GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

2026030647676
Fecha Radicado: 2026-07-17 11:52:00.0

Medellín, 17/07/2026

LISARDO MURILLO ARBELAEZ
Director de Convenios y Cooperación
Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA

Asunto: Orden de pago del acta básica y de ajustes No 60 del contrato de Obra 24OO111B2039 (958 – 2021) CONDOR

Respetado Doctor Murillo,

Me permito solicitar el pago del acta básica y de ajustes No 60 por para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, del contrato de obra 24OO111B2039 (958 – 2021) cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1".

DESCRIPCION	N° CONVENIO	CUENTA	FACTURA	LABOR	VALOR A PAGAR
Pago del acta básica y de ajustes No 60, por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, del Contrato de Obra 24OO111B2039 (958 – 2021) que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1. Recursos DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	10000650	10009452	No 22761	1000244117	$11.703.037.530
			No22762	1000244117	$2.690.990.450
TOTAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					**$14.394.027.980**

Documento Firmado Digitalmente: # 2026030647676

Por solicitud expresa de CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A., favor realizar el pago de la siguiente manera:

- Según certificación adjunta, favor realizar el pago de $13.285.687.826 (92,30%) a la Cuenta corriente N° 01892244704 de Bancolombia a nombre de CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. con Nit 890922447- 4.
- Según oficio adjunto, favor realizar el pago de $1.108.340.154 (7,70%) a la Cuenta de ahorros N° 31003320424 de Bancolombia a nombre del Instituto Para el De4sarrollo de Antioquia – IDEA - con Nit 890980179-2

Se anexa factura, informe de seguimiento, certificación de parafiscales, planillas, y demás soportes.

Cordialmente,

SEBASTIAN CASTANO GOMEZ
SECRETARIO DE DESPACHO

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Dora Elena Yepes Hoyos Profesional Universitario- SIF		15/07/2026
Revisó:	Julián Alberto Ramirez Cortés Director Administrativo y Financiero - SIF		15/07/2026
Revisó	Gissed Milena Martinez Echeverri Directora de Asuntos Legales – SIF		16/07/2026
Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

Documento Firmado Digitalmente: # 2026030647676

Construcciones EL CONDOR S.A.
Ingeniería de Infraestructura e Inversiones
NIT 890922447-4

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
NIT 890.922.447-4
CR 25 3 45 PISO 3
Medellín - Colombia
Tel. 4480029
recepfracondor@elcondor.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 22761

Fecha Factura: 14/07/2026 17:22:29
Fecha de Vencimiento: 13/08/2026

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT. 890.900.286-0
Dirección: CL 42 52 186 OFICINA 111 - MEDELLÍN ANTIOQUIA
Teléfono:
Email: contabilidad.hacienda@antioquia.gov.co

Codigo Cliente: 890900286-0
Ciudad: MEDELLÍN

Orden de Compra:
Asesor:
Contrato:
Medio de Pago:
Elaborado Por: Construcciones El Condor S.A

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IMPUESTOS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	
FAC-0013	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA ADMINISTRACION	1.00	1,779,940,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,940,023.00
FAC-0014	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA COSTO DIRECTO	1.00	7,688,725,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,688,725,800.00
FAC-0015	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA IMPREVISTO	1.00	384,436,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,436,290.00
FAC-0016	OBRA DE INGENIERIA GRAVADA UTILIDAD	1.00	384,436,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,436,290.00
FAC-0039	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS NO GRAVADOS	1.00	436,452,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,452,586.00
FAC-0039	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS NO GRAVADOS	1.00	837,583,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,583,501.00
FAC-0062	ADMINISTRACION	1.00	101,038,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,038,774.00
FAC-0062	ADMINISTRACION	1.00	16,998,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,998,147.00
FAC-0065	GESTION SOCIAL	1.00	73,426,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,426,119.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO OBRA 24OO111B2039 (958 DE 2021) CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 1 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DPTO DE ANTIOQUIA MODULO 1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N 60 JUNIO DE 2026

AMORTIZACIÓN ANTICIPOS: 0.00

Condición de Pago: - 30

SUBTOTAL	11,703,037,530.00
IVA	0.00
VALOR TOTAL	11,703,037,530.00

Valor en Letras: Son: Once Mil Setecientos Tres Millones Treinta y Siete Mil Quinientos Treinta COP

TOTAL A PAGAR **11,703,037,530.00**

RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución No.001220 de Diciembre 26 de 2022
Actividad Económica 4210
Somos agente autorretenedor del impuesto de ICA para los Municipios de: (Medellín, Maria la baja, Santa fe de Antioquia y Pitalito, Vegachi y Bello)
Autorización Numeración de Facturación 18764085113599. Vigencia desde 2024-12-11 hasta 2026-12-11 del 21201 al 22900

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
CUFE : e0c83e8e918b34b34a36d383141cc223b37d3ab153d91dec44f95b1784e2e2153f577e3c9b47bdac2d5e756c76d575f3
Tipo de operación: Estándar - 10
Fecha Validación: 2026-07-14 17:24:07-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Construcciones EL CONDOR S.A.
Ingeniería de Infraestructura e Inversiones
NIT 890922447-4

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
NIT 890.922.447-4
CR 25 3 45 PISO 3
Medellín - Colombia
Tel. 4480029
recepfracondor@elcondor.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 22762

Fecha Factura: 14/07/2026 17:31:08
Fecha de Vencimiento: 13/08/2026

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT. 890.900.286-0
Dirección: CL 42 52 186 OFICINA 111 - MEDELLÍN ANTIOQUIA
Teléfono:
Email: contabilidad.hacienda@antioquia.gov.co

Codigo Cliente: 890900286-0
Ciudad: MEDELLÍN

Orden de Compra:
Asesor:
Contrato:
Medio de Pago:
Elaborado Por: Construcciones El Condor S.A

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IMPUESTOS		VALOR TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	
FAC-0013	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA ADMINISTRACION	1.00	467,866,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,866,533.00
FAC-0014	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA COSTO DIRECTO	1.00	2,021,021,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021,021,743.00
FAC-0015	OBRA DE INGENIERIA NO GRAVADA IMPREVISTO	1.00	101,051,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,051,087.00
FAC-0016	OBRA DE INGENIERIA GRAVADA UTILIDAD	1.00	101,051,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,051,087.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO OBRA 24OO111B2039 (958 DE 2021) CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 1 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DPTO DE ANTIOQUIA MODULO 1

ACTA DE AJUSTE No. 60 JUNIO 2026

AMORTIZACIÓN ANTICIPOS: 0.00

Condición de Pago: - 30

SUBTOTAL	2,690,990,450.00
IVA	0.00
VALOR TOTAL	2,690,990,450.00
TOTAL A PAGAR	**2,690,990,450.00**

Valor en Letras: Son: Dos Mil SeisCientos Noventa Millones Novecientos Noventa Mil CuatroCientos Cincuenta COP

RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución No.001220 de Diciembre 26 de 2022
Actividad Económica 4210
Somos agente autorretenedor del impuesto de ICA para los Municipios de: (Medellín, Maria la baja, Santa fe de Antioquia y Pitalito, Vegachi y Bello)
Autorización Numeración de Facturación 18764085113599. Vigencia desde 2024-12-11 hasta 2026-12-11 del 21201 al 22900

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta
CUFE : 7ca9531f69b80edc6dbf4c4c55d64a22cfc0acb130e023cfae5fd83df2114c7f57d3fc453663e468dc13485fd2233e8c
Tipo de operación: Estándar - 10
Fecha Validación: 2026-07-14 17:32:45-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	19 – ACTA 60					
SUPERVISIÓN	☐					
INTERVENTORÍA	X					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**	☐	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/06/2026		Hasta:	30/06/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/06/2026		Hasta:	30/06/2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	**NÚMERO:**	24OO111B2039 (958 – 2021)
CONVENIO	☐	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	10 de mayo de 2021.
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Licitación pública (Obra pública)
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			Contrato 958 de 2021, Construcciones El Cóndor: CO1.PCCNTR.2398267 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			02/07/2021
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.			
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
		NIT	890922447-4
VALOR [$]:		INICIAL:	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 418.252.529.558) M/CTE, INCLUIDO IVA.
		AJUSTADO INVIAS (CESIÓN)	CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 416.383.505.128) M/CTE, INCLUIDO IVA.

	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		1	$30.655.545.091	5,15%
		2	$55.285.143.398	8,47%
		3	$36.937.971.116	5,66%
		4	$3.580.219.918	0,45%
		5	$19.775.516.795	2,46%
		6	$27.287.531.339	3,40%
	INCORPORACIÓN	1	$30.655.545.091	
		2	$91.635.933.463	
		3	$38.879.973.372	
		4	$8.258.906.306	
		5	$24.975.024.975	
		6	$39.613.443.517	
	VALOR TOTAL (CON INCORPORACIONES):		SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 650.402.331.852) M/CTE, INCLUIDO AIU DEL 33.15%	
REGISTRO PRESUPUESTAL *Insertar tantas filas como RPC respalden el contrato/convenio)*	RPC NUMERO:		4000099313	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): RPC NUMERO:		12/12/2024	
	RPC NUMERO:		4000100844	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): RPC NUMERO:		15/05/2025	
	RPC NUMERO:		4000104463	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): RPC NUMERO:		30/10/2025	
	RPC NUMERO:		4000106042	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): RPC NUMERO:		04/12/2025	
	RPC NUMERO:		4000106887	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): RPC NUMERO:		03/02/2026	
	RPC NUMERO:		4000107547	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): RPC NUMERO:		10/04/2026	
	RPC NUMERO:		4000107687	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): RPC NUMERO:		27/04/2026	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			SETENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SETENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 79.027.129.071) M/CTE, INCLUIDO IVA.	

			(18,89%)		
PLAZO:	INICIAL		TREINTA Y SIETE (37) MESES.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			2/07/2021	31/12/2025	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		1	0.97 meses	31/08/2024	
		2	4 meses	31/12/2024	
		3	12 meses	31/12/2025	
		4	3 meses	31/03/2026	
		5	5 meses	31/08/2026	
		6	4 meses	31/12/2026	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		n/a	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		31/12/2026			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI		
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	CONSORCIO CONSULTÉCNICOS – JOYCO (JOYCO S.A.S BIC (50%) CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S - CONSULTÉCNICOS (50%))			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	24SS111B2009			
% DE EJECUCIÓN FÍSICA		82,11%			
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS		97,85%			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

La cesión del contrato N° 958 de 2021 del INVIAS a la Gobernación de Antioquia, se suscribió el pasado 23 diciembre 2024. El día 27 diciembre 2024 se firmó modificación N° 5, adición N° 1 y prórroga N° 3 entre la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA y CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A, que prórroga hasta el 31 de diciembre del 2025, este contrato y adiciona el valor del contrato en $30.655.545.091, además modifica algunos aspectos relacionados con el AIU y la carga tributaria, ajusta el tema de la forma de pago, incluye en las garantías a la Gobernación de Antioquia, incorpora la opción de realizar un pago anticipado, y cambia algunos términos referentes al nuevo contratante.

El acta de inicio del contrato de la interventoría seleccionada por la Gobernación se firmó el 27 de diciembre 2024.

Con ocasión de la suscripción, el día 23 de diciembre de 2024, del documento que contiene la cesión del Contrato de Obra No. 958 del 2021, se procedió por parte del Departamento de Antioquia a recibir dicho contrato y adelantar todos los trámites internos y apropiaciones presupuestales necesarias para su culminación. Es por ello que, en aras de adelantar los trámites tendientes a modificar, adicionar y

prorrogar el contrato en mención, teniendo en cuenta que se requiere brindar continuidad al proyecto recibido además de inyectar aquellos recursos, las partes suscribieron el 27 de diciembre de 2024, la Modificación N°5, Adición 1 y Prórroga 3 al contrato referenciado.

Es importante anotar que, por la complejidad y la envergadura del proyecto, se ha hecho necesario inyectarle los recursos necesarios a medida que van avanzando las obras cruciales y determinantes del presente contrato, como lo son la estabilización de taludes, la excavación de túneles y la construcción de las vías a cielo abierto.

Así las cosas, en el marco de la ejecución del Contrato de Obra N°2400111B2039 (958 de 2021), la interventoría del contrato, mediante comunicación No. TT2S1-101 del 21 de abril de 2025, conceptuó sobre la viabilidad de adicionar el citado contrato, toda vez que el contratista, para cumplir con el plan de obras propuesto para la vigencia 2025, requirió de una inyección de recursos para continuar con la ejecución de las obras a su cargo y presentó una proyección del presupuesto requerido para atender los alcances que desarrollaría durante el 2025 según dicha solicitud" por un valor por un valor de $164.490.218.977 para cubrir los costos asociados a la construcción de las obras priorizadas como las vías a cielo abierto, túnel y puente, incluyendo la proyección aproximada para ajustes bajo las condiciones de previsibilidad de ese momento, así como la proyección para las gestiones ambientales, sociales y prediales y la proyección de las primas a reconocer por concepto de garantías, dentro de la que se incluyó el valor de la prima causada con ocasión de la Modificación N°5, Adición 1 y Prórroga.

Teniendo en cuenta que las Gestiones se vieron afectadas por un componente de Administración establecido en el Contrato Inicial, se desagregarían al momento de la facturación los componentes de Imprevistos y Utilidad, afectándolos sólo con el 23.15% de la Administración contractual vigente, lo cual, según los datos avalados por parte de la Interventoría, ascendían para la vigencia 2025 a ($2.629.377.002), lo anterior, a manera enunciativa toda vez que son costos asociados a la facturación de las Gestiones.

Que no obstante la necesidad de recursos descritos por la interventoría y mencionados en el párrafo anterior, el Departamento de Antioquia contó con los respectivos soportes presupuestales que avalaron una disponibilidad de ($91.635.933.463), los cuales fueron adicionados al contrato 4600003495 de 2015, suscrito con el IDEA, mediante el cual se administran y pagan los recursos del proyecto, a través del otrosí 13. El contrato se adicionó por segunda vez a través de la Modificación N° 6 y Adición N° 2 del 19 de junio de 2025 en $91.635.933.463 para atender los siguientes rubros: Ajustes ($30.065.216.067), Gestiones (ambientales, sociales, prediales, reembolsables) ($6.285.573.998), Básico Obra ($55.285.143.398).

Mediante el Acta de Modificación Bilateral N° 23 se efectuó un balanceo de cantidades, sin que ello implicara una adición al valor del contrato, dado que correspondió a la redistribución de recursos entre rubros existentes. En este sentido, los valores quedaron establecidos de la siguiente forma:

- Provisión para ajustes, obras complementarias y/o adicionales (B): pasa de $80.815.949.432,00 a $77.671.496.984,00, producto de una disminución de $3.144.452.448,00.

- Gestión social, predial y ambiental sostenible (incluye PMA, licencia ambiental e IVA 19%) (J): pasa de $16.119.749.201,00 a $18.737.126.790,00, con un incremento de $2.617.377.589,00.

- Estimado de primas de los amparos a las modificaciones contractuales: pasa de $3.000.000.000,00 a $3.527.074.859,00, con un incremento de $527.074.859,00.

De esta manera, el balanceo se refleja en una disminución del rubro de ajustes y una correspondiente reasignación hacia los rubros de gestión social, predial y ambiental sostenible, así como al estimado de primas de amparos, manteniendo inalterado el valor total del contrato.

Con ocasión de la necesidad de asegurar la continuidad de las actividades de obra previstas en el plan de trabajo —incluyendo estabilización de taludes, excavación de túneles, construcción de vías a cielo abierto y demás actividades programadas— la Interventoría, mediante comunicación TT2S1-370, recomendó la aprobación de la Adición No. 3 y la Prórroga No. 4 del Contrato de Obra N.° 2400111B2039 (958 de 2021). En dicha recomendación se indicó que la asignación de recursos era indispensable para garantizar la continuidad progresiva de los frentes de trabajo financiados y la ejecución de las estructuras clave del proyecto, así como la ampliación del plazo inicialmente prevista hasta el 31 de marzo de 2026, conforme al programa de obra presentado por el contratista.

En atención a esta recomendación, el Departamento de Antioquia dispuso de los soportes presupuestales necesarios, contando con una disponibilidad por $38.879.973.372, adicionados previamente al contrato 4600003495 de 2015 suscrito con el IDEA a través del otrosí N.° 14, mediante el cual se administran los recursos del proyecto. Estos valores se incorporaron al contrato con el fin de atender, de manera parcial, la necesidad financiera avalada por el contratista y la Interventoría para la presente vigencia.

Dicha modificación fue aprobada por la Reunión General de Comités Asesores y Evaluadores de la Secretaría de Infraestructura Física en sesión N.° 67 del 20 de noviembre de 2025 y por el Comité de Orientación y Seguimiento del Departamento de Antioquia en sesión N.° 69 del 27 y suscrita el 15 de diciembre de 2025.

En consecuencia, se incorporaron al contrato los recursos señalados, distribuidos de la siguiente manera:

- Básico de obra: $36.937.971.116, valor que afecta de manera exclusiva el valor total del contrato, según lo establecido en el parágrafo octavo de la cláusula sexta. Con esta incorporación, las adiciones acumuladas equivalen a 88.367,4 SMLMV, correspondiente al 19,20 % del valor inicial del contrato.

- Ajustes y Gestiones (sociales, ambientales, prediales y gastos reembolsables): $1.942.002.256.

Así mismo, y conforme a la recomendación de la Interventoría, se aprobó la prórroga del plazo del contrato hasta el 31 de marzo de 2026, con el fin de garantizar la continuidad de los frentes de trabajo financiados con dicha adición. Esta ampliación no corresponde a la fecha de terminación total del proyecto, sino al periodo requerido para ejecutar las actividades incluidas dentro de la asignación de recursos aprobada.

Con ocasión de la suscripción de la Modificación N.° 8, Adición N.° 4 y Prórroga N.° 5 al Contrato de Obra N.° 24OO111B2039 (958 de 2021), se incorporaron recursos por valor de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS

PESOS ($8.258.906.306 M/CTE), incluido AIU del 33,15 %, destinados a la continuidad de la ejecución de las obras y a la atención de ajustes y gestiones asociadas a los componentes social, ambiental, predial y gastos reembolsables. Así mismo, se prorrogó el plazo contractual en cinco (5) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación del contrato el 31 de agosto de 2026.

Dicha modificación fue aprobada por el Comité Asesor y Evaluador de la Secretaría de Infraestructura Física en sesión N.° 12 del 24 de febrero de 2026 y por el Comité de Orientación y Seguimiento del Departamento de Antioquia en sesión N.° 11 del 26 de febrero de 2026.

En consecuencia, se incorporaron al contrato los recursos señalados, distribuidos de la siguiente manera:

- Básico de obra: $3.580.219.918, valor que afecta de manera exclusiva el valor total del contrato, según lo establecido en el parágrafo octavo de la cláusula sexta. Con esta incorporación, las adiciones acumuladas equivalen a 90.412 SMLMV, correspondiente al 19,73 % del valor inicial del contrato.

- Ajustes y Gestiones (sociales, ambientales, prediales y gastos reembolsables): $4.678.686.388.

Así mismo, y conforme a la recomendación de la Interventoría, se aprobó la prórroga del plazo del contrato por cinco (5) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación el 31 de agosto de 2026, con el fin de garantizar la continuidad de los frentes de trabajo financiados con la presente adición.

Con ocasión de la suscripción de la Modificación N.°9 y Adición N.°5 al Contrato de Obra N.°24OO111B2039 (958 de 2021), se incorporaron recursos por valor de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($24.975.024.975 M/CTE), incluido AIU del 33,15 %, destinados a garantizar la continuidad de la ejecución de las obras y la atención de ajustes y gestiones asociadas a los componentes social, ambiental, predial y gastos reembolsables.

Dicha modificación fue aprobada por el Comité Asesor y Evaluador de la Secretaría de Infraestructura Física y por el Comité de Orientación y Seguimiento del Departamento de Antioquia, conforme a los trámites internos adelantados para la continuidad del proyecto.

En consecuencia, se incorporaron al contrato los recursos señalados, distribuidos de la siguiente manera:

- Básico de obra: $19.775.516.795, valor que afecta de manera exclusiva el valor total del contrato, conforme a lo establecido contractualmente para este componente.

- Ajustes y Gestiones (sociales, ambientales, prediales y gastos reembolsables): $5.199.508.180.

Con ocasión de la suscripción de la Modificación N.° 10, Adición N.° 6 y Prórroga N.° 6 al Contrato de Obra N.° 24OO111B2039 (958 de 2021), se incorporaron recursos por valor de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS ($39.613.443.517 M/CTE), incluido AIU del 33,15 %, destinados a garantizar la continuidad de la ejecución de las obras y la atención de ajustes y gestiones asociadas a los

componentes social, ambiental, predial y gastos reembolsables. Así mismo, se prorrogó el plazo contractual en cuatro (4) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación del contrato el 31 de diciembre de 2026.

Dicha modificación fue aprobada por el Comité Asesor y Evaluador de la Secretaría de Infraestructura Física en sesión N.° 31 del 27 de mayo de 2026 y por el Comité de Orientación y Seguimiento del Departamento de Antioquia en sesión N.° 27 del 4 de junio de 2026.

En consecuencia, se incorporaron al contrato los recursos señalados, distribuidos de la siguiente manera:

- Básico de obra: $27.287.531.339, valor que afecta de manera exclusiva el valor total del contrato, de conformidad con lo establecido en el parágrafo octavo de la cláusula sexta. Con esta incorporación, las adiciones acumuladas corresponden al 25,59 % del valor inicial del contrato.

- Ajustes y Gestiones (sociales, ambientales, prediales y gastos reembolsables): $12.325.912.178.

Así mismo, y conforme a la recomendación de la Interventoría, se aprobó la prórroga del plazo contractual por cuatro (4) meses, estableciendo como nueva fecha de terminación el 31 de diciembre de 2026, con el fin de garantizar la continuidad de los frentes de trabajo financiados con la presente adición.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Para dar cumplimiento a la ejecución del contrato, durante el mes de junio de 2026 se adelantaron actividades en los diferentes frentes a cielo abierto del proyecto, evidenciándose continuidad en las labores asociadas a la estabilización de sectores intervenidos y al desarrollo de estructuras de contención y drenaje. Las actividades ejecutadas incluyeron conformación y perfilación de taludes, perforación e instalación de anclajes activos, construcción de dados, instalación de drenes, aplicación de concreto lanzado, conformación de bermas, construcción de rondas de coronación y ejecución de obras de drenaje mediante alcantarillas y box culverts en diferentes estados de avance. De igual manera, continuaron las actividades asociadas a la construcción de muros de contención y estructuras de concreto, incluyendo excavaciones, instalación de acero de refuerzo, formaletas, vaciados de concreto, conformación de elementos estructurales y ejecución de obras complementarias requeridas para el sostenimiento de los sectores intervenidos. Asimismo, se desarrollaron actividades de conformación de subrasantes, instalación de subbase y base granular, adecuación de plataformas operativas y ejecución de actividades asociadas a la estructura de pavimento en los diferentes frentes donde se registró ejecución.

En el componente subterráneo se mantuvieron actividades continuas de excavación y sostenimiento en el Túnel 0 y la Galería de Emergencia, mediante ciclos constructivos de perforación, voladura, retiro de rezaga, perfilación, desabombe e instalación de elementos de sostenimiento, de acuerdo con las condiciones geotécnicas identificadas durante el periodo. Durante el mes se iniciaron las actividades de excavación desde el Portal Entrada del Túnel 0, manteniéndose simultáneamente la ejecución desde el Portal Salida. Como resultado del avance alcanzado en ambos frentes de excavación, el 26 de junio de 2026 se llevó a cabo el cale del Túnel 0, constituyéndose en uno de los principales hitos constructivos

del proyecto durante el periodo evaluado. De igual forma, se ejecutaron actividades asociadas a las obras complementarias de los túneles del proyecto, incluyendo la construcción de brocales, cárcamos de derrames, drenajes internos, bordillos, ménsulas y demás estructuras requeridas para la operación y funcionamiento de la infraestructura subterránea, mediante excavaciones, instalación de acero de refuerzo, formaletas, vaciados de concreto y actividades complementarias de sostenimiento.

En el frente correspondiente al Puente 1 se dio continuidad a las actividades asociadas a las cimentaciones profundas, mediante la ejecución de pilotes con metodología manual, registrándose avances en los pilotes tipo caisson 1, 2, 3 y 4, donde se desarrollaron excavaciones, construcción de anillos de concreto, instalación de acero de refuerzo, formaletas y ejecución de controles topográficos y geométricos requeridos para el seguimiento de las obras. Por su parte, las actividades correspondientes a la ejecución de pilotes mediante piloteadora rotatoria permanecieron suspendidas durante el periodo, debido a condiciones operativas asociadas al equipo de piloteo.

Paralelamente, el contratista dio continuidad a las actividades correspondientes a los componentes ambiental, social, predial y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), desarrollando las acciones requeridas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas a cada uno de estos componentes y al acompañamiento integral de la ejecución de las obras.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El 10 de enero de 2025, Construcciones El Cóndor radicó la solicitud de un pago anticipado a la entidad por un valor de $13.811.000.000 TRECE MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE.

Los recursos derivados de dicha acta de pago anticipada fueron devueltos en su totalidad por el contratista mediante los descuentos efectuados en las actas de obra, conforme al esquema de devolución previsto contractualmente, quedando plenamente reintegrados a la Entidad.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Cielo abierto 1	1,63%	84,57%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	Se reporta Avance en el Periodo

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Túnel 0	6,21%	46,02%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	Se reporta Avance en el Periodo
Cielo abierto 2	0,14%	99,98%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	Se reporta Avance en el Periodo
Puente 1	0,00%	3,45%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	No se reportó avance
Cielo abierto 3	3,09%	74,15%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	Se reporta Avance en el Periodo
Túnel 1	0,06%	97,98%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	Se reporta Avance en el Periodo
Cielo abierto 4	0,40%	87,37%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	Se reporta Avance en el Periodo
Túnel 2	0,00%	98,50%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	No se reportó avance
Cielo abierto 5	0,24%	94,33%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	Se reporta Avance en el Periodo
Cielo abierto 6	0,00%	95,12%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	No se reportó avance
Túnel 3	0,11%	98,92%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	Se reporta Avance en el Periodo
Cielo abierto 7	0,44%	94,40%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	Se reporta Avance en el Periodo
Túnel 4	0,00%	97,89%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	No se reportó avance

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Vía Buga	0,00%	71,31%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	No se reportó avance
Via Industrial	0,00%	0,00%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	No se reportó avance
TOTAL OBRA BASICA	1,64%	**82,11%**		

Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños	0,00%	100,00%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	No se reportó avance
Gestión Social, Predial y Ambiental	2,82%	92,31%	Archivo denominado “Análisis Presupuestal”	Se reporta Avance en el Periodo

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:
El porcentaje de ejecución del periodo se calcula como la diferencia entre el porcentaje acumulado del periodo actual y el porcentaje acumulado del periodo inmediatamente anterior, información obtenida del archivo denominado “Análisis presupuestal”.

Durante el periodo evaluado, el contratista desarrolló actividades constructivas en los frentes activos del proyecto, dando continuidad a las obras de estabilización de taludes, excavación subterránea y ejecución de obras hidráulicas y estructuras asociadas. Las actividades se ejecutaron conforme a los lineamientos técnicos, ambientales y de seguridad establecidos en el contrato.

A continuación, se resumen los principales aspectos de ejecución:

Frente 1 – Cielo Abierto 1 (CA1)
Se ejecutaron actividades de estabilización en los taludes K, L, O y U, donde se desarrollaron labores asociadas a la instalación de drenajes horizontales, conformación de rondas de coronación mediante elementos prefabricados, construcción de caperuzas y demás obras complementarias para el sostenimiento superficial de los sectores intervenidos. De manera complementaria, en el Portal Entrada de la Galería de Emergencia se ejecutaron actividades de conformación de bancos, excavación, perforación, instalación e inyección de anclajes activos, construcción de dados y aplicación de concreto lanzado convencional y con fibra, requeridas para la habilitación y estabilización del frente.

Obras Hidráulicas y Muros – Frente 1
Durante el periodo se ejecutaron actividades en estructuras de drenaje transversal (ODT) y muros de contención, incluyendo excavaciones, conformación de filtros, instalación de geotextiles, construcción de llaves y zarpas, instalación de acero de refuerzo, formaletas, vaciados de concreto, llenos estructurales, compactación de materiales granulares y construcción de elementos estructurales requeridos para el manejo hidráulico y la estabilización del corredor.

Se registraron avances en las estructuras hidráulicas actualmente en construcción, particularmente en la ODT-18, donde continuó la instalación de la tubería de concreto reforzado y la conformación de la estructura, así como en la ODT-14, mediante la construcción de los muros laterales y el inicio del armado de la losa superior. De igual manera, continuaron actividades complementarias en las estructuras ODT-12 y ODT-16.

En cuanto a los muros de contención, se evidenció avance en los Muros F, G, H, J y K, asociados a la conformación de filtros, construcción de concreto ciclópeo, instalación de acero de refuerzo, formaletas, vaciados de concreto y desarrollo de elementos estructurales requeridos para la estabilización de los sectores intervenidos.

Estructuras registradas en el frente:

Nomenclatura	Descripción / Tipo	Dimensión / Sistema	Abscisa	Estado	% Avance Físico
ALC-8 (ODT-08)	Alcantarilla	900 mm	K5+056	Por ejecutar	0%
ALC-11 (ODT-11)	Alcantarilla	900 mm	K5+446	Por ejecutar	0%
ALC-14 (ODT-14)	Alcantarilla	900 mm	K5+700	Por ejecutar	0%
ALC-18 (ODT-18)	Alcantarilla	1.500 mm	K6+130	En construcción	89%
ALC-26 (ODT-26)	Alcantarilla	900 mm	K0+218	Por ejecutar	0%
ALC-27 (ODT-27)	Alcantarilla	900 mm	K0+169	Por ejecutar	0%
ALC-28 (ODT-28)	Alcantarilla	900 mm	K0+052	Por ejecutar	0%
ALC-19 (ODT-19)	Alcantarilla	900 mm	K7+494	Por ejecutar	0%
ALC-20 (ODT-20)	Alcantarilla	900 mm	K7+664	Por ejecutar	0%
ALC-22 (ODT-22)	Alcantarilla	900 mm	K7+932	Por ejecutar	0%
ALC-24 (ODT-24)	Alcantarilla	1.200 mm	K0+116	Por ejecutar	0%
ALC-29 (ODT-29)	Alcantarilla	900 mm	K0+160	Por ejecutar	0%
ALC-30 (ODT-30)	Alcantarilla	900 mm	K0+030	Por ejecutar	0%
BOX-17 (ODT-17)	Box Culvert	3,0 × 3,0 m	K6+033	Inactiva	96%
MURO F	Mixto	Contención	K4+985	En construcción	5%
MURO G	Mixto	Contención	K5+443	En construcción	13%
MURO J	Concreto	Contención	K5+700	En construcción	22%
MURO H	Concreto	Contención	K5+957	En construcción	98%
MURO K	Concreto	Contención	K6+050	En construcción	94%

Frente 2 – Túnel 0
Se mantuvieron actividades continuas de excavación y sostenimiento en el túnel mediante ciclos constructivos de perforación, voladura, retiro de rezaga, perfilación, desabombe y aplicación de concreto

lanzado, complementadas con la instalación de pernos sistemáticos, arcos noruegos, arcos metálicos y demás elementos de sostenimiento requeridos de acuerdo con las condiciones geotécnicas del macizo.

Durante el periodo continuó el avance de excavación desde el Portal Salida, desarrollándose además actividades de regularización de secciones, excavación del colector central, construcción de nichos SOS, monitoreo geotécnico y sondeos exploratorios. Paralelamente, se dio inicio a las actividades de excavación desde el Portal Entrada, ejecutándose perforaciones, voladuras, instalación de sostenimiento primario y controles topográficos; sin embargo, estas actividades permanecieron suspendidas a partir del 19 de junio de 2026, manteniéndose asegurado el frontón mediante concreto lanzado con fibra.

Durante el periodo continuó igualmente la excavación de la Galería de Emergencia, mediante perforación, voladuras, excavación mecánica, retiro de material, instalación de arcos metálicos, pernos sistemáticos y concreto lanzado, avanzando conforme a las condiciones geomecánicas identificadas durante la ejecución.

Como principal hito constructivo del periodo, el 26 de junio de 2026 se llevó a cabo el cale del Túnel 0, materializando el encuentro de los frentes de excavación y constituyéndose en el principal logro alcanzado durante el periodo evaluado.

Frente 3 – Puente 1
Durante el periodo se dio continuidad a las actividades correspondientes a las cimentaciones profundas del puente mediante la ejecución de los pilotes tipo caisson 1, 2, 3 y 4, desarrollándose excavaciones manuales, construcción de anillos estructurales, instalación de acero de refuerzo, formaletas, vaciados de concreto y excavaciones laterales para garantizar el diámetro de excavación y alcanzar material competente. Asimismo, se ejecutaron controles topográficos y verificaciones geométricas requeridas para el seguimiento de las obras.

Por otra parte, las actividades correspondientes a la ejecución de pilotes mediante piloteadora rotatoria permanecieron suspendidas durante el periodo, debido a condiciones operativas asociadas al equipo de piloteo.

Frente 5 – Cielo Abierto 3 (CA3)
Se ejecutaron actividades de estabilización en el Talud V, incluyendo perforación, instalación, inyección y tensionamiento de anclajes activos, construcción de dados estructurales, instalación de drenes, aplicación de concreto lanzado y concreto de regularización, además de excavaciones, cargue de material producto de voladuras y adecuación de sectores para la continuidad de los tratamientos. De igual forma, se iniciaron actividades preliminares en el sector Cielo Abierto 3B, mediante adecuación del área de intervención.

Obras Hidráulicas

Nomenclatura	Descripción	Tipo	Abscisa	Estado	Avance Físico
BOX-21 (ODT-O21)	Box Culvert	3.0 m x 3.0 m	K7+800	En construcción	95%

Frente 6 – Túnel 1
Se ejecutaron actividades asociadas a la construcción del brocal del portal de entrada y de las estructuras complementarias del túnel, incluyendo el armado de la estructura de soporte, instalación de

acero de refuerzo, formaletas, construcción de bordillos y ménsulas, así como vaciados y desencofrados de concreto en ambos hastiales, conforme a la programación establecida.

Frente 7 – Cielo Abierto 4 (CA4)
Durante el periodo continuó la construcción de la estructura de pavimento mediante la instalación de subbase granular y la conformación de la capa de base granular en los sectores programados.

Frente 8 – Túnel 2
Durante el periodo continuaron las actividades asociadas a la construcción del brocal del portal de entrada y de las estructuras complementarias, ejecutándose labores de armado de la estructura de soporte, encofrado de bordillos y ménsulas, así como perforaciones para la instalación de acero de refuerzo de los anclajes correspondientes al muro bordillo y la ménsula del costado derecho.

Frente 9 – Cielo Abierto 5 (CA5)
Se desarrollaron actividades correspondientes a la construcción de la estructura de pavimento mediante la instalación de subbase granular y conformación de la capa de base granular en los sectores intervenidos.

Frente 11 – Túnel 3
Durante el periodo se ejecutaron actividades asociadas a la construcción de las estructuras complementarias del túnel, incluyendo la terminación de perforaciones para la instalación de anclajes correspondientes a bordillos y ménsulas, así como la instalación de acero de refuerzo en los sectores intervenidos, conforme a la programación establecida.

Frente 12 – Cielo Abierto 7 (CA7)
Se ejecutaron actividades de repotenciación del talud mediante perforación e instalación de anclajes activos de 15 m de longitud, dando continuidad a las labores de estabilización y sostenimiento del sector intervenido.

Conclusión
Durante el mes de junio de 2026 se mantuvo la ejecución continua de actividades en los diferentes frentes activos del proyecto, registrándose avances en obras de estabilización de taludes, estructuras de drenaje, muros de contención, cimentaciones profundas, estructuras de pavimento y componentes subterráneos, conforme a la programación establecida.

Se destaca la continuidad de las actividades en los frentes de Cielo Abierto 1, Cielo Abierto 2, Cielo Abierto 3, Cielo Abierto 4, Cielo Abierto 5 y Cielo Abierto 7, donde se desarrollaron labores de estabilización, construcción de estructuras hidráulicas, conformación de la estructura de pavimento y obras complementarias para el sostenimiento de los sectores intervenidos.

En el componente subterráneo se mantuvieron actividades de excavación y sostenimiento en el Túnel 0 y la Galería de Emergencia, destacándose como principal hito del periodo el cale del Túnel 0, realizado el 26 de junio de 2026, que materializó la conexión de los frentes de excavación. De igual forma, continuó la ejecución de estructuras complementarias en los Túneles 1, 2 y 3, así como las actividades correspondientes a las cimentaciones profundas del Puente 1.

En términos generales, el proyecto mantuvo la ejecución de sus principales frentes de obra, evidenciando avances en los diferentes componentes constructivos previstos para el Tramo 2 – Sector 1 del Proyecto Túnel del Toyo, contribuyendo al desarrollo progresivo de las actividades contempladas en el contrato.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE SOCIAL	OBSERVACIÓN
Acompañar los recorridos de reconocimiento sociales.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Realizar el seguimiento a las PQRS.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Realizar el traslado de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes a la interventoría, garantizando su adecuada gestión.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Ejecutar en campo visitas de verificación a las PQRS relacionadas con el proyecto.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Llevar a cabo capacitaciones y entrenamientos al personal en temas sociales, de acuerdo con las necesidades de la obra.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Realizar la preparación, producción y distribución de las diferentes piezas comunicacionales.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Revisar los instrumentos de gestión social que formule el contratista de la obra.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
En el evento que se presentan afectaciones no previstas a comunidades por desarrollo del proyecto, el contratista debe conceptuar sobre las medidas de manejo, compensación y mitigación propuestas por el contratista.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social

Durante el mes de junio de 2026, el contratista desarrolló actividades sociales en el marco del Plan de Manejo Ambiental (PMA-SOC), orientadas principalmente a la atención y seguimiento de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), el manejo de la información y participación comunitaria, la educación socioambiental al personal y la comunidad, así como el acompañamiento a actividades arqueológicas preventivas, en articulación permanente con la Interventoría y la Gerencia del proyecto.
A continuación, se presenta el resumen de ejecución por programa:

PMA-SOC-01: Programa de Manejo de Información y Participación Comunitaria
Hasta la fecha y desde los inicios del proyecto se han recepcionado 135 PQR de las cuales 132 se encuentran cerradas y 3 permanecen abiertas; los requerimientos abiertos son el 119, 123,131

Durante el periodo se desarrollaron actividades de socialización y relacionamiento comunitario, entre las que se destacan:

- Comité socioambiental realizado con participación del contratista, la Gerencia y la Interventoría, orientado al seguimiento de compromisos sociales y ambientales.
- Se asistió a una reunión de socialización sobre actividades que ejecutara Construcciones el Condor, en el Tramo 1, el proyecto. La reunión fue en la gobernación de Antioquia.
- Se llevó a cabo reunión de socialización de avance de obra, en las instalaciones de la Casa Campesina de Santa Fe de Antioquía, en el marco de la una reunión de Aso-comunal. Durante la

reunión se explicaron los avances de obra, manejo ambiental y social del proyecto Túnel del Toyo, de los tramos del Cóndor, como de CVC 060. Asistieron a esta reunión 41 personas.

- Se realizó un recorrido por el tramo 1, con los profesionales sociales de la Gerencia del Túnel del Toyo y la interventoría, para reconocer las actividades que se proyecta ejecute Construcciones El Condor, en el tramo 1.
- Se realizo la reunión de avance de obra en la vereda Kilómetro 2, se socializaron los avances y se dio respuesta a las inquietudes que manifestaron los asistentes. Asistieron a la reunión 42 personas.
- Se realizo atención y acompañamiento visita de estudiantes de la universidad de Antioquia a la obra. Se expuso una corta presentación del proyecto y luego se realizó recorrido por los frentes de obra.
- Se realizo reunión de avance de obra, dirigida a la mesa ambiental del municipio de Santa Fe de Antioquia, estuvo acompañada por la gerencia del Túnel del Toyo y la Interventoría. Asistieron a esta reunión 21 personas.
- se realizó mesa de trabajo con la profesional social de interventoría, el director de la interventoría, director de obra y residente civil de obra, el motivo fue revisar el estado de las PQR abiertas y plantear estrategias para buscar su cierre.
- Se acompañó la visita de estudiantes de la universidad Nacional de Colombia a la obra.
- Se llevo a cabo el comité de comunicaciones con el fin de dar claridad con respecto a las actividades del comunicador social en ambos tramos, el cronograma y los tiempos correspondientes.

PMA-SOC-02: Programa de Manejo para la Educación Socioambiental al Personal y a la Comunidad

Durante el mes de mayo de 2026 se realizaron cuatro (8) procesos de inducción al personal que ingresó al proyecto, con la participación de 31 personas, en los cuales se abordaron temas relacionados con convivencia, aspectos ambientales, sociales, seguridad y lineamientos internos del proyecto.

Al corte del periodo, el proyecto contó con un total de 588 personas activas entre personal del contratista y subcontratistas, incluyendo mano de obra calificada y no calificada, así como trabajadores provenientes del área de influencia directa e indirecta del proyecto.

- se realizó visita al SENA, para indagar sobre la posibilidad de una capacitación en mantenimiento de motores de 2 tiempos. Se busca que algunos residentes en las veredas puedan capacitarse en el mantenimiento de guadañadoras y sopladoras.

PMA-SOC-03. Programa de Manejo en Caso de Afectaciones a la Infraestructura o predios de naturaleza Particular y Comunitaria

Durante el periodo evaluado se mantuvo el seguimiento a solicitudes asociadas a afectaciones prediales, accesos, manejo de aguas y requerimientos comunitarios derivados de las actividades constructivas del proyecto, mediante visitas de campo, reuniones técnicas y seguimiento a PQRS activas.

Se destacan las gestiones relacionadas con solicitudes de construcción de accesos, ampliación de corredores viales, manejo hidráulico y construcción de estructuras complementarias requeridas por comunidades del área de influencia.

PMA-SOC-05: Promoción de la Salud

- Se realizó una brigada de salud en la vereda el Espinal, la cual se desarrolló en la escuela veredal y asistieron estudiantes y personas de la comunidad. Se brindo atención de medicina general e higiene oral. A la actividad asistieron 28 personas.

- Se realizó una brigada de salud en la vereda el Espinal, la cual se desarrolló en la escuela veredal y asistieron estudiantes y personas de la comunidad. Se brindo atención de medicina general e higiene oral. A la actividad asistieron 37 personas.

PMA-SOC-06: Potenciación Productiva y Empleabilidad

Durante el periodo informado no se reportaron actividades específicas asociadas a fortalecimiento productivo, manteniéndose los procesos regulares de vinculación laboral conforme a los mecanismos establecidos para el proyecto.

PMA-SOC-07: Fortalecimiento Institucional y Comunitario

En el marco de la ejecución de este programa no se realizaron actividades en el periodo informado.

Arqueología Preventiva

Durante el periodo se realizó monitoreo arqueológico permanente a las remociones efectuadas entre el Km 0, km 4, Km 5, Km 6 y Km 7 a todas las obras civiles relacionadas con el proyecto vial.
Durante el periodo no se presentaron nuevos hallazgos de materialidades de interés arqueológico, se define que el número de vasijas recuperado en el hallazgo es de 9 vasijas completas y semicompletas.

Se avanzó en la estabilización de las piezas cerámicas logrando unificar partes y reconstruir los elementos cerámicos que sean posibles de restaurar. Se avanzó en la digitalización de piezas cerámicas proyectadas, con lo cual se busca recrear los tipos de vasijas usados por los grupos humanos prehispánicos.
Se avanzó en el modelo de datos geoespacial del ICANH respecto a la asignación de códigos para los perfiles estratigráficos

Durante el periodo se realizó proceso de socialización de avance de hallazgos y análisis de materiales de interés arqueológico en el Congreso de Arqueología de Colombia que se llevó a cabo durante el mes de junio del presente año en la Universidad de Caldas (Manizales).

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Gestión Ambiental		
Actividad y/o momento	**Tramo 2**	**Novedades**
Obtención de insumos de ingeniería básica.	100%	
Radicación de solicitud de licencia ambiental en la ANLA.	16 mayo de 2017	
Acto administrativo de inicio de trámite de licencia ambiental.	5 de junio de 2017	
Visita prevista al proyecto por parte de la ANLA.	27 al 30 de junio de 2017	

Gestión Ambiental		
Actividad y/o momento	**Tramo 2**	**Novedades**
Reunión para solicitud de información adicional.	18 de julio de 2017	
Respuesta de solicitud de información adicional.	23 de agosto de 2017	
Expedición de resolución que otorgue licencia ambiental	7 de diciembre de 2017	
Recurso de reposición a la resolución.	18 de enero de 2018	
Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. (Dicha certificación deberá demostrar coincidencia entre el área de influencia y el nombre del proyecto propuesto en el EIA o PMA).	Obtenido/19 diciembre de 2016	
Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), a través del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 2008. (El documento radicado ante el ICANH deberá corresponder con el nombre del proyecto propuesto en el EIA o PMA).	Obtenido/29 marzo de 2017	
Radicación plan de manejo arqueológico (ICANH).	Obtenido/22 de septiembre de 2017	
Copia de radicado del EIA ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Regional(es), para proyectos de competencia de la ANLA.	Obtenido/3 y 5 mayo de 2017[2]	
Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales Decreto 3016 de 2013 o la norma que lo modifique o sustituya.	Obtenido/29 febrero de 2016	
Levantamiento de Veda Nacional con sus anexos.	Obtenido/11 de septiembre de 2017	
Levantamiento de Veda Regional con sus anexos.	Obtenido/14 de diciembre de 2017	
Documento solicitud de sustracción de Reserva (Reserva de Ley 2ª/59).	Solicitado/ 3 mayo de 2017	
ANLA autoriza la cesión total de una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones.	Obtenido/18 de noviembre de 2021	
ANLA autoriza cesión parcial de derechos y obligaciones derivadas a la Licencia Ambiental bajo la titularidad del INVIAS	Obtenido/8 de julio de 2022	
Se resuelve recurso de reposición en contra de la Resolución con la que se cede de manera parcial derechos y obligaciones derivadas de la licencia ambiental	Obtenido/07 de diciembre de 2022	

Gestión Ambiental		
Actividad y/o momento	**Tramo 2**	**Novedades**
Solicitud modificación de la licencia ambiental otorgada con la Resolución 1574 de diciembre de 2017	28 de febrero de 2023	
ANLA notifica inició tramite modificación de la licencia ambiental	16 de marzo de 2023	
visita de evaluación de la solicitud de modificación de la licencia ambiental	11 al 14 de abril de 2023	
Se modifica la licencia ambiental con la Resolución No. 000253 de 2024	Obtenido/19 febrero de 2024	
Recurso de reposición a la modificación de la licencia	5 marzo de 2024	
Resuelve recurso de reposición	Obtenido/03 mayo de 2024	

Durante el mes de junio de 2026, se realizaron las siguientes actividades en relación con la gestión ambiental del Proyecto:

Plan de Inversión del 1%
Se proyecta realizar un ajuste y/o actualización a la propuesta económica del consultor DYNAMICA, responsable de la ejecución de las actividades relacionadas con la actualización del Plan de Inversión Forzosa del 1%.

Lo anterior obedece a que fue necesario incrementar el número de encuestas a realizar en las viviendas, superando la cantidad inicialmente establecida para cada municipio. Así mismo, se incluyó el levantamiento de información en algunas instituciones educativas, modificaciones que cuentan con el respectivo visto bueno de la Entidad Contratante.

De igual manera, se requiere el fortalecimiento del equipo de trabajo del consultor mediante el incremento de personal, con el propósito de alcanzar un avance significativo en la ejecución de estas actividades y garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones establecidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Tabla 1. Ajustes encuestas socio económicas

CONDICIÓN CONTRACTUAL INICIAL CON EL CONSULTOR (DYNAMICA)		
MUNICIPIO	**VIVIENDAS**	**ESCUELAS**
SANTAFE DE ANTIOQUIA	200	0
ANZA	75	0
VIVIENDAS Y ESCUELAS QUE SE INCLUYEN PARA AJUSTE PROPUESTA ECONOMICA CON EL CONSULTOR (DYNAMICA)		
SANTAFE DE ANTIOQUIA	105	8
ANZA	11	5

TOTAL	391	13

En el periodo de reporte se realizó la caracterización socioeconómica en algunas viviendas y escuelas del Municipio de Santafé de Antioquia y Anza, conforme la base de datos suministrada por cada una de las Alcaldías de estos municipios, a continuación, se relacionan el número de encuestas que se han ejecutado a la fecha:

Tabla 2. Avance encuestas socio económicas

AVANCE TOTAL				
VIVIENDAS			ESCUELAS	
MUNICIPIO	ENCUESTAS	VIABLES	ENCUESTAS	VIABLES
SANTAFE DE ANTIOQUIA	222	163	3	2
ANZA	61	58	4	2
EJECUTADO	**283**	**221**	**7**	**4**
PENDIENTE EJECUTAR	**108**		**6**	
TOTAL	**391**		**13**	

Compensaciones Ambientales
ANLA

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA		
TIPO DE COMPENSACIÓN	**OBLIGACIÓN**	**ESTADO**
Resolución No. 000253 del 19 de febrero de 2024 (modificación de licencia)	Restauración por afectación de hábitats de especies en veda – 4,76 ha	Pendiente pronunciamiento del derecho de petición del 21 de abril de 2026, bajo radicado ANLA No. 20266200510692
Resolución No. 000253 del 19 de febrero de 2024 (modificación de la licencia)	Compensación de 88,65ha por los impactos del componente biótico.	
Resolución No. 1845 de 2017 (veda nacional)	Enriquecimiento vegetal en un área total mínima de nueve (9) hectáreas	Aprobada mediante Resolución No. 000989 del 31 de marzo de 2026 Con el comunicado TT2S1-658 del 15 de mayo de 2026, la Interventoría remite a la

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA		
TIPO DE COMPENSACIÓN	**OBLIGACIÓN**	**ESTADO**
		Gobernación de Antioquia, el comunicado No. 216-165-20260508000008 con el cual Construcciones el Condor solicita los lineamientos para negociación del uso del predio Curume, para ejecutar la compensación. Pendiente respuesta de la Entidad Se encuentra pendiente la conciliación del APU de siembra Interventoría – Contratista El 30 de junio de 2026, el Contratista a través del comunicado 216-167-20260630002542 con radicado ANLA 202662000863772, atiende los requerimientos realizados por la Autoridad Ambiental.
Plan compensación por veda regional Resolución No. 040-RES1902- 1014 del 25 de febrero de 2019	Siembra de 35.544 individuos, distribuidos en 32.003 de Diomato y 3.541 de Algarrobo	Aprobada mediante Resolución No. 000989 del 31 de marzo de 2026 Construcciones el Condor S.A., durante el periodo evaluado realizó el proceso de validación y verificación de los predios aprobados para ejecutar la compensación. Se proyecta iniciar la compensación en la vereda el Tunal el 2 de julio de 2026.

CORANTIOQUIA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA		
TIPO DE COMPENSACIÓN	**OBLIGACIÓN**	**ESTADO**
Compensación por Sustracción Zona Ribereña del Rio Cauca Acto administrativo 040-ADM2401-67 del 10 /01/2024	Adquisición de predios (45,65 ha)	CORANTIOQUIA remite respuesta mediante oficio 160-COI2604-9821 del 24 de abril de 2026, indicando que no se aprueba el predio Curume Con el comunicado TT2S1-691 del 9 de junio la Interventoría remite a la Gobernación de Antioquia el Acta de mesa de

		compensaciones No. ACT2603-1785 de CORANTIOQUIA, en la cual indica que no aprueba el predio CURUME y traslada solicitud del Contratista, de apoyo Institucional para lograr una reunión con la Corporación con el fin de tratar el tema.
Compensación por Sustracción DRMI Bosque Seco del Occidente Antioqueño	compensación a un mínimo de 145,2 hectáreas	Bajo radicado de CORANTIOQUIA No. 160-COE2603-12158 del 25 de marzo de 2026, Construcciones el Condor S.A., presentó derecho de petición. CORANTIOQUIA remite respuesta mediante oficio 160-COI2604-9821 del 24 de abril de 2026, la Corporación manifiesta que se encuentra en construcción concepto técnico y posteriormente mesa de compensación para determinar viabilidad.

Gestión del Plan de Inversión Ambiental
En el periodo evaluado no se realizaron ajustes al Plan de Inversión Ambiental (PIA); por tanto, los cobros efectuados en la pre-acta No. 60, correspondiente al mes de junio de 2026, se realizaron conforme a lo establecido en la versión No. 12 del PIA.

Contingencias Ambientales
En el periodo evaluado, Construcciones el Condor S.A realizó el reporte parcial No. 35 el 11 de junio de 2026 con el radicado 20266200767232, de la contingencia presentada en cielo abierto 7 (K10+070 al K10+110) – Antigua vía al mar, en este informe el Contratista reporta el seguimiento de las actividades de estabilización desarrolladas e informan que no se ha presentado más desprendimiento de material e indica que se cuenta con señalización de la vía.

Por otro lado, se realizó el reporte parcial No. 37 el 11 de junio de 2026 con el radicado 20266200767042, de la contingencia en cielo abierto 3 (K7+905 al K7+941), en este informe, el Contratista indica que a la fecha se cuenta con el permiso de intervención por parte del propietario del predio aledaño al sitio, sin embargo se requirió realizar un ajuste a los diseños, lo cual se encuentra en proceso, así mismo está en proceso de evaluación la reubicación de la tubería de Asotunal, con el fin de proceder a intervenir este punto.

Informes ICA
Los informes ICA No. 6, 7, 8 y 9 continúan No Conforme.
Durante el periodo evaluado, no se pronunció la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA frente a los Informes ICAS que se encuentran no conformes. En ese sentido en comité socio ambiental del 26 de junio de 2026, la Gerencia Túnel del Toyo requirió al Contratista reiterar la solicitud de pronunciamiento.

Cambios Menores
En el periodo evaluado, no se reportaron cambios menores.

Seguimiento y Control de Autoridades Ambientales
El 30 de junio de 2026, el Contratista a través del comunicado 216-167-20260630002542 con radicado ANLA 202662000863772, atiende los requerimientos realizados por la Autoridad Ambiental mediante Resolución No. 989 del 31 de marzo de 2026.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El seguimiento de seguridad y salud en el trabajo (SST) realizado en función de lo exigido en documentos contractuales implica una serie de actividades y procedimientos que aseguran el cumplimiento con las normativas legales y obligaciones establecidas, siendo de cumplimiento el SG-SST, de acuerdo con lo establecido en resolución 0312 de 2019, decreto 1072 de 2015, y demás normas específicas que apliquen, de acuerdo con actividad productiva.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBSERVACIÓN
Cumplimiento de las normas de seguridad industrial.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual SST
Comprobar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad industrial y salud ocupacional.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual SST
Garantizar el uso permanente y adecuado de los elementos de protección personal en la obra objeto de interventoría.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual SST
Realizar un adecuado montaje y acondicionamiento de las instalaciones provisionales requeridas.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual SST
Realizar la adecuada y permanente dotación del botiquín, extintores y elementos de seguridad, así como de su uso apropiado.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual SST
Realizar una adecuada señalización y delimitación de las zonas de circulación peatonal y de vehículos.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual SST
Cumplir con las regulaciones del Código Sustantivo del Trabajo y normas que lo complementen. Además, garantizar que los trabajadores tengan la debida afiliación al Sistema General de Pensiones y Seguridad Social en salud establecidos en la Ley 100 de 1993 sobre Seguridad Social Integral y a la administradora de Riesgos Laborales (ARL).	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual SST

Durante el mes de junio de 2026 se desarrollaron actividades orientadas a la protección del personal y al seguimiento del cumplimiento normativo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en el Proyecto Túnel del Toyo – Tramo 2, Sector 1. Las actividades ejecutadas estuvieron enfocadas en el fortalecimiento de los controles operacionales, el seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la verificación de condiciones seguras en los diferentes frentes de obra y el acompañamiento permanente por parte de la Interventoría.

Durante el periodo se garantizó la entrega y reposición de Elementos de Protección Personal (EPP) al personal activo del proyecto, conforme a las actividades desarrolladas y a los riesgos identificados en cada frente de trabajo. Asimismo, se efectuó seguimiento permanente al uso adecuado de los EPP, al estado de los equipos utilizados en actividades críticas y a la ejecución de inspecciones de seguridad en

maquinaria, herramientas e instalaciones, verificando el cumplimiento de los procedimientos establecidos. Igualmente, se mantuvo la actualización de los Análisis de Riesgo por Actividad (ARA) y el seguimiento a los controles definidos para las labores rutinarias y no rutinarias.

De igual forma, se mantiene el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social, garantizando la afiliación y el pago oportuno correspondiente al personal vinculado al proyecto. Adicionalmente, se realizaron los exámenes médicos ocupacionales requeridos para el ingreso del personal durante el periodo, incluyendo valoraciones médicas ocupacionales y pruebas complementarias de acuerdo con los perfiles de riesgo de cada cargo.

En cuanto a señalización y control operacional, se mantuvo el seguimiento a la señalización asociada al Plan de Manejo de Tránsito (PMT), a la demarcación de áreas de trabajo y a la señalización de seguridad industrial en los diferentes frentes activos. Asimismo, se efectúan inspecciones permanentes a actividades de alto riesgo, incluyendo trabajos en alturas, excavaciones subterráneas, excavaciones manuales, manejo de explosivos, izaje de cargas, operación de maquinaria e instalaciones eléctricas temporales, verificando permisos de trabajo, análisis de riesgos y condiciones seguras para el desarrollo de dichas actividades.

Personal en obra
Durante el mes de junio de 2026 se registraron 31 nuevos ingresos al proyecto, correspondientes al contratista principal y empresas subcontratistas.

El proyecto contó con un total de 588 trabajadores activos, distribuidos de la siguiente manera:

496 trabajadores del contratista Construcciones El Cóndor S.A.
92 trabajadores de subcontratistas.
44 integrantes de la Interventoría.

Este volumen de personal requiere mantener controles permanentes en materia de inducción, capacitación, supervisión operativa y seguimiento a condiciones seguras en los diferentes frentes de trabajo.

Formación y Capacitación
La formación en Seguridad y Salud en el Trabajo continuó siendo un componente fundamental para la prevención de riesgos laborales. Durante el periodo se realizaron jornadas de inducción con la participación de 31 trabajadores vinculados al contratista principal y a las empresas subcontratistas.

De manera complementaria, se desarrollaron 97 charlas de seguridad, orientadas al fortalecimiento de los comportamientos seguros y al control de riesgos asociados al manejo de sustancias peligrosas, reporte de accidentes e incidentes, riesgo eléctrico, coordinación de actividades, comportamiento seguro, izaje de cargas y manejo de explosivos.

En cuanto a capacitaciones, se alcanzó un 80 % de cumplimiento del plan programado, correspondiente a la ejecución de 4 de las 5 sesiones previstas para el periodo evaluado, fortaleciendo la cultura

preventiva, la identificación de peligros, la gestión de riesgos y el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos para el proyecto.

Ausentismo y Accidentes
Durante el periodo evaluado no se registraron accidentes de trabajo, manteniéndose el resultado observado en los meses anteriores y evidenciando la continuidad de las acciones preventivas implementadas en los diferentes frentes de obra.

Por su parte, se reportaron 7 casos de ausentismo por enfermedad general, que representaron 98 días perdidos, asociados principalmente a patologías osteomusculares y traumáticas. El indicador de ausentismo registrado durante el periodo fue del 3,2 %.

Seguimiento a Accidentes de Trabajo (AT) y Enfermedades Laborales (EL)
Durante el periodo se mantuvo seguimiento a los casos activos relacionados con accidentes de trabajo y enfermedades laborales, mediante acompañamiento médico, administrativo y coordinación con la ARL y las entidades prestadoras de salud. Igualmente, se efectuó seguimiento a trabajadores con restricciones médicas, procesos de rehabilitación y reincorporación laboral, verificando el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las entidades competentes y garantizando la trazabilidad de los procesos de recuperación y retorno al trabajo.

Conclusiones
Durante el mes de junio de 2026 la gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo evidenció continuidad en las acciones preventivas y de control, destacándose el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, la entrega de Elementos de Protección Personal (EPP), la ejecución de exámenes médicos ocupacionales y el desarrollo permanente de actividades de formación y sensibilización en seguridad laboral.

Se resalta la ejecución de 31 inducciones, 97 charlas de seguridad y un 80 % de cumplimiento del plan de capacitaciones programado, fortaleciendo la cultura preventiva y el control de los riesgos presentes en los diferentes frentes de obra.

Asimismo, durante el periodo reportado se ejecutaron las actividades de control operacional asociadas a las labores de alto riesgo y al control operacional del proyecto, implementando las acciones correctivas relacionadas con las excavaciones manuales y evidenciando el fortalecimiento de los procedimientos y controles aplicables a esta actividad.

En términos generales, el proyecto mantiene acciones permanentes de seguimiento y control en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, orientadas a garantizar condiciones seguras de trabajo, fortalecer la gestión preventiva y contribuir a la mejora continua del SG-SST. Durante el periodo no se registraron accidentes de trabajo, manteniéndose una tendencia favorable en materia de accidentalidad laboral.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	CUMPLE	INFORME DE SEGUIMIENTO	N/A
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.	CUMPLE	Informe Mensual	N/A
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	CUMPLE	Informe Mensual	N/A
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	CUMPLE	Informe Mensual	N/A
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	N/A	N/A	N/A
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	N/A	N/A	N/A
7. Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato, en el sitio de obra.	CUMPLE	Publicación en medios de comunicación, cajas de compensación CONFAMA	Se da cumplimiento a las políticas nacionales.
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	CUMPLE	Informe Mensual	N/A
9. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.	CUMPLE	Comunicados	N/A
10. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.	CUMPLE	Informe Mensual	Matriz de Riesgos
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	CUMPLE	Comités de supervisión y Comunicados	N/A
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	CUMPLE	Informes y Comunicados	Se da cumplimiento al sistema de gestión SST y la normatividad legal vigente.
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	CUMPLE	Comunicados	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
14. Toda vez que el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma transaccional SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los trámites derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su liquidación, a través de la mencionada plataforma.	CUMPLE	Plataforma de diligenciamiento SECOP II	Se da cumplimiento a la normatividad legal.
15. EL CONTRATISTA cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el interventor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y en los documentos que hacen parte integral de este.	CUMPLE	Actas de reunión y Comunicados	
16. Vincular laboralmente, para el desarrollo del presente contrato, en el evento en que las condiciones del proyecto lo permitan, de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas a los procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN.	CUMPLE	Se solicita a la entidad el listado de hojas de los candidatos disponibles.	Se da cumplimiento a las políticas nacionales.
17. El CONTRATISTA se obliga a diseñar e implementar las medidas de Bioseguridad que estén conforme a las normas expedidas que regulen la materia asociada a las condiciones de ejecución del contrato que propendan por la mitigación y prevención del contagio de enfermedades infecciosas o virus tal como el COVID19.	N/A	N/A	N/A
18. EL CONTRATISTA dentro de su programación interna se obliga para con el INSTITUTO a que en la ejecución deberá contar con un plan alterno de vinculación de trabajadores, suministros y/o insumos, en caso que los inicialmente previstos tengan afectaciones en la disponibilidad de cumplimiento de sus actividades por temas de salud que obliguen a la ausencia temporal de los mismos. Lo anterior teniendo en cuenta que el CONTRATISTA está llamado a adoptar las medidas que garanticen su adecuada gestión del riesgo asignado, correspondiente a los impactos por virus tales como el COVID19.	N/A	N/A	N/A

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA – RECURSOS GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S)** **si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$30.655.545.091	-	-	$30.655.545.091
2. incorporaciones	$203.363.281.633	-	-	$203.363.281.633
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$234.018.826.724	-	-	$234.018.826.724
4. Pago Anticipado	$13.811.000.000	-	-	$13.811.000.000
5. Recursos pagados / desembolsados (Hasta el 30/junio/26)	$180.145.807.837	-	-	$180.145.807.837
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$193.956.807.837	-	-	$193.956.807.837
7. Recursos ejecutados (Hasta el 30/junio/26)	$221.063.538.917	-	-	$221.063.538.917
8. Recursos no ejecutados	$12.955.287.807	-	-	$12.955.287.807

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

El 10 de enero de 2025, Construcciones El Cóndor radicó la solicitud de un pago anticipado a la entidad por un valor de $13.811.000.000 TRECE MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE, discriminados así:

- **Cielo abierto 1** (1+300 al 4+100) por un valor de $ 1.124.620.754.
  - Terminar el paso a desnivel del K4+100.
- **Cielo abierto 1C** (4+100 al 6+120) por un valor de $ 7.734.404.608.
  - Ejecutar el 100% del desmonte y la limpieza incluyendo la tala de los árboles.
  - Iniciar las explanaciones y los tratamientos de 6 de los 18 taludes.
- **Cielo abierto 2** (7+120 al 7+140) por un valor de $ 573.305.705.
  - Ejecutar el 100% del desmonte y la limpieza incluyendo la tala de los árboles.
  - Ejecutar las explanaciones y los tratamientos del portal salida del túnel 0.
- **Cielo abierto 3** (7+310 al 8+010) por un valor de $ 2.107.843.584.
  - Ejecutar el 100% del desmonte y la limpieza incluyendo la tala de los árboles.
  - Ejecutar las explanaciones y los tratamientos del talud.
- **Túnel 1** por un valor de $ 319.296.027. Brocal de entrada y de salida.
- **Túnel 4** por un valor de $ 308.742.324.
  - Brocal de salida.
- **Gestión Social, Predial y Ambiental sostenible** por un valor de $ 1.642.786.998.

En el marco del seguimiento a los recursos entregados al contratista mediante el mecanismo de pago anticipado, se informa que el proceso de reintegro ha sido finalizado en su totalidad. A la fecha, no existen saldos pendientes por devolución, quedando cerrada la gestión correspondiente y cumpliendo con los compromisos establecidos en el contrato.

DESCRIPCIÓN	VALOR PAGO	DEVOLUCIÓN	ACUMULADO
ACTA DE PAGO ANTICIPADA	$ 13.811.000.000,00		$ 13.811.000.000,00
ACTA DE OBRA 45		$ 387.759.686,00	$ 13.423.240.314,00
ACTA DE OBRA 46		$ 690.840.107,00	$ 12.732.400.207,00
ACTA DE OBRA 47		$ 1.052.809.428,00	$ 11.679.590.779,00
ACTA DE OBRA 48		$ 1.588.424.346,00	$ 10.091.166.433,00
ACTA DE OBRA 49		$ 1.938.812.070,00	$ 8.152.354.363,00
ACTA DE OBRA 50		$ 2.032.248.796,00	$ 6.120.105.567,00
ACTA DE OBRA 51		$ 1.997.210.023,00	$ 4.122.895.544,00
ACTA DE OBRA 52		$ 2.055.607.977,00	$ 2.067.287.567,00
ACTA DE OBRA 53		$ 2.067.287.567,00	$ -
TOTAL	**$ 13.811.000.000,00**	**$ 13.811.000.000,00**	**$ -**
%	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**

1. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
5/06/2026	Reunión de socialización de avance de obra en Asocomunal	se realizó reunión de socialización con el fin de dar a conocer los avances de la obra de los contratistas de CVC y El Cóndor. donde participaron todas las áreas del proyecto.
9/06/2026	Reunión de socialización de avance de obra en KM2	se realizó reunión de socialización con el fin de dar a conocer los avances de la obra de los contratistas de CVC y El Cóndor. donde participaron todas las áreas del proyecto.
12/06/2026	Comité de Obra No. 31	Seguimiento a avances.
17/06/2026	Reunión de socialización de avance de obra Mesa Ambiental	se realizó reunión de socialización con el fin de dar a conocer los avances de la obra de los contratistas de CVC y El Cóndor. donde participaron todas las áreas del proyecto.
18/06/2026	Reunión de recorrido SST	Seguimiento y cierre de reunión de recorrido de obra, donde se realizó acompañamiento y validación de seguridad en las actividades de excavación de pilas manual.
18/06/2026	Mesa de trabajo de PQRS	Se realizó reunión con el director de interventoría, contratista con el

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		fin de ver opciones de respuesta pronta a los PQRS pendientes por cerrar vencidos.
19/06/2026	Comité de comunicaciones	Se llevo a cabo el comité de comunicaciones con el fin de dar claridad con respecto a las actividades del comunicador social en ambos tramos, el cronograma y los tiempos correspondientes.
25/06/2026	Reunión SST	Puntos clave tratados: 1. Seguimiento a los casos de salud. 2. Estado de hallazgos del periodo. 3. Seguimiento de Comunicaciones, de los cuales quedan faltando 7 por respuesta.
25/06/2026	Comité de Obra No. 32	Seguimiento a avances.

2. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLAUSULA QUINTA MODIFICACIÓN N°5, ADICIÓN N°1 Y PRÓRROGA N°3 DEL CONTRATO N°24OO111B2039 (958 DE 2021): De la cláusula Novena, se modifica la forma de pago indicando que “El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la facturación” y se incorpora un nuevo parágrafo, así:

PARÁGRAFO NOVENO: El DEPARTAMENTO pagará al Contratista por concepto de reembolso el valor que este efectivamente acredite sobre el pago de la Garantía Única de Cumplimiento y la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual, para ello el Contratista presentará el respectivo documento de cobro sobre el cual se causaran y descontarán los respectivos impuestos aplicables.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	10/05/2021	$418.252.529.558				$418.252.529.558	
Anticipo	jul/2021		$79.027.129.061		$79.027.129.061	$339.225.400.497	
Liberación de recursos	27/08/2024	$(1.869.024.430)				$337.356.376.067	
Acumulado a dic/2024 Pagos acta No.42 / Desembolso	26/12/2024	$(998.960.527)	$415.384.544.601	$(79.027.129.061)	$336.357.415.540	-	El contrato en cabeza del INVIAS se ejecutó un acumulado de $415.384.544.604, por lo que quedó un saldo de $998.960.527
Incorporación 1	27/12/2024	$30.655.545.091				$30.655.545.091	
Pago Acta Anticipada	10/01/2025		$13.811.000.000		$13.811.000.000	$16.844.545.091	
Pago Acta Obra No.43	31/01/2025		-	-	-	$16.844.545.091	
Pago Ajustes No.43	31/01/2025		-	-	-	$16.844.545.091	
Pago Acta Obra No.44	28/02/2025		$1.589.571.742	-	$1.589.571.742	$15.254.973.349	
Pago Ajustes	28/02/2025		$369.317.205	-	$369.317.205	$14.885.656.144	

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
No.44							
Pago Acta Obra No.45	31/03/2025		$2.524.642.687	$(387.759.686)	$2.136.883.001	$12.748.773.143	
Pago Ajustes No.45	31/03/2025		$721.256.983	-	$721.256.983	$12.027.516.160	
Pago Acta Obra No.46	30/04/2025		$5.937.936.130	$(690.840.107)	$5.247.096.023	$6.780.420.137	
Pago Ajustes No.46	30/04/2025		$1.589.715.339	-	$1.589.715.339	$5.190.704.798	
Pago Acta Obra No.47	31/05/2025		$6.164.213.715	$(1.052.809.428)	$5.111.404.287	$79.300.511	
Incorporación 2	19/06/2025	$91.635.933.463				$91.715.233.974	
Pago Ajustes No.47	30/06/2025		$1.656.488.105	-	$1.656.488.105	$90.058.745.869	
Pago Acta Obra No.48	30/06/2025		$14.338.985.362	$(1.588.424.346)	$12.750.561.016	$77.308.184.853	
Pago Ajustes No.48	30/06/2025		$3.119.484.602	-	$3.119.484.602	$74.188.700.251	
Pago Acta Obra No.49	31/07/2025		$10.452.987.750	$(1.938.812.070)	$8.514.175.680	$65.674.524.571	
Pago Ajustes No.49	31/07/2025		$2.347.715.945	-	$2.347.715.945	$63.326.808.626	
Pago Acta Obra No.50	31/08/2025		$11.046.198.051	$(2.032.248.796)	$9.013.949.255	$54.312.859.371	
Pago Ajustes No.50	31/08/2025		$2.767.346.596	-	$2.767.346.596	$51.545.512.775	
Pago Acta Obra No.51	30/09/2025		$17.279.588.362	$(1.997.210.023)	$15.282.378.339	$36.263.134.436	
Pago Ajustes No.51	30/09/2025		$3.763.684.091	-	$3.763.684.091	$32.499.450.345	
Pago Acta Obra No.52	31/10/2025		$15.493.191.591	$(2.055.607.977)	$13.437.583.614	$19.061.866.731	
Pago Ajustes No.52	31/10/2025		$3.571.924.766	-	$3.571.924.766	$15.489.941.965	
Incorporación 3		$38.879.973.372				$54.369.915.337	
Pago Acta Obra No.53	30/11/2025		$14.882.073.661	$(2.067.287.567)	$12.814.786.094	$41.555.129.243	
Pago Ajustes No.53	30/11/2025		$3.493.671.227	-	$3.493.671.227	$38.061.458.016	
Pago Acta Obra No.54	31/12/2025		$12.737.861.082	-	$12.737.861.082	$25.323.596.934	
Pago Ajustes No.54	31/12/2025		$2.917.288.256	-	$2.917.288.256	$22.406.308.678	
Pago Acta Obra No.55	31/01/2026		$9.304.541.769	-	$9.304.541.769	$13.101.766.909	
Pago Ajustes No.55	31/01/2026		$1.383.812.623	-	$1.383.812.623	$11.717.954.286	
Incorporación 4		$8.258.906.306				$19.976.860.592	
Pago Acta Obra No.56	28/02/2026		$13.176.037.704	-	$13.176.037.704	$6.800.822.888	
Pago Ajustes No.56	28/02/2026		$4.092.691.841	-	$4.092.691.841	$2.708.131.047	
Pago Acta Obra No.57	31/03/2026		$1.880.303.656	-	$1.880.303.656	$827.827.391	
Pago Ajustes No.57	31/03/2026		$808.375.038	-	$808.375.038	$19.452.353	
Incorporación 5		$24.975.024.975				$24.994.477.328	
Pago Acta Obra No.58	30/04/2026		$20.151.398.666	-	$20.151.398.666	$4.843.078.662	
Pago Ajustes No.58	30/04/2026		$4.394.503.292	-	$4.394.503.292	$448.575.370	
Incorporación 6		$39.613.443.517				$40.062.018.887	
Pago Acta Obra No.59	31/05/2026		$9.013.279.104	-	$9.013.279.104	$31.048.739.783	
Pago Ajustes No.59	31/05/2026		$3.699.423.996	-	$3.699.423.996	$27.349.315.787	
Pago Acta Obra No.60	30/06/2026		$11.703.037.530	-	$11.703.037.530	$15.646.278.257	
Pago Ajustes No.60	30/06/2026		$2.690.990.450	-	$2.690.990.450	$12.955.287.807	
TOTALES		$650.402.331.852	$729.286.212.579	$(92.838.129.061)	$636.448.083.518	$12.955.287.807	

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No.35 del acta básica (60) al contratista, por valor de: ONCE MIL SETECIENTOS TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS

M/CTE ($ 11.703.037.530) menos la amortización del acta de cobro anticipado por valor de CERO DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 0) para un total de ONCE MIL SETECIENTOS TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 11.703.037.530) y el pago No.36 del acta ajustes (60) por valor de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 2.690.990.450) los cuales se relaciona en la tabla anterior.

3. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante, Certificación del 10 de julio de 2026, suscrito la Representante Legal de Construcciones EL CONDOR S.A.

Adicionalmente, el interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

4. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

Desde el 23 de diciembre de 2024, fecha de cesión del contrato de obra N° 958 de 2021 hasta la fecha, no se han materializado riesgos que deba asumir alguna de las partes.

No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIA
1	Riesgo Económico	**DESABASTECIMIENTO DEL MERCADO.** Posible salida del mercado y/o escasez de insumos o materias primas necesarias para la elaboración de las obras objeto del contrato.	Contratista	El contratista deberá ubicar fuentes de suministros alternas que faciliten la continuidad en la ejecución de las obras.	Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual	No se ha materializado

No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIA
2	Riesgo Económico	**Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato** en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el CONTRATISTA, cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractualmente con el INVIAS. Riesgo que asume INVIAS hasta en los ajustes estipulados contractualmente.	Gobernación/ Contratista	Aplicar la fórmula de ajustes determinada por el INVIAS. Vigilar los precios durante la etapa de la ejecución contractual	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual	No se ha materializado
3	Riesgo Económico	**Riesgos de la salud:** Riesgo de generación y propagación de virus y/o enfermedades infecciosas tales como el COVID 19	Contratista	Tanto en el proceso de selección de personal, así como en la ejecución de las obras, El Contratista deberá implementar todas las medidas necesarias para evitar la propagación de enfermedades infecciosas y/o virus (como el COVID 19), tanto en los frentes de obra, como en su equipo administrativo y/o directivo, operativo, así como en la comunidad aledaña a los frentes de obra. El Contratista deberá garantizar la presencia permanente de la totalidad del personal requerido en los frentes de trabajo y en las labores administrativas de la ejecución del mismo, y dando estricto cumplimiento en la continuidad del proyecto conforme al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	La Interventoría deberá verificar la implementación y cumplimiento de las medidas de Bioseguridad en los frentes de obra.	diario	No se ha materializado
4	Riesgo Económico	**Riesgo de limitación en la movilidad:** por causa de salubridad pública en los Departamentos, Municipios, Veredas, corregimientos o sectores necesarios para acceder al proyecto o donde se desarrolle el mismo.	Gobernación/ Contratista	El Contratista deberá garantizar la presencia del personal y de los materiales y/o insumos necesarios para la ejecución de la obra, garantizando la existencia de los transportes necesarios para ellos.	Verificación por parte del Interventor de la gestión del Contratista en la planeación e implementación de las formas de acceso a los frentes de obra	mensual	No se ha materializado
5	Riesgo Económic	**Riesgos laborales:** Riesgo de demandas laborales y/o civiles y/o administrativas	Contratista	El Contratista deberá implementar todas las medidas necesarias para evitar la propagación de	Verificación de la gestión del Contratista para la implementación	semanal	No se ha materializado

No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIA
		provenientes de personas vinculadas por cualquier medio por el Contratista para el cumplimiento del objeto contractual cuyas causas se atribuyan a enfermedades, enfermedades infecciosas y/o muerte		enfermedades infecciosas y/o virus (como el COVID 19), tanto en los frentes de obra, como en su equipo administrativo y/o directivo, así como en la comunidad aledaña a los frentes de obra. El Contratista será el único responsable de cualquier consecuencia económica que por este efecto se derive.	de las medidas de bioseguridad que eviten la propagación de virus y/o enfermedades infecciosas.		
6	Riesgo Económico	**Riesgo Financiero de alteración del PAC:** Riesgo de alteración del PAC por circunstancias no imputables al INSTITUTO o por circunstancias de fuerza mayor o por estados de excepción decretados en el país.	Gobernación/ Contratista	EL INSTITUTO deberá efectuar los trámites administrativos que garanticen la disponibilidad de los recursos para la totalidad del plazo del contrato, así como los trámites para contar con el PAC de manera oportuna. Así mismo, se hará monitoreo constante a cualquier circunstancia que impacte la disponibilidad del PAC con el fin de adoptar las medidas que puedan superarlas. Así mismo, el Contratista deberá procesar las cuentas y sus facturas de manera oportuna dando estricto cumplimiento al cronograma de ejecución de obra.	Verificación de las condiciones presupuestales del contrato	mensual	No se ha materializado
7	Riesgo Sociales o Políticos	**Orden público:** Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas (INVIAS como órgano del Estado en armonía con los demás Entes).	Gobernación/ Contratista	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos.	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de las Territoriales de INVIAS, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento	No se ha materializado
8	Riesgo Operacional	**Accidentalidad:** Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e	Contratista	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser	Inspecciones diarias del Interventor. comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-retroalimentación	Diario	No se ha materializado

No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIA
		iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA.		necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas.	en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.		
9	Riesgo Operacional	**Riesgos de estudios y diseños:** Por Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o complementación y/o unificación y/o adaptación y/o adecuaciones de estudios y diseños y/o elaboración de estudios realizados por el Contratista: Ocurre cuando se presentan afectaciones que pudieran modificar lo previsto en los estudios y diseños existentes originados por ejemplo en cambios en la naturaleza, en la geología del terreno, intervención Municipal, etc.	Contratista	Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/0 Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños.	la Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de sus Especialistas, al Ajuste y/0 Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los cambios que se requieran impacten lo menos posible al proyecto.	Semanal en la etapa de Ajuste y/0 Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	El riesgo se ha controlado, en la medida en que durante la ejecución del contrato ha sido necesario efectuar ajustes, modificaciones y complementaciones a estudios y diseños derivados de las condiciones encontradas en obra y de la optimización de soluciones constructivas. La Interventoría ha realizado el seguimiento y revisión técnica correspondiente a dichas modificaciones, verificando su justificación técnica y su implementación conforme a las condiciones del proyecto, con el fin de minimizar los impactos sobre el alcance, costo y plazo del contrato.
10	Riesgo Operacional	**Riesgo de operación:** Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras.	Contratista	Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas.	diario	No se ha materializado - Se realiza reprogramación del PDT para el seguimiento respectivo del proyecto

No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIA
11	Riesgo Operacional	**Riesgo de Variación de cantidades de obra debidamente justificadas:** Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. INVIAS asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.	Gobernación/ Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la ejecución de la obra.	Análisis y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario. Control y revisión del acta de modificación de cantidades de obra, ajustado acorde a las necesidades del proyecto.	mensual	No se ha materializado. Una vez verificado el valor total de las obras a la fecha, la Gobernación ha otorgado Adiciones al Contrato para la ejecución del alcance total del proyecto.
12	Riesgo Operacional - Social	**Riesgo Expropiación Predial:** Se refiere al caso en el que se requiera recurrir al proceso de expropiación. El contratista prestará la colaboración requerida en el proceso de expropiación	Gobernación/ Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Seguimiento constante a la actividad de expropiación en caso de que se ejecute, diligencia en la gestión administrativa, legal y financiera para la menor demora posible.	comités Técnicos, Seguimiento constante al proceso de expropiación, informes de los responsables de la gestión predial, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal	Predio 22 se encuentra en trámite de revisión de minuta de escritura pública y tiene suscrita promesa de compraventa.
13	Riesgo Operacional	**Riesgo de Adquisición Predial:** Mayor adquisición predial por cambios requeridos justificados técnicamente. INVIAS asume el riesgo del costo predial con cargo al contrato; el Contratista efectúa la gestión de la adquisición predial.	Gobernación/ Contratista	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada a los diseños. Analizar los cambios de las condiciones técnicas tratando de ajustarlos para que no impacte negativamente el proyecto. Diligencia en la gestión administrativa, legal y financiera para la menor demora posible en la adquisición.	comités Técnicos, Seguimiento constante al proceso de adquisición predial, informes de los responsables de la gestión predial, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal	No se ha materializado. Sin embargo, los predios 20A, 21A y 65 la gestión predial la ejecuta Construcciones el Cóndor.
14	Riesgo Operacional	**Riesgo de logística:** Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o	Contratista	Disponer y asegurar las fuentes de los suministros e los insumos requeridos para la ejecución del contrato.	comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución de la obra, suministro de materiales	mensual	No se ha materializado

No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIA
		propuestas y/o proyectadas por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al Contratista verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear.			acorde con las especificaciones técnicas contractuales, verificación de pagos con precios contractuales, sin reajustes por distancias de acarreo de materiales. informes de interventoría.		
15	Riesgo de la Naturaleza	**Riesgo Técnico:** Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica. El riesgo puede surgir en taludes, en excavaciones a cielo abierto, efectos de erosión de márgenes de los ríos, los cuales pueden requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes, contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a sitios y obras. Pueden estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos. EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA asumirá los riesgos geológicos, geotécnico e hidrogeológicos identificados, y los que debió identificar en el ajuste y/o elaboración de estudios y diseños y los que se presenten durante la ejecución del contrato. El INVIAS asume el Riesgo por concepto de mayores cantidades de obra que sean necesarias, siempre y cuando no sean de responsabilidad del Contratista.	Gobernación/ Contratista	Monitoreo del corredor vial por parte de Especialistas en Geotecnia para recomendar medidas preventivas, correctivas o de mitigación de las inestabilidades observadas. Análisis e implementación de medidas pertinentes con este fin, contemplando de ser necesario la elaboración de estudios respectivos. En las emergencias que se presenten, atención inmediata de las mismas dando prioridad a las obras de transitabilidad y seguridad vial; recomendación de especialistas para solución definitiva, provisional o de mitigación, análisis e implementación. En todos los casos, adoptar las medidas contractuales a que haya lugar, en cuanto a mayores cantidades de obra y plazos si fuere necesario.	Visitas y recomendaciones de Especialistas, Análisis de Contratista e Interventor y si es necesario participación del INVIAS, Comités Técnicos, Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación, Informes respectivos, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Al inicio del contrato, cuando se detecten nuevos sitios inestables, cuando se presenten emergencias.	No se ha materializado. Sin embargo, Se realizará seguimiento técnico integral a la implementación de medidas preventivas, correctivas y de mitigación en todas las estructuras del proyecto, incluyendo túneles, excavaciones a cielo abierto y el puente, con el fin de garantizar la estabilidad geológica y geotécnica en cada frente de obra
16	Riesgo Operac	**Riesgo de Interferencia:** Interferencia con las de redes de servicios	Gobernación/ Contratista	En la ejecución contractual solicitar a las Entidades encargadas de Servicios	Seguimiento permanente a la Gestión para	Cuando se presenta la interferencia,	No se ha materializado, sin embargo se

No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIA
		públicos existentes: Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. EL INVIAS asumirá los costos que correspondan.		Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto.	solucionar la interferencia de redes de servicios públicos existentes. Informes de resultados, requerimientos escritos.	seguimiento semanal	encuentra en presentación de alternativas por parte de contratista sobre la gestión para manejar interferencias de la tubería ASOTUNAL entre el sector del Túnel 1 y Túnel 2.
17	Riesgo Financiero	**Riesgo Financiero:** Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconómicas, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto.	Contratista	Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	Cotejo de las variables financieras que haya utilizado para el análisis de su oferta con el comportamiento del mercado financiero en la ejecución del contrato, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato.	Mensual	No se ha materializado
18	Riesgo Regulatorio	**Expedición y/o modificación de normas:** Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Gobernación	Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Mensual	No se ha materializado
19	Riesgo Ambiental	**Gestión Ambiental:** Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales.	Contratista	Seguimiento por parte del Contratista y del Interventor a la gestión documentada del contratista para la obtención de licencias,	Verificación de la gestión realizada y sus resultados, por parte de Especialista	semanal	No se ha materializado

No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIA
				permisos y autorizaciones ambientales.	Ambiental del Interventor. comités Técnicos, Seguimiento a informes ambientales por parte de la Supervisión ambiental, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.		
20	Riesgo Ambiental	**Pasivos Ambientales:** Pasivos ambientales existentes, así como los generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.	Contratista	Seguimiento por parte del Contratista y del Interventor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de Especialistas Ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. Seguimiento por parte de la Subdirección del Medio Ambiente. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.	comités Técnicos, Seguimiento por parte del Especialista Ambiental de la Interventoría. Seguimiento a informes ambientales por parte de la supervisión ambiental, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	semanal	No se ha materializado,sin embargo por parte de los equipos ambientales del contratista e interventoría se ha realizado seguimiento a la ejecución de la gestión ambiental del proyecto, la cual está en curso de acuerdo con directrices de la gobernación de Antioquia.
21	Riesgo Ambiental	**Ambiental:** Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y seguimiento. También riesgos de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas, y de la ejecución de actividades como la explotación minera,	Contratista	Aplicación de la normatividad ambiental y exigencia de la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales al contratista. Verificación de cumplimiento del contratista de las obligaciones que emanan de los mismos. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.	Verificación del Cumplimiento de las normas ambientales y de las obligaciones ambientales del contratista. Visitas e Informes de los Especialistas Ambientales del Proyecto. Informes de Interventoría Ambiental. Requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables	mensual	No se ha materializado

No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIA
		ocupación de cauces e intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales.			del tratamiento.		
22	Riesgo Social	**Social**: Riesgo asociado al proceso de consulta previa que realice el Contratista que estén en cabeza de éste. Así mismo es el riesgo asociado a cualquier alteración en la ejecución del proyecto que se genere por efectos de la comunidad aledaña al mismo.	Contratista	Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior.	Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior.	semanal mientras se resuelve la consulta previa	No se ha materializado
23	Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor asegurable**. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de INVIAS.	Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc.	Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados	Determinadas por los expertos del contratista en esta materia	No se ha materializado
24	Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor no asegurable.** Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (INVIAS como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o	Gobernación/ Contratista	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas	Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar	En la etapa precontractual y en la contractual cuando se presente el evento.	No se ha materializado

No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	A QUIEN SE ASIGNA	TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	MONITOREO Y REVISIÓN	PERIODICIDAD	EVIDENCIA
		Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.		tendientes a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con INVIAS el tratamiento contractual al proyecto			

Nota: Estos riesgos serán monitoreados por la interventoría durante la vigencia del contrato.

5. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

6. ANOTACIONES ADICIONALES

La información de seguimiento contenida en este informe corresponde solo a partir de la fecha de la cesión del contrato de obra N° 958 de 2021 del INVIAS a la Gobernación de Antioquia.

7. ANEXOS

- Certificado del cumplimiento de las obligaciones de la empresa CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A., con el sistema integral de seguridad social y parafiscales.
- Planillas de pago de seguridad social integral. (Planillas SS_JUNIO-26_V0).
- Acta de obra 60.
  Los soportes están en la entrega de la carpeta de informes mensuales.

Para constancia, se firma la presente acta el 15/07/2026:

Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
INTERVENTOR: Consorcio Consultecnicos – Joyco

Revisó: Carlos Arnulfo Monje Lombo
MP. 25202-142158 CND

Consorcio
Consultécnicos-Joyco

Avda. Calle 26 No. 69-76 T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
PBX 221 0190

EL CONSORCIO CONSULTECNICOS – JOYCO, MEDIANTE CONTRATO DE INTERVENTORÍA 24SS111B2009 HACE CONSTAR:

Que de acuerdo con la certificación enviada por el contratista: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., NIT. 890.922.447-4, para el Contrato 24OO111B2039 (958 de 2021) que tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1", seguidamente indicada, certificación de fecha 10 de julio de 2026 expedida por MARITZA CORREA MONSALVE como Revisor Fiscal tarjeta profesional N° 109.212-T y con Cedula de Ciudadanía N° 43.908.422 de Medellín, de la empresa CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.S con Nit 890.922.447-4, se encuentran a paz y salvo y han venido cumpliendo con el pago actualizado de los aportes de los empleados, a los sistemas de salud, pensiones, riesgos, profesionales, aportes parafiscales de salud, pensiones, ARL y parafiscales y de contratación e apéndices al servicio nacional de aprendizaje SENA, instituto Colombiano de bienestar familiar ICBF, y cajas de compensación (Artículo 23 de la ley 1150 de 2007) a la fecha,

Por lo anterior, se autoriza el trámite para el pago No.35 correspondiente al acta básica No.(60) por valor de ONCE MIL SETECIENTOS TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 11.703.037.530) del cual se debe descontar la amortización correspondiente al acta de cobro anticipado por valor de CERO DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 0) para un total a pagar de ONCE MIL SETECIENTOS TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 11.703.037.530).

Asimismo, se autoriza el trámite para el pago No.36 correspondiente al acta de ajustes No.(60) por valor de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 2.690.990.450).

Dado en Santa Fe de Antioquia, a los diez (10) días del mes de julio del año 2026

CARLOS ARNULFO MONJE LOMBO
Director Interventoría.
Consorcio Consultecnicos – Joyco.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 30 Junio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 60 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 14,394,027,980.00 **MES** Junio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 32 de fecha 27-06-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
I. EXPLANACIONES								**$ 26,583,068,987.00**			**$ 39,944,795,665.00**		**$ 97,975,571.00**		**$ 39,588,471,776.00**		**$ 356,323,889.00**
1 INVIAS	1 - 11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	16.00	$ 1,152,392	$ 18,438,272.00	27.17	$ 1,152,392.00	$ 31,310,491.00	-	$ -	27.17	$ 31,310,491.00	-	$ -
1 GOBERN	1 - 11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha				15.92	$ 1,180,315.00	$ 18,790,615.00	-	$ -	15.92	$ 18,790,615.00	-	$ -
2 INVIAS	1 - 11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	174,928.00	$ 62,890	$ 11,001,221,920.00	322,809.00	$ 62,890.00	$ 20,301,458,010.00	-	$ -	322,809.00	$ 20,301,458,010.00	-	$ -
2 GOBERN	1 - 11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3				60,136.00	$ 64,414.00	$ 3,873,600,304.00	339.00	$ 21,836,346.00	58,885.00	$ 3,793,018,390.00	1,251.00	$ 80,581,914.00
3 INVIAS	1 - 11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	949,747.00	$ 10,640	$ 10,105,308,080.00	581,331.00	$ 10,640.00	$ 6,185,361,840.00	-	$ -	581,331.00	$ 6,185,361,840.00	-	$ -
3 GOBERN	1 - 11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3				521,033.00	$ 10,898.00	$ 5,678,217,634.00	6,582.00	$ 71,730,636.00	500,215.00	$ 5,451,343,070.00	20,818.00	$ 226,874,564.00
4 INVIAS	1 - 11602	220-13		Terraplenes	m3	281,625.00	$ 13,004	$ 3,662,251,500.00	224,246.00	$ 13,004.00	$ 2,916,094,984.00	-	$ -	224,246.00	$ 2,916,094,984.00	-	$ -
4 GOBERN	1 - 11602	220-13		Terraplenes	m3				70,573.00	$ 13,319.00	$ 939,961,787.00	331.00	$ 4,408,589.00	66,904.00	$ 891,094,376.00	3,669.00	$ 48,867,411.00
5 INVIAS	7 - 11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (Geomalla biaxial o similar)	m2	162,535.00	$ 11,049	$ 1,795,849,215.00	-	$ 11,049.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5 GOBERN	7 - 11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (Geomalla biaxial o similar)	m2				-	$ 11,317.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
II- AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES								**$ 4,497,007,261.00**			**$ 3,935,126,472.00**	-	**$ 122,755,776.00**		**$ 3,573,129,255.00**		**$ 361,997,217.00**
6 INVIAS	2 - 11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	23,314.00	$ 110,158	$ 2,568,223,612.00	13,163.50	$ 110,158.00	$ 1,450,064,834.00	-	$ -	11,633.50	$ 1,281,523,094.00	1,530.00	$ 168,541,740.00
6 GOBERN	2 - 11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3				5,132.00	$ 112,827.00	$ 579,028,164.00	1,088.00	$ 122,755,776.00	4,869.00	$ 549,354,663.00	263.00	$ 29,673,501.00
7	2		330-13	Base granular clase A	m3	14,703.00	$ 131,183	$ 1,928,783,649.00	-	$ 131,183.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1 INVIAS	2 - 11602	330-13		Base granular clase A	m3		$ 131,183	$ -	10,192.90	$ 131,183.00	$ 1,337,135,202.00	-	$ -	8,944.40	$ 1,173,353,226.00	1,248.50	$ 163,781,976.00
7.1 GOBERN	2 - 11602	330-13		Base granular clase A	m3				-	$ 134,362.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.2 INVIAS	2 - 15105	330-13		Base granular clase A	m3		$ 131,183	$ -	3,771.30	$ 131,183.00	$ 494,730,448.00	-	$ -	3,771.30	$ 494,730,448.00	-	$ -
7.2 GOBERN	2 - 15105	330-13		Base granular clase A	m3				552.00	$ 134,362.00	$ 74,167,824.00	-	$ -	552.00	$ 74,167,824.00	-	$ -
III-PAVIMENTO ASFALTICO								**$ 9,697,012,004.00**			**$ 1,221,487,935.00**	-	**$ -**		**$ 1,221,149,387.00**		**$ 338,548.00**
8	7		420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	72,353.00	$ 2,916	$ 210,981,348.00	-	$ 2,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.1 INVIAS	7 - 11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,916	$ -	48,297.80	$ 2,916.00	$ 140,836,385.00	-	$ -	48,297.80	$ 140,836,385.00	-	$ -
8.1 GOBERN	7 - 11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2				2,931.00	$ 2,987.00	$ 8,754,897.00	-	$ -	2,931.00	$ 8,754,897.00	-	$ -
8.2 INVIAS	7 - 14104	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,916	$ -	-	$ 2,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.2 GOBERN	7 - 14104	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2				-	$ 2,987.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.3 INVIAS	7 - 15105	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,916	$ -	1,280.10	$ 2,916.00	$ 3,732,772.00	-	$ -	1,164.00	$ 3,394,224.00	116.10	$ 338,548.00
8.3 GOBERN	7 - 15105	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2				18,380.00	$ 2,987.00	$ 54,901,060.00	-	$ -	18,380.00	$ 54,901,060.00	-	$ -
9	7		421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	64,062.00	$ 1,847	$ 118,322,514.00	-	$ 1,847.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.1 INVIAS	7 - 11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1,847	$ -	27,783.30	$ 1,847.00	$ 51,315,755.00	-	$ -	27,783.30	$ 51,315,755.00	-	$ -
9.1 GOBERN	7 - 11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2				-	$ 1,892.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.2 INVIAS	7 - 14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1,847	$ -	-	$ 1,847.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.2 GOBERN	7 - 14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2				-	$ 1,892.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10	7		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	7,665.00	$ 801,115	$ 6,140,546,475.00	-	$ 801,115.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.1 INVIAS	7 - 11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 801,115	$ -	-	$ 801,115.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.1 GOBERN	7 - 11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3				-	$ 820,527.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.2 INVIAS	7 - 14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 801,115	$ -	-	$ 801,115.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
10.2 GOBERN	7 - 14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3				-	$ 820,527.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11	7		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	4,007.00	$ 805,381	$ 3,227,161,667.00	-	$ 805,381.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.1 INVIAS	7 - 11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 805,381	$ -	1,194.40	$ 805,381.00	$ 961,947,066.00	-	$ -	1,194.40	$ 961,947,066.00	-	$ -
11.1 GOBERN	7 - 11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3				-	$ 824,896.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.2 INVIAS	7 - 14104		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 805,381	$ -	-	$ 805,381.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.2 GOBERN	7 - 14104		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3				-	$ 824,896.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.3 INVIAS	7 - 15105		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 805,381	$ -	-	$ 805,381.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11.3 GOBERN	7 - 15105		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3				-	$ 824,896.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
IV-PAVIMENTOS DE CONCRETO								**$ 6,428,543,165.00**			**$ 3,814,682,251.00**	-	**$ -**		**$ 3,725,498,746.00**		**$ 89,183,505.00**
12	5		500-13	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	8,195.0	$ 784,447	$ 6,428,543,165.00	-	$ 784,447.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.1 INVIAS	5 - 11603		500-13	Pavimento de concreto Hidraulico	m3		$ 784,447	$ -	65.60	$ 784,447.00	$ 51,459,722.00	-	$ -	65.60	$ 51,459,722.00	-	$ -
12.1 GOBERN	5 - 11603		500-13	Pavimento de concreto Hidraulico	m3				-	$ 803,455.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.2 INVIAS	5 - 15105		500-13	Pavimento de concreto Hidraulico	m3		$ 784,447	$ -	-	$ 784,447.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12.2 GOBERN	5 - 15105		500-13	Pavimento de concreto Hidraulico	m3				4,683.80	$ 803,455.00	$ 3,763,222,529.00	-	$ -	4,572.80	$ 3,674,039,024.00	111.00	$ 89,183,505.00
V-ESTRUCTURAS Y DRENAJES								**$ 102,997,442,109.00**			**$ 66,540,715,565.02**	-	**$ (220,716,149.80)**		**$ 63,593,512,886.00**		**$ 2,947,202,679.02**
13	5		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	67,298.00	$ 32,665	$ 2,198,289,170.00	-	$ 32,665.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.1 INVIAS	5 - 11604		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	42,937.30	$ 32,665.00	$ 1,402,546,905.00	-	$ -	42,937.20	$ 1,402,543,642.00	0.10	$ 3,263.00
13.1 GOBERN	5 - 11604		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				12,007.30	$ 33,456.00	$ 401,716,228.80	407.50	$ 13,633,320.00	11,264.80	$ 376,875,149.00	742.50	$ 24,841,079.80
13.2 INVIAS	5 - 11605		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	300.40	$ 32,665.00	$ 9,812,567.00	-	$ -	300.40	$ 9,812,567.00	-	$ -
13.2 GOBERN	5 - 11605		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				611.00	$ 33,456.00	$ 20,441,616.00	-	$ -	611.00	$ 20,441,616.00	-	$ -
13.3 INVIAS	5 - 11606		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	13,935.30	$ 32,665.00	$ 455,196,575.00	-	$ -	13,935.20	$ 455,193,312.00	0.10	$ 3,263.00
13.3 GOBERN	5 - 11606		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				0.00	$ 33,456.00	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00	$ -
13.4 INVIAS	5 - 14101		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	-	$ 32,665.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.4 GOBERN	5 - 14101		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				-	$ 33,456.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.5 INVIAS	5 - 14102		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	-	$ 32,665.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.5 GOBERN	5 - 14102		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				-	$ 33,456.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
13.6 INVIAS	5 - 15101		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665	$ -	38.00	$ 32,665.00	$ 1,241,270.00	-	$ -	38.00	$ 1,241,270.00	-	$ -
13.6 GOBERN	5 - 15101		600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3				1,698.50	$ 33,456.00	$ 56,825,016.00	-	$ -	1,508.50	$ 50,468,376.00	190.00	$ 6,356,640.00
14	5		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	32,478.00	$ 80,705	$ 2,621,136,990.00	-	$ 80,705.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.1 INVIAS	5 - 11604		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	1,994.90	$ 80,705.00	$ 160,998,404.00	-	$ -	1,994.50	$ 160,966,125.00	0.40	$ 32,279.00
14.1 GOBERN	5 - 11604		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3				2,308.10	$ 82,661.00	$ 190,789,854.10	-	$ -	2,017.90	$ 166,801,631.90	290.20	$ 23,988,222.20
14.2 INVIAS	5 - 11605		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	0.90	$ 80,705.00	$ 72,635.00	-	$ -	0.90	$ 72,635.00	-	$ -
14.2 GOBERN	5 - 11605		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3				-	$ 82,661.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.3 INVIAS	5 - 11606		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	1,523.70	$ 80,705.00	$ 122,970,208.00	-	$ -	1,523.30	$ 122,937,927.00	0.40	$ 32,281.00
14.3 GOBERN	5 - 11606		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3				60.00	$ 82,661.00	$ 4,959,660.10	3.30	$ 272,781.30	3.30	$ 272,781.30	56.70	$ 4,686,878.80
14.4 INVIAS	5 - 14101		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	-	$ 80,705.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.4 GOBERN	5 - 14101		600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3				-	$ 82,661.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	2 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 30 Junio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 60 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 14,394,027,980.00 **MES** Junio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 32 de fecha 27-06-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
14.5 INVIAS	5 - 14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	-	$ 80,705.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.5 GOBERN	5 - 14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3				-	$ 82,661.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
14.6 INVIAS	5 - 15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705	$ -	60.58	$ 80,705.00	$ 4,889,108.00	-	$ -	60.50	$ 4,882,653.00	0.08	$ 6,455.00
14.6 GOBERN	5 - 15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3				-	$ 82,661.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15	5	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3	53,597.00	$ 44,830	$ 2,402,753,510.00	-	$ 44,830.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.1 INVIAS	5 - 11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	31,436.80	$ 44,830.00	$ 1,409,311,744.00	-	$ -	31,436.80	$ 1,409,311,744.00	-	$ -
15.1 GOBERN	5 - 11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				8,783.40	$ 45,916.00	$ 403,298,594.40	-	$ -	8,393.30	$ 385,386,763.20	390.10	$ 17,911,831.20
15.2 INVIAS	5 - 11605	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	152.90	$ 44,830.00	$ 6,854,507.00	-	$ -	152.90	$ 6,854,507.00	-	$ -
15.2 GOBERN	5 - 11605	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				-	$ 45,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.3 INVIAS	5 - 11606	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	1,981.00	$ 44,830.00	$ 88,808,230.00	-	$ -	1,981.00	$ 88,808,230.00	-	$ -
15.3 GOBERN	5 - 11606	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				-	$ 45,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.4 INVIAS	5 - 14101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	-	$ 44,830.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.4 GOBERN	5 - 14101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				-	$ 45,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.5 INVIAS	5 - 14102	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	-	$ 44,830.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.5 GOBERN	5 - 14102	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				-	$ 45,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.6 INVIAS	5 - 15101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830	$ -	-	$ 44,830.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.6 GOBERN	5 - 15101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				-	$ 45,916.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16	5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	44,956.00	$ 78,044	$ 3,508,546,064.00	-	$ 78,044.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.1 INVIAS	5 - 11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	17,175.60	$ 78,044.00	$ 1,340,452,527.00	-	$ -	17,175.60	$ 1,340,452,527.00	-	$ -
16.1 GOBERN	5 - 11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				310.00	$ 79,935.00	$ 24,779,850.00	294.30	$ 23,524,870.50	294.30	$ 23,524,870.50	15.70	$ 1,254,979.50
16.2 INVIAS	5 - 11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	-	$ 78,044.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.2 GOBERN	5 - 11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				-	$ 79,935.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.3 INVIAS	5 - 11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	-	$ 78,044.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.3 GOBERN	5 - 11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				310.00	$ 79,935.00	$ 24,779,850.00	-	$ -	-	$ -	310.00	$ 24,779,850.00
16.4 INVIAS	5 - 14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	-	$ 78,044.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.4 GOBERN	5 - 14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				-	$ 79,935.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.5 INVIAS	5 - 14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	-	$ 78,044.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.5 GOBERN	5 - 14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				-	$ 79,935.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16.6 INVIAS	5 - 15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044	$ -	6,344.00	$ 78,044.00	$ 495,111,136.00	-	$ -	6,344.00	$ 495,111,136.00	-	$ -
16.6 GOBERN	5 - 15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3				-	$ 79,935.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17	5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	35,500.00	$ 124,461	$ 4,418,365,500.00	-	$ 124,461.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.1 INVIAS	5 - 11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	21,113.30	$ 124,461.00	$ 2,627,782,432.00	-	$ -	21,113.30	$ 2,627,782,432.00	-	$ -
17.1 GOBERN	5 - 11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				2,077.40	$ 127,477.00	$ 264,820,719.80	19.00	$ 2,422,063.00	827.50	$ 105,487,217.50	1,249.90	$ 159,333,502.30
17.2 INVIAS	5 - 11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	58.60	$ 124,461.00	$ 7,293,415.00	-	$ -	58.60	$ 7,293,415.00	-	$ -
17.2 GOBERN	5 - 11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				-	$ 127,477.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.3 INVIAS	5 - 11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	36,077.91	$ 124,461.00	$ 4,490,292,882.00	-	$ -	36,077.91	$ 4,490,292,882.00	-	$ -
17.3 GOBERN	5 - 11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				35,290.00	$ 127,477.00	$ 4,498,663,330.00	1,219.70	$ 155,483,696.90	34,749.70	$ 4,429,787,506.90	540.30	$ 68,875,823.10
17.4 INVIAS	5 - 14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	-	$ 124,461.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.4 GOBERN	5 - 14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				-	$ 127,477.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.5 INVIAS	5 - 14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	-	$ 124,461.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.5 GOBERN	5 - 14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				-	$ 127,477.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
17.6 INVIAS	5 - 15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461	$ -	442.90	$ 124,461.00	$ 55,123,777.00	-	$ -	442.90	$ 55,123,777.00	-	$ -
17.6 GOBERN	5 - 15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				1,386.60	$ 127,477.00	$ 176,759,608.20	-	$ -	886.60	$ 113,021,108.20	500.00	$ 63,738,500.00
18	5	610-13		Relleno Con Gravilla	m3	7,762.00	$ 133,474	$ 1,036,025,188.00	-	$ 133,474.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.1 INVIAS	5 - 11604	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	4,021.85	$ 133,474.00	$ 536,812,407.00	-	$ -	4,021.80	$ 536,805,735.00	0.05	$ 6,672.00
18.1 GOBERN	5 - 11604	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				3,121.40	$ 136,708.00	$ 426,720,351.20	94.60	$ 12,932,576.80	2,296.00	$ 313,881,568.00	825.40	$ 112,838,783.20
18.2 INVIAS	5 - 11605	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	-	$ 133,474.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.2 GOBERN	5 - 11605	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				-	$ 136,708.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.3 INVIAS	5 - 11606	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	2,346.50	$ 133,474.00	$ 313,196,741.00	-	$ -	2,346.50	$ 313,196,741.00	-	$ -
18.3 GOBERN	5 - 11606	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				-	$ 136,708.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.4 INVIAS	5 - 14101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	-	$ 133,474.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.4 GOBERN	5 - 14101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				-	$ 136,708.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.5 INVIAS	5 - 14102	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	-	$ 133,474.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.5 GOBERN	5 - 14102	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				-	$ 136,708.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
18.6 INVIAS	5 - 15101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474	$ -	5,069.10	$ 133,474.00	$ 676,593,053.00	-	$ -	5,069.10	$ 676,593,053.00	-	$ -
18.6 GOBERN	5 - 15101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				-	$ 136,708.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	6		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	60.00	$ 2,792,596	$ 167,555,760.00	-	$ 2,792,596.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19.1 INVIAS	6 - 11606		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,792,596	$ -	-	$ 2,792,596.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19.1 GOBERN	6 - 11606		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 2,860,263.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19.2 INVIAS	6 - 14101		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,792,596	$ -	-	$ 2,792,596.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19.2 GOBERN	6 - 14101		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 2,860,263.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20	6		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	72.00	$ 4,102,071	$ 295,349,112.00	-	$ 4,102,071.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.1 INVIAS	6 - 11606		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 4,102,071	$ -	-	$ 4,102,071.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.1 GOBERN	6 - 11606		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 4,201,467.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20.2 INVIAS	6 - 14101		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 4,102,071	$ -	-	$ 4,102,071.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	3 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 30 Junio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 60 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 14,394,027,980.00 **MES** Junio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 32 de fecha 27-06-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
20.2 GOBERN	6 - 14101		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 4,201,467.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21	6		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	204.00	$ 6,449,485	$ 1,315,694,940.00	-	$ 6,449,485.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.1 INVIAS	6 - 11606		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 6,449,485	$ -	-	$ 6,449,485.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.1 GOBERN	6 - 11606		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 6,605,761.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.2 INVIAS	6 - 14101		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 6,449,485	$ -	-	$ 6,449,485.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.2 GOBERN	6 - 14101		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m				-	$ 6,605,761.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22 INVIAS	5 - 11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m	7,266.00	$ 204,233	$ 1,483,956,978.00	-	$ 204,233.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22 GOBERN	5 - 11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m				2,454.00	$ 209,182.00	$ 513,332,628.00	36.00	$ 7,530,552.00	2,340.00	$ 489,485,880.00	114.00	$ 23,846,748.00
23 INVIAS	5 - 11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m	7,403.00	$ 346,861	$ 2,567,811,983.00	7,396.20	$ 346,861.00	$ 2,565,453,328.00	-	$ -	7,396.20	$ 2,565,453,328.00	-	$ -
23 GOBERN	5 - 11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m				2,940.00	$ 355,266.00	$ 1,044,482,040.00	-	$ -	2,855.00	$ 1,014,284,430.00	85.00	$ 30,197,610.00
24 INVIAS	5 - 11606	623-13		Anclaje tipo tendón	m	516.00	$ 295,328	$ 152,389,248.00	-	$ 295,328.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
24 GOBERN	5 - 11606	623-13		Anclaje tipo tendón	m				-	$ 302,484.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25 INVIAS	5 - 11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	m	56,911.00	$ 116,624	$ 6,637,188,464.00	12,426.00	$ 116,624.00	$ 1,449,169,824.00	-	$ -	12,426.00	$ 1,449,169,824.00	-	$ -
25 GOBERN	5 - 11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	m				-	$ 119,450.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
26 INVIAS	5 - 11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	m	4,935.00	$ 99,031	$ 488,717,985.00	34,014.00	$ 99,031.00	$ 3,368,440,434.00	-	$ -	34,014.00	$ 3,368,440,434.00	-	$ -
26 GOBERN	5 - 11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	m				5,875.00	$ 101,431.00	$ 595,907,125.00	-	$ -	4,077.00	$ 413,534,187.00	1,798.00	$ 182,372,938.00
27 INVIAS	6 - 14103		630.1P	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	3,169.00	$ 1,594,674	$ 5,053,521,906.00	-	$ 1,594,674.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
27 GOBERN	6 - 14103		630.1P	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3				-	$ 1,633,314.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28 INVIAS	6 - 14103		630.1.1P	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	586.00	$ 1,478,631	$ 866,477,766.00	-	$ 1,478,631.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28 GOBERN	6 - 14103		630.1.1P	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3				-	$ 1,514,459.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29	6		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	200.00	$ 1,254,059	$ 250,811,800.00	-	$ 1,254,059.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29.1 INVIAS	6 - 14103		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3		$ 1,254,059	$ -	199.90	$ 1,254,059.00	$ 250,686,394.00	-	$ -	199.90	$ 250,686,394.00	-	$ -
29.1 GOBERN	6 - 14103		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3				-	$ 1,284,446.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
29.2 INVIAS	6 - 11605		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3		$ 1,254,059	$ -	725.40	$ 1,254,059.00	$ 909,694,399.00	-	$ -	725.40	$ 909,694,399.00	-	$ -
29.2 GOBERN	6 - 11605		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3				-	$ 1,284,446.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30	6		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	1,670.00	$ 933,370	$ 1,558,727,900.00	-	$ 933,370.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30.1 INVIAS	6 - 11606		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3		$ 933,370	$ -	504.30	$ 933,370.00	$ 470,698,491.00	-	$ -	504.30	$ 470,698,491.00	-	$ -
30.1 GOBERN	6 - 11606		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3				-	$ 955,986.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30.2 INVIAS	6 - 14102		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3		$ 933,370	$ -	-	$ 933,370.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30.2 GOBERN	6 - 14102		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3				-	$ 955,986.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30.3 INVIAS	6 - 15105		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3		$ 933,370	$ -	4,437.40	$ 933,370.00	$ 4,141,736,038.00	-	$ -	4,437.40	$ 4,141,736,038.00	-	$ -
30.3 GOBERN	6 - 15105		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3				116.60	$ 955,986.00	$ 111,467,967.60	-	$ -	116.60	$ 111,467,967.60	-	$ -
31	6		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	1,300.00	$ 1,114,603	$ 1,448,983,900.00	-	$ 1,114,603.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31.1 INVIAS	6 - 14103		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3		$ 1,114,603	$ -	-	$ 1,114,603.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31.1 GOBERN	6 - 14103		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3				-	$ 1,141,611.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31.2 INVIAS	6 - 14104		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3		$ 1,114,603	$ -	-	$ 1,114,603.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
31.2 GOBERN	6 - 14104		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3				-	$ 1,141,611.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32 INVIAS	6 - 14101		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	120.00	$ 1,207,005	$ 144,840,600.00	-	$ 1,207,005.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
32 GOBERN	6 - 14101		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3				-	$ 1,236,252.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33	5	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7,333.00	$ 779,811	$ 5,718,354,063.00	-	$ 779,811.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.1 INVIAS	5 - 11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	3,616.60	$ 779,811.00	$ 2,820,264,463.00	-	$ -	3,616.50	$ 2,820,186,485.00	0.10	$ 77,978.00
33.1 GOBERN	5 - 11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				2,726.20	$ 798,706.00	$ 2,177,432,297.20	38.80	$ 30,989,792.80	2,580.00	$ 2,060,661,480.00	146.20	$ 116,770,817.20
33.2 INVIAS	5 - 11605	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	205.60	$ 779,811.00	$ 160,329,141.00	-	$ -	205.60	$ 160,329,141.00	-	$ -
33.2 GOBERN	5 - 11605	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				-	$ 798,706.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.3 INVIAS	5 - 11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	65.40	$ 779,811.00	$ 50,999,639.00	-	$ -	65.40	$ 50,999,639.00	-	$ -
33.3 GOBERN	5 - 11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				854.70	$ 798,706.00	$ 682,654,018.20	189.20	$ 151,115,175.20	712.80	$ 569,317,636.80	141.90	$ 113,336,381.40
33.4 INVIAS	5 - 11607	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	-	$ 779,811.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.4 GOBERN	5 - 11607	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				-	$ 798,706.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.5 INVIAS	5 - 14104	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	-	$ 779,811.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.5 GOBERN	5 - 14104	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				-	$ 798,706.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.6 INVIAS	5 - 15105	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811	$ -	-	$ 779,811.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
33.6 GOBERN	5 - 15105	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				59.70	$ 798,706.00	$ 47,682,748.20	-	$ -	59.70	$ 47,682,748.20	-	$ -
34	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	8,524.00	$ 716,490	$ 6,107,360,760.00	-	$ 716,490.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.1 INVIAS	5 - 11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	274.00	$ 716,490.00	$ 196,318,260.00	-	$ -	274.00	$ 196,318,260.00	-	$ -
34.1 GOBERN	5 - 11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				-	$ 733,851.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.2 INVIAS	5 - 11605	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	-	$ 716,490.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.2 GOBERN	5 - 11605	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				-	$ 733,851.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.3 INVIAS	5 - 11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	7.20	$ 716,490.00	$ 5,158,728.00	-	$ -	7.20	$ 5,158,728.00	-	$ -
34.3 GOBERN	5 - 11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				-	$ 733,851.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.4 INVIAS	5 - 11607	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	-	$ 716,490.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.4 GOBERN	5 - 11607	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				-	$ 733,851.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.5 INVIAS	5 - 14104	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	-	$ 716,490.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.5 GOBERN	5 - 14104	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				-	$ 733,851.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.6 INVIAS	5 - 15105	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490	$ -	-	$ 716,490.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
34.6 GOBERN	5 - 15105	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3				-	$ 733,851.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1,960.00	$ 543,695	$ 1,065,642,200.00	-	$ 543,695.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35.1 INVIAS	5 - 11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	865.30	$ 543,695.00	$ 470,459,283.00	-	$ -	865.20	$ 470,404,921.00	0.10	$ 54,362.00
35.1 GOBERN	5 - 11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				1,125.00	$ 556,869.00	$ 626,477,625.00	7.80	$ 4,343,578.20	1,014.30	$ 564,832,227.00	110.70	$ 61,645,398.00
35.2 INVIAS	5 - 11605	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	19.90	$ 543,695.00	$ 10,819,531.00	-	$ -	19.90	$ 10,819,531.00	-	$ -
35.2 GOBERN	5 - 11605	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				7.10	$ 556,869.00	$ 3,953,769.90	-	$ -	7.10	$ 3,953,769.90	-	$ -
35.3 INVIAS	5 - 11606	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	38.60	$ 543,695.00	$ 20,986,627.00	-	$ -	38.60	$ 20,986,627.00	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	4 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 30 Junio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 60 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 14,394,027,980.00 **MES** Junio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 32 de fecha 27-06-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
35.3 GOBERN	5 - 11606	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				85.70	$ 556,869.00	$ 47,723,673.30	12.10	$ 6,738,114.90	72.20	$ 40,205,941.80	13.50	$ 7,517,731.50
35.4 INVIAS	5 - 11607	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	-	$ 543,695.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35.4 GOBERN	5 - 11607	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				-	$ 556,869.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35.5 INVIAS	5 - 14104	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	-	$ 543,695.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35.5 GOBERN	5 - 14104	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				-	$ 556,869.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
35.6 INVIAS	5 - 15105	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695	$ -	379.20	$ 543,695.00	$ 206,169,144.00	-	$ -	379.10	$ 206,114,776.00	0.10	$ 54,368.00
35.6 GOBERN	5 - 15105	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				111.70	$ 556,869.00	$ 62,202,267.30	-	$ -	33.70	$ 18,766,485.30	78.00	$ 43,435,782.00
36	4		632.1P	Baranda Metalica	m	603.00	$ 545,395	$ 328,873,185.00	-	$ 545,395.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
36.1 INVIAS	4 - 11605		632.1P	Baranda Metalica	m		$ 545,395	$ -	-	$ 545,395.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
36.1 GOBERN	4 - 11605		632.1P	Baranda Metalica	m				-	$ 558,610.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
36.2 INVIAS	4 - 14104		632.1P	Baranda Metalica	m		$ 545,395	$ -	-	$ 545,395.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
36.2 GOBERN	4 - 14104		632.1P	Baranda Metalica	m				-	$ 558,610.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37	4		640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	4,890,918.00	$ 5,376	$ 26,293,575,168.00	-	$ 5,376.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.1 INVIAS	4 - 11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	465,687.70	$ 5,376.00	$ 2,503,537,075.00	-	$ -	465,547.50	$ 2,502,783,357.00	140.20	$ 753,718.00
37.1 GOBERN	4 - 11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				254,433.20	$ 5,506.00	$ 1,400,909,199.20	5,506.50	$ 30,318,789.00	248,438.90	$ 1,367,904,583.40	5,994.30	$ 33,004,615.80
37.2 INVIAS	4 - 11605	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	59,949.20	$ 5,376.00	$ 322,286,899.00	-	$ -	59,949.20	$ 322,286,899.00	-	$ -
37.2 GOBERN	4 - 11605	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				55,085.20	$ 5,506.00	$ 303,299,111.20	-	$ -	55,085.20	$ 303,299,111.20	-	$ -
37.3 INVIAS	4 - 11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	368,428.90	$ 5,376.00	$ 1,980,673,767.00	-	$ -	364,459.70	$ 1,959,335,348.00	3,969.20	$ 21,338,419.00
37.3 GOBERN	4 - 11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				615,789.70	$ 5,506.00	$ 3,390,538,088.20	25,330.80	$ 139,471,384.80	600,921.30	$ 3,308,672,677.80	14,868.40	$ 81,865,410.40
37.4 INVIAS	4 - 14101	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	-	$ 5,376.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.4 GOBERN	4 - 14101	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				161,497.50	$ 5,506.00	$ 889,205,235.00	-	$ -	71,497.50	$ 393,665,235.00	90,000.00	$ 495,540,000.00
37.5 INVIAS	4 - 14102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	-	$ 5,376.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.5 GOBERN	4 - 14102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				-	$ 5,506.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.6 INVIAS	4 - 14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	-	$ 5,376.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.6 GOBERN	4 - 14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				-	$ 5,506.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.7 INVIAS	4 - 14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	-	$ 5,376.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.7 GOBERN	4 - 14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				-	$ 5,506.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37.8 INVIAS	4 - 15102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	49,280.38	$ 5,376.00	$ 264,931,323.00	-	$ -	49,280.38	$ 264,931,323.00	-	$ -
37.8 GOBERN	4 - 15102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				44,888.42	$ 5,506.00	$ 247,155,640.52	3,575.30	$ 19,685,601.80	29,856.50	$ 164,389,889.00	15,031.92	$ 82,765,751.52
37.9 INVIAS	4 - 15104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376	$ -	409,815.20	$ 5,376.00	$ 2,203,166,515.00	-	$ -	409,139.70	$ 2,199,535,025.00	675.50	$ 3,631,490.00
37.9 GOBERN	4 - 15104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				11,094.60	$ 5,506.00	$ 61,086,867.60	-	$ -	2,694.60	$ 14,836,467.60	8,400.00	$ 46,250,400.00
38 INVIAS	5 - 14103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	640,656.00	$ 2,235	$ 1,431,866,160.00	-	$ 2,235.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
38 GOBERN	5 - 14103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m				-	$ 2,289.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
39 INVIAS	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	u	36.00	$ 2,551,670	$ 91,860,120.00	-	$ 2,551,670.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
39 GOBERN	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	u				-	$ 2,613,499.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
40 INVIAS	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	u	4.00	$ 6,524,756	$ 26,099,024.00	-	$ 6,524,756.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
40 GOBERN	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	u				-	$ 6,682,856.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
41 INVIAS	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	u	12.00	$ 8,095,358	$ 97,144,296.00	-	$ 8,095,358.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
41 GOBERN	4 - 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	u				-	$ 8,291,515.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
42 INVIAS	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de diámetro interior	m	281.00	$ 611,135	$ 171,728,935.00	374.00	$ 611,135.00	$ 228,564,490.00	-	$ -	374.00	$ 228,564,490.00	-	$ -
42 GOBERN	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de diámetro interior	m				207.00	$ 625,943.00	$ 129,570,201.00	-	$ -	173.00	$ 108,288,139.00	34.00	$ 21,282,062.00
43 INVIAS	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior	m	183.00	$ 1,300,912	$ 238,066,896.00	473.00	$ 1,300,912.00	$ 615,331,376.00	-	$ -	473.00	$ 615,331,376.00	-	$ -
43 GOBERN	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior	m				56.50	$ 1,332,434.00	$ 75,282,521.00	-	$ -	32.50	$ 43,304,105.00	24.00	$ 31,978,416.00
44 INVIAS	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de diámetro interior	m	98.00	$ 1,722,890	$ 168,843,220.00	20.00	$ 1,722,890.00	$ 34,457,800.00	-	$ -	20.00	$ 34,457,800.00	-	$ -
44 GOBERN	5 - 11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de diámetro interior	m				23.50	$ 1,764,637.00	$ 41,468,969.50	7.50	$ 13,234,777.50	15.00	$ 26,469,555.00	8.50	$ 14,999,414.50
45 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100 mm	m	2,368.00	$ 39,829	$ 94,315,072.00	1,212.20	$ 39,829.00	$ 48,280,714.00	-	$ -	1,212.20	$ 48,280,714.00	-	$ -
45 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100 mm	m				844.80	$ 40,794.00	$ 34,462,771.20	37.20	$ 1,517,536.80	822.00	$ 33,532,668.00	22.80	$ 930,103.20
46 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150 mm	m	11,044.00	$ 69,707	$ 769,844,108.00	240.20	$ 69,707.00	$ 16,743,621.00	-	$ -	240.20	$ 16,743,621.00	-	$ -
46 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150 mm	m				437.50	$ 71,396.00	$ 31,235,750.00	-	$ -	77.50	$ 5,533,190.00	360.00	$ 25,702,560.00
47	5		663-13	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m	3,528.00	$ 80,968	$ 285,655,104.00	-	$ 80,968.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.1 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m		$ 80,968	$ -	-	$ 80,968.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.1 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m				-	$ 82,930.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.2 INVIAS	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m		$ 80,968	$ -	-	$ 80,968.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.2 GOBERN	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m				-	$ 82,930.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.3 INVIAS	5 - 14105	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m		$ 80,968	$ -	-	$ 80,968.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.3 GOBERN	5 - 14105	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m				-	$ 82,930.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
47.4 INVIAS	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m		$ 80,968	$ -	774.90	$ 80,968.00	$ 62,742,103.00	-	$ -	774.90	$ 62,742,103.00	-	$ -
47.4 GOBERN	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m				-	$ 82,930.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48	5		663-13	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	439.00	$ 202,184	$ 88,758,776.00	-	$ 202,184.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.1 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m		$ 202,184	$ -	-	$ 202,184.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.1 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m				-	$ 207,083.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.2 INVIAS	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m		$ 202,184	$ -	-	$ 202,184.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.2 GOBERN	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m				-	$ 207,083.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.3 INVIAS	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m		$ 202,184	$ -	-	$ 202,184.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
48.3 GOBERN	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m				-	$ 207,083.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49	5		663-13	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	4,104.00	$ 238,714	$ 979,682,256.00	-	$ 238,714.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49.1 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m		$ 238,714	$ -	-	$ 238,714.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49.1 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m				-	$ 244,498.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
49.2 INVIAS	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m		$ 238,714	$ -	2,478.30	$ 238,714.00	$ 591,604,906.00	-	$ -	2,478.30	$ 591,604,906.00	-	$ -
49.2 GOBERN	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m				-	$ 244,498.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50	5		663-13	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	1,552.00	$ 29,374	$ 45,588,448.00	-	$ 29,374.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	5 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 30 Junio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 60 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 14,394,027,980.00 **MES** Junio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 32 de fecha 27-06-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
50.1 INVIAS	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m		$ 29,374	$ -	-	$ 29,374.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50.1 GOBERN	5 - 11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m				-	$ 30,086.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50.2 INVIAS	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m		$ 29,374	$ -	-	$ 29,374.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50.2 GOBERN	5 - 11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m				-	$ 30,086.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50.3 INVIAS	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m		$ 29,374	$ -	-	$ 29,374.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
50.3 GOBERN	5 - 15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m				-	$ 30,086.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
51 INVIAS	5 - 11604		670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	1,939.00	$ 813,349	$ 1,577,083,711.00	250.40	$ 813,349.00	$ 203,662,590.00	-	$ -	250.40	$ 203,662,590.00	-	$ -
51 GOBERN	5 - 11604		670.5P	Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3				101.30	$ 833,057.00	$ 84,388,674.10	17.50	$ 14,578,497.50	64.70	$ 53,898,787.90	36.60	$ 30,489,886.20
52 INVIAS	5 - 11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	4,452.00	$ 646,088	$ 2,876,383,776.00	326.10	$ 646,088.00	$ 210,689,297.00	-	$ -	326.10	$ 210,689,297.00	-	$ -
52 GOBERN	5 - 11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3				-	$ 661,743.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
53 INVIAS	5 - 11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	m	2,140.00	$ 137,056	$ 293,299,840.00	-	$ 137,056.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
53 GOBERN	5 - 11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	m				-	$ 140,377.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54	5		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	3,850.00	$ 194,647	$ 749,390,950.00	-	$ 194,647.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54.1 INVIAS	5 - 11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3		$ 194,647	$ -	-	$ 194,647.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54.1 GOBERN	5 - 11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3				-	$ 199,363.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54.2 INVIAS	5 - 11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3		$ 194,647	$ -	-	$ 194,647.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
54.2 GOBERN	5 - 11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3				-	$ 199,363.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55	5		671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	2,183.00	$ 98,346	$ 214,689,318.00	-	$ 98,346.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55.1 INVIAS	5 - 11604		671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m		$ 98,346	$ -	-	$ 98,346.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55.1 GOBERN	5 - 11604		671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m				-	$ 100,729.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55.2 INVIAS	5 - 11606		671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m		$ 98,346	$ -	-	$ 98,346.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
55.2 GOBERN	5 - 11606		671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m				-	$ 100,729.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56	5		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	6,138.00	$ 1,207,254	$ 7,410,125,052.00	-	$ 1,207,254.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56.1 INVIAS	5 - 11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3		$ 1,207,254	$ -	340.60	$ 1,207,254.00	$ 411,190,712.00	-	$ -	340.60	$ 411,190,712.00	-	$ -
56.1 GOBERN	5 - 11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3				-	$ 1,236,507.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56.2 INVIAS	5 - 11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3		$ 1,207,254	$ -	-	$ 1,207,254.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
56.2 GOBERN	5 - 11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3				-	$ 1,236,507.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57	7	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	37,727.00	$ 7,003	$ 264,202,181.00	-	$ 7,003.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57.1 INVIAS	7 - 11604	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2		$ 7,003	$ -	3,453.30	$ 7,003.00	$ 24,183,460.00	-	$ -	3,453.30	$ 24,183,460.00	-	$ -
57.1 GOBERN	7 - 11604	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2				-	$ 7,173.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57.2 INVIAS	7 - 11606	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2		$ 7,003	$ -	-	$ 7,003.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57.2 GOBERN	7 - 11606	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2				-	$ 7,173.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57.3 INVIAS	7 - 15106	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2		$ 7,003	$ -	-	$ 7,003.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
57.3 GOBERN	7 - 15106	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2				-	$ 7,173.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
58	7	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	31,554.00	$ 7,718	$ 243,533,772.00	-	$ 7,718.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
58.1 INVIAS	7 - 11604	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		$ 7,718	$ -	10,931.20	$ 7,718.00	$ 84,367,002.00	-	$ -	10,931.20	$ 84,367,002.00	-	$ -
58.1 GOBERN	7 - 11604	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2				16,736.80	$ 7,905.00	$ 132,304,404.00	83.20	$ 657,696.00	14,430.00	$ 114,069,150.00	2,306.80	$ 18,235,254.00
58.2 INVIAS	7 - 11606	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		$ 7,718	$ -	28,680.80	$ 7,718.00	$ 221,358,414.00	-	$ -	28,680.80	$ 221,358,414.00	-	$ -
58.2 GOBERN	7 - 11606	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2				-	$ 7,905.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
58.3 INVIAS	7 - 15106	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		$ 7,718	$ -	7,234.20	$ 7,718.00	$ 55,833,556.00	-	$ -	7,234.20	$ 55,833,556.00	-	$ -
58.3 GOBERN	7 - 15106	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2				-	$ 7,905.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
59	7		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m	1,712.00	$ 28,442	$ 48,692,704.00	-	$ 28,442.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
59.1 INVIAS	7 - 11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m		$ 28,442	$ -	4,709.20	$ 28,442.00	$ 133,939,066.00	-	$ -	4,709.20	$ 133,939,066.00	-	$ -
59.1 GOBERN	7 - 11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m				-	$ 29,131.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
59.2 INVIAS	7 - 11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m		$ 28,442	$ -	7,763.60	$ 28,442.00	$ 220,812,311.00	-	$ -	7,763.60	$ 220,812,311.00	-	$ -
59.2 GOBERN	7 - 11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m				7,937.00	$ 29,131.00	$ 231,212,747.00	-	$ -	6,037.00	$ 175,863,847.00	1,900.00	$ 55,348,900.00
59.3 INVIAS	7 - 15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m		$ 28,442	$ -	-	$ 28,442.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
59.3 GOBERN	7 - 15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m				2,475.10	$ 29,131.00	$ 72,102,138.10	-	$ -	2,265.10	$ 65,984,628.10	210.00	$ 6,117,510.00
60 INVIAS	5 - 11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	m	14,432.00	$ 65,892	$ 950,953,344.00	312.00	$ 65,892.00	$ 20,558,304.00	-	$ -	312.00	$ 20,558,304.00	-	$ -
60 GOBERN	5 - 11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	m				-	$ 67,489.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
61 INVIAS	5 - 11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	10,005.00	$ 180,240	$ 1,803,301,200.00	12,141.00	$ 180,240.00	$ 2,188,293,840.00	-	$ -	12,093.00	$ 2,179,642,320.00	48.00	$ 8,651,520.00
61 GOBERN	5 - 11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m				-	$ 184,607.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
62	7		683-13	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	49,851.00	$ 13,579	$ 676,926,729.00	-	$ 13,579.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
62.1 INVIAS	7 - 11604		683-13	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 13,579	$ -	-	$ 13,579.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
62.1 GOBERN	7 - 11604		683-13	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				-	$ 13,908.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
62.2 INVIAS	7 - 11606		683-13	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 13,579	$ -	78,814.60	$ 13,579.00	$ 1,070,223,453.00	-	$ -	78,814.60	$ 1,070,223,453.00	-	$ -
62.2 GOBERN	7 - 11606		683-13	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				95,569.20	$ 13,908.00	$ 1,329,176,433.60	(61,980.60)	$ (862,026,184.80)	33,587.80	$ 467,139,122.40	61,981.40	$ 862,037,311.20
63	7		683-13	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	60,859.00	$ 20,635	$ 1,255,825,465.00	-	$ 20,635.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
63.1 INVIAS	7 - 11604		683-13	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 20,635	$ -	-	$ 20,635.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
63.1 GOBERN	7 - 11604		683-13	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				-	$ 21,135.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
63.2 INVIAS	7 - 11606		683-13	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 20,635	$ -	16,730.60	$ 20,635.00	$ 345,235,931.00	-	$ -	16,730.60	$ 345,235,931.00	-	$ -
63.2 GOBERN	7 - 11606		683-13	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				-	$ 21,135.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
64	7		683-13	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	23,500.00	$ 32,882	$ 772,727,000.00	-	$ 32,882.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	6 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 30 Junio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 60 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 14,394,027,980.00 **MES** Junio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 32 de fecha 27-06-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
64.1 INVIAS	7 - 11604	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 32,882	$ -	-	$ 32,882.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
64.1 GOBERN	7 - 11604	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				-	$ 33,679.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
64.2 INVIAS	7 - 11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 32,882	$ -	-	$ 32,882.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
64.2 GOBERN	7 - 11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				-	$ 33,679.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
65	7	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	59,136.00	$ 20,967	$ 1,239,904,512.00	-	$ 20,967.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
65.1 INVIAS	7 - 11604	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 20,967	$ -	-	$ 20,967.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
65.1 GOBERN	7 - 11604	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				277.20	$ 21,475.00	$ 5,952,870.00	-	$ -	-	$ -	277.20	$ 5,952,870.00
65.2 INVIAS	7 - 11606	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 20,967	$ -	11,938.10	$ 20,967.00	$ 250,306,141.00	-	$ -	11,938.10	$ 250,306,141.00	-	$ -
65.2 GOBERN	7 - 11606	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				2,690.30	$ 21,475.00	$ 57,774,192.50	598.80	$ 12,859,230.00	2,116.30	$ 45,447,542.50	574.00	$ 12,326,650.00
VI-OBRAS SUBTERRÁNEAS								**$ 203,606,079,609.00**			**$ 204,593,483,031.37**	-	**$ 3,662,011,375.20**		**$ 201,517,236,340.30**	-	**$ 3,076,247,691.07**
66 INVIAS	5 - 15103		PT-1	Perforación exploratoria	m	3,695.00	$ 230,842	$ 852,961,190.00	1,595.00	$ 230,842.00	$ 368,192,990.00	-	$ -	1,595.00	$ 368,192,990.00	-	$ -
66 GOBERN	5 - 15103		PT-1	Perforación exploratoria	m				-	$ 236,435.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
67 INVIAS	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo III	m3	182,252.00	$ 240,613	$ 43,852,200,476.00	94,428.20	$ 240,613.00	$ 22,720,652,487.00	-	$ -	94,428.20	$ 22,720,652,486.00	-	$ 1.00
67 GOBERN	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo III	m3				89,354.70	$ 246,443.00	$ 22,020,840,332.10	11,718.80	$ 2,888,016,228.40	85,733.50	$ 21,128,420,940.50	3,621.20	$ 892,419,391.60
68 INVIAS	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo IV	m3	135,682.00	$ 273,674	$ 37,132,635,668.00	50,566.10	$ 273,674.00	$ 13,838,626,851.00	-	$ -	50,565.90	$ 13,838,572,117.00	0.20	$ 54,734.00
68 GOBERN	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo IV	m3				6,669.50	$ 280,305.00	$ 1,869,494,197.50	1,338.60	$ 375,216,273.00	5,186.10	$ 1,453,689,760.50	1,483.40	$ 415,804,437.00
69 INVIAS	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo V	m3	46,718.00	$ 353,956	$ 16,536,116,408.00	82,954.60	$ 353,956.00	$ 29,362,278,398.00	-	$ -	82,954.60	$ 29,362,278,397.00	-	$ 1.00
69 GOBERN	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo V	m3				1,346.90	$ 362,533.00	$ 488,295,697.70	-	$ -	662.10	$ 240,033,099.30	684.80	$ 248,262,598.40
70 INVIAS	5 - 15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	m	61,401.00	$ 98,783	$ 6,065,374,983.00	52,726.00	$ 98,783.00	$ 5,208,432,458.00	-	$ -	52,726.00	$ 5,208,432,458.00	-	$ -
70 GOBERN	5 - 15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	m				354.00	$ 101,177.00	$ 35,816,658.00	-	$ -	234.00	$ 23,675,418.00	120.00	$ 12,141,240.00
71 INVIAS	5 - 15105		PT-4	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3	40,554.00	$ 1,067,192	$ 43,278,904,368.00	30,031.07	$ 1,067,192.00	$ 32,048,916,245.00	-	$ -	30,030.30	$ 32,048,095,919.00	0.77	$ 820,326.00
71 GOBERN	5 - 15105		PT-4	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3				-	$ 1,093,051.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
72	5		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	15,764.00	$ 1,067,989	$ 16,835,778,596.00	-	$ 1,067,989.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
72.1 INVIAS	5 - 11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3		$ 1,067,989	$ -	8,285.60	$ 1,067,989.00	$ 8,848,929,658.00	-	$ -	8,219.50	$ 8,778,335,587.00	66.10	$ 70,594,071.00
72.1 GOBERN	5 - 11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3				7,847.80	$ 1,093,867.00	$ 8,584,449,442.60	(425.00)	$ (464,893,475.00)	7,284.80	$ 7,968,602,321.40	563.00	$ 615,847,121.20
72.2 INVIAS	5 - 15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3		$ 1,067,989	$ -	29,428.60	$ 1,067,989.00	$ 31,429,421,085.00	-	$ -	29,428.50	$ 31,429,314,288.00	0.10	$ 106,797.00
72.2 GOBERN	5 - 15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3				5,693.81	$ 1,093,867.00	$ 6,228,270,863.27	648.40	$ 709,263,362.80	5,093.20	$ 5,571,283,404.40	600.61	$ 656,987,458.87
73 INVIAS	5 - 15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m	200.00	$ 173,924	$ 34,784,800.00	-	$ 173,924.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
73 GOBERN	5 - 15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m				-	$ 178,138.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
74	4		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	14,660.00	$ 24,114	$ 353,511,240.00	-	$ 24,114.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
74.1 INVIAS	4 - 11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2		$ 24,114	$ -	-	$ 24,114.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
74.1 GOBERN	4 - 11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2				-	$ 24,698.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
74.2 INVIAS	4 - 15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2		$ 24,114	$ -	-	$ 24,114.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
74.2 GOBERN	4 - 15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2				-	$ 24,698.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
75	4		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	2,500.00	$ 14,389	$ 35,972,500.00	-	$ 14,389.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
75.1 INVIAS	4 - 11604		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2		$ 14,389	$ -	1,235.10	$ 14,389.00	$ 17,771,854.00	-	$ -	1,235.10	$ 17,771,854.00	-	$ -
75.1 GOBERN	4 - 11604		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2				-	$ 14,738.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
75.2 INVIAS	4 - 11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2		$ 14,389	$ -	15,327.20	$ 14,389.00	$ 220,543,080.00	-	$ -	15,327.20	$ 220,543,080.00	-	$ -
75.2 GOBERN	4 - 11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2				-	$ 14,738.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
75.3 INVIAS	4 - 15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2		$ 14,389	$ -	10,845.80	$ 14,389.00	$ 156,060,216.00	-	$ -	10,845.80	$ 156,060,216.00	-	$ -
75.3 GOBERN	4 - 15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2				-	$ 14,738.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
76 INVIAS	4 - 11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	m2	148,707.00	$ 28,500	$ 4,238,149,500.00	-	$ 28,500.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
76 GOBERN	4 - 11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	m2				-	$ 29,191.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
77 INVIAS	5 - 15102		PT-6	Arco de Acero Estructural	Kg	1,092,481.00	$ 10,582	$ 11,560,633,942.00	785,986.30	$ 10,582.00	$ 8,317,307,029.00	-	$ -	785,986.30	$ 8,317,307,029.00	-	$ -
77 GOBERN	5 - 15102		PT-6	Arco de Acero Estructural	Kg				47,854.90	$ 10,838.00	$ 518,651,406.20	14,247.00	$ 154,408,986.00	39,401.90	$ 427,037,792.20	8,453.00	$ 91,613,614.00
78 INVIAS	4 - 15102		PT-6	Cercha reticulada TE 50	Kg	381,840.00	$ 8,627	$ 3,294,133,680.00	-	$ 8,627.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
78 GOBERN	4 - 15102		PT-6	Cercha reticulada TE 50	Kg				-	$ 8,836.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
79 INVIAS	5 - 15102		PT-6	Fibra de Acero	Kg	394,100.00	$ 12,363	$ 4,872,258,300.00	96,321.38	$ 12,363.00	$ 1,190,821,222.00	-	$ -	96,321.38	$ 1,190,821,222.00	-	$ -
79 GOBERN	5 - 15102		PT-6	Fibra de Acero	Kg				-	$ 12,663.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
80 INVIAS	7 - 15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	121,549.00	$ 83,513	$ 10,150,921,637.00	-	$ 83,513.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
80 GOBERN	7 - 15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2				-	$ 85,537.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
81 INVIAS	5 - 15106		PT-9	Cámara de inspección Tipo A	u	69.00	$ 3,514,939	$ 242,530,791.00	37.00	$ 3,514,939.00	$ 130,052,743.00	-	$ -	37.00	$ 130,052,743.00	-	$ -
81 GOBERN	5 - 15106		PT-9	Cámara de inspección Tipo A	u				-	$ 3,600,109.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
82 INVIAS	5 - 15102		PT-10	Tubería para enfilajes: Tubería metalica de 4" de diametro	m	16,490.00	$ 258,897	$ 4,269,211,530.00	41,907.20	$ 258,897.00	$ 10,849,648,358.00	-	$ -	41,907.20	$ 10,849,648,358.00	-	$ -
82 GOBERN	5 - 15102		PT-10	Tubería para enfilajes: Tubería metalica de 4" de diametro	m				528.00	$ 265,170.00	$ 140,009,760.00	-	$ -	258.00	$ 68,413,860.00	270.00	$ 71,595,900.00
VII-SENALIZACION Y SEGURIDAD								**$ 1,767,730,348.00**			**$ 230,834,172.60**	-	**$ -**		**$ 230,834,172.60**	-	**$ -**
83	5	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	39,851.00	$ 1,789	$ 71,293,439.00	-	$ 1,789.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
83.1 INVIAS	5 - 11607	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1,789	$ -	7,190.00	$ 1,789.00	$ 12,862,910.00	-	$ -	7,190.00	$ 12,862,910.00	-	$ -
83.1 GOBERN	5 - 11607	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m				-	$ 1,832.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	7 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 30 Junio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 60 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 14,394,027,980.00 **MES** Junio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 32 de fecha 27-06-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
83.2 INVIAS	5 - 15107	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1,789	$ -	-	$ 1,789.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
83.2 GOBERN	5 - 15107	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m				-	$ 1,832.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
84	5	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	370.00	$ 59,985	$ 22,194,450.00	-	$ 59,985.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
84.1 INVIAS	5 - 11607	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2		$ 59,985	$ -	313.88	$ 59,985.00	$ 18,828,092.00	-	$ -	313.88	$ 18,828,092.00	-	$ -
84.1 GOBERN	5 - 11607	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2				-	$ 61,438.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
84.2 INVIAS	5 - 15107	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2		$ 59,985	$ -	-	$ 59,985.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
84.2 GOBERN	5 - 15107	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2				-	$ 61,438.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
85	5	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	1,480.00	$ 8,451	$ 12,507,480.00	-	$ 8,451.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
85.1 INVIAS	5 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8,451	$ -	-	$ 8,451.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
85.1 GOBERN	5 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u				-	$ 8,656.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
85.2 INVIAS	5 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8,451	$ -	-	$ 8,451.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
85.2 GOBERN	5 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u				-	$ 8,656.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
86	4	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	315.00	$ 396,076	$ 124,763,940.00	-	$ 396,076.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
86.1 INVIAS	4 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 396,076	$ -	85.00	$ 396,076.00	$ 33,666,460.00	-	$ -	85.00	$ 33,666,460.00	-	$ -
86.1 GOBERN	4 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u				-	$ 405,673.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
86.2 INVIAS	4 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 396,076	$ -	-	$ 396,076.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
86.2 GOBERN	4 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u				-	$ 405,673.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
87	4	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	99.00	$ 503,067	$ 49,803,633.00	-	$ 503,067.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
87.1 INVIAS	4 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 503,067	$ -	-	$ 503,067.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
87.1 GOBERN	4 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u				-	$ 515,257.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
87.2 INVIAS	4 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 503,067	$ -	-	$ 503,067.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
87.2 GOBERN	4 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u				-	$ 515,257.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
88	4	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	64.00	$ 324,101	$ 20,742,464.00	-	$ 324,101.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
88.1 INVIAS	4 - 11607	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u		$ 324,101	$ -	-	$ 324,101.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
88.1 GOBERN	4 - 11607	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u				-	$ 331,954.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
88.2 INVIAS	4 - 15107	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u		$ 324,101	$ -	-	$ 324,101.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
88.2 GOBERN	4 - 15107	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u				-	$ 331,954.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
89	4	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	1.00	$ 10,881,874	$ 10,881,874.00	-	$ 10,881,874.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
89.1 INVIAS	4 - 11607	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u		$ 10,881,874	$ -	-	$ 10,881,874.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
89.1 GOBERN	4 - 11607	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u				-	$ 11,145,550.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
89.2 INVIAS	4 - 15107	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u		$ 10,881,874	$ -	-	$ 10,881,874.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
89.2 GOBERN	4 - 15107	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u				-	$ 11,145,550.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
90	5	720-13		Poste de referencia	u	10.00	$ 252,798	$ 2,527,980.00	-	$ 252,798.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
90.1 INVIAS	5 - 11607	720-13		Poste de referencia	u		$ 252,798	$ -	-	$ 252,798.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
90.1 GOBERN	5 - 11607	720-13		Poste de referencia	u				-	$ 258,923.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
90.2 INVIAS	5 - 15107	720-13		Poste de referencia	u		$ 252,798	$ -	-	$ 252,798.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
90.2 GOBERN	5 - 15107	720-13		Poste de referencia	u				-	$ 258,923.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
91 INVIAS	4 - 11607	730-13		Defensa metalica	m	2,495.00	$ 230,530	$ 575,172,350.00	392.20	$ 230,530.00	$ 90,413,866.00	-	$ -	392.20	$ 90,413,866.00	-	$ -
91 GOBERN	4 - 11607	730-13		Defensa metalica	m				-	$ 236,116.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
92 INVIAS	5 - 11607	731-13		Defensa de concreto	m	1,079.00	$ 781,590	$ 843,335,610.00	-	$ 781,590.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
92 GOBERN	5 - 11607	731-13		Defensa de concreto	m				91.40	$ 800,529.00	$ 73,168,350.60	-	$ -	91.40	$ 73,168,350.60	-	$ -
93 INVIAS	4 - 11607	730-13		Sección final	u	18.00	$ 121,351	$ 2,184,318.00	-	$ 121,351.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
93 GOBERN	4 - 11607	730-13		Sección final	u				-	$ 124,291.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
94 INVIAS	4 - 11607	730-13		Sección de tope	u	18.00	$ 95,807	$ 1,724,526.00	-	$ 95,807.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
94 GOBERN	4 - 11607	730-13		Sección de tope	u				-	$ 98,128.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
95 INVIAS	5 - 11607	740-13		Captafaros	u	1,389.00	$ 22,029	$ 30,598,281.00	86.00	$ 22,029.00	$ 1,894,494.00	-	$ -	86.00	$ 1,894,494.00	-	$ -
95 GOBERN	5 - 11607	740-13		Captafaros	u				-	$ 22,563.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
VIII-OBRAS VARIAS								$ 136,367,418.00			$ 1,248,820,939.00	-	$ -		$ 1,248,820,939.00	-	$ -
96	5	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	2,013.00	$ 18,833	$ 37,910,829.00	-	$ 18,833.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
96.1 INVIAS	5 - 11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2		$ 18,833	$ -	1,235.00	$ 18,833.00	$ 23,258,755.00	-	$ -	1,235.00	$ 23,258,755.00	-	$ -
96.1 GOBERN	5 - 11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2				-	$ 19,289.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
96.2 INVIAS	5 - 15107	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2		$ 18,833	$ -	-	$ 18,833.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
96.2 GOBERN	5 - 15107	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2				-	$ 19,289.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
97	5	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	4,583.00	$ 21,483	$ 98,456,589.00	-	$ 21,483.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
97.1 INVIAS	5 - 11606	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2		$ 21,483	$ -	57,048.00	$ 21,483.00	$ 1,225,562,184.00	-	$ -	57,048.00	$ 1,225,562,184.00	-	$ -
97.1 GOBERN	5 - 11606	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2				-	$ 22,004.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
97.2 INVIAS	5 - 15107	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2		$ 21,483	$ -	-	$ 21,483.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
97.2 GOBERN	5 - 15107	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2				-	$ 22,004.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
IX - TRANSPORTE								$ 15,924,836,853.00			$ 36,128,872,340.10	-	$ 302,337,458.10		$ 35,647,917,012.20	-	$ 480,955,327.90
98	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	13,576,161	$ 1,173	$ 15,924,836,853.00	-	$ 1,173.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTA DE CANTIDADES OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	8 DE 13
PÁGINA	
FECHA	30 Junio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 60 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 14,394,027,980.00 **MES** Junio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 32 de fecha 27-06-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
98.1 INVIAS	3 - 11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,173	$ -	14,058,692.00	$ 1,173.00	$ 16,490,845,716.00	-	$ -	14,058,692.00	$ 16,490,845,716.00	-	$ -
98.1 GOBERN	3 - 11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km				9,664,524.70	$ 1,201.00	$ 11,607,094,164.70	101,576.30	$ 121,993,136.30	9,451,101.00	$ 11,350,772,301.00	213,423.70	$ 256,321,863.70
98.2 INVIAS	3 - 14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,173	$ -	-	$ 1,173.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
98.2 GOBERN	3 - 14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km				-	$ 1,201.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
98.3 INVIAS	3 - 15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,173	$ -	5,226,862.50	$ 1,173.00	$ 6,131,109,712.00	-	$ -	5,226,862.00	$ 6,131,109,126.00	0.50	$ 586.00
98.3 GOBERN	3 - 15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km				1,581,867.40	$ 1,201.00	$ 1,899,822,747.40	150,161.80	$ 180,344,321.80	1,394,829.20	$ 1,675,189,869.20	187,038.20	$ 224,632,878.20
X - ITEMS NO PREVISTOS								$ -			$ 165,233,235,158.66	-	$ 6,273,174,372.60		$ 162,213,263,984.90	-	$ 3,019,971,173.76
104 INVIAS	1 - 11601	211-13		Remoción de Derrumbes (No Incluye Transporte)	m3		$ 10,393		12,584.00	$ 10,393.00	$ 130,785,512.00	-	$ -	12,584.00	$ 130,785,512.00	-	$ -
104 GOBERN	1 - 11601	211-13		Remoción de Derrumbes (No Incluye Transporte)	m3				-	$ 10,645.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
105 INVIAS	1 - 11601	310-13		Conformación de Calzada Existente	m2		$ 914		29,574.00	$ 914.00	$ 27,030,636.00	-	$ -	29,574.00	$ 27,030,636.00	-	$ -
105 GOBERN	1 - 11601	310-13		Conformación de Calzada Existente	m2				-	$ 936.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
106 INVIAS	2 - 11602		NP-03P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Base Granular (BG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3		$ 100,462		-	$ 100,462.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
106 GOBERN	2 - 11602		NP-03P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Base Granular (BG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3				-	$ 102,896.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
107 INVIAS	2 - 11602		NP-04P	Mejoramiento de la Subrasante con Material de Sitio (No Incluye Transporte)	m3		$ 12,425		-	$ 12,425.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
107 GOBERN	2 - 11602		NP-04P	Mejoramiento de la Subrasante con Material de Sitio (No Incluye Transporte)	m3				-	$ 12,726.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
108 INVIAS	5 - 11604		NP-05P	Limpieza de Estructuras de Drenaje	Und		$ 759,785		3.00	$ 759,785.00	$ 2,279,355.00	-	$ -	3.00	$ 2,279,355.00	-	$ -
108 GOBERN	5 - 11604		NP-05P	Limpieza de Estructuras de Drenaje	Und				-	$ 778,195.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
109 INVIAS	3 - 11608	900-13		Transporte de Material de Fresado y/o Derrumbe para Distancias Mayores de Mil Metros (1.000 M) Medido a Partir de Cien Metros (100 M)	m3-Km		$ 1,173		281,142.00	$ 1,173.00	$ 329,779,566.00	-	$ -	281,142.00	$ 329,779,566.00	-	$ -
109 GOBERN	3 - 11608	900-13		Transporte de Material de Fresado y/o Derrumbe para Distancias Mayores de Mil Metros (1.000 M) Medido a Partir de Cien Metros (100 M)	m3-Km				-	$ 1,201.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
110 INVIAS	3 - 11608	900-13		Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E		$ 1,274		1,047,322.00	$ 1,274.00	$ 1,334,288,228.00	-	$ -	1,047,322.00	$ 1,334,288,228.00	-	$ -
110 GOBERN	3 - 11608	900-13		Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E				-	$ 1,305.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
111 INVIAS	2 - 11602		NP-08P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Subbase Granular (SBG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3		$ 86,292		5,438.00	$ 86,292.00	$ 469,255,896.00	-	$ -	5,438.00	$ 469,255,896.00	-	$ -
111 GOBERN	2 - 11602		NP-08P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Subbase Granular (SBG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3				-	$ 88,383.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
112 INVIAS	2 - 11602		NP-09P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado (Incluye Acopio, Cargue y Transporte)	m3		$ 24,536		-	$ 24,536.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
112 GOBERN	2 - 11602		NP-09P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado (Incluye Acopio, Cargue y Transporte)	m3				-	$ 25,131.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
113 INVIAS	5 - 11605		NP-10P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 750Kgf	Un		$ 4,014,508		3.00	$ 4,014,508.00	$ 12,043,524.00	-	$ -	3.00	$ 12,043,524.00	-	$ -
113 GOBERN	5 - 11605		NP-10P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 750Kgf	Un				-	$ 4,111,783.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
114 INVIAS	5 - 11605		NP-11P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 510Kgf	Un		$ 3,632,629		1.00	$ 3,632,629.00	$ 3,632,629.00	-	$ -	1.00	$ 3,632,629.00	-	$ -
114 GOBERN	5 - 11605		NP-11P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 510Kgf	Un				-	$ 3,720,650.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
115 INVIAS	5 - 11605		NP-12P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 8m 510Kgf	Un		$ 2,427,913		1.00	$ 2,427,913.00	$ 2,427,913.00	-	$ -	1.00	$ 2,427,913.00	-	$ -
115 GOBERN	5 - 11605		NP-12P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 8m 510Kgf	Un				-	$ 2,486,743.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
116 INVIAS	5 - 11605		NP-13P	Suministro transporte e instalación de cable 1X2 ACSR	m		$ 26,125		857.00	$ 26,125.00	$ 22,389,125.00	-	$ -	857.00	$ 22,389,125.00	-	$ -
116 GOBERN	5 - 11605		NP-13P	Suministro transporte e instalación de cable 1X2 ACSR	m				-	$ 26,758.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
117 INVIAS	5 - 11605		NP-14P	Suministro transporte e instalación cable 2X2AAC+4ACSR	m		$ 34,653		85.00	$ 34,653.00	$ 2,945,505.00	-	$ -	85.00	$ 2,945,505.00	-	$ -
117 GOBERN	5 - 11605		NP-14P	Suministro transporte e instalación cable 2X2AAC+4ACSR	m				-	$ 35,493.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
118 INVIAS	5 - 11605		NP-15P	Suministro transporte e instalación cable 2X8+1X8 CU AWG	m		$ 53,018		-	$ 53,018.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
118 GOBERN	5 - 11605		NP-15P	Suministro transporte e instalación cable 2X8+1X8 CU AWG	m				-	$ 54,303.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
119 INVIAS	5 - 11605		NP-16P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-001	Un		$ 463,779		-	$ 463,779.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
119 GOBERN	5 - 11605		NP-16P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-001	Un				-	$ 475,017.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
120 INVIAS	5 - 11605		NP-17P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-002	Un		$ 476,658		-	$ 476,658.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
120 GOBERN	5 - 11605		NP-17P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-002	Un				-	$ 488,208.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
121 INVIAS	5 - 11605		NP-18P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-003	Un		$ 740,587		8.00	$ 740,587.00	$ 5,924,696.00	-	$ -	8.00	$ 5,924,696.00	-	$ -
121 GOBERN	5 - 11605		NP-18P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-003	Un				-	$ 758,532.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
122 INVIAS	5 - 11605		NP-19P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-004	Un		$ 1,188,617		3.00	$ 1,188,617.00	$ 3,565,851.00	-	$ -	3.00	$ 3,565,851.00	-	$ -
122 GOBERN	5 - 11605		NP-19P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-004	Un				-	$ 1,217,418.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
123 INVIAS	5 - 11605		NP-20P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-001	Un		$ 315,143		-	$ 315,143.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
123 GOBERN	5 - 11605		NP-20P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-001	Un				-	$ 322,779.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
124 INVIAS	5 - 11605		NP-21P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-003	Un		$ 382,109		5.00	$ 382,109.00	$ 1,910,545.00	-	$ -	5.00	$ 1,910,545.00	-	$ -
124 GOBERN	5 - 11605		NP-21P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-003	Un				-	$ 391,368.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
125 INVIAS	5 - 11605		NP-22P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-004	Un		$ 477,641		-	$ 477,641.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
125 GOBERN	5 - 11605		NP-22P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-004	Un				-	$ 489,215.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
126 INVIAS	5 - 11605		NP-23P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-017	Un		$ 672,439		2.00	$ 672,439.00	$ 1,344,878.00	-	$ -	2.00	$ 1,344,878.00	-	$ -
126 GOBERN	5 - 11605		NP-23P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-017	Un				-	$ 688,733.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
127 INVIAS	5 - 11605		NP-24P	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-001	Un		$ 617,625		22.00	$ 617,625.00	$ 13,587,750.00	-	$ -	22.00	$ 13,587,750.00	-	$ -
127 GOBERN	5 - 11605		NP-24P	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-001	Un				-	$ 632,591.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTA DE CANTIDADES OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	9 DE 13
PÁGINA	
FECHA	30 Junio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 60 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 14,394,027,980.00 **MES** Junio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	**(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).**
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 32 de fecha 27-06-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
128 INVIAS	5 - 11605		NP-25P	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-010	Un		$ 565,470		6.00	$ 565,470.00	$ 3,392,820.00	-	$ -	6.00	$ 3,392,820.00	-	$ -
128 GOBERN	5 - 11605		NP-25P	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-010	Un				-	$ 579,172.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
129 INVIAS	5 - 11605		NP-26P	Traslado RA5-204 (luminara)	Un		$ 277,654		-	$ 277,654.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
129 GOBERN	5 - 11605		NP-26P	Traslado RA5-204 (luminara)	Un				-	$ 284,382.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
130 INVIAS	5 - 11605		NP-27P	Retiro de RA3, RA4 Y RA5	Un		$ 229,637		32.00	$ 229,637.00	$ 7,348,384.00	-	$ -	32.00	$ 7,348,384.00	-	$ -
130 GOBERN	5 - 11605		NP-27P	Retiro de RA3, RA4 Y RA5	Un				-	$ 235,201.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
131 INVIAS	5 - 11605		NP-28P	Retiro de RA6	Un		$ 172,228		21.00	$ 172,228.00	$ 3,616,788.00	-	$ -	21.00	$ 3,616,788.00	-	$ -
131 GOBERN	5 - 11605		NP-28P	Retiro de RA6	Un				-	$ 176,401.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
132 INVIAS	5 - 11605		NP-29P	Retiro de poste de 8m y 12m	Un		$ 386,428		14.00	$ 386,428.00	$ 5,409,992.00	-	$ -	14.00	$ 5,409,992.00	-	$ -
132 GOBERN	5 - 11605		NP-29P	Retiro de poste de 8m y 12m	Un				-	$ 395,791.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
133 INVIAS	5 - 11605		NP-30P	Retiro de conductores primarios para redes de energía eléctrica	m		$ 5,708		1,166.00	$ 5,708.00	$ 6,655,528.00	-	$ -	1,166.00	$ 6,655,528.00	-	$ -
133 GOBERN	5 - 11605		NP-30P	Retiro de conductores primarios para redes de energía eléctrica	m				-	$ 5,846.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
134 INVIAS	5 - 11605		NP-31P	Retiro de conductores secundarios para redes de energía eléctrica	m		$ 4,567		169.00	$ 4,567.00	$ 771,823.00	-	$ -	169.00	$ 771,823.00	-	$ -
134 GOBERN	5 - 11605		NP-31P	Retiro de conductores secundarios para redes de energía eléctrica	m				-	$ 4,678.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
135 INVIAS	5 - 11605		NP-32P	Certificación RETIE	Un		$ 4,952,939		-	$ 4,952,939.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
135 GOBERN	5 - 11605		NP-32P	Certificación RETIE	Un				-	$ 5,072,953.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
136 INVIAS	5 - 11605		NP-33P	Diseño plano eléctico y gestion con OR	Un		$ 1,981,175		2.00	$ 1,981,175.00	$ 3,962,350.00	-	$ -	2.00	$ 3,962,350.00	-	$ -
136 GOBERN	5 - 11605		NP-33P	Diseño plano eléctico y gestion con OR	Un				-	$ 2,029,180.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
137 INVIAS	5 - 11606		NP-34P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un		$ 215,817		295.00	$ 215,817.00	$ 63,666,015.00	-	$ -	295.00	$ 63,666,015.00	-	$ -
137 GOBERN	5 - 11606		NP-34P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un				356.00	$ 221,046.00	$ 78,692,376.00	-	$ -	356.00	$ 78,692,376.00	-	$ -
138 INVIAS	5 - 11606		NP-35P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un		$ 338,861		2,785.00	$ 338,861.00	$ 943,727,885.00	-	$ -	2,785.00	$ 943,727,885.00	-	$ -
138 GOBERN	5 - 11606		NP-35P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un				1,624.00	$ 347,072.00	$ 563,644,928.00	-	$ -	1,624.00	$ 563,644,928.00	-	$ -
139 INVIAS	5 - 11606		NP-36P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un		$ 639,932		739.00	$ 639,932.00	$ 472,909,748.00	-	$ -	739.00	$ 472,909,748.00	-	$ -
139 GOBERN	5 - 11606		NP-36P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un				709.00	$ 655,438.00	$ 464,705,542.00	-	$ -	709.00	$ 464,705,542.00	-	$ -
140 INVIAS	5 - 11606		NP-37P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un		$ 1,347,304		48.00	$ 1,347,304.00	$ 64,670,592.00	-	$ -	48.00	$ 64,670,592.00	-	$ -
140 GOBERN	5 - 11606		NP-37P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raices.	Un				28.00	$ 1,379,950.00	$ 38,638,600.00	-	$ -	28.00	$ 38,638,600.00	-	$ -
141 INVIAS	5 - 15104		NP-38P	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	m		$ 141,935		61,346.00	$ 141,935.00	$ 8,707,144,510.00	-	$ -	61,346.00	$ 8,707,144,510.00	-	$ -
141 GOBERN	5 - 15104		NP-38P	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	m				52,933.00	$ 145,374.00	$ 7,695,081,942.00	6,490.00	$ 943,477,260.00	52,254.00	$ 7,596,372,996.00	679.00	$ 98,708,946.00
142 INVIAS	5 - 11606		NP-39P	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado) (No incluye Geotextil)	m3		$ 284,070		-	$ 284,070.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
142 GOBERN	5 - 11606		NP-39P	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado) (No incluye Geotextil)	m3				-	$ 290,953.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
143 INVIAS	5 - 11604		NP-40P	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	m		$ 91,089		1,859.20	$ 91,089.00	$ 169,352,670.00	-	$ -	1,859.20	$ 169,352,670.00	-	$ -
143 GOBERN	5 - 11604		NP-40P	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	m				1,046.60	$ 93,296.00	$ 97,643,593.60	69.40	$ 6,474,742.40	991.00	$ 92,458,336.00	55.60	$ 5,187,257.60
144 INVIAS	5 - 11604		NP-41P	Placa de poliestireno expandido espesor 20 mm	m2		$ 7,890		182.30	$ 7,890.00	$ 1,438,347.00	-	$ -	182.30	$ 1,438,347.00	-	$ -
144 GOBERN	5 - 11604		NP-41P	Placa de poliestireno expandido espesor 20 mm	m2				456.80	$ 8,081.00	$ 3,691,400.80	17.30	$ 139,801.30	351.10	$ 2,837,239.10	105.70	$ 854,161.70
145 INVIAS	5 - 11604		NP-42P	Sellante masilla de poliuretano	m		$ 83,711		162.00	$ 83,711.00	$ 13,561,182.00	-	$ -	162.00	$ 13,561,182.00	-	$ -
145 GOBERN	5 - 11604		NP-42P	Sellante masilla de poliuretano	m				-	$ 85,739.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
146 INVIAS	5 - 11606		NP-43P	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable)	m		$ 413,511		60,865.50	$ 413,511.00	$ 25,168,553,770.00	-	$ -	59,845.50	$ 24,746,772,551.00	1,020.00	$ 421,781,219.00
146 GOBERN	5 - 11606		NP-43P	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable)	m				110,163.00	$ 423,531.00	$ 46,657,445,553.00	3,055.50	$ 1,294,098,970.50	109,111.50	$ 46,212,102,707.00	1,051.50	$ 445,342,846.00
147 INVIAS	5 - 15102		NP-44P	Instalación de dianas para el control de deformaciones	un		$ 88,007		1,643.00	$ 88,007.00	$ 144,595,501.00	-	$ -	1,643.00	$ 144,595,501.00	-	$ -
147 GOBERN	5 - 15102		NP-44P	Instalación de dianas para el control de deformaciones	un				471.00	$ 90,139.00	$ 42,455,469.00	59.00	$ 5,318,201.00	393.00	$ 35,424,627.00	78.00	$ 7,030,842.00
148 INVIAS	5 - 11606		NP-45P	Malla protección taludes, malla doble torsión tipo MacMat Hs 30 o similar	m2		$ 201,176		20,966.00	$ 201,176.00	$ 4,217,856,015.00	-	$ -	20,966.00	$ 4,217,856,015.00	-	$ -
148 GOBERN	5 - 11606		NP-45P	Malla protección taludes, malla doble torsión tipo MacMat Hs 30 o similar	m2				-	$ 206,051.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
149 INVIAS	5 - 11606		NP-46P	Sistema protección taludes TECCO	m2		$ 377,559		8,048.23	$ 377,559.00	$ 3,038,681,670.00	-	$ -	8,048.23	$ 3,038,681,670.00	-	$ -
149 GOBERN	5 - 11606		NP-46P	Sistema protección taludes TECCO	m2				-	$ 386,708.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
150 INVIAS	5 - 11606		NP-47P	Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes)	m3		$ 1,208,817		2,081.86	$ 1,208,817.00	$ 2,516,593,235.00	-	$ -	2,057.80	$ 2,487,503,624.00	24.06	$ 29,089,611.00
150 GOBERN	5 - 11606		NP-47P	Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes)	m3				4,413.50	$ 1,238,108.00	$ 5,464,389,658.00	106.70	$ 132,106,123.60	4,303.00	$ 5,327,578,724.00	110.50	$ 136,810,934.00
151 INVIAS	5 - 15102		NP-48P	Excavación subterránea en material tipo II	m3		$ 229,378		-	$ 229,378.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
151 GOBERN	5 - 15102		NP-48P	Excavación subterránea en material tipo II	m3				2,875.70	$ 234,936.00	$ 675,605,455.20	-	$ -	2,875.70	$ 675,605,455.20	-	$ -
152 INVIAS	5 - 15103		NP-49P	Fibra Sintética (Túneles)	kg		$ 38,761		188,244.17	$ 38,761.00	$ 7,296,532,273.00	-	$ -	188,244.17	$ 7,296,532,273.00	-	$ -
152 GOBERN	5 - 15103		NP-49P	Fibra Sintética (Túneles)	kg				31,272.80	$ 39,700.00	$ 1,241,530,160.00	3,214.80	$ 127,627,560.00	28,047.60	$ 1,113,489,720.00	3,225.20	$ 128,040,440.00
153 INVIAS	5 - 11606		NP-49P	Fibra Sintética (Vías cielo abierto)	kg		$ 38,974		27,350.80	$ 38,974.00	$ 1,065,970,080.00	-	$ -	27,024.30	$ 1,053,245,069.00	326.50	$ 12,725,011.00
153 GOBERN	5 - 11606		NP-49P	Fibra Sintética (Vías cielo abierto)	kg				36,440.60	$ 39,918.00	$ 1,454,635,870.80	1,131.00	$ 45,147,258.00	36,271.60	$ 1,447,889,728.80	169.00	$ 6,746,142.00
154 INVIAS	5 - 11606		NP-50P	Mojones para monitoreo de estabilidad de taludes (0.4 x 0.4 x 1.0 m)	un		$ 178,300		18.00	$ 178,300.00	$ 3,209,400.00	-	$ -	18.00	$ 3,209,400.00	-	$ -
154 GOBERN	5 - 11606		NP-50P	Mojones para monitoreo de estabilidad de taludes (0.4 x 0.4 x 1.0 m)	un				-	$ 182,620.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
155 INVIAS	5 - 15102		NP-51P	Arco de acero tipo noruego para terreno tipo III	kg		$ 7,112		149,680.40	$ 7,112.00	$ 1,064,527,005.00	-	$ -	149,680.40	$ 1,064,527,005.00	-	$ -
155 GOBERN	5 - 15102		NP-51P	Arco de acero tipo noruego para terreno tipo III	kg				189,235.40	$ 7,284.00	$ 1,378,390,653.60	18,213.30	$ 132,665,677.20	164,448.70	$ 1,197,844,330.80	24,786.70	$ 180,546,322.80
156 INVIAS	5 - 11606		NP-52P	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Cielo Abierto	m		$ 185,675		6,930.00	$ 185,675.00	$ 1,286,727,750.00	-	$ -	6,726.00	$ 1,248,850,050.00	204.00	$ 37,877,700.00

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	10 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 30 Junio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 60 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 14,394,027,980.00 **MES** Junio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 32 de fecha 27-06-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
156 GOBERN	5 - 11606		NP-52P	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Cielo Abierto	m				-	$ 190,174.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
157 INVIAS	5 - 11606		NP-53P	Rondas de coronación prefabricadas de sección trapezoidal (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	m		$ 276,695		645.00	$ 276,695.00	$ 178,468,275.00	-	$ -	640.50	$ 177,223,148.00	4.50	$ 1,245,127.00
157 GOBERN	5 - 11606		NP-53P	Rondas de coronación prefabricadas de sección trapezoidal (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	m				2,717.20	$ 283,400.00	$ 770,054,480.00	218.60	$ 61,951,240.00	2,660.80	$ 754,070,720.00	56.40	$ 15,983,760.00
158 INVIAS	5 - 15104		NP-54P	Pernos anclados con fibra de vidrio	m		$ 120,106		-	$ 120,106.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
158 GOBERN	5 - 15104		NP-54P	Pernos anclados con fibra de vidrio	m				-	$ 123,016.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
159 INVIAS	5 - 11606		NP-55P	Dren de 1" 1/2 con tubería microfisurada	m		$ 199,793		7,529.00	$ 199,793.00	$ 1,504,241,497.00	-	$ -	7,529.00	$ 1,504,241,497.00	-	$ -
159 GOBERN	5 - 11606		NP-55P	Dren de 1" 1/2 con tubería microfisurada	m				23,048.00	$ 204,634.00	$ 4,716,404,432.00	760.00	$ 155,521,840.00	22,018.00	$ 4,505,631,412.00	1,030.00	$ 210,773,020.00
160 INVIAS	7 - 15106		NP-56P	Geomembrana impermeabilizante E=2.00mm (incluye geotextil)	m2		$ 102,727		63,420.80	$ 102,727.00	$ 6,515,028,522.00	-	$ -	63,420.80	$ 6,515,028,522.00	-	$ -
160 GOBERN	7 - 15106		NP-56P	Geomembrana impermeabilizante E=2.00mm (incluye geotextil)	m2				-	$ 105,216.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
161 INVIAS	5 - 15106		NP-57P	Accesorios - T 6" para sistemas de drenaje	un		$ 200,606		78.00	$ 200,606.00	$ 15,647,268.00	-	$ -	78.00	$ 15,647,268.00	-	$ -
161 GOBERN	5 - 15106		NP-57P	Accesorios - T 6" para sistemas de drenaje	un				-	$ 205,467.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
162 INVIAS	5 - 15106		NP-57P	Accesorios - Y 6" para sistemas de drenaje	un		$ 168,115		228.00	$ 168,115.00	$ 38,330,220.00	-	$ -	228.00	$ 38,330,220.00	-	$ -
162 GOBERN	5 - 15106		NP-57P	Accesorios - Y 6" para sistemas de drenaje	un				-	$ 172,189.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
163 INVIAS	5 - 15106		NP-59P	Unión pvc 6" para sistemas de drenaje	un		$ 71,278		64.00	$ 71,278.00	$ 4,561,792.00	-	$ -	64.00	$ 4,561,792.00	-	$ -
163 GOBERN	5 - 15106		NP-59P	Unión pvc 6" para sistemas de drenaje	un				-	$ 73,005.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
164 INVIAS	7 - 15106		NP-60P	Geodren vial (0.5m - tub 6")	m		$ 64,815		4,960.70	$ 64,815.00	$ 321,527,770.00	-	$ -	4,960.30	$ 321,501,846.00	0.40	$ 25,924.00
164 GOBERN	7 - 15106		NP-60P	Geodren vial (0.5m - tub 6")	m				-	$ 66,386.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
165 INVIAS	7 - 11603		NP-61P	Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-25	m3		$ 890,630		4,177.30	$ 890,630.00	$ 3,720,428,699.00	-	$ -	4,177.30	$ 3,720,428,699.00	-	$ -
165 GOBERN	7 - 11603		NP-61P	Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-25	m3				-	$ 912,211.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
166 INVIAS	5 - 15103		NP-62P	Ensayo de predicción Sísmica para Túneles (Incluye procesamiento de datos, evaluación e informe incluyendo movilización y gastos de equipo de campo y personal)	Campaña		$ 122,283,049		1.00	$ 122,283,049.00	$ 122,283,049.00	-	$ -	1.00	$ 122,283,049.00	-	$ -
166 GOBERN	5 - 15103		NP-62P	Ensayo de predicción Sísmica para Túneles (Incluye procesamiento de datos, evaluación e informe incluyendo movilización y gastos de equipo de campo y personal)	Campaña				1.00	$ 125,246,061.00	$ 125,246,061.00	-	$ -	1.00	$ 125,246,061.00	-	$ -
167 INVIAS	5 - 11606		NP-63P	Sacos en polipropileno tipo trinchera para muros en suelo mecánicamente estabilizados (incluye el lleno con material proveniente de la excavación)	un		$ 10,288		86,259.00	$ 10,288.00	$ 887,432,592.00	-	$ -	86,259.00	$ 887,432,592.00	-	$ -
167 GOBERN	5 - 11606		NP-63P	Sacos en polipropileno tipo trinchera para muros en suelo mecánicamente estabilizados (incluye el lleno con material proveniente de la excavación)	un				68,070.00	$ 10,537.00	$ 717,253,590.00	-	$ -	64,470.00	$ 679,320,390.00	3,600.00	$ 37,933,200.00
168 INVIAS	5 - 15104		NP-64P	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Túneles	m		$ 158,457		-	$ 158,457.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
168 GOBERN	5 - 15104		NP-64P	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Túneles	m				-	$ 162,297.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
169 INVIAS	5 - 15103		NP-65P	Perforación exploratoria (Sin recuperación de muestra)	m		$ 127,563		-	$ 127,563.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
169 GOBERN	5 - 15103		NP-65P	Perforación exploratoria (Sin recuperación de muestra)	m				2,518.30	$ 130,654.00	$ 329,025,968.20	248.50	$ 32,467,519.00	2,039.80	$ 266,508,029.20	478.50	$ 62,517,939.00
170 INVIAS	4 - 15104		NP-66P	Malla electrosoldada 150X150X7.5mm D295	m2		$ 41,625		77,829.90	$ 41,625.00	$ 3,239,669,589.00	-	$ -	77,829.80	$ 3,239,665,427.00	0.10	$ 4,162.00
170 GOBERN	4 - 15104		NP-66P	Malla electrosoldada 150X150X7.5mm D295	m2				378.60	$ 42,634.00	$ 16,141,232.40	-	$ -	288.60	$ 12,304,172.40	90.00	$ 3,837,060.00
171 INVIAS	7 - 11603		NP-67P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19 Asfalto Modificado Tipo III	m3		$ 1,288,206		-	$ 1,288,206.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
171 GOBERN	7 - 11603		NP-67P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19 Asfalto Modificado Tipo III	m3				-	$ 1,319,420.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
172 INVIAS	7 - 15105		NP-68P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19	m3		$ 1,027,007		81.61	$ 1,027,007.00	$ 83,810,960.00	-	$ -	81.50	$ 83,701,071.00	0.11	$ 109,889.00
172 GOBERN	7 - 15105		NP-68P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19	m3				987.70	$ 1,051,892.00	$ 1,038,953,728.40	-	$ -	987.70	$ 1,038,953,728.40	-	$ -
173 INVIAS	5 - 11606		NP-69P	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto (BARRA HELICOIDAL DE 32MM NORMA ASTM A615)	m		$ 137,046		2,682.00	$ 137,046.00	$ 367,557,372.00	-	$ -	2,682.00	$ 367,557,372.00	-	$ -
173 GOBERN	5 - 11606		NP-69P	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto (BARRA HELICOIDAL DE 32MM NORMA ASTM A615)	m				-	$ 140,367.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
174 INVIAS	6 - 11606		NP-70P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.5 m (incluye excavaciones, no incluye acero de refuerzo, ni voladura)	m		$ 2,842,204		213.00	$ 2,842,204.00	$ 605,389,452.00	-	$ -	213.00	$ 605,389,452.00	-	$ -
174 GOBERN	6 - 11606		NP-70P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.5 m (incluye excavaciones, no incluye acero de refuerzo, ni voladura)	m				-	$ 2,911,073.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
175 INVIAS	6 - 11606		NP-71P	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo)	m3		$ 558,077		358.50	$ 558,077.00	$ 200,070,604.00	-	$ -	358.50	$ 200,070,604.00	-	$ -
175 GOBERN	6 - 11606		NP-71P	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo)	m3				-	$ 571,600.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
176 INVIAS	5 - 11606		NP-72P	Ensayos de carga de anclajes	u		$ 557,216		244.00	$ 557,216.00	$ 135,960,704.00	-	$ -	235.00	$ 130,945,760.00	9.00	$ 5,014,944.00
176 GOBERN	5 - 11606		NP-72P	Ensayos de carga de anclajes	u				640.00	$ 570,718.00	$ 365,259,520.00	16.00	$ 9,131,488.00	634.00	$ 361,835,212.00	6.00	$ 3,424,308.00
177 INVIAS	5 - 15104		NP-73P	Conexión para inyecciones de consolidación con lechada	u		$ 217,646		-	$ 217,646.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
177 GOBERN	5 - 15104		NP-73P	Conexión para inyecciones de consolidación con lechada	u				162.00	$ 222,920.00	$ 36,113,040.00	-	$ -	72.00	$ 16,050,240.00	90.00	$ 20,062,800.00
178 INVIAS	5 - 15104		NP-74P	Inyección de consolidación túneles (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco		$ 81,816		-	$ 81,816.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
178 GOBERN	5 - 15104		NP-74P	Inyección de consolidación túneles (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco				1,951.00	$ 83,798.00	$ 163,489,898.00	-	$ -	1,251.00	$ 104,831,298.00	700.00	$ 58,658,600.00
179 INVIAS	5 - 15103		NP-75P	Microfibra sintética para control contra incendios (Antispalling)	kg		$ 35,390		45,694.37	$ 35,390.00	$ 1,617,123,655.00	-	$ -	45,693.60	$ 1,617,096,504.00	0.77	$ 27,151.00
179 GOBERN	5 - 15103		NP-75P	Microfibra sintética para control contra incendios (Antispalling)	kg				-	$ 36,248.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
180 INVIAS	5 - 11606		NP-76P	Colocación de concreto para obras hidráulicas en taludes	m3		$ 169,632		107.88	$ 169,632.00	$ 18,299,901.00	-	$ -	107.70	$ 18,269,367.00	0.18	$ 30,534.00
180 GOBERN	5 - 11606		NP-76P	Colocación de concreto para obras hidráulicas en taludes	m3				77.10	$ 173,742.00	$ 13,395,508.26	17.50	$ 3,040,485.00	40.50	$ 7,036,551.00	36.60	$ 6,358,957.26
181 INVIAS	5 - 11606		NP-77P	Inyección de consolidación Cielo abierto (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco		$ 81,324		1,675.00	$ 81,324.00	$ 136,217,700.00	-	$ -	1,675.00	$ 136,217,700.00	-	$ -
181 GOBERN	5 - 11606		NP-77P	Inyección de consolidación Cielo abierto (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco				-	$ 83,295.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
182 INVIAS	5 - 11606		NP-78P	Instalación y suministro de materiales para el tratamiento de aguas residuales en el sistema de tratamiento (Art. 6, No 2 Res 1574-2017)	un		$ 175,433,818		1.00	$ 175,433,818.00	$ 175,433,818.00	-	$ -	1.00	$ 175,433,818.00	-	$ -
182 GOBERN	5 - 11606		NP-78P	Instalación y suministro de materiales para el tratamiento de aguas residuales en el sistema de tratamiento (Art. 6, No 2 Res 1574-2017)	un				-	$ 179,684,714.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
183 INVIAS	5 - 11606		NP-79P	Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales e infiltración	mes		$ 60,294,216		22.00	$ 60,294,216.00	$ 1,326,472,752.00	-	$ -	22.00	$ 1,326,472,752.00	-	$ -
183 GOBERN	5 - 11606		NP-79P	Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales e infiltración	mes				11.00	$ 61,755,191.00	$ 679,307,101.00	1.00	$ 61,755,191.00	10.00	$ 617,551,910.00	1.00	$ 61,755,191.00

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTA DE CANTIDADES OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	11 DE 13
PÁGINA	
FECHA	30 Junio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 60 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 14,394,027,980.00 **MES** Junio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,972,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 32 de fecha 27-06-2026 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CANTIDAD	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR SALDO
184 INVIAS	7 - 15106		NP-80P	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil, para galerías (geomembrana 25/500)	m2		$ 233,256		3,565.90	$ 233,256.00	$ 831,767,571.00	-	$ -	3,565.90	$ 831,767,571.00	-	$ -
184 GOBERN	7 - 15106		NP-80P	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil, para galerías (geomembrana 25/500)	m2				-	$ 238,908.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
185 INVIAS	5 - 11604		NP-81P	Tubería PEAD DN10 para traslado de redes de conducción de agua	m		$ 409,772		679.00	$ 409,772.00	$ 278,235,188.00	-	$ -	679.00	$ 278,235,188.00	-	$ -
185 GOBERN	5 - 11604		NP-81P	Tubería PEAD DN10 para traslado de redes de conducción de agua	m				-	$ 419,701.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
186 INVIAS	5 - 11604		NP-82P	Accesorio TEE DN 10 (250mm) PVC x DN 2 (50mm) BrCL-125	un		$ 1,784,549		2.00	$ 1,784,549.00	$ 3,569,098.00	-	$ -	2.00	$ 3,569,098.00	-	$ -
186 GOBERN	5 - 11604		NP-82P	Accesorio TEE DN 10 (250mm) PVC x DN 2 (50mm) BrCL-125	un				-	$ 1,827,790.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
187 INVIAS	5 - 11604		NP-83P	Accesorio acople universal DN 10 PEHD ISO-R1 T. ZINCOAT	un		$ 988,134		8.00	$ 988,134.00	$ 7,905,072.00	-	$ -	8.00	$ 7,905,072.00	-	$ -
187 GOBERN	5 - 11604		NP-83P	Accesorio acople universal DN 10 PEHD ISO-R1 T. ZINCOAT	un				-	$ 1,012,077.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
188 INVIAS	5 - 11604		NP-84P	Accesorio acople universal DN 10 (R1-R2) T. ZINCOAT	un		$ 773,880		4.00	$ 773,880.00	$ 3,095,520.00	-	$ -	4.00	$ 3,095,520.00	-	$ -
188 GOBERN	5 - 11604		NP-84P	Accesorio acople universal DN 10 (R1-R2) T. ZINCOAT	un				-	$ 792,632.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
189 INVIAS	5 - 11604		NP-85P	Válvula admisión y expulsión de aire, incluye válvula de guarda (DN 2 brida CL-125), tornillería y empaques	un		$ 1,493,876		3.00	$ 1,493,876.00	$ 4,481,628.00	-	$ -	3.00	$ 4,481,628.00	-	$ -
189 GOBERN	5 - 11604		NP-85P	Válvula admisión y expulsión de aire, incluye válvula de guarda (DN 2 brida CL-125), tornillería y empaques	un				-	$ 1,530,074.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
190 INVIAS	5 - 11604		NP-86P	Tubería PEAD DN12 para traslado de redes de conducción de agua	m		$ 624,052		120.00	$ 624,052.00	$ 74,886,240.00	-	$ -	120.00	$ 74,886,240.00	-	$ -
190 GOBERN	5 - 11604		NP-86P	Tubería PEAD DN12 para traslado de redes de conducción de agua	m				-	$ 639,173.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
191 INVIAS	5 - 11604		NP-87P	Accesorio TEE DN12 (300mm) PVC x DN2 (50mm) Br CL-125	un		$ 2,636,179		1.00	$ 2,636,179.00	$ 2,636,179.00	-	$ -	1.00	$ 2,636,179.00	-	$ -
191 GOBERN	5 - 11604		NP-87P	Accesorio TEE DN12 (300mm) PVC x DN2 (50mm) Br CL-125	un				-	$ 2,700,056.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
192 INVIAS	5 - 11604		NP-88P	Accesorio acople universal DN 12 R1-PEHD T. ZINCOAT	un		$ 864,582		4.00	$ 864,582.00	$ 3,458,328.00	-	$ -	4.00	$ 3,458,328.00	-	$ -
192 GOBERN	5 - 11604		NP-88P	Accesorio acople universal DN 12 R1-PEHD T. ZINCOAT	un				-	$ 885,531.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
193 INVIAS	5 - 11604		NP-89P	Tubería de plástico tipo PVC RDE 21 diámetro 250 mm	m		$ 290,047		120.00	$ 290,047.00	$ 34,805,640.00	-	$ -	120.00	$ 34,805,640.00	-	$ -
193 GOBERN	5 - 11604		NP-89P	Tubería de plástico tipo PVC RDE 21 diámetro 250 mm	m				-	$ 297,075.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
194 GOBERN	5 - 11605		NP-91	Aislamiento con postes en concreto de 2.5 m con cuatro (4) hilos de alambre de púas (incluye excavación en material común o roca)	m				9,593.60	$ 50,441.00	$ 483,910,777.60	-	$ -	4,643.60	$ 234,227,827.60	4,950.00	$ 249,682,950.00
195 GOBERN	4 - 15104		NP-99	Suministro e instalación anclaje estructural 1/2" para bordillo y mensula.	u				22,961.00	$ 15,455.00	$ 354,862,255.00	2,762.00	$ 42,686,710.00	8,902.00	$ 137,580,410.00	14,059.00	$ 217,281,845.00
196 GOBERN	3 - 11608		NP-100	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E				436,576.90	$ 1,698.00	$ 741,307,576.20	-	$ -	341,576.90	$ 579,997,576.20	95,000.00	$ 161,310,000.00
197 GOBERN	5 - 11605		NP-101	Concreto f'c = 35 MPa para paso Vehicular	m3				392.00	$ 1,202,474.00	$ 471,369,808.00	-	$ -	392.00	$ 471,369,808.00	-	$ -
198 GOBERN	5 - 11606		NP-105	Suministro, transporte y colocación de Concreto lanzado de 21 MPa (Cielo Abierto) No incluye fibra	m3				2,941.20	$ 1,040,173.00	$ 3,059,356,827.60	892.80	$ 928,666,454.40	2,569.00	$ 2,672,204,437.00	372.20	$ 387,152,390.60
199 GOBERN	5 - 11606		NP-102	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable) (No incluye inyeccion)	m				4,060.00	$ 355,749.00	$ 1,444,340,940.00	-	$ -	4,060.00	$ 1,444,340,940.00	-	$ -
200 GOBERN	5 - 11606		NP-103	Inyeccion de lechada para anclajes activos con sacos de 50 kg	Saco				10,884.00	$ 42,364.00	$ 461,089,776.00	-	$ -	10,884.00	$ 461,089,776.00	-	$ -
201 GOBERN	7 - 11606		NP-112	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 135 kN/m	m2				16,000.00	$ 31,372.00	$ 501,952,000.00	15,825.50	$ 496,477,586.00	15,825.50	$ 496,477,586.00	174.50	$ 5,474,414.00
202 GOBERN	7 - 11606		NP-113	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 178 kN/m	m2				25,000.00	$ 37,460.00	$ 936,500,000.00	24,987.50	$ 936,031,750.00	24,987.50	$ 936,031,750.00	12.50	$ 468,250.00
203 GOBERN	7 - 11606		NP-114	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 200 kN/m	m2				21,170.00	$ 40,552.00	$ 858,485,840.00	21,167.60	$ 858,388,515.20	21,167.60	$ 858,388,515.20	2.40	$ 97,324.80
INVIAS	Ajuste al peso								-		$ 807.00		$ -	-	$ -	-	$ 807.00
GOBERN	Ajuste al peso								-		$ 1,011.00		$ -	-	$ -	-	$ 1,011.00
									-		-		$ -	-	$ -	-	$ -
SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)								$ 371,638,087,781.00			$ 922,892,055,346.00		$ 10,237,538,403.00		$ 512,589,833,801.00		$ 10,332,221,345.00
99	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 20,421,539,178.00			$ 96,041,889,015.00		$ 2,690,990,450.00		$ 94,138,423,720.00		$ 1,903,465,295.00
100	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ©							$ 407,895,168.00			$ -		$ -		$ -		$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							**$ 392,467,522,097.00**			**$ 618,933,944,361.00**		**$ 12,928,528,853.00**		**$ 606,698,257,221.00**		**$ 12,235,687,140.00**
*	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (19% de la Utilidad del 5%) (E)							$ 2,868,031,892.00			$ 2,923,960,139.00		$ -		$ 2,917,041,088.00		$ 6,919,051.00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)								$ 395,336,553,989.00			$ 621,857,904,500.00		$ 12,928,528,853.00		$ 609,615,298,309.00		$ 12,242,606,191.00
101	1P		REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	GLOB	1	$ 412,000,000	$ 412,000,000.00		$ 412,000,000.00		$ -		$ 412,000,000.00		$ -
*				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H) = G*19%				$ 78,280,000.00		$ 78,280,000.00		$ -		$ 78,280,000.00		$ -
*				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = G+H				**$ 490,280,000.00**		**$ 490,280,000.00**		**$ -**		**$ 490,280,000.00**		**$ -**
102				GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) (J)				$ 22,222,695,569.00		$ 22,257,298,683.00		$ 627,915,626.00		$ 20,545,656,540.00		$ 1,711,642,143.00
103				PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)				$ 204,000,000.00		$ 14,228,732.00		$ -		$ 14,228,732.00		$ -
				ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES						$ 5,782,619,937.00		$ 837,583,501.00		$ 5,782,619,937.00		$ -
VALOR TOTAL L = (F+H+J+K)								**$ 418,252,529,558.00**		**$ 650,402,331,852.00**		**$ 14,394,027,980.00**		**$ 636,448,083,518.00**		**$ 13,954,248,334.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

INVIAS	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 79,027,129,061.00	19.03%
Valor Amortizado Presenta Acta		0.00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 79,027,129,061.00	19.03%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0.00%

AIU 33.15 %
Utilidad 5 %

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

GOBERNACIÓN	Valor
Valor Pago Antioquia	$ 13,811,000,000.00
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -
Valor Amortizado Acumulado	$ 13,811,000,000.00
Valor Saldo por Amortizar	$ -

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	12 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 30 Junio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 60 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 14,394,027,980.00 **MES** Junio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 32 de fecha 27-06-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 10,237,538,403.00	$ -	$ 10,237,538,403
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ 2,690,990,450.00	$ -	$ 2,690,990,450
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 537,491,360.00	$ -	$ 537,491,360.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 90,424,266.00	$ -	$ 90,424,266.00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	$ 837,583,501.00		$ 837,583,501
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 14,394,027,980.00**	**$ -**	**$ 14,394,027,980.00**
VALOR TOTAL BASICO	$ 11,703,037,530.00	$ -	$ 11,703,037,530.00
VALOR TOTAL AJUSTES	**$ 2,690,990,450.00**	**$ -**	**$ 2,690,990,450.00**

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO INVIAS	VR. ACUMULADO GOBERNACIÓN
E	$ 97,975,571	$ 29,592,041,473	$ 10,154,246,451
SB	$ 122,755,776	$ 3,418,862,664	$ 623,522,487
PA	$ -	$ 4,961,623,200	$ 1,102,609,685
PC	$ -	$ 51,459,722	$ 3,674,039,024
ED	$ 4,768,215,296	$ 88,502,940,333	$ 86,174,879,187
OSUB	$ 4,946,254,302	$ 194,554,760,232	$ 48,162,413,936
SCT	$ -	$ 157,665,822	$ 73,168,351
OV	$ -	$ 2,897,934,680	$ 1,145,681,446
T	$ 302,337,458	$ 24,286,022,636	$ 13,025,962,170
TOTAL	**$ 10,237,538,403**	**$ 348,423,310,762**	**$ 164,136,522,737**

GRUPOS		VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO INVIAS	VALOR ACUMULADO GOBERNACIÓN	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	Obras de Explanación	$ 97,975,571.00	$ 29,592,041,473	$ 10,154,246,451	$ 39,746,287,924
2	Sub-bases y bases	$ 122,755,776.00	$ 3,418,862,664	$ 623,522,487	$ 4,042,385,151
3	Transporte de Materiales	$ 302,337,458.00	$ 24,286,022,636	$ 13,605,959,746	$ 37,891,982,382
4	Aceros y Elementos Metalicos	$ 232,162,486.00	$ 11,006,992,855	$ 5,702,652,545	$ 16,709,645,400
5	Concretos, Morteros y Obras Varias	$ 8,039,918,520.00	$ 258,504,935,283	$ 129,676,661,714	$ 388,181,596,997
6	Concreto para Estructura de Puentes	$ -	$ 6,578,275,378	$ 111,467,968	$ 6,689,743,346
7	Pavimento con Asfalto, Pinturas, Geotextiles	$ 1,442,388,592.00	$ 15,036,180,473	$ 4,262,011,828	$ 19,298,192,301
	(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL ICCP	**$ 10,237,538,403.00**	**$ 348,423,310,762.00**	**$ 164,136,522,739.00**	**$ 512,559,833,501.00**

GRUPOS / Tipología de obra Vías Interurbanas 53211_06		VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
11601	Preliminares y explanación	$ 93,566,982.00	$ 26,675,946,489	$ 9,263,152,075	$ 35,939,098,564
11602	Afirmados, subbases y bases	$ 127,164,365.00	$ 5,840,227,200	$ 1,440,449,039	$ 7,280,676,239
11603	Pavimentos asfalticos / concreto	$ -	$ 4,925,987,627	$ 8,754,897	$ 4,934,742,524
11604	Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 154,768,042.00	$ 16,096,441,657	$ 5,845,744,661	$ 21,942,186,318
11605	Obras de urbanismo	$ -	$ 1,528,093,195	$ 1,033,292,131	$ 2,561,385,326
11606	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 4,128,868,177.00	$ 73,786,854,672	$ 86,849,845,681	$ 160,636,700,353
11607	Señalización y control de transito	$ -	$ 157,665,822	$ 73,168,351	$ 230,834,173
11608	Transporte y sobre acarreos	$ 121,993,136.00	$ 18,154,913,510	$ 11,930,769,876	$ 30,085,683,386
	Total Vias interurbanas	**$ 4,626,360,702.00**	**$ 147,166,130,172.00**	**$ 116,445,176,711.00**	**$ 263,611,306,883.00**

GRUPOS / Tipología de obra Tuneles 53222_12		VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
15101	Preliminares y movimiento de tierras	$ 180,344,322.00	$ 7,364,061,015	$ 1,838,679,355	$ 9,202,740,370
15102	Aceros y excavaciones	$ 3,575,310,967.00	$ 87,753,333,438	$ 25,390,859,752	$ 113,144,193,190
15103	Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	$ 869,358,442.00	$ 40,833,419,104	$ 7,076,527,218	$ 47,909,946,322
15104	Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	$ 986,163,970.00	$ 19,510,837,636	$ 7,905,651,002	$ 27,416,488,638
15105	Concretos e instrumentación	$ -	$ 36,977,772,476	$ 5,019,978,838	$ 41,997,751,314
15106	Drenajes, instalación e instrumentación	$ -	$ 8,567,070,527	$ 65,984,628	$ 8,633,055,155
15107	Señalización, protección de superficies y taludes	$ -	$ -	$ -	$ -
	Total Tuneles	**$ 5,611,177,701.00**	**$ 201,006,494,196.00**	**$ 47,297,680,793.00**	**$ 248,304,174,989.00**

GRUPOS / Tipología de obra Puentes 53221_11		VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
14101	Preliminares y cimentación	$ -	$ -	$ 393,665,235	$ 393,665,235
14102	Subestructura y cimentación	$ -	$ -	$ -	$ -
14103	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ 250,686,394	$ -	$ 250,686,394
14104	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ -	$ -	$ -
	14105 Drenajes	$ -	$ -	$ -	$ -
	Total Puentes	**$ -**	**$ 250,686,394.00**	**$ 393,665,235.00**	**$ 644,351,629.00**
	(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ -	$ -	$ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 14,394,027,980.00

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ACTA DE CANTIDADES OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	13 DE 13
		PÁGINA	

FECHA: 30 Junio de 2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 60 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 14,394,027,980.00 **MES** Junio de 2026

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021)
(Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2099 - 27 de Diciembre de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 650,402,331,852.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 32 de fecha 27-06-2026			OBRA EJECUTADA				SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	SALDO
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:				$ 14,394,027,980.00													
												TOTAL ICOCIV		**$ 10,237,538,403.00**	**$ 348,423,310,762.00**	**$ 164,136,522,739.00**	**$ 512,559,833,501.00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 14,394,027,980.00 **VALOR EN LETRAS:** Catorce Mil Trescientos Noventa y Cuatro Millones Veintisiete Mil Novecientos Ochenta Pesos M/Cte
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.
9. Debido a un error en digitación para la celda U364, correspondiente al valor presente acta para el item Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo) se ajusta diferencia presentada por variación en valor unitario del item (valor inicial de cobro $559.870), (valor ajustado $558.077). Lo anterior producto de revisión con la entidad (INVIAS) e interventoria (CONSORCIO TUNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL) el dia 4 junio 2024.

Para constancia de lo anterior firman

Rodrigo L. Ramirez C

Firma:
Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-128615 ANT

Firma:
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-129259 CND

Revisó: CARLOS ARNULFO MONJE LOMBO
Director de Interventoría
MP. 25202-142158 CND

Revisó: JAVIER ERNESTO ACEVEDO GUTIÉRREZ
Ingeniero de Proyecto
MP. 68202-180571 STD

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSIÓN	1 de 4
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	60	FECHA	Junio 30 de 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	24OO111B2039 (958 DE 2021)
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	24SS111B2009 - 2024

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.		11		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
							FECHA		21	05 2026										
PROYECTO	A CARGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	ADMIN. (23.15%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Programa de manejo a la información y participación comunitaria	INVIAS	Video institucional	VIDEO	1.00	$ 10,115,000.00	$ 10,115,000.00	X		$ 10,415,921.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 10,415,921.00	$ -	
	INVIAS	Video institucional (2023)	VIDEO	1.00	$ 11,748,573.00	$ 11,748,573.00	X		$ 12,098,093.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00000000	$ 12,098,093.00	$ -	
	INVIAS	Video institucional (2024)	VIDEO	1.00	$ 17,707,200.00	$ 17,707,200.00	X		$ 18,233,989.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00000000	$ 18,233,989.00	$ -	
	GOBERNACION	Video institucional (2025)	VIDEO	1.00	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00	X		$ 14,778,000.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	1.00000000	$ 14,778,000.00	$ -	
	GOBERNACION	Video institucional (2026)	VIDEO	-	$ 21,750,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Brochure (2022-2023)	EJEMPLAR	2,000.11	$ 1,773.00	$ 3,546,201.00	X		$ 3,651,700.00		$ -	2.5%		$ -	$ -		$ 3,651,700.00	$ -	
	INVIAS	Diseño, diagramación e impresión del Brochure (2024)	EJEMPLAR	1,000.00	$ 2,380.00	$ 2,380,000.00	X		$ 2,450,805.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1,000.00	$ 2,450,805.00	$ -	
	INVIAS	Diseño y diagramacion del Brochure (2023)	UN	2.00	$ 2,737,000.00	$ 5,474,000.00	X		$ 5,636,852.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	2.00	$ 5,636,852.00	$ -	
	GOBERNACION	Diseño, Diagramacion, correccion de estilo e impresión de 1000 ejemplares del Brochure 2025	BROCHURE	1.00	$ 5,291,930.00	$ 5,291,930.00	X		$ 6,517,011.80		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	1.00000000	$ 6,517,011.80	$ -	
	GOBERNACION	Diseño, Diagramacion, correccion de estilo e impresión de 1000 ejemplares del Brochure 2026	BROCHURE	-	$ 8,000,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Diseño y diagramacion del Brochure (2024)	UN	-	$ 3,147,550.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Boletin trimestral (2023)	EJEMPLAR	14,390.15	$ 2,282.00	$ 32,838,320.00	X		$ 33,815,260.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	14,390.14899211220	$ 33,815,260.00	$ -	
	INVIAS	Diseño, diagramación e impresión de boletín trimestral (8 y 9 del 2024)	EJEMPLAR	6,000.00	$ 1,428.00	$ 8,568,000.00	X		$ 8,822,898.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	6,000.00000000000	$ 8,822,898.00	$ -	
	INVIAS	Diseño, diagramación e impresión de boletín trimestral (10 del 2024)	UN	2,696.04	$ 1,589.00	$ 4,284,000.00	X		$ 4,411,449.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	2,696.03524229075	$ 4,411,449.00	$ -	
	INVIAS	Diseño, diagramación e impresión de boletín trimestral (10 del 2024)	UN	303.96	$ 1,589.00	$ 483,000.00	X		$ 497,369.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 497,369.00	
	INVIAS	Boletin trimestral (2024)	EJEMPLAR	-	$ 2,625.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Diseño y diagramacion del Boletin Trimestral (2023)	UN	5.00	$ 2,356,200.00	$ 11,781,000.00	X		$ 12,131,485.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	5.00	$ 12,131,485.00	$ -	
	INVIAS	Diseño y diagramacion del Boletin Trimestral (2024)	UN	-	$ 2,709,630.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Diseño, Diagramacion, correccion de estilo e impresión de 6000 ejemplares del Boletin trimestral 2025	BOLETIN	1.597505859000	$ 14,218,120.00	$ 22,713,530.00	X		$ 27,971,712.20		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	1.59750586	$ 27,971,712.20	$ -	
	GOBERNACION	Diseño, Diagramacion, correccion de estilo e impresión de boletines trimestrales año 2026.	BOLETIN	1.00	$ 11,560,850.00	$ 11,560,850.00	X		$ 14,237,186.78		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ 14,237,186.78	
	INVIAS	Pagina Web (Diseño y montaje)	UN	1.00	$ 4,760,000.00	$ 4,760,000.00	X		$ 4,901,610.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 4,901,610.00	$ -	
	INVIAS	Actualizacion pagina web (2023)	UN	-	$ 480,000.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Mantenimiento mensual en el hosting de la pagina web 2025	UN	-	$ 1,487,500.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Actualizacion pagina web (2024)	UN	2.35	$ 552,000.00	$ 1,297,100.00	X		$ 1,335,689.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	2.35	$ 1,335,689.00	$ -	
	INVIAS	Actualizacion pagina web (2024)	UN	2.65	$ 552,000.00	$ 1,462,900.00	X		$ 1,506,421.00		$ -	2.5%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ 1,506,421.00	
	GOBERNACION	Actualización pagina web (2025)	UN	2.00	$ 1,666,000.00	$ 3,332,000.00	X		$ 4,103,358.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	2.00000000	$ 4,103,358.00	$ -	
	GOBERNACION	Mantenimiento y actualizacion de la pagina web (2026)	UN	4.00	$ 1,309,000.00	$ 5,236,000.00	X		$ 6,448,134.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ 6,448,134.00	
	GOBERNACION	Contratacion de asesoria para manejar las piezas de comunicacion (2026)	UN	2.00	$ 11,875,962.00	$ 23,751,924.00	X		$ 29,250,494.41		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ 29,250,494.41	
	GOBERNACION	Botas para atender visitantes a la obra (80 pares)	GLOBAL	1.00	$ 5,835,760.00	$ 5,835,760.00	X		$ 7,186,738.44		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ 7,186,738.44	
	GOBERNACION	Cascos blancos para visitantes a la obra (80 cascos)	GLOBAL	1.00	$ 1,567,754.00	$ 1,567,754.00	X		$ 1,930,689.05		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ 1,930,689.05	
	GOBERNACION	Chalecos doble cinta reflectiva, con cierre, color naranja para visitantes (80)	GLOBAL	1.00	$ 1,601,835.00	$ 1,601,835.00	X		$ 1,972,659.80		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ 1,972,659.80	
	GOBERNACION	Protectores auditivos para visitantes a la obra (1000)	GLOBAL	1.00	$ 1,642,200.00	$ 1,642,200.00	X		$ 2,022,369.30		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ 2,022,369.30	
	GOBERNACION	Tapabocas para visitantes a la obra (1000)	GLOBAL	1.00	$ 2,237,200.00	$ 2,237,200.00	X		$ 2,755,111.80		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ 2,755,111.80	
	INVIAS	Diseño y Montaje de POP UP 2023	UN	-	$ 856,800.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Reuniones de Socialización (Inicio, Avance, Finalización Extraordinarias, CPC)	REUNIÓN	7.723924	$ 1,785,000.00	$ 13,787,204.00	X		$ 14,197,374.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	7.723924	$ 14,197,374.00	$ -	
	INVIAS	Refrigerios Reuniones con la comunidad (2023)	REFRIGERIO	269.56259259	$ 10,800.00	$ 2,911,276.00	X		$ 2,997,887.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	269.56259259	$ 2,997,887.00	$ -	
	INVIAS	Refrigerios Reuniones con la comunidad (2024)	REFRIGERIO	1,000.00	$ 12,420.00	$ 12,420,000.00	X		$ 12,789,495.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1,000.0000	$ 12,789,495.00	$ -	
	GOBERNACION	Refrigerios para actividades del COPACO año 2025. 3 Reuniones (90 refrigerios)	REFRIGERIO	30.00	$ 10,800.00	$ 324,000.00	X		$ 399,006.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	30.00000000	$ 399,006.00	$ -	
	GOBERNACION	Refrigerios para reuniones con la comunidad año 2025.	REFRIGERIO	976.00	$ 10,800.00	$ 10,540,800.00	X		$ 12,980,995.20		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	976.00000000	$ 12,980,995.20	$ -	
	GOBERNACION	Refrigerios para reuniones con la comunidad año 2026.	REFRIGERIO	1,347.007775156760	$ 12,500.00	$ 16,837,597.19	X		$ 20,735,500.94		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	304.00000000	$ 4,679,700.00	$ 16,055,800.94	
	INVIAS	Almuerzos actividades con comunidad 2023	ALMUERZO	50.00	$ 16,200.00	$ 810,000.00	X		$ 834,098.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	50.00	$ 834,098.00	$ -	
	INVIAS	Almuerzos actividades con comunidad 2024	ALMUERZO	0.03	$ 18,630.00	$ 499.00	X		$ 514.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 514.00	
	GOBERNACION	Almuerzos actividades con comunidad 2025	ALMUERZO	72.00	$ 21,600.00	$ 1,555,200.00	X		$ 1,915,228.80		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	72.00000000	$ 1,915,228.80	$ -	
	GOBERNACION	Almuerzos actividades con comunidad 2026	ALMUERZO	150.00	$ 17,000.00	$ 2,550,000.00	X		$ 3,140,325.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	38.00000000	$ 795,549.00	$ 2,344,776.00	
	INVIAS	Alquiler de espacios para reuniones con la comunidad (2023)	ALQUILER	-	$ 400,000.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Alquiler de espacios para reuniones con la comunidad (2024)	ALQUILER	3.00	$ 460,000.00	$ 1,380,000.00	X		$ 1,421,055.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 1,421,055.00	
	INVIAS	Impresión de volantes (Piezas de divulgación) 2023	EJEMPLAR	-	$ 250.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Impresión de volantes (Piezas de divulgación) 2024	EJEMPLAR	-	$ 288.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Kit tematicos	KIT	9.334727	$ 1,309,000.00	$ 12,219,158.00	X		$ 12,582,678.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	9.334727	$ 12,582,678.00	$ -	
	INVIAS	Kit tematicos (2023)	KIT	32.87113	$ 150,000.00	$ 4,930,670.00	X		$ 5,077,357.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	32.87113	$ 5,077,357.00	$ -	

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSIÓN	2 de 4
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	60	FECHA	Junio 30 de 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	24OO111B2039 (958 DE 2021)
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	24SS111B2009 - 2024

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.		11		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
							FECHA		05	2026										
PROYECTO	A CARGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	ADMIN. (23.15%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Programa de manejo a la información y participación comunitaria	INVIAS	Kit tematicos (2024)	KIT	199.74	$ 172,500.00	$ 34,455,051.00	X		$ 35,480,089.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	199.74	$ 35,480,089.00	$ -	
	GOBERNACION	Kit temáticos (2025)	UN	210.00	$ 176,035.00	$ 36,967,350.00	X		$ 45,525,291.53		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	210.00000000	$ 45,525,291.53	$ -	
	GOBERNACION	Kit temáticos (2026)	UN	205.00	$ 145,786.88	$ 29,886,310.40	X		$ 36,804,991.26		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ 36,804,991.26	
	INVIAS	Cartillas de cierre	EJEMPLAR	1,000.00	$ 5,355.00	$ 5,355,000.00	X		$ 5,514,311.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1,000.00	$ 5,514,311.00	$ -	
	INVIAS	Cuñas radiales	EMISIÓN	1.00	$ 809,730.00	$ 809,730.00	X		$ 833,819.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 833,819.00	$ -	
	INVIAS	Cuñas radiales (Ajuste 2023)	EMISIÓN	12.27	$ 15,000.00	$ 184,000.00	X		$ 189,474.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	12.27	$ 189,474.00	$ -	
	INVIAS	Cuñas radiales (Ajuste 2024)	EMISIÓN	3.83	$ 17,250.00	$ 66,000.00	X		$ 67,964.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	3.83	$ 67,964.00	$ -	
	INVIAS	Cuñas radiales (Ajuste 2024)	EMISIÓN	11.17	$ 17,250.00	$ 192,750.00	X		$ 198,484.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 198,484.00	
	GOBERNACION	Cuñas radiales año 2025	EMISIÓN	149.00	$ 12,000.00	$ 1,788,000.00	X		$ 2,201,922.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	149.00000000	$ 2,201,922.00	$ -	
	GOBERNACION	Cuñas radiales año 2026	MES	5.00	$ 400,000.00	$ 2,000,000.00	X		$ 2,463,000.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ 2,463,000.00	
	INVIAS	Encuesta 2023	ENCUESTA	0.97	$ 6,000,000.00	$ 5,840,022.00	X		$ 6,013,763.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.973337	$ 6,013,763.00	$ -	
	INVIAS	Encuesta 2024	ENCUESTA	1.00	$ 5,983,320.00	$ 5,983,320.00	X		$ 6,161,324.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 6,161,324.00	$ -	
	GOBERNACION	Encuesta 2025	ENCUESTA	0.9638946660	$ 6,759,930.00	$ 6,515,860.47	X		$ 8,024,282.17		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	0.96389467	$ 8,024,282.17	$ -	
	GOBERNACION	Encuesta 2026	ENCUESTA	-	$ 7,854,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
Programa de Manejo para la educación socioambiental al personal y la comunidad	INVIAS	Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en Instituciones Educativas oficiales de las unidades territoriales menores	GLOBAL	0.98	$ 50,000,000.00	$ 49,102,347.00	X		$ 50,563,142.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.98	$ 50,563,142.00	$ -	
	GOBERNACION	Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en Instituciones Educativas oficiales de las unidades territoriales menores 2025.	GLOBAL	-	$ -	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en Instituciones Educativas oficiales de las unidades territoriales menores 2026.	GLOBAL	-	$ 70,000,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Compra de elementos para hidratacion durante recorridos con instituciones y comunidades por los frentes de obra, año 2025.	GLOBAL	0.38	$ 1,000,000.00	$ 375,570.00	X		$ 462,514.46		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	0.37557000	$ 462,514.46	$ -	
	GOBERNACION	Compra de elementos para hidratacion durante recorridos con instituciones y comunidades por los frentes de obra, año 2026.	GLOBAL	1.00	$ 983,840.00	$ 983,840.00	X		$ 1,211,598.96		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	0.17584160	$ 213,049.51	$ 998,549.45	
	GOBERNACION	Refrigerios para actividades socioambientales en escuelas año 2025.	REFRIGERIO	-	$ 10,800.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Refrigerios para actividades socioambientales con comunidades año 2025	REFRIGERIO	-	$ 10,800.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Impresión de folleto de buenas practicas socio ambientales para trabajadores.	FOLLETO	1,000.03266581451	$ 7,041.00	$ 7,041,230.00	X		$ 7,250,707.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1,000.03266581451	$ 7,250,707.00	$ -	
	INVIAS	Diseño y diagramacion del folleto de buenas practicas socioambientales para trabajadores.	GLOBAL	1.00	$ 4,165,000.00	$ 4,165,000.00	X		$ 4,288,909.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 4,288,909.00	$ -	
	GOBERNACION	Apoyo para actividades logisticas de capacitacion en el area de influencia del proyecto.	GLOBAL	-	$ 34,147,166.37	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Actividades educativas socioambientales - Proyectadas.	GLOBAL	0.11008629	$ 33,998,446.00	$ 3,742,763.00	X		$ 3,854,111.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.11008629	$ 3,854,111.00	$ -	
	INVIAS	Actividades educativas socioambientales con unidades territoriales menores.	GLOBAL	-	$ 67,996,892.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Refrigerios	REFRIGERIO	65.00	$ 10,800.00	$ 702,000.00	X		$ 722,885.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	65.00	$ 722,885.00	$ -	
	INVIAS	Chalecos	CHALECO	55.00	$ 22,610.00	$ 1,243,550.00	X		$ 1,280,546.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	55.00	$ 1,280,546.00	$ -	
Programa de manejo para la promoción de las condiciones de salud de la población	INVIAS	Apoyo financiero para Proyectos de inversión en el establecimiento de salud	GLOBAL	1.00	$ 250,000,000.00	$ 250,000,000.00	X		$ 257,437,500.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.000000000	$ 257,437,500.00	$ -	
	GOBERNACION	Refrigerios para apoyo a campañas de salud (periodicidad semestral) para Kilómetro 2, El Espinal, Obregón y Paso Real. Año 2025	REFRIGERIO	365.00	$ 10,800.00	$ 3,942,000.00	X		$ 4,854,573.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	365.00000000	$ 4,854,573.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo a campañas de salud (periodicidad semestral) para Kilómetro 2, El Espinal, Obregón y Paso Real.	GLOBAL	-	$ 30,000,000.00	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Apoyo a campañas de salud (periodicidad semestral) para Kilómetro 2, El Espinal, Obregón y Paso Real. 2026	REFRIGERIO	320.00	$ 12,500.00	$ 4,000,000.00	X		$ 4,926,000.00		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	212.00000000	$ 3,263,475.00	$ 1,662,525.00	

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSIÓN	3 de 4
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	60	FECHA	Junio 30 de 2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	24OO111B2039 (958 DE 2021)
DIRECCIÓN	ANTIOQUIA			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	24SS111B2009 - 2024

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	11		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
							FECHA	21	05 2026										
PROYECTO	A CARGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	ADMIN. (23.15%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Programa de manejo para la potenciación del sector productivo y la empleabilidad	INVIAS	Diagnóstico y estudio de factibilidad del sector productivo rural y los nuevos emprendimientos en el área de influencia del proyecto	DIAGNÓSTICO	1.00	$ 109,349,100	$ 109,349,100.00	X		$ 112,602,236.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 112,602,236.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo técnico a los proyectos productivos definidos en el diagnostico y el estudio de factibilidad.	GLOBAL	0.90	$ 330,000,000	$ 295,385,046.00	X		$ 304,172,752.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.90	$ 304,172,752.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo técnico a los proyectos productivos definidos en el diagnostico y el estudio de factibilidad.	GLOBAL	0.10	$ 330,000,000	$ 34,614,954.00	X		$ 35,644,748.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 35,644,748.00	
	INVIAS	Apoyo económico a la línea de fortlecimiento a proyectos productivos.	GLOBAL	0.99	$ 142,000,000	$ 141,187,652.00	X		$ 145,387,985.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.99	$ 145,387,985.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo económico a la línea de fortlecimiento a proyectos productivos.	GLOBAL	0.01	$ 142,000,000	$ 812,348.00	X		$ 836,515.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 836,515.00	
	INVIAS	Apoyo economico a la línea de incubacion de proyectos productivos	GLOBAL	0.97	$ 47,000,000	$ 45,637,356.00	X		$ 46,995,067.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.97	$ 46,995,067.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo economico a la línea de incubacion de proyectos productivos	GLOBAL	0.03	$ 47,000,000	$ 1,362,644.00	X		$ 1,403,183.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 1,403,183.00	
	INVIAS	Apoyo economico a la línea de capitalismo consciente de los proyectos productivos.	GLOBAL	0.99	$ 61,000,000	$ 60,277,200.00	X		$ 62,070,447.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.99	$ 62,070,447.00	$ -	
	INVIAS	Apoyo economico a la línea de capitalismo consciente de los proyectos productivos.	GLOBAL	0.01	$ 61,000,000	$ 722,800.00	X		$ 744,303.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 744,303.00	
Programa de manejo para el fortalecimiento institucional y comunitario	INVIAS	Actividades de fortalecimiento institucional para administración Santa Fe de Antioquia	GLOBAL	0.71	$ 30,000,000	$ 21,369,426.00	X		$ 22,005,166.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.71231419	$ 22,005,166.00	$ -	
	INVIAS	Actividades de fortalecimiento institucional a las juntas de acción comunal	UN	1.65	$ 20,000,000	$ 33,099,849.00	X		$ 34,084,570.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.65499255	$ 34,084,570.00	$ -	
	GOBERNACION	Capacitación para organizaciones comunitarias de las unidades territoriales menores.	GLOBAL	-	$ 60,000,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Acompañamiento para la articulación del proyecto al EOT de Santa Fe de Antioquia	UN	1.00	$ 120,291,081	$ 119,989,486.00	X		$ 123,559,173.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	0.997492775848851	$ 123,559,173.00	$ -	
	INVIAS	Vinculación económica con un proyecto de desarrollo en cada unidad territorial menor de beneficio colectivo.	GLOBAL	1.00	$ 1,119,900,000	$ 1,119,900,000.00	X		$ 1,153,217,025.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.000000000685940	$ 1,153,217,025.00	$ -	
Programa de manejo ambiental para incentivar el interés histórico y cultural de las acequias	INVIAS	Contratación de un antropólogo y un historiador por seis meses de trabajo de campo y oficina, en investigación, entrevistas elaboración de documento diagnóstico y acompañamiento en la conceptualización y producción del documental, e implementación del plan de divulgación.	GLOBAL	1.00	$ 46,135,503	$ 46,135,503.00	X		$ 47,508,034.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.000	$ 47,508,034.00	$ -	
	INVIAS	Contratación de un antropólogo y un historiador por seis meses de trabajo de campo y oficina, en investigación, entrevistas elaboración de documento diagnóstico y acompañamiento en la conceptualización y producción del documental, e implementación del plan de divulgación. (Ajuste 2023)	GLOBAL	-	$ 46,135,502	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Elaboración de un documental corto de 15 minutos (incluye conceptualización, grabación, ensamble y edición)	DOCUMENTAL	1.00	$ 26,180,000	$ 26,180,000.00	X		$ 26,958,855.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 26,958,855.00	$ -	
	INVIAS	Foro documental con instituciones educativas del municipio de Santa Fe de Antioquia (incluye materiales de difusión y promoción)	FORO	1.00	$ 10,000,000	$ 10,000,000.00	X		$ 10,297,500.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 10,297,500.00	$ -	
Plan de Arqueología	INVIAS	Divulgación a la comunidad y entes territoriales	GLOBAL	1.00	$ 6,875,950	$ 6,875,949.00	X		$ 7,080,509.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.0000	$ 7,080,509.00	$ -	
	INVIAS	Divulgación a la comunidad y entes territoriales	GLOBAL	0.00	$ 6,875,950	$ 1.00	X		$ 1.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ 1.00	
	INVIAS	Laboratorio	UN	6.00	$ 24,604,261	$ 147,625,566.00	X		$ 152,017,426.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	6.00	$ 152,017,426.00	$ -	
	GOBERNACION	Laboratorio (se contempla el valor de un mes, la cantidad de meses a pagar depende de la cantidad de material que se recupere en las obras) 2025.	UN	3.00	$ 37,223,397.54	$ 111,670,192.62	X		$ 137,521,842.21		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	3.00000000	$ 137,521,842.21	$ -	
	GOBERNACION	Laboratorio (se contempla el valor de un mes, la cantidad de meses a pagar depende de la cantidad de material que se recupere en las obras) 2026.	UN	2.00	$ 37,223,397.54	$ 74,446,795.08	X		$ 91,681,228.14		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ 91,681,228.14	
	GOBERNACION	Tenencia (este ítem tiene un valor presupuestado para el material que se tiene a la fecha -oct/2024- el valor podría aumentar si salen más materiales en obra) año 2025	UN	-	$ -	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Tenencia año 2026	UN	-	$ 131,788,275.50	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Análisis especializados (este ítem tiene un valor presupuestado para el material arqueológico que se tiene a la fecha -oct/2024- y un valor adicional para los análisis de los materiales adicionales que resulten en obra) 2025	UN	2.99999999	$ 5,645,053.00	$ 16,935,158.94	X		$ 20,855,648.23		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	2.99999999	$ 20,855,648.23	$ -	
	GOBERNACION	Análisis especializados de arqueología 2026	UN	1.00	$ 11,290,106.00	$ 11,290,106.00	X		$ 13,903,765.54		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ 13,903,765.54	
	GOBERNACION	Arqueología Pública 2025	UN	1.00	$ 27,952,505.00	$ 27,952,505.00	X		$ 34,423,509.91		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	1.00000000	$ 34,423,509.91	$ -	
	GOBERNACION	Arqueología Pública 2026	GLOBAL	-	$ 27,952,505.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	Cambio mayor y menor a resolucion 2025	UN	0.99999993690	$ 19,015,010.00	$ 19,015,008.80	X		$ 23,416,983.34		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	0.99999994	$ 23,416,983.34	$ -	
	INVIAS	Monitoreo	UN	11.07	$ 47,321,361	$ 523,891,303.00	X		$ 539,271,119.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	11.0667	$ 539,271,119.00	$ -	
	GOBERNACION	Monitoreo año 2025.	UN	10.99999988507320	$ 73,426,119.00	$ 807,687,300.57	X		$ 994,666,910.67		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	10.99999989	$ 994,666,910.67	$ -	

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSIÓN	4 de 4
PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	**PRE-ACTA**	**PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.** (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	**60**	FECHA	**Junio 30 de 2026** (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1**	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	**24OO111B2039 (958 DE 2021)**
DIRECCIÓN	**ANTIOQUIA**			**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO**	**24SS111B2009 - 2024**

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

No. 11 | FECHA 21 / 05 / 2026

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN						INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	A CARGO	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEM	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	ADMIN. (23.15%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Plan de Arqueología	GOBERNACION	Monitoreo año 2026.		UN	5.00	$ 73,426,119.00	$ 367,130,595.00	X		$ 452,121,327.74	0.999999999900	$ 73,426,118.99	0.0%	23.15%	$ 16,998,146.55	$ 90,424,265.54	3.00000000	$ 271,272,796.61	$ 180,848,531.13	En la presente memoria se cobra 1 periodo de monitoreo arqueológico comprendido del 21 de marzo al 20 de abril de 2026. Se adjunta al presente cobro como soporte: la factura generada por el proveedor. El informe mensual de la actividad de monitoreo. Los informes semanales de arqueología. Este cobro se realiza como reembolso de gastos de acuerdo con el Plan de Inversión social 11 (línea 136) Los soportes de la memoria se encuentran en carpeta anexa 1.
Actividades documentos contractuales	INVIAS	OPC proyectado		GLOBAL	1.01	$ 771,143,662	$ 781,143,662.00	X		$ 804,382,686.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.0129677539	$ 804,382,686.00	$ -	
	GOBERNACION	OPC proyectado año 2025		GLOBAL	-	$ 50,000,000	$ -	X		$ -		$ -	2.5%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	GOBERNACION	OPC proyectado año 2026		GLOBAL	-	$ 200,000,000.00	$ -	X		$ -		$ -	0.0%	23.15%	$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS	Obras con participación comunitaria	Embellecimiento CENTRO EDUCATIVO RURAL, SACRAMENTO OSORIO PEREZ, vereda El ESPINAL.	UN	1.00	$ 40,583,147	$ 40,583,147.00	X		$ 41,790,496.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 41,790,496.00	$ -	
	INVIAS		Embellecimiento CENTRO EDUCATIVO RURAL, JUAN MARIA VARGAS, en la vereda KILOMETRO 2	UN	1.00	$ 55,213,147	$ 55,213,147.00	X		$ 56,855,738.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 56,855,738.00	$ -	
Gerencia de Regiones	INVIAS	Linea para instituciones de educación superior y estudiantiles	Auditorio	ALQUILER	6.00	$ 400,000	$ 2,400,000.00	X		$ 2,471,400.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	6.00	$ 2,471,400.00	$ -	
	INVIAS		Refrigerio	REFRIGERIO	352.00	$ 10,800	$ 3,801,600.00	X		$ 3,914,698.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	352.00	$ 3,914,698.00	$ -	
	INVIAS		Almuerzo	ALMUERZO	357.00	$ 16,200	$ 5,783,400.00	X		$ 5,955,457.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	357.00	$ 5,955,457.00	$ -	
	INVIAS		Bus	TRANSPORTE	6.90818	$ 1,100,000	$ 7,599,000.00	X		$ 7,825,070.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	6.90818	$ 7,825,070.00	$ -	
	INVIAS		Cascos	CASCO	252.01	$ 16,821	$ 4,239,071.00	X		$ 4,365,184.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	252.01	$ 4,365,184.00	$ -	
	INVIAS		Manillas	MANILLA	317.678	$ 345	$ 109,599.00	X		$ 112,860.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	317.678	$ 112,860.00	$ -	
	INVIAS		Manillas (Ajuste 2023).	MANILLA	-	$ 1,137	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS		Tapabocas	TAPABOCA	-	$ 1,813	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS		protector Auditivo	PROTECTOR	-	$ 1,328	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS		Hidratacion	GLOBAL	-	$ 100,000	$ -	X		$ -		$ -	2.5%		$ -	$ -	-	$ -	$ -	
	INVIAS		Termos	TERMO	20.89	$ 65,448	$ 1,367,209.00	X		$ 1,407,883.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	20.89	$ 1,407,883.00	$ -	
	INVIAS	Linea Sostenible	Taller Gestion del Riesgo	TALLER	1.00	$ 8,500,000	$ 8,500,000.00	X		$ 8,752,875.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	1.00	$ 8,752,875.00	$ -	
	INVIAS		Refrigerios	REFRIGERIO	55.00	$ 10,800	$ 594,000.00	X		$ 611,672.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	55.00	$ 611,672.00	$ -	
	INVIAS		Almuerzos	ALMUERZO	80.00	$ 16,200	$ 1,296,000.00	X		$ 1,334,556.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	80.00	$ 1,334,556.00	$ -	
	INVIAS		Cartillas	EJEMPLAR	25.00	$ 42,625	$ 1,065,625.00	X		$ 1,097,327.00		$ -	2.5%		$ -	$ -	25.00	$ 1,097,327.00	$ -	
							$ 5,846,589,181.07			**$ 6,353,647,789.00**		**$ 73,426,119.00**			**$ 16,998,147.00**	**$ 90,424,266.00**		**$ 5,898,828,645.00**	**$ 454,819,144.00**	

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

No. 2 | FECHA 1 / ENERO / 2000

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN						INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEM	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)		VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
						$ -			$ -		$ -	0.0%		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
						$ -			$ -		$ -	0.0%		$ -	$ -	0	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ 73,426,119.00	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA (23.15%)	$	16,998,147.00
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$	90,424,266.00
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$ 90,424,266.00	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 454,819,144.00	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	5,898,828,645.00
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 6,353,647,789.00	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		92.84%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO**
Director del proyecto ☐ **Apoderado** ☑
Matrícula Profesional No.: 05202128615 ANT

Firma
Nombre: **LUIS ANGEL RENTERIA**
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: **71981133**

Firma
Nombre: **CARLOS ARAULFO MONJE LOMBO**
Director de Interventoria -CONSULTECNICOS-JOYCO ☐ **Apoderado** ☑
Matrícula Profesional No.: **2520232230 CND**

Firma
Nombre: **YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ**
Profesional social Interventoria -CONSULTECNICOS-JOYCO
Matrícula Profesional No.: **C.C. 52.213.840**

NOTAS:
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las preacta tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original:
Copias: Contratista, Interventor.

Revisó: JAVIER ERNESTO ACEVEDO GUTIÉRREZ
Ingeniero de Proyecto
MP. 68202-180571 STD

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	30 (Día) / 4 (Mes) / 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 40
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO S (Indicar con una X)

Resolución N° 1474 del 4/11/2017, modificada por la Resolución 5553 19/05/2024 (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

N° LICENCIADO (PBA o PASA)

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA SCHEINKIRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, INSERTADO AL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MEDIDA O 1

INTERVENTORÍA CONSORCIO CONSULTING2030 - JCPCO

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INSERTADOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

N° CONTRATO 2022011902000_998_2022 **FECHA DE INICIO** 20/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

N° CONTRATO 2022011902000 - 2026 **FECHA DE INICIO** 27/12/2026 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$ 478.250.328.028
Valor Adicional	$ 230.148.842.096
Valor Total	$ 648.399.170.124
ANT %	33,74%
N %:	0%

Valor Proyecto Ambiental Inicial	$ 227.383.477.06
Valor Adicional Proyecto Ambiental No 1	$ 211.783.389
Valor Adicional Proyecto Ambiental No 2	$ 123.383.176.97
Valor Adicional Proyecto Ambiental No 3	$ 210.804.799.09
Valor Total Proyecto Ambiental	$ 762.623.850.97
Valor Proyecto Ambiental ejecutado acumulado	$ 13.500.627.202.66
Valor Proyecto Ambiental por ejecutar	$ 249.023.222.31

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 3.307.054.479
Valor Adicional No:	$ -
Valor Adicional No:	$ -
Valor Total	$ 3.307.054.479

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO / HOJA	PROGRAMA	PROYECTO	RESPONSABLE DE LA PBA: ENTIDAD CONTRATANTE	ACTIVIDAD	MARCA EL AMBITO: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	COMPENSACIÓN	COMPENSACIÓN 1 POR 1	CANTIDAD PBA +3	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO ($)	CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 10: VALOR(ES) EN EL MES CON CARGO A: VALOR MENSUAL ($)	VALOR ITEM AO PREVISTO ($)	OTRO ($)	VALOR ACUMULADO ($)	VALOR ITEM AO PREVISTO ($)	OTRO ($)	TOTAL ACUMULADO EN EL MES CON CARGO A: VALOR MENSUAL ($)	VALOR ITEM AO PREVISTO ($)	OTRO	EJECUTADOS EN EL MES: VALOR(ES) EN EL MES EJECUTADO(S) A: CANTIDAD	VALOR MENSUAL ($)	VALOR ITEM AO PREVISTO ($)	OTRO ($)	IVA	TOTAL MENSUAL EJECUTADO A: VALOR MENSUAL ($)	VALOR ITEM AO PREVISTO ($)	OTRO	ACUMULADO EJECUTADO: CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	VALOR ITEM AO PREVISTO ACUMULADO: CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Número soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
Ficha 107a-Ac- (B07	Licencia Ambiental	NA	ENTIDAD CONTRATANTE	Costo de mano ambiental - Capataz (Mes/H)	X					1,00	Mes	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ -	$ -	$ 4.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 4.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000,00	$ -	$ -	Pata Vale: Sus incorporación en su totalidad en la PRÁCTA N° 4 (Factura Jun 2023), totalidad definida como mantenimiento de galería.
			ENTIDAD CONTRATANTE	Costo de mano ambiental - Ayudante (Mes/H) - Cuadrilla/cuadrilla (Mes/H)	X					1,00	Mes	$ 17.760.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 17.760.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 17.760.000,00	$ -	$ -	Pata Vale: Sus incorporación en su totalidad en la PRÁCTA N° 4 (Factura Jun 2023), totalidad definida como mantenimiento de galería.
			ENTIDAD CONTRATANTE	Costo de mano ambiental - Oficial (Mes/H)	X					1,00	Mes	$ 36.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 36.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 36.000.000,00	$ -	$ -	Pata Vale: Sus incorporación en su totalidad en la PRÁCTA N° 4 (Factura Jun 2023), totalidad definida como mantenimiento de galería.
			CONSTRUCCIÓN	Servicio de seguimiento y evaluación por la SSLA, incluye los de participación ciudadana y seguimiento	X					1,00	Global	$ 226.800.000,00	$ 226.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,67	$ 226.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	En la PRÁCTA N° 4 se ejecutó el 67% de la actividad, quedando por ejecutar el 33% restante. Se incluyen los siguientes ítems: Un campamento seguimiento integral a la ejecución del monitoreo de ruido y riesgo ocupacional y acueducto y salud y Informe final. Un informe por cada mes, para un consolidado de seguimiento integral a la ejecución del monitoreo de ruido y riesgo ocupacional y acueducto y salud y Informe final. Sus incorporación en su totalidad en la PRÁCTA N° 4 (Factura Jun 2023), totalidad definida como mantenimiento de galería.
			CONSTRUCCIÓN	Servicio de seguimiento y evaluación por la SSLA, incluye los de participación ciudadana y seguimiento (vigencia)	X					1,00	Global	$ 148.730.400,00	$ 148.730.400,00	$ -	$ 34.439.999,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 183.169.999,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	En la PRÁCTA N° 4 se ejecutó el 100% de la actividad, quedando por ejecutar el 0% restante. Se incluyen los siguientes ítems: Un campamento seguimiento integral a la ejecución del monitoreo de ruido y riesgo ocupacional y acueducto y salud y Informe final. Un informe por cada mes, para un consolidado de seguimiento integral a la ejecución del monitoreo de ruido y riesgo ocupacional y acueducto y salud y Informe final. Sus incorporación en su totalidad en la PRÁCTA N° 4 (Factura Jun 2023), totalidad definida como mantenimiento de galería.
PBA-B02-04 Rev. 10 Ficha (B07	Manejo para el mejoramiento, rehabilitación o mantenimiento de la franja ambiental de las vías de acceso - LICENCIA AMBIENTAL	N.A.	ENTIDAD CONTRATANTE	Acopiamiento, retiega y reubicación de fauna	X	X	X			24,00	Und	$ 41.621,00	$ 1.099.800.000,00	$ -	$ -	$ 209.900.000,00	$ -	$ -	$ 1.309.700.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	24,00	$ 1.309.700.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	La actividad tiene dos(2) frentes, estando un frente en el Tramo 2 - Barrio 1 en el mes de enero 2023 y en el mes de mayo 2023 se da inicio a un frente nuevo en el Tramo 2 - Barrio 2 en el mes de agosto 2024 y el frente se mantiene hasta el mes de septiembre 2025. Para la PRÁCTA N° 4 se ejecutó el 100% de la actividad, incluyendo el mes de septiembre 2025 en el cual se realizaron 24 acompañamientos de rescate/reubicación a la fauna de manejo PBA-B02-04. Para la PRÁCTA N° 4 se ejecutó el 100% de la actividad, incluyendo el mes de septiembre 2025 en el cual se realizaron 24 acompañamientos de rescate/reubicación a la fauna de manejo PBA-B02-04. **Ítem total definido como monitoreo de galería.**
			ENTIDAD CONTRATANTE	Acopiamiento, retiega y reubicación de fauna	X	X	X			6,00	Und	$ 247.323.762,00	$ -	$ -	$ -	$ 64.479.514,00	$ -	$ -	$ 383.733.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 383.733.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Para la PRÁCTA N° 4 se ejecutó el 100% de la actividad, incluyendo el mes de septiembre 2025 en el cual se realizaron 6 acompañamientos de rescate/reubicación a la fauna de manejo PBA-B02-04. Para la PRÁCTA N° 4 se ejecutó el 100% de la actividad, incluyendo el mes de septiembre 2025 en el cual se realizaron 6 acompañamientos de rescate/reubicación a la fauna de manejo PBA-B02-04. **Ítem total definido como monitoreo de galería.**
			ENTIDAD CONTRATANTE	Acopiamiento, retiega y reubicación de fauna	X	X	X			6,00	Und	$ 24.531.200	$ 147.187.200,00	$ -	$ -	$ 29.91 e3.600,00	$ -	$ -	$ 186.670.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 186.670.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Para la PRÁCTA N° 4 se ejecutó el 100% de la actividad, incluyendo el mes de septiembre 2025 en el cual se realizaron 6 acompañamientos de rescate/reubicación a la fauna de manejo PBA-B02-04. Para la PRÁCTA N° 4 se ejecutó el 100% de la actividad, incluyendo el mes de septiembre 2025 en el cual se realizaron 6 acompañamientos de rescate/reubicación a la fauna de manejo PBA-B02-04. **Ítem total definido como monitoreo de galería.**
			CONSTRUCCIÓN	Acopiamiento, retiega y reubicación de fauna ambiental, mitos y fantasiegas y mejoramiento y funcionamiento del UAT	X	X				6,00	Und	74.956.159	$ 629.642.961,00	$ -	$ -	$ 147.226.557,14	$ -	$ -	$ 776.191.518,14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 776.191.518,14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Para la PRÁCTA N° 4 se ejecutó el 100% de la actividad, incluyendo el mes de septiembre 2025 en el cual se realizaron 6 acompañamientos de rescate/reubicación a la fauna de manejo PBA-B02-04. Para la PRÁCTA N° 4 se ejecutó el 100% de la actividad, incluyendo el mes de septiembre 2025 en el cual se realizaron 6 acompañamientos de rescate/reubicación a la fauna de manejo PBA-B02-04. **Ítem total definido como monitoreo de galería.**
			CONSTRUCCIÓN	Acopiamiento, retiega y reubicación de fauna ambiental, mitos y fantasiegas y mejoramiento y funcionamiento del UAT	X	X				13,00	Und	53.714.169	$ 337.141.980,00	$ -	$ -	$ 78.648.340,00	$ -	$ -	$ 415.190.320,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 375.671.300,00	1,00	$ 41.518.020,87	UNIDAD	Para la PRÁCTA N° 4 se ejecutó el 100% de la actividad correspondiente al periodo octubre 2025. Para la PRÁCTA N° 4 se ejecutó el 100% de la actividad correspondiente al periodo noviembre 2025. Para la PRÁCTA N° 4 se ejecutó el 100% de la actividad correspondiente al periodo diciembre 2025 y enero 2026. Para la PRÁCTA N° 4 se ejecutó el 100% de la actividad correspondiente a noviembre de 2025 y diciembre 2025 y enero 2026. Para la PRÁCTA N° 4 se ejecutó el 100% de la actividad correspondiente a noviembre de 2025 y diciembre 2025 y enero 2026 y se da inicio a un frente nuevo en el Tramo 2 - Barrio 2 en el mes de agosto 2024 y el frente se mantiene hasta el mes de septiembre 2025

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	06 (Día) / 2 (Mes) / 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL: 60
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO: N
(Indicar con una X)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA SCHIEMBRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

Resolución N°: 1974 del 07/12/2017, modificada por la Resolución 00203 19/02/2024
(Indicar N° de Resolución de, mes y año)

NO LICENCIADO (FBN o PASO):

N° CONTRATO: 2020311780209 (SIE 208 2021)

FECHA DE INICIO: 23/07/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$ 419.250.428.058
Valor Adicionales	$ 232.138.902.266
	-
Valor Total:	$ 660.402.331.000

ANH %	59,74%
M %	91%

Valor Proyecto Ambiental Inicial	$ 627.363.477,00
Valor Adicional Proyecto Ambiental No 1	$ 271.761.264
Valor Adicional Proyecto Ambiental No 2	$ 1.000.000.000
Valor Adicional Proyecto Ambiental No 3	$ 271.803.709,00
Valor Total Proyecto Ambiental	$ 19.363.404.450,00
Valor Proyecto Ambiental ejecutado acumulado	$ 14.855.827.489,00
Valor Proyecto Ambiental por ejecutar	$ 4.507.576.961,00

INTERVENTORÍA: CONSORCIO CONSULTORCOL – JOYCO

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

N° CONTRATO: 2020311780209 - 2020

FECHA DE INICIO: 27/10/2020

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 5.297.450.479
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No	$ -
Valor Adicional No	$ -
Valor Total:	$ 5.297.450.479

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

| CÓDIGO ITEM | PROGRAMA | PROYECTO | NÚMERO CONTRATO/OP | ACTIVIDAD | CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 10 | | |

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	26 (Día) / 6 (Mes) / 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 60
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO N
(Indicar con una X)

Resolución N° 1574 del 07/12/2017, modificada por la Resolución 53263 15/02/2024
(Indicar N° de Resolución, año, mes y día)

NO LICENCIADO (PMA o PASA)

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

OBJETO CONSTRUCCIÓN 1600TON PREFAB, 9.0KV/4H, AMBIENTAL SYSTEMS18 129 LAN VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TONEL GUILLERMO GAVIRIA SCHEUERR SECTOR 01 (TONEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, INDICADA EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

N° CONTRATO 2400011780209 0000 DE 2025 **FECHA DE INICIO** 23/07/2025 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$ 578.292.329.339
Valor Adicionales	$ 232.136.832.256
	-
Valor Total	$ 810.429.161.595
AIU %	33,10%
IVA %	19%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$ 637.265.677.00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$ 217.762.380
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	53.380.176,29
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	$ 87.615.923.709,00
Valor Total Provisión Ambiental	14.763.937.889,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	13.564.627.489,00
Valor Provisión Ambiental por Ejecutar	1.199.310.400,00

INTERVENTORIA CONSORCIO CONSULTORES0326 - JOYCO

OBJETO "INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 4600011780284 - 2026 **FECHA DE INICIO** 27/10/2664 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Interventoria	$ 5.267.892.679
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 5.267.892.679

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	INTAGG CONTRATANTE	NOMBRE DEL MEDIO O ITEM	ACTIVIDAD	TIPO(S)	ANTES	DURANTE	DESPUÉS	RESTAURACIÓN	CANTIDAD PVA-10	UNIDAD	VALOR UNITARIO INICIAL($ O S)	CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 10								EJECUCIÓN EL MES								ACUMULADO			OBSERVACIONES
														VALOR(ES) EN EL SUB CAPÍTULO				VALOR(ES) TOTAL DEL CAPÍTULO				VALOR(ES) EN EL SUB CAPÍTULO				TOTAL MARCO MARCO NIVEL CONCURSO A							
														VALOR(ES) EN EL SUB CAPÍTULO				TOTAL MARCO MARCO NIVEL CONCURSO A			

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
# FICHA	
FECHA	D: (Día) M: (Mes) A: (Año)

UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 40
[Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra]

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una 'X')

Resolución N° 1574 del 07/12/2017, modificada por la Resolución 0030 19/02/2024 (Indicar N° de Resolución del, mes y año)

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA SCHREVEMS SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODALA 1

N° CONTRATO 2400017180208 (ISE 2021)

FECHA DE INICIO 20/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$ 478.232.328.598
Valor Adicionales	$ 232.138.832.256
Valor Total	$ 690.352.320.854
ANC %	33,14%
AI %	5%

Valor Inicial Proyecto Ambiental Inicial		$ 427.383.477.00
Valor Adicional Proyecto Ambiental No.1	$	4.277.760.960
Valor Adicional Proyecto Ambiental No.2		101.981.116.624
Valor Adicional Proyecto Ambiental No.3		1.815.823.760,00
Valor Total Proyecto Ambiental		11.553.833.000,00
Valor Proyecto Ambiental ejecutado acumulado		14.000.000.000,00
Valor Proyecto Ambiental por ejecutar		7.344.923.000,00

NO LICENCIADO (PBA o PASA) [ ]

INTERVENTORIA CONSORCIO CONSULTAVIACOS - JOYCO

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

N° CONTRATO 2400017180209 - 2026 **FECHA DE INICIO** 27/12/2024 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	3.297.264.679
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	3.297.264.679

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

| CÓDIGO / FICHA | PROGRAMA | PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | ACTIVIDAD | TEMPORAL | SUBTERRÁNEA | SUPERFICIAL | ACUÁTICO | DESCONTAMINACIÓN | CANTIDAD PVA 10 | UNIDAD | VALOR UNITARIO MAYBE (I.D) | CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL Nº 40 | | |

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	30 (Día) / 4 (Mes) / 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 65
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X)

Resolución N° 1574 del 07/12/2017, modificada por la Resolución 0020 19/02/2024 (Indicar N° de Resolución año, mes y año)

NO LICENCIADO (PBA o PASA)

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL, ESTERILIZ DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA SCHEIMPR SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1.

N° CONTRATO 2400011180/2024 - 2026 (Indicar el número del contrato)

FECHA DE INICIO 23/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

INTERVENTORIA CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMAS DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

N° CONTRATO 2400011180/2026 - 2026 **FECHA DE INICIO** 27/12/2026 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$ 218.252.328.008
Valor Adiciones	$ 232.138.602.256
	-
Valor Total	$ 450.390.930.264
AIU %	33,74%
IVA %	0%

Valor Presupuesto Ambiental Inicial	$ 6.007.063.477,00
Valor Adicional Presupuesto Ambiental No.1	$ 4.271.764.369
Valor Adicional Presupuesto Ambiental No.2	$ 10.983.176.846
Valor Adicional Presupuesto Ambiental No.3	$ 20.903.709,00
Valor Total Presupuesto Ambiental	$ 22.183.620.000,00
Valor Presupuesto Ambiental ejecutado acumulado	$ 12.555.427.000,00
Valor Presupuesto Ambiental por ejecutar	$ 9.628.193.000,00

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 5.347.202.079
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 5.347.202.079

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDAD A CUMPLIR: ANTIGUO CONTRATO ACP	NÚMERO DE ACTIVIDAD A CUMPLIR: ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONSTRUCCIÓN	MEDIDA A EJECUTAR: OPERACIÓN	MEDIDA A EJECUTAR: MANTENIMIENTO	MEDIDA A EJECUTAR: RESTAURACIÓN	CANTIDAD PVA 10	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASE ($)	CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 10: Valor PERSONAL de Nivel Profesional: Valor REMUNERACIÓN ($)	Valor PERSONAL de Nivel Profesional: Valor OTRO No PROYECTO ($)	Valor PERSONAL de Nivel Profesional: OTRO	TOTAL REMUNERACIÓN A LOS PERSONALES: Valor REMUNERACIÓN ($)	TOTAL REMUNERACIÓN A LOS PERSONALES: Valor OTRO No PROYECTO ($)	TOTAL REMUNERACIÓN A LOS PERSONALES: OTRO	EJECUCIÓN EN EL MES: Valor PERSONAL de Nivel Profesional: CANTIDAD	Valor PERSONAL de Nivel Profesional: Valor REMUNERACIÓN ($)	Valor PERSONAL de Nivel Profesional: Valor OTRO No PROYECTO ($)	Valor PERSONAL de Nivel Profesional: OTRO	TOTAL REMUNERACIÓN A LOS PERSONALES: %	TOTAL REMUNERACIÓN A LOS PERSONALES: Valor REMUNERACIÓN ($)	TOTAL REMUNERACIÓN A LOS PERSONALES: Valor OTRO No PROYECTO ($)	TOTAL REMUNERACIÓN A LOS PERSONALES: OTRO	ACUMULADO EJECUTADO: %	ACUMULADO EJECUTADO: Valor EJECUTADO ACUMULADO ($)	VALOR PORCENTUAL EJECUTADO: CANTIDAD	VALOR PORCENTUAL EJECUTADO: Valor EJECUTADO ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
ACUERDO 126 JUZGADO 27ma de 2017	Protección de Fauna	N/A	56-04-01	Ampliación de 10 cupos de fauna silvestre y/o sinantrópicas en cumplimiento a lo dictado Segunda del Acuerdo 126 JUZGADO 27TMA de 2017	X	X	X		X	14,00	Unid	$ -	$ -	$ -

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	30 junio de 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

CONTRATO No: 2400118 (052020-1958 DE 2020)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA. MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2455118(2020)

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 32
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

PLAZO INICIAL: 37 MESES
(En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/07/2021
(Fecha de suscripción del acta)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 419.524.933,00
(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 650.460.511.452,00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 20 DÍAS
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026
(Acotar con fecha de la última adenda vigente)
FECHA DE REALIZACIÓN: N/A
(Indique la(s) adenda(s))

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **($)**:

VALOR ADICIÓN		(Ajustes, Gestiones y Resoluciones)
Modificación No. 3		-$ 1,869,024,430.00
Modificación No.5, Adición No.1 y Prórroga No.3	$ 30,655,545,691.00	
Modificación No.6 Y Adición No.2	$ 35,285,143,398.00	$ 39,350,765,085.00
Modificación No.7 Y Adición No.3	$ 3,665,619,394.00	$ 43,016,384,479.00
Modificación No.8, Adición No.4 y Prórroga No.5	$ 3,560,319,510.00	$ 4,579,682,588.00
Modificación No.9, Adición No.5	$ 10,779,516,798.00	$ 5,158,599,160.00
Modificación No.10, Adición No.6	$ 27,997,531,556.00	$ 12,585,914,178.00
	$ 170,931,927,837.00	**$ 88,437,874,637.00**

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) | VALOR INICIAL PARA PROGRAMACIÓN Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | Programación (Valor proyectado / Valor ejecutado) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
|---|---|---

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 30 Junio de 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTA DE AJUSTE No. 60

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☐

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 60

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: Junio de 2026

CONTRATO DE OBRA No : 24OO111B2039 (958 - DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 (Indique número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 650,402,331,852.00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

	VALOR ADICIONES (incluido IVA):	VALOR ADICIÓN (Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3.		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	$ -
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 56,627,874,637.00**

DATOS ESPECIFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 488,363,551,624

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 502,322,295,096

MODIFICACIÓN DE LA PORCIÓN DEL ACTA 59 QUE SE AJUSTA DE MANERA DEFINITIVA CON LOS ÍNDICES ICOCIV MAYO 2026, SEGÚN CONTROL DE SALDOS

GRUPO DE AJUSTE (ICOCIV)	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021 Io	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Abril de 2026 I	FACTOR DE AJUSTE I / Io	VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR Po=A-B	VALOR AJUSTADO Pi=Po*(I/Io)	VALOR AJUSTE EN EL MES Pi-Po	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
11601 Preliminares y explanación	103.276	140.930	1.36460	-$ 202,227,110.00		-$ 202,227,110.00	-$ 275,959,114.00	-$ 73,732,004.00	$ 5,173,243,983.00
11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	143.410	1.39997	-$ 67,809,027.00		-$ 67,809,027.00	-$ 94,930,604.00	-$ 27,121,577.00	$ 936,077,418.00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	104.350	152.540	1.46181	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,339,226,214.00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	139.170	1.27184	-$ 93,446,396.00		-$ 93,446,396.00	-$ 118,848,864.00	-$ 25,402,468.00	$ 2,748,644,051.00
11605 Obras de urbanismo	105.351	152.590	1.44840	-$ 98,904,713.00		-$ 98,904,713.00	-$ 143,253,586.00	-$ 44,348,873.00	$ 494,088,732.00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	141.500	1.29877	-$ 1,779,494,281.00		-$ 1,779,494,281.00	-$ 2,311,153,787.00	-$ 531,659,506.00	$ 27,936,877,037.00
11607 Señalización y control de transito	102.357	142.670	1.39385	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 46,406,374.00
11608 Transporte y sobre acarreos	100.890	144.250	1.42978	-$ 206,256,017.00		-$ 206,256,017.00	-$ 294,900,728.00	-$ 88,644,711.00	$ 5,251,066,465.00
15101 Preliminares y movimiento de tierras	103.671	146.140	1.40965	-$ 191,563,211.00		-$ 191,563,211.00	-$ 270,037,080.00	-$ 78,473,869.00	$ 1,329,050,451.00
15102 Aceros y excavaciones	125.686	139.140	1.10704	-$ 3,065,792,833.00		-$ 3,065,792,833.00	-$ 3,393,955,298.00	-$ 328,162,465.00	$ 8,471,289,159.00
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	102.915	148.210	1.44012	-$ 778,625,852.00		-$ 778,625,852.00	-$ 1,121,314,662.00	-$ 342,688,810.00	$ 9,455,608,145.00
15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	113.422	138.450	1.22066	-$ 1,159,292,620.00		-$ 1,159,292,620.00	-$ 1,415,102,130.00	-$ 255,809,510.00	$ 2,828,265,600.00
15105 Concretos e instrumentación	107.525	149.120	1.38684	-$ 324,118,668.00		-$ 324,118,668.00	-$ 449,500,734.00	-$ 125,382,066.00	$ 12,436,811,625.00
15106 Drenajes, instalación e instrumentación	112.180	146.890	1.30941	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,243,785,330.00
15107 Señalización, protección de superficies y taludes	106.114	143.980	1.35684	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14101 Preliminares y cimentación	101.570	145.090	1.42847	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 168,673,743.00
14102 Subestructura y cimentación	102.823	144.130	1.40173	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.492	142.820	1.32866	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 11,234,155.00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102.579	147.900	1.44182	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14105 Drenajes	112.431	164.010	1.45878	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
			TOTALES	**$ (7,967,530,728.00)**	**$ -**	**$ (7,967,530,728.00)**	**$ (9,888,956,587.00)**	**$ (1,921,425,859.00)**	**$ 79,870,348,482.00**

PORCIÓN DEL ACTA 59 QUE SE AJUSTA DE MANERA DEFINITIVA CON LOS ÍNDICES ICOCIV MAYO 2026, SEGÚN CONTROL DE SALDOS

GRUPO DE AJUSTE (ICOCIV)	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021 Io	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Mayol de 2026 I	FACTOR DE AJUSTE I / Io	VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR Po=A-B	VALOR AJUSTADO Pi=Po*(I/Io)	VALOR AJUSTE EN EL MES Pi-Po	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
11601 Preliminares y explanación	103.276	140.840	1.36372	$ 202,227,110.00		$ 202,227,110.00	$ 275,781,154.00	$ 73,554,044.00	$ 5,246,798,027.00
11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	143.910	1.40485	$ 67,809,027.00		$ 67,809,027.00	$ 95,261,512.00	$ 27,452,485.00	$ 963,529,903.00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	104.350	153.180	1.46794	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,339,226,214.00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	138.740	1.26791	$ 93,446,396.00		$ 93,446,396.00	$ 118,481,820.00	$ 25,035,224.00	$ 2,773,679,275.00
11605 Obras de urbanismo	105.351	151.690	1.43985	$ 98,904,713.00		$ 98,904,713.00	$ 142,407,951.00	$ 43,503,238.00	$ 537,591,970.00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	140.940	1.29363	$ 1,779,494,281.00		$ 1,779,494,281.00	$ 2,302,007,187.00	$ 522,512,906.00	$ 28,459,389,943.00
11607 Señalización y control de transito	102.357	142.880	1.39590	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 46,406,374.00
11608 Transporte y sobre acarreos	100.890	144.710	1.43433	$ 206,256,017.00		$ 206,256,017.00	$ 295,839,193.00	$ 89,583,176.00	$ 5,340,649,641.00
15101 Preliminares y movimiento de tierras	103.671	146.250	1.41071	$ 191,563,211.00		$ 191,563,211.00	$ 270,240,137.00	$ 78,676,926.00	$ 1,407,727,377.00
15102 Aceros y excavaciones	125.686	139.270	1.10808	$ 3,065,792,833.00		$ 3,065,792,833.00	$ 3,397,143,722.00	$ 331,350,889.00	$ 8,802,640,048.00
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	102.915	146.820	1.42661	$ 778,625,852.00		$ 778,625,852.00	$ 1,110,795,427.00	$ 332,169,575.00	$ 9,787,777,720.00
15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	113.422	138.510	1.22119	$ 1,159,292,620.00		$ 1,159,292,620.00	$ 1,415,716,555.00	$ 256,423,935.00	$ 3,084,689,535.00
15105 Concretos e instrumentación	107.525	147.550	1.37224	$ 324,118,668.00		$ 324,118,668.00	$ 444,768,601.00	$ 120,649,933.00	$ 12,557,461,558.00
15106 Drenajes, instalación e instrumentación	112.180	148.200	1.32109	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,243,785,330.00
15107 Señalización, protección de superficies y taludes	106.114	144.010	1.35713	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14101 Preliminares y cimentación	101.570	144.450	1.42217	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 168,673,743.00
14102 Subestructura y cimentación	102.823	143.480	1.39541	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.492	142.370	1.32447	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 11,234,155.00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102.579	147.530	1.43821	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14105 Drenajes	112.431	163.990	1.45858	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
			TOTALES	**$ 7,967,530,728.00**	**$ -**	**$ 7,967,530,728.00**	**$ 9,868,443,059.00**	**$ 1,900,912,331.00**	**$ 81,771,260,813.00**

ABRIL DE 2026 - ACTA 60

GRUPO DE AJUSTE (ICCP)	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Febrero de 2021 Io	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Diciembre de 2021 I	FACTOR DE AJUSTE I / Io	VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR Po=A-B	VALOR AJUSTADO Pi=Po*(I/Io)	VALOR AJUSTE EN EL MES Pi-Po	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
1 Obras de Explanación	101.14	103.21	1.02047	$ 97,975,571.00		$ 97,975,571.00	$ 99,981,131.00	$ 2,005,560.00	$ 687,668,789.00
2 Sub-bases y bases	100.76	102.43	1.01657	$ 122,755,776.00		$ 122,755,776.00	$ 124,789,839.00	$ 2,034,063.00	$ 53,294,935.00
3 Transporte de Materiales	100.39	100.89	1.00498	$ 302,337,458.00		$ 302,337,458.00	$ 303,843,099.00	$ 1,505,641.00	$ 158,721,765.00
4 Aceros y Elementos Metalicos	103.72	108.28	1.04396	$ 232,162,486.00		$ 232,162,486.00	$ 242,368,349.00	$ 10,205,863.00	$ 659,914,961.00
5 Concretos, Morteros y Obras Varias	101.91	104.30	1.02345	$ 8,039,918,520.00		$ 8,039,918,520.00	$ 8,228,454,609.00	$ 188,536,089.00	$ 7,694,250,866.00
6 Concreto para Estructura de Puentes	101.21	99.33	0.98142	$ -		$ -	$ -	-$ 91,879,930.00	
7 Pavimento con Asfalto, Pinturas, Geotextiles	100.13	104.67	1.04534	$ 1,442,388,592.00		$ 1,442,388,592.00	$ 1,507,786,491.00	$ 65,397,899.00	$ 763,372,658.00
			TOTALES	**$ 10,237,538,403.00**	**$ -**	**$ 10,237,538,403.00**	**$ 10,507,223,518.00**	**$ 269,685,115.00**	**$ 9,925,344,044.00**

$ 9,655,658,929.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 2

FECHA: 30 Junio de 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTA DE AJUSTE No. 60

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☐

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 60

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: Junio de 2026

CONTRATO DE OBRA No : 24OO111B2039 (958 - DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 (Indique número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 650,402,331,852.00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

	VALOR ADICIONES (incluido IVA):	VALOR ADICIÓN (Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3.		$ (1,869,024,430.00)
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	$ -
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No. 7, Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No. 8, Adición No. 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No. 9, Adición No. 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No. 10, Adición No. 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 56,827,874,637.00**

DATOS ESPECÍFICOS

PORCIÓN DEL ACTA 60 QUE SE AJUSTA DE MANERA PROVISIONAL CON LOS ÍNDICES ICOCIV _ MAYO 2026, SEGÚN CONTROL DE SALDOS

GRUPO DE AJUSTE (ICOCIV)	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado Diciembre de 2021 Io	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado Mayo de 2026 I	FACTOR DE AJUSTE I / Io	VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR Po=A-B	VALOR AJUSTADO Pi=Po*(I/Io)	VALOR AJUSTE EN EL MES Pi-Po	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
11601 Preliminares y explanación	103.276	140.840	1.36372	$ 93,566,982.00		$ 93,566,982.00	$ 127,599,165.00	$ 34,032,183.00	$ 5,280,830,210.00
11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	143.910	1.40485	$ 127,164,365.00		$ 127,164,365.00	$ 178,646,858.00	$ 51,482,493.00	$ 1,015,012,396.00
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104.350	153.180	1.46794	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,339,226,214.00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	138.740	1.26791	$ 154,768,042.00		$ 154,768,042.00	$ 196,231,948.00	$ 41,463,906.00	$ 2,815,143,181.00
11605 Obras de urbanismo	105.351	151.690	1.43985	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 537,591,970.00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	140.940	1.29363	$ 4,128,868,177.00		$ 4,128,868,177.00	$ 5,341,227,740.00	$ 1,212,359,563.00	$ 29,671,749,506.00
11607 Señalización y control de transito	102.357	142.880	1.39590	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 46,406,374.00
11608 Transporte y sobre acarreos	100.890	144.710	1.43433	$ 121,993,136.00		$ 121,993,136.00	$ 174,978,415.00	$ 52,985,279.00	$ 5,393,634,920.00
15101 Preliminares y movimiento de tierras	103.671	146.250	1.41071	$ 180,344,322.00		$ 180,344,322.00	$ 254,413,538.00	$ 74,069,216.00	$ 1,481,796,593.00
15102 Aceros y excavaciones	125.686	139.270	1.10808	$ 3,575,310,967.00		$ 3,575,310,967.00	$ 3,961,730,576.00	$ 386,419,609.00	$ 9,189,059,657.00
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	102.915	146.820	1.42661	$ 869,358,442.00		$ 869,358,442.00	$ 1,240,235,447.00	$ 370,877,005.00	$ 10,158,654,725.00
15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	113.422	138.510	1.22119	$ 986,163,970.00		$ 986,163,970.00	$ 1,204,293,579.00	$ 218,129,609.00	$ 3,302,819,144.00
15105 Concretos e instrumentación	107.525	147.550	1.37224	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 12,557,461,558.00
15106 Drenajes, instalación e instrumentación	112.180	148.200	1.32109	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 1,243,785,330.00
15107 Señalización, protección de superficies y taludes	106.114	144.010	1.35713	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14101 Preliminares y cimentación	101.570	144.450	1.42217	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 168,673,743.00
14102 Subestructura y cimentación	102.823	143.480	1.39541	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.492	142.370	1.32447	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 11,234,155.00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102.579	147.530	1.43821	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
14105 Drenajes	112.431	163.990	1.45858	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
			TOTALES	**$ 10,237,538,403.00**	**$ -**	**$ 10,237,538,403.00**	**$ 12,679,357,266.00**	**$ 2,441,818,863.00**	**$ 84,213,079,676.00**
							VALOR IVA	$ -	$ 370,870,741.00
VALOR AMORTIZADO:	$ -	($) (tres decimales)					VALOR TOTAL	**$ 2,690,990,450.00**	**$ 94,509,294,461.00**

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
*VALOR AJUSTE ( )	
VALOR IVA ( )	
*VALOR TOTAL AJUSTE ( )	

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	$ 2,690,990,450	$ 94,138,423,720.00
VALOR IVA	$ -	$ 370,870,741.00
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	**$ 2,690,990,450**	**$ 94,509,294,461.00**

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 2,690,990,450

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2,690,990,450 (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: Dos Mil Seiscientos Noventa Millones Novecientos Noventa Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos M/Cte

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

9. El valor de ajuste calculado al acta provisional 42, sobrepasa el saldo de la provisión del contrato monto aprobado en La Modificación No 4 , aprobada en el Comité de Contratación No 55 del 20 de noviembre de 2024. Por lo anterior Construcciones el Condor renunciara al reconocimiento de este valor que no se ajusto.

NOTA DEL CONTRATISTA: Una vez revisada la "Cartilla de Actualización", adoptada mediante Resolución No.2845 de 3 de agosto de 2022 y la capacitación realizada por el INVIAS para su implementación, encontramos para los contratos suscritos antes de 2022 que la metodología presenta un diferencial entre índices ICCP e ICOCIV en diciembre de 2021 por el cambio de metodología, lo que genera una afectación en la remuneración por ajustes de precios de las obras ejecutadas, igualmente y bajo un análisis más completo vemos que el indicador no recoge el efecto total de los cambios de los precios de insumos que pueden tener implicaciones en los costos finales de los proyectos, así como en el reajuste de estos en tiempos de incertidumbre y volatilidad. Por lo anterior manifestamos que la suscripción de la presente acta de ajuste no implica una renuncia del contratista a solicitar los reconocimientos a que haya lugar por el ajuste de precios según las variaciones de los índices de costos de construcción de obras civiles - ICOCIV publicadas por el DANE y de aquellos derivados de los impactos económicos por la aplicación de la metodología prevía en la Resolución No. 2845 de 2022.

Firma: Rodrigo A. Ramirez C.

Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-128615 ANT

Firma: D. Y C A.

Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante legal o apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-129259 CND

Revisó: CARLOS IGNACIO MONJE LOMBO
Director de Interventoría
MP. 25202-142158 CND

Revisó: JAVIER ERNESTO ACEVEDO GUTIÉRREZ
Ingeniero de Proyecto
MP. 68202-180571 STD

CALCULO DE AJUSTE

MES PRG	ACUMULADOS		PARCIALES		V. AJUSTAR	MES ÍNDICE	SALDO PRG. POR EJEC.
	PRG.	EJEC.	PRG.	EJEC.			
ago-21	$ 2,412,144	$ -	$ 2,412,144	$ -		AGOSTO 2021	$ 2,412,144
sep-21	$ 7,388,653	$ -	$ 4,976,509	$ -		AGOSTO 2021	$ 2,412,144
						SEPTIEMBRE 2021	$ 4,976,509
oct-21	$ 12,169,611	$ -	$ 4,780,958	$ -		AGOSTO 2021	$ 2,412,144
						SEPTIEMBRE 2021	$ 4,976,509
						OCTUBRE 2021	$ 4,780,958
nov-21	$ 25,016,062	$ -	$ 12,846,451	$ -		AGOSTO 2021	$ 2,412,144
						SEPTIEMBRE 2021	$ 4,976,509
						OCTUBRE 2021	$ 4,780,958
						NOVIEMBRE 2021	$ 12,846,451
dic-21	$ 36,190,660	$ 626,995	$ 11,174,598	$ 626,995	$ 626,995	AGOSTO 2021	$ 1,785,149
						SEPTIEMBRE 2021	$ 4,976,509
						OCTUBRE 2021	$ 4,780,958
						NOVIEMBRE 2021	$ 12,846,451
						DICIEMBRE 2021	$ 11,174,598
RE_PRG-1	$ 1,692,789	$ 626,995	$ 1,692,789	$ 626,995	$ 626,995	DICIEMBRE 2021	$ 1,065,794
ene-22	$ 2,357,693	$ 1,541,899	$ 664,904	$ 914,904	$ 914,904	DICIEMBRE 2021	$ 150,890
						ENERO 2022	$ 664,904
feb-22	$ 3,414,191	$ 2,848,397	$ 1,056,498	$ 1,306,498	$ 150,890	DICIEMBRE 2021	$ -
					$ 664,904	ENERO 2022	$ -
					$ 490,704	FEBRERO 2022	$ 565,794
mar-22	$ 5,130,638	$ 4,957,042	$ 1,716,447	$ 2,108,645	$ 565,794	FEBRERO 2022	$ -
					$ 1,542,851	MARZO 2022	$ 173,596
RE_PRG-2							
abr-22	$ 9,212,893	$ 8,847,211	$ 4,082,255	$ 3,890,169	$ 173,596	MARZO 2022	$ -
					$ 3,716,573	ABRIL 2022	$ 365,682
may-22	$ 16,262,160	$ 16,983,981	$ 7,049,268	$ 8,136,770	$ 365,682	ABRIL 2022	$ -
					$ 7,771,088	MAYO 2022	-$ 721,821
jun-22	$ 25,700,488	$ 25,995,957	$ 9,438,327	$ 9,011,976	$ 9,011,976	JUNIO 2022	-$ 295,469
jul-22	$ 35,880,675	$ 35,895,395	$ 10,180,187	$ 9,899,438	$ 9,899,438	JULIO 2022	-$ 14,720
ago-22	$ 46,933,343	$ 47,744,035	$ 11,052,668	$ 11,848,640	$ 11,848,640	AGOSTO 2022	-$ 810,693
sep-22	$ 58,782,228	$ 62,223,084	$ 11,848,885	$ 14,479,048	$ 14,479,048	SEPTIEMBRE 2022	-$ 3,440,856
oct-22	$ 71,874,585	$ 77,632,023	$ 13,092,357	$ 15,408,939	$ 15,408,939	OCTUBRE 2022	-$ 5,757,438
nov-22	$ 84,521,569	$ 79,383,560	$ 12,646,984	$ 1,751,537	$ 1,751,537	NOVIEMBRE 2022	$ 5,138,009
dic-22	$ 96,543,170	$ 79,619,217	$ 12,021,600	$ 235,656	$ 235,656	NOVIEMBRE 2022	$ 4,902,353
					$ -	DICIEMBRE 2022	$ 12,021,600
RE_PRG-6	$ 1,692,395	$ -	$ 1,692,395	$ -	$ -	DICIEMBRE 2022	$ 1,692,395
ene-23	$ 103,494,961	$ 118,863,301	$ 23,875,744	$ 39,244,085	$ 1,692,395	DICIEMBRE 2022	$ -
					$ 37,551,689	ENERO 2023	-$ 15,368,341
feb-23	$ 120,513,748	$ 132,459,448	$ 17,018,787	$ 13,596,147	$ 13,596,147	FEBRERO 2023	-$ 11,945,700
mar-23	$ 133,459,736	$ 148,386,495	$ 12,945,989	$ 15,927,047	$ 15,927,047	MARZO 2023	-$ 14,926,758
abr-23	$ 145,775,756	$ 160,491,304	$ 12,316,020	$ 12,104,810	$ 12,104,810	ABRIL 2023	-$ 14,715,548
may-23	$ 157,497,730	$ 174,478,371	$ 11,721,974	$ 13,987,066	$ 13,987,066	MAYO 2023	-$ 16,980,641
jun-23	$ 168,936,079	$ 188,154,217	$ 11,438,349	$ 13,675,846	$ 13,675,846	JUNIO 2023	-$ 19,218,138
jul-23	$ 180,440,067	$ 201,688,458	$ 11,503,988	$ 13,534,241	$ 13,534,241	JULIO 2023	-$ 21,248,392
RE_PRG-8	$ 21,248,392		$ 21,248,392	$ 21,248,392	$ 21,248,392		-$ 21,248,392
ago-23	$ 214,769,649	$ 215,199,898	$ 13,081,191	$ 13,511,440	$ 13,511,440	AGOSTO 2023	-$ 21,678,641
sep-23	$ 228,474,519	$ 228,904,954	$ 13,704,870	$ 13,705,056	$ 13,705,056	SEPTIEMBRE 2023	-$ 21,678,826
oct-23	$ 240,978,816	$ 242,112,360	$ 12,504,297	$ 13,207,406	$ 13,207,406	OCTUBRE 2023.	-$ 22,381,936
nov-23	$ 254,644,504	$ 252,400,497	$ 13,665,688	$ 10,288,137	$ 10,288,137	NOVIEMBRE 2023.	-$ 19,004,385
dic-23	$ 262,635,635	$ 264,278,788	$ 7,991,131	$ 11,878,291	$ 11,878,291	DICIEMBRE 2023.	-$ 22,891,545
RE_PRG-10	$ 22,891,545		$ 22,891,545	$ 22,891,545	$ 22,891,545		
ene-24	$ 280,302,268	$ 276,844,246	$ 16,023,479	$ 12,565,458	$ 12,565,458	ENERO 2024.	$ 3,458,022
feb-24	$ 296,060,449	$ 286,854,768	$ 15,758,181	$ 10,010,522	$ 3,458,022	ENERO 2024.	$ -
					$ 6,552,501	FEBRERO 2024.	$ 9,205,681
mar-24	$ 311,113,740	$ 295,848,672	$ 15,053,291	$ 8,993,903	$ 8,993,903	FEBRERO.2024	$ 211,777
						MARZO.2024	$ 15,053,291
abr-24	$ 323,878,172	$ 304,329,118	$ 12,764,432	$ 8,480,446	$ 211,777	FEBRERO.2024	$ -
					$ 8,268,669	MARZO.2024	$ 6,784,622
					$ 12,764,432	ABRIL.2024	$ 12,764,432
may-24	$ 326,022,119	$ 308,051,568	$ 2,143,947	$ 3,722,450	$ 3,722,450	MARZO.2024	$ 3,062,172
						ABRIL.2024	$ 12,764,432
						MAYO.2024	$ 2,143,947
jun-24	$ 329,396,231	$ 315,691,511	$ 3,374,112	$ 7,639,943	$ 3,062,172	MARZO.2024	$ -
					$ 4,577,771	ABRIL.2024	$ 8,186,661
						MAYO.2024	$ 2,143,947
						JUNIO.2024	$ 3,374,112
RE_PRG-14-15							
jul-24	$ 320,320,383	$ 320,349,324	$ 4,628,872	$ 4,657,813	$ 4,657,813	JUNIO.2024	-$ 28,942
RE_PRG-16							
ago-24	$ 326,750,227	$ 326,694,222	$ 6,400,903	$ 6,344,898	$ 6,344,898	JULIO.2024	$ 27,063
sep-24	$ 332,141,470	$ 331,355,593	$ 5,391,243	$ 4,661,371	$ 27,063	AGOSTO.2024	$ 5,391,243
					$ 4,634,307	SEPTIEMBRE.2024	$ 756,936
oct-24	$ 339,716,827	$ 337,242,721	$ 7,575,357	$ 5,887,129	$ 756,936	SEPTIEMBRE.2024	$ 7,575,357
					$ 5,130,193	OCTUBRE.2024	$ 2,445,164
RE_PRG-17							
nov-24	$ 344,404,905	$ 345,445,842	$ 4,688,078	$ 8,203,120	$ 2,445,164	OCTUBRE.2024	$ -
					$ 5,757,957	NOVIEMBRE.2024	-$ 1,069,879
RE_PRG-18							
dic-24	$ 349,370,128	$ 348,423,311	$ 4,965,223	$ 2,977,469	$ 2,410,940	NOVIEMBRE.2024	$ 946,817
RE_PRG-19							
ene-25	$ 350,561,308	$ 348,423,311	$ 1,191,180	$ -	$ -	ENERO.2025	$ 1,191,180
feb-25	$ 352,015,484	$ 350,012,883	$ 1,454,176	$ 1,589,572	$ 1,191,180	ENERO.2025	$ -
					$ 398,392	FEBRERO.2025	$ 1,055,785
mar-25	$ 353,970,210	$ 352,537,525	$ 1,954,726	$ 2,524,643	$ 1,055,785	FEBRERO.2025	$ -
					$ 1,468,858	MARZO.2025	$ 485,868
RE_PRG-20							
abr-25	$ 355,956,054	$ 358,475,461	$ 1,985,843	$ 5,937,936	$ 485,868	MARZO.2025	$ -
					$ 5,452,068	ABRIL.2025	-$ 3,466,225
may-25	$ 357,836,023	$ 367,750,786	$ 1,879,969	$ 6,164,214	$ 6,164,214	MAYO.2025	-$ 7,750,469
RE_PRG-21							
jun-25	$ 372,423,841	$ 376,200,121	$ 7,784,165	$ 11,560,446	$ 6,164,214	MAYO.2025	-$ 7,750,469
					$ 11,560,446	JUNIO.2025	-$ 3,776,280
jul-25	$ 382,327,224	$ 384,985,655	$ 9,903,383	$ 8,785,535	$ 8,785,535	JULIO.2025	-$ 2,658,432
RE_PRG-22							
ago-25	$ 392,794,911	$ 395,865,723	$ 10,467,688	$ 10,880,068	$ 10,880,068	AGOSTO.2025	-$ 3,070,812

CALCULO DE AJUSTE

MES PRG	ACUMULADOS		PARCIALES		V. AJUSTAR	MES ÍNDICE	SALDO PRG. POR EJEC.
	PRG.	EJEC.	PRG.	EJEC.			
RE_PRG-23							
sep-25	$ 403,000,797	$ 411,014,939	$ 10,205,885	$ 15,149,217	$ 15,149,217	SEPTIEMBRE.2025	-$ 8,014,143
RE_PRG-24							
oct-25	$ 413,551,876	$ 425,856,432	$ 10,551,079	$ 14,841,493	$ 14,841,493	OCTUBRE.2025	-$ 12,304,557
RE_PRG-25							
nov-25	$ 425,025,968	$ 440,432,613	$ 11,474,093	$ 14,576,181	$ 14,576,181	NOVIEMBRE.2025	-$ 15,406,645
dic-25	$ 435,690,999	$ 452,953,365	$ 10,665,031	$ 12,520,752	$ 12,520,752	DICIEMBRE.2025	-$ 17,262,366
RE_PRG-26							
ene-26	$ 444,608,953	$ 462,051,834	$ 8,917,954	$ 9,098,469	$ 9,098,469	ENERO.2026	-$ 17,442,880
RE_PRG-27							
feb-26	$ 450,935,772	$ 474,602,849	$ 13,130,471	$ 12,551,016	$ 12,551,016	FEBRERO.2026	-$ 23,667,077
RE_PRG-28							
mar-26	$ 465,445,135	$ 474,819,185	$ 14,509,363	$ 216,335	$ 216,335	MARZO.2026	-$ 9,374,050
RE_PRG-29							
abr-26							
RE_PRG-30							
abr-26	$ 478,092,699	$ 494,354,764	$ 12,647,564	$ 19,535,580	$ 19,535,580	ABRIL.2026	-$ 16,262,065
RE_PRG-31							
may-26	$ 488,363,552	$ 502,322,295	$ 10,270,853	$ 7,967,531	$ 7,967,531	MAYO.2026	-$ 13,958,743
RE_PRG-32							
jun-26	$ 498,596,254	$ 512,559,833	$ 10,232,702	$ 10,237,538	$ 10,237,538	JUNIO.2026	-$ 13,963,580

ACTA 60

GA-ICCP	DISTRIBUCIÓN	PROPORCIÓN	Junio de 2026	
1	$ 97,975,571.00	0.010	$ 97,975,571.00	
2	$ 122,755,776.00	0.012	$ 122,755,776.00	
3	$ 302,337,458.00	0.030	$ 302,337,458.00	
4	$ 232,162,486.00	0.023	$ 232,162,486.00	
5	$ 8,039,918,520.00	0.785	$ 8,039,918,520.00	
6	$ -	0.000	$ -	
7	$ 1,442,388,592.00	0.141	$ 1,442,388,592.00	
	$ 10,237,538,403.00	**1.00**	**$ 10,237,538,403.00**	**$ -**

OK

GA-ICOCIV	DISTRIBUCIÓN	PROPORCIÓN	Junio de 2026		
11601	$ 93,566,982.00	0.0091	$ 93,566,982.00		
11602	$ 127,164,365.00	0.0124	$ 127,164,365.00		
11603	$ -	0.0000	$ -		
11604	$ 154,768,042.00	0.0151	$ 154,768,042.00		
11605	$ -	0.0000	$ -		
11606	$ 4,128,868,177.00	0.4033	$ 4,128,868,177.00		
11607	$ -	0.0000	$ -		
11608	$ 121,993,136.00	0.0119	$ 121,993,136.00		
15101	$ 180,344,322.00	0.0176	$ 180,344,322.00		
15102	$ 3,575,310,967.00	0.3492	$ 3,575,310,967.00		
15103	$ 869,358,442.00	0.0849	$ 869,358,442.00		
15104	$ 986,163,970.00	0.0963	$ 986,163,970.00		
15105	$ -	0.0000	$ -		
15106	$ -	0.0000	$ -		
15107	$ -	0.0000	$ -		
14101	$ -	0.0000	$ -		
14102	$ -	0.0000	$ -		
14103	$ -	0.0000	$ -		
14104	$ -	0.0000	$ -		
14105	$ -	0.0000	$ -		
	$ 10,237,538,403.00	**1.00**	$ 10,237,538,403.00	$ -	$ -

OK

$ - AJUSTE DEFINITIVO AL SALDO DEL ACTA ANTERIOR

$ 10,237,538,403.00

VERDADERO

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

	Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	Total ICCP	**100.93**	**101.34**	**101.94**	**101.93**	**102.39**	**102.80**	**103.50**	**103.62**	**103.44**	**103.30**	**103.42**	**103.78**
	Canasta General												
	Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
	Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
	Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
	Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
1	Obras de explanación	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
2	Subbases y bases	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
3	Transporte de materiales	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
4	Aceros y elementos metálicos	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
5	Concretos, morteros y obras varias	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
6	Concreto para estructura de puentes	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
7	Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica indice por tipologia de obra y capitulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2023	2024											2025											2026				
								Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y c	22.06	121.82	123.67	125.44	126.01	126.19	126.22	126.20	126.24	126.15	126.36	126.45	126.45	126.52	129.38	130.41	131.29	131.71	131.91	132.16	133.22	133.64	133.59	133.62	133.79	134.77	136.99	139.18	140.63	140.93	140.84
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subl	18.69	122.89	125.30	127.23	128.09	128.52	129.24	129.24	128.70	128.82	129.28	129.34	130.02	129.54	132.47	132.91	133.27	133.53	133.71	134.99	135.02	135.36	135.51	135.44	136.07	136.17	138.90	140.07	142.54	143.41	143.91
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asf	38.51	134.76	138.39	140.02	138.41	140.68	142.03	140.94	139.92	140.63	140.08	139.01	138.90	138.30	141.96	146.50	147.77	148.31	146.39	146.28	148.35	148.80	148.44	147.91	148.02	148.14	150.36	151.69	152.11	152.54	153.18
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hid	7.09	123.96	126.63	128.48	128.51	127.50	127.22	126.67	126.86	126.53	126.37	126.62	126.59	126.55	128.88	129.78	130.61	130.62	130.58	130.32	130.79	130.82	130.37	129.67	129.86	130.32	133.22	136.10	137.70	139.17	138.74
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbar	0.96	125.75	131.60	134.15	134.13	135.00	135.30	134.94	135.52	135.40	135.27	136.30	136.16	136.33	138.60	140.94	141.82	142.16	142.29	142.72	142.94	143.10	142.81	142.28	142.50	142.35	146.26	150.72	152.27	152.59	151.69
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécni	4.07	126.38	129.62	131.14	131.11	130.44	130.37	129.56	129.38	129.15	129.13	129.49	129.33	129.89	132.67	133.90	134.67	134.60	134.62	134.25	134.67	134.71	134.25	133.94	133.90	133.76	138.64	140.71	141.46	141.50	140.94
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y c	4.40	134.17	141.61	141.36	141.15	141.25	144.61	143.19	140.61	143.14	142.08	142.93	141.92	140.40	147.89	146.15	146.42	148.26	147.43	147.46	146.33	147.38	146.41	145.09	146.59	146.67	147.73	139.55	138.39	142.67	142.88
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y so	4.22	119.69	122.09	123.42	123.60	124.20	124.68	124.74	124.81	124.76	124.85	125.69	125.52	125.53	126.76	127.27	129.10	129.20	130.85	130.89	132.57	132.81	134.46	134.48	136.85	136.86	140.83	143.73	144.21	144.25	144.71
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y c	5.92	121.94	126.65	128.32	128.83	129.47	130.08	129.67	129.33	129.30	129.12	129.75	129.30	129.46	132.57	134.02	135.51	136.35	135.90	135.69	136.41	136.56	136.11	135.52	135.78	136.03	141.25	143.54	144.68	145.09	144.45
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y	51.10	126.16	131.50	133.63	133.18	133.42	134.21	133.21	131.99	131.73	131.26	132.19	131.60	131.76	134.98	136.78	137.86	138.37	137.02	136.87	138.70	138.64	137.91	137.12	137.47	138.16	141.82	142.84	143.74	144.13	143.48
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subi	26.65	128.33	132.89	134.79	134.75	134.38	134.55	133.44	132.40	131.80	131.42	132.05	131.60	132.10	134.40	135.83	136.63	137.03	136.27	135.98	136.81	136.62	135.88	135.27	135.53	136.22	139.80	141.35	142.44	142.82	142.37
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subi	15.73	130.49	135.84	137.80	137.36	138.57	139.65	138.75	137.56	137.19	136.87	137.26	136.39	136.79	139.25	141.94	142.99	143.60	142.40	142.18	143.46	143.61	142.60	141.54	141.71	142.27	145.30	146.88	147.99	147.90	147.53
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	132.33	136.22	139.04	139.23	136.63	137.32	137.02	139.12	140.00	140.19	139.50	139.34	138.90	141.77	143.52	144.77	145.39	145.54	144.95	145.40	145.73	145.55	141.27	140.52	140.52	145.83	153.67	159.23	164.01	163.99
530201	53222	53222_12	Túneles	15101	01	Preliminares y r	25.38	122.96	123.69	125.50	125.55	125.79	126.04	126.02	125.94	126.08	126.30	126.46	126.67	126.56	132.44	133.61	134.58	135.15	134.85	134.99	138.44	138.62	138.62	138.65	138.64	139.61	141.45	144.95	146.08	146.14	146.25
530201	53222	53222_12	Túneles	15102	02	Aceros y excavi	23.60	140.27	139.17	140.18	140.75	137.54	135.78	133.29	133.34	132.97	133.34	132.80	132.80	134.40	134.73	135.32	135.75	135.91	136.66	136.32	136.15	135.45	135.49	135.61	135.14	134.96	137.16	138.72	139.19	139.14	139.27
530201	53222	53222_12	Túneles	15103	03	Concretos, perf	27.59	131.30	136.15	138.15	137.57	137.89	138.85	138.10	137.05	137.11	136.76	137.96	137.03	137.37	140.04	142.87	143.78	144.81	143.89	143.45	144.66	144.59	143.85	142.80	142.91	143.12	146.80	146.72	147.96	148.21	146.82
530201	53222	53222_12	Túneles	15104	04	Aceros, pernos,	6.86	127.19	127.95	128.94	128.82	127.57	127.06	126.22	126.43	126.21	126.25	126.37	126.47	127.00	130.56	131.18	132.00	131.81	132.04	131.51	133.14	133.20	133.04	132.85	132.68	132.26	134.39	137.70	138.29	138.45	138.51
530201	53222	53222_12	Túneles	15105	05	Concretos e ins	8.68	136.57	140.42	142.00	141.38	141.15	141.64	140.84	140.14	140.12	140.01	140.99	140.28	140.82	142.61	145.22	145.81	146.82	146.84	146.24	146.34	146.35	145.73	145.10	145.22	144.98	148.78	148.05	148.94	149.12	147.55
530201	53222	53222_12	Túneles	15106	06	Drenajes, instal	7.06	131.32	132.59	134.32	134.06	132.57	132.78	132.25	133.46	133.32	133.88	134.18	133.67	134.15	136.18	136.47	137.63	138.06	138.99	138.33	138.14	139.09	138.77	137.40	137.39	136.03	137.76	142.41	144.89	146.89	148.20
530201	53222	53222_12	Túneles	15107	07	Señalización, pi	0.84	126.59	130.92	131.63	130.73	131.00	131.42	132.15	132.24	132.79	132.80	133.10	133.70	134.15	135.58	135.57	136.14	136.57	135.69	135.58	136.88	137.13	136.85	137.42	138.29	138.55	141.94	142.38	143.24	143.98	144.01
								2564.87	**2632.90**	**2665.54**	**2663.22**	**2659.76**	**2669.05**	**2656.44**	**2651.04**	**2653.20**	**2651.62**	**2658.44**	**2653.74**	**2656.52**	**2713.72**	**2740.19**	**2758.40**	**2768.26**	**2763.87**	**2761.16**	**2778.42**	**2782.21**	**2776.24**	**2762.98**	**2768.86**	**2771.75**	**2835.21**	**2870.96**	**2895.98**	**2912.94**	**2909.32**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 24OO111B2039 (958 DE 2021)

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	60	Junio de 2026
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE	X	60	Junio de 2026
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**24/12/2024**	RUBRO No.	**00000001000223047**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$0.00**
No. COMPROMISO	**14/05/2025**	RUBRO No.	**3000052849**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$0.00**
No. COMPROMISO	**4/12/2025**	RUBRO No.	**3000053452**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$0.00**
No. COMPROMISO	**/02/2026**	RUBRO No.	**3000053777**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$0.00**
No. COMPROMISO	**10/04/2026**	RUBRO No.	**3000053984**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$0.00**
No. COMPROMISO	**27/04/2026**	RUBRO No.	**3000054049**	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$14,394,027,980.00**

TOTAL ACTA **$14,394,027,980.00**

SUPERVISOR . SUBSECRETARIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, CONSECIONES Y APP.
SEBASTIAN CASTAÑO GOMEZ
Matrícula No. 05202-205484

Formulado	RP No 00000001000223047;0 ; RP No 3000052849;0; RP No 3000053452;0; RP No 3000053777;0; RP No 3000053984;0; RP No 3000054049;14394027980
Texto Libre	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA PARCIAL DE OBRA 60 CONT 24OO111B2039 (958 - 2021) CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
Asunto	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA PARCIAL DE OBRA 60 CONT 24OO111B2039 (958 - 2021) CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. RP No 00000001000223047;0 ; RP No 3000052849;0; RP No 3000053452;0; RP No 3000053777;0; RP No 3000053984;0; RP No 3000054049;14394027980

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 60 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Junio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
EXPLANACIONES										
INVIAS	1	200.2	200-13		1 - 11601	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	-	$ 1,152,392.00	$ -
GOBERN	1	200.2	200-13		1 - 11601	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	-	$ 1,180,315.00	$ -
INVIAS	2	210.2.1	210-13		1 - 11601	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	$ 62,890.00	$ -
GOBERN	2	210.2.1	210-13		1 - 11601	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	339.00	$ 64,414.00	$ 21,836,346.00
INVIAS	3	210.2.2	210-13		1 - 11601	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	-	$ 10,640.00	$ -
GOBERN	3	210.2.2	210-13		1 - 11601	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	6,582.00	$ 10,898.00	$ 71,730,636.00
INVIAS	4	220.1	220-13		1 - 11602	Terraplenes	m3	-	$ 13,004.00	$ -
GOBERN	4	220.1	220-13		1 - 11602	Terraplenes	m3	331.00	$ 13,319.00	$ 4,408,589.00
INVIAS	5	233.1	233-13		7 - 11601	Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (Geomalla biaxial o similar)	m2	-	$ 11,049.00	$ -
GOBERN	5	233.1	233-13		7 - 11601	Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (Geomalla biaxial o similar)	m2	-	$ 11,317.00	$ -
AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES								-		
INVIAS	6	320.1	320-13		2 - 11602	Subbase Granular clase A	m3	-	$ 110,158.00	$ -
GOBERN	6	320.1	320-13		2 - 11602	Subbase Granular clase A	m3	1,088.00	$ 112,827.00	$ 122,755,776.00
	7	330.1	330-13		2 - 11602	Base granular clase A	m3	-	$ 131,183.00	$ -
INVIAS	7.1	330.1	330-13		2 - 11602	Base granular clase A	m3	-	$ 131,183.00	$ -
GOBERN	7.1	330.1	330-13		2 - 11602	Base granular clase A	m3	-	$ 134,362.00	$ -
INVIAS	7.2	330.1	330-13		2 - 15105	Base granular clase A	m3	-	$ 131,183.00	$ -
GOBERN	7.2	330.1	330-13		2 - 15105	Base granular clase A	m3	-	$ 134,362.00	$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS								-		
	8	420.2	420-13		7 -	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,916.00	$ -
INVIAS	8.1	420.2	420-13		7 - 11603	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,916.00	$ -
GOBERN	8.1	420.2	420-13		7 - 11603	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,987.00	$ -
INVIAS	8.2	420.2	420-13		7 - 14104	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,916.00	$ -
GOBERN	8.2	420.2	420-13		7 - 14104	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,987.00	$ -
INVIAS	8.3	420.2	420-13		7 - 15105	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,916.00	$ -
GOBERN	8.3	420.2	420-13		7 - 15105	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	-	$ 2,987.00	$ -
	9	421.1	421-13		7 -	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,847.00	$ -
INVIAS	9.1	421.1	421-13		7 - 11603	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,847.00	$ -
GOBERN	9.1	421.1	421-13		7 - 11603	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,892.00	$ -
INVIAS	9.2	421.1	421-13		7 - 14104	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,847.00	$ -
GOBERN	9.2	421.1	421-13		7 - 14104	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	$ 1,892.00	$ -
	10	450.1P		450.1P	7 -	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 801,115.00	$ -
INVIAS	10.1	450.1P		450.1P	7 - 11603	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 801,115.00	$ -
GOBERN	10.1	450.1P		450.1P	7 - 11603	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 820,527.00	$ -
INVIAS	10.2	450.1P		450.1P	7 - 14104	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 801,115.00	$ -
GOBERN	10.2	450.1P		450.1P	7 - 14104	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	$ 820,527.00	$ -
	11	450.2P		450.2P	7 -	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 805,381.00	$ -
INVIAS	11.1	450.2P		450.2P	7 - 11603	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 805,381.00	$ -
GOBERN	11.1	450.2P		450.2P	7 - 11603	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 824,896.00	$ -
INVIAS	11.2	450.2P		450.2P	7 - 14104	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 805,381.00	$ -
GOBERN	11.2	450.2P		450.2P	7 - 14104	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 824,896.00	$ -
INVIAS	11.3	450.2P		450.2P	7 - 15105	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 805,381.00	$ -
GOBERN	11.3	450.2P		450.2P	7 - 15105	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	-	$ 824,896.00	$ -
PAVIMENTOS DE CONCRETO								-		
	12	500.1	500-13		5 -	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	-	$ 784,447.00	$ -
INVIAS	12.1	500.1	500-13		5 - 11603	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	-	$ 784,447.00	$ -
GOBERN	12.1	500.1	500-13		5 - 11603	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	-	$ 803,455.00	$ -
INVIAS	12.2	500.1	500-13		5 - 15105	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	-	$ 784,447.00	$ -
GOBERN	12.2	500.1	500-13		5 - 15105	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	-	$ 803,455.00	$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								-		
	13	600.1.1	600-13		5 -	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
INVIAS	13.1	600.1.1	600-13		5 - 11604	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.1	600.1.1	600-13		5 - 11604	Excavaciones varias sin clasificar	m3	407.50	$ 33,456.00	$ 13,633,320.00
INVIAS	13.2	600.1.1	600-13		5 - 11605	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.2	600.1.1	600-13		5 - 11605	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 33,456.00	$ -
INVIAS	13.3	600.1.1	600-13		5 - 11606	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.3	600.1.1	600-13		5 - 11606	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 33,456.00	$ -
INVIAS	13.4	600.1.1	600-13		5 - 14101	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.4	600.1.1	600-13		5 - 14101	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 33,456.00	$ -
INVIAS	13.5	600.1.1	600-13		5 - 14102	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.5	600.1.1	600-13		5 - 14102	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 33,456.00	$ -
INVIAS	13.6	600.1.1	600-13		5 - 15101	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 32,665.00	$ -
GOBERN	13.6	600.1.1	600-13		5 - 15101	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	$ 33,456.00	$ -
	14	600.2.1	600-13		5 -	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
INVIAS	14.1	600.2.1	600-13		5 - 11604	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.1	600.2.1	600-13		5 - 11604	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
INVIAS	14.2	600.2.1	600-13		5 - 11605	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.2	600.2.1	600-13		5 - 11605	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
INVIAS	14.3	600.2.1	600-13		5 - 11606	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.3	600.2.1	600-13		5 - 11606	Excavaciones varias en roca en seco	m3	3.30	$ 82,661.00	$ 272,781.30
INVIAS	14.4	600.2.1	600-13		5 - 14101	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.4	600.2.1	600-13		5 - 14101	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
INVIAS	14.5	600.2.1	600-13		5 - 14102	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.5	600.2.1	600-13		5 - 14102	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
INVIAS	14.6	600.2.1	600-13		5 - 15101	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 80,705.00	$ -
GOBERN	14.6	600.2.1	600-13		5 - 15101	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	$ 82,661.00	$ -
	15	610.1	610-13		5 -	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
INVIAS	15.1	610.1	610-13		5 - 11604	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.1	610.1	610-13		5 - 11604	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
INVIAS	15.2	610.1	610-13		5 - 11605	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.2	610.1	610-13		5 - 11605	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
INVIAS	15.3	610.1	610-13		5 - 11606	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.3	610.1	610-13		5 - 11606	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
INVIAS	15.4	610.1	610-13		5 - 14101	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.4	610.1	610-13		5 - 14101	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
INVIAS	15.5	610.1	610-13		5 - 14102	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.5	610.1	610-13		5 - 14102	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
INVIAS	15.6	610.1	610-13		5 - 15101	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 44,830.00	$ -
GOBERN	15.6	610.1	610-13		5 - 15101	Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavaciòn)	m3	-	$ 45,916.00	$ -
	16	610.2	610-13		5 -	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
INVIAS	16.1	610.2	610-13		5 - 11604	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.1	610.2	610-13		5 - 11604	Relleno para estructuras con recebo	m3	294.30	$ 79,935.00	$ 23,524,870.50
INVIAS	16.2	610.2	610-13		5 - 11605	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.2	610.2	610-13		5 - 11605	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
INVIAS	16.3	610.2	610-13		5 - 11606	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.3	610.2	610-13		5 - 11606	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
INVIAS	16.4	610.2	610-13		5 - 14101	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.4	610.2	610-13		5 - 14101	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
INVIAS	16.5	610.2	610-13		5 - 14102	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.5	610.2	610-13		5 - 14102	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
INVIAS	16.6	610.2	610-13		5 - 15101	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 78,044.00	$ -
GOBERN	16.6	610.2	610-13		5 - 15101	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	$ 79,935.00	$ -
	17	610.3	610-13		5 -	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
INVIAS	17.1	610.3	610-13		5 - 11604	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.1	610.3	610-13		5 - 11604	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	19.00	$ 127,477.00	$ 2,422,063.00
INVIAS	17.2	610.3	610-13		5 - 11605	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.2	610.3	610-13		5 - 11605	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 127,477.00	$ -
INVIAS	17.3	610.3	610-13		5 - 11606	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.3	610.3	610-13		5 - 11606	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	1,219.70	$ 127,477.00	$ 155,483,696.90
INVIAS	17.4	610.3	610-13		5 - 14101	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.4	610.3	610-13		5 - 14101	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 127,477.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 60 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Junio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
INVIAS	17.5	610.3	610-13		5 - 14102	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.5	610.3	610-13		5 - 14102	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 127,477.00	$ -
INVIAS	17.6	610.3	610-13		5 - 15101	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 124,461.00	$ -
GOBERN	17.6	610.3	610-13		5 - 15101	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	$ 127,477.00	$ -
	18	610.6	610-13		5 -	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
INVIAS	18.1	610.6	610-13		5 - 11604	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.1	610.6	610-13		5 - 11604	Relleno Con Gravilla	m3	94.60	$ 136,708.00	$ 12,932,576.80
INVIAS	18.2	610.6	610-13		5 - 11605	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.2	610.6	610-13		5 - 11605	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 136,708.00	$ -
INVIAS	18.3	610.6	610-13		5 - 11606	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.3	610.6	610-13		5 - 11606	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 136,708.00	$ -
INVIAS	18.4	610.6	610-13		5 - 14101	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.4	610.6	610-13		5 - 14101	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 136,708.00	$ -
INVIAS	18.5	610.6	610-13		5 - 14102	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.5	610.6	610-13		5 - 14102	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 136,708.00	$ -
INVIAS	18.6	610.6	610-13		5 - 15101	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 133,474.00	$ -
GOBERN	18.6	610.6	610-13		5 - 15101	Relleno Con Gravilla	m3	-	$ 136,708.00	$ -
	19	621.1.2P		621.1.2P	6 -	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 2,792,596.00	$ -
INVIAS	19.1	621.1.2P		621.1.2P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 2,792,596.00	$ -
GOBERN	19.1	621.1.2P		621.1.2P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 2,860,263.00	$ -
INVIAS	19.2	621.1.2P		621.1.2P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 2,792,596.00	$ -
GOBERN	19.2	621.1.2P		621.1.2P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 2,860,263.00	$ -
	20	621.1.4P		621.1.4P	6 -	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 4,102,071.00	$ -
INVIAS	20.1	621.1.4P		621.1.4P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 4,102,071.00	$ -
GOBERN	20.1	621.1.4P		621.1.4P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 4,201,467.00	$ -
INVIAS	20.2	621.1.4P		621.1.4P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 4,102,071.00	$ -
GOBERN	20.2	621.1.4P		621.1.4P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 4,201,467.00	$ -
	21	621.1.6P		621.1.6P	6 -	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 6,449,485.00	$ -
INVIAS	21.1	621.1.6P		621.1.6P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 6,449,485.00	$ -
GOBERN	21.1	621.1.6P		621.1.6P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 6,605,761.00	$ -
INVIAS	21.2	621.1.6P		621.1.6P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 6,449,485.00	$ -
GOBERN	21.2	621.1.6P		621.1.6P	6 - 14101	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	-	$ 6,605,761.00	$ -
INVIAS	22	623.1.4	623-13		5 - 11606	Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m	-	$ 204,233.00	$ -
GOBERN	22	623.1.4	623-13		5 - 11606	Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m	36.00	$ 209,182.00	$ 7,530,552.00
INVIAS	23	623.1.5	623-13		5 - 11606	Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m	-	$ 346,861.00	$ -
GOBERN	23	623.1.5	623-13		5 - 11606	Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m	-	$ 355,266.00	$ -
INVIAS	24	623.1.8	623-13		5 - 11606	Anclaje tipo tendón	m	-	$ 295,328.00	$ -
GOBERN	24	623.1.8	623-13		5 - 11606	Anclaje tipo tendón	m	-	$ 302,484.00	$ -
INVIAS	25	PT-3B		PT-3B	5 - 11606	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	m	-	$ 116,624.00	$ -
GOBERN	25	PT-3B		PT-3B	5 - 11606	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	m	-	$ 119,450.00	$ -
INVIAS	26	PT-3C		PT-3C	5 - 11606	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	m	-	$ 99,031.00	$ -
GOBERN	26	PT-3C		PT-3C	5 - 11606	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	m	-	$ 101,431.00	$ -
INVIAS	27	630.1P		630.1P	6 - 14103	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	-	$ 1,594,674.00	$ -
GOBERN	27	630.1P		630.1P	6 - 14103	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	-	$ 1,633,314.00	$ -
INVIAS	28	630.1.1P		630.1.1P	6 - 14103	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	-	$ 1,478,631.00	$ -
GOBERN	28	630.1.1P		630.1.1P	6 - 14103	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	-	$ 1,514,459.00	$ -
	29	630.1.2P		630.1.2P	6 -	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	-	$ 1,254,059.00	$ -
INVIAS	29.1	630.1.2P		630.1.2P	6 - 14103	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	-	$ 1,254,059.00	$ -
GOBERN	29.1	630.1.2P		630.1.2P	6 - 14103	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	-	$ 1,284,446.00	$ -
INVIAS	29.2	630.1.2P		630.1.2P	6 - 11605	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	-	$ 1,254,059.00	$ -
GOBERN	29.2	630.1.2P		630.1.2P	6 - 11605	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	-	$ 1,284,446.00	$ -
	30	630.3.1P		630.3.1P	6 -	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 933,370.00	$ -
INVIAS	30.1	630.3.1P		630.3.1P	6 - 11606	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 933,370.00	$ -
GOBERN	30.1	630.3.1P		630.3.1P	6 - 11606	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 955,986.00	$ -
INVIAS	30.2	630.3.1P		630.3.1P	6 - 14102	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 933,370.00	$ -
GOBERN	30.2	630.3.1P		630.3.1P	6 - 14102	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 955,986.00	$ -
INVIAS	30.3	630.3.1P		630.3.1P	7 - 15105	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 933,370.00	$ -
GOBERN	30.3	630.3.1P		630.3.1P	7 - 15105	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	-	$ 955,986.00	$ -
	31	630.3.2P		630.3.2P	6 -	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	-	$ 1,114,603.00	$ -
INVIAS	31.1	630.3.2P		630.3.2P	6 - 14103	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	-	$ 1,114,603.00	$ -
GOBERN	31.1	630.3.2P		630.3.2P	6 - 14103	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	-	$ 1,141,611.00	$ -
INVIAS	31.2	630.3.2P		630.3.2P	6 - 14104	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	-	$ 1,114,603.00	$ -
GOBERN	31.2	630.3.2P		630.3.2P	6 - 14104	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	-	$ 1,141,611.00	$ -
INVIAS	32	630.3.3P		630.3.3P	6 - 14101	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	-	$ 1,207,005.00	$ -
GOBERN	32	630.3.3P		630.3.3P	6 - 14101	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	-	$ 1,236,252.00	$ -
	33	630.3	630-13		5 -	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
INVIAS	33.1	630.3	630-13		5 - 11604	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.1	630.3	630-13		5 - 11604	Concreto clase 28 MPA	m3	38.80	$ 798,706.00	$ 30,989,792.80
INVIAS	33.2	630.3	630-13		5 - 11605	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.2	630.3	630-13		5 - 11605	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 798,706.00	$ -
INVIAS	33.3	630.3	630-13		5 - 11606	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.3	630.3	630-13		5 - 11606	Concreto clase 28 MPA	m3	189.20	$ 798,706.00	$ 151,115,175.20
INVIAS	33.4	630.3	630-13		5 - 11607	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.4	630.3	630-13		5 - 11607	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 798,706.00	$ -
INVIAS	33.5	630.3	630-13		5 - 14104	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.5	630.3	630-13		5 - 14104	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 798,706.00	$ -
INVIAS	33.6	630.3	630-13		5 - 15105	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 779,811.00	$ -
GOBERN	33.6	630.3	630-13		5 - 15105	Concreto clase 28 MPA	m3	-	$ 798,706.00	$ -
	34	630.4	630-13		5 -	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
INVIAS	34.1	630.4	630-13		5 - 11604	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.1	630.4	630-13		5 - 11604	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 733,851.00	$ -
INVIAS	34.2	630.4	630-13		5 - 11605	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.2	630.4	630-13		5 - 11605	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 733,851.00	$ -
INVIAS	34.3	630.4	630-13		5 - 11606	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.3	630.4	630-13		5 - 11606	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 733,851.00	$ -
INVIAS	34.4	630.4	630-13		5 - 11607	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.4	630.4	630-13		5 - 11607	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 733,851.00	$ -
INVIAS	34.5	630.4	630-13		5 - 14104	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.5	630.4	630-13		5 - 14104	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 733,851.00	$ -
INVIAS	34.6	630.4	630-13		5 - 15105	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 716,490.00	$ -
GOBERN	34.6	630.4	630-13		5 - 15105	Concreto clase 21 MPA	m3	-	$ 733,851.00	$ -
	35	630.6	630-13		5 -	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 60 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Junio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
INVIAS	35.1	630.6	630-13		5 - 11604	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.1	630.6	630-13		5 - 11604	Concreto clase 14 MPA	m3	7.80	$ 556,869.00	$ 4,343,578.20
INVIAS	35.2	630.6	630-13		5 - 11605	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.2	630.6	630-13		5 - 11605	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 556,869.00	$ -
INVIAS	35.3	630.6	630-13		5 - 11606	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.3	630.6	630-13		5 - 11606	Concreto clase 14 MPA	m3	12.10	$ 556,869.00	$ 6,738,114.90
INVIAS	35.4	630.6	630-13		5 - 11607	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.4	630.6	630-13		5 - 11607	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 556,869.00	$ -
INVIAS	35.5	630.6	630-13		5 - 14104	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.5	630.6	630-13		5 - 14104	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 556,869.00	$ -
INVIAS	35.6	630.6	630-13		5 - 15105	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 543,695.00	$ -
GOBERN	35.6	630.6	630-13		5 - 15105	Concreto clase 14 MPA	m3	-	$ 556,869.00	$ -
	36	632.1P		632.1P	4 -	Baranda Metalica	m	-	$ 545,395.00	$ -
INVIAS	36.1	632.1P		632.1P	4 - 11605	Baranda Metalica	m	-	$ 545,395.00	$ -
GOBERN	36.1	632.1P		632.1P	4 - 11605	Baranda Metalica	m	-	$ 558,610.00	$ -
INVIAS	36.2	632.1P		632.1P	4 - 14104	Baranda Metalica	m	-	$ 545,395.00	$ -
GOBERN	36.2	632.1P		632.1P	4 - 14104	Baranda Metalica	m	-	$ 558,610.00	$ -
	37	640.1	640-13		4 -	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
INVIAS	37.1	640.1	640-13		4 - 11604	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.1	640.1	640-13		4 - 11604	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	5,506.50	$ 5,506.00	$ 30,318,789.00
INVIAS	37.2	640.1	640-13		4 - 11605	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.2	640.1	640-13		4 - 11605	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	37.3	640.1	640-13		4 - 11606	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.3	640.1	640-13		4 - 11606	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	25,330.80	$ 5,506.00	$ 139,471,384.80
INVIAS	37.4	640.1	640-13		4 - 14101	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.4	640.1	640-13		4 - 14101	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	37.5	640.1	640-13		4 - 14102	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.5	640.1	640-13		4 - 14102	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	37.6	640.1	640-13		4 - 14103	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.6	640.1	640-13		4 - 14103	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	37.7	640.1	640-13		4 - 14104	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.7	640.1	640-13		4 - 14104	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	37.8	640.1	640-13		4 - 15102	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.8	640.1	640-13		4 - 15102	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	3,575.30	$ 5,506.00	$ 19,685,601.80
INVIAS	37.9	640.1	640-13		4 - 15104	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,376.00	$ -
GOBERN	37.9	640.1	640-13		4 - 15104	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	$ 5,506.00	$ -
INVIAS	38	641.1	641-13		5 - 14103	Acero de Preesfuerzo	Tf-m	-	$ 2,235.00	$ -
GOBERN	38	641.1	641-13		5 - 14103	Acero de Preesfuerzo	Tf-m	-	$ 2,289.00	$ -
INVIAS	39	642.1.1	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	u	-	$ 2,551,670.00	$ -
GOBERN	39	642.1.1	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	u	-	$ 2,613,499.00	$ -
INVIAS	40	642.1.2	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	u	-	$ 6,524,756.00	$ -
GOBERN	40	642.1.2	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	u	-	$ 6,682,856.00	$ -
INVIAS	41	642.1.3	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	u	-	$ 8,095,358.00	$ -
GOBERN	41	642.1.3	642-13		4 - 14103	Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	u	-	$ 8,291,515.00	$ -
INVIAS	42	661.1	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de diámetro interior	m	-	$ 611,135.00	$ -
GOBERN	42	661.1	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de diámetro interior	m	-	$ 625,943.00	$ -
INVIAS	43	661.2	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior	m	-	$ 1,300,912.00	$ -
GOBERN	43	661.2	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior	m	-	$ 1,332,434.00	$ -
INVIAS	44	661.3	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de diámetro interior	m	-	$ 1,722,890.00	$ -
GOBERN	44	661.3	661-13		5 - 11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de diámetro interior	m	7.50	$ 1,764,637.00	$ 13,234,777.50
INVIAS	45	663.1.2	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100 mm	m	-	$ 39,829.00	$ -
GOBERN	45	663.1.2	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100 mm	m	37.20	$ 40,794.00	$ 1,517,536.80
INVIAS	46	663.1.3	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150 mm	m	-	$ 69,707.00	$ -
GOBERN	46	663.1.3	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150 mm	m	-	$ 71,396.00	$ -
	47	663.1.4	663-13		5 -	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 80,968.00	$ -
INVIAS	47.1	663.1.4	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 80,968.00	$ -
GOBERN	47.1	663.1.4	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 82,930.00	$ -
INVIAS	47.2	663.1.4	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 80,968.00	$ -
GOBERN	47.2	663.1.4	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 82,930.00	$ -
INVIAS	47.3	663.1.4	663-13		5 - 14105	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 80,968.00	$ -
GOBERN	47.3	663.1.4	663-13		5 - 14105	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 82,930.00	$ -
INVIAS	47.4	663.1.4	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 80,968.00	$ -
GOBERN	47.4	663.1.4	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de díametro 150mm	m	-	$ 82,930.00	$ -
	48	663.1.5	663-13		5 -	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 202,184.00	$ -
INVIAS	48.1	663.1.5	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 202,184.00	$ -
GOBERN	48.1	663.1.5	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 207,083.00	$ -
INVIAS	48.2	663.1.5	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 202,184.00	$ -
GOBERN	48.2	663.1.5	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 207,083.00	$ -
INVIAS	48.3	663.1.5	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 202,184.00	$ -
GOBERN	48.3	663.1.5	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	-	$ 207,083.00	$ -
	49	663.1.6	663-13		5 -	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	-	$ 238,714.00	$ -
INVIAS	49.1	663.1.6	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	-	$ 238,714.00	$ -
GOBERN	49.1	663.1.6	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	-	$ 244,498.00	$ -
INVIAS	49.2	663.1.6	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	-	$ 238,714.00	$ -
GOBERN	49.2	663.1.6	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	-	$ 244,498.00	$ -
	50	663.1.7	663-13		5 -	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 29,374.00	$ -
INVIAS	50.1	663.1.7	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 29,374.00	$ -
GOBERN	50.1	663.1.7	663-13		5 - 11604	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 30,086.00	$ -
INVIAS	50.2	663.1.7	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 29,374.00	$ -
GOBERN	50.2	663.1.7	663-13		5 - 11606	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 30,086.00	$ -
INVIAS	50.3	663.1.7	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 29,374.00	$ -
GOBERN	50.3	663.1.7	663-13		5 - 15106	Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	-	$ 30,086.00	$ -
INVIAS	51	670.5P		670.5P	5 - 11604	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	$ 813,349.00	$ -
GOBERN	51	670.5P		670.5P	5 - 11604	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	17.50	$ 833,057.00	$ 14,578,497.50
INVIAS	52	671.1P		671.1P	5 - 11604	Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	-	$ 646,088.00	$ -
GOBERN	52	671.1P		671.1P	5 - 11604	Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	-	$ 661,743.00	$ -
INVIAS	53	671.4P		671.4P	5 - 11604	Cunetas en sacos de suelo cemento	m	-	$ 137,056.00	$ -
GOBERN	53	671.4P		671.4P	5 - 11604	Cunetas en sacos de suelo cemento	m	-	$ 140,377.00	$ -
	54	671.5P		671.5P	5 -	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	-	$ 194,647.00	$ -
INVIAS	54.1	671.5P		671.5P	5 - 11604	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	-	$ 194,647.00	$ -
GOBERN	54.1	671.5P		671.5P	5 - 11604	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	-	$ 199,363.00	$ -
INVIAS	54.2	671.5P		671.5P	5 - 11606	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	-	$ 194,647.00	$ -
GOBERN	54.2	671.5P		671.5P	5 - 11606	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	-	$ 199,363.00	$ -
	55	671.6P		671.6P	5 -	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	-	$ 98,346.00	$ -
INVIAS	55.1	671.6P		671.6P	5 - 11604	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	-	$ 98,346.00	$ -
GOBERN	55.1	671.6P		671.6P	5 - 11604	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	-	$ 100,729.00	$ -
INVIAS	55.2	671.6P		671.6P	5 - 11606	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	-	$ 98,346.00	$ -
GOBERN	55.2	671.6P		671.6P	5 - 11606	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	-	$ 100,729.00	$ -
	56	671.7P		671.7P	5 -	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	-	$ 1,207,254.00	$ -
INVIAS	56.1	671.7P		671.7P	5 - 11604	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	-	$ 1,207,254.00	$ -
GOBERN	56.1	671.7P		671.7P	5 - 11604	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	-	$ 1,236,507.00	$ -
INVIAS	56.2	671.7P		671.7P	5 - 11606	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	-	$ 1,207,254.00	$ -
GOBERN	56.2	671.7P		671.7P	5 - 11606	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	-	$ 1,236,507.00	$ -
	57	673.1.1	673-13		7 -	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,003.00	$ -
INVIAS	57.1	673.1.1	673-13		7 - 11604	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,003.00	$ -
GOBERN	57.1	673.1.1	673-13		7 - 11604	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,173.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 60 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Junio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
INVIAS	57.2	673.1.1	673-13		7 - 11606	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,003.00	$ -
GOBERN	57.2	673.1.1	673-13		7 - 11606	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,173.00	$ -
INVIAS	57.3	673.1.1	673-13		7 - 15106	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,003.00	$ -
GOBERN	57.3	673.1.1	673-13		7 - 15106	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	-	$ 7,173.00	$ -
	58	673.1.2	673-13		7 -	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,718.00	$ -
INVIAS	58.1	673.1.2	673-13		7 - 11604	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,718.00	$ -
GOBERN	58.1	673.1.2	673-13		7 - 11604	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	83.20	$ 7,905.00	$ 657,696.00
INVIAS	58.2	673.1.2	673-13		7 - 11606	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,718.00	$ -
GOBERN	58.2	673.1.2	673-13		7 - 11606	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,905.00	$ -
INVIAS	58.3	673.1.2	673-13		7 - 15106	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,718.00	$ -
GOBERN	58.3	673.1.2	673-13		7 - 15106	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	-	$ 7,905.00	$ -
	59	673.3P		673.3P	7 -	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 28,442.00	$ -
INVIAS	59.1	673.3P		673.3P	7 - 11604	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 28,442.00	$ -
GOBERN	59.1	673.3P		673.3P	7 - 11604	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 29,131.00	$ -
INVIAS	59.2	673.3P		673.3P	7 - 11606	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 28,442.00	$ -
GOBERN	59.2	673.3P		673.3P	7 - 11606	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 29,131.00	$ -
INVIAS	59.3	673.3P		673.3P	7 - 15106	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 28,442.00	$ -
GOBERN	59.3	673.3P		673.3P	7 - 15106	Geodren planar 0,50 m	m	-	$ 29,131.00	$ -
INVIAS	60	674.1	674-13		5 - 11606	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	m	-	$ 65,892.00	$ -
GOBERN	60	674.1	674-13		5 - 11606	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	m	-	$ 67,489.00	$ -
INVIAS	61	674.2	674-13		5 - 11606	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	-	$ 180,240.00	$ -
GOBERN	61	674.2	674-13		5 - 11606	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	-	$ 184,607.00	$ -
	62	683.2.1	683-13		7 -	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 13,579.00	$ -
INVIAS	62.1	683.2.1	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 13,579.00	$ -
GOBERN	62.1	683.2.1	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 13,908.00	$ -
INVIAS	62.2	683.2.1	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 13,579.00	$ -
GOBERN	62.2	683.2.1	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	- 61,980.60	$ 13,908.00	-$ 862,026,184.80
	63	683.2.2	683-13		7 -	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,635.00	$ -
INVIAS	63.1	683.2.2	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,635.00	$ -
GOBERN	63.1	683.2.2	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 21,135.00	$ -
INVIAS	63.2	683.2.2	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,635.00	$ -
GOBERN	63.2	683.2.2	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 21,135.00	$ -
	64	683.2.3	683-13		7 -	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 32,882.00	$ -
INVIAS	64.1	683.2.3	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 32,882.00	$ -
GOBERN	64.1	683.2.3	683-13		7 - 11604	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 33,679.00	$ -
INVIAS	64.2	683.2.3	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 32,882.00	$ -
GOBERN	64.2	683.2.3	683-13		7 - 11606	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 33,679.00	$ -
	65	683.4	683-13		7 -	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,967.00	$ -
INVIAS	65.1	683.4	683-13		7 - 11604	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,967.00	$ -
GOBERN	65.1	683.4	683-13		7 - 11604	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 21,475.00	$ -
INVIAS	65.2	683.4	683-13		7 - 11606	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	-	$ 20,967.00	$ -
GOBERN	65.2	683.4	683-13		7 - 11606	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	598.80	$ 21,475.00	$ 12,859,230.00
OBRAS SUBTERRANEAS								-		
INVIAS	66	PT-1		PT-1	5 - 15103	Perforación exploratoria	m	-	$ 230,842.00	$ -
GOBERN	66	PT-1		PT-1	5 - 15103	Perforación exploratoria	m	-	$ 236,435.00	$ -
INVIAS	67	PT-2A		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo III	m3	-	$ 240,613.00	$ -
GOBERN	67	PT-2A		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo III	m3	11,718.80	$ 246,443.00	$ 2,888,016,228.40
INVIAS	68	PT-2B		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo IV	m3	-	$ 273,674.00	$ -
GOBERN	68	PT-2B		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo IV	m3	1,338.60	$ 280,305.00	$ 375,216,273.00
INVIAS	69	PT-2C		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo V	m3	-	$ 353,956.00	$ -
GOBERN	69	PT-2C		PT-2	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo V	m3	-	$ 362,533.00	$ -
INVIAS	70	PT-3A		PT-3	5 - 15104	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	m	-	$ 98,783.00	$ -
GOBERN	70	PT-3A		PT-3	5 - 15104	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	m	-	$ 101,177.00	$ -
INVIAS	71	PT-4A		PT-4	5 - 15105	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3	-	$ 1,067,192.00	$ -
GOBERN	71	PT-4A		PT-4	5 - 15105	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3	-	$ 1,093,051.00	$ -
	72	PT-4B		PT-4	5 -	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	-	$ 1,067,989.00	$ -
INVIAS	72.1	PT-4B		PT-4	5 - 11606	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	-	$ 1,067,989.00	$ -
GOBERN	72.1	PT-4B		PT-4	5 - 11606	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	- 425.00	$ 1,093,867.00	-$ 464,893,475.00
INVIAS	72.2	PT-4B		PT-4	5 - 15103	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	-	$ 1,067,989.00	$ -
GOBERN	72.2	PT-4B		PT-4	5 - 15103	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m3	648.40	$ 1,093,867.00	$ 709,263,362.80
INVIAS	73	PT-5D		PT-5	5 - 15104	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m	-	$ 173,924.00	$ -
GOBERN	73	PT-5D		PT-5	5 - 15104	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m	-	$ 178,138.00	$ -
	74	PT-6A		PT-6	4 -	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	-	$ 24,114.00	$ -
INVIAS	74.1	PT-6A		PT-6	4 - 11606	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	-	$ 24,114.00	$ -
GOBERN	74.1	PT-6A		PT-6	4 - 11606	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	-	$ 24,698.00	$ -
INVIAS	74.2	PT-6A		PT-6	4 - 15104	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	-	$ 24,114.00	$ -
GOBERN	74.2	PT-6A		PT-6	4 - 15104	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	-	$ 24,698.00	$ -
	75	PT-6B		PT-6	4 - 11604	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,389.00	$ -
INVIAS	75.1	PT-6B		PT-6	4 - 11604	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,389.00	$ -
GOBERN	75.1	PT-6B		PT-6	4 - 11604	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,738.00	$ -
INVIAS	75.2	PT-6B		PT-6	4 - 11606	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,389.00	$ -
GOBERN	75.2	PT-6B		PT-6	4 - 11606	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,738.00	$ -
INVIAS	75.3	PT-6B		PT-6	4 - 15104	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,389.00	$ -
GOBERN	75.3	PT-6B		PT-6	4 - 15104	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	-	$ 14,738.00	$ -
INVIAS	76	PT-6C		PT-6	4 - 11606	Malla para contención de roca triple torsión	m2	-	$ 28,500.00	$ -
GOBERN	76	PT-6C		PT-6	4 - 11606	Malla para contención de roca triple torsión	m2	-	$ 29,191.00	$ -
INVIAS	77	PT-6D		PT-6	5 - 15102	Arco de Acero Estructural	Kg	-	$ 10,582.00	$ -
GOBERN	77	PT-6D		PT-6	5 - 15102	Arco de Acero Estructural	Kg	14,247.00	$ 10,838.00	$ 154,408,986.00
INVIAS	78	PT-6E		PT-6	4 - 15102	Cercha reticulada TE 50	Kg	-	$ 8,627.00	$ -
GOBERN	78	PT-6E		PT-6	4 - 15102	Cercha reticulada TE 50	Kg	-	$ 8,836.00	$ -
INVIAS	79	PT-6F		PT-6	5 - 15102	Fibra de Acero	Kg	-	$ 12,363.00	$ -
GOBERN	79	PT-6F		PT-6	5 - 15102	Fibra de Acero	Kg	-	$ 12,663.00	$ -
INVIAS	80	PT-8A		PT-8	7 - 15106	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	-	$ 83,513.00	$ -
GOBERN	80	PT-8A		PT-8	7 - 15106	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	-	$ 85,537.00	$ -
INVIAS	81	PT-9A		PT-9	5 - 15106	Cámara de inspección Tipo A	u	-	$ 3,514,939.00	$ -
GOBERN	81	PT-9A		PT-9	5 - 15106	Cámara de inspección Tipo A	u	-	$ 3,600,109.00	$ -
INVIAS	82	PT-10		PT-10	5 - 15102	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	m	-	$ 258,897.00	$ -
GOBERN	82	PT-10		PT-10	5 - 15102	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	m	-	$ 265,170.00	$ -
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD								-		
	83	1P	MSV 2015	0	5 -	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,789.00	$ -
INVIAS	83.1	1P	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,789.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 60 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Junio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
GOBERN	83.1	1P	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,832.00	$ -
INVIAS	83.2	1P	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,789.00	$ -
GOBERN	83.2	1P	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	$ 1,832.00	$ -
	84	3P.	MSV 2015	0	5 -	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	-	$ 59,985.00	$ -
INVIAS	84.1	3P.	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	-	$ 59,985.00	$ -
GOBERN	84.1	3P.	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	-	$ 61,438.00	$ -
INVIAS	84.2	3P.	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	-	$ 59,985.00	$ -
GOBERN	84.2	3P.	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	-	$ 61,438.00	$ -
	85	4P	MSV 2015	0	5 -	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8,451.00	$ -
INVIAS	85.1	4P	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8,451.00	$ -
GOBERN	85.1	4P	MSV 2015	0	5 - 11607	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8,656.00	$ -
INVIAS	85.2	4P	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8,451.00	$ -
GOBERN	85.2	4P	MSV 2015	0	5 - 15107	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	-	$ 8,656.00	$ -
	86	5P	MSV 2015	0	4 -	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396,076.00	$ -
INVIAS	86.1	5P	MSV 2015	0	4 - 11607	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396,076.00	$ -
GOBERN	86.1	5P	MSV 2015	0	4 - 11607	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 405,673.00	$ -
INVIAS	86.2	5P	MSV 2015	0	4 - 15107	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 396,076.00	$ -
GOBERN	86.2	5P	MSV 2015	0	4 - 15107	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 405,673.00	$ -
	87	6P.	MSV 2015	0	4 -	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503,067.00	$ -
INVIAS	87.1	6P.	MSV 2015	0	4 - 11607	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503,067.00	$ -
GOBERN	87.1	6P.	MSV 2015	0	4 - 11607	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 515,257.00	$ -
INVIAS	87.2	6P.	MSV 2015	0	4 - 15107	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 503,067.00	$ -
GOBERN	87.2	6P.	MSV 2015	0	4 - 15107	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	$ 515,257.00	$ -
	88	7P	MSV 2015	0	4 -	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 324,101.00	$ -
INVIAS	88.1	7P	MSV 2015	0	4 - 11607	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 324,101.00	$ -
GOBERN	88.1	7P	MSV 2015	0	4 - 11607	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 331,954.00	$ -
INVIAS	88.2	7P	MSV 2015	0	4 - 15107	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 324,101.00	$ -
GOBERN	88.2	7P	MSV 2015	0	4 - 15107	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 331,954.00	$ -
	89	8P	MSV 2015	0	4 -	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 10,881,874.00	$ -
INVIAS	89.1	8P	MSV 2015	0	4 - 11607	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 10,881,874.00	$ -
GOBERN	89.1	8P	MSV 2015	0	4 - 11607	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 11,145,550.00	$ -
INVIAS	89.2	8P	MSV 2015	0	4 - 15107	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 10,881,874.00	$ -
GOBERN	89.2	8P	MSV 2015	0	4 - 15107	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	-	$ 11,145,550.00	$ -
	90	720.1	720-13		5 -	Poste de referencia	u	-	$ 252,798.00	$ -
INVIAS	90.1	720.1	720-13		5 - 11607	Poste de referencia	u	-	$ 252,798.00	$ -
GOBERN	90.1	720.1	720-13		5 - 11607	Poste de referencia	u	-	$ 258,923.00	$ -
INVIAS	90.2	720.1	720-13		5 - 15107	Poste de referencia	u	-	$ 252,798.00	$ -
GOBERN	90.2	720.1	720-13		5 - 15107	Poste de referencia	u	-	$ 258,923.00	$ -
INVIAS	91	730.1	730-13		4 - 11607	Defensa metalica	m	-	$ 230,530.00	$ -
GOBERN	91	730.1	730-13		4 - 11607	Defensa metalica	m	-	$ 236,116.00	$ -
INVIAS	92	731.1	731-13		5 - 11607	Defensa de concreto	m	-	$ 781,590.00	$ -
GOBERN	92	731.1	731-13		5 - 11607	Defensa de concreto	m	-	$ 800,529.00	$ -
INVIAS	93	730.2	730-13		4 - 11607	Sección final	u	-	$ 121,351.00	$ -
GOBERN	93	730.2	730-13		4 - 11607	Sección final	u	-	$ 124,291.00	$ -
INVIAS	94	730.3	730-13		4 - 11607	Sección de tope	u	-	$ 95,807.00	$ -
GOBERN	94	730.3	730-13		4 - 11607	Sección de tope	u	-	$ 98,128.00	$ -
INVIAS	95	740.1	740-13		5 - 11607	Captafaros	u	-	$ 22,029.00	$ -
GOBERN	95	740.1	740-13		5 - 11607	Captafaros	u	-	$ 22,563.00	$ -
OBRAS VARIAS								-		
	96	810.1	810-13		5 -	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18,833.00	$ -
INVIAS	96.1	810.1	810-13		5 - 11606	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18,833.00	$ -
GOBERN	96.1	810.1	810-13		5 - 11606	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 19,289.00	$ -
INVIAS	96.2	810.1	810-13		5 - 15107	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 18,833.00	$ -
GOBERN	96.2	810.1	810-13		5 - 15107	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	$ 19,289.00	$ -
	97	810.3	810-13		5 -	Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	-	$ 21,483.00	$ -
INVIAS	97.1	810.3	810-13		5 - 11606	Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	-	$ 21,483.00	$ -
GOBERN	97.1	810.3	810-13		5 - 11606	Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	-	$ 22,004.00	$ -
INVIAS	97.2	810.3	810-13		5 - 15107	Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	-	$ 21,483.00	$ -
GOBERN	97.2	810.3	810-13		5 - 15107	Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	-	$ 22,004.00	$ -
TRANSPORTE								-		
	98	900.2	900-13		3 -	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,173.00	$ -
INVIAS	98.1	900.2	900-13		3 - 11608	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,173.00	$ -
GOBERN	98.1	900.2	900-13		3 - 11608	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	101,576.30	$ 1,201.00	$ 121,993,136.30
INVIAS	98.2	900.2	900-13		3 - 14101	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,173.00	$ -
GOBERN	98.2	900.2	900-13		3 - 14101	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,201.00	$ -
INVIAS	98.3	900.2	900-13		3 - 15101	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	$ 1,173.00	$ -
GOBERN	98.3	900.2	900-13		3 - 15101	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	150,161.80	$ 1,201.00	$ 180,344,321.80
ITEMS NO PREVISTOS								-		
INVIAS	104	NP-01	211-13		1 - 11601	Remoción de Derrumbes (No Incluye Transporte)	m3	-	$ 10,393.00	$ -
GOBERN	104	NP-01	211-13		1 - 11601	Remoción de Derrumbes (No Incluye Transporte)	m3	-	$ 10,645.00	$ -
INVIAS	105	NP-02	310-13		1 - 11601	Conformación de Calzada Existente	m2	-	$ 914.00	$ -
GOBERN	105	NP-02	310-13		1 - 11601	Conformación de Calzada Existente	m2	-	$ 936.00	$ -
INVIAS	106	NP-03		NP-03P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Base Granular (BG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 100,462.00	$ -
GOBERN	106	NP-03		NP-03P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Base Granular (BG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 102,896.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 60 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Junio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
INVIAS	107	NP-04		NP-04P	2 - 11602	Mejoramiento de la Subrasante con Material de Sitio (No Incluye Transporte)	m3	-	$ 12,425.00	$ -
GOBERN	107	NP-04		NP-04P	2 - 11602	Mejoramiento de la Subrasante con Material de Sitio (No Incluye Transporte)	m3	-	$ 12,726.00	$ -
INVIAS	108	NP-05		NP-05P	5 - 11604	Limpieza de Estructuras de Drenaje	Und	-	$ 759,785.00	$ -
GOBERN	108	NP-05		NP-05P	5 - 11604	Limpieza de Estructuras de Drenaje	Und	-	$ 778,195.00	$ -
INVIAS	109	NP-06	900-13		3 - 11608	Transporte de Material de Fresado y/o Derrumbe para Distancias Mayores de Mil Metros (1.000 M) Medido a Partir de Cien Metros (100 M)	m3-Km	-	$ 1,173.00	$ -
GOBERN	109	NP-06	900-13		3 - 11608	Transporte de Material de Fresado y/o Derrumbe para Distancias Mayores de Mil Metros (1.000 M) Medido a Partir de Cien Metros (100 M)	m3-Km	-	$ 1,201.00	$ -
INVIAS	110	NP-07	900-13		3 - 11608	Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E	-	$ 1,274.00	$ -
GOBERN	110	NP-07	900-13		3 - 11608	Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E	-	$ 1,305.00	$ -
INVIAS	111	NP-08		NP-08P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Subbase Granular (SBG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 86,292.00	$ -
GOBERN	111	NP-08		NP-08P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Subbase Granular (SBG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 88,383.00	$ -
INVIAS	112	NP-09		NP-09P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado (Incluye Acopio, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 24,536.00	$ -
GOBERN	112	NP-09		NP-09P	2 - 11602	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado (Incluye Acopio, Cargue y Transporte)	m3	-	$ 25,131.00	$ -
INVIAS	113	NP-10		NP-10P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 750Kgf	Un	-	$ 4,014,508.00	$ -
GOBERN	113	NP-10		NP-10P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 750Kgf	Un	-	$ 4,111,783.00	$ -
INVIAS	114	NP-11		NP-11P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 510Kgf	Un	-	$ 3,632,629.00	$ -
GOBERN	114	NP-11		NP-11P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 510Kgf	Un	-	$ 3,720,650.00	$ -
INVIAS	115	NP-12		NP-12P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 8m 510Kgf	Un	-	$ 2,427,913.00	$ -
GOBERN	115	NP-12		NP-12P	5 - 11605	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 8m 510Kgf	Un	-	$ 2,486,743.00	$ -
INVIAS	116	NP-13		NP-13P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de cable 1X2 ACSR	m	-	$ 26,125.00	$ -
GOBERN	116	NP-13		NP-13P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de cable 1X2 ACSR	m	-	$ 26,758.00	$ -
INVIAS	117	NP-14		NP-14P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación cable 2X2AAC+4ACSR	m	-	$ 34,653.00	$ -
GOBERN	117	NP-14		NP-14P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación cable 2X2AAC+4ACSR	m	-	$ 35,493.00	$ -
INVIAS	118	NP-15		NP-15P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación cable 2X8+1X8 CU AWG	m	-	$ 53,018.00	$ -
GOBERN	118	NP-15		NP-15P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación cable 2X8+1X8 CU AWG	m	-	$ 54,303.00	$ -
INVIAS	119	NP-16		NP-16P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-001	Un	-	$ 463,779.00	$ -
GOBERN	119	NP-16		NP-16P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-001	Un	-	$ 475,017.00	$ -
INVIAS	120	NP-17		NP-17P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-002	Un	-	$ 476,658.00	$ -
GOBERN	120	NP-17		NP-17P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-002	Un	-	$ 488,208.00	$ -
INVIAS	121	NP-18		NP-18P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-003	Un	-	$ 740,587.00	$ -
GOBERN	121	NP-18		NP-18P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-003	Un	-	$ 758,532.00	$ -
INVIAS	122	NP-19		NP-19P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-004	Un	-	$ 1,188,617.00	$ -
GOBERN	122	NP-19		NP-19P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-004	Un	-	$ 1,217,418.00	$ -
INVIAS	123	NP-20		NP-20P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-001	Un	-	$ 315,143.00	$ -
GOBERN	123	NP-20		NP-20P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-001	Un	-	$ 322,779.00	$ -
INVIAS	124	NP-21		NP-21P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-003	Un	-	$ 382,109.00	$ -
GOBERN	124	NP-21		NP-21P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-003	Un	-	$ 391,368.00	$ -
INVIAS	125	NP-22		NP-22P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-004	Un	-	$ 477,641.00	$ -
GOBERN	125	NP-22		NP-22P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-004	Un	-	$ 489,215.00	$ -
INVIAS	126	NP-23		NP-23P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-017	Un	-	$ 672,439.00	$ -
GOBERN	126	NP-23		NP-23P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-017	Un	-	$ 688,733.00	$ -
INVIAS	127	NP-24		NP-24P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-001	Un	-	$ 617,625.00	$ -
GOBERN	127	NP-24		NP-24P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-001	Un	-	$ 632,591.00	$ -
INVIAS	128	NP-25		NP-25P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-010	Un	-	$ 565,470.00	$ -
GOBERN	128	NP-25		NP-25P	5 - 11605	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-010	Un	-	$ 579,172.00	$ -
INVIAS	129	NP-26		NP-26P	5 - 11605	Traslado RA5-204 (luminara)	Un	-	$ 277,654.00	$ -
GOBERN	129	NP-26		NP-26P	5 - 11605	Traslado RA5-204 (luminara)	Un	-	$ 284,382.00	$ -
INVIAS	130	NP-27		NP-27P	5 - 11605	Retiro de RA3, RA4 Y RA5	Un	-	$ 229,637.00	$ -
GOBERN	130	NP-27		NP-27P	5 - 11605	Retiro de RA3, RA4 Y RA5	Un	-	$ 235,201.00	$ -
INVIAS	131	NP-28		NP-28P	5 - 11605	Retiro de RA6	Un	-	$ 172,228.00	$ -
GOBERN	131	NP-28		NP-28P	5 - 11605	Retiro de RA6	Un	-	$ 176,401.00	$ -
INVIAS	132	NP-29		NP-29P	5 - 11605	Retiro de poste de 8m y 12m	Un	-	$ 386,428.00	$ -
GOBERN	132	NP-29		NP-29P	5 - 11605	Retiro de poste de 8m y 12m	Un	-	$ 395,791.00	$ -
INVIAS	133	NP-30		NP-30P	5 - 11605	Retiro de conductores primarios para redes de energía eléctrica	m	-	$ 5,708.00	$ -
GOBERN	133	NP-30		NP-30P	5 - 11605	Retiro de conductores primarios para redes de energía eléctrica	m	-	$ 5,846.00	$ -
INVIAS	134	NP-31		NP-31P	5 - 11605	Retiro de conductores secundarios para redes de energía eléctrica	m	-	$ 4,567.00	$ -
GOBERN	134	NP-31		NP-31P	5 - 11605	Retiro de conductores secundarios para redes de energía eléctrica	m	-	$ 4,678.00	$ -
INVIAS	135	NP-32		NP-32P	5 - 11605	Certificación RETIE	Un	-	$ 4,952,939.00	$ -
GOBERN	135	NP-32		NP-32P	5 - 11605	Certificación RETIE	Un	-	$ 5,072,953.00	$ -
INVIAS	136	NP-33		NP-33P	5 - 11605	Diseño plano electico y gestion con OR	Un	-	$ 1,981,175.00	$ -
GOBERN	136	NP-33		NP-33P	5 - 11605	Diseño plano electico y gestion con OR	Un	-	$ 2,029,180.00	$ -
INVIAS	137	NP-34		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera.	Un	-	$ 215,817.00	$ -
GOBERN	137	NP-34		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera.	Un	-	$ 221,046.00	$ -
INVIAS	138	NP-35		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas	Un	-	$ 338,861.00	$ -
GOBERN	138	NP-35		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas	Un	-	$ 347,072.00	$ -
INVIAS	139	NP-36		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas	Un	-	$ 639,932.00	$ -
GOBERN	139	NP-36		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas	Un	-	$ 655,438.00	$ -
INVIAS	140	NP-37		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera.	Un	-	$ 1,347,304.00	$ -
GOBERN	140	NP-37		NP-34P	5 - 11606	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera.	Un	-	$ 1,379,950.00	$ -
INVIAS	141	NP-38		NP-38P	5 - 15104	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	m	-	$ 141,935.00	$ -
GOBERN	141	NP-38		NP-38P	5 - 15104	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	m	6,490.00	$ 145,374.00	$ 943,477,260.00
INVIAS	142	NP-39		NP-39P	5 - 11606	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado) (No incluye Geotextil)	m3	-	$ 284,070.00	$ -
GOBERN	142	NP-39		NP-39P	5 - 11606	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado) (No incluye Geotextil)	m3	-	$ 290,953.00	$ -
INVIAS	143	NP-40		NP-40P	5 - 11604	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	m	-	$ 91,089.00	$ -
GOBERN	143	NP-40		NP-40P	5 - 11604	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	m	69.40	$ 93,296.00	$ 6,474,742.40
INVIAS	144	NP-41		NP-41P	5 - 11604	Placa de poliestireno expandido espesor 20 mm	m2	-	$ 7,890.00	$ -
GOBERN	144	NP-41		NP-41P	5 - 11604	Placa de poliestireno expandido espesor 20 mm	m2	17.30	$ 8,081.00	$ 139,801.30
INVIAS	145	NP-42		NP-42P	5 - 11604	Sellante masilla de poliuretano	m	-	$ 83,711.00	$ -
GOBERN	145	NP-42		NP-42P	5 - 11604	Sellante masilla de poliuretano	m	-	$ 85,739.00	$ -
INVIAS	146	NP-43		NP-43P	5 - 11606	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable)	m	-	$ 413,511.00	$ -
GOBERN	146	NP-43		NP-43P	5 - 11606	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable)	m	3,055.50	$ 423,531.00	$ 1,294,098,970.50
INVIAS	147	NP-44		NP-44P	5 - 15102	Instalación de dianas para el control de deformaciones	un	-	$ 88,007.00	$ -
GOBERN	147	NP-44		NP-44P	5 - 15102	Instalación de dianas para el control de deformaciones	un	59.00	$ 90,139.00	$ 5,318,201.00
INVIAS	148	NP-45		NP-45P	5 - 11606	Malla protección taludes, malla doble torsión tipo MacMat Hs 30 o similar	m2	-	$ 201,176.00	$ -
GOBERN	148	NP-45		NP-45P	5 - 11606	Malla protección taludes, malla doble torsión tipo MacMat Hs 30 o similar	m2	-	$ 206,051.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 60 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Junio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
INVIAS	149	NP-46		NP-46P	5 - 11606	Sistema protección taludes TECCO	m2	-	$ 377,559.00	$ -
GOBERN	149	NP-46		NP-46P	5 - 11606	Sistema protección taludes TECCO	m2	-	$ 386,708.00	$ -
INVIAS	150	NP-47		NP-47P	5 - 11606	Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes)	m3	-	$ 1,208,817.00	$ -
GOBERN	150	NP-47		NP-47P	5 - 11606	Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes)	m3	106.70	$ 1,238,108.00	$ 132,106,123.60
INVIAS	151	NP-48		NP-48P	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo II	m3	-	$ 229,378.00	$ -
GOBERN	151	NP-48		NP-48P	5 - 15102	Excavación subterránea en material tipo II	m3	-	$ 234,936.00	$ -
INVIAS	152	NP-49.1		NP-49P	5 - 15103	Fibra Sintética (Túneles)	kg	-	$ 38,761.00	$ -
GOBERN	152	NP-49.1		NP-49P	5 - 15103	Fibra Sintética (Túneles)	kg	3,214.80	$ 39,700.00	$ 127,627,560.00
INVIAS	153	NP-49.2		NP-49P	5 - 11606	Fibra Sintética (Vías cielo abierto)	kg	-	$ 38,974.00	$ -
GOBERN	153	NP-49.2		NP-49P	5 - 11606	Fibra Sintética (Vías cielo abierto)	kg	1,131.00	$ 39,918.00	$ 45,147,258.00
INVIAS	154	NP-50		NP-50P	5 - 11606	Mojones para monitoreo de estabilidad de taludes (0.4 x 0.4 x 1.0 m)	un	-	$ 178,300.00	$ -
GOBERN	154	NP-50		NP-50P	5 - 11606	Mojones para monitoreo de estabilidad de taludes (0.4 x 0.4 x 1.0 m)	un	-	$ 182,620.00	$ -
INVIAS	155	NP-51		NP-51P	5 - 15102	Arco de acero tipo noruego para terreno tipo III	kg	-	$ 7,112.00	$ -
GOBERN	155	NP-51		NP-51P	5 - 15102	Arco de acero tipo noruego para terreno tipo III	kg	18,213.30	$ 7,284.00	$ 132,665,677.20
INVIAS	156	NP-52		NP-52P	5 - 11606	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Cielo Abierto	m	-	$ 185,675.00	$ -
GOBERN	156	NP-52		NP-52P	5 - 11606	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Cielo Abierto	m	-	$ 190,174.00	$ -
INVIAS	157	NP-53		NP-53P	5 - 11606	Rondas de coronación prefabricadas de sección trapezoidal (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	m	-	$ 276,695.00	$ -
GOBERN	157	NP-53		NP-53P	5 - 11606	Rondas de coronación prefabricadas de sección trapezoidal (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	m	218.60	$ 283,400.00	$ 61,951,240.00
INVIAS	158	NP-54		NP-54P	5 - 15104	Pernos anclados con fibra de vidrio	m	-	$ 120,106.00	$ -
GOBERN	158	NP-54		NP-54P	5 - 15104	Pernos anclados con fibra de vidrio	m	-	$ 123,016.00	$ -
INVIAS	159	NP-55		NP-55P	5 - 11606	Dren de 1" 1/2 con tubería microfisurada	m	-	$ 199,793.00	$ -
GOBERN	159	NP-55		NP-55P	5 - 11606	Dren de 1" 1/2 con tubería microfisurada	m	760.00	$ 204,634.00	$ 155,521,840.00
INVIAS	160	NP-56		NP-56P	7 - 15106	Geomembrana impermeabilizante E=2.00mm (incluye geotextil)	m2	-	$ 102,727.00	$ -
GOBERN	160	NP-56		NP-56P	7 - 15106	Geomembrana impermeabilizante E=2.00mm (incluye geotextil)	m2	-	$ 105,216.00	$ -
INVIAS	161	NP-57		NP-57P	5 - 15106	Accesorios - T 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 200,606.00	$ -
GOBERN	161	NP-57		NP-57P	5 - 15106	Accesorios - T 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 205,467.00	$ -
INVIAS	162	NP-58		NP-58P	5 - 15106	Accesorios - Y 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 168,115.00	$ -
GOBERN	162	NP-58		NP-58P	5 - 15106	Accesorios - Y 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 172,189.00	$ -
INVIAS	163	NP-59		NP-59P	5 - 15106	Unión pvc 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 71,278.00	$ -
GOBERN	163	NP-59		NP-59P	5 - 15106	Unión pvc 6" para sistemas de drenaje	un	-	$ 73,005.00	$ -
INVIAS	164	NP-60		NP-60P	7 - 15106	Geodren vial (0.5m - tub 6")	m	-	$ 64,815.00	$ -
GOBERN	164	NP-60		NP-60P	7 - 15106	Geodren vial (0.5m - tub 6")	m	-	$ 66,386.00	$ -
INVIAS	165	NP-61		NP-61P	7 - 11603	Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-25	m3	-	$ 890,630.00	$ -
GOBERN	165	NP-61		NP-61P	7 - 11603	Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-25	m3	-	$ 912,211.00	$ -
INVIAS	166	NP-62		NP-62P	5 - 15103	Ensayo de predicción Sísmica para Túneles (Incluye procesamiento de datos, evaluación e informe incluyendo movilización y gastos de equipo de campo y personal)	Campaña	-	$ 122,283,049.00	$ -
GOBERN	166	NP-62		NP-62P	5 - 15103	Ensayo de predicción Sísmica para Túneles (Incluye procesamiento de datos, evaluación e informe incluyendo movilización y gastos de equipo de campo y personal)	Campaña	-	$ 125,246,061.00	$ -
INVIAS	167	NP-63		NP-63P	5 - 11606	Sacos en polipropileno tipo trinchera para muros en suelo mecánicamente estabilizados (incluye el lleno con material proveniente de la excavación)	un	-	$ 10,288.00	$ -
GOBERN	167	NP-63		NP-63P	5 - 11606	Sacos en polipropileno tipo trinchera para muros en suelo mecánicamente estabilizados (incluye el lleno con material proveniente de la excavación)	un	-	$ 10,537.00	$ -
INVIAS	168	NP-64		NP-64P	5 - 15104	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Túneles	m	-	$ 158,457.00	$ -
GOBERN	168	NP-64		NP-64P	5 - 15104	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Túneles	m	-	$ 162,297.00	$ -
INVIAS	169	NP-65		NP-65P	5 - 15103	Perforación exploratoria (Sin recuperación de muestra)	m	-	$ 127,563.00	$ -
GOBERN	169	NP-65		NP-65P	5 - 15103	Perforación exploratoria (Sin recuperación de muestra)	m	248.50	$ 130,654.00	$ 32,467,519.00
INVIAS	170	NP-66		NP-66P	4 - 15104	Malla electrosoldada 150X150X7.5mm D295	m2	-	$ 41,625.00	$ -
GOBERN	170	NP-66		NP-66P	4 - 15104	Malla electrosoldada 150X150X7.5mm D295	m2	-	$ 42,634.00	$ -
INVIAS	171	NP-67		NP-67P	7 - 11603	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19 Asfalto Modificado Tipo III	m3	-	$ 1,288,206.00	$ -
GOBERN	171	NP-67		NP-67P	7 - 11603	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19 Asfalto Modificado Tipo III	m3	-	$ 1,319,420.00	$ -
INVIAS	172	NP-68		NP-68P	7 - 15105	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19	m3	-	$ 1,027,007.00	$ -
GOBERN	172	NP-68		NP-68P	7 - 15105	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19	m3	-	$ 1,051,892.00	$ -
INVIAS	173	NP-69		NP-69P	5 - 11606	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto (BARRA HELICOIDAL DE 32MM NORMA ASTM A615)	m	-	$ 137,046.00	$ -
GOBERN	173	NP-69		NP-69P	5 - 11606	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto (BARRA HELICOIDAL DE 32MM NORMA ASTM A615)	m	-	$ 140,367.00	$ -
INVIAS	174	NP-70		NP-70P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.5 m (incluye excavaciones, no incluye acero de refuerzo, ni voladura)	m	-	$ 2,842,204.00	$ -
GOBERN	174	NP-70		NP-70P	6 - 11606	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.5 m (incluye excavaciones, no incluye acero de refuerzo, ni voladura)	m	-	$ 2,911,073.00	$ -
INVIAS	175	NP-71		NP-71P	6 - 11606	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo)	m3	-	$ 558,077.00	$ -
GOBERN	175	NP-71		NP-71P	6 - 11606	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo)	m3	-	$ 571,600.00	$ -
INVIAS	176	NP-72		NP-72P	5 - 11606	Ensayos de carga de anclajes	u	-	$ 557,216.00	$ -
GOBERN	176	NP-72		NP-72P	5 - 11606	Ensayos de carga de anclajes	u	16.00	$ 570,718.00	$ 9,131,488.00
INVIAS	177	NP-73		NP-73P	5 - 15104	Conexión para inyecciones de consolidación con lechada	u	-	$ 217,646.00	$ -
GOBERN	177	NP-73		NP-73P	5 - 15104	Conexión para inyecciones de consolidación con lechada	u	-	$ 222,920.00	$ -
INVIAS	178	NP-74		NP-74P	5 - 15104	Inyección de consolidación túneles (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco	-	$ 81,816.00	$ -
GOBERN	178	NP-74		NP-74P	5 - 15104	Inyección de consolidación túneles (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco	-	$ 83,798.00	$ -
INVIAS	179	NP-75		NP-75P	5 - 15103	Microfibra sintética para control contra incendios (Antispalling)	kg	-	$ 35,390.00	$ -
GOBERN	179	NP-75		NP-75P	5 - 15103	Microfibra sintética para control contra incendios (Antispalling)	kg	-	$ 36,248.00	$ -
INVIAS	180	NP-76		NP-76P	5 - 11606	Colocación de concreto para obras hidráulicas en taludes	m3	-	$ 169,632.00	$ -
GOBERN	180	NP-76		NP-76P	5 - 11606	Colocación de concreto para obras hidráulicas en taludes	m3	17.50	$ 173,742.00	$ 3,040,485.00
INVIAS	181	NP-77		NP-77P	5 - 11606	Inyección de consolidación Cielo abierto (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco	-	$ 81,324.00	$ -
GOBERN	181	NP-77		NP-77P	5 - 11606	Inyección de consolidación Cielo abierto (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco	-	$ 83,295.00	$ -
INVIAS	182	NP-78		NP-78P	5-11606	Instalación y suministro de materiales para el tratamiento de aguas residuales al sistema de tratamiento (Art. 6, No 2 Res 1574-2017)	un	-	$ 175,433,818.00	$ -
GOBERN	182	NP-78		NP-78P	5-11606	Instalación y suministro de materiales para el tratamiento de aguas residuales al sistema de tratamiento (Art. 6, No 2 Res 1574-2017)	un	-	$ 179,684,714.00	$ -
INVIAS	183	NP-79		NP-79P	5-11606	Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales e infiltración	mes	-	$ 60,294,216.00	$ -
GOBERN	183	NP-79		NP-79P	5-11606	Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales e infiltración	mes	1.00	$ 61,755,191.00	$ 61,755,191.00
INVIAS	184	NP-80		NP-80P	7-15106	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil, para galerías (geomembrana 25/500)	m2	-	$ 233,256.00	$ -
GOBERN	184	NP-80		NP-80P	7-15106	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil, para galerías (geomembrana 25/500)	m2	-	$ 238,908.00	$ -
INVIAS	185	NP-81		NP-81P	5-11604	Tubería PEAD DN10	m	-	$ 409,772.00	$ -
GOBERN	185	NP-81		NP-81P	5-11604	Tubería PEAD DN10	m	-	$ 419,701.00	$ -
INVIAS	186	NP-82		NP-82P	5-11604	Accesorio TEE DN 10 (250mm) PVC x DN 2 (50mm) BrCL-125	un	-	$ 1,784,549.00	$ -
GOBERN	186	NP-82		NP-82P	5-11604	Accesorio TEE DN 10 (250mm) PVC x DN 2 (50mm) BrCL-125	un	-	$ 1,827,790.00	$ -
INVIAS	187	NP-83		NP-83P	5-11604	Accesorio acople universal DN 10 PEHD ISO-R1 T. ZINCOAT	un	-	$ 988,134.00	$ -
GOBERN	187	NP-83		NP-83P	5-11604	Accesorio acople universal DN 10 PEHD ISO-R1 T. ZINCOAT	un	-	$ 1,012,077.00	$ -
INVIAS	188	NP-84		NP-84P	5-11604	Accesorio acople universal DN 10 (R1-R2) T. ZINCOAT	un	-	$ 773,880.00	$ -
GOBERN	188	NP-84		NP-84P	5-11604	Accesorio acople universal DN 10 (R1-R2) T. ZINCOAT	un	-	$ 792,632.00	$ -
INVIAS	189	NP-85		NP-85P	5-11604	Válvula admisión y expulsión de aire, incluye válvula de guarda (DN 2 brida CL-125), tornillería y empaques	un	-	$ 1,493,876.00	$ -
GOBERN	189	NP-85		NP-85P	5-11604	Válvula admisión y expulsión de aire, incluye válvula de guarda (DN 2 brida CL-125), tornillería y empaques	un	-	$ 1,530,074.00	$ -
INVIAS	190	NP-86		NP-86P	5-11604	Tubería PEAD DN12	m	-	$ 624,052.00	$ -
GOBERN	190	NP-86		NP-86P	5-11604	Tubería PEAD DN12	m	-	$ 639,173.00	$ -
INVIAS	191	NP-87		NP-87P	5-11604	Accesorio TEE DN12 (300mm) PVC x DN2 (50mm) Br CL-125	un	-	$ 2,636,179.00	$ -
GOBERN	191	NP-87		NP-87P	5-11604	Accesorio TEE DN12 (300mm) PVC x DN2 (50mm) Br CL-125	un	-	$ 2,700,056.00	$ -
INVIAS	192	NP-88		NP-88P	5-11604	Accesorio acople universal DN 12 R1-PEHD T. ZINCOAT	un	-	$ 864,582.00	$ -
GOBERN	192	NP-88		NP-88P	5-11604	Accesorio acople universal DN 12 R1-PEHD T. ZINCOAT	un	-	$ 885,531.00	$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PRE ACTA 60 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Junio de 2026 - OBRA

CONTRATO 24OO111B2039 (958 DE DE 2021)VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. PLAZO INICIAL: 37 MESES

Entidad	No	ITEM PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO AJUSTE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			ESP. GEN	ESP. PAR						
INVIAS	193	NP-89		NP-89P	5-11604	Tubería de plástico tipo PVC RDE 21 diámetro 250 mm	m	-	$ 290,047.00	$ -
GOBERN	193	NP-89		NP-89P	5-11604	Tubería de plástico tipo PVC RDE 21 diámetro 250 mm	m	-	$ 297,075.00	$ -
GOBERN	194	NP-91		NP-91	5-11605	Aislamiento con postes en concreto de 2.5 m con cuatro (4) hilos de alambre de púas (incluye excavación en material común o roca)	m	-	$ 50,441.00	$ -
GOBERN	195	NP-99		NP-99	4-15104	Suministro e instalación anclaje estructural 1/2" para bordillo y mensula.	u	2,762.00	$ 15,455.00	$ 42,686,710.00
GOBERN	196	NP-100		NP-100	3-11608	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E	-	$ 1,698.00	$ -
GOBERN	197	NP-101		NP-101	5-11605	Concreto f'c = 35 MPa para paso Vehicular	m3	-	$ 1,202,474.00	$ -
GOBERN	198	NP-105		NP-105	5-11605	Suministro, transporte y colocación de Concreto lanzado de 21 MPa (Cielo Abierto) No incluye fibra	m3	892.80	$ 1,040,173.00	$ 928,666,454.40
GOBERN	199	NP-102		NP-102	5-11606	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable) (No incluye inyeccion)	m	-	$ 355,749.00	$ -
GOBERN	200	NP-103		NP-103	5-11606	Inyeccion de lechada para anclajes activos con sacos de 50 kg	Saco	-	$ 42,364.00	$ -
GOBERN	201	NP-112		NP-112	7-11606	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 135 kN/m	m2	15,825.50	$ 31,372.00	$ 496,477,586.00
GOBERN	202	NP-113		NP-113	7-11606	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 178 kN/m	m2	24,987.50	$ 37,460.00	$ 936,031,750.00
GOBERN	203	NP-114		NP-114	7-11606	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 200 kN/m	m2	21,167.60	$ 40,552.00	$ 858,388,515.20
VALOR TOTAL PREACTA OBRA										**$ 10,237,538,403.00**

Rodrigo L. Ramirez C

Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: 05202-128615 ANT

Carlos Monje

Nombre: CARLOS ARNULFO MONJE LOMBO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

Revisó: JAVIER ERNESTO ACEVEDO GUTIÉRREZ
Ingeniero de Proyecto
MP. 68202-180571 STD

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 30 Junio de 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 24OO111B2039 (958 DE 2021) **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

MES INFORME MENSUAL: Junio de 2026 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	418921	C-2401-0600-107-0-2401009-02	54	NACIÓN	Contrato Principal	$ 18,618,179,979	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401015-02	54	NACIÓN	Contrato Principal	$ 17,948,835,622	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401017-02	54	NACIÓN	Contrato Principal	$ 3,685,513,957	$ -
2022	176322	C-2401-0600-107-0-2401009-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 27,648,398,302	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401015-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 30,536,426,554	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401017-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 8,215,175,144	$ -
2023	97423	C-2401-0600-107-0-2401009-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 57,504,408,515	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401015-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 120,695,099,449	$ -
		C-2401-0600-107-0-2401017-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 13,800,492,036	$ -
2024	199724	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 40,285,666,596	$ 87,744,475
		C-2401-0600-107-51102D-2401015-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 9,885,891,062	$ -
		C-2401-0600-107-51102D-2401015-02	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 61,208,201,065	$ 599,671,261
		C-2401-0600-107-51102D-2401017-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 4,203,272,221	$ 310,430,593
		C-2401-0600-107-51102D-2401017-02	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 2,147,944,626	$ 1,114,198
		TOTAL				**$ 416,383,505,128**	**$ 998,960,527**

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	24/12/2024	00000001000223047	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.1	$ 30,655,545,091	$ -
2025	3000052849		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.2	$ 91,635,933,463	$ -
2026	3000053452		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.3	$ 38,879,973,372	$ -
2026	3000053777		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.4	$ 8,258,906,306	$ -
2026	3000053984		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.5	$ 24,975,024,975	$ -
2026	3000054049		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 24OO111B2039 (958 DE 2021)_ Adición No.6	$ 39,613,443,517	$ 27,349,315,787
			TOTAL		**$ 234,018,826,724**	**$ 27,349,315,787**

TOTAL	**$ 650,402,331,852**	**$ 28,348,276,314**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 650,402,331,852.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 418921 De (21/05/2021)						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									C-2401-0600-107-0-2401009-02 (54)	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401015-02 (54)	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401017-02 (54)	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 (10)				SI	NO	
									$ 18,618,179,979		**$ 17,948,835,622**		**$ 3,685,513,957**		**$ 40,252,529,558**					
Anticipo 1						-$ 16,698,725,809		**$ 16,698,725,809**	$ 1,919,454,170		$ 17,948,835,622		$ 3,685,513,957		$ 23,553,803,749		65100 del 27/07/2021	X		
1	Obra	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,698,725,809	$ 1,919,454,170		$ 17,948,835,622		$ 3,685,513,957		$ 23,553,803,749	$ 418,252,529,558	128233 del 30/12/2021	X		Acta en Cero
2	Obra	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,698,725,809	$ 1,919,454,170		$ 17,948,835,622		$ 3,685,513,957		$ 23,553,803,749	$ 418,252,529,558	128233 del 30/12/2021	X		Acta en Cero
3	Obra	sep-21	$ 507,247	$ 2,351	$ 509,598	$ 20,252	$ 489,346	$ 16,698,705,557	$ 1,918,964,824		$ 17,948,835,622		$ 3,685,513,957		$ 23,553,314,403	$ 418,252,019,960	128233 del 30/12/2021	X		Glosa 1383 y corregida. Pagada.
4	Obra	oct-21	$ 188,777,413	$ 35,866,758	$ 224,644,171	$ 7,536,937	$ 217,107,234	$ 16,691,168,620	$ 1,788,700,483		$ 17,868,505,946		$ 3,679,000,740		$ 23,336,207,169	$ 418,027,375,789	121004 del 15/12/2021	X		
5	Obra	nov-21	$ 339,758	$ 62,979	$ 402,737	$ 13,566	$ 389,171	$ 16,691,155,054	$ 1,788,466,981		$ 17,868,361,952		$ 3,678,989,065		$ 23,335,817,998	$ 418,026,973,052	121877 del 16/12/2021	X		
Anticipo 2						-$ 22,328,403,252		**$ 39,019,558,306**	$ 86,934,568		$ 771,315,749		$ 149,164,429		$ 1,007,414,746	$ 418,026,973,052	125271 del 23/12/2021	X		
6	Obra	dic-21	$ 627,420,549	$ 4,660,777	$ 632,081,326	$ 25,051,914	$ 607,029,412	$ 38,994,506,392	$ 38,372,215		$ 309,973,396		$ 52,039,723		$ 400,385,334	$ 417,394,891,726	28297 del 23/03/2022	X		Glosa 151 24/02/22. Pagada
7	Obra	ene-22	$ 397,480,668	$ 2,904,666	$ 400,385,334	$ -	$ 400,385,334	$ 38,994,506,392			$ -		$ -		$ -	$ 416,994,506,392	39888 del 21/04/2022	X		

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 176322 De (04/02/2022)						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									C-2401-0600-107-0-2401009-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401015-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401017-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 (10)				SI	NO	
									$ 27,648,398,302		**$ 30,536,426,554**		**$ 8,215,175,144**		**$ 66,400,000,000**					
7	Obra	ene-22	$ 518,010,032	$ 3,783,890	$ 521,793,922	$ 86,153,246	$ 435,640,676	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	39888 del 21/04/2022	X		
1	Ajuste	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
2	Ajuste	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
3	Ajuste	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
4	Ajuste	oct-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
5	Ajuste	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
6	Ajuste	dic-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38,908,353,146	$ 27,218,987,288		$ 30,530,196,892		$ 8,215,175,144		$ 65,964,359,324	$ 416,472,712,470	43366 del 29/04/2022	X		Acta en Cero
7	Ajuste	ene-22	$ 8,458,959	$ 61,815	$ 8,520,774	$ -	$ 8,520,774	$ 38,908,353,146	$ 27,210,588,361		$ 30,530,075,045		$ 8,215,175,144		$ 65,955,838,550	$ 416,464,191,696	43366 del 29/04/2022	X		
8	Obra	feb-22	$ 1,334,421,776	$ 9,553,462	$ 1,343,975,238	$ 130,036,961	$ 1,213,938,277	$ 38,778,316,185	$ 26,210,667,402		$ 30,316,057,727		$ 8,215,175,144		$ 64,741,900,273	$ 415,120,216,458	39857 del 21/04/2022	X		
8	Ajuste	feb-22	$ 23,631,806	$ 172,694	$ 23,804,500	$ -	$ 23,804,500	$ 38,778,316,185	$ 26,191,059,635		$ 30,311,860,994		$ 8,215,175,144		$ 64,718,095,773	$ 415,096,411,958	43341 del 29/04/2022	X		
9	Obra	mar-22	$ 2,234,108,816	$ 38,901,967	$ 2,273,010,783	$ 209,888,181	$ 2,063,122,602	$ 38,568,428,004	$ 24,795,357,194		$ 29,644,440,833		$ 8,215,175,144		$ 62,654,973,171	$ 412,823,401,175	43361 del 29/04/2022	X		
9	Ajuste	mar-22	$ 39,704,529	$ 290,148	$ 39,994,677	$ -	$ 39,994,677	$ 38,568,428,004	$ 24,768,300,795		$ 29,631,502,555		$ 8,215,175,144		$ 62,614,978,494	$ 412,783,406,498	44942 del 04/05/2022	X		
10	Obra	abr-22	$ 4,279,657,313	$ 73,133,713	$ 4,352,791,026	$ 399,869,889	$ 3,952,921,137	$ 38,168,558,115	$ 23,187,132,341		$ 27,773,629,621		$ 7,701,295,395		$ 58,662,057,357	$ 408,430,615,472	55503 del 27/05/2022	X		
10	Ajuste	abr-22	$ 80,316,945	$ 586,932	$ 80,903,877	$ -	$ 80,903,877	$ 38,168,558,115	$ 23,154,770,790		$ 27,735,604,799		$ 7,690,777,891		$ 58,581,153,480	$ 408,349,711,595	62674 del 15/06/2022	X		
11	Obra	may-22	$ 8,243,072,025	$ 70,144,381	$ 8,313,216,406	$ 770,482,174	$ 7,542,734,232	$ 37,398,075,941	$ 20,137,677,097		$ 24,190,519,710		$ 6,710,222,441		$ 51,038,419,248	$ 400,036,495,189	66725 del 28/06/2022	X		
11	Ajuste	may-22	$ 180,626,115	$ 1,319,960	$ 181,946,075	$ -	$ 181,946,075	$ 37,398,075,941	$ 20,064,898,667		$ 24,105,005,055		$ 6,686,569,451		$ 50,856,473,173	$ 399,854,549,114	66882 del 28/06/2022	X		
12	Obra	jun-22	$ 9,293,052,758	$ 109,558,655	$ 9,402,611,413	$ 926,406,901	$ 8,476,204,512	$ 36,471,669,040	$ 16,674,416,862		$ 20,121,188,935		$ 5,584,662,864		$ 42,380,268,661	$ 390,451,937,701	82363 del 04/08/2022	X		
12	Ajuste	jun-22	$ 160,561,949	$ 1,173,337	$ 161,735,286	$ -	$ 161,735,286	$ 36,471,669,040	$ 16,609,722,748		$ 20,045,173,351		$ 5,563,637,276		$ 42,218,533,375	$ 390,290,202,415	82360 del 04/08/2022	X		
13	Obra	jul-22	$ 10,018,913,274	$ 86,051,265	$ 10,104,964,539	$ 998,437,678	$ 9,106,526,861	$ 35,473,231,362	$ 12,967,112,003		$ 15,765,105,727		$ 4,379,788,784		$ 33,112,006,514	$ 380,185,237,876	87843 del 18/08/2022	X		
13	Ajuste	jul-22	$ 201,824,327	$ 1,474,870	$ 203,299,197	$ -	$ 203,299,197	$ 35,473,231,362	$ 12,885,792,324		$ 15,669,555,105		$ 4,353,359,888		$ 32,908,707,317	$ 379,981,938,679	87467 del 17/08/2022	X		
14	Obra	ago-22	$ 12,027,138,951	$ 107,033,177	$ 12,134,172,128	$ 1,198,845,331	$ 10,935,326,797	$ 34,274,386,031	$ 8,511,661,605		$ 10,529,951,511		$ 2,931,767,404		$ 21,973,380,520	$ 367,847,766,551	104096 del 27/09/2022	X		
14	Ajuste	ago-22	$ 229,677,577	$ 1,678,413	$ 231,355,990	$ -	$ 231,355,990	$ 34,274,386,031	$ 8,419,119,209		$ 10,421,214,196		$ 2,901,691,125		$ 21,742,024,530	$ 367,616,410,561	104095 del 27/09/2022	X		
8	Ajuste D	feb-22	$ 15,461,309	$ 112,986	$ 15,574,295	$ -	$ 15,574,295	$ 34,274,386,031	$ 8,412,889,491		$ 10,413,894,277		$ 2,899,666,467		$ 21,726,450,235	$ 367,600,836,266	110983 del 12/10/2022	X		
9	Ajuste D	mar-22	$ 81,841,859	$ 598,076	$ 82,439,935	$ -	$ 82,439,935	$ 34,274,386,031	$ 8,379,913,517		$ 10,375,147,508		$ 2,888,949,275		$ 21,644,010,300	$ 367,518,396,331	111093 del 12/10/2022	X		
10	Ajuste D	abr-22	$ 210,832,200	$ 1,540,696	$ 212,372,896	$ -	$ 212,372,896	$ 34,274,386,031	$ 8,294,964,359		$ 10,275,332,247		$ 2,861,340,798		$ 21,431,637,404	$ 367,306,023,435	110977 del 12/10/2022	X		
11	Ajuste D	may-22	$ 473,215,050	$ 3,458,110	$ 476,673,160	$ -	$ 476,673,160	$ 34,274,386,031	$ 8,104,295,095		$ 10,051,295,862		$ 2,799,373,287		$ 20,954,964,244	$ 366,829,350,275	110959 del 12/10/2022	X		
12	Ajuste D	jun-22	$ 460,992,795	$ 3,368,794	$ 464,361,589	$ -	$ 464,361,589	$ 34,274,386,031	$ 7,918,550,459		$ 9,833,045,915		$ 2,739,006,281		$ 20,490,602,655	$ 366,364,988,686	110950 del 12/10/2022	X		
13	Ajuste D	jul-22	$ 650,566,296	$ 4,754,138	$ 655,320,434	$ -	$ 655,320,434	$ 34,274,386,031	$ 7,656,422,285		$ 9,525,045,311		$ 2,653,814,625		$ 19,835,282,221	$ 365,709,668,252	110937 del 12/10/2022	X		
15	Obra	sep-22	$ 14,898,302,339	$ 147,597,677	$ 15,045,900,016	$ 7,000,000,000	$ 8,045,900,016	$ 27,274,386,031	$ 4,438,062,279		$ 5,743,472,303		$ 1,607,847,623		$ 11,789,382,205	$ 350,663,768,236	122198 del 10/11/2022	X		
14	Ajuste D	ago-22	$ 717,709,229	$ 5,244,798	$ 722,954,027	$ -	$ 722,954,027	$ 27,274,386,031	$ 4,148,880,668		$ 5,403,683,910		$ 1,513,863,600		$ 11,066,428,178	$ 349,940,814,209	126023 del 21/11/2022	X		
15	Ajuste P	sep-22	$ 670,560,329	$ 4,900,249	$ 675,460,578	$ -	$ 675,460,578	$ 27,274,386,031	$ 3,878,696,437		$ 5,086,217,438		$ 1,426,053,725		$ 10,390,967,600	$ 349,265,353,631	126029 del 21/11/2022	X		
16	Obra	oct-22	$ 15,533,245,773	$ 127,230,962	$ 15,660,476,735	$ 6,500,000,000	$ 9,160,476,735	$ 20,774,386,031	$ 214,505,743		$ 780,793,373		$ 235,191,749		$ 1,230,490,865	$ 333,604,876,896	133716 del 07/12/2022	X		
15	Ajuste D	sep-22	$ 32,031,577	$ 234,076	$ 32,265,653	$ -	$ 32,265,653	$ 20,774,386,031	$ 201,599,482		$ 765,628,516		$ 230,997,214		$ 1,198,225,212	$ 333,572,611,243	133776 del 07/12/2022	X		
16	Ajuste P	oct-22	$ 832,296,708	$ 6,082,168	$ 838,378,876	$ -	$ 838,378,876	$ 20,774,386,031	$ 59,075,073		$ 229,066,035		$ 71,705,228		$ 359,846,336	$ 332,734,232,367	134290 del 09/12/2022	X		

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 3
FECHA	30 Junio de 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 2400111B2039 (958 DE 2021) **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

MES INFORME MENSUAL: Junio de 2026 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

17	Obra	nov-22	$ 1,751,537,397	$ 12,799,696	$ 1,764,337,093	$ 1,576,383,657	$ 187,953,436	$ 19,198,002,374	$ 27,122,989		$ 108,775,836		$ 35,994,075		$ 171,892,900	$ 330,969,895,274	139085 del 19/12/2022	X		
16	Ajuste D	oct-22	$ 125,863,915	$ 919,775	$ 126,783,690	$ -	$ 126,783,690	$ 19,198,002,374	$ 5,569,762		$ 27,634,274		$ 11,905,174		$ 45,109,210	$ 330,843,111,584	139071 del 19/12/2022	X		
17	Ajuste P	nov-22	$ 16,910,926	$ 123,580	$ 17,034,506	$ -	$ 17,034,506	$ 19,198,002,374	$ 2,673,896		$ 16,732,190		$ 8,668,618		$ 28,074,704	$ 330,826,077,078	139231 del 19/12/2022	X		
18	Obra	dic-22	$ 235,656,372	$ 1,722,104	$ 237,378,476	$ 212,102,518	$ 25,275,958	$ 18,985,899,856	$ 146,300		$ 1,566,615		$ 1,085,831		$ 2,798,746	$ 330,588,698,602	145535 del 30/12/2022	X		
18	Ajuste P	dic-22	$ 2,778,177	$ 20,302	$ 2,798,479	$ -	$ 2,798,479	$ 18,985,899,856	$ -		$ 267		$ -		$ 267	$ 330,585,900,123	145514 del 30/12/2022	X		
17	Ajuste D	nov-22	$ 265	$ 2	$ 267	$ -	$ 267	$ 18,985,899,856	$ -		$ -		$ -		$ -	$ 330,585,899,856	19976 del 01/03/2023	X		Se incluye en el AAP-28

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 97423 De (01/02/2023)						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									C-2401-0600-107-0-2401009-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401015-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 (10)	C-2401-0600-107-0-2401017-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 (10)				SI	NO	
									$ 57,504,408,515		$ 120,695,099,449		$ 13,800,492,036		$ 192,000,000,000					
17	Ajuste D	nov-22	$ 1,207,239	$ 8,822	$ 1,216,061	$ -	$ 1,216,061	$ 18,985,899,856	$ 57,504,043,617		$ 120,694,333,429		$ 13,800,406,893		$ 191,998,783,939	$ 330,584,683,795	19976 del 01/03/2023	X		Se incluye en el AAP-28
18	Ajuste D	dic-22	$ 251,791	$ 1,840	$ 253,631	$ -	$ 253,631	$ 18,985,899,856	$ 57,503,967,528		$ 120,694,173,641		$ 13,800,389,139		$ 191,998,530,308	$ 330,584,430,164	19966 del 01/03/2023	X		
19	Obra	ene-23	$ 39,534,069,915	$ 320,728,935	$ 39,854,798,850	$ 2,439,903,431	$ 37,414,895,419	$ 16,545,996,425	$ 46,279,498,902		$ 97,122,789,527		$ 11,181,346,460		$ 154,583,634,889	$ 290,729,631,314	16605 del 21/02/2023	X		
19	Ajuste P	ene-23	$ 4,114,895,677	$ 30,070,391	$ 4,144,966,068	$ -	$ 4,144,966,068	$ 16,545,996,425	$ 45,036,009,082		$ 94,511,460,904		$ 10,891,198,835		$ 150,438,668,821	$ 286,584,665,246	19964 del 01/03/2023	X		
20	Obra	feb-23	$ 13,596,556,399	$ 99,358,355	$ 13,695,914,754	$ 2,543,257,196	$ 11,152,657,558	$ 14,002,739,229	$ 41,890,211,815		$ 87,485,286,642		$ 10,110,512,806		$ 139,286,011,263	$ 272,888,750,492	26926 del 17/03/2023	X		
19	Ajuste D	ene-23	$ 1,485,615,577	$ 10,856,422	$ 1,496,471,999	$ -	$ 1,496,471,999	$ 14,002,739,229	$ 41,241,270,215		$ 86,542,509,283		$ 10,005,759,766		$ 137,789,539,264	$ 271,392,278,493	29134 del 24/03/2023	X		
20	Ajuste P	feb-23	$ 1,682,074,952	$ 12,292,086	$ 1,694,367,038	$ -	$ 1,694,367,038	$ 14,002,739,229	$ 40,732,960,104		$ 85,475,058,049		$ 9,887,154,073		$ 136,095,172,226	$ 269,697,911,455	29778 del 27/03/2023	X		
21	Obra	mar-23	$ 15,993,157,013	$ 128,745,720	$ 16,121,902,733	$ 4,797,947,104	$ 11,323,955,629	$ 9,204,792,125	$ 37,335,773,415		$ 78,340,966,003		$ 9,094,477,179		$ 124,771,216,597	$ 253,576,008,722	42442 del 28/04/2023	X		
20	Ajuste D	feb-23	$ 227,171,992	$ 1,660,103	$ 228,832,095	$ -	$ 228,832,095	$ 9,204,792,125	$ 37,267,123,787		$ 78,196,801,783		$ 9,078,458,932		$ 124,542,384,502	$ 253,347,176,627	44584 del 05/05/2023	X		
21	Ajuste P	mar-23	$ 1,946,616,394	$ 14,225,274	$ 1,960,841,668	$ -	$ 1,960,841,668	$ 9,204,792,125	$ 36,678,871,287		$ 76,961,471,532		$ 8,941,200,015		$ 122,581,542,834	$ 251,386,334,959	44583 del 05/05/2023	X		
Anticipo 3						-$ 40,000,000,000		$ 49,204,792,125	$ 24,678,871,287		$ 51,761,471,532		$ 6,141,200,015		$ 82,581,542,834	$ 251,386,334,959	30898 del 29/03/2023	X		
22	Obra	abr-23	$ 12,104,809,529	$ 88,458,223	$ 12,193,267,752	$ 3,694,805,888	$ 8,498,461,864	$ 45,509,986,237	$ 22,129,332,728		$ 46,407,440,558		$ 5,546,307,684		$ 74,083,080,970	$ 239,193,067,207	50874 del 23/05/2023	X		
21	Ajuste D	mar-23	$ 12,077,313	$ 88,257	$ 12,165,570	$ -	$ 12,165,570	$ 45,509,986,237	$ 22,125,683,057		$ 46,399,776,249		$ 5,545,456,094		$ 74,070,915,400	$ 239,180,901,637	65064 del 05/07/2023	X		
22	Ajuste P	abr-23	$ 1,515,916,899	$ 11,077,854	$ 1,526,994,753	$ -	$ 1,526,994,753	$ 45,509,986,237	$ 21,667,584,631		$ 45,437,769,555		$ 5,438,566,461		$ 72,543,920,647	$ 237,653,906,884	64941 del 05/07/2023	X		
23	Obra	may-23	$ 13,987,066,408	$ 102,213,178	$ 14,089,279,586	$ 3,643,860,004	$ 10,445,419,582	$ 41,866,126,233	$ 18,533,958,756		$ 38,857,155,219		$ 4,707,387,090		$ 62,098,501,065	$ 223,564,627,298	64989 del 05/07/2023	X		
22	Ajuste D	abr-23	$ 122,778,567	$ 897,228	$ 123,675,795	$ -	$ 123,675,795	$ 41,866,126,233	$ 18,496,856,018		$ 38,779,239,468		$ 4,698,729,784		$ 61,974,825,270	$ 223,440,951,503	64923 del 05/07/2023	X		
23	Ajuste P	may-23	$ 1,901,083,556	$ 13,892,534	$ 1,914,976,090	$ -	$ 1,914,976,090	$ 41,866,126,233	$ 17,922,363,191		$ 37,572,804,531		$ 4,564,681,458		$ 60,059,849,180	$ 221,525,975,413	64929 del 05/07/2023	X		
24	Obra	jun-23	$ 14,278,470,035	$ 190,902,766	$ 14,469,372,801	$ 3,558,772,420	$ 10,910,600,381	$ 38,307,353,813	$ 14,649,183,077		$ 30,699,126,291		$ 3,800,939,431		$ 49,149,248,799	$ 207,056,602,612	73962 del 31/07/2023	X		
23	Ajuste D	may-23	$ 29,844,592	$ 218,095	$ 30,062,687	$ -	$ 30,062,687	$ 38,307,353,813	$ 14,640,164,271		$ 30,680,186,798		$ 3,798,835,043		$ 49,119,186,112	$ 207,026,539,925	80341 del 17/08/2023	X		
24	Ajuste P	jun-23	$ 1,951,967,436	$ 14,264,377	$ 1,966,231,813	$ -	$ 1,966,231,813	$ 38,307,353,813	$ 14,050,294,727		$ 29,441,460,756		$ 3,661,198,816		$ 47,152,954,299	$ 205,060,308,112	80339 del 17/08/2023	X		
25	Obra	jul-23	$ 13,652,913,646	$ 121,349,298	$ 13,774,262,944	$ 3,824,413,854	$ 9,949,849,090	$ 34,482,939,959	$ 11,065,340,000		$ 23,173,055,829		$ 2,964,709,380		$ 37,203,105,209	$ 191,286,045,168	80472 del 22/08/2023	X		
24	Ajuste D	jun-23	$ 27,957,291	-$ 204,303	-$ 28,161,594	$ -		$ 34,482,939,959	$ 11,065,340,000		$ 23,173,055,829		$ 2,964,709,380		$ 37,203,105,209	$ 191,314,206,762	81380 del 08/09/2023	X		Descuento en factura AAP-25
25	Ajuste P	jul-23	$ 1,859,247,046	$ 13,586,805	$ 1,872,833,851	$ -	$ 1,844,672,257	$ 34,482,939,959	$ 10,511,938,323		$ 22,010,912,307		$ 2,835,582,322		$ 35,358,432,952	$ 189,441,372,911	81380 del 08/09/2023	X		
25	Ajuste D	jul-23	$ 30,258,727	$ 221,122	$ 30,479,849	$ -	$ 30,479,849	$ 34,482,939,959	$ 10,502,794,368		$ 21,991,710,002		$ 2,833,448,733		$ 35,327,953,103	$ 189,410,893,062	82356 del 28/09/2023	X		Generada Obligaciones Vigencia SIIF
26	Obra	ago-23	$ 13,646,091,398	$ 118,649,647	$ 13,764,741,045	$ 7,517,324,703	$ 6,247,416,342	$ 26,965,615,256	$ 8,628,569,465		$ 18,055,837,707		$ 2,396,129,589		$ 29,080,536,761	$ 175,646,152,017	82019 del 20/09/2023	X		
26	Ajuste P	ago-23	$ 1,094,657,345	$ 7,999,419	$ 1,102,656,764	$ -	$ 1,102,656,764	$ 26,965,615,256	$ 8,297,772,436		$ 17,361,163,946		$ 2,318,943,615		$ 27,977,879,997	$ 174,543,495,253	82022 del 20/09/2023	X		
26	Ajuste D	ago-23	-$ 41,384,162	-$ 302,423	-$ 41,686,585			$ 26,965,615,256	$ 8,297,772,436		$ 17,361,163,946		$ 2,318,943,615		$ 27,977,879,997	$ 174,585,181,838	85208 del 20/11/2023	X		Descontada en factura AAP-27
27	Obra	sep-23	$ 14,149,771,261	$ 165,431,132	$ 14,315,202,393	$ 7,791,971,677	$ 6,523,230,716	$ 19,173,643,579	$ 6,340,803,222		$ 13,251,528,595		$ 1,862,317,464		$ 21,454,649,281	$ 160,269,979,445	83741 del 27/10/2023	X		
27	Ajuste P	sep-23	$ 1,193,756,533	$ 8,723,605	$ 1,202,480,138		$ 1,160,793,553	$ 19,173,643,579	$ 5,992,565,157		$ 12,520,228,657		$ 1,781,061,914		$ 20,293,855,728	$ 159,067,499,307	85208 del 20/11/2023	X		
28	Obra	oct-23	$ 13,471,654,754	$ 129,335,993	$ 13,600,990,747	$ 7,454,072,323	$ 6,146,918,424	$ 11,719,571,256	$ 4,148,489,630		$ 8,647,670,049		$ 1,350,777,625		$ 14,146,937,304	$ 145,466,508,560	86266 del 01/12/2023	X		
27	Ajuste D	sep-23	$ 7,023,412	$ 51,325	$ 7,074,737	$ -	$ 7,074,737	$ 11,719,571,256	$ 4,146,367,209		$ 8,643,212,965		$ 1,350,282,393		$ 14,139,862,567	$ 145,459,433,823	85900 del 28/11/2023	X		
28	Ajuste P	oct-23	$ 1,162,669,471	$ 8,496,431	$ 1,171,165,902	$ -	$ 1,171,165,902	$ 11,719,571,256	$ 3,795,017,438		$ 7,905,378,447		$ 1,268,300,780		$ 12,968,696,665	$ 144,288,267,921	87034 del 07/12/2023	X		
28	Ajuste D	oct-23	-$ 23,613,666	-$ 172,562	-$ 23,786,228	$ -		$ 11,719,571,256	$ 3,795,017,438		$ 7,905,378,447		$ 1,268,300,780		$ 12,968,696,665	$ 144,312,054,149	88565 del 14/12/2023	X		Descontada en factura AAP-29
29	Obra	nov-23	$ 10,449,689,975	$ 89,242,460	$ 10,538,932,435	$ 5,400,000,000	$ 5,138,932,435	$ 6,319,571,256	$ 2,253,337,707		$ 4,667,851,013		$ 908,575,510		$ 7,829,764,230	$ 133,773,121,714	87930 del 13/12/2023	X		
29	Ajuste P	nov-23	$ 940,700,922	$ 6,874,353	$ 947,575,275		$ 923,789,047	$ 6,319,571,256	$ 1,976,200,993		$ 4,085,863,913		$ 843,910,277		$ 6,905,975,183	$ 132,825,546,439	88565 del 14/12/2023	X		
30	Obra	dic-23	$ 12,056,612,135	$ 100,239,839	$ 12,156,851,974	$ 6,319,570,052	$ 5,837,281,922	$ 1,204	$ 225,016,417		$ 408,376,302		$ 435,300,542		$ 1,068,693,261	$ 120,668,694,465	88500 del 13/12/2023	X		
30	Ajuste P	dic-23	$ 1,060,940,236	$ 7,753,025	$ 1,068,693,261		$ 1,068,693,261	$ 1,204	$ -		$ -		$ -		$ -	$ 119,600,001,204	88534 del 13/12/2023	X		

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 199724 De (13/03/2024)						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									C-2401-0600-107-0-2401009-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02 (10)	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02 (10)	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 (11)	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02 (10)				SI	NO	
										$ 40,285,666,596	$ 9,885,891,062	$ 61,208,201,065	$ 6,072,296,651	$ 2,147,944,626	$ 119,600,000,000					
29	Ajuste D	nov-23	$ 12,524,814	$ 91,527	$ 12,616,341		$ 12,616,341	$ 1,204		$ 40,281,377,040	$ 9,884,881,755	$ 61,201,766,731	$ 6,071,665,834	$ 2,147,692,299	$ 119,587,383,659	$ 119,587,384,863	2333 del 10/04/2024	X		Radicado DT-ANT
30	Ajuste D	dic-23	$ 36,605,162	$ 267,499	$ 36,872,661		$ 36,872,661	$ 1,204		$ 40,268,840,335	$ 9,881,931,942	$ 61,182,961,674	$ 6,069,822,201	$ 2,146,954,846	$ 119,550,512,998	$ 119,550,512,202	2336 del 10/04/2024	X		Radicado DT-ANT
31	Obra	ene-24	$ 12,649,890,414	$ 107,866,695	$ 12,757,757,109	$ 1,204	$ 12,757,755,905	$ -		$ 35,931,203,328	$ 8,861,311,469	$ 54,676,506,162	$ 5,431,934,406	$ 1,891,799,728	$ 106,792,755,093	$ 106,792,755,093	2465 del 11/04/2024	X		Se solicitó ajustar fechas por info de Gestora y RP, y se regresa por falta de trámite del Acta Mod 10 por la UE.
31	Ajuste P	ene-24	$ 2,972,898,917	$ 21,725,031	$ 2,994,623,948		$ 2,994,623,948	$ -		$ 34,913,031,185	$ 8,621,741,553	$ 53,149,247,949	$ 5,282,203,209	$ 1,831,907,249	$ 103,798,131,145	$ 103,798,131,145	3090 del 24/04/2024	X		Radicado DT-ANT
31	Ajuste D	ene-24	$ 286,830,416	$ 2,096,068	$ 288,926,484		$ 288,926,484	$ -		$ 34,814,796,181	$ 8,598,627,434	$ 53,001,895,442	$ 5,267,756,885	$ 1,826,128,719	$ 103,509,204,661	$ 103,509,204,661	3089 del 24/04/2024	X		Radicado DT-ANT
32	Obra	feb-24	$ 10,218,080,172	$ 85,780,358	$ 10,303,860,530		$ 10,303,860,530	$ -		$ 31,311,483,601	$ 7,774,318,592	$ 47,746,926,572	$ 4,752,563,858	$ 1,620,051,508	$ 93,205,344,131	$ 93,205,344,131	2559 del 12/04/2024	X		Radicado DT-ANT
32	Ajuste P	feb-24	$ 2,693,000,960	$ 19,679,622	$ 2,712,680,582		$ 2,712,680,582	$ -		$ 30,389,172,203	$ 7,557,304,145	$ 46,363,459,475	$ 4,616,929,829	$ 1,565,797,897	$ 90,492,663,549	$ 90,492,663,549	3091 del 24/04/2024	X		Radicado DT-ANT
32	Ajuste D	feb-24	$ 99,926,265	$ 730,231	$ 100,656,496		$ 100,656,496	$ -		$ 30,354,948,995	$ 7,549,251,625	$ 46,312,124,662	$ 4,611,897,004	$ 1,563,784,767	$ 90,392,007,053	$ 90,392,007,053	3088 del 24/04/2024	X		Radicado DT-ANT
33	Obra	mar-24	$ 9,316,148,055	$ 86,974,944	$ 9,403,122,999		$ 9,403,122,999	$ -		$ 27,157,887,175	$ 6,797,001,785	$ 41,516,531,933	$ 4,141,740,854	$ 1,375,722,307	$ 80,988,884,054	$ 80,988,884,054	3471 del 30/04/2024	X		Radicado DT-ANT
33	Ajuste D	mar-24	$ 2,735,471,340	$ 19,989,983	$ 2,755,461,323		$ 2,755,461,323	$ -		$ 26,221,030,325	$ 6,576,564,879	$ 40,111,246,658	$ 4,003,967,788	$ 1,320,613,081	$ 78,233,422,731	$ 78,233,422,731	4435 del 21/05/2024	X		Radicado DT-ANT2024E-VUVRAZ-029652
								$ -		$ 26,221,030,325	$ -	$ 46,687,811,537	$ 5,150,613,777	$ 173,967,092	$ 78,233,422,731	$ 78,233,422,731				Se ajustan acumulados de acuerdo con afectación financiera causada en la subdirección financiera, saldos a AAD_33.
34	Obra	abr-24	$ 9,789,202,300	$ 190,869,815	$ 9,980,072,115		$ 9,980,072,115	$ -		$ 22,875,710,152	$ -	$ 40,731,704,499	$ 4,493,925,032	$ 152,010,933	$ 68,253,350,616	$ 68,253,350,616	4768 del 24/05/2024	X		Radicado DT-ANT2024E-VUVRAZ-040900
34	Ajuste D	abr-24	$ 2,026,716,856	$ 14,810,623	$ 2,041,527,479		$ 2,041,527,479	$ -		$ 22,191,471,802	$ -	$ 39,513,361,730	$ 4,359,510,863	$ 147,478,742	$ 66,211,823,137	$ 66,211,823,137	5147 del 31/05/2024	X		Radicado DT-ANT2024E-VUVRAZ-041213
35	Obra	may-24	$ 3,963,709,733	$ 44,927,058	$ 4,008,636,791		$ 4,008,636,791	$ -		$ 20,847,937,095	$ -	$ 37,121,087,466	$ 4,095,582,217	$ 138,579,568	$ 62,203,186,346	$ 62,203,186,346	6479 del 26/06/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-051110
35	Ajuste D	may-24	$ 967,132,023	$ 7,067,503	$ 974,199,526		$ 974,199,526	$ -		$ 20,521,424,382	$ -	$ 36,539,704,673	$ 4,031,440,920	$ 136,416,845	$ 61,228,986,820	$ 61,228,986,820	6091 del 20/06/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-051346
36	Obra	jun-24	$ 7,850,247,018	$ 73,404,160	$ 7,923,651,178		$ 7,923,651,178	$ -		$ 17,865,701,759	$ -	$ 31,811,061,402	$ 3,509,775,459	$ 118,797,022	$ 53,305,335,642	$ 53,305,335,642	6569 del 27/06/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-057558
36	Ajuste D	jun-24	$ 1,774,439,147	$ 12,967,055	$ 1,787,406,202		$ 1,787,406,202	$ -		$ 17,266,634,696	$ -	$ 30,744,373,129	$ 3,392,092,635	$ 114,828,980	$ 51,517,929,440	$ 51,517,929,440	6875 del 05/07/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-058429
37	Obra	jul-24	$ 5,227,584,700	$ 49,480,929	$ 5,277,065,629		$ 5,277,065,629	$ -		$ 15,497,952,272	$ -	$ 27,595,147,011	$ 3,044,671,742	$ 103,092,786	$ 46,240,863,811	$ 46,240,863,811	9846 del 28/08/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-072889
37	Ajuste P	jul-24	$ 1,209,409,677	$ 8,837,994	$ 1,218,247,671		$ 1,218,247,671	$ -		$ 15,089,644,383	$ -	$ 26,868,121,166	$ 2,964,462,315	$ 100,388,276	$ 45,022,616,140	$ 45,022,616,140	9888 del 28/08/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-073258
										$ 15,089,644,383	$ -	$ 26,868,121,166	$ 1,095,437,885	$ 100,388,276	$ 43,153,591,710	$ 43,153,591,710	-$ 1,869,024,430			Se ajusta acumulado de acuerdo con la afectación financiera causada de acuerdo con la modificación contractual de las gestiones del proyecto. (-$1.869.024.430)
										$ 15,089,644,383	$ -	$ 26,868,121,166	$ 1,194,771,963	$ 1,114,198	$ 43,153,591,710	$ 43,153,591,710				Se ajusta acumulados de acuerdo con afectación financiera causada en la subdirección financiera, saldos a AAP_37.
37	Ajuste D	jul-24	-$ 9,017,186	-$ 65,895	-$ 9,083,081		-$ 9,083,081	$ -		$ 15,089,644,383	$ -	$ 26,868,121,166	$ 1,194,771,963	$ 1,114,198	$ 43,153,591,710	$ 43,153,591,710	12325 del 04/10/2024	X		Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-085927
38	Obra	ago-24	$ 6,859,950,393	$ 88,765,734	$ 6,948,716,127		$ 6,948,716,127	$ -		$ 11,684,773,481	$ -	$ 23,324,275,941	$ 1,194,771,963	$ 1,114,198	$ 36,204,875,583	$ 36,204,875,583	11987 del 30/09/2024		X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-085936
38	Ajuste P	ago-24	$ 1,865,012,367	$ 13,628,937	$ 1,878,641,304		$ 1,878,641,304	$ -		$ 10,768,689,952	$ -	$ 22,370,801,247	$ 1,194,771,963	$ 1,114,198	$ 34,335,317,360	$ 34,335,317,360	12325 del 04/10/2024		X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-090643
38	Ajuste D	ago-24	-$ 3,693,468	-$ 26,991	-$ 3,720,459		-$ 3,720,459	$ -		$ 10,768,689,952	$ -	$ 22,370,801,247	$ 1,194,771,963	$ 1,114,198	$ 34,335,317,360	$ 34,339,037,819	14386 del 05/11/2024		X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-098827
39	Obra	sep-24	$ 5,001,604,397	$ 35,640,555	$ 5,037,244,952		$ 5,037,244,952	$ -		$ 8,300,439,926	$ -	$ 19,801,806,321	$ 1,194,771,963	$ 1,114,198	$ 29,298,072,408	$ 29,301,792,867	14349 del 05/11/2024		X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-098831
39	Ajuste P	sep-24	$ 1,369,039,494	$ 10,004,519	$ 1,379,044,013		$ 1,379,044,013	$ -		$ 7,626,531,385	$ -	$ 19,100,391,308	$ 1,194,771,963	$ 1,114,198	$ 27,922,748,854	$ 27,922,748,854	14386 del 05/11/2024		X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-098828
39	Ajuste D	sep-24	-$ 2,983,550	-$ 21,802	-$ 3,005,352		-$ 3,005,352	$ -		$ 3,831,450,607	$ -	$ 15,150,409,273	$ 1,194,771,963	$ 1,114,198	$ 20,177,686,041	$ 27,925,754,206			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-126692
40	Obra	oct-24	$ 7,495,600,412	$ 249,462,401	$ 7,745,062,813		$ 7,745,062,813	$ -		$ 3,831,450,607	$ -	$ 15,150,409,273	$ 1,194,771,963	$ 1,114,198	$ 20,177,686,041	$ 20,180,691,393			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-111543
40	Ajuste P	oct-24	$ 1,828,974,670	$ 13,365,584	$ 1,842,340,254		$ 1,842,340,254	$ -		$ 2,911,783,156	$ -	$ 14,230,741,822	$ 1,194,771,963	$ 1,114,198	$ 18,338,351,139	$ 18,338,351,139			X	Radicado DT-ANT 2024E-VUVRAZ-126709

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1 — 3 DE 3
PÁGINA	
FECHA	30 Junio de 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA — **DIRECCIÓN:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 24OO111B2039 (958 DE 2021) — **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

MES INFORME MENSUAL: Junio de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 00000001000223047 De (24/12/2024) - Adición No.1						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar GOBERNACIÓN	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									00000001000223047									SI	NO	
									$ 30,655,545,091.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30,655,545,091	$ 31,654,505,618				
	ACTA ANTICIPADA					$ 13,811,000,000		$ 13,811,000,000	$ 16,844,545,091.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,844,545,091	$ 17,843,505,618		X		
43	Obra	ene-25	$ -	$ -	$ -		$ -		$ 16,844,545,091.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,844,545,091	$ 17,843,505,618		X		
43	Ajuste P	dic-25	$ -	$ -	$ -		$ -		$ 16,844,545,091.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,844,545,091	$ 17,843,505,618		X		
44	Obra	feb-25	$ 1,589,571,742	$ -	$ 1,589,571,742		$ 1,589,571,742		$ 15,254,973,349.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,254,973,349	$ 16,253,933,876		X		
44	Ajuste P	feb-25	$ 369,317,205	$ -	$ 369,317,205		$ 369,317,205		$ 14,885,656,144.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,885,656,144	$ 15,884,616,671		X		
45	Obra	mar-25	$ 2,524,642,687	$ -	$ 2,524,642,687	$ 387,759,686	$ 2,136,883,001	$ 13,423,240,314	$ 12,748,773,143.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,748,773,143	$ 13,747,733,670		X		
45	Ajuste P	mar-25	$ 721,256,983	$ -	$ 721,256,983		$ 721,256,983		$ 12,027,516,160.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,027,516,160	$ 13,026,476,687		X		
46	Obra	abr-25	$ 5,937,936,130	$ -	$ 5,937,936,130	$ 690,840,107	$ 5,247,096,023	$ 12,732,400,207	$ 6,780,420,137.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,780,420,137	$ 7,779,380,664		X		
46	Ajuste P	abr-25	$ 1,589,715,339	$ -	$ 1,589,715,339		$ 1,589,715,339		$ 5,190,704,798.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,190,704,798	$ 6,189,665,325		X		
47	Obra	may-25	$ 6,164,213,715		$ 6,164,213,715	$ 1,052,809,428	$ 5,111,404,287	$ 11,679,590,779	$ 79,300,511.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79,300,511	$ 1,078,261,038		X		
47	Ajuste P	may-25	$ -		$ -		$ -		$ 79,300,511.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79,300,511	$ 1,078,261,038		X		

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal No. 3000052849 De (14/05/2025) - Adición No.2						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar GOBERNACIÓN	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									00000001000223047	3000052849	_____							SI	NO	
										$ 91,635,933,463					$ 91,635,933,463	$ 92,714,194,501				
48	Obra	jun-25	$ 14,338,985,362.00	$ -	$ 14,338,985,362.00	$ 1,588,424,346	$ 12,750,561,016.00	$ 10,091,166,433	$ -	$ 78,964,672,958	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 78,964,672,958	$ 79,963,633,485		X		
47	Ajuste P	may-25	$ 1,656,488,105.00	$ -	$ 1,656,488,105.00		$ 1,656,488,105.00		$ -	$ 77,308,184,853	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 77,308,184,853	$ 78,307,145,380		X		
48	Ajuste P	jun-25	$ 3,119,484,602.00	$ -	$ 3,119,484,602.00		$ 3,119,484,602.00		$ -	$ 74,188,700,251	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 74,188,700,251	$ 75,187,660,778		X		
49	Obra	jul-25	$ 10,452,987,750.00	$ -	$ 10,452,987,750.00	$ 1,938,812,070	$ 8,514,175,680.00	$ 8,152,354,363	$ -	$ 65,674,524,571	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65,674,524,571	$ 66,673,485,098		X		
49	Ajuste P	jul-25	$ 2,347,715,945.00	$ -	$ 2,347,715,945.00		$ 2,347,715,945.00		$ -	$ 63,326,808,626	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63,326,808,626	$ 64,325,769,153		X		
50	Obra	ago-25	$ 11,046,198,051.00	$ -	$ 11,046,198,051.00	$ 2,032,248,796	$ 9,013,949,255.00	$ 6,120,105,567	$ -	$ 54,312,859,371	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 54,312,859,371	$ 55,311,819,898		X		
50	Ajuste P	ago-25	$ 2,767,346,596.00	$ -	$ 2,767,346,596.00		$ 2,767,346,596.00		$ -	$ 51,545,512,775	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51,545,512,775	$ 52,544,473,302		X		
51	Obra	sep-25	$ 17,279,588,362.00	$ -	$ 17,279,588,362.00	$ 1,997,210,023	$ 15,282,378,339.00	$ 4,122,895,544	$ -	$ 36,263,134,436	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36,263,134,436	$ 37,262,094,963		X		
51	Ajuste P	sep-25	$ 3,763,684,091.00	$ -	$ 3,763,684,091.00		$ 3,763,684,091.00		$ -	$ 32,499,450,345	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32,499,450,345	$ 33,498,410,872		X		
52	Obra	oct-25	$ 15,493,191,591.00	$ -	$ 15,493,191,591.00	$ 2,055,607,977	$ 13,437,583,614.00	$ 2,067,287,567	$ -	$ 19,061,866,731	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,061,866,731	$ 20,060,827,258		X		
52	Ajuste P	oct-25	$ 3,571,924,766.00	$ -	$ 3,571,924,766.00		$ 3,571,924,766.00		$ -	$ 15,489,941,965	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,489,941,965	$ 16,488,902,492		X		

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro Presupuestal Modificaciones Contractuales Gobernación						Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar GOBERNACIÓN	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
									Modificación No. 5 - Adición No.1	Modificación No. 6 - Adición No.2	Modificación No. 7 - Adición No.3	Modificación No. 8 - Adición No.4	Modificación No. 9 - Adición No.5	Modificación No. 10 - Adición No.6				SI	NO	
									00000001000223047	3000052849	3000053452	3000053777	3000053984	3000054049				SI	NO	
									$ -	$ 15,489,941,965	$ 38,879,973,372.00	$ 8,258,906,306	$ 24,975,024,975	$ 39,613,443,517	$ 127,217,290,135	$ 128,216,250,662				
53	Obra	nov-25	$ 14,882,073,661.00	$ -	$ 14,882,073,661.00	$ 2,067,287,567	$ 12,814,786,094.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,675,155,871	$ -	$ -	$ -	$ 41,555,129,243	$ 42,554,089,770		X		
53	Ajuste P	nov-25	$ 3,493,671,227.00	$ -	$ 3,493,671,227.00		$ 3,493,671,227.00	$ -	$ -	$ -	$ 38,061,458,016	$ -	$ -	$ -	$ 38,061,458,016	$ 39,060,418,543		X		
54	Obra	dic-25	$ 12,737,861,082.00	$ -	$ 12,737,861,082.00	$ -	$ 12,737,861,082.00	$ -	$ -	$ -	$ 25,323,596,934	$ -	$ -	$ -	$ 25,323,596,934	$ 26,322,557,461		X		
54	Ajuste P	dic-25	$ 2,917,288,256.00	$ -	$ 2,917,288,256.00		$ 2,917,288,256.00	$ -	$ -	$ -	$ 22,406,308,678	$ -	$ -	$ -	$ 22,406,308,678	$ 23,405,269,205		X		
55	Obra	ene-26	$ 9,304,541,769.00	$ -	$ 9,304,541,769.00	$ -	$ 9,304,541,769.00	$ -	$ -	$ -	$ 13,101,766,909	$ -	$ -	$ -	$ 13,101,766,909	$ 14,100,727,436		X		
55	Ajuste P	ene-26	$ 1,383,812,623.00	$ -	$ 1,383,812,623.00		$ 1,383,812,623.00	$ -	$ -	$ -	$ 11,717,954,286	$ -	$ -	$ -	$ 11,717,954,286	$ 12,716,914,813		X		
56	Obra	feb-26	$ 13,176,037,704.00	$ -	$ 13,176,037,704.00	$ -	$ 13,176,037,704.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,800,822,888	$ -	$ -	$ 6,800,822,888	$ 7,799,783,415		X		
56	Ajuste P	feb-26	$ 4,092,691,841.00	$ -	$ 4,092,691,841.00		$ 4,092,691,841.00	$ -	$ -	$ -		$ 2,708,131,047	$ -	$ -	$ 2,708,131,047	$ 3,707,091,574		X		
57	Obra	mar-26	$ 1,880,303,656.00	$ -	$ 1,880,303,656.00	$ -	$ 1,880,303,656.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 827,827,391	$ -	$ -	$ 827,827,391	$ 1,826,787,918		X		
57	Ajuste P	mar-26	$ 808,375,038.00	$ -	$ 808,375,038.00		$ 808,375,038.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,452,353	$ -	$ -	$ 19,452,353	$ 1,018,412,880		X		
58	Obra	abr-26	$ 20,151,398,666.00	$ -	$ 20,151,398,666.00	$ -	$ 20,151,398,666.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,843,078,662	$ -	$ 4,843,078,662	$ 5,842,039,189		X		
58	Ajuste P	abr-26	$ 4,394,503,292.00	$ -	$ 4,394,503,292.00		$ 4,394,503,292.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 448,575,370	$ -	$ 448,575,370	$ 1,447,535,897		X		
59	Obra	may-26	$ 9,013,279,104.00	$ -	$ 9,013,279,104.00	$ -	$ 9,013,279,104.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 31,048,739,783	$ 31,048,739,783	$ 32,047,700,310			X	
59	Ajuste P	may-26	$ 3,699,423,996.00	$ -	$ 3,699,423,996.00		$ 3,699,423,996.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27,349,315,787	$ 27,349,315,787	$ 28,348,276,314			X	
60	**Obra**	**jun-26**	**$ 11,703,037,530.00**	**$ -**	**$ 11,703,037,530.00**	**$ -**	**$ 11,703,037,530.00**	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,646,278,257	$ 15,646,278,257	$ 16,645,238,784			X	
60	**Ajuste P**	**jun-26**	**$ 2,690,990,450.00**	**$ -**	**$ 2,690,990,450.00**		**$ 2,690,990,450.00**	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,955,287,807	**$ 12,955,287,807**	**$ 13,954,248,334**			X	
TOTALES			**$ 632,255,950,956**	**$ 4,192,132,562**	**$ 636,448,083,518**	**$ 92,838,129,061**	**$ 543,609,954,457**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 12,955,287,807**	**$ 12,955,287,807**	**$ 13,954,248,334**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 512,559,833,501	$ 2,546,170,347	**$ 515,106,003,848**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -		**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS	$ -		**$ -**
AJUSTES	$ 94,138,423,720	$ 370,870,741	**$ 94,509,294,461**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 412,000,000	$ 78,280,000	**$ 490,280,000**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 5,879,095,285	$ 19,733,361	**$ 5,898,828,646**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 13,469,989,982	$ 1,176,837,912	**$ 14,646,827,894**
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	$ 13,988,531	$ 240,201	**$ 14,228,732**
PRIMAS DE AMPAROS	$ 5,782,619,937	$ -	**$ 5,782,619,937**
VALOR TOTAL	**$ 632,255,950,956**	**$ 4,192,132,562**	**$ 636,448,083,518**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Rodrigo A. Ramirez C
Firma
Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
Representante Legal o Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-128615 ANT

Firma
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante legal o apoderado.
Matrícula Profesional No.: 25202-129259 CND

Revisó: CARLOS MANULFO MONJE LOMBO
Director de Interventoría
MP. 25202-142158 CND

Revisó: JAVIER ERNESTO ACEVEDO GUTIÉRREZ
Ingeniero de Proyecto
MP. 68202-180571 STD

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	CÓDIGO	
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	VERSIÓN	1
	ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30 Junio de 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **CONTRATO No:** 24OO111B2039 (958 DE 2021)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 - 27 de Diciembre de 2024

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES Y 29 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 650,402,331,852.00

ID	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE POLIZA	CANTIDAD	VALOR DE LA POLIZA	VALOR PRESENTE ACTA	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1	CUMPLIMIENTO	65815 / 36			$ -	1.00	$ 1,624,530,222.00
2	RESPONSABILIDAD	50344			$ -	1.00	$ 157,750,879.00
3	CUMPLIMIENTO	65815 / 40			$ -	1.00	$ 414,541,350.00
4	RCE				$ -	1.00	$ 17,200,348.00
5	RESPONSABILIDAD	50344/21			$ -	1.00	$ 17,200,348.00
6	CUMPLIMIENTO	65815/42			$ -	1.00	$ 1,295,851,711.00
7	RESPONSABILIDAD	50344/24			$ -	1.00	$ 50,007,595.00
8	CUMPLIMIENTO	65815/52			$ -	1.00	$ 981,271,127.00
9	CUMPLIMIENTO	65815/55				1.00	$ 386,682,856.00
9.1	CUMPLIMIENTO	65815/55	1	$ 453,566,922.00	$ 453,566,922.00	1.00	$ 453,566,922.00
10	CUMPLIMIENTO	65815/56	1	$ 384,016,579.00	$ 384,016,579.00	1.00	$ 384,016,579.00
						-	$ -
						-	$ -
VALOR TOTAL PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES					**$ 837,583,501.00**		**$ 5,782,619,937.00**

	VR APROBADO AMCO 32	VALOR ACUMULADO	SALDO POR EJECUTAR
ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	**$ 5,782,619,937.00**	**$ 5,782,619,937.00**	**$ -**

Rodrigo D. Ramirez C

Aprueba Firma:
Nombre: RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: 05202-128615 ANT

Aprueba Firma:
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-129259 CND

Carlos Monje

Revisó: CARLOS ARNULFO MONJE LOMBO
Director de Interventoría
MP. 25202-142158 CND

Revisó: JAVIER ERNESTO ACEVEDO GUTIÉRREZ
Ingeniero de Proyecto
MP. 68202-180571 STD

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Construcciones el Condor S. A.
10 de julio de 2026

En mi calidad de Revisor Fiscal de Construcciones el Condor S. A., identificada con NIT. 890.922.447-4, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de junio de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de junio de 2026.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de junio de 2026, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Atentamente,



Maritza Correa Monsalve
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 109212-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S.,
Calle 7 sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Ed. Forum
Medellín, Colombia Tel: (60-4) 6040606

©2026 PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PwC Colombia se refiere a las firmas colombianas miembros de la red PwC y, en ocasiones, puede hacer referencia a la red misma. Cada firma miembro es una entidad legal independiente. Para más detalles, por favor consulte www.pwc.com/structure

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A C 5 A E F 9 E 1 5 B 4 9 A C 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARITZA CORREA MONSALVE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43908422 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 109212-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

109212-T

MARITZA
CORREA MONSALVE
C.C. 43908422
RESOLUCION INSCRIPCION 031 FECHA 2005/03/03
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PRESIDENTE **LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ** 118802



FIRMA DEL TITULAR 28765

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 43.908.422

CORREA MONSALVE

APELLIDOS

MARITZA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-JUL-1982

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63	B+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-JUL-2000 BELLO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0100100-14136212-F-0043908422-20050927 03866 05270N 02 177220330

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1 de 12
PÁGINA	1
FECHA	**27 Junio de 2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **ENTIDAD TERRITORIAL:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA No: **32** (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA x

POR CONTRATO ADICIONAL x (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA EQUIDAD" Y LA REACTIVACION VEREDAL 2020" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 650,402,331,852.00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES y 29 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3.		-$ 1,869,024,430.00
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No 7 Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No 8, Adición No 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No 9, Adición No 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No 10, Adición No 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	GRUPOS DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 31 de fecha 29/05/2026 CANTIDAD	VALOR	MODIFICACIONES PRESENTES +/-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE AJUSTES DEFINITIVOS No. 59 de fecha 31/05/2026 CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES									**$ 26,583,068,867.00**		**$ 39,742,209,328.00**				**$ 201,586,337.00**		**$ 39,490,496,205.00**		**$ 39,944,795,665.00**		**$ 454,299,460.00**
1 INVIAS	200.2	1 - 11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	16.00	$ 1,152,392.00	$ 18,438,272.00	27.17	$ 31,310,491.00			$ 1,152,392.00		27.17	$ 31,310,491.00	27.17	$ 31,310,491.00		
1 GOBERN	200.2	1 - 11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha				15.92	$ 18,790,615.00			$ 1,180,315.00		15.92	$ 18,790,615.00	15.92	$ 18,790,615.00		
2 INVIAS	210.2.1	1 - 11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	174,928.00	$ 62,890.00	$ 11,001,221,920.00	322,809.00	$ 20,301,458,010.00			$ 62,890.00		322,809.00	$ 20,301,458,010.00	322,809.00	$ 20,301,458,010.00		
2 GOBERN	210.2.1	1 - 11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3				59,257.00	$ 3,816,980,398.00	+	**879.00**	$ 64,414.00	$ 56,619,906.00	58,546.00	$ 3,771,182,044.00	60,136.00	$ 3,873,600,304.00	1,590.00	$ 102,418,260.00
3 INVIAS	210.2.2	1 - 11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	949,747.00	$ 10,640.00	$ 10,105,308,080.00	581,331.00	$ 6,185,361,840.00			$ 10,640.00		581,331.00	$ 6,185,361,840.00	581,331.00	$ 6,185,361,840.00		
3 GOBERN	210.2.2	1 - 11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3				507,693.00	$ 5,532,838,314.00	+	**13,340.00**	$ 10,898.00	$ 145,379,320.00	493,633.00	$ 5,379,612,434.00	521,033.00	$ 5,678,217,634.00	27,400.00	$ 298,605,200.00
4 INVIAS	220.1	1 - 11602	220-13		Terraplenes	m3	281,625.00	$ 13,004.00	$ 3,662,251,500.00	224,246.00	$ 2,916,094,984.00			$ 13,004.00		224,246.00	$ 2,916,094,984.00	224,246.00	$ 2,916,094,984.00		
4 GOBERN	220.1	1 - 11602	220-13		Terraplenes	m3				70,604.00	$ 940,374,676.00	-	**31.00**	$ 13,319.00	$ (412,889.00)	66,573.00	$ 886,685,787.00	70,573.00	$ 939,961,787.00	4,000.00	$ 53,276,000.00
5 INVIAS	233.1	7 - 11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (Geomalla biaxial o similar)	m2	162,535.00	$ 11,049.00	$ 1,795,849,215.00					$ 11,049.00							
5 GOBERN	233.1	7 - 11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (Geomalla biaxial o similar)	m2								$ 11,317.00							
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									**$ 4,497,007,261.00**		**$ 3,867,317,445.00**				**$ 67,899,027.00**		**$ 3,450,373,479.00**		**$ 3,935,126,472.00**		**$ 484,752,993.00**
6 INVIAS	320.1	2 - 11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	23,314.00	$ 110,158.00	$ 2,568,223,612.00	13,163.50	$ 1,450,064,834.00			$ 110,158.00		11,633.50	$ 1,281,523,094.00	13,163.50	$ 1,450,064,834.00	1,530.00	$ 168,541,740.00
6 GOBERN	320.1	2 - 11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3				4,531.00	$ 511,219,137.00	+	**601.00**	$ 112,827.00	$ 67,809,027.00	3,781.00	$ 426,598,887.00	5,132.00	$ 579,028,164.00	1,351.00	$ 152,429,277.00
7	330.1	2	330-13		Base granular clase A	m3	14,703.00	$ 131,183.00	$ 1,928,783,649.00					$ 131,183.00							
7.1 INVIAS	330.1	2 - 11602	330-13		Base granular clase A	m3		$ 131,183.00		10,192.90	$ 1,337,135,202.00			$ 131,183.00		8,944.40	$ 1,173,353,226.00	10,192.90	$ 1,337,135,202.00	1,248.50	$ 163,781,976.00
7.1 GOBERN	330.1	2 - 11602	330-13		Base granular clase A	m3								$ 134,362.00							
7.2 INVIAS	330.1	2 - 15105	330-13		Base granular clase A	m3		$ 131,183.00		3,771.30	$ 494,730,448.00			$ 131,183.00		3,771.30	$ 494,730,448.00	3,771.30	$ 494,730,448.00		
7.2 GOBERN	330.1	2 - 15105	330-13		Base granular clase A	m3				552.00	$ 74,167,824.00			$ 134,362.00		552.00	$ 74,167,824.00	552.00	$ 74,167,824.00		
PAVIMENTOS ASFALTICOS									**$ 9,637,012,094.00**		**$ 1,221,487,935.00**				**$ -**		**$ 1,221,149,397.00**		**$ 1,221,487,935.00**		**$ 338,540.00**
8	420.2	7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	72,353.00	$ 2,916.00	$ 210,981,348.00					$ 2,916.00							
8.1 INVIAS	420.2	7 - 11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,916.00		48,297.80	$ 140,836,385.00			$ 2,916.00		48,297.80	$ 140,836,385.00	48,297.80	$ 140,836,385.00		
8.1 GOBERN	420.2	7 - 11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2				2,931.00	$ 8,754,897.00			$ 2,987.00		2,931.00	$ 8,754,897.00	2,931.00	$ 8,754,897.00		
8.2 INVIAS	420.2	7 - 14104	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,916.00						$ 2,916.00							
8.2 GOBERN	420.2	7 - 14104	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2								$ 2,987.00							
8.3 INVIAS	420.2	7 - 15105	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2,916.00		1,280.10	$ 3,732,772.00			$ 2,916.00		1,164.00	$ 3,394,224.00	1,280.10	$ 3,732,772.00	116.10	$ 338,548.00
8.3 GOBERN	420.2	7 - 15105	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2				18,380.00	$ 54,901,060.00			$ 2,987.00		18,380.00	$ 54,901,060.00	18,380.00	$ 54,901,060.00		
9	421.1	7	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	64,062.00	$ 1,847.00	$ 118,322,514.00					$ 1,847.00							
9.1 INVIAS	421.1	7 - 11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1,847.00		27,783.30	$ 51,315,755.00			$ 1,847.00		27,783.30	$ 51,315,755.00	27,783.30	$ 51,315,755.00		
9.1 GOBERN	421.1	7 - 11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2								$ 1,892.00							
9.2 INVIAS	421.1	7 - 14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1,847.00						$ 1,847.00							
9.2 GOBERN	421.1	7 - 14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2								$ 1,892.00							
10	450.1P	7		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	7,665.00	$ 801,115.00	$ 6,140,546,475.00					$ 801,115.00							
10.1 INVIAS	450.1P	7 - 11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 801,115.00						$ 801,115.00							
10.1 GOBERN	450.1P	7 - 11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3								$ 820,527.00							
10.2 INVIAS	450.1P	7 - 14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		$ 801,115.00						$ 801,115.00							
10.2 GOBERN	450.1P	7 - 14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3								$ 820,527.00							
11	450.2P	7		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	4,007.00	$ 805,381.00	$ 3,227,161,667.00					$ 805,381.00							
11.1 INVIAS	450.2P	7 - 11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 805,381.00		1,194.40	$ 961,947,066.00			$ 805,381.00		1,194.40	$ 961,947,066.00	1,194.40	$ 961,947,066.00		
11.1 GOBERN	450.2P	7 - 11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3								$ 824,896.00							
11.2 INVIAS	450.2P	7 - 14104		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 805,381.00						$ 805,381.00							
11.2 GOBERN	450.2P	7 - 14104		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3								$ 824,896.00							
11.3 INVIAS	450.2P	7 - 15105		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 805,381.00						$ 805,381.00							
11.3 GOBERN	450.2P	7 - 15105		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3								$ 824,896.00							
PAVIMENTOS DE CONCRETO									**$ 6,428,543,165.00**		**$ 3,735,943,661.00**				**$ 78,738,590.00**		**$ 3,725,498,746.00**		**$ 3,814,682,251.00**		**$ 89,183,505.00**
12	500.1	5	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	8,195.00	$ 784,447.00	$ 6,428,543,165.00					$ 784,447.00							
12.1 INVIAS	500.1	5 - 11603	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3		$ 784,447.00		65.60	$ 51,459,722.00			$ 784,447.00		65.60	$ 51,459,722.00	65.60	$ 51,459,722.00		
12.1 GOBERN	500.1	5 - 11603	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3								$ 803,455.00							
12.2 INVIAS	500.1	5 - 15105	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3		$ 784,447.00						$ 784,447.00							
12.2 GOBERN	500.1	5 - 15105	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3				4,585.80	$ 3,684,483,939.00	+	**98.00**	$ 803,455.00	$ 78,738,590.00	4,572.80	$ 3,674,039,024.00	4,683.80	$ 3,763,222,529.00	111.00	$ 89,183,505.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									**$ 102,997,442,109.00**		**$ 65,933,499,558.36**				**$ 607,216,006.66**		**$ 63,814,229,035.80**		**$ 66,540,715,565.02**		**$ 2,726,486,529.22**
13	600.1.1	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	67,298.00	$ 32,665.00	$ 2,198,289,170.00					$ 32,665.00							
13.1 INVIAS	600.1.1	5 - 11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665.00		42,937.30	$ 1,402,546,905.00			$ 32,665.00		42,937.20	$ 1,402,543,642.00	42,937.30	$ 1,402,546,905.00	0.10	$ 3,263.00
13.1 GOBERN	600.1.1	5 - 11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3				11,533.60	$ 385,868,121.60	+	**473.70**	$ 33,456.00	$ 15,848,107.20	10,857.30	$ 363,241,829.00	12,007.30	$ 401,716,228.80	1,150.00	$ 38,474,399.80
13.2 INVIAS	600.1.1	5 - 11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665.00		300.40	$ 9,812,567.00			$ 32,665.00		300.40	$ 9,812,567.00	300.40	$ 9,812,567.00		
13.2 GOBERN	600.1.1	5 - 11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3				611.00	$ 20,441,616.00			$ 33,456.00		611.00	$ 20,441,616.00	611.00	$ 20,441,616.00		
13.3 INVIAS	600.1.1	5 - 11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665.00		13,935.30	$ 455,196,575.00			$ 32,665.00		13,935.199999	$ 455,193,312.00	13,935.299999	$ 455,196,575.00	0.10	$ 3,263.00
13.3 GOBERN	600.1.1	5 - 11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3				0.00				$ 33,456.00				0.00		0.00	
13.4 INVIAS	600.1.1	5 - 14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665.00						$ 32,665.00							
13.4 GOBERN	600.1.1	5 - 14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3								$ 33,456.00							
13.5 INVIAS	600.1.1	5 - 14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665.00						$ 32,665.00							
13.5 GOBERN	600.1.1	5 - 14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3								$ 33,456.00							
13.6 INVIAS	600.1.1	5 - 15101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,665.00		38.00	$ 1,241,270.00			$ 32,665.00		38.00	$ 1,241,270.00	38.00	$ 1,241,270.00		
13.6 GOBERN	600.1.1	5 - 15101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3				1,630.50	$ 54,550,008.00	+	**68.00**	$ 33,456.00	$ 2,275,008.00	1,508.50	$ 50,468,376.00	1,698.50	$ 56,825,016.00	190.00	$ 6,356,640.00
14	600.2.1	5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	32,478.00	$ 80,705.00	$ 2,621,136,990.00					$ 80,705.00							
14.1 INVIAS	600.2.1	5 - 11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705.00		1,994.90	$ 160,998,404.00			$ 80,705.00		1,994.50	$ 160,966,125.00	1,994.90	$ 160,998,404.00	0.40	$ 32,279.00
14.1 GOBERN	600.2.1	5 - 11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3				2,152.20	$ 177,903,004.20	+	**155.90**	$ 82,661.00	$ 12,886,849.90	2,017.90	$ 166,801,631.90	2,308.10	$ 190,789,854.10	290.20	$ 23,988,222.20
14.2 INVIAS	600.2.1	5 - 11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705.00		0.90	$ 72,635.00			$ 80,705.00		0.90	$ 72,635.00	0.90	$ 72,635.00		
14.2 GOBERN	600.2.1	5 - 11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3								$ 82,661.00							
14.3 INVIAS	600.2.1	5 - 11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705.00		1,523.70	$ 122,970,208.00			$ 80,705.00		1,523.30	$ 122,937,927.00	1,523.70	$ 122,970,208.00	0.40	$ 32,281.00
14.3 GOBERN	600.2.1	5 - 11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3				60.00	$ 4,959,660.10			$ 82,661.00				60.00	$ 4,959,660.10	60.00	$ 4,959,660.10
14.4 INVIAS	600.2.1	5 - 14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705.00						$ 80,705.00							
14.4 GOBERN	600.2.1	5 - 14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3								$ 82,661.00							
14.5 INVIAS	600.2.1	5 - 14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705.00						$ 80,705.00							
14.5 GOBERN	600.2.1	5 - 14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3								$ 82,661.00							
14.6 INVIAS	600.2.1	5 - 15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 80,705.00		60.58	$ 4,889,108.00			$ 80,705.00		60.50	$ 4,882,653.00	60.58	$ 4,889,108.00	0.08	$ 6,455.00
14.6 GOBERN	600.2.1	5 - 15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3								$ 82,661.00							
15	610.1	5	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3	53,597.00	$ 44,830.00	$ 2,402,753,510.00					$ 44,830.00							
15.1 INVIAS	610.1	5 - 11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830.00		31,436.80	$ 1,409,311,744.00			$ 44,830.00		31,436.80	$ 1,409,311,744.00	31,436.80	$ 1,409,311,744.00		
15.1 GOBERN	610.1	5 - 11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3				8,783.50	$ 403,303,186.00	-	**0.10**	$ 45,916.00	$ (4,591.60)	8,393.30	$ 385,386,763.20	8,783.40	$ 403,298,594.40	390.10	$ 17,911,831.20

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Despacho del Gobernador

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 12
FECHA	27 Junio de 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **ENTIDAD TERRITORIAL:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA No: 32 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA x

POR CONTRATO ADICIONAL x (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA EQUIDAD" Y LA REACTIVACION VISION 2027 MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 418,252,529,556.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 650,402,331,852.00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES y 29 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3.		-$ 1,869,024,430.00
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No 7 Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No 8, Adición No 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No 9, Adición No 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No 10, Adición No 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	GRUPOS DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 31 de fecha 29/05/2026		MODIFICACIONES PRESENTES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE AJUSTES DEFINITIVOS No. 59 de fecha 31/05/2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
15.2	INVIAS	610.1	5 - 11605	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830.00		152.90	$ 6,854,507.00			$ 44,830.00		152.90	$ 6,854,507.00	152.90	$ 6,854,507.00		
15.2	GOBERN	610.1	5 - 11605	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3								$ 45,916.00							
15.3	INVIAS	610.1	5 - 11606	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830.00		1,981.00	$ 88,808,230.00			$ 44,830.00		1,981.00	$ 88,808,230.00	1,981.00	$ 88,808,230.00		
15.3	GOBERN	610.1	5 - 11606	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3								$ 45,916.00							
15.4	INVIAS	610.1	5 - 14101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830.00						$ 44,830.00							
15.4	GOBERN	610.1	5 - 14101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3								$ 45,916.00							
15.5	INVIAS	610.1	5 - 14102	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830.00						$ 44,830.00							
15.5	GOBERN	610.1	5 - 14102	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3								$ 45,916.00							
15.6	INVIAS	610.1	5 - 15101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		$ 44,830.00						$ 44,830.00							
15.6	GOBERN	610.1	5 - 15101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3								$ 45,916.00							
16		610.2	5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	44,956.00	$ 78,044.00	$ 3,508,546,064.00					$ 78,044.00							
16.1	INVIAS	610.2	5 - 11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044.00		17,175.60	$ 1,340,452,527.00			$ 78,044.00		17,175.60	$ 1,340,452,527.00	17,175.60	$ 1,340,452,527.00		
16.1	GOBERN	610.2	5 - 11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3						+	310.00	$ 79,935.00	$ 24,779,850.00			310.00	$ 24,779,850.00	310.00	$ 24,779,850.00
16.2	INVIAS	610.2	5 - 11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044.00						$ 78,044.00							
16.2	GOBERN	610.2	5 - 11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3								$ 79,935.00							
16.3	INVIAS	610.2	5 - 11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044.00						$ 78,044.00							
16.3	GOBERN	610.2	5 - 11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3						+	310.00	$ 79,935.00	$ 24,779,850.00			310.00	$ 24,779,850.00	310.00	$ 24,779,850.00
16.4	INVIAS	610.2	5 - 14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044.00						$ 78,044.00							
16.4	GOBERN	610.2	5 - 14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3								$ 79,935.00							
16.5	INVIAS	610.2	5 - 14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044.00						$ 78,044.00							
16.5	GOBERN	610.2	5 - 14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3								$ 79,935.00							
16.6	INVIAS	610.2	5 - 15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 78,044.00		6,344.00	$ 495,111,136.00			$ 78,044.00		6,344.00	$ 495,111,136.00	6,344.00	$ 495,111,136.00		
16.6	GOBERN	610.2	5 - 15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3								$ 79,935.00							
17		610.3	5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	35,500.00	$ 124,461.00	$ 4,418,365,500.00					$ 124,461.00							
17.1	INVIAS	610.3	5 - 11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461.00		21,113.30	$ 2,627,782,432.00			$ 124,461.00		21,113.30	$ 2,627,782,432.00	21,113.30	$ 2,627,782,432.00		
17.1	GOBERN	610.3	5 - 11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				1,426.60	$ 181,858,688.20	+	650.80	$ 127,477.00	$ 82,962,031.60	808.50	$ 103,065,154.50	2,077.40	$ 264,820,719.80	1,268.90	$ 161,755,565.30
17.2	INVIAS	610.3	5 - 11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461.00		58.60	$ 7,293,415.00			$ 124,461.00		58.60	$ 7,293,415.00	58.60	$ 7,293,415.00		
17.2	GOBERN	610.3	5 - 11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3								$ 127,477.00							
17.3	INVIAS	610.3	5 - 11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461.00		36,077.91	$ 4,490,292,882.00			$ 124,461.00		36,077.911	$ 4,490,292,882.00	36,077.911	$ 4,490,292,882.00		
17.3	GOBERN	610.3	5 - 11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				35,290.00	$ 4,498,663,330.00			$ 127,477.00		33,530.00	$ 4,274,303,810.00	35,290.00	$ 4,498,663,330.00	1,760.00	$ 224,359,520.00
17.4	INVIAS	610.3	5 - 14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461.00						$ 124,461.00							
17.4	GOBERN	610.3	5 - 14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3								$ 127,477.00							
17.5	INVIAS	610.3	5 - 14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461.00						$ 124,461.00							
17.5	GOBERN	610.3	5 - 14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3								$ 127,477.00							
17.6	INVIAS	610.3	5 - 15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 124,461.00		442.90	$ 55,123,777.00			$ 124,461.00		442.90	$ 55,123,777.00	442.90	$ 55,123,777.00		
17.6	GOBERN	610.3	5 - 15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3				1,386.60	$ 176,759,608.20			$ 127,477.00		886.60	$ 113,021,108.20	1,386.60	$ 176,759,608.20	500.00	$ 63,738,500.00
18		610.6	5	610-13		Relleno Con Gravilla	m3	7,762.00	$ 133,474.00	$ 1,036,025,188.00					$ 133,474.00							
18.1	INVIAS	610.6	5 - 11604	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474.00		4,021.85	$ 536,812,407.00			$ 133,474.00		4,021.80	$ 536,805,735.00	4,021.85	$ 536,812,407.00	0.05	$ 6,672.00
18.1	GOBERN	610.6	5 - 11604	610-13		Relleno Con Gravilla	m3				3,262.00	$ 445,941,496.00	-	- 140.60	$ 136,708.00	$ (19,221,144.80)	2,201.40	$ 300,948,991.20	3,121.40	$ 426,720,351.20	920.00	$ 125,771,360.00
18.2	INVIAS	610.6	5 - 11605	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474.00						$ 133,474.00							
18.2	GOBERN	610.6	5 - 11605	610-13		Relleno Con Gravilla	m3								$ 136,708.00							
18.3	INVIAS	610.6	5 - 11606	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474.00		2,346.50	$ 313,196,741.00			$ 133,474.00		2,346.50	$ 313,196,741.00	2,346.50	$ 313,196,741.00		
18.3	GOBERN	610.6	5 - 11606	610-13		Relleno Con Gravilla	m3								$ 136,708.00							
18.4	INVIAS	610.6	5 - 14101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474.00						$ 133,474.00							
18.4	GOBERN	610.6	5 - 14101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3								$ 136,708.00							
18.5	INVIAS	610.6	5 - 14102	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474.00						$ 133,474.00							
18.5	GOBERN	610.6	5 - 14102	610-13		Relleno Con Gravilla	m3								$ 136,708.00							
18.6	INVIAS	610.6	5 - 15101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		$ 133,474.00		5,069.10	$ 676,593,053.00			$ 133,474.00		5,069.10	$ 676,593,053.00	5,069.10	$ 676,593,053.00		
18.6	GOBERN	610.6	5 - 15101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3								$ 136,708.00							
19		621.1.2P	6		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	60.00	$ 2,792,596.00	$ 167,555,760.00					$ 2,792,596.00							
19.1	INVIAS	621.1.2P	6 - 11606		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,792,596.00						$ 2,792,596.00							
19.1	GOBERN	621.1.2P	6 - 11606		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m								$ 2,860,263.00							
19.2	INVIAS	621.1.2P	6 - 14101		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,792,596.00						$ 2,792,596.00							
19.2	GOBERN	621.1.2P	6 - 14101		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m								$ 2,860,263.00							
20		621.1.4P	6		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	72.00	$ 4,102,071.00	$ 295,349,112.00					$ 4,102,071.00							
20.1	INVIAS	621.1.4P	6 - 11606		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 4,102,071.00						$ 4,102,071.00							
20.1	GOBERN	621.1.4P	6 - 11606		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m								$ 4,201,467.00							
20.2	INVIAS	621.1.4P	6 - 14101		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 4,102,071.00						$ 4,102,071.00							
20.2	GOBERN	621.1.4P	6 - 14101		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m								$ 4,201,467.00							
21		621.1.6P	6		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	204.00	$ 6,449,485.00	$ 1,315,694,940.00					$ 6,449,485.00							
21.1	INVIAS	621.1.6P	6 - 11606		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 6,449,485.00						$ 6,449,485.00							

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 12
FECHA	**27 Junio de 2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **ENTIDAD TERRITORIAL:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA No: **32** (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA X

POR CONTRATO ADICIONAL X (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VIGENCIA 2021" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 418,252,529,558.00

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 650,402,331,852.00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES y 29 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):	**VALOR ADICIÓN**	**(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).**
Modificación No. 3.		-$ 1,869,024,430.00
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No 7 Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No 8, Adición No 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No 9, Adición No 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No 10, Adición No 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	GRUPOS DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 31 de fecha 28/05/2026		MODIFICACIONES PRESENTES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE AJUSTES DEFINITIVOS No. 59 de fecha 31/05/2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
21.1	GOBERN	621.1.6P	6	- 11606		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m								$ 6,605,761.00						
21.2	INVIAS	621.1.6P	6	- 14101		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 6,449,485.00						$ 6,449,485.00						
21.2	GOBERN	621.1.6P	6	- 14101		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m								$ 6,605,761.00						
22	INVIAS	623.1.4	5	- 11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m	7,266.00	$ 204,233.00	$ 1,483,956,978.00					$ 204,233.00						
22	GOBERN	623.1.4	5	- 11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m				2,379.00	$ 497,643,978.00	+	**75.00**	$ 209,182.00	$ 15,688,650.00	2,304.00	$ 481,955,328.00	2,454.00	$ 513,332,628.00	150.00	$ 31,377,300.00
23	INVIAS	623.1.5	5	- 11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m	7,403.00	$ 346,861.00	$ 2,567,811,983.00	7,396.20	$ 2,565,453,328.00			$ 346,861.00		7,396.20	$ 2,565,453,328.00	7,396.20	$ 2,565,453,328.00		
23	GOBERN	623.1.5	5	- 11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m				2,945.00	$ 1,048,258,370.00	-	**- 5.00**	$ 355,266.00	$ (1,776,330.00)	2,855.00	$ 1,014,284,430.00	2,940.00	$ 1,044,482,040.00	85.00	$ 30,197,610.00
24	INVIAS	623.1.8	5	- 11606	623-13		Anclaje tipo tendón	m	516.00	$ 295,328.00	$ 152,389,248.00					$ 295,328.00							
24	GOBERN	623.1.8	5	- 11606	623-13		Anclaje tipo tendón	m								$ 302,484.00							
25	INVIAS	PT-3B	5	- 11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	m	56,911.00	$ 116,624.00	$ 6,637,188,464.00	12,426.00	$ 1,449,169,824.00			$ 116,624.00		12,426.00	$ 1,449,169,824.00	12,426.00	$ 1,449,169,824.00		
25	GOBERN	PT-3B	5	- 11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	m								$ 119,450.00							
26	INVIAS	PT-3C	5	- 11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	m	4,935.00	$ 99,031.00	$ 488,717,985.00	34,014.00	$ 3,368,440,434.00			$ 99,031.00		34,014.00	$ 3,368,440,434.00	34,014.00	$ 3,368,440,434.00		
26	GOBERN	PT-3C	5	- 11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	m				5,232.00	$ 530,686,992.00	+	**643.00**	$ 101,431.00	$ 65,220,133.00	4,077.00	$ 413,534,187.00	5,875.00	$ 595,907,125.00	1,798.00	$ 182,372,938.00
27	INVIAS	630.1P	6	- 14103		630.1P	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	3,169.00	$ 1,594,674.00	$ 5,053,521,906.00					$ 1,594,674.00							
27	GOBERN	630.1P	6	- 14103		630.1P	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3								$ 1,633,314.00							
28	INVIAS	630.1.1P	6	- 14103		630.1.1P	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	586.00	$ 1,478,631.00	$ 866,477,766.00					$ 1,478,631.00							
28	GOBERN	630.1.1P	6	- 14103		630.1.1P	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3								$ 1,514,459.00							
29		630.1.2P	6			630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	200.00	$ 1,254,059.00	$ 250,811,800.00					$ 1,254,059.00							
29.1	INVIAS	630.1.2P	6	- 14103		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3		$ 1,254,059.00		199.90	$ 250,686,394.00			$ 1,254,059.00		199.90	$ 250,686,394.00	199.90	$ 250,686,394.00		
29.1	GOBERN	630.1.2P	6	- 14103		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3								$ 1,284,446.00							
29.2	INVIAS	630.1.2P	6	- 11605		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3		$ 1,254,059.00		725.40	$ 909,694,399.00			$ 1,254,059.00		725.40	$ 909,694,399.00	725.40	$ 909,694,399.00		
29.2	GOBERN	630.1.2P	6	- 11605		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3								$ 1,284,446.00							
30		630.3.1P	6			630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	1,670.00	$ 933,370.00	$ 1,558,727,900.00					$ 933,370.00							
30.1	INVIAS	630.3.1P	6	- 11606		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3		$ 933,370.00		504.30	$ 470,698,491.00			$ 933,370.00		504.30	$ 470,698,491.00	504.30	$ 470,698,491.00		
30.1	GOBERN	630.3.1P	6	- 11606		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3								$ 955,986.00							
30.2	INVIAS	630.3.1P	6	- 14102		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3		$ 933,370.00						$ 933,370.00							
30.2	GOBERN	630.3.1P	6	- 14102		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3								$ 955,986.00							
30.3	INVIAS	630.3.1P	6	- 15105		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3		$ 933,370.00		4,437.40	$ 4,141,736,038.00			$ 933,370.00		4,437.40	$ 4,141,736,038.00	4,437.40	$ 4,141,736,038.00		
30.3	GOBERN	630.3.1P	6	- 15105		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3				117.00	$ 111,850,362.00	-	**- 0.40**	$ 955,986.00	$ (382,394.40)	116.60	$ 111,467,967.60	116.60	$ 111,467,967.60		
31		630.3.2P	6			630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	1,300.00	$ 1,114,603.00	$ 1,448,983,900.00					$ 1,114,603.00							
31.1	INVIAS	630.3.2P	6	- 14103		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3		$ 1,114,603.00						$ 1,114,603.00							
31.1	GOBERN	630.3.2P	6	- 14103		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3								$ 1,141,611.00							
31.2	INVIAS	630.3.2P	6	- 14104		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3		$ 1,114,603.00						$ 1,114,603.00							
31.2	GOBERN	630.3.2P	6	- 14104		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3								$ 1,141,611.00							
32	INVIAS	630.3.3P	6	- 14101		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	120.00	$ 1,207,005.00	$ 144,840,600.00					$ 1,207,005.00							
32	GOBERN	630.3.3P	6	- 14101		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3								$ 1,236,252.00							
33		630.3	5		630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7,333.00	$ 779,811.00	$ 5,718,354,063.00					$ 779,811.00							
33.1	INVIAS	630.3	5	- 11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811.00		3,616.60	$ 2,820,264,463.00			$ 779,811.00		3,616.60	$ 2,820,186,485.00	3,616.60	$ 2,820,264,463.00	0.10	$ 77,978.00
33.1	GOBERN	630.3	5	- 11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				2,673.60	$ 2,135,420,361.60	+	**52.60**	$ 798,706.00	$ 42,011,935.60	2,541.20	$ 2,029,671,687.20	2,726.20	$ 2,177,432,297.20	185.00	$ 147,760,610.00
33.2	INVIAS	630.3	5	- 11605	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811.00		205.60	$ 160,329,141.00			$ 779,811.00		205.60	$ 160,329,141.00	205.60	$ 160,329,141.00		
33.2	GOBERN	630.3	5	- 11605	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3								$ 798,706.00							
33.3	INVIAS	630.3	5	- 11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811.00		65.40	$ 50,999,639.00			$ 779,811.00		65.40	$ 50,999,639.00	65.40	$ 50,999,639.00		
33.3	GOBERN	630.3	5	- 11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				636.10	$ 508,056,886.60	+	**218.60**	$ 798,706.00	$ 174,597,131.60	523.60	$ 418,202,461.60	854.70	$ 682,654,018.20	331.10	$ 264,451,556.60
33.4	INVIAS	630.3	5	- 11607	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811.00						$ 779,811.00							
33.4	GOBERN	630.3	5	- 11607	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3								$ 798,706.00							
33.5	INVIAS	630.3	5	- 14104	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811.00						$ 779,811.00							
33.5	GOBERN	630.3	5	- 14104	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3								$ 798,706.00							
33.6	INVIAS	630.3	5	- 15105	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		$ 779,811.00						$ 779,811.00							
33.6	GOBERN	630.3	5	- 15105	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3				59.70	$ 47,682,748.20			$ 798,706.00		59.70	$ 47,682,748.20	59.70	$ 47,682,748.20		
34		630.4	5		630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	8,524.00	$ 716,490.00	$ 6,107,360,760.00					$ 716,490.00							
34.1	INVIAS	630.4	5	- 11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490.00		274.00	$ 196,318,260.00			$ 716,490.00		274.00	$ 196,318,260.00	274.00	$ 196,318,260.00		
34.1	GOBERN	630.4	5	- 11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3								$ 733,851.00							
34.2	INVIAS	630.4	5	- 11605	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490.00						$ 716,490.00							
34.2	GOBERN	630.4	5	- 11605	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3								$ 733,851.00							
34.3	INVIAS	630.4	5	- 11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490.00		7.20	$ 5,158,728.00			$ 716,490.00		7.20	$ 5,158,728.00	7.20	$ 5,158,728.00		
34.3	GOBERN	630.4	5	- 11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3								$ 733,851.00							
34.4	INVIAS	630.4	5	- 11607	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490.00						$ 716,490.00							
34.4	GOBERN	630.4	5	- 11607	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3								$ 733,851.00							
34.5	INVIAS	630.4	5	- 14104	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490.00						$ 716,490.00							
34.5	GOBERN	630.4	5	- 14104	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3								$ 733,851.00							
34.6	INVIAS	630.4	5	- 15105	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 716,490.00						$ 716,490.00							
34.6	GOBERN	630.4	5	- 15105	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3								$ 733,851.00							
35		630.6	5		630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1,960.00	$ 543,695.00	$ 1,065,642,200.00					$ 543,695.00							
35.1	INVIAS	630.6	5	- 11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695.00		865.30	$ 470,459,283.00			$ 543,695.00		865.20	$ 470,404,921.00	865.30	$ 470,459,283.00	0.10	$ 54,362.00
35.1	GOBERN	630.6	5	- 11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				1,091.70	$ 607,933,887.30	+	**33.30**	$ 556,869.00	$ 18,543,737.70	1,006.50	$ 560,488,648.80	1,125.00	$ 626,477,625.00	118.50	$ 65,988,976.20
35.2	INVIAS	630.6	5	- 11605	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695.00		19.90	$ 10,819,531.00			$ 543,695.00		19.90	$ 10,819,531.00	19.90	$ 10,819,531.00		
35.2	GOBERN	630.6	5	- 11605	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				7.10	$ 3,953,769.90			$ 556,869.00		7.10	$ 3,953,769.90	7.10	$ 3,953,769.90		
35.3	INVIAS	630.6	5	- 11606	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695.00		38.60	$ 20,986,627.00			$ 543,695.00		38.60	$ 20,986,627.00	38.60	$ 20,986,627.00		
35.3	GOBERN	630.6	5	- 11606	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				86.00	$ 47,890,734.00	-	**- 0.30**	$ 556,869.00	$ (167,060.70)	60.10	$ 33,467,826.90	85.70	$ 47,723,673.30	25.60	$ 14,255,846.40
35.4	INVIAS	630.6	5	- 11607	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695.00						$ 543,695.00							
35.4	GOBERN	630.6	5	- 11607	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3								$ 556,869.00							
35.5	INVIAS	630.6	5	- 14104	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695.00						$ 543,695.00							
35.5	GOBERN	630.6	5	- 14104	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3								$ 556,869.00							
35.6	INVIAS	630.6	5	- 15105	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 543,695.00		379.20	$ 206,169,144.00			$ 543,695.00		379.10	$ 206,114,776.00	379.20	$ 206,169,144.00	0.10	$ 54,368.00
35.6	GOBERN	630.6	5	- 15105	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3				104.00	$ 57,914,376.00	+	**7.70**	$ 556,869.00	$ 4,287,891.30	33.70	$ 18,766,485.30	111.70	$ 62,202,267.30	78.00	$ 43,435,782.00
36		632.1P	4			632.1P	Baranda Metalica	m	603.00	$ 545,395.00	$ 328,873,185.00					$ 545,395.00							
36.1	INVIAS	632.1P	4	- 11605		632.1P	Baranda Metalica	m		$ 545,395.00						$ 545,395.00							

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 de 12
FECHA	**27 Junio de 2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **ENTIDAD TERRITORIAL:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA No: **32** (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA X

POR CONTRATO ADICIONAL X (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA EQUIDAD" Y LA REACTIVACION VISION 2027 MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 418,252,629,558.00

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 650,402,331,852.00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES y 29 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3.		-$ 1,869,024,430.00
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No 7 Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No 8, Adición No 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No 9, Adición No 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No 10, Adición No 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	GRUPOS DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 31 de fecha 29/05/2026		MODIFICACIONES PRESENTES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE AJUSTES DEFINITIVOS No. 59 de fecha 31/05/2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
36.1	GOBERN	632.1P	4	- 11605		632.1P	Baranda Metalica	m									$ 558,610.00						
36.2	INVIAS	632.1P	4	- 14104		632.1P	Baranda Metalica	m		$ 545,395.00							$ 545,396.00						
36.2	GOBERN	632.1P	4	- 14104		632.1P	Baranda Metalica	m									$ 558,610.00						
37		640.1	4		640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	4,890,918.00	$ 5,376.00	$ 26,293,575,168.00						$ 5,376.00						
37.1	INVIAS	640.1	4	- 11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376.00		465,687.70	$ 2,503,537,075.00				$ 5,376.00		465,547.50	$ 2,502,783,357.00	465,687.70	$ 2,503,537,075.00	140.20	$ 753,718.00
37.1	GOBERN	640.1	4	- 11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				254,505.00	$ 1,401,304,530.00	-	-	**71.80**	$ 5,506.00	$ (395,330.80)	242,932.40	$ 1,337,585,794.40	254,433.20	$ 1,400,909,199.20	11,500.80	$ 63,323,404.80
37.2	INVIAS	640.1	4	- 11605	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376.00		59,949.20	$ 322,286,899.00				$ 5,376.00		59,949.20	$ 322,286,899.00	59,949.20	$ 322,286,899.00		
37.2	GOBERN	640.1	4	- 11605	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				55,085.20	$ 303,299,111.20				$ 5,506.00		55,085.20	$ 303,299,111.20	55,085.20	$ 303,299,111.20		
37.3	INVIAS	640.1	4	- 11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376.00		368,428.90	$ 1,980,673,767.00				$ 5,376.00		364,459.70	$ 1,959,335,348.00	368,428.90	$ 1,980,673,767.00	3,969.20	$ 21,338,419.00
37.3	GOBERN	640.1	4	- 11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				593,925.60	$ 3,270,154,353.60	+		**21,864.10**	$ 5,506.00	$ 120,383,734.60	575,590.50	$ 3,169,221,293.00	615,789.70	$ 3,390,538,088.20	40,199.20	$ 221,336,795.20
37.4	INVIAS	640.1	4	- 14101	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376.00							$ 5,376.00							
37.4	GOBERN	640.1	4	- 14101	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				161,500.50	$ 889,221,753.00	-	-	**3.00**	$ 5,506.00	$ (16,518.00)	71,497.50	$ 393,665,235.00	161,497.50	$ 889,205,235.00	90,000.00	$ 495,540,000.00
37.5	INVIAS	640.1	4	- 14102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376.00							$ 5,376.00							
37.5	GOBERN	640.1	4	- 14102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg									$ 5,506.00							
37.6	INVIAS	640.1	4	- 14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376.00							$ 5,376.00							
37.6	GOBERN	640.1	4	- 14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg									$ 5,506.00							
37.7	INVIAS	640.1	4	- 14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376.00							$ 5,376.00							
37.7	GOBERN	640.1	4	- 14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg									$ 5,506.00							
37.8	INVIAS	640.1	4	- 15102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376.00		49,280.38	$ 264,931,323.00				$ 5,376.00		49,280.38	$ 264,931,323.00	49,280.38	$ 264,931,323.00		
37.8	GOBERN	640.1	4	- 15102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				44,829.11	$ 246,829,079.66	+		**59.31**	$ 5,506.00	$ 326,560.86	26,281.20	$ 144,704,287.20	44,888.42	$ 247,155,640.52	18,607.22	$ 102,451,353.32
37.9	INVIAS	640.1	4	- 15104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,376.00		409,815.20	$ 2,203,166,515.00				$ 5,376.00		409,139.70	$ 2,199,535,025.00	409,815.20	$ 2,203,166,515.00	675.50	$ 3,631,490.00
37.9	GOBERN	640.1	4	- 15104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg				11,094.60	$ 61,086,867.60				$ 5,506.00		2,694.60	$ 14,836,467.60	11,094.60	$ 61,086,867.60	8,400.00	$ 46,250,400.00
38	INVIAS	641.1	5	- 14103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	640,656.00	$ 2,235.00	$ 1,431,866,160.00						$ 2,235.00							
38	GOBERN	641.1	5	- 14103	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m									$ 2,289.00							
39	INVIAS	642.1.1	4	- 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	u	36.00	$ 2,551,670.00	$ 91,860,120.00						$ 2,551,670.00							
39	GOBERN	642.1.1	4	- 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	u									$ 2,613,499.00							
40	INVIAS	642.1.2	4	- 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	u	4.00	$ 6,524,756.00	$ 26,099,024.00						$ 6,524,756.00							
40	GOBERN	642.1.2	4	- 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	u									$ 6,682,856.00							
41	INVIAS	642.1.3	4	- 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	u	12.00	$ 8,095,358.00	$ 97,144,296.00						$ 8,095,358.00							
41	GOBERN	642.1.3	4	- 14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	u									$ 8,291,515.00							
42	INVIAS	661.1	5	- 11604	661-13		Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de diámetro interior	m	281.00	$ 611,135.00	$ 171,728,935.00	374.00	$ 228,564,490.00				$ 611,135.00		374.00	$ 228,564,490.00	374.00	$ 228,564,490.00		
42	GOBERN	661.1	5	- 11604	661-13		Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de diámetro interior	m				193.00	$ 120,806,999.00	+		**14.00**	$ 625,943.00	$ 8,763,202.00	173.00	$ 108,288,139.00	207.00	$ 129,570,201.00	34.00	$ 21,282,062.00
43	INVIAS	661.2	5	- 11604	661-13		Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior	m	183.00	$ 1,300,912.00	$ 238,066,896.00	473.00	$ 615,331,376.00				$ 1,300,912.00		473.00	$ 615,331,376.00	473.00	$ 615,331,376.00		
43	GOBERN	661.2	5	- 11604	661-13		Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior	m				65.00	$ 86,608,210.00	-	-	**8.50**	$ 1,332,434.00	$ (11,325,689.00)	32.50	$ 43,304,105.00	56.50	$ 75,282,521.00	24.00	$ 31,978,416.00
44	INVIAS	661.3	5	- 11604	661-13		Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de diámetro interior	m	98.00	$ 1,722,890.00	$ 168,843,220.00	20.00	$ 34,457,800.00				$ 1,722,890.00		20.00	$ 34,457,800.00	20.00	$ 34,457,800.00		
44	GOBERN	661.3	5	- 11604	661-13		Tuberia de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de diámetro interior	m				16.00	$ 28,234,192.00	+		**7.50**	$ 1,764,637.00	$ 13,234,777.50	7.50	$ 13,234,777.50	23.50	$ 41,468,969.50	16.00	$ 28,234,192.00
45	INVIAS	663.1.2	5	- 11604	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100 mm	m	2,368.00	$ 39,829.00	$ 94,315,072.00	1,212.20	$ 48,280,714.00				$ 39,829.00		1,212.20	$ 48,280,714.00	1,212.20	$ 48,280,714.00		
45	GOBERN	663.1.2	5	- 11604	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100 mm	m				902.50	$ 36,816,585.00	-	-	**57.70**	$ 40,794.00	$ (2,353,813.80)	784.80	$ 32,015,131.20	844.80	$ 34,462,771.20	60.00	$ 2,447,640.00
46	INVIAS	663.1.3	5	- 11604	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150 mm	m	11,044.00	$ 69,707.00	$ 769,844,108.00	240.20	$ 16,743,621.00				$ 69,707.00		240.20	$ 16,743,621.00	240.20	$ 16,743,621.00		
46	GOBERN	663.1.3	5	- 11604	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150 mm	m				437.50	$ 31,235,750.00				$ 71,396.00		77.50	$ 5,533,190.00	437.50	$ 31,235,750.00	360.00	$ 25,702,560.00
47		663.1.4	5		663-13		Tuberia de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m	3,528.00	$ 80,968.00	$ 285,655,104.00						$ 80,968.00							
47.1	INVIAS	663.1.4	5	- 11604	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m		$ 80,968.00							$ 80,968.00							
47.1	GOBERN	663.1.4	5	- 11604	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m									$ 82,930.00							
47.2	INVIAS	663.1.4	5	- 11606	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m		$ 80,968.00							$ 80,968.00							
47.2	GOBERN	663.1.4	5	- 11606	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m									$ 82,930.00							
47.3	INVIAS	663.1.4	5	- 14105	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m		$ 80,968.00							$ 80,968.00							
47.3	GOBERN	663.1.4	5	- 14105	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m									$ 82,930.00							
47.4	INVIAS	663.1.4	5	- 15106	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m		$ 80,968.00		774.90	$ 62,742,103.00				$ 80,968.00		774.90	$ 62,742,103.00	774.90	$ 62,742,103.00		
47.4	GOBERN	663.1.4	5	- 15106	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m									$ 82,930.00							
48		663.1.5	5		663-13		Tuberia de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	439.00	$ 202,184.00	$ 88,758,776.00						$ 202,184.00							
48.1	INVIAS	663.1.5	5	- 11604	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m		$ 202,184.00							$ 202,184.00							
48.1	GOBERN	663.1.5	5	- 11604	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m									$ 207,083.00							
48.2	INVIAS	663.1.5	5	- 11606	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m		$ 202,184.00							$ 202,184.00							
48.2	GOBERN	663.1.5	5	- 11606	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m									$ 207,083.00							
48.3	INVIAS	663.1.5	5	- 15106	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m		$ 202,184.00							$ 202,184.00							
48.3	GOBERN	663.1.5	5	- 15106	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m									$ 207,083.00							
49		663.1.6	5		663-13		Tuberia de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	4,104.00	$ 238,714.00	$ 979,682,256.00						$ 238,714.00							
49.1	INVIAS	663.1.6	5	- 11604	663-13		Tuberia de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m		$ 238,714.00							$ 238,714.00							
49.1	GOBERN	663.1.6	5	- 11604	663-13		Tuberia de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m									$ 244,498.00							
49.2	INVIAS	663.1.6	5	- 15106	663-13		Tuberia de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m		$ 238,714.00		2,478.30	$ 591,604,906.00				$ 238,714.00		2,478.30	$ 591,604,906.00	2,478.30	$ 591,604,906.00		
49.2	GOBERN	663.1.6	5	- 15106	663-13		Tuberia de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m									$ 244,498.00							
50		663.1.7	5		663-13		Tuberia de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m	1,552.00	$ 29,374.00	$ 45,588,448.00						$ 29,374.00							
50.1	INVIAS	663.1.7	5	- 11604	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m		$ 29,374.00							$ 29,374.00							
50.1	GOBERN	663.1.7	5	- 11604	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m									$ 30,086.00							
50.2	INVIAS	663.1.7	5	- 11606	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m		$ 29,374.00							$ 29,374.00							
50.2	GOBERN	663.1.7	5	- 11606	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m									$ 30,086.00							
50.3	INVIAS	663.1.7	5	- 15106	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m		$ 29,374.00							$ 29,374.00							
50.3	GOBERN	663.1.7	5	- 15106	663-13		Tuberia de plástico tipo PVC perforada de diámetro 65 mm	m									$ 30,086.00							
51	INVIAS	670.5P	5	- 11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax<30m	m3	1,939.00	$ 813,349.00	$ 1,577,083,711.00	250.40	$ 203,662,590.00				$ 813,349.00		250.40	$ 203,662,590.00	250.40	$ 203,662,590.00		
51	GOBERN	670.5P	5	- 11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax<30m	m3				97.40	$ 81,139,751.80	+		**3.90**	$ 833,057.00	$ 3,248,922.30	47.20	$ 39,320,290.40	101.30	$ 84,388,674.10	54.10	$ 45,068,383.70
52	INVIAS	671.1P	5	- 11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	4,452.00	$ 646,088.00	$ 2,876,383,776.00	326.10	$ 210,689,297.00				$ 646,088.00		326.10	$ 210,689,297.00	326.10	$ 210,689,297.00		
52	GOBERN	671.1P	5	- 11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3									$ 661,743.00							
53	INVIAS	671.4P	5	- 11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	m	2,140.00	$ 137,056.00	$ 293,299,840.00						$ 137,056.00							
53	GOBERN	671.4P	5	- 11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	m									$ 140,377.00							
54		671.5P	5			671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	3,850.00	$ 194,647.00	$ 749,390,950.00						$ 194,647.00							
54.1	INVIAS	671.5P	5	- 11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3		$ 194,647.00							$ 194,647.00							
54.1	GOBERN	671.5P	5	- 11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3									$ 199,363.00							
54.2	INVIAS	671.5P	5	- 11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3		$ 194,647.00							$ 194,647.00							
54.2	GOBERN	671.5P	5	- 11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3									$ 199,363.00							
55		671.6P	5			671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m	2,183.00	$ 98,346.00	$ 214,689,318.00						$ 98,346.00							

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1 5 de 12
PÁGINA	
FECHA	**27 Junio de 2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **ENTIDAD TERRITORIAL:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA No: **32** (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA x

POR CONTRATO ADICIONAL x (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA EQUIDAD" Y LA REACTIVACION VISION 2027 MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 418,252,629,558.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 650,402,331,852.00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES y 29 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):	**VALOR ADICIÓN**	**(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).**
Modificación No. 3.		-$ 1,869,024,430.00
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No 7 Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No 8, Adición No 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No 9, Adición No 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No 10, Adición No 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	GRUPOS DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 31 de fecha 28/05/2026		MODIFICACIONES PRESENTES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE AJUSTES DEFINITIVOS No. 59 de fecha 31/05/2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
55.1	INVIAS	671.6P	5	- 11604	671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m		$ 98,346.00					$ 98,346.00							
55.1	GOBERN	671.6P	5	- 11604	671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m							$ 100,729.00							
55.2	INVIAS	671.6P	5	- 11606	671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m		$ 98,346.00					$ 98,346.00							
55.2	GOBERN	671.6P	5	- 11606	671.6P	Canal de concreto 21 Mpa bajante para talud a=0.58 m	m							$ 100,729.00							
56		671.7P	5		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	6,138.00	$ 1,207,254.00	$ 7,410,125,052.00					$ 1,207,254.00							
56.1	INVIAS	671.7P	5	- 11604	671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3		$ 1,207,254.00		340.60	$ 411,190,712.00			$ 1,207,254.00	340.60	$ 411,190,712.00	340.60	$ 411,190,712.00		
56.1	GOBERN	671.7P	5	- 11604	671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3								$ 1,236,507.00						
56.2	INVIAS	671.7P	5	- 11606	671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3		$ 1,207,254.00						$ 1,207,254.00						
56.2	GOBERN	671.7P	5	- 11606	671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3								$ 1,236,507.00						
57		673.1.1	7		673-13	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	37,727.00	$ 7,003.00	$ 264,202,181.00					$ 7,003.00							
57.1	INVIAS	673.1.1	7	- 11604	673-13	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2		$ 7,003.00		3,453.30	$ 24,183,460.00			$ 7,003.00	3,453.30	$ 24,183,460.00	3,453.30	$ 24,183,460.00		
57.1	GOBERN	673.1.1	7	- 11604	673-13	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2								$ 7,173.00						
57.2	INVIAS	673.1.1	7	- 11606	673-13	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2		$ 7,003.00						$ 7,003.00						
57.2	GOBERN	673.1.1	7	- 11606	673-13	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2								$ 7,173.00						
57.3	INVIAS	673.1.1	7	- 15106	673-13	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2		$ 7,003.00						$ 7,003.00						
57.3	GOBERN	673.1.1	7	- 15106	673-13	Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2								$ 7,173.00						
58		673.1.2	7		673-13	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	31,554.00	$ 7,718.00	$ 243,533,772.00					$ 7,718.00							
58.1	INVIAS	673.1.2	7	- 11604	673-13	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		$ 7,718.00		10,931.20	$ 84,367,002.00			$ 7,718.00	10,931.20	$ 84,367,002.00	10,931.20	$ 84,367,002.00		
58.1	GOBERN	673.1.2	7	- 11604	673-13	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2				16,983.70	$ 134,256,148.50	-	- **246.90**	$ 7,905.00	$ (1,951,744.50)	14,346.80	$ 113,411,454.00	16,736.80	$ 132,304,404.00	2,390.00	$ 18,892,950.00
58.2	INVIAS	673.1.2	7	- 11606	673-13	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		$ 7,718.00		28,680.80	$ 221,358,414.00			$ 7,718.00		28,680.80	$ 221,358,414.00	28,680.80	$ 221,358,414.00		
58.2	GOBERN	673.1.2	7	- 11606	673-13	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2								$ 7,905.00						
58.3	INVIAS	673.1.2	7	- 15106	673-13	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		$ 7,718.00		7,234.20	$ 55,833,556.00			$ 7,718.00		7,234.20	$ 55,833,556.00	7,234.20	$ 55,833,556.00		
58.3	GOBERN	673.1.2	7	- 15106	673-13	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2								$ 7,905.00						
59		673.3P	7		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m	1,712.00	$ 28,442.00	$ 48,692,704.00					$ 28,442.00							
59.1	INVIAS	673.3P	7	- 11604	673.3P	Geodren planar 0,50 m	m		$ 28,442.00		4,709.20	$ 133,939,066.00			$ 28,442.00		4,709.20	$ 133,939,066.00	4,709.20	$ 133,939,066.00		
59.1	GOBERN	673.3P	7	- 11604	673.3P	Geodren planar 0,50 m	m								$ 29,131.00						
59.2	INVIAS	673.3P	7	- 11606	673.3P	Geodren planar 0,50 m	m		$ 28,442.00		7,763.60	$ 220,812,311.00			$ 28,442.00		7,763.60	$ 220,812,311.00	7,763.60	$ 220,812,311.00		
59.2	GOBERN	673.3P	7	- 11606	673.3P	Geodren planar 0,50 m	m				7,959.00	$ 231,853,629.00	-	- **22.00**	$ 29,131.00	$ (640,882.00)	6,037.00	$ 175,863,847.00	7,937.00	$ 231,212,747.00	1,900.00	$ 55,348,900.00
59.3	INVIAS	673.3P	7	- 15106	673.3P	Geodren planar 0,50 m	m		$ 28,442.00						$ 28,442.00						
59.3	GOBERN	673.3P	7	- 15106	673.3P	Geodren planar 0,50 m	m				2,475.10	$ 72,102,138.10			$ 29,131.00		2,265.10	$ 65,984,628.10	2,475.10	$ 72,102,138.10	210.00	$ 6,117,510.00
60	INVIAS	674.1	5	- 11606	674-13	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	m	14,432.00	$ 65,892.00	$ 950,953,344.00	312.00	$ 20,558,304.00			$ 65,892.00		312.00	$ 20,558,304.00	312.00	$ 20,558,304.00		
60	GOBERN	674.1	5	- 11606	674-13	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	m								$ 67,489.00						
61	INVIAS	674.2	5	- 11606	674-13	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	10,005.00	$ 180,240.00	$ 1,803,301,200.00	12,141.00	$ 2,188,293,840.00			$ 180,240.00		12,093.00	$ 2,179,642,320.00	12,141.00	$ 2,188,293,840.00	48.00	$ 8,651,520.00
61	GOBERN	674.2	5	- 11606	674-13	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m								$ 184,607.00						
62		683.2.1	7		683-13	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	49,851.00	$ 13,579.00	$ 676,926,729.00					$ 13,579.00							
62.1	INVIAS	683.2.1	7	- 11604	683-13	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 13,579.00						$ 13,579.00						
62.1	GOBERN	683.2.1	7	- 11604	683-13	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2								$ 13,908.00						
62.2	INVIAS	683.2.1	7	- 11606	683-13	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 13,579.00		78,814.60	$ 1,070,223,453.00			$ 13,579.00		78,814.60	$ 1,070,223,453.00	78,814.60	$ 1,070,223,453.00		
62.2	GOBERN	683.2.1	7	- 11606	683-13	Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				96,186.00	$ 1,337,754,888.00	-	- **616.80**	$ 13,908.00	$ (8,578,454.40)	95,568.40	$ 1,329,165,307.20	95,569.20	$ 1,329,176,433.60	0.80	$ 11,126.40
63		683.2.2	7		683-13	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	60,859.00	$ 20,635.00	$ 1,255,825,465.00					$ 20,635.00							
63.1	INVIAS	683.2.2	7	- 11604	683-13	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 20,635.00						$ 20,635.00						
63.1	GOBERN	683.2.2	7	- 11604	683-13	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2								$ 21,135.00						
63.2	INVIAS	683.2.2	7	- 11606	683-13	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 20,635.00		16,730.60	$ 345,235,931.00			$ 20,635.00		16,730.60	$ 345,235,931.00	16,730.60	$ 345,235,931.00		
63.2	GOBERN	683.2.2	7	- 11606	683-13	Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2								$ 21,135.00						
64		683.2.3	7		683-13	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	23,500.00	$ 32,882.00	$ 772,727,000.00					$ 32,882.00							
64.1	INVIAS	683.2.3	7	- 11604	683-13	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 32,882.00						$ 32,882.00						
64.1	GOBERN	683.2.3	7	- 11604	683-13	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2								$ 33,679.00						
64.2	INVIAS	683.2.3	7	- 11606	683-13	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 32,882.00						$ 32,882.00						
64.2	GOBERN	683.2.3	7	- 11606	683-13	Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2								$ 33,679.00						
65		683.4	7		683-13	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	59,136.00	$ 20,967.00	$ 1,239,904,512.00					$ 20,967.00							
65.1	INVIAS	683.4	7	- 11604	683-13	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 20,967.00						$ 20,967.00						
65.1	GOBERN	683.4	7	- 11604	683-13	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2						+	**277.20**	$ 21,475.00	$ 5,952,870.00			277.20	$ 5,952,870.00	277.20	$ 5,952,870.00
65.2	INVIAS	683.4	7	- 11606	683-13	Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		$ 20,967.00		11,938.10	$ 250,306,141.00			$ 20,967.00		11,938.10	$ 250,306,141.00	11,938.10	$ 250,306,141.00		

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1 6 DE 12
PÁGINA	
FECHA	**27 Junio de 2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **ENTIDAD TERRITORIAL:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA No: **32** (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA X

POR CONTRATO ADICIONAL X (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA EQUIDAD Y LA REACTIVACION VIGENCIA 2021" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 418,252,529,558.00

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 650,402,331,852.00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES y 29 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3.		-$ 1,869,024,430.00
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No 7 Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No 8, Adición No 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No 9, Adición No 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No 10, Adición No 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	GRUPOS DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 31 de fecha 28/05/2026		MODIFICACIONES PRESENTES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE AJUSTES DEFINITIVOS No. 59 de fecha 31/05/2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
65.2	GOBERN	683.4	7 - 11606	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2				1,841.00	$ 39,535,475.00	+	**849.30**	$ 21,475.00	$ 18,238,717.50	1,517.50	$ 32,588,312.50	2,690.30	$ 57,774,192.50	1,172.80	$ 25,185,880.00
OBRAS SUBTERRÁNEAS									**$ 203,606,079,609.00**		**$ 210,166,735,402.00**				**$ (6,573,252,370.63)**		**$ 197,855,223,965.10**		**$ 204,593,483,031.37**		**$ 6,738,259,066.27**
66	INVIAS	PT-1	5 - 15103		PT-1	Perforación exploratoria	m	3,695.00	$ 230,842.00	$ 852,961,190.00	1,595.00	$ 368,192,990.00			$ 230,842.00		1,595.00	$ 368,192,990.00	1,595.00	$ 368,192,990.00		
66	GOBERN	PT-1	5 - 15103		PT-1	Perforación exploratoria	m								$ 236,435.00							
67	INVIAS	PT-2A	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo III	m3	182,252.00	$ 240,613.00	$ 43,852,200,476.00	94,428.20	$ 22,720,652,487.00			$ 240,613.00		94,428.20	$ 22,720,652,486.00	94,428.20	$ 22,720,652,487.00		$ 1.00
67	GOBERN	PT-2A	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo III	m3				87,913.00	$ 21,665,543,459.00	+	**1,441.70**	$ 246,443.00	$ 355,296,873.10	74,014.70	$ 18,240,404,712.10	89,354.70	$ 22,020,840,332.10	15,340.00	$ 3,780,435,620.00
68	INVIAS	PT-2B	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo IV	m3	135,682.00	$ 273,674.00	$ 37,132,635,668.00	50,566.10	$ 13,838,626,851.00			$ 273,674.00		50,565.90	$ 13,838,572,117.00	50,566.10	$ 13,838,626,851.00	0.20	$ 54,734.00
68	GOBERN	PT-2B	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo IV	m3				17,356.00	$ 4,864,973,580.00	-	**10,686.50**	$ 280,305.00	$ (2,995,479,382.50)	3,847.50	$ 1,078,473,487.50	6,669.50	$ 1,869,494,197.50	2,822.00	$ 791,020,710.00
69	INVIAS	PT-2C	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo V	m3	46,718.00	$ 353,956.00	$ 16,536,116,408.00	82,954.60	$ 29,362,278,398.00			$ 353,956.00		82,954.60	$ 29,362,278,397.00	82,954.60	$ 29,362,278,398.00		$ 1.00
69	GOBERN	PT-2C	5 - 15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo V	m3				5,948.80	$ 2,156,636,310.40	-	**4,601.90**	$ 362,533.00	$ (1,668,340,612.70)	662.10	$ 240,033,099.30	1,346.90	$ 488,295,697.70	684.80	$ 248,262,598.40
70	INVIAS	PT-3A	5 - 15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones subterráneas	m	61,401.00	$ 98,783.00	$ 6,065,374,983.00	52,726.00	$ 5,208,432,458.00			$ 98,783.00		52,726.00	$ 5,208,432,458.00	52,726.00	$ 5,208,432,458.00		
70	GOBERN	PT-3A	5 - 15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones subterráneas	m				520.00	$ 52,612,040.00	-	**166.00**	$ 101,177.00	$ (16,795,382.00)	234.00	$ 23,675,418.00	354.00	$ 35,816,658.00	120.00	$ 12,141,240.00
71	INVIAS	PT-4A	5 - 15105		PT-4	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3	40,554.00	$ 1,067,192.00	$ 43,278,904,368.00	30,031.07	$ 32,048,916,245.00			$ 1,067,192.00		30,030.30	$ 32,048,095,919.00	30,031.07	$ 32,048,916,245.00	0.77	$ 820,326.00
71	GOBERN	PT-4A	5 - 15105		PT-4	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3								$ 1,093,051.00							
72		PT-4B	5		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterráneas)	m3	15,764.00	$ 1,067,989.00	$ 16,835,778,596.00					$ 1,067,989.00							
72.1	INVIAS	PT-4B	5 - 11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterráneas)	m3		$ 1,067,989.00		8,285.60	$ 8,848,929,658.00			$ 1,067,989.00		8,219.50	$ 8,778,335,587.00	8,285.60	$ 8,848,929,658.00	66.10	$ 70,594,071.00
72.1	GOBERN	PT-4B	5 - 11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterráneas)	m3				8,354.00	$ 9,138,164,918.00	-	**506.20**	$ 1,093,867.00	$ (553,715,475.40)	7,709.80	$ 8,433,495,796.40	7,847.80	$ 8,584,449,442.60	138.00	$ 150,953,646.20
72.2	INVIAS	PT-4B	5 - 15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterráneas)	m3		$ 1,067,989.00		29,428.60	$ 31,429,421,085.00			$ 1,067,989.00		29,428.50	$ 31,429,314,288.00	29,428.60	$ 31,429,421,085.00	0.10	$ 106,797.00
72.2	GOBERN	PT-4B	5 - 15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterráneas)	m3				6,334.60	$ 6,929,209,898.20	-	**640.79**	$ 1,093,867.00	$ (700,939,034.93)	4,444.80	$ 4,862,020,041.60	5,693.81	$ 6,228,270,863.27	1,249.01	$ 1,366,250,821.67
73	INVIAS	PT-5D	5 - 15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m	200.00	$ 173,924.00	$ 34,784,800.00					$ 173,924.00							
73	GOBERN	PT-5D	5 - 15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m								$ 178,138.00							
74		PT-6A	4		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	14,660.00	$ 24,114.00	$ 353,511,240.00					$ 24,114.00							
74.1	INVIAS	PT-6A	4 - 11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2		$ 24,114.00						$ 24,114.00							
74.1	GOBERN	PT-6A	4 - 11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2								$ 24,698.00							
74.2	INVIAS	PT-6A	4 - 15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2		$ 24,114.00						$ 24,114.00							
74.2	GOBERN	PT-6A	4 - 15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2								$ 24,698.00							
75		PT-6B	4		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	2,500.00	$ 14,389.00	$ 35,972,500.00					$ 14,389.00							
75.1	INVIAS	PT-6B	4 - 11604		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2		$ 14,389.00		1,235.10	$ 17,771,854.00			$ 14,389.00		1,235.10	$ 17,771,854.00	1,235.10	$ 17,771,854.00		
75.1	GOBERN	PT-6B	4 - 11604		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2								$ 14,738.00							
75.2	INVIAS	PT-6B	4 - 11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2		$ 14,389.00		15,327.20	$ 220,543,080.00			$ 14,389.00		15,327.20	$ 220,543,080.00	15,327.20	$ 220,543,080.00		
75.2	GOBERN	PT-6B	4 - 11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2								$ 14,738.00							
75.3	INVIAS	PT-6B	4 - 15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2		$ 14,389.00		10,845.80	$ 156,060,216.00			$ 14,389.00		10,845.80	$ 156,060,216.00	10,845.80	$ 156,060,216.00		
75.3	GOBERN	PT-6B	4 - 15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2								$ 14,738.00							
76	INVIAS	PT-6C	4 - 11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	m2	148,707.00	$ 28,500.00	$ 4,238,149,500.00					$ 28,500.00							
76	GOBERN	PT-6C	4 - 11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	m2								$ 29,191.00							
77	INVIAS	PT-6D	5 - 15102		PT-6	Arco de Acero Estructural	Kg	1,092,481.00	$ 10,582.00	$ 11,560,633,942.00	785,986.30	$ 8,317,307,029.00			$ 10,582.00		785,986.30	$ 8,317,307,029.00	785,986.30	$ 8,317,307,029.00		
77	GOBERN	PT-6D	5 - 15102		PT-6	Arco de Acero Estructural	Kg				47,234.80	$ 511,930,762.40	+	**620.10**	$ 10,838.00	$ 6,720,643.80	25,154.90	$ 272,628,806.20	47,854.90	$ 518,651,406.20	22,700.00	$ 246,022,600.00
78	INVIAS	PT-6E	4 - 15102		PT-6	Cercha reticulada TE 50	Kg	381,840.00	$ 8,627.00	$ 3,294,133,680.00					$ 8,627.00							
78	GOBERN	PT-6E	4 - 15102		PT-6	Cercha reticulada TE 50	Kg								$ 8,836.00							
79	INVIAS	PT-6F	5 - 15102		PT-6	Fibra de Acero	Kg	394,100.00	$ 12,363.00	$ 4,872,258,300.00	96,321.38	$ 1,190,821,222.00			$ 12,363.00		96,321.38	$ 1,190,821,222.00	96,321.38	$ 1,190,821,222.00		
79	GOBERN	PT-6F	5 - 15102		PT-6	Fibra de Acero	Kg								$ 12,663.00							
80	INVIAS	PT-8A	7 - 15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	121,549.00	$ 83,513.00	$ 10,150,921,637.00					$ 83,513.00							
80	GOBERN	PT-8A	7 - 15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2								$ 85,537.00							
81	INVIAS	PT-9A	5 - 15106		PT-9	Cámara de inspección Tipo A	u	69.00	$ 3,514,939.00	$ 242,530,791.00	37.00	$ 130,052,743.00			$ 3,514,939.00		37.00	$ 130,052,743.00	37.00	$ 130,052,743.00		
81	GOBERN	PT-9A	5 - 15106		PT-9	Cámara de inspección Tipo A	u								$ 3,600,109.00							
82	INVIAS	PT-10	5 - 15102		PT-10	Tubería para enfilajes: Tubería metalica de 4" de diametro	m	16,490.00	$ 258,897.00	$ 4,269,211,530.00	41,907.20	$ 10,849,648,358.00			$ 258,897.00		41,907.20	$ 10,849,648,358.00	41,907.20	$ 10,849,648,358.00		
82	GOBERN	PT-10	5 - 15102		PT-10	Tubería para enfilajes: Tubería metalica de 4" de diametro	m				528.00	$ 140,009,760.00			$ 265,170.00		258.00	$ 68,413,860.00	528.00	$ 140,009,760.00	270.00	$ 71,595,900.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									**$ 1,767,730,345.00**		**$ 230,834,172.60**				**$ -**		**$ 230,834,172.60**		**$ 230,834,172.60**		**$ -**
83		1P	5	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	39,851.00	$ 1,789.00	$ 71,293,439.00					$ 1,789.00							
83.1	INVIAS	1P	5 - 11607	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1,789.00		7,190.00	$ 12,862,910.00			$ 1,789.00		7,190.00	$ 12,862,910.00	7,190.00	$ 12,862,910.00		
83.1	GOBERN	1P	5 - 11607	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m								$ 1,832.00							
83.2	INVIAS	1P	5 - 15107	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1,789.00						$ 1,789.00							
83.2	GOBERN	1P	5 - 15107	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m								$ 1,832.00							
84		3P.	5	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	370.00	$ 59,985.00	$ 22,194,450.00					$ 59,985.00							
84.1	INVIAS	3P.	5 - 11607	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2		$ 59,985.00		313.88	$ 18,828,092.00			$ 59,985.00		313.88	$ 18,828,092.00	313.88	$ 18,828,092.00		
84.1	GOBERN	3P.	5 - 11607	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2								$ 61,438.00							
84.2	INVIAS	3P.	5 - 15107	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2		$ 59,985.00						$ 59,985.00							
84.2	GOBERN	3P.	5 - 15107	MSV 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2								$ 61,438.00							
85		4P	5	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	1,480.00	$ 8,451.00	$ 12,507,480.00					$ 8,451.00							
85.1	INVIAS	4P	5 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8,451.00						$ 8,451.00							
85.1	GOBERN	4P	5 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u								$ 8,656.00							
85.2	INVIAS	4P	5 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 8,451.00						$ 8,451.00							
85.2	GOBERN	4P	5 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u								$ 8,656.00							
86		5P	4	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	315.00	$ 396,076.00	$ 124,763,940.00					$ 396,076.00							

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Despacho de Infraestructura

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	7 DE 12
FECHA	**27 Junio de 2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **ENTIDAD TERRITORIAL:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA No: **32** (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA x

POR CONTRATO ADICIONAL x (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA EQUIDAD" Y LA REACTIVACION VISION 2020" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 650,402,331,852.00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES y 29 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3.		-$ 1,869,024,430.00
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No 7 Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No 8, Adición No 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No 9, Adición No 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No 10, Adición No 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	GRUPOS DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE AJUSTES DEFINITIVOS No. 59 de fecha 31/05/2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 31 de fecha 28/05/2026		PRESENTES									
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
86.1	INVIAS	5P	4 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 396,076.00		85.00	$ 33,666,460.00			$ 396,076.00		85.00	$ 33,666,460.00	85.00	$ 33,666,460.00		
86.1	GOBERN	5P	4 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u								$ 405,673.00							
86.2	INVIAS	5P	4 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 396,076.00						$ 396,076.00							
86.2	GOBERN	5P	4 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u								$ 405,673.00							
87		6P.	4	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	99.00	$ 503,067.00	$ 49,803,633.00					$ 503,067.00							
87.1	INVIAS	6P.	4 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 503,067.00						$ 503,067.00							
87.1	GOBERN	6P.	4 - 11607	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u								$ 515,257.00							
87.2	INVIAS	6P.	4 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 503,067.00						$ 503,067.00							
87.2	GOBERN	6P.	4 - 15107	MSV 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u								$ 515,257.00							
88		7P	4	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	64.00	$ 324,101.00	$ 20,742,464.00					$ 324,101.00							
88.1	INVIAS	7P	4 - 11607	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u		$ 324,101.00						$ 324,101.00							
88.1	GOBERN	7P	4 - 11607	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u								$ 331,954.00							
88.2	INVIAS	7P	4 - 15107	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u		$ 324,101.00						$ 324,101.00							
88.2	GOBERN	7P	4 - 15107	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u								$ 331,954.00							
89		8P	4	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	1.00	$ 10,881,874.00	$ 10,881,874.00					$ 10,881,874.00							
89.1	INVIAS	8P	4 - 11607	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u		$ 10,881,874.00						$ 10,881,874.00							
89.1	GOBERN	8P	4 - 11607	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u								$ 11,145,550.00							
89.2	INVIAS	8P	4 - 15107	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u		$ 10,881,874.00						$ 10,881,874.00							
89.2	GOBERN	8P	4 - 15107	MSV 2015		Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u								$ 11,145,550.00							
90		720.1	5	720-13		Poste de referencia	u	10.00	$ 252,798.00	$ 2,527,980.00					$ 252,798.00							
90.1	INVIAS	720.1	5 - 11607	720-13		Poste de referencia	u		$ 252,798.00						$ 252,798.00							
90.1	GOBERN	720.1	5 - 11607	720-13		Poste de referencia	u								$ 258,923.00							
90.2	INVIAS	720.1	5 - 15107	720-13		Poste de referencia	u		$ 252,798.00						$ 252,798.00							
90.2	GOBERN	720.1	5 - 15107	720-13		Poste de referencia	u								$ 258,923.00							
91	INVIAS	730.1	4 - 11607	730-13		Defensa metalica	m	2,495.00	$ 230,530.00	$ 575,172,350.00	392.20	$ 90,413,866.00			$ 230,530.00		392.20	$ 90,413,866.00	392.20	$ 90,413,866.00		
91	GOBERN	730.1	4 - 11607	730-13		Defensa metalica	m								$ 236,116.00							
92	INVIAS	731.1	5 - 11607	731-13		Defensa de concreto	m	1,079.00	$ 781,590.00	$ 843,335,610.00					$ 781,590.00							
92	GOBERN	731.1	5 - 11607	731-13		Defensa de concreto	m				91.40	$ 73,168,350.60			$ 800,529.00		91.40	$ 73,168,350.60	91.40	$ 73,168,350.60		
93	INVIAS	730.2	4 - 11607	730-13		Sección final	u	18.00	$ 121,351.00	$ 2,184,318.00					$ 121,351.00							
93	GOBERN	730.2	4 - 11607	730-13		Sección final	u								$ 124,291.00							
94	INVIAS	730.3	4 - 11607	730-13		Sección de tope	u	18.00	$ 95,807.00	$ 1,724,526.00					$ 95,807.00							
94	GOBERN	730.3	4 - 11607	730-13		Sección de tope	u								$ 98,128.00							
95	INVIAS	740.1	5 - 11607	740-13		Captafaros	u	1,389.00	$ 22,029.00	$ 30,598,281.00	86.00	$ 1,894,494.00			$ 22,029.00		86.00	$ 1,894,494.00	86.00	$ 1,894,494.00		
95	GOBERN	740.1	5 - 11607	740-13		Captafaros	u								$ 22,563.00							
OBRAS VARIAS										**$ 136,367,418.00**		**$ 1,248,820,939.00**				**$ -**		**$ 1,248,820,939.00**		**$ 1,248,820,939.00**		**$ -**
96		810.1	5	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	2,013.00	$ 18,833.00	$ 37,910,829.00					$ 18,833.00							
96.1	INVIAS	810.1	5 - 11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2		$ 18,833.00		1,235.00	$ 23,258,755.00			$ 18,833.00		1,235.00	$ 23,258,755.00	1,235.00	$ 23,258,755.00		
96.1	GOBERN	810.1	5 - 11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2								$ 19,289.00							
96.2	INVIAS	810.1	5 - 15107	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2		$ 18,833.00						$ 18,833.00							
96.2	GOBERN	810.1	5 - 15107	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2								$ 19,289.00							
97		810.3	5	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	4,583.00	$ 21,483.00	$ 98,456,589.00					$ 21,483.00							
97.1	INVIAS	810.3	5 - 11606	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2		$ 21,483.00		57,048.00	$ 1,225,562,184.00			$ 21,483.00		57,048.00	$ 1,225,562,184.00	57,048.00	$ 1,225,562,184.00		
97.1	GOBERN	810.3	5 - 11606	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2								$ 22,004.00							
97.2	INVIAS	810.3	5 - 15107	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2		$ 21,483.00						$ 21,483.00							
97.2	GOBERN	810.3	5 - 15107	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2								$ 22,004.00							
TRANSPORTES										**$ 15,924,836,853.00**		**$ 35,733,348,091.00**				**$ 395,524,249.10**		**$ 35,345,679,554.10**		**$ 36,128,872,340.10**		**$ 783,292,786.00**
98		900.2	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	13,576,161.00	$ 1,173.00	$ 15,924,836,853.00					$ 1,173.00							
98.1	INVIAS	900.2	3 - 11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,173.00		14,058,692.00	$ 16,490,845,716.00			$ 1,173.00		14,058,692.00	$ 16,490,845,716.00	14,058,692.00	$ 16,490,845,716.00		
98.1	GOBERN	900.2	3 - 11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km				9,492,789.00	$ 11,400,839,589.00	+	**171,735.70**	$ 1,201.00	$ 206,254,575.70	9,349,524.70	$ 11,228,779,164.70	9,664,524.70	$ 11,607,094,164.70	315,000.00	$ 378,315,000.00
98.2	INVIAS	900.2	3 - 14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,173.00						$ 1,173.00							
98.2	GOBERN	900.2	3 - 14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km								$ 1,201.00							
98.3	INVIAS	900.2	3 - 15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1,173.00		5,226,862.50	$ 6,131,109,712.00			$ 1,173.00		5,226,862.00	$ 6,131,109,126.00	5,226,862.50	$ 6,131,109,712.00	0.50	$ 586.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	8 DE 12
FECHA	**27 Junio de 2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **ENTIDAD TERRITORIAL:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA No: **32** (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA X

POR CONTRATO ADICIONAL X (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "MAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2020" MOVIL 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 418,252,529,558.00

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 650,402,331,852.00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES y 29 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3.		-$ 1,869,024,430.00
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No 7 Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No 8, Adición No 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No 9, Adición No 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No 10, Adición No 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	GRUPOS DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 31 de fecha 28/05/2026		MODIFICACIONES: PRESENTES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE AJUSTES DEFINITIVOS No. 59 de fecha 31/05/2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
98.3 GOBERN	900.2	3 - 15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km				1,424,274.00	$ 1,710,553,074.00	+	**157,593.40**	$ 1,201.00	$ 189,269,673.40	1,244,667.40	$ 1,494,845,547.40	1,581,867.40	$ 1,899,822,747.40	337,200.00	$ 404,977,200.00
ÍTEMS NO PREVISTOS									$ -		$ 161,910,857,027.26				$ 4,222,378,131.40		$ 155,940,089,612.30		$ 165,233,235,158.66		$ 9,293,145,546.36
104 INVIAS	NP-01	1 - 11601	211-13		Remoción de Derrumbes (No Incluye Transporte)	m3		$ 10,393.00		12,584.00	$ 130,785,512.00			$ 10,393.00		12,584.00	$ 130,785,512.00	12,584.00	$ 130,785,512.00		
104 GOBERN	NP-01	1 - 11601	211-13		Remoción de Derrumbes (No Incluye Transporte)	m3								$ 10,645.00							
105 INVIAS	NP-02	1 - 11601	310-13		Conformación de Calzada Existente	m2		$ 914.00		29,574.00	$ 27,030,636.00			$ 914.00		29,574.00	$ 27,030,636.00	29,574.00	$ 27,030,636.00		
105 GOBERN	NP-02	1 - 11601	310-13		Conformación de Calzada Existente	m2								$ 936.00							
106 INVIAS	NP-03	2 - 11602		NP-03P	Mejramiento de Vía con Material de Fresado y Base Granular (BG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3		$ 100,462.00						$ 100,462.00							
106 GOBERN	NP-03	2 - 11602		NP-03P	Mejramiento de Vía con Material de Fresado y Base Granular (BG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3								$ 102,896.00							
107 INVIAS	NP-04	2 - 11602		NP-04P	Mejoramiento de la Subrasante con Material de Sitio (No Incluye Transporte)	m3		$ 12,425.00						$ 12,425.00							
107 GOBERN	NP-04	2 - 11602		NP-04P	Mejoramiento de la Subrasante con Material de Sitio (No Incluye Transporte)	m3								$ 12,726.00							
108 INVIAS	NP-05	5 - 11604		NP-05P	Limpieza de Estructuras de Drenaje	Und		$ 759,785.00		3.00	$ 2,279,355.00			$ 759,785.00		3.00	$ 2,279,355.00	3.00	$ 2,279,355.00		
108 GOBERN	NP-05	5 - 11604		NP-05P	Limpieza de Estructuras de Drenaje	Und								$ 778,195.00							
109 INVIAS	NP-06	3 - 11608	900-13		Transporte de Material de Fresado y/o Derrumbe para Distancias Mayores de Mil Metros (1.000 Ml) Medido a Partir de Cien Metros (100 M)	m3-Km		$ 1,173.00		281,142.00	$ 329,779,566.00			$ 1,173.00		281,142.00	$ 329,779,566.00	281,142.00	$ 329,779,566.00		
109 GOBERN	NP-06	3 - 11608	900-13		Transporte de Material de Fresado y/o Derrumbe para Distancias Mayores de Mil Metros (1.000 Ml) Medido a Partir de Cien Metros (100 M)	m3-Km								$ 1,201.00							
110 INVIAS	NP-07	3 - 11608	900-13		Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E		$ 1,274.00		1,047,322.00	$ 1,334,288,228.00			$ 1,274.00		1,047,322.00	$ 1,334,288,228.00	1,047,322.00	$ 1,334,288,228.00		
110 GOBERN	NP-07	3 - 11608	900-13		Transporte de Materiales Provenientes de Derrumbes, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3-E								$ 1,305.00							
111 INVIAS	NP-08	2 - 11602		NP-08P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Subbase Granular (SBG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3		$ 86,292.00		5,438.00	$ 469,255,896.00			$ 86,292.00		5,438.00	$ 469,255,896.00	5,438.00	$ 469,255,896.00		
111 GOBERN	NP-08	2 - 11602		NP-08P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado y Subbase Granular (SBG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	m3								$ 88,383.00							
112 INVIAS	NP-09	2 - 11602		NP-09P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado (Incluye Acopio, Cargue y Transporte)	m3		$ 24,536.00						$ 24,536.00							
112 GOBERN	NP-09	2 - 11602		NP-09P	Mejoramiento de Vía con Material de Fresado (Incluye Acopio, Cargue y Transporte)	m3								$ 25,131.00							
113 INVIAS	NP-10	5 - 11605		NP-10P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 750Kgf	Un		$ 4,014,508.00		3.00	$ 12,043,524.00			$ 4,014,508.00		3.00	$ 12,043,524.00	3.00	$ 12,043,524.00		
113 GOBERN	NP-10	5 - 11605		NP-10P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 750Kgf	Un								$ 4,111,783.00							
114 INVIAS	NP-11	5 - 11605		NP-11P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 510Kgf	Un		$ 3,632,629.00		1.00	$ 3,632,629.00			$ 3,632,629.00		1.00	$ 3,632,629.00	1.00	$ 3,632,629.00		
114 GOBERN	NP-11	5 - 11605		NP-11P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 12m 510Kgf	Un								$ 3,720,650.00							
115 INVIAS	NP-12	5 - 11605		NP-12P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 8m 510Kgf	Un		$ 2,427,913.00		1.00	$ 2,427,913.00			$ 2,427,913.00		1.00	$ 2,427,913.00	1.00	$ 2,427,913.00		
115 GOBERN	NP-12	5 - 11605		NP-12P	Suministro transporte e Instalación de postes fibra de vidrio 8m 510Kgf	Un								$ 2,486,743.00							
116 INVIAS	NP-13	5 - 11605		NP-13P	Suministro transporte e instalación de cable 1X2 ACSR	m		$ 26,125.00		857.00	$ 22,389,125.00			$ 26,125.00		857.00	$ 22,389,125.00	857.00	$ 22,389,125.00		
116 GOBERN	NP-13	5 - 11605		NP-13P	Suministro transporte e instalación de cable 1X2 ACSR	m								$ 26,758.00							
117 INVIAS	NP-14	5 - 11605		NP-14P	Suministro transporte e instalación cable 2X2AAC+4ACSR	m		$ 34,653.00		85.00	$ 2,945,505.00			$ 34,653.00		85.00	$ 2,945,505.00	85.00	$ 2,945,505.00		
117 GOBERN	NP-14	5 - 11605		NP-14P	Suministro transporte e instalación cable 2X2AAC+4ACSR	m								$ 35,493.00							
118 INVIAS	NP-15	5 - 11605		NP-15P	Suministro transporte e instalación cable 2X8+1X8 CU AWG	m		$ 53,018.00						$ 53,018.00							
118 GOBERN	NP-15	5 - 11605		NP-15P	Suministro transporte e instalación cable 2X8+1X8 CU AWG	m								$ 54,303.00							
119 INVIAS	NP-16	5 - 11605		NP-16P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-001	Un		$ 463,779.00						$ 463,779.00							
119 GOBERN	NP-16	5 - 11605		NP-16P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-001	Un								$ 475,017.00							
120 INVIAS	NP-17	5 - 11605		NP-17P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-002	Un		$ 476,658.00						$ 476,658.00							
120 GOBERN	NP-17	5 - 11605		NP-17P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-002	Un								$ 488,208.00							
121 INVIAS	NP-18	5 - 11605		NP-18P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-003	Un		$ 740,587.00		8.00	$ 5,924,696.00			$ 740,587.00		8.00	$ 5,924,696.00	8.00	$ 5,924,696.00		
121 GOBERN	NP-18	5 - 11605		NP-18P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-003	Un								$ 758,532.00							
122 INVIAS	NP-19	5 - 11605		NP-19P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-004	Un		$ 1,188,617.00		3.00	$ 3,565,851.00			$ 1,188,617.00		3.00	$ 3,565,851.00	3.00	$ 3,565,851.00		
122 GOBERN	NP-19	5 - 11605		NP-19P	Suministro transporte e instalación de estructura RA3-004	Un								$ 1,217,418.00							
123 INVIAS	NP-20	5 - 11605		NP-20P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-001	Un		$ 315,143.00						$ 315,143.00							
123 GOBERN	NP-20	5 - 11605		NP-20P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-001	Un								$ 322,779.00							
124 INVIAS	NP-21	5 - 11605		NP-21P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-003	Un		$ 382,109.00		5.00	$ 1,910,545.00			$ 382,109.00		5.00	$ 1,910,545.00	5.00	$ 1,910,545.00		
124 GOBERN	NP-21	5 - 11605		NP-21P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-003	Un								$ 391,368.00							
125 INVIAS	NP-22	5 - 11605		NP-22P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-004	Un		$ 477,641.00						$ 477,641.00							
125 GOBERN	NP-22	5 - 11605		NP-22P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-004	Un								$ 489,215.00							
126 INVIAS	NP-23	5 - 11605		NP-23P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-017	Un		$ 672,439.00		2.00	$ 1,344,878.00			$ 672,439.00		2.00	$ 1,344,878.00	2.00	$ 1,344,878.00		
126 GOBERN	NP-23	5 - 11605		NP-23P	Suministro transporte e instalación de estructura RA4-017	Un								$ 688,733.00							
127 INVIAS	NP-24	5 - 11605		NP-24P	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-001	Un		$ 617,625.00		22.00	$ 13,587,750.00			$ 617,625.00		22.00	$ 13,587,750.00	22.00	$ 13,587,750.00		
127 GOBERN	NP-24	5 - 11605		NP-24P	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-001	Un								$ 632,591.00							
128 INVIAS	NP-25	5 - 11605		NP-25P	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-010	Un		$ 565,470.00		6.00	$ 3,392,820.00			$ 565,470.00		6.00	$ 3,392,820.00	6.00	$ 3,392,820.00		
128 GOBERN	NP-25	5 - 11605		NP-25P	Suministro transporte e instalación de estructura RA6-010	Un								$ 579,172.00							
129 INVIAS	NP-26	5 - 11605		NP-26P	Traslado RA5-204 (luminara)	Un		$ 277,654.00						$ 277,654.00							
129 GOBERN	NP-26	5 - 11605		NP-26P	Traslado RA5-204 (luminara)	Un								$ 284,382.00							
130 INVIAS	NP-27	5 - 11605		NP-27P	Retiro de RA3, RA4 Y RA5	Un		$ 229,637.00		32.00	$ 7,348,384.00			$ 229,637.00		32.00	$ 7,348,384.00	32.00	$ 7,348,384.00		
130 GOBERN	NP-27	5 - 11605		NP-27P	Retiro de RA3, RA4 Y RA5	Un								$ 235,201.00							
131 INVIAS	NP-28	5 - 11605		NP-28P	Retiro de RA6	Un		$ 172,228.00		21.00	$ 3,616,788.00			$ 172,228.00		21.00	$ 3,616,788.00	21.00	$ 3,616,788.00		
131 GOBERN	NP-28	5 - 11605		NP-28P	Retiro de RA6	Un								$ 176,401.00							
132 INVIAS	NP-29	5 - 11605		NP-29P	Retiro de poste de 8m y 12m	Un		$ 386,428.00		14.00	$ 5,409,992.00			$ 386,428.00		14.00	$ 5,409,992.00	14.00	$ 5,409,992.00		
132 GOBERN	NP-29	5 - 11605		NP-29P	Retiro de poste de 8m y 12m	Un								$ 395,791.00							
133 INVIAS	NP-30	5 - 11605		NP-30P	Retiro de conductores primarios para redes de energía eléctrica	m		$ 5,708.00		1,166.00	$ 6,655,528.00			$ 5,708.00		1,166.00	$ 6,655,528.00	1,166.00	$ 6,655,528.00		
133 GOBERN	NP-30	5 - 11605		NP-30P	Retiro de conductores primarios para redes de energía eléctrica	m								$ 5,846.00							
134 INVIAS	NP-31	5 - 11605		NP-31P	Retiro de conductores secundarios para redes de energía eléctrica	m		$ 4,567.00		169.00	$ 771,823.00			$ 4,567.00		169.00	$ 771,823.00	169.00	$ 771,823.00		
134 GOBERN	NP-31	5 - 11605		NP-31P	Retiro de conductores secundarios para redes de energía eléctrica	m								$ 4,678.00							
135 INVIAS	NP-32	5 - 11605		NP-32P	Certificación RETIE	Un		$ 4,952,939.00						$ 4,952,939.00							
135 GOBERN	NP-32	5 - 11605		NP-32P	Certificación RETIE	Un								$ 5,072,953.00							
136 INVIAS	NP-33	5 - 11605		NP-33P	Diseño plano electico y gestion con OR	Un		$ 1,981,175.00		2.00	$ 3,962,350.00			$ 1,981,175.00		2.00	$ 3,962,350.00	2.00	$ 3,962,350.00		

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	9 DE 12
FECHA	**27 Junio de 2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **ENTIDAD TERRITORIAL:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA No: **32** (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA x

POR CONTRATO ADICIONAL x (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2037 MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 650,402,331,852.00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES y 29 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3.		-$ 1,869,024,430.00
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No 7 Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No 8, Adición No 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No 9, Adición No 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No 10, Adición No 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	GRUPOS DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 31 de fecha 28/05/2026		MODIFICACIONES: PRESENTES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE AJUSTES DEFINITIVOS No. 59 de fecha 31/05/2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
136	GOBERN	NP-33	5	- 11605	NP-33P	Diseño plano electico y gestion con OR	Un							$ 2,029,180.00							
137	INVIAS	NP-34	5	- 11606	NP-34P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raíces.	Un		$ 215,817.00		295.00	$ 63,666,015.00			$ 215,817.00		295.00	$ 63,666,015.00	295.00	$ 63,666,015.00		
137	GOBERN	NP-34	5	- 11606	NP-34P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raíces.	Un				356.00	$ 78,692,376.00			$ 221,046.00		356.00	$ 78,692,376.00	356.00	$ 78,692,376.00		
138	INVIAS	NP-35	5	- 11606	NP-34P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raíces.	Un		$ 338,861.00		2,785.00	$ 943,727,885.00			$ 338,861.00		2,785.00	$ 943,727,885.00	2,785.00	$ 943,727,885.00		
138	GOBERN	NP-35	5	- 11606	NP-34P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raíces.	Un				1,624.00	$ 563,644,928.00			$ 347,072.00		1,624.00	$ 563,644,928.00	1,624.00	$ 563,644,928.00		
139	INVIAS	NP-36	5	- 11606	NP-34P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raíces.	Un		$ 639,932.00		739.00	$ 472,909,748.00			$ 639,932.00		739.00	$ 472,909,748.00	739.00	$ 472,909,748.00		
139	GOBERN	NP-36	5	- 11606	NP-34P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raíces.	Un				709.00	$ 464,705,542.00			$ 655,438.00		709.00	$ 464,705,542.00	709.00	$ 464,705,542.00		
140	INVIAS	NP-37	5	- 11606	NP-34P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raíces.	Un		$ 1,347,304.00		48.00	$ 64,670,592.00			$ 1,347,304.00		48.00	$ 64,670,592.00	48.00	$ 64,670,592.00		
140	GOBERN	NP-37	5	- 11606	NP-34P	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera. Incluye chipeado y disposición. No Incluye retiro de raíces.	Un				28.00	$ 38,638,600.00			$ 1,379,950.00		28.00	$ 38,638,600.00	28.00	$ 38,638,600.00		
141	INVIAS	NP-38	5	- 15104	NP-38P	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	m		$ 141,935.00		61,346.00	$ 8,707,144,510.00			$ 141,935.00		61,346.00	$ 8,707,144,510.00	61,346.00	$ 8,707,144,510.00		
141	GOBERN	NP-38	5	- 15104	NP-38P	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	m				54,926.00	$ 7,984,812,324.00	-	**1,993.00**	$ 145,374.00	$ (289,730,382.00)	45,764.00	$ 6,652,895,736.00	52,933.00	$ 7,695,081,942.00	7,169.00	$ 1,042,186,206.00
142	INVIAS	NP-39	5	- 11606	NP-39P	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado) (No incluye Geotextil)	m3		$ 284,070.00						$ 284,070.00							
142	GOBERN	NP-39	5	- 11606	NP-39P	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado) (No incluye Geotextil)	m3								$ 290,953.00							
143	INVIAS	NP-40	5	- 11604	NP-40P	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	m		$ 91,089.00		1,859.20	$ 169,352,670.00			$ 91,089.00		1,859.20	$ 169,352,670.00	1,859.20	$ 169,352,670.00		
143	GOBERN	NP-40	5	- 11604	NP-40P	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	m				1,018.00	$ 94,975,328.00	+	**28.60**	$ 93,296.00	$ 2,668,265.60	921.60	$ 85,981,593.60	1,046.60	$ 97,643,593.60	125.00	$ 11,662,000.00
144	INVIAS	NP-41	5	- 11604	NP-41P	Placa de poliestireno expandido espesor 20 mm	m2		$ 7,890.00		182.30	$ 1,438,347.00			$ 7,890.00		182.30	$ 1,438,347.00	182.30	$ 1,438,347.00		
144	GOBERN	NP-41	5	- 11604	NP-41P	Placa de poliestireno expandido espesor 20 mm	m2				445.00	$ 3,596,045.00	+	**11.80**	$ 8,081.00	$ 95,355.80	333.80	$ 2,697,437.80	456.80	$ 3,691,400.80	123.00	$ 993,963.00
145	INVIAS	NP-42	5	- 11604	NP-42P	Sellante masilla de poliuretano	m		$ 83,711.00		162.00	$ 13,561,182.00			$ 83,711.00		162.00	$ 13,561,182.00	162.00	$ 13,561,182.00		
145	GOBERN	NP-42	5	- 11604	NP-42P	Sellante masilla de poliuretano	m								$ 85,739.00							
146	INVIAS	NP-43	5	- 11606	NP-43P	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable)	m		$ 413,511.00		60,865.50	$ 25,168,553,770.00			$ 413,511.00		59,845.50	$ 24,746,772,551.00	60,865.50	$ 25,168,553,770.00	1,020.00	$ 421,781,219.00
146	GOBERN	NP-43	5	- 11606	NP-43P	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable)	m				106,960.00	$ 45,300,875,760.00	+	**3,203.00**	$ 423,531.00	$ 1,356,569,793.00	106,056.00	$ 44,918,003,736.50	110,163.00	$ 46,657,445,553.00	4,107.00	$ 1,739,441,816.50
147	INVIAS	NP-44	5	- 15102	NP-44P	Instalación de dianas para el control de deformaciones	un		$ 88,007.00		1,643.00	$ 144,595,501.00			$ 88,007.00		1,643.00	$ 144,595,501.00	1,643.00	$ 144,595,501.00		
147	GOBERN	NP-44	5	- 15102	NP-44P	Instalación de dianas para el control de deformaciones	un				427.00	$ 38,489,353.00	+	**44.00**	$ 90,139.00	$ 3,966,116.00	334.00	$ 30,106,426.00	471.00	$ 42,455,469.00	137.00	$ 12,349,043.00
148	INVIAS	NP-45	5	- 11606	NP-45P	Malla protección taludes, malla doble torsión tipo MacMat Hs 30 o similar	m2		$ 201,176.00		20,966.00	$ 4,217,856,015.00			$ 201,176.00		20,966.00	$ 4,217,856,015.00	20,966.00	$ 4,217,856,015.00		
148	GOBERN	NP-45	5	- 11606	NP-45P	Malla protección taludes, malla doble torsión tipo MacMat Hs 30 o similar	m2								$ 206,051.00							
149	INVIAS	NP-46	5	- 11606	NP-46P	Sistema protección taludes TECCO	m2		$ 377,559.00		8,048.23	$ 3,038,681,670.00			$ 377,559.00		8,048.23	$ 3,038,681,670.00	8,048.23	$ 3,038,681,670.00		
149	GOBERN	NP-46	5	- 11606	NP-46P	Sistema protección taludes TECCO	m2								$ 386,708.00							
150	INVIAS	NP-47	5	- 11606	NP-47P	Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes)	m3		$ 1,208,817.00		2,081.86	$ 2,516,593,235.00			$ 1,208,817.00		2,057.80	$ 2,487,503,624.00	2,081.86	$ 2,516,593,235.00	24.06	$ 29,089,611.00
150	GOBERN	NP-47	5	- 11606	NP-47P	Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes)	m3				4,232.30	$ 5,240,044,488.40	+	**181.20**	$ 1,238,108.00	$ 224,345,169.60	4,196.30	$ 5,195,472,600.40	4,413.50	$ 5,464,389,658.00	217.20	$ 268,917,057.60
151	INVIAS	NP-48	5	- 15102	NP-48P	Excavación subterránea en material tipo II	m3		$ 229,378.00						$ 229,378.00							
151	GOBERN	NP-48	5	- 15102	NP-48P	Excavación subterránea en material tipo II	m3				2,875.70	$ 675,605,455.20			$ 234,936.00		2,875.70	$ 675,605,455.20	2,875.70	$ 675,605,455.20		
152	INVIAS	NP-49.1	5	- 15103	NP-49P	Fibra Sintética (Túneles)	kg		$ 38,761.00		188,244.17	$ 7,296,532,273.00			$ 38,761.00		188,244.17	$ 7,296,532,273.00	188,244.17	$ 7,296,532,273.00		
152	GOBERN	NP-49.1	5	- 15103	NP-49P	Fibra Sintética (Túneles)	kg				41,122.20	$ 1,632,551,340.00	-	**9,849.40**	$ 39,700.00	$ (391,021,180.00)	24,832.80	$ 985,862,160.00	31,272.80	$ 1,241,530,160.00	6,440.00	$ 255,668,000.00
153	INVIAS	NP-49.2	5	- 11606	NP-49P	Fibra Sintética (Vías cielo abierto)	kg		$ 38,974.00		27,350.80	$ 1,065,970,080.00			$ 38,974.00		27,024.30	$ 1,053,245,069.00	27,350.80	$ 1,065,970,080.00	326.50	$ 12,725,011.00
153	GOBERN	NP-49.2	5	- 11606	NP-49P	Fibra Sintética (Vías cielo abierto)	kg				35,445.00	$ 1,414,893,510.00	+	**995.60**	$ 39,918.00	$ 39,742,360.80	35,140.60	$ 1,402,742,470.80	36,440.60	$ 1,454,635,870.80	1,300.00	$ 51,893,400.00
154	INVIAS	NP-50	5	- 11606	NP-50P	Mojones para monitoreo de estabilidad de taludes (0.4 x 0.4 x 1.0 m)	un		$ 178,300.00		18.00	$ 3,209,400.00			$ 178,300.00		18.00	$ 3,209,400.00	18.00	$ 3,209,400.00		
154	GOBERN	NP-50	5	- 11606	NP-50P	Mojones para monitoreo de estabilidad de taludes (0.4 x 0.4 x 1.0 m)	un								$ 182,620.00							
155	INVIAS	NP-51	5	- 15102	NP-51P	Arco de acero tipo noruego para terreno tipo III	kg		$ 7,112.00		149,680.40	$ 1,064,527,005.00			$ 7,112.00		149,680.40	$ 1,064,527,005.00	149,680.40	$ 1,064,527,005.00		
155	GOBERN	NP-51	5	- 15102	NP-51P	Arco de acero tipo noruego para terreno tipo III	kg				171,143.20	$ 1,246,607,068.80	+	**18,092.20**	$ 7,284.00	$ 131,783,584.80	146,235.40	$ 1,065,178,653.60	189,235.40	$ 1,378,390,653.60	43,000.00	$ 313,212,000.00
156	INVIAS	NP-52	5	- 11606	NP-52P	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Cielo Abierto	m		$ 185,675.00		6,930.00	$ 1,286,727,750.00			$ 185,675.00		6,726.00	$ 1,248,850,050.00	6,930.00	$ 1,286,727,750.00	204.00	$ 37,877,700.00
156	GOBERN	NP-52	5	- 11606	NP-52P	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Cielo Abierto	m								$ 190,174.00							
157	INVIAS	NP-53	5	- 11606	NP-53P	Rondas de coronación prefabricadas de sección trapezoidal (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	m		$ 276,695.00		645.00	$ 178,468,275.00			$ 276,695.00		640.50	$ 177,223,148.00	645.00	$ 178,468,275.00	4.50	$ 1,245,127.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1 10 DE 12
PÁGINA	
FECHA	**27 Junio de 2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **ENTIDAD TERRITORIAL:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA No: **32** (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA x

POR CONTRATO ADICIONAL x (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA EQUIDAD" Y LA REACTIVACION VISION 2050" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 650,402,331,852.00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES y 29 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3.		-$ 1,869,024,430.00
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No 7 Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No 8, Adición No 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No 9, Adición No 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No 10, Adición No 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	GRUPOS DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 31 de fecha 28/05/2026		MODIFICACIONES: PRESENTES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE AJUSTES DEFINITIVOS No. 59 de fecha 31/05/2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
157	GOBERN	NP-53	5	- 11606	NP-53P	Rondas de coronación prefabricadas de sección trapezoidal (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	m				2,484.80	$ 704,192,320.00	+	**232.40**	$ 283,400.00	$ 65,862,160.00	2,442.20	$ 692,119,480.00	2,717.20	$ 770,054,480.00	275.00	$ 77,935,000.00
158	INVIAS	NP-54	5	- 15104	NP-54P	Pernos anclados con fibra de vidrio	m		$ 120,106.00						$ 120,106.00								
158	GOBERN	NP-54	5	- 15104	NP-54P	Pernos anclados con fibra de vidrio	m								$ 123,016.00								
159	INVIAS	NP-55	5	- 11606	NP-55P	Dren de 1" 1/2 con tubería microfisurada	m		$ 199,793.00		7,529.00	$ 1,504,241,497.00			$ 199,793.00		7,529.00	$ 1,504,241,497.00	7,529.00	$ 1,504,241,497.00		
159	GOBERN	NP-55	5	- 11606	NP-55P	Dren de 1" 1/2 con tubería microfisurada	m				22,285.00	$ 4,560,268,690.00	+	**763.00**	$ 204,634.00	$ 156,135,742.00	21,258.00	$ 4,350,109,572.00	23,048.00	$ 4,716,404,432.00	1,790.00	$ 366,294,860.00
160	INVIAS	NP-56	7	- 15106	NP-56P	Geomembrana impermeabilizante E=2.00mm (incluye geotextil)	m2		$ 102,727.00		63,420.80	$ 6,515,028,522.00			$ 102,727.00		63,420.80	$ 6,515,028,522.00	63,420.80	$ 6,515,028,522.00		
160	GOBERN	NP-56	7	- 15106	NP-56P	Geomembrana impermeabilizante E=2.00mm (incluye geotextil)	m2								$ 105,216.00								
161	INVIAS	NP-57	5	- 15106	NP-57P	Accesorios - T 6" para sistemas de drenaje	un		$ 200,606.00		78.00	$ 15,647,268.00			$ 200,606.00		78.00	$ 15,647,268.00	78.00	$ 15,647,268.00		
161	GOBERN	NP-57	5	- 15106	NP-57P	Accesorios - T 6" para sistemas de drenaje	un								$ 205,467.00								
162	INVIAS	NP-58	5	- 15106	NP-57P	Accesorios - Y 6" para sistemas de drenaje	un		$ 168,115.00		228.00	$ 38,330,220.00			$ 168,115.00		228.00	$ 38,330,220.00	228.00	$ 38,330,220.00		
162	GOBERN	NP-58	5	- 15106	NP-57P	Accesorios - Y 6" para sistemas de drenaje	un								$ 172,189.00								
163	INVIAS	NP-59	5	- 15106	NP-59P	Unión pvc 6" para sistemas de drenaje	un		$ 71,278.00		64.00	$ 4,561,792.00			$ 71,278.00		64.00	$ 4,561,792.00	64.00	$ 4,561,792.00		
163	GOBERN	NP-59	5	- 15106	NP-59P	Unión pvc 6" para sistemas de drenaje	un								$ 73,005.00								
164	INVIAS	NP-60	7	- 15106	NP-60P	Geodren vial (0.5m - tub 6")	m		$ 64,815.00		4,960.70	$ 321,527,770.00			$ 64,815.00		4,960.30	$ 321,501,846.00	4,960.70	$ 321,527,770.00	0.40	$ 25,924.00
164	GOBERN	NP-60	7	- 15106	NP-60P	Geodren vial (0.5m - tub 6")	m								$ 66,386.00								
165	INVIAS	NP-61	7	- 11603	NP-61P	Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-25	m3		$ 890,630.00		4,177.30	$ 3,720,428,699.00			$ 890,630.00		4,177.30	$ 3,720,428,699.00	4,177.30	$ 3,720,428,699.00		
165	GOBERN	NP-61	7	- 11603	NP-61P	Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-25	m3								$ 912,211.00								
166	INVIAS	NP-62	5	- 15103	NP-62P	Ensayo de predicción Sísmica para Túneles (Incluye procesamiento de datos, evaluación e informe incluyendo movilización y gastos de equipo de campo y personal)	Campaña		$ 122,283,049.00		1.00	$ 122,283,049.00			$ 122,283,049.00		1.00	$ 122,283,049.00	1.00	$ 122,283,049.00		
166	GOBERN	NP-62	5	- 15103	NP-62P	Ensayo de predicción Sísmica para Túneles (Incluye procesamiento de datos, evaluación e informe incluyendo movilización y gastos de equipo de campo y personal)	Campaña				1.00	$ 125,246,061.00			$ 125,246,061.00		1.00	$ 125,246,061.00	1.00	$ 125,246,061.00		
167	INVIAS	NP-63	5	- 11606	NP-63P	Sacos en polipropileno tipo trinchera para muros en suelo mecánicamente estabilizados (incluye el lleno con material proveniente de la excavación)	un		$ 10,288.00		86,259.00	$ 887,432,592.00			$ 10,288.00		86,259.00	$ 887,432,592.00	86,259.00	$ 887,432,592.00		
167	GOBERN	NP-63	5	- 11606	NP-63P	Sacos en polipropileno tipo trinchera para muros en suelo mecánicamente estabilizados (incluye el lleno con material proveniente de la excavación)	un				69,634.00	$ 733,733,458.00	-	- **1,564.00**	$ 10,537.00	$ (16,479,868.00)	64,470.00	$ 679,320,390.00	68,070.00	$ 717,253,590.00	3,600.00	$ 37,933,200.00
168	INVIAS	NP-64	5	- 15104	NP-64P	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Túneles	m		$ 158,457.00						$ 158,457.00								
168	GOBERN	NP-64	5	- 15104	NP-64P	Perno autoperforante de 32 mm de diámetro (Incluye inyección de lechada) _ Túneles	m								$ 162,297.00								
169	INVIAS	NP-65	5	- 15103	NP-65P	Perforación exploratoria (Sin recuperación de muestra)	m		$ 127,563.00						$ 127,563.00								
169	GOBERN	NP-65	5	- 15103	NP-65P	Perforación exploratoria (Sin recuperación de muestra)	m				2,591.20	$ 338,550,644.80	-	- **72.90**	$ 130,654.00	$ (9,524,676.60)	1,791.30	$ 234,040,510.20	2,518.30	$ 329,025,968.20	727.00	$ 94,985,458.00
170	INVIAS	NP-66	4	- 15104	NP-66P	Malla electrosoldada 150X150X7.5mm D295	m2		$ 41,625.00		77,829.90	$ 3,239,669,589.00			$ 41,625.00		77,829.80	$ 3,239,665,427.00	77,829.90	$ 3,239,669,589.00	0.10	$ 4,162.00
170	GOBERN	NP-66	4	- 15104	NP-66P	Malla electrosoldada 150X150X7.5mm D295	m2				378.60	$ 16,141,232.40			$ 42,634.00		288.60	$ 12,304,172.40	378.60	$ 16,141,232.40	90.00	$ 3,837,060.00
171	INVIAS	NP-67	7	- 11603	NP-67P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19 Asfalto Modificado Tipo III	m3		$ 1,288,206.00						$ 1,288,206.00								
171	GOBERN	NP-67	7	- 11603	NP-67P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19 Asfalto Modificado Tipo III	m3								$ 1,319,420.00								
172	INVIAS	NP-68	7	- 15105	NP-68P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19	m3		$ 1,027,007.00		81.61	$ 83,810,960.00			$ 1,027,007.00		81.50	$ 83,701,071.00	81.61	$ 83,810,960.00	0.11	$ 109,889.00
172	GOBERN	NP-68	7	- 15105	NP-68P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19	m3				987.70	$ 1,038,953,728.40			$ 1,051,892.00		987.70	$ 1,038,953,728.40	987.70	$ 1,038,953,728.40		
173	INVIAS	NP-69	5	- 11606	NP-69P	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto (BARRA HELICOIDAL DE 32MM NORMA ASTM A615)	m		$ 137,046.00		2,682.00	$ 367,557,372.00			$ 137,046.00		2,682.00	$ 367,557,372.00	2,682.00	$ 367,557,372.00		
173	GOBERN	NP-69	5	- 11606	NP-69P	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto (BARRA HELICOIDAL DE 32MM NORMA ASTM A615)	m								$ 140,367.00								
174	INVIAS	NP-70	6	- 11606	NP-70P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.5 m (incluye excavaciones, no incluye acero de refuerzo, ni voladura)	m		$ 2,842,204.00		213.00	$ 605,389,452.00			$ 2,842,204.00		213.00	$ 605,389,452.00	213.00	$ 605,389,452.00		
174	GOBERN	NP-70	6	- 11606	NP-70P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.5 m (incluye excavaciones, no incluye acero de refuerzo, ni voladura)	m								$ 2,911,073.00								
175	INVIAS	NP-71	6	- 11606	NP-71P	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo)	m3		$ 558,077.00		358.50	$ 200,070,604.00			$ 558,077.00		358.50	$ 200,070,604.00	358.50	$ 200,070,604.00		
175	GOBERN	NP-71	6	- 11606	NP-71P	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo)	m3								$ 571,600.00								
176	INVIAS	NP-72	5	- 11606	NP-72P	Ensayos de carga de anclajes	u		$ 557,216.00		244.00	$ 135,960,704.00			$ 557,216.00		235.00	$ 130,945,760.00	244.00	$ 135,960,704.00	9.00	$ 5,014,944.00
176	GOBERN	NP-72	5	- 11606	NP-72P	Ensayos de carga de anclajes	u				633.00	$ 361,264,494.00	+	**7.00**	$ 570,718.00	$ 3,995,026.00	618.00	$ 352,703,724.00	640.00	$ 365,259,520.00	22.00	$ 12,555,796.00
177	INVIAS	NP-73	5	- 15104	NP-73P	Conexión para inyecciones de consolidación con lechada	u		$ 217,646.00						$ 217,646.00								
177	GOBERN	NP-73	5	- 15104	NP-73P	Conexión para inyecciones de consolidación con lechada	u				162.00	$ 36,113,040.00			$ 222,920.00		72.00	$ 16,050,240.00	162.00	$ 36,113,040.00	90.00	$ 20,062,800.00
178	INVIAS	NP-74	5	- 15104	NP-74P	Inyección de consolidación túneles (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco		$ 81,816.00						$ 81,816.00								

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Despacho del Gobernador

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1 11 DE 12
PÁGINA	
FECHA	27 Junio de 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ENTIDAD TERRITORIAL: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
ACTA No: 32 (Numerar de manera consecutiva)
POR CANTIDADES DE OBRA x
POR CONTRATO ADICIONAL x (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)
OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA EQUIDAD" Y LA REACTIVACION VIGENCIA 2020" MODULO 1
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 418,252,529,558.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 650,402,331,852.00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES y 29 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3.		-$ 1,869,024,430.00
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No 7 Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No 8, Adición No 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No 9, Adición No 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No 10, Adición No 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	GRUPOS DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 31 de fecha 28/05/2026		MODIFICACIONES PRESENTES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE AJUSTES DEFINITIVOS No. 59 de fecha 31/05/2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	
			GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
178	GOBERN	NP-74	5	- 15104		NP-74P	Inyección de consolidación túneles (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco			8,089.00	$ 677,842,022.00	-	- **6,138.00**	$ 83,798.00	$ (514,352,124.00)	1,251.00	$ 104,831,298.00	1,951.00	$ 163,489,898.00	700.00	$ 58,658,600.00
179	INVIAS	NP-75	5	- 15103		NP-75P	Microfibra sintética para control contra incendios (Antispalling)	kg		$ 35,390.00	45,694.37	$ 1,617,123,655.00			$ 35,390.00		45,693.60	$ 1,617,096,504.00	45,694.37	$ 1,617,123,655.00	0.77	$ 27,151.00
179	GOBERN	NP-75	5	- 15103		NP-75P	Microfibra sintética para control contra incendios (Antispalling)	kg							$ 36,248.00							
180	INVIAS	NP-76	5	- 11606		NP-76P	Colocación de concreto para obras hidráulicas en taludes	m3		$ 169,632.00	107.88	$ 18,299,901.00			$ 169,632.00		107.70	$ 18,269,367.00	107.88	$ 18,299,901.00	0.18	$ 30,534.00
180	GOBERN	NP-76	5	- 11606		NP-76P	Colocación de concreto para obras hidráulicas en taludes	m3			70.80	$ 12,300,933.66	+	**6.30**	$ 173,742.00	$ 1,094,574.60	23.00	$ 3,996,066.00	77.10	$ 13,395,508.26	54.10	$ 9,399,442.26
181	INVIAS	NP-77	5	- 11606		NP-77P	Inyección de consolidación Cielo abierto (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco		$ 81,324.00	1,675.00	$ 136,217,700.00			$ 81,324.00		1,675.00	$ 136,217,700.00	1,675.00	$ 136,217,700.00		
181	GOBERN	NP-77	5	- 11606		NP-77P	Inyección de consolidación Cielo abierto (Saco de cemento de 42.5kg)	Saco							$ 83,295.00							
182	INVIAS	NP-78	5	- 11606		NP-78P	Instalación y suministro de materiales para el tratamiento de aguas residuales en el sistema de tratamiento (Art. 6, No 2 Res 1574-2017)	un		$ 175,433,818.00	1.00	$ 175,433,818.00			$ 175,433,818.00		1.00	$ 175,433,818.00	1.00	$ 175,433,818.00		
182	GOBERN	NP-78	5	- 11606		NP-78P	Instalación y suministro de materiales para el tratamiento de aguas residuales en el sistema de tratamiento (Art. 6, No 2 Res 1574-2017)	un							$ 179,684,714.00							
183	INVIAS	NP-79	5	- 11606		NP-79P	Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales e infiltración	mes		$ 60,294,216.00	22.00	$ 1,326,472,752.00			$ 60,294,216.00		22.00	$ 1,326,472,752.00	22.00	$ 1,326,472,752.00		
183	GOBERN	NP-79	5	- 11606		NP-79P	Operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales e infiltración	mes			10.00	$ 617,551,910.00	+	**1.00**	$ 61,755,191.00	$ 61,755,191.00	9.00	$ 555,796,719.00	11.00	$ 679,307,101.00	2.00	$ 123,510,382.00
184	INVIAS	NP-80	7	- 15106		NP-80P	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil, para galerías (geomembrana 25/500)	m2		$ 233,256.00	3,565.90	$ 831,767,571.00			$ 233,256.00		3,565.90	$ 831,767,571.00	3,565.90	$ 831,767,571.00		
184	GOBERN	NP-80	7	- 15106		NP-80P	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil, para galerías (geomembrana 25/500)	m2							$ 238,908.00							
185	INVIAS	NP-81	5	- 11604		NP-81P	Tubería PEAD DN10 para traslado de redes de conducción de agua	m		$ 409,772.00	679.00	$ 278,235,188.00			$ 409,772.00		679.00	$ 278,235,188.00	679.00	$ 278,235,188.00		
185	GOBERN	NP-81	5	- 11604		NP-81P	Tubería PEAD DN10 para traslado de redes de conducción de agua	m							$ 419,701.00							
186	INVIAS	NP-82	5	- 11604		NP-82P	Accesorio TEE DN 10 (250mm) PVC x DN 2 (50mm) BrCL-125	un		$ 1,784,549.00	2.00	$ 3,569,098.00			$ 1,784,549.00		2.00	$ 3,569,098.00	2.00	$ 3,569,098.00		
186	GOBERN	NP-82	5	- 11604		NP-82P	Accesorio TEE DN 10 (250mm) PVC x DN 2 (50mm) BrCL-125	un							$ 1,827,790.00							
187	INVIAS	NP-83	5	- 11604		NP-83P	Accesorio acople universal DN 10 PEHD ISO-R1 T. ZINCOAT	un		$ 988,134.00	8.00	$ 7,905,072.00			$ 988,134.00		8.00	$ 7,905,072.00	8.00	$ 7,905,072.00		
187	GOBERN	NP-83	5	- 11604		NP-83P	Accesorio acople universal DN 10 PEHD ISO-R1 T. ZINCOAT	un							$ 1,012,077.00							
188	INVIAS	NP-84	5	- 11604		NP-84P	Accesorio acople universal DN 10 (R1-R2) T. ZINCOAT	un		$ 773,880.00	4.00	$ 3,095,520.00			$ 773,880.00		4.00	$ 3,095,520.00	4.00	$ 3,095,520.00		
188	GOBERN	NP-84	5	- 11604		NP-84P	Accesorio acople universal DN 10 (R1-R2) T. ZINCOAT	un							$ 792,632.00							
189	INVIAS	NP-85	5	- 11604		NP-85P	Válvula admisión y expulsión de aire, incluye válvula de guarda (DN 2 brida CL-125), tornillería y empaques	un		$ 1,493,876.00	3.00	$ 4,481,628.00			$ 1,493,876.00		3.00	$ 4,481,628.00	3.00	$ 4,481,628.00		
189	GOBERN	NP-85	5	- 11604		NP-85P	Válvula admisión y expulsión de aire, incluye válvula de guarda (DN 2 brida CL-125), tornillería y empaques	un							$ 1,530,074.00							
190	INVIAS	NP-86	5	- 11604		NP-86P	Tubería PEAD DN12 para traslado de redes de conducción de agua	m		$ 624,052.00	120.00	$ 74,886,240.00			$ 624,052.00		120.00	$ 74,886,240.00	120.00	$ 74,886,240.00		
190	GOBERN	NP-86	5	- 11604		NP-86P	Tubería PEAD DN12 para traslado de redes de conducción de agua	m							$ 639,173.00							
191	INVIAS	NP-87	5	- 11604		NP-87P	Accesorio TEE DN12 (300mm) PVC x DN2 (50mm) Br CL-125	un		$ 2,636,179.00	1.00	$ 2,636,179.00			$ 2,636,179.00		1.00	$ 2,636,179.00	1.00	$ 2,636,179.00		
191	GOBERN	NP-87	5	- 11604		NP-87P	Accesorio TEE DN12 (300mm) PVC x DN2 (50mm) Br CL-125	un							$ 2,700,056.00							
192	INVIAS	NP-88	5	- 11604		NP-88P	Accesorio acople universal DN 12 R1-PEHD T. ZINCOAT	un		$ 864,582.00	4.00	$ 3,458,328.00			$ 864,582.00		4.00	$ 3,458,328.00	4.00	$ 3,458,328.00		
192	GOBERN	NP-88	5	- 11604		NP-88P	Accesorio acople universal DN 12 R1-PEHD T. ZINCOAT	un							$ 885,531.00							
193	INVIAS	NP-89	5	- 11604		NP-89P	Tubería de plástico tipo PVC RDE 21 diámetro 250 mm	m		$ 290,047.00	120.00	$ 34,805,640.00			$ 290,047.00		120.00	$ 34,805,640.00	120.00	$ 34,805,640.00		
193	GOBERN	NP-89	5	- 11604		NP-89P	Tubería de plástico tipo PVC RDE 21 diámetro 250 mm	m							$ 297,075.00							
194	GOBERN	NP-91	5	- 11605		NP-91	Aislamiento con postes en concreto de 2.5 m con cuatro (4) hilos de alambre de púas (incluye excavación en material común o roca)	m			8,150.00	$ 411,094,150.00	+	**1,443.60**	$ 50,441.00	$ 72,816,627.60	4,643.60	$ 234,227,827.60	9,593.60	$ 483,910,777.60	4,950.00	$ 249,682,950.00
195	GOBERN	NP-99	4	- 15104		NP-99	Suministro e instalación anclaje estructural 1/2" para bordillo y mensula.	u			18,007.00	$ 278,298,185.00	+	**4,954.00**	$ 15,455.00	$ 76,564,070.00	6,140.00	$ 94,893,700.00	22,961.00	$ 354,862,255.00	16,821.00	$ 259,968,555.00
196	GOBERN	NP-100	3	- 11608		NP-100	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia.	m3-E			437,007.70	$ 742,039,074.60	-	- 430.80	$ 1,698.00	$ (731,498.40)	341,576.90	$ 579,997,576.20	436,576.90	$ 741,307,576.20	95,000.00	$ 161,310,000.00
197	GOBERN	NP-101	5	- 11605		NP-101	Concreto f'c = 35 MPa para paso Vehicular	m3			392.00	$ 471,369,808.00			$ 1,202,474.00		392.00	$ 471,369,808.00	392.00	$ 471,369,808.00		
198	GOBERN	NP-105	5	- 11606		NP-105	Suministro, transporte y colocación de Concreto lanzado de 21 MPa (Cielo Abierto) No incluye fibra	m3			2,028.00	$ 2,109,470,844.00	+	**913.20**	$ 1,040,173.00	$ 949,885,983.60	1,676.20	$ 1,743,537,982.60	2,941.20	$ 3,059,356,827.60	1,265.00	$ 1,315,818,845.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1 12 DE 12
PÁGINA	
FECHA	27 Junio de 2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ENTIDAD TERRITORIAL: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTA No: 32 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA x

POR CONTRATO ADICIONAL x (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 24OO111B2039 (958 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA EQUIDAD" Y LA REACTIVACION VISION 2020" MODULO 1

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 24SS111B2009

INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTECNICOS - JOYCO

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 418,262,529,558.00

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 650,402,331,852.00

PLAZO ACUMULADO: 65 MESES y 29 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

	VALOR ADICIÓN	(Ajustes, Gestiones y Reembolsos).
Modificación No. 3.		-$ 1,869,024,430.00
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3.	$ 30,655,545,091.00	
Modificación No 6 Y Adición No 2.	$ 55,285,143,398.00	$ 36,350,790,065.00
Modificación No 7 Adición No. 3 y Prórroga No 4.	$ 36,937,971,116.00	$ 1,942,002,256.00
Modificación No 8, Adición No 4 y Prórroga No 5.	$ 3,580,219,918.00	$ 4,678,686,388.00
Modificación No 9, Adición No 5.	$ 19,775,516,795.00	$ 5,199,508,180.00
Modificación No 10, Adición No 6.	$ 27,287,531,339.00	$ 12,325,912,178.00
	$ 173,521,927,657.00	**$ 58,627,874,637.00**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	GRUPOS DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 31 de fecha 28/05/2026 CANTIDAD	VALOR	MODIFICACIONES: PRESENTES +/-	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE AJUSTES DEFINITIVOS No. 59 de fecha 31/05/2026 CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CANTIDAD	VALOR
199 GOBERN	NP-102	5 - 11606		NP-102	Anclaje activo de 45 toneladas (longitud variable) (No incluye inyeccion)	m				4,060.00	$ 1,444,340,940.00			$ 355,749.00		4,060.00	$ 1,444,340,940.00	4,060.00	$ 1,444,340,940.00		
200 GOBERN	NP-103	5 - 11606		NP-103	Inyeccion de lechada para anclajes activos con sacos de 50 kg	Saco				10,884.00	$ 461,089,776.00			$ 42,364.00		10,884.00	$ 461,089,776.00	10,884.00	$ 461,089,776.00		
201 GOBERN	NP-112	7 - 11606		NP-112	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 135 kN/m	m2						+	**16,000.00**	$ 31,372.00	$ 501,952,000.00			16,000.00	$ 501,952,000.00	16,000.00	$ 501,952,000.00
202 GOBERN	NP-113	7 - 11606		NP-113	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 178 kN/m	m2						+	**25,000.00**	$ 37,460.00	$ 936,500,000.00			25,000.00	$ 936,500,000.00	25,000.00	$ 936,500,000.00
203 GOBERN	NP-114	7 - 11606		NP-114	Suministro e instalación de geosintetico de alta resistencia - 200 kN/m	m2						+	**21,170.00**	$ 40,552.00	$ 858,485,840.00			21,170.00	$ 858,485,840.00	21,170.00	$ 858,485,840.00
INVIAS					Ajuste al peso						$ 807.00								$ 807.00		$ 807.00
GOBERN					Ajuste al peso						$ 982.00				$ 29.00				$ 1,011.00		$ 1,011.00
*	**SUBTOTAL OBRAS (A)**								**$ 371,638,087,751.00**		**$ 522,892,055,346.00**						**$ 502,322,295,098.00**		**$ 622,892,055,346.00**		**$ 20,569,760,248.00**
99	PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								$ 20,421,539,178.00		$ 96,879,472,516.00				$ (837,583,501.00)		$ 91,447,433,270.00		$ 96,041,889,015.00		$ 4,594,455,745.00
100	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)								$ 407,895,168.00												
*	**VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)**								**$ 392,467,522,097.00**		**$ 619,771,527,862.00**				**$ (837,583,501.00)**		**$ 593,769,728,368.00**		**$ 618,933,944,361.00**		**$ 25,164,215,993.00**
*	VALOR IVA (OBRA) (E)								$ 2,868,031,892.00		$ 2,923,960,139.00						$ 2,917,041,088.00		$ 2,923,960,139.00		$ 6,919,051.00
*	**VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)**								**$ 395,335,553,989.00**		**$ 622,695,488,001.00**				**$ (837,583,501.00)**		**$ 596,686,769,456.00**		**$ 621,857,904,500.00**		**$ 25,171,135,044.00**
101	1P			REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)		GL	1	$ 412,000,000	$ 412,000,000.00		$ 412,000,000.00						$ 412,000,000.00		$ 412,000,000.00		
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)								$ 78,280,000.00		$ 78,280,000.00						$ 78,280,000.00		$ 78,280,000.00		
*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H**								**$ 490,280,000.00**		**$ 490,280,000.00**						**$ 490,280,000.00**		**$ 490,280,000.00**		
102	GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA 19%) (Incluye IVA) (J)								$ 22,222,695,569.00		$ 22,257,298,683.00						$ 19,917,740,914.00		$ 22,257,298,683.00		$ 2,339,557,769.00
103	PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)								$ 204,000,000.00		$ 14,228,732.00						$ 14,228,732.00		$ 14,228,732.00		
	ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES										$ 4,945,036,436.00				$ 837,583,501.00		$ 4,945,036,436.00		$ 5,782,619,937.00		$ 837,583,501.00
*	**VALOR TOTAL (F+I+J+K)**								**$ 418,262,529,558.00**		**$ 650,402,331,852.00**						**$ 622,054,055,538.00**		**$ 650,402,331,852.00**		**$ 28,348,276,314.00**

Notas:

1. La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Subsecretario de Proyectos Estratégicos con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.
2. Los conceptos plasmados en el presente documento corresponden a los relacionados en la propuesta económica aprobada.
3. Se realiza por balance de cantidades de actividades del contrato, efectuado por el Contratista; verificado y aprobado por la interventoría, según las necesidades del proyecto.
4. Se efectúa la redistribución temporal de los valores asociados a las obras del Puente 1 hacia otras partidas contractuales, conforme a la disponibilidad actual de los registros presupuestales, con el propósito de garantizar la capacidad de trámite y pago de las actividades ejecutadas. Una vez ingresen los recursos correspondientes, los valores serán restituidos a las partidas del Puente 1.
5. La presente Acta de Modificación de Cantidades se fundamenta en la aprobación del acta de fijación No. 10, formalizada mediante el radicado No. 2026030585726, a través de la cual se viabilizó la incorporación de los siguientes ítems no previstos (NP) al contrato: (NP-112 "Suministro e instalación de geosintético de alta resistencia - 135 kN/m" ; NP-113 "Suministro e instalación de geosintético de alta resistencia - 178 kN/m" ; NP-114 "Suministro e instalación de geosintético de alta resistencia - 200 kN/m")

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN :

ITEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON BALANCE DE CANTIDADES DEL CONTRATO (campo obligatorio):210.2.1 ; 210.2.2 ; 220.1 ; 320.1 ; 500.1 ; 600.1.1 ; 600.2.1 ; 610.1 ; 610.2 ; 610.3 ; 610.6 ; 623.1.4 ; 623.1.5 ; PT-3C ; 630.3.1P ; 630.3 ; 630.6 ; 640.1 ; 661.1 ; 661.2 ; 661.3 ; 663.1.2 ; 670.5P ; 673.1.2 ; 673.3P ; 683.2.1 ; 683.4 ; 683.4 ; PT-2A ; PT-2B ; PT-2C ; PT-3A ; PT-4B ; PT-6D ; 900.2 ; NP-38 ; NP-40 ; NP-41 ; NP-43 ; NP-44 ; NP-47 ; NP-49.1 ; NP-49.2 ; NP-51 ; NP-53 ; NP-55 ; NP-63 ; NP-65 ; NP-72 ; NP-74 ; NP-76 ; NP-79 ; NP-91 ; NP-99 ; NP-100 ; NP-105 ; NP-112 ; NP-113 ; NP-114

Firma:
Nombre : **RODRIGO ALBERTO RAMIREZ COLORADO**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No.: 05202-128615 ANT

Firma:
Nombre: **DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matricula No.: 25202-129259 CND

Firma:
Nombre: **SEBASTIAN CASTAÑO GOMEZ**
Supervisor del Contrato
Subsecretario de Proyectos Estratégicos, Concesiones y APP.
Matricula No.: 25202-205484 ANT

Aprobó: Carlos Arnulfo Monje Lombo
Director de Interventoría
MP. 25202-142158 CND

Revisó: Yesenia Galeano Pallares
Ingeniero de proyectos
MP. 54202-243760 NTS

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CODIGO	
		VERSION	1
		PAGINA	1 DE 1

FECHA: **27 enero de 2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCCIDENTE DE ANTIOQUIA

PROGRAMA DE INVERSIONES **0**

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. **32**
(Use doble tecla de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 2420211822039 (SIID DE 2021)

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2453111822039 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTA PACIFICO - JOYCO

PLAZO INICIAL: 24 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/12/2021 (Ordena diligencia)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **($)**: $ 478.000.000.000,00
VALOR ACUMULADO incluido IVA) **(C+A+=E)**: $ 600.490.251.852,66

PLAZO ACTUAL (CAD): 40 MESES 28 DIAS (En meses calendario incluyendo los suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/04/2026 (Incluidas las suspensiones, incluye diarmes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique diarmes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **($)**: 401.667.923.1.28 ORO (En meses calendario incluyendo los suspensiones)

VALOR ADICION	(Alcalde, Gerobernor y Resolución)
Modificación No. 3	$ 1.864.644.00.00
Modificación No 5, Adición No 1 y Prórroga No 3	$ 36.353.760.065.00
Modificación No 6 Y Adición No 2	$ 53.243.143.388.00
Modificación No 7 Adición No. 3 y Prórroga No 4	$ 34.837.971.118.00
Modificación No 8 Adición No 4 y Prórroga No 5	$ 1.742.598.198.00
Modificación No 9, Adición No 5	$ 5.709.556.196.00
Modificación No 10, Adición No 6	$ 12.225.912.178.00
	$ 21.297.031.999.00
	$ 171.631.927.057.00

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) | VALOR TECHO OBRA PROGRAMADA (Mitos de pesos) | (%) OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA (Mitos de pesos) | % Programado x mes y Ejecutado x mes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
|---|---|---|---