2026
AÑO CALENDARIO

JULIO
MES DEL CALENDARIO

LUNES
PRIMER DÍA DE LA SEMANA

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
29	30	01	02	03	04	05
FRENTE DE OBRA 3:(CUADRILLA 1) Instalaciòn de madera y colocaciòn de concreto para conformaciòn de huella en 11 cuadros o 35 mts lineales de placa huella. (DEL MT 35 AL 70 DE 70 MTS)	FRENTE DE OBRA 3:(CUADRILLA 1) Instalaciòn de madera y colocaciòn de concreto para conformaciòn de ciclopeo (0.90) en 11 cuadros o 35 mts lineales de placa huella. (DEL MT 35 AL 70 DE 70 MTS)	FRENTE DE OBRA 3:(CUADRILLA 1) Instalaciòn de madera y colocaciòn de concreto para conformaciòn de 2 ciclopeos (0.45 c/u) en 11 cuadros o 35 mts lineales de placa huella. (DEL MT 35 AL 70 DE 70 MTS)	FRENTE DE OBRA 3:(CUADRILLA 1) Instalaciòn de madera y colocaciòn de concreto para conformaciòn de cuneta izq en 11 cuadros o 35 mts lineales de placa huella. (DEL MT 35 AL 70 DE 70 MTS)	FRENTE DE OBRA 3:(CUADRILLA 1) Instalaciòn de madera y colocaciòn de concreto para conformaciòn de cuneta derecha en 11 cuadros o 35 mts lineales de placa huella. (DEL MT 35 AL 70 DE 70 MTS)	FRENTE DE OBRA 3:(CUADRILLA 1) Instalaciòn de madera y colocaciòn de concreto para conformaciòn de bordillo en 11 cuadros o 35 mts lineales de placa huella. (DEL MT 35 AL 70 DE 70 MTS)	
06	07	08	09	10	11	12
Alcantarilla 1 :- Demoliciòn de estructura existente y retiro de escombros. - Localizacion y replanteo del eje de la alcantarilla.	Alcantarilla 1 :-Excavacion mecanica de la zanja hasta cumplir con niveles. - Cimentacion y cama de apoyo tuberia e instalaciòn de tuberia 36". - Relleno cama superior	Alcantarilla 1 : -Instalaciòn de acero para conformaciòn de cabezales y aletas. - Formaleteria de cabezales y aletas	Alcantarilla 1 : -Colocaciòn de concreto en cabezales y aletas	Alcantarilla 1 : -Relleno lateral y final -Construccion de huella (10 mts)	FRENTE DE OBRA 3:(CUADRILLA 1) Instalaciòn de madera y colocaciòn de concreto para conformaciòn de bordillo en 11 cuadros o 35 mts lineales de placa huella. (DEL MT 35 AL 70 DE 70 MTS)	
13	14	15	16	17	18	19
Alcantarilla 2 :- Demoliciòn de estructura existente y retiro de escombros. - Localizacion y replanteo del eje de la alcantarilla.	Alcantarilla 2 :-Excavacion mecanica de la zanja hasta cumplir con niveles. - Cimentacion y cama de apoyo tuberia e instalaciòn de tuberia 36". - Relleno cama superior	Alcantarilla 2 : -Instalaciòn de acero para conformaciòn de cabezales y aletas. - Formaleteria de cabezales y aletas	Alcantarilla 2 : -Colocaciòn de concreto en cabezales y aletas	Alcantarilla 2 : -Relleno lateral y final -Construccion de huella (10 mts)	Alcantarilla 3 :- Demoliciòn de estructura existente y retiro de escombros. - Localizacion y replanteo del eje de la alcantarilla.	
20	21	22	23	24	25	26
	FRENTE DE OBRA 3:(CUADRILLA 1) Instalaciòn de madera y colocaciòn de concreto para conformaciòn de bordillo en 11 cuadros o 35 mts lineales de placa huella. (DEL MT 35 AL 70 DE 70 MTS)	Alcantarilla 3 :-Excavacion mecanica de la zanja hasta cumplir con niveles. - Cimentacion y cama de apoyo tuberia e instalaciòn de tuberia 36". - Relleno cama superior	Alcantarilla 3 : -Instalaciòn de acero para conformaciòn de cabezales y aletas. - Formaleteria de cabezales y aletas	Alcantarilla 3 : -Colocaciòn de concreto en cabezales y aletas CONSTRUCCION DE APROXIMACIONES INICIO	Alcantarilla 3 : -Relleno lateral y final -Construccion de huella (10 mts) CONSTRUCCION DE APROXIMACIONES INICIO	
27	28	29	30	31	01	02
Alcantarilla 3: Construcciòn de huella (10 mts) Alcantarilla 4 :- Demoliciòn de estructura existente y retiro de escombros. - Localizacion y replanteo del eje de la alcantarilla.	Alcantarilla 4 : -Instalaciòn de acero para conformaciòn de cabezales y aletas. - Formaleteria de cabezales y aletas	Alcantarilla 4 : -Colocaciòn de concreto en cabezales y aletas	Alcantarilla 1: Construcciòn de huella (10 mts) CONSTRUCCION DE APROXIMACIONES FINAL	Limpieza en zona y retiro de materiales CONSTRUCCION DE APROXIMACIONES FINAL	Alcantarilla 4 :-Excavacion mecanica de la zanja hasta cumplir con niveles. - Cimentacion y cama de apoyo tuberia e instalaciòn de tuberia 36". - Relleno cama superior	