**LISTA DE CHEQUEO - INFORME MENSUAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA**
**Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO | | | | |
| **Supervisor** | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | | | | |
| **Número de contrato/vigencia** | CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8169110 | | | | |
| **Informe N°** | 9 | Periodo del informe | 6/06/2025 | Hasta el | 5/07/2026 |

| CONTENIDO | Contiene | No contiene | Observaciones | Folio |
|---|---|---|---|---|
| **1. Aspectos Generales Del Proyecto** | SI | | CUMPLE | |
| **2. Aspectos Generales Del Contrato De La Interventoría** | SI | | CUMPLE | |
| Obligaciones específicas del contrato | SI | | CUMPLE | 78-86 |
| Informes semanales | SI | | CUMPLE | Anexo 2 |
| Personal Aprobado | SI | | CUMPLE | 102 |
| Verificación de licencias y permisos vigentes | N.A. | | N.A. | |
| Pólizas actualizadas con modificaciones | SI | | CUMPLE | 96 |
| Cumplimiento articulo 3 del decreto 332 del 2020 | SI | | CUMPLE | 102-104 |
| Directiva distrital N° 1 de 2011 | N.A. | | N.A. | |
| Incumplimientos o apremios del contrato vigilado | N.A. | | N.A. | |
| Verificacion de la matriz de riesgos | SI | | CUMPLE | 111-113 |
| Descripción de actividades desarrolladas en el periodo | SI | | CUMPLE | 31-66 |
| Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato | SI | | CUMPLE | Anexo 4 |
| Relación de correspondencia (entrada, salida e interna) | SI | | CUMPLE | Anexo 9 |
| Bitácora | SI | | CUMPLE | Anexo 1 |
| Reseña fotográfica del periodo por semana | SI | | CUMPLE | Anexo 8 |
| Actividades no previstas del proyecto | N.A. | | N.A. | |
| Ponderación de elementos de calidad | SI | | CUMPLE | 105-110 |
| Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato del interventor | N.A. | | N.A. | |
| Programación y control de obra | SI | | CUMPLE | 31-66 |
| **Aspectos Técnicos** | | | | |
| Control del plan de calidad y ensayos de material | SI | | CUMPLE | 105-110 |
| Estado de Servicios públicos, trámites y licencias | N.A. | | N.A. | |
| Pago Parafiscales | SI | | CUMPLE | Anexo 6 y 7 |
| Verificación de la amortización del anticipo | N.A. | | N.A. | |
| Estado financiero del contrato de obra | SI | | CUMPLE | 69-76 |
| Aspectos Sociales | SI | | CUMPLE | 130 |
| Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición) | SI | | CUMPLE | 111-129 |
| Seguridad y salud en el trabajo - | SI | | CUMPLE | 119-129 |
| Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada período. | SI | | CUMPLE | 119-129 |
| Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vinculo laboral y firma del | SI | | CUMPLE | 119-129 |
| Escaner de Planillas de pagos al SGSS de todo el personal que laboró o labora con la Interventoría. | SI | | CUMPLE | Anexo 6 y 7 |
| Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por la Interventoría. | SI | | CUMPLE | Anexo 7 |
| Verificación de buen uso de los elementos de Protección personal en obra y la gestión adelantada por la Interventoría. | SI | | CUMPLE | Anexo 7 |
| CD con todos los soportes requeridos. | SI | | CUMPLE | 143 |
| Certificación en la que conste que lo cotizado corresponde al valor de lo contratado y reportado en las planillas de pago de la Seguridad Social de todo el personal ofertado en la Propuesta. | N.A. | | N.A. | |
| Certificación de la Interventoría de revalidación de la información de cantidades de Obra y actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra | N.A. | | N.A. | |
| **4. Conclusiones y recomendaciones** | | | | |
| **5. Anexos** | | | | |
| **6. Documentos Secop II** | | | | |
| Acta de inicio | SI | | CUMPLE | |
| Garantías | SI | | CUMPLE | |
| Designación del supervisor | SI | | CUMPLE | |
| Informes mensuales | SI | | CUMPLE | |
| Actas parciales | N.A. | | N.A. | |
| Modificaciones | N.A. | | N.A. | |
| Suspensión (si aplica) | N.A. | | N.A. | |
| Prorroga a la suspensión | N.A. | | N.A. | |
| Acta de terminación | N.A. | | N.A. | |
| Acta de entrega | N.A. | | N.A. | |
| Reinicio a la suspensión | N.A. | | N.A. | |
| Acta de liquidación | N.A. | | N.A. | |

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8169110** | **Aprobó** | **Revisó.** |
|---|---|---|
| Elaboró: Residente Interventoría | Director de Interventoría | Apoyo a la Supervisión. |

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8169110**

**"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES Dj, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. GRUPO No. 2"**

**INTERVENTOR:**
**CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**

**CONTRATISTA DE OBRA:**
**CONSORCIO FORTALEZA**
**LOTE: 5**

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 09**
**PERIODO REPORTADO 06/06/2026- 05/07/2026**

**BOGOTA D.C.**

## INDICE DE REVISIONES
## INFORME DE INTERVENTORÍA NO. 09

| Índice Revisión | Capítulo Modificado | Fecha de Modificación | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 0 | Documento original. | 17/07/2026 | |
| 1 | Subsanación No. 1 | 21/07/2026 | |

## ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

| Título Documento | | INFORME MENSUAL 09 DE INTERVENTORÍA | | |
|---|---|---|---|---|
| REVISIÓN | | 0 | 1 | 2 |
| Responsable Elaboración Componente Técnico | Nombre | Ing Cesar Carvajal | | |
| | Firma | | | |
| | Fecha | 17/07/2026 | 21/07/2026 | |
| Responsable de la Elaboración del Componente Ambiental | Nombre | Luis González Camargo | | |
| | Firma | | | |
| | Fecha | 17/07/2026 | 21/07/2026 | |
| Responsable de la Revisión del Informe | Nombre | Arq. Héctor Villazón | | |
| | Firma | | | |
| | Fecha | 17/07/2026 | 21/07/2026 | |
| Responsable de la Aprobación del Informe | Nombre | Arq. Santiago Ángel | | |
| | Firma | | | |
| | Fecha | 17/07/2026 | 21/07/2026 | |

TABLA DE CONTENIDO

*1. INTRODUCCIÓN ..... 8*

*2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 10*

**2.1 LOCALIZACIÓN ..... 11**

**2.2 ESTADO INICIAL ..... 13**

**2.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO ..... 14**

2.3.1 Colegio Arabia Sede A- Ciudad Bolívar. ..... 15

..... 15

2.3.2 Colegio José Jaime Rojas – Ciudad Bolívar ..... 16

2.3.3 Colegio Miguel de Cervantes Saavedra Sede A – Ciudad Bolivar. ..... 17

2.3.4 Colegio José María Vargas Vila – Cuidado Bolivar. ..... 18

2.3.5 Colegio Atabanzha Sede A – Usme. ..... 19

2.3.6 Colegio Don Bosco I Sede A – Ciudad Bolívar. ..... 20

2.3.7 Colegio Brasilia Sede A – Usme. ..... 21

2.3.8 Colegio Luis Eduardo Mora Osejo Sede A - Usme ..... 22

2.3.9 Colegio Bicentenario Sede A – Ciudad Bolívar. ..... 23

*3. CONTRATO DE OBRA ..... 24*

**3.1 INFORMACIÓN GENERAL ..... 24**

3.1.1 GARANTÍAS ..... 25

**3.2 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES ..... 29**

**3.3 INFORME DE AVANCE ..... 31**

3.3.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN ..... 32

3.3.2 AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS Y ACUMULADAS ..... 35

3.3.3 OBRAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE INFORME ..... 35

3.3.4 OBRAS PROGRAMADAS POR EMERGENCIA ..... 56

**3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA ..... 67**

3.4.1 EQUIPO ..... 68

3.4.2 PERSONAL ..... 68

**3.5 INFORMACIÓN FINANCIERA ..... 69**

3.5.1 PRESUPUESTO GENERAL ..... 69

3.5.2 PRESUPUESTO POR SEDES ..... 70

3.5.3 PRESUPUESTO POR EMERGENCIAS ..... 70

3.5.4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ..... 70

3.5.5 ESTADO FINANCIERO ..... 76

**3.6 ESTADO DEL TIEMPO ..... 77**

**3.7 RESULTADOS DE LABORATORIO ..... 78**

**3.8 OBLIGACIONES GENERALES ..... 78**

**3.9 OBLIGACIONES ESPECIFICAS ..... 86**

***4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 95***

**4.1. INFORMACIÓN GENERAL ..... 95**
4.1.2. GARANTÍAS ..... 96

**4.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA ..... 98**
4.2.1. ADMINISTRATIVAS ..... 98
4.2.2. TÉCNICAS ..... 99

**4.3. RECURSOS DEL INTERVENTOR ..... 102**
4.3.1. PERSONAL APROBADO POR INTERVENTORIA ..... 102
4.3.2. EQUIPO ..... 103

**4.4. INFORMACION FINANCIERA ..... 104**
4.4.1. PRESUPUESTO ..... 104
4.4.2. ESTADO FINANCIERO ..... 104
A. PAGOS EFECTUADOS ..... 104

***5. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA ..... 105***

***6. GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN. ..... 111***

***7. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 119***

***8. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL ..... 130***

***9. OBLIGACIONES GENERALES ..... 132***

***10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS ..... 137***

***11. REGISTRO FOTOGRAFICO ..... 143***

***12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 149***

## TABLA DE TABLAS

*Tabla 1.* Sedes Educativas ..... 13
*Tabla 2.* Información general Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8154895 ..... 24
*Tabla 3.* Pólizas Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 ..... 26
*Tabla 4.* Pólizas Contrato de Obra No CO1.PCCNTR8154895 ..... 29
*Tabla 5.* Avance Financiero ..... 32

*Tabla 6.* Porcentajes de avance por frente ..... 32
*Tabla 7* Personal Mínimo de Obra ..... 69
*Tabla 8.* Certificado disponibilidad presupuestal ..... 70
*Tabla 9.* Listado APU´S ..... 76
*Tabla 10.* Pago Realizados ..... 77
*Tabla 11. Obligaciones Generales Contratista* ..... 86
*Tabla 12.* Obligaciones Especificas Contratista ..... 94
*Tabla 13.* Información general contrato de Interventoría - CO1.PCCNTR.8169110 ..... 96
*Tabla 14.* Pólizas Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110 ..... 97
*Tabla 15.* Personal de Interventoría ..... 103
*Tabla 16.* Certificado de disponibilidad presupuestal - Contrato de interventoría ..... 104
*Tabla 17. Pagos realizados a la interventoría* ..... 105
*Tabla 18*. Plan calidad ..... 107
*Tabla 19.* Entregas plan calidad ..... 107
*Tabla 20.* Cuadro de cumplimiento propuesto ..... 129
*Tabla 21.* Programa de gestión social ..... 131
*Tabla 22. Obligaciones Generales - Interventoría* ..... 137
*Tabla 23.* Obligaciones Especificas - Interventoría ..... 143
*Tabla 24.* Registro fotográfico ..... 148

## TABLA DE ILUSTRACIONES

*Ilustración 1*. Localización de las Localidades de Ciudad Bolívar y Usme ..... 11
*Ilustración 2.* Localización de las Escuelas en las Localidades ..... 12
*Ilustración 3.* Esquema de Distribución Colegio Arabia – Sede A ..... 15
*Ilustración 4.* Esquema de Distribución Colegio José Jaime Rojas ..... 16
*Ilustración 5.* Esquema de Distribución Colegio Miguel de Cervantes Saavedra Sede A ..... 17
*Ilustración 6.* Esquema de Distribución Colegio José María Vargas Vila Sede D ..... 18
*Ilustración 7.* Esquema de Distribución Colegio Atabanzha Sede A ..... 19
*Ilustración 8.* Esquema de Distribución Colegio Don Bosco I Sede A ..... 20
*Ilustración 9.* Esquema de Distribución Colegio Brasilia Sede A ..... 21
*Ilustración 10.* Esquema de Distribución Colegio Luis Eduardo Mora Osejo Sede A ..... 22
*Ilustración 11.* Esquema de Distribución Colegio Bicentenario Sede A ..... 23
*Ilustración 12*. Flujo de Caja Semanal ..... 33
*Ilustración 13*. Curva s – Programado vs ejecutado ..... 34
*Ilustración 14*. Actividades Colegio Don Bosco ..... 37
*Ilustración 15*. Actividades Colegio José María Vargas Vila ..... 38

*Ilustración 16*. Actividades Colegio José Jaime Rojas ..... 40
*Ilustración 17.* Actividades Colegio La Arabia..... 42
*Ilustración 18*. Actividades Colegio Luis Eduardo Mora Osejo..... 44
*Ilustración 19*. Actividades Colegio Brasilia..... 48
*Ilustración 20*. Actividades Colegio Atabanzha..... 49
*Ilustración 21*. Actividades Colegio Miguel Cervantes Saavedra. ..... 54
*Ilustración 22*. Actividades Colegio Bicentenario..... 55
*Ilustración 23 Colegio Mirador Paraíso* ..... 56
*Ilustración 24.* Obras de emergencia Colegio Tenerife ..... 56
*Ilustración 25.* Obras de emergencia Colegio minuto de buenos aires ..... 58
*Ilustración 26.* Obras de emergencia Colegio Fabio Lozano Simonelli ..... 59
*Ilustración 27.* Obras de emergencia Colegio Rafael Uribe Uribe..... 60
*Ilustración 28.* Obras de emergencia Colegio Santa Librada..... 61
*Ilustración 29.* Obras de emergencia Colegio La Arabia sede B ..... 62
*Ilustración 30*. Plan de calidad..... 109
*Ilustración 31*. Manejo de escombros..... 112
*Ilustración 32*. Transporte de escombros..... 113
*Ilustración 33*. Mantenimiento de campamento ..... 114
*Ilustración 34*. Capacitaciones..... 116
*Ilustración 35*. Mantenimiento y disposición de recursos..... 117
*Ilustración 36*. Excavaciones ..... 118
*Ilustración 37.* Actividad colegio brasilia ..... 121
*Ilustración 38. Sin actividades colegio Jose Jaime rojas* ..... 122
Ilustración 39. Actividad de excavación y compactación de suelos colegio Miguel de Cervantes..... 124
*Ilustración 40.* Remisión aprobación personal de obra ..... 126
Ilustración 41. Registro fotográfico colegio Don Bosco. ..... 162
Ilustración 42. Registro fotográfico colegio Don Bosco. ..... 162

## TABLA DE ANEXOS

*Anexo 1. Bitácora de obra* ..... 31
*Anexo 2. Informes Semanales* ..... 35
*Anexo 3. Acta de cobro parcial de obra No. 6* ..... 77
*Anexo 4. Actas de comité* ..... 98
*Anexo 5. Planillas de pago* ..... 103
*Anexo 6. Certificado pago de parafiscales* ..... 103
*Anexo 7. Registro capacitaciones* ..... 121
*Anexo 8. Registro fotográfico* ..... 148
*Anexo 9. Relación de correspondencia* ..... 152

## 1. INTRODUCCIÓN

La **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, es un organismo del Sector Central del Distrito Capital con autonomía administrativa y financiera encargada del Sector Educativo, la cual tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la formación integral, esto de acuerdo con el decreto 310 de 2022.

La **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO,** Aunado lo anterior, El Plan de Desarrollo Distrital *"Bogotá Camina Segura" (2024 – 2027).* Cumpliendo con el programa 2024-2027 "4.30. Atención del déficit social para un hábitat digno" Objetivo estratégico: "4. *Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática", estableció dentro de sus metas "intervenir 310 sedes educativas y sedes administrativas con acciones de mejoramiento a la infraestructura y/o dotaciones para el aprendizaje".*

Por tal motivo y de acuerdo a las necesidades con las que cuentan las sedes educativas en cuanto a su conservación la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO,** mediante el Proceso de selección de CONCURSO DE MERITOS No.SED-CM-A-DCCEE-018-2025, el cual se adjudicó, al CONSORCIO SERICNO EDUCATIVO, y cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".**

De acuerdo con lo anterior, la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO,** mediante la LICITACIÓN PUBLICA No. SED-LP-OP-DCCEE-012-2025, cuyo objeto es: **"*ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y***

***LAS SEDES ADMINISTRATIVAS",*** Según el objeto el Lote No.5, se adjudicó al CONSORCIO FORTALEZA.

Mediante el comunicado **No. SERINCO-SED-L5-2025-115** del 1 de diciembre de 2025, el **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO** tramitó y formalizó la Modificación No. 01 del CONTRATO DE OBRA **No. CO1.PCCNTR.8154895**, con el fin de prorrogar su vigencia por un término de uno punto cinco (1.5) meses, fijando como nueva fecha de finalización el 20 de junio de 2026, así como adicionar la suma de **QUINIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS MDA/CTE ($515.000.000,00) INCLUIDO AIU**., con el fin de garantizar la continuidad y adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el plazo adicional aprobado, quedando el valor total del contrato en la suma de **DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS ($2.784´368.717,00).**

Mediante el comunicado **No. SERINCO-SED-INT-2025-121** del 4 de diciembre de 2025, el **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO** tramitó y formalizó la Modificación No. 01 del Contrato de Interventoría **No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025**, con el fin de prorrogar su vigencia por un término de uno punto cinco (1.5) meses, fijando como nueva fecha de finalización el 20 de junio de 2026, así como adicionar la suma de **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($128.425.720,00) IVA** incluido, con el fin de garantizar la continuidad y adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el plazo adicional aprobado quedando el valor total del contrato en la suma de **NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($924.704.648,00).**

Mediante el comunicado No. **SERINCO-SED-INT-2025-400** del 9 de abril de 2026, el **CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO** tramitó y formalizó la Modificación No. 02 del Contrato de Interventoría **No. CO1.PCCNTR.8169110 de 2025**, con el fin de prorrogar su vigencia por un término de tres punto cinco (3.5) meses, fijando como nueva fecha de finalización el 05 de octubre de 2026, así como adicionar la suma de **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($162.875.214,00) IVA** incluido, con el fin de garantizar la continuidad y adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el plazo adicional aprobado, quedando el valor total del contrato en la suma de **UN MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 1.087.485.065,00).**

Con este informe, ***CONSORCIO FORTALEZA y CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO*** presentan el resumen de las actividades realizadas en función de los contratos de obra e interventoría, para el periodo comprendido entre el 06 de junio y el 05 de Julio del año 2026.

La interventoría realizará la supervisión a cada una de las actividades de obra, verificando el cumplimento de la normas y especificaciones técnicas, de igual forma el cumplimento de lo estipulado en los pliegos y demás documentos técnicos entregados por la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.**

El presente documento contempla el informe preliminar de actividades realizadas previo al inicio de activades tales como visitas de reconocimiento de las sedes educativas y visitas de diagnóstico de estos para verificación del alcance de cada una de las sedes.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como propósito adelantar obras de **ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO** de las plantas físicas adscritas a la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**, así como la ejecución de **OBRAS MENORES Y LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS** que surjan en las instituciones educativas distritales y en las sedes administrativas. Estas intervenciones buscan garantizar el adecuado funcionamiento, la seguridad, la operatividad y la continuidad en la prestación del servicio educativo, asegurando que la infraestructura física cumpla con las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y sostenibilidad requeridas para el desarrollo integral de las actividades pedagógicas y administrativas.

De manera general, el proyecto comprende la ejecución de **ACCIONES CONSTRUCTIVAS, CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS** orientadas a conservar, rehabilitar y optimizar los espacios educativos, promoviendo entornos seguros, dignos y funcionales que contribuyan a mejorar la calidad de la educación y el bienestar de la comunidad escolar.
Asimismo, el alcance del proyecto se extiende a la **ATENCIÓN OPORTUNA DE SITUACIONES IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR** que puedan afectar la infraestructura institucional, permitiendo una respuesta inmediata y eficiente ante eventos que comprometan la prestación del servicio educativo o la integridad de las instalaciones.

## 2.1 LOCALIZACIÓN

Las obras objeto del presente proyecto se ejecutarán en la ciudad de BOGOTÁ, cinco (5) de las sedes educativas se encuentran ubicadas en la localidad de **Ciudad Bolívar** y cuatro (4) en la localidad de **Usme**. Estas localidades presentan una alta densidad poblacional, un número significativo de planteles educativos de gran cobertura y condiciones de infraestructura que requieren acciones inmediatas de mejoramiento y mantenimiento para garantizar la prestación eficiente del servicio educativo.

Para la intervención de cada una de las sedes educativas se presenta a continuación la ubicación y dirección de cada una:

- En la localidad de **CIUDAD BOLÍVAR**, se intervendrán cinco (5) instituciones educativas, localizadas en distintos barrios de la zona sur,

- En la localidad de **USME**, se contempla la intervención de cuatro (4) instituciones educativas, solo en el área urbana.





***Ilustración 1***. Localización de las Localidades de Ciudad Bolívar y Usme
***Fuente:*** Elaboración propia con base en argis

Adicionalmente, se presenta en la ilustración 2 la localización de cada una de las instituciones educativas a intervenir a través de una imagen satelital extraída de Google Earth.





***Ilustración 2.*** Localización de las Escuelas en las Localidades
***Fuente:*** Elaboración propia con base en Google Earth

Por otra parte, en la **Tabla No. 1** se consolida la información de las instituciones educativas distritales que serán intervenidas en el marco del presente proyecto, precisando para cada sede su nombre, ubicación, localidad y el tiempo programado para el desarrollo de las actividades contractuales.

| NOMBRE SEDE EDUCATIVA | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | TIEMPO APROXIMADO DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| Colegio Arabia Sede A | Calle 82B Bis Sur No. 18G - 27 | Ciudad Bolívar | 15 Semanas |
| Colegio José Jaime rojas | Cra. 18 No. 77A Sur 27 | Ciudad Bolívar | 17 Semanas |
| Colegio Bicentenario Sede A | Cl. 81 Sur No. 18M – 02 | Ciudad Bolívar | 9 Semanas |
| Colegio José María Vargas Villa Sede D | Cl. 81A Sur No. 6 - 40 Este | Ciudad Bolívar | 14 Semanas |
| Colegio Don Bosco I Sede A | Calle 76A Sur No. 8D - 59 | Ciudad Bolívar | 17 Semanas |
| Colegio Atabanzha – Sede A | Calle 92 Sur No. 2 - 43 | Usme | 14 Semanas |
| Colegio Brasilia Sede A | Calle 73B Sur No. 1A – 73B | Usme | 14 Semanas |
| Colegio Luis Eduardo Mora Osejo Sede A | Cl. 97B Sur No.14B - 64 | Usme | 9 Semanas |
| Colegio Miguel de Cervantes Saavedra Sede A | Cra 14B No. 76 33 Sur MJ | Usme | 16 Semanas |

***Tabla 1.*** Sedes Educativas
***Fuente:*** Propia

## 2.2 ESTADO INICIAL

La Secretaría de Educación del Distrito (SED), a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE), solicitó realizar visitas de diagnóstico técnico con el acompañamiento de la interventoría y del contratista, con el propósito de exponer y precisar los alcances de intervención de cada uno de los colegios incluidos en el contrato.

Estas visitas permitieron verificar las condiciones físicas y funcionales de las edificaciones y, al mismo tiempo, clarificar para el contratista los lineamientos, actividades y componentes específicos a intervenir en cada institución educativa. De esta manera, se busca garantizar que el diagnóstico realizado sea coherente con las necesidades reales de cada sede y con los criterios técnicos establecidos por la SED.

Durante las jornadas de campo, se efectuaron recorridos técnicos, levantamientos fotográficos y la identificación de daños o deterioros en los diferentes sistemas constructivos, lo que permitió consolidar información precisa sobre el estado inicial de las edificaciones.

Los resultados de estas visitas constituyen la base técnica para la planeación, programación y ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo, asegurando una intervención pertinente, oportuna y ajustada a las condiciones específicas de cada institución educativa.

## 2.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El presente proyecto se enmarca en las acciones adelantadas por la Secretaría de Educación del Distrito (SED), a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE), con el objetivo de garantizar la funcionalidad, seguridad y mantenimiento integral de la infraestructura educativa distrital.

Teniendo en cuenta los informes preliminares presentados por el contratista, en los cuales se recopila la información técnica obtenida durante las visitas de diagnóstico, se establecen las características generales y particulares que definirán la intervención de cada uno de los proyectos. Dichas características comprenden aspectos relacionados con la localización, alcance de las obras, componentes constructivos a intervenir, tiempos de ejecución, condiciones técnicas específicas que orientan el desarrollo del contrato.

### 2.3.1 Colegio Arabia Sede A- Ciudad Bolívar.




***Ilustración 3.*** Esquema de Distribución Colegio Arabia – Sede A
***Fuente:*** Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Desmonte cerramiento actual.
- Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada.
- Suministro e instalación de puerta metálica, en lámina cold rolled.

### 2.3.2 Colegio José Jaime Rojas – Ciudad Bolívar.




***Ilustración 4.*** Esquema de Distribución Colegio José Jaime Rojas
***Fuente:*** Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Remplazo de cubierta en teja tipo Sándwich tipo membrana.
- Al realizarse cambios de cubiertas se hace necesario intervenir también el sistema eléctrico de esas áreas para prevenir afectaciones a la red eléctrica del resto de la sede.
- Cambio de tomacorrientes.
- Cambio de interruptores.
- Cambio de lámparas.
- Pintura de puertas, ventanas y rejas.
- Impermeabilización de cubiertas para prevenir y corregir problemas de humedad.

### 2.3.3 Colegio Miguel de Cervantes Saavedra Sede A – Ciudad Bolivar.





***Ilustración 5.*** Esquema de Distribución Colegio Miguel de Cervantes Saavedra Sede A
***Fuente:*** Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Retiro y reinstalación de adoquín en el patio interno, teniendo en cuenta los desniveles para la adecuación de aguas lluvias.
- Construcción de filtro francés.
- Suministro e instalación de piso vinilo.
- Suministro e instalación bajantes.
- Instalación de cárcamo.

### 2.3.4 Colegio José María Vargas Vila – Cuidado Bolivar.




***Ilustración 6.*** Esquema de Distribución Colegio José María Vargas Vila Sede D
***Fuente:*** Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Resane de fisuras en el área de la terraza.
- Impermeabilización de esa zona.
- Pintura de esta área.
- Mantenimiento de cerramiento metálico.

### 2.3.5 Colegio Atabanzha Sede A – Usme.




***Ilustración 7.*** Esquema de Distribución Colegio Atabanzha Sede A
***Fuente:*** Propia.

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Ampliación del área de la losa de contrapiso en inmediaciones del parque.
- Suministro e instalación de piso granicaucho.
- Desmonte de parque.
- Suministro e instalación de piso vinilo.

### 2.3.6 Colegio Don Bosco I Sede A – Ciudad Bolívar.





***Ilustración 8.*** Esquema de Distribución Colegio Don Bosco I Sede A
***Fuente:*** Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Demolición de pisos existentes incluyendo placa de contrapiso.
- Construcción de placa de contrapiso.
- Suministro e instalación de pisos de granito en dos aulas y parte del pasillo.

### 2.3.7 Colegio Brasilia Sede A – Usme.





***Ilustración 9.*** Esquema de Distribución Colegio Brasilia Sede A
***Fuente:*** Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa están encaminados a la intervención de las baterías sanitarias de niños y niñas en el primer y segundo piso, las actividades contemplan:

- Demolición de muros divisorios internos que se requirieran.
- Pañete sobre muros.
- Cambio de enchape de muros y pisos en cerámica.
- Suministro y aplicación epóxica sobre muros.
- Suministro e instalación de espejos.
- Mantenimiento y reposición de redes hidrosanitarias.
- Remplazo de ventanería por otras que ofrezcan mayor seguridad y funcionalidad.
- Instalación de divisiones sanitarias para baños infantiles.
- Remplazo de lavamanos por unidades nuevas y resistentes.
- Remplazo de tuberías sanitarias (inodoros) por equipos nuevos y adecuados para uso solar.

### 2.3.8 Colegio Luis Eduardo Mora Osejo Sede A - Usme




***Ilustración 10.*** Esquema de Distribución Colegio Luis Eduardo Mora Osejo Sede A
***Fuente:*** Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

- Enchape de muro de ladrillo en la zona del parque infantil.
- Construcción de placa en concreto en la misma área.
- Instalación de piso granicaucho en la zona del parque infantil para brindar seguridad y protección a los niños.
- Aplicación de pintura epóxica.

### 2.3.9 Colegio Bicentenario Sede A – Ciudad Bolívar.



***Ilustración 11.*** Esquema de Distribución Colegio Bicentenario Sede A
***Fuente:*** Propia

Los alcances requeridos para la sede educativa son los siguientes:

Cerramiento:
- Reparación de tramos dañados mediante soldadura.
- aplicación de tratamiento anticorrosivo sobre las superficies metálicas.
- Pintura protectora para evitar oxidación y mejorar la apariencia.

Impermeabilización:
- Limpieza y reparación de la superficie de la cubierta.
- Aplicación de recubrimiento impermeabilizante.
- Inspección y acabado final para asegurar la correcta impermeabilización.

Impermeabilización de junta estructural:
- Limpieza y reparación de las juntas estructurales.
- Aplicación de selladores impermeabilizantes específicos.
- Limpieza final y verificación del sellado.

# 3. CONTRATO DE OBRA

## 3.1 INFORMACIÓN GENERAL

| CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|
| ***OBJETO*** | "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". LOTE No.5 |
| ***CONTRATISTA*** | CONSORCIO FORTALEZA - NIT 901.977.271-0 |
| ***CONTRATO No.*** | N° CO1.PCCNTR.8154895 |
| ***VALOR INICIAL*** | DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE. ($2.269.368.717) inc. IVA |
| ***VALOR ADICION No. 1*** | QUINIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($515 .000.000,00) INCLUIDO AIU |
| ***VALOR ADICION No. 2*** | SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($617.000.000,00) INCLUIDO AIU |
| ***VALOR FINAL*** | TRES MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS ($3.401´368.717,00) |
| ***PLAZO INICIAL*** | SIETE (7) MESES |
| ***FECHA DE INICIACIÓN*** | 06 DE OCTUBRE DE 2025 |
| ***FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL*** | 05 DE MAYO DE 2026 |
| ***PRORROGA No. 1*** | CUARENTA Y SEIS (46) DIAS |
| ***PRORROGA No. 2*** | CIENTO SIETE (107) DÍAS |
| ***PLAZO ACTUAL*** | DOCE (12) MESES |
| ***FECHA DE TERMINACION*** | 20 DE JUNIO DE 2026 |
| ***FECHA DE TERMINACION FINAL*** | 05 DE OCTUBRE DE 2026 |
| ***LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO*** | LOCALIDADES DE CIUDAD BOLIVAR Y USME |

***Tabla 2.*** Información general Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8154895
***Fuente:*** Propia

### 3.1.1 GARANTÍAS

A continuación, se presentan las garantías exigidas por la Secretaría de Educación del Distrito (SED) al contratista, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, técnicas, administrativas, laborales y financieras establecidas en el marco del presente proyecto.

Estas garantías tienen como finalidad respaldar la correcta ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas a cargo de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos (DCCEE).

Para la fecha del presente informe, las garantías se encuentran vigentes y actualizadas, conforme a lo estipulado en el Acta de Inicio del contrato, suscrita el 06 de octubre de 2025, y cumplen con los requerimientos establecidos por la SED en materia de cumplimiento, calidad de los trabajos, manejo de anticipo y responsabilidad civil extracontractual, como se puede evidenciar en la tabla No. 3.

| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS DEL ESTADO** | | |
|---|---|---|---|
| PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. | BCH – 100046043 Anexo – 0 | | |
| TIPO DE MODIFICACIÓN | POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 09/09/2025 | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **INICIAL** | **FINAL** | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 04/09/2025 | 04/10/2026 | $ 159.236.827,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 04/09/2025 | 04/04/2029 | $ 79.618.414,00 |
| CALIDAD DE LA OBRA | 04/04/2026 | 04/04/2031 | $ 159.236.827,00 |
| **ACTA DE INICIO** | | | |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS DEL ESTADO** | | |
| PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. | BCH - 100046043 Anexo – 1 Y 2 | | |
| TIPO DE MODIFICACIÓN | POR ACTA DE INICIO | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 08/10/2025 | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **INICIAL** | **FINAL** | |
| PREDIOS, LABORES Y OPEROPERACIONES | 06/10/2025 | 05/11/2026 | $ 159.236.837,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 06/10/2026 | 06/05/2031 | $ $ 79.618.414,00 |
| PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 06/05/2026 | 06/06/2031 | $ 159.236.837,00 |

***Tabla 3.*** Pólizas Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110
***Fuente:*** Propia

## Pólizas Contrato de Obra

| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.** | | |
|---|---|---|---|
| PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL N0. | 320-47-9940000033722- Anexo 1 | | |
| TIPO DE MODIFICACIÓN | POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 15/09/2025 | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **INICIAL** | **FINAL** | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONMTRATO | 03/09/2025 | 03/12/2026 | $453.873.743,40 |
| PAGOS DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES | 03/09/2025 | 03/04/2029 | $ 226.936.871,70 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 03/09/2026 | 03/04/2028 | $ 453.873.743,40 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.** | | |
| PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N0. | 320-47-9940000015128- Anexo 2 | | |
| TIPO DE MODIFICACIÓN | POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 15/09/2025 | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **INICIAL** | **FINAL** | |
| PREDIOS Y LABORES Y OPEROPERACIONES | 03/09/2025 | 03/04/2026 | $ 427.050.000,00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 03/09/2025 | 03/04/2026 | $ 427.050.000,00 |
| PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 03/09/2025 | 03/04/2026 | $ 427.050.000,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **ASEGUROS MUNDIAL** | | |
| PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE | BQ- 100000142 – Anexo 1 | | |
| TIPO DE MODIFICACIÓN | POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 29/09/2025 | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIA** | | |

| | INICIAL | FINAL | VALOR |
|---|---|---|---|
| DAÑOS MATERIALES | 03/09/2025 | 02/08/2026 | $2.269.368.717,00 |
| TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA | 03/09/2025 | 02/08/2026 | $2.269.368.717,00 |
| CICLON, HURACAN, INUNDACION, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL | 03/09/2026 | 02/08/2026 | $2.269.368.717,00 |
| AMIT - HMACC | 03/09/2026 | 02/08/2026 | $2.269.368.717,00 |
| MANTENIMIENTO | 03/09/2026 | 02/08/2026 | $2.269.368.717,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES | 03/09/2026 | 02/08/2026 | $ 500.000.000.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES | 03/09/2026 | 02/08/2026 | $ 500.000.000.00 |
| REMOCION DE ESCOMBROS | 03/09/2026 | 02/08/2026 | $ 400.000.000.00 |
| **ACTA DE INICIO** | | | |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.** | | |
| PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL | 320-47-9940000033722- Anexo 2 | | |
| TIPO DE MODIFICACIÓN | POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 08/10/2025 | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **INICIAL** | **FINAL** | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONMTRATO | 06/10/2025 | 06/01/2027 | $453.873.743,40 |
| PAGOS DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES | 06/10/2025 | 06/05/2029 | $ 226.936.871,70 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 06/05/2026 | 06/05/2028 | $ 453.873.743,40 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.** | | |
| PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N0. | 320-47-9940000015128- Anexo 3 | | |
| TIPO DE MODIFICACIÓN | POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 08/10/2025 | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **INICIAL** | **FINAL** | |
| PREDIOS Y LABORES Y OPEROPERACIONES | 06/10/2025 | 06/01/2027 | $ 427.050.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 06/10/2025 | 06/05/2029 | $ 427.050.000,00 |
| PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 06/05/2026 | 06/05/2028 | $ 427.050.000,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **ASEGUROS MUNDIAL** | | |
| PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE | BQ- 100000142 – Anexo 3 | | |
| TIPO DE MODIFICACIÓN | POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 14/10/2025 | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **INICIAL** | **FINAL** | |
| DAÑOS MATERIALES | 03/09/2025 | 05/09/2026 | $2.269.368.717,00 |
| TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA | 03/09/2025 | 05/09/2026 | $2.269.368.717,00 |
| CICLON, HURACAN, INUNDACION, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL | 03/09/2026 | 05/09/2026 | $2.269.368.717,00 |
| AMIT - HMACC | 03/09/2026 | 05/09/2026 | $2.269.368.717,00 |
| MANTENIMIENTO | 03/09/2026 | 05/09/2026 | $2.269.368.717,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES | 03/09/2026 | 05/09/2026 | $ 500.000.000.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES | 03/09/2026 | 05/09/2026 | $ 500.000.000.00 |
| REMOCION DE ESCOMBROS | 03/09/2026 | 05/09/2026 | $ 400.000.000.00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.** | | |
| PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N0. | 320-47-9940000015128- Anexo 4 | | |
| TIPO DE MODIFICACIÓN | POR MODIFICATORIO 1 | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 23/12/2025 | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **INICIAL** | **FINAL** | |
| PREDIOS Y LABORES Y OPEROPERACIONES | 06/05/2025 | 20/06/2026 | $ 427.050.000,00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 06/10/2025 | 06/05/2029 | $ 427.050.000,00 |
| PREJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 06/05/2026 | 06/05/2028 | $ 427.050.000,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **ASEGUROS MUNDIAL** | | |
| PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE | BQ- 100000142 – Anexo 6 | | |

| TIPO DE MODIFICACIÓN | POR MODIFICATORIO 2 | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 29/05/2026 | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **INICIAL** | **FINAL** | |
| DAÑOS MATERIALES | 20/10/2026 | 05/02/2027 | $3.401.368.717,00 |
| TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA | 20/10/2026 | 05/02/2027 | $3.401.368.717,00 |
| CICLON, HURACAN, INUNDACION, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL | 20/10/2026 | 05/02/2027 | $3.401.368.717,00 |
| AMIT - HMACC | 20/10/2026 | 05/02/2027 | $3.401.368.717,00 |
| MANTENIMIENTO | 20/10/2026 | 05/02/2027 | $3.401.368.717,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES | 20/10/2026 | 05/02/2027 | $ 500.000.000.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES | 20/10/2026 | 05/02/2027 | $ 500.000.000.00 |
| REMOCION DE ESCOMBROS | 20/10/2026 | 05/02/2027 | $ 400.000.000.00 |

***Tabla 4.*** Pólizas Contrato de Obra No CO1.PCCNTR8154895
Pólizas contrato de obra - Contratista
***Fuente:*** Propia

## 3.2 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En el periodo comprendido entre el 06 de junio y el 05 de julio de 2026, se realizaron actividades de:

### ❑ IED. DON BOSCO.

- Entrega aulas transición 1 y 2, (03/03/26).
- Entrega parque preescolar (10/04/26).
- Entrega parque primaria (06/05/26).

### ❑ IED. JOSE MARIA VARGAS VILA.

- IED Entregado 03/03/2026.

- **IED. JOSE JAIME ROJAS.**

  - Pañete liso.
  - Vinilo tipo 1.
  - Pintura para exteriores.

- **IED. LA ARABIA.**

  - IED Entregado 23/04/2026.

- **IED.LUIS EDUARDO MORA OSEJO.**

  - IED Entregado 23/02/2026.

- **IED.BRASILIA.**

  - Suministro e instalación lavamanos corrido en policuarzo.
  - Suministro e instalación de divisiones para baño en acero.
  - Suministro e instalación sanitario tanque.
  - Suministro e instalación grifería de lavamanos.
  - Suministro e instalación espejos biselados.

- **IED. ATABANZHA.**

  - IED Entregado 30/04/2026.

- **IED. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA.**

  - Desmonte y desconexión todo tipo de aparatos.
  - Desmonte de griferías existentes.
  - Demolición enchape muros.
  - Desmonte de división sencilla o doble diferente material.
  - Demolición de acabado y alistado de piso.
  - Destronque de placas en concreto.
  - Pañete muro acabado liso 1:4 impermeabilizado.

- Placa de contrapiso 10 cm.
- Tableta Gress liso 33x33.
- Enchape mampostería ladrillo a la vista prensado liviano.
- Suministro e instalación estructura metálica.
- Localización y replanteo.
- Suministro e instalación de lona.
- Suministro e instalación punto de agua fría sanitario ½.
- Suministro e instalación punto de agua fría lavamanos ½.
- Suministro e instalación registro válvula ½.s
- Suministro e instalación de tubería PVC ½.
- Suministro e instalación sifón de piso 3".
- Desmonte de todo tipo de cielo raso.
- Suministro e instalación bocapuerta granito pulido.
- Entrega de baños mujeres.

❑ **IED. BICENTENARIO.**

- La entrega se realizará el 07 de julio de 2026.

❑ **IED. PARAISO MIRADOR**

- Localización y replanteo.
- Cerramiento en lona.
- Suministro e instalación cerramiento perimetral.

***Anexo 1**. Bitácora de obra*

### 3.3 INFORME DE AVANCE

Durante el presente periodo se desarrollaron las actividades anteriormente mencionadas, se cuenta con los siguientes porcentajes ilustrados en la Tabla No. 5

| % Programado | % Ejecutado |
|---|---|
| **$ 2.309.599.893,40 (79,72%)** | **$ 2.264.868.520,24. (78,18%)** |

La obra cuenta con un atraso financiero de $ 44.731.373,17 (1,54%)

***Tabla 5.*** Avance Financiero
***Fuente:*** Propia

Se cuentan con los siguientes porcentajes por frentes de obra acumulados al cierre del periodo reflejados en la siguiente tabla:

| AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Julio 05 2026 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDE EDUCATIVA | PROGRAMADO ACUMULADO | | EJECUTADO ACUMULADO | | TOTAL POR SEDE | % DE ADELANTO O ATRASO |
| LA ARABIA | $ 216.308.160,00 | 100,00% | $ 216.308.158,83 | 100,00% | $ 216.308.160,00 | ENTREGADO |
| JOSE JAIME ROJAS | $ 326.109.661,33 | 100,00% | $ 324.494.649,02 | 99,50% | $ 326.109.661,33 | -0,50% |
| MIGUEL DE CERVANTES | $ 564.953.906,71 | 66,01% | $ 449.066.467,15 | 52,47% | $ 855.799.629,42 | -13,54% |
| JOSE VARGAS VILA | $ 259.085.355,00 | 100,00% | $ 259.085.206,18 | 100,00% | $ 259.085.355,00 | ENTREGADO |
| ATABANZHA | $ 154.311.171,56 | 100,00% | $ 154.311.171,56 | 100,00% | $ 154.311.171,56 | ENTREGADO |
| DON BOSCO | $ 334.388.530,08 | 100,00% | $ 334.388.530,08 | 100,00% | $ 334.388.530,08 | 0,00% |
| BRASILIA | $ 173.127.488,07 | 100,00% | $ 173.102.401,77 | 99,99% | $ 173.127.488,07 | -0,01% |
| LUIS E MORA OSEJO | $ 71.970.813,38 | 100,00% | $ 71.970.813,38 | 100,00% | $ 71.970.813,38 | ENTREGADO |
| BICENTENARIO - TESORO | $ 189.023.272,16 | 100,00% | $ 189.023.272,16 | 100,00% | $ 189.023.272,16 | 0,00% |
| PARAISO MIRADOR | $ 20.321.535,11 | 8,06% | $ 93.117.850,11 | 36,95% | $ 252.000.000,00 | 28,89% |
| RODRIGO LARA BONILLA | | 0,00% | | 0,00% | $ 65.000.000,00 | 0,00% |
| TOTALES | $ 2.309.599.893,40 | 79,72% | $ 2.264.868.520,24 | 78,18% | $ 2.897.124.081,00 | -1,54% |

***Tabla 6.*** Porcentajes de avance por frente
***Fuente:*** Propia

### 3.3.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Para el presente periodo y de acuerdo con el flujo de caja del cronograma de obra se cuenta con el siguiente control de acuerdo a la ilustración No.12 e Ilustración No.13

| FLUJO DE CAJA SEMANAL | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10-nov-25 | 17-nov-25 | 24-nov-25 | 1-dic-25 | 8-dic-25 | 15-dic-25 | 22-dic-25 | 29-dic-25 | 5-ene-26 |
| | 16-nov-25 | 23-nov-25 | 30-nov-25 | 7-dic-25 | 14-dic-25 | 21-dic-25 | 28-dic-25 | 4-ene-26 | 11-ene-26 |
| FLUJO ACUMULADO | | | | | | | | | |
| FLUJO SEMANAL | | | | | | | | | |
| FLUJO SEMANAL | $ 19.845.906,78 | $ 13.018.655,50 | $ 17.873.995,72 | $ 24.636.600,61 | $ 15.844.838,63 | $ 44.194.792,24 | $ 47.559.230,11 | $ 51.037.437,88 | $ 116.417.561,67 |
| | 0,91% | 0,60% | 0,82% | 1,13% | 0,73% | 2,03% | 2,18% | 2,67% | 5,35% |
| FLUJO ACUMULADO | $ 19.845.906,78 | $ 32.864.562,28 | $ 50.738.558,00 | $ 75.375.158,60 | $ 91.219.997,23 | $ 135.414.789,47 | $ 182.965.019,58 | $ 241.002.457,46 | $ 357.420.019,13 |
| | 0,91% | 1,51% | 2,33% | 3,46% | 4,19% | 6,22% | 8,40% | 11,07% | 16,42% |

| FLUJO DE CAJA SEMANAL | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | SEMANA 15 | SEMANA 16 | SEMANA 17 | SEMANA 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12-ene-26 | 19-ene-26 | 26-ene-26 | 2-feb-26 | 9-feb-26 | 16-feb-26 | 23-feb-26 | 2-mar-26 | 9-mar-26 |
| | 18-ene-26 | 25-ene-26 | 1-feb-26 | 8-feb-26 | 15-feb-26 | 22-feb-26 | 1-mar-26 | 8-mar-26 | 15-mar-26 |
| FLUJO ACUMULADO | | | | | | | | | |
| FLUJO SEMANAL | | | | | | | | | |
| FLUJO SEMANAL | $ 113.185.967,59 | $ 141.022.921,21 | $ 130.855.736,08 | $ 131.798.928,70 | $ 193.152.923,82 | $ 31.488.543,84 | $ 52.040.964,84 | $ 109.844.872,17 | $ 34.431.807,49 |
| | 5,20% | 6,48% | 6,01% | 6,06% | 8,87% | 1,45% | 2,39% | 5,04% | 1,58% |
| FLUJO ACUMULADO | $ 470.685.986,72 | $ 611.528.907,93 | $ 742.484.644,00 | $ 874.283.572,70 | $ 1.067.436.496,52 | $ 1.098.925.040,36 | $ 1.150.966.005,20 | $ 1.260.810.877,37 | $ 1.295.242.684,86 |
| | 21,61% | 28,09% | 34,10% | 40,15% | 49,03% | 50,47% | 52,86% | 57,91% | 59,49% |

| FLUJO DE CAJA SEMANAL | SEMANA 19 | SEMANA 20 | SEMANA 21 | SEMANA 22 | SEMANA 23 | SEMANA 24 | SEMANA 25 | SEMANA 26 | SEMANA 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16-mar-26 | 23-mar-26 | 30-mar-26 | 6-abr-26 | 13-abr-26 | 20-abr-26 | 27-abr-26 | 4-may-26 | 11-may-26 |
| | 22-mar-26 | 29-mar-26 | 5-abr-26 | 12-abr-26 | 19-abr-26 | 26-abr-26 | 3-may-26 | 10-may-26 | 17-may-26 |
| FLUJO ACUMULADO | | | | | | | | | |
| FLUJO SEMANAL | | | | | | | | | |
| FLUJO SEMANAL | $ 36.498.672,92 | $ 48.041.304,83 | $ 41.335.748,94 | $ 50.116.364,83 | $ 44.453.859,76 | $ 44.934.453,73 | $ 41.948.667,59 | $ 83.717.403,66 | $ 125.021.897,57 |
| | 1,33% | 1,76% | 1,51% | 1,83% | 1,62% | 1,64% | 1,53% | 3,06% | 4,57% |
| FLUJO ACUMULADO | $ 1.171.631.223,35 | $ 1.219.672.528,19 | $ 1.261.008.277,13 | $ 1.311.124.641,95 | $ 1.355.578.301,71 | $ 1.400.512.755,44 | $ 1.442.461.423,03 | $ 1.525.178.826,69 | $ 1.651.206.724,26 |
| | 42,82% | 44,58% | 46,09% | 47,92% | 49,54% | 51,18% | 52,72% | 55,78% | 60,35% |

| FLUJO DE CAJA SEMANAL | SEMANA 28 | SEMANA 29 | SEMANA 30 | SEMANA 31 | SEMANA 32 | SEMANA 33 | SEMANA 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18-may-26 | 25-may-26 | 1-jun-26 | 8-jun-26 | 15-jun-26 | 22-jun-26 | 29-jun-26 |
| | 24-may-26 | 31-may-26 | 7-jun-26 | 14-jun-26 | 21-jun-26 | 28-jun-26 | 5-jul-26 |
| FLUJO ACUMULADO | | | | | | | |
| FLUJO SEMANAL | | | | | | | |
| FLUJO SEMANAL | $ 113.597.774,85 | $ 149.021.185,15 | $ 68.604.565,63 | $ 86.263.797,04 | $ 87.103.180,03 | $ 43.004.494,29 | $ 49.844.278,42 |
| | 3,92% | 5,14% | 2,37% | 2,98% | 3,01% | 1,48% | 1,72% |
| FLUJO ACUMULADO | $ 1.825.758.392,85 | $ 1.974.779.577,99 | $ 2.043.384.143,62 | $ 2.129.647.940,66 | $ 2.216.751.120,69 | $ 2.259.755.614,98 | $ 2.309.599.893,40 |
| | 63,02% | 68,16% | 70,53% | 73,51% | 76,52% | 78,00% | 79,72% |

***Ilustración 12***. Flujo de Caja Semanal
***Fuente:*** Propia





***Ilustración 13***. Curva s – Programado vs ejecutado
***Fuente:*** Propia

### 3.3.2 AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS Y ACUMULADAS

Para el presente periodo tal y como se mencionó en el punto 3.3 cuenta con ese porcentaje de avance, de igual forma en el anexo No. 02 se presentarán los informes semanales en donde se evidencian los avances del contratista Consorcio Fortaleza semana por semana.

***Anexo 2**. Informes Semanales*

### 3.3.3 OBRAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE INFORME

Para la fecha del presente periodo y de acuerdo con el cronograma de obra el contratista lleva las actividades adelantadas sobre el promedio de lo programado en ejecución las siguientes actividades de acuerdo con cada institución educativa.

Se presentarán las Ilustraciones No.14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 en donde se evidencias las actividades realizadas y los porcentajes ejecutadas de cada una, a la fecha del presente informe.

| CPF | 1973 | IED | | | DON BOSCO I | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | $ 175,12 | | 175,12 | 310,26 | | $ 4.065,45 | $ 1.261.347,98 | $ (549.405,55) | 177,17 % | 177,17 % |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 59,97 | | 59,97 | 161,41 | | $ 29.861,65 | $ 4.819.969,27 | $ (3.029.165,99) | 269,15 % | 269,15 % |
| DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 175,12 | | 175,12 | 163,23 | | $ 66.326,11 | $ 10.826.411,26 | $ 788.617,47 | 93,21% | 93,21% |
| DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 175,12 | | 175,12 | 163,23 | | $ 27.546,47 | $ 4.496.410,27 | $ 327.527,53 | 93,21% | 93,21% |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 35,02 | (40,98) | (5,96) | 80,55 | | $ 129.963,14 | $ 10.468.531,29 | $ (5.917.221,97) | 230,01 % | 230,01 % |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 2,11 | | 2,11 | 2,11 | | $ 88.298,00 | $ 186.308,78 | $ - | 100,00 % | 100,00 % |

| CPF | 1973 | IED | | | DON BOSCO I | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M | M2 | 163,23 | | 163,23 | 159,20 | | $ 53.214,00 | $ 8.471.668,80 | $ 214.452,42 | 97,53% | 97,53% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M2 | | (4,08) | | 4,08 | | $ 168.996,00 | $ 689.503,68 | $ (689.503,68) | -100,00% | -100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600 | M2 | 175,12 | | 175,12 | 175,87 | | $ 11.259,00 | $ 1.980.120,33 | $ (8.444,25) | 100,43% | 100,43% |
| CASETONES | M2 | 175,12 | | 175,12 | 163,23 | | $ 47.415,00 | $ 7.739.550,45 | $ 563.764,35 | 93,21% | 93,21% |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 2.206,35 | | 2.206,35 | 1.232,47 | | $ 6.964,00 | $ 8.582.921,08 | $ 6.782.100,32 | 55,86% | 55,86% |
| SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA DE 0.15X 0.15M | KG | 365,02 | | 365,02 | 466,55 | | $ 6.618,00 | $ 3.087.627,90 | $ (671.925,54) | 127,81% | 127,81% |
| VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO). | M | 75,84 | | 75,84 | 124,41 | | $ 55.214,00 | $ 6.869.173,74 | $ (2.681.743,98) | 164,04% | 164,04% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 1 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO. | M | 239,35 | | 239,35 | 263,97 | | $ 93.190,00 | $ 24.599.364,30 | $ (2.294.337,80) | 110,29% | 110,29% |
| PLACA CONTRA PISO DE 10 CM-CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 175,12 | | 175,12 | 184,32 | | $ 110.642,00 | $ 20.393.533,44 | $ (1.017.906,40) | 105,25% | 105,25% |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 175,12 | | 175,12 | 163,23 | | $ 40.939,00 | $ 6.682.472,97 | $ 486.764,71 | 93,21% | 93,21% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 175,12 | | 175,12 | 163,23 | | $ 202.089,00 | $ 32.986.987,47 | $ 2.402.838,21 | 93,21% | 93,21% |
| TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS. | M3 | 137,11 | | 137,11 | 137,11 | | $ 45.115,00 | $ 6.185.717,65 | $ - | 100,00% | 100,00% |
| CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. | M | 20,47 | | 20,47 | 57,74 | | $ 17.938,00 | $ 1.035.740,12 | $ (668.549,26) | 282,07% | 282,07% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES | M2 | 159,61 | | 159,61 | 143,12 | | $ 736.301,00 | $ 105.379.399,12 | $ 12.141.603,49 | 89,67% | 89,67% |
| SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | | $ 203.206,00 | $ 2.844.884,00 | $ - | 100,00% | 100,00% |

| CPF | 1973 | IED | | | DON BOSCO I | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 47,80 | | 47,80 | 47,80 | | $ 22.380,00 | $ 1.069.764,00 | $ - | 100,00 % | 100,00 % |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 60,61 | | 60,61 | 60,61 | | $ 14.607,00 | $ 885.330,27 | $ - | 100,00 % | 100,00 % |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS presión constante Duplex. SE TRATA DE 2 BOMBAS C2P 4H, CON TANQUE MNX100H Y TABLERO DE CONTROL CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA. ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA INSTALACIÓN 2 Válvulas de pie 2" 4m Tubería de succión TUBERÍA 2" ACEROINOXIDABLE 2 Registros succión 1-1/2" succión de c/bomba 1 Cheque a red 2" conexión a la red 1 Válvula a red 2" conexión a la red | GL | 1,00 | | 1,00 | 0,72 | 0,02 | $ 85.014.508,73 | $ 61.130.518,91 | $ 23.883.989,81 | 71,91% | 71,91% |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 175,12 | | 175,12 | 383,13 | | $ 4.477,00 | $ 1.715.273,01 | $ (931.260,77) | 218,78 % | 218,78 % |
| | SUBTOTAL I.E.D. DON BOSCO - LA JOYA | | | | | | | $ 334.388.530,08 | | | |

*Ilustración 14*. Actividades Colegio Don Bosco
***Fuente:*** Propia

| CPF | 1983 | IED | | | JOSE MARIA VARGAS VILA | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar | M2 | 3.001,00 | | 3.001,00 | 525,00 | | $ 4.065,45 | $ 2.134.363,71 | $ 12.200.429,50 | 17,49% | 17,49% |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 45,00 | | 45,00 | 42,00 | | $ 29.861,65 | $ 1.254.189,39 | $ 1.343.774,34 | 93,33% | 93,33% |
| MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO) | M2 | 83,41 | | 83,41 | 83,41 | | $ 51.695,35 | $ 4.311.909,31 | $ 4.311.909,31 | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 219,55 | | 219,55 | 270,00 | | $ 23.029,90 | $ 6.218.072,97 | $ 5.056.214,52 | 122,98% | 122,98% |
| ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICOS DOS CARAS | M2 | 24,84 | | 24,84 | 24,84 | | $ 26.632,05 | $ 661.540,05 | $ 661.540,05 | 100,00% | 100,00% |

| CPF | 1983 | IED | | | JOSE MARIA VARGAS VILA | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE) | M | 153,45 | | 153,45 | 273,34 | | $ 37.143,16 | $ 10.152.712,61 | $ 5.699.618,61 | 178,13% | 178,13% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM | M2 | 511,50 | | 511,50 | 525,00 | | $ 346.857,39 | $ 182.100.127,81 | $ 177.417.553,10 | 102,64% | 102,64% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA DE ALTO TRAFICO | M2 | 490,59 | | 490,59 | 525,00 | | $ 30.742,21 | $ 16.139.658,65 | $ 15.081.819,31 | 107,01% | 107,01% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PREONDULADA GALVANIZADA CUADRADA 1 1/2" CAL 10 | M2 | 11,56 | | 11,56 | 15,00 | | $ 172.046,90 | $ 2.580.703,49 | $ 1.988.862,15 | 129,76% | 129,76% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA | M2 | 212,00 | | | 330,00 | | $ 36.576,90 | $ 12.070.376,94 | $ 7.754.302,76 | 155,66% | 155,66% |
| TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON DESTRONCADO, INCLUYE DESBASTE Y PULIDO | M2 | 525,10 | | | 525,00 | | $ 36.402,14 | $ 19.111.125,35 | $ 19.114.765,56 | 99,98% | 99,98% |
| ASEO FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 511,20 | | 511,20 | 525,00 | | $ 4.477,00 | $ 2.350.425,00 | | 102,70% | 102,70% |
| | **SUBTOTAL I.E.D. JOSÉ MARÍA VARGAS VILA** | | | | | | | **$ 259.085.206,18** | | | |

*Ilustración 15*. Actividades Colegio José María Vargas Vila
***Fuente:*** Propia

| . | 1934 | IED | | | JOSE JAIME ROJAS (IED) | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede | M2 | 475,39 | | 475,39 | 420,08 | | $ 4.065,45 | $ 1.707.816,20 | $ 1.932.676,50 | 88,37% | 88,37% |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periódica de su estado físico. | M | 95,38 | | 95,38 | 20,81 | | $ 29.861,65 | $ 621.420,98 | $ 2.848.204,38 | 21,82% | 21,82% |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 398,60 | | 398,60 | 348,13 | | $ 35.277,00 | $ 12.280.981,18 | $ 14.061.411,25 | 87,34% | 87,34% |

| . | 1934 | IED | | | JOSE JAIME ROJAS (IED) | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 101,22 | | 101,22 | 83,04 | | $ 25.708,00 | $ 2.134.792,32 | $ 2.602.163,76 | 82,04% | 82,04% |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.) | M2 | 113,51 | | 113,51 | 73,78 | | $ 31.263,00 | $ 2.306.584,14 | $ 3.548.663,13 | 65,00% | 65,00% |
| CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | | | 42,00 | 40,00 | 40,00 | $ 130.887,05 | $ 5.235.482,00 | $ (5.235.482,00) | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS). | M | 195,28 | | 195,28 | 9,40 | | $ 4.215,00 | $ 39.621,00 | $ 823.105,20 | 4,81% | 4,81% |
| DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | | $ 15.561,00 | $ 93.366,00 | $ 93.366,00 | 100,00% | 100,00% |
| DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | UN | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | | $ 9.715,00 | $ 58.290,00 | $ 58.290,00 | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INCLIYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROZIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA). | KG | 4.879,35 | | 4.879,35 | 6.771,79 | | $ 22.117,00 | $ 149.771.679,43 | $ 107.916.583,95 | 138,78% | 138,78% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERIA PVC Ø3/4" HASTA 4M. (INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONECXION E INS. | UN | 14,00 | | 14,00 | 2,00 | | $ 121.815,00 | $ 243.630,00 | $ 1.705.410,00 | 14,29% | 14,29% |
| SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 32,00 | | 32,00 | 6,00 | | $ 203.206,00 | $ 1.219.236,00 | $ 6.502.592,00 | 18,75% | 18,75% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 10,00 | | 10,00 | 54,64 | | $ 22.380,00 | $ 1.222.843,20 | $ 223.800,00 | 546,40% | 546,40% |

| . | 1934 | IED | | | JOSE JAIME ROJAS (IED) | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 30,00 | | 30,00 | 41,00 | | $ 173.095,00 | $ 7.096.895,00 | $ 5.192.850,00 | 136,67% | 136,67% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS | UN | 6,00 | | 6,00 | 18,00 | 12,00 | $ 228.505,00 | $ 4.113.090,00 | $ (1.371.030,00) | 300,00% | 300,00% |
| PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ÁREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M | 74,86 | | 74,86 | 198,76 | | $ 14.693,00 | $ 2.920.380,68 | $ 1.099.917,98 | 265,51% | 265,51% |
| VINILO TIPO 1 A TRE MANOS (INCLUYE ANDAMIOS) | M2 | 765,09 | | 765,09 | 309,32 | | $ 20.733,00 | $ 6.413.131,56 | $ 15.862.610,97 | 40,43% | 40,43% |
| PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS | M | 148,04 | -424,53 | 148,04 | 572,57 | | $ 19.062,00 | $ 10.914.329,34 | $ 2.821.938,48 | 386,77% | 386,77% |
| FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20-DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M | 50,07 | | 50,07 | 27,98 | | $ 102.002,00 | $ 2.854.015,96 | $ 5.107.240,14 | 55,88% | 55,88% |
| BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS). | M | 24,00 | | 24,00 | 5,00 | | $ 68.406,00 | $ 342.030,00 | $ 1.641.744,00 | 20,83% | 20,83% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 300 A 400mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC. | M2 | 224,22 | | 224,22 | 409,96 | | $ 254.148,00 | $ 104.190.514,08 | $ 56.985.064,56 | 182,84% | 182,84% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. | M | 11,00 | | 11,00 | 11,00 | | $ 293.259,00 | $ 3.225.849,00 | $ 3.225.849,00 | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA). | M2 | 8,75 | | 8,75 | 17,86 | | $ 242.573,00 | $ 4.332.353,78 | $ 2.122.513,75 | 204,11% | 204,11% |
| PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR | M2 | 400,54 | | 400,54 | 21,49 | | $ 6.882,00 | $ 147.894,18 | $ 2.756.516,28 | 5,37% | 5,37% |
| ASEO FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 414,60 | | 414,60 | 134,87 | | $ 7.477,00 | $ 1.008.422,99 | $ 3.099.964,20 | 32,53% | 32,53% |
| | SUBTOTAL I.E.D. JOSÉ JAIME ROJAS | | | | | | | $ 324.494.649,02 | | | |

*Ilustración 16*. Actividades Colegio José Jaime Rojas
***Fuente:*** Propia

| CPF | 1923 | IED | LA ARABIA (IED) | | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede | M2 | 176,20 | | 176,20 | 137,29 | | $ 4.065,45 | $ 558.146,27 | $ 716.333,11 | 77,92% | 77,92% |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periódica de su estado físico. | M | 145,00 | (36,80) | 108,20 | 181,80 | | $ 29.861,65 | $ 5.428.848,32 | $ 4.329.939,53 | 125,38% | 125,38% |
| DEMOLICIÓN DE PLACA MACIZA H=0.08 A 0.10 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | 31,20 | | 31,20 | 9,78 | | $ 66.326,11 | $ 648.669,37 | $ 2.069.374,68 | 31,35% | 31,35% |
| DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 14,25 | | 14,25 | 12,96 | | $ 31.843,58 | $ 412.692,77 | $ 453.770,99 | 90,95% | 90,95% |
| DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE | M2 | 290,00 | | 290,00 | 297,75 | | $ 47.789,75 | $ 14.229.302,96 | $ (370.275,00) | 102,67% | 102,67% |
| DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 145,00 | | 145,00 | 152,10 | | $ 11.290,07 | $ 1.717.219,61 | $ 1.637.060,11 | 104,90% | 104,90% |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 178,56 | | 178,56 | 40,16 | | $ 129.963,14 | $ 5.219.319,85 | $ 23.206.218,94 | 22,49% | 22,49% |
| VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO) | M3 | 10,44 | | 10,44 | 12,70 | | $ 1.005.997,50 | $ 12.776.168,31 | $ 10.502.613,95 | 121,65% | 121,65% |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 812,00 | (758,00) | 812,00 | 1.570,00 | | $ 6.964,51 | $ 10.934.284,87 | $ 5.655.184,28 | 193,35% | 193,35% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) | M2 | 362,50 | | 362,50 | 303,00 | | $ 482.866,56 | $ 146.308.566,36 | $ 175.039.126,42 | 83,59% | 83,59% |
| PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE NO INCLUYE ACERO) | M3 | 5,18 | | 5,18 | 5,18 | | $ 1.622.667,78 | $ 8.397.305,75 | $ 8.405.419,09 | 99,90% | 99,90% |

| CPF | 1923 | IED | | LA ARABIA (IED) | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | 14,25 | | 14,25 | 12,96 | | $ 699.301,55 | $ 9.062.948,15 | $ 9.965.047,15 | 90,95% | 90,95% |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 393,70 | | 393,70 | 137,29 | | $ 4.477,28 | $ 614.686,25 | $ 1.762.706,50 | 34,87% | 34,87% |
| | SUBTOTAL I.E.D. LA ARABIA | | | | | | | $ 216.308.158,83 | | | |

*Ilustración 17.* Actividades Colegio La Arabia
***Fuente:*** Propia

| CPF | 566 | IED | | LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED) | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 145,00 | 52,06 | 197,06 | 68,00 | | $ 4.065,45 | $ 276.450,92 | $ 589.490,93 | 46,90% | 46,90% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de áreas de intervención) | M2 | 42,50 | | 42,50 | 15,00 | | $ 2.206,81 | $ 33.102,09 | $ 93.789,27 | 35,29% | 35,29% |
| DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 56,00 | | 56,00 | 5,00 | | $ 78.804,00 | $ 394.020,00 | $ 4.413.024,00 | 8,93% | 8,93% |
| DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 17,00 | (7,00) | 17,00 | 24,00 | | $ 19.878,87 | $ 477.092,82 | $ 337.940,75 | 141,18% | 141,18% |
| DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TODO TIPO DE ADOQUINES USADOS (INCLUYE CONFORMACIÓN DE NIVEL) | M2 | 36,00 | | 36,00 | 36,00 | | $ 63.157,47 | $ 2.273.668,85 | $ 2.273.668,85 | 100,00% | 100,00% |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 22,40 | | 22,40 | 13,44 | | $ 88.297,99 | $ 1.186.724,99 | $ 1.977.874,99 | 60,00% | 60,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 22,40 | | 22,40 | 13,44 | | $ 168.996,00 | $ 2.271.306,24 | $ 3.785.510,40 | 60,00% | 60,00% |

| CPF | 566 | IED | LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED) | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 56,00 | | 56,00 | 52,06 | $ 110.642,00 | $ 5.760.022,52 | $ 6.195.952,00 | 92,96% | 92,96% |
| CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO). | M | 25,00 | 5,12 | 25,00 | 10,00 | $ 40.765,00 | $ 407.650,00 | $ 1.019.125,00 | 40,00% | 40,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 350 | | 350 | 35,65 | $ 6.964,00 | $ 248.266,60 | $ 2.437.400,00 | 10,19% | 10,19% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M | KG | 534,80 | 118,50 | 534,80 | 477,50 | $ 6.818,00 | $ 3.255.595,00 | $ 3.646.266,40 | 89,29% | 89,29% |
| MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO | M2 | 4,80 | 6,00 | 4,80 | 6,00 | $ 140.270,00 | $ 841.620,00 | $ 673.296,00 | 125,00% | 125,00% |
| LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 5,38 | | 5,38 | | $ 9.334,00 | $ - | $ 50.216,92 | 0,00% | 0,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 36,00 | | 36,00 | 17,00 | $ 87.915,00 | $ 1.494.555,00 | $ 3.164.940,00 | 47,22% | 47,22% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4" | UN | 18,00 | | 18,00 | 13,00 | $ 39.118,00 | $ 508.534,00 | $ 704.124,00 | 72,22% | 72,22% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | $ 177.448,00 | $ 709.792,00 | $ 709.792,00 | 100,00% | 100,00% |
| CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UND | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 840.807,00 | $ 840.807,00 | $ 840.807,00 | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600 | M2 | 67,20 | | 67,20 | 52,00 | $ 11.259,00 | $ 585.468,00 | $ 756.604,80 | 77,38% | 77,38% |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 56,00 | | 56,00 | 52,00 | $ 40.939,00 | $ 2.128.828,00 | $ 2.292.584,00 | 92,86% | 92,86% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES | M2 | 56,00 | | 56,00 | 52,06 | $ 736.301,00 | $ 38.331.830,06 | $ 41.232.856,00 | 92,96% | 92,96% |
| SUMINISTRO E INSTALACIONDE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTITUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5" TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4 ", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO PINTADA E INSTALADA VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS | M2 | 2,50 | | 2,50 | 4,77 | $ 516.204,00 | $ 2.462.293,08 | $ 1.290.510,00 | 190,80% | 190,80% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE REJILLACON SOSCO DE 4" A 3" | UN | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | $ 32.223,00 | $ 128.892,00 | $ 128.892,00 | 100,00% | 100,00% |
| DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE. | UN | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 3.424.439,00 | $ 3.424.439,00 | $ 3.424.439,00 | 100,00% | 100,00% |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 45,00 | | 45,00 | 14,38 | $ 39.551,00 | $ 568.743,38 | $ 1.779.795,00 | 31,96% | 31,96% |

| CPF | 566 | IED | | LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED) | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M2 | 20,40 | | 20,40 | 23,54 | | $ 30.743,00 | $ 723.690,22 | $ 627.157,20 | 115,39% | 115,39% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO ZANJA DE 0,03 X 0,03 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000 GRAVA DE 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAXIMA 0,03 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 12,00 | | 12,00 | 23,54 | | $ 85.635,00 | $ 2.015.847,90 | $ 1.027.620,00 | 196,17% | 196,17% |
| DEMOLICION DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTE DE ANCHO MENOR A 0.05 M (POR LAS 4 CARAS) INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE LA ZONA DE CONSTRUCCION A SITIOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS. | M | 1,64 | | 1,64 | 23,54 | | $ 26.405,00 | $ 621.573,70 | $ 43.304,20 | 1435,37% | 1435,37% |
| | SUBTOTAL I.E.D. LUIS EDUARDO MORA OSEJO | | | | | | | $ 71.970.813,38 | | | |

*Ilustración 18*. Actividades Colegio Luis Eduardo Mora Osejo
*Fuente:* Propia

| CPF | 508 | IED | | BRASILIA - USME (IED) | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 79,50 | | 79,50 | 50,39 | | $ 4.065,00 | $ 204.835,35 | $ 323.167,50 | 63,38% | 63,38% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de áreas de intervención) | M2 | 44,16 | | 44,16 | 5,40 | | $ 2.206,00 | $ 11.912,40 | $ 97.416,96 | 12,23% | 12,23% |
| DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 34,00 | | 34,00 | 40,00 | | $ 26.187,00 | $ 1.047.480,00 | $ 890.358,00 | 117,65% | 117,65% |
| DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS) | UN | 16,00 | | 16,00 | 29,00 | | $ 14.081,00 | $ 408.349,00 | $ 225.296,00 | 181,25% | 181,25% |
| DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M3 | 0,13 | | 0,13 | 0,13 | | $ 328.929,00 | $ 42.760,77 | $ 42.760,77 | 100,00% | 100,00% |
| DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 79,23 | | 79,23 | 66,26 | | $ 31.286,00 | $ 2.073.010,36 | $ 2.478.789,78 | 83,63% | 83,63% |

| CPF | 508 | IED | BRASILIA - USME (IED) | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 83,28 | 83,28 | 63,14 | $ 21.406,00 | $ 1.351.574,84 | $ 1.782.691,68 | 75,82% | 75,82% |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 176,00 | 176,00 | 263,19 | $ 12.141,00 | $ 3.195.389,79 | $ 2.136.816,00 | 149,54% | 149,54% |
| DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 15,50 | 15,50 | 17,66 | $ 31.843,00 | $ 562.347,38 | $ 493.566,50 | 113,94% | 113,94% |
| DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 5,04 | 5,04 | 3,51 | $ 28.212,00 | $ 99.024,12 | $ 142.188,48 | 69,64% | 69,64% |
| DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6" 4"3" 2"(INCLUYE EXCAVACIÓN CARGUÉ Y RETIRODE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | M | 50,00 | 50,00 | 11,30 | $ 26.930,00 | $ 304.309,00 | $ 1.346.500,00 | 22,60% | 22,60% |
| CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. | M | 60,00 | 60,00 | 50,15 | $ 17.938,00 | $ 899.590,70 | $ 1.076.280,00 | 83,58% | 83,58% |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2" | UN | 18,00 | 18,00 | 15,00 | $ 60.985,00 | $ 914.775,00 | $ 1.097.730,00 | 83,33% | 83,33% |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2" | UN | 20,00 | 20,00 | 27,00 | $ 60.985,00 | $ 1.646.595,00 | $ 1.219.700,00 | 135,00% | 135,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4" | UN | 18,00 | 18,00 | 16,00 | $ 174.544,00 | $ 2.792.704,00 | $ 3.141.792,00 | 88,89% | 88,89% |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2" | UN | 24,00 | 24,00 | 20,00 | $ 93.391,00 | $ 1.867.820,00 | $ 2.241.384,00 | 83,33% | 83,33% |
| SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2" | UN | 12,00 | 12,00 | 10,00 | $ 66.233,00 | $ 662.330,00 | $ 794.796,00 | 83,33% | 83,33% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1" | UN | 2,00 | 2,00 | 2,00 | $ 110.947,00 | $ 221.894,00 | $ 221.894,00 | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4" | UN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | $ 105.801,00 | $ 105.801,00 | $ 105.801,00 | 100,00% | 100,00% |
| CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80 EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | $ 840.807,00 | $ 840.807,00 | $ 840.807,00 | 100,00% | 100,00% |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04 | M2 | 79,23 | 79,23 | 61,80 | $ 40.939,00 | $ 2.530.030,20 | $ 3.243.596,97 | 78,00% | 78,00% |

| CPF | 508 | IED | BRASILIA - USME (IED) | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 95,52 | | 95,52 | 32,65 | $ 202.089,00 | $ 6.598.205,85 | $ 19.303.541,28 | 34,18% | 34,18% |
| SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED BLANCA 30 X 45 | M2 | 198,00 | | 198,00 | 138,00 | $ 94.283,00 | $ 13.011.054,00 | $ 18.668.034,00 | 69,70% | 69,70% |
| SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE | UN | 18,00 | | 18,00 | 16,00 | $ 1.066.706,00 | $ 17.067.296,00 | $ 19.200.708,00 | 88,89% | 88,89% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | UN | 6,00 | | 6,00 | 8,00 | $ 741.439,00 | $ 5.931.512,00 | $ 4.448.634,00 | 133,33% | 133,33% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM | M | 13,00 | | 13,00 | 11,40 | $ 1.083.037,00 | $ 12.346.621,80 | $ 14.079.481,00 | 87,69% | 87,69% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | UN | 16,00 | | 16,00 | 15,00 | $ 388.380,00 | $ 5.825.700,00 | | 93,75% | 93,75% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA | UN | 12,00 | | 12,00 | 6,00 | $ 39.479,00 | $ 236.874,00 | $ 473.748,00 | 50,00% | 50,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1" | M2 | 81,43 | | 81,43 | 66,98 | $ 949.649,00 | $ 63.607.490,02 | $ 77.329.918,07 | 82,25% | 82,25% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL | M2 | 8,00 | | 8,00 | 7,00 | $ 949.649,00 | $ 6.647.543,00 | $ 7.597.192,00 | 87,50% | 87,50% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS | M | 1,10 | | 1,10 | 1,10 | $ 26.196,00 | $ 28.815,60 | $ 28.815,60 | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1" | UN | 16,00 | | 16,00 | 16,00 | $ 11.798,00 | $ 188.768,00 | $ 188.768,00 | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 0,56 | | 0,56 | 0,56 | $ 19.284,00 | $ 10.799,04 | $ 10.799,04 | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 3/4' | UN | 8,00 | | 8,00 | 8,00 | $ 8.027,00 | $ 64.216,00 | $ 64.216,00 | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | M | 35,71 | | 35,71 | 35,71 | $ 19.356,00 | $ 691.202,76 | $ 691.202,76 | 100,00% | 100,00% |
| ACCESORIO CPVC 1/2" | UN | 63,00 | | 63,00 | 63,00 | $ 9.199,00 | $ 579.537,00 | $ 579.537,00 | 100,00% | 100,00% |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO INDLUYE FILOS DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 202,40 | | 202,40 | 139,20 | $ 39.551,00 | $ 5.505.499,20 | $ 8.005.122,40 | 68,77% | 68,77% |

| CPF | 508 | IED | BRASILIA - USME (IED) | | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 4,31 | | 4,31 | 4,31 | | $ 29.685,00 | $ 127.942,35 | $ 127.942,35 | 100,00% | 100,00% |
| PINTURA EPOXICA 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO. | M2 | 64,00 | | 64,00 | 19,59 | | $ 30.743,00 | $ 602.255,37 | $ 1.967.552,00 | 30,61% | 30,61% |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 11,61 | | 11,61 | 11,61 | | $ 15.549,00 | $ 180.523,89 | $ 180.523,89 | 100,00% | 100,00% |
| ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS | MES | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | $ 1.177.272,00 | $ 3.531.816,00 | $ 3.531.816,00 | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM | M2 | 14,00 | | 14,00 | 4,50 | | $ 190.394,00 | $ 856.773,00 | $ 2.665.516,00 | 32,14% | 32,14% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON NTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | 1,46 | | 1,46 | 1,46 | | $ 766.334,00 | $ 1.118.847,64 | $ 1.118.847,64 | 100,00% | 100,00% |
| MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4 | M2 | 4,51 | | 4,51 | 4,85 | | $ 85.032,00 | $ 412.405,20 | $ 383.494,32 | 107,54% | 107,54% |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 7,72 | | 7,72 | 7,72 | | $ 6.964,51 | $ 53.766,04 | $ 53.766,04 | 100,00% | 100,00% |
| COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO 300 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO). | M | 2,40 | | 2,40 | 2,40 | | $ 76.792,00 | $ 184.300,80 | $ 184.300,80 | 100,00% | 100,00% |
| WIN DE ALUMINIO | M | 8,65 | | 8,65 | 8,65 | | $ 14.756,00 | $ 127.639,40 | $ 127.639,40 | 100,00% | 100,00% |
| ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM | M | 16,64 | | 16,64 | 30,20 | | $ 12.236,00 | $ 369.527,20 | $ 203.607,04 | 181,49% | 181,49% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS | M | 3,21 | | 3,21 | 3,21 | | $ 66.482,00 | $ 213.407,22 | $ 213.407,22 | 100,00% | 100,00% |
| ACCESORIO CPVC 2" | UN | 12,00 | | 12,00 | 12,00 | | $ 28.653,00 | $ 343.836,00 | $ 343.836,00 | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | 33,22 | | 33,22 | 33,22 | | $ 106.864,00 | $ 3.550.022,08 | $ 3.550.022,08 | 100,00% | 100,00% |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M | 30,20 | | 77,22 | 30,20 | | $ 16.517,00 | $ 498.813,40 | $ 498.813,40 | 100,00% | 100,00% |
| PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 31,20 | | 31,20 | 31,20 | | $ 25.835,00 | $ 806.052,00 | $ - | 100,00% | 100,00% |

| CPF | 508 | IED | BRASILIA - USME (IED) | | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 79,50 | | 79,50 | | | $ 4.477,28 | $ - | $ 355.944,04 | 0,00% | 0,00% |
| | SUBTOTAL I.E.D. BRASILIA | | | | | | | $ 173.102.401,77 | | | |

*Ilustración 19*. Actividades Colegio Brasilia.
***Fuente:*** Propia

| CPF | 550 | IED | ATABANZHA (IED) | | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 434,06 | | 434,06 | 348,56 | | $ 4.065,00 | $ 1.416.896,40 | $ 1.764.453,90 | 80,30% | 80,30% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de áreas de intervención) | M2 | 357,30 | | 357,30 | 153,20 | | $ 2.606,00 | $ 399.239,20 | $ 931.123,80 | 42,88% | 42,88% |
| DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E=0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | 166,80 | | 166,80 | 116,80 | | $ 78.805,00 | $ 9.204.424,00 | $ 13.144.674,00 | 70,02% | 70,02% |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 66,72 | | 66,72 | 28,33 | | $ 88.298,00 | $ 2.501.482,34 | $ 5.891.242,56 | 42,46% | 42,46% |
| RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 33,36 | $ (14,31) | 33,36 | 14,31 | | $ 20.833,00 | $ 298.120,23 | $ 694.988,88 | 42,90% | 42,90% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 33,36 | | 33,36 | 124,19 | | $ 168.995,00 | $ 20.987.489,05 | $ 5.637.673,20 | 372,27% | 372,27% |
| PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 166,80 | | 166,80 | 123,28 | | $ 110.642,00 | $ 13.639.945,76 | $ 18.455.085,60 | 73,91% | 73,91% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M | KG | 1.501,20 | | 1.501,20 | 293,00 | | $ 6.818,00 | $ 1.997.674,00 | $ 10.235.181,60 | 19,52% | 19,52% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600 | M2 | 200,16 | | 200,16 | 193,10 | | $ 11.259,00 | $ 2.174.112,90 | $ 2.253.601,44 | 96,47% | 96,47% |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04 | M2 | 199,18 | | 199,18 | 198,44 | | $ 40.439,00 | $ 8.024.715,16 | $ 8.054.640,02 | 99,63% | 99,63% |
| CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A5 CM (INCLUYE CARGUE Y FRETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 16,61 | | 16,61 | 16,61 | | $ 17.938,00 | $ 297.950,18 | $ 297.950,18 | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM | M2 | 218,17 | | 218,17 | 198,44 | | $ 221.569,00 | $ 43.968.152,36 | $ 48.339.708,73 | 90,96% | 90,96% |

| CPF | 550 | IED | ATABANZHA (IED) | | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES | M2 | 68,08 | | 68,08 | 69,80 | | $ 552.873,00 | $ 38.590.535,40 | $ 37.639.593,84 | 102,53% | 102,53% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA-EXTERIOR .... | M2 | 10,50 | | 10,50 | 8,98 | | $ 795.991,00 | $ 7.147.999,18 | $ 8.357.905,50 | 85,52% | 85,52% |
| PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ÁREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M | 26,00 | | 26,00 | 19,80 | | $ 14.693,00 | $ 290.921,40 | $ 382.018,00 | 76,15% | 76,15% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 7,00 | | 7,00 | 7,00 | | $ 119.099,00 | $ 833.693,00 | $ 833.693,00 | 100,00% | 100,00% |
| DESINSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE. | UN | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | $ 2.537.821,00 | $ 2.537.821,00 | $ 2.537.821,00 | 100,00% | 100,00% |
| | SUBTOTAL I.E.D. ATABANZHA | | | | | | | $ 154.311.171,56 | | | |

*Ilustración 20*. Actividades Colegio Atabanzha.
***Fuente:*** Propia

| CPF | 540 | IED | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED) | | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 1.121,25 | | 731,25 | 901,55 | | $ 4.065,00 | $ 3.664.800,75 | $ 4.557.881,25 | 80,41% | 80,41% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención) | M2 | 404,70 | (110,06) | 397,50 | 262,51 | | $ 2.606,00 | $ 684.101,06 | $ 1.054.648,20 | 64,87% | 64,87% |
| DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 17,00 | | 17,00 | 15,00 | | $ 26.187,00 | $ 392.805,00 | $ 445.179,00 | 88,24% | 88,24% |
| DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS) | UN | 10,00 | | 10,00 | 6,00 | | $ 14.081,00 | $ 84.486,00 | $ 140.810,00 | 60,00% | 60,00% |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 78,00 | | 78,00 | 53,78 | | $ 12.141,00 | $ 652.942,98 | $ 946.998,00 | 68,95% | 68,95% |

| CPF | 540 | IED | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED) | | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMONTE DE DIVISION SENCILLA O DOBLE DIFERENTE MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | 16,57 | | 16,57 | 16,57 | | $ 24.699,00 | $ 409.262,43 | $ 409.262,43 | 100,00 % | 100,00 % |
| DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 16,50 | | 16,50 | 2,68 | | $ 31.843,00 | $ 85.339,24 | $ 525.409,50 | 16,24% | 16,24% |
| DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 9,72 | | 9,72 | 41,07 | | $ 21.406,00 | $ 879.144,42 | $ 208.066,32 | 422,53 % | 422,53 % |
| DESMONTE CANCA MÚLTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | UN | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | | $ 382.945,00 | $ 765.890,00 | $ 382.945,00 | 200,00 % | 200,00 % |
| DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 341,25 | | 341,25 | 520,91 | | $ 27.546,00 | $ 14.348.986,86 | $ 9.400.072,50 | 152,65 % | 152,65 % |
| DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 7,87 | | 7,87 | 7,87 | | $ 42.383,00 | $ 333.554,21 | $ 333.554,21 | 100,00 % | 100,00 % |
| DEMOLICOION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | 341,25 | | 341,25 | 666,73 | | $ 78.805,00 | $ 52.541.657,65 | $ 26.892.206,25 | 195,38 % | 195,38 % |
| DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 250,00 | | 250,00 | 12,00 | | $ 19.819,00 | $ 237.828,00 | $ 4.954.750,00 | 4,80% | 4,80% |
| DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 8,40 | | 8,40 | 6,42 | | $ 28.212,00 | $ 181.121,04 | $ 236.980,80 | 76,43% | 76,43% |
| CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. | M | 5,80 | | 5,80 | 15,20 | | $ 13.242,00 | $ 201.278,40 | $ 76.803,60 | 262,07 % | 262,07 % |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 83,25 | | 83,25 | 89,93 | | $ 39.551,00 | $ 3.556.821,43 | $ 3.292.620,75 | 108,02 % | 108,02 % |

| CPF | 540 | IED | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED) | | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2" | UN | 7,00 | | 18,00 | 6,00 | | $ 60.985,00 | $ 365.910,00 | $ 426.895,00 | 85,71% | 85,71% |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2" | UN | 10,00 | | 20,00 | 9,00 | | $ 60.985,00 | $ 548.865,00 | $ 609.850,00 | 90,00% | 90,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2" | UN | 5,00 | | 12,00 | 4,00 | | $ 66.233,00 | $ 264.932,00 | $ 331.165,00 | 80,00% | 80,00% |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 136,50 | | 136,50 | 137,87 | | $ 88.298,00 | $ 12.173.645,26 | $ 12.052.677,00 | 101,00 % | 101,00 % |
| RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 186,00 | | 186,00 | 129,05 | | $ 173.782,00 | $ 22.426.567,10 | $ 32.323.452,00 | 69,38% | 69,38% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | M | 8,40 | | 8,40 | 19,75 | | $ 21.239,00 | $ 419.470,25 | $ 178.407,60 | 235,12 % | 235,12 % |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 6" INCLUYE ACCESORIOS | M | 8,40 | | 8,40 | 49,44 | | $ 137.840,00 | $ 6.814.809,60 | $ 1.157.856,00 | 588,57 % | 588,57 % |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 60,00 | | 60,00 | 132,45 | | $ 87.915,00 | $ 11.644.341,75 | $ 5.274.900,00 | 220,75 % | 220,75 % |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4" | UN | 80,00 | | 80,00 | 65,00 | | $ 39.119,00 | $ 2.542.735,00 | $ 3.129.520,00 | 81,25% | 81,25% |
| CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UN | 4,00 | | 4,00 | 7,50 | | $ 840.807,00 | $ 6.306.052,50 | $ 3.363.228,00 | 187,50 % | 187,50 % |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 35,00 | | 35,00 | 40,01 | | $ 85.635,00 | $ 3.426.256,35 | $ 2.997.225,00 | 114,31 % | 114,31 % |
| CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M | M2 | 465,00 | | 465,00 | 13,00 | | $ 53.214,00 | $ 691.782,00 | $ 24.052.728,00 | 2,80% | 2,80% |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.) | M2 | 23,30 | (23,30) | 23,30 | 23,30 | | $ 31.263,00 | $ 728.427,90 | $ 728.427,90 | 100,00 % | 100,00 % |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 10,00 | | 10,00 | 6,00 | | $ 130.987,00 | $ 785.922,00 | $ 1.309.870,00 | 60,00% | 60,00% |
| MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5 | M2 | 11,95 | | 11,95 | 12,60 | | $ 87.409,00 | $ 1.101.353,40 | $ 1.044.537,55 | 105,44 % | 105,44 % |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 41,75 | | 41,75 | 12,98 | | $ 202.089,00 | $ 2.623.115,22 | $ 8.437.215,75 | 31,09% | 31,09% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 | M2 | 78,00 | | 78,00 | 34,69 | | $ 94.283,00 | $ 3.270.677,27 | $ 7.354.074,00 | 44,47% | 44,47% |
| WIN DE ALUMINIO | M | 8,60 | | 8,60 | 11,80 | | $ 14.756,00 | $ 174.120,80 | $ 126.901,60 | 137,21 % | 137,21 % |

| CPF | 540 | IED | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED) | | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 34,79 | | 34,79 | 15,02 | | $ 30.220,00 | $ 453.904,40 | $ 1.051.353,80 | 43,17% | 43,17% |
| ACCESORIO CPVC 1/2" | UN | 18,00 | | 18,00 | 18,00 | | $ 9.199,00 | $ 165.582,00 | $ 165.582,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO) | M | 2,60 | | 2,60 | 5,20 | | $ 76.792,00 | $ 399.318,40 | $ 199.659,20 | 200,00 % | 200,00 % |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4" | UN | 16,00 | | 16,00 | 16,00 | | $ 174.544,00 | $ 2.792.704,00 | $ 2.792.704,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2" | UN | 10,00 | | 10,00 | 1,00 | | $ 126.516,00 | $ 126.516,00 | $ 1.265.160,00 | 10,00% | 10,00% |
| PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 14,40 | | 14,40 | 36,00 | | $ 29.685,00 | $ 1.068.660,00 | $ 427.464,00 | 250,00 % | 250,00 % |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400 | M2 | 465,00 | | 465,00 | 430,17 | | $ 15.956,00 | $ 6.863.792,52 | $ 7.419.540,00 | 92,51% | 92,51% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M | KG | 3.241,88 | | 3.241,88 | 1.165,58 | | $ 6.818,00 | $ 7.946.924,44 | $ 22.103.137,84 | 35,95% | 35,95% |
| MESÓN EN CONCRETO ACABADO EN GRANITO PULIDO BLANCO, LAVAMANOS A= 0.55 M. DESPENSAS A= 0.45 M, COCINA A= 0.60 M, AULAS A= 0.55 M (INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE). | M2 | 10,18 | | 10,18 | 2,27 | | $ 293.243,00 | $ 665.661,61 | $ 2.985.213,74 | 22,30% | 22,30% |
| ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 17,21 | | 17,21 | 18,35 | | $ 16.287,00 | $ 298.866,45 | $ 280.299,27 | 106,62 % | 106,62 % |
| ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM | M | 3,08 | | 3,08 | 7,11 | | $ 12.236,00 | $ 86.997,96 | $ 37.686,88 | 230,84 % | 230,84 % |
| VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 14,62 | | 14,62 | 14,62 | | $ 28.087,00 | $ 410.631,94 | $ 410.631,94 | 100,00 % | 100,00 % |
| SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE | UN | 19,00 | | 19,00 | 3,00 | | $ 1.066.706,00 | $ 3.200.118,00 | $ 20.267.414,00 | 15,79% | 15,79% |
| PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 491,00 | | 491,00 | 29,01 | | $ 110.642,00 | $ 3.209.724,42 | $ 54.325.222,00 | 5,91% | 5,91% |
| SUMINISTRO PLACA CONTRAPISO DE 15 CM CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE CORTE Y DILATACION) | M2 | 491,00 | | 491,00 | 459,78 | | $ 215.770,00 | $ 99.206.730,60 | $ 105.943.070,00 | 93,64% | 93,64% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN) | | 6,00 | | 6,00 | 3,00 | | $ 882.544,00 | $ 2.647.632,00 | $ 5.295.264,00 | 50,00% | 50,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | UN | 7,00 | | 7,00 | 3,00 | | $ 388.380,00 | $ 1.165.140,00 | $ 2.718.660,00 | 42,86% | 42,86% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA | UN | 5,00 | | 5,00 | 2,00 | | $ 39.479,00 | $ 78.958,00 | $ 197.395,00 | 40,00% | 40,00% |

| CPF | 540 | IED | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED) | | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1" | M2 | 19,28 | | 19,28 | 8,17 | | $ 949.649,00 | $ 7.758.632,33 | $ 18.309.232,72 | 42,38% | 42,38% |
| VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 77,22 | | 77,22 | 27,96 | | $ 28.087,00 | $ 785.312,52 | $ 2.168.878,14 | 36,21% | 36,21% |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M3 | 77,22 | | 77,22 | 7,11 | | $ 16.517,00 | $ 117.435,87 | $ 1.275.442,74 | 9,21% | 9,21% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | 21,79 | | 21,79 | 21,79 | | $ 106.864,00 | $ 2.328.566,56 | $ 2.328.566,56 | 100,00 % | 100,00 % |
| AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M | M2 | 16,81 | | 16,81 | 16,81 | | $ 106.864,00 | $ 1.796.383,84 | $ 1.796.383,84 | 100,00 % | 100,00 % |
| TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 | 465,00 | | 465,00 | 269,84 | | $ 116.516,00 | $ 31.440.677,44 | $ 54.179.940,00 | 58,03% | 58,03% |
| TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS | M3 | 127,86 | | 127,86 | 127,86 | | $ 45.115,00 | $ 5.768.403,90 | $ 5.768.403,90 | 100,00 % | 100,00 % |
| DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO | M2 | 170,28 | | 170,28 | 170,28 | | $ 32.170,00 | $ 5.477.907,60 | $ 5.477.907,60 | 100,00 % | 100,00 % |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 525,79 | | 525,79 | 15,21 | | $ 4.477,28 | $ 68.099,48 | $ 2.354.110,88 | 2,89% | 2,89% |
| ACCESORIO TOMA CORRIENTE | UN | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | | $ - | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| ACCESORIO INTERRUPTOR | UN | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | $ - | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| ENCHAPE MAMPOSTERIA LADRILLO A LA VISTA PRENSADO LIVIANO M-02 | M2 | 12,46 | | 12,46 | 20,52 | | $ 72.272,00 | $ 1.483.021,44 | $ 900.509,12 | 164,69 % | 164,69 % |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INCLIYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROZIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA). | KG | 4.568,73 | | 4.568,73 | 3.909,01 | 1.624,64 | $ 22.117,00 | $ 86.455.472,17 | $ 65.114.540,53 | 85,56% | 85,56% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | $ 168.961,00 | $ 506.883,00 | $ 506.883,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.) | M2 | 53,53 | | 53,53 | 53,53 | | $ 31.263,00 | $ 1.673.508,39 | $ 1.673.508,39 | 100,00 % | 100,00 % |
| MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M2 | | | 16,28 | 16,28 | 16,28 | $ 212.893,81 | $ 3.466.933,19 | $ (3.466.933,19) | 100,00 % | 100,00 % |

| CPF | 540 | IED | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED) | | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 322,42 | | | 284,37 | 212,31 | $ 35.277,00 | $ 10.031.719,81 | $ 3.884.350,21 | 88,20% | 88,20% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE | M | 51,70 | | 51,70 | 51,70 | | $ 73.320,00 | $ 3.790.644,00 | $ 3.790.644,00 | 100,00 % | 100,00 % |
| | SUBTOTAL I.E.D. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA. | | | | | | | $ 449.066.467,15 | | | |

*Ilustración 21*. Actividades Colegio Miguel Cervantes Saavedra.
***Fuente:*** Propia

| CPF | 1986 -L | IED | BICENTENARIO (IED) | | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 179,34 | | 179,34 | 191,20 | | $ 4.065,00 | $ 777.228,00 | $ 729.017,10 | 106,61 % | 106,61% |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 - ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 96,00 | | 96,00 | 125,82 | | $ 29.861,65 | $ 3.757.193,07 | $ 2.866.718,60 | 131,06 % | 131,06% |
| RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUÉ Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 179,34 | | 179,34 | 193,54 | | $ 17.317,00 | $ 3.351.532,18 | $ 3.105.630,78 | 107,92 % | 107,92% |
| DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE | M2 | 95,00 | | 95,00 | 104,12 | | $ 47.789,75 | $ 4.975.868,94 | $ (435.842,53) | 109,60 % | 109,60% |
| DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO | M2 | 6,00 | | 6,00 | 42,84 | | $ 32.170,00 | $ 1.378.162,80 | $ (1.185.142,80) | 714,00 % | 714,00% |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 17,91 | | 17,91 | 17,91 | | $ 35.277,00 | $ 631.811,03 | $ 631.811,03 | 100,00 % | 100,00% |
| AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E=0,10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE. | M2 | 179,34 | | 179,34 | 187,30 | | $ 109.110,00 | $ 20.436.303,00 | $ 19.567.787,40 | 104,44 % | 104,44% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM | M3 | 179,34 | | 179,34 | 214,56 | | $ 346.806,00 | $ 74.410.353,58 | $ 62.196.188,04 | 119,64 % | 119,64% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 50,00 | | 50,00 | 12,11 | | $ 87.915,00 | $ 1.064.650,65 | $ 4.395.750,00 | 24,22% | 24,22% |

| CPF | 1986 -L | IED | | BICENTENARIO (IED) | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4" | UN | 7,00 | | 7,00 | 23,00 | | $ 39.119,00 | $ 899.737,00 | $ 273.833,00 | 328,57 % | 328,57% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | $ 159.106,00 | $ 318.212,00 | $ 318.212,00 | 100,00 % | 100,00% |
| SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | M | 274,00 | | 274,00 | 40,00 | | $ 5.341,00 | $ 213.640,00 | $ 1.463.434,00 | 14,60% | 14,60% |
| PERFORACIÓN NUCLEO 4" E=10,873"0,10 M | UN | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | $ 160.254,00 | $ 320.508,00 | $ 320.508,00 | 100,00 % | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. | M | 54,18 | | 54,18 | 39,56 | | $ 293.259,00 | $ 11.601.326,04 | $ 15.888.772,62 | 73,02% | 73,02% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) | KG | 49,46 | | 49,46 | 49,46 | | $ 29.962,00 | $ 1.481.920,52 | $ 1.481.920,52 | 100,00 % | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) | M2 | 381,00 | | 381,00 | 115,12 | | $ 482.866,56 | $ 55.587.597,88 | $ 183.972.157,70 | 30,22% | 30,22% |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M | 12,11 | | 12,11 | 12,11 | | $ 16.517,00 | $ 200.020,87 | $ 200.020,87 | 100,00 % | 100,00% |
| VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 22,08 | | 22,08 | 22,08 | | $ 28.087,00 | $ 620.160,96 | $ 620.160,96 | 100,00 % | 100,00% |
| ESMALTE A DOS MANOS SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO EXISTENTES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS, PROCESO DE LIMPIEZA Y GRATA, WASH PRIMER Y CORRECCION DE ANCLAJE) | M2 | 35,28 | | 35,28 | 35,28 | | $ 30.168,00 | $ 1.064.327,04 | | 100,00 % | 100,00% |
| DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE | M2 | 94,12 | | 94,12 | 115,12 | | $ 47.789,75 | $ 5.501.556,20 | $ (1.003.584,78) | 122,31 % | 122,31% |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 413,94 | | 413,94 | 96,30 | | $ 4.477,28 | $ 431.162,40 | $ 1.853.326,72 | 23,26% | 23,26% |
| | SUBTOTAL I.E.D. BICENTENARIO. | | | | | | | $ 189.023.272,16 | | | |

*Ilustración 22*. Actividades Colegio Bicentenario.
***Fuente:*** Propia

| CPF | 1982 | IED | | PARAISO MIRADOR (IED) | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 115,00 | | 115,00 | 287,23 | | $ 4.065,00 | $ 1.167.589,95 | $ 467.475,00 | 249,77% | 249,77% |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 - ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 178,39 | | 178,39 | 90,00 | | $ 29.861,65 | $ 2.687.548,69 | $ 5.327.020,12 | 50,45% | 50,45% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) | M2 | 402,50 | | 402,50 | 184,86 | 15,00 | $ 482.866,56 | $ 89.262.711,47 | $ 187.110.790,31 | 45,93% | 45,93% |
| | **SUBTOTAL I.E.D. PARAISO MIRADOR.** | | | | | | | **$ 93.117.850,11** | | | |

*Ilustración 23 Colegio Mirador Paraíso*
***Fuente: Propia***

### 3.3.4 OBRAS PROGRAMADAS POR EMERGENCIA

Para el presente periodo se presenta con 13 emergencias programadas de las cuales 10 ya se encuentran entregadas, 2 en ejecución y 1 proyectadas a iniciar.

1. La emergencia ***Colegio Tenerife Granada Sur*** (Usme) correspondiente a actividades de desmonte de cubierta bloque de aulas. A la fecha esta emergencia fue entregada el 18 de marzo de 2026.

| CPF | 564 | IED | | TENERIFE - GRANADA SUR (IED) | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 175,00 | | 175,00 | 175,00 | | $ 20.000,00 | $ 3.500.000,00 | $ 3.500.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| | **SUBTOTAL I.E.D. BTENERIFE GRANADA SUR.** | | | | | | | **$ 3.500.000,00** | | | |

*Ilustración 24.* Obras de emergencia Colegio Tenerife
***Fuente:*** Propia

2. ***Colegio José María Vargas Vila*** (Ciudad Bolivar) correspondiente a actividades de arreglo filtración bajo placa y pintura techo aula 122. A la fecha esta emergencia fue entregada el 14 de abril de 2026.

3. ***Colegio Minuto De Buenos Aires*** (Ciudad Bolívar), correspondiente a actividades de cambio de cubierta, cambio de canales y cambio de material tapa caja inspección. A la fecha esta emergencia fue entregada el 30 de abril de 2026.

| CPF | 1931 | IED | EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED) | | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 211,54 | | 211,54 | 151,48 | | $ 4.065,00 | $ 615.766,20 | $ 859.910,10 | 71,61% | 71,61% |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 27,09 | 12,70 | 27,09 | 18,67 | | $ 29.861,65 | $ 557.517,04 | $ 808.952,16 | 68,92% | 68,92% |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 211,54 | | 211,54 | 150,26 | | $ 35.277,00 | $ 5.300.721,66 | $ 7.462.496,08 | 71,03% | 71,03% |
| DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 32,00 | | 32,00 | 32,00 | | $ 15.561,00 | $ 497.952,00 | $ 497.952,00 | 100,00% | 100,00% |
| DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | UN | 32,00 | | 32,00 | 32,00 | | $ 9.714,00 | $ 310.848,00 | $ 310.848,00 | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1.2 M (INCLUYE ANDAMIOS. | M | 211,54 | | 59,85 | 127,35 | | $ 8.800,00 | $ 1.120.680,00 | $ 1.861.552,00 | 60,20% | 60,20% |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 300 A 400mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC. | M2 | 211,54 | | 211,54 | 151,52 | | $ 254.148,00 | $ 38.508.504,96 | $ 53.762.467,92 | 71,63% | 71,63% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. | M | 54,18 | | 54,18 | 35,60 | | $ 293.259,00 | $ 10.440.020,40 | $ 15.888.772,62 | 65,71% | 65,71% |

| CPF | 1931 | IED | | EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED) | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES | UN | 16,00 | | 16,00 | 24,00 | | $ 173.095,00 | $ 4.154.280,00 | $ 2.769.520,00 | 150,00% | 150,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 56,08 | | 56,08 | 56,08 | | $ 22.380,00 | $ 1.255.070,40 | $ 1.255.070,40 | 100,00% | 100,00% |
| FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20-DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M | 52,30 | | 52,30 | 52,30 | | $ 102.002,00 | $ 5.334.704,60 | $ 5.334.704,60 | 100,00% | 100,00% |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 150,26 | | 150,26 | 151,48 | | $ 4.477,28 | $ 678.218,90 | $ 672.756,61 | 100,81% | 100,81% |
| | SUBTOTAL I.E.D. MINUTO DE BUENOS AIRES | | | | | | | **$ 68.774.284,17** | | | |

*Ilustración 25.* Obras de emergencia Colegio minuto de buenos aires
***Fuente:*** Propia

4. ***Colegio Fabio lozano Simonelli*** (Usme) correspondiente a actividades de impermeabilización de la placa sobre la batería de baños con manto asfaltico y pintura. A la fecha esta emergencia fue entregada el 04 de mayo de 2026.

| CPF | 523 | IED | | FABIO LOZANO SIMONELLI (IED) | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 144,00 | | 144,00 | 126,18 | | $ 4.065,00 | $ 512.921,70 | $ 585.360,00 | 87,63% | 87,63% |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el ítem incluye revisión periódica de su estado físico. | M2 | 20,00 | | 20,00 | 18,67 | | $ 29.861,65 | $ 557.517,04 | $ 597.233,04 | 93,35% | 93,35% |
| RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 144,00 | | 144,00 | 126,18 | | $ 17.319,00 | $ 2.185.311,42 | $ 2.493.936,00 | 87,63% | 87,63% |
| DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 12,00 | | 12,00 | 12,45 | | $ 19.878,00 | $ 17.319,00 | $ 238.536,00 | 7,26% | 7,26% |
| PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 144,00 | | 144,00 | 126,18 | | $ 15.118,00 | $ 1.907.589,24 | $ 2.176.992,00 | 87,63% | 87,63% |

| CPF | 523 | IED | | FABIO LOZANO SIMONELLI (IED) | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) | M2 | 144,00 | | 144,00 | 122,36 | $ 109.126,00 | $ 13.352.657,36 | $ 15.714.144,00 | 84,97% | 84,97% |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 30,69 | | 30,69 | 30,69 | $ 6.964,51 | $ 213.740,89 | $ 213.740,89 | 100,00% | 100,00% |
| PLACA CONTRA PISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 2,40 | | 2,40 | 2,31 | $ 110.642,00 | $ 255.583,02 | $ 9.957,78 | 96,25% | 96,25% |
| PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, | M | 5,00 | | 5,00 | 3,18 | $ 26.930,00 | $ 85.637,40 | $ 49.012,60 | 63,60% | 63,60% |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 0,10 | | 0,10 | 0,10 | $ 12.141,00 | $ 1.214,10 | $ (24,28) | 102,04% | 102,04% |
| MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD) | M2 | 144,00 | | 144,00 | 127,04 | $ 65.791,00 | $ 8.358.088,64 | $ 1.115.815,36 | 88,22% | 88,22% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS | M | 12,00 | | 12,00 | 9,86 | $ 55.782,00 | $ 550.010,52 | $ 119.373,48 | 82,17% | 82,17% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3" | UN | 8,00 | | 8,00 | 6,00 | $ 20.061,00 | $ 120.366,00 | $ 40.122,00 | 75,00% | 75,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 13,20 | | 13,20 | 13,20 | $ 26.195,00 | $ 345.774,00 | $ - | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1" | UN | 16,00 | | 16,00 | 16,00 | $ 11.798,00 | $ 188.768,00 | $ - | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 0,20 | | 0,20 | 0,20 | $ 19.491,00 | $ 3.898,20 | $ - | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2" | UN | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 24.536,00 | $ 24.536,00 | $ - | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1" | UN | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | $ 110.947,00 | $ 221.894,00 | $ - | 100,00% | 100,00% |
| PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 32,00 | | 32,00 | 87,45 | $ 25.835,00 | $ 2.259.270,75 | $ (1.432.550,75) | 273,28% | 273,28% |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA) | ML | 82,37 | | 82,37 | 82,37 | $ 33.389,00 | $ 2.750.251,93 | $ - | 100,00% | 100,00% |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 144,00 | | 144,00 | 126,18 | $ 4.477,28 | $ 564.943,63 | $ 644.728,82 | 87,63% | 87,63% |
| | SUBTOTAL I.E.D. FABIO LOZANO SIMONELLI | | | | | | $ 34.477.292,85 | | | |

*Ilustración 26.* Obras de emergencia Colegio Fabio Lozano Simonelli
***Fuente:*** Propia

5. ***Colegio Rafael Uribe Uribe*** (Ciudad Bolivar) correspondiente a actividades de cambio de variadores de frecuencia, cambio de válvula de pie e instalación de válvula de alivio. A la fecha esta emergencia fue entregada el 06 de mayo de 2026.

| CPF | 1943 | IED | | RAFAEL URIBE URIBE (IED) | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL BOMBAS (TG-BOMB), ARRANQUE DIRECTO CON ALTERNANCIA POR PLC, PARA 3 BOMBAS DE 3 HP, 208V | UN | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | $ 12.247.776,00 | $ 24.495.552,00 | $ 24.495.552,00 | 100,00% | 100,00% |
| VALVULA DE PIE | UN | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 2.579.348,00 | $ 2.579.348,00 | $ 2.579.348,00 | 100,00% | 100,00% |
| VALVULA DE ALIVIO | UN | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 1.926.451,00 | $ 1.926.451,00 | $ 1.926.451,00 | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORASA AMERICANA EN CABLES VARIADORES Y TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | UN | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 177.330,00 | $ 177.330,00 | $ 177.330,00 | 100,00% | 100,00% |
| Medición de caudal, variación de presión en descarga y medición de presión 24 horas continuas Contempla medición por ultrasonido no invasivo, equipo especializado y mano de obra con técnico especializado | UN | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 6.502.560,00 | $ 6.502.560,00 | $ 6.502.560,00 | 100,00% | 100,00% |
| | SUBTOTAL I.E.D. RAFAEL URIBE URIBE. | | | | | | $ 35.681.241,00 | | | |

*Ilustración 27.* Obras de emergencia Colegio Rafael Uribe Uribe
***Fuente:*** Propia

6. ***Colegio Santa Librada*** (Usme) correspondiente a actividades impermeabilización de cubierta en adoquín, suministro de cañuela y suministro de sifones con pintura en tubería bajo placa. A la fecha esta emergencia fue entregada el 15 de mayo de 2026.

| CPF | 546 | IED | | SANTA LIBRADA (IED) | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 2,17 | | 2,17 | 2,19 | $ 27.546,47 | $ 60.326,77 | $ 59.706,97 | 101,04% | 101,04% |
| PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA) | M | 8,67 | | 8,67 | 8,76 | $ 26.966,00 | $ 236.222,16 | $ 233.795,22 | 101,04% | 101,04% |
| PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0.10 M | UN | 3,00 | | 3,00 | 1,00 | $ 148.483,00 | $ 148.483,00 | $ 445.449,00 | 33,33% | 33,33% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS | M | 6,00 | | 6,00 | 1,27 | $ 75.567,00 | $ 95.970,09 | $ 453.402,00 | 21,17% | 21,17% |

| CPF | 546 | IED | | SANTA LIBRADA (IED) | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3" | UN | 12,00 | | 12,00 | 7,00 | | $ 27.176,00 | $ 190.232,00 | $ 326.112,00 | 58,33% | 58,33% |
| AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) | M2 | 2,17 | | 2,17 | 2,19 | | $ 109.126,00 | $ 238.985,94 | $ 236.530,61 | 101,04% | 101,04% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE REJILLACON SOSCO DE 4" A 3" | UN | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | | $ 32.223,00 | $ 128.892,00 | $ 128.892,00 | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | $ 124.525,00 | $ 249.050,00 | $ 249.050,00 | 100,00% | 100,00% |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M | 8,55 | | 8,55 | 8,55 | | $ 16.517,00 | $ 141.220,35 | $ 141.220,35 | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 2,00 | | 2,00 | 4,00 | | $ 168.961,00 | $ 675.844,00 | $ 337.922,00 | 200,00% | 200,00% |
| IMPERMEABILIZADO SOBRE ADOQUIN | M2 | 29,99 | | 29,99 | 30,00 | | $ 168.962,00 | $ 5.068.860,00 | $ 5.067.170,38 | 100,03% | 100,03% |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 10,00 | | 10,00 | 29,99 | | $ 4.477,28 | $ 134.273,73 | $ 44.772,83 | 299,90% | 299,90% |
| | SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA. | | | | | | | **$ 7.368.360,04** | | | |

*Ilustración 28.* Obras de emergencia Colegio Santa Librada
***Fuente:*** Propia

7. ***Colegio La Arabia Sede B*** (Ciudad Bolivar) correspondiente a actividades de cambio de piso y pintura de muros. A la fecha esta emergencia fue entregada el 20 de mayo de 2026.

| CPF | 1923 | IED | | LA ARABIA (IED) SEDE B | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 4,00 | | 4,00 | 8,28 | | $ 4.065,00 | $ 33.658,20 | $ 16.260,00 | 207,00% | 207,00% |
| DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 20,00 | | 20,00 | 8,28 | | $ 31.286,00 | $ 259.048,08 | $ 625.720,00 | 41,40% | 41,40% |
| PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 0,56 | | 0,56 | 0,56 | | $ 110.642,00 | $ 61.959,52 | $ 61.959,52 | 100,00% | 100,00% |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 20,00 | | 20,00 | 8,28 | | $ 30.220,00 | $ 250.221,60 | $ 604.400,00 | 41,40% | 41,40% |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 20,00 | | 20,00 | 8,31 | | $ 39.551,00 | $ 328.668,81 | $ 791.020,00 | 41,55% | 41,55% |

| CPF | 1923 | IED | | LA ARABIA (IED) SEDE B | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 20,00 | | 20,00 | 3,24 | $ 29.685,00 | $ 96.179,40 | $ 593.700,00 | 16,20% | 16,20% |
| TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 | 20,00 | | 20,00 | 8,28 | $ 116.516,00 | $ 964.752,48 | $ 2.330.320,00 | 41,40% | 41,40% |
| VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 20,00 | | 20,00 | 17,11 | $ 28.087,00 | $ 480.568,57 | $ 561.740,00 | 85,55% | 85,55% |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M3 | 20,00 | | 20,00 | 14,40 | $ 16.517,00 | $ 237.844,80 | $ 330.340,00 | 72,00% | 72,00% |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 20,00 | | 20,00 | 8,28 | $ 4.477,28 | $ 37.071,91 | $ 89.545,67 | 41,40% | 41,40% |
| | SUBTOTAL I.E.D. NUEVA ESPERANZA. | | | | | | $ 2.749.973,37 | | | |

*Ilustración 29.* Obras de emergencia Colegio La Arabia sede B
***Fuente:*** Propia

8. ***Colegio Nueva Esperanza*** (Usme) correspondiente a actividades de suministro e instalación de piso chip en la zona del parque infantil. A la fecha esta emergencia fue entregada el 05 de junio de 2026.

| CPF | 564 | IED | | NUEVA ESPERANZA (IED) | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 130,00 | | 130,00 | 130,94 | $ 4.065,00 | $ 532.271,10 | $ 528.450,00 | 100,72% | 100,72% |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 48,00 | | 48,00 | 32,80 | $ 29.861,65 | $ 979.462,19 | $ 1.433.359,30 | 68,33% | 68,33% |
| CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 48,00 | | | 22,58 | $ 20.327,00 | $ 458.983,66 | $ 975.696,00 | 47,04% | 47,04% |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 130,00 | | 130,00 | 9,06 | $ 30.220,00 | $ 273.793,20 | $ 3.928.600,00 | 6,97% | 6,97% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES | M2 | 130,00 | | 130,00 | 130,94 | $ 736.301,00 | $ 96.411.252,94 | $ (692.122,94) | 100,72% | 100,72% |
| DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO | M2 | 2,07 | | 2,07 | 2,07 | $ 32.170,00 | $ 66.591,90 | $ - | 100,00% | 100,00% |
| DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE. | UN | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | $ 3.424.439,00 | $ 3.424.439,00 | $ - | 100,00% | 100,00% |

| CPF | 564 | IED | | NUEVA ESPERANZA (IED) | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 130,00 | | 130,00 | 130,94 | $ 4.477,28 | $ 586.255,50 | $ 582.046,85 | 100,72% | 100,72% |
| | SUBTOTAL I.E.D. NUEVA ESPERANZA. | | | | | | $ 102.733.049,49 | | | |

*Ilustración 23. Obras de emergencia Colegio Nueva Esperanza*
***Fuente:*** Propia

9. ***Colegio Brasilia*** (Usme) correspondiente a actividades de adecuación de baños en el área de primaria. A la fecha esta emergencia se encuentra en ejecución.

| CPF | 508 | IED | | BRASILIA - USME (IED) | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 20,13 | | 20,13 | 21,38 | $ 4.065,00 | $ 86.909,70 | $ 81.828,45 | 106,21% | 106,21% |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 10,00 | | 10,00 | 1,50 | $ 29.861,65 | $ 44.792,48 | $ 298.616,52 | 15,00% | 15,00% |
| DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 1,90 | | 1,90 | 1,90 | $ 112.478,00 | $ 213.708,20 | $ 213.708,20 | 100,00% | 100,00% |
| DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 5,36 | | 5,36 | 2,12 | $ 21.406,00 | $ 45.380,72 | $ 114.736,16 | 39,55% | 39,55% |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 67,62 | | 67,62 | 67,62 | $ 12.141,00 | $ 820.974,42 | $ 820.974,42 | 100,00% | 100,00% |
| DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 13,00 | | 13,00 | 13,00 | $ 26.187,00 | $ 340.431,00 | $ 340.431,00 | 100,00% | 100,00% |
| DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE | M2 | 13,00 | | 13,00 | 5,91 | $ 33.459,00 | $ 197.742,69 | $ 434.967,00 | 45,46% | 45,46% |
| DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS) | UN | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | $ 32.622,00 | $ 195.732,00 | $ 195.732,00 | 100,00% | 100,00% |

| CPF | 508 | IED | | BRASILIA - USME (IED) | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 24,86 | | 24,86 | 24,86 | | $ 31.286,00 | $ 777.769,96 | $ 777.769,96 | 100,00% | 100,00% |
| DEMOLICOION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | | | | | | $ 78.805,00 | $ - | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | | - | | | $ 66.326,11 | $ - | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | | | 2,86 | | $ 31.843,00 | $ 91.070,98 | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO) | M | 1,80 | | 1,80 | 1,80 | | $ 76.792,00 | $ 138.225,60 | $ 138.225,60 | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2" | UN | 4,00 | | 4,00 | 5,00 | | $ 60.985,00 | $ 914.775,00 | $ 1.097.730,00 | 83,33% | 83,33% |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2" | UN | 6,00 | | 6,00 | 3,00 | | $ 60.985,00 | $ 1.646.595,00 | $ 1.219.700,00 | 135,00% | 135,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2" | UN | 2,00 | | 2,00 | 1,00 | | $ 66.233,00 | $ 662.330,00 | $ 794.796,00 | 83,33% | 83,33% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4" | UN | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | $ 105.801,00 | $ 105.801,00 | $ 105.801,00 | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE | UN | | | | 3,00 | | $ 1.066.706,00 | $ 3.200.118,00 | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | UN | | | | 3,00 | | $ 388.380,00 | $ 1.165.140,00 | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1" | M2 | | | - | 6,25 | | $ 949.649,00 | $ 5.935.306,25 | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 55,82 | | 55,82 | 55,82 | | $ 39.551,00 | $ 2.207.736,82 | $ 2.207.736,82 | 100,00% | 100,00% |
| PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 1,81 | | 1,81 | 5,43 | | $ 29.685,00 | $ 161.189,55 | $ 53.729,85 | 300,00% | 300,00% |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 20,13 | | 20,13 | 20,13 | 9,45 | $ 30.220,00 | $ 608.328,60 | $ 322.749,60 | 100,00% | 100,00% |

| CPF | 508 | IED | | BRASILIA - USME (IED) | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 20,13 | | 20,13 | 20,13 | 10,83 | $ 202.089,00 | $ 2.623.115,22 | $ 8.437.215,75 | 31,09% | 31,09% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 | M2 | 55,82 | | 55,82 | 47,45 | | $ 94.283,00 | $ 3.270.677,27 | $ 7.354.074,00 | 44,47% | 44,47% |
| PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 14,56 | | 14,56 | 14,56 | | $ 25.835,00 | $ 376.157,60 | $ - | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | 14,92 | | 14,92 | 14,92 | | $ 106.864,00 | $ 1.594.410,88 | $ 1.594.410,88 | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM | M | 4,44 | | 4,44 | 2,21 | | $ 1.083.037,00 | $ 2.393.511,77 | $ 4.808.684,28 | 49,77% | 49,77% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | UN | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | $ 741.439,00 | $ 1.482.878,00 | $ 1.482.878,00 | 100,00% | 100,00% |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | | | | 10,68 | | $ 4.477,28 | $ 47.817,39 | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| | SUBTOTAL I.E.D. BRASILIA. | | | | | | | $ 31.348.626,10 | | | |

10. ***Colegio Gabriel García Marquez*** (Usme) correspondiente a actividades de suministro e instalación de piso vinilo en piso chip. A la fecha esta emergencia fue entregada el 29 de mayo de 2026.

| CPF | 579 | IED | | GABRIEL GARCIA MARQUEZ | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 99,29 | | 99,29 | 99,29 | | $ 4.065,00 | $ 403.613,85 | $ 403.613,85 | 100,00% | 100,00% |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04 | M2 | 99,29 | | 99,29 | 99,29 | | $ 40.439,00 | $ 4.015.188,31 | $ 4.015.188,31 | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM | M2 | 99,29 | | 99,29 | 102,58 | | $ 221.569,00 | $ 22.728.548,02 | $ 21.999.586,01 | 103,31% | 103,31% |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 99,29 | | 99,29 | 99,29 | | $ 4.477,28 | $ 444.549,48 | $ 444.549,48 | 100,00% | 100,00% |
| | SUBTOTAL I.E.D. GABRIEL GARCIA MARQUEZ. | | | | | | | $ 27.591.899,66 | | | |

11. ***Colegio Rural José Celestino Mutis*** (Ciudad Bolivar) correspondiente a actividades de adecuación de placa de caldera en cocina. A la fecha esta emergencia fue entregada el 05 de junio de 2026.

| CPF | | IED | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 2,25 | 2,25 | 1,22 | $ 4.065,00 | $ 4.959,30 | $ 9.146,25 | 54,22% | 54,22% |
| DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 1,44 | 1,44 | 1,22 | $ 66.326,00 | $ 80.917,72 | $ 95.509,44 | 84,72% | 84,72% |
| DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33 | M2 | 0,72 | 0,72 | 2,30 | $ 39.829,00 | $ 91.606,70 | $ 28.676,88 | 319,44% | 319,44% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | 1,15 | 1,15 | 1,30 | $ 106.864,00 | $ 138.923,20 | $ 122.893,60 | 113,04% | 113,04% |
| PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO) | M2 | 1,44 | 1,44 | 1,22 | $ 159.274,00 | $ 194.314,28 | $ 229.354,56 | 84,72% | 84,72% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 1,44 | 1,44 | 1,22 | $ 202.088,00 | $ 246.547,36 | $ 291.006,72 | 84,72% | 84,72% |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 50,00 | 50,00 | 5,90 | $ 6.964,51 | $ 41.090,62 | $ 348.225,63 | 11,80% | 11,80% |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 2,25 | 2,25 | 1,99 | $ 4.477,28 | $ 8.909,79 | $ 10.073,89 | 88,44% | 88,44% |
| | SUBTOTAL I.E.D.RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | | | | | $ 807.268,98 | | | |

12. ***Colegio Rural José Celestino Mutis*** (Ciudad Bolivar) correspondiente a actividades de suministro de filtro zanja. A la fecha esta emergencia se encuentra en ejecución.

| CPF | | IED | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 60,20 | 60,20 | 60,20 | $ 4.065,00 | $ 244.713,00 | $ 244.713,00 | 100,00% | 100,00% |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 9,80 | 9,80 | 9,80 | $ 29.861,65 | $ 292.644,19 | $ 292.644,19 | 100,00% | 100,00% |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 13,22 | 13,22 | 9,50 | $ 88.298,00 | $ 838.831,00 | $ 1.167.299,56 | 71,86% | 71,86% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 20,00 | 20,00 | 13,00 | $ 87.915,00 | $ 1.142.895,00 | $ 1.758.300,00 | 65,00% | 65,00% |
| CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | $ 840.807,00 | $ 840.807,00 | $ 840.807,00 | 100,00% | 100,00% |
| | SUBTOTAL I.E.D.RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | | | | | $ 3.359.890,19 | | | |

13. ***Fernando González Ochoa*** (Usme) correspondiente a actividades de cambio de cubierta en la zona de preescolar por UPVC, y adecuación de piso en dos Aulas en tipo Vinilo.

| CPF | 510 | IED | | FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED) | | | | SEMANA | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 113,60 | | 113,60 | 103,36 | 10,24 | $ 4.065,00 | $ 420.158,40 | $ 420.158,40 | 90,99% | 90,99% |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 10,00 | | 10,00 | 3,00 | | $ 29.861,65 | $ 89.584,96 | $ 298.616,52 | 30,00% | 30,00% |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M3 | 113,60 | | 113,60 | 113,60 | 85,43 | $ 40.939,03 | $ 4.650.674,26 | $ 1.153.252,59 | 100,00% | 100,00% |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 81,08 | | 81,08 | 24,00 | 24,00 | $ 35.276,39 | $ 846.633,31 | $ 2.013.576,23 | 29,60% | 29,60% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) | KG | 395,16 | | 395,16 | 395,16 | 395,16 | $ 22.116,83 | $ 8.739.687,41 | $ - | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO | M2 | 113,60 | | 113,60 | 113,60 | 113,60 | $ 227.693,91 | $ 25.866.028,39 | $ - | 100,00% | 100,00% |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | M2 | 32,52 | | 32,52 | 32,52 | 32,52 | $ 128.208,81 | $ 4.169.350,44 | $ - | 100,00% | 100,00% |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 113,60 | | 113,60 | 113,60 | 113,60 | $ 4.477,28 | $ 508.619,41 | $ - | 100,00% | 100,00% |
| | SUBTOTAL I.E.D.FERNANDO GONZALEZ OCHOA | | | | | | | $ 45.290.736,58 | | | |

## 3.4 RECURSOS DEL CONTRATISTA

El contratista de obra dispone para el presente periodo con los recursos necesarios para la ejecución de las actividades.

### 3.4.1 EQUIPO

El contratista ha utilizado los equipos necesarios para la realización de las actividades que se encuentran en cada uno de los frentes de obra.

### 3.4.2 PERSONAL

Teniendo en cuenta el documento Estudios y Documentos previos, en el numeral de personal clave se menciona:

El proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se detallan en esta sección.

El personal clave para el Grupo 2 – Lote 5, Ciudad Bolívar y Usme corresponde al siguiente:

- Un (1) Director de obra.
- Un (1) Residente de obra.
- Un (1) Especialista estructural.
- Un (1) Especialista Ambiental.
- Un (1) Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Un (1) Especialista en redes eléctricas, telefónicas, voz y datos.
- Un (1) Especialista en redes hidrosanitarias, gas y red contra incendios.
- Un (1) Profesional de costos, presupuestos y programación de obra.
- Dos (2) técnicos en Seguridad y Salud en el trabajo
- Dos (2) Inspectores técnicos de obra.

Mediante comunicado **SERINCO-SDE-2025-035-L5- REMISION DE HOJAS DE VIDA - LOTE 5** enviada a la Secretaría de Educación Distrital SED, esta interventoría dio aprobación a las siguientes hojas de vida, a su vez mediante comunicado **SERINCO-SED-2025-467-L5- CAMBIO DE HOJA DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 5** se da la aprobación al cambio de residente:

| PERSONAL MINIMO DE OBRA | | |
|---|---|---|
| **CARGO** | **NOMBRE** | **DEDICACIÓN** |
| DIRECTOR | CRISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO | 100% |
| RESIDENTE | JONATHAN GRAJALES | 100% |
| ESTRUCTURAL | DIEGO ALEXANDER SOTELO PINEDA | 10% |
| AMBIENTAL | TATIANA EDIRLEY PARRA CHAVARIA | 20% |
| PROF. SST | ZUNEILE PAOLA ARIAS BOTELLO | 10% |
| ESP. ELÉCTRICO | HARBEY AGUILAR SARMIENTO | 10% |
| ESP. HIDROSANITARIO | YAMEL ARANGO PINILLA | 10% |
| PROF. DE COSTOS | LUIS FELIPE SOTELO PINEDA | 10% |
| TÉCNICO SST 1 | YAZMIN ADRIANA FORERO HERNANDEZ | 100% |
| TÉCNICO SST 2 | DAYANA STEFANIA GARCIA SAAVEDRA | 100% |
| INSPECTOR DE OBRA 1 | LEXON ALEXANDER LOPEZ PARRA | 100% |
| INSPECTOR DE OBRA 2 | PEDRO JOSE RODRIGUEZ CABEZAS | 100% |

***Tabla 7*** Personal Mínimo de Obra

## 3.5 INFORMACIÓN FINANCIERA

### 3.5.1 PRESUPUESTO GENERAL

La propuesta económica de CONSORCIO FORTALEZA es de: VALOR TOTAL DEL CONTRATO: ***DOS MIL DOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE. ($2.269.368.717)***

Y se cuenta con una adición por un valor de ***QUINIENTOS QUINCE MILLONES M/CTE ($515.000.000,00) INC.IVA***

### 3.5.2 PRESUPUESTO POR SEDES

Los presupuestos de obra correspondientes a cada una de las sedes intervenidas fueron debidamente revisados y aprobados por esta interventoría, verificando su coherencia técnica, financiera y contractual. En consecuencia, los mismos fueron remitidos formalmente a la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO** a través del oficio **SERINCO-SDE-2025-073.**

### 3.5.3 PRESUPUESTO POR EMERGENCIAS

Para el periodo del presente informe no se han realizado emergencias ejecutadas más si se encuentran algunas programadas para ejecutar, sin embargo, también envió la propuesta para la atención de la emergencia en la IED Gabriel García Marquez, En el trascurso del periodo se atendieron varias emergencias.

Por lo cual se tiene un valor total para las emergencias de **QUINIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($504.244.636,00) INC. IVA** como recurso para adicionales.

Para la ejecución del contrato la entidad dispone los recursos mediante el certificado disponibilidad presupuestal según como se indica en la Tabla No.5 Certificado disponibilidad presupuestal – Contrato de obra ***CO1.PCCNTR.8154895.***

| CDP | FECHA | RP | FECHA | VALOR RP |
|---|---|---|---|---|
| 1642 | 21/02/2025 | 4923 | 03/09/2025 | $2.269.368.717 |
| 3695 | 5/12/2025 | 7600 | 23/12/2025 | $515.000.000 |
| 513 | 20/05/2026 | 3150 | 20/05/2025 | $617.000.000 |
| **TOTAL** | | | | $3.401.368.717 |

***Tabla 8.*** Certificado disponibilidad presupuestal
***Fuente:*** Propia

### 3.5.4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista envía Análisis de Precios Unitarios Contractuales por medio de correo electrónico, el cual, una vez recibido, es revisado y mediante oficio enviado mediante correo electrónico se envían las observaciones generales a los Análisis de Precios Unitarios.

Se realiza mesa de trabajo entre contratista e interventoría y el contratista realiza los cambios correspondientes, los cuales de nuevo remite a esta interventoría y una vez recibida la información se verifica las subsanaciones y son avalados los siguientes APUS:

| LISTADO DE ITEMS DE APU´S APROBADOS | |
|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** |
| 1.1.1 | Replanteo (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la sed no lo puede aportar) |
| 1.1.3 | Cerramiento en lona (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro no18 -altura del cerramiento 2m). nota: el ítem incluye revisión periódica de su estado físico. |
| 1.1.6 | Suministro e instalación de lona o polisombra (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de áreas de intervención) |
| 1.2.4 | Demolición de placa de contrapiso reforzada hasta e= 0.20 m (incluye alistado y acabado existente, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados) |
| 1.2.6 | Demolición placa maciza h= 0,08 a 0,10 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados) |
| 1.2.8 | Demolición de alistado de piso e= 0.04 a 0.06 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados) |
| 1.2.9 | Demolición de acabado y alistado de piso e= 0.08 m a 0.12 m y guardaescoba (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados) |
| 1.2.10 | Demolición de muro en mampostería con acabados desde e= 0.13 hasta e= 0.17 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados) |
| 1.2.13 | Demolición de enchape de muros y pega (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados) |
| 1.2.17 | Demolición de encorozado de cubierta (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados y andamios certificados) |
| 1.2.18 | Desmonte de puertas existentes con marco de todo tamaño en madera, metal y aluminio metálicas (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados) |
| 1.2.19 | Desmonte de ventanas todo tamaño metálicas - madera, incluido rejas (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados) |
| 1.2.20 | Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos, lavamanos, sanitarios, estufas, etc. (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados) |
| 1.2.21 | Desmonte retiro de tuberías hidrosanitarias existentes de 6", 4", 3", 2" (incluye excavación, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados) |
| 1.2.23 | Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye andamios certificados y el desmonte de la estructura metálica o de madera, los amarres, cerchas, correas y/o perfilería metálica, instalaciones eléctricas o tuberías adosadas, canales y bajantes etc (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados) |

| LISTADO DE ITEMS DE APU´S APROBADOS | |
|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** |
| 1.2.24 | Desmonte de todo tipo de cielo raso existente (durastic, madera, dry wall, plástico, incluye andamio certificado, retiro de estructura, accesorios, aparatos eléctricos incrustados, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados) |
| 1.2.32 | Desmonte de lámparas (incluye andamios certificados) |
| 1.2.33 | Desmonte de red eléctrica (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios y andamios autorizados) |
| 1.2.36 | Retiro de manto de aluminio sobre cubiertas (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados) |
| 1.2.40 | Desmonte de griferías existentes incrustadas en muro tipo lavamanos u orinales corridos (incluye retiro de las mismas) |
| 1.2.41 | Desmonte y reinstalación de todo tipo de adoquines usados (incluye conformación de nivel) |
| 1.2.47 | Demolición de alistado de piso e= 0.01 a 0.05 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados) |
| 1.3.1 | Mantenimiento cerramiento metálico existente (incluye soldaduras, reposición de elementos en mal estado, pintura anticorrosiva y esmalte de acabado) |
| 1.4.1 | Perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, ancho <= 15 cm, profundidad <= 10 cm (incluye corte con pulidora, andamio certificado, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados, transporte, resane y acabado de la superficie afectada) |
| 1.4.2 | Corte y regatas en concreto para instalación tubería hasta 2" de profundidad. incluye corte con pulidora, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados |
| 1.4.4 | Picado de membrana y placa en terrazas, para mejoramiento de adherencia con el pendientado nuevo (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados) |
| 1.4.7 | Descapote manual y/o maquina desde h= 15 cms hasta h= 20 cms (incluye cargue y retiro de residuos a sitios autorizados) |
| 2.1.1 | Excavación manual en material común (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados) |
| 2.1.2 | Excavación manual en recebo compactado (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados) |
| 2.1.6 | Relleno con material seleccionado |
| 2.1.8 | Suministro e instalación de subbase granular tipo idu (suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación) |
| 2.2.1 | Concreto corriente grava común 3000 psi mezclado en sitio (no incluye acero) |
| 2.2.4 | Viga de cimentación en concreto 3000 psi de 20 x 15 cm (incluye formaleta, vibrado, no incluye acero) |
| 2.2.7 | Suministro e instalación de viga cinta de confinamiento 12 x 20 cm en concreto de 3000 psi. no incluye refuerzo. |
| 2.2.13 | Placa contrapiso de 10 cm - concreto 3000 psi. incluye corte y dilatación. |
| 2.3.5 | Cinta de confinamiento en concreto de 3000 psi de 10 x 12 cm (incluye formaletas y todo lo |

| LISTADO DE ITEMS DE APU´S APROBADOS | |
|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** |
| | requerido para su correcta ejecución y funcionamiento). |
| 2.4.1 | Suministro e instalación acero de refuerzo de 60000 psi |
| 2.4.2 | Suministro e instalación malla electrosoldada 5 mm, de 0.15 x 0.15 m |
| 2.5.1 | Suministro e instalación de estructura metálica. incluye izaje, soldadura, anticorrosivo y esmalte de acabado final (aplica para todo tipo de estructura) |
| 3.1.4 | Muro ladrillo prensado macizo |
| 3.1.7 | Pañete liso 1:3 sobre muros en área de culatas (hasta 30 cm). incluye filos y dilataciones. |
| 4.2.3 | Suministro e instalación tubería PVCS 4" incluye accesorios |
| 4.2.4 | Suministro e instalación accesorios PVC-S 4" |
| 4.2.11 | Suministro e instalación sifón de piso 4" incluye accesorios |
| 4.5.1 | Suministro e instalación punto agua fría sanitario tanque 1/2" |
| 4.5.2 | Suministro e instalación punto agua fría lavamanos 1/2" |
| 4.5.5 | Suministro e instalación punto sanitario 4" |
| 4.5.6 | Suministro e instalación punto sanitario 2" |
| 4.6.1 | Suministro e instalación registro válvula de bola 1-1/2" |
| 4.7.1 | Caja de inspección 60 x 60 cm, incluye tapa prefabricada |
| 4.7.3 | Caja de inspección 80 x 80 en mampostería. incluye tapa prefabricada |
| 4.7.7 | Limpieza de cajas de inspección (incluye retiro de residuos y disposición final de escombros a sitios autorizados) |
| 4.8.1 | Suministro e instalación de filtro zanja de 0.3 x 0.3 m incluye geotextil nt-2000, grava 3/4" y pases PVC longitud max 0.3 m cada 3 m (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados) |
| 4.8.2 | Suministro e instalación geotextil nt 1600 |
| 4..9.12 | Sondeo y revisión de desagües |
| 5.1.1 | Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, con aparato, cable de cobre aislado libre de halógenos calibre n°12 THHN y tubería PVC ø3/4" hasta 4m. incluye caja, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación. |
| 5.1.3 | Suministro e instalación de interruptor doble tipo institucional, con aparato, cable de cobre aislado calibre n°12 libre de halógenos y tubería PVC ø3/4" hasta 4m. incluye caja, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación. |
| 5.1.5 | Salida para tomacorriente doble normal tipo institucional 5-15r, con cable de cobre aislado calibre 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t) libre de halógenos y tubería EMT ø3/4" hasta 4m. incluye aparato, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación. |
| 5.1.10 | Suministro e instalación de tablero principal de distribución tipo panel de 12 circuitos con espacio para totalizador puerta y chapa, barrajes de neutro y puesta a tierra |
| 5.1.15 | Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo enchufable de 1x30a 10 ka |
| 5.1.25 | Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT Conduit de 1/2". incluye soportes, |

| LISTADO DE ITEMS DE APU´S APROBADOS | |
|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** |
| | accesorios necesarios para la instalación. |
| 5.1.26 | Suministro e instalación de tubería metálica galvanizada EMT Conduit de 3/4". incluye soportes, accesorios necesarios para la instalación. |
| 5.1.38 | Suministro e instalación de salida para luminaria, con cable de cobre libre de halógenos calibre 1n°12 (f) + 1n°12 (n) + 1n°12 (t) AWG THHN y tubería EMT ø3/4" hasta 4m. incluye prensa estopa, caja Rawelt, cable encauchetado, conectores, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación. |
| 5.1.40 | Suministro e instalación de panel led de sobreponer 120 x 30cm, 40 w. incluye marco, soportes, accesorios necesarios para la conexión e instalación y andamios certificados |
| 5.1.46 | Suministro e instalación cable desnudo #8 en cobre |
| 5.1.47 | Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3x125 a. materiales certificados Retie e instalados según reglamentación ntc 2050. |
| 7.1.1 | Alistado de pisos en mortero 1:3 e= 0.04 |
| 7.2.1 | Suministro e instalación baldosa granito 33 x 33 pulido, incluye pulido y brillado |
| 7.2.10 | Suministro e instalación piso en vinilo tráfico pesado espesor 4 mm |
| 7.2.15 | Suministro e instalación enchape para piso formato 45 x45, incluye guardaescoba |
| 7.2.17 | Suministro e instalación de piso en caucho elaborado con llanta de carro reciclada EPDM Chips fundible de 3 cm para exteriores |
| 7.2.37 | Suministro e instalación enchape pared blanca 30x45 |
| 9.1.1 | Suministro e instalación de reja metálica modelo persiana construida con marco de tubo HRO 2"x5", tubos horizontales cuadrados de 3/4", rigidizador interior cada metro, incluye terminada con anticorrosivo, pintada e instalada - verificar en obra medidas, ángulos y # de hojas. |
| 9.1.2 | Suministro e instalación de puerta metálica con marco en lámina Cold Rolled lisa calibre 18, entamborada con refuerzo interno, bisagras, incluye cerradura de seguridad tipo tejo llave exterior y mariposa interna, doble manija interior - exterior, terminada con anticorrosivo, pintura al horno e instalada - verificar en obra medidas, ángulos y # de hojas. |
| 9.2.2 | Suministro e instalación de ventanería en aluminio con cuerpos fijos y corredizos, con cuerpos de rejilla superior o inferior y alfajía, incluye vidrio de 4 mm incoloro con película de seguridad y herrajes. instalada y sellada contra entrada de humedad, verificar en obra medidas, ángulos y de acuerdo a modelos de diseño sed. (aplica color crudo o blanco) |
| 9.3.7 | Suministro e instalación cerramiento perimetral reforzado en malla preondulada calibre 8 hueco 2", ángulo 1" x 1/8" pisa malla en ángulo de 3/4" x 1/4", parales de 2 1/2" x 2 1/2" en 3 mm con sujetadores de varilla de 5/8" y refuerzos diagonales en platina de 1-1/2"* 1/8" (incluye todos los insumos, materiales, mano de obra y transporte) |
| 9.3.10 | Suministro e instalación de divisiones de orinales en acrílico recuperado de 10 mm diseño de animales, módulos de 40 x 90 x 1 cm, incluye soportes en acero inoxidable de 1-1/2" anclado al piso |
| 10.1.5 | Suministro e instalación taza institucional línea adulto color blanco (incluye válvula de control y |

| LISTADO DE ITEMS DE APU´S APROBADOS | |
|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** |
| | descarga tipo push, brida de 4" y sellante) |
| 10.1.7 | Suministro e instalación orinal línea adulto color blanco (incluye grifería tipo push) |
| 10.1.11 | Suministro e instalación lavamanos corrido en policuarzo con subdivisión por módulo de servicio, faldón frontal de 30 cm, salpicadero de 6 cm, reengruese de 3 c |
| 10.1.12 | Suministro e instalación de grifería de lavamanos (incluye grifería tipo push, acople y sifón) |
| 10.1.15 | Suministro e instalación de tapa registro de 20 x 20 plástica |
| 10.1.16 | Suministro e instalación de rejilla con sosco de 4" a 3" |
| 11.1.4 | Suministro e instalación de divisiones para baño institucional compuesta de puertas y paneles en acero inoxidable tipo 304 antiácido, calibre 20, entamborado de 1" |
| 11.1.10 | Desinstalación de parque infantil en zona verde. |
| 11.1.10 | Desinstalación e instalación de parque infantil en zona verde. |
| 12.1.2 | Pañete muro acabado liso 1:4 impermeabilizado, incluye filos y dilataciones (incluye andamio certificado) |
| 12.1.7 | Estuco filos sobre pañete (incluye andamios certificados) inferiores a ,60 cm |
| 12.1.9 | Pañete carteras muros, culatas, columnas y vigas acabado liso 1:4 hasta 0,60 m de ancho (ncluye andamio certificado) |
| 12.2.1 | Vinilo tipo 1 a tres manos (incluye andamios certificados) |
| 12.2.2 | Pintura vinilo sobre muros interiores 3 manos - (hasta 60 cm) |
| 12.2.3 | Pintura epóxica a 3 manos, incluye andamio certificado |
| 12.2.4 | Pintura para exteriores de alta resistencia a dos manos (incluye andamios certificados) |
| 12.2.5 | Pintura para exteriores de alta resistencia a tres manos (a = 0.6 m) (incluye andamios certificados) |
| 12.3.1 | Esmalte sobre puertas y marcos metálicas dos caras |
| 12.3.2 | Esmalte sobre ventanería y rejas de seguridad metálica |
| 14.1.2 | Suministro e instalación espejos biselados 1.5 de e= 4 mm |
| 16.1.1 | Flanche lámina galvanizada cl. 20 - desarrollo 80 cm incluye andamio certificado |
| 16.1.3 | Bajante en PVC blanco (incluye andamios certificados) |
| 16.1.11 | Suministro y montaje de estructura metálica en perfil estructural en c para cubierta, incluye andamio certificado, anticorrosivo y pintura esmalte en una cuantía de 11 kg/m2 |
| 16.1.13 | Tratamiento de fisuras mediante un sellador Elastomérico monocomponente a base de poliuretano (incluye imprimante de alta adherencia con el concreto existente) |
| 16.1.15 | Suministro e instalación de lámina policarbonato con protección uv, calibre 8 mm, traslúcido blanco, incluye accesorios necesarios para su correcta instalación |
| 16.1.18 | Suministro e instalación de cubierta modular tipo sandwich (ancho = 300 a 400 mm) con aislante en poliuretano con un espesor entre 30 mm y 40 mm. panel metálico inferior y superior en aluzinc calibre 26 pintados dos (2) caras con pintura poliéster libre de aceites - fijación con clips invisibles en lámina galvanizada calibre 22 (incluye tapas de borde de cubierta y los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. se pagará según los metros cuadrados realmente |

| LISTADO DE ITEMS DE APU´S APROBADOS | |
|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** |
| | instalados). |
| 16.1.19 | Suministro e instalación de caballetes para cubierta modular tipo sandwich |
| 16.1.20 | Suministro e instalación de platina de 2"x1/8" sobre correas para fijación de teja termoacústica |
| 16.1.21 | Suministro e instalación de membrana impermeabilizante poliurea pura de alto desempeño e= 2 mm |
| 16.1.22 | Suministro e instalación de canal galvanizada calibre 18 desarrollo (80 a 100 cm). incluye soportes metálicos para fijar la canal en la fachada, anticorrosivo y pintura en esmalte. |
| 16.1.25 | Afinado impermeabilizado pendientado mortero 1:3 e= 0.10 m para cubierta no transitable de bloque 11 (cocina) |
| 18.1.1 | Aseo general final y limpieza |

***Tabla 9.*** Listado APU´S
***Fuente:*** Elaboración Propia

Para las obras programadas, el contratista CONSORCIO FORTALEZA presentó por medio de correo electrónico para la aprobación el informe preliminar de obra, la interventoría realizó el estudio, revisión y observaciones del documento entregado por el contratista que incluye:

El informe contiene un análisis de la anterior información incluyendo las observaciones, conclusiones y recomendaciones pertinentes para el normal desarrollo del contrato objeto de obra en cada sede a intervenir.

Una vez recibida y revisada la información, de acuerdo con las observaciones realizadas, el contratista subsana la información y la remite para revisión y a la misma se proporciona aprobación a través del comunicado **SERINCO-SDE-L5-2025-041.**

### 3.5.5 ESTADO FINANCIERO

### A. EJECUCION DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe lo que el contratista consorcio país a ejecutado se puede evidenciar en el anexo No.2 Informes Semanales.

## B. FORMA DE PAGOS EFECTUADOS

*(…) El valor del contrato será pagado por la Secretaría de Educación, al contratista, mediante pagos realizados por el Sistema de Pagos de la S.H.D., en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: a. La SED pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste. b. La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos hasta por el 95% del valor total estimado, de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior. Estas cantidades deberán ser verificables y soportarse en Actas parciales de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. c. La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total ejecutado del Contrato, el cual se hará a la una vez suscrita el acta de liquidación del contrato. d. Dicha información será verificada por parte del interventor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El Contratista deberá cumplir con los requisitos de pago.*

| ACTA | % | VALOR | PAGO |
|---|---|---|---|
| Acta No. 1 | 17,15 % | $ 477.513.861,00 | $ 477.513.861,00 |
| Acta No. 2 | 12,19 % | $ 339.371.720,00 | $ 339.371.720,00 |
| Acta No. 3 | 10,85 % | $ 302.269.474,00 | $ 302.269.474,00 |
| Acta No. 4 | 14,65 % | $ 407.866.862,00 | $ 407.866.862,00 |
| Acta No.5 | 19.38 % | $ 539.615.066,00 | $ 539.615.066,00 |
| Acta No.6 | 15.93 % | $ 443.649.199,00 | En tramite |
| **TOTAL** | **90.13 %** | $ 2.510.149.711,79 | $ 2.066.500.572,79 |

***Tabla 10.*** Pago Realizados
***Fuente:*** Elaboración Propia

***Anexo 3.*** *Acta de cobro parcial de obra No. 6*

## 3.6 ESTADO DEL TIEMPO

Se presentan lluvias durante el presente periodo que han afectado la realización actividades en exterior. Dicho reporte está estipulado en las diferentes bitácoras de cada una de las obras que se han iniciado en los diferentes colegios.

### 3.7 RESULTADOS DE LABORATORIO

El contratista de obra **CONSORCIO FORTALEZA**, en el informe técnico presenta los respectivos laboratorios realizados, Para el Colegio José Jaime se realizaron pruebas de tintas, así mismo para el Colegio Atabanzha y Miguel Cervantes se realizaron pruebas de densidades, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para cada uno de los procesos.

### 3.8 OBLIGACIONES GENERALES

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Constituir en favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACIÓN, con NIT. 899.999.061-9, las garantías para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015. Estas garantías deberán constituirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y requerirá ser aprobada por la Secretaría de Educación del Distrito. Las garantías deberán cubrir los amparos señalados en los estudios previos y el pliego de condiciones de la licitación Pública. El contratista será responsable de la autenticidad y veracidad de las garantías. | Si cumple. | |
| 2 | Cumplir a cabalidad el contrato, de acuerdo con los términos y condiciones pactadas, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite establecido para tal fin por la SED y con fundamento en los respectivos soportes. | Cumple con lo estipulado en el contrato | |
| 3 | Acreditar durante la ejecución del contrato y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA y Fondo Para la industria de la Construcción – FIC cuando haya lugar a ello), de todo el personal a cargo del contratista de la obra. Dicha acreditación para el caso de persona natural será mediante la presentación de los comprobantes de pago, si se trata de persona jurídica se acreditará mediante la certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley quien deberá aportar fotocopia de la | Cumple con lo estipulado en el contrato | Se encuentran anexos en el informe correspondiente al presente periodo por parte del contratista. |

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | cédula y tarjeta profesional o por el representante legal según corresponda. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por Decreto 2106 de 2019, artículo 23 y 32 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes. | | |
| 4 | Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, cuando a esta hubiere lugar. | N/A | No aplica para el presente periodo. |
| 5 | Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la Dirección Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de celebrar el presente Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado. | El contratista a la fecha cumple. | Se presenta acta de cobro No. 2 por el valor de $339.371.720,00 |
| 6 | Mantener a la SED libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados). En consecuencia, EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la SED contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros incluido el personal de la SED, ocasionados por EL CONTRATISTA o por sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados) en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales. | El contratista a la fecha cumple. | |
| 7 | Constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas y cumplir todos los requisitos para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar. En ese orden, el Contratista debe mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones | Cumple a la fecha el contratista cuenta con la aprobación de las garantías de acuerdo con el contrato y acta de inicio. | |

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 8 | Entregar al interventor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud. | sí cumple. | |
| 9 | Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta la SED a través de la interventoría del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. | Si cumple. | |
| 10 | Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento | Si cumple. | |
| 11 | Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita de la SED. Esta obligación permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de que el contratante tenga prueba de que el contratista ha divulgado cualquier tipo de documentación o información que en forma alguna se relacione con el presente contrato, el contratista indemnizará los perjuicios que con tal hecho cause al contratante. No se considerará incumplida esta cláusula cuando la información o documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la información manejada tenga el carácter de pública. | Cumple | |
| 12 | Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia., ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales | Si cumple. | |
| 13 | Respetar la política medioambiental de la SED, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales y manejo del ruido, ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: | Si cumple. | |

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | https://www.educacionbogota.edu.co/portal_ institucional/transparencia-políticas lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales | | |
| 14 | Cumplir con todas las condiciones técnicas contempladas en la propuesta presentada y todas las condiciones establecidas en los documentos previos, evaluada y aprobada por la SED, así como ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto contractual, el alcance y las obligaciones derivadas del mismo, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza del Contrato. | Si cumple. | |
| 15 | Cumplir con los ofrecimientos hechos en el proceso de selección y por los cuales obtuvo puntaje en los factores de ponderación que dieron lugar a la adjudicación del proceso a su favor. | Si cumple. | |
| 16 | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo -SST respetar la política de Seguridad y Salud de la SED, con el objetivo de ofrecer entornos de trabajo seguros y saludables, promoviendo la cultura del autocuidado, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, condiciones que fortalecen la productividad y el bienestar físico y mental. política ubicada en la página web de la SED mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales | Si cumple. | Se ha dado acompañamiento y supervisión a trabajos en alturas colegio José Jaime Rojas bajo lo solicitado. |
| 17 | Vincular y mantener durante la ejecución del contrato el equipo de trabajo mínimo de mujeres, conforme a lo establecido en el Decreto Distrital 332 del 29 de diciembre de 2020, "Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital", modificado por el Decreto 634 de 2023 o las normas que lo modifiquen, deroguen o sustituyan, so pena de la imposición de multas, sanciones y demás consecuencias previstas en el contrato y en las demás normas aplicables. | Si cumple. | Formato PARTICIPACION DE MUJERES EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA |
| 18 | Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo juramento presenten, bimestralmente, el representante legal y del revisor fiscal del contratista, sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión o interventoría. | Si cumple. | Formato PARTICIPACION DE MUJERES EN PROCESOS DE |

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | | | CONTRATACION PUBLICA |
| 19 | Registrar a las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión y/o interventoría y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico, en cumplimiento del artículo 3, del parágrafo sexto del Decreto 634 de 2023. Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 332 de 2020, que establece medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital. | Si cumple. | Formato PARTICIPACION DE MUJERES EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA |
| 20 | El contratista tiene la obligación en relación con sus colaborades, evitar cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las personas por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 2008. | Si cumple. | |
| 21 | Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no discriminatorio por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. | Si cumple. | |
| 22 | El contratista deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. | Si cumple. | |
| 23 | Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad destinadas a mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de las emergencias sanitarias o ambientales presentadas en el país, según lo establezca las medidas adoptadas por el gobierno Nacional y/o Distrital cuando aplique. | Si cumple. | |
| 24 | Dar cumplimiento al objeto y alcance del Contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos. | Si cumple. | |

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 25 | Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen por parte de la Interventoría o la Entidad contratante. | Si cumple. | |
| 26 | Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. | Si cumple. | |
| 27 | Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. | Si cumple. | |
| 28 | Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. | Si cumple. | |
| 29 | Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. | Si cumple. | |
| 30 | Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. | Si cumple. | |
| 31 | Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable. Por el contrario, el contratista se compromete a utilizar elementos y procedimientos que recomienden los fabricantes con el fin de cumplir a cabalidad con los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo. | N/A | A la fecha no a realizado la instalación de alguno de los materiales que en la obligación mencionan. |
| 32 | Comunicarle a la Interventoría para su respectiva corroboración, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato. | Si cumple. | |
| 33 | Informar trimestralmente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. | No aplica. | |
| 34 | Informar a la Interventoría y a la Entidad contratante, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los | N/A | No aplica para el presente periodo |

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. | | |
| 35 | Informar a la Interventoría y a la Entidad contratante, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de tratarse de una figura Plural. | N/A | No aplica para el presente periodo |
| 36 | Comunicar durante la ejecución del contrato a la interventoría y/o a la Entidad dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su conocimiento cualquier inhabilidad sobreviniente que afecta su capacidad para ejecutar el contrato. En el caso de consorcio o uniones temporales esta obligación se extiende a cualquiera de sus integrantes. | N/A | No aplica para el presente periodo |
| 37 | Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por la Entidad Estatal. | Si cumple. | |
| 38 | Cumplir con las diferentes normas vigentes relacionadas con las actividades que se desarrollen en el marco del objeto contractual y su alcance. | Si cumple. | |
| 39 | Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. | A la fecha cumple con el personal, presentado en cada uno de los frentes de obra. | |
| 40 | Asumir especial cuidado de la infraestructura y los muebles de la zona a intervenir, comprometiéndose a no afectar ningún elemento o lugar que no corresponda a la ejecución de las actividades. En consecuencia, estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su responsabilidad se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. | Si cumple. | |
| 41 | Vincular y mantener durante la ejecución del contrato, el porcentaje de personal indicado por la Entidad, consistente en | Si cumple | |

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, con formación para el trabajo en el sector de la construcción, conforme a los numerales 2.2 y 2.2.1 del Decreto Distrital 380 de 2015. | | |
| 42 | Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de la Entidad, durante el desempeño de las actividades objeto a contratar; la Secretaría de Educación del Distrito se reserva el derecho a verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento de estos requisitos de acuerdo con lo descrito en la normatividad referente al SG-SST, aplicable en la SED. | Si cumple | |
| 43 | Presentar a la interventoría el certificado de inhabilidades por delitos sexuales (ley 1918 de 20185) de todo el personal no calificado, técnico y profesional que se vincule para la ejecución de las obras. El personal del Contratista no podrá ingresar a las instituciones educativas sin que se haya realizado la verificación de estos antecedentes por parte de la Interventoría, por lo tanto, el Contratista deberá remitir los certificados con la antelación suficiente que no afecte las actividades programadas. | Si cumple. | |
| 44 | Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada, en un porcentaje a convenir con la interventoría dependiendo de las condiciones del mercado laboral y del porcentaje de inclusión de las demás poblaciones específicas, vinculando a la ejecución del contrato jóvenes de la región, entre los 18 y 28 años, priorizando a aquellos que no tienen experiencia con la labor a contratar. El Contratista deberá realizar capacitaciones, inducciones o actividades que permitan alcanzar el aprendizaje de la labor a realizar y de esta manera lograr calificar a su personal en el oficio en cuestión. | Si cumple | |
| 45 | Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región (Bogotá D.C.) en un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el diez por ciento (10%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. | Si cumple | |
| 46 | Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los | Si cumple | |

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera. | | |
| 47 | Incorporar como mínimo el porcentaje ofertado en el formato "PROMOCION_A_LA_INDUSTRIA_NACIONAL" de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. | Si cumple | |
| 48 | El contratista deberá responder en un plazo máximo de tres (3) días hábiles a cualquier requerimiento realizado por la interventoría o la Entidad contratante en relación con la calidad y estabilidad de la obra. En caso de no dar respuesta dentro de dicho plazo, la SED podrá iniciar el correspondiente proceso administrativo sancionatorio contractual, basado en el informe de presunto incumplimiento emitido por la interventoría y conforme a las condiciones estipuladas en el contrato. | Si cumple. | |
| 49 | Realizar, a través de sus profesionales, un seguimiento diario al cronograma y a las actividades programadas, de acuerdo con las asignaciones efectuadas, el plazo establecido en el Anexo Técnico para su intervención y conforme a la programación presentada por el contratista para cada una de las actividades de las IED. Lo anterior con el acompañamiento y supervisión integral de la interventoría. | Si cumple. | |
| 50 | El contratista deberá efectuar el pago del impuesto de timbre dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la expedición del Formato de Conceptos Varios por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, de conformidad con lo previsto en el artículo 519 del Estatuto Tributario y en el Decreto 175 de 2025. | Si cumple | |

***Tabla 11.*** ***Obligaciones Generales Contratista***
***Fuente:*** Elaboración Propia

## 3.9 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Obligaciones previas para la suscripción del contrato Finalizado el proceso de selección, para la elaboración y firma del contrato, el proponente seleccionado, una vez surtida la notificación de la Resolución de Adjudicación de este, deberá realizar: 1. Suscripción del contrato Deberá realizarse en el término dispuesto por la Entidad, el cual no podrá superar los tres (3) días hábiles Para el caso de uniones temporales o consorcios se podrá ampliar el plazo anteriormente indicado, únicamente si dentro del mismo periodo de suscripción (3 días hábiles) se solicitó atención en el sistema de agendamiento de citas de la DIAN para la obtención del RUT, y esta fue asignada con posterioridad a los tres (3) días hábiles establecidos. Si el adjudicatario injustificadamente no firma el contrato dentro del plazo fijado, la Secretaría de Educación del Distrito podrá, mediante acto administrativo debidamente motivado, adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, en concordancia con el articulo 30 numeral 12 de la Ley 80 de 1993. La no firma del contrato por parte del adjudicatario, dará lugar a que la Secretaría de Educación del Distrito declare el siniestro y haga efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados no cubiertos por el valor de la garantía. (Art. 30, Numeral 12 Ley 80/93). | Si cumple. | |
| 2 | Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el contratista deberá radicar en la Oficina de Contratos de la SED y publicar en la plataforma transaccional del SECOP II todas las garantías solicitadas en el presente documento. La Oficina de Contratos de la SED, a más tardar a los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su radicación realizará su revisión y comunicará al contratista cualquier observación al respecto. El contratista tendrá dos (2) días hábiles para realizar las correcciones a las pólizas y radicarlas nuevamente en la SED. Una vez el contratista entregue a satisfacción de la SED los documentos requeridos, la Entidad tendrá un plazo máximo de dos (2) días hábiles para su aprobación. De esta manera, se establece el proceso para la corrección y ajustes a las garantías establecidas el cual no deberá superar los plazos establecidos en el párrafo anterior. | Si cumple. | |
| 3 | Obligaciones para la suscripción del Acta de inicio: Se suscribirá el acta de inicio una vez que se cumplan los siguientes requisitos: 1. Aprobación de las garantías por parte de la Entidad. 2. Expedición del Registro Presupuestal. 3. Suscripción Acta de inicio del contrato de Interventoría de obra. 4. El Contratista deberá entregar a la secretaria de Educación del Distrito el comprobante de pago del impuesto de timbre ante la secretaria de Hacienda con ocasión a la suscripción del contrato, teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato a celebrar es superior a 6.000 UVT ($298.794.000). Ahora, ya que la entidad es exenta del pago del impuesto, el porcentaje de dicho impuesto debe ser por el 0,5% del valor del contrato sin IVA de | Si cumple. | |

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | conformidad con lo señalado en el ET. Art. 519 como requisito para la suscripción del acta de inicio. | | |
| 4 | Obligaciones posteriores a la suscripción del acta de inicio: Al día siguiente de la suscripción del acta de inicio, el CONTRATISTA recibirá un comunicado por parte de la Interventoría, en el que se enunciará la lista de documentos técnicos a presentar para su validación y aprobación con los respectivos plazos, los cuales deberán ser entregados en su totalidad en máximo diez (10) días hábiles. La Interventoría revisará la documentación entregada por el contratista y realizará las observaciones dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su recepción, en el caso de las hojas de vida del personal mínimo requerido, y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción para el resto de los documentos. El contratista deberá realizar las correcciones y/o modificaciones solicitadas por el interventor a más tardar tres (3) días hábiles después de la notificación de las observaciones. El interventor aprobará los documentos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Este proceso establece un plazo total máximo de 21 días hábiles para que el contratista entregue los documentos requeridos para el inicio de la ejecución de actividades, y para que la interventoría los revise y realice las observaciones pertinentes. El contratista deberá atender los requerimientos del interventor, responder a las observaciones y entregar los documentos corregidos en tiempo y forma, con el fin de no superar el plazo establecido. | Si cumple. | |
| 5 | Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental 1. Ambientales El contratista deberá realizar la obra de conformidad con la legislación vigente (orden nacional, departamental, municipal y/o distrital) conforme el objeto y alcance del contrato a intervenir en especial en materia ambiental y recursos hídricos. | Si cumple | |
| 6 | Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual. 1. Información sobre el personal profesional 2. Personal Clave 3. Requisitos del personal del Contratista para cada uno de los lotes 4. Actividades mínimas del personal Clave 5. Verificación de la Experiencia del Personal Clave 6. Otras obligaciones del Contratista frente al Personal Clave. | Si cumple | |
| 7 | Maquinaria mínima del proyecto. Para el desarrollo de la obra, el contratista deberá contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos necesarios para la ejecución de cada actividad prevista en las sedes a intervenir, de acuerdo con lo indicado en el anexo técnico. Además, deberá suministrar estos elementos en las fechas estipuladas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. De igual manera, por proceso, método constructivo, ajuste en insumos o de actividad especifica, el contratista de obra garantizará el suministro de equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios, garantizando una correcta ejecución y desarrollo del proyecto dentro del plazo contractual, sin que esto genere costos adicionales para las partes. De ser necesario, por la magnitud | Si cumple. | |

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | de la obra, condiciones de movilidad y/o avance del proyecto, el contratista podrá plantear la utilización de equipos que permitan optimizar los procesos constructivos, sin que esto genere costos adicionales para las partes. | | |
| 8 | Examen del sitio de la obra. Es responsabilidad del Contratista conocer la ubicación y situaciones particulares donde se adelantan las obras e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra pública. | Si cumple. | |
| 9 | Señalización De ser necesario, son de cargo del Contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar. Dar cumplimiento a la Resolución 4474 del 2021 expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente "Por la cual se modifica la Resolución 5453 de 2009 respecto de las condiciones y requisitos de ubicación de los pendones y pasacalles en el distrito capital". | Si cumple. | |
| 10 | Obligaciones relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). El contratista deberá cumplir con las obligaciones de afiliación y cotización al sistema de seguridad social Integral respecto del personal a su cargo (Salud, pensión y riesgos laborales). | Si cumple. | |
| 11 | Gestión Social a. El contratista deberá ejecutar el plan pedagógico de acciones adecuadas para prevención de accidentes y el plan de emergencia, el cual socializará de forma clara y oportuna a todos los trabajadores vinculados en las obras y a la comunidad de la zona de influencia del proyecto. b. El contratista realizará los levantamientos de las actas de vecindad y las vías aledañas al lote donde se ejecutarán las obras. c. El contratista deberá asegurar y tener en óptimas condiciones el cerramiento de obra, para evitar que la población aledaña ingrese de forma no autorizada al lugar de las obras. d. El Contratista deberá atender las observaciones, inquietudes y peticiones que interpongan los integrantes de la comunidad educativa o los habitantes de la zona de influencias del proyecto, en cuanto a la ejecución de las obras previa aprobación de la Interventoría y validado por la SED. e. El Contratista deberá tener especial atención con la población estudiantil en condición de discapacidad, de tal forma que se garantice su inclusión en la capacitación de acciones adecuadas y prevención de accidentes producto de la ejecución de la obra y que en el plan de contingencia se tengan en cuenta las necesidades especiales de dicha | Si cumple. | |

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | población. f. El contratista se obliga a elaborar, difundir e implementar un reglamento interno de trabajo, conforme a las Resoluciones 2413 de 1979 emitida por el Ministerio del Trabajo, por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción, y la Resolución 2013 de 1986 emitida por la misma cartera ministerial, por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. Así mismo, el contratista implementará un plan de convivencia con el fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y gestión de seguridad y salud en el trabajo. g. El contratista se obliga a implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario (Decreto 586/1983), el cual debe reunirse como mínimo dos (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado por el Profesional designado para tal fin. | | |
| 12 | Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra. a. Durante la ejecución de las actividades de mejoramiento programado el Contratista deberá mantener la ejecución simultanea de obras programadas, en las sedes asignadas distribuidos entre las sedes educativas y administrativas. Estas sedes deberán contar con personal permanente dedicado al desarrollo de las actividades, y el número de frentes podrá incrementarse según las necesidades de atención de emergencias que requiera la SED. El Contratista deberá asignar el personal operativo conforme a lo indicado en el pliego de condiciones, garantizando la dedicación exclusiva de dicho personal para cada sede en intervención, con el fin de cumplir con el alcance del objeto contractual. b. Con antelación a la ejecución de las obras de mejoramiento programadas, el contratista deberá informar al rector y/o coordinador de la sede, con mínimo cinco días (5) hábiles de antelación, sobre el desarrollo de las mismas. c. El Contratista deberá realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas a intervenir, de acuerdo con las especificaciones proporcionadas, con el fin de proteger el sitio de construcción del acceso de personas ajenas a los trabajos, evitar perturbaciones al tránsito y minimizar las incomodidades para terceros. El cerramiento deberá tener una altura mínima de dos (2) metros y contar con toda la señalización preventiva necesaria para garantizar la circulación segura del personal de obra, los vecinos, terceros y la población estudiantil. Asimismo, el Contratista será responsable del mantenimiento del campamento y del cerramiento durante toda la ejecución de la obra. d. Previo al inicio de las obras el contratista hará el registro de los sumideros aledaños a las sedes de obra y los mantendrá en iguales o mejores condiciones a las iniciales, hasta la finalización de las obras. e. Igualmente, previo al inicio de actividades el contratista hará el registro de las vías de acceso aledañas, las cuales serán mantenidas permanentemente libres de residuos de material particulado proveniente de las obras. | Si cumple. | |
| 13 | Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción. a. El Contratista deberá ejecutar las obras | Si cumple. | |

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | utilizando todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. b. El Contratista deberá suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas establecidas en su cronograma de obra, para cada sede a intervenir. c. El Contratista deberá garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados en la ejecución de la obra. En este sentido, no se aceptarán saldos de materiales o en condiciones inadecuadas. d. El Contratista será responsable de realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las pruebas necesarias o solicitadas para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra. | | |
| 14 | Obligaciones relacionadas con la demolición de elementos no estructurales. (Cuando a ello hubiere lugar) a. Ejecutar las reparaciones o demoliciones adoptando las medidas de seguridad necesarias para garantizar que no se ponga en riesgo al personal a su cargo ni a las personas de la comunidad educativa. Para ello, deberá aislar el área de trabajo mediante un cerramiento provisional, de manera que se impida el acceso al lugar de la reparación o demolición a personal no autorizado. Esta medida debe estar reflejada en el Plan de Seguridad Industrial y en la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. b. Cumplir con la normativa vigente relacionada con el transporte y la disposición adecuada de los escombros generados, conforme a las "Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental" especificadas en el presente estudio previo. c. Gestionar ante las autoridades correspondientes la obtención de los permisos necesarios para la ejecución de las obras. d. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de limpieza, dentro de un plazo no mayor a 5 días. e. Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención durante la ejecución de la obra. f. Realizar las reparaciones necesarias en las áreas intervenidas, como consecuencia de defectos de estabilidad, así como en las áreas contiguas que presenten deterioro. g. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, cualquier actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad o que no cumpla con las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por problemas con los insumos o con la mano de obra, dentro del plazo indicado por el interventor o la SED. Igualmente, deberá reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por las intervenciones realizadas. h. Entregar las instalaciones a la interventoría y a la SED en funcionamiento, con todas las conexiones a servicios públicos completas y operativas. | Si cumple. | |
| 15 | Obligaciones relacionadas con la ejecución de obras y protocolo de atención de emergencias. | N/A | No aplica para este periodo. |
| 16 | Obligaciones relacionadas con el Cableado Estructurado de las Redes LAN en los Colegios de la SED. El Contratista de Obra deberá cumplir con los "Lineamientos para proyectos de Cableado Estructurado de las Redes LAN en los Colegios de la SED", elaborados por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC). En caso de no cumplir con esta | Si cumple. | |

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | obligación, el contratista asumirá los costos por los posibles daños que puedan generarse como resultado de la falta de coordinación. | | |
| 17 | Obligaciones en Materia de Servicios Públicos. a. Realizar cuando sea necesario, las adecuaciones provisionales requeridas para utilizar los servicios públicos de la sede del colegio o la sede administrativa a intervenir, previa autorización de la SED. Dichas adecuaciones no podrán alterar ni modificar el servicio continuo de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias de la edificación. Al finalizar las obras, el contratista deberá retirar las instalaciones provisionales que haya implementado y garantizar el adecuado funcionamiento de las redes que haya intervenido. Además, deberá solicitar la liquidación de los consumos pagados por la SED y realizar el pago correspondiente como requisito para obtener el Paz y Salvo. b. Estar a Paz y Salvo por concepto del consumo de servicios públicos utilizados durante la ejecución de la obra como requisito previo para la suscripción del acta de liquidación. Para ello, la SED y la interventoría contratada verificarán que se hayan pagado los consumos de los servicios provisionales, que estos hayan sido desconectados y que se haya solicitado<br>la paz y salvo a la empresa respectiva. En caso de no haberse contado con servicios provisionales, se establecerá un sistema de medición de los consumos atribuibles al Contratista, cuyo valor será liquidado por la interventoría y facturado por el área de servicios públicos de la DCCEE para su pago. c. Tramitar todos los permisos necesarios para la realización de las obras que impliquen la obtención de servicios públicos domiciliarios. Asimismo, deberá notificar oportunamente a la SED sobre los trámites que realice, para que la SED pueda acompañar este proceso. | N/A | No aplica para este periodo. |
| 18 | Obligaciones de información. a. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener, como mínimo, la siguiente información por cada sede de trabajo: b. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener como mínimo: c. Llevar una bitácora de obra, que será una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. En ella se deberán registrar las órdenes de la interventoría, los conceptos de los especialistas (si fueran necesarios), las visitas de funcionarios relacionados con el proyecto, etc., de manera que se logre una comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, conforme a la programación detallada. La bitácora deberá estar debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. Los delegados de la SED podrán acceder a ella cuando lo requieran. d. Elaborar durante todo el proceso de la obra un manual de uso y mantenimiento en el que se especifiquen los materiales de obra de uso permanente (pisos, muros, cubiertas, aparatos, etc.), su funcionamiento y mantenimiento. Este manual deberá incluir las especificaciones y garantías de todos los equipos, además de los planos arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales, en una escala reducida pero legible. El manual deberá contar con la aprobación de la interventoría. e. Presentar | Si cumple. | |

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | quincenalmente un registro fotográfico y de video que muestre el avance de la ejecución de la obra, procurando capturar el progreso desde el mismo punto de vista, para facilitar la comparación del avance. f. Elaborar y presentar, junto con la interventoría, las actas de entrega física de obra, y acta de liquidación, las cuales deberán ser radicadas en la SED dentro de los plazos establecidos. | | |
| 19 | Aprobación de ítems no previstos del Contrato Los ítems o actividades no previstas son aquellas obras que no fueron pactadas al inicio del contrato debido a que resultaban imposibles de prever o contemplar previamente. No obstante, estas actividades son necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, debido a su conveniencia y oportunidad técnica. | Si cumple | Ha cumplido aunque se les han hecho observaciones y a la fecha están trabajando en ello. |
| 20 | Análisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos para la obra. El contratista de obra presentará a la interventoría correspondiente, para su aprobación, los análisis de precios unitarios de su propuesta económica, dentro del plazo establecido en el numeral "g.4.1. Documentos requeridos para el inicio de ejecución de actividades." del presente documento. Así mismo, deberá presentar el listado de precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, transporte de equipo especial y mano de obra) utilizados para la elaboración de los análisis de precios unitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas, cualquier insumo no registrado y que a juicio de la Interventoría es parte esencial de la ejecución de la actividad, será asumida en su totalidad por EL CONTRATISTA, dentro del valor unitario de la actividad. | Si cumple. | |
| 21 | Obligaciones en materia de documentos para la terminación y liquidación del contrato. Teniendo en cuenta que corresponde a la Secretaría de Educación del Distrito realizar la verificación de la entrega material de la obra, a través de la interventoría contratada para tal fin, y asegurar la entrega a la entidad de los soportes o productos documentales correspondientes, la SED ha establecido un procedimiento para llevar a cabo el proceso de entrega y recepción de las obras, el cual deberá completarse en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución para cada una de las Sedes. | Si cumple | |
| 22 | Documentos mínimos requeridos para la terminación y liquidación del contrato | No aplica | |
| 23 | Advertencia anticipada. El contratista deberá advertir al interventor en un término no mayor tres (3) días hábiles a partir de que tenga conocimiento sobre posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, el cronograma planteado y los demás elementos del contrato, y las estrategias a implementar para ser analizadas por parte del interventor y la SED para reducir el impacto en el desarrollo del proyecto de dicho evento. | Si cumple. | |
| 24 | Obligaciones especiales El contratista será responsable de todos los objetos de valor arqueológico que encuentre en los sitios de trabajo o que descubra durante la ejecución del contrato, debiendo dar cuenta de ello | N/A | No aplica a este periodo. |

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | inmediatamente al Interventor y/o supervisión y/o apoyo a la supervisión, mediante informe con el levantamiento y conservación de los restos. | | |
| 25 | Obligaciones en materia de participación comunitaria y divulgación. El Contratista deberá participar junto con la SED, el Interventor, y/o supervisión y/o apoyo a la supervisión y la Dirección de Construcción de Establecimientos Educativos, en tres (3) socializaciones, al inicio de las obras, durante su ejecución y en la entrega a la comunidad y las actividades correspondientes de promoción de la apropiación y sostenibilidad de las obras programadas. El contratista, deberá suministrar la dotación a los trabajadores que ejecuten la obra. Será facultativo marcar los uniformes del personal de obra con identidad visual del Distrito capital, con base en el Manual de Imagen Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá vigente al momento de suscribir el acta de inicio. | Si cumple | |
| 26 | Obligaciones de trámites y permisos El contratista deberá efectuar los siguientes trámites y permisos ante las Entidades correspondientes si aplica en cumplimiento de la normatividad vigente | Si cumple | |
| 27 | Obligaciones posteriores a la entrega de la obra y liquidación del contrato. El contratista se compromete a realizar las reparaciones necesarias por defectos en los procesos constructivos o por la calidad deficiente de los materiales utilizados en la obra, durante un periodo de dos (2) años a partir de la recepción satisfactoria de la obra por parte de la interventoría y de la SED. | No aplica | |
| 28 | Obligaciones en materia logística del contrato. Para la ejecución de contratos de obras de mejoramiento en varias sedes de colegios distritales, al contratista se le asignará un espacio en cada sede a intervenir, destinado a que sea utilizado para el almacenamiento de materiales, equipos y herramientas durante la ejecución de las obras. Al finalizar la intervención en la sede respectiva, el contratista deberá entregar el sitio de almacenamiento en iguales o mejores condiciones en las cuales fue entregado al iniciar las obras. La seguridad y vigilancia de los materiales, equipos y herramientas será de su completa responsabilidad, la SED no se hará responsable ni hará pago alguno de reconocimiento de materiales. | Si cumple. | |
| 29 | Cumplimiento de los códigos y normativas. Para el desarrollo del proyecto, el contratista será responsable de aplicar la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas. | Si cumple. | |

*Tabla 12.* Obligaciones Especificas Contratista
***Fuente:*** Elaboración Propia

## 4. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 4.1. INFORMACIÓN GENERAL

| CONTRATO DE INTERVENTORIA | |
|---|---|
| ***OBJETO*** | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS " |
| ***CONTRATISTA*** | CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO - NIT 901.977.271-0 |
| ***CONTRATO No.*** | CO1.PCCNTR.8169110 |
| ***VALOR INICIAL*** | SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($796.184.131.00) INC. IVA |
| ***VALOR ADICIÓN*** | CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 128.425.720,00) INC. IVA |
| ***VALOR FINAL*** | NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($ 924.609.851,00) INC. IVA. |
| ***PLAZO INICIAL*** | SIETE (7) MESES |
| ***PLAZO PRORROGA*** | 1.5 MESES |
| ***FECHA DE INICIACIÓN*** | 06 DE OCTUBRE DE 2025 |
| ***FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL*** | 05 DE MAYO DE 2026 |
| ***NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN*** | 20 DE JUNIO DE 2026 |

| | |
|---|---|
| ***ADICIÓN No. 2*** | CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($ 162.875.214,00) INC. IVA |
| ***VALOR FINAL No. 2*** | MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 1,087,485,065.00) |
| ***PRORROGA No. 2*** | 107 DIAS |
| ***NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN*** | 05 DE OCTUBRE DE 2026 |
| ***LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO*** | LOCALIDADES DE CIUDAD BOLIVAR Y USME |

*Tabla 13.* Información general contrato de Interventoría - CO1.PCCNTR.8169110
***Fuente**:* Propia.

### 4.1.2. GARANTÍAS

A continuación, se encontrarán las garantías que exige la **SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO** al interventor con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se asumen por medio del contrato, para la fecha del presente informe se encuentran actualizadas según el ULTIMO MODIFICATORIO.

| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS MUNDIAL** | | |
|---|---|---|---|
| PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. | BCH – 100046043 – Anexo 0 | | |
| TIPO DE MODIFICACION | POR SUSCRIPCION DE CONTRATO | | |
| FECHA DE EXPEDICION | 09/09/2025 | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **INICIAL** | **FINAL** | |
| CUMPLIMIENTO | 04/09/2025 | 04/10/2026 | $ 159.236.827,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 04/09/2025 | 04/04/2029 | $ 79.618.414,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 04/04/2026 | 04/04/2031 | $ 159.236.827,00 |
| **ACTA DE INICIO** | | | |
| PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. | BCH – 100046043 – Anexo 1 y 2 | | |
| TIPO DE MODIFICACION | POR ACTA DE INICIO | | |
| FECHA DE EXPEDICION | 08/10/2025 | | |

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | INICIAL | FINAL | |
| CUMPLIMIENTO | 06/10/2025 | 05/11/2026 | $ 159.236.827,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 06/10/2025 | 06/05/2029 | $ 79.618.414,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 06/05/2026 | 06/05/2031 | $ 159.236.827,00 |
| **MODIFICATORIO No. 1** | | | |
| PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. | BCH – 100046043 – Anexo 3,4 y 5 | | |
| TIPO DE MODIFICACION | POR MODIFICATORIO No. 1 | | |
| FECHA DE EXPEDICION | 24/10/2025 | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **INICIAL** | **FINAL** | |
| CUMPLIMIENTO | 06/10/2025 | 05/11/2026 | $ 159.236.827,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 06/10/2025 | 06/05/2029 | $ 79.618.414,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 06/05/2026 | 06/05/2031 | $ 159.236.827,00 |
| **MODIFICATORIO No. 2** | | | |
| PÓLIZA DE SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. | BCH – 100046043 – Anexo 6 y 7 | | |
| TIPO DE MODIFICACION | POR MODIFICATORIO No. 2 | | |
| FECHA DE EXPEDICION | 11/06/2025 | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIA** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **INICIAL** | **FINAL** | |
| CUMPLIMIENTO | 04/09/2025 | 05/04/2027 | $ 217.497.013,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 04/09/2025 | 05/10/2029 | $ 108.748.506,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 05/10/2025 | 05/10/2031 | $ 217.497.013,00 |

***Tabla 14.*** Pólizas Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8169110
***Fuente:*** Propia

## 4.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

### 4.2.1. ADMINISTRATIVAS

Esta interventoría ha ejecutado actividades administrativas según las obligaciones contractuales como lo son:

- Requerimiento al contratista de información previa al inicio de obra. La cual fue entregada por el contratista en entregas parciales y una vez recibida, se procede a revisar, realizar observaciones y estas fueron subsanadas por el contratista
- Revisión y observaciones del informe preliminar de obra, las cuales fueron subsanadas por el contratista.
- Revisión y observaciones del plan técnico de calidad, las cuales fueron subsanadas por el contratista.
- Revisión y devolución con observaciones al plan de trabajo SST., las cuales fueron subsanadas por el contratista.
- Revisión y devolución con observaciones de APUS, los cuales se encuentran en revisión se realizará listado de APUS que sean aprobados.
- Se realizó la verificación de las hojas de vida remitidas por el contratista, con el fin de confirmar que el personal propuesto cumple con los perfiles, formación académica, experiencia y funciones establecidas en los documentos contractuales y en los términos de referencia.
- Visitas a cada sede para revisar alcances, posteriormente tomar medidas, sacar cantidades y revisión del Presupuesto del proyecto
- Presentación y Revisión de balances y alcances de actividades para cada IED. Se realizan revisiones, se enuncian las respectivas observaciones y se celebran mesas de trabajo para aterrizar los balances de cada sede. Se presentaron balances ajustados de acuerdo con los alcances y el presupuesto contractual.
- Suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría y de obra
- Inicio de elaboración del informe preliminar de interventoría.
- Revisión y trámite de solicitudes de ingreso de personal del contratista.
- Programación y visitas técnicas para los frentes de obra.
- Elaboración informe semanal de interventoría
- Seguimiento de actividades realizadas en cada una de las instituciones educativas mencionadas anteriormente.

***Anexo 4.*** *Actas de comité*

**Durante el periodo del presente informe la interventoría realizó las siguientes actividades en el área SST Y ambiental:**

- Se realizó seguimiento a los programas ambientales propuestos por el contratista de obra en el PIGA.
- Para el mes de junio, el Consorcio Fortaleza realizó la entrega de un certificado de disposición final de RCD (junio) en planta de aprovechamiento y disposición final GRECO (1 certificado) por una cantidad de 35,84 Ton y CEMEX (Pendiente) 202,3Ton, para completar la cantidad de certificación de la disposición total de RCD de 238 Ton (Aprovechamiento).
- El contratista da cumplimiento a la capacitación propuesta en el cronograma de capacitaciones, así como el plan de trabajo ambiental.
- Se revisó y aprobó el informe mensual No. 8 ambiental.
- Se valida y se da aprobación del personal de ingreso operativo del contratista de obra Consorcio Fortaleza.
- Se realiza inducción y notificación de riesgos al personal contractual de la interventoría Consorcio Serinco Educativo.
- Se realizan las afiliaciones al sistema general de riesgos laborales, exámenes médicos de ingreso del personal de interventoría.
- Se valida planilla de Seguridad Social del contratista de obra Consorcio Fortaleza.
- Se valida el alcance de los documentos de trabajo seguro en alturas emitido por el contratista de obra Consorcio Fortaleza.
- Solicitud del personal contractual completo del contratista
- Verificación y aprobación de afiliaciones y exámenes de los subcontratistas
- Validación de certificados de los equipos de protección contra caídas dando cumplimiento a la resolución 4272 del 2021 Validación ATS del contratista
- Se valida que el subcontratista delimite las áreas de trabajo e instale señalizaciones preventivas, prohibitivas, de obligatoriedad y emergencia.
- Se realiza acompañamiento por parte de la interventoría a las actividades realizadas en los colegios miguel de cervates saavedra, José Jaime Rojas, Brasilia.
- Organización documental.

### 4.2.2. TÉCNICAS

Esta interventoría ha ejecutado actividades técnicas según las obligaciones contractuales como lo son:

- Requerimiento y revisión de la información técnica previa al inicio de obra, verificando que los documentos presentados cumplan con los lineamientos técnicos exigidos.
- Visitas técnicas de reconocimiento a las instituciones educativas a intervenir, con el fin de verificar el estado actual de las edificaciones, tomar medidas, levantar cantidades de obra y contrastar con los alcances definidos.
- Acompañamiento técnico en campo para la verificación de condiciones estructurales y constructivas, con participación de los residentes y director de la interventoría, registrando observaciones que deberán ser atendidas por el contratista.
- Revisión y validación de los APUs técnicos correspondientes a cada sede, verificando la coherencia entre los precios, las cantidades y los recursos propuestos.
- Verificación de cumplimiento normativo en materia de seguridad, calidad y medio ambiente, previo al inicio de las actividades constructivas.
- Coordinación y registro fotográfico de las visitas de reconocimiento, como soporte técnico del estado inicial de las edificaciones.
- Revisión y aprobación de los planes ambientales (PMA-RCD y PIGA), verificando su alineación con los lineamientos de la SED y las normas ambientales aplicables.
- Revisión y trámite de solicitudes de ingreso de personal del contratista y subcontratistas, verificando cumplimiento en materia de seguridad social y exámenes médicos ocupacionales.

### 4.2.3. CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

Esta interventoría ha ejecutado actividades técnicas según las obligaciones contractuales como lo son:

- La Interventoría efectuó la revisión detallada del alcance técnico y económico del contrato, verificando que las actividades descritas en las especificaciones y planos correspondan con las cantidades de obra incluidas en el presupuesto. Se elaboró registro de observaciones en caso de inconsistencias o diferencias entre el alcance contractual y los documentos de soporte técnico.
- Se llevó a cabo la revisión técnica de la programación presentada por el contratista, verificando su coherencia con el plazo contractual, los hitos definidos y la secuencia lógica de las actividades constructivas. Se realizaron observaciones respecto al orden de ejecución, distribución de recursos y cumplimiento de tiempos previstos, con el fin de garantizar una adecuada planeación del proyecto antes del inicio de las actividades en campo.

- La Interventoría adelantó la revisión técnica y económica de los APU remitidos por el contratista, verificando que los insumos, rendimientos, costos horarios de maquinaria y porcentajes de AIU se encuentren acordes con el mercado y con lo estipulado en los documentos contractuales.
- La Interventoría realizó la revisión técnica y económica de los presupuestos discriminados por institución educativa, con el fin de verificar la correspondencia entre las cantidades de obra, las actividades descritas en los diseños y especificaciones técnicas, y los valores unitarios.

### 4.2.4. LEGAL

Esta interventoría ha revisado según las obligaciones contractuales como lo son:

- La verificación durante la ejecución y vigencia de los contratos de obra e interventoría, que se encuentren vigentes las pólizas y/o mecanismo de cobertura establecidas en los mismos y requerir a los contratistas en los casos en que sea necesaria su ampliación en valor o plazo, el cual se encuentran aprobadas y en cubrimiento las pólizas actualizadas de los contratos.
- Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de obra en cumplimiento de sus actividades y obligaciones.
- Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado.
- Se elaboro y revisó el Acta de Inicio suscrita entre la Entidad y el contratista, confirmando su correcta formalización y las condiciones bajo las cuales se dio inicio al contrato.
- Se realizó la revisión del informe preliminar presentado por el contratista, verificando la coherencia entre los documentos técnicos, presupuestales y la información base del proyecto, asegurando su correspondencia con los lineamientos contractuales.
- Se elaboró el informe preliminar de interventoría, en el cual se consolidó la información técnica, administrativa, legal, financiera y ambiental correspondiente a la etapa inicial del contrato. Este documento incluyó la verificación de los documentos contractuales, la caracterización de las instituciones educativas objeto de seguimiento, el análisis de las condiciones iniciales del proyecto y la planeación de las actividades de control y supervisión.

### 4.3. RECURSOS DEL INTERVENTOR

Los recursos con los cuales ha contado CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO para el desarrollo del contrato de Interventoría y la supervisión del contrato de obra son los siguientes:

#### 4.3.1. PERSONAL APROBADO POR INTERVENTORIA

Teniendo en cuenta los estudios previos el cual menciona en el G.7 EQUIPO DE TRABAJO, y en el literal G.7.1 personal Clave, La planta mínima de personal que el INTERVENTOR debe garantizar para alcanzar el objeto del contrato será la siguiente:

- Un (1) Director de interventoría
- Un (1) Profesional de Apoyo Técnico
- Tres (3) Residentes de interventoría
- Un (1) Especialista estructural
- Un (1) Especialista ambiental
- Un (1) Especialista en Redes eléctricas, telefónicas, voz y datos.
- Un (1) Especialista en Redes Hidrosanitarias, Gas y red contra incendio
- Un (1) Profesional en seguridad y salud en el trabajo
- Un (1) Profesional de costos, presupuestos y programación de obra
- Un (1) Asesor jurídico
- Seis (6) Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.
- Seis (6) Inspectores de interventoría

Mediante comunicados, ***SERINCO-SDE-L6-2025-005-REMISION DE DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA***, ***SERINCO-SDE-2025-010-INT-REMISION DE HOJAS DE VIDA INTERVENTORIA, SERINCO-SDE-2025-023-INT-REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA***, ***SERINCO-SDE-2025-027-INT-REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA*** se radicaron ante la Secretaría de Educación Distrital las hojas de vida de los profesionales que harán parte del contrato de interventoría, la entidad por medio de comunicados No. S- 2023-322767m da respuesta mencionando que como resultado al análisis realizado a las hojas de vida presentadas por el CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO y de acuerdo con los criterios establecidos en la minuta del contrato en el numeral G.4 en la página No. 19 en la obligaciones posteriores a la suscripción del acta de inicio cita lo siguientes: *" El Interventor deberá presentar el día hábil siguiente a la*

*suscripción del Acta de inicio, las hojas de vida y los soportes del personal mínimo requerido, diferente al Director y al profesional de apoyo. La supervisión revisará las hojas de vida, con sus soportes, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la presentación de la documentación por parte de la interventoría. De presentarse observaciones estás deberán subsanarse por el contratista interventor en el término de tres (3) días hábiles. Recibidas las subsanaciones, la supervisión tendrá un (1) día hábil para la aprobación definitiva del personal mínimo requerido".* Posteriormente, mediante el oficio **SERINCO-SED-2025-265-INT-RADICACIÓN DE CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORÍA**, la interventoría solicitó el cambio de seis (6) profesionales, correspondientes a tres (3) Inspectores de Obra y tres (3) Técnicos SST, presentando las respectivas hojas de vida y soportes para su evaluación. En respuesta, la entidad mediante comunicado No. S-2026-55580 emitió concepto favorable y aprobó los profesionales propuestos, al verificar el cumplimiento de los perfiles y requisitos contractuales establecidos. Por tal motivo, se presenta la tabla de los siguientes profesionales que cumplen con los requisitos exigidos. Por tal motivo se presenta la tabla de los siguientes profesionales que cumplen.

| CARGO | NOMBRE | DEDICACIÓN |
|---|---|---|
| Director de Interventoría | Héctor Villazón Gutiérrez | 100% |
| Profesional de apoyo | Viviana Miranda Cañón | 100% |
| Residentes de Interventoría (3) | *Ana Pardo Duarte* | 100% |
| | César Carvajal González | |
| | Jhon Quintero Acevedo | |
| Especialista Ambiental | Luis González Camargo | 60% |
| Técnicos en Seguridad y salud en el trabajo | Fabian Adolfo Paredes Serrano | 100% |
| Inspectores de interventoría | Ivan Rene Molano Gallo | 100% |
| | Camilo Andrés Cardenas | |

***Tabla 15.*** Personal de Interventoría
***Fuente:*** Propia

***Anexo 5.*** *Planillas de pago*

***Anexo 6.*** *Certificado pago de parafiscales*

### 4.3.2. EQUIPO

**CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO** ha suministrado todos los recursos tecnológicos y de comunicación necesarios para la correcta y oportuna ejecución de las actividades.

### 4.4. INFORMACION FINANCIERA

### 4.4.1. PRESUPUESTO

La propuesta económica de la interventoría corresponde a un valor de ***SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($796.184.131,00).***

Y se cuenta con una adición por un valor de ***CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($128.425.720,00) INC.IVA***

Para la ejecución del contrato la entidad dispone los recursos mediante el certificado de disponibilidad presupuestal detallado en *Tabla 14. Certificado de disponibilidad presupuestal - Contrato de interventoría*

| CDP | FECHA | RP | FECHA | VALOR RP |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 10/3/2025 | 5012 | 05/09/2025 | 796.184.131 |
| 3698 | 5/12/2025 | 7587 | 23/12/2025 | 128.425.720 |
| 514 | 12/03/2026 | 3267 | 09/06/2026 | 162.875.214 |
| **TOTAL** | | | | 1.087.485.065 |

*Tabla 16.* Certificado de disponibilidad presupuestal - Contrato de interventoría
***Fuente:*** *Propia.*

### 4.4.2. ESTADO FINANCIERO

#### A. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se encuentra pendiente el pago de costo fijo No. 4 por un valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($45.496.236), al igual que el acta de costo variables No. 4 por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($33.730.926).

| ACTA | % | VALOR | VALOR VARIABLE – LOTE 5 | PAGO |
|---|---|---|---|---|
| Costo fijo No. 1 | 4,18% | $45.496.236 | N/A | $45.496.236 |
| Costo fijo No. 2 | 4,18% | $45.496.236 | N/A | $45.496.236 |
| Costo fijo No. 3 | 4,18% | $45.496.236 | N/A | $45.496.236 |
| Costo Variable No. 3 | 8,84% | $96.091.514 | $24.602.485 | $96.091.514 |
| Costo fijo No. 4 | 4,18% | $45.496.236 | N/A | $45.496.236 |
| Costo Variable No. 4 | 3,10% | $33.730.926 | $6.670.644 | $33.730.926 |
| Costo fijo No. 5 | 4.18% | $45.496.236 | N/A | $45.496.236 |
| Costo Variable No. 5 | 7.28% | $68.226.931 | $5.593.371 | $68.226.931 |
| Costo fijo No. 6 | 8.37% | $90.992.472 | N/A | $90.992.472 |
| Costo Variable No. 6 | 16.05% | $174.562.766 | $20.226.521 | $174.562.766 |
| Costo fijo No. 7 | 3,15% | $34.246.858 | N/A | $34.246.858 |
| Costo Variable No. 7 | 12.93% | $140.657.293 | N/A | $140.657.293 |
| **TOTAL** | | **$820.555.656** | **$57.093.021** | **$820.555.656** |

***Tabla 17.*** *Pagos realizados a la interventoría*
***Fuente:*** *Elaboración Propia*

## 5. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

En el plan de calidad el contratista del CONSORCIO FORTALEZA, especifica las compras, almacén, calidad, pruebas, procedimientos, controles, seguimientos, preservación y mejoras de los materiales que usará en la realización del proyecto. El contrato deberá presentar a esta interventoría las fichas técnicas de los materiales además del seguimiento de materiales llevada a cabo por la interventoría que implica tomar medidas para asegurar que los materiales utilizados en el proyecto cumplan con los estándares de calidad requeridos y se utilicen de manera adecuada. Algunos de los controles y procesos de control de los materiales que se llevará a cabo incluyen:

- Inspección de los materiales a su llegada al sitio del proyecto para verificar que correspondan a los requerimientos especificados en los planos y especificaciones técnicas.
- Realización de pruebas de laboratorio para determinar las propiedades físicas y químicas de los materiales, como resistencia, densidad, durabilidad, etc.

- Verificación de la procedencia de los materiales, asegurando que provengan de proveedores autorizados y cumplan con las normativas legales y de calidad establecidas.
- Supervisión de la correcta manipulación y almacenamiento de los materiales, garantizando que no se dañen o contaminen y que se conserven en condiciones óptimas.
- Registro y control de la cantidad de materiales utilizados en cada etapa del proyecto, asegurando que se utilicen las cantidades adecuadas y evitando desperdicios o malgastos.
- Seguimiento de los procedimientos de instalación o utilización de los materiales, verificando que se sigan las indicaciones del fabricante y las normativas técnicas correspondientes.
- Realización de inspecciones periódicas durante la ejecución del proyecto para asegurar que los materiales se estén utilizando de acuerdo con las especificaciones y que se estén cumpliendo las normas de calidad establecidas.
- Elaboración de informes de avance y control de materiales para documentar el cumplimiento de los requisitos y el estado de los materiales utilizados en el proyecto.

En atención a lo establecido en los documentos contractuales en los cuales, se solicita la presentación de el Plan de Aseguramiento para el desarrollo de las actividades de obra (sub-numerales del a hasta la x) y al requerimiento de entregar Plan de calidad técnico de obra que requiere los ensayos y controles que se realizaran para cada una de las actividades, la interventoría, ha realizado la respectiva revisión de los documentos.

EL contratista presenta el documento ***PLAN DE CALIDAD*** mediante correo electrónico, una vez recibida la información se realiza la respectiva revisión, se envían observaciones las cuales el contratista subsana, por lo cual se encuentra en proceso de ajuste según las últimas observaciones.

A continuación, se presenta cuadro con el resumen de las revisiones realizadas por la interventoría a los lotes designados para la firma.

| CONTRATISTA | CONTRATO | LOTE | FECHA DE ENTREGA | VERSIONES | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025 | CO1.PCCNTR.8155135 | 4 | 26 de septiembre de 2025<br>3 de octubre de 2025<br>8 de octubre de 2025<br>23 de octubre de 2025 | V0<br>V1<br>V2<br>V3 | PARCIALMENTE APROBADO |
| CONSORCIO FORTALEZA | CO1.PCCNTR.8154895 | 5 | 15 de octubre de 20225<br>23 de octubre de 2025 | V0<br>V1 | PARCIALMENTE APROBADO |
| CONSORCIO PAIS | CO1.PCCNTR.8154780 | 6 | 22 de septiembre de 2025<br>22 de octubre de 2025 | V0<br>V1 | APROBADO |

***Tabla 18***. Plan calidad
***Fuente:*** Propia

## TRAZABILIDAD DE LAS REVISIONES AL LOTE 5

El contratista realiza la entrega de la información mediante un link que comparte la información con: El documento con el aseguramiento a la calidad y anexan los controles y puntos de inspección de las actividades del proyecto, según la siguiente imagen.

| CONTRATISTA | CONTRATO | LOTE | FECHA DE ENTREGA | VERSIONES | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025 | CO1.PCCNTR.8155135 | 4 | 26 de septiembre de 2025<br>3 de octubre de 2025<br>8 de octubre de 2025<br>23 de octubre de 2025 | V0<br>V1<br>V2<br>V3 | PARCIALMENTE APROBADO |
| CONSORCIO FORTALEZA | CO1.PCCNTR.8154895 | 5 | 15 de octubre de 20225<br>23 de octubre de 2025 | V0<br>V1 | PARCIALMENTE APROBADO |
| CONSORCIO PAIS | CO1.PCCNTR.8154780 | 6 | 22 de septiembre de 2025<br>22 de octubre de 2025 | V0<br>V1 | APROBADO |

***Tabla 19.*** Entregas plan calidad
***Fuente:*** Propia

El documento entregado presenta el siguiente contenido:

1. Aspectos Generales.
2. Objetivo.
3. Alcance.
4. Sistema De Calidad: Elementos De Entrada De Plan De Gestión De Calidad.
5. Objetivos Plan De Gestión De Calidad.
6. Responsabilidades Generales.
7. Revisión Del Contrato.
8. Control De Documentos Datos Y Registros.

9. Control De Producto Y/O Servicio Suministrado Por El Cliente: Propiedad Del Cliente.
10. Manejo, Almacenamiento, Preservación Y Entrega Del Producto/O Servicio.
11. Cronograma De Trabajo.
12. Compras.
13. Producción Y Prestación Del Servicio.
14. Identificación Y Trazabilidad Del Producto.
15. Recursos.
16. 1Seguimiento Y Medición.
17. Documentos Que Entregar.
18. Operación Y Control Del Plan De Calidad.
19. Control De Cambio.

El documento entregado en versión cero del contratista requiere ajuste y complementación, entre estos se solicita, ampliar la descripción del proyecto con los diferentes frentes de trabajo, se solicita la entrega de registros y formatos de los procesos y procedimientos mencionados en el documento, Se solicita complementar el manejo e implementación clara de la propiedad del cliente y la preservación del producto teniendo en cuenta que el objeto del proyecto se desarrolla en edificaciones existentes de la secretaria de educación.

Además, sobre el Plan de Calidad se solicitó detallar la matriz de inspección y ensayos de laboratorio y definir claramente, las normas aplicables, el equipo de medición, la frecuencia y criterios de aceptación según fuer el caso.

El contratista remitió en la versión 1 realizó la entrega de los formatos y registros solicitados, sin embargo, se requiere que estos sean identificados con el nombre del Consorcio, se remitió el formato de control e inspección de ensayos de laboratorio para el control de calidad, pero no se encuentra diligenciado.

En la versión 2 el contratista entrego todos los formatos corregidos e identificados correctamente y complementa los formatos y registros de apoyo que serán utilizados durante el proyecto.

Adicionalmente se solicita completar y ajustar el Plan de Calidad según el requerimiento de los entregables establecido en los documentos contractuales el cual menciona los sub-numerales de la letra a. hasta la letra x, el numeral n, o y p que establecen los procesos y controles de los diseños del proyecto.

Se pide Integrar en un solo documento el plan de calidad y sus anexos correspondientes con su orden correspondiente y tabla de anexos. Y finalmente se vuelve a solicitar el Plan de Calidad Técnico, mediante la entrega de un cuadro o matriz diligenciado con el Control y los ensayos que serán realizados para cada una de las actividades de la Obra.

**Con formato:** Justificado Sobre esta versión tercera entregada se puede verificar que el documento fue complementado, se subsanaron las observaciones previas y queda pendiente incluir y/o describir los procesos y controles de los diseños del proyecto aplicables según sea el alcance del proyecto. Se encuentra Parcialmente aprobado. Y se solicita la entrega del Plan en un documento integral junto con los anexos respectivos en su versión final.

El contratista realiza la entrega de la información mediante un link que comparte la información con: El documento con el aseguramiento a la calidad y anexan los controles y puntos de inspección de las actividades del proyecto, según la siguiente imagen. El Consorcio Fortaleza realizo la entrega del documento el 15 de octubre de 2025 que relaciona las actividades de implementación del Sistema y entrego:

c) Plan de Calidad
d) ANEXOS:




***Ilustración 30.*** Plan de calidad
***Fuente:*** Propia

El documento entregado presenta el siguiente contenido:

21. Descripción del proyecto.
22. Alcance.
23. Elementos de entrada del Plan de Calidad.
24. Objetivos de calidad.
25. Control de la información documentada y datos.
26. Recursos.
27. Compras.
28. Producción y prestación del servicio.
29. Propiedad del cliente.
30. Seguimiento y medición.
31. Normativa y Especificaciones Técnicas.

Teniendo en cuenta que el Plan de aseguramiento entregado no contienes todos los capítulos de implementación del Plan requeridos contractualmente, se hacen observaciones para complementar el documento y hacer la entrega de un plan de calidad detallado para realizar los controles e inspecciones de calidad durante la ejecución del proyecto.

El contratista remitió en versión 1 un nuevo documento y da alcance a las solicitudes realizadas en su versión previa, entrega documento que contiene:

1. Alcance.
2. Descripción del proyecto.
3. Necesidad.
4. Conveniencia.
5. Impacto del proyecto.
6. Directrices organizacionales.
7. Sistema de Gestión de la calidad y enfoque de procesos.
8. Liderazgo y compromiso.
9. Entradas del Plan de Calidad.
10. Roles y autoridades.
11. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos.
12. Planificación de cambios.
13. Apoyo.
14. Operación.
15. Auditorias.
16. Ponderación.
17. Registros.

Sobre esta versión entregada se puede verificar que el documento fue complementado, se solicita dar alcance remitiendo los registro y formatos que son relacionados en el Plan y que sean incluidos como anexos. Adicionalmente, se remiten recomendaciones para su entrega final entregando el Plan de Calidad con los controles, inspecciones o ensayos de laboratorio de las actividades del proyecto como un documento aparte. Se encuentra mayormente aprobado.

## 6. GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN.

### PROGRAMA D1: MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN.

### MANEJO DE DEMOLICIONES.

Para este periodo se realizaron las siguientes actividades de demolición:

- Colegio Miguel de Cervantes Saavedra Sede A – Demolición de alistado de piso, de placa de contrapiso, de enchape de muros y pega.
- Colegio Athabanza – Demolición de placa de contrapiso reforzada.
- Colegio Luis Eduardo Mora – Demolición de placa de contrapiso y de viga.
- Colegio Arabia – Demolición de placa maciza.

El material producto de las excavaciones fue acopiado temporalmente en sitio y retirado en menos de 24 horas.

El contratista aporta el certificado correspondiente al mes de junio, donde se evidencia que realizó la disposición final a GRECO de 35,84 Ton de RCD (pétreos) y CEMEX 202,3 Ton, específicamente asbesto y el mismo fue dispuesto y se remitió certificado del mismo.

### MANEJO DE ESCOMBRO.

Este proyecto contempla un volumen estimado de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de aproximadamente **5280 Toneladas**, según los estudios técnicos preliminares realizados.

Los escombros generados durante este período fueron retirados en un plazo máximo de **24 horas** tras su producción, dado que el proyecto se desarrolla en una zona de alto tránsito peatonal.

Para el mes de junio, el Consorcio Fortaleza realizó la entrega de un certificado de disposición final de RCD (junio) en planta de aprovechamiento y disposición final GRECO (1 certificado) por una cantidad de 35,84 Ton y CEMEX (Pendiente) 202,3Ton, para completar la cantidad de certificación de la disposición total de RCD de **238 Ton (Aprovechamiento)**.

El contratista CONSORCIO FORTALEZA, no dispuso residuos de construcción en zonas verdes que no son intervenidas por el proyecto.







***Ilustración 31.*** Manejo de escombros
***Fuente:*** Propia

**TRANSPORTE DE ESCOMBROS.**

Durante este periodo, el contratista realizó transporte y disposición final de RCD, en GRECO y, se reporta la disposición de **238 Toneladas** de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados en la obra.




***Ilustración 32.*** Transporte de escombros
***Fuente:*** Propia

## PROGRAMA D2. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

### FUENTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Para el presente periodo, el contratista Consorcio Fortaleza, manifiesta que no hubo ingreso de materiales pétreos ni no pétreos.

## PROGRAMA D3. MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

El contratista Consorcio Fortaleza, cuenta con varios sitios de almacenamiento temporal para el proyecto, dado que el contrato se desarrolla en varias instituciones educativas, los cuales de igual forma garantizan orden y aseo, y de igual forma están establecidos en espacios que no interrumpa el tráfico peatonal.

### MANEJO DE CAMPAMENTO O SITIO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE

## MATERIALES.

CONSORCIO FORTALEZA, cuenta con el Plan de Gestión Integral de residuos sólidos y peligroso – PGIRS Y RESPEL. Allí estará descrito todas las actividades a realizar para la clasificación y separación de los residuos sólidos aprovechable, no aprovechables y peligroso entregado en el PIPMA.

Por otro lado, y mediante Resolución 2184 de 2019 "Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones, los residuos no reciclables, se almacenarán en bolsas adecuadas para posteriormente ser evacuados por los vehículos recolectores de basura de cada uno de los sectores donde se encuentran realizando actividades del contrato.

El área de acopio de materiales mantuvo condiciones de orden y limpieza adecuadas. Los residuos ordinarios se separaron según el PGIRS y se entregaron a cada una de las empresas recolectoras de basuras de la ciudad de Bogotá.






***Ilustración 33.*** Mantenimiento de campamento
***Fuente:*** Propia

## DESMANTELAMIENTO.

No aplico en el periodo. Sin embargo, Al finalizar la obra el Consorcio Fortaleza, estará en el deber de desmontar el campamento o sitio de almacenamiento temporal de materiales, como también de recuperar y restaurar el espacio afectado y el área del campamento o sitio de almacenamiento temporal de materiales de acuerdo con su uso.

## PROGRAMA D4. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE

### OPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS.

Dado que las actividades se realizan al interior de las instituciones educativas, no se han realizado actividades que requieran de retroexcavadoras, ni vibrocompactadores, por tanto, no se tienen establecidos Planes Estratégicos Viales.

Sin embargo, para el retiro de residuos de construcción y demolición, si se hace uso de volquetas sencillas, las cuales realizan el transporte de dichos residuos a los sitios autorizados, los cuales, tal y como se mencionó con anterioridad al retirarse de los sitios de obra, van debidamente carpados y sin exceso de carga, las cuales dan cumplimiento a las normativas de tránsito.

No se reportaron eventos de fuga de aceites ni derrames.

### EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR.

Para este periodo se trabajó con la siguiente maquinaria amarilla y volquetas:

- Volquetas sencillas.

| PLACA | PIN SDA |
|---|---|
| ZGA584 | 9663 |
| ARB157 | 3377 |

## PROGRAMA D5. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

### MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS DERIVADAS.

Durante el presente periodo, dado que no se hizo uso de maquinaria en el contrato, no hubo manejo de combustibles, aceites o sustancias derivadas, de igual forma, las volquetas que realizan el retiro de RCD, realizan el suministro del combustible en lugares externos a los sitios de trabajo del contrato de obra.

## MANEJO DE AGUAS RESIDUALES

Durante el presente periodo, no se hizo disposición de aguas residuales, dado que el contrato no hace uso de baterías sanitarias portátiles.

## PROGRAMA D6. MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO DE LA OBRA

## CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA OBRA.

Para el presente periodo, el contratista realizó capacitación desde el área ambiental, de acuerdo con el cronograma ambiental, en Orden y aseo y las 3R.




***Ilustración 34.*** Capacitaciones
***Fuente:*** Propia

## MEDIDAS Y DISPOSICIÓN DE RECURSOS.

Durante el periodo evaluado, se identificaron actividades de manejo y disposición de los residuos generados en obra, así como medidas de orden, aseo y limpieza en cada uno de los frentes de trabajo.




***Ilustración 35.*** Mantenimiento y disposición de recursos
***Fuente:*** Propia

## PROGRAMA D7. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

A través del programa de manejo de residuos sólidos se garantizó la correcta clasificación en los puntos ecológicos habilitados en cada frente de obra. Los residuos sólidos generados durante el periodo corresponden a las categorías de residuos orgánicos, no aprovechables y aprovechables.

### Residuos Aprovechables

No se registró entrega de residuos aprovechables a recuperadores específicos durante el periodo ni en ningún mes desde el inicio del contrato, dado que las cantidades

generadas son mínimas y son dispuestas directamente en el punto de clasificación de residuos. El acumulado desde octubre de 2025 hasta abril de 2026 es de 0 Toneladas.

## PROGRAMA D8. MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS

### EXCAVACIONES

En el presente periodo se realizaron actividades de excavación en los siguientes IED:

- Colegio Arabia – Sede A, excavación manual en recibo compactado.
- Colegio Luis Eduardo Mora, excavación manual en material común.
- Colegio Atabanzha, excavación manual en material común.
- Colegio Miguel de Cervantes Saavedra – Sede A, excavación manual en material común.



***Ilustración 36.*** Excavaciones
***Fuente:*** Propia

### MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

Se realizó un uso controlado del recurso hídrico en actividades puntuales de obra, específicamente para la humectación de suelos estabilizados con cemento, favoreciendo el proceso de hidratación y evitando el secado prematuro y la formación de fisuras en las capas tratadas. Adicionalmente, durante las jornadas de orden y aseo se empleó agua reutilizada para la humectación de áreas con el propósito de controlar la emisión de

material particulado, promoviendo un uso eficiente y responsable del recurso hídrico. No se reportaron rupturas de redes de agua potable en el periodo.

### PROGRAMA D9. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO

De manera semanal, el contratista ejecutó labores de limpieza, organización y mantenimiento en las vías de acceso de entrada y salida, garantizando que permanecieran libres de escombros y materiales en las zonas donde se realizaron retiros de RCD.

### PROGRAMA D10. MANEJO DE REDES DE SERVICIO PÚBLICO

**PRELIMINARES.**

No aplico en el periodo.

**DURANTE LAS LABORES DE EXCAVACIÓN.**

Para este periodo no se presentaron afectaciones a redes de servicio público. No fue necesario realizar manejo especial sobre sumideros o redes de agua potable.

**EN CASO DE PRESENTARSE ACCIDENTES**

No aplica en el periodo.

Si llegado el caso de que este CONSORCIO realizando cualquier actividad del proyecto, ocurriera alguna afectación accidental a una línea de servicios públicos, se avisará de inmediato al Residente Ambiental y al profesional de Seguridad Industrial del mismo, quien dará aviso a la empresa de servicios correspondiente y pondrá en marcha las acciones previstas en el Plan de Contingencia.

## 7. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

El seguimiento al Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará conforme al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, considerando las siguientes actividades y programas:

## Actividades Principales

- Evaluación inicial.
- Identificación de riesgos y peligros.
- Definición de la política y los objetivos.
- Elaboración del plan de trabajo anual.
- Programa de capacitación.
- Plan de manejo de emergencias.
- Reporte e investigación de incidentes y accidentes.
- Adquisición de bienes y contratación de servicios relacionados con la seguridad.
- Medición y evaluación de la gestión.
- Implementación de acciones preventivas y/o correctivas.

## Seguimiento de Programas

1. Sistema General de Seguridad Social: Verificación de afiliaciones, certificaciones y prestaciones sociales.
2. Programa de Capacitación: Revisión de informes del contratista y seguimiento a la ejecución de las capacitaciones.
3. Programa de Inspecciones: Control de inspecciones periódicas en el lugar de trabajo para identificar riesgos y aplicar medidas preventivas o correctivas.
4. Programa de Monitoreo de Seguridad y Salud Ocupacional:

    - Verificación del cumplimiento de exámenes médicos ocupacionales.
    - Seguimiento al proceso de gestión de la salud de los trabajadores.
    - Control de actividades de alto riesgo mediante:
    - Inventario de tareas, equipos y procedimientos de alto riesgo.
    - Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
    - Validación de documentación del personal idóneo.
    - Permisos de trabajo seguro en alturas.
    - Permisos de trabajo de alto riesgo y responsables de las actividades
    - Revisión de certificados y documentos de equipos de protección contra caídas.

## Actividades de Seguimiento

Durante el presente periodo se realizaron actividades de seguimiento relacionadas con la gestión del SG-SST por parte del contratista y subcontratistas, incluyendo:

- Radicación de documentos.
- Revisiones técnicas.
- Observaciones y correcciones.
- Mejora continua.
- Aprobaciones finales.

Estas acciones garantizaron el cumplimiento de la normatividad vigente y la adecuada implementación de los programas de SST.

***Anexo 7.*** *Registro capacitaciones*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | 508 | USME | BRASILIA | A-BRASILIA | KR12BN073B 31SUR |

**COLEGIO LA BRASILIA**
**Actividad Preparación, revestimiento de muros y abrillantado**



***Ilustración 37.*** Actividad colegio brasilia

***Fuente:*** Propia

**Observación del hallazgo:**

Durante la interventoría se recomienda al personal realizar jornadas de orden y aseo de forma periódica, puesto que en diferentes ocasiones se observó desorden del área específicamente en el centro de acopio. Finalizando se destaca uso adecuado de los epp por parte de los trabajadores del contratista fortaleza, logrando con esta acción disminuir posibles riesgos de incidentes oculares o inhalaci6n de polvo o material particulado durante las actividades.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | 1934 | CIUDAD BOLIVAR | JOSE JAIME ROJAS | A – NACIONES UNIDAS II | CL 77 A SUR No 18 M 79 |

**COLEGIO JOSE JAIME ROJAS**
**Actividad de soldadura de estructura metálica e instalación de cubierta**



***Ilustración 38.*** *Sin actividades colegio Jose Jaime rojas*
***Fuente:*** Propia

**Observación del hallazgo:**

Durante la interventoría se evidencia que el personal se encuentra recogiendo materiales y desarrollando actividades de orden y aseo, esto con el fin de entregar la obra.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | 540 | USME | MIGUEL DE CERVATES SAAVEDRA | A – MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | KR 1 A No. 76 BIS 15 SUR |

**COLEGIO MIGUEL DE CERVATES SAAVEDRA y biblioteca Marichuela Lijado de piso, Compactación de suelo, remoción escombros**






**Ilustración 39.** Actividad de excavación y compactación de suelos colegio Miguel de Cervantes
***Fuente:*** Propia

**Observación del hallazgo:**


Durante la interventoría se observa en la biblioteca marichuela, cerramiento desarmado y punto de acopio con exceso de escombro acumulado, por tal razón se recomendó al contratista fortaleza, reparar el cerramiento y desalojar los escombros.

Finalizando el mes se evidencio que el contratista realizo acción correctiva de la no conformidad.


Continuando se destaca el cumplimiento de la norma de seguridad y buen comportamiento de los trabajadores del colegio Miguel de cervantes savedra, puesto que siempre tienen la mejor actitud para realizar acción correctivas inmediatas de no conformidades como por ejemplo el uso de algunos epp o complementación del armado de los andamios, reduciendo de esta manera todos los riesgos al cual estén expuestos.

## REVISIÓN APROBACION UNO A UNO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA

Durante el presente periodo el Contratista gestiono varios procesos de gestión documental para la aprobación del personal en las obras, y así poder permitir el acceso e inicio de los trabajadores en obra. Los cuales quedan registrados los siguientes registros de aprobación de personal en obra.




| REPORTE DIRARIO DE VISITAS COLEGIOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Colegio | Contratista | Lote | Hora Ingreso | Hora Salida | Actividades Supervisadas | Permisos Revisados | Hallazgos | Observaciones emitidas | SST Responsable | Registro Fotográfico (descripción) | |
| 2/06/2026 | Britalia | Fortaleza | 5 | 11:00am | 11:30 p. m. | Actividad de abrillantado y orden y aseo | Ats | Se evidencia Cables sueltos | Se debe realizar jornada de orden y aseo. | Adriana Forero | | |
| 2/06/2026 | MIGUEL DE CERVATES SAAVEDRA | Fortaleza | 5 | 1:00 p. m. | 1:00 p. m. | fijado de piso en seco | Ats | Se evidencia uso adecuado de Epp | Se recoge escaleras y se deje ubicada en un lugar seguro. | Adriana Forero | | |
| 2/06/2026 | MIGUEL DE CERVATES SAAVEDRA(biblioteca Merichuela) | Fortaleza | 5 | 12:00 p. m. | 1:00 p. m. | limpieza, remoción de escombros y orden del area de trabajo. | Ats | Se evidencia arreglo del cerramiento. | Se recomienda desalojar los escombros acumulados en el punto de acopio. | Adriana Forero | | |
| 5/06/2026 | Colegio arborizador a baja | Consorcio país | 6 | 1:00 p. m. | 1:00 p. m. | No se evidencia actividades | Ats | En proceso de cierre de obra | Se recomienda para emegar la obra se debe retirar el cerramiento y realizar jornada de orden y | Faber Forero | | |
| 4/06/2026 | Colegio Santa librada | Consorcio país | 6 | 2:00 p. m. | 3:00 p. m. | Izado de materiales | Ats | Se recomienda no dejar ningún elemento en | Se recomienda a realizar jornada de orden y aseo ya que hay muchos cables sueltos | Faber Forero | | |
| 4/06/2026 | Colegio Santa librada | Consorcio país | 6 | 2:00 p. m. | 3:00 p. m. | Izado de materiales | Ats | Se recomienda no dejar ningún elemento en | Se recomienda a realizar jornada de orden y aseo ya que hay muchos cables sueltos | Faber Forero | | |
| 9/06/2026 | Jose Jaime Rojas | Fortaleza | 5 | 1:00 p. m. | 2:00 p. m. | Actividad de orden y aseo | Ats | Se evidencia trabajador trabajando con una postura | Se recomienda realizar pausas activas por segmentos corporales | Adriana Forero | | |
| 10/06/2026 | Colegio Guillermo Leon Valencia | Consorcio país | 6 | 2:30 p. m. | 3:00 p. m. | Actividad de demolición | Ats | Se evidencia cerramiento sin señalizacion y se suspenden | Se recomienda señalizar el cerramiento y realizar jornada de orden y aseo | Faber Forero | | |
| 11/06/2026 | Brasilia | Fortaleza | 5 | 12:00 p. m. | 2:00 p. m. | Mantenimiento baños | Ats, | Se evidencia desorden en el frente de trabajo | Se recomienda realizar orden y aseo al finalizar actividades | Adriana Forero | | |
| 11/06/2026 | MIGUEL DE CERVATES SAAVEDRA | Fortaleza | 5 | 2:00 p. m. | 3:00 p. m. | Mantenimiento de malla de seguridad. | Ats, | Se evidencia escaleras fijas en el punto ya que esta | Se recomienda usar tablas de madera para tapar aperturas en el suelo y de esta manera reducir el | Adriana Forero | | |
| 11/06/2026 | MIGUEL DE CERVATES SAAVEDRA(biblioteca | Fortaleza | 5 | 3:30 p. m. | 4:00 p. m. | Recolección de escombros | Ats, | Se evidencia reparacion del | Se recomienda ir sacando los escombros del punto de acopio para que no | Adriana Forero | | |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11/06/2026 | CERVATES SAAVEDRA(biblioteca Marichuela) | Fortaleza | 5 | 3:30 p. m. | 4:00 p. m. | Recolección de escombros | Ats, | Se evidencia reparacion del cerramiento | sacando los escombros del punto de acopio para que no se acumulen | Adriana Forero | |
| 13 | 12/06/2026 | Jose jaime Rojas | Fortaleza | 5 | 1:00 p. m. | 2:00 p. m. | Actividad orden y aseo | Ats | Se evidencia desarrollo de orden y aseo para realizar entrega de la | N/A | Adriana Forero | |
| 14 | 16/06/2026 | Colegio ciudad de Villavicencio | Consorcio pais | 6 | 11:00am | 12:00 p. m. | Actividad retiro de baldosas | Ats | Se suspenden actividades por que se evidencio personal | Se recomienda realizar jornada de orden y aseo. | Faber Forero | |
| 15 | 17/06/2026 | Colegio Guillermo Cano Izasa | Consorcio pais | 6 | 1:00 p. m. | 2:00 p. m. | Actividad de resteuracion | Ats | Se evidencia área de trabajo en desorden y | Se recomienda realizar jornada de orden y aseo. | Faber Forero | |
| 16 | 18/06/2026 | Brasilia | Fortaleza | 5 | 2:30 p. m. | 3:00 p. m. | No se evidencia actividades | N/A | Se evidencia punto de acopio en mal en desorden. | Se recomienda realizar actividades de orden y aseo al finalizar actividades | Adriana Forero | |
| | 18/06/2026 | MIGUEL DE CERVATES SAAVEDRA | Fortaleza | 5 | 1:00 p. m. | 2:00 p. m. | Entrega de actividades | Ats | Se evidencia uso adecuado de Epp | Se recomienda realizar orden y aseo al finalizar actividades y se deja | Adriana Forero | |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18/06/2026 | CERVATES SAAVEDRA(biblioteca Marichuela) | Fortaleza | 5 | 10:00a.m | 11:00 p. m. | Revestimiento de muros | Ats | revision de interventoria se evidencia seguimiento | personal de la obra que desalojen el escombro acumulado y que realicen | Adriano Forero | |
| 19 | 22/06/2026 | MIGUEL DE CERVATES SAAVEDRA | Fortaleza | 5 | 1:00pm | 2:00 p. m. | Movimiento de tierra y nivelación de terreno | Ats,permiso de alturas y en caliente. | Se evidencia al personal sin el uso adecuado de epp | Se debe portar adecuadamente los guantes y gafas de seguridad al momento de realizar actividades | Adriana Forero | |
| 20 | 25/06/2026 | Colegio guillermo cano izasa 25 | Consorcio pais | 6 | 1:00pm | 2:00 p. m. | Preparacion y revestimiento de muros | Ats | Se evidencia implementacion de la señalizacion del | Se recomienda al personal de la obra que realicen jornada de orden y aseo del punto | Adriano Forero | |
| 21 | 26/06/2026 | Brasilia | Fortaleza | 5 | 1:00pm | 2:00 p. m. | Preparacion y revestimiento de muros | Ats | Se evidencia desorden del punto de acopio | Se recomienda al personal de la obra que desalojen el escombro acumulado y que realicen jornada | Adriana Forero | |
| 22 | 26/06/2026 | Colegio santa librada | Consorcio pais | 6 | 2:00 p. m. | 3:00 p. m. | Izado de materiales | Ats,permiso de trabajo en alturas | Se evidencia que no cuentan con algunos epp. | Se debe implementar el arnes para el ayudante ya que el riesgo de alturas aumenta por la pone | Faber Forero | |
| | 26/06/2026 | MIGUEL DE CERVATES SAAVEDRA | Fortaleza | 5 | 3:00 p. m. | 4:00 p. m. | Preparación de superficies | Ats,permiso de trabajo en alturas | Se evidencia andamios con doble bandeja en | Se recomienda el uso de tapabocas y gafas de seguridad. | Adriana Forero | |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 26/06/2026 | MIGUEL DE CERVATES SAAVEDRA | Fortaleza | 5 | 3:00 p. m. | 4:00 p. m. | Preparación de superficies | Ats,permiso de trabajo en alturas | Se evidencia andamios con doble bandeja en forma de | Se recomienda el uso de tapabocas y gafas de seguridad. | Adriana Forero | |
| 24 | 26/06/2026 | MIGUEL DE CERVATES SAAVEDRA(biblioteca Marichuela) | Fortaleza | 5 | 12:00:00 am | 11:00 a. m. | Actividades instalacion de baldosas. | Ats | Se evidencia reparacion del cerramiento. | Se recomienda no dejar escombros por los corredores o pasillos y colocar | Adriana Forero | |
| 25 | 30/05/2026 | Colegio ciudad de Villavicencio | Consorcio pais | 6 | 10:00am | 11:00 p. m. | Excavación | Ats | Se evidencia pulidora sin guarda de seguridad | Se recomienda instalar guarda de la pulidora para continuar la actividad | Faber Forero | |

***Ilustración 40.*** Remisión aprobación personal de obra
***Fuente:*** Propia

## Cuadro de cumplimiento propuesto

| Actividad / Programa | Indicador de cumplimento | Evidencia requerida | Responsable | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Evaluación inicial | Informe de evaluación inicial | Documentos, reportes | Coordinador SST | Cumple | Durante el Periodo se realizaron varias observaciones |
| Identificación de riesgos y peligros | Registro actualizado de riesgos | Matriz de riesgos | Equipo SST | Cumple | Durante el inicio el contratista hace entrega de la matriz de riesgo. Sin embargo, durante el inicio de obra se verifican los riesgos reales en las obras, las cuales quedan consignadas en el Informe mensual N4. |
| Política y objetivos definidos | Documento oficial aprobado | Política y objetivos formalizados | Dirección | Cumple | Dentro de los documentos iniciales el contratista hace entrega de sus políticas |
| Plan de trabajo anual | Plan anual aprobado y divulgado | Documento plan de trabajo | Equipo SST | Cumple | Para el presente periodo se van gestionando los temas según como se esté avanzando en cada uno de los frentes de obra |
| Programa de capacitación | Reportes de formación actualizados | Listas de asistencia, certificados | Equipo SST | No cumple | Para el presente periodo el contratista notifica actividades, pero no adjunta los soportes de seguimiento |

| Actividad / Programa | Indicador de cumplimento | Evidencia requerida | Responsable | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Reporte e investigación de incidentes | Registros y reportes de incidentes | Informes de investigación | SST | Cumple | Para el presente periodo no se reportaron incidentes 0% |
| Sistema General de Seguridad Social | Afiliaciones verificadas | Certificados EPS, AFP, ARL | Administración | No cumple | Durante el presente periodo se verificaron las certificaciones y temas de afiliación así mismo se solicita los soportes de planillas de aportes. |
| Programa de inspecciones | Reportes de inspecciones realizadas | Listados de inspección | Equipo SST | No Cumple | Se le solicita al contratista los soporte y/o evidencias. |
| Monitoreo de exámenes médicos | Exámenes ocupacionales certificados | Certificados médicos | SST / Salud | Cumple | Durante el presente periodo el contratista realizo la entrega de los exámenes médicos y se realiza seguimiento. |
| Actividades de alto riesgo | Documentos, permisos y certificaciones vigentes | Permisos trabajo, certificados ATS | Coordinador SST | Cumple | Durante el presente Periodo se revisaron y se identificaron los certificados de trabajos en altor riesgo, así mismo se le solicitaron al contratista los soportes de ATS |

| Actividad / Programa | Indicador de cumplimento | Evidencia requerida | Responsable | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Verificación de antecedentes del personal | Antecedentes revisados y aprobados | Reportes y certificados | Administración | Cumple | Durante el presente Periodo se le solicito toda la documentación la cual fue verificada y se dio concepto y VoBo desde la Interventoría. |
| INFORMES | Gestión Documental | Informes y Soportes | SST | Cumple | Durante el presente periodo se realizó la revisión el Informe Mensual N° 4 del Contratista Fortaleza, el cual cumplió con los requerimientos mínimos. |

***Tabla 20.*** Cuadro de cumplimiento propuesto
***Fuente:*** Propia

## VERIFICACION Y REGISTROS:

## 8. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL

Informe de Interventoría – Actas de Vecindad

Previo al inicio de las actividades constructivas, y una vez concertada con el señor rector la fecha de entrega de las áreas a intervenir se procedió a la elaboración de las actas de estado inicial del área (actas de vecindad). Dichos documentos constituyen evidencia formal y verificable del estado de los espacios, registrando de manera detallada los elementos existentes tales como lámparas, tomacorrientes, interruptores, cortinas, mobiliario y demás bienes presentes.

Es importante precisar que, conforme a las obligaciones contractuales, corresponde a cada institución educativa entregar las áreas totalmente desocupadas o con sus elementos debidamente protegidos. El contratista no asume responsabilidad por daños que puedan ocurrir sobre dichos bienes durante la ejecución de la obra, condición que se deja expresamente consignada en las actas.

Durante el periodo reportado en este informe, la interventoría verificó la elaboración de las actas de vecindad correspondientes a los catorce (14) frentes iniciales, en las fechas y colegios que se detallan a continuación:

Frentes de colegio abiertos y algunos ya entregados.

| COLEGIO | FECHA ELABORACIÓN | ACTAS GENERADAS |
|---|---|---|
| Colegio Don Bosco la Joya | 06/11/2025 | 10 |
| Colegio José María Vargas Vila | 7/11/2025 | 4 |
| Colegio José Jaime Rojas | 8/11/2025 | 6 |
| Colegio la Arabia sede A | 21/11/2025 | 4 |
| Colegio Luis Eduardo Mora Osejo | 24/11/2025 | 9 |
| Colegio Brasilia | 11/12/2025 | 5 |
| Colegio Miguel Cervantes Saavedra | 20/01/20026 | 4 |
| Colegio Atabanzha | 13/01/2026 | 2 |
| Colegio Bicentenario | 22/01/2026 | 2 |
| Colegio Minuto De Buenos Aires | 24/03/2026 | 4 |
| Colegio Fabio Lozano Simonelli | 06/04/2026 | 1 |
| Colegio Santa Librada | 13/04/2026 | 1 |
| Colegio La Arabia Sede B | 23/04/2026 | 1 |
| Colegio Nueva Esperanza Sede A | 27/04/2026 | 1 |
| Colegio Gabriel Garcia Marquez. | 13/05/2026 | 2 |
| Colegio Paraiso Mirador. | 01/06/2026 | 2 |

***Tabla 21.*** Programa de gestión social
***Fuente:*** Propia

La información consolidada se encuentra disponible en el Capítulo de Anexos, específicamente en el Anexo No. 6 – Actas de Vecindad, (Informe N° 2 del Contratista Fortaleza) donde reposan las diez (10) actas relacionadas anteriormente, como soporte documental del proceso de verificación de la interventoría y cumplimiento.

## 9. OBLIGACIONES GENERALES

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Constituir en favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE EDUCACIÓN, con NIT. 899.999.061-9, las garantías para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015. Estas garantías deberán constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y requerirá ser aprobadas por la Secretaría de Educación de Distrito. Las garantías deberán cubrir los amparos señalados en los estudios previos y el pliego de condiciones del presente proceso. El contratista será responsable de la autenticidad y veracidad de las garantías. | Si cumple. | |
| 2 | Cumplir a cabalidad el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones pactadas, las cuales solamente podrán ser modificadas, previo al cumplimiento del trámite establecido para tal fin por la SED y con fundamento en los respectivos soportes. | Si cumple. | |
| 3 | Acreditar, durante la ejecución del contrato y como requisito previo para el pago de cada una de las ACTAS PARCIALES, el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA y Fondo Para la Industria de la Construcción - FIC cuando haya lugar a ello), de todo el personal a cargo del contratista. Dicha acreditación para el caso de persona natural será mediante la presentación de los comprobantes de pago, si se trata de persona jurídica se acreditará mediante la certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley quien deberá aportar fotocopia de la cédula y tarjeta profesional o por el representante legal según corresponda; de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por Decreto 2106 de 2019, artículo 23 y 32 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes. | Si cumple. | |
| 4 | Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, cuando a este hubiere lugar. | Si cumple. | |
| 5 | Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN y el Registro de Información Tributaria (RIT) expedido por la Dirección Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del contratista, conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de | Si cumple. | |

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | celebrar el presente contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado. | | |
| 6 | Mantener a la SED libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados). En consecuencia, LA INTERVENTORÍA mantendrá indemne a la SED contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, incluido el personal de la SED, ocasionados por La Interventoría o por sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados) en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales. | Si cumple. | |
| 7 | Constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas y cumplir todos los requisitos para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar. En ese orden, el Interventor debe mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc, que puedan afectar precisamente su vigencia o monto. | Si cumple. | |
| 8 | Entregar a la SED los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud. | Si cumple. | |
| 9 | Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta la SED a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. | Si cumple. | |
| 10 | Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. | Si cumple. | |
| 11 | Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos a los que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita de la 1SED. Esta obligación permanecerá vigente aún después de la terminación por cualquier causa de la vinculación que ligue a las partes. Por lo tanto, en caso de que la ENTIDAD tenga prueba de que La Interventoría ha divulgado cualquier tipo de documentación o información que en forma alguna se relacione con el presente contrato, La Interventoría indemnizará los perjuicios que con tal hecho cause a | Si cumple. | |

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | la ENTIDAD. No se considerará incumplida esta cláusula cuando la información o documentos deban ser revelados por mandato judicial y/o legal o cuando la información manejada tenga el carácter de pública. | | |
| 12 | Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos de la SED, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia, ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales | Si cumple. | |
| 13 | Respetar la política medioambiental de la SED, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales y manejo del ruido ubicada en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales | Si cumple. | |
| 14 | Cumplir con todas las condiciones técnicas contempladas en la propuesta presentada y todas las condiciones establecidas en los Documentos Previos, evaluada y aprobada por la SED, así como ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto contractual, el alcance y las obligaciones derivadas del mismo, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento,2 siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza del contrato. | Si cumple. | |
| 15 | Cumplir con los ofrecimientos hechos en el proceso de selección y por los cuales obtuvo puntaje en los factores de ponderación que dieron lugar a la adjudicación del proceso a su favor.3 | Si cumple. | |
| 16 | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo –SST–, respetar la política de Seguridad y Salud de la SED, con el objetivo de ofrecer entornos de trabajo seguros y saludables, promoviendo la cultura del autocuidado, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, condi5ciones que fortalecen la productividad y el bienestar físico y mental, política ubicada en la página web de la SED mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-politicas-lineamientos-manuales-planes-estrategicos-sectoriales-institucionales | Si cumple. | |

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 17 | Vincular, mantener y garantizar que, dentro del personal vinculado para el desarrollo del contrato, se contrate el porcentaje de mujeres establecido en el Decreto 634 del 28 de diciembre de 2023 y en los estudios previos de acuerdo con cada una de las ramas de actividad económica a la cual corresponda el objeto a contratar, o el indicado en las normas que adicionen, modifiquen, deroguen o sustituyan al referido decreto, so pena de la imposición de multas, sanciones y demás consecuencias previstas en el contrato y en las demás normas aplicables. | Si cumple. | Formato PARTICIPACION DE MUJERES EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA |
| 18 | Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo juramento presenten bimestralmente, el representante legal y del revisor fiscal de la interventoría, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión. | Si cumple. | Formato PARTICIPACION DE MUJERES EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA |
| 19 | Registrar las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión o quien esta designe y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico; en cumplimiento del artículo 3, del parágrafo sexto del Decreto 634 de 2023. Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 332 de 2020, que establece medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital. | Si cumple. | Formato PARTICIPACION DE MUJERES EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA |
| 20 | La Interventoría tiene la obligación en relación con sus colaboradores, evitar cualquier acción u omisión, que les cause muerte, daño o sufrimiento (físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las personas por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias descritas o las dispuestas en la Ley 1257 de 2008. | Si cumple. | Formato PARTICIPACION DE MUJERES EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA |
| 21 | Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no discriminatorio por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. | Si cumple. | |
| 22 | Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. | Si cumple. | |
| 23 | Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad destinadas a mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de las emergencias sanitarias o ambientales, presentadas en el país, según | Si cumple. | |

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | lo establezca las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y/o Distrital cuando aplique. | | |
| 24 | Dar cumplimiento al objeto y alcance del Contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos. | Si cumple. | |
| 25 | Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta a las observaciones o requerimientos que se realicen. | Si cumple. | |
| 26 | Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. | Si cumple. | |
| 27 | Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. | Si cumple. | |
| 28 | Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por la Entidad. | Si cumple. | |
| 29 | Cumplir con las diferentes normas vigentes relacionadas con las actividades que se desarrollen en el marco del objeto contractual y su alcance.6 | Si cumple. | |
| 30 | Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuan8do sea requerido por la Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. | Si cumple. | |
| 31 | Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de la Entidad, durante el desempeño de las actividades objeto a contratar; la Secretaría de Educación del Distrito se reserva el derecho a verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento de estos requisitos de acuerdo con lo descrito en la normatividad referente al SG-SST, aplicable en la SED. | Si cumple. | |
| 32 | Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad, su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios accionistas. | Si cumple. | |

| No. | OBLIGACIONES GENERALES | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 33 | Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el estudio previo y en el "Anexo 1 – Anexo Técnico", en los plazos acordados con la Entidad. | Si cumple. | |
| 34 | Informar a la supervisión del contrato, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de que tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes Contratista. | Si cumple. | |
| 35 | Informar a la supervisión del contrato, a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno de sus integrantes en caso de tratarse de una figura Plural. | Si cumple. | |
| 36 | Comunicar a la Entidad de manera inmediata dentro de las veinticuatro 24 horas siguientes a acaecimiento cualquier inhabilidad sobreviniente que afecte su capacidad para ejecutar el contrato. En el caso de consorcio o uniones temporales esta obligación se extiende a cualquiera de sus integrantes. | Si cumple. | |
| 37 | Presentar a la Entidad el certificado de inhabilidades por delitos sexuales (Ley 1918 de 20185) de todo el personal no calificado, técnico y profesional del equipo de interventoría; e igualmente revisar el certificado de inhabilidades por delitos sexuales (Ley 1918 de 20185) del contratista de obra. | Si cumple. | |
| 38 | La Interventoría deberá velar en todo momento por el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las obligaciones generales, por parte del contratista de obra de acuerdo con los términos y condiciones contenidos en el negocio jurídico referido y sus anexos. | Si cumple. | |

*Tabla 22. Obligaciones Generales - Interventoría*
***Fuente:*** *Propia.*

## 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

| No. | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con las disposiciones establecidas en la NSR10 frente a los apartados que corresponde en el marco de las intervenciones locativas. | Si cumple. | |
| 2 | Conocer y aplicar las disposiciones del Manual Integrado de Contratación y el manual de Interventoría de la SED, ubicado en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW_Manual_Integrado_Contratacion_SED_v1.PDF | Si cumple. | |

| No. | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 3 | Entregar a la supervisión del contrato todos los productos que le sean requeridos en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, con ocasión al seguimiento del contrato principal, consistentes en informes, revisiones, verificaciones y/o resultados obtenidos en el desarrollo del contrato (laboratorios, pruebas, ensayos, etc) y cuando así se requiera, atendiendo y dando respuesta de fondo a los requerimientos y recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SED a través de la supervisión o quien este designe, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. | Si cumple. | |
| 4 | Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones contenidas en el Contrato de obra, así como en los documentos previos y normas aplicables que hacen parte integral del mismo. | Si cumple. | |
| 5 | Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de obra en cumplimiento de sus actividades y obligaciones. | Si cumple. | |
| 6 | Presentar los informes respecto de la ejecución del contrato de obra y de Interventoría, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en el momento en que sea requerido por el director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos o quien este designe. | Si cumple. | |
| 7 | Aprobar y garantizar el cumplimiento del cronograma de trabajo de campo durante la ejecución del contrato de obra, el cual deberá incluir como mínimo: La descripción de la forma como pretende acometer los trabajos de manera simultánea en las sedes que le sean asignadas en de cada lote o grupo, el organigrama propuesto para la ejecución de estos, el plan de calidad e indicadores de gestión del proyecto que deben ser presentados en el informe mensual de Interventoría. | Si cumple. | |
| 8 | Pagar oportunamente los honorarios o salarios según corresponda de su personal a cargo, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución y liquidación del contrato. El interventor debe garantizar que el personal se encuentre debidamente afiliado al sistema de seguridad social integral (Salud, pensión y ARL). Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el Interventor e incluidos en el precio de su oferta económica. | Si cumple. | |
| 9 | Realizar el pago del impuesto del timbre durante los 10 días calendario siguientes a la expedición del Formato de Conceptos Varios hechos por la Secretaría de Educación del Distrito en virtud de lo establecido en el Decreto 175 de 2025 y en el artículo 519 del Estatuto Tributario. | Si cumple. | |

| No. | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 10 | Revisar y verificar que las garantías del contrato de obra cumplan con las disposiciones establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 del 2015, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto por los documentos previos del proceso, observando su vigencia y condiciones para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc., que puedan afectar las condiciones del contrato. Así mismo, la Interventoría deberá reportar el incumplimiento de estas disposiciones, con el fin de adelantar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual pertinente. | Si cumple. | |
| 11 | Proyectar y suscribir las actas de inicio, reinicio, suspensión, entrega final o parcial, entre otras, del contrato de Interventoría y de obra. | Si cumple. | |
| 12 | Revisar, estudiar y solicitar al contratista de obra, reporte sobre las consultas a las Entidades competentes sobre la norma urbanística aplicable para el predio, así como las posibles afectaciones involucradas. | Si cumple. | |
| 13 | Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado. | Si cumple. | |
| 14 | Emitir y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales, jurídicas y sociales en cuanto a calidad, presupuesto y programación durante todo el contrato de obra. | Si cumple. | |
| 15 | El Interventor tendrá la responsabilidad directa de garantizar la ejecución de la obra con los materiales especificados y aprobados en las diferentes etapas de la obra. | Si cumple. | |
| 16 | Establecer la línea de base del presupuesto y la programación para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de obra, informando oportuna y continuamente al Supervisor o a quien este designe, sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato de obra, su problemática y alternativas de solución, rindiendo informe por lo menos una vez al mes. | Si cumple. | |
| 17 | En caso de presentarse retrasos en el desarrollo del cronograma de actividades de las IED y/o sedes administrativas a cargo de los contratistas de obra, el interventor deberá solicitar al contratista la entrega de un plan de contingencia en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, el cual deberá ser aprobado por la interventoría en un plazo de un (1) día hábil. Si los atrasos en la ejecución de las actividades de obra persisten, el interventor deberá radicar ante la SED, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la ocurrencia del hecho, un informe con la solicitud de inicio del | Si cumple. | |

| No. | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | procedimiento administrativo sancionatorio contra el contratista de obra. | | |
| 18 | Acompañar, apoyar y emitir conceptos dentro de los procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales, respecto de la ejecución del contrato de obra, durante su vigencia y en la etapa postcontractual en los plazos establecidos por la Entidad. | Si cumple. | |
| 19 | Mantener el equipo profesional y técnico propuesto para el correcto desempeño del contrato de Interventoría, durante la ejecución del contrato, de tal manera que las sedes de obra activas simultáneas cuenten con el seguimiento adecuado. | Si cumple. | |
| 20 | Programar y presidir los comités técnicos de acuerdo con la agenda preestablecida y el orden del día programado, citando anticipadamente al contratista de obra, al Supervisor o quien este designe y al personal de apoyo que se requiera, con el fin de llevar a cabo el control permanente del desempeño del contratista. | Si cumple. | |
| 21 | Presentar al supervisor o quien este designe, un resumen gráfico semanal del avance técnico, administrativo y financiero, evidenciando entre otros aspectos, el estado de avance presupuestal y de programación del contrato de obra comparado con la propuesta económica y el plazo contractual. | Si cumple. | |
| 22 | Efectuar las revisiones periódicas que estime necesario a las cantidades de obra y calidad de los materiales, haciendo seguimiento a la toma de pruebas, ensayos, controles y resultados. | Si cumple. | |
| 23 | Efectuar vigilancia y control a la bitácora única de obra, donde se consignarán todas las instrucciones impartidas, las solicitudes, observaciones y recomendaciones formuladas, los acuerdos y demás determinaciones tomadas en relación con la ejecución de los proyectos. | Si cumple. | |
| 24 | Mantener un archivo organizado de la Interventoría, respecto de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos, fotografías, solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que sirven de base para efectuar el recibo mensual de las obras ejecutadas, el cuál debe ser entregado al finalizar el contrato. | Si cumple. | |
| 25 | Revisar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial presentadas por el contratista de obra, conforme al cronograma de ejecución, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago, en tal caso el interventor está en la obligación de presentar a la SED un informe de las cantidades de obra ejecutada y aprobada por la Interventoría para este período. Una vez aprobadas las actas parciales de obra, la Interventoría acompañará el trámite para el correcto cumplimiento de los pagos. | Si cumple. | |

| No. | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 26 | Elaborar y presentar oportunamente las actas mensuales de pago parcial de Interventoría, conforme a la forma de pago establecida en el contrato, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago. | Si cumple. | |
| 27 | Elaborar y presentar para aprobación del supervisor o quien este designe, los informes semanales, mensuales, y final de Interventoría de acuerdo con la estructura y requisitos exigidos. La presentación y aprobación por parte del supervisor de estos informes mes a mes serán requisito para la tramitación de las cuentas parciales y/o Facturas o documento equivalente, las cuales serán tramitadas una vez se encuentre aprobado el informe, debiéndose cargar a la plataforma Secop II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la del informe (mensual o de periodicidad mayor que no supere los 6 meses) que sustente los respectivos cobros. | Si cumple. | |
| 28 | Apoyar a la SED en la respuesta de reclamaciones, demandas y acciones surgidas por perjuicios causados a terceros por parte del contratista de obra, con ocasión del desarrollo del contrato, acompañando a la SED hasta finalizar los procesos o controversias, o hasta la caducidad de las acciones. | Si cumple. | |
| 29 | Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, cuando sea pertinente emitir el concepto técnico y/o jurídico o el que corresponda y dar traslado a la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo. Así mismo, apoyar a la SED en la respuesta a reclamaciones que surjan, posterior a la entrega de la obra en el plazo establecido para ello. | Si cumple. | |
| 30 | Brindar oportuno a las reclamaciones que formule la comunidad, los Entes de control o los contratistas con respecto a la ejecución de las obras, acompañando a la SED en la proyección de las respuestas que deban ser emitidas en el plazo establecido para ello. | Si cumple. | |
| 31 | Reportar a la SED, de los hechos corroborados de fuerza mayor o caso fortuito dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes al recibo del reporte realizado por el contratista de obra, conceptuando acerca de la evaluación de los hechos acaecidos, las causas y la diligencia con que el contratista actuó ante la ocurrencia de éstos y emitir recomendaciones sobre las medidas a tomar. | Si cumple. | |
| 32 | Revisar, corroborar y conceptuar, en un término no mayor a tres (3) días hábiles, acerca de los informes de eventos eximentes de responsabilidad que alegue el contratista de obra, comunicando a la Supervisión del contrato de manera completa y oportuna su procedencia. | Si cumple. | |

| No. | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 33 | Responder por el comportamiento del personal a su cargo en horas de trabajo en el sitio de la obra. | Si cumple. | |
| 34 | Vigilar y aprobar el protocolo y/o plan de manejo arqueológico que el contratista de obra implemente y ejecute en caso de que llegaren a encontrar en los sitios de trabajo o que se descubran durante la ejecución del contrato de obra, objetos, zonas o monumentos de interés arqueológico, histórico o turístico, para lo cual el interventor deberá presentar un informe detallado a la supervisión. | Si cumple. | |
| 35 | Dar respuesta de manera eficiente y eficaz a las solicitudes presentadas por el contratista de obra o la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, de manera que no generen atrasos a las obras o ampliaciones en el plazo establecido. | Si cumple. | |
| 36 | Certificar mediante documento en el cual garantice que los insumos utilizados en el análisis de precios unitarios concuerdan con el valor de la actividad o ítem propuesto por el contratista de obra en su oferta económica. | Si cumple. | |
| 37 | Realizar el acompañamiento y la respectiva verificación de las actas de vecindad presentadas por el contratista de obra, para todos los predios aledaños, espacio público, vías de acceso, y zonas del colegio que no se intervendrán, las cuales deberán ser allegadas por el contratista de obra para su aprobación dentro del primer mes de la etapa constructiva. | Si cumple. | |
| 38 | Utilizar el software que la SED requiera para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido del contratista de obra y la SED. | Si cumple. | |
| 39 | Evaluar, aprobar y/o rechazar motivadamente la solicitud que realice el contratista de obra sobre la inclusión de maquinaria y/o personal para labores nocturnas y días feriados. En caso de ser viable, el interventor deberá poner a disposición personal en obra para labores nocturnas y días feriados, previo a los permisos otorgados por las entidades pertinentes. | Si cumple. | |
| 40 | En caso de presentarse solicitud de modificación, suspensión o reinicio del contrato, la Interventoría se encargará de emitir concepto técnico y jurídico con la recomendación al respecto. Así mismo, la Interventoría deberá emitir un concepto sin que sea requerido, cuando evidencie alguna situación que requiera la modificación, suspensión o reinicio del contrato, esto en un término no mayor a tres (3) días hábiles una vez conocida la situación. Las solicitudes de modificación contractual y demás novedades contractuales deberán ser radicadas en la SED una vez se evidencie la necesidad y hasta mínimo 15 días hábiles antes de la finalización del contrato. | Si cumple. | |

| No. | OBLIGACIONES ESPECIFICAS | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 41 | Elaborar y suscribir el acta de recibo definitivo de la obra, con las constancias a que hubiere lugar. En caso de que el contratista de obra se abstenga de suscribir cualquier acta, la Interventoría deberá certificar por escrito tal hecho de manera inmediata. | Si cumple. | |
| 42 | Para la etapa de liquidación, el interventor deberá certificar que las cantidades ejecutadas en obra corresponden a las realmente ejecutadas, así como la idoneidad y los correctos procesos constructivos desarrollados en la obra. | Si cumple. | |
| 43 | Diligenciar la documentación necesaria para la liquidación del contrato de obra, y elaborar las correspondientes actas, en donde se hará constar: a) El recibo definitivo y a satisfacción de las obras, b) Las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes, las prórrogas, el número y cuantía de las actas parciales y recibo final de pagos, reconocimientos y demás, c) Los acuerdos, conciliaciones y transacciones entre las partes, d) El valor final del contrato, e) La extensión o ampliación de las vigencias de las garantías del contrato objeto de interventoría. | Si cumple. | |
| 44 | En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato la entrega de informes contables, el Interventor cuenta con un término de diez (10) días calendario para la entrega de estos, una vez realizado el requerimiento por la supervisión. | Si cumple. | |
| 45 | En el evento que se presente una modificación a los cronogramas de obra, por causas imputables al contratista, la Interventoría deberá requerirlo para que presente en un término de tres (3) días hábiles un Plan de Contingencia detallado. El Interventor deberá revisarlo y aprobarlo en un plazo de dos (2) días hábiles En el evento que se deban efectuar correcciones o ajustes, el contratista contará con un (1) día hábil para atender las observaciones. | Si cumple. | |
| 46 | El interventor, con el acompañamiento y supervisión integral de la SED, debe realizar un seguimiento diario al cronograma y a las actividades programadas, de acuerdo con las asignaciones efectuadas y el plazo previsto para la actividad de mejoramiento de la IED, el cual no podrá coincidir con el plazo total de ejecución contractual. Esto con el objetivo de planificar adecuadamente los insumos, materiales, equipos y mano de obra necesaria para el desarrollo de los trabajos. | Si cumple. | |

*Tabla 23.* Obligaciones Especificas - Interventoría
***Fuente:*** Propia.

## 11. REGISTRO FOTOGRAFICO


El registro fotográfico se realizó durante las visitas de reconocimiento con el fin de documentar el estado actual de las instalaciones educativas antes de la intervención.

Este material permite respaldar las observaciones técnicas, identificar condiciones existentes, evidenciar necesidades específicas y servir como soporte visual para la elaboración de informes, diagnósticos y comparaciones posteriores al desarrollo de las obras.

| COLEGIO | INICIO DE OBRA | OBRA A LA FECHA |
|---|---|---|
| **DON BOSCO.** |  |  |
| **JOSE MARIA VARGAS VILA.** |  |  |
| **JOSE JAIME ROJAS.** |  |  |
| **LA ARABIA.** |  |  |
| **LUIS EDUARDO MORA OSEJO.** |  |  |

| COLEGIO | INICIO DE OBRA | OBRA A LA FECHA |
|---|---|---|
| **BRASILIA.** |   |   |
| **ATABANZHA.** |  |  |
| **MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.** |    |    |

| COLEGIO | INICIO DE OBRA | OBRA A LA FECHA |
|---|---|---|
| BICENTENARIO. |  |  |
| TENERIFE GRANADA SUR. |  |  |
| MINUTO DE BUENOS AIRES. |  |  |
| FABIO LOZANO SIMONELLI. |  |  |
| SANTA LIBRADA. |  |  |
| RAFAEL URIBE URIBE. |  |  |

| COLEGIO | INICIO DE OBRA | OBRA A LA FECHA |
|---|---|---|
| NUEVA ESPERANZA |  |  |
| LA ARABIA SEDE B. |  |  |
| BRASILIA. |   |   |
| GABRIEL GARCIA MARQUEZ. |  |  |

| COLEGIO | INICIO DE OBRA | OBRA A LA FECHA |
|---|---|---|
| **LA ARABIA SEDE B.** |  |  |
| **RURAL JOSE CELESTINO MUTIS.** |   |   |
| **JOSE MARIA VARGAS VILA.** |  |  |
| **PARAISO MIRADOR** |  |  |

*Tabla 24.* Registro fotográfico
***Fuente:*** Propia.

***Anexo 8.*** *Registro fotográfico*

## 12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el presente período se ejecutaron las actividades previstas en la programación vigente, alcanzando un avance programado de ***$ 2,309,599,893,40***, equivalente al 79,72 %, mientras que el avance ejecutado corresponde a ***$ 2,264,868,520,24***, equivalente al 78,18 %, reflejándose un atraso de 1,54%.

- El comparativo entre los porcentajes programados y ejecutados refleja una diferencia de ***$ 44,731,373.17,*** correspondiente a un 1,54% de atraso frente a la programación vigente a la fecha. Las sedes educativas Miguel Cervantes y José Jaime Rojas presentan atrasos en su ejecución frente a lo programado.

- Como hemos mencionado anteriormente, se sugiere al contratista de obra adoptar medidas de control, seguimiento y ajuste que permitan recuperar el atraso en los próximos periodos, con el fin de evitar que la diferencia se incremente y pueda generar afectaciones en el cronograma general del contrato.

- Como se ha observado en el presente informe, se están ejecutando las actividades contempladas en la programación de obra vigente.

- En los recorridos en cada uno de los colegios se levantó información en cuanto al estado de estos, se tomaron medidas de áreas objeto de intervención, se evaluaron las necesidades de cada frente y se definieron prioridades de intervención para optimizar así los recursos económicos del proyecto, Se estimaron cantidades de obra enmarcadas dentro del presupuesto y el objeto de este. Se definieron las actividades prioritarias y principales a ejecutar por frente y de requerirse otras se deberán incorporar al presupuesto balanceando el mismo.

- Se solicitó y recalcó al contratista que no se admite el ingreso a personal que no cuente con su Seguridad Social al día así mismo su ARP y respectivas dotaciones en especial en temáticas de trabajó en alturas. No se permitirá el ingreso a obra de personal que no cumpla con este ítem y se recalcó en cuanto al tema de trabajos en alturas que se deben implementar todas las medidas y protocolos de seguridad al respecto.

- Se sugiere al contratista dar un buen manejo y disposición de los materiales ya que no se recibirán trabajos que no estén en óptimas condiciones en cuanto a su

ejecución, terminado y calidad de los materiales y ante todo garantizando el cumplimiento de las respectivas especificaciones técnicas y metodologías de ejecución de cada tarea, en especial en el colegio José Jaime Rojas el cual se cuenta con retiro de teja en Asbesto.

- Se recalcó al contratista dar buen manejo y disposición al almacenamiento de materiales, equipos y herramientas y principalmente al manejo de los escombros y su buena disposición acorde a las normativas ambientales vigentes para dicha finalidad.

- Finalmente, en cuanto a las tareas y/o actividades a ejecutarse en este proyecto las mismas no son definitivas ya que pueden darse situaciones en las que se requieran incorporar nuevas tareas acorde a las necesidades y priorización de estas para cada frente y así mismo enmarcadas dentro del Objeto del Proyecto y su Presupuesto. No se autorizará al Contratista la incorporación y ejecución de tareas que no sean previamente evaluadas y avaladas por parte de SED é Interventoría.

- También se solicitó al contratista de obra la actualización de los balances de todos los frentes de obra, mejoramientos y emergencias.

- Como informamos en el pasado informe, se realizó la entrega de emergencias del Colegio Rafael Uribe Uribe, Santa Librada, La Arabia Sede B, Gabriel García Marquez, Rural José Celestino Mutis y Nueva Esperanza al 100%.

- Se solicitó al contratista mejorar el aseo de obra y darle atención a la falta de personal de obra en las zonas de Ciudad Bolívar y Usme debido que la mayoría cuenta con un solo trabajador por colegio en las últimas semanas.

- Se reitera al contratista de obra mejor supervisión a la hora de entregar los frentes debido a que las observaciones de acabados están siendo muy demoradas en darles solución.

- Se le solicita al contratista mayor supervisión y atención a las solicitudes de observaciones en obra en los procesos constructivos de cada actividad debido a que no se están cumpliendo y se genera retrasos de obra.

- Durante el periodo comprendido entre el 06 de junio y el 05 de Julio de 2026, la Interventoría verificó el avance y cumplimiento de las actividades del componente ambiental ejecutadas por el Consorcio Fortaleza en los colegios del Lote 5, correspondientes principalmente a procesos de pintura, adecuaciones locativas y demoliciones puntuales. El contratista aplicó de manera constante las medidas de prevención y control establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Programa de Manejo de RCD (PMA-RCD), sin registrar modificaciones a las versiones aprobadas.
- Durante el periodo evaluado, el Contratista dio cumplimiento general a los programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, desarrollando las actividades de demolición, excavación, manejo de residuos, control de emisiones, almacenamiento de materiales y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los lineamientos contractuales y la normatividad ambiental vigente.
- Se evidenció una adecuada gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), mediante el retiro oportuno de los materiales generados, su disposición en gestores autorizados y la presentación de los certificados correspondientes, garantizando la trazabilidad del proceso y minimizando los impactos ambientales asociados a la ejecución de las obras.
- Durante el periodo no se presentaron incidentes ambientales relevantes, tales como derrames de combustibles o aceites, afectaciones a redes de servicios públicos, rupturas de redes de agua potable o disposición inadecuada de residuos, evidenciando la implementación de medidas preventivas y de control por parte del contratista.
- Se verificó la implementación de buenas prácticas ambientales relacionadas con el orden y aseo de los frentes de trabajo, el almacenamiento temporal de materiales, la separación de residuos conforme al PGIRS, el uso eficiente del recurso hídrico y el control de material particulado, contribuyendo a mantener condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y protección del entorno.
- En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizó seguimiento permanente a la documentación del personal, programas de capacitación, inspecciones y control de riesgos, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. Asimismo, durante las visitas de interventoría se evidenció, en términos generales, el uso adecuado de los elementos de protección personal y la atención oportuna de las observaciones formuladas por la interventoría.
- Aunque durante las inspecciones se identificaron hallazgos puntuales relacionados con el orden, aseo y acumulación temporal de escombros en algunos frentes de trabajo, el contratista implementó las acciones correctivas

correspondientes dentro del periodo evaluado, demostrando disposición para atender las recomendaciones efectuadas por la interventoría y fortalecer el cumplimiento de las medidas ambientales y de seguridad.

- En conclusión, la gestión ambiental y el seguimiento al SG-SST durante el periodo presentaron un balance favorable, evidenciando un adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los programas ambientales establecidos, sin perjuicio de mantener el seguimiento permanente a las actividades de orden y aseo, control de residuos y fortalecimiento de la cultura preventiva en los diferentes frentes de obra, con el fin de asegurar la mejora continua durante la ejecución del contrato.
-

***Anexo 9.*** *Relación de correspondencia*

# Anexo 1. Bitácora de obra

13-06-26 Personal en obra: 2 oficiales, 1 ayudante, 2 Instaladores de lavamanos, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecta residente, Inspector técnico
Clima: Soleado
Actividades de obra:
- Polida de pisos Baños piso 1 y piso 2
- Instalación de lavamanos en Baños de piso 1 y 2
- Orden y aseo en obra

Actividades en baños Bloque C
- Polida de Media caña en Granito
- Instalacion de granito en boca puerta
- Orden y aseo

Cop.

14-06-26 Personal en obra: 2 oficiales, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra
Personal de interventoría: Arquitecta residente, Inspector técnico
Clima: soleado
Actividades de obra
- Instalación de lavamanos en baños piso 1
- Orden y aseo en obra

Actividades en Baños Bloque C
- Instalación de lavamanos
- Polida de piso
- Orden y aseo

Cop.

15-06-26 Personal en obra: 2 oficiales, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecta residente, Inspector técnico
Clima: soleado.
Actividades de obra
- Brillado de Piso Baños piso 1 y 2
- Orden y aseo en obra

Actividades en Baños Bloque C.
- Brillado de piso emergencia.

Cop.

Scanned with CamScanner

06-06-26 Personal en obra: 1 oficial, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecta, Inspector técnico
Clima: Nublado
Actividades de obra Baños Bloque C
- Instalación de orinales
- orden y aseo en obra

Con.

07-06-26 personal en obra: No se registra personal en obra
Actividades: No se registran actividades por ser día de descanso (Domingo)

Con.

08-06-26 personal en obra: No se registra personal en obra
Actividades: No se registran actividades, Lunes festivo

Con.

09-06-26 Personal en obra: 1 oficial, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecta, Inspector
Clima: Lluvioso
Actividades de obra; Baños bloque C
- Instalación de sanitarios
- Instalación de grifos de lavamanos
- Instalación de sifones
- orden y aseo en obra

Con.

10-06-26 Personal en obra: No se registra personal en obra
Actividades: No se registran actividades se esta esperando la llegada de las divisiones en acero inoxidable

Con

11-06-26 Personal obra: 1 arq- residentes, 1 inspector sst, 1 inspector de obra, 1 oficial.
Personal interventoria: 1 Arq- residente, 1 inspector tecnico 1

Actividades de obra.

Se inicia a instalar divisiones en acero inoxidable en Baño de niñas 2 Piso
- Orden y aseo en obra.

CON:

12-06-26 Personal obra.: 1 arq- residente, 1 inspector sst, 1 inspector de obra, 1 oficial.
Personal interventoria: 1 arq- residente, 1 inspector tecnico

Actividades:
Continua actividad de instalacion de divisiones en acero inoxidable en Baños niña 2 Piso.
- Orden y aseo en obr

CON:

13-06-26 Personal obra: 1 arq- residente, 1 inspector sst, 1 inspector obra, 1 oficial.
Personal interventoria: 1 arq. residente, 1 inspector tecnico
Actividades obra:
Se remata instalacion de divisiones en acero inox. en wr. niñas 2 Piso.

CON:

14-06-26 Personal obra: No se registra Personal
Actividades: No se registran actividades Por ser DOMINGO

15-06-26 Personal obra: No se registra Personal
Actividades: No se registra actividades Por ser Lunes Festivo

16-06-26 Personal obra: 1 arq- residentes, 1 inspector sst, 1 inspector obra.

Actividades

Se inician a instalar divisiones en acero inoxidable en wc. 1 Piso Niñas

Se realiza Pintura araña red sanitaria a la vista en wc. niñas 1 Piso

Con

17-06-26 Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector SST 1 inspector obra

Personal interventoria 1 arq. residente, 1 inspector tecnico

Actividades obra:

- Se remata instalacion divisiones acero inox. en wc. 1 piso niñas. y se inician a instalar divisiones en wc. niñas Bloque C emergencia.

18-06-26 Con

Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector SST 1 inspector tecnico. 1 oficial

Personal interventoria 1 arq. residente, 1 inspector tecnico

Actividades Obra:

Remate instalacion divisiones acero inoxidable wc. niñas bloque C,
Orden y aseo.
Instalacion bujes desague lavamanos.

Con

19-06-26 Personal obra 1 arq. residente, 1 inspector sst, 1 inspector tecnico. 1 oficial, 2 ayudantes.

Actividades:

Se realiza entrega formal baños Emergencia niño

a la almacenista de obra

Cor.

20-06-26 Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector obra, 1 inspector Sst y 2 ayudantes

Actividades:

Se realiza el cerramiento en Polisombra baño niñas bloque C Emergencia

Cor.

21-06-26 Personal: No se registra Personas

Actividades: No se reportan actividades Por ser Domingo

22-06-26 Personal: 1 arq. residente, 1 inspector sst, 1 inspector obra 2 ayudantes

Actividades:

Inicia demolicion enchape ceramico baño niñas Emergencia

Se realiza aseo en wc. niñas 2P y 1P del bloque de bachillerato.

JOHN CASTELLANOS INTERVENTOR

Cor.

23-06-26 Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector sst, 1 inspector tecnico 2 ayudantes

Actividades:

- Prosiguen actividades de demolicion de enchape ceramico, y se inicia actividades de demolicion de muros y columnetas

Se mandan a Fabricar Puerta tipo Persiana Par wc niñas 2P.

JOHN CASTELLANOS INTERVENTOR

Cor.

24-06-26 Personal obra 1 arq. residente, 1 inspector sst, 1 inspector tecnico 2 ayudantes

Actividades:

Se Prosigue con actividades de demolicion de Muros y Columnetas baño niñas emergencia.

JOHN CASTELLANOS INTERVENTOR

Se inicia con demolicion de Piso

Cor.

06- 25-06-26 Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector sst, 1 inspector ter
2 ayudantes

Actividades:
· Se continua con demolicion de enchape de Pwo existente en baños niña (emergencia bloque C)
Se inicio con Pañete impermeabilizado en Paredes del mismo baño

07- 26-06-26 Personal Obra: 1 arq. residente, 1 inspector sst, 4 inspectores
2 ayudantes

Actividades:
Se realizan el desmonte de griferias existentes y
08- Se instala tuberia hidraulica para Puntos.

27-06-26 Personal obra: 1 arquitecto residente, 1 inspector sst
1 inspector obra, 2 ayudantes

09- Actividades: Se prosiguen con instalacion de la Red hidraulica Par wc. niñas emergencia y se inicio con red Sanitarria.

28-06-26. Personal: No se registra Personal
Actividades: No se registran actividades por se DOMINGO

29-06-26 Personal: No se registra Personal
Actividades No se registran actividades por se FESTIVO

30-06-26 Personal: 1 arq. residente. 1 inspector sst, 1 inspector obr
2 ayudantes

Actividades:
Se inicia a instalar Enchape de Pared en las niñas Emergencia.

01-07-26 Personal: 1 arq. residente, 1 inspector sst, 1 inspector tecnico 2 ayudante.

John castaños INGE Cont

Actividades:.

Se continua con enchape Pared wc- baños emergencia Se realiza el afinado impermeabilizado de Piso Para el mismo baño

John castaños INGE Cont

02-07-26 Personal: 1 arq. residente. 1 inspector sst, 1 inspector obra 2 ayudantes.

Actividades:. Se Prosigue actividad de Enchape Ceramico en Pared.

Nota: El dia de hoy el colegio Presenta un corto circuito, Por tal motivo tuvieron que bajar los tacos, eso Propicia no tener fluido electrico Para trabajar con Soldadores.

John cas INGE Cont

03-07-26 Personal 1 arq- residente, 1 inspector sst. 1 inspector de obra 2 ayudantes.

Actividades: Se prosigue con actividad de enchape ceramico de Pared.

Nota: El Fluido electrico sigue teniendo el Problema del Corto Circuito

John cas INGE Cont

04-07-26 Personal obra: 1 arq- residente, 1 inspector sst, 1 inspector de obra 2 ayudantes

Actividades obra: Se Prosigue con instalacion de enchape ceramico Pared.

... material

06- 05-07-26 Personal: No se registra Personal

Actividades: No se registra actividades por ser DOMINGO

Jefe residente Jefe residente cor

06-07-26. Personal: 1 arq. residente, 1 inspector sst, 1 inspector de obra, 2 ayudantes.

cor

1: Actividades:

Prosisve actividad de enchape de piso Grano marmol del Wr niños, Bloque C.

07- Se realiza emboquillado de enchape de Pared.

Se alista espacion para tirar el granito de la mediacaña.

Jefe residente cor

08- 1

09-

2

2

10- 1

1-07-26 Personal: 1 arq. residente., 1 inspector sst, 1 inspector técnico 2 ayudante.

Actividades:.

Se continua con enchape Pared wc- baños Emergencia Se realiza el afinado impermeabilizado de Piso Para el mismo baño

2-07-26 Personal: 1 arq. residente. 1 inspector SST, 1 inspector obra 2 ayudantes.

Actividades:. Se Prosigue actividad de Enchape Ceramico en Pared.

Nota: El dia de hoy el colegio Presenta un corto circuito, Por tal motivo tuvieron que bajar los tacos, eso Propicia no tener fluido electrico para trabajar con Soldadores.

3-07-26 Personal 1 arq- residente, 1 inspector sst. 1 inspector de obra 2. ayudantes

Actividades: Se prosigue con actividad de enchape Ceramico de Pared.

Nota: El Fluido electrico sigue teniendo el Problema del Corto Circuito

14-07-26 Personal obra: 1 arq- residente. 1 inspector sst, 1 inspector de obra 2 ayudantes

Actividades obra: Se Prosigue con instalacion de enchape ceramico de Pared.

- Se toman las medidas para la divisiones anteriores
Se toman las medidas para el muro Policarbonato.
Se inicia al enchapar Piso de Grano marmol, en area de baño

-06-26 Personal obra: 1 arg. residente, 1 inspector, 1 inspector sst.
2 ayudantes, 1 oficial.
Personal de interventoria: 1 arg. residente. 1 inspector.
Actividades: Continuacion remate Pintura interior

3-06-26. Personal: No se resgistra Personal, No se resgistra actividades SABADO DOMINGO

-06-26 Personal: No se resgistra Personal / No se registran actividades

-06-26 Personal: No se resgistra Personal / No se resgistran actividades Lunes FESTIVO.

5-06-26. Personal de obra: 1 arg. residente, 1 inspector sst, 1 inspector
2 ayudantes, 1 oficial
Actividades: Remate Pintura interior salones.
con

7-06-26. Personal de obra: 1 arg. residente, 1 inspector sst, 1 inspector obra, 2 ayudante.
Personal interventoria: 1 arg. residente, 1 inspector tecnico
Actividades: Se continua con remates de Pintura en Espacio administrativo, se Pintan muros existentes drywall.
con.

-06-26 Personal obra: 1 arg residente, 1 inspector sst, 1 inspector tecnico,
2 ayudante.
Personal interventoria: 1 arg. residente. 1 inspector
Actividades: Pintura lineal en muros dry wall zona administrativa.
con.

-06-26 Personal obra: 1 arg. residente, 1 inspector sst, 1 inspector 2 ayudante
Personal interventoria. 1 arg. residente. 1 inspector.
Actividade: Remate Pintura zona administrativa
con.

3-06-26 Personal obra: 1 arg. residente, 1 inspector sst, 1 inspector tecnico, 2. electricos
Personal interventoria: 1 arg. residente.
Actividades: Inicio de instalacion tuberia EMT para iluminacion
con.

1-06-26 Personal: No se resgistra Personal / No se registran actividades: DOMINGO

2-06-26 Personal obra: 1 arg. residente 1 inspector sst, 1 inspector 2 Electricos.
Personal interventoria: 1 arg. residente. 1 inspector tecnico
Actividades: Instalacion tuberia EMT para iluminacion y tomas.

Powered by CamScanner

23-06-26

Personal obra: 1 arq-residente, 2 electricos

Personal interventoria: 1 arq-residente, 1 inspector

Actividades:

- Se realiza recorrido con SED, Almacenista, Interventoria y Contratista de obra.
- Se realiza recorrido en zona administrativa, se verifica las condiciones del espacio para que la I.E.D. instale divisiones en vidrio, luego se instalara Posterior a esa actividad cielo raso PVC, en dicha zona, la I.E avisara a la Partes cuando termino la actividad para Proseguir con actividades esa zona.

CONT: COLEGIO

Almacen.

Interventoria: JOHN CASTAÑEDA

- Se Prosigue actividad de instalacion de tuberia EMT electrica en salones, para iluminacion, interruptores y tomas.

24-06-26

Personal obra: 1 arq-residente 2, electricos

Personal interventoria: 1 arq residente, 1 inspector.

Actividads:

- Se Prosigue con actividades electricas en aulas.

JOHN CASTAÑEDA
INTERV.

CONT.

25-06-26 Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector sst, 1 inspector obra 2 Electricos.

Personal interventoria: 1 arq. residente, 1 inspector obra.

Actividades:

Continuacion instalacion sistema de iluminacion aulas.

JOHN CASTAÑO INTEC

26-06-26. Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector sst, 1 inspector Obra 2 electrico, 2 ayudante

Actividades:

Se prosigue con instalacion sistema de iluminacion aulas.

Se inicia a instalar estructura para cielo raso Puc en zona administrativa

JOHN CASTAÑO INTEC COV.

27-06-26 Personal Obra 1 arq. residente 1 inspector SST, 1 inspecto tecnico. 2 electricos, 2 ayudantes

Se prosigue con instalacion de cielo raso Puc, en Zona administrativa.

Se prosigue con instalacion sistema de iluminacion

JOHN CASTAÑO INTEC COV.

28-06-26 No se resistran actividades por ser DOMINGO

29-06-26. No se resutran actividades por ser festiva

JOHN CASTAÑO INTEC COV.

30-06-26. Personal obra: 1 arq. residte, 1 inspector tecnico, 1 inspector SST, 2 electricos

Actividades:

Remate de actividades electrica pendientes en aulas

01-07-26 Personal obra: 1 arq residentes, 1 inspector obra, 1 inspector SST., 2 electrico.

Actividades:

Se instalan marcos de luminarias en cielo raso PVC en zona administrativa.

02-07-26. Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector obra, 1 inspector SST, 2 electricos

Actividades obra:

Se instalan luminarias en zona administrativa

03-07-26 Personal obra: 1 arq. residente, 1 inspector obra, 1 inspector SST, 2 electricos.

Actividades.

Remate obras electricas, levantamiento de residuos sobrantes.

04-0726. Personal: No se resistra Personal

Actividades: No se resistran actividades este dia

05-07-26. Personal: No se resistra Personal

Actividades: No se desarrollan actividades por ser Domingo.

06-07-26. Personal: 1 arq. residente, 1 inspector SST y 1 inspector obra, 2 auxiliantes

Actividades:

Se realiza jornada de orden y aseo.

Colegio Tesoro la cumbre

Bicentenario

Consorcio Fortaleza

| | |
|---|---|
| 18-06-26. | Personal No se Registra Personal<br>actividades: Ya se culminaro al 100%. |
| 19-06-26 | Personal: No se resistra Personal<br>Actividads: Ya se culminar actividades al 100% |
| 20-06-26 | Personal- No se resistra Personal<br>Actividads: Ya se culminaron actividades al 100% |
| 21-06-26 | Personal No se resstra Personal<br>Actividad: Ya se culminaron al 100% las actividad<br>Se esta a la espera que la I.E, indique el dia<br>que puede hacer el acompañamiento de la entr<br>INTERVENTOR |
| 22-06-26 | Prisonal: No se resistra Personal, se espera Fecha<br>de Entrega<br>INTERVENTOR |
| 23-06-26 | No se resstra Personal, se esta esperando fecha de Entrega<br>Por Parte del Colegio.<br>INTERVENTOR |
| 24-06-26: | No se resstra Personal: se esta a la espera de la Fecha<br>de Entrega por parte de colegio<br>INTERVENTOR |
| 25-06-26. | No se resistra Personal: Se esta esperando fecha de Entrega<br>Por Parte del colegio<br>INTERVENTOR |
| 26-06-26. | No se resistra Personal Se esta a la espera fecha de Entrega<br>Por Parte del colegio. INTERVENTOR |
| 27-06-26 | No se resstra Personal: Se esta en la espera<br>de la fecha de entrega.<br>INTERVENTOR |
| 28-06-26 | No se resstra Personal: Se esta a la<br>espera fecha de Entrega.<br>INTERVENTOR |

Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| 29-06-26 | No se registra Personal<br>Se esta a la espera de la fecha de entrega<br>JOHN CASTAÑEDA<br>INTERVENTORÍA |
| 30-06-26 | No se registra Personal<br>Se esta a la espera de la fecha de Entrega por Parte del Cabildo<br>JOHN CASTAÑEDA<br>INTERVENTORÍA |
| 01-07-26 | No se registra Personal.<br>Se esta a la espera de la fecha de Entrega Por Parte de la I.E.<br>JOHN CASTAÑEDA<br>INTERVENTORÍA |
| 02-07-26 | No se registra Personal, se esta a la espera de la fecha de entrega.<br>JOHN CASTAÑEDA<br>INTERVENTORÍA |
| 03-07-26 | No se registra Personal: se esta a la espera de la fecha de Entrega por Parte de la I.E.<br>JOHN CASTAÑEDA<br>INTERVENTORÍA |
| 04-07-26 | No se registra Personal.<br>JOHN CASTAÑEDA<br>INTERVENTORÍA |
| 05-07-26 | No se registra Personal<br>JOHN CASTAÑEDA<br>INTERVENTORÍA |
| 06-07-26 | No se registra Personal<br>JOHN CASTAÑEDA<br>INTERVENTORÍA |

Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| 09-05-26 | Personal en obra:<br>No se registra Personal en obra, Se continua adelantando aprobacion de NP, para el tema de las bombas. CON: |
| 10-05-26 | Personal de Obra:<br>No se registra Personal en obra, Por ser dia dominical. CON:<br>Del 11/05/26 al 25/08/26 No se registraron actividades, se estaba esperando aprobacion de las NP y Posterior a esta actividad se compraron los equipos de bombeo los cuales estaban en ensamblaje. |
| 27-06-26 | Personal de obra: 1 arq residente, 1 inspector SST 1 inspecto obra, 1 profT. bombas<br>Actividades:<br>Inicio de instalacion de sistema de bombeo agua Potable. |
| 28-06-26. | Personal: No se registra Personal. Jobal cortes cor:<br>Actividad: No se registra actividad por ser DOMINGO |
| 29-06-26. | Personal No se registra Personal<br>actividad: No se registra actividad: Se esta esperando que llegue elementos para rematar instalacion equipo. Jobal cortes cor. |
| 30-06-26. | Personal: No se registra Personal<br>Actividades: Se esta esperando que llegue un variador del sistema de bombeo |
| 01-07-26 | Personal: No se registra Personal<br>actividades: Se esta a la espera que llegue un variador del sistema de bombeo. cor. |

Scanned with CamScanner

02-08-26 Personal: No se resistva Personal

Actividads: Se esta a la espera de la llegada del variador.

JOHN CASTAÑEDA Coord.
interventor

03-07-26. Personal: 1 arq. residente, 1 inspector sst, 1 inspector.
1 Prof. instalador de sistema de bombeo

Se continua con instalacion de sistema de bombeo, se termina la actividad y quedan el sistema de bombeo en automatico.

Se identifica Fuga en uno de los Push de sanitarios or un baño, ya es deficiencia del Punto de ho del sutema de bombeo, se cierra el registro del baño y el equipo queda funcional.

JOHN CASTAÑEDA
interventor coord.

Bitacora de Obra No 001

Colegio Miguel de Cervantes Saavedra.

Contrato de Obra Nº CO1PCCNTR 8154895-2025

Objeto: Adelantar Obras de adecuación, Mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas fisicas de la Secretaria de Educación Distrital, Asi, como la ejecución de obras menores, que permitan a traves de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura fisica en los Colegios Distritales y sedes administrativas.

Arq. Ana Pardo.
Interventoria Serinco.

Powered by CamScanner

- Continua enchape en piso en pasillo salones 103 y 104
- resane de filos en piso para alineación del granito en franjas de vigas
- limpieza de tabletas en piso para instalación de baguila
- orden y aseo en obra
- fundida de tapa superior en Closeth salón 104
- Por trabajos de excavación del día anterior se afecto la tubería hidraulica que pasaba por el parqueadero. fué necesario realizar la reparación para restablecer el servi en las áreas afectadas

→ Actividades en Comedor Compensar:
- soldadura de soportes para Correas a Instalar
- Desmonte de Cortavientos en estructura existente
- Pintura de Perfiles a Instalar
- orden y aseo en obra

→ Actividades en Biblioteca:
- Corrección de puntos electricos en baño de discapacitados
- levantamiento de muro de soporte y divisorio entre mesón de lavamanos y orinales
- Pañete en muros
- Orden y aseo en obra.

1-06-26
1-06-26 Personal en obra: no se registra Personal en obra.
Actividades de obra: No se registran actividades de obra ya que es día de descanso - Domingo

06-26 Personal en obra: 4 oficiales, 5 Ayudantes, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: soleado - Lluvias Intermitentes

→ Actividades en Área de Primaria:
- Continua Instalación de enchape en pasillo salón 103
- Instalación de granito en franjas de vigas

Powered by CamScanner

° Instalación de boquilla en dilataciones de enchape.
° Excavación para cajeo en zona de parqueadero.
° Cargue de volquetas con material de suelo y RCD.

→ Actividades en Comedor Compensar:
° Desmonte de Cortavientos en estructura existente
° Pintura de perfiles a instalar
° Soldadura de soportes para Correas a instalar.
° Orden y aseo en obra

→ Actividades en Biblioteca:
° fundida de piso baño discapacitados
° Pañete en muros de baño hombres
° orden y aseo en obra.

[illegible] INTERVENTOR

CONS

23-06-26 Personal en obra: 4 oficiales, 5 Ayudantes, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico
Clima: nublado, lloviznas intermitentes a lo largo del día

→ Actividades de obra en Área de Primaria:
° Desmonte de Marco y puerta del salón 102 para elevarla y que pueda quedar funcional por el nivel del enchape.
— ° Instalación de Marco y Puerta salón 102, quede funcionando normal.
° Salón 104 levantamiento de muros divisorios en closeth.
° Instalación de piezas de recorte de enchape en perimetros
° Instalación de granito en franjas de vigas
° Excavación y Cajeo en parqueadero de manera mecánica con ayuda de minicargador
° Cargue de volquetas con material de suelo natural y RCD.
° Instalación de boquilla en dilataciones de enchape.
° orden y aseo en obra.

→ Actividades en Área de Comedor Compensar:
° Desmonte de Cortavientos en estructura existente
° Pintura en Perfiles a Instalar
° Soldadura de soportes para Correas a Instalar
° orden y aseo en obra.

Powered by CamScanner

→ Actividades en Biblioteca:
- Fundida de Piso "alistado" en baño de Caballeros
- Toma de medidas para cantidades y distribución de cielo falso en baño de discapatitados
- Orden y aseo en obra.

Jose Castillos
Residente

Con:

24-06-26 Personal en obra: 4 oficiales, 5 ayudantes, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico
Clima: Soleado - Nublado

→ Actividades de obra área de Primaria:
- Se retiran y reemplazan tabletas rotas en salón 105
- se Afina Pollo en Piso de Closeth, salón 104
- Instalación de granito en franjas de Vigas Area libre entre salones 102 y 103.
- Pintura de revestimiento de Columnas en ladrillo estructural
- Pintura de bajantes aguas lluvias
- Descargue de material, estructura liviana para oficina de coordinación.
- Retiro y cague de mezcladora "trompo"

NOTA: Durante el día el personal de esta área debió suspender actividades ya que el servicio de agua fue suspendido por parte de mantenimiento del Colegio debido a una tubería rota que tenian. Dicha reparación afectó significativamente las actividades para el avance de obra.

→ Actividades en Comedor Compensar:
- Instalación de perfiles para Conformación de Correas en pasillo
- Pintura de perfiles para Conformación de Correas.
- Retiro de Varillas lisas que Conforman Cortaviendos.
- Orden y asco en obra.

→ Actividades en Biblioteca:
- Retiro de material RCD acopiado en patio.
- Cargue de Volqueta con material RCD para disposición final adecuada
- Instalación de enchape en muros de baño de discapacitados

Powered by CamScanner

° Inicia enchape en baño de Caballeros
° Orden y aseo en obra.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTOR

COVI:

25-06-26 Personal en obra: 4 oficiales, 5 ayudantes, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico.
Clima: Nublado - soleado - Lloviznas intermitentes a lo largo del día.

→ Actividades de obra área de primaria:
° Instalación de granito en franjas de vigas
° Emboquillada de dilataciones en enchape de Piso
° Construcción de Marcos de tapas para Cajas de Inspección
° Fundida de tapas de Cajas de Inspección
° Instalación de tapa frontero y puertas de closeth, salón 104
° Pintura para demarcación tableros de baloncesto
° Instalación y construcción de muros en estructora liviana en zona libre para oficina de orientación.
° Orden y aseo en obra.

NOTA: Nuevamente el avance en las actividades de esta área se vió afectada por suspensión de servicio de agua en horas de la mañana, el personal no había podido solucionar el daño en el Colegio.

→ Actividades en área de Comedor Compensar:
° Instalación de perfiles para Conformación de Correas
° Pintura de Perfiles a Instalar
° Desmonte y acopio de Cortavientos en estructura existente
° Orden y aseo en obra.

→ Actividades en Biblioteca:
° Instalación de enchape en piso baño de discapacitados.
° Instalación de enchape en muros de baño Caballeros
° Orden y aseo en obra.

JOHN CASTAÑEDA
INTERVENTOR

COVI:

26-06-26 Personal en obra: 4 oficiales, 6 ayudantes, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.

Powered by CamScanner

Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico
Clima: Nublado, Lluvias

→ Actividades de obra Área de primaria:
- Limpieza y lavado de tableta instalada
- Emboquillada de dilataciones en enchape de piso
- Construcción de muros en estructura liviana
- Instalación de frentero y puertos en closeth salón 104
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades de obra en área de Comedor Compensar
- Pintura de perfiles que son a conformar las correas de estructura de la cubierta.
- Instalación de perfiles, Correas para estructura de cubierta.
- Desmonte de estructura liviana en cocina.
- orden y aseo en obra.

→ Actividades en Biblioteca:
- Instalación de enchape en muros de baño Caballeros
- Orden y aseo en obra.

INTERVENTOR

CONT.

27-06-26 Personal en obra: 4 oficiales, 6 ayudantes, Arquitecto residente de obra, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico
Clima: Nublado

→ Actividades de obra en área de primaria:
- Limpieza y lavado de tableta instalada
- Emboquillada de dilataciones en enchape de piso, Andenes.
- Retiro y cambio de tabletas afectadas en piso del salón 104 y 1
- fijación de frentero en closeth salón 104.
- Orden y aseo en obra.

→ Actividades en área de Comedor Compensar:
- Instalación de perfiles para Conformación de correas en estructura de Cubierta.
- Pintura de perfiles en barras de apoyo para proxima instalación en estructura de Cubierta.
- Desmonte de Cortavientos en estructura existente.
- Orden y aseo en obra.

Powered by CamScanner

→ Actividades en Biblioteca:

- Continua la Instalación de enchape en muros, baño de caballeros
- Instalación de formaleta para Construcción de mesón.
- Instalación, perforación y amarre de acero para Armadura de mesón.
- fundida de mesón baño caballeros.
- orden y aseo en obra.

Jorge Asprilla
Inspector 1

CON.

28-06-26 Personal en obra: No se registra Personal en obra.
Actividades de obra: No se registran actividades de obra por ser día de descanso, Domingo.

Jorge Asprilla
Inspector

COV:

29-06-26 Personal en obra: 1 maestro de obra, 1 oficial, 2 ayudantes, Arquitecto residente de obra, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico
Clima: Nublado - Lluvioso

→ Actividades de obra área de primaria

- limpieza y lavado de tableta instalada.
- Pintura de bajantes
- Pintura de recubrimiento en ladrillo, Columnas
- Pintura de Columnas con gris basalto
- Orden y aseo en obra.

NOTA: Solo se trabajo en este frente de obra debido a la Proximidad en la entrega del espacio, los otros frentes descansaron ya que es día festivo.

Jorge Asprilla
Inspector

CON.

30-06-26 Personal en obra: 4 oficiales, 6 ayudantes, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico
Clima: Nublado Lluvioso

→ Actividades de obra área de Primaria:

- limpieza y lavado de tableta instalada
- Pintura de tubería de bajantes
- Pintura de Columnas con gris basalto

Powered by CamScanner

° Instalación de tabletas faltantes en salón 104
° Orden y aseo en obra

→ Actividades en área de Comedor Compensar:
° Pintura de Perfiles para Conformación de Correas
° Instalación y montaje de Correas de estructura de Cubierta
° Pintura de Cerchas existentes
° orden y aseo en obra

→ Actividades en Biblioteca:
° Continua enchape de muros en baño de Caballeros
° orden y aseo en obra.

NOTA: Debido a trabajos relacionados con electricidad por Parte del Colegio, No se contó con fluido eléctrico en gran parte de la tarde lo cual afectó en algunas actividades ya que no se pudo trabajar con equipos electricos.

~~JUAN ESPINOSA~~ INTERVENTOR

CON.

11- 07- 26 Personal en obra: 6 oficiales, 5 ayudantes, Arquitecto residente, Inspector sst, Inspector de obra.
Personal de Interventoría: Arquitecto residente, Inspector técnico
Clima: Nublado, soleado.

→ Actividades en área de primaria:
° Instalación de tabletas faltantes en área salón 104
° Pintura de bajantes en tubería PVC
° Instalación de tapas de cajas de Inspección
° Verificación de funcionalidad correcta de sistema de recolección de aguas lluvias.
° Aseo general en lugares intervenidos u ocupados en algún momento por el personal de obra.

→ Actividades en área de Comedor Compensar:
° Pintura de Perfiles para Correas
° Instalación de Correas para estructura metalica
° Desmonte de tejas plásticas instalados en caballete
° Acopio de tejas en sitio destinado
° Desmonte de Correas existentes
° Orden y aseo en obra

→ Actividades en Biblioteca:

Powered by CamScanner

°Continua Instalación de enchape en piso baño de Caballeros

°Asco en patio, selección de residuos y clasificación

NOTA: Sobre las 11am nuevamente por trabajos eléctricos por parte del Colegio, fué suspendido el fluido eléctrico lo cual afectó Actividades para el avance de obra ya que no se podían accionar los equipos eléctricos

JOHAN CASTAÑEDA CONI:

02-07-26 Persona en obra: 6 oficiales, 5 ayudantes, Arquitecto residente.

Inspector sst, inspector de obra.

Clima: Nublado, soleado.

→ Actividades en area de Primaria:

- Jornada de orden y aseo.
- Remate de enboguillada tableta 5res.
-

→ Actividades en area de corredor compensar.

- Pintura Perfiles para correas:
- Instalacion de correas Para estructura Metalica.
- Desmonte de cubierta teja
- Acopio de tejas en sitio destinado.
- Desmonte de correas existentes.

→ Actividades en biblioteca:

- continua instalacion de enchape en piso baño caballeros
- Mediacaña en granito en baño de Caballeros y PMR

JOHAN CASTAÑEDA CONI:

03-07 26 Persona en obra: 6 oficiales, 5 ayudantes, Arquitecto residente.

Inspector sst, inspector de obra.

clima: Nublado - lloviznq

→ Actividades en area de primaria.

- Organizacion de cancha central, para Pintar cancha
- Pintura de tableros cancha.

Powered by CamScanner

→ Actividades area de comedor:

- Continua desmonte de cobierta en comedor en area de cocina
- Continua acopio de teja desmontada
- Organizacion de espacion de trabajo
- Senalizacion espacio de trabajo

→ Actividades Biblioteca

- Continuacion enchape de Piso
- continuacion de aplicacion granito para mediacaña

JOHN CASTAÑO
INGE

04-07-26. Personal en obra:- 6 oficiales. 5 ayudantes CONT:
1 inspector de obra, 1 inspector SST, 1 arq. residente.

→ Actividades area de Primaria

- orden y aseo
- Remate muro dry wall, acabados del mismo
- Remate Pintura cancha Central.

→ Actividades comedor.

- continua desmonte de teja area de comedor.
- Acopio de la teja desmontada

→ Actividades Biblioteca

- Continua enchape de Piso y enchape de muro
- Continua Fundida Mediacaña en granito.

JOHN CASTAÑO
INGE. CONT

-07-26 Personal: No se registra Persona
Actividad: No se Registran actividades por ser DOMINGO.

# Anexo 2. Informes Semanales

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: 22/06/2026 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | INFORME APOYO A LA SUPERVISION |
| DIAS RESTANTES 106 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO | | GRUPO 5 |
| ESTADO GENERAL DEL PROYECTO | SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA | | |
| | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | |

| | | |
|---|---|---|
| CORTE DEL INFORME: | CONTRATISTA DE OBRA: | consorcio FORTALEZA |
| 21 de junio de 2026 | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | consorcio SERINCO educativo |

| FECHAS | | | PLAZOS EN DIAS | | | VALOR CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS: | INTERVENTORIA | OBRA | ETAPA: | INTERVENTORIA | OBRA | ETAPA: | INTERVENTORIA | OBRA |
| CONTRATO | CO1.PCCNTR.8169110 | CO1.PCCNTR.8154895 | INICIAL | 211 | 211 | INICIAL | $ 796,184,131.00 | $ 2,269,368,717.00 |
| INICIO | 6 de octubre de 2025 | 6 de octubre de 2025 | SUSPENSIONES | | | ADICIÓNES | $ 291,300,934.00 | $ 1,132,000,000.00 |
| TERMINACION INICIAL | 5 de mayo de 2026 | 5 de mayo de 2026 | PRORROGAS | 153 | 153 | TOTAL | $ 1,087,485,065.00 | $ 3,401,368,717.00 |
| TERMINACION FINAL | 5 de octubre de 2026 | 5 de octubre de 2026 | TOTAL | 364 | 364 | | | |

**MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

| MOD No | FECHA DE LA MODIFICACION | VALOR ADICION | PRORROGA (DIAS) | OTRO ASPECTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-dic-25 | $ 128,425,720.00 | 46 | |
| 2 | 5-jun-26 | $ 162,875,214.00 | 107 | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

**MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA**

| MOD No | FECHA DE LA MODIFICACION | VALOR ADICION | PRORROGA | OTRO ASPECTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-dic-25 | $ 515,000,000.00 | 46 | |
| 2 | 20-may-26 | $ 617,000,000.00 | 107 | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

**POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA** — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

| POLIZA | CUMPLIMIENTO DESDE | CUMPLIMIENTO HASTA | CALIDAD DEL SERVICIO DESDE | CALIDAD DEL SERVICIO HASTA | SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE | SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCH – 100046043 – Anexo 0 | 4 9 2025 | 4 10 2026 | 4 4 2026 | 4 4 2031 | 4 9 2025 | 4 4 2029 |

**POLIZAS CONTRATO DE OBRA** — BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

| POLIZA | CUMPLIMIENTO DESDE | CUMPLIMIENTO HASTA | SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE | SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA | POLIZA | RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE | RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 - 47 - 994000033722 | 1 9 2025 | 1 12 2026 | 3 9 2025 | 3 4 2029 | 3 4 2026 | 3 4 2028 | 320 - 74 - 994000015128 | 1 9 2025 | 1 4 2026 |

| CPF | COLEGIO | LOCALIDAD | SEDE | NOMBRE SEDE | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL (04-01-2026) | | PROGR % | EJECUTADO VS PROG | VlrFRENTE APROBADO | VlrFRENTE A ESTE PERIODO | FECHA INICIO CRONOGRAMA | FECHA FIN CRONOGRAMA | nov-2025 | nov-2025 | dic-2025 | dic-2025 | ene-2026 | ene-2026 | feb-2026 | feb-2026 | mar-2026 | mar-2026 | abr-2026 | abr-2026 | may-2026 | jun-2026 | jul-2026 | ago-2026 | sep-2026 | oct-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | LA ARABIA (IED) | CIUDAD BOLIVAR | A | La Arabia | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 216,308,160.00 | $ 216,308,158.83 | 24/11/2025 | 12/02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1934 | JOSE JAIME ROJAS (IED) | CIUDAD BOLIVAR | A | JOSE JAIME ROJAS (IED) | 96.11% | 96.11% | | 100.00% | | $ 326,109,661.33 | $ 313,436,301.28 | 18/11/2025 | 19/06/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540 | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED) | USME | A | Miguel de Cervantes Saavedra | 40.84% | 43.97% | | 55.40% | | $ 855,799,629.42 | $ 376,316,251.98 | 13/01/2026 | 5/08/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1983 | JOSE MARIA VARGAS VILA (IED) | CIUDAD BOLIVAR | A | Jose Maria Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 259,085,355.00 | $ 259,085,206.18 | 10/11/2025 | 14/02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | ATABANZHA (IED) | USME | A | Valle de Cafam | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 154,311,171.56 | $ 154,311,171.56 | 13/01/2026 | 18/04/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1973 | DON BOSCO I | CIUDAD BOLIVAR | A | La Joya (Don Bosco I ) | 81.72% | 81.72% | | 100.00% | | $ 334,388,530.08 | $ 273,258,011.17 | 10/11/2025 | 20/06/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | BRASILIA - USME (IED) | USME | A | Brasilia | 95.59% | 98.82% | | 100.00% | | $ 173,127,488.07 | $ 171,076,133.77 | 15/12/2025 | 8/06/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED) | USME | A | Nuevo Monteblanco- Eduardo Mora Osejo | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 71,970,813.38 | $ 71,970,813.38 | 24/11/2025 | 24/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1986-L | BICENTENARIO (IED) | CIUDAD BOLIVAR | C | La Esperanza - El tesoro - Lucero - La Joya | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 189,023,272.16 | $ 189,023,272.16 | 19/01/2026 | 21/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1982 | PARAISO MIRADOR (IED) | CIUDAD BOLIVAR | D | Adicional Paraiso Mirador | 14.46% | 14.46% | | 7.28% | | $ 252,000,000.00 | $ 36,448,631.14 | 9/06/2026 | 5/10/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1921 | RODRIGO LARA BONILLA (IED) | CIUDAD BOLIVAR | B | José Celestino Mutis | 0.00% | 0.00% | | | | $ 65,000,000.00 | | 21/07/2026 | 5/10/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL FRENTES DE OBRA | | | | | | 71.15% | | 76.52% | | $ 2,897,124,081.00 | $ 2,061,233,951.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1943 | RAFAEL URIBE URIBE (IED) | CIUDAD BOLIVAR | A | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 26,296,962.26 | $ 26,296,962.26 | 30/04/2026 | 2/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1931 | EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED) | CIUDAD BOLIVAR | B | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 68,294,820.29 | $ 68,774,284 | 24/03/2026 | 8/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 546 | SANTA LIBRADA (IED) | USME | A | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 2,568,580.29 | $ 2,568,580 | 13/04/2026 | 7/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 523 | FABIO LOZANO SIMONELLI (IED) | USME | A | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 35,500,604.40 | $ 34,477,293 | 6/04/2026 | 17/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 564 | TENERIFE - GRANADA SUR (IED) | USME | B | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 6,137,000.00 | $ 3,500,000.00 | 27/01/2026 | 28/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 556 | NUEVA ESPERANZA (IED) | USME | A | | 100.00% | 100.00% | | 0.00% | | $ 83,884,193.11 | $ 83,884,193 | 27/04/2026 | 20/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1983 | JOSE MARIA VARGAS VILA (IED) | USME | A | | 100.00% | 100.00% | | 0.00% | | $ 3,210,976.32 | $ 3,210,977.32 | 13/04/2026 | 29/04/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | BRASILIA - USME (IED) | USME | A | | 40.12% | 64.39% | | 66.67% | | $ 45,513,490.13 | $ 30,342,327 | 18/05/2026 | 24/07/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | GABRIEL GARCIA MARQUEZ | USME | A | | 100.00% | 100.00% | | 0.00% | | $ 27,520,772.50 | $ 27,520,773 | 14/05/2026 | 25/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED) | USME | A | | | | | 0.00% | | $ 41,877,990.00 | | 20/06/2026 | 12/08/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1923 | LA ARABIA (IED) SEDE B | CIUDAD BOLIVAR | A | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 3,544,377.47 | $ 3,544,377 | 5/05/2026 | 26/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | CIUDAD BOLIVAR | A | | 35.90% | 47.88% | | 40.00% | | $ 7,017,203.76 | $ 2,806,882 | 15/06/2026 | 14/07/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | CIUDAD BOLIVAR | A | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 3,544,377.47 | $ 3,544,377 | 5/05/2026 | 26/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL FRENTES DE OBRA | | | | | | 92.69% | | 62.05% | | $ 354,911,348.00 | $ 290,471,025.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ACUMULADO FRENTES DE OBRA**


| TERMINADAS | EN EJECUCION | POR INICIAR | TOTAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 7 | $ 2,061,233,951 |
| ACUMULADO EMERGENCIAS | | | | |
| 8 | 4 | 0 | 12 | $ 290,471,026 |
| TOTAL | | | | |
| 10 | 7 | 2 | 19 | $ 2,351,704,977 |
| FRENTES POR LOCALIDAD | | | | |


**RELACION DE PAGOS EFECTUADOS**


| No ACTA OBRA | VALOR | No ACTA OBRA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | | 1 | | 12 | | 23 | | 34 | |
| 2 | | 13 | | 2 | | 13 | | 24 | | 35 | |
| 3 | | 14 | | 3 | | 14 | | 25 | | 36 | |
| 4 | | 15 | | 4 | | 15 | | 26 | | 37 | |
| 5 | | 16 | | 5 | | 16 | | 27 | | 38 | |
| 6 | | 17 | | 6 | | 17 | | 28 | | 39 | |
| 7 | | 18 | | 7 | | 18 | | 29 | | 40 | |
| 8 | | 19 | | 8 | | 19 | | 30 | | TOTAL INTERVENTORIA | |
| 9 | | 20 | | 9 | | 20 | | 31 | | | |
| 10 | | TOTAL OBRA | | 10 | | 21 | | 32 | | | |
| 11 | | $ - | | 11 | | 22 | | 33 | | $ - | |


**AVANCE GENERAL**

| | TECNICO | FINANCIERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| AVANCE | 71.15% | 0.00% | 70.88% |
| PROGRAMADO | 76.52% | | |
| ATRASO | -5.37% | EN EJECUCION | |
| FECHA APROBACION CRONOGRAMA | | | |




**OBSERVACIONES:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 31/08/2024 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | | INFORME | |
| DIAS RESTANTES 106 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA | | | APOYO A LA SUPERVISION | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | GRUPO | 5 |
| CORTE DEL INFORME | CONTRATO DE OBRA: | CO1.PCCNTR.8154895 | CONTRATISTA: | 0 | |
| 21/6/26 | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CO1.PCCNTR.8169110 | INTERVENTOR: | 0 | |

| TIPO DE INTERVENCION | FRENTE | ALCANCE | INICIAL | DURANTE | ESTADO ACTUAL O FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1A**<br>81.72% | DON BOSCO I | NO SE REGISTRO DE ACTIVIDADES A ESPERA DE CONTINUAR ACTIVIDADES. |  | | |
| **2A**<br>100.00% | JOSE MARIA VARGAS VILA (IED) | IED ENTREGADO. |  |  |  |
| **3A**<br>96.11% | JOSE JAIME ROJAS (IED) | NO SE REGISTRAN ACTIVIDADES DE PORCENTAJE TRABAJOS EN DETALLES. |  |  |  |
| **4A**<br>100.00% | LA ARABIA (IED) | IED ENTREGADO. |  |  |  |
| **5A**<br>100.00% | LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED) | IED ENTREGADO. |  |  |  |
| **6A**<br>100.00% | BRASILIA - USME (IED) | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE |  |  | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 31/08/2024 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | | | | INFORME |
| DIAS RESTANTES 106 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA | | | | | APOYO A LA SUPERVISION |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | | | GRUPO 5 |
| CORTE DEL INFORME | CONTRATO DE OBRA: | CO1.PCCNTR.8154895 | CONTRATISTA: | 0 | | |
| 21/6/26 | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CO1.PCCNTR.8169110 | INTERVENTOR: | 0 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6A**<br>98.82% | BRASILIA - USME (IED) | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) |  |  |  |
| | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM |  |  |  |
| **7A**<br>100.00% | ATABANZHA (IED) | IED ENTREGADO. |  |  |  |
| **8A**<br>43.97% | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) |  |  |  |
| | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención) |  |  |  |
| | | DEMOLICOION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS). |  |  |  |

| FECHA: | 31/08/2024 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INFORME |
|---|---|---|---|
| DIAS RESTANTES | 106 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA | APOYO A LA SUPERVISION |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GRUPO 5 |
| CORTE DEL INFORME | CONTRATO DE OBRA: | CO1.PCCNTR.8154895 | CONTRATISTA: 0 |
| 21/6/26 | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CO1.PCCNTR.8169110 | INTERVENTOR: 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8A**<br>**43.97%** | **MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA** | PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) |  |  |  |
| | | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2" |  |  |  |
| | | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2" |  |  |  |
| | | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2" |  |  |  |
| | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 1/2" INCLUYE ACCESORIOS |  |  |  |
| | | PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. |  |  |  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 31/08/2024 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | | | INFORME |
| DIAS RESTANTES 106 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA | | | | APOYO A LA SUPERVISION |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | | GRUPO 5 |
| CORTE DEL INFORME | CONTRATO DE OBRA: | CO1.PCCNTR.8154895 | CONTRATISTA: | 0 | |
| 21/6/26 | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CO1.PCCNTR.8169110 | INTERVENTOR: | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8A**<br>43.97% | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | ENCHAPE MAMPOSTERIA LADRILLO A LA VISTA PRENSADO LIVIANO M-02 |  |  |  |
| | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS |  |  |  |
| | | DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.) |  |  |  |
| | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE |  |  |  |
| **9A**<br>100.00% | BICENTENARIO (IED) | A ESPERA DE ENTREGA. |  |  |  |
| **10A**<br>100.00% | EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  |  |  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 31/08/2024 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | | | INFORME |
| DIAS RESTANTES 106 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA | | | | APOYO A LA SUPERVISION |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | | GRUPO 5 |
| CORTE DEL INFORME | CONTRATO DE OBRA: | CO1.PCCNTR.8154895 | CONTRATISTA: | 0 | |
| 21/6/26 | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CO1.PCCNTR.8169110 | INTERVENTOR: | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **11A**<br>100.00% | TENERIFE - GRANADA SUR (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  |  |  |
| **12A**<br>100.00% | FABIO LOZANO SIMONELLI (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  |  |  |
| **13A**<br>100.00% | SANTA LIBRADA (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  |  |  |
| **14A**<br>100.00% | RAFAEL URIBE URIBE (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  |  |  |
| **15A**<br>100.00% | NUEVA ESPERANZA (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  |  |  |
| **16A**<br>64.39% | BRASILIA - USME (IED) | BAÑOS HOMBRES ENTREGADOS |  |  |  |

| FECHA: | 31/08/2024 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA<br>DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | INFORME<br>APOYO A LA SUPERVISION | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAS RESTANTES | 106 Dias | | | | | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | | | | | GRUPO | 5 |
| CORTE DEL INFORME | CONTRATO DE OBRA: | CO1.PCCNTR.8154895 | CONTRATISTA: | 0 | | |
| 21/6/26 | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CO1.PCCNTR.8169110 | INTERVENTOR: | 0 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **16A**<br>**64.39%** | **BRASILIA - USME (IED)** | REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) |  |  |  |
| | | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) |  |  | |
| | | DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) |  |  | |
| | | DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS) |  |  | |
| | | DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) |  |  | |
| **17A**<br>**100.00%** | **GABRIEL GARCIA MARQUEZ** | EMERGENCIA ENTREGADA. |  |  |  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 31/08/2024 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | | | INFORME |
| DIAS RESTANTES 106 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA | | | | APOYO A LA SUPERVISION |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | | GRUPO 5 |
| CORTE DEL INFORME | CONTRATO DE OBRA: | CO1.PCCNTR.8154895 | CONTRATISTA: | 0 | |
| 21/6/26 | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CO1.PCCNTR.8169110 | INTERVENTOR: | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **18A**<br>100.00% | LA ARABIA (IED) SEDE B | EMERGENCIA ENTREGADA. |  |  |  |
| **19A**<br>100.00% | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | EMERGENCIA ENTREGADA. |  |  |  |
| **20A**<br>100.00% | JOSE MARIA VARGAS VILA (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  |  |  |
| **21A**<br>14.46% | PARAISO MIRADOR (IED) | NO SE REGISTRAN ACTIVIDADES DE PORCENTAJE CERRAMIENTO EN FABRICACION. |  | | |
| **22A**<br>47.88% | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA |  |  |  |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem / Actividad | Unidad de medida | Cantidad contratada | Balance Mayores y Menores | Cantidad Balance | Cantidad ejecutada a la fecha | Cantidad ejecutada semana | Precio unitario ($) | Valor ejecutado a la fecha | Saldo por ejecutar ($) | % Avance físico | % Avance financiero | Observaciones |
| CPF | 1973 | IED | | | | DON BOSCO I | | SEMANA | | | 32 | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | $ 175.12 | | 175.12 | 310.26 | | $ 4,065.45 | $ 1,261,347.98 | $ (549,405.55) | 177.17% | 177.17% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 59.97 | | 59.97 | 161.41 | | $ 29,861.65 | $ 4,819,969.27 | $ (3,029,165.99) | 269.15% | 269.15% | |
| DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 175.12 | | 175.12 | 163.23 | | $ 66,326.11 | $ 10,826,411.26 | $ 788,617.47 | 93.21% | 93.21% | |
| DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 175.12 | | 175.12 | 163.23 | | $ 27,546.47 | $ 4,496,410.27 | $ 327,527.53 | 93.21% | 93.21% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 35.02 | (40.98) | (5.96) | 80.55 | | $ 129,963.14 | $ 10,468,531.29 | $ (5,917,221.97) | 230.01% | 230.01% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 2.11 | | 2.11 | 2.11 | | $ 88,298.00 | $ 186,308.78 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M | M2 | 163.23 | | 163.23 | 159.20 | | $ 53,214.00 | $ 8,471,668.80 | $ 214,452.42 | 97.53% | 97.53% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M2 | | (4.08) | | 4.08 | | $ 168,996.00 | $ 689,503.68 | $ (689,503.68) | -100.00% | -100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600 | M2 | 175.12 | | 175.12 | 175.87 | | $ 11,259.00 | $ 1,980,120.33 | $ (8,444.25) | 100.43% | 100.43% | |
| CASETONES | M2 | 175.12 | | 175.12 | 163.23 | | $ 47,415.00 | $ 7,739,550.45 | $ 563,764.35 | 93.21% | 93.21% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 2,206.35 | | 2,206.35 | 1,232.47 | | $ 6,964.00 | $ 8,582,921.08 | $ 6,782,100.32 | 55.86% | 55.86% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA DE 0.15X 0.15M | KG | 365.02 | | 365.02 | 466.55 | | $ 6,618.00 | $ 3,087,627.90 | $ (671,925.54) | 127.81% | 127.81% | |
| VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO). | M | 75.84 | | 75.84 | 124.41 | | $ 55,214.00 | $ 6,869,173.74 | $ (2,681,743.98) | 164.04% | 164.04% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 1 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO. | M | 239.35 | | 239.35 | 263.97 | | $ 93,190.00 | $ 24,599,364.30 | $ (2,294,337.80) | 110.29% | 110.29% | |
| PLACA CONTRA PISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 175.12 | | 175.12 | 184.32 | | $ 110,642.00 | $ 20,393,533.44 | $ (1,017,906.40) | 105.25% | 105.25% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 175.12 | | 175.12 | 163.23 | | $ 40,939.00 | $ 6,682,472.97 | $ 486,764.71 | 93.21% | 93.21% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 175.12 | | 175.12 | 163.23 | | $ 202,089.00 | $ 32,986,987.47 | $ 2,402,838.21 | 93.21% | 93.21% | |
| TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS. | M3 | 137.11 | | 137.11 | 137.11 | | $ 45,115.00 | $ 6,185,717.65 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. | M | 20.47 | | 20.47 | 57.74 | | $ 17,938.00 | $ 1,035,740.12 | $ (668,549.26) | 282.07% | 282.07% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES | M2 | 159.61 | | 159.61 | 143.12 | | $ 736,301.00 | $ 105,379,399.12 | $ 12,141,603.49 | 89.67% | 89.67% | |
| SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 14.00 | | 14.00 | 14.00 | | $ 203,206.00 | $ 2,844,884.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 47.80 | | 47.80 | 47.80 | | $ 22,380.00 | $ 1,069,764.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 60.61 | | 60.61 | 60.61 | | $ 14,607.00 | $ 885,330.27 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 175.12 | | 175.12 | 383.13 | | $ 4,477.00 | $ 1,715,273.01 | $ (931,260.77) | 218.78% | 218.78% | |
| | | | **SUBTOTAL I.E.D. DON BOSCO - LA JOYA** | | | | | **$ 273,258,011.17** | | | | |
| CPF | 1983 | IED | | | | JOSE MARIA VARGAS VILA | | SEMANA | | | 17 | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar | M2 | 3,001.00 | | 3,001.00 | 525.00 | | $ 4,065.45 | $ 2,134,363.71 | $ 12,200,429.50 | 17.49% | 17.49% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 45.00 | | 45.00 | 42.00 | | $ 29,861.65 | $ 1,254,189.39 | $ 1,343,774.34 | 93.33% | 93.33% | |
| MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO) | M2 | 83.41 | | 83.41 | 83.41 | | $ 51,695.35 | $ 4,311,909.31 | $ 4,311,909.31 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 219.55 | | 219.55 | 270.00 | | $ 23,029.90 | $ 6,218,072.97 | $ 5,056,214.52 | 122.98% | 122.98% | |
| ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICOS DOS CARAS | M2 | 24.84 | | 24.84 | 24.84 | | $ 26,632.05 | $ 661,540.05 | $ 661,540.05 | 100.00% | 100.00% | |
| TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE) | M | 153.45 | | 153.45 | 273.34 | | $ 37,143.16 | $ 10,152,712.61 | $ 5,699,618.61 | 178.13% | 178.13% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM | M2 | 511.50 | | 511.50 | 525.00 | | $ 346,857.39 | $ 182,100,127.81 | $ 177,417,553.10 | 102.64% | 102.64% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA DE ALTO TRAFICO | M2 | 490.59 | | 490.59 | 525.00 | | $ 30,742.21 | $ 16,139,658.65 | $ 15,081,819.31 | 107.01% | 107.01% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PREONDULADA GALVANIZADA CUADRADA 1 1/2" CAL 10 | M2 | 11.56 | | 11.56 | 15.00 | | $ 172,046.90 | $ 2,580,703.49 | $ 1,988,862.15 | 129.76% | 129.76% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA | M2 | 212.00 | | | 330.00 | | $ 36,576.90 | $ 12,070,376.94 | $ 7,754,302.76 | 155.66% | 155.66% | |
| TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON DESTRONCADO, INCLUYE DESBASTE Y PULIDO | M2 | 525.10 | | | 525.00 | | $ 36,402.14 | $ 19,111,125.35 | $ 19,114,765.56 | 99.98% | 99.98% | |
| ASEO FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 511.20 | | 511.20 | 525.00 | | $ 4,477.00 | $ 2,350,425.00 | | 102.70% | 102.70% | |
| | | SUBTOTAL I.E.D. JOSÉ MARÍA VARGAS VILA | | | | | | $ 259,085,206.18 | | | | |
| CPF | 1934 | IED | | | JOSE JAIME ROJAS (IED) | | | SEMANA | | 30 | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede | M2 | 475.39 | | 475.39 | 420.08 | | $ 4,065.45 | $ 1,707,816.20 | $ 1,932,676.50 | 88.37% | 88.37% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | 95.38 | | 95.38 | 20.81 | | $ 29,861.65 | $ 621,420.98 | $ 2,848,204.38 | 21.82% | 21.82% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 398.60 | | 398.60 | 348.13 | | $ 35,277.00 | $ 12,280,981.18 | $ 14,061,411.25 | 87.34% | 87.34% | |
| DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 101.22 | | 101.22 | 83.04 | | $ 25,708.00 | $ 2,134,792.32 | $ 2,602,163.76 | 82.04% | 82.04% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.) | M2 | 113.51 | | 113.51 | 73.78 | | $ 31,263.00 | $ 2,306,584.14 | $ 3,548,663.13 | 65.00% | 65.00% | |
| DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS). | M | 195.28 | | 195.28 | 9.40 | | $ 4,215.00 | $ 39,621.00 | $ 823,105.20 | 4.81% | 4.81% | |
| DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | | $ 15,561.00 | $ 93,366.00 | $ 93,366.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | UN | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | | $ 9,715.00 | $ 58,290.00 | $ 58,290.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INCLIYE IZAJE, SOLDADURA , ANTICORROZIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA). | KG | 4,879.35 | | 4,879.35 | 6,771.79 | | $ 22,117.00 | $ 149,771,679.43 | $ 107,916,583.95 | 138.78% | 138.78% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERIA PVC Ø3/4" HASTA 4M. (INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONECXION E INS. | UN | 14.00 | | 14.00 | 2.00 | | $ 121,815.00 | $ 243,630.00 | $ 1,705,410.00 | 14.29% | 14.29% | |
| SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 32.00 | | 32.00 | 4.00 | | $ 203,206.00 | $ 812,824.00 | $ 6,502,592.00 | 12.50% | 12.50% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 10.00 | | 10.00 | 31.36 | | $ 22,380.00 | $ 701,836.80 | $ 223,800.00 | 313.60% | 313.60% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 30.00 | | 30.00 | 29.00 | | $ 173,095.00 | $ 5,019,755.00 | $ 5,192,850.00 | 96.67% | 96.67% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS | UN | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | | $ 228,505.00 | $ 1,371,030.00 | $ 1,371,030.00 | 100.00% | 100.00% | |
| PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ÁREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M | 74.86 | | 74.86 | 198.76 | | $ 14,693.00 | $ 2,920,380.68 | $ 1,099,917.98 | 265.51% | 265.51% | |
| VINILO TIPO 1 A TRE MANOS (INCLUYE ANDAMIOS) | M2 | 765.09 | | 765.09 | 309.32 | | $ 20,733.00 | $ 6,413,131.56 | $ 15,862,610.97 | 40.43% | 40.43% | |
| PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS | M | 148.04 | -424.53 | 148.04 | 572.57 | | $ 19,062.00 | $ 10,914,329.34 | $ 2,821,938.48 | 386.77% | 386.77% | |
| FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20- DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M | 50.07 | | 50.07 | 27.98 | | $ 102,002.00 | $ 2,854,015.96 | $ 5,107,240.14 | 55.88% | 55.88% | |
| BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS). | M | 24.00 | | 24.00 | 5.00 | | $ 68,406.00 | $ 342,030.00 | $ 1,641,744.00 | 20.83% | 20.83% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 300 A 400mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC. | M2 | 224.22 | | 224.22 | 409.96 | | $ 254,148.00 | $ 104,190,514.08 | $ 56,985,064.56 | 182.84% | 182.84% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÒ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. | M | 11.00 | | 11.00 | 10.74 | | $ 293,259.00 | $ 3,149,601.66 | $ 3,225,849.00 | 97.64% | 97.64% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA). | M2 | 8.75 | | 8.75 | 17.86 | | $ 242,573.00 | $ 4,332,353.78 | $ 2,122,513.75 | 204.11% | 204.11% | |
| PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR | M2 | 400.54 | | 400.54 | 21.49 | | $ 6,882.00 | $ 147,894.18 | $ 2,756,516.28 | 5.37% | 5.37% | |
| ASEO FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 414.60 | | 414.60 | 134.87 | | $ 7,477.00 | $ 1,008,422.99 | $ 3,099,964.20 | 32.53% | 32.53% | |
| | | SUBTOTAL I.E.D. JOSÉ JAIME ROJAS | | | | | | $ 313,436,301.28 | | | | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 1923 | IED | | LA ARABIA (IED) | | | | SEMANA | | | 18 | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede | M2 | 176.20 | | 176.20 | 137.29 | | $ 4,065.45 | $ 558,146.27 | $ 716,333.11 | 77.92% | 77.92% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | 145.00 | (36.80) | 108.20 | 181.80 | | $ 29,861.65 | $ 5,428,848.32 | $ 4,329,939.53 | 125.38% | 125.38% | |
| DEMOLICIÓN DE PLACA MACIZA H=0.08 A 0.10 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | 31.20 | | 31.20 | 9.78 | | $ 66,326.11 | $ 648,669.37 | $ 2,069,374.68 | 31.35% | 31.35% | |
| DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 14.25 | | 14.25 | 12.96 | | $ 31,843.58 | $ 412,692.77 | $ 453,770.99 | 90.95% | 90.95% | |
| DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE | M2 | 290.00 | | 290.00 | 297.75 | | $ 47,789.75 | $ 14,229,302.96 | $ (370,275.00) | 102.67% | 102.67% | |
| DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 145.00 | | 145.00 | 152.10 | | $ 11,290.07 | $ 1,717,219.61 | $ 1,637,060.11 | 104.90% | 104.90% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 178.56 | | 178.56 | 40.16 | | $ 129,963.14 | $ 5,219,319.85 | $ 23,206,218.94 | 22.49% | 22.49% | |
| VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO) | M3 | 10.44 | | 10.44 | 12.70 | | $ 1,005,997.50 | $ 12,776,168.31 | $ 10,502,613.95 | 121.65% | 121.65% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 812.00 | (758.00) | 812.00 | 1,570.00 | | $ 6,964.51 | $ 10,934,284.87 | $ 5,655,184.28 | 193.35% | 193.35% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"" 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) | M2 | 362.50 | | 362.50 | 303.00 | | $ 482,866.56 | $ 146,308,566.36 | $ 175,039,126.42 | 83.59% | 83.59% | |
| PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE NO INCLUYE ACERO) | M3 | 5.18 | | 5.18 | 5.18 | | $ 1,622,667.78 | $ 8,397,305.75 | $ 8,405,419.09 | 99.90% | 99.90% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | 14.25 | | 14.25 | 12.96 | | $ 699,301.55 | $ 9,062,948.15 | $ 9,965,047.15 | 90.95% | 90.95% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 393.70 | | 393.70 | 137.29 | | $ 4,477.28 | $ 614,686.25 | $ 1,762,706.50 | 34.87% | 34.87% | |
| | SUBTOTAL I.E.D. LA ARABIA | | | | | | | $ 216,308,158.83 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CPF | 566 | IED | | LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED) | | | | SEMANA | | | 13 | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 145.00 | 52.06 | 197.06 | 68.00 | | $ 4,065.45 | $ 276,450.92 | $ 589,490.93 | 46.90% | 46.90% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención) | M2 | 42.50 | | 42.50 | 15.00 | | $ 2,206.81 | $ 33,102.09 | $ 93,789.27 | 35.29% | 35.29% | |
| DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 56.00 | | 56.00 | 5.00 | | $ 78,804.00 | $ 394,020.00 | $ 4,413,024.00 | 8.93% | 8.93% | |
| DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 17.00 | (7.00) | 17.00 | 24.00 | | $ 19,878.87 | $ 477,092.82 | $ 337,940.75 | 141.18% | 141.18% | |
| DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TODO TIPO DE ADOQUINES USADOS (INCLUYE CONFORMACIÓN DE NIVEL) | M2 | 36.00 | | 36.00 | 36.00 | | $ 63,157.47 | $ 2,273,668.85 | $ 2,273,668.85 | 100.00% | 100.00% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 22.40 | | 22.40 | 13.44 | | $ 88,297.99 | $ 1,186,724.99 | $ 1,977,874.99 | 60.00% | 60.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 22.40 | | 22.40 | 13.44 | | $ 168,996.00 | $ 2,271,306.24 | $ 3,785,510.40 | 60.00% | 60.00% | |
| PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 56.00 | | 56.00 | 52.06 | | $ 110,642.00 | $ 5,760,022.52 | $ 6,195,952.00 | 92.96% | 92.96% | |
| CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO). | M | 25.00 | 5.12 | 25.00 | 10.00 | | $ 40,765.00 | $ 407,650.00 | $ 1,019,125.00 | 40.00% | 40.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 350 | | 350 | 35.65 | | $ 6,964.00 | $ 248,266.60 | $ 2,437,400.00 | 10.19% | 10.19% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M | KG | 534.80 | 118.50 | 534.80 | 477.50 | | $ 6,818.00 | $ 3,255,595.00 | $ 3,646,266.40 | 89.29% | 89.29% | |
| MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO | M2 | 4.80 | 6.00 | 4.80 | 6.00 | | $ 140,270.00 | $ 841,620.00 | $ 673,296.00 | 125.00% | 125.00% | |
| LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 5.38 | | 5.38 | | | $ 9,334.00 | $ - | $ 50,216.92 | 0.00% | 0.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 36.00 | | 36.00 | 17.00 | | $ 87,915.00 | $ 1,494,555.00 | $ 3,164,940.00 | 47.22% | 47.22% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4" | UN | 18.00 | | 18.00 | 13.00 | | $ 39,118.00 | $ 508,534.00 | $ 704,124.00 | 72.22% | 72.22% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | | $ 177,448.00 | $ 709,792.00 | $ 709,792.00 | 100.00% | 100.00% | |
| CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UND | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 840,807.00 | $ 840,807.00 | $ 840,807.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600 | M2 | 67.20 | | 67.20 | 52.00 | | $ 11,259.00 | $ 585,468.00 | $ 756,604.80 | 77.38% | 77.38% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 56.00 | | 56.00 | 52.00 | | $ 40,939.00 | $ 2,128,828.00 | $ 2,292,584.00 | 92.86% | 92.86% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES | M2 | 56.00 | | 56.00 | 52.06 | | $ 736,301.00 | $ 38,331,830.06 | $ 41,232,856.00 | 92.96% | 92.96% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIONDE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTITUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5" TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4 ", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO PINTADA E INSTALADA VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS | M2 | 2.50 | | 2.50 | 4.77 | | $ 516,204.00 | $ 2,462,293.08 | $ 1,290,510.00 | 190.80% | 190.80% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE REJILLACON SOSCO DE 4" A 3" | UN | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | | $ 32,223.00 | $ 128,892.00 | $ 128,892.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE. | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 3,424,439.00 | $ 3,424,439.00 | $ 3,424,439.00 | 100.00% | 100.00% | |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 45.00 | | 45.00 | 14.38 | | $ 39,551.00 | $ 568,743.38 | $ 1,779,795.00 | 31.96% | 31.96% | |
| PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M2 | 20.40 | | 20.40 | 23.54 | | $ 30,743.00 | $ 723,690.22 | $ 627,157.20 | 115.39% | 115.39% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE DE FILTRO ZANJA DE 0,03 X 0,03 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000 GRAVA DE 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAXIMA 0,03 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 12.00 | | 12.00 | 23.54 | | $ 85,635.00 | $ 2,015,847.90 | $ 1,027,620.00 | 196.17% | 196.17% | |
| DEMOLICION DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTE DE ANCHO MENOR A 0.05 M (POR LAS 4 CARAS) INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE LA ZONA DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS. | M | 1.64 | | 1.64 | 23.54 | | $ 26,405.00 | $ 621,573.70 | $ 43,304.20 | 1435.37% | 1435.37% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. LUIS EDUARDO MORA OSEJO** | | | | | | **$ 71,970,813.38** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **508** | **IED** | | **BRASILIA - USME (IED)** | | | **SEMANA** | | **27** | | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 79.50 | | 79.50 | 50.39 | | $ 4,065.00 | $ 204,835.35 | $ 323,167.50 | 63.38% | 63.38% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención) | M2 | 44.16 | | 44.16 | 5.40 | | $ 2,206.00 | $ 11,912.40 | $ 97,416.96 | 12.23% | 12.23% | |
| DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 34.00 | | 34.00 | 40.00 | | $ 26,187.00 | $ 1,047,480.00 | $ 890,358.00 | 117.65% | 117.65% | |
| DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS) | UN | 16.00 | | 16.00 | 29.00 | | $ 14,081.00 | $ 408,349.00 | $ 225,296.00 | 181.25% | 181.25% | |
| DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M3 | 0.13 | | 0.13 | 0.13 | | $ 328,929.00 | $ 42,760.77 | $ 42,760.77 | 100.00% | 100.00% | |
| DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 79.23 | | 79.23 | 66.26 | | $ 31,286.00 | $ 2,073,010.36 | $ 2,478,789.78 | 83.63% | 83.63% | |
| DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 83.28 | | 83.28 | 63.14 | | $ 21,406.00 | $ 1,351,574.84 | $ 1,782,691.68 | 75.82% | 75.82% | |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 176.00 | | 176.00 | 263.19 | | $ 12,141.00 | $ 3,195,389.79 | $ 2,136,816.00 | 149.54% | 149.54% | |
| DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 15.50 | | 15.50 | 17.66 | | $ 31,843.00 | $ 562,347.38 | $ 493,566.50 | 113.94% | 113.94% | |
| DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 5.04 | | 5.04 | 3.51 | | $ 28,212.00 | $ 99,024.12 | $ 142,188.48 | 69.64% | 69.64% | |
| DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6" 4"3" 2"(INCLUYE EXCAVACIÓN CARGUÉ Y RETIRODE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | M | 50.00 | | 50.00 | 11.30 | | $ 26,930.00 | $ 304,309.00 | $ 1,346,500.00 | 22.60% | 22.60% | |
| CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. | M | 60.00 | | 60.00 | 50.15 | | $ 17,938.00 | $ 899,590.70 | $ 1,076,280.00 | 83.58% | 83.58% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2" | UN | 18.00 | | 18.00 | 15.00 | | $ 60,985.00 | $ 914,775.00 | $ 1,097,730.00 | 83.33% | 83.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2" | UN | 20.00 | | 20.00 | 27.00 | | $ 60,985.00 | $ 1,646,595.00 | $ 1,219,700.00 | 135.00% | 135.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4" | UN | 18.00 | | 18.00 | 16.00 | | $ 174,544.00 | $ 2,792,704.00 | $ 3,141,792.00 | 88.89% | 88.89% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2" | UN | 24.00 | | 24.00 | 20.00 | | $ 93,391.00 | $ 1,867,820.00 | $ 2,241,384.00 | 83.33% | 83.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2" | UN | 12.00 | | 12.00 | 10.00 | | $ 66,233.00 | $ 662,330.00 | $ 794,796.00 | 83.33% | 83.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1" | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 110,947.00 | $ 221,894.00 | $ 221,894.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4" | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 105,801.00 | $ 105,801.00 | $ 105,801.00 | 100.00% | 100.00% | |
| CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80 EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 840,807.00 | $ 840,807.00 | $ 840,807.00 | 100.00% | 100.00% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04 | M2 | 79.23 | | 79.23 | 61.80 | | $ 40,939.00 | $ 2,530,030.20 | $ 3,243,596.97 | 78.00% | 78.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 95.52 | | 95.52 | 32.65 | | $ 202,089.00 | $ 6,598,205.85 | $ 19,303,541.28 | 34.18% | 34.18% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED BLANCA 30 X 45 | M2 | 198.00 | | 198.00 | 138.00 | | $ 94,283.00 | $ 13,011,054.00 | $ 18,668,034.00 | 69.70% | 69.70% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE | UN | 18.00 | | 18.00 | 15.00 | 12.00 | $ 1,066,706.00 | $ 16,000,590.00 | $ 19,200,708.00 | 83.33% | 83.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | UN | 6.00 | | 6.00 | 8.00 | | $ 741,439.00 | $ 5,931,512.00 | $ 4,448,634.00 | 133.33% | 133.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM | M | 13.00 | | 13.00 | 11.40 | | $ 1,083,037.00 | $ 12,346,621.80 | $ 14,079,481.00 | 87.69% | 87.69% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | UN | 16.00 | | 16.00 | 14.00 | 10.00 | $ 388,380.00 | $ 5,437,320.00 | | 87.50% | 87.50% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA | UN | 12.00 | | 12.00 | 6.00 | | $ 39,479.00 | $ 236,874.00 | $ 473,748.00 | 50.00% | 50.00% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1" | M2 | 81.43 | | 81.43 | 66.98 | | $ 949,649.00 | $ 63,607,490.02 | $ 77,329,918.07 | 82.25% | 82.25% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL | M2 | 8.00 | | 8.00 | 7.00 | | $ 949,649.00 | $ 6,647,543.00 | $ 7,597,192.00 | 87.50% | 87.50% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS | M | 1.10 | | 1.10 | 1.10 | | $ 26,196.00 | $ 28,815.60 | $ 28,815.60 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1" | UN | 16.00 | | 16.00 | 16.00 | | $ 11,798.00 | $ 188,768.00 | $ 188,768.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 0.56 | | 0.56 | 0.56 | | $ 19,284.00 | $ 10,799.04 | $ 10,799.04 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 3/4' | UN | 8.00 | | 8.00 | 8.00 | | $ 8,027.00 | $ 64,216.00 | $ 64,216.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | M | 35.71 | | 35.71 | 35.71 | | $ 19,356.00 | $ 691,202.76 | $ 691,202.76 | 100.00% | 100.00% | |
| ACCESORIO CPVC 1/2" | UN | 63.00 | | 63.00 | 63.00 | | $ 9,199.00 | $ 579,537.00 | $ 579,537.00 | 100.00% | 100.00% | |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO INDLUYE FILOS DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 202.40 | | 202.40 | 139.20 | | $ 39,551.00 | $ 5,505,499.20 | $ 8,005,122.40 | 68.77% | 68.77% | |
| PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 4.31 | | 4.31 | 4.31 | | $ 29,685.00 | $ 127,942.35 | $ 127,942.35 | 100.00% | 100.00% | |
| PINTURA EPOXICA 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO. | M2 | 64.00 | | 64.00 | 19.59 | | $ 30,743.00 | $ 602,255.37 | $ 1,967,552.00 | 30.61% | 30.61% | |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 11.61 | | 11.61 | 11.61 | | $ 15,549.00 | $ 180,523.89 | $ 180,523.89 | 100.00% | 100.00% | |
| ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS | MES | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | | $ 1,177,272.00 | $ 3,531,816.00 | $ 3,531,816.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM | M2 | 14.00 | | 14.00 | 1.50 | 3.00 | $ 190,394.00 | $ 285,591.00 | $ 2,094,334.00 | 10.71% | 10.71% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON NTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | 1.46 | | 1.46 | 1.46 | | $ 766,334.00 | $ 1,118,847.64 | $ 1,118,847.64 | 100.00% | 100.00% | |
| MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4 | M2 | 4.51 | | 4.51 | 4.85 | | $ 85,032.00 | $ 412,405.20 | $ 383,494.32 | 107.54% | 107.54% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 7.72 | | 7.72 | 7.72 | | $ 6,964.51 | $ 53,766.04 | $ 53,766.04 | 100.00% | 100.00% | |
| COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO 300 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO). | M | 2.40 | | 2.40 | 2.40 | | $ 76,792.00 | $ 184,300.80 | $ 184,300.80 | 100.00% | 100.00% | |
| WIN DE ALUMINIO | M | 8.65 | | 8.65 | 8.65 | | $ 14,756.00 | $ 127,639.40 | $ 127,639.40 | 100.00% | 100.00% | |
| ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM | M | 16.64 | | 16.64 | 30.20 | | $ 12,236.00 | $ 369,527.20 | $ 203,607.04 | 181.49% | 181.49% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS | M | 3.21 | | 3.21 | 3.21 | | $ 66,482.00 | $ 213,407.22 | $ 213,407.22 | 100.00% | 100.00% | |
| ACCESORIO CPVC 2" | UN | 12.00 | | 12.00 | 12.00 | | $ 28,653.00 | $ 343,836.00 | $ 343,836.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | 33.22 | | 33.22 | 33.22 | | $ 106,864.00 | $ 3,550,022.08 | $ 3,550,022.08 | 100.00% | 100.00% | |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M | 30.20 | | 77.22 | 30.20 | | $ 16,517.00 | $ 498,813.40 | $ 498,813.40 | 100.00% | 100.00% | |
| PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 31.20 | | 31.20 | 31.20 | | $ 25,835.00 | $ 806,052.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 79.50 | | 79.50 | | | $ 4,477.28 | $ - | $ 355,944.04 | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | **SUBTOTAL I.E.D. BRASILIA** | | | | **$ 171,076,133.77** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **550** | **IED** | | | **ATABANZHA (IED)** | | | **SEMANA** | | | **14** | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 434.06 | | 434.06 | 348.56 | | $ 4,065.00 | $ 1,416,896.40 | $ 1,764,453.90 | 80.30% | 80.30% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención) | M2 | 357.30 | | 357.30 | 153.20 | | $ 2,606.00 | $ 399,239.20 | $ 931,123.80 | 42.88% | 42.88% | |
| DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E=0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | 166.80 | | 166.80 | 116.80 | | $ 78,805.00 | $ 9,204,424.00 | $ 13,144,674.00 | 70.02% | 70.02% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 66.72 | | 66.72 | 28.33 | | $ 88,298.00 | $ 2,501,482.34 | $ 5,891,242.56 | 42.46% | 42.46% | |
| RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 33.36 | $ (14.31) | 33.36 | 14.31 | | $ 20,833.00 | $ 298,120.23 | $ 694,988.88 | 42.90% | 42.90% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 33.36 | | 33.36 | 124.19 | | $ 168,995.00 | $ 20,987,489.05 | $ 5,637,673.20 | 372.27% | 372.27% | |
| PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 166.80 | | 166.80 | 123.28 | | $ 110,642.00 | $ 13,639,945.76 | $ 18,455,085.60 | 73.91% | 73.91% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M | KG | 1,501.20 | | 1,501.20 | 293.00 | | $ 6,818.00 | $ 1,997,674.00 | $ 10,235,181.60 | 19.52% | 19.52% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600 | M2 | 200.16 | | 200.16 | 193.10 | | $ 11,259.00 | $ 2,174,112.90 | $ 2,253,601.44 | 96.47% | 96.47% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04 | M2 | 199.18 | | 199.18 | 198.44 | | $ 40,439.00 | $ 8,024,715.16 | $ 8,054,640.02 | 99.63% | 99.63% | |
| CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A5 CM (INCLUYE CARGUE Y FRETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 16.61 | | 16.61 | 16.61 | | $ 17,938.00 | $ 297,950.18 | $ 297,950.18 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM | M2 | 218.17 | | 218.17 | 198.44 | | $ 221,569.00 | $ 43,968,152.36 | $ 48,339,708.73 | 90.96% | 90.96% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES | M2 | 68.08 | | 68.08 | 69.80 | | $ 552,873.00 | $ 38,590,535.40 | $ 37,639,593.84 | 102.53% | 102.53% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA- EXTERIOR ..... | M2 | 10.50 | | 10.50 | 8.98 | | $ 795,991.00 | $ 7,147,999.18 | $ 8,357,905.50 | 85.52% | 85.52% | |
| PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ÁREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M | 26.00 | | 26.00 | 19.80 | | $ 14,693.00 | $ 290,921.40 | $ 382,018.00 | 76.15% | 76.15% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 7.00 | | 7.00 | 7.00 | | $ 119,099.00 | $ 833,693.00 | $ 833,693.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DESINSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE. | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 2,537,821.00 | $ 2,537,821.00 | $ 2,537,821.00 | 100.00% | 100.00% | |
| | SUBTOTAL I.E.D. ATABANZHA | | | | | | | $ 154,311,171.56 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CPF | 540 | IED | | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED) | | | | SEMANA | | 22 | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 1,121.25 | | 731.25 | 901.55 | 365.76 | $ 4,065.00 | $ 3,664,800.75 | $ 3,071,066.85 | 80.41% | 80.41% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención) | M2 | 404.70 | (110.06) | 397.50 | 262.51 | 18.70 | $ 2,606.00 | $ 684,101.06 | $ 1,005,916.00 | 64.87% | 64.87% | |
| DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 17.00 | | 17.00 | 15.00 | | $ 26,187.00 | $ 392,805.00 | $ 445,179.00 | 88.24% | 88.24% | |
| DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS) | UN | 10.00 | | 10.00 | 6.00 | | $ 14,081.00 | $ 84,486.00 | $ 140,810.00 | 60.00% | 60.00% | |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 78.00 | | 78.00 | 53.78 | | $ 12,141.00 | $ 652,942.98 | $ 946,998.00 | 68.95% | 68.95% | |
| DESMONTE DE DIVISION SENCILLA O DOBLE DIFERENTE MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | 16.57 | | 16.57 | 16.57 | | $ 24,699.00 | $ 409,262.43 | $ 409,262.43 | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 16.50 | | 16.50 | 2.68 | | $ 31,843.00 | $ 85,339.24 | $ 525,409.50 | 16.24% | 16.24% | |
| DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 9.72 | | 9.72 | 41.07 | | $ 21,406.00 | $ 879,144.42 | $ 208,066.32 | 422.53% | 422.53% | |
| DESMONTE CANCA MÚLTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | UN | 1.00 | | 1.00 | 2.00 | | $ 382,945.00 | $ 765,890.00 | $ 382,945.00 | 200.00% | 200.00% | |
| DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 341.25 | | 341.25 | 520.91 | | $ 27,546.00 | $ 14,348,986.86 | $ 9,400,072.50 | 152.65% | 152.65% | |
| DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 7.87 | | 7.87 | 7.87 | | $ 42,383.00 | $ 333,554.21 | $ 333,554.21 | 100.00% | 100.00% | |
| DEMOLICOION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | 341.25 | | 341.25 | 666.73 | 203.70 | $ 78,805.00 | $ 52,541,657.65 | $ 10,839,627.75 | 195.38% | 195.38% | |
| DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 250.00 | | 250.00 | 12.00 | | $ 19,819.00 | $ 237,828.00 | $ 4,954,750.00 | 4.80% | 4.80% | |
| DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 8.40 | | 8.40 | 6.42 | | $ 28,212.00 | $ 181,121.04 | $ 236,980.80 | 76.43% | 76.43% | |
| CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. | M | 5.80 | | 5.80 | 15.20 | | $ 13,242.00 | $ 201,278.40 | $ 76,803.60 | 262.07% | 262.07% | |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 83.25 | | 83.25 | 89.93 | 39.15 | $ 39,551.00 | $ 3,556,821.43 | $ 1,744,199.10 | 108.02% | 108.02% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2" | UN | 7.00 | | 18.00 | 6.00 | 3.00 | $ 60,985.00 | $ 365,910.00 | $ 243,940.00 | 85.71% | 85.71% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2" | UN | 10.00 | | 20.00 | 9.00 | 6.00 | $ 60,985.00 | $ 548,865.00 | $ 243,940.00 | 90.00% | 90.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2" | UN | 5.00 | | 12.00 | 4.00 | 1.00 | $ 66,233.00 | $ 264,932.00 | $ 264,932.00 | 80.00% | 80.00% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 136.50 | | 136.50 | 137.87 | | $ 88,298.00 | $ 12,173,645.26 | $ 12,052,677.00 | 101.00% | 101.00% | |
| RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 186.00 | | 186.00 | 129.05 | | $ 173,782.00 | $ 22,426,567.10 | $ 32,323,452.00 | 69.38% | 69.38% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | M | 8.40 | | 8.40 | 19.75 | 11.35 | $ 21,239.00 | $ 419,470.25 | $ (62,655.05) | 235.12% | 235.12% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 6" INCLUYE ACCESORIOS | M | 8.40 | | 8.40 | 49.44 | | $ 137,840.00 | $ 6,814,809.60 | $ 1,157,856.00 | 588.57% | 588.57% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 60.00 | | 60.00 | 132.45 | | $ 87,915.00 | $ 11,644,341.75 | $ 5,274,900.00 | 220.75% | 220.75% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4" | UN | 80.00 | | 80.00 | 65.00 | | $ 39,119.00 | $ 2,542,735.00 | $ 3,129,520.00 | 81.25% | 81.25% | |
| CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UN | 4.00 | | 4.00 | 7.50 | | $ 840,807.00 | $ 6,306,052.50 | $ 3,363,228.00 | 187.50% | 187.50% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 35.00 | | 35.00 | 40.01 | | $ 85,635.00 | $ 3,426,256.35 | $ 2,997,225.00 | 114.31% | 114.31% | |
| CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M | M2 | 465.00 | | 465.00 | 13.00 | | $ 53,214.00 | $ 691,782.00 | $ 24,052,728.00 | 2.80% | 2.80% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.) | M2 | 23.30 | (23.30) | 23.30 | 23.30 | | $ 31,263.00 | $ 728,427.90 | $ 728,427.90 | 100.00% | 100.00% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 10.00 | | 10.00 | 6.00 | | $ 130,987.00 | $ 785,922.00 | $ 1,309,870.00 | 60.00% | 60.00% | |
| MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5 | M2 | 11.95 | | 11.95 | 12.60 | | $ 87,409.00 | $ 1,101,353.40 | $ 1,044,537.55 | 105.44% | 105.44% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 41.75 | | 41.75 | 12.98 | | $ 202,089.00 | $ 2,623,115.22 | $ 8,437,215.75 | 31.09% | 31.09% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 | M2 | 78.00 | | 78.00 | 34.69 | | $ 94,283.00 | $ 3,270,677.27 | $ 7,354,074.00 | 44.47% | 44.47% | |
| WIN DE ALUMINIO | M | 8.60 | | 8.60 | 11.80 | | $ 14,756.00 | $ 174,120.80 | $ 126,901.60 | 137.21% | 137.21% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 34.79 | | 34.79 | 15.02 | | $ 30,220.00 | $ 453,904.40 | $ 1,051,353.80 | 43.17% | 43.17% | |
| ACCESORIO CPVC 1/2" | UN | 18.00 | | 18.00 | 18.00 | | $ 9,199.00 | $ 165,582.00 | $ 165,582.00 | 100.00% | 100.00% | |
| COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO) | M | 2.60 | | 2.60 | 5.20 | | $ 76,792.00 | $ 399,318.40 | $ 199,659.20 | 200.00% | 200.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4" | UN | 16.00 | | 16.00 | 16.00 | | $ 174,544.00 | $ 2,792,704.00 | $ 2,792,704.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2" | UN | 10.00 | | 10.00 | 1.00 | | $ 126,516.00 | $ 126,516.00 | $ 1,265,160.00 | 10.00% | 10.00% | |
| PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 14.40 | | 14.40 | 36.00 | | $ 29,685.00 | $ 1,068,660.00 | $ 427,464.00 | 250.00% | 250.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400 | M2 | 465.00 | | 465.00 | 430.17 | | $ 15,956.00 | $ 6,863,792.52 | $ 7,419,540.00 | 92.51% | 92.51% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M | KG | 3,241.88 | | 3,241.88 | 1,165.58 | | $ 6,818.00 | $ 7,946,924.44 | $ 22,103,137.84 | 35.95% | 35.95% | |
| MESÓN EN CONCRETO ACABADO EN GRANITO PULIDO BLANCO, LAVAMANOS A= 0.55 M. DESPENSAS A= 0.45 M, COCINA A= 0.60 M, AULAS A= 0.55 M (INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE). | M2 | 10.18 | | 10.18 | 2.27 | | $ 293,243.00 | $ 665,661.61 | $ 2,985,213.74 | 22.30% | 22.30% | |
| ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 17.21 | | 17.21 | 18.35 | | $ 16,287.00 | $ 298,866.45 | $ 280,299.27 | 106.62% | 106.62% | |
| ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM | M | 3.08 | | 3.08 | 7.11 | | $ 12,236.00 | $ 86,997.96 | $ 37,686.88 | 230.84% | 230.84% | |
| VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 14.62 | | 14.62 | 14.62 | | $ 28,087.00 | $ 410,631.94 | $ 410,631.94 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE | UN | 19.00 | | 19.00 | 3.00 | | $ 1,066,706.00 | $ 3,200,118.00 | $ 20,267,414.00 | 15.79% | 15.79% | |
| PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 491.00 | | 491.00 | 29.01 | 2.04 | $ 110,642.00 | $ 3,209,724.42 | $ 54,099,512.32 | 5.91% | 5.91% | |
| SUMINISTRO PLACA CONTRAPISO DE 15 CM CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE CORTE Y DILATACION) | M2 | 491.00 | | 491.00 | 459.78 | | $ 215,770.00 | $ 99,206,730.60 | $ 105,943,070.00 | 93.64% | 93.64% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN) | | 6.00 | | 6.00 | 3.00 | | $ 882,544.00 | $ 2,647,632.00 | $ 5,295,264.00 | 50.00% | 50.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | UN | 7.00 | | 7.00 | 3.00 | | $ 388,380.00 | $ 1,165,140.00 | $ 2,718,660.00 | 42.86% | 42.86% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA | UN | 5.00 | | 5.00 | 2.00 | | $ 39,479.00 | $ 78,958.00 | $ 197,395.00 | 40.00% | 40.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1" | M2 | 19.28 | | 19.28 | 8.17 | | $ 949,649.00 | $ 7,758,632.33 | $ 18,309,232.72 | 42.38% | 42.38% | |
| VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 77.22 | | 77.22 | 27.96 | | $ 28,087.00 | $ 785,312.52 | $ 2,168,878.14 | 36.21% | 36.21% | |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M3 | 77.22 | | 77.22 | 7.11 | | $ 16,517.00 | $ 117,435.87 | $ 1,275,442.74 | 9.21% | 9.21% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | 21.79 | | 21.79 | 21.79 | | $ 106,864.00 | $ 2,328,566.56 | $ 2,328,566.56 | 100.00% | 100.00% | |
| AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M | M2 | 16.81 | | 16.81 | 16.81 | | $ 106,864.00 | $ 1,796,383.84 | $ 1,796,383.84 | 100.00% | 100.00% | |
| TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 | 465.00 | | 465.00 | 269.84 | | $ 116,516.00 | $ 31,440,677.44 | $ 54,179,940.00 | 58.03% | 58.03% | |
| TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS | M3 | 127.86 | | 127.86 | 127.86 | | $ 45,115.00 | $ 5,768,403.90 | $ 5,768,403.90 | 100.00% | 100.00% | |
| DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO | M2 | 170.28 | | 170.28 | 170.28 | | $ 32,170.00 | $ 5,477,907.60 | $ 5,477,907.60 | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 525.79 | | 525.79 | 15.21 | | $ 4,477.28 | $ 68,099.48 | $ 2,354,110.88 | 2.89% | 2.89% | |
| ACCESORIO TOMA CORRIENTE | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | | $ - | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| ACCESORIO INTERRUPTOR | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | | $ - | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| ENCHAPE MAMPOSTERIA LADRILLO A LA VISTA PRENSADO LIVIANO M-02 | M2 | 12.46 | | 12.46 | 20.52 | 8.06 | $ 72,272.00 | $ 1,483,021.44 | $ 317,996.80 | 164.69% | 164.69% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INCLIYE IZAJE, SOLDADURA , ANTICORROZIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA). | KG | 4,568.73 | | 4,568.73 | 1,230.00 | | $ 22,117.00 | $ 27,203,910.00 | $ 101,046,601.41 | 26.92% | 26.92% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | $ 168,961.00 | $ 506,883.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.) | M2 | 53.53 | | 53.53 | 53.53 | 53.53 | $ 31,263.00 | $ 1,673,508.39 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE | M | 51.70 | | 51.70 | 51.70 | 51.70 | $ 73,320.00 | $ 3,790,644.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA.** | | | | | | | **$ 376,316,251.98** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **1986-L** | **IED** | | **BICENTENARIO (IED)** | | | | **SEMANA** | **22** | | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 179.34 | | 179.34 | 191.20 | | $ 4,065.00 | $ 777,228.00 | $ 729,017.10 | 106.61% | 106.61% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 96.00 | | 96.00 | 125.82 | | $ 29,861.65 | $ 3,757,193.07 | $ 2,866,718.60 | 131.06% | 131.06% | |
| RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUÉ Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 179.34 | | 179.34 | 193.54 | | $ 17,317.00 | $ 3,351,532.18 | $ 3,105,630.78 | 107.92% | 107.92% | |
| DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE | M2 | 95.00 | | 95.00 | 104.12 | | $ 47,789.75 | $ 4,975,868.94 | $ (435,842.53) | 109.60% | 109.60% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO | M2 | 6.00 | | 6.00 | 42.84 | | $ 32,170.00 | $ 1,378,162.80 | $ (1,185,142.80) | 714.00% | 714.00% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 17.91 | | 17.91 | 17.91 | | $ 35,277.00 | $ 631,811.03 | $ 631,811.03 | 100.00% | 100.00% | |
| AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E=0,10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE. | M2 | 179.34 | | 179.34 | 187.30 | | $ 109,110.00 | $ 20,436,303.00 | $ 19,567,787.40 | 104.44% | 104.44% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM | M3 | 179.34 | | 179.34 | 214.56 | | $ 346,806.00 | $ 74,410,353.58 | $ 62,196,188.04 | 119.64% | 119.64% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 50.00 | | 50.00 | 12.11 | | $ 87,915.00 | $ 1,064,650.65 | $ 4,395,750.00 | 24.22% | 24.22% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4" | UN | 7.00 | | 7.00 | 23.00 | | $ 39,119.00 | $ 899,737.00 | $ 273,833.00 | 328.57% | 328.57% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 159,106.00 | $ 318,212.00 | $ 318,212.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | M | 274.00 | | 274.00 | 40.00 | | $ 5,341.00 | $ 213,640.00 | $ 1,463,434.00 | 14.60% | 14.60% | |
| PERFORACIÓN NUCLEO 4" E=10,873"0,10 M | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 160,254.00 | $ 320,508.00 | $ 320,508.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. | M | 54.18 | | 54.18 | 39.56 | | $ 293,259.00 | $ 11,601,326.04 | $ 15,888,772.62 | 73.02% | 73.02% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) | KG | 49.46 | | 49.46 | 49.46 | | $ 29,962.00 | $ 1,481,920.52 | $ 1,481,920.52 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"" 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) | M2 | 381.00 | | 381.00 | 115.12 | | $ 482,866.56 | $ 55,587,597.88 | $ 183,972,157.70 | 30.22% | 30.22% | |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M | 12.11 | | 12.11 | 12.11 | | $ 16,517.00 | $ 200,020.87 | $ 200,020.87 | 100.00% | 100.00% | |
| VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 22.08 | | 22.08 | 22.08 | | $ 28,087.00 | $ 620,160.96 | $ 620,160.96 | 100.00% | 100.00% | |
| ESMALTE A DOS MANOS SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO EXISTENTES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS, PROCESO DE LIMPIEZA Y GRATA, WASH PRIMER Y CORRECCION DE ANCLAJE) | M2 | 35.28 | | 35.28 | 35.28 | | $ 30,168.00 | $ 1,064,327.04 | | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE | M2 | 94.12 | | 94.12 | 115.12 | | $ 47,789.75 | $ 5,501,556.20 | $ (1,003,584.78) | 122.31% | 122.31% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 413.94 | | 413.94 | 96.30 | | $ 4,477.28 | $ 431,162.40 | $ 1,853,326.72 | 23.26% | 23.26% | |
| | | | | SUBTOTAL I.E.D. BICENTENARIO. | | | | $ 189,023,272.16 | | | | |

| CPF | 1982 | IED | | PARAISO MIRADOR (IED) | | | SEMANA | | | 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 115.00 | | 115.00 | 287.23 | | $ 4,065.00 | $ 1,167,589.95 | $ 467,475.00 | 249.77% | 249.77% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 178.39 | | 178.39 | 90.00 | | $ 29,861.65 | $ 2,687,548.69 | $ 5,327,020.12 | 50.45% | 50.45% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"" 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) | M2 | 402.50 | | 402.50 | 67.50 | | $ 482,866.56 | $ 32,593,492.51 | $ 194,353,788.64 | 16.77% | 16.77% | |
| | | | | SUBTOTAL I.E.D. PARAISO MIRADOR. | | | | $ 36,448,631.14 | | | | |

| | |
|---|---|
| PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA | 71.15% |
| ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA $ | 2,061,233,951.45 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ | 2,897,124,081.00 |

| CPF | 564 | IED | | TENERIFE - GRANADA SUR (IED) | | | SEMANA | | | 1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 175.00 | | 175.00 | 175.00 | | $ 20,000.00 | $ 3,500,000.00 | $ 3,500,000.00 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | | SUBTOTAL I.E.D. BTENERIFE GRANADA SUR. | | | | $ 3,500,000.00 | | | | |

| CPF | 1931 | IED | | EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED) | | | SEMANA | | | 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 211.54 | | 211.54 | 151.48 | | $ 4,065.00 | $ 615,766.20 | $ 859,910.10 | 71.61% | 71.61% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 27.09 | 12.70 | 27.09 | 18.67 | | $ 29,861.65 | $ 557,517.04 | $ 808,952.16 | 68.92% | 68.92% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 211.54 | | 211.54 | 150.26 | | $ 35,277.00 | $ 5,300,721.66 | $ 7,462,496.08 | 71.03% | 71.03% | |
| DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 32.00 | | 32.00 | 32.00 | | $ 15,561.00 | $ 497,952.00 | $ 497,952.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | UN | 32.00 | | 32.00 | 32.00 | | $ 9,714.00 | $ 310,848.00 | $ 310,848.00 | 100.00% | 100.00% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1.2 M (INCLUYE ANDAMIOS.. | M | 211.54 | | 59.85 | 127.35 | | $ 8,800.00 | $ 1,120,680.00 | $ 1,861,552.00 | 60.20% | 60.20% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 300 A 400mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC. | M2 | 211.54 | | 211.54 | 151.52 | | $ 254,148.00 | $ 38,508,504.96 | $ 53,762,467.92 | 71.63% | 71.63% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. | M | 54.18 | | 54.18 | 35.60 | | $ 293,259.00 | $ 10,440,020.40 | $ 15,888,772.62 | 65.71% | 65.71% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES | UN | 16.00 | | 16.00 | 24.00 | | $ 173,095.00 | $ 4,154,280.00 | $ 2,769,520.00 | 150.00% | 150.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 56.08 | | 56.08 | 56.08 | | $ 22,380.00 | $ 1,255,070.40 | $ 1,255,070.40 | 100.00% | 100.00% | |
| FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20- DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M | 52.30 | | 52.30 | 52.30 | | $ 102,002.00 | $ 5,334,704.60 | $ 5,334,704.60 | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 150.26 | | 150.26 | 151.48 | | $ 4,477.28 | $ 678,218.90 | $ 672,756.61 | 100.81% | 100.81% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. MINUTO DE BUENOS AIRES** | | | | | | | **$ 68,774,284.17** | | | | |

| CPF | 523 | IED | | FABIO LOZANO SIMONELLI (IED) | | | | SEMANA | | 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 144.00 | | 144.00 | 126.18 | | $ 4,065.00 | $ 512,921.70 | $ 585,360.00 | 87.63% | 87.63% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).<br>NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico. | M2 | 20.00 | | 20.00 | 18.67 | | $ 29,861.65 | $ 557,517.04 | $ 597,233.04 | 93.35% | 93.35% | |
| RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 144.00 | | 144.00 | 126.18 | | $ 17,319.00 | $ 2,185,311.42 | $ 2,493,936.00 | 87.63% | 87.63% | |
| DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 12.00 | | 12.00 | 12.45 | | $ 19,878.00 | $ 17,319.00 | $ 238,536.00 | 7.26% | 7.26% | |
| PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 144.00 | | 144.00 | 126.18 | | $ 15,118.00 | $ 1,907,589.24 | $ 2,176,992.00 | 87.63% | 87.63% | |
| AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) | M2 | 144.00 | | 144.00 | 122.36 | | $ 109,126.00 | $ 13,352,657.36 | $ 15,714,144.00 | 84.97% | 84.97% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 30.69 | | 30.69 | 30.69 | | $ 6,964.51 | $ 213,740.89 | $ 213,740.89 | 100.00% | 100.00% | |
| PLACA CONTRA PISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 2.40 | | 2.40 | 2.31 | | $ 110,642.00 | $ 255,583.02 | $ 9,957.78 | 96.25% | 96.25% | |
| PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, | M | 5.00 | | 5.00 | 3.18 | | $ 26,930.00 | $ 85,637.40 | $ 49,012.60 | 63.60% | 63.60% | |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 0.10 | | 0.10 | 0.10 | | $ 12,141.00 | $ 1,214.10 | $ (24.28) | 102.04% | 102.04% | |
| MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD) | M2 | 144.00 | | 144.00 | 127.04 | | $ 65,791.00 | $ 8,358,088.64 | $ 1,115,815.36 | 88.22% | 88.22% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS | M | 12.00 | | 12.00 | 9.86 | | $ 55,782.00 | $ 550,010.52 | $ 119,373.48 | 82.17% | 82.17% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3" | UN | 8.00 | | 8.00 | 6.00 | | $ 20,061.00 | $ 120,366.00 | $ 40,122.00 | 75.00% | 75.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 13.20 | | 13.20 | 13.20 | | $ 26,195.00 | $ 345,774.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1" | UN | 16.00 | | 16.00 | 16.00 | | $ 11,798.00 | $ 188,768.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 0.20 | | 0.20 | 0.20 | | $ 19,491.00 | $ 3,898.20 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2" | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 24,536.00 | $ 24,536.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1" | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 110,947.00 | $ 221,894.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 32.00 | | 32.00 | 87.45 | | $ 25,835.00 | $ 2,259,270.75 | $ (1,432,550.75) | 273.28% | 273.28% | |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA) | ML | 82.37 | | 82.37 | 82.37 | | $ 33,389.00 | $ 2,750,251.93 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 144.00 | | 144.00 | 126.18 | | $ 4,477.28 | $ 564,943.63 | $ 644,728.82 | 87.63% | 87.63% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. FABIO LOZANO SIMONELLI** | | | | | | | **$ 34,477,292.85** | | | | |

| CPF | 546 | IED | | SANTA LIBRADA (IED) | | | | SEMANA | | 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 2.17 | | 2.17 | 2.19 | | $ 27,546.47 | $ 60,326.77 | $ 59,706.97 | 101.04% | 101.04% | |
| PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA) | M | 8.67 | | 8.67 | 8.76 | | $ 26,966.00 | $ 236,222.16 | $ 233,795.22 | 101.04% | 101.04% | |
| PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0.10 M | UN | 3.00 | | 3.00 | 1.00 | | $ 148,483.00 | $ 148,483.00 | $ 445,449.00 | 33.33% | 33.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS | M | 6.00 | | 6.00 | 1.27 | | $ 75,567.00 | $ 95,970.09 | $ 453,402.00 | 21.17% | 21.17% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3" | UN | 12.00 | | 12.00 | 7.00 | | $ 27,176.00 | $ 190,232.00 | $ 326,112.00 | 58.33% | 58.33% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) | M2 | 2.17 | | 2.17 | 2.19 | | $ 109,126.00 | $ 238,985.94 | $ 236,530.61 | 101.04% | 101.04% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE REJILLACON SOSCO DE 4" A 3" | UN | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | | $ 32,223.00 | $ 128,892.00 | $ 128,892.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 124,525.00 | $ 249,050.00 | $ 249,050.00 | 100.00% | 100.00% | |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M | 8.55 | | 8.55 | 8.55 | | $ 16,517.00 | $ 141,220.35 | $ 141,220.35 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 2.00 | | 2.00 | 4.00 | | $ 168,961.00 | $ 675,844.00 | $ 337,922.00 | 200.00% | 200.00% | |
| IMPERMEABILIZADO SOBRE ADOQUIN | M2 | 29.99 | | 29.99 | 30.00 | | $ 168,962.00 | $ 5,068,860.00 | $ 5,067,170.38 | 100.03% | 100.03% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 10.00 | | 10.00 | 29.99 | | $ 4,477.28 | $ 134,273.73 | $ 44,772.83 | 299.90% | 299.90% | |
| | | | | | | | | **$ 7,368,360.04** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **1943** | **IED** | | **RAFAEL URIBE URIBE (IED)** | | | | **SEMANA** | | | **1** | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL BOMBAS (TG-BOMB), ARRANQUE DIRECTO CON ALTERNANCIA POR PLC, PARA 3 BOMBAS DE 3 HP, 208V | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 12,247,776.00 | $ 24,495,552.00 | $ 24,495,552.00 | 100.00% | 100.00% | |
| VALVULA DE PIE | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 2,579,348.00 | $ 2,579,348.00 | $ 2,579,348.00 | 100.00% | 100.00% | |
| VALVULA DE ALIVIO | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 1,926,451.00 | $ 1,926,451.00 | $ 1,926,451.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORASA AMERICANA EN CABLES VARIADORES Y TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 177,330.00 | $ 177,330.00 | $ 177,330.00 | 100.00% | 100.00% | |
| Medición de caudal, variación de presión en descarga y medición de presión 24 horas continuas Contempla medición por ultrasonido no invasivo, equipo especializado y mano de obra con técnico especializado | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 6,502,560.00 | $ 6,502,560.00 | $ 6,502,560.00 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | | | | | | **$ 35,681,241.00** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **564** | **IED** | | **NUEVA ESPERANZA (IED)** | | | | **SEMANA** | | | **5** | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 130.00 | | 130.00 | 130.94 | | $ 4,065.00 | $ 532,271.10 | $ 528,450.00 | 100.72% | 100.72% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 48.00 | | 48.00 | 32.80 | | $ 29,861.65 | $ 979,462.19 | $ 1,433,359.30 | 68.33% | 68.33% | |
| CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 48.00 | | | 22.58 | | $ 20,327.00 | $ 458,983.66 | $ 975,696.00 | 47.04% | 47.04% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 130.00 | | 130.00 | 9.06 | | $ 30,220.00 | $ 273,793.20 | $ 3,928,600.00 | 6.97% | 6.97% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES | M2 | 130.00 | | 130.00 | 130.94 | | $ 736,301.00 | $ 96,411,252.94 | $ (692,122.94) | 100.72% | 100.72% | |
| DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO | M2 | 2.07 | | 2.07 | 2.07 | | $ 32,170.00 | $ 66,591.90 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE. | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 3,424,439.00 | $ 3,424,439.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 130.00 | | 130.00 | 130.94 | | $ 4,477.28 | $ 586,255.50 | $ 582,046.85 | 100.72% | 100.72% | |
| | | | | | | | | **$ 102,733,049.49** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **1923** | **IED** | | **LA ARABIA (IED) SEDE B** | | | | **SEMANA** | | | **3** | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 4.00 | | 4.00 | 8.28 | | $ 4,065.00 | $ 33,658.20 | $ 16,260.00 | 207.00% | 207.00% | |
| DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 20.00 | | 20.00 | 8.28 | | $ 31,286.00 | $ 259,048.08 | $ 625,720.00 | 41.40% | 41.40% | |
| PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 0.56 | | 0.56 | 0.56 | | $ 110,642.00 | $ 61,959.52 | $ 61,959.52 | 100.00% | 100.00% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 20.00 | | 20.00 | 8.28 | | $ 30,220.00 | $ 250,221.60 | $ 604,400.00 | 41.40% | 41.40% | |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 20.00 | | 20.00 | 8.31 | | $ 39,551.00 | $ 328,668.81 | $ 791,020.00 | 41.55% | 41.55% | |
| PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 20.00 | | 20.00 | 3.24 | | $ 29,685.00 | $ 96,179.40 | $ 593,700.00 | 16.20% | 16.20% | |
| TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 | 20.00 | | 20.00 | 8.28 | | $ 116,516.00 | $ 964,752.48 | $ 2,330,320.00 | 41.40% | 41.40% | |
| VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 20.00 | | 20.00 | 17.11 | | $ 28,087.00 | $ 480,568.57 | $ 561,740.00 | 85.55% | 85.55% | |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M3 | 20.00 | | 20.00 | 14.40 | | $ 16,517.00 | $ 237,844.80 | $ 330,340.00 | 72.00% | 72.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 20.00 | | 20.00 | 8.28 | | $ 4,477.28 | $ 37,071.91 | $ 89,545.67 | 41.40% | 41.40% | |
| | | | | | | | | **$ 2,749,973.37** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **508** | **IED** | | **BRASILIA - USME (IED)** | | | | **SEMANA** | | | **5** | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 20.13 | | 20.13 | 21.38 | 10.70 | $ 4,065.00 | $ 86,909.70 | $ 38,332.95 | 106.21% | 106.21% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 10.00 | | 10.00 | 1.50 | | $ 29,861.65 | $ 44,792.48 | $ 298,616.52 | 15.00% | 15.00% | |
| DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 1.90 | | 1.90 | 1.90 | | $ 112,478.00 | $ 213,708.20 | $ 213,708.20 | 100.00% | 100.00% | |
| DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 5.36 | | 5.36 | 2.12 | | $ 21,406.00 | $ 45,380.72 | $ 114,736.16 | 39.55% | 39.55% | |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 67.62 | | 67.62 | 54.92 | 29.20 | $ 12,141.00 | $ 666,783.72 | $ 466,457.22 | 81.22% | 81.22% | |


| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 13.00 | | 13.00 | 13.00 | 6.00 | $ 26,187.00 | $ 340,431.00 | $ 183,309.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE | M2 | 13.00 | | 13.00 | 5.91 | | $ 33,459.00 | $ 197,742.69 | $ 434,967.00 | 45.46% | 45.46% | |
| DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS) | UN | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | 3.00 | $ 32,622.00 | $ 195,732.00 | $ 97,866.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 24.86 | | 24.86 | 11.31 | | $ 31,286.00 | $ 353,844.66 | $ 777,769.96 | 45.49% | 45.49% | |
| DEMOLICOION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | | | | | | $ 78,805.00 | $ - | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | | - | | | $ 66,326.11 | $ - | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | | | 2.86 | 2.86 | $ 31,843.00 | $ 91,070.98 | $ (91,070.98) | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO) | M | 1.80 | | 1.80 | 1.80 | | $ 76,792.00 | $ 138,225.60 | $ 138,225.60 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2" | UN | 4.00 | | 4.00 | 5.00 | | $ 60,985.00 | $ 914,775.00 | $ 1,097,730.00 | 83.33% | 83.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2" | UN | 6.00 | | 6.00 | 3.00 | | $ 60,985.00 | $ 1,646,595.00 | $ 1,219,700.00 | 135.00% | 135.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2" | UN | 2.00 | | 2.00 | 1.00 | | $ 66,233.00 | $ 662,330.00 | $ 794,796.00 | 83.33% | 83.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4" | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 105,801.00 | $ 105,801.00 | $ 105,801.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE | UN | | | | 3.00 | 3.00 | $ 1,066,706.00 | $ 3,200,118.00 | $ (3,200,118.00) | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | UN | | | | 3.00 | 3.00 | $ 388,380.00 | $ 1,165,140.00 | $ (1,165,140.00) | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1" | M2 | | | - | 6.25 | 6.25 | $ 949,649.00 | $ 5,935,306.25 | $ (5,935,306.25) | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 55.82 | | 55.82 | 27.22 | | $ 39,551.00 | $ 1,076,578.22 | $ 2,207,736.82 | 48.76% | 48.76% | |
| PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 1.81 | | 1.81 | 5.43 | | $ 29,685.00 | $ 161,189.55 | $ 53,729.85 | 300.00% | 300.00% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 20.13 | | 20.13 | 10.68 | | $ 30,220.00 | $ 322,749.60 | $ 608,328.60 | 53.06% | 53.06% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 20.13 | | 20.13 | 9.30 | | $ 202,089.00 | $ 2,623,115.22 | $ 8,437,215.75 | 31.09% | 31.09% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 | M2 | 55.82 | | 55.82 | 27.34 | | $ 94,283.00 | $ 3,270,677.27 | $ 7,354,074.00 | 44.47% | 44.47% | |
| PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 14.56 | | 14.56 | 14.56 | | $ 25,835.00 | $ 376,157.60 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | 14.92 | | 14.92 | 14.92 | | $ 106,864.00 | $ 1,594,410.88 | $ 1,594,410.88 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM | M | 4.44 | | 4.44 | 2.21 | | $ 1,083,037.00 | $ 2,393,511.77 | $ 4,808,684.28 | 49.77% | 49.77% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 741,439.00 | $ 1,482,878.00 | $ 1,482,878.00 | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | | | | 10.68 | 10.68 | $ 4,477.28 | $ 47,817.39 | $ (47,817.39) | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| | SUBTOTAL I.E.D. BRASILIA. | | | | | | | $ 29,305,955.11 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CPF | 579 | IED | GABRIEL GARCIA MARQUEZ | | | | | SEMANA | | | 2 | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 99.29 | | 99.29 | 99.29 | | $ 4,065.00 | $ 403,613.85 | $ 403,613.85 | 100.00% | 100.00% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04 | M2 | 99.29 | | 99.29 | 99.29 | | $ 40,439.00 | $ 4,015,188.31 | $ 4,015,188.31 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM | M2 | 99.29 | | 99.29 | 102.58 | | $ 221,569.00 | $ 22,728,548.02 | $ 21,999,586.01 | 103.31% | 103.31% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 99.29 | | 99.29 | 99.29 | | $ 4,477.28 | $ 444,549.48 | $ 444,549.48 | 100.00% | 100.00% | |
| | SUBTOTAL I.E.D. GABRIEL GARCIA MARQUEZ. | | | | | | | $ 27,591,899.66 | | | | |
| CPF | #¡REF! | IED | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | | | | | SEMANA | | | 1 | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 2.25 | | 2.25 | 1.22 | | $ 4,065.00 | $ 4,959.30 | $ 9,146.25 | 54.22% | 54.22% | |
| DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 1.44 | | 1.44 | 1.22 | | $ 66,326.00 | $ 80,917.72 | $ 95,509.44 | 84.72% | 84.72% | |
| DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33 | M2 | 0.72 | | 0.72 | 2.30 | | $ 39,829.00 | $ 91,606.70 | $ 28,676.88 | 319.44% | 319.44% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | 1.15 | | 1.15 | 1.30 | | $ 106,864.00 | $ 138,923.20 | $ 122,893.60 | 113.04% | 113.04% | |
| PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO) | M2 | 1.44 | | 1.44 | 1.22 | | $ 159,274.00 | $ 194,314.28 | $ 229,354.56 | 84.72% | 84.72% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 1.44 | | 1.44 | 1.22 | | $ 202,088.00 | $ 246,547.36 | $ 291,006.72 | 84.72% | 84.72% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 50.00 | | 50.00 | 5.90 | | $ 6,964.51 | $ 41,090.62 | $ 348,225.63 | 11.80% | 11.80% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 2.25 | | 2.25 | 1.99 | | $ 4,477.28 | $ 8,909.79 | $ 10,073.89 | 88.44% | 88.44% | |


| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUBTOTAL I.E.D.RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | | | | | | | $ 807,268.98 | | | | | |
| CPF | #¡REF! | IED | | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | | | | SEMANA | | | | 2 | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 60.20 | | 60.20 | 60.20 | | $ 4,065.00 | $ 244,713.00 | $ 244,713.00 | 100.00% | 100.00% | | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 9.80 | | 9.80 | 9.80 | | $ 29,861.65 | $ 292,644.19 | $ 292,644.19 | 100.00% | 100.00% | | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 13.22 | | 13.22 | 9.50 | | $ 88,298.00 | $ 838,831.00 | $ 1,167,299.56 | 71.86% | 71.86% | | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 20.00 | | 20.00 | 13.00 | | $ 87,915.00 | $ 1,142,895.00 | $ 1,758,300.00 | 65.00% | 65.00% | | |
| CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | $ 840,807.00 | $ 840,807.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | | |
| | SUBTOTAL I.E.D.RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | | | | | | | $ 3,359,890.19 | | | | | |

| VALOR TOTAL DE EMERGENCIAS. | $ 316.349,214.84 |
|---|---|


| AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Junio 21 2026 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDE EDUCATIVA | PROGRAMADO ACUMULADO | | EJECUTADO ACUMULADO | | TOTAL POR SEDE | % DE ADELANTO O ATRASO |
| LA ARABIA | $ 216,308,160.00 | 100.00% | $ 216,308,158.83 | 100.00% | $ 216,308,160.00 | ENTREGADO |
| JOSE JAIME ROJAS | $ 326,109,661.33 | 100.00% | $ 313,436,301.28 | 96.11% | $ 326,109,661.33 | -3.89% |
| MIGUEL DE CERVANTES | $ 474,091,725.76 | 55.40% | $ 376,316,251.98 | 43.97% | $ 855,799,629.42 | -11.43% |
| JOSE VARGAS VILA | $ 259,085,355.00 | 100.00% | $ 259,085,206.18 | 100.00% | $ 259,085,355.00 | ENTREGADO |
| ATABANZHA | $ 154,311,171.56 | 100.00% | $ 154,311,171.56 | 100.00% | $ 154,311,171.56 | ENTREGADO |
| DON BOSCO | $ 334,388,530.08 | 100.00% | $ 273,258,011.17 | 81.72% | $ 334,388,530.08 | -18.28% |
| BRASILIA | $ 173,127,488.07 | 100.00% | $ 171,076,133.77 | 98.82% | $ 173,127,488.07 | -1.18% |
| LUIS E MORA OSEJO | $ 71,970,813.38 | 100.00% | $ 71,970,813.38 | 100.00% | $ 71,970,813.38 | ENTREGADO |
| BICENTENARIO - TESORO | $ 189,023,272.16 | 100.00% | $ 189,023,272.16 | 100.00% | $ 189,023,272.16 | 0.00% |
| PARAISO MIRADOR | $ 18,334,943.35 | 7.28% | $ 36,448,631.14 | 14.46% | $ 252,000,000.00 | 7.19% |
| RODRIGO LARA BONILLA | | 0.00% | | 0.00% | $ 65,000,000.00 | 0.00% |
| TOTALES | $ 2,216,751,120.69 | 76.52% | $ 2,061,233,951.45 | 71.15% | $ 2,897,124,081.00 | -5.37% |

**OBSERVACIONES:** Al final del periodo encontramos cinco (5) instituciones educativas en ejecución, de las cuales solo la ***IED Paraiso Mirador*** registra un adelanto superior al 7%. Los otros cuatro (4) colegios presentan atrasos: ***IED Miguel de Cervantes Saavedra*** con un atraso sobre el 11%, ***Don Bosco*** con atrasos superiores al 18%, ***José Jaime Rojas*** con atrasos cercanos al 4% y por ultimo ***Brasilia***, con un atraso que supera el 1%. El contrato en general incrementó su atraso con relación al reporte anterior, y ahora registra un atraso superior al 5%.



# AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Junio 21 2026




| FECHA | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%) | AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%) |
|---|---|---|
| 10-nov-25 | 0.00% | 0.00% |
| 16-nov-25 | 0.69% | 0.36% |
| 23-nov-25 | 1.14% | 0.97% |
| 30-nov-25 | 1.77% | 5.77% |
| 7-dic-25 | 2.63% | 8.26% |
| 14-dic-25 | 3.19% | 8.77% |
| 21-dic-25 | 4.76% | 9.89% |
| 28-dic-25 | 6.45% | 13.68% |
| 4-ene-26 | 8.50% | 17.08% |
| 11-ene-26 | 12.71% | 19.35% |
| 18-ene-26 | 16.00% | 20.90% |
| 25-ene-26 | 20.59% | 24.51% |
| 1-feb-26 | 25.07% | 26.22% |
| 8-feb-26 | 29.32% | 28.61% |
| 15-feb-26 | 34.15% | 31.66% |
| 22-feb-26 | 37.46% | 36.11% |
| 1-mar-26 | 38.99% | 37.75% |
| 8-mar-26 | 40.29% | 41.41% |
| 15-mar-26 | 40.91% | 43.23% |
| 22-mar-26 | 42.24% | 43.67% |
| 29-mar-26 | 44.00% | 47.39% |
| 5-abr-26 | 45.49% | 47.76% |
| 12-abr-26 | 47.29% | 48.10% |
| 19-abr-26 | 48.92% | 48.65% |
| 26-abr-26 | 50.60% | 49.02% |
| 3-may-26 | 52.22% | 52.23% |
| 10-may-26 | 55.45% | 57.47% |
| 17-may-26 | 59.10% | 60.87% |
| 24-may-26 | 63.02% | 61.24% |
| 31-may-26 | 68.16% | 64.81% |
| 7-jun-26 | 70.53% | 65.52% |
| 14-jun-26 | 73.51% | 70.03% |
| **21-jun-26** | **76.52%** | **71.15%** |
| 28-jun-26 | 78.00% | 0.00% |
| 5-jul-26 | 79.72% | 0.00% |
| 12-jul-26 | 81.18% | 0.00% |
| 19-jul-26 | 82.64% | 0.00% |
| 26-jul-26 | 83.72% | 0.00% |

**CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**
NIT: 901.977.271- 0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

**SERINCO-SED-L5-2025-580**

Bogotá D.C., 30 de junio de 2026

Señores(a):
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO**
ARQ. SANTIAGO ANGEL URIBE
Apoyo a la Supervisión
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos - DCCEE

**REFERENCIA:** *"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"*

**Grupo 2 - Lote 5**
**Asunto:** Remisión Informe Semanal No. 33 - Jun 22 al 28 de 2026 - Lote 5

Respetado Arquitecto,

En atención al contrato de referencia, suscrito entre **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO y CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**, en atención a las obligaciones establecidas en los estudios previos y en cumplimiento a lo determinado ***G.19 Obligaciones en materia de ejecución del contrato de interventoría****, numerales Proceso No. 4 - Control de los procesos constructivos y operativos de la obra –* ***PRODUCTOS*** *"...e. Informe semanal de Interventoría que contenga como mínimo: Datos generales de los contratos, informe de programación, personal, flujo de caja, equipos, insumos y avance de obra…"*

De esta manera nos permitimos remitir:

1. Informe Semanal No. 33 del Lote 5 correspondiente al periodo del 22 al 28 de junio de 2026.

Cordialmente,

**HÉCTOR VILLAZÓN GUTIÉRREZ**
**Consorcio Serinco Educativo**
Director de Interventoría

*Oficina Principal Calle 98 No 70-91 Oficina 703 Teléfono 3688490 – Bogotá D.C*

Cc Consecutivo
Anexos: Según corresponda

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: 30/06/2026 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | INFORME APOYO A LA SUPERVISION |
| DIAS RESTANTES 99 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO | | GRUPO 5 |
| ESTADO GENERAL DEL PROYECTO | SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA | | |
| | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | |

| | | |
|---|---|---|
| CORTE DEL INFORME: | CONTRATISTA DE OBRA: | consorcio FORTALEZA |
| 28 de junio de 2026 | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | consorcio SERINCO educativo |

| FECHAS | | | PLAZOS EN DIAS | | | VALOR CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS: | INTERVENTORIA | OBRA | ETAPA: | INTERVENTORIA | OBRA | ETAPA: | INTERVENTORIA | OBRA |
| CONTRATO | CO1.PCCNTR.8169110 | CO1.PCCNTR.8154895 | INICIAL | 211 | 211 | INICIAL | $ 796,184,131.00 | $ 2,269,368,717.00 |
| INICIO | 6 de octubre de 2025 | 6 de octubre de 2025 | SUSPENSIONES | | | ADICIÓNES | $ 291,300,934.00 | $ 1,132,000,000.00 |
| TERMINACION INICIAL | 5 de mayo de 2026 | 5 de mayo de 2026 | PRORROGAS | 153 | 153 | TOTAL | $ 1,087,485,065.00 | $ 3,401,368,717.00 |
| TERMINACION FINAL | 5 de octubre de 2026 | 5 de octubre de 2026 | TOTAL | 364 | 364 | | | |

**MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

| MOD No | FECHA DE LA MODIFICACION | VALOR ADICION | PRORROGA (DIAS) | OTRO ASPECTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-dic-25 | $ 128,425,720.00 | 46 | |
| 2 | 5-jun-26 | $ 162,875,214.00 | 107 | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

**MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA**

| MOD No | FECHA DE LA MODIFICACION | VALOR ADICION | PRORROGA | OTRO ASPECTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-dic-25 | $ 515,000,000.00 | 46 | |
| 2 | 20-may-26 | $ 617,000,000.00 | 107 | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

**POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA** — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

| POLIZA | CUMPLIMIENTO DESDE | CUMPLIMIENTO HASTA | CALIDAD DEL SERVICIO DESDE | CALIDAD DEL SERVICIO HASTA | SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE | SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCH – 100046043 – Anexo 0 | 4 9 2025 | 4 10 2026 | 4 4 2026 | 4 4 2031 | 4 9 2025 | 4 4 2029 |

**POLIZAS CONTRATO DE OBRA** — BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

| POLIZA | CUMPLIMIENTO DESDE | CUMPLIMIENTO HASTA | SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE | SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA | POLIZA | RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE | RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 - 47 - 994000033722 | 1 9 2025 | 1 12 2026 | 3 9 2025 | 3 4 2029 | 3 4 2026 | 3 4 2028 | 320 - 74 - 994000015128 | 1 9 2025 | 1 4 2026 |

| CPF | COLEGIO | LOCALIDAD | SEDE | NOMBRE SEDE | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL (04-01-2026) | PROGR % | EJECUTADO VS PROG | Vlr FRENTE APROBADO | Vlr FRENTE A ESTE PERIODO | FECHA INICIO CRONOGRAMA | FECHA FIN CRONOGRAMA | nov-2025 | nov-2025 | dic-2025 | dic-2025 | ene-2026 | ene-2026 | feb-2026 | feb-2026 | mar-2026 | mar-2026 | abr-2026 | abr-2026 | may-2026 | jun-2026 | jul-2026 | ago-2026 | sep-2026 | oct-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | LA ARABIA (IED) | CIUDAD BOLIVAR | A | La Arabia | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | $ 216,308,160.00 | $ 216,308,158.83 | 24/11/2025 | 12/02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1934 | JOSE JAIME ROJAS (IED) | CIUDAD BOLIVAR | A | JOSE JAIME ROJAS (IED) | 96.11% | 97.06% | 100.00% | | $ 326,109,661.33 | $ 316,517,107.02 | 18/11/2025 | 19/06/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540 | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED) | USME | A | Miguel de Cervantes Saavedra | 43.97% | 46.99% | 60.24% | | $ 855,799,629.42 | $ 402,177,813.72 | 13/01/2026 | 5/10/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1983 | JOSE MARIA VARGAS VILA (IED) | CIUDAD BOLIVAR | A | Jose Maria Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | $ 259,085,355.00 | $ 259,085,206.18 | 10/11/2025 | 14/02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | ATABANZHA (IED) | USME | A | Valle de Cafam | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | $ 154,311,171.56 | $ 154,311,171.56 | 13/01/2026 | 18/04/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1973 | DON BOSCO I | CIUDAD BOLIVAR | A | La Joya (Don Bosco I ) | 81.72% | 99.52% | 100.00% | | $ 334,388,530.08 | $ 332,768,167.28 | 10/11/2025 | 20/06/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | BRASILIA - USME (IED) | USME | A | Brasilia | 98.82% | 99.99% | 100.00% | | $ 173,127,488.07 | $ 173,102,401.77 | 15/12/2025 | 8/06/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED) | USME | A | Nuevo Monteblanco- Eduardo Mora Osejo | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | $ 71,970,813.38 | $ 71,970,813.38 | 24/11/2025 | 24/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1986-L | BICENTENARIO (IED) | CIUDAD BOLIVAR | C | La Esperanza - El tesoro - Lucero - La Joya | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | $ 189,023,272.16 | $ 189,023,272.16 | 19/01/2026 | 21/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1982 | PARAISO MIRADOR (IED) | CIUDAD BOLIVAR | D | Adicional Paraiso Mirador | 14.46% | 34.08% | 7.88% | | $ 252,000,000.00 | $ 85,874,851.78 | 9/06/2026 | 5/10/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1921 | RODRIGO LARA BONILLA (IED) | CIUDAD BOLIVAR | B | José Celestino Mutis | 0.00% | 0.00% | | | $ 65,000,000.00 | | 21/07/2026 | 5/10/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL FRENTES DE OBRA | | | | | | 75.98% | 78.00% | | $ 2,897,124,081.00 | $ 2,201,138,963.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1943 | RAFAEL URIBE URIBE (IED) | CIUDAD BOLIVAR | A | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | $ 26,296,962.26 | $ 26,296,962.26 | 30/04/2026 | 2/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1931 | EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED) | CIUDAD BOLIVAR | B | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | $ 68,294,820.29 | $ 68,774,284 | 24/03/2026 | 8/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 546 | SANTA LIBRADA (IED) | USME | A | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | $ 2,568,580.29 | $ 2,568,580 | 13/04/2026 | 7/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 523 | FABIO LOZANO SIMONELLI (IED) | USME | A | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | $ 35,500,604.40 | $ 34,477,293 | 6/04/2026 | 17/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 564 | TENERIFE - GRANADA SUR (IED) | USME | B | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | $ 6,137,000.00 | $ 3,500,000.00 | 27/01/2026 | 28/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 556 | NUEVA ESPERANZA (IED) | USME | A | | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | $ 83,884,193.11 | $ 83,884,193 | 27/04/2026 | 20/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1983 | JOSE MARIA VARGAS VILA (IED) | USME | A | | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | $ 3,210,976.32 | $ 3,210,977.32 | 13/04/2026 | 29/04/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | BRASILIA - USME (IED) | USME | A | | 64.39% | 68.25% | 66.67% | | $ 45,513,490.13 | $ 30,342,327 | 18/05/2026 | 24/07/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | GABRIEL GARCIA MARQUEZ | USME | A | | 100.00% | 100.00% | 0.00% | | $ 27,520,772.50 | $ 27,520,773 | 14/05/2026 | 25/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED) | USME | A | | 0.00% | 5.99% | 15.00% | | $ 41,877,990.00 | $ 2,509,629 | 20/06/2026 | 12/08/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1923 | LA ARABIA (IED) SEDE B | CIUDAD BOLIVAR | A | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | $ 3,544,377.47 | $ 3,544,377 | 5/05/2026 | 26/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | CIUDAD BOLIVAR | A | | 47.88% | 47.88% | 40.00% | | $ 7,017,203.76 | $ 2,806,882 | 15/06/2026 | 14/07/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | CIUDAD BOLIVAR | A | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | $ 3,544,377.47 | $ 3,544,377 | 5/05/2026 | 26/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL FRENTES DE OBRA | | | | | | 82.55% | 63.21% | | $ 354,911,348.00 | $ 292,980,654.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ACUMULADO FRENTES DE OBRA**


| TERMINADAS | EN EJECUCION | POR INICIAR | TOTAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 7 | $ 2,201,138,964 |
| ACUMULADO EMERGENCIAS | | | | |
| 8 | 5 | 0 | 13 | $ 292,980,655 |
| TOTAL | | | | |
| 10 | 8 | 2 | 20 | $ 2,494,119,619 |
| FRENTES POR LOCALIDAD | | | | |


**RELACION DE PAGOS EFECTUADOS**


| No ACTA OBRA | VALOR | No ACTA OBRA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | | 1 | | 12 | | 23 | | 34 | |
| 2 | | 13 | | 2 | | 13 | | 24 | | 35 | |
| 3 | | 14 | | 3 | | 14 | | 25 | | 36 | |
| 4 | | 15 | | 4 | | 15 | | 26 | | 37 | |
| 5 | | 16 | | 5 | | 16 | | 27 | | 38 | |
| 6 | | 17 | | 6 | | 17 | | 28 | | 39 | |
| 7 | | 18 | | 7 | | 18 | | 29 | | 40 | |
| 8 | | 19 | | 8 | | 19 | | 30 | | TOTAL INTERVENTORIA | |
| 9 | | 20 | | 9 | | 20 | | 31 | | | |
| 10 | | TOTAL OBRA | | 10 | | 21 | | 32 | | | |
| 11 | | $ - | | 11 | | 22 | | 33 | | $ - | |


**AVANCE GENERAL**

| | TECNICO | FINANCIERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| AVANCE | 75.98% | 0.00% | 72.80% |
| PROGRAMADO | 78.00% | | |
| ATRASO | -2.02% | EN EJECUCION | |
| FECHA APROBACION CRONOGRAMA | | | |




**OBSERVACIONES:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 31/08/2024 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | | INFORME | |
| DIAS RESTANTES 99 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA | | | APOYO A LA SUPERVISION | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | GRUPO | 5 |
| CORTE DEL INFORME | CONTRATO DE OBRA: | CO1.PCCNTR.8154895 | CONTRATISTA: | 0 | |
| 28/6/26 | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CO1.PCCNTR.8169110 | INTERVENTOR: | 0 | |

| TIPO DE INTERVENCION | FRENTE | ALCANCE | INICIAL | DURANTE | ESTADO ACTUAL O FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1A**<br>99.52% | DON BOSCO I | |  |  |  |
| **2A**<br>100.00% | JOSE MARIA VARGAS VILA (IED) | IED ENTREGADO. |  |  |  |
| **3A**<br>97.06% | JOSE JAIME ROJAS (IED) | |  |  |  |
| **4A**<br>100.00% | LA ARABIA (IED) | IED ENTREGADO. |  |  |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 31/08/2024 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | | | INFORME | |
| DIAS RESTANTES 99 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA | | | | APOYO A LA SUPERVISION | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | | GRUPO | 5 |
| CORTE DEL INFORME | CONTRATO DE OBRA: | CO1.PCCNTR.8154895 | CONTRATISTA: | 0 | | |
| 28/6/26 | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CO1.PCCNTR.8169110 | INTERVENTOR: | 0 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5A**<br>100.00% | LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED) | IED ENTREGADO. |  |  |  |
| **6A**<br>99.99% | BRASILIA - USME (IED) | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE |  |  | |
| | | | <br> |  |  |
| **7A**<br>100.00% | ATABANZHA (IED) | IED ENTREGADO. |  |  |  |
| **8A**<br>46.99% | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | *Cambio de cubierta zona comedor IED |  |  |  |
| | | | | |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 31/08/2024 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | | | INFORME | |
| DIAS RESTANTES 99 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA | | | | APOYO A LA SUPERVISION | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | | GRUPO | 5 |
| CORTE DEL INFORME | CONTRATO DE OBRA: | CO1.PCCNTR.8154895 | CONTRATISTA: | 0 | | |
| 28/6/26 | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CO1.PCCNTR.8169110 | INTERVENTOR: | 0 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9A**<br>100.00% | BICENTENARIO (IED) | A ESPERA DE ENTREGA. |  |  |  |
| **10A**<br>100.00% | EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  | | |
| **11A**<br>100.00% | TENERIFE - GRANADA SUR (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  | | |
| **12A**<br>100.00% | FABIO LOZANO SIMONELLI (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  | | |
| **13A**<br>100.00% | SANTA LIBRADA (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  | | |
| **14A**<br>100.00% | RAFAEL URIBE URIBE (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 31/08/2024 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | | | INFORME | |
| DIAS RESTANTES 99 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA | | | | APOYO A LA SUPERVISION | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | | GRUPO | 5 |
| CORTE DEL INFORME | CONTRATO DE OBRA: | CO1.PCCNTR.8154895 | CONTRATISTA: | 0 | | |
| 28/6/26 | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CO1.PCCNTR.8169110 | INTERVENTOR: | 0 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **15A**<br>100.00% | NUEVA ESPERANZA (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  | | |
| **16A**<br>64.39% | BRASILIA - USME (IED) | BAÑOS HOMBRES ENTREGADOS |  |  |  |
| | | | |  |  |
| **17A**<br>100.00% | GABRIEL GARCIA MARQUEZ | EMERGENCIA ENTREGADA. |  | | |
| **18A**<br>100.00% | LA ARABIA (IED) SEDE B | EMERGENCIA ENTREGADA. |  | | |

| FECHA: | 31/08/2024 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | | INFORME APOYO A LA SUPERVISION | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAS RESTANTES | 99 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA | | | | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | GRUPO | 5 |
| CORTE DEL INFORME | CONTRATO DE OBRA: | CO1.PCCNTR.8154895 | CONTRATISTA: | 0 | | |
| 28/6/26 | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CO1.PCCNTR.8169110 | INTERVENTOR: | 0 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **19A**<br>100.00% | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | EMERGENCIA ENTREGADA. |  | | |
| **20A**<br>100.00% | JOSE MARIA VARGAS VILA (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  | | |
| **21A**<br>34.08% | PARAISO MIRADOR (IED) | |  |  |  |
| **22A**<br>47.88% | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | NO SE REGISTRAN ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA |  | | |
| **23A**<br>5.99% | FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED) | *CAMBIO CUBIERTA ZONA DE LA TERRAZA ZONA BLOQUE PRIMARIA<br>* SUMINISTRO E INSTALACIÓ DE PISO TIPO VINILO EN DOS AULAS EN EL BLOQUE DE PRIMARIA |  |  |  |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem / Actividad | Unidad de medida | Cantidad contratada | Balance Mayores y Menores | Cantidad Balance | Cantidad ejecutada a la fecha | Cantidad ejecutada semana | Precio unitario ($) | Valor ejecutado a la fecha | Saldo por ejecutar ($) | % Avance físico | % Avance financiero | Observaciones |
| CPF | 1973 | IED | | | | DON BOSCO I | | SEMANA | | 33 | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | $ 175.12 | | 175.12 | 310.26 | | $ 4,065.45 | $ 1,261,347.98 | $ (549,405.55) | 177.17% | 177.17% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 59.97 | | 59.97 | 161.41 | | $ 29,861.65 | $ 4,819,969.27 | $ (3,029,165.99) | 269.15% | 269.15% | |
| DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 175.12 | | 175.12 | 163.23 | | $ 66,326.11 | $ 10,826,411.26 | $ 788,617.47 | 93.21% | 93.21% | |
| DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 175.12 | | 175.12 | 163.23 | | $ 27,546.47 | $ 4,496,410.27 | $ 327,527.53 | 93.21% | 93.21% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 35.02 | (40.98) | (5.96) | 80.55 | | $ 129,963.14 | $ 10,468,531.29 | $ (5,917,221.97) | 230.01% | 230.01% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 2.11 | | 2.11 | 2.11 | | $ 88,298.00 | $ 186,308.78 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M | M2 | 163.23 | | 163.23 | 159.20 | | $ 53,214.00 | $ 8,471,668.80 | $ 214,452.42 | 97.53% | 97.53% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M2 | | (4.08) | | 4.08 | | $ 168,996.00 | $ 689,503.68 | $ (689,503.68) | -100.00% | -100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600 | M2 | 175.12 | | 175.12 | 175.87 | | $ 11,259.00 | $ 1,980,120.33 | $ (8,444.25) | 100.43% | 100.43% | |
| CASETONES | M2 | 175.12 | | 175.12 | 163.23 | | $ 47,415.00 | $ 7,739,550.45 | $ 563,764.35 | 93.21% | 93.21% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 2,206.35 | | 2,206.35 | 1,232.47 | | $ 6,964.00 | $ 8,582,921.08 | $ 6,782,100.32 | 55.86% | 55.86% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA DE 0.15X 0.15M | KG | 365.02 | | 365.02 | 466.55 | | $ 6,618.00 | $ 3,087,627.90 | $ (671,925.54) | 127.81% | 127.81% | |
| VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO). | M | 75.84 | | 75.84 | 124.41 | | $ 55,214.00 | $ 6,869,173.74 | $ (2,681,743.98) | 164.04% | 164.04% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 1 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO. | M | 239.35 | | 239.35 | 263.97 | | $ 93,190.00 | $ 24,599,364.30 | $ (2,294,337.80) | 110.29% | 110.29% | |
| PLACA CONTRA PISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 175.12 | | 175.12 | 184.32 | | $ 110,642.00 | $ 20,393,533.44 | $ (1,017,906.40) | 105.25% | 105.25% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 175.12 | | 175.12 | 163.23 | | $ 40,939.00 | $ 6,682,472.97 | $ 486,764.71 | 93.21% | 93.21% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 175.12 | | 175.12 | 163.23 | | $ 202,089.00 | $ 32,986,987.47 | $ 2,402,838.21 | 93.21% | 93.21% | |
| TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS. | M3 | 137.11 | | 137.11 | 137.11 | | $ 45,115.00 | $ 6,185,717.65 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. | M | 20.47 | | 20.47 | 57.74 | | $ 17,938.00 | $ 1,035,740.12 | $ (668,549.26) | 282.07% | 282.07% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES | M2 | 159.61 | | 159.61 | 143.12 | | $ 736,301.00 | $ 105,379,399.12 | $ 12,141,603.49 | 89.67% | 89.67% | |
| SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 14.00 | | 14.00 | 14.00 | | $ 203,206.00 | $ 2,844,884.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 47.80 | | 47.80 | 47.80 | | $ 22,380.00 | $ 1,069,764.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 60.61 | | 60.61 | 60.61 | | $ 14,607.00 | $ 885,330.27 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS presión constante Duplex. SE TRATA DE 2 BOMBAS C2P 4H, CON TANQUE MNX100H Y TABLERO DE CONTROL CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA. ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA INSTALACIÓN 2 Válvulas de pie 2" 4m Tubería de succión TUBERÍA 2" ACEROINOXIDABLE 2 Registros succión 1-1/2" succión de c/bomba 1 Cheque a red 2" conexión a la red 1 Válvula a red 2" conexión a la red | GL | 1.00 | | 1.00 | 0.70 | 0.70 | $ 85,014,508.73 | $ 59,510,156.11 | $ 25,504,352.62 | 70.00% | 70.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 175.12 | | 175.12 | 383.13 | | $ 4,477.00 | $ 1,715,273.01 | $ (931,260.77) | 218.78% | 218.78% | |
| | | | | SUBTOTAL I.E.D. DON BOSCO - LA JOYA | | | | $ 332,768,167.28 | | | | |
| CPF | 1983 | IED | | | | JOSE MARIA VARGAS VILA | | SEMANA | | 33 | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar | M2 | 3,001.00 | | 3,001.00 | 525.00 | | $ 4,065.45 | $ 2,134,363.71 | $ 12,200,429.50 | 17.49% | 17.49% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 45.00 | | 45.00 | 42.00 | | $ 29,861.65 | $ 1,254,189.39 | $ 1,343,774.34 | 93.33% | 93.33% | |
| MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO) | M2 | 83.41 | | 83.41 | 83.41 | | $ 51,695.35 | $ 4,311,909.31 | $ 4,311,909.31 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 219.55 | | 219.55 | 270.00 | | $ 23,029.90 | $ 6,218,072.97 | $ 5,056,214.52 | 122.98% | 122.98% | |
| ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICOS DOS CARAS | M2 | 24.84 | | 24.84 | 24.84 | | $ 26,632.05 | $ 661,540.05 | $ 661,540.05 | 100.00% | 100.00% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE) | M | 153.45 | | 153.45 | 273.34 | | $ 37,143.16 | $ 10,152,712.61 | $ 5,699,618.61 | 178.13% | 178.13% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM | M2 | 511.50 | | 511.50 | 525.00 | | $ 346,857.39 | $ 182,100,127.81 | $ 177,417,553.10 | 102.64% | 102.64% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA DE ALTO TRAFICO | M2 | 490.59 | | 490.59 | 525.00 | | $ 30,742.21 | $ 16,139,658.65 | $ 15,081,819.31 | 107.01% | 107.01% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PREONDULADA GALVANIZADA CUADRADA 1 1/2" CAL 10 | M2 | 11.56 | | 11.56 | 15.00 | | $ 172,046.90 | $ 2,580,703.49 | $ 1,988,862.15 | 129.76% | 129.76% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA | M2 | 212.00 | | | 330.00 | | $ 36,576.90 | $ 12,070,376.94 | $ 7,754,302.76 | 155.66% | 155.66% | |
| TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON DESTRONCADO, INCLUYE DESBASTE Y PULIDO | M2 | 525.10 | | | 525.00 | | $ 36,402.14 | $ 19,111,125.35 | $ 19,114,765.56 | 99.98% | 99.98% | |
| ASEO FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 511.20 | | 511.20 | 525.00 | | $ 4,477.00 | $ 2,350,425.00 | | 102.70% | 102.70% | |
| | | **SUBTOTAL I.E.D. JOSÉ MARÍA VARGAS VILA** | | | | | | **$ 259,085,206.18** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CPF | 1934 | IED | | | JOSE JAIME ROJAS (IED) | | | SEMANA | | 33 | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede | M2 | 475.39 | | 475.39 | 420.08 | | $ 4,065.45 | $ 1,707,816.20 | $ 1,932,676.50 | 88.37% | 88.37% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | 95.38 | | 95.38 | 20.81 | | $ 29,861.65 | $ 621,420.98 | $ 2,848,204.38 | 21.82% | 21.82% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 398.60 | | 398.60 | 348.13 | | $ 35,277.00 | $ 12,280,981.18 | $ 14,061,411.25 | 87.34% | 87.34% | |
| DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 101.22 | | 101.22 | 83.04 | | $ 25,708.00 | $ 2,134,792.32 | $ 2,602,163.76 | 82.04% | 82.04% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.) | M2 | 113.51 | | 113.51 | 73.78 | | $ 31,263.00 | $ 2,306,584.14 | $ 3,548,663.13 | 65.00% | 65.00% | |
| DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS). | M | 195.28 | | 195.28 | 9.40 | | $ 4,215.00 | $ 39,621.00 | $ 823,105.20 | 4.81% | 4.81% | |
| DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | | $ 15,561.00 | $ 93,366.00 | $ 93,366.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | UN | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | | $ 9,715.00 | $ 58,290.00 | $ 58,290.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INCLIYE IZAJE, SOLDADURA , ANTICORROZIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA). | KG | 4,879.35 | | 4,879.35 | 6,771.79 | | $ 22,117.00 | $ 149,771,679.43 | $ 107,916,583.95 | 138.78% | 138.78% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERIA PVC Ø3/4" HASTA 4M. (INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONECXION E INS. | UN | 14.00 | | 14.00 | 2.00 | | $ 121,815.00 | $ 243,630.00 | $ 1,705,410.00 | 14.29% | 14.29% | |
| SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 32.00 | | 32.00 | 6.00 | 2.00 | $ 203,206.00 | $ 1,219,236.00 | $ 6,096,180.00 | 18.75% | 18.75% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 10.00 | | 10.00 | 54.64 | 23.28 | $ 22,380.00 | $ 1,222,843.20 | $ (297,206.40) | 546.40% | 546.40% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 30.00 | | 30.00 | 41.00 | 12.00 | $ 173,095.00 | $ 7,096,895.00 | $ 3,115,710.00 | 136.67% | 136.67% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS | UN | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | | $ 228,505.00 | $ 1,371,030.00 | $ 1,371,030.00 | 100.00% | 100.00% | |
| PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ÁREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M | 74.86 | | 74.86 | 198.76 | | $ 14,693.00 | $ 2,920,380.68 | $ 1,099,917.98 | 265.51% | 265.51% | |
| VINILO TIPO 1 A TRE MANOS (INCLUYE ANDAMIOS) | M2 | 765.09 | | 765.09 | 309.32 | | $ 20,733.00 | $ 6,413,131.56 | $ 15,862,610.97 | 40.43% | 40.43% | |
| PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS | M | 148.04 | -424.53 | 148.04 | 572.57 | | $ 19,062.00 | $ 10,914,329.34 | $ 2,821,938.48 | 386.77% | 386.77% | |
| FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20- DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M | 50.07 | | 50.07 | 27.98 | | $ 102,002.00 | $ 2,854,015.96 | $ 5,107,240.14 | 55.88% | 55.88% | |
| BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS). | M | 24.00 | | 24.00 | 5.00 | | $ 68,406.00 | $ 342,030.00 | $ 1,641,744.00 | 20.83% | 20.83% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 300 A 400mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC. | M2 | 224.22 | | 224.22 | 409.96 | | $ 254,148.00 | $ 104,190,514.08 | $ 56,985,064.56 | 182.84% | 182.84% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. | M | 11.00 | | 11.00 | 11.00 | 0.26 | $ 293,259.00 | $ 3,225,849.00 | $ 3,149,601.66 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA). | M2 | 8.75 | | 8.75 | 17.86 | | $ 242,573.00 | $ 4,332,353.78 | $ 2,122,513.75 | 204.11% | 204.11% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR | M2 | 400.54 | | 400.54 | 21.49 | | $ 6,882.00 | $ 147,894.18 | $ 2,756,516.28 | 5.37% | 5.37% | |
| ASEO FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 414.60 | | 414.60 | 134.87 | | $ 7,477.00 | $ 1,008,422.99 | $ 3,099,964.20 | 32.53% | 32.53% | |
| | | | | SUBTOTAL I.E.D. JOSÉ JAIME ROJAS | | | | $ 316,517,107.02 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CPF | 1923 | IED | | LA ARABIA (IED) | | | | SEMANA | | 33 | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede | M2 | 176.20 | | 176.20 | 137.29 | | $ 4,065.45 | $ 558,146.27 | $ 716,333.11 | 77.92% | 77.92% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | 145.00 | (36.80) | 108.20 | 181.80 | | $ 29,861.65 | $ 5,428,848.32 | $ 4,329,939.53 | 125.38% | 125.38% | |
| DEMOLICIÓN DE PLACA MACIZA H=0.08 A 0.10 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | 31.20 | | 31.20 | 9.78 | | $ 66,326.11 | $ 648,669.37 | $ 2,069,374.68 | 31.35% | 31.35% | |
| DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 14.25 | | 14.25 | 12.96 | | $ 31,843.58 | $ 412,692.77 | $ 453,770.99 | 90.95% | 90.95% | |
| DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE | M2 | 290.00 | | 290.00 | 297.75 | | $ 47,789.75 | $ 14,229,302.96 | $ (370,275.00) | 102.67% | 102.67% | |
| DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 145.00 | | 145.00 | 152.10 | | $ 11,290.07 | $ 1,717,219.61 | $ 1,637,060.11 | 104.90% | 104.90% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 178.56 | | 178.56 | 40.16 | | $ 129,963.14 | $ 5,219,319.85 | $ 23,206,218.94 | 22.49% | 22.49% | |
| VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO) | M3 | 10.44 | | 10.44 | 12.70 | | $ 1,005,997.50 | $ 12,776,168.31 | $ 10,502,613.95 | 121.65% | 121.65% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 812.00 | (758.00) | 812.00 | 1,570.00 | | $ 6,964.51 | $ 10,934,284.87 | $ 5,655,184.28 | 193.35% | 193.35% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) | M2 | 362.50 | | 362.50 | 303.00 | | $ 482,866.56 | $ 146,308,566.36 | $ 175,039,126.42 | 83.59% | 83.59% | |
| PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE NO INCLUYE ACERO) | M3 | 5.18 | | 5.18 | 5.18 | | $ 1,622,667.78 | $ 8,397,305.75 | $ 8,405,419.09 | 99.90% | 99.90% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | 14.25 | | 14.25 | 12.96 | | $ 699,301.55 | $ 9,062,948.15 | $ 9,965,047.15 | 90.95% | 90.95% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 393.70 | | 393.70 | 137.29 | | $ 4,477.28 | $ 614,686.25 | $ 1,762,706.50 | 34.87% | 34.87% | |
| | | | | SUBTOTAL I.E.D. LA ARABIA | | | | $ 216,308,158.83 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CPF | 566 | IED | | LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED) | | | | SEMANA | | 33 | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 145.00 | 52.06 | 197.06 | 68.00 | | $ 4,065.45 | $ 276,450.92 | $ 589,490.93 | 46.90% | 46.90% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención) | M2 | 42.50 | | 42.50 | 15.00 | | $ 2,206.81 | $ 33,102.09 | $ 93,789.27 | 35.29% | 35.29% | |
| DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 56.00 | | 56.00 | 5.00 | | $ 78,804.00 | $ 394,020.00 | $ 4,413,024.00 | 8.93% | 8.93% | |
| DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 17.00 | (7.00) | 17.00 | 24.00 | | $ 19,878.87 | $ 477,092.82 | $ 337,940.75 | 141.18% | 141.18% | |
| DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TODO TIPO DE ADOQUINES USADOS (INCLUYE CONFORMACIÓN DE NIVEL) | M2 | 36.00 | | 36.00 | 36.00 | | $ 63,157.47 | $ 2,273,668.85 | $ 2,273,668.85 | 100.00% | 100.00% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 22.40 | | 22.40 | 13.44 | | $ 88,297.99 | $ 1,186,724.99 | $ 1,977,874.99 | 60.00% | 60.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 22.40 | | 22.40 | 13.44 | | $ 168,996.00 | $ 2,271,306.24 | $ 3,785,510.40 | 60.00% | 60.00% | |
| PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 56.00 | | 56.00 | 52.06 | | $ 110,642.00 | $ 5,760,022.52 | $ 6,195,952.00 | 92.96% | 92.96% | |
| CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO). | M | 25.00 | 5.12 | 25.00 | 10.00 | | $ 40,765.00 | $ 407,650.00 | $ 1,019,125.00 | 40.00% | 40.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 350 | | 350 | 35.65 | | $ 6,964.00 | $ 248,266.60 | $ 2,437,400.00 | 10.19% | 10.19% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M | KG | 534.80 | 118.50 | 534.80 | 477.50 | | $ 6,818.00 | $ 3,255,595.00 | $ 3,646,266.40 | 89.29% | 89.29% | |
| MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO | M2 | 4.80 | 6.00 | 4.80 | 6.00 | | $ 140,270.00 | $ 841,620.00 | $ 673,296.00 | 125.00% | 125.00% | |
| LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 5.38 | | 5.38 | | | $ 9,334.00 | $ - | $ 50,216.92 | 0.00% | 0.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 36.00 | | 36.00 | 17.00 | | $ 87,915.00 | $ 1,494,555.00 | $ 3,164,940.00 | 47.22% | 47.22% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4" | UN | 18.00 | | 18.00 | 13.00 | | $ 39,118.00 | $ 508,534.00 | $ 704,124.00 | 72.22% | 72.22% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | | $ 177,448.00 | $ 709,792.00 | $ 709,792.00 | 100.00% | 100.00% | |
| CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UND | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 840,807.00 | $ 840,807.00 | $ 840,807.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600 | M2 | 67.20 | | 67.20 | 52.00 | | $ 11,259.00 | $ 585,468.00 | $ 756,604.80 | 77.38% | 77.38% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 56.00 | | 56.00 | 52.00 | | $ 40,939.00 | $ 2,128,828.00 | $ 2,292,584.00 | 92.86% | 92.86% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES | M2 | 56.00 | | 56.00 | 52.06 | | $ 736,301.00 | $ 38,331,830.06 | $ 41,232,856.00 | 92.96% | 92.96% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIONDE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTITUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5" TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4 ", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO PINTADA E INSTALADA VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS | M2 | 2.50 | | 2.50 | 4.77 | | $ 516,204.00 | $ 2,462,293.08 | $ 1,290,510.00 | 190.80% | 190.80% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE REJILLACON SOSCO DE 4" A 3" | UN | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | | $ 32,223.00 | $ 128,892.00 | $ 128,892.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE. | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 3,424,439.00 | $ 3,424,439.00 | $ 3,424,439.00 | 100.00% | 100.00% | |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 45.00 | | 45.00 | 14.38 | | $ 39,551.00 | $ 568,743.38 | $ 1,779,795.00 | 31.96% | 31.96% | |
| PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M2 | 20.40 | | 20.40 | 23.54 | | $ 30,743.00 | $ 723,690.22 | $ 627,157.20 | 115.39% | 115.39% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE DE FILTRO ZANJA DE 0,03 X 0,03 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000 GRAVA DE 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAXIMA 0,03 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 12.00 | | 12.00 | 23.54 | | $ 85,635.00 | $ 2,015,847.90 | $ 1,027,620.00 | 196.17% | 196.17% | |
| DEMOLICION DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTE DE ANCHO MENOR A 0.05 M (POR LAS 4 CARAS) INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE LA ZONA DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS. | M | 1.64 | | 1.64 | 23.54 | | $ 26,405.00 | $ 621,573.70 | $ 43,304.20 | 1435.37% | 1435.37% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. LUIS EDUARDO MORA OSEJO** | | | | | | | **$ 71,970,813.38** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **508** | **IED** | | | **BRASILIA - USME (IED)** | | | **SEMANA** | | **33** | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 79.50 | | 79.50 | 50.39 | | $ 4,065.00 | $ 204,835.35 | $ 323,167.50 | 63.38% | 63.38% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención) | M2 | 44.16 | | 44.16 | 5.40 | | $ 2,206.00 | $ 11,912.40 | $ 97,416.96 | 12.23% | 12.23% | |
| DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 34.00 | | 34.00 | 40.00 | | $ 26,187.00 | $ 1,047,480.00 | $ 890,358.00 | 117.65% | 117.65% | |
| DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS) | UN | 16.00 | | 16.00 | 29.00 | | $ 14,081.00 | $ 408,349.00 | $ 225,296.00 | 181.25% | 181.25% | |
| DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M3 | 0.13 | | 0.13 | 0.13 | | $ 328,929.00 | $ 42,760.77 | $ 42,760.77 | 100.00% | 100.00% | |
| DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 79.23 | | 79.23 | 66.26 | | $ 31,286.00 | $ 2,073,010.36 | $ 2,478,789.78 | 83.63% | 83.63% | |
| DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 83.28 | | 83.28 | 63.14 | | $ 21,406.00 | $ 1,351,574.84 | $ 1,782,691.68 | 75.82% | 75.82% | |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 176.00 | | 176.00 | 263.19 | | $ 12,141.00 | $ 3,195,389.79 | $ 2,136,816.00 | 149.54% | 149.54% | |
| DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 15.50 | | 15.50 | 17.66 | | $ 31,843.00 | $ 562,347.38 | $ 493,566.50 | 113.94% | 113.94% | |
| DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 5.04 | | 5.04 | 3.51 | | $ 28,212.00 | $ 99,024.12 | $ 142,188.48 | 69.64% | 69.64% | |
| DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6" 4"3" 2"(INCLUYE EXCAVACIÓN CARGUÉ Y RETIRODE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | M | 50.00 | | 50.00 | 11.30 | | $ 26,930.00 | $ 304,309.00 | $ 1,346,500.00 | 22.60% | 22.60% | |
| CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. | M | 60.00 | | 60.00 | 50.15 | | $ 17,938.00 | $ 899,590.70 | $ 1,076,280.00 | 83.58% | 83.58% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2" | UN | 18.00 | | 18.00 | 15.00 | | $ 60,985.00 | $ 914,775.00 | $ 1,097,730.00 | 83.33% | 83.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2" | UN | 20.00 | | 20.00 | 27.00 | | $ 60,985.00 | $ 1,646,595.00 | $ 1,219,700.00 | 135.00% | 135.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4" | UN | 18.00 | | 18.00 | 16.00 | | $ 174,544.00 | $ 2,792,704.00 | $ 3,141,792.00 | 88.89% | 88.89% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2" | UN | 24.00 | | 24.00 | 20.00 | | $ 93,391.00 | $ 1,867,820.00 | $ 2,241,384.00 | 83.33% | 83.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2" | UN | 12.00 | | 12.00 | 10.00 | | $ 66,233.00 | $ 662,330.00 | $ 794,796.00 | 83.33% | 83.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1" | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 110,947.00 | $ 221,894.00 | $ 221,894.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4" | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 105,801.00 | $ 105,801.00 | $ 105,801.00 | 100.00% | 100.00% | |
| CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80 EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 840,807.00 | $ 840,807.00 | $ 840,807.00 | 100.00% | 100.00% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04 | M2 | 79.23 | | 79.23 | 61.80 | | $ 40,939.00 | $ 2,530,030.20 | $ 3,243,596.97 | 78.00% | 78.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 95.52 | | 95.52 | 32.65 | | $ 202,089.00 | $ 6,598,205.85 | $ 19,303,541.28 | 34.18% | 34.18% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED BLANCA 30 X 45 | M2 | 198.00 | | 198.00 | 138.00 | | $ 94,283.00 | $ 13,011,054.00 | $ 18,668,034.00 | 69.70% | 69.70% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE | UN | 18.00 | | 18.00 | 16.00 | 1.00 | $ 1,066,706.00 | $ 17,067,296.00 | $ 19,200,708.00 | 88.89% | 88.89% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | UN | 6.00 | | 6.00 | 8.00 | | $ 741,439.00 | $ 5,931,512.00 | $ 4,448,634.00 | 133.33% | 133.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM | M | 13.00 | | 13.00 | 11.40 | | $ 1,083,037.00 | $ 12,346,621.80 | $ 14,079,481.00 | 87.69% | 87.69% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | UN | 16.00 | | 16.00 | 15.00 | 1.00 | $ 388,380.00 | $ 5,825,700.00 | | 93.75% | 93.75% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA | UN | 12.00 | | 12.00 | 6.00 | | $ 39,479.00 | $ 236,874.00 | $ 473,748.00 | 50.00% | 50.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1" | M2 | 81.43 | | 81.43 | 66.98 | | $ 949,649.00 | $ 63,607,490.02 | $ 77,329,918.07 | 82.25% | 82.25% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL | M2 | 8.00 | | 8.00 | 7.00 | | $ 949,649.00 | $ 6,647,543.00 | $ 7,597,192.00 | 87.50% | 87.50% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS | M | 1.10 | | 1.10 | 1.10 | | $ 26,196.00 | $ 28,815.60 | $ 28,815.60 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1" | UN | 16.00 | | 16.00 | 16.00 | | $ 11,798.00 | $ 188,768.00 | $ 188,768.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 0.56 | | 0.56 | 0.56 | | $ 19,284.00 | $ 10,799.04 | $ 10,799.04 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 3/4' | UN | 8.00 | | 8.00 | 8.00 | | $ 8,027.00 | $ 64,216.00 | $ 64,216.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | M | 35.71 | | 35.71 | 35.71 | | $ 19,356.00 | $ 691,202.76 | $ 691,202.76 | 100.00% | 100.00% | |
| ACCESORIO CPVC 1/2" | UN | 63.00 | | 63.00 | 63.00 | | $ 9,199.00 | $ 579,537.00 | $ 579,537.00 | 100.00% | 100.00% | |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO INDLUYE FILOS DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 202.40 | | 202.40 | 139.20 | | $ 39,551.00 | $ 5,505,499.20 | $ 8,005,122.40 | 68.77% | 68.77% | |
| PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 4.31 | | 4.31 | 4.31 | | $ 29,685.00 | $ 127,942.35 | $ 127,942.35 | 100.00% | 100.00% | |
| PINTURA EPOXICA 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO. | M2 | 64.00 | | 64.00 | 19.59 | | $ 30,743.00 | $ 602,255.37 | $ 1,967,552.00 | 30.61% | 30.61% | |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 11.61 | | 11.61 | 11.61 | | $ 15,549.00 | $ 180,523.89 | $ 180,523.89 | 100.00% | 100.00% | |
| ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS | MES | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | | $ 1,177,272.00 | $ 3,531,816.00 | $ 3,531,816.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM | M2 | 14.00 | | 14.00 | 4.50 | 2.50 | $ 190,394.00 | $ 856,773.00 | $ 2,189,531.00 | 32.14% | 32.14% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON NTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | 1.46 | | 1.46 | 1.46 | | $ 766,334.00 | $ 1,118,847.64 | $ 1,118,847.64 | 100.00% | 100.00% | |
| MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4 | M2 | 4.51 | | 4.51 | 4.85 | | $ 85,032.00 | $ 412,405.20 | $ 383,494.32 | 107.54% | 107.54% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 7.72 | | 7.72 | 7.72 | | $ 6,964.51 | $ 53,766.04 | $ 53,766.04 | 100.00% | 100.00% | |
| COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO 300 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO). | M | 2.40 | | 2.40 | 2.40 | | $ 76,792.00 | $ 184,300.80 | $ 184,300.80 | 100.00% | 100.00% | |
| WIN DE ALUMINIO | M | 8.65 | | 8.65 | 8.65 | | $ 14,756.00 | $ 127,639.40 | $ 127,639.40 | 100.00% | 100.00% | |
| ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM | M | 16.64 | | 16.64 | 30.20 | | $ 12,236.00 | $ 369,527.20 | $ 203,607.04 | 181.49% | 181.49% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS | M | 3.21 | | 3.21 | 3.21 | | $ 66,482.00 | $ 213,407.22 | $ 213,407.22 | 100.00% | 100.00% | |
| ACCESORIO CPVC 2" | UN | 12.00 | | 12.00 | 12.00 | | $ 28,653.00 | $ 343,836.00 | $ 343,836.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | 33.22 | | 33.22 | 33.22 | | $ 106,864.00 | $ 3,550,022.08 | $ 3,550,022.08 | 100.00% | 100.00% | |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M | 30.20 | | 77.22 | 30.20 | | $ 16,517.00 | $ 498,813.40 | $ 498,813.40 | 100.00% | 100.00% | |
| PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 31.20 | | 31.20 | 31.20 | | $ 25,835.00 | $ 806,052.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 79.50 | | 79.50 | | | $ 4,477.28 | $ - | $ 355,944.04 | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | **SUBTOTAL I.E.D. BRASILIA** | | | | **$ 173,102,401.77** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **550** | **IED** | | | **ATABANZHA (IED)** | | | **SEMANA** | | **33** | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 434.06 | | 434.06 | 348.56 | | $ 4,065.00 | $ 1,416,896.40 | $ 1,764,453.90 | 80.30% | 80.30% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención) | M2 | 357.30 | | 357.30 | 153.20 | | $ 2,606.00 | $ 399,239.20 | $ 931,123.80 | 42.88% | 42.88% | |
| DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E=0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | 166.80 | | 166.80 | 116.80 | | $ 78,805.00 | $ 9,204,424.00 | $ 13,144,674.00 | 70.02% | 70.02% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 66.72 | | 66.72 | 28.33 | | $ 88,298.00 | $ 2,501,482.34 | $ 5,891,242.56 | 42.46% | 42.46% | |
| RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 33.36 | $ (14.31) | 33.36 | 14.31 | | $ 20,833.00 | $ 298,120.23 | $ 694,988.88 | 42.90% | 42.90% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 33.36 | | 33.36 | 124.19 | | $ 168,995.00 | $ 20,987,489.05 | $ 5,637,673.20 | 372.27% | 372.27% | |
| PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 166.80 | | 166.80 | 123.28 | | $ 110,642.00 | $ 13,639,945.76 | $ 18,455,085.60 | 73.91% | 73.91% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M | KG | 1,501.20 | | 1,501.20 | 293.00 | | $ 6,818.00 | $ 1,997,674.00 | $ 10,235,181.60 | 19.52% | 19.52% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600 | M2 | 200.16 | | 200.16 | 193.10 | | $ 11,259.00 | $ 2,174,112.90 | $ 2,253,601.44 | 96.47% | 96.47% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04 | M2 | 199.18 | | 199.18 | 198.44 | | $ 40,439.00 | $ 8,024,715.16 | $ 8,054,640.02 | 99.63% | 99.63% | |
| CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A5 CM (INCLUYE CARGUE Y FRETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 16.61 | | 16.61 | 16.61 | | $ 17,938.00 | $ 297,950.18 | $ 297,950.18 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM | M2 | 218.17 | | 218.17 | 198.44 | | $ 221,569.00 | $ 43,968,152.36 | $ 48,339,708.73 | 90.96% | 90.96% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES | M2 | 68.08 | | 68.08 | 69.80 | | $ 552,873.00 | $ 38,590,535.40 | $ 37,639,593.84 | 102.53% | 102.53% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA- EXTERIOR ….. | M2 | 10.50 | | 10.50 | 8.98 | | $ 795,991.00 | $ 7,147,999.18 | $ 8,357,905.50 | 85.52% | 85.52% | |
| PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ÁREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M | 26.00 | | 26.00 | 19.80 | | $ 14,693.00 | $ 290,921.40 | $ 382,018.00 | 76.15% | 76.15% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 7.00 | | 7.00 | 7.00 | | $ 119,099.00 | $ 833,693.00 | $ 833,693.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DESINSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE. | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 2,537,821.00 | $ 2,537,821.00 | $ 2,537,821.00 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | | **SUBTOTAL I.E.D. ATABANZHA** | | | | **$ 154,311,171.56** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **540** | **IED** | | **MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)** | | | | **SEMANA** | | **33** | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 1,121.25 | | 731.25 | 901.55 | 365.76 | $ 4,065.00 | $ 3,664,800.75 | $ 3,071,066.85 | 80.41% | 80.41% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención) | M2 | 404.70 | (110.06) | 397.50 | 262.51 | 18.70 | $ 2,606.00 | $ 684,101.06 | $ 1,005,916.00 | 64.87% | 64.87% | |
| DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 17.00 | | 17.00 | 15.00 | | $ 26,187.00 | $ 392,805.00 | $ 445,179.00 | 88.24% | 88.24% | |
| DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS) | UN | 10.00 | | 10.00 | 6.00 | | $ 14,081.00 | $ 84,486.00 | $ 140,810.00 | 60.00% | 60.00% | |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 78.00 | | 78.00 | 53.78 | | $ 12,141.00 | $ 652,942.98 | $ 946,998.00 | 68.95% | 68.95% | |
| DESMONTE DE DIVISION SENCILLA O DOBLE DIFERENTE MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | 16.57 | | 16.57 | 16.57 | | $ 24,699.00 | $ 409,262.43 | $ 409,262.43 | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 16.50 | | 16.50 | 2.68 | | $ 31,843.00 | $ 85,339.24 | $ 525,409.50 | 16.24% | 16.24% | |
| DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 9.72 | | 9.72 | 41.07 | | $ 21,406.00 | $ 879,144.42 | $ 208,066.32 | 422.53% | 422.53% | |
| DESMONTE CANCA MÚLTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | UN | 1.00 | | 1.00 | 2.00 | | $ 382,945.00 | $ 765,890.00 | $ 382,945.00 | 200.00% | 200.00% | |
| DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 341.25 | | 341.25 | 520.91 | | $ 27,546.00 | $ 14,348,986.86 | $ 9,400,072.50 | 152.65% | 152.65% | |
| DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 7.87 | | 7.87 | 7.87 | | $ 42,383.00 | $ 333,554.21 | $ 333,554.21 | 100.00% | 100.00% | |
| DEMOLICOION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | 341.25 | | 341.25 | 666.73 | | $ 78,805.00 | $ 52,541,657.65 | $ 26,892,206.25 | 195.38% | 195.38% | |
| DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 250.00 | | 250.00 | 12.00 | | $ 19,819.00 | $ 237,828.00 | $ 4,954,750.00 | 4.80% | 4.80% | |
| DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 8.40 | | 8.40 | 6.42 | | $ 28,212.00 | $ 181,121.04 | $ 236,980.80 | 76.43% | 76.43% | |
| CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. | M | 5.80 | | 5.80 | 15.20 | | $ 13,242.00 | $ 201,278.40 | $ 76,803.60 | 262.07% | 262.07% | |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 83.25 | | 83.25 | 89.93 | | $ 39,551.00 | $ 3,556,821.43 | $ 3,292,620.75 | 108.02% | 108.02% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2" | UN | 7.00 | | 18.00 | 6.00 | | $ 60,985.00 | $ 365,910.00 | $ 426,895.00 | 85.71% | 85.71% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2" | UN | 10.00 | | 20.00 | 9.00 | | $ 60,985.00 | $ 548,865.00 | $ 609,850.00 | 90.00% | 90.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2" | UN | 5.00 | | 12.00 | 4.00 | | $ 66,233.00 | $ 264,932.00 | $ 331,165.00 | 80.00% | 80.00% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 136.50 | | 136.50 | 137.87 | | $ 88,298.00 | $ 12,173,645.26 | $ 12,052,677.00 | 101.00% | 101.00% | |
| RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 186.00 | | 186.00 | 129.05 | | $ 173,782.00 | $ 22,426,567.10 | $ 32,323,452.00 | 69.38% | 69.38% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | M | 8.40 | | 8.40 | 19.75 | | $ 21,239.00 | $ 419,470.25 | $ 178,407.60 | 235.12% | 235.12% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 6" INCLUYE ACCESORIOS | M | 8.40 | | 8.40 | 49.44 | | $ 137,840.00 | $ 6,814,809.60 | $ 1,157,856.00 | 588.57% | 588.57% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 60.00 | | 60.00 | 132.45 | | $ 87,915.00 | $ 11,644,341.75 | $ 5,274,900.00 | 220.75% | 220.75% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4" | UN | 80.00 | | 80.00 | 65.00 | | $ 39,119.00 | $ 2,542,735.00 | $ 3,129,520.00 | 81.25% | 81.25% | |
| CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UN | 4.00 | | 4.00 | 7.50 | | $ 840,807.00 | $ 6,306,052.50 | $ 3,363,228.00 | 187.50% | 187.50% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 35.00 | | 35.00 | 40.01 | | $ 85,635.00 | $ 3,426,256.35 | $ 2,997,225.00 | 114.31% | 114.31% | |
| CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M | M2 | 465.00 | | 465.00 | 13.00 | | $ 53,214.00 | $ 691,782.00 | $ 24,052,728.00 | 2.80% | 2.80% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.) | M2 | 23.30 | (23.30) | 23.30 | 23.30 | | $ 31,263.00 | $ 728,427.90 | $ 728,427.90 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 10.00 | | 10.00 | 6.00 | | $ 130,987.00 | $ 785,922.00 | $ 1,309,870.00 | 60.00% | 60.00% | |
| MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5 | M2 | 11.95 | | 11.95 | 12.60 | | $ 87,409.00 | $ 1,101,353.40 | $ 1,044,537.55 | 105.44% | 105.44% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 41.75 | | 41.75 | 12.98 | | $ 202,089.00 | $ 2,623,115.22 | $ 8,437,215.75 | 31.09% | 31.09% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 | M2 | 78.00 | | 78.00 | 34.69 | | $ 94,283.00 | $ 3,270,677.27 | $ 7,354,074.00 | 44.47% | 44.47% | |
| WIN DE ALUMINIO | M | 8.60 | | 8.60 | 11.80 | | $ 14,756.00 | $ 174,120.80 | $ 126,901.60 | 137.21% | 137.21% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 34.79 | | 34.79 | 15.02 | | $ 30,220.00 | $ 453,904.40 | $ 1,051,353.80 | 43.17% | 43.17% | |
| ACCESORIO CPVC 1/2" | UN | 18.00 | | 18.00 | 18.00 | | $ 9,199.00 | $ 165,582.00 | $ 165,582.00 | 100.00% | 100.00% | |
| COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO) | M | 2.60 | | 2.60 | 5.20 | | $ 76,792.00 | $ 399,318.40 | $ 199,659.20 | 200.00% | 200.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4" | UN | 16.00 | | 16.00 | 16.00 | | $ 174,544.00 | $ 2,792,704.00 | $ 2,792,704.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2" | UN | 10.00 | | 10.00 | 1.00 | | $ 126,516.00 | $ 126,516.00 | $ 1,265,160.00 | 10.00% | 10.00% | |
| PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 14.40 | | 14.40 | 36.00 | | $ 29,685.00 | $ 1,068,660.00 | $ 427,464.00 | 250.00% | 250.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400 | M2 | 465.00 | | 465.00 | 430.17 | | $ 15,956.00 | $ 6,863,792.52 | $ 7,419,540.00 | 92.51% | 92.51% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M | KG | 3,241.88 | | 3,241.88 | 1,165.58 | | $ 6,818.00 | $ 7,946,924.44 | $ 22,103,137.84 | 35.95% | 35.95% | |
| MESÓN EN CONCRETO ACABADO EN GRANITO PULIDO BLANCO, LAVAMANOS A= 0.55 M. DESPENSAS A= 0.45 M, COCINA A= 0.60 M, AULAS A= 0.55 M (INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE). | M2 | 10.18 | | 10.18 | 2.27 | | $ 293,243.00 | $ 665,661.61 | $ 2,985,213.74 | 22.30% | 22.30% | |
| ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 17.21 | | 17.21 | 18.35 | | $ 16,287.00 | $ 298,866.45 | $ 280,299.27 | 106.62% | 106.62% | |
| ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM | M | 3.08 | | 3.08 | 7.11 | | $ 12,236.00 | $ 86,997.96 | $ 37,686.88 | 230.84% | 230.84% | |
| VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 14.62 | | 14.62 | 14.62 | | $ 28,087.00 | $ 410,631.94 | $ 410,631.94 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE | UN | 19.00 | | 19.00 | 3.00 | | $ 1,066,706.00 | $ 3,200,118.00 | $ 20,267,414.00 | 15.79% | 15.79% | |
| PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 491.00 | | 491.00 | 29.01 | | $ 110,642.00 | $ 3,209,724.42 | $ 54,325,222.00 | 5.91% | 5.91% | |
| SUMINISTRO PLACA CONTRAPISO DE 15 CM CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE CORTE Y DILATACION) | M2 | 491.00 | | 491.00 | 459.78 | | $ 215,770.00 | $ 99,206,730.60 | $ 105,943,070.00 | 93.64% | 93.64% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN) | | 6.00 | | 6.00 | 3.00 | | $ 882,544.00 | $ 2,647,632.00 | $ 5,295,264.00 | 50.00% | 50.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | UN | 7.00 | | 7.00 | 3.00 | | $ 388,380.00 | $ 1,165,140.00 | $ 2,718,660.00 | 42.86% | 42.86% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA | UN | 5.00 | | 5.00 | 2.00 | | $ 39,479.00 | $ 78,958.00 | $ 197,395.00 | 40.00% | 40.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1" | M2 | 19.28 | | 19.28 | 8.17 | | $ 949,649.00 | $ 7,758,632.33 | $ 18,309,232.72 | 42.38% | 42.38% | |
| VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 77.22 | | 77.22 | 27.96 | | $ 28,087.00 | $ 785,312.52 | $ 2,168,878.14 | 36.21% | 36.21% | |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M3 | 77.22 | | 77.22 | 7.11 | | $ 16,517.00 | $ 117,435.87 | $ 1,275,442.74 | 9.21% | 9.21% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | 21.79 | | 21.79 | 21.79 | | $ 106,864.00 | $ 2,328,566.56 | $ 2,328,566.56 | 100.00% | 100.00% | |
| AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M | M2 | 16.81 | | 16.81 | 16.81 | | $ 106,864.00 | $ 1,796,383.84 | $ 1,796,383.84 | 100.00% | 100.00% | |
| TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 | 465.00 | | 465.00 | 269.84 | | $ 116,516.00 | $ 31,440,677.44 | $ 54,179,940.00 | 58.03% | 58.03% | |
| TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS | M3 | 127.86 | | 127.86 | 127.86 | | $ 45,115.00 | $ 5,768,403.90 | $ 5,768,403.90 | 100.00% | 100.00% | |
| DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO | M2 | 170.28 | | 170.28 | 170.28 | | $ 32,170.00 | $ 5,477,907.60 | $ 5,477,907.60 | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 525.79 | | 525.79 | 15.21 | | $ 4,477.28 | $ 68,099.48 | $ 2,354,110.88 | 2.89% | 2.89% | |
| ACCESORIO TOMA CORRIENTE | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | | $ - | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| ACCESORIO INTERRUPTOR | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | | $ - | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| ENCHAPE MAMPOSTERIA LADRILLO A LA VISTA PRENSADO LIVIANO M-02 | M2 | 12.46 | | 12.46 | 20.52 | | $ 72,272.00 | $ 1,483,021.44 | $ 900,509.12 | 164.69% | 164.69% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INCLIYE IZAJE, SOLDADURA , ANTICORROZIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA). | KG | 4,568.73 | | 4,568.73 | 2,284.37 | 1,054.37 | $ 22,117.00 | $ 50,523,411.29 | $ 77,727,100.12 | 50.00% | 50.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | | $ 168,961.00 | $ 506,883.00 | $ 506,883.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.) | M2 | 53.53 | | 53.53 | 53.53 | | $ 31,263.00 | $ 1,673,508.39 | $ 1,673,508.39 | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 322.42 | | | 72.06 | 72.06 | $ 35,277.00 | $ 2,542,060.45 | $ 8,831,949.12 | 22.35% | 22.35% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE | M | 51.70 | | 51.70 | 51.70 | | $ 73,320.00 | $ 3,790,644.00 | $ 3,790,644.00 | 100.00% | 100.00% | |
| | SUBTOTAL I.E.D. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA. | | | | | | | $ 402,177,813.72 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CPF | 1986-L | IED | | BICENTENARIO (IED) | | | | SEMANA | | 33 | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 179.34 | | 179.34 | 191.20 | | $ 4,065.00 | $ 777,228.00 | $ 729,017.10 | 106.61% | 106.61% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 96.00 | | 96.00 | 125.82 | | $ 29,861.65 | $ 3,757,193.07 | $ 2,866,718.60 | 131.06% | 131.06% | |
| RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUÉ Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 179.34 | | 179.34 | 193.54 | | $ 17,317.00 | $ 3,351,532.18 | $ 3,105,630.78 | 107.92% | 107.92% | |
| DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE | M2 | 95.00 | | 95.00 | 104.12 | | $ 47,789.75 | $ 4,975,868.94 | $ (435,842.53) | 109.60% | 109.60% | |
| DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO | M2 | 6.00 | | 6.00 | 42.84 | | $ 32,170.00 | $ 1,378,162.80 | $ (1,185,142.80) | 714.00% | 714.00% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 17.91 | | 17.91 | 17.91 | | $ 35,277.00 | $ 631,811.03 | $ 631,811.03 | 100.00% | 100.00% | |
| AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E=0,10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE. | M2 | 179.34 | | 179.34 | 187.30 | | $ 109,110.00 | $ 20,436,303.00 | $ 19,567,787.40 | 104.44% | 104.44% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM | M3 | 179.34 | | 179.34 | 214.56 | | $ 346,806.00 | $ 74,410,353.58 | $ 62,196,188.04 | 119.64% | 119.64% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 50.00 | | 50.00 | 12.11 | | $ 87,915.00 | $ 1,064,650.65 | $ 4,395,750.00 | 24.22% | 24.22% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4" | UN | 7.00 | | 7.00 | 23.00 | | $ 39,119.00 | $ 899,737.00 | $ 273,833.00 | 328.57% | 328.57% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 159,106.00 | $ 318,212.00 | $ 318,212.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | M | 274.00 | | 274.00 | 40.00 | | $ 5,341.00 | $ 213,640.00 | $ 1,463,434.00 | 14.60% | 14.60% | |
| PERFORACIÓN NUCLEO 4" E=10,873"0,10 M | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 160,254.00 | $ 320,508.00 | $ 320,508.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. | M | 54.18 | | 54.18 | 39.56 | | $ 293,259.00 | $ 11,601,326.04 | $ 15,888,772.62 | 73.02% | 73.02% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) | KG | 49.46 | | 49.46 | 49.46 | | $ 29,962.00 | $ 1,481,920.52 | $ 1,481,920.52 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) | M2 | 381.00 | | 381.00 | 115.12 | | $ 482,866.56 | $ 55,587,597.88 | $ 183,972,157.70 | 30.22% | 30.22% | |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M | 12.11 | | 12.11 | 12.11 | | $ 16,517.00 | $ 200,020.87 | $ 200,020.87 | 100.00% | 100.00% | |
| VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 22.08 | | 22.08 | 22.08 | | $ 28,087.00 | $ 620,160.96 | $ 620,160.96 | 100.00% | 100.00% | |
| ESMALTE A DOS MANOS SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO EXISTENTES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS, PROCESO DE LIMPIEZA Y GRATA, WASH PRIMER Y CORRECCION DE ANCLAJE) | M2 | 35.28 | | 35.28 | 35.28 | | $ 30,168.00 | $ 1,064,327.04 | | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE | M2 | 94.12 | | 94.12 | 115.12 | | $ 47,789.75 | $ 5,501,556.20 | $ (1,003,584.78) | 122.31% | 122.31% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 413.94 | | 413.94 | 96.30 | | $ 4,477.28 | $ 431,162.40 | $ 1,853,326.72 | 23.26% | 23.26% | |
| | SUBTOTAL I.E.D. BICENTENARIO. | | | | | | | $ 189,023,272.16 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CPF | 1982 | IED | | PARAISO MIRADOR (IED) | | | | SEMANA | | 33 | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 115.00 | | 115.00 | 287.23 | | $ 4,065.00 | $ 1,167,589.95 | $ 467,475.00 | 249.77% | 249.77% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 178.39 | | 178.39 | 90.00 | | $ 29,861.65 | $ 2,687,548.69 | $ 5,327,020.12 | 50.45% | 50.45% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) | M2 | 402.50 | | 402.50 | 169.86 | 102.36 | $ 482,866.56 | $ 82,019,713.14 | $ 144,927,568.01 | 42.20% | 42.20% | |
| | SUBTOTAL I.E.D. PARAISO MIRADOR. | | | | | | | $ 85,874,851.78 | | | | |

| | |
|---|---|
| PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA | 75.98% |
| ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA $ | 2,201,138,963.67 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ | 2,897,124,081.00 |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 564 | IED | TENERIFE - GRANADA SUR (IED) | | | | | SEMANA | | | 33 | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 175.00 | | 175.00 | 175.00 | | $ 20,000.00 | $ 3,500,000.00 | $ 3,500,000.00 | 100.00% | 100.00% | |
| | SUBTOTAL I.E.D. BTENERIFE GRANADA SUR. | | | | | | | $ 3,500,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CPF | 1931 | IED | EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED) | | | | | SEMANA | | | 33 | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 211.54 | | 211.54 | 151.48 | | $ 4,065.00 | $ 615,766.20 | $ 859,910.10 | 71.61% | 71.61% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 27.09 | 12.70 | 27.09 | 18.67 | | $ 29,861.65 | $ 557,517.04 | $ 808,952.16 | 68.92% | 68.92% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 211.54 | | 211.54 | 150.26 | | $ 35,277.00 | $ 5,300,721.66 | $ 7,462,496.08 | 71.03% | 71.03% | |
| DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 32.00 | | 32.00 | 32.00 | | $ 15,561.00 | $ 497,952.00 | $ 497,952.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | UN | 32.00 | | 32.00 | 32.00 | | $ 9,714.00 | $ 310,848.00 | $ 310,848.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1.2 M (INCLUYE ANDAMIOS.. | M | 211.54 | | 59.85 | 127.35 | | $ 8,800.00 | $ 1,120,680.00 | $ 1,861,552.00 | 60.20% | 60.20% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 300 A 400mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC. | M2 | 211.54 | | 211.54 | 151.52 | | $ 254,148.00 | $ 38,508,504.96 | $ 53,762,467.92 | 71.63% | 71.63% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. | M | 54.18 | | 54.18 | 35.60 | | $ 293,259.00 | $ 10,440,020.40 | $ 15,888,772.62 | 65.71% | 65.71% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES | UN | 16.00 | | 16.00 | 24.00 | | $ 173,095.00 | $ 4,154,280.00 | $ 2,769,520.00 | 150.00% | 150.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 56.08 | | 56.08 | 56.08 | | $ 22,380.00 | $ 1,255,070.40 | $ 1,255,070.40 | 100.00% | 100.00% | |
| FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20- DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M | 52.30 | | 52.30 | 52.30 | | $ 102,002.00 | $ 5,334,704.60 | $ 5,334,704.60 | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 150.26 | | 150.26 | 151.48 | | $ 4,477.28 | $ 678,218.90 | $ 672,756.61 | 100.81% | 100.81% | |
| | SUBTOTAL I.E.D. MINUTO DE BUENOS AIRES | | | | | | | $ 68,774,284.17 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CPF | 523 | IED | FABIO LOZANO SIMONELLI (IED) | | | | | SEMANA | | | 33 | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 144.00 | | 144.00 | 126.18 | | $ 4,065.00 | $ 512,921.70 | $ 585,360.00 | 87.63% | 87.63% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).<br>NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico. | M2 | 20.00 | | 20.00 | 18.67 | | $ 29,861.65 | $ 557,517.04 | $ 597,233.04 | 93.35% | 93.35% | |
| RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 144.00 | | 144.00 | 126.18 | | $ 17,319.00 | $ 2,185,311.42 | $ 2,493,936.00 | 87.63% | 87.63% | |
| DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 12.00 | | 12.00 | 12.45 | | $ 19,878.00 | $ 17,319.00 | $ 238,536.00 | 7.26% | 7.26% | |
| PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 144.00 | | 144.00 | 126.18 | | $ 15,118.00 | $ 1,907,589.24 | $ 2,176,992.00 | 87.63% | 87.63% | |
| AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) | M2 | 144.00 | | 144.00 | 122.36 | | $ 109,126.00 | $ 13,352,657.36 | $ 15,714,144.00 | 84.97% | 84.97% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 30.69 | | 30.69 | 30.69 | | $ 6,964.51 | $ 213,740.89 | $ 213,740.89 | 100.00% | 100.00% | |
| PLACA CONTRA PISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 2.40 | | 2.40 | 2.31 | | $ 110,642.00 | $ 255,583.02 | $ 9,957.78 | 96.25% | 96.25% | |
| PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, | M | 5.00 | | 5.00 | 3.18 | | $ 26,930.00 | $ 85,637.40 | $ 49,012.60 | 63.60% | 63.60% | |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 0.10 | | 0.10 | 0.10 | | $ 12,141.00 | $ 1,214.10 | $ (24.28) | 102.04% | 102.04% | |
| MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD) | M2 | 144.00 | | 144.00 | 127.04 | | $ 65,791.00 | $ 8,358,088.64 | $ 1,115,815.36 | 88.22% | 88.22% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS | M | 12.00 | | 12.00 | 9.86 | | $ 55,782.00 | $ 550,010.52 | $ 119,373.48 | 82.17% | 82.17% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3" | UN | 8.00 | | 8.00 | 6.00 | | $ 20,061.00 | $ 120,366.00 | $ 40,122.00 | 75.00% | 75.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 13.20 | | 13.20 | 13.20 | | $ 26,195.00 | $ 345,774.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1" | UN | 16.00 | | 16.00 | 16.00 | | $ 11,798.00 | $ 188,768.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 0.20 | | 0.20 | 0.20 | | $ 19,491.00 | $ 3,898.20 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2" | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 24,536.00 | $ 24,536.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1" | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 110,947.00 | $ 221,894.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | | |
| PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 32.00 | | 32.00 | 87.45 | | $ 25,835.00 | $ 2,259,270.75 | $ (1,432,550.75) | 273.28% | 273.28% | | |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA) | ML | 82.37 | | 82.37 | 82.37 | | $ 33,389.00 | $ 2,750,251.93 | $ - | 100.00% | 100.00% | | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 144.00 | | 144.00 | 126.18 | | $ 4,477.28 | $ 564,943.63 | $ 644,728.82 | 87.63% | 87.63% | | |
| | | | | | | | | **$ 34,477,292.85** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **546** | **IED** | | | | **SANTA LIBRADA (IED)** | | **SEMANA** | | | **33** | | |
| DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 2.17 | | 2.17 | 2.19 | | $ 27,546.47 | $ 60,326.77 | $ 59,706.97 | 101.04% | 101.04% | | |
| PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA) | M | 8.67 | | 8.67 | 8.76 | | $ 26,966.00 | $ 236,222.16 | $ 233,795.22 | 101.04% | 101.04% | | |
| PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0.10 M | UN | 3.00 | | 3.00 | 1.00 | | $ 148,483.00 | $ 148,483.00 | $ 445,449.00 | 33.33% | 33.33% | | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS | M | 6.00 | | 6.00 | 1.27 | | $ 75,567.00 | $ 95,970.09 | $ 453,402.00 | 21.17% | 21.17% | | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3" | UN | 12.00 | | 12.00 | 7.00 | | $ 27,176.00 | $ 190,232.00 | $ 326,112.00 | 58.33% | 58.33% | | |
| AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) | M2 | 2.17 | | 2.17 | 2.19 | | $ 109,126.00 | $ 238,985.94 | $ 236,530.61 | 101.04% | 101.04% | | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE REJILLACON SOSCO DE 4" A 3" | UN | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | | $ 32,223.00 | $ 128,892.00 | $ 128,892.00 | 100.00% | 100.00% | | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 124,525.00 | $ 249,050.00 | $ 249,050.00 | 100.00% | 100.00% | | |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M | 8.55 | | 8.55 | 8.55 | | $ 16,517.00 | $ 141,220.35 | $ 141,220.35 | 100.00% | 100.00% | | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 2.00 | | 2.00 | 4.00 | | $ 168,961.00 | $ 675,844.00 | $ 337,922.00 | 200.00% | 200.00% | | |
| IMPERMEABILIZADO SOBRE ADOQUIN | M2 | 29.99 | | 29.99 | 30.00 | | $ 168,962.00 | $ 5,068,860.00 | $ 5,067,170.38 | 100.03% | 100.03% | | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 10.00 | | 10.00 | 29.99 | | $ 4,477.28 | $ 134,273.73 | $ 44,772.83 | 299.90% | 299.90% | | |
| | | | | | | | | **$ 7,368,360.04** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **1943** | **IED** | | | | **RAFAEL URIBE URIBE (IED)** | | **SEMANA** | | | **33** | | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL BOMBAS (TG-BOMB), ARRANQUE DIRECTO CON ALTERNANCIA POR PLC, PARA 3 BOMBAS DE 3 HP, 208V | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 12,247,776.00 | $ 24,495,552.00 | $ 24,495,552.00 | 100.00% | 100.00% | | |
| VALVULA DE PIE | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 2,579,348.00 | $ 2,579,348.00 | $ 2,579,348.00 | 100.00% | 100.00% | | |
| VALVULA DE ALIVIO | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 1,926,451.00 | $ 1,926,451.00 | $ 1,926,451.00 | 100.00% | 100.00% | | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORASA AMERICANA EN CABLES VARIADORES Y TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 177,330.00 | $ 177,330.00 | $ 177,330.00 | 100.00% | 100.00% | | |
| Medición de caudal, variación de presión en descarga y medición de presión 24 horas continuas Contempla medición por ultrasonido no invasivo, equipo especializado y mano de obra con técnico especializado | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 6,502,560.00 | $ 6,502,560.00 | $ 6,502,560.00 | 100.00% | 100.00% | | |
| | | | | | | | | **$ 35,681,241.00** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **564** | **IED** | | | | **NUEVA ESPERANZA (IED)** | | **SEMANA** | | | **33** | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 130.00 | | 130.00 | 130.94 | | $ 4,065.00 | $ 532,271.10 | $ 528,450.00 | 100.72% | 100.72% | | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 48.00 | | 48.00 | 32.80 | | $ 29,861.65 | $ 979,462.19 | $ 1,433,359.30 | 68.33% | 68.33% | | |
| CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 48.00 | | | 22.58 | | $ 20,327.00 | $ 458,983.66 | $ 975,696.00 | 47.04% | 47.04% | | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 130.00 | | 130.00 | 9.06 | | $ 30,220.00 | $ 273,793.20 | $ 3,928,600.00 | 6.97% | 6.97% | | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES | M2 | 130.00 | | 130.00 | 130.94 | | $ 736,301.00 | $ 96,411,252.94 | $ (692,122.94) | 100.72% | 100.72% | | |
| DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO | M2 | 2.07 | | 2.07 | 2.07 | | $ 32,170.00 | $ 66,591.90 | $ - | 100.00% | 100.00% | | |
| DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE. | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 3,424,439.00 | $ 3,424,439.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 130.00 | | 130.00 | 130.94 | | $ 4,477.28 | $ 586,255.50 | $ 582,046.85 | 100.72% | 100.72% | | |
| | | | | | | | | **$ 102,733,049.49** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **1923** | **IED** | | | | **LA ARABIA (IED) SEDE B** | | **SEMANA** | | | **33** | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 4.00 | | 4.00 | 8.28 | | $ 4,065.00 | $ 33,658.20 | $ 16,260.00 | 207.00% | 207.00% | | |
| DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 20.00 | | 20.00 | 8.28 | | $ 31,286.00 | $ 259,048.08 | $ 625,720.00 | 41.40% | 41.40% | | |
| PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 0.56 | | 0.56 | 0.56 | | $ 110,642.00 | $ 61,959.52 | $ 61,959.52 | 100.00% | 100.00% | | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 20.00 | | 20.00 | 8.28 | | $ 30,220.00 | $ 250,221.60 | $ 604,400.00 | 41.40% | 41.40% | | |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 20.00 | | 20.00 | 8.31 | | $ 39,551.00 | $ 328,668.81 | $ 791,020.00 | 41.55% | 41.55% | | |
| PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 20.00 | | 20.00 | 3.24 | | $ 29,685.00 | $ 96,179.40 | $ 593,700.00 | 16.20% | 16.20% | | |
| TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 | 20.00 | | 20.00 | 8.28 | | $ 116,516.00 | $ 964,752.48 | $ 2,330,320.00 | 41.40% | 41.40% | | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 20.00 | | 20.00 | 17.11 | | $ 28,087.00 | $ 480,568.57 | $ 561,740.00 | 85.55% | 85.55% | |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M3 | 20.00 | | 20.00 | 14.40 | | $ 16,517.00 | $ 237,844.80 | $ 330,340.00 | 72.00% | 72.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 20.00 | | 20.00 | 8.28 | | $ 4,477.28 | $ 37,071.91 | $ 89,545.67 | 41.40% | 41.40% | |
| | SUBTOTAL I.E.D. NUEVA ESPERANZA. | | | | | | | **$ 2,749,973.37** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CPF | 508 | IED | | BRASILIA - USME (IED) | | | | SEMANA | | | 33 | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 20.13 | | 20.13 | 21.38 | | $ 4,065.00 | $ 86,909.70 | $ 81,828.45 | 106.21% | 106.21% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 10.00 | | 10.00 | 1.50 | | $ 29,861.65 | $ 44,792.48 | $ 298,616.52 | 15.00% | 15.00% | |
| DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 1.90 | | 1.90 | 1.90 | | $ 112,478.00 | $ 213,708.20 | $ 213,708.20 | 100.00% | 100.00% | |
| DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 5.36 | | 5.36 | 2.12 | | $ 21,406.00 | $ 45,380.72 | $ 114,736.16 | 39.55% | 39.55% | |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 67.62 | | 67.62 | 67.62 | 12.70 | $ 12,141.00 | $ 820,974.42 | $ 666,783.72 | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 13.00 | | 13.00 | 13.00 | | $ 26,187.00 | $ 340,431.00 | $ 340,431.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE | M2 | 13.00 | | 13.00 | 5.91 | | $ 33,459.00 | $ 197,742.69 | $ 434,967.00 | 45.46% | 45.46% | |
| DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS) | UN | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | | $ 32,622.00 | $ 195,732.00 | $ 195,732.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 24.86 | | 24.86 | 24.86 | 13.55 | $ 31,286.00 | $ 777,769.96 | $ 353,844.66 | 100.00% | 100.00% | |
| DEMOLICOION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | | | | | | $ 78,805.00 | $ - | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | | - | | | $ 66,326.11 | $ - | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | | | 2.86 | 2.86 | $ 31,843.00 | $ 91,070.98 | $ (91,070.98) | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO) | M | 1.80 | | 1.80 | 1.80 | | $ 76,792.00 | $ 138,225.60 | $ 138,225.60 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2" | UN | 4.00 | | 4.00 | 5.00 | | $ 60,985.00 | $ 914,775.00 | $ 1,097,730.00 | 83.33% | 83.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2" | UN | 6.00 | | 6.00 | 3.00 | | $ 60,985.00 | $ 1,646,595.00 | $ 1,219,700.00 | 135.00% | 135.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2" | UN | 2.00 | | 2.00 | 1.00 | | $ 66,233.00 | $ 662,330.00 | $ 794,796.00 | 83.33% | 83.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4" | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 105,801.00 | $ 105,801.00 | $ 105,801.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE | UN | | | | 3.00 | | $ 1,066,706.00 | $ 3,200,118.00 | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | UN | | | | 3.00 | | $ 388,380.00 | $ 1,165,140.00 | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1" | M2 | | | - | 6.25 | | $ 949,649.00 | $ 5,935,306.25 | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 55.82 | | 55.82 | 55.82 | 28.60 | $ 39,551.00 | $ 2,207,736.82 | $ 1,076,578.22 | 100.00% | 100.00% | |
| PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 1.81 | | 1.81 | 5.43 | | $ 29,685.00 | $ 161,189.55 | $ 53,729.85 | 300.00% | 300.00% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 20.13 | | 20.13 | 10.68 | | $ 30,220.00 | $ 322,749.60 | $ 608,328.60 | 53.06% | 53.06% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 20.13 | | 20.13 | 9.30 | | $ 202,089.00 | $ 2,623,115.22 | $ 8,437,215.75 | 31.09% | 31.09% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 | M2 | 55.82 | | 55.82 | 47.45 | 20.11 | $ 94,283.00 | $ 3,270,677.27 | $ 7,354,074.00 | 44.47% | 44.47% | |
| PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 14.56 | | 14.56 | 14.56 | | $ 25,835.00 | $ 376,157.60 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | 14.92 | | 14.92 | 14.92 | | $ 106,864.00 | $ 1,594,410.88 | $ 1,594,410.88 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM | M | 4.44 | | 4.44 | 2.21 | | $ 1,083,037.00 | $ 2,393,511.77 | $ 4,808,684.28 | 49.77% | 49.77% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 741,439.00 | $ 1,482,878.00 | $ 1,482,878.00 | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | | | | 10.68 | | $ 4,477.28 | $ 47,817.39 | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| | SUBTOTAL I.E.D. BRASILIA. | | | | | | | **$ 31,063,047.10** | | | | |


| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 579 | IED | GABRIEL GARCIA MARQUEZ | | | | | SEMANA | | | 33 | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 99.29 | | 99.29 | 99.29 | | $ 4,065.00 | $ 403,613.85 | $ 403,613.85 | 100.00% | 100.00% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04 | M2 | 99.29 | | 99.29 | 99.29 | | $ 40,439.00 | $ 4,015,188.31 | $ 4,015,188.31 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM | M2 | 99.29 | | 99.29 | 102.58 | | $ 221,569.00 | $ 22,728,548.02 | $ 21,999,586.01 | 103.31% | 103.31% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 99.29 | | 99.29 | 99.29 | | $ 4,477.28 | $ 444,549.48 | $ 444,549.48 | 100.00% | 100.00% | |
| | SUBTOTAL I.E.D. GABRIEL GARCIA MARQUEZ. | | | | | | | $ 27,591,899.66 | | | | |
| CPF | #¡REF! | IED | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | | | | | SEMANA | | | 33 | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 2.25 | | 2.25 | 1.22 | | $ 4,065.00 | $ 4,959.30 | $ 9,146.25 | 54.22% | 54.22% | |
| DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 1.44 | | 1.44 | 1.22 | | $ 66,326.00 | $ 80,917.72 | $ 95,509.44 | 84.72% | 84.72% | |
| DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33 | M2 | 0.72 | | 0.72 | 2.30 | | $ 39,829.00 | $ 91,606.70 | $ 28,676.88 | 319.44% | 319.44% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | 1.15 | | 1.15 | 1.30 | | $ 106,864.00 | $ 138,923.20 | $ 122,893.60 | 113.04% | 113.04% | |
| PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO) | M2 | 1.44 | | 1.44 | 1.22 | | $ 159,274.00 | $ 194,314.28 | $ 229,354.56 | 84.72% | 84.72% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 1.44 | | 1.44 | 1.22 | | $ 202,088.00 | $ 246,547.36 | $ 291,006.72 | 84.72% | 84.72% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 50.00 | | 50.00 | 5.90 | | $ 6,964.51 | $ 41,090.62 | $ 348,225.63 | 11.80% | 11.80% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 2.25 | | 2.25 | 1.99 | | $ 4,477.28 | $ 8,909.79 | $ 10,073.89 | 88.44% | 88.44% | |
| | SUBTOTAL I.E.D.RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | | | | | | | $ 807,268.98 | | | | |
| CPF | #¡REF! | IED | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | | | | | SEMANA | | | 33 | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 60.20 | | 60.20 | 60.20 | | $ 4,065.00 | $ 244,713.00 | $ 244,713.00 | 100.00% | 100.00% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 9.80 | | 9.80 | 9.80 | | $ 29,861.65 | $ 292,644.19 | $ 292,644.19 | 100.00% | 100.00% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 13.22 | | 13.22 | 9.50 | | $ 88,298.00 | $ 838,831.00 | $ 1,167,299.56 | 71.86% | 71.86% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 20.00 | | 20.00 | 13.00 | | $ 87,915.00 | $ 1,142,895.00 | $ 1,758,300.00 | 65.00% | 65.00% | |
| CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 840,807.00 | $ 840,807.00 | $ 840,807.00 | 100.00% | 100.00% | |
| | SUBTOTAL I.E.D.RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | | | | | | | $ 3,359,890.19 | | | | |
| CPF | 510 | IED | FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED) | | | | | SEMANA | | | 33 | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 113.60 | | 113.60 | 103.36 | 103.36 | $ 4,065.00 | $ 420,158.40 | $ 41,625.60 | 90.99% | 90.99% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 10.00 | | 10.00 | 3.00 | 3.00 | $ 29,861.65 | $ 89,584.96 | $ 209,031.56 | 30.00% | 30.00% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M3 | 113.60 | | 113.60 | 28.17 | 28.17 | $ 40,939.03 | $ 1,153,252.59 | $ 3,497,421.67 | 24.80% | 24.80% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 81.08 | | 81.08 | 24.00 | 24.00 | $ 35,276.39 | $ 846,633.31 | $ 2,013,576.23 | 29.60% | 29.60% | |
| | SUBTOTAL I.E.D.FERNANDO GONZALEZ OCHOA | | | | | | | $ 2,509,629.26 | | | | |


| VALOR TOTAL DE EMERGENCIAS. | $ | 320,615,936.08 |
|---|---|---|

| AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Junio 28 2026 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDE EDUCATIVA | PROGRAMADO ACUMULADO | | EJECUTADO ACUMULADO | | TOTAL POR SEDE | % DE ADELANTO O ATRASO |
| LA ARABIA | $ 216,308,160.00 | 100.00% | $ 216,308,158.83 | 100.00% | $ 216,308,160.00 | ENTREGADO |
| JOSE JAIME ROJAS | $ 326,109,661.33 | 100.00% | $ 316,517,107.02 | 97.06% | $ 326,109,661.33 | -2.94% |
| MIGUEL DE CERVANTES | $ 515,572,297.08 | 60.24% | $ 402,177,813.72 | 46.99% | $ 855,799,629.42 | -13.25% |
| JOSE VARGAS VILA | $ 259,085,355.00 | 100.00% | $ 259,085,206.18 | 100.00% | $ 259,085,355.00 | ENTREGADO |
| ATABANZHA | $ 154,311,171.56 | 100.00% | $ 154,311,171.56 | 100.00% | $ 154,311,171.56 | ENTREGADO |
| DON BOSCO | $ 334,388,530.08 | 100.00% | $ 332,768,167.28 | 99.52% | $ 334,388,530.08 | -0.48% |
| BRASILIA | $ 173,127,488.07 | 100.00% | $ 173,102,401.77 | 99.99% | $ 173,127,488.07 | -0.01% |
| LUIS E MORA OSEJO | $ 71,970,813.38 | 100.00% | $ 71,970,813.38 | 100.00% | $ 71,970,813.38 | ENTREGADO |
| BICENTENARIO - TESORO | $ 189,023,272.16 | 100.00% | $ 189,023,272.16 | 100.00% | $ 189,023,272.16 | 0.00% |
| PARAISO MIRADOR | $ 19,858,866.32 | 7.88% | $ 85,874,851.78 | 34.08% | $ 252,000,000.00 | 26.20% |
| RODRIGO LARA BONILLA | | 0.00% | | 0.00% | $ 65,000,000.00 | 0.00% |
| TOTALES | $ 2,259,755,614.98 | 78.00% | $ 2,201,138,963.67 | 75.98% | $ 2,897,124,081.00 | -2.02% |


**OBSERVACIONES:**

Al final del periodo encontramos cinco (5) instituciones educativas en ejecución, de las cuales solo la ***IED Paraiso Mirador*** registra un adelanto superior al 26%. Los otros cuatro (4) colegios presentan atrasos: ***IED Miguel de Cervantes Saavedra*** con un atraso sobre el 13%, ***Don Bosco*** con un atraso menor al 1%, ***José Jaime Rojas*** con atrasos cercanos al 3% y por ultimo ***Brasilia*** , practicamente nivelado. El contrato en general registra un atraso por encima del 2%.



# AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Junio 28 2026




| FECHA | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%) | AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%) |
|---|---|---|
| 10-nov-25 | 0.00% | 0.00% |
| 16-nov-25 | 0.69% | 0.36% |
| 23-nov-25 | 1.14% | 0.97% |
| 30-nov-25 | 1.77% | 5.77% |
| 7-dic-25 | 2.63% | 8.26% |
| 14-dic-25 | 3.19% | 8.77% |
| 21-dic-25 | 4.76% | 9.89% |
| 28-dic-25 | 6.45% | 13.68% |
| 4-ene-26 | 8.50% | 17.08% |
| 11-ene-26 | 12.71% | 19.35% |
| 18-ene-26 | 16.00% | 20.90% |
| 25-ene-26 | 20.59% | 24.51% |
| 1-feb-26 | 25.07% | 26.22% |
| 8-feb-26 | 29.32% | 28.61% |
| 15-feb-26 | 34.15% | 31.66% |
| 22-feb-26 | 37.46% | 36.11% |
| 1-mar-26 | 38.99% | 37.75% |
| 8-mar-26 | 40.29% | 41.41% |
| 15-mar-26 | 40.91% | 43.23% |
| 22-mar-26 | 42.24% | 43.67% |
| 29-mar-26 | 44.00% | 47.39% |
| 5-abr-26 | 45.49% | 47.76% |
| 12-abr-26 | 47.29% | 48.10% |
| 19-abr-26 | 48.92% | 48.65% |
| 26-abr-26 | 50.60% | 49.02% |
| 3-may-26 | 52.22% | 52.23% |
| 10-may-26 | 55.45% | 57.47% |
| 17-may-26 | 59.10% | 60.87% |
| 24-may-26 | 63.02% | 61.24% |
| 31-may-26 | 68.16% | 64.81% |
| 7-jun-26 | 70.53% | 65.52% |
| 14-jun-26 | 73.51% | 70.03% |
| 21-jun-26 | 76.52% | 71.15% |
| **28-jun-26** | **78.00%** | **75.98%** |
| 5-jul-26 | 79.72% | 0.00% |
| 12-jul-26 | 81.18% | 0.00% |
| 19-jul-26 | 82.64% | 0.00% |
| 26-jul-26 | 83.72% | 0.00% |

**CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**
NIT: 901.977.271- 0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

**SERINCO-SED-L5-2025-547**

Bogotá D.C., 16 de junio de 2026

Señores(a):
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO**
ARQ. SANTIAGO ANGEL URIBE
Apoyo a la Supervisión
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos - DCCEE

**REFERENCIA:** *"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"*

**Grupo 2 - Lote 5**
**Asunto:** Remisión Informe Semanal No. 31 - Jun 08 al 14 de 2026 - Lote 5

Respetado Arquitecto,

En atención al contrato de referencia, suscrito entre **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO y CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**, en atención a las obligaciones establecidas en los estudios previos y en cumplimiento a lo determinado ***G.19 Obligaciones en materia de ejecución del contrato de interventoría****, numerales Proceso No. 4 - Control de los procesos constructivos y operativos de la obra –* ***PRODUCTOS*** *"...e. Informe semanal de Interventoría que contenga como mínimo: Datos generales de los contratos, informe de programación, personal, flujo de caja, equipos, insumos y avance de obra…"*

De esta manera nos permitimos remitir:

1. Informe Semanal No. 31 del Lote 5 correspondiente al periodo del 08 al 14 de junio de 2026.

Cordialmente,

**HÉCTOR VILLAZÓN GUTIÉRREZ**
**Consorcio Serinco Educativo**
Director de Interventoría

Cc Consecutivo
Anexos: Según corresponda

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 14/06/2026 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INFORME APOYO A LA SUPERVISION |
| DIAS RESTANTES | 113 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANANCIA | GRUPO 5 |
| ESTADO GENERAL DEL PROYECTO | | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | |
| CORTE DEL INFORME: | CONTRATISTA DE OBRA: | consorcio FORTALEZA | |
| 14 de junio de 2026 | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | consorcio SERINCO educativo | |

| FECHAS | | | PLAZOS EN DIAS | | | VALOR CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS: | INTERVENTORIA | OBRA | ETAPA: | INTERVENTORIA | OBRA | ETAPA: | INTERVENTORIA | OBRA |
| CONTRATO | CO1.PCCNTR.8169110 | CO1.PCCNTR.8154895 | INICIAL | 211 | 211 | INICIAL | $ 796,184,131.00 | $ 2,269,368,717.00 |
| INICIO | 6 de octubre de 2025 | 6 de octubre de 2025 | SUSPENSIONES | | | ADICIÓNES | $ 128,425,720.00 | $ 1,132,000,000.00 |
| TERMINACION INICIAL | 5 de mayo de 2026 | 5 de mayo de 2026 | PRORROGAS | 46 | 153 | TOTAL | $ 924,609,851.00 | $ 3,401,368,717.00 |
| TERMINACION FINAL | 20 de junio de 2026 | 5 de octubre de 2026 | TOTAL | 257 | 364 | | | |

**MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

| MOD No | FECHA DE LA MODIFICACION | VALOR ADICION | PRORROGA (DIAS) | OTRO ASPECTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-dic-25 | $ 128,425,720.00 | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

**MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA**

| MOD No | FECHA DE LA MODIFICACION | VALOR ADICION | PRORROGA | OTRO ASPECTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-dic-25 | $ 515,000,000.00 | 46 | |
| 2 | 20-may-26 | $ 617,000,000.00 | 107 | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

**POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA** — **GARANTE:** SEGUROS DEL ESTADO

| POLIZA | CUMPLIMIENTO DESDE | CUMPLIMIENTO HASTA | CALIDAD DEL SERVICIO DESDE | CALIDAD DEL SERVICIO HASTA | SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE | SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCH – 100046043 – Anexo 0 | 4 9 2025 | 4 10 2026 | 4 4 2026 | 4 4 2031 | 4 9 2025 | 4 4 2029 |

**POLIZAS CONTRATO DE OBRA** — BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

| POLIZA | CUMPLIMIENTO DESDE | CUMPLIMIENTO HASTA | SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE | SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA | POLIZA | RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE | RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 - 47 - 994000033722 | 1 9 2025 | 1 12 2026 | 3 9 2025 | 3 4 2029 | 3 4 2026 | 3 4 2028 | 320 - 74 - 994000015128 | 1 9 2025 | 1 4 2026 |

| CPF | COLEGIO | LOCALIDAD | SEDE | NOMBRE SEDE | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL (04-01-2026) | | PROGR % | EJECUTADO VS PROG | VlrFRENTE APROBADO | VlrFRENTE A ESTE PERIODO | FECHA INICIO CRONOGRAMA | FECHA FIN CRONOGRAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | LA ARABIA (IED) | CIUDAD BOLIVAR | A | La Arabia | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 216,308,160.00 | $ 216,308,158.83 | 24/11/2025 | 12/02/2026 |
| 1934 | JOSE JAIME ROJAS (IED) | CIUDAD BOLIVAR | A | JOSE JAIME ROJAS (IED) | 94.41% | 96.11% | | 96.47% | | $ 326,109,661.33 | $ 313,436,301.28 | 18/11/2025 | 19/06/2026 |
| 540 | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED) | USME | A | Miguel de Cervantes Saavedra | 36.71% | 40.84% | | 50.50% | | $ 855,799,629.42 | $ 349,544,287.19 | 13/01/2026 | 5/08/2026 |
| 1983 | JOSE MARIA VARGAS VILA (IED) | CIUDAD BOLIVAR | A | Jose Maria Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 259,085,355.00 | $ 259,085,206.18 | 10/11/2025 | 14/02/2026 |
| 550 | ATABANZHA (IED) | USME | A | Valle de Cafam | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 154,311,171.56 | $ 154,311,171.56 | 13/01/2026 | 18/04/2026 |
| 1973 | DON BOSCO I | CIUDAD BOLIVAR | A | La Joya (Don Bosco I ) | 81.72% | 81.72% | | 91.82% | | $ 334,388,530.08 | $ 273,258,011.17 | 10/11/2025 | 20/06/2026 |
| 508 | BRASILIA - USME (IED) | USME | A | Brasilia | 74.76% | 95.59% | | 100.00% | | $ 173,127,488.07 | $ 165,493,950.32 | 15/12/2025 | 8/06/2026 |
| 566 | LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED) | USME | A | Nuevo Monteblanco- Eduardo Mora Osejo | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 71,970,813.38 | $ 71,970,813.38 | 24/11/2025 | 24/01/2026 |
| 1986-L | BICENTENARIO (IED) | CIUDAD BOLIVAR | C | La Esperanza - El tesoro - Lucero - La Joya | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 189,023,272.16 | $ 189,023,272.16 | 19/01/2026 | 21/05/2026 |
| 1982 | PARAISO MIRADOR (IED) | CIUDAD BOLIVAR | D | Adicional Paraiso Mirador | 1.53% | 14.46% | | 4.77% | | $ 252,000,000.00 | $ 36,448,631.14 | 9/06/2026 | 5/10/2026 |
| 1921 | RODRIGO LARA BONILLA (IED) | CIUDAD BOLIVAR | B | José Celestino Mutis | | 0.00% | | | | $ 65,000,000.00 | | 16/06/2026 | 20/09/2026 |
| TOTAL FRENTES DE OBRA | | | | | | 70.03% | | 73.51% | | $ 2,897,124,081.00 | $ 2,028,879,803.21 | | |
| EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO | | | | | | | | | | | | | |
| 1943 | RAFAEL URIBE URIBE (IED) | CIUDAD BOLIVAR | A | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 26,296,962.26 | $ 26,296,962.26 | 30/04/2026 | 2/05/2026 |
| 1931 | EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED) | CIUDAD BOLIVAR | B | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 68,294,820.29 | $ 68,774,284 | 24/03/2026 | 8/05/2026 |
| 546 | SANTA LIBRADA (IED) | USME | A | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 2,568,580.29 | $ 2,568,580 | 13/04/2026 | 7/05/2026 |
| 523 | FABIO LOZANO SIMONELLI (IED) | USME | A | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 35,500,604.40 | $ 34,477,293 | 6/04/2026 | 17/05/2026 |
| 564 | TENERIFE - GRANADA SUR (IED) | USME | B | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 6,137,000.00 | $ 3,500,000.00 | 27/01/2026 | 28/01/2026 |
| 556 | NUEVA ESPERANZA (IED) | USME | A | | 100.00% | 100.00% | | 0.00% | | $ 83,884,193.11 | $ 83,884,193 | 27/04/2026 | 20/05/2026 |
| 1983 | JOSE MARIA VARGAS VILA (IED) | USME | A | | 100.00% | 100.00% | | 0.00% | | $ 3,210,976.32 | $ 3,210,977.32 | 13/04/2026 | 29/04/2026 |
| 508 | BRASILIA - USME (IED) | USME | A | | 40.12% | 40.12% | | 55.56% | | $ 45,513,490.13 | $ 25,285,272 | 18/05/2026 | 24/07/2026 |
| 579 | GABRIEL GARCIA MARQUEZ | USME | A | | 100.00% | 100.00% | | 0.00% | | $ 27,520,772.50 | $ 27,520,773 | 14/05/2026 | 25/05/2026 |
| 510 | FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED) | USME | A | | | | | 0.00% | | $ 41,877,990.00 | | 20/06/2026 | 12/08/2026 |
| 1923 | LA ARABIA (IED) SEDE B | CIUDAD BOLIVAR | A | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 3,544,377.47 | $ 3,544,377 | 5/05/2026 | 26/05/2026 |
| | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | CIUDAD BOLIVAR | A | | | 35.90% | | 20.00% | | $ 7,017,203.76 | $ 1,403,441 | 15/06/2026 | 14/07/2026 |
| | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | CIUDAD BOLIVAR | A | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 3,544,377.47 | $ 3,544,377 | 5/05/2026 | 26/05/2026 |
| TOTAL FRENTES DE OBRA | | | | | | 89.67% | | 59.66% | | $ 354,911,348.00 | $ 284,010,530.37 | | |

**ACUMULADO FRENTES DE OBRA**


| TERMINADAS | EN EJECUCION | POR INICIAR | TOTAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 7 | $ 2,028,879,803 |
| ACUMULADO EMERGENCIAS | | | | |
| 8 | 4 | 0 | 12 | $ 284,010,530 |
| TOTAL | | | | |
| 10 | 7 | 2 | 19 | $ 2,312,890,334 |
| FRENTES POR LOCALIDAD | | | | |


**RELACION DE PAGOS EFECTUADOS**


| No ACTA OBRA | VALOR | No ACTA OBRA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | | 1 | | 12 | | 23 | | 34 | |
| 2 | | 13 | | 2 | | 13 | | 24 | | 35 | |
| 3 | | 14 | | 3 | | 14 | | 25 | | 36 | |
| 4 | | 15 | | 4 | | 15 | | 26 | | 37 | |
| 5 | | 16 | | 5 | | 16 | | 27 | | 38 | |
| 6 | | 17 | | 6 | | 17 | | 28 | | 39 | |
| 7 | | 18 | | 7 | | 18 | | 29 | | 40 | |
| 8 | | 19 | | 8 | | 19 | | 30 | | TOTAL INTERVENTORIA | |
| 9 | | 20 | | 9 | | 20 | | 31 | | | |
| 10 | | TOTAL OBRA | | 10 | | 21 | | 32 | | | |
| 11 | | $ - | | 11 | | 22 | | 33 | | $ - | |


**AVANCE GENERAL**

| | TECNICO | FINANCIERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| AVANCE | 70.03% | 0.00% | 68.96% |
| PROGRAMADO | 73.51% | | |
| ATRASO | -3.48% | EN EJECUCION | |
| FECHA APROBACION CRONOGRAMA | | | |




**OBSERVACIONES:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 31/08/2024 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | | INFORME | |
| DIAS RESTANTES 113 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA | | | APOYO A LA SUPERVISION | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | GRUPO | 5 |
| CORTE DEL INFORME | CONTRATO DE OBRA: | CO1.PCCNTR.8154895 | CONTRATISTA: | 0 | |
| 14/6/26 | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CO1.PCCNTR.8169110 | INTERVENTOR: | 0 | |

| TIPO DE INTERVENCION | FRENTE | ALCANCE | INICIAL | DURANTE | ESTADO ACTUAL O FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1A**<br>81.72% | DON BOSCO I | NO SE REGISTRO DE ACTIVIDADES A ESPERA DE CONTINUAR ACTIVIDADES. |  | | |
| **2A**<br>100.00% | JOSE MARIA VARGAS VILA (IED) | IED ENTREGADO. |  |  |  |
| **3A**<br>96.11% | JOSE JAIME ROJAS (IED) | VINILO TIPO 1 A TRE MANOS (INCLUYE ANDAMIOS) |  |  |  |
| | | PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS |  |  |  |
| **4A**<br>100.00% | LA ARABIA (IED) | IED ENTREGADO. |  |  |  |
| **5A**<br>100.00% | LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED) | IED ENTREGADO. |  |  |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 31/08/2024 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | | | INFORME | |
| DIAS RESTANTES 113 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA | | | | APOYO A LA SUPERVISION | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | | GRUPO | 5 |
| CORTE DEL INFORME | CONTRATO DE OBRA: | CO1.PCCNTR.8154895 | CONTRATISTA: | 0 | | |
| 14/6/26 | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CO1.PCCNTR.8169110 | INTERVENTOR: | 0 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **6A**<br>95.59% | BRASILIA - USME (IED) | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1" |  |  |  |
| **7A**<br>100.00% | ATABANZHA (IED) | IED ENTREGADO. |  |  |  |
| **8A**<br>40.84% | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) |  |  |  |
| | | PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. |  |  |  |
| | | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO |  |  |  |
| | | ENCHAPE MAMPOSTERIA LADRILLO A LA VISTA PRENSADO LIVIANO M-02 |  |  |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 31/08/2024 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | | | INFORME | |
| DIAS RESTANTES 113 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA | | | | APOYO A LA SUPERVISION | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | | GRUPO | 5 |
| CORTE DEL INFORME | CONTRATO DE OBRA: | CO1.PCCNTR.8154895 | CONTRATISTA: | 0 | | |
| 14/6/26 | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CO1.PCCNTR.8169110 | INTERVENTOR: | 0 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8A**<br>40.84% | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INCLIYE IZAJE, SOLDADURA , ANTICORROZIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA). |  |  |  |
| **9A**<br>100.00% | BICENTENARIO (IED) | A ESPERA DE ENTREGA. |  |  |  |
| **10A**<br>100.00% | EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  |  |  |
| **11A**<br>100.00% | TENERIFE - GRANADA SUR (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  |  |  |
| **12A**<br>100.00% | FABIO LOZANO SIMONELLI (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  |  |  |
| **13A**<br>100.00% | SANTA LIBRADA (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  |  |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 31/08/2024 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | | | INFORME | |
| DIAS RESTANTES 113 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA | | | | APOYO A LA SUPERVISION | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | | GRUPO | 5 |
| CORTE DEL INFORME | CONTRATO DE OBRA: | CO1.PCCNTR.8154895 | CONTRATISTA: | 0 | | |
| 14/6/26 | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CO1.PCCNTR.8169110 | INTERVENTOR: | 0 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **14A**<br>100.00% | RAFAEL URIBE URIBE (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  |  |  |
| **15A**<br>100.00% | NUEVA ESPERANZA (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  |  |  |
| **16A**<br>40.12% | BRASILIA - USME (IED) | NO SE REGISTRAN ACTIVIDADES. |  | | |
| **17A**<br>100.00% | GABRIEL GARCIA MARQUEZ | EMERGENCIA ENTREGADA. |  |  |  |
| **18A**<br>100.00% | LA ARABIA (IED) SEDE B | EMERGENCIA ENTREGADA. |  |  |  |
| **19A**<br>100.00% | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | EMERGENCIA ENTREGADA. |  |  |  |

| FECHA: | 31/08/2024 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INFORME |
|---|---|---|---|
| DIAS RESTANTES | 113 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA | APOYO A LA SUPERVISION |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | GRUPO 5 |
| CORTE DEL INFORME | CONTRATO DE OBRA: | CO1.PCCNTR.8154895 | CONTRATISTA: 0 |
| 14/6/26 | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CO1.PCCNTR.8169110 | INTERVENTOR: 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **20A**<br>100.00% | JOSE MARIA VARGAS VILA (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  |  |  |
| **21A**<br>14.46% | PARAISO MIRADOR (IED) | SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1- |  |  |  |
| **22A**<br>35.90% | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) |  |  |  |
| | | CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 - ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). |  |  |  |
| | | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) |  |  |  |
| | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS |  |  |  |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem / Actividad | Unidad de medida | Cantidad contratada | Balance Mayores y Menores | Cantidad Balance | Cantidad ejecutada a la fecha | Cantidad ejecutada semana | Precio unitario ($) | Valor ejecutado a la fecha | Saldo por ejecutar ($) | % Avance físico | % Avance financiero | Observaciones |
| CPF | 1973 | IED | | | | DON BOSCO I | | SEMANA | | 31 | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | $ 175.12 | | 175.12 | 310.26 | | $ 4,065.45 | $ 1,261,347.98 | $ (549,405.55) | 177.17% | 177.17% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 59.97 | | 59.97 | 161.41 | | $ 29,861.65 | $ 4,819,969.27 | $ (3,029,165.99) | 269.15% | 269.15% | |
| DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 175.12 | | 175.12 | 163.23 | | $ 66,326.11 | $ 10,826,411.26 | $ 788,617.47 | 93.21% | 93.21% | |
| DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 175.12 | | 175.12 | 163.23 | | $ 27,546.47 | $ 4,496,410.27 | $ 327,527.53 | 93.21% | 93.21% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 35.02 | (40.98) | (5.96) | 80.55 | | $ 129,963.14 | $ 10,468,531.29 | $ (5,917,221.97) | 230.01% | 230.01% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 2.11 | | 2.11 | 2.11 | | $ 88,298.00 | $ 186,308.78 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M | M2 | 163.23 | | 163.23 | 159.20 | | $ 53,214.00 | $ 8,471,668.80 | $ 214,452.42 | 97.53% | 97.53% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M2 | | (4.08) | | 4.08 | | $ 168,996.00 | $ 689,503.68 | $ (689,503.68) | -100.00% | -100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600 | M2 | 175.12 | | 175.12 | 175.87 | | $ 11,259.00 | $ 1,980,120.33 | $ (8,444.25) | 100.43% | 100.43% | |
| CASETONES | M2 | 175.12 | | 175.12 | 163.23 | | $ 47,415.00 | $ 7,739,550.45 | $ 563,764.35 | 93.21% | 93.21% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 2,206.35 | | 2,206.35 | 1,232.47 | | $ 6,964.00 | $ 8,582,921.08 | $ 6,782,100.32 | 55.86% | 55.86% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA DE 0.15X 0.15M | KG | 365.02 | | 365.02 | 466.55 | | $ 6,618.00 | $ 3,087,627.90 | $ (671,925.54) | 127.81% | 127.81% | |
| VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO). | M | 75.84 | | 75.84 | 124.41 | | $ 55,214.00 | $ 6,869,173.74 | $ (2,681,743.98) | 164.04% | 164.04% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 1 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO. | M | 239.35 | | 239.35 | 263.97 | | $ 93,190.00 | $ 24,599,364.30 | $ (2,294,337.80) | 110.29% | 110.29% | |
| PLACA CONTRA PISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 175.12 | | 175.12 | 184.32 | | $ 110,642.00 | $ 20,393,533.44 | $ (1,017,906.40) | 105.25% | 105.25% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 175.12 | | 175.12 | 163.23 | | $ 40,939.00 | $ 6,682,472.97 | $ 486,764.71 | 93.21% | 93.21% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 175.12 | | 175.12 | 163.23 | | $ 202,089.00 | $ 32,986,987.47 | $ 2,402,838.21 | 93.21% | 93.21% | |
| TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS. | M3 | 137.11 | | 137.11 | 137.11 | | $ 45,115.00 | $ 6,185,717.65 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. | M | 20.47 | | 20.47 | 57.74 | | $ 17,938.00 | $ 1,035,740.12 | $ (668,549.26) | 282.07% | 282.07% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES | M2 | 159.61 | | 159.61 | 143.12 | | $ 736,301.00 | $ 105,379,399.12 | $ 12,141,603.49 | 89.67% | 89.67% | |
| SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 14.00 | | 14.00 | 14.00 | | $ 203,206.00 | $ 2,844,884.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 47.80 | | 47.80 | 47.80 | | $ 22,380.00 | $ 1,069,764.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 60.61 | | 60.61 | 60.61 | | $ 14,607.00 | $ 885,330.27 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 175.12 | | 175.12 | 383.13 | | $ 4,477.00 | $ 1,715,273.01 | $ (931,260.77) | 218.78% | 218.78% | |
| | SUBTOTAL I.E.D. DON BOSCO - LA JOYA | | | | | | | $ 273,258,011.17 | | | | |
| CPF | 1983 | IED | | | | JOSE MARIA VARGAS VILA | | SEMANA | | 17 | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar | M2 | 3,001.00 | | 3,001.00 | 525.00 | | $ 4,065.45 | $ 2,134,363.71 | $ 12,200,429.50 | 17.49% | 17.49% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 45.00 | | 45.00 | 42.00 | | $ 29,861.65 | $ 1,254,189.39 | $ 1,343,774.34 | 93.33% | 93.33% | |
| MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO) | M2 | 83.41 | | 83.41 | 83.41 | | $ 51,695.35 | $ 4,311,909.31 | $ 4,311,909.31 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 219.55 | | 219.55 | 270.00 | | $ 23,029.90 | $ 6,218,072.97 | $ 5,056,214.52 | 122.98% | 122.98% | |
| ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICOS DOS CARAS | M2 | 24.84 | | 24.84 | 24.84 | | $ 26,632.05 | $ 661,540.05 | $ 661,540.05 | 100.00% | 100.00% | |
| TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE) | M | 153.45 | | 153.45 | 273.34 | | $ 37,143.16 | $ 10,152,712.61 | $ 5,699,618.61 | 178.13% | 178.13% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM | M2 | 511.50 | | 511.50 | 525.00 | | $ 346,857.39 | $ 182,100,127.81 | $ 177,417,553.10 | 102.64% | 102.64% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA DE ALTO TRAFICO | M2 | 490.59 | | 490.59 | 525.00 | | $ 30,742.21 | $ 16,139,658.65 | $ 15,081,819.31 | 107.01% | 107.01% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PREONDULADA GALVANIZADA CUADRADA 1 1/2" CAL 10 | M2 | 11.56 | | 11.56 | 15.00 | | $ 172,046.90 | $ 2,580,703.49 | $ 1,988,862.15 | 129.76% | 129.76% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA | M2 | 212.00 | | | 330.00 | | $ 36,576.90 | $ 12,070,376.94 | $ 7,754,302.76 | 155.66% | 155.66% | |
| TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON DESTRONCADO, INCLUYE DESBASTE Y PULIDO | M2 | 525.10 | | | 525.00 | | $ 36,402.14 | $ 19,111,125.35 | $ 19,114,765.56 | 99.98% | 99.98% | |
| ASEO FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 511.20 | | 511.20 | 525.00 | | $ 4,477.00 | $ 2,350,425.00 | | 102.70% | 102.70% | |
| | | **SUBTOTAL I.E.D. JOSÉ MARÍA VARGAS VILA** | | | | | | **$ 259,085,206.18** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CPF | 1934 | IED | | | JOSE JAIME ROJAS (IED) | | | SEMANA | | 29 | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede | M2 | 475.39 | | 475.39 | 420.08 | | $ 4,065.45 | $ 1,707,816.20 | $ 1,932,676.50 | 88.37% | 88.37% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | 95.38 | | 95.38 | 20.81 | | $ 29,861.65 | $ 621,420.98 | $ 2,848,204.38 | 21.82% | 21.82% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 398.60 | | 398.60 | 348.13 | | $ 35,277.00 | $ 12,280,981.18 | $ 14,061,411.25 | 87.34% | 87.34% | |
| DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 101.22 | | 101.22 | 83.04 | | $ 25,708.00 | $ 2,134,792.32 | $ 2,602,163.76 | 82.04% | 82.04% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.) | M2 | 113.51 | | 113.51 | 73.78 | | $ 31,263.00 | $ 2,306,584.14 | $ 3,548,663.13 | 65.00% | 65.00% | |
| DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS). | M | 195.28 | | 195.28 | 9.40 | | $ 4,215.00 | $ 39,621.00 | $ 823,105.20 | 4.81% | 4.81% | |
| DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | | $ 15,561.00 | $ 93,366.00 | $ 93,366.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | UN | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | | $ 9,715.00 | $ 58,290.00 | $ 58,290.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INCLIYE IZAJE, SOLDADURA , ANTICORROZIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA). | KG | 4,879.35 | | 4,879.35 | 6,771.79 | | $ 22,117.00 | $ 149,771,679.43 | $ 107,916,583.95 | 138.78% | 138.78% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERIA PVC Ø3/4" HASTA 4M. (INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONECXION E INS. | UN | 14.00 | | 14.00 | 2.00 | | $ 121,815.00 | $ 243,630.00 | $ 1,705,410.00 | 14.29% | 14.29% | |
| SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 32.00 | | 32.00 | 4.00 | | $ 203,206.00 | $ 812,824.00 | $ 6,502,592.00 | 12.50% | 12.50% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 10.00 | | 10.00 | 31.36 | | $ 22,380.00 | $ 701,836.80 | $ 223,800.00 | 313.60% | 313.60% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 30.00 | | 30.00 | 29.00 | | $ 173,095.00 | $ 5,019,755.00 | $ 5,192,850.00 | 96.67% | 96.67% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS | UN | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | | $ 228,505.00 | $ 1,371,030.00 | $ 1,371,030.00 | 100.00% | 100.00% | |
| PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ÁREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M | 74.86 | | 74.86 | 198.76 | | $ 14,693.00 | $ 2,920,380.68 | $ 1,099,917.98 | 265.51% | 265.51% | |
| VINILO TIPO 1 A TRE MANOS (INCLUYE ANDAMIOS) | M2 | 765.09 | | 765.09 | 309.32 | 140.72 | $ 20,733.00 | $ 6,413,131.56 | $ 12,945,063.21 | 40.43% | 40.43% | |
| PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS | M | 148.04 | -424.53 | 148.04 | 572.57 | 138.77 | $ 19,062.00 | $ 10,914,329.34 | $ 176,704.74 | 386.77% | 386.77% | |
| FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20- DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M | 50.07 | | 50.07 | 27.98 | | $ 102,002.00 | $ 2,854,015.96 | $ 5,107,240.14 | 55.88% | 55.88% | |
| BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS). | M | 24.00 | | 24.00 | 5.00 | | $ 68,406.00 | $ 342,030.00 | $ 1,641,744.00 | 20.83% | 20.83% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 300 A 400mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC. | M2 | 224.22 | | 224.22 | 409.96 | | $ 254,148.00 | $ 104,190,514.08 | $ 56,985,064.56 | 182.84% | 182.84% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. | M | 11.00 | | 11.00 | 10.74 | | $ 293,259.00 | $ 3,149,601.66 | $ 3,225,849.00 | 97.64% | 97.64% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA). | M2 | 8.75 | | 8.75 | 17.86 | | $ 242,573.00 | $ 4,332,353.78 | $ 2,122,513.75 | 204.11% | 204.11% | |
| PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR | M2 | 400.54 | | 400.54 | 21.49 | | $ 6,882.00 | $ 147,894.18 | $ 2,756,516.28 | 5.37% | 5.37% | |
| ASEO FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 414.60 | | 414.60 | 134.87 | | $ 7,477.00 | $ 1,008,422.99 | $ 3,099,964.20 | 32.53% | 32.53% | |
| | | **SUBTOTAL I.E.D. JOSÉ JAIME ROJAS** | | | | | | **$ 313,436,301.28** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPF | 1923 | IED | | LA ARABIA (IED) | | | | SEMANA | | | 18 | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede | M2 | 176.20 | | 176.20 | 137.29 | | $ 4,065.45 | $ 558,146.27 | $ 716,333.11 | 77.92% | 77.92% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | 145.00 | (36.80) | 108.20 | 181.80 | | $ 29,861.65 | $ 5,428,848.32 | $ 4,329,939.53 | 125.38% | 125.38% | |
| DEMOLICIÓN DE PLACA MACIZA H=0.08 A 0.10 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | 31.20 | | 31.20 | 9.78 | | $ 66,326.11 | $ 648,669.37 | $ 2,069,374.68 | 31.35% | 31.35% | |
| DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 14.25 | | 14.25 | 12.96 | | $ 31,843.58 | $ 412,692.77 | $ 453,770.99 | 90.95% | 90.95% | |
| DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE | M2 | 290.00 | | 290.00 | 297.75 | | $ 47,789.75 | $ 14,229,302.96 | $ (370,275.00) | 102.67% | 102.67% | |
| DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 145.00 | | 145.00 | 152.10 | | $ 11,290.07 | $ 1,717,219.61 | $ 1,637,060.11 | 104.90% | 104.90% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 178.56 | | 178.56 | 40.16 | | $ 129,963.14 | $ 5,219,319.85 | $ 23,206,218.94 | 22.49% | 22.49% | |
| VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO) | M3 | 10.44 | | 10.44 | 12.70 | | $ 1,005,997.50 | $ 12,776,168.31 | $ 10,502,613.95 | 121.65% | 121.65% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 812.00 | (758.00) | 812.00 | 1,570.00 | | $ 6,964.51 | $ 10,934,284.87 | $ 5,655,184.28 | 193.35% | 193.35% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) | M2 | 362.50 | | 362.50 | 303.00 | | $ 482,866.56 | $ 146,308,566.36 | $ 175,039,126.42 | 83.59% | 83.59% | |
| PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE NO INCLUYE ACERO) | M3 | 5.18 | | 5.18 | 5.18 | | $ 1,622,667.78 | $ 8,397,305.75 | $ 8,405,419.09 | 99.90% | 99.90% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | 14.25 | | 14.25 | 12.96 | | $ 699,301.55 | $ 9,062,948.15 | $ 9,965,047.15 | 90.95% | 90.95% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 393.70 | | 393.70 | 137.29 | | $ 4,477.28 | $ 614,686.25 | $ 1,762,706.50 | 34.87% | 34.87% | |
| | | | | **SUBTOTAL I.E.D. LA ARABIA** | | | | **$ 216,308,158.83** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CPF | 566 | IED | | LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED) | | | | SEMANA | | | 13 | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 145.00 | 52.06 | 197.06 | 68.00 | | $ 4,065.45 | $ 276,450.92 | $ 589,490.93 | 46.90% | 46.90% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención) | M2 | 42.50 | | 42.50 | 15.00 | | $ 2,206.81 | $ 33,102.09 | $ 93,789.27 | 35.29% | 35.29% | |
| DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 56.00 | | 56.00 | 5.00 | | $ 78,804.00 | $ 394,020.00 | $ 4,413,024.00 | 8.93% | 8.93% | |
| DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 17.00 | (7.00) | 17.00 | 24.00 | | $ 19,878.87 | $ 477,092.82 | $ 337,940.75 | 141.18% | 141.18% | |
| DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TODO TIPO DE ADOQUINES USADOS (INCLUYE CONFORMACIÓN DE NIVEL) | M2 | 36.00 | | 36.00 | 36.00 | | $ 63,157.47 | $ 2,273,668.85 | $ 2,273,668.85 | 100.00% | 100.00% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 22.40 | | 22.40 | 13.44 | | $ 88,297.99 | $ 1,186,724.99 | $ 1,977,874.99 | 60.00% | 60.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 22.40 | | 22.40 | 13.44 | | $ 168,996.00 | $ 2,271,306.24 | $ 3,785,510.40 | 60.00% | 60.00% | |
| PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 56.00 | | 56.00 | 52.06 | | $ 110,642.00 | $ 5,760,022.52 | $ 6,195,952.00 | 92.96% | 92.96% | |
| CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO). | M | 25.00 | 5.12 | 25.00 | 10.00 | | $ 40,765.00 | $ 407,650.00 | $ 1,019,125.00 | 40.00% | 40.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 350 | | 350 | 35.65 | | $ 6,964.00 | $ 248,266.60 | $ 2,437,400.00 | 10.19% | 10.19% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M | KG | 534.80 | 118.50 | 534.80 | 477.50 | | $ 6,818.00 | $ 3,255,595.00 | $ 3,646,266.40 | 89.29% | 89.29% | |
| MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO | M2 | 4.80 | 6.00 | 4.80 | 6.00 | | $ 140,270.00 | $ 841,620.00 | $ 673,296.00 | 125.00% | 125.00% | |
| LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 5.38 | | 5.38 | | | $ 9,334.00 | $ - | $ 50,216.92 | 0.00% | 0.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 36.00 | | 36.00 | 17.00 | | $ 87,915.00 | $ 1,494,555.00 | $ 3,164,940.00 | 47.22% | 47.22% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4" | UN | 18.00 | | 18.00 | 13.00 | | $ 39,118.00 | $ 508,534.00 | $ 704,124.00 | 72.22% | 72.22% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | | $ 177,448.00 | $ 709,792.00 | $ 709,792.00 | 100.00% | 100.00% | |
| CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UND | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 840,807.00 | $ 840,807.00 | $ 840,807.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600 | M2 | 67.20 | | 67.20 | 52.00 | | $ 11,259.00 | $ 585,468.00 | $ 756,604.80 | 77.38% | 77.38% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 56.00 | | 56.00 | 52.00 | | $ 40,939.00 | $ 2,128,828.00 | $ 2,292,584.00 | 92.86% | 92.86% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES | M2 | 56.00 | | 56.00 | 52.06 | | $ 736,301.00 | $ 38,331,830.06 | $ 41,232,856.00 | 92.96% | 92.96% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIONDE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTITUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5" TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4 ", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO PINTADA E INSTALADA VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS | M2 | 2.50 | | 2.50 | 4.77 | | $ 516,204.00 | $ 2,462,293.08 | $ 1,290,510.00 | 190.80% | 190.80% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE REJILLACON SOSCO DE 4" A 3" | UN | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | | $ 32,223.00 | $ 128,892.00 | $ 128,892.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE. | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 3,424,439.00 | $ 3,424,439.00 | $ 3,424,439.00 | 100.00% | 100.00% | |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 45.00 | | 45.00 | 14.38 | | $ 39,551.00 | $ 568,743.38 | $ 1,779,795.00 | 31.96% | 31.96% | |
| PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M2 | 20.40 | | 20.40 | 23.54 | | $ 30,743.00 | $ 723,690.22 | $ 627,157.20 | 115.39% | 115.39% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE DE FILTRO ZANJA DE 0,03 X 0,03 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000 GRAVA DE 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAXIMA 0,03 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 12.00 | | 12.00 | 23.54 | | $ 85,635.00 | $ 2,015,847.90 | $ 1,027,620.00 | 196.17% | 196.17% | |
| DEMOLICION DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTE DE ANCHO MENOR A 0.05 M (POR LAS 4 CARAS) INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE LA ZONA DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS. | M | 1.64 | | 1.64 | 23.54 | | $ 26,405.00 | $ 621,573.70 | $ 43,304.20 | 1435.37% | 1435.37% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. LUIS EDUARDO MORA OSEJO** | | | | | | **$ 71,970,813.38** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **508** | **IED** | | **BRASILIA - USME (IED)** | | | **SEMANA** | | | **26** | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 79.50 | | 79.50 | 50.39 | | $ 4,065.00 | $ 204,835.35 | $ 323,167.50 | 63.38% | 63.38% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención) | M2 | 44.16 | | 44.16 | 5.40 | | $ 2,206.00 | $ 11,912.40 | $ 97,416.96 | 12.23% | 12.23% | |
| DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 34.00 | | 34.00 | 40.00 | | $ 26,187.00 | $ 1,047,480.00 | $ 890,358.00 | 117.65% | 117.65% | |
| DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS) | UN | 16.00 | | 16.00 | 29.00 | | $ 14,081.00 | $ 408,349.00 | $ 225,296.00 | 181.25% | 181.25% | |
| DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M3 | 0.13 | | 0.13 | 0.13 | | $ 328,929.00 | $ 42,760.77 | $ 42,760.77 | 100.00% | 100.00% | |
| DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 79.23 | | 79.23 | 66.26 | | $ 31,286.00 | $ 2,073,010.36 | $ 2,478,789.78 | 83.63% | 83.63% | |
| DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 83.28 | | 83.28 | 63.14 | | $ 21,406.00 | $ 1,351,574.84 | $ 1,782,691.68 | 75.82% | 75.82% | |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 176.00 | | 176.00 | 263.19 | | $ 12,141.00 | $ 3,195,389.79 | $ 2,136,816.00 | 149.54% | 149.54% | |
| DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 15.50 | | 15.50 | 17.66 | | $ 31,843.00 | $ 562,347.38 | $ 493,566.50 | 113.94% | 113.94% | |
| DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 5.04 | | 5.04 | 3.51 | | $ 28,212.00 | $ 99,024.12 | $ 142,188.48 | 69.64% | 69.64% | |
| DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6" 4"3" 2"(INCLUYE EXCAVACIÓN CARGUÉ Y RETIRODE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | M | 50.00 | | 50.00 | 11.30 | | $ 26,930.00 | $ 304,309.00 | $ 1,346,500.00 | 22.60% | 22.60% | |
| CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. | M | 60.00 | | 60.00 | 50.15 | | $ 17,938.00 | $ 899,590.70 | $ 1,076,280.00 | 83.58% | 83.58% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2" | UN | 18.00 | | 18.00 | 15.00 | | $ 60,985.00 | $ 914,775.00 | $ 1,097,730.00 | 83.33% | 83.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2" | UN | 20.00 | | 20.00 | 27.00 | | $ 60,985.00 | $ 1,646,595.00 | $ 1,219,700.00 | 135.00% | 135.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4" | UN | 18.00 | | 18.00 | 16.00 | | $ 174,544.00 | $ 2,792,704.00 | $ 3,141,792.00 | 88.89% | 88.89% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2" | UN | 24.00 | | 24.00 | 20.00 | | $ 93,391.00 | $ 1,867,820.00 | $ 2,241,384.00 | 83.33% | 83.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2" | UN | 12.00 | | 12.00 | 10.00 | | $ 66,233.00 | $ 662,330.00 | $ 794,796.00 | 83.33% | 83.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1" | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 110,947.00 | $ 221,894.00 | $ 221,894.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4" | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 105,801.00 | $ 105,801.00 | $ 105,801.00 | 100.00% | 100.00% | |
| CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80 EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 840,807.00 | $ 840,807.00 | $ 840,807.00 | 100.00% | 100.00% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04 | M2 | 79.23 | | 79.23 | 61.80 | | $ 40,939.00 | $ 2,530,030.20 | $ 3,243,596.97 | 78.00% | 78.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 95.52 | | 95.52 | 32.65 | | $ 202,089.00 | $ 6,598,205.85 | $ 19,303,541.28 | 34.18% | 34.18% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED BLANCA 30 X 45 | M2 | 198.00 | | 198.00 | 144.29 | | $ 94,283.00 | $ 13,604,094.07 | $ 18,668,034.00 | 72.87% | 72.87% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE | UN | 18.00 | | 18.00 | 10.00 | | $ 1,066,706.00 | $ 10,667,060.00 | $ 19,200,708.00 | 55.56% | 55.56% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | UN | 6.00 | | 6.00 | 8.00 | | $ 741,439.00 | $ 5,931,512.00 | $ 4,448,634.00 | 133.33% | 133.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM | M | 13.00 | | 13.00 | 11.40 | | $ 1,083,037.00 | $ 12,346,621.80 | $ 14,079,481.00 | 87.69% | 87.69% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | UN | 16.00 | | 16.00 | 8.00 | | $ 388,380.00 | $ 3,107,040.00 | | 50.00% | 50.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA | UN | 12.00 | | 12.00 | 6.00 | | $ 39,479.00 | $ 236,874.00 | $ 473,748.00 | 50.00% | 50.00% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1" | M2 | 81.43 | | 81.43 | 66.98 | 37.98 | $ 949,649.00 | $ 63,607,490.02 | $ 41,262,249.05 | 82.25% | 82.25% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL | M2 | 8.00 | | 8.00 | 7.00 | | $ 949,649.00 | $ 6,647,543.00 | $ 7,597,192.00 | 87.50% | 87.50% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS | M | 1.10 | | 1.10 | 1.10 | | $ 26,196.00 | $ 28,815.60 | $ 28,815.60 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1" | UN | 16.00 | | 16.00 | 16.00 | | $ 11,798.00 | $ 188,768.00 | $ 188,768.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 0.56 | | 0.56 | 0.56 | | $ 19,284.00 | $ 10,799.04 | $ 10,799.04 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 3/4' | UN | 8.00 | | 8.00 | 8.00 | | $ 8,027.00 | $ 64,216.00 | $ 64,216.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | M | 35.71 | | 35.71 | 35.71 | | $ 19,356.00 | $ 691,202.76 | $ 691,202.76 | 100.00% | 100.00% | |
| ACCESORIO CPVC 1/2" | UN | 63.00 | | 63.00 | 63.00 | | $ 9,199.00 | $ 579,537.00 | $ 579,537.00 | 100.00% | 100.00% | |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO INDLUYE FILOS DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 202.40 | | 202.40 | 139.20 | | $ 39,551.00 | $ 5,505,499.20 | $ 8,005,122.40 | 68.77% | 68.77% | |
| PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 4.31 | | 4.31 | 4.31 | | $ 29,685.00 | $ 127,942.35 | $ 127,942.35 | 100.00% | 100.00% | |
| PINTURA EPOXICA 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO. | M2 | 64.00 | | 64.00 | 19.59 | | $ 30,743.00 | $ 602,255.37 | $ 1,967,552.00 | 30.61% | 30.61% | |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 11.61 | | 11.61 | 11.61 | | $ 15,549.00 | $ 180,523.89 | $ 180,523.89 | 100.00% | 100.00% | |
| ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS | MES | 3.00 | | 3.00 | 4.00 | | $ 1,177,272.00 | $ 4,709,088.00 | $ 3,531,816.00 | 133.33% | 133.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM | M2 | 14.00 | | 14.00 | 2.40 | | $ 190,394.00 | $ 456,945.60 | $ 2,665,516.00 | 17.14% | 17.14% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON NTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | 1.46 | | 1.46 | 1.46 | | $ 766,334.00 | $ 1,118,847.64 | $ 1,118,847.64 | 100.00% | 100.00% | |
| MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4 | M2 | 4.51 | | 4.51 | 4.85 | | $ 85,032.00 | $ 412,405.20 | $ 383,494.32 | 107.54% | 107.54% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 7.72 | | 7.72 | 7.72 | | $ 6,964.51 | $ 53,766.04 | $ 53,766.04 | 100.00% | 100.00% | |
| COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO 300 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO). | M | 2.40 | | 2.40 | 2.40 | | $ 76,792.00 | $ 184,300.80 | $ 184,300.80 | 100.00% | 100.00% | |
| WIN DE ALUMINIO | M | 8.65 | | 8.65 | 8.65 | | $ 14,756.00 | $ 127,639.40 | $ 127,639.40 | 100.00% | 100.00% | |
| ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM | M | 16.64 | | 16.64 | 30.20 | | $ 12,236.00 | $ 369,527.20 | $ 203,607.04 | 181.49% | 181.49% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS | M | 3.21 | | 3.21 | 3.21 | | $ 66,482.00 | $ 213,407.22 | $ 213,407.22 | 100.00% | 100.00% | |
| ACCESORIO CPVC 2" | UN | 12.00 | | 12.00 | 12.00 | | $ 28,653.00 | $ 343,836.00 | $ 343,836.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | 33.22 | | 33.22 | 33.22 | | $ 106,864.00 | $ 3,550,022.08 | $ 3,550,022.08 | 100.00% | 100.00% | |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M | 30.20 | | 77.22 | 30.20 | | $ 16,517.00 | $ 498,813.40 | $ 498,813.40 | 100.00% | 100.00% | |
| PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 31.20 | | 31.20 | 31.20 | | $ 25,835.00 | $ 806,052.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 79.50 | | 79.50 | 31.26 | | $ 4,477.28 | $ 139,959.88 | $ 355,944.04 | 39.32% | 39.32% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. BRASILIA** | | | | | | | **$ 165,493,950.32** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **550** | **IED** | | **ATABANZHA (IED)** | | | | **SEMANA** | | **14** | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 434.06 | | 434.06 | 348.56 | | $ 4,065.00 | $ 1,416,896.40 | $ 1,764,453.90 | 80.30% | 80.30% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención) | M2 | 357.30 | | 357.30 | 153.20 | | $ 2,606.00 | $ 399,239.20 | $ 931,123.80 | 42.88% | 42.88% | |
| DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E=0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | 166.80 | | 166.80 | 116.80 | | $ 78,805.00 | $ 9,204,424.00 | $ 13,144,674.00 | 70.02% | 70.02% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 66.72 | | 66.72 | 28.33 | | $ 88,298.00 | $ 2,501,482.34 | $ 5,891,242.56 | 42.46% | 42.46% | |
| RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 33.36 | $ (14.31) | 33.36 | 14.31 | | $ 20,833.00 | $ 298,120.23 | $ 694,988.88 | 42.90% | 42.90% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 33.36 | | 33.36 | 124.19 | | $ 168,995.00 | $ 20,987,489.05 | $ 5,637,673.20 | 372.27% | 372.27% | |
| PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 166.80 | | 166.80 | 123.28 | | $ 110,642.00 | $ 13,639,945.76 | $ 18,455,085.60 | 73.91% | 73.91% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M | KG | 1,501.20 | | 1,501.20 | 293.00 | | $ 6,818.00 | $ 1,997,674.00 | $ 10,235,181.60 | 19.52% | 19.52% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600 | M2 | 200.16 | | 200.16 | 193.10 | | $ 11,259.00 | $ 2,174,112.90 | $ 2,253,601.44 | 96.47% | 96.47% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04 | M2 | 199.18 | | 199.18 | 198.44 | | $ 40,439.00 | $ 8,024,715.16 | $ 8,054,640.02 | 99.63% | 99.63% | |
| CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A5 CM (INCLUYE CARGUE Y FRETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 16.61 | | 16.61 | 16.61 | | $ 17,938.00 | $ 297,950.18 | $ 297,950.18 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM | M2 | 218.17 | | 218.17 | 198.44 | | $ 221,569.00 | $ 43,968,152.36 | $ 48,339,708.73 | 90.96% | 90.96% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES | M2 | 68.08 | | 68.08 | 69.80 | | $ 552,873.00 | $ 38,590,535.40 | $ 37,639,593.84 | 102.53% | 102.53% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA- EXTERIOR ..... | M2 | 10.50 | | 10.50 | 8.98 | | $ 795,991.00 | $ 7,147,999.18 | $ 8,357,905.50 | 85.52% | 85.52% | |
| PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ÁREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M | 26.00 | | 26.00 | 19.80 | | $ 14,693.00 | $ 290,921.40 | $ 382,018.00 | 76.15% | 76.15% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 7.00 | | 7.00 | 7.00 | | $ 119,099.00 | $ 833,693.00 | $ 833,693.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DESINSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE. | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 2,537,821.00 | $ 2,537,821.00 | $ 2,537,821.00 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | | **SUBTOTAL I.E.D. ATABANZHA** | | | | **$ 154,311,171.56** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **540** | **IED** | | **MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)** | | | | **SEMANA** | | | **21** | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 731.25 | | 731.25 | 535.79 | | $ 4,065.00 | $ 2,177,986.35 | $ 2,972,531.25 | 73.27% | 73.27% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención) | M2 | 404.70 | (110.06) | 397.50 | 243.81 | | $ 2,606.00 | $ 635,368.86 | $ 1,054,648.20 | 60.24% | 60.24% | |
| DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 17.00 | | 17.00 | 15.00 | | $ 26,187.00 | $ 392,805.00 | $ 445,179.00 | 88.24% | 88.24% | |
| DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS) | UN | 10.00 | | 10.00 | 6.00 | | $ 14,081.00 | $ 84,486.00 | $ 140,810.00 | 60.00% | 60.00% | |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 78.00 | | 78.00 | 53.78 | | $ 12,141.00 | $ 652,942.98 | $ 946,998.00 | 68.95% | 68.95% | |
| DESMONTE DE DIVISION SENCILLA O DOBLE DIFERENTE MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | 16.57 | | 16.57 | 16.57 | | $ 24,699.00 | $ 409,262.43 | $ 409,262.43 | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 16.50 | | 16.50 | 2.68 | | $ 31,843.00 | $ 85,339.24 | $ 525,409.50 | 16.24% | 16.24% | |
| DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 9.72 | | 9.72 | 41.07 | | $ 21,406.00 | $ 879,144.42 | $ 208,066.32 | 422.53% | 422.53% | |
| DESMONTE CANCA MÚLTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | UN | 1.00 | | 1.00 | 2.00 | | $ 382,945.00 | $ 765,890.00 | $ 382,945.00 | 200.00% | 200.00% | |
| DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 341.25 | | 341.25 | 520.91 | | $ 27,546.00 | $ 14,348,986.86 | $ 9,400,072.50 | 152.65% | 152.65% | |
| DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 7.87 | | 7.87 | 7.87 | | $ 42,383.00 | $ 333,554.21 | $ 333,554.21 | 100.00% | 100.00% | |
| DEMOLICOION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | 341.25 | | 341.25 | 463.03 | | $ 78,805.00 | $ 36,489,079.15 | $ 26,892,206.25 | 135.69% | 135.69% | |
| DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 250.00 | | 250.00 | 12.00 | | $ 19,819.00 | $ 237,828.00 | $ 4,954,750.00 | 4.80% | 4.80% | |
| DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 8.40 | | 8.40 | 6.42 | | $ 28,212.00 | $ 181,121.04 | $ 236,980.80 | 76.43% | 76.43% | |
| CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. | M | 5.80 | | 5.80 | 15.20 | | $ 13,242.00 | $ 201,278.40 | $ 76,803.60 | 262.07% | 262.07% | |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 83.25 | | 83.25 | 50.78 | 2.10 | $ 39,551.00 | $ 2,008,399.78 | $ 3,209,563.65 | 61.00% | 61.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2" | UN | 7.00 | | 18.00 | 3.00 | | $ 60,985.00 | $ 182,955.00 | $ 426,895.00 | 42.86% | 42.86% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2" | UN | 10.00 | | 20.00 | 3.00 | | $ 60,985.00 | $ 182,955.00 | $ 609,850.00 | 30.00% | 30.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2" | UN | 5.00 | | 12.00 | 3.00 | | $ 66,233.00 | $ 198,699.00 | $ 331,165.00 | 60.00% | 60.00% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 136.50 | | 136.50 | 137.87 | | $ 88,298.00 | $ 12,173,645.26 | $ 12,052,677.00 | 101.00% | 101.00% | |
| RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 186.00 | | 186.00 | 129.05 | | $ 173,782.00 | $ 22,426,567.10 | $ 32,323,452.00 | 69.38% | 69.38% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | M | 8.40 | | 8.40 | 8.40 | | $ 21,239.00 | $ 178,407.60 | $ 178,407.60 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 6" INCLUYE ACCESORIOS | M | 8.40 | | 8.40 | 49.44 | | $ 137,840.00 | $ 6,814,809.60 | $ 1,157,856.00 | 588.57% | 588.57% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 60.00 | | 60.00 | 132.45 | | $ 87,915.00 | $ 11,644,341.75 | $ 5,274,900.00 | 220.75% | 220.75% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4" | UN | 80.00 | | 80.00 | 65.00 | | $ 39,119.00 | $ 2,542,735.00 | $ 3,129,520.00 | 81.25% | 81.25% | |
| CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UN | 4.00 | | 4.00 | 7.50 | | $ 840,807.00 | $ 6,306,052.50 | $ 3,363,228.00 | 187.50% | 187.50% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 35.00 | | 35.00 | 40.01 | | $ 85,635.00 | $ 3,426,256.35 | $ 2,997,225.00 | 114.31% | 114.31% | |
| CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M | M2 | 465.00 | | 465.00 | 13.00 | | $ 53,214.00 | $ 691,782.00 | $ 24,052,728.00 | 2.80% | 2.80% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.) | M2 | 23.30 | (23.30) | 23.30 | 23.30 | | $ 31,263.00 | $ 728,427.90 | $ 728,427.90 | 100.00% | 100.00% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 10.00 | | 10.00 | 6.00 | | $ 130,987.00 | $ 785,922.00 | $ 1,309,870.00 | 60.00% | 60.00% | |
| MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5 | M2 | 11.95 | | 11.95 | 12.60 | | $ 87,409.00 | $ 1,101,353.40 | $ 1,044,537.55 | 105.44% | 105.44% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 41.75 | | 41.75 | 12.98 | | $ 202,089.00 | $ 2,623,115.22 | $ 8,437,215.75 | 31.09% | 31.09% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 | M2 | 78.00 | | 78.00 | 34.69 | | $ 94,283.00 | $ 3,270,677.27 | $ 7,354,074.00 | 44.47% | 44.47% | |
| WIN DE ALUMINIO | M | 8.60 | | 8.60 | 11.80 | | $ 14,756.00 | $ 174,120.80 | $ 126,901.60 | 137.21% | 137.21% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 34.79 | | 34.79 | 15.02 | | $ 30,220.00 | $ 453,904.40 | $ 1,051,353.80 | 43.17% | 43.17% | |
| ACCESORIO CPVC 1/2" | UN | 18.00 | | 18.00 | 18.00 | | $ 9,199.00 | $ 165,582.00 | $ 165,582.00 | 100.00% | 100.00% | |
| COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO) | M | 2.60 | | 2.60 | 5.20 | | $ 76,792.00 | $ 399,318.40 | $ 199,659.20 | 200.00% | 200.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4" | UN | 16.00 | | 16.00 | 16.00 | | $ 174,544.00 | $ 2,792,704.00 | $ 2,792,704.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2" | UN | 10.00 | | 10.00 | 1.00 | | $ 126,516.00 | $ 126,516.00 | $ 1,265,160.00 | 10.00% | 10.00% | |
| PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 14.40 | | 14.40 | 36.00 | | $ 29,685.00 | $ 1,068,660.00 | $ 427,464.00 | 250.00% | 250.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400 | M2 | 465.00 | | 465.00 | 430.17 | | $ 15,956.00 | $ 6,863,792.52 | $ 7,419,540.00 | 92.51% | 92.51% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M | KG | 3,241.88 | | 3,241.88 | 1,165.58 | | $ 6,818.00 | $ 7,946,924.44 | $ 22,103,137.84 | 35.95% | 35.95% | |
| MESÓN EN CONCRETO ACABADO EN GRANITO PULIDO BLANCO, LAVAMANOS A= 0.55 M. DESPENSAS A= 0.45 M, COCINA A= 0.60 M, AULAS A= 0.55 M (INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE). | M2 | 10.18 | | 10.18 | 2.27 | | $ 293,243.00 | $ 665,661.61 | $ 2,985,213.74 | 22.30% | 22.30% | |
| ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 17.21 | | 17.21 | 18.35 | | $ 16,287.00 | $ 298,866.45 | $ 280,299.27 | 106.62% | 106.62% | |
| ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM | M | 3.08 | | 3.08 | 7.11 | | $ 12,236.00 | $ 86,997.96 | $ 37,686.88 | 230.84% | 230.84% | |
| VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 14.62 | | 14.62 | 14.62 | | $ 28,087.00 | $ 410,631.94 | $ 410,631.94 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE | UN | 19.00 | | 19.00 | 3.00 | | $ 1,066,706.00 | $ 3,200,118.00 | $ 20,267,414.00 | 15.79% | 15.79% | |
| PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 491.00 | | 491.00 | 26.97 | 2.04 | $ 110,642.00 | $ 2,984,014.74 | $ 54,099,512.32 | 5.49% | 5.49% | |
| SUMINISTRO PLACA CONTRAPISO DE 15 CM CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE CORTE Y DILATACION) | M2 | 491.00 | | 491.00 | 459.78 | | $ 215,770.00 | $ 99,206,730.60 | $ 105,943,070.00 | 93.64% | 93.64% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN) | | 6.00 | | 6.00 | 3.00 | | $ 882,544.00 | $ 2,647,632.00 | $ 5,295,264.00 | 50.00% | 50.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | UN | 7.00 | | 7.00 | 3.00 | | $ 388,380.00 | $ 1,165,140.00 | $ 2,718,660.00 | 42.86% | 42.86% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA | UN | 5.00 | | 5.00 | 2.00 | | $ 39,479.00 | $ 78,958.00 | $ 197,395.00 | 40.00% | 40.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1" | M2 | 19.28 | | 19.28 | 8.17 | | $ 949,649.00 | $ 7,758,632.33 | $ 18,309,232.72 | 42.38% | 42.38% | |
| VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 77.22 | | 77.22 | 27.96 | | $ 28,087.00 | $ 785,312.52 | $ 2,168,878.14 | 36.21% | 36.21% | |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M3 | 77.22 | | 77.22 | 7.11 | | $ 16,517.00 | $ 117,435.87 | $ 1,275,442.74 | 9.21% | 9.21% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | 21.79 | | 21.79 | 21.79 | | $ 106,864.00 | $ 2,328,566.56 | $ 2,328,566.56 | 100.00% | 100.00% | |
| AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M | M2 | 16.81 | | 16.81 | 16.81 | | $ 106,864.00 | $ 1,796,383.84 | $ 1,796,383.84 | 100.00% | 100.00% | |
| TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 | 465.00 | | 465.00 | 269.84 | 60.00 | $ 116,516.00 | $ 31,440,677.44 | $ 47,188,980.00 | 58.03% | 58.03% | |
| TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS | M3 | 127.86 | | 127.86 | 127.86 | | $ 45,115.00 | $ 5,768,403.90 | $ 5,768,403.90 | 100.00% | 100.00% | |
| DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO | M2 | 170.28 | | 170.28 | 170.28 | | $ 32,170.00 | $ 5,477,907.60 | $ 5,477,907.60 | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 525.79 | | 525.79 | 15.21 | | $ 4,477.28 | $ 68,099.48 | $ 2,354,110.88 | 2.89% | 2.89% | |
| ACCESORIO TOMA CORRIENTE | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | | $ - | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| ACCESORIO INTERRUPTOR | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | | $ - | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| ENCHAPE MAMPOSTERIA LADRILLO A LA VISTA PRENSADO LIVIANO M-02 | M2 | 12.46 | | 12.46 | 12.46 | 12.46 | $ 72,272.00 | $ 900,509.12 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INCLIYE IZAJE, SOLDADURA , ANTICORROZIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA). | KG | 4,568.73 | | 4,568.73 | 1,230.00 | 1,230.00 | $ 22,117.00 | $ 27,203,910.00 | $ 73,842,691.41 | 26.92% | 26.92% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA.** | | | | | | | **$ 349,544,287.19** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **1986-L** | **IED** | | **BICENTENARIO (IED)** | | | | **SEMANA** | **21** | | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 179.34 | | 179.34 | 191.20 | | $ 4,065.00 | $ 777,228.00 | $ 729,017.10 | 106.61% | 106.61% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 96.00 | | 96.00 | 125.82 | | $ 29,861.65 | $ 3,757,193.07 | $ 2,866,718.60 | 131.06% | 131.06% | |
| RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUÉ Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 179.34 | | 179.34 | 193.54 | | $ 17,317.00 | $ 3,351,532.18 | $ 3,105,630.78 | 107.92% | 107.92% | |
| DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE | M2 | 95.00 | | 95.00 | 104.12 | | $ 47,789.75 | $ 4,975,868.94 | $ (435,842.53) | 109.60% | 109.60% | |
| DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO | M2 | 6.00 | | 6.00 | 42.84 | | $ 32,170.00 | $ 1,378,162.80 | $ (1,185,142.80) | 714.00% | 714.00% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 17.91 | | 17.91 | 17.91 | | $ 35,277.00 | $ 631,811.03 | $ 631,811.03 | 100.00% | 100.00% | |
| AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E=0,10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE. | M2 | 179.34 | | 179.34 | 187.30 | | $ 109,110.00 | $ 20,436,303.00 | $ 19,567,787.40 | 104.44% | 104.44% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM | M3 | 179.34 | | 179.34 | 214.56 | | $ 346,806.00 | $ 74,410,353.58 | $ 62,196,188.04 | 119.64% | 119.64% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 50.00 | | 50.00 | 12.11 | | $ 87,915.00 | $ 1,064,650.65 | $ 4,395,750.00 | 24.22% | 24.22% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4" | UN | 7.00 | | 7.00 | 23.00 | | $ 39,119.00 | $ 899,737.00 | $ 273,833.00 | 328.57% | 328.57% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 159,106.00 | $ 318,212.00 | $ 318,212.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | M | 274.00 | | 274.00 | 40.00 | | $ 5,341.00 | $ 213,640.00 | $ 1,463,434.00 | 14.60% | 14.60% | |
| PERFORACIÓN NUCLEO 4" E=10,873°0,10 M | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 160,254.00 | $ 320,508.00 | $ 320,508.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. | M | 54.18 | | 54.18 | 39.56 | | $ 293,259.00 | $ 11,601,326.04 | $ 15,888,772.62 | 73.02% | 73.02% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) | KG | 49.46 | | 49.46 | 49.46 | | $ 29,962.00 | $ 1,481,920.52 | $ 1,481,920.52 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) | M2 | 381.00 | | 381.00 | 115.12 | | $ 482,866.56 | $ 55,587,597.88 | $ 183,972,157.70 | 30.22% | 30.22% | |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M | 12.11 | | 12.11 | 12.11 | | $ 16,517.00 | $ 200,020.87 | $ 200,020.87 | 100.00% | 100.00% | |
| VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 22.08 | | 22.08 | 22.08 | | $ 28,087.00 | $ 620,160.96 | $ 620,160.96 | 100.00% | 100.00% | |
| ESMALTE A DOS MANOS SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO EXISTENTES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS, PROCESO DE LIMPIEZA Y GRATA, WASH PRIMER Y CORRECCION DE ANCLAJE) | M2 | 35.28 | | 35.28 | 35.28 | | $ 30,168.00 | $ 1,064,327.04 | | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE | M2 | 94.12 | | 94.12 | 115.12 | | $ 47,789.75 | $ 5,501,556.20 | $ (1,003,584.78) | 122.31% | 122.31% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 413.94 | | 413.94 | 96.30 | | $ 4,477.28 | $ 431,162.40 | $ 1,853,326.72 | 23.26% | 23.26% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. BICENTENARIO.** | | | | | | | **$ 189,023,272.16** | | | | |

| CPF | #¡REF! | IED | #¡REF! | | | | SEMANA | | 2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 115.00 | | 115.00 | 287.23 | | $ 4,065.00 | $ 1,167,589.95 | $ 467,475.00 | 249.77% | 249.77% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 178.39 | | 178.39 | 90.00 | | $ 29,861.65 | $ 2,687,548.69 | $ 5,327,020.12 | 50.45% | 50.45% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) | M2 | 402.50 | | 402.50 | 67.50 | 67.50 | $ 482,866.56 | $ 32,593,492.51 | $ 161,760,296.14 | 16.77% | 16.77% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. PARAISO MIRADOR.** | | | | | | | **$ 36,448,631.14** | | | | |

| | |
|---|---|
| PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA | 70.03% |
| ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA $ | 2,028,879,803.21 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ | 2,897,124,081.00 |

| CPF | 564 | IED | TENERIFE - GRANADA SUR (IED) | | | | SEMANA | | 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 175.00 | | 175.00 | 175.00 | | $ 20,000.00 | $ 3,500,000.00 | $ 3,500,000.00 | 100.00% | 100.00% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. BTENERIFE GRANADA SUR.** | | | | | | | **$ 3,500,000.00** | | | | |

| CPF | 1931 | IED | EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED) | | | | SEMANA | | 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 211.54 | | 211.54 | 151.48 | | $ 4,065.00 | $ 615,766.20 | $ 859,910.10 | 71.61% | 71.61% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 27.09 | 12.70 | 27.09 | 18.67 | | $ 29,861.65 | $ 557,517.04 | $ 808,952.16 | 68.92% | 68.92% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 211.54 | | 211.54 | 150.26 | | $ 35,277.00 | $ 5,300,721.66 | $ 7,462,496.08 | 71.03% | 71.03% | |
| DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 32.00 | | 32.00 | 32.00 | | $ 15,561.00 | $ 497,952.00 | $ 497,952.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | UN | 32.00 | | 32.00 | 32.00 | | $ 9,714.00 | $ 310,848.00 | $ 310,848.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1.2 M (INCLUYE ANDAMIOS.. | M | 211.54 | | 59.85 | 127.35 | | $ 8,800.00 | $ 1,120,680.00 | $ 1,861,552.00 | 60.20% | 60.20% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 300 A 400mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC. | M2 | 211.54 | | 211.54 | 151.52 | | $ 254,148.00 | $ 38,508,504.96 | $ 53,762,467.92 | 71.63% | 71.63% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. | M | 54.18 | | 54.18 | 35.60 | | $ 293,259.00 | $ 10,440,020.40 | $ 15,888,772.62 | 65.71% | 65.71% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES | UN | 16.00 | | 16.00 | 24.00 | | $ 173,095.00 | $ 4,154,280.00 | $ 2,769,520.00 | 150.00% | 150.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 56.08 | | 56.08 | 56.08 | | $ 22,380.00 | $ 1,255,070.40 | $ 1,255,070.40 | 100.00% | 100.00% | |
| FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20- DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M | 52.30 | | 52.30 | 52.30 | | $ 102,002.00 | $ 5,334,704.60 | $ 5,334,704.60 | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 150.26 | | 150.26 | 151.48 | | $ 4,477.28 | $ 678,218.90 | $ 672,756.61 | 100.81% | 100.81% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. MINUTO DE BUENOS AIRES** | | | | | | | **$ 68,774,284.17** | | | | |

| CPF | 523 | IED | FABIO LOZANO SIMONELLI (IED) | | | | | SEMANA | | 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 144.00 | | 144.00 | 126.18 | | $ 4,065.00 | $ 512,921.70 | $ 585,360.00 | 87.63% | 87.63% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).<br>NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico. | M2 | 20.00 | | 20.00 | 18.67 | | $ 29,861.65 | $ 557,517.04 | $ 597,233.04 | 93.35% | 93.35% | |
| RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 144.00 | | 144.00 | 126.18 | | $ 17,319.00 | $ 2,185,311.42 | $ 2,493,936.00 | 87.63% | 87.63% | |
| DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 12.00 | | 12.00 | 12.45 | | $ 19,878.00 | $ 17,319.00 | $ 238,536.00 | 7.26% | 7.26% | |
| PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 144.00 | | 144.00 | 126.18 | | $ 15,118.00 | $ 1,907,589.24 | $ 2,176,992.00 | 87.63% | 87.63% | |
| AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) | M2 | 144.00 | | 144.00 | 122.36 | | $ 109,126.00 | $ 13,352,657.36 | $ 15,714,144.00 | 84.97% | 84.97% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 30.69 | | 30.69 | 30.69 | | $ 6,964.51 | $ 213,740.89 | $ 213,740.89 | 100.00% | 100.00% | |
| PLACA CONTRA PISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 2.40 | | 2.40 | 2.31 | | $ 110,642.00 | $ 255,583.02 | $ 9,957.78 | 96.25% | 96.25% | |
| PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, | M | 5.00 | | 5.00 | 3.18 | | $ 26,930.00 | $ 85,637.40 | $ 49,012.60 | 63.60% | 63.60% | |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 0.10 | | 0.10 | 0.10 | | $ 12,141.00 | $ 1,214.10 | $ (24.28) | 102.04% | 102.04% | |
| MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD) | M2 | 144.00 | | 144.00 | 127.04 | | $ 65,791.00 | $ 8,358,088.64 | $ 1,115,815.36 | 88.22% | 88.22% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS | M | 12.00 | | 12.00 | 9.86 | | $ 55,782.00 | $ 550,010.52 | $ 119,373.48 | 82.17% | 82.17% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3" | UN | 8.00 | | 8.00 | 6.00 | | $ 20,061.00 | $ 120,366.00 | $ 40,122.00 | 75.00% | 75.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 13.20 | | 13.20 | 13.20 | | $ 26,195.00 | $ 345,774.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1" | UN | 16.00 | | 16.00 | 16.00 | | $ 11,798.00 | $ 188,768.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 0.20 | | 0.20 | 0.20 | | $ 19,491.00 | $ 3,898.20 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2" | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 24,536.00 | $ 24,536.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1" | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 110,947.00 | $ 221,894.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 32.00 | | 32.00 | 87.45 | | $ 25,835.00 | $ 2,259,270.75 | $ (1,432,550.75) | 273.28% | 273.28% | |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA) | ML | 82.37 | | 82.37 | 82.37 | | $ 33,389.00 | $ 2,750,251.93 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 144.00 | | 144.00 | 126.18 | | $ 4,477.28 | $ 564,943.63 | $ 644,728.82 | 87.63% | 87.63% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. FABIO LOZANO SIMONELLI** | | | | | | | **$ 34,477,292.85** | | | | |

| CPF | 546 | IED | SANTA LIBRADA (IED) | | | | | SEMANA | | 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 2.17 | | 2.17 | 2.19 | | $ 27,546.47 | $ 60,326.77 | $ 59,706.97 | 101.04% | 101.04% | |
| PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA) | M | 8.67 | | 8.67 | 8.76 | | $ 26,966.00 | $ 236,222.16 | $ 233,795.22 | 101.04% | 101.04% | |
| PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0.10 M | UN | 3.00 | | 3.00 | 1.00 | | $ 148,483.00 | $ 148,483.00 | $ 445,449.00 | 33.33% | 33.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS | M | 6.00 | | 6.00 | 1.27 | | $ 75,567.00 | $ 95,970.09 | $ 453,402.00 | 21.17% | 21.17% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3" | UN | 12.00 | | 12.00 | 7.00 | | $ 27,176.00 | $ 190,232.00 | $ 326,112.00 | 58.33% | 58.33% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) | M2 | 2.17 | | 2.17 | 2.19 | | $ 109,126.00 | $ 238,985.94 | $ 236,530.61 | 101.04% | 101.04% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE REJILLACON SOSCO DE 4" A 3" | UN | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | | $ 32,223.00 | $ 128,892.00 | $ 128,892.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 124,525.00 | $ 249,050.00 | $ 249,050.00 | 100.00% | 100.00% | |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M | 8.55 | | 8.55 | 8.55 | | $ 16,517.00 | $ 141,220.35 | $ 141,220.35 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 2.00 | | 2.00 | 4.00 | | $ 168,961.00 | $ 675,844.00 | $ 337,922.00 | 200.00% | 200.00% | |
| IMPERMEABILIZADO SOBRE ADOQUIN | M2 | 29.99 | | 29.99 | 30.00 | | $ 168,962.00 | $ 5,068,860.00 | $ 5,067,170.38 | 100.03% | 100.03% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 10.00 | | 10.00 | 29.99 | | $ 4,477.28 | $ 134,273.73 | $ 44,772.83 | 299.90% | 299.90% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. SANTA LIBRADA.** | | | | | | | **$ 7,368,360.04** | | | | |

| CPF | 1943 | IED | | RAFAEL URIBE URIBE (IED) | | | | SEMANA | | | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL BOMBAS (TG-BOMB), ARRANQUE DIRECTO CON ALTERNANCIA POR PLC, PARA 3 BOMBAS DE 3 HP, 208V | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 12,247,776.00 | $ 24,495,552.00 | $ 24,495,552.00 | 100.00% | 100.00% | |
| VALVULA DE PIE | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 2,579,348.00 | $ 2,579,348.00 | $ 2,579,348.00 | 100.00% | 100.00% | |
| VALVULA DE ALIVIO | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 1,926,451.00 | $ 1,926,451.00 | $ 1,926,451.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORASA AMERICANA EN CABLES VARIADORES Y TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 177,330.00 | $ 177,330.00 | $ 177,330.00 | 100.00% | 100.00% | |
| Medición de caudal, variación de presión en descarga y medición de presión 24 horas continuas Contempla medición por ultrasonido no invasivo, equipo especializado y mano de obra con técnico especializado | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 6,502,560.00 | $ 6,502,560.00 | $ 6,502,560.00 | 100.00% | 100.00% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. RAFAEL URIBE URIBE.** | | | | | | | **$ 35,681,241.00** | | | | |

| CPF | 564 | IED | | NUEVA ESPERANZA (IED) | | | | SEMANA | | | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 130.00 | | 130.00 | 130.94 | | $ 4,065.00 | $ 532,271.10 | $ 528,450.00 | 100.72% | 100.72% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 48.00 | | 48.00 | 32.80 | | $ 29,861.65 | $ 979,462.19 | $ 1,433,359.30 | 68.33% | 68.33% | |
| CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 48.00 | | | 22.58 | | $ 20,327.00 | $ 458,983.66 | $ 975,696.00 | 47.04% | 47.04% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 130.00 | | 130.00 | 9.06 | | $ 30,220.00 | $ 273,793.20 | $ 3,928,600.00 | 6.97% | 6.97% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES | M2 | 130.00 | | 130.00 | 130.94 | | $ 736,301.00 | $ 96,411,252.94 | $ (692,122.94) | 100.72% | 100.72% | |
| DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO | M2 | 2.07 | | 2.07 | 2.07 | | $ 32,170.00 | $ 66,591.90 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE. | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 3,424,439.00 | $ 3,424,439.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 130.00 | | 130.00 | 130.94 | | $ 4,477.28 | $ 586,255.50 | $ 582,046.85 | 100.72% | 100.72% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. NUEVA ESPERANZA.** | | | | | | | **$ 102,733,049.49** | | | | |

| CPF | 1923 | IED | | LA ARABIA (IED) SEDE B | | | | SEMANA | | | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 4.00 | | 4.00 | 8.28 | | $ 4,065.00 | $ 33,658.20 | $ 16,260.00 | 207.00% | 207.00% | |
| DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 20.00 | | 20.00 | 8.28 | | $ 31,286.00 | $ 259,048.08 | $ 625,720.00 | 41.40% | 41.40% | |
| PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 0.56 | | 0.56 | 0.56 | | $ 110,642.00 | $ 61,959.52 | $ 61,959.52 | 100.00% | 100.00% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 20.00 | | 20.00 | 8.28 | | $ 30,220.00 | $ 250,221.60 | $ 604,400.00 | 41.40% | 41.40% | |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 20.00 | | 20.00 | 8.31 | | $ 39,551.00 | $ 328,668.81 | $ 791,020.00 | 41.55% | 41.55% | |
| PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 20.00 | | 20.00 | 3.24 | | $ 29,685.00 | $ 96,179.40 | $ 593,700.00 | 16.20% | 16.20% | |
| TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 | 20.00 | | 20.00 | 8.28 | | $ 116,516.00 | $ 964,752.48 | $ 2,330,320.00 | 41.40% | 41.40% | |
| VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 20.00 | | 20.00 | 17.11 | | $ 28,087.00 | $ 480,568.57 | $ 561,740.00 | 85.55% | 85.55% | |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M3 | 20.00 | | 20.00 | 14.40 | | $ 16,517.00 | $ 237,844.80 | $ 330,340.00 | 72.00% | 72.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 20.00 | | 20.00 | 8.28 | | $ 4,477.28 | $ 37,071.91 | $ 89,545.67 | 41.40% | 41.40% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. NUEVA ESPERANZA.** | | | | | | | **$ 2,749,973.37** | | | | |

| CPF | 508 | IED | | BRASILIA - USME (IED) | | | | SEMANA | | | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 20.13 | | 20.13 | 10.68 | | $ 4,065.00 | $ 43,414.20 | $ 81,828.45 | 53.06% | 53.06% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 10.00 | | 10.00 | 1.50 | | $ 29,861.65 | $ 44,792.48 | $ 298,616.52 | 15.00% | 15.00% | |
| DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 1.90 | | 1.90 | 1.90 | | $ 112,478.00 | $ 213,708.20 | $ 213,708.20 | 100.00% | 100.00% | |
| DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 5.36 | | 5.36 | 2.12 | | $ 21,406.00 | $ 45,380.72 | $ 114,736.16 | 39.55% | 39.55% | |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 67.62 | | 67.62 | 25.72 | | $ 12,141.00 | $ 312,266.52 | $ 820,974.42 | 38.04% | 38.04% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 13.00 | | 13.00 | 7.00 | | $ 26,187.00 | $ 183,309.00 | $ 340,431.00 | 53.85% | 53.85% | |
| DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE | M2 | 13.00 | | 13.00 | 5.91 | | $ 33,459.00 | $ 197,742.69 | $ 434,967.00 | 45.46% | 45.46% | |
| DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS) | UN | 6.00 | | 6.00 | 3.00 | | $ 32,622.00 | $ 97,866.00 | $ 195,732.00 | 50.00% | 50.00% | |
| DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 24.86 | | 24.86 | 11.31 | | $ 31,286.00 | $ 353,844.66 | $ 777,769.96 | 45.49% | 45.49% | |
| COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO) | M | 1.80 | | 1.80 | 1.80 | | $ 76,792.00 | $ 138,225.60 | $ 138,225.60 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2" | UN | 4.00 | | 4.00 | 5.00 | | $ 60,985.00 | $ 914,775.00 | $ 1,097,730.00 | 83.33% | 83.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2" | UN | 6.00 | | 6.00 | 3.00 | | $ 60,985.00 | $ 1,646,595.00 | $ 1,219,700.00 | 135.00% | 135.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2" | UN | 2.00 | | 2.00 | 1.00 | | $ 66,233.00 | $ 662,330.00 | $ 794,796.00 | 83.33% | 83.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4" | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 105,801.00 | $ 105,801.00 | $ 105,801.00 | 100.00% | 100.00% | |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 55.82 | | 55.82 | 27.22 | | $ 39,551.00 | $ 1,076,578.22 | $ 2,207,736.82 | 48.76% | 48.76% | |
| PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 1.81 | | 1.81 | 5.43 | | $ 29,685.00 | $ 161,189.55 | $ 53,729.85 | 300.00% | 300.00% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 20.13 | | 20.13 | 10.68 | | $ 30,220.00 | $ 322,749.60 | $ 608,328.60 | 53.06% | 53.06% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 20.13 | | 20.13 | 9.30 | | $ 202,089.00 | $ 2,623,115.22 | $ 8,437,215.75 | 31.09% | 31.09% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 | M2 | 55.82 | | 55.82 | 27.34 | | $ 94,283.00 | $ 3,270,677.27 | $ 7,354,074.00 | 44.47% | 44.47% | |
| PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 14.56 | | 14.56 | 14.56 | | $ 25,835.00 | $ 376,157.60 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACANA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | 14.92 | | 14.92 | 14.92 | | $ 106,864.00 | $ 1,594,410.88 | $ 1,594,410.88 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM | M | 4.44 | | 4.44 | 2.21 | | $ 1,083,037.00 | $ 2,393,511.77 | $ 4,808,684.28 | 49.77% | 49.77% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 741,439.00 | $ 1,482,878.00 | $ 1,482,878.00 | 100.00% | 100.00% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. BRASILIA.** | | | | | | | **$ 18,261,319.18** | | | | |


| CPF | 579 | IED | GABRIEL GARCIA MARQUEZ | | | | | SEMANA | | | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 99.29 | | 99.29 | 99.29 | | $ 4,065.00 | $ 403,613.85 | $ 403,613.85 | 100.00% | 100.00% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04 | M2 | 99.29 | | 99.29 | 99.29 | | $ 40,439.00 | $ 4,015,188.31 | $ 4,015,188.31 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM | M2 | 99.29 | | 99.29 | 102.58 | | $ 221,569.00 | $ 22,728,548.02 | $ 21,999,586.01 | 103.31% | 103.31% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 99.29 | | 99.29 | 99.29 | | $ 4,477.28 | $ 444,549.48 | $ 444,549.48 | 100.00% | 100.00% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. GABRIEL GARCIA MARQUEZ.** | | | | | | | **$ 27,591,899.66** | | | | |
| **CPF** | **#¡REF!** | **IED** | **RURAL JOSE CELESTINO MUTIS.** | | | | | **SEMANA** | | | **1** | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 2.25 | | 2.25 | 1.22 | | $ 4,065.00 | $ 4,959.30 | $ 9,146.25 | 54.22% | 54.22% | |
| DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 1.44 | | 1.44 | 1.22 | | $ 66,326.00 | $ 80,917.72 | $ 95,509.44 | 84.72% | 84.72% | |
| DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33 | M2 | 0.72 | | 0.72 | 2.30 | | $ 39,829.00 | $ 91,606.70 | $ 28,676.88 | 319.44% | 319.44% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | 1.15 | | 1.15 | 1.30 | | $ 106,864.00 | $ 138,923.20 | $ 122,893.60 | 113.04% | 113.04% | |
| PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO) | M2 | 1.44 | | 1.44 | 1.22 | | $ 159,274.00 | $ 194,314.28 | $ 229,354.56 | 84.72% | 84.72% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 1.44 | | 1.44 | 1.22 | | $ 202,088.00 | $ 246,547.36 | $ 291,006.72 | 84.72% | 84.72% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 50.00 | | 50.00 | 5.90 | | $ 6,964.51 | $ 41,090.62 | $ 348,225.63 | 11.80% | 11.80% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 2.25 | | 2.25 | 1.99 | | $ 4,477.28 | $ 8,909.79 | $ 10,073.89 | 88.44% | 88.44% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D.RURAL JOSE CELESTINO MUTIS.** | | | | | | | **$ 807,268.98** | | | | |
| **CPF** | **#¡REF!** | **IED** | **RURAL JOSE CELESTINO MUTIS.** | | | | | **SEMANA** | | | **1** | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 60.20 | | 60.20 | 60.20 | 60.20 | $ 4,065.00 | $ 244,713.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 9.80 | | 9.80 | 9.80 | 9.80 | $ 29,861.65 | $ 292,644.19 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 13.22 | | 13.22 | 9.50 | 9.50 | $ 88,298.00 | $ 838,831.00 | $ 328,468.56 | 71.86% | 71.86% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 20.00 | | 20.00 | 13.00 | 13.00 | $ 87,915.00 | $ 1,142,895.00 | $ 615,405.00 | 65.00% | 65.00% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D.RURAL JOSE CELESTINO MUTIS.** | | | | | | | **$ 2,519,083.19** | | | | |


**VALOR TOTAL DE EMERGENCIAS. $ 304,463,771.91**

| AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Junio 14 2026 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDE EDUCATIVA | PROGRAMADO ACUMULADO | | EJECUTADO ACUMULADO | | TOTAL POR SEDE | % DE ADELANTO O ATRASO |
| LA ARABIA | $ 216,308,160.00 | 100.00% | $ 216,308,158.83 | 100.00% | $ 216,308,160.00 | ENTREGADO |
| JOSE JAIME ROJAS | $ 314,613,265.66 | 96.47% | $ 313,436,301.28 | 96.11% | $ 326,109,661.33 | -0.36% |
| MIGUEL DE CERVANTES | $ 432,154,860.41 | 50.50% | $ 349,544,287.19 | 40.84% | $ 855,799,629.42 | -9.65% |
| JOSE VARGAS VILA | $ 259,085,355.00 | 100.00% | $ 259,085,206.18 | 100.00% | $ 259,085,355.00 | ENTREGADO |
| ATABANZHA | $ 154,311,171.56 | 100.00% | $ 154,311,171.56 | 100.00% | $ 154,311,171.56 | ENTREGADO |
| DON BOSCO | $ 307,035,912.45 | 91.82% | $ 273,258,011.17 | 81.72% | $ 334,388,530.08 | -10.10% |
| BRASILIA | $ 173,127,488.07 | 100.00% | $ 165,493,950.32 | 95.59% | $ 173,127,488.07 | -4.41% |
| LUIS E MORA OSEJO | $ 71,970,813.38 | 100.00% | $ 71,970,813.38 | 100.00% | $ 71,970,813.38 | ENTREGADO |
| BICENTENARIO - TESORO | $ 189,023,272.16 | 100.00% | $ 189,023,272.16 | 100.00% | $ 189,023,272.16 | 0.00% |
| PARAISO MIRADOR | $ 12,017,641.97 | 4.77% | $ 36,448,631.14 | 14.46% | $ 252,000,000.00 | 9.69% |
| RODRIGO LARA BONILLA | | 0.00% | | 0.00% | $ 65,000,000.00 | 0.00% |
| TOTALES | $ 2,129,647,940.66 | 73.51% | $ 2,028,879,803.21 | 70.03% | $ 2,897,124,081.00 | -3.48% |


**OBSERVACIONES:**

Al final del periodo encontramos cinco (5) instituciones educativas abiertas, de las cuales solo la ***IED Paraiso Mirador*** no registra atrasos. Las ***IED Miguel de Cervantes Saavedra y Don Bosco*** promedian atrasos del 10%, ***Brasilia*** presenta un atraso del 4,41% y ***José Jaime Rojas*** registra un pequeño atraso inferior al 1%. El contrato en general redujo el atraso con relación del periodo anterior, y ahora reporta un atraso menor al 4%.



# AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Junio 14 2026




| FECHA | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%) | AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%) |
|---|---|---|
| 10-nov-25 | 0.00% | 0.00% |
| 16-nov-25 | 0.69% | 0.36% |
| 23-nov-25 | 1.14% | 0.97% |
| 30-nov-25 | 1.77% | 5.77% |
| 7-dic-25 | 2.63% | 8.26% |
| 14-dic-25 | 3.19% | 8.77% |
| 21-dic-25 | 4.76% | 9.89% |
| 28-dic-25 | 6.45% | 13.68% |
| 4-ene-26 | 8.50% | 17.08% |
| 11-ene-26 | 12.71% | 19.35% |
| 18-ene-26 | 16.00% | 20.90% |
| 25-ene-26 | 20.59% | 24.51% |
| 1-feb-26 | 25.07% | 26.22% |
| 8-feb-26 | 29.32% | 28.61% |
| 15-feb-26 | 34.15% | 31.66% |
| 22-feb-26 | 37.46% | 36.11% |
| 1-mar-26 | 38.99% | 37.75% |
| 8-mar-26 | 40.29% | 41.41% |
| 15-mar-26 | 40.91% | 43.23% |
| 22-mar-26 | 42.24% | 43.67% |
| 29-mar-26 | 44.00% | 47.39% |
| 5-abr-26 | 45.49% | 47.76% |
| 12-abr-26 | 47.29% | 48.10% |
| 19-abr-26 | 48.92% | 48.65% |
| 26-abr-26 | 50.60% | 49.02% |
| 3-may-26 | 52.22% | 52.23% |
| 10-may-26 | 55.45% | 57.47% |
| 17-may-26 | 59.10% | 60.87% |
| 24-may-26 | 63.02% | 61.24% |
| 31-may-26 | 68.16% | 64.81% |
| 7-jun-26 | 70.53% | 65.52% |
| **14-jun-26** | **73.51%** | **70.03%** |
| 21-jun-26 | 76.54% | 0.00% |
| 28-jun-26 | 78.03% | 0.00% |
| 5-jul-26 | 79.84% | 0.00% |
| 12-jul-26 | 81.61% | 0.00% |
| 19-jul-26 | 83.21% | 0.00% |
| 26-jul-26 | 84.44% | 0.00% |

**CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**
NIT: 901.977.271- 0
Dirección: Calle 98 No. 70-91
Correo: serinco.educativo@gmail.com

**SERINCO-SED-L5-2025-588**

Bogotá D.C., 06 de julio de 2026

Señores(a):
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO**
ARQ. SANTIAGO ANGEL URIBE
Apoyo a la Supervisión
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos - DCCEE

**REFERENCIA:** *"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"*

**Grupo 2 - Lote 5**
**Asunto:** Remisión Informe Semanal No. 34 - Jun 29 a Jul 05 de 2026 - Lote 5

Respetado Arquitecto,

En atención al contrato de referencia, suscrito entre **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO y CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO**, en atención a las obligaciones establecidas en los estudios previos y en cumplimiento a lo determinado ***G.19 Obligaciones en materia de ejecución del contrato de interventoría****, numerales Proceso No. 4 - Control de los procesos constructivos y operativos de la obra –* ***PRODUCTOS*** *"...e. Informe semanal de Interventoría que contenga como mínimo: Datos generales de los contratos, informe de programación, personal, flujo de caja, equipos, insumos y avance de obra…"*

De esta manera nos permitimos remitir:

1. Informe Semanal No. 34 del Lote 5 correspondiente al periodo del 29 de junio al 05 de julio de 2026.

Cordialmente,

**HÉCTOR VILLAZÓN GUTIÉRREZ**
**Consorcio Serinco Educativo**
Director de Interventoría

Cc Consecutivo
Anexos: Según corresponda

*Oficina Principal Calle 98 No 70-91 Oficina 703 Teléfono 3688490 – Bogotá D.C*

| FECHA: | 5/07/2026 |
|---|---|
| DIAS RESTANTES | 92 Dias |
| ESTADO GENERAL DEL PROYECTO | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

INFORME
APOYO A LA SUPERVISION

GRUPO 5

| CORTE DEL INFORME: | CONTRATISTA DE OBRA: | consorcio FORTALEZA |
|---|---|---|
| 5 de julio de 2026 | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: | consorcio SERINCO educativo |

| FECHAS | | | PLAZOS EN DIAS | | | VALOR CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS: | INTERVENTORIA | OBRA | ETAPA: | INTERVENTORIA | OBRA | ETAPA: | INTERVENTORIA | OBRA |
| CONTRATO | CO1.PCCNTR.8169110 | CO1.PCCNTR.8154895 | INICIAL | 211 | 211 | INICIAL | $ 796,184,131.00 | $ 2,269,368,717.00 |
| INICIO | 6 de octubre de 2025 | 6 de octubre de 2025 | SUSPENSIONES | | | ADICIÓNES | $ 291,300,934.00 | $ 1,132,000,000.00 |
| TERMINACION INICIAL | 5 de mayo de 2026 | 5 de mayo de 2026 | PRORROGAS | 153 | 153 | TOTAL | $ 1,087,485,065.00 | $ 3,401,368,717.00 |
| TERMINACION FINAL | 5 de octubre de 2026 | 5 de octubre de 2026 | TOTAL | 364 | 364 | | | |

**MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

| MOD No | FECHA DE LA MODIFICACION | VALOR ADICION | PRORROGA (DIAS) | OTRO ASPECTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-dic-25 | $ 128,425,720.00 | 46 | |
| 2 | 5-jun-26 | $ 162,875,214.00 | 107 | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

**MODIFICACIONESDEL CONTRATO DE OBRA**

| MOD No | FECHA DE LA MODIFICACION | VALOR ADICION | PRORROGA | OTRO ASPECTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-dic-25 | $ 515,000,000.00 | 46 | |
| 2 | 20-may-26 | $ 617,000,000.00 | 107 | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

**POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA** — GARANTE: SEGUROS DEL ESTADO

| POLIZA | CUMPLIMIENTO DESDE | CUMPLIMIENTO HASTA | CALIDAD DEL SERVICIO DESDE | CALIDAD DEL SERVICIO HASTA | SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE | SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCH – 100046043 – Anexo 0 | 4 9 2025 | 4 10 2026 | 4 4 2026 | 4 4 2031 | 4 9 2025 | 4 4 2029 |

**POLIZAS CONTRATO DE OBRA** — BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.

| POLIZA | CUMPLIMIENTO DESDE | CUMPLIMIENTO HASTA | SALARIOS Y PRESTACIONES DESDE | SALARIOS Y PRESTACIONES HASTA | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA HASTA | POLIZA | RESPONSABILIDAD CIVIL DESDE | RESPONSABILIDAD CIVIL HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 - 47 - 994000033722 | 1 9 2025 | 1 12 2026 | 3 9 2025 | 3 4 2029 | 3 4 2026 | 3 4 2028 | 320 - 74 - 994000015128 | 1 9 2025 | 1 4 2026 |

| CPF | COLEGIO | LOCALIDAD | SEDE | NOMBRE SEDE | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL (04-01-2026) | | PROGR % | EJECUTADO VS PROG | Vlr FRENTE APROBADO | Vlr FRENTE A ESTE PERIODO | FECHA INICIO CRONOGRAMA | FECHA FIN CRONOGRAMA | nov-2025 | nov-2025 | dic-2025 | dic-2025 | ene-2026 | ene-2026 | feb-2026 | feb-2026 | mar-2026 | mar-2026 | abr-2026 | abr-2026 | may-2026 | jun-2026 | jul-2026 | ago-2026 | sep-2026 | oct-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | LA ARABIA (IED) | CIUDAD BOLIVAR | A | La Arabia | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 216,308,160.00 | $ 216,308,158.83 | 24/11/2025 | 12/02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1934 | JOSE JAIME ROJAS (IED) | CIUDAD BOLIVAR | A | JOSE JAIME ROJAS (IED) | 97.06% | 99.50% | | 100.00% | | $ 326,109,661.33 | $ 324,494,649.02 | 18/11/2025 | 19/06/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540 | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED) | USME | A | Miguel de Cervantes Saavedra | 46.99% | 52.47% | | 66.01% | | $ 855,799,629.42 | $ 449,066,467.15 | 13/01/2026 | 5/10/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1983 | JOSE MARIA VARGAS VILA (IED) | CIUDAD BOLIVAR | A | Jose Maria Vargas Vila - Bellaflor La torre - El Porvenir - Las margaritas | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 259,085,355.00 | $ 259,085,206.18 | 10/11/2025 | 14/02/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | ATABANZHA (IED) | USME | A | Valle de Cafam | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 154,311,171.56 | $ 154,311,171.56 | 13/01/2026 | 18/04/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1973 | DON BOSCO I | CIUDAD BOLIVAR | A | La Joya (Don Bosco I ) | 99.52% | 100.00% | | 100.00% | | $ 334,388,530.08 | $ 334,388,530.08 | 10/11/2025 | 20/06/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | BRASILIA - USME (IED) | USME | A | Brasilia | 99.99% | 99.99% | | 100.00% | | $ 173,127,488.07 | $ 173,102,401.77 | 15/12/2025 | 8/06/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED) | USME | A | Nuevo Monteblanco- Eduardo Mora Osejo | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 71,970,813.38 | $ 71,970,813.38 | 24/11/2025 | 24/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1986-L | BICENTENARIO (IED) | CIUDAD BOLIVAR | C | La Esperanza - El tesoro - Lucero - La Joya | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 189,023,272.16 | $ 189,023,272.16 | 19/01/2026 | 21/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1982 | PARAISO MIRADOR (IED) | CIUDAD BOLIVAR | D | Adicional Paraiso Mirador | 34.08% | 36.95% | | 8.06% | | $ 252,000,000.00 | $ 93,117,850.11 | 9/06/2026 | 5/10/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1921 | RODRIGO LARA BONILLA (IED) | CIUDAD BOLIVAR | B | José Celestino Mutis | 0.00% | 0.00% | | | | $ 65,000,000.00 | | 21/07/2026 | 5/10/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL FRENTES DE OBRA | | | | | 78.18% | | | 79.72% | | $ 2,897,124,081.00 | $ 2,264,868,520.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1943 | RAFAEL URIBE URIBE (IED) | CIUDAD BOLIVAR | A | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 26,296,962.26 | $ 26,296,962.26 | 30/04/2026 | 2/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1931 | EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED) | CIUDAD BOLIVAR | B | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 68,294,820.29 | $ 68,294,820 | 24/03/2026 | 8/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 546 | SANTA LIBRADA (IED) | USME | A | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 2,568,580.29 | $ 2,568,580 | 13/04/2026 | 7/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 523 | FABIO LOZANO SIMONELLI (IED) | USME | A | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 35,500,604.40 | $ 35,500,604 | 6/04/2026 | 17/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 564 | TENERIFE - GRANADA SUR (IED) | USME | B | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 6,137,000.00 | $ 6,137,000.00 | 27/01/2026 | 28/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 556 | NUEVA ESPERANZA (IED) | USME | A | | 100.00% | 100.00% | | 0.00% | | $ 83,884,193.00 | $ 83,884,193 | 27/04/2026 | 20/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1983 | JOSE MARIA VARGAS VILA (IED) | USME | A | | 100.00% | 100.00% | | 0.00% | | $ 3,210,976.32 | $ 3,210,976.32 | 13/04/2026 | 29/04/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 508 | BRASILIA - USME (IED) | USME | A | | 68.25% | 68.88% | | 66.67% | | $ 45,513,490.13 | $ 30,342,327 | 18/05/2026 | 24/07/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 579 | GABRIEL GARCIA MARQUEZ | USME | A | | 100.00% | 100.00% | | 0.00% | | $ 27,520,772.50 | $ 27,520,773 | 14/05/2026 | 25/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED) | USME | A | | 5.99% | 108.15% | | 15.00% | | $ 41,877,990.00 | $ 45,290,737 | 20/06/2026 | 12/08/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1923 | LA ARABIA (IED) SEDE B | CIUDAD BOLIVAR | A | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 3,544,377.47 | $ 3,544,377 | 5/05/2026 | 26/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | CIUDAD BOLIVAR | A | | 47.88% | 47.88% | | 40.00% | | $ 7,017,203.76 | $ 2,806,882 | 15/06/2026 | 14/07/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | CIUDAD BOLIVAR | A | | 100.00% | 100.00% | | 100.00% | | $ 1,342,545.63 | $ 1,342,546 | 5/05/2026 | 26/05/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL FRENTES DE OBRA | | | | | 82.55% | | | 63.21% | | $ 352,709,516.05 | $ 336,740,776.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ACUMULADO FRENTES DE OBRA**


| TERMINADAS | EN EJECUCION | POR INICIAR | TOTAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 8 | $ 2,264,868,520 |
| ACUMULADO EMERGENCIAS | | | | |
| 8 | 5 | 0 | 13 | $ 336,740,777 |
| TOTAL | | | | |
| 11 | 8 | 2 | 21 | $ 2,601,609,297 |
| FRENTES POR LOCALIDAD | | | | |


**RELACION DE PAGOS EFECTUADOS**


| No ACTA OBRA | VALOR | No ACTA OBRA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR | No ACTA INTERVENTORIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | | 1 | | 12 | | 23 | | 34 | |
| 2 | | 13 | | 2 | | 13 | | 24 | | 35 | |
| 3 | | 14 | | 3 | | 14 | | 25 | | 36 | |
| 4 | | 15 | | 4 | | 15 | | 26 | | 37 | |
| 5 | | 16 | | 5 | | 16 | | 27 | | 38 | |
| 6 | | 17 | | 6 | | 17 | | 28 | | 39 | |
| 7 | | 18 | | 7 | | 18 | | 29 | | 40 | |
| 8 | | 19 | | 8 | | 19 | | 30 | | TOTAL INTERVENTORIA | |
| 9 | | 20 | | 9 | | 20 | | 31 | | | |
| 10 | | TOTAL OBRA | | 10 | | 21 | | 32 | | | |
| 11 | | $ - | | 11 | | 22 | | 33 | | $ - | |


**AVANCE GENERAL**

| | TECNICO | FINANCIERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|
| AVANCE | 78.18% | 0.00% | 74.73% |
| PROGRAMADO | 79.72% | | |
| ATRASO | -1.54% | EN EJECUCION | |
| FECHA APROBACION CRONOGRAMA | | | |




**OBSERVACIONES:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 31/08/2024 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | | INFORME | |
| DIAS RESTANTES 92 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA | | | APOYO A LA SUPERVISION | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | GRUPO | 5 |
| CORTE DEL INFORME | CONTRATO DE OBRA: | CO1.PCCNTR.8154895 | CONTRATISTA: | 0 | |
| 5/7/26 | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CO1.PCCNTR.8169110 | INTERVENTOR: | 0 | |

| TIPO DE INTERVENCION | FRENTE | ALCANCE | INICIAL | DURANTE | ESTADO ACTUAL O FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1A**<br>100.00% | DON BOSCO I | |  |   | |
| **2A**<br>100.00% | JOSE MARIA VARGAS VILA (IED) | IED ENTREGADO. |  | FRENTE AL 100% | |
| **3A**<br>99.50% | JOSE JAIME ROJAS (IED) | |  |      | |
| **4A**<br>100.00% | LA ARABIA (IED) | IED ENTREGADO. |  | FRENTE AL 100% | |

| FECHA: | 31/08/2024 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | | INFORME APOYO A LA SUPERVISION | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAS RESTANTES | 92 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA | | | | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | GRUPO | 5 |
| CORTE DEL INFORME | CONTRATO DE OBRA: | CO1.PCCNTR.8154895 | CONTRATISTA: | 0 | | |
| 5/7/26 | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CO1.PCCNTR.8169110 | INTERVENTOR: | 0 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5A**<br>100.00% | LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED) | IED ENTREGADO. |  | FRENTE AL 100% |
| **6A** | BRASILIA - USME (IED) | PENDIENTES PARA REALIZAR LA ENTREGA - NO SE REALIZARON ACTIIVDADES DURANTE LA SEMANA | | |
| **7A**<br>100.00% | ATABANZHA (IED) | IED ENTREGADO. |  | FRENTE AL 100% |
| **8A**<br>46.99% | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | *Cambio de cubierta zona comedor IED |     | |
| **9A**<br>100.00% | BICENTENARIO (IED) | A ESPERA DE ENTREGA. |  |   |

| FECHA: | 31/08/2024 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | | | INFORME APOYO A LA SUPERVISION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAS RESTANTES | 92 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA | | | | | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | | GRUPO | 5 |
| CORTE DEL INFORME | | CONTRATO DE OBRA: | CO1.PCCNTR.8154895 | CONTRATISTA: | 0 | | |
| 5/7/26 | | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CO1.PCCNTR.8169110 | INTERVENTOR: | 0 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10A**<br>100.00% | EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  | EMERGENCIA ENTREGADA |
| **11A**<br>100.00% | TENERIFE - GRANADA SUR (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  | EMERGENCIA ENTREGADA |
| **12A**<br>100.00% | FABIO LOZANO SIMONELLI (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  | EMERGENCIA ENTREGADA |
| **13A**<br>100.00% | SANTA LIBRADA (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  | EMERGENCIA ENTREGADA |
| **14A**<br>100.00% | RAFAEL URIBE URIBE (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  | EMERGENCIA ENTREGADA |
| **15A**<br>100.00% | NUEVA ESPERANZA (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  | EMERGENCIA ENTREGADA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 31/08/2024 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | | | INFORME |
| DIAS RESTANTES 92 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA | | | | APOYO A LA SUPERVISION |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | | GRUPO 5 |
| CORTE DEL INFORME | CONTRATO DE OBRA: | CO1.PCCNTR.8154895 | CONTRATISTA: | 0 | |
| 5/7/26 | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CO1.PCCNTR.8169110 | INTERVENTOR: | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **16A**<br>64.39% | BRASILIA - USME (IED) | BAÑOS HOMBRES ENTREGADOS |  |     |
| **17A**<br>100.00% | GABRIEL GARCIA MARQUEZ | EMERGENCIA ENTREGADA. |  | EMERGENCIA ENTREGADA |
| **18A**<br>100.00% | LA ARABIA (IED) SEDE B | EMERGENCIA ENTREGADA. |  | EMERGENCIA ENTREGADA |
| **19A**<br>100.00% | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | EMERGENCIA ENTREGADA. |  | EMERGENCIA ENTREGADA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 31/08/2024 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | | | INFORME |
| DIAS RESTANTES 92 Dias | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO<br>SUBSECRETARIA DE ACESO Y PERMANANCIA | | | | APOYO A LA SUPERVISION |
| REGISTRO FOTOGRAFICO | DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | | | | GRUPO 5 |
| CORTE DEL INFORME | CONTRATO DE OBRA: | CO1.PCCNTR.8154895 | CONTRATISTA: | 0 | |
| 5/7/26 | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | CO1.PCCNTR.8169110 | INTERVENTOR: | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **20A**<br>100.00% | JOSE MARIA VARGAS VILA (IED) | EMERGENCIA ENTREGADA. |  | EMERGENCIA ENTREGADA |
| **21A**<br>36.95% | PARAISO MIRADOR (IED) | |  |    |
| **22A**<br>47.88% | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | NO SE REGISTRAN ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA |  | NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA |
| **23A**<br>108.15% | FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED) | *CAMBIO CUBIERTA ZONA DE LA TERRAZA ZONA BLOQUE PRIMARIA<br>* SUMINISTRO E INSTALACIÓ DE PISO TIPO VINILO EN DOS AULAS EN EL BLOQUE DE PRIMARIA |  |      |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem / Actividad | Unidad de medida | Cantidad contratada | Balance Mayores y Menores | Cantidad Balance | Cantidad ejecutada a la fecha | Cantidad ejecutada semana | Precio unitario ($) | Valor ejecutado a la fecha | Saldo por ejecutar ($) | % Avance físico | % Avance financiero | Observaciones | |
| CPF | 1973 | IED | | | | DON BOSCO I | | SEMANA | | 34 | | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | $ 175.12 | | 175.12 | 310.26 | | $ 4,065.45 | $ 1,261,347.98 | $ (549,405.55) | 177.17% | 177.17% | | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 59.97 | | 59.97 | 161.41 | | $ 29,861.65 | $ 4,819,969.27 | $ (3,029,165.99) | 269.15% | 269.15% | | |
| DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 175.12 | | 175.12 | 163.23 | | $ 66,326.11 | $ 10,826,411.26 | $ 788,617.47 | 93.21% | 93.21% | | |
| DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 175.12 | | 175.12 | 163.23 | | $ 27,546.47 | $ 4,496,410.27 | $ 327,527.53 | 93.21% | 93.21% | | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 35.02 | (40.98) | (5.96) | 80.55 | | $ 129,963.14 | $ 10,468,531.29 | $ (5,917,221.97) | 230.01% | 230.01% | | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 2.11 | | 2.11 | 2.11 | | $ 88,298.00 | $ 186,308.78 | $ - | 100.00% | 100.00% | | |
| CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M | M2 | 163.23 | | 163.23 | 159.20 | | $ 53,214.00 | $ 8,471,668.80 | $ 214,452.42 | 97.53% | 97.53% | | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M2 | | (4.08) | | 4.08 | | $ 168,996.00 | $ 689,503.68 | $ (689,503.68) | -100.00% | -100.00% | | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600 | M2 | 175.12 | | 175.12 | 175.87 | | $ 11,259.00 | $ 1,980,120.33 | $ (8,444.25) | 100.43% | 100.43% | | |
| CASETONES | M2 | 175.12 | | 175.12 | 163.23 | | $ 47,415.00 | $ 7,739,550.45 | $ 563,764.35 | 93.21% | 93.21% | | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 2,206.35 | | 2,206.35 | 1,232.47 | | $ 6,964.00 | $ 8,582,921.08 | $ 6,782,100.32 | 55.86% | 55.86% | | |
| SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA DE 0.15X 0.15M | KG | 365.02 | | 365.02 | 466.55 | | $ 6,618.00 | $ 3,087,627.90 | $ (671,925.54) | 127.81% | 127.81% | | |
| VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO). | M | 75.84 | | 75.84 | 124.41 | | $ 55,214.00 | $ 6,869,173.74 | $ (2,681,743.98) | 164.04% | 164.04% | | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 1 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO. | M | 239.35 | | 239.35 | 263.97 | | $ 93,190.00 | $ 24,599,364.30 | $ (2,294,337.80) | 110.29% | 110.29% | | |
| PLACA CONTRA PISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 175.12 | | 175.12 | 184.32 | | $ 110,642.00 | $ 20,393,533.44 | $ (1,017,906.40) | 105.25% | 105.25% | | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 175.12 | | 175.12 | 163.23 | | $ 40,939.00 | $ 6,682,472.97 | $ 486,764.71 | 93.21% | 93.21% | | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 175.12 | | 175.12 | 163.23 | | $ 202,089.00 | $ 32,986,987.47 | $ 2,402,838.21 | 93.21% | 93.21% | | |
| TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS. | M3 | 137.11 | | 137.11 | 137.11 | | $ 45,115.00 | $ 6,185,717.65 | $ - | 100.00% | 100.00% | | |
| CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. | M | 20.47 | | 20.47 | 57.74 | | $ 17,938.00 | $ 1,035,740.12 | $ (668,549.26) | 282.07% | 282.07% | | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES | M2 | 159.61 | | 159.61 | 143.12 | | $ 736,301.00 | $ 105,379,399.12 | $ 12,141,603.49 | 89.67% | 89.67% | | |
| SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 14.00 | | 14.00 | 14.00 | | $ 203,206.00 | $ 2,844,884.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 47.80 | | 47.80 | 47.80 | | $ 22,380.00 | $ 1,069,764.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2" INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 60.61 | | 60.61 | 60.61 | | $ 14,607.00 | $ 885,330.27 | $ - | 100.00% | 100.00% | | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS presión constante Duplex. SE TRATA DE 2 BOMBAS C2P 4H, CON TANQUE MNX100H Y TABLERO DE CONTROL CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA. ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA INSTALACIÓN 2 Válvulas de pie 2" 4m Tubería de succión TUBERÍA 2" ACEROINOXIDABLE 2 Registros succión 1-1/2" succión de c/bomba 1 Cheque a red 2" conexión a la red 1 Válvula a red 2" conexión a la red | GL | 1.00 | | 1.00 | 0.72 | 0.02 | $ 85,014,508.73 | $ 61,130,518.91 | $ 23,883,989.81 | 71.91% | 71.91% | | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 175.12 | | 175.12 | 383.13 | | $ 4,477.00 | $ 1,715,273.01 | $ (931,260.77) | 218.78% | 218.78% | | |
| | | | | SUBTOTAL I.E.D. DON BOSCO - LA JOYA | | | | $ 334,388,530.08 | | | | | |
| CPF | 1983 | IED | | | | JOSE MARIA VARGAS VILA | | SEMANA | | 34 | | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar | M2 | 3,001.00 | | 3,001.00 | 525.00 | | $ 4,065.45 | $ 2,134,363.71 | $ 12,200,429.50 | 17.49% | 17.49% | | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 45.00 | | 45.00 | 42.00 | | $ 29,861.65 | $ 1,254,189.39 | $ 1,343,774.34 | 93.33% | 93.33% | | |
| MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO) | M2 | 83.41 | | 83.41 | 83.41 | | $ 51,695.35 | $ 4,311,909.31 | $ 4,311,909.31 | 100.00% | 100.00% | | |
| SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 219.55 | | 219.55 | 270.00 | | $ 23,029.90 | $ 6,218,072.97 | $ 5,056,214.52 | 122.98% | 122.98% | | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICOS DOS CARAS | M2 | 24.84 | | 24.84 | 24.84 | | $ 26,632.05 | $ 661,540.05 | $ 661,540.05 | 100.00% | 100.00% | |
| TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE) | M | 153.45 | | 153.45 | 273.34 | | $ 37,143.16 | $ 10,152,712.61 | $ 5,699,618.61 | 178.13% | 178.13% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM | M2 | 511.50 | | 511.50 | 525.00 | | $ 346,857.39 | $ 182,100,127.81 | $ 177,417,553.10 | 102.64% | 102.64% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA DE ALTO TRAFICO | M2 | 490.59 | | 490.59 | 525.00 | | $ 30,742.21 | $ 16,139,658.65 | $ 15,081,819.31 | 107.01% | 107.01% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PREONDULADA GALVANIZADA CUADRADA 1 1/2" CAL 10 | M2 | 11.56 | | 11.56 | 15.00 | | $ 172,046.90 | $ 2,580,703.49 | $ 1,988,862.15 | 129.76% | 129.76% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA | M2 | 212.00 | | | 330.00 | | $ 36,576.90 | $ 12,070,376.94 | $ 7,754,302.76 | 155.66% | 155.66% | |
| TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON DESTRONCADO, INCLUYE DESBASTE Y PULIDO | M2 | 525.10 | | | 525.00 | | $ 36,402.14 | $ 19,111,125.35 | $ 19,114,765.56 | 99.98% | 99.98% | |
| ASEO FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 511.20 | | 511.20 | 525.00 | | $ 4,477.00 | $ 2,350,425.00 | | 102.70% | 102.70% | |
| | | | | | | | | **$ 259,085,206.18** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CPF | 1934 | IED | | | JOSE JAIME ROJAS (IED) | | | SEMANA | | 34 | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede | M2 | 475.39 | | 475.39 | 420.08 | | $ 4,065.45 | $ 1,707,816.20 | $ 1,932,676.50 | 88.37% | 88.37% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | 95.38 | | 95.38 | 20.81 | | $ 29,861.65 | $ 621,420.98 | $ 2,848,204.38 | 21.82% | 21.82% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 398.60 | | 398.60 | 348.13 | | $ 35,277.00 | $ 12,280,981.18 | $ 14,061,411.25 | 87.34% | 87.34% | |
| DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 101.22 | | 101.22 | 83.04 | | $ 25,708.00 | $ 2,134,792.32 | $ 2,602,163.76 | 82.04% | 82.04% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.) | M2 | 113.51 | | 113.51 | 73.78 | | $ 31,263.00 | $ 2,306,584.14 | $ 3,548,663.13 | 65.00% | 65.00% | |
| CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | | | 42.00 | 40.00 | 40.00 | $ 130,887.05 | $ 5,235,482.00 | $ (5,235,482.00) | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS). | M | 195.28 | | 195.28 | 9.40 | | $ 4,215.00 | $ 39,621.00 | $ 823,105.20 | 4.81% | 4.81% | |
| DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | | $ 15,561.00 | $ 93,366.00 | $ 93,366.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | UN | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | | $ 9,715.00 | $ 58,290.00 | $ 58,290.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INCLIYE IZAJE, SOLDADURA , ANTICORROZIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA). | KG | 4,879.35 | | 4,879.35 | 6,771.79 | | $ 22,117.00 | $ 149,771,679.43 | $ 107,916,583.95 | 138.78% | 138.78% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERIA PVC Ø3/4" HASTA 4M. (INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONECXION E INS. | UN | 14.00 | | 14.00 | 2.00 | | $ 121,815.00 | $ 243,630.00 | $ 1,705,410.00 | 14.29% | 14.29% | |
| SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 32.00 | | 32.00 | 6.00 | | $ 203,206.00 | $ 1,219,236.00 | $ 6,502,592.00 | 18.75% | 18.75% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 10.00 | | 10.00 | 54.64 | | $ 22,380.00 | $ 1,222,843.20 | $ 223,800.00 | 546.40% | 546.40% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 30.00 | | 30.00 | 41.00 | | $ 173,095.00 | $ 7,096,895.00 | $ 5,192,850.00 | 136.67% | 136.67% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS | UN | 6.00 | | 6.00 | 18.00 | 12.00 | $ 228,505.00 | $ 4,113,090.00 | $ (1,371,030.00) | 300.00% | 300.00% | |
| PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ÁREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M | 74.86 | | 74.86 | 198.76 | | $ 14,693.00 | $ 2,920,380.68 | $ 1,099,917.98 | 265.51% | 265.51% | |
| VINILO TIPO 1 A TRE MANOS (INCLUYE ANDAMIOS) | M2 | 765.09 | | 765.09 | 309.32 | | $ 20,733.00 | $ 6,413,131.56 | $ 15,862,610.97 | 40.43% | 40.43% | |
| PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS | M | 148.04 | -424.53 | 148.04 | 572.57 | | $ 19,062.00 | $ 10,914,329.34 | $ 2,821,938.48 | 386.77% | 386.77% | |
| FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20- DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M | 50.07 | | 50.07 | 27.98 | | $ 102,002.00 | $ 2,854,015.96 | $ 5,107,240.14 | 55.88% | 55.88% | |
| BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS). | M | 24.00 | | 24.00 | 5.00 | | $ 68,406.00 | $ 342,030.00 | $ 1,641,744.00 | 20.83% | 20.83% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 300 A 400mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC. | M2 | 224.22 | | 224.22 | 409.96 | | $ 254,148.00 | $ 104,190,514.08 | $ 56,985,064.56 | 182.84% | 182.84% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. | M | 11.00 | | 11.00 | 11.00 | | $ 293,259.00 | $ 3,225,849.00 | $ 3,225,849.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA). | M2 | 8.75 | | 8.75 | 17.86 | | $ 242,573.00 | $ 4,332,353.78 | $ 2,122,513.75 | 204.11% | 204.11% | |
| PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR | M2 | 400.54 | | 400.54 | 21.49 | | $ 6,882.00 | $ 147,894.18 | $ 2,756,516.28 | 5.37% | 5.37% | |
| ASEO FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 414.60 | | 414.60 | 134.87 | | $ 7,477.00 | $ 1,008,422.99 | $ 3,099,964.20 | 32.53% | 32.53% | |
| | | | | | | | | **$ 324,494,649.02** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **1923** | **IED** | | | **LA ARABIA (IED)** | | | **SEMANA** | | **34** | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede | M2 | 176.20 | | 176.20 | 137.29 | | $ 4,065.45 | $ 558,146.27 | $ 716,333.11 | 77.92% | 77.92% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | 145.00 | (36.80) | 108.20 | 181.80 | | $ 29,861.65 | $ 5,428,848.32 | $ 4,329,939.53 | 125.38% | 125.38% | |
| DEMOLICIÓN DE PLACA MACIZA H=0.08 A 0.10 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | 31.20 | | 31.20 | 9.78 | | $ 66,326.11 | $ 648,669.37 | $ 2,069,374.68 | 31.35% | 31.35% | |
| DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 14.25 | | 14.25 | 12.96 | | $ 31,843.58 | $ 412,692.77 | $ 453,770.99 | 90.95% | 90.95% | |
| DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE | M2 | 290.00 | | 290.00 | 297.75 | | $ 47,789.75 | $ 14,229,302.96 | $ (370,275.00) | 102.67% | 102.67% | |
| DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 145.00 | | 145.00 | 152.10 | | $ 11,290.07 | $ 1,717,219.61 | $ 1,637,060.11 | 104.90% | 104.90% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 178.56 | | 178.56 | 40.16 | | $ 129,963.14 | $ 5,219,319.85 | $ 23,206,218.94 | 22.49% | 22.49% | |
| VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO) | M3 | 10.44 | | 10.44 | 12.70 | | $ 1,005,997.50 | $ 12,776,168.31 | $ 10,502,613.95 | 121.65% | 121.65% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 812.00 | (758.00) | 812.00 | 1,570.00 | | $ 6,964.51 | $ 10,934,284.87 | $ 5,655,184.28 | 193.35% | 193.35% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) | M2 | 362.50 | | 362.50 | 303.00 | | $ 482,866.56 | $ 146,308,566.36 | $ 175,039,126.42 | 83.59% | 83.59% | |
| PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE NO INCLUYE ACERO) | M3 | 5.18 | | 5.18 | 5.18 | | $ 1,622,667.78 | $ 8,397,305.75 | $ 8,405,419.09 | 99.90% | 99.90% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | 14.25 | | 14.25 | 12.96 | | $ 699,301.55 | $ 9,062,948.15 | $ 9,965,047.15 | 90.95% | 90.95% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 393.70 | | 393.70 | 137.29 | | $ 4,477.28 | $ 614,686.25 | $ 1,762,706.50 | 34.87% | 34.87% | |
| | | | | | | | | **$ 216,308,158.83** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **566** | **IED** | | | **LUIS EDUARDO MORA OSEJO (IED)** | | | **SEMANA** | | **34** | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 145.00 | 52.06 | 197.06 | 68.00 | | $ 4,065.45 | $ 276,450.92 | $ 589,490.93 | 46.90% | 46.90% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención) | M2 | 42.50 | | 42.50 | 15.00 | | $ 2,206.81 | $ 33,102.09 | $ 93,789.27 | 35.29% | 35.29% | |
| DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 56.00 | | 56.00 | 5.00 | | $ 78,804.00 | $ 394,020.00 | $ 4,413,024.00 | 8.93% | 8.93% | |
| DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 17.00 | (7.00) | 17.00 | 24.00 | | $ 19,878.87 | $ 477,092.82 | $ 337,940.75 | 141.18% | 141.18% | |
| DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TODO TIPO DE ADOQUINES USADOS (INCLUYE CONFORMACIÓN DE NIVEL) | M2 | 36.00 | | 36.00 | 36.00 | | $ 63,157.47 | $ 2,273,668.85 | $ 2,273,668.85 | 100.00% | 100.00% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 22.40 | | 22.40 | 13.44 | | $ 88,297.99 | $ 1,186,724.99 | $ 1,977,874.99 | 60.00% | 60.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 22.40 | | 22.40 | 13.44 | | $ 168,996.00 | $ 2,271,306.24 | $ 3,785,510.40 | 60.00% | 60.00% | |
| PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 56.00 | | 56.00 | 52.06 | | $ 110,642.00 | $ 5,760,022.52 | $ 6,195,952.00 | 92.96% | 92.96% | |
| CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO). | M | 25.00 | 5.12 | 25.00 | 10.00 | | $ 40,765.00 | $ 407,650.00 | $ 1,019,125.00 | 40.00% | 40.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 350 | | 350 | 35.65 | | $ 6,964.00 | $ 248,266.60 | $ 2,437,400.00 | 10.19% | 10.19% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M | KG | 534.80 | 118.50 | 534.80 | 477.50 | | $ 6,818.00 | $ 3,255,595.00 | $ 3,646,266.40 | 89.29% | 89.29% | |
| MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO | M2 | 4.80 | 6.00 | 4.80 | 6.00 | | $ 140,270.00 | $ 841,620.00 | $ 673,296.00 | 125.00% | 125.00% | |
| LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 5.38 | | 5.38 | | | $ 9,334.00 | $ - | $ 50,216.92 | 0.00% | 0.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 36.00 | | 36.00 | 17.00 | | $ 87,915.00 | $ 1,494,555.00 | $ 3,164,940.00 | 47.22% | 47.22% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4" | UN | 18.00 | | 18.00 | 13.00 | | $ 39,118.00 | $ 508,534.00 | $ 704,124.00 | 72.22% | 72.22% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | | $ 177,448.00 | $ 709,792.00 | $ 709,792.00 | 100.00% | 100.00% | |
| CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UND | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 840,807.00 | $ 840,807.00 | $ 840,807.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600 | M2 | 67.20 | | 67.20 | 52.00 | | $ 11,259.00 | $ 585,468.00 | $ 756,604.80 | 77.38% | 77.38% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 56.00 | | 56.00 | 52.00 | | $ 40,939.00 | $ 2,128,828.00 | $ 2,292,584.00 | 92.86% | 92.86% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES | M2 | 56.00 | | 56.00 | 52.06 | | $ 736,301.00 | $ 38,331,830.06 | $ 41,232,856.00 | 92.96% | 92.96% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIONDE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTITUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5" TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4 ", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO PINTADA E INSTALADA VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS | M2 | 2.50 | | 2.50 | 4.77 | | $ 516,204.00 | $ 2,462,293.08 | $ 1,290,510.00 | 190.80% | 190.80% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE REJILLACON SOSCO DE 4" A 3" | UN | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | | $ 32,223.00 | $ 128,892.00 | $ 128,892.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE. | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 3,424,439.00 | $ 3,424,439.00 | $ 3,424,439.00 | 100.00% | 100.00% | |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 45.00 | | 45.00 | 14.38 | | $ 39,551.00 | $ 568,743.38 | $ 1,779,795.00 | 31.96% | 31.96% | |
| PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M2 | 20.40 | | 20.40 | 23.54 | | $ 30,743.00 | $ 723,690.22 | $ 627,157.20 | 115.39% | 115.39% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE DE FILTRO ZANJA DE 0,03 X 0,03 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000 GRAVA DE 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAXIMA 0,03 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 12.00 | | 12.00 | 23.54 | | $ 85,635.00 | $ 2,015,847.90 | $ 1,027,620.00 | 196.17% | 196.17% | |
| DEMOLICION DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTE DE ANCHO MENOR A 0.05 M (POR LAS 4 CARAS) INCLUYE CARGUE, DESCARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE LA ZONA DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS. | M | 1.64 | | 1.64 | 23.54 | | $ 26,405.00 | $ 621,573.70 | $ 43,304.20 | 1435.37% | 1435.37% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. LUIS EDUARDO MORA OSEJO** | | | | | | | **$ 71,970,813.38** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **508** | **IED** | | **BRASILIA - USME (IED)** | | | | **SEMANA** | | **34** | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 79.50 | | 79.50 | 50.39 | | $ 4,065.00 | $ 204,835.35 | $ 323,167.50 | 63.38% | 63.38% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención) | M2 | 44.16 | | 44.16 | 5.40 | | $ 2,206.00 | $ 11,912.40 | $ 97,416.96 | 12.23% | 12.23% | |
| DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 34.00 | | 34.00 | 40.00 | | $ 26,187.00 | $ 1,047,480.00 | $ 890,358.00 | 117.65% | 117.65% | |
| DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS) | UN | 16.00 | | 16.00 | 29.00 | | $ 14,081.00 | $ 408,349.00 | $ 225,296.00 | 181.25% | 181.25% | |
| DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M3 | 0.13 | | 0.13 | 0.13 | | $ 328,929.00 | $ 42,760.77 | $ 42,760.77 | 100.00% | 100.00% | |
| DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 79.23 | | 79.23 | 66.26 | | $ 31,286.00 | $ 2,073,010.36 | $ 2,478,789.78 | 83.63% | 83.63% | |
| DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 83.28 | | 83.28 | 63.14 | | $ 21,406.00 | $ 1,351,574.84 | $ 1,782,691.68 | 75.82% | 75.82% | |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 176.00 | | 176.00 | 263.19 | | $ 12,141.00 | $ 3,195,389.79 | $ 2,136,816.00 | 149.54% | 149.54% | |
| DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 15.50 | | 15.50 | 17.66 | | $ 31,843.00 | $ 562,347.38 | $ 493,566.50 | 113.94% | 113.94% | |
| DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 5.04 | | 5.04 | 3.51 | | $ 28,212.00 | $ 99,024.12 | $ 142,188.48 | 69.64% | 69.64% | |
| DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6" 4"3" 2"(INCLUYE EXCAVACIÓN CARGUÉ Y RETIRODE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | M | 50.00 | | 50.00 | 11.30 | | $ 26,930.00 | $ 304,309.00 | $ 1,346,500.00 | 22.60% | 22.60% | |
| CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. | M | 60.00 | | 60.00 | 50.15 | | $ 17,938.00 | $ 899,590.70 | $ 1,076,280.00 | 83.58% | 83.58% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2" | UN | 18.00 | | 18.00 | 15.00 | | $ 60,985.00 | $ 914,775.00 | $ 1,097,730.00 | 83.33% | 83.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2" | UN | 20.00 | | 20.00 | 27.00 | | $ 60,985.00 | $ 1,646,595.00 | $ 1,219,700.00 | 135.00% | 135.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4" | UN | 18.00 | | 18.00 | 16.00 | | $ 174,544.00 | $ 2,792,704.00 | $ 3,141,792.00 | 88.89% | 88.89% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2" | UN | 24.00 | | 24.00 | 20.00 | | $ 93,391.00 | $ 1,867,820.00 | $ 2,241,384.00 | 83.33% | 83.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2" | UN | 12.00 | | 12.00 | 10.00 | | $ 66,233.00 | $ 662,330.00 | $ 794,796.00 | 83.33% | 83.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1" | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 110,947.00 | $ 221,894.00 | $ 221,894.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4" | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 105,801.00 | $ 105,801.00 | $ 105,801.00 | 100.00% | 100.00% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJA DE INSPECCIÓN 80 X 80 EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 840,807.00 | $ 840,807.00 | $ 840,807.00 | 100.00% | 100.00% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04 | M2 | 79.23 | | 79.23 | 61.80 | | $ 40,939.00 | $ 2,530,030.20 | $ 3,243,596.97 | 78.00% | 78.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 95.52 | | 95.52 | 32.65 | | $ 202,089.00 | $ 6,598,205.85 | $ 19,303,541.28 | 34.18% | 34.18% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE PARED BLANCA 30 X 45 | M2 | 198.00 | | 198.00 | 138.00 | | $ 94,283.00 | $ 13,011,054.00 | $ 18,668,034.00 | 69.70% | 69.70% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE | UN | 18.00 | | 18.00 | 16.00 | | $ 1,066,706.00 | $ 17,067,296.00 | $ 19,200,708.00 | 88.89% | 88.89% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | UN | 6.00 | | 6.00 | 8.00 | | $ 741,439.00 | $ 5,931,512.00 | $ 4,448,634.00 | 133.33% | 133.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM | M | 13.00 | | 13.00 | 11.40 | | $ 1,083,037.00 | $ 12,346,621.80 | $ 14,079,481.00 | 87.69% | 87.69% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | UN | 16.00 | | 16.00 | 15.00 | | $ 388,380.00 | $ 5,825,700.00 | | 93.75% | 93.75% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA | UN | 12.00 | | 12.00 | 6.00 | | $ 39,479.00 | $ 236,874.00 | $ 473,748.00 | 50.00% | 50.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1" | M2 | 81.43 | | 81.43 | 66.98 | | $ 949,649.00 | $ 63,607,490.02 | $ 77,329,918.07 | 82.25% | 82.25% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL | M2 | 8.00 | | 8.00 | 7.00 | | $ 949,649.00 | $ 6,647,543.00 | $ 7,597,192.00 | 87.50% | 87.50% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS | M | 1.10 | | 1.10 | 1.10 | | $ 26,196.00 | $ 28,815.60 | $ 28,815.60 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1" | UN | 16.00 | | 16.00 | 16.00 | | $ 11,798.00 | $ 188,768.00 | $ 188,768.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 0.56 | | 0.56 | 0.56 | | $ 19,284.00 | $ 10,799.04 | $ 10,799.04 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 3/4' | UN | 8.00 | | 8.00 | 8.00 | | $ 8,027.00 | $ 64,216.00 | $ 64,216.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | M | 35.71 | | 35.71 | 35.71 | | $ 19,356.00 | $ 691,202.76 | $ 691,202.76 | 100.00% | 100.00% | |
| ACCESORIO CPVC 1/2" | UN | 63.00 | | 63.00 | 63.00 | | $ 9,199.00 | $ 579,537.00 | $ 579,537.00 | 100.00% | 100.00% | |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO INDLUYE FILOS DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 202.40 | | 202.40 | 139.20 | | $ 39,551.00 | $ 5,505,499.20 | $ 8,005,122.40 | 68.77% | 68.77% | |
| PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 4.31 | | 4.31 | 4.31 | | $ 29,685.00 | $ 127,942.35 | $ 127,942.35 | 100.00% | 100.00% | |
| PINTURA EPOXICA 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO. | M2 | 64.00 | | 64.00 | 19.59 | | $ 30,743.00 | $ 602,255.37 | $ 1,967,552.00 | 30.61% | 30.61% | |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 11.61 | | 11.61 | 11.61 | | $ 15,549.00 | $ 180,523.89 | $ 180,523.89 | 100.00% | 100.00% | |
| ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS | MES | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | | $ 1,177,272.00 | $ 3,531,816.00 | $ 3,531,816.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM | M2 | 14.00 | | 14.00 | 4.50 | | $ 190,394.00 | $ 856,773.00 | $ 2,665,516.00 | 32.14% | 32.14% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON NTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | 1.46 | | 1.46 | 1.46 | | $ 766,334.00 | $ 1,118,847.64 | $ 1,118,847.64 | 100.00% | 100.00% | |
| MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4 | M2 | 4.51 | | 4.51 | 4.85 | | $ 85,032.00 | $ 412,405.20 | $ 383,494.32 | 107.54% | 107.54% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 7.72 | | 7.72 | 7.72 | | $ 6,964.51 | $ 53,766.04 | $ 53,766.04 | 100.00% | 100.00% | |
| COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO 300 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO). | M | 2.40 | | 2.40 | 2.40 | | $ 76,792.00 | $ 184,300.80 | $ 184,300.80 | 100.00% | 100.00% | |
| WIN DE ALUMINIO | M | 8.65 | | 8.65 | 8.65 | | $ 14,756.00 | $ 127,639.40 | $ 127,639.40 | 100.00% | 100.00% | |
| ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM | M | 16.64 | | 16.64 | 30.20 | | $ 12,236.00 | $ 369,527.20 | $ 203,607.04 | 181.49% | 181.49% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS | M | 3.21 | | 3.21 | 3.21 | | $ 66,482.00 | $ 213,407.22 | $ 213,407.22 | 100.00% | 100.00% | |
| ACCESORIO CPVC 2" | UN | 12.00 | | 12.00 | 12.00 | | $ 28,653.00 | $ 343,836.00 | $ 343,836.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | 33.22 | | 33.22 | 33.22 | | $ 106,864.00 | $ 3,550,022.08 | $ 3,550,022.08 | 100.00% | 100.00% | |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M | 30.20 | | 77.22 | 30.20 | | $ 16,517.00 | $ 498,813.40 | $ 498,813.40 | 100.00% | 100.00% | |
| PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 31.20 | | 31.20 | 31.20 | | $ 25,835.00 | $ 806,052.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 79.50 | | 79.50 | | | $ 4,477.28 | $ - | $ 355,944.04 | 0.00% | 0.00% | |
| | | | | **SUBTOTAL I.E.D. BRASILIA** | | | | **$ 173,102,401.77** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **550** | **IED** | | | **ATABANZHA (IED)** | | | **SEMANA** | | **34** | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 434.06 | | 434.06 | 348.56 | | $ 4,065.00 | $ 1,416,896.40 | $ 1,764,453.90 | 80.30% | 80.30% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención) | M2 | 357.30 | | 357.30 | 153.20 | | $ 2,606.00 | $ 399,239.20 | $ 931,123.80 | 42.88% | 42.88% | |
| DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E=0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | 166.80 | | 166.80 | 116.80 | | $ 78,805.00 | $ 9,204,424.00 | $ 13,144,674.00 | 70.02% | 70.02% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 66.72 | | 66.72 | 28.33 | | $ 88,298.00 | $ 2,501,482.34 | $ 5,891,242.56 | 42.46% | 42.46% | |
| RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 33.36 | $ (14.31) | 33.36 | 14.31 | | $ 20,833.00 | $ 298,120.23 | $ 694,988.88 | 42.90% | 42.90% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 33.36 | | 33.36 | 124.19 | | $ 168,995.00 | $ 20,987,489.05 | $ 5,637,673.20 | 372.27% | 372.27% | |
| PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 166.80 | | 166.80 | 123.28 | | $ 110,642.00 | $ 13,639,945.76 | $ 18,455,085.60 | 73.91% | 73.91% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M | KG | 1,501.20 | | 1,501.20 | 293.00 | | $ 6,818.00 | $ 1,997,674.00 | $ 10,235,181.60 | 19.52% | 19.52% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600 | M2 | 200.16 | | 200.16 | 193.10 | | $ 11,259.00 | $ 2,174,112.90 | $ 2,253,601.44 | 96.47% | 96.47% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04 | M2 | 199.18 | | 199.18 | 198.44 | | $ 40,439.00 | $ 8,024,715.16 | $ 8,054,640.02 | 99.63% | 99.63% | |
| CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A5 CM (INCLUYE CARGUE Y FRETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 16.61 | | 16.61 | 16.61 | | $ 17,938.00 | $ 297,950.18 | $ 297,950.18 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM | M2 | 218.17 | | 218.17 | 198.44 | | $ 221,569.00 | $ 43,968,152.36 | $ 48,339,708.73 | 90.96% | 90.96% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES | M2 | 68.08 | | 68.08 | 69.80 | | $ 552,873.00 | $ 38,590,535.40 | $ 37,639,593.84 | 102.53% | 102.53% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA-EXTERIOR ….. | M2 | 10.50 | | 10.50 | 8.98 | | $ 795,991.00 | $ 7,147,999.18 | $ 8,357,905.50 | 85.52% | 85.52% | |
| PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ÁREAS DE CULATAS (HASTA 30 CM) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M | 26.00 | | 26.00 | 19.80 | | $ 14,693.00 | $ 290,921.40 | $ 382,018.00 | 76.15% | 76.15% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 7.00 | | 7.00 | 7.00 | | $ 119,099.00 | $ 833,693.00 | $ 833,693.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DESINSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE. | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 2,537,821.00 | $ 2,537,821.00 | $ 2,537,821.00 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | | **SUBTOTAL I.E.D. ATABANZHA** | | | | **$ 154,311,171.56** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **540** | **IED** | | **MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (IED)** | | | | **SEMANA** | | **34** | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 1,121.25 | | 731.25 | 901.55 | | $ 4,065.00 | $ 3,664,800.75 | $ 4,557,881.25 | 80.41% | 80.41% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención) | M2 | 404.70 | (110.06) | 397.50 | 262.51 | | $ 2,606.00 | $ 684,101.06 | $ 1,054,648.20 | 64.87% | 64.87% | |
| DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 17.00 | | 17.00 | 15.00 | | $ 26,187.00 | $ 392,805.00 | $ 445,179.00 | 88.24% | 88.24% | |
| DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS) | UN | 10.00 | | 10.00 | 6.00 | | $ 14,081.00 | $ 84,486.00 | $ 140,810.00 | 60.00% | 60.00% | |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 78.00 | | 78.00 | 53.78 | | $ 12,141.00 | $ 652,942.98 | $ 946,998.00 | 68.95% | 68.95% | |
| DESMONTE DE DIVISION SENCILLA O DOBLE DIFERENTE MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | 16.57 | | 16.57 | 16.57 | | $ 24,699.00 | $ 409,262.43 | $ 409,262.43 | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 16.50 | | 16.50 | 2.68 | | $ 31,843.00 | $ 85,339.24 | $ 525,409.50 | 16.24% | 16.24% | |
| DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 9.72 | | 9.72 | 41.07 | | $ 21,406.00 | $ 879,144.42 | $ 208,066.32 | 422.53% | 422.53% | |
| DESMONTE CANCA MÚLTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | UN | 1.00 | | 1.00 | 2.00 | | $ 382,945.00 | $ 765,890.00 | $ 382,945.00 | 200.00% | 200.00% | |
| DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 341.25 | | 341.25 | 520.91 | | $ 27,546.00 | $ 14,348,986.86 | $ 9,400,072.50 | 152.65% | 152.65% | |
| DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 7.87 | | 7.87 | 7.87 | | $ 42,383.00 | $ 333,554.21 | $ 333,554.21 | 100.00% | 100.00% | |
| DEMOLICOION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | 341.25 | | 341.25 | 666.73 | | $ 78,805.00 | $ 52,541,657.65 | $ 26,892,206.25 | 195.38% | 195.38% | |
| DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 250.00 | | 250.00 | 12.00 | | $ 19,819.00 | $ 237,828.00 | $ 4,954,750.00 | 4.80% | 4.80% | |
| DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 8.40 | | 8.40 | 6.42 | | $ 28,212.00 | $ 181,121.04 | $ 236,980.80 | 76.43% | 76.43% | |
| CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION DETUBERIAS DASTA 2" DE PROFUNDIDAD INCLUYE CORTE CON PULIDFORA, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. | M | 5.80 | | 5.80 | 15.20 | | $ 13,242.00 | $ 201,278.40 | $ 76,803.60 | 262.07% | 262.07% | |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 83.25 | | 83.25 | 89.93 | | $ 39,551.00 | $ 3,556,821.43 | $ 3,292,620.75 | 108.02% | 108.02% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2" | UN | 7.00 | | 18.00 | 6.00 | | $ 60,985.00 | $ 365,910.00 | $ 426,895.00 | 85.71% | 85.71% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2" | UN | 10.00 | | 20.00 | 9.00 | | $ 60,985.00 | $ 548,865.00 | $ 609,850.00 | 90.00% | 90.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2" | UN | 5.00 | | 12.00 | 4.00 | | $ 66,233.00 | $ 264,932.00 | $ 331,165.00 | 80.00% | 80.00% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 136.50 | | 136.50 | 137.87 | | $ 88,298.00 | $ 12,173,645.26 | $ 12,052,677.00 | 101.00% | 101.00% | |
| RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | 186.00 | | 186.00 | 129.05 | | $ 173,782.00 | $ 22,426,567.10 | $ 32,323,452.00 | 69.38% | 69.38% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | M | 8.40 | | 8.40 | 19.75 | | $ 21,239.00 | $ 419,470.25 | $ 178,407.60 | 235.12% | 235.12% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 6" INCLUYE ACCESORIOS | M | 8.40 | | 8.40 | 49.44 | | $ 137,840.00 | $ 6,814,809.60 | $ 1,157,856.00 | 588.57% | 588.57% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 60.00 | | 60.00 | 132.45 | | $ 87,915.00 | $ 11,644,341.75 | $ 5,274,900.00 | 220.75% | 220.75% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4" | UN | 80.00 | | 80.00 | 65.00 | | $ 39,119.00 | $ 2,542,735.00 | $ 3,129,520.00 | 81.25% | 81.25% | |
| CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UN | 4.00 | | 4.00 | 7.50 | | $ 840,807.00 | $ 6,306,052.50 | $ 3,363,228.00 | 187.50% | 187.50% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 35.00 | | 35.00 | 40.01 | | $ 85,635.00 | $ 3,426,256.35 | $ 2,997,225.00 | 114.31% | 114.31% | |
| CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M | M2 | 465.00 | | 465.00 | 13.00 | | $ 53,214.00 | $ 691,782.00 | $ 24,052,728.00 | 2.80% | 2.80% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.) | M2 | 23.30 | (23.30) | 23.30 | 23.30 | | $ 31,263.00 | $ 728,427.90 | $ 728,427.90 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 10.00 | | 10.00 | 6.00 | | $ 130,987.00 | $ 785,922.00 | $ 1,309,870.00 | 60.00% | 60.00% | |
| MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5 | M2 | 11.95 | | 11.95 | 12.60 | | $ 87,409.00 | $ 1,101,353.40 | $ 1,044,537.55 | 105.44% | 105.44% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 41.75 | | 41.75 | 12.98 | | $ 202,089.00 | $ 2,623,115.22 | $ 8,437,215.75 | 31.09% | 31.09% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 | M2 | 78.00 | | 78.00 | 34.69 | | $ 94,283.00 | $ 3,270,677.27 | $ 7,354,074.00 | 44.47% | 44.47% | |
| WIN DE ALUMINIO | M | 8.60 | | 8.60 | 11.80 | | $ 14,756.00 | $ 174,120.80 | $ 126,901.60 | 137.21% | 137.21% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 34.79 | | 34.79 | 15.02 | | $ 30,220.00 | $ 453,904.40 | $ 1,051,353.80 | 43.17% | 43.17% | |
| ACCESORIO CPVC 1/2" | UN | 18.00 | | 18.00 | 18.00 | | $ 9,199.00 | $ 165,582.00 | $ 165,582.00 | 100.00% | 100.00% | |
| COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO) | M | 2.60 | | 2.60 | 5.20 | | $ 76,792.00 | $ 399,318.40 | $ 199,659.20 | 200.00% | 200.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4" | UN | 16.00 | | 16.00 | 16.00 | | $ 174,544.00 | $ 2,792,704.00 | $ 2,792,704.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2" | UN | 10.00 | | 10.00 | 1.00 | | $ 126,516.00 | $ 126,516.00 | $ 1,265,160.00 | 10.00% | 10.00% | |
| PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 14.40 | | 14.40 | 36.00 | | $ 29,685.00 | $ 1,068,660.00 | $ 427,464.00 | 250.00% | 250.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400 | M2 | 465.00 | | 465.00 | 430.17 | | $ 15,956.00 | $ 6,863,792.52 | $ 7,419,540.00 | 92.51% | 92.51% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M | KG | 3,241.88 | | 3,241.88 | 1,165.58 | | $ 6,818.00 | $ 7,946,924.44 | $ 22,103,137.84 | 35.95% | 35.95% | |
| MESÓN EN CONCRETO ACABADO EN GRANITO PULIDO BLANCO, LAVAMANOS A= 0.55 M. DESPENSAS A= 0.45 M, COCINA A= 0.60 M, AULAS A= 0.55 M (INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE). | M2 | 10.18 | | 10.18 | 2.27 | | $ 293,243.00 | $ 665,661.61 | $ 2,985,213.74 | 22.30% | 22.30% | |
| ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 17.21 | | 17.21 | 18.35 | | $ 16,287.00 | $ 298,866.45 | $ 280,299.27 | 106.62% | 106.62% | |
| ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM | M | 3.08 | | 3.08 | 7.11 | | $ 12,236.00 | $ 86,997.96 | $ 37,686.88 | 230.84% | 230.84% | |
| VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 14.62 | | 14.62 | 14.62 | | $ 28,087.00 | $ 410,631.94 | $ 410,631.94 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE | UN | 19.00 | | 19.00 | 3.00 | | $ 1,066,706.00 | $ 3,200,118.00 | $ 20,267,414.00 | 15.79% | 15.79% | |
| PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 491.00 | | 491.00 | 29.01 | | $ 110,642.00 | $ 3,209,724.42 | $ 54,325,222.00 | 5.91% | 5.91% | |
| SUMINISTRO PLACA CONTRAPISO DE 15 CM CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE CORTE Y DILATACION) | M2 | 491.00 | | 491.00 | 459.78 | | $ 215,770.00 | $ 99,206,730.60 | $ 105,943,070.00 | 93.64% | 93.64% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN) | | 6.00 | | 6.00 | 3.00 | | $ 882,544.00 | $ 2,647,632.00 | $ 5,295,264.00 | 50.00% | 50.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | UN | 7.00 | | 7.00 | 3.00 | | $ 388,380.00 | $ 1,165,140.00 | $ 2,718,660.00 | 42.86% | 42.86% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA | UN | 5.00 | | 5.00 | 2.00 | | $ 39,479.00 | $ 78,958.00 | $ 197,395.00 | 40.00% | 40.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1" | M2 | 19.28 | | 19.28 | 8.17 | | $ 949,649.00 | $ 7,758,632.33 | $ 18,309,232.72 | 42.38% | 42.38% | |
| VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 77.22 | | 77.22 | 27.96 | | $ 28,087.00 | $ 785,312.52 | $ 2,168,878.14 | 36.21% | 36.21% | |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M3 | 77.22 | | 77.22 | 7.11 | | $ 16,517.00 | $ 117,435.87 | $ 1,275,442.74 | 9.21% | 9.21% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | 21.79 | | 21.79 | 21.79 | | $ 106,864.00 | $ 2,328,566.56 | $ 2,328,566.56 | 100.00% | 100.00% | |
| AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M | M2 | 16.81 | | 16.81 | 16.81 | | $ 106,864.00 | $ 1,796,383.84 | $ 1,796,383.84 | 100.00% | 100.00% | |
| TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 | 465.00 | | 465.00 | 269.84 | | $ 116,516.00 | $ 31,440,677.44 | $ 54,179,940.00 | 58.03% | 58.03% | |
| TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS | M3 | 127.86 | | 127.86 | 127.86 | | $ 45,115.00 | $ 5,768,403.90 | $ 5,768,403.90 | 100.00% | 100.00% | |
| DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO | M2 | 170.28 | | 170.28 | 170.28 | | $ 32,170.00 | $ 5,477,907.60 | $ 5,477,907.60 | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 525.79 | | 525.79 | 15.21 | | $ 4,477.28 | $ 68,099.48 | $ 2,354,110.88 | 2.89% | 2.89% | |
| ACCESORIO TOMA CORRIENTE | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | | $ - | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| ACCESORIO INTERRUPTOR | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | | $ - | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| ENCHAPE MAMPOSTERIA LADRILLO A LA VISTA PRENSADO LIVIANO M-02 | M2 | 12.46 | | 12.46 | 20.52 | | $ 72,272.00 | $ 1,483,021.44 | $ 900,509.12 | 164.69% | 164.69% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA INCLIYE IZAJE, SOLDADURA , ANTICORROZIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA). | KG | 4,568.73 | | 4,568.73 | 3,909.01 | 1,624.64 | $ 22,117.00 | $ 86,455,472.17 | $ 65,114,540.53 | 85.56% | 85.56% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | | $ 168,961.00 | $ 506,883.00 | $ 506,883.00 | 100.00% | 100.00% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL, PLASTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOR.) | M2 | 53.53 | | 53.53 | 53.53 | | $ 31,263.00 | $ 1,673,508.39 | $ 1,673,508.39 | 100.00% | 100.00% | |
| MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M2 | | | 16.28 | 16.28 | 16.28 | $ 212,893.81 | $ 3,466,933.19 | $ (3,466,933.19) | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 322.42 | | | 284.37 | 212.31 | $ 35,277.00 | $ 10,031,719.81 | $ 3,884,350.21 | 88.20% | 88.20% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE | M | 51.70 | | 51.70 | 51.70 | | $ 73,320.00 | $ 3,790,644.00 | $ 3,790,644.00 | 100.00% | 100.00% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA.** | | | | | | | **$ 449,066,467.15** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **1986-L** | **IED** | | **BICENTENARIO (IED)** | | | | **SEMANA** | | **34** | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 179.34 | | 179.34 | 191.20 | | $ 4,065.00 | $ 777,228.00 | $ 729,017.10 | 106.61% | 106.61% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 96.00 | | 96.00 | 125.82 | | $ 29,861.65 | $ 3,757,193.07 | $ 2,866,718.60 | 131.06% | 131.06% | |
| RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUÉ Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 179.34 | | 179.34 | 193.54 | | $ 17,317.00 | $ 3,351,532.18 | $ 3,105,630.78 | 107.92% | 107.92% | |
| DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE | M2 | 95.00 | | 95.00 | 104.12 | | $ 47,789.75 | $ 4,975,868.94 | $ (435,842.53) | 109.60% | 109.60% | |
| DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO | M2 | 6.00 | | 6.00 | 42.84 | | $ 32,170.00 | $ 1,378,162.80 | $ (1,185,142.80) | 714.00% | 714.00% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 17.91 | | 17.91 | 17.91 | | $ 35,277.00 | $ 631,811.03 | $ 631,811.03 | 100.00% | 100.00% | |
| AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E=0,10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE. | M2 | 179.34 | | 179.34 | 187.30 | | $ 109,110.00 | $ 20,436,303.00 | $ 19,567,787.40 | 104.44% | 104.44% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM | M3 | 179.34 | | 179.34 | 214.56 | | $ 346,806.00 | $ 74,410,353.58 | $ 62,196,188.04 | 119.64% | 119.64% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 50.00 | | 50.00 | 12.11 | | $ 87,915.00 | $ 1,064,650.65 | $ 4,395,750.00 | 24.22% | 24.22% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4" | UN | 7.00 | | 7.00 | 23.00 | | $ 39,119.00 | $ 899,737.00 | $ 273,833.00 | 328.57% | 328.57% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 159,106.00 | $ 318,212.00 | $ 318,212.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | M | 274.00 | | 274.00 | 40.00 | | $ 5,341.00 | $ 213,640.00 | $ 1,463,434.00 | 14.60% | 14.60% | |
| PERFORACIÓN NUCLEO 4" E=10,873"0,10 M | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 160,254.00 | $ 320,508.00 | $ 320,508.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. | M | 54.18 | | 54.18 | 39.56 | | $ 293,259.00 | $ 11,601,326.04 | $ 15,888,772.62 | 73.02% | 73.02% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) | KG | 49.46 | | 49.46 | 49.46 | | $ 29,962.00 | $ 1,481,920.52 | $ 1,481,920.52 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) | M2 | 381.00 | | 381.00 | 115.12 | | $ 482,866.56 | $ 55,587,597.88 | $ 183,972,157.70 | 30.22% | 30.22% | |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M | 12.11 | | 12.11 | 12.11 | | $ 16,517.00 | $ 200,020.87 | $ 200,020.87 | 100.00% | 100.00% | |
| VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 22.08 | | 22.08 | 22.08 | | $ 28,087.00 | $ 620,160.96 | $ 620,160.96 | 100.00% | 100.00% | |
| ESMALTE A DOS MANOS SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO EXISTENTES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS, PROCESO DE LIMPIEZA Y GRATA, WASH PRIMER Y CORRECCION DE ANCLAJE) | M2 | 35.28 | | 35.28 | 35.28 | | $ 30,168.00 | $ 1,064,327.04 | | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE CERRAMIENTO EXISTENTE | M2 | 94.12 | | 94.12 | 115.12 | | $ 47,789.75 | $ 5,501,556.20 | $ (1,003,584.78) | 122.31% | 122.31% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 413.94 | | 413.94 | 96.30 | | $ 4,477.28 | $ 431,162.40 | $ 1,853,326.72 | 23.26% | 23.26% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. BICENTENARIO.** | | | | | | | **$ 189,023,272.16** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **CPF** | **1982** | **IED** | | **PARAISO MIRADOR (IED)** | | | | **SEMANA** | | **34** | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 115.00 | | 115.00 | 287.23 | | $ 4,065.00 | $ 1,167,589.95 | $ 467,475.00 | 249.77% | 249.77% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 178.39 | | 178.39 | 90.00 | | $ 29,861.65 | $ 2,687,548.69 | $ 5,327,020.12 | 50.45% | 50.45% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) | M2 | 402.50 | | 402.50 | 184.86 | 15.00 | $ 482,866.56 | $ 89,262,711.47 | $ 187,110,790.31 | 45.93% | 45.93% | |
| | **SUBTOTAL I.E.D. PARAISO MIRADOR.** | | | | | | | **$ 93,117,850.11** | | | | |

| CONTRATO DE OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA | 78.18% |
| ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA $ | 2,264,868,520.24 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ | 2,897,124,081.00 |

| CPF | 564 | IED | TENERIFE - GRANADA SUR (IED) | | | | | SEMANA | | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 175.00 | | 175.00 | 175.00 | | $ 20,000.00 | $ 3,500,000.00 | $ 3,500,000.00 | 100.00% | 100.00% | |
| | SUBTOTAL I.E.D. BTENERIFE GRANADA SUR. | | | | | | | $ 3,500,000.00 | | | | |

| CPF | 1931 | IED | EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED) | | | | | SEMANA | | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 211.54 | | 211.54 | 151.48 | | $ 4,065.00 | $ 615,766.20 | $ 859,910.10 | 71.61% | 71.61% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 27.09 | 12.70 | 27.09 | 18.67 | | $ 29,861.65 | $ 557,517.04 | $ 808,952.16 | 68.92% | 68.92% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS | M2 | 211.54 | | 211.54 | 150.26 | | $ 35,277.00 | $ 5,300,721.66 | $ 7,462,496.08 | 71.03% | 71.03% | |
| DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 32.00 | | 32.00 | 32.00 | | $ 15,561.00 | $ 497,952.00 | $ 497,952.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | UN | 32.00 | | 32.00 | 32.00 | | $ 9,714.00 | $ 310,848.00 | $ 310,848.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1.2 M (INCLUYE ANDAMIOS.. | M | 211.54 | | 59.85 | 127.35 | | $ 8,800.00 | $ 1,120,680.00 | $ 1,861,552.00 | 60.20% | 60.20% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO) 300 A 400mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm Y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC. | M2 | 211.54 | | 211.54 | 151.52 | | $ 254,148.00 | $ 38,508,504.96 | $ 53,762,467.92 | 71.63% | 71.63% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLÓ (80 A 100 CM) INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CAÑAL A LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. | M | 54.18 | | 54.18 | 35.60 | | $ 293,259.00 | $ 10,440,020.40 | $ 15,888,772.62 | 65.71% | 65.71% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES | UN | 16.00 | | 16.00 | 24.00 | | $ 173,095.00 | $ 4,154,280.00 | $ 2,769,520.00 | 150.00% | 150.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 56.08 | | 56.08 | 56.08 | | $ 22,380.00 | $ 1,255,070.40 | $ 1,255,070.40 | 100.00% | 100.00% | |
| FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL 20- DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M | 52.30 | | 52.30 | 52.30 | | $ 102,002.00 | $ 5,334,704.60 | $ 5,334,704.60 | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 150.26 | | 150.26 | 151.48 | | $ 4,477.28 | $ 678,218.90 | $ 672,756.61 | 100.81% | 100.81% | |
| | SUBTOTAL I.E.D. MINUTO DE BUENOS AIRES | | | | | | | $ 68,774,284.17 | | | | |

| CPF | 523 | IED | FABIO LOZANO SIMONELLI (IED) | | | | | SEMANA | | 34 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 144.00 | | 144.00 | 126.18 | | $ 4,065.00 | $ 512,921.70 | $ 585,360.00 | 87.63% | 87.63% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).<br>NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico. | M2 | 20.00 | | 20.00 | 18.67 | | $ 29,861.65 | $ 557,517.04 | $ 597,233.04 | 93.35% | 93.35% | |
| RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 144.00 | | 144.00 | 126.18 | | $ 17,319.00 | $ 2,185,311.42 | $ 2,493,936.00 | 87.63% | 87.63% | |
| DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 12.00 | | 12.00 | 12.45 | | $ 19,878.00 | $ 17,319.00 | $ 238,536.00 | 7.26% | 7.26% | |
| PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 144.00 | | 144.00 | 126.18 | | $ 15,118.00 | $ 1,907,589.24 | $ 2,176,992.00 | 87.63% | 87.63% | |
| AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) | M2 | 144.00 | | 144.00 | 122.36 | | $ 109,126.00 | $ 13,352,657.36 | $ 15,714,144.00 | 84.97% | 84.97% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 30.69 | | 30.69 | 30.69 | | $ 6,964.51 | $ 213,740.89 | $ 213,740.89 | 100.00% | 100.00% | |
| PLACA CONTRA PISO DE 10 CM- CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 2.40 | | 2.40 | 2.31 | | $ 110,642.00 | $ 255,583.02 | $ 9,957.78 | 96.25% | 96.25% | |
| PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, | M | 5.00 | | 5.00 | 3.18 | | $ 26,930.00 | $ 85,637.40 | $ 49,012.60 | 63.60% | 63.60% | |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 0.10 | | 0.10 | 0.10 | | $ 12,141.00 | $ 1,214.10 | $ (24.28) | 102.04% | 102.04% | |
| MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD) | M2 | 144.00 | | 144.00 | 127.04 | | $ 65,791.00 | $ 8,358,088.64 | $ 1,115,815.36 | 88.22% | 88.22% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS | M | 12.00 | | 12.00 | 9.86 | | $ 55,782.00 | $ 550,010.52 | $ 119,373.48 | 82.17% | 82.17% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3" | UN | 8.00 | | 8.00 | 6.00 | | $ 20,061.00 | $ 120,366.00 | $ 40,122.00 | 75.00% | 75.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 13.20 | | 13.20 | 13.20 | | $ 26,195.00 | $ 345,774.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1" | UN | 16.00 | | 16.00 | 16.00 | | $ 11,798.00 | $ 188,768.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 0.20 | | 0.20 | 0.20 | | $ 19,491.00 | $ 3,898.20 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2" | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 24,536.00 | $ 24,536.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1" | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 110,947.00 | $ 221,894.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 32.00 | | 32.00 | 87.45 | | $ 25,835.00 | $ 2,259,270.75 | $ (1,432,550.75) | 273.28% | 273.28% | |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA) | ML | 82.37 | | 82.37 | 82.37 | | $ 33,389.00 | $ 2,750,251.93 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 144.00 | | 144.00 | 126.18 | | $ 4,477.28 | $ 564,943.63 | $ 644,728.82 | 87.63% | 87.63% | |
| | | | | | | | | **$ 34,477,292.85** | | | | |

| CPF | 546 | IED | | SANTA LIBRADA (IED) | | | | SEMANA | | | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 2.17 | | 2.17 | 2.19 | | $ 27,546.47 | $ 60,326.77 | $ 59,706.97 | 101.04% | 101.04% | |
| PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA) | M | 8.67 | | 8.67 | 8.76 | | $ 26,966.00 | $ 236,222.16 | $ 233,795.22 | 101.04% | 101.04% | |
| PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0.10 M | UN | 3.00 | | 3.00 | 1.00 | | $ 148,483.00 | $ 148,483.00 | $ 445,449.00 | 33.33% | 33.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS | M | 6.00 | | 6.00 | 1.27 | | $ 75,567.00 | $ 95,970.09 | $ 453,402.00 | 21.17% | 21.17% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3" | UN | 12.00 | | 12.00 | 7.00 | | $ 27,176.00 | $ 190,232.00 | $ 326,112.00 | 58.33% | 58.33% | |
| AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) | M2 | 2.17 | | 2.17 | 2.19 | | $ 109,126.00 | $ 238,985.94 | $ 236,530.61 | 101.04% | 101.04% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE REJILLACON SOSCO DE 4" A 3" | UN | 4.00 | | 4.00 | 4.00 | | $ 32,223.00 | $ 128,892.00 | $ 128,892.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 124,525.00 | $ 249,050.00 | $ 249,050.00 | 100.00% | 100.00% | |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M | 8.55 | | 8.55 | 8.55 | | $ 16,517.00 | $ 141,220.35 | $ 141,220.35 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS | UN | 2.00 | | 2.00 | 4.00 | | $ 168,961.00 | $ 675,844.00 | $ 337,922.00 | 200.00% | 200.00% | |
| IMPERMEABILIZADO SOBRE ADOQUIN | M2 | 29.99 | | 29.99 | 30.00 | | $ 168,962.00 | $ 5,068,860.00 | $ 5,067,170.38 | 100.03% | 100.03% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 10.00 | | 10.00 | 29.99 | | $ 4,477.28 | $ 134,273.73 | $ 44,772.83 | 299.90% | 299.90% | |
| | | | | | | | | **$ 7,368,360.04** | | | | |

| CPF | 1943 | IED | | RAFAEL URIBE URIBE (IED) | | | | SEMANA | | | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL BOMBAS (TG-BOMB), ARRANQUE DIRECTO CON ALTERNANCIA POR PLC, PARA 3 BOMBAS DE 3 HP, 208V | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 12,247,776.00 | $ 24,495,552.00 | $ 24,495,552.00 | 100.00% | 100.00% | |
| VALVULA DE PIE | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 2,579,348.00 | $ 2,579,348.00 | $ 2,579,348.00 | 100.00% | 100.00% | |
| VALVULA DE ALIVIO | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 1,926,451.00 | $ 1,926,451.00 | $ 1,926,451.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORASA AMERICANA EN CABLES VARIADORES Y TRANSDUCTOR DE PRESIÓN | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 177,330.00 | $ 177,330.00 | $ 177,330.00 | 100.00% | 100.00% | |
| Medición de caudal, variación de presión en descarga y medición de presión 24 horas continuas Contempla medición por ultrasonido no invasivo, equipo especializado y mano de obra con técnico especializado | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 6,502,560.00 | $ 6,502,560.00 | $ 6,502,560.00 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | | | | | | **$ 35,681,241.00** | | | | |

| CPF | 564 | IED | | NUEVA ESPERANZA (IED) | | | | SEMANA | | | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 130.00 | | 130.00 | 130.94 | | $ 4,065.00 | $ 532,271.10 | $ 528,450.00 | 100.72% | 100.72% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 48.00 | | 48.00 | 32.80 | | $ 29,861.65 | $ 979,462.19 | $ 1,433,359.30 | 68.33% | 68.33% | |
| CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | 48.00 | | | 22.58 | | $ 20,327.00 | $ 458,983.66 | $ 975,696.00 | 47.04% | 47.04% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 130.00 | | 130.00 | 9.06 | | $ 30,220.00 | $ 273,793.20 | $ 3,928,600.00 | 6.97% | 6.97% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES | M2 | 130.00 | | 130.00 | 130.94 | | $ 736,301.00 | $ 96,411,252.94 | $ (692,122.94) | 100.72% | 100.72% | |
| DESTRONQUE PLACAS DE CONCRETO | M2 | 2.07 | | 2.07 | 2.07 | | $ 32,170.00 | $ 66,591.90 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE. | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 3,424,439.00 | $ 3,424,439.00 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 130.00 | | 130.00 | 130.94 | | $ 4,477.28 | $ 586,255.50 | $ 582,046.85 | 100.72% | 100.72% | |
| | | | | | | | | **$ 102,733,049.49** | | | | |

| CPF | 1923 | IED | | LA ARABIA (IED) SEDE B | | | | SEMANA | | | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 4.00 | | 4.00 | 8.28 | | $ 4,065.00 | $ 33,658.20 | $ 16,260.00 | 207.00% | 207.00% | |
| DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 20.00 | | 20.00 | 8.28 | | $ 31,286.00 | $ 259,048.08 | $ 625,720.00 | 41.40% | 41.40% | |

| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | 0.56 | | 0.56 | 0.56 | | $ 110,642.00 | $ 61,959.52 | $ 61,959.52 | 100.00% | 100.00% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 20.00 | | 20.00 | 8.28 | | $ 30,220.00 | $ 250,221.60 | $ 604,400.00 | 41.40% | 41.40% | |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 20.00 | | 20.00 | 8.31 | | $ 39,551.00 | $ 328,668.81 | $ 791,020.00 | 41.55% | 41.55% | |
| PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 20.00 | | 20.00 | 3.24 | | $ 29,685.00 | $ 96,179.40 | $ 593,700.00 | 16.20% | 16.20% | |
| TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 | 20.00 | | 20.00 | 8.28 | | $ 116,516.00 | $ 964,752.48 | $ 2,330,320.00 | 41.40% | 41.40% | |
| VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 20.00 | | 20.00 | 17.11 | | $ 28,087.00 | $ 480,568.57 | $ 561,740.00 | 85.55% | 85.55% | |
| PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M3 | 20.00 | | 20.00 | 14.40 | | $ 16,517.00 | $ 237,844.80 | $ 330,340.00 | 72.00% | 72.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 20.00 | | 20.00 | 8.28 | | $ 4,477.28 | $ 37,071.91 | $ 89,545.67 | 41.40% | 41.40% | |
| | | | | **SUBTOTAL I.E.D. NUEVA ESPERANZA.** | | | | **$ 2,749,973.37** | | | | |

| CPF | 508 | IED | | BRASILIA - USME (IED) | | | | SEMANA | | | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas específicas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 20.13 | | 20.13 | 21.38 | | $ 4,065.00 | $ 86,909.70 | $ 81,828.45 | 106.21% | 106.21% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 10.00 | | 10.00 | 1.50 | | $ 29,861.65 | $ 44,792.48 | $ 298,616.52 | 15.00% | 15.00% | |
| DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 1.90 | | 1.90 | 1.90 | | $ 112,478.00 | $ 213,708.20 | $ 213,708.20 | 100.00% | 100.00% | |
| DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 5.36 | | 5.36 | 2.12 | | $ 21,406.00 | $ 45,380.72 | $ 114,736.16 | 39.55% | 39.55% | |
| DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 67.62 | | 67.62 | 67.62 | | $ 12,141.00 | $ 820,974.42 | $ 820,974.42 | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | 13.00 | | 13.00 | 13.00 | | $ 26,187.00 | $ 340,431.00 | $ 340,431.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE | M2 | 13.00 | | 13.00 | 5.91 | | $ 33,459.00 | $ 197,742.69 | $ 434,967.00 | 45.46% | 45.46% | |
| DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS) | UN | 6.00 | | 6.00 | 6.00 | | $ 32,622.00 | $ 195,732.00 | $ 195,732.00 | 100.00% | 100.00% | |
| DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 24.86 | | 24.86 | 24.86 | | $ 31,286.00 | $ 777,769.96 | $ 777,769.96 | 100.00% | 100.00% | |
| DEMOLICOION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0,20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | | | | | | $ 78,805.00 | $ - | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | | - | | | $ 66,326.11 | $ - | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | | | 2.86 | | $ 31,843.00 | $ 91,070.98 | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO) | M | 1.80 | | 1.80 | 1.80 | | $ 76,792.00 | $ 138,225.60 | $ 138,225.60 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA SANITARIO TANQUE 1/2" | UN | 4.00 | | 4.00 | 5.00 | | $ 60,985.00 | $ 914,775.00 | $ 1,097,730.00 | 83.33% | 83.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAMANOS 1/2" | UN | 6.00 | | 6.00 | 3.00 | | $ 60,985.00 | $ 1,646,595.00 | $ 1,219,700.00 | 135.00% | 135.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2" | UN | 2.00 | | 2.00 | 1.00 | | $ 66,233.00 | $ 662,330.00 | $ 794,796.00 | 83.33% | 83.33% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4" | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 105,801.00 | $ 105,801.00 | $ 105,801.00 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE | UN | | | | 3.00 | | $ 1,066,706.00 | $ 3,200,118.00 | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | UN | | | | 3.00 | | $ 388,380.00 | $ 1,165,140.00 | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1" | M2 | | | - | 6.25 | | $ 949,649.00 | $ 5,935,306.25 | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 55.82 | | 55.82 | 55.82 | | $ 39,551.00 | $ 2,207,736.82 | $ 2,207,736.82 | 100.00% | 100.00% | |
| PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | 1.81 | | 1.81 | 5.43 | | $ 29,685.00 | $ 161,189.55 | $ 53,729.85 | 300.00% | 300.00% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | 20.13 | | 20.13 | 20.13 | 9.45 | $ 30,220.00 | $ 608,328.60 | $ 322,749.60 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 20.13 | | 20.13 | 20.13 | 10.83 | $ 202,089.00 | $ 2,623,115.22 | $ 8,437,215.75 | 31.09% | 31.09% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 | M2 | 55.82 | | 55.82 | 47.45 | | $ 94,283.00 | $ 3,270,677.27 | $ 7,354,074.00 | 44.47% | 44.47% | |
| PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 14.56 | | 14.56 | 14.56 | | $ 25,835.00 | $ 376,157.60 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | 14.92 | | 14.92 | 14.92 | | $ 106,864.00 | $ 1,594,410.88 | $ 1,594,410.88 | 100.00% | 100.00% | |


| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | | | | VIGENCIA | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM | M | 4.44 | | 4.44 | 2.21 | | $ 1,083,037.00 | $ 2,393,511.77 | $ 4,808,684.28 | 49.77% | 49.77% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | UN | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | $ 741,439.00 | $ 1,482,878.00 | $ 1,482,878.00 | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | | | | 10.68 | | $ 4,477.28 | $ 47,817.39 | $ - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |
| | SUBTOTAL I.E.D. BRASILIA. | | | | | | | $ 31,348,626.10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| CPF | 579 | IED | GABRIEL GARCIA MARQUEZ | | | | | SEMANA | 34 | | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 99.29 | | 99.29 | 99.29 | | $ 4,065.00 | $ 403,613.85 | $ 403,613.85 | 100.00% | 100.00% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E=0.04 | M2 | 99.29 | | 99.29 | 99.29 | | $ 40,439.00 | $ 4,015,188.31 | $ 4,015,188.31 | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN VINILO TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM | M2 | 99.29 | | 99.29 | 102.58 | | $ 221,569.00 | $ 22,728,548.02 | $ 21,999,586.01 | 103.31% | 103.31% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 99.29 | | 99.29 | 99.29 | | $ 4,477.28 | $ 444,549.48 | $ 444,549.48 | 100.00% | 100.00% | |
| | SUBTOTAL I.E.D. GABRIEL GARCIA MARQUEZ. | | | | | | | $ 27,591,899.66 | | | | |
| CPF | #¡REF! | IED | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | | | | | SEMANA | 34 | | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 2.25 | | 2.25 | 1.22 | | $ 4,065.00 | $ 4,959.30 | $ 9,146.25 | 54.22% | 54.22% | |
| DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 1.44 | | 1.44 | 1.22 | | $ 66,326.00 | $ 80,917.72 | $ 95,509.44 | 84.72% | 84.72% | |
| DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33 | M2 | 0.72 | | 0.72 | 2.30 | | $ 39,829.00 | $ 91,606.70 | $ 28,676.88 | 319.44% | 319.44% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | 1.15 | | 1.15 | 1.30 | | $ 106,864.00 | $ 138,923.20 | $ 122,893.60 | 113.04% | 113.04% | |
| PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO) | M2 | 1.44 | | 1.44 | 1.22 | | $ 159,274.00 | $ 194,314.28 | $ 229,354.56 | 84.72% | 84.72% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | 1.44 | | 1.44 | 1.22 | | $ 202,088.00 | $ 246,547.36 | $ 291,006.72 | 84.72% | 84.72% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | 50.00 | | 50.00 | 5.90 | | $ 6,964.51 | $ 41,090.62 | $ 348,225.63 | 11.80% | 11.80% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 2.25 | | 2.25 | 1.99 | | $ 4,477.28 | $ 8,909.79 | $ 10,073.89 | 88.44% | 88.44% | |
| | SUBTOTAL I.E.D.RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | | | | | | | $ 807,268.98 | | | | |
| CPF | #¡REF! | IED | RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | | | | | SEMANA | 34 | | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 60.20 | | 60.20 | 60.20 | | $ 4,065.00 | $ 244,713.00 | $ 244,713.00 | 100.00% | 100.00% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 9.80 | | 9.80 | 9.80 | | $ 29,861.65 | $ 292,644.19 | $ 292,644.19 | 100.00% | 100.00% | |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | 13.22 | | 13.22 | 9.50 | | $ 88,298.00 | $ 838,831.00 | $ 1,167,299.56 | 71.86% | 71.86% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 20.00 | | 20.00 | 13.00 | | $ 87,915.00 | $ 1,142,895.00 | $ 1,758,300.00 | 65.00% | 65.00% | |
| CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UN | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | $ 840,807.00 | $ 840,807.00 | $ 840,807.00 | 100.00% | 100.00% | |
| | SUBTOTAL I.E.D.RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. | | | | | | | $ 3,359,890.19 | | | | |
| CPF | 510 | IED | FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED) | | | | | SEMANA | 34 | | | |
| REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | 113.60 | | 113.60 | 103.36 | 10.24 | $ 4,065.00 | $ 420,158.40 | $ 420,158.40 | 90.99% | 90.99% | |
| CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). | M | 10.00 | | 10.00 | 3.00 | | $ 29,861.65 | $ 89,584.96 | $ 298,616.52 | 30.00% | 30.00% | |
| ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M3 | 113.60 | | 113.60 | 113.60 | 85.43 | $ 40,939.03 | $ 4,650,674.26 | $ 1,153,252.59 | 100.00% | 100.00% | |
| DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 81.08 | | 81.08 | 24.00 | 24.00 | $ 35,276.39 | $ 846,633.31 | $ 2,013,576.23 | 29.60% | 29.60% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) | KG | 395.16 | | 395.16 | 395.16 | 395.16 | $ 22,116.83 | $ 8,739,687.41 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO | M2 | 113.60 | | 113.60 | 113.60 | 113.60 | $ 227,693.91 | $ 25,866,028.39 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2,0 MM TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CABALLETE, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | M2 | 32.52 | | 32.52 | 32.52 | 32.52 | $ 128,208.81 | $ 4,169,350.44 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 113.60 | | 113.60 | 113.60 | 113.60 | $ 4,477.28 | $ 508,619.41 | $ - | 100.00% | 100.00% | |
| | SUBTOTAL I.E.D.FERNANDO GONZALEZ OCHOA | | | | | | | $ 45,290,736.58 | | | | |


| VALOR TOTAL DE EMERGENCIAS. | $ | 363,682,622.41 |
|---|---|---|

| AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR SEDE - Julio 05 2026 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDE EDUCATIVA | PROGRAMADO ACUMULADO | | EJECUTADO ACUMULADO | | TOTAL POR SEDE | % DE ADELANTO O ATRASO |
| LA ARABIA | $ 216,308,160.00 | 100.00% | $ 216,308,158.83 | 100.00% | $ 216,308,160.00 | ENTREGADO |
| JOSE JAIME ROJAS | $ 326,109,661.33 | 100.00% | $ 324,494,649.02 | 99.50% | $ 326,109,661.33 | -0.50% |
| MIGUEL DE CERVANTES | $ 564,953,906.71 | 66.01% | $ 449,066,467.15 | 52.47% | $ 855,799,629.42 | -13.54% |
| JOSE VARGAS VILA | $ 259,085,355.00 | 100.00% | $ 259,085,206.18 | 100.00% | $ 259,085,355.00 | ENTREGADO |
| ATABANZHA | $ 154,311,171.56 | 100.00% | $ 154,311,171.56 | 100.00% | $ 154,311,171.56 | ENTREGADO |
| DON BOSCO | $ 334,388,530.08 | 100.00% | $ 334,388,530.08 | 100.00% | $ 334,388,530.08 | 0.00% |
| BRASILIA | $ 173,127,488.07 | 100.00% | $ 173,102,401.77 | 99.99% | $ 173,127,488.07 | -0.01% |
| LUIS E MORA OSEJO | $ 71,970,813.38 | 100.00% | $ 71,970,813.38 | 100.00% | $ 71,970,813.38 | ENTREGADO |
| BICENTENARIO - TESORO | $ 189,023,272.16 | 100.00% | $ 189,023,272.16 | 100.00% | $ 189,023,272.16 | 0.00% |
| PARAISO MIRADOR | $ 20,321,535.11 | 8.06% | $ 93,117,850.11 | 36.95% | $ 252,000,000.00 | 28.89% |
| RODRIGO LARA BONILLA | | 0.00% | | 0.00% | $ 65,000,000.00 | 0.00% |
| **TOTALES** | **$ 2,309,599,893.40** | **79.72%** | **$ 2,264,868,520.24** | **78.18%** | **$ 2,897,124,081.00** | -1.54% |


**OBSERVACIONES:**

Al final del periodo encontramos cuatro (4) instituciones educativas en ejecución, de las cuales, igual que en el periodo anterior, solo la ***IED Paraiso Mirador*** registra un adelanto cercano al 29%. Las otras cuatro (4) sedes educativas muestran atrasos: ***IED Miguel de Cervantes Saavedra*** mantiene un atraso sobre el 13%, ***José Jaime Rojas*** con un atraso menor al 1% y por ultimo ***Brasilia***, practicamente nivelado. El contrato en general registra un atraso por debajo del 2%.



# AVANCES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS TOTALES - Julio 05 2026




| FECHA | AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%) | AVANCE EJECUTADO ACUMULADO (%) |
|---|---|---|
| 10-nov-25 | 0,00% | 0,00% |
| 16-nov-25 | 0,69% | 0,36% |
| 23-nov-25 | 1,14% | 0,97% |
| 30-nov-25 | 1,77% | 5,77% |
| 7-dic-25 | 2,63% | 8,26% |
| 14-dic-25 | 3,19% | 8,77% |
| 21-dic-25 | 4,76% | 9,89% |
| 28-dic-25 | 6,45% | 13,68% |
| 4-ene-26 | 8,50% | 17,08% |
| 11-ene-26 | 12,71% | 19,35% |
| 18-ene-26 | 16,00% | 20,90% |
| 25-ene-26 | 20,59% | 24,51% |
| 1-feb-26 | 25,07% | 26,22% |
| 8-feb-26 | 29,32% | 28,61% |
| 15-feb-26 | 34,15% | 31,66% |
| 22-feb-26 | 37,46% | 36,11% |
| 1-mar-26 | 38,99% | 37,75% |
| 8-mar-26 | 40,29% | 41,41% |
| 15-mar-26 | 40,91% | 43,23% |
| 22-mar-26 | 42,24% | 43,67% |
| 29-mar-26 | 44,00% | 47,39% |
| 5-abr-26 | 45,49% | 47,76% |
| 12-abr-26 | 47,29% | 48,10% |
| 19-abr-26 | 48,92% | 48,65% |
| 26-abr-26 | 50,60% | 49,02% |
| 3-may-26 | 52,22% | 52,23% |
| 10-may-26 | 55,45% | 57,47% |
| 17-may-26 | 59,10% | 60,87% |
| 24-may-26 | 63,02% | 61,24% |
| 31-may-26 | 68,16% | 64,81% |
| 7-jun-26 | 70,53% | 65,52% |
| 14-jun-26 | 73,51% | 70,03% |
| 21-jun-26 | 76,52% | 71,15% |
| 28-jun-26 | 78,00% | 75,98% |
| **5-jul-26** | **79,72%** | **78,18%** |
| 12-jul-26 | 81,18% | 0,00% |
| 19-jul-26 | 82,64% | 0,00% |
| 26-jul-26 | 83,72% | 0,00% |
| 2-ago-26 | 85,08% | 0,00% |
| 9-ago-26 | 87,39% | 0,00% |
| 16-ago-26 | 88,96% | 0,00% |
| 23-ago-26 | 90,76% | 0,00% |
| 30-ago-26 | 92,31% | 0,00% |
| 6-sep-26 | 93,74% | 0,00% |
| 13-sep-26 | 95,18% | 0,00% |
| 20-sep-26 | 96,96% | 0,00% |
| 27-sep-26 | 98,71% | 0,00% |
| 4-oct-26 | 99,48% | 0,00% |
| 5-oct-26 | 100,00% | 0,00% |

# Anexo 3. Acta de cobro parcial de obra No. 6

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

**DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**ACTA PARCIAL No. 6**

**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 DE JUNIO DE 2026 HASTA 05 DE JULIO DE 2026**

## CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154895 DE 2025

**CONTRATISTA :** CONSORCIO FORTALEZA

**DIRECCION :** CALLE 25A 37 - 12

**C.C. ó NIT :** 901.973.588-1

**TELEFONO :** 3.203.158.315

**INTERVENTOR :** SERINCO EDUCATIVO

**DIRECCION :** CL 98 79-91 OFINA 703

**C.C. ó NIT :** 901.977.271-0

**TELEFONO :** 3197095846

**OBJETO:** ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. - LOTE 5

**ESTABLECIMIENTOS :** LOTE 5

**LOCALIZACION :** ZONA 5 SUR

**VR. INICIAL :** $ 2.269.368.717,00

**ANTICIPO**

**VR. ADICIONAL :** $ 1.132.000.000,00

**VR. FINAL :** $ 3.401.368.717,00

**PLAZO INICIAL :** 7 MESES

**FECHA INICIACION :** 6 de octubre de 2025

**FECHA TERMINAC.INICIAL :** 5 de mayo de 2026

**PLAZO ADICIONAL(MODF.CONT) :** 5 MESES

**TIEMPO SUSPENDIDO :**

**PLAZO TOTAL :** 12 MESES

**FECHA FINAL :** 5 de octubre de 2026

**INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES**

| DISP. | FECHA | REG. | FECHA | VALOR REGISTRO | SALDO REGISTRO | VR. REG.AFECTAR | NUEVO SALDO REG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1642 | 21-feb-25 | 4923 | 3-sep-25 | $ 2.269.368.717,00 | $ 202.868.144,00 | $ 202.868.144,00 | |
| 3695 | 5-dic-25 | 7600 | 23-dic-25 | $ 515.000.000,00 | $ 515.000.000,00 | $ 240.781.055,00 | $ 274.218.945,00 |
| 513 | 12-mar-26 | 3150 | 20-may-26 | $ 617.000.000,00 | $ 617.000.000,00 | | $ 617.000.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 3.401.368.717,00 | $ 1.334.868.144,00 | $ 443.649.199,00 | $ 891.218.945,00 |

**VALOR TOTAL A PAGAR** **$ 443.649.199,00** **SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.**

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. |
| I | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO | GL | 1,00 | $ 2.269.368.717,00 | $ 2.269.368.717,00 | | | | | | | |
| | **COLEGIO DON BOSCO LA JOYA** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | | $ 4.065,00 | | | | 307,37 | $ 1.249.459,05 | 307,37 | $ 1.249.459,05 | |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).<br>NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | | $ 29.861,00 | | | | 167,93 | $ 5.014.557,73 | 167,93 | $ 5.014.557,73 | |
| 1,2 | **DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 66.326,00 | | | | 163,23 | $ 10.826.392,98 | 163,23 | $ 10.826.392,98 | |
| 1.2.8 | DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 27.547,00 | | | | 163,23 | $ 4.496.496,81 | 163,23 | $ 4.496.496,81 | |
| 1.4 | **VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5 | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS | M3 | | $ 33.332,00 | | | | 137,11 | $ 4.570.150,52 | 137,11 | $ 4.570.150,52 | |
| 1.4.6 | CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | | $ 15.005,00 | | | | 57,65 | $ 865.038,25 | 57,65 | $ 865.038,25 | |
| 2 | **ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | | $ 88.298,00 | | | | 2,11 | $ 186.308,78 | 2,11 | $ 186.308,78 | |
| 2.1.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | | $ 129.963,00 | | | | 40,98 | $ 5.325.883,74 | 40,98 | $ 5.325.883,74 | |

# BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. |
| 2.2 | CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4 | VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO) | M | | $ 55.213,00 | | | | 124,41 | $ 6.869.049,33 | 124,41 | $ 6.869.049,33 | | |
| 2.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO. | M | | $ 93.190,00 | | | | 263,97 | $ 24.599.364,30 | 263,97 | $ 24.599.364,30 | | |
| 2.2.13 | PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | | $ 110.641,00 | | | | 184,32 | $ 20.393.349,12 | 184,32 | $ 20.393.349,12 | | |
| 2.4 | REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | | $ 6.964,00 | | | | 1.232,47 | $ 8.582.921,08 | 1.232,47 | $ 8.582.921,08 | | |
| 2.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M | KG | | $ 6.818,00 | | | | 411,82 | $ 2.807.788,76 | 411,82 | $ 2.807.788,76 | | |
| 4.8 | REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| 4.8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400 | M2 | | $ 15.956,00 | | | | 163,23 | $ 2.604.497,88 | 163,23 | $ 2.604.497,88 | | |
| 5 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.5 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | | $ 203.207,00 | | | | 14,00 | $ 2.844.898,00 | 14,00 | $ 2.844.898,00 | | |
| 5.1.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA | UN | | $ 28.148,00 | | | | 2,00 | $ 56.296,00 | 2,00 | $ 56.296,00 | | |
| 5.1.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X20A 10 KA | UN | | $ 139.847,00 | | 2,00 | $ 279.694,00 | | | 2,00 | $ 279.694,00 | | |
| 5.1.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | | $ 22.380,00 | | | | 38,00 | $ 850.440,00 | 38,00 | $ 850.440,00 | | |
| 5.1.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) | M | | $ 15.426,00 | | | | 38,00 | $ 586.188,00 | 38,00 | $ 586.188,00 | | |
| 7.1 | ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | | $ 40.939,00 | | | | 163,23 | $ 6.682.472,97 | 163,23 | $ 6.682.472,97 | | |
| 7.1.4 | CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M | M2 | | $ 39.281,00 | | | | 163,23 | $ 6.411.837,63 | 163,23 | $ 6.411.837,63 | | |
| 7.2 | ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | | $ 202.089,00 | | | | 163,24 | $ 32.989.008,36 | 163,24 | $ 32.989.008,36 | | |
| 7.2.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES | M2 | | $ 552.874,00 | | | | 144,14 | $ 79.691.258,36 | 144,14 | $ 79.691.258,36 | | |
| 18 | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | | $ 4.477,00 | | | | 515,69 | $ 2.308.744,13 | 515,69 | $ 2.308.744,13 | | |
| | COLEGIO JOSE JAIME ROJAS | | | | | | | | | | | | |
| | ORIENTACION | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | | $ 4.065,00 | | | | 127,65 | $ 518.897,25 | 127,65 | $ 518.897,25 | | |
| 1.2.50 | DESINSTALACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS EXISTENTES Y REUBICACIÓN DE LOS MISMOS EN OTRO SITIO. | UN | | $ 84.335,00 | | | | 1,00 | $ 84.335,00 | 1,00 | $ 84.335,00 | | |
| 1,2 | DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.17 | DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | | $ 25.708,00 | | | | 86,24 | $ 2.217.057,92 | 86,24 | $ 2.217.057,92 | | |
| 1.2.23 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 35.277,00 | | | | 114,36 | $ 4.034.277,72 | 114,36 | $ 4.034.277,72 | | |
| 1.2.24 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 31.263,00 | | | | 27,78 | $ 868.486,14 | 27,78 | $ 868.486,14 | | |
| 2.5 | ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) | KG | | $ 22.117,00 | | | | 2.199,09 | $ 48.637.273,53 | 2.199,09 | $ 48.637.273,53 | | |
| 5 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | | |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. |
| 5.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | | $ 121.815,00 | | | | 3,00 | $ 365.445,00 | 3,00 | $ 365.445,00 | |
| 5.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | | $ 146.182,00 | | | | 1,00 | $ 146.182,00 | 1,00 | $ 146.182,00 | |
| 5.1.5 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | | $ 203.207,00 | | | | 4,00 | $ 812.828,00 | 4,00 | $ 812.828,00 | |
| 5.1.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA | UN | | $ 28.148,00 | | | | 4,00 | $ 112.592,00 | 4,00 | $ 112.592,00 | |
| 5.1.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | | $ 22.380,00 | | | | 27,10 | $ 606.498,00 | 27,10 | $ 606.498,00 | |
| 5.1.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) | M | | $ 15.426,00 | | | | 27,10 | $ 418.044,60 | 27,10 | $ 418.044,60 | |
| 5.1.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | | $ 173.095,00 | | | | 13,00 | $ 2.250.235,00 | 13,00 | $ 2.250.235,00 | |
| 5.1.41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES 50W. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS | UN | | $ 97.154,00 | | | | 1,00 | $ 97.154,00 | 1,00 | $ 97.154,00 | |
| 5.1.44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN. | UN | | $ 57.314,00 | | | | 12,00 | $ 687.768,00 | 12,00 | $ 687.768,00 | |
| **8** | **MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 8.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA, CINTA, MASILLA Y PRIMERA MANO DE PINTURA). | M2 | | $ 179.060,00 | | | | 16,61 | $ 2.974.186,60 | 16,61 | $ 2.974.186,60 | |
| **12.1** | **PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. |
| 12.1.9 | PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | | $ 21.913,00 | | | | 29,03 | $ 636.134,39 | 29,03 | $ 636.134,39 | | |
| **12.2** | **PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | | $ 20.733,00 | | | | 92,46 | $ 1.916.973,18 | 92,46 | $ 1.916.973,18 | | |
| 12.2.2 | PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M | | $ 16.517,00 | | | | 118,02 | $ 1.949.336,34 | 118,02 | $ 1.949.336,34 | | |
| **16** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1 | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M | | $ 102.003,00 | | | | 10,38 | $ 1.058.791,14 | 10,38 | $ 1.058.791,14 | | |
| 16.1.3 | BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | | $ 68.406,00 | | | | 3,50 | $ 239.421,00 | 3,50 | $ 239.421,00 | | |
| 16.1.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS). | M2 | | $ 254.149,00 | | | | 121,98 | $ 31.001.095,02 | 121,98 | $ 31.001.095,02 | | |
| **18** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | | $ 4.477,00 | | | | 127,66 | $ 571.533,82 | 127,66 | $ 571.533,82 | | |
| | **BIBLIOTECA** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | | $ 4.065,00 | | | | 86,20 | $ 350.403,00 | 86,20 | $ 350.403,00 | | |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).<br>NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | | $ 29.861,00 | | | | 18,81 | $ 561.685,41 | 18,81 | $ 561.685,41 | | |
| **1,2** | **DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.23 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 35.277,00 | | | | 86,20 | $ 3.040.877,40 | 86,20 | $ 3.040.877,40 | | |
| 1.2.33 | DESMONTE DE RED ELÉCTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS) | M | | $ 4.215,00 | | | | 9,40 | $ 39.621,00 | 9,40 | $ 39.621,00 | | |
| **2** | **ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **2.5** | **ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) | KG | | $ 22.117,00 | | | | 1.482,70 | $ 32.792.875,90 | 1.482,70 | $ 32.792.875,90 | | |
| **5** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | | $ 173.095,00 | | | | 16,00 | $ 2.769.520,00 | 16,00 | $ 2.769.520,00 | | |
| 5.1.44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN. | UN | | $ 57.314,00 | | | | 10,00 | $ 573.140,00 | 10,00 | $ 573.140,00 | | |
| 5.1.55 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE INCRUSTAR 120 X 30CM 48 W. INCLUYE SOPORTES, MARCO PARA PANEL, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS | UN | | $ 232.516,00 | | | | 6,00 | $ 1.395.096,00 | 6,00 | $ 1.395.096,00 | | |
| **12.1** | **PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.9 | PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | | $ 21.913,00 | | | | 92,35 | $ 2.023.665,55 | 92,35 | $ 2.023.665,55 | | |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. |
| 12.2 | PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | |
| 12.2.6 | PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | | $ 19.071,00 | | | | 45,84 | $ 874.214,64 | 45,84 | $ 874.214,64 | |
| 12.2.10 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA) | M | | $ 16.534,00 | | | | 317,48 | $ 5.249.214,32 | 317,48 | $ 5.249.214,32 | |
| 16 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1 | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M | | $ 102.003,00 | | | | 26,53 | $ 2.706.139,59 | 26,53 | $ 2.706.139,59 | |
| 16.1.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS). | M2 | | $ 254.149,00 | | | | 91,28 | $ 23.198.720,72 | 91,28 | $ 23.198.720,72 | |
| 16.1.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE. | M | | $ 293.259,00 | | | | 11,04 | $ 3.237.579,36 | 11,04 | $ 3.237.579,36 | |
| 18 | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | | $ 4.477,00 | | | | 86,20 | $ 385.917,40 | 86,20 | $ 385.917,40 | |
| | AULAS | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | | $ 4.065,00 | | | | 185,42 | $ 753.732,30 | 185,42 | $ 753.732,30 | |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).<br>NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | | $ 29.861,00 | | | | 1,20 | $ 35.833,20 | 1,20 | $ 35.833,20 | |
| 1,2 | DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS | | | | | | | | | | | |
| 1.2.23 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 35.277,00 | | | | 185,42 | $ 6.541.061,34 | 185,42 | $ 6.541.061,34 | |
| 2.5 | ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) | KG | | $ 22.117,00 | | | | 2.882,40 | $ 63.750.040,80 | 2.882,40 | $ 63.750.040,80 | |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. |
| **5** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | | $ 121.815,00 | | 3,00 | $ 365.445,00 | | | 3,00 | $ 365.445,00 | |
| 5.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | | $ 146.182,00 | | 2,00 | $ 292.364,00 | | | 2,00 | $ 292.364,00 | |
| 5.1.5 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | | $ 203.207,00 | | 8,00 | $ 1.625.656,00 | | | 8,00 | $ 1.625.656,00 | |
| 5.1.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | | $ 22.380,00 | | 5,00 | $ 111.900,00 | | | 5,00 | $ 111.900,00 | |
| 5.1.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) | M | | $ 15.426,00 | | 10,00 | $ 154.260,00 | | | 10,00 | $ 154.260,00 | |
| 5.1.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | | $ 173.095,00 | | 23,00 | $ 3.981.185,00 | | | 23,00 | $ 3.981.185,00 | |
| 5.1.55 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE INCRUSTAR 120 X 30CM 48 W. INCLUYE SOPORTES, MARCO PARA PANEL, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS | UN | | $ 232.516,00 | | 23,00 | $ 5.347.868,00 | | | 23,00 | $ 5.347.868,00 | |
| **12.1** | **PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 12.1.7 | ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM | M | | $ 9.032,00 | | 174,79 | $ 1.578.703,28 | | | 174,79 | $ 1.578.703,28 | |
| 12.1.9 | PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | | $ 21.913,00 | | 174,79 | $ 3.830.173,27 | | | 174,79 | $ 3.830.173,27 | |
| **12.2** | **PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | | $ 20.733,00 | | 206,71 | $ 4.285.718,43 | | | 206,71 | $ 4.285.718,43 | |
| 12.2.2 | PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M | | $ 16.517,00 | | 266,64 | $ 4.404.092,88 | | | 266,64 | $ 4.404.092,88 | |
| **13** | **CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1 | CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | | $ 125.117,00 | | 49,85 | $ 6.237.082,45 | | | 49,85 | $ 6.237.082,45 | |
| **16** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1 | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M | | $ 102.003,00 | | 14,60 | $ 1.489.243,80 | 26,50 | $ 2.703.079,50 | 41,10 | $ 4.192.323,30 | |
| 16.1.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS). | M2 | | $ 254.149,00 | | | | 193,45 | $ 49.165.124,05 | 193,45 | $ 49.165.124,05 | |
| **18** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 18.1.2 | EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO | KG | | $ 3.227,00 | | 1900,00 | $ 6.131.300,00 | | | 1.900,00 | $ 6.131.300,00 | |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. |
| | **COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | | $ 4.065,00 | | | | 525,10 | $ 2.134.531,50 | 525,10 | $ 2.134.531,50 | |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).<br>NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | | $ 29.861,00 | | | | 42,00 | $ 1.254.162,00 | 42,00 | $ 1.254.162,00 | |
| 1.3 | **MANTENIMIENTOS** | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE SOLDADURAS, REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DE ACABADO) | M2 | | $ 51.696,00 | | | | 129,17 | $ 6.677.572,32 | 129,17 | $ 6.677.572,32 | |
| 12.2 | **PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 12.2.3 | PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M2 | | $ 30.742,00 | | | | 525,10 | $ 16.142.624,20 | 525,10 | $ 16.142.624,20 | |
| 12.3 | **PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1 | ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS | M2 | | $ 26.632,00 | | | | 27,26 | $ 725.988,32 | 27,26 | $ 725.988,32 | |
| 12.3.3 | SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | | $ 8.800,00 | | | | 305,57 | $ 2.689.016,00 | 305,57 | $ 2.689.016,00 | |
| 16 | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 16.1.13 | TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE) | ML | | $ 37.143,00 | | | | 264,75 | $ 9.833.609,25 | 264,75 | $ 9.833.609,25 | |
| 16.1.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM | M2 | | $ 346.858,00 | | | | 525,10 | $ 182.135.135,80 | 525,10 | $ 182.135.135,80 | |
| 18 | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | | $ 4.477,00 | | | | 525,10 | $ 2.350.872,70 | 525,10 | $ 2.350.872,70 | |
| | **COLEGIO LA ARABIA SEDE A** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | | $ 4.065,00 | | | | 137,29 | $ 558.083,85 | 137,29 | $ 558.083,85 | |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).<br>NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | | $ 29.861,00 | | | | 181,80 | $ 5.428.729,80 | 181,80 | $ 5.428.729,80 | |
| 1,2 | **DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 66.326,00 | | | | 14,67 | $ 973.002,42 | 14,67 | $ 973.002,42 | |
| 1.2.18 | DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 31.843,00 | | | | 17,04 | $ 542.604,72 | 17,04 | $ 542.604,72 | |
| 1.4 | **VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 1.4.7 | DESCAPOTE MANUAL Y/O MAQUINA DESDE H= 15 CMS HASTA H= 20 CMS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 11.290,00 | | | | 273,33 | $ 3.085.895,70 | 273,33 | $ 3.085.895,70 | |
| 2 | **ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | | $ 129.963,00 | | | | 36,53 | $ 4.747.548,39 | 36,53 | $ 4.747.548,39 | |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. |
| **2.2** | **CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3 | VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO) | M3 | | $ 1.005.998,00 | | | | 13,43 | $ 13.510.553,14 | 13,43 | $ 13.510.553,14 | |
| 2.2.16 | PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO). | M3 | | $ 1.197.806,00 | | | | 5,18 | $ 6.204.635,08 | 5,18 | $ 6.204.635,08 | |
| **2.4** | **REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | | $ 6.964,00 | | | | 1.585,35 | $ 11.040.377,40 | 1.585,35 | $ 11.040.377,40 | |
| **3.3** | **ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | CM | | $ 1.540,00 | | | | 260,00 | $ 400.400,00 | 260,00 | $ 400.400,00 | |
| **4.2** | **RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | | $ 87.915,00 | | | | 3,00 | $ 263.745,00 | 3,00 | $ 263.745,00 | |
| **9** | **CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| **9.1** | **CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA MODELO PERSIANA CONSTRUIDA CON MARCO DE TUBO HRO 2"X5", TUBOS HORIZONTALES CUADRADOS DE 3/4", RIGIDIZADOR INTERIOR CADA METRO, INCLUYE TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | | $ 699.302,00 | | | | 17,04 | $ 11.916.106,08 | 17,04 | $ 11.916.106,08 | |
| **9.3** | **OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 9.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) | M2 | | $ 482.867,00 | | | | 302,04 | $ 145.845.148,68 | 302,04 | $ 145.845.148,68 | |
| **18** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | | $ 4.477,00 | | | | 220,53 | $ 987.312,81 | 220,53 | $ 987.312,81 | |
| | **COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | | $ 4.065,00 | | | | 52,06 | $ 211.623,90 | 52,06 | $ 211.623,90 | |
| 1.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención) | M2 | | $ 2.207,00 | | | | 14,92 | $ 32.928,44 | 14,92 | $ 32.928,44 | |
| **1.2** | **DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 78.804,00 | | | | 4,99 | $ 393.231,96 | 4,99 | $ 393.231,96 | |
| 1.2.12 | DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | | $ 26.405,00 | | | | 1,64 | $ 43.304,20 | 1,64 | $ 43.304,20 | |
| 1.2.21 | DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | | $ 19.879,00 | | | | 24,00 | $ 477.096,00 | 24,00 | $ 477.096,00 | |
| 1.2.41 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TODO TIPO DE ADOQUINES USADOS (INCLUYE CONFORMACIÓN DE NIVEL) | M2 | | $ 63.158,00 | | | | 36,06 | $ 2.277.477,48 | 36,06 | $ 2.277.477,48 | |
| **2** | **ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | | $ 88.298,00 | | | | 13,40 | $ 1.183.193,20 | 13,40 | $ 1.183.193,20 | |
| 2.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | | $ 168.996,00 | | | | 13,40 | $ 2.264.546,40 | 13,40 | $ 2.264.546,40 | |
| **2.2** | **CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 2.2.13 | PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | | $ 110.641,00 | | | | 52,06 | $ 5.759.970,46 | 52,06 | $ 5.759.970,46 | |
| **2.3** | **ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 2.3.5 | CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO). | M | | $ 40.765,00 | | | | 5,12 | $ 208.716,80 | 5,12 | $ 208.716,80 | |
| **2.4** | **REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | | $ 6.964,00 | | | | 35,64 | $ 248.196,96 | 35,64 | $ 248.196,96 | |
| 2.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M | KG | | $ 6.818,00 | | | | 118,50 | $ 807.933,00 | 118,50 | $ 807.933,00 | |

# BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. |
| 3 | **MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | **MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO | M2 | | $ 140.271,00 | | | | 5,38 | $ 754.657,98 | 5,38 | $ 754.657,98 | |
| 3.1.9 | LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | | $ 9.334,00 | | | | 5,38 | $ 50.216,92 | 5,38 | $ 50.216,92 | |
| 4 | **INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | **RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | | $ 87.915,00 | | | | 17,00 | $ 1.494.555,00 | 17,00 | $ 1.494.555,00 | |
| 4.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4" | UN | | $ 39.118,00 | | | | 13,00 | $ 508.534,00 | 13,00 | $ 508.534,00 | |
| 4.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS | UN | | $ 177.448,00 | | | | 4,00 | $ 709.792,00 | 4,00 | $ 709.792,00 | |
| 4.7 | **CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 4.7.3 | CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UN | | $ 840.807,00 | | | | 1,00 | $ 840.807,00 | 1,00 | $ 840.807,00 | |
| 4.8 | **REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 4.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | | $ 85.635,00 | | | | 12,00 | $ 1.027.620,00 | 12,00 | $ 1.027.620,00 | |
| 4.8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400 | M2 | | $ 15.956,00 | | | | 52,06 | $ 830.669,36 | 52,06 | $ 830.669,36 | |
| 7 | **PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | **ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | | $ 40.939,00 | | | | 52,00 | $ 2.128.828,00 | 52,00 | $ 2.128.828,00 | |
| 10 | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 10.1.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3" | UN | | $ 32.223,00 | | | | 4,00 | $ 128.892,00 | 4,00 | $ 128.892,00 | |
| 11 | **APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 11.1.10 | DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE. | UN | | $ 3.424.439,00 | | | | 1,00 | $ 3.424.439,00 | 1,00 | $ 3.424.439,00 | |
| 12 | **PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 12.2 | **PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 12.1.2 | PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | | $ 39.551,00 | | | | 14,38 | $ 568.743,38 | 14,38 | $ 568.743,38 | |
| 12.2.3 | PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M2 | | $ 30.742,00 | | | | 23,54 | $ 723.666,68 | 23,54 | $ 723.666,68 | |
| 18 | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | | $ 4.477,00 | | | | 52,06 | $ 233.072,62 | 52,06 | $ 233.072,62 | |
| 19 | **MANTENIIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 19.1.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 5 CM PARA EXTERIORES | M2 | | $ 736.301,00 | | | | 52,06 | $ 38.331.830,06 | 52,06 | $ 38.331.830,06 | |
| | **COLEGIO BRASILIA** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | | $ 4.065,00 | | | | 66,75 | $ 271.338,75 | 66,75 | $ 271.338,75 | |
| 1.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención) | M2 | | $ 2.207,00 | | | | 5,40 | $ 11.917,80 | 5,40 | $ 11.917,80 | |
| 1,2 | **DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.20 | DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | | $ 26.187,00 | | | | 40,00 | $ 1.047.480,00 | 40,00 | $ 1.047.480,00 | |
| 1.2.9 | DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 31.286,00 | | | | 66,10 | $ 2.068.004,60 | 66,10 | $ 2.068.004,60 | |
| 1.2.10 | DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 21.406,00 | | | | 58,38 | $ 1.249.682,28 | 58,38 | $ 1.249.682,28 | |
| 1.2.13 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 12.141,00 | | | | 141,71 | $ 1.720.501,11 | 141,71 | $ 1.720.501,11 | |
| 1.2.18 | DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 31.843,00 | | | | 17,66 | $ 562.347,38 | 17,66 | $ 562.347,38 | |
| 1.2.19 | DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 28.213,00 | | | | 1,98 | $ 55.861,74 | 1,98 | $ 55.861,74 | |

# BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. |
| 1.2.40 | DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS) | UN | | $ 14.081,00 | | | | 29,00 | $ 408.349,00 | 29,00 | $ 408.349,00 | | |
| **3.1** | **MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4 | M2 | | $ 62.768,00 | | | | 3,74 | $ 234.752,32 | 3,74 | $ 234.752,32 | | |
| **4.5** | **PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2" | UN | | $ 60.984,00 | | | | 22,00 | $ 1.341.648,00 | 22,00 | $ 1.341.648,00 | | |
| 4.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" | UN | | $ 60.984,00 | | | | 28,00 | $ 1.707.552,00 | 28,00 | $ 1.707.552,00 | | |
| 4.5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4" | UN | | $ 174.545,00 | | | | 16,00 | $ 2.792.720,00 | 16,00 | $ 2.792.720,00 | | |
| 4.5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2" | UN | | $ 93.391,00 | | | | 26,00 | $ 2.428.166,00 | 26,00 | $ 2.428.166,00 | | |
| **4.6** | **REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1" | UN | | $ 110.947,00 | | | | 2,00 | $ 221.894,00 | 2,00 | $ 221.894,00 | | |
| 4.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4" | UN | | $ 78.099,00 | | | | 1,00 | $ 78.099,00 | 1,00 | $ 78.099,00 | | |
| 4.6.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2" | UN | | $ 66.233,00 | | | | 11,00 | $ 728.563,00 | 11,00 | $ 728.563,00 | | |
| **4.7** | **CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 4.7.3 | CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UN | | $ 840.807,00 | | | | 1,00 | $ 840.807,00 | 1,00 | $ 840.807,00 | | |
| **7.1** | **ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | | $ 40.939,00 | | | | 32,65 | $ 1.336.658,35 | 32,65 | $ 1.336.658,35 | | |
| **7.2** | **ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | | $ 202.089,00 | | | | 59,66 | $ 12.056.629,74 | 59,66 | $ 12.056.629,74 | | |
| 7.2.21 | WIN DE ALUMINIO | M | | $ 14.756,00 | | | | 8,65 | $ 127.639,40 | 8,65 | $ 127.639,40 | | |
| 7.2.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | | $ 78.884,00 | | 32,21 | $ 2.540.853,64 | | | 32,21 | $ 2.540.853,64 | | |
| 7.2.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 | M2 | | $ 94.283,00 | | | | 128,78 | $ 12.141.764,74 | 128,78 | $ 12.141.764,74 | | |
| **9.1** | **CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | | $ 766.334,00 | | | | 1,46 | $ 1.118.847,64 | 1,46 | $ 1.118.847,64 | | |
| **10** | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | UN | | $ 741.440,00 | | | | 8,00 | $ 5.931.520,00 | 8,00 | $ 5.931.520,00 | | |
| 10.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM | M | | $ 1.083.037,00 | | | | 11,74 | $ 12.714.854,38 | 11,74 | $ 12.714.854,38 | | |
| 10.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | UN | | $ 388.379,00 | | | | 18,00 | $ 6.990.822,00 | 18,00 | $ 6.990.822,00 | | |
| 10.1.26 | ALQUILER BAÑO PORTÁTIL COMPLETO INCLUYE SANITARIO, ORINAL Y LAVAMANOS PARA OBRAS MODALIDAD DE EMERGENCIA EN CONDICIONES ESPECIALES, INCLUYE 8 ASEOS | MES | | $ 869.028,00 | | 5,33 | $ 4.631.919,24 | | | 5,33 | $ 4.631.919,24 | | |
| **11** | **APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1" | M2 | | $ 949.649,00 | | 19,00 | $ 18.043.331,00 | 48,92 | $ 46.456.829,08 | 67,92 | $ 64.500.160,08 | | |
| 11.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL | M2 | | $ 949.649,00 | | | | 5,27 | $ 5.004.650,23 | 5,27 | $ 5.004.650,23 | | |
| **12.1** | **PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.2 | PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | | $ 39.551,00 | | | | 142,96 | $ 5.654.210,96 | 142,96 | $ 5.654.210,96 | | |
| 12.1.7 | ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM | M | | $ 9.032,00 | | | | 16,64 | $ 150.292,48 | 16,64 | $ 150.292,48 | | |
| **12.2** | **PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.3 | PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M2 | | $ 30.742,00 | | | | 47,60 | $ 1.463.319,20 | 47,60 | $ 1.463.319,20 | | |
| **14** | **VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO | M2 | | $ 190.395,00 | | | | 2,40 | $ 456.948,00 | 2,40 | $ 456.948,00 | | |
| | **COLEGIO EL TESORO DE LA CUMBRE** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | | $ 4.065,00 | | | | 256,29 | $ 1.041.818,85 | 256,29 | $ 1.041.818,85 | | |

# BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | | $ 29.861,00 | | | | 113,88 | $ 3.400.570,68 | 113,88 | $ 3.400.570,68 | |
| 1,2 | DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS | | | | | | | | | | | |
| 1.2.36 | RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 17.320,00 | | | | 164,00 | $ 2.840.480,00 | 164,00 | $ 2.840.480,00 | |
| 1.4 | VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5 | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS | M3 | | $ 33.332,00 | | | | 26,48 | $ 882.631,36 | 26,48 | $ 882.631,36 | |
| 16 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | |
| 16.1.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM | M2 | | $ 346.858,00 | | | | 233,68 | $ 81.053.777,44 | 233,68 | $ 81.053.777,44 | |
| 16.1.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE. | M | | $ 293.259,00 | | | | 27,56 | $ 8.082.218,04 | 27,56 | $ 8.082.218,04 | |
| 16.1.25 | AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) | M2 | | $ 109.126,00 | | | | 176,53 | $ 19.264.012,78 | 176,53 | $ 19.264.012,78 | |
| 9.3 | OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | |
| 9.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) | M2 | | $ 482.867,00 | | | | 95,63 | $ 46.176.571,21 | 95,63 | $ 46.176.571,21 | |
| 18 | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | | $ 4.477,00 | | | | 360,12 | $ 1.612.257,24 | 360,12 | $ 1.612.257,24 | |
| | COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | | | | | | | | | | | |
| | PATIO | | | | | | | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | | $ 4.065,00 | | 307,48 | $ 1.249.906,20 | 508,29 | $ 2.066.198,85 | 815,77 | $ 3.316.105,05 | |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | | $ 29.861,00 | | | | 111,63 | $ 3.333.383,43 | 111,63 | $ 3.333.383,43 | |
| 1,2 | DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 78.804,00 | | | | 457,24 | $ 36.032.340,96 | 457,24 | $ 36.032.340,96 | |
| 1.2.6 | DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 66.326,00 | | 307,48 | $ 20.393.918,48 | | | 307,48 | $ 20.393.918,48 | |
| 1.2.8 | DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 27.547,00 | | | | 499,92 | $ 13.771.296,24 | 499,92 | $ 13.771.296,24 | |
| 1.2.23 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 35.277,00 | | 322,42 | $ 11.374.010,34 | | | 322,42 | $ 11.374.010,34 | |
| 1.2.24 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 31.263,00 | | 52,54 | $ 1.642.558,02 | | | 52,54 | $ 1.642.558,02 | |
| 1.4 | VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5 | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS | M3 | | $ 33.332,00 | | | | 177,64 | $ 5.921.096,48 | 177,64 | $ 5.921.096,48 | |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. |
| 2.1 | **EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | | $ 88.298,00 | | | | 140,09 | $ 12.369.666,82 | 140,09 | $ 12.369.666,82 | |
| 2.1.3 | EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | | $ 76.754,00 | | 122,99 | $ 9.439.974,46 | | | 122,99 | $ 9.439.974,46 | |
| 2.1.7 | RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | | $ 173.782,00 | | | | 137,99 | $ 23.980.178,18 | 137,99 | $ 23.980.178,18 | |
| 2.2 | **CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 2.2.14 | PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO) | M2 | | $ 159.275,00 | | | | 453,24 | $ 72.189.801,00 | 453,24 | $ 72.189.801,00 | |
| 2.5 | **ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) | KG | | $ 22.117,00 | | | | 1.384,25 | $ 30.615.457,25 | 1.384,25 | $ 30.615.457,25 | |
| 4.2 | **RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS | M | | $ 137.840,00 | | | | 12,00 | $ 1.654.080,00 | 12,00 | $ 1.654.080,00 | |
| 4.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | | $ 87.915,00 | | | | 78,40 | $ 6.892.536,00 | 78,40 | $ 6.892.536,00 | |
| 4.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4" | UN | | $ 39.118,00 | | | | 16,00 | $ 625.888,00 | 16,00 | $ 625.888,00 | |
| 4.5 | **PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 4.5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4" | UN | | $ 174.545,00 | | | | 16,00 | $ 2.792.720,00 | 16,00 | $ 2.792.720,00 | |
| 4.7 | **CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 4.7.3 | CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UN | | $ 840.807,00 | | | | 7,00 | $ 5.885.649,00 | 7,00 | $ 5.885.649,00 | |
| 4.8 | **REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 4.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | | $ 85.635,00 | | | | 31,58 | $ 2.704.353,30 | 31,58 | $ 2.704.353,30 | |
| 4.8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400 | M2 | | $ 15.956,00 | | | | 453,24 | $ 7.231.897,44 | 453,24 | $ 7.231.897,44 | |
| 7.1 | **ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 7.1.4 | CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E= 0.05 M | M2 | | $ 39.281,00 | | | | 7,00 | $ 274.967,00 | 7,00 | $ 274.967,00 | |
| 7.2 | **ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 7.2.8 | SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM (INCLUYE ALISTADO DE PISO EN CONCRETO). | M | | $ 59.535,00 | | 92,70 | $ 5.518.894,50 | | | 92,70 | $ 5.518.894,50 | |
| 7.2.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO (RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES BALONCESTO - VOLEYBOL) | M2 | | $ 74.476,00 | | 170,46 | $ 12.695.178,96 | | | 170,46 | $ 12.695.178,96 | |
| 7.2.30 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 | | $ 116.516,00 | | 6,63 | $ 772.501,08 | 337,16 | $ 39.284.534,56 | 343,79 | $ 40.057.035,64 | |
| 8 | **MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 8.1.2 | MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E= 10 CM, LÁMINA DE FIBROCEMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD 1/2" INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M2 | | $ 203.509,00 | | 29,40 | $ 5.983.164,60 | | | 29,40 | $ 5.983.164,60 | |
| | **BAÑOS** | | | | | | | | | | | |
| 1 | **PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | | $ 4.065,00 | | 17,48 | $ 71.056,20 | 15,21 | $ 61.828,65 | 32,69 | $ 132.884,85 | |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).<br>NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | | $ 29.861,00 | | | | 12,80 | $ 382.220,80 | 12,80 | $ 382.220,80 | |
| 1,2 | **DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.9 | DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 31.286,00 | | 17,14 | $ 536.242,04 | 15,21 | $ 475.860,06 | 32,35 | $ 1.012.102,10 | |
| 1.2.10 | DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 21.406,00 | | 1,54 | $ 32.965,24 | 11,35 | $ 242.958,10 | 12,89 | $ 275.923,34 | |
| 1.2.13 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 12.141,00 | | 37,62 | $ 456.744,42 | 26,06 | $ 316.394,46 | 63,68 | $ 773.138,88 | |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. | | |
| 1.2.18 | DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 31.843,00 | | | | 2,10 | $ 66.870,30 | 2,10 | $ 66.870,30 | | | |
| 1.2.20 | DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | | $ 26.187,00 | | 11,00 | $ 288.057,00 | 7,00 | $ 183.309,00 | 18,00 | $ 471.366,00 | | | |
| 1.2.40 | DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS) | UN | | $ 14.081,00 | | 3,00 | $ 42.243,00 | 3,00 | $ 42.243,00 | 6,00 | $ 84.486,00 | | | |
| 1.2.24 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, RETIRO DE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, APARATOS ELECTRICOS INCRUSTADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 31.263,00 | | 3,25 | $ 101.604,75 | | | 3,25 | $ 101.604,75 | | | |
| 1.2.25 | DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 24.699,00 | | 6,50 | $ 160.543,50 | 9,39 | $ 231.923,61 | 15,89 | $ 392.467,11 | | | |
| **2.3** | **ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | MESÓN EN CONCRETO ACABADO EN GRANITO PULIDO BLANCO, LAVAMANOS A= 0.55 M, DESPENSAS A= 0.45 M, COCINA A= 0.60 M, AULAS A= 0.55 M (INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE) | M2 | | $ 216.463,00 | | | | 2,42 | $ 523.840,46 | 2,42 | $ 523.840,46 | | | |
| **3.1** | **MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4 | M2 | | $ 62.768,00 | | | | 12,60 | $ 790.876,80 | 12,60 | $ 790.876,80 | | | |
| **4.3** | **RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | M | | $ 14.388,00 | | | | 8,40 | $ 120.859,20 | 8,40 | $ 120.859,20 | | | |
| **4.5** | **PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2" | UN | | $ 60.984,00 | | 7,00 | $ 426.888,00 | | | 7,00 | $ 426.888,00 | | | |
| 4.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" | UN | | $ 60.984,00 | | 7,00 | $ 426.888,00 | | | 7,00 | $ 426.888,00 | | | |
| 4.5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4" | UN | | $ 174.545,00 | | 7,00 | $ 1.221.815,00 | | | 7,00 | $ 1.221.815,00 | | | |
| 4.5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2" | UN | | $ 93.391,00 | | 11,00 | $ 1.027.301,00 | | | 11,00 | $ 1.027.301,00 | | | |
| **7.2** | **ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | | $ 40.939,00 | | 31,76 | $ 1.300.222,64 | | | 31,76 | $ 1.300.222,64 | | | |
| 7.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | | $ 202.089,00 | | | | 12,98 | $ 2.623.115,22 | 12,98 | $ 2.623.115,22 | | | |
| 7.2.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | | $ 78.884,00 | | 45,39 | $ 3.580.544,76 | | | 45,39 | $ 3.580.544,76 | | | |
| 7.2.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 | M2 | | $ 94.283,00 | | 45,00 | $ 4.242.735,00 | 33,41 | $ 3.149.995,03 | 78,41 | $ 7.392.730,03 | | | |
| **10** | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN) | UN | | $ 651.468,00 | | | | 3,00 | $ 1.954.404,00 | 3,00 | $ 1.954.404,00 | | | |
| **11** | **APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1" | M2 | | $ 949.649,00 | | | | 10,45 | $ 9.923.832,05 | 10,45 | $ 9.923.832,05 | | | |
| **12.1** | **PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.2 | PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | | $ 39.551,00 | | | | 26,06 | $ 1.030.699,06 | 26,06 | $ 1.030.699,06 | | | |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. | | |
| 13 | CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1 | CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | | $ 125.117,00 | | 3,03 | $ 379.104,51 | | | 3,03 | $ 379.104,51 | | | |
| | COLEGIO ATABANZHA | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | | $ 4.065,00 | | | | 397,57 | $ 1.616.122,05 | 397,57 | $ 1.616.122,05 | | | |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).<br>NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | | $ 29.861,00 | | | | 59,65 | $ 1.781.208,65 | 59,65 | $ 1.781.208,65 | | | |
| 1,2 | DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 78.804,00 | | | | 123,28 | $ 9.714.957,12 | 123,28 | $ 9.714.957,12 | | | |
| 1.4 | VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5 | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS | M3 | | $ 33.332,00 | | | | 61,64 | $ 2.054.584,48 | 61,64 | $ 2.054.584,48 | | | |
| 1.4.6 | CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | | $ 15.005,00 | | | | 16,61 | $ 249.233,05 | 16,61 | $ 249.233,05 | | | |
| 2.1 | EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | | $ 88.298,00 | | | | 36,98 | $ 3.265.260,04 | 36,98 | $ 3.265.260,04 | | | |

# BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. | | |
| 2.1.7 | RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN) | M3 | | $ 173.782,00 | | | | 36,98 | $ 6.426.458,36 | 36,98 | $ 6.426.458,36 | | | |
| **2.2** | **CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.13 | PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | | $ 110.641,00 | | | | 123,27 | $ 13.638.716,07 | 123,27 | $ 13.638.716,07 | | | |
| **2.4** | **REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M | KG | | $ 6.818,00 | | | | 295,87 | $ 2.017.241,66 | 295,87 | $ 2.017.241,66 | | | |
| **4.2** | **RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS | M | | $ 137.840,00 | | | | 6,00 | $ 827.040,00 | 6,00 | $ 827.040,00 | | | |
| **7.1** | **ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | | $ 40.939,00 | | | | 198,67 | $ 8.133.351,13 | 198,67 | $ 8.133.351,13 | | | |
| **7.2** | **ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES | M2 | | $ 552.874,00 | | | | 69,80 | $ 38.590.605,20 | 69,80 | $ 38.590.605,20 | | | |
| 7.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO | M2 | | $ 227.694,00 | | | | 198,67 | $ 45.235.966,98 | 198,67 | $ 45.235.966,98 | | | |
| **9.1** | **CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | | $ 795.991,00 | | | | 13,04 | $ 10.379.722,64 | 13,04 | $ 10.379.722,64 | | | |
| **11** | **APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.10 | DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE. | UN | | $ 3.424.439,00 | | | | 1,00 | $ 3.424.439,00 | 1,00 | $ 3.424.439,00 | | | |
| **18** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | | $ 4.477,00 | | | | 391,74 | $ 1.753.819,98 | 391,74 | $ 1.753.819,98 | | | |
| | **COLEGIO PARAISO DEL MIRADOR SEDE D** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).<br>NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | | $ 29.861,00 | | 50,47 | $ 1.507.084,67 | | | 50,47 | $ 1.507.084,67 | | | |
| **2.1** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | | $ 88.298,00 | | 12,62 | $ 1.114.320,76 | | | 12,62 | $ 1.114.320,76 | | | |
| **9.3** | **OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE) | M2 | | $ 482.867,00 | | 240,08 | $ 115.926.709,36 | | | 240,08 | $ 115.926.709,36 | | | |
| | **EMERGENCIAS** | | | | | | | | | | | | | |
| | **COLEGIO EL MINUTO DE BUENOS AIRES** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | | $ 4.065,00 | | | | 151,48 | $ 615.766,20 | 151,48 | $ 615.766,20 | | | |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).<br>NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | | $ 29.861,00 | | | | 12,40 | $ 370.276,40 | 12,40 | $ 370.276,40 | | | |
| **1,2** | **DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS** | | | | | | | | | | | | | |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. |
| 1.2.23 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 35.277,00 | | | | 151,48 | $ 5.343.759,96 | 151,48 | $ 5.343.759,96 | |
| 1.2.29 | DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | | $ 11.487,00 | | | | 24,00 | $ 275.688,00 | 24,00 | $ 275.688,00 | |
| **5** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 5.1.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | | $ 173.095,00 | | | | 24,00 | $ 4.154.280,00 | 24,00 | $ 4.154.280,00 | |
| 5.1.44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN. | UN | | $ 57.314,00 | | | | 24,00 | $ 1.375.536,00 | 24,00 | $ 1.375.536,00 | |
| **12.3** | **PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 12.3.3 | SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | | $ 8.800,00 | | | | 127,35 | $ 1.120.680,00 | 127,35 | $ 1.120.680,00 | |
| **16** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1 | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M | | $ 102.003,00 | | | | 52,30 | $ 5.334.756,90 | 52,30 | $ 5.334.756,90 | |
| 16.1.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS). | M2 | | $ 254.149,00 | | | | 151,52 | $ 38.508.656,48 | 151,52 | $ 38.508.656,48 | |
| 16.1.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE. | M | | $ 293.259,00 | | | | 36,50 | $ 10.703.953,50 | 36,50 | $ 10.703.953,50 | |
| | **COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI** | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | | $ 4.065,00 | | | | 126,18 | $ 512.921,70 | 126,18 | $ 512.921,70 | |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).<br>NOTA: el ítem incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | | $ 29.861,00 | | | | 18,67 | $ 557.504,87 | 18,67 | $ 557.504,87 | |
| **1.2** | **DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.36 | RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 17.320,00 | | | | 126,18 | $ 2.185.437,60 | 126,18 | $ 2.185.437,60 | |
| 1.2.21 | DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | | $ 19.879,00 | | | | 12,45 | $ 247.493,55 | 12,45 | $ 247.493,55 | |
| 1.2.22 | DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | | $ 148.566,00 | | | | 1,00 | $ 148.566,00 | 1,00 | $ 148.566,00 | |
| **1.4** | **VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA) | M | | $ 20.967,00 | | | | 3,18 | $ 66.675,06 | 3,18 | $ 66.675,06 | |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. |
| 1.4.4 | PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 15.119,00 | | | | 126,18 | $ 1.907.715,42 | 126,18 | $ 1.907.715,42 | |
| **2.2** | **CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 2.2.13 | PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | | $ 110.641,00 | | | | 2,31 | $ 255.580,71 | 2,31 | $ 255.580,71 | |
| **2.4** | **REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M | KG | | $ 6.818,00 | | | | 30,29 | $ 206.517,22 | 30,29 | $ 206.517,22 | |
| **4.2** | **RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 4.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS | M | | $ 75.568,00 | | | | 9,86 | $ 745.100,48 | 9,86 | $ 745.100,48 | |
| 4.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3" | UN | | $ 27.176,00 | | | | 6,00 | $ 163.056,00 | 6,00 | $ 163.056,00 | |
| **4.3** | **RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN** | | | | | | | | | | | |
| 4.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS | M | | $ 19.337,00 | | | | 13,20 | $ 255.248,40 | 13,20 | $ 255.248,40 | |
| 4.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1" | UN | | $ 8.709,00 | | | | 16,00 | $ 139.344,00 | 16,00 | $ 139.344,00 | |
| 4.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS | M | | $ 14.388,00 | | | | 0,20 | $ 2.877,60 | 0,20 | $ 2.877,60 | |
| 4.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2" | UN | | $ 4.797,00 | | | | 1,00 | $ 4.797,00 | 1,00 | $ 4.797,00 | |
| **4.6** | **REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 4.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1" | UN | | $ 110.947,00 | | | | 2,00 | $ 221.894,00 | 2,00 | $ 221.894,00 | |
| **7.2** | **ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 7.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE | M | | $ 72.320,00 | | | | 2,00 | $ 144.640,00 | 2,00 | $ 144.640,00 | |
| **12.1** | **PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | | $ 34.742,00 | | | | 5,76 | $ 200.113,92 | 5,76 | $ 200.113,92 | |
| 12.1.3 | PAÑETE LISO BAJO PLACA ACABADO LISO 1:4 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | | $ 37.638,00 | | | | 9,17 | $ 345.140,46 | 9,17 | $ 345.140,46 | |
| **12.2** | **PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 12.2.6 | PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | | $ 19.071,00 | | | | 87,38 | $ 1.666.423,98 | 87,38 | $ 1.666.423,98 | |
| 12.2.9 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS DESDE 0,61 M HASTA 1,3 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA) | M | | $ 24.647,00 | | | | 82,37 | $ 2.030.173,39 | 82,37 | $ 2.030.173,39 | |
| **16** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 16.1.4 | MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD) | M2 | | $ 89.127,00 | | | | 127,04 | $ 11.322.694,08 | 127,04 | $ 11.322.694,08 | |
| 16.1.25 | AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) | M2 | | $ 109.126,00 | | | | 122,36 | $ 13.352.657,36 | 122,36 | $ 13.352.657,36 | |
| **18** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | | $ 4.477,00 | | | | 126,18 | $ 564.907,86 | 126,18 | $ 564.907,86 | |
| | **COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ** | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | | $ 4.065,00 | | | | 102,58 | $ 416.987,70 | 102,58 | $ 416.987,70 | |
| **7.1** | **ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. | | |
| 7.1.1 | ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | | $ 40.939,00 | | | | 99,29 | $ 4.064.833,31 | 99,29 | $ 4.064.833,31 | | | |
| **7.2** | **ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO | M2 | | $ 227.694,00 | | | | 102,58 | $ 23.356.850,52 | 102,58 | $ 23.356.850,52 | | | |
| **18** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | | $ 4.477,00 | | | | 99,29 | $ 444.521,33 | 99,29 | $ 444.521,33 | | | |
| | **COLEGIO ARABIA SEDE B** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | | $ 4.065,00 | | | | 8,28 | $ 33.658,20 | 8,28 | $ 33.658,20 | | | |
| **1,2** | **DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8 | DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 27.547,00 | | | | 7,72 | $ 212.662,84 | 7,72 | $ 212.662,84 | | | |
| **2.2** | **CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.13 | PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN. | M2 | | $ 110.641,00 | | | | 0,56 | $ 61.958,96 | 0,56 | $ 61.958,96 | | | |
| **7.1** | **ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | | $ 40.939,00 | | | | 7,70 | $ 315.230,30 | 7,70 | $ 315.230,30 | | | |
| **7.2** | **ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.30 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 | | $ 116.516,00 | | | | 8,28 | $ 964.752,48 | 8,28 | $ 964.752,48 | | | |
| **12.1** | **PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.2 | PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | | $ 39.551,00 | | | | 8,31 | $ 328.668,81 | 8,31 | $ 328.668,81 | | | |
| 12.1.9 | PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M | | $ 21.913,00 | | | | 3,24 | $ 70.998,12 | 3,24 | $ 70.998,12 | | | |
| **12.2** | **PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | | $ 20.733,00 | | | | 18,60 | $ 385.633,80 | 18,60 | $ 385.633,80 | | | |
| 12.2.2 | PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M | | $ 16.517,00 | | | | 15,02 | $ 248.085,34 | 15,02 | $ 248.085,34 | | | |
| **18** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | | $ 4.477,00 | | | | 8,28 | $ 37.069,56 | 8,28 | $ 37.069,56 | | | |

# BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. | | |
| | **COLEGIO NUEVA ESPERANZA** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | | $ 4.065,00 | | | | 120,27 | $ 488.897,55 | 120,27 | $ 488.897,55 | | | |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).<br>NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | | $ 29.861,00 | | | | 32,81 | $ 979.739,41 | 32,81 | $ 979.739,41 | | | |
| 1.4.6 | CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | | $ 15.005,00 | | | | 19,63 | $ 294.548,15 | 19,63 | $ 294.548,15 | | | |
| **7.2** | **ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES | M2 | | $ 552.874,00 | | | | 120,27 | $ 66.494.155,98 | 120,27 | $ 66.494.155,98 | | | |
| **18** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | | $ 4.477,00 | | | | 120,27 | $ 538.448,79 | 120,27 | $ 538.448,79 | | | |
| | **COLEGIO BRASILIA (BAÑOS PRIMARIA)** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | | $ 4.065,00 | | 11,07 | $ 44.999,55 | 10,12 | $ 41.137,80 | 21,19 | $ 86.137,35 | | | |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M).<br>NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | | $ 29.861,00 | | | | 1,50 | $ 44.791,50 | 1,50 | $ 44.791,50 | | | |
| **1,2** | **DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.20 | DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN | | $ 26.187,00 | | 6,00 | $ 157.122,00 | 7,00 | $ 183.309,00 | 13,00 | $ 340.431,00 | | | |
| 1.2.3 | DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | | $ 112.478,00 | | 9,50 | $ 1.068.541,00 | | | 9,50 | $ 1.068.541,00 | | | |
| 1.2.9 | DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 31.286,00 | | 13,24 | $ 414.226,64 | 12,68 | $ 396.706,48 | 25,92 | $ 810.933,12 | | | |
| 1.2.10 | DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 21.406,00 | | 4,41 | $ 94.400,46 | | | 4,41 | $ 94.400,46 | | | |
| 1.2.13 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 12.141,00 | | 40,32 | $ 489.525,12 | 25,34 | $ 307.652,94 | 65,66 | $ 797.178,06 | | | |
| 1.2.18 | DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 31.843,00 | | 7,20 | $ 229.269,60 | | | 7,20 | $ 229.269,60 | | | |
| 1.2.40 | DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS) | UN | | $ 14.081,00 | | 3,00 | $ 42.243,00 | 3,00 | $ 42.243,00 | 6,00 | $ 84.486,00 | | | |
| **2.2** | **CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8 | COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO) | M | | $ 56.686,00 | | | | 1,80 | $ 102.034,80 | 1,80 | $ 102.034,80 | | | |
| **2.4** | **REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG | | $ 6.964,00 | | | | 5,93 | $ 41.296,52 | 5,93 | $ 41.296,52 | | | |
| **4.5** | **PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2" | UN | | $ 60.984,00 | | 3,00 | $ 182.952,00 | 5,00 | $ 304.920,00 | 8,00 | $ 487.872,00 | | | |
| 4.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" | UN | | $ 60.984,00 | | 3,00 | $ 182.952,00 | 3,00 | $ 182.952,00 | 6,00 | $ 365.904,00 | | | |
| 4.5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4" | UN | | $ 174.545,00 | | 3,00 | $ 523.635,00 | 3,00 | $ 523.635,00 | 6,00 | $ 1.047.270,00 | | | |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. |
| 4.5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2" | UN | | $ 93.391,00 | | 3,00 | $ 280.173,00 | 5,00 | $ 466.955,00 | 8,00 | $ 747.128,00 | |
| **4.6** | **REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 4.6.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2" | UN | | $ 66.233,00 | | | | 1,00 | $ 66.233,00 | 1,00 | $ 66.233,00 | |
| **7.1** | **ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | | $ 40.939,00 | | 11,02 | $ 451.147,78 | | | 11,02 | $ 451.147,78 | |
| **7.2** | **ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO | M2 | | $ 202.089,00 | | | | 9,30 | $ 1.879.427,70 | 9,30 | $ 1.879.427,70 | |
| 7.2.21 | WIN DE ALUMINIO | M | | $ 14.756,00 | | | | 5,40 | $ 79.682,40 | 5,40 | $ 79.682,40 | |
| 7.2.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO) | M | | $ 78.884,00 | | 14,93 | $ 1.177.738,12 | | | 14,93 | $ 1.177.738,12 | |
| 7.2.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45 | M2 | | $ 94.283,00 | | 28,80 | $ 2.715.350,40 | 25,34 | $ 2.389.131,22 | 54,14 | $ 5.104.481,62 | |
| **10** | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 10.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | UN | | $ 741.440,00 | | | | 2,00 | $ 1.482.880,00 | 2,00 | $ 1.482.880,00 | |
| 10.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISIÓN POR MÓDULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM | M | | $ 1.083.037,00 | | | | 2,20 | $ 2.382.681,40 | 2,20 | $ 2.382.681,40 | |
| 10.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | UN | | $ 388.379,00 | | | | 3,00 | $ 1.165.137,00 | 3,00 | $ 1.165.137,00 | |
| **11** | **APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 11.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1" | M2 | | $ 949.649,00 | | 7,79 | $ 7.397.765,71 | | | 7,79 | $ 7.397.765,71 | |
| 11.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL | M2 | | $ 949.649,00 | | 1,16 | $ 1.101.592,84 | | | 1,16 | $ 1.101.592,84 | |
| **12.1** | **PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 12.1.2 | PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | | $ 39.551,00 | | | | 25,34 | $ 1.002.222,34 | 25,34 | $ 1.002.222,34 | |
| | **COLEGIO TENERIFE GRANADA SUR** | | | | | | | | | | | |
| **1,2** | **DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.23 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 35.277,00 | | | | 175,00 | $ 6.173.475,00 | 175,00 | $ 6.173.475,00 | |
| | **COLEGIO SANTA LIBRADA** | | | | | | | | | | | |
| **1,2** | **DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8 | DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 27.547,00 | | | | 2,19 | $ 60.327,93 | 2,19 | $ 60.327,93 | |
| **1.4** | **VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA) | M | | $ 20.967,00 | | | | 8,76 | $ 183.670,92 | 8,76 | $ 183.670,92 | |
| **2.3** | **ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7 | PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E= 0.10 M | UN | | $ 148.483,00 | | | | 2,00 | $ 296.966,00 | 2,00 | $ 296.966,00 | |
| **4.2** | **RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. |
| 4.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS | M | | $ 75.568,00 | | | | 1,27 | $ 95.971,36 | 1,27 | $ 95.971,36 | |
| 4.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3" | UN | | $ 27.176,00 | | | | 7,00 | $ 190.232,00 | 7,00 | $ 190.232,00 | |
| 4.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS | UN | | $ 124.524,00 | | | | 4,00 | $ 498.096,00 | 4,00 | $ 498.096,00 | |
| **10** | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 10.1.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3" | UN | | $ 32.223,00 | | | | 4,00 | $ 128.892,00 | 4,00 | $ 128.892,00 | |
| **12.2** | **PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | | $ 20.733,00 | | | | 28,38 | $ 588.402,54 | 28,38 | $ 588.402,54 | |
| 12.2.2 | PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM) | M | | $ 16.517,00 | | | | 10,15 | $ 167.647,55 | 10,15 | $ 167.647,55 | |
| **16** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 16.1.25 | AFINADO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO MORTERO 1:3 E= 0.10 M PARA CUBIERTA NO TRANSITABLE DE BLOQUE 11 (COCINA) | M2 | | $ 109.126,00 | | | | 2,19 | $ 238.985,94 | 2,19 | $ 238.985,94 | |
| **18** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | | $ 4.477,00 | | | | 58,37 | $ 261.322,49 | 58,37 | $ 261.322,49 | |
| | **COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA (EMERGENCIA)** | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico. | M | | $ 29.861,00 | | | | 10,00 | $ 298.610,00 | 10,00 | $ 298.610,00 | |
| **12.2** | **PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 12.2.3 | PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO | M2 | | $ 30.742,00 | | | | 70,78 | $ 2.175.918,76 | 70,78 | $ 2.175.918,76 | |
| **18** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | | $ 4.477,00 | | | | 80,78 | $ 361.652,06 | 80,78 | $ 361.652,06 | |
| | **COLEGIO JOSE CELESTINO MUTIS** | | | | | | | | | | | |
| **1.4** | **VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5 | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS | M3 | | $ 33.332,00 | | 10,00 | $ 333.320,00 | | | 10,00 | $ 333.320,00 | |
| **2.1** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3 | | $ 129.963,00 | | 7,41 | $ 963.025,83 | | | 7,41 | $ 963.025,83 | |
| **3.1** | **MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4 | MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO | M2 | | $ 140.271,00 | | 5,61 | $ 786.920,31 | | | 5,61 | $ 786.920,31 | |
| **4.2** | **RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | | $ 87.915,00 | | 50,35 | $ 4.426.520,25 | | | 50,35 | $ 4.426.520,25 | |
| **4.8** | **REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 4.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M | | $ 85.635,00 | | 32,00 | $ 2.740.320,00 | | | 32,00 | $ 2.740.320,00 | |
| **4.7** | **CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 4.7.3 | CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA | UN | | $ 840.807,00 | | 1,00 | $ 840.807,00 | | | 1,00 | $ 840.807,00 | |
| | **COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA** | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar) | M2 | | $ 4.065,00 | | 103,36 | $ 420.158,40 | | | 103,36 | $ 420.158,40 | |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

### CONDICIONES ORIGINALES / OBRA EJECUTADA

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | PRESENTE ACTA CANTIDAD | PRESENTE ACTA VALOR | ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD | ACUMULADO ANTERIOR VALOR | ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD | ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO | % EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 | DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS | | | | | | | | | | | |
| 1.2.23 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | | $ 35.277,00 | | 29,26 | $ 1.032.205,02 | | | 29,26 | $ 1.032.205,02 | |
| 7.1 | ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 | M2 | | $ 40.939,00 | | 103,36 | $ 4.231.455,04 | | | 103,36 | $ 4.231.455,04 | |
| 7.2 | ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | |
| 7.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO | M2 | | $ 227.694,00 | | 103,36 | $ 23.534.451,84 | | | 103,36 | $ 23.534.451,84 | |
| 16 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | | | | | | | | | | | |
| 16.1.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA) | M | | $ 185.742,00 | | 8,50 | $ 1.578.807,00 | | | 8,50 | $ 1.578.807,00 | |
| 16.1.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC 2,5MM (INCLUYE CABALLETE, ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA) | M2 | | $ 154.580,00 | | 29,75 | $ 4.598.755,00 | | | 29,75 | $ 4.598.755,00 | |
| | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 2.269.368.717,00** | | **$ 329.284.346,39** | | **$ 1.992.455.430,27** | | **$ 2.321.739.776,66** | |

### OBRA ADICIONAL ( ITEM NO PREVISTOS, MAYORES CANTIDADES ) / OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA

| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | PRESENTE ACTA CANTIDAD | PRESENTE ACTA VALOR | ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD | ACUMULADO ANTERIOR VALOR | ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD | ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO | % EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | MODIFICACION No.1 | GL | 1,00 | $ 515.000.000,00 | $ 515.000.000,00 | | | | | | | |
| III | MODIFICACION No.2 | GL | 1,00 | $ 617.000.000,00 | $ 617.000.000,00 | | | | | | | |
| | **ITEM NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | |
| | **COLEGIO DON BOSCO LA JOYA** | | | | | | | | | | | |
| NP-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETON PERDIDO EN ICOPOR H=0,20 PARA CONSTRUCCION DE PLACA ALIGERADA COLEGIO LA JOYA DON BOSCO | M2 | | $ 41.408,00 | | | | 90,41 | $ 3.743.697,28 | 90,41 | $ 3.743.697,28 | |
| NP-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE CON 2 BOMBAS DE 4HP 220/240, TANQUE DE 100 LTS, MARCA PEARL, TABLERO DE CONTROL CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA (INCLUYE: 2 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN CAUDAL 3,23 LP/S, 1 TANQUE HIDROACUMULADOR DE MEMBRANA DE 100 LTS VERTICAL CON MANÓMETRO, ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN ENTRE BOMBAS Y TANQUE EN HIERRO GALVANIZADO (HG), TUBERÍAS DE SUCCIÓN E IMPULSIÓN EN ACERO INOXIDABLE, 1 FLAUTA DE DESCARGA EN 2", 2 REGISTROS DE SUCCIÓN 1 1/2", 2 VÁLVULAS CHEQUE 1 1/4", 1 TABLERO DE CONTROL EN COFRE METÁLICO CON NORMA RETIE, 2 PRESOSTATOS RANGO 40/60, 1 SENSOR DE NIVEL (FLOTADOR), 1 MANÓMETRO EN GLICERINA CON CARÁTULA DE 2" E INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO), PARA EL COLEGIO DON BOSCO LA JOYA. | UN | | $ 83.760.788,00 | | 1,00 | $ 83.760.788,00 | | | 1,00 | $ 83.760.788,00 | |
| | **COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA** | | | | | | | | | | | |
| NP-04 | TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON DESTRONCADO, INCLUYE DESBASTE Y PULIDO | M2 | | $ 32.170,00 | | | | 525,10 | $ 16.892.467,00 | 525,10 | $ 16.892.467,00 | |
| NP-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PREONDULADA GALVANIZADA CUADRADA 1 1/2" CAL 10 | M2 | | $ 120.079,00 | | | | 11,56 | $ 1.388.113,24 | 11,56 | $ 1.388.113,24 | |
| NP-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA NYLON 10X10 CM, CALIBRE 2 MM, PARA EL COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA | M2 | | $ 24.202,00 | | 177,91 | $ 4.305.777,82 | | | 177,91 | $ 4.305.777,82 | |
| | **COLEGIO LA ARABIA** | | | | | | | | | | | |
| NP-02 | DESMONTE DE CERRAMIENTO METALICO, INCLUYE DEMOLICION DE PEDESTALES (0,25X0,25X0,4 M) Y ESTRUCTURA - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL | ML | | $ 65.840,00 | | | | 139,43 | $ 9.180.071,20 | 139,43 | $ 9.180.071,20 | |
| | **COLEGIO BRASILIA** | | | | | | | | | | | |
| NP-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2" PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS | UN | | $ 1.044.360,00 | | | | 22,00 | $ 22.975.920,00 | 22,00 | $ 22.975.920,00 | |

## BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. |
| | **COLEGIO TESORO DE LA CUMBRE** | | | | | | | | | | | |
| NP-02 | DESMONTE DE CERRAMIENTO METALICO, INCLUYE DEMOLICION DE PEDESTALES (0,25X0,25X0,4 M) Y ESTRUCTURA - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL | ML | | $ 65.840,00 | | | | 33,76 | $ 2.222.758,40 | 33,76 | $ 2.222.758,40 | |
| NP-04 | TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON DESTRONCADO, INCLUYE DESBASTE Y PULIDO | M2 | | $ 32.170,00 | | | | 181,19 | $ 5.828.882,30 | 181,19 | $ 5.828.882,30 | |
| | **COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA** | | | | | | | | | | | |
| NP-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2" PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS | UN | | $ 1.044.360,00 | | | | 3,00 | $ 3.133.080,00 | 3,00 | $ 3.133.080,00 | |
| NP-04 | TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON DESTRONCADO, INCLUYE DESBASTE Y PULIDO | M2 | | $ 32.170,00 | | | | 170,46 | $ 5.483.698,20 | 170,46 | $ 5.483.698,20 | |
| | **EMERGENCIAS** | | | | | | | | | | | |
| | **COLEGIO NUEVA ESPERANZA** | | | | | | | | | | | |
| NP-04 | TRATAMIENTO DE SUPERFICIE CON DESTRONCADO, INCLUYE DESBASTE Y PULIDO | M2 | | $ 32.170,00 | | | | 1,97 | $ 63.374,90 | 1,97 | $ 63.374,90 | |
| | **COLEGIO BRASILIA (BAÑOS PRIMARIA)** | | | | | | | | | | | |
| NP-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL BLANCO DE 2 CUERPOS CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA SENCILLA. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION, BRIDA, ACOPLE Y VALVULA PLASTICA DE 1/2" PARA REGULACION DE PRESION. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LTS POR DESCARGA, CAPACIDAD MINIMA DE EVACUACION DE SOLIDOS 400 GRAMOS | UN | | $ 1.044.360,00 | | | | 3,00 | $ 3.133.080,00 | 3,00 | $ 3.133.080,00 | |
| | **COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE** | | | | | | | | | | | |
| NP-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE DE 3" PARA EL COLEGIO RAFAEL URIBE | UN | | $ 755.140,00 | | 1,00 | $ 755.140,00 | | | 1,00 | $ 755.140,00 | |
| NP-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE ALIVIO 1" PARA EL COLEGIO RAFAEL URIBE | UN | | $ 764.333,00 | | 1,00 | $ 764.333,00 | | | 1,00 | $ 764.333,00 | |
| NP-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA BOMBA DE 5HP 16AMP/220V PARA EL COLEGIO RAFAEL URIBE | UN | | $ 12.389.407,00 | | 2,00 | $ 24.778.814,00 | | | 2,00 | $ 24.778.814,00 | |
| | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 1.132.000.000,00** | | **$ 114.364.852,82** | | **$ 74.045.142,52** | | **$ 188.409.995,34** | |

## RESUMEN EJECUTIVO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR TOTAL** | **$ 3.401.368.717,00** | **$ 443.649.199,21** | **$ 2.066.500.572,79** | **$ 2.510.149.772,00** | **73,80%** |
| **AMORTIZACION DEL ANTICIPO** ( ) | | | | | |
| **VALOR A PAGAR** | | **$ 443.649.199,21** | **$ 2.066.500.572,79** | **$ 2.510.149.772,00** | |
| **VALOR AJUSTE AL PESO A PAGAR EN ACTA** | | **-$ 0,21** | **$ 0,21** | **$ 0,00** | |
| **VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO** | | **$ 443.649.199,00** | **$ 2.066.500.573,00** | **$ 2.510.149.772,00** | |
| **DESCUENTO ANS: DESCUENTO POR EVALUACIÓN A LOS ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO "ANS" PARA EL PERIODO DEL 06-MAR-26 AL 05-ABR-26, CONFORME AL NUMERAL 11 DEL DOCUMENTO ESTUDIOS PREVIOS Y EN LA MINUTA DEL CONTRATO EN LAS CLÁUSULA 18** | | | **$ 175.091,00** | **$ 175.091,00** | |

| SALDO DEL CONTRATO | $ 891.218.945,00 | SALDO POR AMORTIZAR | | PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

NOMBRE DE CONTRATISTA : **CONSORCIO FORTALEZA**
C.C. O NIT : 901973588-1
REP. LEGAL : CRTISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO
C.C. : 1.030.676.323

NOMBRE DE INTERVENTORIA : **CONSORCIO SERINCO EDUCTIVO**
C.C. O NIT : 901.977.271-0
REP. LEGAL : HECTOR JOSE VILLAZON
C.C. : 8.767.031

# Anexo 4. Actas de comité

# ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 29

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE LA REUNIÓN:** | Secretaria de Educación | **FECHA:** | 11 | 06 | 2026 | **HORA INICIO:** | 10:00 AM |
| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** | Realizar seguimiento del contrato de obra CONSORCIO FORTALEZA – Lote 5 | | | | | | |
| **PRESIDE:** | Interventoría | **QUIEN ES EL SECRETARIO DE LA REUNIÓN:** | Interventoría | | | | |
| **PROYECTO:** | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |

| NOMBRE | COMPAÑIA | CARGO | FRIMA |
|---|---|---|---|
| Santiago Ángel Uribe | Secretaría de Educación del Distrito | Apoyo supervisión de interventoría | |
| Héctor Villazón | Consorcio Serinco Educativo | Director de interventoría | |
| Ana Pardo | Consorcio Serinco Educativo | Residente de Interventoría | |
| Jonathan Grajales | Consorcio Fortaleza | Residente de obra | |
| Cristian Neira | Consorcio Fortaleza | Director de obra | |

| **ORDEN DEL DIA** | |
|---|---|
| **1** | Seguimiento general del contrato |
| **2** | Seguimiento a emergencias y garantías |
| **3** | Entrega de documentación técnica y planos récord |
| **4** | Estado de radicación de actas y cierre financiero |
| **5** | Seguimiento presupuestal y control financiero |
| **6** | Manuales de operación y mantenimiento |
| **7** | Garantías y atención de observaciones |
| **8** | Programación de visitas técnicas |
| **9** | Actas de entrega y documentación de cierre |

**DESARROLLO**

**1. Seguimiento general del contrato**

La interventoría presentó el estado general de ejecución, evidenciando un avance técnico acumulado del **65,52%**, frente a un avance programado del **70,53%**, lo que representa un desfase aproximado del **5,02%** respecto a la programación establecida. A nivel financiero, el contrato registra una ejecución acumulada del **67,03%**, se informó que el contrato cuenta con una prórroga vigente y dispone de aproximadamente **120 días restantes** para su culminación contractual.

De los **11 frentes de obra**, varios ya han culminado satisfactoriamente y se encuentran entregados a la Secretaría de Educación Distrital. Durante el periodo reportado se registraron **3 emergencias atendidas y terminadas**, para un acumulado de **8 emergencias finalizadas** dentro del contrato.

Respecto a los frentes en ejecución, se informó el siguiente estado de avance:

- **IED José Jaime Rojas:** avance físico del **94,41%**. Actualmente se desarrollan actividades de acabados arquitectónicos, pintura exterior, instalación de elementos de cubierta y actividades complementarias para el cierre del frente.
- **IED Miguel de Cervantes Saavedra:** avance físico del **36,71%**. Se ejecutan actividades de intervención en baterías sanitarias, desmontes, demoliciones y adecuaciones hidrosanitarias.
- **IED Don Bosco I – La Joya:** avance físico del **81,72%**. Se encuentran en ejecución actividades asociadas a mejoramiento de espacios recreativos, pisos, estructuras y acabados, quedando pendientes actividades para el cierre definitivo del frente.
- **IED Brasilia – Usme:** avance físico del **74,76%** en el frente principal y del **40,12%** en la emergencia asociada. Durante la semana se adelantaron actividades de demolición, desmontes de aparatos sanitarios, adecuaciones hidrosanitarias e instalación de mobiliario sanitario.
- **IED Paraíso Mirador:** registra un avance inicial del **1,53%**, correspondiente a las actividades preliminares de replanteo, cerramiento y alistamiento del área de intervención para el inicio formal de obra.

Se destacó igualmente que los frentes correspondientes a las instituciones **José María Vargas Vila, Tenerife – Granada Sur, La Arabia, Atabanzha, Bicentenario, El Minuto de Buenos Aires, Fabio Lozano Simonelli, Nueva Esperanza, Gabriel García Márquez, Santa Librada, Rafael Uribe Uribe, Luis Eduardo Mora Osejo y Rural José Celestino Mutis**, así como varias atenciones de emergencia, se encuentran finalizados y/o entregados a satisfacción, concentrando actualmente los esfuerzos del contratista en los frentes pendientes de cierre y en las nuevas intervenciones incorporadas mediante las adiciones contractuales.

Finalmente, la supervisión solicitó al contratista mantener seguimiento permanente sobre los frentes activos, fortalecer la programación semanal de actividades y presentar estrategias de recuperación del atraso evidenciado, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas físicas y financieras establecidas para el contrato.

**2. Seguimiento a emergencias y garantías**

Durante la reunión se revisó el estado de atención de las emergencias reportadas en los diferentes frentes de obra. Se indicó que algunas intervenciones aún requieren la entrega de manuales de operación y mantenimiento, especialmente aquellas relacionadas con sistemas de emergencia e instalaciones especiales. La supervisión manifestó la necesidad de completar esta documentación para garantizar el adecuado cierre de las actividades ejecutadas.

Igualmente, se revisaron casos puntuales relacionados con humedades y filtraciones identificadas en algunas instituciones educativas. Se informó que en determinados casos el origen de las afectaciones podría estar asociado a terrazas o jardineras colindantes, por lo que será necesario ampliar el alcance de los diagnósticos técnicos y formalizar los respectivos informes para determinar responsabilidades y definir las acciones correctivas.

Respecto a la Institución Educativa José María Vargas Vila, se identificó una afectación que requerirá una intervención similar a la ejecutada previamente en la biblioteca. Debido a la naturaleza de los trabajos, se planteó realizarlos durante el periodo de vacaciones académicas para evitar afectaciones al desarrollo normal de las actividades escolares.

**3. Entrega de documentación técnica y planos récord**

Se desarrolló una mesa técnica para aclarar los requisitos relacionados con la elaboración y entrega de los planos récord de las intervenciones ejecutadas. Se ratificó que deberán presentarse únicamente los planos correspondientes a las áreas efectivamente intervenidas, incluyendo componentes arquitectónicos, eléctricos, hidrosanitarios e hidráulicos cuando aplique.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión dio apertura al espacio indicando que la reunión fue solicitada por la interventoría con el fin de aclarar aspectos relacionados con la documentación técnica y la entrega de planos finales de obra. Señaló que el Arq. Diego – Secretaría, encargado del archivo documental y revisión de planos, atendería las inquietudes presentadas.

# ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 29

El Arq. Héctor Villazón – director de Interventoría recordó que en reuniones anteriores se había mencionado la obligación de entregar planos récord únicamente de las áreas intervenidas, particularmente cubiertas, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Solicitó aclarar el alcance exacto de dichos entregables.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión aclaró que, aun cuando no se hubieran modificado los ramales principales de las instalaciones, sí deben entregarse planos hidrosanitarios y eléctricos cuando existieron intervenciones en baterías sanitarias o adecuaciones que modificaran la disposición de aparatos o elementos de la infraestructura.

El Arq. Diego – Secretaría explicó que todos los planos deben ajustarse al formato institucional de archivo, el cual corresponde a formato 1.00 x 0.70, independientemente de la dimensión del área intervenida.

El Arq. Héctor Villazón – director de Interventoría consultó sobre las escalas permitidas para la presentación de planos.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión indicó que deben emplearse escalas arquitectónicas convencionales, preferiblemente 1:50, 1:75 o 1:100, según la complejidad y tamaño del proyecto, garantizando siempre la legibilidad de la información. De igual forma precisó que los planos deben entregarse separados por especialidad, evitando la mezcla de información en una misma lámina. En consecuencia, se deberán presentar de manera independiente:

- Planos arquitectónicos (cubiertas y adecuaciones arquitectónicas).
- Planos eléctricos.
- Planos hidráulicos e hidrosanitarios.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión informó que los planos eléctricos e hidrosanitarios deberán contar con la firma de los especialistas correspondientes, y de los Representantes legales de cada consorcio. Indicó igualmente que la Secretaría únicamente incluirá los nombres en los espacios institucionales establecidos.

El Arq. Héctor Villazón – director de Interventoría y el equipo de interventoría confirmaron que, cuando aplique una especialidad técnica, deberá incorporarse también la firma del profesional especialista correspondiente.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión explicó que los planos de cubiertas deberán incluir cuadros de áreas y medidas verificables, garantizando la trazabilidad entre las cantidades ejecutadas y las actas parciales de obra.

Se aclaró que:
- Los cambios de cubiertas sí requieren plano récord.
- Las áreas impermeabilizadas deben identificarse claramente dentro de los planos de cubierta.
- Los reemplazos simples de pisos por materiales equivalentes no requieren elaboración de planos.
- Los cerramientos o elementos de protección que no impliquen modificación sustancial tampoco requieren documentación gráfica específica.
- Las adecuaciones de canchas deportivas solo requieren planos cuando impliquen cambios en redes hidráulicas, drenajes o modificaciones significativas de diseño.

Durante este punto, el residente de obra de Lote 5, Arq Jonathan Grajales consultó sobre diferencias encontradas entre dimensiones reales de obra y dimensiones reflejadas en planos existentes.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión indicó que deben mantenerse las referencias de los planos base existentes y reflejar las áreas reales únicamente en los cuadros de áreas, entendiendo que muchas edificaciones presentan diferencias constructivas producto de procesos ejecutados en diferentes épocas.

El Arq. Diego – Secretaría realizó un resumen de los requisitos documentales, indicando que todos los frentes deberán entregar los formatos institucionales exigidos, independientemente de que el proyecto requiera o no planos.

Indicó además que:
- Debe quedar evidencia documental cuando una sede no requiera planos.
- Toda la documentación será entregada en formato digital.
- Los formatos institucionales deberán contener las firmas exigidas según corresponda.

- El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión propuso realizar reuniones técnicas específicas una vez se disponga del primer plano modelo, con el fin de validar rótulos, formatos y criterios gráficos antes de replicarlos en el resto de los proyectos.

Se aclaró que los planos deberán entregarse por especialidad y no podrán mezclarse diferentes disciplinas dentro de un mismo documento. Asimismo, los planos de cubiertas deberán incluir dimensiones, áreas intervenidas y cuadros de cantidades que permitan la trazabilidad con las actas parciales y la documentación contractual.

La interventoría enfatizó la importancia de mantener consistencia entre los planos, las memorias de cálculo y las cantidades ejecutadas, con el fin de evitar observaciones futuras derivadas de auditorías o procesos de control.

También se indicó que todos los colegios deberán entregar los formatos de cierre correspondientes, incluso en aquellos casos donde no se requiera la presentación de planos, dejando constancia formal de la condición particular de cada institución.

**4. Estado de radicación de actas y cierre financiero**

La supervisión informó sobre el cierre financiero programado por la Entidad y reiteró la importancia de radicar oportunamente las actas de cobro. Se evidenció que varias actas fueron devueltas por observaciones relacionadas con aspectos documentales, firmas y soportes fotográficos, generando retrasos en los procesos de pago.

Se recordó a todos los contratistas la necesidad de programar los cortes de obra con suficiente anticipación para permitir la consolidación de memorias, revisión por parte de la interventoría y posterior radicación dentro de los plazos establecidos por la Secretaría.

Adicionalmente, se recomendó adelantar la preparación de las actas y soportes de aquellos frentes que ya presentan altos porcentajes de avance, con el fin de evitar acumulaciones de trabajo durante los cierres mensuales y reducir riesgos de retrasos en los pagos.

**5. Seguimiento presupuestal y control financiero**

Se revisaron los balances financieros de los diferentes grupos de obra y se destacó la necesidad de mantener actualizados los controles presupuestales. La supervisión solicitó realizar revisiones periódicas de los recursos disponibles para evitar faltantes o sobrantes significativos al finalizar los contratos.

Durante la reunión se informó que los balances presentados deberán ser ratificados mediante oficio con una periodicidad aproximada de quince (15) días, con el fin de mantener actualizada la información financiera y de avance de las intervenciones. Así mismo, se indicó que para los procesos de cierre y liquidación se deberá garantizar la entrega oportuna de la documentación requerida por la Secretaría de Educación Distrital.

Se indicó que cualquier desviación financiera deberá ser reportada oportunamente para evaluar posibles redistribuciones de recursos o la necesidad de tramitar ajustes contractuales cuando corresponda.

**6. Manuales de operación y mantenimiento**

La supervisión manifestó que aún existen manuales de mantenimiento pendientes de entrega en formato digital. Se informó que durante la semana se remitirá un listado consolidado de los documentos faltantes para que cada contratista complete la documentación requerida.

La entrega de estos manuales constituye un requisito indispensable para el cierre técnico y administrativo de las intervenciones ejecutadas.

**7. Garantías y atención de observaciones**

Se revisaron diferentes casos relacionados con garantías de obra y atención de observaciones emitidas por las instituciones educativas. Particularmente se analizaron situaciones relacionadas con sanitarios, elementos de seguridad y componentes susceptibles de vandalismo.

# ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 29

Se concluyó que las garantías contractuales permanecen vigentes siempre que no exista una alteración o daño atribuible al uso inadecuado por parte de terceros. No obstante, se recomendó a las instituciones fortalecer las medidas de control y protección sobre los elementos instalados.

**8. Programación de visitas técnicas**

Se programó visita técnica a Arborizadora Alta para la revisión de aspectos asociados a cubiertas y coordinación. Asimismo, se acordó realizar la entrega y revisión de actividades pendientes en Estrella D y otras instituciones que requieren seguimiento específico.

La supervisión reiteró la necesidad de coordinar previamente el ingreso de personal a las instituciones educativas y actualizar los listados correspondientes para garantizar el acceso oportuno durante las intervenciones.

**9. Actas de entrega y documentación de cierre**

Durante el comité se estableció la necesidad de elaborar las actas de entrega correspondientes a las llaves de los portones de las instituciones Estrella C y Estrella D, así como los colegios que tuvieron cambios de puertas como lo es el colegio Atabanzha. Asimismo, se acordó que el Anexo Técnico No. 4 será reemplazado por las respectivas actas de entrega de espacios, las cuales constituirán el soporte documental para los procesos de cierre de las intervenciones.









**COMPROMISOS**

| # | ACTIVIDAD/Tarea | PRIORIDAD | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrega de balance del contrato de manera oficial | Alta | Consorcio Fortaleza | Plazo no mayor a 15 días | |
| 2 | Entregar los manuales de operación y mantenimiento pendientes de las intervenciones ejecutadas. | Alta | Consorcio Fortaleza | 26/06/2026 | |
| 3 | Elaborar y entregar los planos récord por especialidad de acuerdo con los lineamientos definidos en comité. | Alta | Consorcio Fortaleza | 10/07/2026 | |
| 4 | Formalizar informe técnico sobre afectaciones de humedad y posibles causas asociadas a terrazas y jardineras. | Alta | Consorcio Fortaleza | 26/06/2026 | |
| 5 | Subsanar las observaciones realizadas a las actas de cobro devueltas por la Entidad. | Alta | Consorcio Fortaleza | Inmediato – máximo 3 días hábiles posteriores a la devolución | |
| 6 | Realizar visita técnica a Arborizadora Alta para revisión de cubiertas | Alta | Consorcio Fortaleza | Lo antes posible | |
| 7 | Entregar presupuesto pendiente correspondiente Estrella D y actividades complementarias identificadas. | Alta | Consorcio Fortaleza | 20/06/2026 | |

| | |
|---|---|
| **Convocatoria próximo comité:** | 16/06/2026 |
| **Hora de finalización:** | 03:00 pm |

# ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 30

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE LA REUNIÓN:** | Reunión virtual Meet | **FECHA:** | 16 | 06 | 2026 | **HORA INICIO:** | 4:00 PM |
| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** | Realizar seguimiento de los contratos de obra: Consorcio Arsaf Lote 4, Consorcio Fortaleza Lote 5 y Consorcio País Lote 6. | | | | | | |
| **PRESIDE:** | INTERVENTORIA | **SECRETARIO DE LA REUNIÓN:** | INTERVENTORIA | | | | |
| **PROYECTO:** | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |

| NOMBRE | COMPAÑIA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Santiago Ángel Uribe | DCCEE | Supervisor Contrato de Interventoría |  |
| Héctor Villazón Gutiérrez | Consorcio Serinco Educativo | Director de Interventoría |  |
| John Castañeda | Consorcio Serinco Educativo | Residente de Interventoría – Lote 6 |  |
| Cesar Carvajal | Consorcio Serinco Educativo | Residente de Interventoría – Lote 4 |  |
| Ana Pardo | Consorcio Serinco Educativo | Residente de Interventoría – Lote 5 |  |
| Nicolas Hernández | Consorcio Serinco Educativo | Coordinador – Lote 4 |  |
| Natalia Cañon | Consorcio Serinco Educativo | Coordinador– Lote 5 |  |
| Alejandra Otalora | Consorcio Serinco Educativo | Coordinador– Lote 6 |  |
| Wilson Parra Robles | Consorcio País | Director de obra |  |
| Fabio Fajardo | Consorcio País | Residente de obra |  |
| Diego Pinzon | Consorcio ARSAF | Residente de obra |  |
| Deiby Yecid Arias | Consorcio ARSAF | Director de obra |  |
| Cristian Neira | Consorcio Fortaleza | Director de obra |  |
| Jonathan Grajales | Consorcio Fortaleza | Residente de obra |  |

| **ORDEN DEL DIA** | |
|---|---|
| **1** | Estado Administrativo de Actas y Seguimiento Contractual |
| **2** | Actualización de Personal y Gestión Administrativa en Instituciones Educativas |
| **3** | Respuesta a SDA y Aprobación de Ítems NP´s por Estudios Previos |
| **4** | Seguimiento Técnico a Mejoramientos y Emergencias por Sedes de los 3 lotes |
| | |
| | |

# ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 30

**DESARROLLO**

Se realiza reunión de comité técnico conjunto para los Lotes 4, 5 y 6.

**1. Estado Administrativo de Actas y Seguimiento Contractual**

**El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión** informó que únicamente el acta correspondiente al Lote 6 había sido radicada exitosamente, mientras que las actas de los Lotes 4, 5 y la documentación de interventoría continuaban pendientes de radicación. Manifestó su preocupación por el atraso administrativo y reiteró la necesidad de presentar las actas antes del viernes con el fin de garantizar su ingreso al ciclo de pagos previsto para el mes de julio.

**El ing. Cristian Neira – director de obra de Lote 5** confirmó que el acta correspondiente al Lote 5 fue remitida a las 3:20 p.m. del día de la reunión, quedando pendiente su respectiva revisión y trámite.

**El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión** recordó además que el plazo máximo para la presentación de los NP corresponde a la última semana de julio, solicitando a todos, evitar atrasos que puedan afectar la programación financiera del proyecto. De igual forma solicitó con carácter urgente la remisión de los manuales de mantenimiento, programaciones de actividades y balances de emergencias asignadas, indicando que dicha información había sido requerida previamente y aún no había sido recibida en su totalidad.

Se enfatizó que esta documentación resulta indispensable para la reunión programada de la supervisión y para el seguimiento integral de los compromisos contractuales vigentes.

**2. Actualización de Personal y Gestión Administrativa en Instituciones Educativas**

**El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión** solicitó la actualización de los listados de personal vinculados a las actividades programadas durante el periodo de vacaciones escolares, Indicó que esta actualización es necesaria debido a la ejecución de nuevas intervenciones y atención de garantías en los Lotes.

La interventoría menciona que respecto a la sede Rural La Unión, se informó que se encuentra en proceso de validación la documentación correspondiente a cuatro trabajadores, de los cuales tres corresponden a nuevos ingresos y uno ya contaba con aprobación previa.

**3. Respuesta a SDA y Aprobación de Ítems NP´s por Estudios Previos**

El Arq. Héctor Villazón – director de Interventoría informó que la respuesta al requerimiento formulado por la Secretaría de Ambiente fue remitida el jueves a las 6:10 p.m. y actualmente se encuentra en revisión por parte de la especialista ambiental.

El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión reiteró la necesidad de contar con el concepto oficial avalado por la interventoría para el día siguiente, con el fin de atender oportunamente los requerimientos institucionales.

Adicionalmente, se confirmó la aprobación de las NP´s 6 a 10 del Lote 5 y las NPS 10, 11, 12, 13, 14 y 16 correspondientes al Lote 6. Se informó que la NPS 15 del Lote 6 y la relacionada con la tubería de dos pulgadas del Lote 4 continúan pendientes de aprobación por parte de la Secretaría.

**4. Seguimiento Técnico a Mejoramientos y Emergencias por Sedes de los 3 lotes**

- **LOTE 4**

- **Brisas del Diamante y Ofelia Uribe**

  **El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión** informó que las actividades de emergencia en la institución Brisas del Diamante iniciarán una vez se levante el acta de vecindad la cual está programada inicialmente para el próximo viernes 19-jun-2026.

  En relación con las filtraciones recurrentes en las claraboyas del colegio Ofelia Uribe, el equipo analizó las intervenciones realizadas anteriormente.

  **El ing. César Carvajal – Residente interventoría Lote 4** manifestó que las reparaciones ejecutadas mediante aplicación de silicona constituyen únicamente una medida temporal y no una solución definitiva para el problema de filtraciones.

  Frente a esta situación, **el Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión** indicó que coordinará una visita conjunta con la gestora y la rectora de la institución con el fin de evaluar alternativas técnicas que permitan solucionar de manera definitiva la problemática identificada.

- **Estrella del Sue, Sede D**

  Se informó que la revisión técnica del sistema de cableado será realizada por el equipo TIC al día siguiente de la reunión, mientras que las actividades correctivas en las instalaciones eléctricas se ejecutarán posteriormente conforme al resultado de dicha inspección.

  En cuanto a la documentación contractual, El ing. César Carvajal – Residente interventoría Lote 4, informó que todos los manuales y matrices de mantenimiento han sido entregados, con excepción de la documentación correspondiente a la sede Compartir el recuerdo, la cual permanece pendiente de remisión.

- **LOTE 5**

- **Bicentenario y José Ma. Vargas Vila**

  El **ing. Cristian Neira – director de obra de Lote 5** informó que la emergencia del colegio Bicentenario fue reprogramada para finalizar el día 6 de julio, garantizando la puesta en funcionamiento del comedor escolar. Adicionalmente, se informó que en el colegio Vargas Vila se realizará el retiro preventivo de equipos de cómputo y la protección de mobiliario antes del inicio de actividades programadas para el 22 de julio.

- **Miguel de Cervantes Saavedra**
-

  Respecto al colegio Cervantes, se confirmó la entrega del área de primaria para el día 7 de julio, excluyendo temporalmente el sector correspondiente al parqueadero.

- **José Jaime Rojas**

  La **Arq. Ana Judith Pardo – Residente interventoría Lote 5** informó que el 25 de julio se llevará a cabo un recorrido técnico en la institución José Jaime con el propósito de verificar el cierre de las actividades eléctricas pendientes.

❑ **LOTE 6**

- **Calasanz – Buenavista, Reparaciones de Motobombas**

  **El Ing. Wilson Leonardo Parra Robles – director de Obra Lote 6** informo que la intervención requerida tiene un costo estimado de trece millones de pesos ($13.000.000), precisó que los equipos llegarán entre jueves y viernes y que la instalación iniciará el martes siguiente.

- **Sierra Morena y Fabio Lozano Simonelli**

  **El Ing. Wilson Leonardo Parra Robles – director de Obra** menciona que el lavado de pisos del aula múltiple iniciará el lunes siguiente y que durante el periodo de vacaciones se ejecutarán las conexiones hidráulicas programadas en la institución Sierra Morena.

  Respecto a la institución Simonelli, se identificaron actividades pendientes relacionadas con la cañuela y la revisión de una solicitud de garantía asociada a sifones obstruidos.

  **El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión** manifestó preocupación por el atraso acumulado del Lote 6, indicando que el indicador de programación supera los seis puntos de desviación.

  En respuesta, **el Ing. Wilson Leonardo Parra Robles – director de Obra** se comprometió a presentar un ajuste integral de programación que permita recuperar tiempo durante el mes de julio y entregar un balance actualizado sin holguras ni tiempos de contingencia.

- **Arborizadora Baja**

  El **Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión** informó que la entrega de Arborizadora Baja se encuentra condicionada a la culminación de los trabajos pendientes en las escaleras.

  Se indicó que Fabio Fajardo deberá finalizar los detalles pendientes antes del jueves para proceder con la entrega formal.

  Adicionalmente, se reiteró la instrucción de no ejecutar actividades de pintura sobre estructuras antiguas existentes, dado que estas labores hacen parte de las responsabilidades ordinarias de mantenimiento de cada institución educativa.

  Respecto a la tubería, **el Ing. Wilson Leonardo Parra Robles – director de Obra** presentó los avances de excavación realizados para localizar el tramo afectado y efectuar su reemplazo.

  **El Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión** solicitó efectuar una visita técnica el viernes con el fin de verificar el estado de la infraestructura, determinar el alcance definitivo de la intervención y establecer los espacios que podrían resultar afectados.

# ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 30

- **Garantías, vandalismo y recuperación de recursos**

  Durante la revisión de garantías, **el Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión** expuso varios casos reportados en la institución Fanny Mickey, donde se identificaron registros fotográficos antiguos y daños atribuibles a actos de vandalismo.

  Indicó que cada situación deberá documentarse técnicamente mediante registros fotográficos que permitan diferenciar claramente los daños atribuibles a la garantía contractual de aquellos ocasionados por terceros.

  Se acordó realizar un recorrido técnico el día 22 de julio para verificar las reparaciones ejecutadas y consolidar el estado de las garantías pendientes.

  Posteriormente, **el Ing. Wilson Leonardo Parra Robles – director de Obra** consultó el procedimiento para incorporar la recuperación de recursos derivados de dobles cobros dentro del Acta No. 5.

  Frente a esta inquietud, **el Arq. Santiago Ángel – Apoyo a la Supervisión** solicitó a la interventoría definir un criterio unificado para todos los grupos, garantizando homogeneidad en la presentación de actas y correcciones de periodos financieros.









**COMPROMISOS**

| # | ACTIVIDAD/Tarea | PRIORIDAD | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radicar actas pendientes de los Lotes 4 y 5. | Alta | Contratista de Obra - Lote 4 y 5 | Inmediato | 19/06/2026 |
| 2 | Remitir manuales de mantenimiento, programaciones y balances de emergencias. | Alta | Contratista de Obra - Lote 4, 5 y 6 | Inmediato | Lo antes posible |
| 3 | Actualizar y enviar listados de personal. | Alta | Contratista de Obra - Lote 4, 5 y 6 | Inmediato | 18/06/2026 |
| 4 | Emitir concepto técnico frente al requerimiento de la Secretaría de Ambiente. | Alta | Contratista de Obra - Lote 4. | Inmediato | 17/06/2028 |
| 5 | Presentar documentación de cierre de garantías atendidas en el Lote 5. | Alta | Contratista de Obra - Lote 5. | Inmediato | 6/07/2026 |

| | |
|---|---|
| **Convocatoria próximo comité:** | 23/06/2026 |
| **Hora de finalización:** | 5:00 pm |

# ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 31

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE LA REUNIÓN:** | Reunión virtual Meet | **FECHA:** | 23 | 06 | 2026 | **HORA INICIO:** | 4:30 PM |
| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** | Realizar seguimiento del contrato de obra: CONSORCIO ARSAF Lote 4, CONSORCIO FORTALEZA Lote 5, CONSORCIO PAIS Lote 6. | | | | | | |
| **PRESIDE:** | INTERVENTORIA | **SECRETARIO DE LA REUNIÓN:** | INTERVENTORIA | | | | |
| **PROYECTO:** | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |

| NOMBRE | COMPAÑIA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Santiago Ángel Uribe | DCCEE | Supervisor Contrato de Interventoría |  |
| Héctor Villazón Gutiérrez | Consorcio Serinco Educativo | Director de Interventoría |  |
| John Castañeda | Consorcio Serinco Educativo | Residente de Interventoría – Lote 5 y 6 |  |
| Cesar Carvajal | Consorcio Serinco Educativo | Residente de Interventoría – Lote 4 |  |
| Camilo Cárdenas | Consorcio Serinco Educativo | Inspector de Interventoría |  |
| Nicolas Hernández | Consorcio Serinco Educativo | Coordinador – Lote 4 |  |
| Natalia Cañon | Consorcio Serinco Educativo | Coordinador– Lote 5 |  |
| Alejandra Otalora | Consorcio Serinco Educativo | Coordinador– Lote 6 |  |
| Wilson Parra Robles | Consorcio País | Director de obra |  |
| Fabio Fajardo | Consorcio País | Residente de obra |  |
| Diego Pinzon | Consorcio ARSAF | Residente de obra |  |
| Deiby Yecid Arias | Consorcio ARSAF | Director de obra |  |
| Cristian Neira | Consorcio Fortaleza | Director de obra |  |
| Jonathan Grajales | Consorcio Fortaleza | Residente de obra |  |

| **ORDEN DEL DIA** | |
|---|---|
| **1** | Lote 4 – Seguimiento Sedes Educativas Activas |
| **2** | Seguimiento General – Reportes Fotográficos e Informes Semanales de Lotes 4, 5 y 6 |
| **3** | Lote 5 – Seguimiento Sedes Educativas Activas |
| **4** | Lote 6 – Seguimiento Sedes Educativas Activas |
| **5** | Seguimiento General – Observaciones de Supervisión del Contrato |

# ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 31

**DESARROLLO**

Se realiza reunión de comité técnico conjunto para los Lotes 4, 5 y 6.

1. **Lote 4 - Seguimiento sede educativas activas**

   - **Fanny Mickey y Rural La Unión**

   Consorcio Arsaf informó que el presupuesto correspondiente a la atención de la institución Fanny Mickey será radicado durante la noche del mismo día y que las actividades de garantía quedaron programadas para ejecutarse entre viernes y sábado.

   El Arq. Santiago Ángel, Apoyo a la Supervisión, solicitó elaborar un informe técnico detallado conforme se desarrollen las correcciones, incluyendo registro fotográfico y descripción de las actividades ejecutadas, con el fin de evitar observaciones por parte de la gestora territorial. Dicho informe será revisado previamente por Santiago Ángel antes de su remisión a la interventoría.

   En relación con la institución Rural La Unión, el contratista indicó que continúa a la espera de la evidencia fotográfica correspondiente al retiro de raíces. No obstante, confirmó que el personal de obra civil ya se encuentra asignado para ejecutar las actividades requeridas una vez se autorice el inicio.

   - **Lote 4 - Compartir Recuerdo / Instalaciones Sanitarias y Corrección de Policuarzo**

   Consorcio Arsaf informó que durante la presente semana se ejecutará el ajuste a la instalación del orinal, debido a que la IED solicitó fuera instalado a una menor altura; así mismo y también por solicitud de la IED se hará el retiro de un orinal en el baño de niños del primer piso de la IED Compartir (preescolar), esto debido a que no existe privacidad en su uso. Se indicó que, durante la visita técnica realizada el día anterior, se verificó la altura de instalación del orinal, definiéndose una altura de 30 cm, de conformidad con las condiciones identificadas en la institución.

   Adicionalmente, se informó que se encuentra coordinando con el proveedor la corrección del policuarzo ubicado en una de las esquinas del baño, actividad que será ejecutada en los próximos días como parte de los ajustes finales de la intervención.

   - **Lote 4 - Sede Estrella del Sur - sede D**

   El contratista informó que la perfilería requerida ya fue recibida en bodega y que iniciará el proceso de corte a medida para posteriormente aplicar pintura electrostática antes de su instalación.

   Se indicó que el procedimiento será similar al ejecutado en la primera cubierta y que la instalación tendrá una duración aproximada de cuatro días, distribuidos entre el montaje de la estructura metálica y la instalación del policarbonato.

- **Lote 4 - Arborizadora Alta**

Se reportaron inconvenientes con el ingreso del personal a la institución Arborizadora Alta, debido a que el personal de vigilancia impidió el acceso temprano del equipo de trabajo y se negó a registrar equipos y materiales en la bitácora.

El Arq. Santiago Ángel solicitó remitir un reporte detallado mediante WhatsApp para posteriormente gestionar un requerimiento formal por correo electrónico y dejar constancia de la situación presentada.

**2. Seguimiento General - Reportes Fotográficos e Informes Semanales de Lotes 4, 5 y 6**

El Apoyo a la Supervisión, Arq. Santiago Ángel reiteró la necesidad de retomar el envío diario de registros fotográficos de todos los frentes de trabajo, incluyendo actividades de obra, garantías y emergencias.

Igualmente, llamó la atención sobre los errores identificados en algunos informes semanales, relacionados principalmente con fechas de terminación y valores reportados, solicitando tanto al contratista como a la interventoría revisar cuidadosamente la información antes de su entrega.

**3. Lote 5 - Seguimiento Sedes Educativas Activas**

- **Lote 5 - Colegio José María Vargas Vila**

El Ing. Cristian Neira, director de obra de Fortaleza, informó que el jueves iniciarán las actividades de intervención sobre los sifones utilizando el mismo procedimiento implementado en otro frente de obra.

La actividad tendrá una duración estimada de dos días, por lo que se solicitará autorización para trabajar durante el fin de semana. Se concluyó que la principal causa de las filtraciones corresponde a fugas en las uniones de los sifones durante los eventos de lluvia.

- **Lote 5 - Colegio Bicentenario**

El director de obra de Fortaleza, Ing. Cristian Neira informó que para el sábado se tiene programada la culminación de las actividades de pintura que actualmente se ejecutan en la institución educativa en el área de comedor y la cual se atiende por el componente de emergencia.

Teniendo en cuenta que en la parte superior de la placa la impermeabilización no presenta fisuras, levantamientos y/o filtraciones, esta no será intervenida. En consecuencia, se acordó trabajar únicamente la parte inferior del área afectada, realizando las reparaciones necesarias, evitando ejecutar una nueva impermeabilización de la cubierta mientras no se evidencie una falla en el sistema existente.

- **Lote 5 - Colegio Fernando González**

El director de obra de Fortaleza, Ing. Cristian Neira informó que ya iniciaron las actividades en esta institución. Se espera la llegada de materiales y andamios para iniciar los trabajos en cubierta y el afinado de pisos previo a la instalación del vinilo. El objetivo consiste en

entregar los dos salones completamente terminados para el 6 de julio, laborando durante el fin de semana para cumplir el cronograma.

- **Lote 5 - IED La Joya**

Se informó que el cambio de las motobombas presentó retrasos debido a ajustes requeridos en los ensambles por la orientación de la tubería. Será necesario desocupar el tanque para efectuar el cambio de la válvula de pie y completar la instalación. El Arq. Santiago Ángel gestionará la autorización correspondiente con la gestora para ejecutar dichas actividades.

- **Lote 5 - Cambio de puertas en divisiones sanitarias**

Se analizó la solicitud presentada por la institución para modificar el sentido de apertura de las puertas de las divisiones de baños. El director de obra de Fortaleza, Ing. Cristian Neira y el residente de obra, Arq. Jonathan Grajales, manifestaron que técnicamente no resulta viable realizar dicha modificación debido a que implicaría pérdida de garantía y posibles afectaciones estructurales sobre las divisiones. En consecuencia, el Arq. Santiago Ángel comunicará oficialmente al colegio la imposibilidad técnica de realizar dicha modificación.

- **Lote 5 - Manuales de mantenimiento y documentación contractual**

Interventoría solicitó la entrega de los manuales de mantenimiento pendientes correspondientes a los colegios Bicentenario, José Jaime Rojas y Minuto de Buenos Aires. El Ing. Cristian Neira informó que actualmente se encuentran consolidando la documentación faltante y que coordinarán con el ingeniero John Castañeda, residente de interventoría, la entrega oficial de los documentos.

Asimismo, se revisó el estado de la documentación requerida para el proceso de liquidación contractual, incluyendo las certificaciones de entrega de llaves, acordándose elaborar las actas correspondientes para subsanar los pendientes.

- **Lote 5 - Colegio Miguel de Cervantes**

El Apoyo a la Supervisión, Arq. Santiago Ángel informó sobre una posible visita de la Secretaría de Educación durante la próxima semana. Se solicitó mantener el frente completamente organizado, con señalización instalada, áreas limpias y personal ejecutando actividades, con el propósito de evidenciar un adecuado avance de la intervención.

**4. Lote 6 - Seguimiento Sedes Educativas Activas**

- **Lote 6 - Arborizadora Baja**

El Ing. Wilson Parra, director de obra de Consorcio País, informó que las actividades correspondientes a las barandas serán atendidas el jueves.

- **Lote 6 - Luis Eduardo Mora**

Se realizará una revisión técnica de las humedades existentes para determinar si únicamente se requiere pintura de acabado, evitando ejecutar impermeabilizaciones innecesarias sobre cubiertas.

- **Lote 6 - Sierra Morena y Mora Osejo**

Se aclaró que el personal asignado para las actividades en Sierra Morena corresponde a trabajadores diferentes de los programados para Mora Osejo. El Arq. Santiago Ángel coordinará las gestiones necesarias para garantizar el desarrollo de ambas actividades.

- **Lote 6 - Fabio Lozano Simonelli**

Se reiteró la necesidad de retirar de manera inmediata los escombros existentes en la institución. Asimismo, se informó que los remates pendientes de la cañuela serán ejecutados el sábado, dependiendo de la disponibilidad del personal operativo.

- **Lote 6 - Calasanz Buenavista**

Se informó por parte del contratista de obra que las actividades de decapado y limpieza iniciarán al día siguiente, encontrándose ya los materiales disponibles en obra.

Respecto a las motobombas, se indicó que la instalación continúa en ejecución y que, una vez realizado el llenado del tanque, se efectuarán las pruebas correspondientes con la interventoría durante la mañana del jueves.

- **Lote 6 - Santa Librada**

El Ing. Wilson Parra, director de obra de País, informó que las labores presentaron retrasos debido a una falla mecánica del equipo utilizado para elevar tierra destinada a las jardineras.

Se espera solucionar el inconveniente para retomar las actividades al mediodía del día siguiente y continuar con el cronograma previsto.

- **Lote 6 – IED San José de Usme – Emergencia en cocina móvil**

En relación con la emergencia presentada en la cocina de la IED San José de Usme, se acordó que el Arq. Santiago Ángel programar una nueva visita con la responsable del área de cocinas, con el fin de realizar un diagnóstico técnico de las condiciones actuales y definir el alcance de las actividades requeridas. Se indicó que, una vez efectuado el diagnóstico, se establecerá la programación de ejecución de las intervenciones necesarias, de acuerdo con los resultados obtenidos durante la visita técnica.

**5. Seguimiento general – Observaciones de Supervisión del Contrato**

El Arq. Santiago Ángel realizó una descripción de los pendientes para cada uno de los lotes, los cuales deben ser atendidos prontamente para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales por cada Consorcio

- **Subsanación de pólizas - Lotes 4 y 5**

Se recordó la necesidad de realizar de manera inmediata la subsanación de las pólizas correspondientes a los Lotes 4 y 5, con el fin de mantener la documentación contractual debidamente actualizada.

- **Atención de emergencias - Lotes 4, 5 y 6**

Se reiteraron los tiempos máximos establecidos para la atención de emergencias, indicando que, una vez asignada una emergencia, el contratista deberá realizar la visita de diagnóstico dentro de los tres (3) días calendario siguientes y, posteriormente, presentar el presupuesto y el cronograma de atención dentro de los dos (2) días calendario siguientes.

- **Informe de cierre de frentes de obra - Lotes 4, 5 y 6 e Interventoría**

Se recordó a la interventoría que, cada vez que finalice un frente de obra, deberá remitir mediante oficio a la DCCEE – Apoyo a la Supervisión el respectivo balance de cierre, disponiendo para ello de un plazo máximo de dos (2) días hábiles posteriores a la finalización de las actividades.

- **Programación de entregas - Lotes 4, 5 y 6 e Interventoría**

Se reiteró que la finalización de cada frente de obra deberá ser informada mediante correo electrónico a la DCCEE – Apoyo a la Supervisión con una anticipación mínima de tres (3) días hábiles, con el propósito de coordinar la entrega con la Institución Educativa Distrital y la Gestoría Territorial.

Se enfatizó que, en caso de no cumplir con este procedimiento, la Supervisión no gestionará la correspondiente entrega de la obra.

De manera particular, se solicitó especial atención a las siguientes instituciones próximas a entregar:

**Lote 5:** IED José Jaime Rojas y Miguel de Cervantes.
**Lote 6:** IED Arborizadora Baja.

- **Actualización de planimetría - Lotes 4, 5 y 6**

Se recordó que los planos que sean presentados a la Supervisión deberán incorporar las siguientes precisiones:

- Para cerramientos, indicar en planta la ubicación, incluir el respectivo alzado y adicionar una nota aclarando que la intervención corresponde al área existente.
- Para mejoramientos de canchas, identificar en planta la ubicación e incluir una nota indicando que la intervención se realizó sobre el área existente.
- Para impermeabilizaciones de cubiertas mediante manto o poliurea, identificar en planta el área intervenida e incluir una nota aclaratoria indicando que corresponde a una intervención sobre la cubierta existente.

- **APU´s de Actividades No Previstas - Lotes 4, 5 y 6 e Interventoría**

Se recordó que la fecha límite para presentar ante la DCCEE las actividades correspondientes a NP será la primera semana de agosto, estableciéndose como plazo máximo el 7 de agosto de 2026.

- **Radicación de Actas Parciales - Lotes 4, 5 y 6 e Interventoría**

Finalmente el Arq. Santiago Ángel manifestó la necesidad de radicar oportunamente ante la Supervisión las Actas Parciales correspondientes al periodo comprendido entre el 6 de junio y el 5 de julio de 2026, estableciendo como fecha máxima de radicación el 7 de julio de 2026, con el fin de evitar requerimientos de última hora por parte del Grupo Financiero de la Secretaría de Educación y garantizar la continuidad de los procesos administrativos y financieros.

- **Documentación pendiente**

Como parte del seguimiento documental, se relacionaron los documentos que, a la fecha de la reunión, permanecen pendientes de entrega:

❖ **Lote 5 – Consorcio Fortaleza**

- ✓ Oficio de entrega de la IED Luis Eduardo Mora Osejo.
- ✓ Oficio de entrega de la Biblioteca.
- ✓ Oficio de entrega de la IED José María Vargas Vila.
- ✓ Oficio de entrega de la IED Atabanzha.
- ✓ Oficio de entrega de la IED Brasilia.
- ✓ Manual de mantenimiento y oficio correspondiente a la emergencia de Santa Librada.
- ✓ Manual de mantenimiento y oficio correspondiente a la emergencia de Minuto de Buenos Aires.

❖ **Lote 6 – Consorcio País**

- ✓ Oficio de entrega de la IED Sierra Morena.
- ✓ Oficio de entrega de la IED Fabio Lozano Simonelli.
- ✓ Manual de mantenimiento y oficio correspondiente a la emergencia de Calasanz Buenavista (tanque, divisiones y rampa).

**COMPROMISOS**

| # | ACTIVIDAD/Tarea | PRIORIDAD | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radicar el presupuesto de Fanny Mickey y ejecutar las actividades de garantía programadas. | Alta | Contratista de Obra - Lote 4 | Durante el fin de semana | |
| 2 | Elaborar informe técnico detallado de las garantías ejecutadas en Fanny Mickey para revisión. | Alta | Contratista de Obra - Lote 4 | A la mayor brevedad posible | |
| 3 | Remitir reporte formal sobre las dificultades de acceso en Arborizadora Alta. | Alta | Contratista de Obra - Lote 4 | Inmediato | |

# ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 31

| COMPROMISOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **#** | **ACTIVIDAD/Tarea** | **PRIORIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA EJECUCIÓN** | **OBSERVACIONES** |
| 4 | Retomar el envío diario de reportes fotográficos de todos los frentes de trabajo. | Alta | Todos los contratistas | Inmediato | |
| 5 | Entregar los manuales de mantenimiento pendientes y completar la documentación para la liquidación contractual. | Alta | Contratista de Obra - Lote 5. | Inmediato | |
| 6 | Ejecutar la intervención de sifones en José María Vargas Vila y solicitar autorización para trabajo durante el fin de semana. | Alta | Contratista de Obra - Lote 5. | A la mayor brevedad posible | |
| 7. | Mantener organizado el frente de Miguel de Cervantes | Alta | Contratista de Obra - Lote 5. | Compromiso permanente | |
| 8. | Retirar los escombros y ejecutar los remates pendientes en Simonelli. | Alta | Contratista de Obra - Lote 6. | Sábado 27 de junio del presente año | |
| 9. | Programar reunión para el diagnóstico de cocinas y definir cronograma de intervención. | Alta | Contratista de Obra - Lote 6. | A la mayor brevedad posible | |
| 10. | Subsanar las pólizas correspondientes a los Lotes 4 y 5. | Alta | Contratista de Obra - Lote 4 y 5. | A la mayor brevedad posible | |
| 11. | Informar con mínimo tres (3) días de anticipación la programación de entregas de cada frente de obra. | Alta | Contratistas e interventoría | Compromiso permanente | |
| 12. | Remitir la totalidad de los oficios y manuales pendientes relacionados para los Lotes 5 y 6. | Alta | Contratista de Obra - Lote 5 y 6. | A la mayor brevedad posible | |
| 13. | Presentar las actividades No Previstas antes del 7 de agosto de 2026. | Alta | Todos los contratistas | 7 de agosto del 2026 | |

| | |
|---|---|
| **Convocatoria próximo comité:** | 30 de junio de 2026 |
| **Hora de finalización:** | 5:45 pm |

# ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 32

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR DE LA REUNIÓN:** | Reunión virtual Meet | **FECHA:** | 30 | 06 | 2026 | **HORA INICIO:** | 3:00 PM |
| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** | Realizar seguimiento del contrato de obra: CONSORCIO ARSAF Lote 4, CONSORCIO FORTALEZA Lote 5, CONSORCIO PAIS Lote 6. | | | | | | |
| **PRESIDE:** | INTERVENTORIA | **SECRETARIO DE LA REUNIÓN:** | INTERVENTORIA | | | | |
| **PROYECTO:** | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMINETO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |

| NOMBRE | COMPAÑIA | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Santiago Ángel Uribe | DCCEE | Supervisor Contrato de Interventoría | |
| Héctor Villazón Gutiérrez | Consorcio Serinco Educativo | Director de Interventoría | |
| John Castañeda | Consorcio Serinco Educativo | Residente de Interventoría – Lote 5 y 6 | |
| Cesar Carvajal | Consorcio Serinco Educativo | Residente de Interventoría – Lote 4 | |
| Camilo Cárdenas | Consorcio Serinco Educativo | Inspector de Interventoría | |
| Nicolas Hernández | Consorcio Serinco Educativo | Coordinador – Lote 4 | |
| Natalia Cañon | Consorcio Serinco Educativo | Coordinador– Lote 5 | |
| Alejandra Otalora | Consorcio Serinco Educativo | Coordinador– Lote 6 | |
| Wilson Parra Robles | Consorcio País | Director de obra | |
| Fabio Fajardo | Consorcio País | Residente de obra | |
| Diego Pinzon | Consorcio ARSAF | Residente de obra | |
| Deiby Yecid Arias | Consorcio ARSAF | Director de obra | |
| Cristian Neira | Consorcio Fortaleza | Director de obra | |
| Jonathan Grajales | Consorcio Fortaleza | Residente de obra | |

| **ORDEN DEL DIA** | |
|---|---|
| **1** | Lote 4 – Seguimiento Sedes Educativas Activas |
| **2** | Lote 5 – Seguimiento Sedes Educativas Activas |
| **3** | Lote 6 – Seguimiento Sedes Educativas Activas |

# ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 32

**DESARROLLO**

Se realiza reunión de comité técnico conjunto para los Lotes 4, 5 y 6.

1. **Lote 4 - Seguimiento sede educativas activas**

   La supervisión realizó un llamado de atención al grupo del Lote 4 por ser el único que no envía registro fotográfico a diario, a diferencia de los demás grupos que reportan constantemente. Se instó a corregir esta situación de manera inmediata.

   En relación con la posible adición o modificación contractual, la interventoría transmitió la posición del representante legal de la empresa, quien indicó disposición para aceptar una adición siempre que se definan con precisión los frentes de obra a intervenir y no se convierta el contrato en una gestión permanente de emergencias. La coordinadora de interventoría informó que, en consulta con el representante legal, se evalúa aceptar si el número de frentes no sobrepasa los 6 frentes en total: aproximadamente un frente completo al Lote 5 (alrededor de 140 millones), uno o dos al Lote 4 (cerca de 200 millones) y tres al Lote 6 (con los más de cuatrocientos millones disponibles). Se aclaró que esto está en evaluación y no constituye un compromiso definitivo. Se enfatizó que los contratos no pueden presentar atrasos y que, una vez aprobada la adición, se revisarán con el Arq. Héctor Villazón, director de interventoría, y los residentes las actividades que permitan normalizar el cronograma.

   Respecto a los APU´s de los Ítems No Previstos, el apoyo de la supervisión, Arq. Santiago Ángel, informó que los NP 14 y 15 del Lote 4, junto con el NP pendiente del Lote 6, fueron aprobados en la mañana de la misma jornada. Dado que la aprobación formal se produjo el 29 de junio, su cobro solo podrá tramitarse en el acta del 5 de julio o posterior. Se recordó que ya se cuenta con el NP 16 presentado previamente. Se hizo énfasis en que este mes es el último plazo para radicar NP.

   En cuanto a la radicación de cuentas, el supervisor indicó que el periodo de corte vence el domingo 5, por lo cual todos los contratistas pueden iniciar la radicación de actas desde el lunes siguiente, sin esperar el último día.

   Finalmente, se informó que el Lote 4 ya entregó la totalidad de manuales de mantenimiento con sus respectivos oficios, quedando este tema saldado para el presente periodo.

   - **Lote 4 - Compartir el recuerdo**

   Se solicitó enviar de manera inmediata fotografías actualizadas del estado de avance de la obra, dado que la supervisión debía responder un informe solicitado por la entidad y las últimas imágenes disponibles databan del día 26. Se confirmó la visita de campo programada para el día siguiente.

   - **Lote 4 - Sede Estrella del Sur - sede D**

   Consorcio Arsaf, contratista de obra, mencionó que en esta sede ya se está atendiendo la emergencia relacionada con el cambio de domo en policarbonato ubicado sobre la zona de circulación del área administrativa y el área de acceso al aula de sistemas.

**2. Lote 5 - Seguimiento Sedes Educativas Activas**

El supervisor advirtió que el Lote 5 es el grupo con menor cantidad de oficios tramitados para la entrega de manuales de mantenimiento. Se identificaron las siguientes sedes con manuales existentes pero sin oficio de soporte de entrega: Mora Osejo, primeros baños de la biblioteca, José María Vargas Vila, Atabanzha, y primeros baños de Brasilia.

Adicionalmente, dos manuales recibidos ese mismo día tampoco cuentan con oficio. Se encargó al Ing. John Castañeda, residente de interventoría y el Arq. Héctor Villazón verificar la situación y gestionar la firma de los almacenistas en cada colegio.

Desde el componente administrativo, se indagó sobre la certificación de entrega de llaves.

El contratista confirmó que se elaboró un acta en la que se relaciona la entrega de un juego de llaves por cada una de las cinco puertas instaladas, identificando el aula correspondiente. Se propuso enviar el documento a la interventoría para revisión previa o entregarlo directamente al almacenista.

Se señaló que la única acta parcial de cobro aprobada sin observaciones fue la del Lote 5, y se invitó a los demás grupos a consultar con los residentes de interventoría el procedimiento correcto de presentación documental.

- **Lote 5 - Colegio Brasilia**

El Ing. John Castañeda, residente de interventoría, señaló como pendientes los detalles de ventanas y puertas que aún no han sido instalados. El contratista informó que el ornamentador ya se encuentra en ejecución de la ventanería pendientes. Asimismo, se reportó que los primeros baños de Brasilia tienen oficio de manual de mantenimiento sin tramitar, por lo que se deberá gestionar la firma del almacenista.

- **Lote 5 - Colegio José Celestino Mutis**

El Ing. John Castañeda reportó como pendiente la instalación de la compuerta en la emergencia de esta sede. El contratista confirmó que el ornamentador se encuentra en ejecución de dicha compuerta.

- **Lote 5 - Biblioteca Marichuela, contigua a la IED Miguel de Cervantes**

Se informó que la puerta de esta sede también se encuentra en ejecución por parte del ornamentador contratado.

- **Lote 5 - Colegio Miguel de Cervantes**

El Ing. John, residente de interventoría, señaló pendientes en la biblioteca Marichuela. Se confirmó la visita de campo para el día siguiente y se solicitó tener definida la fecha tentativa de entrega de los baños de la biblioteca (por cronograma, el 14 del mes) y del bloque de primaria (posiblemente el 7, con posibilidad de correr una semana). Se instruyó que para la visita del jueves todo el personal de obra cuente con EPP completo, señalización adecuada y presencia del responsable SST, dado que se esperan visitas de jefes de la entidad.

- **Lote 5 - Colegio José María Vargas Vila**

Se abordó el estado de la garantía por filtración. El contratista reportó que entre el jueves y viernes anteriores se realizó limpieza de sifones, retiro de varillas y sellado completo, con registro fotográfico. Sin embargo, el supervisor del contrato expresó preocupación dado que al colegio se le había comunicado que el procedimiento sería equivalente al realizado en la biblioteca (intervención desde abajo), por lo cual desocuparon el salón y retiraron computadores. Se advirtió que si la filtración reaparece, la institución podría cuestionar la intervención realizada. Se recomendó visitar la sede al día siguiente en la mañana, antes de la visita institucional de las 9:30 a.m., para verificar el resultado. La soldadura está programada para el viernes o sábado.

- **Lote 5 - Colegio La Joya**

El contratista reportó la finalización de la instalación de las motobombas. Quedan pendientes dos breakers para corregir el nivel de voltaje medido en las bombas, los cuales se instalarán el jueves, dejando el 100% de la instalación operativa. Se mencionó que el colegio tiene previsto realizar una limpieza del tanque aprovechando la oportunidad.

- **Lote 5 - Colegio Paraíso Mirador, Sede B**

Se confirmó la visita de campo para el día siguiente a las 9:00 a.m. La coordinadora indicó que no conoce la ubicación de la sede y consultará la dirección. Desde allí se trasladará al Colegio Miguel de Cervantes.

**3. Lote 6 - Seguimiento Sedes Educativas Activas**

El director de obra, Ing. Wilson Parra, informó que las actividades correspondientes a la finalización de la instalación de los tapones de las barandas de la IED Arborizadora Baja fueron atendidas desde el pasado viernes 26-jun-2026.

El Arq. Santiago Ängel, Apoyo a la Supervisión, recordó a los contratistas de obra que toda emergencia o garantía que se esté terminando debe ir acompañada del manual o informe de entrega correspondiente, así como del acta de entrega física con los datos concretos requeridos.

Respecto al informe mensual del Lote 6, el contratista reportó que todos los componentes ya fueron radicados excepto el informe ambiental, que tuvo ajustes realizados después de las 6:00 p.m. del viernes anterior. El informe consolidado fue enviado con dichos ajustes. El supervisor manifestó su preocupación al señalar que el periodo está por vencer sin que este informe haya sido recibido formalmente.

Se recordó a los representantes del contratista de obra, Ing. Fabio Fajardo y Wilson Parra que deben enviar los datos concretos de cada emergencia que se esté terminando para tramitar el acta de entrega física.

- **Lote 6 - Colegio Santa Librada**

El contratista informó que el césped para el empradizado llegaría esa tarde a las 4:00 p.m. y sería descargado al día siguiente a las 7:00 a.m. desde un parqueadero cercano, dado que no fue posible descargarlo el mismo día. Las actividades en altura fueron suspendidas durante el mediodía por las lluvias que afectaron la zona. Se señaló que en los últimos tres

informes semanales no se registró avance visible, lo cual se explicó porque las actividades de cargue de tierra ya estaban contabilizadas; las actividades gruesas restantes son el empradizado y la pintura del corredor y rampas.

- **Lote 6 - Colegio Calasanz**

Se confirmó que la limpieza del piso del aula fue realizada entre el viernes y el sábado. El contratista indicó que la entrega puede realizarse de manera paralela con la entrega de las motobombas. Se solicitó coordinar con Camilo Cárdenas, Inspector de interventoría, la entrega formal, prevista para el jueves o viernes. Se recordó que dicha entrega requiere el manual de mantenimiento, incluyendo el de la motobomba. Se solicitó además registro fotográfico del aseo del espacio previo a la entrega a la rectora.

- **Lote 6 - Colegio Mora Osejo**

El técnico en sitio informó que el trabajo entró en operación prácticamente desde el día anterior y se realizó un recorrido con la señora Nubia. Dos inconformidades detectadas durante la mañana ya fueron corregidas antes de las 10:30 a.m. Se solicitó legalizar la entrega formal con el colegio al día siguiente.

- **Lote 6 - Colegio Fabio Lozano Simonelli**

La coordinadora indicó que habló con la almacenista, quien confirmó disponibilidad para que el contratista revise los sifones al día siguiente o el jueves. Se resaltó que el tiempo de las vacaciones transcurrió sin que esta intervención se concretara, por lo que se instó a realizarla a la brevedad. Se reportó además que no reposa en los archivos de la interventoría el oficio de entrega del manual de mantenimiento de esta sede, por lo que debe tramitarse.

- **Lote 6 - Colegio Arborizadora Baja**

Solo queda pendiente el empradizado, que podrá subsanarse desde que llegue el césped de Santa Libra y hasta el viernes. Se indicó que el lunes debe formalizarse la entrega del espacio con la rectora.

- **Lote 6 - Colegio San José de Usme**

Este colegio fue visitado durante la jornada del mismo día. Se solicitó tener el presupuesto de intervención y el cronograma estimado de ejecución listos para el lunes.

- **Lote 6 - Colegio Sierra Morena**

Se indicó que no reposa en los archivos de la interventoría el oficio de entrega del manual de mantenimiento de esta sede. Se solicitó subsanar este faltante a la brevedad.

- **Lote 6 - Colegio Guillermo Cano**

El contratista informó que la demolición del piso ya fue completada, el escombro será retirado al día siguiente y el alistado se echaría pasado mañana. Se definió que el piso a instalar sería el mismo tipo utilizado en IED Fabio Lozano Simonelli.

# ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 32

| | |
|---|---|
| | |

| COMPROMISOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **#** | **ACTIVIDAD/Tarea** | **PRIORIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA EJECUCIÓN** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | Fotos inmediatas de Compartir el Recuerdo | Alta | Contratista de Obra - Lote 4 | A la mayor brevedad posible | |
| 2 | Radicar NP pendientes | Alta | Contratista de Obra - Lote 4 | A la mayor brevedad posible | |
| 3 | Radicación de cuentas desde el lunes | Alta | Contratistas de Obra – 3 Lotes. | 06/07/2026 | |
| 4 | Verificar oficios de manuales faltantes | Alta | Contratista de Obra - Lote 5. | 03/07/2026 | |
| 5 | Fechas de entrega Cervantes | Alta | Contratista de Obra - Lote 5. | Inmediato | |
| 6 | Acta de llaves | Alta | Contratistas de Obra – 3 Lotes. | Compromiso permanente | |
| 7. | Entrega Calasanz | Alta | Contratista de Obra - Lote 6. | 03/07/2026 | |
| 8. | Presupuesto San José de Usme | Alta | Contratista de Obra - Lote 6. | 06/07/2026 | |
| 9. | Manuales pendientes | Alta | Contratistas de Obra – Lotes 5 y 6. | A la mayor brevedad posible | |
| 10. | Informe mensual del mes de mayo | Alta | Contratista de Obra - Lote 6. | A la mayor brevedad posible | |
| 11. | Actas entrega física | Alta | Contratistas de Obra – Lotes 5 y 6. | Compromiso permanente | |

| | |
|---|---|
| **Convocatoria próximo comité:** | Por definir |
| **Hora de finalización:** | 3:45 pm |

# Anexo 5. Planillas de pago

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 8767031 | HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ | Carrera 15a1 N diag 53b - 31 | 3157351268 | hectorvillazon@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | ATLÁNTICO | SOLEDAD | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 93476712 | 14/07/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-06 | 2026-06 | I | $0 | $538.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS042 | EPS COOSALUD | 900226715-3 | 235.000 | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 1.100 | 0 | 236.100 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 300.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.400 | 0 | 302.200 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 235.000 | 236.100 |
| Pensión | 1 | 300.800 | 302.200 |
| Riesgos Laborales | 0 | 0 | 0 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 2 | 535.800 | 538.300 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 8767031 | HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ | Carrera 15a1 N diag 53b - 31 | 3157351268 | hectorvillazon@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | ATLÁNTICO | SOLEDAD | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 93476712 | 14/07/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-06 | 2026-06 | I | $0 | $538.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Excenvalo | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 8767031 | VILLAZON GUTIERREZ HECTOR JOSE | 3 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.880.000 | 30 | 300.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 1.880.000 | 30 | 235.000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900208425-6 | SEIING SAS | transv 52b 2-30 | 3115134135 | seiingadmon2020@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 cot | PRINCIPAL / PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 92868480 | 09/07/2026 | 6 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-07 | 2026-06 | E | $10,505,430 | $2.246.500 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 140.200 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 300 | 0 | 140.500 | 2 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 280.400 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 500 | 0 | 280.900 | 4 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 0 | 280.700 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 | 0 | 280.700 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 560.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 561.300 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 280.600 | | | | 280.600 | 2 | 500 | 281.100 | | | 2.806 | 281.100 | 6 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF21 | Cafam | 860013570-3 | 420.600 | 2 | 700 | 421.300 | 6 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| **SENA** | | | | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| **ICBF** | | | | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| **ESAP** | | | | |
| | | | | |
| **MEN** | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 2 | 420.600 | 421.400 |
| Pensión | 3 | 1.120.800 | 1.122.700 |
| Riesgos Laborales | 1 | 280.600 | 281.100 |
| CCF | 1 | 420.600 | 421.300 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 7 | 2.242.600 | 2.246.500 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 900208425-6 | SEIING SAS | | transv 52b 2-30 | 3115134135 | seiingadmon2020@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 cot | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 92868480 | 09/07/2026 | 6 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-07 | 2026-06 | E | $10,505,430 | $2.246.500 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiando | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 19307265 | GUTIERREZ SEGURA HORACIO | 1 | 3 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 14-23 | 1.750.905 | 30 | 1 | 9.200 | CCF21 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC 24756524 | GONZALEZ MEJIA MARIA LETICIA | 1 | 3 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 14-23 | 1.750.905 | 30 | 1 | 9.200 | CCF21 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC 53037176 | GARZON UZETA NOHORA LEONOR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 14-23 | 1.750.905 | 30 | 1 | 9.200 | CCF21 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC 79207204 | CANTOR RIVERA FREDY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 14-23 | 1.750.905 | 30 | 1 | 9.200 | CCF21 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC 80070003 | GONZALEZ CAMARGO LUIS ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 14-23 | 1.750.905 | 30 | 5 | 121.900 | CCF21 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC 80257171 | SIERRA HERNANDEZ EDWIN FERNANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 14-23 | 1.750.905 | 30 | 5 | 121.900 | CCF21 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901977271-0 | CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO | TV 52 B # 2 - 30 AP 202 | 6015372584 | aic.gerencia.sas@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 93009818 | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-06 | 2026-06 | Y | $0 | $1.656.100 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 583.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.800 | 3 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 280.200 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 467.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 467.000 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 325.100 | | | | 325.100 | 0 | 0 | 325.100 | | | 3.251 | 325.100 | 3 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 583.800 | 583.800 |
| Pensión | 2 | 747.200 | 747.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 325.100 | 325.100 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 1.656.100 | 1.656.100 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901977271-0 | CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO | TV 52 B # 2 - 30 AP 202 | 6015372584 | aic.gerencia.sas@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 93009818 | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-06 | 2026-06 | Y | $0 | $1.656.100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 1024465811 | PAREDES SERRANO FABIAN ADOLFO | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.750.905 | 30 | 218.900 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 5 | 121.900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC 1026289628 | CARDENAS RODRIGUEZ CAMILO ANDRES | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.750.905 | 30 | 218.900 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 5 | 121.900 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC 1030640730 | MOLANO GALLO IVAN RENE | 59 | 0 | | | N | T | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.167.270 | 20 | 186.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.167.270 | 20 | 146.000 | 14-11 | 1.167.270 | 20 | 5 | 81.300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1072193503 | CESAR ALDEMAR CARVAJAL GONZALEZ | calle 16 #5-33 | 0315295794 | cesar_carvajal1707@hotmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | CUNDINAMARCA | SIBATÉ | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-06 | 2026-06 | I | 14/06/2026 | 67558715 | $851.040 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 300.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 384.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | | | | | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | | | | | | | | | | | |
| 14-4 | Vida Colpatria S.A. | 860002183-9 | 167.040 | | | | | | | 167.040 | | | 76 | 167.040 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 300.000 | 300.000 |
| Pensión | 1 | 384.000 | 384.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 167.040 | 167.040 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 3 | 851.040 | 851.040 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 1072193503 | CESAR ALDEMAR CARVAJAL GONZALEZ | | calle 16 #5-33 | 0315295794 | cesar_carvajal1707@hotmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | I – Independiente | | | CUNDINAMARCA | SIBATÉ | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-06 | 2026-06 | I | 14/06/2026 | 67558715 | $851.040 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1072193503 | CARVAJAL GONZALEZ CESAR ALDEMAR | 57 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.400.000 | 384.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.400.000 | 300.000 | 14-4 | 2.450.000 | 5 | 167.040 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SEGA INGENIERIA SAS BIC**, identificada con **NI** número **901219974**, aportó por **VIVIANA ALEJANDRA MIRANDA CAÑON** identificado(a) con **CC** número **1016053198** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 05 - 2026 y 06 - 2026 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF21 | Cafam Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,750,905 | 0.04000 | $70,100 | $0 | $0 | Mayo - 2026 | 88902712 | 16/06/2026 | Si |
| 14-23 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,750,905 | 0.00522 | $9,200 | $0 | $0 | Mayo - 2026 | 88902712 | 16/06/2026 | Si |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,750,905 | 0.16000 | $280,200 | $0 | $0 | Mayo - 2026 | 88902712 | 16/06/2026 | Si |
| EPS002 | Salud Total EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,750,905 | 0.04000 | $70,100 | $0 | $0 | Junio - 2026 | 88902712 | 16/06/2026 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **15** días del mes **Julio** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

# Anexo 6. Certificado pago de parafiscales

**NIT. 901.977.271-0**

# CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSION, ARL Y APORTES PARAFISCALES

## ARTÍCULO 204 DE LA LEY 100 DE 1993 - ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 - ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007.

En mi condición de Revisora Fiscal de la sociedad CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO, identificada con NIT. N° 901.977.271-0, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y revisados los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los Sistemas de pensiones, Riegos Profesionales, y Cajas de Compensación Familiar, la empresa se encuentra a paz y salvo y ha realizado los respectivos pagos durante los seis (6) meses anteriores a esta certificación.

Respecto a los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social en Salud, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la sociedad se encuentra exonerada de acuerdo con lo señalado taxativamente en el inciso 1 del artículo 65 de la ley 1819 de 2016, el cual adiciono el artículo 114-1 del Estatuto Tributario “Exoneración de aportes”.

Así mismo, respecto a los pagos laborales, por prestación de servicios y no laborales del personal vinculado, la empresa se encuentra a paz y salvo por todo concepto prestacional, salarial y no salarial.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes.

Se expide en Bogotá D.C. a los cinco (05) días del mes de julio del año 2026.

Atentamente,

**ARQ. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX**
CC. 79.602.923 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL

**MARIA GLADYS RINCON HURTADO**
TP 126815-T
Revisora Fiscal

OFICINA PRINCIPAL
CALLE 98 No. 70-91
TELEFAX 3688490
BOGOTA, D.C.
propuestas@arincosas.com.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **46.674.785**

**RINCON HURTADO**

APELLIDOS

**MARIA GLADYS**

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-NOV-1978**

**DUITAMA**
**(BOYACA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.57** | **B+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**13-MAR-1997 DUITAMA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0707900-00129117-F-0046674785-20081118 **00062**60471A 1 7300010240

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



**126815-T**

**MARIA GLADYS**
**RINCON HURTADO**
**C.C. 46674785**
**RESOLUCION INSCRIPCION 142 FECHA 07/06/2007**
**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COL.**

**PRESIDENTE**

**LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ** 136938

FIRMA DEL TITULAR 48430

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOSOFORMAS S.A. 1086 05/2006

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F 9 2 F 9 5 8 1 1 4 0 1 6 9 2 2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA GLADYS RINCON HURTADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46674785 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 126815-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

# Anexo 7. Registro capacitaciones

## CUADRO RESUMEN ANEXOS DEL INFORME SST FORTALEZA
## junio 2026

| Tipo de registro | Descripción del soporte | Colegio | Período evaluado | Carpeta | Anexo Asociado |
|---|---|---|---|---|---|
| Formato | Análisis de riesgo día a día Pegue de enchape | Miguel de cervantes | 1 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 2 ats |
| Formato | Análisis de riesgo día a día emboquillado de enchape | Miguel de cervantes | 9 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 4 ats |
| Formato | Análisis de riesgo día a día pintura perfiles metálicos | Miguel de cervantes | 10 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 6 ats |
| Formato | Análisis de riesgo día a día instalación granito | Miguel de cervantes | 16 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 8 ats |
| Formato | Análisis de riesgo día a día pinturas de perfiles metálicos | Miguel de cervantes | 16 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 10 ats |
| Formato | Análisis de riesgo día a día pintura perfiles metálicos | Miguel de cervantes | 17 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 12 ats |
| | | | | | |
| Formato | Análisis de riesgo día a día orden y aseo | Miguel de cervantes | 22 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 14 ats |
| Formato | Análisis de riesgo día a día instalación perfiles metálicos | Miguel de cervantes | 22 de abril 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 16 ats xx |
| Formato | Inspección equipo de soldadura | Miguel de cervantes | Del 22 al 27 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 19 inspección |
| Formato | Inspección equipo de soldadura | Miguel de cervantes | Del 17 al 20 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 20 inspección |

## CUADRO RESUMEN ANEXOS DEL INFORME SST FORTALEZA
## junio 2026

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Formato | Inspección equipo de instalación eléctrica | Miguel de cervantes | 10 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 21 inspección |
| Formato | Inspección equipo de instalación eléctrica | Miguel de cervantes | 16 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 22 inspección |
| Formato | Inspección equipo de instalación eléctrica | Miguel de cervantes | 22 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 23 inspección |
| Formato | Inspección equipo de seguridad para herramientas | Miguel de cervantes | 6 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 24 inspección |
| Formato | Inspección equipo de seguridad para herramientas | Miguel de cervantes | 10 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 25 inspección |
| Formato | Inspección equipo de seguridad para herramientas | Miguel de cervantes | 17 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 26 inspección |
| Formato | Inspección equipo de seguridad para herramientas | Miguel de cervantes | 23 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 27 inspección |
| Formato | Inspección equipo de seguridad para herramientas | Miguel de cervantes | 26 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 28 inspección |
| Formato | Inspección de seguridad orden y aseo | Miguel de cervantes | 13 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 30 inspección |

## CUADRO RESUMEN ANEXOS DEL INFORME SST FORTALEZA
## junio 2026

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Formato | Inspección de seguridad orden y aseo | Miguel de cervantes | 20 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 36 inspección |
| Formato | Inspección de seguridad orden y aseo | Miguel de cervantes | 20 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 39 inspección |
| Formato | Inspección de seguridad orden y aseo | Miguel de cervantes | 27 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 40 inspección |
| Formato | Inspección de seguridad orden y aseo | Miguel de cervantes | 27 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 42 inspección |
| Formato | Permiso de trabajo en caliente. | Miguel de cervantes | Del 17 al 20 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 45 inspección |
| Formato | Permiso de trabajo en caliente. | Miguel de cervantes | Del 22 al 27 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 46 inspección |
| Registro | Registro de asistencia Prevención de accidentes | Miguel de cervantes | 05 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 48 inspección |
| Registro | Registro de asistencia orden y aseo | Miguel de cervantes | 05 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 49 inspección |
| Registro | Registro de asistencia ergonomía | Miguel de cervantes | 13 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 50 inspección |

## CUADRO RESUMEN ANEXOS DEL INFORME SST FORTALEZA
## junio 2026

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro | Entrega de dotación Ángel García | N/a | 14 de abril 2026 | Informe sst junio 2026 | Anexo #6 Entrega de epp. |
| Formato | inspección instalaciones eléctricas | Miguel de cervantes | 15 de abril 2026 | Informe sst junio 2026 | Anexo # 7 inspección extensión eléctrica |

## CUADRO RESUMEN ANEXOS DEL INFORME SST FORTALEZA
## junio 2026

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro | Registro de asistencia riesgo químico. | Miguel de cervantes | 17 de junio 2026 | I<br><br>informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 51 inspección |
| Registro | Registro de asistencia inspección herramientas | Miguel de cervantes | 20 de junio 2026 | I<br><br>informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 52 inspección |
| Registro | Registro de asistencia tabaquismo | Miguel de cervantes | 25 de junio 2026 | I<br><br>informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 53 inspección |
| Registro | Registro de asistencia riesgo ambiental | Miguel de cervantes | 26 de junio 2026 | I<br><br>informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 53 inspección |
| Registro | Registro de asistencia riesgo ambiental | Miguel de cervantes | 26 de junio 2026 | I<br><br>informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 54 inspección |
| Formato | Permiso de trabajo en alturas actividad pinturas de perfiles. | Miguel de cervantes | Del 10 al 13 de junio 2026 | I<br><br>informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 56 inspección |
| Formato | Inspección de equipos de protección contra caídas | Miguel de cervantes | 10 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 58 inspección |
| Formato | Permiso de trabajo en alturas actividad pinturas de perfiles. | Miguel de cervantes | Del 10 al 13 de junio 2026 | Iinforme sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 60 inspección |

## CUADRO RESUMEN ANEXOS DEL INFORME SST FORTALEZA
## junio 2026

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Formato | Inspección de equipos de protección contra caídas | Miguel de cervantes | 17 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 62 inspección |
| Formato | Permiso de trabajo en alturas actividad instalación de perfiles metálicos. | Miguel de cervantes | Del 22 al 27 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 64 inspección |
| Formato | Inspección de equipos de protección contra caídas | Miguel de cervantes | 22 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 66 inspección |
| Formato | Preoperacional de Arnes. | Miguel de cervantes | Del 22 al 27 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 68 inspección |
| Formato | Preoperacional de Arnes. | Miguel de cervantes Comedor | Del 22 al 27 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 68 inspección |
| Registro | Dotación y entrega de EPP | Miguel de cervantes | 16 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 71 inspección |
| Registro | Dotación y entrega de EPP | Miguel de cervantes | 17 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 72 inspección |
| Registro | Dotación y entrega de EPP | Miguel de cervantes | 26 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 73 inspección |
| Registro | Dotación y entrega de EPP | Miguel de cervantes | 10 y 18 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 74 inspección |

## CUADRO RESUMEN ANEXOS DEL INFORME SST FORTALEZA
## junio 2026

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro | Dotación y entrega de EPP | Miguel de cervantes | 16 y 26 de junio 2026 | Informe sst junio 2026 | Informe mensual Nro 9 sst lote 5 - Anexo # 75 inspección |

# ANEXO 1.


# ATS

| Consorcio Fortaleza | ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA | Código: F-SGSST-05<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pág 1 de 2 |
|---|---|---|

| Nombre de la tarea: Pegue de enchape | Tarea Critica (riesgo fatal): N/A. |
|---|---|
| Fecha: 01-06-2026 Turno: 7:00 A.m | Lugar: Miguel de Cervantes Saavedra. |

| Nombres de las Personas que ejecutan la tarea | Firma SST |
|---|---|
| Nolberto Vanegas | Adrian |

## Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TRABAJO EN ALTURA | ¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?  SI NO ✓ ✗ | 2 ARCO ELECTRICO | ¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?  SI NO ✓ ✗ | 3 IZAJE DE CARGA | ¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?  SI NO ✓ ✗ | 4 AISLAMIENTO | ¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? ----------  SI NO ✓ ✗ |
| 5 CONTACTO ELÉCTRICO | ¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?  SI NO ✓ ✗ | 6 ESPACIO CONFINADO | ¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?  SI NO ✓ ✗ | 7 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área?  SI NO ✓ ✗ | 8 AHOGAMIENTO | ¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)  SI NO ✓ ✗ |
| 9 MATERIALES PELIGROSOS | ¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?  SI NO ✓ ✗ | 10 ANIMALES PONZOÑOSOS | ¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros)  SI NO ✓ ✗ | 11 EXPLOSION | ¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área?  SI NO ✓ ✗ | 12 DESLIZAMIENTO | ¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?  SI NO ✓ ✗ |
| 13 MATERIALES FUNDIDO | ¿Estoy expuesto a material fundido?  SI NO ✓ ✗ | 14 RIESGO QUIMICO | ¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos?  SI NO ✓ ✗ | 15 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo resbalar o tropezar?  SI NO ✓ ✗ | 16 RIESGO BIOMECANICOS | ¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?  SI NO ✓ ✗ |
| 17 RIESGO MECANICO | ¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro on las manos?  SI NO ✓ ✗ | 18 CAIDA DE OBJETOS | ¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos?  SI NO ✓ ✗ | 19 AMBIENTAL | ¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?  SI NO ✓ ✗ | 20 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)  SI NO ✓ ✗ |
| 21 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?  SI NO ✓ ✗ | 22 RIESGO MECANICO | ¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?  SI NO ✓ ✗ | 23 RIESGO DE INTERFERENCIA | ¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?  SI NO ✓ ✗ | 24 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)  SI NO ✓ ✗ |
| 25 RIESGO QUIMICO | ¿Me puedo exponer a material particulado?  SI NO ✓ ✗ | 26 RIESGO QUIMICO | ¿Me puedo exponer a CO?  SI NO ✓ ✗ | 27 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/callente)  SI NO ✓ ✗ | 28 RIESGO FISICO | ¿El área cuenta con suficiente iluminación?  SI NO ✓ ✗ |
| 29 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?  PELIGRO ALTA PRESION SI NO ✓ ✗ | 30 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?  SI NO ✓ ✗ | 31 RIESGO PSICOSOCIAL | ¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?  SI NO ✓ ✗ | 32 RIESGO BIOLOGICO | ¿Me puedo exponer a riesgo biológico?  RIESGO BIOLOGICO SI NO ✓ ✗ |

| | ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA | Código: F-SGSST-05<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pág 2 de 2 |
|---|---|---|



| REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

| Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEMENTO | MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN) | | | | | | |
| <br>**Ambiente de Trabajo**<br>(Diseño de facilidades y controles en el área) | | Barrera dura | | Puesta a tierra/Aterrizar | | Punto Ecológico |
| | | Acordonamiento | | Camilla | ✓ | Poli sombra/carpa |
| | ✓ | Avisos Preventivos | | Extintor | | Clasificación de residuos |
| | ✓ | Orden y aseo | | Ruta de evacuación | | Liberar energía residual |
| | | Baranda | | Punto de encuentro | | Tapetes dieléctricos |
| | | Distancia de seguridad | | Kit de derrame | | Planificar el trabajo |
| | | Bloquear | | Coordinar/Informar | | Iluminación |
| | | Inspección del área | | Parada de emergencia | | Medición de atmosfera |
| | | Biombos/mamparas | | Verificar nivel de tormenta | | Otro: |
| | | Ventilación mecánica | | Punto de hidratación | | |
| | | Verificar alarmas en el área | | Respetar señales de transito | | |
| <br>**Herramientas / Equipos**<br>(Selección y uso de herramientas o equipos) | | Inspección y uso de arnés | | Inspección y uso de grúa | | Inspección y uso de ventilador |
| | | Inspección y uso de andamio | | Inspección y uso de carro boom | | Inspección y uso equipo oxicorte |
| | | Inspección y uso de punto de anclaje | | Inspección y uso de man Lift | | Inspección y uso de equipo de soldar |
| | ✓ | Inspección y uso de herramientas manuales | | Inspección y uso de garrucha | | Inspección y uso de extensiones eléctricas |
| | | Inspección y uso de equipos eléctricos | | Inspección y uso de señorita | | Inspección y uso de canasta para izaje personas |
| | | Inspección y uso herramientas aisladas | | Inspección y uso de malacate | | Inspección y uso de tripode |
| | | Inspección y uso de línea de vida | | Inspección y uso de punto de izaje | | Inspección y uso de tula de rescate |
| | | Inspección y uso de aparejos | | Inspección y uso de plataforma hidráulica | | Inspección y uso de sujeta herramienta |
| | | Inspección y uso de equipos a intervenir | | Inspección y uso de diferencial | | Inspección y uso de vehículo |
| | | Inspección y uso de carro canasta | | Inspección y uso de vehículo | | Otro: |
| <br>**Procesos**<br>(Manuales, procedimientos, permisos, riesgos) | ✓ | Diligenciar analises del dia a dia | | Diligenciar permiso trabajos gas natural | | Diligenciar plan de emergencia |
| | | Diligenciar permiso altura | | Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable | | Dillgenciar plan de izaje |
| | | Diligenciar permiso eléctrico | | Diligenciar permiso red contra incendio | | Diligenciar tarjeta para bloqueo |
| | | Diligenciar permiso espacio confinado | | Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro | | Aplicar procedimiento/paso a paso |
| | | Diligenciar permiso trabajos en caliente | | Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio) | | Diligenciar bitácora |
| | | Diligenciar permiso no verificación cero energías | | Diligenciar liberación de andamio | | Portar y conocer hoja de seguridad |
| | | Diligenciar permios adición de casing | | Diligenciar lista de chequeo | | Otro: |
| <br>**Gente**<br>(Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos) | | Usar arnés de seguridad | ✓ | Usar guantes (vaqueta, carnaza, dieléctrico, otro) | | Entrenado en animales ponzoñosos |
| | | Usar línea de vida (vertical/horizontal) | | Usar visor(claro/oscuro) | | Certificado para trabajar en alturas |
| | | Bloquear fuente de energía peligrosa | | Usar barbuquejo | | Entrenado en seguridad eléctrica |
| | | Usar línea de vida retráctil (Yoyo) | ✓ | Usar protección respiratoria | | Entrenado en RCP |
| | | Portar malla abejera | | Usar delantal (carnaza / nitrilo) | | Entrenado en espacios confinados |
| | | Usar radio comunicación | | Ropa FR (Anti flama) | | Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado |
| | | Portar medidor de CO | ✓ | Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho) | | Inducción de CO |
| | | Portar auto rescalador | | Usar careta para soldar | | Realizar gimnasia laboral |
| | | Usar Bloqueador solar | | Usar chaqueta | ✓ | Pausas activas |
| | | Usar capucha | | Usar tele tubi | ✓ | Trabajo en equipo |
| | ✓ | Usar gafas de seguridad | ✓ | Usar casco de seguridad | | Otro: |
| | ✓ | Usar Tapones Auditivos | | | | |

| Consorcio Fortaleza | ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA | Código: F-SGSST-05<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pág 1 de 2 |
|---|---|---|

| Nombre de la tarea: Embaguetado de enchape | Tarea Crítica (riesgo fatal): N/A | |
|---|---|---|
| Fecha: 09-06-2026 Turno: 7:00 A.m | Lugar: Miguel de Cervantes | |
| Nombres de las Personas que ejecutan la tarea | | Firma SST |
| Daniel Salazar | | |
| Jesus Torres | | |

**Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TRABAJO EN ALTURA | ¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?  SI ✓ NO ✗ | 2 ARCO ELECTRICO | ¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?  SI NO ✗ | 3 IZAJE DE CARGA | ¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?  SI NO ✗ | 4 AISLAMIENTO | ¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? ----------  SI NO ✗ |
| 5 CONTACTO ELÉCTRICO | ¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?  SI NO ✗ | 6 ESPACIO CONFINADO | ¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?  SI NO ✗ | 7 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área?  SI NO ✗ | 8 AHOGAMIENTO | ¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)  SI NO ✗ |
| 9 MATERIALES PELIGROSOS | ¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?  SI NO ✗ | 10 ANIMALES PONZOÑOSOS | ¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros)  SI NO ✗ | 11 EXPLOSION | ¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área?  SI NO ✗ | 12 DESLIZAMIENTO | ¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?  SI NO ✗ |
| 13 MATERIALES FUNDIDO | ¿Estoy expuesto a material fundido?  SI NO ✗ | 14 RIESGO QUIMICO | ¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos?  SI NO ✗ | 15 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo resbalar o tropezar?  SI NO | 16 RIESGO BIOMECANICOS | ¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?  SI NO |
| 17 RIESGO MECANICO | ¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos?  SI NO ✗ | 18 CAIDA DE OBJETOS | ¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos?  SI NO ✗ | 19 AMBIENTAL | ¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?  SI NO ✗ | 20 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)  SI NO ✗ |
| 21 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?  SI NO ✗ | 22 RIESGO MECANICO | ¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?  SI NO ✗ | 23 RIESGO DE INTERFERENCIA | ¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?  SI NO ✗ | 24 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)  SI NO ✗ |
| 25 RIESGO QUIMICO | ¿Me puedo exponer a material particulado?  SI NO ✗ | 26 RIESGO QUIMICO | ¿Me puedo exponer a CO?  SI NO ✗ | 27 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente)  SI NO ✗ | 28 RIESGO FISICO | ¿El área cuenta con suficiente iluminación?  SI NO |
| 29 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?  PELIGRO ALTA PRESION SI NO ✗ | 30 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?  SI NO ✗ | 31 RIESGO PSICOSOCIAL | ¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?  SI NO | 32 RIESGO BIOLOGICO | ¿Me puedo exponer a riesgo biológico?  RIESGO BIOLOGICO SI NO |

| | ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA | Código: F-SGSST-05<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pág 2 de 2 |
|---|---|---|

**REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST**

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

**Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó**

| ELEMENTO | MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <br>**Ambiente de Trabajo**<br>(Diseño de facilidades y controles en el área) | | Barrera dura | | Puesta a tierra/Aterrizar | | Punto Ecológico |
| | | Acordonamiento | | Camilla | ✓ | Poli sombra/carpa |
| | ✓ | Avisos Preventivos | | Extintor | | Clasificación de residuos |
| | ✓ | Orden y aseo | | Ruta de evacuación | | Liberar energía residual |
| | | Baranda | | Punto de encuentro | | Tapetes dieléctricos |
| | | Distancia de seguridad | | Kit de derrame | | Planificar el trabajo |
| | | Bloquear | | Coordinar/Informar | | Iluminación |
| | | Inspección del área | | Parada de emergencia | | Medición de atmosfera |
| | | Biombos/mamparas | | Verificar nivel de tormenta | | Otro: |
| | | Ventilación mecánica | | Punto de hidratación | | |
| | | Verificar alarmas en el área | | Respetar señales de transito | | |
| <br>**Herramientas / Equipos**<br>(Selección y uso de herramientas o equipos) | | Inspección y uso de arnés | | Inspección y uso de grúa | | Inspección y uso de ventilador |
| | | Inspección y uso de andamio | | Inspección y uso de carro boom | | Inspección y uso equipo oxicorte |
| | | Inspección y uso de punto de anclaje | | Inspección y uso de man Lift | | Inspección y uso de equipo de soldar |
| | ✓ | Inspección y uso de herramientas manuales | | Inspección y uso de garrucha | | Inspección y uso de extensiones eléctricas |
| | | Inspección y uso de equipos eléctricos | | Inspección y uso de señorita | | Inspección y uso de canasta para izaje personas |
| | | Inspección y uso herramientas aisladas | | Inspección y uso de malacate | | Inspección y uso de trípode |
| | | Inspección y uso de línea de vida | | Inspección y uso de punto de izaje | | Inspección y uso de tula de rescate |
| | | Inspección y uso de aparejos | | Inspección y uso de plataforma hidráulica | | Inspección y uso de sujeta herramienta |
| | | Inspección y uso de equipos a intervenir | | Inspección y uso de diferencial | | Inspección y uso de vehículo |
| | | Inspección y uso de carro canasta | | Inspección y uso de vehículo | | Otro: |
| <br>**Procesos**<br>(Manuales, procedimientos, permisos, riesgos) | ✓ | Diligenciar analises del dia a dia | | Diligenciar permiso trabajos gas natural | | Diligenciar plan de emergencia |
| | | Diligenciar permiso altura | | Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable | | Diligenciar plan de izaje |
| | | Diligenciar permiso eléctrico | | Diligenciar permiso red contra incendio | | Diligenciar tarjeta para bloqueo |
| | | Diligenciar permiso espacio confinado | | Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro | | Aplicar procedimiento/paso a paso |
| | | Diligenciar permiso trabajos en caliente | | Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio) | | Diligenciar bitácora |
| | | Diligenciar permiso no verificación cero energías | | Diligenciar liberación de andamio | | Portar y conocer hoja de seguridad |
| | | Diligenciar permios adición de casing | | Diligenciar lista de chequeo | | Otro: |
| <br>**Gente**<br>(Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos) | | Usar arnés de seguridad | ✓ | Usar guantes (vaqueta, carnaza, dieléctrico, otro) | | Entrenado en animales ponzoñosos |
| | | Usar línea de vida (vertical/horizontal) | | Usar visor(claro/oscuro) | | Certificado para trabajar en alturas |
| | | Bloquear fuente de energía peligrosa | | Usar barbuquejo | | Entrenado en seguridad eléctrica |
| | | Usar línea de vida retráctil (Yoyo) | ✓ | Usar protección respiratoria | | Entrenado en RCP |
| | | Portar malla abejera | | Usar delantal (carnaza / nitrilo) | | Entrenado en espacios confinados |
| | | Usar radio comunicación | | Ropa FR (Anti flama) | | Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado |
| | | Portar medidor de CO | | Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho) | | Inducción de CO |
| | | Portar auto rescatador | ✓ | Usar careta para soldar | | Realizar gimnasia laboral |
| | | Usar Bloqueador solar | | Usar chaqueta | ✓ | Pausas activas |
| | | Usar capucha | | Usar tele tubi | ✓ | Trabajo en equipo |
| | ✓ | Usar gafas de seguridad | ✓ | Usar casco de seguridad | | Otro: |
| | ✓ | Usar Tapones Auditivos | | | | |

| Consorcio Fortaleza | ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA | Código: F-SGSST-05<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pág 1 de 2 |
|---|---|---|

| Nombre de la tarea: Pintura perfiles metalicos | Tarea Critica (riesgo fatal): Intoxicacion |
|---|---|
| Fecha: 10-06-2026 Turno: 7:00 Am | Lugar: Miguel de cervantes Saavedra |

| Nombres de las Personas que ejecutan la tarea | Firma SST |
|---|---|
| Jello Ortega | |
| Luis Rodriguez | |

**Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRABAJO EN ALTURA | ¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?  | SI NO | 2 | ARCO ELECTRICO | ¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?  | SI NO | 3 | IZAJE DE CARGA | ¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?  | SI NO |
| 4 | AISLAMIENTO | ¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? _____  | SI NO | 5 | CONTACTO ELÉCTRICO | ¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?  | SI NO | 6 | ESPACIO CONFINADO | ¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?  | SI NO |
| 7 | CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área?  | SI NO | 8 | AHOGAMIENTO | ¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)  | SI NO | 9 | MATERIALES PELIGROSOS | ¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?  | SI NO |
| 10 | ANIMALES PONZOÑOSOS | ¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros)  | SI NO | 11 | EXPLOSIÓN | ¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área?  | SI NO | 12 | DESLIZAMIENTO | ¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?  | SI NO |
| 13 | MATERIALES FUNDIDO | ¿Estoy expuesto a material fundido?  | SI NO | 14 | RIESGO QUIMICO | ¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos?  | SI NO | 15 | CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo resbalar o tropezar?  | SI NO |
| 16 | RIESGO BIOMECANICOS | ¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?  | SI NO | 17 | RIESGO MECANICO | ¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos?  | SI NO | 18 | CAIDA DE OBJETOS | ¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos?  | SI NO |
| 19 | AMBIENTAL | ¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?  | SI NO | 20 | RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)  | SI NO | 21 | CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?  | SI NO |
| 22 | RIESGO MECANICO | ¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?  | SI NO | 23 | RIESGO DE INTERFERENCIA | ¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?  | SI NO | 24 | RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)  | SI NO |
| 25 | RIESGO QUIMICO | ¿Me puedo exponer a material particulado?  | SI NO | 26 | RIESGO QUIMICO | ¿Me puedo exponer a CO?  | SI NO | 27 | RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente)  | SI NO |
| 28 | RIESGO FISICO | ¿El área cuenta con suficiente iluminación?  | SI NO | 29 | RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?  | SI NO | 30 | CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?  | SI NO |
| 31 | RIESGO PSICOSOCIAL | ¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?  | SI NO | 32 | RIESGO BIOLOGICO | ¿Me puedo exponer a riesgo biológico?  | SI NO | | | | |

| | ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA | Código: F-SGSST-05<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pág 2 de 2 |
|---|---|---|

| REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

**Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó**

| ELEMENTO | MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <br>**Ambiente de Trabajo**<br>(Diseño de facilidades y controles en el área) | | Barrera dura | | Puesta a tierra/Aterrizar | | Punto Ecológico |
| | ✓ | Acordonamiento | | Camilla | ✓ | Poli sombra/carpa |
| | ✓ | Avisos Preventivos | | Extintor | | Clasificación de residuos |
| | ✓ | Orden y aseo | | Ruta de evacuación | | Liberar energía residual |
| | | Baranda | | Punto de encuentro | | Tapetes dieléctricos |
| | | Distancia de seguridad | | Kit de derrame | | Planificar el trabajo |
| | | Bloquear | | Coordinar/Informar | | Iluminación |
| | | Inspección del área | | Parada de emergencia | | Medición de atmosfera |
| | | Biombos/mamparas | | Verificar nivel de tormenta | | Otro: |
| | | Ventilación mecánica | | Punto de hidratación | | |
| | | Verificar alarmas en el área | | Respetar señales de transito | | |
| <br>**Herramientas / Equipos**<br>(Selección y uso de herramientas o equipos) | ✓ | Inspección y uso de arnés | | Inspección y uso de grúa | | Inspección y uso de ventilador |
| | | Inspección y uso de andamio | | Inspección y uso de carro boom | | Inspección y uso equipo oxicorte |
| | ✓ | Inspección y uso de punto de anclaje | | Inspección y uso de man Lift | | Inspección y uso de equipo de soldar |
| | ✓ | Inspección y uso de herramientas manuales | | Inspección y uso de garrucha | | Inspección y uso de extensiones eléctricas |
| | | Inspección y uso de equipos eléctricos | | Inspección y uso de señorita | | Inspección y uso de canasta para izaje personas |
| | | Inspección y uso herramientas aisladas | | Inspección y uso de malacate | | Inspección y uso de trípode |
| | | Inspección y uso de línea de vida | | Inspección y uso de punto de izaje | | Inspección y uso de tula de rescate |
| | | Inspección y uso de aparejos | | Inspección y uso de plataforma hidráulica | | Inspección y uso de sujeta herramienta |
| | | Inspección y uso de equipos a intervenir | | Inspección y uso de diferencial | | Inspección y uso de vehículo |
| | | Inspección y uso de carro canasta | | Inspección y uso de vehículo | | Otro: |
| <br>**Procesos**<br>(Manuales, procedimientos, permisos, riesgos) | ✓ | Diligenciar analises del dia a dia | | Diligenciar permiso trabajos gas natural | | Diligenciar plan de emergencia |
| | ✓ | Diligenciar permiso altura | | Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable | | Diligenciar plan de izaje |
| | | Diligenciar permiso eléctrico | | Diligenciar permiso red contra incendio | | Diligenciar tarjeta para bloqueo |
| | | Diligenciar permiso espacio confinado | | Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro | | Aplicar procedimiento/paso a paso |
| | | Diligenciar permiso trabajos en caliente | | Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio) | | Diligenciar bitácora |
| | | Diligenciar permiso no verificación cero energías | | Diligenciar liberación de andamio | | Portar y conocer hoja de seguridad |
| | | Diligenciar permios adición de casing | | Diligenciar lista de chequeo | | Otro: |
| <br>**Gente**<br>(Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos) | ✓ | Usar arnés de seguridad | ✓ | Usar guantes (vaqueta, camaza, dieléctrico, otro) | | Entrenado en animales ponzoñosos |
| | | Usar línea de vida (vertical/horizontal) | | Usar visor(claro/oscuro) | | Certificado para trabajar en alturas |
| | | Bloquear fuente de energía peligrosa | ✓ | Usar barbuquejo | | Entrenado en seguridad eléctrica |
| | | Usar línea de vida retráctil (Yoyo) | ✓ | Usar protección respiratoria | | Entrenado en RCP |
| | | Portar malla abejera | | Usar delantal (camaza / nitrilo) | | Entrenado en espacios confinados |
| | | Usar radio comunicación | | Ropa FR (Anti flama) | | Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado |
| | | Portar medidor de CO | | Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho) | | Inducción de CO |
| | | Portar auto rescatador | | Usar careta para soldar | | Realizar gimnasia laboral |
| | | Usar Bloqueador solar | | Usar chaqueta | ✓ | Pausas activas |
| | | Usar capucha | | Usar tele tubi | ✓ | Trabajo en equipo |
| | ✓ | Usar gafas de seguridad | ✓ | Usar casco de seguridad | | Otro: |
| | ✓ | Usar Tapones Auditivos | | | | |

| Consorcio Fortaleza | ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA | Código: F-SGSST-05<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pág 1 de 2 |
|---|---|---|

| Nombre de la tarea: Instalación granito lavado | Tarea Critica (riesgo fatal): N/A. |
|---|---|
| Fecha: 16-06-2026 Turno: 7:00 A.m | Lugar: Miguel de cervantes Saavedra |
| Nombres de las Personas que ejecutan la tarea | Firma SST |
| Daniel Salazar | Admt. |

**Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TRABAJO EN ALTURA | ¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?  SI ✓ NO ✗ | 2 ARCO ELECTRICO | ¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?  SI NO ✗ | 3 IZAJE DE CARGA | ¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?  SI NO ✗ | 4 AISLAMIENTO | ¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? ----------  SI NO ✗ |
| 5 CONTACTO ELÉCTRICO | ¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?  SI NO ✗ | 6 ESPACIO CONFINADO | ¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?  SI NO ✗ | 7 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área?  SI NO ✗ | 8 AHOGAMIENTO | ¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)  SI NO ✗ |
| 9 MATERIALES PELIGROSOS | ¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?  SI NO ✗ | 10 ANIMALES PONZOÑOSOS | ¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, Insectos, otros)  SI NO ✗ | 11 EXPLOSION | ¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área?  SI NO ✗ | 12 DESLIZAMIENTO | ¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?  SI NO ✗ |
| 13 MATERIALES FUNDIDO | ¿Estoy expuesto a material fundido?  SI NO ✗ | 14 RIESGO QUIMICO | ¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos?  SI NO ✗ | 15 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo resbalar o tropezar?  SI ✗ NO | 16 RIESGO BIOMECANICOS | ¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?  SI ✗ NO |
| 17 RIESGO MECANICO | ¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos?  SI NO ✗ | 18 CAIDA DE OBJETOS | ¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos?  SI ✗ NO | 19 AMBIENTAL | ¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?  SI NO ✗ | 20 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)  SI NO ✗ |
| 21 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?  SI NO ✗ | 22 RIESGO MECANICO | ¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?  SI NO ✗ | 23 RIESGO DE INTERFERENCIA | ¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?  SI NO ✗ | 24 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)  SI NO ✗ |
| 25 RIESGO QUIMICO | ¿Me puedo exponer a material particulado?  SI ✗ NO | 26 RIESGO QUIMICO | ¿Me puedo exponer a CO?  SI NO ✗ | 27 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente)  SI NO ✗ | 28 RIESGO FISICO | ¿El área cuenta con suficiente iluminación?  SI ✗ NO |
| 29 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?  PELIGRO ALTA PRESION SI NO ✗ | 30 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?  SI NO ✗ | 31 RIESGO PSICOSOCIAL | ¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?  SI ✗ NO | 32 RIESGO BIOLÓGICO | ¿Me puedo exponer a riesgo biológico?  RIESGO BIOLOGICO SI ✗ NO |

| | ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA | Código: F-SGSST-05<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pág 2 de 2 |
|---|---|---|

**REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST**

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

**Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó**


| ELEMENTO | MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ambiente de Trabajo**<br>(Diseño de facilidades y controles en el área) | | Barrera dura | | Puesta a tierra/Aterrizar | | Punto Ecológico |
| | | Acordonamiento | | Camilla | ✓ | Poli sombra/carpa |
| | ✓ | Avisos Preventivos | | Extintor | | Clasificación de residuos |
| | ✓ | Orden y aseo | | Ruta de evacuación | | Liberar energía residual |
| | | Baranda | | Punto de encuentro | | Tapetes dieléctricos |
| | | Distancia de seguridad | | Kit de derrame | | Planificar el trabajo |
| | | Bloquear | | Coordinar/Informar | | Iluminación |
| | | Inspección del área | | Parada de emergencia | | Medición de atmosfera |
| | | Biombos/mamparas | | Verificar nivel de tormenta | | Otro: |
| | | Ventilación mecánica | | Punto de hidratación | | |
| | | Verificar alarmas en el área | | Respetar señales de transito | | |
| **Herramientas / Equipos**<br>(Selección y uso de herramientas o equipos) | | Inspección y uso de arnés | | Inspección y uso de grúa | | Inspección y uso de ventilador |
| | | Inspección y uso de andamio | | Inspección y uso de carro boom | | Inspección y uso equipo oxicorte |
| | | Inspección y uso de punto de anclaje | | Inspección y uso de man Lift | | Inspección y uso de equipo de soldar |
| | ✓ | Inspección y uso de herramientas manuales | | Inspección y uso de garrucha | | Inspección y uso de extensiones eléctricas |
| | | Inspección y uso de equipos eléctricos | | Inspección y uso de señorita | | Inspección y uso de canasta para izaje personas |
| | | Inspección y uso herramientas aisladas | | Inspección y uso de malacate | | Inspección y uso de trípode |
| | | Inspección y uso de línea de vida | | Inspección y uso de punto de izaje | | Inspección y uso de tula de rescate |
| | | Inspección y uso de aparejos | | Inspección y uso de plataforma hidráulica | | Inspección y uso de sujeta herramienta |
| | | Inspección y uso de equipos a intervenir | | Inspección y uso de diferencial | | Inspección y uso de vehículo |
| | | Inspección y uso de carro canasta | | Inspección y uso de vehículo | | Otro: |
| **Procesos**<br>(Manuales, procedimientos, permisos, riesgos) | ✓ | Diligenciar analises del dia a dia | | Diligenciar permiso trabajos gas natural | | Diligenciar plan de emergencia |
| | | Diligenciar permiso altura | | Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable | | Diligenciar plan de izaje |
| | | Diligenciar permiso eléctrico | | Diligenciar permiso red contra incendio | | Diligenciar tarjeta para bloqueo |
| | | Diligenciar permiso espacio confinado | | Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro | | Aplicar procedimiento/paso a paso |
| | | Diligenciar permiso trabajos en caliente | | Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio) | | Diligenciar bitácora |
| | | Diligenciar permiso no verificación cero energías | | Diligenciar liberación de andamio | | Portar y conocer hoja de seguridad |
| | | Diligenciar permios adición de casing | | Diligenciar lista de chequeo | | Otro: |
| **Gente**<br>(Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos) | | Usar arnés de seguridad | ✓ | Usar guantes (vaqueta, carnaza, dieléctrico, otro) | | Entrenado en animales ponzoñosos |
| | | Usar línea de vida (vertical/horizontal) | | Usar visor(claro/oscuro) | | Certificado para trabajar en alturas |
| | | Bloquear fuente de energía peligrosa | | Usar barbuquejo | | Entrenado en seguridad eléctrica |
| | | Usar línea de vida retráctil (Yoyo) | ✓ | Usar protección respiratoria | | Entrenado en RCP |
| | | Portar malla abejera | | Usar delantal (carnaza / nitrilo) | | Entrenado en espacios confinados |
| | | Usar radio comunicación | | Ropa FR (Anti flama) | | Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado |
| | | Portar medidor de CO | | Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho) | | Inducción de CO |
| | | Portar auto rescatador | | Usar careta para soldar | | Realizar gimnasia laboral |
| | | Usar Bloqueador solar | | Usar chaqueta | ✓ | Pausas activas |
| | | Usar capucha | | Usar tele tubi | ✓ | Trabajo en equipo |
| | ✓ | Usar gafas de seguridad | ✓ | Usar casco de seguridad | | Otro: |
| | ✓ | Usar Tapones Auditivos | | | | |

| Consorcio Fortaleza | ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA | Código: F-SGSST-05<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pág 1 de 2 |
|---|---|---|

| Nombre de la tarea: Pintura Perfiles metalicos | Tarea Critica (riesgo fatal): Intoxicación |
|---|---|
| Fecha: 16-06-2026 Turno: 7:00 A.m | Lugar: Miguel de Cervantes Saavedra. |

| Nombres de las Personas que ejecutan la tarea | | | Firma SST |
|---|---|---|---|
| Jello ortega | | | Adrid |
| Luis Rodriguez. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TRABAJO EN ALTURA | ¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?  SI ✓ NO ✗ | 2 ARCO ELECTRICO | ¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?  SI NO ✗ | 3 IZAJE DE CARGA | ¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?  SI NO ✗ | 4 AISLAMIENTO | ¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? _____  SI NO ✗ |
| 5 CONTACTO ELÉCTRICO | ¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?  SI NO ✗ | 6 ESPACIO CONFINADO | ¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?  SI NO ✗ | 7 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área?  SI NO ✗ | 8 AHOGAMIENTO | ¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)  SI NO ✗ |
| 9 MATERIALES PELIGROSOS | ¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?  SI NO ✗ | 10 ANIMALES PONZOÑOSOS | ¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros)  SI NO ✗ | 11 EXPLOSIÓN | ¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área?  SI NO ✗ | 12 DESLIZAMIENTO | ¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?  SI NO ✗ |
| 13 MATERIALES FUNDIDO | ¿Estoy expuesto a material fundido?  SI NO ✗ | 14 RIESGO QUIMICO | ¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos?  SI NO ✗ | 15 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo resbalar o tropezar?  SI NO ✗ | 16 RIESGO BIOMECANICOS | ¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?  SI NO ✗ |
| 17 RIESGO MECANICO | ¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos?  SI NO ✗ | 18 CAIDA DE OBJETOS | ¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos?  SI NO ✗ | 19 AMBIENTAL | ¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?  SI NO ✗ | 20 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)  SI NO ✗ |
| 21 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?  SI NO ✗ | 22 RIESGO MECANICO | ¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?  SI NO ✗ | 23 RIESGO DE INTERFERENCIA | ¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?  SI NO ✗ | 24 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)  SI NO ✗ |
| 25 RIESGO QUIMICO | ¿Me puedo exponer a material particulado?  SI NO ✗ | 26 RIESGO QUIMICO | ¿Me puedo exponer a CO?  SI NO ✗ | 27 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente)  SI NO ✗ | 28 RIESGO FISICO | ¿El área cuenta con suficiente iluminación?  SI NO ✗ |
| 29 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?  SI NO ✗ | 30 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?  SI NO ✗ | 31 RIESGO PSICOSOCIAL | ¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?  SI NO ✗ | 32 RIESGO BIOLOGICO | ¿Me puedo exponer a riesgo biológico?  SI NO ✗ |

| | ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA | Código: F-SGSST-05<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pág 2 de 2 |
|---|---|---|

| REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

**Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó**

| ELEMENTO | MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ambiente de Trabajo**<br>(Diseño de facilidades y controles en el área) | | Barrera dura | | Puesta a tierra/Aterrizar | | Punto Ecológico |
| | | Acordonamiento | | Camilla | ✓ | Poli sombra/carpa |
| | ✓ | Avisos Preventivos | | Extintor | | Clasificación de residuos |
| | ✓ | Orden y aseo | | Ruta de evacuación | | Liberar energía residual |
| | | Baranda | | Punto de encuentro | | Tapetes dieléctricos |
| | | Distancia de seguridad | | Kit de derrame | | Planificar el trabajo |
| | | Bloquear | | Coordinar/Informar | | Iluminación |
| | | Inspección del área | | Parada de emergencia | | Medición de atmosfera |
| | | Biombos/mamparas | | Verificar nivel de tormenta | | Otro: |
| | | Ventilación mecánica | | Punto de hidratación | | |
| | | Verificar alarmas en el área | | Respetar señales de transito | | |
| **Herramientas / Equipos**<br>(Selección y uso de herramientas o equipos) | | Inspección y uso de arnés | | Inspección y uso de grúa | | Inspección y uso de ventilador |
| | | Inspección y uso de andamio | | Inspección y uso de carro boom | | Inspección y uso equipo oxicorte |
| | | Inspección y uso de punto de anclaje | | Inspección y uso de man Lift | | Inspección y uso de equipo de soldar |
| | ✓ | Inspección y uso de herramientas manuales | | Inspección y uso de garrucha | | Inspección y uso de extensiones eléctricas |
| | | Inspección y uso de equipos eléctricos | | Inspección y uso de señorita | | Inspección y uso de canasta para izaje personas |
| | | Inspección y uso herramientas aisladas | | Inspección y uso de malacate | | Inspección y uso de trípode |
| | | Inspección y uso de línea de vida | | Inspección y uso de punto de izaje | | Inspección y uso de tula de rescate |
| | | Inspección y uso de aparejos | | Inspección y uso de plataforma hidráulica | | Inspección y uso de sujeta herramienta |
| | | Inspección y uso de equipos a intervenir | | Inspección y uso de diferencial | | Inspección y uso de vehículo |
| | | Inspección y uso de carro canasta | | Inspección y uso de vehículo | | Otro: |
| **Procesos**<br>(Manuales, procedimientos, permisos, riesgos) | ✓ | Diligenciar analises del dia a dia | | Diligenciar permiso trabajos gas natural | | Diligenciar plan de emergencia |
| | | Diligenciar permiso altura | | Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable | | Diligenciar plan de izaje |
| | | Diligenciar permiso eléctrico | | Diligenciar permiso red contra incendio | | Diligenciar tarjeta para bloqueo |
| | | Diligenciar permiso espacio confinado | | Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro | | Aplicar procedimiento/paso a paso |
| | | Diligenciar permiso trabajos en caliente | | Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio) | | Diligenciar bitácora |
| | | Diligenciar permiso no verificación cero energías | | Diligenciar liberación de andamio | | Portar y conocer hoja de seguridad |
| | | Diligenciar permios adición de casing | | Diligenciar lista de chequeo | | Otro: |
| **Gente**<br>(Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos) | | Usar arnés de seguridad | ✓ | Usar guantes (vaqueta, carnaza, dieléctrico, otro) | | Entrenado en animales ponzoñosos |
| | | Usar línea de vida (vertical/horizontal) | | Usar visor(claro/oscuro) | | Certificado para trabajar en alturas |
| | | Bloquear fuente de energía peligrosa | | Usar barbuquejo | | Entrenado en seguridad eléctrica |
| | | Usar línea de vida retráctil (Yoyo) | ✓ | Usar protección respiratoria | | Entrenado en RCP |
| | | Portar malla abejera | | Usar delantal (carnaza / nitrilo) | | Entrenado en espacios confinados |
| | | Usar radio comunicación | | Ropa FR (Anti flama) | | Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado |
| | | Portar medidor de CO | | Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho) | | Inducción de CO |
| | | Portar auto rescatador | | Usar careta para soldar | | Realizar gimnasia laboral |
| | | Usar Bloqueador solar | | Usar chaqueta | ✓ | Pausas activas |
| | | Usar capucha | | Usar tele tubi | ✓ | Trabajo en equipo |
| | ✓ | Usar gafas de seguridad | ✓ | Usar casco de seguridad | | Otro: |
| | ✓ | Usar Tapones Auditivos | | | | |

| Consorcio Fortaleza | ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA | Código: F-SGSST-05<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pág 1 de 2 |
|---|---|---|

Nombre de la tarea: Pintura Perfiles metalicos Estructura

Tarea Critica (riesgo fatal): Caida distinto nivel

Fecha: 17-06-2026 Turno: 7:00 A.M Lugar: I.E.D. Miguel de cervantes

| Nombres de las Personas que ejecutan la tarea | Firma SST |
|---|---|
| Tello ortega | |
| Luis Rodriguez | |
| Juan Rodriguez. | |

**Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TRABAJO EN ALTURA | ¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?  SI NO ✓ ✗ | 2 ARCO ELECTRICO | ¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?  SI NO ✓ ✗ | 3 IZAJE DE CARGA | ¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?  SI NO ✓ ✗ | 4 AISLAMIENTO | ¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? ----------  SI NO ✓ ✗ |
| 5 CONTACTO ELÉCTRICO | ¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?  SI NO ✓ ✗ | 6 ESPACIO CONFINADO | ¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?  SI NO ✓ ✗ | 7 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área?  SI NO ✓ ✗ | 8 AHOGAMIENTO | ¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)  SI NO ✓ ✗ |
| 9 MATERIALES PELIGROSOS | ¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?  SI NO ✓ ✗ | 10 ANIMALES PONZOÑOSOS | ¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros)  SI NO ✓ ✗ | 11 EXPLOSION | ¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área?  SI NO ✓ ✗ | 12 DESLIZAMIENTO | ¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?  SI NO ✓ ✗ |
| 13 MATERIALES FUNDIDO | ¿Estoy expuesto a material fundido?  SI NO ✓ ✗ | 14 RIESGO QUIMICO | ¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos?  SI NO ✓ ✗ | 15 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo resbalar o tropezar?  SI NO ✓ ✗ | 16 RIESGO BIOMECANICOS | ¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?  SI NO ✓ ✗ |
| 17 RIESGO MECANICO | ¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos?  SI NO ✓ ✗ | 18 CAIDA DE OBJETOS | ¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos?  SI NO ✓ ✗ | 19 AMBIENTAL | ¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?  SI NO ✓ ✗ | 20 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)  SI NO ✓ ✗ |
| 21 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?  SI NO ✓ ✗ | 22 RIESGO MECANICO | ¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?  SI NO ✓ ✗ | 23 RIESGO DE INTERFERENCIA | ¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?  SI NO ✓ ✗ | 24 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)  SI NO ✓ ✗ |
| 25 RIESGO QUIMICO | ¿Me puedo exponer a material particulado?  SI NO ✓ ✗ | 26 RIESGO QUIMICO | ¿Me puedo exponer a CO?  SI NO ✓ ✗ | 27 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente)  SI NO ✓ ✗ | 28 RIESGO FISICO | ¿El área cuenta con suficiente iluminación?  SI NO ✓ ✗ |
| 29 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?  SI NO ✓ ✗ | 30 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?  SI NO ✓ ✗ | 31 RIESGO PSICOSOCIAL | ¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?  SI NO ✓ ✗ | 32 RIESGO BIOLOGICO | ¿Me puedo exponer a riesgo biológico?  SI NO ✓ ✗ |

| | ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA | Código: F-SGSST-05<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pág 2 de 2 |
|---|---|---|

| REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó


| ELEMENTO | MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ambiente de Trabajo**<br>(Diseño de facilidades y controles en el área) | | Barrera dura | | Puesta a tierra/Aterrizar | | Punto Ecológico |
| | | Acordonamiento | | Camilla | ✓ | Poli sombra/carpa |
| | ✓ | Avisos Preventivos | | Extintor | | Clasificación de residuos |
| | ✓ | Orden y aseo | | Ruta de evacuación | | Liberar energía residual |
| | | Baranda | | Punto de encuentro | | Tapetes dieléctricos |
| | | Distancia de seguridad | | Kit de derrame | | Planificar el trabajo |
| | | Bloquear | | Coordinar/Informar | | Iluminación |
| | | Inspección del área | | Parada de emergencia | | Medición de atmosfera |
| | | Biombos/mamparas | | Verificar nivel de tormenta | | Otro: |
| | | Ventilación mecánica | | Punto de hidratación | | |
| | | Verificar alarmas en el área | | Respetar señales de transito | | |
| **Herramientas / Equipos**<br>(Selección y uso de herramientas o equipos) | ✓ | Inspección y uso de arnés | | Inspección y uso de grúa | | Inspección y uso de ventilador |
| | | Inspección y uso de andamio | | Inspección y uso de carro boom | | Inspección y uso equipo oxicorte |
| | ✓ | Inspección y uso de punto de anclaje | | Inspección y uso de man Lift | | Inspección y uso de equipo de soldar |
| | ✓ | Inspección y uso de herramientas manuales | | Inspección y uso de garrucha | | Inspección y uso de extensiones eléctricas |
| | | Inspección y uso de equipos eléctricos | | Inspección y uso de señorita | | Inspección y uso de canasta para izaje personas |
| | | Inspección y uso herramientas aisladas | | Inspección y uso de malacate | | Inspección y uso de trípode |
| | | Inspección y uso de línea de vida | | Inspección y uso de punto de izaje | | Inspección y uso de tula de rescate |
| | | Inspección y uso de aparejos | | Inspección y uso de plataforma hidráulica | | Inspección y uso de sujeta herramienta |
| | | Inspección y uso de equipos a intervenir | | Inspección y uso de diferencial | | Inspección y uso de vehículo |
| | | Inspección y uso de carro canasta | | Inspección y uso de vehículo | | Otro: |
| **Procesos**<br>(Manuales, procedimientos, permisos, riesgos) | ✓ | Diligenciar analises del dia a dia | | Diligenciar permiso trabajos gas natural | ✓ | Diligenciar plan de emergencia |
| | ✓ | Diligenciar permiso altura | | Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable | | Diligenciar plan de izaje |
| | | Diligenciar permiso eléctrico | | Diligenciar permiso red contra incendio | | Diligenciar tarjeta para bloqueo |
| | | Diligenciar permiso espacio confinado | | Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro | | Aplicar procedimiento/paso a paso |
| | | Diligenciar permiso trabajos en caliente | | Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio) | | Diligenciar bitácora |
| | | Diligenciar permiso no verificación cero energías | | Diligenciar liberación de andamio | | Portar y conocer hoja de seguridad |
| | | Diligenciar permios adición de casing | | Diligenciar lista de chequeo | | Otro: |
| **Gente**<br>(Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos) | ✓ | Usar arnés de seguridad | ✓ | Usar guantes (vaqueta, carnaza, dieléctrico, otro) | | Entrenado en animales ponzoñosos |
| | | Usar línea de vida (vertical/horizontal) | | Usar visor(claro/oscuro) | | Certificado para trabajar en alturas |
| | | Bloquear fuente de energía peligrosa | | Usar barbuquejo | | Entrenado en seguridad eléctrica |
| | | Usar línea de vida retráctil (Yoyo) | ✓ | Usar protección respiratoria | | Entrenado en RCP |
| | | Portar malla abejera | | Usar delantal (carnaza / nitrilo) | | Entrenado en espacios confinados |
| | | Usar radio comunicación | | Ropa FR (Anti flama) | | Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado |
| | | Portar medidor de CO | | Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho) | | Inducción de CO |
| | | Portar auto rescatador | | Usar careta para soldar | | Realizar gimnasia laboral |
| | | Usar Bloqueador solar | | Usar chaqueta | ✓ | Pausas activas |
| | | Usar capucha | | Usar tele tubi | ✓ | Trabajo en equipo |
| | ✓ | Usar gafas de seguridad | ✓ | Usar casco de seguridad | | Otro: |
| | ✓ | Usar Tapones Auditivos | | | | |

| Consorcio Fortaleza | ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA | Código: F-SGSST-05<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pág 1 de 2 |
|---|---|---|

| Nombre de la tarea: Orden y Aseo | Tarea Crítica (riesgo fatal): N/A |
|---|---|
| Fecha: 22-06-2026 Turno: 7:00 A.M | Lugar: Miguel de cervantes Saavedra |

| Nombres de las Personas que ejecutan la tarea | Firma SST |
|---|---|
| Jesus Torres | |
| Fernando Florez | |

**Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TRABAJO EN ALTURA | ¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas?  SI NO ✓ ✗ | 2 ARCO ELECTRICO | ¿Me puedo exponer a un arco eléctrico?  SI NO ✓ ✗ | 3 IZAJE DE CARGA | ¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico?  SI NO ✓ ✗ | 4 AISLAMIENTO | ¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? ----------  SI NO ✓ ✗ |
| 5 CONTACTO ELÉCTRICO | ¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico?  SI NO ✓ ✗ | 6 ESPACIO CONFINADO | ¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas?  SI NO ✓ ✗ | 7 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área?  SI NO ✓ ✗ | 8 AHOGAMIENTO | ¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros)  SI NO ✓ ✗ |
| 9 MATERIALES PELIGROSOS | ¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos?  SI NO ✓ ✗ | 10 ANIMALES PONZOÑOSOS | ¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros)  SI NO ✓ ✗ | 11 EXPLOSIÓN | ¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área?  SI NO ✓ ✗ | 12 DESLIZAMIENTO | ¿Estoy expuesto a deslizamiento/desplome de tierra o materiales?  SI NO ✓ ✗ |
| 13 MATERIALES FUNDIDO | ¿Estoy expuesto a material fundido?  SI NO ✓ ✗ | 14 RIESGO QUIMICO | ¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos?  SI NO ✓ ✗ | 15 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo resbalar o tropezar?  SI NO ✓ ✗ | 16 RIESGO BIOMECANICOS | ¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual?  SI NO ✓ ✗ |
| 17 RIESGO MECANICO | ¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos?  SI NO ✓ ✗ | 18 CAIDA DE OBJETOS | ¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos?  SI NO ✓ ✗ | 19 AMBIENTAL | ¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros?  SI NO ✓ ✗ | 20 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica)  SI NO ✓ ✗ |
| 21 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente?  SI NO ✓ ✗ | 22 RIESGO MECANICO | ¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ?  SI NO ✓ ✗ | 23 RIESGO DE INTERFERENCIA | ¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir?  SI NO ✓ ✗ | 24 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva)  SI NO ✓ ✗ |
| 25 RIESGO QUIMICO | ¿Me puedo exponer a material particulado?  SI NO ✓ ✗ | 26 RIESGO QUIMICO | ¿Me puedo exponer a CO?  SI NO ✓ ✗ | 27 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente)  SI NO ✓ ✗ | 28 RIESGO FISICO | ¿El área cuenta con suficiente iluminación?  SI NO ✓ ✗ |
| 29 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados?  SI NO ✓ ✗ | 30 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito?  SI NO ✓ ✗ | 31 RIESGO PSICOSOCIAL | ¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial?  SI NO ✓ ✗ | 32 RIESGO BIOLÓGICO | ¿Me puedo exponer a riesgo biológico?  SI NO ✓ ✗ |

| | ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA | Código: F-SGSST-05<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pág 2 de 2 |
|---|---|---|

**REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST**

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

**Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó**

| ELEMENTO | MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ambiente de Trabajo**<br>(Diseño de facilidades y controles en el área) | | Barrera dura | | Puesta a tierra/Aterrizar | | Punto Ecológico |
| | | Acordonamiento | | Camilla | ✓ | Poli sombra/carpa |
| | ✓ | Avisos Preventivos | | Extintor | | Clasificación de residuos |
| | ✓ | Orden y aseo | | Ruta de evacuación | | Liberar energía residual |
| | | Baranda | | Punto de encuentro | | Tapetes dieléctricos |
| | | Distancia de seguridad | | Kit de derrame | | Planificar el trabajo |
| | | Bloquear | | Coordinar/Informar | | Iluminación |
| | | Inspección del área | | Parada de emergencia | | Medición de atmosfera |
| | | Biombos/mamparas | | Verificar nivel de tormenta | | Otro: |
| | | Ventilación mecánica | | Punto de hidratación | | |
| | | Verificar alarmas en el área | | Respetar señales de transito | | |
| **Herramientas / Equipos**<br>(Selección y uso de herramientas o equipos) | | Inspección y uso de arnés | | Inspección y uso de grúa | | Inspección y uso de ventilador |
| | | Inspección y uso de andamio | | Inspección y uso de carro boom | | Inspección y uso equipo oxicorte |
| | | Inspección y uso de punto de anclaje | | Inspección y uso de man Lift | | Inspección y uso de equipo de soldar |
| | ✓ | Inspección y uso de herramientas manuales | | Inspección y uso de garrucha | | Inspección y uso de extensiones eléctricas |
| | | Inspección y uso de equipos eléctricos | | Inspección y uso de señorita | | Inspección y uso de canasta para izaje personas |
| | | Inspección y uso herramientas aisladas | | Inspección y uso de malacate | | Inspección y uso de trípode |
| | | Inspección y uso de línea de vida | | Inspección y uso de punto de izaje | | Inspección y uso de tula de rescate |
| | | Inspección y uso de aparejos | | Inspección y uso de plataforma hidráulica | | Inspección y uso de sujeta herramienta |
| | | Inspección y uso de equipos a intervenir | | Inspección y uso de diferencial | | Inspección y uso de vehículo |
| | | Inspección y uso de carro canasta | | Inspección y uso de vehículo | | Otro: |
| **Procesos**<br>(Manuales, procedimientos, permisos, riesgos) | ✓ | Diligenciar analises del dia a dia | | Diligenciar permiso trabajos gas natural | | Diligenciar plan de emergencia |
| | | Diligenciar permiso altura | | Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable | | Diligenciar plan de izaje |
| | | Diligenciar permiso eléctrico | | Diligenciar permiso red contra incendio | | Diligenciar tarjeta para bloqueo |
| | | Diligenciar permiso espacio confinado | | Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro | | Aplicar procedimiento/paso a paso |
| | | Diligenciar permiso trabajos en caliente | | Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio) | | Diligenciar bitácora |
| | | Diligenciar permiso no verificación cero energías | | Diligenciar liberación de andamio | | Portar y conocer hoja de seguridad |
| | | Diligenciar permios adición de casing | | Diligenciar lista de chequeo | | Otro: |
| **Gente**<br>(Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos) | | Usar arnés de seguridad | ✓ | Usar guantes (vaqueta, carnaza, dieléctrico, otro) | | Entrenado en animales ponzoñosos |
| | | Usar línea de vida (vertical/horizontal) | | Usar visor(claro/oscuro) | | Certificado para trabajar en alturas |
| | | Bloquear fuente de energía peligrosa | | Usar barbuquejo | | Entrenado en seguridad eléctrica |
| | | Usar línea de vida retráctil (Yoyo) | | Usar protección respiratoria | | Entrenado en RCP |
| | | Portar malla abejera | | Usar delantal (carnaza / nitrilo) | | Entrenado en espacios confinados |
| | | Usar radio comunicación | | Ropa FR (Anti flama) | | Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado |
| | | Portar medidor de CO | ✓ | Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho) | | Inducción de CO |
| | | Portar auto rescatador | | Usar careta para soldar | | Realizar gimnasia laboral |
| | | Usar Bloqueador solar | | Usar chaqueta | ✓ | Pausas activas |
| | | Usar capucha | | Usar tele tubi | ✓ | Trabajo en equipo |
| | ✓ | Usar gafas de seguridad | ✓ | Usar casco de seguridad | | Otro: |
| | ✓ | Usar Tapones Auditivos | | | | |

| Consorcio Fortaleza | ANÁLISIS DE RIESGO DÍA A DÍA | Código: F-SGSST-05<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pág 1 de 2 |
|---|---|---|

**Nombre de la tarea:** Instalación de perfiles metalicos

**Tarea Critica (riesgo fatal):** Caida distinto nivel

**Fecha:** 22-06-2026 **Turno:** 7:00 A.M **Lugar:** Area Comedor escolar.

| Nombres de las Personas que ejecutan la tarea | | | Firma SST |
|---|---|---|---|
| Luis Rodriguez | | | |
| Juan Rodriguez | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Piense acerca de cómo el desarrollo de la tarea puede causar una lesión a usted o a su equipo de trabajo**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TRABAJO EN ALTURA | ¿Me puedo caer de diferente nivel o de alturas? SI NO | 2 ARCO ELECTRICO | ¿Me puedo exponer a un arco eléctrico? SI NO | 3 IZAJE DE CARGA | ¿Me puedo exponer a un izaje o levantamiento de carga mecánico? SI NO | 4 AISLAMIENTO | ¿Requiero bloquear/liberar fuentes de energía? ¿Cuáles? _____ SI NO |
| 5 CONTACTO ELÉCTRICO | ¿Me puedo exponer a un contacto o choque eléctrico? SI NO | 6 ESPACIO CONFINADO | ¿Me puedo exponer a deficiencia de oxigeno o atmósferas peligrosas? SI NO | 7 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo exponer a equipos en movimiento, móviles o vehículos livianos en el área? SI NO | 8 AHOGAMIENTO | ¿Me puedo caer en fuentes de aguas? (Ríos, quebradas, embalses, canales, otros) SI NO |
| 9 MATERIALES PELIGROSOS | ¿Me puedo exponer a contacto, vapores, o derrame de materiales peligrosos? SI NO | 10 ANIMALES PONZOÑOSOS | ¿Me puedo exponer a animales ponzoñosos? (abejas, serpientes, insectos, otros) SI NO | 11 EXPLOSIÓN | ¿Estoy expuesto a incendio, explosión o detonación en el área? SI NO | 12 DESLIZAMIENTO | ¿Estoy expuesto a deslizamiento/despiome de tierra o materiales? SI NO |
| 13 MATERIALES FUNDIDO | ¿Estoy expuesto a material fundido? SI NO | 14 RIESGO QUIMICO | ¿Estoy expuesto a humos metálicos y no metálicos? SI NO | 15 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo resbalar o tropezar? SI NO | 16 RIESGO BIOMECANICOS | ¿Requiero levantar, manipular o trasladar cargas de forma manual? SI NO |
| 17 RIESGO MECANICO | ¿Puedo ser golpeado/ atrapado por objetos, herramientas, mecanismo u otro en las manos? SI NO | 18 CAIDA DE OBJETOS | ¿Me puedo exponer a caída o proyección de objetos? SI NO | 19 AMBIENTAL | ¿Voy a generar residuos sólidos, peligrosos u otros? SI NO | 20 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a cambios climáticos? (sol, lluvia/tormenta eléctrica) SI NO |
| 21 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Puedo tener contacto con superficies o material caliente? SI NO | 22 RIESGO MECANICO | ¿Me puedo exponer a piezas/herramientas cortantes ? SI NO | 23 RIESGO DE INTERFERENCIA | ¿Hay otros frentes de trabajo cerca con los que pueda interferir? SI NO | 24 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a ruido? (80-85dB Usar Tap. auditivos Mayor 98dB Usar Doble Prot. Auditiva) SI NO |
| 25 RIESGO QUIMICO | ¿Me puedo exponer a material particulado? SI NO | 26 RIESGO QUIMICO | ¿Me puedo exponer a CO? SI NO | 27 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a temperaturas extremas? (frio/caliente) SI NO | 28 RIESGO FISICO | ¿El área cuenta con suficiente iluminación? SI NO |
| 29 RIESGO FISICO | ¿Me puedo exponer a equipos/sistemas presurizados? SI NO | 30 CONDICIONES DE SEGURIDAD | ¿Me puedo exponer a volcamiento /accidente de tránsito? SI NO | 31 RIESGO PSICOSOCIAL | ¿Estoy expuesto al riesgo psicosocial? SI NO | 32 RIESGO BIOLOGICO | ¿Me puedo exponer a riesgo biológico? SI NO |

**REGISTRA AQUÍ OTROS RIESGOS: Si la tarea no se puede hacer de forma segura, PARE el Trabajo e INFORME al área SST**

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

**Liste los controles (Cómo va a prevenir?) necesarios para realizar la tarea de forma SEGURA de aquellos riesgos donde marcó**

| ELEMENTO | MARCAR EL CONTROL QUE EXISTENTE O APLIQUE (PREVENTIVO/MITIGACIÓN) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ambiente de Trabajo**<br>(Diseño de facilidades y controles en el área) | | Barrera dura | | Puesta a tierra/Aterrizar | | Punto Ecológico |
| | | Acordonamiento | | Camilla | ✓ | Poli sombra/carpa |
| | ✓ | Avisos Preventivos | | Extintor | | Clasificación de residuos |
| | ✓ | Orden y aseo | | Ruta de evacuación | | Liberar energía residual |
| | | Baranda | | Punto de encuentro | | Tapetes dieléctricos |
| | | Distancia de seguridad | | Kit de derrame | | Planificar el trabajo |
| | | Bloquear | | Coordinar/Informar | | Iluminación |
| | | Inspección del área | | Parada de emergencia | | Medición de atmosfera |
| | | Biombos/mamparas | | Verificar nivel de tormenta | | Otro: |
| | | Ventilación mecánica | | Punto de hidratación | | |
| | | Verificar alarmas en el área | | Respetar señales de transito | | |
| **Herramientas / Equipos**<br>(Selección y uso de herramientas o equipos) | ✓ | Inspección y uso de arnés | | Inspección y uso de grúa | | Inspección y uso de ventilador |
| | ✓ | Inspección y uso de andamio | | Inspección y uso de carro boom | | Inspección y uso equipo oxicorte |
| | | Inspección y uso de punto de anclaje | | Inspección y uso de man Lift | ✓ | Inspección y uso de equipo de soldar |
| | ✓ | Inspección y uso de herramientas manuales | | Inspección y uso de garrucha | ✓ | Inspección y uso de extensiones eléctricas |
| | ✓ | Inspección y uso de equipos eléctricos | | Inspección y uso de señorita | | Inspección y uso de canasta para izaje personas |
| | | Inspección y uso herramientas aisladas | | Inspección y uso de malacate | | Inspección y uso de trípode |
| | | Inspección y uso de línea de vida | | Inspección y uso de punto de izaje | | Inspección y uso de tula de rescate |
| | | Inspección y uso de aparejos | | Inspección y uso de plataforma hidráulica | | Inspección y uso de sujeta herramienta |
| | | Inspección y uso de equipos a intervenir | | Inspección y uso de diferencial | | Inspección y uso de vehículo |
| | | Inspección y uso de carro canasta | | Inspección y uso de vehículo | | Otro: |
| **Procesos**<br>(Manuales, procedimientos, permisos, riesgos) | ✓ | Diligenciar analises del dia a dia | | Diligenciar permiso trabajos gas natural | | Diligenciar plan de emergencia |
| | ✓ | Diligenciar permiso altura | | Diligenciar permiso embalse 1 y red agua potable | | Diligenciar plan de izaje |
| | | Diligenciar permiso eléctrico | | Diligenciar permiso red contra incendio | | Diligenciar tarjeta para bloqueo |
| | | Diligenciar permiso espacio confinado | | Diligenciar permiso de excavación y uso de taladro | | Aplicar procedimiento/paso a paso |
| | ✓ | Diligenciar permiso trabajos en caliente | | Diligenciar validación diaria de tarjeta verde(andamio) | | Diligenciar bitácora |
| | | Diligenciar permiso no verificación cero energías | | Diligenciar liberación de andamio | | Portar y conocer hoja de seguridad |
| | | Diligenciar permios adición de casing | | Diligenciar lista de chequeo | | Otro: |
| **Gente**<br>(Competencias, experiencias, entrenamientos, comportamientos) | ✓ | Usar arnés de seguridad | ✓ | Usar guantes (vaqueta, carnaza, dieléctrico, otro) | | Entrenado en animales ponzoñosos |
| | | Usar línea de vida (vertical/horizontal) | | Usar visor(claro/oscuro) | ✓ | Certificado para trabajar en alturas |
| | | Bloquear fuente de energía peligrosa | | Usar barbuquejo | | Entrenado en seguridad eléctrica |
| | | Usar línea de vida retráctil (Yoyo) | ✓ | Usar protección respiratoria | | Entrenado en RCP |
| | | Portar malla abejera | | Usar delantal (carnaza / nitrilo) | | Entrenado en espacios confinados |
| | | Usar radio comunicación | | Ropa FR (Anti flama) | | Entrenado en aislamiento y bloqueo con tarjeta y candado |
| | | Portar medidor de CO | ✓ | Usar botas (tipo soldador, dieléctricas, caucho) | | Inducción de CO |
| | | Portar auto rescatador | ✓ | Usar careta para soldar | | Realizar gimnasia laboral |
| | | Usar Bloqueador solar | | Usar chaqueta | ✓ | Pausas activas |
| | | Usar capucha | | Usar tele tubi | ✓ | Trabajo en equipo |
| | ✓ | Usar gafas de seguridad | ✓ | Usar casco de seguridad | | Otro: |
| | | Usar Tapones Auditivos | | | | |

# ANEXO 2.

# INSPECCIONES

| CONSORCIO FORTALEZA | IP.TEQUIPO DE SOLDADURA | Codigo: | F-SGSST-019 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha: | 13/8/2024 |
| | | Versión: | 1 |

PROYECTO: Miguel de cervantes saavedra

LUGAR DE UBICACION: Comedor Escolar

OPERADO POR: Juan Reno Rodriguez

REFERENCIA DEL EQUIPO: ESAB

SEMANA DE INSPECCION: 22-06-2026 - 27-06-2026

| ITEM | ASPECTO A EVALUAR | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| 1 | Estado del encendido (arranque) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 2 | Estado del depósito de combustible (tanque) | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | Funcionamiento del panel de control | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 4 | Funcionamiento de motor | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 5 | Radiador | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 6 | Fuente de energía | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 7 | Condición de los cables | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 8 | Sistema de aislamiento (revestimiento cables) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 9 | Sistema de conexión (enchufes, etc.) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 10 | Conexión a Tierra (cable a tierra) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 11 | Estado de la pinza (conexión al cable) | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR? | Si | | Si | | Si | | Si | | Si | | Si | | | |
| | Firma del operador: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma quien realiza la inspeccion: | | | | | | | | | | | | | | |

JUAN RODRIGUEZ.

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL SUPERVISOR SST

EN CASO DE NO CUMPLE

OBSERVACION PARA RESTRICCION DE TRABAJO:

| EL EQUIPO FUE: | SI | NO | FECHA DE ENVIO | FECHA VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR: | | | | |
| ENVIADO AL ALMACEN PARA SU REPARACION | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| REALIZADO POR: | | RESPONSABLE DEL ÁREA | |
| FIRMA: | | FIRMA: | |
| CARGO | | CARGO: | |

| CONSORCIO FORTALEZA | IP.TEQUIPO DE SOLDADURA | Codigo: | F-SGSST-019 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha: | 13/8/2024 |
| | | Versión: | 1 |

PROYECTO: Miguel de cervantes saavedra

LUGAR DE UBICACION: Comedor Escolar

OPERADO POR: Juan Rene Rodriguez

REFERENCIA DEL EQUIPO: ESAB

SEMANA DE INSPECCION: 17-06-2026 / 20-06-2026

| | ASPECTO A EVALUAR | LUN | | MAR | | MIER | | JUE | | VIE | | SAB | | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC |
| 1 | Estado del encendido (arranque) | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 2 | Estado del depósito de combustible (tanque) | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3 | Funcionamiento del panel de control | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 4 | Funcionamiento de motor | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 5 | Radiador | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 6 | Fuente de energía | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 7 | Condición de los cables | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 8 | Sistema de aislamiento (revestimiento cables) | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 9 | Sistema de conexión (enchufes, etc.) | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 10 | Conexión a Tierra (cable a tierra) | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 11 | Estado de la pinza (conexión al cable) | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR? | | | Si | | Si | | Si | | Si | | Si | | | |
| | Firma del operador: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma quien realiza la inspeccion: | | | | | | | | | | | | | | |

JUAN RODRIGUEZ.

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL SUPERVISOR SST

EN CASO DE NO CUMPLE

OBSERVACION PARA RESTRICCION DE TRABAJO:

| EL EQUIPO FUE: | SI | NO | FECHA DE ENVIO | FECHA VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR: | | | | |
| ENVIADO AL ALMACEN PARA SU REPARACION | | | | |

| REALIZADO POR: | |
|---|---|
| FIRMA: | |
| CARGO | |

| RESPONSABLE DEL ÁREA | |
|---|---|
| FIRMA: | |
| CARGO: | |

| Consorcio Fortaleza | Inspección de instalaciones eléctricas | Código | F-SGSST-15 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 12/11/2025 |
| | | Versión | 1 |

Proyecto: Miguel de Cervantes Saavedra

Inspeccionado por: Juan Rodriguez

Fecha: 10.06.2026

| No. | Aspecto a verificar | LUNES | | MARTES | | MIÉRCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | N/C | C | N/C | C | N/C | C | N/C | C | N/C | C | N/C | C | N/C |
| 1 | Estado del cable de la extensión | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 2 | ¿Cuenta con polo a tierra? | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 3 | ¿Cuenta con aislamiento? | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 4 | Libre fisuras o rotura | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 5 | Los conectores (clavija y toma) se encuentran en buen estado | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 6 | Libre de quemaduras | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 7 | La capacidad eléctrica (Voltaje del cable) es acorde a los equipos a conectar | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 8 | Libre de añadiduras | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 9 | Los conectores (clavija y toma) se encuentran empalmados correctamente | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Validación responsable de la inspección | | | | Johan vera | | Johan Vera | | Johan vera | | Johan Vera | | Johan Vera | | | |
| Cargo | | | | oficial | | oficial | | oficial | | oficial | | oficial | | | |

Observaciones: Extensión de 30 metros.

| Consorcio Fortaleza | Inspección de instalaciones eléctricas | Código | F-SGSST-15 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 12/11/2025 |
| | | Versión | 1 |

Proyecto: Miguel de cervantes Saavedra

Inspeccionado por: Juan Rodriguez Fecha: 16-06-2026

| No. | Aspecto a verificar | LUNES | | MARTES | | MIÉRCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | N/C | C | N/C | C | N/C | C | N/C | C | N/C | C | N/C | C | N/C |
| 1 | Estado del cable de la extensión | | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 2 | ¿Cuenta con polo a tierra? | | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 3 | ¿Cuenta con aislamiento? | | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 4 | Libre fisuras o rotura | | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 5 | Los conectores (clavija y toma) se encuentran en buen estado | | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 6 | Libre de quemaduras | | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 7 | La capacidad eléctrica (Voltaje del cable) es acorde a los equipos a conectar | | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 8 | Libre de añadiduras | | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 9 | Los conectores (clavija y toma) se encuentran empalmados correctamente | | | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Validación responsable de la inspección | | | | | | | | Johan Vera | | Johan vera | | Johan. vera | | | |
| Cargo | | | | | | | | oficial | | oficial | | oficial | | | |

Observaciones: Extensión de 30 metros

| Consorcio Fortaleza | Inspección de instalaciones eléctricas | Código | F-SGSST-15 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha | 12/11/2025 |
| | | Versión | 1 |

Proyecto: Miguel de Cervantes Saavedra.

Inspeccionado por: Juan Rene Rodriguez Fecha: 22-06-2026

| No. | Aspecto a verificar | LUNES | | MARTES | | MIÉRCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SÁBADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C | N/C | C | N/C | C | N/C | C | N/C | C | N/C | C | N/C | C | N/C |
| 1 | Estado del cable de la extensión | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 2 | ¿Cuenta con polo a tierra? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 3 | ¿Cuenta con aislamiento? | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 4 | Libre fisuras o rotura | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 5 | Los conectores (clavija y toma) se encuentran en buen estado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 6 | Libre de quemaduras | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 7 | La capacidad eléctrica (Voltaje del cable) es acorde a los equipos a conectar | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 8 | Libre de añadiduras | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 9 | Los conectores (clavija y toma) se encuentran empalmados correctamente | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Validación responsable de la inspección | | Juan Rodriguez | | Juan Rodriguez | | Juan Rodriguez | | Juan Rodriguez | | Juan Rodriguez | | Juan Rodriguez | | | |
| Cargo | | OFICIAL | | OFICIAL | | OFICIAL | | OFICIAL | | OFICIAL | | OFICIAL | | | |

Observaciones: Extension de 30 metros.

| Consorcio Fortaleza | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS | Código: F-SGSST-17<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/08/2024<br>Pág 1 de 1 |
|---|---|---|

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de cervantes FECHA: 06-06-2026 ÁREA: Planta central

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra RESPONSABLE: Daniel Salazar

## I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

| | ASPECTO A INSPECCIONAR | VALORACIÓN B | R | M | N/A | OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUALES | Utilizan las herramientas adecuadas en tamaño y requerimiento para cada oficio? | ✓ | | | | |
| | Se encuentran en buen estado? | ✓ | | | | |
| | Se guardan y portan adecuadamente? | ✓ | | | | |
| | Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos? | ✓ | | | | |
| | Se usan presas de banco para sujetarlas? | | | | | |
| DE CORTE | Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo? | | | | ✓ | |
| | Los cinceles se encuentran afilados? | | | | | |
| | Las herramientas tienen sus dientes completos y no presentan defectos? | | | | | |
| | Los mangos están en buen estado? | | | | | |
| | Se cuenta con fundas para guardar las herramientas? | | | | | |
| DE TORSION - LLAVES | Se usan las llaves para golpear? | | | | | |
| | Las herramientas presentan signos de golpes o huellas? | | | | | |
| | Las mordazas están en buen estado? | | | | | |
| | Están debidamente aisladas y se verifica el aislante frecuentemente? | | | | | |
| | La punta y mango de los destornilladores están en buen estado? | | | | | |
| | Las herramientas son anti chispas? | | | | | |
| GENERAL | Se almacenan apropiadamente? | ✓ | | | | |
| | Se manejan apropiadamente? | ✓ | | | | |
| | Existen procedimientos para el manejo adecuado de las herramientas? | ✓ | | | | |
| | Existe programa de mantenimiento preventivo para herramientas? | ✓ | | | | |
| | Se les hace limpieza y mantenimiento? | ✓ | | | | |
| | Solo personas entrenadas tienen autorización para utilizar herramientas como taladros u otras herramientas eléctricas o neumáticas? | ✓ | | | | |
| | Se requiere de equipo de protección personal como gafas de seguridad y/o guantes entre otros para personal ayudante? | ✓ | | | | |

## II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

## III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

| ELABORADO POR | | RESPONSABLE DEL AREA | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Adriana Forero | NOMBRE | Jose Daniel S. |
| FIRMA | | FIRMA | |
| CARGO | Inspectora SST | CARGO | Oficial |

| Consorcio Fortaleza | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS | Código: F-SGSST-17<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/08/2024<br>Pág 1 de 1 |
|---|---|---|

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de cervantes FECHA: 10-06-2026 ÁREA: Comedor Escolar

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra. RESPONSABLE: Luis Rodriguez

## I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

| | ASPECTO A INSPECCIONAR | VALORACIÓN B | R | M | N/A | OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUALES | Utilizan las herramientas adecuadas en tamaño y requerimiento para cada oficio? | ✓ | | | | |
| | Se encuentran en buen estado? | ✓ | | | | |
| | Se guardan y portan adecuadamente? | ✓ | | | | |
| | Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos? | ✓ | | | | |
| | Se usan presas de banco para sujetarlas? | | | | | |
| DE CORTE | Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo? | | | | | |
| | Los cinceles se encuentran afilados? | | | | | |
| | Las herramientas tienen sus dientes completos y no presentan defectos? | | | | | |
| | Los mangos están en buen estado? | | | | | |
| | Se cuenta con fundas para guardar las herramientas? | | | | | |
| DE TORSION - LLAVES | Se usan las llaves para golpear? | | | | | |
| | Las herramientas presentan signos de golpes o huellas? | | | | | |
| | Las mordazas están en buen estado? | | | | | |
| | Están debidamente aisladas y se verifica el aislante frecuentemente? | | | | | |
| | La punta y mango de los destornilladores están en buen estado? | | | | | |
| | Las herramientas son anti chispas? | | | | | |
| GENERAL | Se almacenan apropiadamente? | ✓ | | | | |
| | Se manejan apropiadamente? | ✓ | | | | |
| | Existen procedimientos para el manejo adecuado de las herramientas? | ✓ | | | | |
| | Existe programa de mantenimiento preventivo para herramientas? | ✓ | | | | |
| | Se les hace limpieza y mantenimiento? | ✓ | | | | |
| | Solo personas entrenadas tienen autorización para utilizar herramientas como taladros u otras herramientas eléctricas o neumáticas? | ✓ | | | | |
| | Se requiere de equipo de protección personal como gafas de seguridad y/o guantes entre otros para personal ayudante? | ✓ | | | | |

## II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

## III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

| ELABORADO POR | RESPONSABLE DEL AREA |
|---|---|
| NOMBRE Adriana Forero | NOMBRE Luis Alberto R. |
| FIRMA Adria | FIRMA Alberto R. |
| CARGO Inspectora SST | CARGO Oficial |

| Consorcio Fortaleza | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS | Código: F-SGSST-17<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/08/2024<br>Pág 1 de 1 |
|---|---|---|

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de cervantes FECHA: 17-06-2026 ÁREA: Plataforma central

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra RESPONSABLE: Nolberto Vanegas

## I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

| | ASPECTO A INSPECCIONAR | VALORACION B | R | M | N/A | OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUALES | Utilizan las herramientas adecuadas en tamaño y requerimiento para cada oficio? | ✓ | | | | |
| | Se encuentran en buen estado? | ✓ | | | | |
| | Se guardan y portan adecuadamente? | ✓ | | | | |
| | Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos? | ✓ | | | | |
| | Se usan presas de banco para sujetarlas? | | | | | |
| DE CORTE | Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo? | | | | | |
| | Los cinceles se encuentran afilados? | | | | | |
| | Las herramientas tienen sus dientes completos y no presentan defectos? | | | | | |
| | Los mangos están en buen estado? | | | | | |
| | Se cuenta con fundas para guardar las herramientas? | | | | | |
| DE TORSION - LLAVES | Se usan las llaves para golpear? | | | | | |
| | Las herramientas presentan signos de golpes o huellas? | | | | | |
| | Las mordazas están en buen estado? | | | | | |
| | Están debidamente aisladas y se verifica el aislante frecuentemente? | | | | | |
| | La punta y mango de los destornilladores están en buen estado? | | | | | |
| | Las herramientas son anti chispas? | | | | | |
| GENERAL | Se almacenan apropiadamente? | ✓ | | | | |
| | Se manejan apropiadamente? | ✓ | | | | |
| | Existen procedimientos para el manejo adecuado de las herramientas? | ✓ | | | | |
| | Existe programa de mantenimiento preventivo para herramientas? | ✓ | | | | |
| | Se les hace limpieza y mantenimiento? | ✓ | | | | |
| | Solo personas entrenadas tienen autorización para utilizar herramientas como taladros u otras herramientas eléctricas o neumáticas? | ✓ | | | | |
| | Se requiere de equipo de protección personal como gafas de seguridad y/o guantes entre otros para personal ayudante? | ✓ | | | | |

## II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

## III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

| ELABORADO POR | | RESPONSABLE DEL AREA | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Adriana Forero | NOMBRE | Nolberto Vanegas |
| FIRMA | | FIRMA | |
| CARGO | Inspectora SST | CARGO | GERENCIA |

| Consorcio Fortaleza | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS | Código: F-SGSST-17<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/08/2024<br>Pág 1 de 1 |
|---|---|---|

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de cervantes FECHA: 23-06-2026 ÁREA: Plataforma Central

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra RESPONSABLE: Jesus Torres

## I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

| | ASPECTO A INSPECCIONAR | VALORACIÓN B | R | M | N/A | OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUALES | Utilizan las herramientas adecuadas en tamaño y requerimiento para cada oficio? | ✓ | | | | |
| | Se encuentran en buen estado? | ✓ | | | | |
| | Se guardan y portan adecuadamente? | ✓ | | | | |
| | Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheñidos? | ✓ | | | | |
| | Se usan presas de banco para sujetarlas? | | | | ✓ | |
| DE CORTE | Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo? | | | | | |
| | Los cinceles se encuentran afilados? | | | | | |
| | Las herramientas tienen sus dientes completos y no presentan defectos? | | | | | |
| | Los mangos están en buen estado? | | | | | |
| | Se cuenta con fundas para guardar las herramientas? | | | | | |
| DE TORSION - LLAVES | Se usan las llaves para golpear? | | | | | |
| | Las herramientas presentan signos de golpes o huellas? | | | | | |
| | Las mordazas están en buen estado? | | | | | |
| | Están debidamente aisladas y se verifica el aislante frecuentemente? | | | | | |
| | La punta y mango de los destornilladores están en buen estado? | | | | | |
| | Las herramientas son anti chispas? | | | | | |
| GENERAL | Se almacenan apropiadamente? | ✓ | | | | |
| | Se manejan apropiadamente? | ✓ | | | | |
| | Existen procedimientos para el manejo adecuado de las herramientas? | ✓ | | | | |
| | Existe programa de mantenimiento preventivo para herramientas? | ✓ | | | | |
| | Se les hace limpieza y mantenimiento? | ✓ | | | | |
| | Solo personas entrenadas tienen autorización para utilizar herramientas como taladros u otras herramientas eléctricas o neumáticas? | ✓ | | | | |
| | Se requiere de equipo de protección personal como gafas de seguridad y/o guantes entre otros para personal ayudante? | ✓ | | | | |

## II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

## III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

| ELABORADO POR | | RESPONSABLE DEL AREA | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Adriana Forero | NOMBRE | Jesus Torres |
| FIRMA | | FIRMA | |
| CARGO | Insp. SST | CARGO | Aux |

| Consorcio Fortaleza | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS | Código: F-SGSST-17<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/08/2024<br>Pág 1 de 1 |
|---|---|---|

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de cervantes FECHA: 26-06-2026 ÁREA: Comedor escolar

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra RESPONSABLE: Juan Rene

## I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

| | ASPECTO A INSPECCIONAR | VALORACIÓN B | R | M | N/A | OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUALES | Utilizan las herramientas adecuadas en tamaño y requerimiento para cada oficio? | ✓ | | | | |
| | Se encuentran en buen estado? | ✓ | | | | |
| | Se guardan y portan adecuadamente? | ✓ | | | | |
| | Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos? | ✓ | | | | |
| | Se usan presas de banco para sujetarlas? | | | | | |
| DE CORTE | Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo? | | | | | |
| | Los cinceles se encuentran afilados? | | | | | |
| | Las herramientas tienen sus dientes completos y no presentan defectos? | | | | | |
| | Los mangos están en buen estado? | | | | | |
| | Se cuenta con fundas para guardar las herramientas? | | | | | |
| DE TORSION - LLAVES | Se usan las llaves para golpear? | | | | | |
| | Las herramientas presentan signos de golpes o huellas? | | | | | |
| | Las mordazas están en buen estado? | | | | | |
| | Están debidamente aisladas y se verifica el aislante frecuentemente? | | | | | |
| | La punta y mango de los destornilladores están en buen estado? | | | | | |
| | Las herramientas son anti chispas? | | | | | |
| GENERAL | Se almacenan apropiadamente? | ✓ | | | | |
| | Se manejan apropiadamente? | ✓ | | | | |
| | Existen procedimientos para el manejo adecuado de las herramientas? | ✓ | | | | |
| | Existe programa de mantenimiento preventivo para herramientas? | ✓ | | | | |
| | Se les hace limpieza y mantenimiento? | ✓ | | | | |
| | Solo personas entrenadas tienen autorización para utilizar herramientas como taladros u otras herramientas eléctricas o neumáticas? | ✓ | | | | |
| | Se requiere de equipo de protección personal como gafas de seguridad y/o guantes entre otros para personal ayudante? | ✓ | | | | |

## II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

## III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

| ELABORADO POR | RESPONSABLE DEL AREA |
|---|---|
| NOMBRE Adriana Forero | NOMBRE Juan Rondon |
| FIRMA | FIRMA |
| CARGO INSP. SST | CARGO SUPERVISOR. |

# ANEXO 3.

# ORDEN Y ASEO

| Consorcio Fortaleza | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS | Código: F-SGSST-13 |
|---|---|---|
| | | Rev. 0 |
| | | Fecha: 13/08/2024 |
| | | Pág 1 de 2 |

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de cervantes FECHA: 13-05-26 ÁREA: Cancha

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra RESPONSABLE: Jesus Torres.

## I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

| | ASPECTO A INSPECCIONAR | VALORACION B | R | M | N/A | OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁREAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| SUPERFICIES DE TRABAJO | ¿Las áreas comunes y pasillos se encuentran libres de obstáculos? | ✓ | | | | |
| | ¿Las paredes y techos están en buen estado? | | | | ✓ | |
| | ¿Existe señalización y demarcación de áreas? | ✓ | | | | |
| VIAS DE ACCESO: PASILLO, VÍAS INTERNAS, ESCALERAS | ¿Las áreas de trabajo y circulación se encuentran iluminadas y demarcadas? | ✓ | | | | |
| | ¿Se demarcan las áreas cuando se hacen trabajos de construcción, limpieza o arreglos locativos? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con pasamanos en las escaleras? | | | | ✓ | |
| SITIOS DE ALMACENAMIENTO | ¿Hay adecuada ubicación de los estantes de almacenamiento? | | | | ✓ | |
| | ¿Están clasificados y señalizados los de productos? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento? | | | | ✓ | |
| | ¿La información se encuentra organizada, evitando los arrumes de documentos? | | | | ✓ | |
| | ¿Existe un área delimitada y suficientemente amplia para archivar y almacenar insumos y papelería? | | | | ✓ | |
| ORDEN Y ASEO GENERAL | ¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos útiles e indispensables para realizar la labor? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay un área determinada (o lockers) para que el personal ubiquen sus pertenencias? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del área de trabajo? | ✓ | | | | |
| | ¿Las gavetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios? | | | | ✓ | |
| | ¿Los elementos de uso común permanecen en el lugar y estado apropiado? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con insumos e implementos adecuados y suficientes para realizar labores de limpieza? | ✓ | | | | |
| | ¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados? | | | | ✓ | |
| | ¿En las áreas de trabajo se tiene definido la frecuencia para hacer el aseo? | | | | ✓ | |
| | ¿Pisos, paredes, ventanas y luminarias están limpios y libres de suciedad? | | | | ✓ | |
| | ¿Se aplican prácticas de separación de residuos y/o reciclaje? | ✓ | | | | |
| | ¿Existen áreas y contenedores suficientes para la separación de residuos y/o reciclaje? | ✓ | | | | |
| SANIDAD | ¿Existen servicios sanitarios separados por genero? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con suficientes de baños? | ✓ | | | | |
| | ¿Los baños están debidamente dotados? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con mantenimiento periódico de los baños? | ✓ | | | | |
| | ¿El personal cuenta con agua potable para su consumo, en cantidad suficiente? | | | | ✓ | |

| Consorcio Fortaleza | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS | Código: F-SGSST-13<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/08/2024<br>Pág 2 de 2 |
|---|---|---|

| | ASPECTO A INSPECCIONAR | VALORACION B | R | M | N/A | OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREAS OPERATIVAS O DE OBRA** | | | | | | |
| ALMACÉN | ¿Los productos se almacenan de acuerdo a su naturaleza física o química? | | | | ✓ | |
| | ¿ Existe una clasificación y distribución definida para organizar los elementos (insumo, materia prima, repuestos, herramientas)? | ✓ | | | | |
| | ¿Se realiza inventario de los producto que manejan en almacén? | | | | ✓ | |
| | ¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados? | | | | ✓ | |
| | ¿El sitio de almacenamiento se encuentra libre de elementos y/o materiales que obstaculicen el tránsito seguro? | | | | ✓ | |
| | ¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento? | | | | ✓ | |
| | ¿Se encuentran rotulados los estantes y los elementos/insumos del almacén? | | | | ✓ | |
| | ¿Hay sistemas o mecanismos para proteger de daños los elementos almacenados? | | | | ✓ | |
| ÁREAS DE TRABAJO | ¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos indispensables para realizar su labor? | ✓ | | | | |
| | ¿Los equipos, maquinas y/o herramientas se encuentran limpios y libres de suciedad? | ✓ | | | | |
| | ¿Las áreas expuestas a derrames de combustibles cuentan con kit anti derrames? | | | | ✓ | |
| | ¿Las herramientas y/o equipo de trabajo están guardadas en un lugar específico para ello? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay extintores debidamente señalizados, recargados? | ✓ | | | | |
| | ¿El personal cuenta con el equipo de protección personal específico para sus actividades? | ✓ | | | | |
| | ¿El área de trabajo está señalizada y demarcada? | ✓ | | | | |
| | ¿El personal conoce y respeta la señalización y demarcación existente? | ✓ | | | | |
| | ¿Las áreas de trabajo cuentan con buena ventilación? | ✓ | | | | |
| | ¿Las áreas de trabajo tiene buena iluminación? | ✓ | | | | |

## II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

## III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

| ELABORADO POR | | RESPONSABLE DEL AREA | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Adriana Forero | NOMBRE | Jose Daniel S. |
| FIRMA | | FIRMA | |
| CARGO | INSP. SST | CARGO | Oficial |

| Consorcio Fortaleza | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS | Código: F-SGSST-13 |
|---|---|---|
| | | Rev. 0 |
| | | Fecha: 13/08/2024 |
| | | Pág 1 de 2 |

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de cervantes FECHA: 13-05-26 ÁREA: Cancha

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra RESPONSABLE: Jesus Torres.

**I. INSPECCIÓN**

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

| | ASPECTO A INSPECCIONAR | VALORACION B | R | M | N/A | OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREAS ADMINISTRATIVAS** | | | | | | |
| SUPERFICIES DE TRABAJO | ¿Las áreas comunes y pasillos se encuentran libres de obstáculos? | ✓ | | | | |
| | ¿Las paredes y techos están en buen estado? | | | | ✓ | |
| | ¿Existe señalización y demarcación de áreas? | ✓ | | | | |
| VIAS DE ACCESO: PASILLO, VÍAS INTERNAS, ESCALERAS | ¿Las áreas de trabajo y circulación se encuentran iluminadas y demarcadas? | ✓ | | | | |
| | ¿Se demarcan las áreas cuando se hacen trabajos de construcción, limpieza o arreglos locativos? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con pasamanos en las escaleras? | | | | ✓ | |
| SITIOS DE ALMACENAMIENTO | ¿Hay adecuada ubicación de los estantes de almacenamiento? | | | | ✓ | |
| | ¿Están clasificados y señalizados los de productos? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento? | | | | ✓ | |
| | ¿La información se encuentra organizada, evitando los arrumes de documentos? | | | | ✓ | |
| | ¿Existe un área delimitada y suficientemente amplia para archivar y almacenar insumos y papelería? | | | | ✓ | |
| ORDEN Y ASEO GENERAL | ¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos útiles e indispensables para realizar la labor? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay un área determinada (o lockers) para que el personal ubiquen sus pertenencias? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del área de trabajo? | ✓ | | | | |
| | ¿Las gavetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios? | | | | ✓ | |
| | ¿Los elementos de uso común permanecen en el lugar y estado apropiado? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con insumos e implementos adecuados y suficientes para realizar labores de limpieza? | ✓ | | | | |
| | ¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados? | | | | ✓ | |
| | ¿En las áreas de trabajo se tiene definido la frecuencia para hacer el aseo? | | | | ✓ | |
| | ¿Pisos, paredes, ventanas y luminarias están limpios y libres de suciedad? | | | | ✓ | |
| | ¿Se aplican prácticas de separación de residuos y/o reciclaje? | ✓ | | | | |
| | ¿Existen áreas y contenedores suficientes para la separación de residuos y/o reciclaje? | ✓ | | | | |
| SANIDAD | ¿Existen servicios sanitarios separados por genero? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con suficientes de baños? | ✓ | | | | |
| | ¿Los baños están debidamente dotados? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con mantenimiento periódico de los baños? | ✓ | | | | |
| | ¿El personal cuenta con agua potable para su consumo, en cantidad suficiente? | | | | ✓ | |

| ASPECTO A INSPECCIONAR | | VALORACION | | | | OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | R | M | N/A | |
| ÁREAS OPERATIVAS O DE OBRA | | | | | | |
| ALMACÉN | ¿Los productos se almacenan de acuerdo a su naturaleza física o química? | | | | ✓ | |
| | ¿ Existe una clasificación y distribución definida para organizar los elementos (insumo, materia prima, repuestos, herramientas)? | ✓ | | | | |
| | ¿Se realiza inventario de los producto que manejan en almacén? | | | | ✓ | |
| | ¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados? | | | | ✓ | |
| | ¿El sitio de almacenamiento se encuentra libre de elementos y/o materiales que obstaculicen el tránsito seguro? | | | | ✓ | |
| | ¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento? | | | | ✓ | |
| | ¿Se encuentran rotulados los estantes y los elementos/insumos del almacén? | | | | ✓ | |
| | ¿Hay sistemas o mecanismos para proteger de daños los elementos almacenados? | | | | ✓ | |
| ÁREAS DE TRABAJO | ¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos indispensables para realizar su labor? | ✓ | | | | |
| | ¿Los equipos, maquinas y/o herramientas se encuentran limpios y libres de suciedad? | ✓ | | | | |
| | ¿Las áreas expuestas a derrames de combustibles cuentan con kit anti derrames? | | | | ✓ | |
| | ¿Las herramientas y/o equipo de trabajo están guardadas en un lugar específico para ello? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay extintores debidamente señalizados, recargados? | ✓ | | | | |
| | ¿El personal cuenta con el equipo de protección personal específico para sus actividades? | ✓ | | | | |
| | ¿El área de trabajo está señalizada y demarcada? | ✓ | | | | |
| | ¿El personal conoce y respeta la señalización y demarcación existente? | ✓ | | | | |
| | ¿Las áreas de trabajo cuentan con buena ventilación? | ✓ | | | | |
| | ¿Las áreas de trabajo tiene buena iluminación? | ✓ | | | | |

## II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

## III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN

| ELABORADO POR | | RESPONSABLE DEL AREA | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Adriana Forero | NOMBRE | Jesus Torres |
| FIRMA | | FIRMA | |
| CARGO | Insp. SST | CARGO | Conductor |

| Consorcio Fortaleza | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS | Código: F-SGSST-13<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/08/2024<br>Pág 1 de 2 |
|---|---|---|

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de cervantes FECHA: 13-06-2026 ÁREA: Comedor

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes saavedra RESPONSABLE: Luis Rodriguez

## I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

| | ASPECTO A INSPECCIONAR | VALORACION B | R | M | N/A | OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ÁREAS ADMINISTRATIVAS** | | | | | |
| SUPERFICIES DE TRABAJO | ¿Las áreas comunes y pasillos se encuentran libres de obstáculos? | ✓ | | | | |
| | ¿Las paredes y techos están en buen estado? | | | | ✓ | |
| | ¿Existe señalización y demarcación de áreas? | ✓ | | | | |
| VIAS DE ACCESO: PASILLO, VÍAS INTERNAS, ESCALERAS | ¿Las áreas de trabajo y circulación se encuentran iluminadas y demarcadas? | ✓ | | | | |
| | ¿Se demarcan las áreas cuando se hacen trabajos de construcción, limpieza o arreglos locativos? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con pasamanos en las escaleras? | | | | ✓ | |
| SITIOS DE ALMACENAMIENTO | ¿Hay adecuada ubicación de los estantes de almacenamiento? | | | | ✓ | |
| | ¿Están clasificados y señalizados los de productos? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento? | | | | ✓ | |
| | ¿La información se encuentra organizada, evitando los arrumes de documentos? | | | | ✓ | |
| | ¿Existe un área delimitada y suficientemente amplia para archivar y almacenar insumos y papelería? | | | | ✓ | |
| ORDEN Y ASEO GENERAL | ¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos útiles e indispensables para realizar la labor? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay un área determinada (o lockers) para que el personal ubiquen sus pertenencias? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del área de trabajo? | ✓ | | | | |
| | ¿Las gavetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios? | | | | ✓ | |
| | ¿Los elementos de uso común permanecen en el lugar y estado apropiado? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con insumos e implementos adecuados y suficientes para realizar labores de limpieza? | ✓ | | | | |
| | ¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados? | | | | ✓ | |
| | ¿En las áreas de trabajo se tiene definido la frecuencia para hacer el aseo? | | | | ✓ | |
| | ¿Pisos, paredes, ventanas y luminarias están limpios y libres de suciedad? | | | | ✓ | |
| | ¿Se aplican prácticas de separación de residuos y/o reciclaje? | ✓ | | | | |
| | ¿Existen áreas y contenedores suficientes para la separación de residuos y/o reciclaje? | ✓ | | | | |
| SANIDAD | ¿Existen servicios sanitarios separados por genero? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con suficientes de baños? | ✓ | | | | |
| | ¿Los baños están debidamente dotados? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con mantenimiento periódico de los baños? | ✓ | | | | |
| | ¿El personal cuenta con agua potable para su consumo, en cantidad suficiente? | | | | ✓ | |

| | ASPECTO A INSPECCIONAR | VALORACION B | R | M | N/A | OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ÁREAS OPERATIVAS O DE OBRA** | | | | | |
| ALMACÉN | ¿Los productos se almacenan de acuerdo a su naturaleza física o química? | | | | ✓ | |
| | ¿ Existe una clasificación y distribución definida para organizar los elementos (insumo, materia prima, repuestos, herramientas)? | ✓ | | | | |
| | ¿Se realiza inventario de los producto que manejan en almacén? | | | | ✓ | |
| | ¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados? | | | | ✓ | |
| | ¿El sitio de almacenamiento se encuentra libre de elementos y/o materiales que obstaculicen el tránsito seguro? | | | | ✓ | |
| | ¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento? | | | | ✓ | |
| | ¿Se encuentran rotulados los estantes y los elementos/insumos del almacén? | | | | ✓ | |
| | ¿Hay sistemas o mecanismos para proteger de daños los elementos almacenados? | | | | ✓ | |
| ÁREAS DE TRABAJO | ¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos indispensables para realizar su labor? | ✓ | | | | |
| | ¿Los equipos, maquinas y/o herramientas se encuentran limpios y libres de suciedad? | ✓ | | | | |
| | ¿Las áreas expuestas a derrames de combustibles cuentan con kit anti derrames? | | | | ✓ | |
| | ¿Las herramientas y/o equipo de trabajo están guardadas en un lugar específico para ello? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay extintores debidamente señalizados, recargados? | ✓ | | | | |
| | ¿El personal cuenta con el equipo de protección personal específico para sus actividades? | ✓ | | | | |
| | ¿El área de trabajo está señalizada y demarcada? | ✓ | | | | |
| | ¿El personal conoce y respeta la señalización y demarcación existente? | ✓ | | | | |
| | ¿Las áreas de trabajo cuentan con buena ventilación? | ✓ | | | | |
| | ¿Las áreas de trabajo tiene buena iluminación? | ✓ | | | | |

**II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN**

| ELABORADO POR | | RESPONSABLE DEL AREA | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Adriana Forero | NOMBRE | Luis Alberto R |
| FIRMA | Adrf | FIRMA | Alberto R |
| CARGO | Insp. SST | CARGO | Oficial |

| Consorcio Fortaleza | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS | Código: F-SGSST-13 |
|---|---|---|
| | | Rev. 0 |
| | | Fecha: 13/08/2024 |
| | | Pág 1 de 2 |

SEDE / UBICACIÓN: Area comedor escolar FECHA: 20-06-2026 ÁREA: Comedor

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes RESPONSABLE: Juan Rene

**I. INSPECCIÓN**

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

| | ASPECTO A INSPECCIONAR | VALORACION B | R | M | N/A | OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ÁREAS ADMINISTRATIVAS** | | | | | |
| SUPERFICIES DE TRABAJO | ¿Las áreas comunes y pasillos se encuentran libres de obstáculos? | ✓ | | | | |
| | ¿Las paredes y techos están en buen estado? | | | | ✓ | |
| | ¿Existe señalización y demarcación de áreas? | ✓ | | | | |
| VIAS DE ACCESO: PASILLO, VÍAS INTERNAS, ESCALERAS | ¿Las áreas de trabajo y circulación se encuentran iluminadas y demarcadas? | ✓ | | | | |
| | ¿Se demarcan las áreas cuando se hacen trabajos de construcción, limpieza o arreglos locativos? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con pasamanos en las escaleras? | | | | ✓ | |
| SITIOS DE ALMACENAMIENTO | ¿Hay adecuada ubicación de los estantes de almacenamiento? | | | | ✓ | |
| | ¿Están clasificados y señalizados los de productos? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento? | | | | ✓ | |
| | ¿La información se encuentra organizada, evitando los arrumes de documentos? | | | | ✓ | |
| | ¿Existe un área delimitada y suficientemente amplia para archivar y almacenar insumos y papelería? | | | | ✓ | |
| ORDEN Y ASEO GENERAL | ¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos útiles e indispensables para realizar la labor? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay un área determinada (o lockers) para que el personal ubiquen sus pertenencias? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del área de trabajo? | ✓ | | | | |
| | ¿Las gavetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios? | | | | ✓ | |
| | ¿Los elementos de uso común permanecen en el lugar y estado apropiado? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con insumos e implementos adecuados y suficientes para realizar labores de limpieza? | ✓ | | | | |
| | ¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados? | | | | ✓ | |
| | ¿En las áreas de trabajo se tiene definido la frecuencia para hacer el aseo? | | | | ✓ | |
| | ¿Pisos, paredes, ventanas y luminarias están limpios y libres de suciedad? | | | | ✓ | |
| | ¿Se aplican prácticas de separación de residuos y/o reciclaje? | ✓ | | | | |
| | ¿Existen áreas y contenedores suficientes para la separación de residuos y/o reciclaje? | ✓ | | | | |
| SANIDAD | ¿Existen servicios sanitarios separados por genero? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con suficientes de baños? | ✓ | | | | |
| | ¿Los baños están debidamente dotados? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con mantenimiento periódico de los baños? | ✓ | | | | |
| | ¿El personal cuenta con agua potable para su consumo, en cantidad suficiente? | | | | ✓ | |

| | ASPECTO A INSPECCIONAR | VALORACION B | R | M | N/A | OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ÁREAS OPERATIVAS O DE OBRA** | | | | | |
| ALMACÉN | ¿Los productos se almacenan de acuerdo a su naturaleza física o química? | | | | ✓ | |
| | ¿ Existe una clasificación y distribución definida para organizar los elementos (insumo, materia prima, repuestos, herramientas)? | ✓ | | | | |
| | ¿Se realiza inventario de los producto que manejan en almacén? | | | | ✓ | |
| | ¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados? | | | | ✓ | |
| | ¿El sitio de almacenamiento se encuentra libre de elementos y/o materiales que obstaculicen el tránsito seguro? | | | | ✓ | |
| | ¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento? | | | | ✓ | |
| | ¿Se encuentran rotulados los estantes y los elementos/insumos del almacén? | | | | ✓ | |
| | ¿Hay sistemas o mecanismos para proteger de daños los elementos almacenados? | | | | ✓ | |
| ÁREAS DE TRABAJO | ¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos indispensables para realizar su labor? | ✓ | | | | |
| | ¿Los equipos, maquinas y/o herramientas se encuentran limpios y libres de suciedad? | ✓ | | | | |
| | ¿Las áreas expuestas a derrames de combustibles cuentan con kit anti derrames? | | | | ✓ | |
| | ¿Las herramientas y/o equipo de trabajo están guardadas en un lugar específico para ello? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay extintores debidamente señalizados, recargados? | ✓ | | | | |
| | ¿El personal cuenta con el equipo de protección personal específico para sus actividades? | ✓ | | | | |
| | ¿El área de trabajo está señalizada y demarcada? | ✓ | | | | |
| | ¿El personal conoce y respeta la señalización y demarcación existente? | ✓ | | | | |
| | ¿Las áreas de trabajo cuentan con buena ventilación? | ✓ | | | | |
| | ¿Las áreas de trabajo tiene buena iluminación? | ✓ | | | | |

**II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN**

| ELABORADO POR | RESPONSABLE DEL AREA |
|---|---|
| NOMBRE Adriana Forero | NOMBRE Jesus Rodriguez |
| FIRMA | FIRMA |
| CARGO Insp. SST | CARGO Manador |

| | ASPECTO A INSPECCIONAR | VALORACION B | R | M | N/A | OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ÁREAS OPERATIVAS O DE OBRA** | | | | | |
| ALMACÉN | ¿Los productos se almacenan de acuerdo a su naturaleza física o química? | | | | ✓ | |
| | ¿ Existe una clasificación y distribución definida para organizar los elementos (insumo, materia prima, repuestos, herramientas)? | ✓ | | | | |
| | ¿Se realiza inventario de los producto que manejan en almacén? | | | | ✓ | |
| | ¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados? | | | | ✓ | |
| | ¿El sitio de almacenamiento se encuentra libre de elementos y/o materiales que obstaculicen el tránsito seguro? | | | | ✓ | |
| | ¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento? | | | | ✓ | |
| | ¿Se encuentran rotulados los estantes y los elementos/insumos del almacén? | | | | ✓ | |
| | ¿Hay sistemas o mecanismos para proteger de daños los elementos almacenados? | | | | ✓ | |
| ÁREAS DE TRABAJO | ¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos indispensables para realizar su labor? | ✓ | | | | |
| | ¿Los equipos, maquinas y/o herramientas se encuentran limpios y libres de suciedad? | ✓ | | | | |
| | ¿Las áreas expuestas a derrames de combustibles cuentan con kit anti derrames? | | | | ✓ | |
| | ¿Las herramientas y/o equipo de trabajo están guardadas en un lugar específico para ello? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay extintores debidamente señalizados, recargados? | ✓ | | | | |
| | ¿El personal cuenta con el equipo de protección personal específico para sus actividades? | ✓ | | | | |
| | ¿El área de trabajo está señalizada y demarcada? | ✓ | | | | |
| | ¿El personal conoce y respeta la señalización y demarcación existente? | ✓ | | | | |
| | ¿Las áreas de trabajo cuentan con buena ventilación? | ✓ | | | | |
| | ¿Las áreas de trabajo tiene buena iluminación? | ✓ | | | | |

**II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN**

| ELABORADO POR | | RESPONSABLE DEL AREA | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Adriana Forero | NOMBRE | Jose Pumar S. |
| FIRMA | | FIRMA | |
| CARGO | Insp. SST | CARGO | Oficial |

| Consorcio Fortaleza | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS | Código: F-SGSST-13 |
|---|---|---|
| | | Rev. 0 |
| | | Fecha: 13/08/2024 |
| | | Pág 1 de 2 |

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de cervantes FECHA: 20-06-2026 ÁREA: Plazoleta central

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra RESPONSABLE: Daniel Salazar

**I. INSPECCIÓN**

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

| | ASPECTO A INSPECCIONAR | VALORACION B | R | M | N/A | OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREAS ADMINISTRATIVAS** | | | | | | |
| SUPERFICIES DE TRABAJO | ¿Las áreas comunes y pasillos se encuentran libres de obstáculos? | ✓ | | | | |
| | ¿Las paredes y techos están en buen estado? | | | | ✓ | |
| | ¿Existe señalización y demarcación de áreas? | ✓ | | | | |
| VIAS DE ACCESO: PASILLO, VÍAS INTERNAS, ESCALERAS | ¿Las áreas de trabajo y circulación se encuentran iluminadas y demarcadas? | ✓ | | | | |
| | ¿Se demarcan las áreas cuando se hacen trabajos de construcción, limpieza o arreglos locativos? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con pasamanos en las escaleras? | | | | ✓ | |
| SITIOS DE ALMACENAMIENTO | ¿Hay adecuada ubicación de los estantes de almacenamiento? | | | | ✓ | |
| | ¿Están clasificados y señalizados los de productos? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento? | | | | ✓ | |
| | ¿La información se encuentra organizada, evitando los arrumes de documentos? | | | | ✓ | |
| | ¿Existe un área delimitada y suficientemente amplia para archivar y almacenar insumos y papelería? | | | | ✓ | |
| ORDEN Y ASEO GENERAL | ¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos útiles e indispensables para realizar la labor? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay un área determinada (o lockers) para que el personal ubiquen sus pertenencias? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del área de trabajo? | ✓ | | | | |
| | ¿Las gavetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios? | | | | ✓ | |
| | ¿Los elementos de uso común permanecen en el lugar y estado apropiado? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con insumos e implementos adecuados y suficientes para realizar labores de limpieza? | ✓ | | | | |
| | ¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados? | | | | ✓ | |
| | ¿En las áreas de trabajo se tiene definido la frecuencia para hacer el aseo? | | | | ✓ | |
| | ¿Pisos, paredes, ventanas y luminarias están limpios y libres de suciedad? | | | | ✓ | |
| | ¿Se aplican prácticas de separación de residuos y/o reciclaje? | ✓ | | | | |
| | ¿Existen áreas y contenedores suficientes para la separación de residuos y/o reciclaje? | ✓ | | | | |
| SANIDAD | ¿Existen servicios sanitarios separados por genero? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con suficientes de baños? | ✓ | | | | |
| | ¿Los baños están debidamente dotados? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con mantenimiento periódico de los baños? | ✓ | | | | |
| | ¿El personal cuenta con agua potable para su consumo, en cantidad suficiente? | | | | ✓ | |

| Consorcio Fortaleza | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS | Código: F-SGSST-13 |
|---|---|---|
| | | Rev. 0 |
| | | Fecha: 13/08/2024 |
| | | Pág 1 de 2 |

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de cervantes FECHA: 17-06-2026 AREA: Comedor escolar

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes saavedra RESPONSABLE: Juan Rodriguez

## I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

| | ASPECTO A INSPECCIONAR | VALORACION B | R | M | N/A | OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ÁREAS ADMINISTRATIVAS** | | | | | |
| SUPERFICIES DE TRABAJO | ¿Las áreas comunes y pasillos se encuentran libres de obstáculos? | ✓ | | | | |
| | ¿Las paredes y techos están en buen estado? | | | | ✓ | |
| | ¿Existe señalización y demarcación de áreas? | ✓ | | | | |
| VIAS DE ACCESO: PASILLO, VÍAS INTERNAS, ESCALERAS | ¿Las áreas de trabajo y circulación se encuentran iluminadas y demarcadas? | ✓ | | | | |
| | ¿Se demarcan las áreas cuando se hacen trabajos de construcción, limpieza o arreglos locativos? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con pasamanos en las escaleras? | | | | ✓ | |
| SITIOS DE ALMACENAMIENTO | ¿Hay adecuada ubicación de los estantes de almacenamiento? | | | | ✓ | |
| | ¿Están clasificados y señalizados los de productos? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento? | | | | ✓ | |
| | ¿La información se encuentra organizada, evitando los arrumes de documentos? | | | | ✓ | |
| | ¿Existe un área delimitada y suficientemente amplia para archivar y almacenar insumos y papelería? | | | | ✓ | |
| ORDEN Y ASEO GENERAL | ¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos útiles e indispensables para realizar la labor? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay un área determinada (o lockers) para que el personal ubiquen sus pertenencias? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del área de trabajo? | ✓ | | | | |
| | ¿Las gavetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios? | | | | ✓ | |
| | ¿Los elementos de uso común permanecen en el lugar y estado apropiado? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con insumos e implementos adecuados y suficientes para realizar labores de limpieza? | ✓ | | | | |
| | ¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados? | | | | ✓ | |
| | ¿En las áreas de trabajo se tiene definido la frecuencia para hacer el aseo? | | | | ✓ | |
| | ¿Pisos, paredes, ventanas y luminarias están limpios y libres de suciedad? | | | | ✓ | |
| | ¿Se aplican prácticas de separación de residuos y/o reciclaje? | ✓ | | | | |
| | ¿Existen áreas y contenedores suficientes para la separación de residuos y/o reciclaje? | ✓ | | | | |
| SANIDAD | ¿Existen servicios sanitarios separados por genero? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con suficientes de baños? | ✓ | | | | |
| | ¿Los baños están debidamente dotados? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con mantenimiento periódico de los baños? | ✓ | | | | |
| | ¿El personal cuenta con agua potable para su consumo, en cantidad suficiente? | | | | ✓ | |

| Consorcio Fortaleza | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS | Código: F-SGSST-13<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/08/2024<br>Pág 2 de 2 |
|---|---|---|

| | ASPECTO A INSPECCIONAR | VALORACION B | R | M | N/A | OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ÁREAS OPERATIVAS O DE OBRA** | | | | | |
| ALMACÉN | ¿Los productos se almacenan de acuerdo a su naturaleza física o química? | | | | ✓ | |
| | ¿ Existe una clasificación y distribución definida para organizar los elementos (insumo, materia prima, repuestos, herramientas)? | ✓ | | | | |
| | ¿Se realiza inventario de los producto que manejan en almacén? | | | | ✓ | |
| | ¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados? | | | | ✓ | |
| | ¿El sitio de almacenamiento se encuentra libre de elementos y/o materiales que obstaculicen el tránsito seguro? | | | | ✓ | |
| | ¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento? | | | | ✓ | |
| | ¿Se encuentran rotulados los estantes y los elementos/insumos del almacén? | | | | ✓ | |
| | ¿Hay sistemas o mecanismos para proteger de daños los elementos almacenados? | | | | ✓ | |
| ÁREAS DE TRABAJO | ¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos indispensables para realizar su labor? | ✓ | | | | |
| | ¿Los equipos, maquinas y/o herramientas se encuentran limpios y libres de suciedad? | ✓ | | | | |
| | ¿Las áreas expuestas a derrames de combustibles cuentan con kit anti derrames? | | | | ✓ | |
| | ¿Las herramientas y/o equipo de trabajo están guardadas en un lugar específico para ello? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay extintores debidamente señalizados, recargados? | ✓ | | | | |
| | ¿El personal cuenta con el equipo de protección personal específico para sus actividades? | ✓ | | | | |
| | ¿El área de trabajo está señalizada y demarcada? | ✓ | | | | |
| | ¿El personal conoce y respeta la señalización y demarcación existente? | ✓ | | | | |
| | ¿Las áreas de trabajo cuentan con buena ventilación? | ✓ | | | | |
| | ¿Las áreas de trabajo tiene buena iluminación? | ✓ | | | | |

**II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN**

| ELABORADO POR | RESPONSABLE DEL AREA |
|---|---|
| NOMBRE Adriana Forero | NOMBRE Jorge Rozbud |
| FIRMA | FIRMA |
| CARGO Insp. SST | CARGO Armador |

| Consorcio Fortaleza | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS | Código: F-SGSST-13 |
|---|---|---|
| | | Rev. 0 |
| | | Fecha: 13/08/2024 |
| | | Pág 1 de 2 |

SEDE / UBICACIÓN: Miguel de cervantes FECHA: 27-06-2026 ÁREA: Plazoleta Central

OBRA O PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra RESPONSABLE: Jesus Torres

## I. INSPECCIÓN

De acuerdo al siguiente listado de aspectos marque con una X el estado en que se encuentra, así: B: Bueno; R: Regular; M: Malo o N/A No Aplica

| | ASPECTO A INSPECCIONAR | VALORACION B | R | M | N/A | OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ÁREAS ADMINISTRATIVAS** | | | | | |
| SUPERFICIES DE TRABAJO | ¿Las áreas comunes y pasillos se encuentran libres de obstáculos? | ✓ | | | | |
| | ¿Las paredes y techos están en buen estado? | | | | ✓ | |
| | ¿Existe señalización y demarcación de áreas? | ✓ | | | | |
| VIAS DE ACCESO: PASILLO, VÍAS INTERNAS, ESCALERAS | ¿Las áreas de trabajo y circulación se encuentran iluminadas y demarcadas? | ✓ | | | | |
| | ¿Se demarcan las áreas cuando se hacen trabajos de construcción, limpieza o arreglos locativos? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con pasamanos en las escaleras? | | | | ✓ | |
| SITIOS DE ALMACENAMIENTO | ¿Hay adecuada ubicación de los estantes de almacenamiento? | | | | ✓ | |
| | ¿Están clasificados y señalizados los de productos? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento? | | | | ✓ | |
| | ¿La información se encuentra organizada, evitando los arrumes de documentos? | | | | ✓ | |
| | ¿Existe un área delimitada y suficientemente amplia para archivar y almacenar insumos y papelería? | | | | ✓ | |
| ORDEN Y ASEO GENERAL | ¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos útiles e indispensables para realizar la labor? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay un área determinada (o lockers) para que el personal ubiquen sus pertenencias? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay una zona determinada para ubicar la basura del área de trabajo? | ✓ | | | | |
| | ¿Las gavetas y archivadores se encuentran libres de residuos de alimentos y otros elementos innecesarios? | | | | ✓ | |
| | ¿Los elementos de uso común permanecen en el lugar y estado apropiado? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con insumos e implementos adecuados y suficientes para realizar labores de limpieza? | ✓ | | | | |
| | ¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados? | | | | ✓ | |
| | ¿En las áreas de trabajo se tiene definido la frecuencia para hacer el aseo? | | | | ✓ | |
| | ¿Pisos, paredes, ventanas y luminarias están limpios y libres de suciedad? | | | | ✓ | |
| | ¿Se aplican prácticas de separación de residuos y/o reciclaje? | ✓ | | | | |
| | ¿Existen áreas y contenedores suficientes para la separación de residuos y/o reciclaje? | ✓ | | | | |
| SANIDAD | ¿Existen servicios sanitarios separados por genero? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con suficientes de baños? | ✓ | | | | |
| | ¿Los baños están debidamente dotados? | ✓ | | | | |
| | ¿Se cuenta con mantenimiento periódico de los baños? | ✓ | | | | |
| | ¿El personal cuenta con agua potable para su consumo, en cantidad suficiente? | | | | ✓ | |

| Consorcio Fortaleza | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO PARA ÁREAS LOCATIVAS | Código: F-SGSST-13<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/08/2024<br>Pág 2 de 2 |
|---|---|---|

| | ASPECTO A INSPECCIONAR | VALORACION B | R | M | N/A | OBSERVACIONES / PLAN DE ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÁREAS OPERATIVAS O DE OBRA** | | | | | | |
| ALMACÉN | ¿Los productos se almacenan de acuerdo a su naturaleza física o química? | | | | ✓ | |
| | ¿ Existe una clasificación y distribución definida para organizar los elementos (insumo, materia prima, repuestos, herramientas)? | ✓ | | | | |
| | ¿Se realiza inventario de los producto que manejan en almacén? | | | | ✓ | |
| | ¿Los productos químicos están debidamente rotulados y almacenados? | | | | ✓ | |
| | ¿El sitio de almacenamiento se encuentra libre de elementos y/o materiales que obstaculicen el tránsito seguro? | | | | ✓ | |
| | ¿Hay mecanismos seguros para acceder a las partes altas de los estantes o sistemas de almacenamiento? | | | | ✓ | |
| | ¿Se encuentran rotulados los estantes y los elementos/insumos del almacén? | | | | ✓ | |
| | ¿Hay sistemas o mecanismos para proteger de daños los elementos almacenados? | | | | ✓ | |
| ÁREAS DE TRABAJO | ¿En el puesto de trabajo se encuentran los elementos indispensables para realizar su labor? | ✓ | | | | |
| | ¿Los equipos, maquinas y/o herramientas se encuentran limpios y libres de suciedad? | ✓ | | | | |
| | ¿Las áreas expuestas a derrames de combustibles cuentan con kit anti derrames? | | | | ✓ | |
| | ¿Las herramientas y/o equipo de trabajo están guardadas en un lugar específico para ello? | ✓ | | | | |
| | ¿Hay extintores debidamente señalizados, recargados? | ✓ | | | | |
| | ¿El personal cuenta con el equipo de protección personal específico para sus actividades? | ✓ | | | | |
| | ¿El área de trabajo está señalizada y demarcada? | ✓ | | | | |
| | ¿El personal conoce y respeta la señalización y demarcación existente? | ✓ | | | | |
| | ¿Las áreas de trabajo cuentan con buena ventilación? | ✓ | | | | |
| | ¿Las áreas de trabajo tiene buena iluminación? | ✓ | | | | |

**II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

**III. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN**

| ELABORADO POR | | RESPONSABLE DEL AREA | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Adriana Forero | NOMBRE | Jesus Torres |
| FIRMA | | FIRMA | |
| CARGO | Insp. SST | CARGO | |

# ANEXO 4.

# TRABAJO EN CALIENTE

| Consorcio Fortaleza | **PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE** |
|---|---|

**1 Generalidades**

FECHA DE INICIO: DÍA (dd) 17 | MES (mm) 06 | AÑO (aa) 2026 — PERMISO VÁLIDO HASTA: DÍA (dd) 20 | MES (mm) 06 | (aa) 2026

ÁREA O LUGAR: Area comedor escolar — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 1

ACTIVIDAD A REALIZAR: instalacion perfiles metalicos

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Equipo de soldadora

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. — SI ✓ NO

| **2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)** | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables? | | | ✓ |
| ¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas? | ✓ | | |
| ¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas? | | | ✓ |
| ¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos? | ✓ | | |
| ¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona? | ✓ | | |
| ¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones? | ✓ | | |
| ¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea? | ✓ | | |
| ¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor? | ✓ | | |
| ¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo? | ✓ | | |
| ¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso? | | | ✓ |
| Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible? | ✓ | | |
| ¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención? | ✓ | | |
| Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso) | ✓ | | |
| ¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado? | ✓ | | |
| ¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial? | | | ✓ |
| ¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados? | | | ✓ |
| ¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas? | | | ✓ |
| ¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)? | | | ✓ |
| ¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos? | | | ✓ |
| ¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas? | | | ✓ |

| **3 Equipos y elementos de protección personal requeridos** | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)? | ✓ | | |
| El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura | ✓ | | |
| Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas. | ✓ | | |
| El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura. | ✓ | | |

| **4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)** | SI | NO |
|---|---|---|
| Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. | ✓ | |
| Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador. | ✓ | |
| He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección) | ✓ | |
| Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES | ✓ | |

**5 Requerimientos adicionales**

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. — SI ✓ NO
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. — SI NO ✓
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? — SI NO ✓

¿Cuales? _____

**6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante)** — Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI NO ✓

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI NO ✓

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

**7 Firmas Emisión y Revalidaciones**

**COMO EJECUTOR:** He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

**COMO EMISOR:** He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

| FECHA (dd/mm/aa) | VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora) | EMISOR FIRMA Y REGISTRO O C.C. | EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O C.C. |
|---|---|---|---|
| 17-06-2026 | 7:00 A.M - 5:00 pm | Admin - 1234644444 | 79546356 |
| 18-06-2026 | 7:00 A.M - 5:00 pm | Admin - 1234644444 | 79546356 |
| 19-06-2026 | 7:00 A.M - 5:00 pm | Admin - 1234644444 | 79546356 |
| 20-06-2026 | 7:00 A.M - 5:00 pm | Admin - 1234644444 | 79546356 |

**8. Cierre** (Indique "SI" o "NO" en cada cas

**EJECUTOR:** Personalmente declaro que:

- SI — El trabajo ha sido terminado
- SI — El sitio y los equipos quedan en condiciones
- SI — Entrego el área limpia y libre de desechos y

79546356
NOMBRE, FIRMA Y C.C.

**EJECUTOR EMISOR:** Personalmente he verificado que:

- SI — El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- SI — Se ha terminado satisfactoriamente el
- NO — El permiso de trabajo ha sido suspendido

Admin 1234644444
NOMBRE, FIRMA Y C.C. **EMISOR**

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm): 20-06-2026 / 3:00 pm

OBSERVACIONES:

Scanned with TapScanner

Consorcio Fortaleza

# PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

**1 Generalidades**

FECHA DE INICIO: DÍA (dd) 22 | MES (mm) 06 | AÑO (aa) 2026

PERMISO VÁLIDO HASTA: DÍA (dd) 27 | MES (mm) 06 | (aa) 2026

ÁREA O LUGAR: Area comedor escolar

Nº PERSONAS EJECUTORAS: 1

ACTIVIDAD A REALIZAR: instalacion perfiles metalicos

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Equipo soldadura

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI ✓ NO

| 2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores) | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables? | ✓ | | |
| ¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas? | | | ✓ |
| ¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas? | ✓ | | |
| ¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos? | | | ✓ |
| ¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona? | ✓ | | |
| ¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones? | ✓ | | |
| ¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea? | ✓ | | |
| ¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor? | ✓ | | |
| ¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo? | ✓ | | |
| ¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso? | ✓ | | |
| Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible? | | | ✓ |
| ¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención? | ✓ | | |
| Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso) | ✓ | | |
| ¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado? | ✓ | | |
| ¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial? | ✓ | | |
| ¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados? | | | ✓ |
| ¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas? | | | ✓ |
| ¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)? | | | ✓ |
| ¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos? | | | ✓ |
| ¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas? | | | ✓ |

| 3 Equipos y elementos de protección personal requeridos | SI | NO | N/A |
|---|---|---|---|
| ¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)? | ✓ | | |
| El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura | ✓ | | |
| Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas. | ✓ | | |
| El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura. | ✓ | | |

| 4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante) | SI | NO |
|---|---|---|
| Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. | ✓ | |
| Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador. | ✓ | |
| He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección) | ✓ | |
| Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES | ✓ | |

**5 Requerimientos adicionales**

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI ✓ NO
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI NO ✓
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI NO ✓

¿Cuales? _____

**6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante)** — Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI NO ✓

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI NO ✓

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

**7 Firmas Emisión y Revalidaciones**

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

| FECHA (dd/mm/aa) | VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora) | EMISOR FIRMA Y REGISTRO O C.C. | EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O C.C. |
|---|---|---|---|
| 22-06-2026 | 7:00 A.m - 5:00 pm | Admt - 1234644444 | 79'546356 |
| 23-06-2026 | 7:00 A.m - 5:00 pm | Admt - 1234644444 | 79'546356 |
| 24-06-2026 | 7:00 A.m - 5:00 Pm | Admt - 1234644444 | 79'546'356 |
| 25-06-2026 | 7:00 A.m - 5:00 pm | Admt - 1234644444 | 79'546356 |
| 26-06-2026 | 7:00 A.m - 5:00 Pm | Admt - 1234644444 | 79'546356 |
| 27-06-2026 | 7:00 A.m - 5:00 Pm | Admt - 1234644444 | 79'546356. |

**8. Cierre** (Indique "SI" o "NO" en cada caso)

**EJECUTOR:** Personalmente declaro que:

- SI — El trabajo ha sido terminado
- SI — El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- SI — Entrego el área limpia y libre de desechos y

Jean Rodriguez 79'546356.

NOMBRE, FIRMA Y C.C.

**EJECUTOR EMISOR:** Personalmente he verificado que:

- SI — El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- SI — Se ha terminado satisfactoriamente el
- NO — El permiso de trabajo ha sido suspendido

Admt 1234644444

NOMBRE, FIRMA Y C.C. **EMISOR**

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm): 27-06-26 / 3:00 pm

OBSERVACIONES:

Scanned with TapScanner

# ANEXO 5.

# CAPACITACIONES

Consorcio Fortaleza

**REGISTRO DE ASISTENCIA**

Código: F-GOSST-01
Rev: 0
Fecha: 13/9/2024
Pag 1 de 1

NOMBRE DEL TEMA: Prevención de accidentes.

FECHA: 05-06-2026 | HORARIO: 8:40 A m | DURACIÓN: 5 minutos | No. ASISTENTES: | ☑ INTERNO ☐ EXTERNO

EXPOSITOR: Adriana Forero

| NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Rogelio Moncada | 1098170535 | Maestro obra | Operativo | ROGelio |
| Jesus Pardo | 1098312128 | OFICIAL | operativo | Jesus |
| Julio Guevara | 80078813 | Acabador | Operativo | JulioCESAR |
| Jesus Torres | 3607434 | AUX | Operativo | |
| Fernando Flores | 3560164 | AY | Operativo | |

Observaciones:

I.E.D. Miguel de Cervantes Saavedra.

| Consorcio Fortaleza | REGISTRO DE ASISTENCIA | Código: F-SGSST-01<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/6/2024<br>Pag 1 de 1 |
|---|---|---|

NOMBRE DEL TEMA: Orden y Aseo.

FECHA: 10-06-2026 | HORARIO: 7:30 Ams | DURACIÓN: 5 minutos | No. ASISTENTES:

EXPOSITOR: Adriana Forero

☑ INTERNO ☐ EXTERNO

| NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Luis Alberto R | 79255905 | oficial | operativo | Luis A |
| Wilbeir Verneges | 3171221 | OFICIAL | operativos | |
| Juan Rondon | 79540350 | soldado | operativo | |

Observaciones:

I.E.D. Miguel de cervantes Saavedra.

| Consorcio Fortaleza | REGISTRO DE ASISTENCIA | Código: F-SGSST-01<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/6/2026<br>Pag 1 de 1 |
|---|---|---|

NOMBRE DEL TEMA: Ergonomia

FECHA: 13-06-2026 | HORARIO: 7:40 A.m | DURACIÓN: 5 minutos | No. ASISTENTES:

EXPOSITOR: Adriana Fovero

☑ INTERNO ☐ EXTERNO

| NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Julio Guanta | 8009853 | Auxiliar | Operativo | JulioCESAR |
| Jose Daniel Salazar | 1001069885 | Oficial | operativo | |
| Jesus Torres | 5607434 | Aux | Operativo | |
| Fernando Flores | 35 60164 | Ay | Operativo | |
| Wolbeir Vanegas | 3171723 | oficial | operativo | |

Observaciones:

I.E.D. Miguel de Cervantes Saavedra

| Consorcio Fortaleza | REGISTRO DE ASISTENCIA | Código F-SGSST-01<br>Rev. 0<br>Fecha 13/6/2024<br>Pag 1 de 1 |
|---|---|---|

NOMBRE DEL TEMA: Riesgo Quimico

FECHA: 17-06-2026 | HORARIO: 9:20 A.M | DURACIÓN: 5 minutos | No. ASISTENTES: ☑ INTERNO ☐ EXTERNO

EXPOSITOR: Adriana Forero

| NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Jose Daniel Salazar | 1002664085 | Oficial | Operativo | |
| Jesus Torres | 56074734 | Auxiliar | Operativo | |
| Fernando Flores | 3560164 | Ay | Operativo | |
| Jhon Rondon | 79546158 | Soldador | Operativo | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Observaciones:

I.E.D. Miguel de cervantes Saavedra.

| Consorcio Fortaleza | REGISTRO DE ASISTENCIA | Código: F-SGSST-01<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pag 1 de 1 |
|---|---|---|

NOMBRE DEL TEMA: Inspeccion de Herramientas

| FECHA | HORARIO | DURACIÓN | No. ASISTENTES |
|---|---|---|---|
| 20-05-2026 | 9:10 A.m | 5 minutos | ☑ INTERNO<br>☐ EXTERNO |

EXPOSITOR: Adriana Forero

| NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Jesus Torres | 5607434 | Aux | operativo | |
| Luis Alberto R | 79 255 905 | oficial | operativo | Luis A |
| Julio Gaceta | 80095513 | auxiliar | operativo | |
| Fernando Flores | 3560 K4 | AY | operativo | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Observaciones:

I.E.D. Miguel de cervantes saavedra.

**Consorcio Fortaleza**

**REGISTRO DE ASISTENCIA**

Código: F-GG007-01
Rev: 0
Fecha: 13/6/2024
Pag 1 de 1

NOMBRE DEL TEMA: Tabaquismo

FECHA: 25-06-2026 | HORARIO: 7:30 A.m | DURACION: 5 minutos | No. ASISTENTES:

EXPOSITOR: Adriana Forero

☑ INTERNO ☐ EXTERNO

| NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Jose Daniels | 1006648[illegible] | Oficial | operativo | |
| Julio Guauta | 80055[illegible] | Auxiliar | operativo | Julio CESPA |
| Luis Alberto | 79[illegible]905 | oficial | operativo | Luis A |
| Jesus Torres | 5607434 | Aux | operativo | |
| Fernando Flores | 3560164 | AU | Operativo | |
| Wilber Venegas | 3171723 | oficial | operativo | |

Observaciones:

ICO. Miguel de cervantes Saavedra.

| Consorcio Fortaleza | REGISTRO DE ASISTENCIA | Código: F-GD-007-01<br>Rev: 0<br>Fecha: 13/6/2024<br>Pag 1 de 1 |
|---|---|---|

NOMBRE DEL TEMA: Riesgos Ambientales.

| FECHA | HORARIO | DURACION | No. ASISTENTES |
|---|---|---|---|
| 26-06-2026 | 7:30 A.m | 5 minutos | |

EXPOSITOR: Adriana Forero

☑ INTERNO ☐ EXTERNO

| NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Luis Alberto R | 7925595 | oficial | operativo | Luis A |
| Jose David S | 1007064[illegible] | Oficial | Operativo | |
| JULIO CESAR | 8009579 | Auxiliar | Operativo | JULIO CESAR |
| Jesus Torres | 5607434 | Aux | Operativo | |
| Fernando Flores | 35600164 | A4 | Operativo | |

Observaciones:

I.E.D. Miguel de Cervante Saavedra.

# ANEXO 6.

# ALTURAS

| Consorcio Fortaleza | PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS | Código: F-SGSST-10<br>Rev. 2<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pág 1 de 2 |
|---|---|---|

| FECHA DE EXPEDICIÓN | dd | mm | aa | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Desde | 10 | 06 | 26 | 7:00 |
| Hasta | 13 | 06 | 26 | 3:00 |

Herramientas y/o Equipos a Utilizar: Brocha, rodillo, EPCC

Tipo de actividad a realizar: Pintura de perfiles metalicos Sección o Área: Comedor escolar.

Descripción del Trabajo a Realizar: Pintura de perfiles para estructura Altura máxima del trabajo a desarrollar: 2.50 mt.


1.1 NOMBRES Y APELLIDOS DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ EL TRABAJO

| | Nombres | Tipo y No Documento | Firma | | Nombres | Tipo y No Documento | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Rosero | cc 79546356 | | 6 | | | |
| 2 | Luis Alberto | cc 79855905 | | 7 | | | |
| 3 | | | | 8 | | | |
| 4 | | | | 9 | | | |
| 5 | | | | 10 | | | |

1.2 ESTADO DE SALUD

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No |
| Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo? | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales? | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sufre de epilepsia, mareos o vértigo? | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le tiene miedo a las alturas? | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiene certificado en trabajos en altura vigente? | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha ingerido licor o sustancias psicoactivas? | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conoce los procedimientos de seguridad para realizar trabajos en alturas y el ATS? | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |


**REQUERIMIENTO DE CLARIDAD**




**EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**

| DESCRIPCION | Cumple | No Cumple | No Aplica |
|---|---|---|---|
| CASCO CON BARBUQUEJO | ✓ | | |
| MONOGAFAS | ✓ | | |
| GUANTES | ✓ | | |
| BOTAS CON PUNTERA | ✓ | | |
| OVEROL | ✓ | | |
| PROTECCIÓN AUDITIVA | ✓ | | |
| OTROS: | ✓ | | |

¿Cual? N/A.




**PERMISOS ADICIONALES**

SE REQUIERE DE PERMISOS ADICIONALES?

| | SI | NO |
|---|---|---|
| TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS: | | ✓ |
| TRABAJO DE IZAJE DE CARGAS: | | ✓ |
| TRABAJO CON ENERGIAS PELIGROSAS: | | ✓ |
| TRABAJOS EN CALIENTE: | | ✓ |

**EN CASO DE RESCATE**

| | | |
|---|---|---|
| SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR EL RESCATE? | SI | NO |
| SE CUENTA CON LOS PUNTOS DE ANCLAJE REQUERIDOS? | SI | NO |
| SE CUENTA CON PROCEDIMIENOTS DE LA ACTIVIDAD? | SI | NO |

NOMBRE DE RESCATISTA Y/O C.C. QUIEN LO ACTIVA:

ENTIDAD RESCATISTA

**SISTEMA DE ACCESO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCALERA PORTATIL DE EXTENSIÓN | SI | NO | ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL | SI | NO |
| ESCALERA PORTATIL TIPO TIJERA | SI | NO | ANDAMIO COLGANTE | SI | NO |
| ESCALERA FIJA | SI | NO | MANLIFT | SI | NO |
| OTROS | SI | NO | CUAL ? | | |

| Consorcio Fortaleza | PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS | Código: F-SGSST-10<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/08/2024<br>Pág 2 de 2 |
|---|---|---|

## 2. LISTA DE VERIFICACIÓN

| 2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR | Lunes | | | Martes | | | Miercoles | | | Jueves | | | Viernes | | | Sabado | | | Domingo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | N | NA | S | N | NA | S | N | NA | S | N | NA | S | N | NA | S | N | NA | S | N | NA |
| Los trabajadores cuentan con afiliación vigente a la seguridad social? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se ha señalizado, demarcado y aislado completamente la sección o el área (as ) de ejecución de los trabajos con el fin de aislar la zona y no permitir el paso de vehiculos o pesonas? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| En caso de usar escaleras portátiles , andamios, barandas de protección, elevadores, canastillas o redes, éstas se encuentran en buen estado y cumplen con los requerimientos de seguridad para su utilización ? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| La (s) persona (s) ha (n) recibido la capacitación, el entrenamiento y las instrucciones de seguridad industrial a seguir en la ejecución del trabajo ? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Existe supervisión directa durante todo el tiempo de duración de los trabajos a realizar ? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se tienen los elementos de protección personal acordes con los riesgos identificados y son los apropiados para realizar el trabajo y se encuentran en buenas condiciones ? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de trabajar en espacios confinados, excavación o trabajos en caliente | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el proceso y/o sección o área y de las condiciones de seguridad ? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Las herramientas, maquinas y equipos que se usaran para realizar el trabajo han sido inspeccionados y se han verificado sus condiciones de seguridad ? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| El arnés de seguridad, las eslingas, los anclajes o lineas de vida son certificadas y se encuentran en buen estado para su utilización ? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se tiene por escrito y se ha divulgado entre los trabajadores que ejecutarán los trabajos el plan de rescate ? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se han previsto y se tienen disponibles los medios o equipos de rescate en caso de ser necesario ? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se cuenta y se tienen disponibles los sistemas de comunicación en caso de una ocurrir una emergencia ? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se han identificado los puntos de anclaje a ser utilizados durante la ejecución de la actividad? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se han identificado o se cuenta con sistemas de restricción en el area de trabajo a intervenir? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |

### IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS

| C | NC | N.A | | C | NC | N.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ✓ | Presencia de gases y vapores | | | ✓ | Contacto con sustancias quimicas |
| | | ✓ | Contacto con partes en movimiento | ✓ | | | Manipulación manual de cargas |
| | | ✓ | Presencia de tráfico vehicular | ✓ | | | Movimientos repetitivos |
| ✓ | | | Caidas de diferente nivel | ✓ | | | Adopción de posturas inadecuadas |
| | | ✓ | Derrames, fugas | ✓ | | | Colapsos estructurales |
| | | ✓ | Cambios bruscos de temperatura | ✓ | | | Caída de objetos |
| ✓ | | | Contacto con corriente eléctrica | ✓ | | | Manejo de herramientas manuales |
| | | ✓ | Riesgo de explosión o implosión | ✓ | | | Proyección de particulas |
| ✓ | | | Agentes infecciosos | ✓ | | | Exposición a ruido |
| ✓ | | | Presencia de fuentes de ignición | ✓ | | | Condición de orden y aseo |
| ✓ | | | Caidas al mismo nivel | ✓ | | | Golpes con elementos colgado en alturas |
| ✓ | | | Manipulación de elementos cortantes | ✓ | | | Riesgo psicosocial |
| ✓ | | | Contacto con objetos a temperaturas extremas | | | ✓ | Otros cuáles? |

**OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIONES PARA LOS FACTORES DE RIESGO ENCONTRADOS**

Uso adecuado de EPP, EPCC. Orden y Aseo

**SUSPENSIÓN DEL PERMISO: (Cualquier persona que al supervisar la actividad evidencie incumplimiento en el procedimiento, puede suspender el trabajo y debe notificar inmediatamente al responsable de SSTA del proyecto)**

| FECHA Y HORA | SUPENDIDO POR: (Nombre Completo) | |
|---|---|---|
| RAZON DE LA SUSPENSION | | |

**NOTA: SI EL TRABAJO ES SUSPENDIDO, SE DEBE DILIGENCIAR NUEVAMENTE EL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS.**

## 4. CIERRE DEL PERMISO

| Aspecto | S | N | NA | Aspecto | S | N | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El trabajo fue revisado antes de ser entregado al responsable del proceso, sección o área ? | | | | Las maquinas, equipos o sistemas del proceso, sección o área fueron entregados y quedaron listos para ser operados ? | | | |
| Se informo al responsable del proceso, sección o área de la parada del equipo sobre la culminación de las actividades ? | | | | El proceso, sección o área quedó totalmente ordenada y limpia y se hizo la clasificación, almacenamiento o disposición de los residuos ? | | | |
| Se retiraron todos los dispositivos de bloqueo ( Candados ), tarjetas o dispositivos de control de las maquinas, equipos o sistemas intervenidos ? | | | | La señalización, demarcación, barreras fijas y demás utilizadas durante la ejecución del trabajo fue retirada ? | | | |

## 5. FIRMAS RESPONSABLES Y REVALIDACIONES

COMO EJECUTOR: HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EMISOR LA APLICACIÓN DEL ATS Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO EJECUTOR. HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR.

COMO EMISOR: HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL ATS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD INDICADOS EN CADA UNO LOS ITEMS DEL PERMISO Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

| FECHA APERTURA (dd/mm/aa) | NOMBRE Y FIRMA EMISOR TECNICO (Residente, jefe inmediato) | NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR ALTURAS/HS |
|---|---|---|
| 10-06-2026 | Adriana Forero | Adriana Forero |
| **FECHA CIERRE (dd/mm/aa)** | **NOMBRE Y FIRMA EMISOR TECNICO (Residente, jefe inmediato)** | **NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR ALTURAS/HS** |
| 13-06-2026 | Adriana Forero | Adriana Forero. |

| Consorcio Fortaleza | INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS | Código: F-SGSST-11<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pag 1 de 2 |
|---|---|---|

ÁREA DE TRABAJO: Miguel de Cervantes Saavedra ACTIVIDAD: Pintura de perfiles metálicos

FECHA DE INSPECCIÓN 10-06-2026 NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN INSPECCIONA: Juan Rodriguez CARGO: Oficial

| IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MARCA | INSAFE | | INSAFE | | | | | | | | | | | |
| | NÚMERO | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | NORMA | ANZI-Z36-2014-1 | | ANZI-Z359-2014-1 | | | | | | | | | | | |
| REVISE ARNES Y CINTAS | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DESGARROS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| ESTIRAMIENTO EXCESIVO | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DETERIORO GENERAL | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| QUEMADURAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| GRIETAS, BORDES FILOSOS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DETERIORO GENERAL | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| CORROSION | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| ARNES - HEBILLAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| GRIETAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| CORROSION | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA | | Jhon Rodriguez | | Luis A Alberto | | | | | | | | | | | |

| IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MARCA | INSAFE | | INSAFE | | | | | | | | | | | |
| | NÚMERO | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | NORMA | ANZI-359-2014-1 | | ANZI-359-2014-1 | | | | | | | | | | | |
| ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DESGARROS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| ESTIRAMIENTO EXCESIVO | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DETERIORO GENERAL | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| QUEMADURAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| ESLINGA - MOSQUETONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| GRIETAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| CORROSION | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA | | Jhon Rodriguez | | Luis A Alberto | | | | | | | | | | | |


| Consorcio Fortaleza | INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS | Código: F-SGSST-11<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pag 2 de 2 |
|---|---|---|

| IDENTIFICACIÒN DEL EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MARCA | | | | | | | | | | | | | | |
| | NÚMERO | | | | | | | | | | | | | | |
| | NORMA | | | | | | | | | | | | | | |
| LINEA DE VIDA | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| DESGASTE, TORSIÒN O DEFORMACIÒN? | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTAMINACIÒN POR ACEITES, GRASAS, PINTURAS U OTROS QUÌMICOS? | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIBRAS CORTADAS, DESGASTADAS O QUEMADAS? | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTIRAMIENTO O ELOGANCIÒN EXCESIVOS? | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIÀMETRO CUMPLE CON EL ESTÀNDAR MÌNIMO? | | | | | | | | | | | | | | | |
| OJETES DEFORMADOS O ROTOS? | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIFICULTAD EN APERTURA Y CIERRE DE GANCHOS? | | | | | | | | | | | | | | | |
| APRIETE DE TUERCAS Y TORNILLOS DEFICIENTE? | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMACIÒN DE ETIQUETA ILEGIBLE? | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

| QUIEN INSPECCIONA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE | Juan Rodrigo | Luis A | | | | | |
| | FIRMA | | Luis | | | | | |

CONDICIONES INSEGURAS EN CABLES Y REATAS



| Consorcio Fortaleza | PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS | Código: F-SGSST-10<br>Rev. 2<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pág 1 de 2 |
|---|---|---|

| FECHA DE EXPEDICIÓN | dd | mm | aa | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Desde | 17 | 06 | 26 | 7:00 |
| Hasta | 20 | 06 | 26 | 3:00 |

Herramientas y/o Equipos a Utilizar: Brocha, Codillo, EPCC

Tipo de actividad a realizar: Pintura de perfiles metalicos Sección o Área: Comedor escolar

Descripción del Trabajo a Realizar: Pintura de perfiles para estructura Altura máxima del trabajo a desarrollar: 2.50 mt.


**1.1 NOMBRES Y APELLIDOS DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ EL TRABAJO**

| | Nombres | Tipo y No Documento | Firma | | Nombres | Tipo y No Documento | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Rosero | CC 79546356 | | 6 | | | |
| 2 | Luis Alberto | CC 79855905 | | 7 | | | |
| 3 | | | | 8 | | | |
| 4 | | | | 9 | | | |
| 5 | | | | 10 | | | |

**1.2 ESTADO DE SALUD**

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No |
| Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo? | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales? | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sufre de epilepsia, mareos o vértigo? | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le tiene miedo a las alturas? | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiene certificado en trabajos en altura vigente? | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha ingerido licor o sustancias psicoactivas? | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conoce los procedimientos de seguridad para realizar trabajos en alturas y el ATS? | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**REQUERIMIENTO DE CLARIDAD**




**EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**

| DESCRIPCION | Cumple | No Cumple | No Aplica |
|---|---|---|---|
| CASCO CON BARBUQUEJO | ✓ | | |
| MONOGAFAS | ✓ | | |
| GUANTES | ✓ | | |
| BOTAS CON PUNTERA | ✓ | | |
| OVEROL | ✓ | | |
| PROTECCIÒN AUDITIVA | ✓ | | |
| OTROS: | ✓ | | |

¿Cual? Careta para soldar




**PERMISOS ADICIONALES**

¿SE REQUIERE DE PERMISOS ADICIONALES?

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS: | SI | | NO | ✓ |
| TRABAJO DE IZAJE DE CARGAS: | SI | | NO | ✓ |
| TRABAJO CON ENERGIAS PELIGROSAS: | SI | | NO | ✓ |
| TRABAJOS EN CALIENTE: | SI | ✓ | NO | |

**EN CASO DE RESCATE**

¿SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR EL RESCATE? SI [ ] NO [ ]

¿SE CUENTA CON LOS PUNTOS DE ANCLAJE REQUERIDOS? SI [ ] NO [ ]

¿SE CUENTA CON PROCEDIMIENOTS DE LA ACTIVIDAD? SI [ ] NO [ ]

NOMBRE DE RESCATISTA Y/O ENTIDAD RESCATISTA _____ C.C. _____ QUIEN LO ACTIVA: _____

**SISTEMA DE ACCESO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALERA PORTATIL DE EXTENSIÓN | SI | | NO | ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL | SI | NO |
| ESCALERA PORTATIL TIPO TIJERA | SI | | NO | ANDAMIO COLGANTE | SI | NO |
| ESCALERA FIJA | SI | | NO | MANLIFT | SI | NO |
| OTROS | SI | | NO | CUAL ? | | |

| Consorcio Fortaleza | PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS | Código: F-SGSST-10<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/08/2024<br>Pág 2 de 2 |
|---|---|---|

## 2. LISTA DE VERIFICACIÓN

| 2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR | Lunes | | | Martes | | | Miercoles | | | Jueves | | | Viernes | | | Sabado | | | Domingo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | N | NA | S | N | NA | S | N | NA | S | N | NA | S | N | NA | S | N | NA | S | N | NA |
| Los trabajadores cuentan con afiliación vigente a la seguridad social? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se ha señalizado, demarcado y aislado completamente la sección o el área (as ) de ejecución de los trabajos con el fin de aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o pesonas? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| En caso de usar escaleras portátiles , andamios, barandas de protección, elevadores, canastillas o redes, éstas se encuentran en buen estado y cumplen con los requerimientos de seguridad para su utilización ? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| La (s) persona (s) ha (n) recibido la capacitación, el entrenamiento y las instrucciones de seguridad industrial a seguir en la ejecución del trabajo ? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Existe supervisión directa durante todo el tiempo de duración de los trabajos a realizar ? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se tienen los elementos de protección personal acordes con los riesgos identificados y son los apropiados para realizar el trabajo y se encuentran en buenas condiciones ? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de trabajar en espacios confinados, excavación o trabajos en caliente | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el proceso y/o sección o área y de las condiciones de seguridad ? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Las herramientas, maquinas y equipos que se usaran para realizar el trabajo han sido inspeccionados y se han verificado sus condiciones de seguridad ? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| El arnés de seguridad, las eslingas, los anclajes o líneas de vida son certificadas y se encuentran en buen estado para su utilización ? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se tiene por escrito y se ha divulgado entre los trabajadores que ejecutarán los trabajos el plan de rescate ? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se han previsto y se tienen disponibles los medios o equipos de rescate en caso de ser necesario ? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se cuenta y se tienen disponibles los sistemas de comunicación en caso de una ocurrir una emergencia ? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se han identificado los puntos de anclaje a ser utilizados durante la ejecución de la actividad? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se han identificado o se cuenta con sistemas de restricción en el area de trabajo a intervenir? | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |

### IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS

| C | NC | N.A | | C | NC | N.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ✓ | Presencia de gases y vapores | | | ✓ | Contacto con sustancias químicas |
| | | ✓ | Contacto con partes en movimiento | ✓ | | | Manipulación manual de cargas |
| | | ✓ | Presencia de tráfico vehicular | ✓ | | | Movimientos repetitivos |
| ✓ | | | Caidas de diferente nivel | ✓ | | | Adopción de posturas inadecuadas |
| | | ✓ | Derrames, fugas | ✓ | | | Colapsos estructurales |
| | | ✓ | Cambios bruscos de temperatura | ✓ | | | Caída de objetos |
| ✓ | | | Contacto con corriente eléctrica | ✓ | | | Manejo de herramientas manuales |
| | | ✓ | Riesgo de explosión o implosión | ✓ | | | Proyección de partículas |
| ✓ | | | Agentes infecciosos | ✓ | | | Exposición a ruido |
| ✓ | | | Presencia de fuentes de ignición | ✓ | | | Condición de orden y aseo |
| ✓ | | | Caidas al mismo nivel | ✓ | | | Golpes con elementos colgado en alturas |
| ✓ | | | Manipulación de elementos cortantes | ✓ | | | Riesgo psicosocial |
| ✓ | | | Contacto con objetos a temperaturas extremas | | | ✓ | Otros cuáles? |

**OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIONES PARA LOS FACTORES DE RIESGO ENCONTRADOS**

Uso adecuado de EPP, EPCC; Orden y Aseo

**SUSPENSIÓN DEL PERMISO: (Cualquier persona que al supervisar la actividad evidencie incumplimiento en el procedimiento, puede suspender el trabajo y debe notificar inmediatamente al responsable de SSTA del proyecto)**

| FECHA Y HORA | SUPENDIDO POR: (Nombre Completo) | |
|---|---|---|
| RAZON DE LA SUSPENSION | | |

**NOTA: SI EL TRABAJO ES SUSPENDIDO, SE DEBE DILIGENCIAR NUEVAMENTE EL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS.**

## 4. CIERRE DEL PERMISO

| Aspecto | S | N | NA | Aspecto | S | N | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El trabajo fue revisado antes de ser entregado al responsable del proceso, sección o área ? | | | | Las maquinas, equipos o sistemas del proceso, sección o área fueron entregados y quedaron listos para ser operados ? | | | |
| Se informo al responsable del proceso, sección o área de la parada del equipo sobre la culminación de las actividades ? | | | | El proceso, sección o área quedó totalmente ordenada y limpia y se hizo la clasificación, almacenamiento o disposición de los residuos ? | | | |
| Se retiraron todos los dispositivos de bloqueo ( Candados ), tarjetas o dispositivos de control de las maquinas, equipos o sistemas intervenidos ? | | | | La señalización, demarcación, barreras fijas y demás utilizadas durante la ejecución del trabajo fue retirada ? | | | |

## 5. FIRMAS RESPONSABLES Y REVALIDACIONES

COMO EJECUTOR: HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EMISOR LA APLICACIÓN DEL ATS Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO EJECUTOR. HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR.

COMO EMISOR: HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL ATS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD INDICADOS EN CADA UNO LOS ITEMS DEL PERMISO Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

| FECHA APERTURA (dd/mm/aa) | NOMBRE Y FIRMA EMISOR TECNICO (Residente, jefe inmediato) | NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR ALTURAS/HS |
|---|---|---|
| 17-06-2026 | Adriana Forero | Adriana Forero |
| **FECHA CIERRE (dd/mm/aa)** | **NOMBRE Y FIRMA EMISOR TECNICO (Residente, jefe inmediato)** | **NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR ALTURAS/HS** |
| 20-06-2026 | Adriana Forero | Adriana Forero. |

| Consorcio Fortaleza | INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS | Código: F-SGSST-11<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pag 1 de 2 |
|---|---|---|

ÁREA DE TRABAJO: Miguel de cervantes Saavedra ACTIVIDAD: Pintura de perfiles metálicos estructura

FECHA DE INSPECCIÓN 17-06-2026 NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN INSPECCIONA: Juan Rodriguez CARGO: Oficial

| IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MARCA | INSAFE | | INSAFE | | | | | | | | | | | |
| | NÚMERO | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | NORMA | ANZI-236-2014-1 | | ANZI-2359-2014-1 | | | | | | | | | | | |
| REVISE ARNES Y CINTAS | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DESGARROS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| ESTIRAMIENTO EXCESIVO | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DETERIORO GENERAL | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| QUEMADURAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| GRIETAS, BORDES FILOSOS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DETERIORO GENERAL | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| CORROSION | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| ARNES - HEBILLAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| GRIETAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| CORROSION | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA | | Juan Rodriguez | | Luisa Alberto | | | | | | | | | | | |

| IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MARCA | INSAFE | | INSAFE | | | | | | | | | | | |
| | NÚMERO | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | NORMA | ANZI-359-2014-1 | | ANZI-359-2014-1 | | | | | | | | | | | |
| ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DESGARROS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| ESTIRAMIENTO EXCESIVO | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DETERIORO GENERAL | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| QUEMADURAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| ESLINGA - MOSQUETONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| GRIETAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| CORROSION | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA | | Juan Rodriguez | | Luisa Alberto | | | | | | | | | | | |


| Consorcio Fortaleza | INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS | Código: F-SGSST-11<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pag 2 de 2 |
|---|---|---|

| IDENTIFICACIÒN DEL EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MARCA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NÙMERO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NORMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINEA DE VIDA | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| DESGASTE, TORSIÒN O DEFORMACIÒN? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTAMINACIÒN POR ACEITES, GRASAS, PINTURAS U OTROS QUÌMICOS? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIBRAS CORTADAS, DESGASTADAS O QUEMADAS? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTIRAMIENTO O ELOGANCIÒN EXCESIVOS? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIÀMETRO CUMPLE CON EL ESTÀNDAR MÌNIMO? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OJETES DEFORMADOS O ROTOS? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIFICULTAD EN APERTURA Y CIERRE DE GANCHOS? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APRIETE DE TUERCAS Y TORNILLOS DEFICIENTE? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMACIÒN DE ETIQUETA ILEGIBLE? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIEN INSPECCIONA | NOMBRE | Juan Rodas | Luisa | | | | | |
| | FIRMA | | | | | | | |

CONDICIONES INSEGURAS EN CABLES Y REATAS



| Consorcio Fortaleza | PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS | Código: F-SGSST-10<br>Rev. 2<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pág 1 de 2 |
|---|---|---|

| FECHA DE EXPEDICIÓN | dd | mm | aa | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Desde | 22 | 06 | 26 | 7:00 |
| Hasta | 27 | 06 | 26 | 3:00 |

Herramientas y/o Equipos a Utilizar:
Equipo soldadura
EPCC

Tipo de actividad a realizar: Instalacion de perfiles metalicos Sección o Área: Comedor escolar

Descripción del Trabajo a Realizar: Instalacion de perfiles para estructura Altura máxima del trabajo a desarrollar: 2.50 mt.


**1.1 NOMBRES Y APELLIDOS DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ EL TRABAJO**

| | Nombres | Tipo y No Documento | Firma | | Nombres | Tipo y No Documento | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Rodrigo | CC 79540350 | | 6 | | | |
| 2 | Luis Alberto | CC 79955905 | Luis | 7 | | | |
| 3 | | | | 8 | | | |
| 4 | | | | 9 | | | |
| 5 | | | | 10 | | | |

**1.2 ESTADO DE SALUD**

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | Si | No |
| Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo? | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales? | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sufre de epilepsia, mareos o vértigo? | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Le tiene miedo a las alturas? | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiene certificado en trabajos en altura vigente? | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha ingerido licor o sustancias psicoactivas? | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conoce los procedimientos de seguridad para realizar trabajos en alturas y el ATS? | ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |


**REQUERIMIENTO DE CLARIDAD**




**EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL**

| DESCRIPCION | Cumple | No Cumple | No Aplica |
|---|---|---|---|
| CASCO CON BARBUQUEJO | ✓ | | |
| MONOGAFAS | ✓ | | |
| GUANTES | ✓ | | |
| BOTAS CON PUNTERA | ✓ | | |
| OVEROL | ✓ | | |
| PROTECCIÓN AUDITIVA | ✓ | | |
| OTROS: | ✓ | | |

¿Cual? Careta para soldar




**PERMISOS ADICIONALES**

SE REQUIERE DE PERMISOS ADICIONALES?

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS: | SI | | NO | ✗ |
| TRABAJO DE IZAJE DE CARGAS: | SI | | NO | ✗ |
| TRABAJO CON ENERGIAS PELIGROSAS: | SI | | NO | ✗ |
| TRABAJOS EN CALIENTE: | SI | ✓ | NO | |

**EN CASO DE RESCATE**

SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR EL RESCATE? SI [ ] NO [ ]

SE CUENTA CON LOS PUNTOS DE ANCLAJE REQUERIDOS? SI [ ] NO [ ]

SE CUENTA CON PROCEDIMIENOTS DE LA ACTIVIDAD? SI [ ] NO [ ]

NOMBRE DE RESCATISTA Y/O ENTIDAD RESCATISTA _____ C.C. _____ QUIEN LO ACTIVA: _____

**SISTEMA DE ACCESO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALERA PORTATIL DE EXTENSIÓN | SI | | NO | | ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL | SI | | NO | |
| ESCALERA PORTATIL TIPO TIJERA | SI | | NO | | ANDAMIO COLGANTE | SI | | NO | |
| ESCALERA FIJA | SI | | NO | | MANLIFT | SI | | NO | |
| OTROS | SI | | NO | | CUAL ? | | | | |

| Consorcio Fortaleza | PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS | Código: F-SGSST-10<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/08/2024<br>Pág 2 de 2 |
|---|---|---|

## 2. LISTA DE VERIFICACIÓN

| 2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR | Lunes | | | Martes | | | Miercoles | | | Jueves | | | Viernes | | | Sabado | | | Domingo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | N | NA | S | N | NA | S | N | NA | S | N | NA | S | N | NA | S | N | NA | S | N | NA |
| Los trabajadores cuentan con afiliación vigente a la seguridad social? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se ha señalizado, demarcado y aislado completamente la sección o el área (as ) de ejecución de los trabajos con el fin de aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o pesonas? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| En caso de usar escaleras portátiles , andamios, barandas de protección, elevadores, canastillas o redes, éstas se encuentran en buen estado y cumplen con los requerimientos de seguridad para su utilización ? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| La (s) persona (s) ha (n) recibido la capacitación, el entrenamiento y las instrucciones de seguridad industrial a seguir en la ejecución del trabajo ? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Existe supervisión directa durante todo el tiempo de duración de los trabajos a realizar ? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se tienen los elementos de protección personal acordes con los riesgos identificados y son los apropiados para realizar el trabajo y se encuentran en buenas condiciones ? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se han consultado otros permisos y se cumple con los requerimientos de éstos en caso de trabajar en espacios confinados, excavación o trabajos en caliente | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el proceso y/o sección o área y de las condiciones de seguridad ? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Las herramientas, maquinas y equipos que se usaran para realizar el trabajo han sido inspeccionados y se han verificado sus condiciones de seguridad ? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| El arnés de seguridad, las eslingas, los anclajes o lineas de vida son certificadas y se encuentran en buen estado para su utilización ? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se tiene por escrito y se ha divulgado entre los trabajadores que ejecutarán los trabajos el plan de rescate ? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se han previsto y se tienen disponibles los medios o equipos de rescate en caso de ser necesario ? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se cuenta y se tienen disponibles los sistemas de comunicación en caso de una ocurrir una emergencia ? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se han identificado los puntos de anclaje a ser utilizados durante la ejecución de la actividad? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| Se han identificado o se cuenta con sistemas de restricción en el area de trabajo a intervenir? | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |

## IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS

| C | NC | N.A | | C | NC | N.A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ✓ | Presencia de gases y vapores | | | ✓ | Contacto con sustancias químicas |
| | | ✓ | Contacto con partes en movimiento | ✓ | | | Manipulación manual de cargas |
| | | ✓ | Presencia de tráfico vehicular | ✓ | | | Movimientos repetitivos |
| ✓ | | | Caídas de diferente nivel | ✓ | | | Adopción de posturas inadecuadas |
| | | ✓ | Derrames, fugas | ✓ | | | Colapsos estructurales |
| | | ✓ | Cambios bruscos de temperatura | ✓ | | | Caída de objetos |
| ✓ | | | Contacto con corriente eléctrica | ✓ | | | Manejo de herramientas manuales |
| | | ✓ | Riesgo de explosión o implosión | ✓ | | | Proyección de partículas |
| ✓ | | | Agentes infecciosos | ✓ | | | Exposición a ruido |
| ✓ | | | Presencia de fuentes de ignición | ✓ | | | Condición de orden y aseo |
| ✓ | | | Caídas al mismo nivel | ✓ | | | Golpes con elementos colgado en alturas |
| ✓ | | | Manipulación de elementos cortantes | ✓ | | | Riesgo psicosocial |
| ✓ | | | Contacto con objetos a temperaturas extremas | | | ✓ | Otros cuáles? |

**OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIONES PARA LOS FACTORES DE RIESGO ENCONTRADOS**

Uso adecuado de EPP, EPCC, Orden y Aseo

**SUSPENSIÓN DEL PERMISO: (Cualquier persona que al supervisar la actividad evidencie incumplimiento en el procedimiento, puede suspender el trabajo y debe notificar inmediatamente al responsable de SSTA del proyecto)**

| FECHA Y HORA | SUPENDIDO POR: (Nombre Completo) | |
|---|---|---|
| RAZON DE LA SUSPENSION | | |

**NOTA: SI EL TRABAJO ES SUSPENDIDO, SE DEBE DILIGENCIAR NUEVAMENTE EL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS.**

## 4. CIERRE DEL PERMISO

| Aspecto | S | N | NA | Aspecto | S | N | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El trabajo fue revisado antes de ser entregado al responsable del proceso, sección o área ? | | | | Las maquinas, equipos o sistemas del proceso, sección o área fueron entregados y quedaron listos para ser operados ? | | | |
| Se informo al responsable del proceso, sección o área de la parada del equipo sobre la culminación de las actividades ? | | | | El proceso, sección o área quedó totalmente ordenada y limpia y se hizo la clasificación, almacenamiento o disposición de los residuos ? | | | |
| Se retiraron todos los dispositivos de bloqueo ( Candados ), tarjetas o dispositivos de control de las maquinas, equipos o sistemas intervenidos ? | | | | La señalización, demarcación, barreras fijas y demás utilizadas durante la ejecución del trabajo fue retirada ? | | | |

## 5. FIRMAS RESPONSABLES Y REVALIDACIONES

**COMO EJECUTOR:** HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EMISOR LA APLICACIÓN DEL ATS Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y LOS COMUNICARÉ AL GRUPO EJECUTOR. HE VERIFICADO EL BUEN ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR.

**COMO EMISOR:** HE VERIFICADO EN CAMPO CON EL EJECUTOR LA APLICACIÓN DEL ATS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD INDICADOS EN CADA UNO LOS ITEMS DEL PERMISO Y LOS DEMÁS CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE TRABAJO Y CONSIDERO SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

| FECHA APERTURA (dd/mm/aa) | NOMBRE Y FIRMA EMISOR TECNICO (Residente, jefe inmediato) | NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR ALTURAS/HS |
|---|---|---|
| 22-06-2026 | Adriana Forero | Adriana Forero |
| **FECHA CIERRE (dd/mm/aa)** | **NOMBRE Y FIRMA EMISOR TECNICO (Residente, jefe inmediato)** | **NOMBRE Y FIRMA COORDINADOR ALTURAS/HS** |
| 26-06-2026 | Adriana Forero | Adriana Forero. |

| Consorcio Fortaleza | INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS | Código: F-SGSST-11<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pag 1 de 2 |
|---|---|---|

ÁREA DE TRABAJO: Miguel de cervantes Saavedra ACTIVIDAD: instalacion perfiles metalicos

FECHA DE INSPECCIÓN 22-06-2026 NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN INSPECCIONA: Juan Rodriguez CARGO: Oficial

| IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MARCA | INSAFE | | INSAFE | | | | | | | | | | | |
| | NÚMERO | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | NORMA | ANZI-236-2014-1 | | ANZI-2389-2014-1 | | | | | | | | | | | |
| REVISE ARNES Y CINTAS | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DESGARROS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| ESTIRAMIENTO EXCESIVO | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DETERIORO GENERAL | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| QUEMADURAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| GRIETAS, BORDES FILOSOS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DETERIORO GENERAL | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| CORROSION | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| ARNES - HEBILLAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| GRIETAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| CORROSION | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA | | Jose Rodriguez | | Luis A Alberto | | | | | | | | | | | |

| IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MARCA | INSAFE | | INSAFE | | | | | | | | | | | |
| | NÚMERO | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | NORMA | ANZI-359-2014-1 | | ANZI-359 2014-1 | | | | | | | | | | | |
| ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DESGARROS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| ESTIRAMIENTO EXCESIVO | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DETERIORO GENERAL | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| QUEMADURAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| ESLINGA - MOSQUETONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| GRIETAS | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| CORROSION | | | X | | X | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA | | Jose Rodriguez | | Luis A Alberto | | | | | | | | | | | |



| Consorcio Fortaleza | INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS | Código: F-SGSST-11<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pag 2 de 2 |
|---|---|---|

| IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MARCA | | | | | | | | | | | | | | |
| | NÚMERO | | | | | | | | | | | | | | |
| | NORMA | | | | | | | | | | | | | | |
| LINEA DE VIDA | | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| DESGASTE, TORSIÓN O DEFORMACIÓN? | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTAMINACIÓN POR ACEITES, GRASAS, PINTURAS U OTROS QUÍMICOS? | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIBRAS CORTADAS, DESGASTADAS O QUEMADAS? | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTIRAMIENTO O ELOGANCIÓN EXCESIVOS? | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIÁMETRO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR MÍNIMO? | | | | | | | | | | | | | | | |
| OJETES DEFORMADOS O ROTOS? | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIFICULTAD EN APERTURA Y CIERRE DE GANCHOS? | | | | | | | | | | | | | | | |
| APRIETE DE TUERCAS Y TORNILLOS DEFICIENTE? | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMACIÓN DE ETIQUETA ILEGIBLE? | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSABLE DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES

| QUIEN INSPECCIONA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE | Juan Rodrigo | LUISA | | | | | |
| | FIRMA | | 2015 | | | | | |

CONDICIONES INSEGURAS EN CABLES Y REATAS



| Consorcio Fortaleza | PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS | Código: F-SGSST-20<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/08/2024<br>Pag 1 de 1 |
|---|---|---|

FRENTE DE TRABAJO: Miguel de cervantes saavedra ACTIVIDAD: Instalación de perfiles metálicos

SEMANA DEL 22.04.26 AL 27.06.26 PROYECTO: Miguel de cervantes Saavedra.

| DIA DE LA INSPECCION | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| **REVISE ARNES Y CINTAS** | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES: | | | | | | | | | | | | | |
| FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| DESGARROS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| ESTIRAMIENTO EXCESIVO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| DETERIORO GENERAL | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| QUEMADURAS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| **ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| GRIETAS, BORDES FILOSOS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| DETERIORO GENERAL | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| CORROSION | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| OTROS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| **ARNES - HEBILLAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| GRIETAS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| CORROSION | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| OTROS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| **ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS** | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA: | | | | | | | | | | | | | |
| FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| DESGARROS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| ESTIRAMIENTO EXCESIVO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| DETERIORO GENERAL | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| QUEMADURAS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| **ESLINGA - MOSQUETONES** | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON: | | | | | | | | | | | | | |
| DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| GRIETAS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| CORROSION | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| OTROS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIEN INSPECCIONA | NOMBRE | Jean Rojas | | | | | |
| | FIRMA | | | | | | |
| PERSONAL SST/JEFE DE AREA | NOMBRE | Adriana Forero | Adriana Forero | Adriana Forero | Adriana Forero | Adriana Forero | Adriana Forero |
| | FIRMA | | | | | | |

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla según su estado con SI o NO

| SI | NO |
|---|---|

| Consorcio Fortaleza | PREOPERACIONAL ARNES - CINTAS | Código: F-SGSST-20<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/08/2024<br>Pag 1 de 1 |
|---|---|---|

FRENTE DE TRABAJO: Comedor escolar ACTIVIDAD: instalacion de perfiles

SEMANA DEL 22-06-26 AL 27-06-26 PROYECTO: Miguel de Cervantes Saavedra

| DIA DE LA INSPECCION | LUNES | | MARTES | | MIERCOLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| **REVISE ARNES Y CINTAS** | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ARNES: | | | | | | | | | | | | | |
| FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| DESGARROS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| ESTIRAMIENTO EXCESIVO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| DETERIORO GENERAL | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| QUEMADURAS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| **ARNES - ARGOLLAS EN D O ANILLOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| GRIETAS, BORDES FILOSOS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| DETERIORO GENERAL | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| CORROSION | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| OTROS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| **ARNES - HEBILLAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| GRIETAS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| CORROSION | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| OTROS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| **ESLINGA - CINTAS / CORREAS / CUERDAS** | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA: | | | | | | | | | | | | | |
| FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| COSTURAS, PUNTADAS SUELTAS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| DESGARROS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| ESTIRAMIENTO EXCESIVO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| DETERIORO GENERAL | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| DAÑOS POR ACIDOS O QUIMICOS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| QUEMADURAS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| **ESLINGA - MOSQUETONES** | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ESLINGA O MOSQUETON: | | | | | | | | | | | | | |
| DESGASTE EXCESIVO, DEFORMACIONES | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| GRIETAS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| CORROSION | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |
| OTROS | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | NO | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIEN INSPECCIONA | NOMBRE | Luis | LUIS A | LUISA | Luis A | LUIS | LUIS A |
| | FIRMA | Alberto | Alberto | Alberto | Alberto | Alberto | Alberto |
| PERSONAL SST/JEFE DE AREA | NOMBRE | Adriana Fonseca | Adriana Fonseca | Adriana Fonseca | Adriana Fonseca | Adriana Fonseca | Adriana Fonseca |
| | FIRMA | Admt | Admt | Admt | Admt | Admt | Admt |

OBSERVACIONES

NOTA

Diligencie el registro el dia en que use el arnes y llene la casilla según su estado con SI o NO

| SI | NO |
|---|---|

# ANEXO 7.

# ENTREGA DE EPP

| Consorcio Fortaleza | REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP | Código: F-GSSST-03<br>Rev: 0<br>Fecha: 15/8/2024<br>Pág 1 de 1 |
|---|---|---|

| DATOS DEL COLABORADOR | |
|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDOS | Rogelio moncada |
| No. IDENTIFICACION | 1098190635 |
| CARGO | Oficial |

| DESCRIPCION | FECHA | CDAD | TALLA | FIRMA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Guantes | 16-06-2026 | Bgta | 10 | Rogelio | |
| 1 Gafas | 16-06-2026 | Bgta | N/A | Rogelio | |
| 1 Tapaboca | 16-06-2026 | Bgta | N/A | Rogelio | |
| 1 Guantes nitrilo | 22-06-2026 | Bogta | 10 | Rogelio | |
| 4 tapabocas | 26-06-2026 | Bgta | N/A | Rogelio | |
| 1 guante caucho | 26-06-2026 | Bgta | 10 | Rogelio | |
| 1 guante nitrilo | 26-06-2026 | Bgta | 10 | Rogelio | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PDF Scanner ACE Scanner

| Consorcio Fortaleza | REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP | Código: F-SGSST-03<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pag 1 de 1 |
|---|---|---|

| DATOS DEL COLABORADOR | |
|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDOS | Johan Vera |
| No. IDENTIFICACION | 1.013.669.495 |
| CARGO | Auxiliar de obra. |

| DESCRIPCION | FECHA | CDAD | TALLA | FIRMA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 guante nitrilo | 17-06-26 | Byta | 8 | Johan vera | |
| 1 gafas | 17-06-26 | Byta | N/A | Johan vera | |
| 1 tapaboca | 17-06-26 | Byta | N/A | Johan vera | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | |

| Consorcio Fortaleza | REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP | Código: F-SGSST-03<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pag 1 de 1 |
|---|---|---|

| DATOS DEL COLABORADOR | |
|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDOS | Julio Guavita |
| No. IDENTIFICACION | 80095515 |
| CARGO | Auxiliar de obra |

| DESCRIPCION | FECHA | CDAD | TALLA | FIRMA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tapaboca | 26-06-2026 | Bta | N/A | JULIOCESAR | |
| 1 gafas | 26-06-2026 | Bta | N/A | JULIOCESAR | |
| 1 guantes | 26-06-2026 | Bta | 10 | JULIOCESAR | |

| Consorcio Fortaleza | REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP | Código: F-SGSST-03<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pag 1 de 1 |
|---|---|---|

| DATOS DEL COLABORADOR | |
|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDOS | Jesus Torres. |
| No. IDENTIFICACION | 5607434 |
| CARGO | Auxiliar obra. |

| DESCRIPCION | FECHA | CDAD | TALLA | FIRMA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 guante | 10-06-2026 | Bgta | 10 | Jesus | |
| 1 gafas | 10-06-2026 | Bgta | N/A | Jesus | |
| 2 tapaboca | 10-06-2026 | Bgta | N/A | Jesus | |
| 1 tapaboca | 18-06-2026 | Bgta | N/A | Jesus | |
| 1 guantes nitrilo | 18-06-2026 | Bgta | 10 | Jesus | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PDF Scanner ACE Scanner

| Consorcio Fortaleza | REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP | Código: F-SGSST-03<br>Rev. 0<br>Fecha: 13/8/2024<br>Pag 1 de 1 |
|---|---|---|

| DATOS DEL COLABORADOR | |
|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDOS | Jesus Pardo |
| No. IDENTIFICACION | 1099547297 |
| CARGO | Oficial |

| DESCRIPCION | FECHA | CDAD | TALLA | FIRMA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 guante nitrilo | 16-06-2026 | Byta | 10 | | |
| 1 Tapaboca | 16-06-2026 | Byta | N/A | | |
| 1 gafas | 16-06-2026 | Byta | N/A | | |
| 1 Guante nitrilo | 26-06-2026 | Byta | N/A | | |
| 1 guante caucho | 26-06-2026 | Byta | N/A | | |
| 1 tapaboca | 26-06-2026 | Byta | N/A | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PDF Scanner ACE Scanner

# ANEXO 8.

# REGISTRO FOTOGRAFICO

ENTREGA DE EPP





















ORDEN Y ASEO


CONSORCIO
FORTALEZA




CONSORCIO
FORTALEZA
501


CONSORCIO
FORTALEZA

PINTURA DE PERFILES PARA ESTRUCTURA METALICA














SOLDADURA DE PERFILES METALICOS
















INSPECCION HERRAMIENTA MANUAL












APLICACIÓN GRANITO LAVADO













INSPECCION EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS














# Anexo 8. Registro fotográfico

## COLEGIO DON BOSCO.

### ENTREGA AULAS TRANSICION.







### ENTREGA PISO CHIP PARQUE PREESCOLAR.







### ENTREGA PISO CHIP PARQUE PRIMARIA.






| | |
|---|---|
|  |  |

Ilustración 41. Registro fotográfico colegio Don Bosco.
***Fuente:*** Propia

## COLEGIO JOSÉ MARIA VARGAS VILA.

| IED ENTREGADO. | |
|---|---|
|  |  |

Ilustración 42. Registro fotográfico colegio Jose Maria Vargas Vila.
***Fuente:*** Propia

## COLEGIO JOSÉ JAIME ROJAS.


### PAÑETE LISO.







### VINILO TIPO 1.







### PINTURA PARA EXTERIORES.








Ilustración 21. Registro fotográfico José Jaime Rojas.
***Fuente:*** Propia

## COLEGIO LA ARABIA.

**IED. ENTREGADO.**




Ilustración 22. Registro fotográfico colegio la arabia
***Fuente:*** Propia

## COLEGIO LUIS EDUARDO MORA OSEJO.

| IED. ENTREGADO. | |
|---|---|
|  |  |



Ilustración 23. Registro fotográfico colegio Luis Eduardo Mora Osejo.
***Fuente:*** Propia

## COLEGIO BRASILIA.

| SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN POLICUARZO. | |
|---|---|
|  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACIONES DIVISINES EN ACERO. | |







**SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE.**




**SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIAS.**






**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS BISELADOS.**





Ilustración 24. Registro fotográfico colegio Brasilia.
***Fuente:*** Propia

## COLEGIO ATABANZHA.

**IED ENTREGADO.**







Ilustración 25. Registro fotográfico colegio Atabanzha.
***Fuente:*** Propia

## COLEGIO MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA.

### DESMONTE Y DESCONECCION DE APARATOS.







### DEMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES.







### DEMOLICION ENCHAPE MUROS.







### DESMONTE DE DIVISION SENCILLA.







**DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO.**







**DESTRONQUE DE PLACAS EN CONCRETO.**







**PAÑETE MURO ACABADO LISO.**







**PLACA DE CONTRA PISO 10 CM.**







**TABLETA GRESS LISO 33X33..**







**ENCHAPE EN MAMPOSTERIA LADRILLO.**







**LOCALIZACION Y REPLANTEO.**







**SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA.**







**DEMOLICION DE PLACA CONTRAPISO.**







**PAÑETE MURO ACABADO LISO.**







**SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRIA SANITARIO.**







**SUMNISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA FRIA LAVAMANOS.**







**SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA.**






**SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ½.**







**ENCHAPE MAMPOSTERIA LADRILLO.**







**SUMINISTRO E INSTALACION SIFON PISO 3".**







**DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO.**







**SUMINISTRO E INSTALACION BOCAPUERTA GRANITO PULIDO.**




Ilustración 26. Registro fotográfico colegio Miguel Cervantes Saavedra.
***Fuente:*** Propia

## COLEGIO BICENTENARIO.

| A ESPERA DE ENTREGA. | |
|---|---|
|   |  |

Ilustración 27. Registro fotográfico colegio Bicentenario.
***Fuente:*** Propi

## COLEGIO PARAISO MIRADOR.

| LOCALIZACION Y REPLANTEO. | |
|---|---|
|   |   |
| **CERRAMIENTO EN LONA.** | |





**SUMINISTRO E INSTLACION DE CERRAMIENTO METALICO.**









## COLEGIO MINUTO DE BUENOS AIRES. (EMERGENCIA)

**EMERGENCIA ENTREGADA.**




Ilustración 28. Registro fotográfico colegio Minuto De Buenos Aires.
***Fuente:*** Propia

## COLEGIO TENERIFE GRANADA SEDE B. (EMERGENCIA)

**EMERGENCIA ENTREGADA.**



Ilustración 28. Registro fotográfico colegio Minuto De Buenos Aires.
***Fuente:*** Propia

## COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI. (EMERGENCIA)

**EMERGENCIA ENTREGADA.**



## COLEGIO SANTA LIBRADA. (EMERGENCIA)

**EMERGENCIA ENTREGADA.**










## RAFAEL URIBE URIBE. (EMERGENCIA)

**EMERGENCIA ENTREGADA.**










## NUEVA ESPERANZA. (EMERGENCIA)

**EMERGENCIA ENTREGADA.**








## LA ARABIA SEDE B. (EMERGENCIA)

**EMERGENCIA ENTREGADA.**










## BRASILIA. (EMERGENCIA)

**ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES.**





























## GABRIEL GARCIA MARQUEZ. (EMERGENCIA)

### ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES.








## RURAL JOSE CELESTINO MUTIS. (EMERGENCIA)

### ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES.











## JOSE MARIA VARGAS VILA. (EMERGENCIA)

| EMERGENCIA ENTREGADA. | | |
|---|---|---|
|  |  |  |

## FERNANDO GONZALEZ OCHOA. (EMERGENCIA)

| ACYIVIDADES EJECUTADAS DURANTE DEL MES | | |
|---|---|---|
|  |  |  |

# Anexo 9. Relación de correspondencia

| ANEXO 1 | CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA SED-CM-A-DCCEE-018-2025. |
|---|---|
| PERIODO: MAYO 2026 | |
| FECHA: 05 DE JUNIO | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" |
| VERSION: 1 | |

| No. CONSECUTIVO | TIPO | FECHA | REMITENTE | DESTINATARIO | GRUPO | ASUNTO | MODO DE RADICACION | ARCHIVO | ELABORADO POR: | No. RADICADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA | | | | | | | | | | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-001 | COMUNICACIÓN | 8 sep 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - FORMATOS LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-002 | COMUNICACIÓN | 9 sep 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - FORMATOS LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-003 | COMUNICACIÓN | 9 sep 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | REMISION DE DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-004 | COMUNICACIÓN | 9 sep 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - FORMATOS LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-005 | COMUNICACIÓN | 9 sep 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | | REMISION DE DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-006 | COMUNICACIÓN | 9 sep 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | REMISIÓN FORMATOS DE INFORME MENSUALE Y PRELIMINAR - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-007 | COMUNICACIÓN | 9 sep 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | REMISIÓN FORMATOS DE INFORME MENSUALE Y PRELIMINAR - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-008 | COMUNICACIÓN | 9 sep 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | REMISIÓN FORMATOS DE INFORME MENSUALE Y PRELIMINAR - LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-009 | COMUNICACIÓN | | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | RADICACIÓN DE POLIZA EN FISICO | | | | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-010 | COMUNICACIÓN | | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-011 | COMUNICACIÓN | 1 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-012 | COMUNICACIÓN | 1 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-013 | COMUNICACIÓN | 1 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | REMISIÓN DE INFORMACIÓN PRELIMINAR INICIO CONTRATOS - LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-014 | COMUNICACIÓN | 3 oct 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-015 | COMUNICACIÓN | | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-016 | COMUNICACIÓN | 6 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | REMISIÓN DE ACTA DE INICIO - LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-017 | COMUNICACIÓN | 6 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | REMISIÓN DE ACTA DE INICIO - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-018 | COMUNICACIÓN | 6 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | REMISIÓN DE ACTA DE INICIO - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-019 | COMUNICACIÓN | 6 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | REITERACIÓN SERINCO-SDE-L5-2025-001 - REMISIÓN INFORMACIÓN ACTAS DE INICIO | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-020 | COMUNICACIÓN | 6 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | REITERACIÓN SERINCO-SDE-L6-2025-002 - REMISIÓN INFORMACIÓN ACTAS DE INICIO | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L4-2025-021 | COMUNICACIÓN | 6 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | REITERACIÓN SERINCO-SDE-L6-2025-004 - REMISIÓN INFORMACIÓN ACTAS DE INICIO | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-022 | COMUNICACIÓN | 7 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | OBSERVACIONES INFORME PRELIMINAR | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L4-2025-023 | COMUNICACIÓN | 7 oct 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L4-2025-024 | COMUNICACIÓN | 8 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | REMISION OBSERVACIONES PRESUPUESTOS POR SEDE | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-025 | COMUNICACIÓN | 8 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | REMISION DE OBSERVACIONES A PRESUPUESTO POR SEDE | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-026 | COMUNICACIÓN | 8 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | SERINCO-SDE-2025-026-L5-REMISION DE OBSERVACIONES A LOS PRESUPUESTOS POR SEDE | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-027 | COMUNICACIÓN | 9 oct 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-028 | COMUNICACIÓN | 9 oct 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | ACTUALIZACION DE POLIZAS SEGUN ACTA DE INICIO - INTERVENTORIA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-029 | COMUNICACIÓN | 10 oct 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | REMISION DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORIA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-030 | COMUNICACIÓN | 14 oct 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | REMISION DE HOJA DE VIDA PARA CAMBIO DE RESIDENTE | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-031 | COMUNICACIÓN | 15 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | TRASLADO SED-CF-L5-2025-004 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-032 | COMUNICACIÓN | 15 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | REMISION DE OBSERVACIONES A HOJAS DE VIDA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-033 | COMUNICACIÓN | 17 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | REMISION DE OBSERVACIONES A HOJAS DE VIDA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-034 | COMUNICACIÓN | 17 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | SOLICITUD DE REMISIÓN DEL INFORME PRELIMINAR | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-035 | COMUNICACIÓN | 22 oct 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | REMISION DE HOJAS DE VIDA - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-036 | COMUNICACIÓN | 20 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | NO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L4-2025-037 | COMUNICACIÓN | 21 oct 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-038 | COMUNICACIÓN | 22 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | REMISION DE OBSERVACIONES A HOJAS DE VIDA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-039 | COMUNICACIÓN | 22 oct 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | TRASLADO SED-CF-L5-2025-005 - PMT | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-040 | COMUNICACIÓN | 22 oct 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-041 | COMUNICACIÓN | 23 oct 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | REMISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L4-2025-042 | COMUNICACIÓN | 24 oct 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | RADICACION DE HOJAS DE VIDA - LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-043 | COMUNICACIÓN | 24 oct 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | RADICACION DE HOJAS DE VIDA - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-044 | COMUNICACIÓN | 28 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | SOLICITUD DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PENDIENTE | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-045 | COMUNICACIÓN | 28 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-046 | COMUNICACIÓN | 28 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | CONCEPTOS TECNICO Y PROGRAMACIONES DE OBRA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-047 | COMUNICACIÓN | 28 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 6 | SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-048 | COMUNICACIÓN | 28 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-049 | COMUNICACIÓN | 28 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | CONCEPTOS TECNICO Y PROGRAMACIONES DE OBRA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-050 | COMUNICACIÓN | 28 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | CONCEPTOS TECNICO Y PROGRAMACIONES DE OBRA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-051 | COMUNICACIÓN | 29 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | CONCEPTOS TECNICO Y PROGRAMACIONES DE OBRA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-052 | COMUNICACIÓN | 31 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-053 | COMUNICACIÓN | 31 oct 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-054 | COMUNICACIÓN | 4 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | SOLICITUD AJUSTE DE APU E INFORMACION PENDIENTE POR ENTREGA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SERINCO-SDE-L4-2025-057 | COMUNICACIÓN | 7 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-058 | COMUNICACIÓN | 7 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-059 | COMUNICACIÓN | 7 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-060 | COMUNICACIÓN | 10 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | REMISION DE DOCUMENTACION PARCIAL APROBADA DEL CONTRATISTA - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-061 | COMUNICACIÓN | | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | REMISION DE DOCUMENTACION APROBADA DEL CONTRATISTA - LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-062 | COMUNICACIÓN | 10 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | REMISION DE DOCUMENTACION PARCIALAPROBADA DEL CONTRATISTA - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-063 | COMUNICACIÓN | 10 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | LISTADO DE PERSONAL DE OBRA E INTERVENTORIA - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L4-2025-064 | COMUNICACIÓN | 11 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | TRASLADO 046-ARSAF-2025 - JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA PARA LA SELECCIÓN DE FIBROCEMENTO EN LA REPOSICIÓN DE CORNISAS (IED DIEGO MONTAÑA SEDE A) | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L6-2025-065 | COMUNICACIÓN | 12 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | REITERACION APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-066 | COMUNICACIÓN | 12 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | REITERACION APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-067 | COMUNICACIÓN | 12 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | RECOMENDACIONES LISTADO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-068 | COMUNICACIÓN | 12 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | AJUSTE DE PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-069 | COMUNICACIÓN | 12 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | RECOMENDACIONES LISTADO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-070 | COMUNICACIÓN | 12 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | RECOMENDACIONES PARA APROBACIÓN DE LISTADO DE PERSONAL DE OBRA - LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-071 | COMUNICACIÓN | 13 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | REMISION DE PROGRAMACION DE OBRA Y PRESUPUESTO POR SEDE - LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-072 | COMUNICACIÓN | 13 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-073 | COMUNICACIÓN | 13 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | REMISION DE PROGRAMACION DE OBRA Y PRESUPUESTO POR SEDE - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-074 | COMUNICACIÓN | 13 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | REMISION DE PROGRAMACION DE OBRA Y PRESUPUESTO POR SEDE - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-075 | COMUNICACIÓN | 13 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-076 | | 13 nov 2025 | | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-077 | COMUNICACIÓN | 14 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | OBSERVACIONES E INGRESO DEL PERSONAL - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-078 | COMUNICACIÓN | 18 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | REMISION INFORME SEMANAL N°1 (10 AL 16 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-079 | COMUNICACIÓN | 18 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | REMISION INFORME SEMANAL N°1 (10 AL 16 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-080 | COMUNICACIÓN | 18 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | REMISION INFORME SEMANAL N°1 (10 AL 16 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-081 | COMUNICACIÓN | 18 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | REMISION INFORME PRELIMINAR | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | STEFANIA CEBALLOS | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-082 | COMUNICACIÓN | 18 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | REMISION INFORME PRELIMINAR | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | STEFANIA CEBALLOS | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-083 | COMUNICACIÓN | 18 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | REMISION INFORME PRELIMINAR | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | STEFANIA CEBALLOS | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-084 | COMUNICACIÓN | 18 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | | REMISIÓN CUENTA No. 1 - COSTOS FIJOS | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | STEFANIA CEBALLOS | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-085 | COMUNICACIÓN | 18 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | REITERACION DE REMISION DE INFORMACION SOLICITADA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-086 | COMUNICACIÓN | 19 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-087 | COMUNICACIÓN | 19 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | REMISION DE DOCUMENTACION APROBADA DEL CONTRATISTA - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-088 | COMUNICACIÓN | 19 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | ATRASOS EN LA PRIMERA SEMANA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-089 | COMUNICACIÓN | 19 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | ATRASOS EN LA PRIMERA SEMANA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-090 | COMUNICACIÓN | 19 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | ATRASOS EN LA PRIMERA SEMANA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA - LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-091 | COMUNICACIÓN | 20 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | TRASLADO DE REMISION DE BALANCE Y ALCANCE – Colegio Guillermo Cano Isaza - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-092 | COMUNICACIÓN | 21 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTORES - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-093 | COMUNICACIÓN | 20 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | TRASLADO | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-094 | COMUNICACIÓN | 21 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | TRASLADO DE COMUNICADO - OFI-SED-L6-041, APANTALLAMIENTO CUBIERTA BLOQUE PRE-ESCOLAR COLEGIO APROPIZADORA BAJA SEDE A | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-095 | COMUNICACIÓN | 24 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | | REMISIÓN CUENTA No. 2 - COSTOS FIJOS | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | STEFANIA CEBALLOS | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-096 | COMUNICACIÓN | 24 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | REMISION INFORME SEMANAL N°2 (17 AL 23 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-097 | COMUNICACIÓN | 24 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | REMISION INFORME SEMANAL N°2 (17 AL 23 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SDE-L5-2025-098 | COMUNICACIÓN | 24 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | REMISION INFORME SEMANAL N°2 (17 AL 23 NOVIEMBRE 2025) - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERINCO-SDE-L5-2025-099 | COMUNICACIÓN | 24 nov 2025 | C SERINCO | CONTRATISTAS | LOTE 4,5 Y 6 | REMISIÓN FORMATO DE INFORME MENSUAL SST | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L4-2025-100 | COMUNICACIÓN | 25 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | SOLICITUD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES - LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-101 | COMUNICACIÓN | 25 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | SOLICITUD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-102 | COMUNICACIÓN | 25 nov 2025 | C SERINCO | CONSTRUCTORA PAIS | LOTE 6 | SOLICITUD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-103 | COMUNICACIÓN | 26 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | LLAMADO DE ATENCIÓN IMPLEMENTACIÓN EPP, INGRESO PERSONAL Y BITACORAS | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L4-2025-104 | COMUNICACIÓN | 26 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | TRASLADO DE PROPUESTA DE BAJANTES Y GÁRGOLAS - IED OFELIA URIBE DE ACOSTA SEDE A | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L4-2025-105 | COMUNICACIÓN | 26 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | TRASLADO SOLICITUD DE MOVIMIENTO DE MOBILIARIO PARA INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA - IED LOS TEJARES SEDE A | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L5-2025-106 | COMUNICACIÓN | 26 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Comunicado SED-CF-L5-2025-014; Solicitud de Modificatorio No. 01 Adición y Prórroga. | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L6-2025-107 | COMUNICACIÓN | 26 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Comunicado OFI-SED-L6-045. Solicitud de Modificatorio 01 Adición y Prórroga | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L4-2025-108 | COMUNICACIÓN | 26 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Comunicado N° 067-ARSAF-2025. Solicitud de Modificatorio 01 Adición y Prórroga | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-LX-2025-109 | COMUNICACIÓN | 27 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | RECOMENDACIONES SG-SST | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L6-2025-110 | COMUNICACIÓN | 28 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Comunicado OFI-SED-L6-050. Solicitud de Modificatorio 01 Adición y Prorroga CTO 8154780 L6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-111 | COMUNICACIÓN | 28 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Alcance al Comunicado SED-CF-L5-2025-014; Solicitud Modificatorio No. 01 Adición y Prórroga | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-LX-2025-112 | COMUNICACIÓN | 28 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | OBSERVACIONES NP - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-LX-2025-113 | COMUNICACIÓN | 28 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL MINUTO DE BUENOS AIRES | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L6-2025-114 | COMUNICACIÓN | 28 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-047 - Alcance - Solicitud de Modificación Plazo de Ejecución Colegio Santa Librada Sede A | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-115 | COMUNICACIÓN | 28 nov 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Comunicado SED-CF-L5-2025-014; Solicitud Modificatorio No. 01 Adición y Prórroga. | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-LX-2025-116 | COMUNICACIÓN | 28 nov 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L6-2025-117 | COMUNICACIÓN | 1 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 3 - Nov 24 al 30 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-118 | COMUNICACIÓN | 1 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 3 - Nov 24 al 30 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-119 | COMUNICACIÓN | 1 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | TRASLADO DE PROPUESTA ESQUEMA CERRAMIENTO COLEGIO LA ARABIA - Col La Arabia | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L5-2025-120 | COMUNICACIÓN | 1 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 3 - Nov 24 al 30 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-LX-2025-121 | COMUNICACIÓN | 1 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORÍA | Solicitud Modificatorio No. 01 Adición y Prórroga. - Cto Interventoría | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L6-2025-122 | COMUNICACIÓN | 2 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Reiteración por Incumplimiento Parcial de las Obligaciones Contractuales - Grupo 2 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-123 | COMUNICACIÓN | 4 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Aprobación de Analisis de Precios Unitarios de Items No Previstos - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-124 | COMUNICACIÓN | 4 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión de Presupuesto de Emergencia CEIF 1931 - IED El Minuto de Buenos Aires, Sede B - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-125 | COMUNICACIÓN | 5 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Traslado de Comunicado con Asunto Solicitud Autorización Ingreso de Equipo - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-LX-2025-126 | COMUNICACIÓN | 5 dic 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud de ensayos según especificaciones tecnicas - Col Jose Jaime Rojas | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-LX-2025-127 | COMUNICACIÓN | 5 dic 2025 | C SERINCO | CONSTRUCTORA PAIS | LOTE 6 | SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - DIRECCION LOCAL DE USME - CDE 501 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L4-2025-128 | COMUNICACIÓN | 9 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 4 - Dic 01 al 07 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-129 | COMUNICACIÓN | 9 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 4 - Dic 01 al 07 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-130 | COMUNICACIÓN | 9 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 4 - Dic 01 al 07 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-131 | COMUNICACIÓN | 11 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-046 Solicitud de Modificación fecha de inicio intervención Colegios Santa Librada Sede A y Estrella del Sur Sede A | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-132 | COMUNICACIÓN | 11 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Traslado de Comunicado Procedimiento Desmonte e Instalación Cubierta Arborizadora Baja | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-133 | COMUNICACIÓN | 12 dic 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Incumplimiento en la Asistencia del Director de Obra a los Comités Presenciales | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-134 | COMUNICACIÓN | 12 dic 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Incumplimiento en la Entrega de los Informes Mensuales - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-135 | COMUNICACIÓN | 12 dic 2025 | C SERINCO | CONSTRUCTORA PAIS | LOTE 6 | Incumplimiento en la Entrega de los Informes Mensuales - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-136 | COMUNICACIÓN | 12 dic 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Incumplimiento en la Entrega de los Informes Mensuales - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-137 | COMUNICACIÓN | 12 dic 2025 | C SERINCO | CONSTRUCTORA PAIS | LOTE 6 | Observaciones Informe Mensual No. 1 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | JOHN CASTAÑEDA | |
| SERINCO-SED-L4-2025-138 | COMUNICACIÓN | 12 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Traslado de Comunicados No. 073 ARSAF - 2025 y No. 080 ARSAF - 2025 - REMISIÓN DE CONCEPTO ESTRUCTURAL CUBIERTA IED LOS TEJARES SEDE A - V1 Y V2 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L6-2025-139 | COMUNICACIÓN | 15 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 5 - Dic 08 al 14 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-140 | COMUNICACIÓN | 15 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 5 - Dic 08 al 14 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-141 | COMUNICACIÓN | 15 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 5 - Dic 08 al 14 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-142 | COMUNICACIÓN | 16 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-071. Hallazgo de Dos Capas de Piso en Cerámica y Alistado | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-LX-2025-143 | COMUNICACIÓN | 16 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Alcance al Comunicado SERINCO-SED-L6-2025-132 - Traslado de Comunicado Procedimiento Desmonte e Instalación Cubierta Arborizadora Baja | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-144 | COMUNICACIÓN | 17 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Aprobación de Analisis de Precios Unitarios de Items No Previstos - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-145 | COMUNICACIÓN | 17 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTORES - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L5-2025-146 | COMUNICACIÓN | 18 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Traslado Comunicado SED-CF-L5-2025-013 y Aprobación Concepto Estructural Losa de Piso Don Bosco La Joya - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-147 | COMUNICACIÓN | 18 dic 2025 | C SERINCO | CONSTRUCTORA PAIS | LOTE 6 | Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-148 | COMUNICACIÓN | 18 dic 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-149 | COMUNICACIÓN | 18 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | REMISION INFORME TECNICO No. 2 Periodo 6-11-2025 al 5-12-2025 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L5-2025-150 | COMUNICACIÓN | 18 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | REMISION INFORME TECNICO No. 2 Periodo 6-11-2025 al 5-12-2025 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L6-2025-151 | COMUNICACIÓN | 18 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | REMISION INFORME TECNICO No. 2 Periodo 6-11-2025 al 5-12-2025 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L5-2025-152 | COMUNICACIÓN | 19 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Acta Parcial No. 1 - Periodo (06.11.25 al 05.11.25) | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | STEFANIA CEBALLOS | |
| SERINCO-SED-L4-2025-153 | COMUNICACIÓN | 19 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Acta Parcial No. 1 - Periodo (06.11.25 al 05.11.25) | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | STEFANIA CEBALLOS | |
| SERINCO-SED-LX-2025-154 | COMUNICACIÓN | 19 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | | Remisión Acta Costos fijos y costos variables - Periodo (06.11.25 al 05.11.25) - Interventoria | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | STEFANIA CEBALLOS | |
| SERINCO-SED-L4-2025-155 | COMUNICACIÓN | 22 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 6 - Dic 15 al 21 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-156 | COMUNICACIÓN | 22 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 6 - Dic 15 al 21 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-157 | COMUNICACIÓN | 22 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 6 - Dic 15 al 21 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-158 | COMUNICACIÓN | 22 dic 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Actividades en Ejecución I.E.D. Estrella del Sur Sede B - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | JOHN CASTAÑEDA | |
| SERINCO-SED-L5-2025-159 | COMUNICACIÓN | 22 dic 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Reiteración Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-160 | COMUNICACIÓN | 22 dic 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Reiteración Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-161 | COMUNICACIÓN | 22 dic 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | REMISION 02 INF TÉCNICO MENSUAL No. 02 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | | |
| SERINCO-SED-L5-2025-162 | COMUNICACIÓN | 22 dic 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | REMISION 02 INF TÉCNICO MENSUAL No. 02 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | | |
| SERINCO-SED-L6-2025-163 | COMUNICACIÓN | 22 dic 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | REMISION 02 INF TÉCNICO MENSUAL No. 02 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | | |
| SERINCO-SED-L4-2025-164 | COMUNICACIÓN | 26 dic 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Respuesta a Radicado No. 091 ARSAF - 2025. Solicitud de información - Actividades no previstas (APUS) | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L4-2025-165 | COMUNICACIÓN | 26 dic 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Traslado comunicado Radicado N.° 092-ARSAF-2025 y solicitud de disposición de punto d | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L6-2025-166 | COMUNICACIÓN | 29 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 7- Dic 22 al 28 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-LX-2025-167 | COMUNICACIÓN | 29 dic 2025 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Traslado Comunicado RADICADO N° 080-ARSAF-2025 y Aprobación Concepto Estructural CUBIERTA IED LOS TEJARES SEDE A. - LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L4-2025-168 | COMUNICACIÓN | 29 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 7- Dic 22 al 28 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-169 | COMUNICACIÓN | 29 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 7- Dic 22 al 28 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-170 | COMUNICACIÓN | 29 dic 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Solicitud de Ensayos según Especificaciones Técnicas - I.E.D. Unión Europea Sede B | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | JOHN CASTAÑEDA | |
| SERINCO-SED-L5-2025-171 | COMUNICACIÓN | 29 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Traslado Diseño de cubierta Biblioteca y Aprobación Concepto Estructural IED JOSE JAIME ROJAS - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L5-2025-172 | COMUNICACIÓN | 29 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Traslado Diseño de cubierta Orientación y Aprobación Concepto Estructural IED JOSE JAIME ROJAS - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L6-2025-173 | COMUNICACIÓN | 29 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Traslado Comunicado OFI-SED-L6-079. Radicación presupuesto y esquema manejo Aguas Luvias Unión Europea Sede B | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-174 | COMUNICACIÓN | 29 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Traslado Comunicado OFI-SED-L6-080. Radicación presupuesto y diagnóstico Dirección Local de Educación de Usme | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-175 | COMUNICACIÓN | 29 dic 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Solicitud de Ensayos según Especificaciones Técnicas - I.E.D. Arborizadora Baja, Sede A | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | JOHN CASTAÑEDA | |
| SERINCO-SED-L6-2025-176 | COMUNICACIÓN | 29 dic 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Respuesta a Comunicado OFI-SED-L6-073 - Mejoramiento Cancha Multideportiva Norte Colegio Arborizadora Baja Sede A | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | JOHN CASTAÑEDA | |
| SERINCO-SED-L5-2025-177 | COMUNICACIÓN | 29 dic 2025 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Llamado de atención SST - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L6-2025-178 | COMUNICACIÓN | 31 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión de APU´s Contractuales por Ajuste en la descripción de los Ítems 7.1.1, 7.1.5, 7.2.30, 7.2.31, 7.2.32, 7.2.33 y 16.1.25 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-179 | COMUNICACIÓN | 31 dic 2025 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Traslado Comunicado OFI-SED-L6-082 - Alcance OFI-SED-L6-071 Hallazgo dos Capas de Piso en Cerámica y Alistado | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-180 | COMUNICACIÓN | 31 dic 2025 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Solicitud de Entrega Inmediata e Implementación de un Plan de Contingencia - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-181 | COMUNICACIÓN | 5 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Traslado de Radicado No. 097 Arsaf - 2025 - Hallazgos en Red Eléctrica I.E.D Compartir Recuerdo Sede A | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-182 | COMUNICACIÓN | 5 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 8- Dic 29 2025 a Ene 04 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-183 | COMUNICACIÓN | 5 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 8- Dic 29 2025 a Ene 04 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-184 | COMUNICACIÓN | 5 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 8- Dic 29 2025 a Ene 04 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-185 | COMUNICACIÓN | 5 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Respuesta a Radicado No. 096 Arsaf - 2025 - Remisión de Dosificación de Concreto Utilizado Para Placas de Baños, Pasillos y Andenes | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | CESAR CARVAJAL | |
| SERINCO-SED-L6-2025-186 | COMUNICACIÓN | 5 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Situación Presentada en el Piso del Bloque de Primera Infancia del Colegio Arborizadora Baja | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | JOHN CASTAÑEDA | |
| SERINCO-SED-L4-2025-187 | COMUNICACIÓN | 5 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Solicitud de Entrega de los Informes Mensuales (7 de enero) - lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L4-2025-188 | COMUNICACIÓN | 5 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión de APU´s Contractuales por Ajuste en la descripción de los Ítems 7.1.1, 7.1.5, 7.2.30, 7.2.31, 7.2.32, 7.2.33 y 16.1.25 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-189 | COMUNICACIÓN | 5 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud de Entrega de los Informes Mensuales (7 de enero) - lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L6-2025-190 | COMUNICACIÓN | 5 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Solicitud de Entrega de los Informes Mensuales (7 de enero) - lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L6-2025-191 | COMUNICACIÓN | 7 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Acabados en la Instalación de Cubierta Colegio Arborizadora Baja - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | JOHN CASTAÑEDA | |
| SERINCO-SED-L4-2025-192 | COMUNICACIÓN | 8 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | REMISION CUENTA DE OBRA No. 1 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | STEFANIA CEBALLOS | |
| SERINCO-SED-L5-2025-193 | COMUNICACIÓN | 8 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | REMISION CUENTA DE OBRA No. 1 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | STEFANIA CEBALLOS | |
| SERINCO-SED-L6-2025-194 | COMUNICACIÓN | 8 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | REMISION CUENTA DE OBRA No. 1 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | STEFANIA CEBALLOS | |
| SERINCO-SED-INT-2025-195 | COMUNICACIÓN | 8 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | REMISION CUENTA DE INTERVENTORIA No. 3 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | STEFANIA CEBALLOS | |
| SERINCO-SED-L4-2025-196 | COMUNICACIÓN | 9 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Entrega de Primer Paquete de Análisis de Precios Unitarios de ítems No Previstos Conciliados con Estudios Previos (SED) - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERINCO-SED-L6-2025-197 | COMUNICACIÓN | 9 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Entrega del Primer Paquete de Análisis de Precios Unitarios de ítems No Previstos Conciliados con Estudios Previos (SED) - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-198 | COMUNICACIÓN | 13 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 9 - Ene 05 al 11 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-199 | COMUNICACIÓN | 13 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 9 - Ene 05 al 11 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-200 | COMUNICACIÓN | 13 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 9 - Ene 05 al 11 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-201 | COMUNICACIÓN | 13 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Solicitud de Ensayos según Especificaciones Técnicas – I.E.D. Los Tejares, Sede A | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | CESAR CARVAJAL | |
| SERINCO-SED-L4-2025-202 | COMUNICACIÓN | 13 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Ausencia de Personal Operativo en I.E.D. Diego Montaña Cuellar, Sede A | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | CESAR CARVAJAL | |
| SERINCO-SED-L5-2025-203 | COMUNICACIÓN | 14 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL MINUTO DE BUENOS AIRES | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L5-2025-204 | COMUNICACIÓN | 14 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | PROPUESTAS COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L5-2025-205 | COMUNICACIÓN | 14 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Ausencia de Personal Operativo en cuatro (4) Instituciones Educativas Distritales, Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ANA PARDO | |
| SERINCO-SED-L5-2025-206 | COMUNICACIÓN | 14 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Observaciones en el Acabado Final de la Estructura de la Cubierta Colegio José Jaime Rojas. | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ANA PARDO | |
| SERINCO-SED-LX-2025-207 | COMUNICACIÓN | 15 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | RETIRO DE ACOPIO MATERIAL | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ANA BERMUDEZ | |
| SERINCO-SED-L5-2025-208 | COMUNICACIÓN | 15 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | ALCANCE SERINCO-SED-L5-2025-193-REMISION CUENTA DE OBRA No. 1 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L6-2025-209 | COMUNICACIÓN | 16 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | ALCANCE SERINCO-SED-L6-2025-194-REMISION CUENTA DE OBRA No. 1 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L6-2025-210 | COMUNICACIÓN | 16 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Estado Actual Frentes de Obra – Colegio Unión Europea Sede B, Colegio Estrella del Sur Sede A, Colegio Estrella del Sur Sede B, y Respuesta Sobre los Requerimientos del | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | JOHN CASTAÑEDA | |
| SERINCO-SED-L5-2025-211 | COMUNICACIÓN | 16 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión de APU´s Contractuales por Ajuste en la descripción de los Ítems 7.1.1, 7.1.5, 7.2.30, 7.2.31, 7.2.32, 7.2.33 y 16.1.25 – Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-212 | COMUNICACIÓN | 16 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 - CONTRATO_SED-8155135 L4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L5-2025-213 | COMUNICACIÓN | 20 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 - CONTRATO_SED-8154895 L5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L6-2025-214 | COMUNICACIÓN | 16 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 - CONTRATO_SED-8154780 L6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-LX-2025-215 | COMUNICACIÓN | 16 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | SERINCO-SED-2025-215-L4-Traslado de RADICADO No. 106 ARSAF - 2025 - NOVEDAD ENTR | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-LX-2025-216 | COMUNICACIÓN | 17 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | ALCANCE SERINCO-SED-L4-2025-192-REMISION CUENTA DE OBRA No. 1 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L4-2025-217 | COMUNICACIÓN | 19 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 10 - Ene 12 al 18 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-218 | COMUNICACIÓN | 19 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 10 - Ene 12 al 18 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-219 | COMUNICACIÓN | 19 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Reiteración Solicitud de Entrega Inmediata e Implementación Inmediata de un Plan de Contingencia - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-220 | COMUNICACIÓN | 19 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 10 - Ene 12 al 18 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-221 | COMUNICACIÓN | 19 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-222 | COMUNICACIÓN | 19 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-223 | COMUNICACIÓN | 20 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L4-2025-224 | COMUNICACIÓN | 20 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | TRASLADO DE RADICADO No. 116 ARSAF - 2025 - SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE INCIO FRENTE DE OBRA IED ESTRELLA DEL SUR SEDE C | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L6-2025-225 | COMUNICACIÓN | 20 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Incumplimiento en la Entrega del Informe Mensual No.3 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L6-2025-226 | COMUNICACIÓN | 20 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Solicitud para Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | JOHN CASTAÑEDA | |
| SERINCO-SED-L4-2025-227 | COMUNICACIÓN | 20 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Incumplimiento en la Entrega del Informe Mensual No.3 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L4-2025-228 | COMUNICACIÓN | 21 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Solicitud para Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | CESAR CARVAJAL | |
| SERINCO-SED-L5-2025-229 | COMUNICACIÓN | 21 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Incumplimiento en la Entrega del Informe Mensual No.3 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L5-2025-230 | COMUNICACIÓN | 21 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud de entregables pendientes - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L6-2025-231 | COMUNICACIÓN | 21 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Respuesta a Comunicados OFI-SED-L6-109 y OFI-SED-L6-110 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-LX-2025-232 | COMUNICACIÓN | 21 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Solicitud de documentación requerida por la SED – Atenciones de emergencia - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L4-2025-233 | COMUNICACIÓN | 22 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Entrega del Segundo Paquete de Análisis de Precios Unitarios de ítems No Previstos Conciliados con Estudios Previos (SED) - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-234 | COMUNICACIÓN | 22 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Entrega del Segundo Paquete de Análisis de Precios Unitarios de ítems No Previstos Conciliados con Estudios Previos (SED) - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-235 | COMUNICACIÓN | 22 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Traslado de Comunicado Radicado No. 104 ARSAF-2025-Remisión de Informes Avifauna y Silvicultural Atención de Emergencias de Tala y Poda | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-236 | COMUNICACIÓN | 23 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud de información de Pin ambiental - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L6-2025-237 | COMUNICACIÓN | 23 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Solicitud de información de Pin ambiental - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L4-2025-238 | COMUNICACIÓN | 23 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Solicitud de información de Pin ambiental - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L5-2025-239 | COMUNICACIÓN | 23 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Segundo llamado de atención SST - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L4-2025-240 | COMUNICACIÓN | 26 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 11 - Ene 19 al 25 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-241 | COMUNICACIÓN | 26 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 11 - Ene 19 al 25 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-242 | COMUNICACIÓN | 26 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 11 - Ene 19 al 25 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-243 | COMUNICACIÓN | 26 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud de Orden y Aseo en las Diferentes Sedes Intervenidas | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ANA PARDO | |
| SERINCO-SED-L4-2025-244 | COMUNICACIÓN | 27 ene 2026 | C SERINCO | SED - CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Compromisos Adquiridos en Mesa de Trabajo IED Los Tejares – Enero-23-2026 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-245 | COMUNICACIÓN | 27 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Reiteración de Mantener en Buen Estado de Cerramiento Provisional IED Unión Europea | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | JOHN CASTAÑEDA | |
| SERINCO-SED-L6-2025-246 | COMUNICACIÓN | 27 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Información Sobre el inicio de Actividades de Obra en la IED Guillermo Cano Isaza | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | JOHN CASTAÑEDA | |
| SERINCO-SED-L4-2025-247 | COMUNICACIÓN | 27 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Segunda Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | CESAR CARVAJAL | |
| SERINCO-SED-L6-2025-248 | COMUNICACIÓN | 27 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Segunda Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | JOHN CASTAÑEDA | |
| SERINCO-SED-L5-2025-249 | COMUNICACIÓN | 27 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Segunda Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-250 | COMUNICACIÓN | 27 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L4-2025-251 | COMUNICACIÓN | 28 ene 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Estado de las Obras en IED Confederación Brisas del Diamante | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-252 | COMUNICACIÓN | | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Aprobación de Analisis de Precios Unitarios de Items No Previstos - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-253 | COMUNICACIÓN | 29 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Estado Actual Frente de Obra y Cerramiento Provisional en I.E.D. Unión Europea – Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | JOHN CASTAÑEDA | |
| SERINCO-SED-L5-2025-254 | COMUNICACIÓN | 30 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Ausencia de Personal Operativo en I.E.D. Miguel De Cervantes Saavedra | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ANA PARDO | |
| SERINCO-SED-L5-2025-255 | COMUNICACIÓN | 30 ene 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Observaciones al Acabado Final de la Reja Metálica y Fecha de Entrega del Colegio. | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ANA PARDO | |
| SERINCO-SED-L5-2025-256 | COMUNICACIÓN | 2 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 12 - Ene 26 a Feb 01 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-257 | COMUNICACIÓN | 2 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 12 - Ene 26 a Feb 01 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-258 | COMUNICACIÓN | 2 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Tercera Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-259 | COMUNICACIÓN | 2 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Tercera Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-260 | COMUNICACIÓN | 2 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 12 - Ene 26 a Feb 01 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-261 | COMUNICACIÓN | 2 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Tercera Solicitud de Entrega e Implementación de un Plan de Contingencia para Recuperar los Atrasos a la Fecha - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-262 | COMUNICACIÓN | 4 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Actividad de Desmonte de Cubierta I.E.D Calasanz (Buenavista) Sede A. | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | JOHN CASTAÑEDA | |
| SERINCO-SED-L6-2025-263 | COMUNICACIÓN | 5 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Solicitud de Programa de Trabajo en Alturas para Actividad Desmonte Cubierta I.E.D Calasanz (Buenavista), Sede A | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | MARILYN OSPINA | |
| SERINCO-SED-L5-2025-264 | COMUNICACIÓN | 5 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | SOLICITUD DE PERSONAL CONTRACTUAL | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-LX-2025-265 | COMUNICACIÓN | 5 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | RADICACIÓN DE CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INTERVENTORÍA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-LX-2025-266 | COMUNICACIÓN | 5 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | SOLICITUD DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-LX-2025-267 | COMUNICACIÓN | 6 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | REMISION 03 INF TÉCNICO MENSUAL No. 03 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L6-2025-268 | COMUNICACIÓN | 6 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Información sobre el Número de Tanques Elevados a Reinstalar en la Dirección Local de Educación de Usme - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-269 | COMUNICACIÓN | 9 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 13 - Feb 02 al 08 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-270 | COMUNICACIÓN | 9 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 13 - Feb 02 al 08 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-271 | COMUNICACIÓN | 9 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 13 - Feb 02 al 08 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-272 | COMUNICACIÓN | 9 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Ausencia del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | CESAR CARVAJAL | |
| SERINCO-SED-L6-2025-273 | COMUNICACIÓN | 9 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Reubicación Zona de Acopio de Materiales de Desecho - IED. Colegio Orlando Fals Borda | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | JOHN CASTAÑEDA | |
| SERINCO-SED-L6-2025-274 | COMUNICACIÓN | 9 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Estado Actual Frentes de Obra y Solicitud de Información de las Fecha de Terminación de cada Colegio | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | JOHN CASTAÑEDA | |
| SERINCO-SED-L6-2025-275 | COMUNICACIÓN | 11 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Orden de Suspensión Inmediata de Actividades y Requerimiento de Cumplimiento Normativo – Resolución 4272/2021 – IED Buenavista (Calazans) | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | MARILYN OSPINA | |
| SERINCO-SED-L6-2025-276 | COMUNICACIÓN | 11 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | SERINCO-SED-2025-276-L6-Entrega de EPP y Garantizar su uso por el Personal de Obra | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | MARILYN OSPINA | |
| SERINCO-SED-L4-2025-277 | COMUNICACIÓN | 11 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | TRASLADO DE RADICADO No. 135 ARSAF - 2025 - RESPUESTA OBSERVACIONES INFORMES SILVICULTURALES | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L6-2025-278 | COMUNICACIÓN | 12 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - IED ARBORIZADORA BAJA - CPF 1904 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L4-2025-279 | COMUNICACIÓN | 12 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL. FANNY MICKEY - CPF 1981 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L4-2025-280 | COMUNICACIÓN | 12 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTOR DE OBRA Y TECNICO SST - LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L6-2025-281 | COMUNICACIÓN | 13 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Reiteración de Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-282 | COMUNICACIÓN | 13 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud para Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-283 | COMUNICACIÓN | 13 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Reiteración de Mantener en buen Estado los Cerramientos Provisionales en los Diferentes Frentes de Obra - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-284 | COMUNICACIÓN | 16 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 14 - Feb 09 al 15 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L-2025-285 | COMUNICACIÓN | 16 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 14 - Feb 09 al 15 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-LX-2025-286 | COMUNICACIÓN | 16 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 14 - Feb 09 al 15 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-287 | COMUNICACIÓN | 16 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | CAMBIO DE HOJA DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L6-2025-288 | COMUNICACIÓN | 16 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Reiteración de Suspensión de Actividades y Rechazo de Documentación - Oficio OFI-SED-L6-124. | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | MARILYN OSPINA | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERINCO-SED-LX-2025-289 | COMUNICACIÓN | 16 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Citación al Representante Legal de Consorcio País a Recorrido de Obra - Santa Librada | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-LX-2025-290 | COMUNICACIÓN | 17 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Ausencia Periódica del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | CESAR CARVAJAL | |
| SERINCO-SED-LX-2025-291 | COMUNICACIÓN | 17 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Incumplimiento Reiterado en la Asistencia del Director de Obra a los Comités y Reuniones de Seguimiento - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | CESAR CARVAJAL | |
| SERINCO-SED-L6-2025-292 | COMUNICACIÓN | 20 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | REMISION DE DOCUMENTO ANS - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-LX-2025-293 | COMUNICACIÓN | 20 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | EVALUACION ANS PERIODOS 6-OCT-25 AL 05-FEB-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155135. LOTE 4- CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025. | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L5-2025-294 | COMUNICACIÓN | 20 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | REMISION DE DOCUMENTO ANS - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L4-2025-295 | COMUNICACIÓN | 20 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | REMISION DE DOCUMENTO ANS - LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-LX-2025-296 | COMUNICACIÓN | 17 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | TRASLADO RADICADO No. 143 ARSAF - 2025 - NOVEDAD EN PROTECCIÓN DE ELEMENTOS EN ESPACIOS DE INFORMATICA IED ESTRELLA DEL SUR SEDE D | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L5-2025-297 | COMUNICACIÓN | 18 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Ausencia del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ANA PARDO | |
| SERINCO-SED-L6-2025-298 | COMUNICACIÓN | 18 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Respuesta a Comunicado OFI-SED-L6-129 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | MARILYN OSPINA | |
| SERINCO-SED-L4-2025-299 | COMUNICACIÓN | 18 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | REMISION INFORME TECNICO No. 4 Periodo 6-01-2026 al 5-02-2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L5-2025-300 | COMUNICACIÓN | 18 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | REMISION INFORME TECNICO No. 4 Periodo 6-01-2026 al 5-02-2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L6-2025-301 | COMUNICACIÓN | 18 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | REMISION INFORME TECNICO No. 4 Periodo 6-01-2026 al 5-02-2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L6-2025-302 | COMUNICACIÓN | 19 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | VIABILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE CUBIERTA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | | |
| SERINCO-SED-L4-2025-303 | COMUNICACIÓN | 19 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | RESPUESTA A RADICADO No. 141 ARSAF - 2025 - REMISIÓN DE DISEÑO PLACAS DE RECREACIÓN IED FANNY MICKEY SEDE A | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-INT-2025-304 | COMUNICACIÓN | 20 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | Respuesta a Correo con Asunto Contrato Mejoramientos. Verificación Ítems Contractuales | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-LX-2025-305 | COMUNICACIÓN | | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | REMISION CUENTA DE OBRA No. 2 - LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-LX-2025-306 | COMUNICACIÓN | | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | REMISION CUENTA DE OBRA No. 2 - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-LX-2025-307 | COMUNICACIÓN | | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | REMISION CUENTA DE OBRA No. 2 - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L4-2025-308 | COMUNICACIÓN | 23 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 15 - Feb 16 al 22 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-309 | COMUNICACIÓN | 23 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 15 - Feb 16 al 22 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-310 | COMUNICACIÓN | 23 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 15 - Feb 16 al 22 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-311 | COMUNICACIÓN | 23 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Tercer Llamado de Atención por Ausencia Prolongada del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | CESAR CARVAJAL | |
| SERINCO-SED-LX-2025-312 | COMUNICACIÓN | 23 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | REMISION CUENTA DE INTERVENTORIA No. 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | STEFANIA CEBALLOS | |
| SERINCO-SED-L6-2025-313 | COMUNICACIÓN | 24 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | CAMBIO DE HOJA DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L5-2025-314 | COMUNICACIÓN | 24 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | EVALUACION ANS PERIODOS 6-OCT-25 AL 05-FEB-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR.8154895. LOTE 5- CONSORCIO FORTALEZA. | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L6-2025-315 | COMUNICACIÓN | 24 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | EVALUACION ANS PERIODOS 6-OCT-25 AL 05-FEB-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154780. LOTE 6- CONSORCIO PAIS | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L5-2025-316 | COMUNICACIÓN | 25 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud de Información Sobre Atención de Emergencia en IED Rafael Uribe Uribe - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-317 | COMUNICACIÓN | 25 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Incumplimiento en la entrega de balance y reprogramacion - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-LX-2025-318 | COMUNICACIÓN | 25 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Incumplimiento en la entrega de balance y reprogramacion - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-INT-2025-319 | COMUNICACIÓN | 27 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | Listado de Actividades Críticas para Entregas de Colegios y Tareas no Incluidas en el Balance Inicial | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-320 | COMUNICACIÓN | 27 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Poca Presencia de Personal Operativo Durante el mes de Febrero en las Diferentes Sedes Educativas | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ANA PARDO | |
| SERINCO-SED-LX-2025-321 | COMUNICACIÓN | 27 feb 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | REMISIÓN DE INFORME ELÉCTRICO - IED COMPARTIR RECUERDO SEDE A | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L5-2025-322 | COMUNICACIÓN | 27 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Demoras en la Entrega de Espacios a la Interventoría y Falta de Control `por de Consorcio Fortaleza en la Toma de Detalles | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ANA PARDO | |
| SERINCO-SED-LX-2025-323 | COMUNICACIÓN | 27 feb 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTORES - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L4-2025-324 | COMUNICACIÓN | 2 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 16 - Feb 23 a Mar 01 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-325 | COMUNICACIÓN | 2 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 16 - Feb 23 a Mar 01 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-326 | COMUNICACIÓN | 2 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 16 - Feb 23 a Mar 01 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-LX-2025-327 | COMUNICACIÓN | 2 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | EVALUACION ANS PERIODOS 4-SEP-25 AL 05-FEB-26, PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8169110 - CONSORCIO SERINCO EDUCATIVO | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L4-2025-328 | COMUNICACIÓN | 2 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Cuarto Llamado de Atención por Ausencia Prolongada del Residente de Obra en los Diferentes Frentes en Ejecución - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-LX-2025-329 | COMUNICACIÓN | 2 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL SANTA LIBRADA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L6-2025-330 | COMUNICACIÓN | 2 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTO E INSPECTOR - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-LX-2025-331 | COMUNICACIÓN | 3 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE INSPECTOR DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA - LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L5-2025-332 | COMUNICACIÓN | 4 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Citación para Levantamiento de Actas de Vecindad a Baterías Sanitarias Biblioteca Chandui, Usme - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-333 | COMUNICACIÓN | 4 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | REMISION 04 INF TÉCNICO MENSUAL No. 04 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L4-2025-334 | COMUNICACIÓN | 5 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Informe Ejecutivo Seguimiento de Obras de Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | CESAR CARVAJAL | |
| SERINCO-SED-L6-2025-335 | COMUNICACIÓN | 5 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión de APU de NP-03 Suministro e Instalación de Cubierta Modular Tipo Sandwich (ancho=50 mm) - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-LX-2025-336 | COMUNICACIÓN | 5 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | REMISION 04 INF TÉCNICO MENSUAL No. 04 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-LX-2025-337 | COMUNICACIÓN | 5 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | REMISION 04 INF TÉCNICO MENSUAL No. 04 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-LX-2025-338 | COMUNICACIÓN | 6 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Observación y solicitud — Incumplimiento en entrega de formatos, registros e informes del SG-SST y control de obra y subcontratistas CONSORCIO ARSAF LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L4-2025-339 | COMUNICACIÓN | 9 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 17 - Mar 02 al 08 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-340 | COMUNICACIÓN | 9 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 17 - Mar 02 al 08 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-341 | COMUNICACIÓN | 9 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 17 - Mar 02 al 08 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-342 | COMUNICACIÓN | 10 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión de APU`s de NP-01 Suministro e Instalación de Sanitario y NP-07 Demolición de Acabado y Alistado de Piso e= 0.18 Mt - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-343 | COMUNICACIÓN | 11 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Implementación de plan de mejoramiento - Entrega semanal de formatos SST (Lote 4) | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L4-2025-344 | COMUNICACIÓN | 12 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Llamado de atención a Inspector SST de Localidad de Usme y Solicitud de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-345 | COMUNICACIÓN | 12 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Comunicado SED-CF-L5-2025-026 - Solicitud Modificatorio No. 2 Adición y Prorroga - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-LX-2025-346 | COMUNICACIÓN | 12 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | SOLICITUD ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y REMISIÓN FICHA SAE - COL FABIO LOZANO SIMONELLI | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L4-2025-347 | COMUNICACIÓN | 16 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 18 - Mar 09 al 15 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-348 | COMUNICACIÓN | 16 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 18 - Mar 09 al 15 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-349 | COMUNICACIÓN | 16 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 18 - Mar 09 al 15 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-350 | COMUNICACIÓN | 16 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Llamado de Atención por Material Utilizado en Relleno de la Zona de la Tarima | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | JOHN CASTAÑEDA | |
| SERINCO-SED-L4-2025-351 | COMUNICACIÓN | 16 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | TRASLADO RADICADO No. 159 ARSAF - 2025 - INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN DE SALIDAS Y LUMINARIAS IED COMPARTIR RECUERDO SEDE A | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L4-2025-352 | COMUNICACIÓN | 16 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | TRASLADO RADICADO No. 169 ARSAF - 2025 - REMISIÓN DE REPROGRAMACIÓN FRENTE DE OBRA IED OFELIA URIBE DE ACOSTA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L4-2025-353 | COMUNICACIÓN | 17 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Solicitud de Entrega de APU´s de ítems No Previstos Evidenciados a la Fecha- Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-354 | COMUNICACIÓN | 17 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud de Entrega de APU´s de ítems No Previstos Evidenciados a la Fecha- Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-355 | COMUNICACIÓN | 17 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Solicitud de Entrega de APU´s de ítems No Previstos Evidenciados a la Fecha- Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-356 | COMUNICACIÓN | 17 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | REMISION INFORME TECNICO No. 5 Periodo 6-02-2026 al 5-03-2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L5-2025-357 | COMUNICACIÓN | 17 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | REMISION INFORME TECNICO No. 5 Periodo 6-02-2026 al 5-03-2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L6-2025-358 | COMUNICACIÓN | 17 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | REMISION INFORME TECNICO No. 5 Periodo 6-02-2026 al 5-03-2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L6-2025-359 | COMUNICACIÓN | 17 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Calasanz Buenavista - CPF 1904 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-360 | COMUNICACIÓN | 18 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Tenerife Granada Sur, Sede B - CPF 564 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-361 | COMUNICACIÓN | 18 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión de Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 546 - IED Santa Librada, Sede A - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-362 | COMUNICACIÓN | 18 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión de Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 523 - IED Fabio Lozano Simonelli, Sede C - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-363 | COMUNICACIÓN | 19 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Nueva Esperanza, Sede A - CPF 556 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-364 | COMUNICACIÓN | 20 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Luis Eduardo Mora Osejo, Sede A - CPF 566 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-365 | COMUNICACIÓN | 20 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1904 - IED Arborizadora Baja, Sede A - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-366 | COMUNICACIÓN | 20 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Traslado de Comunicado SED-CF-L5-2025-030 - Solicitud prorroga entrega Colegio Brasilia, Miguel de Cervantes Saavedra Y Bicentenario | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-367 | COMUNICACIÓN | 24 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 19 - Mar 16 al 22 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-368 | COMUNICACIÓN | 25 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Traslado de Radicado No. 180 Arsaf - 2025 - Solicitud de Modificatorio No. 2 de Adición y Prorroga Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155135 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-369 | COMUNICACIÓN | 24 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 19 - Mar 16 al 22 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-370 | COMUNICACIÓN | 24 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 19 - Mar 16 al 22 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-371 | COMUNICACIÓN | 24 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1974 - IED Calasanz Buenavista, Sede A - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-372 | COMUNICACIÓN | 24 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Reiteración de la Solicitud de Entrega de los Informes Técnicos y Manuales de Mantenimientos de las IED Estrella del Sur, Sedes A y B, y Unión Europea | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-373 | COMUNICACIÓN | 24 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED José María Vargas Vila, Sede A - CPF 1983 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-374 | COMUNICACIÓN | 25 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Compartir Recuerdo, Sede A - Compartir Lucero Alto CPF 1911 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-LX-2025-375 | COMUNICACIÓN | 26 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-LX-2025-376 | COMUNICACIÓN | 27 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-LX-2025-377 | COMUNICACIÓN | | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERINCO-SED-LX-2025-378 | COMUNICACIÓN | 26 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | EVALUACION ANS PERIODO 6-FEB-26 AL 05-MAR-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155135. LOTE 4- CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-LX-2025-379 | COMUNICACIÓN | 26 mar 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | REMISION DE DOCUMENTO ANS PERIODO 6-FEB-26 AL 05-MAR-26 - LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L6-2025-380 | COMUNICACIÓN | 30 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 20 - Mar 23 al 29 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-381 | COMUNICACIÓN | 30 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 20 - Mar 23 al 29 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-LX-2025-382 | COMUNICACIÓN | 30 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 20 - Mar 23 al 29 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-LX-2025-383 | COMUNICACIÓN | 30 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión manual de mantenimiento - COL Brasilia, Luis Eduardo mora y Don Bosco | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-LX-2025-384 | COMUNICACIÓN | 30 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | REMISIÓN CUENTA DE COBRO INTERVENTORIA No. 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | STEFANIA CEBALLOS | |
| SERINCO-SED-LX-2025-385 | COMUNICACIÓN | 31 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | Respuesta a correo de Seguimiento y cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en los Contratos de Obra CO1.PCCNTR. 8155135, CO1.PCCNTR. 8154895 y CO1.PCCNTR. 8154780 / Interventoria No CO1.PCCNTR.8169110. Vigencia 2025. | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | MARILYN OSPINA | |
| SERINCO-SED-LX-2025-386 | COMUNICACIÓN | 31 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | Respuesta a correo de Solicitud de revisión periódica sobre el uso adecuado de elementos de protección personal en obra de los contratos No. CO1.PCCNTR. 8155135, CO1.PCCNTR. 8154895 y CO1.PCCNTR. 8154780, pertenecientes a los Lotes No 04, 05 y 06 vigencia 2025 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | MARILYN OSPINA | |
| SERINCO-SED-LX-2025-387 | COMUNICACIÓN | 31 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 05 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-LX-2025-388 | COMUNICACIÓN | 31 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 05 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-LX-2025-389 | COMUNICACIÓN | 31 mar 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 05 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L4-2025-390 | COMUNICACIÓN | 1 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-391 | COMUNICACIÓN | 1 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-392 | COMUNICACIÓN | 1 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-mar al 05-abr 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-393 | COMUNICACIÓN | 1 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED La Arabia, Sede B - CPF 1966 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-394 | COMUNICACIÓN | 1 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1981 - IED Fanny Mickey, Sede A - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-395 | COMUNICACIÓN | 6 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 21 - Mar 30 a Abr 05 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-396 | COMUNICACIÓN | 6 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 21 - Mar 30 a Abr 05 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-397 | COMUNICACIÓN | 6 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 21 - Mar 30 a Abr 05 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-398 | COMUNICACIÓN | 7 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Solicitud Atención de Emergencia No. 2 y Remisión Ficha SAE - IED Calasanz Buenavista - CPF 1974 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-399 | COMUNICACIÓN | 7 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Respuesta de RADICADO No. 188 - ARSAF - 2025 - SOLICITUD DE PROTECCIÓN A VIDRIOS EN INTERVENCIÓN DE FACHADA – COLEGIO DIEGO MONTAÑA | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-INT-2025-400 | COMUNICACIÓN | 8 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | Solicitud Modificatorio No. 02 Adición y Prórroga. - Cto Interventoría CO1.PCCNTR.8169110 Grupo 2 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L6-2025-401 | COMUNICACIÓN | 9 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-160 Radicación Documentos para Prórroga 02 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-402 | COMUNICACIÓN | 9 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Traslado de RADICADO No. 189 ARSAF -2025 - TRAZABILIDAD DE GESTIÓN DE CARGUE EN PLATAFORMA SDA – PIN 27920 – LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L6-2025-403 | COMUNICACIÓN | 9 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | CAMBIO DE HOJAS DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-LX-2025-404 | COMUNICACIÓN | 10 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Traslado de RADICADO No. 191 ARSAF -2025 - PROGRAMACIÓN DE ENTREGA DE CORNISAS IED DIEGO MONTAÑA SEDE A | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-LX-2025-405 | COMUNICACIÓN | 10 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Traslado de OFI-SED-L6-165. Solicitud de revisión de descuentos aplicados por concepto de ANS – Posible doble cobro | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L4-2025-406 | COMUNICACIÓN | 13 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 22 - Abr 06 al 12 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-407 | COMUNICACIÓN | 13 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 22 - Abr 06 al 12 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-408 | COMUNICACIÓN | 13 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 22 - Abr 06 al 12 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-409 | COMUNICACIÓN | | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | REMISION INFORME TECNICO No. 6 Periodo 6-03-2026 al 5-04-2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L5-2025-410 | COMUNICACIÓN | | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | REMISION INFORME TECNICO No. 6 Periodo 6-03-2026 al 5-04-2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L6-2025-411 | COMUNICACIÓN | 13 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | REMISION INFORME TECNICO No. 6 Periodo 6-03-2026 al 5-04-2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-LX-2025-412 | COMUNICACIÓN | 13 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Traslado de RADICADO No. 199 ARSAF -2025 - AREAS DE CUBIERTAS PARA ENTREGA IED CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE SEDE A | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-LX-2025-413 | COMUNICACIÓN | 14 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Llamado de atención por incumplimiento en la entrega del anexo de bitácoras de obra conforme a obligaciones contractuales - lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-LX-2025-414 | COMUNICACIÓN | 14 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Llamado de atención por incumplimiento en la entrega del anexo de bitácoras de obra conforme a obligaciones contractuales - lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L5-2025-415 | COMUNICACIÓN | 15 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1966 - IED La Arabia, Sede B - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-416 | COMUNICACIÓN | 15 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 556 - IED Nueva Esperanza, Sede A - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-417 | COMUNICACIÓN | 15 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Relación de Fechas Contractuales y Según Modificatorio No. 1 para las Entregas de las Obras de las Instituciones Educativas Intervenidas - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-418 | COMUNICACIÓN | 15 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Relación de Fechas Contractuales y Según Modificatorio No. 1 para las Entregas de las Obras de las Instituciones Educativas Intervenidas - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-419 | COMUNICACIÓN | 15 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Relación de Fechas Contractuales y Según Modificatorio No. 1 para las Entregas de las Obras de las Instituciones Educativas Intervenidas - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-420 | COMUNICACIÓN | 15 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Solicitud Concepto de Especialista Eléctrico y Actualización Ficha SAE para Atención de Emergencia, IED. Colegio Luis Eduardo Mora Osejo, Sede A | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | JOHN CASTAÑEDA | |
| SERINCO-SED-L4-2025-421 | COMUNICACIÓN | 16 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Confederación Brisas del Diamante, Sede A - CPF 1912 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-422 | COMUNICACIÓN | 16 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión de Paquete de APU`s de Items No Previstos del NP-08 al NP-12 Aprobados por Interventoría- Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-423 | COMUNICACIÓN | 16 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Observaciones errores en bitácoras de obra. | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ANA PARDO | |
| SERINCO-SED-L4-2025-424 | COMUNICACIÓN | 17 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Respuesta a RADICADO No. 201 ARSAF -2025 - RESPUESTA COMUNICADO SERINCO-SED-L4-2025-413 REMISIÓN DE INFORME MENSUAL TÉCNICO, AMBIENTAL Y SST | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-425 | COMUNICACIÓN | 20 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 23 - Abr 13 al 19 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-426 | COMUNICACIÓN | 20 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 23 - Abr 13 al 19 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-427 | COMUNICACIÓN | 20 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 23 - Abr 13 al 19 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-LX-2025-428 | COMUNICACIÓN | 20 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 06 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-LX-2025-429 | COMUNICACIÓN | 20 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 06 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154895 L5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L6-2025-430 | COMUNICACIÓN | 20 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | REMISION 05 INF TÉCNICO MENSUAL No. 06 DE OBRA - CONTRATO_SED-8154780 L6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L4-2025-431 | COMUNICACIÓN | 21 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Falla Prematura en Bisagras de Portón Plegable – Solicitud de Solución Técnica | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | CESAR CARVAJAL | |
| SERINCO-SED-L5-2025-432 | COMUNICACIÓN | 22 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1983 - IED José María Vargas Vila, Sede A - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-433 | COMUNICACIÓN | 22 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 564 - IED Tenerife Granada Sur, Sede B - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-434 | COMUNICACIÓN | 24 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1912 - IED Confederación Brisas del Diamante, Sede A - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-435 | COMUNICACIÓN | 24 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Brasilia - CPF 508 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-436 | COMUNICACIÓN | 24 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Compartir Recuerdo, Sede A - CPF 1911 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-437 | COMUNICACIÓN | 27 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 24 - Abr 20 al 26 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-438 | COMUNICACIÓN | 27 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 24 - Abr 20 al 26 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-439 | COMUNICACIÓN | 27 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 24 - Abr 20 al 26 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-440 | COMUNICACIÓN | 27 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Garantía Portón IED Estrella del Sur Sede C | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | CESAR CARVAJAL | |
| SERINCO-SED-L5-2025-441 | COMUNICACIÓN | 27 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Gabriel Garcia Márquez, Sede A, Villa Diana - CPF 579 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-INT-2025-442 | COMUNICACIÓN | 27 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTES 4 y 6 | Solicitud para Gestionar Devolución de Dineros de Doble Cobro por Concepto de ANS | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-443 | COMUNICACIÓN | 27 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - Dirección Local de Usme, DILE - CPF 590 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-444 | COMUNICACIÓN | 27 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Informe Ejecutivo Técnico Sobre Intervención de Baterías Sanitarias en IED Compartir Recuerdo, Sede A - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | CESAR CARVAJAL | |
| SERINCO-SED-L6-2025-445 | COMUNICACIÓN | 27 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-172-Atención Observaciones APUS de NP-08, NP-09, NP-10, y NP-12 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-446 | COMUNICACIÓN | 27 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-abr al 05-may 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-447 | COMUNICACIÓN | 27 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-abr al 05-may 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-448 | COMUNICACIÓN | 27 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Relación de Fechas para la Entrega de los Informes Mensuales de Obra del Periodo 06-abr al 05-may 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-449 | COMUNICACIÓN | 28 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | EVALUACION ANS PERIODO 6-FEB-26 AL 05-MAR-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155135. LOTE 4- CONSORCIO ADECUACIONES ARSAF 2025 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L4-2025-450 | COMUNICACIÓN | 28 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | REMISION DE DOCUMENTO ANS PERIODO 6-MAR-26 AL 05-ABR-26 - LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L6-2025-451 | COMUNICACIÓN | 29 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Guillermo Cano Isaza, Sede A - CPF 1959 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-452 | COMUNICACIÓN | 29 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | EVALUACION ANS PERIODOS 6-MAR-26 AL 05-ABR-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154780. LOTE 6- CONSORCIO PAIS | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L6-2025-453 | COMUNICACIÓN | 29 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | REMISION DE DOCUMENTO ANS - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L6-2025-454 | COMUNICACIÓN | 29 abr 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-174-Atención a Observaciones – Ítems NP-13 al NP-16 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-455 | COMUNICACIÓN | 30 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Traslado de Comunicado SED-CF-L5-2025-033 - Reprogramación y Balances, Colegio Brasilia, Miguel de Cervantes Saavedra y Bicentenario - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-456 | COMUNICACIÓN | 30 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | EVALUACION ANS PERIODOS 6-MAR-26 AL 05-ABR-26, PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR.8154895. LOTE 5- CONSORCIO FORTALEZA. | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L6-2025-457 | COMUNICACIÓN | 7 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | REMISION CUENTA DE OBRA No. 3 - LOTE 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L4-2025-458 | COMUNICACIÓN | 30 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1911 - IED Compartir Recuerdo, Sede A - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-459 | COMUNICACIÓN | 30 abr 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Traslado de Radicado No. 212 ARSAF - 2025 - Remisión de Reprogramación Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8155135, Balance de Presupuestos y Disponibilidad de Espacios | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-460 | COMUNICACIÓN | 4 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 25 - Abr 27 a May 03 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-461 | COMUNICACIÓN | 4 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 25 - Abr 27 a May 03 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-462 | COMUNICACIÓN | 4 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 25 - Abr 27 a May 03 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-INT-2025-463 | COMUNICACIÓN | 4 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | Alcance al Comunicado Solicitud Modificatorio No. 02 Adición y Prórroga. - Cto Interventoría CO1.PCCNTR.8169110 Grupo 2 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERINCO-SED-L4-2025-464 | COMUNICACIÓN | 4 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Traslado de Radicado No. 218 Arsaf - 2025 - Respuesta a solicitud de fechas de entrega de baterías sanitarias de primaria y espacios piso 3 bloque A | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-465 | COMUNICACIÓN | 4 may 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Alcance a Comunicado Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Luis Eduardo Mora Osejo, Sede A - CPF 566 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-466 | COMUNICACIÓN | 4 may 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Traslado de RADICADO No. 222 ARSAF - 2025 - SOLICITUD DE INGRESO DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA IED CONFEDERACIÓN BRISAS DEL DIAMANTE SEDE A | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L5-2025-467 | COMUNICACIÓN | 4 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | CAMBIO DE HOJA DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L4-2025-468 | COMUNICACIÓN | 5 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Traslado de Radicados N° 190-ARSAF-2025 y N° 213-ARSAF-2025 Con Anexos y Concepto Estructural de Interventoria IED Rural La Unión - Usme | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-469 | COMUNICACIÓN | 5 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Alcance a Comunicado SERINCO-SED-2025-415-L5-Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1966 - IED La Arabia, Sede B - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-470 | COMUNICACIÓN | 5 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | REMISION CUENTA DE OBRA No. 4 - LOTE 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L5-2025-471 | COMUNICACIÓN | 5 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 569 - IED Gabriel García Márquez, Sede A, Villa Diana - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-472 | COMUNICACIÓN | 5 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | REMISION CUENTA DE OBRA No. 4 - LOTE 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L4-2025-473 | COMUNICACIÓN | 6 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Traslado de Radicado N° 217 - Arsaf-2025-Remisión de Grupo de Actividades No Previstas No. 2 Versión No. 3 de NP-09 a NP-16 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-474 | COMUNICACIÓN | 7 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Traslado de Radicado no. 225 Arsaf - 2025 - Remisión de Evidencia de Filtración de Agua en Placa de Aula bajo Gradas IED Fanny Mikey Sede A | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-475 | COMUNICACIÓN | 7 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | misión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 508 - IED Brasilia - Lote | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-476 | COMUNICACIÓN | 7 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Respuesta Solicitud de Observaciones a Actividades No Conformes – Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ANA PARDO | |
| SERINCO-SED-L5-2025-477 | COMUNICACIÓN | 8 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Informe por Entrega Final IED La Arabia, Sede A – Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ANA PARDO | |
| SERINCO-SED-L4-2025-478 | COMUNICACIÓN | 11 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 26 - May 04 al 10 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-479 | COMUNICACIÓN | 11 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 26 - May 04 al 10 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-480 | COMUNICACIÓN | 11 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 26 - May 04 al 10 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-481 | COMUNICACIÓN | 11 may 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Solicitud de Retiro de Materiales Sobrantes de Construcción IED Unión Europea, Sede B - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | JOHN CASTAÑEDA | |
| SERINCO-SED-L4-2025-482 | COMUNICACIÓN | 11 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Garantía Batería Sanitaria IED Fanny Mickey Sede A - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | CESAR CARVAJAL | |
| SERINCO-SED-L5-2025-483 | COMUNICACIÓN | 11 may 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Fernando González Ochoa, Sede A Chico Sur - CPF 510 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-INT-2025-484 | COMUNICACIÓN | 14 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | REMISIÓN CUENTA DE COBRO INTERVENTORIA No. 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L6-2025-485 | COMUNICACIÓN | 15 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión de Paquete de APU`s de Items No Previstos del NP-12 a NP-16 Aprobados por Interventoria- Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-486 | COMUNICACIÓN | 15 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 1959 - IED Guillermo Cano Isaza - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-487 | COMUNICACIÓN | 15 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | REMISION INFORME TECNICO No. 7 Periodo 6-04-2026 al 5-05-2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L5-2025-488 | COMUNICACIÓN | 15 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | REMISION INFORME TECNICO No. 7 Periodo 6-04-2026 al 5-05-2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L6-2025-489 | COMUNICACIÓN | 15 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | REMISION INFORME TECNICO No. 7 Periodo 6-04-2026 al 5-05-2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L6-2025-490 | COMUNICACIÓN | 16 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-185 - Atención Observaciones Presentadas por el Área de Estudios Previos SED | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-491 | COMUNICACIÓN | 16 may 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Estrella del Sur, Sede D - CPF 1962 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-492 | COMUNICACIÓN | 16 may 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Bicentenario (El Tesoro de la Cumbre), Sede C - CPF 1986 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-493 | COMUNICACIÓN | 16 may 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED José Celestino Mutis, Sede A El Clavel (Mochuelo) - CPF 1985 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-494 | COMUNICACIÓN | 19 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 27 - May 11 al 17 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-495 | COMUNICACIÓN | 19 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 27 - May 11 al 17 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-496 | COMUNICACIÓN | 19 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 27 - May 11 al 17 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-497 | COMUNICACIÓN | 20 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Traslado de Radicado No. 230 Arsaf - 2025 - Remisión de Grupo de Actividades No Previstas No. 2 Versión No. 3 de NP-09 a NP-16 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-498 | COMUNICACIÓN | 21 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión de APU´s de Items No Previstos NP-06 al NP-10 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-499 | COMUNICACIÓN | 21 may 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud de Entrega Formal en Físico de las Actas de Vecindad - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-500 | COMUNICACIÓN | 21 may 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Solicitud de Entrega Formal en Físico de las Actas de Vecindad - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-501 | COMUNICACIÓN | 21 may 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Solicitud de Entrega Formal en Físico de las Actas de Vecindad - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-502 | COMUNICACIÓN | 21 may 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud Atención de Emergencia No. 2 y Remisión Ficha SAE - IED José Celestino Mutis, Sede A El Clavel (Mochuelo) - CPF 1985 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-503 | COMUNICACIÓN | 21 may 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | REMISION 07 INF TÉCNICO MENSUAL No. 07 DE OBRA - CONTRATO_SED-8155135 L4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L5-2025-504 | COMUNICACIÓN | 22 may 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 07 - CONTRATO_SED-8154895 L5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L6-2025-505 | COMUNICACIÓN | 22 may 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 07 - CONTRATO_SED-8154780 L6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L5-2025-506 | COMUNICACIÓN | 25 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 28 - May 18 al 24 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-507 | COMUNICACIÓN | 25 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 28 - May 18 al 24 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-508 | COMUNICACIÓN | 25 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 28 - May 18 al 24 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-509 | COMUNICACIÓN | 25 may 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Cundinamarca, Sede A La Riviera del Sur - CPF 1980 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-510 | COMUNICACIÓN | 25 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Toma de Detalles Varios IED Ofelia Uribe de Acosta, Sede A - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-511 | COMUNICACIÓN | 25 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión de Programación de Obras para Intervención de Baterías Sanitarias IED Miguel de Cervantes, Sede B Biblioteca Marichuela - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-512 | COMUNICACIÓN | 25 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 533 - IED Rural La Unión, Sede A - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-513 | COMUNICACIÓN | 26 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 510 - IED Fernando González Ochoa, Sede A Chico Sur - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-514 | COMUNICACIÓN | 26 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Traslado a la SED de Primer Paquete de Manuales y Matrices de Mantenimiento - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-515 | COMUNICACIÓN | 26 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Traslado a la SED de Primer Paquete de Manuales y Matrices de Mantenimiento - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-516 | COMUNICACIÓN | 26 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Traslado a la SED de Primer Paquete de Manuales y Matrices de Mantenimiento - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-517 | COMUNICACIÓN | 26 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia No. 2 CPF 1985 - IED José Celestino Mutis, Sede A El Clavel (Mochuelo) - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-518 | COMUNICACIÓN | 28 may 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS Y SOPORTES DE REPORTES AMBIENTALES | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L5-2025-519 | COMUNICACIÓN | 28 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Respuesta a Solicitud de Atención de Garantía Divisiones de Baño en Acero Inoxidable CPF 508 IED Brasilia - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ANA PARDO | |
| SERINCO-SED-L4-2025-520 | COMUNICACIÓN | 28 may 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS Y SOPORTES DE REPORTES AMBIENTALES | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L5-2025-521 | COMUNICACIÓN | 28 may 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | SOLICITUD ACTUALIZACION DE POLIZAS Y SOPORTES DE REPORTES AMBIENTALES | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L4-2025-522 | COMUNICACIÓN | 29 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Traslado de Radicado N° 234-Arsaf-2025 - Solicitud de Información para Entrega de Espacios, Manual y Matriz de Mantenimiento del IED Confederación Brisas del Diamante Sede A | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-523 | COMUNICACIÓN | 29 may 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Traslado de Radicado N° 236-Arsaf-2025 - Remisión de Informe de Verificación de Avifauna y Ejecución de Tratamientos Silviculturales | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-524 | COMUNICACIÓN | 1 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 29 - May 25 al 31 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-525 | COMUNICACIÓN | 1 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 29 - May 25 al 31 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-526 | COMUNICACIÓN | 1 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 29 - May 25 al 31 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-527 | COMUNICACIÓN | 3 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Traslado de RADICADO N° 244-ARSAF-2025 -REMISIÓN DE POLIZAS ACTUALIZADA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155135 SEGÚN MODIFICATORIO No. 2 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L4-2025-528 | COMUNICACIÓN | 3 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Traslado de Radicado No. 243 Arsaf - 2025 - Remisión de Atención de Observaciones Grupo No. 2 de Actividades No Previstas. | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-529 | COMUNICACIÓN | 4 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-196 Atención Observaciones NP´s 12 15 y 16 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-530 | COMUNICACIÓN | 4 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-195 Atención Observaciones NP´s 10 y 11 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-531 | COMUNICACIÓN | 4 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Traslado de Radicado No. 242 Arsaf - 2025 - Remisión de Programación Frentes de Obra por Modificatorio No. 2 y Presupuesto IED Arborizadora Alta | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-532 | COMUNICACIÓN | 4 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia No. 1 y Remisión Ficha SAE - IED José Celestino Mutis, Sede A El Clavel (Mochuelo) - CPF 1985 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-533 | COMUNICACIÓN | 4 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión de Alcance, Presupuesto, Cronograma de Emergencia y Ficha SAE - IED Luis Eduardo Mora Osejo, Sede A - CPF 566 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-534 | COMUNICACIÓN | 4 jun 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Reiteración de Entrega Formal en Físico de las Actas de Vecindad - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-535 | COMUNICACIÓN | 4 jun 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Reiteración de Entrega Formal en Físico de las Actas de Vecindad - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-536 | COMUNICACIÓN | 4 jun 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Reiteración de Entrega Formal en Físico de las Actas de Vecindad - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-537 | COMUNICACIÓN | 4 jun 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Solicitud de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-538 | COMUNICACIÓN | 4 jun 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-539 | COMUNICACIÓN | 4 jun 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Solicitud de Entrega de los Documentos Mínimos Requeridos de las Sedes Finalizadas para Liquidación Posterior del Contrato | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-540 | COMUNICACIÓN | 5 jun 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Solicitud Atención de Emergencia No. 3 y Remisión Ficha SAE - IED Calasanz Buenavista - CPF 1974 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-541 | COMUNICACIÓN | 5 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Traslado de Radicado No. 240 Arsaf - 2025 - Respuesta Derecho de Petición por Filtración de agua IED Ofelia Uribe de Acosta Sede A | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-542 | COMUNICACIÓN | 9 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 30 - Jun 01 al 07 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-543 | COMUNICACIÓN | 9 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 30 - Jun 01 al 07 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-544 | COMUNICACIÓN | 9 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 30 - Jun 01 al 07 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-INT-2025-545 | COMUNICACIÓN | 10 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | Relación de Valores de los Contratos de Obra del Grupo 2, Lotes 4, 5 y 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-546 | COMUNICACIÓN | 10 jun 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Solicitud Atención de Emergencia No. 2 y Remisión Ficha SAE - IED Fanny Mickey, Sede A - CPF 1981 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-547 | COMUNICACIÓN | 16 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 31 - Jun 08 al 14 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-548 | COMUNICACIÓN | 16 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 31 - Jun 08 al 14 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-549 | COMUNICACIÓN | 16 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 31 - Jun 08 al 14 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-550 | COMUNICACIÓN | 16 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Acta Parcial No. 4 - Periodo (06.04.26 al 05.06.26)- Consorcio Pais | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-551 | COMUNICACIÓN | 16 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Acta Parcial No. 5 - Periodo (06.04.26 al 05.06.26)- Consorcio Arsaf | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-552 | COMUNICACIÓN | 16 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Alcance a Comunicado SERINCO-SED-2025-513-L5-Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia CPF 510 - IED Fernando González Ochoa, Sede A Chico Sur - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-553 | COMUNICACIÓN | 16 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión de Programación de Obras para Intervenciones locativas en la IED Ciudad de Villavicencio, Sede B Puerta del Llano - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-554 | COMUNICACIÓN | 17 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Acta Parcial No. 5 - Periodo (06.04.26 al 05.06.26)- Consorcio Fortaleza | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-555 | COMUNICACIÓN | 17 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Traslado de Comunicado OFI-SED-L6-223- Radicación ajustes APU´s precio son previstos nO. NP-10, NP-11, NP-12, NP-15 y NP-16 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-556 | COMUNICACIÓN | 17 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia No. 3 - IED Calasanz Buenavista - CPF 1974 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-557 | COMUNICACIÓN | 17 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia - IED Cundinamarca, Sede A La Riviera del Sur - CPF 1980 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-558 | COMUNICACIÓN | 17 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia No. 2 - Dirección Local de Usme, DILE - CPF 590 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERINCO-SED-L5-2025-559 | COMUNICACIÓN | 17 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia - IED Bicentenario (El Tesoro de la Cumbre), Sede C - CPF 1986 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-560 | COMUNICACIÓN | 17 jun 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Ciudad de Villavicencio, Sede A - CPF 577 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-561 | COMUNICACIÓN | 18 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Traslado de Radicado N° 247-ARSAF-2025-Remisión de Respuesta al Requerimiento SDA E-2026-93904 y Concepto de Interventoria | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-INT-2025-562 | COMUNICACIÓN | 18 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | INTERVENTORIA | REMISIÓN CUENTA No. 7 – COSTOS FIJO Y COSTO VARIABLE | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L6-2025-563 | COMUNICACIÓN | 19 jun 2026 | C SERINCO | CONSORCIO PAIS | LOTE 6 | Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED San José de Usme -Sede A, San José Monteblanco (Don Bosco II) - CPF 567 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-564 | COMUNICACIÓN | 19 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 8 Periodo 6-05-2026 al 5-06-2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-L5-2025-565 | COMUNICACIÓN | 19 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 8 Periodo 6-05-2026 al 5-06-2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L6-2025-566 | COMUNICACIÓN | 19 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | REMISION INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 8 Periodo 6-05-2026 al 5-06-2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |
| SERINCO-SED-L5-2025-567 | COMUNICACIÓN | 20 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Garantias Emergencia IED Santa Librada, Sede A - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ANA PARDO | |
| SERINCO-SED-L5-2025-568 | COMUNICACIÓN | 20 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Informe Ejecutivo Técnico Solicitud de Garantias IED Atabanzha, Sede A - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ANA PARDO | |
| SERINCO-SED-L5-2025-569 | COMUNICACIÓN | 22 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 32 - Jun 15 al 21 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-570 | COMUNICACIÓN | 22 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 32 - Jun 15 al 21 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-571 | COMUNICACIÓN | 22 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 32 - Jun 15 al 21 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-572 | COMUNICACIÓN | 22 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión de Reprogramación de Obras para Finalizar Intervención de Baterías Sanitarias IED Guillermo Cano Isaza, Sede A - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-573 | COMUNICACIÓN | 23 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia - IED Estrella del Sur, Sede D Estrella IV - CPF 1962 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-574 | COMUNICACIÓN | 23 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia - IED Ofelia Uribe de Acosta, Sede A La Unión Usme - CPF 573 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-LX-2025-575 | COMUNICACIÓN | 23 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 08 - CONTRATO_SED-8155135 L4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NICOLAS HERNANDEZ | |
| SERINCO-SED-LX-2025-576 | COMUNICACIÓN | 24 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 08 - CONTRATO_SED-8154895 L5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | NATALIA CAÑON | |
| SERINCO-SED-L4-2025-577 | COMUNICACIÓN | 24 jun 2026 | C SERINCO | CONSORCIO ARSAF | LOTE 4 | Solicitud Atención de Emergencia y Remisión Ficha SAE - IED Compartir Recuerdo, Sede B El Recuerdo - CPF 1915 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-578 | COMUNICACIÓN | 24 jun 2026 | C SERINCO | CONSORCIO FORTALEZA | LOTE 5 | Solicitud Atención de Emergencia Remisión Ficha SAE - IED Paraiso Mirador, Sede B Paraiso Mirador Primaria - CPF 1935 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-579 | COMUNICACIÓN | 30 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión Informe Semanal No. 33 - Jun 22 al 28 de 2026 - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L5-2025-580 | COMUNICACIÓN | 30 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 5 | Remisión Informe Semanal No. 33 - Jun 22 al 28 de 2026 - Lote 5 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-581 | COMUNICACIÓN | 30 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | Remisión Informe Semanal No. 33 - Jun 22 al 28 de 2026 - Lote 6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-582 | COMUNICACIÓN | 30 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia No. 2 CPF 1981 - IED Fanny Mickey, Sede A - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L4-2025-583 | COMUNICACIÓN | 30 jun 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 4 | Remisión de Alcance, Presupuesto y Cronograma de Emergencia No. 2 CPF 577 - IED Ciudad de Villavicencio, Sede A Villa Hermosa - Lote 4 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | H VILLAZON G | |
| SERINCO-SED-L6-2025-584 | COMUNICACIÓN | 1 jul 2026 | C SERINCO | SECRETARIA DE EDUCACION | LOTE 6 | REMISION DE INFORME MENSUAL DE OBRA No. 08 - CONTRATO_SED-8154780 L6 | CORREO ELECTRONICO | CORRESPONDENCIA / ENVIADOS | ALEJANDRA OTALORA | |