| INFORME DE EJECUCIÓN N° 6 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN N° 2169 DE 2025 |
|---|
| CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR FONSECON Y EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA- DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE ABRIL DE 2026 |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA – CÓRDOBA. | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**<br>(**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio<br>**Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | CARRERA 13N 11A BARRIO PORTAL DE ADRIANA – ZONA URBANA | | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNICIPIO DE PURÍSIMA– DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $ 2.450,000.000.00 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $ 0,00 |
| | **TOTAL APORTES DEL CONVENIO** | | $ 2.450,000.000.00 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 24/10/2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 31/07/2026 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | OMAR DARÍO BABILONIA PALOMINO | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | NOMBRE | 10/11/2025 | DD/MM/AAAA |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | OMAR DARÍO BABILONIA PALOMINO | 21/11/2025 | DD/MM/AAAA |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | No. | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | No. | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | 10/11/2025 | 06/11/2025<br>31/01/2027 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 10/11/2025 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | TERCERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSIÓN 01 | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN**<br>(Vigencia nueva del amparo) | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 149,821.000.00 | | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 84,123.457.00 | | |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | | | |
| **VALOR DE OBRA** | $ 1.846,272.000.00 | | |
| **VALOR INTERVENTORÍA** | $ 308,696.154.00 | | |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | | | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | El municipio recibió primer desembolso por parte del ministerio del interior, recursos con los cuales se soportara la contracción del estudio y diseño, del Centro de Convivencia Ciudadana "PAZ A LO BIEN" tipo 1 | NO APLICA | 24/12/2025 | $ 490.000.000,00 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | | 0% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **TERCER DESEMBOLSO** | | 0% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **ÚLTIMO DESEMBOLSO** | | 0% | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $ 490.000.000,00 |
| **TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $ 0,00 |

## 3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

**Nombre Aseguradora: PREVISORA SEGUROS**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 3021545 | Cumplimiento | $ 490.000.000,00 | 06/11/2025 | 31/01/2027 |
| | Calidad de servicio | $ 0,00 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

## 4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños más obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato MP – 001 - 2026** | "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN CONFIGURACIÓN 1A DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA." | | $ 1.996.711.729,00 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PURÍSIMA | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 06/04/2026 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/07/2026 | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 1.996.711.729,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** | | |

| | |
|---|---|
| **PÓLIZA No.** | 53-44-101043960 |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 13/03/2026 |

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría***

| **DESCRIPCIÓN** | **OBJETO** | | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato MP–CMA–001-2026** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN CONFIGURACIÓN 1A DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA | | $ 392.819.611,00 |
| **Adicional en valor**(adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA "AMUCORDOBA" | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 06/04/2026 | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | 06/10/2026 | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 392.819.611,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | SEGUROS MUNDIAL | | |
| **PÓLIZA No.** | CG - 1074556 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 26/03/2026 | | |

## 5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: | **SI** | **MARZO 2026** |
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | NO | |
| INFORME FINANCIERO | SI | ABRIL 2026 |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | SI | $490.171.865,52 |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | | N/A |
| OTROS | | N/A |

## 6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | **61.11%** |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | **0%** |

EL SUPERVISOR DETALLARÁ LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO.

❖ **Reunión de Seguimiento a la ejecución y avance del proyecto:** Municipio de Purísima – Córdoba, Fecha de la reunión: 07 de abril de 2026, Modalidad: Virtual, Hora de inicio: 2:00 p.m.

**Objetivo:**

- Revisar observaciones a los informes mensuales (enero y febrero)
- Verificar el estado de la contratación de contratos derivados (obra e interventoría)
- Evaluar el cumplimiento del cronograma aprobado en el convenio.
- Realizar seguimiento a requerimientos pendientes del Ministerio.

**Desarrollo:** Durante la reunión virtual no se pudieron abordar los temas objetivos de la reunión toda vez que el municipio se encontraba con dificultades para la conexión debido inconvenientes en el fluido eléctrico del municipio.

**Compromiso:** El municipio se compromete a tener la información de los contratos derivados para la siguiente reunión la cual será el día 08 de abril de 2026 a las 2:00 pm.

- Reunión de Seguimiento a la ejecución y avance del proyecto: Municipio de Purísima – Córdoba, Fecha de la reunión: 08 de abril de 2026, Modalidad: Virtual, Hora de inicio: 2:00 p.m.

**Objetivo:** Realizar seguimiento al estado del Convenio CVN 2169-2025 del municipio de Purísima, Córdoba, con el fin de revisar avances de estudios y diseños, coordinar acciones y verificar aspectos relevantes para la ejecución del convenio.

**Desarrollo:** Se enfatiza la necesidad de garantizar la participación activa de la interventoría en las reuniones de seguimiento, en atención a su rol en el control y verificación del cumplimiento contractual. Por su parte, el contratista de obra manifiesta la intención de formular e implementar un plan de contingencia orientado a mitigar el retraso evidenciado en el cronograma, considerando que la fase de estudios y diseños debía haber finalizado en la segunda semana de febrero de 2026.

**Compromiso:**

- El municipio se compromete a realizar un plan de acción para mitigar el retraso de las actividades aprobadas en el cronograma.
- Indicar al contratista de interventoría la importancia de asistir a las reuniones de seguimiento.
- Tener avance significativo para la reunión presencial para la presentación de estudios y diseños citada el día 13 de abril del 2026.

- Reunión de Seguimiento a la ejecución y avance del proyecto: Municipio de Purísima – Córdoba, Fecha de la reunión: 13 de abril de 2026, Modalidad: Virtual, Hora de inicio: 8:00 p.m.

**Objetivo:** Realizar seguimiento a la presentación y avance de los estudios y diseños del Convenio No. 2169 de 2025, verificando el cumplimiento del cronograma y la disponibilidad de entregables programados para revisión.

**Desarrollo:** La reunión inició dejando constancia de que, aunque fue citada de manera presencial, se desarrolló de forma virtual debido a la falta de avances significativos reportados por el municipio.

Durante la sesión se evidenció lo siguiente:

- Se confirmó que existe un retraso aproximado de 100 días para la entrega de estudios y diseños, los cuales debían haberse presentado en la segunda semana del mes de febrero de 2026.
- El contratista informó avances parciales en:
  - Estudios de topografía (en ejecución, sin entrega formal).
  - Estudios de suelos (pendientes de resultados).
  - Esquema arquitectónico preliminar

- Se manifestaron dificultades técnicas relacionadas con:
  - Inconsistencias entre documentos contractuales
  - Limitaciones para la implementación del sistema fotovoltaico.

A pesar de lo anterior, no se presentó ningún producto o evidencia técnica durante la reunión, lo que impidió realizar la revisión programada.

El Ministerio reiteró la importancia de las reuniones de seguimiento y la necesidad de contar con soportes verificables.

Compromisos:
Municipio:

- Remitir al Ministerio el requerimiento formal realizado (o por realizar) al contratista de interventoría por su inasistencia a los comités.
- Coordinar con contratista de obra e interventoría un plan de contingencia para mitigar el retraso.
- Informar avances durante la semana y proponer mesas técnicas de seguimiento.

Contratista de obra:

- Entregar en el corto plazo un primer borrador de los estudios y diseños.
- Remitir a interventoría y supervisión los resultados de topografía y estudios de suelos una vez estén finalizados.
- Elevar formalmente las observaciones técnicas detectadas en el proyecto.

Supervisión (ministerio):

- Dejar constancia en acta del incumplimiento en la presentación de avances.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales.

❖ Reunión de Seguimiento a la ejecución y avance del proyecto: Municipio de Purísima – Córdoba, Fecha de la reunión: 21 de abril de 2026, Modalidad: Virtual, Hora de inicio: 3:00 p.m.

**Objetivo:** Realizar seguimiento a la presentación y avance de los estudios y diseños del Convenio No. 2169 de 2025, verificando el cumplimiento del cronograma y la disponibilidad de entregables programados para revisión, con el fin de verificar la calidad, consistencia y nivel de detalle de los entregables.

Validar el cumplimiento de los lineamientos, criterios técnicos y requisitos establecidos por el Ministerio del Interior, asegurando la concordancia entre los documentos de viabilidad aprobados y los diseños desarrollados en la fase actual.

Analizar y resolver inquietudes técnicas asociadas a los diferentes componentes del proyecto

Identificar, documentar y definir los ajustes técnicos requeridos en los distintos componentes del proyecto, con el propósito de garantizar el cumplimiento normativo, la viabilidad técnica y funcional, y su adecuada preparación para el proceso de revisión y aprobación final.

Compromisos:

MUNICIPIO:

- Ajustar plano topográfico:
- Incluir área viabilizada y georreferenciación.
- Corregir implantación arquitectónica según viabilidad.
- Incluir: Máquina faltante en área Biosaludables.
- Áreas de seguridad de equipos.
- Revisar: Radio de giro en baños.
- Pendientes de cubierta.
- Sistema de recolección de aguas lluvias (canales).
- Ajustar: Punto de conexión hidráulica.
- Representación gráfica (cubierta, áreas, detalles).
- Presentar avance del resto de los componentes del proyecto, para la presentación de estudios y diseños.

- Se responde oficio sobre solicitud de actualización de balances de pagos – Convenio Interadministrativo No. 2169-2025 celebrado entre la Nación- Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon con el municipio de Purísima, Córdoba. En plataforma SECOP II.

El registro de balance de pago se encuentra adjunto al presente informe y está en proceso para subir a SECOP II.


- Se da respuesta en correo electrónico de repuesta a solicitud con radicado No. 2026-2-003122- 006954 Id: 717561 el día 8 de abril del 2026.

**JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:**

- Se firma Acta de inicio del contrato No. MP-LP-001-2026 con fecha 06 abril del 2026 y se anexan pólizas firmadas de estudio y diseño más obra civil con fecha 07 abril 2026.
- Se firma Acta de inicio del contrato No. MP-CMA-001-2026 con fecha 06 abril del 2026 y se anexan pólizas firmadas de Interventoría con fecha 06 abril 2026.

Avance Financiero: última actualización de costos el día 30 de abril de 2026 por la suma de $40.286,39 en intereses en el valor total de interventoría

**Informe de Actividades (Avance Físico):**




**7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

**8. SUPERVISOR**

**OMAR DARÍO BABILONIA PALOMINO**
Supervisor Convenio No. 2169 de 2025

| | |
|---|---|
| **ACTA No.** | 06 |
| **FECHA** | 07/04/2026 |
| **CIUDAD** | Bogotá DC |
| **No. CONTRATO y/o CONVENIO** | Convenio Interadministrativo No. 2043-2021 |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA - CÓRDOBA |
| **PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION DE OBRA %** | 0% |
| **MOTIVO:** | Reunión de Seguimiento a la ejecución y avance del proyecto. |

**PARTES**

| **Ministerio del Interior** | **Municipio de Purisima- Cordoba** |
|---|---|
| Nombre: Marlon Andres Muñoz<br>Apoyo a la supervisión, Ministerio del Interior.<br><br>Daniel Ramiro Guzmán Rodríguez<br>Apoyo jurídico, Ministerio del Interior. | Omar Babilonia Palomino<br>Secretario de Planeación, Municipio de Purísima. |

**DESARROLLO DE LA REUNION**

Municipio de Purisima - Cordoba
Fecha de la reunión: 07 de abril de 2026
Modalidad: Virtual
Hora de inicio: 2:00 p.m.

1. **OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

- Revisar observaciones a los informes mensuales (enero y febrero)
- Verificar el estado de la contratación de contratos derivados (obra e interventoría)
- Evaluar el cumplimiento del cronograma aprobado en el convenio.
- Realizar seguimiento a requerimientos pendientes del Ministerio.

2. **DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Durante la reunión se no se pudieron abordar los temas objetivos de la reunión toda vez que el municipio se encontraba con dificultades para la conexión debido inconvenientes en el fluido eléctrico del municipio, causal que no supera las condiciones normales para llevar a cabo la reunión.

Al no contar con suministro eléctrico desde las horas de la mañana el municipio informa que no ha podido ingresar la información de los contratos derivados en Secop I, con el fin de dar por finalizado el proceso de contratación.


3. **COMPROMISOS.**

El municipio se compromete a tener la información de los contratos derivados para la siguiente reunión la cual será el día 08 de abril de 2026 a las 2:00 pm.

## CONCLUSIONES

La reunión no pudo desarrollarse conforme a los objetivos previstos debido a fallas en el suministro de energía eléctrica en el municipio, situación que impidió la adecuada conectividad y participación de los asistentes. Como consecuencia, no fue posible abordar los temas programados ni verificar el estado de la información contractual. El municipio informó que, debido a esta contingencia, no ha podido realizar el cargue de los contratos derivados en la plataforma SECOP I, requisito necesario para la finalización del proceso de contratación. No obstante, se estableció como compromiso que dicha información será organizada y presentada en la próxima reunión programada, con el fin de dar continuidad al seguimiento y cierre del proceso.

**Evidencia de la conexión**



| | |
|---|---|
| **ACTA No.** | 07 |
| **FECHA** | 08/04/2026 |
| **CIUDAD** | Bogotá DC |
| **No. CONTRATO y/o CONVENIO** | Convenio Interadministrativo No. 2043-2021 |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA - CÓRDOBA |
| **PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION DE OBRA %** | 0% |
| **MOTIVO:** | Reunión de Seguimiento a la ejecución y avance de estudios y diseños del proyecto. |

**PARTES**

| **Ministerio del Interior** | **Municipio de Purisima- Cordoba** |
|---|---|
| Nombre: Marlon Andres Muñoz<br>Apoyo a la supervisión, Ministerio del Interior.<br><br>Daniel Ramiro Guzmán Rodríguez<br>Apoyo jurídico, Ministerio del Interior. | Omar Babilonia Palomino<br>Secretario de Planeación, Municipio de Purísima.<br><br>Ing. Hernando Jiménez –<br>Representante legal – contratista de obra<br><br>Interventoría:<br>No asistió (primera inasistencia registrada) |

**DESARROLLO DE LA REUNION**

Municipio de Purisima - Cordoba
Fecha de la reunión: 08 de abril de 2026
Modalidad: Virtual
Hora de inicio: 2:00 p.m.

## 1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar seguimiento al estado del Convenio CVN 2169-2025 del municipio de Purísima, Córdoba, con el fin de revisar avances de estudios y diseños, coordinar acciones y verificar aspectos relevantes para la ejecución del convenio.

## 2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Durante la reunión no fue posible abordar los temas establecidos en el orden del día, debido a que los contratistas derivados no presentan avances en la ejecución de los estudios y diseños.

Se enfatiza la necesidad de garantizar la participación activa de la interventoría en las reuniones de seguimiento, en atención a su rol en el control y verificación del cumplimiento contractual.

Por su parte, el contratista de obra manifiesta la intención de formular e implementar un plan de contingencia orientado a mitigar el retraso evidenciado en el cronograma, considerando que la fase de estudios y diseños debía haber finalizado en la segunda semana de febrero de 2026.

En este sentido, se reitera que, a la fecha, el municipio debería encontrarse en fase de ejecución de obra; no obstante, debido a la no culminación de las actividades previas, no ha sido posible dar inicio a dicha etapa

## 3. COMPROMISOS.

- El municipio se compromete a realizar un plan de acción para mitigar el retraso de las actividades aprobadas en el cronograma
- Indicar al contratista de interventoría la importancia de asistir a las reuniones de seguimiento.
- Tener avance significativo para la reunión presencial para la presentación de estudios y diseños citada el día 13 de abril de 2026.


## CONCLUSIONES

En conclusión, durante la reunión se evidenció la imposibilidad de desarrollar los temas previstos en el orden del día, debido a la falta de avances en la ejecución de los estudios y diseños por parte de los contratistas derivados. Esta situación refleja un incumplimiento del cronograma establecido, teniendo en cuenta que dicha fase debía haber finalizado en la segunda semana de febrero de 2026.

Como consecuencia, no ha sido posible dar inicio a la etapa de ejecución de obra, generando un retraso significativo en el desarrollo del proyecto. Asimismo, se resaltó la necesidad de fortalecer la participación de la interventoría en las reuniones de seguimiento, con el fin de ejercer un control más efectivo sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Finalmente, el contratista de obra manifestó su intención de estructurar e implementar un plan de contingencia orientado a mitigar los retrasos identificados y reencaminar el proyecto hacia el cumplimiento de los plazos establecidos.

**Evidencia de la conexión**



| | |
|---|---|
| **ACTA No.** | 08 |
| **FECHA** | 13/04/2026 |
| **CIUDAD** | Bogotá DC |
| **No. CONTRATO y/o CONVENIO** | Convenio Interadministrativo No. 2043-2021 |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA - CÓRDOBA |
| **PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION DE OBRA %** | 0% |
| **MOTIVO:** | Reunión de Seguimiento presentación de estudios y diseños. |

**PARTES**

| **Ministerio del Interior** | **Municipio de Purisima- Cordoba** |
|---|---|
| Arq. Marlon Andres Muñoz<br>Apoyo a la supervisión, Ministerio del Interior.<br><br>Arq. Gonzalo Antonio Flórez Peña<br>Apoyo a la supervisión, Ministerio del Interior. | Omar Babilonia Palomino<br>Secretario de Planeación, Municipio de Purísima.<br><br>Ing. Hernando Jiménez –<br>Representante legal – contratista de obra<br><br>Interventoría:<br>No asistió (segunda inasistencia registrada) |

**DESARROLLO DE LA REUNION**

Municipio de Purisima - Cordoba
Fecha de la reunión: 13 de abril de 2026
Modalidad: Virtual
Hora de inicio: 8:00 p.m.

## 1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar seguimiento a la presentación y avance de los estudios y diseños del Convenio No. 2169 de 2025, verificando el cumplimiento del cronograma y la disponibilidad de entregables programados para revisión.

## 2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión inició dejando constancia de que, aunque fue citada de manera presencial, se desarrolló de forma virtual debido a la falta de avances significativos reportados por el municipio.

Durante la sesión se evidenció lo siguiente:

- Se confirmó que existe un retraso aproximado de 100 días para la entrega de estudios y diseños, los cuales debían haberse presentado en la segunda semana del mes de febrero de 2026.

- El contratista informó avances parciales en:

- Estudios de topografía (en ejecución, sin entrega formal)
- Estudios de suelos (pendientes de resultados)
- Esquema arquitectónico preliminar

- Se manifestaron dificultades técnicas relacionadas con:

  - Inconsistencias entre documentos contractuales
  - Limitaciones para la implementación del sistema fotovoltaico

- A pesar de lo anterior, no se presentó ningún producto o evidencia técnica durante la reunión, lo que impidió realizar la revisión programada.

El Ministerio reiteró la importancia de las reuniones de seguimiento y la necesidad de contar con soportes verificables.

**3. COMPROMISOS.**

- **MUNICIPIO:**

- Remitir al Ministerio el requerimiento formal realizado (o por realizar) al contratista de interventoría por su inasistencia a los comités.
- Coordinar con contratista de obra e interventoría un plan de contingencia para mitigar el retraso.
- Informar avances durante la semana y proponer mesas técnicas de seguimiento.

- **CONTRATISTA DE OBRA:**

- Entregar en el corto plazo un primer borrador de los estudios y diseños.
- Remitir a interventoría y supervisión los resultados de topografía y estudios de suelos una vez estén finalizados.
- Elevar formalmente las observaciones técnicas detectadas en el proyecto.

- **SUPERVISIÓN (MINISTERIO):**

- Dejar constancia en acta del incumplimiento en la presentación de avances.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales.

**OBSERVACIONES DEL MINISTERIO**

- Incumplimiento reiterado en la asistencia de la interventoría a los comités.
- Falta de cumplimiento del cronograma aprobado, con un retraso significativo.
- Ausencia total de entregables o evidencias técnicas en la reunión.
- Debilidad en la gestión del proyecto por parte del municipio frente al control de contratistas.
- Incumplimiento en la modalidad de la reunión inicialmente citada (presencial).
- Necesidad de exigir el cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales.

**CONCLUSIONES**


En el marco de la reunión de seguimiento para la presentación de los estudios y diseños del Convenio No. 2169 de 2025, se concluye que no fue posible adelantar la revisión técnica prevista, debido a la ausencia total de entregables y soportes por

parte del contratista durante el comité. Esta situación evidencia un incumplimiento frente a los compromisos previamente establecidos y al cronograma aprobado.

Se confirma la existencia de un retraso significativo, estimado en aproximadamente 100 días, lo cual impacta de manera directa la programación general del proyecto y compromete el inicio oportuno de la fase de ejecución de obra. Asimismo, se evidencia falta de articulación entre los actores del convenio, sumado a debilidades en el seguimiento y control por parte del municipio.

De igual forma, se deja constancia de la inasistencia reiterada de la interventoría a los espacios de seguimiento, situación que constituye un incumplimiento de sus obligaciones contractuales y afecta el adecuado desarrollo del proyecto.
En consecuencia, se hace necesario que el municipio, en su calidad de supervisor, adopte de manera inmediata medidas correctivas y de control, incluyendo la exigencia formal de cumplimiento a contratista e interventoría, así como la definición de un plan de contingencia que permita mitigar los retrasos acumulados. Finalmente, se reitera la importancia de que en las próximas reuniones se cuente con avances verificables y documentados que permitan realizar un seguimiento efectivo al cumplimiento del objeto contractual.

**Evidencia de la conexión**



| | |
|---|---|
| **ACTA No.** | 09 |
| **FECHA** | 21/04/2026 |
| **CIUDAD** | Bogotá DC |
| **No. CONTRATO y/o CONVENIO** | Convenio Interadministrativo No. 2169-2025 |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA - CÓRDOBA |
| **PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION DE OBRA %** | 0% |
| **MOTIVO:** | Reunión de Seguimiento presentación de estudios y diseños. |

**PARTES**

| **Ministerio del Interior** | **Municipio de Purisima- Cordoba** |
|---|---|
| Arq. Marlon Andres Muñoz<br>Apoyo a la supervisión, Ministerio del Interior. | Omar Babilonia Palomino<br>Secretario de Planeación, Municipio de Purísima.<br><br>Ing. Hernando Jiménez<br>Representante legal – contratista de obra<br><br>Dalmer Álvarez<br>Apoyo técnico – contratista de obra<br><br>Francisco Javier Doria<br>Interventoría |

**DESARROLLO DE LA REUNION**

Municipio de Purisima - Cordoba
Fecha de la reunión: 21 de abril de 2026
Modalidad: Virtual
Hora de inicio: 3:00 p.m.

## 1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar seguimiento a la presentación y avance de los estudios y diseños del Convenio No. 2169 de 2025, verificando el cumplimiento del cronograma y la disponibilidad de entregables programados para revisión, con el fin de verificar la calidad, consistencia y nivel de detalle de los entregables.

Validar el cumplimiento de los lineamientos, criterios técnicos y requisitos establecidos por el Ministerio del Interior, asegurando la concordancia entre los documentos de viabilidad aprobados y los diseños desarrollados en la fase actual.

Analizar y resolver inquietudes técnicas asociadas a los diferentes componentes del proyecto, en particular:

- Levantamiento y delimitación topográfica
- Diseño arquitectónico e implantación
- Sistemas hidrosanitarios
- Sistema eléctrico y consideraciones asociadas (incluyendo fotovoltaico)

Identificar, documentar y definir los ajustes técnicos requeridos en los distintos componentes del proyecto, con el propósito de garantizar el cumplimiento normativo, la viabilidad técnica y funcional, y su adecuada preparación para el proceso de revisión y aprobación final.

## 2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- **a. Revisión topográfica**

Se realizó la presentación y análisis del levantamiento topográfico del predio, el cual incluye la representación de curvas de nivel, inventario de redes de servicios públicos existentes y delimitación general del lote.

Durante la revisión se evidenció que el área total del predio es superior al área de actuación del proyecto establecida en la viabilidad (1116 m²), sin que en los planos actuales se identifique de manera clara y precisa la delimitación de dicha área dentro del lote.

En este sentido, se señaló la necesidad de:

- Incorporar la **georreferenciación de los puntos de conexión** a redes de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y energía eléctrica), asegurando su correspondencia con los diseños técnicos.
- Delimitar explícitamente el **polígono del área viabilizada**, conforme a los linderos definidos en la viabilidad (puntos A-B-C-D), garantizando coherencia entre el levantamiento topográfico, el diseño arquitectónico y los documentos aprobados.

Lo anterior con el fin de asegurar la consistencia técnica del proyecto y su correcta implantación dentro del área autorizada.

- **b. Revisión arquitectónica**

Se efectuó la revisión del componente arquitectónico del proyecto, el cual contempla los siguientes elementos programáticos y funcionales:

- Zona multipropósito
- Edificio de servicios
- Área biosaludable (proyectada para seis (6) equipos)
- Pista de trote
- Mobiliario urbano y espacios complementarios

Durante el análisis se identificaron los siguientes aspectos susceptibles de ajuste:

- Se evidencia una **inconsistencia en la cantidad de equipos biosaludables**, toda vez que en los planos únicamente se representan cinco (5) unidades, en contravía de las seis (6) establecidas en el programa arquitectónico.
- No se encuentran **definidas ni delimitadas las áreas de seguridad y uso** de los equipos biosaludables, lo cual es requerido para garantizar condiciones adecuadas de operación, accesibilidad y seguridad de los usuarios.
- Se presentan **inconsistencias entre la implantación arquitectónica y el área viabilizada**, evidenciándose falta de correspondencia con los límites establecidos en los documentos de viabilidad aprobados.
- Se identifica la **ocupación de áreas externas al polígono del proyecto**, correspondientes a espacio público (andenes y zonas verdes), cuya intervención no hace parte del alcance del proyecto y debe ser ajustada conforme a la normatividad y competencias del ente territorial.

- Se realizó la revisión de las soluciones constructivas propuestas, para tanque elevado dispuesto sobre la batería sanitaria, lo cual implica la verificación de su integración estructural (capacidad portante, cargas adicionales y sistema de apoyo).
- Las pendientes de las cubiertas, evidenciándose posibles inconsistencias que requieren verificación frente a criterios técnicos de diseño, evacuación de aguas lluvias y compatibilidad con el sistema constructivo propuesto.
- La necesidad de validar las fichas técnicas de los materiales especificados, particularmente en lo relacionado con cubiertas, para garantizar su adecuado desempeño en función de las pendientes definidas, condiciones climáticas y requerimientos del proyecto.
- Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad, específicamente en las unidades sanitarias para personas con movilidad reducida, asegurando el adecuado radio de giro, dimensiones mínimas y condiciones de uso, conforme a los estándares aplicables.

- **c. Revisión técnica (componentes hidrosanitario y eléctrico)**

Se llevó a cabo la revisión de los diseños correspondientes a los sistemas hidrosanitario y eléctrico, verificando la definición y localización de los puntos de conexión a redes existentes. En este sentido:

- El **punto de conexión al sistema de alcantarillado** se encuentra técnicamente definido y acorde con las condiciones del predio.
- El **punto de conexión al sistema de acueducto** requiere ajuste en su localización, a fin de garantizar su correspondencia con la red existente y la correcta implantación del proyecto.

Así mismo, se analizaron los siguientes aspectos:

- El **sistema de drenaje de aguas lluvias**, planteado mediante cárcamos y pendientes superficiales, el cual debe ser revisado para asegurar su capacidad hidráulica y adecuado funcionamiento.
- La **necesidad de incorporar elementos de canalización en cubierta** (canales y bajantes), con el fin de controlar la escorrentía, evitar concentraciones de flujo sobre las áreas funcionales y mitigar posibles afectaciones por acumulación o caída directa de agua.

Adicionalmente, se abordó el componente eléctrico, incluyendo:

- La **integración del sistema fotovoltaico** dentro del proyecto.
- La **adecuación del espacio requerido para la instalación de inversores, tableros y equipos asociados**, verificando su compatibilidad con el diseño arquitectónico y el cumplimiento de condiciones técnicas y normativas.

Lo anterior con el propósito de garantizar la correcta operación de los sistemas, su coherencia con los demás componentes del proyecto y el cumplimiento de los criterios técnicos aplicables.

Durante el desarrollo de la reunión de seguimiento, se evidenció la **ausencia de avances técnicos verificables** en los siguientes componentes del proyecto:

- **Estudios de suelos (geotecnia)**: No se presentaron informes geotécnicos, resultados de exploración, parámetros de diseño ni recomendaciones de cimentación, que permitan validar las condiciones del terreno y su incidencia en el desarrollo estructural.
- **Diseño estructural**: No se evidenciaron memorias de cálculo, planos estructurales ni modelaciones que sustenten el sistema estructural propuesto, impidiendo verificar la estabilidad, capacidad portante y respuesta ante cargas.
- **Diseño eléctrico**: No se presentaron planos eléctricos, cuadros de carga, memorias de cálculo ni especificaciones técnicas, lo que limita la validación de la configuración del sistema, puntos de conexión y criterios de diseño.

**3. COMPROMISOS.**

- **MUNICIPIO:**

- Ajustar plano topográfico:
- Incluir área viabilizada y georreferenciación.
- Corregir implantación arquitectónica según viabilidad.
- Incluir: Máquina faltante en área biosaludable.
- Áreas de seguridad de equipos.
- Revisar: Radio de giro en baños.
- Pendientes de cubierta.
- Sistema de recolección de aguas lluvias (canales).
- Ajustar: Punto de conexión hidráulica.
- Representación gráfica (cubierta, áreas, detalles).
- Presentar avance del resto de los componentes del proyecto, para la presentación de estudios y diseños.

**CONCLUSIONES**

De acuerdo con la revisión adelantada durante la reunión de seguimiento, se concluye que, si bien el proyecto presenta avances en algunos componentes, **no se encuentra en condiciones técnicas para su aprobación**, debido a inconsistencias en la información presentada y a la ausencia de entregables fundamentales.

Se identifican **debilidades críticas en la articulación de los diseños**, particularmente en la falta de correspondencia entre el levantamiento topográfico, la implantación arquitectónica y el área viabilizada, lo cual compromete la correcta localización del proyecto dentro del predio y su alineación con los documentos aprobados.


En el componente arquitectónico y constructivo, se evidencian **ajustes necesarios en la definición de elementos funcionales, cumplimiento normativo y soluciones técnicas**, especialmente en lo relacionado con accesibilidad, áreas de seguridad, manejo de aguas lluvias y coherencia del diseño frente a las condiciones del sitio.


En cuanto a los sistemas técnicos, si bien existen avances parciales, se requiere **optimizar la definición de redes hidrosanitarias y soluciones de drenaje**, así como asegurar la correcta integración de los sistemas eléctricos y fotovoltaicos dentro del proyecto.

Adicionalmente, se evidencia la falta de **componentes estructurales y de soporte técnico**, dado que no se presentaron estudios de suelos, diseño estructural ni diseño eléctrico con el nivel de detalle requerido, lo cual impide validar la viabilidad técnica integral del proyecto.

En consecuencia, se establece que el proyecto debe ser objeto de **ajustes técnicos, complementación de estudios faltantes y consolidación integral de los diseños**, garantizando la coherencia entre todos sus componentes, el cumplimiento de la normativa vigente y la estricta correspondencia con la viabilidad aprobada, como condición previa para su revisión.

## Evidencia de la conexión



7 de 15

# Solicitud de actualización de balances de pagos Convenio 2169-2025 Purisima - Cordoba

External Recibidos ×

**Marlon Andres Muñoz** <marlon.munoz@mininterior.gov.co>
para mí, despacho@purisima-cordoba.gov.co, Viterbo

vie, 10 abr, 17:11

Cordial saludo,

La Supervisión designada por el Ministerio del Interior – FONSECON, en ejercicio de sus funciones de seguimiento, vigilancia y control contractual en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2156 de 2025, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 'PAZ A LO BIEN' TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA – CÓRDOBA", se permite solicitar al ente territorial la remisión de la evidencia correspondiente al registro y reporte de los movimientos financieros asociados al Convenio en la plataforma SECOP II. En particular, se requiere acreditar el registro del balance de pagos correspondiente al primer desembolso efectuado el día 24 de diciembre de 2025, por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($490.000.000), con el fin de verificar su adecuada incorporación en el sistema y la trazabilidad en la ejecución de los recursos.

Atentamente.


Interior

**ARQ. MARLON ANDRES MUÑOZ**
Profesional Supervisión de apoyo
**Grupo de Control y Seguimiento de Proyectos**
**Subdirección de Proyectos de Seguridad y Convivencia Ciudadana**
marlon.munoz@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 ext. 2800
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co


...

[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje

Responder | Responder a todos | Reenviar | Compartir en chat (Nuevo)

Interior

Al contestar cite Radicado 2026-2-003122-013846 Id: 739294
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: PLANEACION PURISIMA-CORDOBA y Otros...
Fecha: 10-04-2026 15:13:02
Folios: 1
Anexos: 0

**Sr.**
**CESAR CARLOS CASARRUBIA CONDDE**
Alcalde Municipal
Municipio de Purísima - Córdoba
Carrera 7 - Calle 5, Palacio Municipal
despacho@purisima-cordoba.gov.co

**Sr**
**OMAR BABILONIA PALOMINO**
Secretario de Planeación
Municipio de Purísima - Córdoba
Carrera 7 - Calle 5, Palacio Municipal
planeacion@purisima-cordoba.gov.co

**ASUNTO:** Solicitud de actualización de balances de pagos – Convenio Interadministrativo No. 2169-2025 celebrado entre la Nación- Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon con el municipio de Purísima, Córdoba. En plataforma SECOP II.

Cordial saludo,

La Supervisión designada por el Ministerio del Interior – FONSECON, en ejercicio de sus funciones de seguimiento, vigilancia y control contractual en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2156 de 2025, cuyo objeto es: "***AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 'PAZ A LO BIEN' TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA – CÓRDOBA"***, se permite solicitar al ente territorial la remisión de la evidencia correspondiente al registro y reporte de los movimientos financieros asociados al Convenio en la plataforma SECOP II. En particular, se requiere acreditar el registro del balance de pagos correspondiente al primer desembolso efectuado el día 24 de diciembre de 2025, por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($490.000.000), con el fin de verificar su adecuada incorporación en el sistema y la trazabilidad en la ejecución de los recursos.

Lo anterior, en el marco del seguimiento a la ejecución financiera del proyecto, con el propósito de evidenciar la correcta gestión, administración y destinación de los recursos asignados para la materialización del objeto contractual, conforme a los lineamientos establecidos en la normativa vigente y en el Convenio suscrito.

Atentamente,

**VITERBO GOMEZ CARVAJAL**
Supervisor del Convenio No.2169-25
Profesional Especializado 2028 grado 19
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Proyecto: Arq. Marlon Andres Muñoz – Apoyo Supervisión SPS
Reviso: Arq. Mauricio Guarnizo Lopera – Apoyo Supervisión SPS

# REGISTRO DE BALANCE DE PAGOS

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2156 DE 2025**
**ENTIDAD EJECUTORA:** Municipio de Purísima – Córdoba
**CONVENIO:** Convenio Interadministrativo No. 2156 de 2025

**OBJETO:** "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 'PAZ A LO BIEN' TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA – CÓRDOBA".

**BALANCE DE PAGOS**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | Valor total del convenio | $ 2.450.000.000.000 |
| 2 | Primer desembolso recibido | $ 490.000.000 |
| 3 | Fecha del desembolso | 24 de diciembre de 2025 |
| 4 | Rendimientos financieros generados | $ 171.856,52 |
| 5 | Total recursos disponibles | $ 490.000.000 |
| 6 | Valor ejecutado a la fecha | $ 0 |
| 7 | Saldo disponible | $490.171.865,52 |
| 8 | Estado del registro en SECOP II | En proceso de incorporación |

**OBSERVACIONES**

Los rendimientos financieros corresponden a los intereses generados en la cuenta bancaria destinada para el manejo exclusivo de los recursos del Convenio Interadministrativo No. 2156 de 2025. Se deja constancia que el primer desembolso efectuado por valor de **CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($490.000.000)** está en proceso para ser registrado y reportado en la plataforma SECOP II, conforme a los movimientos financieros asociados al Convenio Interadministrativo No. 2156 de 2025.

Para constancia se firma en el Municipio de Purísima – Córdoba, a los veintiocho (28) días del mes de mayo 2026.

**LUIS ALBERTO HOYOS BERMUDEZ**
Tesorero Municipal

# CERTIFICACIÓN FINANCIERA

El suscrito Tesorero Municipal de Purísima – Córdoba certifica que el Municipio recibió recursos correspondientes al Convenio Interadministrativo No. 2156 de 2025, cuyo objeto corresponde a la construcción del Centro de Convivencia Ciudadana "Paz a lo Bien" Tipo 1.

Que el día 24 de diciembre de 2025 se recibió el primer desembolso por valor de **CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($490.000.000),** recursos que fueron incorporados y registrados financieramente conforme a las disposiciones presupuestales y contables vigentes.

Así mismo, se informa el siguiente balance financiero:

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Valor desembolsado | $ 490.000.000 |
| Rendimientos financieros | $ 171.865,52 |
| Valor ejecutado | $ 0 |
| Saldo disponible | $ 490.171.865,52 |

La presente certificación se expide para efectos de soporte y actualización del balance de pagos en la plataforma SECOP II.

Se firma en Purísima – Córdoba, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2026.

**LUIS ALBERTO HOYOS BERMUDEZ**
Tesorero Municipal

Julbraine G.

# TESORERIA MUNICIPAL
## MUNICIPIO DE PURISIMA

NIT. 800079162-7

**RECIBO DE CAJA No.** 20250519

**POR: $** 490,000,000.00

**FECHA:** Wednesday, December 24, 2025

Doc.Id: 8301144756-7

**RECIBIDO DE:** MINISTERIO DEL INTERIOR
**LA SUMA DE:** Cuatrocientos Noventa millones pesos M/Cte.

**POR CONCEPTO DE:** PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE CONFINANCIACION N° 2169

| DETALLE | C.Deb. | C.Cred. | Valor |
|---|---|---|---|
| 1.1.02.06.006.01: APORTES NACION (APORTES DEL MINISTERIO- FONSECON) | | 13371201 | 490,000,000.00 |
| : 894811132 | | $490,000,000.00 | |

Elaboró: Luis Alberto Hoyos Bermudez
29/05/2026 11:02:33 AM

Firma Cajero(a)

A.i.r.e. Para cualquier información, llamar al Telefono: GM&Cia Ltda.

# Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

## Extracto - CUENTA AHORROS

ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVI
CL 3 # 7 - 59 ED ALCALDIA M
PURISIMA - CORDOBA

EMN600142

**CUENTA No. 894-81113-2**
**FECHA DE CORTE: 30/04/2026**

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

| SALDO DIARIO | | | TASA E.A |
|---|---|---|---|
| De $0 | a | $5.000.000 | 0,01% |
| De $5.000.001 | a | $20.000.000 | 0,01% |
| De $20.000.001 | a | $50.000.000 | 0,05% |
| De $50.000.001 | a | $100.000.000 | 0,05% |
| De $100.000.001 | a | $3.000.000.000 | 0,10% |

| SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN | | | TASA E.A |
|---|---|---|---|
| De $0 | a | $5.000.000 | 0,01% |
| De $5.000.001 | a | $20.000.000 | 0,01% |
| De $20.000.001 | a | $50.000.000 | 0,01% |
| De $50.000.001 | a | $100.000.000 | 0,01% |
| De $100.000.001 | a | $3.000.000.000 | 0,01% |

★ Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 30 de Abril del 2026.

| RESUMEN | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 490,131,579.13 |
| + 30 CREDITOS | 40,286.39 |
| - 0 DEBITOS | 0.00 |
| SALDO ACTUAL | 490,171,865.52 |
| SALDO PROMEDIO | 490,150,244.90 |

¡Ya llegó! El Crédito Rotativo Empresarial ahora está disponible directamente en la App del Banco de Occidente Empresas - OcciRed. Ahora podrás gestionar tu producto de manera más ágil y desde cualquier lugar: Consultar tu cupo disponible, realizar desembolsos al instante, monitorear movimientos y saldos en tiempo real, y operar más rápido, sin trámites ni esperas.

| DIA | TRANSACCIÓN | IDENT. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | INTERESES LIQUIDADOS | A603204 | 0.00 | 1,342.83 | 490,132,921.96 |
| 06 | INTERESES LIQUIDADOS | A605235 | 0.00 | 1,342.83 | 490,134,264.79 |
| 06 | INTERESES LIQUIDADOS | A608670 | 0.00 | 1,342.83 | 490,135,607.62 |
| 06 | INTERESES LIQUIDADOS | A616379 | 0.00 | 1,342.84 | 490,136,950.46 |
| 06 | INTERESES LIQUIDADOS | A605853 | 0.00 | 1,342.84 | 490,138,293.30 |
| 07 | INTERESES LIQUIDADOS | A445333 | 0.00 | 1,342.84 | 490,139,636.14 |
| 08 | INTERESES LIQUIDADOS | A353114 | 0.00 | 1,342.85 | 490,140,978.99 |
| 09 | INTERESES LIQUIDADOS | A195724 | 0.00 | 1,342.85 | 490,142,321.84 |
| 10 | INTERESES LIQUIDADOS | A664185 | 0.00 | 1,342.86 | 490,143,664.70 |
| 13 | INTERESES LIQUIDADOS | A702970 | 0.00 | 1,342.86 | 490,145,007.56 |
| 13 | INTERESES LIQUIDADOS | A703211 | 0.00 | 1,342.86 | 490,146,350.42 |
| 13 | INTERESES LIQUIDADOS | A703337 | 0.00 | 1,342.87 | 490,147,693.29 |
| 14 | INTERESES LIQUIDADOS | A999814 | 0.00 | 1,342.87 | 490,149,036.16 |
| 15 | INTERESES LIQUIDADOS | A930249 | 0.00 | 1,342.87 | 490,150,379.03 |
| 16 | INTERESES LIQUIDADOS | A994958 | 0.00 | 1,342.88 | 490,151,721.91 |
| 17 | INTERESES LIQUIDADOS | A865183 | 0.00 | 1,342.88 | 490,153,064.79 |
| 20 | INTERESES LIQUIDADOS | A869303 | 0.00 | 1,342.89 | 490,154,407.68 |
| 20 | INTERESES LIQUIDADOS | A869728 | 0.00 | 1,342.89 | 490,155,750.57 |
| 20 | INTERESES LIQUIDADOS | A870916 | 0.00 | 1,342.89 | 490,157,093.46 |
| 21 | INTERESES LIQUIDADOS | A021256 | 0.00 | 1,342.90 | 490,158,436.36 |
| 22 | INTERESES LIQUIDADOS | A902372 | 0.00 | 1,342.90 | 490,159,779.26 |
| 23 | INTERESES LIQUIDADOS | A615667 | 0.00 | 1,342.90 | 490,161,122.16 |
| 24 | INTERESES LIQUIDADOS | A449201 | 0.00 | 1,342.91 | 490,162,465.07 |
| 27 | INTERESES LIQUIDADOS | A470816 | 0.00 | 1,342.91 | 490,163,807.98 |
| 27 | INTERESES LIQUIDADOS | A465583 | 0.00 | 1,342.91 | 490,165,150.89 |
| 27 | INTERESES LIQUIDADOS | A470727 | 0.00 | 1,342.92 | 490,166,493.81 |
| 28 | INTERESES LIQUIDADOS | A554829 | 0.00 | 1,342.92 | 490,167,836.73 |
| 29 | INTERESES LIQUIDADOS | A651764 | 0.00 | 1,342.93 | 490,169,179.66 |
| 30 | INTERESES LIQUIDADOS | A699577 | 0.00 | 1,342.93 | 490,170,522.59 |
| 30 | INTERESES LIQUIDADOS | A440267 | 0.00 | 1,342.93 | 490,171,865.52 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por dispapeles SAS NIT 860028580-2

12 de 15

# RE: repuesta a solicitud con radicado No. 2026-2-003122-006954 Id: 717561

External Recibidos ×

Resumir este correo

**Marlon Andres Muñoz** <marlon.munoz@mininterior.gov.co>
para mí, Viterbo

mié, 8 abr, 16:22

Cordial saludo.

En atención a la certificación o constancia de condiciones óptimas del predios o terreno adjunta, se solicita dar claridad a la dirección relacionada en el documento CARRERA 13 N 11A BARRIO PORTAL DE ADRIANA y numero de ficha catastral 010000000134000500000000, toda vez que no tiene correspondencia con la información indicada en la minuta del convenio "*ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2169 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA, CÓRDOBA.*"

| Datos de identificación | Descripción |
|---|---|
| **Dirección actual** | Carrera 11 No. 11 – 47 y Carrera 11 No. 11-131 |
| **Nomenclatura y localización** | ENTE TERRITORIAL de Purísima |
| **Número de matrícula inmobiliaria** | **146-46759** |
| **No. Catastral:** | 010001340002000 |
| **Propietario actual** | ENTE TERRITORIAL de Purísima |
| **Área de predio que pertenece al propietario en referencia** | 1.254 m2 |
| **Servicios públicos con los que cuenta el predio:** | N/A |

Responder Responder a todos Reenviar Nuevo Compartir en chat

ALCALDÍA DE
PURÍSIMA
NIT: 800079162-7

# ACTA DE INICIO

## CONTRATO No. MP–LP-001-2026

| |
|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN CONFIGURACIÓN 1A DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. |
| **VALOR DEL CONTRATO**: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($1.996.093.000,00) |
| **CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE PURISIMA |
| **CONTRATISTA:** HERNANDO JIMENEZ BALLESTEROS.<br>**RL**, CONSORCIO ESTRUCTURAS PURISIMA. |
| **CEDULA/NIT: C.C**: 78.691.89 de Montería – **NIT** 902-041.345-3 |
| **PLAZO DEL CONTRATO**: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 |
| **SUPERVISOR**: SECRETARIA DE PLANEACION |

En el Municipio de Purísima Departamento de Córdoba, a los seis (06) días del mes de abril de 2026, en las instalaciones de la **SECRETARIA DE PLANEACION** , se reunieron, el doctor. **OMAR DARIO BABILONIA PALOMINO**, en calidad de Supervisor del Contrato y **HERNANDO JIMENEZ BALLESTEROS** identificado con cedula de ciudadanía No. 78.691.899 de Montería, Córdoba. representante legal del **CONSORCIO ESTRUCTURAS PURISIMA**, con NIT. 902-041.345-3, en calidad de contratista, para proceder a dar inicio a las obligaciones del contrato de la referencia.

Para constancia se firma a los seis (06) días del mes de abril del año 2026.

**ORIGINAL FIRMADO**
**OMAR DARIO BABILONIA PALOMINO**
SUPERVISOR

**ORIGINAL FIRMADO**
**HERNANDO JIMENEZ BALLESTEROS**
**RL.** CONSORCIO ESTRUCTURAS PURISIMA
CONTRATISTA

Proyectó: FRANCISCO LOPEZ HERNANDEZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| MONTERIA | AGENCIA MONTERIA | 53 | 53-44-101043960 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 04 | 2026 | 06 | 04 | 2026 | 00:00 | 27 | 08 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS PURISIMA | NIT: 902.041.345-3 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 13 NRO. 2 - 07 | LORICA, CORDOBA | 3103669372 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE PURISIMA | NIT: 800.079.162-7 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 3 # 7-59 PALACIO MUNICIPAL | PURISIMA, CORDOBA | 7717077 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN CONFIGURACION 1A DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MP-LP-001-2026.

NOTA 1: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TIENE UNA DURACION DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL.
NOTA 2: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO (CALIDAD DE LOS DISEÑOS) TIENE UNA DURACION DE 3 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LOS DISEÑOS.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 06/04/2026 | 27/02/2027 | $399,218,600.00 | |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 06/04/2026 | 27/02/2027 | $598,827,900.00 | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 06/04/2026 | 27/08/2029 | $399,218,600.00 | |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 27/08/2026 | 27/08/2029 | $199,609,300.00 | |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 27/08/2026 | 27/08/2031 | $199,609,300.00 | |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2026.

ADICIONAL, SE DEJA CLARO QUE LOS ASEGURADOS/BENEFICIARIOS SON: MUNICIPIO DE PURISIMA, NIT: 800.079.162-7 Y LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON NIT: 830.114.475.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***6,518,528.00 | $ ******20,000.00 | $ ***1,242,320.00 | $ *********7,780,849.00 | $ ****1,796,483,700.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI | 174376 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-44-101043960

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| MONTERIA | AGENCIA MONTERIA | 53 | 53-44-101043960 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 04 | 2026 | 06 | 04 | 2026 | 00:00 | 27 | 08 | 2031 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS PURISIMA | | NIT: 902.041.345-3 |
| DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 2 - 07 | CIUDAD: LORICA, CORDOBA | TELÉFONO: 3103669372 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PURISIMA | | NIT: 800.079.162-7 |
| DIRECCIÓN: CALLE 3 # 7-59 PALACIO MUNICIPAL | CIUDAD: PURISIMA, CORDOBA | TELÉFONO: 7717077 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| FAYAD NAVAJA JAIRO ANTONIO | 15018784 | 60.00 |
| A&N INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | 901508126-1 | 40.00 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA*

53-44-101043960

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF 1743768



Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| MONTERIA | AGENCIA MONTERIA | 53 | 53-40-101014401 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 04 | 2026 | 06 | 04 | 2026 | 00:00 | 27 | 08 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS PURISIMA | NIT: 902.041.345-3 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 13 NRO. 2 - 07 | LORICA, CORDOBA | 3103669372 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE PURISIMA | NIT: 800.079.162-7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 3 # 7-59 PALACIO MUNICIPAL | PURISIMA, CORDOBA | 7717077 |

BENEFICIARIO: 800079162 - MUNICIPIO DE PURISIMA

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AFIANZADO, EN VIRTUD DE LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 2341 DE NUESTRO CODIGO CIVIL, REFERENTE A TUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN CONFIGURACION 1A DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MP-LP-001-2026.

ASEGURADOS: CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS PURISIMA NIT: 902.041.345-3; MUNICIPIO DE PURISIMA, NIT: 800.079162-7 Y LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON NIT: 830.114.475.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS; MUNICIPIO DE PURISIMA, NIT: 800.079162-7 Y LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON NIT: 830.114.475.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 06/04/2026 | 27/08/2026 | $350,181,000.00 | |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 06/04/2026 | 27/08/2026 | $350,181,000.00 | |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 06/04/2026 | 27/08/2026 | $350,181,000.00 | |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2026.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****342,985.00 | $ *******3,000.00 | $ ******65,737.00 | $ **********411,722.00 | $ ******350,181,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI | 174376 | 100,00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-40-101014401

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| MONTERIA | AGENCIA MONTERIA | 53 | 53-40-101014401 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 04 | 2026 | 06 | 04 | 2026 | 00:00 | 27 | 08 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS PURISIMA | | NIT: 902.041.345-3 |
| DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 2 - 07 | CIUDAD: LORICA, CORDOBA | TELÉFONO: | 3103669372 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE PURISIMA | | NIT: 800.079.162-7 |
| DIRECCIÓN: CALLE 3 # 7-59 PALACIO MUNICIPAL | CIUDAD: PURISIMA, CORDOBA | TELÉFONO: | 7717077 |

BENEFICIARIO: 800079162 - MUNICIPIO DE PURISIMA

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 06/04/2026 | 27/08/2026 | $350,181,000.00 | |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 06/04/2026 | 27/08/2026 | $350,181,000.00 | |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 06/04/2026 | 27/08/2026 | $350,181,000.00 | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA*

53-40-101014401

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF1743768



Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| MONTERIA | AGENCIA MONTERIA | 53 | 53-40-101014401 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 04 | 2026 | 06 | 04 | 2026 | 00:00 | 27 | 08 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS PURISIMA | | NIT: | 902.041.345-3 |
| DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 2 - 07 | CIUDAD: LORICA, CORDOBA | TELÉFONO: | 3103669372 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PURISIMA | | NIT: | 800.079.162-7 |
| DIRECCIÓN: CALLE 3 # 7-59 PALACIO MUNICIPAL | CIUDAD: PURISIMA, CORDOBA | TELÉFONO: | 7717077 |

BENEFICIARIO: 800079162 - MUNICIPIO DE PURISIMA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| FAYAD NAVAJA JAIRO ANTONIO | 15018784 | 60.00 |
| A&N INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | 901508126-1 | 40.00 |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA***

53-40-101014401

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF174376B



Scanned with CamScanner

# ACTA DE INICIO

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº MP-CMA-001-2026 |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN CONFIGURACION 1ª DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA. |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE PURISIMA |
| **CONTRATISTA** | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA "AMUCORDOBA" |
| **SUPERVISOR** | SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL |
| **VALOR** | TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($ 392.819.611.00). |
| **TERMINO** | SEIS (6) MESES |

En el Municipio de Purísima Departamento de Córdoba, a los seis (06) días del mes de abril de 2026, en las instalaciones de la Oficina de Secretaría de Planeación ubicada en la Alcaldía Municipal, se reunieron el doctor **OMAR DARIO BABILONIA PALOMINO** en calidad de secretario de Planeación actuando como supervisor del contrato de la referencia, y la señor **JUAN ALBERTO DUMETT FAJARDO,** identificado con la C.C No 15.024.909 de Lorica, representante legal de la **ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA "AMUCORDOBA** identificado con NIT 900-240.130-3 en calidad de Interventor, con el fin de suscribir el presente acta de inicio

Para constancia se firma a los seis (06) días del mes de abril de 2026.

**JUAN ALBERTO DUMETT FAJARDO**
Rep. Legal
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
AMUCORDOBA
Contratista

**OMAR BABILONIA PALOMINO**
Secretario de Planeación Municipal
Supervisor

Proyecto: **FRANCISCO LOPEZ HERNANDEZ**

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.04.07 11:27:11 -05:00

**Código de Seguridad:** IsQrdRDr9gBqKimQGx5RBg==


**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**


**TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | CG-1074556 | No. ANEXO | 2 | No. CERTIFICADO | 40247189 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 07/04/2026 | SUC. EXPEDIDORA | CARTAGENA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 06/04/2026 | 24:00 Horas Del | 07/10/2031 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y MUNIC | **No. DOC. IDENTIDAD** | 900240130-3 |
| **DIRECCIÓN** | CL 5 19 07 AP 2 BRR ALTO PRADO | **TELÉFONO** | 3003220969 |
| **ASEGURADO** | MUNICIPIO DE PURISIMA | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800079162-7 |
| **DIRECCIÓN** | CARRERA 7 CALLE 5 ESQ. BARRIO CENTRO | **TELÉFONO** | 7718028 |
| **BENEFICIARIO** | MUNICIPIO DE PURISIMA | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800079162-7 |
| **DIRECCIÓN** | CARRERA 7 CALLE 5 ESQ. BARRIO CENTRO | **TELÉFONO** | 7718028 |

## OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADA SEGUN EL ACTA DE INICIO DE FECHA 06-04-2026
LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTE
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.MP-CMA-001-2026 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO : ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PAZ A LO BIEN CONFIGURACIÓN 1A DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

---

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 06/04/2026 | 24:00 Horas Del 06/04/2027 | 39.281.961,10 | 70.708,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 06/04/2026 | 24:00 Horas Del 07/10/2029 | 39.281.961,10 | 275.512,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 07/10/2026 | 24:00 Horas Del 07/10/2031 | 39.281.961,10 | 393.035,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 117.845.883,30 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| HUGO FERNEL ALVAREZ HERNANDEZ | AGENTES | 100,00 |
| | | |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMA BRUTA** | $ | 739.255,00 |
| **DESCUENTOS** | $ | |
| **EXTRA PRIMA** | | |
| **PRIMA NETA** | $ | 739.255,00 |
| **GASTOS EXP.** | $ | 5.000,00 |
| **IVA** | $ | 141.408,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | 885.663,00 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/04/2026 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | CG-1074556 | No. ANEXO | 2 | No. CERTIFICADO | 40247189 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 07/04/2026 | SUC. EXPEDIDORA | CARTAGENA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 06/04/2026 | 24:00 Horas Del | 07/10/2031 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
POR UNA COLOMBIA UNIDA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

**LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**

**CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CG-1074556** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y MUNIC** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE PURISIMA / MUNICIPIO DE PURISIMA ,** expedida por la Compañía en **07/04/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**CARTAGENA** a los **07** días del mes **ABRIL** del año **2026.**

**Firma Autorizada**
**Compañia mundial de Seguros S.A.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial®

**Mundial de Seguros S.A.**
**860.037.013-6**

# Recibo de Pago

**- CLIENTE-**

| | |
|---|---|
| **Referencia de Pago No.** | 40247189 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de Facturación** | 07/04/2026 |
| TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | |
| **Póliza No.** | CG-1074556 |
| **Periodo Facturado** | 06/04/2026 — 07/10/2031 |

| | |
|---|---|
| **Fecha Límite de Pago** | 07/05/2026 |
| **Prima** (incluye gastos de expedición) | 744.255,00 |
| **IVA** | 141.408,00 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR $** | 885.663,00 |

**EFECTIVO** $

**Datos del Cliente**

| | |
|---|---|
| **Nombre / Razón Social** | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL |
| CL 5 19 07 AP 2 BRR ALTO PRADO | 900240130 |
| **Intermediario** | HUGO FERNEL ALVAREZ |

**Cheque**

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **TOTAL** | | | |

**Apreciado Cliente:**

**1.** No se aceptan pagos parciales.
**2.** Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
**3.** Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
**4.** Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
**5.** Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

**ESPACIO PARA EL TIMBRE**

**VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO**

**- BANCO -**

| | |
|---|---|
| **Referencia de Pago No.** | 40247189 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de Facturación** | 07/04/2026 |
| TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | |
| **Póliza No.** | CG-1074556 |
| **Periodo Facturado** | 06/04/2026 — 07/10/2031 |

| | |
|---|---|
| **Fecha Límite de Pago** | 07/05/2026 |
| **Prima** (incluye gastos de expedición) | 744.255,00 |
| **IVA** | 141.408,00 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR $** | 885.663,00 |

**EFECTIVO** $

**Datos del Cliente**

| | |
|---|---|
| **Nombre / Razón Social** | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL |
| CL 5 19 07 AP 2 BRR ALTO PRADO | 900240130 |
| **Intermediario** | HUGO FERNEL ALVAREZ |

**Cheque**

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **TOTAL** | | | |

**Corresponsales**
**OPCIÓN1**

(415)7709998434219(8020)000000040247189(3900)000000885663(96)20260507

**Bancos Corresponsales**
**OPCIÓN 2**

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229900040247189(3900)000000885663(96)20260507

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

# Recibo de Pago

**Mundial de Seguros S.A.**
**860.037.013-6**

## INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

### OPCIÓN 1

**CORRESPONSALES**

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 472 La Red Postal de Colombia

### OPCIÓN 2

**BANCOS**

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

**CORRESPONSALES**

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA