FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 22 **SUSPENSIÓN** / **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** x **DE CONTRATO DE** INTERVENTORÍA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No IDU-1786-2023 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA / **SELECCIÓN ABREVIADA** / **CONTRATACIÓN DIRECTA** — **CONCURSO DE MÉRITOS**

IDU-CMA-DG-012-2023 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO AVENIDA CARRERA SEPTIMA DESDE LA CALLE 183 HASTA LA CALLE 200 (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO IDU-1740-2023 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 74 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 6 (Día) **DE** MARZO (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 40.393.010.059,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO CC-P 7MA L3 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra

INTERVENTOR CONSORCIO CORREDOR VERDE (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901.785.397-5 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISORES ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ (DTC) y WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA (DTP) (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRORROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	1	**DE FECHA**	29/12/2025	**PLAZO**	SEIS (6) MESES
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	SEIS (6) MESES
ADICIONES:						
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
ADICIONES:	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
TOTAL ADICIONES					**VALOR**	N/A

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYORES AJUSTES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYOR PERMANENCIA	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
TOTAL RECONOCIMIENTO					**VALOR**	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 40.393.010.059,00

SR

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 22 **SUSPENSIÓN** / **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** x **DE CONTRATO DE** INTERVENTORÍA

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	7	DE FECHA	1/11/2024	No. DIAS	52
ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	10	DE FECHA	24/12/2024	No. DIAS	40
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	11	DE FECHA	31/01/2025	No. DIAS	28
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	12	DE FECHA	28/02/2025	No. DIAS	61
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	13	DE FECHA	30/04/2025	No. DIAS	61
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	14	DE FECHA	1/07/2025	No. DIAS	45
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	15	DE FECHA	15/08/2025	No. DIAS	30
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	16	DE FECHA	12/09/2025	No. DIAS	30
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	17	DE FECHA	14/10/2025	No. DIAS	31
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	18	DE FECHA	14/11/2025	No. DIAS	30
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	19	DE FECHA	12/12/2025	No. DIAS	17
ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	21	DE FECHA	1/07/2026	No. DIAS	15

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION No. DIAS 440

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	21	DE FECHA	1/07/2026	No. DIAS	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	22	DE FECHA	15/07/2026	No. DIAS	15

FECHA DE REINICIACIÓN 31 (Día) **DE** 7 (Mes) **DE** 2026 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 31 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2032 (Año)

Las partes representadas por: N/A
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ (DTC) y WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA (DTP)
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisores IDU de contrato de interventoría, acuerdan **SUSPENDER el** contrato de conformidad con el oficio

de la interventoría con número de Radicado IDU. 202652601132282 (Indicar el número de radicado IDU) del 15 (Día) de JULIO (Mes) de 2026 (Año)

4. CAUSAS

Consideraciones de Interventoría: En atención a la solicitud presentada por el Contratista para ampliar la Suspensión No. 3 de la Etapa de Preconstrucción por un término de quince (15) días recibida por el contratista de obra el 15 de julio de 2026 mediante comunicado C.CC-P7MAL3/1740-INT-1164-26, esta Interventoría deja constancia de que los aspectos relacionados con la imputabilidad de las circunstancias que dieron origen a la solicitud ya fueron analizados mediante el comunicado CCV-1842-2026 (radicado IDU No. 202652601109332 del 10 de julio de 2026), mientras que la solicitud de prórroga de la Etapa de Preconstrucción fue objeto de concepto mediante el comunicado CCV-1843-2026 (radicado IDU No. 202652601125222 del 14 de julio de 2026), en el cual se recomendó la procedencia de una prórroga de dos (2) meses para culminar las gestiones técnicas, administrativas y contractuales necesarias para el cumplimiento de los requisitos previos al inicio de la Etapa de Construcción.

En consecuencia, y considerando que la solicitud de prórroga continúa en trámite por parte del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, esta Interventoría considera procedente la ampliación de la suspensión solicitada, con el fin de mantener suspendida la ejecución contractual mientras se adelantan y culminan los trámites administrativos requeridos para la definición de dicha solicitud, evitando la reanudación del contrato sin que se hayan superado las circunstancias que dieron origen a la suspensión.

SR

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 22 **SUSPENSIÓN** / **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** x **DE CONTRATO DE** INTERVENTORÍA

Así mismo, esta Interventoría deja constancia de que, en caso de que durante el término de la ampliación de la suspensión se culminen los trámites administrativos correspondientes o desaparezcan las causas que motivaron la suspensión, se deberá proceder a la reanudación inmediata del Contrato de Obra No. IDU-1740-2023 y del Contrato de Interventoría No. IDU-1786-2023, sin necesidad de agotar la totalidad del plazo de suspensión aprobado.

Pronunciamiento del IDU:
Se acusa recibido del radicado IDU No. 202652601109332 del 10 de julio de 2026 mediante el cual la interventoria realiza el analisis de imputabilidad como parte de los soportes de la solicitud de prorroga de la etapa de preconstruccion, asi mismo se recibio el concepto emitido por la interventoria con radicado IDU No. 202652601125222 del 14 de julio de 2026 sobre la solicitud de prórroga de la Etapa de Preconstrucción y el radicado IDU No. 202652601132282 de fecha 15 de julio de 2026 en el cual la interventoria responde a la solicitud de ampliacion de la suspension No. 3 por quince (15) dias adicionales. El IDU realizará el analisis respectivo y procederá con la gestión correspondiente incorporando al mismo la información remitida los dias 10, 14 y 15 de julio de 2026 con los radicados mencionados, dejando claridad que la totalidad de la documenación para el mencionado análisis solo fue recibida hasta el 15 de julio de 2026, por causas ajenas al Insituto de Desarrollo Urbano.

El Interventor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Interventor se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

QUINCE (15) días del mes de JULIO de 2026

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) N/A
Representante Legal del Contratista
Nombre de la firma contratista

(Firma)
(Nombre) EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS
Representante Legal del Interventor
CONSORCIO CORREDOR VERDE

(Firma)
(Nombre) DIEGO FERNANDO VARGAS GORDILLO
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU - DTP
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) SANDRA MARGARITA RODRIGUEZ RINCON
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU - STEST
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
Director(a) Técnico(a) de Proyectos
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) EDWIN OSWALDO SANTIESTEBAN BALAGUERA
Subdirector Técnico de Ejecucion del Subsistema de Transportes
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Director(a) Técnico(a) de Construcciones
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
Subdirector General de Infraestructura -Ordenador de Gasto
Vb Hector Hernandez
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.