GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	3					
SUPERVISIÓN	☐					
INTERVENTORÍA	X					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	☐	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	1/06/2026		Hasta:	30/06/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	1/06/2026		Hasta:	30/06/2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	**NÚMERO:**	25OO111B2826 de 2025	
CONVENIO	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	29/12/2025	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Licitación Pública	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			LIC-16787	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			11/02/2026	
OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE).				
ORGANISMO CONTRATANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	
CONTRATISTA	NOMBRE:		CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE, integrado por: INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S (50%). INFRACONSTRUCCIONES GRN S.A.S ZOMAC (40%). PAVIMENTOS ABURRA S.A.S (10%).	
	NIT		902.018.040-6	
VALOR [$]:	INICIAL:		CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500066071	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		29/12/2025	
	RPC NUMERO:		4500066072	

	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		29/12/2025		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M.L ($ 18.673.110.479) Equivale al 15% del valor total del contrato		
PLAZO:	INICIAL		DIECIOCHO (18) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
			11/02/2026	11/08/2027	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACION	
		N/A	N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
		N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		11/08/2027			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI		
INTERVENTOR	RAZON SOCIAL:		CONSORCIO INTERVIALES 2025, integrado por: GRUPO INTERVIALES (60%) JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA (40%)		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		20260060		
% DE EJECUCIÓN FÍSICA			1.67%		
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS			1.59%		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Acorde con lo dispuestos en los pliegos de condiciones en su numeral 8.1 INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA el contratista presento para revisión de interventoría la siguiente documentación-.

- 15 hojas de vida de personal
- Relación y certificados de disponibilidad del equipo mínimo obligatorio
- Análisis de precios unitarios y desglose de la administración
- Programa de obra
- Plan de manejo de tránsito – PMT
- Plan de gestión social – PGS
- Plan de Manejo Ambiental – PMA
- Matriz de peligros y riesgos
- Plan anual de trabajo y cronograma de actividades SST
- presupuesto SST

- Matriz de EPP
- Documentación para desembolso de Anticipo

AL respecto la interventoría se pronunció mediante los comunicados INTERNORTE-RENTAN-2026-004 y INTERNORTE-RENTAN-2026-011

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS	1.67%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS	1.59%

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Cumplir con el cronograma de trabajo e inversión vigente presentados a la Entidad. En caso de requerirse modificaciones al mismo durante la ejecución del contrato, deberá ser revisado y previamente aprobado por el interventor.	-	-	Seguimiento semanal	Se presenta atraso en los tramos viales E10-E11-E8
2. Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto, el personal profesional ofrecido en la propuesta técnica y económica, de tal manera que permita un acompañamiento de forma permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En caso de tener que proceder con el reemplazo o cambio de algún miembro del personal, deberá poner a consideración de la Entidad Estatal las hojas de vida del nuevo personal, para lo cual deberá proponer el reemplazo o cambio con otro personal de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la Entidad Estatal, previo visto bueno del interventor; así mismo, la Entidad Estatal podrá solicitar el cambio de	5.5%	28%	Aprobación de HV presentadas	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
algún miembro del personal, si estos no presentan la calidad y rendimiento en el trabajo para el cual fue contratado.				
3. Realizar la caracterización vial objeto de intervención sobre el tramo y la longitud indicados dentro de los Documentos del Proceso, una vez finalizadas las actividades contratadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 20243040058145 de 2024 y demás normatividad concordante o modificatoria del Ministerio de Transporte.	-	-	No aplica para el periodo	
4. Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas y diseños respecto de obras específicas, previa autorización del interventor y de la Entidad Estatal, en las áreas donde exista inestabilidad y problemas estructurales.	-	-	No aplica para el periodo	
5. Garantizar el transporte, custodia y almacenamiento de los insumos, materiales, equipos, herramientas y bienes requeridos en la ejecución del contrato, así como todos los costos asociados.	-	-	No aplica para el periodo	
6. Realizar comités de obra cada ocho (8) días calendario o cuando se requiera para el seguimiento y evaluación de las actividades.	5.5%	28%	Lista de asistencia de reuniones iniciales entre las partes	
7. Implementar la señalización preventiva e informativa requerida, según norma INVIAS, tanto en las vías con frentes de obra activos como en el resto de la vía que no se esté interviniendo y que presente sitios con riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, derrumbes, obstáculos en la vía, entre otros).	5.5%	28%	Seguimiento diario	
8. Contar con un libro o bitácora de obra, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de las actividades a ejecutar, así como todos los pormenores que puedan suceder en el (los) frente (s) de trabajo, tales como: acciones diarias, órdenes, observaciones e instrucciones, avance de los trabajos, inventarios periódicos de materiales, equipo y personal, incluyendo los conceptos técnicos de consultores externos a la obra o a la actividad contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos. Cada anotación deberá llevar la fecha y firma de quien realiza el registro, así como las del contratista y el interventor; el libro no tendrá tachaduras ni enmendaduras y deberá entregarse a la Entidad marcada y	5.5%	28%	Seguimiento diario	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
debidamente foliada al finalizar la ejecución de la obra, toda vez que formará parte integral de los documentos del contrato.				
9. Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e intervenciones ejecutadas, cuando de acuerdo con las observaciones formuladas por el interventor, se determine que estas no cumplen con las características, condiciones y especificaciones indicadas en los Documentos del Proceso y demás documentación anexa complementaria.	-	-	No aplica para el periodo	
10. Mantener al orden del dia las licencias de conducción, los seguros de daños a terceros, contra todo riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles daños corporales causados a las personas o bienes en el marco de las acciones a realizar.	5.5%	28%	Seguimiento SST	
11. Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el respectivo permiso minero (Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041 de 2014 compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), además de evitar realizar explotaciones en zonas restringidas para la minería de acuerdo con lo contemplado en la Resolución 705 de 2013. Los costos de la implementación del Plan de Abandono, cuando se trate de fuentes que hayan requerido de una Autorización Temporal, serán por cuenta y riesgo del contratista, así como la adecuación y el mantenimiento de las vías industriales utilizadas por el contratista para el transporte de los materiales hasta el sitio de la obra.	5.5%	28%	Materiales aprobados bajo el comunicado INTERNORTE-RENTAN-2026-095	
12. Obtener, a la finalización de las obras respectivas, una certificación de la respectiva autoridad competente, en la que conste que este se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de regalías por la explotación de materiales del proyecto bajo la figura de autorización temporal; así como la solicitud del cierre del expediente.	5.5%	28%	No aplica para el periodo	
13. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la relación de las obras objeto de seguimiento post contractual en el formato definido por la Entidad Estatal.	5.5%	28%	No aplica para el periodo	
14. El contratista deberá entregar, previo al inicio de labores, el cronograma de ejecución de obra, estimando	5.5%	28%	Seguimiento semanal	Se presenta atraso en los

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
detalladamente la demanda mensual de materiales para cada frente de trabajo y la necesidad de entrega parcial de los mismos, este cronograma deberá ser entregado a la interventoría para su aprobación.				tramos viales E10-E11-E8
15. El Contratista realizará los ensayos de laboratorio bajo los lineamientos del Anexo Técnico, las normas vigentes y las especificaciones técnicas entregadas, y, con base en los resultados obtenidos y el Estudio de Tránsito entregado como insumo por el Departamento de Antioquia deberá determinar la dosificación o fórmula de trabajo para la relación aplicable de cemento y cal en el corredor a intervenir. Su aplicación se realizará una vez se haga la respectiva revisión y se cuente con la aprobación por parte de la Interventoría y la Entidad.	5.5%	28%	Comunicado CVAN-L8-103-2026 Entrerríos – San José de la Montaña	Entrega de fórmula de trabajo 10 km
16. Los ensayos de laboratorio presentados por el contratista deben cumplir con apego a las normas de ensayo que se relacionan en el Anexo Técnico del proceso, los cuales deben cumplir como mínimo con las condiciones de aseguramiento de calidad establecidos en la NORMA ISO 17025, para lo cual el laboratorio donde se desarrollarán los ensayos deberá expedir un documento en el que declare esta situación, este debe ser verificado, aprobado y avalado por la Interventoría y remitido a la Entidad.	5.5%	28%	Comunicado CVAN-L8-103-2026 Entrerríos – San José de la Montaña	Entrega de fórmula de trabajo 10 km
17. El contratista remitirá a la Entidad, previa aprobación de la interventoría, entre los días lunes y miércoles de cada semana, las necesidades de materiales para la ejecución de las actividades de estabilización de la semana inmediatamente siguiente. La confiabilidad de esta programación debe ser del OCHENTA POR CIENTO (80%), de acuerdo con el cumplimiento del avance de obra; si la confiabilidad es inferior a este porcentaje, la entrega quedará condicionada a la justificación, por parte del contratista, de las cantidades solicitadas.	5.5%	28%	Plataforma VIVA	Lote
18. El contratista deberá indicar en la solicitud de entrega de materiales de la Entidad la fecha de entrega de acuerdo con la programación, además de indicar el lugar de entrega, que será que únicamente en la cabecera municipal más cercana al sitio de	5.5%	28%	Plataforma VIVA	-

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
obra o en el almacén de obra. En el caso de que el contratista deba, por cualquier razón, cambiar la ubicación de su almacén de obra, informará oportunamente de ese hecho a la interventoría y a la Entidad, de tal manera que la logística de las entregas no se retrase.				
19. El contratista organizará sus actividades de tal manera que garantice que cada solicitud de materiales sea por un mínimo de DIECISIETE (17) toneladas, las cuales serán entregadas en un vehículo tipo doble troque; no obstante, en casos excepcionales como por ejemplo el acceso de los vehículos al frente de trabajo, podrán hacerse entregas de DIEZ (10) toneladas en camión sencillo, siempre que dicha solicitud sea aprobada previamente por la interventoría y la Entidad en razón de las particularidades del proyecto.	5.5%	28%	Plataforma VIVA	-
20. Al momento de recibir los materiales entregados por la Entidad, el contratista deberá verificar el estado de los mismos, dejando las anotaciones que considere pertinentes en el formato que se le proporcione para tal fin; este podrá objetarlos, lo cual deberá dejarlo por escrito y justificarlo en términos de la calidad de los mismos. Una vez el contratista reciba a satisfacción los materiales, se entenderá para todos los fines, que estos fueron entregados en buen estado y, por lo tanto, el contratista será responsable de la adecuada conservación de los mismos, quedando obligado a reponerle a la Entidad el valor de aquellos materiales que se deterioren con posterioridad al momento en el cual sea recibidos condición que desde ya manifiesta conocer y aceptar.	5.5%	28%	Verificación en campo	-
21. El descargue de los materiales entregados por la Entidad, es responsabilidad exclusiva del contratista, para lo cual utilizará sus propios medios, el tiempo de descarga programado es de máximo DOS (2) horas por vehículo, en el caso en el cual la descarga no logre realizarse por causas imputables al contratista, este quedará obligado a reponer cualquier suma que deba asumir la Entidad por este concepto y le será descontada de la siguiente acta de pago;	5.5%	28%	Verificación en campo	-

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
condición que desde ya manifiesta conocer y aceptar.				
22. El contratista registrará en los formatos que se le proporcionen para tal fin, correspondientes a la entrega de materiales por la Entidad, la hora de llegada del vehiculo al lugar de entrega, la hora de inicio de descargue, la hora de terminación del mismo y la hora de salida del vehículo, esta información podrá ser contrastada, en cualquier momento, por la interventoría o la Entidad con los datos proporcionados por el GPS de los vehículos que transportan los materiales.	5.5%	28%	Plataforma VIVA	-
23. El contratista, contará con un almacén que cumpla con las condiciones idóneas para el adecuado almacenamiento de los materiales entregados por la Entidad, y asegurará la disponibilidad de materiales para la ejecución de las actividades de estabilización del proyecto, donde se garantice un stock de producto que permita avanzar en el cronograma sin retraso en las actividades de estabilización.	5.5%	28%	Verificación en campo	-
24. Las partes pactan expresamente que, desde el momento en el cual el contratista recibe a satisfacción los materiales por parte de la Entidad, se obliga a responder ante el Departamento, incluso, por culpa levísima en el descargue, manejo, custodia, transporte a sitio de obra y vigilancia de los mismos; siendo así, el valor de los materiales deteriorados, dañados, perdidos o hurtados le será descontado al contratista de la siguiente acta de pago, condición que desde ya manifiesta conocer y aceptar.	5.5%	28%	No aplica para el periodo	
25. El Contratista debe cumplir con la maquinaria solicitada y los lineamientos de los procesos constructivos dados por la Entidad, conforme el Anexo Técnico y documentos complementarios, del presente contrato.	5.5%	28%		EL contratista en cumplimiento de los dispuesto en el numeral 8.1 de los pliegos de Condiciones entregó certificación de disponibilidad para la ejecución del contrato del equipo mínimo requerido.
26. Cuando el material estabilizado no alcance la resistencia conforme las especificaciones técnicas del proyecto, y	-	-	No aplica para el periodo	No se han iniciado actividades

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
sea objeto de rechazo por parte de la Interventoria, el Contratista deberá reconstruir el tramo. Situación en la cual, el Cemento y/o la Cal utilizada en esta labor será descontada del acta mensual del Contratista de Obra; conforme lo pagado por la Entidad en la relación contractual a través de la cual adquiere estos materiales.				
27. Por ningún motivo los materiales entregados por la Entidad podrán utilizados por el contratista para actividades diferentes a las de estabilización; está prohibición incluye, pero no se limita a otras actividades del mismo proyecto, tales como obras complementarias.	-	-	No aplica para el periodo	No se han iniciado actividades
TOTAL				

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Para determinar el porcentaje de ejecución del periodo se tuvieron en cuenta tres valores para el seguimiento los cuales se describen a continuación:

0% cuando no se ha iniciado o se ha cumplido la obligación.
2.775% se asigna en el periodo el cual equivale al 50% cuando se dio cumplimento parcial a la obligación en el periodo.
5.55% se asigna en el periodo el cual equivale al 100% cuando se dio cumplimento completo a la obligación en el periodo.

El porcentaje de ejecución por mes (avance) será de 5.55%, lo que indica que al final de los 18 meses contractuales la ejecución acumulada será el 100%.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO:

Durante el periodo, en la ejecución del contrato se han desarrollado las siguientes actividades sociales verificando avances en cada uno de los programas. Por parte del contratista se elaboró 1 acta de entorno, 8 actas de vecindad y se realizaron 3 permisos para intervención en predios privados, la consolidación del microdiagnóstico social Carolina del príncipe, Angostura y Gómez Plata y el cumplimiento de los indicadores de vinculación de mano de obra, la implementación de los mecanismos de información y atención a la comunidad, el desarrollo de jornadas de capacitación y se desarrolló el Comité de Participación Comunitaria (CPC), así como el acompañamiento permanente por parte de la Interventoría a las actividades ejecutadas por el Contratista, garantizando el seguimiento y control de la gestión social del proyecto.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO:

Durante el período se desarrollaron actividades de seguimiento, acompañamiento y gestión ambiental orientadas al adecuado desarrollo del proyecto, entre las que se destacan el empalme con la nueva profesional ambiental de la interventoría, recorridos diarios de inspección en los frentes de obra, acompañamiento al contratista en la implementación de medidas para el manejo de materiales sobrantes, residuos de construcción y demolición (RCD) y residuos contaminados, así como el apoyo en la inducción del auxiliar ambiental. Igualmente, se realizaron visitas técnicas para la verificación de predios destinados a la disposición final de sobrantes y se gestionó, junto con la Secretaría Agropecuaria y de Recursos Naturales de Santa Rosa de Osos, el aval ambiental de un predio para este fin. Además, se acompañaron recorridos con representantes de las Juntas de Acción Comunal para identificar conexiones de agua potable y aguas residuales domésticas, se efectuó el reconocimiento integral de la vía para verificar las estructuras hidráulicas que requieren reemplazo y determinar la necesidad de tramitar permisos de ocupación de cauce, y se participó en comités de obra y reuniones con propietarios del área de influencia para atender requerimientos técnicos y ambientales del proyecto.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO:

Durante el periodo reportado, se realizó el acompañamiento, supervisión y seguimiento a las medidas de seguridad en las actividades de limpieza de obras hidráulicas, instalación de tubería transversal y estabilización con cemento de la vía; asimismo, se verificó la correcta instalación de la señalización del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en el frente de obra. En cuanto a la gestión de personal, se llevó a cabo la verificación de la documentación legal para su vinculación (ARL, EPS, AFP y CCF), el pago de la seguridad social correspondiente al periodo, la realización de inducciones de SST, los exámenes médicos ocupacionales, la entrega de dotación y el uso adecuado de los elementos de protección personal (casco, botas de seguridad, gafas y guantes), logrando que no se presentaran accidentes laborales durante este lapso. Adicionalmente, se verificó el desarrollo de las charlas y capacitaciones programadas. Por último, en materia de equipos y logística, se inspeccionaron los elementos de emergencia (extintor y botiquín) en vehículos y frentes de obra, se revisaron los formatos preoperacionales de vehículos y maquinaria, y se validaron los documentos de ingreso al proyecto de todo el parque automotor, incluyendo SOAT, revisión técnico-mecánica, tarjeta de propiedad y pólizas de seguro.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Presentar dentro de los primeros CINCO (5) días calendario del mes, informes parciales de avance mensual con sus anexos respectivos, que den cuenta de los avances técnicos tanto físicos como financieros y de manera separada, en cada uno de los componentes	CUMPLE	Informe semanal Informe Mensual No5	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
técnicos, ambiental, social y SST, además, se debe anexar el informe mensual certificando las actividades ejecutadas y conciliadas con corte mes a mes para el pago respectivo. Presentar semanalmente al interventor del contrato, un seguimiento de la ejecución de las obras, anexando un registro fotográfico cuyas imágenes se obtengan desde el mismo punto de referencia y evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido (se deberá utilizar una tecnología que garantice alta definición, con resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles, e incluya la fecha en que se realizaron las tomas). Este seguimiento se realizará utilizando el instrumento de seguimiento denominado curva "S", el cual será entregado por la Entidad Estatal para su respectivo diligenciamiento por parte del Contratista.			
2. Presentar, de acuerdo con las condiciones contenidas en la forma de pago y según el procedimiento definido por la Entidad Estatal, las facturas o cuentas de pago con los documentos soporte correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca la Entidad Estatal. Las actas de pago deberán ser aprobadas por el interventor y debidamente suscrita por los intervinientes.	CUMPLE	Acta de Obra No. 2	
3. Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, cuando se requiera, el acta de inicio, las actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prórrogas o modificaciones, así como todos los demás documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los documentos suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y de cálculos detallados, cuando a ello haya lugar y demás soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio impreso y digital inalterable.	CUMPLE		Se presentó y suscribió el Acta de Inicio
4. Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidación del contrato de obra, allegando todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia. Así mismo, y de manera previa a la liquidación del contrato, se deberán presentar las evidencias y soportes debidamente validados por el interventor que den cuenta de actas de recibo definitivo, relación de pagos, certificación con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecución de obra e interventoría, certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, paz y salvo por todo concepto en el componente ambiental, especialmente y en caso de que aplique, lo concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de expedientes ambientales en donde se indique que la obra no registra procesos en curso, cierre de permisos mineros, autorizaciones para utilización y/o intervención de predio, entre otros que sean requeridos.	N/A		

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
5. Llevar registro fotográfico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de interés, así como de los puntos críticos problemáticos, ciñéndose a lo estipulado en el Manual de Identidad, Filosofía e Imagen visual de la Gobernación de Antioquia y al Manual de Obra de la Secretaría de Infraestructura Física.	N/A		
6. Realizar exposición o presentación de los resultados obtenidos. ante la Entidad Estatal y demás entidades que así lo requieran, en los términos y condiciones que le defina la Entidad.	N/A		
7. Todos los derechos patrimoniales de autor respecto del material y demás entregables y soportes que se produzcan serán de propiedad exclusiva de la Entidad Estatal y deberá tener el respectivo control de inventario en el momento de ser entregado.	N/A		
8. Realizar la inscripción en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio del Municipio en cuya jurisdicción se ejecutarán las obras, una vez suscrito el contrato.	CUMPLE	Comunicados	
9. Entregar para revisión de la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, los documentos técnicos propios del adjudicatario del contrato conforme a lo señalado en el Pliego de Condiciones.	CUMPLE		
10. Reportar oportunamente, en el SECOP II, la información o documentación que hace parte del expediente del contrato, previa aprobación del interventor y que, según las guías, manuales y parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, le sea aplicable.	CUMPLE		
11. Demostrar la causación de los imprevistos durante la ejecución de la obra, debidamente acreditados, para que la Entidad Estatal pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidación del contrato, circunstancia que deberá estar avalada por el interventor. La Entidad hará los descuentos por los imprevistos que no se causen.	N/A		
14. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal, todos aquellos documentos relacionados con la ejecución contractual, así como actas y demás, con el fin de publicar en la plataforma SECOP y demás plataformas dentro del término legal.	CUMPLE		
15. Realizar y acreditar el pago mensual de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimientos a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2022) que le corresponda.	CUMPLE	Certificación del revisor fiscal de paz y salvo de parafiscales	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
16. Cumplir con todas las obligaciones tributarias referentes a impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades que le sean aplicables con motivo de la ejecución del contrato.	N/A		
17. El Contratista deberá cumplir con los lineamientos determinados para el anticipo del patrimonio autónomo, conforme los documentos previos del proceso.	CUMPLE	Se suscribió contrato de fiducia	
18. Garantizar que en los eventos y actividades desarrollados en el marco de la ejecución del contrato se dé cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza N° de 01 de 2020 (prohibición plástica de un solo uso), así como directrices y orientaciones brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la materia.	N/A		
19. Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de Identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, así como cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de Identidad Corporativa impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia.	CUMPLE		
20. Las demás establecidas en la Ley, el contrato, los Pliegos de Condiciones y demás Documentos del Proceso.			

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	CUMPLE	SECOP II	
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.	CUMPLE	SECOP II	
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el Contrato.	CUMPLE	Comprobante egreso pago Anticipo y Acta No1	

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
4. Entregar al contratista las especificaciones e insumos técnicos correspondientes, la Cartilla de Obras de Drenaje del Departamento de Antioquia para la ejecución de las obras objeto del presente proceso y que reposan en la entidad y en el portal SECOP II.	CUMPLE	SECOP II	
5. Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato.	CUMPLE		
6. Prestar toda la colaboración al Contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de conformidad con los términos del contrato.	CUMPLE		
7. Autorizar el acceso al sitio de las obras del personal asignado por el Contratista.	CUMPLE		
8. Tener en cuenta, para el respectivo análisis, las observaciones y recomendaciones que el Contratista le formule en desarrollo de la ejecución del objeto del contrato.	N/A		
9. Exigir, a través del interventor contratado, que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la Entidad se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.	N/A		
10. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.	N/A		
11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.	N/A		
12. Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados y bienes suministrados, exigiendo que el Contratista cumpla con las condiciones de calidad, idoneidad y oportunidad ofrecidas y señaladas por la Entidad Estatal.	N/A		
13. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y demás obligaciones a su cargo.	N/A		
14. Verificar, a través del interventor, que el contratista cumpla con los protocolos	N/A		

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
de bioseguridad y planes de gestión ambiental, gestión social y SST respectivos.			
15. Efectuar la liquidación del contrato de conformidad con los términos pactados en el contrato y en la ley.	N/A		
16. Adoptar las medidas necesarias para que se mantenga el equilibrio de la relación contractual y se conserven, acorde a lo pactado y las particularidades del proyecto, las condiciones técnicas, económicas y financieras.	N/A		
17. Reconocer los imprevistos que efectivamente se causen y acrediten durante la ejecución del contrato de obra, verificados por el interventor. Así mismo, deberá hacer los descuentos respectivos por los imprevistos que no se causen al momento del pago final o en la liquidación del contrato, según defina la Entidad Estatal.	N/A		
18. La Entidad entregará los materiales (Cemento Hidráulico y Cal Viva) al Contratista, para la ejecución de las actividades de estabilización, conforme la demanda ajustada a la fórmula de trabajo y al cronograma de avance de obra presentado por el Contratista.	N/A		
19. La Entidad hará entregas parciales de los materiales (Cemento Hidráulico y Cal Viva), necesarios para los trabajos de estabilización, esto de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista y aprobada por la Interventoría. Dicha entrega parcial de materiales del Departamento estará sujeta a la autorización previa y escrita por parte de la Interventoría y por la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia. Esto se hará mediante el formato establecido para tal fin, en el cual se detallarán las cantidades de cada uno de los materiales, lugar, fecha y hora de entrega.	N/A		
20. Los materiales serán entregados en la cabecera municipal más cercana a la intervención o en el almacén de obra del contratista (conforme la solicitud de materiales que realice el contratista), siempre y cuando se garanticen las condiciones de accesibilidad y seguridad para los vehículos que los transportarán.	N/A		
21. La Entidad hará entrega al Contratista, del Estudio de Tránsito	N/A		

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
como insumo técnico para que con los ensayos de laboratorio en campo (determinados en el Anexo Técnico), el Contratista determine la dosificación y/o fórmula de trabajo, dada por la relación Cemento/Cal en cada corredor a intervenir.			
22. La Entidad realizará la respectiva revisión y aprobación en conjunto con la Interventoría, de los ensayos de laboratorio entregados como insumo por el Contratista para determinar la dosificación o fórmula de trabajo para la relación aplicable de Cemento y Cal en el corredor a intervenir.	N/A		
23. La Entidad remitirá dentro de los primeros 10 días de cada mes al contratista y a la interventoría, el histórico de calidad y certificados correspondientes a los materiales entregados al Contratista.	N/A		
24. Previa solicitud del contratista, la Entidad podrá realizar jornadas de capacitación virtuales a los diferentes que permitan fortalecer habilidades del primero en aspectos técnicos de los Materiales Granulares Tratados con Cemento (MGTC) y Cal, ventajas, desempeño, dosificación de mezclas y proceso constructivo.	CUMPLE		
25. Previa solicitud del contratista, la Entidad podrá disponer de un acompañamiento técnico de manera virtual, en cabeza de un profesional experto en diseño y construcción de subestructura en Material Granular Tratado con Cemento y Cal.	N/A		
26. Previa solicitud del contratista, la Entidad podrá disponer de un acompañamiento técnico eventual y focalizado para los comités de obra que requieran del mismo, debido a dudas técnicas relevantes. Este acompañamiento a las necesidades y dudas de obra, será preferentemente virtual, no obstante, de acuerdo con la relevancia de las necesidades o dudas podrá, eventualmente, ser presencial virtual y en determinadas ocasiones presencial, siempre que resulte indispensable.	N/A		
27. Realizar las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	N/A		

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 124.487.403.196,00	$ 0	$ 0	$ 124.487.403.196,00
2. Adiciones	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 124.487.403.196,00	$ 0	$ 0	$ 124.487.403.196,00
4. Anticipos	$ 18.673.110.479,00	$ 0	$ 0	$ 18.673.110.479,00
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 19.076.717.019,00	$ 0	$ 0	$ 19.076.717.019,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 19.076.717.019,00	$ 0	$ 0	$ 19.076.717.019,00
7. Recursos ejecutados	$ 20.666.749.169,00	$ 0	$ 0	$ 20.666.749.169
8. Recursos no ejecutados	$ 103.820.654.027,00	$ 0	$ 0	$ 103.820.654.027,00

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

El presente informe es con el fin de realizar el primer pago al contratista el cual obedece al concepto de anticipo.

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
03-06-2026	Acta de Comité de Seguimiento No 3	En la reunión se evaluaron alternativas de diseño de pavimento para el tramo Entrerríos - Labores - San José de la Montaña, decidiéndose iniciar la estabilización en sectores específicos mediante el uso de material granular tratado con cemento (MGTC) y cal, quedando pendiente la presentación de precios no previstos por parte del contratista y un concepto técnico de la Gobernación. Asimismo, se discutió una propuesta rechazada inicialmente sobre el cambio de filtros a "Dualdren", se informó que la intervención del puente afectado en el Km 12+000 y su variante serán asumidas por el contrato de mantenimiento con Rentan, y se solicitó formalizar la propuesta de una nueva fuente de materiales que optimice las distancias de acarreo
22-06-2026	Acta de Comité de Seguimiento No 4	Las principales conclusiones de la reunión: • **Interferencia crítica:** Existen redes de acueducto (destacando 6,15 km del Acueducto La Candelaria) ubicadas bajo el corredor vial a intervenir, lo cual representa un alto riesgo para la estabilidad futura del pavimento. • **Solución técnica requerida:** Se concluyó que la alternativa más viable y adecuada es reponer y reubicar la red de acueducto por fuera de la estructura de la vía para evitar daños futuros en la obra. • **Déficit de recursos y retrasos:** El operador del acueducto no tiene la capacidad financiera para asumir la reubicación, cuyo costo se estima entre $700 y $800 millones. Por esto, es indispensable buscar

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		cofinanciación de las entidades territoriales y agilizar los trámites administrativos que se encuentran retrasados ante el Ministerio. • **Plan de acción inmediato:** El contratista continuará la ejecución del proyecto en los sectores que no presentan interferencias, mientras se consolida la alternativa técnica y la fuente de financiación para los tramos afectados.
25-06-2026	Acta de Comité de Obra No 8 (Entrerríos)	Las principales conclusiones del comité de obra: • **Impacto del acueducto en la vía:** Solo se podrán ejecutar 1,3 km de la pista de prueba debido a la construcción del acueducto, y se requiere que las tapas de las cajas se ubiquen de forma lateral para no afectar la obra. • **Requerimientos constructivos:** Es prioritario avanzar con los filtros laterales, los cuales están retrasados por problemas de maquinaria, y se deben aplicar técnicas de limpieza y humectación para garantizar la adherencia entre las capas estabilizadas. • **Directrices de diseño y recursos:** El proyecto debe ceñirse a los anchos actuales de la vía (promedio de 5,80 metros en los primeros tramos) y redistribuir los recursos existentes sin exceder el presupuesto asignado. • **Especificaciones según el tráfico:** Si el contratista sugiere cambiar la resistencia del material en los tramos con mayor tráfico vehicular, deberá presentar una justificación técnica por escrito, considerando los posibles inconvenientes sociales que esto podría generar en la comunidad. • **Intervención del puente:** El contratista solicitó avanzar con la intervención del puente, para lo cual es necesario definir un paso provisional mientras se realizan las adecuaciones
25-06-2026	Acta de Comité de Obra No 1 (Santa Rosa)	Las principales conclusiones del Comité de Obra No 1: • **Avance y requerimientos técnicos:** Se reportó el reemplazo de 12 alcantarillas, pero se solicitó al contratista iniciar urgentemente la construcción de filtros longitudinales y estructuras de encole/descole para poder avanzar con la pavimentación. Además, se fijó el 3 de julio como fecha de entrega para los diseños de pavimento. • **Gestión ambiental y predial:** Es prioritario agilizar los permisos de ocupación de cauces (enfocándose en aquellos con flujo de agua constante) y actualizar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para cada tramo. También se enfatizó en la necesidad de avanzar con las actas de vecindad y formalizar los permisos de intervención en predios privados para evitar contratiempos. • **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):** Se evidenciaron varias inconformidades que el contratista debe subsanar de inmediato, tales como deficiencias en la señalización, falta del profesional SST en obra, carencia de baterías sanitarias para los trabajadores y retrasos en la entrega de documentación de ingreso del personal y maquinaria. • **Acuerdos estratégicos:** Los principales compromisos incluyen realizar estos comités de manera quincenal, entregar los diseños técnicos

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
		pactados la próxima semana y coordinar reuniones directas con la Gobernación para resolver quejas de la comunidad y destrabar trámites ambientales.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física (la Entidad) entregará un anticipo del QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato, para cuyo desembolso y manejo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:

1. La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega de los recursos del anticipo por parte de la Entidad.

2. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

3. Son requisitos indispensables previos para la entrega del anticipo, la constitución y aprobación de la garantía que ampara la correcta inversión y el buen manejo del anticipo.

4. Conforme al artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de 2015, el Contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el objeto de garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la ejecución del contrato de obra, cuyo beneficiario será el Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará que todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato de obra y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor.

   El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios autónomos, y tal sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos deberá tener una calificación igual o superior a AA.

   El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el Contratista sin afectar los recursos del anticipo.

El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, éste remitirá copia del mismo a la respectiva Dirección de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia responsable de la supervisión del contrato de interventoría, manifestando de manera expresa su aprobación.

El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.

Una vez constituida la fiducia o el patrimonio autónomo, el Contratista deberá acreditar al Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física los soportes documentales respectivos, incluyendo la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia en donde esté expresada la capacidad legal de la sociedad fiduciaria para administrar los recursos del anticipo.

Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el Interventor.

El Departamento de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física remitirá a la sociedad fiduciaria el Plan de Inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, le informará a la sociedad fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato de obra.

5. Los recursos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios de la obra. La sociedad fiduciaria deberá garantizar que estos se destinen de acuerdo con lo establecido en el Plan de Inversión del Anticipo aprobado previamente por la interventoría y Entidad contratante.

6. La interventoría o la Entidad Contratante del contrato podrá, en cualquier momento, efectuar un control posterior con el fin de verificar que los recursos hayan sido girados de acuerdo con el Plan de Inversión del Anticipo.

7. El valor del anticipo, equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato, será amortizado mediante deducciones mínimo del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del valor a pagar por cada acta mensual de obra, hasta completar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del anticipo, no obstante, el Contratista podrá solicitar una amortización en porcentaje mayor al definido anteriormente. *En cualquier caso, la Entidad podrá aplicar porcentajes mayores de amortización del anticipo, en cualquiera de las actas de pago a fin de garantizar la amortización total antes del trámite de la última acta de pago mensual. Las anteriores situaciones deberán ser controladas por la interventoría del Contrato.*

8. El valor correspondiente al anticipo, en los casos de obra pública, será sujeto de descuento de la Contribución Especial correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) de contratos de obra pública, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos No. 120 y 121 de la Ley 418 de 1997.

"Artículo 120. Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.

Artículo 121. (Prorrogado por el artículo 1° de la ley 1738 de 2014). *Para los efectos previstos en el artículo anterior, la entidad pública contratante descontará el cinco por ciento (5%) del valor del anticipo, si lo hubiere, y de cada cuenta que cancele al contratista."*

9. Los rendimientos financieros que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo deberán ser consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subsecretaría de Tesorería del Departamento de Antioquia. Copia de la consignación o de la transferencia deberá ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nombre del Contratista, el número y año del contrato de obra.

10. Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos (saldos no ejecutados) en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la sociedad fiduciaria reintegrará el valor de los mismos a la(s) cuenta(s) que para tal efecto se disponga por parte de la Entidad, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación, además especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

11. En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la sociedad fiduciaria reintegrará el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la sociedad fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

12. El interventor del contrato de obra deberá verificar que sean reintegrados, en la cuenta y forma indicada por la Entidad, tanto los rendimientos financieros que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes o saldos no ejecutados de esta misma cuenta, si los hubiere.

13. La sociedad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros QUINCE (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos financieros con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato. El CINCO POR CIENTO (5%) restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato, para efectos de realizar los descuentos por los Imprevistos que no se causen y por otros conceptos a que hubiera lugar.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato y conforme a las instrucciones dadas por la entidad contratante para el trámite de pagos.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al día en los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los aportes parafiscales con destino a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar y contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción - FIC, cuando corresponda. Igual requisito deberá cumplir los integrantes del Consorcio o Unión Temporal contratista.

El contrato que se derive de la presente licitación pública se pagará bajo la modalidad de **PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES**.

PROVISIÓN PARA EL AJUSTE DE PRECIOS DE OBRA

En virtud del principio de la Planeación y como parte del tratamiento del riesgo de "Variación de Precios" identificado en la Matriz, desde la Dirección de Estructuración de Proyectos de la SIF se ha identificado que, por la volatilidad del mercado y las condiciones macroeconómicas del país, existen insumos relevantes que mes a mes sufren variaciones en sus precios, por lo cual, se ha optado por establecer una fórmula de ajuste con su respectiva valoración económica, la cual, permita mitigar los riesgos que pueda tener la entidad frente a la materialización del mismo. Por lo anterior, la Dirección de Estructuración de Proyectos realizó en el presupuesto una provisión para el de ajuste de los precios de los ítems que se pudiesen ver directamente afectados con la variación de los precios dentro del período. Se tendrá en cuenta que el valor correspondiente a los costos directos de las actas de obra mensuales por concepto de la obra ejecutada y recibida a satisfacción, estarán sujetas a ajustes de precios para todos los ítems, conforme las tipologías de obra y los capítulos constructivos aplicables de acuerdo con los Índices de Costos de la Construcción de Obras Civiles – ICOCIV, publicados por el DANE.

El valor correspondiente a los ajustes de las actas mensuales por concepto de la obra ejecutada y recibida a satisfacción estará sujeto a ajustes de precios de acuerdo a solicitud previamente presentada por el contratista a la interventoría de obra. Estos ajustes se realizarán a través de las tipologías de obra y capítulos constructivos aplicables, tal como se detalla en el anexo A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo de los Índices de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), publicados por el DANE que serán asignados a los capítulos y actividades a través del Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

Se reajustará utilizando la siguiente fórmula:

$$P = Po * Ii/Io$$

P= Valor ajustado del costo directo del ítem (Establecido en la propuesta económica)

Po= Valor de costo directo del ítem (precio unitario sin incluir el porcentaje del AIU), calculado según las cantidades de obra ejecutadas, y por los precios unitarios consignados en la "Lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta" menos el valor de costo directo del ítem (precio unitario sin incluir el porcentaje del AIU) multiplicado por el porcentaje de anticipo definido en el apartado "Desembolso y manejo de anticipo":

Po = Valor de costo directo sin AIU – (Valor del costo directo sin AIU * % de anticipo)

Ii = Valor del "Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV" correspondiente al mes en que se debieron ejecutar las obras de acuerdo con el cronograma inicial presentado por el contratista y aprobado por la interventoría. (Anexo 16.3 Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo del ICOCIV publicado por el DANE y definido en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.).

Io = Valor del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – ICOCIV, correspondiente al mes de cierre (presentación de la oferta) del proceso de selección definido en la apertura del proceso. (Anexo 16.3 Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo del ICOCIV publicado por el DANE y definido en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial).

El valor del ajuste correspondiente a cada ítem se calcula con la siguiente formula:

Consideración 1: Ítems ejecutados en la vigencia fiscal del inicio del contrato

Ajuste = (P – Po) ∗ (1 + Costos de tasas y contribuciones)

Costos de tasas y contribuciones: Determinados en la A del presupuesto.

Consideración 2: Ítems ejecutados posterior a la vigencia fiscal del inicio del contrato

Ajuste = (P – Po) * (1 + A)

A: Este valor corresponde a la administración determinada conforme a la propuesta presentada.

El valor del costo directo de cada ítem de obra realmente ejecutada, se ajustará con el índice del mes al que corresponda la obra ejecutada según el cronograma inicial presentado para el contrato o los acordados en las respectivas modificaciones contractuales, el índice de ajuste a utilizar será el correspondiente al mes en el que debió ejecutarse la obra en cumplimiento del programa de trabajo e inversiones pactado y no el del mes de ejecución tardía, en el caso de actividades priorizadas por la entidad que inicialmente no estaban programadas, estos precios serán reajustados con los índices del momento de la ejecución pactada con la interventoría y la entidad.

Los ajustes se consignarán en actas denominadas "**Actas de ajuste de precios**", las cuales serán independientes de las "**Actas de pago**" y deberán estar suscritas por las partes (El Contratista, con la revisión y aval del Interventor, y el visto bueno del Supervisor del Contrato).

Nota: El ajuste de precios serán reconocidos de manera mensual desde el inicio del contrato.

Link de índices del DANE:

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv-informacion-historica

El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoría antes de los CINCO (5) primeros días calendario del mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las actividades y cantidades ejecutadas con corte mes a mes.

Las actas de ajustes de precios deberán ser independientes de las actas de pago mensual y deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la Dirección responsable de la ejecución del contrato dentro de los DIEZ (10) días calendario siguientes al mes en el que se ejecutaron las obras. El acta debe contar con la validación y aprobación respectiva por parte del interventor.

Las actas de pago de obra deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la Dirección responsable de la ejecución del contrato dentro de los DIEZ (10) días calendario siguientes al mes en el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades, con la validación y aprobación respectiva por parte del interventor.

Si por alguna razón los índices de las fórmulas de ajuste no se obtienen oportunamente, las actas se presentarán cuando se cuente con los índices necesarios.

Una vez validadas las actas por la Entidad Estatal y previo requerimiento de la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Infraestructura Física (dependencia encargada de la elaboración del recibo a satisfacción), el Contratista presentará las respectivas facturas de venta electrónica o documento equivalente, las cuales deben cumplir, las disposiciones del artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional y del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución N°042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. La fecha de las facturas debe corresponder al mes de su elaboración, y en ellas constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario responsable.

De las facturas respectivas por los valores de cada acta de pago mensual, de las Actas de ajuste de precios, se descontará la suma correspondiente a impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El pago al Contratista se efectuará dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la presentación de las facturas y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social Integral y Parafiscales, incluidos los aportes a favor del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar y contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC, cuando correspondan. Igual requisito deberá cumplir los integrantes del Consorcio o Unión Temporal contratista. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. En todo

caso, el pago estará sujeto a la planificación financiera de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia, de acuerdo al programa anual mensualizado de caja – PAC.

> ***Parágrafo 1.*** *El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.*

Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha límite para entregar cuentas en la Secretaría de Infraestructura Física es el DIEZ (10) de cada mes o el día hábil anterior en caso de no ser día laboral.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	11/02/2026	$ 124.487.403.196		$ 0		$ 124.487.403.196	
Adiciones	N/A	N/A				N/A	
Adiciones		$ 0				$ 0	
Adiciones		$ 0				$ 0	
Pago No.1 / Anticipo			$ 18.673.110.479	$ 0	$ 18.673.110.479	$ 105.814.292.717	
Pago No.2 / Acta No1	5/05/2026		$ 538.142.053	$ 134.535.513	$ 403.606.540	$ 105.410.686.177	
Pago No.3 / Acta No2	10/06/2026		$ 2.098.638.064	$ 524.659.516	$ 1.573.978.548	$ 103.836.707.629	
Pago No.4 / Acta Reajuste No1	10/06/2026		$ 21.404.803	$ 5.351.201	$ 16.053.602	$ 103.820.654.027	
TOTALES		$ 124.487.403.196	$ 21.331.295.399	$ 0	$ 20.666.749.169		

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el interventor autoriza los pagos No. 3 y No. 4 al contratista, por valor de: (MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 1.573.978.548) por el ACTA de OBRA No2 y DIECISEIS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/L ($ 16.053.602) por el ACTA de REAJUSTE No1, los cuales se relaciona en la tabla anterior.

14. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante la certificación de parafiscales expedida por el CONSORCIO INTERVIALES 2025 interventor de la obra con fecha del 10 de julio de 2026 y la cual esta como anexo en la documentación radicada a la Entidad Contratante para el soporte y tramite de este pago

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

15. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
Operacional	Coordinación Interinstitucional: Cuando la Gobernación y/o Contratista, después de realizar sus gestiones con la oportunidad dentro del cronograma contractual, dependen de decisiones de otras entidades o empresas para la adecuada ejecución del contrato y estas no cumplen en los plazos de ley.	Contratante/ contratista	Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual, retrasos en la entrega del proyecto.	Comunicación efectiva y oportuna con las entidades Involucradas	INTERNORTE-RENTAN-2026-R-110 (Puente K 12) INTERNORTE-RENTAN-2026-R-114 (Puente K 12)
Operacional	Falta de Gestión ante otras Entidades. Falta de gestión por parte de la Gobernación y/o Contratista, frente a otras entidades encargadas de resolver asuntos o conceder permisos que se requieran para garantizar la adecuada ejecución del contrato.	Contratista/contratante	Control permanente sobre el cumplimiento oportuno de las obligaciones de las partes respecto a la implementación de estrategias de gestión oportuna frente a los permisos o autorizaciones requeridas en desarrollo del proyecto.	Comunicación efectiva y oportuna con las entidades Involucradas	INTERNORTE-RENTAN-2026-R-117 (Acueducto veredal) INTERNORTE-RENTAN-2026-R-121 (intervenciones de terceros)
Operacional	Interferencia con las redes de servicios públicos referenciadas:	Contratante/contratista	Análisis en sitio de obra respecto de la presencia de redes	Comunicación efectiva y oportuna con las	INTERNORTE-

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
	Ocurre por la presencia de redes existentes, referenciadas o no dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas, la Entidad o la comunidad.		de servidos públicos que interfieran con las obras. Advertir de dichas dificultades a la interventoría y entidad contratante respecto a las acciones a tomar. Programación y socialización de los trabajos a realizar con las comunidades que puedan verse afectadas por la interferencia de los servicios	entidades involucradas	RENTAN-2026-R-117 (Acueducto veredal)
Ambiental	Insuficiencia de mano de obra no calificada: Consiste en la posible dificultad de vincular personal y/o garantizar la permanencia del ya vinculado por incremento en la demanda laboral estacional de actividades económicas propias de la zona o subregión.	Contratista	Implementación de planes o medidas de contingencia para la provisión da la mano de obra no calificada requerida para el proyecto.	Verificación de cronogramas y seguimiento al avance del trabajo	CVAN-L8-065-2026

Nota: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

16. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

17. ANOTACIONES ADICIONALES

En cumplimiento de los dispuesto en los pliegos de condiciones el contratista de obra realizó entrega de la documentación exigida para el inicio del contrato, para revisión de la interventoría.

18. ANEXOS

Documentos anexos para el trámite del acta de obra No. 2, radicados por el contratista de obra y por medio de correo electrónico remitidos a la Entidad Contratante el 10 de junio de 2026.

Anexo a la presente se entrega:

1. Informe de Seguimiento No3
2. Certificado de parafiscales Emitido por la Interventoría al Contratista
3. Certificado parafiscales Consorcio Vías Antioquia Norte
   - 3.1. Certificado parafiscales IC del Cesar
   - 3.2. Certificados parafiscales Infraconstrucciones GNR
   - 3.3. Certificado parafiscales Pavimentos Aburrá
4. Seguridad Social Consorcio Vías Antioquia
5. Acta de Obra N°2 (Junio 2026)
   - 5.1. Acta de Obra N°2 (Junio 2026).pdf
   - 5.2. Acta de Obra N°2 (Junio 2026).xlsx
   - 5.3. Memorias de Calculo - Acta de Obra N°2 (Junio 2026).pdf
   - 5.4. Acta de Reajuste N°1 (Mayo 2026).pdf
   - 5.5. Acta de Reajuste N°1 (Mayo 2026).xlsx
6. Acta de Gestiones Ambiental, Social y SST N°1

Para constancia, se firma la presente acta el 22 JUL 2026

Cordialmente;

JAHILTON ABDEL URRUTIA CHALÁ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERVIALES 2025.

Reutan

CONSORCIO INTERVIALES 2025

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO N° 4600013618 de 2022

HACE CONSTAR:

Que, de acuerdo con la certificación enviada por el contratista, CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE con NIT. 902.018.040-6, ha venido cumpliendo con el pago actualizado de los Aportes a Salud, Pensiones, ARP y Parafiscales (Artículo 23 de la ley 1150 de 2007), a la fecha.

Dado en Medellín, a los 10 días del mes de julio del 2026.

Cordialmente;

JAHILTON ABDEL URRUTIA CHALÁ
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERVIALES 2025.

Diseño, Interventoría, Gerencia y Construcción de proyectos de Infraestructura Vial.
NIT: 902.021.224-5
Teléfono: (601) 232 27 62
E-mail: jorgepiddocolombia@gmail.com i.consorciointerviales2025.norte@gmail.com
Dirección: Calle 24B # 74B-15
Bogotá – Colombia

Scanned with CamScanner


El suscrito contador Público del CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE
NIT: 902.018.040-6

CERTIFICA

Que ha(n) cumplido, y a la fecha cumple(n) con los pagos a cabalidad con las normas y regulaciones colombianas en materia laboral (artículo 21 de la Ley 50 de 1990, jornada de trabajo, turnos, condiciones laborales, prestaciones sociales, entre otros) y con las normas del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y, respecto de los trabajadores vinculados bajo contrato laboral, acreditando así a la empresa estar a paz y salvo de acuerdo al periodo de cotización junio-julio de 2026.

Esta certificación se expide el 3 de julio de 2026

Cordialmente,



Contadora Pública
NATALIA GIRALDO LOMBANA
C.C. 43.268.188
TP 116016-T



Vo.Bo. Representante Legal
ALBERTO ARANGO LÓPEZ
Consorcio Mantenimiento Riogrande

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

63DA03189DB2D4F6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NATALIA GIRALDO LOMBANA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43268188 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 116016-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

116016-T



NATALIA
GIRALDO LOMBANA
C.C. 43268188
RESOLUCION INSCRIPCION 16 FECHA 2006/03/02
UNIVERSIDAD CORP.UNIV.REMINGTON

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 125352

IDEOS

Natalia Giraldo L.

FIRMA DEL TITULAR 36085

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS COMM 2922566



FECHA DE NACIMIENTO **27-JUN-1981**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | **AB+** G.S. RH | **F** SEXO

01-JUL-1999 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0100100-00022682-F-0043268188-20080713 0000989051A 1 2080005897

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 43.268.188
GIRALDO LOMBANA

APELLIDOS
NATALIA

NOMBRES

FIRMA



INGENIERIAS & CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S
900448041-0

CERTIFICADO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Yo, **YEISY MAYRETH BOHORQUEZ ROJAS** en mi calidad de **Revisor Fiscal** con tarjeta profesional **No. 268296-T.** certifico que la empresa **INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.** con **NIT. 900.448.041-0**, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riegos laborales y cuando ha sido el caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Se expide a solicitud del interesado a los 02 días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

YEISY BOHORQUES ROJAS
TP. 268296-T
Revisor Fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0981405212 9F5327

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YEISY MAYRETH BOHORQUEZ ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1065823416 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 268296-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



268296-T

YEISY MAYRETH
BOHORQUEZ ROJAS
C.C. 1065823416
RES. INSCRIPCION 499 DEL 04/03/2020
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

288877 300228

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.065.823.416
BOHORQUEZ ROJAS
APELLIDOS
YEISY MAYRETH
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-FEB-1996
VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

31-MAR-2014 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1200100-00571697-F-1065823416-20140513 0038469566A 1 42067323


Granada, 3 de julio de 2026

El suscrito revisor fiscal de INFRACONSTRUCCIONES GRN S.A.S ZOMAC
NIT. 901.712.399-7

C E R T I F I C A

Que, la compañía ha cumplido y a la fecha cumple a cabalidad con las normas y regulaciones colombianas en materia laboral (artículo 21 de la Ley 50 de 1990, jornada de trabajo, turnos, condiciones laborales, prestaciones sociales, entre otros) y se encuentra al día con los pagos de aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y, con el Servicio Nacional de Aprendizaje respecto de los trabajadores vinculados bajo contrato laboral, acreditando así la empresa estar a paz y salvo.

Cordialmente,



YOELIS ELENA CORTES NAVARRO
Revisora Fiscal
TP. 278828-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A8750A0298CE9916

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YOELIS ELENA CORTES NAVARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1065808999 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 278828-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

278828-T



YOELIS ELENA
CORTES NAVARRO
C.C. 1065808999
RES. INSCRIPCION 377 DEL 15/03/2021
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

301012 314355

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.065.808.999

CORTES NAVARRO
APELLIDOS

YOELIS ELENA
NOMBRES



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-JUL-1994

VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

29-OCT-2012 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1200100-00517018-F-1065808999-20131126 0035955235A 2 40752052

Calle 43 BB # 120 B - 151
Agregados San Javier
Cel. 301 332 8781
PBX. 604 501 1820
Medellín - Colombia

El suscrito revisor fiscal de PAVIMENTOS ABURRA SAS
NIT: 901.363.993

C E R T I F I C A

Que el **CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE** con NIT 902.018.040-6 ha cumplido, y a la fecha cumple(n) con los pagos a cabalidad con las normas y regulaciones colombianas en materia laboral (artículo 21 de la Ley 50 de 1990, jornada de trabajo, turnos, condiciones laborales, prestaciones sociales, entre otros) y con las normas del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y, respecto de los trabajadores vinculados bajo contrato laboral, acreditando así a la empresa estar a paz y salvo.

El periodo del certificado corresponde del 30 junio al 31 julio de 2026

Esta certificación se expide el 02 de julio de 2026.

Cordialmente,



Firma _____
Revisor fiscal
Nombre: Sandra Bibiana Betancur Rodríguez
Cédula: 43.626.813
No. de T.P 119038-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7AE69764687BC82C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA BIBIANA BETANCUR RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43626813 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 119038-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

119038-T



SANDRA BIBIANA
BETANCUR RODRIGUEZ
C.C. 43626813
RESOLUCION INSCRIPCION 129 FECHA 2006/05/18
UNIVERSIDAD P.C.JAIME ISAZA CADAVID

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 129018

IDEQS

SANDRA Betancur.

3247

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMS.COM 2922560
WWWWW

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **43.626.813**

BETANCUR RODRIGUEZ

APELLIDOS

SANDRA BIBIANA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-AGO-1976**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-DIC-1994 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100150-00165032-F-0043626813-20090730 **0014**175919A 1 29248738

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-01, 08:01:55 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86433485

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 23/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAVIMENTOS ABURRA SAS	**Nombre Sucursal**	PAVIMIENTOS ABURRA	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901363993	**Dirección**	CR 43BB #120 B - 151 SAN JAVIER LA LOMA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3547572		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	OSORIO GOMEZ CLAUDIA LUCIA	**Identificación**	CC 43737572		
Total Afiliados	132	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001229587	JORGE ANDRES ZAPATA PIEDRAHITA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.889.000	$ 462.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.889.000	$ 115.600	6,960	$ 2.889.000	$ 201.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.889.000	$ 115.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 894.600
CC 1001391071	JUAN ESTEBAN PEREZ PEREZ	01	00		X								X							0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION	$ 1.425.927	$ 228.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.425.927	$ 57.100	6,960	$ 1.425.927	$ 99.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.632.935	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.000
CC 1001414324	KATERINE ANDREA RESTREPO AVENDAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1001471113	FELIPE MAZO VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.986.486	$ 477.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.986.486	$ 119.500	4,350	$ 2.986.486	$ 130.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.986.486	$ 119.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 846.900
CC 1001505117	JERONIMO MONSALVE BARRIENTOS	01	00	X																0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	6,960	$ 1.575.815	$ 109.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100
CC 1001545296	EDIER RESTREPO YEPES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.718.182	$ 435.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.718.182	$ 108.800	6,960	$ 2.718.182	$ 189.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.718.182	$ 108.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 841.800
CC 1002233096	DAVID ALFONSO BLANQUICET MENDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.400.000	$ 96.000	6,960	$ 2.400.000	$ 167.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.100
CC 10027782	JOSE GEOVANNI LEIVA SOTO	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 2.160.000	$ 345.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.160.000	$ 86.400	6,960	$ 2.160.000	$ 150.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.160.000	$ 86.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 668.800
CC 1003427925	GERSON MARTINEZ MARTINEZ	01	00										X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 2.370.682	$ 379.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.370.682	$ 94.900	6,960	$ 2.370.682	$ 165.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.370.682	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 734.200
CC 1003427925	GERSON MARTINEZ MARTINEZ	01	00														L			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 378.410	$ 60.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 378.410	$ 15.200	0,000	$ 378.410	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 360.000	$ 14.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.200
CC 1004542616	DUBER ALEXANDER CAEZ	01	00	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.200.000	$ 192.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.200.000	$ 48.000	6,960	$ 1.200.000	$ 83.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.600
CC 1007383165	GILBERTO JUNIOR DE LA HOZ POMARES	01	00	X																0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 875.453	$ 140.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 875.453	$ 35.100	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(CCF04) COMFAMA	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.300
CC 1007504753	SANTIAGO BRAN PEREZ	01	00	X																0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 770.000	$ 123.200	(EPS010) EPS SURA	$ 770.000	$ 30.800	6,960	$ 770.000	$ 53.600	(CCF04) COMFAMA	$ 770.000	$ 30.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.400
CC 1007504813	BRAHYAN MAZO HENAO	01	00	X																0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION	$ 1.108.907	$ 177.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.108.907	$ 44.400	6,960	$ 1.108.907	$ 77.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.108.907	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.500
CC 1007570819	HUGO MATEO QUINCHIA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1013536493	YEISON OCHOA HERRERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.840.440	$ 294.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.840.440	$ 73.700	6,960	$ 1.840.440	$ 128.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.840.440	$ 73.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 570.000
CC 1017152255	JENNY ANDREA MORALES HINCAPIE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.800.000	$ 112.000	4,350	$ 2.800.000	$ 121.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 793.800
CC 1017173391	SANTIAGO MONSALVE MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1017226925	FELIPE VALENCIA ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 7.000.000	$ 1.120.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 7.000.000	$ 280.000	6,960	$ 7.000.000	$ 487.200	(CCF04) COMFAMA	$ 7.000.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.167.200

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 23/06/2026 | **Empresa NI901363993 PAVIMENTOS ABURRA SAS** | **Planilla Nro: 86433485** | **Periodo Cotización: mayo de 2026** | **Periodo Servicio: junio de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017927327	YURANY GAVIRIA MESA	01	00	X																0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.108.907	$ 177.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.108.907	$ 44.400	6,960	$ 1.108.907	$ 77.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.108.907	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.500
CC 1020110671	JUAN JOSE AGUDELO BOLIVAR	01	00	X									X							0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.667.340	$ 266.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.667.340	$ 66.700	6,960	$ 1.667.340	$ 116.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.667.340	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.300
CC 1020110671	JUAN JOSE AGUDELO BOLIVAR	01	00												X					0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 175.091	$ 28.100	(EPS010) EPS SURA	$ 175.091	$ 7.100	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 175.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200
CC 1020223524	KEVIN ALEXIS BORJA DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1020223883	JOSUE GOMEZ ESCOBAR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.575.025	$ 412.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.575.025	$ 103.100	4,350	$ 2.575.025	$ 112.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.575.025	$ 103.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 730.400
CC 1020399437	YENIFFER YANETH RUIZ LOPERA	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.634.178	$ 261.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.634.178	$ 65.400	6,960	$ 1.634.178	$ 113.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.100
CC 1020399437	YENIFFER YANETH RUIZ LOPERA	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.727	$ 18.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1020412826	XIOMARA ANDREA USME OSSA	01	00											X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.800.000	$ 0	0,000	$ 2.800.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.000
CC 1020414784	ELIZABETH BIBIANA SUAREZ LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.600.000	$ 104.000	4,350	$ 2.600.000	$ 113.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 737.100
CC 1020438247	SEBASTIAN SANCHEZ HINCAPIE	01	00		X								X							0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 1.333.334	$ 213.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.333.334	$ 53.400	6,960	$ 1.333.334	$ 92.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.505.208	$ 60.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.000
CC 1020438247	SEBASTIAN SANCHEZ HINCAPIE	01	00	X																0	10	10	10	10	(231001) COLFONDOS	$ 800.000	$ 128.000	(EPS010) EPS SURA	$ 800.000	$ 32.000	6,960	$ 800.000	$ 55.700	(CCF04) COMFAMA	$ 800.000	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.700
CC 1021803712	BRAHIAM PULGARIN SANCHEZ	01	00	X																0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.108.907	$ 177.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.108.907	$ 44.400	6,960	$ 1.108.907	$ 77.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.108.907	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.500
CC 1022957459	JOSE LUIS ROBLES GOMEZ	01	00	X	X															0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 233.454	$ 37.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 233.454	$ 9.400	6,960	$ 233.454	$ 16.300	(CCF04) COMFAMA	$ 243.183	$ 9.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.900
CC 1035283023	DIEGO ARMANDO GUTIERREZ AGUDELO	01	00	X																0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.108.907	$ 177.500	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.108.907	$ 44.400	6,960	$ 1.108.907	$ 77.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.108.907	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.500
CC 1035422730	FAUSTO ALEXANDER OCAMPO BEDOYA	01	00																	0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION	$ 2.496.667	$ 399.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.496.667	$ 99.900	4,350	$ 2.496.667	$ 108.700	(CCF04) COMFAMA	$ 2.496.667	$ 99.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 708.000
CC 1035422730	FAUSTO ALEXANDER OCAMPO BEDOYA	01	00														L			0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 873.834	$ 139.900	(EPS010) EPS SURA	$ 873.834	$ 35.000	0,000	$ 873.834	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 873.834	$ 35.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 209.900
CC 1035422730	FAUSTO ALEXANDER OCAMPO BEDOYA	01	00																	3	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 374.500	$ 60.000	(EPS010) EPS SURA	$ 374.500	$ 15.000	0,000	$ 374.500	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 374.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.000
CC 1035520003	SAMUEL ATEHORTUA ATEHORTUA	01	00	X																0	17	17	17	17	(230201) PROTECCION	$ 992.180	$ 158.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 992.180	$ 39.700	6,960	$ 992.180	$ 69.100	(CCF04) COMFAMA	$ 992.180	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307.300
CC 1035520003	SAMUEL ATEHORTUA ATEHORTUA	01	00											X						0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 116.728	$ 14.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 116.728	$ 0	0,000	$ 116.728	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.100
CC 1035521702	YEFERSON STEWART LOPEZ HOYOS	01	00	X	X								X							0	13	13	13	13	(231001) COLFONDOS	$ 817.089	$ 130.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 817.089	$ 32.700	6,960	$ 817.089	$ 56.900	(CCF04) COMFAMA	$ 848.705	$ 34.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254.400
CC 1035832050	JOHAN ALEXIS PINO CORREA	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.575.815	$ 63.100	6,960	$ 1.575.815	$ 109.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100
CC 1036838423	DUBANEY GRANADA MARIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.522.727	$ 403.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.522.727	$ 101.000	6,960	$ 2.522.727	$ 175.600	(CCF04) COMFAMA	$ 2.522.727	$ 101.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 781.300
CC 1037044439	LEIVY JOHANA VASQUEZ VASQUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.810.595	$ 289.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.810.595	$ 72.500	6,960	$ 1.810.595	$ 126.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.810.595	$ 72.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.800
CC 1037449958	EDWIN POSADA SERNA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.897.726	$ 623.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.897.726	$ 156.000	6,960	$ 3.897.726	$ 271.300	(CCF04) COMFAMA	$ 3.897.726	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.207.000
CC 1037524001	SANTIAGO SANCHEZ RODAS	01	00	X																0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.108.907	$ 177.500	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.108.907	$ 44.400	6,960	$ 1.108.907	$ 77.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.108.907	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.500
CC 1037524172	ROBIN DANIEL GONZALEZ RESTREPO	01	00	X																0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.108.907	$ 177.500	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.108.907	$ 44.400	6,960	$ 1.108.907	$ 77.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.108.907	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.500
CC 1038385001	HECTOR MARIO GUTIERREZ ALVAREZ	01	00		X								X							0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 600.701	$ 96.200	(EPS010) EPS SURA	$ 600.701	$ 24.100	6,960	$ 600.701	$ 41.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 823.608	$ 33.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.200
CC 1039452070	ALEJANDRA HENAO VASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.600.000	$ 576.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.600.000	$ 144.000	4,350	$ 3.600.000	$ 156.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.020.600
CC 1039695145	JHON ALEJANDRO CIFUENTES CORONADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.204.546	$ 512.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 3.204.546	$ 128.200	6,960	$ 3.204.546	$ 223.100	(CCF04) COMFAMA	$ 3.204.546	$ 128.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 992.300
CC 1040322029	SORAYA JIMENEZ PEREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.652.224	$ 424.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.652.224	$ 106.100	6,960	$ 2.652.224	$ 184.600	(CCF04) COMFAMA	$ 2.652.224	$ 106.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 821.200
CC 1040322274	FERNEY ALBERTO LUJAN BEDOYA	01	00	X									X							0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.335.729	$ 213.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.335.729	$ 53.500	6,960	$ 1.335.729	$ 93.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.335.729	$ 53.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.800
CC 1040323453	YISED ALEJANDRA CIFUENTES JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000
CC 1040324366	ROVINSON ARLEY MUÑOZ MONSALVE	01	00	X									X							0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.022.689	$ 163.700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.022.689	$ 41.000	6,960	$ 1.022.689	$ 71.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.022.689	$ 41.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.900
CC 1040324366	ROVINSON ARLEY MUÑOZ MONSALVE	01	00																	4	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.455	$ 37.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 233.455	$ 9.400	0,000	$ 233.455	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 233.455	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.800
CC 1040324733	NATALIA ANDREA PEREZ LUJAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.668.141	$ 427.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.668.141	$ 106.800	6,960	$ 2.668.141	$ 185.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.668.141	$ 106.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 826.400
CC 1040327958	NATALIA TAMAYO ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000
CC 1040328573	SANTIAGO MUÑOZ MOLINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.170.000	$ 507.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.170.000	$ 126.800	6,960	$ 3.170.000	$ 220.700	(CCF04) COMFAMA	$ 3.170.000	$ 126.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 981.500
CC 1042772038	LUIS ARTURO ROJO MUNERA	01	00	X																0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION	$ 1.108.907	$ 177.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.108.907	$ 44.400	6,960	$ 1.108.907	$ 77.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.108.907	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.500

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 23/06/2026 | **Empresa NI901363993 PAVIMENTOS ABURRA SAS** | **Planilla Nro: 86433485** | **Periodo Cotización: mayo de 2026** | **Periodo Servicio: junio de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1044100961	JESUS EMILIO RICO ARISMENDY	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 8.408.000	$ 1.429.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 8.408.000	$ 336.400	6,960	$ 8.408.000	$ 585.200	(CCF04) COMFAMA	$ 8.408.000	$ 336.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.687.500
CC 1044121709	DANIEL ARANGO HERRERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.315.340	$ 530.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.315.340	$ 132.700	6,960	$ 3.315.340	$ 230.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.315.340	$ 132.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.026.700
CC 1044500421	GABRIEL ANGEL JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1044502838	LUIS ALEJANDRO ROLDAN CUARTAS	01	00		X								X							0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION	$ 817.089	$ 130.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 817.089	$ 32.700	6,960	$ 817.089	$ 56.900	(CCF04) COMFAMA	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.500
CC 1044502838	LUIS ALEJANDRO ROLDAN CUARTAS	01	00											X						0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 175.091	$ 21.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 175.091	$ 0	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 175.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.100
CC 1044503436	STIVEN RAMIREZ PALACIO	01	00	X																0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.108.907	$ 177.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.108.907	$ 44.400	6,960	$ 1.108.907	$ 77.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.108.907	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.500
CC 1044507236	NELSON DAVID MEDINA MIRA	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 1.190.000	$ 190.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.190.000	$ 47.600	6,960	$ 1.190.000	$ 82.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.190.000	$ 47.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.500
CC 1055830475	OSCAR IVAN GIRALDO FLOREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.004.163	$ 640.700	(EPS010) EPS SURA	$ 4.004.163	$ 160.200	4,350	$ 4.004.163	$ 174.200	(CCF04) COMFAMA	$ 4.004.163	$ 160.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.135.300
CC 1056772019	NILSON VALDES BENAVIDES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.644.318	$ 423.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.644.318	$ 105.800	6,960	$ 2.644.318	$ 184.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.644.318	$ 105.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 818.800
CC 1064986700	JOSE RAMON TALAIGUA PACHECO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.522.727	$ 403.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.522.727	$ 101.000	6,960	$ 2.522.727	$ 175.600	(CCF04) COMFAMA	$ 2.522.727	$ 101.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 781.300
CC 1065293305	GUILLERMO ANDRES PACHECO LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.989.665	$ 318.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.989.665	$ 79.600	6,960	$ 1.989.665	$ 138.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.989.665	$ 79.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 616.100
CC 1066084558	SERGIO ANDRES NAVARRO CERVANTES	01	00	X	X															0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 233.454	$ 9.400	6,960	$ 233.454	$ 16.300	(CCF04) COMFAMA	$ 243.183	$ 9.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.900
CC 1066097344	FRANCISCO HUMBERTO GUERRERO ROBLES	01	00	X	X															0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(CCFC55) PROTEGER EPS	$ 233.454	$ 9.400	6,960	$ 233.454	$ 16.300	(CCF04) COMFAMA	$ 243.183	$ 9.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.900
CC 1068386129	BLADIMIR PUELLO FLOREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.715.341	$ 434.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.715.341	$ 108.700	6,960	$ 2.715.341	$ 189.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.715.341	$ 108.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.900
CC 1075253808	JEISSON SUAREZ LAVAO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.807.341	$ 769.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.807.341	$ 192.300	4,350	$ 4.807.341	$ 209.200	(CCF04) COMFAMA	$ 4.807.341	$ 192.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.363.000
CC 1080022355	LEISON JAVIER TORRES FONTALVO	01	00	X	X															0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 817.089	$ 130.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 817.089	$ 32.700	6,960	$ 817.089	$ 56.900	(CCF04) COMFAMA	$ 851.132	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254.500
CC 1080022355	LEISON JAVIER TORRES FONTALVO	01	00											X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 175.091	$ 21.100	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 175.091	$ 0	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 175.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.100
CC 1104413873	OSCAR DAVID CALLEJAS MUNIVE	01	00																	0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.450.000	$ 552.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.450.000	$ 138.000	6,960	$ 3.450.000	$ 240.200	(CCF04) COMFAMA	$ 3.450.000	$ 138.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.068.200
CC 1104413873	OSCAR DAVID CALLEJAS MUNIVE	01	00														L			0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.050.000	$ 168.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.050.000	$ 42.000	0,000	$ 1.050.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.050.000	$ 42.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.000
CC 1115792332	ELKIN EDUARDO ZAMORA CABRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF04) COMFAMA	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.200
CC 1124860368	BLADIMIR FEDERICO VARGAS CHAPAL	01	00	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.453	$ 140.100	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 875.453	$ 35.100	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(CCF04) COMFAMA	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.300
CC 1125410771	JHON FREDDY DELGADO ORDOÑEZ	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 583.635	$ 93.400	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	$ 583.635	$ 23.400	6,960	$ 583.635	$ 40.700	(CCF04) COMFAMA	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
CC 1125412470	JOSE ARLEY FERNANDEZ LADINO	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 583.635	$ 93.400	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 583.635	$ 23.400	6,960	$ 583.635	$ 40.700	(CCF04) COMFAMA	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
CC 1127073999	JOSE ABRAHAN ULCUE TENORIO	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 583.635	$ 93.400	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	$ 583.635	$ 23.400	6,960	$ 583.635	$ 40.700	(CCF04) COMFAMA	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
CC 1140872126	KARL DE JESUS VIVAREZ PRIMO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF04) COMFAMA	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.200
CC 1143360933	ELSIS MINERVA PATERNINA MARTINEZ	01	00	X																0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 666.667	$ 106.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 666.667	$ 26.700	6,960	$ 666.667	$ 46.500	(CCF04) COMFAMA	$ 666.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.600
CC 1146439835	YUBEN STIVEN HENAO ZAPATA	01	00	X																0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.520.000	$ 243.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.520.000	$ 60.800	6,960	$ 1.520.000	$ 105.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.520.000	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.600
CC 1152192934	YUNNY MOSQUERA PEREA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.945.141	$ 471.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.945.141	$ 117.900	6,960	$ 2.945.141	$ 205.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.945.141	$ 117.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 912.100
CC 1152216989	VALENTINA ZAPATA SEPULVEDA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.209.638	$ 353.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.209.638	$ 88.400	4,350	$ 2.209.638	$ 96.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.209.638	$ 88.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 626.600
CC 1152695209	EDILBERTO DE JESUS LONDOÑO JARAMILLO	01	00	X																0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.108.907	$ 177.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.108.907	$ 44.400	6,960	$ 1.108.907	$ 77.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.108.907	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.500
CC 1193119982	NEIDER STIVEN MORA SANCHEZ	01	00	X																0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION	$ 1.108.907	$ 177.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.108.907	$ 44.400	6,960	$ 1.108.907	$ 77.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.108.907	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.500
CC 1193142696	YESSICA LORENA MAZO CANO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 15515289	JORGE MAURICIO ACEVEDO CASTRO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.780.750	$ 285.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.780.750	$ 71.300	6,960	$ 1.780.750	$ 124.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.780.750	$ 71.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.600
CC 18189155	ENEDERTO DE JESUS PAUT NERIO	01	00	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 875.453	$ 140.100	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	$ 875.453	$ 35.100	6,960	$ 875.453	$ 61.000	(CCF04) COMFAMA	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.300
CC 18497083	JOHN JAIRO CALDERON OCAMPO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 10.000.000	$ 1.700.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 10.000.000	$ 400.000	6,960	$ 10.000.000	$ 696.000	(CCF04) COMFAMA	$ 10.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.196.000
CC 21496252	MARIA ISABEL CASTAÑO HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.500.000	$ 1.040.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.500.000	$ 260.000	6,960	$ 6.500.000	$ 452.400	(CCF04) COMFAMA	$ 6.500.000	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.012.400
CC 35143243	TATIANA PAOLA SOLANA VERGARA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.000.000	$ 960.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 6.000.000	$ 240.000	6,960	$ 6.000.000	$ 417.600	(CCF04) COMFAMA	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.857.600
CC 41925418	MARIA PATRICIA CASTIBLANCO PRIETO	01	00		X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.533.333	$ 181.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.259.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 23/06/2026 | **Empresa NI901363993 PAVIMENTOS ABURRA SAS** | **Planilla Nro: 86433485** | **Periodo Cotización: mayo de 2026** | **Periodo Servicio: junio de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 42689495	BEATRIZ ELENA AGUDELO ECHEVERRI	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.843.114	$ 1.503.500	(EPS010) EPS SURA	$ 8.843.114	$ 353.800	6,960	$ 8.843.114	$ 615.500	(CCF04) COMFAMA	$ 8.843.114	$ 353.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.826.600
CC 43183542	OLGA CRISTINA ACOSTA ESTRADA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.800.000	$ 112.000	4,350	$ 2.800.000	$ 121.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 793.800
CC 43268188	NATALIA GIRALDO LOMBANA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 7.265.962	$ 1.235.400	(EPS010) EPS SURA	$ 7.265.962	$ 290.700	4,350	$ 7.265.962	$ 316.100	(CCF04) COMFAMA	$ 7.265.962	$ 290.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.132.900
CC 43366417	ELIANA YANETH LOPERA BETANCUR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.526.876	$ 404.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.526.876	$ 101.100	6,960	$ 2.526.876	$ 175.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.526.876	$ 101.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 782.500
CC 43570818	ROSA EMILIA SIERRA SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 43737572	CLAUDIA LUCIA OSORIO GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 27.390.111	$ 4.656.500	(EPS010) EPS SURA	$ 27.390.111	$ 3.423.800	6,960	$ 27.390.111	$ 1.906.400	(CCF04) COMFAMA	$ 27.390.111	$ 1.095.700	$ 547.900	$ 821.800	$ 0	$ 0	$ 12.452.100
CC 6795136	REINALDO ROBLES	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 3.063.280	$ 490.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.063.280	$ 122.600	6,960	$ 3.063.280	$ 213.300	(CCF04) COMFAMA	$ 3.063.280	$ 122.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 948.700
CC 6795136	REINALDO ROBLES	01	00																	1	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 71.334	$ 11.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 71.334	$ 2.900	0,000	$ 71.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 71.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.400
CC 70194271	VIDAL DARIO GOMEZ AVENDAÑO	01	00										X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.346.479	$ 375.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.346.479	$ 93.900	6,960	$ 2.346.479	$ 163.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.346.479	$ 93.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 726.700
CC 70194271	VIDAL DARIO GOMEZ AVENDAÑO	01	00											X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 130.522	$ 15.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 130.522	$ 0	0,000	$ 130.522	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.700
CC 70195196	JORGE ELEAZAR LUJAN GOMEZ	01	00										X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 2.010.225	$ 321.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.010.225	$ 80.500	6,960	$ 2.010.225	$ 140.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.010.225	$ 80.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 622.700
CC 70195196	JORGE ELEAZAR LUJAN GOMEZ	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 130.522	$ 15.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 130.522	$ 0	0,000	$ 130.522	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.700
CC 70320242	DORANCE DE JESUS SUAREZ MONTOYA	01	01										X							0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.741.182	$ 109.700	6,960	$ 2.741.182	$ 190.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.741.182	$ 109.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410.200
CC 70540285	NEVER DE JESUS CORREA SALAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.770.455	$ 443.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.770.455	$ 110.900	4,350	$ 2.770.455	$ 120.600	(CCF04) COMFAMA	$ 2.770.455	$ 110.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 785.700
CC 70581701	DAIRON DAVID HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.647	$ 288.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.800.647	$ 72.100	6,960	$ 1.800.647	$ 125.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.647	$ 72.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.800
CC 71188593	AICARDO ANTONIO SIERRA CASTAÑEDA	01	00		X								X							0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 994.937	$ 159.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 994.937	$ 39.800	6,960	$ 994.937	$ 69.300	(CCF04) COMFAMA	$ 942.678	$ 37.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.100
CC 71274462	LUIS ALEXANDER FIGUEROA ECHEVERRI	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.880.233	$ 300.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.880.233	$ 75.300	6,960	$ 1.880.233	$ 130.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.880.233	$ 75.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 582.400
CC 71276642	JAVIER ALEXANDER BARRERA HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.608.251	$ 417.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.608.251	$ 104.400	4,350	$ 2.608.251	$ 113.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.608.251	$ 104.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 739.700
CC 71536063	LUIS FERNANDO VASQUEZ ALVAREZ	01	00	X																0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 992.180	$ 158.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 992.180	$ 39.700	6,960	$ 992.180	$ 69.100	(CCF04) COMFAMA	$ 992.180	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307.300
CC 71536063	LUIS FERNANDO VASQUEZ ALVAREZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 116.727	$ 18.700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 116.727	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 71587316	LUIS GUILLERMO ZAPATA MUÑOZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 642.000	$ 102.800	(EPS010) EPS SURA	$ 642.000	$ 25.700	6,960	$ 642.000	$ 44.700	(CCF04) COMFAMA	$ 642.000	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.900
CC 71752883	DIEGO ALEXANDER RAMIREZ CAÑAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.783.932	$ 445.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.783.932	$ 111.400	6,960	$ 2.783.932	$ 193.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.783.932	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 862.100
CC 71906315	MAURICIO ARGIRO ROLDAN ARANGO	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.575.815	$ 63.100	6,960	$ 1.575.815	$ 109.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100
CC 71906404	VICTOR HUGO LUJAN BEDOYA	01	00	X									X							0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.335.729	$ 213.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.335.729	$ 53.500	6,960	$ 1.335.729	$ 93.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.335.729	$ 53.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.800
CC 72209935	ARMANDO CUELLAR HERRERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.501.818	$ 560.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.501.818	$ 140.100	6,960	$ 3.501.818	$ 243.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.501.818	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.084.300
CC 74084533	GEOVANNY GUTIERREZ CERON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.004.261	$ 800.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 5.004.261	$ 200.200	6,960	$ 5.004.261	$ 348.300	(CCF04) COMFAMA	$ 5.004.261	$ 200.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.549.400
CC 77189430	FRANCISCO HERNANDO DUARTE PORTILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 79874078	JOHON JAIME NAVARRO VELOZA	01	00										X							0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 3.049.242	$ 487.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.049.242	$ 122.000	6,960	$ 3.049.242	$ 212.300	(CCF04) COMFAMA	$ 3.049.242	$ 122.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 944.200
CC 79874078	JOHON JAIME NAVARRO VELOZA	01	00																	2	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 187.974	$ 30.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 187.974	$ 7.600	0,000	$ 187.974	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 187.974	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.700
CC 8153388	EDGAR DE JESUS MAZO	01	00	X																0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.575.815	$ 63.100	6,960	$ 1.575.815	$ 109.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100
CC 8156558	GUILLERMO LEON MONTOYA PALACIO	01	00	X									X							0	27	27	27	27	(231001) COLFONDOS	$ 2.465.750	$ 394.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.465.750	$ 98.700	6,960	$ 2.465.750	$ 171.700	(CCF04) COMFAMA	$ 2.465.750	$ 98.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 763.700
CC 8156741	JUAN GUILLERMO GUTIERREZ	01	00																	3	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 175.091	$ 28.100	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 175.091	$ 7.100	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 175.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200
CC 8156741	JUAN GUILLERMO GUTIERREZ	01	00																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.575.815	$ 63.100	6,960	$ 1.575.815	$ 109.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100
CC 8157287	JUAN CARLOS VALLEJO BETANCUR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 8157534	LUIS FRANKLIN GUTIERREZ QUINTANA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.770.802	$ 283.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.770.802	$ 70.900	6,960	$ 1.770.802	$ 123.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.770.802	$ 70.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.500
CC 8157688	JUAN PABLO SANCHEZ TABORDA	01	00	X																0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.575.815	$ 63.100	6,960	$ 1.575.815	$ 109.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100
CC 8157688	JUAN PABLO SANCHEZ TABORDA	01	00											X						0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.575.815	$ 0	0,000	$ 1.575.815	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.300
CC 85477544	OSCAR ENRIQUE RIOS POMARES	01	00	X																0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.612.500	$ 258.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.612.500	$ 64.500	6,960	$ 1.612.500	$ 112.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.612.500	$ 64.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 23/06/2026 | **Empresa NI901363993 PAVIMENTOS ABURRA SAS** | **Planilla Nro: 86433485** | **Periodo Cotización: mayo de 2026** | **Periodo Servicio: junio de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 88216939	LUIS ORLANDO SANCHEZ MONTES	01	00	X																0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.600.000	$ 576.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.600.000	$ 144.000	6,960	$ 3.600.000	$ 250.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.114.600
CC 9103391	CARLOS ALBERTO OLIVEROS UJUETA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 8.000.000	$ 1.360.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 8.000.000	$ 320.000	6,960	$ 8.000.000	$ 556.800	(CCF04) COMFAMA	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.556.800
CC 91448279	JUAN CARLOS SEPULVEDA LEON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF04) COMFAMA	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.200
CC 93123356	JESUS ARIEL MORALES SARMIENTO	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 3.600.000	$ 576.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.600.000	$ 144.000	6,960	$ 3.600.000	$ 250.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.114.600
CC 9692564	GERARDO TORRES MENDEZ	01	00										X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.943.311	$ 471.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.943.311	$ 117.800	6,960	$ 2.943.311	$ 204.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.943.311	$ 117.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 911.500
CC 9692564	GERARDO TORRES MENDEZ	01	00																	2	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 151.449	$ 24.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 151.449	$ 6.100	0,000	$ 151.449	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 151.449	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.400
CC 98195694	EIBAR ANTONIO DELGADO CASTILLO	01	00	X																0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 520.000	$ 83.200	(EPS010) EPS SURA	$ 520.000	$ 20.800	6,960	$ 520.000	$ 36.200	(CCF04) COMFAMA	$ 520.000	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.000
CC 98195694	EIBAR ANTONIO DELGADO CASTILLO	01	00											X						0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 520.000	$ 83.200	(EPS010) EPS SURA	$ 520.000	$ 0	0,000	$ 520.000	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 520.000	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000
CC 98455836	ALBEIRO DE JESUS GALVIS GALVIS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.830.492	$ 292.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.830.492	$ 73.300	6,960	$ 1.830.492	$ 127.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.830.492	$ 73.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.000
CC 98501231	CRISTOBAL DE JESUS MONSALVE VILLA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.830.492	$ 292.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.830.492	$ 73.300	6,960	$ 1.830.492	$ 127.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.830.492	$ 73.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.000
CC 98529868	OMAR ALBERTO OLAYA TAMAYO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.290.909	$ 686.600	(EPS010) EPS SURA	$ 4.290.909	$ 171.700	6,960	$ 4.290.909	$ 298.700	(CCF04) COMFAMA	$ 4.290.909	$ 171.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.328.700
CC 98584492	RUBEN DARIO TABORDA CORREA	01	00												X					0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 291.818	$ 46.700	(EPS010) EPS SURA	$ 291.818	$ 11.700	0,000	$ 291.818	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 291.818	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.400
CC 98584492	RUBEN DARIO TABORDA CORREA	01	00																	0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.459.088	$ 233.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.459.088	$ 58.400	0,522	$ 1.459.088	$ 7.700	(CCF04) COMFAMA	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.300
CC 98614061	OSCAR DARIO GOEZ USUGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.158.931	$ 505.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.158.931	$ 126.400	6,960	$ 3.158.931	$ 219.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.158.931	$ 126.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 978.200
CC 98640646	EDISON ALONSO ARANGO TOBON	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.905.057	$ 464.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.905.057	$ 116.300	4,350	$ 2.905.057	$ 126.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.905.057	$ 116.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 823.900
CC 98656536	ALEX DE JESUS WILCHES NARVAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
PT 3650488	MAIDELIN DEL CARMEN CASTILLO FERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
PT 4962306	LUIS DANIEL RAMIREZ SEIJAS	01	00	X																0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.575.815	$ 63.100	6,960	$ 1.575.815	$ 109.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100
PT 5326962	JHONATHAN BARRERA TRILLOS	01	00	X																0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.517.451	$ 242.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.517.451	$ 60.700	6,960	$ 1.517.451	$ 105.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.900
PT 5326962	JHONATHAN BARRERA TRILLOS	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 7.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.100
PT 6212172	MIGUEL THOMAS DE JESUS VILLALBA WEKY	01	00	X																0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.575.815	$ 63.100	6,960	$ 1.575.815	$ 109.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 350.489.296	$ 353.230.478	$ 353.230.478	$ 353.253.280	$ 56.753.300	$ 16.236.400	$ 22.551.200	$ 14.030.200	$ 547.900	$ 821.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.940.800	$ 0	$ 110.940.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 22.07.2026

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000264477

FACTURA:	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**

CODIGO PROVEEDOR: 2200017319	**NIT:** 9020180406	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE
Nro CONTRATO: 25OO111B2826	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 29.12.2025	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500066445 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1		0-8115	1002382	A.V.F SOPETRAN BELMIRA 62AN15 RVT	684502580	UN	1,000	0%	1,0000	684.502.580,000

V/R TOTAL NETO	684.502.580,000
V/R TOTAL IVA	0,000
V/R TOTAL	684.502.580,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD			
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	V.Bo.
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.

DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
Estampillas	
Contribución Especial	
Retención de IVA	
Retención en la Fuente	
Retención en la Fuente Obra Púb.	
Retención Empleados 1070	
Retención Industria y Comercio	

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Isabella Peláez Grisales

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 22.07.2026

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000264476

FACTURA:	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**

CODIGO PROVEEDOR: 2200017319	**NIT:** 9020180406	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE
Nro CONTRATO: 25OO111B2826	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 29.12.2025	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500066072 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1	X	2-1011	1002382	VIA ENTRERRIOS 62AN18-3 RVS	1414135484	UN	1,000	0%	1,0000	1.414.135.484,000

V/R TOTAL NETO	1.414.135.484,000
V/R TOTAL IVA	0,000
V/R TOTAL	1.414.135.484,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS- DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo.	11. Informe de seguimiento	V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Isabella Peláez Grisales

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Medellín, 22 de julio de 2026

AUTORIZACIÓN

Para el contrato 25OO111B2826 de 2025 que tiene por objeto: "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE).", se autoriza la amortización para el acta de pago **No. 2**, al contratista **CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE**, con NIT **902.018.040-6** que asciende a la suma de **QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS ($ 524.659.516)** de la siguiente manera:

RPC 4500066072 posición 1 fondo 2-1011.

La presente se expide para efectos del trámite del acta en cuestión.

JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO

Supervisor

Secretaría de Infraestructura
Calle 42 B 52 - 106 Piso 9, oficina 901- Tels: (4) 3839265
Centro Administrativo Dptal José María Córdova (La Alpujarra)
Medellín - Colombia - Suramérica
Código Postal 050015

{PIE_CERTICAMARA}

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. CV 5

Autorización: 18764111626708 de 24/06/2024

Desde 1 **Hasta** 50 **Vigencia** 24/06/2028 **Prefijo** CV

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		23/07/2026 12:00:00	23/07/2026	28/07/2026

Número contrato

Centro de costos
010101 FACTURACION OBRA

Tipo de operación
Estándar

Dirección de entrega bien o servicio
Calle 43 BB # 120 B 151

Obra
FACTURACION OBRA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

NIT 890900286

Régimen Tributario	Responsable de IVA
Dirección	CL 42B 52 106 P 1 OF 111
Departamento	Antioquia
Ciudad	Medellín
Teléfono	6043839379
Correos electrónicos	actasdepago.sif@antioquia.gov.co - facturaciongant@antioquia.gov.co

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE

NIT 902018040 - 6

Actividad económica	4210
Dirección	Calle 43 BB # 120 B 151
Departamento	Antioquia
Ciudad	Medellín
Teléfono	6045011820
Correo Electrónico	gerenteobra@pavimentosaburra.com

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Autoretenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	1	CONTRATO 25OO111B2826 ACTA 2 - FACTURA 2	1,00	94	684.502.580,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.502.580,00

Notas finales

Descripción

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE
CONSORCIADOS:
INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S - 50%- 900448041-0
INFRACONSTRUCCIONES GRN S.A.S ZOMAC- 40% - 901712399-7
PAVIMENTOS ABURRA S.A.S - 10% - 901363993-4

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS No. 217231786 DEL BANCO DE BOGOTA

Observaciones

ACTA No. 2
PERIODO: 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO
CONTRATO 25OO111B2826 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO; ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$684,502,580.00
Total impuestos	$0.00
Total Más Impuestos	$684,502,580.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$684,502,580.00**

Valor a pagar en letras

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

Código único de facturación electrónica

9cb8e9a1e1a852ae33d15150ba77b23930c6231e4c238c9ba388f3d660b3e43be35d26ca2254035b48174233ccb5bf12

Valor firma digital

hrYFcx0hqjyn6gWEWX6zTnWvJYo6w4Gwhhdb3HoutvAYeH7p7Rd89loAdr8PwpgpQDH6jJnzLplO8RC71whrP89yC+ARrsP9tvF4BMNh5RcX3QsZyDbS91WWjOLT9VrdBzts8CblWdF/8Z1raKd5+4ojYUyaT/Y3Azu/0+JNQeP28nidUH9GXnpEjLr8QiseHXM3s5+HG3ZCYCql8Ry9QWg6JH3GA5aWeDcdDBCvs04ZwGw690TC7PtJOkY1xdmlbPb30NPuGrR1RteUqQkbK5rTp4rDY3Hxfhu3avfnXl3OF3eNafO90OrDSUMlzvONFy/Lhs9UvSMuV8bt1f16Cw==

Fecha y hora de expedición
23/07/2026 12:00:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. CV 4

Autorización: 18764111626708 de 24/06/2024

Desde 1 **Hasta** 50 **Vigencia** 24/06/2028 **Prefijo** CV

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		23/07/2026 12:00:00	23/07/2026	28/07/2026

Número contrato

Centro de costos
010101 FACTURACION OBRA

Tipo de operación
Estándar

Dirección de entrega bien o servicio
Calle 43 BB # 120 B 151

Obra
FACTURACION OBRA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

NIT 890900286

Régimen Tributario	Responsable de IVA
Dirección	CL 42B 52 106 P 1 OF 111
Departamento	Antioquia
Ciudad	Medellín
Teléfono	6043839379
Correos electrónicos	actasdepago.sif@antioquia.gov.co - facturaciongant@antioquia.gov.co

CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE

NIT 902018040 - 6

Actividad económica	4210
Dirección	Calle 43 BB # 120 B 151
Departamento	Antioquia
Ciudad	Medellín
Teléfono	6045011820
Correo Electrónico	gerenteobra@pavimentosaburra.com

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Autoretenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	1	CONTRATO 25OO111B2826 ACTA 2 - FACTURA 1	1,00	94	1.414.135.484,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.135.484,00

Notas finales

Descripción

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE
CONSORCIADOS:
INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S - 50%- 900448041-0
INFRACONSTRUCCIONES GRN S.A.S ZOMAC- 40% - 901712399-7
PAVIMENTOS ABURRA S.A.S - 10% - 901363993-4

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS No. 217231786 DEL BANCO DE BOGOTA

Observaciones

ACTA No. 2
PERIODO: 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO
CONTRATO 25OO111B2826 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO; ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$1,414,135,484.00
Total impuestos	$0.00
Total Más Impuestos	$1,414,135,484.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$524,659,516.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$889,475,968.00**

Valor a pagar en letras

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

Código único de facturación electrónica

a1c908c8fe4f88e026dd4f4793f85aed164ed3311930bd9c04ee5e070d087143de496b8d02497e41440d606234985bae

Valor firma digital

mztC8E4JVmcFqHcSfPAB11C8JAcbJbxT0p4bBJbzWa62jf403UT3Vy1+cpNH3hxsV1VoF+Ap6psWU2R3zufIptjNKCMI9wdgrscx20qWWol0tSSZ75W9KuRopeKyk2RrxfrwCRRz7LLqL1xGxnQPWC9/eK1t7sq8u3nHulnUbF0+TLYGS2Tv/7AOOV/0RraAeA8xhCWOv8K6UteiYvxUHV5Ypw2n1t/vF2nZAmJ9o5Szp5P4VfC9QP5H6AYu7M7V0RA1J+NhW8aCJsuCNlKpThh9P0EAhZwL+NuOCR+b8wxqTPHoZYucaN4BhTJGaMVYg0p4MoI9Q2lCSQ99d97X7A==

Fecha y hora de expedición
23/07/2026 12:00:00

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)

ACTA DE OBRA N° 02

Contrato de Obra 25OO111B2826 de 2025
CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE
Periodo 26 Mayo al 25 Junio 2026
VALOR TOTAL $ 124.487.403.196
Fecha de Inicio: 11 Febrero 2026 Fecha de terminación: 11 Agosto 2027

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CANTIDADES INICIALES										MODIFICATORIO No 1						ACTA No 01		ACTA No 02		ACUMULADO		SALDO	
N°	ÍTEM DE PAGO	CODIGO ICOCIV	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT ADICIONAL	VALOR	CANTIDAD QUE NO SE EJECUTA	VALOR	CANTIDAD TOTAL	SUBTOTAL ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR
VIA EL GUAYABO-EL SALTO-PARTIDAS A GUADALUPE									**$ 10.454.365.274,00**						**$ 10.454.365.274,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 10.454.365.274,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								**Entregable**	un														
1	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	57,00	$ 224.228	$ 12.780.996,00		$ -		$ -	57,00	$ 12.780.996		$ -		$ -	0,00	$ -	57,00	$ 12.780.996
2	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	72,00	$ 56.073	$ 4.037.256,00		$ -		$ -	72,00	$ 4.037.256		$ -		$ -	0,00	$ -	72,00	$ 4.037.256
3	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	782,00	$ 51.434	$ 40.221.388,00		$ -		$ -	782,00	$ 40.221.388		$ -		$ -	0,00	$ -	782,00	$ 40.221.388
4	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	253,00	$ 29.236	$ 7.396.708,00		$ -		$ -	253,00	$ 7.396.708		$ -		$ -	0,00	$ -	253,00	$ 7.396.708
5	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	92,00	$ 103.890	$ 9.557.880,00		$ -		$ -	92,00	$ 9.557.880		$ -		$ -	0,00	$ -	92,00	$ 9.557.880
6	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	23,00	$ 798.291	$ 18.360.693,00		$ -		$ -	23,00	$ 18.360.693		$ -		$ -	0,00	$ -	23,00	$ 18.360.693
7	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	203,00	$ 1.175.859	$ 238.699.377,00		$ -		$ -	203,00	$ 238.699.377		$ -		$ -	0,00	$ -	203,00	$ 238.699.377
8	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	306,00	$ 130.159	$ 39.828.654,00		$ -		$ -	306,00	$ 39.828.654		$ -		$ -	0,00	$ -	306,00	$ 39.828.654
9	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	138,00	$ 2.364.704	$ 326.329.152,00		$ -		$ -	138,00	$ 326.329.152		$ -		$ -	0,00	$ -	138,00	$ 326.329.152
10	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	11.132,00	$ 8.417	$ 93.698.044,00		$ -		$ -	11.132,00	$ 93.698.044		$ -		$ -	0,00	$ -	11.132,00	$ 93.698.044
11	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	7.903,00	$ 1.888	$ 14.920.864,00		$ -		$ -	7.903,00	$ 14.920.864		$ -		$ -	0,00	$ -	7.903,00	$ 14.920.864
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**								**$ 805.831.012,00**						**$ 805.831.012,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 805.831.012,00**
CONSTRUCCIÓN DE CUNETA								**Entregable**	m														
12	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	1.844,00	$ 51.434	$ 94.844.296,00		$ -		$ -	1.844,00	$ 94.844.296		$ -		$ -	0,00	$ -	1.844,00	$ 94.844.296
13	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	849,00	$ 103.890	$ 88.202.610,00		$ -		$ -	849,00	$ 88.202.610		$ -		$ -	0,00	$ -	849,00	$ 88.202.610
14	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	1.061,00	$ 979.467	$ 1.039.214.487,00		$ -		$ -	1.061,00	$ 1.039.214.487		$ -		$ -	0,00	$ -	1.061,00	$ 1.039.214.487
15	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	29.710,00	$ 8.417	$ 250.069.070,00		$ -		$ -	29.710,00	$ 250.069.070		$ -		$ -	0,00	$ -	29.710,00	$ 250.069.070
16	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	72.929,10	$ 1.888	$ 137.690.141,00		$ -		$ -	72.929,10	$ 137.690.141		$ -		$ -	0,00	$ -	72.929,10	$ 137.690.141
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA**								**$ 1.610.020.604,00**						**$ 1.610.020.604,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 1.610.020.604,00**
CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS								**Entregable**	m														
17	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	10.610,00	$ 127.219	$ 1.349.793.590,00		$ -		$ -	10.610,00	$ 1.349.793.590		$ -		$ -	0,00	$ -	10.610,00	$ 1.349.793.590
18	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	328.103,64	$ 1.453	$ 476.734.589,00		$ -		$ -	328.103,64	$ 476.734.589		$ -		$ -	0,00	$ -	328.103,64	$ 476.734.589
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS**								**$ 1.826.528.179,00**						**$ 1.826.528.179,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 1.826.528.179,00**
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS								**Entregable**	m														
19	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	170,00	$ 48.555	$ 8.254.350,00		$ -		$ -	170,00	$ 8.254.350		$ -		$ -	0,00	$ -	170,00	$ 8.254.350
20	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	42,00	$ 103.890	$ 4.363.380,00		$ -		$ -	42,00	$ 4.363.380		$ -		$ -	0,00	$ -	42,00	$ 4.363.380
21	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	2.122,00	$ 107.004	$ 227.062.488,00		$ -		$ -	2.122,00	$ 227.062.488		$ -		$ -	0,00	$ -	2.122,00	$ 227.062.488
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS**								**$ 239.680.218,00**						**$ 239.680.218,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 239.680.218,00**
CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES								**Entregable**	un														
22	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	89,00	$ 32.342	$ 2.878.438,00		$ -		$ -	89,00	$ 2.878.438		$ -		$ -	0,00	$ -	89,00	$ 2.878.438
23	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	119,00	$ 39.089	$ 4.651.591,00		$ -		$ -	119,00	$ 4.651.591		$ -		$ -	0,00	$ -	119,00	$ 4.651.591
24	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	102,00	$ 980.445	$ 100.005.390,00		$ -		$ -	102,00	$ 100.005.390		$ -		$ -	0,00	$ -	102,00	$ 100.005.390
25	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	170,00	$ 8.417	$ 1.430.890,00		$ -		$ -	170,00	$ 1.430.890		$ -		$ -	0,00	$ -	170,00	$ 1.430.890
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES**								**$ 108.966.309,00**						**$ 108.966.309,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 108.966.309,00**
ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR								**Entregable**	Km														
26	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	1.560,00	$ 17.178	$ 26.797.680,00		$ -		$ -	1.560,00	$ 26.797.680		$ -		$ -	0,00	$ -	1.560,00	$ 26.797.680
27	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.560,00	$ 139.710	$ 217.947.600,00		$ -		$ -	1.560,00	$ 217.947.600		$ -		$ -	0,00	$ -	1.560,00	$ 217.947.600
28	5.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	14.854,00	$ 54.963	$ 816.420.402,00		$ -		$ -	14.854,00	$ 816.420.402		$ -		$ -	0,00	$ -	14.854,00	$ 816.420.402
29	5.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	3.501,00	$ 50.590	$ 177.115.590,00		$ -		$ -	3.501,00	$ 177.115.590		$ -		$ -	0,00	$ -	3.501,00	$ 177.115.590
30	4.1.96	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	1.751,00	$ 23.492	$ 41.134.492,00		$ -		$ -	1.751,00	$ 41.134.492		$ -		$ -	0,00	$ -	1.751,00	$ 41.134.492
31	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	1.751,00	$ 7.786	$ 13.633.286,00		$ -		$ -	1.751,00	$ 13.633.286		$ -		$ -	0,00	$ -	1.751,00	$ 13.633.286
32	5.1.15	11602	N.A	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	9.921,00	$ 82.028	$ 813.799.788,00		$ -		$ -	9.921,00	$ 813.799.788		$ -		$ -	0,00	$ -	9.921,00	$ 813.799.788
33	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	53.050,00	$ 5.014	$ 265.992.700,00		$ -		$ -	53.050,00	$ 265.992.700		$ -		$ -	0,00	$ -	53.050,00	$ 265.992.700
34	7.1.12.2	11603	INVIAS 430-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	53.050,00	$ 23.937	$ 1.269.857.850,00		$ -		$ -	53.050,00	$ 1.269.857.850		$ -		$ -	0,00	$ -	53.050,00	$ 1.269.857.850
35	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	1.075.307,15	$ 1.888	$ 2.030.179.899,00		$ -		$ -	1.075.307,15	$ 2.030.179.899		$ -		$ -	0,00	$ -	1.075.307,15	$ 2.030.179.899
36	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	23.400,00	$ 1.888	$ 44.179.200,00		$ -		$ -	23.400,00	$ 44.179.200		$ -		$ -	0,00	$ -	23.400,00	$ 44.179.200
Subtotal	**TOTAL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE**								**$ 5.717.058.487,00**						**$ 5.717.058.487,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 5.717.058.487,00**
SEÑALIZACIÓN VIAL								**Entregable**	Km														
37	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	31.830,00	$ 3.198	$ 101.792.340,00		$ -		$ -	31.830,00	$ 101.792.340		$ -		$ -	0,00	$ -	31.830,00	$ 101.792.340
38	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	55,00	$ 808.875	$ 44.488.125,00		$ -		$ -	55,00	$ 44.488.125		$ -		$ -	0,00	$ -	55,00	$ 44.488.125
Subtotal	**TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL**								**$ 146.280.465,00**						**$ 146.280.465,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 146.280.465,00**
VIA CAROLINA DEL PRINCIPE-ANGOSTURA									**$ 13.507.950.916,00**						**$ 13.507.950.916,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 13.507.950.916,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								**Entregable**	un														
39	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	57,00	$ 224.228	$ 12.780.996,00		$ -		$ -	57,00	$ 12.780.996		$ -		$ -	0,00	$ -	57,00	$ 12.780.996,0
40	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	72,00	$ 56.073	$ 4.037.256,00		$ -		$ -	72,00	$ 4.037.256		$ -		$ -	0,00	$ -	72,00	$ 4.037.256,0
41	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	1.326,00	$ 51.434	$ 68.201.484,00		$ -		$ -	1.326,00	$ 68.201.484		$ -		$ -	0,00	$ -	1.326,00	$ 68.201.484,0
42	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	429,00	$ 29.236	$ 12.542.244,00		$ -		$ -	429,00	$ 12.542.244		$ -		$ -	0,00	$ -	429,00	$ 12.542.244,0
43	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	156,00	$ 103.890	$ 16.206.840,00		$ -		$ -	156,00	$ 16.206.840		$ -		$ -	0,00	$ -	156,00	$ 16.206.840,0
44	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	39,00	$ 798.291	$ 31.133.349,00		$ -		$ -	39,00	$ 31.133.349		$ -		$ -	0,00	$ -	39,00	$ 31.133.349,0
45	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	344,00	$ 1.175.859	$ 404.495.496,00		$ -		$ -	344,00	$ 404.495.496		$ -		$ -	0,00	$ -	344,00	$ 404.495.496,0
46	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	600,00	$ 130.159	$ 78.095.400,00		$ -		$ -	600,00	$ 78.095.400		$ -		$ -	0,00	$ -	600,00	$ 78.095.400,0
47	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	234,00	$ 2.364.704	$ 553.340.736,00		$ -		$ -	234,00	$ 553.340.736		$ -		$ -	0,00	$ -	234,00	$ 553.340.736,0
48	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	18.876,00	$ 8.417	$ 158.879.292,00		$ -		$ -	18.876,00	$ 158.879.292		$ -		$ -	0,00	$ -	18.876,00	$ 158.879.292,0
49	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	16.692,00	$ 1.888	$ 31.514.496,00		$ -		$ -	16.692,00	$ 31.514.496		$ -		$ -	0,00	$ -	16.692,00	$ 31.514.496,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**								**$ 1.371.227.589,00**						**$ 1.371.227.589,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 1.371.227.589,00**
CONSTRUCCIÓN DE CUNETA								**Entregable**	m														
50	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	2.367,00	$ 51.434	$ 121.744.278,00		$ -		$ -	2.367,00	$ 121.744.278		$ -		$ -	0,00	$ -	2.367,00	$ 121.744.278,0

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)

ACTA DE OBRA N° 02

Contrato de Obra 25OO111B2826 de 2025
CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE
Periodo 26 Mayo al 25 Junio 2026
VALOR TOTAL $ 124.487.403.196
Fecha de Inicio: 11 Febrero 2026 Fecha de terminación: 11 Agosto 2027

CANTIDADES INICIALES										MODIFICATORIO No 1						ACTA No 01		ACTA No 02		ACUMULADO		SALDO	
N°	ÍTEM DE PAGO	CODIGO ICOCIV	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT ADICIONAL	VALOR	CANTIDAD QUE NO SE EJECUTA	VALOR	CANTIDAD TOTAL	SUBTOTAL ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR
51	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.090,00	$ 103.890	$ 113.240.100,00		$ -		$ -	1.090,00	$ 113.240.100		$ -		$ -	0,00	$ -	1.090,00	$ 113.240.100,0
52	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	1.362,00	$ 979.467	$ 1.334.034.054,00		$ -		$ -	1.362,00	$ 1.334.034.054		$ -		$ -	0,00	$ -	1.362,00	$ 1.334.034.054,0
53	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	38.138,00	$ 8.417	$ 321.007.546,00		$ -		$ -	38.138,00	$ 321.007.546		$ -		$ -	0,00	$ -	38.138,00	$ 321.007.546,0
54	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	116.630,00	$ 1.888	$ 220.197.440,00		$ -		$ -	116.630,00	$ 220.197.440		$ -		$ -	0,00	$ -	116.630,00	$ 220.197.440,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA**								**$ 2.110.223.418,00**						**$ 2.110.223.418,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 2.110.223.418,00**
					CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS			**Entregable**	m														
55	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	13.620,00	$ 127.219	$ 1.732.722.780,00		$ -		$ -	13.620,00	$ 1.732.722.780		$ -		$ -	0,00	$ -	13.620,00	$ 1.732.722.780,0
56	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	524.642,40	$ 1.453	$ 762.305.407,00		$ -		$ -	524.642,40	$ 762.305.407		$ -		$ -	0,00	$ -	524.642,40	$ 762.305.407,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS**								**$ 2.495.028.187,00**						**$ 2.495.028.187,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 2.495.028.187,00**
					CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS			**Entregable**	m														
57	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	218,00	$ 48.555	$ 10.584.990,00		$ -		$ -	218,00	$ 10.584.990		$ -		$ -	0,00	$ -	218,00	$ 10.584.990,0
58	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	54,00	$ 103.890	$ 5.610.060,00		$ -		$ -	54,00	$ 5.610.060		$ -		$ -	0,00	$ -	54,00	$ 5.610.060,0
59	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	2.724,00	$ 107.004	$ 291.478.896,00		$ -		$ -	2.724,00	$ 291.478.896		$ -		$ -	0,00	$ -	2.724,00	$ 291.478.896,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS**								**$ 307.673.946,00**						**$ 307.673.946,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 307.673.946,00**
					CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES			**Entregable**	un														
60	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	152,00	$ 32.342	$ 4.915.984,00		$ -		$ -	152,00	$ 4.915.984		$ -		$ -	0,00	$ -	152,00	$ 4.915.984,0
61	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	203,00	$ 39.089	$ 7.935.067,00		$ -		$ -	203,00	$ 7.935.067		$ -		$ -	0,00	$ -	203,00	$ 7.935.067,0
62	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	174,00	$ 980.445	$ 170.597.430,00		$ -		$ -	174,00	$ 170.597.430		$ -		$ -	0,00	$ -	174,00	$ 170.597.430,0
63	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	986,00	$ 8.417	$ 8.299.162,00		$ -		$ -	986,00	$ 8.299.162		$ -		$ -	0,00	$ -	986,00	$ 8.299.162,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES**								**$ 191.747.643,00**						**$ 191.747.643,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 191.747.643,00**
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR			**Entregable**	Km														
64	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	2.724,00	$ 17.178	$ 46.792.872,00		$ -		$ -	2.724,00	$ 46.792.872		$ -		$ -	0,00	$ -	2.724,00	$ 46.792.872,0
65	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2.724,00	$ 139.710	$ 380.570.040,00		$ -		$ -	2.724,00	$ 380.570.040		$ -		$ -	0,00	$ -	2.724,00	$ 380.570.040,0
66	5.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	19.068,00	$ 54.963	$ 1.048.034.484,00		$ -		$ -	19.068,00	$ 1.048.034.484		$ -		$ -	0,00	$ -	19.068,00	$ 1.048.034.484,0
67	5.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	3.405,00	$ 50.590	$ 172.258.950,00		$ -		$ -	3.405,00	$ 172.258.950		$ -		$ -	0,00	$ -	3.405,00	$ 172.258.950,0
68	4.1.96	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	2.724,00	$ 23.492	$ 63.992.208,00		$ -		$ -	2.724,00	$ 63.992.208		$ -		$ -	0,00	$ -	2.724,00	$ 63.992.208,0
69	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	2.724,00	$ 7.786	$ 21.209.064,00		$ -		$ -	2.724,00	$ 21.209.064		$ -		$ -	0,00	$ -	2.724,00	$ 21.209.064,0
70	5.1.15	11602	N.A	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	7.900,00	$ 82.028	$ 648.021.200,00		$ -		$ -	7.900,00	$ 648.021.200		$ -		$ -	0,00	$ -	7.900,00	$ 648.021.200,0
71	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	68.100,00	$ 5.014	$ 341.453.400,00		$ -		$ -	68.100,00	$ 341.453.400		$ -		$ -	0,00	$ -	68.100,00	$ 341.453.400,0
72	7.1.12.2	11603	INVIAS 430-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	68.100,00	$ 23.937	$ 1.630.109.700,00		$ -		$ -	68.100,00	$ 1.630.109.700		$ -		$ -	0,00	$ -	68.100,00	$ 1.630.109.700,0
73	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	1.279.222,99	$ 1.888	$ 2.415.173.005,00		$ -		$ -	1.279.222,99	$ 2.415.173.005		$ -		$ -	0,00	$ -	1.279.222,99	$ 2.415.173.005,0
74	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	40.860,00	$ 1.888	$ 77.143.680,00		$ -		$ -	40.860,00	$ 77.143.680		$ -		$ -	0,00	$ -	40.860,00	$ 77.143.680,0
Subtotal	**TOTAL TRATAMIENTTO SUPERFICIAL DOBLE**								**$ 6.844.758.603,00**						**$ 6.844.758.603,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 6.844.758.603,00**
					SEÑALIZACIÓN VIAL			**Entregable**	Km														
75	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	40.860,00	$ 3.198	$ 130.670.280,00		$ -		$ -	40.860,00	$ 130.670.280		$ -		$ -	0,00	$ -	40.860,00	$ 130.670.280,0
76	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	70,00	$ 808.875	$ 56.621.250,00		$ -		$ -	70,00	$ 56.621.250		$ -		$ -	0,00	$ -	70,00	$ 56.621.250,0
Subtotal	**TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL**								**$ 187.291.530,00**						**$ 187.291.530,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 187.291.530,00**
					VIA ALTO DEL CARDAL-TOLEDO				**$**	**14.858.442.789,00**					**$ 14.858.442.789,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 14.858.442.789,00**
					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			**Entregable**	un														
77	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	34,00	$ 224.228	$ 7.623.752,00		$ -		$ -	34,00	$ 7.623.752		$ -		$ -	0,00	$ -	34,00	$ 7.623.752,0
78	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	288,00	$ 56.073	$ 16.149.024,00		$ -		$ -	288,00	$ 16.149.024		$ -		$ -	0,00	$ -	288,00	$ 16.149.024,0
79	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	3.162,00	$ 51.434	$ 162.634.308,00		$ -		$ -	3.162,00	$ 162.634.308		$ -		$ -	0,00	$ -	3.162,00	$ 162.634.308,0
80	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	1.023,00	$ 29.236	$ 29.908.428,00		$ -		$ -	1.023,00	$ 29.908.428		$ -		$ -	0,00	$ -	1.023,00	$ 29.908.428,0
81	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	372,00	$ 103.890	$ 38.647.080,00		$ -		$ -	372,00	$ 38.647.080		$ -		$ -	0,00	$ -	372,00	$ 38.647.080,0
82	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	93,00	$ 798.291	$ 74.241.063,00		$ -		$ -	93,00	$ 74.241.063		$ -		$ -	0,00	$ -	93,00	$ 74.241.063,0
83	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	819,00	$ 1.175.859	$ 963.028.521,00		$ -		$ -	819,00	$ 963.028.521		$ -		$ -	0,00	$ -	819,00	$ 963.028.521,0
84	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	516,00	$ 130.159	$ 67.162.044,00		$ -		$ -	516,00	$ 67.162.044		$ -		$ -	0,00	$ -	516,00	$ 67.162.044,0
85	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	558,00	$ 2.364.704	$ 1.319.504.832,00		$ -		$ -	558,00	$ 1.319.504.832		$ -		$ -	0,00	$ -	558,00	$ 1.319.504.832,0
86	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	45.012,00	$ 8.417	$ 378.866.004,00		$ -		$ -	45.012,00	$ 378.866.004		$ -		$ -	0,00	$ -	45.012,00	$ 378.866.004,0
87	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	13.094,00	$ 1.888	$ 24.721.472,00		$ -		$ -	13.094,00	$ 24.721.472		$ -		$ -	0,00	$ -	13.094,00	$ 24.721.472,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**								**$ 3.082.486.528,00**						**$ 3.082.486.528,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 3.082.486.528,00**
					CONSTRUCCIÓN DE CUNETA			**Entregable**	m														
88	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	2.607,00	$ 51.434	$ 134.088.438,00		$ -		$ -	2.607,00	$ 134.088.438		$ -		$ -	0,00	$ -	2.607,00	$ 134.088.438,0
89	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.200,00	$ 103.890	$ 124.668.000,00		$ -		$ -	1.200,00	$ 124.668.000		$ -		$ -	0,00	$ -	1.200,00	$ 124.668.000,0
90	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	1.500,00	$ 979.467	$ 1.469.200.500,00		$ -		$ -	1.500,00	$ 1.469.200.500		$ -		$ -	0,00	$ -	1.500,00	$ 1.469.200.500,0
91	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	42.002,00	$ 8.417	$ 353.530.834,00		$ -		$ -	42.002,00	$ 353.530.834		$ -		$ -	0,00	$ -	42.002,00	$ 353.530.834,0
92	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	42.240,00	$ 1.888	$ 79.749.120,00		$ -		$ -	42.240,00	$ 79.749.120		$ -		$ -	0,00	$ -	42.240,00	$ 79.749.120,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA**								**$ 2.161.236.892,00**						**$ 2.161.236.892,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 2.161.236.892,00**
					CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS			**Entregable**	m														
93	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	15.000,00	$ 127.219	$ 1.908.285.000,00		$ -		$ -	15.000,00	$ 1.908.285.000		$ -		$ -	0,00	$ -	15.000,00	$ 1.908.285.000,0
94	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	190.080,00	$ 1.453	$ 276.186.240,00		$ -		$ -	190.080,00	$ 276.186.240		$ -		$ -	0,00	$ -	190.080,00	$ 276.186.240,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS**								**$ 2.184.471.240,00**						**$ 2.184.471.240,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 2.184.471.240,00**
					CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS			**Entregable**	m														
95	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	240,00	$ 48.555	$ 11.653.200,00		$ -		$ -	240,00	$ 11.653.200		$ -		$ -	0,00	$ -	240,00	$ 11.653.200,0
96	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	60,00	$ 103.890	$ 6.233.400,00		$ -		$ -	60,00	$ 6.233.400		$ -		$ -	0,00	$ -	60,00	$ 6.233.400,0
97	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	3.000,00	$ 107.004	$ 321.012.000,00		$ -		$ -	3.000,00	$ 321.012.000		$ -		$ -	0,00	$ -	3.000,00	$ 321.012.000,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS**								**$ 338.898.600,00**						**$ 338.898.600,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 338.898.600,00**
					CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES			**Entregable**	un														
98	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	1.470,00	$ 32.342	$ 47.542.740,00		$ -		$ -	1.470,00	$ 47.542.740		$ -		$ -	0,00	$ -	1.470,00	$ 47.542.740,0

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)

ACTA DE OBRA N° 02

Contrato de Obra 25OO11B2826 de 2025
CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE
Periodo 26 Mayo al 25 Junio 2026
VALOR TOTAL $ 124.487.403.196
Fecha de Inicio: 11 Febrero 2026 Fecha de terminación: 11 Agosto 2027

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CANTIDADES INICIALES										MODIFICATORIO No 1						ACTA No 01		ACTA No 02		ACUMULADO		SALDO	
N°	ÍTEM DE PAGO	CODIGO ICOCIV	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT ADICIONAL	VALOR	CANTIDAD QUE NO SE EJECUTA	VALOR	CANTIDAD TOTAL	SUBTOTAL ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR
99	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	490,00	$ 39.089	$ 19.153.610,00		$ -		$ -	490,00	$ 19.153.610		$ -		$ -	0,00	$ -	490,00	$ 19.153.610,0
100	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	420,00	$ 980.445	$ 411.786.900,00		$ -		$ -	420,00	$ 411.786.900		$ -		$ -	0,00	$ -	420,00	$ 411.786.900,0
101	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	2.380,00	$ 8.417	$ 20.032.460,00		$ -		$ -	2.380,00	$ 20.032.460		$ -		$ -	0,00	$ -	2.380,00	$ 20.032.460,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES**								**$ 498.515.710,00**						**$ 498.515.710,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 498.515.710,00**
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR			**Entregable**	**Km**														
102	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	2.205,00	$ 17.178	$ 37.877.490,00		$ -		$ -	2.205,00	$ 37.877.490		$ -		$ -	0,00	$ -	2.205,00	$ 37.877.490,0
103	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2.205,00	$ 139.710	$ 308.060.550,00		$ -		$ -	2.205,00	$ 308.060.550		$ -		$ -	0,00	$ -	2.205,00	$ 308.060.550,0
104	5.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	21.000,00	$ 54.963	$ 1.154.223.000,00		$ -		$ -	21.000,00	$ 1.154.223.000		$ -		$ -	0,00	$ -	21.000,00	$ 1.154.223.000,0
105	5.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	4.950,00	$ 50.590	$ 250.420.500,00		$ -		$ -	4.950,00	$ 250.420.500		$ -		$ -	0,00	$ -	4.950,00	$ 250.420.500,0
106	4.1.96	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	2.475,00	$ 23.492	$ 58.142.700,00		$ -		$ -	2.475,00	$ 58.142.700		$ -		$ -	0,00	$ -	2.475,00	$ 58.142.700,0
107	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	2.475,00	$ 7.786	$ 19.270.350,00		$ -		$ -	2.475,00	$ 19.270.350		$ -		$ -	0,00	$ -	2.475,00	$ 19.270.350,0
108	5.1.15	11602	N.A	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	14.025,00	$ 82.028	$ 1.150.442.700,00		$ -		$ -	14.025,00	$ 1.150.442.700		$ -		$ -	0,00	$ -	14.025,00	$ 1.150.442.700,0
109	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	75.000,00	$ 5.014	$ 376.050.000,00		$ -		$ -	75.000,00	$ 376.050.000		$ -		$ -	0,00	$ -	75.000,00	$ 376.050.000,0
110	7.1.12.2	11603	INVIAS 430-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	75.000,00	$ 23.937	$ 1.795.275.000,00		$ -		$ -	75.000,00	$ 1.795.275.000		$ -		$ -	0,00	$ -	75.000,00	$ 1.795.275.000,0
111	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	622.908,00	$ 1.888	$ 1.176.050.304,00		$ -		$ -	622.908,00	$ 1.176.050.304		$ -		$ -	0,00	$ -	622.908,00	$ 1.176.050.304,0
112	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	33.075,00	$ 1.888	$ 62.445.600,00		$ -		$ -	33.075,00	$ 62.445.600		$ -		$ -	0,00	$ -	33.075,00	$ 62.445.600,0
Subtotal	**TOTAL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE**								**$ 6.388.258.194,00**						**$ 6.388.258.194,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 6.388.258.194,00**
					SEÑALIZACIÓN VIAL			**Entregable**	**Km**														
113	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	45.000,00	$ 3.198	$ 143.910.000,00		$ -		$ -	45.000,00	$ 143.910.000		$ -		$ -	0,00	$ -	45.000,00	$ 143.910.000,0
114	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	75,00	$ 808.875	$ 60.665.625,00		$ -		$ -	75,00	$ 60.665.625		$ -		$ -	0,00	$ -	75,00	$ 60.665.625,0
Subtotal	**TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL**								**$ 204.575.625,00**						**$ 204.575.625,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 204.575.625,00**
					VIA SANTA ROSA-CAROLINA DEL PRINCIPE				**$ 32.607.964.751,00**						**$ 32.607.964.548,00**		**$ 90.043.996,00**		**$ 360.351.509,00**		**$ 450.395.505,00**		**$ 32.157.569.043,00**
					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			**Entregable**	**un**														
115	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	217,00	$ 224.228	$ 48.657.476,00		$ -		$ -	217,00	$ 48.657.476	49,750	$ 11.155.343,00	49,750	$ 11.155.343,00	167,25	$ 37.502.133,0		
116	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	276,00	$ 56.073	$ 15.476.148,00		$ -		$ -	276,00	$ 15.476.148	93,00	$ 5.214.789,00	93,00	$ 5.214.789,00	183,00	$ 10.261.359,0		
117	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	3.842,00	$ 51.434	$ 197.609.428,00		$ -		$ -	3.842,00	$ 197.609.428	447,74	$ 23.029.059,00	447,74	$ 23.029.059,00	3.394,26	$ 174.580.369,0		
118	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	1.243,00	$ 29.236	$ 36.340.348,00		$ -		$ -	1.243,00	$ 36.340.348	262,40	$ 7.671.526,00	262,40	$ 7.671.526,00	980,60	$ 28.668.822,0		
119	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	452,00	$ 103.890	$ 46.958.280,00		$ -		$ -	452,00	$ 46.958.280	80,88	$ 8.402.623,00	80,88	$ 8.402.623,00	371,12	$ 38.555.657,0		
120	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	113,00	$ 798.291	$ 90.206.883,00		$ -		$ -	113,00	$ 90.206.883		$ -		$ -	0,00	$ -	113,00	$ 90.206.883,0
121	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	996,00	$ 1.175.859	$ 1.171.155.564,00		$ -		$ -	996,00	$ 1.171.155.564		$ -		$ -	0,00	$ -	996,00	$ 1.171.155.564,0
122	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	1.002,00	$ 130.159	$ 130.419.318,00	200,30	$ 26.070.848		$ -	1.202,30	$ 156.490.166	691,80	$ 90.043.996,00	510,50	$ 66.446.170,00	1.202,30	$ 156.490.166,00	0,00	$ -
123	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	678,00	$ 2.364.704	$ 1.603.269.312,00		$ -		$ -	678,00	$ 1.603.269.312		$ -	95,00	$ 224.646.880,00	95,00	$ 224.646.880,00	583,00	$ 1.378.622.432,0
124	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	54.692,00	$ 8.417	$ 460.342.564,00		$ -		$ -	54.692,00	$ 460.342.564		$ -		$ -	0,00	$ -	54.692,00	$ 460.342.564,0
125	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	31.278,00	$ 1.888	$ 59.052.864,00		$ -		$ -	31.278,00	$ 59.052.864		$ -	7.301,44	$ 13.785.119,00	7.301,44	$ 13.785.119,00	23.976,56	$ 45.267.745,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**								**$ 3.859.488.185,00**						**$ 3.885.559.033,00**		**$ 90.043.996,00**		**$ 360.351.509,00**		**$ 450.395.505,00**		**$ 3.435.163.528,00**
					CONSTRUCCIÓN DE CUNETA			**Entregable**	**m**														
126	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	5.852,00	$ 51.434	$ 300.991.768,00		$ -		$ -	5.852,00	$ 300.991.768		$ -		$ -	0,00	$ -	5.852,00	$ 300.991.768,0
127	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2.694,00	$ 103.890	$ 279.879.660,00		$ -		$ -	2.694,00	$ 279.879.660		$ -		$ -	0,00	$ -	2.694,00	$ 279.879.660,0
128	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	3.367,00	$ 979.467	$ 3.297.865.389,00		$ -		$ -	3.367,00	$ 3.297.865.389		$ -		$ -	0,00	$ -	3.367,00	$ 3.297.865.389,0
129	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	94.278,00	$ 8.417	$ 793.537.926,00		$ -		$ -	94.278,00	$ 793.537.926		$ -		$ -	0,00	$ -	94.278,00	$ 793.537.926,0
130	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	186.424,80	$ 1.888	$ 351.970.022,00		$ -		$ -	186.424,80	$ 351.970.022		$ -		$ -	0,00	$ -	186.424,80	$ 351.970.022,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA**								**$ 5.024.244.765,00**						**$ 5.024.244.765,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 5.024.244.765,00**
					CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS			**Entregable**	**m**														
131	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	33.670,00	$ 127.219	$ 4.283.463.730,00		$ -		$ -	33.670,00	$ 4.283.463.730		$ -		$ -	0,00	$ -	33.670,00	$ 4.283.463.730,0
132	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	838.787,04	$ 1.453	$ 1.218.757.569,00		$ -		$ -	838.787,04	$ 1.218.757.569		$ -		$ -	0,00	$ -	838.787,04	$ 1.218.757.569,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS**								**$ 5.502.221.299,00**						**$ 5.502.221.299,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 5.502.221.299,00**
					CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS			**Entregable**	**m**														
133	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	539,00	$ 48.555	$ 26.171.145,00		$ -		$ -	539,00	$ 26.171.145		$ -		$ -	0,00	$ -	539,00	$ 26.171.145,0
134	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	135,00	$ 103.890	$ 14.025.150,00		$ -		$ -	135,00	$ 14.025.150		$ -		$ -	0,00	$ -	135,00	$ 14.025.150,0
135	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	6.734,00	$ 107.004	$ 720.564.936,00		$ -		$ -	6.734,00	$ 720.564.936		$ -		$ -	0,00	$ -	6.734,00	$ 720.564.936,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS**								**$ 760.761.231,00**						**$ 760.761.231,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 760.761.231,00**
					CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES			**Entregable**	**un**														
136	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	446,00	$ 32.342	$ 14.424.532,00		$ -		$ -	446,00	$ 14.424.532		$ -		$ -	0,00	$ -	446,00	$ 14.424.532,0
137	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	595,00	$ 39.089	$ 23.257.955,00		$ -		$ -	595,00	$ 23.257.955		$ -		$ -	0,00	$ -	595,00	$ 23.257.955,0
138	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	510,00	$ 980.445	$ 500.026.950,00		$ -		$ -	510,00	$ 500.026.950		$ -		$ -	0,00	$ -	510,00	$ 500.026.950,0
139	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	2.890,00	$ 8.417	$ 24.325.130,00		$ -		$ -	2.890,00	$ 24.325.130		$ -		$ -	0,00	$ -	2.890,00	$ 24.325.130,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES**								**$ 562.034.567,00**						**$ 562.034.567,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 562.034.567,00**
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR			**Entregable**	**Km**														
140	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	4.949,00	$ 17.178	$ 85.013.922,00		$ -		$ -	4.949,00	$ 85.013.922		$ -		$ -	0,00	$ -	4.949,00	$ 85.013.922,0
141	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	4.949,00	$ 139.710	$ 691.424.790,00		$ -		$ -	4.949,00	$ 691.424.790		$ -		$ -	0,00	$ -	4.949,00	$ 691.424.790,0
142	5.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	45.455,00	$ 54.963	$ 2.498.343.165,00		$ -		$ -	45.455,00	$ 2.498.343.165		$ -		$ -	0,00	$ -	45.455,00	$ 2.498.343.165,0
143	5.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	11.111,00	$ 50.590	$ 562.105.490,00		$ -	-515,34	-$ 26.071.051	10.595,66	$ 536.034.439		$ -		$ -	0,00	$ -	10.595,66	$ 536.034.439,0
144	4.1.96	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	5.556,00	$ 23.492	$ 130.521.552,00		$ -		$ -	5.556,00	$ 130.521.552		$ -		$ -	0,00	$ -	5.556,00	$ 130.521.552,0
145	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	5.556,00	$ 7.786	$ 43.259.016,00		$ -		$ -	5.556,00	$ 43.259.016		$ -		$ -	0,00	$ -	5.556,00	$ 43.259.016,0
146	5.1.15	11602	N.A	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	29.798,00	$ 82.028	$ 2.444.270.344,00		$ -		$ -	29.798,00	$ 2.444.270.344		$ -		$ -	0,00	$ -	29.798,00	$ 2.444.270.344,0

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)

ACTA DE OBRA N° 02

Contrato de Obra 25OO111B2826 de 2025
CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE
Periodo 26 Mayo al 25 Junio 2026
VALOR TOTAL $ 124.487.403.196
Fecha de Inicio: 11 Febrero 2026 Fecha de terminación: 11 Agosto 2027

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

			CANTIDADES INICIALES							MODIFICATORIO No 1						ACTA No 01		ACTA No 02		ACUMULADO		SALDO	
N°	ÍTEM DE PAGO	CODIGO ICOCIV	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT ADICIONAL	VALOR	CANTIDAD QUE NO SE EJECUTA	VALOR	CANTIDAD TOTAL	SUBTOTAL ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR
147	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	168.350,00	$ 5.014	$ 844.106.900,00		$ -		$ -	168.350,00	$ 844.106.900		$ -		$ -	0,00	$ -	168.350,00	$ 844.106.900,0
148	7.1.12.2	11603	INVIAS 430-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	168.350,00	$ 23.937	$ 4.029.793.950,00		$ -		$ -	168.350,00	$ 4.029.793.950		$ -		$ -	0,00	$ -	168.350,00	$ 4.029.793.950,0
149	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	2.632.246,38	$ 1.888	$ 4.969.681.165,00		$ -		$ -	2.632.246,38	$ 4.969.681.165		$ -		$ -	0,00	$ -	2.632.246,38	$ 4.969.681.165,0
150	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	74.235,00	$ 1.888	$ 140.155.680,00		$ -		$ -	74.235,00	$ 140.155.680		$ -		$ -	0,00	$ -	74.235,00	$ 140.155.680,0
Subtotal	**TOTAL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE**								**$ 16.438.675.974,00**						**$ 16.412.604.923,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 16.412.604.923,00**
					SEÑALIZACIÓN VIAL			**Entregable**	Km														
151	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	101.010,00	$ 3.198	$ 323.029.980,00		$ -		$ -	101.010,00	$ 323.029.980		$ -		$ -	0,00	$ -	101.010,00	$ 323.029.980,0
152	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	170,00	$ 808.875	$ 137.508.750,00		$ -		$ -	170,00	$ 137.508.750		$ -		$ -	0,00	$ -	170,00	$ 137.508.750,0
Subtotal	**TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL**								**$ 460.538.730,00**						**$ 460.538.730,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 460.538.730,00**
					VIA ENTRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTANA				**$ 36.281.519.666,00**						**$ 36.281.519.869,00**		**$ 448.098.057,00**		**$ 1.718.477.654,00**		**$ 2.166.575.711,00**		**$ 34.114.944.158,00**
					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			**Entregable**	un														
153	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	94,00	$ 224.228	$ 21.077.432,00	17,13	$ 3.841.023		$ -	111,13	$ 24.918.458	29,91	$ 6.706.659,00	81,22	$ 18.211.798,00	111,13	$ 24.918.458,00	0,00	$ -
154	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	120,00	$ 56.073	$ 6.728.760,00	123,00	$ 6.896.979		$ -	243,00	$ 13.625.739	48,00	$ 2.691.504,00	195,00	$ 10.934.235,00	243,00	$ 13.625.739,00	0,00	$ -
155	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	3.400,00	$ 51.434	$ 174.875.600,00		$ -		$ -	3.400,00	$ 174.875.600	307,47	$ 15.814.412,00	1.182,73	$ 60.832.535,00	1.490,20	$ 76.646.947,00	1.909,80	$ 98.228.653,0
156	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	1.100,00	$ 29.236	$ 32.159.600,00		$ -		$ -	1.100,00	$ 32.159.600	50,78	$ 1.484.604,00	342,77	$ 10.021.224,00	393,55	$ 11.505.828,00	706,45	$ 20.653.772,0
157	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	400,00	$ 103.890	$ 41.556.000,00	131,29	$ 13.639.718		$ -	531,29	$ 55.195.718	52,46	$ 5.450.069,00	478,83	$ 49.745.649,00	531,29	$ 55.195.718,00	0,00	$ -
158	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	100,00	$ 798.291	$ 79.829.100,00		$ -		$ -	100,00	$ 79.829.100		$ -		$ -	0,00	$ -	100,00	$ 79.829.100,0
159	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	881,00	$ 1.175.859	$ 1.035.931.779,00		$ -		$ -	881,00	$ 1.035.931.779		$ -		$ -	0,00	$ -	881,00	$ 1.035.931.779,0
160	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	1.944,00	$ 130.159	$ 253.029.096,00		$ -		$ -	1.944,00	$ 253.029.096	1.525,74	$ 198.588.793,00	313,05	$ 40.746.275,00	1.838,79	$ 239.335.068,00	105,21	$ 13.694.028,0
161	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	600,00	$ 2.364.704	$ 1.418.822.400,00		$ -		$ -	600,00	$ 1.418.822.400	52,00	$ 122.964.608,00	287,60	$ 680.088.870,00	339,60	$ 803.053.478,00	260,40	$ 615.768.922,0
162	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	48.400,00	$ 8.417	$ 407.382.800,00		$ -		$ -	48.400,00	$ 407.382.800		$ -		$ -	0,00	$ -	48.400,00	$ 407.382.800,0
163	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	21.800,00	$ 1.888	$ 41.158.400,00	7.917,43	$ 14.948.108		$ -	29.717,43	$ 56.106.508		$ -	29.717,43	$ 56.106.508,00	29.717,43	$ 56.106.508,00	0,00	$ -
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**								**$ 3.512.550.967,00**						**$ 3.551.876.798,00**		**$ 353.700.649,00**		**$ 926.687.094,00**		**$ 1.280.387.744,00**		**$ 2.271.489.054,00**
					CONSTRUCCIÓN DE CUNETA			**Entregable**	m														
164	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	6.944,00	$ 51.434	$ 357.157.696,00		$ -		$ -	6.944,00	$ 357.157.696		$ -		$ -	0,00	$ -	6.944,00	$ 357.157.696,0
165	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	3.196,00	$ 103.890	$ 332.032.440,00		$ -		$ -	3.196,00	$ 332.032.440		$ -		$ -	0,00	$ -	3.196,00	$ 332.032.440,0
166	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	3.995,00	$ 979.467	$ 3.912.970.665,00		$ -		$ -	3.995,00	$ 3.912.970.665		$ -		$ -	0,00	$ -	3.995,00	$ 3.912.970.665,0
167	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	111.862,00	$ 8.417	$ 941.542.454,00		$ -		$ -	111.862,00	$ 941.542.454		$ -		$ -	0,00	$ -	111.862,00	$ 941.542.454,0
168	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	174.182,00	$ 1.888	$ 328.855.616,00		$ -		$ -	174.182,00	$ 328.855.616		$ -		$ -	0,00	$ -	174.182,00	$ 328.855.616,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA**								**$ 5.872.558.871,00**						**$ 5.872.558.871,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 5.872.558.871,00**
					CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS			**Entregable**	m														
169	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	39.950,00	$ 127.219	$ 5.082.399.050,00		$ -		$ -	39.950,00	$ 5.082.399.050		$ -		$ -	0,00	$ -	39.950,00	$ 5.082.399.050,0
170	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	783.819,00	$ 1.453	$ 1.138.889.007,00		$ -		$ -	783.819,00	$ 1.138.889.007		$ -		$ -	0,00	$ -	783.819,00	$ 1.138.889.007,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS**								**$ 6.221.288.057,00**						**$ 6.221.288.057,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 6.221.288.057,00**
					CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS			**Entregable**	m														
171	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	639,00	$ 48.555	$ 31.026.645,00		$ -		$ -	639,00	$ 31.026.645		$ -		$ -	0,00	$ -	639,00	$ 31.026.645,0
172	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	160,00	$ 103.890	$ 16.622.400,00		$ -		$ -	160,00	$ 16.622.400		$ -		$ -	0,00	$ -	160,00	$ 16.622.400,0
173	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	7.990,00	$ 107.004	$ 854.961.960,00		$ -		$ -	7.990,00	$ 854.961.960		$ -		$ -	0,00	$ -	7.990,00	$ 854.961.960,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS**								**$ 902.611.005,00**						**$ 902.611.005,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 902.611.005,00**
					CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES			**Entregable**	un														
174	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	394,00	$ 32.342	$ 12.742.748,00		$ -		$ -	394,00	$ 12.742.748		$ -		$ -	0,00	$ -	394,00	$ 12.742.748,0
175	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	525,00	$ 39.089	$ 20.521.725,00		$ -		$ -	525,00	$ 20.521.725		$ -		$ -	0,00	$ -	525,00	$ 20.521.725,0
176	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	450,00	$ 980.445	$ 441.200.250,00		$ -		$ -	450,00	$ 441.200.250		$ -		$ -	0,00	$ -	450,00	$ 441.200.250,0
177	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	2.550,00	$ 8.417	$ 21.463.350,00		$ -		$ -	2.550,00	$ 21.463.350		$ -		$ -	0,00	$ -	2.550,00	$ 21.463.350,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES**								**$ 495.928.073,00**						**$ 495.928.073,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 495.928.073,00**
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR			**Entregable**	Km														
178	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	5.873,00	$ 17.178	$ 100.886.394,00		$ -		$ -	5.873,00	$ 100.886.394		$ -		$ -	0,00	$ -	5.873,00	$ 100.886.394,0
179	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	5.873,00	$ 139.710	$ 820.516.830,00		$ -		$ -	5.873,00	$ 820.516.830		$ -	3.378,05	$ 471.947.366,00	3.378,05	$ 471.947.366,00	2.494,95	$ 348.569.465,0
180	5.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	55.930,00	$ 54.963	$ 3.074.080.590,00		$ -		$ -	55.930,00	$ 3.074.080.590		$ -	742,50	$ 40.810.028,00	742,50	$ 40.810.028,00	55.187,50	$ 3.033.270.563,0
181	5.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	13.184,00	$ 50.590	$ 666.978.560,00		$ -	-777,34	-$ 39.325.628	12.406,66	$ 627.652.932		$ -		$ -	0,00	$ -	12.406,66	$ 627.652.930,0
182	4.1.96	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	6.592,00	$ 23.492	$ 154.859.264,00		$ -		$ -	6.592,00	$ 154.859.264		$ -		$ -	0,00	$ -	6.592,00	$ 154.859.264,0
183	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	6.592,00	$ 7.786	$ 51.325.312,00		$ -		$ -	6.592,00	$ 51.325.312	303,66	$ 2.364.297,00		$ -	303,66	$ 2.364.297,00	6.288,34	$ 48.961.015,0
184	5.1.15	11602	N.A	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	37.353,00	$ 82.028	$ 3.063.991.884,00		$ -		$ -	37.353,00	$ 3.063.991.884	394,76	$ 32.381.373,00	1.329,90	$ 109.089.037,00	1.724,66	$ 141.470.410,00	35.628,34	$ 2.922.521.474,0
185	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	199.750,00	$ 5.014	$ 1.001.546.500,00		$ -		$ -	199.750,00	$ 1.001.546.500		$ -		$ -	0,00	$ -	199.750,00	$ 1.001.546.500,0
186	7.1.12.2	11603	INVIAS 430-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	199.750,00	$ 23.937	$ 4.781.415.750,00		$ -		$ -	199.750,00	$ 4.781.415.750		$ -		$ -	0,00	$ -	199.750,00	$ 4.781.415.750,0
187	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	2.568.645,63	$ 1.888	$ 4.849.602.949,00		$ -		$ -	2.568.645,63	$ 4.849.602.949	31.595,20	$ 59.651.738,00	90.012,78	$ 169.944.129,00	121.607,98	$ 229.595.866,00	2.447.037,65	$ 4.620.007.083,0
188	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	88.095,00	$ 1.888	$ 166.323.360,00		$ -		$ -	88.095,00	$ 166.323.360		$ -		$ -	0,00	$ -	88.095,00	$ 166.323.360,0
Subtotal	**TOTAL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE**								**$ 18.731.527.393,00**						**$ 18.692.201.765,00**		**$ 94.397.408,00**		**$ 791.790.560,00**		**$ 886.187.967,00**		**$ 17.806.013.798,00**
					SEÑALIZACIÓN VIAL			**Entregable**	Km														
189	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	119.850,00	$ 3.198	$ 383.280.300,00		$ -		$ -	119.850,00	$ 383.280.300		$ -		$ -	0,00	$ -	119.850,00	$ 383.280.300,0
190	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	200,00	$ 808.875	$ 161.775.000,00		$ -		$ -	200,00	$ 161.775.000		$ -		$ -	0,00	$ -	200,00	$ 161.775.000,0
Subtotal	**TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL**								**$ 545.055.300,00**						**$ 545.055.300,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 545.055.300,00**
					VIA SOPETRAN-HORIZONTES-BELMIRA				**$ 4.588.479.312,00**						**$ 4.588.479.312,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 4.588.479.312,00**
					CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS			**Entregable**	un														
191	2.8	11601	INVIAS 201-22	N.A	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	76,00	$ 224.228	$ 17.041.328,00		$ -		$ -	76,00	$ 17.041.328		$ -		$ -	0,00	$ -	76,00	$ 17.041.328,0
192	2.14.1	11601	INVIAS 201-22	N.A	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	96,00	$ 56.073	$ 5.383.008,00		$ -		$ -	96,00	$ 5.383.008		$ -		$ -	0,00	$ -	96,00	$ 5.383.008,0
193	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	850,00	$ 51.434	$ 43.718.900,00		$ -		$ -	850,00	$ 43.718.900		$ -		$ -	0,00	$ -	850,00	$ 43.718.900,0
194	4.2.2	11602	INVIAS 610-22	N.A	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	275,00	$ 29.236	$ 8.039.900,00		$ -		$ -	275,00	$ 8.039.900		$ -		$ -	0,00	$ -	275,00	$ 8.039.900,0

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)

ACTA DE OBRA N° 02

Contrato de Obra 25OO11B2826 de 2025
CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE
Periodo 26 Mayo al 25 Junio 2026
VALOR TOTAL $ 124.487.403.196
Fecha de Inicio: 11 Febrero 2026 Fecha de terminación: 11 Agosto 2027

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CANTIDADES INICIALES										MODIFICATORIO No 1						ACTA No 01		ACTA No 02		ACUMULADO		SALDO	
N°	ÍTEM DE PAGO	CODIGO ICOCIV	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT ADICIONAL	VALOR	CANTIDAD QUE NO SE EJECUTA	VALOR	CANTIDAD TOTAL	SUBTOTAL ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR
195	5.1.7	11103	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	100,00	$ 103.890	$ 10.389.000,00		$ -		$ -	100,00	$ 10.389.000		$ -		$ -	0,00	$ -	100,00	$ 10.389.000,0
196	6.2.4	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	25,00	$ 798.291	$ 19.957.275,00		$ -		$ -	25,00	$ 19.957.275		$ -		$ -	0,00	$ -	25,00	$ 19.957.275,0
197	6.2.24	11603	INVIAS 630-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	220,00	$ 1.175.859	$ 258.688.980,00		$ -		$ -	220,00	$ 258.688.980		$ -		$ -	0,00	$ -	220,00	$ 258.688.980,0
198	8.1	11604	N.A	8.1	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	66,00	$ 130.159	$ 8.590.494,00		$ -		$ -	66,00	$ 8.590.494		$ -		$ -	0,00	$ -	66,00	$ 8.590.494,0
199	8.27	11604	INVIAS 663-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	150,00	$ 2.364.704	$ 354.705.600,00		$ -		$ -	150,00	$ 354.705.600		$ -		$ -	0,00	$ -	150,00	$ 354.705.600,0
200	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	12.100,00	$ 8.417	$ 101.845.700,00		$ -		$ -	12.100,00	$ 101.845.700		$ -		$ -	0,00	$ -	12.100,00	$ 101.845.700,0
201	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	6.000,00	$ 1.888	$ 11.328.000,00		$ -		$ -	6.000,00	$ 11.328.000		$ -		$ -	0,00	$ -	6.000,00	$ 11.328.000,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**								**$ 839.688.185,00**						**$ 839.688.185,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 839.688.185,00**
					CONSTRUCCIÓN DE CUNETA	**Entregable**			m														
202	4.1.8	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	765,00	$ 51.434	$ 39.347.010,00		$ -		$ -	765,00	$ 39.347.010		$ -		$ -	0,00	$ -	765,00	$ 39.347.010,0
203	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	352,00	$ 103.890	$ 36.569.280,00		$ -		$ -	352,00	$ 36.569.280		$ -		$ -	0,00	$ -	352,00	$ 36.569.280,0
204	6.2.50	11604	INVIAS 630-22 INVIAS 671-22	N.A	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	440,00	$ 979.467	$ 430.965.480,00		$ -		$ -	440,00	$ 430.965.480		$ -		$ -	0,00	$ -	440,00	$ 430.965.480,0
205	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	12.322,00	$ 8.417	$ 103.714.274,00		$ -		$ -	12.322,00	$ 103.714.274		$ -		$ -	0,00	$ -	12.322,00	$ 103.714.274,0
206	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	21.120,00	$ 1.888	$ 39.874.560,00		$ -		$ -	21.120,00	$ 39.874.560		$ -		$ -	0,00	$ -	21.120,00	$ 39.874.560,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA**								**$ 650.470.604,00**						**$ 650.470.604,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 650.470.604,00**
					CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS	**Entregable**			m														
207	8.13.1	11604	INVIAS 673-22	N.A	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	4.400,00	$ 127.219	$ 559.763.600,00		$ -		$ -	4.400,00	$ 559.763.600		$ -		$ -	0,00	$ -	4.400,00	$ 559.763.600,0
208	13.9	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	95.040,00	$ 1.453	$ 138.093.120,00		$ -		$ -	95.040,00	$ 138.093.120		$ -		$ -	0,00	$ -	95.040,00	$ 138.093.120,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS**								**$ 697.856.720,00**						**$ 697.856.720,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 697.856.720,00**
					CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS	**Entregable**			m														
209	4.1.2	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	70,00	$ 48.555	$ 3.398.850,00		$ -		$ -	70,00	$ 3.398.850		$ -		$ -	0,00	$ -	70,00	$ 3.398.850,0
210	5.1.7	11605	N.A	5.1.7	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	18,00	$ 103.890	$ 1.870.020,00		$ -		$ -	18,00	$ 1.870.020		$ -		$ -	0,00	$ -	18,00	$ 1.870.020,0
211	14.3	11605	INVIAS 672-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	880,00	$ 107.004	$ 94.163.520,00		$ -		$ -	880,00	$ 94.163.520		$ -		$ -	0,00	$ -	880,00	$ 94.163.520,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS**								**$ 99.432.390,00**						**$ 99.432.390,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 99.432.390,00**
					CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES	**Entregable**			un														
212	4.1.9	11601	INVIAS 600-22	N.A	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	100,00	$ 32.342	$ 3.234.200,00		$ -		$ -	100,00	$ 3.234.200		$ -		$ -	0,00	$ -	100,00	$ 3.234.200,0
213	6.1.18.1	11603	INVIAS 630-22	N.A	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	133,00	$ 39.089	$ 5.198.837,00		$ -		$ -	133,00	$ 5.198.837		$ -		$ -	0,00	$ -	133,00	$ 5.198.837,0
214	8.18	11603	INVIAS 630-22 INVIAS 670-22	N.A	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	114,00	$ 980.445	$ 111.770.730,00		$ -		$ -	114,00	$ 111.770.730		$ -		$ -	0,00	$ -	114,00	$ 111.770.730,0
215	10.1	11604-106	INVIAS 640-22	N.A	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	646,00	$ 8.417	$ 5.437.382,00		$ -		$ -	646,00	$ 5.437.382		$ -		$ -	0,00	$ -	646,00	$ 5.437.382,0
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES**								**$ 125.641.149,00**						**$ 125.641.149,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 125.641.149,00**
					ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR	**Entregable**			Km														
216	4.1.1	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	647,00	$ 17.178	$ 11.114.166,00		$ -		$ -	647,00	$ 11.114.166		$ -		$ -	0,00	$ -	647,00	$ 11.114.166,0
217	5.1.2	11102	INVIAS 311-22 INVIAS 230-22	N.A	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	647,00	$ 139.710	$ 90.392.370,00		$ -		$ -	647,00	$ 90.392.370		$ -		$ -	0,00	$ -	647,00	$ 90.392.370,0
218	5.2.16	11602	N.A	SIF 001	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	6.160,00	$ 54.963	$ 338.572.080,00		$ -		$ -	6.160,00	$ 338.572.080		$ -		$ -	0,00	$ -	6.160,00	$ 338.572.080,0
219	5.2.13	11602	N.A	SIF 002	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	1.452,00	$ 50.590	$ 73.456.680,00		$ -		$ -	1.452,00	$ 73.456.680		$ -		$ -	0,00	$ -	1.452,00	$ 73.456.680,0
220	4.1.96	11601	INVIAS 210-22	N.A	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	726,00	$ 23.492	$ 17.055.192,00		$ -		$ -	726,00	$ 17.055.192		$ -		$ -	0,00	$ -	726,00	$ 17.055.192,0
221	4.3.8	11605	N.A	4.3.8	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	726,00	$ 7.786	$ 5.652.636,00		$ -		$ -	726,00	$ 5.652.636		$ -		$ -	0,00	$ -	726,00	$ 5.652.636,0
222	5.1.15	11602	N.A	5.1.15	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	4.114,00	$ 82.028	$ 337.463.192,00		$ -		$ -	4.114,00	$ 337.463.192		$ -		$ -	0,00	$ -	4.114,00	$ 337.463.192,0
223	7.1.1	11603	INVIAS 420-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	22.000,00	$ 5.014	$ 110.308.000,00		$ -		$ -	22.000,00	$ 110.308.000		$ -		$ -	0,00	$ -	22.000,00	$ 110.308.000,0
224	7.1.12.2	11603	INVIAS 430-22	N.A	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	22.000,00	$ 23.937	$ 526.614.000,00		$ -		$ -	22.000,00	$ 526.614.000		$ -		$ -	0,00	$ -	22.000,00	$ 526.614.000,0
225	13.1	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	311.466,00	$ 1.888	$ 588.047.808,00		$ -		$ -	311.466,00	$ 588.047.808		$ -		$ -	0,00	$ -	311.466,00	$ 588.047.808,0
226	13.2	11608	INVIAS 900-22	N.A	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	9.705,00	$ 1.888	$ 18.323.040,00		$ -		$ -	9.705,00	$ 18.323.040		$ -		$ -	0,00	$ -	9.705,00	$ 18.323.040,0
Subtotal	**TOTAL ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR**								**$ 2.116.999.164,00**						**$ 2.116.999.164,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 2.116.999.164,00**
					SEÑALIZACIÓN VIAL	**Entregable**			Km														
227	12.1	11607	INVIAS 700-22	N.A	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	13.200,00	$ 3.198	$ 42.213.600,00		$ -		$ -	13.200,00	$ 42.213.600		$ -		$ -	0,00	$ -	13.200,00	$ 42.213.600,0
228	12.9	11607	INVIAS 710-22	N.A	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	20,00	$ 808.875	$ 16.177.500,00		$ -		$ -	20,00	$ 16.177.500		$ -		$ -	0,00	$ -	20,00	$ 16.177.500,0
Subtotal	**TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL**								**$ 58.391.100,00**						**$ 58.391.100,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 58.391.100,00**
								SUBTOTAL OBRA	**$ 112.298.722.708,00**						**$ 112.298.722.708,00**		**$ 538.142.053,00**		**$ 2.078.829.163,00**		**$ 2.616.971.216,00**		**$ 109.681.751.492,00**

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)

ACTA DE OBRA N° 02

Contrato de Obra 25OO111B2826 de 2025
CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE
Periodo 26 Mayo al 25 Junio 2026
VALOR TOTAL $ 124.487.403.196
Fecha de Inicio: 11 Febrero 2026 Fecha de terminación: 11 Agosto 2027

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CANTIDADES INICIALES										MODIFICATORIO No 1						ACTA No 01		ACTA No 02		ACUMULADO		SALDO	
N°	ÍTEM DE PAGO	CODIGO ICOCIV	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT ADICIONAL	VALOR	CANTIDAD QUE NO SE EJECUTA	VALOR	CANTIDAD TOTAL	SUBTOTAL ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR
			GENERAL	PARTICULAR																					
					PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, PLANES DE GESTIÓN																					
					VIA EL GUAYABO-EL SALTO-PARTIDAS A GUADALUPE																					
					PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	estimado			$ 126.007.950,00															$ 126.007.950,0
					PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	estimado			$ 154.510.641,00															$ 154.510.641,0
					CARACTERIZACION VIAL	Km	10,61	$ 1.055.961,00	$ 11.203.746,00													10,61	$ 11.203.746,0
					VIA CAROLINA DEL PRINCIPE-ANGOSTURA																				
					PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	estimado			$ 158.006.367,00															$ 158.006.367,0
					PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	estimado			$ 195.746.841,00															$ 195.746.841,0
					CARACTERIZACION VIAL	Km	13,62	$ 1.055.961,00	$ 14.382.189,00													13,62	$ 14.382.189,0
					VIA ALTO DEL CARDAL-TOLEDO																				
					PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	estimado			$ 162.252.203,00															$ 162.252.203,0
					PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	estimado			$ 195.746.841,00															$ 195.746.841,0
					CARACTERIZACION VIAL	Km	15,00	$ 1.055.961,00	$ 15.839.415,00													15,00	$ 15.839.415,0
					VIA SANTA ROSA-CAROLINA DEL PRINCIPE																				
					PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	estimado			$ 262.950.891,00										$ 7.792.720,00		$ 7.792.720,00			$ 255.158.171,0
					PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	estimado			$ 278.219.241,00															$ 278.219.241,0
					CARACTERIZACION VIAL	Km	33,67	$ 1.055.961,00	$ 35.554.207,00													33,67	$ 35.554.207,0
					VIA ENTRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTANA																				
					PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	estimado			$ 291.826.438,00										$ 12.016.181,00		$ 12.016.181,00			$ 279.810.257,0
					PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	estimado			$ 291.964.641,00															$ 291.964.641,0
					CARACTERIZACION VIAL	Km	39,95	$ 1.055.961,00	$ 42.185.642,00															$ 42.185.642,0
					VIA SOPETRAN-HORIZONTES-BELMIRA																				
					PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA)	estimado			$ 96.855.531,00															$ 96.855.531,0
					PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA)	estimado			$ 127.019.841,00															$ 127.019.841,0
					CARACTERIZACION VIAL	Km	4,40	$ 1.055.961,00	$ 4.646.228,00													4,40	$ 4.646.228,0
					PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS	estimado			$ 1.055.459.468,00															$ 1.055.459.468,0
					ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	estimado			$ 8.668.302.167,00										$ 21.404.803,00		$ 21.404.803,00			$ 8.646.897.364,0
								SUBTOTAL GESTIONES	$ 12.188.680.488,00								$ -		$ 41.213.704,00		$ 41.213.704,00		$ 12.147.466.784,00
TOTAL									$ 124.487.403.196,00								$ 538.142.053,00		$ 2.120.042.867,00		$ 2.658.184.920,00		$ 121.829.218.276,00
								ANTICIPO	15% $ 18.673.110.479															
								AMORTIZACION DEL ANTICIPO	25%								$ 134.535.513,00		$ 530.010.717,00		$ 664.546.230,00		$ 18.008.564.249,00
VALOR A PAGAR									$ 105.814.292.717,00								$ 403.606.540,00		$ 1.590.032.150,00		$ 1.993.638.690,00		$ 103.820.654.027,00

ADMINISTRACION	A=	26,62%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.	32,62%

Director de Obra
John Jairo Calderón Ocampo
Consorcio Vías Antioquia Norte

Director de Interventoría
Jahiltzel Abdel Urrutia Chalá
Consorcio Interviales 2025

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)

ACTA DE REAJUSTE N° 01

Contrato de Obra 25OO111B2826 de 2025
CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE
Período 26 Abril al 25 Mayo 2026
VALOR TOTAL $ 124.487.403.196
Fecha de Inicio: 11 Febrero 2026 Fecha de terminación: 11 Agosto 2027

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CANTIDADES INICIALES												ACTA N° 01 COSTO DIRECTO			REAJUSTE ACTA N° 01				
N°	ÍTEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE					DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO DIRECTO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR CON DESCUENTO ANTICIPO	INDICE PRESENTACION OFERTA (DIC 2025) (Lo)	INDICE MES A AJUSTAR (MAYO 2026) (Li)	FACTOR AJUSTE (Li/Lo)	PRECIOS AJUSTADOS P=Po x (Ii/Io) (P)	VALOR DEL AJUSTE (P-Po)
		TIPOLOGÍA DE OBRA	CÓDIGO TIPOLOGIA DE OBRA	CODIGO ICOCIV	NÚMERO	DESCRIPCIÓN														
VIA EL GUAYABO-EL SALTO-PARTIDAS A GUADALUPE											**$ 10.454.365.274,00**			**$ -**	**$ -**					**$ -**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								**Entregable**				**un**								
1	2.8	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	57,00	$ 224.228	$ 169.075	$ 12.780.996,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
2	2.14.1	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	72,00	$ 56.073	$ 42.281	$ 4.037.256,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
3	4.1.8	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	782,00	$ 51.434	$ 38.783	$ 40.221.388,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
4	4.2.2	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	253,00	$ 29.236	$ 22.045	$ 7.396.708,00		$ -	$ -	136,17	143,91	1,06	0,00	$ -
5	5.1.7	Caminos vecinales	53211_01	11103	03	Estructura placa huella y drenajes	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	92,00	$ 103.890	$ 78.337	$ 9.557.880,00		$ -	$ -	141,27	145,55	1,03	0,00	$ -
6	6.2.4	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	23,00	$ 798.291	$ 601.939	$ 18.360.693,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
7	6.2.24	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	203,00	$ 1.175.859	$ 886.638	$ 238.699.377,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
8	8.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	306,00	$ 130.159	$ 98.144	$ 39.828.654,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
9	8.27	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	138,00	$ 2.364.704	$ 1.783.067	$ 326.329.152,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
10	10.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	11.132,00	$ 8.417	$ 6.347	$ 93.698.044,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
11	13.1	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	7.903,00	$ 1.888	$ 1.424	$ 14.920.864,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**										**$ 805.831.012,00**			**$ 0,00**	**$ 0,00**					**$ 0,00**
CONSTRUCCIÓN DE CUNETA								**Entregable**				**m**								
12	4.1.8	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	1.844,00	$ 51.434	$ 38.783	$ 94.844.296,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
13	5.1.7	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	849,00	$ 103.890	$ 78.337	$ 88.202.610,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
14	6.2.50	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	1.061,00	$ 979.467	$ 738.552	$ 1.039.214.487,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
15	10.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	29.710,00	$ 8.417	$ 6.347	$ 250.069.070,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
16	13.1	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	72.929,10	$ 1.888	$ 1.424	$ 137.690.141,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA**										**$ 1.610.020.604,00**			**$ 0,00**	**$ 0,00**					**$ 0,00**
CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS								**Entregable**				**m**								
17	8.13.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	10.610,00	$ 127.219	$ 95.927	$ 1.349.793.590,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
18	13.9	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	328.103,64	$ 1.453	$ 1.096	$ 476.734.589,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS**										**$ 1.826.528.179,00**			**$ 0,00**	**$ 0,00**					**$ 0,00**
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS								**Entregable**				**m**								
19	4.1.2	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	170,00	$ 48.555	$ 36.612	$ 8.254.350,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
20	5.1.7	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	42,00	$ 103.890	$ 78.337	$ 4.363.380,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
21	14.3	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	2.122,00	$ 107.004	$ 80.685	$ 227.062.488,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS**										**$ 239.680.218,00**			**$ 0,00**	**$ 0,00**					**$ 0,00**
CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES								**Entregable**				**un**								
22	4.1.9	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	89,00	$ 32.342	$ 24.387	$ 2.878.438,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
23	6.1.18.1	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	119,00	$ 39.089	$ 29.474	$ 4.651.591,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
24	8.18	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	102,00	$ 980.445	$ 739.289	$ 100.005.390,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
25	10.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	170,00	$ 8.417	$ 6.347	$ 1.430.890,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES**										**$ 108.966.309,00**			**$ 0,00**	**$ 0,00**					**$ 0,00**
ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR								**Entregable**				**Km**								
26	4.1.1	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	1.560,00	$ 17.178	$ 12.953	$ 26.797.680,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
27	5.1.2	Caminos vecinales	53211_01	11102	02	conformación, afirmados, subbases	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.560,00	$ 139.710	$ 105.346	$ 217.947.600,00		$ -	$ -	133,84	140,89	1,05	0,00	$ -
28	5.2.16	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	14.854,00	$ 54.963	$ 41.444	$ 816.420.402,00		$ -	$ -	136,17	143,91	1,06	0,00	$ -
29	5.2.13	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	3.501,00	$ 50.590	$ 38.147	$ 177.115.590,00		$ -	$ -	136,17	143,91	1,06	0,00	$ -
30	4.1.96	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	1.751,00	$ 23.492	$ 17.714	$ 41.134.492,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
31	4.3.8	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	1.751,00	$ 7.786	$ 5.871	$ 13.633.286,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
32	5.1.15	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	9.921,00	$ 82.028	$ 61.852	$ 813.799.788,00		$ -	$ -	136,17	143,91	1,06	0,00	$ -
33	7.1.1	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	53.050,00	$ 5.014	$ 3.781	$ 265.992.700,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
34	7.1.12.2	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	53.050,00	$ 23.937	$ 18.049	$ 1.269.857.850,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
35	13.1	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	1.075.307,15	$ 1.888	$ 1.424	$ 2.030.179.899,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
36	13.2	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	23.400,00	$ 1.888	$ 1.424	$ 44.179.200,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
Subtotal	**TOTAL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE**										**$ 5.717.058.487,00**			**$ 0,00**	**$ 0,00**					**$ 0,00**
SEÑALIZACIÓN VIAL								**Entregable**				**Km**								
37	12.1	Vías interurbanas	53211_06	11607	07	Señalización y control de transito	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frío reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	31.830,00	$ 3.198	$ 2.411	$ 101.792.340,00		$ -	$ -	146,67	142,88	0,97	0,00	$ -
38	12.9	Vías interurbanas	53211_06	11607	07	Señalización y control de transito	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	55,00	$ 808.675	$ 609.919	$ 44.488.125,00		$ -	$ -	146,67	142,88	0,97	0,00	$ -
Subtotal	**TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL**										**$ 146.280.465,00**			**$ 0,00**	**$ 0,00**					**$ 0,00**
VIA CAROLINA DEL PRINCIPE-ANGOSTURA											**$ 13.507.950.916,00**			**$ -**	**$ -**					**$ -**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								**Entregable**				**un**								
39	2.8	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	57,00	$ 224.228	$ 169.075	$ 12.780.996,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
40	2.14.1	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	72,00	$ 56.073	$ 42.281	$ 4.037.256,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
41	4.1.8	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	1.326,00	$ 51.434	$ 38.783	$ 68.201.484,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
42	4.2.2	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	429,00	$ 29.236	$ 22.045	$ 12.542.244,00		$ -	$ -	136,17	143,91	1,06	0,00	$ -
43	5.1.7	Caminos vecinales	53211_01	11103	03	Estructura placa huella y drenajes	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	156,00	$ 103.890	$ 78.337	$ 16.206.840,00		$ -	$ -	141,27	145,55	1,03	0,00	$ -
44	6.2.4	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	39,00	$ 798.291	$ 601.939	$ 31.133.349,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
45	6.2.24	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	344,00	$ 1.175.859	$ 886.638	$ 404.495.496,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
46	8.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	600,00	$ 130.159	$ 98.144	$ 78.095.400,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
47	8.27	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	234,00	$ 2.364.704	$ 1.783.067	$ 553.340.736,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
48	10.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	18.876,00	$ 8.417	$ 6.347	$ 158.879.292,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
49	13.1	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	16.692,00	$ 1.888	$ 1.424	$ 31.514.496,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS**										**$ 1.371.227.589,00**			**$ 0,00**	**$ 0,00**					**$ 0,00**
CONSTRUCCIÓN DE CUNETA								**Entregable**				**m**								
50	4.1.8	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	2.367,00	$ 51.434	$ 38.783	$ 121.744.278,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
51	5.1.7	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.090,00	$ 103.890	$ 78.337	$ 113.240.100,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
52	6.2.50	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	1.362,00	$ 979.467	$ 738.552	$ 1.334.034.054,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
53	10.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	38.136,00	$ 8.417	$ 6.347	$ 321.007.546,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
54	13.1	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	116.630,00	$ 1.888	$ 1.424	$ 220.197.440,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA**										**$ 2.110.223.418,00**			**$ 0,00**	**$ 0,00**					**$ 0,00**
CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS								**Entregable**				**m**								
55	8.13.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	13.620,00	$ 127.219	$ 95.927	$ 1.732.722.780,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
56	13.9	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	524.642,40	$ 1.453	$ 1.096	$ 762.305.407,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS**										**$ 2.495.028.187,00**			**$ 0,00**	**$ 0,00**					**$ 0,00**
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS								**Entregable**				**m**								
57	4.1.2	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	218,00	$ 48.555	$ 36.612	$ 10.584.990,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
58	5.1.7	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	54,00	$ 103.890	$ 78.337	$ 5.610.060,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
59	14.3	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	2.724,00	$ 107.004	$ 80.685	$ 291.478.896,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS**										**$ 307.673.946,00**			**$ 0,00**	**$ 0,00**					**$ 0,00**
CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES								**Entregable**				**un**								
60	4.1.9	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	152,00	$ 32.342	$ 24.387	$ 4.915.984,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
61	6.1.18.1	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	203,00	$ 39.089	$ 29.474	$ 7.935.067,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
62	8.18	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	174,00	$ 980.445	$ 739.289	$ 170.597.430,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
63	10.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	986,00	$ 8.417	$ 6.347	$ 8.299.162,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
Subtotal	**TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES**										**$ 191.747.643,00**			**$ 0,00**	**$ 0,00**					**$ 0,00**
ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR								**Entregable**				**Km**								
64	4.1.1	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	2.724,00	$ 17.178	$ 12.953	$ 46.792.872,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
65	5.1.2	Caminos vecinales	53211_01	11102	02	conformación, afirmados, subbases	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2.724,00	$ 139.710	$ 105.346	$ 380.570.040,00		$ -	$ -	133,84	140,89	1,05	0,00	$ -
66	5.2.16	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	19.068,00	$ 54.963	$ 41.444	$ 1.048.034.484,00		$ -	$ -	136,17	143,91	1,06	0,00	$ -
67	5.2.13	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	3.405,00	$ 50.590	$ 38.147	$ 172.258.950,00		$ -	$ -	136,17	143,91	1,06	0,00	$ -
68	4.1.96	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	2.724,00	$ 23.492	$ 17.714	$ 63.992.208,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
69	4.3.8	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	2.724,00	$ 7.786	$ 5.871	$ 21.209.064,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
70	5.1.15	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	7.900,00	$ 82.028	$ 61.852	$ 648.021.200,00		$ -	$ -	136,17	143,91	1,06	0,00	$ -

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)

ACTA DE REAJUSTE N° 01

Contrato de Obra 25OO111B2826 de 2025
CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE
Periodo 26 Abril al 25 Mayo 2026
VALOR TOTAL $ 124.487.403.196
Fecha de Inicio: 11 Febrero 2026 Fecha de terminación: 11 Agosto 2027

CANTIDADES INICIALES													ACTA N° 01 COSTO DIRECTO			REAJUSTE ACTA N° 01				
		GRUPO DE AJUSTE																		
N°	ÍTEM DE PAGO	TIPOLOGÍA DE OBRA	CÓDIGO TIPOLOGIA DE OBRA	CODIGO ICOCIV	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO DIRECTO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR CON DESCUENTO ANTICIPO	INDICE PRESENTACION OFERTA (DIC 2025) (Lo)	INDICE MES A AJUSTAR (MAYO 2026) (Li)	FACTOR AJUSTE (Li/Lo)	PRECIOS AJUSTADOS P=Po x (li/lo) (P)	VALOR DEL AJUSTE (P-Po)
71	7.1.1	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	68.100,00	$ 5.014	$ 3.781	$ 341.453.400,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
72	7.1.12.2	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	68.100,00	$ 23.937	$ 18.049	$ 1.630.109.700,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
73	13.1	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	1.279.222,99	$ 1.888	$ 1.424	$ 2.415.173.005,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
74	13.2	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	40.860,00	$ 1.888	$ 1.424	$ 77.143.680,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL TRATAMIENTTO SUPERFICIAL DOBLE											$ 6.844.758.603,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							SEÑALIZACIÓN VIAL		Entregable			Km								
75	12.1	Vías interurbanas	53211_06	11607	07	Señalización y control de transito	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	40.860,00	$ 3.198	$ 2.411	$ 130.670.280,00		$ -	$ -	146,67	142,88	0,97	0,00	$ -
76	12.9	Vías interurbanas	53211_06	11607	07	Señalización y control de transito	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	70,00	$ 808.875	$ 609.919	$ 56.621.250,00		$ -	$ -	146,67	142,88	0,97	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL											$ 187.291.530,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							VIA ALTO DEL CARDAL-TOLEDO				$	14.858.442.789,00		$ -	$ -					$ -
							CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		Entregable			un								
77	2.8	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	34,00	$ 224.228	$ 169.075	$ 7.623.752,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
78	2.14.1	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	288,00	$ 56.073	$ 42.281	$ 16.149.024,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
79	4.1.8	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	3.162,00	$ 51.434	$ 38.783	$ 162.634.308,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
80	4.2.2	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	1.023,00	$ 29.236	$ 22.045	$ 29.908.428,00		$ -	$ -	136,17	143,91	1,06	0,00	$ -
81	5.1.7	Caminos vecinales	53211_01	11103	03	Estructura placa huella y drenajes	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	372,00	$ 103.890	$ 78.337	$ 38.647.080,00		$ -	$ -	141,27	145,55	1,03	0,00	$ -
82	6.2.4	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	93,00	$ 798.291	$ 601.939	$ 74.241.063,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
83	6.2.24	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	819,00	$ 1.175.859	$ 886.638	$ 963.028.521,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
84	8.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	516,00	$ 130.159	$ 98.144	$ 67.162.044,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
85	8.27	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	558,00	$ 2.364.704	$ 1.783.067	$ 1.319.504.832,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
86	10.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	45.012,00	$ 8.417	$ 6.347	$ 378.866.004,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
87	13.1	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	13.094,00	$ 1.888	$ 1.424	$ 24.721.472,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS											$ 3.082.486.528,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							CONSTRUCCIÓN DE CUNETA		Entregable			m								
88	4.1.8	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	2.607,00	$ 51.434	$ 38.783	$ 134.088.438,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
89	5.1.7	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1.200,00	$ 103.890	$ 78.337	$ 124.668.000,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
90	6.2.50	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	1.500,00	$ 979.467	$ 738.552	$ 1.469.200.500,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
91	10.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	42.002,00	$ 8.417	$ 6.347	$ 353.530.834,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
92	13.1	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	42.240,00	$ 1.888	$ 1.424	$ 79.749.120,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA											$ 2.161.236.892,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS		Entregable			m								
93	8.13.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	15.000,00	$ 127.219	$ 95.927	$ 1.908.285.000,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
94	13.9	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	190.080,00	$ 1.453	$ 1.096	$ 276.186.240,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS											$ 2.184.471.240,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS		Entregable			m								
95	4.1.2	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	240,00	$ 48.555	$ 36.612	$ 11.653.200,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
96	5.1.7	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	60,00	$ 103.890	$ 78.337	$ 6.233.400,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
97	14.3	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	3.000,00	$ 107.004	$ 80.685	$ 321.012.000,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS											$ 338.898.600,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES		Entregable			un								
98	4.1.9	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	1.470,00	$ 32.342	$ 24.387	$ 47.542.740,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
99	6.1.18.1	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	490,00	$ 39.089	$ 29.474	$ 19.153.610,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
100	8.18	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	420,00	$ 980.445	$ 739.289	$ 411.786.900,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
101	10.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	2.380,00	$ 8.417	$ 6.347	$ 20.032.460,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES											$ 498.515.710,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR		Entregable			Km								
102	4.1.1	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	2.205,00	$ 17.178	$ 12.953	$ 37.877.490,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
103	5.1.2	Caminos vecinales	53211_01	11102	02	conformación, afirmados, subbases	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2.205,00	$ 139.710	$ 105.346	$ 308.060.550,00		$ -	$ -	133,84	140,89	1,05	0,00	$ -
104	5.2.16	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	21.000,00	$ 54.963	$ 41.444	$ 1.154.223.000,00		$ -	$ -	136,17	143,91	1,06	0,00	$ -
105	5.2.13	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	4.950,00	$ 50.590	$ 38.147	$ 250.420.500,00		$ -	$ -	136,17	143,91	1,06	0,00	$ -
106	4.1.96	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	2.475,00	$ 23.492	$ 17.714	$ 58.142.700,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
107	4.3.8	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	2.475,00	$ 7.786	$ 5.871	$ 19.270.350,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
108	5.1.15	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	14.025,00	$ 82.028	$ 61.852	$ 1.150.442.700,00		$ -	$ -	136,17	143,91	1,06	0,00	$ -
109	7.1.1	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	75.000,00	$ 5.014	$ 3.781	$ 376.050.000,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
110	7.1.12.2	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	75.000,00	$ 23.937	$ 18.049	$ 1.795.275.000,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
111	13.1	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	622.908,00	$ 1.888	$ 1.424	$ 1.176.050.304,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
112	13.2	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	33.075,00	$ 1.888	$ 1.424	$ 62.445.600,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE											$ 6.388.258.194,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							SEÑALIZACIÓN VIAL		Entregable			Km								
113	12.1	Vías interurbanas	53211_06	11607	07	Señalización y control de transito	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	45.000,00	$ 3.198	$ 2.411	$ 143.910.000,00		$ -	$ -	146,67	142,88	0,97	0,00	$ -
114	12.9	Vías interurbanas	53211_06	11607	07	Señalización y control de transito	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	75,00	$ 808.875	$ 609.919	$ 60.665.625,00		$ -	$ -	146,67	142,88	0,97	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL											$ 204.575.625,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							VIA SANTA ROSA-CAROLINA DEL PRINCIPE				$	32.607.964.751,00		$ 67.896.019,00	$ 57.711.616,00					$ 3.728.759,00
							CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		Entregable			un								
115	2.8	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	217,00	$ 224.228	$ 169.075	$ 48.657.476,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
116	2.14.1	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	276,00	$ 56.073	$ 42.281	$ 15.476.148,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
117	4.1.8	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	3.842,00	$ 51.434	$ 38.783	$ 197.609.428,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
118	4.2.2	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	1.243,00	$ 29.236	$ 22.045	$ 36.340.348,00		$ -	$ -	136,17	143,91	1,06	0,00	$ -
119	5.1.7	Caminos vecinales	53211_01	11103	03	Estructura placa huella y drenajes	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	452,00	$ 103.890	$ 78.337	$ 46.958.280,00		$ -	$ -	141,27	145,55	1,03	0,00	$ -
120	6.2.4	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	113,00	$ 798.291	$ 601.939	$ 90.206.883,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
121	6.2.24	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	996,00	$ 1.175.859	$ 886.638	$ 1.171.155.564,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
122	8.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	1.002,00	$ 130.159	$ 98.144	$ 130.419.318,00	691,80	$ 67.896.019,00	$ 57.711.616	130,32	138,74	1,06	61.440.375	$ 3.728.759
123	8.27	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	678,00	$ 2.364.704	$ 1.783.067	$ 1.603.269.312,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
124	10.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	54.692,00	$ 8.417	$ 6.347	$ 460.342.564,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
125	13.1	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	31.278,00	$ 1.888	$ 1.424	$ 59.052.864,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS											$ 3.859.488.185,00		$ 67.896.019,00	$ 57.711.616,15					$ 3.728.758,50
							CONSTRUCCIÓN DE CUNETA		Entregable			m								
126	4.1.8	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	5.852,00	$ 51.434	$ 38.783	$ 300.991.768,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
127	5.1.7	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	2.694,00	$ 103.890	$ 78.337	$ 279.879.660,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
128	6.2.50	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	3.367,00	$ 979.467	$ 738.552	$ 3.297.865.389,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
129	10.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	94.278,00	$ 8.417	$ 6.347	$ 793.537.926,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
130	13.1	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	186.424,80	$ 1.888	$ 1.424	$ 351.970.022,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA											$ 5.024.244.765,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS		Entregable			m								
131	8.13.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	33.670,00	$ 127.219	$ 95.927	$ 4.283.463.730,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
132	13.9	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	838.787,04	$ 1.453	$ 1.096	$ 1.218.757.569,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS											$ 5.502.221.299,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS		Entregable			m								
133	4.1.2	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	539,00	$ 48.555	$ 36.612	$ 26.171.145,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
134	5.1.7	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	135,00	$ 103.890	$ 78.337	$ 14.025.150,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
135	14.3	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	6.734,00	$ 107.004	$ 80.685	$ 720.564.936,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS											$ 760.761.231,00		$ 0,00	$ 0,00					
							CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES		Entregable			un								$ -
136	4.1.9	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	446,00	$ 32.342	$ 24.387	$ 14.424.532,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
137	6.1.18.1	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	595,00	$ 39.089	$ 29.474	$ 23.257.955,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
138	8.18	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	510,00	$ 980.445	$ 739.289	$ 500.026.950,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
139	10.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	2.890,00	$ 8.417	$ 6.347	$ 24.325.130,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES											$ 562.034.567,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)

ACTA DE REAJUSTE N° 01

Contrato de Obra 25OO111B2826 de 2025
CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE
Periodo 26 Abril al 25 Mayo 2026
VALOR TOTAL $ 124.487.403.196
Fecha de Inicio: 11 Febrero 2026 Fecha de terminación: 11 Agosto 2027

CANTIDADES INICIALES													ACTA N° 01 COSTO DIRECTO			REAJUSTE ACTA N° 01				
N°	ÍTEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE: TIPOLOGÍA DE OBRA	CÓDIGO TIPOLOGIA DE OBRA	CODIGO ICOCIV	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO DIRECTO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR CON DESCUENTO ANTICIPO	INDICE PRESENTACION OFERTA (DIC 2025) (Lo)	INDICE MES A AJUSTAR (MAYO 2026) (Li)	FACTOR AJUSTE (Li/Lo)	PRECIOS AJUSTADOS P=Po x (Ii/Io) (P)	VALOR DEL AJUSTE (P-Po)
							ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR		Entregable			Km								
140	4.1.1	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	4.949,00	$ 17.178	$ 12.953	$ 85.013.922,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
141	5.1.2	Caminos vecinales	53211_01	11102	02	conformación, afirmados, subbases	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	4.949,00	$ 139.710	$ 105.346	$ 691.424.790,00		$ -	$ -	133,84	140,89	1,05	0,00	$ -
142	5.2.16	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	45.455,00	$ 54.963	$ 41.444	$ 2.498.343.165,00		$ -	$ -	136,17	143,91	1,06	0,00	$ -
143	5.2.13	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	11.111,00	$ 50.590	$ 38.147	$ 562.105.490,00		$ -	$ -	136,17	143,91	1,06	0,00	$ -
144	4.1.96	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	5.556,00	$ 23.492	$ 17.714	$ 130.521.552,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
145	4.3.8	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	5.556,00	$ 7.786	$ 5.871	$ 43.259.016,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
146	5.1.15	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	29.798,00	$ 82.028	$ 61.852	$ 2.444.270.344,00		$ -	$ -	136,17	143,91	1,06	0,00	$ -
147	7.1.1	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	168.350,00	$ 5.014	$ 3.781	$ 844.106.900,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
148	7.1.12.2	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	168.350,00	$ 23.937	$ 18.049	$ 4.029.793.950,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
149	13.1	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	2.632.246,38	$ 1.888	$ 1.424	$ 4.969.681.165,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
150	13.2	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	74.235,00	$ 1.888	$ 1.424	$ 140.155.680,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE											$ 16.438.675.974,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							SEÑALIZACIÓN VIAL		Entregable			Km								
151	12.1	Vías interurbanas	53211_06	11607	07	Señalización y control de transito	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	101.010,00	$ 3.198	$ 2.411	$ 323.029.980,00		$ -	$ -	146,67	142,88	0,97	0,00	$ -
152	12.9	Vías interurbanas	53211_06	11607	07	Señalización y control de transito	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	170,00	$ 808.875	$ 609.919	$ 137.508.750,00		$ -	$ -	146,67	142,88	0,97	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL											$ 460.538.730,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							VIA ENTRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTANA				$	36.281.519.666,00		$ 337.892.894,00	$ 287.208.960,00					$ 17.676.044,00
							CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		Entregable			un								
153	2.8	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	94,00	$ 224.228	$ 169.075	$ 21.077.432,00	29,91	$ 5.057.033,00	$ 4.298.478	134,77	140,84	1,05	4.492.080	$ 193.602
154	2.14.1	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	120,00	$ 56.073	$ 42.281	$ 6.728.760,00	48,00	$ 2.029.488,00	$ 1.725.065	134,77	140,84	1,05	1.802.761	$ 77.696
155	4.1.8	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	3.400,00	$ 51.434	$ 38.783	$ 174.875.600,00	307,47	$ 11.924.609,00	$ 10.135.918	134,77	140,84	1,05	10.592.436	$ 456.519
156	4.2.2	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	1.100,00	$ 29.236	$ 22.045	$ 32.159.600,00	50,78	$ 1.119.445,00	$ 951.528	136,17	143,91	1,06	1.005.614	$ 54.086
157	5.1.7	Caminos vecinales	53211_01	11103	03	Estructura placa huella y drenajes	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	400,00	$ 103.890	$ 78.337	$ 41.556.000,00	52,46	$ 4.109.559,00	$ 3.493.125	141,27	145,55	1,03	3.598.955	$ 105.830
158	6.2.4	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	100,00	$ 798.291	$ 601.939	$ 79.829.100,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0	$ -
159	6.2.24	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	881,00	$ 1.175.859	$ 886.638	$ 1.035.931.779,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0	$ -
160	8.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	1.944,00	$ 130.159	$ 98.144	$ 253.029.096,00	1.525,74	$ 149.742.227,00	$ 127.280.893	130,32	138,74	1,06	135.504.536	$ 8.223.643
161	8.27	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	600,00	$ 2.364.704	$ 1.783.067	$ 1.418.822.400,00	52,00	$ 92.719.484,00	$ 78.811.561	130,32	138,74	1,06	83.903.591	$ 5.092.030
162	10.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	48.400,00	$ 8.417	$ 6.347	$ 407.382.800,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0	$ -
163	13.1	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	21.800,00	$ 1.888	$ 1.424	$ 41.158.400,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0	$ -
Subtotal	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS											$ 3.512.550.967,00		$ 266.701.845,00	$ 226.696.568,25					$ 14.203.405,25
							CONSTRUCCIÓN DE CUNETA		Entregable			m								
164	4.1.8	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	6.944,00	$ 51.434	$ 38.783	$ 357.157.696,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
165	5.1.7	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	3.196,00	$ 103.890	$ 78.337	$ 332.032.440,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
166	6.2.50	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	3.995,00	$ 979.467	$ 738.552	$ 3.912.970.665,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
167	10.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	111.862,00	$ 8.417	$ 6.347	$ 941.542.454,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
168	13.1	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	174.182,00	$ 1.888	$ 1.424	$ 328.855.616,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA											$ 5.872.558.871,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS		Entregable			m								
169	8.13.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	39.950,00	$ 127.219	$ 95.927	$ 5.082.399.050,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
170	13.9	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	783.819,00	$ 1.453	$ 1.096	$ 1.138.889.007,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS											$ 6.221.288.057,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS		Entregable			m								
171	4.1.2	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	639,00	$ 48.555	$ 36.612	$ 31.026.645,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
172	5.1.7	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	160,00	$ 103.890	$ 78.337	$ 16.622.400,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
173	14.3	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	7.990,00	$ 107.004	$ 80.685	$ 854.961.960,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS											$ 902.611.005,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES		Entregable			un								
174	4.1.9	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	394,00	$ 32.342	$ 24.387	$ 12.742.748,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
175	6.1.18.1	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	525,00	$ 39.089	$ 29.474	$ 20.521.725,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
176	8.18	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	450,00	$ 980.445	$ 739.289	$ 441.200.250,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
177	10.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	2.550,00	$ 8.417	$ 6.347	$ 21.463.350,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES											$ 495.928.073,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR		Entregable			Km								
178	4.1.1	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	5.873,00	$ 17.178	$ 12.953	$ 100.886.394,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
179	5.1.2	Caminos vecinales	53211_01	11102	02	conformación, afirmados, subbases	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	5.873,00	$ 139.710	$ 105.346	$ 820.516.830,00		$ -	$ -	133,84	140,89	1,05	0,00	$ -
180	5.2.16	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	55.930,00	$ 54.963	$ 41.444	$ 3.074.080.590,00		$ -	$ -	136,17	143,91	1,06	0,00	$ -
181	5.2.13	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	13.184,00	$ 50.590	$ 38.147	$ 666.978.560,00		$ -	$ -	136,17	143,91	1,06	0,00	$ -
182	4.1.96	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	6.592,00	$ 23.492	$ 17.714	$ 154.859.264,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
183	4.3.8	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	6.592,00	$ 7.786	$ 5.871	$ 51.325.312,00	303,66	$ 1.782.788,00	$ 1.515.370	142,35	151,69	1,07	1.614.798	$ 99.428
184	5.1.15	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	37.353,00	$ 82.028	$ 61.852	$ 3.063.991.884,00	394,76	$ 24.416.696,00	$ 20.754.192	136,17	143,91	1,06	21.933.875	$ 1.179.683
185	7.1.1	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	199.750,00	$ 5.014	$ 3.781	$ 1.001.546.500,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
186	7.1.12.2	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	199.750,00	$ 23.937	$ 18.049	$ 4.781.415.750,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
187	13.1	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	2.568.645,63	$ 1.888	$ 1.424	$ 4.849.602.949,00	31.595,20	$ 44.991.565,00	$ 38.242.830	136,86	144,71	1,06	40.436.358	$ 2.193.528
188	13.2	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	88.095,00	$ 1.888	$ 1.424	$ 166.323.360,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE											$ 18.731.527.393,00		$ 71.191.049,00	$ 60.512.391,65					$ 3.472.638,73
							SEÑALIZACIÓN VIAL		Entregable			Km								
189	12.1	Vías interurbanas	53211_06	11607	07	Señalización y control de transito	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	119.850,00	$ 3.198	$ 2.411	$ 383.280.300,00		$ -	$ -	146,67	142,88	0,97	0,00	$ -
190	12.9	Vías interurbanas	53211_06	11607	07	Señalización y control de transito	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	200,00	$ 808.875	$ 609.919	$ 161.775.000,00		$ -	$ -	146,67	142,88	0,97	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL											$ 545.055.300,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							VIA SOPETRAN-HORIZONTES-BELMIRA				$	4.588.479.312,00		$ -	$ -					$ -
							CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS		Entregable			un								
191	2.8	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	m3	76,00	$ 224.228	$ 169.075	$ 17.041.328,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
192	2.14.1	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación	m	96,00	$ 56.073	$ 42.281	$ 5.383.008,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
193	4.1.8	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	850,00	$ 51.434	$ 38.783	$ 43.718.900,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
194	4.2.2	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	m3	275,00	$ 29.236	$ 22.045	$ 8.039.900,00		$ -	$ -	136,17	143,91	1,06	0,00	$ -
195	5.1.7	Caminos vecinales	53211_01	11103	03	Estructura placa huella y drenajes	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	100,00	$ 103.890	$ 78.337	$ 10.389.000,00		$ -	$ -	141,27	145,55	1,03	0,00	$ -
196	6.2.4	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Concreto Clase E (17.5 MPa). Elementos varios.	m3	25,00	$ 798.291	$ 601.939	$ 19.957.275,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
197	6.2.24	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Suministro, transporte y colocación de Concreto Clase C (28 MPa) para Muros, disipadores, aletas y estribos. Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento	m3	220,00	$ 1.175.859	$ 886.638	$ 258.688.980,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
198	8.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.	m	66,00	$ 130.159	$ 98.144	$ 8.590.494,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
199	8.27	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	m	150,00	$ 2.364.704	$ 1.783.067	$ 354.705.600,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
200	10.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	12.100,00	$ 8.417	$ 6.347	$ 101.845.700,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
201	13.1	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	6.000,00	$ 1.888	$ 1.424	$ 11.328.000,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS											$ 839.688.185,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							CONSTRUCCIÓN DE CUNETA		Entregable			m								
202	4.1.8	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	765,00	$ 51.434	$ 38.783	$ 39.347.010,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
203	5.1.7	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	352,00	$ 103.890	$ 78.337	$ 36.569.280,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
204	6.2.50	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Concreto Clase C (28 MPa). Cunetas.	m3	440,00	$ 979.467	$ 738.552	$ 430.965.480,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
205	10.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	12.322,00	$ 8.417	$ 6.347	$ 103.714.274,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
206	13.1	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	21.120,00	$ 1.888	$ 1.424	$ 39.874.560,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE CUNETA											$ 650.470.604,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS		Entregable			m								
207	8.13.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro e instalación de dren francés de zanja de 0.4 m x 0.9 m, con Geotextil NT2500 y Grava de 3/4". Incluye tubería de 4" perforada para drenes.Incluye excavación, transporte de material de excavación, cargue y disposición final del material sobrante.	m	4.400,00	$ 127.219	$ 95.927	$ 559.763.600,00		$ -	$ -	130,32	138,74	1,06	0,00	$ -
208	13.9	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material medido en planta	m3-km	95.040,00	$ 1.453	$ 1.096	$ 138.093.120,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)

ACTA DE REAJUSTE N° 01

Contrato de Obra 25OO111B2826 de 2025
CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE
Período 26 Abril al 25 Mayo 2026
VALOR TOTAL $ 124.487.403.196
Fecha de Inicio: 11 Febrero 2026 Fecha de terminación: 11 Agosto 2027

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

		CANTIDADES INICIALES										ACTA N° 01 COSTO DIRECTO			REAJUSTE ACTA N° 01				
		GRUPO DE AJUSTE																		
N°	ÍTEM DE PAGO	TIPOLOGÍA DE OBRA	CÓDIGO TIPOLOGIA DE OBRA	CODIGO ICOCIV	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COSTO DIRECTO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR CON DESCUENTO ANTICIPO	INDICE PRESENTACION OFERTA (DIC 2025) (Lo)	INDICE MES A AJUSTAR (MAYO 2026) (Li)	FACTOR AJUSTE (Li/Lo)	PRECIOS AJUSTADOS P=Po x (Ii/Io) (P)	VALOR DEL AJUSTE (P-Po)
Subtotal	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PARA CUNETAS											$ 697.856.720,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS	Entregable			m									
209	4.1.2	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	70,00	$ 48.555	$ 36.612	$ 3.398.850,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
210	5.1.7	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	18,00	$ 103.890	$ 78.337	$ 1.870.020,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
211	14.3	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Suministro, transporte e instalación de Bordillo barrera recto 15x35x80 prefabricado para pompeyano, rebajes, entre otros	m	880,00	$ 107.004	$ 80.685	$ 94.163.520,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS											$ 99.432.390,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES	Entregable			un									
212	4.1.9	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación para estructuras varias en material común en seco sin entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.	m3	100,00	$ 32.342	$ 24.387	$ 3.234.200,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
213	6.1.18.1	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m	m2	133,00	$ 39.089	$ 29.474	$ 5.198.837,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
214	8.18	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Disipadores de energía y sedimentador en Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)	m3	114,00	$ 980.445	$ 739.289	$ 111.770.730,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
215	10.1	Vías interurbanas	53211_06	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60)	kg	646,00	$ 8.417	$ 6.347	$ 5.437.382,00		$ -	$ -	130,32	136,74	1,06	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES											$ 125.641.149,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR	Entregable			Km									
216	4.1.1	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.	m3	647,00	$ 17.178	$ 12.953	$ 11.114.166,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
217	5.1.2	Caminos veinales	53211_01	11102	02	conformación, afirmados, subbases	Suministro, colocación, conformación y compactación de afirmado para Bacheo, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	647,00	$ 139.710	$ 105.346	$ 90.392.370,00		$ -	$ -	133,84	140,89	1,05	0,00	$ -
218	5.2.16	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	m3	6.160,00	$ 54.963	$ 41.444	$ 338.572.080,00		$ -	$ -	136,17	143,91	1,06	0,00	$ -
219	5.2.13	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Proceso de estabilización con material tratado con cal. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cal y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cal será pagado en su respectivo ítem.	m3	1.452,00	$ 50.590	$ 38.147	$ 73.456.680,00		$ -	$ -	136,17	143,91	1,06	0,00	$ -
220	4.1.96	Vías interurbanas	53211_06	11601	01	Preliminares y explanación	Excavación en material común de la explanación con motoniveladora. Incluye cargue y tranporte del material al sitio de acopio especificado.	m3	726,00	$ 23.492	$ 17.714	$ 17.055.192,00		$ -	$ -	134,77	140,84	1,05	0,00	$ -
221	4.3.8	Vías interurbanas	53211_06	11605	05	Obras de urbanismo	Disposición de material para conformación de la calzada. incluye transporte descargue y regado del material. No incluye compactación ni material para la conformación.	m3	726,00	$ 7.786	$ 5.871	$ 5.652.636,00		$ -	$ -	142,35	151,69	1,07	0,00	$ -
222	5.1.15	Vías interurbanas	53211_06	11602	02	Afirmados, subbases y bases	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.	m3	4.114,00	$ 82.028	$ 61.852	$ 337.463.192,00		$ -	$ -	136,17	143,91	1,06	0,00	$ -
223	7.1.1	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 420-22. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye recuperación de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	22.000,00	$ 5.014	$ 3.781	$ 110.308.000,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
224	7.1.12.2	Vías interurbanas	53211_06	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2M.	m2	22.000,00	$ 23.937	$ 18.049	$ 526.614.000,00		$ -	$ -	148,14	153,18	1,03	0,00	$ -
225	13.1	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	311.466,00	$ 1.888	$ 1.424	$ 588.047.808,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
226	13.2	Vías interurbanas	53211_06	11608	08	Transporte y sobre acarreos	Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-Km	9.705,00	$ 1.888	$ 1.424	$ 18.323.040,00		$ -	$ -	136,86	144,71	1,06	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL ESTABILIZACION CON MATERIAL GRANULAR											$ 2.116.999.164,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
							SEÑALIZACIÓN VIAL	Entregable			Km									
227	12.1	Vías interurbanas	53211_06	11607	07	Señalización y control de transito	Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento.	m	13.200,00	$ 3.198	$ 2.411	$ 42.213.600,00		$ -	$ -	146,67	142,88	0,97	0,00	$ -
228	12.9	Vías interurbanas	53211_06	11607	07	Señalización y control de transito	Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 75cmx75cm doble (SP/SR/SI), en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesto por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazos en ángulo 2"x2"x1/8"	Und	20,00	$ 808.875	$ 609.919	$ 16.177.500,00		$ -	$ -	146,67	142,88	0,97	0,00	$ -
Subtotal	TOTAL SEÑALIZACIÓN VIAL											$ 58.391.100,00		$ 0,00	$ 0,00					$ 0,00
											SUBTOTAL OBRA	$ 112.298.722.708,00		$ 405.788.913,00	$ 344.920.576,00					$ 21.404.803,00
							PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, PLANES DE GESTIÓN														
											SUBTOTAL GESTIONES	$ 12.188.680.488,00		$ -			$ -	-		$ -
											TOTAL	$ 124.487.403.196,00		$ 405.788.913,00	$ 344.920.576,00					$ 21.404.803,00
											ANTICIPO 15%	$ 18.673.110.479								
											AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 25%			$ 101.447.228,00	$ 86.230.144,00					$ 5.351.201,00
											VALOR A PAGAR	$ 105.814.292.717,00		$ 304.341.685,00	$ 258.690.432,00					$ 16.053.602,00

ADMINISTRACION	A=	26,62%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.	32,62%

Director de Obra
John Jairo Calderón Ocampo
Consorcio Vías Antioquia Norte

Director de Interventoria
Jahilion Abdel Urrutia Chalá
Consorcio Interviales 2025

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE / GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA	F-001 / V 00 / 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	N° CONTRATO	25OO111B2826 de 2025	NIT	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	N° CONTRATO	20260060	NIT	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	TRAMO E-10. STA. ROSA - CAROLINA DEL PRINCIPE				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.			ITEM DE PAGO	2.8
FECHA EL INFORME	30/06/2026			UNIDAD	m3

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÒN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K0+108	K0+108	Alcantarilla	Caja	0,00	5,3	0,241	1,8	1,00	9,54	2,30	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	2,24	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+108	K0+108	Alcantarilla	Cabezal	0,00	3,5	0,163	1,8	1,00	6,3	1,03	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	0,97	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+108	K0+108	Alcantarilla	Aletas	0,00	0	0	0	1,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,00	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+174	K0+174	Alcantarilla	Caja	0,00	4,8	0,265	1,8	1,00	8,64	2,29	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	2,23	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+174	K0+174	Alcantarilla	Cabezal	0,00	3,5	0,326	1,8	1,00	6,3	2,05	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	2,00	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+174	K0+174	Alcantarilla	Aletas	0,00	0	0	0	1,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,00	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+241	K0+241	Alcantarilla	Caja	0,00	3,5	0,301	1,8	1,00	6,3	1,90	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	1,84	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+241	K0+241	Alcantarilla	Cabezal	0,00	3,5	0,161	1,8	1,00	6,3	1,02	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	0,96	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+241	K0+241	Alcantarilla	Aletas	0,00	0	0	0	1,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,00	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+405	K0+405	Alcantarilla	Caja	0,00	5,8	0,343	1,8	1,00	10,4	3,58	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	3,52	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+405	K0+405	Alcantarilla	Cabezal	0,00	2	0,113	1,8	1,00	3,6	0,41	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	0,35	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+405	K0+405	Alcantarilla	Aletas	0,00	0	0	0	1,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,00	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+468	K0+468	Alcantarilla	Caja	0,00	3,5	0,269	1,8	1,00	6,3	1,69	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	1,64	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+468	K0+468	Alcantarilla	Cabezal	0,00	3,5	0,09	1,8	1,00	6,3	0,57	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	0,51	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+468	K0+468	Alcantarilla	Aletas	0,00	0	0	0	1,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,00	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+536	K0+536	Alcantarilla	Caja	0,00	3,5	0,337	1,8	1,00	6,3	2,12	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	2,06	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+536	K0+536	Alcantarilla	Cabezal	0,00	3,5	0,243	1,8	1,00	6,3	1,53	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	1,47	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+536	K0+536	Alcantarilla	Aletas	0,00	0	0	0	1,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,00	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+579	K0+579	Alcantarilla	Caja	0,00	3,5	0,317	1,8	1,00	6,3	2,00	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	1,94	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+579	K0+579	Alcantarilla	Cabezal	0,00	3,5	0,267	1,8	1,00	6,3	1,68	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	1,62	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+579	K0+579	Alcantarilla	Aletas	0,00	0	0	0	1,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,00	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+770	K0+770	Alcantarilla	Caja	0,00	3,5	0,344	1,8	1,00	6,3	2,17	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	2,11	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+770	K0+770	Alcantarilla	Cabezal	0,00	3,5	0,296	1,8	1,00	6,3	1,86	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	1,80	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+770	K0+770	Alcantarilla	Aletas	0,00	0	0	0	1,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,00	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+823	K0+823	Alcantarilla	Caja	0,00	3,5	0,241	1,8	1,00	6,3	1,52	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	1,46	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+823	K0+823	Alcantarilla	Cabezal	0,00	3,5	0,379	1,8	1,00	6,3	2,39	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	2,33	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+823	K0+823	Alcantarilla	Aletas	0,00	0	0	0	1,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,00	Tubería de 36" instalada, cajas, cabezotes y aletas
	K0+897	K0+897	Alcantarilla	Caja	0,00	3,5	0,325	1,8	1,00	6,3	2,05	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	1,99	Con la alcaldía municipal se logro suspender el vertimiento de aguas residuales y externer el descole
	K0+897	K0+897	Alcantarilla	Cabezal	0,00	3,5	0,379	1,8	1,00	6,3	2,39	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	2,33	Con la alcaldía municipal se logro suspender el vertimiento de aguas residuales y externer el descole

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001
V 00
25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**TRAMO E-10. STA. ROSA - CAROLINA DEL PRINCIPE**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.			**ITEM DE PAGO**	2.8
FECHA EL INFORME	30/06/2026			**UNIDAD**	m3

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÒN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K0+897	K0+897	Alcantarilla	Aletas	0,00	0	0	0	1,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,00	Con la alcaldía municipal se logro suspender el vertimiento de aguas residuales y externer el descole
	K1+035	K1+035	Alcantarilla	Caja	0,00	3,5	0,34	1,8	1,00	6,3	2,14	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	2,08	Tubería de 36" instalada, Pendiente cajas, cabezotes y aletas
	K1+035	K1+035	Alcantarilla	Cabezal	0,00	3,5	0,204	1,8	1,00	6,3	1,29	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	1,23	Tubería de 36" instalada, Pendiente cajas, cabezotes y aletas
	K1+035	K1+035	Alcantarilla	Aletas	0,00	5,3	0,277	1,8	1,00	9,54	2,64	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	2,64	Tubería de 36" instalada, Pendiente cajas, cabezotes y aletas
	K1+066	K1+066	Alcantarilla	Caja	0,00	3,5	0,332	1,8	1,00	6,3	2,09	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	2,04	Tubería de 36" instalada, Pendiente cajas, cabezotes y aletas
	K1+066	K1+066	Alcantarilla	Cabezal	0,00	3,5	0,294	1,8	1,00	6,3	1,85	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	1,79	Tubería de 36" instalada, Pendiente cajas, cabezotes y aletas
	K1+066	K1+066	Alcantarilla	Aletas	0,00	3,5	0,119	1,8	1,00	6,3	0,75	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,75	Tubería de 36" instalada, Pendiente cajas, cabezotes y aletas
	K1+158	K1+158	Alcantarilla	Caja	0,00	3,5	0,438	1,8	1,00	6,3	2,76	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	2,70	Tubería de 36" instalada, Pendiente cajas, cabezotes y aletas
	K1+158	K1+158	Alcantarilla	Cabezal	0,00	3,5	0,191	1,8	1,00	6,3	1,20	0	0,3	0,2	3,14	0,29	0,058	1,00	1,14	Tubería de 36" instalada, Pendiente cajas, cabezotes y aletas
	K1+158	K1+158	Alcantarilla	Aletas	0,00	3,5	0	1,8	1,00	6,3	0,00	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,00	Tubería de 36" instalada, Pendiente cajas, cabezotes y aletas
	TOTAL ITEM																	49,75		

RECURSOS	
PERSONAL	
MAQUINARIA	
MATERIALES	

Responsable:

Residente de Obra
Consorcio Vías Antioquia Norte

Aprobación:

Residente de Interventoría
Consorcio Interviales 2025

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**TRAMO E-10. STA. ROSA - CAROLINA DEL PRINCIPE**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación			**ITEM DE PAGO**	2.14.1
FECHA EL INFORME	30/06/2026			**UNIDAD**	m

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
 	K0+108	K0+108	Alcantarilla	Caja y descole	7,50	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	7,50	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA Y FISURADA. MATERIAL DE EXCAVACIÓN NO CUMPLE PARA LLENO
	K0+174	K0+174	Alcantarilla	Caja y descole	7,20	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	7,20	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA, MATERIAL DE EXCAVACIÓN NO CUMPLE PARA LLENO
	K0+241	K0+241	Alcantarilla	Caja y descole	7,30	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	7,30	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA.
	K0+405	K0+405	Alcantarilla	Caja y descole	7,20	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	7,20	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA.
	K0+468	K0+468	Alcantarilla	Caja y descole	7,30	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	7,30	Se encontró tubería reventada
	K0+536	K0+536	Alcantarilla	Caja y descole	8,20	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	8,20	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA Y PARTIDA.
	K0+579	K0+579	Alcantarilla	Caja y descole	8,20	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	8,20	Se encontró tubería reventada
	K0+770	K0+770	Alcantarilla	Caja y descole	8,20	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	8,20	INFORME TUBERIA MALA. DESPLAZADA. PENDIENTE DESCCOLE A MAQUINA
	K0+823	K0+823	Alcantarilla	Caja y descole	8,20	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	8,20	INFORME TUBERIA FISURADA
	K0+897	K0+897	Alcantarilla	Caja y descole	11,00	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,00	INFORME NO SE EVIDENCIA TUBERIA, EL DESCOLE ESTA TAPADO POR ENTRADA A VIVIENDA
	K1+035	K1+035	Alcantarilla	Caja y descole	9,20	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	9,20	INFORME TUBERIA MALA. DESPLAZADA.
	K1+066	K1+066	Alcantarilla	Caja y descole	7,30	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	7,30	INFORME TUBERIA MALA. DESPLAZADA.
	K1+158	K1+158	Alcantarilla	Caja y descole	7,20	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	7,20	INFORME TUBERIA MALA. DESPLAZADA Y DESPEGADA.
	TOTAL ITEM																		**93,00**	

RECURSOS	
PERSONAL	
MAQUINARIA	
MATERIALES	

Responsable:


Residente de Obra
Consorcio Vías Antioquia Norte

Aprobación:

Residente de Interventoría
Consorcio Interviales 2025

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE / GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA**	F-001 / V 00 / 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**Nº CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**Nº CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**TRAMO E-10. STA. ROSA - CAROLINA DEL PRINCIPE**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.			**ITEM DE PAGO**	4.1.8
FECHA EL INFORME	30/06/2026			**UNIDAD**	m3

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K0+108	K0+108	Alcantarilla	Excavación Tubería	7,50	1,8	0	2,52	1,00	13,5	34,02	7,50	0,3	0	0,61	0,29	2,189	1,00	31,83	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+108	K0+108	Alcantarilla	Excavación Caja	1,40	1,4	0	0,3	2,00	1,96	0,59	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,59	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+108	K0+108	Alcantarilla	Excavación Aletas	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	0,00	0,00	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+174	K0+174	Alcantarilla	Excavación Tubería	7,20	1,8	0	2,52	1,00	13	32,66	7,20	0,3	3	0,61	0,29	2,101	1,00	30,56	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+174	K0+174	Alcantarilla	Excavación Caja	1,40	1,4	0	0,3	2,00	1,96	0,59	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,59	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+174	K0+174	Alcantarilla	Excavación Aletas	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	0,00	0,00	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+241	K0+241	Alcantarilla	Excavación Tubería	7,30	1,8	0	2,52	1,00	13,1	33,11	7,30	0,3	6	0,61	0,29	2,131	1,00	30,98	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+241	K0+241	Alcantarilla	Excavación Caja	1,40	1,4	0	0,3	2,00	1,96	0,59	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,59	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+241	K0+241	Alcantarilla	Excavación Aletas	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	0,00	0,00	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+405	K0+405	Alcantarilla	Excavación Tubería	7,20	1,8	0	2,52	1,00	13	32,66	7,20	0,3	9	0,61	0,29	2,101	1,00	30,56	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+405	K0+405	Alcantarilla	Excavación Caja	1,40	1,4	0	0,3	2,00	1,96	0,59	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,59	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+405	K0+405	Alcantarilla	Excavación Aletas	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	0,00	0,00	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+468	K0+468	Alcantarilla	Excavación Tubería	7,30	1,8	0	2,52	1,00	13,1	33,11	7,30	0,3	12	0,61	0,29	2,131	1,00	30,98	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+468	K0+468	Alcantarilla	Excavación Caja	1,40	1,4	0	0,3	2,00	1,96	0,59	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,59	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+468	K0+468	Alcantarilla	Excavación Aletas	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	0,00	0,00	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+536	K0+536	Alcantarilla	Excavación Tubería	8,20	1,8	0	2,52	1,00	14,8	37,20	8,20	0,3	15	0,61	0,29	2,393	1,00	34,80	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+536	K0+536	Alcantarilla	Excavación Caja	1,40	1,4	0	0,35	2,00	1,96	0,69	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,69	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+536	K0+536	Alcantarilla	Excavación Aletas	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	0,00	0,00	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+579	K0+579	Alcantarilla	Excavación Tubería	8,20	1,8	0	2,52	1,00	14,8	37,20	8,20	0,3	18	0,61	0,29	2,393	1,00	34,80	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+579	K0+579	Alcantarilla	Excavación Caja	1,40	1,4	0	0,3	2,00	1,96	0,59	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,59	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+579	K0+579	Alcantarilla	Excavación Aletas	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	0,00	0,00	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+770	K0+770	Alcantarilla	Excavación Tubería	8,20	1,8	0	2,52	1,00	14,8	37,20	8,20	0,3	21	0,61	0,29	2,393	1,00	34,80	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+770	K0+770	Alcantarilla	Excavación Caja	1,40	1,4	0	0,3	2,00	1,96	0,59	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,59	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+770	K0+770	Alcantarilla	Excavación Aletas	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	0,00	0,00	Tubería de 36" instalada, pendiente lleno, cajas, cabezotes y aletas
	K0+823	K0+823	Alcantarilla	Excavación Tubería	8,20	1,8	0	2,52	1,00	14,8	37,20	8,20	0,3	24	0,61	0,29	2,393	1,00	34,80	Tubería de 36" instalada, Pendiente cajas, cabezotes y aletas
	K0+823	K0+823	Alcantarilla	Excavación Caja	1,40	1,4	0	0,4	2,00	1,96	0,78	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,78	Tubería de 36" instalada, Pendiente cajas, cabezotes y aletas
	K0+823	K0+823	Alcantarilla	Excavación Aletas	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	0,00	0,00	Tubería de 36" instalada, Pendiente cajas, cabezotes y aletas
	K0+897	K0+897	Alcantarilla	Excavación Tubería	11,00	1,8	0	2,4	1,00	19,8	47,52	11,00	0,3	27	0,61	0,29	3,210	1,00	44,31	Con la alcaldía municipal se logro suspender el vertimiento de aguas residuales y externer el descole
	K0+897	K0+897	Alcantarilla	Excavación Caja	1,40	1,4	0	0,4	2,00	1,96	0,78	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,78	Con la alcaldía municipal se logro suspender el vertimiento de aguas residuales y externer el descole
	K0+897	K0+897	Alcantarilla	Excavación Aletas	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	0,00	0,00	Con la alcaldía municipal se logro suspender el vertimiento de aguas residuales y externer el descole
	K1+035	K1+035	Alcantarilla	Excavación Tubería	9,20	1,8	0	2,52	1,00	16,6	41,73	9,20	0,3	30	0,61	0,29	2,685	1,00	39,05	Tubería de 36" instalada, Pendiente cajas, cabezotes y aletas

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE / GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA**	F-001 V 00 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**TRAMO E-10. STA. ROSA - CAROLINA DEL PRINCIPE**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.			**ITEM DE PAGO**	4.1.8
FECHA EL INFORME	30/06/2026			**UNIDAD**	m3

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K1+035	K1+035	Alcantarilla	Excavación Caja	1,40	1,4	0	0,4	2,00	1,96	0,78	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,78	Tubería de 36" instalada, Pendiente cajas, cabezotes y aletas
	K1+035	K1+035	Alcantarilla	Excavación Aletas	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	0,00	0,00	Tubería de 36" instalada, Pendiente cajas, cabezotes y aletas
	K1+066	K1+066	Alcantarilla	Excavación Tubería	7,30	1,8	0	2,52	1,00	13,1	33,11	7,30	0,3	33	0,61	0,29	2,131	1,00	30,98	Tubería de 36" instalada, Pendiente cajas, cabezotes y aletas
	K1+066	K1+066	Alcantarilla	Excavación Caja	1,40	1,4	0	0,4	2,00	1,96	0,78	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,78	Tubería de 36" instalada, Pendiente cajas, cabezotes y aletas
	K1+066	K1+066	Alcantarilla	Excavación Aletas	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	0,00	0,00	Tubería de 36" instalada, Pendiente cajas, cabezotes y aletas
	K1+158	K1+158	Alcantarilla	Excavación Tubería	7,20	1,8	0	2,52	1,00	13	32,66	7,20	0,3	36	0,61	0,29	2,101	1,00	30,56	Tubería de 36" instalada, Pendiente cajas, cabezotes y aletas
	K1+158	K1+158	Alcantarilla	Excavación Caja	1,40	1,4	0	0,4	2,00	1,96	0,78	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,78	Tubería de 36" instalada, Pendiente cajas, cabezotes y aletas
	K1+158	K1+158	Alcantarilla	Excavación Aletas	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	0,00	0,00	Tubería de 36" instalada, Pendiente cajas, cabezotes y aletas
	TOTAL ITEM																	**447,74**		

RECURSOS	
PERSONAL	
MAQUINARIA	
MATERIALES	

Responsable:

Residente de Obra
Consorcio Vías Antioquia Norte

Aprobación:

Residente de Interventoría
Consorcio Interviales 2025

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE / GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA**	F-001 / V 00 / 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)					
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA					
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5	
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%					
TRAMO	**TRAMO E-10. STA. ROSA - CAROLINA DEL PRINCIPE**					
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.			**ITEM DE PAGO**	4.2.2	
FECHA EL INFORME	30/06/2026			**UNIDAD**	m3	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	**UBICACION**				**DIMENSIONES**							**DESCUENTOS**						**CANTIDAD**	**SUBTOTAL ELEMENTO**	**OBSERVACIONES**
	ABS INICIAL	**ABS FINAL**	**ELEMENTO**	**SUB ELEMENTO**	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	**ALTO**	**CANTIDAD**	**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	**ALTO**	**ÁREA**	**VOLUMEN**			
	K0+108	K0+108	Alcantarilla	Caja y descole	7,50	1,80	1	0	1,00	14	15,80	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	15,80	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA Y FISURADA.
	K0+174	K0+174	Alcantarilla	Caja y descole	7,20	1,80	1	0	1,00	13	19,06	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	19,06	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA, MATERIAL DE
	K0+241	K0+241	Alcantarilla	Caja y descole	7,30	1,80	1	0	1,00	13	19,32	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	19,32	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA.
	K0+405	K0+405	Alcantarilla	Caja y descole	7,20	1,80	2	0	1,00	13	22,94	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	22,94	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA.
	K0+468	K0+468	Alcantarilla	Caja y descole	7,30	1,80	1	0	1,00	13	19,32	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	19,32	Se encontró tubería reventada
	K0+536	K0+536	Alcantarilla	Caja y descole	8,20	1,80	1	0	1,00	15	21,70	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	21,70	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA Y PARTIDA
	K0+579	K0+579	Alcantarilla	Caja y descole	8,20	1,80	2	0	1,00	15	23,18	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	23,18	Se encontró tubería reventada
	K0+770	K0+770	Alcantarilla	Caja y descole	8,20	1,80	2	0	1,00	15	24,66	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	24,66	INFORME TUBERIA MALA. DESPLAZADA. PENDIENTE
	K0+823	K0+823	Alcantarilla	Caja y descole	8,20	1,80	2	0	1,00	15	23,18	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	23,18	INFORME TUBERIA FISURADA
	K0+897	K0+897	Alcantarilla	Caja y descole	11,00	1,80	2	0	1,00	20	32,68	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,00	INFORME NO SE EVIDENCIA TUBERIA, EL DESCOLE ESTA
	K1+035	K1+035	Alcantarilla	Caja y descole	9,20	1,80	2	0	1,00	17	29,32	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	29,32	INFORME TUBERIA MALA. DESPLAZADA.
	K1+066	K1+066	Alcantarilla	Caja y descole	7,30	1,80	2	0	1,00	13	23,26	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	23,26	INFORME TUBERIA MALA. DESPLAZADA.
	K1+158	K1+158	Alcantarilla	Caja y descole	9,20	1,80	1	0	1,00	17	20,65	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	20,65	INFORME TUBERIA MALA. DESPLAZADA Y DESPEGADA
	TOTAL ITEM																	**262,40**		

RECURSOS	
PERSONAL	
MAQUINARIA	
MATERIALES	

Responsable:

Residente de Obra
Consorcio Vías Antioquia Norte

Aprobación:

Residente de Obra
Consorcio Interviales 2025

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**TRAMO E-10. STA. ROSA - CAROLINA DEL PRINCIPE**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	**ITEM DE PAGO**	5.1.7		
FECHA EL INFORME	30/06/2026	**UNIDAD**	m3		

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS NICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K0+108	K0+108	Alcantarilla	Caja y descole	7,50	1,80	0,8	0	1,00	13,5	10,80	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	10,80	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA Y FISURADA. MATERIAL DE EXCAVACIÓN NO CUMPLE PARA LLENO
	K0+174	K0+174	Alcantarilla	Caja y descole	7,20	1,80	0,5	0	1,00	13	6,48	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	6,48	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA, MATERIAL DE EXACAVACIÓN NO CUMPLE
	K0+241	K0+241	Alcantarilla	Caja y descole	7,30	1,80	0,5	0	1,00	13,1	6,57	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	6,57	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA.
	K0+405	K0+405	Alcantarilla	Caja y descole	7,20	1,80	0,2	0	1,00	13	2,59	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	2,59	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA.
	K0+468	K0+468	Alcantarilla	Caja y descole	7,30	1,80	0,5	0	1,00	13,1	6,57	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	6,57	Se encontró tubería reventada
	K0+536	K0+536	Alcantarilla	Caja y descole	8,20	1,80	0,5	0	1,00	14,8	7,38	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	7,38	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA Y PARTIDA.
	K0+579	K0+579	Alcantarilla	Caja y descole	8,20	1,80	0,4	0	1,00	14,8	5,90	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	5,90	Se encontró tubería reventada
	K0+770	K0+770	Alcantarilla	Caja y descole	8,20	1,80	0,3	0	1,00	14,8	4,43	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	4,43	INFORME TUBERIA MALA. DESPLAZADA. PENDIENTE DESCCOLE A MAQUINA
	K0+823	K0+823	Alcantarilla	Caja y descole	8,20	1,80	0,4	0	1,00	14,8	5,90	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	5,90	INFORME TUBERIA FISURADA
	K0+897	K0+897	Alcantarilla	Caja y descole	11,00	1,80	0,2	0	1,00	19,8	3,96	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,00	INFORME NO SE EVIDENCIA TUBERIA, EL DESCOLE ESTA TAPADO POR ENTRADA A
	K1+035	K1+035	Alcantarilla	Caja y descole	9,20	1,80	0,2	0	1,00	16,6	3,31	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	3,31	INFORME TUBERIA MALA. DESPLAZADA.
	K1+066	K1+066	Alcantarilla	Caja y descole	7,30	1,80	0,2	0	1,00	13,1	2,63	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	2,63	INFORME TUBERIA MALA. DESPLAZADA.
	K1+158	K1+158	Alcantarilla	Caja y descole	9,20	1,80	0,2	0	1,00	16,6	3,31	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	3,31	INFORME TUBERIA MALA. DESPLAZADA Y DESPEGADA.
	TOTAL ITEM																	**65,88**		

RECURSOS	
PERSONAL	
MAQUINARIA	
MATERIALES	

Responsable:

Residente de Obra
Consorcio Vías Antioquia Norte

Aprobación:

Residente de Obra
Consorcio Interviales 2025

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**TRAMO E-10. STA. ROSA - CAROLINA DEL PRINCIPE**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	**Triturado 3/4" para atraque de tubería hasta el 50% del diametro del tubo**			**ITEM DE PAGO**	**NP1**
FECHA EL INFORME	**30/06/2026**			**UNIDAD**	**m3**





REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES						DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS NICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K0+108	K0+108	Alcantarilla	Caja y descole	7,50	1,80	0,11	0	1,00	13,5	1,53	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	1,53	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA Y FISURADA. MATERIAL DE EXCAVACIÓN NO CUMPLE PARA LLENO
	K0+108	K0+108	Alcantarilla	Caja y descole	5,30	1,80	0	0	1,00	9,54	0,00	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,00	
	K0+174	K0+174	Alcantarilla	Caja y descole	7,20	1,80	0,11	0	1,00	13	1,47	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	1,47	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA, MATERIAL DE EXACAVACIÓN NO CUMPLE
	K0+241	K0+241	Alcantarilla	Caja y descole	7,30	1,80	0,11	0	1,00	13,1	1,49	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	1,49	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA.
	K0+241	K0+241	Alcantarilla	Caja y descole	3,50	1,80	0,11	0	1,00	6,3	0,71	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,71	
	K0+405	K0+405	Alcantarilla	Caja y descole	7,20	1,80	0,11	0	1,00	13	1,47	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	1,47	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA.
	K0+405	K0+405	Alcantarilla	Caja y descole	4,50	1,80	0,11	0	1,00	8,1	0,92	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,92	
	K0+468	K0+468	Alcantarilla	Caja y descole	7,30	1,80	0,11	0	1,00	13,1	1,49	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	1,49	Se encontró tubería reventada
	K0+468	K0+468	Alcantarilla	Caja y descole	4,50	1,80	0,11	0	1,00	8,1	0,92	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,92	
	K0+579	K0+579	Alcantarilla	Caja y descole	8,20	1,80	0,11	0	1,00	14,8	1,67	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	1,67	Se encontró tubería reventada
	K0+770	K0+770	Alcantarilla	Caja y descole	8,20	1,80	0,11	0	1,00	14,8	1,67	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	1,67	INFORME TUBERIA MALA. DESPLAZADA. PENDIENTE DESCCOLE A MAQUINA
	K0+823	K0+823	Alcantarilla	Caja y descole	8,20	1,80	0,11	0	1,00	14,8	1,67	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	1,67	INFORME TUBERIA FISURADA
	TOTAL ITEM																	**15,00**		

RECURSOS	
PERSONAL	
MAQUINARIA	
MATERIALES	

Responsable:

Residente de Obra
Consorcio Vías Antioquia Norte

Aprobación:

Residente de Obra
Consorcio Interviales 2025

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE / GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA**	F-001
		V 00
		25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**TRAMO E-10. STA. ROSA - CAROLINA DEL PRINCIPE**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.			**ITEM DE PAGO**	8.1
FECHA EL INFORME	**30/06/2026**			**UNIDAD**	**m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K0+536	K0+536	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA Y PARTIDA.
	K0+536	K0+536	Alcantarilla	Cajas y Descole	8,10	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	8,10	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA Y PARTIDA.
	K0+579	K0+579	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	Se encontró tubería reventada
	K0+579	K0+579	Alcantarilla	Tubería	1,50	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,50	Se encontró tubería reventada
	K0+579	K0+579	Alcantarilla	Tubería	-1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	-1,20	Ajuste de Cantidades del acta 1 por cambio de abscisa
	K0+579	K0+579	Alcantarilla	Tubería	-8,10	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	-8,10	Ajuste de Cantidades del acta 1 por cambio de abscisa
	K1+066	K1+066	Alcantarilla	Tubería	1,30	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,30	INFORME TUBERIA MALA. DESPLAZADA.
	K1+066	K1+066	Alcantarilla	Cajas y Descole	4,80	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	4,80	INFORME TUBERIA MALA. DESPLAZADA.
	K12+763	K12+763	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K12+763	K12+763	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,00	TUBERÍA FISURADA
	K12+881	K12+881	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K12+881	K12+881	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,30	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,30	TUBERÍA FISURADA
	K12+930	K12+930	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K12+930	K12+930	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,50	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,50	TUBERÍA DESPLAZADA
	K12+972	K12+972	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA FISURADA
	K12+972	K12+972	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,30	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,30	TUBERÍA FISURADA
	K13+060	K13+060	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K13+060	K13+060	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,70	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,70	TUBERÍA DESPLAZADA
	K13+212	K13+212	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K13+212	K13+212	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,80	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,80	TUBERÍA FISURADA
	K13+347	K13+347	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K13+347	K13+347	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,10	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,10	TUBERÍA FISURADA
	K13+522	K13+522	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K13+522	K13+522	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K13+580	K13+580	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K13+580	K13+580	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,30	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,30	TUBERÍA DESPLAZADA
	K13+633	K13+633	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K13+633	K13+633	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,30	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,30	TUBERÍA DESPLAZADA
	K13+700	K13+700	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K13+700	K13+700	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,40	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,40	TUBERÍA DESPLAZADA
	K13+780	K13+780	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K13+780	K13+780	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,90	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,90	TUBERÍA DESPLAZADA
	K13+940	K13+940	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**TRAMO E-10. STA. ROSA - CAROLINA DEL PRINCIPE**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.			**ITEM DE PAGO**	8.1
FECHA EL INFORME	**30/06/2026**			**UNIDAD**	**m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K13+940	K13+940	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,40	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,40	TUBERÍA DESPLAZADA
	K14+001	K14+001	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K14+001	K14+001	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,60	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,60	TUBERÍA DESPLAZADA
	K14+077	K14+077	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K14+077	K14+077	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,80	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,80	TUBERÍA DESPLAZADA
	K14+163	K14+163	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K14+163	K14+163	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,70	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,70	TUBERÍA DESPLAZADA
	K14+230	K14+230	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K14+230	K14+230	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,80	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,80	TUBERÍA DESPLAZADA
	K14+556	K14+556	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K14+556	K14+556	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,40	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,40	TUBERÍA DESPLAZADA
	K14+630	K14+630	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K14+630	K14+630	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,80	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,80	TUBERÍA DESPLAZADA
	K14+698	K14+698	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K14+698	K14+698	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,40	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,40	TUBERÍA DESPLAZADA
	K14+774	K14+774	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA FISURADA
	K14+774	K14+774	Alcantarilla	Cajas y Descole	4,50	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	4,50	TUBERÍA FISURADA
	K14+847	K14+847	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K14+847	K14+847	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K14+902	K14+902	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K14+902	K14+902	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,50	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,50	TUBERÍA DESPLAZADA
	K14+959	K14+959	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K14+959	K14+959	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,50	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,50	TUBERÍA DESPLAZADA
	K14+998	K14+998	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K14+998	K14+998	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,80	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,80	TUBERÍA FISURADA
	K15+058	K15+058	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA PARTIDA
	K15+058	K15+058	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,60	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,60	TUBERÍA PARTIDA
	K15+129	K15+129	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K15+129	K15+129	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,40	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,40	TUBERÍA DESPLAZADA
	K15+270	K15+270	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K15+270	K15+270	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,10	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,10	TUBERÍA DESPLAZADA
	K15+344	K15+344	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K15+344	K15+344	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,90	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,90	TUBERÍA DESPLAZADA

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**TRAMO E-10. STA. ROSA - CAROLINA DEL PRINCIPE**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.			**ITEM DE PAGO**	8.1
FECHA EL INFORME	**30/06/2026**			**UNIDAD**	**m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES						DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K15+447	K15+447	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K15+447	K15+447	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,50	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,50	TUBERÍA DESPLAZADA
	K15+535	K15+535	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K15+535	K15+535	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,40	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,40	TUBERÍA DESPLAZADA
	K15+628	K15+628	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K15+628	K15+628	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K15+677	K15+677	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K15+677	K15+677	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,70	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,70	TUBERÍA FISURADA
	K15+727	K15+727	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K15+727	K15+727	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K15+796	K15+796	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K15+796	K15+796	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,40	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,40	TUBERÍA DESPLAZADA
	K15+860	K15+860	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K15+860	K15+860	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,50	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,50	TUBERÍA DESPLAZADA
	K15+942	K15+942	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA FISURADA
	K15+942	K15+942	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,50	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,50	TUBERÍA FISURADA
	K16+100	K16+100	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K16+100	K16+100	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,60	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,60	TUBERÍA DESPLAZADA
	K16+178	K16+178	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K16+178	K16+178	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,50	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,50	TUBERÍA FISURADA
	K16+208	K16+208	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K16+208	K16+208	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,80	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,80	TUBERÍA DESPLAZADA
	K16+260	K16+260	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K16+260	K16+260	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,10	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,10	TUBERÍA DESPLAZADA
	K16+317	K16+317	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K16+317	K16+317	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,60	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,60	TUBERÍA DESPLAZADA
	K16+466	K16+466	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K16+466	K16+466	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,70	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,70	TUBERÍA DESPLAZADA
	K16+526	K16+526	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K16+526	K16+526	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,70	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,70	TUBERÍA DESPLAZADA
	K16+760	K16+760	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K16+760	K16+760	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K16+838	K16+838	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE / GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA**	F-001 V 00 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**TRAMO E-10. STA. ROSA - CAROLINA DEL PRINCIPE**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.			**ITEM DE PAGO**	8.1
FECHA EL INFORME	**30/06/2026**			**UNIDAD**	**m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES						DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K16+838	K16+838	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,50	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,50	TUBERÍA DESPLAZADA
	K16+869	K16+869	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K16+869	K16+869	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K16+923	K16+923	Alcantarilla	Tubería	1,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K16+923	K16+923	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K16+987	K16+987	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K16+987	K16+987	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,70	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,70	TUBERÍA DESPLAZADA
	K17+253	K17+253	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K17+253	K17+253	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K17+253	K17+253	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,30	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,30	TUBERÍA DESPLAZADA
	K17+253	K17+253	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,30	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,30	TUBERÍA DESPLAZADA
	K17+328	K17+328	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K17+328	K17+328	Alcantarilla	Cajas y Descole	4,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	4,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K17+439	K17+439	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K17+439	K17+439	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,60	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,60	TUBERÍA FISURADA
	K17+470	K17+470	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K17+470	K17+470	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K17+523	K17+523	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K17+523	K17+523	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K17+576	K17+576	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA FISURADA
	K17+576	K17+576	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,60	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,60	TUBERÍA FISURADA
	K17+631	K17+631	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K17+631	K17+631	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,70	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,70	TUBERÍA DESPLAZADA
	K17+661	K17+661	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K17+661	K17+661	Alcantarilla	Cajas y Descole	4,30	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	4,30	TUBERÍA DESPLAZADA
	K17+717	K17+717	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K17+717	K17+717	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,70	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,70	TUBERÍA DESPLAZADA
	K17+868	K17+868	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K17+868	K17+868	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K18+109	K18+109	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K18+109	K18+109	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,80	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,80	TUBERÍA DESPLAZADA
	K18+189	K18+189	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K18+189	K18+189	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,00	TUBERÍA DESPLAZADA

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**TRAMO E-10. STA. ROSA - CAROLINA DEL PRINCIPE**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.			**ITEM DE PAGO**	8.1
FECHA EL INFORME	**30/06/2026**			**UNIDAD**	**m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K18+266	K18+266	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	POR DEFINIR
	K18+266	K18+266	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,00	POR DEFINIR
	K18+340	K18+340	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K18+340	K18+340	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,50	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,50	TUBERÍA DESPLAZADA
	K18+389	K18+389	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K18+389	K18+389	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,90	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,90	TUBERÍA DESPLAZADA
	K18+475	K18+475	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K18+475	K18+475	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,70	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,70	TUBERÍA DESPLAZADA
	K18+612	K18+612	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K18+612	K18+612	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,20	TUBERÍA FISURADA
	K18+656	K18+656	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K18+656	K18+656	Alcantarilla	Cajas y Descole	4,50	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	4,50	TUBERÍA FISURADA
	K18+725	K18+725	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K18+725	K18+725	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K18+800	K18+800	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K18+800	K18+800	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,60	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,60	TUBERÍA DESPLAZADA
	K18+885	K18+885	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K18+885	K18+885	Alcantarilla	Cajas y Descole	4,50	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	4,50	TUBERÍA DESPLAZADA
	K18+960	K18+960	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K18+960	K18+960	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,10	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,10	TUBERÍA DESPLAZADA
	K19+026	K19+026	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K19+026	K19+026	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,70	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,70	TUBERÍA DESPLAZADA
	K19+094	K19+094	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K19+094	K19+094	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K19+175	K19+175	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K19+175	K19+175	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,10	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,10	TUBERÍA FISURADA
	K19+314	K19+314	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K19+314	K19+314	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,70	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,70	TUBERÍA DESPLAZADA
	K19+374	K19+374	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K19+374	K19+374	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,20	TUBERÍA FISURADA
	K19+498	K19+498	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K19+498	K19+498	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,90	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,90	TUBERÍA DESPLAZADA
	K19+570	K19+570	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	EN BUEN ESTADO

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**TRAMO E-10. STA. ROSA - CAROLINA DEL PRINCIPE**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.			**ITEM DE PAGO**	8.1
FECHA EL INFORME	**30/06/2026**			**UNIDAD**	**m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K19+570	K19+570	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,70	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,70	EN BUEN ESTADO
	K19+679	K19+679	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K19+679	K19+679	Alcantarilla	Cajas y Descole	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K19+791	K19+791	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K19+791	K19+791	Alcantarilla	Cajas y Descole	4,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	4,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K19+955	K19+955	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K19+955	K19+955	Alcantarilla	Cajas y Descole	4,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	4,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K20+026	K20+026	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K20+026	K20+026	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K20+100	K20+100	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K20+100	K20+100	Alcantarilla	Cajas y Descole	4,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	4,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K20+110	K20+110	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K20+110	K20+110	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K20+175	K20+175	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K20+175	K20+175	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,50	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,50	TUBERÍA FISURADA
	K20+240	K20+240	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K20+240	K20+240	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,40	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,40	TUBERÍA FISURADA
	K20+305	K20+305	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K20+305	K20+305	Alcantarilla	Cajas y Descole	5,50	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	5,50	TUBERÍA DESPLAZADA
	K20+400	K20+400	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	EN BUEN ESTADO
	K20+400	K20+400	Alcantarilla	Cajas y Descole	1,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,00	EN BUEN ESTADO
	K20+485	K20+485	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K20+485	K20+485	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,80	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,80	TUBERÍA DESPLAZADA
	K20+578	K20+578	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K20+578	K20+578	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,30	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,30	TUBERÍA FISURADA
	K20+635	K20+635	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K20+635	K20+635	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,50	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,50	TUBERÍA DESPLAZADA
	K20+742	K20+742	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA FISURADA
	K20+742	K20+742	Alcantarilla	Cajas y Descole	4,30	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	4,30	TUBERÍA FISURADA
	K20+832	K20+832	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K20+832	K20+832	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,60	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,60	TUBERÍA FISURADA
	K20+897	K20+897	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K20+897	K20+897	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,50	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,50	TUBERÍA DESPLAZADA

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**TRAMO E-10. STA. ROSA - CAROLINA DEL PRINCIPE**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.			**ITEM DE PAGO**	8.1
FECHA EL INFORME	**30/06/2026**			**UNIDAD**	**m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K20+926	K20+926	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K20+926	K20+926	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,00	TUBERÍA FISURADA
	K21+010	K21+010	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K21+010	K21+010	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,60	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,60	TUBERÍA FISURADA
	K21+196	K21+196	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K21+196	K21+196	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,90	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,90	TUBERÍA DESPLAZADA
	K21+240	K21+240	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K21+240	K21+240	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K21+380	K21+380	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K21+380	K21+380	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,80	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,80	TUBERÍA FISURADA
	K21+482	K21+482	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K21+482	K21+482	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,40	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,40	TUBERÍA DESPLAZADA
	K21+548	K21+548	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K21+548	K21+548	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,60	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,60	TUBERÍA FISURADA
	K21+640	K21+640	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K21+640	K21+640	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,60	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,60	TUBERÍA DESPLAZADA
	K21+770	K21+770	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K21+770	K21+770	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,10	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,10	TUBERÍA DESPLAZADA
	K21+802	K21+802	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K21+802	K21+802	Alcantarilla	Cajas y Descole	4,30	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	4,30	TUBERÍA DESPLAZADA
	K21+838	K21+838	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K21+838	K21+838	Alcantarilla	Cajas y Descole	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K21+903	K21+903	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K21+903	K21+903	Alcantarilla	Cajas y Descole	1,70	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,70	TUBERÍA DESPLAZADA
	K22+080	K22+080	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K22+080	K22+080	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,10	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,10	TUBERÍA FISURADA
	K22+136	K22+136	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K22+136	K22+136	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,70	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,70	TUBERÍA DESPLAZADA
	K22+187	K22+187	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K22+187	K22+187	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,30	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,30	TUBERÍA FISURADA
	K22+255	K22+255	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA FISURADA
	K22+255	K22+255	Alcantarilla	Cajas y Descole	5,50	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	5,50	TUBERÍA FISURADA
	K22+329	K22+329	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**TRAMO E-10. STA. ROSA - CAROLINA DEL PRINCIPE**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.			**ITEM DE PAGO**	8.1
FECHA EL INFORME	**30/06/2026**			**UNIDAD**	**m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K22+329	K22+329	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,80	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,80	TUBERÍA DESPLAZADA
	K22+446	K22+446	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K22+446	K22+446	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,80	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,80	TUBERÍA DESPLAZADA
	K22+514	K22+514	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	POR DEFINIR
	K22+514	K22+514	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,20	POR DEFINIR
	K22+590	K22+590	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA FISURADA
	K22+590	K22+590	Alcantarilla	Cajas y Descole	5,40	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	5,40	TUBERÍA FISURADA
	K22+652	K22+652	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA FISURADA
	K22+652	K22+652	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,90	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,90	TUBERÍA FISURADA
	K22+711	K22+711	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K22+711	K22+711	Alcantarilla	Cajas y Descole	4,90	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	4,90	TUBERÍA DESPLAZADA
	K22+885	K22+885	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K22+885	K22+885	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,40	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,40	TUBERÍA DESPLAZADA
	K22+969	K22+969	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K22+969	K22+969	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,70	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,70	TUBERÍA DESPLAZADA
	K26+429	K26+429	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA FISURADA
	K26+429	K26+429	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,90	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,90	TUBERÍA FISURADA
	K26+543	K26+543	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K26+543	K26+543	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K26+613	K26+613	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K26+613	K26+613	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K26+673	K26+673	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K26+673	K26+673	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,70	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,70	TUBERÍA DESPLAZADA
	K26+740	K26+740	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA FISURADA
	K26+740	K26+740	Alcantarilla	Cajas y Descole	4,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	4,20	TUBERÍA FISURADA
	K26+831	K26+831	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K26+831	K26+831	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,70	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,70	TUBERÍA DESPLAZADA
	K26+946	K26+946	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K26+946	K26+946	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,60	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,60	TUBERÍA DESPLAZADA
	K27+175	K27+175	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K27+175	K27+175	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K27+256	K27+256	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K27+256	K27+256	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,00	TUBERÍA DESPLAZADA

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**TRAMO E-10. STA. ROSA - CAROLINA DEL PRINCIPE**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.			**ITEM DE PAGO**	8.1
FECHA EL INFORME	**30/06/2026**			**UNIDAD**	**m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K27+350	K27+350	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K27+350	K27+350	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,50	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,50	TUBERÍA DESPLAZADA
	K27+430	K27+430	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K27+430	K27+430	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,30	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,30	TUBERÍA DESPLAZADA
	K27+523	K27+523	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA FISURADA
	K27+523	K27+523	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,00	TUBERÍA FISURADA
	K27+604	K27+604	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K27+604	K27+604	Alcantarilla	Cajas y Descole	3,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	3,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K27+682	K27+682	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K27+682	K27+682	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,80	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,80	TUBERÍA DESPLAZADA
	K27+845	K27+845	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K27+845	K27+845	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,90	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,90	TUBERÍA DESPLAZADA
	K27+932	K27+932	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA FISURADA
	K27+932	K27+932	Alcantarilla	Cajas y Descole	1,50	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,50	TUBERÍA FISURADA
	K28+902	K28+902	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	Obra en buen estado
	K28+902	K28+902	Alcantarilla	Cajas y Descole	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	Obra en buen estado
	K29+031	K29+031	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K29+031	K29+031	Alcantarilla	Cajas y Descole	1,60	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,60	TUBERÍA DESPLAZADA
	K29+157	K29+157	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K29+157	K29+157	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,10	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,10	TUBERÍA DESPLAZADA
	K29+207	K29+207	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K29+207	K29+207	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,50	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,50	TUBERÍA DESPLAZADA
	K29+295	K29+295	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K29+295	K29+295	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,60	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,60	TUBERÍA DESPLAZADA
	K29+347	K29+347	Alcantarilla	Tubería	1,20	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,20	TUBERÍA DESPLAZADA
	K29+347	K29+347	Alcantarilla	Cajas y Descole	1,80	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	1,80	TUBERÍA DESPLAZADA
	K29+470	K29+470	Alcantarilla	Tubería	0,00	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	0,00	TUBERÍA DESPLAZADA
	K29+470	K29+470	Alcantarilla	Cajas y Descole	2,70	0	0	0	1,00	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	1,00	2,70	TUBERÍA DESPLAZADA
	TOTAL ITEM																	**510,50**		

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE / GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA**	F-001 V 00 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**TRAMO E-10. STA. ROSA - CAROLINA DEL PRINCIPE**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.			**ITEM DE PAGO**	8.1
FECHA EL INFORME	**30/06/2026**			**UNIDAD**	**m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO	**UBICACIÓN**		**ELEMENTO**	**SUB ELEMENTO**	**DIMENSIONES**							**DESCUENTOS**						**CANTIDAD**	**SUBTOTAL ELEMENTO**	**OBSERVACIONES**
	ABS INICIAL	**ABS FINAL**			**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	**ALTO**	**CANTIDAD**	**ÁREA**	**VOLUMEN**	**LARGO**	**ANCHO**	**ESPESOR**	**ALTO**	**ÁREA**	**VOLUMEN**			
RECURSOS																				
PERSONAL																				
MAQUINARIA																				
MATERIALES																				

Responsable:

Residente de Obra
Consorcio Vías Antioquia Norte

Aprobación:

Residente de Interventoría
Consorcio Interviales 2025

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE / GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA**	F-001 V 00 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**TRAMO E-10. STA. ROSA - CAROLINA DEL PRINCIPE**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")			**ITEM DE PAGO**	8.27
FECHA EL INFORME	30/06/2026			**UNIDAD**	m

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS NICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K0+108	K0+108	Alcantarilla	Caja y descole	7,50	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	7,50	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA Y FISURADA. MATERIAL DE EXCAVACIÓN NO CUMPLE PARA LLENO
	K0+174	K0+174	Alcantarilla	Caja y descole	7,20	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	7,20	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA, MATERIAL DE EXACAVACIÓN NO CUMPLE
	K0+241	K0+241	Alcantarilla	Caja y descole	7,30	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	7,30	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA.
	K0+405	K0+405	Alcantarilla	Caja y descole	7,20	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	7,20	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA.
	K0+468	K0+468	Alcantarilla	Caja y descole	7,30	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	7,30	Se encontró tubería reventada
	K0+536	K0+536	Alcantarilla	Caja y descole	8,20	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	8,20	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA Y PARTIDA.
	K0+579	K0+579	Alcantarilla	Caja y descole	8,20	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	8,20	Se encontró tubería reventada
	K0+770	K0+770	Alcantarilla	Caja y descole	8,20	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	8,20	INFORME TUBERIA MALA. DESPLAZADA. PENDIENTE DESCCOLE A MAQUINA
	K0+823	K0+823	Alcantarilla	Caja y descole	8,20	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	8,20	INFORME TUBERIA FISURADA
	K0+897	K0+897	Alcantarilla	Caja y descole	11,00	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	0,00	INFORME NO SE EVIDENCIA TUBERIA, EL DESCOLE ESTA TAPADO POR ENTRADA A
	K1+035	K1+035	Alcantarilla	Caja y descole	9,20	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	9,20	INFORME TUBERIA MALA. DESPLAZADA.
	K1+066	K1+066	Alcantarilla	Caja y descole	7,30	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	7,30	INFORME TUBERIA MALA. DESPLAZADA.
	K1+158	K1+158	Alcantarilla	Caja y descole	9,20	0	0	0	1,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,000	1,00	9,20	INFORME TUBERIA MALA. DESPLAZADA Y DESPEGADA.
	TOTAL ITEM																	**95,00**		

RECURSOS	
PERSONAL	
MAQUINARIA	
MATERIALES	

Responsable:

Residente de Obra
Consorcio Vías Antioquia Norte

Aprobación:

Residente de Obra
Consorcio Interviales 2025

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**Nº CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**Nº CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**TRAMO E-10. STA. ROSA - CAROLINA DEL PRINCIPE**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	**ITEM DE PAGO**	13.1		
FECHA EL INFORME	30/06/2026	**UNIDAD**	m3-Km		

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÒN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	DISTANCIA	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K0+108	K0+108	Alcantarilla	Caja y descole	7,50	1,80	0,9132	90,2	1,00	13,5	12,33	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	1111,87	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA Y FISURADA. MATERIAL DE EXCAVACIÓN NO CUMPLE PARA LLENO
	K0+108	K0+108	Alcantarilla	Caja y descole	5,30	1,80	0,8	90,2	1,00	9,54	7,63	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	688,47	0
	K0+174	K0+174	Alcantarilla	Caja y descole	7,20	1,80	0,6132	90,3	1,00	13	7,95	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	717,46	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA, MATERIAL DE EXACAVACIÓN NO CUMPLE
	K0+241	K0+241	Alcantarilla	Caja y descole	7,30	1,80	0,6132	90,3	1,00	13,1	8,06	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	727,96	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA.
	K0+241	K0+241	Alcantarilla	Caja y descole	3,50	1,80	0,6132	90,3	1,00	6,3	3,86	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	349,02	0
	K0+405	K0+405	Alcantarilla	Caja y descole	7,20	1,80	0,3132	90,5	1,00	13	4,06	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	367,41	INFORME TUBERIA MALA. CORRIDA.
	K0+405	K0+405	Alcantarilla	Caja y descole	4,50	1,80	0,3132	90,5	1,00	8,1	2,54	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	229,63	0
	K0+468	K0+468	Alcantarilla	Caja y descole	7,30	1,80	0,6132	90,6	1,00	13,1	8,06	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	729,79	Se encontró tubería reventada
	K0+468	K0+468	Alcantarilla	Caja y descole	4,50	1,80	0,6132	90,6	1,00	8,1	4,97	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	449,87	0
	K0+579	K0+579	Alcantarilla	Caja y descole	8,20	1,80	0,5132	90,7	1,00	14,8	7,58	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	686,93	Se encontró tubería reventada
	K0+770	K0+770	Alcantarilla	Caja y descole	8,20	1,80	0,4132	90,9	1,00	14,8	6,10	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	554,25	INFORME TUBERIA MALA. DESPLAZADA. PENDIENTE DESCCOLE A MAQUINA
	K0+823	K0+823	Alcantarilla	Caja y descole	8,20	1,80	0,5132	90,9	1,00	14,8	7,58	0	0	0	0	0,00	0,000	1,00	688,78	INFORME TUBERIA FISURADA
	TOTAL ITEM																	**7.301,44**		

RECURSOS	
PERSONAL	
MAQUINARIA	
MATERIALES	

Responsable:

Residente de Obra
Consorcio Vías Antioquia Norte

Aprobación:

Residente de Obra
Consorcio Interviales 2025

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	E-11 ENTRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.			**ITEM DE PAGO**	2.8
FECHA EL INFORME	25/06/2026			**UNIDAD**	m3

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K9+225	K9+225	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	3,06	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS	1,0	0,4	0,2		2		0,16							0,16		
				MUROS	1,0		0,2	1,6	2		0,64							0,64		
	K9+760	K9+760	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	2,26	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS							0,00							0,00		
				MUROS							0,00							0,00		
	K10+163	K10+163	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	3,06	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS	1,0	0,4	0,2		2		0,16							0,16		
				MUROS	1,0		0,2	1,6	2		0,64							0,64		
	K10+420	K10+420	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	2,26	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS							0,00							0,00		
				MUROS							0,00							0,00		
	K10+615	K10+615	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	3,06	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS	1,0	0,4	0,2		2		0,16							0,16		
				MUROS	1,0		0,2	1,6	2		0,64							0,64		
	K10+910	K10+910	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	3,06	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS	1,0	0,4	0,2		2		0,16							0,16		
				MUROS	1,0		0,2	1,6	2		0,64							0,64		
	K11+797	K11+797	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	2,26	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS							0,00							0,00		
				MUROS							0,00							0,00		
	K11+856	K11+856	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	2,26	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	E-11 ENTRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.			**ITEM DE PAGO**	2.8
FECHA EL INFORME	25/06/2026			**UNIDAD**	m3

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS							0,00							0,00		
				MUROS							0,00							0,00		
	K12+075	K12+075	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	2,26	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS							0,00							0,00		
				MUROS							0,00							0,00		
	K12+230	K12+230	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	2,26	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS							0,00							0,00		
				MUROS							0,00							0,00		
	K12+345	K12+345	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	2,26	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS							0,00							0,00		
				MUROS							0,00							0,00		
	K12+428	K12+428	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	2,26	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS							0,00							0,00		
				MUROS							0,00							0,00		
	K12+520	K12+520	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	2,26	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS							0,00							0,00		
				MUROS							0,00							0,00		
	K12+651	K12+651	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	2,26	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS							0,00							0,00		
				MUROS							0,00							0,00		
	K12+915	K12+915	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	2,26	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS							0,00							0,00		
				MUROS							0,00							0,00		
				PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39		
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	E-11 ENTRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.			**ITEM DE PAGO**	2.8
FECHA EL INFORME	25/06/2026			**UNIDAD**	m3

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K13+090	K13+090	CAJA	MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45	3,06	
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS	1,0	0,4	0,2		2		0,16							0,16		
				MUROS	1,0		0,2	1,6	2		0,64							0,64		
	K13+350	K13+350	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	2,26	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS							0,00							0,00		
				MUROS							0,00							0,00		
	K13+409	K13+409	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	3,06	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS	1,0	0,4	0,2		2		0,16							0,16		
				MUROS	1,0		0,2	1,6	2		0,64							0,64		
	K13+450	K13+450	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	3,06	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS	1,0	0,4	0,2		2		0,16							0,16		
				MUROS	1,0		0,2	1,6	2		0,64							0,64		
	K13+610	K13+610	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	3,06	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS	1,0	0,4	0,2		2		0,16							0,16		
				MUROS	1,0		0,2	1,6	2		0,64							0,64		
	K13+640	K13+640	CAJA	PISO							0,00							0,00	2,379	
				MURO 1							0,00							0,00		
				MURO 2							0,00							0,00		
				MURO 3							0,00							0,00		
				MURO 4							0,00							0,00		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6	2		0,90					0,29	0,117	0,78		
			ALETAS	ZAPATAS	1,0	0,4	0,2		4		0,32							0,32		
				MUROS	1,0		0,2	1,6	4		1,28							1,28		
	K13+795	K13+795	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	2,26	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS							0,00							0,00		
				MUROS							0,00							0,00		
	K14+035	K14+035	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	2,26	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS							0,00							0,00		

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	E-11 ENTRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.			**ITEM DE PAGO**	2.8
FECHA EL INFORME	25/06/2026			**UNIDAD**	m3

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
				MUROS							0,00							0,00		
	K14+115	K14+115	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	2,26	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS							0,00							0,00		
				MUROS							0,00							0,00		
	K14+310	K14+310	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	2,26	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS							0,00							0,00		
				MUROS							0,00							0,00		
	K14+448	K14+448	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	2,26	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS							0,00							0,00		
				MUROS							0,00							0,00		
	K14+930	K14+930	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	2,26	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS							0,00							0,00		
				MUROS							0,00							0,00		
	K15+433	K15+433	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	2,26	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS							0,00							0,00		
				MUROS							0,00							0,00		
	K15+500	K15+500	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	3,06	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS	1,0	0,4	0,2		2		0,16							0,16		
				MUROS	1,0		0,2	1,6	2		0,64							0,64		
	K15+600	K15+600	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	3,06	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS	1,0	0,4	0,2		2		0,16							0,16		
				MUROS	1,0		0,2	1,6	2		0,64							0,64		
	K15+814	K15+814	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	3,06	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		









CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	E-11 ENTRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Demolición de estructuras (Concreto reforzado). Incluye cargue, transporte y disposición de los materiales provenientes de la demolición.	**ITEM DE PAGO**	2.8		
FECHA EL INFORME	25/06/2026	**UNIDAD**	m3		

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	[illegible]	[illegible]		MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32	[illegible]	
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS	1,0	0,4	0,2		2		0,16							0,16		
				MUROS	1,0		0,2	1,6	2		0,64							0,64		
	K16+228	K16+228	CAJA	PISO	1,4	1,4	0,2				0,39							0,39	2,26	
				MURO 1		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
				MURO 2		1,4	0,2	1,6			0,45							0,45		
				MURO 3		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
				MURO 4		1,0	0,2	1,6			0,32							0,32		
			CABEZAL	MURO		1,4	0,2	1,6			0,45					0,29	0,058	0,39		
			ALETAS	ZAPATAS							0,00							0,00		
				MUROS							0,00							0,00		
	TOTAL ITEM																		**81,22**	

RECURSOS	
PERSONAL	
MAQUINARIA	
MATERIALES	

Responsable:

Residente de Obra
Consorcio Vías Antioquia Norte

Aprobación:

Residente de Interventoría
Consorcio Interviales 2025

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001
V 00
25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**E-11 ENTRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Retiro de tubería existente de 36", sin excavación			**ITEM DE PAGO**	2.14.1
FECHA EL INFORME	25/06/2026			**UNIDAD**	ML

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	LONG. TOTAL	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K9+225	K9+225	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K9+660	K9+660	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K9+760	K9+760	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K10+163	K10+163	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K10+242	K10+242	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K10+420	K10+420	TUBERIA 24"		3				1		3,00							3,00	3,00	SOLO SE RETIRA 3 MTS
	K10+615	K10+615	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K10+910	K10+910	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K11+797	K11+797	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K11+856	K11+856	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K12+075	K12+075	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K12+230	K12+230	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K12+345	K12+345	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K12+428	K12+428	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K12+520	K12+520	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K12+651	K12+651	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K12+915	K12+915	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K13+090	K13+090	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K13+350	K13+350	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K13+409	K13+409	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K13+450	K13+450	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K13+610	K13+610	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K13+640	K13+640	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K13+795	K13+795	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K14+035	K14+035	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K14+115	K14+115	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K14+310	K14+310	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K14+448	K14+448	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K14+930	K14+930	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K15+433	K15+433	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K15+500	K15+500	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K15+814	K15+814	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	K16+228	K16+228	TUBERIA 24"		6				1		6,00							6,00	6,00	
	TOTAL ITEM																		195,00	

RECURSOS	
PERSONAL	
MAQUINARIA	
MATERIALES	

Responsable:

Residente de Obra
Consorcio Vías Antioquia Norte

Aprobación:

Residente de Interventoría
Consorcio Interviales 2025

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**E-11 ENTRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.			**ITEM DE PAGO**	4.1.8
FECHA EL INFORME	25/06/2026			**UNIDAD**	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES						DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K9+225	K9+225	TUBERIA		6	1,4		1,9			15,96					0,29	1,75	14,21	17,55	
			CAJA		1,8	1,8		2			6,48	1,4	1,4		1,6		3,14	3,34		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K9+660	K9+660	TUBERIA		6	1,4		1,8			15,12					0,29	1,75	13,37	20,28	
			CAJA		1,8	1,8		3,1			10,04	1,4	1,4		1,6		3,14	6,91		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K9+760	K9+760	TUBERIA		6	1,4		1,8			15,12					0,29	1,75	13,37	18,98	
			CAJA		1,8	1,8		2,7			8,75	1,4	1,4		1,6		3,14	5,61		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K9+893	K9+893	TUBERIA		5,2	1,4		1,68			12,23						0,00	12,23	12,23	ESTA ALCANTARILLA NO SE CONTRUYO, PERO SE HIZO EXCAVACION
			CAJA								0,00						0,00	0,00		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K9+927	K9+927	TUBERIA		6	1,4		2,94			24,70						0,00	24,70	32,54	OBRA NUEVA SIN DEMOLICIONES NI RETIRO DE TUBERIA
			CAJA		1,8	1,8		2,42			7,84						0,00	7,84		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K9+985	K9+985	TUBERIA		6	1,4		1,68			14,11						0,00	14,11	20,63	
			CAJA		1,8	1,8		2,98			9,66	1,4	1,4		1,6		3,14	6,52		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K10+163	K10+163	TUBERIA		7,8	1,4		2,1			22,93					0,29	1,75	21,18	27,77	
			CAJA		1,8	1,8		3,0			9,72	1,4	1,4		1,6		3,14	6,58		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K10+242	K10+242	TUBERIA		6	1,4		2,45			20,58					0,29	1,75	18,83	26,71	
			CAJA		1,8	1,8		3,4			11,02	1,4	1,4		1,6		3,14	7,88		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K10+420	K10+420	TUBERIA		6	1,4		1,75			14,70					0,29	0,88	13,82	20,41	SOLO SE DESCUENTA MEDIO TUBO 3 M
			CAJA		1,8	1,8		3,0			9,72	1,4	1,4		1,6		3,14	6,58		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K10+615	K10+615	TUBERIA		6	1,4		1,75			14,70					0,29	1,75	12,95	17,91	
			CAJA		1,8	1,8		2,5			8,10	1,4	1,4		1,6		3,14	4,96		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K10+910	K10+910	TUBERIA		6	1,4		1,7			14,28					0,29	1,75	12,53	18,04	
			CAJA		1,8	1,8		2,7			8,65	1,4	1,4		1,6		3,14	5,51		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K11+073	K11+073	TUBERIA		6	1,85		2,7			29,97						0,00	29,97	41,21	MAYOR CANTIDAD DE EXCAVACION POR ACOMODACION MAQUINARIA EN DESCOLE
			CAJA		1,8	1,8		3,5			11,24						0,00	11,24		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K11+388	K11+388	TUBERIA		6	1,88		2,8			31,58						0,00	31,58	40,66	MAYOR CANTIDAD DE EXCAVACION POR ACOMODACION MAQUINARIA EN DESCOLE
			CAJA		1,8	1,8		2,8			9,07						0,00	9,07		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K11+797	K11+797	TUBERIA		6	2,3		1,7			23,46					0,29	1,75	21,71	32,83	MAYORES CANTIDADES DE EXCAVACION POR EL ANCHO DE LA MISMA DEBIDO A CRUCE DE GANADO EXISTENTE EN PREDIO- PARA EXCAVAR CAJA SE CORTA
			CAJA		1,8	1,8		4,4			14,26	1,4	1,4		1,6		3,14	11,12		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K11+856	K11+856	TUBERIA		6	1,8		3,08			33,26					0,29	1,75	31,51	42,73	MAYORES CANTIDADES DE EXCAVACION POR EL ANCHO DE LA MISMA DEBIDO A CRUCE DE GANADO EXISTENTE EN PREDIO- PARA EXCAVAR CAJA SE CORTA
			CAJA		1,8	1,8		4,4			14,35	1,4	1,4		1,6		3,14	11,22		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K12+075	K12+075	TUBERIA		7,6	1,4		1,45			15,43					0,29	1,75	13,68	24,96	MAYOR LONGITUD DE EXCAVACION POR LARGO DEL CRUCE. CORTE DE TALUD PARA EXCAVAR CAJA
			CAJA		1,8	1,8		4,45			14,42	1,4	1,4		1,6		3,14	11,28		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K12+230	K12+230	TUBERIA		6	1,4		2,35			19,74					0,29	1,75	17,99	25,06	MAYOR PROFUNDIDAD EXCAVACION POR COTA DEL TUBO DE ACUEDUCTO. CORTE DE TALUD PARA EXCAVAR CAJA
			CAJA		1,8	1,8		3,15			10,21	1,4	1,4		1,6		3,14	7,07		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K12+345	K12+345	TUBERIA		8,1	1,8		3			43,74					0,29	1,75	41,99	53,11	MAYOR LONGITUD DE EXCAVACION POR LARGO DEL CRUCE. CORTE DE TALUD PARA EXCAVAR CAJA. MAS PROFUNDIDAD UBICACIÓN TUBO ACUEDUCTO
			CAJA		1,8	1,8		4,4			14,26	1,4	1,4		1,6		3,14	11,12		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K12+428	K12+428	TUBERIA		6	1,4		1,80			15,12					0,29	1,75	13,37	18,72	
			CAJA		1,8	1,8		2,8			9,07	1,4	1,4		1,9		3,72	5,35		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K12+520	K12+520	TUBERIA		6	1,4		1,9			15,96					0,29	1,75	14,21	19,66	
			CAJA		1,8	1,8		2,65			8,59	1,4	1,4		1,6		3,14	5,45		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K12+651	K12+651	TUBERIA		6	1,6		3			28,80					0,29	1,75	27,05	37,52	MAYOR PROFUNDIDAD EXCAVACION POR COTA DEL TUBO DE ACUEDUCTO. CORTE DE TALUD PARA EXCAVAR CAJA
			CAJA		1,8	1,8		4,20			13,61	1,4	1,4		1,6		3,14	10,47		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K12+915	K12+915	TUBERIA		6	1,4		1,8			15,12					0,29	1,75	13,37	17,69	CORTE DE TALUD PARA EXCAVAR CAJA.
			CAJA		1,8	1,8		2,3			7,45	1,4	1,4		1,6		3,14	4,32		
			ALETAS								0,00							0,00		

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE — **N° CONTRATO** 25OO111B2826 de 2025 — **NIT** 902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025 — **N° CONTRATO** 20260060 — **NIT** 902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%
TRAMO	**E-11 ENTRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA**
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales. — **ITEM DE PAGO** 4.1.8
FECHA EL INFORME	25/06/2026 — **UNIDAD** M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN ABS INICIAL	UBICACIÓN ABS FINAL	ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ESPESOR	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES CANTIDAD	DIMENSIONES ÁREA	DIMENSIONES VOLUMEN	DESCUENTOS LARGO	DESCUENTOS ANCHO	DESCUENTOS ESPESOR	DESCUENTOS ALTO	DESCUENTOS ÁREA	DESCUENTOS VOLUMEN	CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	K13+090	K13+090	TUBERIA		6	1,77		2,1			22,30					0,29	1,75	20,55	26,65	MAYOR CANTIDAD DE EXCAVACION POR CORTE DE TALUD EXISTENTE PARA CAJA. SOBRE EXCAVACION EN EL ANCHO POR LA POSICION DE LA MAQUINA. EN ANCHO DE LA
			CAJA		1,8	1,8		2,9			9,23	1,4	1,4		1,6		3,14	6,10		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K13+350	K13+350	TUBERIA		6	1,6		2			19,20					0,29	1,75	17,45	22,41	
			CAJA		1,8	1,8		2,5			8,10	1,4	1,4		1,6		3,14	4,96		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K13+409	K13+409	TUBERIA		6	1,8		1,85			19,98					0,29	1,75	18,23	23,36	MAYOR CANTIDAD DE EXCAVACION POR CORTE DE TALUD EXISTENTE PARA CAJA. SOBRE EXCAVACION EN EL ANCHO POR LA POCSION DE LA MAQUINA. EN ANCHO DE LA
			CAJA		1,8	1,8		2,55			8,26	1,4	1,4		1,6		3,14	5,13		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K13+450	K13+450	TUBERIA		6	1,6		1,8			17,28					0,29	1,75	15,53	19,85	
			CAJA		1,8	1,8		2,3			7,45	1,4	1,4		1,6		3,14	4,32		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K13+610	K13+610	TUBERIA		6	2,1		2,09			26,33					0,29	1,75	24,58	30,03	MAYOR CANTIDAD DE EXCAVACION POR CORTE DE TALUD EXISTENTE PARA CAJA. SOBRE EXCAVACION EN EL ANCHO POR LA POCSION DE LA MAQUINA
			CAJA		1,8	1,8		2,65			8,59	1,4	1,4		1,6		3,14	5,45		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K13+640	K13+640	TUBERIA		7,6	2,25		1,8			30,78					0,29	1,75	29,03	31,97	SOBRE EXCAVACION EN EL ANCHO POR LA POSICION DE LA MAQUINA, EN ANCHO DE LA CALZADA DE LA TRAZA NO DEJO POSICIONAR BIEN A LA MAQUINA. MAYOR LONGITUD
			CAJA		1,8	1,8		1,88			6,08	1,4	1,4		1,6		3,14	2,94		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K13+795	K13+795	TUBERIA		6	1,695		2,3			23,39					0,29	1,75	21,64	25,96	SOBRE EXCAVACION EN EL ANCHO POR LA POSICION DE LA MAQUINA, EN ANCHO DE LA CALZADA DE LA TRAZA NO DEJO POSICIONAR BIEN A LA MAQUINA
			CAJA		1,8	1,8		2,3			7,45	1,4	1,4		1,6		3,14	4,32		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K14+035	K14+035	TUBERIA		6	1,8		1,7			18,36					0,29	1,75	16,61	23,23	SOBRE EXCAVACION EN EL ANCHO POR LA POSICION DE LA MAQUINA, EN ANCHO DE LA CALZADA DE LA TRAZA NO DEJO POSICIONAR BIEN A LA MAQUINA. CORTE DE TALUD
			CAJA		1,8	1,8		3,01			9,75	1,4	1,4		1,6		3,14	6,62		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K14+115	K14+115	TUBERIA		6	1,52		1,67			15,23					0,29	1,75	13,48	20,71	SOBRE EXCAVACION EN EL ANCHO POR LA POSICION DE LA MAQUINA, EN ANCHO DE LA CALZADA DE LA TRAZA NO DEJO POSICIONAR BIEN A LA MAQUINA. CORTE DE TALUD
			CAJA		1,8	1,8		3,2			10,37	1,4	1,4		1,6		3,14	7,23		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K14+224	K14+224	TUBERIA		7,5	1,64		2,15			26,45					0,29	1,75	24,69	34,39	ESTE ALCANTARILLA SE CORRE PARA EVITAR DAÑAR CULTIVO DE PROPIEATRIO DE LOTE Y MEJORA DE CONDICIONES DE DRENAJE, SE TOMA DECISION EN CONJUNTO
			CAJA		1,8	1,8		3,96			12,83	1,4	1,4		1,6		3,14	9,69		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K14+310	K14+310	TUBERIA		6	1,64		2,2			21,65					0,29	1,75	19,90	26,16	SE GENERAN MAYORES CANTIDADES DE EXCAVACION Y RELLENOS POR PROFUNDIDAD DE INSTALACION DE LA TUBERIA DE 36".
			CAJA		1,8	1,8		2,9			9,40	1,4	1,4		1,6		3,14	6,26		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K14+448	K14+448	TUBERIA		6	2,35		2,34			32,99					0,29	1,75	31,24	37,34	SE GENERAN MAYORES CANTIDADES DE EXCAVACION Y RELLENOS POR PROFUNDIDAD DE INSTALACION DE LA TUBERIA DE 36". ES IMPORTANTE ANOTAR QUE
			CAJA		1,8	1,8		2,85			9,23	1,4	1,4		1,6		3,14	6,10		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K14+930	K14+930	TUBERIA		6	1,835		2,6			28,63					0,29	1,75	26,87	35,40	SE GENERAN MAYORES CANTIDADES DE EXCAVACION Y RELLENOS POR PROFUNDIDAD DE INSTALACION DE LA TUBERIA DE 36". ES IMPORTANTE ANOTAR QUE
			CAJA		1,8	1,8		3,6			11,66	1,4	1,4		1,6		3,14	8,53		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K15+020	K15+020	TUBERIA		6	1,4		1,5			12,60						0,00	12,60	17,46	
			CAJA		1,8	1,8		1,50			4,86						0,00	4,86		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K15+433	K15+433	TUBERIA		6	2,3		2,1			28,98					0,29	1,75	27,23	34,46	ES IMPORTANTE ANOTAR QUE EN ESTA ABSCISA SE DIFICULTA LA ACOMODACION DE LA MAQUINA PARA LA EXCAVACION SE GENERAN MAYORES CANTIDADES CORTE DE
			CAJA		1,8	1,8		3,2			10,37	1,4	1,4		1,6		3,14	7,23		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K15+500	K15+500	TUBERIA		6	1,7		2,1			21,42					0,29	1,75	19,67	25,28	ES IMPORTANTE ANOTAR QUE EN ESTA ABSCISA SE DIFICULTA LA ACOMODACION DE LA MAQUINA PARA LA EXCAVACION SE GENERAN MAYORES CANTIDADES CORTE DE
			CAJA		1,8	1,8		2,7			8,75	1,4	1,4		1,6		3,14	5,61		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K15+600	K15+600	TUBERIA		6	1,58		2,1			19,91						0,00	19,91	25,84	ES IMPORTANTE ANOTAR QUE EN ESTA ABSCISA SE DIFICULTA LA ACOMODACION DE LA MAQUINA PARA LA EXCAVACION SE GENERAN MAYORES CANTIDADES CORTE DE
			CAJA		1,8	1,8		2,8			9,07	1,4	1,4		1,6		3,14	5,94		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K15+814	K15+814	TUBERIA		6	1,625		2,1			20,48					0,29	1,75	18,72	24,34	SE GENERAN MAYORES CANTIDADES DE EXCAVACION POR DEMIOLICION DE CAJA Y ALETAS
			CAJA		1,8	1,8		2,70			8,75	1,4	1,4		1,6		3,14	5,61		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K16+000	K16+000	TUBERIA		6	1,7		2,1			21,42						0,00	21,42	27,90	OBRA NUEVA
			CAJA		1,8	1,8		2,0			6,48						0,00	6,48		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K16+147	K16+147	TUBERIA		6	3,09		2,75			50,99						0,00	50,99	57,47	OBRA NUEVA SE INSTALAN 2 LINEAS DE TUBERIA DE 36". EN ESTA ABSCISA POR RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO
			CAJA		1,8	1,8		2,00			6,48						0,00	6,48		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K16+228	K16+228	TUBERIA		6	1,5		2,1			18,90					0,29	1,75	17,15	25,35	CORTE DE TALU PARA EXCAVACION DE CAJA
			CAJA		1,8	1,8		3,50			11,34	1,4	1,4		1,6		3,14	8,20		
			ALETAS								0,00							0,00		
				TOTAL ITEM															**1182,73**	

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**E-11 ENTRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Excavación para estructuras varias en material común en seco. Incluye entibado. Incluye transporte y disposición final de los materiales.			**ITEM DE PAGO**	4.1.8
FECHA EL INFORME	25/06/2026			**UNIDAD**	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			

RECURSOS	
PERSONAL	
MAQUINARIA	
MATERIALES	

Responsable:

Residente de Obra
Consorcio Vías Antioquia Norte

Aprobación:

Residente de Interventoría
Consorcio Interviales 2025

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**Nº CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**Nº CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**E-11 ENRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	**ITEM DE PAGO**	4.2.2		
FECHA EL INFORME	25/06/2026	**UNIDAD**	M3		

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K9+225	K9+225	TUBERIA		6	1,4		0,85			7,14					0,38	2,26	4,88		
			CAJA								0,00							0,00	4,88	
			ALETAS								0,00							0,00		
	K9+660	K9+660	TUBERIA		6	1,4		0,75			6,30					0,38	2,26	4,04		
			CAJA								0,00							0,00	4,04	
			ALETAS								0,00							0,00		
	K9+760	K9+760	TUBERIA		6	1,4		0,75			6,30					0,38	2,26	4,04		
			CAJA								0,00							0,00	4,04	
			ALETAS								0,00							0,00		
	K9+927	K9+927	TUBERIA		6	1,4		1,89			15,88					0,38	2,26	13,61		
			CAJA								0,00							0,00	13,61	
			ALETAS								0,00							0,00		
	K9+985	K9+985	TUBERIA		6	1,4		0,75			6,30					0,38	2,26	4,04		
			CAJA								0,00							0,00	4,04	
			ALETAS								0,00							0,00		
	K10+163	K10+163	TUBERIA		7,3	1,4		1,05			10,73					0,38	2,26	8,47		
			CAJA								0,00							0,00	8,47	MAYOR CANTIDAD DE RELLENO, CRUCE DE TUBERIA DE MAYOR LONGITUD
			ALETAS								0,00							0,00		
	K10+242	K10+242	TUBERIA		6	1,4		1,4			11,76					0,38	2,26	9,50		
			CAJA								0,00							0,00	9,50	
			ALETAS								0,00							0,00		
	K10+420	K10+420	TUBERIA		6	1,4		0,6			5,04					0,38	2,26	2,78		
			CAJA								0,00							0,00	2,78	
			ALETAS								0,00							0,00		
	K10+615	K10+615	TUBERIA		6	1,4		0,7			5,88					0,38	2,26	3,62		
			CAJA								0,00							0,00	3,62	
			ALETAS								0,00							0,00		
	K10+910	K10+910	TUBERIA		6	1,4		0,65			5,46					0,38	2,26	3,20		
			CAJA								0,00							0,00	3,20	
			ALETAS								0,00							0,00		
	K11+073	K11+073	TUBERIA		6	1,85		2,05			22,76					0,38	2,26	20,49		
			CAJA								0,00							0,00	20,49	OBRA NUEVA. MAYORES CANTIDADES DE EXCAVACION Y RELLENOS POR ACOMODACION DE MAQUINA PARA PROCESO
			ALETAS								0,00							0,00		
	K11+388	K11+388	TUBERIA		6	1,88		2,15			24,25					0,38	2,26	21,99		
			CAJA								0,00							0,00	21,99	OBRA NUEVA. MAYORES CANTIDADES DE EXCAVACION Y RELLENOS POR ACOMODACION DE MAQUINA PARA PROCESO
			ALETAS								0,00							0,00		
	K11+856	K11+856	TUBERIA		6	1,80		2,03			21,92					0,38	2,26	19,66		
			CAJA								0,00							0,00	19,66	MAYORES CANTIDADES DE EXCAVACION Y RELLENOS POR ACOMODACION DE MAQUINA PARA PROCESO CONSTRUCTIVO
			ALETAS								0,00							0,00		
	K12+230	K12+230	TUBERIA		6	1,40		1,3			10,92					0,38	2,26	8,66		
			CAJA								0,00							0,00	8,66	
			ALETAS								0,00							0,00		
	K12+345	K12+345	TUBERIA		7,6	1,80		1,95			26,68					0,38	2,26	24,41		
			CAJA								0,00							0,00	24,41	SE GENERAN MAYORES CANTIDADES DE RELLENOS EN PROCESO CONSTRUCTIVO MAS LONGITUD DE TUBERIA Y MAYOR PROFUNDIDAD DE
			ALETAS								0,00							0,00		
	K12+651	K12+651	TUBERIA		6	1,6		1,95			18,72					0,38	2,26	16,46		
			CAJA								0,00							0,00	16,46	POR PROFUNDIDAD DE INSTALACION DE TUBERIA POR DEBAJO DE TUBERIA EXISTENTE DE ACUEDUCTO. MAYOR CANTIDAD
			ALETAS								0,00							0,00		
	K12+915	K12+915	TUBERIA		6	1,4		0,75			6,30					0,38	2,26	4,04		
			CAJA								0,00							0,00	4,04	
			ALETAS								0,00							0,00		
	K13+090	K13+090	TUBERIA		6	1,77		1,05			11,15					0,38	2,26	8,89		
			CAJA								0,00							0,00	8,89	MAYOR CANTIDAD DE RELLENOS POR ANCHO DE EXCAVACION
			ALETAS								0,00							0,00		
	K13+350	K13+350	TUBERIA		6	1,6		0,95			9,12					0,38	2,26	6,86		
			CAJA								0,00							0,00	6,86	MAYOR CANTIDAD DE RELLENOS POR ANCHO DE EXCAVACION
			ALETAS								0,00							0,00		
	K13+610	K13+610	TUBERIA		6	2,1		0,94			11,84					0,38	2,26	9,58		
			CAJA								0,00							0,00	9,58	SOBRE EXCAVACION EN EL ANCHO POR LA POCSION DE LA MAQUINA, EN ANCHO DE LA CALZADA DE LA TRAZA NO DEJO POSICIONAR BIEN A LA
			ALETAS								0,00							0,00		
	K13+795	K13+795	TUBERIA		6	####		1,15			11,70					0,38	2,26	9,43		
			CAJA								0,00							0,00	9,43	SOBRE EXCAVACION EN EL ANCHO POR LA POCSION DE LA MAQUINA, EN ANCHO DE LA CALZADA DE LA TRAZA NO

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**Nº CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**Nº CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**E-11 ENRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.	**ITEM DE PAGO**	4.2.2		
FECHA EL INFORME	25/06/2026	**UNIDAD**	M3		

REGISTRO FOTOGRÁFICO





UBICACIÒN				DIMENSIONES							DESCUENTOS								
ABS INICIAL	ABS FINAL	ELEMENTO	SUB ELEMENTO	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN	CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
		ALETAS								0,00							0,00		LA CALZADA DE LA TRAZA NO DEJO POSICIONAR BIEN A LA
K14+224	K14+224	TUBERIA		7	1,64		1,5			17,22					0,38	2,26	14,96	14,96	SE GENERAN MAYORES CANTIDADES DE EXCAVACION Y RELLENOS POR PROFUNDIDAD DE INSTALACION DE LA TUBERIA
		CAJA								0,00							0,00		
		ALETAS								0,00							0,00		
K14+310	K14+310	TUBERIA		6	1,64		1,55			15,25					0,38	2,26	12,99	12,99	SE GENERAN MAYORES CANTIDADES DE EXCAVACION Y RELLENOS POR PROFUNDIDAD DE INSTALACION DE LA TUBERIA
		CAJA								0,00							0,00		
		ALETAS								0,00							0,00		
K14+448	K14+448	TUBERIA		6	2,35		1,69			23,83					0,38	2,26	21,57	21,57	SE GENERAN MAYORES CANTIDADES DE EXCAVACION Y RELLENOS POR PROFUNDIDAD DE INSTALACION DE LA TUBERIA
		CAJA								0,00							0,00		
		ALETAS								0,00							0,00		
K14+930	K14+930	TUBERIA		6	1,84		1,95			21,47					0,38	2,26	19,21	19,21	SE GENERAN MAYORES CANTIDADES DE EXCAVACION Y RELLENOS POR PROFUNDIDAD DE INSTALACION DE LA TUBERIA
		CAJA								0,00							0,00		
		ALETAS								0,00							0,00		
K15+433	K15+433	TUBERIA		6	2,3		1,45			20,01					0,38	2,26	17,75	17,75	ES IMPORTANTE ANOTAR QUE EN ESTA ABSCISA SE DIFICULTA LA ACOMODACION DE LA MAQUINA PARA LA
		CAJA								0,00							0,00		
		ALETAS								0,00							0,00		
K15+500	K15+500	TUBERIA		6	2,30		1,45			20,01					0,38	2,26	17,75	17,75	ES IMPORTANTE ANOTAR QUE EN ESTA ABSCISA SE DIFICULTA LA ACOMODACION DE LA MAQUINA PARA LA
		CAJA								0,00							0,00		
		ALETAS								0,00							0,00		
K15+600	K15+600	TUBERIA		6	1,58		1,45			13,75					0,38	2,26	11,48	11,48	ES IMPORTANTE ANOTAR QUE EN ESTA ABSCISA SE DIFICULTA LA ACOMODACION DE LA MAQUINA PARA LA
		CAJA								0,00							0,00		
		ALETAS								0,00							0,00		
K16+147	K16+147	TUBERIA		6	3,09		0,9			16,69					0,38	4,53	12,16	12,16	OBRA NUEVA SE INSTALAN 2 LINEAS DE TUBERIA DE 36"
		CAJA								0,00							0,00		
		ALETAS								0,00							0,00		
K16+228	K16+228	TUBERIA		6	1,50		0,95			8,55					0,38	2,26	6,29	6,29	
		CAJA								0,00							0,00		
		ALETAS								0,00							0,00		
TOTAL ITEM																		**342,77**	

RECURSOS

PERSONAL	
MAQUINARIA	
MATERIALES	

Responsable:

Residente de Obra
Consorcio Vías Antioquia Norte

Aprobación:

Residente de Interventoría
Consorcio Interviales 2025

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**E-11 ENRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	**ITEM DE PAGO**	5.1.7		
FECHA EL INFORME	25/06/2026	**UNIDAD**	m3		









REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÒN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES						DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K9+225	K9+225	TUBERIA		6	1,4		0,4			3,36							3,36		
			CAJA								0,00							0,00	3,36	
			ALETAS								0,00							0,00		
	K9+660	K9+660	TUBERIA		6	1,4		0,4			3,36							3,36		
			CAJA								0,00							0,00	3,36	
			ALETAS								0,00							0,00		
	K9+760	K9+760	TUBERIA		6	1,4		0,4			3,36							3,36		
			CAJA								0,00							0,00	3,36	
			ALETAS								0,00							0,00		
	K9+927	K9+927	TUBERIA		6	1,4		0,4			3,36							3,36		
			CAJA								0,00							0,00	3,36	
			ALETAS								0,00							0,00		
	K9+985	K9+985	TUBERIA		6	1,4		0,4			3,36							3,36		
			CAJA								0,00							0,00	3,36	
			ALETAS								0,00							0,00		
	K10+163	K10+163	TUBERIA		7,3	1,4		0,4			4,09							4,09		
			CAJA								0,00							0,00	4,09	MAYOR CANTIDAD DE RELLENO, CRUCE DE TUBERIA DE MAYOR LONGITUD
			ALETAS								0,00							0,00		
	K10+242	K10+242	TUBERIA		6	1,4		0,4			3,36							3,36		
			CAJA								0,00							0,00	3,36	
			ALETAS								0,00							0,00		
	K10+420	K10+420	TUBERIA		6	1,4		0,5			4,20							4,20		
			CAJA								0,00							0,00	4,20	
			ALETAS								0,00							0,00		
	K10+615	K10+615	TUBERIA		6	1,4		0,4			3,36							3,36		
			CAJA								0,00							0,00	3,36	
			ALETAS								0,00							0,00		
	K10+910	K10+910	TUBERIA		6	1,4		0,4			3,36							3,36		
			CAJA								0,00							0,00	3,36	
			ALETAS								0,00							0,00		
	K11+073	K11+073	TUBERIA		6	1,85		0,6			6,66							6,66		
			CAJA								0,00							0,00	6,66	OBRA NUEVA. MAYORES CANTIDADES DE EXCAVACION Y RELLENOS POR ACOMODACION DE MAQUINA PARA PROCESO
			ALETAS								0,00							0,00		
	K11+388	K11+388	TUBERIA		6	1,88		0,6			6,77							6,77		
			CAJA								0,00							0,00	6,77	OBRA NUEVA. MAYORES CANTIDADES DE EXCAVACION Y RELLENOS POR ACOMODACION DE MAQUINA PARA PROCESO
			ALETAS								0,00							0,00		
	K11+797	K11+797	TUBERIA		6	2,30		1,05			14,49					0,38	2,26	12,23		
			CAJA								0,00							0,00	12,23	MAYOR CANTIDAD DE RELLENO POR QUE SE RELLENA TODO CON SUBBASE
			ALETAS								0,00							0,00		
	K11+856	K11+856	TUBERIA		6	1,80		0,4			4,32							4,32		
			CAJA								0,00							0,00	4,32	MAYORES CANTIDADES DE EXCAVACION Y RELLENOS POR ACOMODACION DE MAQUINA PARA PROCESO CONSTRUCTIVO
			ALETAS								0,00							0,00		
	K12+075	K12+075	TUBERIA		7,1	1,40		1,10			10,93					0,38	2,26	8,67		
			CAJA								0,00							0,00	8,67	MAYOR CANTIDAD DE RELLENO POR QUE SE RELLENA TODO CON SUBBASE
			ALETAS								0,00							0,00		
	K12+230	K12+230	TUBERIA		6	1,4		0,4			3,36							3,36		
			CAJA								0,00							0,00	3,36	
			ALETAS								0,00							0,00		
	K12+345	K12+345	TUBERIA		7,6	1,8		0,4			5,47							5,47		
			CAJA								0,00							0,00	5,47	SE GENERAN MAYORES CANTIDADES DE RELLENOS EN PROCESO CONSTRUCTIVO MAS LONGITUD DE TUBERIA Y MAYOR PROFUNDIDAD DE
			ALETAS								0,00							0,00		
	K12+428	K12+428	TUBERIA		6	1,40		1,15			9,66					0,38	2,26	7,40		
			CAJA								0,00							0,00	7,40	MAYOR CANTIDAD DE RELLENO POR QUE SE RELLENA TODO CON SUBBASE
			ALETAS								0,00							0,00		
	K12+520	K12+520	TUBERIA		6	1,40		1,25			10,50					0,38	2,26	8,24		
			CAJA								0,00							0,00	8,24	MAYOR CANTIDAD DE RELLENO POR QUE SE RELLENA TODO CON SUBBASE
			ALETAS								0,00							0,00		
	K12+651	K12+651	TUBERIA		6	1,6		0,4			3,84							3,84		
			CAJA								0,00							0,00	3,84	POR PROFUNDIDAD DE INSTALACION DE TUBERIA POR DEBAJO DE TUBERIA EXISTENTE DE ACUEDUCTO. MAYOR CANTIDAD
			ALETAS								0,00							0,00		

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**E-11 ENRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	**ITEM DE PAGO**	5.1.7		
FECHA EL INFORME	25/06/2026	**UNIDAD**	m3		









REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÒN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES						DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K12+915	K12+915	TUBERIA		6	1,4		0,5			4,20							4,20	4,20	
			CAJA								0,00							0,00		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K13+090	K13+090	TUBERIA		6	1,77		0,5			5,31							5,31	5,31	MAYOR CANTIDAD DE RELLENOS POR ANCHO DE EXCAVACION
			CAJA								0,00							0,00		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K13+350	K13+350	TUBERIA		6	1,6		0,6			5,76							5,76	5,76	MAYOR CANTIDAD DE RELLENOS POR ANCHO DE EXCAVACION
			CAJA								0,00							0,00		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K13+409	K13+409	TUBERIA		6	1,8		1,3			14,04					0,38	2,26	11,78	11,78	MAYOR CANTIDAD DE RELLENO POR QUE SE RELLENA TODO CON SUBBASE
			CAJA								0,00							0,00		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K13+450	K13+450	TUBERIA		6	1,6		1,25			12,00					0,38	2,26	9,74	9,74	MAYOR CANTIDAD DE RELLENO POR QUE SE RELLENA TODO CON SUBBASE
			CAJA								0,00							0,00		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K13+610	K13+610	TUBERIA		6	2,10		0,6			7,56							7,56	7,56	SOBRE EXCAVACION EN EL ANCHO POR LA POCSION DE LA MAQUINA, EN ANCHO DE LA CALZADA DE LA TRAZA NO DEJO POSICIONAR BIEN A LA
			CAJA								0,00							0,00		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K13+640	K13+640	TUBERIA		7,6	2,25		1,15			19,67					0,38	2,26	17,40	17,40	MAYOR CANTIDAD DE RELLENO POR LONGITUD DE CRUCE DE TUBERIA. SE RELLENA TODO CON SUBBASE
			CAJA								0,00							0,00		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K13+795	K13+795	TUBERIA		6	1,695		0,60			6,10							6,10	6,10	SOBRE EXCAVACION EN EL ANCHO POR LA POCSION DE LA MAQUINA, EN ANCHO DE LA CALZADA DE LA TRAZA NO DEJO POSICIONAR BIEN A LA
			CAJA								0,00							0,00		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K14+035	K14+035	TUBERIA		6	1,80		1,05			11,34					0,38	2,26	9,08	9,08	MAYOR CANTIDAD DE RELLENO POR QUE SE RELLENA TODO CON SUBBASE
			CAJA								0,00							0,00		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K14+115	K14+115	TUBERIA		6	1,52		1,02			9,30					0,38	2,26	7,04	7,04	MAYOR CANTIDAD DE RELLENO POR QUE SE RELLENA TODO CON SUBBASE
			CAJA								0,00							0,00		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K14+224	K14+224	TUBERIA		7	1,64		0,5			5,74							5,74	5,74	SE GENERAN MAYORES CANTIDADES DE EXCAVACION Y RELLENOS POR PROFUNDIDAD DE INSTALACION DE LA TUBERIA
			CAJA								0,00							0,00		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K14+310	K14+310	TUBERIA		6	1,64		0,5			4,92							4,92	4,92	SE GENERAN MAYORES CANTIDADES DE EXCAVACION Y RELLENOS POR PROFUNDIDAD DE INSTALACION DE LA TUBERIA
			CAJA								0,00							0,00		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K14+448	K14+448	TUBERIA		6	2,35		0,70			9,87							9,87	9,87	SE GENERAN MAYORES CANTIDADES DE EXCAVACION Y RELLENOS POR PROFUNDIDAD DE INSTALACION DE LA TUBERIA
			CAJA								0,00							0,00		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K14+930	K14+930	TUBERIA		6	1,84		0,90			9,91							9,91	9,91	SE GENERAN MAYORES CANTIDADES DE EXCAVACION Y RELLENOS POR PROFUNDIDAD DE INSTALACION DE LA TUBERIA
			CAJA								0,00							0,00		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K15+020	K15+020	TUBERIA		6	1,4		0,85			7,14					0,38	2,26	4,88	4,88	MAYOR CANTIDAD DE RELLENO POR QUE SE RELLENA TODO CON SUBBASE
			CAJA								0,00							0,00		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K15+433	K15+433	TUBERIA		6	2,3		0,8			11,04							11,04	11,04	ES IMPORTANTE ANOTAR QUE EN ESTA ABSCISA SE DIFICULTA LA ACOMODACION DE LA MAQUINA PARA LA
			CAJA								0,00							0,00		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K15+500	K15+500	TUBERIA		6	1,7		0,5			5,10							5,10	5,10	ES IMPORTANTE ANOTAR QUE EN ESTA ABSCISA SE DIFICULTA LA ACOMODACION DE LA MAQUINA PARA LA
			CAJA								0,00							0,00		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K15+600	K15+600	TUBERIA		6	1,58		0,7			6,64							6,64	6,64	ES IMPORTANTE ANOTAR QUE EN ESTA ABSCISA SE DIFICULTA LA ACOMODACION DE LA MAQUINA PARA LA
			CAJA								0,00							0,00		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K15+814	K15+814	TUBERIA		6	1,625		1,45			14,14					0,38	2,26	11,87	11,87	MAYOR CANTIDAD DE RELLENO POR QUE SE RELLENA TODO CON SUBBASE
			CAJA								0,00							0,00		
			ALETAS								0,00							0,00		
	K16+000	K16+000	TUBERIA		6	1,7		1,45			14,79					0,38	2,26	12,53	12,53	MAYOR CANTIDAD DE RELLENO POR QUE SE RELLENA TODO CON SUBBASE
			CAJA								0,00							0,00		
			ALETAS								0,00							0,00		
			TUBERIA		6	3,09		1,2			22,25							22,25		OBRA NUEVA SE INSTALAN 2 LINEAS DE TUBERIA DE 36".

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**E-11 ENRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	**ITEM DE PAGO**	5.1.7		
FECHA EL INFORME	25/06/2026	**UNIDAD**	m3		

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÒN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K16+147	K16+147	CAJA								0,00							0,00	22,25	EL MATERIAL DEL SITIO NO ES APTO PARA RELLENO SE REALIZA MAYOR PARTE DE EL
			ALETAS								0,00							0,00		
			TUBERIA		6	1,50		0,50			4,50							4,50		
	K16+228	K16+228	CAJA								0,00							0,00	4,50	
			ALETAS								0,00							0,00		
	TOTAL ITEM																		295,33	

RECURSOS	
PERSONAL	
MAQUINARIA	
MATERIALES	

Responsable:

Residente de Obra
Consorcio Vías Antioquia Norte

Aprobación:

Residente de Interventoría
Consorcio Interviales 2025

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA


F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**E-11 ENRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.			**ITEM DE PAGO**	5.1.7
FECHA EL INFORME	25/06/2026			**UNIDAD**	m3









REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K9+225	K9+225	CAMA		6	1,4		0,15			1,26							1,26	3,20	
			ATRAQUE		6	1,4		0,5			4,20					0,38	2,26	1,94		
											0,00							0,00		
	K9+660	K9+660	CAMA		6	1,4		0,15			1,26							1,26	3,20	
			ATRAQUE		6	1,4		0,5			4,20					0,38	2,26	1,94		
											0,00							0,00		
	K9+760	K9+760	CAMA		6	1,4		0,15			1,26							1,26	3,20	
			ATRAQUE		6	1,4		0,5			4,20					0,38	2,26	1,94		
											0,00							0,00		
	K9+927	K9+927	CAMA		6	1,4		0,15			1,26							1,26	3,20	
			ATRAQUE		6	1,4		0,5			4,20					0,38	2,26	1,94		
											0,00							0,00		
	K9+985	K9+985	CAMA		6	1,4		0,15			1,26							1,26	3,20	
			ATRAQUE		6	1,4		0,5			4,20					0,38	2,26	1,94		
											0,00							0,00		
	K10+163	K10+163	CAMA		7,3	1,4		0,15			1,53							1,53	3,89	
			ATRAQUE		7,3	1,4		0,5			5,11					0,38	2,75	2,36		
											0,00							0,00		
	K10+242	K10+242	CAMA		6	1,4		0,15			1,26							1,26	3,20	
			ATRAQUE		6	1,4		0,5			4,20					0,38	2,26	1,94		
											0,00							0,00		
	K10+420	K10+420	CAMA		6	1,4		0,15			1,26							1,26	3,20	
			ATRAQUE		6	1,4		0,5			4,20					0,38	2,26	1,94		
											0,00							0,00		
	K10+615	K10+615	CAMA		6	1,4		0,15			1,26							1,26	3,20	
			ATRAQUE		6	1,4		0,5			4,20					0,38	2,26	1,94		
											0,00							0,00		
	K10+910	K10+910	CAMA		6	1,4		0,15			1,26							1,26	3,20	
			ATRAQUE		6	1,4		0,5			4,20					0,38	2,26	1,94		
											0,00							0,00		
	K11+073	K11+073	CAMA		6	1,85		0,15			1,67							1,67	4,95	
			ATRAQUE		6	1,85		0,5			5,55					0,38	2,26	3,29		
											0,00							0,00		
	K11+388	K11+388	CAMA		6	1,88		0,15			1,69							1,69	5,07	
			ATRAQUE		6	1,88		0,5			5,64					0,38	2,26	3,38		
											0,00							0,00		
	K11+797	K11+797	CAMA		6	2,30		0,15			2,07							2,07	6,71	
			ATRAQUE		6	2,30		0,5			6,90					0,38	2,26	4,64		
											0,00							0,00		
	K11+856	K11+856	CAMA		6	1,80		0,15			1,62							1,62	4,76	
			ATRAQUE		6	1,80		0,5			5,40					0,38	2,26	3,14		
											0,00							0,00		
	K12+075	K12+075	CAMA		7,1	1,40		0,15			1,49							1,49	3,78	
			ATRAQUE		7,1	1,40		0,5			4,97					0,38	2,68	2,29		
											0,00							0,00		
	K12+230	K12+230	CAMA		6	1,4		0,15			1,26							1,26	3,20	
			ATRAQUE		6	1,4		0,5			4,20					0,38	2,26	1,94		
											0,00							0,00		
	K12+345	K12+345	CAMA		7,6	1,8		0,15			2,05							2,05	6,03	
			ATRAQUE		7,6	1,8		0,5			6,84					0,38	2,87	3,97		
											0,00							0,00		
	K12+428	K12+428	CAMA		6	1,4		0,15			1,26							1,26	3,20	
			ATRAQUE		6	1,4		0,5			4,20					0,38	2,26	1,94		
											0,00							0,00		
	K12+520	K12+520	CAMA		6	1,4		0,15			1,26							1,26	3,20	
			ATRAQUE		6	1,4		0,5			4,20					0,38	2,26	1,94		
											0,00							0,00		
	K12+651	K12+651	CAMA		6	1,6		0,15			1,44							1,44	3,98	
			ATRAQUE		6	1,6		0,5			4,80					0,38	2,26	2,54		
											0,00							0,00		
	K12+915	K12+915	CAMA		6	1,4		0,15			1,26							1,26	3,20	
			ATRAQUE		6	1,4		0,5			4,20					0,38	2,26	1,94		

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA


F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**E-11 ENRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.			**ITEM DE PAGO**	5.1.7
FECHA EL INFORME	25/06/2026			**UNIDAD**	m3









REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
											0,00							0,00		
			CAMA		6	1,77		0,15			1,59							1,59		
	K13+090	K13+090	ATRAQUE		6	1,77		0,5			5,31					0,38	2,26	3,05	4,64	
											0,00							0,00		
			CAMA		6	1,6		0,15			1,44							1,44		
	K13+350	K13+350	ATRAQUE		6	1,6		0,5			4,80					0,38	2,26	2,54	3,98	
											0,00							0,00		
			CAMA		6	1,8		0,15			1,62							1,62		
	K13+409	K13+409	ATRAQUE		6	1,8		0,5			5,40					0,38	2,26	3,14	4,76	
											0,00							0,00		
			CAMA		6	1,6		0,15			1,44							1,44		
	K13+450	K13+450	ATRAQUE		6	1,6		0,5			4,80					0,38	2,26	2,54	3,98	
											0,00							0,00		
			CAMA		6	2,10		0,15			1,89							1,89		
	K13+610	K13+610	ATRAQUE		6	2,10		0,5			6,30					0,38	2,26	4,04	5,93	
											0,00							0,00		
			CAMA		7,6	2,25		0,15			2,57							2,57		
	K13+640	K13+640	ATRAQUE		7,6	2,25		0,5			8,55					0,38	2,87	5,68	8,25	
											0,00							0,00		
			CAMA		6	1,695		0,15			1,53							1,53		
	K13+795	K13+795	ATRAQUE		6	1,695		0,5			5,09					0,38	2,26	2,82	4,35	
											0,00							0,00		
			CAMA		6	1,80		0,15			1,62							1,62		
	K14+035	K14+035	ATRAQUE		6	1,80		0,5			5,40					0,38	2,26	3,14	4,76	
											0,00							0,00		
			CAMA		6	1,52		0,15			1,37							1,37		
	K14+115	K14+115	ATRAQUE		6	1,52		0,5			4,56					0,38	2,26	2,30	3,67	
											0,00							0,00		
			CAMA		7	1,64		0,15			1,72							1,72		
	K14+224	K14+224	ATRAQUE		7	1,64		0,5			5,74					0,38	2,64	3,10	4,82	
											0,00							0,00		
			CAMA		6	1,64		0,15			1,48							1,48		
	K14+310	K14+310	ATRAQUE		6	1,64		0,5			4,92					0,38	2,26	2,66	4,13	
											0,00							0,00		
			CAMA		6	2,35		0,15			2,12							2,12		
	K14+448	K14+448	ATRAQUE		6	2,35		0,5			7,05					0,38	2,26	4,79	6,90	
											0,00							0,00		
			CAMA		6	1,835		0,15			1,65							1,65		
	K14+930	K14+930	ATRAQUE		6	1,835		0,5			5,51					0,38	2,26	3,24	4,89	
											0,00							0,00		
			CAMA		6	1,4		0,15			1,26							1,26		
	K15+020	K15+020	ATRAQUE		6	1,4		0,5			4,20					0,38	2,26	1,94	3,20	
											0,00							0,00		
			CAMA		6	2,3		0,15			2,07							2,07		
	K15+433	K15+433	ATRAQUE		6	2,3		0,5			6,90					0,38	2,26	4,64	6,71	
											0,00							0,00		
			CAMA		6	1,7		0,15			1,53							1,53		
	K15+500	K15+500	ATRAQUE		6	1,7		0,5			5,10					0,38	2,26	2,84	4,37	
											0,00							0,00		
			CAMA		6	1,58		0,15			1,42							1,42		
	K15+600	K15+600	ATRAQUE		6	1,58		0,5			4,74					0,38	2,26	2,48	3,90	
											0,00							0,00		
			CAMA		6	1,625		0,15			1,46							1,46		
	K15+814	K15+814	ATRAQUE		6	1,625		0,5			4,88					0,38	2,26	2,61	4,07	
											0,00							0,00		
			CAMA		6	1,7		0,15			1,53							1,53		
	K16+000	K1+600	ATRAQUE		6	1,7		0,5			5,10					0,38	2,26	2,84	4,37	
											0,00							0,00		
			CAMA		6	3,09		0,15			2,78							2,78		
	K16+147	K16+147	ATRAQUE		6	3,09		0,5			9,27					0,38	4,53	4,74	7,53	
											0,00							0,00		
			CAMA		6	1,50		0,15			1,35							1,35		

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001
V 00
25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**E-11 ENRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Suministro, colocación y compactación de subbase granular para cimentación de tubería y lleno de zanjas, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	**ITEM DE PAGO**	5.1.7		
FECHA EL INFORME	25/06/2026	**UNIDAD**	m3		

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K16+228	K16+228	ATRAQUE		6	1,50		0,5			4,50					0,38	2,26	2,24	3,59	
											0,00							0,00		
	TOTAL ITEM TRITURADO 3/4"-H1-H3																		**183,50**	

RECURSOS	
PERSONAL	
MAQUINARIA	
MATERIALES	

Responsable:

Residente de Obra
Consorcio Vías Antioquia Norte

Aprobación:

Residente de Interventoría
Consorcio Interviales 2025

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**E-11 ENRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.			**ITEM DE PAGO**	8.1
FECHA EL INFORME	25/06/2026			**UNIDAD**	m

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	LONGITUD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K9+760	K9+760	TUBERIA								0,00							0,00	10,70	
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE		10,70						10,70							10,70		
	K9+927	K9+927	TUBERIA								0,00							0,00	4,50	TUBERIA NUEVA
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE		4,5						4,50							4,50		
	K10+615	K10+615	TUBERIA		3						3,00							3,00	14,30	
			CAJA		1,3						1,30							1,30		
			DESCOLE		10						10,00							10,00		
	K11+250	K11+250	TUBERIA								0,00							0,00	7,40	TUBERIA NUEVA
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE		7,4						7,40							7,40		
	K11+420	K11+420	TUBERIA								0,00							0,00	9,00	TUBERIA NUEVA
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE		9						9,00							9,00		
	K12+075	K12+075	TUBERIA		3						3,00							3,00	4,30	
			CAJA		1,3						1,30							1,30		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K12+345	K12+345	TUBERIA		1,2						1,20							1,20	2,40	
			CAJA		1,2						1,20							1,20		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K12+428	K12+428	TUBERIA		2						2,00							2,00	2,00	
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K12+520	K12+520	TUBERIA		3						3,00							3,00	3,00	
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K12+651	K12+651	TUBERIA		3						3,00							3,00	4,20	
			CAJA		1,2						1,20							1,20		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K12+768	K12+768	TUBERIA		6						6,00							6,00	6,00	
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K12+915	K12+915	TUBERIA		3						3,00							3,00	3,00	
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K13+090	K13+090	TUBERIA		2						2,00							2,00	2,00	
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K13+350	K13+350	TUBERIA		3						3,00							3,00	3,00	
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K13+409	K13+409	TUBERIA		2						2,00							2,00	2,00	
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K13+450	K13+450	TUBERIA		2						2,00							2,00	2,00	
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K13+540	K13+540	TUBERIA		6						6,00							6,00	6,00	
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K13+610	K13+610	TUBERIA		5						5,00							5,00	5,00	
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K13+640	K13+640	TUBERIA		1						1,00							1,00	1,00	
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K13+795	K13+795	TUBERIA		2						2,00							2,00	2,00	
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K14+035	K14+035	TUBERIA		2						2,00							2,00	2,00	
			CAJA								0,00							0,00		

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**E-11 ENRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.			**ITEM DE PAGO**	8.1
FECHA EL INFORME	25/06/2026			**UNIDAD**	m

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	LONGITUD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K14+115	K14+115	TUBERIA		5						5,00							5,00	5,00	
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K14+224	K14+224	TUBERIA		5						5,00							5,00	5,00	
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K14+310	K14+310	TUBERIA		5						5,00							5,00	5,00	
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K14+448	K14+448	TUBERIA		3						3,00							3,00	3,00	
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K14+930	K14+930	TUBERIA		3,5						3,50							3,50	3,50	Tuberia faltante por limpiar. Se limpio para acta 2
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K15+020	K15+020	TUBERIA		2						2,00							2,00	2,00	
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K15+180	K15+180	TUBERIA		1						1,00							1,00	1,00	Tuberia faltante por limpiar. Se limpio para acta 2
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K15+433	K15+433	TUBERIA		3						3,00							3,00	3,00	
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K15+500	K15+500	TUBERIA		1						1,00							1,00	1,00	Tuberia faltante por limpiar. Se limpio para acta 2
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K15+600	K15+600	TUBERIA		4						4,00							4,00	4,00	
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K16+000	K16+000	TUBERIA								0,00							0,00	18,00	TUBERIA NUEVA
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE		18						18,00							18,00		
	K16+147	K16+147	TUBERIA								0,00							0,00	4,00	TUBERIA NUEVA DOBLE
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE		4						4,00							4,00		
	K16+225	K16+225	TUBERIA		1						1,00							1,00	1,00	Tuberia faltante por limpiar. Se limpio para acta 2
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K16+337	K16+337	TUBERIA		6						6,00							6,00	27,30	
			CAJA		1,3						1,30							1,30		
			DESCOLE		20						20,00							20,00		
	K16+387	K16+387	TUBERIA		2						2,00							2,00	2,00	Tuberia faltante por limpiar. Se limpio para acta 2
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K16+457	K16+457	TUBERIA		4						4,00							4,00	4,00	Tuberia faltante por limpiar. Se limpio para acta 2
			CAJA								0,00							0,00		
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K18+160	K18+160	TUBERIA		2						2,00							2,00	10,20	
			CAJA		1,2						1,20							1,20		
			DESCOLE		7						7,00							7,00		
	K18+328	K18+328	TUBERIA		6						6,00							6,00	9,20	
			CAJA		1,2						1,20							1,20		
			DESCOLE		2						2,00							2,00		
			TUBERIA		6						6,00							6,00		TUBERIA X LIMPIAR

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**E-11 ENRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Mantenimiento de obras de drenaje existentes. Incluye limpieza, desmonte vegetación, resane estructura, obras menores.			**ITEM DE PAGO**	8.1
FECHA EL INFORME	25/06/2026			**UNIDAD**	m

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	LONGITUD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K18+654	K18+654	CAJA		1,3						1,30							1,30	10,70	CAJA
			DESCOLE		3,4						3,40							3,40		DESCOLE X LIMPIAR
	K18+753	K18+753	TUBERIA		6						6,00							6,00		
			CAJA		1,2						1,20							1,20	17,20	
			DESCOLE		10						10,00							10,00		
	K18+800	K18+800	TUBERIA		2						2,00							2,00		
			CAJA		1,2						1,20							1,20	11,20	
			DESCOLE		8						8,00							8,00		
	K18+850	K18+850	TUBERIA		4						4,00							4,00		
			CAJA		1,25						1,25							1,25	5,25	
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K18+925	K18+925	TUBERIA		2						2,00							2,00		
			CAJA		1,3						1,30							1,30	3,30	
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K19+100	K19+100	TUBERIA		6						6,00							6,00		
			CAJA		1,3						1,30							1,30	13,30	
			DESCOLE		6						6,00							6,00		
	K19+390	K19+390	TUBERIA		2						2,00							2,00		
			CAJA		1,3						1,30							1,30	3,30	
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K19+677	K19+677	TUBERIA		5						5,00							5,00		TUBERIA X LIMPIAR
			CAJA								0,00							0,00	5,00	
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K19+807	K19+807	TUBERIA		1,9						1,90							1,90		
			CAJA		1,3						1,30							1,30	3,20	
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K19+920	K19+920	TUBERIA		6						6,00							6,00		
			CAJA		1,3						1,30							1,30	7,30	
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K20+010	K20+010	TUBERIA		6						6,00							6,00		
			CAJA		1,3						1,30							1,30	7,30	
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K20+180	K20+180	TUBERIA		6						6,00							6,00		
			CAJA		1,3						1,30							1,30	7,30	
			DESCOLE								0,00							0,00		
	K20+270	K20+270	TUBERIA		4,7						4,70							4,70		
			CAJA		1,2						1,20							1,20	10,90	
			DESCOLE		5						5,00							5,00		
	K20+400	K20+400	TUBERIA		2,5						2,50							2,50		
			CAJA		1,3						1,30							1,30	3,80	
			DESCOLE								0,00							0,00		
				TOTAL ITEM															**313,05**	

RECURSOS

PERSONAL	
MAQUINARIA	
MATERIALES	

Responsable:

Residente de Obra
Consorcio Vías Antioquia Norte

Aprobación:

Residente de Interventoría
Consorcio Interviales 2025

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**E-11 ENRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Suministro, transporte y colocación de Tubería PVC Alcantarillado pared interior lisa y exterior corrugada o equivalente unión mecánica de 900 mm (36")	**ITEM DE PAGO**	8.2.7		
FECHA EL INFORME	25/06/2026	**UNIDAD**	m		





REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K9+225	K9+225	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K9+660	K9+660	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K9+760	K9+760	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K9+927	K9+927	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K9+985	K9+985	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K10+163	K10+163	TUBERIA 36"		8,2				1		8,20							8,20	8,20	
	K10+242	K10+242	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K10+420	K10+420	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K10+615	K10+615	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K10+910	K10+910	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K11+073	K11+073	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K11+388	K11+388	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K11+797	K11+797	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K11+856	K11+856	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K12+075	K12+075	TUBERIA 36"		8				1		8,00							8,00	8,00	
	K12+230	K12+230	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K12+345	K12+345	TUBERIA 36"		8,5				1		8,50							8,50	8,50	
	K12+428	K12+428	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K12+520	K12+520	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K12+651	K12+651	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K12+915	K12+915	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K13+090	K13+090	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K13+350	K13+350	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K13+409	K13+409	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K13+450	K13+450	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K13+610	K13+610	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K13+640	K13+640	TUBERIA 36"		8				1		8,00							8,00	8,00	
	K13+795	K13+795	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K14+035	K14+035	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K14+115	K14+115	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K14+224	K14+224	TUBERIA 36"		7,9				1		7,90							7,90	7,90	
	K14+310	K14+310	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K14+448	K14+448	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K14+930	K14+930	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K15+020	K15+020	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K15+433	K15+433	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K15+500	K15+500	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K15+600	K15+600	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K15+814	K15+814	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K16+000	K16+000	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
	K16+147	K16+147	TUBERIA 36"		13				1		13,00							13,00	13,00	
	K16+228	K16+228	TUBERIA 36"		6,5				1		6,50							6,50	6,50	
				TOTAL ITEM															**287,60**	

RECURSOS	
PERSONAL	
MAQUINARIA	
MATERIALES	

Responsable:

Residente de Obra
Consorcio Vías Antioquia Norte

Aprobación:

Residente de Interventoría
Consorcio Interviales 2025

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE / GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA**	F-001 V 00 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	2500111B2826 de 2025		902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	2E+07		902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**E-11 ENRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).			**ITEM DE PAGO**	13.1
FECHA EL INFORME	25/06/2026			**UNIDAD**	m3/km

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	DIMENSIONES						SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL		VOLUMEN DE MATERIAL	Distancia hasta el K8+210 (Inicio)	Abscisa inicial	Distancia Interna (km)	Distancia Total	CANTIDAD TOTAL		
	K8+290	K8+310	SUBBASE ODT	15,68	67,4	K8+210	0,090	67,49	1058,24		
	K8+290	K8+310	SUBBASE ODT	16,28	67,4	K8+210	0,090	67,49	1098,74		
	K8+290	K8+310	SUBBASE ODT	16,69	67,4	K8+210	0,090	67,49	1126,41		
	K8+970	K8+990	SUBBASE ODT	16,64	67,4	K8+210	0,770	68,17	1134,35		
	K10+870	K10+890	SUBBASE ODT	15,65	67,4	K8+210	2,670	70,07	1096,60		
	K9+930	K9+950	SUBBASE ODT	16,07	67,4	K8+210	1,730	69,13	1110,92		
	K10+770	K10+790	SUBBASE ODT	15,91	67,4	K8+210	2,570	69,97	1113,22		
	K10+650	K10+670	SUBBASE ODT	16,37	67,4	K8+210	2,450	69,85	1143,44		
	K12+130	K12+150	SUBBASE ODT	16,78	67,4	K8+210	3,930	71,33	1196,92		
	K12+730	K12+750	SUBBASE ODT	17,35	67,4	K8+210	4,530	71,93	1247,99		
	K12+130	K12+150	SUBBASE ODT	16,26	67,4	K8+210	3,930	71,33	1159,83		
	K13+070	K13+090	SUBBASE ODT	17,23	67,4	K8+210	4,870	72,27	1245,21		
	K12+830	K12+850	SUBBASE ODT	15,92	67,4	K8+210	4,630	72,03	1146,72		
	K13+310	K13+330	SUBBASE ODT	16,41	67,4	K8+210	5,110	72,51	1189,89		
	K14+110	K14+130	SUBBASE ODT	16,49	67,4	K8+210	5,910	73,31	1208,88		
	K13+550	K13+570	SUBBASE ODT	16,45	67,4	K8+210	5,350	72,75	1196,74		
	K13+790	K13+810	SUBBASE ODT	15,19	67,4	K8+210	5,590	72,99	1108,72		
	K15+010	K15+030	SUBBASE ODT	15,97	67,4	K8+210	6,810	74,21	1185,13		
	K14+350	K14+370	SUBBASE ODT	16,12	67,4	K8+210	6,150	73,55	1185,63		
	K14+025	K14+045	SUBBASE ODT	17,86	67,4	K8+210	5,825	73,23	1307,80		
	K15+070	K15+090	SUBBASE ODT	19,73	67,4	K8+210	6,870	74,27	1465,35		
	K10+990	K11+010	SUBBASE ODT	16,12	67,4	K8+210	2,790	70,19	1131,46		
	K15+770	K15+790	SUBBASE ODT	19,03	67,4	K8+210	7,570	74,97	1426,68		
	K15+450	K15+470	SUBBASE ODT	15,87	67,4	K8+210	7,250	74,65	1184,70		
	K16+110	K16+130	SUBBASE ODT	16,57	67,4	K8+210	7,910	75,31	1247,89		
								TOTAL ITEM	**29717,43**		

RECURSOS	
PERSONAL	
MAQUINARIA	
MATERIALES	

Responsable:

Residente de Obra
Consorcio Vías Antioquia Norte

Aprobación:

Residente de Interventoría
Consorcio Interviales 2025

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	E-11 ENTRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Proceso de estabilización con material tratado con cemento. Incluye colocación y compactación de la mezcla con cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de cemento será pagado en su respectivo ítem.	**ITEM DE PAGO**	5.2.16		
FECHA EL INFORME	25/06/2026	**UNIDAD**	m3		

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K8+200	K8+420	MATERIAL ESTABILIZADO		220,00	5	0,165				181,50								181,50	
	K8+420	K8+520	MATERIAL ESTABILIZADO		100,00	5	0,165				82,50								82,50	
	K8+520	K8+620	MATERIAL ESTABILIZADO		100,00	5	0,165				82,50								82,50	
	K8+620	K8+750	MATERIAL ESTABILIZADO		130,00	5	0,165				107,25								107,25	
	K8+750	K8+880	MATERIAL ESTABILIZADO		130,00	5	0,165				107,25								107,25	
	K8+880	K9+100	MATERIAL ESTABILIZADO		220,00	5	0,165				181,50								181,50	
																				
																				
																				
				TOTAL ITEM															742,50	

RECURSOS	
PERSONAL	NOTA: Se utiliza el espesor de 16,5 cm teorico para calculo de volumen compacto primera capa
MAQUINARIA	
MATERIALES	

Responsable:

Residente de Obra
Consorcio Vías Antioquia Norte

Aprobación:

Residente de Interventoría
Consorcio Interviales 2025

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE / GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA	F-001 / V 00 / 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	N° CONTRATO	25OO111B2826 de 2025	NIT	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	N° CONTRATO	20260060	NIT	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	E-11 ENRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.			ITEM DE PAGO	5.1.15
FECHA EL INFORME	25/06/2026			UNIDAD	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K8+200	K8+220	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+220	K8+240	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+240	K8+260	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+260	K8+280	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+280	K8+300	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+300	K8+320	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+320	K8+340	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+340	K8+360	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+360	K8+380	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+380	K8+400	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+400	K8+420	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+420	K8+440	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+440	K8+460	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+460	K8+480	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+480	K8+500	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+500	K8+520	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+520	K8+540	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+540	K8+560	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+560	K8+580	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+580	K8+600	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+600	K8+620	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+620	K8+640	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+640	K8+660	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+660	K8+680	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+680	K8+700	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+700	K8+720	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+720	K8+740	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+740	K8+760	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+760	K8+780	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+780	K8+800	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+800	K8+820	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+820	K8+840	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+840	K8+860	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+860	K8+880	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+880	K8+900	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+900	K8+920	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+920	K8+940	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+940	K8+960	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+960	K8+980	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K8+980	K9+000	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K9+000	K9+020	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K9+020	K9+040	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OO111B2826 de 2025	**NIT**	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	20260060	**NIT**	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**E-11 ENRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Suministro de sub-base granular, medido suelto. No incluye nivelación, compactación, limpieza ni transporte del material, los cuales serán pagados en su respectivo ítem.			**ITEM DE PAGO**	5.1.15
FECHA EL INFORME	25/06/2026			**UNIDAD**	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	SUB ELEMENTO	DIMENSIONES							DESCUENTOS						CANTIDAD	SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL			LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	CANTIDAD	ÁREA	VOLUMEN	LARGO	ANCHO	ESPESOR	ALTO	ÁREA	VOLUMEN			
	K9+040	K9+060	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K9+060	K9+080	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K9+080	K9+100	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K9+100	K9+120	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K9+120	K9+140	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K9+140	K9+160	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K9+160	K9+180	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K9+180	K9+200	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K9+200	K9+220	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K9+220	K9+240	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K9+240	K9+260	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K9+260	K9+280	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K9+280	K9+300	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K9+300	K9+320	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K9+320	K9+340	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K9+340	K9+360	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K9+360	K9+380	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K9+380	K9+400	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K9+400	K9+420	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	K9+420	K9+440	SUBBASE ESTABILIZACION		20	5	0,165				16,50								16,50	
	TOTAL ITEM VOLUMEN COMPACTO																		**1023,00**	
	TOTAL ITEM VOLUMEN SUELTO																		**1329,90**	

RECURSOS

PERSONAL	**NOTA: Se multiplica el volumen compacto de material por el 1,30 correspondiente al porcentaje de expansion. Para obtener el volumen suelto**
MAQUINARIA	
MATERIALES	

Responsable:

Residente de Obra
Consorcio Vías Antioquia Norte

Aprobación:

Residente de Interventoría
Consorcio Interviales 2025

CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)			
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA			
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	2500111B2826 de 2025	902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	2E+07	902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%			
TRAMO	**E-11 ENRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA**			
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	**ITEM DE PAGO**		13.1
FECHA EL INFORME	25/06/2026	**UNIDAD**		m3/km

REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	DIMENSIONES						SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL		VOLUMEN DE MATERIAL	Distancia hasta el K8+210 (Inicio)	Abscisa inicial	Distancia Interna (km)	Distancia Total	CANTIDAD TOTAL		
	8,210	8,230	SUBBASE ESTABILIZACION	19,95	67,4	8,210	0,010	67,41	1344,83		
	8,227	8,247	SUBBASE ESTABILIZACION	15,58	67,4	8,210	0,027	67,43	1050,51		
	8,260	8,280	SUBBASE ESTABILIZACION	19,09	67,4	8,210	0,060	67,46	1287,81		
	8,277	8,297	SUBBASE ESTABILIZACION	16,76	67,4	8,210	0,077	67,48	1130,91		
	8,240	8,260	SUBBASE ESTABILIZACION	16,59	67,4	8,210	0,040	67,44	1118,83		
	8,990	9,010	SUBBASE ESTABILIZACION	15,76	67,4	8,210	0,790	68,19	1074,67		
	8,290	8,310	SUBBASE ESTABILIZACION	21,42	67,4	8,210	0,090	67,49	1445,64		
	8,314	8,334	SUBBASE ESTABILIZACION	15,93	67,4	8,210	0,114	67,51	1075,50		
	8,331	8,351	SUBBASE ESTABILIZACION	15,01	67,4	8,210	0,131	67,53	1013,64		
	8,351	8,371	SUBBASE ESTABILIZACION	18,81	67,4	8,210	0,151	67,55	1270,63		
	8,368	8,388	SUBBASE ESTABILIZACION	16,21	67,4	8,210	0,168	67,57	1095,28		
	8,388	8,408	SUBBASE ESTABILIZACION	20,84	67,4	8,210	0,188	67,59	1408,53		
	8,315	8,515	SUBBASE ESTABILIZACION	16,36	67,4	8,210	0,205	67,61	1106,02		
	8,430	8,450	SUBBASE ESTABILIZACION	16,53	67,4	8,210	0,230	67,63	1117,92		
	8,420	8,440	SUBBASE ESTABILIZACION	15,48	67,4	8,210	0,220	67,62	1046,76		
	8,500	8,520	SUBBASE ESTABILIZACION	17,20	67,4	8,210	0,300	67,70	1164,44		
	8,490	8,510	SUBBASE ESTABILIZACION	15,20	67,4	8,210	0,290	67,69	1028,89		
	8,466	8,486	SUBBASE ESTABILIZACION	15,20	67,4	8,210	0,266	67,67	1028,52		
	8,550	8,570	SUBBASE ESTABILIZACION	16,40	67,4	8,210	0,350	67,75	1111,10		
	8,520	8,540	SUBBASE ESTABILIZACION	21,15	67,4	8,210	0,320	67,72	1432,28		
	8,540	8,560	SUBBASE ESTABILIZACION	19,88	67,4	8,210	0,340	67,74	1346,67		
	8,560	8,580	SUBBASE ESTABILIZACION	15,87	67,4	8,210	0,360	67,76	1075,35		
	8,576	8,596	SUBBASE ESTABILIZACION	16,70	67,4	8,210	0,376	67,78	1131,86		
	8,590	8,610	SUBBASE ESTABILIZACION	20,03	67,4	8,210	0,390	67,79	1357,83		
	8,607	8,627	SUBBASE ESTABILIZACION	16,19	67,4	8,210	0,407	67,81	1097,80		
	8,623	8,643	SUBBASE ESTABILIZACION	16,71	67,4	8,210	0,423	67,82	1133,32		
	8,639	8,659	SUBBASE ESTABILIZACION	15,88	67,4	8,210	0,439	67,84	1077,28		
	8,655	8,675	SUBBASE ESTABILIZACION	16,94	67,4	8,210	0,455	67,86	1149,46		
	9,990	10,010	SUBBASE CRUCES VETA	16,30	67,4	8,210	1,790	69,19	1127,80		
	8,671	8,691	SUBBASE ESTABILIZACION	15,78	67,4	8,210	0,471	67,87	1071,00		
	8,687	8,707	SUBBASE ESTABILIZACION	20,48	67,4	8,210	0,487	67,89	1390,33		
	8,706	8,726	SUBBASE ESTABILIZACION	16,56	67,4	8,210	0,506	67,91	1124,52		
	8,722	8,742	SUBBASE ESTABILIZACION	16,01	67,4	8,210	0,522	67,92	1087,43		
	8,738	8,758	SUBBASE ESTABILIZACION	15,87	67,4	8,210	0,538	67,94	1078,18		
	8,754	8,774	SUBBASE ESTABILIZACION	15,91	67,4	8,210	0,554	67,95	1081,15		
	8,770	8,790	SUBBASE ESTABILIZACION	17,13	67,4	8,210	0,570	67,97	1164,33		
	8,786	8,806	SUBBASE ESTABILIZACION	16,82	67,4	8,210	0,586	67,99	1143,52		
	8,802	8,822	SUBBASE ESTABILIZACION	16,49	67,4	8,210	0,602	68,00	1121,35		
	8,818	8,838	SUBBASE ESTABILIZACION	16,35	67,4	8,210	0,618	68,02	1112,09		
	8,834	8,854	SUBBASE ESTABILIZACION	16,57	67,4	8,210	0,634	68,03	1127,32		
	8,850	8,870	SUBBASE ESTABILIZACION	17,07	67,4	8,210	0,650	68,05	1161,61		
	8,869	8,889	SUBBASE ESTABILIZACION	21,43	67,4	8,210	0,669	68,07	1458,72		
	8,888	8,908	SUBBASE ESTABILIZACION	21,16	67,4	8,210	0,688	68,09	1440,74		
	8,905	8,925	SUBBASE ESTABILIZACION	16,79	67,4	8,210	0,705	68,11	1143,48		
	8,920	8,940	SUBBASE ESTABILIZACION	16,17	67,4	8,210	0,720	68,12	1101,50		
	8,823	8,843	SUBBASE ESTABILIZACION	16,14	67,4	8,210	0,623	68,02	1097,89		
	8,936	8,956	SUBBASE ESTABILIZACION	15,80	67,4	8,210	0,736	68,14	1076,55		
	8,952	8,972	SUBBASE ESTABILIZACION	15,66	67,4	8,210	0,752	68,15	1067,26		



CONSORCIO VÍAS ANTIOQUIA NORTE

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

REGISTRO DIARIO DE OBRA EJECUTADA

F-001 | V 00 | 25/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)				
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE	**N° CONTRATO**	25OUT1B2826 de 2025		902.018.040-6
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVIALES 2025	**N° CONTRATO**	2E+07		902.021.224-5
VALOR	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.I.U. del 32,62%				
TRAMO	**E-11 ENRERRIOS-LABORES-SAN JOSE DE LA MONTAÑA**				
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).			**ITEM DE PAGO**	13.1
FECHA EL INFORME	25/06/2026			**UNIDAD**	m3/km





REGISTRO FOTOGRÁFICO	UBICACIÓN		ELEMENTO	DIMENSIONES						SUBTOTAL ELEMENTO	OBSERVACIONES
	ABS INICIAL	ABS FINAL		VOLUMEN DE MATERIAL	Distancia hasta el K8+210 (Inicio)	Abscisa inicial	Distancia Interna (km)	Distancia Total	CANTIDAD TOTAL		
	8,968	8,988	SUBBASE ESTABILIZACION	16,29	67,4	8,210	0,768	68,17	1110,46		
	9,006	9,026	SUBBASE ESTABILIZACION	16,33	67,4	8,210	0,806	68,21	1113,80		
	8,984	9,004	SUBBASE ESTABILIZACION	17,12	67,4	8,210	0,784	68,18	1167,31		
	9,026	9,046	SUBBASE ESTABILIZACION	16,97	67,4	8,210	0,826	68,23	1157,80		
	8,990	9,010	SUBBASE ESTABILIZACION	16,91	67,4	8,210	0,790	68,19	1153,09		
	9,035	9,055	SUBBASE ESTABILIZACION	16,05	67,4	8,210	0,835	68,24	1095,17		
	9,099	9,119	SUBBASE ESTABILIZACION	15,81	67,4	8,210	0,899	68,30	1079,81		
	9,067	9,087	SUBBASE ESTABILIZACION	16,51	67,4	8,210	0,867	68,27	1127,09		
	9,051	9,071	SUBBASE ESTABILIZACION	15,59	67,4	8,210	0,851	68,25	1064,03		
	9,083	9,103	SUBBASE ESTABILIZACION	16,74	67,4	8,210	0,883	68,28	1143,26		
	9,100	9,120	SUBBASE ESTABILIZACION	20,49	67,4	8,210	0,900	68,30	1399,47		
	9,116	9,136	SUBBASE ESTABILIZACION	16,64	67,4	8,210	0,916	68,32	1136,78		
	9,167	9,187	SUBBASE ESTABILIZACION	16,10	67,4	8,210	0,967	68,37	1100,71		
	9,132	9,152	SUBBASE ESTABILIZACION	15,56	67,4	8,210	0,932	68,33	1063,25		
	9,151	9,171	SUBBASE ESTABILIZACION	21,77	67,4	8,210	0,951	68,35	1488,00		
	9,329	9,349	SUBBASE ESTABILIZACION	16,76	67,4	8,210	1,129	68,53	1148,55		
	9,339	9,359	SUBBASE ESTABILIZACION	16,06	67,4	8,210	1,139	68,54	1100,74		
	9,297	9,317	SUBBASE CRUCES VETA	16,80	67,4	8,210	1,097	68,50	1150,75		
	9,181	9,201	SUBBASE ESTABILIZACION	21,02	67,4	8,210	0,981	68,38	1437,37		
	9,230	9,250	SUBBASE ESTABILIZACION	16,55	67,4	8,210	1,030	68,43	1132,52		
	9,246	9,266	SUBBASE ESTABILIZACION	16,33	67,4	8,210	1,046	68,45	1117,72		
	9,216	9,236	SUBBASE ESTABILIZACION	16,26	67,4	8,210	1,016	68,42	1112,44		
	9,316	9,336	SUBBASE ESTABILIZACION	22,46	67,4	8,210	1,116	68,52	1538,87		
	9,264	9,284	SUBBASE ESTABILIZACION	15,51	67,4	8,210	1,064	68,46	1061,88		
	9,200	9,220	SUBBASE ESTABILIZACION	15,72	67,4	8,210	1,000	68,40	1075,25		
	9,278	9,298	SUBBASE ESTABILIZACION	16,77	67,4	8,210	1,078	68,48	1148,38		
	9,372	9,392	SUBBASE ESTABILIZACION	16,23	67,4	8,210	1,172	68,57	1112,92		
	9,356	9,376	SUBBASE ESTABILIZACION	17,28	67,4	8,210	1,156	68,56	1184,65		
	9,388	9,408	SUBBASE ESTABILIZACION	20,29	67,4	8,210	1,188	68,59	1391,65		
			TOTAL ITEM						**90012,78**		

RECURSOS	
PERSONAL	
MAQUINARIA	
MATERIALES	

Responsable:

Residente de Obra
Consorcio Vías Antioquia Norte

Aprobación:

Residente de Interventoría
Consorcio Interviales 2025