Santa Fe de Antioquia, 10 de julio de 2026

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA – EDU ANTIOQUIA
Supervisor del Contrato
Interventoría

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo contrato N. CD-015-2026

Cordial saludo.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar formalmente la ampliación del plazo de ejecución del **Contrato N.° CD-015-2026** por un término adicional de **treinta (30) días calendario**, teniendo en cuenta situaciones presentadas durante el desarrollo de las actividades contractuales que han afectado el normal avance de la programación prevista.

La presente solicitud se fundamenta principalmente en las siguientes circunstancias:

1. **Interrupciones en el suministro de material de playa**

   Durante la ejecución del contrato se han presentado varios días con condiciones climáticas adversas, específicamente jornadas de lluvia que han ocasionado la suspensión temporal de las actividades de extracción y suministro de material de playa por parte del proveedor.

   Estas condiciones meteorológicas han generado restricciones operativas, debido a que el proveedor no ha podido realizar el retiro del material desde el cauce del río en condiciones seguras y adecuadas, afectando directamente la disponibilidad del material requerido para el desarrollo de las actividades programadas. Esta situación corresponde a un evento externo no atribuible al contratista, que ha generado retrasos en el avance de obra.

2. **Hallazgo de placa de concreto con tuberías embebidas en la vía San Pedro**

Durante la ejecución de los trabajos correspondientes en la vía San Pedro, se identificó la existencia de una placa de concreto de aproximadamente **80 metros de longitud**, dentro de la cual se encontraban tuberías embebidas correspondientes a la acometida principal de los servicios públicos de varias viviendas del sector.

Debido a esta condición no prevista inicialmente, fue necesario adelantar las gestiones correspondientes ante las **Empresas Públicas Municipales**, con el fin de solicitar la suspensión temporal del servicio y coordinar las actividades necesarias para intervenir dicha infraestructura de manera segura, evitando afectar la prestación del servicio a la comunidad y garantizando la correcta ejecución de los trabajos.

Este procedimiento administrativo y operativo generó tiempos adicionales que no estaban contemplados dentro del cronograma inicial de ejecución.

En virtud de lo anterior, y considerando que las situaciones descritas han ocasionado retrasos en el desarrollo normal de las actividades contractuales, solicitamos respetuosamente la aprobación de una **ampliación del plazo contractual por treinta (30) días calendario**, con el propósito de culminar satisfactoriamente las obligaciones pactadas y garantizar la correcta ejecución del objeto contractual bajo las condiciones técnicas y de calidad requeridas, **con esta ampliación el contrato tendría como nueva fecha de terminación el 25 de agosto de 2026.**

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a la revisión, trámite y aprobación correspondiente.

Cordialmente,

MATEO RENDON TOBON
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS Y CONCRETO REGIONALES SAS.