INFORME MENSUAL N° 1

CONVENIO GN 4962-2025

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARINO Y EL MUNICIPIO DE ROBERTO - PAYAN a través del aporte de recursos económicos, técnicos, económicos y administrativos para contribuir a la ejecución del proyecto para la ejecución del proyecto "CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PRO + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".DE ROBERTO PAYAN

CONTRATO CMA 001-2026

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PERIODO 20 ENERO – 20 DE FEBRERO DE 2026
MUNICIPIO DE ROBERTO PAYÁN
NARIÑO – COLOMBIA
JUNIO 2026

INTRODUCCION

En el marco del convenio suscrito entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Roberto Payán, cuyo objeto corresponde a aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para contribuir a la ejecución del proyecto denominado "Consultoría de los estudios y diseños para el mejoramiento de la carretera entre la vereda La Guayacana PR 0+85 de la Ruta 10 Tramo 1001 y la cabecera municipal de Roberto Payán, departamento de Nariño".

Este proyecto tiene como propósito fortalecer la conectividad vial del municipio, mediante la formulación de estudios y diseños técnicos que permitan establecer las condiciones necesarias para el mejoramiento de este importante corredor, el cual constituye una vía estratégica para la movilidad, integración territorial y desarrollo social y económico de las comunidades beneficiadas.

En este sentido, se expone las actividades desarrolladas, avances obtenidos y acciones adelantadas durante la ejecución del convenio, evidenciando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes, así como el seguimiento realizado a los componentes técnicos, administrativos y financieros del proyecto, orientados al fortalecimiento de la infraestructura vial del municipio de Roberto Payán y del Nariño.

INFORMACION GENERAL

1.1. CONVENIO

Convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Roberto Payan y el Departamento de Nariño.

GOBERNACIÓN DE NARIÑO	
NOMBRE	DEPARTAMENTO DE NARIÑO
NIT	800.103.923-8
GOBERNADOR	LUIS ALFONSO ESCOBAR
CONVINIENTE	
ENTIDAD	MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN
NIT	800.099.132-0
REPRESENTANTE LEGAL	OSME JAVIER SEGURA CABEZAS
CEDULA DE CIUDADANÍA	98,350,553

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN4962-2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARINO Y EL MUNICIPIO DE ROBERTO - PAYAN a través del aporte de recursos económicos, técnicos, económicos y administrativos para contribuir a la ejecución del proyecto para la ejecución del proyecto "CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PRO + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".DE ROBERTO PAYAN
PLAZO DEL CONVENIO	Ocho (08) meses contados a partir de la suscripción de acta de inicio.
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	La vía “CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PRO + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN”
VALOR DEL CONVENIO	Tres mil doscientos ochenta y seis millones ochocientos cincuenta y nueve mil trescientos dos pesos m/cte. $ 3.286.859.302,00
APORTE POR EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Tres mil ciento sesenta y tres millones doscientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y dos pesos. $ 3.163.2999.872,00

APORTE MUNICIPIO	Ciento veintitrés millones quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta pesos M/cte. $123.559.430,00
ACTA DE INICIO	20 de enero de 2026

1.2. CONTRATOS DERIVADOS

Contrato De Consultoría

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CMA-001-2026	
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROBERTO PAYAN
NIT. No.	800.099.132-1
REPRESENTANTE LEGAL	OSME JAVIER SEGURA CABEZAS
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 98.350.553
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO INGCOVIAL
NIT	902.036.933-4
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS HERNAN QUINCHANEGUA CARDENAS
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 6.764.328
CONTRATISTA INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVIAS NARIÑO
NIT	902.044.547-8
REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR HERNAN PRIETO MEDINA
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 7.178.887
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL NOVECIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($2.911.942.498)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Seis (6) meses, contados a partir de la celebración del acta de inicio.

2. LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO



La intervención se lleva a cabo en la vía “CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PRO + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN”



3. GARANTIAS

3.1. GARANTIAS DE CONVENIO GN 4962-2025

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADOA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Póliza No. 775-47-994000003567
ANEXO 0

AMPARO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	04/11/2025	04/01/2027	$ 328.685.930,20
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	04/11/2025	04/01/2027	$1.265.319.949,00

4. FUENTES DE FINANCIACIÓN

APORTANTE	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR POR FUENTE DE FINANCIACION	VIGENCIA
Departamento de Nariño	Recursos propios	$ 3.163.2999.872,00	2025
Municipio de Roberto Payan	Recursos propios	$ 123.559.430,00	2025
VALOR TOTAL PROYECTO INVERSION		$ 3.286.859.302,00	

5. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

5.1. Desarrollar y cumplir el objeto del convenio interadministrativo de acuerdo con el alcance previsto en los documentos que hacen parte integral del mismo, especialmente con los estudios previos, el anexo técnico y el presupuesto aprobado por el departamento, para la consecución de dicho proyecto.

ACTIVIDAD EJECUTADA:

En el presente primer informe mensual se realiza la recopilación, elaboración y revisión de la información necesaria, como lo son: revisión existente de la información del proyecto, estudios previos, pliegos, cronograma, anexos y demás documentación necesaria ya que estos son de esencial importancia para iniciar el proceso de viabilidad, para la publicación del proceso en el Secop I, debido a las condiciones del proyecto se decide realizar en este proyecto de consultoría e Interventoría el modelo de Concurso de Méritos por parte del equipo jurídico y técnico de contratación del Municipio de Roberto Payan del Departamento de Nariño.

5.2. Disponer de capacidad de gestión financiera, organizacional, técnica y de talento humano, para ejecutar el objeto del convenio.

ACTIVIDAD EJECUTADA:

Las actividades han tenido un avance por parte del municipio y el equipo de profesionales idóneos para realizar el acompañamiento al desarrollo del proceso precontractual y contractual dispuestos por el municipio de Roberto Payan.

5.3. Garantizar que los procesos de contratación derivados del presente convenio se adelanten con arreglo a los principios de planeación, selección objetiva, trasparencia y publicidad.

ACTIVIDAD EJECUTADA:

Análisis de la información del proceso, por parte del equipo jurídico del municipio, estudio de la normatividad vigente aplicable acorde a las leyes ce contratación vigentes para el presente proceso.

5.4. Contratar la ejecución de la Consultoría para la formulación de estudios y diseños para el proyecto "CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PRO + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

ACTIVIDAD EJECUTADA:

Ejecución de actividades técnicas, administrativas y de campo para la elaboración, formulación y entrega de los estudios y diseños requeridos del proyecto, conforme a los términos de referencia y alcance contractual.

ALCALDIA MUNICIPAL
ROBERTO
PAYÁN

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Convocatoria pública correspondiente al Concurso de Méritos Abierto No. CMA-001-2026, mediante la plataforma SECOP I AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CMA- 001 - 2026 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN,DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Se procedió con el proceso de contratación pasando por:

- Elaboración y estructuración de los estudios y documentos previos necesarios para dar inicio al proceso contractual.
- Publicación de la convocatoria pública en el SECOP I, el dia 08 de enero de 2026, junto con los documentos técnicos, jurídicos y financieros requeridos para el inicio del proceso.
- Recepción de observaciones al proyecto de pliego de condiciones hasta el día 16 de enero de 2026.
  1. Presentación de observación al proceso el día 21 de enero de 2026.
  2. Emisión y publicación de respuesta a la observación presentada, el día 21 de enero de 2026.
- Publicación del acto administrativo de apertura y pliegos de condiciones definitivos el dia 21 de enero de 2026
- Presentación de ofertas por parte de los proponentes dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso.
- Publicación de la Adenda N° 01 el día 02 de febrero de 2026.
- Publicación de la Adenda N° 02 el día 05 de febrero de 2026.
- Cierre oficial del proceso de selección el día 09 de febrero de 2026
- Inicio de la etapa de evaluación de propuestas por parte del comité evaluador, conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, a partir del día 09 de febrero de 2026.
- Periodo de observaciones y solicitudes de subsanación hasta el día 13 de febrero de 2026.
- Emisión del informe de evaluación final el día 13 de febrero de 2026.
- Expedición del acto administrativo de adjudicación del contrato al proponente seleccionado, el día 13 de febrero de 2026.
- Se procede a la suscripción del contrato consultoría CMA-001-2026 entre la administración municipal de Roberto Payan y su representante legal el sr OSME JAVIER SEGURA CABEZAS y el contratista CONSORCIO INGCOVIAL y su representante legal LUIS HERNAN QUINCHANEGUA CARDENAS el dia 19 de febrero de 2026.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CMA-001-2026	
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROBERTO PAYAN
NIT. No.	800.099.132-1
REPRESENTANTE LEGAL	OSME JAVIER SEGURA CABEZAS
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 98.350.553
CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO INGCOVIAL
NIT	902.036.933-4
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS HERNAN QUINCHANEGUA CARDENAS
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 6.764.328
CONTRATISTA INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVIAS NARIÑO
NIT	902.044.547-8
REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR HERNAN PRIETO MEDINA
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 7.178.887
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL NOVECIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($2.911.942.498)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Seis (6) meses, contados a partir de la celebración del acta de inicio.

Convocatoria pública correspondiente al Concurso de Méritos Abierto No. CMA-002-2026, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE LA VEREDA LA GUAYACANA PR0 + 85 DE LA RUTA 10 TRAMO 1001 A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Se procedió con el proceso de contratación pasando por:

- Elaboración y estructuración de los estudios y documentos previos necesarios para dar inicio al proceso contractual.

- Publicación de la convocatoria pública en el SECOP I, el dia 05 de febrero de 2026, junto con los documentos técnicos, jurídicos y financieros requeridos para el inicio del proceso.
- Recepción de observaciones al proyecto de pliego de condiciones hasta el día 11 de febrero de 2026.
- Publicación del acto administrativo de apertura y pliegos de condiciones definitivos el dia 13 de febrero de 2026
- Presentación de ofertas por parte de los proponentes dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso.
- Cierre oficial del proceso de selección el día 20 de febrero de 2026

ALCALDIA MUNICIPAL
ROBERTO
PAYÁN

7. CONCLUSIONES

- Durante el periodo reportado se adelantaron las actividades correspondientes al desarrollo del convenio para la contratacion de la consultoría para los estudios y diseños del proyecto de mejoramiento vial entre la vereda La Guayacana y la cabecera municipal de Roberto Payán.
- El convenio suscrito entre el Nariño y el municipio ha permitido articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros orientados al fortalecimiento de la infraestructura vial y la conectividad territorial.
- Los avances realizados contribuyen a la consolidación de insumos técnicos necesarios para la futura ejecución de obras de mejoramiento de la vía, beneficiando la movilidad y las condiciones de acceso de las comunidades del sector.
- Se evidencia la importancia de continuar realizando seguimiento y control a las actividades programadas, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro del convenio y el adecuado desarrollo del proyecto.

OSME JAVIER SEGURA CABEZAS
Alcalde municipal
Municipio de Roberto Payán

STEFANY CARDENAS PANTOJA
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Municipio de Roberto Payán

Elaboró
CRISTIAN JARAMILLO PEREZ
Profesional de Apoyo
Secretaria de Planeación e Infraestructura