Findeter No.Rad: 2202650805841
Tipo: Radicado de Salida 16/06/2026 08:38 a.m. Folios: 1
Asunto: Remisión subsanación informes de gestión mensual, periodos julio, agosto, septiembre y octubre de 20
Radicador: LEIDY ALEJANDRA LEON ORDOÑEZ

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Ingeniera
DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
Subdirectora de Vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Calle 25G # 73B - 90, Bogotá D.C., Colombia
atencionciudadano@invias.gov.co
dbacerov@invias.gov.co
Ciudad

Asunto: Remisión subsanación informes de gestión mensual, períodos julio, agosto, septiembre y octubre de 2025 - Contrato interadministrativo 4440 - 2024 suscrito entre INVIAS - FINDETER.

Respetados,

De acuerdo con los compromisos establecidos en el marco del contrato interadministrativo 4440-2024, anexo a la presente enviamos los informes subsanados de acuerdo con las observaciones allegadas, correspondiente a la gestión efectuada por FINDETER durante el periodo correspondiente a los meses de julio, Agosto, Septiembre, Octubre de 2025.

Cordialmente,

HERNAN PARDO BOTERO
Gerente de Transporte y Movilidad

c.c: Ingryd Milena Pineda Ariza – Profesional de apoyo Subdirección de Vías Regionales INVIAS - Correo electrónico: ipineda@invias.gov.co
Maria Alejandra Castro Bolaños – Profesional Subdirección de Vías Regionales INVIAS – Correo electrónico: mcastrob@invias.gov.co

Elaboró: Leidy Alejandra León – Profesional Gerencia de Transporte y Movilidad
Revisó: Jose Luis Cala – Profesional Gerencia de Transporte y Movilidad

Denice Bibiana Acero Vargas, Subdirectora de Vías R
2026-06-30T14:14:55-05:00, Documento firmado digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

Al contestar cite este radicado: 2026S-VBOG-044382
Fecha: 2026-06-30 14:14:53

SEÑOR(A):
HERNAN PARDO BOTERO
GERENTE DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD - FINDETER
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA - FINDETER
CLL 103 No. 19 - 20
laleon@findeter.gov.co
BOGOTÁ D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-062061. Informes mensuales de gestión de Julio a Octubre de 2025. Contrato Interadministrativo 4440 de 2024.

Cordial Saludo,

En atención al oficio No. 2202650805841 con radicado INVIAS No. 2026E-VUVRAZ-062061 del 16 de junio de 2026, mediante el cual se remitieron los Informes Técnicos Mensuales de Gestión Nos. 7 al 10, correspondientes a los meses de julio a octubre de 2025, y a los radicados FINDETER Nos. 2202563023988 del 25 de agosto de 2025, 2202563025115 de septiembre de 2025, 2202563026567 de octubre de 2025, 2202563027778 del 28 de noviembre de 2025 y 2202563028736 del 29 de noviembre de 2025, correspondientes a los informes financieros de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025, respectivamente.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Contrato Interadministrativo No. 4440 de 2024, suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. y el Instituto Nacional de Vías **CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO DE LA CUOTA DE ASISTENCIA TÉCNICA**, que a su letra indica, *"Los costos de Asistencia Técnica Integral y Administración de Recursos a favor de Findeter se pagarán desde los recursos en el Patrimonio Autónomo a nombre del INSTITUTO, previa presentación de la cuenta de cobro o documento equivalente y la correspondiente presentación y visto bueno del supervisor del contrato del INVIAS al informe técnico y de ejecución financiera"*

INFORME	PERIODO	VALOR
7	Informe No. 7 correspondiente al mes de Julio de 2025	$ 97.338.342
8	Informe No. 8 correspondiente al mes de Agosto de 2025	$ 97.338.342
9	Informe No. 9 correspondiente al mes de Septiembre de 2025	$ 97.338.342
10	Informe No. 10 correspondiente al mes de Octubre de 2025	$ 97.338.342

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Denice Bibiana Acero Vargas, Subdirectora de Vias R
2026-06-30T14:55-05:00, Documento firmado
digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

Se informa, que una vez revisados los informes en mención se encuentra procedente su aprobación de acuerdo con las gestiones técnicas y contractuales desarrolladas en este proyecto con el apoyo del Instituto.

Conforme a lo anterior, una vez CUMPLIDAS las condiciones en mención se da visto bueno por parte del Instituto Nacional de Vías, para efectuar los pagos de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2025, correspondientes a la asistencia técnica integral prestada por Findeter en el marco del Contrato Interadministrativo 4440 de 2024.

Lo anterior, en estricto cumplimiento de la Cláusula Quinta y el Parágrafo de la Cláusula Séptima del Contrato 4440 de 2024, los cuales establecen que cualquier pago o transferencia de recursos requiere la aprobación previa de la cuenta de cobro por parte del Instituto, sujeta a la validación técnica y financiera de los informes de gestión y a la certificación de cumplimiento que para tal efecto debe emitir la Supervisión del INVÍAS

Cordialmente,

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES

Proyectado por: Ingryd Milena Pineda Ariza
Revisado por: Mauricio Betancourt Jurado
Aprobado por:

Copia Interna a: MAURICIO BETANCOURT JURADO (), JAIME ORTIZ BETANCOURT ()
Copia Externa a: YUDY MARLEVIS MINOTA ZEA (FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA - FINDETER)

Denice Bibiana Acero Vargas, Subdirectora de Vias R
2026-06-30T14:14:55-05:00, Documento firmado
digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ACERO VARGAS DENICE BIBIANA - 46378869

30/06/2026 14:15:10 COT -05

ABTD-7OAG-OF1O-TN3E-X178-2846-9104-84

Fecha: 2026-06-30T14:14:56-05:00
Denice Bibiana Acero Vargas
46378869
Subdirectora de Vias Regionales
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
Instituto Nacional de Vías

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440 DE 2024
Periodo:	Del 01 al 31 de julio de 2025

Respetados:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR PLATEADO-ARGELIA: 32,5 kms.
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN CORREDOR PLATEADO-ARGELIA: 5,3 kms

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR TIMBA-SUAREZ: 21,6 kms
LONGITUD PROYECTADA DE INTERVENCIÓN CORREDOR TIMBA-SUAREZ: 6 kms

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4440-2024		
CONTRATISTA:	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A FINDETER	NIT:	800.096.329-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	*PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, PARA LA REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, EJECUCIÓN DE LAS*		

	OBRAS Y CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR EL INSTITUTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA.	
FECHA DE INICIO:	31 de diciembre de 2024	2024S-VBOG-100660 31-diciembre-24
VALOR INICIAL:	$74.657.705.140,00	
VALOR ACTUAL:	$74.657.705.140,00	
PLAZO INICIAL:	Dieciocho (18) meses.	
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de junio de 2026	
ENLACE SECOP:	community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7246486&isFromPublicArea=True&isModal=False	
SUPERVISOR FINDETER	JOSE LUIS CALA ESTUPIÑAN – Gerente de Transporte y Movilidad Findeter	
GESTOR FINDETER	EDISON ENRIQUE MASSA SAMPER– Gestor Gerencia de Transporte y Movilidad Findeter	

1.2. DESEMBOLSOS

A continuación, se presentan los desembolsos al Patrimonio Autónomo de los recursos del contrato interadministrativo No INVIAS – 4440 - 2024, de conformidad con lo indicado en la CLAUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

> *"Un único desembolso al Patrimonio Autónomo a nombre del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS correspondiente al cien por ciento (100%) de los recursos; es decir, la suma de SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($74.657.705.140) MONEDA CORRIENTE, y valor que integra que incluye la asistencia técnica y administración de recursos."*

FUENTE	VALOR DESEMBOLSO	FECHA / MES	TOTAL DESEMBOLSOS
Primer desembolso	$64.657.705.140,00	19/03/2025	$64.657.705.140,00
Segundo desembolso	$10.000.000.000,00	25/03/2025	$10.000.000.000,00
TOTAL			**$74.657.705.140,00**

1.3. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO	% FINANCIERO EJECUTADO
1235824	10	C-2402-0600-16-51102A-2402018-02	$62.528.875.444,00	$0,00	$59.985.773.980,86	0,00%
1235824	10	C-2402-0600-16-51102A-2402021-02	$12.128.829.696,00	$0,00	$12.128.829.696,00	
TOTAL			$74.657.705.140,00	$0,00	$74.657.705.140,00	

A continuación, se presenta el detalle de los valores pagados, desglosados conforme a las bolsas de recursos establecidas en el Contrato Interadministrativo 4440 de 2024:

PAGOS NETOS A TERCEROS	
Pagos por Concepto Asistencia Técnica	$ 0,00
Pagos Prestaciones de Servicio	$ 0,00
Pagos a Contratistas Obra e Interventoria	$ 0,00
TOTAL, PAGOS EFECTUADOS	**$ 0,00**

Asimismo, se informa que el desglose detallado de cada una de estas bolsas de recursos puede consultarse en el informe financiero de junio de 2025, en el siguiente link:

https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-HVen-zs?e=zcILXr

1.4. ACTAS DE ASISTENCIA TÉCNICA TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Nota: En el periodo del 01 al 30 de junio de 2025 no se tramitaron actas de asistencia técnica.

1.5. AVANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4440-2024

1.5.1. INFORMES FINANCIEROS DEL CONTRATO

Es importante precisar que la información financiera reportada en el presente informe tiene un corte al 30 de junio del 2025. Este corte se realiza en cumplimiento de lo estipulado en la Cláusula Décima numeral 11 del título B. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS del Contrato Interadministrativo No 4440 -2024, que indica:

"Revisar el informe de gestión presentado por el Patrimonio Autónomo, con el fin de conciliar las cuentas y reportar por medio de un informe de ejecución financiera, los pagos efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del contrato interadministrativo. Se aclara que el contenido de este informe será enviado la última semana del mes siguiente al que se reporta."

Se presenta la relación de la remisión del informe financiero:

No. RADICADO	FECHA	DETALLE
2202563022582	28/07/2025	Informe de ejecución financiera corte junio 2025

1.5.2. DISTRIBUCION DE RECURSOS

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
Recursos para la ejecución de los proyectos (obra e interventoría)	$ 66.843.177.496,00	90%
Valor de asistencia técnica - FINDETER	$ 4.380.225.404,00	6%
Valor Bolsa de recursos de asistencia técnica - FINDETER	$ 434.302.240,00	1%
Valor bolsa de recursos de INVIAS	$ 3.000.000.000,00	4%
Valor total del contrato	$ 74.657.705.140,00	100%

1.5.3. GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

MES	RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO	TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION DEVALORIZACION CAUSADOS	SALDO PENDIENTE POR TRASLADAR RENDIMIENTOS
mar-25	10.725.474,79	10.725.474,79	10.725.474,79
abr-25	46.096.769,30	46.096.769,30	46.096.769,30
may-25	170.902.269,79	170.902.269,79	170.902.269,79
jun-25	333.082.191,91	333.082.191,91	333.082.191,91
TOTAL	560.806.705,79	560.806.705,79	560.806.705,79

1.5.4. PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO

Se adjunta enlace donde se relación los pagos realizados en el marco del contrato interadministrativo 4440 – 2024, se incluyen los pagos de los proyectos, asistencia técnica, impuestos y prestaciones de servicio.

https://invias.sharepoint.com/:f:/t/GRUPO4/IgBOl0L-WTTUSaGsNLFLt8hDARg3NnazX_hLzup-HVen-zs?e=zcILXr

1.5.5. ANTICIPO

Nota: El contrato interadministrativo INVIAS 4440 – 2024 suscrito entre FINDETER e INVIAS NO contempla anticipos en su forma de pago.

1.5.6. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

El avance físico del contrato interadministrativo INVIAS 4440 del 2024 corresponde a 0,00%, teniendo en cuenta que, a la fecha de corte del presente informe, los contratos derivados de obra e interventoría para los tramos Argelia – El Plateado y Timba – Suarez fueron adjudicados y se encuentran en trámites de entrega de documentos para la suscripción de los contratos.

1.6. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.7. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.8. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

N/A	N/A	N/A

1.9. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/12/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$481.452.764,40	33-44-101257953 Anexo 0	27/12/2024	27/02/2027
Calidad del servicio	$481.452.764,40	33-44-101257953 Anexo 0	27/12/2024	27/12/2028
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales.	$240.726.382,20	33-44-101257953 Anexo 0	27/12/2024	27/06/2029

1.12. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

De acuerdo con la trazabilidad no se evidencian procesos de sanción tramitados o en trámite durante el presente periodo para el Contrato Interadministrativo 4440 de 2024. Así mismo es pertinente enunciar que lo correspondiente a los contratos derivados se expone en los numerales 2 y 3.

2. PROYECTO ARGELIA – EL PLATEADO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	PAF-COLAVANZA-O-028-2025 DEL 31 DE JULIO DE 2025 EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DEL CAUCA	NIT:	901.972.475-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Representante Legal: WILSON CASTILLO QUILINDO CC No. 10.304.663, conformado por: i.) SOLUCIONES INTEGRALES DEL CHAIRA S.A.S. – 50% Nit. 900965837-3. Representante legal: GLORIA ISABEL PAJOY OYOLA CC No. 1.117.493.706 ii.) Alfonso Sarmiento González – 40% Nit. 17546051-1 CC No. 17546051 iii.) Proyectos y Servicios Integrales PSI& Inmobiliaria S.A.S - 10% Nit. 900.827.849-0 Representante legal: EDGAR MARIN RUEDA CC No 88.153.441		

OBJETO:	"GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CORREDOR EL PLATEADO – ARGELIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA".
PLAZO INICIAL	UN (01) AÑO
FECHA DE INICIO:	Por definir
VALOR INICIAL:	TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS ($39.551.262.906,00) M/CTE.
VALOR ADICIONES:	$0
ADICIÓN 1:	$0
VALOR ACTUAL:	$39.551.262.906,00
ANTICIPO	El contrato de obra no contempla pago de anticipo.
TOTAL, PRÓRROGAS:	No aplica
PRÓRROGA 1:	No aplica
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	Por definir
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL CAUCA Representante Legal RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
ENLACE SECOP:	community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8181476&isFromPublicArea=True&isModal=False

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1	2024	NACION	PROYECTOS	$40.000.000.000	$39.551.262.906	$448.737.094

2.3. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE OBRA

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31 DE JULIO DE 2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
Teniendo en cuenta que la suscripción del contrato se realizó el 31 de julio de 2025, la supervisión de Findeter solicitó la expedición de las pólizas al contratista.
POLIZAS ACTUALIZADAS: NO

2.4. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	PAF-COLAVANZA-I-032-2025 DEL 29 DE JULIO DE 2025 EL PLATEADO-ARGELIA (CAUCA)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL CAUCA	NIT:	901.436.641-1
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Representante Legal: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA CC No. 80.037.941 conformado por: i.)IAR Proyectos SAS – 50% Nit. 900.709.306-8 Representante legal: Rafael Alfredo Villar Ospina CC No. 80.037.941 ii.) Bateman Ingeniería SAS – 50% Nit. 800.061.409-1 Representante Legal: Jaime Dudley Pio Bateman Duran CC No. 19.252.902		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CORREDOR EL PLATEADO – ARGELIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA"		
PLAZO INICIAL	UN (1) AÑO Y DOS (2) MESES		
FECHA DE INICIO:	Por definir		
VALOR INICIAL:	DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($2.348.000.000,00) M/CTE.		
VALOR ADICIONES:	$0		
VALOR ACTUAL:	$2.348.000.000,00		
ANTICIPO	El contrato de interventoría no contempla el pago de anticipo.		
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	Por definir		

SUPERVISOR:	JAVIER ORLANDO CORONADO
ENLACE SECOP:	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8179934&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

2.5. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2	2024	NACION	PROYECTOS	$2.500.000.000	$2.348.000.000	$152.000.000

2.6. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por la Fiduciaria en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27 DE JULIO DE 2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
Teniendo en cuenta que la suscripción del contrato se realizó el 27 de julio de 2025, la supervisión de Findeter solicitó la expedición de las pólizas al contratista.
POLIZAS ACTUALIZADAS: NO

2.7. AVANCE DEL CONTRATO

Publicación de procesos en el Secop:

- El contrato de obra PAF-COLAVANZA-O-028-2025 se publicó en Secop el 22 de mayo de 2025, cuyas observaciones se recepcionaron entre el 23 al 27 de mayo de 2025, y sus respectivas respuestas a observaciones se publicaron entre 29 de mayo de 2025 al 10 de junio de 2025.

- Posteriormente el cierre de la convocatoria de obra PAF-COLAVANZA-O-028-2025 se efectuó el 18 de junio de 2025 con la presentación de dos (2) proponentes y finalmente, el 18 de julio de 2025 se realizó la adjudicación de la convocatoria al proponente

Consorcio Vías del Cauca, representado por Wilson Castillo Quilindo, identificado con cédula de ciudadanía número 10.304.663

- El contrato de interventoría PAF-COLAVANZA-I-032-2025 se publicó en Secop el 22 de mayo de 2025, cuyas observaciones se recepcionaron entre el 23 de mayo de 2025 al 27 de mayo de 2025 , y sus respectivas respuestas a observaciones se publicaron entre el 29 de mayo de 2025 al 18 de junio de 2025.

- Posteriormente el cierre de la convocatoria de Interventoría PAF-COLAVANZA-I-032-2025 se efectuó el 18 de junio de 2025 con la presentación de dieciocho (18) proponentes y finalmente, el 18 de julio de 2025 se realizó la adjudicación de la convocatoria al proponente Consorcio Intervial Cauca representado por Rafael Alfredo Villar Ospina identificado con cedula de ciudadanía No. 80.037.941.

2.8. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	*$39.551.262.906,00*	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

2.9. ANTICIPO

Los contratos de obra e interventoría no contemplan el pago de anticipos

2.10. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00%
Financiero programado %: 0,00%
Financiero ejecutado %: = 0,00%

1.2. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	N/A

1.3. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…N/A	…N/A

1.4. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…N/A	…N/A	…N/A

1.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.7. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. PROYECTO TIMBA SUAREZ

3.1INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	PAF-COLAVANZA-O-033-2025 TIMBA-SUÁREZ (CAUCA)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OK	NIT:	901.970.444-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Representante Legal: ARCENIO ANTONIO MORENO RODRIGUEZ CC No. 10.776.622, e integrado por: i.) SOLUCIONES INTEGRALES DEL CHAIRA S.A.S. – 50% NIT: 900.965.837-3 Representante legal: GLORIA ISABEL PAJOY OYOLA CC No: 1.117.493.706 ii) ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ – 40% CC No: 17.546.051 iii) PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES PSI S.A.S. - 10% NIT: 900.827.849-0 Representante legal: EDGAR MARIN RUEDA CC No: 88.153.441		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUAREZ, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA.		
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES		
FECHA DE INICIO:	Por definir		
VALOR INICIAL:	$19.906.138.570,00		
VALOR ADICIONES:	$0,00		

VALOR ACTUAL:	$19.906.138.570,00
ANTICIPO	El contrato de obra no contempla anticipo
TOTAL, PRÓRROGAS:	No aplica
PRÓRROGA 1:	No aplica
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Por definir
INTERVENTOR:	ELSA TORRES ARENALES

ENLACE SECOP

community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262894&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
3	2024	NACION	PROYECTOS	$20.086.472.650	$19.906.138.570	$180.334.080

3.3 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE OBRA

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/11/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ACTUALIZACION NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$5.971.841.571,00	NB - 100399623 ANEXO 1	12/11/2025	12/03/2027
Prestaciones sociales	$1.990.613.857,00	NB-100399623 ANEXO 1	12/11/2025	12/09/2029
Estabilidad de la Obra	$5.971.841.571,00	NB-100399623 ANEXO 1	12/11/2025	12/11/2029
Calidad del servicio	$46.101.820,68	NB-00399623 ANEXO 1	12/09/2026	12/09/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$1.990.613.857,00	100104722 ANEXO 1	04/08/2025	12/09/2026

3.4 INFORMACION GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	PAF-COLAVANZA-I-039-2025 TIMBA-SUÁREZ (CAUCA)		
CONTRATISTA:	ELSA TORRES ARENALES	CC:	No. 63.323.375
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	No Aplica.		
OBJETO:	CONTRATAR LA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD) AL MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DEL CORREDOR TIMBA SUÁREZ, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE EL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA		
PLAZO INICIAL:	UN (01) AÑO		
FECHA DE INICIO:	Por definir		
VALOR INICIAL:	MIL OCHOCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.811.153.634,00) M/CTE.		
VALOR ADICIONES:	$0,00		
VALOR ACTUAL:	$1.811.153.634,00		
ANTICIPO	El contrato de interventoría no contempla el pago de anticipo.		
TOTAL PRÓRROGAS:	No aplica		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Por definir		
SUPERVISOR:	JAVIER ORLANDO CORONADO		

ENLACE SECOP:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8262683&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

3.5 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
3	2024	NACION	PROYECTOS	$1.913.527.350	$1.811.153.634	$102.373.716

3.6 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/11/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 20/11/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: ACTUALIZACION NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$543.346.090,20	14-45-101126865 ANEXO 2	12/11/2025	12/05/2027
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.	$181.115.363,40	14-45-101126865 ANEXO 2	12/11/2025	12/09/2029
Calidad del servicio	$543.346.090,20	14-45-101126865 ANEXO 2	12/11/2026	12/11/2031

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$181.115.363,40	14-40-101074840 ANEXO 2	12/11/2025	12/11/2026

3.7 AVANCE DEL CONTRATO

- El contrato de obra PAF-COLAVANZA-O-033-2025 se publicó en Secop el 09 de junio de 2025, cuyas observaciones se recepcionaron entre el 11 al 26 de junio de 2025, y sus respectivas respuestas a observaciones se publicaron entre 16 de junio de 2025 al 27 de junio de 2025.

- Posteriormente el cierre de la convocatoria de obra PAF-COLAVANZA-O-033-2025 se efectuó el 26 de junio de 2025 con la presentación de un (1) proponente y finalmente, el 18 de julio de 2025 se realizó la adjudicación de la convocatoria al proponente Consorcio OK, representado por Wilson Castillo Quilindo identificado con cédula de ciudadanía No. 10.304.663

- El contrato de interventoría PAF-COLAVANZA-I-039-2025 se publicó en Secop el 09 de junio de 2025, cuyas observaciones se recepcionaron entre el 10 de junio de 2025 al 24 de junio de 2025, y sus respectivas respuestas a observaciones se publicaron entre el 16 de junio de 2025 al 25 de junio de 2025.

- Posteriormente el cierre de la convocatoria de interventoría PAF-COLAVANZA-I-039-2025 se efectuó el 26 de junio de 2025 con la presentación de doce (12) proponentes y finalmente, el 18 de julio de 2025 se realizó la adjudicación de la convocatoria al proponente Elsa Torres Arenales, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.323.375

3.7.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$19.906.138.570,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

3.7.2 ANTICIPO

Los contratos de obra e interventoría no contemplan el pago de anticipos

3.7.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 00,0%
Meta física ejecutada %: 0,00%
Financiero programado %: 0,00%
Financiero ejecutado %: 0,00%

3.8 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

3.9 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

3.10 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

3.11 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.12 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

3.13 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Cordialmente,

EDISON ENRIQUE MASSA SAMPER
Gestor Gerencia de Transporte y Movilidad Findeter