INGENIERA
DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
SUBDIRECTOR DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Período:	MES DE ABRIL DE 2026.
No y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	1171 de 01-04-2022

Respetada Ingeniera:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo.

Convenio Interadministrativo número 1570 de 2020 ejecutado entre el Instituto Nacional de Vías y Gobernación de Norte de Santander, donde la Gobernación contrató el contrato de obra derivado, número 02388 de 2021 y el Instituto contrató la interventoría a través del contrato número 2306 de 2021. De esta forma se establece que la información principal del convenio corresponde a:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR: ASTILLEROS – TIBÚ – LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”.

1. CONTRATO DE OBRA

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	02388 DEL 2021 GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER – SECRETARÍA DE VÍAS		
CONTRATISTA:	AGM DESARROLOS SAS	NIT:	800.186.313-0
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS – TIBÚ – LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		
FECHA DE INICIO:	17 - 01 - 2021	No. de Oficio:	Acta de inicio 17/01/2022
VALOR INICIAL:	$ 62.322.279.325,22		
ADICIÓN No 1:	$ 12.677.720.674,78		
VALOR ACTUAL:	$ 75.000.000.000,00		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 18.696.683.797		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$16.137.252.000,39		
PLAZO INICIAL:	10 MESES		
PRÓRROGA 1:	Hasta 31/12/2023		
PRÓRROGA 2:	Hasta 30/06/2024		
PRÓRROGA 3:	Hasta 30/11/2024		
PRÓRROGA 4:	Hasta 31/01/2025		
PRÓRROGA 5:	Hasta 11/04/2025		
PRÓRROGA 6:	Hasta 11/10/2025		
PRÓRROGA 7:	Hasta 31/12/2025		
PRÓRROGA 8:	Hasta 10/04/2026		
PRÓRROGA 9:	**Hasta 10/10/2026**		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
006591	2021	33	$ 62.322.279.325,22	$ 54.600.359.380,69	$7.721.919.944,53
002198	2024	33	$ 12.677.720.674,78	0	$ 12.677.720.674,78
TOTAL			$ 75.000.000.000	$ 54.600.359.380,69	$ 20.399.640.619,31

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	VALOR DE ACTA	VALOR FACTURADO
Acta Parcial de Obra No 1 7/12/2022	$ 809.519.379	$ 809.519.379
Acta Parcial de Obra No 10 DIC 2022	$ 18.699.252.954	$ 18.699.252.954
Acta Parcial de Obra 3 27/05/2025	8.371.802.899,22	8.371.802.899,22
Acta Parcial de Obra 4 03/09/2025	11.673.517.725,71	11.673.517.725,71
Acta Parcial de Obra 5 30/09/2025	$ 6.377.741.904,31	$ 6.377.741.904,31
Acta Parcial de Obra 6 22/12/2025	$ 8.668.524.518,00	$ 8.668.524.518,00
TOTAL	$ 54.600.359.380,69	$ 54.600.359.380,69

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 75.000.000.000,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 65.954.463.739,20	80.77 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA, DE ACUERDO A INFORME SEMANAL	$ 58.081.288.985,35	80.74 %

1.4.2. AVANCE DEL CONTRATO

Meta programada: 80.77%
Meta ejecutada: 80.74 %

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

Durante este periodo no se tramitaron Actas de Suspensión

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
10/04/2026	PRÓRROGA	APROBADA HASTA EL 10 DE OCTUBRE DE 2026

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

Según última aprobación realizada a través de la plataforma SECOP 2.

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento 400037080				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 7.500.000.000	187127	16/02/2026	10/08/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$18.696.683.798	187127	10/08/2026	28/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 11.250.000.000	187127	16/02/2026	10/04/2029
Estabilidad de la Obra	$ 22.500.000.000	187127	10/04/2031	28/03/2031

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…	N/A				…

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2306 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIAL CATATUMBO	NIT:	901.786.235- 5
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS – TIBÚ – LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.		
FECHA DE INICIO:	30-12-2021	No. de Oficio:	SVR 74402
VALOR INICIAL:	$4.199.922.032		
ADICIÓN 2:	**$ 800.000.000**		
ADICIÓN 2:	$ 130.000.000		
ADICIÓN 3:	$ 1.300.000.000		
VALOR ACTUAL:	$ 6.429.922.032,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	$ 2.100.807.577		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.100.807.577		
NOTA	Durante el contrato fenecieron recursos por valor $32.067.299,00, debido al cambio de vigencias		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
CESIONES	CESIONES CONTRATISTA INICIAL: RJ&P INGENIERIA S.A.S NIT. 901.336.686-3 CESIÓN 1 07/09/2022: CONSORCIO INTERESTUDIOS TIBU con NIT 901.619.582-1 CESIÓN 2 07/09/2022: CONSORCIO INTERVIAL CATATUMBO con NIT 901.786.235- 5		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
PRÓRROGAS:	PRÓRROGA 1 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 PRÓRROGA 2 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PRÓRROGA 3 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PRÓRROGA 4 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024 PRÓRROGA 5 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 PRÓRROGA 6 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025 PRÓRROGA 7 HASTA EL 11 DE ABRIL DE 2025 PRÓRROGA 8 HASTA EL 11 DE OCTUBRE DE 2025 PRÓRROGA 9 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 PRORROGA 10 HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2026 PRORROGA 10 HASTA EL 10 DE OCTUBRE DE 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2026		

2.1. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBROS	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1081024	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 3.007.800.000,00	$ 3.007.800.000,00	$0
1081024	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402118-02	$ 292.200.000,00	$ 292.200.000,00	$ 0
1081024	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 899.922.032,00	$ 899.922.032,00	$ 0
1308723	2024	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	$ 800.000.000,00	$ 800.000.000,00	$ 0
1248324	2024	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$130.000.000,00	$130.000.000,00	$ 0
333825	2025	10	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	$ 1.300.000.000	$ 1.294.847.698,01	$ 5.152.301,99
TOTAL				$ 6.429.922.032	$ 6.424.769.730,01	$ 5.152.301,99

2.1. ESTADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL EXPEDIDO POR LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	BPIN	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
003158	2026	2024004540039	$ 761.614.897,13	$ 0	$ 761.614.897,13
TOTAL			$ 761.614.897,13	$ 0	$ 761.614.897,13

2.2. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

Durante este periodo el interventor tramito actas de costos, la primera agota el registro presupuestal Por INVIAS, la segunda afecta el registro presupuestal de la Gobernación de Norte de Santander.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR FACTURADO
ACTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 PARTE 1	$ 4.329.657,69	$ 8 22.634,96	$ 5 .152.292,65
ACTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 PARTE 2	$ 70.968.715,40	$ 13.484.055,93	$ 84.452.771,33

2.3. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. para el mes de FEBRERO de 2026 el contrato reporta un avance 99.62 % en la inversión, De acuerdo al informe 185 de 01/05/2026

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 88.89%
Total inversión ejecutada: 88.89%

2.4. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.5. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

Durante el periodo de ABRIL de 2026 no se tramitaron actas de suspensión

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.6. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

Durante el periodo de abril de 2026 se tramitaron las siguientes modificaciones

FECHA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
10/04/2026	**PRÓRROGA HASTA EL 10 DE OCTUBRE DE 2026**	**APROBADA**

2.7. **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento 11-44-101216521 Anexo No.18

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 642.992.203,20	11-44-101216521	27-12-2023	Liquidación
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 2.100.807.577,00	11-44-101216521	27-12-2023	Liquidación
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 1.285.984.406.40	11-44-101216521	27-12-2023	10-04-2029
Calidad del Servicio	$ 1.928.976.609,60	11-44-101216521	5 años a partir del acta de entrega y recibo definitivo	

Es de aclarar que se remitieron la actualización de las pólizas, sin embargo, aún no se ha tenido aprobación por parte de la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos

2.8. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

2.9 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026S-VNSA-026036	25/04/2026	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	SOLICITUD ASISTENCIA A COMITÉS SEMANALES CONTRATO 2306 DE 2021
2026S-VNSA-025948	24/04/2026	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	SOLICITUD RADICACIÓN DE INFORME MENSUAL CONTRATO 2306 DE 2021
2026S-VNSA-021547	09/04/2026	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ESTADO DE CONTRATISTA SOBRE PAGO DE PROVEDORES CONTRATO 02388 DE 2021
2026S-VNSA-025185	22/04/2026	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	SOLICITUD SEGUIMIENTO A PAGO DE PROVEDORES CONTRATO 02388 DE 2021

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

El interventor realizó la aprobación y traslado de la solicitud de prórroga de 6 meses, elaborada por AGM DESARROLLO S.A.S, basado en los diferentes retrasos técnicos que ha presentado el contrato, actualmente las entidades trabajan en los diferentes trámites administrativos necesarios para otorgar continuidad al contrato.

El contratista presenta retrasos en la construcción de Puente 1 Y puente 2 debido a las fuertes lluvias que se han presentado en la zona. Lo que ha mantenido inundadas las zonas de construcción.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se relaciones problemas jurídicos.

3.1 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

El Instituto Nacional de vías no contaba con recursos para la adición del contrato de interventoría 2306-2021, razón por la cual la Gobernación de Norte de Santander destinó recursos al respectivo contrato, para que siguiera con la respectiva supervisión del contrato de obra.
Se realizó el trámite del Acta de interventoría en 2 partes, de manera que la primera agotara los recursos del Instituto y la segunda afectara el registro presupuestal expedido por la Gobernación de Norte de Santander.

3.2 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

El contratista presenta un atraso en la presentación de documentación predial, razón por la cual se está haciendo un seguimiento constante para que la actividad no se convierte en ruta crítica para la correcta finalización del proyecto.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por VALERO ESCALANTE LEONEL

LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
M.P. 54202 088055 NTS
Supervisor