ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 03
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

														FECHA DE ELABORACION:	**26-mar.-2026**
CONTRATO No.	**4151.010.26.1.0831-2025**														
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRA VIAL**														
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT**	[X]	**CC** [ ]	**NUMERO:**	**901.977.066-7**										
OBJETO :	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.**												**FECHA DE INICIO:**	29-ago.-2025	
														FECHA DE FINALIZACION:	16-jun.-2026
VALOR INICIAL DEL	$ 3.284.000.677,00			**PRORROGA 1:**	**30 noviembre 2025 al 30 diciembre 2025**		N/A								
ADICION No.1	$ 14.389.069,00			**PRORROGA 2:**	**31 diciembre 2025 al 31 enero 2026**		N/A								
ADICION No.2	$ 1.862.963.748,00			**PRORROGA 3:**	**1 al 28 febrero 2026**		N/A								
VALOR ACTUAL	$ 5.161.353.494,00			**PRORROGA 4:**	**19 marzo al 16 junio 2026**						**PERIODO PRESENTE ACTA**				
INTERVENTORIA	**INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES**						**DESDE EL:**	26-nov.-2025			**HASTA EL:**	28-feb.-2026			

LOTE 02

Carrera 65 entre Calles 11A y 13 COMUNA 17

											EJECUCION					
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							**CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03**		**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**	
ITEM		**ACTIVIDAD**	**UNID.**	**CANT**	**Vr. UNIT.**	**Vr. TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
I		**PRELIMINARES**												
	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	165,00	$ 7.916,00	$ 1.306.140,00	165,00	$ 1.306.140,00	165,00	$ 1.306.140,00		$ -	165,00	$ 1.306.140,00
Subtotal						**$ 1.306.140,00**		**$ 1.306.140,00**		**$ 1.306.140,00**		**$ -**		**$ 1.306.140,00**
II		**DEMOLICIONES**												
	5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	14,94	$ 8.182,00	$ 122.239,00	24,20	$ 198.004,00	24,20	$ 198.004,00		$ -	24,20	$ 198.004,00
	6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	108,15	$ 130.868,00	$ 14.153.374,00	101,48	$ 13.280.484,00	101,48	$ 13.280.485,00		$ -	101,48	$ 13.280.485,00
Subtotal						**$ 14.275.613,00**		**$ 13.478.488,00**		**$ 13.478.489,00**		**$ -**		**$ 13.478.489,00**
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**												
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	184,88	$ 9.815,00	$ 1.814.597,00	248,44	$ 2.438.438,00	248,44	$ 2.438.439,00		$ -	248,44	$ 2.438.439,00
	22	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	240,34	$ 49.339,00	$ 11.858.135,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	27	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD.	M3-KM	1.701,20	$ 2.607,00	$ 4.435.028,00	1.411,52	$ 3.679.832,00	1.411,52	$ 3.679.833,00		$ -	1.411,52	$ 3.679.833,00
	INP 01	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	-	$ 72.018,00	$ -	248,44	$ 17.892.152,00	248,44	$ 17.892.152,00		$ -	248,44	$ 17.892.152,00
Subtotal						**$ 18.107.760,00**		**$ 24.010.422,00**		**$ 24.010.424,00**		**$ -**		**$ 24.010.424,00**
IV		**RELLENOS Y BASES**												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1.232,55	$ 6.890,00	$ 8.492.270,00	1.015,88	$ 6.999.397,00	1.014,75	$ 6.991.628,00		$ -	1.014,75	$ 6.991.628,00
	32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	209,53	$ 185.506,00	$ 38.869.072,00	248,44	$ 46.087.111,00	248,44	$ 46.087.111,00		$ -	248,44	$ 46.087.111,00
Subtotal						**$ 47.361.342,00**		**$ 53.086.508,00**		**$ 53.078.739,00**		**$ -**		**$ 53.078.739,00**
V		**PAVIMENTO ASFALTICO**												
	49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1.232,55	$ 4.068,00	$ 5.014.013,00	1.140,15	$ 4.638.130,00	1.014,75	$ 4.128.003,00		$ -	1.014,75	$ 4.128.003,00
	58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	123,26	$ 1.131.474,00	$ 139.465.485,00	114,02	$ 129.010.665,00	101,48	$ 114.821.982,00		$ -	101,48	$ 114.821.982,00
Subtotal						**$ 144.479.498,00**		**$ 133.648.795,00**		**$ 118.949.985,00**		**$ -**		**$ 118.949.985,00**
IX		**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**												
	112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	570,00	$ 3.519,00	$ 2.005.830,00	570,00	$ 2.005.830,00	-	$ -	438,80	$ 1.544.137,00	438,80	$ 1.544.137,00
	113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	89,29	$ 57.154,00	$ 5.103.281,00	89,29	$ 5.103.281,00	-	$ -	24,80	$ 1.417.419,00	24,80	$ 1.417.419,00
Subtotal						**$ 7.109.111,00**		**$ 7.109.111,00**		**$ -**		**$ 2.961.556,00**		**$ 2.961.556,00**
X		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**												
	124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	6,00	$ 226.067,00	$ 1.356.402,00	6,00	$ 1.356.402,00	6,00	$ 1.356.402,00	-	$ -	6,00	$ 1.356.402,00
	125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	6,00	$ 394.857,00	$ 2.369.142,00	6,00	$ 2.369.142,00	4,00	$ 1.579.428,00	2,00	$ 789.714,00	6,00	$ 2.369.142,00
Subtotal						**$ 3.725.544,00**		**$ 3.725.544,00**		**$ 2.935.830,00**		**$ 789.714,00**		**$ 3.725.544,00**
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 236.365.008,00**		**$ 236.365.008,00**		**$ 213.759.607,00**		**$ 3.751.270,00**		**$ 217.510.877,00**

Carrera 84 entre Calles 6A y 9 COMUNA 17

							CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03		**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**	
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
I		**PRELIMINARES**												
	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	170,00	$ 7.916,00	$ 1.345.720,00	171,30	$ 1.356.011,00	171,30	$ 1.356.011,00		$ -	171,30	$ 1.356.011,00
Subtotal						**$ 1.345.720,00**		**$ 1.356.011,00**		**$ 1.356.011,00**		**$ -**		**$ 1.356.011,00**
II		**DEMOLICIONES**												

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 03
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

															FECHA DE ELABORACION:		26-mar.-2026
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025																
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL																
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT	X	CC		NUMERO:	901.977.066-7											
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.														FECHA DE INICIO:	29-ago.-2025	
															FECHA DE FINALIZACION:	16-jun.-2026	
VALOR INICIAL DEL	$			3.284.000.677,00	PRORROGA 1:	30 noviembre 2025 al 30 diciembre 2025		N/A									
ADICION No.1	$			14.389.069,00	PRORROGA 2:	31 diciembre 2025 al 31 enero 2026		N/A									
ADICION No.2	$			1.862.963.748,00	PRORROGA 3:	1 al 28 febrero 2026		N/A									
VALOR ACTUAL	$			5.161.353.494,00	PRORROGA 4:	19 marzo al 16 junio 2026									PERIODO PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES								DESDE EL:	26-nov.-2025			HASTA EL:	28-feb.-2026			

		LOTE 02															
	5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	14,60	$ 8.182,00	$ 119.457,00	42,10	$ 344.462,00	42,10	$ 344.462,00		$ -	42,10	$ 344.462,00			
	6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	127,75	$ 130.868,00	$ 16.718.387,00	126,28	$ 16.526.011,00	126,28	$ 16.526.011,00		$ -	126,28	$ 16.526.011,00			
Subtotal						**$ 16.837.844,00**		**$ 16.870.473,00**		**$ 16.870.473,00**		**$ -**		**$ 16.870.473,00**			
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**															
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	161,33	$ 9.815,00	$ 1.583.454,00	166,46	$ 1.633.805,00	166,46	$ 1.633.805,00		$ -	166,46	$ 1.633.805,00			
	21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	209,73	$ 40.259,00	$ 8.443.520,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -			
	27	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD.	M3-KM	2.158,98	$ 2.607,00	$ 5.628.461,00	2.035,62	$ 5.306.861,00	2.035,62	$ 5.306.861,00		$ -	2.035,62	$ 5.306.861,00			
	INP 01	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	-	$ 72.018,00	$ -	166,46	$ 11.988.116,00	166,46	$ 11.988.116,00		$ -	166,46	$ 11.988.116,00			
Subtotal						**$ 15.655.435,00**		**$ 18.928.782,00**		**$ 18.928.782,00**		**$ -**		**$ 18.928.782,00**			
IV		**RELLENOS Y BASES**															
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1.241,00	$ 6.890,00	$ 8.550.490,00	1.262,79	$ 8.700.623,00	1.262,79	$ 8.700.623,00		$ -	1.262,79	$ 8.700.623,00			
	32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	235,79	$ 185.506,00	$ 43.740.460,00	196,39	$ 36.430.630,00	166,46	$ 30.879.329,00		$ -	166,46	$ 30.879.329,00			
Subtotal						**$ 52.290.950,00**		**$ 45.131.253,00**		**$ 39.579.952,00**		**$ -**		**$ 39.579.952,00**			
V		**PAVIMENTO ASFALTICO**															
	49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1.241,00	$ 4.068,00	$ 5.048.388,00	1.262,79	$ 5.137.030,00	1.262,79	$ 5.137.030,00		$ -	1.262,79	$ 5.137.030,00			
	58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	124,10	$ 1.131.474,00	$ 140.415.923,00	126,28	$ 142.882.537,00	126,28	$ 142.882.537,00		$ -	126,28	$ 142.882.537,00			
Subtotal						**$ 145.464.311,00**		**$ 148.019.567,00**		**$ 148.019.567,00**		**$ -**		**$ 148.019.567,00**			
IX		**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
	112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	525,00	$ 3.519,00	$ 1.847.475,00	525,00	$ 1.847.475,00	-	$ -	468,90	$ 1.650.059,00	468,90	$ 1.650.059,00			
	113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	18,40	$ 57.154,00	$ 1.051.634,00	34,03	$ 1.944.951,00	-	$ -	34,03	$ 1.944.951,00	34,03	$ 1.944.951,00			
Subtotal						**$ 2.899.109,00**		**$ 3.792.426,00**		**$ -**		**$ 3.595.010,00**		**$ 3.595.010,00**			
X		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**															
	124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	4,00	$ 226.067,00	$ 904.268,00	4,00	$ 904.268,00	4,00	$ 904.268,00		$ -	4,00	$ 904.268,00			
	125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4,00	$ 394.857,00	$ 1.579.428,00	5,00	$ 1.974.285,00	5,00	$ 1.974.285,00	- 1,00	-$ 394.857,00	4,00	$ 1.579.428,00			
Subtotal						**$ 2.483.696,00**		**$ 2.878.553,00**		**$ 2.878.553,00**		**-$ 394.857,00**		**$ 2.483.696,00**			
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 236.977.065,00**		**$ 236.977.065,00**		**$ 227.633.338,00**		**$ 3.200.153,00**		**$ 230.833.491,00**			

		Carrera 92 entre Calles 4B y 4 COMUNA 18					**CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03**		**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**	
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**						
I		**PRELIMINARES**												
	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	100,00	$ 7.916,00	$ 791.600,00	99,40	$ 786.850,00	99,40	$ 786.850,00		$ -	99,40	$ 786.850,00
Subtotal						**$ 791.600,00**		**$ 786.850,00**		**$ 786.850,00**		**$ -**		**$ 786.850,00**
II		**DEMOLICIONES**												
	4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	735,00	$ 18.559,00	$ 13.640.865,00	636,16	$ 11.806.493,00	636,16	$ 11.806.493,00		$ -	636,16	$ 11.806.493,00
	5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	21,00	$ 8.182,00	$ 171.822,00	6,40	$ 52.365,00	6,40	$ 52.365,00		$ -	6,40	$ 52.365,00
Subtotal						**$ 13.812.687,00**		**$ 11.858.858,00**		**$ 11.858.858,00**		**$ -**		**$ 11.858.858,00**
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**												
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	70,00	$ 9.815,00	$ 687.050,00	94,14	$ 923.984,00	94,14	$ 923.984,00		$ -	94,14	$ 923.984,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 03
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

															FECHA DE ELABORACION:		26-mar.-2026
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025																
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL																
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT	X	CC		NUMERO:	901.977.066-7											
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.														FECHA DE INICIO:	29-ago.-2025	
															FECHA DE FINALIZACION:	16-jun.-2026	
VALOR INICIAL DEL	$	3.284.000.677,00		PRORROGA 1:	30 noviembre 2025 al 30 diciembre 2025		N/A										
ADICION No.1	$	14.389.069,00		PRORROGA 2:	31 diciembre 2025 al 31 enero 2026		N/A										
ADICION No.2	$	1.862.963.748,00		PRORROGA 3:	1 al 28 febrero 2026		N/A										
VALOR ACTUAL	$	5.161.353.494,00		PRORROGA 4:	19 marzo al 16 junio 2026								PERIODO PRESENTE ACTA				
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES								DESDE EL:	26-nov.-2025			HASTA EL:	28-feb.-2026			

LOTE 02

	21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	91,00	$ 40.259,00	$ 3.663.569,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1,00	$ 2.243.100,00	$ 2.243.100,00	1,00	$ 2.243.100,00	1,00	$ 2.243.100,00		$ -	1,00	$ 2.243.100,00
	INP 01	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	-	$ 72.018,00	$ -	94,14	$ 6.779.775,00	94,14	$ 6.779.775,00		$ -	94,14	$ 6.779.775,00
Subtotal						**$ 6.593.719,00**		**$ 9.946.859,00**		**$ 9.946.859,00**		**$ -**		**$ 9.946.859,00**
IV		**RELLENOS Y BASES**												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	700,00	$ 6.890,00	$ 4.823.000,00	636,16	$ 4.383.142,00	636,16	$ 4.383.142,00		$ -	636,16	$ 4.383.142,00
	32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	112,00	$ 185.506,00	$ 20.776.672,00	94,14	$ 17.463.535,00	94,14	$ 17.463.535,00		$ -	94,14	$ 17.463.535,00
Subtotal						**$ 25.599.672,00**		**$ 21.846.677,00**		**$ 21.846.677,00**		**$ -**		**$ 21.846.677,00**
V		**PAVIMENTO ASFALTICO**												
	49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	700,00	$ 4.068,00	$ 2.847.600,00	683,56	$ 2.780.721,00	636,16	$ 2.587.899,00		$ -	636,16	$ 2.587.899,00
	58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	63,00	$ 1.131.474,00	$ 71.282.862,00	60,17	$ 68.077.396,00	57,25	$ 64.776.887,00		$ -	57,25	$ 64.776.887,00
Subtotal						**$ 74.130.462,00**		**$ 70.858.117,00**		**$ 67.364.786,00**		**$ -**		**$ 67.364.786,00**
IX		**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**												
	112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	315,00	$ 3.519,00	$ 1.108.485,00	315,00	$ 1.108.485,00	-	$ -	275,60	$ 969.836,00	275,60	$ 969.836,00
	113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	7,40	$ 57.154,00	$ 422.940,00	35,12	$ 2.007.459,00	-	$ -	35,00	$ 2.000.390,00	35,00	$ 2.000.390,00
Subtotal						**$ 1.531.425,00**		**$ 3.115.944,00**		**$ -**		**$ 2.970.226,00**		**$ 2.970.226,00**
X		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**												
	124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	4,00	$ 226.067,00	$ 904.268,00	6,00	$ 1.356.402,00	4,00	$ 904.268,00	2,00	$ 452.134,00	6,00	$ 1.356.402,00
	125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4,00	$ 394.857,00	$ 1.579.428,00	3,00	$ 1.184.571,00	-	$ -	1,00	$ 394.857,00	1,00	$ 394.857,00
Subtotal						**$ 2.483.696,00**		**$ 2.540.973,00**		**$ 904.268,00**		**$ 846.991,00**		**$ 1.751.259,00**
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 124.943.261,00**		**$ 120.954.278,00**		**$ 112.708.298,00**		**$ 3.817.217,00**		**$ 116.525.515,00**

Calle 1A Oeste entre Carrera 75 y 73 COMUNA 18

							CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR						
I		**PRELIMINARES**												
	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	180,00	$ 7.916,00	$ 1.424.880,00	170,50	$ 1.349.678,00	170,50	$ 1.349.678,00		$ -	170,50	$ 1.349.678,00
Subtotal						**$ 1.424.880,00**		**$ 1.349.678,00**		**$ 1.349.678,00**		**$ -**		**$ 1.349.678,00**
II		**DEMOLICIONES**												
	5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	12,00	$ 8.182,00	$ 98.184,00	5,50	$ 45.001,00	5,50	$ 45.001,00		$ -	5,50	$ 45.001,00
	6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	114,00	$ 130.868,00	$ 14.918.952,00	120,59	$ 15.781.372,00	120,59	$ 15.781.372,00		$ -	120,59	$ 15.781.372,00
Subtotal						**$ 15.017.136,00**		**$ 15.826.373,00**		**$ 15.826.373,00**		**$ -**		**$ 15.826.373,00**
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**												
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	32,40	$ 9.815,00	$ 318.006,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	42,12	$ 40.259,00	$ 1.695.709,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	27	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD.	M3-KM	1.838,00	$ 2.607,00	$ 4.791.666,00	2.132,11	$ 5.558.411,00	2.132,11	$ 5.558.411,00		$ -	2.132,11	$ 5.558.411,00
Subtotal						**$ 6.805.381,00**		**$ 5.558.411,00**		**$ 5.558.411,00**		**$ -**		**$ 5.558.411,00**
IV		**RELLENOS Y BASES**												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1.080,00	$ 6.890,00	$ 7.441.200,00	1.096,32	$ 7.553.645,00	1.096,32	$ 7.553.645,00		$ -	1.096,32	$ 7.553.645,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 03
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

																	FECHA DE ELABORACION:		26-mar.-2026
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025																		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL																		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT	X	CC		NUMERO:	901.977.066-7													
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.															FECHA DE INICIO:	29-ago.-2025		
																	FECHA DE FINALIZACION:	16-jun.-2026	
VALOR INICIAL DEL	$	3.284.000.677,00		PRORROGA 1:	30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025		N/A												
ADICION No.1	$	14.389.069,00		PRORROGA 2:	31 diciembre 2025 al 31 enero 2026		N/A												
ADICION No.2	$	1.862.963.748,00		PRORROGA 3:	1 al 28 febrero 2026		N/A												
VALOR ACTUAL	$	5.161.353.494,00		PRORROGA 4:	19 marzo al 16 junio 2026												PERIODO PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES																DESDE EL:	26-nov.-2025	HASTA EL: 28-feb.-2026

		LOTE 02																	
	32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	97,20	$ 185.506,00	$ 18.031.183,00	2,42	$ 448.717,00	-	$ -		$ -	-	$ -					
Subtotal						**$ 25.472.383,00**		**$ 8.002.362,00**		**$ 7.553.645,00**		**$ -**		**$ 7.553.645,00**					
V		**PAVIMENTO ASFALTICO**																	
	49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1.080,00	$ 4.068,00	$ 4.393.440,00	1.096,32	$ 4.459.830,00	1.096,32	$ 4.459.830,00		$ -	1.096,32	$ 4.459.830,00					
	58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	108,00	$ 1.131.474,00	$ 122.199.192,00	120,59	$ 136.444.450,00	120,59	$ 136.444.450,00		$ -	120,59	$ 136.444.450,00					
Subtotal						**$ 126.592.632,00**		**$ 140.904.280,00**		**$ 140.904.280,00**		**$ -**		**$ 140.904.280,00**					
IX		**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**																	
	112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	570,00	$ 3.519,00	$ 2.005.830,00	570,00	$ 2.005.830,00	-	$ -	476,60	$ 1.677.155,00	476,60	$ 1.677.155,00					
	113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	14,80	$ 57.154,00	$ 845.879,00	14,80	$ 845.879,00	-	$ -	11,40	$ 651.556,00	11,40	$ 651.556,00					
Subtotal						**$ 2.851.709,00**		**$ 2.851.709,00**		**$ -**		**$ 2.328.711,00**		**$ 2.328.711,00**					
X		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**																	
	124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	2,00	$ 226.067,00	$ 452.134,00	13,00	$ 2.938.871,00	7,00	$ 1.582.469,00	6,00	$ 1.356.402,00	13,00	$ 2.938.871,00					
	125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2,00	$ 394.857,00	$ 789.714,00	5,00	$ 1.974.285,00	-	$ -	2,00	$ 789.714,00	2,00	$ 789.714,00					
Subtotal						**$ 1.241.848,00**		**$ 4.913.156,00**		**$ 1.582.469,00**		**$ 2.146.116,00**		**$ 3.728.585,00**					
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 179.405.969,00**		**$ 179.405.969,00**		**$ 172.774.856,00**		**$ 4.474.827,00**		**$ 177.249.683,00**					

		Carrera 73 entre Calles 2C y 3 COMUNA 18					**CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03**		**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**	
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**						
I		**PRELIMINARES**												
	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	125,00	$ 7.916,00	$ 989.500,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal						**$ 989.500,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
II		**DEMOLICIONES**												
	5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	18,00	$ 8.182,00	$ 147.276,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	117,00	$ 130.868,00	$ 15.311.556,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal						**$ 15.458.832,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**												
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	22,50	$ 9.815,00	$ 220.838,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	29,25	$ 40.259,00	$ 1.177.576,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	27	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD.	M3-KM	1.977,30	$ 2.607,00	$ 5.154.821,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal						**$ 6.553.235,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IV		**RELLENOS Y BASES**												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1.125,00	$ 6.890,00	$ 7.751.250,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	90,00	$ 185.506,00	$ 16.695.540,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal						**$ 24.446.790,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
V		**PAVIMENTO ASFALTICO**												
	49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1.125,00	$ 4.068,00	$ 4.576.500,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	112,50	$ 1.131.474,00	$ 127.290.825,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal						**$ 131.867.325,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
IX		**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**												

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 03
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

														FECHA DE ELABORACION:		**26-mar.-2026**
CONTRATO No.	**4151.010.26.1.0831-2025**															
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRA VIAL**															
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	**NIT**		[X]	**CC** [ ]	**NUMERO:**	**901.977.066-7**										
OBJETO :	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.**												**FECHA DE INICIO:**	29-ago.-2025		
														FECHA DE FINALIZACION:	16-jun.-2026	
VALOR INICIAL DEL	$	3.284.000.677,00			**PRORROGA 1:**	**30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025**		N/A								
ADICION No.1	$	14.389.069,00			**PRORROGA 2:**	**31 diciembre 2025 al 31 enero 2026**		N/A								
ADICION No.2	$	1.862.963.748,00			**PRORROGA 3:**	**1 al 28 febrero 2026**		N/A								
VALOR ACTUAL	$	5.161.353.494,00			**PRORROGA 4:**	**19 marzo al 16 junio 2026**										
INTERVENTORIA	**INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES**							**DESDE EL:**	26-nov.-2025			**HASTA EL:**	28-feb.-2026			

LOTE 02

	112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	390,00	$ 3.519,00	$ 1.372.410,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	23,10	$ 57.154,00	$ 1.320.257,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal						**$ 2.692.667,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
X		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**														
	124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	4,00	$ 226.067,00	$ 904.268,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
	125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	4,00	$ 394.857,00	$ 1.579.428,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal						**$ 2.483.696,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 184.492.045,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**

Calle 3D entre carreras 75 y 75A - COMUNA 18

							CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03		**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**	
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**						
I		**PRELIMINARES**												
	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML		$ 7.916,00	$ -	54,60	$ 432.214,00			54,60	$ 432.214,00	54,60	$ 432.214,00
Subtotal						**$ -**		**$ 432.214,00**				**$ 432.214,00**		**$ 432.214,00**
II		**DEMOLICIONES**												
	4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2		$ 18.559,00	$ -	413,70	$ 7.677.858,00			413,70	$ 7.677.858,00	413,70	$ 7.677.858,00
	5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML		$ 8.182,00	$ -	18,70	$ 153.003,00			18,70	$ 153.003,00	18,70	$ 153.003,00
Subtotal						**$ -**		**$ 7.830.861,00**				**$ 7.830.861,00**		**$ 7.830.861,00**
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**												
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 9.815,00	$ -	54,65	$ 536.390,00			54,65	$ 536.390,00	54,65	$ 536.390,00
	28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB		$ 2.243.100,00	$ -	1,00	$ 2.243.100,00			1,00	$ 2.243.100,00	1,00	$ 2.243.100,00
	INP 01	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3		$ 72.018,00	$ -	54,65	$ 3.935.784,00			54,65	$ 3.935.784,00	54,65	$ 3.935.784,00
Subtotal						**$ -**		**$ 6.715.274,00**				**$ 6.715.274,00**		**$ 6.715.274,00**
IV		**RELLENOS Y BASES**												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 6.890,00	$ -	364,30	$ 2.510.027,00			364,30	$ 2.510.027,00	364,30	$ 2.510.027,00
	32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3		$ 185.506,00	$ -	54,65	$ 10.137.903,00			54,65	$ 10.137.903,00	54,65	$ 10.137.903,00
Subtotal						**$ -**		**$ 12.647.930,00**				**$ 12.647.930,00**		**$ 12.647.930,00**
V		**PAVIMENTO ASFALTICO**												
	49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4.068,00	$ -	413,70	$ 1.682.932,00			413,70	$ 1.682.932,00	413,70	$ 1.682.932,00
	58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.131.474,00	$ -	41,37	$ 46.809.079,00			41,37	$ 46.809.079,00	41,37	$ 46.809.079,00
Subtotal						**$ -**		**$ 48.492.011,00**				**$ 48.492.011,00**		**$ 48.492.011,00**
		CONCRETOS												
	84	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE (e=10CMS) F'C=3000 PSI. INCLUYE ANTISOL, SELLADO DE JUNTAS Y ACARREO INTERNO.	M2		$ 96.887,00	$ -	6,79	$ 657.863,00			6,79	$ 657.863,00	6,79	$ 657.863,00
						$ -		**$ 657.863**				**$ 657.863**		**$ 657.863**
IX		**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**												
	112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML		$ 3.519,00	$ -	148,80	$ 523.627,00			148,80	$ 523.627,00	148,80	$ 523.627,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 03
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

														FECHA DE ELABORACION:	26-mar.-2026
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025														
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL														
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT	X	CC		NUMERO:	901.977.066-7									
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.												FECHA DE INICIO:	29-ago.-2025	
													FECHA DE FINALIZACION:	16-jun.-2026	
VALOR INICIAL DEL	$	3.284.000.677,00		PRORROGA 1:	30 noviembre 2025 al 30 diecisiembre 2025		N/A								
ADICION No.1	$	14.389.069,00		PRORROGA 2:	31 diciembre 2025 al 31 enero 2026		N/A								
ADICION No.2	$	1.862.963.748,00		PRORROGA 3:	1 al 28 febrero 2026		N/A								
VALOR ACTUAL	$	5.161.353.494,00		PRORROGA 4:	19 marzo al 16 junio 2026						PERIODO PRESENTE ACTA				
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES						DESDE EL:	26-nov.-2025			HASTA EL:	28-feb.-2026			

LOTE 02

	113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2		$ 57.154,00	$ -	17,96	$ 1.026.708,00			3,30	$ 188.608,00	3,30	$ 188.608,00
Subtotal						**$ -**		**$ 1.550.335,00**				**$ 712.235**		**$ 712.235**
X		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**													
	124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND		$ 226.067,00	$ -	4,00	$ 904.268,00			4,00	$ 904.268,00	4,00	$ 904.268,00
	125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 394.857,00	$ -	-	$ -			-	$ -	-	$ -
Subtotal						**$ -**		**$ 904.268,00**				**$ 904.268**		**$ 904.268**
		SUBTOTAL OBRAS				**$ -**		**$ 79.230.756,00**				**$ 78.392.656,00**		**$ 78.392.656,00**

		Carrera 76 entre calles 4 y 5 - COMUNA 18					CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**						
I		**PRELIMINARES**												
	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML		$ 7.916,00	$ -	80,70	$ 638.821,00			80,70	$ 638.821,00	80,70	$ 638.821,00
Subtotal						**$ -**		**$ 638.821,00**				**$ 638.821,00**		**$ 638.821,00**
II		**DEMOLICIONES**												
	4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2		$ 18.559,00	$ -	515,60	$ 9.569.020,00			515,60	$ 9.569.020,00	515,60	$ 9.569.020,00
	5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML		$ 8.182,00	$ -	8,00	$ 65.456,00			8,00	$ 65.456,00	8,00	$ 65.456,00
Subtotal						**$ -**		**$ 9.634.476,00**				**$ 9.634.476**		**$ 9.634.476**
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**												
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 9.815,00	$ -	-	$ -			-	$ -	-	$ -
	28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB		$ 2.243.100,00	$ -	1,00	$ 2.243.100,00			1,00	$ 2.243.100,00	1,00	$ 2.243.100,00
	INP 01	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3		$ 72.018,00	$ -	-	$ -			-	$ -	-	$ -
Subtotal						**$ -**		**$ 2.243.100,00**				**$ 2.243.100,00**		**$ 2.243.100,00**
IV		**RELLENOS Y BASES**												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 6.890,00	$ -	515,60	$ 3.552.484,00			515,60	$ 3.552.484,00	515,60	$ 3.552.484,00
	32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO	M3		$ 185.506,00	$ -	21,23	$ 3.937.601,00			15,47	$ 2.869.778,00	15,47	$ 2.869.778,00
Subtotal						**$ -**		**$ 7.490.085,00**				**$ 6.422.262**		**$ 6.422.262**
V		**PAVIMENTO ASFALTICO**												
	49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4.068,00	$ -	515,60	$ 2.097.461,00			515,60	$ 2.097.461,00	515,60	$ 2.097.461,00
	58	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA	M3		$ 1.131.474,00	$ -	51,56	$ 58.338.799,00			51,56	$ 58.338.799,00	51,56	$ 58.338.799,00
Subtotal						**$ -**		**$ 60.436.260,00**				**$ 60.436.260**		**$ 60.436.260**
IX		**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**												
	112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML		$ 3.519,00	$ -	260,00	$ 914.940,00			-	$ -	-	$ -
	113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2		$ 57.154,00	$ -	24,60	$ 1.405.988,00			-	$ -	-	$ -
Subtotal						**$ -**		**$ 2.320.928,00**				**$ -**		**$ -**
X		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**												
	124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND		$ 226.067,00	$ -	4,00	$ 904.268,00			-	$ -	-	$ -
	125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 394.857,00	$ -	2,00	$ 789.714,00			-	$ -	-	$ -
Subtotal						**$ -**		**$ 1.693.982,00**				**$ -**		**$ -**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 03
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

													FECHA DE ELABORACION:	26-mar.-2026
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025													
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL													
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT	X	CC		NUMERO:	901.977.066-7								
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.												FECHA DE INICIO:	29-ago.-2025
													FECHA DE FINALIZACION:	16-jun.-2026
VALOR INICIAL DEL	$ 3.284.000.677,00				PRORROGA 1:	30 noviembre 2025 al 30 diecisiembre 2025		N/A						
ADICION No.1	$ 14.389.069,00				PRORROGA 2:	31 diciembre 2025 al 31 enero 2026		N/A						
ADICION No.2	$ 1.862.963.748,00				PRORROGA 3:	1 al 28 febrero 2026		N/A						
VALOR ACTUAL	$ 5.161.353.494,00				PRORROGA 4:	19 marzo al 16 junio 2026						PERIODO PRESENTE ACTA		
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES							DESDE EL:	26-nov.-2025			HASTA EL:	28-feb.-2026	

LOTE 02

SUBTOTAL OBRAS						**$ -**		**$ 84.457.652,00**				**$ 79.374.919**		**$ 79.374.919**

Calle 3E entre Carreras 79 y 80 COMUNA 18							CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR						
I		PRELIMINARES												
	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	70,00	$ 7.916,00	$ 554.120,00	56,00	$ 443.296,00	56,00	$ 443.296,00		$ -	56,00	$ 443.296,00
Subtotal						**$ 554.120,00**		**$ 443.296,00**		**$ 443.296,00**		**$ -**		**$ 443.296,00**
II		DEMOLICIONES												
	4	DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	623,00	$ 18.559,00	$ 11.562.257,00	498,50	$ 9.251.662,00	498,50	$ 9.251.662,00		$ -	498,50	$ 9.251.662,00
	5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	17,80	$ 8.182,00	$ 145.640,00	6,10	$ 49.911,00	6,00	$ 49.092,00		$ -	6,00	$ 49.092,00
Subtotal						**$ 11.707.897,00**		**$ 9.301.573,00**		**$ 9.300.754,00**		**$ -**		**$ 9.300.754,00**
III		MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	-	$ 9.815,00	$ -	98,09	$ 962.724,00	**89,73**	$ 880.700,00		$ -	89,73	$ 880.700,00
	28	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA).	GLB	1,00	$ 2.243.100,00	$ 2.243.100,00	1,00	$ 2.243.100,00	1,00	$ 2.243.100,00		$ -	1,00	$ 2.243.100,00
	INP 01	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	-	$ 72.018,00	$ -	99,70	$ 7.180.195,00	**89,73**	$ 6.462.175,00		$ -	89,73	$ 6.462.175,00
Subtotal						**$ 2.243.100,00**		**$ 10.386.019,00**		**$ 9.585.975,00**		**$ -**		**$ 9.585.975,00**
IV		RELLENOS Y BASES												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	623,00	$ 6.890,00	$ 4.292.470,00	498,50	$ 3.434.665,00	498,50	$ 3.434.665,00		$ -	498,50	$ 3.434.665,00
	32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	37,38	$ 185.506,00	$ 6.934.214,00	99,70	$ 18.494.948,00	89,73	$ 16.645.453,00		$ -	89,73	$ 16.645.453,00
Subtotal						**$ 11.226.684,00**		**$ 21.929.613,00**		**$ 20.080.118,00**		**$ -**		**$ 20.080.118,00**
V		PAVIMENTO ASFALTICO												
	49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	623,00	$ 4.068,00	$ 2.534.364,00	498,50	$ 2.027.898,00	498,50	$ 2.027.898,00		$ -	498,50	$ 2.027.898,00
	58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	49,84	$ 1.131.474,00	$ 56.392.664,00	39,88	$ 45.123.183,00	39,88	$ 45.123.183,00		$ -	39,88	$ 45.123.183,00
Subtotal						**$ 58.927.028,00**		**$ 47.151.081,00**		**$ 47.151.081,00**		**$ -**		**$ 47.151.081,00**
IX		DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												
	112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	210,00	$ 3.519,00	$ 738.990,00	162,00	$ 570.077,00		$ -		$ -	-	$ -
	113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	16,30	$ 57.154,00	$ 931.610,00	16,30	$ 931.610,00		$ -		$ -	-	$ -
Subtotal						**$ 1.670.600,00**		**$ 1.501.687,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
X		OBRAS COMPLEMENTARIAS												
	124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	3,00	$ 226.067,00	$ 678.201,00	3,00	$ 678.201,00		$ -		$ -	-	$ -
	125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	3,00	$ 394.857,00	$ 1.184.571,00	2,00	$ 789.714,00		$ -		$ -	-	$ -
Subtotal						**$ 1.862.772,00**		**$ 1.467.915,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 88.192.201,00**		**$ 92.181.184,00**		**$ 86.561.224,00**		**$ -**		**$ 86.561.224,00**

Calle 2 oeste entre carrera 70 y 74B y calle 2 oeste entre calle 2 bis oeste y carrera 76 - COMUNA 18							CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR						
I		PRELIMINARES												
	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	350,00	$ 7.916,00	$ 2.770.600,00	487,00	$ 3.855.092,00	487,00	$ 3.855.092,00		$ -	487,00	$ 3.855.092,00
Subtotal						**$ 2.770.600,00**		**$ 3.855.092,00**		**$ 3.855.092,00**		**$ -**		**$ 3.855.092,00**
II		DEMOLICIONES												
	5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML	18,00	$ 8.182,00	$ 147.276,00	56,05	$ 458.601,00	56,05	$ 458.601,00		$ -	56,05	$ 458.601,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 03
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

															FECHA DE ELABORACION:		26-mar.-2026
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025																
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL																
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT	X	CC		NUMERO:	901.977.066-7											
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.														FECHA DE INICIO:	29-ago.-2025	
															FECHA DE FINALIZACION:	16-jun.-2026	
VALOR INICIAL DEL	$ 3.284.000.677,00				PRORROGA 1:	30 noviembre 2025 al 30 diciembre 2025		N/A									
ADICION No.1	$ 14.389.069,00				PRORROGA 2:	31 diciembre 2025 al 31 enero 2026		N/A									
ADICION No.2	$ 1.862.963.748,00				PRORROGA 3:	1 al 28 febrero 2026		N/A									
VALOR ACTUAL	$ 5.161.353.494,00				PRORROGA 4:	19 marzo al 16 junio 2026											
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES							DESDE EL:		26-nov.-2025			HASTA EL:		28-feb.-2026		

		LOTE 02															
	6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3	355,50	$ 130.868,00	$ 46.523.574,00	380,00	$ 49.729.840,00	380,00	$ 49.729.840,00		$ -	380,00	$ 49.729.840,00			
Subtotal						**$ 46.670.850,00**		**$ 50.188.441,00**		**$ 50.188.441,00**		**$ -**		**$ 50.188.441,00**			
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**															
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	220,50	$ 9.815,00	$ 2.164.208,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -			
	21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	286,65	$ 40.259,00	$ 11.540.242,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -			
	27	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD.	M3-KM	6.007,95	$ 2.607,00	$ 15.662.726,00	6.026,80	$ 15.711.868,00	6.026,80	$ 15.711.868,00		$ -	6.026,80	$ 15.711.868,00			
	INP 01	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3		$ 72.018,00	$ -	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -			
Subtotal						**$ 29.367.176,00**		**$ 15.711.868,00**		**$ 15.711.868,00**		**$ -**		**$ 15.711.868,00**			
IV		**RELLENOS Y BASES**															
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	3.150,00	$ 6.890,00	$ 21.703.500,00	3.800,00	$ 26.182.000,00	3.800,00	$ 26.182.000,00		$ -	3.800,00	$ 26.182.000,00			
	32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	409,50	$ 185.506,00	$ 75.964.707,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -			
Subtotal						**$ 97.668.207,00**		**$ 26.182.000,00**		**$ 26.182.000,00**		**$ -**		**$ 26.182.000,00**			
V		**PAVIMENTO ASFALTICO**															
	49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	3.150,00	$ 4.068,00	$ 12.814.200,00	3.800,00	$ 15.458.400,00	3.800,00	$ 15.458.400,00		$ -	3.800,00	$ 15.458.400,00			
	58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3	315,00	$ 1.131.474,00	$ 356.414.310,00	380,00	$ 429.960.120,00	380,00	$ 429.960.120,00		$ -	380,00	$ 429.960.120,00			
Subtotal						**$ 369.228.510,00**		**$ 445.418.520,00**		**$ 445.418.520,00**		**$ -**		**$ 445.418.520,00**			
IX		**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**															
	112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML	1.185,00	$ 3.519,00	$ 4.170.015,00	1.338,80	$ 4.711.237,00		$ -	1.338,80	$ 4.711.237,00	1.338,80	$ 4.711.237,00			
	113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2	53,40	$ 57.154,00	$ 3.052.024,00	85,13	$ 4.865.520,00		$ -	85,13	$ 4.865.520,00	85,13	$ 4.865.520,00			
Subtotal						**$ 7.222.039,00**		**$ 9.576.757,00**		**$ -**		**$ 9.576.757,00**		**$ 9.576.757,00**			
X		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**															
	124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND	6,00	$ 226.067,00	$ 1.356.402,00	18,00	$ 4.069.206,00		$ -	18,00	$ 4.069.206,00	18,00	$ 4.069.206,00			
	125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	6,00	$ 394.857,00	$ 2.369.142,00	11,00	$ 4.343.427,00		$ -	11,00	$ 4.343.427,00	11,00	$ 4.343.427,00			
Subtotal						**$ 3.725.544,00**		**$ 8.412.633,00**		**$ -**		**$ 8.412.633,00**		**$ 8.412.633,00**			
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 556.652.926,00**		**$ 559.345.311,00**		**$ 541.355.921,00**		**$ 17.989.390,00**		**$ 559.345.311,00**			

		Calle 2 entre carrera 96 y 97 COMUNA 18					**CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03**		**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**	
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**						
I		**PRELIMINARES**												
	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML	40,00	$ 7.916,00	$ 316.640,00	40,00	$ 316.640,00		$ -	31,14	$ 246.504,00	31,14	$ 246.504,00
Subtotal						**$ 316.640,00**		**$ 316.640,00**				**$ 246.504,00**		**$ 246.504,00**
II		**DEMOLICIONES**												
	9	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO SIMPLE A MÁQUINA HASTA 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	4,00	$ 15.620,00	$ 62.480,00	10,00	$ 156.200,00		$ -	5,40	$ 84.348,00	5,40	$ 84.348,00
Subtotal						**$ 62.480,00**		**$ 156.200,00**				**$ 84.348,00**		**$ 84.348,00**
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**												
	16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	16,00	$ 41.297,00	$ 660.752,00	30,00	$ 1.238.910,00		$ -	28,93	$ 1.194.702,00	28,93	$ 1.194.702,00
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	20,80	$ 60.649,00	$ 1.261.499,00	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal						**$ 1.922.251,00**		**$ 1.238.910,00**				**$ 1.194.702,00**		**$ 1.194.702,00**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 03
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

																	FECHA DE ELABORACION:		26-mar.-2026
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025																		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL																		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT	X	CC		NUMERO:	901.977.066-7													
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.																FECHA DE INICIO:	29-ago.-2025	
																	FECHA DE FINALIZACION:	16-jun.-2026	
VALOR INICIAL DEL	$	3.284.000.677,00		PRORROGA 1:	30 noviembre 2025 al 30 diciembre 2025		N/A												
ADICION No.1	$	14.389.069,00		PRORROGA 2:	31 diciembre 2025 al 31 enero 2026		N/A												
ADICION No.2	$	1.862.963.748,00		PRORROGA 3:	1 al 28 febrero 2026		N/A												
VALOR ACTUAL	$	5.161.353.494,00		PRORROGA 4:	19 marzo al 16 junio 2026										PERIODO PRESENTE ACTA				
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES								DESDE EL:	26-nov.-2025				HASTA EL:	28-feb.-2026				

LOTE 02

IV		**RELLENOS Y BASES**																	
	40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ANDÉN.	M3	7,20	$ 85.612,00	$ 616.406,00	10,00	$ 856.120,00		$ -		9,89	$ 846.660,00	9,89	$ 846.660,00				
Subtotal						**$ 616.406,00**		**$ 856.120,00**					**$ 846.660,00**		**$ 846.660,00**				
VI		**CONCRETOS**																	
	61	CONSTRUCCIÓN DE SOLADO EN CONCRETO SIMPLE (e=10 CMS) F'C 1500 PSI.	M2	0	$ 60.881,00	$ -	13,64	$ 830.417,00				13,64	$ 830.417,00	13,64	$ 830.417,00				
	84	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE (e=10CMS) F'C=3000 PSI. INCLUYE ANTISOL, SELLADO DE JUNTAS Y ACARREO INTERNO.	M2	24,00	$ 96.887,00	$ 2.325.288,00	-	$ -		$ -		-	$ -	-	$ -				
	86	CONSTRUCCIÓN DE GRADA ANDEN EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	M3	2,70	$ 901.430,00	$ 2.433.861,00	-	$ -		$ -		-	$ -	-	$ -				
	97	CONSTRUCCION DE ZAPATA Y PANTALLA PARA MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO ARMADO, FC=3000 PSI SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO DEL CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL	M3	0	$ 1.188.455,00	$ -	-	$ -						-	$ -				
Subtotal						**$ 4.759.149,00**		**$ 830.417,00**					**$ 830.417,00**		**$ 830.417,00**				
VII		**ACEROS**																	
	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	50,00	$ 6.727,00	$ 336.350,00	530,28	$ 3.567.194,00		$ -		530,28	$ 3.567.194,00	530,28	$ 3.567.194,00				
Subtotal						**$ 336.350,00**		**$ 3.567.194,00**					**$ 3.567.194,00**		**$ 3.567.194,00**				
X		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**																	
	117	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS. INCLUYE ENCOLE, DESCOLE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	M3	2,16	$ 99.110,00	$ 214.078,00	2,00	$ 198.220,00		$ -		2,00	$ 198.220,00	2,00	$ 198.220,00				
Subtotal						**$ 214.078,00**		**$ 198.220,00**					**$ 198.220,00**		**$ 198.220,00**				
XI		**DRENAJES**																	
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	8,44	$ 913.975,00	$ 7.713.949,00	-	$ -		$ -		-	$ -	-	$ -				
Subtotal						**$ 7.713.949,00**		**$ -**		**$ -**			**$ -**		**$ -**				
		INP																	
	INP-01	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	0	$ 72.018,00	$ -	28,93	$ 2.083.445,00		$ -		28,93	$ 2.083.445,00	28,93	$ 2.083.445,00				
	INP-02	CONSTRUCCIÓN CANAL EN CONCRETO SIMPLE F'C=3000 PSI CON SECCION 1.2x0.8x0.65 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE FORMALETA.	UND	0	$ 867.283,00	$ -	7,00	$ 6.070.981,00		$ -		7,00	$ 6.070.981,00	7,00	$ 6.070.981,00				
	INP-03	CONSTRUCCIÓN CANAL EN CONCRETO SIMPLE F'C=3000 PSI CON SECCION 1.8x0.8x0.65 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE FORMALETA.	UND	0	$ 1.027.651,00	$ -	4,00	$ 4.110.604,00		$ -		4,00	$ 4.110.604,00	4,00	$ 4.110.604,00				
	INP-04	CONSTRUCCIÓN CANAL EN CONCRETO SIMPLE CON TAPA F'C=3000 PSI CON SECCION 0.8x0.65 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	ML	0	$ 734.735,00	$ -	12,50	$ 9.184.188,00		$ -		12,50	$ 9.184.188,00	12,50	$ 9.184.188,00				
	INP-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN GARRA DE TIGRE TUBERÍA PEAD Ø=8"	UND	0	$ 875.626,00	$ -	2,00	$ 1.751.252,00		$ -		-	$ -	-	$ -				
	INP-06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CODO HIERRO DUCTIL EXTREMO LISO 90° x 8"	UND	0	$ 1.210.738,00	$ -	1,00	$ 1.210.738,00		$ -		-	$ -	-	$ -				
	INP-07	CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO SIMPLE F'C=3000 PSI CON SECCION 1.1x0.8x1.15 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE FORMALETA.	UND	0	$ 1.007.112,00	$ -	2,00	$ 2.014.224,00		$ -		2,00	$ 2.014.224,00	2,00	$ 2.014.224,00				
	INP-08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO UNION MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ MÍNIMA SN8), Ø=8" (200 MM) (INCLUYE ACARREO INTERNO). PRECIO LISTA DE EMCALI 10004351	ML	0	$ 77.237,00	$ -	6,00	$ 463.422,00		$ -		6,00	$ 463.422,00	6,00	$ 463.422,00				
								$ 26.888.854,00					**$ 23.926.864,00**		**$ 23.926.864,00**				
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 15.941.303,00**		**$ 34.052.555,00**		**$ -**			**$ 30.894.909,00**		**$ 30.894.909,00**				

Via al Pato pueblo pance - PANCE							CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR						
I		**PRELIMINARES**												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	810,00	$ 6.317,00	$ 5.116.770,00	766,30	$ 4.840.717,00		$ -	766,30	$ 4.840.717,00	766,30	$ 4.840.717,00
Subtotal						**$ 5.116.770,00**		**$ 4.840.717,00**				**$ 4.840.717,00**		**$ 4.840.717,00**
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**												
	16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	240,98	$ 41.297,00	$ 9.951.751,00	516,34	$ 21.323.293,00		$ -	516,34	$ 21.323.293,00	516,34	$ 21.323.293,00
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	313,00	$ 60.649,00	$ 18.983.137,00	167,11	$ 10.135.054,00		$ -	167,11	$ 10.135.054,00	167,11	$ 10.135.054,00
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	1.687,88	$ 2.893,00	$ 4.883.037,00	2.094,00	$ 6.057.942,00		$ -	2.094,00	$ 6.057.942,00	2.094,00	$ 6.057.942,00
Subtotal						**$ 33.817.925,00**		**$ 37.516.289,00**				**$ 37.516.289,00**		**$ 37.516.289,00**
IV		**RELLENOS Y BASES**												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	688,50	$ 6.890,00	$ 4.743.765,00	791,97	$ 5.456.673,00		$ -	791,97	$ 5.456.673,00	791,97	$ 5.456.673,00
	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	69,00	$ 89.725,00	$ 6.191.025,00	30,13	$ 2.703.414,00		$ -	30,13	$ 2.703.414,00	30,13	$ 2.703.414,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 03
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

																	FECHA DE ELABORACION:		26-mar.-2026
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025																		
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL																		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT	X	CC		NUMERO:	901.977.066-7													
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.															FECHA DE INICIO:	29-ago.-2025		
																	FECHA DE FINALIZACION:	16-jun.-2026	
VALOR INICIAL DEL	$	3.284.000.677,00		PRORROGA 1:	30 noviembre 2025 al 30 diciembre 2025		N/A												
ADICION No.1	$	14.389.069,00		PRORROGA 2:	31 diciembre 2025 al 31 enero 2026		N/A												
ADICION No.2	$	1.862.963.748,00		PRORROGA 3:	1 al 28 febrero 2026		N/A												
VALOR ACTUAL	$	5.161.353.494,00		PRORROGA 4:	19 marzo al 16 junio 2026											PERIODO PRESENTE ACTA			
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES															DESDE EL:	26-nov.-2025	HASTA EL:	28-feb.-2026

LOTE 02

Subtotal						**$ 10.934.790,00**		**$ 8.160.087,00**					**$ 8.160.087,00**		**$ 8.160.087,00**				
VII		**ACEROS**																	
	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	121,87	$ 6.727,00	$ 819.819,00	528,28	$ 3.553.740,00		$ -	528,28	$ 3.553.740,00	528,28	$ 3.553.740,00					
Subtotal						**$ 819.819,00**		**$ 3.553.740,00**					**$ 3.553.740,00**		**$ 3.553.740,00**				
XI		**DRENAJES**																	
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	93,15	$ 913.975,00	$ 85.136.771,00	91,17	$ 83.327.101,00		$ -	91,17	$ 83.327.101,00	91,17	$ 83.327.101,00					
Subtotal						**$ 85.136.771,00**		**$ 83.327.101,00**					**$ 83.327.101,00**		**$ 83.327.101,00**				
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 135.826.075,00**		**$ 137.397.934,00**		**$ -**			**$ 137.397.934,00**		**$ 137.397.934,00**				

Via al Peon loma Larga - PANCE

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
							CANT	VALOR						
I		**PRELIMINARES**												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	595,00	$ 6.317,00	$ 3.758.615,00	590,00	$ 3.727.030,00	589,78	$ 3.725.640,00		$ -	589,78	$ 3.725.640,00
Subtotal						**$ 3.758.615,00**		**$ 3.727.030,00**		**$ 3.725.640,00**		**$ -**		**$ 3.725.640,00**
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**												
	16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	177,01	$ 41.297,00	$ 7.309.982,00	260,00	$ 10.737.220,00	258,47	$ 10.674.036,00		$ -	258,47	$ 10.674.036,00
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	230,00	$ 60.649,00	$ 13.949.270,00	260,00	$ 15.768.740,00	258,47	$ 15.675.947,00		$ -	258,47	$ 15.675.947,00
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	1.239,95	$ 2.893,00	$ 3.587.175,00	1.627,48	$ 4.708.293,00	1.543,77	$ 4.466.127,00		$ -	1.543,77	$ 4.466.127,00
Subtotal						**$ 24.846.427,00**		**$ 31.214.253,00**		**$ 30.816.110,00**		**$ -**		**$ 30.816.110,00**
IV		**RELLENOS Y BASES**												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	505,75	$ 6.890,00	$ 3.484.618,00	590,00	$ 4.065.100,00	589,73	$ 4.063.240,00		$ -	589,73	$ 4.063.240,00
	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	51,00	$ 89.725,00	$ 4.575.975,00	48,00	$ 4.306.800,00	47,18	$ 4.233.226,00		$ -	47,18	$ 4.233.226,00
Subtotal						**$ 8.060.593,00**		**$ 8.371.900,00**		**$ 8.296.466,00**		**$ -**		**$ 8.296.466,00**
VII		**ACEROS**												
	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	105,08	$ 6.727,00	$ 706.873,00	85,00	$ 571.795,00	81,30	$ 546.905,00		$ -	81,30	$ 546.905,00
Subtotal						**$ 706.873,00**		**$ 571.795,00**		**$ 546.905,00**		**$ -**		**$ 546.905,00**
XI		**DRENAJES**												
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	68,43	$ 913.975,00	$ 62.543.309,00	69,00	$ 63.064.275,00	65,39	$ 59.764.825,00		$ -	65,39	$ 59.764.825,00
Subtotal						**$ 62.543.309,00**		**$ 63.064.275,00**		**$ 59.764.825,00**		**$ -**		**$ 59.764.825,00**
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 99.915.817,00**		**$ 106.949.253,00**		**$ 103.149.946,00**		**$ -**		**$ 103.149.946,00**

Voragine a Pueblo Pance - PANCE

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
							CANT	VALOR						
I		**PRELIMINARES**												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	860,00	$ 6.317,00	$ 5.432.620,00	860,00	$ 5.432.620,00	701,06	$ 4.428.596,00		$ -	701,06	$ 4.428.596,00
Subtotal						**$ 5.432.620,00**		**$ 5.432.620,00**		**$ 4.428.596,00**		**$ -**		**$ 4.428.596,00**
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**												
	16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	255,85	$ 41.297,00	$ 10.565.837,00	308,00	$ 12.719.476,00	218,45	$ 9.021.138,00		$ -	218,45	$ 9.021.138,00
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	333,00	$ 60.649,00	$ 20.196.117,00	282,08	$ 17.108.033,00	218,45	$ 13.248.774,00		$ -	218,45	$ 13.248.774,00
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	1.792,07	$ 2.893,00	$ 5.184.459,00	2.064,63	$ 5.972.983,00	2.018,92	$ 5.840.736,00		$ -	2.018,92	$ 5.840.736,00
Subtotal						**$ 35.946.413,00**		**$ 35.800.492,00**		**$ 28.110.648,00**		**$ -**		**$ 28.110.648,00**
IV		**RELLENOS Y BASES**												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	731,00	$ 6.890,00	$ 5.036.590,00	720,00	$ 4.960.800,00	716,36	$ 4.935.720,00		$ -	716,36	$ 4.935.720,00
	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	73,00	$ 89.725,00	$ 6.549.925,00	90,00	$ 8.075.250,00	71,64	$ 6.427.575,00		$ -	71,64	$ 6.427.575,00
Subtotal						**$ 11.586.515,00**		**$ 13.036.050,00**		**$ 11.363.295,00**		**$ -**		**$ 11.363.295,00**
VII		**ACEROS**												
	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	340,09	$ 6.727,00	$ 2.287.785,00	320,00	$ 2.152.640,00	311,70	$ 2.096.806,00		$ -	311,70	$ 2.096.806,00
Subtotal						**$ 2.287.785,00**		**$ 2.152.640,00**		**$ 2.096.806,00**		**$ -**		**$ 2.096.806,00**
XI		**DRENAJES**												

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 03
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

																	FECHA DE ELABORACION:		26-mar.-2026
CONTRATO No.		4151.010.26.1.0831-2025																	
CONTRATISTA:		CONSORCIO OBRA VIAL																	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:		NIT	X	CC		NUMERO:	901.977.066-7												
OBJETO :		REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.														FECHA DE INICIO:	29-ago.-2025	
																	FECHA DE FINALIZACION:	16-jun.-2026	
VALOR INICIAL DEL		$	3.284.000.677,00		PRORROGA 1:	30 noviembre 2025 al 30 diecisiembre 2025		N/A											
ADICION No.1		$	14.389.069,00		PRORROGA 2:	31 diciembre 2025 al 31 enero 2026		N/A											
ADICION No.2		$	1.862.963.748,00		PRORROGA 3:	1 al 28 febrero 2026													
VALOR ACTUAL		$	5.161.353.494,00		PRORROGA 4:	19 marzo al 16 junio 2026										PERIODO PRESENTE ACTA			
INTERVENTORIA		INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES										DESDE EL:	26-nov.-2025			HASTA EL:	28-feb.-2026		

LOTE 02

	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	98,90	$ 913.975,00	$ 90.392.128,00	100,00	$ 91.397.500,00	81,04	$ 74.068.534,00		$ -	81,04	$ 74.068.534,00					
Subtotal						**$ 90.392.128,00**		**$ 91.397.500,00**		**$ 74.068.534,00**		**$ -**		**$ 74.068.534,00**					
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 145.645.461,00**		**$ 147.819.302,00**		**$ 120.067.879,00**		**$ -**		**$ 120.067.879,00**					

		KM 18 Sector Pinera - LA ELVIRA					**CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03**		**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**	
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**						
I		**PRELIMINARES**												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	173,00	$ 6.317,00	$ 1.092.841,00	143,50	$ 906.490,00		$ -	143,50	$ 906.490,00	143,50	$ 906.490,00
Subtotal						**$ 1.092.841,00**		**$ 906.490,00**		**$ -**		**$ 906.490,00**		**$ 906.490,00**
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**												
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	249,12	$ 9.815,00	$ 2.445.113,00	105,47	$ 1.035.188,00		$ -	105,47	$ 1.035.188,00	105,47	$ 1.035.188,00
	22	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	323,86	$ 49.339,00	$ 15.978.929,00	105,47	$ 5.203.784,00		$ -	105,47	$ 5.203.784,00	105,47	$ 5.203.784,00
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	4.844,97	$ 2.893,00	$ 14.016.498,00	3.711,00	$ 10.735.923,00		$ -	3.711,00	$ 10.735.923,00	3.711,00	$ 10.735.923,00
Subtotal						**$ 32.440.540,00**		**$ 16.974.895,00**		**$ -**		**$ 16.974.895,00**		**$ 16.974.895,00**
IV		**RELLENOS Y BASES**												
	33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	484,40	$ 6.667,00	$ 3.229.495,00	703,15	$ 4.687.901,00		$ -	703,15	$ 4.687.901,00	703,15	$ 4.687.901,00
	34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	111,59	$ 175.199,00	$ 19.550.456,00	113,87	$ 19.949.910,00		$ -	113,87	$ 19.949.910,00	113,87	$ 19.949.910,00
Subtotal						**$ 22.779.951,00**		**$ 24.637.811,00**		**$ -**		**$ 24.637.811,00**		**$ 24.637.811,00**
VI		**CONCRETOS**												
	93	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	36,33	$ 1.062.095,00	$ 38.585.911,00	36,88	$ 39.170.064,00		$ -	36,88	$ 39.170.064,00	36,88	$ 39.170.064,00
	94	EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%-E=15CMS, INCLUYE CURADO CON ANTISOL.	M2	242,20	$ 128.523,00	$ 31.128.271,00	265,00	$ 34.058.595,00		$ -	265,00	$ 34.058.595,00	265,00	$ 34.058.595,00
	99	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	258,00	$ 41.880,00	$ 10.805.040,00	248,40	$ 10.402.992,00		$ -	248,40	$ 10.402.992,00	248,40	$ 10.402.992,00
Subtotal						**$ 80.519.222,00**		**$ 83.631.651,00**		**$ -**		**$ 83.631.651,00**		**$ 83.631.651,00**
VII		**ACEROS**												
	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2.180,55	$ 6.727,00	$ 14.668.560,00	4.006,20	$ 26.949.723,00		$ -	4.002,26	$ 26.923.203,00	4.002,26	$ 26.923.203,00
Subtotal						**$ 14.668.560,00**		**$ 26.949.723,00**		**$ -**		**$ 26.923.203,00**		**$ 26.923.203,00**
XI		**DRENAJES**												
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	36,33	$ 913.975,00	$ 33.204.712,00	34,58	$ 31.605.256,00		$ -	34,58	$ 31.605.256,00	34,58	$ 31.605.256,00
Subtotal						**$ 33.204.712,00**		**$ 31.605.256,00**		**$ -**		**$ 31.605.256,00**		**$ 31.605.256,00**
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 184.705.826,00**		**$ 184.705.826,00**		**$ -**		**$ 184.679.306,00**		**$ 184.679.306,00**

		Via principal Sector Limones - LA CASTILLA					**CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03**		**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**	
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**						
I		**PRELIMINARES**												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	16,00	$ 6.317,00	$ 101.072,00	16,00	$ 101.072,00			16,00	$ 101.072,00	16,00	$ 101.072,00
Subtotal						**$ 101.072,00**		**$ 101.072,00**				**$ 101.072,00**		**$ 101.072,00**
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**												
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	25,28	$ 9.815,00	$ 248.123,00	21,60	$ 212.004,00			21,60	$ 212.004,00	21,60	$ 212.004,00
	21	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	32,86	$ 40.259,00	$ 1.322.911,00	21,60	$ 869.594,00			21,60	$ 869.594,00	21,60	$ 869.594,00
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	862,47	$ 2.893,00	$ 2.495.126,00	62,00	$ 179.366,00			62,00	$ 179.366,00	62,00	$ 179.366,00
Subtotal						**$ 4.066.160,00**		**$ 1.260.964,00**				**$ 1.260.964,00**		**$ 1.260.964,00**
IV		**RELLENOS Y BASES**												
	33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	48,00	$ 6.667,00	$ 320.016,00	90,56	$ 603.764,00			90,56	$ 603.764,00	90,56	$ 603.764,00
	34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	11,28	$ 175.199,00	$ 1.976.245,00	8,96	$ 1.569.080,00			8,02	$ 1.405.096,00	8,02	$ 1.405.096,00
Subtotal						**$ 2.296.261,00**		**$ 2.172.844,00**				**$ 2.008.860,00**		**$ 2.008.860,00**
VI		**CONCRETOS**												

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 03
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

																	FECHA DE ELABORACION:		26-mar.-2026
CONTRATO No.		4151.010.26.1.0831-2025																	
CONTRATISTA:		CONSORCIO OBRA VIAL																	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:		NIT	X	CC		NUMERO:	901.977.066-7												
OBJETO :		REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.														FECHA DE INICIO:	29-ago.-2025	
																	FECHA DE FINALIZACION:	16-jun.-2026	
VALOR INICIAL DEL		$	3.284.000.677,00		PRORROGA 1:	30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025		N/A											
ADICION No.1		$	14.389.069,00		PRORROGA 2:	31 diciembre 2025 al 31 enero 2026		N/A											
ADICION No.2		$	1.862.963.748,00		PRORROGA 3:	1 al 28 febrero 2026		N/A											
VALOR ACTUAL		$	5.161.353.494,00		PRORROGA 4:	19 marzo al 16 junio 2026										PERIODO PRESENTE ACTA			
INTERVENTORIA		INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES												DESDE EL:	26-nov.-2025		HASTA EL:	28-feb.-2026	

		LOTE 02																	
	93	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	3,36	$ 1.062.095,00	$ 3.568.639,00	3,17	$ 3.366.841,00			3,17	$ 3.366.841,00	3,17	$ 3.366.841,00					
	94	EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%-E=15CMS, INCLUYE CURADO CON ANTISOL.	M2	25,60	$ 128.523,00	$ 3.290.189,00	52,47	$ 6.743.602,00			52,47	$ 6.743.602,00	52,47	$ 6.743.602,00					
	99	CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	ML	32,90	$ 41.880,00	$ 1.377.852,00	33,98	$ 1.423.082,00			33,98	$ 1.423.082,00	33,98	$ 1.423.082,00					
Subtotal						**$ 8.236.680,00**		**$ 11.533.525,00**				**$ 11.533.525,00**		**$ 11.533.525,00**					
VII		**ACEROS**																	
	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	228,32	$ 6.727,00	$ 1.535.909,00	347,49	$ 2.337.565,00			347,49	$ 2.337.565,00	347,49	$ 2.337.565,00					
Subtotal						**$ 1.535.909,00**		**$ 2.337.565,00**				**$ 2.337.565,00**		**$ 2.337.565,00**					
XI		**DRENAJES**																	
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	3,68	$ 913.975,00	$ 3.363.428,00	2,40	$ 2.193.540,00			2,40	$ 2.193.540,00	2,40	$ 2.193.540,00					
Subtotal						**$ 3.363.428,00**		**$ 2.193.540,00**				**$ 2.193.540,00**		**$ 2.193.540,00**					
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 19.599.510,00**		**$ 19.599.510,00**				**$ 19.435.526,00**		**$ 19.435.526,00**					

		Via principal Quebrada el Suspiro - LA CASTILLA					**CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03**		**ACTAS ANTERIORES**			**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**					
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**											
I		**PRELIMINARES**																	
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	8,00	$ 6.317,00	$ 50.536,00	8,00	$ 50.536,00					$ -	-	$ -				
Subtotal						**$ 50.536,00**		**$ 50.536,00**					**$ -**						
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**																	
	16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	24,94	$ 41.297,00	$ 1.029.947,00	24,94	$ 1.029.947,00					$ -	-	$ -				
	22	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	31,18	$ 49.339,00	$ 1.538.390,00	31,18	$ 1.538.390,00					$ -	-	$ -				
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	185,00	$ 2.893,00	$ 535.205,00	185,00	$ 535.205,00					$ -	-	$ -				
Subtotal						**$ 3.103.542,00**		**$ 3.103.542,00**					**$ -**						
IV		**RELLENOS Y BASES**																	
	38	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30 m, AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	19,10	$ 15.863,00	$ 302.983,00	19,10	$ 302.983,00					$ -	-	$ -				
	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	2,20	$ 89.725,00	$ 197.395,00	2,20	$ 197.395,00					$ -	-	$ -				
Subtotal						**$ 500.378,00**		**$ 500.378,00**					**$ -**						
VI		**CONCRETOS**																	
	61	CONSTRUCCIÓN DE SOLADO EN CONCRETO SIMPLE (e=10 CMS) F'C 1500 PSI.	M2	4,80	$ 60.881,00	$ 292.229,00	4,80	$ 292.229,00					$ -	-	$ -				
Subtotal						**$ 292.229,00**		**$ 292.229,00**					**$ -**						
VII		**ACEROS**																	
	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	600,00	$ 6.727,00	$ 4.036.200,00	600,00	$ 4.036.200,00					$ -	-	$ -				
Subtotal						**$ 4.036.200,00**		**$ 4.036.200,00**					**$ -**						
XI		**DRENAJES**																	
	118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO (3/4-1) O GRAVA DE RIO PARA FILTRO EN MUROS.	M3	1,36	$ 142.494,00	$ 193.792,00	1,36	$ 193.792,00					$ -	-	$ -				
	122	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36" DE DIÁMETRO EN CONCRETO REFORZADO, UNIÓN DE CAUCHO PARA ALCANTARILLA.	ML	8,00	$ 1.023.528,00	$ 8.188.224,00	8,00	$ 8.188.224,00					$ -	-	$ -				
	127	CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	M3	5,80	$ 932.970,00	$ 5.411.226,00	5,80	$ 5.411.226,00					$ -	-	$ -				
	128	CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CICLÓPEO CON 60% CONCRETO F'C=3000 PSI Y 40% DE PIEDRA DE RIO O CANTO RODADO. INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	M3	2,50	$ 775.912,00	$ 1.939.780,00	2,50	$ 1.939.780,00					$ -	-	$ -				
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	0,30	$ 913.975,00	$ 274.193,00	0,30	$ 274.193,00					$ -	-	$ -				
Subtotal						**$ 16.007.215,00**		**$ 16.007.215,00**					**$ -**						
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 23.990.100,00**		**$ 23.990.100,00**					**$ -**						

		Via al K18 Cabecera parte alta desde don Lino hasta Las Meneces - LA PAZ					**CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03**		**ACTAS ANTERIORES**			**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**					
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR**											
I		**PRELIMINARES**																	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 03
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

														FECHA DE ELABORACION:	26-mar.-2026
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025														
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL														
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT	[X]	CC [ ]	NUMERO:	901.977.066-7										
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.												FECHA DE INICIO:	29-ago.-2025	
													FECHA DE FINALIZACION:	16-jun.-2026	
VALOR INICIAL DEL	$ 3.284.000.677,00			PRORROGA 1:	30 noviembre 2025 al 30 diecisiembre 2025		N/A								
ADICION No.1	$ 14.389.069,00			PRORROGA 2:	31 diciembre 2025 al 31 enero 2026		N/A								
ADICION No.2	$ 1.862.963.748,00			PRORROGA 3:	1 al 28 febrero 2026		N/A								
VALOR ACTUAL	$ 5.161.353.494,00			PRORROGA 4:	19 marzo al 16 junio 2026										
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES						DESDE EL:	26-nov.-2025			HASTA EL:	28-feb.-2026			

LOTE 02

	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	422,00	$ 6.317,00	$ 2.665.774,00	422,00	$ 2.665.774,00			419,80	$ 2.651.877,00	419,80	$ 2.651.877,00
Subtotal						**$ 2.665.774,00**		**$ 2.665.774,00**				**$ 2.651.877,00**		**$ 2.651.877,00**
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**												
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	5.486,00	$ 2.893,00	$ 15.870.998,00	5.800,00	$ 16.779.400,00			5.577,00	$ 16.134.261,00	5.577,00	$ 16.134.261,00
Subtotal						**$ 15.870.998,00**		**$ 16.779.400,00**				**$ 16.134.261,00**		**$ 16.134.261,00**
IV		**RELLENOS Y BASES**												
	33	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M2	2.110,00	$ 6.667,00	$ 14.067.370,00	2.000,00	$ 13.334.000,00			1.780,00	$ 11.867.260,00	1.780,00	$ 11.867.260,00
	34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.	M3	422,00	$ 175.199,00	$ 73.933.978,00	421,00	$ 73.758.946,00			345,95	$ 60.610.094,00	345,95	$ 60.610.094,00
Subtotal						**$ 88.001.348,00**		**$ 87.092.946,00**				**$ 72.477.354,00**		**$ 72.477.354,00**
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 106.538.120,00**		**$ 106.538.120,00**				**$ 91.263.492,00**		**$ 91.263.492,00**

Cabecera parte alta desde donde Lino hasta las Meneses - LA PAZ

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
							CANT	VALOR						
I		**PRELIMINARES**												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	128,00	$ 6.317,00	$ 808.576,00	126,80	$ 800.996,00			126,80	$ 800.996,00	126,80	$ 800.996,00
Subtotal						**$ 808.576,00**		**$ 800.996,00**				**$ 800.996,00**		**$ 800.996,00**
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**												
	16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	38,08	$ 41.297,00	$ 1.572.590,00	29,16	$ 1.204.221,00			29,16	$ 1.204.221,00	29,16	$ 1.204.221,00
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	50,00	$ 60.649,00	$ 3.032.450,00	29,16	$ 1.768.525,00			29,16	$ 1.768.525,00	29,16	$ 1.768.525,00
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	266,73	$ 2.893,00	$ 771.650,00	511,00	$ 1.478.323,00			511,00	$ 1.478.323,00	511,00	$ 1.478.323,00
Subtotal						**$ 5.376.690,00**		**$ 4.451.069,00**				**$ 4.451.069,00**		**$ 4.451.069,00**
IV		**RELLENOS Y BASES**												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	108,80	$ 6.890,00	$ 749.632,00	138,06	$ 951.262,00			126,80	$ 873.652,00	126,80	$ 873.652,00
	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	11,00	$ 89.725,00	$ 986.975,00	15,00	$ 1.345.875,00			12,68	$ 1.137.713,00	12,68	$ 1.137.713,00
Subtotal						**$ 1.736.607,00**		**$ 2.297.137,00**				**$ 2.011.365,00**		**$ 2.011.365,00**
VII		**ACEROS**												
	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	118,51	$ 6.727,00	$ 797.217,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
Subtotal						**$ 797.217,00**		**$ -**				**$ -**		
XI		**DRENAJES**												
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	14,72	$ 913.975,00	$ 13.453.712,00	16,00	$ 14.623.600,00			13,95	$ 12.749.951,00	13,95	$ 12.749.951,00
Subtotal						**$ 13.453.712,00**		**$ 14.623.600,00**				**$ 12.749.951,00**		**$ 12.749.951,00**
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 22.172.802,00**		**$ 22.172.802,00**				**$ 20.013.381,00**		**$ 20.013.381,00**

Sector Villa del Rosario parte baja en finca La Tormenta hasta predio Los Gaitan - LA PAZ

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
							CANT	VALOR						
I		**PRELIMINARES**												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	95,00	$ 6.317,00	$ 600.115,00	95,32	$ 602.123,00			93,10	$ 588.113,00	93,10	$ 588.113,00
Subtotal						**$ 600.115,00**		**$ 602.123,00**				**$ 588.113,00**		**$ 588.113,00**
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**												
	16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	28,26	$ 41.297,00	$ 1.167.053,00	26,35	$ 1.088.176,00			26,35	$ 1.088.176,00	26,35	$ 1.088.176,00
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	37,00	$ 60.649,00	$ 2.244.013,00	26,35	$ 1.598.101,00			26,35	$ 1.598.101,00	26,35	$ 1.598.101,00
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	198,05	$ 2.893,00	$ 572.959,00	260,00	$ 752.180,00			251,00	$ 726.143,00	251,00	$ 726.143,00
Subtotal						**$ 3.984.025,00**		**$ 3.438.457,00**				**$ 3.412.420,00**		**$ 3.412.420,00**
IV		**RELLENOS Y BASES**												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	80,75	$ 6.890,00	$ 556.368,00	93,10	$ 641.459,00			93,10	$ 641.459,00	93,10	$ 641.459,00
	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	8,00	$ 89.725,00	$ 717.800,00	9,31	$ 835.340,00			9,31	$ 835.340,00	9,31	$ 835.340,00
Subtotal						**$ 1.274.168,00**		**$ 1.476.799,00**				**$ 1.476.799,00**		**$ 1.476.799,00**
VII		**ACEROS**												
	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	121,87	$ 6.727,00	$ 819.819,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 03
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

														FECHA DE ELABORACION:		26-mar.-2026
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025															
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL															
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT	X	CC		NUMERO:	901.977.066-7										
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.												FECHA DE INICIO:	29-ago.-2025		
													FECHA DE FINALIZACION:	16-jun.-2026		
VALOR INICIAL DEL	$	3.284.000.677,00		PRORROGA 1:	30 noviembre 2025 al 30 diciembre 2025		N/A									
ADICION No.1	$	14.389.069,00		PRORROGA 2:	31 diciembre 2025 al 31 enero 2026		N/A									
ADICION No.2	$	1.862.963.748,00		PRORROGA 3:	1 al 28 febrero 2026		N/A									
VALOR ACTUAL	$	5.161.353.494,00		PRORROGA 4:	19 marzo al 16 junio 2026								PERIODO PRESENTE ACTA			
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES							DESDE EL:	26-nov.-2025				HASTA EL:	28-feb.-2026		

						LOTE 02										
Subtotal						$ 819.819,00		$ -				$ -		$ -		
XI		DRENAJES														
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	10,93	$ 913.975,00	$ 9.989.747,00	12,20	$ 11.150.495,00			10,24	$ 9.359.104,00	10,24	$ 9.359.104,00		
Subtotal						$ 9.989.747,00		$ 11.150.495,00				$ 9.359.104,00		$ 9.359.104,00		
		SUBTOTAL OBRAS				$ 16.667.874,00		$ 16.667.874,00				$ 14.836.436,00		$ 14.836.436,00		

Sector La Caldera - GOLONDRINAS							CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR						
I		PRELIMINARES												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	90,00	$ 6.317,00	$ 568.530,00	164,20	$ 1.037.251,00			164,20	$ 1.037.251,00	164,20	$ 1.037.251,00
Subtotal						$ 568.530,00		$ 1.037.251,00				$ 1.037.251,00		$ 1.037.251,00
III		MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
	16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	26,78	$ 41.297,00	$ 1.105.934,00	41,03	$ 1.694.416,00			41,03	$ 1.694.416,00	41,03	$ 1.694.416,00
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	35,00	$ 60.649,00	$ 2.122.715,00	41,03	$ 2.488.428,00			41,03	$ 2.488.428,00	41,03	$ 2.488.428,00
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	187,54	$ 2.893,00	$ 542.553,00	423,00	$ 1.223.739,00			423,00	$ 1.223.739,00	423,00	$ 1.223.739,00
Subtotal						$ 3.771.202,00		$ 5.406.583,00				$ 5.406.583,00		$ 5.406.583,00
IV		RELLENOS Y BASES												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	76,50	$ 6.890,00	$ 527.085,00	164,20	$ 1.131.338,00			164,20	$ 1.131.338,00	164,20	$ 1.131.338,00
	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	8,00	$ 89.725,00	$ 717.800,00	16,42	$ 1.473.285,00			16,42	$ 1.473.285,00	16,42	$ 1.473.285,00
Subtotal						$ 1.244.885,00		$ 2.604.623,00				$ 2.604.623,00		$ 2.604.623,00
VII		ACEROS												
	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	121,87	$ 6.727,00	$ 819.819,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
Subtotal						$ 819.819,00		$ -				$ -		$ -
XI		DRENAJES												
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	10,35	$ 913.975,00	$ 9.459.641,00	18,06	$ 16.506.389,00			18,06	$ 16.506.389,00	18,06	$ 16.506.389,00
Subtotal						$ 9.459.641,00		$ 16.506.389,00				$ 16.506.389,00		$ 16.506.389,00
		SUBTOTAL OBRAS				$ 15.864.077,00		$ 25.554.846,00				$ 25.554.846,00		$ 25.554.846,00

Sector La Cadera límites con La Paz - GOLONDRINAS							CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR						
I		PRELIMINARES												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	78,00	$ 6.317,00	$ 492.726,00	78,00	$ 492.726,00			78,00	$ 492.726,00	78,00	$ 492.726,00
Subtotal						$ 492.726,00		$ 492.726,00				$ 492.726,00		$ 492.726,00
III		MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
	16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	23,21	$ 41.297,00	$ 958.503,00	25,00	$ 1.032.425,00			19,96	$ 824.288,00	19,96	$ 824.288,00
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	30,00	$ 60.649,00	$ 1.819.470,00	25,00	$ 1.516.225,00			19,96	$ 1.210.554,00	19,96	$ 1.210.554,00
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	162,54	$ 2.893,00	$ 470.228,00	220,00	$ 636.460,00			199,00	$ 575.707,00	199,00	$ 575.707,00
Subtotal						$ 3.248.201,00		$ 3.185.110,00				$ 2.610.549,00		$ 2.610.549,00
IV		RELLENOS Y BASES												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	66,30	$ 6.890,00	$ 456.807,00	78,00	$ 537.420,00			78,00	$ 537.420,00	78,00	$ 537.420,00
	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	7,00	$ 89.725,00	$ 628.075,00	7,80	$ 699.855,00			7,80	$ 699.855,00	7,80	$ 699.855,00
Subtotal						$ 1.084.882,00		$ 1.237.275,00				$ 1.237.275,00		$ 1.237.275,00
VII		ACEROS												
	101	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	121,87	$ 6.727,00	$ 819.819,00	-	$ -			-	$ -	-	$ -
Subtotal						$ 819.819,00		$ -				$ -		
XI		DRENAJES												
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	8,97	$ 913.975,00	$ 8.198.356,00	9,22	$ 8.422.809,00			8,58	$ 7.841.906,00	8,58	$ 7.841.906,00
Subtotal						$ 8.198.356,00		$ 8.422.809,00				$ 7.841.906,00		$ 7.841.906,00
		SUBTOTAL OBRAS				$ 13.843.984,00		$ 13.337.920,00				$ 12.182.456,00		$ 12.182.456,00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 03
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

														FECHA DE ELABORACION:	26-mar.-2026
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025														
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL														
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT	X	CC		NUMERO:	901.977.066-7									
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.													FECHA DE INICIO:	29-ago.-2025
														FECHA DE FINALIZACION:	16-jun.-2026
VALOR INICIAL DEL	$ 3.284.000.677,00				PRORROGA 1:	30 noviembre 2025 al 30 diciembre 2025		N/A							
ADICION No.1	$ 14.389.069,00				PRORROGA 2:	31 diciembre 2025 al 31 enero 2026		N/A							
ADICION No.2	$ 1.862.963.748,00				PRORROGA 3:	1 al 28 febrero 2026		N/A							
VALOR ACTUAL	$ 5.161.353.494,00				PRORROGA 4:	19 marzo al 16 junio 2026						PERIODO PRESENTE ACTA			
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES							DESDE EL:	26-nov.-2025			HASTA EL:	28-feb.-2026		

LOTE 02

Sector San Isidro - GOLONDRINAS

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03 CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03 VALOR	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANT	ACUMULADO VALOR
I		PRELIMINARES												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	20,00	$ 6.317,00	$ 126.340,00	19,70	$ 124.445,00			19,70	$ 124.445,00	19,70	$ 124.445,00
Subtotal						**$ 126.340,00**		**$ 124.445,00**				**$ 124.445,00**		**$ 124.445,00**
III		MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
	16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	5,95	$ 41.297,00	$ 245.717,00	4,33	$ 178.816,00			4,33	$ 178.816,00	4,33	$ 178.816,00
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	8,00	$ 60.649,00	$ 485.192,00	4,33	$ 262.610,00			4,33	$ 262.610,00	4,33	$ 262.610,00
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	41,68	$ 2.893,00	$ 120.580,00	39,00	$ 112.827,00			39,00	$ 112.827,00	39,00	$ 112.827,00
Subtotal						**$ 851.489,00**		**$ 554.253,00**				**$ 554.253,00**		**$ 554.253,00**
IV		RELLENOS Y BASES												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	17,00	$ 6.890,00	$ 117.130,00	20,00	$ 137.800,00			19,70	$ 135.733,00	19,70	$ 135.733,00
	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	2,00	$ 89.725,00	$ 179.450,00	2,00	$ 179.450,00			1,97	$ 176.758,00	1,97	$ 176.758,00
Subtotal						**$ 296.580,00**		**$ 317.250,00**				**$ 312.491,00**		**$ 312.491,00**
XI		DRENAJES												
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	2,30	$ 913.975,00	$ 2.102.143,00	2,60	$ 2.380.604,00			2,17	$ 1.983.326,00	2,17	$ 1.983.326,00
Subtotal						**$ 2.102.143,00**		**$ 2.380.604,00**				**$ 1.983.326,00**		**$ 1.983.326,00**
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 3.376.552,00**		**$ 3.376.552,00**				**$ 2.974.515,00**		**$ 2.974.515,00**

Sector La Caldera 2 - GOLONDRINAS

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03 CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03 VALOR	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANT	ACUMULADO VALOR
I		PRELIMINARES												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	65,00	$ 6.317,00	$ 410.605,00	65,00	$ 410.605,00			65,00	$ 410.605,00	65,00	$ 410.605,00
Subtotal						**$ 410.605,00**		**$ 410.605,00**				**$ 410.605,00**		**$ 410.605,00**
III		MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
	16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	19,34	$ 41.297,00	$ 798.684,00	18,00	$ 743.346,00			16,90	$ 697.919,00	16,90	$ 697.919,00
	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	25,00	$ 60.649,00	$ 1.516.225,00	18,00	$ 1.091.682,00			16,90	$ 1.024.968,00	16,90	$ 1.024.968,00
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	135,54	$ 2.893,00	$ 392.117,00	200,00	$ 578.600,00			164,00	$ 474.452,00	164,00	$ 474.452,00
Subtotal						**$ 2.707.026,00**		**$ 2.413.628,00**				**$ 2.197.339,00**		**$ 2.197.339,00**
IV		RELLENOS Y BASES												
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	55,25	$ 6.890,00	$ 380.673,00	70,00	$ 482.300,00			65,00	$ 447.850,00	65,00	$ 447.850,00
	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	6,00	$ 89.725,00	$ 538.350,00	6,91	$ 620.444,00			6,50	$ 583.213,00	6,50	$ 583.213,00
Subtotal						**$ 919.023,00**		**$ 1.102.744,00**				**$ 1.031.063,00**		**$ 1.031.063,00**
XI		DRENAJES												
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	7,48	$ 913.975,00	$ 6.836.533,00	7,60	$ 6.946.210,00			7,15	$ 6.534.921,00	7,15	$ 6.534.921,00
Subtotal						**$ 6.836.533,00**		**$ 6.946.210,00**				**$ 6.534.921,00**		**$ 6.534.921,00**
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 10.873.187,00**		**$ 10.873.187,00**				**$ 10.173.928,00**		**$ 10.173.928,00**

Sector Los Pinos - GOLONDRINAS

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03 CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03 VALOR	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANT	ACUMULADO VALOR
I		PRELIMINARES												
	3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).	ML	55,00	$ 6.317,00	$ 347.435,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -
Subtotal						**$ 347.435,00**		**$ -**				**$ -**		
III		MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE												
	16	EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	16,36	$ 41.297,00	$ 675.619,00	-	$ -		$ -		$ -	-	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 03
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

															FECHA DE ELABORACION:		26-mar.-2026
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025																
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL																
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT	X	CC		NUMERO:	901.977.066-7											
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.														FECHA DE INICIO:	29-ago.-2025	
															FECHA DE FINALIZACION:	16-jun.-2026	
VALOR INICIAL DEL	$ 3.284.000.677,00				PRORROGA 1:	30 noviembre 2025 al 30 diciembre 2025		N/A									
ADICION No.1	$ 14.389.069,00				PRORROGA 2:	31 diciembre 2025 al 31 enero 2026		N/A									
ADICION No.2	$ 1.862.963.748,00				PRORROGA 3:	1 al 28 febrero 2026		N/A									
VALOR ACTUAL	$ 5.161.353.494,00				PRORROGA 4:	19 marzo al 16 junio 2026							PERIODO PRESENTE ACTA				
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES							DESDE EL:	26-nov.-2025				HASTA EL:	28-feb.-2026			

LOTE 02

	20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	21,00	$ 60.649,00	$ 1.273.629,00	-	$ -		$ -			$ -	-	$ -
	23	ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO.	M3-KM	114,70	$ 2.893,00	$ 331.827,00	-	$ -		$ -			$ -	-	$ -
Subtotal						**$ 2.281.075,00**		**$ -**					**$ -**				
IV		**RELLENOS Y BASES**															
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	46,75	$ 6.890,00	$ 322.108,00	-	$ -		$ -			$ -	-	$ -
	41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	5,00	$ 89.725,00	$ 448.625,00	-	$ -		$ -			$ -	-	$ -
Subtotal						**$ 770.733,00**		**$ -**					**$ -**				
XI		**DRENAJES**															
	129	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	6,33	$ 913.975,00	$ 5.785.462,00	-	$ -		$ -			$ -	-	$ -
Subtotal						**$ 5.785.462,00**		**$ -**					**$ -**				
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 9.184.705,00**		**$ -**		**$ -**			**$ -**		**$ -**		

CALLE 42 ENTRE CARRERA 82A Y 83C - CALZADA OCCIDENTAL							CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR						
I		**PRELIMINARES**												
	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML		$ 7.916,00	$ -	199,40	$ 1.578.450,00						
		SUBTOTAL			**$ -**	**$ -**		**$ 1.578.450,00**						
II		**DEMOLICIONES**			**$ -**	**$ -**								
	5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML		$ 8.182,00	$ -	75,00	$ 613.650,00						
	6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 130.868,00	$ -	194,74	$ 25.485.496,00						
		SUBTOTAL			**$ -**	**$ -**	**-**	**$ 26.099.146,00**						
III		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**			**$ -**	**$ -**								
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 9.815,00	$ -	526,89	$ 5.171.442,00						
	INP-01	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3		$ 72.018,00	$ -	526,89	$ 37.945.687,00						
	27	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD.	M3-KM		$ 2.607,00	$ -	2.886,08	$ 7.524.001,00						
		SUBTOTAL			**$ -**	**$ -**	**-**	**$ 50.641.130,00**						
IV		**RELLENOS Y BASES**			**$ -**	**$ -**								
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 6.890,00	$ -	2.163,80	$ 14.908.582,00						
	32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3		$ 185.506,00	$ -	461,98	$ 85.699.637,00						
		SUBTOTAL			**$ -**	**$ -**		**$ 100.608.219,00**						
V		**PAVIMENTO ASFÁLTICO**			**$ -**	**$ -**								
	49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4.068,00	$ -	2.163,80	$ 8.802.338,00						
	58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.131.474,00	$ -	259,66	$ 293.794.013,00						
		SUBTOTAL			**$ -**	**$ -**		**$ 302.596.351,00**						
VI		**CONCRETOS**			**$ -**	**$ -**								
	80	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 82.678,00	$ -	20,00	$ 1.653.560,00						
		SUBTOTAL			**$ -**	**$ -**		**$ 1.653.560,00**						
IX		**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**			**$ -**	**$ -**								
	112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML		$ 3.519,00	$ -	701,30	$ 2.467.875,00						
	113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2		$ 57.154,00	$ -	50,30	$ 2.874.846,00						
		SUBTOTAL			**$ -**	**$ -**		**$ 5.342.721,00**						

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 03
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

															FECHA DE ELABORACION:	26-mar.-2026
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025															
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL															
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT	X	CC		NUMERO:	901.977.066-7										
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.														FECHA DE INICIO:	29-ago.-2025
															FECHA DE FINALIZACION:	16-jun.-2026
VALOR INICIAL DEL	$ 3.284.000.677,00				PRORROGA 1:	30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025		N/A								
ADICION No.1	$ 14.389.069,00				PRORROGA 2:	31 diciembre 2025 al 31 enero 2026		N/A								
ADICION No.2	$ 1.862.963.748,00				PRORROGA 3:	1 al 28 febrero 2026		N/A								
VALOR ACTUAL	$ 5.161.353.494,00				PRORROGA 4:	19 marzo al 16 junio 2026										
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES							DESDE EL:	26-nov.-2025				HASTA EL:	28-feb.-2026		

LOTE 02

XI		DRENAJES			$ -	$ -										
	124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND		$ 226.067,00	$ -	3,00	$ 678.201,00								
	125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 394.857,00	$ -	-	$ -								
	130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA Y TAPA PREFABRICADA PARA CAMARA DE INSPECCION TIPO B SEGÚN NORMAS EMCALI	UND		$ 1.264.661,00		14,00	$ 17.705.254,00								
		SUBTOTAL			$ -	$ -		$ 18.383.455,00								
		SUBTOTAL OBRAS				$ -		$ 506.903.032,00								

		CALLE 42 ENTRE CARRERA 80 Y 83C - CALZADA ORIENTAL					CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE MODIFICACION 03		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR						
I		PRELIMINARES												
	2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS).	ML		$ 7.916,00	$ -	508,70	$ 4.026.869,00						
		SUBTOTAL			$ -	$ -		$ 4.026.869,00						
II		DEMOLICIONES			$ -	$ -								
	5	CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS.	ML		$ 8.182,00	$ -	114,90	$ 940.112,00						
	6	FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO.	M3		$ 130.868,00	$ -	361,63	$ 47.326.187,00						
		SUBTOTAL			$ -	$ -	-	$ 48.266.299,00						
III		MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE			$ -	$ -								
	19	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3		$ 9.815,00	$ -	748,19	$ 7.343.524,00						
	INP-01	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3		$ 72.018,00	$ -	748,19	$ 53.883.436,00						
	27	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD.	M3-KM		$ 2.607,00	$ -	5.359,40	$ 13.971.958,00						
		SUBTOTAL			$ -	$ -	-	$ 75.198.918,00						
IV		RELLENOS Y BASES			$ -	$ -								
	30	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 6.890,00	$ -	4.042,50	$ 27.852.825,00						
	32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3		$ 185.506,00	$ -	633,50	$ 117.517.123,00						
		SUBTOTAL			$ -	$ -		$ 145.369.948,00						
V		PAVIMENTO ASFÁLTICO			$ -	$ -								
	49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2		$ 4.068,00	$ -	4.042,50	$ 16.444.890,00						
	58	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	M3		$ 1.131.474,00	$ -	476,33	$ 538.957.274,00						
		SUBTOTAL			$ -	$ -		$ 555.402.164,00						
VI		CONCRETOS			$ -	$ -								
	80	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL.	ML		$ 82.678,00	$ -	50,00	$ 4.133.900,00						
		SUBTOTAL			$ -	$ -		$ 4.133.900,00						
IX		DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			$ -	$ -								
	112	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	ML		$ 3.519,00	$ -	1.702,50	$ 5.991.098,00						
	113	DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1	M2		$ 57.154,00	$ -	215,10	$ 12.293.825,00						
		SUBTOTAL			$ -	$ -		$ 18.284.923,00						
XI		DRENAJES			$ -	$ -								
	124	NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA.	UND		$ 226.067,00	$ -	4,00	$ 904.268,00						
	125	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND		$ 394.857,00	$ -	-	$ -						

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA PARCIAL DE OBRA
No. 03
CONTRATO No 4151.010.26.1.0831-2025

													FECHA DE ELABORACION:	26-mar.-2026
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0831-2025													
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRA VIAL													
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT	X	CC	NUMERO:	901.977.066-7									
OBJETO :	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.											FECHA DE INICIO:	29-ago.-2025	
												FECHA DE FINALIZACION:	16-jun.-2026	
VALOR INICIAL DEL	$ 3.284.000.677,00			PRORROGA 1:	30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025		N/A							
ADICION No.1	$ 14.389.069,00			PRORROGA 2:	31 diciembre 2025 al 31 enero 2026		N/A							
ADICION No.2	$ 1.862.963.748,00			PRORROGA 3:	1 al 28 febrero 2026		N/A							
VALOR ACTUAL	$ 5.161.353.494,00			PRORROGA 4:	19 marzo al 16 junio 2026		PERIODO PRESENTE ACTA							
INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES						DESDE EL:	26-nov.-2025			HASTA EL:	28-feb.-2026		

						LOTE 02								
	130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA Y TAPA PREFABRICADA PARA CAMARA DE INSPECCION TIPO B SEGÚN NORMAS EMCALI	UND		$ 1.264.661,00	$ -	10,00	$ 12.646.610,00						
		SUBTOTAL			**$ -**	**$ -**		**$ 13.550.878,00**						
		SUBTOTAL OBRAS				**$ -**		**$ 864.233.899,00**						

TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS		**$ 2.431.173.868,00**	**$ 3.813.089.935,00**	**$ 1.578.011.069,00**	**$ 740.407.161,00**	**$ 2.318.418.230,00**
VALOR TOTAL ADMINISTRACION (A)	**25,3%**	$ 615.086.989,00	$ 964.711.753,00	$ 399.236.800,00	$ 187.323.012,00	$ 586.559.812,00
VALOR TOTAL IMPREVISTOS (I)	**2,0%**	$ 48.623.477,00	$ 76.261.799,00			
VALOR TOTAL UTILIDAD (U)	**5,0%**	$ 121.558.693,00	$ 190.654.497,00	$ 78.900.554,00	$ 37.020.358,00	$ 115.920.912,00
VALOR TOTAL		**$ 3.216.443.027,00**	**$ 5.044.717.984,00**	**$ 2.056.148.423,00**	**$ 964.750.531,00**	**$ 3.020.898.954,00**

VALOR TOTAL PAGA	**1,19%**	$ 28.930.969,00	$ 45.375.770,00		$ 29.059.241,00	$ 29.059.241,00
VALOR TOTAL PMT	**2,38%**	38.626.681,00	71.259.740,00		$ 20.422.391,00	$ 20.422.391,00
VALOR TOTAL		**$ 3.284.000.677,00**	**$ 5.161.353.494,00**	**$ 2.056.148.423,00**	**$ 1.014.232.163,00**	**$ 3.070.380.586,00**

Rosa Alejandra Moreno Soto
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

Elsa Torres Arenales
REPRESENTANTE LEGAL DE LAINTERVENTORIA

Angela Lopez Lopez
APOYO A LA SUPERVISION

Sebastian Tarapuez Martinez
SUB-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL