UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL DICIEMBRE

No. 4

BOGOTÁ D.C. 15 ENERO DE 2026

Contrato/Convenio **No. 257 DE 2025**

Subdirección de Construcción y Conservación

USPEC

USPEC

INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME

No. del Informe	1	Periodo del Informe				Fecha de Elaboración del Informe
		Desde	26-11-2025	Hasta	26-12-2025	15-01-2026

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. del Contrato de Interventoría	257-2025	Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha Inicial de Terminación	Fecha de Terminación Actual
		miércoles, 27 de agosto de 2025	3.8	16-09-2025	miércoles, 31 de diciembre de 2025	31-12-2025

Contratista	Nombre	Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	TOTALL INC SAS BIC	CARRERA 47 A NO. 93 – 41 BOGOTÁ	901.620.351-9.	3112004625	totallincsasbic@gmail.com
	Representante legal	EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL			

Información del Contrato de interventoría	Estado	Plazo Faltante	Enlace SECOP II	Enlace Carpetas	Valor Inicial del Contrato	Valor Final del Contrato
	Ejecución	0,80	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	\\192.168.70.23\proyectos_inversion\002 SUBDIR. CYC\Ctos de Mtto\2025\Contratos de emergencia 2025\CTO-257-2025-INTER	$ 666.337.578,00	$ 666.337.578,00

Objeto del contrato de interventoria	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA O DE EMERGENCIA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

No. del Contrato de Obra	238-239-240 de 2024	Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha Inicial de Terminación	Fecha de Terminación Actual
		28-07-2025	3,00	16-09-2024	31-12-2025	31-12-2024

Contratista	Nombre	Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	CTO 238 GRUPO 1-H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.	Cra. 6 N°. 53-29 OF 604 TORRE EMPRESARIAL SANTA MONICA - Urb Rincón de piedra pintada, en Ibagué (Tolima)	900431716-9	608-2553520	gerencia@hahconstrucciones.com
	Representante legal				
Contratista	Nombre	Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	CTO 239 GRUPO 2 CONSORCIO MANTENIMIENTOS EMERGENCIAS 2025	Calle 145 # 7 A – 40, casa 26, en Bogotá D.C.	901972552-2	3183903694	licitaciones.cau@gmail.com
	Representante legal				
Contratista	Nombre	Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	CTO 240 GRUPO 3 CONSORCIO ADECUACIONES 2025	Calle 9 A No. 13-35, Valledupar-Cesar	901974032-3	3215389809	agcanadas02@gmail.com
	Representante legal				

Localización	Regional	Departamento	Municipio	ERON	Coordenada	
					Latitud N	Longitud E
	G1-CENTRAL					
	G2-OCCIDENTE-VIEJO CALDAS					
	G3-ORIENTE-NORTE-NOROESTE					

4. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Supervisor actual	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta
	1.065.372.283	KARINA JOHANA ROMERO SUÁREZ	Sub. De Construcción y Conservación		16-09-2025	A LA FECHA

Apoyo Supervisor actual	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta
	1,026,554,798	OSCAR JULIAN COBOS CORTES	Sub. De Construcción y Conservación		16-09-2025	A LA FECHA

Supervisores anteriores	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta

Supervisores anteriores	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta

Relación de Visitas Realizadas por el Supervisor o Apoyo a la Supervisión	Nº de Visitas	Fecha de la Visita	Recomendaciones de la Visita

Relación de Comités Realizados	Nº de Comites	Fecha del comité	Compromisos
	1	23-12-2025	En EL comitE realizado durante el mes de DICIEMBRE se socializaron las ODS que fueron aprobadas por parte de la Supervisión, y de igual forma se evaluaron los avances de obra de las ODS aprobadas prevamente. En concreto, se presentaron los lineamientos de las nuevas ODS aprobadas, se actualizó el estado de ejecución de obra de las ODS anteriores, se revisaron los indicadores de avance y se resaltaron los logros y las dificultades encontradas hasta la fecha. \\192.168.70.23\proyectos_inversion\002 SUBDIR. CYC\Ctos de Mtto\2025\Contratos de emergencia 2025\CTO-257-2025-INTER\2. Actas\6-ACTAS DE REUNION COMITES\4. DICIEMBRE

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Información presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP			Certificado de Registro Presupuestal-RP			
	No.	Fecha	Valor	No.	Fecha		Valor
	CDP No: 23925	26-02-2025	666.337.578,00	RP-123925	11-09-2025	$	666.337.578,00

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Modificaciones al contrato	Tipo de Modificación	Descripción	Fecha	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
			Total de Modificaciones		$ -	$ -

7. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Relación de Actas	Acta No.	Tipo de acta	Fecha de inicio de la suspensión (Si aplica)	Fecha de reinicio (Si aplica)	Plazo de la suspensión días (Si aplica)	Fecha de terminación final
	Acta Nº. 1	Acta de Inicio				31-12-2025

8. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor del Contrato	Valor Inicial del Contrato	Valor Adicional	Valor Actualizado	Valor del Anticipo	Valor Anticipo en Fiducia	Valor anticipo pagado
	666.337.578,00	$ -	$ 666.337.578,00	N/A	N/A	N/A

Pagos Realizados	Periodo Facturado Desde	Hasta	N°. de Factura	Fecha de la Factura	Concepto	Valor del Acta
	08-10-2025	31-10-2025	FEV-246	19-11-2025	ACTAS: G-2. CTO 239-2025 CUENTA DE COBRO No. 1: EPMSC PUERTO TEJADA ACTA PARCIAL No. 1 , COJAM JAMUNDÍ ACTA PARCIAL No. 1, COIBA IBAGUÉ (Picaleña) ACTA PARCIAL 1.	$38.444.854,90
	08-10-2025	29-10-2025	FEV247	19-11-2025	SOBRE ACTAS: G-1. CTO 238-2025 1.00 79,985,957.28 79.985.957 28 CUENTA DE COBRO No. 1: DE LOS ESABLECIMIENTOS EPMSC CHIQUINQUIRÁ - EPMSC-RIM VILLAMCENCIO EPMSC FLORENCIA - RM PAS ERE BOGOTÁ D.C - EPMSC JP ESPINAL - EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO - COMEB BOGOTA LA PICOTA PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025.	$95.183.289,16
	08-10-2025	04-12-2025	FEV-250	11-12-2025	EPMSC PUERTO TEJADA ACTA PARCIAL No.2 (ODS G2-007 P1), EPAMS CAS ERE POPAYAN ACTA PARCIAL No.1 (ODS-G2-009 P1 Y ODS-G2-010 P1), COJAM JAMUNDI ACTA PARCIAL No.2 (ODS G2-002 FINAL), COJAM JAMUNDI ACTA PARCIAL No.3 (ODS G2-001 FINAL Y ODS G2-003 FINAL), COMPLEJO CARCELARIO COIBA IBAGUE ACTA PARCIAL No.2 (ODS G2-004 FINAL Y ODS G2-005 FINAL), COMPLEJO CARCELARIO COIBA IBAGUE ACTA PARCIAL No.3 (ODS G2-011 FINAL),	$85.379.667,87
	08-10-2025	04-12-2025	FEV-251	11-12-2025	COCUT CUCUTA ACTA PARCIAL No.1 (ODS G3-004 FINAL) – EP PUERTO TRIUNFO ACTA PARCIAL No.1 (ODS G3-001 FINAL - ODS G3-002 FINAL - ODS G3-003 FINAL)	$31.375.171,98
	(DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)		(DD/MM/AAAA)		$ -
			Valor Acumulado Pagado			$250.382.983,91

Facturación del contrato 238 GRUPO 1	Acta N°	Valor del Acta	N°. Registro Presupuestal a Afectar	Valor del Registro Presupuestal a Afectar	Saldo en el Registro Presupuestal	Memorando Número / Fecha
	No. 1	$ 542.812.698,51	101725	$ 1.356.600.000,00	$ 813.787.301,49	INT-USPEC-257-058-14- nov-25
	No. 2	$ 316.648.897,60	101725	$ 1.356.600.000,00	$ 497.138.403,89	INT-USPEC-257-095 09-12-2025
Total, facturado:		Saldo del Contrato:	$ 497.138.403,89			EN PROCESO DE RADICACION

Facturación del contrato 239 GRUPO 2	Acta N°	Valor del Acta	N°. Registro Presupuestal a Afectar	Valor del Registro Presupuestal a Afectar	Saldo en el Registro Presupuestal	Memorando Número / Fecha
	No. 1	$ 219.243.898,99	$ 101.525,00	$ 1.179.520.000,00	$ 960.276.101,01	INT-USPEC-257-058 - 14-NOV-25
	No. 2	$ 486.904.458,96	$ 101.525,00	$ 1.179.520.000,00	$ 473.371.642,05	INT-USPEC-257-089 03- dic-25
Total, facturado:		Saldo del Contrato:	$ 473.371.642,05			EN PROCESO DE RADICACION


Facturación del contrato 240 GRUPO 3	Acta N°	Valor del Acta	N°. Registro Presupuestal a Afectar	Valor del Registro Presupuestal a Afectar	Saldo en el Registro Presupuestal	Memorando Número / Fecha
	No. 1	$ 178.926.804,51	101825	$ 1.263.880.000,00	$ 1.084.953.195,49	CA25-023-2025 - 04- dic-25
Total, facturado:		Saldo del Contrato:	$ 1.084.953.195,49			EN PROCESO DE RADICACION

Porcentaje del Plazo de Ejecución	0,00%

Fecha de Corte	(30/09/2025)	(31/10/2025)	(30/11/2025)	(31/12/2025)		
Mes	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
% Plazo	25%	50,00%	75%	100%		
			INVERSIÓN ACUMULADA (MILLONES DE $)			
Inversión Programada	$ 166.584.395	$ 333.168.789	$ 499.753.184	$ 666.337.578	$ -	$ -
Inversión Ejecutada	166.584.395	$ 333.168.789	$ 499.753.184	$ 666.337.578	$ -	$ -
Inversión Pagada	$ -	$ -	$ 133.628.144	$ 250.382.984		

9. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% Programada	25%	50,00%	75%	100%		
% Ejecutada	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
% Atraso Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Acciones de mejora o plan de contingencia (ver anexo tecnico)						



10. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	ERON	Resumen de Actividades	Observación
	G1 - EPMSC Chiquinquirá - EPMSC Florencia – Cunduy - EPMSC Santa Rosa de Viterbo - COMEB Bogotá – La Picota - CPMS Bogotá – La Modelo	• EPMSC Chiquinquirá (ODS G1-001): Intervención asociada a la emergencia por taponamiento de la red sanitaria en las unidades sanitarias del área administrativa. A la fecha de corte, la orden presenta retraso en su finalización, superando el plazo contractual inicialmente establecido al 16 de noviembre de 2025. • EPMSC Florencia – Cunduy (ODS G1-003): Atención de emergencia por daño en la red sanitaria del rancho. La intervención se encuentra finalizada en su componente técnico, quedando pendiente la remisión del informe final y la documentación requerida para el cierre administrativo. • EPMSC Florencia – Cunduy (ODS G1-006): Intervención urgente en la línea principal que interconecta la subestación eléctrica con el Patio La Roca. La orden se encuentra finalizada en su totalidad, presentando únicamente pendientes administrativos relacionados con el cierre documental. • EPMSC Santa Rosa de Viterbo (ODS G1-007): Intervención y mantenimiento de los sistemas de suministro de agua potable del establecimiento. A la fecha, la ODS presenta retraso tanto en la ejecución de las actividades como en la entrega de la documentación de cierre correspondiente. • COMEB Bogotá – La Picota (ODS G1-010 y G1-011): Órdenes asociadas a emergencias por ruptura de tuberías en el edificio administrativo y en la zona de ingreso, área de cárcamo, así como a fugas cercanas al tanque RCI. Se han ejecutado excavaciones de exploración con el fin de ubicar los puntos de fuga y definir las acciones correctivas correspondientes. • CPMS Bogotá – La Modelo (ODS G1-012 y G1-013): Emergencias sanitarias presentadas en los pabellones del sector sur, asociadas a la puesta en funcionamiento del pozo eyector. Ambas órdenes presentan retraso en su finalización; la ODS G1-013 corresponde a la de mayor plazo contractual, con fecha prevista de terminación el 16 de diciembre de 2025.	
		• CPAMSLDO La Dorada: Se realizó visita de diagnóstico y se presentó informe técnico con ODS y anexos, los cuales fueron aprobados por la USPEC el 26/11/2025. Se coordinó el inicio de actividades para el 21/12/2025. Posteriormente, se ejecutó la instalación de motobombas y la adecuación eléctrica, dejando el sistema en operación; durante las pruebas se	

Actividades Ejecutadas del Contrato	**G2-CPAMSLDO LA DORADA - COIBA Ibagué - CPAMSY Popayán - PMSC Puerto Tejada - CPMSTUM Tumaco - COJAM Jamundí**	identificó una fuga externa que requiere intervención adicional no contemplada inicialmente. • COIBA Ibagué – DIER: Se atendió la emergencia mediante mantenimiento correctivo de redes sanitarias, incluyendo limpieza con vactor, sondeo de tuberías, limpieza de cajas de inspección, manejo de lodos y trabajos de resane, pañete y aplicación de pintura epóxica, mejorando las condiciones sanitarias del establecimiento. • CPAMSY Popayán: Se dio continuidad a la atención de la emergencia en la cubierta del Pabellón 3. Se aprobaron dos (2) ODS por $144.892.247 cada una, con ejecución autorizada del 50 %. Las actividades se encuentran en ejecución, enfocadas en la fabricación y montaje de la estructura metálica de la cubierta. • EPMSC Puerto Tejada: Se avanzó en la atención de la emergencia del sistema de bombeo hidráulico mediante el suministro e instalación de motobombas. Se encuentran pendientes pruebas hidráulicas, ajustes del sistema y gestión ante la empresa de acueducto para garantizar la operación continua. • CPMSTUM Tumaco: Se atendió la emergencia por aberturas en la cubierta y muros perimetrales mediante instalación de angeos, adecuación de superficies, aplicación de pintura y mantenimiento de marcos metálicos, mejorando las condiciones sanitarias. • COJAM Jamundí – DIER: Se encuentra en ejecución la atención de la emergencia, orientada a mejorar las condiciones de salubridad y funcionalidad de los espacios para madres gestantes, lactantes y niños. A la fecha se ejecutó el control de humedad e impermeabilización de la sala de lactancia.	
	G3 - EP PUERTO TRIUNFO (EL PESEBRE) - CPMSM RM Bucaramanga - Complejo Penitenciario de Cúcuta - EPMSC Cartagena - EPMSC Barranquilla - COPED Pedregal	• EP Puerto Triunfo (El Pesebre): Se realizó el alquiler e instalación de transformadores eléctricos, con el fin de garantizar la continuidad y estabilidad del suministro de energía en el establecimiento. • CPMSM Penitenciaría para Mujeres de Bucaramanga: Se ejecutó la reparación de la puerta de acceso principal, mejorando las condiciones de seguridad y control de ingreso a la infraestructura. • Complejo Penitenciario de Cúcuta: Se efectuó mantenimiento correctivo de las redes sanitarias mediante el uso de equipo vector, optimizando el funcionamiento del sistema y previniendo posibles obstrucciones. • EPMSC Cartagena – Bolívar: Se realizó la revisión y mantenimiento de la red sanitaria, orientados a corregir fallas operativas y mejorar las condiciones de salubridad del establecimiento. • EPMSC Barranquilla: Se adelantaron trabajos de adecuación en celdas que presentaban condiciones inadecuadas por deterioro estructural, contribuyendo a la mejora de la seguridad y habitabilidad de los espacios. • COPED Pedregal: Se llevó a cabo el mantenimiento de las calderas, con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento y la continuidad del servicio.	

11. POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	Póliza No.	21-44-101479104	**Nombre de la Aseguradora:**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**	**Anexo No.**	0
Seguimiento a Pólizas del Contrato	**Descripción del amparo**		**Vigencia**		**Valor Asegurado**	
			Desde	**Hasta**		
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		16-09-2025	14-07-2026	$ 199,901,273.40	
	PRESTACIONES SOCIALES		16-09-2025	14-01-2029	$66,633,757.80	
	CALIDAD DEL SERVICIO		14-01-2026	14-01-2031	$133,267,515.60	
Aclaración:						

12. PERSONAL MINIMO REQUERIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	Nº. Identificación CC.	**Nombre**	**Profesión**	**Cargo**	**% Dedicación**	**Observaciones**
Seguimiento al Personal Mínimo Requerido en el Contrato	80.073.262	RICARDO JOSÉ MANSILLA B		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	100%	
	79505973	JAVIER CRISTOBAL PEREZ AMARIS		RESIDENTE DE OBRA NO.1	100%	
	1022388512	JAVIER RICARDO MORENO MOLINA		RESIDENTE DE OBRA NO.2	100%	
	1070307635	PAULA ANDREA ESPINEL ALFONSO		RESIDENTE DE OBRA NO.3	100%	
	1233491368	CRISTIAN STIVEN RODRIGUEZ LEAL		RESIDENTE DE OBRA NO.4	100%	
	27.602.678	CARLA MARIA BECERRA BARRIOS		RESIDENTE DE OBRA NO.5	100%	
	52.058.434	NELLY YANETH ALGARRA RODRIGUEZ		RESIDENTE DE OBRA NO.6	100%	
	1.094.411.216	INGRID LIZETH RIVERA VEGA		PROFESIONAL SST	100%	
	10.260.102	JESUS ALBERTO LOPEZ VELANDIA		PROFESIONAL ELECTRICO	30%	
	19079511	JUAN GUSTAVO MAHECHA BAUTISTA		PROFESIONAL MECANICO	30%	
Observaciones						

13. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Nombrey Apellido	**Nº. Identificación CC.**	**Cotización Salud**	**Cotización Pensión**	**Cotización ARL**	**Periodo**	
					No. de planilla	**Desde Hasta**
RICARDO JOSÉ MANSILLA B	80.073.262	SANITAS	PORVENIR	COLMENA		
JAVIER CRISTOBAL PEREZ AMARIS	79.505.973	SANITAS	PORVENIR	COLMENA	9492697774	
JAVIER RICARDO MORENO MOLINA	1.022.388.512	SANITAS	PORVENIR	COLMENA	9492697774	
PAULA ANDREA ESPINEL ALFONSO	1.070.307.635	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA SEGUROS	9492629830	
CRISTIAN STIVEN RODRIGUEZ	1.233.491.368	COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	9493725718	
CARLA MARIA BECERRA BARRIOS	27602678	COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	9493148583	
NELLY YANETH ALGARRA	52.058.434	COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	9493275260	
INGRID LIZETH RIVERA VEGA	1.094.411.216	COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	9491754195	
JESUS ALBERTO LOPEZ VELANDIA	10.260.102	COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	9491754195	
JUAN GUSTAVO MAHECHA	19.079.511		PORVENIR	COLMENA	9491754195	
Observaciones						

14. RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	No. de Informe	**Desde**	**Hasta**	**Mes**	**Nombre del Supervisor**	**Publicado en SECOP II**
Relación de Informes de Supervisión	Informe N1	16-09-2025	26-09-2024	Septiembre	KARINA JOHANA ROMERO	
	Informe N2	26-09-2025	26-10-2025	Octubre	KARINA JOHANA ROMERO	
	Informe N3	26-10-2025	26-11-2025	Noviembre	KARINA JOHANA ROMERO	
	Informe N4	26-11-2025	26-12-2025	Diciembre	KARINA JOHANA ROMERO	
Observaciones						

15. COMUNICACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

Nº de Radicado	**Fecha de radicado**	**Asunto**	**Remitente**	**Medio de Radicación**	**Fecha de Respuesta**	**Respuesta o Tramite**
1	\\192.168.70.23\proyectos_inversion\002_SUBDIR_CYC\Ctos de Mtto\2025\Contratos de emergencia 2025\CTO-257-2025-INTER\4_Correspondencia\1	CORRESPONDENCIA ENVIADA	Interventor	Correo electrónico		
2	\\192.168.70.23\proyectos_inversion\002_SUBDIR_CYC\Ctos de Mtto\2025\Contratos de emergencia 2025\CTO-257-2025-INTER\4_Correspondencia\2	CORRESPONDENCIA RECIMDA	Interventor	Correo electrónico		

Seguimiento a Control del Riesgo del Contrato	Se presenta la actualización de las hojas de vida de los equipos que fueron revisados por los tecnicos de obra, como soporte de las intervenciones se presentan los informes por parte de la Interventoría de obra.

Seguimiento a Gestión Ambiental del Contrato	A la fecha del corte del informe, el contrato cuenta con el personal encargado de realizar el buen manejo de la seguridad industrial. Se presenta el informe mensual de Interventoria
Seguimiento a Seguridad Industrial y Señalización	A la fecha del corte del informe, el contrato cuenta con el personal encargado de realizar el buen manejo de la seguridad industrial. Se presenta el informe mensual de Interventoria.

16. REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTABLECIMIENTO DE COIBA IBAGUE










ESTABLECIMIENTO DE LA DORADA






ESTABLECIMIENTO DE COJAM JAMUNDI DIER











ESTABLECIMIENTO DE POPAYAN






Registro Fotográfico

ESTABLECIMIENTO DE EPMSC PUERTO TEJADA





ESTABLECIMIENTO DE TUMACO







ESTABLECIMIENTO DE PUERTO TRIUNFO







ESTABLECIMIENTO DE BUCARAMANGA


Revisión inicial de portón de acceso


Portón sin funcionamiento mecánico


Apertura del portón de acceso por falla de motor


Deterioro de circuitos de control del portón BOTONERA

ESTABLECIMIENTO DE GIRON



Area de duchas y empozamientos de aguas



Aparatos sanitarios y espacios deteriorados





Mantenimientos transformadores

ESTABLECIMIENTO DE CARTEGENA





Diagnostico basado en la programación	Se han ejecutado a cabalidad las correspondientes funciones de la interventoria, acorde a tiempos de validacion de ordenes de servicio, visitas diagnosticos, presentacion de informes,
Problemas, Dificultades y Soluciones Planteadas	• Existen jornadas reducidas de trabajo causadas por los procesos de la guardia • No se permite trabajar los fines de semana • No se permiten jornadas extendidas de trabajo • El seguimiento al total de los frentes de obra por parte de la interventoria con el contratista de obra, se evidencia un buen tiempo de ejecución de las ods por cada establecimiento,
Desempeño de la Interventoria	El contrato de Interventoría Contratada por la USPEC, tiene la obligación de ejercer la representación de la Entidad ante el contratista y que está encargada de hacer el seguimiento técnico del contrato. Dada la naturaleza del objeto contractual y los proyectos que ejecuta la entidad, el control que ejerce el interventor puede incluir el seguimiento administrativo, financiero, legal y ambiental, por medio de la vigilancia y seguimiento al cumplimiento del contrato y a las obligaciones del contratista. De acuerdo a lo definido en el Manual de Supervisión e Interventoría de la USPEC, el cual forma parte integral del contrato238-239-240 de 2025. La interventoria en cumplimiento de sus funciones contractuales ha ejecutado la revision de documentos radicados por contratista y socializado las notificaciones emitidas por la USPEC a contratista, ha revisado y aprobado la informacion presentada para la ejecucion de ODS, ha llevado el seguimiento a la ejecucion de ODS aprobadas y la verificacion del cumplimiento de los requerimientos tecnicos contractuales hacia el contratista.

Alertas juridicas del contrato	

18. ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL DEL CONTRATO

No.	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	NUMERO DE FOLIO	SI /NO

Firmas

Nombre del supervisor: KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ

Firma:

Nombre del apoyo a la supervisiòn: OSCAR JULIAN COBOS CORTES

Firma: