UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL MAYO

No. 9

BOGOTÁ D.C. 15 JUNIO DE 2026

Contrato/Convenio **No. 257 DE 2025**

Subdirección de Construcción y Conservación

USPEC

USPEC

INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME

No. del Informe	9	Periodo del Informe				Fecha de Elaboración del Informe
		Desde	26-04-2026	Hasta	26-05-2026	15-06-2026

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. del Contrato de Interventoría	257-2025	Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha Inicial de Terminación	Fecha de Terminación Actual
		miércoles, 27 de agosto de 2025	3.8	16-09-2025	miércoles, 31 de diciembre de 2025	martes, 30 de junio de 2026

Contratista	Nombre	Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	TOTALL INC SAS BIC	CARRERA 47 A NO. 93 – 41 BOGOTÁ	901.620.351-9.	3112004625	totallincsasbic@gmail.com
	Representante legal	EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL			

Información del Contrato de interventoría	Estado	Plazo Faltante	Enlace SECOP II	Enlace Carpetas	Valor Inicial del Contrato	Valor Final del Contrato
	Ejecución	0,80	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	\\192.168.70.23\proyectos_inversion\002 SUBDIR. CYC\Ctos de Mtto\2025\Contratos de emergencia 2025\CTO-257-2025-INTER	$ 666.337.578,00	$ 901.459.553,00

Objeto del contrato de interventoria	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA O DE EMERGENCIA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

No. del Contrato de Obra	238-239-240 de 2025	Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha Inicial de Terminación	Fecha de Terminación Actual
		28-07-2025	3,00	16-09-2025	31-12-2025	30-06-2026

Contratista	Nombre	Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	CTO 238 GRUPO 1-H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.	Cra. 6 N°. 53-29 OF 604 TORRE EMPRESARIAL SANTA MONICA - Urb Rincón de piedra pintada, en Ibagué (Tolima)	900431716-9	608-2553520	gerencia@hahconstrucciones.com
	Representante legal				

Contratista	Nombre	Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	CTO 239 GRUPO 2 CONSORCIO MANTENIMIENTOS EMERGENCIAS 2025	Calle 145 # 7 A – 40, casa 26, en Bogotá D.C.	901972552-2	3183903694	licitaciones.cau@gmail.com
	Representante legal				

Contratista	Nombre	Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	CTO 240 GRUPO 3 CONSORCIO ADECUACIONES 2025	Calle 9 A No. 13-35, Valledupar-Cesar	901974032-3	3215389809	acganados02@gmail.com
	Representante legal				

Localización	Regional	Departamento	Municipio	ERON	Coordenada	
					Latitud N	Longitud E
	G1-CENTRAL					
	G2-OCCIDENTE-VIEJO CALDAS					
	G3-ORIENTE-NORTE-NOROESTE					

4. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Supervisor actual	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta
	1.065.372.283	KARINA JOHANA ROMERO SUÁREZ	Sub. De Construcción y Conservación		16-09-2025	A LA FECHA

Apoyo Supervisor actual	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta
	1,026,554,798	OSCAR JULIAN COBOS CORTES	Sub. De Construcción y Conservación		16-09-2025	A LA FECHA

Supervisores anteriores	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta

Supervisores anteriores	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta

Relación de Visitas Realizadas por el Supervisor o Apoyo a la Supervisión	Nº de Visitas	Fecha de la Visita	Recomendaciones de la Visita

Relación de Comités Realizados	Nº de Comites	Fecha del comité	Compromisos
	1	12-05-2025	En el comite realizado durante el mes de MAYO se socializaron las ODS que fueron aprobadas por parte de la Supervisión, y de igual forma se evaluaron los avances de obra de las ODS aprobadas previamente. En concreto, se presentaron los lineamientos de las nuevas ODS aprobadas, se actualizó el estado de ejecución de obra de las ODS anteriores, se revisaron los indicadores de avance y se resaltaron los logros y las dificultades encontradas hasta la fecha. \\192.168.70.23\proyectos_inversion\002 SUBDIR. CYC\Ctos de Mtto\2025\Contratos de emergencia 2025\CTO-257-2025-INTER\2. Actas\6-ACTAS DE REUNION COMITES

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Información presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP			Certificado de Registro Presupuestal-RP			
	No.	Fecha	Valor	No.	Fecha		Valor
	CDP No: 23925	26-02-2025	666.337.578,00	RP-123925	11-09-2025	$	666.337.578,00

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Modificaciones al contrato	Tipo de Modificación	Descripción	Fecha	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
	Otro Si N° 1	Prorroga No.1-Prorrogar el contrato USPEC-CTO-257-2025. Hasta el 31 DE MARZO DE 2026, para continuar con su ejecución y cumplimiento contractual.	24-12-2025	N/A	N/A	N/A
	Otro Si N° 2	Adición No.1- Adicionar el CONTRATO No USPEC-CTO-257-2025, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($235.121.975,00) para un valor total del contrato de NOVECIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($901.459.553 M/CTE)	27-03-2026	59026	$ 235.121.975,00	
		Total de Modificaciones			$ 235.121.975,00	$ -

7. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Relación de Actas	Acta No.	Tipo de acta	Fecha de inicio de la suspensión (Si aplica)	Fecha de reinicio (Si aplica)	Plazo de la suspensión días (Si aplica)	Fecha de terminación final
	Acta N°. 1	Acta de Inicio				31-12-2025

8. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor del Contrato	Valor Inicial del Contrato	Valor Adicional	Valor Actualizado	Valor del Anticipo	Valor Anticipo en Fiducia	Valor anticipo pagado
	666.337.578,00	#¡VALOR!	$ 666.337.578,00	N/A	N/A	N/A

Pagos Realizados	Periodo Facturado Desde	Hasta	N°. de Factura	Fecha de la Factura	Concepto	Valor del Acta
	08-10-2025	31-10-2025	FEV-246	19-11-2025	ACTAS: G-2. CTO 239-2025 CUENTA DE COBRO No. 1: EPMSC PUERTO TEJADA ACTA PARCIAL No. 1 , COJAM JAMUNDÍ ACTA PARCIAL No. 1, COIBA IBAGUÉ (Picaleña) ACTA PARCIAL 1.	$38.444.854,90
	08-10-2025	29-10-2025	FEV247	19-11-2025	SOBRE ACTAS: G-1. CTO 238-2025 1.00 79,985,957.28 79.985.957 28 CUENTA DE COBRO No. 1: DE LOS ESABLECIMIENTOS EPMSC CHIQUINQUIRÁ - EPMSC-RM VILLAMCENCIO EPMSC FLORENCIA - RM PAS ERE BOGOTÁ D.C - EPMSC JP ESPINAL - EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO - COMEB BOGOTA LA PICOTA PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025.	$95.183.289,16
	08-10-2025	04-12-2025	FEV-250	11-12-2025	EPMSC PUERTO TEJADA ACTA PARCIAL No.2 (ODS G2-007 P1), EPAMS CAS ERE POPAYAN ACTA PARCIAL No.1 (ODS-G2-009 P1 Y ODS-G2-010 P1), COJAM JAMUNDI ACTA PARCIAL No.2 (ODS G2-002 FINAL), COJAM JAMUNDI ACTA PARCIAL No.3 (ODS G2-001 FINAL Y ODS G2-003 FINAL), COMPLEJO CARCELARIO COIBA IBAGUE ACTA PARCIAL No.2 (ODS G2-004 FINAL Y ODS G2-005 FINAL), COMPLEJO CARCELARIO COIBA IBAGUE ACTA PARCIAL No.3 (ODS G2-011 FINAL),	$85.379.667,87
	08-10-2025	04-12-2025	FEV-251	11-12-2025	COCUT CUCUTA ACTA PARCIAL No.1 (ODS G3-004 FINAL) – EP PUERTO TRIUNFO ACTA PARCIAL No.1 (ODS G3-001 FINAL - ODS G3-002 FINAL - ODS G3-003 FINAL)	$31.375.171,98
	16-10-2025	28-11-20265	FEV-252	15-12-2025	EPMSC CHIQUINQUIRÁ ACTA PARCIAL No.2 (ODS G1-001 P2) CPMS BOGOTA LA MODELO ACTA PARCIAL No.1 (ODS G1-012 P1 Y ODS G1-013 P1) EPMSC JP ESPINAL ACTA PARCIAL No.2 (ODS G1-005 FINAL) RM PAS ERE BOGOTÁ D.C ACTA PARCIAL No.2 (ODS G1-004 P2) COMEB BOGOTA LA PICOTA ACTA PARCIAL No.3 (ODS G1-010 P3) COMEB BOGOTA LA PICOTA ACTA PARCIAL No.4 (ODS G1-011 P4) EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO ACTA PARCIAL No.2 (ODS G1-007 P2)	$55.525.015,67
	06-02-2026	13-02-2026	FPV-16	16-03-2026	EPAMS CAS GIRON ACTA PARCIAL No.1 (ODS G3-010 FINAL Y ODS G3-012 FINAL)	$20.496.244,49
	19-11-2020	16-01-2026	FEV259	16-03-2026	EPMSC PUERTO TEJADA ACTA PARCIAL No.3 (ODS-G2-007 FINAL), EPMSC TUMACO ACTA PARCIAL No.1 (ODS G2-008 FINAL), EPMSC COJAM JAMUNDÍ ACTA PARCIAL No.4 (ODS G2-012 FINAL)	$21.555.532,52
	(DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)		(DD/MM/AAAA)		$ -
				Valor Acumulado Pagado		$347.959.776,59

Facturación del contrato 238 GRUPO 1	Acta N°	Valor del Acta	N°. Registro Presupuestal a Afectar	Valor del Registro Presupuestal a Afectar	Saldo en el Registro Presupuestal	Memorando Número / Fecha
	No. 1	$ 542.812.698,51	101725	$ 1.356.600.000,00	$ 813.787.301,49	INT-USPEC-257-058-14- nov-25
	No. 2	$ 316.648.897,60	101725	$ 1.356.600.000,00	$ 497.138.403,89	INT-USPEC-257-095 09-12-2025
Total, facturado:		Saldo del Contrato:	$ 497.138.403,89			EN PROCESO DE RADICACION

Facturación del contrato 239 GRUPO 2	Acta N°	Valor del Acta	N°. Registro Presupuestal a Afectar	Valor del Registro Presupuestal a Afectar	Saldo en el Registro Presupuestal	Memorando Número / Fecha
	No. 1	$ 219.243.898,99	$ 101.525,00	$ 1.179.520.000,00	$ 960.276.101,01	INT-USPEC-257-058 - 14-NOV-25
	No. 2	$ 486.904.458,96	$ 101.525,00	$ 1.179.520.000,00	$ 473.371.642,05	INT-USPEC-257-089 03- dic-25
Total, facturado:		Saldo del Contrato:	$ 473.371.642,05			EN PROCESO DE RADICACION


Facturación del contrato 240 GRUPO 3	Acta N°	Valor del Acta	N°. Registro Presupuestal a Afectar	Valor del Registro Presupuestal a Afectar	Saldo en el Registro Presupuestal	Memorando Número / Fecha
	No. 1	$ 178.926.804,51	101825	$ 1.263.880.000,00	$ 1.084.953.195,49	CA25-023-2025 - 04- dic-25
Total, facturado:		Saldo del Contrato:	$ 1.084.953.195,49			EN PROCESO DE RADICACION


Porcentaje del Plazo de Ejecución	87,80%

Fecha de Corte	(30/09/2025)	(31/10/2025)	(30/11/2025)	(31/12/2025)	(31/01/2026)	(28/02/2026)
Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
% Plazo	35,19%	45,99%	56,79%	66,55%	77,35%	87,80%
			INVERSIÓN ACUMULADA (MILLONES DE $)			
Inversión Programada	$ 343.367.833,56	$ 448.757.960,69	$ 554.148.087,83	$ 649.339.170,40	$ 697.296.239,60	$ 791.525.461,17
Inversión Ejecutada	343.367.834	$ 448.757.961	$ 554.148.088	$ 649.339.170	$ 697.296.240	$ 791.525.461
Inversión Pagada	$ -	$ 133.628.144	$ 250.382.984	$ 250.382.984	$ 347.959.777	$ 347.959.777

9. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% Programada	35%	46%	57%	67%	77%	88%
% Ejecutada	35%	46%	57%	67%	77%	88%
% Atraso Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Acciones de mejora o plan de contingencia (ver anexo tecnico)						





10. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	ERON	Resumen de Actividades	Observación
	G1 - Complejo la Picota Bogotá - Establecimiento La Modelo Bogotá -	Establecimiento Villavicencio: Se dio continuidad a las actividades de intervención del muro perimetral interno y de las oficinas ubicadas en la parte posterior del establecimiento. Dentro de las labores ejecutadas se realizaron actividades de mantenimiento locativo, adecuación de espacios e instalación de una nueva unidad sanitaria. Asimismo, se culminó la intervención del muro mediante la instalación de concertina de seguridad y la aplicación de pintura de acabado, dando cumplimiento al alcance previsto para esta actividad. Establecimiento Neiva: Durante el periodo reportado se evidenció un retraso en la ejecución de las actividades asociadas a la construcción y reposición de las escaleras metálicas programadas. No obstante, mediante la implementación de medidas de seguimiento y control, se logró completar la totalidad de las obras previstas, alcanzando el cumplimiento de los objetivos establecidos para la intervención. Complejo Penitenciario y Carcelario La Picota Como consecuencia de las altas precipas generadas por el sistema de	

Actividades Ejecutadas del Contrato	Establecimiento de Neiva - Establecimiento de Villavicencio	Complejo Penitenciario y Carcelario La Picota.Como consecuencia de las altas presiones generadas por el sistema de bombeo de agua potable, se presentó una fuga en la red principal de abastecimiento debido a una fisura en la tubería. Para la atención de la emergencia fue necesario realizar excavaciones superiores a tres (3) metros de profundidad, permitiendo la localización exacta del punto de falla, la reparación de la tubería afectada y el restablecimiento de las condiciones normales de operación del sistema. Establecimiento La Modelo:Se continúa con la ejecución de las obras correspondientes a la construcción de la nueva red de aguas residuales en el sector sur del establecimiento, intervención que obedece al avanzado estado de deterioro y a los constantes taponamientos presentados en la red existente. Durante la ejecución se registraron retrasos ocasionados por vertimientos de aguas residuales hacia los frentes de trabajo y sobre los tramos de tubería recientemente instalados, situación que generó afectaciones en el desarrollo normal de las actividades y requirió la implementación de medidas adicionales para garantizar la continuidad de la obra.	
	G2-CPMSIPI IPIALES - COIBA DIER - PUERTO TEJADA - POPAYAN	Establecimiento Puerto Tejada: Se culminaron satisfactoriamente las actividades correspondientes a la intervención eléctrica ejecutada en el área externa del establecimiento. Una vez verificadas las condiciones técnicas y el cumplimiento del alcance contractual, se procedió a formalizar el recibo de las obras ejecutadas. EPAMS CAS ERE Popayán: Con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio eléctrico en el establecimiento, se gestionó el suministro en alquiler de un transformador provisional mientras se adelanta el proceso de adquisición e instalación del nuevo transformador definitivo. Esta necesidad será tramitada mediante la aprobación del correspondiente ítem no previsto, en atención a las condiciones de emergencia identificadas durante la ejecución contractual. CPMS Ipiales: Se finalizaron las actividades asociadas a la intervención eléctrica ejecutada en la zona externa del establecimiento. Posteriormente, se realizaron las verificaciones técnicas correspondientes y se formalizó el recibo de las obras ejecutadas, evidenciando el cumplimiento de las condiciones establecidas en el alcance aprobado. COIBA Picaleña – DIER: Se dio continuidad a las actividades de intervención en el área DIER del establecimiento, específicamente en la instalación de las nuevas puertas de seguridad, las cuales están siendo ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas y requerimientos funcionales definidos para este tipo de espacios. EPAMS CAS ERE Popayán: Se continúa con la ejecución de las obras correspondientes a la construcción de las cubiertas de los pabellones. Durante el período reportado se presentó una disminución en el ritmo de ejecución debido a las dificultades asociadas a la contingencia eléctrica que afecta el establecimiento. No obstante, el contratista implementó medidas de contingencia mediante el uso de plantas eléctricas y generadores temporales, lo que ha permitido retomar progresivamente el rendimiento esperado y avanzar en la recuperación del cronograma de obra. Adicionalmente, se registraron afectaciones derivadas de situaciones de orden público en la zona, las cuales generaron retrasos puntuales en el desarrollo de las actividades programadas.	
	G3 - CARTAGENA - GIRON - SAN VICENTE CHUCURI - SOCORRO	EPMSC Cartagena – Bolívar: Se ejecutaron actividades de revisión y mantenimiento de la red sanitaria del establecimiento, con el propósito de garantizar su adecuado funcionamiento y prevenir afectaciones en la prestación del servicio. Adicionalmente, se identificó la necesidad de ejecutar actividades complementarias de obra, orientadas a asegurar la funcionalidad integral del sistema intervenido. EPMSC Girón – Santander: Se adelantaron labores de mantenimiento y adecuación de las baterías sanitarias y del área destinada a la preparación y suministro de alimentos, con el fin de mejorar las condiciones de operación, salubridad y servicio dentro del establecimiento. EPMSC San Vicente de Chucurí – Santander: Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a la planta eléctrica con capacidad entre 46 y 100 KVA, encaminadas a garantizar la confiabilidad del sistema de respaldo energético y la continuidad de la operación institucional ante eventuales fallas en el suministro de energía. EPMSC Socorro – Santander: Se ejecutaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a la planta eléctrica con capacidad entre 46 y 100 KVA, verificando su correcto funcionamiento y asegurando la disponibilidad del sistema para atender contingencias relacionadas con el servicio eléctrico.	

11. POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Seguimiento a Pólizas del Contrato	Póliza No.	21-44-101479104	Nombre de la Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Anexo No.	0
	Descripción del amparo		Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado	
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		16-09-2025	14-07-2026	$ 199,901,273.40	
	PRESTACIONES SOCIALES		16-09-2025	14-01-2029	$66,633,757.80	
	CALIDAD DEL SERVICIO		14-01-2026	14-01-2031	$133,267,515.60	
Aclaración:						

12. PERSONAL MINIMO REQUERIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Seguimiento al Personal Mínimo Requerido en el Contrato	Nº. Identificación CC.	Nombre	Profesión	Cargo	% Dedicación	Observaciones
	80.073.262	RICARDO JOSÉ MANSILLA B		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	100%	
	79505973	JAVIER CRISTOBAL PEREZ AMARIS		RESIDENTE DE OBRA NO.1	100%	
	1022388512	JAVIER RICARDO MORENO MOLINA		RESIDENTE DE OBRA NO.2	100%	
	1070307635	PAULA ANDREA ESPINEL ALFONSO		RESIDENTE DE OBRA NO.3	100%	
	1233491368	CRISTIAN STIVEN RODRIGUEZ LEAL		RESIDENTE DE OBRA NO.4	100%	
	27.602.678	CARLA MARIA BECERRA BARRIOS		RESIDENTE DE OBRA NO.5	100%	
	52.058.434	NELLY YANETH ALGARRA RODRIGUEZ		RESIDENTE DE OBRA NO.6	100%	
	1.094.411.216	INGRID LIZETH RIVERA VEGA		PROFESIONAL SST	100%	
	10.260.102	JESUS ALBERTO LOPEZ VELANDIA		PROFESIONAL ELECTRICO	30%	
	19079511	JUAN GUSTAVO MAHECHA BAUTISTA		PROFESIONAL MECANICO	30%	
Observaciones						

13. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Nombrey Apellido	Nº. Identificación CC.	Cotización Salud	Cotización Pensión	Cotización ARL	Periodo	
					No. de planilla	Desde Hasta
RICARDO JOSÉ MANSILLA B	80.073.262	SANITAS	PORVENIR	COLMENA		
JAVIER CRISTOBAL PEREZ AMARIS	79.505.973	SANITAS	PORVENIR	COLMENA	9492697774	
JAVIER RICARDO MORENO MOLINA	1.022.388.512	SANITAS	PORVENIR	COLMENA	9492697774	
PAULA ANDREA ESPINEL ALFONSO	1.070.307.635	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA SEGUROS	9492629830	
CRISTIAN STIVEN RODRIGUEZ	1.233.491.368	COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	9493725718	
CARLA MARIA BECERRA BARRIOS	27602678	COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	9493148583	
NELLY YANETH ALGARRA	52.058.434	COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	9493275260	
INGRID LIZETH RIVERA VEGA	1.094.411.216	COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	9491754195	
JESUS ALBERTO LOPEZ VELANDIA	10.260.102	COMPENSAR	PORVENIR	COLMENA	9491754195	
JUAN GUSTAVO MAHECHA	19.079.511		PORVENIR	COLMENA	9491754195	
Observaciones						

14. RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Relación de Informes de Supervisión	No. de Informe	Desde	Hasta	Mes	Nombre del Supervisor	Publicado en SECOP II
	Informe N1	16-09-2025	26-09-2024	Septiembre	KARINA JOHANA ROMERO	
	Informe N2	26-09-2025	26-10-2025	Octubre	KARINA JOHANA ROMERO	
	Informe N3	26-10-2025	26-11-2025	Noviembre	KARINA JOHANA ROMERO	
	Informe N4	26-11-2025	26-12-2025	Diciembre	KARINA JOHANA ROMERO	
	Informe N5	26-12-2025	26-01-2026	Enero	KARINA JOHANA ROMERO	
	Informe N6	26-01-2026	26-02-02026	Febrero	KARINA JOHANA ROMERO	
	Informe N7	26-02-2026	26-03-2026	Marzo	KARINA JOHANA ROMERO	
	Informe N8	26-03-2026	26-04-2026	Abril	KARINA JOHANA ROMERO	
	Informe N9	26-04-2026	26-05-2026	Mayo	KARINA JOHANA ROMERO	
Observaciones						

15. COMUNICACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

Nº de Radicado	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Medio de Radicación	Fecha de Respuesta	Respuesta o Tramite
1	\\192.168.70.23\proyectos_inversion\002 SUBDIR. CYC\Ctos de Mtto\2025\Contratos de emergencia 2025\CTO-257-2025-INTERVI\4. Correspondencia\1	CORRESPONDENCIA ENVIADA	Interventor	Correo electrónico		

2	\\192.168.70.23\proyectos_inversion\002. SUBDIR. CYC\Ctos de Mtto\2025\Contratos de emergencia 2025\CTO-257-2025-INTER\4. Correspondencia\2	CORRESPONDENCIA RECIMDA	Interventor	Correo electrónico

Seguimiento a Control del Riesgo del Contrato	Se presenta la actualización de las hojas de vida de los equipos que fueron revisados por los tecnicos de obra, como soporte de las intervenciones se presentan los informes por parte de la Interventoría de obra.

Seguimiento a Gestión Ambiental del Contrato	A la fecha del corte del informe, el contrato cuenta con el personal encargado de realizar el buen manejo de la seguridad industrial. Se presenta el informe mensual de Interventoria
Seguimiento a Seguridad Industrial y Señalización	A la fecha del corte del informe, el contrato cuenta con el personal encargado de realizar el buen manejo de la seguridad industrial. Se presenta el informe mensual de Interventoria.

16. REGISTRO FOTOGRAFICO

Registro Fotográfico

ESTABLECIMIENTO DE VILLAVICENCIO





ESTABLECIMIENTO DE NEIVA





ESTABLECIMIENTO DE PICOTA






ESTABLECIMIENTO DE LA MODELO





ESTABLECIMIENTO DE EPMCS PUERTO TEJADA







ESTABLECIMIENTO DE POPAYAN





ESTABLECIMIENTO DE IPIALES











ESTABLECIMIENTO DE COIBA









ESTABLECIMIENTO DE POPAYAN







ESTABLECIMIENTO DE CARTAGENA



ESTABLECIMIENTO DE GIRON



ESTABLECIMIENTO DE SAN VICENTE DE CHUCURI



ESTABLECIMIENTO DE SOCORRO







Diagnostico basado en la programación	Se han ejecutado a cabalidad las correspondientes funciones de la interventoria, acorde a tiempos de validacion de ordenes de servicio, visitas diagnosticos, presentacion de informes,
Problemas, Dificultades y Soluciones Planteadas	• Existen jornadas reducidas de trabajo causadas por los procesos de la guardia • No se permite trabajar los fines de semana • No se permiten jornadas extendidas de trabajo • El seguimiento al total de los frentes de obra por parte de la interventoría con el contratista de obra, se evidencia un buen tiempo de ejecución de las ods por cada establecimiento,
Desempeño de la Interventoría	El contrato de Interventoría Contratada por la USPEC, tiene la obligación de ejercer la representación de la Entidad ante el contratista y que está encargada de hacer el seguimiento técnico del contrato. Dada la naturaleza del objeto contractual y los proyectos que ejecuta la entidad, el control que ejerce el interventor puede incluir el seguimiento administrativo, financiero, legal y ambiental, por medio de la vigilancia y seguimiento al cumplimiento del contrato y a las obligaciones del contratista. De acuerdo a lo definido en el Manual de Supervisión e Interventoría de la USPEC, el cual forma parte integral del contrato238-239-240 de 2025. La interventoria en cumplimiento de sus funciones contractuales ha ejecutado la revision de documentos radicados por contratista y socializado las notificaciones emitidas por la USPEC a contratista, ha revisado y aprobado la informacion presentada para la ejecucion de ODS, ha llevado el seguimiento a la ejecucion de ODS aprobadas y la verificacion del cumplimiento de los requerimientos tecnicos contractuales hacia el contratista.

Alertas juridicas del contrato	El desempeño de los contratistas ha sido receptivo y están trabajando conforme a lo acordado en el anexo técnico. Por ende no se cuentan con alertas juridicas.

18. ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL DEL CONTRATO

No.	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	NUMERO DE FOLIO	SI /NO

Firmas

Nombre del supervisor: KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ

Firma:

Nombre del apoyo a la supervisiòn: CESAR AUGUSTO CASTELLANOS CRUZ

Firma:

Vo Bo: Arq. John Cortés Bocanegra
Coordinador SCC

Validó: César Parra Ruiz
Apoyo Técnico SCC