UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL

No. #2

BOGOTÁ D.C. JULIO 2025

Contrato/Convenio No. 284 DE 2024

Subdirección de Construcción y Conservación

USPEC

INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL

1. INFORMACIÒN GENERAL DEL INFORME

No. del Informe	2	Periodo del Informe				Fecha de Elaboración del Informe
		Desde	01-07-2025	Hasta	31-07-2025	31-07-2025

2. INFORMACIÒN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. del Contrato de Interventoría	284 DE 2024	Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Reinicio	Fecha Inicial de Terminación	Fecha de Terminación Actual
		05-12-2024	94	30-05-2025	31-12-2024	01-09-2025
Contratista	Nombre		Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES		Calle 2 # 93D-30 Torre. 32 Ofic. 103	87.940.754	3194810334	esquisse.adm@gmail.com
	Representante legal		LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES			

Información del Contrato de interventoría	Estado	Plazo Faltante	Enlace SECOP II	Enlace Carpetas	Valor Inicial del Contrato	Valor Final del Contrato
	Ejecución	32,00	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7017137&isFromPublicArea=True&isModal=False	\\192.168.70.23\proyectos_inversion\002 SUBDIR. CYC\Ctos de Mtto\2024\Cto. 284-2024	$ 46.477.802,00	$ 72.815.223,00

Objeto del contrato de interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN LOS ESTA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC.

3. INFORMACIÒN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

No. del Contrato de Obra	204 DE 2024	Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha Inicial de Terminación	Fecha de Terminación Actual
		15-05-2025	61	02-07-2025	18-07-2025	01-09-2025
Contratista	Nombre		Dirección	NIT o C.C.	Teléfono	Correo electrónico
	ARQUITECTURA Y URBANISMO SXXI S.A.S		CALLE 57 18 22 OF 602	79.240.307	3156544287	arquitecturayurbanismo.uspec@gmail.com
	Representante legal		GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE			

Información del Contrato de Obra	Estado	Plazo Faltante	Enlace SECOP II	Enlace Carpetas	Valor Inicial del Contrato	Valor Final del Contrato
	Ejecución	32,00	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7010224&isFromPublicArea=True&isModal=False	\\192.168.70.23\proyectos_inversion\002 SUBDIR. CYC\Ctos de Mtto\2024\Cto. 284-2024	$ 2.109.753.469,00	$ 2.109.753.469,00

Objeto del contrato de consultoria	REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC

Avance de Cupos Generados o Rehabilitados del Contrato de Obra	Cupos Rehabilitados Programados	Cupos Rehabilitados	% Cupos Rehabilitados	Cupos Generados Programados	Cupos Generados	% Cupos Generados
	N/A	0	N.A.	N.A.	0	N.A.

Localización	Regional	Departamento	Municipio	ERON	Coordenada	
					Latitud N	Longitud E
	Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6
	Regional_Central	Cundinamarca	Bogotá	CPMSBOG - Bogotá	4.7110°	−74.0721°
	Regional_Central	Cundinamarca	Bogotá	CPAMSMBOG-ERE Bogotá	4.7110°	−74.0721°
	Regional_Central	Meta	Acacías	CAMISACS Acacías	3.9869°	−73.7555°
	Regional_Central	Meta	Villavicencio	EPMSCVILLV Villavicencio	4.1420°	−73.6270°
	Regional_Central	Cundinamarca	Girardot	EPMSCGIR Girardot	4.3034°	−74.8029°
	Regional_Central	Huila	Pitalito	EPMSCPIT Pitalito	1.9956°	−76.0881°
	Regional_Central	Caquetá	Florencia	CPMSFLO-ERE-RM Florencia	1.6133°	−75.6064°
	Regional_Central	Putumayo	Las Heliconias	PMSHELIC Las Heliconias	0.2547°	−75.8662°
	Regional_Occidental	Nariño	Pasto	EPMSCPAS-RM Pasto	1.2136°	−77.2811°
	Regional_Occidental	Valle del Cauca	Palmira	CPAMSPAL Palmira	3.5396°	−76.3039°
	Regional_Occidental	Valle del Cauca	Cali	EPMSCCAL-ERE Cali	3.4516°	−76.5320°
	Regional_Norte	Bolívar	Cartagena	CPMSCAR Cartagena	10.3910°	−75.4794°
	Regional_Norte	Córdoba	Montería	EPMSCMON Montería	8.7472°	−75.8794°
	Regional_Norte	Atlántico	Barranquilla	EPMSCBA-ERE Barranquilla	10.9685°	−74.7813°
	Regional_Norte	Cesar	Valledupar	CPAMSVAL Valledupar	10.4602°	−73.2532°
	Regional_Oriente	Santander	Bucaramanga	CPMSBUC-ERE-JP Bucaramanga	7.1193°	−73.1227°
	Regional_Oriente	Santander	Socorro	EPMSCSOC Socorro	6.4581°	−73.3013°
	Regional_Oriente	Norte de Santander	Cúcuta	COCUC - ERE Cúcuta	7.8891°	−72.4967°
	Regional_Noroeste	Antioquia	Apartadó	CPMSAPD Apartadó	7.8847°	−76.6596°
	Regional_Viejo_Caldas	Caldas	Manizales	EPMSCMAN Manizales	5.0689°	−75.5174°
	Regional_Viejo_Caldas	Quindío	Calarcá	EPMSCCAL Calarcá	4.5333°	−75.6540°
	Regional_Viejo_Caldas	Risaralda	Pereira	EPMSCPEI-ERE Pereira	4.8126°	−75.6946°
	Regional_Viejo_Caldas	Caldas	La Dorada	CPAMSLDO-ERE La Dorada	5.4193°	−74.6435°

4. INFORMACIÒN DEL SUPERVISOR

Supervisor actual	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta
	1065372283	Karina Romero Sánchez	Sub. De Construcción y Conservación			

Apoyos a la supervisión	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta
	1032390663	John Cervera Lara	Apoyo a la supervisión	N/A	N/A	N/A

Supervisores anteriores	No. Identificación CC.	Nombre	Cargo	Documento de Designación de Supervisión	Desde	Hasta
	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

	Nª de Visitas	Fecha de la Visita	Recomendaciones de la Visita
Relación de Visitas Realizadas por el Supervisor o Apoyo a la Supervisión		No se han realizado visitas	No se han realizado visitas
		No se han realizado visitas	No se han realizado visitas
		No se han realizado visitas	No se han realizado visitas

	Nª de Comites	Fecha del comité	Compromisos
Relación de Comités Realizados	2	02-07-2025	Suscripción de Acta de inicio (02-07-2025); concepto técnico, cronograma de actividades y presupuesto que sustenten la prórroga de la interventoría (11-07-2025); Cronograma de

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP			Certificado de Registro Presupuestal-RP		
Información presupuestal	No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor
	31524	28-05-2024	$ 339.079.051,00	182624	05-12-2024	46.477.802,00
	43925	25-07-2025	$ 26.337.421,00			

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	Tipo de Modificación	Descripción	Fecha	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
Modificaciones al contrato	Otro Si N° 1	Suspension contrato	27-12-2024	N/A	N/A	N/A
	Otro Si N° 2	Prorroga suspensión	27-02-2025	N/A	N/A	N/A
	Otro Si N° 3	Prorroga suspensión 2	26-03-2025	N/A	N/A	N/A
	Otro Si N° 4	Prorroga suspensión 3	30-04-2025	N/A	N/A	N/A
	Otro Si N° 5	Reinicio Contrato	30-05-2025	N/A	N/A	N/A
	Otro Si N° 6	prorroga y adición	29-06-2025	N/A	$ 26.337.421,00	N/A
			Total de Modificaciones		$ 26.337.421,00	$ -

7. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	Acta No.	Tipo de acta	Fecha de inicio de la suspensión (Si aplica)	Fecha de reinicio (Si aplica)	Plazo de la suspensión días (Si aplica)	Fecha de terminación final
Relación de Actas	Acta N°. 1	Acta de Inicio	N/A	N/A	N/A	31-12-2024
	Acta N°. 2	Acta de Suspensión	27-12-2024	30-05-2025	154	28-07-2025

INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL

8. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor del Contrato	Valor Inicial del Contrato	Valor Adicional	Valor Actualizado	Valor del Anticipo	Valor Anticipo en Fiducia	Valor anticipo pagado
	$ 46.477.802,00	$ 26.337.421,00	$ 72.815.223,00	0	0	0

Pagos Realizados	Periodo Facturado Desde	Periodo Facturado Hasta	N°. de Factura	Fecha de la Factura	Concepto	Valor del Acta
	(DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)		(DD/MM/AAAA)		$ -
	(DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)		(DD/MM/AAAA)		$ -
	(DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)		(DD/MM/AAAA)		$ -
	(DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)		(DD/MM/AAAA)		$ -
	(DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)		(DD/MM/AAAA)		$ -
			Valor Acumulado Pagado			$ -

Facturación del contrato	Acta N°	Valor del Acta	N°. Registro Presupuestal a Afectar	Valor del Registro Presupuestal a Afectar	Saldo en el Registro Presupuestal	Memorando Número / Fecha
Total, facturado:	$ -	Saldo del Contrato:	$ 72.815.223,00			


Porcentaje del Plazo de Ejecución	47,5%

Fecha de Corte	(02/07/2025)	(02/08/2025)	(DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)	(DD/MM/AAAA)
Mes	Junio	Julio	Agosto			
% Plazo	30,0%	35,00%	35,00%			

	INVERSIÓN ACUMULADA (MILLONES DE $)		
Inversión Programada	$ 23.238.901	$ 23.238.901	$ 26.337.421
Inversión Ejecutada	$ 6.971.670	$ 6.971.670	
Inversión Pagada	$ -	$ -	

9. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% Programada	30,00%	65,00%	100,00%
% Ejecutada	5,00%	15,00%	
% Atraso Acumulado	25,00%	50,00%	
Acciones de mejora o plan de contingencia (ver anexo tecnico)	el 15 % del porcentaje ejecutada se estima de acuerdo a la revision de hojas de vida, aprobacion de las mismas y revision del cronograma de visitas remitido por interventoria y el inicio de visitas de reconocimiento de los establecimientos objeto del contrato.		



10. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Actividades Ejecutadas del Contrato	ERON	Resumen de Actividades	Observación
	CPMSBOG - Bogotá	Firma de acta de inicio cto 02/07/25. inicio de visita 18/072025	Inicio de visitas de reconocimiento.
	CPAMSMBOG-ERE Bogotá	Firma de acta de inicio cto 02/07/25. inicio de visita 18/072025	Inicio de visitas de reconocimiento.
	CAMISACS Acacías	Firma de acta de inicio cto 02/07/25. inicio de visita 28/072025 al 31-07-2025	Inicio de visitas de reconocimiento.
	EPMSCVILLV Villavicencio	Firma de acta de inicio cto 02/07/25. inicio de visita 28/072025 al 31-07-2025	Inicio de visitas de reconocimiento.
	EPMSCGIR Girardot	Firma de acta de inicio cto 02/07/25. inicio de visita 28/072025 al 31-07-2025	Inicio de visitas de reconocimiento.
	EPMSCPIT Pitalito	Firma de acta de inicio cto 02/07/25.	Visitas, proyectadas para agosto, según cronograma de visitas
	CPMSFLO-ERE-RM Florencia	Firma de acta de inicio cto 02/07/25.	Visitas, proyectadas para agosto, según cronograma de visitas
	PMSHELIC Las Heliconias	Firma de acta de inicio cto 02/07/25.	Visitas, proyectadas para agosto, según cronograma de visitas
	EPMSCPAS-RM Pasto	Firma de acta de inicio cto 02/07/25.	Visitas, proyectadas para agosto, según cronograma de visitas
	CPAMSPAL Palmira	Firma de acta de inicio cto 02/07/25.	Visitas, proyectadas para agosto, según cronograma de visitas
	EPMSCCAL-ERE Cali	Firma de acta de inicio cto 02/07/25.	Visitas, proyectadas para agosto, según cronograma de visitas
	CPMSCAR Cartagena	Firma de acta de inicio cto 02/07/25.	Visitas, proyectadas para agosto, según cronograma de visitas
	EPMSCMON Montería	Firma de acta de inicio cto 02/07/25.	Visitas, proyectadas para agosto, según cronograma de visitas
	EPMSCBA-ERE Barranquilla	Firma de acta de inicio cto 02/07/25.	Visitas, proyectadas para agosto, según cronograma de visitas
	CPAMSVAL Valledupar	Firma de acta de inicio cto 02/07/25.	Visitas, proyectadas para agosto, según cronograma de visitas
	CPMSBUC-ERE-JP Bucaramanga	Firma de acta de inicio cto 02/07/25.	Visitas, proyectadas para agosto, según cronograma de visitas
	EPMSCSOC Socorro	Firma de acta de inicio cto 02/07/25.	Visitas, proyectadas para agosto, según cronograma de visitas
	COCUC - ERE Cúcuta	Firma de acta de inicio cto 02/07/25.	Visitas, proyectadas para agosto, según cronograma de visitas
	CPMSAPD Apartadó	Firma de acta de inicio cto 02/07/25.	Visitas, proyectadas para agosto, según cronograma de visitas
	EPMSCMAN Manizales	Firma de acta de inicio cto 02/07/25.	Visitas, proyectadas para agosto, según cronograma de visitas
	EPMSCCAL Calarcá	Firma de acta de inicio cto 02/07/25.	Visitas, proyectadas para agosto, según cronograma de visitas
	EPMSCPEI-ERE Pereira	Firma de acta de inicio cto 02/07/25.	Visitas, proyectadas para agosto, según cronograma de visitas
	CPAMSLDO-ERE La Dorada	Firma de acta de inicio cto 02/07/25.	Visitas, proyectadas para agosto, según cronograma de visitas

11. POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	Póliza No.	14-46-101127763	Nombre de la Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Anexo No.	

	Descripción del amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
Seguimiento a Pólizas del Contrato	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05-12-2024	03-12-2025	$13,943,340.60
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	05-12-2024	03-06-2028	$4,647,780.20
	CALIDAD DEL SERVICIO	29-07-2025	29-07-2028	$13,943,340.60
Aclaración:	Actualizadas para reinicio del contrato			

	Póliza No.		Nombre de la Aseguradora:		Anexo No.	
	Descripción del amparo		Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado	
Seguimiento a Pólizas del Contrato	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		16-12-2024	30-10-2025	$13,943,340.60	
	PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		16-12-2024	30-04-2025	$4,647,780.20	
	CALIDAD DEL SERVICIO		29-07-2025	03-06-2028	$13,943,340.60	
Aclaración:						

12. PERSONAL MINIMO REQUERIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	Nº. Identificación CC.	Nombre	Profesión	Cargo	% Dedicación	Observaciones
Seguimiento al Personal Mínimo Requerido en el Contrato	7306819	JOSE LEONEL CASTRO PINEDA	Ingeniero civil	Director tecnico de interventoria	100%	No se presenta observación
	3056764	JULIO LEANDRO GARZON ALFONSO	Ingeniero civil	Residente de interventoria hidrosanitario	100%	No se presenta observación
	59682110	MARTHA GISEL BANGUERA CASTILLO	Ingeniero civil	Residente de interventoria hidrosanitario	100%	No se presenta observación
	54259993	PATRICIA CEBALLOS ORDOÑEZ	abogado	Abogado	50%	No se presenta observación
	87940754	LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES	ingeniero industrial	HSEQ	50%	No se presenta observación
Observaciones						

13. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Nombrey Apellido	Nº. Identificación CC.	Cotización Salud	Cotización Pensión	Cotización ARL	Periodo No. de planilla	Periodo Desde	Periodo Hasta
JOSE LEONEL CASTRO PINEDA	7306819	$ 547.500,00	$ 700.800,00	$ 22.900,00	1073796385	01 AL 30 JUNIO 2025	
JULIO LEANDRO GARZON ALFONSO	3056764	$ 178.500,00	$ 227.800,00	$ 7.500,00	33799313	01 AL 30 JUNIO 2025	
MARTHA GISEL BANGUERA	59682110	X	X	X	1748377769	01 AL 30 JUNIO 2025	
PATRICIA CEBALLOS ORDOÑEZ	54259993	$ 178.500,00	$ 2.288.400,00	$ 99.400,00	69157	01 AL 30 JUNIO 2025	
LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES	87940754	$ 120.400,00	X	X	7974897487	01 AL 30 JUNIO 2025	
Observaciones							

14. RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	No. de Informe	Desde	Hasta	Mes	Nombre del Supervisor	Publicado en SECOP II
Relación de Informes de Supervisión	Informe N1	01-06-2025	30-06-2025	Junio	Karina Romero	No
	Informe N2	01-07-2025	31-07-2025	Julio	Karina Romero	No
Observaciones	Se redacta el presente informe, como informe N2.					

15. COMUNICACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

Nº de Radicado	Fecha de radicado	Asunto	Remitente	Medio de Radicación	Fecha de Respuesta	Respuesta o Tramite
E-2025-007726	08-07-2025	Solicitud de Plan de Mitigación de Atraso en Inicio de Ejecución del Contrato de Consultoría 204-2025.	Supervisor	INFODOC	No se ha recibido respuesta	No se ha recibido respuesta
E-2025-007820	17-07-2025	Solicitud de información y aclaración a desarrollo del seguimiento contrato de interventoría 284-2024 al contrato consultoría 204-2025.	Supervisor	INFODOC	No se ha recibido respuesta	No se ha recibido respuesta
E-2025-008177	24-07-2025	Respuesta y comentarios a informe No. 1 de interventoría, contrato Cto. 284-2024.	Supervisor	INFODOC	No se ha recibido respuesta	No se ha recibido respuesta
N/A	27-07-2025	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN	Supervisor	Correo electrónico	No se ha recibido respuesta	No se ha recibido respuesta

Seguimiento a Control del Riesgo del Contrato	Con corte al 31 de julio de 2025, en el marco de la Etapa I del contrato, cuyo acta de inicio fue suscrita el 2 de julio de 2025, se ha avanzado en la ejecución de visitas de reconocimiento técnico a los establecimientos penitenciarios priorizados. En esta primera fase, se dio inicio efectivo a las visitas en los centros CPMSBOG - Bogotá y CPAMSMBOG-ERE Bogotá a partir del 18 de julio de 2025. Posteriormente, entre el 28 y el 31 de julio de 2025, se llevaron a cabo las visitas programadas a los establecimientos CAMISACS Acacías, EPMSCVILLV Villavicencio y EPMSCGIR Girardot, en cumplimiento del cronograma establecido. En cuanto al resto de los establecimientos penitenciarios incluidos en la Etapa I, las visitas de reconocimiento se encuentran programadas para el mes de agosto de 2025, de acuerdo con el cronograma oficial del contrato.
Seguimiento a Gestión Ambiental del Contrato	Al momento de preparaccion del presente informe la supervision se encuentra a la espera de que por parte de la interventoria se reciba el plan de gestion ambiental del contrato, por tal motivo se oficio
Seguimiento a Seguridad Industrial y Señalización	Al momento de preparaccion del presente informe la supervision se encuentra a la espera de que por parte de la interventoria se reciba el plan de seguridad indsustrial y señalizacion.

16. REGISTRO FOTOGRAFICO

17. CONCEPTO TECNICO DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Pronostico basado en la programación	Según la programación presentada por el Consultor, el proyecto debería encontrarse actualmente en la Etapa 1. Se espera que los Estudios y Diseños, o la actividad principal en curso sean completados para la fecha 02 de septiembre 2025. Se presento cronograma de visitas de visitas por parte del interventor, remitido por consultor. Existen factores externos que podrían afectar el cumplimiento del cronograma, principalmente la cantidad de establecimientos objeto dle contrato (23), los cuales deben ser visitados-diagnosticados en 2 meses, ademas de las actividades de diseños para los mismos
Diagnostico basado en la programación	La revisión de la programación actual revela un atraso al inicio de actividades. Se observa que la programación descrie que para la fecha de preparacion del presente informe, el consultor deberia estar en estapa de visitas. La ruta critica identificada en la programación se centra en las visits. El análisis de la programación indica que para esta fecha cerca del 30% de los establecimientos deberian estar visitados. la parobacion de hojas de via del consultor ya fue subsanada."Existe un riesgo minimo de desviación (aprox un 3,2%) en el cronograma proyectado debida a la falta de aprobación de las hojas de vida, situación que se verá reflejada al pasar los días. El Consultor, ante el retraso ya visible, deberá hacer un seguimiento al cronograma que permita llevar una gestion eficiente de los recursos. Esto, con una vision de realizar actividades solapadas de las dos etapas.
Problemas, Dificultades y Soluciones Planteadas	Durante el período reportado, se identificaron dificultades relacionadas con el ingreso del personal a los establecimientos, si bien ser generan las requerimientos de ingreso al INPEC, al momento del ingreso a algunos erones es necesaria una comunicación constatne con el establecimiento, con el fin de disminuir el impacto.
Desempeño de la Interventoría	La Interventoría ha realizado las siguientes actividades durante el período reportado: oficio remisorio en respuesta a la radicaciond hojas de vida por parte del consultor, ademas de reiteracion en 2 ocasiones a este pendiente (revisar anexos). El desempeño de la Interventoría se ha centrado en las actividaes preliminares para el inicio del contrato.
Alertas juridicas del contrato	Se han identificado las siguientes alertas jurídicas en relación con el contrato: incumplimiento de plazos para inicio de actividades, necesidad de modificaciones contractuales ya que el contrato tiene solo 2 meses de ejecucion. Se recomienda al consultor e interventoria para el siguiente periodo acciones a tomar para mitigar los riesgos legales como por ejemplo requerir un plan de contingencia, iniciar el proceso de modificación,

18. ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL DEL CONTRATO

No.	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	NUMERO DE FOLIO	SI /NO
1	Cronograma de proyecto aprobado y subido en el SECOP II	1	SI
2	E-2025-006452 - REQUERIMIENTO DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 284-2024.	2	SI
3	Actas de reuniones presencial: 02/07/2025	5	SI

Firmas

Nombre del supervisor: Karina Romero Sánchez

Firma: _____

Nombre del apoyo a la supervisiòn: John Cervera Lara

Firma: _____

Revisó César Parra Ruiz - Apoyo Técnico SCC

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROYECTO: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC"**

Fecha inicio: 30 de mayo 2025

Fecha final: 29 de julio 2025

| ETAPAS | FECHA / ACTIVIDAD | MAYO | | | | | JUNIO | | | | |