contrato de obra N-IPRIV-001-2026-COP

contratista: Construcciones e Ingeniería Geológica S.A.S

contrato de obra reposición del centro educativo rural C.E.R Chontadoro el cual pertenece a la I.E.R Nohoguaita, acorde al contrato interadministrativo No. 01-018-2025 suscrito entre la empresa de desarrollo Urbano del Norte de Antioquia - EDUNA y el Municipio de Frontino - Antioquia

Valor: $878.880.400

contrato de interventoria 01-004 de 2026

Interventoria: RENIAN, ICI, Renting de Antioquia

contrato de interventoría: Reposición del centro educativo Rural C.E.R Chontadoro el cual pertenece a la I.E.R Nohoguaita, acorde al contrato Interadministrativo No 01-18-2025 suscrito entre el Municipio de Frontino.

Valor: $87.403.088

Municipio de Frontino

Antioquia.

2026

12 Febrero del 2026 (Jueves)

Personal del contratista (operativos): 1 maestro de obra (administrativo): 1 Residente de obra / Personal de interventoría: Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y Equipos: Hta Menor / Clima: Mañana lluviosa 7:00 a 10:00 am / Tarde lluviosa 3:00 a 4:15 pm.

Actividades Realizadas:

- El contratista inicia con entrevistas al personal operativo y prepara la logistica para el envio de los primeros materiales a la obra para los preliminares iniciales de la obra.

- Se han presentado en el municipio Fuertes lluvias e intermitentes en el proyecto.

- Se firma acta de inicio del proyecto por parte del contratista de obra y la empresa de desarrollo urbano del norte de Antioquia EDUNA.

Firmas.

Andersson Rodriguez Vanegas

13 Febrero del 2026 (Viernes)

Personal del contratista (operativos): 1 maestro de obra (administrativo): 1 Residente de obra / personal de interventoría: Direcaón de ejecución, Subgerente de ejecucion, Gerente RENTAN EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y Equipos: Hta Menor Clima: mañana lluviosa 8:00 a 9:10 am y 10:30 a 11:40 / Tarde lluviosa: 1:20 a 3:40 pm.

Norma

Scanned with CamScanner

Actividades Realizadas:

-El contratista continua con el proceso de entrevistas al personal operativo de obra y adelanta actividades administrativas relacionadas con la gestión del primer pedido de materiales para las etapas preliminares del proyecto; Asimismo, manifiesta que realizara de manera anticipada la solicitud del acero de refuerzo para zapatas, pedestales, vigas de fundación y columnas, asi como del cemento, con el fin de optimizar costos de transporte, teniendo en cuenta que el proyecto se ubica aproximadamente a 1 hora y 30 minutos del casco urbano de Frontino, a una distancia cercana a 40 Km por via sin carpeta asfaltica.

- Continua con fuertes lluvias e intermitentes en el proyecto

Firmas: Anderson Rodriguez Vanegas

14 Febrero del 2026 (sabado)

Personal contratista (operativos): 1 maestro de obra (administrativo): 1 Residente de obra / Personal de interventoria: directora de ejecución, subgerente de ejecucion, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y Equipos: Hta Menor / clima: mañana lluviosa 9:00 am a 11:10 am Tarde lluviosa: 2:00 a 2:15 pm.

Actividades Realizadas:

- El contratista manifiesta que ha tenido dificultades para contratar personal operativo en la zona, debido a desacuerdos con las expectativas salariales tanto para ayudantes rasos como para ayudantes entendidos. Asimismo, señala que aun, no ha logrado vincular personal ya que se ha presentado derrumbes en la via de acceso al sitio de intervención.

Firmas: Anderson Rodriguez Vanegas

Norma

Scanned with CamScanner

16 Febrero del 2026 (lunes).

Personal del contratista: (Operativo): 1 maestro de obra (Administrativo) 1 Residente de obra / personal de interventoría: Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta Menor / clima: mañana lluviosa 7:00 a 10:00am / Tarde lluviosa: 3:00 a 4:15 pm.

Actividades Realizadas:

- El contratista informa que el proceso de vinculación de personal operativo y oficiales de obra continúa en ejecución, siendo este un requisito previo para el inicio de las actividades constructivas en sitio.
- Se encuentra en curso la gestión de adquisición y suministro de materiales correspondientes a las etapas de obras preliminares, fundaciones y estructura de la edificación, sin que a la fecha se haya completado la disponibilidad total de los mismos.
- Persisten condiciones climáticas adversas en la zona de intervención, caracterizadas por precipitaciones intensas, las cuales han generado afectaciones en la vía de acceso, incluyendo deslizamientos de material. Esta situación restringe el tránsito de maquinaria y vehículos pesados, impactando directamente la logística y el avance de obra.

Firmas: Anderson Rodriguez Vanegas

17 Febrero del 2026 (Martes).

Personal del contratista (operativos) 1 maestro de obra (Administrativo) 1 Residente de obra / personal de interventoría: Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia Herramientas y equipos: Hta Menor / Clima: mañana lluviosa 9:00 a 10:30 am / tarde Nublada.

Actividades Realizadas.

- Continúan presentandose condiciones climáticas desfavorables en el municipio, con lluvias intensas, que han generado deslizamts

Norma

Scanned with CamScanner

y un deterioro considerable de la vía de acceso al proyecto, lo cual restringe el tránsito de vehículos pesados.

- La contratista prosigue con la vinculación de personal proveniente de Medellín, ante la limitada disponibilidad de mano de obra local en el municipio de Frontino, donde la alta demanda laboral ha dificultado los procesos de contratación.

Firmas: Anderson Rodríguez Vanegas

18 Febrero de 2026 (Miércoles)

Personal del contratista (operativos): 1 maestro de obra (administrativo): 1 Residente de obra / Personal interventoría Dirección de Ejecución, Subgerente de Ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Alta Mercancía / Clima: Mañana, lluviosa 7:00 a 9:00 am / Tarde: lluviosa: 2:00 a 3:55 pm

Actividades Realizadas:

- La contratista continua con la gestión de contratación de personal proveniente de Medellín, debido a la reducida disponibilidad de mano de obra local en el municipio de Frontino, donde la alta demanda laboral ha dificultado los procesos de vinculación.
- Persisten condiciones climáticas adversas en el municipio, caracterizadas por precipitaciones intensas que han ocasionado deslizamientos de material en determinado significativo en la vía de acceso al proyecto, limitando la circulación de vehículos pesados.

Firmas: Anderson Rodríguez Vanegas

19 Febrero de 2026 (Jueves)

Personal del contratista (operativos): 1 maestro de obra

(Administrativo): 1 Residente de obra / Personal de interventoría Directora de ejecución, Subgerente de ejecución: Gerente RENTAN, ELCE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta Menor / clima: Mañana lluviosa 8:00 a 6:40 am / Tarde lluviosa: 3:00 a 4:15 pm.

Actividades Realizadas:

- El contratista informa que el personal operativo ya se encuentra contratado, No obstante, actualmente adelanta la logística para la consecución de vivienda en el sector destinada al alojamiento del personal. De manera complementaria, gestiona la vinculación de un proveedor local para el servicio de alimentación, considerando la ausencia de ofertas de restaurantes en la zona.
- Persiste las condiciones meteorológicas adversas en el municipio, caracterizadas por precipitaciones de alta intensidad, las cuales han provocado deslizamientos de terreno y un deterioro significativo en la vía de acceso al proyecto, generando limitaciones para el tránsito de vehículos de carga pesada.

Firma: Anderson Rodríguez Vanegas

20 de febrero 2026 (Ilarnes).

Personal del contratista (operativos): 1 maestro de obra (Administrativo): 1 Residente de obra / personal de interventoría: Directoría de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, ELCE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta Menor / clima: Mañana lluviosa 7:00 a 10:00 am / Tarde lluviosa: 3:00 a 4:15 pm.

Actividades Realizadas:

- Se mantinen las condiciones climaticas desfavorables en el municipio, con presencia de lluvias intensas al proyecto, restringiendo de manera significativa la circulación de vehículos pesados.

Norma

Scanned with CamScanner

- El contratista informa que ya realizó la cotización de los materiales necesarios para las actividades iniciales de obra, sin embargo, se encuentra a la espera de condiciones climáticas favorables que permitan el ingreso del camión encargado del transporte de dichos materiales al sitio del proyecto.

Firma: Anderson Rodriguez Vanegas

21 de febrero del 2026 (sabado).

Personal del contratista (operativos): 1 maestro de obra (Administrativo): 1 Residente de obra / personal de interventoría Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta Menor / clima: mañana lluviosa 9:00 a 11:00 am / Tarde lluviosa: 3:00 a 3:50 pm

Actividades Realizadas:

- persisten las condiciones climáticas adversas en el municipio, caracterizadas por lluvias intensas que han generado movimientos en masa y afectaciones en la vía de acceso al proyecto, lo cual limita de forma considerable el tránsito de vehículos pesados.
- A la fecha, los materiales adquiridos por el contratista en Medellín no han sido despachados hacia el sitio de la obra, debido a que se esta a la espera de condiciones climáticas optimas que permitan el ingreso seguro del transporte al proyecto.

Firmas: Anderson Rodriguez Vanegas

23 Febrero de 2026 (lunes)

Personal del contratista (operativos): 1 maestro de obra (Administrativo): 1 Residente de obra / personal de interventoría Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente

Norma

Scanned with CamScanner

RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y Equipos: Hta: Menor / clima: Mañana lluviosa 9:00 a 10:30 am / Tarde lluviosa: 1:00 a 3:30pm.

Actividades Realizadas.

- Se mantiene las condiciones meteorológicas adversas en el municipio, con presencia de lluvias de alta intensidad que han ocasionado deslizamientes, y afectaciones en la vía de acceso al proyecto, restringiendo significativamente el transito de vehiculos de carga pesada.
- A la fecha, los materiales adquiridos por el contratista en Medellin no han sido despachados hacia el sitio de obra, en espera de condiciones climaticas adecuadas que garanticen el ingreso seguro del transporte del proyecto.

Firmas. Anderson Rodriguez Vanegas

24 de Febrero del 2026 (Martes).

Personal del contratista: (Operativo): 1 Maestro de obra (Administrativo): 1 Residente de obra / personal interventoria Directora de ejecucion, Subgerente de ejecucion, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y Equipos Hta Menor / clima: Mañana lluviosa 10:0am a 10:50 am Tarde lluviosa: 1:00 a 3:00pm.

Actividades Realizadas.

- A la fecha, los materiales adquiridos por el contratista en Medellin no han sido enviados al sitio de la obra, debido a que se encuentra pendiente la normalizacion de las condiciones climaticas que permiten garantizar el ingreso seguro del transporte
- persisten condiciones climaticas desfavorables en el municipio, con lluvias intensas que ha generado deslizamientos de tierra y deterioro en la via de acceso al proyecto, lo que limita de manera considerable la circulacion de los vehiculos pesados.

Norma

Scanned with CamScanner

Firmas: Anderson Rodriguez Vanegas

25 de Febrero de 2026 (Miercoles).

Personal del contratista (operativos): 1 maestro de obra (Administrativo): 1 Residente de obra / Personal de interventoria: Directora de ejecucion, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta Menor / clima: Mañana lluviosa 7:00 a 10:00 am / Tarde lluviosa: 3:00 a 4:15 pm

Actividades Realizadas.

- Se continuan presentando condiciones meteorológicas adversas en el municipio, con precipitaciones intensas que han ocasionado deslizamientos y deterioro de la via de acceso al proyecto, afectando de forma significativa la movilidad de vehiculos de carga pesada.
- A la Fecha, los materiales adquiridos por el contratista en Medellin aun no han sido trasladados al sitio de obra, toda vez que se espera la estabilizacion de las condiciones climaticas que permitan un acceso seguro para el transporte.

Firmas: Anderson Rodriguez Vanegas

26 de Febrero del 2026 (Jueves).

Personal del Contratista (operativos): 1 maestro de obra (Administrativo): 1 Residente de obra / Personal interventoria Directora de ejecucion, Subgerente de ejecucion, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta Menor / clima mañana lluviosa 9:00 a 9:40 am / Tarde lluviosa: 2:00 a 5:30 pm

Actividades Realizadas.

- A la fecha, los materiales adquiridos por el contratista

Norma

Scanned with CamScanner

e en Medellín aun no han sido remitidos al sitio de obra, en espera de la mejora de las condiciones climáticas que permitan el ingreso seguro del transporte al proyecto.

- Se mantienen condiciones climáticas adversas en el municipio, con presencia de lluvias intensas que han provocado deslizamientos q. afectaciones en la vía de acceso al proyecto, generando restricciones significativas para la circulación de vehículos pesados.

firmas: Anderson Rodriguez Vanegas

27 de febrero del 2026 (Viernes).

Personal del contratista (operativos): 1 maestro de obra (administrativo): 1 Residente de obra / Personal de interventoría: Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramienta y equipos: Hta Menor / clima: mañana lluviosa 7:50 a 9:00 am / Tarde lluviosa 2:00 a 3:30 pm

Actividades Realizadas:

- A la fecha los materiales adquiridos por el contratista en Medellín no han sido despachados hacia el sitio de obra, dado que se encuentra a la espera de condiciones climáticas mas favorables que permitan el ingreso seguro del transporte al proyecto.
- Continúan presentándose condiciones meteorológicas adversas en el municipio, caracterizadas por lluvias de alta intensidad que han ocasionado deslizamientos de tierra y afectaciones en la vía de acceso al proyecto, lo cual ha generado limitaciones importantes para el tránsito de vehículos pesados.

Firmas: Anderson Rodriguez Vanegas

Norma

Scanned with CamScanner

28 de Febrero de 2026. (Sabado).

Personal del contratista (Operativos): 1 maestro de obra (Administrativo): 1 Residente de obra / personal de interventoria: Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta Menor / clima: Mañana lluviosa 6:00 a 9:00 am / Tarde lluviosa: 4:00 a 4:30 pm.

Actividades Realizadas

- Se han presentado fuertes lluvias en el municipio, lo que ha imposibilitado el ingreso del vehiculo con los materiales, debido a derrumbes en la via de acceso hacia el centro educativo Rural Chontadoro.
- Se mantienen las condiciones climaticas desfavorables en el municipio, con precipitaciones intensas que han provocado deslizamientos de terreno, y deterioro en la via de acceso al proyecto, lo que ha restringido de manera significativa la movilidad de vehiculos de carga pesada.

Firmas: Anderson Rodriguez Vanegas

02 de Marzo del 2026 (lunes).

Personal del contratista (operativos): 1 maestro de obra (Administrativo): 1 Residente de obra / personal de interventoria: Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos Hta Menor / Clima: Mañana lluviosa 9:00 a 9:50 am / Tarde lluviosa: 1:00 a 1:15 pm

Actividades Realizadas:

- Se han registrado precipitaciones de alta intensidad en el municipio, lo cual ha impedido el ingreso del vehiculo transportador de materiales, debido a deslizamientos y derrumbes en la via de acceso hacia el centro educativo Rural Chontadoro.

Norma

Scanned with CamScanner

-Persisten condiciones meteorológicas adversas en el municipio, caracterizadas por lluvias constantes que han generado deslizamientos de tierra, deterioro de la vía de acceso al proyecto, restringiendo de forma significativa la movilidad de vehículos de carga pesada.

Firmas. Anderson Rodriguez Vanegas

03 de marzo del 2026 (martes).

Personal del contratista (operativos): 1 maestro de obra (Administrativo): 1 Residente de obra / personal de interventoría: Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, ELCE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta Menor / clima: mañana lluviosa 9:00 a 11:00 am / tarde lluviosa: 2:00 a 3:10 pm.

Actividades Realizadas

-En el municipio se han presentado lluvias de alta intensidad, lo que ha impedido el acceso del vehículo encargado del transporte de materiales, debido a deslizamientos y derrumbes en la vía de acceso hacia el Centro educativo Rural Chontadoro.

-Se mantienen condiciones climáticas adversas en la zona, con precipitaciones continuas que han ocasionado movimientos en masa y deterioro en la vía de acceso al proyecto, afectando de manera significativa la circulación de vehículos de carga pesada.

Firmas. Anderson Rodriguez Vanegas

04 de Marzo de 2026 (Miercoles).

Personal del contratista (operativos): 1 maestro de obra (administrativo): 1 Residente de obra / personal interventoria Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, ELCE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos Hta Menor / clima: mañana lluviosa 8:00 a 9:00 am /

Norma

Scanned with CamScanner

Tarde lluviosa: 2:00 a 3:00 pm
Actividades Realizadas:
- En el municipio se han registrado precipitaciones intensas que han impedido el ingreso del vehiculo transportador de materiales, como consecuencia de deslizamientos y derrumbes presentados en la vía de acceso hacia el centro educativo Rural Chontadoro
- Persisten condiciones meteorológicas desfavorables en la zona, con lluvias constentes que han generado movimientos en masa y deterioro progresivo de la vía de acceso al proyecto, limitando de forma considerable la circulación de vehiculos de carga pesada.

Firmas. Anderson Rodriguez Vanegas

05 de Marzo de 2026 (Jueves).

Personal del contratista (Operativos): 1 maestro de obra (Administrativo): 1 Residente de obra / Personal de interventoria: Directora de ejecución, subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta Menor / clima: Mañana lluviosa 11:00 a 12:00 am / Tarde lluviosa: 1:00 a 3:00 pm.
Actividades Realizadas:
- En el municipio se han presentado lluvias de alta intensidad, lo que ha restringido el acceso del vehiculo encargado del transporte de materiales, debido a deslizamientos y derrumbes en la vía de acceso hacia el centro educativo Rural Chontadoro.
- Se mantienen condiciones climaticas adversas en la zona, caracterizadas por precipitaciones continuas que han provocado movimientos en masa, y el deterioro progresivo de la vía de acceso al proyecto, afectando significativamente la movilidad de vehiculos de carga pesada.
- Se llevo a cabo el primer comite de obra, con la

Norma

Scanned with CamScanner

Participación del contratista, la administración municipal y la interventoría. Adicionalmente, se realiza la socialización del proyecto ante la comunidad, dando a conocer su alcance y principales actividades.

Firmas. Anderson Rodriguez Vanegas

06 de Marzo del 2026 (viernes)

Personal del contratista (operativos) = 1 maestro de obra (Administrativo): 1 Residente de obra / personal interventoria: Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta Menor / clima: Mañana lluviosa 9:00 a 10:30 am / Tarde lluviosa: 2:00 a 4:00 pm

Actividades Realizadas:

- En el municipio se han presentado precipitaciones de alta intensidad que han imposibilitado el ingreso del vehículo encargado del transporte de materiales, debido a derrumbes registrados en la vía de acceso hacia el Centro educativo Rural Chontaduro.
- continúan las condiciones climáticas adversas en la zona, con lluvias persistentes que han generado movimientos en masa, y el deterioro progresivo de la vía de acceso al proyecto, restringiendo de manera significativa la circulación de vehículos de carga pesada.

Firmas. Anderson Rodriguez Vanegas

07 de Marzo del 2026 (sabado)

Personal del contratista (operativos): 1 maestro de obra (Administrativo) 1 Residente de obra / personal interventoría Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos = Hta Menor / Clima: Mañana lluviosa 10:00 a 11:00 am /

Norma

Scanned with CamScanner

Tarde lluviosa : 2:00 a. 3:35 pm.
Actividades Realizadas.
- En el municipio se han registrado lluvias de alta intensidad que han impedido el acceso del vehículo transportador de materiales, como consecuencia de desplazamientos y derrumbes presentados en la vía de acceso hacia el centro educativo Rural de chontadura.
- Persisten las condiciones meteorológicas desfavorables en la zona, caracterizadas por precipitaciones constantes que han ocasionado movimientos en masa y el deterioro progresivo de la vía de acceso al proyecto, limitando de forma significativa el tránsito de vehículos de carga pesada.

Firmas. Anderson Rodríguez Vanegas

09 de Marzo de 2026 (lunes).

Personal contratista (operativos) 1 maestro de obra, 3 ayudantes, 1 oficial (Administrativos) 1 Residente de obra / Personal interventoría: Directora de ejecución, subgerente de ejecución. Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta Menor / Clima: Mañana soleado / Tarde soleado
- Llega a la obra los materiales solicitados por el contratista para dar inicio a las preliminares del proyecto.

Firmas. Anderson Rodríguez Vanegas

10 de Marzo de 2026 (Martes).

Personal del contratista (operativos) 1 maestro de obra, 3 Ayudantes, 1 oficial (Administrativo) 1 Residente de obra, 1 SST / Personal interventoría: Directora de ejecución

Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta menor / Clima: Mañana poco Nublada / Tarde. Soleada
Actividades Realizadas.

- El contratista personal SST realiza entrega de dotación al personal de obra, incluyendo elementos de protección personal como cascos, guantes y demas implementos requeridos en el marco de seguridad y salud en el trabajo(SST)
- Se llevo a cabo la revisión de los materiales previamente solicitados, verificando su estado, cantidad y cumplimiento de las especificaciones requeridas para la ejecución de las actividades.
- Se realiza evaluacion del terreno, con el fin de analizar sus condiciones actuales y determinar las actividades programadas en la obra.

Firmas. Anderson Rodriguez Vanegas

11 de Marzo de 2026 (Miercoles).

Personal del contratista (Operativos) 1 maestro de obra, 3 ayudantes, 1 oficial ; (Administrativos) 1 Residente de obra/ Personal interventoria: Directoria de ejecucion, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia/ Herramientas y equipos: Hta Menor / clima mañana dia totalmente soleado en la mañana y en la tarde.
Actividades Realizadas:

- Demolición de elementes de la estructura existente como anden, piso y parte de la losa de piso.
- Se realizaron actividades previas a la demolición manual del parque recreativo existente, en conjunto con actividades de descapote de la zona del lote donde se encontraba el parque recreativo de forma manual.
- Se inicio con actividades de instalacion del campamento provincial del proyecto, que servira como almacen para

Norma

Scanned with CamScanner

Herramientas y materiales.

Firma. Anderson Rodriguez Vanegas

12 Marzo del 2026 (jueves).

Personal del contratista (Operativos) 1 maestro de obra, 5 ayudantes, 2 oficiales, (Administrativos) 1 Residente de obra. / Personal interventoria: Directora de ejecucion y Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Htta menor, Concretadora, vibrador electrico y cortadora de acero / clima mañana totalmente soleado Tarde totalmente soleado.

Actividades Realizadas.

- Se continuó con la actividad acondicionamiento del terreno.
- Se continuó con las actividades de descapote de la zona del lote donde se encontraba el parque recreativo de forma manual.
- Se continuo con las actividades de instalación del campamento provincial del proyecto que servirá como almacen para herramientas y materiales.
- Se ejecuto el descargue de bloques de concreto.

Firmas. Anderson Rodriguez Vanegas

13 de Marzo del 2026. (Viernes).

Personal del contratista (Operativos) 1 maestro de obra, 5 Ayudantes, 2 oficiales, (Administrativo) 1 Residente de obra / Personal interventoria: Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Htta menor, Concretadora, Vibrador electrico y cortadora de acero / clima mañana Soleado / Tarde Soleado.

Actividades Realizadas.

- Se continua con la actividad de acondicionamiento

Norma

Scanned with CamScanner

del terreno.
- Se realizaron actividades correspondientes al cerramiento provincial del area de trabajo.
- Se continuo con actividades de instalación del campamento provincial del proyecto que servirá como almacen para herramientas y materiales.
- Se ejecutó el descargue de material.
- Se iniciaron actividades de excavación manual para elementos estructurales correspondientes a las zapatas.

Firmas. Anderson Rodriguez Vanegas

14 de Marzo de 2026 (sabado)

Personal de contratista (Operativos) 1 maestro de obra, 5 ayudantes, 2 oficiales (administrativos) 1 Residente de obra. / personal interventoria. Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gérente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia, / Herramientas y equipos: Hta menor, concretadora, vibrador electrico, cortadora de acero / clima Mañana y tarde soleado.

Actividades Realizadas.
- se continuó con actividades correspondientes al cerramiento provincial del area de trabajo.
- Se continua con las actividades de instalacion del campamento provincial del proyecto que servira como almacen para herramientas y materiales.
- Se realizo la adecuación, montaje e instalación del baño correspondiente al campamento.
- Se instaló la red de acueducto, red hidro sanitaria y la red electrica.
- Se adecuo y se ejecuto la instalación de la zona donde se trabajará con el acero de refuerzo.

Firmas. Anderson Rodriguez Vanegas

Norma

Scanned with CamScanner

15 de marzo de 2026 (Domingo).

Personal del contratista (Operativos): 1 maestro de obra, 5 Ayudantes, 2 oficiales (Administrativo) 1 Residente de obra/ personal interventoria: Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia, / Herramientas y equipos: Hta Menor, concretadora, vibrador electrico, cortadora de acero / clima mañana y tarde soleado.

Actividades Realizadas.

- Se inician labores correspondiente al figurado del acero; de refuerzo de las zapatas.
- Se realizó el descargue de material: "Cemento"
- Firmas: Anderson Rodriguez Vanegas

16 de marzo de 2026 (Lunes).

Personal del contratista (operativos): 1 maestro de obra, 5 ayudantes, 2 oficiales (Administrativo) 1 Residente de obra/ personal interventoria: Directora de ejecucion, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta menor, concretadora, Vibrador electrico, Cortadora de acero / clima Mañana poco Nublado - Tarde Soleado.

Actividades Realizadas.

- Se realizo la limpieza y el entibado de las zapatas A-4 y A-5.
- Se fundio la zapata A-5

Firmas. Anderson Rodriguez Vanegas

17 de marzo de 2026. (Martes).

Personal de la obra contratista (operativos). 1 maestro de obra, 5 Ayudantes, 2 oficiales (Administrativo) 1 Residente

Norma

Scanned with CamScanner

de obra, 1 SST / personal) interventoria.: Directora de ejecucion, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de antioquia, / Herramientas y equipos: Hta menor, concretadora, vibrador electrico, cortadora de acero / clima. mañana, poco Nublado- Tarde soleado.

Actividades Realizadas.

- Se realiza limpieza y entibado de las zapatas.
- Se inicia con la colocación de Acero para pedestales.
- Firmas.

Anderson Rodriguez Vanegas

18 de marzo de 2026 (miercoles)

personal del contratista (operativos) 1 maestro de obra, 5 Ayudantes, 2 oficiales (administrativos) 1 Residente de obra. / personal interventoria: Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia, / Herramientas y equipos: Hta menor, concretadora, vibrador electrico, cortadora de acero / clima mañana = soleado - / tarde soleado.

Actividades Realizadas.

- Se continua con la colocación de Acero para pedestales.
- entibado de las zapatas
- Se realiza fundición de las zapatas.

Firmas.

Anderson Rodriguez Vanegas

19 de Marzo de 2026 (jueves)

Personal del contratista (operativos) 1 maestro de obra, 5 ayudantes, 2 oficiales (administrativos) 1. Residen de obra personal interventoria: Directora de ejecucion, Subgerente de ejecucion, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia Herramientas y equipos: Hta menor- concretadora, Viba

Norma

Scanned with CamScanner

dor electrico, cortadora de Acero / clima mañana soleado - Tarde soleado.

Actividades Realizadas.

- Se realizaron actividades correspondientes a la zapata A-5.
- Se realizo la limpieza del material suelto producto de la excavación, garantizando una superficie adecuada y libre de residuos para la correcta ejecución de la cimentación.
- Se procedio con el armado y la colocación de la canasta de acero de refuerzo conforme a las especificaciones tecnicas y planos estructurales del proyecto.
- Finalmente, se ejecutó el vaciado de concreto de la zapata A-5 asegurando su correcta colocación y nivelación.

Firmas.

Anderson Rodriguez Vanegas

20 de Marzo de 2026 (Viernes).


Personal del contratista: (Operativos) 1 maestro de obra, 5 ayudantes, 2 oficiales (administrativo) 1 Residente de obra, / Personal interventoria.: Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta menor, concretadora, vibrador electrico, cortadora de Acero / clima mañana soleado - tarde soleado.

Actividades Realizados.

- Se realizan actividades correspondientes a la zapata A-4.
- Se realizo la limpieza del material suelto producto de la excavación, garantizando una superficie adecuada y libre de residuos para la correcta ejecución de la cimentación.
- Se procedio con el armado y colocación de la

canasta de acero de refuerzo conforme a las especificaciones tecnicas y planos estructurales del proyecto.
- Se verifico la prueba de asentamiento para la mezcla de concreto, se recolectaron las muestras de concreto.
- Se llevo a cabo el comite de avance de obra con la participación de la empresa contratistas y demas miembros.
- Finalmente, se ejecotó el vaciado de concreto de la zapata A-4 asegurando su correcta colocación y nivelación.

Firmas.




Anderson Rodriguez Vanegas

21 de marzo de 2026 (Sabado).

Personal del contratista (operativos) 1 maestro de obra, 5 ayudantes, 2 oficiales. (Administrativo) 1 Residente de obra / personal interventeria: Directora de ejecucion, Subgerente de ejecución, Gerente, RENTAIN EICE, Ranting de Antioquia. / Herramientas y equipos: Alta menor, concretera, vibrador electrico, cortadora de acero / clima mañana y tarde totalmente soleado.
Actividades realizadas.
- Se inicia con el vaciado de pedestales.
- Se extrae muestras de concreto en cilindro.

firmas.



22 de marzo de 2026 (domingo.)

Personal del contratista (operativos) 1 maestro de obra, 5 ayudantes, 2 oficiales (Administrativo) 1 Residente de obra / personal interventeria: Directora de ejecución,

Norma

Scanned with CamScanner

Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Reinting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta menor, concretadora, vibrador electrico, cortadora de Acero / clima mañana poco Nublado - Tarde Soleado.
Actividades realizadas.
- Se continua con vaciado de pedestales
- Se continua con excavaccnes manuales de zapatas.
- Se realiza entibado temporal en las excavaciones de las zapatas proferidas.

Firmas. Anderson Rodriguez Vanegas

23 de Marzo de 2026 (lunes).

Personal del contratista (operativos). 1 maestro de dora, 5 ayudantes, 2 oficiales (administrativo) 1 Residente de dora Personal interventoria: Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Reinting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta menor, Concretadora, vibrador electrico, cortadora de Acero / clima mañana y tarde totalmente soleado.
Actividades Realizados.
- Se continúa con excavaciones manuales
- se continua con instalación de entibado temporal para Garantizar la estabilidad del terreno y la Seguridad del personal.

Firmas. Anderson Rodriguez Vanegas

24 de Marzo de 2026 (martes).

Personal del contratista (operativos): 1 maestro de dora, 5 ayudantes, 2 oficiales (administrativo) 1 Residente de dora / personal interventoria: Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Reinting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta menor, Concretadora,

Norma

Scanned with CamScanner

Vibrador electrico, cortadora de acero / clima mañana y tarde totalmente soleado.
Actividades Realizadas.
- Se realizó limpieza del material suelto, producto de la excavación, garantizando una superficie adecuada y libre de residuos para la correcta ejecución de la cimentación, zapata Z-A-2.
- Se procedió con la entibación de la zapata Z-A-2
- Se ejecutó el vaciado del concreto ciclopeo de la zapata Z-A-2.
- Se realizo el amarre del acero de refuerzo de pedestal correspondiente a la zapata Z-A-3
- Se desencofro el pedestal de la zapata Z-A-5.

Firmas. Anderson Rodriguez Vanegas

25 de marzo de 2026 (miercoles)
Personal del contratista (operativos) 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes (administrativo) 1 Residente de obra, / Personal de interventoria: Directora de ejecucion, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, ERCE, Reinting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta menor, concretadora, vibrador electrico, cortadora de acero / clima mañana y tarde soleado.
Actividades Realizadas.
- Durante la jornada se realizaron actividades de limpieza del material suelto, producto de la excavación, garantizando una superficie adecuada y libre de residuos para la correcta ejecucion de la cimentacion, zapata Z-A-1, Se fundé concreto ciclópeo.
- Se funde la zapata Z-A-2
- Se funde pedestal: P.-A-3 de la zapata Z-A-3.

Firmas. Anderson Rodriguez Vanegas

Norma

Scanned with CamScanner

26 de marzo de 2026 (jueves).

Personal del contratista: Cooperativos): 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 Ayudantes (Administrativo) 1 Residente de obra, 1 SST. / personal interventoría: Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Reinting de Antioquia. / Herramientas y equipos: Hta menor, concretadora, vibrador electrico, Cortadora de Acero, / Clima mañana y Tarde totalmente soleado.

Actividades Realizadas.

- Se funde la zapata: Z-A-1
- Se funde pedestal: P-A-2
- Se aplica concreto ciclópeo a la zapata: Z-B.-1
- Relleno y compactación para la cimentacion: Z-A-4

Firmas.

Anderson Rodriguez Vanegas

27 de marzo de 2026 (viernes).

Personal del Contratista: (Operativos): 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes (administrativo) 1 Residente de obra, / personal de interventoría: Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Reinting de Antioquia, / Herramientas y equipos: Hta menor, concretadora, vibrador electrico, Cortadora de Acero / clima mañana y tarde soleado.

Actividades Realizadas.

- Se funde pedestal: P-A-Z1 de la zapata: Z-A-1.
- se funde zapata: Z-B-1
- se aplica concreto ciclópeo (Reposición) a la zapata: Z-B-2.
- Se completaron las actividades de relleno y compactación para la amentación: Z-A-4.

Firmas:

Anderson Rodriguez Vanegas

Norma

Scanned with CamScanner

28 de Marzo de 2026 (Sabado).

Personal del contratista: (operativos) 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes (administrativo) 1 Residente de obra, 1 Ambiental / personal interventoria: Directora de ejecucion, Subgerente de ejecucion, Gerente RENTAN EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta menor, concretadora, vibrador electrico, cortadora de acero clima: mañana nublado, Tarde soleado.

Actividades Realizados

- Se funde pedestal: P-B-Z1 de la zapata Z-B-1
- Se funde zapata: Z-B-2.
- Se aplica concreto ciclopeo (Reposicion) a la zapata: Z-B-3 y Z-B-4, y Se realiza comite.

Firmas.

Anderson Rodriguez Vanegas

29 de Marzo de 2026 (Domingo).

Personal del contratista (operativo) 1 maestro de obra 2 oficiales, 5 ayudantes (administrativo) 1 Residente de obra, / personal interventoria: Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta menor, concretadora, vibrador electrico, cortadora de Acero / clima mañana y tarde soleado.

Actividades Realizados.

- Se funde zapata: Z-B-3.
- Se funde zapata: Z-B-4
- Se entipa excavación de la zapata Z-B-5

Firmas.

Anderson Rodriguez Vanegas

30 de Marzo de 2026 (Lunes)

Personal del contratista (operativos) 1 maestro de obra,

Norma

Scanned with CamScanner

2 oficiales, 5 Ayudantes (administrativo) 1 Residente de obra / personal interventoria: directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Reinling de Antioquia / Herramientas y equipos = Hta menor, concretadora, vibrador, eléctrico, cortedora de Acero / Clima totalmente soleado mañana - tarde.

Actividades Realizadas.

- se continuó con la excavación / limpieza y entibado de la zapata: Z-B-5
- se realizó la labor de corte, armado y colocación de acero de refuerzo para pedestal: P-B-Z2, P-B-Z3, P-B-Z4.

Firmas.

Anderson Rodriguez Vanegas

31 de Marzo de 2026 (Martes).

Personal del contratista (operativo) 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes (administrativo) 1 Residente de obra, 1 SST / personal interventoria: Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Reinling de Antioquia, / Herramientas y equipos: Hta menor, concretadora, vibrador electrico, cortadora de Acero / clima: mañana nublado, se suspenden actividades desde las 9:00 a 11:15 am por condiciones climatologicas.

Actividades Realizadas.

- Se continua con excavación limpieza y entibado
- Se continua con el corte, armado y colocacion de acero de refuerzo para pedestal.

Firmas.

Anderson Rodriguez Vanegas

06 de abril del 2026. (lunes).

Personal del contratista (operativos): 1 maestro de obra

2 oficiales, 5 ayudantes (administrativo) 1 Residente de obra, 1 Ambiental / personal interventoria: Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Residente de interventoria, Gerente RENTAN, EICE, Reinting de Antioquia Herramientas y equipos: Hta menor, Concretadora, Vibrador electrico, Cortadora de acero, / clima mañana nublado - Tarde soleado.

Actividades realizadas.

- Se continúa con vaciado de pedestales en concreto
- Armado de y Figuración para pedestales y Columnas.
- continuan con labores de llenos y compactaciones para llenos con material proveniente de las excavaciones alrededor de pedestales.

Firmas. Anderson, Rodriguez, Vanegas

07 de abril del 2026 (martes).

Personal del contratista (operativos) 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes (administrativo) 1 Residente de obra, 1 SST (personal Interventoria: Directora de ejecucion, Subgerente de ejecución, Residente de interventoria, Gerente RENTAN, EICE, Reinting de Antioquia/Herramientas y equipos: Hta menor, concretadora, vibrador electrico, cortadora de acero / clima mañana nublado, Tarde soleado


Actividades Realizadas.

- Se continua con vaciado a pedestales en concreto
- Se continua con armado y Figuración para pedestales.
- Se continuan con labores de llenos y compactaciones
- Se toman muestras de cilindros de concretos para ensayos de compresión simple, adicionalmente se

Norma

Scanned with CamScanner

Realiza junto con interventoria los ensayos de asentamiento al concreto preparado en obra.

Firmas. 


Anderson Rodriguez Vanegas

08 de abril del 2026 (Miercoles)

Personal del contratista (operativos) 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes (administrativo) 1 residente de obra, / personal interventoria: Directora de ejecución, Subgerente de ejecucion, Residente de interventoria, Gerente RENTAN, EICC, Reinting de Antioquia, Herramientas y equipos: Hta menor, concretadora, vibrador electrico, cortadora de acero / Clima mañana totalmente Nublado con poca lluvia, se suspenden las actividades desde las 8:15 hasta las 10:20 am por condiciones climaticas..

Actividades Realizadas.

- Se continuo y se finalizo con el lleno y compactación de la zapata Z-B-2, (no se finaliza la actividad)
- Se inicio el lleno y la compactación de la zapata, Z-B-2, no se finaliza la actividad debido a que se avenó el Aposonador-Canguro.
- Se fundió el pedestal: P-B-Z4 de la cimentación Z-B-4, se realizo prueba de asentamiento y se moldearon los testigos del concreto.

Firmas. 

Anderson Rodriguez Vanegas

09 de abril del 2026 (jueves).

Personal del contratista (operativos) 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes (administrativo) 1 residente de obra / personal interventoria: Directora de ejecución Subgerente de ejecucion, Residente de interventoria,

Norma

Scanned with CamScanner

Gerente RENTAN, ELCE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta menor, concretadora, vibrador electrico, cortadora de Acero / clima totalmente soleado mañana y tarde.

Actividades Realizadas.

- Se fundió el pedestal: P-B-25 de la cimentación 2-B-5, Se realizó prueba de asentamiento y se recolectaron los testigos del concreto.
- Se vacio Concreto de limpieza para la viga de fundación: VF-A5 y VF-A4.

Firmas.

Anderson Rodriguez Vanegas

10 de abril del 2026 (viernes)

Personal del contratista (operativos): 1 maestro de obra, 5 Ayudantes, 2 oficiales (administrativo) 1 residente de obra 1 SST, / personal de interventoria: Residente de interventoria Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, ELCE, Renting de Antioquia / Herramientas y Equipos: Hta menor / clima: mañana soleada / tarde soleada.

Actividades Realizadas.

- Se da inicio a las labores de corte, doblado, armado de acero de refuerzo para vigas, de cimentación, conforme a planos estructurales y especificaciones tecnicas del proyecto.
- Se dio inicio a la ejecución del solado de limpieza en la vigas de cimentación, mediante el vaciado de concreto pobre, para la posterior colocación del acero de refuerzo en vigas de cimentación

Firmas.

Anderson Rodriguez Vanegas

11 de abril del 2026 (Sabado).

Personal del contratista (operativo): 1 maestro de obra,

Norma

Scanned with CamScanner

5 ayudantes, 2 oficiales, (administrativo) 1 Residente de obra / Personal de interventoria: Residente de interventoria, Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, ELCE, Renting de Antioquia / Herramientas y Equipos. Hta menor, concretadora, vibrador electrico, cortadora de acero. / clima totalmente soleado - mañana - Tarde.

Actividades Realizadas.

- Se continua con las actividades de habilitado, corte, figuración y armado del acero de refuerzo para vigas de cimentación, de acuerdo con los planos estructurales y las especificaciones tecnicas establecidas.
- Se prosigue con la ejecución del solado de limpieza en vigas de amentación, mediante la colocación de concreto de baja resistencia, con el proposito de generar una superficie nivelada y adecuada para la instación posterior del acero de refuerzo.

Firmas: Anderson Rodriguez Vanegas

12 de abril del 2026 (Domingo).


Personal del contratista (operativos) 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes (administrativo) 1 Residente de obra / Personal de interventoria: Residente de interventoria, Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, ELCE, Renting de Antioquia / Herramientas y Equipos: Hta menor, Cortadora de Acero.

Actividades Realizadas: clima: totalmente soleado mañana-tarde

- Se continuan los labores de preparación, corte, doblado y armado del acero de refuerzo para vigas de cimentación, conforme a lo indicado en los planos estructurales y especificaciones tecnicas del proyecto.
- Se avanza con la ejecución del solado de limpieza en vigas de amentación, Mediante la colocación de concreto no estructural, con el fin de conformar una base regularizada que facilite la posterior instación del

Norma

acero de refuerzo.


firmas.  Anderson Rodriguez Vanegas

13 de abril del 2026 (lunes).

Personal del contratista (operativos) 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes (administrativo) 1 Residente de obra Personal de interventoria: Residente de interventoria, Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta menor, Cortadora de acero. — clima Totalmente soleado maniana / tarde

Actividades Realizadas.

- Se avanza con la ejecución del solado de limpieza en vigas de cimentación, mediante la colocación de concreto de baja resistencia, con el objetivo de conformar una superficie homogénea, limpia y nivelada que permita la correcta instalación del acero de refuerzo.
- Se continua con las actividades de habilitado, corte, figuración, y armado del acero de refuerzo para vigas de cimentación, conforme a los planos estructurales y especificaciones técnicas vigentes del proyecto.

firmas:  Anderson Rodriguez Vanegas

14 de abril de 2026 (martes).

personal del contratista (operativos) 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes, (Administrativo) 1 Residente de obra Personal interventoria: Residente de interventoria, Directora de ejecución, Subgerente de ejecucion, Gerente RENTAN, EICE Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta menor / Clima: mañana Soleada: / Tarde: soleada.

Actividades realizadas:

- Se progresa con la ejecucion del solado de limpieza en vigas de cimentacion, mediante la colocacion de concreto

Norma

Scanned with CamScanner

de baja dosificación, con el fin de generar una superficie de apoyo regularizada, limpia y nivelada que garantice la adecuada disposición del acero de refuerzo.

- Se continúa con las labores de preparación, corte, doblado, y armado del acero de refuerzo para vigas de cimentación, de acuerdo con los planos estructurales, detalles constructivos, especificaciones técnicas del proyecto.

Firmas.

Anderson Rodríguez Vanegas

15 de abril del 2026 (miercoles).

personal del contratista (Operativo) 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes (Administrativo) 1 Residente de obra, 1 ambiental / personal interventoria: Residente de interventoria, Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, ICE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta menor - cortadora de Acero - concretadora / clima mañana y tarde completamente soleada.

Actividades realizadas.

- Se inicia la ejecución de las excavaciones para la conformación de los nervios de la losa de contrapiso, de acuerdo con los planos de implantación, niveles y especificaciones técnicas del proyecto.
- Se da inicio al corte y figuración del acero de refuerzo destinado a los nervios de la losa de contrapiso, conforme a los planos estructurales, despieces y especificaciones técnicas del proyecto.
- Se prosigue con las actividades de habilitado, corte, doblado y armado del acero de refuerzo para vigas de cimentación, conforme a los planos estructurales, detalles constructivos y especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.

Norma

Scanned with CamScanner

Firmas. Anderson Rodriguez Vanegas

16 de abril del 2026. (Jueves).

Personal del contratista. (Operativos): 1 maestro de obra, 20 ficiales 5 ayudantes, (Administrativo). 1 Residente de obra / Personal de Interventoría: Residente de interventoria, Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta menor, Cortadora-vibrador electrico, cortadora de acero. / clima mañana y Tarde Soleada.

Actividades Realizadas.

- Se prosigue con labores de excavación para la conformación de los nervios de la losa de contrapaso, conforme a la implantación, trazado y niveles establecidos en los planos del proyecto.
- Se continúa con la preparación, habilitado y armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación, de acuerdo con los diseños estructurales y las especificaciones tecnicas correspondientes.

Firmas. Anderson Rodriguez Vanegas

17 de abril del 2026 (viernes).

Personal del contratista (operativos) 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes (adminshativo) 1 Residente de obra / personal de interventoria: Residente de interventoría, Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia. / Herramientas y equipos: Hta menor / clima: mañana - soleada - Tarde - soleada.

Actividades a realizar.

- Se continua con las excavaciones para la conformación de los nervios de la losa de contrapaso, de acuerdo con la implantación y niveles establecidos en el proyecto.

Norma

Scanned with CamScanner

- Se continua con el armado y Figuración del acero de refuerzo para vigas de cimentación, conforme a planos estructurales y especificaciones tecnicas.
- Se da inicio al armado y Figuracion del acero de refuerzo para nervios de la losa de contrapaso garantizando su correcta dispasición y complimiento de las especificaciones de diseño.
- Se realiza el conpunto con el residente de obra, la interventoria y el maestro de obra, la rectificación de ejes estructurales, verificando su correcta alineación conforme a planos y especificaciones del proyecto. Adicionalmente, se lleva a cabo la marcación de las redes hidrosanitarias en la zonas de implementación arquitectonica e hidráulica establecida

Firmas.

Anderson Rodriguez Vanegas

18 de abril de 2026 (Sabado).

Pasonal del contratista (operativos) 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes. (Administrativo). 1 Residente de obra / personal de interventoria / Residente de interventoria, Directora de ejecución - Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, GICE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta menor, concretadera, cortadora de acero / clima mañana y tarde totalmente soleada.

Actividades Realizadas.

- Se continúa con las excavaciones para la conformación de los nervios de la losa de contrapaso, de acuerdo con la implantación y niveles establecidos en el proyecto.
- Se continúa con el armado y Figuración del acero de refuerzo para vigas de cimentación, conforme a planes estructurales y especificaciones tecnicas.
- Se da inicio al armado y figuración del acero

Norma

Scanned with CamScanner

de refuerzo para nervios de la losa de contra piso, garantizando su correcta disposición, y cumplimiento de las especificaciones de diseño.

Firmas. Anderson Rodriguez, Vanegas

19 de abril de 2025.

Personal del contratista (domingo)
(operativos) 1 maestro de obra, 2 oficiales, 3 ayudantes
(administrativo) 1 Residente de obra, 1 SST / personal interventoria: Residente interventoria, Directora de ejecucion, Subgerente de ejecucion, Gerente - RENTAH ELCE, Renting de antioquia / Herramientas y equipos. Mini cargador, concretadora, vibrador electrico / clima - mañana Soleada - Tarde - Soleada.

Actividades Realizadas

- Se realiza la verificación de ejes, escaodros y localizacion de la implantacion de los estructuras conforme a planos y mediante equipos de precisión topografica.
- Se continua con la instalación del acero de refuerzo para vigas de fundación, de acuerdo con los especificaciones estructurales del proyecto.
- Se ejecutan excavaciones para la conformación de nervios de la losa de contrapiso, segun niveles y trazados establecidos.
- Se realiza el corte, figuracion e instalación del acero de refuerzo para los nervios de la losa de contrapiso, garantizando su correcta disposición y recubrimientos..
- Se efectua el llano y compactación del terreno con material seleccionado proveniente de la excavación, para la conformacion de la losa de contrapiso
- Se realiza verificación de la cantidad y disposicion del acero en vigas de fundacion, en compañia de la interventoria, conforme a planos estructurales.

Norma

— Se ejecuta el encofrado de las vigas de fundación, asegurando alineación, estabilidad y cumplimiento de dimensiones de diseño.
— Se realiza el descargue y acopio de materiales destinados a la instalación de redes hidrosanitarias, verificando su correcta recepción en obra.
Firmas.

Anderson Rodriguez Vanegas

20 de abril del 2026 (lunes).

Personal del contratista (operativos) 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes (administrativos) 1 residente de obra/ Personal de interventoría: Residente de interventoría, Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, GICE Renting de antioquia / Herramientas y equipos / Alto menor Clima / mañana Soleada - Tarde Soleada.
Actividades Realizadas.
— Se continua con la instalación del acero de refuerzo para vigas de fundación, conforme a los planos estructurales y especificaciones técnicas del proyecto.
- Se ejecutan las excavaciones para la conformación de nervios de la losa de contrapiso, de acuerdo con la implantación y niveles establecidos.
— Se realiza el corte, figuración e instalación del acero de refuerzo para los nervios de la losa de contrapiso, garantizando su correcta disposición, recubrimientos y alineación.
— Se ejecuta el llenado y la compactación del terreno para la nivelación de la losa de contrapiso, asegurando la adecuada capacidad de soporte.
— Se realiza la localización de la malla electrosoldada para la losa de contrapiso, conforme a las especificaciones estructurales del diseño.
Firmas.

Anderson Rodriguez Vanegas

Norma

Scanned with CamScanner

21 de abril del 2026. (Martes).

Personal del contratista (Operativos) 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes (administrativo) 1 residente de obra, 1 ambiental / Personal interventoría: Residente de obra, Directora de ejecución, Subgerente de ejecución Gerente RENTAN, ELCE, Renting de Antioquia / Herramientas equipos: Hta menor, concretadora, vibrador electrico, cortadora de acero. / clima nublado y tarde soleados.

Actividades Realizadas.

- Se continua con la instalación del acero de refuerzo para vigas de fundación, conforme a los planos estructurales y especificaciones tecnicas.
- Se ejecutan excavaciones para la conformación de nervios de losa de contrapiso, de acuerdo con la implantación y niveles establecidos en el proyecto
- Se realiza el corte, figuración e instalación del acero de refuerzo para nervios de losa de contrapiso, garantizando la correcta disposición y recubrimientos.
- Se efectua el llenos y compactacion del terreno para la nivelación de la losa de contrapiso, asegurando condiciones adecuadas de soporte.
- Se instala la malla electrosoldada para la losa de contrapiso, conforme a las especificaciones estructurales.
- Se da inicio a la instalación de la red de tubería sanitaria, de acuerdo con planos hidráulico-sanitarios del proyecto.
- Se realiza el descargue y acopio de cemento en obra, destinado a las actividades de vaciado de losa, verificando su correcta manipulación y almacenamiento.
- Se cobra el acero de refuerzo para dovelas, correspondientes al refuerzo de elementos de mampostería, conforme a los detalles estructurales.

Firma:

Anderson Rodriguez Vanegas

Norma

Scanned with CamScanner

22 de abril del 2026 (Miercoles).

Personal del contratista (operativos): 1 maestro de obra, 2 oficiales - 5 ayudantes (administrativo) 1 Residente de obra / personal interventoria: Residente de interventoria, Directora de ejecucion, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, ELCE, Renting de Antioquia Herramientas y equipos: Hta menor, concretedora, vibrador electrico, cortedora de acero. / clima: mañana Soleado, Tarde Soleado.

Actividades Realizadas.

- Se da inicio al vaciado de concreto en vigas de Fundación, conforme a los procedimientos tecnicos establecidos, garantizando adecuada colocación, vibrado y compactación del material.
- Se da inicio al vaciado de concreto en losa de contrapiso, asegurando su correcta distribución, nivelación y consolidación de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

Firmas. Anderson Rodriguez Vanegas

23 de abril de 2026 (Jueves).

Personal del contratista (operativos) 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes (administrativo) 1 Residente de obra, / personal interventoria: Residente de interventoria Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, ELCE, Renting de Antioquia, / Herramientas y equipos: Hta menor, concretadora, vibrador electrico, cortadora de acero, / clima mañana/ tarde soleado.

Actividades Realizadas.

- Se ejecuta la excavación para la instalación de redes sanitarias, conforme a los planos hidrosanitarios del proyecto.
- Se realiza la instalación de tuberia sanitaria y de

Norma

ventilación en las zonas de baños y cocina, garantizando pendientes, alineación y conexiones según especificaciones técnicas.
- Se efectua la hidratación (curado) de la sección de losa previamente vaciada, con el fin de asegurar el adecuado desarrollo de la resistencia del concreto.
- Se realiza corte y figuración del acero de refuerzo para columnas, específicamente estribos conforme a planos estructurales.
- Se lleva a cabo la marcación de muros divisorios en obra, en compañía del residente de interventoría, de acuerdo con la implantación arquitectónica.
- Se realiza comité de obra con la participación de la Secretaría de planeación, interventoría y personal del proyecto, con el fin de revisar avances y aspectos técnicos.
- Se ejecuta la limpieza y adecuación de vigas de cimentación, preparándolas para el posterior vaciado de concreto.
- Se recibe material pétreo en obra, destinado a la continuidad de las actividades de vaciado de losa, verificando cantidades y condiciones de suministro.

firmas: Anderson Rodriguez Vanegas

24 de abril de 2026 (viernes).

personal del contratista: (operativos) 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes (administrativo) 1 Residente de obra. (personal interventoría). 1 Residente de interventoría, Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, GICS Renting de Antioquia (Herramientas y equipos). Hta menor - concretadora - vibrador electrico, cortadora

Norma

Scanned with CamScanner

doria de acero. / clima mañana - Tarde Soleado.
Actividades realizadas.
- Se continua con el vaciado de concreto en losa de contrapiso, conforme a los procedimientos tecnicos establecidos
- Se continua con el vaciado de concreto en vigas de amentacion, garantizando la adecuada cobacion y compactacion del material.
- Se ejecuta el vaciado mecanico del concreto y la hidratacion (curado inicial) de la losa, con el fin de asegurar su adecuada consolidacion y desempeño.
- Se extraen muestras de concreto fresco para la elaboracion de probetas, destinadas a ensayos de resistencia en laboratorio.
- observacion: Las actividades anteriormente descritas se ejecutaron de manera continua durante la jornada laboral.

Firmas. Anderson Rodriguez Vanegas

25 de abril de 2026 (Sabado).

Personal del contratista (operativos) 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes (administrativo) 1 Residente de obra / personal de interventoria: Residente de interventoria, residente de ejecucion, Subgerente de ejecucion, Gerente RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos: Hta menor. concretadora, vibrador electrico, cortadora de acero.
clima: mañana - Tarde - Soleado.
Actividades Realizadas.
- Se da inicio a la cobacion de estribos en columnas y a la adecuacion del acero de refuerzo, conforme a planos estructurales y especificaciones tecnicas.
- Se ejecuta el encofrado de columnas y su respectivo

aplomado, verificando verticalidad, alineación y estabilidad de los elementos.
- Se realiza la revisión de ejes, distancias, localización e implantación de la estructura, mediante el uso de equipos de precisión, topográficos, garantizando la correcta ubicación conforme al diseño.
- Se lleva a cabo recorrido en obra en compañía del área de Seguridad y salud en el trabajo (SST) interventoría y contratista, durante el cual se desarrollan capacitaciones y charlas dirigidas al personal
- Se efectúa el descargue, recepción y acopio de cemento, asegurando su adecuada manipulación y almacenamiento conforme a las condiciones técnicas requeridas.

Firmas. Anderson Rodríguez Vanegas

26 de abril de 2026 (domingo).

personal del contratista (operativos) 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes) (administrativo) 1 Residente de obra / personal interventoría: Residente de interventoría, Dirección de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, Renting Antioquia / Herramientas y equipos / Ha menor, Cortadora, vibrador eléctrico, cortadora de acero. / Clima mañana / Tarde soleada

Actividades Realizadas.
- Se continua con la revisión de ejes, distancias, localización e implantación de la estructura.
- Se continúan con la colocación de estribos en columnas.

Firmas. Anderson Rodríguez Vanegas

Norma

27 de abril de 2026 (lunes)

Personal del contratista (operativos) 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes (administrativos) 1 Residente de obra. / personal de interventoria: Residente de interventoria, Directora de ejecucion, Subgerente de ejecución, Gerente RENTAN, Renting Antioquia / Herramientas y equipos: Herramienta menor, cortadora, vibrador electrico, cortadora de acero / Clima: mañana y tarde soleada.

Actividades Realizadas

- Se continúa con la colocación de estribos en columnas y la adecuación de acero de refuerzo, conforme a los planes estructurales y especificaciones tecnicas.
- Se ejecuta el corte, doblado y figuración de acero de refuerzo para vigas aereas, garantizando el cumplimiento de las dimensiones y geometrias establecidas en diseño.
- Se realiza el encofrado de columnas y su respectivo aplomado, verificando verticalidad, alineación y estabilidad de los elementos.
- Se da inicio al vaciado de concreto en columnas, siguiendo los procedimientos tecnicos establecidos para su correcta colocación, vibrado y compactación.
- Se toman muestras de concreto fresco para la elaboración de probetas, destinadas a ensayos de resistencia a compresión en laboratorio.
- Se ejecuta la prueba de asentamiento (slump) en obra para el concreto de columnas, en compañia de la interventoria, con el fin de verificar su trabajabilidad y cumplimiento de especificaciones.

Firmas.

Anderson Rodriguez Vanegas

28 de abril del 2026 (Martes).

personal del contratista (operativos) 1 maestro de obra, 2 oficiales, 5 ayudantes (administrativo) 1 Residente de obra / personal de interventoria: Residente de interventoria, Directora de ejecución, Subgerente de ejecución, Gerente de RENTAN, EICE, Renting de Antioquia / Herramientas y equipos / Hta menor, concretadora, vibrador electrico, cortadora de acero / clima mañana - Tarde - soleado.

Actividades realizadas.

- Se continua con la colocación de estribos en columnas y la adecuación de acero de refuerzo, conforme a los planes estructurales y especificaciones tecnicas.
- Se ejecuta el corte, doblado y figuración del acero de refuerzo para vigas aereas, garantizando el cumplimiento de las dimensiones y formas requeridas en diseño.
- Se realiza el encofrado de columnas y su respectivo aplomado, verificando verticalidad, alineación y estabilidad de los elementos.
- Se continua con el vaciado de concreto en columnas, siguiendo los procedimientos establecidos para su colocación, vibrado y compactación
- Se toman muestras de concreto fresco para la elaboración de probetas, destinadas a ensayos de resistencia a compresión en laboratorio
- Se realiza la prueba de asentamiento (slump) en obra para el concreto de columnas, en compañia de la Interventoria, con el fin de controlar su trabajabilidad.
- Se ejecuta el desencofrado de columnas previamente vaciadas y posterior proteccion mediante cubrimiento con papel vinipel, para asegurar un adecuado proceso de curado y evitar afectaciones

Norma

Scanned with CamScanner

Superficies
Firmas.

Anderson Rodriguez Vanegas

29 de abril del 2026 (miercoles)

Norma

Scanned with CamScanner