	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: dic-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 1531 de 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI

PROYECTO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1620 DE 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO RCT

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	105925	C-2401-0600-102-51102D-2401023-02	20	PROPIOS		$ 5.758.978.000	
		C-2401-0600-102-51102D-2401029-02	20	PROPIOS		$ 1.235.400.000	
		C-2401-0600-102-51102D-2401030-02	20	PROPIOS		$ 2.041.802.000	
		C-2401-0600-102-51102D-2401053-02	20	PROPIOS		$ 1.313.820.000	
		C-2401-0600-102-51102D-2401060-02	20	PROPIOS		$ 400.000.000	
		C-2401-0600-75-51102D-2401020-02	20	PROPIOS		$ 1.200.000.000	
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	PROPIOS		$ 6.736.510.000	
		C-2401-0600-75-51102D-2401024-02	20	PROPIOS		$ 460.000.000	
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	PROPIOS		$ 3.153.000.000	
		C-2401-0600-75-51102D-2401051-02	20	PROPIOS		$ 1.750.490.000	
		C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	20	PROPIOS		$ 400.000.000	
				TOTAL		$ 24.450.000.000	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 24.450.000.000,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	1/10/2025 - 31/10/2025	$ 743.552.984	$ 119.059.755	$ 862.612.739	$ -	$ -	0	105925 - 09/06/2025	$ 23.587.387.261	$ 23.587.387.261		X		
2	PARCIAL	1/11/2025 - 30/11/2025	$ 1.001.454.477	$ 120.930.033	$ 1.122.384.510	$ -	$ -	0	105925 - 09/06/2025	$ 22.465.002.751	$ 22.465.002.751		X		
3	PARCIAL	1/12/2025 - 31/12/2025	$ 1.228.967.555	$ 122.579.937	$ 1.351.547.492	$ -	$ -	0	105925 - 09/06/2025	$ 21.113.455.259	$ 21.113.455.259		X		
TOTALES			**$ 2.973.975.016**	**$ 362.569.725**	**$ 3.336.544.741**	**$ -**	**$ -**	**0**		**$ 21.113.455.259**	**$ 21.113.455.259**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 1.108.003.516	$ 8.035.140	**$ 1.116.038.656**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -		
AJUSTES	$ -	$ -	**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 645.900.000	$ 122.721.000	**$ 768.621.000**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	$ 1.124.395.500	$ 213.635.145	**$ 1.338.030.645**
OPERACIÓN TUNEL	$ 95.676.000	$ 18.178.440	**$ 113.854.440**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL			
VALOR TOTAL	$ 2.973.975.016	$ 362.569.725	**$ 3.336.544.741**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
JAVIER GOMEZ MANRIQUE
Director de Obra

Firma
PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
Director de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.