


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA PERIODO MES: ENERO-2026

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 3.306.965.105

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1-feb-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE ANTONIO ROA MEJIA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	10-feb-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	11-feb-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE ANTONIO ROA MEJIA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	11-feb-26	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JORGE ANTONIO ROA MEJIA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	13-feb-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	GUSTAVO CEPEDA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	16-feb-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO CEPEDA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	19-feb-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RICARDO PINZÓN ROZO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS MENDOZA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1531 DE 2025

OBJETO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)


CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI **NIT.** 901979177-5

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, INGENIERO CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONYCON GVI

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 3.447.315.524,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEITICUATRO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL No. 4 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 01 - 31 enero 2026 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma 
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Matricula profesional No.: 25202-248533 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma 
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Matricula profesional No.: 25202-248533 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma 
Nombre: RICARDO PINZON ROZO
Matricula profesional No.: 25202 - 091152 CND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 19-02-2026
(Suscribe según su competencia)

Firma 
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Matrícula Profesional No.: 68202-092436
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12
		VERSION	1
		PAGINA	1

CONTRATO No. **1531**

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**4**	**01 - 31 enero 2026**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO	X		ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	668725	RUBRO No.	C-2401-0600-75-51102D-2401020-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 125.633.495,00
No. COMPROMISO	668725	RUBRO No.	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO	668725	RUBRO No.	C-2401-0600-75-51102D-2401024-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO	668725	RUBRO No.	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO	668725	RUBRO No.	C-2401-0600-75-51102D-2401051-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 255.947.104,00
No. COMPROMISO	668725	RUBRO No.	C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO	668725	RUBRO No.	C-2401-0600-102-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 1.972.026.854,00
No. COMPROMISO	668725	RUBRO No.	C-2401-0600-102-51102D-2401029-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO	668725	RUBRO No.	C-2401-0600-102-51102D-2401030-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 190.063.111,00
No. COMPROMISO	668725	RUBRO No.	C-2401-0600-102-51102D-2401053-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 135.023.960,00
No. COMPROMISO	668725	RUBRO No.	C-2401-0600-102-51102D-2401060-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO	896625	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 768.621.000,00
No. COMPROMISO	896625	RUBRO No.	C-2409-0600-3-20301C-2409039-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO	896225	RUBRO No.	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 0,00
						TOTAL ACTA	**$ 3.447.315.524,00**

Firma:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
NOMBRE: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Matrícula No.: 25202-248533 CND

INVIAS	PROCESO GESTION FINANCIERA	CÓDIGO	AFINCO-FR-5		
		VERSIÓN	1		
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1531 de 2025 Contratista CONSORCIO CONYCON GVI

Objeto del Contrato GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

Acta N° 4 Valor basico $ 3.306.965.105,00 Período 01 - 31 enero 2026

Valor Incluido Iva $ $ 3.447.315.524,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5008y 5007	Honda-Guaduas-Villeta			**$ 491.417.599,00**	**$ 491.417.599,00**
2	5008B	Guaduas-Koran			**$ 2.955.897.925,00**	**$ 2.955.897.925,00**
3						
4						
5						
		TOTALES	**$**	**$**		**$ 3.447.315.524,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: CUNDINAMARCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
899999701-4	MUNICIPIO 1	GUADUAS	$ 1.181.655.339,67	$ 1.114.360.384,59
899999312-2	MUNICIPIO 2	VILLETA	$ 107.730.670,94	$ 94.729.130,46
899999710-0	MUNICIPIO 3	CAPARRAPI	$ 1.398.957.809,07	$ 1.360.601.854,64
900871985	MUNICIPIO 4	P. SALGAR	$ 749.441.683,43	$ 728.893.850,70
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 3.298.585.220,38**

NIT	DEPARTAMENTO 2: TOLIMA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
899999312-2	MUNICIPIO 2	HONDA	$ 9.530.020,89	$ 8.379.884,62
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			**$ 8.379.884,62**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

VALOR TOTAL BASICO	**$ 3.306.965.105,00**

JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
Representante Legal Consorcio CONYCON GVI

JORGE ANTONIO ROA MEJIA
Representante legal CONSORCIO INTERVENTOR RCT

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

ACTA No: 3 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑ (Art. 45 §)

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1531 de 2025 (Indique número y año)

OBJETO:
GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2) Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA CARRETERA CHAPARRAL – ORTEGA, RUTA 3602 Y CARRETERA ORTEGA - GUAMO, RUTA 3603, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA (SECTOR 3).

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1620 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO RCT

PLAZO INICIAL: 3 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/10/2025 (Indique día/mes/año)

PLAZO ACUMULADO: 5 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 24.450.000.000,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: **$ 3.492.624.111,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 27.942.624.111,00**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No .2 de fecha 19 de diciembre de 2025 CANTIDAD	VALOR	+ / -	PRESENTES CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 DE NOVIEMBRE-2025 CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
1			MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL Y APÉNDICE A	MANTENIMIENTO RUTINARIO 2025; (S1)	MES	5,00	$ 92.300.000,00	$ 461.500.000,00	5,00	$ 461.500.000,00		0,00	$ -	2,00	$ 184.600.000,00	5,00	$ 461.500.000,00
				PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO	NO MODIFICAR			$ 110.000.000,00		$ 110.000.000,00			$ 0,00				$ 110.000.000,00
				Ajuste al peso y/o al valor remanente													
				VALOR BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO, INCLUYE PROVISIÓN				$ 571.500.000,00		$ 571.500.000,00			$ -		$ 184.600.000,00		$ 571.500.000,00
				VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO				$ 108.585.000,00		$ 108.585.000,00			$ -		$ 35.074.000,00		$ 108.585.000,00
				TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO				**$ 680.085.000,00**		**$ 680.085.000,00**			**$ 0,00**		**$ 219.674.000,00**		**$ 680.085.000,00**
SERVICIOS ATENCION AL USUARIO																	
2			1	AMBULANCIA TIPO TAB; (S1)	MES	5,00	$ 41.500.000,00	$ 207.500.000,00	5,00	$ 207.500.000,00		0,00	$ -	2,00	$ 83.000.000,00	5,00	$ 207.500.000,00
3			1	GRÚA LIVIANA TIPO CAMA BAJA (CAPACIDAD MÍNIMA 4.5 TON); (S1)	MES	5,00	$ 35.831.600,00	$ 179.158.000,00	5,00	$ 179.158.000,00		0,00	$ -	2,00	$ 71.663.200,00	5,00	$ 179.158.000,00
4			2	GRÚA PARA VEHÍCULOS PESADOS TIPO GANCHO PARA MOVILIZAR MÍNIMO 30 TON; (S1)	MES	5,00	$ 50.000.000,00	$ 500.000.000,00	5,00	$ 500.000.000,00		0,00	$ -	2,00	$ 200.000.000,00	5,00	$ 500.000.000,00
5			1	OFICINA CENTRO DE ATENCION DE SERVICIOS AL USUARIO	MES	5,00	$ 18.197.200,00	$ 90.986.000,00	5,00	$ 90.986.000,00		0,00	$ -	2,00	$ 36.394.400,00	5,00	$ 90.986.000,00
				SUBTOTAL				**$ 977.644.000,00**		**$ 977.644.000,00**			**$ -**		**$ 391.057.600,00**		**$ 977.644.000,00**
				COSTOS INDIRECTOS (10%)				$ 97.764.400,00		$ 97.764.400,00			$ -		$ 39.105.760,00		$ 97.764.400,00
				SUBTOTAL INCLUYENDO COSTOS INDIRECTOS				**$ 1.075.408.400,00**		**$ 1.075.408.400,00**			**$ -**		**$ 430.163.360,00**		**$ 1.075.408.400,00**
				PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL Y/O AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA	NO MODIFICAR			$ 230.000.000,00		$ 230.000.000							$ 230.000.000
				Ajuste al peso y/o al valor remanente											$ (160,00)		
				SUBTOTAL BÁSICO SERVICIOS AL USUARIO				$ 1.305.408.400,00		$ 1.305.408.400,00			$ -		$ 430.163.200,00		$ 1.305.408.400,00
				IVA SERVICIOS AL USUARIO (19%)				$ 248.027.596,00		$ 248.027.596,00			$ -		$ 81.731.008,00		$ 248.027.596,00
				TOTAL SERVICIOS ATENCION AL USUARIO				**$ 1.553.435.996,00**		**$ 1.553.435.996,00**			**$ 0,00**		**$ 511.894.208,00**		**$ 1.553.435.996,00**
MANTENIMIENTO PERIÓDICO																	
		ESPECIFICACIONES															
CONSECUTIVO	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS																	
6	310.1.1	310 - 22		Conformación de la calzada existente	m2	12.117,00	$ 1.584,00	$ 19.193.328,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
7	311.1.1	311 - 22		Afirmado	m3	153,00	$ 161.659,00	$ 24.733.827,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
8	320.1.1	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	5,00	$ 187.894,00	$ 939.470,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
9	320.4.1	320 - 22		Subbase Granular clase A para bacheo	m3	27,00	$ 190.320,00	$ 5.138.640,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
10	330.1.1	330 - 22		Base Granular clase A	m3	27,00	$ 202.521,00	$ 5.468.067,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
11	330.4.1	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	44,00	$ 206.103,00	$ 9.068.532,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
12	420.1.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	3.962,00	$ 3.833,00	$ 15.186.346,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
13	420.2.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	14.415,00	$ 4.472,00	$ 64.463.880,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
14	421.1.1	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	3.549,00	$ 2.044,00	$ 7.254.156,00	40.948,80	$ 83.699.347,00	-	-15952,000	$ (32.605.888,00)		$ -	24.996,80	$ 51.093.459,00
15	450.1P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	1.993,00	$ 1.164.000,00	$ 2.319.852.000,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
16	450.2P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	245,00	$ 1.202.000,00	$ 294.490.000,00	4.094,88	$ 4.922.045.760,00	-	-4049,880	$ (4.867.955.760,00)	13,19	$ 15.854.380,00	45,00	$ 54.090.000,00
17	450.10P.1		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	427,00	$ 1.040.000,00	$ 444.080.000,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
18	460.1P.1		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	194,00	$ 92.631,00	$ 17.970.414,00	4.094,88	$ 379.312.829,00	-	-1595,200	$ (147.764.971,00)		$ -	2.499,68	$ 231.547.858,00
19	465.1.1	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	63,00	$ 81.840,00	$ 5.155.920,00	63,00	$ 5.155.920,00	-	-63,000	$ (5.155.920,00)		$ -	0,00	$ -

20	465.2.1	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente excluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas	m3	9,00	$ 27.847,00	$ 250.623,00	9,00	$ 250.623,00	-	-9,000	$ (250.623,00)	2 de 8	$ -	0,00	$ -
PAVIMENTOS HIDARULICOS																			
21	500.2.1	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rápido (fast track)	m3	9,00	$ 1.179.773,00	$ 10.617.957,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
ITEM NO PREVISTOS																			
186	NP-01			MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 CON ASFALTO MODIFICADO TIPO 3	m3		$ 2.000.001,00	$ -		$ -	+	2499,680	$ 4.999.362.500,00		$ -	2.499,680	$ 4.999.362.500,00
187	NP-02			MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA TAPAHUECOS (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALADA CON LA MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS)	und		$ 77.734,00	$ -		$ -	+	300,000	$ 23.320.200,00		$ -	300,000	$ 23.320.200,00
							Ajuste al Peso								$ (70,00)		
								SUBTOTAL BASICO DE OBRAS MANTENIMIENTO PERIODICO	**$ 3.243.863.160,00**	**$ 5.390.464.479,00**			**$ -31.050.462,00**		**$ 15.854.310,00**		**$ 5.359.414.017,00**
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 23.524.198,00	$ 39.091.155,00			$ -225.175,00		$ 114.974,00		$ 38.865.980,00
								SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA	**$ 3.267.387.358,00**	**$ 5.429.555.634,00**			**$ -31.275.637,00**		**$ 15.969.284,00**		**$ 5.398.279.997,00**

REHABILITACION

CONSECUTIVO	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES																	
22	320.1.1	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	517,00	$ 187.894,00	$ 97.141.198,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
23	330.1.1	330 - 22		Base Granular clase A	m3	542,00	$ 202.521,00	$ 109.766.382,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																	
24	420.1.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	245,00	$ 3.833,00	$ 939.085,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
25	420.2.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	2.405,00	$ 4.472,00	$ 10.755.160,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
26	421.1.1	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	1.151,00	$ 2.044,00	$ 2.352.644,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
27	450.2P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	535,00	$ 1.202.000,00	$ 643.070.000,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
28	460.1P.1		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1.275,00	$ 92.631,00	$ 118.104.525,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
29	465.1.1	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	49,00	$ 81.840,00	$ 4.010.160,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
30	466.1.1	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	109,00	$ 16.652,00	$ 1.815.068,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
31	600.2.1.1	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	36,00	$ 77.568,00	$ 2.792.448,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
32	600.2.2.1	600 - 22		Excavaciones varias en roca bajo agua	m3	4,00	$ 167.462,00	$ 669.848,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
33	600.2.3.1	600 - 22		Excavaciones varias en material común seco	m3	182,00	$ 24.177,00	$ 4.400.214,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
34	600.2.4.1	600 - 22		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	4,00	$ 28.900,00	$ 115.600,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
35	610.1.1	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	12,00	$ 126.952,00	$ 1.523.424,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
36	610.2.1	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	114,00	$ 162.550,00	$ 18.530.700,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
37	630.3.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	4,00	$ 1.155.791,00	$ 4.623.164,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
38	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	42,00	$ 929.166,00	$ 39.024.972,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
39	630.6.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	14,00	$ 743.600,00	$ 10.410.400,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
40	630.6P.1		630.6P	Suministro e instalación de bolsacretos, rellenos en concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	4,00	$ 839.500,00	$ 3.358.000,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
41	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1.404,00	$ 7.353,00	$ 10.323.612,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
42	671.1.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	49,00	$ 850.353,00	$ 41.667.297,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
43	673.1.1	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	41,00	$ 9.730,00	$ 398.930,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
44	673.2.1	673 - 22		Material granular drenante	m3	28,00	$ 188.110,00	$ 5.267.080,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
45	674.1.1	674 - 22		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	30,00	$ 138.130,00	$ 4.143.900,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
46	681.1.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	40,00	$ 360.613,00	$ 14.424.520,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
TRANSPORTES																	
47	900.2.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	3.326,00	$ 1.755,00	$ 5.837.130,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
							Ajuste al Peso										
								SUBTOTAL BASICO DE OBRAS REHABILITACION	**$ 1.155.465.461,00**	**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 8.379.330,00	$ -			$ -		$ -		$ -
								SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA	**$ 1.163.844.791,00**	**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ -**

SITIOS CRITICOS

CONSECUTIVO	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
I - EXPLANACIONES																	
48	201.7.1	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	56,00	$ 177.537,00	$ 9.942.072,00	56,000	$ 9.942.072,00		0,000	$ -		$ -	56,00	$ 9.942.072,00
49	210.2.1.1	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	27,00	$ 53.182,00	$ 1.435.914,00	27,000	$ 1.435.914,00		0,000	$ -		$ -	27,00	$ 1.435.914,00
50	210.2.2.1	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	222,00	$ 13.803,00	$ 3.064.266,00	222,000	$ 3.064.266,00		0,000	$ -		$ -	222,00	$ 3.064.266,00
II - II - I II - ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
51	600.2.1.1	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	138,00	$ 77.568,00	$ 10.704.384,00	138,000	$ 10.704.384,00		0,000	$ -		$ -	138,00	$ 10.704.384,00
52	600.2.3.1	600 - 22		Excavaciones varias en material común seco	m3	698,00	$ 24.177,00	$ 16.875.546,00	698,000	$ 16.875.546,00		0,000	$ -		$ -	698,00	$ 16.875.546,00
53	610.1.1	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	278,00	$ 126.952,00	$ 35.292.656,00	278,000	$ 35.292.656,00		0,000	$ -		$ -	278,00	$ 35.292.656,00
54	610.2.1	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	56,00	$ 162.550,00	$ 9.102.800,00	56,000	$ 9.102.800,00		0,000	$ -		$ -	56,00	$ 9.102.800,00
55	610.3.1	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG-50	m3	27,00	$ 196.367,00	$ 5.301.909,00	27,000	$ 5.301.909,00		0,000	$ -		$ -	27,00	$ 5.301.909,00
56	621.1P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 0,80 m (no incluye acero de refuerzo)	m	2,00	$ 1.523.748,00	$ 3.047.496,00	2,000	$ 3.047.496,00		0,000	$ -		$ -	2,00	$ 3.047.496,00
57	621.2P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no incluye acero de refuerzo)	m	14,00	$ 2.027.365,00	$ 28.383.110,00	14,000	$ 28.383.110,00		0,000	$ -		$ -	14,00	$ 28.383.110,00
58	621.3P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo)	m	83,00	$ 2.703.015,00	$ 224.350.245,00	83,000	$ 224.350.245,00		0,000	$ -		$ -	83,00	$ 224.350.245,00
59	621.4P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,50 m (no incluye acero de refuerzo)	m	60,00	$ 3.772.734,00	$ 226.364.040,00	60,000	$ 226.364.040,00		0,000	$ -		$ -	60,00	$ 226.364.040,00
60	623.1.1	623 - 22		Anclajes activos tensionados a 30 ton, longitud variable, conformado por cuatro torones de 1/2", lechada (A/C = 0,40 - 0,45)	m	678,00	$ 447.025,00	$ 303.082.950,00	678,000	$ 303.082.950,00		0,000	$ -		$ -	678,00	$ 303.082.950,00

61	630.3.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	386,00	$ 1.155.000,00	$ 445.830.000,00	386,000	$ 445.830.000,00		0,000	$ -		$ -	386,00	$ 445.830.000,00
62	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	402,00	$ 929.166,00	$ 373.524.732,00	402,000	$ 373.524.732,00		0,000	$ -		$ -	402,00	$ 373.524.732,00
63	630.4P.1		630.4P	Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado	m3	52,00	$ 1.100.478,00	$ 57.224.856,00	52,000	$ 57.224.856,00		0,000	$ -		$ -	52,00	$ 57.224.856,00
64	630.6.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	29,00	$ 743.600,00	$ 21.564.400,00	29,000	$ 21.564.400,00		0,000	$ -		$ -	29,00	$ 21.564.400,00
65	630.7.1	630 - 22		Concreto ciclópeo (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclópeo)	m3	7,00	$ 548.684,00	$ 3.840.788,00	110,000	$ 60.355.240,00		0,000	$ -		$ -	110,00	$ 60.355.240,00
66	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	63.791,00	$ 7.353,00	$ 469.055.223,00	63.791,000	$ 469.055.223,00		0,000	$ -		$ -	63.791,00	$ 469.055.223,00
67	640.2.1	640 - 22		Malla de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	278,00	$ 7.611,00	$ 2.115.858,00	278,000	$ 2.115.858,00		0,000	$ -		$ -	278,00	$ 2.115.858,00
68	641.1.1	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	515,00	$ 2.065,00	$ 1.063.475,00	515,000	$ 1.063.475,00		0,000	$ -		$ -	515,00	$ 1.063.475,00
69	661.3.1	661 - 22		Tubería de concreto reforzado Clase III, de 900 mm de diámetro interior	m	24,00	$ 891.355,00	$ 21.392.520,00	24,000	$ 21.392.520,00		0,000	$ -		$ -	24,00	$ 21.392.520,00
70	663.1.1	663 - 22		Tubería PVC perforada según norma NTC 3722 diámetro 4" para filtros	m	348,00	$ 53.435,00	$ 18.595.380,00	348,000	$ 18.595.380,00		0,000	$ -		$ -	348,00	$ 18.595.380,00
71	670.3.1	670 - 22		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 3: recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	m3	25,00	$ 422.047,00	$ 10.551.175,00	25,000	$ 10.551.175,00		0,000	$ -		$ -	25,00	$ 10.551.175,00
72	670.5.1	670 - 22		Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclópeo	m3	7,00	$ 726.471,00	$ 5.085.297,00	7,000	$ 5.085.297,00		0,000	$ -		$ -	7,00	$ 5.085.297,00
73	671.1.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	224,00	$ 850.353,00	$ 190.479.072,00	224,000	$ 190.479.072,00		0,000	$ -		$ -	224,00	$ 190.479.072,00
74	671.3.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	56,00	$ 908.340,00	$ 50.867.040,00	56,000	$ 50.867.040,00		0,000	$ -		$ -	56,00	$ 50.867.040,00
75	673.1.1	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	2.779,00	$ 9.730,00	$ 27.039.670,00	2.779,000	$ 27.039.670,00		0,000	$ -		$ -	2.779,00	$ 27.039.670,00
76	673.2.1	673 - 22		Material granular drenante	m3	127,00	$ 188.110,00	$ 23.889.970,00	127,000	$ 23.889.970,00		0,000	$ -		$ -	127,00	$ 23.889.970,00
77	673.3.1	673 - 22		Material de cobertura tipo SBG	m3	26,00	$ 196.367,00	$ 5.105.542,00	26,000	$ 5.105.542,00		0,000	$ -		$ -	26,00	$ 5.105.542,00
78	674.1.1	674 - 22		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	50,00	$ 138.130,00	$ 6.906.500,00	50,000	$ 6.906.500,00		0,000	$ -		$ -	50,00	$ 6.906.500,00
79	681.1.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	86,00	$ 360.613,00	$ 31.012.718,00	86,000	$ 31.012.718,00		0,000	$ -		$ -	86,00	$ 31.012.718,00
80	681.3.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 3: recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	m3	22,00	$ 386.893,00	$ 8.511.646,00	22,000	$ 8.511.646,00		0,000	$ -		$ -	22,00	$ 8.511.646,00
VI - OBRAS VARIAS																			
81	2P.1		2P	Sacos de suelo cemento para cunetas, disipadores y/o trinchos	u	1.296,00	$ 21.423,00	$ 27.764.208,00	1.296,000	$ 27.764.208,00		0,000	$ -		$ -	1.296,00	$ 27.764.208,00
82	3P.1		3P	Trinchos en guadua, h libre = 0,5 m	m	116,00	$ 82.308,00	$ 9.547.728,00	116,000	$ 9.547.728,00		0,000	$ -		$ -	116,000	$ 9.547.728,00
VI- TRANSPORTES																			
83	900.2.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	6.978,00	$ 1.755,00	$ 12.246.390,00	6.978,000	$ 12.246.390,00		0,000	$ -		$ -	6.978,000	$ 12.246.390,00
							Ajuste al Peso										
							SUBTOTAL BASICO DE OBRAS PARA SITIOS CRITICOS	**$ 2.700.161.576,00**		**$ 2.756.676.028,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 2.756.676.028,00**
							VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 19.581.324,00		$ 19.991.162,00			$ -		$ -		$ 19.991.162,00
							SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA	**$ 2.719.742.900,00**		**$ 2.776.667.190,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 2.776.667.190,00**

ATENCIÓN PUENTES

CONSECUTIVO	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
84	201.7P.1		201.7P	Demolición losa de tablero de puente	m3	107,00	$ 379.671,00	$ 40.624.797,00	60,000	$ 22.780.260,00		0,000	$ -		$ -	60,00	$ 22.780.260,00
85	201.19P.1		201.19P	Retiro de juntas existentes	m	46,00	$ 92.296,00	$ 4.245.616,00	22,030	$ 2.033.281,00		0,000	$ -		$ -	22,03	$ 2.033.281,00
86	630.1.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 35 MPa para losa de puente (acelerado x 3 días)	m3	43,00	$ 1.379.683,00	$ 59.326.369,00	43,000	$ 59.326.369,00		0,000	$ -		$ -	43,00	$ 59.326.369,00
87	630.3.1.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para superestructura de puente	m3	122,00	$ 1.208.273,00	$ 147.409.306,00	50,000	$ 60.413.650,00		0,000	$ -		$ -	50,00	$ 60.413.650,00
88	630.4.1.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para puentes	m3	66,00	$ 1.002.893,00	$ 66.190.938,00	58,000	$ 58.167.794,00		0,000	$ -		$ -	58,00	$ 58.167.794,00
89	650.1P.1		650P	Limpieza y pintura de estructura metálica (sandblasting)	m2	54,00	$ 110.639,00	$ 5.974.506,00	54,000	$ 5.974.506,00		0,000	$ -		$ -	54,00	$ 5.974.506,00
90	642.2.1.1	642 - 22		Sello para junta de puentes (+/- 40 mm de desplazamiento)	m	3,00	$ 1.588.858,00	$ 4.766.574,00	3,000	$ 4.766.574,00		0,000	$ -		$ -	3,00	$ 4.766.574,00
91	642.2.2.1	642 - 22		Sello para junta de puentes (+/- 80 mm de desplazamiento)	m	3,00	$ 2.451.461,00	$ 7.354.383,00	3,000	$ 7.354.383,00		0,000	$ -		$ -	3,00	$ 7.354.383,00
92	642.2.3.1	642 - 22		Sello para junta de puentes (+/- 160 mm de desplazamiento)	m	3,00	$ 3.766.256,00	$ 11.298.768,00	3,000	$ 11.298.768,00		0,000	$ -		$ -	3,00	$ 11.298.768,00
93	642.2.4.1	642 - 22		Sello para junta de puentes - sello de compresión	m	16,00	$ 1.579.747,00	$ 25.275.952,00	13,000	$ 20.536.711,00		0,000	$ -		$ -	13,00	$ 20.536.711,00
							Ajuste al Peso		0,000	$ 907,00		0,000					$ 907,00
							VALOR BASICO ATENCION PUENTES	**$ 372.467.209,00**		**$ 252.653.203,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 252.653.203,00**
							VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 2.701.098,00		$ 1.832.218,00			$ -		$ -		$ 1.832.218,00
							SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA	**$ 375.168.307,00**		**$ 254.485.421,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 254.485.421,00**

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL

CONSECUTIVO	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
94	700.1.1	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	55.686,00	$ 2.851,00	$ 158.760.786,00	236.000,000	$ 672.836.000,00		0,000	$ -		$ -	236.000,00	$ 672.836.000,00
95	700.2.1	700 - 22		Línea de demarcación con resina termoplástica	m	19.046,00	$ 1.793,00	$ 34.149.478,00	19.046,000	$ 34.149.478,00		0,000	$ -		$ -	19.046,00	$ 34.149.478,00
96	700.3.1	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	182,00	$ 42.748,00	$ 7.780.136,00	3.015,200	$ 128.893.770,00		0,000	$ -		$ -	3.015,20	$ 128.893.770,00
97	700.4.1	700 - 22		Marca vial con resina termoplástica	m2	182,00	$ 54.903,00	$ 9.992.346,00	182,000	$ 9.992.346,00		0,000	$ -		$ -	182,00	$ 9.992.346,00
98	701.1.1	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	33.854,00	$ 9.742,00	$ 329.805.668,00	33.854,000	$ 329.805.668,00		0,000	$ -		$ -	33.854,00	$ 329.805.668,00
99	710.1.1.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	50,00	$ 694.567,00	$ 34.728.350,00	50,000	$ 34.728.350,00		0,000	$ -		$ -	50,00	$ 34.728.350,00
100	710.1.2.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de acero galvanizado retroreflectiva	u	50,00	$ 669.255,00	$ 33.462.750,00	236,000	$ 157.944.180,00		0,000	$ -		$ -	236,00	$ 157.944.180,00
101	710.1.3.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	50,00	$ 801.963,00	$ 40.098.150,00	130,000	$ 104.255.190,00		0,000	$ -		$ -	130,00	$ 104.255.190,00
102	710.1.4.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV	u	50,00	$ 711.092,00	$ 35.554.600,00	50,000	$ 35.554.600,00		0,000	$ -		$ -	50,00	$ 35.554.600,00
103	710.2.1.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	50,00	$ 644.482,00	$ 32.224.100,00	50,000	$ 32.224.100,00		0,000	$ -		$ -	50,00	$ 32.224.100,00
104	730.1.1	730 - 22		Defensa metálica	m	2.539,00	$ 274.000,00	$ 695.686.000,00	2.539,000	$ 695.686.000,00		0,000	$ -		$ -	2.539,00	$ 695.686.000,00

105	730.2.1	730 - 22		Sección final	u	50,00	$ 75.969,00	$ 3.798.450,00	50,000	$ 3.798.450,00		0,000	$ -		$ -	50,00	$ 3.798.450,00
106	740.1.1	740 - 22		Captafaro	u	4.062,00	$ 13.721,00	$ 55.734.702,00	4.062,000	$ 55.734.702,00		0,000	$ -		$ -	4.062,00	$ 55.734.702,00
107	750.2P.1	AL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u	686,00	$ 13.744,00	$ 9.428.384,00	686,000	$ 9.428.384,00		0,000	$ -		$ -	686,00	$ 9.428.384,00
ITEM NO PREVISTOS																			
188	NP-03			SUMINISTRO DE DEFENSA EN CONCRETO	m		$ 789.054,00	$ -		$ -	+	30,000	$ 23.671.620,00		$ -	30,000	$ 23.671.620,00
189	NP-04			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARRERAS PLÁSTICAS	und		$ 566.070,00	$ -		$ -	+	13,000	$ 7.358.910,00		$ -	13,000	$ 7.358.910,00
								Ajuste al Peso	0,00	$ 205,00		0,000				0,000	
								SUBTOTAL OBRAS		**$ 2.305.031.423,00**			**$ 31.030.530,00**		**$ -**		**$ 2.336.061.748,00**
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 16.715.877,00			$ 225.031,00		$ -		$ 16.940.906,00
								VALOR TOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	**$ 1.491.945.455,00**	**$ 2.321.747.300,00**			**$ 31.255.561,00**		**$ -**		**$ 2.353.002.654,00**

ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA

CONSECUTIVO	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																	
108	211.1.1	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	8.582,00	$ 16.819,00	$ 144.340.658,00	8.582,000	$ 144.340.658,00		0,000	$ -		$ -	8.582,00	$ 144.340.658,00
109	210.2.1P.1		210P	Demolición de roca proveniente de derrumbes	m3	68,00	$ 55.009,00	$ 3.740.612,00	68,00	$ 3.740.612,00		0,000	$ -		$ -	68,00	$ 3.740.612,00
TRANSPORTES																	
110	900.3	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A APARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m³-km	116.638,00	$ 1.890,00	$ 220.445.820,00	116.640,900	$ 220.451.301,00	+	10,540	$ 19.921,00		$ -	116.651,44	$ 220.471.222,00
								Ajuste al Peso		$ 13,00			$ 11,00				$ 229,00
								SUBTOTAL OBRAS	**$ 368.527.090,00**	**$ 368.532.584,00**			**$ 19.932,00**		**$ -**		**$ 368.552.721,00**
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 2.672.525,00	$ 2.672.565,00			$ 144,00		$ -		$ 2.672.711,00
								VALOR TOTAL OBRAS DE EMERGENCIA	**$ 371.199.615,00**	**$ 371.205.149,00**			**$ 20.076,00**		**$ -**		**$ 371.225.432,00**
								RESUMEN CAPITULOS DE OBRA									
								SUBTOTAL OBRAS	**$ 9.321.688.396,00**	**$ 11.073.357.717,00**			**$ -**		**$ 15.854.310,00**		**$ 11.073.357.717,00**
								PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES — NO MODIFICAR	$ 270.282.003,00	$ 270.282.003,00			$ -				$ 270.282.003,00
								PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00			$ -				$ 100.000.000,00
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 70.285.282,00	$ 82.988.227,00			$ -		$ 114.974,00		$ 82.988.227,00
								VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES	**$ 9.762.255.681,00**	**$ 11.526.627.947,00**			**$ -**		**$ 15.969.284,00**		**$ 11.526.627.947,00**
								PROVISION DE CAPITULOS DE OBRA									
								PROVISIÓN PARA AJUSTES — NO MODIFICAR	$ 1.023.997.388,00	$ 1.023.997.388,00			$ -				$ 1.023.997.388,00
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 7.425.935,00	$ 7.425.935,00			$ -				$ 7.425.935,00
								VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES	**$ 1.031.423.323,00**	**$ 1.031.423.323,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 1.031.423.323,00**
								PROVISION PARA GESTIONES SOCIALES, AMBIENTALES Y PREDIALES									
								SUBTOTAL GESTION AMBIENTAL - INCLUYENDO IVA — NO MODIFICAR	**$ 180.000.000,00**	$ 212.000.000,00			$ -				$ 212.000.000,00
								SUBTOTAL GESTION SOCIAL - INCLUYENDO IVA — NO MODIFICAR	**$ 200.000.000,00**	$ 318.000.000,00			$ -				$ 318.000.000,00
								SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL - INCLUYENDO IVA — NO MODIFICAR	**$ 150.000.000,00**				$ -				
								VALOR TOTAL PROVISION DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL - INCLUYE IVA	**$ 530.000.000,00**	**$ 530.000.000,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 530.000.000,00**
								PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS									
	1P			REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA	Global (Gl)		NO MODIFICAR	$ 120.000.000,00		$ 120.000.000,00			$ -				$ 120.000.000,00
								IVA - REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y DISEÑOS DEL	$ 22.800.000,00	$ 22.800.000,00			$ -		$ -		$ 22.800.000,00
								VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES	**$ 142.800.000,00**	**$ 142.800.000,00**			**$ -**		**$ -**		**$ 142.800.000,00**

SECTOR I - VALOR TOTAL **RUTA 50 - TRANSVERSAL LAS ANIMAS** - IMPUTACION PRESUPUESTAL **2401-0600-75** — **$ 13.700.000.000,00** | **$ 15.464.372.266,00** | **$ 0,00** | **$ 747.537.492,00** | **$ 15.464.372.266,00**

SECTOR II - PRESUPUESTO OBRA RUTA 5008B - TRANSVERSAL MEDELLIN - BOGOTÁ

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONSECUTIVO	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU 10%)	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES — CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No .2 de fecha 19 de diciembre de 2025 CANTIDAD	VALOR	+ / -	PRESENTES CANTIDAD	VALOR	EJECUCION TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 DE NOVIEMBRE-2025 CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
111			MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL Y APÉNDICE A	MANTENIMIENTO RUTINARIO; (S2)	MES	5,00	$ 123.000.000,00	$ 615.000.000,00	5,00	$ 615.000.000,00		0,00	$ -	2,00	$ 246.000.000,00	5,00	$ 615.000.000,00
				PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO — NO MODIFICAR				$ 140.000.000,00		$ 140.000.000,00			$ -				$ 140.000.000,00
				Ajuste al peso y/o al valor remanente													
				VALOR BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO				$ 755.000.000,00		$ 755.000.000,00			$ -		$ 246.000.000,00		$ 755.000.000,00
				VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO				$ 143.450.000,00		$ 143.450.000,00			$ -		$ 46.740.000,00		$ 143.450.000,00
				TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO				**$ 898.450.000,00**		**$ 898.450.000,00**			**$ 0,00**		**$ 292.740.000,00**		**$ 898.450.000,00**

SERVICIOS ATENCION AL USUARIO

CONSECUTIVO			No. EQUIPOS	ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
112			1	AMBULANCIA TIPO TAB; (S2)	MES	5,00	$ 41.500.000,00	$ 207.500.000,00	5,00	$ 207.500.000,00		0,00	$ -	2,00	$ 83.000.000,00	5,00	$ 207.500.000,00
113			1	GRÚA LIVIANA TIPO CAMA BAJA (CAPACIDAD MÍNIMA 4.5 TON); (S2)	MES	5,00	$ 35.500.000,00	$ 177.500.000,00	5,00	$ 177.500.000,00		0,00	$ -	2,00	$ 71.000.000,00	5,00	$ 177.500.000,00
114			1	GRÚA PARA MOVILIZAR VEHÍCULOS TIPO PESADO (GRÚA TIPO GANCHO) 30TN COMO MINIMO; (S2)	MES	5,00	$ 50.000.000,00	$ 250.000.000,00	5,00	$ 250.000.000,00		0,00	$ -	2,00	$ 100.000.000,00	5,00	$ 250.000.000,00
115			1	OFICINA CENTRO DE ATENCION DE SERVICIOS AL USUARIO	MES	5,00	$ 18.197.200,00	$ 90.986.000,00	5,00	$ 90.986.000,00		0,00	$ -	2,00	$ 36.394.400,00	5,00	$ 90.986.000,00
								SUBTOTAL	**$ 725.986.000,00**	**$ 725.986.000,00**			**$ -**		**$ 290.394.400,00**		**$ 725.986.000,00**
								COSTOS INDIRECTOS (10%)	$ 72.598.600,00	$ 72.598.600,00			$ -		$ 29.039.440,00		$ 72.598.600,00
								SUBTOTAL INCLUYENDO COSTOS INDIRECTOS	**$ 798.584.600,00**	**$ 798.584.600,00**			**$ -**		**$ 319.433.840,00**		**$ 798.584.600,00**
								PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL Y/O AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA — NO MODIFICAR	$ 860.000.000,00	$ 860.000.000,00							$ 860.000.000,00
								Ajuste al peso y/o al valor remanente							$ (40,00)		
								SUBTOTAL BÁSICO SERVICIOS AL USUARIO	$ 1.658.584.600,00	$ 1.658.584.600,00			$ -		$ 319.433.800,00		$ 1.658.584.600,00
								IVA SERVICIOS AL USUARIO (19%)	$ 315.131.074,00	$ 315.131.074,00			$ -		$ 60.692.422,00		$ 315.131.074,00
								TOTAL SERVICIOS ATENCION AL USUARIO	**$ 1.973.715.674,00**	**$ 0,00**	**$ 1.973.715.674,00**			**$ 0,00**		**$ 380.126.222,00**		**$ 1.973.715.674,00**

SERVICIOS DE OPERACION TUNEL

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/12/2025 (Día / Mes / Año)

		ESPECIFICACIONES																	
CONSECUTIVO	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU 10%)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
116			MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL Y APÉNDICE A	VALOR BÁSICO SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL LAS LAJAS PR 22+987 AL PR 23+369,5 (CALZADA DERECHA) Y DEL PR 22+994 AL PR 23+292,4 (CALZADA IZQUIERDA), VÍA 5008B	MES	5,00	$ 31.892.000,00	$ 159.460.000,00	5,00	$ 159.460.000,00		0,00	$ -	2,00	$ 63.784.000,00	5,00	$ 159.460.000,00
				PROVISION SERVICIOS DE OPERACION TUNEL			NO MODIFICAR	$ 163.000.000,00		$ 163.000.000,00			$ -				$ 163.000.000,00
				GASTOS REEMBOLSABLES			NO MODIFICAR	$ 645.000.000,00		$ 645.000.000,00			$ -				$ 645.000.000,00
				Ajuste al peso y/o al valor remanente													
				VALOR BÁSICO OPERACION TUNEL				$ 967.460.000,00		$ 967.460.000,00			$ -		$ 63.784.000,00		$ 967.460.000,00
				VALOR IVA 19 % OPERACION TUNEL				$ 183.817.400,00		$ 183.817.400,00			$ -		$ 12.118.960,00		$ 183.817.400,00
				TOTAL OPERACION TUNEL				$ 1.151.277.400,00		$ 1.151.277.400,00			$ 0,00		$ 75.902.960,00		$ 1.151.277.400,00
MANTENIMIENTO PERIÓDICO																			
		ESPECIFICACIONES																	
CONSECUTIVO	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS																			
117	310.1.2	310 - 22		Conformación de la calzada existente	m2	8.182,00	$ 1.585,00	$ 12.968.470,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
118	311.1.2	311 - 22		Afirmado	m3	104,00	$ 217.197,00	$ 22.588.488,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
119	320.1.2	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	3,00	$ 245.340,00	$ 736.020,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
120	320.4.2	320 - 22		Subbase Granular clase A para bacheo	m3	17,00	$ 252.079,00	$ 4.285.343,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
121	330.1.2	330 - 22		Base Granular clase A	m3	18,00	$ 258.585,00	$ 4.654.530,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
122	330.4.2	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	29,00	$ 267.862,00	$ 7.767.998,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS																			
123	420.1.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	2.674,00	$ 3.841,00	$ 10.270.834,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
124	420.2.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	9.734,00	$ 4.481,00	$ 43.618.054,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
125	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	2.391,00	$ 2.052,00	$ 4.906.332,00	25.708,900	$ 52.754.663,00	-	-9296,900	$ (19.077.239,00)		$ -	16.412,00	$ 33.677.424,00
126	450.1P.2		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	1.343,00	$ 1.215.000,00	$ 1.631.745.000,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
127	450.2P.2		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	144,00	$ 1.260.000,00	$ 181.440.000,00	2.570,890	$ 3.239.321.400,00	-	-2470,890	$ (3.113.321.400,00)	12,42	$ 15.649.200,00	100,00	$ 126.000.000,00
128	450.10P.2		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	287,00	$ 1.080.000,00	$ 309.960.000,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
129	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	132,00	$ 92.287,00	$ 12.181.884,00	2.570,890	$ 237.259.725,00	-	-929,690	$ (85.798.301,00)		$ -	1.641,20	$ 151.461.424,00
130	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	45,00	$ 81.517,00	$ 3.668.265,00	45,000	$ 3.668.265,00	-	-45,000	$ (3.668.265,00)		$ -	0,00	$ -
131	465.2.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente excluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas	m3	7,00	$ 27.784,00	$ 194.488,00	7,000	$ 194.488,00	-	-7,000	$ (194.488,00)		$ -	0,00	$ -
PAVIMENTOS HIDARULICOS																			
132	500.2.2	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rápido (fast track)	m3	5,00	$ 1.223.236,00	$ 6.116.180,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
ITEM NO PREVISTOS																			
190	NP-05			MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 CON ASFALTO MODIFICADO TIPO 3	m3		$ 2.000.001,00	$ -		$ -	+	1641,200	$ 3.282.401.641,00		$ -	1.641,200	$ 3.282.401.641,00
191	NP-06			MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA TAPAHUECOS (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALADA CON LA MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS)	und		$ 77.734,00	$ -		$ -	+	1300,000	$ 101.054.200,00		$ -	1.300,000	$ 101.054.200,00
							Ajuste al Peso								$ (78,00)		
							SUBTOTAL BASICO DE OBRAS MANTENIMIENTO PERIODICO	**$ 2.257.101.886,00**		**$ 3.533.198.541,00**			**$ 161.396.148,00**		**$ 15.649.122,00**		**$ 3.694.594.689,00**
							VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 16.368.296,00		$ 25.622.432,00			$ 1.170.430,00		$ 113.486,00		$ 26.792.862,00
							SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA	**$ 2.273.470.182,00**		**$ 3.558.820.973,00**			**$ 162.566.578,00**		**$ 15.762.608,00**		**$ 3.721.387.551,00**
SITIOS CRITICOS																			
		ESPECIFICACIONES																	
CONSECUTIVO	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
I - EXPLANACIONES																			
133	201.7.1	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	22,00	$ 178.053,00	$ 3.917.166,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
134	210.2.1.1	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	10,00	$ 53.310,00	$ 533.100,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
135	210.2.2.1	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	87,00	$ 13.803,00	$ 1.200.861,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
II - II - I II - ESTRUCTURAS Y DRENAJES																			
136	600.2.1.1	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	54,00	$ 77.697,00	$ 4.195.638,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
137	600.2.3.1	600 - 22		Excavaciones varias en material común seco	m3	274,00	$ 24.251,00	$ 6.644.774,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
138	610.1.1	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	109,00	$ 188.812,00	$ 20.580.508,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
139	610.2.1	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	22,00	$ 224.410,00	$ 4.937.020,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
140	610.3.1	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG-50	m3	10,00	$ 258.228,00	$ 2.582.280,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
141	621.1P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 0,80 m (no incluye acero de refuerzo)	m	1,00	$ 1.558.553,00	$ 1.558.553,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
142	621.2P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no incluye acero de refuerzo)	m	6,00	$ 2.081.518,00	$ 12.489.108,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
143	621.3P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo)	m	32,00	$ 2.780.859,00	$ 88.987.488,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
144	621.4P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,50 m (no incluye acero de refuerzo)	m	24,00	$ 3.894.075,00	$ 93.457.800,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
145	623.1.1	623 - 22		Anclajes activos tensionados a 30 ton, longitud variable, conformado por cuatro torones de 1/2", lechada (A/C = 0,40 - 0,45)	m	265,00	$ 447.829,00	$ 118.674.685,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
146	630.3.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	152,00	$ 1.223.645,00	$ 185.994.040,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
147	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	158,00	$ 997.020,00	$ 157.529.160,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
148	630.4P.1		630.4P	Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado	m3	21,00	$ 1.170.029,00	$ 24.570.609,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
149	630.6.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	11,00	$ 816.726,00	$ 8.983.986,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
150	630.7.1	630 - 22		Concreto ciclópeo (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclópeo)	m3	3,00	$ 609.769,00	$ 1.829.307,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
151	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	25.737,00	$ 7.353,00	$ 189.244.161,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
152	640.2.1	640 - 22		Malla de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	109,00	$ 7.611,00	$ 829.599,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
153	641.1.1	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	202,00	$ 2.067,00	$ 417.534,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
154	661.3.1	661 - 22		Tubería de concreto reforzado Clase III, de 900 mm de diámetro interior	m	9,00	$ 891.355,00	$ 8.022.195,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -

155	663.1.1	663 - 22		Tubería PVC perforada según norma NTC 3722 diámetro 4" para filtros	m	137,00	$ 53.435,00	$ 7.320.595,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
156	670.3.1	670 - 22		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 3: recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	m3	9,00	$ 422.047,00	$ 3.798.423,00	0,00	$ -		0,000	$ -	6 de 8	$ -	0,00	$ -
157	670.5.1	670 - 22		Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclópeo	m3	3,00	$ 790.244,00	$ 2.370.732,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
158	671.1.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	87,00	$ 918.207,00	$ 79.884.009,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
159	671.3.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	22,00	$ 976.464,00	$ 21.482.208,00	0,00	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
160	673.1.1	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	1.092,00	$ 9.730,00	$ 10.625.160,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
161	673.2.1	673 - 22		Material granular drenante	m3	49,00	$ 249.700,00	$ 12.235.300,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
162	673.3.1	673 - 22		Material de cobertura tipo SBG	m3	10,00	$ 258.228,00	$ 2.582.280,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
163	674.1.1	674 - 22		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	20,00	$ 138.130,00	$ 2.762.600,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
164	681.1.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	34,00	$ 410.358,00	$ 13.952.172,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
165	681.3.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 3: recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	m3	9,00	$ 436.639,00	$ 3.929.751,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
VI - OBRAS VARIAS																		
166	2P.1		2P	Sacos de suelo cemento para cunetas, disipadores y/o trinchos	u	508,00	$ 21.423,00	$ 10.882.884,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
167	3P.1		3P	Trinchos en guadua, h libre = 0,5 m	m	44,00	$ 82.308,00	$ 3.621.552,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
VI- TRANSPORTES																		
168	900.2.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	2.739,00	$ 1.755,00	$ 4.806.945,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,000	$ -
							Ajuste al Peso											
								SUBTOTAL BASICO DE OBRAS PARA SITIOS CRITICOS		**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ -**
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ -			$ -		$ -		$ -
								SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA		**$ -**			**$ -**		**$ -**		**$ -**

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL

CONSECUTIVO	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
169	700.1.2	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	70.435,00	$ 2.840,00	$ 200.035.400,00	300.048,58	$ 852.137.967,00		0,000	$ -		$ -	300.048,58	$ 852.137.967,00
170	700.2.2	700 - 22		Línea de demarcación con resina termoplástica	m	25.049,00	$ 1.793,00	$ 44.912.857,00	25.049,00	$ 44.912.857,00		0,000	$ -		$ -	25.049,00	$ 44.912.857,00
171	700.3.2	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	240,00	$ 42.742,00	$ 10.258.080,00	2.700,00	$ 115.403.400,00		0,000	$ -		$ -	2.700,00	$ 115.403.400,00
172	700.4.2	700 - 22		Marca vial con resina termoplástica	m2	240,00	$ 54.893,00	$ 13.174.320,00	240,00	$ 13.174.320,00		0,000	$ -		$ -	240,00	$ 13.174.320,00
173	701.1.2	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	44.518,00	$ 9.650,00	$ 429.598.700,00	44.518,00	$ 429.598.700,00		0,000	$ -		$ -	44.518,00	$ 429.598.700,00
174	710.1.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	66,00	$ 696.684,00	$ 45.981.144,00	0,000	$ -		0,000	$ -		$ -	0,00	$ -
175	710.1.2.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de acero galvanizado retroreflectiva	u	66,00	$ 671.372,00	$ 44.310.552,00	150,000	$ 100.705.800,00		0,000	$ -		$ -	150,00	$ 100.705.800,00
176	710.1.3.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	66,00	$ 804.080,00	$ 53.069.280,00	174,000	$ 139.909.920,00		0,000	$ -		$ -	174,00	$ 139.909.920,00
177	710.1.4.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV	u	66,00	$ 713.375,00	$ 47.082.750,00	23,000	$ 16.407.625,00		0,000	$ -		$ -	23,00	$ 16.407.625,00
178	710.2.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	66,00	$ 646.600,00	$ 42.675.600,00	66,000	$ 42.675.600,00		0,000	$ -		$ -	66,00	$ 42.675.600,00
179	730.1.2	730 - 22		Defensa metálica	m	1.670,00	$ 274.000,00	$ 457.580.000,00	1.670,000	$ 457.580.000,00	-	-870,000	$ (238.380.000,00)		$ -	800,00	$ 219.200.000,00
180	730.2.2	730 - 22		Sección final	u	66,00	$ 75.969,00	$ 5.013.954,00	66,000	$ 5.013.954,00		0,000	$ -		$ -	66,00	$ 5.013.954,00
181	740.1.2	740 - 22		Captafaro	u	5.342,00	$ 13.721,00	$ 73.297.582,00	5.342,000	$ 73.297.582,00	-	-3842,000	$ (52.716.082,00)		$ -	1.500,00	$ 20.581.500,00
182	750.2P.2	AL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u	902,00	$ 13.743,00	$ 12.396.186,00	902,000	$ 12.396.186,00		0,000	$ -		$ -	902,00	$ 12.396.186,00
ÍTEM NO PREVISTOS																	
188	NP-03			SUMINISTRO DE DEFENSA EN CONCRETO	m		$ 789.054,00	$ -		$ -	+	150,000	$ 118.358.100,00		$ -	150,000	$ 118.358.100,00
189	NP-04			SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARRERAS PLÁSTICAS	und		$ 566.070,00	$ -		$ -	+	20,000	$ 11.321.400,00		$ -	20,000	$ 11.321.400,00
								Ajuste al Peso		$ 18,00							
								SUBTOTAL OBRAS		**$ 2.303.213.929,00**			**$ -161.416.582,00**		**$ -**		**$ 2.141.797.329,00**
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 16.702.696,00			$ -1.170.578,00		$ -		$ 15.532.118,00
								VALOR TOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL		**$ 2.319.916.625,00**			**$ -162.587.160,00**		**$ -**		**$ 2.157.329.447,00**

ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA

CONSECUTIVO	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																	
183	211.1.2	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	8.594,00	$ 16.755,00	$ 143.992.470,00	19.000,000	$ 318.345.000,00		0,000	$ -	5398,48	$ 90.451.532,00	19.000,00	$ 318.345.000,00
184	210.2.1P.2		210P	Demolición de roca proveniente de derrumbes	m3	68,00	$ 55.061,00	$ 3.744.148,00	500,000	$ 27.530.500,00		0,000	$ -	139,8	$ 7.697.528,00	500,00	$ 27.530.500,00
TRANSPORTES																	
185	900.3.2	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	116.821,00	$ 1.890,00	$ 220.791.690,00	399.985,050	$ 755.971.745,00	+	10,810	$ 20.431,00	196494,51	$ 371.374.624,00	399.995,86	$ 755.992.175,00
								Ajuste al Peso		$ 23			$ 3		$ -655,00		$ 45
								SUBTOTAL OBRAS		**$ 1.101.847.268,00**			**$ 20.434,00**		**$ 469.523.029,00**		**$ 1.101.867.720,00**
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 7.990.495,00			$ 148,00		$ 3.404.938,00		$ 7.990.643,00
								VALOR TOTAL OBRAS DE EMERGENCIA		**$ 1.109.837.763,00**			**$ 20.582,00**		**$ 472.927.967,00**		**$ 1.109.858.363,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-7-FR-1 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 30/12/2025 (Día / Mes / Año)

RESUMEN CAPITULOS DE OBRA														
			SUBTOTAL OBRAS		**$ 5.222.450.782,00**		**$ 6.938.259.738,00**		**$ -**		**$ 485.172.151,00**		**$ 6.938.259.738,00**
			PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	NO MODIFICAR	$ 151.618.777,00		$ 151.618.777,00		$ -	de 8			$ 151.618.777,00
			PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA		$ 45.000.000,00		$ 45.000.000,00		$ -				$ 45.000.000,00
			VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 39.298.596,00		$ 51.741.485,00		$ -		$ 3.518.424,00		$ 51.741.485,00
			VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES		**$ 5.458.368.155,00**		**$ 7.186.620.000,00**		**$ -**		**$ 488.690.575,00**		**$ 7.186.620.000,00**
PROVISION DE CAPITULOS DE OBRA														
			PROVISIÓN PARA AJUSTES		$ 642.132.088,00		$ 642.132.088,00		$ -				$ 642.132.088,00
			VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 4.656.683,00		$ 4.656.683,00		$ -		$ -		$ 4.656.683,00
			VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES		**$ 646.788.771,00**		**$ 646.788.771,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 646.788.771,00**
PROVISION PARA GESTIONES SOCIALES, AMBIENTALES Y PREDIALES														
			SUBTOTAL GESTION AMBIENTAL - INCLUYENDO IVA	NO MODIFICAR	**$ 130.000.000,00**		**$ 160.000.000,00**		$ -				$ 160.000.000,00
			SUBTOTAL GESTION SOCIAL - INCLUYENDO IVA		**$ 140.000.000,00**		**$ 240.000.000,00**		$ -				$ 240.000.000,00
			SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL - INCLUYENDO IVA		**$ 130.000.000,00**				$ -				$ -
			VALOR TOTAL PROVISION DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL - INCLUYE IVA		$ 400.000.000,00		$ 400.000.000,00		$ -		$ -		$ 400.000.000,00
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS														
REH	1P	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)	Global (GI)	NO MODIFICAR	$ 60.000.000,00		$ 60.000.000,00		$ -				$ 60.000.000,00
		IVA - REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y DISEÑOS DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **(D) = (C)* 19%**			$ 11.400.000,00		$ 11.400.000,00		$ -		$ -		$ 11.400.000,00
			VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES		**$ 71.400.000,00**		**$ 71.400.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 71.400.000,00**
RAS PROVISION														
SOT	1P	PROVISIÓN PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TÚNEL LAS LAJAS PR 22+987 AL PR 23+369,5 (CALZADA DERECHA) Y DEL PR 22+994 AL PR 23+292,4 (CALZADA IZQUIERDA), VÍA 5008B - CAP. OPERACIÓN DE TUNELES	Global (GI)	NO MODIFICAR	$ 150.000.000,00		**$ 150.000.000,00**		$ -				**$ 150.000.000,00**
			SUBTOTAL DE OTRAS PROVISIONES - INCLUYENDO IVA		**$ 150.000.000,00**		**$ 150.000.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 150.000.000,00**

SECTOR II - VALOR TOTAL **RUTA 50 - TRANSVERSAL MEDELLIN - BOGOTÁ** - IMPUTACION PRESUPUESTAL **2401-0600-102**	**$ 10.750.000.000,00**	**$ 12.478.251.845,00**	**$ 0,00**	**$ 1.237.459.757,00**	**$ 12.478.251.845,00**
SECTOR I - VALOR TOTAL **RUTA 50 - TRANSVERSAL LAS ANIMAS** - IMPUTACION PRESUPUESTAL **2401-0600-75**	**$ 13.700.000.000,00**	**$ 15.464.372.266,00**	**$ 0,00**	**$ 747.537.492,00**	**$ 15.464.372.266,00**
SECTOR II - VALOR TOTAL **RUTA 50 - TRANSVERSAL MEDELLIN - BOGOTÁ** - IMPUTACION PRESUPUESTAL **2401-0600-102**	**$ 10.750.000.000,00**	**$ 12.478.251.845,00**	**$ 0,00**	**$ 1.237.459.757,00**	**$ 12.478.251.845,00**
VAI VAL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 24.450.000.000,00**	**$ 27.942.624.111,00**	**$ 0,00**	**$ 1.984.997.249,00**	**$ 27.942.624.111,00**

CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SUBTOTAL OBRAS INCLUYENDO IVA:	$ 9.389.288.426,00	$ 11.153.660.694,00	$ 0,00	$ 15.969.284,00	$ 11.153.660.694,00
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES INCLUYENDO IVA:	$ 272.242.063,00	$ 272.242.063,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 272.242.063,00
PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA	$ 1.031.423.324,00	$ 1.031.423.323,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.031.423.323,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA,	$ 100.725.191,00	$ 100.725.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.725.190,00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.000.000,00
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACIÓN	$ 22.800.000,00	$ 22.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800.000,00
MANTENIMIENTO RUTINARIO, INCLUYENDO IVA	$ 680.085.000,00	$ 680.085.000,00	$ 0,00	$ 219.674.000,00	$ 680.085.000,00
SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO (SAU), INCLUYENDO IVA	$ 1.553.435.996,00	$ 1.553.435.996,00	$ 0,00	$ 511.894.208,00	$ 1.553.435.996,00
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA):	$ 530.000.000,00	$ 530.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 530.000.000,00

CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR		VALOR	VALOR
SUBTOTAL OBRAS INCLUYENDO IVA:	$ 5.260.323.517,00	$ 6.988.575.361,00	$ 0,00		$ 488.690.575,00	$ 6.988.575.361,00
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES INCLUYENDO IVA:	$ 152.718.302,00	$ 152.718.303,00	$ 0,00	de 8	$ 0,00	$ 152.718.303,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA	$ 646.788.771,00	$ 646.788.771,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 646.788.771,00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.	$ 45.326.336,00	$ 45.326.336,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 45.326.336,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 60.000.000,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN	$ 11.400.000,00	$ 11.400.000,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 11.400.000,00
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA):	$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 400.000.000,00
PROVISIÓN PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA TUNEL LAS LAJAS	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 150.000.000,00
MANTENIMIENTO RUTINARIO, INCLUYENDO IVA	$ 898.450.000,00	$ 898.450.000,00	$ 0,00		$ 292.740.000,00	$ 898.450.000,00
SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO (SAU), INCLUYENDO IVA	$ 1.973.715.674,00	$ 1.973.715.674,00	$ 0,00		$ 380.126.222,00	$ 1.973.715.674,00
SERVICIOS DE OPERACIÓN DE TÚNEL, INCLUYENDO IVA	$ 1.151.277.400,00	$ 1.151.277.400,00	$ 0,00		$ 75.902.960,00	$ 1.151.277.400,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 24.450.000.000,00**	**$ 27.942.624.111,00**	**$ 0,00**		**$ 1.984.997.249,00**	**$ 27.942.624.111,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o

Se requiere hacer el acta de mayores y menores a las actividades de obra, ya que algunas de ellas se requieren mayor cantidad para mejorar el estado de las rutas 5008 y 5008B

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: **JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-21586 ANT

Firma:
Nombre: **JORGE ANTONIO ROA MEJIA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: CN23026237

Revisó Firma:
Nombre: Javier Augusto Cañon Bonilla
Titular Gerencia: Grandes Proyectos Gestion Vial Integral
Matrícula Profesional No.: CPITVC 01108-0943

Firma: MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES — Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
Matrícula Profesional No.: 68202-092436
ORDENADOR DEL PAGO

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: **GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO** — Matrícula Profesional No.: 25202-248533 CND — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: **GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO** — Matrícula Profesional No.: 25202-248533 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: **RICARDO PINZÓN ROZO** — Matrícula Profesional No.: 25202 - 091152 CND — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MN-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: ene-26 (DIA) / (MES) / (AÑO)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO GRANDES PROYECTOS DE GESTION

DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

ACTA Nº 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 3.306.965.105,00 **MES** 01 - 31 enero 2026

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1531 de 2025 (Indique número y año)

OBJETO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): SECTOR 1. HONDA - GUADUAS - VILLETA, TRAMO 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, TRAMO 5007; SECTOR 2. KORÁN - GUADUAS. TRAMO 5008B (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1620 DE 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO RCT

PLAZO INICIAL: 3,00 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 5,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/10/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO 28/02/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓ (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IV) 24.450.000.000,00

VALOR ADICIONES (incluk $ 3.492.624.111,00

VALOR ACUMULADO $ 27.942.624.111,00

SECTOR I - PRESUPUESTO OBRA RUTA 5008 - TRANSVERSAL LAS ANIMAS - BOGOTÁ

MANTENIMIENTO RUTINARIO

			ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 30 de diciembre de 2025		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	NA			MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL Y APÉNDICE A	MANTENIMIENTO RUTINARIO 2025; (S1)	MES	5,00	$ 92.300.000,00	$ 461.500.000,00	5,000	$ 461.500.000,00	1,000	$ 92.300.000,00	4,00	$ 369.200.000,00
								VALOR BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO	**$ 461.500.000,00**		$ 461.500.000,00		**$ 92.300.000,00**		$ 369.200.000,00
								PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO	NO MODIFICAR	$ 110.000.000,00	$ 110.000.000,00				
								Ajuste al peso y/o al valor remanente							
								VALOR BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO, INCLUYE PROVISIÓN		$ 571.500.000,00	$ 571.500.000,00		$ 92.300.000		$ 369.200.000
								VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO		$ 108.585.000,00	$ 108.585.000,00		$ 17.537.000,00		$ 70.148.000,00
								TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO	**$ 680.085.000,00**		**$ 680.085.000,00**		**$ 109.837.000,00**		**$ 439.348.000,00**

SERVICIOS ATENCION AL USUARIO

CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV			No. EQUIPOS	ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2	NA			1	AMBULANCIA TIPO TAB; (S1)	MES	5,00	$ 41.500.000,00	$ 207.500.000,00	5,00	$ 207.500.000,00	1,00	$ 41.500.000,00	4,00	$ 166.000.000,00
3	NA			1	GRÚA LIVIANA TIPO CAMA BAJA (CAPACIDAD MÍNIMA 4.5 TON); (S1)	MES	5,00	$ 35.831.600,00	$ 179.158.000,00	5,00	$ 179.158.000,00	1,00	$ 35.831.600,00	4,00	$ 143.326.400,00
4	NA			2	GRÚA PARA VEHÍCULOS PESADOS TIPO GANCHO PARA MOVILIZAR MÍNIMO 30 TON; (S1)	MES	5,00	$ 50.000.000,00	$ 500.000.000,00	5,00	$ 500.000.000,00	1,00	$ 100.000.000,00	4,00	$ 400.000.000,00
5	NA			1	OFICINA CENTRO DE ATENCION DE SERVICIOS AL USUARIO	MES	5,00	$ 18.197.200,00	$ 90.986.000,00	5,00	$ 90.986.000,00	1,00	$ 18.197.200,00	4,00	$ 72.788.800,00
								SUBTOTAL	**$ 977.644.000,00**		**$ 977.644.000,00**		**$ 195.528.800,00**		**$ 782.115.200,00**
								COSTOS INDIRECTOS (10%)	$ 97.764.400,00		$ 97.764.400,00		$ 19.552.880,00		$ 78.211.520,00
								SUBTOTAL INCLUYENDO COSTOS INDIRECTOS	**$ 1.075.408.400,00**		**$ 1.075.408.400,00**		**$ 215.081.680,00**		**$ 860.326.720,00**
								PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL Y/O AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA	NO MODIFICAR	$ 230.000.000,00	$ 230.000.000,00				
								Ajuste al peso y/o al valor remanente					-$ 80,00		-$ 320,00
								SUBTOTAL BASICO SERVICIOS AL USUARIO	$ 1.305.408.400,00		$ 1.305.408.400,00		$ 215.081.600,00		$ 860.326.400,00
								IVA SERVICIOS AL USUARIO (19%)	$ 248.027.596,00		$ 248.027.596,00		$ 40.865.504,00		$ 163.462.016,00
								TOTAL SERVICIOS ATENCION AL USUARIO	**$ 1.553.435.996,00**		**$ 1.553.435.996,00**		**$ 255.947.104,00**		**$ 1.023.788.416,00**

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS															
6	11602	310.1.1	310 - 22		Conformación de la calzada existente	m2	12.117,00	$ 1.584,00	$ 19.193.328,00		$ -		$ -		$ -
7	11602	311.1.1	311 - 22		Afirmado	m3	153,00	$ 161.669,00	$ 24.733.827,00		$ -		$ -		$ -
8	11602	320.1.1	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	5,00	$ 187.894,00	$ 939.470,00		$ -		$ -		$ -
9	11602	320.4.1	320 - 22		Subbase Granular clase A para bacheo	m3	27,00	$ 190.320,00	$ 5.138.640,00		$ -		$ -		$ -
10	11602	330.1.1	330 - 22		Base Granular clase A	m3	27,00	$ 202.521,00	$ 5.468.067,00		$ -		$ -		$ -
11	11602	330.4.1	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	44,00	$ 206.103,00	$ 9.068.532,00		$ -		$ -		$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
12	11603	420.1.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	3.962,00	$ 3.833,00	$ 15.186.346,00		$ -		$ -		$ -
13	11603	420.2.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	14.415,00	$ 4.472,00	$ 64.463.880,00		$ -		$ -		$ -
14	11603	421.1.1	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	3.549,00	$ 2.044,00	$ 7.254.156,00	24.996,80	$ 51.093.459,00		$ -		$ -
15	11603	450.1P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	1.993,00	$ 1.164.000,00	$ 2.319.852.000,00		$ -		$ -		$ -
16	11603	450.2P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	245,00	$ 1.202.000,00	$ 294.490.000,00	45,00	$ 54.090.000,00		$ -	26,38	$ 31.708.760,00
17	11603	450.10P.1		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	427,00	$ 1.040.000,00	$ 444.080.000,00		$ -		$ -		$ -
18	11601	460.1P.1		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	194,00	$ 92.631,00	$ 17.970.414,00	2.499,68	$ 231.547.858,00		$ -		$ -
19	11601	465.1.1	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	63,00	$ 81.840,00	$ 5.155.920,00		$ -		$ -		$ -
20	11601	465.2.1	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente excluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas	m3	9,00	$ 27.847,00	$ 250.623,00		$ -		$ -		$ -
PAVIMENTOS HIDRAULICOS															
21	11603	500.2.1	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rápido (fast track)	m3	9,00	$ 1.179.773,00	$ 10.617.957,00		$ -		$ -		$ -
ITEM NO PREVISTOS															
186	11603		450.2P.1	NP-01	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 CON ASFALTO MODIFICADO TIPO 3	m3		$ 2.000.001,00	$ -	2.499,68	$ 4.999.362.500,00		$ -		$ -
187	11603		450P	NP-02	MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA TAPAHUECOS (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALADA CON LA MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS)	und		$ 77.734,00	$ -	300,00	$ 23.320.200,00	51,00	$ 3.964.434,00	51,00	$ 3.964.434,00
	N				***Ajuste al Peso***										-$ 140,00
								SUBTOTAL BASICO DE OBRAS MANTENIMIENTO PERIODICO	**$ 3.243.863.160,00**		**$ 5.359.414.017,00**		**$ 3.964.434,00**		**$ 35.673.854,00**
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 23.524.198,00		$ 38.865.980,00		$ 28.750,00		$ 258.698,00
								SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA	**$ 3.267.387.358,00**		**$ 5.398.279.997,00**		**$ 3.993.184,00**		**$ 35.931.752,00**

REHABILITACION

			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES															
22	11602	320.1.1	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	517,00	$ 187.894,00	$ 97.141.198,00		$ -		$ -		$ -
23	11602	330.1.1	330 - 22		Base Granular clase A	m3	542,00	$ 202.521,00	$ 109.766.382,00		$ -		$ -		$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
24	11603	420.1.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	245,00	$ 3.833,00	$ 939.085,00		$ -		$ -		$ -
25	11603	420.2.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	2.405,00	$ 4.472,00	$ 10.755.160,00		$ -		$ -		$ -
26	11603	421.1.1	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	1.151,00	$ 2.044,00	$ 2.352.644,00		$ -		$ -		$ -
27	11603	450.2P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	535,00	$ 1.202.000,00	$ 643.070.000,00		$ -		$ -		$ -
28	11601	460.1P.1		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1.275,00	$ 92.631,00	$ 118.104.525,00		$ -		$ -		$ -

29	11601	465.1.1	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	49,00	$ 81.840,00	$ 4.010.160,00		$ -		$ -		$ -
30	11603	466.1.1	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	109,00	$ 16.652,00	$ 1.815.068,00		$ -		$ -		$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
31	11604	600.2.1.1	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	36,00	$ 77.568,00	$ 2.792.448,00		$ -		$ -		$ -
32	11604	600.2.2.1	600 - 22		Excavaciones varias en roca bajo agua	m3	4,00	$ 167.462,00	$ 669.848,00		$ -		$ -		$ -
33	11604	600.2.3.1	600 - 22		Excavaciones varias en material común seco	m3	182,00	$ 24.177,00	$ 4.400.214,00		$ -		$ -		$ -
34	11604	600.2.4.1	600 - 22		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	4,00	$ 28.900,00	$ 115.600,00		$ -		$ -		$ -
35	11604	610.1.1	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	12,00	$ 126.952,00	$ 1.523.424,00		$ -		$ -		$ -
36	11604	610.2.1	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	114,00	$ 162.550,00	$ 18.530.700,00		$ -		$ -		$ -
37	11604	630.3.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	4,00	$ 1.155.791,00	$ 4.623.164,00		$ -		$ -		$ -
38	11604	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	42,00	$ 929.166,00	$ 39.024.972,00		$ -		$ -		$ -
39	11604	630.6.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	14,00	$ 743.600,00	$ 10.410.400,00		$ -		$ -		$ -
40	11606	630.6P.1		630.6P	Suministro e instalación de bolsacretos, rellenos en concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	4,00	$ 839.500,00	$ 3.358.000,00		$ -		$ -		$ -
41	11604	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1.404,00	$ 7.353,00	$ 10.323.612,00		$ -		$ -		$ -
42	11604	671.1.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	49,00	$ 850.353,00	$ 41.667.297,00		$ -		$ -		$ -
43	11604	673.1.1	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	41,00	$ 9.730,00	$ 398.930,00		$ -		$ -		$ -
44	11604	673.2.1	673 - 22		Material granular diferente	m3	28,00	$ 188.110,00	$ 5.267.080,00		$ -		$ -		$ -
45	11604	674.1.1	674 - 22		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	30,00	$ 138.130,00	$ 4.143.900,00		$ -		$ -		$ -
46	11604	681.1.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	40,00	$ 360.613,00	$ 14.424.520,00		$ -		$ -		$ -
TRANSPORTES																	
47	11608	900.2.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	3.326,00	$ 1.755,00	$ 5.837.130,00		$ -		$ -		$ -
	N							***Ajuste al Peso***									
								SUBTOTAL BASICO DE OBRAS REHABILITACION	**$ 1.155.465.461,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 8.379.330,00		$ -		$ -		$ -
								SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA	**$ 1.163.844.791,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**

SITIOS CRITICOS

			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTI	GRUPO AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
I - EXPLANACIONES															
48	11601	201.7.1	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	56,00	$ 177.537,00	$ 9.942.072,00	56,00	$ 9.942.072,00	8,99	$ 1.596.058,00	23,64	$ 4.196.975,00
49	11601	210.2.1.1	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	27,00	$ 53.182,00	$ 1.435.914,00	27,00	$ 1.435.914,00		$ -		$ -
50	11601	210.2.2.1	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	222,00	$ 13.803,00	$ 3.064.266,00	222,00	$ 3.064.266,00		$ -		$ -
II - ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
51	11604	600.2.1.1	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	138,00	$ 77.568,00	$ 10.704.384,00	138,00	$ 10.704.384,00		$ -		$ -
52	11604	600.2.3.1	600 - 22		Excavaciones varias en material común seco	m3	698,00	$ 24.177,00	$ 16.875.546,00	698,00	$ 16.875.546,00	145,58	$ 3.519.688,00	145,58	$ 3.519.688,00
53	11604	610.1.1	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	278,00	$ 126.952,00	$ 35.292.656,00	278,00	$ 35.292.656,00		$ -		$ -
54	11604	610.2.1	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	56,00	$ 162.550,00	$ 9.102.800,00	56,00	$ 9.102.800,00		$ -		$ -
55	11604	610.3.1	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG-50	m3	27,00	$ 196.367,00	$ 5.301.909,00	27,00	$ 5.301.909,00		$ -		$ -
56	11604	621.1P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 0,80 m (no incluye acero de refuerzo)	m	2,00	$ 1.523.748,00	$ 3.047.496,00	2,00	$ 3.047.496,00		$ -		$ -
57	11604	621.2P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no incluye acero de refuerzo)	m	14,00	$ 2.027.365,00	$ 28.383.110,00	14,00	$ 28.383.110,00		$ -		$ -
58	11604	621.3P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo)	m	83,00	$ 2.703.015,00	$ 224.350.245,00	83,00	$ 224.350.245,00		$ -		$ -
59	11604	621.4P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,50 m (no incluye acero de refuerzo)	m	60,00	$ 3.772.734,00	$ 226.364.040,00	60,00	$ 226.364.040,00		$ -		$ -
60	11604	623.1.1	623 - 22		Anclajes activos pretensados a 30 ton, longitud variable, conformado por cuatro torones de 1/2", lechada (A/C = 0,40 - 0,45)	m	678,00	$ 447.025,00	$ 303.082.950,00	678,00	$ 303.082.950,00		$ -		$ -
61	11604	630.3.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	386,00	$ 1.155.000,00	$ 445.830.000,00	386,00	$ 445.830.000,00	33,06	$ 38.184.300,00	33,06	$ 38.184.300,00
62	11604	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	402,00	$ 929.166,00	$ 373.524.732,00	402,00	$ 373.524.732,00		$ -		$ -
63	11604	630.4P.1		630.4P	Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado	m3	52,00	$ 1.100.478,00	$ 57.224.856,00	52,00	$ 57.224.856,00		$ -		$ -
64	11604	630.6.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	29,00	$ 743.600,00	$ 21.564.400,00	29,00	$ 21.564.400,00		$ -		$ -
65	11604	630.7.1	630 - 22		Concreto ciclópeo (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclópeo)	m3	7,00	$ 548.684,00	$ 3.840.788,00	110,00	$ 60.355.240,00	103,01	$ 56.519.939,00	110,00	$ 60.355.240,00
66	11604	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	63.791,00	$ 7.353,00	$ 469.055.223,00	63.791,00	$ 469.055.223,00	1.205,17	$ 8.861.615,00	1205,17	$ 8.861.615,00
67	11604	640.2.1	640 - 22		Malla de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	278,00	$ 7.611,00	$ 2.115.858,00	278,00	$ 2.115.858,00		$ -		$ -
68	11604	641.1.1	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	515,00	$ 2.065,00	$ 1.063.475,00	515,00	$ 1.063.475,00		$ -		$ -
69	11604	661.3.1	661 - 22		Tubería de concreto reforzado Clase III, de 900 mm de diámetro	m	24,00	$ 891.355,00	$ 21.392.520,00	24,00	$ 21.392.520,00	6,00	$ 5.348.130,00	6,00	$ 5.348.130,00
70	11604	663.1.1	663 - 22		Tubería PVC perforada según norma NTC 3722 diámetro 4"	m	348,00	$ 53.435,00	$ 18.595.380,00	348,00	$ 18.595.380,00		$ -		$ -
71	11604	670.3.1	670 - 22		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 3: recubrimiento de Zinc	m3	25,00	$ 422.047,00	$ 10.551.175,00	25,00	$ 10.551.175,00		$ -		$ -
72	11604	670.5.1	670 - 22		Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclópeo	m3	7,00	$ 726.471,00	$ 5.085.297,00	7,00	$ 5.085.297,00		$ -		$ -
73	11604	671.1.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	224,00	$ 850.353,00	$ 190.479.072,00	224,00	$ 190.479.072,00		$ -		$ -
74	11604	671.3.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	56,00	$ 908.340,00	$ 50.867.040,00	56,00	$ 50.867.040,00		$ -		$ -
75	11604	673.1.1	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	2.779,00	$ 9.730,00	$ 27.039.670,00	2.779,00	$ 27.039.670,00		$ -		$ -
76	11604	673.2.1	673 - 22		Material granular diferente	m3	127,00	$ 188.110,00	$ 23.889.970,00	127,00	$ 23.889.970,00		$ -		$ -
77	11604	673.3.1	673 - 22		Material de cobertura tipo SBG	m3	26,00	$ 196.367,00	$ 5.105.542,00	26,00	$ 5.105.542,00		$ -		$ -
78	11604	674.1.1	674 - 22		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	50,00	$ 138.130,00	$ 6.906.500,00	50,00	$ 6.906.500,00		$ -		$ -
79	11604	681.1.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	86,00	$ 360.613,00	$ 31.012.718,00	86,00	$ 31.012.718,00		$ -		$ -
80	11604	681.3.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 3: recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	m3	22,00	$ 386.893,00	$ 8.511.646,00	22,00	$ 8.511.646,00		$ -		$ -
VI - OBRAS VARIAS															
81	11604	2P.1		2P	Sacos de suelo cemento para cunetas, disipadores y/o trinchos	u	1.296,00	$ 21.423,00	$ 27.764.208,00	1.296,00	$ 27.764.208,00	80,00	$ 1.713.840,00	240,00	$ 5.141.520,00
82	11606	3P.1		3P	Trinchos en guadua, h libre = 0,5 m	m	116,00	$ 82.308,00	$ 9.547.728,00	116,000	$ 9.547.728,00		$ -		$ -
VI- TRANSPORTES															
83	11608	900.2.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	6.978,00	$ 1.755,00	$ 12.246.390,00	6.978,00	$ 12.246.390,00	2.551,27	$ 4.477.479,00	2551,27	$ 4.477.479,00
	N							***Ajuste al Peso***							$ 12,00
								SUBTOTAL BASICO DE OBRAS PARA SITIOS CRITICOS	**$ 2.700.161.576,00**		**$ 2.756.676.028,00**		**$ 120.221.049,00**		**$ 130.084.935,00**
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 19.581.324,00		$ 19.991.162,00		$ 871.832,00		$ 943.364,00
								SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA	**$ 2.719.742.900,00**		**$ 2.776.667.190,00**		**$ 121.092.881,00**		**$ 131.028.299,00**

ATENCION PUENTES

			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTI	GRUPO AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
84	14104	201.7P.1		201.7P	Demolición losa de tablero de puente	m3	107,00	$ 379.671,00	$ 40.624.797,00	60,00	$ 22.780.260,00		$ -		$ -
85	14104	201.19P.1		201.19P	Retiro de juntas existentes	m	46,00	$ 92.296,00	$ 4.245.616,00	22,03	$ 2.033.281,00		$ -		$ -
86	14104	630.1.1	630 - 22		Concreto resistencia fc 35 MPa para losa de puente (acelerado	m3	43,00	$ 1.379.683,00	$ 59.326.369,00	43,00	$ 59.326.369,00		$ -		$ -
87	14104	630.3.1.1	630 - 22		Concreto resistencia fc 28 MPa para superestructura de puente	m3	122,00	$ 1.208.273,00	$ 147.409.306,00	50,00	$ 60.413.650,00		$ -		$ -
88	14104	630.4.1.1	630 - 22		Concreto resistencia fc 21 MPa para puentes	m3	66,00	$ 1.002.893,00	$ 66.190.938,00	58,00	$ 58.167.794,00		$ -		$ -
89	14104	650.1P.1		650P	Limpieza y pintura de estructura metálica (sandblasting)	m2	54,00	$ 110.639,00	$ 5.974.506,00	54,00	$ 5.974.506,00		$ -		$ -
90	14104	642.2.1.1	642 - 22		Sello para junta de puentes (+/- 40 mm de desplazamiento)	m	3,00	$ 1.588.858,00	$ 4.766.574,00	3,00	$ 4.766.574,00		$ -		$ -
91	14104	642.2.2.1	642 - 22		Sello para junta de puentes (+/- 80 mm de desplazamiento)	m	3,00	$ 2.451.461,00	$ 7.354.383,00	3,00	$ 7.354.383,00		$ -		$ -
92	14104	642.2.3.1	642 - 22		Sello para junta de puentes (+/- 160 mm de desplazamiento)	m	3,00	$ 3.766.256,00	$ 11.298.768,00	3,00	$ 11.298.768,00		$ -		$ -
93	14104	642.2.4.1	642 - 22		Sello para junta de puentes - sello de compresión	m	16,00	$ 1.529.747,00	$ 29.275.952,00	13,00	$ 20.536.711,00		$ -		$ -
	N							***Ajuste al Peso***			$ 907,00				
								VALOR BASICO ATENCION PUENTES	**$ 372.467.209,00**		**$ 252.633.203,00**		**$ -**		**$ -**
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 2.701.098,00		$ 1.832.218,00		$ -		$ -
								SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA	**$ 375.168.307,00**		**$ 254.465.421,00**		**$ -**		**$ -**

SENALIZACION Y SEGURIDA VIAL

			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTI	GRUPO AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
94	11607	700.1.1	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	55.686,00	$ 2.851,00	$ 158.760.786,00	236.000,00	$ 672.836.000,00		$ -		$ -
95	11607	700.2.1	700 - 22		Línea de demarcación con resina termoplástica	m	19.046,00	$ 1.793,00	$ 34.149.478,00	19.046,00	$ 34.149.478,00		$ -		$ -
96	11607	700.3.1	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	182,00	$ 42.748,00	$ 7.780.136,00	3.015,20	$ 128.893.770,00		$ -		$ -
97	11607	700.4.1	700 - 22		Marca vial con resina termoplástica	m2	182,00	$ 54.903,00	$ 9.992.346,00	182,00	$ 9.992.346,00		$ -		$ -

98	11607	701.1.1	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	33.854,00	$ 9.742,00	$ 329.805.668,00	33.854,00	$ 329.805.668,00		$ -		$ -
99	11607	710.1.1.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	50,00	$ 694.567,00	$ 34.728.350,00	50,00	$ 34.728.350,00		$ -		$ -
100	11607	710.1.2.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de acero galvanizado retroreflectiva	u	50,00	$ 669.255,00	$ 33.462.750,00	236,00	$ 157.944.180,00		$ -		$ -
101	11607	710.1.3.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	50,00	$ 801.963,00	$ 40.098.150,00	130,00	$ 104.255.190,00		$ -		$ -
102	11607	710.1.4.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV	u	50,00	$ 711.092,00	$ 35.554.600,00	50,00	$ 35.554.600,00		$ -		$ -
103	11607	710.2.1.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	50,00	$ 644.482,00	$ 32.224.100,00	50,00	$ 32.224.100,00		$ -		$ -
104	11607	730.1.1	730 - 22		Defensa metálica	m	2.539,00	$ 274.000,00	$ 695.686.000,00	2.539,00	$ 695.686.000,00		$ -		$ -
105	11607	730.2.1	730 - 22		Sección final	u	50,00	$ 75.969,00	$ 3.798.450,00	50,00	$ 3.798.450,00		$ -		$ -
106	11607	740.1.1	740 - 22		Captafaro	u	4.062,00	$ 13.721,00	$ 55.734.702,00	4.062,00	$ 55.734.702,00		$ -		$ -
107	11607	750.2P.1	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u	686,00	$ 13.744,00	$ 9.428.384,00	686,00	$ 9.428.384,00		$ -		$ -
ITEM NO PREVISTOS															
188	11607			NP-03	SUMINISTRO DE DEFENSA EN CONCRETO	m		$ 789.054,00	$ -	30,00	$ 23.671.620,00		$ -		$ -
189	11607			NP-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE	und		$ 566.070,00	$ -	13,00	$ 7.358.910,00		$ -		$ -
	N								*Ajuste al Peso*						
									SUBTOTAL OBRAS		**$ 2.336.061.748,00**		**$ -**		**$ -**
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 16.940.906,00		$ -		$ -
									VALOR TOTAL SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL		**$ 2.353.002.654,00**		**$ -**		**$ -**

ATENCION DE EMERGENCIA

CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES															
108	11601	211.1.1	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	8.582,00	$ 16.819,00	$ 144.340.658,00	8.582,00	$ 144.340.658,00		$ -	848,80	$ 14.275.967,00
109	11601	210.2.1P.1		210P	Demolición de roca proveniente de derrumbes	m3	66,00	$ 55.009,00	$ 3.740.612,00	66,00	$ 3.740.612,00	9,88	$ 543.489,00	66,00	$ 3.740.612,00
TRANSPORTES															
110	11608	900.3	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A APARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m³-km	116.638,00	$ 1.890,00	$ 220.445.820,00	116.651,44	$ 220.471.222,00		$ -	22767,37	$ 43.030.329,00
	N								*Ajuste al Peso*		$ 229,00				-$ 35,00
									SUBTOTAL OBRAS	**$ 368.527.090,00**	**$ 368.552.721,00**		**$ 543.489,00**		**$ 61.046.873,00**
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 2.672.525,00	$ 2.672.711,00		$ 3.941,00		$ 442.706,00
									VALOR TOTAL OBRAS DE EMERGENCIA	**$ 371.199.615,00**	**$ 371.225.432,00**		**$ 547.430,00**		**$ 61.489.579,00**

RESUMEN CAPITULOS DE OBRA

									SUBTOTAL BÁSICO DE		**$ 9.321.688.396,00**		**$ 11.073.357.717,00**		**$ 124.728.972,00**		**$ 226.804.862,00**
									PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	NO MODIFICAR	$ 270.282.003,00		$ 270.282.003,00				
									PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA		$ 100.000.000,00		$ 100.000.000,00				
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 70.285.282,00		$ 82.988.227,00		$ 904.523,00		$ 1.644.768,00
									VALOR TOTAL OBRAS		**$ 9.762.255.681,00**		**$ 11.526.627.947,00**		**$ 125.633.495,00**		**$ 228.449.630,00**

PROVISION DE AJUSTE A CAPITULOS DE OBRA

									PROVISIÓN PARA AJUSTES	NO MODIFICAR	$ 1.023.997.388,00		$ 1.023.997.388,00				
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 7.425.935,00		$ 7.425.935,00				
									VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES		**$ 1.031.423.323,00**		**$ 1.031.423.323,00**				

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS

	NA	1P	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		Global (GI)		NO MODIFICAR	$ 120.000.000,00		$ 120.000.000,00					
			IVA - REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y DISEÑOS DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **(B) = (A)* 19%**					$ 22.800.000,00		$ 22.800.000,00					
									VALOR TOTAL PROVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS		**$ 142.800.000,00**		**$ 142.800.000,00**				

PROVISION PARA GESTIONES SOCIALES, AMBIENTALES Y PREDIALES

									SUBTOTAL GESTION AMBIENTAL - INCLUYENDO IVA	NO MODIFICAR	$ 180.000.000,00		$ 212.000.000,00				
									SUBTOTAL GESTION SOCIAL - INCLUYENDO IVA		$ 200.000.000,00		$ 318.000.000,00				
									SUBTOTAL GESTION PREDIAL - INCLUYENDO IVA		$ 150.000.000,00		$ -				
									VALOR TOTAL PROVISION DE GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL - INCLUYE IVA		$ 530.000.000,00		$ 530.000.000,00				

SECTOR I - VALOR TOTAL **RUTA 50 - TRANSVERSAL LAS ANIMAS** - IMPUTACION PRESUPUESTAL **2401-0600-75**											**$ 13.700.000.000,00**		**$ 15.464.372.266,00**		**$ 491.417.599,00**		**$ 1.691.586.046,00**

SECTOR II - PRESUPUESTO OBRA RUTA 5008B - TRANSVERSAL MEDELLIN - BOGOTÁ

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU 10%)	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 30 de diciembre de 2025 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 30 de diciembre de 2025 VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR
111	NA			MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL Y APÉNDICE A	MANTENIMIENTO RUTINARIO 2024, (S2)	MES	5,00	$ 123.000.000,00	$ 615.000.000,00	5,00	$ 615.000.000,00	1,00	$ 123.000.000,00	4,000	$ 492.000.000,00
									VALOR BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO		**$ 615.000.000,00**		$ 615.000.000,00		**$ 123.000.000,00**		$ 492.000.000,00
									PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO	NO MODIFICAR	$ 140.000.000,00		$ 140.000.000,00				
									Ajuste al peso y/o al valor remanente								
									VALOR BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO		$ 755.000.000,00		$ 755.000.000,00		$ 123.000.000		$ 492.000.000
									VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO		$ 143.450.000,00		$ 143.450.000,00		$ 23.370.000,00		$ 93.480.000,00
									TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO		**$ 898.450.000,00**		**$ 898.450.000,00**		**$ 146.370.000,00**		**$ 585.480.000,00**

SERVICIOS ATENCION AL USUARIO

CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE			No. EQUIPOS	ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
112	NA			1	AMBULANCIA TIPO TAB; (S2)	MES	5,00	$ 41.500.000,00	$ 207.500.000,00	5,00	$ 207.500.000,00	1,00	$ 41.500.000,00	4,00	$ 166.000.000,00
113	NA			1	GRÚA LIVIANA TIPO CAMA BAJA (CAPACIDAD MÍNIMA 4.5 TON); (S2)	MES	5,00	$ 35.500.000,00	$ 177.500.000,00	5,00	$ 177.500.000,00	1,00	$ 35.500.000,00	4,00	$ 142.000.000,00
114	NA			1	GRÚA PARA MOVILIZAR VEHÍCULOS TIPO PESADO (GRÚA TIPO GANCHO) 30TN COMO MINIMO; (S2)	MES	5,00	$ 50.000.000,00	$ 250.000.000,00	5,00	$ 250.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00	4,00	$ 200.000.000,00
115	NA			1	OFICINA CENTRO DE ATENCION DE SERVICIOS AL USUAR	MES	5,00	$ 18.197.200,00	$ 90.986.000,00	5,00	$ 90.986.000,00	1,00	$ 18.197.200,00	4,00	$ 72.788.800,00
									SUBTOTAL		**$ 725.986.000,00**		**$ 725.986.000,00**		**$ 145.197.200,00**		**$ 580.788.800,00**
									COSTOS INDIRECTOS (10%)		$ 72.598.600,00		$ 72.598.600,00		$ 14.519.720,00		$ 58.078.880,00
									SUBTOTAL INCLUYENDO COSTOS INDIRECTOS		**$ 798.584.600,00**		**$ 798.584.600,00**		**$ 159.716.920,00**		**$ 638.867.680,00**
									PROVISION FRENTE ADICIONAL Y/O AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA	NO MODIFICAR	$ 860.000.000,00		$ 860.000.000,00				
									Ajuste al peso y/o al valor remanente						$ 20,00		-$ 80,00
									SUBTOTAL BASICO SERVICIOS AL USUARIO		$ 1.658.584.600,00		$ 1.658.584.600,00		$ 159.716.900,00		$ 638.867.600,00
									IVA SERVICIOS AL USUARIO (19%)		$ 315.131.074,00		$ 315.131.074,00		$ 30.346.211,00		$ 121.384.844,00
									TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO		**$ 1.973.715.674,00**		**$ 1.973.715.674,00**		**$ 190.063.111,00**		**$ 760.252.444,00**

SERVICIOS DE OPERACION TUNEL

CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU 10%)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
116	NA			MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL Y APÉNDICE A	VALOR BÁSICO SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL LAS LAJAS PR 22+987 AL PR 23+369,5 (CALZADA DERECHA) Y DEL PR 22+994 AL PR 23+292,4 (CALZADA IZQUIERDA), VÍA 5008B	MES	5,00	$ 31.892.000,00	$ 159.460.000,00	5	$ 159.460.000,00	1,00	$ 31.892.000,00	4,00	$ 127.568.000,00
									SUBTOTAL		**$ 159.460.000,00**		**$ 159.460.000,00**		**$ 31.892.000,00**		**$ 127.568.000,00**
									PROVISIÓN SERVICIOS DE OPERACIÓN TÚNEL	NO MODIFICAR	$ 163.000.000,00		$ 163.000.000,00				
									GASTOS REEMBOLSABLES GRAVADOS	NO MODIFICAR	$ 645.000.000,00		$ 645.000.000,00		$ 17.792.000,00		$ 17.792.000,00
									GASTOS REEMBOLSABLES NO GRAVADOS	NO MODIFICAR					$ 75.900.000,00		$ 75.900.000,00
									Ajuste al peso y/o al valor remanente								
									VALOR BASICO OPERACION TUNEL		$ 967.460.000,00		$ 967.460.000,00		$ 49.684.000,00		$ 145.360.000,00
									VALOR IVA 19 % OPERACION TUNEL		$ 183.817.400,00		$ 183.817.400,00		$ 9.439.960,00		$ 27.618.400,00
									TOTAL OPERACION TUNEL		**$ 1.151.277.400,00**		**$ 1.151.277.400,00**		**$ 135.023.960,00**		**$ 248.878.400,00**

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

CONSECUTI	GRUPO AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS															
117	11602	310.1.2	310 - 22		Conformación de la calzada existente	m2	8.182,00	$ 1.585,00	$ 12.968.470,00		$ -		$ -		$ -
118	11602	311.1.2	311 - 22		Afirmado	m3	104,00	$ 217.197,00	$ 22.588.488,00		$ -		$ -		$ -
119	11602	320.1.2	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	3,00	$ 245.340,00	$ 736.020,00		$ -		$ -		$ -
120	11602	320.4.2	320 - 22		Subbase Granular clase A para bacheo	m3	17,00	$ 252.079,00	$ 4.285.343,00		$ -		$ -		$ -
121	11602	330.1.2	330 - 22		Base Granular clase A	m3	18,00	$ 258.585,00	$ 4.654.530,00		$ -		$ -		$ -
122	11602	330.4.2	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	29,00	$ 267.862,00	$ 7.767.998,00		$ -		$ -		$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
123	11603	420.1.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	2.674,00	$ 3.841,00	$ 10.270.834,00		$ -		$ -		$ -
124	11603	420.2.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	9.734,00	$ 4.481,00	$ 43.618.054,00		$ -		$ -		$ -
125	11603	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	2.391,00	$ 2.052,00	$ 4.906.332,00	16.412,00	$ 33.677.424,00	7.681,92	$ 15.763.300,00	8.791,92	$ 18.041.020,00
126	11603	450.1P.2		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	1.343,00	$ 1.215.000,00	$ 1.631.745.000,00		$ -		$ -		$ -
127	11603	450.2P.2		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	144,00	$ 1.260.000,00	$ 181.440.000,00	100,00	$ 126.000.000,00	-106,56	$ -134.265.600,00	37,26	$ 46.947.600,00
128	11603	450.10P.2		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	287,00	$ 1.080.000,00	$ 309.960.000,00		$ -		$ -		$ -
129	11601	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	132,00	$ 92.287,00	$ 12.181.884,00	1.641,20	$ 151.461.424,00	1.111,14	$ 102.543.777,00	1.230,12	$ 113.524.084,00
130	11601	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	45,00	$ 81.517,00	$ 3.668.265,00		$ -		$ -		$ -
131	11601	465.2.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente excluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas	m3	7,00	$ 27.784,00	$ 194.488,00		$ -		$ -		$ -
PAVIMENTOS HIDRAULICOS															
132	11603	500.2.2	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rápido (fast track)	m3	5,00	$ 1.223.236,00	$ 6.116.180,00		$ -		$ -		$ -
ITEM NO PREVISTOS															
190	11603		450.2P.1	NP-05	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 CON ASFALTO MODIFICADO TIPO 3	m3		$ 2.000.001,00	$ -	1.641,20	$ 3.282.401.641,00	1.230,12	$ 2.460.241.230,00	1.230,12	$ 2.460.241.230,00
191	11603		450P	NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA TAPAHUECOS (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALADA CON LA MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS)	und		$ 77.734,00	$ -	1.300,00	$ 101.054.200,00		$ -		$ -
	N							*Ajuste al Peso*					-$ 39		-$ 249,00
									SUBTOTAL BASICO DE OBRAS MANTENIMIENTO PERIODICO		**$ 3.694.594.689,00**		**$ 2.444.282.668,00**		**$ 2.638.753.685,00**
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 26.792.862,00		$ 17.725.714,00		$ 19.136.000,00
									SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA		**$ 3.721.387.551,00**		**$ 2.462.008.382,00**		**$ 2.657.889.685,00**

SITIOS CRITICOS

CONSECUTI	GRUPO AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
I - EXPLANACIONES															
133	11601	201.7.1	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	22,00	$ 178.053,00	$ 3.917.166,00		$ -		$ -		$ -
134	11601	210.2.1.1	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	10,00	$ 53.310,00	$ 533.100,00		$ -		$ -		$ -
135	11601	210.2.2.1	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	87,00	$ 13.803,00	$ 1.200.861,00		$ -		$ -		$ -
II - ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
136	11604	600.2.1.1	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	54,00	$ 77.697,00	$ 4.195.638,00		$ -		$ -		$ -
137	11604	600.2.3.1	600 - 22		Excavaciones varias en material común seco	m3	274,00	$ 24.251,00	$ 6.644.774,00		$ -		$ -		$ -
138	11604	610.1.1	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	109,00	$ 188.812,00	$ 20.580.508,00		$ -		$ -		$ -
139	11604	610.2.1	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	22,00	$ 224.410,00	$ 4.937.020,00		$ -		$ -		$ -
140	11604	610.3.1	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG-50	m3	10,00	$ 258.228,00	$ 2.582.280,00		$ -		$ -		$ -
141	11604	621.1P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 0,80 m (no incluye acero de refuerzo)	m	1,00	$ 1.558.553,00	$ 1.558.553,00		$ -		$ -		$ -
142	11604	621.2P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no incluye acero de refuerzo)	m	6,00	$ 2.081.518,00	$ 12.489.108,00		$ -		$ -		$ -
143	11604	621.3P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo)	m	32,00	$ 2.780.859,00	$ 88.987.488,00		$ -		$ -		$ -
144	11604	621.4P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,50 m (no incluye acero de refuerzo)	m	24,00	$ 3.894.075,00	$ 93.457.800,00		$ -		$ -		$ -
145	11604	623.1.1	623 - 22		Anclajes activos pretensados a 30 kN, longitud variable, conformado por cuatro torones de 1/2", lechada (A/C = 0,40 - ...	m	265,00	$ 447.829,00	$ 118.674.685,00		$ -		$ -		$ -
146	11604	630.3.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	152,00	$ 1.223.645,00	$ 185.994.040,00		$ -		$ -		$ -
147	11604	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	158,00	$ 997.020,00	$ 157.529.160,00		$ -		$ -		$ -
148	11604	630.4P.1		630.4P	Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado	m3	21,00	$ 1.170.029,00	$ 24.570.609,00		$ -		$ -		$ -
149	11604	630.6.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	11,00	$ 816.726,00	$ 8.983.986,00		$ -		$ -		$ -
150	11604	630.7.1	630 - 22		Concreto ciclópeo (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra ración para ciclópeo)	m3	3,00	$ 609.769,00	$ 1.829.307,00		$ -		$ -		$ -
151	11604	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	25.737,00	$ 7.353,00	$ 189.244.161,00		$ -		$ -		$ -
152	11604	640.2.1	640 - 22		Malla de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	109,00	$ 7.611,00	$ 829.599,00		$ -		$ -		$ -
153	11604	641.1.1	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	202,00	$ 2.067,00	$ 417.534,00		$ -		$ -		$ -
154	11604	661.3.1	661 - 22		Tubería de concreto reforzado Clase III, de 900 mm de diámetro	m	9,00	$ 891.365,00	$ 8.022.195,00		$ -		$ -		$ -
155	11604	663.1.1	663 - 22		Tubería PVC perforada según norma NTC 3722 diámetro 4".	m	137,00	$ 53.435,00	$ 7.320.595,00		$ -		$ -		$ -
156	11604	670.3.1	670 - 22		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 3: recubrimiento de Zinc	m3	9,00	$ 422.047,00	$ 3.798.423,00		$ -		$ -		$ -
157	11604	670.5.1	670 - 22		Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclópeo	m3	3,00	$ 790.244,00	$ 2.370.732,00		$ -		$ -		$ -
158	11604	671.1.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	87,00	$ 918.207,00	$ 79.884.009,00		$ -		$ -		$ -
159	11604	671.3.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	22,00	$ 976.464,00	$ 21.482.208,00		$ -		$ -		$ -
160	11604	673.1.1	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	1.092,00	$ 9.730,00	$ 10.625.160,00		$ -		$ -		$ -
161	11604	673.2.1	673 - 22		Material granular drenante	m3	49,00	$ 249.700,00	$ 12.235.300,00		$ -		$ -		$ -
162	11604	673.3.1	673 - 22		Material de cobertura tipo SBG	m3	10,00	$ 258.228,00	$ 2.582.280,00		$ -		$ -		$ -
163	11604	674.1.1	674 - 22		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	20,00	$ 138.130,00	$ 2.762.600,00		$ -		$ -		$ -
164	11604	681.1.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	34,00	$ 410.358,00	$ 13.952.172,00		$ -		$ -		$ -
165	11604	681.3.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 3: recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	m3	9,00	$ 436.639,00	$ 3.929.751,00		$ -		$ -		$ -
VI - OBRAS VARIAS															
166	11604	2P.1		2P	Sacos de suelo cemento para cunetas, disipadores y/o trinchos	u	508,00	$ 21.423,00	$ 10.882.884,00		$ -		$ -		$ -
167	11606	3P.1		3P	Trinchos en guadua, h libre = 0,5 m	m	44,00	$ 82.308,00	$ 3.621.552,00		$ -		$ -		$ -
VI- TRANSPORTES															
168	11608	900.2.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	2.739,00	$ 1.755,00	$ 4.806.945,00		$ -		$ -		$ -
	N							*Ajuste al Peso*							
									SUBTOTAL BASICO DE OBRAS PARA SITIOS CRITICOS		**$ -**		**$ -**		**$ -**
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ -		$ -		$ -
									SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA		**$ -**		**$ -**		**$ -**

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL

CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
169	11607	700.1.2	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	70.435,00	$ 2.840,00	$ 200.035.400,00	300.048,58	$ 852.137.967,00		$ -	52.000,00	$ 147.680.000,00
170	11607	700.2.2	700 - 22		Línea de demarcación con resina termoplástica	m	25.049,00	$ 1.793,00	$ 44.912.857,00	25.049,00	$ 44.912.857,00		$ -		$ -
171	11607	700.3.2	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	240,00	$ 42.742,00	$ 10.258.080,00	2.700,00	$ 115.403.400,00		$ -		$ -
172	11607	700.4.2	700 - 22		Marca vial con resina termoplástica	m2	240,00	$ 54.893,00	$ 13.174.320,00	240,00	$ 13.174.320,00		$ -		$ -
173	11607	701.1.2	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	44.518,00	$ 9.650,00	$ 429.598.700,00	44.518,00	$ 429.598.700,00		$ -		$ -
174	11607	710.1.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	66,00	$ 696.684,00	$ 45.981.144,00		$ -		$ -		$ -
175	11607	710.1.2.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de acero galvanizado retrorreflectiva	u	66,00	$ 671.372,00	$ 44.310.552,00	150,00	$ 100.705.800,00		$ -	48,00	$ 32.225.856,00
176	11607	710.1.3.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	66,00	$ 804.080,00	$ 53.069.280,00	174,00	$ 139.909.920,00		$ -	100,00	$ 80.408.000,00
177	11607	710.1.4.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retrorreflectiva tipo IV	u	66,00	$ 713.375,00	$ 47.082.750,00	23,00	$ 16.407.625,00		$ -		$ -
178	11607	710.2.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	66,00	$ 646.600,00	$ 42.675.600,00	66,00	$ 42.675.600,00		$ -		$ -
179	11607	730.1.2	730 - 22		Defensa metálica	m	1.670,00	$ 274.000,00	$ 457.580.000,00	800,00	$ 219.200.000,00		$ -		$ -
180	11607	730.2.2	730 - 22		Sección final	u	66,00	$ 75.969,00	$ 5.013.954,00	66,00	$ 5.013.954,00		$ -		$ -
181	11607	740.1.2	740 - 22		Captafaro	u	5.342,00	$ 13.721,00	$ 73.297.582,00	1.500,00	$ 20.581.500,00		$ -		$ -
182	11607	750.2P.2	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u	902,00	$ 13.743,00	$ 12.396.186,00	902,00	$ 12.396.186,00		$ -		$ -
ITEM NO PREVISTOS															
188	11607			NP-03	SUMINISTRO DE DEFENSA EN CONCRETO	m		$ 789.054,00	$ -	150,00	$ 118.358.100,00		$ -		$ -
189	11607			NP-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARRERAS PLÁSTICAS	und		$ 566.070,00	$ -	20,00	$ 11.321.400,00		$ -		$ -
	N							*Ajuste al Peso*							-$ 33,00
								SUBTOTAL OBRAS	$ 1.479.386.405,00		$ 2.141.797.329,00		$ -		$ 260.313.823,00
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 10.728.375,00		$ 15.532.118,00		$ -		$ 1.867.772,00
								VALOR TOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	$ 1.490.114.780,00		$ 2.157.329.447,00		$ -		$ 262.291.595,00
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS															
CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES															
183	11601	211.1.2	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	8.594,00	$ 16.755,00	$ 143.992.470,00	19.000,00	$ 318.345.000,00	334,57	$ 5.605.720,00	6.172,42	$ 103.418.897,00
184	11601	210.2.1P.2		210P	Demolición de roca proveniente de derrumbes	m3	68,00	$ 55.061,00	$ 3.744.148,00	500,00	$ 27.530.500,00	34,41	$ 1.894.649,00	465,33	$ 25.621.535,00
TRANSPORTES															
185	11608	900.3.2	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	116.821,00	$ 1.890,00	$ 220.791.690,00	399.995,86	$ 755.992.175,00	7.815,14	$ 14.770.615,00	235.118,58	$ 444.374.116,00
	N							*Ajuste al Peso*			$ 45,00		-$ 19		-$ 797,00
								SUBTOTAL OBRAS	$ 368.528.308,00		$ 1.101.867.720,00		$ 22.270.965,00		$ 573.413.751,00
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 2.672.534,00		$ 7.990.644,00		$ 161.507,00		$ 4.158.344,00
								VALOR TOTAL OBRAS DE EMERGENCIA	$ 371.200.842,00		$ 1.109.858.364,00		$ 22.432.472,00		$ 577.572.095,00
RESUMEN CAPITULOS DE OBRA															
								SUBTOTAL BÁSICO DE	$ 5.222.450.782,00		$ 6.938.259.738,00		$ 2.466.353.633,00		$ 3.472.481.259,00
					PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES:			NO MODIFICAR	$ 151.618.777,00		$ 151.618.777,00				
					PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA				$ 45.000.000,00		$ 45.000.000,00				
								Ajuste al Peso							
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 39.298.596,00		$ 51.741.485,00		$ 17.887.221,00		$ 25.182.116,00
								VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES (B+D)+E	$ 5.458.368.155,00		$ 7.186.620.000,00		$ 2.484.440.854,00		$ 3.497.663.375,00
PROVISION DE AJUSTE A CAPITULOS DE OBRA															
								PROVISIÓN PARA AJUSTES	NO MODIFICAR	$ 642.132.088,00		$ 642.132.088,00				
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 4.656.683,00		$ 4.656.683,00				
								VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES		$ 646.788.771,00		$ 646.788.771,00				
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS															
REH	NA	1P			REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)	Global (GI)		NO MODIFICAR	$ 60.000.000,00		$ 60.000.000,00				
					IVA - REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y DISEÑOS DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **(D) = (C)* 19%**				$ 11.400.000,00		$ 11.400.000,00		$ -		$ -
								VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES		$ 71.400.000,00		$ 71.400.000,00		$ -		$ -
PROVISION PARA GESTIONES SOCIALES, AMBIENTALES Y PREDIALES															
								SUBTOTAL GESTION AMBIENTAL - INCLUYENDO IVA		$ 130.000.000,00		$ 160.000.000,00			
								SUBTOTAL GESTION SOCIAL - INCLUYENDO IVA	NO MODIFICAR	$ 140.000.000,00		$ 240.000.000,00			
								SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL - INCLUYENDO IVA		$ 130.000.000,00					
								VALOR TOTAL PROVISION DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL - INCLUYE IVA		$ 400.000.000,00		$ 400.000.000,00		$ -		$ -
OTRAS PROVISIONES															
SOT	NA	1P			PROVISIÓN PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TÚNEL LAS LAJAS PR 22+987 AL PR 23+369,5 (CALZADA DERECHA) Y DEL PR 22+994 AL PR 23+292,4 (CALZADA IZQUIERDA), VÍA 5008B - CAP. OPERACIÓN DE TUNELES	Global (GI)		NO MODIFICAR	$ 150.000.000,00		$ 150.000.000,00				
								SUBTOTAL DE OTRAS PROVISIONES - INCLUYENDO IVA		$ 150.000.000,00		$ 150.000.000,00		$ -		$ -
								SECTOR II - VALOR TOTAL **RUTA 50 - TRANSVERSAL MEDELLIN - BOGOTÁ** - IMPUTACION PRESUPUESTAL **2401-0600-102**		**$ 10.750.000.000,00**		**$ 12.478.251.845,00**		**$ 2.955.897.925,00**		**$ 5.092.274.219,00**

SECTOR I - VALOR TOTAL **RUTA 50 - TRANSVERSAL LAS ANIMAS** - IMPUTACION PRESUPUESTAL **2401-0600-75**	**$ 13.700.000.000,00**	**$ 15.464.372.266,00**	**$ 491.417.599,00**	**$ 1.691.586.046,00**
SECTOR II - VALOR TOTAL **RUTA 50 - TRANSVERSAL MEDELLIN - BOGOTÁ** - IMPUTACION PRESUPUESTAL **2401-0600-102**	**$ 10.750.000.000,00**	**$ 12.478.251.845,00**	**$ 2.955.897.925,00**	**$ 5.092.274.219,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 24.450.000.000,00**	**$ 27.942.624.111,00**	**$ 3.447.315.524,00**	**$ 6.783.860.265,00**

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 24.450.000.000,00**	**$ 27.942.624.111,00**	**$ 3.447.315.524,00**	**$ 6.783.860.265,00**
*	TOTAL BÁSICO DE OBRAS:	$ 9.321.688.396,00	$ 11.073.357.717,00	$ 124.728.972,00	$ 226.804.862,00
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES:	$ 270.282.003,00	$ 270.282.003,00		
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA:	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00		
*	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA):	$ 70.285.282,00	$ 82.988.227,00	$ 904.523,00	$ 1.644.768,00
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA):	$ 1.031.423.323,00	$ 1.031.423.323,00		
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/	$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00		
*	IVA (19%) - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PA	$ 22.800.000,00	$ 22.800.000,00		
*	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL - INCLUYE IVA (INCLUYE IVA):	$ 530.000.000,00	$ 530.000.000,00		
*	MANTENIMIENTO RUTINARIO, INCLUYENDO IVA:	$ 680.085.000,00	$ 680.085.000,00	$ 109.837.000,00	$ 439.348.000,00
*	SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO (SAU), INCLUYENDO IVA:	$ 1.553.435.996,00	$ 1.553.435.996,00	$ 255.947.104,00	$ 1.023.788.416,00

*	**SUBTOTAL - SECTOR 1**	**$ 13.700.000.000,00**	**$ 15.464.372.266,00**	**$ 491.417.599,00**	**$ 1.691.586.046,00**
*	TOTAL BÁSICO DE OBRAS:	$ 5.222.450.782,00	$ 6.938.259.738,00	$ 2.466.553.633,00	$ 3.472.481.259,00
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES:	$ 151.618.777,00	$ 151.618.777,00		
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA:	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00		
*	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA):	$ 39.298.596,00	$ 51.741.485,00	$ 17.887.221,00	$ 25.182.116,00
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA):	$ 646.788.771,00	$ 646.788.771,00		
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00		
	IVA (19%) - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PA	$ 11.400.000,00	$ 11.400.000,00		
	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (INCLUYE IVA):	$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00		
*	PROVISIÓN PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TÚNEL LAS LAJAS:	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00		
*	MANTENIMIENTO RUTINARIO, INCLUYENDO IVA:	$ 898.450.000,00	$ 898.450.000,00	$ 146.370.000,00	$ 585.480.000,00
*	SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO (SAU), INCLUYENDO IVA:	$ 1.973.715.674,00	$ 1.973.715.674,00	$ 190.063.111,00	$ 760.252.444,00
*	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE TÚNEL, INCLUYENDO IVA:	$ 1.151.277.400,00	$ 1.151.277.400,00	$ 135.023.960,00	$ 248.878.400,00
*	**SUBTOTAL - SECTOR 2**	**$ 10.750.000.000,00**	**$ 12.478.251.845,00**	**$ 2.955.897.925,00**	**$ 5.092.274.219,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AI 26 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 215.300.000,00	$ 40.907.000,00	$ 256.207.000,00
SERVICIO ATENCION AL USUARIO	$ 374.798.500,00	$ 71.211.715,00	$ 446.010.215,00
OPERACIÓN TUNEL	$ 125.584.000,00	$ 9.439.960,00	$ 135.023.960,00
OBRAS	$ 2.591.282.605,00		
PROVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		$ 18.791.744,00	$ 2.610.074.349,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA,			
PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA			
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS			
GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL INCLUYE IVA			
PROVISION PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 3.306.965.105,00**	**$ 140.350.419,00**	**$ 3.447.315.524,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 9.639.916	$ 151.253.986
SB	$ -	$ -
PH	$ -	$ -
PA	$ 2.448.247.141	$ 2.674.427.128
ED	$ 112.433.672	$ 116.268.973
SSV	$ -	$ 260.313.856
AP	$ -	$ -
OV	$ 1.713.840	$ 5.141.520
T	$ 19.248.094	$ 491.881.924
TOTAL	**$ 2.591.282.663**	**$ 3.699.287.387**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601	**$ 2.139.547,00**	**$ 22.213.554,00**
11602	**$ -**	**$ -**
11603	**$ 3.964.434,00**	**$ 35.673.194,00**
11604	**$ 114.147.512,00**	**$ 121.410.493,00**
11606	**$ -**	**$ -**
11607	**$ -**	**$ -**
11608	**$ 4.477.479,00**	**$ 47.507.808,00**
14104	**$ -**	**$ -**
N	**$ -**	**$ -**
11601	**$ 110.044.146,00**	**$ 242.564.516,00**
11602	**$ -**	**$ -**
11603	**$ 2.341.738.930,00**	**$ 2.525.229.850,00**
11604	**$ -**	**$ -**
11606	**$ -**	**$ -**
11607	**$ -**	**$ 260.313.856,00**
11608	**$ 14.770.615,00**	**$ 444.374.116,00**
14104	**$ -**	**$ -**
N	**$ -**	**$ -**
TOTAL	**$ 2.591.282.663**	**$ 3.699.287.387**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3.306.965.105,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3.306.965.105,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3.447.315.524,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEITICUATRO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO LOYOS CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-21586 ANT

Firma:
Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: CN23026237

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 4 **DE** 01 - 31 enero 2026 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 3.306.965.105,00

SEGUIMIENTO No. 4
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1531 de 2025

OBJETO:
GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1620 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONSORCIO RCT

PLAZO INICIAL: 3,00 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/10/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 24.450.000.000,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 27.942.624.111,00**

PLAZO ACUMULADO: 5,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 3.492.624.111,00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 Octubre 2025	2 Noviembre 2025	3 Diciembre 2025	4 Enero 2026	5 Febrero 2026	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…	%
SECTOR 1: TRANSVERSAL LAS ANIMAS – BOGOTÁ															
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$461.500	2,61%	1,75%	% P	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%						
				$ P	$92.300	$92.300	$92.300	$92.300	$92.300						
	$461.500	2,18%	$369.200	$ E	$92.300	$92.300	$92.300	$92.300							
				% E	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%							
SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO (SAU)	$1.075.408	6,09%	4,07%	% P	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%						
				$ P	$215.082	$215.082	$215.082	$215.082	$215.082						
	$1.075.408	5,09%	$860.326	$ E	$215.082	$215.082	$215.082	$215.082							
				% E	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%							
MANTENIMIENTO PERIÓDICO	$3.243.863	18,37%	0,17%	% P	0,00%	0,09%	0,09%	4,14%	21,06%						
				$ P	$0	$18.198	$18.198	$873.879	$4.449.138						
	$5.359.414	25,37%	$35.673	$ E	$0	$15.854	$15.854	$3.964							
				% E	0,00%	0,08%	0,08%	0,02%							
REHABILITACIÓN	$1.155.465	6,55%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0						
	$0	0,00%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
SITIOS CRÍTICOS	$2.700.162	15,29%	0,62%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	3,31%	9,74%						
				$ P	$0	$0	$0	$700.000	$2.056.676						
	$2.756.676	13,05%	$130.085	$ E	$0	$0	$9.864	$120.221							
				% E	0,00%	0,00%	0,05%	0,57%							
ATENCIÓN PUENTES	$372.467	2,11%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%	0,68%						
				$ P	$0	$0	$0	$110.000	$142.653						
	$252.653	1,20%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$1.481.204	8,39%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	1,99%	9,07%						
				$ P	$0	$0	$0	$420.000	$1.916.062						
	$2.336.062	11,06%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	$368.527	2,09%	0,29%	% P	0,00%	0,00%	0,15%	0,57%	1,03%						
				$ P	$0	$0	$32.000	$120.000	$216.553						
	$368.553	1,74%	$61.047	$ E	$0	$0	$60.503	$543					$428.146.138		
				% E	0,00%	0,00%	0,29%	0,00%							
VALOR BÁSICO DE OBRA (A1)	$ 10.858.596,80	61,51%	6,89%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A1')	$ 12.610.266,12	59,70%	$ 1.456.331,26												
SECTOR 2: TRANSVERSAL MEDELLÍN – BOGOTÁ															
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$615.000	3,48%	2,33%	% P	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%						
				$ P	$123.000	$123.000	$123.000	$123.000	$123.000						
	$615.000	2,91%	$492.000	$ E	$123.000	$123.000	$123.000	$123.000							
				% E	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%							
SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO (SAU)	$798.585	4,52%	3,02%	% P	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%						
				$ P	$159.717	$159.717	$159.717	$159.717	$159.717						
	$798.585	3,78%	$638.868	$ E	$159.717	$159.717	$159.717	$159.717							
				% E	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%							
SERVICIOS OPERACIÓN TÚNEL	$159.460	0,90%	1,05%	% P	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%						
				$ P	$31.892	$31.892	$31.892	$31.892	$31.892						
	$159.460	0,75%	$221.260	$ E	$31.892	$31.892	$31.892	$125.584							
				% E	0,15%	0,15%	0,15%	0,59%							
MANTENIMIENTO PERIÓDICO	$2.257.102	12,79%	12,49%	% P	0,00%	0,09%	0,18%	4,02%	13,20%						
				$ P	$0	$18.938	$37.876	$850.000	$2.787.781						
	$3.694.595	17,49%	$2.638.754	$ E	$0	$15.649	$178.822	$2.444.283							
				% E	0,00%	0,07%	0,85%	11,57%							
SITIOS CRÍTICOS	$1.117.434	6,33%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0						
	$0	0,00%	$0	$ E											
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$1.479.386	8,38%	1,23%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,95%	9,19%						
				$ P	$0	$0	$0	$200.000	$1.941.797						
	$2.141.797	10,14%	$260.314	$ E	$0	$0	$260.314	$0							
				% E	0,00%	0,00%	1,23%	0,00%							
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	$368.528	2,09%	2,71%	% P	0,00%	1,65%	1,42%	1,42%	0,73%						
				$ P	$0	$347.961	$300.000	$300.000	$153.907						
	$1.101.868	5,22%	$573.414	$ E	$121.562	$347.961	$81.620	$22.271							
				% E	0,58%	1,65%	0,39%	0,11%							
VALOR BÁSICO DE OBRA (A2)	$ 6.795.495,38	38,49%	22,84%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A2')	$ 8.511.304,34	40,30%	$ 4.824.608,86												
VALOR BÁSICO DE OBRA (A1+A2)	$ 17.654.092,18	100,00%	29,74%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A1'+A2')	$ 21.121.570,455	100,00%	$ 6.280.940,12												

REPROGRAMACIÓN No. 1
REPROGRAMACIÓN No. 2
REPROGRAMACIÓN No. 3

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	ene-26

(Día / Mes / Año)

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - - - - -	———

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2,94%	4,77%	4,78%	19,87%	67,64%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$621.991	$1.007.087	$1.010.064	$4.195.870	$14.286.558						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	2,94%	7,71%	12,50%	32,36%	100,00%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$621.991	$1.629.078	$2.639.142	$6.835.012	$21.121.570						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	3,52%	4,74%	5,82%	15,66%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$743.553	$1.001.454	$1.228.968	$3.306.965							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	3,52%	8,26%	14,08%	29,74%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$743.553	$1.745.007	$2.973.975,02	$6.280.940,12							

0,00%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES	$ 1.666.129,476 $ 1.666.129,476	$ -	0%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)	$ 145.000,000 $ 145.000,000	$ -	0%
IVA (MANTENIMIENTO RUTINARIO, SAU, SERVICIOS OPERACIÓN TÚNEL, MANTENIMIENTO PERIÓDICO, REHABILITACIÓN, SITIOS CRÍTICOS, SEÑALIZACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, ATENCIÓN DE PUENTES, PROVISIÓN PARA AJUSTES Y JORNADS DE TRABAJO 24*7)	$ 709.497,980 $ 734.643,814	$ 502.920,14	1,80%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O	$ 214.200,000 $ 214.200,000	$ -	0%
PROVISIÓN PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TÚNEL LAS LAJAS PR 22+987 AL PR 23+369,5 (CALZADA DERECHA) Y DEL PR 22+994 AL PR	$ 150.000,000 $ 150.000,000	$ -	0%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL. INCLUYE PAGA - INCLUYE IVA	$ 930.000,000 $ 930.000,000	$ -	0%
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES - INCLUYE IVA	$ 424.960,366 $ 424.960,366	$ -	0%
PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y/O AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SAU) Y PROVISIÓN SERVICIOS DE	$ 2.556.120,000 $ 2.556.120,000	$ -	0%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 6.795.907,822	$ 502.920,14	1,80%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 6.821.053,656		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 24.450.000,00**	**$ 6.783.860,27**	**24,28%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 27.942.624,111**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Nombre: JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-21586 ANT

Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: CN23026237

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 1531 de 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI

PROYECTO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

MES INFORME MENSUAL: ENERO 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1620 DE 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO RCT

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	105925	C-2401-0600-102-51102D-2401023-02	20	PROPIOS		$ 5.758.978.000	
		C-2401-0600-102-51102D-2401029-02	20	PROPIOS		$ 1.235.400.000	
		C-2401-0600-102-51102D-2401030-02	20	PROPIOS		$ 2.041.802.000	
		C-2401-0600-102-51102D-2401053-02	20	PROPIOS		$ 1.313.820.000	
		C-2401-0600-102-51102D-2401060-02	20	PROPIOS		$ 400.000.000	
		C-2401-0600-75-51102D-2401020-02	20	PROPIOS		$ 1.200.000.000	
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	PROPIOS		$ 6.736.510.000	
		C-2401-0600-75-51102D-2401024-02	20	PROPIOS		$ 460.000.000	
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	PROPIOS		$ 3.153.000.000	
		C-2401-0600-75-51102D-2401051-02	20	PROPIOS		$ 1.750.490.000	
		C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	20	PROPIOS		$ 400.000.000	
				TOTAL		$ 24.450.000.000	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 24.450.000.000,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	oct-25	$ 743.552.984	$ 119.059.755	$ 862.612.739	$ -	$ -	0	105925 - 09/06/2025	$ 23.587.387.261	$ 23.587.387.261		X		
2	PARCIAL	nov-25	$ 1.001.454.477	$ 120.930.033	$ 1.122.384.510	$ -	$ -	0	105925 - 09/06/2025	$ 22.465.002.751	$ 22.465.002.751		X		
3	PARCIAL	dic-25	$ 1.228.967.555	$ 122.579.937	$ 1.351.547.492	$ -	$ -	0	105925 - 09/06/2025	$ 21.113.455.259	$ 21.113.455.259		X		
4	PARCIAL	ene-26	$ 3.306.965.105	$ 140.350.419	$ 3.447.315.524	$ -	$ -	0	105925 - 09/06/2025	$ 17.666.139.735	$ 17.666.139.735		X		
TOTALES			**$ 6.280.940.121**	**$ 502.920.144**	**$ 6.783.860.265**	**$ -**	**$ -**	**0**		**$ 17.666.139.735**	**$ 17.666.139.735**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 3.699.286.121	$ 26.826.884	**$ 3.726.113.005**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -		
AJUSTES	$ -	$ -	**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 861.200.000	$ 163.628.000	**$ 1.024.828.000**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	$ 1.499.194.000	$ 284.846.860	**$ 1.784.040.860**
OPERACIÓN TUNEL	$ 221.260.000	$ 27.618.400	**$ 248.878.400**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL			
VALOR TOTAL	$ 6.280.940.121	$ 502.920.144	**$ 6.783.860.265**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
JAVIER GOMEZ MANRIQUE
Director de Obra

Firma
PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
Director de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2026 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 4 **Pre-acta** ☑ **No.** 4

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO No. 1531 de 2025 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

PROYECTO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI

INTERVENTOR: CONSORCIO RCT **CONTRATO No.** 1620 DE 2025 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 1 (Día) DE 10 (Mes) DE 2025 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 24.450.000.000,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 27.942.624.111,00

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 (Día) DE 2 (Mes) DE 2026 (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Ruta 5008: En el mes de enero del PR 05+0850 al PR64+0000 se realizan actividades de rocería, limpieza de cuneta, berma y obras, de igual manera lavado de señal vertical y defensas metálicas, recolección de basura, despeje de señales para garantizar la visualización de estas, actividad de tapa huecos con mezcla asfáltica en frío, poda y/o corte de árboles caídos sobre la vía por temporada de lluvias, señalización de puntos críticos, control vial en atención de emergencia en el PR32+900 por hundimiento de banca.

Ruta 5008B: En el mes de enero del PR00+0000 al PR59+0162 se realizan actividades de rocería, limpieza de cuneta, control de tráfico, limpieza en glorieta la Morena ubicada en el PR59+0000 y parque San Miguel, señalización de puntos criticos, recuperación de junta de puente La Sardinata PR12+0000 en material conformado y fresado.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 215.300.000	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 40.907.000	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 256.207.000		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 256.207.000
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-21586 ANT

Firma:
Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: CN23026237

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **RECIBO PARCIAL DE SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2026 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 4 **Pre-acta** ☑ **No.** 4

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO No. 1531 de 2025 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

PROYECTO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI

INTERVENTOR: CONSORCIO RCT **CONTRATO No.** 1620 DE 2025 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 1 (Día) DE 10 (Mes) DE 2025 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 24.450.000.000,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 27.942.624.111,00

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 (Día) DE 2 (Mes) DE 2026 (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

En el mes de enero se llevaron a cabo la ejecución de labores de limpieza, revisión y reemplazo de componentes averiados en el equipamiento electromecánico del túnel.
Realización de inspecciones regulares para identificar daños, desgaste o situaciones que puedan comprometer la funcionalidad de los componentes electromecánicos del túnel, permitiendo una respuesta rápida y efectiva del equipo de mantenimiento.
Evaluación de planes a mediano y largo plazo para ejecutar la operación y mantenimientos preventivos que eviten deterioros mayores y prolonguen la vida útil de los equipos electromecánicos del túnel.
Se continua con el cambio de luminarias de sodio por luminarias tipo LED

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 125.584.000	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 9.439.960	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 135.023.960		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 135.023.960
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-21586 ANT

Firma:
Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: CN23026237

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **RECIBO PARCIAL DE SERVICIOS ATENCION AL USUARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2026 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 4 **Pre-acta** ☑ **No.** 4

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO No. 1531 de 2025 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

PROYECTO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI

INTERVENTOR: CONSORCIO RCT **CONTRATO No.** 1620 DE 2025 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 1 (Día) DE 10 (Mes) DE 2025 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 24.450.000.000,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: ( ) (Día) DE ( ) (Mes) DE ( ) (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 27.942.624.111,00

FECHA DE REANUDACIÓN: ( ) (Día) DE ( ) (Mes) DE ( ) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 (Día) DE 2 (Mes) DE 2026 (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

SECTOR 1: TRANSVERSAL LAS ANIMAS – BOGOTÁ
En el mes de enero en la ruta 5008 se presentaron diferentes servicios como lo fueron: auxilio vial, falsa alarma, incidentes de tránsito, accidentes y servicio a la comunidad; Las zonas donde se presentaron los accidentes e incidentes son: PR15+0000 al PR21+0000, PR31+0000 al PR45+0000 y del PR55+0000 al PR64+0000

SECTOR 2: TRANSVERSAL MEDELLÍN – BOGOTÁ
En el mes de enero en la ruta 5008B se presentaron diferentes servicios como fueron: auxilio vial, falsa alarma, accidentes e incidentes de tránsito y servicio a la comunidad; Los accidentes e incidentes sucedieron entre los PR20+0000 al PR31+0000.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 374.798.500	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 71.211.715	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 446.010.215		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 446.010.215
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-21586 ANT

Firma:
Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: CN23026237

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA:	31/01/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES GRUPOS GRANDES PROYECTOS DE GESTIÓN VIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CUNDINAMARCA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 4
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO _____ (Indicar con una X)

Resolución N° _____ (Indicar N° del Resolución-día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI

INTERVENTORIA CONSORCIO RCT

OBJETO GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2) .

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LA GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).

N° CONTRATO 1531 **FECHA DE INICIO** 1/10/2025 **FECHA DE TERMINACIÓN** 28/02/2026

N° CONTRATO 1620 **FECHA DE INICIO** 1/10/2025 **FECHA DE TERMINACIÓN** 28/02/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	24.950.880.864
Valor Adicional No.	$	3.892.424.111,89
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	21.942.424.111,89

AIU %:		31%
U %:		5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	372.000.000
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	372.000.000
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	372.000.000

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	2.569.956.560,00
Valor Adicional No.	$	83.880.000,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	2.394.956.560,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 01 Fecha 23 de octubre del 2025

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN				VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		
PBSE – 4.6 - 17	Programa de biodiversidad y servicios ecosistémicos	COMPENSACIÓN AMBIENTAL	Acciones de compensación Korán - Guaduas, Ruta 5008B					X	0	Global	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N/A	N/A
			Acciones de compensación Variante Honda, Ruta 5007					X	0	Global	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N/A	N/A
			Acciones de compensación Honda Villeta, Ruta 5008					X	0	Global	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N/A	N/A
										SUBTOTAL		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00											

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BASICO GESTION	$ 0,00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL:	$ 0,00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
Representante Legal o Apoderado
Contratista: Consorcio ConyconGVI
Matrícula Profesional No.: 05202-21586 ANT

Firma
Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría: CONSORCIO RCT
Matrícula No. : 23026237 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : Joyce Arboleda Garcia
Profesional Ambiental
Contratista: Consorcio ConyconGVI
Matrícula No. : 03000-25568

Vo. Bo. Firma
Nombre : Stefany Rey Rueda
Profesional Ambiental
Interventoría: CONSORCIO RCT
Matrícula No. : 08238-317393 ATL

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copia: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
	VERSIÓN	1
	PAGINA	

FECHA:	31/01/2026
	(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA | PERIODO: ene-26

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N°: 4 DEL 1/01/2026 (Día) (Mes) (Año) AL 31/01/2026 (Día) (Mes) (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°: 4 DEL 1/01/2026 (Día) (Mes) (Año) AL 31/01/2026 (Día) (Mes) (Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO

GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).

TIPO DE PROYECTO	LICENCIADO		Resolución N°				NO LICENCIADO - PAGA	
				(Día)	(Mes)	(Año)		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONYCON GVI	INTERVENTORÍA	CONSORCIO RCT
OBJETO	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).	OBJETO	INTERVENTORÍA PARA LA GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
N° CONTRATO	1531 DE 2025	N° CONTRATO	1620 DE 2025
FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE 2025	FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO 2026	FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO 2026

Vr. Inicial Contrato Obra	$ 24.450.000.000,00
Vr. Adicional No.	$ 3.492.624.111,00
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Total	$ 27.942.624.111,00

AIU %	31,00
U %	5,00

Vr. Provisión Sostenibilidad Inicial	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Total Provisión Sostenibilidad	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad ejecutado acumulado	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad por ejecutar	$ -

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$ 2.549.998.560,00
Vr. Adicional N°	$ 45.000.000,00
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Total	$ 2.594.998.560,00

0

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOSTENIBILIDAD N° _____ Fecha _____

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE (TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL)			CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL				VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO

EJECUTADO EN EL MES

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			CANTIDAD	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			VALOR TOTAL IVA MENSUAL		TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TECNICO	AMBIENTAL	SOCIAL		VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			ACUMULADO EJECUTADO CON IVA		VALOR POR EJECUTAR CON IVA		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA OTROS	$ -
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA (K70+K71+K73)	$ -
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA (K72+K74)	$ -

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: JUAN DIEGO HOYOS TABALLOS
Representante Legal Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-21586 ANT

Firma
Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJÍA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No. : 23026237 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre PAULA ANDREA CIFUENTES ZAPATA
Especialista Sostenibilidad
Contratista de Obra
Matrícula No. : 53478-06

Vo. Bo. Firma
Nombre : LILIANA GALLARDO PEREZ
Especialista Sostenibilidad
Interventor
Matrícula No. : 08236112685 ATL

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	**PRE-ACTA**	**PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.** (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	**4**	FECHA	**31/01/2026** (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	**Subdirección Gestión Integral de Carreteras**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).**	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	**1531/2025**
DIRECCIÓN TERRITORIAL	**Dirección Territorial Cundinamarca**			**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO**	**1620/2025**

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	1			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
						FECHA	1	10	2025									
PROYECTO	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)**	**REEMB**	**ÍTEM**	**VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)**		CANTIDAD EJECU. MES	**VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)**	**OTROS * (%)**	**VALOR OTROS MES ($)**	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) ****	**VALOR POR EJECUTAR ($)**	**OBSERVACIONES**
Información y Divulgación					$ -			$ -			$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -		0	$ -	19%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -			$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -			$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -			$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -			$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -			$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
Proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria.					$ -			$ -			$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -			$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -			$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -			$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
			0	$ -	$ -			$ -			$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
						FECHA	1	10	2025									
PROYECTO	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)**	**REEMB**	**ÍTEM**	**VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)**		CANTIDAD EJECU. MES	**VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)**	**OTROS * (%)**	**VALOR OTROS MES ($)**	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) ****	**VALOR POR EJECUTAR ($)**	**OBSERVACIONES**
N/A								$ -			$ -	0,0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -			$ -	0,0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ -	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ -
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$ -	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	0,00%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **JUAN DIEGO [illegible]OYOS CEBALLOS**
Representante Legal Contratista **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: 052[illegible]-21586 CNT

Firma
Nombre: **NARYEY LORENA PAZ RIAÑO**
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: **219894**

Firma
Nombre: **JORGE ANTONIO ROA MEJIA**
Representante Legal Interventoría **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: 23026237 CND

Firma
Nombre: **MARÍEA VILORIA MARTINEZ**
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 089582314-R

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/20226 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CUNDINAMARCA
3. AÑO	**2026** MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 1. 5007 Y 5008, VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTA Y HONDA - GUADUAS - VILLETA 2. 5008B KORÁN - GUADUAS	TRAMO:	1. HONDA - GUADUAS - VILLETA 2. KORÁN - GUADUAS
6. CONTRATO DE OBRA No:	1531 DE 2025		
7. OBJETO:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO CONYCON GVI	NIT	901.979.177-5
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO RCT	NIT	901.981.459-3
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3216 DE 2024		

11. PLAZO INICIAL:	5	12. FECHA DE INICIO:	1/10/2025	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	5	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	28/02/2026
17. TIPO DE GESTIÓN:		18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	24.450.000.000
21. VR. ANTICIPO:	3.492.624.111
22. VR. ADICIÓN No:	0
23. VR. ADICIÓN No:	0
24. VR. TOTAL ADICIONES:	0
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	27.942.624.111

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE			0
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)			0
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO			0
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)			0
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES			
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL			
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)			
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)			0
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN			0
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS			0
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS			
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)			0
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO			0
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.			0
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV			0
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV			0
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV			0
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV			0
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN			0
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA			0
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA			0
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA			0
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR			0
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS			0
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR			0
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL			0
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)			0
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA			0
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA			
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA			0
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE			0
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS			0
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN			0
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA			0
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR			0
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN			0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		0		0
IVA				19%
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		**0**		**0**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/20226 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CUNDINAMARCA
3. AÑO	**2026** MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 1. 5007 Y 5008, VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTA Y HONDA - GUADUAS - VILLETA 2. 5008B KORÁN - GUADUAS	TRAMO:	1. HONDA - GUADUAS - VILLETA 2. KORÁN - GUADUAS
6. CONTRATO DE OBRA No:	1531 DE 2025		
7. OBJETO:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO CONYCON GVI	NIT	901.979.177-5
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO RCT	NIT	901.981.459-3
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3216 DE 2024		
11. PLAZO INICIAL: 5	12. FECHA DE INICIO: 1/10/2025	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO: 5	15. FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	28/02/2026
17. TIPO DE GESTIÓN:	18. VR. DE LA GESTIÓN:	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/.....)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**0**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	0
64. OTROS	
65. IVA	0
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	0
68. IVA PRESENTE PREACTA	0
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**0**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	0

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	
72. GESTIÓN PREDIAL	
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	
74. OTROS	
75. IVA	
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	
77. SALDO POR EJECUTAR	

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS		NOMBRES Y APELLIDOS	JORGE ANTONIO ROA MEJIA	
C.C. X C.E. __	NUMERO	70.556.498	C.C X	NUMERO	19.167.245
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	05202-21586 ANT	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	23026237 CND
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]		Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

03 – 35210

Medellín, 3 de febrero de 2026

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S
NIT 890.932.730-7
CERTIFICA QUE:

De acuerdo con los registros contables y planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social al 31 de enero de 2026, la entidad ha efectuado la causación y pago de los aportes a sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF y servicio nacional de aprendizaje SENA, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la entidad como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Esta certificación se expide a solicitud de la Administración de la Institución, para procesos de licitación, invitaciones privadas o pagos de facturas por venta de bienes y servicios.

Atentamente,



Sandra Milena Arango Múnera
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 124217-T
En representación de Contabler S.A. TR 138

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS identificado con C.C. 70.556.498 de Envigado, en mi condición de Representante Legal de CONYVIAS S.A.S. identificada con NIT 901.370.607-5, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el mes de enero de 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes. declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Sabaneta a los cuatro (04) días del mes de Febrero de 2026.

Cordialmente,



JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
Representante Legal
CONYVIAS S.A.S.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS** identificado con C.C. 70.556.498 de Envigado, en mi condición de Representante Legal de **CONSORCIO CONYCON GVI** identificada con Nit 901.979.177-5, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el mes de enero de 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Sabaneta a los cuatro (04) días del mes de febrero de 2026.

CONSORCIO CONYCON GVI

Atentamente,

JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
Representante Legal
Consorcio Conycon GVI


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
43.163.112
NUMERO
ARANGO MUNERA
APELLIDOS
SANDRA MILENA
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
12-NOV-1979
ITAGUI
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
26-FEB-1998 ITAGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
A-0115100-20123841-F-0043163112-20050118
05336 05017N 02 163651110

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

12217-T



SANDRA MILENA
ARANGO MUNERA
C.C. 43163112
RESOLUCION INSCRIPCION 1751 FECHA 2007/01/25
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 134242

FIRMA DEL TITULAR 46788

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS S.A. 1066 09/2006

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1D353F8E92903857

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MILENA ARANGO MUNERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43163112 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 124217-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *