DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141212715382

(415)7707212489984(8020) **000014121271538 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 9 1 7 7	5	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CONYCON GVI

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1

41. Dirección principal
CR 48 78 C SUR 71

42. Correo electrónico contabilidad@conytrac.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 0 1 2 2 6 6	6 0 4 3 0 1 1 0 6 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 2 5 0 8 1 9	4 9 2 3	2 0 2 5 0 8 1 9			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212715382

(415)7707212489984(8020) **000014121271538 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 9 1 7 7	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 6 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 0 6 1 8
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 5 0 6 1 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141212715382

(415)7707212489984(8020) **000014121271538 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 9 1 7 7	5	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 6 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 5 5 6 4 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	JUAN	DIEGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 6 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 2 8 8 0 8 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	HILDA	LUCIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212715382

(415)7707212489984(8020) **000014121271538 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 9 1 7 7	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 5 0 6 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 7 0 6 0 7	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONYVIAS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 6 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141194746464

(415)7707212489984(8020) 000014119474646 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CONYTRAC S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1

41. Dirección principal
CR 48 78 C SUR 71

42. Correo electrónico contabilidad@conytrac.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 0 1 2 2 6 6	3 1 1 6 3 7 3 2 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	1 9 9 2 0 5 2 0	4 9 2 3	1 9 9 2 0 5 2 0		4 3 9 0	4 3 2 1

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9															

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HOYOS CEBALLOS JUAN DIEGO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141194746464

(415)7707212489984(8020) **000014119474646 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	8 9 2	4 7 9 1
73. Fecha	1 9 8 3 0 5 2 3	2 0 1 9 1 1 1 4
74. Número de notaría	1	2 5
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 2 0 5 2 0	2 0 1 9 1 2 0 2
77. No. Matrícula mercantil	2 9 8 4	2 9 8 4
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 5 5	0 5 5
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 3 0 5 2 3	1 9 8 3 0 5 2 3
81. Hasta	2 2 1 9 1 1 1 3	2 2 1 9 1 1 1 3

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	1 9 9 9 1 2 2 7		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141194746464

(415)7707212489984(8020) **000014119474646 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 2 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 5 5 6 4 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	JUAN	DIEGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	1 9 9 9 1 2 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 2 8 8 0 8 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	HILDA	LUCIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141194746464

(415)7707212489984(8020) **000014119474646 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín	1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 3 0 5 7 3 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	POSADA	RODRIGO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 9 1 2 2 7	2 0 1 8 0 3 2 8

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 0 5 5 6 4 9 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	JUAN	DIEGO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 9 1 2 2 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 2 8 8 0 8 4 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	HILDA	LUCIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 9 1 2 2 7	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	2 1 3 1 7 6 1 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEREZ	DE HOYOS	LUCIA	NOEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 9 1 2 2 7	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	4 2 8 7 9 8 0 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	ANGELA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 3 2 8	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141194746464

(415)7707212489984(8020) **000014119474646 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín	1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 2 8 9 0 0 7 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	ANA	CECILIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 3 2 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 5 8 2 0 7 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	ELENA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 3 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 5 6 5 1 5 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RENDON	ORTIZ	ELIANA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 3 2 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	2 1 2 9 5 2 0 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CEBALLOS	DE HOYOS	MARGARITA	ISABEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 3 2 4	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141194746464

(415)7707212489984(8020) **000014119474646 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 1 6 3 1 1 2		1 2 4 2 1 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ARANGO	MUNERA	SANDRA	MILENA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 1 5 8 2 1	8	CONTABLER S.A.

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 1 2 1 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 5 2 4 4 2 8 7 5		2 3 3 5 1 7 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CASTAÑO	ARENAS	ESTEFANIA	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 1 5 8 2 1	8	CONTABLER S.A.

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 1 2 1 5

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 3 5 5 3 8 6	3	1 1 7 4 8 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ALGARIN	LONDOÑO	DIANA	LUZ

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141194746464

(415)7707212489984(8020) **000014119474646 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES CONYTRAC

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1

165. Dirección: CR 48 78 C SUR 71

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 9 8 5	1 9 9 2 0 4 0 9
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 4 3 0 1 2 2 6 6	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141185531680

(415)7707212489984(8020) 000014118553168 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 0 6 0 7	5	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONYVIAS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1

41. Dirección principal
CR 48 78 C SUR 71

42. Correo electrónico contabilidad@conytrac.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 0 1 2 2 6 6	3 1 1 6 3 7 3 2 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 3	2 0 2 1 1 2 0 1	6 8 1 0	2 0 1 9 1 0 2 8					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HOYOS CEBALLOS JUAN DIEGO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141185531680

(415)7707212489984(8020) **000014118553168 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 0 6 0 7	5	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 9 1 2 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 2 2 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 2 8 1 0 1	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 0 0 2 2 0
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 0 2 2 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141185531680

(415)7707212489984(8020) **000014118553168 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 0 6 0 7	5	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 2 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 5 5 6 4 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	JUAN	DIEGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141185531680

(415)7707212489984(8020) **000014118553168 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 0 6 0 7	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 3 5 5 3 8 6	3	1 1 7 4 8 4

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ALGARIN	LONDOÑO	DIANA	LUZ

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO


EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL

CONSORCIO RCT

CERTIFICA

Yo, JORGE ROA MEJIA, identificado con Cédula de Ciudadanía Número 19.167.245, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO RCT identificado con NIT 901.981.459-3, me comprometo a verificar los aportes de seguridad social (Pensión, salud, riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (instituto Colombiano de Bienestar familiar), que pague el CONSORCIO CONYCON GVI acorde a carta de compromiso firmada por el representante legal, dentro de las obligaciones del contrato1531-2025 "**GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 DESDE EL PR 5+850 AL PR 64+000 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007 DESDE EL PR 46+000 AL PR 46+1150, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B DESDE EL PR 0+000 AL PR 59+162, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)"** , para el periodo correspondiente al mes de enero de 2026

En constancia, se firma en Barranquilla, el doce (12) del mes de febrero de 2026.



JORGE ROA MEJIA
C.C. No. 19.167.245 de Bogotá D.C.
Representante Legal

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX-FAX: (605) 3395171
E-mail.: info@inproyectos.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 1531 DE 2025 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONVICON GVI

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENE-26 — **PROYECTO:** GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5006 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTA, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORAN - GUADUAS, RUTA 5006B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1620 DE 2025 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO RCT

NOMBRE ARL: SURA — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes de enero de 2026 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JAVIER GOMEZ MANRIQUE	91.211.406	DIRECTOR DE OBRA	9.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 9.000.000	$ 647.300	V	NUEVA EPS	81937780	$ 372.000	N/A (PENSIONADO)	81937780	N/A (PENSIONAD	$ 372.000			
2	LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ	1.112.758.152	RESIDENTE DE OBRA	$ 7.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 7.000.000	$ 503.500	V	NUEVA EPS	81937780	$ 289.400	PORVENIR	81937780	$ 1.157.400	$ 289.400			
3	JULIAN DAVID SABOGAL NIÑO	1.010.237.878	RESIDENTE AUXILIAR	$ 3.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 2.346.667	$ 163.400	V	NUEVA EPS	81937780	$ 93.900	PORVENIR	81937780	$ 375.500	$ 93.900			
4	JOYCE ARBOLEDA GARCIA	38.211.167	PROFEESIONAL AMBIENTAL	$ 4.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 4.000.000	$ 287.700	V	SALUS TOTAL	81937780	$ 165.400	PORVENIR	81937780	$ 661.400	$ 165.400			
5	JULIETH STEFANIA SEVILLA QUIMBAYO	1.105.787.221	INSPECTORA SST	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 3.000.000	$ 215.900	V	NUEVA EPS	81937780	$ 124.000	PORVENIR	81937780	$ 496.000	$ 124.000			
6	HERNAN HURTADO	71.588.447	CONDUCTOR	$ 2.087.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 2.087.000	$ 176.100	V	NUEVA EPS	81937780	$ 101.200	N/A (PENSIONADO)	81937780	N/A (PENSIONAD	$ 101.200			
7	FREDY NOHAVA	98.463.146	OPERADOR	$ 2.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 2.100.000	$ 228.000	V	SALUD TOTAL	81937780	$ 131.000	COLPENSIONES	81937780	$ 524.000	$ 131.000			
8	FERNEY ARRUBLA JIMENEZ	15.374.821	OPERADOR	$ 2.310.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 2.449.000	$ 547.000	V	NUEVA EPS	81937780	$ 136.800	COLPENSIONES	81937780	$ 547.000	$ 136.800			
9	PAOLA VALBUENA GUILLEN	1.069.730.385	SERVICIOS GENERALES	$ 711.750	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 711.750	$ 82.600	II	NUEVA EPS	81937780	$ 47.500	PORVENIR	81937780	$ 189.800	$ 47.500			
10	RODRIGO IGNACIO LOPEZ	1.072.748.245	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 1.423.500	$ 72.200	V	NUEVA EPS	81937780	$ 41.500	PORVENIR	81937780	$ 166.000	$ 41.500			
11	JUAN CARLOS SOTO	1.039.759.747	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 1.423.500	$ 148.400	V	NUEVA EPS	81937780	$ 85.300	PORVENIR	81937780	$ 341.200	$ 85.300			
12	OCTAVIO ROMERO LONDOÑO	98,510,951	OFICIAL DE CONSTRUCCION	$ 1.998.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 1.998.000	$ 177.100	V	NUEVA EPS	81937780	$ 101.800	COLPENSIONES	81937780	$ 407.000	$ 101.800			
13	JOSE JAIR MARTINEZ	7,711,466	CONDUCTOR	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 1.800.000	$ 83.600	V	NUEVA EPS	81937780	$ 48.000	COLPENSIONES	81937780	$ 192.000	$ 48.000			
14	CARLOS ALBERTO BELTRAN PINEDA	79,556,127	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 1.423.500	$ 66.100	V	FAMISANAR	81937780	$ 38.000	COLFONDOS	81937780	$ 151.900	$ 38.000			
15	GABRIEL CAÑON HERNANDEZ	1,071,581,277	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 1.423.500	$ 113.700	V	NUEVA EPS	81937780	$ 65.400	PORVENIR	81937780	$ 261.400	$ 65.400			
16	JOSE GONZALO GOMEZ	1.072.748,916	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 1.423.500	$ 106.900	V	FAMISANAR	81937780	$ 61.400	PROTECCION	81937780	$ 245.600	$ 61.400			
17	GUSTAVO ADOLFO ACEVEDO		CONDUCTOR VOLQUETA	$ 2.087.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 2.087.000	$ 195.900	V	SAVIA SALUD	81937780	$ 112.600	COLPENSIONES	81937780	$ 450.200	$ 112.600			
18	JUAN CARLOS GUZMAN		CONDUCTOR VOLQUETA	$ 2.087.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 2.087.000	$ 176.400	V	SANITAS	81937780	$ 101.400	COLPENSIONES	81937780	$ 405.400	$ 101.400			
19	ELVER HONORIO HERNANDEZ	79.004.963	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 1.423.500	$ 98.200	V	FAMISANAR	81937780	$ 62.100	PORVENIR	81937780	$ 248.400	$ 62.100			
20	LORENA PAZ RIAÑOS	1.110.477.350	AYUDANTEE	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 3.000.000	$ 215.800	V	NUEVA EPS	81937780	$ 124.000	PROTECCION	81937780	$ 496.000	$ 124.000			
21	FABIAN ANDRES SALCEDO	1.053.586.108	AYUDANTE	$ 2.050.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 2.050.000	$ 95.200	V	NUEVA EPS	81937780	$ 54.700	PROTECCION	81937780	$ 218.700	$ 54.700			
22	ADRIANA TOLOZA PAVA	39.813.031	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 1.423.500	$ 66.100	V	NUEVA EPS	81937780	$ 38.000	PORVENIR	81937780	$ 151.900	$ 38.000			
23	ELIZABETH TORRES MUÑOZ	1.072.746.909	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONYTRAC S.A.S	$ 1.423.500	$ 66.100	V	NUEVA EPS	81937780	$ 38.000	PORVENIR	81937780	$ 151.900	$ 38.000			
	MANTENIMIENTO RUTINARIO - COPOLSA																		
24	BLANCA ELIANA VILLALOBOS REYES	39.812.599	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COPOLSA	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SURA	91730422	$ 170.820	COLPENSIONES	91730422	$ 227.760	$ 56.940			
25	PEDRO ALIRIO MARTINEZ GUERRERO	79.002.516	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COPOLSA	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SURA	91730422	$ 170.820	COLFONDOS	91730422	$ 227.760	$ 56.940			
26	JAIRO HUMBERTO BISCOT PAVA	79.005.705	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COPOLSA	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SURA	91730422	$ 170.820	PORVENIR	91730422	$ 227.760	$ 56.940			
27	LUIS EDUARDO LOPEZ SANCHEZ	1.072.749.175	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COPOLSA	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SURA	91730422	$ 170.820	COLFONDOS	91730422	$ 227.760	$ 56.940			
28	ARIEL SANCHEZ	10.183.794	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COPOLSA	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SURA	91730422	$ 170.820	PROTECCIÓN	91730422	$ 227.760	$ 56.940			
29	JUAN ANTONIO SALDAÑA HERNANDEZ	1.072.750.813	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COPOLSA	$ 1.423.500	$ 47.450	V	SURA	91730422	$ 7.600	PORVENIR	91730422	$ 7.600	$ 7.000			
30	HUMBERTO CRUZ GALINDO	1.072.744.877	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COPOLSA	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SURA	91730422	$ 170.820	COLPENSIONES	91730422	$ 227.760	$ 56.940			
31	LUIS EDUARDO VILLALOBOS REYES	79.889.593	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COPOLSA	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SURA	91730422	$ 170.820	PROTECCIÓN	91730422	$ 227.760	$ 56.940			
32	DANI SANCHEZ CRUZ	14.325.016	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COPOLSA	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SURA	91730422	$ 170.820	PORVENIR	91730422	$ 227.760	$ 56.940			
33	CRISTIAN FERNANDO BISCOT PAVA	79.005.905	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COPOLSA	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SURA	91730422	$ 170.820	COLPENSIONES	91730422	$ 227.760	$ 56.940			
34	DIEGO ANDRES MAHECHA CALVO	1.072.751.629	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COPOLSA	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SURA	91730422	$ 170.820	SALUD TOTAL	91730422	$ 227.760	$ 56.940			
	MANTENIMIENTO RUTINARIO - COOPASOTRAVI																		
35	ADRIANA LUCENY VERGARA BARRETO	1.030.523.048	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SANITAS	7997017360	$ 170.820	PROTECCION	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
36	ANGIE DANIELA LOPEZ SANCHEZ	1.072.752.521	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	7997017360	$ 170.820	PORVENIR	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
37	ARLEY HIPOLITO LOPEZ PAVA	1.072.750.775	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	7997017360	$ 170.820	PORVENIR	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
38	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ANZOLA	91.444.474	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	7997017360	$ 170.820	COLPENSIONES	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
39	LUIS CARLOS MARTINEZ GIRALDO	16.015.339	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	7997017360	$ 170.820	PORVENIR	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
40	JOSE EFREEN AGUDELO PINILLA	79.002.411	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	COMPENSAR	7997017360	$ 170.820	PORVENIR	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
41	HELIODORO QUIROGA LEON	79.003.891	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	7997017360	$ 170.820	PORVENIR	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
42	VANESA ALEJANDRA GALINDO PORTELA	1.006.125.926	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	7997017360	$ 170.820	PROTECCION	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
43	JESUS IVAN ZAPATA CRUZ	1.054.541.949	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	7997017360	$ 170.820	COLPENSIONES	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
44	ELSA LORENA GUTIERREZ HOLGUIN	1.073.173.127	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	7997017360	$ 170.820	PORVENIR	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
45	LINA MARCELA VALENCIA GARAVITO	1.038.418.032	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	7997017360	$ 170.820	COLPENSIONES	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
46	LUIS CARLOS RONDON QUICENO	3.557.492	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	7997017360	$ 170.820	PROTECCION	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
47	MIGUEL ANGEL CHIBUQUE MORENO	1.024.523.596	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	7997017360	$ 170.820	PROTECCION	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
48	PAOLA ANDREA MORA GALINDO	1.075.227.410	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	7997017360	$ 170.820	PORVENIR	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
49	SELLER BARACALDO CARDENAS	79.002.724	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	7997017360	$ 170.820	COLPENSIONES	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
50	VALENTINA PORTELA	1.006.125.925	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SALUD TOTAL	7997017360	$ 170.820	PORVENIR	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
51	YULIANA ALZATE QUICENO	1.002.866.094	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	7997017360	$ 170.820	PROTECCION	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
52	YULY CONSTANZA SAAVEDRA VARGAS	39.813.600	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	7997017360	$ 170.820	PROTECCION	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
53	JUAN FRANCISCO SICARD CANON	1.072.750.129	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	7997017360	$ 170.820	PORVENIR	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
54	GILBERTH FABIAN LEON HERNANDEZ	1.003.584.583	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SALUD TOTAL	7997017360	$ 170.820	PORVENIR	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
55	JHON ARGEL DIAZ HERNANDEZ	79.004.154	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	7997017360	$ 170.820	COLPENSIONES	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			EGRESO
56	EDUAR DUVAN VERA MAHECHA	1.007.237.690	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	7997017360	$ 170.820	PORVENIR	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
57	JOHAN SEBASTIAN REAL ESCOBAR	1.072.744.017	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	7997017360	$ 170.820	COLFONDOS	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
58	JESUS ANTONIO CARRILLO PERDOMO	16.698.487	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	7997017360	$ 170.820	PROTECCION	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
59	MAICOL ESTEBAN REAL ESCOBAR	1.034.781.118	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	7997017360	$ 170.820	COLPENSIONES	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
60	ANDREY LOPEZ ARIZA	1,072,745,513	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	7997017360	$ 170.820	PORVENIR	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
61	NICOLE SHARID VASQUEZ MARTINEZ	1,072,746,800	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	x x x x x	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	7997017360	$ 170.820	PORVENIR	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
62	JEIMY DAYANA ALGECIRA RUEDA	1,072,752,567	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	7997017360	$ 170.820	PORVENIR	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
63	MARIA JAQUELIN CARILLO ORTIZ	39,812,983	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V		7997017360	$ 170.820	PORVENIR	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
64	ORLANDO MELO	3.131.313	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	7997017360	$ 170.820	COLPENSIONES	7997017360	$ 227.760	$ 56.940			
	COOPASOTRAVI SECTOR 1																		
65	CARLOS ENRIQUE RESTREPO SANCHEZ	3.363.829	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SANITAS	7997012458	$ 170.820	COLPENSIONES	7997012458	$ 227.760	$ 56.940			
66	FRANCISCO APONTE REYES	80.276.171	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SANITAS	7997012458	$ 170.820	COLPENSIONES	7997012458	$ 227.760	$ 56.940			
67	JESUS ANTONIO MESA CASTAÑEDA	80.282.875	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SANITAS	7997012458	$ 170.820	COLPENSIONES	7997012458	$ 227.760	$ 56.940			
68	JORGE LISANDRO MARTINEZ MORA	80.283.057	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SANITAS	7997012458	$ 170.820	COLPENSIONES	7997012458	$ 227.760	$ 56.940			
69	JOSE FERNANDO DUARTE CASTAÑEDA	80.280.437	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SANITAS	7997012458	$ 170.820	PORVENIR	7997012458	$ 227.760	$ 56.940			
70	JOSE JAVIER CONTRERAS SANCHEZ	80.243.460	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SANITAS	7997012458	$ 170.820	PORVENIR	7997012458	$ 227.760	$ 56.940			
71	MAURICIO MESA CASTAÑEDA	80.283.797	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SANITAS	7997012458	$ 170.820	COLPENSIONES	7997012458	$ 227.760	$ 56.940			
72	JUAN PABLO RAMIREZ	1.072.752.092	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	7997012458	$ 170.820	PORVENIR	7997012458	$ 227.760	$ 56.940			
73	LUIS STIVEN LEON	1.003.684.612	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SALUD TOTAL	7997012458	$ 170.820	PORVENIR	7997012458	$ 227.760	$ 56.940			
74	JAIDER ANDRES BEJARANO GUILLEN	1.072.745.606	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	7997012458	$ 170.820	PORVENIR	7997012458	$ 227.760	$ 56.940			
75	JORGE ENRIQUE SANCHEZ PEÑA	3,167,443	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	7997012458	$ 170.820	PORVENIR	7997012458	$ 227.760	$ 56.940			
	MULTISERVICIOS PYR																		
76	ARLEY CASTAÑEDA SANCHEZ	93424171	OPERADOR DE GRUA PESADA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	7995232922	V	NUEVA EPS	7995232922	$ 170.820	PROTECCION	7995232922	$ 227.760	$ 56.940			
77	OMAR ALBERTO OSORIO FORERO	10180581	OPERADOR DE GRUA PESADA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	7995232922	V	NUEVA EPS	7995232922	$ 170.820	PORVENIR	7995232922	$ 227.760	$ 56.940			
78	JOSE WILLIAM GOMEZ DELGADO	5951185	OPERADOR DE GRUA PESADA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	7995232922	V	NUEVA EPS	7995232922	$ 170.820	PORVENIR	7995232922	$ 227.760	$ 56.940			
79	CESAR AUGUSTO BUITRAGO ALFONSO	1026560152	OPERADOR DE GRUA PESADA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	7995232922	V	COMPENSAR	7995232922	$ 170.820	PORVENIR	7995232922	$ 227.760	$ 56.940			
80	JAIR RAMIREZ	80142822	OPERADOR DE GRUA PESADA	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	7995232922	V	FAMISANAR	7995232922	$ 170.820	PORVENIR	7995232922	$ 227.760	$ 56.940			

| | | |

INGENIEROS SAS

NIT: 901.953.660 – 9

Innovación Sostenible para Construir el Futuro

PAZ Y SALVO

La presente certificación se expide para dejar constancia de que la empresa **CONSORCIO CONYCON GVI,** identificada con NIT **901979177-5,** se encuentra a PAZ Y SALVO con la empresa **CT INGENIEROS S.A.S**., identificada con NIT **901.953.660-9**, por concepto de los servicios prestados hasta el treinta y uno (31) de enero del año dos mil veintiséis (2026), correspondientes a los tramos 5008 y 5008B de la vía Korán – Guaduas, en el departamento de Cundinamarca.

El presente PAZ Y SALVO se expide a solicitud de la parte interesada, en honor a la verdad y para los fines que estime pertinentes.

Se firma en el municipio de Guaduas, Cundinamarca, a los treinta y un (31) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026).



Cristian Alexander Triana Beltran
Representante Legal
3138229671
Gerencia.ctingenieros@gmail.com

CONSORCIO MULTIASERVICIOS P Y R RUTA 5008

Bogotá, 11 de Febrero de 2026

Señores
CONSORCIO CONYCON GVI
ING. JAVIER GOMEZ
Ciudad

PAZ Y SALVO

La presente es para certificar que **LA EMPRESA CONSORCIO CONYCON GVI,** se encuentra a paz y salvo con el **CONSORCIO MULTISERVICIOS P Y R RUTA 5008,** identificado con NIT. 901,991,954-0, por los servicios prestados en el mes de **ENERO** de 2026 de los servicios de Grua Pesada, Grua Liviana, Ambulancia y SAU para el proyecto Honda-Villeta y Guaduas-Koran..

Este paz y salvo se expide a solicitud de las partes interesadas, para los fines que considere pertinentes.

Se firma a los 11 días del mes de Febrero de 2025.



CONSORCION MULTISERVICIOS P Y R
AREA CONTABLE

NIT: 901.949.455-1

Guaduas, 10 de febrero de 2026

PAZ Y SALVO

Yo, Yudi Alexandra Saavedra, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.813.624 de Guaduas Cundinamarca, actuando en representación legal de Comercializadora e Ingeniería Elizabeth S.A.S, identificada con NIT 901949455-1, me permito certificar que el Consorcio CONYCON GVI, identificado con NIT 901979177-5, se encuentra a paz y salvo por concepto de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN TÉCNICA TÚNEL LAS LAJAS PROYECTO RUTA DEL SOL SECTOR I CONTRATO 1531 – 2025 GUADUAS KORAN", en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2026.

Atentamente,



YUDI ALEXANDRA SAAVEDRA
R.L COMERCIALIZADORA E INGENIERIA ELIZABETH S.A.S

E-mail: comercializadora.ing.elizabeth@gmail.com
Contacto: 3115230672

PAZ Y SALVO

La presente es para certificar que el **CONSORCIO CONYCON GVI** identificado con NIT 901979177-5, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO POLICARPA SALAVARRIENTA "COPOLSA"** NIT 800043532-3 por los servicios prestados hasta el día Treinta y uno (31) de enero del año Dos Mil Veintiséis (2026) en la ruta 5007 y 5008.

El presente paz y salvo se expide a solicitud de las partes interesadas en honor a la verdad y para los fines que consideren pertinentes; el día Treinta y uno (31) de enero del año Dos Mil Veintiséis (2026) en el municipio de Guaduas Cundinamarca.

Blanca Villalobos Reyes

BLANCA ELINA VILLALOBOS REYES
REPRESENTANTE LEGAL
CC.39812599
CELULAR: 3132464884

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
COOPASOTRAVI
NIT 832.005.333
Manzana A Casa 3
Tel: (301) 2606578
Villeta - Colombia
coopasotravi333@gmail.com

Villeta, Cundinamarca, 10 de febrero 2026

PAZ Y SALVO

Yo, Jorge Lisandro Martínez Mora, Identificado con cédula de ciudadanía No. 80.283.057, en calidad de representante legal de **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPASOTRAVI**, identificado con NIT No. 832005333 – 9, quienes desarrollamos la actividad de Mantenimiento Rutinario del Tramo Guaduas - Villeta, PR 34+0000 - PR 64+0000 de la ruta 5008 y del tramo Korán - Guaduas ruta 5008B, del contrato de obra 1531 de 2025, cuyo objeto es *GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS HONDA - GUADUAS - VILLETA, TRAMO 5008 Y 5008B VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA,* Certifico que el consorcio CONYCON identificado con Nit. No. 901979177-5, se encuentra a paz y salvo por todo concepto hasta el mes de enero de 2026.

Jorge Lisandro Martínez Mora
CC. 80.283.057

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MN-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2026 (DIA) / (MES) / (AÑO)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

ACTA Nª 4 **ACTA FINAL** SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 3.306.965.105,00

MES ENERO 2026

CONTRATO No : 1531 de 2025 (Indique número y año)

OBJETO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): SECTOR 1. HONDA - GUADUAS - VILLETA, TRAMO 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, TRAMO 5007; SECTOR 2. KORÁN - GUADUAS. TRAMO 5008B (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1620 DE 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO RCT

PLAZO INICIAL: 3,00 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 5,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/10/2025

FECHA DE VENCIMIENTO 28/02/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACK (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IV. 24.450.000.000,00

VALOR ADICIONES (incluí. $ 3.492.624.111,00

VALOR ACUMULADO $ 27.942.624.111,00

SECTOR I - PRESUPUESTO OBRA RUTA 5008 - TRANSVERSAL LAS ANIMAS - BOGOTÁ

MANTENIMIENTO RUTINARIO

			ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 30 de diciembre de 2025		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	NA			MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL Y APÉNDICE A	MANTENIMIENTO RUTINARIO 2025; (S1)	MES	5,00	$ 92.300.000,00	$ 461.500.000,00	5,000	$ 461.500.000,00	1,000	$ 92.300.000,00	4,00	$ 369.200.000,00
								VALOR BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO	**$ 461.500.000,00**		$ 461.500.000,00		**$ 92.300.000,00**		$ 369.200.000,00
								PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO	NO MODIFICAR		$ 110.000.000,00				
								Ajuste al peso y/o al valor remanente							
								VALOR BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO, INCLUYE PROVISIÓN	$ 571.500.000,00		$ 571.500.000,00		$ 92.300.000		$ 369.200.000
								VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 108.585.000,00		$ 108.585.000,00		$ 17.537.000,00		$ 70.148.000,00
								TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO	**$ 680.085.000,00**		**$ 680.085.000,00**		**$ 109.837.000,00**		**$ 439.348.000,00**

SERVICIOS ATENCION AL USUARIO

CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV			No. EQUIPOS	ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2	NA			1	AMBULANCIA TIPO TAB; (S1)	MES	5,00	$ 41.500.000,00	$ 207.500.000,00	5,00	$ 207.500.000,00	1,00	$ 41.500.000,00	4,00	$ 166.000.000,00
3	NA			1	GRÚA LIVIANA TIPO CAMA BAJA (CAPACIDAD MÍNIMA 4.5 TON); (S1)	MES	5,00	$ 35.831.600,00	$ 179.158.000,00	5,00	$ 179.158.000,00	1,00	$ 35.831.600,00	4,00	$ 143.326.400,00
4	NA			2	GRÚA PARA VEHÍCULOS PESADOS TIPO GANCHO PARA MOVILIZAR MÍNIMO 30 TON; (S1)	MES	5,00	$ 50.000.000,00	$ 500.000.000,00	5,00	$ 500.000.000,00	1,00	$ 100.000.000,00	4,00	$ 400.000.000,00
5	NA			1	OFICINA CENTRO DE ATENCION DE SERVICIOS AL USUARIO	MES	5,00	$ 18.197.200,00	$ 90.986.000,00	5,00	$ 90.986.000,00	1,00	$ 18.197.200,00	4,00	$ 72.788.800,00
								SUBTOTAL	**$ 977.644.000,00**		**$ 977.644.000,00**		**$ 195.528.800,00**		**$ 782.115.200,00**
								COSTOS INDIRECTOS (10%)	$ 97.764.400,00		$ 97.764.400,00		$ 19.552.880,00		$ 78.211.520,00
								SUBTOTAL INCLUYENDO COSTOS INDIRECTOS	**$ 1.075.408.400,00**		**$ 1.075.408.400,00**		**$ 215.081.680,00**		**$ 860.326.720,00**
								PROVISION FRENTE ADICIONAL Y/O AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA	NO MODIFICAR		$ 230.000.000,00				
								Ajuste al peso y/o al valor remanente					-$ 80,00		-$ 320,00
								SUBTOTAL BÁSICO SERVICIOS AL USUARIO	$ 1.305.408.400,00		$ 1.305.408.400,00		$ 215.081.600,00		$ 860.326.400,00
								IVA SERVICIOS AL USUARIO (19%)	$ 248.027.596,00		$ 248.027.596,00		$ 40.865.504,00		$ 163.462.016,00
								TOTAL SERVICIOS ATENCION AL USUARIO	**$ 1.553.435.996,00**		**$ 1.553.435.996,00**		**$ 255.947.104,00**		**$ 1.023.788.416,00**

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS															
6	11602	310.1.1	310 - 22		Conformación de la calzada existente	m2	12.117,00	$ 1.584,00	$ 19.193.328,00		$ -		$ -		$ -
7	11602	311.1.1	311 - 22		Afirmado	m3	153,00	$ 161.659,00	$ 24.733.827,00		$ -		$ -		$ -
8	11602	320.1.1	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	5,00	$ 187.894,00	$ 939.470,00		$ -		$ -		$ -
9	11602	320.4.1	320 - 22		Subbase Granular clase A para bacheo	m3	27,00	$ 190.320,00	$ 5.138.640,00		$ -		$ -		$ -
10	11602	330.1.1	330 - 22		Base Granular clase A	m3	27,00	$ 202.521,00	$ 5.468.067,00		$ -		$ -		$ -
11	11602	330.4.1	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	44,00	$ 206.103,00	$ 9.068.532,00		$ -		$ -		$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
12	11603	420.1.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	3.962,00	$ 3.833,00	$ 15.186.346,00		$ -		$ -		$ -
13	11603	420.2.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	14.415,00	$ 4.472,00	$ 64.463.880,00		$ -		$ -		$ -
14	11603	421.1.1	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	3.549,00	$ 2.044,00	$ 7.254.156,00	24.996,80	$ 51.093.459,00		$ -		$ -
15	11603	450.1P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	1.993,00	$ 1.164.000,00	$ 2.319.852.000,00		$ -		$ -		$ -
16	11603	450.2P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	245,00	$ 1.202.000,00	$ 294.490.000,00	45,00	$ 54.090.000,00		$ -	26,38	$ 31.708.760,00
17	11603	450.10P.1		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	427,00	$ 1.040.000,00	$ 444.080.000,00		$ -		$ -		$ -
18	11601	460.1P.1		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	194,00	$ 92.631,00	$ 17.970.414,00	2.499,68	$ 231.547.858,00		$ -		$ -
19	11601	465.1.1	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	63,00	$ 81.840,00	$ 5.155.920,00		$ -		$ -		$ -
20	11601	465.2.1	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente excluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas	m3	9,00	$ 27.847,00	$ 250.623,00		$ -		$ -		$ -
PAVIMENTOS HIDRAULICOS															
21	11603	500.2.1	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rápido (fast track)	m3	9,00	$ 1.179.773,00	$ 10.617.957,00		$ -		$ -		$ -
ITEM NO PREVISTOS															
186	11603		450.2P.1	NP-01	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 CON ASFALTO MODIFICADO TIPO 3	m3		$ 2.000.001,00	$ -	2.499,68	$ 4.999.362.500,00		$ -		$ -
187	11603		450P	NP-02	MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA TAPAHUECOS (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALADA CON LA MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS)	und		$ 77.734,00	$ -	300,00	$ 23.320.200,00	51,00	$ 3.964.434,00	51,00	$ 3.964.434,00
	N				***Ajuste al Peso***										-$ 140,00
					SUBTOTAL BASICO DE OBRAS MANTENIMIENTO PERIODICO				**$ 3.243.863.160,00**		**$ 5.359.414.017,00**		**$ 3.964.434,00**		**$ 35.673.854,00**
					VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)				$ 23.524.198,00		$ 38.865.980,00		$ 28.750,00		$ 258.698,00
					SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA				**$ 3.267.387.358,00**		**$ 5.398.279.997,00**		**$ 3.993.184,00**		**$ 35.931.752,00**

REHABILITACION

			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTI	GRUPO AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES															
22	11602	320.1.1	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	517,00	$ 187.894,00	$ 97.141.198,00		$ -		$ -		$ -
23	11602	330.1.1	330 - 22		Base Granular clase A	m3	542,00	$ 202.521,00	$ 109.766.382,00		$ -		$ -		$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
24	11603	420.1.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	245,00	$ 3.833,00	$ 939.085,00		$ -		$ -		$ -
25	11603	420.2.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	2.405,00	$ 4.472,00	$ 10.755.160,00		$ -		$ -		$ -
26	11603	421.1.1	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	1.151,00	$ 2.044,00	$ 2.352.644,00		$ -		$ -		$ -
27	11603	450.2P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	535,00	$ 1.202.000,00	$ 643.070.000,00		$ -		$ -		$ -

28	11601	460.1P.1		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1.275,00	$ 92.631,00	$ 118.104.525,00		$ -		$ -		$ -
29	11601	465.1.1	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	49,00	$ 81.840,00	$ 4.010.160,00		$ -		$ -		$ -
30	11603	466.1.1	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	109,00	$ 16.652,00	$ 1.815.068,00		$ -		$ -		$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
31	11604	600.2.1.1	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	36,00	$ 77.568,00	$ 2.792.448,00		$ -		$ -		$ -
32	11604	600.2.2.1	600 - 22		Excavaciones varias en roca bajo agua	m3	4,00	$ 167.462,00	$ 669.848,00		$ -		$ -		$ -
33	11604	600.2.3.1	600 - 22		Excavaciones varias en material común seco	m3	182,00	$ 24.177,00	$ 4.400.214,00		$ -		$ -		$ -
34	11604	600.2.4.1	600 - 22		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	4,00	$ 28.900,00	$ 115.600,00		$ -		$ -		$ -
35	11604	610.1.1	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	12,00	$ 126.952,00	$ 1.523.424,00		$ -		$ -		$ -
36	11604	610.2.1	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	114,00	$ 162.550,00	$ 18.530.700,00		$ -		$ -		$ -
37	11604	630.3.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	4,00	$ 1.155.791,00	$ 4.623.164,00		$ -		$ -		$ -
38	11604	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	42,00	$ 929.166,00	$ 39.024.972,00		$ -		$ -		$ -
39	11604	630.6.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	14,00	$ 743.600,00	$ 10.410.400,00		$ -		$ -		$ -
40	11606	630.6P.1		630.6P	Suministro e instalación de bolsacretos, rellenos en concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	4,00	$ 839.500,00	$ 3.358.000,00		$ -		$ -		$ -
41	11604	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1.404,00	$ 7.353,00	$ 10.323.612,00		$ -		$ -		$ -
42	11604	671.1.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	49,00	$ 850.353,00	$ 41.667.297,00		$ -		$ -		$ -
43	11604	673.1.1	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	41,00	$ 9.730,00	$ 398.930,00		$ -		$ -		$ -
44	11604	673.2.1	673 - 22		Material granular drenante	m3	28,00	$ 188.110,00	$ 5.267.080,00		$ -		$ -		$ -
45	11604	674.1.1	674 - 22		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	30,00	$ 138.130,00	$ 4.143.900,00		$ -		$ -		$ -
46	11604	681.1.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	40,00	$ 360.613,00	$ 14.424.520,00		$ -		$ -		$ -
TRANSPORTES																	
47	11608	900.2.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	3.326,00	$ 1.755,00	$ 5.837.130,00		$ -		$ -		$ -
	N								*Ajuste al Peso*						
									SUBTOTAL BASICO DE OBRAS REHABILITACION	**$ 1.155.465.461,00**		**$ -**		**$ -**	
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 8.379.330,00		$ -		$ -	
									SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA	**$ 1.163.844.791,00**		**$ -**		**$ -**	

SITIOS CRITICOS

			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTI	GRUPO AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
I - EXPLANACIONES															
48	11601	201.7.1	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	56,00	$ 177.537,00	$ 9.942.072,00	56,00	$ 9.942.072,00	8,99	$ 1.596.058,00	23,84	$ 4.196.975,00
49	11601	210.2.1.1	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	27,00	$ 53.182,00	$ 1.435.914,00	27,00	$ 1.435.914,00		$ -		$ -
50	11601	210.2.2.1	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	222,00	$ 13.803,00	$ 3.064.266,00	222,00	$ 3.064.266,00		$ -		$ -
II - ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
51	11604	600.2.1.1	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	138,00	$ 77.568,00	$ 10.704.384,00	138,00	$ 10.704.384,00		$ -		$ -
52	11604	600.2.3.1	600 - 22		Excavaciones varias en material común seco	m3	698,00	$ 24.177,00	$ 16.875.546,00	698,00	$ 16.875.546,00	145,58	$ 3.519.688,00	145,58	$ 3.519.688,00
53	11604	610.1.1	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	278,00	$ 126.952,00	$ 35.292.656,00	278,00	$ 35.292.656,00		$ -		$ -
54	11604	610.2.1	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	56,00	$ 162.550,00	$ 9.102.800,00	56,00	$ 9.102.800,00		$ -		$ -
55	11604	610.3.1	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG-50	m3	27,00	$ 196.367,00	$ 5.301.909,00	27,00	$ 5.301.909,00		$ -		$ -
56	11604	621.1P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 0,80 m (no incluye acero de refuerzo)	m	2,00	$ 1.523.748,00	$ 3.047.496,00	2,00	$ 3.047.496,00		$ -		$ -
57	11604	621.2P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no incluye acero de refuerzo)	m	14,00	$ 2.027.365,00	$ 28.383.110,00	14,00	$ 28.383.110,00		$ -		$ -
58	11604	621.3P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo)	m	83,00	$ 2.703.015,00	$ 224.350.245,00	83,00	$ 224.350.245,00		$ -		$ -
59	11604	621.4P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,50 m (no incluye acero de refuerzo)	m	60,00	$ 3.772.734,00	$ 226.364.040,00	60,00	$ 226.364.040,00		$ -		$ -
60	11604	623.1.1	623 - 22		Anclajes activos tensionados a 30 ton, longitud variable, conformado por cuatro torones de 1/2", lechada (A/C = 0,40 - f'cc	m	678,00	$ 447.025,00	$ 303.082.950,00	678,00	$ 303.082.950,00		$ -		$ -
61	11604	630.3.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	386,00	$ 1.155.000,00	$ 445.830.000,00	386,00	$ 445.830.000,00	33,06	$ 38.184.300,00	33,06	$ 38.184.300,00
62	11604	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	402,00	$ 929.166,00	$ 373.524.732,00	402,00	$ 373.524.732,00		$ -		$ -
63	11604	630.4P.1		630.4P	Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado	m3	52,00	$ 1.100.478,00	$ 57.224.856,00	52,00	$ 57.224.856,00		$ -		$ -
64	11604	630.6.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	29,00	$ 743.600,00	$ 21.564.400,00	29,00	$ 21.564.400,00		$ -		$ -
65	11604	630.7.1	630 - 22		Concreto ciclópeo (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclópeo)	m3	7,00	$ 548.684,00	$ 3.840.788,00	110,00	$ 60.355.240,00	103,01	$ 56.519.939,00	110,00	$ 60.355.240,00
66	11604	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	63.791,00	$ 7.353,00	$ 469.055.223,00	63.791,00	$ 469.055.223,00	1.205,17	$ 8.861.615,00	1.205,17	$ 8.861.615,00
67	11604	640.2.1	640 - 22		Malla de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	278,00	$ 7.611,00	$ 2.115.858,00	278,00	$ 2.115.858,00		$ -		$ -
68	11604	641.1.1	641 - 22		Acero de presfuerzo	tf-m	515,00	$ 2.065,00	$ 1.063.475,00	515,00	$ 1.063.475,00		$ -		$ -
69	11604	661.3.1	661 - 22		Tubería de concreto reforzado Clase III, de 900 mm de diámetro	m	24,00	$ 901.355,00	$ 21.992.520,00	24,00	$ 21.992.520,00	6,00	$ 5.348.130,00	6,00	$ 5.348.130,00
70	11604	663.1.1	663 - 22		Tubería PVC perforada según norma NTC 3722 diámetro 4"	m	348,00	$ 53.435,00	$ 18.595.380,00	348,00	$ 18.595.380,00		$ -		$ -
71	11604	670.3.1	670 - 22		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 3: recubrimiento de Zinc	m3	25,00	$ 422.047,00	$ 10.551.175,00	25,00	$ 10.551.175,00		$ -		$ -
72	11604	670.5.1	670 - 22		Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclópeo	m3	7,00	$ 726.471,00	$ 5.085.297,00	7,00	$ 5.085.297,00		$ -		$ -
73	11604	671.1.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	224,00	$ 850.353,00	$ 190.479.072,00	224,00	$ 190.479.072,00		$ -		$ -
74	11604	671.3.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	56,00	$ 908.340,00	$ 50.867.040,00	56,00	$ 50.867.040,00		$ -		$ -
75	11604	673.1.1	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	2.779,00	$ 9.730,00	$ 27.039.670,00	2.779,00	$ 27.039.670,00		$ -		$ -
76	11604	673.2.1	673 - 22		Material granular drenante	m3	127,00	$ 188.110,00	$ 23.889.970,00	127,00	$ 23.889.970,00		$ -		$ -
77	11604	673.3.1	673 - 22		Material de cobertura tipo SBG	m3	26,00	$ 196.367,00	$ 5.105.542,00	26,00	$ 5.105.542,00		$ -		$ -
78	11604	674.1.1	674 - 22		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	50,00	$ 138.130,00	$ 6.906.500,00	50,00	$ 6.906.500,00		$ -		$ -
79	11604	681.1.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	86,00	$ 360.613,00	$ 31.012.718,00	86,00	$ 31.012.718,00		$ -		$ -
80	11604	681.3.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 3: recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	m3	22,00	$ 386.893,00	$ 8.511.646,00	22,00	$ 8.511.646,00		$ -		$ -
VI - OBRAS VARIAS															
81	11604	2P.1		2P	Sacos de suelo cemento para cunetas, disipadores y/o trinchos	u	1.296,00	$ 21.423,00	$ 27.764.208,00	1.296,00	$ 27.764.208,00	80,00	$ 1.713.840,00	240,00	$ 5.141.520,00
82	11606	3P.1		3P	Trinchos en guadua, h libre = 0,5 m	m	116,00	$ 82.308,00	$ 9.547.728,00	116,000	$ 9.547.728,00		$ -		$ -
VI- TRANSPORTES															
83	11608	900.2.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	6.978,00	$ 1.755,00	$ 12.246.390,00	6.978,00	$ 12.246.390,00	2.551,27	$ 4.477.479,00	2.551,27	$ 4.477.479,00
	N								*Ajuste al Peso*						$ 12,00
									SUBTOTAL BASICO DE OBRAS PARA SITIOS CRITICOS	**$ 2.700.161.576,00**	**$ 2.756.676.028,00**		**$ 120.221.049,00**		**$ 130.084.935,00**
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 19.581.324,00	$ 19.991.162,00		$ 871.832,00		$ 943.364,00
									SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA	**$ 2.719.742.900,00**	**$ 2.776.667.190,00**		**$ 121.092.881,00**		**$ 131.028.299,00**

ATENCIÓN PUENTES

			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTI	GRUPO AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
84	14104	201.7P.1		201.7P	Demolición losa de tablero de puente	m3	107,00	$ 379.671,00	$ 40.624.797,00	60,00	$ 22.780.260,00		$ -		$ -
85	14104	201.19P.1		201.19P	Retiro de juntas existentes	m	46,00	$ 92.296,00	$ 4.245.616,00	22,03	$ 2.033.281,00		$ -		$ -
86	14104	630.1.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 35 MPa para losa de puente (acelerado	m3	43,00	$ 1.379.683,00	$ 59.326.369,00	43,00	$ 59.326.369,00		$ -		$ -
87	14104	630.3.1.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para superestructura de puente	m3	122,00	$ 1.208.273,00	$ 147.409.306,00	50,00	$ 60.413.650,00		$ -		$ -
88	14104	630.4.1.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para puentes	m3	66,00	$ 1.002.893,00	$ 66.190.938,00	58,00	$ 58.167.794,00		$ -		$ -
89	14104	650.1P.1		650P	Limpieza y pintura de estructura metálica (sandblasting)	m2	54,00	$ 110.639,00	$ 5.974.506,00	54,00	$ 5.974.506,00		$ -		$ -
90	14104	642.2.1.1	642 - 22		Sello para junta de puentes (+/- 40 mm de desplazamiento)	m	3,00	$ 1.588.858,00	$ 4.766.574,00	3,00	$ 4.766.574,00		$ -		$ -
91	14104	642.2.2.1	642 - 22		Sello para junta de puentes (+/- 80 mm de desplazamiento)	m	3,00	$ 2.451.461,00	$ 7.354.383,00	3,00	$ 7.354.383,00		$ -		$ -
92	14104	642.2.3.1	642 - 22		Sello para junta de puentes (+/- 160 mm de desplazamiento)	m	3,00	$ 3.766.256,00	$ 11.298.768,00	3,00	$ 11.298.768,00		$ -		$ -
93	14104	642.2.4.1	642 - 22		Sello para junta de puentes - sello de compresión	m	16,00	$ 1.579.747,00	$ 25.275.952,00	13,00	$ 20.536.711,00		$ -		$ -
	N								*Ajuste al Peso*		$ 907,00				
									VALOR BASICO ATENCION PUENTES	**$ 372.467.209,00**	**$ 252.653.203,00**		**$ -**		**$ -**
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 2.701.098,00	$ 1.832.218,00		$ -		$ -
									SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA	**$ 375.168.307,00**	**$ 254.485.421,00**		**$ -**		**$ -**

SENALIZACION Y SEGURIDA VIAL

			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTI	GRUPO AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
94	11607	700.1.1	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	55.686,00	$ 2.851,00	$ 158.760.786,00	236.000,00	$ 672.836.000,00		$ -		$ -
95	11607	700.2.1	700 - 22		Linea de demarcación con resina termoplástica	m	19.046,00	$ 1.793,00	$ 34.149.478,00	19.046,00	$ 34.149.478,00		$ -		$ -
96	11607	700.3.1	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	182,00	$ 42.748,00	$ 7.780.136,00	3.015,20	$ 128.893.770,00		$ -		$ -

97	11607	700.4.1	700 - 22		Marca vial con resina termoplástica	m2	182,00	$	54.903,00	$	9.992.346,00	182,00	$	9.992.346,00		$ -		$ -
98	11607	701.1.1	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	33.854,00	$	9.742,00	$	329.805.668,00	33.854,00	$	329.805.668,00		$ -		$ -
99	11607	710.1.1.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	50,00	$	694.567,00	$	34.728.350,00	50,00	$	34.728.350,00		$ -		$ -
100	11607	710.1.2.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de acero galvanizado retroreflectiva	u	50,00	$	669.255,00	$	33.462.750,00	236,00	$	157.944.180,00		$ -		$ -
101	11607	710.1.3.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	50,00	$	801.963,00	$	40.098.150,00	130,00	$	104.255.190,00		$ -		$ -
102	11607	710.1.4.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV	u	50,00	$	711.092,00	$	35.554.600,00	50,00	$	35.554.600,00		$ -		$ -
103	11607	710.2.1.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	50,00	$	644.482,00	$	32.224.100,00	50,00	$	32.224.100,00		$ -		$ -
104	11607	730.1.1	730 - 22		Defensa metálica	m	2.539,00	$	274.000,00	$	695.686.000,00	2.539,00	$	695.686.000,00		$ -		$ -
105	11607	730.2.1	730 - 22		Sección final	u	50,00	$	75.969,00	$	3.798.450,00	50,00	$	3.798.450,00		$ -		$ -
106	11607	740.1.1	740 - 22		Cantalero	u	4.062,00	$	13.721,00	$	55.734.702,00	4.062,00	$	55.734.702,00		$ -		$ -
107	11607	750.2P.1	MANUAL DE SENALIZACION VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u	686,00	$	13.744,00	$	9.428.384,00	686,00	$	9.428.384,00		$ -		$ -
ITEM NO PREVISTOS																		
188	11607			NP-03	SUMINISTRO DE DEFENSA EN CONCRETO	m		$	789.054,00	$	-	30,00	$	23.671.620,00		$ -		$ -
189	11607			NP-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARRERAS PLÁSTICAS	und		$	566.070,00	$	-	13,00	$	7.358.910,00		$ -		$ -
	N																	
											Ajuste al Peso							
											SUBTOTAL OBRAS		**$ 1.481.203.900,00**		**$ 2.336.061.748,00**		**$ -**	
											VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 10.741.555,00		$ 16.940.906,00		$ -	
											VALOR TOTAL SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL		**$ 1.491.945.455,00**		**$ 2.353.002.654,00**		**$ -**	
ATENCIÓN DE EMERGENCIA																		
			ESPECIFICACIONES															
CONSECUTIVO	**GRUPO AJUSTE ICOCIV**	**ÍTEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIÓN GENERAL**	**ESPECIFICACIÓN PARTICULAR**	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**		
EXPLANACIONES																		
108	11601	211.1.1	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	8.582,00	$	16.819,00	$	144.340.658,00	8.582,00	$	144.340.658,00		$ -	848,80	$ 14.275.967,00
109	11601	210.2.1P.1		210P	Demolición de roca proveniente de derrumbes	m3	68,00	$	55.009,00	$	3.740.612,00	68,00	$	3.740.612,00	9,88	$ 543.489,00	68,00	$ 3.740.612,00
TRANSPORTES																		
110	11608	900.3	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A APARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m³-km	116.638,00	$	1.890,00	$	220.445.820,00	116.651,44	$	220.471.222,00		$ -	22.767,37	$ 43.030.329,00
	N										*Ajuste al Peso*		$ 229,00					$ 35,00
											SUBTOTAL OBRAS		**$ 368.527.090,00**		**$ 368.552.721,00**		**$ 543.489,00**	**$ 61.046.873,00**
											VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 2.672.525,00		$ 2.672.711,00		$ 3.941,00	$ 442.706,00
											VALOR TOTAL OBRAS DE EMERGENCIA		**$ 371.199.615,00**		**$ 371.225.432,00**		**$ 547.430,00**	**$ 61.489.579,00**
RESUMEN CAPITULOS DE OBRA																		
											SUBTOTAL BÁSICO DE		**$ 9.321.688.396,00**		**$ 11.073.357.717,00**		**$ 124.728.972,00**	**$ 226.804.862,00**
											PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	NO MODIFICAR	$ 270.282.003,00		$ 270.282.003,00			
											PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA		$ 100.000.000,00		$ 100.000.000,00			
											VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 70.285.282,00		$ 82.988.227,00		$ 904.523,00	$ 1.644.768,00
											VALOR TOTAL OBRAS		**$ 9.762.255.681,00**		**$ 11.526.627.947,00**		**$ 125.633.495,00**	**$ 228.449.630,00**
PROVISION DE AJUSTE A CAPITULOS DE OBRA																		
											PROVISIÓN PARA AJUSTES	NO MODIFICAR	$ 1.023.997.388,00		$ 1.023.997.388,00			
											VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 7.425.935,00		$ 7.425.935,00			
											VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES		**$ 1.031.423.323,00**		**$ 1.031.423.323,00**			
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS																		
	NA	1P	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		Global (GI)	NO MODIFICAR	$	120.000.000,00		$ 120.000.000,00					
			IVA - REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y DISEÑOS DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **(B) = (A)* 19%**				$	22.800.000,00		$ 22.800.000,00					
											VALOR TOTAL PROVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS		**$ 142.800.000,00**		**$ 142.800.000,00**			
PROVISION PARA GESTIONES SOCIALES, AMBIENTALES Y PREDIALES																		
											SUBTOTAL GESTION AMBIENTAL - INCLUYENDO IVA		**$ 180.000.000,00**		$ 212.000.000,00			
											SUBTOTAL GESTION SOCIAL - INCLUYENDO IVA	NO MODIFICAR	**$ 200.000.000,00**		$ 318.000.000,00			
											SUBTOTAL GESTION PREDIAL - INCLUYENDO IVA		**$ 150.000.000,00**					
											VALOR TOTAL PROVISION DE GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL - INCLUYE IVA		**$ 530.000.000,00**		**$ 530.000.000,00**			
											SECTOR I - VALOR TOTAL **RUTA 50 - TRANSVERSAL LAS ANIMAS** - IMPUTACION PRESUPUESTAL **2401-0600-75**		**$ 13.700.000.000,00**		**$ 15.464.372.266,00**		**$ 491.417.599,00**	**$ 1.691.586.046,00**

SECTOR II - PRESUPUESTO OBRA RUTA 5008B - TRANSVERSAL MEDELLIN - BOGOTÁ

MANTENIMIENTO RUTINARIO

											OBRA EJECUTADA					
			ESPECIFICACIONES							**CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 30 de diciembre de 2025**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO**	
CONSECUTIVO	**GRUPO AJUSTE ICOCIV**	**ÍTEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIÓN GENERAL**	**ESPECIFICACIÓN PARTICULAR**	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU 10%)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
111	NA			MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL Y APÉNDICE A	MANTENIMIENTO RUTINARIO 2024; (S2)	MES	5,00	$ 123.000.000,00	$ 615.000.000,00	5,00	$ 615.000.000,00	1,00	$ 123.000.000,00	4,000	$ 492.000.000,00
									VALOR BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO		**$ 615.000.000,00**		$ 615.000.000,00		**$ 123.000.000,00**	$ 492.000.000,00
									PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO		$ 140.000.000,00		$ 140.000.000,00			
									Ajuste al peso y/o al valor remanente							
									VALOR BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO		$ 755.000.000,00		$ 755.000.000,00		$ 123.000.000	$ 492.000.000
									VALOR IVA 19 %, MANTENIMIENTO RUTINARIO		$ 143.450.000,00		$ 143.450.000,00		$ 23.370.000,00	$ 93.480.000,00
									TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO		**$ 898.450.000,00**		**$ 898.450.000,00**		**$ 146.370.000,00**	**$ 585.480.000,00**
SERVICIOS ATENCION AL USUARIO																
CONSECUTIVO	**GRUPO AJUSTE**			**No. EQUIPOS**	**ITEM**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	
112	NA			1	AMBULANCIA TIPO TAB; (S2)	MES	5,00	$ 41.500.000,00	$ 207.500.000,00	5,00	$ 207.500.000,00	1,00	$ 41.500.000,00	4,00	$ 166.000.000,00	
113	NA			1	GRUA LIVIANA TIPO CAMA BAJA (CAPACIDAD MÍNIMA 4.5 TON); (S2)	MES	5,00	$ 35.500.000,00	$ 177.500.000,00	5,00	$ 177.500.000,00	1,00	$ 35.500.000,00	4,00	$ 142.000.000,00	
114	NA			1	GRÚA PARA MOVILIZAR VEHÍCULOS TIPO PESADO (GRÚA TIPO GANCHO) 30TN COMO MINIMO; (S2)	MES	5,00	$ 50.000.000,00	$ 250.000.000,00	5,00	$ 250.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00	4,00	$ 200.000.000,00	
115	NA			1	OFICINA CENTRO DE ATENCION DE SERVICIOS AL USUAR	MES	5,00	$ 18.197.200,00	$ 90.986.000,00	5,00	$ 90.986.000,00	1,00	$ 18.197.200,00	4,00	$ 72.788.800,00	
									SUBTOTAL		**$ 725.986.000,00**		**$ 725.986.000,00**		**$ 145.197.200,00**	**$ 580.788.800,00**
									COSTOS INDIRECTOS (10%)		$ 72.598.600,00		$ 72.598.600,00		$ 14.519.720,00	$ 58.078.880,00
									SUBTOTAL INCLUYENDO COSTOS INDIRECTOS		**$ 798.584.600,00**		**$ 798.584.600,00**		**$ 159.716.920,00**	**$ 638.867.680,00**
									PROVISION FRENTE ADICIONAL Y/O AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA.	NO MODIFICAR	$ 860.000.000,00		$ 860.000.000,00			
									Ajuste al peso y/o al valor remanente						-$ 20,00	-$ 80,00
									SUBTOTAL BÁSICO SERVICIOS AL USUARIO		$ 1.658.584.600,00		$ 1.658.584.600,00		$ 159.716.900,00	$ 638.867.600,00
									IVA SERVICIOS AL USUARIO (19%)		$ 315.131.074,00		$ 315.131.074,00		$ 30.346.211,00	$ 121.384.844,00
									TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO		**$ 1.973.715.674,00**		**$ 1.973.715.674,00**		**$ 190.063.111,00**	**$ 760.252.444,00**
SERVICIOS DE OPERACION TUNEL																
			ESPECIFICACIONES													
CONSECUTIVO	**GRUPO AJUSTE ICOCIV**	**ÍTEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIÓN GENERAL**	**ESPECIFICACIÓN PARTICULAR**	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU 10%)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	
116	NA			MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL Y APÉNDICE A	VALOR BASICO SERVICIO DE OPERACION TUNEL LAS LAJAS PR 22+987 AL PR 23+369,5 (CALZADA DERECHA) Y DEL PR 22+994 AL PR 23+292,4 (CALZADA IZQUIERDA), VÍA 5008B	MES	5,00	$ 31.892.000,00	$ 159.460.000,00	5	$ 159.460.000,00	1,00	$ 31.892.000,00	4,00	$ 127.568.000,00	
									SUBTOTAL		**$ 159.460.000,00**		**$ 159.460.000,00**		**$ 31.892.000,00**	$ 31.892.000,00
									PROVISION SERVICIOS DE OPERACION TUNEL	NO MODIFICAR	$ 163.000.000,00		$ 163.000.000,00			
									GASTOS REEMBOLSABLES GRAVADOS	NO MODIFICAR	$ 645.000.000,00				$ 17.792.000,00	$ 17.792.000,00
									GASTOS REEMBOLSABLES NO GRAVADOS	NO MODIFICAR					$ 75.900.000,00	$ 75.900.000,00
									Ajuste al peso y/o al valor remanente							
									VALOR BASICO OPERACION TUNEL		$ 967.460.000,00		$ 967.460.000,00		$ 49.684.000,00	$ 145.360.000,00
									VALOR IVA 19 % OPERACION TUNEL		$ 183.817.400,00		$ 183.817.400,00		$ 9.439.960,00	$ 27.618.400,00

									TOTAL OPERACION TUNEL	$ 1.151.277.400,00		$ 1.151.277.400,00		$ 135.023.960,00		$ 248.878.400,00
					MANTENIMIENTO PERIÓDICO												
			ESPECIFICACIONES														
CONSECUTI	GRUPO AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS																	
117	11602	310.1.2	310 - 22		Conformación de la calzada existente	m2	8.182,00	$ 1.585,00	$ 12.968.470,00		$ -		$ -		$ -
118	11602	311.1.2	311 - 22		Afirmado	m3	104,00	$ 217.197,00	$ 22.588.488,00		$ -		$ -		$ -
119	11602	320.1.2	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	3,00	$ 245.340,00	$ 736.020,00		$ -		$ -		$ -
120	11602	320.4.2	320 - 22		Subbase Granular clase A para bacheo	m3	17,00	$ 252.079,00	$ 4.285.343,00		$ -		$ -		$ -
121	11602	330.1.2	330 - 22		Base Granular clase A	m3	18,00	$ 258.585,00	$ 4.654.530,00		$ -		$ -		$ -
122	11602	330.4.2	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	29,00	$ 267.862,00	$ 7.767.998,00		$ -		$ -		$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
123	11603	420.1.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	2.674,00	$ 3.841,00	$ 10.270.834,00		$ -		$ -		$ -
124	11603	420.2.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	9.734,00	$ 4.481,00	$ 43.618.054,00		$ -		$ -		$ -
125	11603	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	2.391,00	$ 2.052,00	$ 4.906.332,00	16.412,00	$ 33.677.424,00	7.681,92	$ 15.763.300,00	8.791,92	$ 18.041.020,00
126	11603	450.1P.2		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	1.343,00	$ 1.215.000,00	$ 1.631.745.000,00		$ -		$ -		$ -
127	11603	450.2P.2		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	144,00	$ 1.260.000,00	$ 181.440.000,00	100,00	$ 126.000.000,00	-106,56	$ -134.265.600,00	37,26	$ 46.947.600,00
128	11603	450.10P.2		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	287,00	$ 1.080.000,00	$ 309.960.000,00		$ -		$ -		$ -
129	11601	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	132,00	$ 92.287,00	$ 12.181.884,00	1.641,20	$ 151.461.424,00	1.111,14	$ 102.543.777,00	1.230,12	$ 113.524.084,00
130	11601	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	45,00	$ 81.517,00	$ 3.668.265,00		$ -		$ -		$ -
131	11601	465.2.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente excluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas	m3	7,00	$ 27.784,00	$ 194.488,00		$ -		$ -		$ -
PAVIMENTOS HIDRAULICOS																	
132	11603	500.2.2	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rápido (fast track)	m3	5,00	$ 1.223.236,00	$ 6.116.180,00		$ -		$ -		$ -
ITEM NO PREVISTOS																	
190	11603		450.2P.1	NP-05	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 CON ASFALTO MODIFICADO TIPO 3	m3		$ 2.000.001,00	$ -	1.641,20	$ 3.282.401.641,00	1.230,12	$ 2.460.241.230,00	1.230,12	$ 2.460.241.230,00
191	11603		450P	NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA TAPAHUECOS (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALADA CON LA MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS)	und		$ 77.734,00	$ -	1.300,00	$ 101.054.200,00		$ -		$ -
	N								*Ajuste al Peso*				-$ 39		-$ 249,00
									SUBTOTAL BASICO DE OBRAS MANTENIMIENTO PERIODICO	$ 2.257.101.886,00		$ 3.694.594.689,00		$ 2.444.282.668,00		$ 2.638.753.685,00
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 16.368.296,00		$ 26.792.862,00		$ 17.725.714,00		$ 19.136.000,00
									SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA	$ 2.273.470.182,00		$ 3.721.387.551,00		$ 2.462.008.382,00		$ 2.657.889.685,00
					SITIOS CRITICOS												
			ESPECIFICACIONES														
CONSECUTI	GRUPO AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
I - EXPLANACIONES																	
133	11601	201.7.1	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	22,00	$ 178.053,00	$ 3.917.166,00		$ -		$ -		$ -
134	11601	210.2.1.1	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	10,00	$ 53.310,00	$ 533.100,00		$ -		$ -		$ -
135	11601	210.2.2.1	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	87,00	$ 13.803,00	$ 1.200.861,00		$ -		$ -		$ -
II - ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
136	11604	600.2.1.1	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	54,00	$ 77.697,00	$ 4.195.638,00		$ -		$ -		$ -
137	11604	600.2.3.1	600 - 22		Excavaciones varias en material común seco	m3	274,00	$ 24.251,00	$ 6.644.774,00		$ -		$ -		$ -
138	11604	610.1.1	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	109,00	$ 188.812,00	$ 20.580.508,00		$ -		$ -		$ -
139	11604	610.2.1	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	22,00	$ 224.410,00	$ 4.937.020,00		$ -		$ -		$ -
140	11604	610.3.1	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG-50	m3	10,00	$ 258.228,00	$ 2.582.280,00		$ -		$ -		$ -
141	11604	621.1P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 0,80 m (no incluye acero de refuerzo)	m	1,00	$ 1.558.553,00	$ 1.558.553,00		$ -		$ -		$ -
142	11604	621.2P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no incluye acero de refuerzo)	m	6,00	$ 2.081.518,00	$ 12.489.108,00		$ -		$ -		$ -
143	11604	621.3P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo)	m	32,00	$ 2.780.859,00	$ 88.987.488,00		$ -		$ -		$ -
144	11604	621.4P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,50 m (no incluye acero de refuerzo)	m	24,00	$ 3.894.075,00	$ 93.457.800,00		$ -		$ -		$ -
145	11604	623.1.1	623 - 22		Anclajes activos tensionados a 30 ton, longitud variable, conformado por cuatro torones de 1/2", lechada (A/C = 0,40 -	m	265,00	$ 447.829,00	$ 118.674.685,00		$ -		$ -		$ -
146	11604	630.3.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	152,00	$ 1.223.645,00	$ 185.994.040,00		$ -		$ -		$ -
147	11604	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	158,00	$ 997.020,00	$ 157.529.160,00		$ -		$ -		$ -
148	11604	630.4P.1		630.4P	Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado	m3	21,00	$ 1.170.029,00	$ 24.570.609,00		$ -		$ -		$ -
149	11604	630.6.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	11,00	$ 816.726,00	$ 8.983.986,00		$ -		$ -		$ -
150	11604	630.7.1	630 - 22		Concreto ciclópeo (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclopeo)	m3	3,00	$ 609.769,00	$ 1.829.307,00		$ -		$ -		$ -
151	11604	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	25.737,00	$ 7.353,00	$ 189.244.161,00		$ -		$ -		$ -
152	11604	640.2.1	640 - 22		Malla de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	109,00	$ 7.611,00	$ 829.599,00		$ -		$ -		$ -
153	11604	641.1.1	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	202,00	$ 2.067,00	$ 417.534,00		$ -		$ -		$ -
154	11604	661.3.1	661 - 22		Tubería de concreto reforzado Clase III, de 900 mm de diámetro	m	9,00	$ 891.355,00	$ 8.022.195,00		$ -		$ -		$ -
155	11604	663.1.1	663 - 22		Tubería PVC perforada segun norma NTC 3722 diámetro 4"	m	137,00	$ 53.435,00	$ 7.320.595,00		$ -		$ -		$ -
156	11604	670.3.1	670 - 22		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 3; recubrimiento de Zinc	m3	9,00	$ 422.047,00	$ 3.798.423,00		$ -		$ -		$ -
157	11604	670.5.1	670 - 22		Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclópeo	m3	3,00	$ 790.244,00	$ 2.370.732,00		$ -		$ -		$ -
158	11604	671.1.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	87,00	$ 918.207,00	$ 79.884.009,00		$ -		$ -		$ -
159	11604	671.3.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	22,00	$ 976.464,00	$ 21.482.208,00		$ -		$ -		$ -
160	11604	673.1.1	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	1.092,00	$ 9.730,00	$ 10.625.160,00		$ -		$ -		$ -
161	11604	673.2.1	673 - 22		Material granular drenante	m3	49,00	$ 249.700,00	$ 12.235.300,00		$ -		$ -		$ -
162	11604	673.3.1	673 - 22		Material de cobertura tipo SBG	m3	10,00	$ 258.228,00	$ 2.582.280,00		$ -		$ -		$ -
163	11604	674.1.1	674 - 22		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	20,00	$ 138.130,00	$ 2.762.600,00		$ -		$ -		$ -
164	11604	681.1.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	34,00	$ 410.358,00	$ 13.952.172,00		$ -		$ -		$ -
165	11604	681.3.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 3: recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	m3	9,00	$ 436.639,00	$ 3.929.751,00		$ -		$ -		$ -
VI - OBRAS VARIAS																	
166	11604	2P.1		2P	Sacos de suelo cemento para cunetas, disipadores y/o trinchos	u	508,00	$ 21.423,00	$ 10.882.884,00		$ -		$ -		$ -
167	11606	3P.1		3P	Trinchos en guadua, h libre = 0,5 m	m	44,00	$ 82.308,00	$ 3.621.552,00		$ -		$ -		$ -
VII- TRANSPORTES																	
168	11608	900.2.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	2.739,00	$ 1.755,00	$ 4.806.945,00		$ -		$ -		$ -
	N								*Ajuste al Peso*						
									SUBTOTAL BASICO DE OBRAS PARA SITIOS CRITICOS	$ 1.117.434.183,00		$ -		$ -		$ -
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 8.103.530,00		$ -		$ -		$ -
									SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA	$ 1.125.537.713,00		$ -		$ -		$ -
					SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL												

CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
169	11607	700.1.2	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	70.435,00	$ 2.840,00	$ 200.035.400,00	300.048,58	$ 852.137.967,00		$ -	52.000,00	$ 147.680.000,00
170	11607	700.2.2	700 - 22		Línea de demarcación con resina termoplástica	m	25.049,00	$ 1.793,00	$ 44.912.857,00	25.049,00	$ 44.912.857,00		$ -		$ -
171	11607	700.3.2	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	240,00	$ 42.742,00	$ 10.258.080,00	2.700,00	$ 115.403.400,00		$ -		$ -
172	11607	700.4.2	700 - 22		Marca vial con resina termoplástica	m2	240,00	$ 54.893,00	$ 13.174.320,00	240,00	$ 13.174.320,00		$ -		$ -
173	11607	701.1.2	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	44.518,00	$ 9.650,00	$ 429.598.700,00	44.518,00	$ 429.598.700,00		$ -		$ -
174	11607	710.1.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	66,00	$ 696.684,00	$ 45.981.144,00		$ -		$ -		$ -
175	11607	710.1.2.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de acero galvanizado retrorreflectiva	u	66,00	$ 671.372,00	$ 44.310.552,00	150,00	$ 100.705.800,00		$ -	48,00	$ 32.225.856,00
176	11607	710.1.3.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	66,00	$ 804.080,00	$ 53.069.280,00	174,00	$ 139.909.920,00		$ -	100,00	$ 80.408.000,00
177	11607	710.1.4.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retrorreflectiva tipo IV	u	66,00	$ 713.375,00	$ 47.082.750,00	23,00	$ 16.407.625,00		$ -		$ -
178	11607	710.2.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	66,00	$ 646.600,00	$ 42.675.600,00	66,00	$ 42.675.600,00		$ -		$ -
179	11607	730.1.2	730 - 22		Defensa metálica	m	1.670,00	$ 274.000,00	$ 457.580.000,00	800,00	$ 219.200.000,00		$ -		$ -
180	11607	730.2.2	730 - 22		Sección final	u	66,00	$ 75.969,00	$ 5.013.954,00	66,00	$ 5.013.954,00		$ -		$ -
181	11607	740.1.2	740 - 22		Captafaro	u	5.342,00	$ 13.721,00	$ 73.297.582,00	1.500,00	$ 20.581.500,00		$ -		$ -
182	11607	750.2P.2	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u	902,00	$ 13.743,00	$ 12.396.186,00	902,00	$ 12.396.186,00		$ -		$ -
ÍTEM NO PREVISTOS															
188	11607			NP-03	SUMINISTRO DE DEFENSA EN CONCRETO	m		$ 789.054,00	$ -	150,00	$ 118.358.100,00		$ -		$ -
189	11607			NP-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARRERAS PLÁSTICAS	und		$ 566.070,00	$ -	20,00	$ 11.321.400,00		$ -		$ -
	N														-$ 33,00
									Ajuste al Peso						
									SUBTOTAL OBRAS	$ 1.479.386.405,00	$ 2.141.797.329,00		$ -		$ 260.313.823,00
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 10.728.375,00	$ 15.532.118,00		$ -		$ 1.887.772,00
									VALOR TOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	$ 1.490.114.780,00	$ 2.157.329.447,00		$ -		$ 262.201.595,00

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES															
183	11601	211.1.2	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	8.594,00	$ 16.755,00	$ 143.992.470,00	19.000,00	$ 318.345.000,00	334,57	$ 5.605.720,00	6.172,42	$ 103.418.897,00
184	11601	210.2.1P.2		210P	Demolición de roca proveniente de derrumbes	m3	68,00	$ 55.061,00	$ 3.744.148,00	500,00	$ 27.530.500,00	34,41	$ 1.894.649,00	465,33	$ 25.621.535,00
TRANSPORTES															
185	11608	900.3.2	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	116.821,00	$ 1.890,00	$ 220.791.690,00	399.995,86	$ 755.992.175,00	7.815,14	$ 14.770.615,00	235.118,58	$ 444.374.116,00
	N										$ 45,00		-$ 19		-$ 797,00
									Ajuste al Peso						
									SUBTOTAL OBRAS	$ 368.528.308,00	$ 1.101.867.720,00		$ 22.270.965,00		$ 573.413.751,00
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 2.672.534,00	$ 7.990.644,00		$ 161.507,00		$ 4.158.344,00
									VALOR TOTAL OBRAS DE EMERGENCIA	$ 371.200.842,00	$ 1.109.858.364,00		$ 22.432.472,00		$ 577.572.095,00

RESUMEN CAPITULOS DE OBRA

									SUBTOTAL BÁSICO DE		$ 5.222.450.782,00		$ 6.938.259.738,00		$ 3.472.481.259,00
									PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	NO MODIFICAR	$ 151.618.777,00		$ 151.618.777,00		
									PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA		$ 45.000.000,00		$ 45.000.000,00		
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 39.298.596,00		$ 51.741.485,00	$ 17.887.221,00	$ 25.182.116,00
									VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES (B+D)+E		$ 5.458.368.155,00		$ 7.186.620.000,00	$ 2.484.440.854,00	$ 3.497.663.375,00

PROVISION DE AJUSTE A CAPITULOS DE OBRA

									PROVISIÓN PARA AJUSTES	NO MODIFICAR	$ 642.132.088,00		$ 642.132.088,00		
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 4.656.683,00		$ 4.656.683,00		
									VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES		$ 646.788.771,00		$ 646.788.771,00		

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS

REH	NA	1P	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)		Global (GI)	NO MODIFICAR	$ 60.000.000,00		$ 60.000.000,00				
			IVA - REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y DISEÑOS DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (D) = (C)* 19%				$ 11.400.000,00		$ 11.400.000,00		$ -		$ -
									VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES		$ 71.400.000,00		$ 71.400.000,00	$ -	$ -

PROVISION PARA GESTIONES SOCIALES, AMBIENTALES Y PREDIALES

									SUBTOTAL GESTION AMBIENTAL - INCLUYENDO IVA	NO MODIFICAR	$ 130.000.000,00		$ 160.000.000,00		
									SUBTOTAL GESTION SOCIAL - INCLUYENDO IVA		$ 140.000.000,00		$ 240.000.000,00		
									SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL - INCLUYENDO IVA		$ 130.000.000,00				
									VALOR TOTAL PROVISION DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL - INCLUYE IVA		$ 400.000.000,00		$ 400.000.000,00	$ -	$ -

OTRAS PROVISIONES

SOT	NA	1P	PROVISIÓN PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TÚNEL LAS LAJAS PR 22+987 AL PR 23+369,5 (CALZADA DERECHA) Y DEL PR 22+994 AL PR 23+292,4 (CALZADA IZQUIERDA), VÍA 5008B - CAP. OPERACIÓN DE TUNELES		Global (GI)	NO MODIFICAR	$ 150.000.000,00		$ 150.000.000,00				
									SUBTOTAL DE OTRAS PROVISIONES - INCLUYENDO IVA		$ 150.000.000,00		$ 150.000.000,00	$ -	$ -

SECTOR II - VALOR TOTAL **RUTA 50 - TRANSVERSAL MEDELLIN - BOGOTÁ** - IMPUTACION PRESUPUESTAL **2401-0600-102**	$ 10.750.000.000,00	$ 12.478.251.845,00	$ 2.955.897.925,00	$ 5.092.274.219,00

SECTOR I - VALOR TOTAL **RUTA 50 - TRANSVERSAL LAS ANIMAS** - IMPUTACION PRESUPUESTAL **2401-0600-75**	$ 13.700.000.000,00	$ 15.464.372.266,00	$ 491.417.599,00	$ 1.691.586.046,00
SECTOR II - VALOR TOTAL **RUTA 50 - TRANSVERSAL MEDELLIN - BOGOTÁ** - IMPUTACION PRESUPUESTAL **2401-0600-102**	$ 10.750.000.000,00	$ 12.478.251.845,00	$ 2.955.897.925,00	$ 5.092.274.219,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 24.450.000.000,00	$ 27.942.624.111,00	$ 3.447.315.524,00	$ 6.783.860.265,00

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 24.450.000.000,00	$ 27.942.624.111,00	$ 3.447.315.524,00	$ 6.783.860.265,00
*	TOTAL BÁSICO DE OBRAS:	$ 9.321.688.396,00	$ 11.073.357.717,00	$ 124.728.972,00	$ 226.804.862,00
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES:	$ 270.282.003,00	$ 270.282.003,00		
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA:	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00		
*	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA):	$ 70.285.282,00	$ 82.988.227,00	$ 904.523,00	$ 1.644.768,00
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA):	$ 1.031.423.323,00	$ 1.031.423.323,00		
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CA	$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00		
*	IVA (19%) - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIME	$ 22.800.000,00	$ 22.800.000,00		
*	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL - INCLUYE IVA (INCLUYE IVA):	$ 530.000.000,00	$ 530.000.000,00		
*	MANTENIMIENTO RUTINARIO, INCLUYENDO IVA:	$ 680.085.000,00	$ 680.085.000,00	$ 109.837.000,00	$ 439.348.000,00
*	SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO (SAU), INCLUYENDO IVA:	$ 1.553.435.996,00	$ 1.553.435.996,00	$ 255.947.104,00	$ 1.023.788.416,00

*	**SUBTOTAL - SECTOR 1**	**$ 13.700.000.000,00**	**$ 15.464.372.266,00**	**$ 491.417.599,00**	**$ 1.691.586.046,00**
*	TOTAL BÁSICO DE OBRAS:	$ 5.222.450.782,00	$ 6.938.259.738,00	$ 2.466.553.633,00	$ 3.472.481.259,00
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES:	$ 151.618.777,00	$ 151.618.777,00		
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA:	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00		
*	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA):	$ 39.298.596,00	$ 51.741.485,00	$ 17.887.221,00	$ 25.182.116,00
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA):	$ 646.788.771,00	$ 646.788.771,00		
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CA	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00		
	IVA (19%) - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIME	$ 11.400.000,00	$ 11.400.000,00		
	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (INCLUYE IVA):	$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00		
*	PROVISIÓN PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TÚNEL LAS LAJAS:	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00		
*	MANTENIMIENTO RUTINARIO, INCLUYENDO IVA:	$ 898.450.000,00	$ 898.450.000,00	$ 146.370.000,00	$ 585.480.000,00
*	SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO (SAU), INCLUYENDO IVA:	$ 1.973.715.674,00	$ 1.973.715.674,00	$ 190.063.111,00	$ 760.252.444,00
*	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE TÚNEL, INCLUYENDO IVA:	$ 1.151.277.400,00	$ 1.151.277.400,00	$ 135.023.960,00	$ 248.878.400,00
*	**SUBTOTAL - SECTOR 2**	**$ 10.750.000.000,00**	**$ 12.478.251.845,00**	**$ 2.955.897.925,00**	**$ 5.092.274.219,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Al 26 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 215.300.000,00	$ 40.907.000,00	$ 256.207.000,00
SERVICIO ATENCION AL USUARIO	$ 374.798.500,00	$ 71.211.715,00	$ 446.010.215,00
OPERACIÓN TUNEL	$ 125.584.000,00	$ 9.439.960,00	$ 135.023.960,00
OBRAS	$ 2.591.282.605,00	$ 18.791.744,00	$ 2.610.074.349,00
PROVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA,			
PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA			
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS			
GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL INCLUYE IVA			
PROVISION PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 3.306.965.105,00**	**$ 140.350.419,00**	**$ 3.447.315.524,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 9.639.916	$ 151.253.986
SB	$ -	$ -
PH	$ -	$ -
PA	$ 2.448.247.141	$ 2.674.427.128
ED	$ 112.433.672	$ 116.268.973
SSV	$ -	$ 260.313.856
AP	$ -	$ -
OV	$ 1.713.840	$ 5.141.520
T	$ 19.248.094	$ 491.881.924
TOTAL	**$ 2.591.282.663**	**$ 3.699.287.387**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601	**$ 2.139.547,00**	**$ 22.213.554,00**
11602	**$ -**	**$ -**
11603	**$ 3.964.434,00**	**$ 35.673.194,00**
11604	**$ 114.147.512,00**	**$ 121.410.493,00**
11606	**$ -**	**$ -**
11607	**$ -**	**$ -**
11608	**$ 4.477.479,00**	**$ 47.507.808,00**
14104	**$ -**	**$ -**
N	**$ -**	**$ -**
11601	**$ 110.044.146,00**	**$ 242.564.516,00**
11602	**$ -**	**$ -**
11603	**$ 2.341.738.930,00**	**$ 2.525.229.850,00**
11604	**$ -**	**$ -**
11606	**$ -**	**$ -**
11607	**$ -**	**$ 260.313.856,00**
11608	**$ 14.770.615,00**	**$ 444.374.116,00**
14104	**$ -**	**$ -**
N	**$ -**	**$ -**
TOTAL	**$ 2.591.282.663**	**$ 3.699.287.387**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3.306.965.105,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 3.306.965.105,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3.447.315.524,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEITICUATRO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: **LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ**
Residente de obra.
Contratista
Matrícula Profesional No.: 66202-224113 RIS

Firma:
Nombre: **ELENA OLIVERO SANJUANELO**
Residente Interventoria.
Interventor
Matrícula Profesional No.: 8202154540 ATL.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR 1 Y SECTOR 2

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	
1	MES	MANTENIMIENTO RUTINARIO (Se dio inicio de los trabajos en el corredor vial en la Ruta 5008, Ruta 5008B y Ruta 5007 el dìa 1 de octubre de 2025)	Sector 1	4		ENERO 2026



Localización	ABSC INICIAL	ABSC FINAL	Dimensiones (MES)	Cantidad (Und)	TOTAL
5008 Honda - Guaduas	PR5+850	PR34+000	1,000	1,00	1,000
5008 Guaduas - Villeta	PR34+000	PR64+000			
5007 VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ	PR46+000	PR46+1150			

OBSERVACIONES:

TOTAL		1,00
Acta anterior	**Unidad**	**TOTAL**
3,00	MES	**1,00**
TOTAL ACUMULADO		**4,00**

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

WILLIAM CRISTANCHO
Residente de Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SERVICIO AL USUARIO SECTOR 1 Y SECTOR 2

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	
2	MES	AMBULANCIA TIPO TAB	Sector 1	4		ENERO 2026



Localización	ABSC INICIAL	ABSC FINAL	Dimensiones (MES)	Cantidad (Und)	TOTAL
5008 Honda - Guaduas	05+850	34+000	1,00	1,00	1,00
5008 Guaduas - Villeta	34+000	64+000			
5007 VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ					

OBSERVACIONES:

	TOTAL	**1,00**
Acta anterior	**Unidad**	**TOTAL**
3,000	MES	**1,00**
	TOTAL	**4,00**

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

WILLIAM CRISTANCHO
Residente de Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SERVICIO AL USUARIO SECTOR 1 Y SECTOR 2

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	
3	MES	GRÚA LIVIANA TIPO CAMA BAJA (CAPACIDAD MÍNIMA 4.5 TON)	Sector 1	4		ENERO 2026



Localización	ABSC INICIAL	ABSC FINAL	Dimensiones (MES)	Cantidad (Und)	TOTAL
5008 Honda - Guaduas	05+850	34+000	1,00	1,00	1,00
5008 Guaduas - Villeta	34+000	64+000			
5007 VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ					

OBSERVACIONES:

TOTAL	1,00

Acta anterior	Unidad	TOTAL
3,000	MES	**1,00**
	TOTAL	**4,00**

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

WILLIAM CRISTANCHO
Residente de Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SERVICIO AL USUARIO SECTOR 1 Y SECTOR 2

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	
4	MES	GRÚA PARA MOVILIZAR VEHÍCULOS TIPO PESADO (GRÚA TIPO GANCHO) 30TN COMO MINIMO	Sector 1	4		ENERO 2026



Localización	ABSC INICIAL	ABSC FINAL	Dimensiones (MES)	Cantidad (Und)	TOTAL
5008 Honda - Guaduas	05+850	34+000	1,000	1,00	1,00
5008 Guaduas - Villeta	34+000	64+000			
5007 VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ					

OBSERVACIONES:

TOTAL		1,00
Acta anterior	**Unidad**	**TOTAL**
3,000	MES	**1,00**
TOTAL		**4,00**

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

WILLIAM CRISTANCHO
Residente de Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SERVICIO AL USUARIO SECTOR 1 Y SECTOR 2

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	
5	MES	CENTRO DE CONTROL (SAU)	Sector 1	4		ENERO 2026

Area Administrativa servicio atención al usuario	Localización	ABSC		Dimensiones (MES)	Cantidad (Und)	TOTAL
		INICIAL	FINAL			
	Guaduas	H-G-V		1,00	1,00	1,00
OBSERVACIONES:						

	TOTAL	**1,00**
Acta anterior	**Unidad**	**TOTAL**
3,00	MES	**1,00**
	TOTAL	**4,00**


LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

WILLIAM CRISTANCHO
Residente de Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR 1 Y SECTOR 2

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	
111	MES	MANTENIMIENTO RUTINARIO (Se dio inicio de los trabajos en el corredor vial en la Ruta 5008, Ruta 5008B y Ruta 5007 el dìa 1 de octubre de 2025)	Sector 2	4		ENERO 2026



Localización	ABSC INICIAL	ABSC FINAL	Dimensiones (MES)		Cantidad (Und)		TOTAL
KORÁN - GUADUAS 5008B	PR0+000	PR59+162	1,00		1,00		1,00

OBSERVACIONES:

TOTAL	**1,00**

Acta anterior	Unidad	TOTAL
3,000	MES	**1,00**
TOTAL ACUMULADO		**4,00**

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

JESUS ALFONSO FAJARDO ARTEAGA
Residente de Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SERVICIO AL USUARIO SECTOR 1 Y SECTOR 2

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	
112	MES	AMBULANCIA TIPO TAB	Sector 2	4		ENERO 2026



Localización	ABSC INICIAL	ABSC FINAL	Dimensiones (MES)	Cantidad (Und)	TOTAL
KORÁN - GUADUAS 5008B	0+000	59+162	1,00	1,00	1,00

OBSERVACIONES:

TOTAL		1,00
Acta anterior	**Unidad**	**TOTAL**
3,000	MES	**1,00**
TOTAL		**4,00**

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

JESUS ALFONSO FAJARDO ARTEAGA
Residente de Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SERVICIO AL USUARIO SECTOR 1 Y SECTOR 2

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	
113	MES	GRÚA LIVIANA TIPO CAMA BAJA (CAPACIDAD MÍNIMA 4.5 TON)	Sector 2	4		ENERO 2026



Localización	ABSC INICIAL	ABSC FINAL	Dimensiones (MES)	Cantidad (Und)	TOTAL
KORÁN - GUADUAS 5008B	0+000	59+162	1,00	1,00	1,00

OBSERVACIONES:

TOTAL	1,00
Acta anterior	**Unidad** / **TOTAL**
3,000	MES / **1,00**
TOTAL	**4,00**

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

JESUS ALFONSO FAJARDO ARTEAGA
Residente de Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SERVICIO AL USUARIO SECTOR 1 Y SECTOR 2

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	
114	MES	GRÚA PARA MOVILIZAR VEHÍCULOS TIPO PESADO (GRÚA TIPO GANCHO) 30TN COMO MINIMO	Sector 2	4		ENERO 2026

	Localización	ABSC INICIAL	ABSC FINAL	Dimensiones (MES)		Cantidad (Und)		TOTAL
	KORÁN - GUADUAS 5008B	0+000	59+162	1,00		1,00		1,00
OBSERVACIONES:								

	TOTAL	**1,00**
Acta anterior	**Unidad**	**TOTAL**
3,000	MES	**1,00**
	TOTAL	**4,00**


LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

JESUS ALFONSO FAJARDO ARTEAGA
Residente de Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SERVICIO AL USUARIO SECTOR 1 Y SECTOR 2

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	
115	MES	CENTRO DE CONTROL (SAU)	Sector 2	4		ENERO 2026

Area Administrativa servicio atención al usuario	Localización	ABSC		Dimensiones (MES)	Cantidad (Und)	TOTAL
		INICIAL	FINAL			
	Guaduas	K-G		1,00	1,00	1,00
OBSERVACIONES:						

	TOTAL	**1,00**
Acta anterior	**Unidad**	**TOTAL**
3,000	MES	**1,00**
	TOTAL	**4,00**

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

JESUS ALFONSO FAJARDO ARTEAGA
Residente de Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	MANTENIMIENTO OPERCIÓN TÚNEL

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	
116	MES	VALOR BÁSICO SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL LAS LAJAS PR 22+987 AL PR 23+369,5 (CALZADA DERECHA) Y DEL PR 22+994 AL PR 23+292,4 (CALZADA IZQUIERDA), VÍA 5008B	Sector 2	4		ENERO 2026



Localización	ABSC INICIAL	ABSC FINAL	Dimensiones (MES)	Cantidad (Und)	TOTAL
Caparrapi C D	PR22+987	PR23+369	1,00	1,00	1,00
Caparrapi C I	PR22+994	PR23+292			

OBSERVACIONES:

	TOTAL	**1,00**
Acta anterior	**Unidad**	**TOTAL**
3,000	MES	**1,00**
	TOTAL	**4,00**

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

JORGE ROA
Residente de Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	MANTENIMIENTO OPERCIÓN TÚNEL

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	
	MES	REEMBOLSABLE	Sector 2	4		ENERO 2026

ITEM	DECRIPCION	PROVEEDOR	NIT	FACTURA	UND	CANT	VR ANTES DE IVA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Transporte diario de maquinaria y equipo para mantenimiento de alumbrado y cámaras en la ruta del sol en la zona del túnel las lajas via Guaduas - Puerto Salgar de la ruta del sol. Durante el 24 de noviembre 2025 hasta el 23 de diciembre 2025.	COMERCIALIZADORA E INGENIERIA ELIZABETH SAS	901949455-1	FE58	1	1	37.950.000,00	37.950.000,00		37.950.000,00
2	Alquiler de unidad sanitaria portátil para el mantenimiento del Túnel las Lajas. Durante el 24 de noviembre 2025 hasta el 23 de diciembre 2025.	COMERCIALIZADORA E INGENIERIA ELIZABETH SAS	901949455-1	FE58	1	1	3.000.000,00	3.000.000,00	570.000,00	3.570.000,00
3	Escritorio de 120*60 cm cajonero 2x1 parala adecuada ejecucion delabores administrativas en el Túnel las Lajas.	COMERCIALIZADORA E INGENIERIA ELIZABETH SAS	901949455-1	FE58	1	1	2.500.000,00	2.500.000,00	475.000,00	2.975.000,00
4	Computador de escritorio (Computaror Aio Asus V470VAK 27 HD Intel Core i7 - 13620H 32GB 1TB SSD)	COMERCIALIZADORA E INGENIERIA ELIZABETH SAS	901949455-1	FE58	1	1	8.740.000,00	8.740.000,00	1.660.600,00	10.400.600,00
5	Sillas ergonómicas para el adecuado funcionamiento de las actividades administrativas del Túnel las Lajas.	COMERCIALIZADORA E INGENIERIA ELIZABETH SAS	901949455-1	FE58	1	2	276.000,00	552.000,00	104.880,00	656.880,00
6	Transporte diario de maquinaria y equipo para mantenimiento de alumbrado y cámaras en la ruta del sol en la zona del túnel las lajas via Guaduas - Puerto Salgar de la ruta del sol. Durante el 24 de diciembre 2025 hasta el 23 de enero 2025.	COMERCIALIZADORA E INGENIERIA ELIZABETH SAS	901949455-1	FE59	1	1	37.950.000,00	37.950.000,00		37.950.000,00
7	Alquiler de unidad sanitaria portátil para el mantenimiento del Túnel las Lajas. Durante el 24 de diciembre 2025 hasta el 23 de enero 2025.	COMERCIALIZADORA E INGENIERIA ELIZABETH SAS	901949455-1	FE59	1	1	3.000.000,00	3.000.000,00	570.000,00	3.570.000,00

OBSERVACIONES:

Total gasto reembolsable con IVA (A)	$	17.792.000,00
Total IVA 19% (B)	$	3.380.480,00
Total A + B	**$**	**21.172.480,00**
Total gasto reembolsable sin IVA	**$**	**75.900.000,00**

TOTAL		**97.072.480,000**
	Unidad	**TOTAL**
	MES	**97.072.480,000**
TOTAL		**97.072.480,000**

JAVIER GÓMEZ MANRIQUE
Director de obra.

JORGE ROA
Director de Interventoría

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
Capítulo:	SITIOS CRITICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**		**Zona**
48	m3	Demolición de estructuras		SECTOR 1

Corte No.	**4**		**Periodo:**	**ENERO 2026**			
Localización	**ABSC**		**Elemento**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTO**	**cantidad**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
5008	38+666			8,7	1,62	0,4		5,64
5008	31+300			10	0,35	0,7		2,45
5008	31+300			15	0,30	0,2		0,90
TOTAL								**8,99**
				Unidad				**TOTAL**
				m3				**0**
TOTAL								**8,99**



PR 38+666 - RUTA 5008



PR 31+300 - RUTA 5008

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
Capítulo:	SITIOS CRITICOS

Item No.	Unidad	Descripción					Zona
52	m3	Excavaciones varias en material común seco					SECTOR 1
Corte No.	**4**			**Periodo:**	**ENERO 2026**		

Localización	ABSC		Elemento	LONGITUD	ANCHO	ALTO	cantidad	Volumen (m3)
	INICO	FINAL						
5008	26+747		CICLOPEO	12,00	0,20	1,10		2,64
5008	26+747		CICLOPEO	12,00	0,30	1,10		3,96
5008	26+747		CICLOPEO	7,00	0,30	1,10		2,31
5008	38+666		MURO	8,97		10,80		96,91
5008	38+666		DENTELLON	9,25	0,30	0,20		0,56
5008	31+300		BERMA	40	2,45	0,4		39,20
TOTAL								**145,58**
				Unidad				**TOTAL**
				m3				**0**
TOTAL								**145,58**



PR 38+666 - RUTA 5008


PR 31+300 - RUTA 5008

Item No.	Unidad	Descripción					Zona
52	m3	Excavaciones varias en material común seco					SECTOR 1
Corte No.	**4**			**Periodo:**	**ENERO 2026**		

Localización	ABSC		Elemento	LONGITUD	ANCHO	ALTO	cantidad	Volumen (m3)
	INICO	FINAL						



PR 27+747 - RUTA 5008

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
Capítulo:	SITIOS CRITICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**
61	m3	Concreto resistencia f'c 28 MPa	SECTOR 1

Corte No.	**4**		**Periodo:**	**ENERO 2026**		

Localización	**ABSC**		**CARRIL**	**Elemento**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ESPESOR**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
5008	26+747			Placa - berma	33,70	2,30	0,20	15,50
5008	26+747			Placa - berma	4,80	2,30	0,20	2,21
5008	38+666			dentellon	9,25	0,35	0,60	1,94
5008	38+666			zarpa	9,25	2,9	0,50	13,41
TOTAL								**33,06**
				Unidad				**TOTAL**
				m3				**0**
TOTAL								**33,06**



PR 27+747 - RUTA 5008



PR 38+666 - RUTA 5008

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
Capítulo:	SITIOS CRITICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**
65	m3	Concreto ciclópeo (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclópeo)	SECTOR 1

Corte No.	**4**			**Periodo:**	**ENERO 2026**			
Localización	**ABSC**		**CARRIL**	Elemento	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**							
5008	PR26+747				6,20	2,00	1,05		13,02
5008	26+747				6,00	1,5	1,00		9,00
5008	26+747			ajuste al talud	3,60	0,63	1,00		2,28
5008	26+747				6,00	2,00	1,20		14,40
5008	26+747				7,20	1	1,00		7,20
5008	26+747			ajuste al talud	4,80	0,50	0,80		1,92
5008	26+747				6,00	2,00	1,40		16,80
5008	26+747				6,00	1,00	1,50		9,00
5008	26+747				6,00	1,00	1,50		9,00
5008	26+747				4,80	1,15	1,00		5,52
5008	26+747				6,00	1,35	1,00		8,10
5008	26+747				6,00	2,00	1,15		13,80
5008	26+747				4,00	1,6	1,00		6,40
5008	26+747				-2,40	0,5	0,40		-0,48
5008	26+747				6,00	1,5	1,05		9,45
5008	26+747				6,00	1,3	1,00		7,80
5008	26+747				7,00	1	1,10		7,70
5008	26+747				7,00	1	1,00		7,00
				Cobro acta No.3					-6,99
5008	38+666			Renivelación	9,25	2,661	0,40		9,85
TOTAL									**150,77**
				Unidad					

Item No.	Unidad	Descripción							Zona
65	m3	Concreto ciclópeo (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclópeo)							SECTOR 1
Corte No.	**4**				**Periodo:**	**ENERO 2026**			
Localización	**ABSC**		**CARRIL**	Elemento	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**							
				m3					**0**
					pendiente de cobro acta No. 5				**-47,76**
TOTAL									**103,01**



PR 27+747 - RUTA 5008



PR 38+666 - RUTA 5008

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SITIOS CRITICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**
66	Kg	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	SECTOR 1

Corte No.	**4**			**Periodo:**	**ENERO 2026**		
Localización	**ABSC**		**CARRIL**	**#**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**Kg*M**	**Kg**
	INICO	**FINAL**						
5008	PR38+666		dentellon	4	2,20	47	0,99	102,78
			dentellon	4	6,00	6	0,99	35,78
			dentellon	4	3,9	6	0,99	23,26
			zarpa P. Inf	4	3,15	47	0,99	147,16
			zarpa P. Inf	4	6	16	0,99	95,42
			zarpa P. Inf	4	3,9	16	0,99	62,03
			zarpa P. sup	4	3,25	60	0,99	193,83
			zarpa P. sup	4	6	16	0,99	95,42
			zarpa P. sup	4	3,9	16	0,99	62,03
			soportes zarpa	4	1,2	24	0,99	28,63
			elevacion	4	3,8	53	0,99	200,19
			elevacion	4	3,8	42	0,99	158,64
TOTAL								**1.205,17**
				Unidad				**TOTAL**
				Kg				**0**
TOTAL								**1.205,17**



PR 38+666 - RUTA 5008



PR 38+666 - RUTA 5008

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL

Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**
69	m	**Tubería de concreto reforzado Clase III, de 900 mm de diámetro interior**	SECTOR 1

Corte No.	**4**		**Periodo:**	**ENERO 2026**

Localización	**ABSC**		**CARRIL**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**CANTIDAD**	**UND**	**OBS.**
	INICO	**FINAL**						
5008	44+600						6	
TOTAL							**6,00**	
				Unidad			**TOTAL**	
				m				
TOTAL							**6,00**	



PR 44+600 - RUTA 5008



PR 44+600 - RUTA 5008

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
Capítulo:	SITIOS CRITICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**
81	und	**Sacos de suelo cemento para cunetas, disipadores y/o trinchos**	SECTOR 1

Corte No.	**4**		**Periodo:**	**ENERO 2026**	
Localización	**ABSC**		**CARRIL**	**FECHA**	CANT	**OBS.**
	INICO	**FINAL**				
5008	60+250		izquierdo	11/12/2025	40	
5008	60+250		izquierdo	11/12/2025	40	
TOTAL					**80,00**	

		Unidad			**TOTAL**	
		und				
TOTAL					**80,00**	



PR 60+250 - RUTA 5008



PR 60+250 - RUTA 5008

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
Capítulo:	SITIOS CRITICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**
83	m3/KM	**Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)**	SECTOR 1

Corte No.	**4**		**Periodo:**	**ENERO 2026**			

Localización	**ABSC**		**RUTA**	**FECHA**	**VOLUMEN (M3)**	**RUTA**		**DISTANCIA (KM)**	**CANT (M3)**	**Volumen (m3/km)**
	INICO	**PR (DESCARGUE)**								
5008	26+747	50+700	5008		3,43	5008B		12,71		43,64
5008	26+747	50+700	5008		5,15	5008B		12,71		65,46
5008	26+747	50+700	5008		3,00	5008B		12,71		38,18
5008	38+666	50+700	5008		125,98	5008B		16,13		2031,84
5008	38+666	50+700	5008		0,73	5008B		16,13		11,74
5008	26+747	50+700	5008		19,05	5008B		12,71		242,16
5008	38+666	50+700	5008		7,33	5008B		16,13		118,25
TOTAL										**2.551,27**
					Unidad					**TOTAL**
					m3/KM					**0**
TOTAL										**2.551,27**



PR 38+666 - RUTA 5008



PR 31+300 - RUTA 5008

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
Capítulo:	ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA

Item No.	**Unidad**	**Descripción**					**Zona**
109	m3	**Demolición de roca proveniente de derrumbes**					SECTOR 1
Corte No.	**4**			**Periodo:**	**ENERO 2026**		

Localización	**ABSC**		**CARRIL**	**fecha**		**VOUMEN (M3)**	**CANT**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
5008	13+800		derecho	10/12/2025	ESP084	14,974	1,00	14,97
5008	13+800		derecho	10/12/2025	SNX426	15,315	1,00	15,32
5008	14+200		derecho	11/12/2025	ESP084	14,974	1,00	14,97
5008	14+200		derecho	11/12/2025	SNX426	15,315	1,00	15,32
5008	13+800		derecho	15/12/2025	ESP084	14,974	1,00	14,97
5008	21+000		derecho	16/12/2025	JYN338	15	1,00	15,00
5008	21+120		derecho	19/12/2025	JYN338	15	3,00	45,00
5008	21+120		derecho	20/12/2025	SNX426	15,315	3,00	45,95
5008	15+300		derecho	21/12/2025	SNX426	15,315	2,00	30,63
TOTAL								**212,13**
				Unidad				**TOTAL**
				m3	**factor compactación**		**30%**	**163,18**
					cobro acta No.3			**-58,12**
					pendiente de cobro acta No.5			**-95,18**
TOTAL								**9,88**

Item No.	Unidad	Descripción				Zona
109	m3	Demolición de roca proveniente de derrumbes				SECTOR 1
Corte No.	4			Periodo:	ENERO 2026	

Localización	ABSC		CARRIL	fecha		VOUMEN (M3)	CANT	Volumen (m3)
	INICO	FINAL						



PR 15+300 - RUTA 5008



PR 21+120 - RUTA 5008

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	PAVIMENTOS ASFALTICOS

Item No.	Unidad	Descripción	Zona
187	UND	**MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA TAPAHUECOS (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALADA CON LA MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS)**	SECTOR 1

Corte No.	4		Periodo:	ENERO 2026

Localización	ABSC		CARRIL	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	UND	OBS.
	INICO	FINAL						
5008	05+850	34+000					25	
5008	34+000	64+000					26	
TOTAL							**51,00**	
				Unidad			**TOTAL**	
				UND				
TOTAL							**51,00**	



PR 57+900 - RUTA 5008



PR 57+900 - RUTA 5008

Item No.	Unidad	Descripción				Zona
187	UND	MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA TAPAHUECOS (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALADA CON LA MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS)				SECTOR 1
Corte No.	4		Periodo:	ENERO 2026		

Localización	ABSC		CARRIL	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	UND	OBS.
	INICO	FINAL						



PR 57+900 - RUTA 5008



PR 16+153 - RUTA 5008

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	PAVIMENTOS ASFALTICOS

Item No.	Unidad	Descripción				Zona
125	m3	**Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60**				SECTOR 2
Corte No.	**4**		**Periodo:**	**ENERO 2026**		

Localización	ABSC		LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANT	M2	Cantidad (m2)
	INICO	FINAL						
5008B	02+571	02+731	56,20	5,1			286,62	286,62
5008B			15,00	4,2			63,00	63,00
5008B	20+571	20+731	88,50	3,8			336,30	336,30
5008B			16	1,5			12,00	12,00
5008B	02+571	02+659	88,50	3,9			345,15	345,15
5008B	03+226	03+300	74	4,38			324,12	324,12
5008B	03+194	03+300	106	4,7			498,20	498,20
5008B	03+200	03+092	108	4,15			448,20	448,20
5008B	03+100	03+194	106	4,9			519,40	519,40
5008B	03+299	03+194	104,6	4,9			512,54	512,54
5008B			3	4,1			12,30	12,30
5008B	03+299	03+194	104	4			416,00	416,00
5008B	03+226	03+000	226,7	3,8			861,46	861,46
	03+092	03+000	91,5	3,75			343,13	343,13
5008B	58+360	58+255	105	4,9			514,50	514,50
5008B	58+255	58+150	105	4,9			514,50	514,50
5008B			36	3,75			135,00	135,00
5008B			9	1			9,00	9,00
5008B	58+150	58+085	65	4,9			318,50	318,50
5008B	58+360	58+250	110	4,7			517,00	517,00

Item No.	Unidad	Descripción					Zona
125	m3	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60					SECTOR 2
Corte No.	**4**			**Periodo:**	**ENERO 2026**		
Localización	**ABSC**		**LONGITUD**	**ANCHO**	**ESPESOR**	**CANT**	**M2**	**Cantidad (m2)**
	INICO	**FINAL**						
5008B	58+250	58+140	110	4,7			517,00	517,00
5008B	58+140	58+042	92	4,7			432,40	432,40
5008B	57+944	57+961	17	4,8			81,60	81,60
5008B			40	3,85			154,00	154,00
5008B	58+000	58+044	43,6	4,4			191,84	191,84
5008B	57+944	57+870	54,7	4,8			262,56	262,56
5008B	57+822	57+788	34,5	4,8			165,60	165,60
TOTAL								**8.791,92**
				Unidad				**TOTAL**
				m3	COBRO ACTA No 3			**-1.110**
TOTAL								**7.681,92**



PR 03+300 - RUTA 5008B



PR 58+250 - RUTA 5008B

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	PAVIMENTOS ASFALTICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**					**Zona**
127	m3	**Mezcla densa en caliente MDC-19**					SECTOR 2
Corte No.	**4**		**Periodo:**	**ENERO 2026**			

Localización	**ABSC**		**LONGITUD**	**ANCHO**	**ESPESOR**	**CANT**	**M3**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
5008B	35+000	47+000	1,9	2,15	0,08	38	12,42	12,42
TOTAL								**12,42**
				Unidad				**TOTAL**
				m3	COBRO ACTA No 3			**-118,98**
TOTAL								**-106,56**



PR 07+600 - RUTA 5008B



PR 03+500 - RUTA 5008B

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	PAVIMENTOS ASFALTICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**					**Zona**
186	m3	**Mezcla densa en caliente MDC-19 TIPO III**					SECTOR 2
Corte No.	**4**			**Periodo:**	**ENERO 2026**		

Localización	**ABSC**		**LONGITUD**	**ANCHO**	**ESPESOR**	**CANT**	**M3**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
5008B	02+571	02+731	56,20	5,1	0,14		40,13	40,13
5008B			15,00	4,2	0,14		8,82	8,82
5008B	20+571	20+731	88,50	3,8	0,14		47,08	47,08
5008B			16	1,5	0,14	12	1,68	1,68
5008B	02+571	02+659	88,50	3,9	0,14		48,32	48,32
5008B	03+226	03+300	74	4,38	0,14		45,38	45,38
5008B	03+194	03+300	106	4,7	0,14		69,75	69,75
5008B	03+200	03+092	108	4,1	0,14		61,99	61,99
5008B	03+100	03+194	106	4,9	0,14		72,72	72,72
5008B	03+299	03+194	104,6	4,9	0,14		71,76	71,76
5008B			3	4,1	0,14		1,72	1,72
5008B	03+299	03+194	104	4	0,14		58,24	58,24
5008B	03+226	03+000	226,7	3,8	0,14		120,60	120,60
5008B	03+092	03+000	91,5	3,75	0,14		48,04	48,04
5008B	58+360	58+255	105	4,9	0,14		72,03	72,03
5008B	58+255	58+150	105	4,9	0,14		72,03	72,03
5008B			36	3,75	0,14		18,90	18,90
5008B			9	1	0,14		1,26	1,26
5008B	58+150	58+085	65	4,9	0,14		44,59	44,59
5008B	58+360	58+250	110	4,7	0,14		72,38	72,38

Item No.	Unidad	Descripción				Zona
186	m3	Mezcla densa en caliente MDC-19 TIPO III				SECTOR 2
Corte No.	**4**		**Periodo:**	**ENERO 2026**		

Localización	ABSC		LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANT	M3	Volumen (m3)
	INICO	FINAL						
5008B	58+250	58+140	110	4,7	0,14		72,38	72,38
5008B	58+140	58+042	92	4,7	0,14		60,54	60,54
5008B	57+944	57+961	17	4,8	0,14		11,42	11,42
5008B			40	3,85	0,14		21,56	21,56
5008B	58+000	58+044	43,6	4,4	0,14		26,86	26,86
5008B	57+944	57+870	54,7	4,8	0,14		36,76	36,76
5008B	57+822	57+788	34,5	4,8	0,14		23,18	23,18
TOTAL								**1.230,12**
				Unidad				**TOTAL**
				m3				**0**
TOTAL								**1.230,12**



PR 58+300 - RUTA 5008B



PR 58+000 - RUTA 5008B

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	PAVIMENTOS ASFALTICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**					**Zona**
129	m3	**Fresado de pavimento asfáltico**					SECTOR 2
Corte No.	**4**			**Periodo:**	**ENERO 2026**		

Localización	**ABSC**		**LONGITUD**	**ANCHO**	**ESPESOR**	**CANT**	**M3**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
5008B	02+571	02+731	56,20	5,1	0,14		40,13	40,13
5008B			15,00	4,2	0,14		8,82	8,82
5008B	20+571	20+731	88,50	3,8	0,14		47,08	47,08
5008B			16	1,5	0,14	12	1,68	1,68
5008B	02+571	02+659	88,50	3,9	0,14		48,32	48,32
5008B	03+226	03+300	74	4,38	0,14		45,38	45,38
5008B	03+194	03+300	106	4,7	0,14		69,75	69,75
5008B	03+200	03+092	108	4,1	0,14		61,99	61,99
5008B	03+100	03+194	106	4,9	0,14		72,72	72,72
5008B	03+299	03+194	104,6	4,9	0,14		71,76	71,76
5008B			3	4,1	0,14		1,72	1,72
5008B	03+299	03+194	104	4	0,14		58,24	58,24
5008B	03+226	03+000	226,7	3,8	0,14		120,60	120,60
5008B	03+092	03+000	91,5	3,75	0,14		48,04	48,04
5008B								
5008B	58+360	58+255	105	4,9	0,14		72,03	72,03
5008B	58+255	58+150	105	4,9	0,14		72,03	72,03
5008B			36	3,75	0,14		18,90	18,90
5008B			9	1	0,14		1,26	1,26
5008B	58+150	58+085	65	4,9	0,14		44,59	44,59
5008B	58+360	58+250	110	4,7	0,14		72,38	72,38

Item No.	Unidad	Descripción						Zona
129	m3	Fresado de pavimento asfáltico						SECTOR 2
Corte No.	**4**				**Periodo:**	**ENERO 2026**		
Localización	**ABSC**		**LONGITUD**	**ANCHO**	**ESPESOR**	**CANT**	**M3**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
5008B	58+250	58+140	110	4,7	0,14		72,38	72,38
5008B	58+140	58+042	92	4,7	0,14		60,54	60,54
5008B	57+944	57+961	17	4,8	0,14		11,42	11,42
5008B			40	3,85	0,14		21,56	21,56
5008B	58+000	58+044	43,6	4,4	0,14		26,86	26,86
5008B	57+944	57+870	54,7	4,8	0,14		36,76	36,76
5008B	57+822	57+788	34,5	4,8	0,14		23,18	23,18
TOTAL								**1.230,12**
				Unidad				**TOTAL**
				m3	COBRO ACTA No 3			**-118,98**
TOTAL								**1.111,14**



PR 58+360 - RUTA 5008B



PR 58+700 - RUTA 5008B

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
Capítulo:	ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA

Item No.	**Unidad**	**Descripción**						**Zona**
183	m3	**Remoción de derrumbes**						SECTOR 2
Corte No.	**4**				**Periodo:**	**ENERO 2026**		
Localización	**ABSC**		**CARRIL**	**fecha**	**PLACA**	**VOUMEN (M3)**	**CANT**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
5008B	12+190		derecho	29/11/2025	ESP084	14,974	1,00	14,97
5008B	12+190		derecho	29/11/2025	SNX426	15,315	1,00	15,32
5008B	12+100		derecho	1/12/2025	ESP084	14,974	2,00	29,95
5008B	12+100		derecho	1/12/2025	SNX426	15,315	2,00	30,63
5008B	12+200		derecho	2/12/2025	ESP084	14,974	1,00	14,97
5008B	12+200		derecho	2/12/2025	SNX426	15,315	1,00	15,32
5008B	12+200		derecho	4/12/2025	ESP084	14,974	1,00	14,97
5008B	12+900		derecho	4/12/2025	SNX426	15,315	2,00	30,63
5008B	13+000		derecho	5/12/2025	ESP084	14,974	1,00	14,97
5008B	13+000		derecho	5/12/2025	SNX426	15,315	1,00	15,32
5008B	13+900		derecho	9/12/2025	ESP084	14,974	1,00	14,97
5008B	13+900		derecho	9/12/2025	SNX426	15,315	1,00	15,32
5008B	14+900		derecho	9/12/2025	ESP084	14,974	1,00	14,97
5008B	14+900		derecho	9/12/2025	SNX426	15,315	1,00	15,32
5008B	15+900		derecho	27/12/2025	SNX426	15,315	3,00	45,95
5008B	15+900		derecho	27/12/2025	SNM 385	15	3,00	45,00
5008B	23+150		derecho	2/01/2026	SNX426	15,315	2,00	30,63
5008B	26+950		derecho	2/01/2026	SNX426	15,315	3,00	45,95
5008B	27+050		derecho	3/01/2026	SNX426	15,315	2,00	30,63
5008B	27+150		derecho	3/01/2026	SNX426	15,315	2,00	30,63
5008B	27+150		derecho	5/01/2026	SNX426	15,315	2,00	30,63

Item No.	Unidad	Descripción						Zona
183	m3	Remoción de derrumbes						SECTOR 2
Corte No.	4				Periodo:	ENERO 2026		
Localización	ABSC		CARRIL	fecha	PLACA	VOUMEN (M3)	CANT	Volumen (m3)
	INICO	FINAL						
5008B	28+050		derecho	5/01/2026	SNX426	15,315	2,00	30,63
5008B	28+100		derecho	5/01/2026	SNX426	15,315	2,00	30,63
5008B	15+900		derecho	9/01/2026	TEK 564	15	1,00	15,00
5008B	15+900		derecho	9/01/2026	JYM 383	15	2,00	30,00
5008B	16+200		derecho	9/01/2026	TEK 564	15	1,00	15,00
5008B	16+200		derecho	9/01/2026	JYM 383	15	1,00	15,00
5008B	23+050		derecho	9/01/2026	TEK 564	15	1,00	15,00
5008B	23+050		derecho	9/01/2026	JYM 383	15	1,00	15,00
5008B	24+950		derecho	13/01/2026	JYM 383	15	2,00	30,00
5008B	24+950		derecho	15/01/2026	JYM 338	15	2,00	30,00
5008B	25+000		derecho	17/01/2026	SNX426	15,315	2,00	30,63
TOTAL								773,94
				Unidad				TOTAL
				m3	COBRO ACTA No 3			-439,37
TOTAL								334,57



PR 16+200 - RUTA 5008B



PR 25+000 - RUTA 5008B

LEANDRO SANCHÉZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
Capítulo:	ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA

Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**
184	m3	**Demolición de roca proveniente de derrumbes**	SECTOR 2
Corte No.	**4**	**Periodo:** **ENERO 2026**	

Localización	**ABSC**		**CARRIL**	**fecha**	**PLACA**	**VOUMEN (M3)**	**CANT**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
5008B	08+500		derecho	29/11/2025	ESP084	14,974	1,00	14,97
5008B	09+000		derecho	29/11/2025	SNX426	15,315	1,00	15,32
5008B	12+190		derecho	29/11/2025	ESP084	14,974	1,00	14,97
5008B	12+400		derecho	1/12/2025	ESP084	14,974	1,00	14,97
5008B	12+400		derecho	1/12/2025	SNX426	15,315	1,00	15,32
5008B	12+400		derecho	2/12/2025	ESP084	14,974	2,00	29,95
5008B	12+400		derecho	2/12/2025	SNX426	15,315	3,00	45,95
5008B	12+400		derecho	4/12/2025	SNX426	15,315	1,00	15,32
5008B	13+740		derecho	4/12/2025	ESP084	14,974	2,00	29,95
5008B	13+740		derecho	5/12/2025	SNX426	15,315	2,00	30,63
5008B	13+740		derecho	5/12/2025	ESP084	14,974	2,00	29,95
5008B	13+740		derecho	9/12/2025	SNX426	15,315	1,00	15,32
5008B	13+740		derecho	9/12/2025	ESP084	14,974	1,00	14,97
5008B	24+950		derecho	13/01/2026	JYM 383	15	3,00	45,00
5008B	24+950		derecho	14/01/2026	SNX426	15,315	2,00	30,63
5008B	24+950		derecho	14/01/2026	ESP084	14,974	1,00	14,97
5008B	24+950		derecho	15/01/2026	JYM 338	15	3,00	45,00

Item No.	Unidad	Descripción						Zona
184	m3	Demolición de roca proveniente de derrumbes						SECTOR 2
Corte No.	**4**				**Periodo:**	**ENERO 2026**		
Localización	**ABSC**		**CARRIL**	**fecha**	**PLACA**	**VOUMEN (M3)**	**CANT**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
TOTAL								**423,19**
				Unidad				**TOTAL**
				m3	**factor compactación**		**30%**	**325,53**
					COBRO ACTA No 3			**-291,12**
TOTAL								**34,41**



PR 25+000 - RUTA 5008B



PR 24+950 - RUTA 5008B

LEANDRO SANCHÉZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA

Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**
185	m3/KM	**TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A APARTIR DE CIEN METROS (100 m)**	SECTOR 2

Corte No.	**4**		**Periodo:**	**ENERO 2026**				
Localización	**ABSC**		**FECHA**	**VOLUMEN (M3)**	**RUTA**	**PR (DESCARGUE)**	**DISTANCIA (KM)**	**CANT**	**Volumen (m3/km)**
	INICO	**FINAL**							
5008B	12+190		29/11/2025	14,97	5008B	50+700	38,51		576,50
5008B	12+190		29/11/2025	15,32	5008B	50+700	38,51		589,97
5008B	12+100		1/12/2025	29,95	5008B	50+700	38,60		1156,07
5008B	12+100		1/12/2025	30,63	5008B	50+700	38,60		1182,32
5008B	12+200		2/12/2025	14,97	5008B	50+700	38,50		576,35
5008B	12+200		2/12/2025	15,32	5008B	50+700	38,50		589,82
5008B	12+200		4/12/2025	14,97	5008B	50+700	38,50		576,35
5008B	12+900		4/12/2025	30,63	5008B	50+700	37,80		1157,82
5008B	13+000		5/12/2025	14,97	5008B	50+700	37,70		564,37
5008B	13+000		5/12/2025	15,32	5008B	50+700	37,70		577,57
5008B	08+500		29/11/2025	14,97	5008B	50+700	42,20		631,74
5008B	09+000		29/11/2025	15,32	5008B	50+700	41,70		638,85
5008B	12+190		29/11/2025	14,97	5008B	50+700	38,51		576,50
5008B	12+400		1/12/2025	14,97	5008B	50+700	38,30		573,35
5008B	12+400		1/12/2025	15,32	5008B	50+700	38,30		586,76
5008B	12+400		2/12/2025	29,95	5008B	50+700	38,30		1147,09
5008B	12+400		2/12/2025	45,95	5008B	50+700	38,30		1759,89
5008B	12+400		4/12/2025	15,32	5008B	50+700	38,30		586,76
5008B	13+740		4/12/2025	29,95	5008B	50+700	36,96		1106,95
5008B	13+740		5/12/2025	30,63	5008B	50+700	36,96		1132,09
5008B	13+740		5/12/2025	29,95	5008B	50+700	36,96		1106,95

Item No.	Unidad	Descripción							Zona
185	m3/KM	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A APARTIR DE CIEN METROS (100 m)							SECTOR 2
Corte No.	4				Periodo:	ENERO 2026			
Localización	ABSC		FECHA	VOLUMEN (M3)	RUTA	PR (DESCARGUE)	DISTANCIA (KM)	CANT	Volumen (m3/km)
	INICO	FINAL							
5008B	13+900		9/12/2025	14,97	5008B	50+700	36,80		550,90
5008B	13+900		9/12/2025	15,32	5008B	50+700	36,80		563,78
5008B	14+900		9/12/2025	14,97	5008B	50+700	35,80		535,93
5008B	14+900		9/12/2025	15,32	5008B	50+700	35,80		548,46
5008B	15+900		27/12/2025	45,95	5008B	50+701	34,80		1599,11
5008B	15+900		27/12/2025	45,00	5008B	50+702	34,80		1566,09
5008B	23+150		2/01/2026	30,63	5008B	50+704	27,55		843,98
5008B	26+950		2/01/2026	45,95	5008B	50+705	23,76		1091,55
5008B	27+050		3/01/2026	30,63	5008B	50+706	23,66		724,59
5008B	27+150		3/01/2026	30,63	5008B	50+707	23,56		721,55
5008B	27+150		5/01/2026	30,63	5008B	50+708	23,56		721,58
5008B	28+050		5/01/2026	30,63	5008B	50+709	22,66		694,05
5008B	28+100		5/01/2026	30,63	5008B	50+710	22,61		692,55
5008B	15+900		9/01/2026	15,00	5008B	50+710	34,81		522,15
5008B	15+900		9/01/2026	30,00	5008B	50+710	34,81		1044,30
5008B	16+200		9/01/2026	15,00	5008B	50+710	34,51		517,65
5008B	16+200		9/01/2026	15,00	5008B	50+710	34,51		517,65
5008B	23+050		9/01/2026	15,00	5008B	50+710	27,66		414,90
5008B	23+050		9/01/2026	15,00	5008B	50+710	27,66		414,90
5008B	24+950		13/01/2026	30,00	5008B	50+710	25,76		772,80
5008B	24+950		15/01/2026	30,00	5008B	50+710	25,76		772,80
5008B	25+000		17/01/2026	30,63	5008B	50+710	25,71		787,50
5008B	13+740		9/12/2025	15,32	5008B	50+700	36,96		566,23
5008B	13+740		9/12/2025	14,97	5008B	50+700	36,96		553,29
5008B	24+950		13/01/2026	45,00	5008B	50+700	25,75		1158,75
5008B	24+950		14/01/2026	30,63	5008B	50+700	25,75		788,73

Item No.	Unidad	Descripción							Zona
185	m3/KM	**TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A APARTIR DE CIEN METROS (100 m)**							SECTOR 2
Corte No.	**4**			**Periodo:**	**ENERO 2026**				
Localización	**ABSC**		**FECHA**	**VOLUMEN (M3)**	**RUTA**	**PR (DESCARGUE)**	**DISTANCIA (KM)**	**CANT**	**Volumen (m3/km)**
	INICO	**FINAL**							
5008B	24+950		14/01/2026	14,97	5008B	50+700	25,75		385,48
5008B	24+950		15/01/2026	45,00	5008B	50+700	25,75		1158,75
TOTAL									**38.624,07**
				Unidad					**TOTAL**
				m3/KM		COBRO ACTA No 3			-30808,93
TOTAL									**7.815,14**



PR 23+050 - RUTA 5008B



PR 28+050 - RUTA 5008B

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT