INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	28/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA PERIODO MES: FEBRERO-2026

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 4.611.833.458

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2-mar-2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE ANTONIO ROA MEJIA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	6-mar-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9-mar-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE ANTONIO ROA MEJIA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	11-mar-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	12-mar-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JORGE ANTONIO ROA MEJIA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	16-mar-26	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JORGE ANTONIO ROA MEJIA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	16-mar-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RODRIGO OSORIO TOVAR		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	18-mar-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RODRIGO OSORIO TOVAR		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	19-mar-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RICARDO PINZON ROZO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS MENDOZA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1531 DE 2025

OBJETO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI **NIT.** 901979177-5

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, INGENIERO CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONYCON GVI

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 4.759.218.663,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL No. 5 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. de Acta) **DEL PERIODO** 01 - 28 FEBRERO 2026 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: RODRIGO OSORIO TOVAR	Nombre: RODRIGO OSORIO TOVAR	Nombre: RICARDO PINZON ROZO	Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Matricula profesional No.: 25202-250110 CND	Matricula profesional No.: 25202-250110 CND	Matricula profesional No.: 25202 - 091152 CND	Matricula Profesional No.: 68202-092436
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL (E)	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 18/03/2026	Fecha firma: 18/03/2026	Fecha firma: 06-04-2026	Fecha de Firma:
(Resolución de encargo # 393 del 18 de febrero de 2026)	(Resolución de encargo # 393 del 18 de febrero de 2026)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12
		VERSION	1
		PAGINA	1

CONTRATO No. **1531**

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**5**	**01 - 28 FEBRERO 2026**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO	X		ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	668725	RUBRO No.	C-2401-0600-102-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 621.005.730,00
No. COMPROMISO	668725	RUBRO No.	C-2401-0600-102-51102D-2401029-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO	668725	RUBRO No.	C-2401-0600-102-51102D-2401030-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 190.063.111,00
No. COMPROMISO	668725	RUBRO No.	C-2401-0600-102-51102D-2401053-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 79.471.480,00
No. COMPROMISO	668725	RUBRO No.	C-2401-0600-102-51102D-2401060-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO	668725	RUBRO No.	C-2401-0600-75-51102D-2401020-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO	668725	RUBRO No.	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 2.911.735.600,00
No. COMPROMISO	668725	RUBRO No.	C-2401-0600-75-51102D-2401024-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO	668725	RUBRO No.	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 236.098.278,00
No. COMPROMISO	668725	RUBRO No.	C-2401-0600-75-51102D-2401051-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 255.947.104,00
No. COMPROMISO	668725	RUBRO No.	C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 208.690.360,00
No. COMPROMISO	896625	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 256.207.000,00
No. COMPROMISO	896625	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO	896225	RUBRO No.	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 0,00
						TOTAL ACTA	**$ 4.759.218.663,00**

Firma: _____

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: RODRIGO OSORIO TOVAR
Matrícula No.: 25202-250110 CND

INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1531 de 2025 Contratista CONSORCIO CONYCON GVI

Objeto del Contrato GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

Acta N° 5 Valor basico $ 4.611.833.458,00 Período 01 - 28 FEBRERO 2026

Valor Incluido Iva $ $ 4.759.218.663,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5008y 5007	Honda-Guaduas-Villeta			**$ 3.722.308.342,00**	**$ 3.722.308.342,00**
2	5008B	Guaduas-Koran			**$ 1.036.910.321,00**	**$ 1.036.910.321,00**
3						
4						
5						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 4.759.218.663,00**	**$ 4.759.218.663,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: CUNDINAMARCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
899999701-4	MUNICIPIO 1	GUADUAS	$ 3.117.366.894,90	$ 3.036.793.914,03
899999312-2	MUNICIPIO 2	VILLETA	$ 816.020.378,52	$ 797.919.366,83
899999710-0	MUNICIPIO 3	CAPARRAPI	$ 490.745.562,83	$ 460.069.303,88
900871985	MUNICIPIO 4	P. SALGAR	$ 262.899.408,66	$ 246.465.698,51
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 4,687,032,244.90**	**$ 4.541.248.283,24**

NIT	DEPARTAMENTO 2: TOLIMA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
899999312-2	MUNICIPIO 2	HONDA	$ 72.186.418,10	$ 70.585.174,76
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 72,186,418.10**	**$ 70.585.174,76**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

VALOR TOTAL BASICO	**$ 4.611.833.458,00**

JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
Representante legal Consorcio CONYCON GVI

JORGE ANTONIO ROA MEJIA
Representante legal CONSORCIO INTERVENTOR RCT

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MN-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	28/02/2026 (DIA) / (MES) / (AÑO)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO GRANDES PROYECTOS DE GESTION **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CUNDINAMARCA **ACTA N°** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 4.611.833.458,00 **MES** 01 - 28 FEBRERO 2026

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1531 de 2025 (Indique número y año)

OBJETO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).

CONTRATISTA: CONSORCIO CONVCON GVI

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): SECTOR 1. HONDA - GUADUAS - VILLETA, TRAMO 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, TRAMO 5007; SECTOR 2. KORÁN - GUADUAS. TRAMO 5008B (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1620 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO RCT

PLAZO INICIAL: 3,00 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 8,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/10/2025 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique dia/mes/año) FECHA DE REANUDACI (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IV $ 24.450.000.000,00 VALOR ADICIONES (incluye $ 3.492.624.111,00

VALOR ACUMULADO $ 27.942.624.111,00

SECTOR I - PRESUPUESTO OBRA RUTA 5008 - TRANSVERSAL LAS ANIMAS - BOGOTÁ

MANTENIMIENTO RUTINARIO

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 30 de diciembre de 2025 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 30 de diciembre de 2025 VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR
1	NA			MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL Y APÉNDICE A	MANTENIMIENTO RUTINARIO 2025. (S1)	MES	5,00	$ 92.300.000,00	$ 461.500.000,00	5,000	$ 461.500.000,00	1,000	$ 92.300.000,00	5,00	$ 461.500.000,00
					VALOR BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO				**$ 461.500.000,00**		$ 461.500.000,00		**$ 92.300.000,00**		$ 461.500.000,00
					PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO	NO MODIFICAR			$ 110.000.000,00		$ 110.000.000,00				
					Ajuste al peso y/o al valor remanente										
					VALOR BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO, INCLUYE PROVISIÓN				$ 571.500.000,00		$ 571.500.000,00		$ 92.300.000		$ 461.500.000
					VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO				$ 108.585.000,00		$ 108.585.000,00		$ 17.537.000,00		$ 87.685.000,00
					TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO				**$ 680.085.000,00**		**$ 680.085.000,00**		**$ 109.837.000,00**		**$ 549.185.000,00**

SERVICIOS ATENCION AL USUARIO

CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	No. EQUIPOS	ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2	NA			1	AMBULANCIA TIPO TAB. (S1)	MES	5,00	$ 41.500.000,00	$ 207.500.000,00	5,00	$ 207.500.000,00	1,00	$ 41.500.000,00	5,00	$ 207.500.000,00
3	NA			1	GRUA LIVIANA TIPO CAMA BAJA (CAPACIDAD MINIMA 4.5 TON). (S1)	MES	5,00	$ 35.831.600,00	$ 179.158.000,00	5,00	$ 179.158.000,00	1,00	$ 35.831.600,00	5,00	$ 179.158.000,00
4	NA			2	GRUA PARA VEHÍCULOS PESADOS TIPO GANCHO PARA MOVILIDAD MÍNIMO 30 TON. (S1)	MES	5,00	$ 50.000.000,00	$ 500.000.000,00	5,00	$ 500.000.000,00	1,00	$ 100.000.000,00	5,00	$ 500.000.000,00
5	NA			1	OFICINA CENTRO DE ATENCION DE SERVICIOS AL USUARIO	MES	5,00	$ 18.197.200,00	$ 90.986.000,00	5,00	$ 90.986.000,00	1,00	$ 18.197.200,00	5,00	$ 90.986.000,00
								SUBTOTAL	**$ 977.644.000,00**		**$ 977.644.000,00**		**$ 195.528.800,00**		**$ 977.644.000,00**
								COSTOS INDIRECTOS (10%)	$ 97.764.400,00		$ 97.764.400,00		$ 19.552.880,00		$ 97.764.400,00
								SUBTOTAL INCLUYENDO COSTOS INDIRECTOS	**$ 1.075.408.400,00**		**$ 1.075.408.400,00**		**$ 215.081.680,00**		**$ 1.075.408.400,00**
					PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL YO AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA	NO MODIFICAR			$ 230.000.000,00		$ 230.000.000,00				
					Ajuste al peso y/o al valor remanente								$ 80,00		$ -400,00
					SUBTOTAL BÁSICO SERVICIOS AL USUARIO				$ 1.305.408.400,00		$ 1.305.408.400,00		$ 215.081.600,00		$ 1.075.408.000,00
					IVA SERVICIOS AL USUARIO (19%)				$ 248.027.596,00		$ 248.027.596,00		$ 40.865.504,00		$ 204.327.520,00
					TOTAL SERVICIOS ATENCION AL USUARIO				**$ 1.553.435.996,00**		**$ 1.553.435.996,00**		**$ 255.947.104,00**		**$ 1.279.735.520,00**

MANTENIMIENTO PERIODICO

CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS															
6	11802	310-1.1	310 - 22		Conformación de la calzada existente	m2	12.117,00	$ 1.584,00	$ 19.193.328,00		$ -		$ -		$ -
7	11802	311-1.1	311 - 22		Afirmado	m3	153,00	$ 161.669,00	$ 24.733.857,00		$ -		$ -		$ -
8	11802	320-1.1	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	5,00	$ 187.864,00	$ 939.470,00		$ -		$ -		$ -
9	11802	330-4.1	330 - 22		Subbase Granular clase A para bacheo	m3	27,00	$ 199.320,00	$ 5.138.640,00		$ -		$ -		$ -
10	11802	330-1.1	330 - 22		Base Granular clase A	m3	27,00	$ 202.571,00	$ 5.468.667,00		$ -		$ -		$ -
11	11802	330-4.1	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	44,00	$ 208.183,00	$ 9.068.332,00		$ -		$ -		$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
12	11803	420-1.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	m2	3.942,00	$ 3.833,00	$ 15.186.348,00		$ -		$ -		$ -
13	11803	422-2.1	422 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-K	m2	14.415,00	$ 4.472,00	$ 64.463.880,00		$ -		$ -		$ -
14	11803	421-3.1	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	3.548,00	$ 2.044,00	$ 7.254.156,00	24.990,80	$ 51.093.403,00	10.305,21	$ 21.063.849,00	10.025,21	$ 21.063.849,00
15	11803	450.1/P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-2h	m3	1.950,00	$ 1.156.000,00	$ 2.315.852.000,00	45,00	$ 54.090.000,00		$ -		$ -
16	11803	450.2/P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	245,00	$ 1.200.000,00	$ 294.490.000,00		$ -	18,92	$ 22.381.240,00	45,00	$ 54.090.000,00
17	11803	450.3/P.1		450P	Mezcla semidensa en caliente MEC-25 para bacheo	m3	427,00	$ 1.040.000,00	$ 444.080.000,00		$ -		$ -		$ -
18	11801	460.1/P.1		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m2	194,00	$ 92.631,00	$ 17.970.414,00	2.499,68	$ 231.547.808,00	1.442,73	$ 133.641.523,00	1442,73	$ 133.641.523,00
19	11801	465.1.1	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	63,00	$ 81.840,00	$ 5.155.920,00		$ -		$ -		$ -
20	11801	465.2.1	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente excluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas	m3	9,00	$ 27.847,00	$ 250.623,00		$ -		$ -		$ -
PAVIMENTOS HIDRAULICOS															
21	11805	500.2.1	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico de frescach. rígido (fast track)	m3	9,00	$ 1.179.773,00	$ 10.617.957,00		$ -		$ -		$ -
ITEM NO PREVISTO															
186	11803		450.2P.1	NP-01	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 CON ASFALTO MODIFICADO TIPO 3	m3		$ 2.000.001,00	$ -	2.499,68	$ 4.999.392.500,00	1.442,73	$ 2.885.491.443,00	1442,73	$ 2.885.491.443,00
187	11803		450P	NP-02	MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA TAPAHUECOS INCLUYE TRANSPORTE E INSTALADA CON LA MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS)	und		$ 77.734,00	$ -	300,00	$ 23.320.200,00	249,00	$ 19.356.766,00	300,00	$ 23.320.200,00
	N														
									Ajuste al Peso				-$ 27.193		$ 187,00
									SUBTOTAL BASICO DE OBRAS MANTENIMIENTO PERIODICO		**$ 5.338.414.977,00**		**$ 3.051.865.794,00**		**$ 3.117.578.448,00**
									VALOR I.V.A OBRA (19%) SOBRE EL BASICO OBRA		$ 59.924.193,00		$ 62.809.952,00		$ 62.809.952,00
									SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA		**$ 5.398.279.397,00**		**$ 3.114.235.479,00**		**$ 3.180.193.230,00**

REHABILITACION

CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES															
22	11802	320-1.1	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	517,00	$ 187.864,00	$ 97.141.188,00		$ -		$ -		$ -
23	11802	330-1.1	330 - 22		Base Granular clase A	m3	542,00	$ 202.571,00	$ 109.786.382,00		$ -		$ -		$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
24	11803	420-1.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	m2	245,00	$ 3.833,00	$ 938.585,00		$ -		$ -		$ -
25	11803	422-2.1	422 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-K	m2	2.405,00	$ 4.472,00	$ 10.755.160,00		$ -		$ -		$ -
26	11803	421-3.1	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	1.151,00	$ 2.044,00	$ 2.352.644,00		$ -		$ -		$ -
27	11803	450.3/P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	535,00	$ 1.200.000,00	$ 643.070.000,00		$ -		$ -		$ -
28	11801	460.1/P.1		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m2	1.275,00	$ 92.631,00	$ 118.104.525,00		$ -		$ -		$ -
29	11801	465.1.1	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	49,00	$ 81.840,00	$ 4.010.160,00		$ -		$ -		$ -

			ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 30 de diciembre de 2025		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
30	11604	466.1.1	466 - 22		Sello de pretiles en asentamiento asfáltico en rollos	m	109,00	$ 16.652,00	$ 1.815.068,00		$ -		$ -		$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
31	11604	600.2.1.1	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	96,00	$ 72.688,00	$ 2.792.448,00		$ -		$ -		$ -
32	11604	600.2.2.1	600 - 22		Excavaciones varias en roca bajo agua	m3	4,00	$ 167.468,00	$ 669.868,00		$ -		$ -		$ -
33	11604	600.2.3.1	600 - 22		Excavaciones varias en material común seco	m3	182,00	$ 24.177,00	$ 4.400.214,00		$ -		$ -		$ -
34	11604	600.2.4.1	600 - 22		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	4,00	$ 28.900,00	$ 115.600,00		$ -		$ -		$ -
35	11604	610.1.1	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	13,00	$ 126.952,00	$ 1.650.424,00		$ -		$ -		$ -
36	11604	610.2.1	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	114,00	$ 162.592,00	$ 18.535.709,00		$ -		$ -		$ -
37	11604	630.3.1	630 - 22		Concreto resistencia Fc 28 MPa	m3	4,00	$ 1.155.791,00	$ 4.623.164,00		$ -		$ -		$ -
38	11604	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia Fc 21 MPa	m3	42,00	$ 909.166,00	$ 38.204.972,00		$ -		$ -		$ -
39	11604	630.6.1	630 - 22		Concreto resistencia Fc 14 MPa	m3	14,00	$ 743.600,00	$ 10.410.400,00		$ -		$ -		$ -
40	11604	630.6P.1		630.6P	Suministro e instalación de bolsacretos, rellenos en concreto resistencia Fc 14 MPa	m3	4,00	$ 839.500,00	$ 3.358.000,00		$ -		$ -		$ -
41	11604	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1.626,00	$ 7.253,00	$ 10.323.012,00		$ -		$ -		$ -
42	11604	671.1.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia Fc 21 MPa vaciada 'in situ', no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	49,00	$ 850.353,00	$ 41.667.297,00		$ -		$ -		$ -
43	11604	673.3.1	673 - 22		Cordon® No Tapiz, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	41,00	$ 9.730,00	$ 398.930,00		$ -		$ -		$ -
44	11604	673.2.1	673 - 22		Material pronder drenante	m3	28,00	$ 188.110,00	$ 5.267.080,00		$ -		$ -		$ -
45	11604	674.1.1	674 - 22		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	32,00	$ 138.130,00	$ 4.143.900,00		$ -		$ -		$ -
46	11604	681.1.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1 recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	40,00	$ 360.613,00	$ 14.424.520,00		$ -		$ -		$ -
TRANSPORTE															
47	11608	900.2.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m).	m3-km	3.326,00	$ 1.755,00	$ 5.837.130,00		$ -		$ -		$ -
	N								*Ajuste al Peso*						
									SUBTOTAL BASICO DE OBRAS REHABILITACION		**$ -**		**$ -**		**$ -**
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ -		$ -		$ -
									SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA		**$ -**		**$ -**		**$ -**
					SITIOS CRITICOS										
			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1- EXPLANACIONES															
48	11601	201.7.1	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	56,00	$ 177.537,00	$ 9.942.072,00	56,00	$ 9.942.072,00	8,51	$ 976.293,00	29,15	$ 5.175.294,00
49	11601	210.7.1.1	210 - 22		Excavación en roca (a la explanación y canales)	m3	22,00	$ 63.180,00	$ 1.438.514,00	22,00	$ 1.438.514,00		$ -		$ -
50	11601	210.7.2.1	210 - 22		Excavación en material común (a la explanación y canales	m3	242,00	$ 23.809,00	$ 5.954.364,00	242,00	$ 5.954.364,00		$ -		$ -
51 - ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
51	11604	600.2.1.1	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	138,00	$ 72.688,00	$ 10.704.384,00	138,00	$ 10.704.384,00		$ -		$ -
52	11604	600.2.3.1	600 - 22		Excavaciones varias en material común seco	m3	698,00	$ 24.177,00	$ 16.875.546,00	698,00	$ 16.875.546,00	180,39	$ 4.361.289,00	325,37	$ 7.870.977,00
53	11604	610.1.1	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	218,00	$ 126.952,00	$ 35.292.656,00	218,00	$ 35.292.656,00		$ -		$ -
54	11604	610.2.1	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	56,00	$ 162.592,00	$ 9.102.800,00	56,00	$ 9.102.800,00		$ -		$ -
55	11604	610.3.1	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG-50	m3	27,00	$ 199.367,00	$ 5.381.909,00	27,00	$ 5.381.909,00	27,00	$ 5.381.909,00	27,00	$ 5.381.909,00
56	11604	621.1P.1		621P	Pilote de concreto resistencia Fc 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 0,80 m (no incluye acero de refuerzo)	m	2,00	$ 1.523.748,00	$ 3.047.496,00	2,00	$ 3.047.496,00		$ -		$ -
57	11604	621.2P.1		621P	Pilote de concreto resistencia Fc 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no incluye acero de refuerzo)	m	14,00	$ 2.027.365,00	$ 28.383.110,00	14,00	$ 28.383.110,00		$ -		$ -
58	11604	621.3P.1		621P	Pilote de concreto resistencia Fc 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo)	m	83,00	$ 2.703.015,00	$ 224.350.245,00	83,00	$ 224.350.245,00		$ -		$ -
59	11604	621.4P.1		621P	Pilote de concreto resistencia Fc 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,50 m (no incluye acero de refuerzo)	m	60,00	$ 3.772.734,00	$ 226.364.040,00	60,00	$ 226.364.040,00		$ -		$ -
60	11604	623.1.1	623 - 22		Anclaje tipo 'resbalante' de los origen tensado conformado por cuatro torones de 1/2", lechada (A/C = 0,40	m	678,00	$ 447.025,00	$ 303.082.350,00	678,00	$ 303.082.350,00		$ -		$ -
61	11604	630.3.1	630 - 22		Concreto resistencia Fc 28 MPa	m3	386,00	$ 1.155.791,00	$ 446.230.900,00	386,00	$ 446.230.900,00	57,66	$ 66.630.400,00	90,74	$ 104.864.700,00
62	11604	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia Fc 21 MPa	m3	402,00	$ 909.166,00	$ 373.524.732,00	402,00	$ 373.524.732,00		$ -		$ -
63	11604	630.6P.1		630.4P	Concreto resistencia Fc 21 MPa lanzado	m3	52,00	$ 1.100.476,00	$ 57.224.952,00	52,00	$ 57.224.952,00		$ -		$ -
64	11604	630.6.1	630 - 22		Concreto resistencia Fc 14 MPa	m3	29,00	$ 743.600,00	$ 21.564.400,00	29,00	$ 21.564.400,00	5,48	$ 4.818.528,00	5,43	$ 4.818.528,00
65	11604	630.7.1	630 - 22		Concreto ciclopeo (60% Concreto resistencia Fc 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclopeo	m3	7,00	$ 548.684,00	$ 3.840.788,00	110,00	$ 60.355.240,00		$ -	110,00	$ 60.355.240,00
66	11604	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	63.791,00	$ 7.353,00	$ 469.050.423,00	63.791,00	$ 469.050.423,00	2.153,54	$ 15.837.921,00	3359,11	$ 24.699.139,00
67	11604	640.2.1	640 - 22		Malla de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	278,00	$ 7.611,00	$ 2.115.858,00	278,00	$ 2.115.858,00		$ -		$ -
68	11604	641.1.1	641 - 22		Acero de preesfuerzo	Ø1/2	515,00	$ 2.955,00	$ 1.683.425,00	515,00	$ 1.683.425,00		$ -		$ -
69	11604	643.3.1	643 - 22		Entrega de concreto estructural Clase B, de 300 mm de diámetro	m	248,00	$ 865.306,00	$ 214.596.488,00	248,00	$ 214.596.488,00	9,00	$ 7.788.177,00	14,69	$ 10.656.983,00
70	11604	653.1.1	653 - 22		Tubería PVC sanitaria según norma NTC 3722 diámetro 4" para	m	248,00	$ 33.430,00	$ 8.290.640,00	248,00	$ 8.290.640,00		$ -		$ -
71	11604	670.3.1	670 - 22		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 3, recubrimiento de Zinc	m3	25,00	$ 422.047,00	$ 10.551.175,00	25,00	$ 10.551.175,00		$ -		$ -
72	11604	670.5.1	670 - 22		Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclopeo	m3	7,00	$ 726.471,00	$ 5.085.297,00	7,00	$ 5.085.297,00		$ -		$ -
73	11604	671.1.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia Fc 21 MPa vaciada 'in situ', no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	224,00	$ 850.353,00	$ 190.479.072,00	224,00	$ 190.479.072,00		$ -		$ -
74	11604	671.3.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia Fc 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	56,00	$ 908.340,00	$ 50.867.040,00	56,00	$ 50.867.040,00		$ -		$ -
75	11604	673.1.1	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	2.279,00	$ 9.730,00	$ 22.059.670,00	2.279,00	$ 22.059.670,00		$ -		$ -
76	11604	673.2.1	673 - 22		Material pronder drenante	m3	127,00	$ 188.110,00	$ 23.889.970,00	127,00	$ 23.889.970,00		$ -		$ -
77	11604	673.3.1	673 - 22		Material de subbase tipo SBG	m3	29,00	$ 199.367,00	$ 5.781.643,00	29,00	$ 5.781.643,00		$ -		$ -
78	11604	674.1.1	674 - 22		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	50,00	$ 138.130,00	$ 6.906.500,00	50,00	$ 6.906.500,00		$ -		$ -
79	11604	681.1.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1 recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	86,00	$ 360.613,00	$ 31.012.718,00	86,00	$ 31.012.718,00		$ -		$ -
80	11604	681.3.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 3 recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	m3	22,00	$ 386.893,00	$ 8.511.646,00	22,00	$ 8.511.646,00		$ -		$ -
81 - OBRAS VARIAS															
81	11604	3P.1		3P	Sardo de suelo cemento para cunetas, disipadores y/o trinchos	s	1.296,00	$ 21.423,00	$ 27.764.208,00	1.296,00	$ 27.764.208,00		$ -	240,00	$ 5.141.520,00
82	11606	3P.1		3P	Trinchos en guadua, h lleno = 0,5 m	m	118,00	$ 81.358,00	$ 9.601.244,00	118,00	$ 9.601.244,00		$ -		$ -
83 - TRANSPORTES															
83	11608	900.2.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	6.978,00	$ 1.755,00	$ 12.246.390,00	6.978,00	$ 12.246.390,00	596,64	$ 1.047.103,00	3147,91	$ 5.524.582,00
	N								*Ajuste al Peso*		$ 2.000				$ 5.16
									SUBTOTAL BASICO DE OBRAS PARA SITIOS CRITICOS		**$ 2.756.676.028,00**		**$ 104.313.567,00**		**$ 234.398.442,00**
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 19.591.162,00		$ 756.472,00		$ 1.699.836,00
									SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA		**$ 2.776.667.190,00**		**$ 105.069.979,00**		**$ 236.098.278,00**
					ATENCION PUENTES										
			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
84	14104	201.7P.1		201.7P	Demolición loas de tablero de puente	m3	107,00	$ 378.671,00	$ 40.524.797,00	86,00	$ 32.780.260,00		$ -		$ -
85	14104	201.23P.1		201.7P	Retiro de cables existentes	m	46,00	$ 52.796,00	$ 4.245.416,00	46,00	$ 2.093.483,00		$ -		$ -
86	14104	630.3.1	630 - 22		Concreto resistencia Fc 28 MPa para losa de nuevos tramos	m3	43,00	$ 1.179.243,00	$ 50.705.349,00	43,00	$ 50.705.349,00		$ -		$ -
87	14104	630.4.1.1	630 - 22		Concreto resistencia Fc 21 MPa para superestructura de puente	m3	122,00	$ 1.208.203,00	$ 147.460.766,00	122,00	$ 147.460.766,00		$ -		$ -
88	14104	630.4.3.1	630 - 22		Concreto resistencia Fc 21 MPa para puentes	m3	58,00	$ 1.022.853,00	$ 59.315.274,00	58,00	$ 59.315.274,00		$ -		$ -
89	14104	630.9P.1		630P	Limpieza y pintura de estructura metálica (sandblasting)	m2	54,00	$ 110.839,00	$ 5.987.706,00	54,00	$ 5.974.536,00		$ -		$ -
90	14104	642.2.1.1	642 - 22		Sello para junta de puentes (+/- 40 mm de desplazamiento)	m	3,00	$ 1.588.858,00	$ 4.766.574,00	3,00	$ 4.766.574,00		$ -		$ -
91	14104	642.2.2.1	642 - 22		Sello para junta de puentes (+/- 80 mm de desplazamiento)	m	3,00	$ 2.451.461,00	$ 7.354.383,00	3,00	$ 7.354.383,00		$ -		$ -
92	14104	642.2.3.1	642 - 22		Sello para junta de puentes (+/- 150 mm de desplazamiento)	m	3,00	$ 3.798.256,00	$ 11.394.768,00	3,00	$ 11.268.768,00		$ -		$ -
93	14104	642.2.4.1	642 - 22		Sello para junta de puentes - sello de compresión	m	16,00	$ 1.720.747,00	$ 27.531.952,00	13,00	$ 22.536.711,00		$ -		$ -
	N								*Ajuste al Peso*		$ 607,00				$ -
									VALOR BASICO ATENCION PUENTES		**$ 372.467.269,00**		**$ 252.453.203,00**		**$ -**
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 2.701.098,00		$ 1.832.218,00		$ -
									SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA		**$ 375.168.367,00**		**$ 254.485.421,00**		**$ -**
					SEMALIZACION Y SEGURIDA VIAL										
			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
94	11607	700.1.1	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frio	m	55.488,00	$ 2.851,00	$ 158.780.788,00	236.000,00	$ 672.836.000,00		$ -		$ -
95	11607	700.2.1	700 - 22		Línea de demarcación con resina termoplástica	m	19.046,00	$ 1.793,00	$ 34.149.478,00	19.046,00	$ 34.149.478,00		$ -		$ -
96	11607	700.3.1	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	182,00	$ 42.748,00	$ 7.780.136,00	3315,20	$ 138.883.770,00		$ -		$ -
97	11607	700.4.1	700 - 22		Marca vial con resina termoplástica	m2	182,00	$ 54.903,00	$ 9.990.346,00	182,00	$ 9.990.346,00		$ -		$ -
98	11607	701.1.1	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	33.854,00	$ 5.742,00	$ 329.805.468,00	33.854,00	$ 329.805.468,00		$ -		$ -
99	11607	710.1.1.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retroreflectiva tipo IX o superior	u	50,00	$ 694.567,00	$ 34.728.350,00	50,00	$ 34.728.350,00		$ -		$ -

			ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 30 de diciembre de 2025		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
100	11607	710.1.2.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de acero galvanizado retroreflectiva	u	50,00	$ 669.255,00	$ 33.462.750,00	236,00	$ 157.944.180,00		$ -		$ -
101	11607	710.1.3.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retroreflectiva tipo IV o superior	u	50,00	$ 801.963,00	$ 40.098.150,00	130,00	$ 104.255.190,00		$ -		$ -
102	11607	710.1.4.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), dimensión (1.25m x 0.45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV	u	50,00	$ 711.092,00	$ 35.554.600,00	50,00	$ 35.554.600,00		$ -		$ -
103	11607	710.2.1.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retroreflectiva tipo IV o superior	m2	50,00	$ 644.482,00	$ 32.224.100,00	50,00	$ 32.224.100,00		$ -		$ -
104	11607	730.1.1	730 - 22		Pañetes metálicos	m	2.539,00	$ 274.000,00	$ 695.686.000,00	2.539,00	$ 695.686.000,00		$ -		$ -
105	11607	740.2.1	740 - 22		Bandas final	u	50,00	$ 75.969,00	$ 3.798.450,00	50,00	$ 3.798.450,00		$ -		$ -
106	11607	740.3.1	740 - 22		Captafaros	u	4.092,00	$ 13.721,00	$ 56.134.332,00	4.092,00	$ 56.134.332,00		$ -		$ -
107	11607	750.2.1	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Postes en aluminio con espigo	u	695,00	$ 13.744,00	$ 9.549.080,00	695,00	$ 9.549.080,00		$ -		$ -
ÍTEM NO PREVISTOS															
188	11607			NP-03	SUMINISTRO DE DEFENSA EN CONCRETO	m		$ 789.054,00	$ -	30,00	$ 23.671.620,00		$ -		$ -
189	11607			NP-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE	und		$ 689.070,00	$ -	13,00	$ 7.368.910,00		$ -		$ -
	N							*Ajuste al Peso*							
								SUBTOTAL OBRAS	$ 1.491.203.360,00		$ 2.336.061.748,69		$ -		$ -
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 10.741.505,00		$ 16.940.906,00		$ -		$ -
								VALOR TOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$ 1.491.945.465,00		$ 2.353.002.654,00		$ -		$ -

			ATENCIÓN DE EMERGENCIA												
			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
EXCAVACIONES															
108	11601	211.1.3	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	8.592,00	$ 18.819,00	$ 144.340.848,00	8.592,00	$ 144.340.848,00	1.533,72	$ 25.795.827,90	2.282,52	$ 49.011.854,70
109	11601	220.2.1P.1	2120*		Transporte de roca proveniente de derrumbes	m3	68,00	$ 55.009,00	$ 3.740.612,00	68,00	$ 3.740.612,00	-	$ -	68,00	$ 3.740.612,00
TRANSPORTES															
110	11608	900.3	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A APARTIR DE CIEN METROS (100 mt	m3-km	116.638,00	$ 1.890,00	$ 220.445.820,00	116.651,44	$ 220.471.222,00	63.674,79	$ 120.345.353,00	86442,16	$ 163.375.682,00
	N							*Ajuste al Peso*	$ 5.229,00		$ 25.402,00		$ 19.267		$ 45.267
								SUBTOTAL OBRAS	$ 368.527.289,00		$ 368.552.723,00		$ 145.140.995,90		$ 207.187.833,90
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 2.812.543,00		$ 2.812.737,00		$ 1.107.801,00		$ 1.582.282,00
								VALOR TOTAL OBRAS DE EMERGENCIA	$ 371.339.832,00		$ 371.365.460,00		$ 146.248.796,90		$ 208.770.115,90

			RESUMEN CAPITULOS DE OBRA												
								SUBTOTAL BASICO DE	$ 3.321.688.306,00		$ 11.073.397.717,00		$ 3.332.338.281,00		$ 3.555.183.143,00
								PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	NO MODIFICAR	$ 370.382.063,00		$ 239.382.063,00			
								PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA		$ 100.000.000,00		$ 100.000.000,00			
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 70.285.280,00		$ 82.686.977,00		$ 24.195.957,00		$ 82.686.720,00
								VALOR TOTAL OBRAS $	$ 3.792.355.387,00		$ 11.529.367.797,00		$ 3.356.534.238,00		$ 3.554.911.168,00

			PROVISION DE AJUSTE A CAPITULOS DE OBRA												
								PROVISIÓN PARA AJUSTES	NO MODIFICAR	$ 1.023.997.368,00		$ 1.023.997.368,00			
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 7.425.935,00		$ 7.425.935,00			
								VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES	$ 1.031.423.303,00		$ 1.031.423.303,00				

			PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS												
	NA	1P	REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	Global (GI)			NO MODIFICAR	$ 120.000.000,00		$ 120.000.000,00				
			N/A - REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y DISEÑOS DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (B) = (A)* 19%					$ 22.800.000,00		$ 22.800.000,00				
								VALOR TOTAL PROVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS	$ 142.800.000,00		$ 142.800.000,00				

			PROVISON PARA GESTIONES SOCIALES, AMBIENTALES Y PREDIALES												
								SUBTOTAL GESTION AMBIENTAL - INCLUYENDO IVA	NO MODIFICAR	$ 1.018.000.000,00		$ 1.018.000.000,00			
								SUBTOTAL GESTION SOCIAL - INCLUYENDO IVA		$ 200.000.000,00		$ 218.000.000,00			
								SUBTOTAL GESTION PREDIAL - INCLUYENDO IVA		$ 100.000.000,00					
								VALOR TOTAL PROVISION DE GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL - INCLUYE IVA		$ 318.000.000,00		$ 30.000.000,00			

SECTOR I - VALOR TOTAL **RUTA 50 - TRANSVERSAL LAS ANIMAS** - IMPUTACION PRESUPUESTAL **2401-0600-75**									$ 13.700.000.000,00		$ 15.464.372.266,00		$ 3.722.308.342,00		$ 5.413.894.388,00

SECTOR II - PRESUPUESTO OBRA RUTA 5008B - TRANSVERSAL MEDELLIN - BOGOTÁ															
MANTENIMIENTO RUTINARIO													**OBRA EJECUTADA**		
			ESPECIFICACIONES							CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 30 de diciembre de 2025		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU 19%)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
111	NA			MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL Y APÉNDICE A	MANTENIMIENTO RUTINARIO 2024. (S2)	MES	5,00	$ 123.000.000,00	$ 615.000.000,00	5,00	$ 615.000.000,00	1,00	$ 123.000.000,00	5,000	$ 615.000.000,00
								VALOR BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO		$ 615.000.000,00		$ 615.000.000,00		$ 123.000.000,00		$ 615.000.000,00
					PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO				$ 140.000.000,00		$ 140.000.000,00				
								Ajuste al peso y/o al valor remanente							
								VALOR BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO		$ 755.000.000,00		$ 755.000.000,00		$ 123.000.000		$ 615.000.000
								VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO		$ 143.450.000,00		$ 143.450.000,00		$ 23.370.000,00		$ 116.850.000,00
								TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO		$ 898.450.000,00		$ 898.450.000,00		$ 146.370.000,00		$ 731.850.000,00

			SERVICIOS ATENCION AL USUARIO												
CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE			No. EQUIPOS	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
112	NA			1	AMBULANCIA TIPO TAB. (S2)	MES	5,00	$ 41.500.000,00	207.500.000,00	5,00	$ 207.500.000,00	1,00	$ 41.500.000,00	5,00	$ 207.500.000,00
113	NA			1	GRUA LIVIANA TIPO CAMA BAJA (CAPACIDAD MINIMA 4.5 TON). (S2)	MES	5,00	$ 35.500.000,00	$ 177.500.000,00	5,00	$ 177.500.000,00	1,00	$ 35.500.000,00	5,00	$ 177.500.000,00
114	NA			1	GRUA PARA MOVILIZAR VEHICULOS TIPO PESADO (GRUA TIPO GANCHO, 35TN COMO MINIMO) (S2)	MES	5,00	$ 50.000.000,00	$ 250.000.000,00	5,00	$ 250.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00	5,00	$ 250.000.000,00
115	NA			1	OFICINA CENTRO DE ATENCION DE SERVICIOS AL USUARIO	MES	5,00	$ 18.197.200,00	$ 90.986.000,00	5,00	$ 90.986.000,00	1,00	$ 18.197.200,00	5,00	$ 90.986.000,00
								SUBTOTAL	$ 725.986.000,00		$ 725.986.000,00		$ 145.197.200,00		$ 725.986.000,00
								COSTOS INDIRECTOS (16%)	$ 72.598.600,00		$ 72.598.600,00		$ 14.519.720,00		$ 72.598.600,00
								SUBTOTAL INCLUYENDO COSTOS INDIRECTOS	$ 798.584.600,00		$ 798.584.600,00		$ 159.716.920,00		$ 798.584.600,00
					PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL Y/O AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA	NO MODIFICAR			$ 865.000.000,00		$ 865.000.000,00					
								Ajuste al peso y/o al valor remanente				$ 0,00			$ 0,00
								SUBTOTAL BÁSICO SERVICIOS AL USUARIO	$ 1.658.584.600,00		$ 1.658.584.600,00		$ 159.716.920,00		$ 798.584.600,00
								IVA SERVICIOS AL USUARIO (19%)	$ 315.131.074,00		$ 315.131.074,00		$ 30.346.211,00		$ 151.731.059,00
								TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.973.715.674,00		$ 1.973.715.674,00		$ 190.063.131,00		$ 950.315.659,00

			SERVICIOS DE OPERACION TUNEL												
			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU 19%)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
116	NA			MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL Y APÉNDICE A	VALOR BÁSICO SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL LAS LAJAS PR 22+087 AL PR 23+365/S (CALZADA DERECHA) Y DEL PR 22+094 AL PR 23+292/I (CALZADA IZQUIERDA), VÍA Cota	MES	5,00	$ 31.892.000,00	$ 159.460.000,00	5	$ 159.460.000,00	1,00	$ 31.892.000,00	5,00	$ 159.460.000,00
								SUBTOTAL	$ 159.460.000,00		$ 159.460.000,00		$ 31.892.000,00		$ 159.460.000,00
					PROVISIÓN SERVICIOS DE OPERACIÓN TUNEL	NO MODIFICAR			$ 163.000.000,00		$ 163.000.000,00				
					GASTOS REEMBOLSABLES GIRADOS	NO MODIFICAR			$ 645.000.000,00		$ 645.000.000,00		$ 3.000.000,00		$ 20.792.000,00
					GASTOS REEMBOLSABLES NO GIRADOS	NO MODIFICAR							$ 37.950.000,00		$ 113.850.000,00
								Ajuste al peso y/o al valor remanente							
								VALOR BÁSICO OPERACION TUNEL	$ 967.460.000,00		$ 967.460.000,00		$ 34.892.000,00		$ 180.252.000,00
								VALOR IVA 19 % OPERACION TUNEL	$ 183.817.400,00		$ 183.817.400,00		$ 6.629.480,00		$ 34.247.880,00
								TOTAL OPERACION TUNEL	$ 1.151.277.400,00		$ 1.151.277.400,00		$ 79.471.480,00		$ 328.349.880,00

			MANTENIMIENTO PERIODICO												
			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS															
117	11602	310.1.2	310 - 22		Conformación de la calzada existente	m2	8.182,00	$ 1.585,00	$ 12.968.470,00		$ -		$ -		$ -
118	11602	311.1.2	311 - 22		Afirmado	m3	104,00	$ 217.197,00	$ 22.588.488,00		$ -		$ -		$ -
119	11602	320.2.2	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	3,00	$ 245.340,00	$ 736.020,00		$ -		$ -		$ -

			ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 30 de diciembre de 2025		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No. DE ORDEN	**GRUPO DE AJUSTE**	**ÍTEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIÓN GENERAL**	**PART.**	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
120	11602	320.4.2	320 - 22		Subbase Granular clase A para bacheo	m3	17,00	$ 252.079,00	$ 4.285.343,00		$ -		$ -		$ -
121	11602	330.3.2	330 - 22		Base Granular clase A	m3	18,00	$ 258.585,00	$ 4.654.530,00		$ -		$ -		$ -
122	11602	330.4.2	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	29,00	$ 267.862,00	$ 7.767.998,00		$ -		$ -		$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
123	11603	420.1.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-k0	m2	2.674,00	$ 3.841,00	$ 10.270.834,00		$ -		$ -		$ -
124	11603	420.2.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-k0	m2	9.734,00	$ 4.481,00	$ 43.618.054,00		$ -		$ -		$ -
125	11603	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	2.391,00	$ 2.052,00	$ 4.906.332,00	16.412,00	$ 33.677.424,00	1.536,72	$ 3.154.389,00	10.348,64	$ 21.235.409,00
126	11603	450.1P.2		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	1.342,00	$ 1.215.000,00	$ 1.631.745.000,00		$ -		$ -		$ -
127	11603	450.3P.2		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	144,00	$ 1.260.000,00	$ 181.440.000,00	100,00	$ 126.000.000,00	31,38	$ 39.538.800,00	68,64	$ 86.486.400,00
128	11603	450.1cP.2		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	287,00	$ 1.080.000,00	$ 309.960.000,00		$ -		$ -		$ -
129	11601	440.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m2	132,00	$ 92.287,00	$ 12.181.884,00	1.641,20	$ 151.461.424,00	217,93	$ 20.112.106,00	1.448,05	$ 133.636.190,00
130	11601	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	45,00	$ 81.517,00	$ 3.668.265,00		$ -		$ -		$ -
131	11601	465.2.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas	m3	7,00	$ 27.784,00	$ 194.488,00		$ -		$ -		$ -
PAVIMENTOS HIDRAULICOS															
132	11603	500.2.2	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico de fregado rápido (fast track)	m3	5,00	$ 1.220.238,00	$ 6.116.180,00		$ -		$ -		$ -
ITEM NO PREVISTOS															
190	11603		450.2P.1	NP-05	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 CON ASFALTO MODIFICADO TIPO 3	m3		$ 2.000.001,00	$ -	1.641,20	$ 3.282.401.641,00	217,93	$ 435.860.218,00	1.448,05	$ 2.896.101.448,00
191	11603		450P	NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA TAPAHUECOS (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALADA CON LA MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS)	und		$ 77.734,00	$ -	1.300,00	$ 101.054.200,00	600,00	$ 46.640.400,00	600,00	$ 46.640.400,00
	N								*Ajuste al Peso*				-$ 54		$ 54,00
									SUBTOTAL BASICO DE OBRAS MANTENIMIENTO PERIODICO		**$ 3.494.594.889,00**		**$ 945.345.839,00**		**$ 3.194.899.514,00**
									VALOR IVA (OBRA) 19% SOBRE UTILIDAD OBRA		$ 26.792.862,00		$ 3.954.798,00		$ 23.093.798,00
									SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA		**$ 3.721.387.751,00**		**$ 949.300.637,00**		**$ 3.217.993.312,00**
SITIOS CRITICOS															
			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTIVO	**GRUPO AJUSTE ICCOV**	**ÍTEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIÓN GENERAL**	**ESPECIFICACIÓN PARTICULAR**	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1. EXPLANACIONES															
132	11601	201.7.2	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	22,00	$ 178.053,00	$ 3.917.166,00		$ -		$ -		$ -
134	11601	210.2.3.1	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	10,00	$ 53.139,00	$ 531.390,00		$ -		$ -		$ -
135	11601	210.2.2.1	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	87,00	$ 71.803,00	$ 6.246.861,00		$ -		$ -		$ -
2. ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
136	11604	600.2.3.1	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	54,00	$ 77.697,00	$ 4.195.638,00		$ -		$ -		$ -
137	11604	600.2.3.1	600 - 22		Excavaciones varias en material común seco	m3	274,00	$ 24.251,00	$ 6.644.774,00		$ -		$ -		$ -
138	11604	610.3.1	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	109,00	$ 184.912,00	$ 20.580.508,00		$ -		$ -		$ -
139	11604	610.2.1	610 - 22		Relleno para estructuras con material	m3	22,00	$ 224.410,00	$ 4.937.020,00		$ -		$ -		$ -
140	11604	610.3.1	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG-50	m3	10,00	$ 258.228,00	$ 2.582.280,00		$ -		$ -		$ -
141	11604	621.1P.3		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa vaciado "in situ" de diámetro 0.80 m (no incluye acero de refuerzo)	m	1,00	$ 1.558.553,00	$ 1.558.553,00		$ -		$ -		$ -
142	11604	621.2P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa vaciado "in situ" de diámetro 1.00 m (no incluye acero de refuerzo)	m	6,00	$ 2.081.518,00	$ 12.489.108,00		$ -		$ -		$ -
143	11604	621.3P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa vaciado "in situ" de diámetro 1.20 m (no incluye acero de refuerzo)	m	32,00	$ 2.780.859,00	$ 88.987.488,00		$ -		$ -		$ -
144	11604	621.4P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa vaciado "in situ" de diámetro 1.40 m (no incluye acero de refuerzo)	m	24,00	$ 3.894.075,00	$ 93.457.800,00		$ -		$ -		$ -
145	11604	623.1.1	623 - 22		Concreto de resistencia f'c 21 MPa (210 kg/cm2) vaciado "in situ" conformado por cuatro torones de 1/2", lechada (A/C = 0.40 a 0.45)	m	265,00	$ 447.829,00	$ 118.674.685,00		$ -		$ -		$ -
146	11604	630.3.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	152,00	$ 1.223.645,00	$ 185.994.040,00		$ -		$ -		$ -
147	11604	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	154,00	$ 997.095,00	$ 157.429.163,00		$ -		$ -		$ -
148	11604	630.4P.1		630.4P	Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado	m3	21,00	$ 1.170.029,00	$ 24.570.609,00		$ -		$ -		$ -
149	11604	630.5.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	11,00	$ 819.726,00	$ 9.693.965,00		$ -		$ -		$ -
150	11604	630.7.1	630 - 22		Concreto ciclópeo (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclópeo)	m3	3,00	$ 609.769,00	$ 1.829.307,00		$ -		$ -		$ -
151	11604	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	25.737,00	$ 7.353,00	$ 189.244.161,00		$ -		$ -		$ -
152	11604	640.2.1	640 - 22		Malla de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	100,00	$ 7.611,00	$ 829.399,00		$ -		$ -		$ -
153	11604	641.1.1	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tl-m	202,00	$ 2.067,00	$ 417.534,00		$ -		$ -		$ -
154	11604	643.1.1	643 - 22		Tubería de concreto reforzado Clase III de 900 mm de diámetro	m	1,00	$ 895.355,00	$ 895.355,00		$ -		$ -		$ -
155	11604	643.1.1	643 - 22		Tubería PVC certificada según norma NTC 3722 diámetro 4" sanitaria	m	17,00	$ 53.435,00	$ 1.335.925,00		$ -		$ -		$ -
156	11604	679.3.1	679 - 22		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 3, recubrimiento de Zinc	m3	9,00	$ 422.047,00	$ 3.798.423,00		$ -		$ -		$ -
157	11604	679.5.1	679 - 22		Pantallas de anclaje y cabezotes en concreto ciclópeo	m3	3,00	$ 790.344,00	$ 2.370.732,00		$ -		$ -		$ -
158	11604	671.1.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada "in situ", no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	87,00	$ 918.207,00	$ 79.884.009,00		$ -		$ -		$ -
159	11604	671.3.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada "in situ", incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	22,00	$ 976.464,00	$ 21.482.208,00		$ -		$ -		$ -
160	11604	673.1.1	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	1.092,00	$ 9.730,00	$ 10.625.160,00		$ -		$ -		$ -
161	11604	673.2.1	673 - 22		Material granular drenante	m3	49,00	$ 248.700,00	$ 12.186.300,00		$ -		$ -		$ -
162	11604	673.3.1	673 - 22		Material de relleno tipo SBG	m3	10,00	$ 258.228,00	$ 2.582.280,00		$ -		$ -		$ -
163	11604	674.1.1	674 - 22		Dren horizontal de longitud, mayor a diez (10) metros	m	20,00	$ 139.130,00	$ 2.782.600,00		$ -		$ -		$ -
164	11604	681.1.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1 recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	34,00	$ 410.358,00	$ 13.952.172,00		$ -		$ -		$ -
165	11604	681.3.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 3 recubrimiento de Zinc (galvanizado) +PVC	m3	9,00	$ 436.639,00	$ 3.929.751,00		$ -		$ -		$ -
3. OBRAS VARIAS															
166	11604	3P.1		3P	Sacos de suelo cemento para cunetas, disipadores y/o trinchos	u	508,00	$ 21.423,00	$ 10.882.884,00		$ -		$ -		$ -
167	11606	3P.1		3P	Trinchos en madera, h 30cm x 0,5 m	m	44,00	$ 82.358,00	$ 3.623.752,00		$ -		$ -		$ -
4. TRANSPORTES															
168	11608	900.2.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	2.739,00	$ 1.755,00	$ 4.808.945,00		$ -		$ -		$ -
	N								*Ajuste al Peso*						
									SUBTOTAL BASICO DE OBRAS PARA SITIOS CRITICOS		**$ -**		**$ -**		**$ -**
									VALOR IVA (OBRA) 19% SOBRE UTILIDAD OBRA		$ -		$ -		$ -
									SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA		**$ -**		**$ -**		**$ -**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL															
			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTIVO	**GRUPO AJUSTE ICCOV**	**ÍTEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIÓN GENERAL**	**ESPECIFICACIÓN PARTICULAR**	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**

			ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 30 de diciembre de 2025		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
169	11607	703.2.2	700 - 22		Lineas de demarcación con pintura en frio	m	76.435,00	$ 2.840,00	$ 200.035.400,00	300.048,58	$ 852.137.867,00	$ -		52.000,00	$ 147.680.000,00
170	11607	703.2.2	700 - 22		Lineas de demarcación con resina termoplastica	m	25.040,00	$ 1.793,00	$ 44.912.857,00	25.049,00	$ 44.912.857,00	$ -		$ -	$ -
171	11607	703.3.2	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	240,00	$ 42.742,00	$ 10.258.080,00	2.730,00	$ 116.453.400,00	1.665,55	$ 71.188.938,00	1.665,55	$ 71.188.938,00
172	11607	703.4.2	700 - 22		Marca vial con resina termoplastica	m2	240,00	$ 54.893,00	$ 13.174.320,00	240,00	$ 13.174.320,00	$ -		$ -	$ -
173	11607	701.3.2	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	44.518,00	$ 9.650,00	$ 429.598.700,00	44.518,00	$ 429.598.700,00	$ -		$ -	$ -
174	11607	710.1.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retroreflectiva tipo IV o superior	u	66,00	$ 656.684,00	$ 45.981.144,00		$ -	$ -		$ -	$ -
175	11607	710.1.2.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de acero galvanizado retroreflectiva	u	66,00	$ 671.372,00	$ 44.310.552,00	150,00	$ 100.705.800,00	$ -		48,00	$ 32.225.856,00
176	11607	710.1.3.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retroreflectiva tipo IX o superior	u	66,00	$ 804.080,00	$ 53.069.280,00	174,00	$ 139.909.920,00	$ -		100,00	$ 80.408.000,00
177	11607	710.1.4.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), dimensión (1,20m x 0,45m) en láminas galvanizada retroreflectiva tipo IV	u	66,00	$ 713.375,00	$ 47.082.750,00	23,00	$ 16.407.625,00	$ -		$ -	$ -
178	11607	710.2.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retroreflectiva tipo IX o superior	m2	66,00	$ 646.600,00	$ 42.675.600,00	66,00	$ 42.675.600,00	$ -		$ -	$ -
179	11607	730.3.2	730 - 22		Defensa metálica	m	1.670,00	$ 274.000,00	$ 457.580.000,00	800,00	$ 219.200.000,00	$ -		$ -	$ -
180	11607	739.2.2	700 - 22		Sección final	u	66,00	$ 75.989,00	$ 5.013.354,00	66,00	$ 5.013.354,00	$ -		$ -	$ -
181	11607	740.1.2	740 - 22		Captafaro	u	5.342,00	$ 13.729,00	$ 73.297.382,00	1.500,00	$ 20.981.500,00	$ -		$ -	$ -
182	11607	750.2P.2	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Evitapared de aluminio con espigo	u	902,00	$ 13.743,00	$ 12.396.186,00	902,00	$ 12.396.186,00	$ -		$ -	$ -
ITEM NO PREVISTOS															
188	11607			NP-03	SUMINISTRO DE DEFENSA EN CONCRETO	m		$ 789.064,00	$ -	150,00	$ 118.359.600,00	$ -		$ -	$ -
189	11607			NP-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARRERAS PLÁSTICAS	und		$ 566.070,00	$ -	20,00	$ 11.321.400,00	$ -		$ -	$ -
	N							*Ajuste al Peso*				-$ 60,00			-$ 120,00
								SUBTOTAL OBRAS	$ 1.479.398.405,00		$ 2.141.797.329,00		$ 71.188.848,00		$ 331.362.671,00
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 10.726.375,00		$ 15.532.118,66		$ 516.295,00		$ 2.404.027,60
								VALOR TOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	$ 1.490.114.780,00		$ 2.157.329.447,66		$ 71.705.103,00		$ 333.906.698,60
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS															
			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICCOV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES															
183	11601	211.1.2	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	8.594,00	$ 16.755,00	$ 143.992.470,00	19.000,00	$ 318.345.000,00	$ -		8.172,42	$ 103.418.897,00
184	11601	202.2.1P.2		210P	Demolición de masa proveniente de derrumbes.	m3	68,00	$ 55.581,00	$ 3.744.148,00	500,00	$ 27.330.500,00	$ -		465,33	$ 25.621.539,00
TRANSPORTES															
185	11608	900.3.2	900 -22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidas a partir de cien metros (100 m)	m3-km	116.821,00	$ 1.890,00	$ 220.791.690,00	399.995,86	$ 755.992.175,00	$ -		235.118,58	$ 444.374.116,00
	N							*Ajuste al Peso*			$ 45,00				$ 79,20
								SUBTOTAL OBRAS	$ 368.528.308,00		$ 1.101.667.720,00	$ -			$ 573.413.751,20
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 2.672.534,00		$ 7.990.644,00	$ -			$ 4.158.344,00
								VALOR TOTAL OBRAS DE EMERGENCIA	$ 371.200.842,00		$ 1.109.658.364,00	$ -			$ 577.572.095,00
RESUMEN CAPITULOS DE OBRA															
								SUBTOTAL BASICO DE	$ 5.222.456.762,00		$ 6.936.209.754,66	$ 616.534.677,93			$ 4.099.015.936,40
					PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			NO MODIFICAR	$ 162.618.727,00		$ 162.618.727,00				
					PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA				$ 45.000.000,00		$ 45.000.000,00				
								Ajuste al Peso							
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 36.098.996,00		$ 51.741.460,00	$ 4.471.063,00			$ 29.603.189,00
								VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES (B+D+E)	$ 5.458.368.155,00		$ 7.186.620.003,00	$ 621.005.730,00			$ 4.128.619.125,00
PROVISION DE AJUSTE A CAPITULOS DE OBRA															
					PROVISIÓN PARA AJUSTES			NO MODIFICAR	$ 642.132.098,00		$ 642.132.098,00				
					VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)				$ 4.656.683,00		$ 4.656.683,00				
								VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES	$ 646.788.771,00		$ 646.788.771,00				
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS															
RSH	NA	1P			REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)	Global (GI)		NO MODIFICAR	$ 60.000.000,00		$ 60.000.000,00				
					IVA - REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (EI) = (CI)* 19%				$ 11.400.000,00		$ 11.400.000,00	$ -		$ -	$ -
								VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES	$ 71.400.000,00		$ 71.400.000,00	$ -		$ -	$ -
PROVISION PARA GESTIONES SOCIALES, AMBIENTALES Y PREDIALES															
								SUBTOTAL GESTION AMBIENTAL - INCLUYENDO IVA							
								SUBTOTAL GESTION SOCIAL - INCLUYENDO IVA							
								SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL - INCLUYENDO IVA							
								VALOR TOTAL PROVISION DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL - INCLUYE IVA							
OTRAS PROVISIONES															
SOT	NA	1P			PROVISIÓN PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TÚNEL LAS LAJAS PR 22+687 AL PR 23+385,5 (CALZADA DERECHA) Y DEL PR 22+694 AL PR 23+292,4 (CALZADA IZQUIERDA), VÍA 5008B - CAP. OPERACIÓN DE TUNELES	Global (GI)		NO MODIFICAR	$ 150.000.000,00		$ 150.000.000,00				
								SUBTOTAL DE OTRAS PROVISIONES - INCLUYENDO IVA	$ 150.000.000,00		$ 150.000.000,00	$ -		$ -	$ -
					SECTOR II - VALOR TOTAL **RUTA 50 - TRANSVERSAL MEDELLIN - BOGOTÁ** - IMPUTACION PRESUPUESTAL **2401-0600-102**				$ 10.750.000.000,00		$ 12.473.251.845,00		$ 1.036.910.321,00		$ 6.129.184.540,00

SECTOR I - VALOR TOTAL **RUTA 50 - TRANSVERSAL LAS ANIMAS** - IMPUTACION PRESUPUESTAL **2401-0600-75**	$ 13.700.000.000,00	$ 15.464.372.266,00	$ 3.722.308.342,00	$ 5.413.894.388,00
SECTOR II - VALOR TOTAL **RUTA 50 - TRANSVERSAL MEDELLIN - BOGOTÁ** - IMPUTACION PRESUPUESTAL **2401-0600-102**	$ 10.750.000.000,00	$ 12.478.251.845,00	$ 1.036.910.321,00	$ 6.129.184.540,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 24.450.000.000,00**	**$ 27.942.624.111,00**	**$ 4.759.218.663,00**	**$ 11.543.078.928,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 24.450.000.000,00**	**$ 27.942.624.111,00**	**$ 4.759.218.663,00**	**$ 11.543.078.928,00**
* TOTAL BÁSICO DE OBRAS:	$ 9.321.688.398,00	$ 11.073.357.717,00	$ 3.532.398.281,00	$ 3.559.163.143,00
* PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES:	$ 270.282.003,00	$ 270.282.003,00		
* PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA:	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00		
* VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA):	$ 70.286.282,00	$ 82.868.227,00	$ 24.165.957,60	$ 25.810.725,00
* PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA):	$ 1.031.423.323,00	$ 1.031.423.323,00		
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CA	$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00		
* IVA (19%) - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIME	$ 22.800.000,00	$ 22.800.000,00		
* GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL - INCLUYE IVA (INCLUYE IVA):	$ 530.000.000,00	$ 530.000.000,00		
* MANTENIMIENTO RUTINARIO, INCLUYENDO IVA:	$ 680.086.000,00	$ 680.086.000,00	$ 109.637.000,00	$ 549.185.000,00

			ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificación No. 3 de fecha 30 de diciembre de 2025		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	*		SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO (SAU), INCLUYENDO IVA:						$ 1.533.435.996,00		$ 1.533.435.996,00		$ 255.947.104,00		$ 1.279.735.520,00
	*		**SUBTOTAL - SECTOR 1**						**$ 13.790.000.000,00**		**$ 15.464.372.266,00**		**$ 3.722.308.342,00**		**$ 5.413.894.388,00**
	*		TOTAL BÁSICO DE OBRAS:						$ 5.222.450.782,00		$ 6.938.209.738,00		$ 616.534.977,00		$ 4.089.015.936,00
	*		PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES:						$ 151.618.777,00		$ 151.618.777,00				
	*		PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA:						$ 45.000.000,00		$ 45.000.000,00				
	*		VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA):						$ 39.298.596,00		$ 51.741.483,00		$ 4.471.253,00		$ 29.653.168,00
	*		PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA):						$ 646.788.771,00		$ 646.788.771,00				
	*		REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁ						$ 60.000.000,00		$ 60.000.000,00				
			IVA (19%) - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIME						$ 11.400.000,00		$ 11.400.000,00				
			GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (INCLUYE IVA):						$ 400.000.000,00		$ 400.000.000,00				
	*		PROVISIÓN PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TÚNEL LAS LAJAS:						$ 150.000.000,00		$ 150.000.000,00				
	*		MANTENIMIENTO RUTINARIO, INCLUYENDO IVA:						$ 898.450.000,00		$ 898.450.000,00		$ 146.370.000,00		$ 731.850.000,00
	*		SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO (SAU), INCLUYENDO IVA:						$ 1.973.715.674,00		$ 1.973.715.674,00		$ 190.060.111,00		$ 950.315.555,00
	*		SERVICIOS DE OPERACIÓN DE TÚNEL, INCLUYENDO IVA:						$ 1.151.277.400,00		$ 1.151.277.400,00		$ 79.471.480,00		$ 328.349.880,00
	*		**SUBTOTAL - SECTOR 2**						**$ 10.750.000.000,00**		**$ 12.476.251.845,00**		**$ 1.036.910.321,00**		**$ 6.129.194.540,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AI _____26_____ %
Utilidad _____5_____ %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 215.300.000,00	$ 40.907.000,00	$ 256.207.000,00
SERVICIO ATENCION AL USUARIO	$ 374.798.500,00	$ 71.211.715,00	$ 446.010.215,00
OPERACIÓN TUNEL	$ 72.842.000,00	$ 6.629.480,00	$ 79.471.480,00
OBRAS	$ 3.948.892.958,00	$ 28.637.010,00	$ 3.977.529.968,00
PROVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.			
PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA			
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS			
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL INCLUYE IVA			
PROVISION PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 4.611.833.458,00**	**$ 147.385.205,00**	**$ 4.759.218.863,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 26.773.866	$ 178.027.852
SB	$ -	$ -
PH	$ -	$ -
PA	$ 3.627.249.734	$ 6.301.676.863
ED	$ 102.288.177	$ 218.557.158
SSV	$ 71.188.938	$ 331.502.794
AP	$ -	$ -
OV	$ -	$ 5.141.520
T	$ 121.392.456	$ 613.274.386
TOTAL	**$ 3.948.893.171**	**$ 7.648.180.558**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601	**$ 160.415.389,00**	**$ 182.628.943,00**
11602	**$ -**	**$ -**
11603	**$ 2.948.262.298,00**	**$ 2.983.935.492,00**
11604	**$ 102.288.177,00**	**$ 223.698.670,00**
11606	**$ -**	**$ -**
11607	**$ -**	**$ -**
11608	**$ 121.392.456,00**	**$ 168.900.264,00**
14104	**$ -**	**$ -**
N	**$ -**	**$ -**
11601	**$ 20.112.106,00**	**$ 262.676.622,00**
11602	**$ -**	**$ -**
11603	**$ 525.233.807,00**	**$ 3.050.463.657,00**
11604	**$ -**	**$ -**
11606	**$ -**	**$ -**
11607	**$ 71.188.938,00**	**$ 331.502.794,00**
11608	**$ -**	**$ 444.374.116,00**
14104	**$ -**	**$ -**
N	**$ -**	**$ -**
TOTAL	**$ 3.948.893.171**	**$ 7.648.180.558**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 4.611.833.458,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 4.611.833.458,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 4.759.218.863,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: [illegible] FALLOS
Representante Legal o Apoderado
Cargo: [illegible]
Matrícula Profesional No.: 05202-21586 ANT

Firma
Nombre: JORGE ANTONIO HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: CN23026237

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	28/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 5 **DE** 01 - 28 febrero 2026 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 4.611.833.458,00

SEGUIMIENTO No. 5 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1531 de 2025

OBJETO: GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5006 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORAN - GUADUAS, RUTA 5006B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1620 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONSORCIO RCT

PLAZO INICIAL: 3,00 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/10/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 24.450.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 27.942.624.111,00

PLAZO ACUMULADO: 8,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 3.492.624.111,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor Programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	1 Octubre 2025	2 Noviembre 2025	3 Diciembre 2025	4 Enero 2026	5 Febrero 2026	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...
SECTOR 1: TRANSVERSAL LAS ANIMAS – BOGOTÁ														%
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$461.500	2,61%	2,18%	% P	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%					
	$461.500	2,18%	$461.500	$ P	$92.300	$92.300	$92.300	$92.300	$92.300					
				$ E	$92.300	$92.300	$92.300	$92.300	$92.300					
				% E	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%					
SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO (SAU)	$1.075.408	6,09%	5,09%	% P	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%					
	$1.075.408	5,09%	$1.075.408	$ P	$215.082	$215.082	$215.082	$215.082	$215.082					
				$ E	$215.082	$215.082	$215.082	$215.082	$215.082					
				% E	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%					
MANTENIMIENTO PERIÓDICO	$3.243.863	18,37%	14,76%	% P	0,00%	0,09%	0,09%	4,14%	21,06%					
	$5.359.414	25,37%	$3.117.577	$ P	$0	$18.198	$18.198	$873.879	$4.449.738					
				$ E	$0	$15.854	$15.854	$3.964	$3.081.904					
				% E	0,00%	0,08%	0,08%	0,02%	14,99%					
REHABILITACIÓN	$1.155.465	6,55%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	$0	0,00%	$0	$ P	$0	$0	$0	$0	$0					
				$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
SITIOS CRÍTICOS	$2.700.162	15,29%	1,11%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	3,31%	9,74%					
	$2.756.676	13,05%	$234.398	$ P	$0	$0	$0	$700.000	$2.056.676					
				$ E	$0	$0	$9.864	$120.221	$104.314					
				% E	0,00%	0,00%	0,05%	0,57%	0,49%					
ATENCIÓN PUENTES	$372.467	2,11%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%	0,68%					
	$252.653	1,20%	$0	$ P	$0	$0	$0	$110.000	$142.653					
				$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$1.481.204	8,39%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	1,99%	5,07%					
	$2.336.062	11,06%	$0	$ P	$0	$0	$0	$420.000	$1.916.062					
				$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	$368.527	2,09%	0,98%	% P	0,00%	0,00%	0,15%	0,57%	1,03%					
	$368.553	1,74%	$207.188	$ P	$0	$0	$32.000	$170.000	$216.553					
				$ E	$0	$0	$60.503	$543	$146.141					
				% E	0,00%	0,00%	0,29%	0,00%	0,69%					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A1)	$ 10.858.596,80	61,51%	24,13%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A1')	$ 12.610.266,12	59,70%	$ 5.096.071,14											
SECTOR 2: TRANSVERSAL MEDELLÍN – BOGOTÁ														
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$615.000	3,48%	2,91%	% P	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%					
	$615.000	2,91%	$615.000	$ P	$123.000	$123.000	$123.000	$123.000	$123.000					
				$ E	$123.000	$123.000	$123.000	$123.000	$123.000					
				% E	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%					
SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO (SAU)	$798.585	4,52%	3,78%	% P	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%					
	$798.585	3,78%	$798.585	$ P	$159.717	$159.717	$159.717	$159.717	$159.717					
				$ E	$159.717	$159.717	$159.717	$159.717	$159.717					
				% E	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%					
SERVICIOS OPERACIÓN TÚNEL	$159.460	0,90%	0,75%	% P	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,12%					
	$159.460	0,75%	$159.460	$ P	$31.892	$31.892	$31.892	$31.892	$31.892					
				$ E	$31.892	$31.892	$31.892	$31.892	$31.892					
				% E	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%					
MANTENIMIENTO PERIÓDICO	$2.257.102	12,79%	15,08%	% P	0,00%	0,09%	0,18%	4,02%	13,20%					
	$3.694.595	17,49%	$3.184.100	$ P	$0	$18.938	$37.876	$850.000	$2.787.781					
				$ E	$0	$15.649	$178.822	$2.444.283	$545.346					
				% E	0,00%	0,07%	0,85%	11,57%	2,58%					
SITIOS CRÍTICOS	$1.117.434	6,33%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	$0	0,00%	$0	$ P	$0	$0	$0	$0	$0					%
				$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	$1.479.386	8,38%	1,57%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,95%	9,19%					
	$2.141.797	10,14%	$331.503	$ P	$0	$0	$0	$200.000	$1.941.797					
				$ E	$0	$0	$260.314	$0	$71.189					
				% E	0,00%	0,00%	1,23%	0,00%	0,34%					
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	$368.528	2,09%	2,71%	% P	0,00%	1,65%	1,42%	1,42%	0,73%					
	$1.101.868	5,22%	$573.414	$ P	$0	$347.961	$300.000	$300.000	$153.907					
				$ E	$121.562	$347.961	$81.620	$22.271	$0					
				% E	0,69%	1,65%	0,39%	0,11%	0,00%					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A2)	$ 6.795.495,38	38,49%	26,81%											

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	28/02/2026 (Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (AZ')	$ 8.511.304,34	40,30%	$ 5.662.060,44
VALOR BÁSICO DE OBRA (A1+A2)	$ 17.654.092,18	100,00%	50,93%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A1'+AZ')	$ 21.121.570,46	100,00%	$ 10.758.131,58

REPROGRAMACIÓN No. 1 | REPROGRAMACION No. 2 | REPROGRAMACIÓN No. 3

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2,94%	4,77%	4,78%	19,87%	67,64%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$621.991	$1.007.087	$1.010.064	$4.195.870	$14.286.558						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	2,94%	7,71%	12,50%	32,36%	100,00%						0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$621.991	$1.629.078	$2.639.142	$6.835.012	$21.121.570						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	3,52%	4,74%	5,82%	15,21%	21,64%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$743.553	$1.001.454	$1.228.968	$3.213.273	$4.570.883						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	3,52%	8,26%	14,08%	29,29%	50,93%						
	VALOR (Miles de Pesos)	$743.553	$1.745.007	$2.973.975	$6.187.248	$10.758.132						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES	$ 1.666.129,476 / $ 1.666.129,476	$ -	0%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)	$ 145.000,000 / $ 145.000,000	$ -	0%
IVA (MANTENIMIENTO RUTINARIO, SAU, SERVICIOS OPERACIÓN TÚNEL, MANTENIMIENTO PERIÓDICO, REHABILITACIÓN, SITIOS CRÍTICOS, SEÑALIZACIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, ATENCIÓN DE PUENTES, PROVISIÓN PARA AJUSTES Y JORNADS DE TRABAJO 24*7)	$ 709.497,980 / $ 734.643,814	$ 646.354,87	2,31%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O	$ 214.200,000 / $ 214.200,000	$ -	0%
PROVISIÓN PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TÚNEL LAS LAJAS PR 22+087 AL PR 23+369,5 (CALZADA DERECHA) Y DEL PR 22+994 AL PR	$ 150.000,000 / $ 150.000,000	$ -	0%
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL INCLUYE PAGA - INCLUYE IVA	$ 930.000,000 / $ 930.000,000	$ -	0%
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES - INCLUYE IVA	$ 424.960,366 / $ 424.960,366	$ -	0%
PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y/O AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SAU) Y PROVISIÓN SERVICIOS DE	$ 2.556.120,000 / $ 2.556.120,000	$ 138.592,48	0%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 6.795.907,822	$ 646.354,87	2,31%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 6.821.053,656		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 24.450.000,00**	**$ 11.543.078,93**	**41,31%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 27.942.624,111**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Nombre: JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-21586 ANT

Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: CN23026237

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	28/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 1531 de 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONYCON GVI

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO 2026 **PROYECTO:** GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1620 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONSORCIO RCT

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	105925	C-2401-0600-102-51102D-2401023-02	20	PROPIOS		$ 5.758.978.000	
		C-2401-0600-102-51102D-2401029-02	20	PROPIOS		$ 1.235.400.000	
		C-2401-0600-102-51102D-2401030-02	20	PROPIOS		$ 2.041.802.000	
		C-2401-0600-102-51102D-2401053-02	20	PROPIOS		$ 1.313.820.000	
		C-2401-0600-102-51102D-2401060-02	20	PROPIOS		$ 400.000.000	
		C-2401-0600-75-51102D-2401020-02	20	PROPIOS		$ 1.200.000.000	
		C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	20	PROPIOS		$ 6.736.510.000	
		C-2401-0600-75-51102D-2401024-02	20	PROPIOS		$ 460.000.000	
		C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	20	PROPIOS		$ 3.153.000.000	
		C-2401-0600-75-51102D-2401051-02	20	PROPIOS		$ 1.750.490.000	
		C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	20	PROPIOS		$ 400.000.000	
						$ 3.492.624.111	
			TOTAL			$ 27.942.624.111	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 27.942.624.111,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	oct-25	$ 743.552.984	$ 119.059.755	$ 862.612.739	$ -	$ -	0	105925 - 09/06/2025	$ 27.080.011.372	$ 27.080.011.372		X		
2	PARCIAL	nov-25	$ 1.001.454.477	$ 120.930.033	$ 1.122.384.510	$ -	$ -	0	105925 - 09/06/2025	$ 25.957.626.862	$ 25.957.626.862		X		
3	PARCIAL	dic-25	$ 1.228.967.555	$ 122.579.937	$ 1.351.547.492	$ -	$ -	0	105925 - 09/06/2025	$ 24.606.079.370	$ 24.606.079.370		X		
4	PARCIAL	ene-26	$ 3.306.965.105	$ 140.350.419	$ 3.447.315.524	$ -	$ -	0	105925 - 09/06/2025	$ 21.158.763.846	$ 21.158.763.846		X		
5	PARCIAL	feb-26	$ 4.611.833.458	$ 147.385.205	$ 4.759.218.663	$ -	$ -	0	105925 - 09/06/2025	$ 16.399.545.183	$ 16.399.545.183		X		
TOTALES			**$ 10.892.773.579**	**$ 650.305.349**	**$ 11.543.078.928**	**$ -**	**$ -**	**0**		**$ 16.399.545.183**	**$ 16.399.545.183**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 7.648.179.079	$ 55.463.894	**$ 7.703.642.973**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -		
AJUSTES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.076.500.000	$ 204.535.000	**$ 1.281.035.000**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO	$ 1.873.992.500	$ 356.058.575	**$ 2.230.051.075**
OPERACIÓN TUNEL	$ 294.102.000	$ 34.247.880	**$ 328.349.880**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ -	$ -	**$** -
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL			
VALOR TOTAL	$ 10.892.773.579	$ 650.305.349	**$ 11.543.078.928**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
JAVIER GOMEZ MANRIQUE
Director de Obra

Firma
PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
Director de Interventoría

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/02/2026 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 5 **Pre-acta** ☑ **No.** 5

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO No. 1531 de 2025 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

PROYECTO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI

INTERVENTOR: CONSORCIO RCT **CONTRATO No.** 1620 DE 2025 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 1 (Día) DE 10 (Mes) DE 2025 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 24.450.000.000,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 27.942.624.111,00

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 5 (Mes) DE 2026 (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Ruta 5008: En el mes de febrero del PR 05+0850 al PR64+0000 se realizan actividades de rocería, limpieza de cuneta, berma y obras, de igual manera lavado de señal vertical y defensas metálicas, recolección de basura, despeje de señales para garantizar la visualización de estas, jornadas de tapa huecos con mezcla asfáltica en frío y mezcla MDC-19, poda y/o corte de árboles caídos sobre la vía por temporada de lluvias, señalización de puntos críticos, atencion de emergencia por derrumbes.

Ruta 5008B: En el mes de enero del PR00+0000 al PR59+0162 se realizan actividades de rocería, limpieza de cuneta, control de tráfico, limpieza en glorieta la Morena ubicada en el PR59+0000 y parque San Miguel, señalización de puntos criticos, recuperación de junta de puente La Sardinata PR12+0000 en material conformado y fresado, y se realizaron jornadas de tapa huecos con mezcla asfáltica en frío y mezcla MDC-19.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 215.300.000	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 40.907.000	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 256.207.000		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 256.207.000
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma: _____
Nombre: JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-21586 ANT

Firma: _____
Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: CN23026237

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **RECIBO PARCIAL DE SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/02/2026 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 5 **Pre-acta** ☑ **No.** 5

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO No. 1531 de 2025 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

PROYECTO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI

INTERVENTOR: CONSORCIO RCT **CONTRATO No.** 1620 DE 2025 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 1 (Día) DE 10 (Mes) DE 2025 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 24.450.000.000,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 27.942.624.111,00

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 5 (Mes) DE 2026 (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Durante el mes de febrero, se realizaron los mantenimientos preventivos a cada uno de los sistemas que hacen parte del control dentro de los cuales tenemos sistema DAI (Detección Automática de Incidencias), poste SOS, barreras automáticas, sistema ETD (Estación de Toma de Datos), sistemas de transferencia eléctrica, sistema de tableros de control de iluminación, planta eléctrica, sistemas de comunicación, sistema de cabeceras de control y edificios que componen en conjunto la operación del túnel Las Lajas.
Se continua con el reemplazo de luminarias del túnel de la calzada izquierda, dando cumplimiento a la migración de iluminación de sodio a iluminación LED.
Se ha presentado para aprobación de la interventoría la propuesta económica para el suministro de cableado encauchetado 3X6, que reemplazaría el hurtado y de esta manera habilitar el funcionamiento de los PMV (paneles de mensajería variables) y de esta manera poder mostrar al usuario de la vía, la información vial del corredor El Korán - Guaduas.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 72.842.000	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 6.629.480	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 79.471.480		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 79.471.480 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-21586 ANT

Firma:
Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: CN23026237

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA RECIBO PARCIAL DE SERVICIOS ATENCION AL USUARIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/02/2026 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 5 **Pre-acta** ☑ **No.** 5

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO No. 1531 de 2025 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

PROYECTO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI

INTERVENTOR: CONSORCIO RCT **CONTRATO No.** 1620 DE 2025 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 1 (Día) DE 10 (Mes) DE 2025 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 24.450.000.000,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 27.942.624.111,00

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 5 (Mes) DE 2026 (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

SECTOR 1: TRANSVERSAL LAS ANIMAS – BOGOTÁ
En el mes de febrero en la ruta 5008 se presentaron diferentes servicios como lo fueron: auxilio vial, falsa alarma, incidentes de tránsito, accidentes y servicio a la comunidad; Las zonas donde se presentaron los accidentes e incidentes son: PR 34+200, PR 46+397, PR 30+465, PR 17+778, PR 47+544, PR 15+806, PPR 54+623.

SECTOR 2: TRANSVERSAL MEDELLÍN – BOGOTÁ
En el mes de febrero en la ruta 5008B se presentaron diferentes servicios como fueron: auxilio vial, falsa alarma, accidentes e incidentes de tránsito y servicio a la comunidad; Los accidentes e incidentes sucedieron entre los PR20+0000 al PR31+0000.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 374.798.500	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 71.211.715	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 446.010.215		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 446.010.215
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-21586 ANT

Firma:
Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: CN23026237

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MAIPP-MIN-IN-7-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	05/07/2026 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES GRUPOS GRANDES PROYECTOS DE GESTIÓN VIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CUNDINAMARCA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 5
(Debe corresponder con el No. del mismo dentro formato de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO _____ (Indicar cada una X)

Resolución N° _____ (Indicar N° de Resolución y Mes Inicio y Año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: CONSORCIO CONVICON 0341

INTERVENTORIA CONSORCIO RCT

OBJETO GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5006 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5006B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2) .

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LA GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5006 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5006B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).

N° CONTRATO 3301 **FECHA DE INICIO** 1/10/2025 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/05/2026

N° CONTRATO 3630 **FECHA DE INICIO** 1/10/2025 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2026

Valor Inicial Contrato Obra	1	$ 479.999.999
Valor Adicional No.	1	1.400.000.114
Valor Adicional No.	2	-
Valor Adicional No.	3	-
Valor Total	1	2.744.000.114

Valor Inicial Contrato Interventoría	1	1.164.744.744
Valor Adicional No.	2	373.000.000
Valor Adicional No.	3	-
Valor Adicional No.	4	-
Valor Total	1	1.164.744.744

Valor Proyectado Ambiental Inicial	$	372.000.000
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	372.000.000
Valor Proyectado Ambiental ejecutado Acumulado	$	
Valor Proyectado Ambiental por ejecutar	$	372.000.000

AIU %	31%
M %:	10%

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 01 Fecha: 03 de octubre de 2025

CODIGO PCIAL	NOMBRE DEL RECURSO O ITEM			MODALIDAD EJECUTAR					CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) (2)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A			EJECUTADO EN EL MES						ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PROYECTAR	REVISAR	APROBAR	EJECUTAR				VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (3)	VALOR ITEM NO PREVISTO (3)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (3)	VALOR ITEM NO PREVISTO (3)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (3)	VALOR ITEM NO PREVISTO (3)	OTRO	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (3)	VALOR ITEM NO PREVISTO (3)	OTRO	IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (3)	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR ITEM NO PREVISTO (3)	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: OTRO	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO (3)	CANTIDAD	VALOR TOTAL A L. (3)		
7700-44-17	Programa de biodiversidad y servicios ecosistémicos	COMPENSACIÓN AMBIENTAL	Acciones de compensación Korán - Guaduas, Ruta 5006B					X	0	Global	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	N/A	N/A
			Acciones de compensación Variante Honda, Ruta 5007					X	0	Global	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	N/A	N/A
			Acciones de compensación Honda Villeta, Ruta 5006					X	0	Global	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	N/A	N/A
			SUB TOTAL									$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00		

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0.00
VALOR BASICO GESTION	$ 0.00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0.00
VALOR IVA	$ 0.00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	$ 0.00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental está sujeta al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental del cumplimiento de las obligaciones.
4. El valor total [illegible] no puede ser ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma:	Firma:	Vo. Bo. Firma:	Vo. Bo. Firma:
Nombre: JOHN [illegible]	Nombre: [illegible]	Nombre: Jorge Arboleda Garcia	Nombre: Stefany Rey Rueda
Representante Legal o Apoderado	Rol: [illegible]	Profesional Ambiental	Profesional Ambiental
Empresa: CONSORCIO CONVICON 0341	Empresa: CONSORCIO RCT	Empresa: Consorcio Compuerta VI	Empresa: CONSORCIO RCT
Matrícula Profesional No. [illegible]	Matrícula No.: CM2024137 CND	Matrícula No.: 213003 21948	Matrícula No.: 192204 217263 ATL

Original: Archivo de Gestión del PCSD (GD)
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	CODIGO: MASPS-MN-IN1-6-FR-4 VERSIÓN: 1 PAGINA:

FECHA: 28/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA | **PERIODO:** feb-26 (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N° 5 DEL 1/02/2026 (Día) (Mes) (Año) AL 28/02/2026 (Día) (Mes) (Año)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 5 DEL 1/02/2026 (Día) (Mes) (Año) AL 28/02/2026 (Día) (Mes) (Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO

GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).

TIPO DE PROYECTO	LICENCIADO		Resolución N°	(Día)	(Mes)	(Año)	NO LICENCIADO - PAGA	

CONTRATISTA	CONSORCIO CONYCON GVI	INTERVENTORÍA	CONSORCIO RCT
OBJETO	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).	OBJETO	INTERVENTORÍA PARA LA GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORAN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
N° CONTRATO	1531 DE 2025	N° CONTRATO	1620 DE 2025
FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE 2025	FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MAYO 2026	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MAYO 2026

Vr. Inicial Contrato Obra	$ 24.450.000.000,00
Vr. Adicional No.	$ 3.492.624.111,00
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Total	$ 27.942.624.111,00

AIU %	31,00
U %	5,00

Vr. Provisión Sostenibilidad Inicial	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Total Provisión Sostenibilidad	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad ejecutado acumulado	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad por ejecutar	$ -

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$ 2.549.998.560,00
Vr. Adicional N°	$ 45.000.000,00
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Total	$ 2.594.998.560,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOSTENIBILIDAD N° _____ Fecha _____

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE (TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL)			CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL				VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO

EJECUTADO EN EL MES

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			CANTIDAD	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			VALOR TOTAL IVA MENSUAL		TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL		VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			ACUMULADO EJECUTADO CON IVA		VALOR POR EJECUTAR CON IVA		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA OTROS	$ -
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA (K70+K71+K73)	$ -
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA (K72+K74)	$ -

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: JUAN DAVID HOYOS CEBALLOS
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-21586 ANT

Firma
Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No. : 23026237 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre PAULA ANDREA CIFUENTES ZAPATA
Especialista Sostenibilidad
Contratista de Obra
Matrícula No. : 53478-06

Vo. Bo. Firma
Nombre : LILIANA GALLARDO PEREZ
Especialista Sostenibilidad
Interventor
Matrícula No. : 08236112685 ATL

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN-I-N-SFT-06
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	5	FECHA	28/02/2026 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Gestión Integral de Carreteras	OBJETO DEL CONTRATO	GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	1531/2025
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Cundinamarca			No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA / AÑO	1620/2025

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 1 FECHA 1 10 2025			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL ($)	REEMB	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (Incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECUTADA MES	VALOR BÁSICO EJECUTADO MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (Incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADO **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Información y Divulgación					$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -	0	$ -	19%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
Proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria					$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
		0	$ -	$ -	$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 2 FECHA 1 10 2025			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL ($)	REEMB	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (Incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECUTADA MES	VALOR BÁSICO EJECUTADO MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (Incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADO **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
N/A					$ -			$ -		$ -	0,0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -		$ -	0,0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -		G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -	
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA	$ -		H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -	
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -		I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$ -	
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -		J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$ -	
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ -		K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ -	
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ -		L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		0,00%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: JUAN GUILLERMO CARBALLOS	Nombre: NARYEY LORENA PAZ RANO	Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA	Nombre: MARIA VICTORIA MARTINEZ
Representante Legal Contratista — Apoderado	Profesional Social Contratista	Representante Legal Interventoría — Apoderado	Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No. 05202-71656 ANT	Matrícula Profesional No. 219884	Matrícula Profesional No. 23026237 CND	Matrícula Profesional No. 39958231 CR

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En las numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/02/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CUNDINAMARCA
3. AÑO	**2026** MES 1 **2** 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 1. 5007 Y 5008, VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTA Y HONDA - GUADUAS - VILLETA 2. 5008B KORÁN - GUADUAS	TRAMO:	1. HONDA - GUADUAS - VILLETA 2. KORÁN - GUADUAS
6. CONTRATO DE OBRA No:	1531 DE 2025		
7. OBJETO:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO CONYCON GVI	NIT	901.979.177-5
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO RCT	NIT	901.981.459-3
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3216 DE 2024		

11. PLAZO INICIAL:	3	12. FECHA DE INICIO:	1/10/2025	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	8	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/05/2026
17. TIPO DE GESTIÓN:		18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	24.450.000.000
21. VR. ANTICIPO:	0
22. VR. ADICIÓN No:	3.492.624.111
23. VR. ADICIÓN No:	0
24. VR. TOTAL ADICIONES:	3.492.624.111
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	27.942.624.111

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE			0
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)			0
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO			0
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)			0
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES			
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL			
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)			
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)			0
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN			0
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS			0
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS			
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)			0
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO			0
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.			0
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV			0
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV			0
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV			0
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV			0
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN			0
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA			0
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA			0
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA			0
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR			0
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS			0
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR			0
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL			0
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)			0
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA			0
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA			
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA			0
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE			0
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS			0
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN			0
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA			0
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR			0
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN			0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		0		0
IVA				19%
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		**0**		**0**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/02/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CUNDINAMARCA
3. AÑO	**2026** MES 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	1. 5007 Y 5008, VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTA Y HONDA - GUADUAS - VILLETA 2. 5008B KORÁN - GUADUAS	TRAMO:	1. HONDA - GUADUAS - VILLETA 2. KORÁN - GUADUAS
6. CONTRATO DE OBRA No:	1531 DE 2025		
7. OBJETO:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO CONYCON GVI	NIT	901.979.177-5
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO RCT	NIT	901.981.459-3
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3216 DE 2024		
11. PLAZO INICIAL: 3	12. FECHA DE INICIO: 1/10/2025	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO: 8	15. FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/05/2026
17. TIPO DE GESTIÓN:	18. VR. DE LA GESTIÓN:	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**0**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	0
64. OTROS	
65. IVA	0
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	0
68. IVA PRESENTE PREACTA	0
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**0**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	0

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	
72. GESTIÓN PREDIAL	
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	
74. OTROS	
75. IVA	
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	
77. SALDO POR EJECUTAR	

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS		NOMBRES Y APELLIDOS	JORGE ANTONIO ROA MEJIA	
C.C. X C.E. __	NUMERO	70.556.498	C.C. X	NUMERO	19.167.245
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	05202-21586 ANT	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	23026237 CND
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]		Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad