La equidad es de todos — Prosperidad Social	**FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 4**

FECHA DE INFORME:	sábado, 12 de noviembre de 2022	INFORME N°:	24	PERÍODO DEL	5/11/2022
		ETAPA:	Obra	AL	11/11/2022
N° Y AÑO DE CONVENIO/CONTRATO (DPS):	683-2021	ID DEL PROYECTO:	11053		
DEPARTAMENTO:	SUCRE	MUNICIPIO:	SAMPUÉS		
N° Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	CONTRATO 205 FIP 2019	SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO DE INTERVENTORÍA (DPS):	JORGE SANDOVAL/JONATAN ISAZA		

1. INFORMACIÓN GENERAL


OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO RÍGIDO DE LAS CALLES Y CARRERAS DEL BARRIO DOCE DE OCTUBRE MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRIO DOCE DE OCTUBRE - MUNICIPIO DE SAMPUES	No. Beneficiarios	5.031
N° ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA (o su equivalente):		**Nota: Verificar que el Acta se encuentra suscrita por todas las partes intervinientes**	


PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)		**CONTRATO DE OBRA**	
N° ACTA DE ASIGNACIÓN PROYECTO DE INTERVENTORÍA (o su equivalente):	075-ZONA 2	N° Y AÑO DE CONTRATO:	MS-670-112-2022
CONTRATANTE:	PROSPERIDAD SOCIAL	CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE SAMPUES SUCRE
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL 3G	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO SAMPUES 2022
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	N/A	PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	N/A
PLAZO CONSTRUCCIÓN:	6 MESES	PLAZO CONSTRUCCIÓN:	6 MESES
PLAZO TOTAL INICIAL:	6 MESES	PLAZO TOTAL INICIAL:	6 MESES
FECHA DE INICIO (Acta de Asignación):	23 de junio de 2022	FECHA DE INICIO:	23 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	23 de diciembre de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	23 de diciembre de 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	183	PLAZO ACTUALIZADO:	183
PLAZO TRANSCURRIDO:	141 EQUIVALE AL 77,05%	PLAZO TRANSCURRIDO:	141 EQUIVALE AL 77,05%
VALOR INICIAL :	$ 299.860.198,90	VALOR INICIAL :	$ 2.878.512.991,55
*VALOR ADICIÓN N° :		*VALOR ADICIÓN N° :	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 299.860.198,90	VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.878.512.991,55
VALOR EJECUTADO	$ 210.053.501,13	VALOR EJECUTADO:	$ 2.016.412.095,21
VALOR PAGADO:	$ 30.000.000,00	VALOR PAGADO:	$ 1.439.256.496
VALOR POR EJECUTAR:	$ 89.806.697,77	VALOR POR EJECUTAR:	$ 862.100.896,34
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA (DPS):	JONATAN FABIAN ISAZA HERNANDEZ	SUPERVISOR (POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL):	YESSICA GARAY DE LA OSSA

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	Programado	Ejecutado	Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	**99,49%**	**70,05%**	**-29,44%**
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO ($)	$ 2.863.736.354,00	$ 2.016.412.095,00	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	**$**	**-847.324.259,00**	





3. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS VISIBLES E INTERMEDIAS

No.	FECHA PROGRAMADA	HORA INICIO/ HORA FIN	LUGAR	FECHA REAL	OBSERVACIONES
1	20/09/2022	09:00am-10:00am	ESTADIO DE FÚTBOL DOCE DE OCTUBRE	22/09/2022	
2					
3					

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Código:** F-IP-226
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 4**

FECHA DE INFORME:	sábado, 12 de noviembre de 2022	INFORME Nº:	24	PERÍODO DEL	5/11/2022
		ETAPA:	Obra	AL	11/11/2022

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

4.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

DE ACUERDO CON PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE INVERSIÓN SEMANAL, SE TIENEN PROGRAMADAS LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS Y ANDENES EN ADOQUINES, ES IMPORTANTE RECALCAR QUE PARA LA FECHA DE CORTE DEL PRESENTE INFORME SE TENDRÍA QUE HABER EJECUTADO EL 100% DE LOS ÍTEMS DE EXCAVACIONES MECÁNICAS Y MANUALES, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR Y CONCRETO HIDRÁULICO MR: 40KG/CM2, ACTIVIDADES QUE AÚN SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN; EL PROYECTO TIENE UN PORCENTAJE EJECUTADO DEL 70,05% CON RESPECTO AL PROGRAMADO DEL 99,49%, REFLEJANDO UN ATRASO DEL 29,44%.

4.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

DURANTE LA PRESENTE SEMANA SE DESARROLLARON ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES MECÁNICAS Y MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EMPLEANDO PIEDRA RAJÓN, RELLENO PARA ESTRUCTURA DE ANDENES, INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR, FUNDICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO MR 40KG/CM2, INSTALACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS Y ADOQUINES PARA ANDENES.

4.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO:

PARA EL PRESENTE INFORME EL CONTRATISTA LLEVA UNA EJECUCIÓN DEL 70,05% CORRESPONDIENTE A UN VALOR DE $ 2.016.412.095; LO ANTERIOR EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES MECÁNICAS Y MANUALES, RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE, RELLENO PARA ESTRUCTURA DE ANDENES, SUBBASE GRANULAR, CONCRETO HIDRÁULICO MR: 40kg/cm2, NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN, BORDILLOS PREFABRICADOS, ANDENES EN ADOQUINES E IMPLEMENTACIÓN DEL PGIO.

4.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS:

DE ACUERDO CON LOS AVANCES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA, SE REALIZARON CHEQUEOS DE COTAS DE SUBRASANTE, SUBBASE GRANULAR Y RASANTE, DE IGUAL MANERA SE TOMARON DENSIDADES EN CAMPO Y MUESTRAS DE VIGUETAS DE CONCRETO.

4.5. MANEJO AMBIENTAL :

SE PROTEGE CON PLÁSTICO LOS MATERIALES GRANULARES ACOPIADOS.

4.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL :

PERSONAL CUENTA CON EPP.

4.7 SALUD OCUPACIONAL:

SIN NOVEDADES.

4.8 ASPECTOS SOCIALES :

SIN NOVEDADES.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Teniendo en cuenta la programación entregada por el contratista de obra, el porcentaje acumulado de avance de obra programada VS ejecutada para esta semana:

El porcentaje de obra programado es:	99,49%
El porcentaje de obra ejecutado es:	70,05%
Avance:	**-29,44%**

Según las actividades realizadas por el contratista y cuantificadas por esta interventoría, el contrato presenta el siguiente avance financiero:

Valor programado:	$ 2.863.736.354,00
Valor ejecutado:	$ 2.016.412.095,00

Durante la presente semana, el contrato de obra se encuentra en estado de ejecución, se trabajó en excavaciones mecánicas y manuales, retiro de material proveniente de las excavaciones, mejoramiento de subrasante empleando piedra rajón, relleno para estructura de andenes, instalación de subbase granular, fundición de losas de concreto, instalación de bordillos prefabricados, instalación de adoquines para andenes e implementación de PGIO. Los rendimientos y avances de obra han aumentado considerablemente durante las últimas semanas, se ha logrado reducir el porcentaje de atraso del proyecto; se reitera al contratista de obra la solicitud de presentar un plan de contingencia para cumplir con los plazos contractuales del proyecto.

8. ANEXOS

1. Reporte de Seguimiento al avance del Contrato de Obra (F-GI-IH-116) - (Infraestructura Social)
1. Informe de Seguimiento al estado de Avance de las Intervenciones - Mejoramiento de Vivienda: Preconstrucción: (F-GI-IH-12 Registro de Vistas por vivienda) y/o Ejecución: (F-GI-IH-67 Informe de seguimiento al estado de avance de las intervenciones)
2. Registro Fotográfico del avance durante la semana (F-GI-IH-112) (aplica para Infraestructura Social) <inserte aquí de cuatro a seis fotografías que muestren el avance general del proyecto durante la semana. Deben ser fotografías a color,
3. Copia de la Bitácora de Obra correspondiente al período reportado
4. Otros. Anexos que la Interventoría considere relevantes, por ejemplo: informes especiales (si aplica).

INTERVENTOR :

FIRMA: Moralba Sanchez O.

NOMBRE:MORALBA SANCHEZ ORDOÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE INTERVENTORÍA

Notas:
1. El informe debe ser enviado del correo registrado por parte del Interventor.
2. El informe debe incluir todos los anexos relacionados.
3. El informe ejecutivo debe ser diligenciado conforme al formato establecido.