Ingeniero

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO
JEFE DE UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO (Proyecto entendido como: obra e interventoría)
Periodo:	Del 04 de septiembre del 2024 al 04 de diciembre de 2024

Respetado ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo establecido en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Ye de Urcusique – Mocoa – Ruta 4502
Sector PR 60+0300 – PR 77+000

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	4383 DE 2024		
CONTRATISTA OBRA:	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	**NIT**	901.372.150-0
INTERVENTORIA:	CONSORCIO MSO GAN 3 (AMV2 Putumayo) NIT 901.839.157		
OBJETO:	**SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VÍA 4502, 4503**		
FECHA DE INICIO:	24 de diciembre de 2024	**No. de Oficio:**	**2024S-VPUT-097886**
VALOR INICIAL:	$ 129.902.304		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN NN:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$129.902.304		
ANTICIPO	NO		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 00,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 00,00		

SALDO POR AMORTIZAR:	$ 00,00
PLAZO INICIAL:	Hasta 31/12/2024
TOTAL PRÓRROGAS:	6 Prórrogas (10 meses)
PRÓRROGA 1:	Hasta 28 de febrero de 2025 (2 meses)
PRÓRROGA 2:	Hasta 31 de marzo de 2025 (1 mes)
PRÓRROGA 3:	Hasta 31 de mayo de 2025 (2 meses)
PRÓRROGA 4:	Hasta 31 de julio de 2025 (2 meses)
PRÓRROGA 5:	Hasta 31 de agosto de 2025 (1 mes)
PRÓRROGA 6:	Hasta 31 de octubre de 2025 (2 meses)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de octubre de 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO ACTA DE OBRA

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1219624 Fecha 19/12/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 130.000.000	$ 129.902.304	$ 97.696
TOTAL				**$ 130.000.000**	**$ 129.902.304**	**$ 97.696**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTAS No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9	$ 0,00	$ 0,00	$ 00,00	$ 0,00
ACTA N°10	$ 57.056.400	$ 10.840.716	$ 00,00	$ 67.897.116
ACTA N°11	$ 52.105.200	$ 9.899.988	$ 00,00	$ 62.005.188

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Se reporta un avance para el contrato de suministro, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES) SIN IVA	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO	$ 109.161.600	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 109.161.600	100,00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 109.161.600	100.00
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 109.161.600	100.00

1.4.2. ANTICIPO ACTA DE OBRA

Otorgado	$ 00,00
Amortizado	$ 00,00
Saldo	$ 00,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO ULTIMO INFORME

Meta física programada %: 100,00
Meta física ejecutada %: 100,00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACION ESTRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
26/12/2024	1	Prórroga	APROBADA
26/02/2025	2	Prórroga	APROBADA
28/03/2025	3	Prórroga	APROBADA
23/05/2025	4	Prórroga	APROBADA
29/07/2025	5	Prórroga	APROBADA
29/08/2025	6	Prórroga	APROBADA

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga No. 6
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/08/2025

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/11/2025

CONTROL DE GARANTIAS **Aseguradora: Nacional de seguros S.A. Póliza de Cumplimiento** **POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 41-46-101017774**				
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA NO. ANEXO NO.**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$ 12.990.230,40	41-46-101017774 Anexo 10	18/12/2024	01/05/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones.	$ 25.980.460,80	41-46-101017774 Anexo 10	04/09/2024	31/10/2028
Calidad del Servicio	$ 12.990.230,40	41-46-101017774 Anexo 10	04/09/2024	31/10/2026

Garantía de RCE No. 41-54-101000696

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXO NO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 284.700.000	**41-54-101000696 Anexo 10**	18/12/2024	31/10/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA ELCONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	REMITENTE	ASUNTO	DESTINATARIO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-	-

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS:

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD:

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR:

- Se ha realizado visitas técnicas para revisión de las actividades en ejecución

- Revisión y control del cumplimiento por parte del Interventor del pago de aportes legales y seguridad social en desarrollo del contrato.

- Revisión y aprobación de ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3 correspondiente a la final, para posterior trámite con la unidad ejecutora del INVIAS.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DELPROYECTO O CONVENIO

- Seguimiento al cumplimiento del Manual de Interventoría de obra pública.

- Se realizarán requerimientos permanentes a los Contratistas respecto con el avance de las actividades contractuales

Cordialmente,

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

José Ricardo Burbano Bárcenas
Director territorial Putumayo
Supervisor del contrato 4383-2024