| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-16-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** MUNICIPIO DE ALGARROBO (MAGDALENA) **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** N.A.

**CONTRATO DE OBRA No.** 240522-002 (Indicar número y año del contrato)

**OBJETO DEL CONTRATO:**
MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL TAMARINDO - NUEVA IDEA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

**CONTRATISTA:** EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S.

**PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL TAMARINDO - NUEVA IDEA EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ALGARROBO - MAGDALENA

**FECHA DE INICIO:** 15/11/2022 (Indicar dia, mes y año)

**PLAZO INICIAL:** 4 MESES **VALOR INICIAL:** $ 3,149,690,128.00

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/08/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 3,149,690,128.00 (Incluye adiciones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 980 DE 2022 (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** CONSORCIO COLOMBIA RURAL 2022

**CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:**

| CONTRATO No. | FECHA | PLAZO | VALOR CONTRATO Incluido IVA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| 240522-002 | 24/05/2022 | 4 MESES | $ 3,149,690,128.00 | $ 3,149,690,128.0 |
| OTROSI No. 1 | 13/03/2023 | 3 MESES | N.A. | $ 3,149,690,128.0 |
| OTROSI No. 2 | 13/06/2023 | 4 MESES | N.A. | $ 3,149,690,128.0 |
| OTROSI No. 3 | 09/10/2023 | 2 MESES | N.A. | $ 3,149,690,128.0 |
| OTROSI No. 4 | 14/12/2023 | 15 DÍAS | N.A. | $ 3,149,690,128.0 |
| OTROSI No. 5 | 29/12/2023 | 3 MESES | N.A. | $ 3,149,690,128.0 |
| OTROSI No. 6 | 28/03/2024 | 1 MES | N.A. | $ 3,149,690,128.0 |
| OTROSI No. 7 | 29/04/2024 | 20 DÍAS | N.A. | $ 3,149,690,128.0 |
| OTROSI No. 8 | 17/05/2024 | 2 MESES | N.A. | $ 3,149,690,128.0 |
| OTROSI No. 9 | 17/07/2024 | 25 DÍAS | N.A. | $ 3,149,690,128.0 |

**RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| NO APLICA | | | | | |

**DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA**

**LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):**
MUNICIPIO: ALGARROBO
VÍA: TAMARINDO - NUEVA IDEA
LON. PAVIMENTO: 1.190 ML
LONG. CORREDOR: 11.67 KM
LOCALIZACIÓN DEL CORREDOR
PR 0+000 A PR 11+670

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)**

Ejecución de Conformación de Calzada Existente para 11,67 Km, Pavimento Rígido para 1.190 metros lineales, 2 Alcantarilla de 36 diam 6 m long., 1 Box Coulvert de 2x2 6 m long., 2 Box Coulvert de 2x1 6 m long., 1 Box Coulvert de 1x1 6 m long, 1 Box Coulvert de 3x3 6 m long.

**RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):**
PAVIMENTO RIGIDO:
PR10+460 a PR11+650

BOX COLUVERT 2X2: PR5+310
ALCANTARILLA 900 ML: PR5+690
BOX COLUVERT 1X1: PR5+815
BOX COLUVERT 2X1: PR5+905
BOX COLUVERT 2X1: PR6+500
BOX COLUVERT 2X1: PR8+748
BOX COLUVERT 3X3: PR9+925
ALCANTARILLA 900 ML: PR11+150

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

**VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:**

Valor básico ejecutado del contrato: $ 3,145,641,228.00

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-16-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

Valor IVA: $ 4,048,900.00

Valor total ejecutado del contrato: $ 3,149,690,128.00

**AIU:** 30 % 23 % 2 % U: 5 %

## DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

| No. ORDEN | DESCRIPCIÓN ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **I. EXPLANACIONES PLACA HUELLA Y/O PAVIMENTO** | | | | |
| 1 | Conformación de la calzada existente | m2 | 51,975.00 | $ 1,269.00 | $ 65,956,275.00 |
| 2 | Afirmado | m3 | 2,541.96 | $ 160,511.00 | $ 408,012,064.96 |
| **Subtotal** | | | | | **$ 473,968,339.96** |
| | **II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L=6m** | | | | |
| | **CONSTRUCCIÓN DE 2 ALCANTARILLAS TUBERIA CONCRETO REFORZADO (L =6m, Φ36")** | | | | |
| 3 | Excavaciones varias en material común en seco a mano. | m3 | 20.20 | $ 78,912.00 | $ 1,594,022.40 |
| 4 | Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior | m | 12.00 | $ 851,584.00 | $ 10,219,008.00 |
| 5 | Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) | m3 | 3.10 | $ 626,242.00 | $ 1,941,350.20 |
| 6 | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) | m3 | 17.50 | $ 1,193,618.00 | $ 20,888,315.00 |
| 7 | Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa | Kg | 1,229.30 | $ 9,550.00 | $ 11,739,815.00 |
| 8 | Relleno para Estructuras con recebo | m3 | 187.70 | $ 150,698.00 | $ 28,286,014.60 |
| **Subtotal** | | | | | **$ 74,668,525.20** |
| | **III. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m** | | | | |
| | **CONSTRUCCIÓN DE 1 BOX CULVERT 2X2 (L =6m)** | | | | |
| 9 | Excavaciones varias en material común en seco a mano. | m3 | 163.80 | $ 78,912.00 | $ 12,925,785.60 |
| 10 | Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) | m3 | 2.40 | $ 626,242.00 | $ 1,502,980.80 |
| 11 | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) | m3 | 28.20 | $ 1,193,618.00 | $ 33,660,027.60 |
| 12 | Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa | Kg | 2,470.10 | $ 9,550.00 | $ 23,589,455.00 |
| 13 | Relleno para Estructuras con recebo | m3 | 73.00 | $ 150,698.00 | $ 11,000,954.00 |
| **Subtotal** | | | | | **$ 82,679,203.00** |
| | **IV. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m** | | | | |
| | **CONSTRUCCIÓN DE 1 BOX CULVERT 3X3 (L =6m)** | | | | |
| 14 | Excavaciones varias en material común en seco a mano. | m3 | 120.00 | $ 78,912.00 | $ 9,469,440.00 |
| 15 | Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) | m3 | 3.40 | $ 626,242.00 | $ 2,129,222.80 |
| 16 | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) | m3 | - | $ 1,193,618.00 | $ - |
| 17 | Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa | Kg | 5,595.90 | $ 9,550.00 | $ 53,440,845.00 |
| 18 | Relleno para Estructuras con recebo | m3 | 463.80 | $ 150,698.00 | $ 69,893,732.40 |
| INP 3 | Concreto clase C (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) | m3 | 46.00 | $ 1,270,357.00 | $ 58,436,422.00 |
| **Subtotal** | | | | | **$ 193,369,662.20** |
| | **V. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m** | | | | |
| | **CONSTRUCCIÓN DE 3 BOX CULVERT 2X1 (L =6m)** | | | | |
| | Excavaciones varias en material común en seco a mano. | m3 | 91.00 | $ 78,912.00 | $ 7,180,992.00 |
| | Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) | m3 | 4.20 | $ 626,242.00 | $ 2,630,216.40 |
| | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) | m3 | - | $ 1,193,618.00 | $ - |
| | Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa | Kg | 5,311.80 | $ 9,550.00 | $ 50,727,690.00 |
| | Relleno para Estructuras con recebo | m3 | 919.80 | $ 150,698.00 | $ 138,612,020.40 |
| INP 3 | Concreto clase C (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) | m3 | 56.60 | $ 1,270,357.00 | $ 71,902,206.20 |
| **Subtotal** | | | | | **$ 271,053,125.00** |
| | **VI. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m** | | | | |
| | **CONSTRUCCIÓN DE 1 BOX CULVERT 1X1 (L =6m)** | | | | |
| | Excavaciones varias en material común en seco a mano. | m3 | 87.72 | $ 78,912.00 | $ 6,922,339.87 |
| | Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) | m3 | 1.30 | $ 626,242.00 | $ 814,114.60 |
| | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) | m3 | 14.30 | $ 1,193,618.00 | $ 17,068,737.40 |
| | Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa | Kg | 965.40 | $ 9,550.00 | $ 9,219,570.00 |
| | Relleno para Estructuras con recebo | m3 | 288.90 | $ 150,698.00 | $ 43,536,501.77 |
| **Subtotal** | | | | | **$ 77,561,263.64** |
| | **VII. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO** | | | | |
| | **CONSTRUCCIÓN DE 1.190 METROS DEPAVIMENTO EN CONCRETO ANCHO CALZADA 4,7m - BORDILLO DE 0,15m * 0,45m** | | | | |
| 19 | Subbase Granular Clase C. | m3 | 893.00 | $ 179,455.00 | $ 160,253,315.00 |
| 20 | Concreto 3500 psi módulo de rotura 38 MPa | m3 | 1,119.00 | $ 1,210,051.00 | $ 1,354,047,069.00 |
| 21 | Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,15m* 0,45m) | ml | 2,380.00 | $ 72,519.00 | $ 172,595,220.00 |
| 22 | Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI). | kg | 21,198.00 | $ 9,550.00 | $ 202,440,900.00 |
| **Subtotal** | | | | | **$ 1,889,336,504.00** |
| | **VIII. CARACTERIZACIÓN VIAL** | | | | |
| 23 | Caracaterización del corredor | km | 11.70 | $ 800,000.00 | $ 9,360,000.00 |
| **Subtotal** | | | | | **$ 9,360,000.00** |
| | **IX. ITEMS NO PREVISTO** | | | | |
| INP-1 | Excavación sin clasificar de la explanación y canales | M3 | 1,431.22 | $ 30,050.00 | $ 43,008,161.00 |
| INP-2 | Concreto resistencia 14mpa (G) - para aliviaderos | M3 | - | $ 511,156.00 | $ - |
| **Subtotal** | | | | | **$ 43,008,161.00** |
| ***SUBTOTAL OBRAS** | | | | | **$ 3,115,004,784.00** |
| ***PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT** | | | | | **$ 9,326,444.00** |
| ***OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS** | | | | | $ - |
| ***REVISION Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa huella, Pavimento y Estructuras de drenaje)** | | | | | $ 21,310,000.00 |
| ***IVA REVISION Y/O AJUSTES Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | | | | | $ 4,048,900.00 |
| ***TOTAL REVISION Y/O AJUSTES Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | | | | | **$ 25,358,900.00** |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | | | | | **$ 3,149,690,128.00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

**ANTICIPO**

Valor total concedido: $ -

Valor total amortizado: $ -

Saldo por amortizar: $ -

**PAGO ANTICIPADO**

Valor total concedido: $ -

Valor total legalizado: $ -

Saldo por legalizar: $ -

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-16-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

**OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO**

NO APLICA

**RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO**

| ACTA No. | MES | ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA | | | AJUSTES PROVISIONALES | | | AJUSTES DEFINITIVOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VALOR BÁSICO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | VALOR BÁSICO | VALOR IVA | VALOR TOTAL | VALOR BÁSICO | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
| 1 | dic-23 | 1,194,243,771.00 | $ 4,048,900 | $ 1,198,292,671 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2 | feb-24 | 569,794,381.00 | | $ 569,794,381 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 3 | abr-24 | 725,908,155.00 | | $ 725,908,155 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 4 | jul-24 | 314,376,477.00 | | $ 314,376,477 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 2,804,322,784** | **$ 4,048,900** | **$ 2,808,371,684** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** |
| **TOTAL VALOR EJECUTADO** | | **$** | | | | | | | | **2,808,371,684** |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO:** | **$** | **2,804,322,784** |
| **VALOR IVA TOTAL EJECUTADO:** | **$** | **4,048,900** |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO:** | **$** | **2,808,371,684** |

**El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.**
**Nota:** Se encuentra pendiente la presentación del Acta Parcial Final de Obra por valor de $276.671.940,00 correspondiente al 5% del Contrato de Obra

**CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS**

La Interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

De acuerdo con el alcance establecido en el Contrato, se verifica el cumplimiento de las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra correspondiente a:

- Pavimento rígido para 1.190 ml.
- Bordillos para 2.380 ml.
- Construcción de las siguientes obras de arte:

2 alcantarilla de diámetro 36".
1 box coulvert de 2x2 metros.
4 box coulvert de 2x1 metros.
1 box coulvert de 1x1 metros
1 box coulvert de 3x3 metros

**CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:**

Mediante oficio No. CINP-524-1484-0184 con radicado INVIAS No. 2025E-VUVRAZ-003504 de fecha 14 de enero de 2025 el Contratista y la Interventoría solicitan a la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración expedición de la certificación en la que conste que los Planos Record entregados en medio magnético (formato Shapefile) son compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Entidad.

**GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD**

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos:

• MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
• MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y los formatos:

• MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
• MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
• MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

**OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR**

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

N.A.

**OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA**

El Contratista de Obra entregó las pólizas de garantías exigidas en el Contrato con su respectiva aprobación por parte del Municipio de Algarrobo, cumpliendo con los amparos establecidos en los Pliegos de Condiciones, como se resume a continuación:

| Novedad | Anexo | Aprobación ET |
|---|---|---|
| Contrato de Obra | 0 | 2/06/2022 |
| Acta de Inicio | 2 | 06/12/2022 |
| Otrosí 02 Prorroga 01 | 4 | 03/04/2023 |
| Otrosí 02 Adición 01 | 5 | 19/07/2023 |
| Otrosí 03 | 6 | 01/12/2023 |
| Otrosí 04 Prorroga 04<br>Otrosí 05 Prorroga 05 | 7 | 1/02/2024<br>2/02/2024 |
| Otrosí 06 Prorroga 06<br>Otrosí 07 Prorroga 07 | 8 | 17/05/2023 |
| Otrosí 08 Prorroga 08<br>Otrosí 08 Prorroga 09 | 11 | 06/08/2024 |

Se encuentra pendiente la actualización de la póliza con la presente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA acorde a lo estabelcido en el Contrato de Obra.

**OBSERVACIONES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-16-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/12/2024 (Día / Mes / Año)

Una vez suscrita la presente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA, se ecuentra pendiente por parte del Contratista de Obra:

*Actualización de la pólizas y aprobación.
*Acta parcial de obra final.
*Acta de liquidación del Contrato de Obra.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.



Firma
Nombre: EVER DE JESÚS CASTILLO JIMENO
Representante legal
Contratista




Firma
Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJÍA
Representante legal suplente
Interventoría



Firma
Nombre: JOSÉ DAVID AROCA PAEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Municipio de Algarrobo



Firma
Nombre: JOSÉ JAVIER CASTRILLO OSPINO
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula Profesional No. 08202-304978ATL




Firma
Nombre: ANDRES FELIPE CASTILLA MOLINA
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula Profesional No. 08202-342871 ATL

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.