ACTA DE COBRO N°2

CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2026

PROYECTO: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	SUR AZUL S.A E.S.P
CONTRATISTA:	CONSORCIO AZUL DUOVAL
INTERVENTORIA:	INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S

FECHA DE INICIO:	**15 DE ABRIL DE 2026**	FECHA DE TERMINACIÓN:	**16 DE AGOSTO DE 2026**

En el Municipio de Distracción, Departamento de la Guajira, a los veintisiete días (27) del mes de julio de 2026, se reunieron en la oficina de Sur Azul S.A E.S.P , el Sr. EVELIO JOSÉ SOLANO FUENTES como supervisor del contrato de obra por la entidad contratante Sur Azul S.A. E.S.P, el Sr. JOSE AGUSTÍN PARODI MARTINEZ como representante legal del contratista de Interventoria y la Sra. ANA EUGENIA TOVIO NOCHES como representante legal de Consorcio Azul Duoval en calidad de contratista de obra, para dejar constancia por medio de la presente acta de cobro N°2 bajo las siguientes condiciones:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES - BALANCE N°1			CANTIDAD			VALORES			AVANCE	SALDOS		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO (Incluye IVA=33.67%)	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	% ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR	PORC. (%)
1	**PRELIMINARES**				$ 453,943,261.00										
1.1	Localización, trazado y replanteo topográfico	ML	3652.67	$ 6,993.00	$ 25,543,105.00	3502.30	10.87	3513.17	$ 24,491,584.00	$ 76,002.00	$ 24,567,586.00	96.18%	139.50	$ 975,519.00	4%
1.2	Corte de pavimento rigido	ML	30.22	$ 19,438.00	$ 587,416.00	0.00	30.22	30.22	$ -	$ 587,416.00	$ 587,416.00	100.00%	0.00	$ -	0%
1.3	Demolición de pavimento rigido	M3	4.14	$ 66,304.00	$ 274,631.00	0.00	4.14	4.14	$ -	$ 274,631.00	$ 274,631.00	100.00%	0.00	$ -	0%
1.4	Excavación mecánica 0-2.5m	M3	5284.60	$ 46,521.00	$ 245,844,735.00	3100.35	1416.85	4517.20	$ 144,231,462.00	$ 65,913,163.00	$ 210,144,625.00	85.48%	767.40	$ 35,700,110.00	15%
1.5	Retiro de Tuberia existente	ML	634.75	$ 16,570.00	$ 10,517,808.00	540.75	94.00	634.75	$ 8,960,228.00	$ 1,557,580.00	$ 10,517,808.00	100.00%	0.00	$ -	0%
1.6	Entibado de terreno inestable > 1.5 m de profundidad	M2	4109.46	$ 41,654.00	$ 171,175,566.00	2535.28	731.15	3266.43	$ 105,604,700.00	$ 30,455,231.00	$ 136,059,931.00	79.49%	843.03	$ 35,115,635.00	21%
2.0	**SUMINISTROS**				$ 285,229,592.00										
2.1	Suministro de tuberia sanitaria PVC de 8" Novafort	ML	1576.85	$ 75,416.00	$ 118,919,720.00	1211.30	365.55	1576.85	$ 91,351,401.00	$ 27,568,319.00	$ 118,919,720.00	100.00%	0.00	$ -	0%
2.2	Suministro de Tuberia PVC de 6" Novafort (Domiciliarias)	ML	2079.37	$ 56,640.00	$ 117,775,387.00	1230.00	591.29	1821.29	$ 69,667,200.00	$ 33,490,876.00	$ 103,158,076.00	87.59%	258.07	$ 14,617,311.00	12%
2.3	Suministro de Kit Silla Yee Sanitario de 8" a 6"	UND	265.00	$ 183,149.00	$ 48,534,485.00	205.00	23.00	228.00	$ 37,545,545.00	$ 4,212,427.00	$ 41,757,972.00	86.04%	37.00	$ 6,776,513.00	14%
3	**INSTALACION**				$ 150,573,667.00										
3.1	Instalación de tuberia sanitaria PVC de 8" Novafort	ML	1576.85	$ 39,153.00	$ 61,738,408.00	1211.30	365.55	1576.85	$ 47,426,029.00	$ 14,312,379.00	$ 61,738,408.00	100.00%	0.00	$ -	0%
3.2	Instalación de tuberia PVC de 6" Novafort (Domiciliarias)	ML	2079.37	$ 35,594.00	$ 74,013,014.00	1230.00	591.29	1821.29	$ 43,780,620.00	$ 21,046,509.00	$ 64,827,129.00	87.59%	258.07	$ 9,185,885.00	12%
3.3	Instalación de Kit Silla Yee Sanitario de 8" a 6"	UND	265.00	$ 55,933.00	$ 14,822,245.00	205.00	23.00	228.00	$ 11,466,265.00	$ 1,286,459.00	$ 12,752,724.00	86.04%	37.00	$ 2,069,521.00	14%
4	**RELLENOS**				$ 490,219,247.00										
4.1	Relleno con material de excavación	M3	4861.47	$ 75,818.00	$ 368,587,176.00	3138.79	666.81	3805.60	$ 237,976,853.00	$ 50,556,327.00	$ 288,533,180.00	78.28%	1055.87	$ 80,053,996.00	22%
4.2	Cama de arena para soporte de tubería	M3	328.65	$ 124,724.00	$ 40,991,093.00	209.49	72.94	282.43	$ 26,128,930.00	$ 9,097,306.00	$ 35,226,236.00	85.94%	46.22	$ 5,764,857.00	14%
4.3	Relleno granular seleccionado	M3	489.89	$ 162,068.00	$ 79,395,841.00	295.73	125.36	421.10	$ 47,928,645.00	$ 20,317,444.00	$ 68,246,089.00	85.96%	68.80	$ 11,149,752.00	14%
4.4	Subbase para pavimento (0.2m)	M3	6.47	$ 192,392.00	$ 1,245,137.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	0.00%	6.47	$ 1,245,137.00	100%
5	**TRANSPORTES**				$ 17,035,274.00										
5.1	Transporte de material Proveniente de excavación	m3-km	9148.91	$ 1,862.00	$ 17,035,274.00	5865.57	2047.52	7913.09	$ 10,921,694.00	$ 3,812,487.00	$ 14,734,181.00	86.49%	1235.82	$ 2,301,093.00	14%
6	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				$ 194,230,301.00										
6.1	Reconstrucción de Pavimento rigido	M3	3.74	$ 1,197,730.00	$ 4,481,906.00	0.00	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	0.00%	3.74	$ 4,481,906.00	100%
6.2	Construcción de Cajas de registro sanitario de 60x60X80cm	UND	265.00	$ 511,031.00	$ 135,423,215.00	205.00	23.00	228.00	$ 104,761,355.00	$ 11,753,713.00	$ 116,515,068.00	86.04%	37.00	$ 18,908,147.00	14%
6.3	Construcción de manhal sanitario según diseño de 0 a 2.5m, incluye Tapa en acero trafico pesado	UND	13.00	$ 4,178,860.00	$ 54,325,180.00	11.00	2.00	13.00	$ 45,967,460.00	$ 8,357,720.00	$ 54,325,180.00	100.00%	0.00	$ -	0%

ACTA DE COBRO N°2

CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2026

PROYECTO: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	SUR AZUL S.A E.S.P
CONTRATISTA:	CONSORCIO AZUL DUOVAL
INTERVENTORIA:	INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S

FECHA DE INICIO:	15 DE ABRIL DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE AGOSTO DE 2026

En el Municipio de Distracción, Departamento de la Guajira, a los veintisiete días (27) del mes de julio de 2026, se reunieron en la oficina de Sur Azul S.A E.S.P , el Sr. EVELIO JOSÉ SOLANO FUENTES como supervisor del contrato de obra por la entidad contratante Sur Azul S.A E. S.P, el Sr. JOSE AGUSTÍN PARODI MARTINEZ como representante legal del contratista de interventoría y la Sra. ANA EUGENIA TOVIO NOCHES como representante legal de Consorcio Azul Duoval en calidad de contralista de obra, para dejar constancia por medio de la presente acta de cobro N°2 bajo las siguientes condiciones:

7	**OBRAS NO CONTRATADAS INICIALMENTE**														
7.1	**PRELIMINARES**				**$ 16,837,465.00**										
1.1	Localización, trazado y replanteo topográfico	ML	258.00	$ 6.993.00	$ 1,804,194.00		258.00	258.00		$ 1,804,194.00	$ 1,804,194.00	100.00%	0.00	$ -	0%
1.4	Excavación mecánica 0-2.5m	M3	323.15	$ 46.521.00	$ 15,033,271.00		323.15	323.15		$ 15,033,271.00	$ 15,033,271.00	100.00%	0.00	$ -	0%
7.2	**SUMINISTROS**				**$ 20,514,723.00**										
2.1	Suministro de tubería sanitaria PVC de 8" Novafort	ML	168.00	$ 75,416.00	$ 12.669.888.00		168.00	168.00		$ 12.669.888.00	$ 12.669.888.00	100.00%	0.00	$ -	0%
2.2	Suministro de Tubería PVC de 6" Novafort (Domiciliarias)	ML	90.00	$ 56,640.00	$ 5,097,600.00		90.00	90.00		$ 5,097,600.00	$ 5,097,600.00	100.00%	0.00	$ -	0%
2.3	Suministro de Kit Silla Yee Sanitario de 8" a 6"	UND	15.00	$ 183,149.00	$ 2,747,235.00		15.00	15.00		$ 2,747,235.00	$ 2,747,235.00	100.00%	0.00	$ -	0%
7.3	**INSTALACION**				**$ 10,620,189.00**										
3.1	Instalación de tubería sanitaria PVC de 8" Novafort	ML	168.00	$ 39,153.00	$ 6,577,704.00		168.00	168.00		$ 6,577,704.00	$ 6,577,704.00	100.00%	0.00	$ -	0%
3.2	Instalación de Tubería PVC de 6" Novafort (Domiciliarias)	ML	90.00	$ 35,594.00	$ 3,203,460.00		90.00	90.00		$ 3,203,460.00	$ 3,203,460.00	100.00%	0.00	$ -	0%
3.3	Instalación de Kit Silla Yee Sanitario de 8" a 6"	UND	15.00	$ 55,933.00	$ 838,995.00		15.00	15.00		$ 838,995.00	$ 838,995.00	100.00%	0.00	$ -	0%
7.4	**RELLENOS**				**$ 32,028,392.00**										
4.1	Relleno con material de excavación	M3	298.20	$ 75,818.00	$ 22,608,852.00		298.20	298.20		$ 22,608,852.00	$ 22,608,852.00	100.00%	0.00	$ -	0%
4.2	Cama de arena para soporte de tubería	M3	16.80	$ 124,724.00	$ 2,095,363.00		16.80	16.80		$ 2,095,363.00	$ 2,095,363.00	100.00%	0.00	$ -	0%
4.3	Relleno granular seleccionado	M3	45.19	$ 162,068.00	$ 7,324,177.00		45.19	45.19		$ 7,324,177.00	$ 7,324,177.00	100.00%	0.00	$ -	0%

ACTA DE COBRO N°2

CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2026

PROYECTO: REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	SUR AZUL S.A E.S.P
CONTRATISTA:	CONSORCIO AZUL DUOVAL
INTERVENTORIA:	INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S

FECHA DE INICIO:	15 DE ABRIL DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE AGOSTO DE 2026

En el Municipio de Distracción, Departamento de la Guajira, a los veintisiete días (27) del mes de Julio de 2026, se reunieron en la oficina de Sur Azul S.A E.S.P , el Sr. EVELIO JOSÉ SOLANO FUENTES como supervisor del contrato de obra por la entidad contratante Sur Azul S.A E. S.P, el Sr. JOSE AGUSTÍN PARODI MARTINEZ como representante legal del contratista de interventoria y la Sra. ANA EUGENIA TOVIO NOCHES como representante legal de Consorcio Azul Duoval en calidad de contratista de obra, para dejar constancia por medio de la presente acta de cobro N°2 bajo las siguientes condiciones:

7.55	TRANSPORTES				$ 3,143,479.00										
5.1	Transporte de material Proveniente de excavación	m3-km	1688.23	$ 1,862.00	$ 3,143,479.00		1688.23	1688.23		$ 3,143,479.00	$ 3,143,479.00	100.00%	0.00	$ -	0%
7.6	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ 11,844,325.00										
6.2	Construcción de Cajas de registro sanitario de 60x60X80cm	UND	15.00	$ 511,031.00	$ 7,665,465.00		15.00	15.00		$ 7,665,465.00	$ 7,665,465.00	100.00%	0.00	$ -	0%
6.3	Construcción de manhol sanitario según diseño de 0 a 2.5m. Incluye Tapa en acero trafico pesado	UND	1.00	$ 4,178,860.00	$ 4,178,860.00		1.00	1.00		$ 4,178,860.00	$ 4,178,860.00	100.00%	0.00	$ -	0%
	SUBTOTAL OBRA				$ 1,380,475,570.00					SUBTOTAL OBRA	$ 313,878,187.00				
	SUBTOTAL SUMINISTROS				$ 305,744,315.00					SUBTOTAL SUMINISTROS	$ 85,786,345.00				
	AMINISTRACION SUMINISTROS		24%		$ 73,378,636					ADMINISTRACION SUMINISTROS	$ 20,588,723				
	COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				$ 1,759,598,521					COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	$ 420,253,255	23.88%			
	PMA				$ 22,340,000.00					PMA	$ 5,340,345				
	PMT				$ 47,760,000.00					PMT	$ 11,406,747				
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				$ 1,829,718,521					COSTO TOTAL DEL PROYECTO	$ 437,000,347	23.88%			

V/R INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1,829,718,521
V/R ADICIONES:	$ 0.00
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 1,829,718,521

V/R ANTICIPO	$ -
% ANTICIPO	0%

PORCENTAJE ACUMULADO
86.73%

ACTA NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR
1	ACTA PARCIAL N° 1	$ 1,149,934,100	$ -	$ -	$ 1,149,934,100
2	ACTA PARCIAL N° 2	$ 437,000,347			$ 437,000,347
TOTAL		$ 1,586,934,447	$ -	$ -	$ 1,586,934,447

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS COP

Se firma esta acta a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2026. en Distracción, La Guajira.

ANA EUGENIA TOVIO NOCHES
RL. CONSORCIO AZUL DUOVAL
CONTRATISTA DE OBRA

JOSE AGUSTIN PARODI MARTINEZ
RL. INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Evelio José Solano Fuentes
SUR AZUL S.A E.S.P
SUPERVISOR