	CONTRATO DE OBRA N°:	LP–SIM–008-2025	**FECHA DE INICIACION:**	**1 de julio de 2025**	**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06**	
			FECHA FINAL INICIAL:	**1 de febrero de 2026**		
	OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	**PLAZO INICIAL:**	**7 MESES**	**$ 2,380,109,952.00**	
			PLAZO SEGÚN PRORROGA 1:	**2 MESES**		
			PLAZO TOTAL:	**9 MESES**	**PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06**	
			SUSPENSIÓN N° 1	**20 de enero de 2026**		
	CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN N° 1**	**26 de febrero de 2026**	**DEL 01/01/2026 HASTA 19/01/2026**	
	Representante:	NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ	**AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN N° 1**	**17 de marzo de 2026**	**DEL 18/06/2026 HASTA 30/06/2026**	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			**AMPLIACION 3 A LA SUSPENSIÓN N° 1**	**16 de abril de 2026**		
			AMPLIACION 4 A LA SUSPENSIÓN N° 1	**15 de mayo de 2026**		
			REINICIO 1	**18 de junio de 2026**		
			FECHA FINAL 2	**30 de junio de 2026**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**	
			FECHA ADICION Y PRORROGA	**24 de junio de 2026**		
			PLAZO SEGÚN PRORROGA:	**2 MESES**		
			FECHA DE TERMINACIÓN 3:	**30 de agosto de 2026**		
VERSIÓN: 02	**CÓDIGO: SI-SUP-004**	**INTERVENTOR:**	**VALOR CONTRACTUAL**	**$ 15,716,097,925.00**		
		CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**VALOR ADICION**	**$ 780,028,128.00**		
			VALOR TOTAL	**$ 16,496,126,053.00**		
			VALOR ACTA PARCIAL N° 6	**$ 2,380,109,952.00**	**22/07/2026**	
			VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 10,881,809,329.00**		
			% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA	**14.43%**		
			% AVANCE ACUMULADO OBRA	**65.98%**		
	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06	**Representante:**	ARMANDO RAFAEL BULA OTERO			

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Balance N° 1(24/10/2026)		CONDICIONES ACTUALIZADAS Balance N° 2		ACUMULADO DE ACTAS		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
1,00	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1.01	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. NO INCLUYE RETIRO	M2	1,229.76	$3,575.00	$4,396,392.00	1,413.00	$5,051,475.00	1,413.00	$5,051,475.00	1213.00	$ 4,336,475.00	200.00	$ 715,000.00	1413.00	$ 5,051,475.00
1.02	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	1,659.74	$13,699.00	$22,736,778.00	2,096.70	$28,722,693.00	2,096.70	$28,722,693.00	391.70	$ 5,365,899.00	1705.00	$ 23,356,794.00	2096.70	$ 28,722,693.00
1.03	CORTE DE PISO EN TABLÓN Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	M	1,659.74	$36,603.00	$60,751,463.00	2,300.50	$84,205,202.00	2,300.50	$84,205,202.00	881.40	$ 32,261,884.00	1419.10	$ 51,943,318.00	2300.50	$ 84,205,202.00
1.04	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	947.59	$30,896.00	$29,276,741.00	1,483.90	$45,846,574.00	1,483.90	$45,846,574.00	741.80	$ 22,918,653.00	742.10	$ 22,927,921.00	1483.90	$ 45,846,574.00
1.05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	144.59	$194,626.00	$28,140,973.00	314.02	$61,116,880.00	314.02	$61,116,880.00	67.00	$ 13,039,942.00	247.02	$ 48,076,938.00	314.02	$ 61,116,880.00
1.06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	1,194.63	$25,478.00	$30,436,783.00	4,597.00	$117,122,366.00	4,597.00	$117,122,366.00	444.70	$ 11,330,066.00	4152.30	$ 105,792,300.00	4597.00	$ 117,122,366.00
1.07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	13,586.29	$12,739.00	$173,075,748.00	13,831.40	$176,198,205.00	13,831.40	$176,198,205.00	10393.10	$ 132,397,700.00	3438.30	$ 43,800,504.00	13831.40	$ 176,198,204.00
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	19,387.36	$30,675.00	$594,707,268.00	23,764.10	$728,963,768.00	23,764.10	$728,963,768.00	14782.10	$ 453,440,918.00	8982.00	$ 275,522,850.00	23764.10	$ 728,963,768.00
1.09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	65.00	$417,536.00	$27,139,840.00	65.00	$27,139,840.00	65.00	$27,139,840.00	62.00	$ 25,887,232.00	3.00	$ 1,252,608.00	65.00	$ 27,139,840.00
1,10	REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAIZ)	UND	115.00	$635,327.00	$73,062,605.00	126.00	$80,051,202.00	126.00	$80,051,202.00	53.00	$ 33,672,331.00	73.00	$ 46,378,871.00	126.00	$ 80,051,202.00
1.11	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	1.00	$272,285.00	$272,285.00	9.00	$2,450,565.00	9.00	$2,450,565.00	0.00	$ 0.00	9.00	$ 2,450,565.00	9.00	$ 2,450,565.00
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	1,800.00	$124,716.00	$224,488,800.00	1,910.00	$238,207,560.00	1,910.00	$238,207,560.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				**$ 1,268,485,676.00**		**$ 1,595,076,330.00**		**$ 1,595,076,330.00**		**$ 734,651,100.00**		**$ 622,217,669.00**		**$ 1,356,868,769.00**
2,00	**SUBRASANTE Y SUBBASE**														
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	4,337.03	$130,999.00	$568,146,593.00	5,045.60	$660,968,554.00	5,045.60	$660,968,554.00	3530.80	$ 462,531,269.00	1514.80	$ 198,437,285.00	5045.60	$ 660,968,554.00
2,02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	1,289.14	$221,334.00	$285,330,513.00	5,019.30	$1,110,941,746.00	5,019.30	$1,110,941,746.00	1226.20	$ 271,399,750.00	3793.10	$ 839,541,996.00	5019.30	$ 1,110,941,746.00
2,03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	3,529.29	$311,086.00	$1,097,912,709.00	3,438.90	$1,069,793,645.00	3,438.90	$1,069,793,645.00	2929.90	$ 911,450,871.00	509.00	$ 158,342,774.00	3438.90	$ 1,069,793,645.00
2,04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	12,950.69	$14,259.00	$184,663,889.00	17,220.40	$245,545,684.00	17,220.40	$245,545,684.00	12885.10	$ 183,728,641.00	4335.30	$ 61,817,043.00	17220.40	$ 245,545,684.00
	SUBTOTAL SUBRASANTE Y SUBBASE				**$ 2,136,053,704.00**		**$ 3,087,249,629.00**		**$ 3,087,249,629.00**		**$ 1,829,110,531.00**		**$ 1,258,139,098.00**		**$ 3,087,249,629.00**
3,00	**PAVIMENTO Y BORDILLOS**														
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	3,308.40	$1,470,764.00	$4,865,875,618.00	3,255.50	$4,788,072,202.00	3,255.50	$4,788,072,202.00	2634.50	$ 3,874,727,758.00	115.85	$ 170,381,611.00	2750.35	$ 4,045,109,369.00
3,02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI.	UND	52.00	$536,711.00	$27,908,972.00	58.00	$31,129,238.00	58.00	$31,129,238.00	6.00	$ 3,220,266.00	35.00	$ 18,784,885.00	41.00	$ 22,005,151.00
3,03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	3,146.30	$130,373.00	$410,192,570.00	2,556.30	$333,272,500.00	2,556.30	$333,272,500.00	1739.20	$ 226,744,723.00		$ 0.00	1739.20	$ 226,744,723.00
3,04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	50,508.20	$11,955.00	$603,825,531.00	45,974.40	$549,623,952.00	45,974.40	$549,623,952.00	25741.80	$ 307,743,260.00	12305.70	$ 147,114,684.00	38047.51	$ 454,857,944.00
	SUBTOTAL PAVIMENTO Y BORDILLOS				**$ 5,907,802,691.00**		**$ 5,702,097,892.00**		**$ 5,702,097,892.00**		**$ 4,412,436,007.00**		**$ 336,281,180.00**		**$ 4,748,717,187.00**
4,00	**SEÑALIZACION**														
4,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	83.00	$582,726.00	$48,366,258.00	46.00	$26,805,396.00	141.00	$82,164,366.00	44.00	$ 25,639,944.00		$ 0.00	44.00	$ 25,639,944.00
4,02	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	5.00	$911,143.00	$4,555,715.00	8.00	$7,289,144.00	8.00	$7,289,144.00	4.00	$ 3,644,572.00		$ 0.00	4.00	$ 3,644,572.00
4,03	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	879.80	$95,933.00	$84,401,853.00	432.40	$41,481,429.00	931.80	$89,390,369.00	246.80	$ 23,676,264.00		$ 0.00	246.80	$ 23,676,264.00
4,04	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	8,907.03	$8,729.00	$77,749,465.00	7,909.20	$69,039,407.00	8,837.00	$77,138,173.00	2257.80	$ 19,708,336.00		$ 0.00	2257.80	$ 19,708,336.00
4,05	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	65.50	$449,930.00	$29,470,415.00	68.00	$30,595,240.00	248.00	$111,582,640.00	64.00	$ 28,795,520.00		$ 0.00	64.00	$ 28,795,520.00
	SUBTOTAL SEÑALIZACION				**$ 244,543,706.00**		**$ 175,210,616.00**		**$ 367,564,692.00**		**$ 101,464,636.00**		**$ 0.00**		**$ 101,464,636.00**
5,00	**CUNETAS**														
5,01	EXCAVACION MANUAL	M3	2,254.76	$48,171.00	$108,614,044.00	1,466.90	$70,662,040.00	1,655.00	$79,723,005.00	325.70	$ 15,689,294.00		$ 0.00	325.70	$ 15,689,294.00
5,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	2,931.19	$30,675.00	$89,914,253.00	1,967.00	$60,337,725.00	2,200.80	$67,509,540.00	422.80	$ 12,969,390.00		$ 0.00	422.80	$ 12,969,390.00
5,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	3,552.96	$14,259.00	$50,661,657.00	2,914.70	$41,560,707.00	2,935.70	$41,860,146.00	1308.10	$ 18,652,198.00		$ 0.00	1308.10	$ 18,652,198.00
5,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	300.63	$112,353.00	$33,776,682.00	427.60	$48,042,143.00	429.70	$48,278,084.00	208.60	$ 23,436,836.00		$ 0.00	208.60	$ 23,436,836.00
5,05	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	53,624.72	$11,955.00	$641,083,528.00	38,482.60	$460,059,483.00	42,935.70	$513,296,294.00	7878.40	$ 94,186,272.00		$ 0.00	7878.40	$ 94,186,272.00
5,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	1,147.87	$1,273,940.00	$1,462,317,508.00	639.80	$815,066,812.00	713.70	$909,210,978.00	202.50	$ 257,972,850.00		$ 0.00	202.50	$ 257,972,850.00
5,07	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND	98.00	$931,884.00	$91,324,632.00	117.00	$109,030,428.00	117.00	$109,030,428.00	7.00	$ 6,523,188.00		$ 0.00	7.00	$ 6,523,188.00
	SUBTOTAL CUNETAS				**$ 2,477,692,304.00**		**$ 1,604,759,338.00**		**$ 1,768,908,475.00**		**$ 429,430,028.00**		**$ 0.00**		**$ 429,430,028.00**
6,00	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**														
6,01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO ACANALADA (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M	4,839.82	$56,843.00	$275,109,888.00	4,253.30	$241,770,332.00	4,274.30	$242,964,035.00	1373.00	$ 78,045,439.00		$ 0.00	1373.00	$ 78,045,439.00
6,02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4. ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	4,839.82	$49,936.00	$241,681,252.00	4,253.30	$212,392,789.00	4,274.30	$213,441,445.00	1402.40	$ 70,030,247.00		$ 0.00	1402.40	$ 70,030,247.00
6,03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI), E=0,08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	1,567.29	$150,366.00	$235,667,128.00	2,002.80	$301,153,025.00	2,002.80	$301,153,025.00	1111.20	$ 167,086,700.00		$ 0.00	1111.20	$ 167,086,700.00
6,04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	118.00	$1,059,354.00	$125,003,772.00	118.00	$125,003,772.00	118.00	$125,003,772.00	34.00	$ 36,018,036.00		$ 0.00	34.00	$ 36,018,036.00
6,05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA EN CONCRETO 0.15M DE ESPESOR, EXCAVACION MANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	126.00	$1,435,051.00	$180,816,426.00	133.00	$190,861,783.00	133.00	$190,861,783.00	51.00	$ 73,187,601.00		$ 0.00	51.00	$ 73,187,601.00
6,06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	488.00	$269,843.00	$131,683,384.00	502.00	$135,461,186.00	502.00	$135,461,186.00	170.00	$ 45,873,310.00		$ 0.00	170.00	$ 45,873,310.00
	SUBTOTAL ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS				**$ 1,189,961,850.00**		**$ 1,206,642,887.00**		**$ 1,208,885,246.00**		**$ 470,241,333.00**		**$ 0.00**		**$ 470,241,333.00**
7,00	**OTRAS ACTIVIDADES**													0.00	
7,01	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	M	326.40	$83,347.00	$27,204,461.00	380.31	$31,697,322.00	380.31	$31,697,322.00	69.00	$ 5,750,943.00		$ 0.00	69.00	$ 5,750,943.00
7,02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	281.00	$106,844.00	$30,023,164.00	322.00	$34,403,768.00	322.00	$34,403,768.00	61.00	$ 6,517,484.00		$ 0.00	61.00	$ 6,517,484.00
7,03	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	75.00	$405,334.00	$30,400,050.00	75.00	$30,400,050.00	75.00	$30,400,050.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00

	CONTRATO DE OBRA N°:	LP–SIM–008-2025	**FECHA DE INICIACION:**	**1 de julio de 2025**	**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06**
			FECHA FINAL INICIAL:	**1 de febrero de 2026**	
	OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	**PLAZO INICIAL:**	**7 MESES**	**$ 2,380,109,952.00**
			PLAZO SEGÚN PRORROGA 1:	**2 MESES**	
			PLAZO TOTAL:	**9 MESES**	**PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06**
			SUSPENSIÓN N° 1	**20 de enero de 2026**	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN N° 1**	**26 de febrero de 2026**	**DEL 01/01/2026 HASTA 19/01/2026**
	Representante:	NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ	**AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN N° 1**	**17 de marzo de 2026**	**DEL 18/06/2026 HASTA 30/06/2026**
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		**AMPLIACION 3 A LA SUSPENSIÓN N° 1**	**16 de abril de 2026**	
			AMPLIACION 4 A LA SUSPENSIÓN N° 1	**15 de mayo de 2026**	
			REINICIO 1	**18 de junio de 2026**	
			FECHA FINAL 2	**30 de junio de 2026**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**
			FECHA ADICION Y PRORROGA	**24 de junio de 2026**	
			PLAZO SEGÚN PRORROGA:	**2 MESES**	
			FECHA DE TERMINACIÓN 3:	**30 de agosto de 2026**	
VERSIÓN: 02	**CÓDIGO: SI-SUP-004**	**INTERVENTOR:**	CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB		
			VALOR CONTRACTUAL	**$ 15,716,097,925.00**	
			VALOR ADICION	**$ 780,028,128.00**	
			VALOR TOTAL	**$ 16,496,126,053.00**	
			VALOR ACTA PARCIAL N° 6	**$ 2,380,109,952.00**	**22/07/2026**
			VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 10,881,809,329.00**	
			% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA	**14.43%**	
			% AVANCE ACUMULADO OBRA	**65.98%**	
	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06	**Representante:**	ARMANDO RAFAEL BULA OTERO		

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Balance N° 1(24/10/2026)		CONDICIONES ACTUALIZADAS Balance N° 2		ACUMULADO DE ACTAS		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
7,04	REUBICACION DE CAJA DE REGISTRO DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC DE 6" EXCAVACIÓN Y RELLENO.	UND	134.00	$196,318.00	$26,306,612.00	255.00	$50,061,090.00	255.00	$50,061,090.00	16.00	$ 3,141,088.00		$ 0.00	16.00	$ 3,141,088.00
	SUBTOTAL OTRAS ACTIVIDADES				**$ 113,934,287.00**		**$ 146,562,230.00**		**$ 146,562,230.00**		**$ 15,409,515.00**		**$ 0.00**		**$ 15,409,515.00**
8,00	**BOX CULVERT**														
8,01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	611.72	$27,432.00	$16,780,703.00	1,096.80	$30,087,418.00	1,096.80	$30,087,418.00	65.60	$ 1,799,539.00	298.80	$ 8,196,682.00	364.40	$ 9,996,221.00
8,02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	164.70	$14,259.00	$2,348,457.00	288.20	$4,109,444.00	288.20	$4,109,444.00	87.90	$ 1,253,367.00	17.60	$ 250,958.00	105.50	$ 1,504,325.00
8,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	795.24	$30,675.00	$24,393,987.00	1,425.80	$43,736,415.00	1,425.80	$43,736,415.00	85.30	$ 2,616,578.00	388.50	$ 11,917,238.00	473.80	$ 14,533,816.00
8,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	196.05	$112,353.00	$22,026,806.00	481.32	$54,078,227.00	503.90	$56,614,677.00	30.00	$ 3,370,590.00	155.30	$ 17,448,421.00	185.30	$ 20,819,011.00
8,05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	66.10	$221,334.00	$14,630,177.00	170.00	$37,626,780.00	217.20	$48,073,745.00	44.30	$ 9,805,096.00	11.50	$ 2,545,341.00	55.80	$ 12,350,437.00
8,06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURAS)	M3	233.71	$1,992,843.00	$465,747,338.00	201.40	$401,358,580.00	235.70	$469,713,095.00	39.60	$ 78,916,583.00	29.30	$ 58,390,300.00	68.90	$ 137,306,883.00
8,07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	26,794.86	$11,955.00	$320,332,551.00	12,731.90	$152,209,865.00	12,731.90	$152,209,865.00	4598.60	$ 54,976,263.00	563.30	$ 6,734,252.00	5161.90	$ 61,710,515.00
8,08	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	M	33.20	$1,653,577.00	$54,898,756.00	36.00	$59,528,772.00	36.00	$59,528,772.00	0.00	$ 0.00	13.00	$ 21,496,501.00	13.00	$ 21,496,501.00
8,09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND	3.00	$11,747,638.00	$35,242,914.00	12.00	$140,971,656.00	12.00	$140,971,656.00	1.00	$ 11,747,638.00	3.00	$ 35,242,914.00	4.00	$ 46,990,552.00
8,10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	M	64.00	$73,494.00	$4,703,616.00	82.00	$6,026,508.00	82.00	$6,026,508.00	32.00	$ 2,351,808.00	17.00	$ 1,249,398.00	49.00	$ 3,601,206.00
8,11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3	14.81	$882,364.00	$13,067,811.00	114.90	$101,383,624.00	114.90	$101,383,624.00	13.50	$ 11,911,914.00	0.00	$ 0.00	13.50	$ 11,911,914.00
	SUBTOTAL BOX CULVERT				**$ 974,173,116.00**		**$ 1,031,117,289.00**		**$ 1,112,455,219.00**		**$ 178,749,376.00**		**$ 163,472,005.00**		**$ 342,221,381.00**
9,00	**SISTEMA DE ALCANTARILLADO**														
9,01	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO EN BRECHAS BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MENORES A 1.5M; INCLUYE EQUIPO DE SUCCIÓN, PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO.	M3	1,668.65	$20,565.00	$34,315,787.00	1,090.80	$22,432,302.00	1,090.80	$22,432,302.00	858.10	$ 17,646,827.00	0.00	$ 0.00	858.10	$ 17,646,827.00
9,02	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL HETEROGÉNEO EN BRECHAS BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MAYORES A 1.5M; INCLUYE EQUIPO DE SUCCIÓN, PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO.	M3	229.22	$26,626.00	$6,103,212.00	38.00	$1,011,788.00	38.00	$1,011,788.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	863.53	$30,675.00	$26,488,783.00	1,183.70	$36,309,998.00	1,183.70	$36,309,998.00	811.20	$ 24,883,560.00	0.00	$ 0.00	811.20	$ 24,883,560.00
9,04	S.T.C. DE ENTIBADO EN LAMINAS DE HIERRO PARA EXCAVACIONES BAJO CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE HUMEDAD. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. SU MEDIDA SERÁ EN EL SITIO. SE TENDRÁ EN CUENTA PARA EFECTOS DE PAGO, SOLAMENTE LAS ÁREAS NETAS CUBIERTAS POR EL ENTIBADO. EN NINGÚN CASO SE CONSIDERARÁ COMO ENTIBADO LA COLOCACIÓN DE MARCOS ESPACIADOS, COMÚNMENTE LLAMADO PUERTAS. NINGÚN ELEMENTO PODRÁ PRESENTAR HENDIDURAS, NUDOS O CURVATURAS QUE AFECTEN LA CALIDAD DEL ENTIBADO	M2	506.10	$99,147.00	$50,178,297.00	376.20	$37,299,101.00	376.20	$37,299,101.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 0,10 M DE ARENA DE BRECHAS PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA.	M3	111.24	$130,725.00	$14,541,849.00	69.10	$9,033,098.00	69.10	$9,033,098.00	57.30	$ 7,490,543.00	0.00	$ 0.00	57.30	$ 7,490,543.00
9,06	S.T.C. DE LLENOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN EN BRECHAS COMPACTADOS MECÁNICAMENTE HASTA OBTENER UNA DENSIDAD IGUAL O MAYOR DEL 90% DE LA DENSIDAD OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	899.88	$40,286.00	$36,252,566.00	218.30	$8,794,434.00	218.30	$8,794,434.00	171.70	$ 6,917,106.00	0.00	$ 0.00	171.70	$ 6,917,106.00
9,07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	664.25	$112,353.00	$74,630,480.00	689.70	$77,489,864.00	689.70	$77,489,864.00	629.30	$ 70,703,742.00	0.00	$ 0.00	629.30	$ 70,703,742.00
9,08	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	3,188.97	$14,259.00	$45,471,523.00	2,131.80	$30,397,336.00	2,131.80	$30,397,336.00	1768.00	$ 25,209,912.00	0.00	$ 0.00	1768.00	$ 25,209,912.00
9,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" CON CARACTERÍSTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR.	M	610.62	$93,231.00	$56,928,713.00	657.00	$61,252,767.00	657.00	$61,252,767.00	520.00	$ 48,480,120.00	0.00	$ 0.00	520.00	$ 48,480,120.00
9,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO 10" CON CARACTERÍSTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR.	M	131.00	$162,395.00	$21,273,745.00	-	$0.00	-	$0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
9,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" CON CARACTERISTICAS (PS 8KN/M2- 57 PSI) TIPO DURAFORT O SIMILAR. PARA DOMICILIARIAS.	M	882.00	$73,593.00	$64,909,026.00	873.00	$64,246,689.00	873.00	$64,246,689.00	564.00	$ 41,506,452.00	0.00	$ 0.00	564.00	$ 41,506,452.00
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KITS SILLAS YEE 8" X 6" PARA TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADO.	UND	150.00	$223,922.00	$33,588,300.00	106.00	$23,735,732.00	106.00	$23,735,732.00	84.00	$ 18,809,448.00	0.00	$ 0.00	84.00	$ 18,809,448.00
9,13	CONSTRUCCION DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN Ø 1,2 M, PROFUNDIDAD MENORES DE 2 METROS EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	10.00	$4,493,043.00	$44,930,430.00	12.00	$53,916,516.00	12.00	$53,916,516.00	7.00	$ 31,451,301.00	0.00	$ 0.00	7.00	$ 31,451,301.00
9,14	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,60MX0,60M EN CONCRETO DE 210 KG/CM2. INCLUYE HERRAJES, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	150.00	$463,848.00	$69,577,200.00	135.00	$62,619,480.00	135.00	$62,619,480.00	80.00	$ 37,107,840.00	0.00	$ 0.00	80.00	$ 37,107,840.00
	SUBTOTAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO				**$ 579,189,911.00**		**$ 488,539,105.00**		**$ 488,539,105.00**		**$ 330,206,851.00**		**$ 0.00**		**$ 330,206,851.00**
10,00	**COMPONENTE ELECTRICO**														
	RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.									0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
10,01	SUMINISTRO, INSTALACIÓN E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF.).	UND	4.00	$4,118,593.00	$16,474,372.00	12.00	$49,423,116.00	12.00	$49,423,116.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
10,02	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF).	UND	4.00	$923,017.00	$3,692,068.00	12.00	$11,076,204.00	12.00	$11,076,204.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
10,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	3.00	$5,436,106.00	$16,308,318.00	1.00	$5,436,106.00	1.00	$5,436,106.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
10,04	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	600.00	$110,329.00	$66,197,400.00	200.00	$22,065,800.00	200.00	$22,065,800.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
10,05	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND	3.00	$5,555,189.00	$16,665,567.00	2.00	$11,110,378.00	2.00	$11,110,378.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
10,06	INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND	3.00	$9,952,994.00	$29,858,982.00	2.00	$19,905,988.00	2.00	$19,905,988.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.				**$ 149,196,707.00**		**$ 119,017,592.00**		**$ 119,017,592.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.													0.00	
10,07	INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	14.00	$1,219,022.00	$17,066,308.00	7.00	$8,533,154.00	7.00	$8,533,154.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	
10,08	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF).	UND	14.00	$608,140.00	$8,513,960.00	7.00	$4,256,980.00	7.00	$4,256,980.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
10,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	UND	16.00	$1,158,854.00	$18,541,664.00	1.00	$1,158,854.00	1.00	$1,158,854.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
10,10	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	1,800.00	$94,371.00	$169,867,800.00	80.00	$7,549,680.00	80.00	$7,549,680.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
10,11	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF - 750 KGF - 510 KGF).	UND	34.00	$1,284,655.00	$43,678,270.00	6.00	$7,707,930.00	6.00	$7,707,930.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
10,12	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	M	2,600.00	$26,973.00	$70,129,800.00	6,520.00	$175,863,960.00	6,520.00	$175,863,960.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.				**$ 327,797,802.00**		**$ 205,070,558.00**		**$ 205,070,558.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**

	CONTRATO DE OBRA N°:	LP–SIM–008-2025	**FECHA DE INICIACION:**	**1 de julio de 2025**	**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06**	
			FECHA FINAL INICIAL:	**1 de febrero de 2026**		
	OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	**PLAZO INICIAL:**	**7 MESES**	**$ 2,380,109,952.00**	
			PLAZO SEGÚN PRORROGA 1:	**2 MESES**		
			PLAZO TOTAL:	**9 MESES**	**PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06**	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**SUSPENSIÓN N° 1**	**20 de enero de 2026**		
	Representante:	NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ	**AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN N° 1**	**26 de febrero de 2026**	**DEL 01/01/2026 HASTA 19/01/2026**	
			AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN N° 1	**17 de marzo de 2026**	**DEL 18/06/2026 HASTA 30/06/2026**	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			**AMPLIACION 3 A LA SUSPENSIÓN N° 1**	**16 de abril de 2026**		
			AMPLIACION 4 A LA SUSPENSIÓN N° 1	**15 de mayo de 2026**		
			REINICIO 1	**18 de junio de 2026**		
			FECHA FINAL 2	**30 de junio de 2026**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**	
			FECHA ADICION Y PRORROGA	**24 de junio de 2026**		
			PLAZO SEGÚN PRORROGA:	**2 MESES**		
VERSIÓN: 02	**CÓDIGO: SI-SUP-004**	**INTERVENTOR:**	**FECHA DE TERMINACIÓN 3:**	**30 de agosto de 2026**		
		CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**VALOR CONTRACTUAL**	**$ 15,716,097,925.00**		
			VALOR ADICION	**$ 780,028,128.00**		
			VALOR TOTAL	**$ 16,496,126,053.00**		
			VALOR ACTA PARCIAL N° 6	**$ 2,380,109,952.00**	**22/07/2026**	
			VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 10,881,809,329.00**		
			% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA	**14.43%**		
			% AVANCE ACUMULADO OBRA	**65.98%**		
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06	**Representante:**	ARMANDO RAFAEL BULA OTERO				

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Balance N° 1(24/10/2026)		CONDICIONES ACTUALIZADAS Balance N° 2		ACUMULADO DE ACTAS		ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
	ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.														
10,13	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	M	1,234.00	$75,404.00	$93,048,536.00	1,234.00	$93,048,536.00	$ 1,234.00	$93,048,536.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
10,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	7.00	$1,215,420.00	$8,507,940.00	10.00	$12,154,200.00	$ 10.00	$12,154,200.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
10,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	UND	10.00	$960,507.00	$9,605,070.00	14.00	$13,447,098.00	$ 14.00	$13,447,098.00	0.00	$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL ALUMBRADO PUBLIICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.				**$ 111,161,546.00**		**$ 118,649,834.00**		**$ 118,649,834.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**													0.00	
	COMPONENTE ELECTRICO													0.00	
NP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED DE MT A 13,800 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE. (INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS EXISTENTES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN ALTURA)	UND	-	$ 1,175,499	$ 0.00			15.00	$17,632,485.00					0.00	
NP-02	TRASLADO DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA AEREA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m (INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS EXISTENTES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN ALTURA)	UND	-	$ 536,419	$ 0.00			12.00	$6,437,028.00					0.00	
NP-03	TRASLADO DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE, ANGULO O ALINEACION PARA BT A 240/120 VOL. (INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS EXISTENTES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN ALTURA)	UND	-	$ 861,279	$ 0.00			23.00	$19,809,417.00					0.00	
NP-04	REUBICACION Y ADECUACIÓN DE ACOMETIDAS ELECTRICAS EN CAJAS CONCENTRADORAS (240/120) VOL. (INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS EXISTENTES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN ALTURA)	UND	-	$ 417,546	$ 0.00			175.00	$73,070,550.00					0.00	
NP-05	REUBICACION DE VANOS DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG. (INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS EXISTENTES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN ALTURA)	UND	-	$ 733,925	$ 0.00			15.00	$11,008,875.00					0.00	
NP-06	REUBICACION DE VANOS PARA RED BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG - 2 AWG. (INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS EXISTENTES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN ALTURA)	UND	-	$ 664,765	$ 0.00			19.00	$12,630,535.00					0.00	
NP-07	REUBICACION, ANCLAJE Y TENSIONADO VANOS DE CABLE MENSAJERO BT, (INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS EXISTENTES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN ALTURA)	UND	-	$ 515,159	$ 0.00			22.00	$11,333,498.00					0.00	
NP-08	REUBICACIÓN DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA, ANCLAJE, ANGULO O ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV. (INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS EXISTENTES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN ALTURA)	UND	-	$ 1,550,747	$ 0.00			12.00	$18,608,964.00					0.00	
NP-09	REUBICACIÓN DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO PARA CAJAS DE ABONADO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV. (INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS EXISTENTES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN ALTURA)	UND	-	$ 1,025,985	$ 0.00			1.00	$1,025,985.00					0.00	
NP-10	REUBICACIÓN DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 A 9 USUARIOS) EN ESTRUCTURA TIPO BANDERA (ALTURA 12MTS), DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL. (INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS EXISTENTES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN ALTURA)	UND	-	$ 995,010	$ 0.00			2.00	$1,990,020.00					0.00	
NP-11	REUBICACIÓN DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJAS CONCENTRADORAS TELECONTROLADAS A 220 V. (INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS EXISTENTES, HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN ALTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TELECONTROLADO)	UND	-	$ 5,892,009	$ 0.00			11.00	$64,812,099.00					0.00	
NP-12	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	-	$ 234,482	$ 0.00			170.00	$39,861,940.00					0.00	
NP-13	REUBICACIÓN DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO DE CAJAS CONCENTRADORAS CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 220 V. (INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS EXISTENTES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN ALTURA)	UND	-	$ 896,281	$ 0.00			11.00	$9,859,091.00					0.00	
NP-14	RETIRO DE POSTE EN CONCRETO CIMENTADO AL 100% DE (12 MTS - 1050 KGF- 750 KGF-510 KGF). (INCLUYE ENTREGA A OPERADOR DE RED, DEMOLICION DE CIMENTACIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS).	UND	-	$ 2,014,575	$ 0.00			21.00	$42,306,075.00					0.00	
NP-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL. (INCLUYE INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.)	UND	-	$ 9,558,134	$ 0.00			1.00	$9,558,134.00					0.00	
Subtotal					$ 0.00				**$ 339,944,696.00**		**$ 0.00**				
	SUBTOTAL OBRA				**$ 15,479,993,300.00**		**$ 15,479,993,300.00**		**$ 16,260,021,498.00**		**$ 8,501,699,377.00**		**$ 2,380,109,952.00**		**$ 10,881,809,329.00**
	PGIO				$ 195,436,188.00		$ 195,436,188.00		$ 195,436,188.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	PAPSO				$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	TRAMITES AUTORIDAD AMBIENTAL				$ 26,969,765.00		$ 26,969,765.00		$ 26,969,765.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	TRAMITES y LEGALIZACIONES (AFINIA)				$ 13,698,672.00		$ 13,698,672.00		$ 13,698,672.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 15,716,097,925.00**		**$ 15,716,097,925.00**		**$ 16,496,126,123.00**		**$ 8,501,699,377.00**		**$ 2,380,109,952.00**		**$ 10,881,809,329.00**
	ANTICIPO				**0%**										
	VALOR TOTAL														

	CONTRATO DE OBRA N°:	LP–SIM–008-2025	**FECHA DE INICIACION:**	**1 de julio de 2025**	**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06**
	OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3-5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	**FECHA FINAL INICIAL:**	**1 de febrero de 2026**	
			PLAZO INICIAL:	**7 MESES**	**$ 2,380,109,952.00**
			PLAZO SEGÚN PRORROGA 1:	**2 MESES**	
			PLAZO TOTAL:	**9 MESES**	**PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06**
	CONTRATISTA:	CONSORCIO MTR	**SUSPENSIÓN N° 1**	**20 de enero de 2026**	
	Representante:	NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ	**AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN N° 1**	**26 de febrero de 2026**	**DEL 01/01/2026 HASTA 19/01/2026**
			AMPLIACION 2 A LA SUSPENSIÓN N° 1	**17 de marzo de 2026**	**DEL 18/06/2026 HASTA 30/06/2026**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			**AMPLIACION 3 A LA SUSPENSIÓN N° 1**	**16 de abril de 2026**	
			AMPLIACION 4 A LA SUSPENSIÓN N° 1	**15 de mayo de 2026**	
			REINICIO 1	**18 de junio de 2026**	
			FECHA FINAL 2	**30 de junio de 2026**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**
			FECHA ADICION Y PRORROGA	**24 de junio de 2026**	
			PLAZO SEGÚN PRORROGA:	**2 MESES**	
VERSIÓN: 02	**CÓDIGO: SI-SUP-004**	**INTERVENTOR:**	**FECHA DE TERMINACIÓN 3:**	**30 de agosto de 2026**	
		CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB	**VALOR CONTRACTUAL**	**$ 15,716,097,925.00**	
			VALOR ADICION	**$ 780,028,128.00**	
			VALOR TOTAL	**$ 16,496,126,053.00**	
			VALOR ACTA PARCIAL N° 6	**$ 2,380,109,952.00**	**22/07/2026**
			VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 10,881,809,329.00**	
			% AVANCE FISICO OBRA PRESENTE ACTA	**14.43%**	
			% AVANCE ACUMULADO OBRA	**65.98%**	
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06	**Representante:**	ARMANDO RAFAEL BULA OTERO			

		CONDICIONES ORIGINALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS Balance N° 1(24/10/2026)**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS Balance N° 2**		**ACUMULADO DE ACTAS**		**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 06**		**OBRA EJECUTADA ACUMULADO**	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**		**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
						BALANCE PRESUPUESTAL										
		V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 15,716,097,925.00**													
		V/R ADICIONES:	**$ 780,028,198.00**													
		V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 16,496,126,123.00**							**$ 16,496,126,123.00**						

NO.	**DESCRIPCIÓN**	**FECHA DE ORDEN DE PAGO**	**VALOR FACTURADO**	**% PAGADO CON RESPECTO VALOR CONTRACTUAL CON ADICION**	**AMORTIZACIÓN ANTICIPO**	**SALDO POR AMORTIZAR**	**COSTO TOTAL IMPREVISTO**	**% IMPREVISTO**	**COSTO IMPREVISTO POR ACTA**	**DESCUENTO IMPREVISTO**	**PAGO DE IMPREVISTO JUSTIFICADO**	**VALOR FACTURADO ACUMULADO**	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO**
1	ACTA PARCIAL DE OBRA N°1	**N° 25006198 / 14/10/2025**	$1,753,156,624.00	10.63%	$0.00	$ 0.00	$116,390,927.00	1%	$13,181,629.00	$13,181,629.00	$0.00	$1,739,974,995.00		$1,739,974,995.00
2	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	**25006908 de fecha 10/11/2025**	$1,234,830,178.00	7.49%	$0.00	$ 0.00	$116,390,927.00	1%	$9,284,437.00	$9,284,437.00	$0.00	$1,225,545,741.00		$2,965,520,736.00
3	ACTA PARCIAL DE OBRA N°3	**25007658 de fecha 04/12/2025**	$2,221,665,574.00	13.47%	$0.00	$ 0.00	$116,390,927.00	1%	$16,704,252.00	$16,704,252.00	$0.00	$2,204,961,322.00		$5,170,482,058.00
4	ACTA PARCIAL DE OBRA N°4	**25007929 de fecha 15/12/2025**	$1,669,009,977.00	10.12%	$0.00	$ 0.00	$116,390,927.00	1%	$12,548,947.00	$12,548,947.00	$0.00	$1,656,461,030.00		$6,826,943,088.00
5	ACTA PARCIAL DE OBRA N°5	**26000815 de fecha 17/03/2026**	$1,623,037,024.00	9.84%	$0.00	$ 0.00	$116,390,927.00	1%	$12,203,286.00	$12,203,286.00	$0.00	$1,610,833,738.00		$8,437,776,826.00
6	ACTA PARCIAL DE OBRA N°6	**EN TRAMITE**	$2,380,109,952.00	14.43%	$0.00	$ 0.00	$116,390,927.00	1%	$17,895,564.00	$17,895,564.00	$0.00	$0.00	$2,362,214,388.00	$10,799,991,214.00
TOTAL			**$10,881,809,329.00**	**65.98%**	**$0.00**	**$0.00**	**$116,390,927.00**	**1%**	**$81,818,115.00**	**$81,818,115.00**	**$0.00**	**$8,437,776,826.00**	**$2,362,214,388.00**	**$10,799,991,214.00**

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron, el dia **22/07/2026**

TOTAL NETO A PAGAR: **$ 2,362,214,388.00**

SON: **DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS.**

CONSORCIO MTR
NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB
ARMANDO RAFAEL BULA OTERO
INTERVENTOR

VoBo: Hugo Martinez-Contratista SIM
Rodrigo Moreno- Contratista SIM