ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	27/03/2026	**ACTA No.**	**6**
HORA DE INICIO:	09:10	**HORA FINALIZACIÓN:**	**10:30 p.m**
LUGAR DE REUNIÓN:	CORREDOR FERREO ZIPAQUIRÁ - NEMOCÓN		
DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCUTRA - ICCU		

OBJETO DE LA REUNIÓN

SOCIALIZACION PASOS A NIVEL Y SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA ICCU-1646-2025

Se da inicio a la reunión con la presentación de los asistentes al comité.

El ingeniero Cristian Mejía informa que, durante la semana del 6 al 12 de abril, se tiene prevista la realización de una reunión conjunta con los municipios involucrados. Asimismo, comunica que la aprobación de las pólizas ya fue enviada tanto al contratista como a la interventoría.

Posteriormente, el ingeniero Sergio Lozano expone ante el ingeniero Carlos Robayo y Miguel Ruiz, de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, las principales problemáticas identificadas en el corredor férreo, entre las que se destacan el estado de las traviesas y los pasos a nivel. Se hace especial énfasis en el informe del inventario de los pasos a nivel, el cual fue entregado por el contratista a la interventoría en horas de la mañana.

El ingeniero Javier Linares aclara que, en uno de los pasos a nivel más críticos, denominado “La Esmeralda”, una eventual intervención conforme al objeto del contrato implicaría el cierre del paso vehicular, el cual actualmente es de carácter informal. Frente a esto, el ingeniero Carlos Robayo resalta la importancia de mantener el enfoque en el objetivo principal del proyecto, que corresponde a la rehabilitación del corredor férreo entre Zipaquirá y Nemocón. Indica además que la problemática asociada a los pasos a nivel deberá ser atendida por los municipios según su jurisdicción, especialmente en caso de presentarse situaciones de orden social. En este sentido, se acuerda continuar con las actividades del proyecto, realizar las aclaraciones pertinentes ante el ICCU y la Secretaría de Movilidad, y dejar constancia de que la regularización de los pasos a nivel se encuentra fuera del alcance contractual.
La interventoria hace la aclaracion que para la intervencion del paso a nivel se requieren diseños y el presupuesto actual es insuficiente para desarrollar esta actividad que se encuentra por fuera del alcance del proyecto, por lo que se transmite la responsabilidad a las entidades y municipios correspondientes de los pasos a nivel.

Posteriormente, el ingeniero Carlos Robayo consulta sobre el avance del proyecto, considerando la proximidad de la fecha de corte (09 de abril), para la cual se espera tener finalizado el proceso de descarne de la vía, con el fin de priorizar recursos y garantizar la continuidad del corredor férreo. En respuesta, la interventoría presenta el avance semanal, reportando 1.450 m ejecutados en el Frente 1 (Zipaquirá) y 400 m en el Frente 2 (Cogua – El Mortiño), para un total de 1.850 m intervenidos, equivalente al 12% del descarne total de la vía. Adicionalmente, se presentan registros en video del trabajo de la maquinaria, evidenciando un incremento en el rendimiento respecto a semanas anteriores.

El ingeniero Sergio Lozano manifiesta las dificultades que han afectado el avance de las actividades, relacionadas con las condiciones del terreno, la consecución de mano de obra local y situaciones de tipo social en el Frente 2 (El Mortiño).

Seguidamente, el ingeniero Javier Linares continúa con la exposición de los ítems no previstos identificados por el contratista y consulta al ICCU sobre la gestión adelantada ante la CAR en relación con el manejo de árboles. El ingeniero Cristian Mejía responde que se está programando una reunión con dicha entidad para abordar esta temática.

La interventoría solicita al contratista la presentación formal de los ítems no previstos, en especial los relacionados con topografía, para su respectiva aprobación. El ingeniero Sergio Lozano informa que dicha entrega se realizará a más tardar el martes 31 de marzo de 2026, junto con el presupuesto de seguimiento y el documento PAGA ajustado a las necesidades del proyecto.

CONCLUSIONES

CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA LA FECHA DE CORTE.
AGILIZAR LA PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ÍTEMS NO PREVISTOS PARA EVITAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN.
RECORRIDO JUNTO A LA CAR EL 10 DE ABRIL

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:	
COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
ENTREGA ITEMS NO PREVISTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	31/03/2026
ENTREGA DE SEGUIMIENTO Y DOCUMENTO PAGA AJUSTADO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO	31/03/2026
CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE DESCARNE DE LA VIA Y DESMONETE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	

ASISTENTES:		
NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
EDWIN JAVIER LINARES	consorcioviasyrieles@gmail.com	
JAVIER MONTENEGRO	javier.mc@grupoymc.com	
SERGIO ANDRES LOZANO NIÑO	utinfraferrea@gmail.com	
DUVAN ELIAS MONTENEGRO CALDERÓN	sst.utnemon@grupoymc.com	
CRISTIAN MEJIA	cristian.mejia@cundinamarca.gov.co	
SANTIAGO MOSCOSO MUÑOZ	santiagomoscosomunoz@gmail.com	
MIGUEL ANGEL RUIZ	miguel.ruiz@cundinamarca.gov.co	
CARLOS ROBAYO	carlos.robayo@cundinamarca.gov.co	

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-02
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	11/02/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	ICCU - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES				
TEMÁTICA:	Socializacion Problematica Pasos a nivel - Informe de Avances a la Semana No 7				
FECHA DE REUNIÓN:	27/03/2026	**LUGAR:**	ICCU	**HORA INICIO:** 9:10 A.M.	**HORA FINAL:** 10:30 A.M.

ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
Sergio Lozano	Director	UT INFRA FERREA	dt.utnemocon@grupoymc.com	3187852911	
Duvan Montenegro	Prof. SST	UT Infra ferreo	sst.utnemocon@grupoymcco	3202675677	
Carlos Robayo	Prof Ingr.	S.M.C.	crobayo@cundinamarca.gov.co	3103778419	
Miguel Angel Ruiz Alvarez	Contratista	S.T.I.C.	miguel.ruiz@cundinamarca.gov.co	3007224724	
Jorge Linares	Interventoría	Vias y Rieles	Vias y Rieles@gmail	3192513014	
Cristian Mejia	ICCU	ICCU	cristian.mejia@gmail.com	3107454473	
Santiago Moscoso M	Interventoria	Vias y Rieles	consorciovias yrieles@gmail.com	3222455159	

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner