GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA 1857 DE 2023

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA COYAIMA - ATACO – LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS COYAIMA 2025

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INGESEC-1
CONTRATO 1039 DE 2022 – INVIAS

MAYO-2026

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2
1. INTRODUCCIÓN 1
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2
2.1 ANTECEDENTES 2
2.2 LOCALIZACIÓN 3
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA. 4
2.4 ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 5
3. INFORMACION DEL CONTRATO 6
3.1 DATOS DEL CONTRATO 6
3.2 GARANTÍAS 8
3.2.1 POLIZA DE CUMPLIMIENTO 8
3.2.1.1 POLIZA DE CUMPLIMIENTO 9
3.2.2 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 10
3.2.3 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 11
4 ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 12
4.1 SECTOR 1. K17+770 AL K25+140 (COYAIMA – ATACO): 12
4.2 CAPITULO 1. EXPLANACIONES 12
➢ EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES 12
➢ MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL TAMAÑO MÁXIMO DE 4" (INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE) 12
4.2.1 CAPITULO No 2. BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 12
4.2.2 CAPITULO No 3. BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 12
4.2.3. CAPITULO No 4. ESTRUCTURAS PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y RECUPERACIÓN DE BANCA 12
4.2.4. CAPITULO No 5. DRENES 19
4.2.5. CAPITULO No 8. ÍTEMS NO PREVISTOS 23
INFORMACION FINANCIERA 26
4.3 ACTIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS 27
4.4 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 27
4.4.1 DOCUMENTAL 29

1. INTRODUCCIÓN

Con la elaboración y entrega del presente documento, se pretende dar a conocer la información general de avance del contrato, la descripción del alcance del contrato, mencionando la localización, el estado inicial de la vía, los tramos a intervenir, la descripción de las garantías y amparos legales y se mencionan las actividades realizadas durante el periodo para el cual tiene alcance este informe.

El presente documento da cumplimiento al compromiso contractual obligatorio, consistente específicamente la presentación de informe mensual de avance de ejecución del mes de Mayo de 2026.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivos fundamentales mejorar la infraestructura vial para incrementar la competitividad, promover el crecimiento económico, disminuir significativamente los costos de operación vehicular, mejorar la dinámica de comercialización de productos de la región, así como del turismo, desarrollo socioeconómico a nivel regional y nacional, con el consecuente mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y de los usuarios de la vía Coyaima - Ataco - Planadas.

El contrato de obra No. 1857 de 2023, contempla un plazo inicial de 34 meses calendario, contados a partir de la fecha de acta de inicio, la cual fue suscrita por las partes el 18 de septiembre de 2023, de los cuales los cuatro primeros meses se realizarán las revisiones, ajustes y/o actualizaciones y/o complementaciones a los estudios y diseños que hacen parte integral del anexo técnico, del proceso licitatorio. Así mismo contempla una prorroga de 6 mese calendario, para el cumplimiento de la ejecución de las actividades.

2.1 ANTECEDENTES

En los Municipios de Coyaima, Ataco y Planadas actualmente habitan alrededor de 74.000 personas, de igual forma hay una población flotante aledaña a las distintas veredas de este sector y otros, dado que son municipios de gran extensión territorial, Ataco con más de 100 veredas, Coyaima con aproximadamente 54 veredas y Planadas con aproximadamente 96 veredas, y con un gran potencial turístico que sigue aumentando día a día, por ejemplo, Coyaima al ser municipio con cultivos de arroz, algodón, maíz y hoja de cachaco.

Igualmente, este corredor vial es la única vía de acceso hacia el municipio de Planadas conocido por su principal cultivo El Café, en los últimos años se ha dado la llegada de visitantes extranjeros que transitan por esta vía Coyaima – Ataco – Las Señoritas, que luego se dirigen hacia Planadas para comprar variedades de café y visitar las diferentes veredas, que sitúan a Planadas como líder nacional.

Por tanto, el departamento con el fin de atender las condiciones críticas de transitabilidad que se vienen presentando en el corredor vial, busca evitar daños y efectos que afecten la buena convivencia de esta zona productiva del Departamento lo cual afectaría a 74.000 habitantes de los municipios de Coyaima, Ataco y Planadas, municipios que dependen económicamente del sector agrícola y ganadero.

Es importante mencionar que esta carretera conecta a la capital del Tolima, Ibagué, con estos municipios, que es la única vía de acceso, lo cual hace este corredor de gran importancia, igualmente

esta carretera hace parte del Anillo vial del Sur del Tolima, y su intervención implica mejores condiciones de transitabilidad de los usuarios de la vía en contextos de confort, menores costos de operación, generación de empleo, regiones más competitivas, dinamización de la economía, valorización de predios, y muy importante, el trasporte de productos agrícolas y de conectividad con otras regiones; como también la construcción de un territorio uniforme y de igualdad de oportunidades con el acceso adecuado a la infraestructura vial.


Esta zona del departamento presenta condiciones topográficas críticas, al situarse la vía muy cercana a la orilla del río Saldaña, en la cual se presentan varios puntos críticos que han conllevado a la perdida parcial de la banca en varios sitios, también aspectos climatológicos que la hacen vulnerable y en épocas de lluvia, por la falta de estructuras u obras de contención, falta de pavimento, falta de obras de drenaje, en su totalidad se vea altamente afectada. Debido al alto riesgo de posibles pérdidas parciales o totales de banca, puntos críticos de transitabilidad cuya rasante está en material de afirmado y deterioro de la carpeta asfáltica, lo que ocasiona afectación en la economía local y a la población en general usuarios de la vía.

Por lo anterior, entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, y el CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS COYAIMA 2025, se celebró el Contrato Interadministrativo No 1857 del 25 de mayo de 2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA COYAIMA - ATACO – LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.

2.2 LOCALIZACIÓN

La vía de segundo orden que comunica el casco urbano de Coyaima con el municipio de Ataco en el departamento del Tolima y finalmente con Las Señoritas, cuenta con una longitud aproximada de 72.5 Km, transcurre en un alineamiento suroeste atravesando el flanco oriental de la cordillera central, sobre el cual transcurre una gran variedad de condiciones geológicas, litológicas, morfológicas y de drenaje, que plantean un gran número de procesos de inestabilidad en su transcurrir, que son producto de la variedad de terrenos, sobre los que se distingue, planicies aluviales, zonas de media ladera y piedemontes, en consonancia con las condiciones del entorno, vegetación sistema de drenaje e intervención antrópica.

El municipio de Coyaima, se encuentra localizado en el sur del Tolima, con coordenadas 3°47'51" Latitud Norte y 75°11'38" Longitud Este; Ataco igualmente localizado al sur del departamento del Tolima a 3°35'23" Latitud Norte y 75°22'56" Longitud Este y Planadas se encuentra localizado al suroccidente del departamento del Tolima a 3°11'47" Latitud Norte y 75°38'40" Longitud Este.



Fotografía 1. Localización general de la vía.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.

La carretera Coyaima - Ataco – Las Señoritas posee una longitud total de 72,5 Km, de los cuales los sectores a intervenir poseen condiciones malas de transitabilidad, es decir, un requerimiento de construcción o mantenimiento completo de la estructura de pavimento, estabilización de taludes, obras hidráulicas, etc.

Existen sectores que no han sido pavimentados y se encuentran en material de recebo de la zona, con condiciones de transitabilidad bastante inadecuadas, susceptibles a los factores climáticos y a la afectación y erosión del Rio Saldaña; igualmente existe tramos pavimentados que requieren la construcción de muros de contención que estabilicen la banca de la carretera.

2.4 ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades a ejecutar y alcance del proyecto, está en realizar la intervención de vía COYAIMA – ATACO – LAS SEÑORITAS, mediante la intervención prioritaria en las siguientes abscisas, sectores priorizados inicialmente se presenta la intervención de los siguientes tramos:

- COYAIMA – ATACO: **K17+500 al K25+000.**
- ATACO – LAS SEÑORITAS: **K38+900 al K72+500.**

Teniendo un alcance total de 41,1 Km, y para un tramo de intervención inicial y prioritaria de mejoramiento de la vía mediante la construcción de pavimento nuevo del K17+500 al K21+500 y de construcción de obras de estabilización de la banca en puntos críticos en el tramo comprendido entre las abscisa K17+500 al K25+000 en diferentes puntos, y de mantenimiento y otras necesidades de intervención de la vía en todo el corredor vial por afectaciones de la ola invernal, siempre tomando como K0+000 el inicio de la vía en la salida de la zona urbana del municipio de Coyaima.

Existen las necesidades de intervención de la vía, con condiciones regulares de transitabilidad, y atención de puntos críticos, es decir, un requerimiento de construcción parcial o completa de la estructura de pavimento, estabilización de taludes, de mantenimiento y otras necesidades de intervención de la vía en todo el corredor vial por afectaciones de la ola invernal y construcción de obras hidráulicas para el adecuado manejo de aguas.

Actualizadas las actividades a ejecutar con el objeto del presente contrato, a continuación, se hace una relación de los sitios o tramos a intervenir:

- SECTOR 1: **K17+770 al K25+140.** Vía Coyaima – Ataco.
    - Sitio crítico 1: **K18+400 al K18+900.**
    - Sitio crítico 2: **K20+850 al K21+350.**
    - Sitio crítico 3: **K21+835 al K21+890.**
    - Sitio crítico 4: **K22+820 al K23+004.**
- SECTOR 2: **K37+500 al K38+400**. Zona urbana municipio de Ataco.
- SECTOR 3: **K42+075**. Reposición obra de drenaje transversal.
- SECTOR 4: **K71+850 al K72+050**. Construcción obra de protección Vereda Las Señoritas.
- SECTOR 5: **K74+390 al K74+570**. Construcción puente vehicular Sector Las Señoritas.

3. INFORMACION DEL CONTRATO

3.1 DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No:	1857 DE 2023
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA COYAIMA - ATACO – LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS COYAIMA 2025. NIT: 901.705.719-1. Representante Legal CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA.
VALOR:	CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($54.613.795.556) MONEDA CORRIENTE.
PLAZO:	TREINTA Y CUATRO (34) MESES CALENDARIO CONTADOS APARTIR DEL ACTA DE INICIACION.
SUPERVISOR:	Ing. JULIO CESAR GALLO ORTIZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA.
FECHA DE CONTRATO	25 de mayo de 2023
FECHA ACTA DE INICIO	18 de septiembre de 2023
FECHA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01	15 de agosto de 2024
FECHA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02	02 de septiembre de 2024
FECHA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03	02 de octubre de 2024
FECHA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 04	02 de noviembre de 2024
FECHA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 05	02 de diciembre de 2024
FECHA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 06	07 de enero de 2025
FECHA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 07	07 de febrero de 2025
FECHA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 08	07 de marzo de 2025
FECHA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 09	04 de abril de 2025

FECHA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10	06 de mayo de 2025
FECHA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11	06 de junio de 2025
FECHA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12	7 de julio de 2025
FECHA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13	8 de agosto de 2025
FECHA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14	11 de septiembre de 2025
FECHA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 15	09 de octubre de 2025
FECHA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 16	18 de diciembre de 2025
FECHA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 17	09 de marzo de 2026
FECHA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 18	10 de abril de 2026
FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01	30 de julio de 2024
FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN No. 02	19 de septiembre de 2024
FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN No. 03	14 de noviembre de 2024
FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN No. 04	07 de enero de 2025
FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN No. 05	19 de febrero de 2025
FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN No. 06	04 de marzo de 2025
FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN No. 07	05 de mayo de 2025
FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08	04 de junio de 2025
FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN No. 09	04 de septiembre de 2025
FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN No. 10	17 de octubre de 2025
FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN No. 11	14 de enero de 2026
FECHA ACTA DE MODIFICACIÓN No. 12	06 de marzo de 2026

3.2 GARANTÍAS

A continuación, se relacionan las pólizas de cumplimiento cuyos amparos se detallan en la siguiente tabla:

3.2.1 POLIZA DE CUMPLIMIENTO

SEGURO		CUMPLIMIENTO ESTATAL	
POLIZA No.		2047335	
FECHA DE EXPEDICION		02-06-2023	
TIPO DE MOVIMIENTO		EXPEDICION ANEXO: 0	
TOMADOR		CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS COYAIMA 2025	
ASEGURADO		GOBERNACION DEL TOLIMA	
BENEFICIARIO		GOBERNACION DEL TOLIMA	
GARANTIAS OTORGADAS	**VALOR AFIANZADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$5.461.379.556	25/05/2023	25/09/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	$410.550.000	25/03/2026	25/032031
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$10.649.059.111	25/03/2026	25/03/2031
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORAL	$10.972.759.111	25/05/2023	25/03/2029
TIPO DE MOVIMIENTO		MODIFICACION ANEXO: 1	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$5.461.379.556	18/08/2023	03/01/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$410.550.000	03/07/2026	03/07/2031
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$10.649.059.111	03/07/2026	03/07/2031
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORAL	$10.972.759.111	18/08/2023	03/07/2029

3.2.1.1 POLIZA DE CUMPLIMIENTO

SEGURO		CUMPLIMIENTO ESTATAL	
POLIZA No.		2047335	
FECHA DE EXPEDICION		14-01-2026	
TIPO DE MOVIMIENTO		EXPEDICION ANEXO: 7	
TOMADOR		CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS COYAIMA 2025	
ASEGURADO		GOBERNACION DEL TOLIMA	
BENEFICIARIO		GOBERNACION DEL TOLIMA	
GARANTIAS OTORGADAS	**VALOR AFIANZADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$6.925.000.000	05/12/2025	30/06/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$410.550.000	31/12/2026	31/12/2031
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$13.576.300.000	31/12/2026	31/12/2031
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORAL	$13.850.000.000	05/12/2025	31/12/2029

3.2.2 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGURO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	
POLIZA No.		2047336	
FECHA DE EXPEDICION		02-06-2023	
TIPO DE MOVIMIENTO		EXPEDICION ANEXO: 0	
TOMADOR		CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS COYAIMA 2025	
ASEGURADO		GOBERNACION DEL TOLIMA	
BENEFICIARIO		GOBERNACION DEL TOLIMA	
GARANTIAS OTORGADAS	**VALOR AFIANZADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
PLO Predios Labores y operaciones	$2.730.689.778	25/05/2023	25/03/2026
Contratistas y subcontratistas	$2.730.689.778	25/05/2023	25/03/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$2.730.689.778	25/05/2023	25/03/2026
Responsabilidad civil patronal	$2.730.689.778	25/05/2023	25/03/2026
Vehículos propios y no propios	$2.184.551.822	25/05/2023	25/03/2026
TIPO DE MOVIMIENTO		MODIFICACION ANEXO: 1	
PLO Predios Labores y operaciones	$2.730.689.778	18/08/2023	03/07/2026
Contratistas y subcontratistas	$2.730.689.778	18/08/2023	03/07/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$2.730.689.778	18/08/2023	03/07/2026
Responsabilidad civil patronal	$2.730.689.778	18/08/2023	03/07/2026
Vehículos propios y no propios	$2.184.551.822	18/08/2023	03/07/2026

3.2.3 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGURO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	
POLIZA No.		2047336	
FECHA DE EXPEDICION		14-01-2026	
TIPO DE MOVIMIENTO		MODIFICACION ANEXO: 5	
TOMADOR		CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS COYAIMA 2025	
ASEGURADO		GOBERNACION DEL TOLIMA	
BENEFICIARIO		GOBERNACION DEL TOLIMA	
GARANTIAS OTORGADAS	**VALOR AFIANZADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
PLO Predios Labores y operaciones	$ 3.462.500.000	31/12/2025	31/12/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 3.462.500.000	31/12/2025	31/12/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 3.462.500.000	31/12/2025	31/12/2026
Responsabilidad civil patronal	$ 3.462.500.000	31/12/2025	31/12/2026
Vehículos propios y no propios	$ 3.462.500.000	31/12/2025	31/12/2026

4 ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Para el periodo comprendido entre el **15 de mayo al 11 de junio de 2026**, el CONTRATISTA, realizó las siguientes actividades:

4.1 SECTOR 1. K17+770 AL K25+140 (COYAIMA – ATACO):

4.2 CAPITULO 1. EXPLANACIONES

- EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES
- REMOCIÓN DE DERRUMBES
- CONFORMACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN DE SOBRANTES
- MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL TAMAÑO MÁXIMO DE 4" (INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE)

4.2.1 CAPITULO No 2. BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

- CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE
- BASE GRANULAR

4.2.2 CAPITULO No 3. BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

- RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0
- RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1
- MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19

4.2.3. CAPITULO No 4. ESTRUCTURAS PARA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y RECUPERACIÓN DE BANCA

- EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR:





- EXCAVACIÓN EN ROCA



- RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE RECEBO

- CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C)






CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
COYAIMA
COYAIMA - ATACO
N 3° 40' 58", W 75° 18' 10"
miércoles, 13 de mayo de 2026, 14:19:09


CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
COYAIMA
COYAIMA - ATACO
N 3° 40' 58", W 75° 18' 9"
lunes, 1 de junio de 2026, 17:14:42

- CAISSONS CONCRETO ANILLO EN CONCRETO CLASE D Y NUCLEO EN CONCRETO CLASE C , INCLUYE EXCAVACIONES, FORMALETA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)







- CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)





- ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.








CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
COYAIMA
COYAIMA - ATACO
N 3° 40' 59", W 75° 18' 9"
lunes, 1 de junio de 2026 13:56:29





4.2.4. CAPITULO No 5. DRENES

- EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR
- EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO
- RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO
- CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)
- ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA







- TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR

- MATERIAL GRANULAR DRENANTE
- TUBERÍA DE PLASTICO DRENAJE DE DIAMETRO 4"
- GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO





- GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)









- CUNETA DE CONCRETO CLASE D VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.






COYAIMA - ATACO
N 3° 40' 9", W 75° 18' 37"
viernes, 8 de mayo de 2026, 13:20:03


COYAIMA - ATACO
N 3° 40' 9", W 75° 18' 37"
viernes, 8 de mayo de 2026, 13:20:06









4.2.5. CAPITULO No 8. ÍTEMS NO PREVISTOS

- CONCRETO LANZADO DE RESISTENCIA 28 MPA
- PROTECCION DE TALUDES CON MALLA ELECTROSOLDADA M-131 PARA CONCRETO LANZADO (DOBLE MALLA)
- ANCLAJE ACTIVO CON CUATRO (4) TORONES DE 1/2"







- PRUEBA DE CARGA PUENTE VEHICULAR

- DEFENSA EN CONCRETO TIPO NEW JERSEY (CONCRETO 28 MPA - 280 KG/CM2 - 4.000 PSI) - NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

INFORMACION FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO / ADICIONES	VALOR EJECUTADO / POR EJECUTAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$54.613.795.556,00	
ADICIÓN VALOR No. 01	$14.636.204.444,00	
VALOR ACTA No. 01		$5.709.441.810,00
VALOR ACTA No. 02		$3.261.158.119,00
VALOR ACTA No. 03		$2.861.229.009,00
VALOR ACTA No. 04		$3.048.439.239,00
VALOR ACTA No. 05		$4.020.363.682,00
VALOR ACTA No. 06		$1.344.642.877,00
VALOR ACTA No. 07		$2.229.816.347,00
VALOR ACTA No. 08		$2.321.444.565,00
VALOR ACTA No. 09		$1.640.157.987,00
VALOR ACTA No. 10		$1.552.684.878,00
VALOR ACTA No. 11		$2.317.990.025,00
VALOR ACTA No. 12		$2.187.904.955,00
VALOR ACTA No. 13		$1.504.118.943,00
VALOR ACTA No. 14		$2.749.660.390,00
VALOR ACTA No. 15		$2.989.724.522,00
VALOR ACTA No. 16		$9.412.293.984,00
VALOR ACTA No. 17		$4.571.836.825,00
VALOR TOTAL EJECUTADO HASTA ACTA No. 17		**$53.722.908.157,00**
SALDO POR EJECUTAR		**$15.527.091.843,00**
SUMAS IGUALES	**$69.250.000.000,00**	**$69.250.000.000,00**

4.3 ACTIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS

El Contratista ha enviado a la Interventoría, la siguiente documentación, perteneciente al campo documental técnico administrativo:

- ✓ Informe técnico

4.4 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Se ha elaborado el acta de recibo parcial No. 01, con fecha de elaboración del 15 de agosto de 2024, para el periodo comprendido entre el 18 de septiembre de 2023 y el 15 de agosto de 2024, por un valor de CINCO MIL SETECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($5.709.441.810); dado que ya se había cumplido lo estipulado en la CLAUSULA 7. FORMA DE PAGO, numeral I "…*el primer pago parcial se hará luego de haber superado un avance físico de la obra mayor al Diez por ciento (10%) ...*"

Se presentó el acta de recibo parcial No. 02, con fecha de elaboración del 02 de septiembre de 2024, para el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2024 y el 31 de agosto de 2024, por un valor de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS ($3.261.158.119)

Se presentó el acta de recibo parcial No. 03, con fecha de elaboración del 02 de octubre de 2024, para el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2024 y el 30 de septiembre de 2024, por un valor de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NUEVE PESOS ($2.861.229.009,00)

Se presentó el acta de recibo parcial No. 04, con fecha de elaboración del 02 de noviembre de 2024, para el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2024, por un valor de TRES MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($3.048.439.239,00).

Se presentó el acta de recibo parcial No. 05, con fecha de elaboración del 02 de diciembre de 2024, para el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2024, por un valor de CUATRO MIL VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($4.020.363.682,00)

Se presentó el acta de recibo parcial No. 06, con fecha de elaboración del 07 de enero de 2025, para el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2024 y el 30 de diciembre de 2024, por un valor de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($1.344.642.877,00)

Se presentó el acta de recibo parcial No. 07, con fecha de elaboración del 07 de febrero de 2025, para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2025 y el 30 de enero de 2025, por un valor de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($2.229.816.347,00)

Se presentó el acta de recibo parcial No. 08, con fecha de elaboración del 07 de marzo de 2025, para el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2025 y el 28 de febrero de 2025, por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($2.321.444.565,00)

Se presentó el acta de recibo parcial No. 09, con fecha de elaboración del 04 de abril de 2025, para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2025 y el 31 de marzo de 2025, por un valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($1.640.157.987,00)

Se presentó el acta de recibo parcial No. 10, con fecha de elaboración del 06 de Mayo de 2025, para el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2025 y el 30 de abril de 2025, por un valor de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($1.552.684.878,00)

Se presentó el acta de recibo parcial No. 11, con fecha de elaboración del 06 de Junio de 2025, para el periodo comprendido entre el 01 de Mayo de 2025 y el 31 de Mayo de 2025, por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE ($2.317.990.025,00)

Se presentó el acta de recibo parcial No. 12, con fecha de elaboración del 07 de Julio de 2025, para el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2025 y el 30 de junio de 2025, por un valor de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($2.187.904.955,00)

Se presentó el acta de recibo parcial No. 13, con fecha de elaboración del 08 de agosto de 2025, para el periodo comprendido entre el 01 de Julio de 2025 y el 31 de Julio de 2025, por un valor de MIL QUINIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES M/CTE ($1.504.118.943,00)

Se presentó el acta de recibo parcial No. 14, con fecha de elaboración del 11 de septiembre de 2025, para el periodo comprendido entre el 01 de Agosto de 2025 y el 31 de Agosto de 2025, por un valor de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS, M/CTE ($ 2.749.660.390,00)

Se presentó el acta de recibo parcial No. 15, con fecha de elaboración del 09 de octubre de 2025, para el periodo comprendido entre el 12 de Septiembre al 09 de octubre de 2025, por un valor de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($ 2.989.724.522,00)

Se presentó el acta de recibo parcial No. 16, con fecha de elaboración del 19 de febrero de 2026, para el periodo comprendido entre el 10 de octubre al 19 de febrero de 2026, por un valor de NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 9.412.293.984,00)

4.4.1 DOCUMENTAL

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA DENTRO DEL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

AREA AMBIENTAL

RECIBIDA

- 20260513310618103O_Aprobacion informe ambiental mensual contratista mes de febrero 2026
- 20260513310618103I_Aprobacion informe ambiental mensual contratista mes de enero 2026
- 20260515310618103 9_Respuesta comunicado CSCOY001104 Plan de Inversión Ambiental PIA en su versión No.2. (1)
- 20260515310618104 0_Observaciones informe ambiental abril 2026

- 202605213106181047_Observaciones informe ambiental marzo 2026 V2.

ENVIADA

- CSCOY001113- Remisión de certificados de disposición final de residuos líquidos.
- CSCOY001119- Radicación informe ambiental No. 32 del mes de abril de 2026.
- CSCOY001128 - Remisión de cronograma actualizado PAGA
- CSCOY001129-Rta su comunicado 202604203106181006_Observaciones informe ambiental marzo 2026

CORTOLIMA

RECIBIDO

- Gmail - Informes de los Monitoreos de calidad del aire y ruido ambiental - Expediente No. EAF-1-2614-20240110
- Gmail - Solicitud de celeridad para la notificación de la medida compensatoria – Expediente No. EAF-1-2614-20240110_

ENVIADA

- CSCOY001121-Rad 9990 de 12052026 Monitoreos Calidad del Aire y Ruido Ambiental EAF-1-2614-20240110
- CSCOY001127- Rad 10474 de 20052026 Solicitud Celeridad Notificación de la medida compensatoria EAF-1-2614
- CSCOY001135 - Solicitud de actualización de correos electrónicos para notificaciones de permisos ambientales del CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS COYAIMA 2025.

AREA CALIDAD

RECIBIDO

- 202601153106181027 Respuesta CSCOY001112 observaciones al informe plan de calidad abril 2026

ENVIADA

- CSCOY001112 Informe de calidad abril 2026

- CSCOY001123 Respuesta 202604203106181009 observaciones al informe de calidad marzo 2026.
- CSCOY001124 Respuesta 202605073106181027 observaciones al informe de calidad abril 2026.

AREA SST

RECIBIDO

- 202605073106181026 Aprobación informe mensual SST
- 202605133106181034 Reiteración urgente entrega de planillas de seguridad social / Referencia: comunicado 202604243106181015
- 202605133106181036 reiteración requerimiento SST – medidas de protección críticas en excavación Tramo 1, Sitio crítico 2.
- 202605133106181035 medidas de prevención: excavación e instalación de filtros – Tramo 1 Sitio crítico 2
- 202605153106181045 requerimiento urgente planilla de seguridad social pendiente de pago – abril Subcontratista JV & SUMINISTROS

ENVIADA

- CSCOY001114 entrega informe mensual del área SST de abril 2026

AREA SOCIAL

RECIBIDA

- Oficio No. 0322_ACCIÓN DE TUTELA DE: CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ MILLÁN. contra CONSORCIO COYAIMA 2025 Radicación: 73-067-40-89-0012026-00080-00
- 202605133106181032_Requerimiento respuesta a PQRS No 36- Derecho de petición interpuesto por el señor Heiver Stiven Arroyo Arias.
- 202605133106181037_ Observaciones informe social No 32 mes de abril.
- 202605143106181038_Requerimiento por falta de soporte de pago de seguridad social – Subcontratista JV & SUMINISTROS.
- No. 0371_FALLO ACCIÓN DE TUTELA DE: CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ MILLÁN. contra CONSORCIO COYAIMA 2025 Radicación: 73-067-40-89-0012026-00080-00

- 202605213106181046_Respuesta a comunicado CSCOY001081 Remisión de actas de vecindad de cierre para revisión y aprobación.
- No. 0418_ IMPUGNACIÓN ACCIÓN DE TUTELA DE: CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ MILLÁN. contra CONSORCIO COYAIMA 2025 Radicación: 73-067-40-89-0012026-00080-00

ENVIADA

- CSCOY001115_Entrega informe mensual social No. 32 Abril 2026
- CSCOY001118_CONTESTACIÓN ACCIÓN DE TUTELA
- CSCOY001120_Respuesta Derecho de petición — Solicitud de pago de obligaciones pendientes
- CSCOY001125_Respuesta a derecho de petición PQRS No. 36 - Solicitud pago de liquidación laboral
- CSCOY001126_Respuesta a derecho de petición PQRS No. 36

AREA TECNICA

RECIBIDO

- 202601153106181028 SITIO CRITICO 2. MATERIAL DE RELLENO PARA EL TRASDOS DE LOS MUROS Y CONSTRUCCION DE FILTRO
- 202601153106181033 REQUERIMIENTO DE PERSONAL - REITERACION DE COMUNICADOS 2026032531061891 Y202603253106181007 INGENIERO RESIDENTE
- 202601153106181042 OFICIO DE TRASLADO: CONCEPTO DE APROBACION - DISEÑO ESTRUCTURAL MURO EXISTENTE K23+540
- 202601153106181043 APROBACION DISEÑO ESTRUCTURAL - OBRAS SITIO CRITICO K24+808 - TRASLADO CONCEPTO ESTRUCTURAL REV. No. 3

ENVIADA

- CSCOY001117 ATENCIÓN COMUNICADO 202604073106181011_REFERENTE A REVISIÓN NO. 2 DISEÑOS OBRAS SITIO CRÍTICO K24+808.
- CSCOY001122 DISEÑOS SITIO CRÍTICO K23+600, MURO EXISTENTE
- CSCOY001137 ENTREGA INFORME TÉCNICO MENSUAL MES ABRIL_2026