emserfusa E.S.P.	**INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA**	CÓDIGO JUR-F-13 VERSIÓN 06 PÁGINA 1 de 3

CIUDAD:	FUSAGASUGA	**FECHA INFORME**	19	12	2025	**INFORME No.**			02
CONTRATO	OBRA No. 137 – 2025	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO**				08	09		2025
OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DEL EMISARIO FINAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.								
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (04) MESES	**Fecha Acta de Inicio**	07	10	2025	**Fecha de Terminación**	06	02	2026

VALOR DEL CONTRATO	Por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($ 477.974.702,14).
Adición N° 1	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($238.978.695,77)
Valor total	SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 716.953.397,91)
NOMBRE CONTRATISTA	**CONSORCIO ALCANTARILLADO OPARING 129-2025.** NIT. 901.979.774-2 **R/L. LUIS FERNANDO ROBLES CRUZ.** C.C. 80.222.026 de Bogotá D.C.
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**HEIDY ROCIO GARZON SOSA** JEFE DIVISION ALCANTARILLADO

Yo, **HEIDY ROCÍO GARZÓN SOSA**, jefe de la división alcantarillado, en condición de supervisor del contrato de obra No. 137 de 2025, entre la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá **EMSERFUSA E. S. P.** con Nit No. 890 680 053 – 6, y el señor **LUIS FERNANDO ROBLES CRUZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.222.026 de Bogotá D.C. quien actúa en representación legal de la firma **CONSORCIO ALCANTARILLADO OPARING 129-2025** con Número de Identificación Tributaria NIT No. 901.979.774-2, en su calidad de contratista; me permito informar que al realizar la respectiva visita de verificación de las obras ejecutadas durante el periodo establecido dentro el balance Financiero, es procedente ordenar la correspondiente Acta Parcial No. 02, por la suma de **DOSCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. ($ 205.228.458,51).** incluidos impuestos de ley, conforme a la **factura No. FE 6**, presentada por el contratista ante la Empresa.

Igualmente evidenciamos el estado financiero del contrato a la fecha:

VALOR DEL CONTRATO ACTUALIZADO	No. ACTA	PERIODO	VALOR DEL ACTA	% Avance
$ 716,953,397.91	1	07/10/2025 al 31/10/2025	$ 106,598,246.53	15%
	2	01/11/2025 al 30/11/2025	$ 205,228,458.51	29%
		VALOR TOTAL	$ 311,826,705.04	43%
		SALDO POR EJECUTAR	$ 405,126,692.87	57%

emserfusa ESP	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO JUR-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 2 de 3

Actividades realizadas al presente corte:


		CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA PARCIAL No. 2	
ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	C/DAD	V/UNITARIO	VR/TOTAL	C/DAD	VR/TOTAL
1	PRELIMINARES						
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	250,00	$ 11.093,00	$ 2.773.250,00		$ 0,00
1.2	CAMPAMENTO 25 M2	UN	2,00	$ 3.039.216,00	$ 6.078.432,00		$ 0,00
2	EXCAVACIONES						
2.1	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	325,40	$ 33.259,00	$ 10.822.478,60	301,06	$ 10.012.954,54
2.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	473,41	$ 83.891,00	$ 39.714.838,31	72,25	$ 6.061.124,75
2.3	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTESA UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	202,89	$ 17.001,00	$ 3.449.332,89	72,25	$ 1.228.322,25
3	RELLENO						
3.1	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	216,80	$ 24.934,00	$ 5.405.691,20	82,34	$ 2.053.065,56
3.2	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	220,40	$ 83.774,00	$ 18.463.789,60	152,03	$ 12.736.161,22
3.3	RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	140,16	$ 98.795,00	$ 13.847.107,20	17,00	$ 1.679.515,00
4	TUBERIA						
4.1	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO REFORZADO 36"	ML	100,00	$ 1.202.262,00	$ 120.226.200,00	12,00	$ 14.427.144,00
5	POZO DE INSPECCIÓN						
5.1	PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	8,00	$ 961.809,00	$ 7.694.472,00	2,00	$ 1.923.618,00
5.2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA)	ML	20,40	$ 1.019.992,00	$ 20.807.836,80	5,10	$ 5.201.959,20
5.3	CUBIERTA POZO D= 1.96M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	8,00	$ 985.206,00	$ 7.881.648,00	2,00	$ 1.970.412,00
5.4	ROTURA DE POZOS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA (POR CADA TUBERÍA)	UN	72,00	$ 20.386,00	$ 1.467.792,00		$ 0,00
5.5	RESANE DE POZOS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA (POR CADA TUBERÍA)	UN	40,00	$ 55.921,00	$ 2.236.840,00	12,00	$ 671.052,00
5.6	RECONSTRUCCIÓN DE CAÑUELAS DE POZOS (INCLUYE DEMOLICIÓN)	UN	55,00	$ 95.206,00	$ 5.236.330,00	19,00	$ 1.808.914,00
5.7	CÁMARA DE CAÍDA D=12" HASTA 1.50 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO, CODO, YEE).	ML	61,20	$ 1.649.467,00	$ 100.947.380,40	59,47	$ 98.093.802,49
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	61,20	$ 9.915,00	$ 606.798,00		$ 0,00
6	OTROS						
6.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS SOBREACARREOS Y DERRUMBES	KM	9,10	$ 1.388,00	$ 12.630,80		$ 0,00

emserfusa ESP	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO JUR-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 3 de 3

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 367.672.847,80**		**$ 157.868.045,01**
Administración	25%	$ 91.918.211,95		$ 39.467.011,25
Imprevistos	3%	$ 11.030.185,43		$ 4.736.041,35
Utilidad	2%	$ 7.353.456,96		$ 3.157.360,90
*Desglose de Utilidad**	*Utilidad sin IVA*	*$ 6.179.375,59*		*$ 2.653.244,45*
	IVA	*$ 1.174.081,36*		*$ 504.116,45*
COSTO INDIRECTO		**$ 110.301.854,34**		**$ 47.360.413,50**
VALOR TOTAL		**$ 477.974.702,14**		**$ 205.228.458,51**

Registro fotográfico o evidencia de las actividades ejecutadas:









Es importante mencionar que durante la ejecución se siguieron las normas de bioseguridad y se cumplió con los Elementos de protección personal.

FIRMAS	
INTERVENTOR	**SUPERVISOR**
N/A	**HEIDY ROCÍO GARZÓN SOSA** Jefe División de Alcantarillado

Elaboró: ING. BRAYAN CAGUA FLORIAN – Apoyo Profesional de la División Alcantarillado.