SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES-SVR
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

INFORME 06

Ingeniera.
MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
TERRITORIAL RISARALDA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME NUMERO 06 DE ACTIVIDADES 3204 DE 2023
Periodo:	**DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.** Nuevo formato MEPI-FR-1, versión 1, desde julio de 2022
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	077 de 11/09/2023

Respetado subdirector, y/0, Gerente y/o Director (a):

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SANTA TERESITA- EL MUÑECO, COD 46350
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.5 KM

1. CONTRATO DE OBRA 3204-2023

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	**3204 de 2023**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA**	NIT:	NIT 901.724.682-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA con CC 6.761.612 con una participación del 90% y AIRO CONSTRUCTORES S.A.S con el NIT 901.067.276-2 con una participación del 10%.		
OBJETO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA.		
FECHA DE INICIO:	22/09/2023	2023S-VRIS-006215 DE 21/09/2023	Unidad ejecutora SVR
VALOR INICIAL:	$ 192.524.426,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICIÓN 1:	$ 0.00		
ADICIÓN 2:	$ 0.00		
ADICIÓN 3:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 192.524.426,00		
ANTICIPO	$ 57.338.316,00 (30%)		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 57.338.316,00 (30%) desembolso en noviembre de 2023		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 57.338.316,00 (30%)		
PLAZO INICIAL:	3 MESES Y 9 DIAS O HASTA EL 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2 MESES, o hasta el 29/02/2024		
PRÓRROGA 1:	2 MES o hasta el 29/02/2024		
PRÓRROGA 2:	1 MES o hasta el 31/03/2024		
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	**HASTA 31/03/2024**		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1007723	2023	11(NACION)	C-2402-0600-11-0-2402098-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL	$ 192.524.426,00		
			ACTA 1 DE OBRA (del 22 al 29 de septiembre de 2023)		$ 0.00	$ 192.524.426,00
			ACTA 2 DE OBRA (del 01 al 31 de octubre de 2023)		$ 0.00	$ 192.524.426,00
			ACTA 3 DE OBRA (del 01 al 30 de noviembre de 2023)		$ 0.00	$ 192.524.426,00
			Anticipo 30%		$ 57.338.316,00	$ 135.186.110,00
			ACTA 4 DE OBRA (del 01 al 31 de diciembre de 2023)		$ 0.00	$ 135.186.110,00
			ACTA 5 DE OBRA (del 01 al 31 de enero de 2024)		$ 0.00	$ 135.186.110,00
			ACTA 6 DE OBRA (del 01 al 29 de febrero de 2024)		122.126.876,08	$ 13.059.233,92
TOTAL				**$ 192.524.426,00**	**$ 179.465.192,08**	**$ 13.059.233,92**

El contratista estos 8 días de septiembre está ajustando la logística para las obras.

El contratista en este segundo mes (octubre) se enfrenta a escasez de mano de obra en la zona a causa de la cosecha cafetera en septiembre y octubre, y parte de noviembre, por otra parte, las volquetas de la zona llegan a cierto punto de la vía.

Empieza a llevar material, a la zona del proyecto, e inicia con mano de obra de fuera (Tunja, Armenia y algunas personas de la zona)

En el mes de diciembre de 2023, se avanza en el tramo 3 (K1+150) y se inicia con el tramo 2 (K1+100)

En el mes de enero de 2024, se termina el tramo 3 (K1+150) y el tramo 2 (K1+100), se inicia con el tramo 1 (k0+400)

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	Valor Facturado
ACTA 1 DE OBRA (del 22 al 29 de septiembre de 2023)	$ 0.00	$ 0.00	N/A	$ 0.00
ACTA 2 DE OBRA (del 01 al 31 de octubre de 2023)	$ 0.00	$ 0.00	N/A	$ 0.00
ACTA 3 DE OBRA (del 01 al 30 de noviembre de 2023)	$ 0.00	$ 0.00	N/A	$ 0.00
ACTA 4 DE OBRA (del 01 al 31 de diciembre de 2023)	$ 0.00	$ 0.00	N/A	$ 0.00
ACTA 5 DE OBRA (del 01 al 31 de enero de 2024)	$ 0.00	$ 0.00	N/A	$ 0.00
ACTA 6 DE OBRA (del 01 al 29 de febrero de 2024)	$ 121.240.885,00	$ 885.991,08	$ 36.372.265,50	$ 85.754.610,58

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Se reporta un avance para el contrato de OBRA, relacionado a continuación:

1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 191.127.723,00	100
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA, reprograma 2	$ 0	66.24 %
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA	$ 122.126.876,08	63.89 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	$ 122.126.876,08	63.89 %

Reprograma 2, a causa de la prórroga 2.

Terminan los trabajos en el tramo 3, que es el K1+150, y el tramo 2 K1+100, con un avance físico del 75%

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$ 57.338.316,00
Amortizado	$ 0,00
Saldo	$ 57.338.316,00

Anticipo desembolsado 20/11/2023

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 66.24% a corte 29/02/2024 reprograma 2
Meta física ejecutada %: 75.00% a corte 29/02/2024

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
20/12/2023	NP01-661,1	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 600 mm de diámetro interior
20/12/2023	NP02-900.1P	Transporte de Materiales piedra para gavión, arenas, triturado, subbase, relleno, para construcción de placa huella, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia
20/12/2023	NP03-900.2P	Transporte de CEMENTO, para construcción de placa huella, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia
20/12/2023	NP04-900.3P	Transporte de ACERO DE REFUERZO, para construcción de placa huella, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia
20/12/2023	NP05-900.3P	Transporte de TUBERIA, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	**ACTA No.**
20/12/2023	01 reprograma 1, a causa de la prorroga
26/02/2024	02 de cantidades por los NP

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
20/12/2023	1	Aprobado
26/02/2024	2	Por la prórroga 2

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A para este periodo	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	**No. COMITÉ**	**TRAMITE**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
--------	-------	Prorroga 1, hasta el 29/02/2024	Aprobada
--------	-------	Prorroga 2, hasta el 31/03/2024	Aprobada

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: GARANTIAS DEL CONTRATO con la PRORROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/03/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X
Anexo 6 de fecha 4/03/2024

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** BY-100037470 **Anexo No. 6**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 19.252.443,00	**Póliza No. BY-100037470 Anexo No. 6**	29/02/2024	01/10/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 57.757.328,00		29/02/2024	01/10/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 38,504,886.0		29/02/2023	31/03/2027
ESTABILIDAD DE OBRA	$ 57.757.328,00		22/09/2023	22/09/2028

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. BY-10004870 Anexo No. 4**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	232,000,000	**Póliza No. BY-10004870 Anexo No. 4**	22/09/2023	31/03/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A para este periodo				

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2023S-VRIS-006215	21/09/2023	CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA	Orden de inicio al contrato
2023S-VRIS-006211	21/09/2023	ALCALDIA MUNICIPAL DE BELEN DE UMBRIA	Información sobre contrato No 3204 de 2023. INVIAS TERRITORIAL RISARALDA
2023S-VRIS-006209	21/09/2023	CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA	Reunión técnica inicial del Contrato No. 3204 de 2023. Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3
Sin No	24/10/2023	INVIAS	Solicitud de anticipo
2023S-VRIS-014659	24/10/2023		Llamado de atención 1, por avance de obra
2023S-VRIS-020870	17/11/2023	CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA	Facturación y cierre financiero de fin de año 2023 del Contrato No. 3204 de 2023

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A para este periodo			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA en este caso NO APLICA

INFORME 06

2.1 INFORMACION GENERAL

Dicha labor la ejerce directamente el supervisor, es decir supervisión directa al contrato.

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

NO APLICA

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

NO APLICA

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

NO APLICA

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

NO APLICA

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

NO APLICA

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A para este periodo	…	…	…	..

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

NO APLICA

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A para este periodo				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

NO APLICA

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

El CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA, es una empresa con sede en la ciudad de Tunja-Boyacá, desde la citación a la reunión técnica, llega a la entidad, con el fin de realizar la visita y conocer el proyecto.
El contratista adelanta verificación de materiales y sus laboratorios de materiales, CBR en vía.
Se terminan las obras en el tramo 3 (k1+150), y también en el tramo 2 (k1+100), inician las obras en el tramo 1 k0+400.
Se proyecta un pavimento en el tramo k1+0100 al k1+0173 de longitud de 73 ml

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Después del llamado de atención, el contratista tiene un avance del 60% físico, pero no logra facturar en diciembre.

Se concede la prorroga 1, por 60 días o hasta el 29/02/2024. Justificado en las lluvias en la zona, y el trasiego de materiales en los tramos dos y tres.

Se concede la prórroga 2, por 30 días o hasta el 31/03/2024. Justificado en las lluvias en la zona, y el trasiego de materiales en los tramos dos y tres.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El contratista, empieza tramite de solicitud de anticipo este mes de octubre de 2023, por valor de $ 57.338.316,00.
El desembolso del anticipo se realiza el 20/11/2023

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Las obras no tendrán impacto ambiental, se desarrollan en vías terciarias a cargo del INVIAS. Se tratará de generar poco impacto en los horarios de trabajo.

En la zona se presentan lluvias, debemos tener en cuenta que, aunque estemos en la segunda temporada de menos lluvias y posible consolidación del fenómeno El Niño, las precipitaciones continúan.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


Resolución/Solicitud de comisión	Fecha de Visita
	Visita el 27/09/2023 reunión técnica inicial
	Visita 22/11/2023 a la vía
	Visita 27/12/2023 a la vía
Res 010 de fecha 5/02/2024	Visita 08/02/2024 a la vía (en ceros) no hay Viaticos
Res 020 de fecha 29/02/2024	Visita 01/03/2024 a la vía

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Sin comentarios

Cordialmente,



ELKIN MEJIA CARCAMO
CC 72.198.373 DE BARRANQUILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GRADO 20E
FECHA ELABORACION INFORME 10/03/2024