	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 5/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SVR-GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA

CONTRATO DE OBRA No: 3204-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2024

PROYECTO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: NO APLICA

INTERVENTOR: NO APLICA, SUPERVISOR: ING ELKIN MEJIA C

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1007723	C-2402-0600-11-0-2402098-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADO - MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL	11	NACION	3204 DE 2023	$ 192.524.426,00	$ 192.524.426
					ANTICIPO DEL 30%	$ 57.338.316,00	$ 135.186.110
			TOTAL			$ 192.524.426,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 192.524.426,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	sep-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	1007723 de fecha 08/09/2023	$ 192.524.426,00	$ 192.524.426,00	N.A.			Acta en ceros
2	Parcial	oct-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	1007723 de fecha 08/09/2023	$ 192.524.426,00	$ 192.524.426,00	N.A.			Acta en ceros
3	Parcial	nov-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	1007723 de fecha 08/09/2023	$ 135.186.110,00	$ 135.186.110,00				Acta en ceros. El 15/11/2023 se gira el anticipo, por valor de $ 57.338.316,00
4	Parcial	dic-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	1007723 de fecha 08/09/2023		$ 135.186.110,00				Acta en ceros
5	Parcial	ene-24	$ -	$ -	$ -		$ -		1007723 de fecha 08/09/2023		$ 135.186.110,00				Acta en ceros
6	Parcial	feb-24	$ 121.240.885,00	$ 885.991,08	$ 122.126.876,08	$ 36.372.265,50	$ 36.372.265,50	$ 20.966.050,50	1007723 de fecha 08/09/2023	$ 98.813.844,50	$ 98.813.844,50				
7	FINAL	mar-24	$ 69.716.571,00	$ 509.467,25	$ 70.226.038,25	$ 20.966.050,50	$ 20.966.050,50	$ -	1007723 de fecha 08/09/2023	$ 171.511,67	$ 171.511,67				
TOTALES			**$ 190.957.456,00**	**$ 1.395.458,33**	**$ 192.352.914,33**	**$ 57.338.316,00**	**$ 57.338.316,00**	**$ -**		**$ 171.511,67**	**$ 171.511,67**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 190.957.456,00	$ 1.395.458,33	**$ 192.352.914,33**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 190.957.456,00	$ 1.395.458,33	**$ 192.352.914,33**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA**
Representante legal Contratista
Matrícula Profesional No.: 15219 – 18565 BYC

Firma
Nombre: **ELKIN MEJIA CARCAMO**
SUPERVISOR CONTRATO
Matrícula No.: 08202592229 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.