	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-02-2025

Acta Consecutivo No.	01	**Lugar y Fecha**	03/07/2026 Bogota Colombia GRUAL
Asunto	Comité de Obra		
Oficina Productora	Ingeniería y desarrollo urbanístico SAS		
Hora Inicio	11:30 am	**Hora Finalización**	11:50 pm

Asistentes

Diego Bustamante	supervisor del contrato	FAC
Angiel Alejandra Romero	Auxiliar administrativa	Residente administrativa
Estevan Álvarez	Residente SISOMA	Ingeniería y desarrollo urbanístico SAS
Jorge BAENz	Director de obra	Ingeniería y desarrollo urbanístico SAS
Luis Carlos	Residente de obra	Ingeniería y desarrollo urbanístico SAS
Laura Catalina Rodríguez	Coordinadora Interventoría	Ingplan
Ronal Clavijo	Residente de interventoría	Ingplan
Olga Torres	Directora de interventoría	Ingplan

Orden del día:

- Acordar hora y día para adelantar los comités de obra.
- Desarrollo del comité
- Compromisos contractuales pendientes.
- FAC, solicita los estudios de seguridad por parte de la interventoría y el constructor.
- Listado del personal que está ingresando.
- Actividades ejecutadas u observaciones que se hallan presentado en obra por parte del contratista.

-

1. Acordar hora y día para adelantar los comités de obra

R// Se acuerda adelantar comités de obra los días Jueves A las 2.30 pm, Dado el caso que se presente inconvenientes en el trascurso de la obra para adelantar el comité de obra se proponen los siguientes días y horas para el comité de obra, lunes 2.30 pm o viernes 2.30 pm. Estos comités se adelantarán de forma presencial, inicialmente se adelantar el comité de obra en la carapa existente en sitio y de acuerdo al trascurso de la obra se revisará si se cambia de sitio.
El contratista de obra, la supervisión del contrato y la interventoría se encuentra de acuerdo.

2. Desarrollo del comité.

Se adelantará un orden del día para cada comité de obra en el que se estabilizará de la siguiente manera:
Litado de asistencia.
Lectura de compromisos.
Fechas de compromisos
Actividades a ejecutar, Problemas y Hallazgos

3. Compromisos contractuales pendientes.

Interventoría se encuentra revisando aprobación de profesionales respecto a las observaciones Ya realizadas por la interventoría.

Observación plan de majo ambienta y al sistema de gestión SST
Contratista indica que esta subsanado las observaciones realizadas, este documento contractual quedaría realizadas el viernes 10 de julio.
Ala interventoría expresa su preocupación de quedarse detenida da alguna actividad de obra por no tener alguno de los planes ambientales y SST.

4. FAC, solicita los estudios de seguridad por parte de la interventoría y el constructor.

La interventoría indica que ya se entregó el estudio de seguridad del residente de interventoría, el día martes 7 de julio se entregaría los estudios de seguridad de la directora de obra, SST y coordinadora de la interventoría.
El contratista indica que de acuerdo a lo relacionado por el capitán cuadros, quien adelanto observaciones iniciales frente a la información suministrada, indico que, frente al tema de afiliaciones de seguridad social, el contratista debe cumplir y entregar esta información a la interventoría, Y respecto a los estudios de seguridad se deben entregar durante el trascurso del proyecto y de acuerdo al personal que ingrese, El contratista indica, que más sin embargo ellos de manera interna realizan una validación de antecedente del personal a su carago.

5. Listado del personal que está ingresando.

El supervisor del contrato por parte de la FAC solicita al contratista y a la interventoría un listado de personal actualizado para dejarlo en la portería de esta manera se disminuiría el tiempo para ingresar a la base.
Solo enviar un correo y de presentarse un cambio en las personas de ingreso se debe enviar un correo indicado el cambio o adición.
Respecto al permiso de ingreso de los vehículos si se debe realizar diario con una anterioridad de 24 horas, Solo se permite el ingreso de carros y no de motos.

6. Actividades ejecutadas u observaciones que se hallan presentado en obra por parte del contratista.

Se demolió machimbre cielorraso GRUAL
Se realizo recorrido con el coronel del GRUAL y se definieron acabados y terminación.
Se adelanta retiro del machimbre o cielo raso de las unidades de vivienda.
Se desocupo los consultorios de sanidad para las actividades a realizar.
La próxima semana se adelanta Actividades en el Hangar.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Estudios de seguridad interventoría	Laura Rodiriguez	7/07/2026
Respuesta a las Observación plan de majo ambienta y al sistema de gestión SST	Esteban Álvarez.	10/1/2026
Estudios de seguridad constructor	Esteban Álvarez.	

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	COMITÉ OBRA 02		
Fecha - Hora	09/07/26 2:30 PM	**Lugar**	GRUAL _ CATAM


FIRMAS,



Firma.
OLGA TORRES
Directora Interventoría



Firma.
JORGE BAENZ
Director OBRA



Firma.
Ronal Clavijo
Residente de interventoría



Firma.
LAURA RODRIGUEZ
Coordinadora interventoría

Firma.
DIEGO BUSTAMANTE
T4_ Supervisor del contrato



Firma.
ESTEVAN ÁLVAREZ
Residente SISOMA



Firma.
LUIS CARLOS MARTÍNEZ
Residente de obra