	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-02-2025

Acta Consecutivo No.	03	**Lugar y Fecha**	16/07/2026 Bogotá Colombia GRUAL
Asunto	Comité de Obra		
Oficina Productora	CATAM _ GRUAL		
Hora Inicio	2:30 PM	**Hora Finalización**	5:00 PM

Asistentes

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
CORONEL ALEJO E. DEL RIO	SECOM	FAC - CATAM
TC . SALIN JALHK NUMA	GRUAL	FAC - CATAM
HÉCTOR OLIVERA	GRUAL	FAC - CATAM
TENIENTE NIXON DURAN	COMANDANTE DE INSTALACIONES	FAC - CATAM
PILAR BARRIGA	CAPITAN	FAC - CATAM
ADRIANA CAVIEDES	JEFE DECOP	FAC - CATAM
DIEGO COY	JEFE SEGHA	FAC - CATAM
BRIAN A GÓMEZ	ORICO	FAC - CATAM
JORGE BAEZ	DIRECTOR DE OBRA	INGENIERÍA Y DESARROLLO URBANÍSTICO SAS
LUIS CARLOS MARTÍNEZ	RESIDENTE DE OBRA	INGENIERÍA Y DESARROLLO URBANÍSTICO SAS
ANGIE ALEJANDRA ROMERO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	INGENIERÍA Y DESARROLLO URBANÍSTICO SAS
ESTEBAN ÁLVAREZ	RESIDENTE SISOMA	INGENIERÍA Y DESARROLLO URBANÍSTICO SAS
MATEO ARIAS ELJADUE	APOYO TÉCNICO.	INGENIERÍA Y DESARROLLO URBANÍSTICO SAS
LAURA CATALINA RODRÍGUEZ	AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	CONSORCIOS INTERVENTORES CATAM
PAOLA SÁNCHEZ	PROFESIONAL SISOMA INTERVENTORÍA	CONSORCIOS INTERVENTORES CATAM
RONAL CLAVIJO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CONSORCIOS INTERVENTORES CATAM
OLGA LUCIA TORRES	DIRECTORA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIOS INTERVENTORES CATAM

Orden del día:

- Asistencia a la reunión.
- Información general de los contratos
- Lectura de compromisos.
- Lectura estado del proyecto.

- Herramientas y equipos.
- Observaciones y pendientes.

1. Lectura de compromisos, presentados por la Interventoría.

1.1. **Aprobaciones de profesionales de contratista;** La FAC manifiesta estar preocupado por los profesionales aprobados por el perfil del director de obra y la auxiliar administrativa de obra, indica se controle la permanencia de los profesionales en obra.
El contratista indica que cumple con todas las condiciones de los pliegos, la entidad presento un anexo a las obligaciones en el proceso de planeación describiendo una hoja de vida para los profesionales de acuerdo a la experiencia del contratista.

Contemplando las actividades y contrato en el grupo E de mantenimiento. En el ordenamiento y en la ejecución la entidad entrego un anexo el cual se puede parametrizar, ya que, se ejecuta una obra pública y de acuerdo a la priorización de las hojas de vida y objeto contractual, el contratista indica que realizo una mejora a los perfiles profesionales como es el gerente de obra ya que se indica una Experiencia especifica en un contrato y una experiencia general con 12 años, Más sin embargo el perfil entregado tiene 3 contratos como director de obra y una experiencia general de 15 años.

El contratista indica que en el perfeccionamiento del contrato usualmente los parámetros adicionales se acuerdan entre el contratista, la interventoría y la entidad. Este acuerdo o negociación se adelantó en conjunto de la interventoría y con el anterior supervisor del contrato de la FAC. Por lo tanto, se mejora las condiciones generales y específicas para el director de obra.

El contratista indica que respecto al cargo de auxiliar administrativa cumple a cabalidad, ya que, en los pliegos se solicita un tecnólogo con 2 años y en experiencia especifica 5 años, más sin embargo se debe tener en cuenta que en el perfil presentado es un ingeniero civil con 2 años de experiencia y 2 años de experiencia generales, por lo tanto, en la equivalencia realizada se contemplan 5 años para ser ingeniero civil por 2 años para tecnólogo que equivaldría y superaría a los 3 años en la experiencia especifica, representado mayor conocimiento.

El contratista manifiesta su disponibilidad de entregar más documentación si es necesario, pero pide el favor a la FAC de remitirse al pliego de condiciones.

El contratista se remite a las etapas del proyecto, las cuales son inicio, planeación, ejecución, control, monitoreó y cierre. En el que el contratista estaría vinculado en la ejecución, monitoreó y cierre. Más sin embargo la planeación y ejecución son responsabilidad de la entidad “FAC”

La FAC, indica que se debe prestar atención a la sustentación de la información entregada, ya que como ya se habló con la entidad y la interventoría se debe **plasmar en un acta en la que se acuerde los acuerdo respecto a los profesionales.**

La FAC considera que esta acta debe quedar justo antes que el acta de inicio, La interventoría indica que los perfiles profesionales de la interventoría ya estaban aprobados, no obstante, los perfiles profesionales del contratista se aprobaron y se enviaron mediante correo electrónico.

La FAC indica que si se modifican las condiciones del contrato se debe publicar el pliego de modificaciones, ya que, en este momento el contratista no cumple con el auxiliar administrativo

especificado, porque debe cumplir con la experiencia general.

La FAC indica que la **interventoría debe entregar un documento en el que indique que en el punto donde se solicita un tecnólogo el contratista oferta un profesional y de acuerdo a las condiciones y equivalencias cumple con el alcance del perfil, para aprobarse en comité de obra.** "Debe existir una nota que lo indicado no puede ir ni en contra o en perjuicio del contrato o en la evolución del cronograma".

La interventoría indica que se intentará subsanar los documentos, más sin embargo, la interventoría envió la documentación mediante correo electrónico, por tal razón, se debe seguir el conducto regular, ya que, teniendo en cuenta el debido orden y considerando los acuerdos previos, solicitados por FAC, la interventoría a adelantado actividades sujeta acuerdos posteriores, pero si estos acuerdos no se mantienen, la interventoría manifiesta su desacuerdo, ya que quedaría sujeta a solicitudes documentales y de directrices que no se dieron en su momento.

En conjunto de la interventoría, constructor y la FAC se llegar a un acuerdo, Control interno pregunta quienes son las personas están pendientes aprobar, a FAC indica que son, el director de obra y el auxiliar administrativo. **"Pendiente requisitos"**

Factores de calidad implementación en gerencia de proyectos; La FAC indica que no se lea entregado el plan de implementación en gerencia de proyectos ni sea entregado tampoco a la interventoría, el constructor indica que ya se entregó una primera versión y ya se adelantaron observaciones previas y está en ejecución por el contratista.

Una vez el contratista haga llegar el documento con sus correcciones a la interventoría, la interventoría realizara un oficio notificando a la entidad FAC.

Factores de calidad implementación ambiental; La FAC indica que no se le entregado el plan de implementación ambiental ni sea entregado tampoco a la interventoría, El contratista indica que se implementara un programa de movilidad sostenible, ya se tiene el programa, respecto a los residuos sólidos se tiene implementado un plan de selección de residuos para obra y para los RCD.

Una vez el contratista haga llegar a la interventoría, la interventoría realizara un oficio notificando a la entidad FAC.

Factores de calidad implementación social; La FAC indica que no se le ha entregado el plan de implementación social ni sea entregado tampoco a la interventoría, El contratista indica que se implementara un programa de integración de población vulnerable, que el contratista ya tiene contratada en su empresa.

Una vez el contratista haga llegar a la interventoría, la interventoría realizara un oficio notificando a la entidad FAC.

La FAC indica que se contemplan 9 frentes de obra, la supervisión del contrato y el constructor indica que son 6 frentes obra los cuales son; GRUAL, hangar, vías, viviendas, Sanidad y GRUTE-almacenes.

La interventoría los frentes mínimos en ejecución son 4, indica que existe actualmente solo 3

frentes, la FAC indica que se pueden tener hasta 7 frentes, La interventoría indica que en el caso de presentarse un atraso el contratista debería aumentar sus frentes de trabajo.

El contratista indica que existe una diferencia en él % de ejecución y % de ejecución presupuestal.

La FAC indica que entiende que actualmente presupuestalmente el contrato está en cero, porque no se ha adelantado ningún pago, pero en ejecución si existe un porcentaje de actividades representadas en tiempo que se reflejadas en un cronograma.

La FAC pregunta cada cuanto se va a modificar el contrato por ITEMS no previstos, el contratista indica que es un proceso administrativo, la FAC indica que el contratista debe entregar si existen no previstos identificado los frentes de obra. EL contratista indica que se entregara un **listado de los NP a la interventoría en 15 días, (30/07/2026).**

La FAC indica su preocupación por la ejecución de actividades no programadas ya que al ejecutar un no previsto se entiende como echo cumplido, el constructor indica que siente confianza en la decisión de la FAC ya que en ocasiones es más costoso detener las actividades por el personal que el valor de ejecutar el NP el contratista asumirá el riesgo de que se apruebe el NP, la interventoría indica que la FAC en el inicio de las comunicaciones indico que los NP se debe comunicar con anterioridad para saber si se encuentran de acuerdo.

Los NP se deben entregar durante la ejecución del proyecto y no al final, el contratista lo entrega a la interventoría, la interventoría los revisa precios y APU y la FAC los aprueba.
De acuerdo a los anterior se adelantará los modificatorios necesarios por item no previstos.
La FAC indica que nos se pueden presentar retrasos por no previstos.

1.2. **Entrega plan de manejo ambiental;** La interventoría reviso el documentó y expuso unas nuevas observaciones, las cuales ya se le comunicaron al constructor y está pendiente que el constructor de respuesta. “**Pendiente Contratista 17/07/2026”.**

1.3. **Entrega Plan de manejo SST;** La interventoría adelanto revisión y están pendiente que el contratista las subsane. “**Pendiente contratista 17/07/2026”.**

1.4. **Entrega de documentos para estudio de seguridad contratista;** Se entrego la documentación a la FAC, y está pendiente los estudios de seguridad del director de obra el cual se entrega el día de hoy, el contratista indica que ya se entregaron los estudios de seguridad del personal actual de obra y que durante el proyecto se adelantara la entrega para el nuevo personal que llegue en las actividades de obra. “**Pendiente director 16/07/2026”**

1.5. **Entrega estudio de seguridad de la interventoría;** Se entrego estudios de seguridad está pendiente el estudio de seguridad de la directora de interventoría, se entrega hoy, **Pendiente interventoría”16/07/2026.**

1.6. **Entrega de actas de vecindad;** La interventoría adelanto la verificación de las actas de vecindad realizando alguna observación las cuales el contratista las debe adelantar, “**Pendiente contratista 17/07/2026”.**

1.7. **Entrega de programación editable en PROJECT MS;** La interventoría lo envió a la FAC,

1.8. Retiro de hitos; La FAC retiro los hitos o bolardos, “**Se cierra”**.

1.9. I**nscripción ante entidad ambiental para PIN de obra;** El contratista indica que el día de mañana subsana las observaciones realizadas al plan de manejo ambiental, una vez estén subsanas se le envira a la supervisión del contrato y con ele visto buenos se adelantará el trámite de la obtención del PIN. **el contratista enviará la subsanación a las observaciones 17/07/2026, una vez revisado por la interventoría se enviará a la supervisión del contrato.**

1.10. Selección de elementos retirados como puertas baños y todo elemento resultado de las reformás; Esta pendiente adelantarlo el 17/07/2026 **No cumplido.** Se debe dejar un acta de los elementos que se pueden rescatar.

1.11. **PMT interno,** El contratista indica que lo entregara la el martes 21/07/2026, el contratista indica que está pendiente los resultados de CBR para saber la planeación del PMT, La interventoría indica que una actividad es la programación de ejecución de PMT y otra actividad es la **conformación del PMT, por tal razón se indica que sin PMT no se da avala el inicio de ejecución de actividades (21/07/2026)**

1.12. **Entra de muestra piso vinílico;** contratista presenta las muestras de piso para su selección, pregunta si la selección la realiza sanidad o la realiza Logística, La FAC indica que la realiza Instalaciones.

1.13. **Pruebas CBR;** El constructor lo ejecuto el 16/07/2026, está pendiente los resultados de laboratorio **(21/07/2026 En ejecución).**

1.14. **Pólizas contratista;** EL contratista ya subió las pólizas al **SECOP "Cumplió"**

1.15. **Anticipo contratista;** Está en trámite de la FAC **"En ejecución 23/07/2026".**

1.16. **Actividades para la próxima semana;** La interventoría anexo la diapositiva **Cumplió.**

1.17. **Informe SISOMA;** se anexa diapositivas a la presentación de la semana 3 **Cumplió.**

1.18. **Factores de calidad implementación en gerencia de proyectos**; Pendiente contratista adelante las observaciones. Queda sin fecha,

1.19. **Factores de calidad implementación ambiental**; Ya se tiene se entrega 17/07/2026.
1.20. **Factores de calidad implementación social**; La interventoría indica que se debe mantener en todos los comités.
1.21. **El constructor** entregar un informe del especialista de pisos que indique el estado del piso y sus recomendaciones **fecha de entrega 17/07/2026.**
1.22. **Propuesta estructural de cubierta; El** contratista entregara propuesta el **21/07/2026**

2. **ESTADO DEL PROYECTO;** La interventoría indica que el valor del proyecto es de $$3.374.021.910, a una ejecución del 100%, a la fecha del informe de la tercera semana se tiene un porcentaje programado de 5.438% por un valor de $ 63´675,083.17 y un porcentaje de ejecución de 2.88%, Por un valor de $36´611,794.5 de acuerdo con el flujo de caja.

   La interventoría indica que los frentes de obra que se tiene programados ejecutar son:

GRUAL	EN EJECUCIÓN

VIVIENDAS	EN EJECUCIÓN
HANGAR	EN EJECUCIÓN
VÍAS	SIN EJECUCIÓN
GRUTE- ALMACENES	SIN EJECUCIÓN
SANIDAD	SIN EJECUCIÓN

Corte realizado al próximo domingo.

La interventoría indica que el corte debe ser al domingo pasado, la FAC indica que de acuerdo a los cortes en facturación se deben contemplar, el constructor indica que tiene un control diferente, la interventoría indica que la programación debe ser conciliada entre el constructor y la interventoría en el comité de obra.

Los planes contingencia en la programación se establecen de la siguiente manera, la FAC indica que las multas están tasas en el contrato, el contratista indica que se deben contemplar con la ruta critica y con % en días.

Se establece plan de contingencia 5% y al 10 % tasa de incumplimiento.

2.1. FRENTE DE OBRA GRUAL.

La interventoría indica que el frente de obra GRUAL tiene un valor de $ 589,971,900. De acuerdo al tiempo estimado para el contrato tiene un porcentaje en tiempo de ejecución del 20. 306% del 100% del tiempo estimado para la ejecución de todo el contrato. A la fecha de este comité el contratista a ejecutado un porcentaje cercano 0.136% con un valor a aproximado de $ 11772,274, en el presente corte el contratista tenía programado ejecución de 2.40 % con un valor de $38´547,727.

2.2. FRENTE DE OBRA VIVIENDAS.

.

La interventoría indica que el frente de obra VIVIENDAS tiene un valor de $ 548,999,975. De acuerdo al tiempo estimado para el contrato tiene un porcentaje en tiempo de ejecución del 19.87% del 100% del tiempo estimado para la ejecución de todo el contrato. A la fecha de este comité el contratista a ejecutado un porcentaje cercano 0.73% con un valor a aproximado de $9´627,897, en el presente corte el contratista tenía programado ejecución de 0.37 % con un valor de $4´828,893.

2.3. FRENTE DE OBRA HANGAR.

La interventoría indica que el frente de obra HANGAR tiene un valor de $1,160,805,402.01. De acuerdo al tiempo estimado para el contrato tiene un porcentaje en tiempo de ejecución del 15.3% del 100% del tiempo estimado para la ejecución de todo el contrato. A la fecha de este comité el contratista a ejecutado un porcentaje cercano 1.4% con un valor a aproximado de $13´607,021, en el presente corte el contratista tenía programado ejecución de 1.74 % con un valor de $ 17´370,666.

2.4. FRENTE DE OBRA VÍAS.

La interventoría indica que el frente de obra vías tiene un valor de $ 759,999,999. De acuerdo al tiempo estimado para el contrato tiene un porcentaje en tiempo de ejecución del 15.3% del 100% del tiempo estimado para la ejecución de todo el contrato. A la fecha de este comité el contratista a ejecutado un porcentaje cercano 0.0 % con un valor a aproximado de $ 0, en el presente corte el contratista tenía programado de 0.935 % con un valor de $ 5 627,798.

2.5. FRENTE DE OBRA GRUTE- ALMACENES

La interventoría indica que el frente de obra GRUTE- ALMACENES tiene un valor de $ 262´895,643 De acuerdo al tiempo estimado para el contrato tiene un porcentaje en tiempo de ejecución del 16.4 % del 100% del tiempo estimado para la ejecución de todo el contrato. A la fecha de este comité el contratista a ejecutado un porcentaje cercano 0.0 % con un valor a aproximado de $ 0, en el presente corte el contratista tenía programado de 0 % con un valor de $ 0.

El comandante de instalaciones debe oficiar al GRUTE para que se adelanté la desocupación de las instalaciones de acuerdo a la programación.

2.6. FRENTE DE OBRA SANIDAD.

La interventoría indica que el frente de obra SANIDAD tiene un valor de $ 51,348,990.98 De acuerdo al tiempo estimado para el contrato tiene un porcentaje en tiempo de ejecución del 13.10 % del 100% del tiempo estimado para la ejecución de todo el contrato. A la fecha de este comité el contratista a ejecutado un porcentaje cercano 0.655 % con un valor a aproximado de $ 1´649,602, en el presente corte el contratista tenía programado de 0 % con un valor de $ 0.

3. Actividades para la próxima semana;

La interventoría indica que el constructo es quien debe indicar las actividades a ejecutar la próxima semana y no necesariamente son las programadas en Project, El constructor indica;

ACTIVIDADES SEMANA 4	EL CONTRATISTA INDICA
VIVIENDAS	
Protección mobiliario y Cerramiento	Se tiene el espacio disponible, pero se debe adelantar el listado de inmobiliario para saber cómo será la disposición final.
Desmontes de mobiliarios, cielo raso, cubiertas y pisos	
Demoliciones y retiros	
VÍAS	
Demoliciones y retiros	El jueves se adelanta el fresado y el fin de semana se construye la carpeta asfáltica.
Fresado de pavimento asfaltico	
GRUAL	
Excavaciones	Se continua con la demolición de piso y las excavaciones para los dados y una vez se tenga el PIN se adelantará la disposición final.
Transporte de material sobrante	
SANIDAD	

Retiros y escarificado de materiales	Se continuará con el retiro del piso vinílico y no se adelantarán más actividades, se espera informe del especialista de pisos para el que indique el estado del piso y sus recomendaciones fecha de entrega 17/07/2026.
HANGAR- SUR	
Demolición de placa en concreto	Se adelantará limpieza y existen rastros de pintura, el constructor indica que no puede existir ningún rastro de pintura para que el piso este en optimas condiciones.

Se adelantará limpieza, existen rastros de pintura, el constructor indica que no puede existir ningún rastro de pintura para que el piso este en óptimas condiciones, el constructor solicita nuevamente la máxima colaboración para restringir el flujo peatonal y vehicular ya que se han presentado observaciones por flujo personal y vehicular.
La interventoría indica las siguientes preguntas;

1. Al adelantar la aplicación de UCRETE en dos etapas en la conformación de la segunda etapa las partículas y tierra que se levante afectaría la pintura de la primera etapa.

   El contratista indica que si afectaría las partículas y polvo, por tal razón el contratista le solicito al proveedor retirar la pintura y acabado existente antes de la aplicación del UCRETE, en todo el hangar

2. Se debe subir un desagüe, el contratista indica que tiene contratado una nivelación, el contratista y la FAC indica que se debe modificar la zona de la rejilla para lograr el desagüe.

4. **HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.**

4.1. **HANGAR**
- LIJADORA STANLEY 1 ¼
- Taladro HILTI 015728-057049-01316
- 1.3 ASPIRADORA HUSQVARNA PEQUEÑA COLOR NARANJA
- 1.4. PULIDORA TRUPER ERGO 4580 PEQUEÑA.
- 1.5. SOPLADORA PEQUEÑA MAKITA 120 V 245982.
- 1.6. DESTRONCADORA HUSQVARNA COLOR NARANJA-GRIS 540

4.2. **GRUAL**
- HERRAMIENTA MENOR

4.3. **VIVIENDA**
- HERRAMIENTA MENOR

5. Personal de obra.

	Personal administrativo	Personal operario
Contratista	5	
Interventoría	4	12

FAC y la interventoría indica que de acuerdo a los especificado son 4 frentes en simultaneo, Hangar, viviendas, GRUAL y la otra semana se inicia la vía, la FAC le recuerda al contratista que debe tener personal en los cuatro frentes y entre ellos no se pueden prestar personal por que las actividades son el simultaneo, el contratista indica que una vez se tenga claridad en las actividades a ejecutar.

6. VARIOS

6.1. Diseños generales.

La interventoría manifiesta la necesidad de tener diseños, ya que, los planos (bocetos) entregados por la FAC especifican las imágenes de los espacios, más sin embargo se considera necesario poder contar con diseños que especifique el diseño y su memoria de cálculo, con el objetivo de que sean diseños constructivos tanto para las actividades del constructor como para la verificación que realizaría la interventoría, La FAC indica que el contrato es un contrato de mantenimiento Nivel 3, no exigen planos ni diseños, por tal razón el contratista debe entregar los planos de la cubierta y el supervisor lo aprueba, o existen planos de diseños y por tal razón hay que tomar decisiones de obra, La interventoría indica, que se debe revisar el tema de los diseños, ya que, en el caso de que se presente alguna eventualidad la asegurado del contratista no esta obligada a responder por que no existe un diseño estructural, y la interventoría no puede ser responsable, La interventoría indica que se debe establecer el tipo de responsabilidad y el documentó que la interventoría pueda evaluar para la verificación, el contratista entregara a al FAC un diseño preliminar donde se presentan los perfiles y tipos de elementos que intervienen en la cubierta. FAC indica que el **contratista adelanta la propuesta** la FAC lo aprueba, el contratista aseguraría que lo que construiría cumple y va a funcionar, la interventoría no participa.

6.2. Disposición y entrega de mobiliario de casa como; cocinas, puertas, closet, carpas, sanitarios, lavamanos y ventanas.” **PENDIENTE SE DEBE ADELANTAR**

6.3. El contratista solicita; adelantar un documento para realizar cortes mensuales, El contratista y la interventoría deben entregar un oficio renunciado al primer corte de obra y el corte se realizaría mensual, se debe anexar la planilla de acuerdo a la fecha de corte Se debe entregar el oficio el 17 de julio 2026.

7. FAC indica que ya se habló con la interventoría y el contratista para que se adelante la entrega del balance y presupuesto de GRUAL, el contratista debe entregar el presupuesto total necesario para ejecutar por completo el frente de obra BRUAL, Por otra parte, los otros frentes de obra que no quedaron en el contrato son; Espacio para sala de pilotos, Edificio del comando y escalera.
   Se puede adicionar esos frentes de obra adicionales, para poder adicionale frentes se tiene que tener en cuenta que se añade tiempo, dinero y interventoría.

   Por lo anterior se debe terminar al 100% las actividades del contrato para poder abrir más frentes.
   Vías es una actividad con prioridad.
   La FAC indica al contratista la necesidad imperiosa para de adelantar el presupuesto de GRUAL, contemplando el 100% de las actividades para su total ejecución

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-02-2025

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Aprobación profesionales contratista	Laura Rodríguez	21/072026
Factores de calidad implementación ambiental	Esteban Álvarez.	
actores de calidad implementación en gerencia de proyectos	Luis Carlos Martínez	
Factores de calidad implementación social	Esteban Álvarez.	
listado de los NP	Luis Carlos Martínez	30/07/2026
Respuesta al Plan de Manejo Ambiental	Esteban Álvarez.	14/07/2026
Sistema de Gestión SST	Esteban Álvarez.	14/07/2026
Estudios de seguridad contratista	Esteban Álvarez.	16/07/2026
Estudios de seguridad interventoría	Laura Rodiriguez	16/07/2026
Entrega actas de vecindad	Luis Carlos Martínez	17/07/2026
Entrega de programación con discriminación de actividades y contemplando las actividades del balance	Luis Carlos Martínez	21/07/2026
Inscripción ante entidad ambiental para PIN de obra	Esteban Álvarez	17/07/2026
Selección de elementos retirados como puertas baños y todo elemento resultado de las reformás	Teniente Nixon duran T2 Bustamante Luis Carlos	10/07/2026
Sanidad; informe del especialista de pisos que indique el estado del piso y sus recomendaciones	Luis Carlos Martínez	17/07/2026
Propuesta estructural de cubierta;	Luis Carlos Martínez	21/07/2026
Entrega PMT interno	Luis Carlos Martínez	14/07/2026
Entrega muestra piso vinílico	Luis Carlos Martínez Teniente Nixon duran T2 Bustamante	16/07/2026
Pruebas CBR	Luis Carlos Martínez	21/07/2026
Anticipo contratista	Capitan pilar barriga	23/07/2026
Avaluó presupuestal para ejecución total del proyecto GRUAL	Luis Carlos Martínez	21/07/2026

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	COMITÉ OBRA 03		
Fecha - Hora	23/07/26 2:00 PM	**Lugar**	COMANDO _ CATAM

FIRMAS

Firma.
JORGE BAENZ
Director OBRA

Firma.
CORONEL ALEJO E. DEL RIO
FAC_ JEFE DE ESTADO MAYOR

Firma.
ESTEBAN ÁLVAREZ
Residente SISOMA

Firma.
TC SALIN JALHK NUMA
Gerente de proyecto.

Firma.
LUIS CARLOS MARTÍNEZ
Residente de obra.

Firma.
TENIENTE NIXON DURAN
Comandante de instalaciones.

Firma.
ANGIE ALEJANDRA ROMERO
Auxiliar administrativa de obra.

Firma.
DIEGO BUSTAMANTE
T2_ Supervisor del contrato

Firma.
MATEO ARIAS ELJADUE.
Apoyo técnico

Firma.
Adriana Caviedes
CONTROL INTERNO FAC

Firma.
OLGA LUCIA TORRES
Directora Interventoría

Firma.
CAPITAN PILAR BARRIGA
Comandante de contratación.

Firma.
RONAL CLAVIJO
Residente de interventoría

Firma.
DIEGO COY
JEFE SEGHA

Firma.
PAOLA SÁNCHEZ
Residente SISOMA de interventoría

Firma.
HÉCTOR OLIVERA
GRUAL

Firma
LAURA RODRÍGUEZ
Coordinadora interventoría