Fecha 2026-05-25 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C

ALCANCE La construcción del puente de los Andes y demás obras complementarias en Bogotá D.C., contribuyen al mejoramiento de la movilidad de la zona rural de la localidad de Usme. El Contratista deberá construir las obras necesarias para el empalme con la infraestructura existente, garantizando la continuidad y funcionalidad de las obras.

CONTRATO No. IDU-1528-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Wilson Jair Rangel Jimenez - Apoyo Principal, Jairo Andres Paez Herrera - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	9.37%
% EJECUTADO	7.57%
% VARIACIÓN	-1.8%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución, en etapa de preconstrucción.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	TCONSTRUYE INGENIERÍA S.A.S.
Contrato No.	IDU-1528-2025
Valor Inicial	$ 3.341.344.560,00
Total Contrato	$ 3.341.344.560,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	300 días
Plazo Actualizado	300 días
Fecha de Iniciación	2026-03-12
Fecha de Terminación Actual	2027-01-11
No. Empleos generados	19

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO ESTRUCTURAL GP
Contrato No.	IDU-1572-2025
Valor Inicial	$ 1.704.085.726,00
Total Contrato	$ 1.704.085.726,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	300 días
Plazo Actualizado	300 días
Fecha de Iniciación	2026-03-12
Fecha de Terminación Actual	2027-01-11
No. Empleos generados	23

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO ESTRUCTURAL GP
Contrato No.	IDU-1572-2025
Valor Inicial	$ 1.704.085.726,00
Total Contrato	$ 1.704.085.726,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	300 días
Plazo Actualizado	300 días
Fecha de Iniciación	2026-03-12
Fecha de Terminación Actual	2027-01-11

No. Empleos generados	23

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	**% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO**	**% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO**	**PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO**	**EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO**
Preconstrucción	74,69	60,30	$ 313.248.298,45	$ 252.911.591,84

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**VARIACIÓN PORCENTUAL**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)**