CONSORCIO TRANSVERSAL CARIBE
NIT 902.004.404-2
BRR TORICES CL 48 13 125
Tel: (3012284982)
Cartagena - Colombia
consorciotransversalcaribe@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. TRAN 1

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(605) 0000000
Dirección	CLL 25 G # 73B -90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/06/2026, 11:06
Expedición	12/06/2026, 11:06
Vencimiento	12/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA N° 5 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA N °1798 DEL 2025 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA TRANSVERSAL DEL CARIBE, SECTOR SANTA MARTA – PARAGUACHÓN (RUTAS 9008, 9009 Y 9010), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL MAGDALENA Y GUAJIRA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PARAGUACHON UBICADO EN EL PR87+302 DE LA VIA 9010 RIOHACHA - PARAGUACHON, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. PERIODO DEL 1 AL 7 ABRIL DEL 2026.	1.00	227,229,372.10	227,229,372.10	0 %	0.00	227,229,372.10
2	ADMINISTRACION 21%	1.00	47,718,168.06	47,718,168.06	0 %	0.00	47,718,168.06
3	IMPREVISTO 5%	1.00	11,361,468.42	11,361,468.42	0 %	0.00	11,361,468.42
4	UTILIDAD 5%	1.00	11,361,468.42	11,361,468.42	19 %	2,158,679.00	13,520,147.42
5	DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS EXISTENTES Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD VIAL Y TRANSITABILIDAD. (I)	1.00	130,000,000.00	130,000,000.00	19 %	24,700,000.00	154,700,000.00

Total items: 5

Valor en Letras: Trescientos cincuenta y un millones ochocientos treinta y dos mil ochocientos cuarenta y un pesos m/cte

Total Bruto	427,670,477.00
IVA 19%	26,858,679.00
Copago / Anticipo	102,696,315.00
Total a Pagar	351,832,841.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-12 por $ 351,832,841.00

Observaciones: Consorciados:
CONSTRUCTORA CARIBE NORTE SAS NIT 901.441.594-3- 90%
ENHERCO SOLUCIONES SAS NIT 901.756.691- 2- 10%

#$24-02-00;CTO- 1798/2025;ccohen@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102571014 aprobado en 20251204 prefijo TRAN desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 1cbdbf9124ef38dade1574b767bebe890ad681f3c7ebac83ef8a6afbcf6cb18459c5a0a0dde99d388e3d6a9d13952b26

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 12/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA PERIODO MES: 1 AL7 DE ABRIL 2026

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 427.670.477

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	21-may-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CASTRO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	25-may-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO GONZÁLEZ		OBSERVACIONES EN EL ACTA
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	25-may-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CASTRO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	25-may-26	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CASTRO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	25-may-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CASTRO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	25-may-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CASTRO		OBSERVACIONES DE FORMA Y FONDO
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	02-Jun-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIAN ARANGO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	02-Jun-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIAN ARANGO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	05-Jun-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Julian Reveron		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	09-Jun-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Carlos A Mendoza	MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES Fecha: 2026.06.18 10:36:19 -05'00'	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1798 DE 2025

OBJETO: MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA TRANSVERSAL DEL CARIBE, SECTOR SANTA MARTA – PARAGUACHÓN (RUTAS 9008, 9009 Y 9010), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL MAGDALENA Y GUAJIRA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PARAGUACHON UBICADO EN EL PR87+302 DE LA VIA 9010 RIOHACHA - PARAGUACHON, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

CONTRATISTA: CONSORCIO TRANSVERSAL CARIBE **NIT.** 902.004.404-2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO TRANSVERSAL CARIBE

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 351.832.841 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: No.5 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 AL7 DE ABRIL 2026 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matricula profesional No.: 13202-097750 BLV
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matricula profesional No.: 13202-097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **JULIAN RICARDO REVERON GARZÓN**
Matricula profesional No.: 25202-237574 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES Fecha: 2026.06.18 10:36:19 -05'00'
Nombre: **CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN**
Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 12/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 427.670.477,00 **MES** 1 AL7 DE ABRIL 2026

ACTA FINAL

CONTRATO No : 1798-2025 (Indique número y año)

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA TRANSVERSAL DEL CARIBE, SECTOR SANTA MARTA – PARAGUACHÓN (RUTAS 9008, 9009 Y 9010), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL MAGDALENA Y GUAJIRA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PARAGUACHON UBICADO EN EL PR87+302 DE LA VIA 9010 RIOHACHA - PARAGUACHON, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

CONTRATISTA: CONSORCIO TRANSVERSAL CARIBE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1857-2025 INTERVENTOF COBA B&C SAS

PLAZO INICIAL: Hastat 31/12/2025 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 8/04/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 08/05/2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 8.365.006.696,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8.365.006.696,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 1 06/02/2026		Última Acta de fecha	OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
PRELIMINARES															
1	201.7.1	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	1.419,00	$ 181.684,00	$ 257.809.596,00	1.419,00	$ 257.809.596		5,57	$ 1.011.980	5,57	$ 1.011.980
2	201.7.2P		201P	Demolición de estructuras de puentes	m3	606,00	$ 231.674,00	$ 140.394.444,00	606,00	$ 140.394.444		0,00	$ -	0,00	$ -
3	201.11.1	201 - 22		Desmontaje y traslado de estructuras metálicas	kg	12.120,00	$ 3.191,00	$ 38.674.920,00	12.120,00	$ 38.674.920		709,00	$ 2.262.419	709,00	$ 2.262.419
				SUBTOTAL				**$ 436.878.960,00**		$ 436.878.960			**$ 3.274.399**		**$ 3.274.399**
SUBASES BASES Y AFIRMADOS															
4	310.1.1	310 - 22		Conformación de la calzada existente	m2	606,00	$ 2.399,00	$ 1.453.794,00	606,00	$ 1.453.794		0,00	$ -	0,00	$ -
5	320.1.1	320 - 22		Subbase granular Clase A	m3	122,00	$ 292.849,00	$ 35.727.578,00	122,00	$ 35.727.578		0,00	$ -	0,00	$ -
6	330.1.1	330 - 22		Base granular clase A	m3	122,00	$ 311.226,00	$ 37.969.572,00	122,00	$ 37.969.572		0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL				**$ 75.150.944,00**		$ 75.150.944			**$ -**		**$ -**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS															
7	420.1.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL -40	m2	2.424,00	$ 4.231,00	$ 10.255.944,00	2.427,26	$ 10.269.737		0,00	$ -	0,00	$ -
8	421.1.1	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	2.424,00	$ 2.941,00	$ 7.128.984,00	2.424,00	$ 7.128.984		0,00	$ -	0,00	$ -
9	450.2.1P		450P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	243,00	$ 1.345.826,00	$ 327.035.718,00	243,00	$ 327.035.718		0,00	$ -	0,00	$ -
10	460.1.1P		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	243,00	$ 88.413,00	$ 21.484.359,00	243,00	$ 21.484.359		0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL				**$ 365.905.005,00**		$ 365.918.798			**$ -**		**$ -**
PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO															
11	500.1.1	500 - 22		Pavimento en concreto hidráulico MR-43 (4.2 MPa)	m3	243,00	$ 1.049.952,00	$ 255.138.336,00	43,00	$ 45.147.936		0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL				**$ 255.138.336,00**		$ 45.147.936			**$ -**		**$ -**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
12	600.2.1.1	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	97,00	$ 82.711,00	$ 8.022.967,00	97,00	$ 8.022.967		0,00	$ -	0,00	$ -
13	600.2.2.1	600 - 22		Excavaciones varias en roca bajo agua.	m3	61,00	$ 198.700,00	$ 12.120.700,00	61,00	$ 12.120.700		0,00	$ -	0,00	$ -
14	600.2.3.1	600 - 22		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	352,00	$ 45.223,00	$ 15.918.496,00	352,00	$ 15.918.496		11,20	$ 506.498	11,20	$ 506.498
15	600.2.4.1	600 - 22		Excavaciones varias en material común bajo agua.	m3	122,00	$ 52.629,00	$ 6.420.738,00	125,00	$ 6.578.625		0,00	$ -	0,00	$ -
16	610.1.1	610 - 22		Rellenos para estructuras con suelo.	m3	122,00	$ 54.603,00	$ 6.661.566,00	122,00	$ 6.661.566		0,00	$ -	0,00	$ -
17	610.2.1	610 - 22		Rellenos para estructuras con recebo	m3	122,00	$ 159.347,00	$ 19.440.334,00	122,00	$ 19.440.334		0,00	$ -	0,00	$ -
18	610.3.1	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG	m3	122,00	$ 276.823,00	$ 33.772.406,00	930,00	$ 257.445.390		930,00	$ 257.445.390	930,00	$ 257.445.390
19	610.5.1	610 - 22		Relleno con material filtrante	m3	122,00	$ 192.379,00	$ 23.470.238,00	122,00	$ 23.470.238		0,00	$ -	0,00	$ -
20	630.1.8.2	630 - 22		Concreto reforzado de f'c = 35 MPa para losa de puente (acelerado x 3 dias)	m3	255,00	$ 1.373.143,00	$ 350.151.465,00	255,00	$ 350.151.465		0,00	$ -	0,00	$ -
21	630.1.3.6	630 - 22		Concreto reforzado de f'c= 28 mpa, superestructura puente	m3	255,00	$ 1.211.810,00	$ 309.011.550,00	255,00	$ 309.011.550		20,00	$ 24.236.200	20,00	$ 24.236.200
22	630.1.4.1.1	630 - 22		Concreto clase Reforzado; f'c= 21 MPa	m3	255,00	$ 1.006.511,00	$ 256.660.305,00	255,00	$ 256.660.305		0,00	$ -	0,00	$ -
23	630.1.6.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c= 14 MPa	m3	243,00	$ 755.083,00	$ 183.485.169,00	243,00	$ 183.485.169		0,00	$ -	0,00	$ -
24	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy = 420 MPa	kg	21.816,00	$ 6.870,00	$ 149.875.920,00	21.816,00	$ 149.875.920		1.777,00	$ 12.207.990	1.777,00	$ 12.207.990
25	640.2.1	640 - 22		Malla de refuerzo fy 420 MPa. electrosoldada	kg	12.120,00	$ 8.100,00	$ 98.172.000,00	12.120,00	$ 98.172.000		0,00	$ -	0,00	$ -
26	642.2.2	642 - 22		Sello para juntas de puentes (+/- 80 mm de desplazamiento)	m	170,00	$ 1.956.233,00	$ 332.559.610,00	170,00	$ 332.559.610		0,00	$ -	0,00	$ -
27	642.2.3	642 - 22		Sello para juntas de puentes (+/- 100 mm de desplazamiento)	m	170,00	$ 2.577.919,00	$ 438.246.230,00	170,00	$ 438.246.230		0,00	$ -	0,00	$ -
28	642.2.4	642 - 22		Sello para juntas de puentes (+/- 160 mm de desplazamiento)	m	170,00	$ 3.288.417,00	$ 559.030.890,00	170,00	$ 559.030.890		0,00	$ -	0,00	$ -
29	650.4.3P		650P	Limpieza (sand blasting) y pintura de estructuras metálicas	m2	12.000,15	$ 91.834,00	$ 1.102.021.908,00	11.900,15	$ 1.092.838.508		0,00	$ -	0,00	$ -
30	650.2.2	650 - 22		Fabricación de la estructura metálica acero estructural A-588	Kg	12.120,00	$ 14.070,00	$ 170.528.400,00	11.904,00	$ 167.489.280		0,00	$ -	0,00	$ -
31	650.4.1	650 - 22		Montaje y pintura de estructura metálica	Kg	12.120,00	$ 6.760,00	$ 81.931.200,00	11.890,00	$ 80.376.400		0,00	$ -	0,00	$ -
32	650.3.1	650 - 22		Transporte de estructura metálica	Kg	12.120,00	$ 226,00	$ 2.739.120,00	11.900,00	$ 2.689.400		0,00	$ -	0,00	$ -
33	672.3.8	672 - 22		Concreto resistencia 21MPa (D) - vaciado in situ - para andenes (incluye mejoramiento y conformación de la superficie de apoyo con material seleccionado)	m3	122,00	$ 831.145,00	$ 101.399.690,00	122,00	$ 101.399.690		0,00	$ -	0,00	$ -
34	672.3.1	672 - 22		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo, concreto f c 21 MPa	m	364,00	$ 58.403,00	$ 21.258.692,00	364,00	$ 21.258.692		0,00	$ -	0,00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 12/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 427.670.477,00 **MES** 1 AL7 DE ABRIL 2026

ACTA FINAL

CONTRATO No : 1798-2025 (Indique número y año)

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA TRANSVERSAL DEL CARIBE, SECTOR SANTA MARTA – PARAGUACHÓN (RUTAS 9008, 9009 Y 9010), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL MAGDALENA Y GUAJIRA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PARAGUACHON UBICADO EN EL PR87+302 DE LA VIA 9010 RIOHACHA - PARAGUACHON, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

CONTRATISTA: CONSORCIO TRANSVERSAL CARIBE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1857-2025 INTERVENTOR COBA B&C SAS

PLAZO INICIAL: Hastat 31/12/2025 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 8/04/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 08/05/2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 8.365.006.696,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8.365.006.696,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 1 06/02/2026		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
35	681.1.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1.600,00	$ 488.407,00	$ 781.451.200,00	1.600,00	$ 781.451.200	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL				**$ 5.064.350.794,00**		**$ 5.274.354.625**		**$ 294.396.078**		**$ 294.396.078**
SEGURIDAD VIAL														
36	700.1.1	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	3.636,00	$ 3.027,00	$ 11.006.172,00	3.627,00	$ 10.978.929	0,00	$ -	0,00	$ -
37	700.3.1	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	122,00	$ 49.659,00	$ 6.058.398,00	122,00	$ 6.058.398	0,00	$ -	0,00	$ -
38	701.2.1	701 - 22		Tacha reflectiva tipo A bidireccional	u	364,00	$ 10.407,00	$ 3.788.148,00	364,00	$ 3.788.148	0,00	$ -	0,00	$ -
39	710.1.2.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior	u	25,00	$ 726.611,00	$ 18.165.275,00	25,00	$ 18.165.275	0,00	$ -	0,00	$ -
40	710.1.2.13	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI	u	25,00	$ 849.685,00	$ 21.242.125,00	25,00	$ 21.242.125	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL				**$ 60.260.118,00**		**$ 60.232.875**		**$ -**		**$ -**

	AJUSTE AL PESO			$ 19				
	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	**$ 6.257.684.157,00**		**$ 6.257.684.157,00**		**$ 297.670.477,00**		**$ 297.670.477,00**
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 772.555.202,00	0,00	$ 772.555.202,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B	$ 7.030.239.359,00	0,00	$ 7.030.239.359,00	0,00	$ 297.670.477,00	0,00	$ 297.670.477
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D)	$ 117.112.809,00	0,00	$ 117.112.809,00	0,00	$ -	0,00	$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS A LA SEMANA (E) = C + D	$ 7.147.352.168,00	0,00	$ 7.147.352.168,00	0,00	$ 297.670.477,00	0,00	$ 297.670.477
*	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (F)	$ 51.831.943,00	0,00	$ 51.831.943,00	0,00	$ 2.158.679,00	0,00	$ 2.158.679
	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (G) = E + F	$ 7.199.184.111,00	0,00	$ 7.199.184.111,00	0,00	$ 299.829.156,00	0,00	$ 299.829.156
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA) (H)	$ 760.522.451,00	0,00	$ 760.522.451,00	0,00	$ -	0,00	$ -
*	DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS EXISTENTES Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD VIAL Y TRANSITABILIDAD. (I)	$ 200.000.000,00	0,00	$ 200.000.000,00	0,00	$ 130.000.000,00	0,00	$ 130.000.000
*	IVA - DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS EXISTENTES Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD VIAL Y TRANSITABILIDAD. (19%) (J)	$ 38.000.000,00	0,00	$ 38.000.000,00	0,00	$ 24.700.000,00	0,00	$ 24.700.000
*	**TOTAL DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS EXISTENTES Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD VIAL Y TRANSITABILIDAD (K) = (I) + (J)**	**$ 238.000.000,00**	0,00	**$ 238.000.000**	0,00	$ 154.700.000,00	0,00	$ 154.700.000
*	**GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL , INCLUYE PAGA (Incluye IVA) (L)**	**$ 167.300.134,00**	0,00	**$ 167.300.134**	0,00	$ -	0,00	$ -
*	**VALOR TOTAL = (G) + (H) + (K) + (L)**	**$ 8.365.006.696,00**	0,00	**$ 8.365.006.696,00**	0,00	**$ 454.529.156,00**	0,00	**$ 454.529.156,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 12/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 427.670.477,00 **MES** 1 AL7 DE ABRIL 2026

ACTA FINAL

CONTRATO No : 1798-2025 (Indique número y año)

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA TRANSVERSAL DEL CARIBE, SECTOR SANTA MARTA – PARAGUACHÓN (RUTAS 9008, 9009 Y 9010), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL MAGDALENA Y GUAJIRA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PARAGUACHON UBICADO EN EL PR87+302 DE LA VIA 9010 RIOHACHA - PARAGUACHON, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

CONTRATISTA: CONSORCIO TRANSVERSAL CARIBE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1857-2025 INTERVENTOF COBA B&C SAS

PLAZO INICIAL: Hastat 31/12/2025 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 8/04/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 08/05/2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 8.365.006.696,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 8.365.006.696,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 1 ___06/02/2026		Última Acta de fecha	OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

AIU 31 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 1.877.305.247,10	100%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 102.696.315,00	5,47%
Valor Amortizado Acumulado	$ 102.696.315,00	5,47%
Valor Saldo por Amortizar	$ 1.774.608.932,10	94,53%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ -	$ -	$ -
*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D)	$ -	$ -	$ -
* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS A LA SEMANA (E) = C + D	$ 297.670.477,00	$ 2.158.679,00	$ 299.829.156
*DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS EXISTENTES Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD VIAL Y TRANSITABILIDAD. (I)	$ 130.000.000,00	$ 24.700.000,00	$ 154.700.000
*GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL , INCLUYE PAGA (Incluye IVA) (L)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 427.670.477,00**	**$ 26.858.679,00**	**$ 454.529.156,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
PRELIMINARES	$ 3.274.399	$ 3.274.399
SUBASES BASES Y AFIRMADOS	$ -	$ -
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$ -	$ -
PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO	$ -	$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 294.396.078	$ 294.396.078
SEGURIDAD VIAL	$ -	$ -
		$ -
TOTAL	**$ 297.670.477,00**	**$ 297.670.477,00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601	$ 3.274.399	$ 3.274.399
11602	$ -	$ -
11603	$ -	$ -
11603	$ -	$ -
14104	$ 294.396.078	$ 294.396.078
11607	$ -	$ -
*		
TOTAL	**$ 297.670.477**	**$ 297.670.477**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 454.529.156
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 351.832.841

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 351.832.841 **VALOR EN LETRAS:** **TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: **ENOC ELIAS HERNANDEZ CONTRERAS**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 13228-437050 BLV

Firma:
Nombre: **ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-16180 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1798 DE 2025

		%	**TIPO PAGO:**		CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	No.5	1 AL7 DE ABRIL 2026
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? ANTICIPO DE OBRA			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO **793725**	RUBRO No. **C-2401-0600-144-51102D-2401024-02**	RECURSO No.	**10**	VALOR AFECTADO	**$ 351.832.841**
No. COMPROMISO **793725**	RUBRO No.**C-2401-0600-144-51102D-2401024-02**	RECURSO No.	**16**	VALOR AFECTADO	**$ 0**
				TOTAL ACTA	**$ 351.832.841**

FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Supervisor Contrato Interventoría -Director Territorial Magdalena

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **1798-2025** Contratista **CONSORCIO TRANSVERSAL CARIBE**

MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA TRANSVERSAL DEL CARIBE, SECTOR SANTA MARTA – PARAGUACHÓN (RUTAS 9008, 9009 Y 9010), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL MAGDALENA Y GUAJIRA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PARAGUACHON UBICADO EN EL PR87+302 DE LA VIA 9010 RIOHACHA - PARAGUACHON, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

ACTA No. 5

Valor basico	$	427.670.477,00
Valor Incluido Iva	$	454.529.156,00

Período : 1 AL7 DE ABRIL 2026

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	TRAMO VIAL 9008	MANTENIMIENTO DE PUENTES TRANSVERSAL DEL CARIBE, SECTOR SANTA MARTA – PARAGUACHÓN	$ 299.829.156,00	$ 154.700.000,00	$ -	$ 454.529.156,00
2	TRAMO VIAL 9009	MANTENIMIENTO DE PUENTES TRANSVERSAL DEL CARIBE, SECTOR SANTA MARTA – PARAGUACHÓN	$ -	$ -	$ -	$ -
3	TRAMO VIAL 9010	MANTENIMIENTO DE PUENTES TRANSVERSAL DEL CARIBE, SECTOR SANTA MARTA – PARAGUACHÓN	$ -	$ -	$ -	$ -
		TOTALES	**$ 299.829.156,00**	**$ 154.700.000,00**	**$ -**	**$ 454.529.156,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: MAGDALENA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.780.009-4	SANTA MARTA	MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA RUTA 9008	$ 454.529.156,00	$ 427.670.477,00
	TOTAL DEPARTAMENTO MAGDALENA		**$ 454.529.156,00**	**$ 427.670.477,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2: GUAJIRA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
825.000.134-1	DIBULLA	MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA RUTA 9009	$ -	$ -
892.115.340-9	RIOHACHA	MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA RUTA 9009-9010		
892.120.020-9	MAICAO	MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA RUTA 9010		
	TOTAL DEPARTAMENTO GUAJIRA		**$ -**	**$ -**

VALOR TOTAL BASICO	**$ 427.670.477,00**

NOMBRE: ENOC ELIAS HERNANDEZ CONTRERAS
Matricula Profesional No.:13228437050 BLV
Contratista

NOMBRE: ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO
Matricula Profesional No.:25202-16180 CND
Interventor

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1798-2025

CONTRATISTA: CONSORCIO TRANSVERSAL CARIBE

MES INFORME MENSUAL: 1 AL7 DE ABRIL 2026

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA TRANSVERSAL DEL CARIBE, SECTOR SANTA MARTA – PARAGUACHÓN (RUTAS 9008, 9009 Y 9010), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL MAGDALENA Y GUAJIRA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PARAGUACHON UBICADO EN EL PR87+302 DE LA VIA 9010 RIOHACHA - PARAGUACHON, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1857-2025

INTERVENTOR: COBA B&C SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	793725	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	10	NACIÓN	1798 - 2025	$ 4.250.760.480	$ 4.250.760.480
		C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	16	NACIÓN	1798 - 2025	$ 4.114.246.216	$ 4.114.246.216
			TOTAL			$ 8.365.006.696	$ 8.365.006.696

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 8.365.006.696,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	dic-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	793725-2025	$ 8.365.006.696	$ 8.365.006.696				
1	AJUSTE DEF	dic-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	793725-2025	$ 8.365.006.696	$ 8.365.006.696				
2	OBRA	ene-26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	793725-2025	$ 8.365.006.696	$ 8.365.006.696				
2	AJUSTE DEF	ene-26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	793725-2025	$ 8.365.006.696	$ 8.365.006.696				
ANTICIPO								$ 1.877.305.247	793725-2025	$ 6.487.701.449	$ 6.487.701.449				
3	OBRA	feb-26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.877.305.247	793725-2025	$ 6.487.701.449	$ 6.487.701.449				
3	AJUSTE DEF	feb-26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.877.305.247	793725-2025	$ 6.487.701.449	$ 6.487.701.449				
4	OBRA	mar-26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.877.305.247	793725-2025	$ 6.487.701.449	$ 6.487.701.449				
4	AJUSTE DEF	mar-26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.877.305.247	793725-2025	$ 6.487.701.449	$ 6.487.701.449				
5	OBRA	abr-26	$ 297.670.477	$ 2.158.679	$ 299.829.156	$ 102.696.315	$ 197.132.841	$ 1.774.608.932	793725-2025	$ 6.290.568.608	$ 6.290.568.608				
5	EYD	abr-26	$ 130.000.000	$ 24.700.000	$ 154.700.000	$ -	$ 154.700.000	$ 1.774.608.932	793725-2025	$ 6.135.868.608	$ 6.135.868.608				
TOTALES			**$ 427.670.477**	**$ 26.858.679**	**$ 454.529.156**	**$ 102.696.315**	**$ 351.832.841**	**$ 1.774.608.932**	**$ -**	**$ 6.135.868.608**	**$ 6.135.868.608**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* OBRA	$ 297.670.477,00	$ 2.158.679,00	**$ 299.829.156**
* PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	**$ -**
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	**$ -**
* PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA)			**$ -**
* DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS EXISTENTES Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD VIAL Y TRANSITABILIDAD	$ 130.000.000,00	$ 24.700.000,00	**$ 154.700.000**
* GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL , INCLUYE PAGA (Incluye IVA)	$ -	$ -	**$ -**
*			
VALOR TOTAL	$ 427.670.477,00	$ 26.858.679,00	**$ 454.529.156**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **GUSTAVO ADOLFO GONZÁLEZ ALVAREZ**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: MP 13302157714 BLV

Firma
Nombre: **LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CASTRO**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01102-0634 ITV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA: 06/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 5 **DE** 1 AL7 DE ABRIL 2026 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. 5

CONTRATO No: 1798-2025

OBJETO:

MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA TRANSVERSAL DEL CARBE, SECTOR SANTA MARTA - PARAGUACHON (RUTAS 9008, 9009 Y 9010), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL MAGDALENA Y GUAJIRA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE ARAGUACHON UBICADO EN EL PR 87+302 DE LA VIA 9010 RIOHACHA - PARAGUACHON, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONTRATISTA: CONSORCIO TRANSVERSAL CARIBE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1857de 2025 **INTERVENTOR:** COBA B&C S.A.S.

PLAZO INICIAL: Hasta 31/12/2025 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 6 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 8/04/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 8/05/2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 8.365.006.696,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 8.365.006.696,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	DESCRIPCION	ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑO	REPROGRAMACIÓN NO.1		REPROGRAMACIÓN NO.2						
				% Programado										
				$ Valor programado										
				$ Valor Ejecutado	dic-25 (15 DIAS)	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26				sep-26	oct-26
				% Ejecutado										
PRELIMINARES	$436.878.960,00	6,98%	0,05%	% P	0,00%	6,98%	0,00%	0,00%	0,00%					
	$436.878.960,00	6,98%	$3.274.399	$ P		$436.878.960								
				$ E					$3.274.399					
				% E					0,05%					
SUBASES BASES Y AFIRMADOS	$75.150.944,00	1,20%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,84%	0,36%	0,00%					
	$75.150.944,00	1,20%	$0	$ P			$82.864.548.919	$22.586.397						
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$365.905.005,00	5,85%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	5,85%	0,00%					
	$365.905.005,00	5,85%	$0	$ P				$365.905.005						
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO	$255.138.336,00	4,08%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%					
	$45.147.936,00	0,72%	$0	$ P					$45.147.936					
				$ E										
				% E										
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$5.064.350.794,00	80,93%	4,70%	% P	0,00%	10,00%	26,00%	21,00%	27,29%					
	$5.274.341.735,00	84,29%	$294.396.078	$ P		$625.768.416	$1.626.997.881	$1.314.113.673	$1.707.461.768					
				$ E					$294.396.078					
				% E					4,70%					
SEGURIDAD VIAL	$60.260.118,00	0,96%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,96%					
	$60.260.118,00	0,96%	$0	$ P					$60.260.118					
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 6.257.684.157,00**	100,00%	4,76%											
AJUSTE AL PESO	**$ (541,000)**													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 6.257.684.157,00**	100,00%	**$ 297.670.477,00**											

100%

50%

REPROGRAMACION No.1 — REPROGRAMACION No.2 — SUSPENSIÓN N°1: DESDE DE DE ABRIL DE 2026 — REANUDACIÓN : DE DE MAYO DE 2026

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	16,98%	26,84%	27,21%	28,97%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$1.062.647.376	$1.679.562.428	$1.702.605.075	$1.812.869.820				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	16,98%	43,82%	71,03%	100,00%				
		$0	$1.062.647.376	$2.742.209.803	$4.444.814.878	$6.257.684.157				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$297.670.477				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,76%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$297.670.477				

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$	772.555.202,00
	$	772.555.202,00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$	117.112.809,00
	$	117.112.809,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA)	$	760.522.451,00
	$	760.522.451,00
DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS EXISTENTES Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD VIAL Y TRANSITABILIDAD.	$	200.000.000,00
	$	200.000.000,00
IVA - DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS EXISTENTES Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD VIAL Y TRANSITABILIDAD	$	38.000.000,00
	$	38.000.000,00
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL , INCLUYE PAGA (Incluye IVA)	$	167.300.134,00
	$	167.300.134,00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)	$	51.831.943,00
	$	51.831.943,00
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$	2.107.322.539,00
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$	2.107.322.539,00
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$**	**8.365.006.696,000**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$**	**8.365.006.696,000**

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
REPORGRAMACIÓN No.1		
REPORGRAMACIÓN No.2		

OBSERVACIONES:

Se presenta Reprogramación al al programa de inversiones No.2 donde se realiza un balance de cantidades de acuerdo al Acta de modificación de cantidades No.1 por la cual se modifica las cantidades contractuales para la atención de la emergencia del puente mendihuaca generada por el Frente Frío el dia 03 de febrero del 2026

Firma:
Nombre:ENOC HERNANDEZ CONTRERAS
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.:13228-437050 BLV

Aprueba Firma:
Nombre:ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.:25202-16180 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-1-FR-4 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 de 2

FECHA: 06/05/2025 (Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 1

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS:

DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS EXISTENTES Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD VIAL Y TRANSITABILIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Aprobacion parcial de los estudios: Inspección principales realizadas a los catorce (14) puentes ubicados en el corredor vehicular que conecta Paraguachón (La Guajira) con Santa Marta (Magdalena).
Las estructuras evaluadas son:
* Puente Quebrada La Línea – PR 41+880
*Puente Quebrada Valencia - PR 44+840
*Puente Buritaca - PR 49+298
*Puente Don Diego - PR 57+137
* Puente Percio Aguado – PR 58+012
*Puente Las Flores II - PR 61+363
* Puente Jorora – PR 62+332
* Puente Los Coquitos – PR 64+763
*Puente las Garzas - PR 66+900
*Puente los Camarones PR 67+749
* Puente Rio Negro PR 7+019
* Puente Ranchería PR 5+186
* Puente Parrantial PR 73+028
* Puente Paraguachón – PR 87+302

CONTRATO DE OBRA No: 1798-2025 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA TRANSVERSAL DEL CARIBE, SECTOR SANTA MARTA – PARAGUACHÓN (RUTAS 9008, 9009 Y 9010), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL MAGDALENA Y GUAJIRA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PARAGUACHON UBICADO EN EL PR87+302 DE LA VIA 9010 RIOHACHA - PARAGUACHON, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 16 (Día) DE 12 (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO 14 (Dia) DE 7 (Mes) DE 2026 (Año)

CONTRATISTA: CONSORCIO TRANSVERSAL CARIBE

INTERVENTOR: COBA B&C SAS **CONTRATO No.** 1857-2025 (Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1798-2025	7/11/2025	0,5 meses	$ 8.365.006.696	$ 8.365.006.696
PRORROGA No.1	27/12/2025	3,5 meses		
PRORROGA No.2	14/05/2026	2 meses		

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		8/04/2026	8/04/2026	7/05/2026	8/05/2026
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO:

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

Inspecciones principales realizadas a Catorce (14) puentes ubicados en el corredor vehicular que conecta Paraguachón (La Guajira) con Santa Marta (Magdalena).
Las estructuras evaluadas son:
* Puente Quebrada La Línea – PR 41+880
*Puente Quebrada Valencia - PR 44+840
*Puente Buritaca - PR 49+298
*Puente Don Diego - PR 57+137
* Puente Percio Aguado – PR 58+012
*Puente Las Flores II - PR 61+363
* Puente Jorora – PR 62+332
* Puente Los Coquitos – PR 64+763
*Puente las Garzas - PR 66+900
*Puente los Camarones PR 67+749
* Puente Rio Negro PR 7+019
* Puente Ranchería PR 5+186
* Puente Parrantial PR 73+028
* Puente Paraguachón – PR 87+302

2. Planos.

3. Otros.

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 154.700.000

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

QUIEN ENTREGA:

Firma: _____

Nombre: ENOC HERNANDEZ CONTRERAS
Representante legal o apoderado.
Contratista.
Matrícula Profesional No.: 13228-437050 BLV

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma: _____

Nombre: ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO
Representante legal o apoderado.
Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202-16180 CND

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1798 DE 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO TRANSVERSAL DEL CARIBE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 07 DE ABRIL DE 2026 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA TRANSVERSAL DEL CARIBE, SECTOR SANTA MARTA – PARAGUACHÓN (RUTAS 9008, 9009 Y 9010), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL MAGDALENA Y GUAJIRA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PARAGUACHON UBICADO EN EL PR87+302 DE LA VIA 9010 RIOHACHA - PARAGUACHON, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1857 DE 2025 **INTERVENTOR:** COBA B&C SAS

NOMBRE ARL: SEGUROS DE RIESGO LABORALES SURAMERICANA S.A. **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	AMAYA TARZO	17957170	RESIDENTE	$ 4.500.000																																Consorcio Transversal del Caribe	$ -	$ -	V	NUEVA EPS S.A.	9504372006	$ -	Protección S.A.	9504372006	$ -	$ -	$ -	$ -	
2	ARAUJO JAFFID	1082846794	CONTROLADOR VIAL	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X																									Consorcio Transversal del Caribe	$ 408.545	$ 28.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9504372006	$ 16.400	PORVENIR	9504372006	$ 65.400	$ 16.400	$ -	$ -	
3	BORJA ADRIANA	57309618	RESIDENTE	$ 4.500.000	X	X	X	X	X	X	X																									Consorcio Transversal del Caribe	$ 1.050.000	$ 73.100	V	EPS SURA	9504372006	$ 42.000	COLPENSIONES	9504372006	$ 168.000	$ 42.000	$ -	$ -	
4	CALDERON CORTEZ NICOLAS	1013096280	AUXILIAR	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X																									Consorcio Transversal del Caribe	$ 408.545	$ 28.500	V	FAMISANAR	9504372006	$ 16.400	PORVENIR	9504372006	$ 65.400	$ 16.400	$ -	$ -	
5	DURAN DIONANGEL	1004374375	CONTROLADOR VIAL	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X																									Consorcio Transversal del Caribe	$ 408.545	$ 28.500	V	SALUD TOTAL	9504372006	$ 16.400	PROTECCION	9504372006	$ 65.400	$ 16.400	$ -	$ -	
6	MARTINEZ JOSE FRANCISCO	78079757	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X																									Consorcio Transversal del Caribe	$ 408.545	$ 28.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9504372006	$ 16.400	PORVENIR	9504372006	$ 65.400	$ 16.400	$ -	$ -	
7	MARULANDA VALIENTE SILENIA	1082843884	PROFESIONAL SOCIAL	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X																									Consorcio Transversal del Caribe	$ 700.000	$ 48.800	V	SANITAS	9504372006	$ 28.000	PORVENIR	9504372006	$ 112.000	$ 28.000	$ -	$ -	
8	MERCADO NAVARRO ANDRES	1081795657	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X																									Consorcio Transversal del Caribe	$ 408.545	$ 28.500	V	COOSALUD MOVILIDAD	9504372006	$ 16.400	PORVENIR	9504372006	$ 65.400	$ 16.400	$ -	$ -	
9	PARRA HENRIQUEZ LUIS	85153842	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 2.500.000	X	X	X	X	X	X	X																									Consorcio Transversal del Caribe	$ 583.333	$ 40.600	V	SANITAS	9504372006	$ 23.400	COLFONDOS	9504372006	$ 93.400	$ 23.400	$ -	$ -	
10	PEREZ SANSBERRO EMETH	12541542	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X																									Consorcio Transversal del Caribe	$ 408.545	$ 28.500	V	COOSALUD MOVILIDAD	9504372006	$ 16.400	PORVENIR	9504372006	$ 65.400	$ 16.400	$ -	$ -	
11	PEREZ JUNIOR	1083006362	CONTROLADOR VIAL	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X																									Consorcio Transversal del Caribe	$ 408.545	$ 28.500	V	COOSALUD MOVILIDAD	9504372006	$ 16.400	PORVENIR	9504372006	$ 65.400	$ 16.400	$ -	$ -	
12	PEREZ ROMARIO	1082835324	CONTROLADOR VIAL	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X																									Consorcio Transversal del Caribe	$ 408.545	$ 28.500	V	SANITAS	9504372006	$ 16.400	PORVENIR	9504372006	$ 65.400	$ 16.400	$ -	$ -	
13	POLO CONEO LUIS	1118806578	PROFESIONAL SST	$ 4.500.000	X	X	X	X	X	X	X																									Consorcio Transversal del Caribe	$ 1.050.000	$ 73.100	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9504372006	$ 42.000	COLPENSIONES	9504372006	$ 168.000	$ 42.000	$ -	$ -	
14	SERRANO LUIS	1082837095	CONTROLADOR VIAL	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X																									Consorcio Transversal del Caribe	$ 408.545	$ 28.500	V	NUEVA EPS	9504372006	$ 16.400	PORVENIR	9504372006	$ 65.400	$ 16.400	$ -	$ -	
15	SILVERA EDUAR	85476271	AUXILIAR DE OBRA	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X																									Consorcio Transversal del Caribe	$ 408.545	$ 28.500	V	COOSALUD MOVILIDAD	9504372006	$ 16.400	PORVENIR	9504372006	$ 65.400	$ 16.400	$ -	$ -	
N																																																	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 5/05/2026 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ENOC HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula Profesional No.: 13228-437050 BLV

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CASTRO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01102-0634 I.T.V.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

OBJETO: MANTENIMIENTO DE PUENTES UBICADOS EN LA TRANSVERSAL DEL CARIBE, SECTOR SANTA MARTA – PARAGUACHÓN (RUTAS 9008, 9009 Y 9010), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL MAGDALENA Y GUAJIRA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PARAGUACHON UBICADO EN EL PR87+302 DE LA VIA 9010 RIOHACHA - PARAGUACHON, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

Yo, ENOC HERNADEZ CONTRERAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.063.148.541 de Lorica, en mi condición de Representante Legal de CONSORCIO TRANSVERSAL CARIBE identificada con Nit 902.004.404 – 2 certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Cartagena, a los (14) días del mes de abril de 2025.



ENOC HERNANDEZ CONTRERAS
RL DE CONSORCIO TRANSVERSAL CARIBE
C.C:1.063.148.541 de Lorica

EL SUSCRITO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1857-2025

COBA B&C SAS

CERTIFICA:

Que se han verificado las planillas de pago de la seguridad social y los aportes parafiscal del CONSORCIO TRANSVERSAL CARIBE, en el marco del Contrato de Obra No. 1798 de 2025, identificada con el Número de Identificación Tributaria – NIT No. 900.004.404-2, los cuales hacen parte de la documentación aportada por el contratista de Obra en la presentación del Acta de Recibo Parcial de Obras No. 5, correspondiente al mes de abril de 2026.

La presente constancia se expide como requisito para el trámite y pago del Acta de Recibo Parcial de Obras No. 5.

Se expide en la ciudad de Riohacha, en el mes de mayo de 2026.

LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CASTRO
CC. # 7.174.155 de Tunja (Boy)
Director de Interventoría
COBA B&C S.A.S

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

5 May 2026 14:41
NIT 901756691
Usuario: ENOC ELIAS HERNANDEZ CONTRERAS

Pago exitoso

CUS 282782656

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
186.82.87.229

Fecha
5 May 2026 14:41

Referencia 2
NIT

Número de factura
9504372006

Referencia 3
902004404

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9504372006

Valor del Pago
$12.764.100

Número de comprobante
TR260505144148JX0L2P

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 9920**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902004404	2	CONSORCIO TRANSVERSAL CARIBE	A - 200 O MAS COTIZANTES	TRANSVERSAL	CLL 48 13 125	CARTAGENA-BOLIVAR	3175177277	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	282782656	9504372006	E	2026/05/05	2026/05/05	BANCOLOMBIA	0	$12,764,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TRANSVERSAL (2 Afiliados)																								$7,843,334	$1,255,000			$7,843,334	$313,800			$7,843,334	$313,800			$7,843,334		$545,900		$0	$0		$2,428,500
Centro de Trabajo: ADMON (2 Afiliados)																								$7,843,334	$1,255,000			$7,843,334	$313,800			$7,843,334	$313,800			$7,843,334		$545,900		$0	$0		$2,428,500
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)																								$7,843,334	$1,255,000			$7,843,334	$313,800			$7,843,334	$313,800			$7,843,334		$545,900		$0	$0		$2,428,500
1	CC	8853042	GONZALEZ GUSTAVO																			230301	30	$7,000,000	$1,120,000	EPS005	30	$7,000,000	$280,000	CCF08	30	$7,000,000	$280,000	14-11	30	$7,000,000	6.960%	$487,200	30	$0	$0	Si	$2,167,200
2	CC	1143361853	JULIO JESSICA	X																		230301	11	$843,334	$135,000	CCFC55	11	$843,334	$33,800	CCF08	11	$843,334	$33,800	14-11	11	$843,334	6.960%	$58,700	11	$0	$0	Si	$261,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SANTAMARTA -PARAGUACHON (15 Afiliados)																								$31,201,383	$4,992,700			$35,701,383	$1,428,700			$35,701,383	$1,428,700			$35,701,383		$2,485,500		$0	$0		$10,335,600
Centro de Trabajo: SANTAMARTA -PARAGUACHON (15 Afiliados)																								$31,201,383	$4,992,700			$35,701,383	$1,428,700			$35,701,383	$1,428,700			$35,701,383		$2,485,500		$0	$0		$10,335,600
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (15 Afiliados)																								$31,201,383	$4,992,700			$35,701,383	$1,428,700			$35,701,383	$1,428,700			$35,701,383		$2,485,500		$0	$0		$10,335,600
3	CC	12555505	AMAYA TARZO																				0	$0	$0	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF33	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	Si	$673,200
4	CC	1082846794	ARAUJO JAFFID	X								X										230301	30	$2,174,306	$347,900	EPS041	30	$2,174,306	$87,000	CCF33	30	$2,174,306	$87,000	14-11	30	$2,174,306	6.960%	$151,400	30	$0	$0	Si	$673,300
5	CC	57309618	BORJA ADRIANA	X																		25-14	11	$1,650,000	$264,000	EPS010	11	$1,650,000	$66,000	CCF33	11	$1,650,000	$66,000	14-11	11	$1,650,000	6.960%	$114,900	11	$0	$0	Si	$510,900
6	CC	1013096280	CALDERON NICOLAS																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	1004374375	DURAN DIONANGEL	X								X										230201	15	$967,376	$154,800	EPS002	15	$967,376	$38,700	CCF33	15	$967,376	$38,700	14-11	15	$967,376	6.960%	$67,400	15	$0	$0	Si	$299,600
8	CC	78079757	MARTINEZ JOSE									X										230301	30	$3,080,399	$492,900	EPS041	30	$3,080,399	$123,300	CCF33	30	$3,080,399	$123,300	14-11	30	$3,080,399	6.960%	$214,400	30	$0	$0	Si	$953,900
9	CC	1082843884	MARULANDA SILENIA																			230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF33	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
10	CC	1081795657	MERCADO ANDRES									X										230301	30	$2,961,218	$473,800	ESSC24	30	$2,961,218	$118,500	CCF33	30	$2,961,218	$118,500	14-11	30	$2,961,218	6.960%	$206,200	30	$0	$0	Si	$917,000
11	CC	85153842	PARRA LUIS		X																	231001	16	$1,333,334	$213,400	EPS005	16	$1,333,334	$53,400	CCF33	16	$1,333,334	$53,400	14-11	16	$1,333,334	6.960%	$92,900	16	$0	$0	Si	$413,100
12	CC	12541542	PEREZ EMETH																			230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF33	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
13	CC	1083006362	PEREZ JUNIOR	X								X										230301	25	$1,617,863	$258,900	ESSC24	25	$1,617,863	$64,800	CCF33	25	$1,617,863	$64,800	14-11	25	$1,617,863	6.960%	$112,700	25	$0	$0	Si	$501,200
14	CC	1082835324	PEREZ ROMARIO	X								X										230301	25	$1,592,793	$254,900	EPS005	25	$1,592,793	$63,800	CCF33	25	$1,592,793	$63,800	14-11	25	$1,592,793	6.960%	$110,900	25	$0	$0	Si	$493,400
15	CC	1118806578	POLO LUIS									X										25-14	30	$5,933,353	$949,400	EPS041	30	$5,933,353	$237,400	CCF33	30	$5,933,353	$237,400	14-11	30	$5,933,353	6.960%	$413,000	30	$0	$0	Si	$1,837,200
16	CC	1082837095	SERRANO LUIS	X								X										230301	25	$1,904,773	$304,800	EPS037	25	$1,904,773	$76,200	CCF33	25	$1,904,773	$76,200	14-11	25	$1,904,773	6.960%	$132,600	25	$0	$0	Si	$589,800
17	CC	85476271	SILVERA EDUAR	X								X										230301	25	$1,484,158	$237,500	ESSC24	25	$1,484,158	$59,400	CCF33	25	$1,484,158	$59,400	14-11	25	$1,484,158	6.960%	$103,300	25	$0	$0	Si	$459,600
Total			**Afiliados(17)**																					$39,044,717	$6,247,700			$43,544,717	$1,742,500			$43,544,717	$1,742,500			$43,544,717		$3,031,400		$0	$0		$12,764,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$6,247,700	$0	$0	$6,247,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$213,400	$0	$0	$213,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,213,400	$0	$0	$1,213,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$4,666,100	$0	$0	$4,666,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$154,800	$0	$0	$154,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$3,031,400	$0	$0	$3,031,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$3,031,400	$0	$0	$3,031,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				17	$1,742,500	$0	$0	$1,742,500
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	15	$1,428,700	$0	$0	$1,428,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	$313,800	$0	$0	$313,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				17	$1,742,500	$0	$0	$1,742,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$312,800	$0	$0	$312,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$66,000	$0	$0	$66,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$76,200	$0	$0	$76,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$447,700	$0	$0	$447,700
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$33,800	$0	$0	$33,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$38,700	$0	$0	$38,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$697,200	$0	$0	$697,200
TOTAL				**17**	**$12,764,100**	**$0**	**$0**	**$12,764,100**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141223997527

(415)7707212489984(8020) 000014122399752 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 4 4 0 4	2	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO TRANSVERSAL CARIBE

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR TORICES CL 48 13 125

42. Correo electrónico consorciotransversalcaribe@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 3 0 0 0 1	3 1 7 5 1 7 7 2 7 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 9 1 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-12-04 / 04:51:13PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141223997527

(415)7707212489984(8020) **000014122399752 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 4 4 0 4	2	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 9 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 0 9 1 8	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141223997527

(415)7707212489984(8020) **000014122399752 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 4 4 0 4	2	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 9 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 3 1 4 8 5 4 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERNANDEZ	CONTRERAS	ENOC	ELIAS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 9 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 6 4 9 9 3 1 5 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SIERRA	FERNANDEZ	YESID	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141223997527

(415)7707212489984(8020) **000014122399752 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 0 4 4 0 4	2	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 4 1 5 9 4	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA CARIBE NORTE SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 5 0 9 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 7 5 6 6 9 1	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ENHERCO SOLUCIONES SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 9 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO