Empresa de Desarrollo Urbano

Municipio de Medellín

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED HOSPITALARIA DE LA E.S.E METROSALUD"

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Nº 4600096223 DE 2022
JUNIO 2026
01/06/2026- 30/06/2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3
2.1 ANTECEDENTE 3
2.2 OBJETIVO 3
2.3 ALCANCE 4
AVANCE GENERAL DEL CONVENIO POR COMPONENTES 6
3.1 AVANCE GENERAL DEL PROYECTO 6
3.2. COMPONENTE SOCIAL 8
3.3. COMPONENTE DE EJECUCIONES 16
4.COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 21
4.1 CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y RECURSOS COMPROMETIDOS 21
4.2 PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 32
4.5 PORCENTAJE EJECUTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SEGÚN LO COMPROMETIDO 37
4.6 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS 38
4.8 HONORARIOS 39
4. ANEXOS: 41

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Salud de Medellín, mediante el contrato 4600096223 de 2022, busca realizar la mejora a la prestación de servicio de salud en toda la red de la ESE Metrosalud, mediante la intervención de las 55 sedes (10 Unidades Hospitalarias, 43 Centros de Salud y 2 sedes administrativas).

Considerando la necesidad de la E.S.E METROSALUD, es fundamental realizar una intervención. general de toda la infraestructura física de la red hospitalaria con el fin de prestar servicios de salud con calidad, seguridad y cumpliendo los estándares de habilitación y de esta manera lograr la satisfacción del cliente interno y externo, es fundamental para la operación de la red hospitalaria con criterios de calidad y seguridad.

La no intervención de la infraestructura puede generar el cierre de los servicios de la red hospitalaria, lo que traería como consecuencias dificultades en la accesibilidad de los usuarios y por ende su insatisfacción.

Adicionalmente, el no realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, genera un mayor deterioro de todas las instalaciones aumentando su punto crítico; cuya intervención genera más costos con el paso del tiempo, con el fin de Fortalecer la infraestructura física de toda la red hospitalaria de la E.S.E. Metrosalud teniendo en cuenta las necesidades de mantenimiento preventivo, correctivo y los requerimientos de habilitación de servicios de salud.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

2.1 ANTECEDENTE

la infraestructura física de los puntos de atención de la red hospitalaria se encuentra con muchos años de funcionamiento, lo que la hace desactualizada para el cumplimiento de los requisitos de la nueva legislación de habilitación de servicios de salud, que puede generar el cierre de los servicios de salud.

Adicionalmente, en los últimos años se ha evidenciado un gran deterioro de la infraestructura, situación que ha venido incrementando; lo que ha generado el descontento e inconformidad por parte de los usuarios y de los mismos servidores de la ESE Metrosalud; dado que va en contravía a programas como el de Seguridad del paciente y el de humanización.

Al ser una red tan extensa, requiere de un amplio recurso económico el cual no es suficiente para cubrir las necesidades de la red hospitalaria para mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física, y peor aún el cumplimiento de las condiciones mínimas de habilitación.

2.2 OBJETIVO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED HOSPITALARIA DE LA E.S.E METROSALUD.

2.3 ALCANCE

Con el fin de atender las necesidades de la E.S.E METROSALUD, y tener una programación asertiva en la formulación del contrato interadministrativo, se atenderán 4 frentes simultáneos, los cuales serán:

- **Mantenimientos preventivos y correctivos rutinarios menores**

Desde este componente se proyectan mantenimientos preventivos y correctivos menores, para asegurar la operación en los puntos de atención de la red hospitalaria. Entre estas se encuentran las siguientes:

Mantenimiento a la infraestructura física en general (resanes y pinturas, corrección de fugas, humedades y filtraciones, sistemas de drenaje, cubiertas, impermeabilizaciones, carpintería Para la ejecución de este componente, la E.S.E. Metrosalud.

Cabe anotar, que las actividades periódicas de mantenimiento, debe ser ejecutadas por el operador, teniendo en cuenta que deben ser periódicas y no solo por el tiempo en el que dura el contrato interadministrativo.

- **Mantenimiento preventivo de mayor costo**

Las actividades de mantenimiento preventivo que se incluyen en este componente son aquellas de gran magnitud, y es necesario contratar las respectivas interventorías y desde la EDU realizar la supervisión a los contratos que se celebren.

la ejecución de estas actividades es necesaria, ya que la infraestructura de la Red presenta un deterioro acumulado; situación que se agrava cuando la administración municipal hace entrega a la E.S.E. Metrosalud de sedes repotenciadas, renovadas y nuevas.

- **Mantenimiento correctivo de mayor costo**

Este componente trata de las necesidades que tiene la Red Hospitalaria relacionadas con mantenimientos correctivos de gran magnitud y alto costo.

Teniendo en cuenta la dimensión de estas actividades, es necesario contratar las respectivas interventorías y desde la EDU realizar la supervisión a los contratos que se celebren. Se debe igualmente, contratar la ejecución de estudios y diseños en caso de que se requieran.

- **SERG**

Para este componente se cuenta con un diagnóstico sobre los incumplimientos de la infraestructura física de la red hospitalaria con relación a la legislación vigente en materia de habilitación de servicios de salud. Dicho diagnóstico fue el producto de una autoevaluación de las condiciones de habilitación, en el estándar de infraestructura, para lo cual se contrató entre el mes de octubre y diciembre de 2019 un arquitecto que realizó

la autoevaluación del estándar de infraestructura en las 52 sedes de la institución con base en la resolución 4445 de 1996 y la resolución 2003.

Así mismo con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional de la ESE METROSALUD, se llevó a cabo la autoevaluación de habilitación con base en la Resolución 3100 de 2019, actividad ejecutada por los líderes de proceso y directivos de cada sede, realizados durante el periodo octubre 2020 a enero 2021, empleando listas de chequeo por servicios y grupo de estándares a través del aplicativo SGI Almera. Teniendo en cuenta los incumplimientos encontrados en la infraestructura física, se pretende detallar para cada sede las intervenciones requeridas y los costos de las mismas.

Los incumplimientos de los requerimientos de la legislación de habilitación son principalmente por consecuencia de su actualización. Es importante mencionar que, para la ejecución de las actividades para el cumplimiento de las normas, es necesario contar con personal calificado en el tema de habilitación en salud, igualmente adelantar contratos de estudios, diseños, interventorías y ejecución de estas.

Esta la priorización realizada a la red respecto a los hallazgos de infraestructura identificados en 2020.

INFORMACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE SALUD
NIT: 890.905.211-1
ALCALDE: DANIEL QUINTERO CALLE

CONTRATISTA: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU-
SUBGERENCIA PLANEACIÓN ESTRATEGICA
NIT: 800.223.337-6
REPRES. LEGAL: MARIA ANTONIA SANCHEZ RAVE

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	**4600096223 DE 2022**
OBJETO	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el fortalecimiento de la infraestructura física de la red hospitalaria de la E.S.E METROSALUD.
MODALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	ADMINISTRACIÓN DELEGADA
GERENCIA RESPONSABLE EDU:	SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CLIENTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SALUD
SUPERVISOR:	**FERNEY YOHAN OBANDO CARMONA**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	06 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO:	19 DE ENERO DE 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	19 DE ENERO DE 2026
PLAZO:	36 MESES
VALOR RECUROS A ADMINISTRAR	$ 70.080.958.063
POLIZA:	$39.611.541
COSTO FINANCIERO:	$ 296.494.376
HONORARIOS INCLUIDO IVA:	$ 5.003.780.406
VALOR TOTAL CONTRATO :	**$ 75.420.844.386**


Tabla Nº 1- Información Contrato Interadministrativo 4600096223 de 2022

CUADRO RESUMEN AMPLIACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

FECHA DE INICIO AMPLIACIÓN:	20 DE ENERO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN 1:	30 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN 2:	31 DE AGOSTO DE 2026
PLAZO AMPLIACIÓN 1:	162 DÍAS
PLAZO AMPLIACIÓN 2:	62 DÍAS
PLAZO TOTAL:	43 MESES y 14 DÍAS

AVANCE GENERAL DEL CONVENIO POR COMPONENTES

3.1 AVANCE GENERAL DEL PROYECTO



Durante el mes de junio de 2026, el Contrato Interadministrativo se mantuvo en estado activo, bajo la modalidad de mandato sin representación, conservando un valor total de $75.420.844.386, sin registro de adiciones durante el periodo. La ejecución continúa dentro del plazo vigente, con fecha de finalización total el 30 de agosto de 2026, conforme a la ampliación aprobada mediante la Modificación N°4.

Con corte al mes de junio de 2026, el seguimiento general del contrato evidencia un avance real acumulado del 94,00%, frente a un avance programado del 95,00%, manteniéndose una desviación de -1,00% respecto a la programación estimada, en línea con el comportamiento reportado en el periodo anterior.

El hecho de mayor relevancia del periodo corresponde a la consolidación operativa del cierre del contrato: a la fecha, el único grupo con actividad vigente es el Grupo N°7, correspondiente a la sede Unidad Hospitalaria Manrique, única obra activa dentro del contrato interadministrativo. Sobre esta sede se tramitó una solicitud de ampliación al CI con el fin de culminar las actividades pendientes, estimándose su terminación hacia mediados del mes de julio de 2026. Una vez finalizadas dichas actividades, se dará inicio al proceso de liquidación de este grupo, como paso previo y necesario para adelantar la liquidación integral del Contrato Interadministrativo.

En conclusión, durante junio de 2026 el Contrato Interadministrativo continuó su ejecución de manera activa, registrando un avance real acumulado del 94,00% con una desviación de -1,00% respecto a lo programado. La reducción del frente de obra a un único grupo activo (Grupo N°7 – UH Manrique) marca el ingreso del contrato a su fase final de ejecución, orientada a la culminación de las actividades pendientes hacia mediados de julio de 2026 y al posterior cierre técnico, administrativo y contractual del CI.

RESUMEN CONTRATO

PROGRAMADO	**95%**
EJECUTADO	**94%**

LOGROS

ESTADO SEDES			
TERMINADAS	**EN OBRA**	**PENDIENTES**	**TOTAL**
45	**1**	**9**	**55**
82%	**2%**	**16%**	**100%**

45 SEDES ENTREGADAS
1 SEDE EN PROCESO DE ENTREGA (DEFINICIÓN Y CRONOGRAMAS)
1 SEDES EN EJECUCIÓN (UH MANRIQUE)
8 SEDES SIN INICIAR

CENTROS DE SALUD A REPONER

Las sedes para reponer no se priorizan, se realizarán solo mantenimientos, según lo expuesto por Metrosalud y Secretaría de salud.


***Se realizó una reprogramación, ya que las sedes de reposición no fueron priorizadas y se dejaron al 100% en el cronograma.**
MANTENIMIENTOS

GRUPO 1 TERMINA SEDES AL 100%
GRUPO 2 TERMINA SEDES AL 100%
GRUPO 3 TERMINA SEDES AL 100% (A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE LA UHBA A METROSALUD)

GRUPO 4 TERMINA SEDES AL 100%
GRUPO 5 TERMINA SEDES AL 100%
GRUPO 6 TERMINA SEDES AL 100%

- **GRUPO 7**

Acta de inicio para este grupo quedo el 09/08/2024
5 MESES
1 SEDE EN EJECUCIÓN



TABLERO POWER BI

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDMxYjZiM2ItOTg0Mi00NzQ5LWIxMTMtNWNlMzU3YTQ5Y2I0IiwidCI6ImJhMzM0NGUyLTAxMGYtNGJkZi1iNTEyLWMzOGRmYTdhNWJhNSIsImMiOjR9

3.2. COMPONENTE SOCIAL

Para el periodo correspondiente al mes de junio, el equipo social y de comunicaciones de la supervisión adelantó diversas actividades orientadas al fortalecimiento del componente social y al acompañamiento comunicacional del proyecto. Estas acciones incluyeron el seguimiento a la ejecución de los programas sociales, la articulación con la interventoría y el contratista para garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos, la atención y gestión de inquietudes ciudadanas, así como la planificación y ejecución de estrategias informativas y participativas que promueven la apropiación comunitaria y la sostenibilidad de la obra.

1. Actividades de Gestión y Acompañamiento EDU (eventos, reuniones y acciones desarrolladas)

En el marco de la gestión social que desarrolla la EDU, las actividades, eventos y reuniones se conciben como escenarios estratégicos para fortalecer el diálogo con la comunidad, garantizar la participación ciudadana y consolidar la confianza institucional.

Estos espacios permiten socializar avances, recoger inquietudes y construir acuerdos colectivos en torno a los proyectos, reconociendo la diversidad de actores presentes en el territorio, asegurando no solo la apropiación y sostenibilidad de las intervenciones, sino también la articulación con entidades públicas, organizaciones sociales y líderes comunitarios que hacen parte activa del proceso.

- El día 03/06/2026 se realiza el taller tejiendo sueños con usuarios de la U.H pertenecientes al CCO; A este taller asisten en su gran mayoría lideres que a su vez hacen parte del CCO constituido hace ya 2 años, tiempo que hemos caminado juntos mientras que se han ejecutado actividades del convenio de Vigencias salud en comuna 3.

El Taller Tejiendo Sueños con Líderes de la Unidad Hospitalaria es una propuesta metodológica enfocada en el fortalecimiento de las relaciones de liderazgo entre ellos; este equipo viene liderando todos aquellos sentires de la población de comuna 3 ante el cierre de urgencias hace ya muchos meses y su apertura está programada entre el mes de agosto y septiembre 2026.

El cierre de este proceso social se acerca y toma mucha fuerza la invitación que siempre les estamos haciendo ser protagonistas de cada mejora en los servicios de salud, ellos y su liderazgo han propiciado espacios de dialogo con la gerencia de Metrosalud con el objetivo de acelerar la apertura del servicio de urgencias.

Ellos deben seguir participando de manera activa en espacios como la liga de usuarios, la mesa de salud general y de la mesa de salud mental, liderada por la Secretaria de salud en comuna 3.

- El día 05/06/2026 se lleva acabo la reunion de equipo de trabajo y recorrido por todo el proyecto. Estos recorridos al interior de la U.H de Manrique tuvieron como objetivo principal proyectar actividades y entrega de productos a 30 de junio por parte de los profesionales sociales que terminan sus contratos en esta fecha, es así como la reunión de finalización también queda con fecha establecida para el 17/07/2026. Estos recorridos se programaron mínimo una vez a la semana durante los mantenimientos a esta obra.

- El día 11/06/2026 se realiza recorriendo el barrio previo a cierre de actas de entorno y vecindad Los equipos sociales desde la EDU,contrstista e interventoría recorrimos los espacios alrededor de la Unidad con dos objetivos claros, retomar el sentir ciudadano evaluando de primera mano la satisfacción de los vecinos y escuchar posibles inquietudes sobre cómo está finalizando las mejoras a la infraestructura de la Unidad y la segunda agendar cierre de actas puntuales de vecindad y de entorno.

- El día 17/06/2026 El Carrusel “Mi Vida, Mis Reglas y Lo que Nadie te Dice Este carrusel se realiza en la institución educativa Rodrigo Lara Bonilla vecinos de nuestra U.H de Manrique asisten 26 estudiantes del grado 11 y se da en el horario de 6.20 am a 8.10 am allí nos acompaña el coordinador de la institución El taller y las estaciones del carrusel se desarrollan de la siguiente manera:

1 Estacion. Rompiendo el silencio (Enfoque en salud mental/expresión.

2 Estacion. Mi futuro empieza hoy (Enfoque en metas/prevención).

3 Estacion. Lo que publicas habla de ti (Enfoque en redes sociales).

4. Estacion. Respira y continua.

5. Estacion Emociones en equilibrio.

6.Estacion. Divisiones que marca.

7. Estacion. Mi cuerpo mis decisiones.

Al finalizar se realiza una socialización donde se pudo evidenciar el logro de los objetivos del carrusel; promover el cuidado frente a su propia vida y la salud mental.

- El día 24/06/2026 se realizo CCO Mensual y capacitación en la prevención del dengue y la tuberculosis en comuna 3. Asisten 17 personas entre miembros del comité, equipo contratista e interventoría y Directora de la Unidad con trabajo social Metrosalud.

En un primer momento se les socializa el momento y etapa de finalización de obra se les invita a la reunión de finalización de obra el día 17/07/ 2026 una vez establecidos estos compromisos los asistentes realizan preguntas a la directora entorno a servicios,apertura de urgencias y temas varios entorno a la atención.

En un segundo momento la epidemióloga de la Unidad realiza charlas de prevención en dos temas que a hoy son importantes socilizarles en torno a la prevención y al manejo adecuado de la tuberculosis y por último dio indicaciones entorno a revisar recipientes y demás en su domicilió y así promover comportamientos adecuados para minimizar nuevos contagios.

- El día 30/06/2026 Taller “Construyendo juntos tu Bienestar En este día se realizará El taller **"Construyendo Juntos tu bienestar "** técnica pedagógica que buscara realizar la intervención a través de personajes que buscaran la atención de usuarios que están todas las mañanas en la sala de espera con muchos sentimientos. Su objetivo es educar y reducir el estrés de los asistentes compartiendo mensajes de autocuidado mientras esperan ser llamados y durante esta actividad se les socializara la etapa actual de finalización de obra.

	
Jornada de sostenibilidad comuna 3 El Carrusel del Bienestar 17/06/2026.	Jornada de sostenibilidad comuna 3 El Carrusel del Bienestar 17/06/2026.
	
Comite ciudadano de obra U.H de Manrique 14/06/2026.	Capacitacion U.H Manrique 14/06/2026.

Supervisión y seguimiento a la implementación de la Guía de Manejo Socioambiental
El equipo de supervisión de la EDU realizo el acompañamiento y seguimiento a la interventoría y contratista de obra en las siguientes actividades:

1.1 **Actividades de Gestión de la interventoría**

Durante el periodo que se reporta la supervisión realizo el seguimiento a las acciones realizadas por el área social de la interventoría:

ASUNTO	FECHAS	MEDIOS	RECEPTORES O PARTICIPANTES
Se le solicita al contratista realizar la actualización de la cartelera informativa.	03/06/2026	WhatsApp	Interventoría Contratista
Se realiza revisión de la cartelera informativa, se procede a enviar a la EDU para su respectiva aprobación.	10/06/2026	Correo.	Interventoría Contratista
Se realiza reunión con la profesional social del contratista.	17/06/2026	WhatsApp	Interventoría Contratista EDU
Se recibe por parte del contratista la e-card para el CCO del mes de junio	24/06/2026	correo	Interventoría Contratista EDU

Lista de Chequeo

GESTION SOCIAL EN OBRA - APLICACIÓN GMSA												SOSTENIBILIDAD				
Piezas comunes.	Reunión inicio - asistentes		Reunión avance – asistentes		Reunión final - asistentes		C.C.O - asistentes		Recorridos - asistentes		PQRS recibidas	PQRS abiertas	Capacitaciones - asistentes		Actividades de sostenibilidad	Asistentes	Informes
2	0	0	0	0	0	0	1		4	6	0	0	1	18	0	0	1

Para el periodo del presente informe la calificación de la lista de chequeo de la UH Manrique es del 100% de cumplimiento.

Reporte de implementación de los programas de la Guía de Manejo Socioambiental en obra

Actas de Vecindad

La supervisión realizó el apoyo al equipo social, técnico del contratista y la interventoría en la socialización, divulgación del procedimiento, acercamiento y programación de visitas para el levantamiento de las actas de vecindad y entorno. A continuación, se resume la gestión realizada:

Actas de vecindad

No. de actas proyectadas	Actas elaboradas	Actas levantadas en el periodo	No. Actas pendientes	No. Actas revisadas y aprobadas Interventoría
1	1	1	0	1

Actas de Entorno

No de actas proyectadas	Actas elaboradas	Actas levantadas en el periodo	No Actas pendientes
0	0	0	0
0	0	0	0

Programa de Información y comunicación a la comunidad

Desde la supervisión se realizó la revisión y aprobación de las piezas comunicacionales propuestas por el contratista, las cuales fueron:

Fecha	Tipo	Asunto	Población objeto	Cantidad
18/03/2026	E-Car	Invitación CCO y capacitación	Lideres y lideresas de la comuna, integrantes del CCO, usuarios y funcionarios de Metro salud	18
Total				18

Revisión al Funcionamiento del Comité Ciudadano de Obra - CCO

La supervisión participó de este espacio de encuentro y participación ciudadana en el cual se les brindó a los participantes la información de los avances de las actividades de cada una de las áreas, el programa de obra y los tiempos de ejecución. De igual manera se resolvieron inquietudes, se atendieron solicitudes, recomendaciones que le permitieron al proyecto mantener una buena relación con los habitantes del sector.

En la tabla que se muestra a continuación se describen las reuniones del CCO y recorridos.:

Durante este periodo de junio de 2026 se realizó la entrega del siguiente material informativo a la comunidad:

Durante este periodo del mes de junio se realizaron las siguientes actividades:

Fecha	Tipo de Reunión	Población objeto	No. Asistentes
24032026	Reunión del CCO y taller sobre Tuberculosis y Dengue	Lideres y lideresas de la comuna, integrantes del CCO, usuarios y funcionarios de Metro salud	12

Subprograma de resolución de conflictos

La supervisión revisó y verificó la atención de las PQRS, el registro del cierre a satisfacción de los peticionarios. A continuación, se relaciona el registro de las atenciones:

No	Fecha	Nombre del peticionario	Motivo de la PQRS	Estado (Cerrada, Abierta, Tramite)
NA	NA	0	0	0

Programa de manejo de la contratación de mano de obra local

La supervisión pudo confirmar que, durante el mes de mayo, el contratista no recibió hojas de vida nuevas este programa prioriza la contratación de mano de obra propia de la zona del proyecto y considerará para ello la vinculación de personas de ambos géneros según las actividades a realizar (aseadoras, almacenistas, oficiales, entre otros). Con esto se logra un doble efecto: se fortalece el empleo en el área impactada, generando ingresos para quienes contrate la obra; y al mismo tiempo propicia el empoderamiento y apropiación del proyecto, obra o actividad por parte de la población asentada en la zona.

A continuación, se analiza el personal total vinculado con Mano de Obra No Calificada (MONC) y Mano de Obra Calificada (MOC) y personal vinculado por género:

Total, de personal vinculado por Mano de obra Calificada y No Calificada	
Mano de obra Calificada – MOC	77
Mano de obra No Calificada – MONC	47
Empleos generados en el área de influencia	11
TOTAL	124
TOTAL, ACTIVAS	28
Total, de personal vinculado por género, condición de discapacidad y otros	
Número de Mujeres vinculadas	7
Porcentaje MOC	62.10%
Porcentaje MONC	37.90%
Número de Hombres vinculados	21
MOC Junio	16
MONC Junio	12

Del total del personal en obra activo el 25,00 % son mujeres, el 75,00% son hombres y contratación de personal de la comuna 39.24 %.

Actividades de Apropiación y Sostenibilidad

La gestión social del contratista realizó actividades que involucraron a la comunidad y que tenían como objetivo fortalecer el sentido de pertenencia con la nueva infraestructura, además de fomentar el compromiso activo de la ciudadanía para garantizar el apoyo, cuidado y duración del proyecto.

Para el mes de junio de 2026 se realizó una actividad de sostenibilidad sobre un carrusel donde se bordo temas como: rompiendo el silencio, emociones en equilibrio, respira y continua, lo que publicas habla de ti, mi futuro empieza hoy, mi cuerpo mis decisiones y decisiones que marcan

Fecha	Objetivo de la Actividad	No. Asistentes
17/06/2026	Promover la sostenibilidad social mediante un carrusel pedagógico dirigido a la comunidad, fortaleciendo el bienestar emocional, la toma de decisiones responsables y el desarrollo de habilidades para la vida. A través de los temas. Rompiendo el silencio, Emociones en equilibrio, Respira y continúa, Lo que publicas habla de ti, mi futuro empieza hoy, mi cuerpo, mis decisiones y Decisiones que marcan, se buscó generar espacios de reflexión, autocuidado y corresponsabilidad que contribuyan a la construcción de entornos más saludables, seguros y sostenibles.	26

Registro fotográfico



Jornada de sostenibilidad comuna 3. Construyendo juntos tu bienestar ” 30/06/2026.



Jornada de sostenibilidad comuna 3. Construyendo juntos tu bienestar ” 30/06/2026.

	
Jornada de sostenibilidad comuna 3 El Carrusel del Bienestar 17/06/2026	Jornada de sostenibilidad comuna 3 El Carrusel del Bienestar 17/06/2026

3.3. COMPONENTE DE EJECUCIONES

GRUPO 1_ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y ADICIONALES TERMINADAS AL 100%

GRUPO 2_ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y ADICIONALES TERMINADAS AL 100%

GRUPO 3_ ACTIVIDADES CONTRACTUALES TERMINADAS AL 100%

GRUPO 4_ ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y ADICIONALES TERMINADAS AL 100%

GRUPO 5_ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y ADICIONALES TERMINADAS AL 100%

GRUPO 6__ ACTIVIDADES CONTRACTUALES TERMINADAS AL 100%

GRUPO 7_

UH MANRIQUE

Presenta un avance físico acumulado del 94,00% frente a un 95,00% programado, con una desviación de -1,00%. En el componente financiero, el avance ejecutado es del 87,59% frente a un 98,06% programado, con una desviación de -10,47%, resultado del desfase entre la ejecución física de las actividades pendientes y su correspondiente legalización financiera.

Durante el mes se dio continuidad a las actividades de la Adición N°4, con la incorporación del cronograma actualizado entregado por el contratista de obra el 29 de mayo de 2026. Sobre este particular, la interventoría ha señalado de manera reiterada que la programación presenta inconsistencias en la duración asignada a las

actividades de obras extra, al haberles asignado un mismo periodo de ejecución (16 de mayo a 29 de junio) sin considerar las relaciones de predecesoras y sucesoras propias de la dinámica real del proyecto.

Actividades ejecutadas durante junio de 2026

Almacén

- Instalación de perfilería metálica, emplacado y tratamiento de juntas en cielo falso.
- Fondeado, lijado y aplicación de pintura en cielo falso y muros.
- Instalación de luminarias y aparatos eléctricos.
- Demolición de muro y apertura de vano para instalación de extractores de aire.
- Instalación de zócalo en buitrón.
- Actividades hidrosanitarias y retiro/reinstalación de puerta de baño.
- Instalación de accesorios de ducha.
- Pintura de marco y alas de puerta.
- Revoque y estuco de muros para corrección de fisuras.

Cocina

- Instalación de salida hidrosanitaria adicional en zona de "lavado de carros".
- Tratamiento de abombamiento en muro.
- Masillado de esquinas de media caña PVC en cielos de cuartos enchapados.
- Instalación de guardacamillas.
- Corrección de rótulos y rejillas solicitadas por el operador.

Urgencias maternas

- Demolición de muros en mampostería para adecuación del consultorio 7 (entregado por Metrosalud).
- Instalación de perfilería metálica, emplacado de muros y tratamiento de juntas.
- Actividades eléctricas e instalación de luminarias.
- Instalación de redes de datos e hidrosanitarias; retiro de aparatos sanitarios existentes.
- Suministro e instalación de marcos de puertas.
- Construcción de fajas de piso y revoque de muros.
- Demolición de muros para construcción de acceso por fachada.

Fachada

- Excavación e instalación de tubería sanitaria para bajantes.
- Instalación de tableta guía y guía táctil en andén.
- Conformación, compactación, fundido y escobillado del andén.
- Instalación de acero de refuerzo, ajuste de formaleta y fundido de encamisado de pedestales (aplicación de sikadur-32).
- Retiro de bordillo rechazado por Metrosalud y suministro/instalación de bordillo de reemplazo.
- Suministro de platinas para pedestales de pérgola.
- Ensayo de asentamiento de concreto y compactación de base granular.

Zona de farmacia

- Retiro de piso existente.
- Inicio de instalación de canoas en pérgola de farmacia.

Salas de espera / estructuras "nube"

- Fabricación de estructuras tipo "nube" (con reducción de dimensiones por criterios de seguridad hospitalaria).
- Inicio de instalación de cinco elementos piloto en una de las salas de espera.

Otros frentes

- Inicio de retiro del sistema Vitrolit.
- Instalación de marco metálico para puerta en baño de lactancia (pendiente ajuste).
- Reinstalación de aires acondicionados en piso 1.
- Suministro de TV para habitaciones especiales.
- Aseo y orden permanente de obra.

Durante junio de 2026 el Contrato Interadministrativo continuó su ejecución de manera activa, registrando un avance real acumulado del 94,00% con una desviación de -1,00% respecto a lo programado. La reducción del frente de obra a un único grupo activo (Grupo N°7 – UH Manrique) marca el ingreso del contrato a su fase final de ejecución. En virtud del estado de avance alcanzado y de las actividades pendientes identificadas, se estima que las obras de UH Manrique culminen hacia mediados de julio de 2026, momento a partir del cual se dará inicio al proceso de liquidación de este frente, como paso previo a la liquidación integral del Contrato Interadministrativo.

































4.COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

4.1 CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y RECURSOS COMPROMETIDOS

A continuación, se relacionan los contratos que se han adscrito al contrato y su estado actual:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 - 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN - DEL CONTRATO**	**ACTA - INICIO O INICIO - ADICIÓN**	**FECHA - TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
COMPONENTE PERSONAL						
C VINCULADO	DIEGO ALBERTO SERNA ZULUAGA	$ 210.881.554	24/01/2023	30/10/2024	646 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C 42 - 2023	GUSTAVO ANDRES RAMIREZ MEJIA	$ 9.984.078	24/01/2023	01/03/2023	1 MESES 8 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 60 - 2023	FARDY ALEXIS ECHEVERRI RIOS	$ 9.832.326	24/01/2023	07/03/2023	1 MES Y 14 DIAS	LIQUIDADO
C 45 - 2023	CARLOS ENRIQUE GARCIA GRASSO	$ 88.543.004	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 45 - 2023	CARLOS ENRIQUE GARCIA GRASSO	**$ 96.525.161**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 47 - 2023	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	$ 9.984.078	24/01/2023	01/03/2023	1 MESES 8 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 49 - 2023	CAMILA POSADA ZAPATA	$ 75.306.674	24/01/2023	30/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 49 - 2023	CAMILA POSADA ZAPATA	**$ 82.010.531**	31/12/2023	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 64 - 2023	FE - RICO SANDOVAL RODAS	$ 75.083.210	25/01/2023	31/12/2023	11 MESES 6 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 64 - 2023	FE - RICO SANDOVAL RODAS	**$ 81.787.069**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 52 - 2023	JESSICA MARIA CAMPUZANO RAMIREZ	$ 75.306.674	24/01/2023	30/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 52 - 2023	JESSICA MARIA CAMPUZANO RAMIREZ	**$ 82.010.531**	31/12/2023	31/12/2024	367 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 40 - 2023	ANA MARIA PATIÑO CANO	$ 75.306.674	24/01/2023	30/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 40 - 2023	ANA MARIA PATIÑO CANO	**$ 82.010.531**	31/12/2023	30/06/2024	366 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C VINCULADA	ANGELA MARIA MONTOYA RUA	$ 45.809.698	24/01/2023	18/08/2023	6 MESES 25 DIAS CALENDARIO	SE RETIRÓ - LA ENTIDAD
C VINCULADA	LUZ ELENA MUNERA PALACIO	$ 132.860.556	05/09/2023	31/12/2024	15 MESES 26 DIAS	LIQUIDADO
C VINCULADA	PAULA MARCELA ALVAREZ RESTREPO	$ 43.955.854	01/01/2024	30/06/2024	6 MESES	LIQUIDADO
C 53 - 2023	ELIANA MARCELA BORREGO GARCIA	$ 33.519.291	24/01/2023	24/06/2023	5 MESES	LIQUIDADO

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 - 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN - DEL CONTRATO**	**ACTA - INICIO O INICIO - ADICIÓN**	**FECHA - TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
C ADC 53 - 2023	ELIANA MARCELA BORREGO GARCIA	**$ 123.574.452**	25/06/2023	31/12/2024	6 MESES 372 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 54 - 2023	ERICA ZARATE BENITEZ	$ 40.223.149	24/01/2023	24/07/2023	6 MESES	LIQUIDADO
C ADC 54 - 2023	ERICA ZARATE BENITEZ	**$ 116.870.594**	25/07/2023	16/01/2025	5 MESES 372 DIAS	LIQUIDADO
C 55 - 2023	SUELLEN YULIET CAL - RON MONTOYA	$ 67.038.582	24/01/2023	24/11/2023	10 MESES	LIQUIDADO
C ADC 55 - 2023	SUELLEN YULIET CAL - RON MONTOYA	**$ 90.055.162**	25/11/2023	31/12/2024	1 MES Y 372 DIAS	LIQUIDADO
C VINCULADA	VANESA BALVIN GRANADA	$ 144.903.441	24/01/2023	31/07/2024	24 MESES	TERMINADO
C 56 - 2023	JUAN CARLOS PUERTA CASTAÑO	$ 75.306.674	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 56 - 2023	JUAN CARLOS PUERTA CASTAÑO	$ 40.223.148	01/01/2024	27/06/2024	180 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 57 - 2023	PAOLA NATALIA HINCAPIE LOZADA	$ 75.306.674	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 57 - 2023	PAOLA NATALIA HINCAPIE LOZADA	**$ 20.111.574**	01/01/2024	10/04/2024	90 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 58 - 2023	NATALIA ALVAREZ CORREA	$ 18.120.422	24/01/2023	26/06/2023	5 MESES 2 DIAS	LIQUIDADO
C 61 - 2023	SARA GUTIERREZ LOPEZ	$ 39.912.308	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 61 - 2023	SARA GUTIERREZ LOPEZ	**$ 43.346.895**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 59 - 2023	MARIANA VELASQUEZ GOMEZ	$ 39.201.703	30/01/2023	26/03/2023	11 MESES 1 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 51 - 2023	OVIDIO SILVA MURCIA	$ 70.939.499	24/01/2023	24/10/2023	9 MESES	LIQUIDADO
C 50 - 2023	ROBINSON ARLEY ARCILA GARCIA	$ 70.939.499	25/01/2023	25/10/2023	9 MESES	LIQUIDADO
C 48 - 2023	JESUS MAURICIO MUÑOZ OROZCO	$ 70.939.499	24/01/2023	24/10/2023	9 MESES	LIQUIDADO
C 46 - 2023	LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	$ 75.306.674	24/01/2023	30/06/2023	11 MESES Y 190 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 46 - 2023	LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	**$ 62.792.801**	31/12/2023	07/10/24	282 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 44 - 2023	JOHN JAIRO OSORIO LOPERA	$ 75.306.674	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 - 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN - DEL CONTRATO**	**ACTA - INICIO O INICIO - ADICIÓN**	**FECHA - TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
C ADC 44 - 2023	JOHN JAIRO OSORIO LOPERA	**$ 61.452.032**	01/01/2024	01/10/2024	275 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 43 - 2023	NANCY STELLA ARANGO ARANGO	$ 75.306.674	24/01/2023	31/12/2024	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 43 - 2023	NANCY STELLA ARANGO ARANGO	**$ 82.010.532**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 41 - 2023	ISABEL CRISTINA RENDON OSORIO	$ 75.306.674	24/01/2023	31/12/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ARL RIESGO 5	SEGUROS - RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	$ 42.737.504	24/01/2023	31/12/2024	11 MESES 403 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C 91 - 2023	LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA	$ 73.518.979	02/03/2023	31/12/2023	10 MESES 29 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 91 - 2023	LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA	**$ 64.133.572**	01/01/2024	15/10/2024	6 MESES Y 174 DIAS	LIQUIDADO
C VINCULADO	LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA	$ 61.503.732	16/10/2024	31/08/2026	22 MESES Y 15 DIAS	LIQUIDADO
C 92 - 2023	XIOMARA RIOS RESTREPO	$ 38.964.835	02/03/2023	31/12/2023	10 MESES 29 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 93 - 2023	SANDRA LILIANA SANCHEZ RESTREPO	$ 73.518.976	02/03/2023	31/12/2024	10 MESES 29 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 93 - 2023	SANDRA LILIANA SANCHEZ RESTREPO	**$ 63.239.727**	01/01/2024	21/10/2024	6 MESES Y 103 DIAS	LIQUIDADO
C 102 - 2023	CARLOS ANDRES RAMIREZ SALAZAR	$ 85.390.137	06/02/2023	31/12/2023	10 MESES 25 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 102 - 2023	CARLOS ANDRES RAMIREZ SALAZAR	$ 7.882.167	01/01/2024	30/01/2024	30 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 103 - 2023	DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO	$ 40.222.848	06/02/2023	09/08/2023	6 MESES	LIQUIDADO
C 298 - 2023	DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO	$ 34.636.600	09/10/2023	11/03/2024	155 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 112 - 2023	LUZ ELENA MUNERA PALACIO	$ 54.386.953	08/02/2023	04/09/2023	6 MESES 26 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 124 - 2023	PAULA MARCELA ALVAREZ RESTREPO	$ 58.423.267	17/02/2023	20/12/2023	10 MESES 3 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 140 - 2023	SANDRA MARCELA ARANGO MUÑOZ	$ 19.442.678	02/03/2023	15/05/2023	2 MESES 13 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 - 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN - DEL CONTRATO**	**ACTA - INICIO O INICIO - ADICIÓN**	**FECHA - TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
C 141 - 2023	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	$ 78.296.192	02/03/2023	31/12/2023	15 MESES 29 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 141 - 2023	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	$ 95.636.954	01/01/2024	31/12/2024	6 MESES 184 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 158 - 2023	VICTOR HUGO GARCIA RESTREPO	$ 75.406.060	14/03/2023	31/12/2023	9 MESES 17 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 158 - 2023	VICTOR HUGO GARCIA RESTREPO	**$ 101.011.490**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 159 - 2023	SERGIO ALBERTO PEREZ MENESES	$ 63.686.651	16/03/2023	31/12/2023	9MESES 15 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 159 - 2023	SERGIO ALBERTO PEREZ MENESES	**$ 85.602.724**	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C CI 88 - 2023	DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	$ 30.837.748	14/03/2023	01/08/2023	4 MESES 18 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 88 - 2023	DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	**$ 96.676.424**	02/08/2023	31/12/2024	16 MESES 29 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C CI 35 - 2023	NEYLL AN - IWER MUÑOZ DIAZ	$ 7.882.167	16/05/2023	15/06/2023	1 MES	LIQUIDADO
C 263 - 2023	NATALIA ALVAREZ CORREA	$ 42.010.845	27/06/2023	31/12/2023	188 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 263 - 2023	NATALIA ALVAREZ CORREA	$ 81.787.069	01/01/2024	31/12/2024	366 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 371 - 2023	SANDRA MARIA CIRO GARCIA	$ 28.661.060	01/11/2023	30/06/2024	243 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 371 - 2023	SANDRA MARIA CIRO GARCIA	$ 21.791.883	01/07/2024	31/12/2024	184 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C ADC 99 - 2023	ALVARO EUGENIO VELASQUEZ PEREZ	$ 37.541.606	01/01/2024	18/07/2024	200 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 31 - 2024	SULY ELEANY VELEZ ARANGO	$ 38.827.446	26/02/2024	21/12/2024	300 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 169 - 2024	CLAUDIA MARIA GOMEZ OSSA	$ 46.642.047	17/06/2024	24/12/2024	191 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 406 - 2024	MARIA FERNANDA ARANGO GIRALDO	$ 19.111.481	02/10/2024	31/12/2024	91 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 424 - 2024	CARLOS ESAU VANEGAS GOMEZ	$ 20.756.932	08/10/2024	31/12/2024	85 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 427 - 2024	LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	$ 35.164.683	08/10/2024	28/02/2025	144 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 431 - 2024	CARLOS ANDRES MOLINA ESCU - RO	$ 34.920.486	09/10/2024	28/02/2025	143 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 - 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN - DEL CONTRATO**	**ACTA - INICIO O INICIO - ADICIÓN**	**FECHA - TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
C 446 - 2024	HARVEY RESTREPO FERNAN - Z	$ 25.885.115	16/10/2024	19/01/2024	106 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C-570-2024	MARIA FERNANDA ARANGO GIRALDO	$ 46.529.101	13/01/2025	11/08/2025	210 DIAS CALENDARIOS	LIQUIDADO
C-587-2024	CARLOS ENRIQUE GARCIA GRASSO	$ 106.421.417	13/01/2025	31/12/2025	360 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C-596-2024	VICTOR HUGO GARCIA RESTREPO	$ 93.457.901	13/01/2025	18/11/2025	310 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C-610-2024	NANCY STELLA ARANGO ARANGO	$ 90.512.426	13/01/2025	31/12/2025	180 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C-613-2024	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	$ 100.456.968	07/01/2025	04/11/2025	302 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
VINCULADO	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	$ 77.301.386	06/11/2025	31/08/2026	146 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
C-614-2024	NATALIA ALVAREZ CORREA	$ 49.743.371	13/01/2025	25/07/2025	194 DIAS CALENDARIO	TERMINACIÓN ANTICIPADA
C-627-2024	SARA GUTIERREZ LOPEZ	$ 24.461.292	13/01/2025	11/07/2025	180 DIAS CALENDARIO	PASA A OTRO CI
C-632-2024	SANDRA MARIA CIRO GARCIA	$ 12.230.646	13/01/2025	12/04/2025	180 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C-647-2024	SERGIO ALBERTO PEREZ MENESES	$ 43.333.145	13/01/2025	30/06/2025	169 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 661 - 2025	SERGIO ALBERTO PEREZ MENESES	$ 46.153.647	03/07/2025	30/12/2025	180 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C 142 - 2025	HARVEY RESTREPO FERNANDEZ	$ 46.153.646	03/02/2025	01/08/2025	90 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 321 - 2025	DANIEL MORENA ARANGO	$ 28.538.173	03/03/2025	28/09/2025	210 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 350 - 2025	LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	$ 50.769.010	05/03/2025	18/09/2025	188 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 413 - 2025	KARLA CRISTINA CARDONA ARANGO	$ 23.333.232	01/04/2025	30/06/2025	91 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C 672 - 2025	KARLA CRISTINA CARDONA ARANGO	$ 46.153.647	03/07/2025	30/12/2025	180 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C 880 - 2025	VALERIA YEPES GOMEZ	$ 30.872.389	12/08/2025	29/12/2025	140 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C 894 - 2025	NATHALY BARRERA PALACIO	$ 40.397.931	21/08/2025	31/12/2025	133 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C 983 - 2025	DANIEL MORENA ARANGO	$ 12.502.438	01/10/2025	31/12/2025	92 DIAS CALENDARIO	TERMINADO

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 - 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN - DEL CONTRATO**	**ACTA - INICIO O INICIO - ADICIÓN**	**FECHA - TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
C 1156 - 2025	CAMILA POSADA ZAPATA	$ 12.662.038	20/11/2025	31/12/2025	42 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C - 67 - 2026	NANCY STELLA ARANGO ARANGO	$ 61.384.349	16/01/2026	31/08/2026	228 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
C - 71 - 2026	CAMILA POSADA ZAPATA	$ 28.489.587	15/01/2026	14/04/2026	90 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
C - 73 - 2026	KARLA CRISTINA CARDONA ARANGO	$ 44.961.343	15/01/2026	30/06/2026	167 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
C - 75 - 2026	NATHALY BARRERA PALACIO	$ 52.864.011	15/01/2026	15/05/2026	121 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C - 97- 2026	BIBIANA TORRES DAVID	$ 61.653.578	15/01/2026	31/08/2026	229 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
C-1329-2025	ANGELICA MARIA CORRALES MORA	$ 13.295.149	20/05/2026	30/06/2026	42 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
VINCULADO	RECUPERACIÓN DE PERSONAL	$ 43.661.000	01/06/2026	31/08/2026	90 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE PERSONAL		**$ 6.039.644.688**				
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES						
OC 9 - 2023	SIGNAL MARKETING (SOUVENIRS)	$ 8.000.000	09/05/2023	30/12/2023	236 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
CI 9 - 2023	SIGNAL MARKETING (SOUVENIRS)	$ 5.993.878	22/08/2023	30/12/2023	4 MESES 9 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
OC 10 - 2024	FEELING COMPANY S.A.S. (SERVICIO - OPERADOR LOGÍSTICO)	$ 104.600.000	23/03/2023	30/06/2024	8 MESES 191 DIAS	LIQUIDADO
OC -38-2022	IMPRESOS BEGON LTDA	$ 2.595.848	24/08/2023	31/12/2023	4 MESES 7 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
C-531-2026	4E SAS	$ 17.000.000	19/05/2026	17/08/2026	91 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
C-184-2024	BEMARKETING S.A.S	$ 101.410.231	10/07/2024	31/03/2025	265 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C-434-2025	METROPARQUES	$ 60.400.000	01/04/2025	31/01/2026	305 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 - 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN - DEL CONTRATO**	**ACTA - INICIO O INICIO - ADICIÓN**	**FECHA - TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES		**$ 299.999.957**				
COMPONENTE APOYO LOGISTICO						
PUESTOS - TRABAJO	EMPRESA - - SARROLLO URBANO -EDU	$ 193.445.842	24/01/2023	30/11/2023	11 MESES 7 DIAS CALENDARIO	EJECUTADO
PUESTOS - TRABAJO	EMPRESA - - SARROLLO URBANO -EDU	$ 370.000.000	01/12/2023	31/08/2026	1005 MESES	EN EJECUCIÓN
264 - 2021	NEXT SECURITY S.A.S.	$ 225.641.601	02/02/2023	31/12/2023	1 MES 29 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
678 - 2019	UNION TEMPORAL SYC	$ 60.524.068	09/02/2023	15/05/2023	2 MES 22 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
238 - 2022	CPT EXPRESS (IMPRESIONES)	$ 6.614.194	15/02/2023	31/05/2024	620 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
238 - 2022	CPT EXPRESS (PAPELERIA)	$ 7.168.641	15/02/2023	31/05/2024	620 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
686 - 2019	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	$ 5.784.114	23/02/2023	29/02/2024	12 MESES 100 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
212 - 2023	TRANSSUPERIOR S.A.	$ 456.274.989	23/05/2023	3O/04/2025	372 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
OC-24-2023	UNIPAR ALQUILERES - COMPUTADORES S.A.	$ 109.925.291	01/12/2024	31/03/2025	121 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
OC 49 - 2024	SERTECOPY S.A.S	$ 1.796.209	04/04/2024	30/04/2025	392 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
CM 500 DE 2025	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	$ 5.494.169	25/04/2025	31/07/2026	451 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
OC 171 - 2024	UNIÓN TEMPORAL EDU PRINT - SERTECOPY	$ 22.771.732	26/06/2024	30/04/2026	674DIAS CALENDARIO	TERMINADO
CO 424 -2025	UNIPAR ALQUILERES - COMPUTADORES S.A.	$ 30.029.997	01/04/2025	31/01/2026	306 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C-486- 2025	UNION TEMPORAL EDU-AT	$ 150.533.815	O2/05/2025	15/04/2026	334 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
C-504- 2026	UNION TEMPORAL EDU-26	$ 54.449.118	16/04/2026	31/12/2026	260 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
C-299- 2026	UNIPAR ALQUILERES - COMPUTADORES S.A.	$ 18.000.000	01/02/2026	31/12/2026	330 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
C-528 2026	SERTECOPY S.A.S.	$ 5.757.910	4/05/2026	31/12/2026	245 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 - 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN - DEL CONTRATO**	**ACTA - INICIO O INICIO - ADICIÓN**	**FECHA - TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE APOYO LOGISTICO		**$ 1.724.211.690**				
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS						
249 - 2023	CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS LIMITADA - **INTERVENTORIA**	$ 19.008.051	02/08/2023	30/09/2023	60 DIAS CALENDARIO	TERMINADOS
ADC 249 - 2023	ADICIÓN N° 1 - CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS LIMITADA - **INTERVENTORIA**	$ 23.783.099	01/10/2023	29/12/2023	90 DIAS CALENDARIO	TERMINADOS
256 - 2023	LEONARDO FABIO CORREA ROLDAN - **ESTUDIOS Y DISEÑOS**	$ 70.818.566	02/08/2023	30/09/2023	60 DIAS CALENDARIO	TERMINADOS
ADC 256 - 2023	ADICIÓN N°1 - LEONARDO FABIO CORREA ROLDAN - **ESTUDIOS Y DISEÑOS**	$ 83.974.195	01/10/2023	14/12/2023	75 DIAS CALENDARIO	TERMINADOS
107 - 2024	ENTRETANGENCIA S.A.S.	$ 93.010.088	21/06/2024	18/09/2024	90 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
129 - 2024	UT CENTROS SALUD	$ 22.741.839	21/06/2024	03/10/2024	105 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
NA	MARCO ANTONIO JARAMILLO OSPINA	$ 1.401.304	NA	NA	NA	Solicitud pago cargo fijo para prorroga a la licencia - construcción - la UNIDAD HOPITALARIA SANTA CRUZ
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS		**$ 314.737.142**				
COMPONENTE EJECUCIÓN						
(INTERVENTORIA) C-174-2023	CONSORCIO INTER HOSPITAL	$ 2.079.185.040	18/04/2023	30/06/2026	1693DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 - 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN - DEL CONTRATO**	**ACTA - INICIO O INICIO - ADICIÓN**	**FECHA - TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
(INTERVENTORIA) ADC-174-2023	CONSORCIO INTER HOSPITAL	$ 9.497.374.138				
GRUPO 1 169 - 2023	CONSORCIO INFRASALUD G1	$ 4.850.753.648	18/04/2023	01/05/2024	695 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
GRUPO 2 197 - 2023	CONSORCIO LC 2023	$ 2.966.859.914	18/05/2023	13/11/2023	180 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
GRUPO 3 205 - 2023	CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023	$ 4.407.161.668	18/05/2023	25/07/2025	1,087 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
GRUPO 3 205 - 2023	**IMPREVISTOS** - CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023					
GRUPO 3 205 - 2023 ADIICONES	CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023	$ 4.234.306.980				
GRUPO 6 ADC 2 205 - 2023	**ADICIÓN 2** CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023	$ 8.176.561.862				
GRUPO 6 ADC 2 205 - 2023	**ADICIÓN 2** CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023 **IMPREVISTOS**					LIQUIDADO
ADC 5 205 - 2024	**ADICIÓN 5** CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023 **GRUPO 6**	$ 907.996.666				LIQUIDADO
ADC 5 205 - 2024	**ADICIÓN 5** CONSORCIO MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS 2023 **GRUPO 3**	$ 363.742.033				LIQUIDADO
GRUPO 4 361 - 2023	CONSORCIO MANTENIMIENTO G4	$ 4.018.372.568	28/12/2023	09/06/2025	530 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
GRUPO 4 361 - 2023	CONSORCIO MANTENIMIENTO G4 **GRUPO 4 IMPREVISTOS**					
GRUPO 4 ADC 1 361 - 2023	**ADICIÓN Y AMPL N° 1** - CONSORCIO MANTENIMIENTO G4	$ 2.472.405.517				

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 - 2022						
CONTRATO	**CONTRATISTA**	**VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN - DEL CONTRATO**	**ACTA - INICIO O INICIO - ADICIÓN**	**FECHA - TERMINACIÓN**	**PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO**	**ESTADO**
GRUPO 5 391 - 2023	ENETEL S.A.S	$ 2.553.514.624	01/02/2024	02/09/2024	215 DIAS CALENDARIO	LIQUIDADO
GRUPO 5 ADC 1 391 - 2023	**ADICIÓNES Y AMPLIACIONES** - ENETEL S.A.S	$ 1.011.932.459				
GRUPO 7 411 - 2023	CONSORCIO UH-G7	$ 5.398.659.322	15/04/2024	29/06/2026	450 DIAS CALENDARIO	EN EJECUCIÓN
GRUPO 7 411 - 2023 ADICIONES	CONSORCIO UH-G7	$ 7.779.307.001				
GRUPO 7 411 - 2023	CONSORCIO UH G7 **IMPREVISTOS**	$ 118.969.427				
CTO 1047-2025	INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL SAS	$ 198.612.622	04/11/2025	18/12/2025	45 DIAS CALENDARIO	TERMINADO
CTO 1047-2025	INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL SAS - **REAJUSTES**	$ 4.356.060				
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE EJECUCIÓN		**$ 61.040.071.549**				
POLIZA						
CUENTA - COBRO	EMPRESA - - SARROLLO URBANO -EDU	$ 20.313.311	NA	NA	NA	EJECUTADO
FACTURA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	$ 2.377.546	NA	NA	NA	EJECUTADO
FACTURA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	$ 904.933	NA	NA	NA	EJECUTADO
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO		**$ 23.595.790**				
COMPONENTE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO						
GMF	BANCO OCCIDENTE	$ 296.494.375	19/01/2023	19/01/2026	36 MESES	EN EJECUCIÓN

CONTRATOS EN EJECUCIÓN CONVENIO 96223 - 2022						
CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR COMPROMETIDO PARA EJECUCIÓN - DEL CONTRATO	ACTA - INICIO O INICIO - ADICIÓN	FECHA - TERMINACIÓN	PLAZO CONTRATO MESES /DIAS CALENDARIO	ESTADO
VALOR TOTAL COMPROMETIDO COMPONENTE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO		$ 296.494.375				
VALOR TOTAL COMPROMETIDO		$ 69.738.755.191				

4.2 PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Título (Formación)	Cantidad de recursos	NOMBRE	NºCTT	FI	F.T	ESTADO	HONORARIOS
Coordinador	1	DIEGO ALBERTO SERNA ZULUAGA	RECUPERACIÓN VINCULADO	24/01/23	30/10/24	TERMINADO	9.503.970
		CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	C-613-2024	07/01/2025	31/12/2025	LIQUIDADO	9.979.169
		CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	RECUPERACIÓN VINCULADO	07/01/2025	31/08/2026	EN EJECUCIÓN	10.478.127
Apoyo a la coordinación	1	GUSTAVO ANDRES RAMIREZ MEJIA	42 DE 2023	24/01/23	01/03/23	LIQUIDADO	7.882.167
		CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	141 DE 2023	02/03/23	31/12/24	LIQUIDADO	7.882.167
Administrativo	2	LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA	91 DE 2023	02/02/23	15/10/24	LIQUIDADO	6.703.858
		SANDRA LILIANA SANCHEZ RESTREPO	93 DE 2023	02/02/23	21/10/24	LIQUIDADO	6.703.858
		LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA	VINCULADA	16/10/2024	31/08/2026	EN EJECUCIÓN	8.076.888
Abogado	2	PAULA MARCELA ALVAREZ RESTREPO	124 DE 2023	17/02/23	20/12/23	LIQUIDADO	6.703.858
		FARDY ALEXIS ECHEVERRI RIOS	60 DE 2023	24/01/23	07/03/23	LIQUIDADO	6.703.858
		SERGIO ALBERTO PÉREZ MENESES	159 DE 2023	16/03/23	31/12/24	LIQUIDADO	7.325.976
		SERGIO ALBERTO PÉREZ MENESES	647 DE 2024	13/01/2025	30/06/2025	LIQUIDADO	7.692.274
		SERGIO ALBERTO PÉREZ MENESES	661 DE 2025	03/07/2025	30/12/2025	TERMINADO	7.692.274
		BIBIANA TORRES DAVID	97 DE 2026	15/01/2026	31/08/2026	EN EJECUCIÓN	8.076.888

Título (Formación)	Cantidad de recursos	NOMBRE	NºCTT	FI	F.T	ESTADO	HONORARIOS
		PAULA MARCELA ALVAREZ RESTREPO	RECUPERACIÓN VINCULADO	01/01/24	30/06/24	LIQUIDADO	7.325.976
Arquitecto Líder diseño	1	CARLOS ENRIQUE GARCIA GRASSO	45 DE 2023	24/01/23	31/12/24	LIQUIDADO	7.882.167
		CARLOS ENRIQUE GARCIA GRASSO	587 DE 2024	13/01/2025	31/12/2025	LIQUIDADO	9.044.313
Arquitecto Líder tecnico	1	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ DIAZ	47 DE 2023	24/01/23	01/03/23	LIQUIDADO	7.882.167
		VICTOR HUGO GARCIARESTREPO	158 DE 2023	14/03/23	31/12/24	LIQUIDADO	8.613.632
		VICTOR HUGO GARCIARESTREPO	587 DE 2024	13/01/2025	31/12/2025	EN EJECUCIÓN	9.044.313
		CAMILA POSADA ZAPATA	1156 DE 2025	20/11/2025	31/12/2025	TERMINADO	9.044.313
		CAMILA POSADA ZAPATA	71 DE 2026	15/01/2026	14/04/2026	EN EJECUCIÓN	9.496.529
Arquitecto	4	CAMILA POSADA ZAPATA	49 DE 2023	24/01/23	31/12/24	LIQUIDADO	6.703.858
		FEDERICO SANDOVAL RODAS	64 DE 2023	25/01/23	31/12/24	LIQUIDADO	6.703.858
		JESSICA MARIA CAMPUZANO RAMIREZ	52 DE 2023	24/01/23	31/12/24	LIQUIDADO	6.703.858
		ANA MARIA PATIÑO CANO	40 DE 2023	24/01/23	30/06/24	LIQUIDADO	6.703.858
Ingeniero Estructural	1	CARLOS ANDRES RAMIREZ SALAZAR	102 DE 2023	06/02/23	30/01/24	LIQUIDADO	7.882.167
Presupuestador	1	ANGELA MARIA MONTOYA RUA	RECUPERACIÓN VINCULADO	24/01/23	18/08/23	TERMINÓ	6.703.858
		DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO	298 DE 2023	09/10/23	12/03/24	LIQUIDADO	6.703.858
Normativo	1	ELIANA MARCELA BORREGO GARCIA	53 DE 2023	24/01/23	31/12/24	LIQUIDADO	6.703.858
Estructurador	2	ERICA ZARATE BENITEZ	54 DE 2023	24/01/23	16/01/25	LIQUIDADO	6.703.858
		SUELLEN YULIET CALDERON MONTOYA	55 DE 2023	24/01/23	31/12/24	LIQUIDADO	6.703.858
	1	VANESA BALVIN GRANADA	RECUPERACIÓN VINCULADO	24/01/23	31/12/24	TERMINÓ	7.325.976

Título (Formación)	Cantidad de recursos	NOMBRE	NºCTT	FI	F.T	ESTADO	HONORARIOS
Profesional Ambiental /Forestal		CARLOS ANDRES MOLINA ESCUDERO	C 431 - 2024	09/10/24	28/02/25	LIQUIDADO	7.325.976
		KARLA CRISTINA CARDONA ARANGO	C 413 -2025	03/07/2025	30/12/2025	LIQUIDADO	7.692.274
		KARLA CRISTINA CARDONA ARANGO	672 -2025	01/04/2025	30/06/2025	TERMINADO	7.692.274
		KARLA CRISTINA CARDONA ARANGO	73 DE 2026	15/01/2026	30/06/2026	TERMINADO	8.076.888
Presupuestador	4	JUAN CARLOS PUERTA CASTAÑO	56 DE 2023	24/01/23	27/06/24	LIQUIDADO	6.703.858
		PAOLA NATALIA HINCAPIE LOZADA	57 DE 2023	24/01/23	10/04/24	LIQUIDADO	6.703.858
		DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO	103 DE 2023	06/02/23	09/08/23	LIQUIDADO	6.703.858
		NO SE CONTRATO EL CUARTO PRESUPUESTADOR					
Tecnólogo Técnicos	3	SANDRA MARIA CIRO GARCIA	371 DE 2023	01/11/23	31/12/24	LIQUIDADO	3.553.023
		SANDRA MARIA CIRO GARCIA	627 DE 2024	13/01/2025	12/04/2025	TERMINADO	4.076.882
		SARA GUTIERREZ LOPEZ	61 DE 2023	24/01/23	31/12/24	LIQUIDADO	3.553.024
		SARA GUTIERREZ LOPEZ	627 DE 2024	13/01/2025	11/07/2025	TERMINADO	4.076.882
		MARIANA VELASQUEZ GOMEZ	59 DE 2023	30/01/23	26/03/23	LIQUIDADO	3.553.024
Tecnólogo SST	1	XIOMARA RIOS RESTREPO	92 DE 2023	02/02/23	31/12/23	LIQUIDADO	3.553.024
		SULY ELEANY VELEZ ARANGO	C 31 - 2024	26/02/24	21/12/24	LIQUIDADO	3.882.745
		DANIEL MORENO	C 321 - 2025	03/03/2025	28/09/2025	TERMINADO	4.076.882
		DANIEL MORENO	C 983 - 2025	01/10/2025	31/12/2025	TERMINADO	4.076.882
Ingeniero Eléctrico	1	OVIDIO SILVA MURCIA	51 DE 2023	24/01/23	31/12/23	LIQUIDADO	7.882.167
Ingeniero mecánico	1	ROBINSON ARLEY ARCILA GARCIA	50 DE 2023	25/01/23	25/10/23	LIQUIDADO	7.882.167
Ingeniero Hidrosanitario	1	JESUS MAURICIO MUÑOZ OROZCO	48DE 2023	24/01/23	31/12/23	LIQUIDADO	7.882.167
Arquitecto	1	LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	46 DE 2023	24/01/23	07/10/24	TERMINADO	6.703.858
		HARVEY RESTREPO FERNADEZ	C 446 - 2024	16/10/24	19/01/24	TERMINADO	7.325.976
		HARVEY RESTREPO FERNADEZ	C 142 - 2025	03/02/2025	01/08/2025	TERMINADO	7.325.976


Título (Formación)	Cantidad de recursos	NOMBRE	NºCTT	FI	F.T	ESTADO	HONORARIOS
Ingeniero / Arquitecto seguimiento	2	LUZ ELENA MUNERA PALACIO	112 DE 2023	08/02/23	04/09/23	LIQUIDADO	7.882.167
		LUZ ELENA MUNERA PALACIO	RECUPERACIÓN VINCULADO	05/09/23	31/12/24	TERMINADO	8.613.632
		SANDRA ARANGO ARANGO	140 DE 2023	02/03/23	15/05/23	LIQUIDADO	7.882.167
		NEYLL ANDEIWER MUÑOZ DIAZ	35 DE 2023	16/05/23	15/06/23	LIQUIDADO	7.882.167
		NATALIA ALVAREZ CORREA	263 DE 2023	27/06/23	31/12/24	LIQUIDADO	7.325.976
		NATALIA ALVAREZ CORREA	614 DE 2024	13/01/2025	25/07/2025	LIQUIDADO	7.692.274
		VALERIA YEPES GOMEZ	C 880 - 2025	12/08/2025	29/12/2025	TERMINADO	7.692.274
		NATHALY BARRERA PALACIO	75 DE 2026	15/01/2026	15/05/2026	EN EJECUCIÓN	9.496.529
		ANGELICA MARIA CORRALES MORA	1329 DE 2025	20/05/2026	31/08/2026	EN EJECUCIÓN	9.496.529
		LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	C 427 - 2024	08/10/2024	28/02/2025	TERMINADO	7.325.976
		LAURA MARCELA BUILES RODRIGUEZ	C 350 - 2025	05/03/2025	18/09/2025	TERMINADO	7.692.274
Presupuestador	1	JOHN JAIRO OSORIO LOPERA	44 DE 2023	24/01/23	01/10/24	TERMINADO	6.703.858
		CARLOS ESAU VANEGAS GOMEZ	C 424 - 2024	08/10/24	31/12/24	LIQUIDADO	7.325.976
Comunicador	1	SERGIO ZULUAGA	RECUPERACIÓN VINCULADO	01/02/23	13/03/23	TERMINÓ	6.703.858
		DIANA RESTREPO RODRIGUEZ	88 DE 2023	14/03/23	01/10/24	LIQUIDADO	7.325.976
		MARIA FERNANDA ARANGO GIRALDO	C-570-2024	13/01/2025	11/08/2025	LIQUIDADO	6.615.512
		MARIA FERNANDA ARANGO GIRALDO	C 406 - 2024	02/10/24	31/12/24	LIQUIDADO	6.300.488
		VALERIA YEPES GOMEZ	C 880 - 2025	12/08/25	29/12/25	TERMINADO	6.615.512
Profesional Social	2	CLAUDIA MARIA GOMEZ OSSA	C 169 - 2024	17/06/24	24/12/24	LIQUIDADO	7.325.976
		NANCY STELLA ARANGO ARANGO	43 DE 2023	24/01/23	31/12/24	LIQUIDADO	6.703.858
		NANCY STELLA ARANGO ARANGO	610 DE 2024	13/01/2025	18/11/2025	TERMINADO	7.692.274
		NANCY STELLA ARANGO ARANGO	67 DE 2026	16/01/2026	31/08/2026	EN EJECUCIÓN	8.076.888
		ISABEL CRISTINA RENDON OSORIO	41 DE 2023	24/01/23	31/12/24	LIQUIDADO	6.703.858

Título (Formación)	Cantidad de recursos	NOMBRE	NºCTT	FI	F.T	ESTADO	HONORARIOS
		ALVARO EUGENIO VELASQUEZ PEREZ	99 DE 2023	20101/2024	18/06/24	LIQUIDADO	6.703.858
TOTAL PROFESIONALES FICHA	**36**						

4.3 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES

Presupuesto por componentes del contrato


En la Figura 1 se puede observar el porcentaje de cada uno de los componentes respecto al presupuesto total del contrato, el cual no presenta variación dado que no se han realizado modificaciones a la apropiación inicial del contrato.



4.4 PORCENTAJE COMPROMETIDO POR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En la ejecución del contrato se ha comprometido un total de $69.738.755.191. incluido gravamen y pólizas (99.04 % del presupuesto total).

COMPONENTE	COMPROMETIDO	%
PERSONAL	$ 6.039.644.688	99,36%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 314.737.142	99,86%
EJECUCIÓN	$ 61.040.071.549	99,03%
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 299.999.957	100,00%
APOYO LOGISTICO	$ 1.724.211.690	98,41%
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	$ 296.494.375	100,00%
POLIZAS	$ 23.595.790	59,57%
TOTAL	**$ 69.738.755.191**	**99,04%**



En la Figura 2, se puede observar los valores comprometidos en cada uno de los componentes del contrato.

4.5 PORCENTAJE EJECUTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SEGÚN LO COMPROMETIDO

En la ejecución de contrato interadministrativo se han pagado un total de $67.450.491.527 (96.73% del presupuesto comprometido incluido gravamen y pólizas)

COMPONENTE	EJECUTADO	%
PERSONAL	$ 5.898.508.803	97,03%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 314.737.142	99,86%
EJECUCIÓN	$ 59.128.248.198	95,93%
SOCIAL Y COMUNICACIONES	$ 275.986.069	92,00%
APOYO LOGISTICO	$ 1.534.965.524	87,61%
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	$ 284.450.001	95,94%
POLIZAS	$ 23.595.790	59,57%
TOTAL	**$ 67.460.491.527**	**96,73%**



4.6 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Durante el mes de junio de 2026 se hicieron pagos base para honorarios por valor de $ 620.663.217 los cuales se relacionan continuación:

No. Cto	NIT	Nombre	Fecha de pago	Componente	No. egreso	Valor Ejecutado
1	1037639138	KARLA CRISTINA CARDONA ARANGO	5-jun-26	PERSONAL	259.768	$ 8.076.888
2	43978332	NATHALY BARRERA PALACIO	9-jun-26	PERSONAL	259.876	$ 4.748.265
3	43758742	ANGELICA MARIA CORRALES MORA	5-jun-26	PERSONAL	259.802	$ 3.482.061
4	800256161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICAN	4-jun-26	PERSONAL	259616	$ 357.100
5	800223337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	22-jun-26	PERSONAL	260.372	$ 18.555.015
6	800256161	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICAN	5-jun-26	PERSONAL	259.738	$ 96.947
7	901766291	CONSORCIO MANTENIMIENTO G4	25-jun-26	EJECUCIÓN	260.630	$ 288.801.626
8	43102457	NANCY STELLA ARANGO ARANGO	5-jun-26	PERSONAL	259.766	$ 8.076.888
9	800223337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	18-jun-26	APOYO LOGISTICO	260.373	$ 4.147.398
10	830118348	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.	19-jun-26	APOYO LOGISTICO	260.292	$ 1.449.425
11	830513039	SERTECOPY S.A.S.	24-jun-26	APOYO LOGISTICO	260.543	$ 719.739
12	902054944	UNION TEMPORAL EDU 26	22-jun-26	APOYO LOGISTICO	260.389	$ 8.723.194
13	901784539	CONSORCIO UH-G7	30-jun-26	EJECUCIÓN	260.925	$ 265.351.783
14	1037596192	BIBIANA TORRES DAVID	5-jun-26	PERSONAL	259.810	$ 8.076.888
BASE DE HONORARIOS						620.663.217

4.7 DESEMBOLSO DE RECURSOS SEGÚN PAC

Con corte a 30 de junio de 2026, el Distrito ya realizó la totalidad del desembolso de los recursos del contrato interadministrativo como se muestra a continuación:

MES	DETALLE DE DESEMBOLSO	HONORARIOS	FECHA DESEMBOLSO	Fact/ CC	COMPROBANTE DE INGRESO	RECUROS A ADMINISTRAR	FECHA DESEMBOLSO	CUENTA DE COBRO	COMPROBANTE DE INGRESO	TOTAL A DESEMBOLSAR PAC
ENERO	Desembolso 1 - Incluye Pago Anticipado 20% y recursos a administrar	$ 1.000.756.081	27 de febrero de 2023	FA1092	23554	$ 1.193.347.342	23 de febrero de 2023	PT-03-8222	23551	$ 2.194.103.423
ABRIL	Desembolso 2 - Recursos a administar - Incluye 80% de Honorarios	$ 4.003.024.325	24 de abril de 2023	PT-03-8264	23635	$ 14.223.716.638	21 de abril de 2023	PT-03-8263	23634	$ 18.226.740.963
JUNIO	Desembolso 3 - Recursos a administrar					$ 22.000.000.000	28 de junio de 2023	PT-03-8342	23794	$ 22.000.000.000
JULIO	Desembolso 4 - Recursos a administrar					$ 14.000.000.000	31 de julio de 2023	PT-03-8377	23870	$ 14.000.000.000
AGOSTO	Desembolso 5- Recursos a administrar					$ 14.000.000.000	28 de agosto de 2023	PT-03-8441	23920	$ 14.000.000.000
SEPTIEMBRE	Desembolso 6 - Recursos a administrar					$ 5.000.000.000	25 de septiembre de 2023	PT-03-8487	24019	$ 5.000.000.000
TOTALES		$ 5.003.780.406				$ 70.417.063.980				$ 75.420.844.386

4.8 HONORARIOS

Con corte a 30 de junio de 2026 se han generado $4.794.684.626 pagado $4.651.640.597 en proceso de pago $98.728.670 por cobrar $44.315.354

TOTAL HONORARIOS GENERADOS CONTRA EJECUCIÓN CORTE FICHA JUNIO 2026	$ 4.794.684.626
COBRADOS 20% INICIAL	$ 1.000.756.081
PAGADOS CONTRA EJECUCIÓN	$ 3.650.884.521
TOTAL HONORARIOS COBRADOS	$ 4.651.640.597
EN PROCESO FA 2078	$ 98.728.670
POR PAGAR	$ 44.315.354

MES	% AVANCE EJECUCIÓN RECURSOS A ADMINISTRAR	VALOR EJECUCION MES	HONORARIOS (6%)	IVA HONORARIOS 19%	% AVANCE EJECUCIÓN HONORARI	HONORARIOS GENERADOS	FACTURA
RECURSOS A ADMINISTRAR INICIALES	$ 70.080.958.063				**20,00%**	**$ 1.000.756.081**	
feb-23	0%	$ 32.778.848	$ 1.966.731	$ 373.679	20,05%	$ 2.340.410	**PAGADA FA1135**
mar-23	0%	$ 293.938.184	$ 17.636.291	$ 3.350.895	20,47%	$ 20.987.186	
abr-23	1%	$ 283.985.284	$ 17.039.117	$ 3.237.432	20,87%	$ 20.276.549	**PAGADA FA1149**
may-23	1%	$ 292.565.265	$ 17.553.916	$ 3.335.244	21,29%	$ 20.889.160	**PAGADA FA1169**
jun-23	2%	$ 594.608.363	$ 35.676.502	$ 6.778.535	22,14%	$ 42.455.037	**PAGADA FA1194**
jul-23	6%	$ 2.810.587.084	$ 168.635.225	$ 32.040.693	26,15%	$ 200.675.918	**PAGADA FA1219**
ago-23	11%	$ 3.319.826.214	$ 199.189.573	$ 37.846.019	30,88%	$ 237.035.592	**PAGADA FA1234**
sep-23	15%	$ 2.938.097.147	$ 176.285.829	$ 33.494.307	35,08%	$ 209.780.136	**PAGADA FA1263**
oct-23	18%	$ 2.218.606.191	$ 133.116.371	$ 25.292.111	38,24%	$ 158.408.482	**PAGADA FA1278**
nov-23	21%	$ 1.838.153.141	$ 110.289.188	$ 20.954.946	40,87%	$ 131.244.134	**PAGADA FA1297**
dic-23	24%	$ 2.124.598.676	$ 127.475.921	$ 24.220.425	43,90%	$ 151.696.345	**PAGADA FA1317**
ene-24	24%	$ 214.416.625	$ 12.864.998	$ 2.444.350	44,20%	$ 15.309.347	**PAGADA FA1331**
feb-24	31%	$ 4.579.953.726	$ 274.797.224	$ 52.211.472	50,74%	$ 327.008.696	**PAGADA FA1340**
mar-24	36%	$ 3.362.209.089	$ 201.732.545	$ 38.329.184	55,54%	$ 240.061.729	**PAGADA FA1361**
abr-24	40%	$ 3.128.059.398	$ 187.683.564	$ 35.659.877	60,00%	$ 223.343.441	**PAGADA FA1370**
		$ 28.032.383.235				**$ 3.002.268.244**	
SE ALCANZA EL 60% DE LOS HONORARIOS , SE PARA EL COBRO HASTA QUE LA EJECUCIÓN IGUALE EL 60% PARA COMPENSAR EL 20% DE HONORARIOS INICIALES							**SALDO POR COMPENSAR EL 20% INICIAL**
abr-24	40%	$ 72.356.008	$ 4.341.361	$ 824.858		$ 5.166.219	Se compensa el 20% inicial
may-24	44%	$ 3.039.663.456	$ 182.379.807	$ 34.652.163		$ 217.031.971	
jun-24	49%	$ 3.228.073.515	$ 193.684.411	$ 36.800.038		$ 230.484.449	
jul-24	54%	$ 3.311.037.070	$ 198.662.224	$ 37.745.823		$ 236.408.047	
ago-24	59%	$ 3.575.495.471	$ 214.529.728	$ 40.760.648		$ 255.290.377	
sep-24	60%	$ 789.566.092	$ 47.373.966	$ 9.001.053		$ 56.375.019	
	62%	$ 1.707.908.870	$ 102.474.532	$ 19.470.161	**62,44%**	$ 121.944.693	**PAGADA FA 1449**
oct-24	66%	$ 2.345.269.447	$ 140.716.167	$ 26.736.072	65,78%	$ 167.452.239	**PAGADA FA 1478**
nov-24	68%	$ 1.625.640.623	$ 97.538.437	$ 18.532.303	68,10%	$ 116.070.740	**PAGADA FA 1517**
dic-24	72%	$ 2.996.633.223	$ 179.797.993	$ 34.161.619	72,38%	$ 213.959.612	**PAGADA FA 1524**
ene-25	74%	$ 1.100.221.516	$ 66.013.291	$ 12.542.525	73,92%	$ 77.105.446	**PAGADA FA 1540**
feb-25	75%	$ 712.918.450	$ 42.775.107	$ 8.127.270	75%	$ 50.902.377	**PAGADA FA 1560**
mar-25	77%	$ 1.196.956.040	$ 71.817.362	$ 13.645.299	77%	$ 85.462.661	**PAGADA FA 1571**
abr-25	77%	$ 549.185.042	$ 32.951.103	$ 6.260.709	77%	$ 38.688.737	**PAGADA FA 1603**
may-25	80%	$ 1.489.855.318	$ 89.391.319	$ 16.984.351	80%	$ 106.375.670	**PAGADA FA 1627**
jun-25	83%	$ 2.193.439.259	$ 131.606.356	$ 25.005.208	81%	$ 156.611.563	**PAGADA FA1670**
jul-25	84%	$ 733.500.665	$ 44.010.040	$ 8.361.908	78%	$ 52.371.947	**PAGADA FA1670**
ago-25	85%	$ 709.364.332	$ 42.561.860	$ 8.086.753	78%	$ 50.648.613	**PAGADA FA1735**
sep-25	86%	$ 1.004.609.665	$ 60.276.580	$ 11.452.550	81%	$ 71.729.130	**PAGADA FA 1770**
oct-25	85%	$ 295.257.631	$ 17.715.458	$ 3.365.937	80%	$ 21.081.395	**PAGADA FA 1816**
nov-25	86%	$ 784.179.964	$ 47.050.798	$ 8.939.652	81%	$ 55.990.449	**PAGADA FA 1867**
dic-25	86%	$ 741.731.261	$ 44.503.876	$ 8.455.736	81%	$ 52.959.612	**PAGADA FA 1867**
ene-26	86%	$ 1.156.008.881	$ 69.360.533	$ 13.178.501	81%	$ 82.539.034	**PAGADA FA 1911**
feb-26	85%	$ 61.035.390	$ 3.662.123	$ 695.803	80%	$ 4.357.927	**PAGADA FA 1943**
mar-26	85%	$ 384.930.950	$ 23.095.857	$ 4.388.213	80%	$ 27.484.070	**PAGADA FA1992**
abr-26	87%	$ 1.339.445.956	$ 80.366.757	$ 15.269.684	81%	$ 95.636.441	**PAGADA FA2035**
may-26	87%	$ 1.382.754.475	$ 82.965.269	$ 15.763.401	82%	$ 98.728.670	**EN PROCESO FA 2078**
jun-26	87%	$ 620.663.217	$ 37.239.793	$ 7.075.561	81%	$ 44.315.354	**POR PAGAR**

4. ANEXOS:

ANEXO 1. PARAFISCALES EDU MES DE JUNIO DE 2026
ANEXO 2. MOVIMIENTOS FINANCIEROS
ANEXO 3. FICHA FINANCIERA
ANEXO 4. INFORMES DE INTERVENTORÍA
ANEXO 5. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES ALCANCES Y PRODUCTOS
ANEXO 6. CONTRATOS O MODIFICACIONES
ANEXO 7. ACTAS EN EXCEL

Elaboraron:

CESAR A. RODRIGUEZ DIAZ
Coordinación de Contrato Interadministrativo

LEIDY JOHANNA HERRERA ECHAVARRIA
Profesional Administrativa