| 1. TIPO DE INFORME | | | |
|---|---|---|---|
| INFORME PARCIAL [X] | | INFORME FINAL [ ] | |
| Tipo de Contrato:<br>OBRA [X] | | INTERVENTORÍA [ ] | |
| Informe Número: ____2_____ | | Periodo comprendido entre el 16/ABR/2026 hasta el 15/JUN/2026 | |
| **2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN** | | | |
| Contrato o Aceptación de Oferta No. 4148.010.26.1.0600 de 2026 | | | |
| Nombre Completo del Contratista: HEALTHCARE NETWORK S.A.S | | | |
| Documento de identificación del contratista: 900508464 | | | |
| Nombre (s) del Supervisor (es): JULIAN EDUARDO ARTEAGA AGUILAR | | | |
| Organismo: SECRETARÍA DE CULTURA | | | |
| Obra Física Ejecutada del Periodo: 25.2% | | Obra Física Ejecutada Acumulada: 62.21% | |
| Objeto del contrato: EL DISTRITO SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE CULTURA REQUIERE CONTRATAR "LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE INTERVENCIONES MÍNIMAS Y EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO | | | |
| **3. INFORME JURÍDICO** | | | |
| Fecha de Inicio | | Fecha Terminación | |
| 12/MAR/2026 | | 12/DIC/2026 | |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Modificación del contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Acta de recibo final de obra: N/A

## 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: Es hasta por la suma de MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS ($1.055.685.214) incluidos todos los costos directos e indirectos en que incurra el contratista en la legalización, perfeccionamiento, ejecución y liquidación del contrato; además de los impuestos, tributos, tasas y contribuciones que llegare a causarse por los mismos conceptos.

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen Contable y Financiero:

| Valor Total del Contrato | Valor Cuota a cancelar | Valor Acumulado Cancelado | Saldo por Cancelar |
|---|---|---|---|
| $1.055.685.214 | $266.005.209 | $390.700.902 | $398.979.103 |

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 15 de junio de 2026.
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

La Certificación es expedida por el Representante Legal WILMER ANDRES RESTREPO RAMIREZ, C.C. 1.144.128.727, de HEALTHCARE NETWORK S.A.S. identificado con el Nit 900.508.464-0, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos (6) meses.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PERSONA NATURAL

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla: N/A
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A
Operador: N/A
Fecha de Pago: N/A
Periodo de pago: N/A

Observaciones al informe contable y financiero:

En desarrollo de las funciones de supervisión y control, se efectuó la revisión integral del componente contable, financiero y presupuestal del primer informe presentado por el contratista, aplicando criterios de verificación, consistencia, trazabilidad y razonabilidad de la información reportada.

Como punto de partida, se validó que el valor total del contrato, establecido en la Aceptación de Oferta del Proceso No. 4148.010.32.1.0599-2026, corresponde a MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($1.055.685.214), incluyendo la totalidad de los costos directos e indirectos, así como las cargas tributarias y demás erogaciones asociadas a la ejecución contractual.

Producto del análisis comparativo entre los documentos precontractuales y contractuales, se evidenció la plena concordancia entre el valor adjudicado y el valor ofertado, lo cual permite concluir que no se presentan desviaciones económicas en la estructuración del contrato, mitigando riesgos asociados a modificaciones injustificadas de precios o afectaciones al equilibrio económico del mismo (ver tabla de oferta económica).

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

**OFERTA ECONOMICA**

| ITEM | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **1. FUENTE PANAMERICANO** | | | | |
| | | desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de rodamientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de 75 HP 220/440 1800 rpm, incluye mano de obra y transporte | UND | 1 | $ 3.090.885,00 | $ 3.090.885 |
| | | Balineras rf 6314zc3 motor 75hp | UND | 2 | $ 819.365,00 | $ 1.638.730 |
| | | Desmonte y monte cambio de rodamientos, sellos, empaques y retenes montaje mecánico bomba 6x6x12 que va al motor de 75hp. Incluye mano de obra y transporte | UND | 1 | $ 2.371.552,00 | $ 2.371.552 |
| | | Balinera ref.: 6310 z-c3 bomba | UND | 2 | $ 209.392,00 | $ 418.784 |
| | | Sello mecánico de 1 1/2 bomba | UND | 1 | $ 191.073,00 | $ 191.073 |
| | | Suministro e instalación contactor lc1d150ac3 220v | UND | 1 | $ 6.797.699,00 | $ 6.797.699 |
| | | Suministro e instalación contactor lc1f 225 220v | UND | 1 | $ 9.111.840,00 | $ 9.111.840 |
| | | Suministro e instalación contactor lc1d1 95ac3 220v | UND | 1 | $ 4.731.468,00 | $ 4.731.468 |
| | | TEMP 60seg. 110/220v | UND | 1 | $ 253.368,00 | $ 253.368 |
| | | Programador 7 días 230Vtm8482 | UND | 1 | $ 310.809,00 | $ 310.809 |
| | | Suministro e instalación breaker 3*225a 50ka ezc250 | UND | 1 | $ 1.389.213,00 | $ 1.389.213 |
| | | Suministro e instalación breaker 3*32a a9f 74332 | UND | 1 | $ 476.557,00 | $ 476.557 |
| | | Suministro e instalación breaker 3*16a amf74316 | UND | 3 | $ 429.352,00 | $ 1.288.056 |
| | | Suministro e instalación breaker 3*6a 74306 | UND | 3 | $ 366.410,00 | $ 1.099.230 |
| | | Suministro e instalación cable vehículo # 18 negro centelsa | MTS | 100 | $ 4.832,00 | $ 483.200 |
| | | Suministro e instalación rele lrd365 48-65a | UND | 1 | $ 1.371.229,00 | $ 1.371.229 |
| | | Suministro e instalacion de bomba sumergible 2 hp trifasica(todos los msteriales para su correcto funcionamiento) | UND | 1 | $ 1.571.924,00 | $ 1.571.924 |
| | | Pintura carburo | M2 | 120 | $ 18.657,00 | $ 2.238.840 |
| | | Pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 31 | $ 22.029,00 | $ 682.899 |
| | | Pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 35 | $ 24.501,00 | $ 857.535 |
| | | Rejilla de succión en acero inoxidable | UND | 2 | $ 1.620.748,00 | $ 3.241.496 |
| | | **2. FUENTE GLORIETA LA ESTACION O LIBANESA** | | | $ - | |
| | | desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de rodamientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de 75 hp 220/440 1800 rpm, incluye mano de obra y transporte | UND | 1 | $ 3.090.885,00 | $ 3.090.885 |
| | | Sello mecánico de 1 1/2 bomba | UND | 1 | $ 191.073,00 | $ 191.073 |
| | | Baliner ref.: 6310 z-c3 bomba | UND | 2 | $ 209.392,00 | $ 418.784 |
| | | Desmonte y monte mecánico, eléctrico cambio de aceite, rodamientos, sellos, empaques y retenes, montaje mecánico y eléctrico bomba sumergible barnes de 2 hp incluye mano de obre y transporte | UND | 1 | $ 2.086.066,00 | $ 2.086.066 |
| | | suministro e instalación contactor lc1d150ac3 220v | UND | 1 | $ 6.797.699,00 | $ 6.797.699 |
| | | temp 60seg. 110/220v | UND | 1 | $ 253.368,00 | $ 253.368 |
| | | programador 7 días 230vtm8482 | UND | 1 | $ 310.809,00 | $ 310.809 |
| | | suministro, desmonte e instalación válvula red White 2" | UND | 2 | $ 1.105.974,00 | $ 2.211.948 |
| | | pintura carburo | M2 | 66 | $ 18.657,00 | $ 1.231.362 |
| | | pintura gris basalto | M2 | 31 | $ 32.145,00 | $ 996.495 |
| | | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 27 | $ 22.029,00 | $ 594.783 |
| | | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 29 | $ 24.501,00 | $ 710.529 |
| | | rejilla de succión en acero inoxidable | UND | 1 | $ 1.620.748,00 | $ 1.620.748 |
| | | **4. FUENTE TORRE ALCALDIA** | | | $ - | |
| | | desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de rodamientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de 50 hp 220/440 1800 rpm, incluye mano de obra y transporte | UND | 1 | $ 2.063.587,00 | $ 2.063.587 |
| | | balineras rf 6212c3 motor 50hp | UND | 2 | $ 182.080,00 | $ 364.160 |
| | | balineras rf 6312c3 motor 50hp | UND | 2 | $ 573.555,00 | $ 1.147.110 |
| | | Desmonte y monte mecánico, cambio de rodamientos, sellos, empaques y retenes montaje mecánico bomba 6x6x12 que va al motor de 75hp. incluye mano de obra y transporte | UND | 1 | $ 2.371.552,00 | $ 2.371.552 |
| | | baliner ref.: 6310 z-c3 bomba | UND | 1 | $ 209.392,00 | $ 209.392 |
| | | sello mecánico de 1 1/2 bomba | UND | 1 | $ 191.073,00 | $ 191.073 |
| | | lámpara luminar cfe led 2*16a a1 110/220v tubo 1/2" emt | UND | 2 | $ 346.178,00 | $ 692.356 |
| | | pintura carburo | M2 | 81 | $ 18.657,00 | $ 1.511.217 |
| | | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 26 | $ 22.029,00 | $ 572.754 |
| | | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 14 | $ 24.501,00 | $ 343.014 |
| | | **5. FUENTE TORRE EMCALI ALCALDIA** | | | $ - | |
| | | desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de rodamientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de 25 hp 220/440 1800 rpm incluye mano de obra y transporte | UND | 1 | $ 1.614.004,00 | $ 1.614.004 |
| | | balineras rf 6209c3 motor 25hp | UND | 2 | $ 150.384,00 | $ 300.768 |
| | | Desmonte y monte mecánico, cambio de rodamientos, sellos, empaques y retenes montaje mecánico bomba 6x6x12 que va al motor de 25hp. incluye mano de obra y transporte | UND | 1 | $ 1.764.614,00 | $ 1.764.614 |
| | | baliner ref.: 6309 z-c3 bomba | UND | 2 | $ 163.873,00 | $ 327.746 |
| | | sello mecánico de 1 1/2 bomba | UND | 1 | $ 191.073,00 | $ 191.073 |
| | | Suministro, desmonte e instalación válvula red White 1" | UND | 1 | $ 404.625,00 | $ 404.625 |
| | | Pintura carburo | M2 | 50 | $ 18.657,00 | $ 932.850 |
| | | Pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 29 | $ 22.029,00 | $ 638.841 |
| | | Pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 21 | $ 24.501,00 | $ 514.521 |
| | | **6. FUENTE No. 1 PASEO BOLIVAR** | | | $ - | |
| | | desmonte e instalación de motor 1hp 120v,3495 rpm incluye transporte y cambio de rodamiento | UND | 1 | $ 620.424,00 | $ 620.424 |
| | | balineras rf 6202 z-c3 motor 1hp | UND | 1 | $ 27.312,00 | $ 27.312 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| balíner ref.: 6203 z-c3 motor | UND | 1 | $ | 29.132,00 | $ | 29.132 |
| sello mecánico de 5/8 bomba | UND | 1 | $ | 27.312,00 | $ | 27.312 |
| pintura carburo | M2 | 5 | $ | 18.657,00 | $ | 93.285 |
| pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 5 | $ | 22.029,00 | $ | 110.145 |
| pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 4 | $ | 24.501,00 | $ | 98.004 |
| **7. FUENTE No. 2 PASEO BOLIVAR** | | | $ | - | | |
| desmonte e instalación de motor 1hp 120v, 3495 rpm incluye transporte y cambio de rodamiento | UND | 1 | $ | 620.424,00 | $ | 620.424 |
| balíneras rf 6202 z-c3 motor 1hp | UND | 1 | $ | 27.312,00 | $ | 27.312 |
| balíner ref.: 6203 z-c3 | UND | 1 | $ | 29.132,00 | $ | 29.132 |
| sello mecánico de 5/8 | UND | 1 | $ | 27.312,00 | $ | 27.312 |
| pintura carburo | M2 | 5 | $ | 18.657,00 | $ | 93.285 |
| pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 5 | $ | 22.029,00 | $ | 110.145 |
| pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 4 | $ | 24.501,00 | $ | 98.004 |
| **8. FUENTE No. 3 PASEO BOLIVAR** | | | $ | - | | |
| desmonte e instalación de motor 1hp 120v, 3495 rpm incluye transporte y cambio de rodamiento | UND | 1 | $ | 620.424,00 | $ | 620.424 |
| balíneras rf 6202 z-c3 motor | UND | 1 | $ | 27.312,00 | $ | 27.312 |
| balíner ref.: 6203 z-c3 motor | UND | 1 | $ | 29.132,00 | $ | 29.132 |
| sello mecánico de 5/8 bomba | UND | 1 | $ | 27.312,00 | $ | 27.312 |
| pintura carburo | M2 | 5 | $ | 18.657,00 | $ | 93.285 |
| pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 5 | $ | 22.029,00 | $ | 110.145 |
| pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 4 | $ | 24.501,00 | $ | 98.004 |
| **9. FUENTE No. 4 PASEO BOLIVAR** | | | $ | - | | |
| desmonte e instalación de motor 1hp 120v, 3495 rpm incluye transporte y cambio de rodamiento | UND | 1 | $ | 620.424,00 | $ | 620.424 |
| balíneras rf 6202 z-c3 motor 1hp | UND | 1 | $ | 27.312,00 | $ | 27.312 |
| balíner ref.: 6203 z-c3 motor | UND | 1 | $ | 29.132,00 | $ | 29.132 |
| sello mecánico de 5/8 bomba | UND | 1 | $ | 27.312,00 | $ | 27.312 |
| pintura carburo | M2 | 5 | $ | 18.657,00 | $ | 93.285 |
| pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 5 | $ | 22.029,00 | $ | 110.145 |
| pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 4 | $ | 24.501,00 | $ | 98.004 |
| **10. FUENTE No. 1 PLAZA CAYZEDO** | | | $ | - | | |
| desmonte e instalación de motor 1hp 120v, 3495 rpm incluye transporte y cambio de rodamiento | UND | 1 | $ | 620.424,00 | $ | 620.424 |
| balíneras rf 6202 z-c3 motor 1hp | UND | 1 | $ | 27.312,00 | $ | 27.312 |
| balíner ref.: 6203 z-c3 motor | UND | 1 | $ | 29.132,00 | $ | 29.132 |
| sello mecánico de 5/8 bomba | UND | 1 | $ | 27.312,00 | $ | 27.312 |
| suministro e instalación contactor lcd25 25ac3 220v | UND | 1 | $ | 1.238.601,00 | $ | 1.238.601 |
| suministro e instalación breaker 1*16a a9f74116 | UND | 2 | $ | 429.352,00 | $ | 858.704 |
| suministro e instalación breaker 1*2amp a9f74102 | UND | 2 | $ | 366.410,00 | $ | 732.820 |
| suministro e instalación rele bi metálico lrd16 9-13amp | UND | 1 | $ | 730.573,00 | $ | 730.573 |
| pintura carburo | M2 | 8 | $ | 24.501,00 | $ | 196.008 |
| pintura esmalte sobre tubería metálica | M2 | 4 | $ | 31.695,00 | $ | 126.780 |
| pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 3 | $ | 23.828,00 | $ | 71.484 |
| **11. FUENTE No. 2 PLAZA CAYZEDO** | | | $ | - | | |
| desmonte e instalación de motor 1hp 120v, 3495 rpm incluye transporte y cambio de rodamiento | UND | 1 | $ | 620.424,00 | $ | 620.424 |
| balíneras rf 6202 z-c3 motor 1hp | UND | 1 | $ | 27.312,00 | $ | 27.312 |
| balíner ref.: 6203 z-c3 motor | UND | 1 | $ | 29.132,00 | $ | 29.132 |
| sello mecánico de 5/8 bomba | UND | 1 | $ | 27.312,00 | $ | 27.312 |
| suministro e instalación contactor lcd25 25ac3 220v Schneider | UND | 1 | $ | 1.238.601,00 | $ | 1.238.601 |
| suministro e instalación breaker 1*16a a9f74116 m.gerin | UND | 2 | $ | 429.352,00 | $ | 858.704 |
| suministro e instalación breaker 1*2amp a9f74102 m.gerin | UND | 2 | $ | 366.410,00 | $ | 732.820 |
| suministro e instalación rele bi metálico lrd16 9-13amp | UND | 1 | $ | 730.573,00 | $ | 730.573 |
| pintura carburo | M2 | 8 | $ | 24.501,00 | $ | 196.008 |
| pintura esmalte sobre tubería metálica | M2 | 4 | $ | 31.695,00 | $ | 126.780 |
| pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 3 | $ | 23.828,00 | $ | 71.484 |
| **12. FUENTE No. 3 PLAZA CAYZEDO** | | | $ | - | | |
| desmonte e instalación de motor 1hp 120v,3495 rpm incluye transporte y cambio de rodamiento | UND | 1 | $ | 620.424,00 | $ | 620.424 |
| balíneras rf 6202 z-c3 motor 1hp | UND | 1 | $ | 27.312,00 | $ | 27.312 |
| balíner ref.: 6203 z-c3 motor | UND | 1 | $ | 29.132,00 | $ | 29.132 |
| sello mecánico de 5/8 bomba | UND | 1 | $ | 27.312,00 | $ | 27.312 |
| suministro e instalación contactor lcd25 25ac3 220v | UND | 1 | $ | 1.238.601,00 | $ | 1.238.601 |
| suministro e instalación breaker 1*16a a9f74116 | UND | 2 | $ | 429.352,00 | $ | 858.704 |
| suministro e instalación breaker 1*2amp a9f74102 | UND | 2 | $ | 366.410,00 | $ | 732.820 |
| suministro e instalación rele bi metálico lrd16 9-13amp | UND | 1 | $ | 730.573,00 | $ | 730.573 |
| pintura carburo | M2 | 8 | $ | 24.501,00 | $ | 196.008 |
| pintura esmalte sobre tubería metálica | M2 | 4 | $ | 31.695,00 | $ | 126.780 |
| pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 3 | $ | 23.828,00 | $ | 71.484 |
| **13. FUENTE No.4 PLAZA CAYZEDO** | | | $ | - | | |
| desmonte e instalación de motor 1hp 120v, 3495 rpm transporte y cambio de rodamiento | UND | 1 | $ | 620.424,00 | $ | 620.424 |
| balíneras rf 6202 z-c3 motor 1hp | UND | 1 | $ | 27.312,00 | $ | 27.312 |
| balíner ref.: 6203 z-c3 motor | UND | 1 | $ | 29.132,00 | $ | 29.132 |
| sello mecánico de 5/8 bomba tipo simens | UND | 1 | $ | 27.312,00 | $ | 27.312 |
| suministro e instalación contactor lcd25 25ac3 220v | UND | 1 | $ | 1.238.601,00 | $ | 1.238.601 |
| suministro e instalación breaker 1*16a a9f74116 m.gerin | UND | 2 | $ | 429.352,00 | $ | 858.704 |
| suministro e instalación breaker 1*2amp a9f74102 m.gerin | UND | 2 | $ | 366.410,00 | $ | 732.820 |
| pintura carburo | M2 | 8 | $ | 24.501,00 | $ | 196.008 |
| pintura esmalte sobre tubería metálica | M2 | 4 | $ | 31.695,00 | $ | 126.780 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 3 | $ | 23.828,00 | $ | 71.484 |
| | | **14. FUENTE CASCADAS LOMA DE LA CRUZ** | | | $ | - | | |
| | | desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de rodamientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de 15 hp 220/440 3495 rpm incluye mano de obra y transporte | UND | 2 | $ | 1.629.739,00 | $ | 3.259.478 |
| | | desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de rodamientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de10 hp 220/440 3495 rpm nidec, incluye mano de obra y transporte | UND | 2 | $ | 1.191.396,00 | $ | 2.382.792 |
| | | desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de rodamientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de1 7,5 hp 220/440 3495 rpm incluye mano de obra y transporte | UND | 2 | $ | 1.070.007,00 | $ | 2.140.014 |
| 1.1.19 | REALIZAR OBRA CIVIL, MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA EN LAS FUENTES | desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de rodamientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de 2hp 220/4403495rpm , incluye mano de obra y transporte | UND | 2 | $ | 755.300,00 | $ | 1.510.600 |
| | | balineras rf 6308 c3 motor 15hp | UND | 1 | $ | 127.456,00 | $ | 127.456 |
| | | balineras rf 6309 c3 motor 15hp | UND | 1 | $ | 163.873,00 | $ | 163.873 |
| | | balineras rf 6308 c3 motor 10hp | UND | 1 | $ | 127.456,00 | $ | 127.456 |
| | | balineras rf 6309 c3 motor 10hp | UND | 1 | $ | 163.873,00 | $ | 163.873 |
| | | balineras rf 6307 c3 motor 7,5 hp | UND | 1 | $ | 91.040,00 | $ | 91.040 |
| | | balineras rf 6206 c3 motor 7,5 hp | UND | 1 | $ | 46.082,00 | $ | 46.082 |
| | | balineras rf 6204 c3 motor 2 hp | UND | 2 | $ | 40.056,00 | $ | 80.112 |
| | | sello mecánico de 1 1/4 bomba de 15hp | UND | 1 | $ | 72.833,00 | $ | 72.833 |
| | | sello mecánico de 1 1/4 bomba de 10hp | UND | 1 | $ | 72.833,00 | $ | 72.833 |
| | | sello mecánico de 3/4 bomba de 2hp | UND | 1 | $ | 36.416,00 | $ | 36.416 |
| | | sello mecánico de 1 1/4 bomba de 7,5hp | UND | 1 | $ | 72.833,00 | $ | 72.833 |
| | | suministro e instalación contactor lc1d 25an7 25a ac3 220v | UND | 1 | $ | 1.164.421,00 | $ | 1.164.421 |
| | | Temp 60seg. 110/220v | UND | 1 | $ | 253.368,00 | $ | 253.368 |
| | | programador 7 días 230vtm8482 | UND | 1 | $ | 310.809,00 | $ | 310.809 |
| | | pintura carburo | M2 | 70 | $ | 18.657,00 | $ | 1.305.990 |
| | | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 150 | $ | 22.029,00 | $ | 3.304.350 |
| | | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 29 | $ | 24.501,00 | $ | 710.529 |
| | | rejilla de succión en acero inoxidable | UND | 1 | $ | 1.620.748,00 | $ | 1.620.748 |
| | | **15. FUENTE LOS NIÑOS** | | | $ | - | | |
| | | desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de rodamientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de15 hp 220/440, 3495 rpm , incluye mano de obra y transporte | UND | 1 | $ | 1.629.739,00 | $ | 1.629.739 |
| | | balineras rf 6308 c3 motor 10hp | UND | 1 | $ | 127.456,00 | $ | 127.456 |
| | | balineras rf 6309 c3 motor 10hp | UND | 1 | $ | 163.873,00 | $ | 163.873 |
| | | sello mecánico de 1 1/4 bomba de 10hp | UND | 1 | $ | 72.833,00 | $ | 72.833 |
| | | pintura carburo | M2 | 40 | $ | 18.657,00 | $ | 746.280 |
| | | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 16 | $ | 22.029,00 | $ | 352.464 |
| | | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 19 | $ | 24.501,00 | $ | 465.519 |
| | | pintura azul apoxica poliamida | M2 | 250 | $ | 33.223,00 | $ | 8.305.750 |
| | | pintura gris basalto | M2 | 250 | $ | 32.145,00 | $ | 8.036.250 |
| | | rejilla de succión en acero inoxidable | UND | 1 | $ | 1.620.748,00 | $ | 1.620.748 |
| | | **16. FUENTE PARQUE DEL PEÑON** | | | $ | - | | |
| | | desmonte e instalación de motor 1hp 120v, 3495 rpm transporte y cambio de rodamiento | UND | 1 | $ | 620.424,00 | $ | 620.424 |
| | | balineras rf 6202 z-c3 motor 1hp | UND | 2 | $ | 27.312,00 | $ | 54.624 |
| | | baliner ref.: 6203 z-c3 motor | UND | 2 | $ | 29.132,00 | $ | 58.264 |
| | | sello mecánico de 5/8 bomba | UND | 2 | $ | 27.312,00 | $ | 54.624 |
| | | suministro, desmonte e instalación válvula red White 1 1/4" | UND | 1 | $ | 606.938,00 | $ | 606.938 |
| | | suministro, desmonte e instalación válvula red White 1" | UND | 2 | $ | 404.625,00 | $ | 809.250 |
| | | pintura carburo | M2 | 4 | $ | 18.657,00 | $ | 74.628 |
| | | pintura beige coraza | M2 | 35 | $ | 30.571,00 | $ | 1.069.985 |
| | | pintura azul apoxica poliamida | M2 | 20 | $ | 33.227,00 | $ | 664.540 |
| | | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 7 | $ | 22.029,00 | $ | 154.203 |
| | | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 3 | $ | 24.501,00 | $ | 73.503 |
| | | **17. FUENTE LA REBEQUITA** | | | $ | - | | |
| | | desmonte y monte mecánico, eléctrico cambio de aceite, rodamientos, sellos, empaques y retenes, montaje mecánico y eléctrico bomba sumergible de 1 hp incluye mano de obre y transporte | UND | 1 | $ | 1.600.516,00 | $ | 1.600.516 |
| | | balineras rf 6206 z-c3 bomba sumergible s 1hp | UND | 1 | $ | 27.312,00 | $ | 27.312 |
| | | baliner ref.: 6203 z-c3 bomba sumergible 1hp | UND | 1 | $ | 29.132,00 | $ | 29.132 |
| | | sello mecánico de 1" bomba sumergible 1hp | UND | 1 | $ | 27.312,00 | $ | 27.312 |
| | | suministro, desmonte e instalación válvula red White 1 1/4" | UND | 1 | $ | 606.938,00 | $ | 606.938 |
| | | pintura esmalte sobre tubería metálica | M2 | 2 | $ | 31.695,00 | $ | 63.390 |
| | | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 4 | $ | 23.828,00 | $ | 95.312 |
| | | **18. FUENTE MARIA MULATA** | | | $ | - | | |
| | | balineras rf 6206 z-c3 bomba sumergible 1hp | UND | 1 | $ | 27.312,00 | $ | 27.312 |
| | | baliner ref.: 6203 z-c3 bomba sumergible 1 hp | UND | 1 | $ | 29.132,00 | $ | 29.132 |
| | | sello mecánico de 1" bomba sumergible | UND | 1 | $ | 191.073,00 | $ | 191.073 |
| | | pintura gris basalto | M2 | 31 | $ | 32.145,00 | $ | 996.495 |
| | | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 5 | $ | 22.029,00 | $ | 110.145 |
| | | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 6 | $ | 24.501,00 | $ | 147.006 |
| | | enchape azul claro 20,5*20,5 | M2 | 8 | $ | 125.883,00 | $ | 1.007.064 |
| | | **19. FUENTE LA TERTULIA** | | | $ | - | | |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de rodamientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de 15 hp 220/440, 3495 rpm , incluye mano de obra y transporte | UND | 2 | $ | 1.629.739,00 | $ | 3.259.478 |
| balineras rf 6308 c3 motor 15 hp | UND | 1 | $ | 127.456,00 | $ | 127.456 |
| balineras rf 6309 c3 motor 15 hp | UND | 1 | $ | 163.873,00 | $ | 163.873 |
| sello mecánico de 1 1/4 bomba de 15 hp | UND | 1 | $ | 72.833,00 | $ | 72.833 |
| Desmonte y monte mecánico, eléctrico cambio de aceite, rodamientos, sellos, empaques y retenes, montaje mecánico y eléctrico bomba sumergible barnes de 2 hp incluye mano de obre y transporte | UND | 1 | $ | 2.086.066,00 | $ | 2.086.066 |
| Sello mecánico de 1 1/2 bomba | UND | 1 | $ | 191.073,00 | $ | 191.073 |
| pintura carburo | M2 | 18 | $ | 18.657,00 | $ | 335.826 |
| pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 8 | $ | 22.029,00 | $ | 176.232 |
| pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 6 | $ | 24.501,00 | $ | 147.006 |
| rejilla de succión en acero inoxidable | UND | 1 | $ | 1.620.748,00 | $ | 1.620.748 |
| **20. FUENTE PILA DEL CRESPO** | | | $ | - | | |
| desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de rodamientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de 10 hp 220/440 3495 rpm incluye mano de obra y transporte | UND | 2 | $ | 1.382.716,00 | $ | 2.765.432 |
| balineras rf 6308 c3 motor 10 hp | UND | 2 | $ | 127.456,00 | $ | 254.912 |
| sello mecánico de 1 1/4 bomba de 10hp | UND | 1 | $ | 72.833,00 | $ | 72.833 |
| Desmonte y monte mecánico, eléctrico cambio de aceite, rodamientos, sellos, empaques y retenes, montaje mecánico y eléctrico bomba sumergible barnes de 2 hp incluye mano de obre y transporte | UND | 1 | $ | 2.086.066,00 | $ | 2.086.066 |
| Sello mecánico de 1 1/2 bomba | UND | 1 | $ | 191.073,00 | $ | 191.073 |
| pintura carburo | M2 | 14 | $ | 18.657,00 | $ | 261.198 |
| pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 15 | $ | 22.029,00 | $ | 330.435 |
| pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 6 | $ | 24.501,00 | $ | 147.006 |
| rejilla de succión en acero inoxidable | UND | 1 | $ | 1.382.716,00 | $ | 1.382.716 |
| **21. FUENTE PARQUE ALAMEDA** | | | $ | - | | |
| desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de rodamientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de 7,5 hp 220/440, 3495 rpm , incluye mano de obra y transporte | UND | 2 | $ | 1.070.007,00 | $ | 2.140.014 |
| balineras rf 6307 c3 motor 7,5 hp | | 2 | $ | 91.040,00 | $ | 182.080 |
| balineras rf 6206 c3 motor 7,5hp | UND | 2 | $ | 46.082,00 | $ | 92.164 |
| sello mecánico de 1 1/4 bomba de 7,5 hp | UND | 2 | $ | 72.833,00 | $ | 145.666 |
| Desmonte y monte mecánico, eléctrico cambio de aceite, rodamientos, sellos, empaques y retenes, montaje mecánico y eléctrico bomba sumergible barnes de 2 hp incluye mano de obre y transporte | UND | 0 | $ | 2.086.066,00 | $ | - |
| Sello mecánico de 1 1/2 bomba | UND | 1 | $ | 191.073,00 | $ | 191.073 |
| pintura carburo | M2 | 12 | $ | 18.657,00 | $ | 223.884 |
| pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 20 | $ | 22.029,00 | $ | 440.580 |
| pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 8 | $ | 24.501,00 | $ | 196.008 |
| rejilla de succión en acero inoxidable | UND | 1 | $ | 1.620.748,00 | $ | 1.620.748 |
| **22. FUENTE OASIS** | | | $ | - | | |
| desmonte e instalación de motor 1hp 120/220v, 3495 rpm transporte y cambio de rodamiento | UND | 1 | $ | 620.424,00 | $ | 620.424 |
| balineras rf 6204 z-c3 motor 1hp 115v | UND | 2 | $ | 27.312,00 | $ | 54.624 |
| baliner ref.: 6203 z-c3 motor 1hp 115v | UND | 2 | $ | 29.132,00 | $ | 58.264 |
| sello mecánico de 3/4 bomba 1hp 115v | UND | 2 | $ | 36.416,00 | $ | 72.832 |
| suministro, desmonte e instalación válvula red White 1" | UND | 2 | $ | 404.625,00 | $ | 809.250 |
| pintura gris basalto | M2 | 19 | $ | 32.145,00 | $ | 610.755 |
| pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 18 | $ | 22.029,00 | $ | 396.522 |
| pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 1 | $ | 24.501,00 | $ | 24.501 |
| **23. FUENTE EL CORREO** | | | | | | |
| **24. FUENTE BOULEVAR** | | | | | | |
| desmonte e instalación de motor 1hp 120v, 3495 rpm transporte y cambio de rodamiento | UND | 2 | $ | 620.424,00 | $ | 1.240.848 |
| balineras rf 6202 z-c3 motor 1hp | UND | 1 | $ | 27.312,00 | $ | 27.312 |
| baliner ref.: 6203 z-c3 motor | UND | 1 | $ | 29.132,00 | $ | 29.132 |
| lámpara luminar cfe led 2*16a a1 110/220v tubo 1/2"-emt | UND | 1 | $ | 346.178,00 | $ | 346.178 |
| sello mecánico de 5/8 bomba | UND | 1 | $ | 1.105.974,00 | $ | 1.105.974 |
| pintura carburo | ML | 11 | $ | 22.029,00 | $ | 242.319 |
| pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 51 | $ | 22.029,00 | $ | 1.123.479 |
| **25 FUENTE JOVITA** | | | | | | |
| balineras rf 6206 z-c3 bomba sumergible 1hp | UND | 2 | $ | 27.312,00 | $ | 54.624 |
| baliner ref.: 6203 z-c3 bomba sumergible 1 hp | UND | 1 | $ | 29.132,00 | $ | 29.132 |
| sello mecánico de 1" bomba sumergible | UND | 1 | $ | 191.073,00 | $ | 191.073 |
| pintura gris basalto | M2 | 121 | $ | 32.145,00 | $ | 3.889.545 |
| pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 5 | $ | 22.029,00 | $ | 110.145 |
| pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 6 | $ | 24.501,00 | $ | 147.006 |
| **26 FUENTE EL DEPORTE** | | | | | | |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | balineras rf 6206 z-c3 bomba sumergible 2hp | UND | 1 | $ | 40.056,00 | $ | 40.056 |
| | | baliner ref.: 6203 z-c3 bomba sumergible 2 hp | UND | 1 | $ | 40.056,00 | $ | 40.056 |
| | | sello mecánico de 1" bomba sumergible | UND | 1 | $ | 191.073,00 | $ | 191.073 |
| | | pintura gris basalto | M2 | 130 | $ | 32.145,00 | $ | 4.178.850 |
| | | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 5 | $ | 22.029,00 | $ | 110.145 |
| | | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 6 | $ | 24.501,00 | $ | 147.006 |
| | | enchape grano lavado | M2 | 80 | $ | 78.677,00 | $ | 6.294.160 |
| | | **27 FUENTE CIEN PALOS** | | | $ | - | | |
| | | pintura gris basalto | M2 | 140 | $ | 32.145,00 | $ | 4.500.300 |
| | | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 5 | $ | 22.029,00 | $ | 110.145 |
| | | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 6 | $ | 24.501,00 | $ | 147.006 |
| | | enchape grano lavado | M2 | 80 | $ | 78.677,00 | $ | 6.294.160 |
| | | enchape azul claro 20,5*20,5 | M2 | 8 | $ | 125.883,00 | $ | 1.007.064 |
| | | **28 FUENTE SOLIDARIDAD** | | | | | | |
| | | desmonte e instalación de motor transporte y cambio de rodamiento | UND | 2 | $ | 1.629.739,00 | $ | 3.259.478 |
| | | pintura gris basalto | M2 | 90 | $ | 32.145,00 | $ | 2.893.050 |
| | | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 5 | $ | 22.029,00 | $ | 110.145 |
| | | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 6 | $ | 24.501,00 | $ | 147.006 |
| | | enchape grano lavado | M2 | 150 | $ | 78.677,00 | $ | 11.801.550 |
| | | enchape azul claro 20,5*20,5 | M2 | 8 | $ | 125.883,00 | $ | 1.007.064 |
| | | Suministro, despacho y carga de combustible para el correcto funcionamiento de hidrolavadoras que se requieren para el mantenimiento y lavado de fuentes ornamentales | GL | 50 | $ | 23.707,00 | $ | 1.185.350 |
| | | Lavado a presión, retiro de solidos incluidos todos de las 28 fuentes de Cali, incluye seguimiento semanal (programación, calibración, revisión de motores, sistema eléctrico y demás), revisión de emergencia hasta la finalización del contrato, | UND | 15 | $ | 35.407.123,00 | $ | 531.106.845 |
| | | Bolsa de repuestos monumentos,jardineria | | 1 | $ | 65.351.100,00 | $ | 65.351.100 |
| | | Bolsa de repuestos fuentes ornamentales | UND | 1 | $ | 91.067.517,00 | $ | 91.067.517 |
| | | **Subtotal Actividad 1.1.19** | | | | | **$** | **915.030.160** |
| 1.1.20 | **REALIZAR INTERVENCIONES MINIMAS EN LOS MONUMENTOS, JARDINERIA, LIMPIEZA Y PINTURA** | Piso semiblando grava de 1/2" espesor capa 0,10 | M2 | 60 | $ | 67.931,00 | $ | 4.075.860 |
| | | Prado trenza incluye todos los elementos y demás insumos que se requieran para su correcta ejecución | M2 | 100 | $ | 74.107,00 | $ | 7.410.700 |
| | | Arbusto durante incluye todos los elementos y demás insumos que se requieran para su correcta ejecución | UND | 100 | $ | 22.232,00 | $ | 2.223.200 |
| | | Relleno tierra-nivelación +acarreo incluye todos los elementos, accesorios, materiales, andamios certificados, personal capacitado y demás que se requieran para su correcta ejecución. | M2 | 40 | $ | 80.283,00 | $ | 3.211.320 |
| | | Pintura esmalte para monumento o placa o pedestal o entorno existente | ML | 102 | $ | 30.878,00 | $ | 3.149.556 |
| | | Pintura esmalte color existente en el monumento o placa o pedestal o bases o entorno | M2 | 100 | $ | 44.464,00 | $ | 4.446.400 |
| | | Pintura para exteriores para monumento o placa o pedestal o entorno existente | ML | 100 | $ | 39.524,00 | $ | 3.952.400 |
| | | Vinilo tipo 1 - 3m para exteriores sobre conjunto escultórico o pedestal o entorno o placa | M2 | 100 | $ | 43.229,00 | $ | 4.322.900 |
| | | Pintura esmalte color existente en el monumento o pedestal o bases o entorno o placa | M2 | 200 | $ | 44.464,00 | $ | 8.892.800 |
| | | Construcción de pedestal en concreto (medidas mínimas 0,8 x 0,4 x 0,5 m) incluye acabado y pintura para intemperie | UND | 6 | $ | 796.652,00 | $ | 4.779.912 |
| | | Suministro e instalación de cerramiento perimetral con estacas en madera con altura max de 50 cms, separadas coda 1 mt y con 2 hiladas de laso | ML | 30 | $ | 31.286,00 | $ | 938.580 |
| | | Suministro e instalación de placa conmemorativa quarztone o mármol que soporte condiciones de intemperie (medidas aprox 0,40cm *0,60cms) | UND | 10 | $ | 679.316,00 | $ | 6.793.160 |
| | | Limpieza superficial con químicos no abrasivos según el material del monumentos y/o estatua o pedestal o placa a intervenir, apropiados para su materialidad barrido con brocha de pelo suave y/o con ayuda mecánica mediante la utilización del bisturí para remover materiales agregados en caso de requerirse, incluye lavado con hidrolavadora en caso de requerirse, todos los materiales, a accesorios, los días que sean necesarios para la correcta ejecución y limpieza y los andamios y personal certificado según sg-sst (aplica para materiales como: láminas de hierro soldado, metal y concreto armado, mármol, modelado de estructura metálica y recubrimiento en concreto y yeso, resina y fibra de vidrio, concreto y bronce, bronce fundido en cera perdida, tallada en mármol, bronce y aleaciones, modelada en ferro concreto, tallado en piedra volcánica, enchapado en piedra bogotana, fundición en bronce, concreto armado, vaciado en concreto, concreto armado, patina negra natural, concreto enchapada en grano lavado y placas de mármol negro) incluye todos los elementos, accesorios, materiales, andamios certificados, personal capacitado y demás que se requieran para su correcta ejecución. | UND | 88 | $ | 802.827,00 | $ | 70.648.776 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Reemplazo de piezas averiadas y/o hurtadas al entorno del monumento y/o estatua y/o pedestal y/o en piso en el material existente (área aprox 1 mt x 1 mt) incluye todos los elementos, accesorios, materiales, andamios certificados, personal capacitado y demás que se requieran para su correcta ejecución. | UND | 30 | $ 209.970,00 | $ 6.299.100 |
| | | Reparar superficies en material existente de monumento y/o estatua y/o pedestal y/o placa, que hace parte conjunto escultórico incluye rasqueteado y sellado (área aprox 1 mt x 1 mt) incluye todos los elementos, accesorios, materiales, andamios certificados, personal capacitado y demás que se requieran para su correcta ejecución. | UND | 20 | $ 197.619,00 | $ 3.952.380 |
| | | Limpieza, repintar y regrabado de placa identificativa del monumento y/o estatua (área aprox menor a 1 mt) incluye todos los elementos, accesorios, materiales, andamios certificados, personal capacitado y demás que se requieran para su correcta ejecución. | UND | 30 | $ 185.267,00 | $ 5.558.010 |
| | | **Subtotal Actividad 1.1.20** | | | | **$ 140.655.054** |
| | | | | | TOTAL | $ 1.055.685.214 |

**WILMER ANDRES RESTREPO**
RL de HEALTHCARE NETWORK SAS
NIT.: 900,508,464-0

HENET Healthcare Network NIT. 900.508.464-0

En relación con la ejecución financiera del periodo evaluado, la supervisión verificó que el contratista reportó una ejecución por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($266.005.209), equivalente al 25.2% del valor total del contrato. Este resultado fue sometido a pruebas de coherencia y validación cruzada frente al avance físico reportado, evidenciándose una relación proporcional y técnicamente consistente entre la ejecución de recursos y el avance de obra, lo cual reduce el riesgo de sobreestimación de cantidades o pagos no soportados.

Desde el punto de vista del control documental, se constató que la ejecución reportada se encuentra respaldada por un conjunto de soportes técnicos, administrativos y financieros que cumplen condiciones de integridad, suficiencia y pertinencia. Entre estos se destacan: acta de pago parcial, plan de trabajo, cronograma de actividades, informe técnico de obra, bitácora de obra y actas de comité de obra. La revisión de estos documentos permitió verificar la trazabilidad completa entre las actividades ejecutadas, las cantidades de obra reconocidas y los valores liquidados, fortaleciendo los mecanismos de control sobre la ejecución contractual.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

En materia presupuestal, se verificó el Registro Presupuestal de Compromiso – RPC No. 4500410315, en el cual figura como beneficiario HEALTHCARE NETWORKS S.A.S., identificado con NIT 900.508.464-0, conforme a la disponibilidad del Plan Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.) (ver tabla de RPC). Del análisis efectuado se concluye que la ejecución financiera reportada se encuentra debidamente respaldada en la apropiación presupuestal y en los registros oficiales, evidenciando una adecuada imputación del gasto y consistencia con la programación financiera institucional. (ver tabla de información del registro presupuestal contable)

| **RPC 4500410315** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ELEMENTO PEP** | | **VALOR TOTAL APROPIADO** | **EJECUCIÓN INFORMADA CUOTA No. 1** | **EJECUCIÓN INFORMADA CUOTA No. 2** | **SALDO** |
| 1 | BP-260053531010140<br>**FONDO:** 1.2.3.1.19.05<br>**POSPRE: 2.3.2.02.02.009**<br>**REALIZAR OBRA CIVIL, MECANICA, ELECTRICA** | | $ 915.030.160 | $ 338.830.260 | $ 230.479.960 | $ 345.719.940 |
| | **MES** | **VALOR** | | | | |
| | MAR | **$ 223.590.280** | | | | |
| | ABR | **$ 115.239.980** | | | | |
| | MAY | **$ 115.239.980** | | | | |
| | JUN | **$ 115.239.980** | | | | |
| | JUL | **$ 115.239.980** | | | | |
| | AGO | **$ 115.239.980** | | | | |
| | SEP | **$ 115.239.980** | | | | |
| 2 | BP-260053531010126<br>**FONDO:** 1.2.3.1.19.05<br>**POSPRE:** 2.3.2.02.02.009<br>**REALIZAR INTERVENCIONES MINIMAS EN LOS MONUMENTOSS** | | $ 140.655.054 | $ 51.870.642 | $ 35.525.249 | $ 53.259.163 |
| | **MES** | **VALOR** | | | | |
| | MAR | $ 34.205.664 | | | | |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ABR | $ 17.741.565 | | | | |
| | MAY | $ 17.741.565 | | | | |
| | JUN | $ 17.741.565 | | | | |
| | JUL | $ 17.741.565 | | | | |
| | AGO | $ 17.741.565 | | | | |
| | SEP | $ 17.741.565 | | | | |
| **TOTAL** | | | **$1.055.685.214** | **$ 390.777.489** | **$ 266.005.209** | **$ 398.979.103** |

Así mismo, se verificó la alineación de la ejecución con la programación del P.A.C., evidenciando que los compromisos y obligaciones adquiridas se encuentran dentro de los límites de disponibilidad de recursos, lo cual mitiga riesgos asociados a la generación de obligaciones sin respaldo presupuestal o posibles tensiones de liquidez. Este aspecto se encuentra en concordancia con lo establecido en la cláusula contractual de forma de pago, que condiciona los desembolsos a la disponibilidad de giros por parte de la entidad.

En cuanto al reconocimiento económico solicitado, la supervisión validó que este corresponde exclusivamente a cantidades de obra efectivamente ejecutadas, medidas y recibidas a satisfacción, conforme al esquema de pago por precios unitarios. Se verificó igualmente la existencia del acta parcial debidamente suscrita, así como la coherencia entre esta, la factura presentada y el informe financiero, evidenciando consistencia entre los diferentes instrumentos de control.

Adicionalmente, se constató el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales asociados a los pagos, en particular la acreditación del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal vinculado al contrato, lo cual constituye un elemento clave de control en materia laboral y de cumplimiento normativo.

Desde un enfoque de control interno, la supervisión no evidenció desviaciones, inconsistencias materiales ni riesgos relevantes en la información financiera presentada para el periodo evaluado. Por el contrario, se observa un adecuado nivel de organización, soporte y correspondencia entre los componentes técnico, financiero y presupuestal, lo cual fortalece la confiabilidad de la información reportada.

En consecuencia, y con el fin de garantizar la transparencia, eficiencia y control en el uso de los recursos públicos, se presenta el resumen detallado de la ejecución financiera por actividades conforme a la oferta económica No. 4148.010.26.1.0599-2026, permitiendo

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

evidenciar de manera integral el cumplimiento de las obligaciones contractuales (ver registro de acta parcial No. 2:

| No. DE ITEM | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | OBRA EJECUTADA ACTA No. 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ITEM DE PAGO | UND | CANT | VR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT | VALOR |
| REALIZAR OBRA CIVIL, MECANICA, ELECTRICA E HIDRAULICA EN LAS FUENTES | **1. FUENTE PANAMERICANO** | | | | | | |
| | desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de rodamientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de 75 HP 220/440 1800 rpm, incluye mano de obra y transporte | UND | 1 | $ 2.239.772 | $ 2.239.772 | 0 | $ - |
| | Balineras rf 6314zc3 motor 75hp | UND | 2 | $ 593.743 | $ 1.187.486 | 0 | $ - |
| | Desmonte y monte cambio de rodamientos, sellos, empaques y retenes montaje mecánico bomba 6x6x12 que va al motor de 75hp. Incluye mano de obra y transporte | UND | 1 | $ 1.718.516 | $ 1.718.516 | 0 | $ - |
| | Balinera ref.: 6310 z-c3 bomba | UND | 2 | $ 151.733 | $ 303.467 | 0 | $ - |
| | Sello mecánico de 1 1/2 bomba | UND | 1 | $ 138.459 | $ 138.459 | 0 | $ - |
| | Suministro e instalación contactor lc1d150ac3 220v | UND | 1 | $ 4.925.869 | $ 4.925.869 | 0 | $ - |
| | Suministro e instalación contactor lc1f 225 220v | UND | 1 | $ 6.602.783 | $ 6.602.783 | 0 | $ - |
| | Suministro e instalación contactor lc1d1 95ac3 220v | UND | 1 | $ 3.428.600 | $ 3.428.600 | 0 | $ - |
| | TEMP 60seg. 110/220v | UND | 1 | $ 183.600 | $ 183.600 | 0 | $ - |
| | Programador 7 días 230Vtm8482 | UND | 1 | $ 225.224 | $ 225.224 | 0 | $ - |
| | Suministro e instalación breaker 3*225a 50ka ezc250 | UND | 1 | $ 1.006.676 | $ 1.006.676 | 0 | $ - |
| | Suministro e instalación breaker 3*32a a9f 74332 | UND | 1 | $ 345.331 | $ 345.331 | 0 | $ - |
| | Suministro e instalación breaker 3*16a amf74316 | UND | 3 | $ 311.125 | $ 933.374 | 0 | $ - |
| | Suministro e instalación breaker 3*6a 74306 | UND | 3 | $ 265.514 | $ 796.543 | 0 | $ - |
| | Suministro e instalación cable vehículo # 18 negro centelsa | MTS | 100 | $ 3.501 | $ 350.145 | 0 | $ - |
| | Suministro e instalación rele lrd365 48-65a | UND | 1 | $ 993.644 | $ 993.644 | 0 | $ - |
| | Suministro e instalacion de bomba sumergible 2 hp trifasica(todos los msteriales para su correcto funcionamiento) | UND | 1 | $ 1.139.075 | $ 1.139.075 | 1 | $ 1.139.075 |
| | Pintura carburo | M2 | 120 | $ 13.520 | $ 1.622.348 | 120 | $ 1.622.348 |
| | Pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 31 | $ 15.963 | $ 494.854 | 31 | $ 494.854 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 35 | $ 17.754 | $ 621.402 | 35 | $ 621.402 |
| | Rejilla de succión en acero inoxidable | UND | 2 | $ 1.174.455 | $ 2.348.910 | 2 | $ 2.348.910 |
| | **2. FUENTE GLORIETA LA ESTACION O LIBANESA** | | | $ - | | | |
| | desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de rodamientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de 75 hp 220/440 1800 rpm, incluye mano de obra y transporte | UND | 1 | $ 2.239.772 | $ 2.239.772 | 0 | $ - |
| | Sello mecánico de 1 1/2 bomba | UND | 1 | $ 138.459 | $ 138.459 | 0 | $ - |
| | Baliner ref.: 6310 z-c3 bomba | UND | 2 | $ 151.733 | $ 303.467 | 0 | $ - |
| | Desmonte y monte mecánico, eléctrico cambio de aceite, rodamientos, sellos, empaques y retenes, montaje mecánico y eléctrico bomba sumergible barnes de 2 hp incluye mano de obre y transporte | UND | 1 | $ 1.511.642 | $ 1.511.642 | 0 | $ - |
| | suministro e instalación contactor lc1d150ac3 220v | UND | 1 | $ 4.925.869 | $ 4.925.869 | 0 | $ - |
| | temp 60seg. 110/220v | UND | 1 | $ 183.600 | $ 183.600 | 0 | $ - |
| | programador 7 días 230vtm8482 | UND | 1 | $ 225.224 | $ 225.224 | 0 | $ - |
| | suministro, desmonte e instalación válvula red White 2" | UND | 2 | $ 801.430 | $ 1.602.861 | 2 | $ 1.602.861 |
| | pintura carburo | M2 | 66 | $ 13.520 | $ 892.291 | 66 | $ 892.291 |
| | pintura gris basalto | M2 | 31 | $ 23.293 | $ 722.098 | 31 | $ 722.098 |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 27 | $ 15.963 | $ 431.002 | 27 | $ 431.002 |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 29 | $ 17.754 | $ 514.876 | 29 | $ 514.876 |
| | rejilla de succión en acero inoxidable | UND | 1 | $ 1.174.455 | $ 1.174.455 | 1 | $ 1.174.455 |
| | **4. FUENTE TORRE ALCALDIA** | | | **$ -** | | | |
| | desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de rodamientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de 50 hp 220/440 1800 rpm, incluye mano de obra y transporte | UND | 1 | $ 1.495.353 | $ 1.495.353 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6212c3 motor 50hp | UND | 2 | $ 131.942 | $ 263.884 | 1 | $ 131.942 |
| | balineras rf 6312c3 motor 50hp | UND | 2 | $ 415.620 | $ 831.239 | 1 | $ 415.620 |
| | Desmonte y monte mecánico, cambio de rodamientos, sellos, empaques y retenes montaje mecánico bomba 6x6x12 que va al motor de 75hp. incluye mano de obra y transporte | UND | 1 | $ 1.718.516 | $ 1.718.516 | 0 | $ - |
| | baliner ref.: 6310 z-c3 bomba | UND | 1 | $ 151.733 | $ 151.733 | 0 | $ - |
| | sello mecánico de 1 1/2 bomba | UND | 1 | $ 138.459 | $ 138.459 | 0 | $ - |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lámpara luminar cfe led 2*16a a1 110/220v tubo 1/2"·emt | UND | 2 | $ 250.854 | $ 501.707 | 2 | $ 501.707 |
| | pintura carburo | M2 | 81 | $ 13.520 | $ 1.095.085 | 81 | $ 1.095.085 |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 26 | $ 15.963 | $ 415.039 | 26 | $ 415.039 |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 14 | $ 17.754 | $ 248.561 | 14 | $ 248.561 |
| | **5. FUENTE TORRE EMCALI ALCALDIA** | | | $ - | | | |
| | desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de rodamientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de 25 hp 220/440 1800 rpm incluye mano de obra y transporte | UND | 1 | $ 1.169.568 | $ 1.169.568 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6209c3 motor 25hp | UND | 2 | $ 108.974 | $ 217.948 | 0 | $ - |
| | Desmonte y monte mecánico, cambio de rodamientos, sellos, empaques y retenes montaje mecánico bomba 6x6x12 que va al motor de 25hp. incluye mano de obra y transporte | UND | 1 | $ 1.278.706 | $ 1.278.706 | 0 | $ - |
| | baliner ref.: 6309 z-c3 bomba | UND | 2 | $ 118.749 | $ 237.497 | 0 | $ - |
| | sello mecánico de 1 1/2 bomba | UND | 1 | $ 138.459 | $ 138.459 | 0 | $ - |
| | Suministro, desmonte e instalación válvula red White 1" | UND | 1 | $ 293.207 | $ 293.207 | 0 | $ - |
| | Pintura carburo | M2 | 50 | $ 13.520 | $ 675.978 | 50 | $ 675.978 |
| | Pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 29 | $ 15.963 | $ 462.928 | 29 | $ 462.928 |
| | Pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 21 | $ 17.754 | $ 372.841 | 21 | $ 372.841 |
| | **6. FUENTE No. 1 PASEO BOLIVAR** | | | $ - | | | |
| | desmonte e instalación de motor 1hp 120v,3495 rpm incluye transporte y cambio de rodamiento | UND | 1 | $ 449.583 | $ 449.583 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6202 z-c3 motor 1hp | UND | 1 | $ 19.791 | $ 19.791 | 0 | $ - |
| | baliner ref.: 6203 z-c3 motor | UND | 1 | $ 21.110 | $ 21.110 | 0 | $ - |
| | sello mecánico de 5/8 bomba | UND | 1 | $ 19.791 | $ 19.791 | 0 | $ - |
| | pintura carburo | M2 | 5 | $ 13.520 | $ 67.598 | 5 | $ 67.598 |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 5 | $ 15.963 | $ 79.815 | 5 | $ 79.815 |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 4 | $ 17.754 | $ 71.017 | 4 | $ 71.017 |
| | **7. FUENTE No. 2 PASEO BOLIVAR** | | | $ - | | | |
| | desmonte e instalación de motor 1hp 120v, 3495 rpm incluye transporte y cambio de rodamiento | UND | 1 | $ 449.583 | $ 449.583 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6202 z-c3 motor 1hp | UND | 1 | $ 19.791 | $ 19.791 | 0 | $ - |
| | baliner ref.: 6203 z-c3 | UND | 1 | $ 21.110 | $ 21.110 | 0 | $ - |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sello mecánico de 5/8 | UND | 1 | $ 19.791 | $ 19.791 | 0 | $ - |
| | pintura carburo | M2 | 5 | $ 13.520 | $ 67.598 | 5 | $ 67.598 |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 5 | $ 15.963 | $ 79.815 | 5 | $ 79.815 |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 4 | $ 17.754 | $ 71.017 | 4 | $ 71.017 |
| | **8. FUENTE No. 3 PASEO BOLIVAR** | | | $ - | | | |
| | desmonte e instalación de motor 1hp 120v, 3495 rpm incluye transporte y cambio de rodamiento | UND | 1 | $ 449.583 | $ 449.583 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6202 z-c3 motor | UND | 1 | $ 19.791 | $ 19.791 | 0 | $ - |
| | baliner ref.: 6203 z-c3 motor | UND | 1 | $ 21.110 | $ 21.110 | 0 | $ - |
| | sello mecánico de 5/8 bomba | UND | 1 | $ 19.791 | $ 19.791 | 0 | $ - |
| | pintura carburo | M2 | 5 | $ 13.520 | $ 67.598 | 5 | $ 67.598 |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 5 | $ 15.963 | $ 79.815 | 5 | $ 79.815 |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 4 | $ 17.754 | $ 71.017 | 4 | $ 71.017 |
| | **9. FUENTE No. 4 PASEO BOLIVAR** | | | $ - | | | |
| | desmonte e instalación de motor 1hp 120v, 3495 rpm incluye transporte y cambio de rodamiento | UND | 1 | $ 449.583 | $ 449.583 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6202 z-c3 motor 1hp | UND | 1 | $ 19.791 | $ 19.791 | 0 | $ - |
| | baliner ref.: 6203 z-c3 motor | UND | 1 | $ 21.110 | $ 21.110 | 0 | $ - |
| | sello mecánico de 5/8 bomba | UND | 1 | $ 19.791 | $ 19.791 | 0 | $ - |
| | pintura carburo | M2 | 5 | $ 13.520 | $ 67.598 | 5 | $ 67.598 |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 5 | $ 15.963 | $ 79.815 | 5 | $ 79.815 |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 4 | $ 17.754 | $ 71.017 | 4 | $ 71.017 |
| | **10. FUENTE No. 1 PLAZA CAYZEDO** | | | $ - | | | |
| | desmonte e instalación de motor 1hp 120v, 3495 rpm incluye transporte y cambio de rodamiento | UND | 1 | $ 449.583 | $ 449.583 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6202 z-c3 motor 1hp | UND | 1 | $ 19.791 | $ 19.791 | 0 | $ - |
| | baliner ref.: 6203 z-c3 motor | UND | 1 | $ 21.110 | $ 21.110 | 0 | $ - |
| | sello mecánico de 5/8 bomba | UND | 1 | $ 19.791 | $ 19.791 | 0 | $ - |
| | suministro e instalación contactor lcd25 25ac3 220v | UND | 1 | $ 897.537 | $ 897.537 | 0 | $ - |
| | suministro e instalación breaker 1*16a a9f74116 | UND | 2 | $ 311.125 | $ 622.249 | 0 | $ - |
| | suministro e instalación breaker 1*2amp a9f74102 | UND | 2 | $ 265.514 | $ 531.029 | 0 | $ - |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | suministro e instalación rele bi metálico lrd16 9-13amp | UND | 1 | $ 529.401 | $ 529.401 | 0 | $ - |
| | pintura carburo | M2 | 8 | $ 17.754 | $ 142.035 | 8 | $ 142.035 |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | M2 | 4 | $ 22.967 | $ 91.870 | 4 | $ 91.870 |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 3 | $ 17.267 | $ 51.800 | 3 | $ 51.800 |
| | **11. FUENTE No. 2 PLAZA CAYZEDO** | | | $ - | | | |
| | desmonte e instalación de motor 1hp 120v, 3495 rpm incluye transporte y cambio de rodamiento | UND | 1 | $ 449.583 | $ 449.583 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6202 z-c3 motor 1hp | UND | 1 | $ 19.791 | $ 19.791 | 0 | $ - |
| | baliner ref.: 6203 z-c3 motor | UND | 1 | $ 21.110 | $ 21.110 | 0 | $ - |
| | sello mecánico de 5/8 bomba | UND | 1 | $ 19.791 | $ 19.791 | 0 | $ - |
| | suministro e instalación contactor lcd25 25ac3 220v Schneider | UND | 1 | $ 897.537 | $ 897.537 | 0 | $ - |
| | suministro e instalación breaker 1*16a a9f74116 m.ge-rin | UND | 2 | $ 311.125 | $ 622.249 | 0 | $ - |
| | suministro e instalación breaker 1*2amp a9f74102 m.gerin | UND | 2 | $ 265.514 | $ 531.029 | 0 | $ - |
| | suministro e instalación rele bi metálico lrd16 9-13amp | UND | 1 | $ 529.401 | $ 529.401 | 0 | $ - |
| | pintura carburo | M2 | 8 | $ 17.754 | $ 142.035 | 8 | $ 142.035 |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | M2 | 4 | $ 22.967 | $ 91.870 | 4 | $ 91.870 |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 3 | $ 17.267 | $ 51.800 | 3 | $ 51.800 |
| | **12. FUENTE No. 3 PLAZA CAYZEDO** | | | $ - | | | |
| | desmonte e instalación de motor 1hp 120v,3495 rpm incluye transporte y cambio de rodamiento | UND | 1 | $ 449.583 | $ 449.583 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6202 z-c3 motor 1hp | UND | 1 | $ 19.791 | $ 19.791 | 0 | $ - |
| | baliner ref.: 6203 z-c3 motor | UND | 1 | $ 21.110 | $ 21.110 | 0 | $ - |
| | sello mecánico de 5/8 bomba | UND | 1 | $ 19.791 | $ 19.791 | 0 | $ - |
| | suministro e instalación contactor lcd25 25ac3 220v | UND | 1 | $ 897.537 | $ 897.537 | 0 | $ - |
| | suministro e instalación breaker 1*16a a9f74116 | UND | 2 | $ 311.125 | $ 622.249 | 0 | $ - |
| | suministro e instalación breaker 1*2amp a9f74102 | UND | 2 | $ 265.514 | $ 531.029 | 0 | $ - |
| | suministro e instalación rele bi metálico lrd16 9-13amp | UND | 1 | $ 529.401 | $ 529.401 | 0 | $ - |
| | pintura carburo | M2 | 8 | $ 17.754 | $ 142.035 | 8 | $ 142.035 |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | M2 | 4 | $ 22.967 | $ 91.870 | 4 | $ 91.870 |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 3 | $ 17.267 | $ 51.800 | 3 | $ 51.800 |
| | **13. FUENTE No.4 PLAZA CAYZEDO** | | | $ - | | | |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | desmonte e instalación de motor 1hp 120v, 3495 rpm transporte y cambio de rodamiento | UND | 1 | $ 449.583 | $ 449.583 | 1 | $ 449.583 |
| | balineras rf 6202 z-c3 motor 1hp | UND | 1 | $ 19.791 | $ 19.791 | 1 | $ 19.791 |
| | baliner ref.: 6203 z-c3 motor | UND | 1 | $ 21.110 | $ 21.110 | 1 | $ 21.110 |
| | sello mecánico de 5/8 bomba tipo simens | UND | 1 | $ 19.791 | $ 19.791 | 1 | $ 19.791 |
| | suministro e instalación contactor lcd25 25ac3 220v | UND | 1 | $ 897.537 | $ 897.537 | 1 | $ 897.537 |
| | suministro e instalación breaker 1*16a a9f74116 m.ge-rin | UND | 2 | $ 311.125 | $ 622.249 | 2 | $ 622.249 |
| | suministro e instalación breaker 1*2amp a9f74102 m.gerin | UND | 2 | $ 265.514 | $ 531.029 | 2 | $ 531.029 |
| | pintura carburo | M2 | 8 | $ 17.754 | $ 142.035 | 8 | $ 142.035 |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | M2 | 4 | $ 22.967 | $ 91.870 | 4 | $ 91.870 |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 3 | $ 17.267 | $ 51.800 | 3 | $ 51.800 |
| | **14. FUENTE CASCADAS LOMA DE LA CRUZ** | | | $ - | | | |
| | desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de roda-mientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de 15 hp 220/440 3495 rpm incluye mano de obra y transporte | UND | 2 | $ 1.180.970 | $ 2.361.941 | 0 | $ - |
| | desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de ro-damientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de10 hp 220/440 3495 rpm nidec, incluye mano de obra y transporte | UND | 2 | $ 863.330 | $ 1.726.661 | 0 | $ - |
| | desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de roda-mientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de1 7,5 hp 220/440 3495 rpm incluye mano de obra y trans-porte | UND | 2 | $ 775.367 | $ 1.550.735 | 0 | $ - |
| | desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de roda-mientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de 2hp 220/4403495rpm , incluye mano de obra y transporte | UND | 2 | $ 547.319 | $ 1.094.638 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6308 c3 motor 15hp | UND | 1 | $ 92.359 | $ 92.359 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6309 c3 motor 15hp | UND | 1 | $ 118.749 | $ 118.749 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6308 c3 motor 10hp | UND | 1 | $ 92.359 | $ 92.359 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6309 c3 motor 10hp | UND | 1 | $ 118.749 | $ 118.749 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6307 c3 motor 7,5 hp | UND | 1 | $ 65.971 | $ 65.971 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6206 c3 motor 7,5 hp | UND | 1 | $ 33.393 | $ 33.393 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6204 c3 motor 2 hp | UND | 2 | $ 29.026 | $ 58.052 | 0 | $ - |
| | sello mecánico de 1 1/4 bomba de 15hp | UND | 1 | $ 52.778 | $ 52.778 | 0 | $ - |
| | sello mecánico de 1 1/4 bomba de 10hp | UND | 1 | $ 52.778 | $ 52.778 | 0 | $ - |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sello mecánico de 3/4 bomba de 2hp | UND | 1 | $ 26.388 | $ 26.388 | 0 | $ - |
| | sello mecánico de 1 1/4 bomba de 7,5hp | UND | 1 | $ 52.778 | $ 52.778 | 0 | $ - |
| | suministro e instalación contactor lc1d 25an7 25a ac3 220v | UND | 1 | $ 843.783 | $ 843.783 | 0 | $ - |
| | Temp 60seg. 110/220v | UND | 1 | $ 183.600 | $ 183.600 | 0 | $ - |
| | programador 7 días 230vtm8482 | UND | 1 | $ 225.224 | $ 225.224 | 0 | $ - |
| | pintura carburo | M2 | 70 | $ 13.520 | $ 946.370 | 70 | $ 946.370 |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 150 | $ 15.963 | $ 2.394.457 | 150 | $ 2.394.457 |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 29 | $ 17.754 | $ 514.876 | 29 | $ 514.876 |
| | rejilla de succión en acero inoxidable | UND | 1 | $ 1.174.455 | $ 1.174.455 | 1 | $ 1.174.455 |
| | **15. FUENTE LOS NIÑOS** | | | $ - | | | |
| | desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de rodamientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de15 hp 220/440, 3495 rpm , incluye mano de obra y transporte | UND | 1 | $ 1.180.970 | $ 1.180.970 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6308 c3 motor 10hp | UND | 1 | $ 92.359 | $ 92.359 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6309 c3 motor 10hp | UND | 1 | $ 118.749 | $ 118.749 | 0 | $ - |
| | sello mecánico de 1 1/4 bomba de 10hp | UND | 1 | $ 52.778 | $ 52.778 | 0 | $ - |
| | pintura carburo | M2 | 40 | $ 13.520 | $ 540.783 | 40 | $ 540.783 |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 16 | $ 15.963 | $ 255.409 | 16 | $ 255.409 |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 19 | $ 17.754 | $ 337.333 | 19 | $ 337.333 |
| | pintura azul apoxica poliamida | M2 | 250 | $ 24.075 | $ 6.018.659 | 250 | $ 6.018.659 |
| | pintura gris basalto | M2 | 250 | $ 23.293 | $ 5.823.370 | 250 | $ 5.823.370 |
| | rejilla de succión en acero inoxidable | UND | 1 | $ 1.174.455 | $ 1.174.455 | 1 | $ 1.174.455 |
| | **16. FUENTE PARQUE DEL PEÑON** | | | $ - | | | |
| | desmonte e instalación de motor 1hp 120v, 3495 rpm transporte y cambio de rodamiento | UND | 1 | $ 449.583 | $ 449.583 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6202 z-c3 motor 1hp | UND | 2 | $ 19.791 | $ 39.583 | 0 | $ - |
| | baliner ref.: 6203 z-c3 motor | UND | 2 | $ 21.110 | $ 42.220 | 0 | $ - |
| | sello mecánico de 5/8 bomba | UND | 2 | $ 19.791 | $ 39.583 | 0 | $ - |
| | suministro, desmonte e instalación válvula red White 1 1/4" | UND | 1 | $ 439.810 | $ 439.810 | 0 | $ - |
| | suministro, desmonte e instalación válvula red White 1" | UND | 2 | $ 293.207 | $ 586.413 | 0 | $ - |
| | pintura carburo | M2 | 4 | $ 13.520 | $ 54.078 | 4 | $ 54.078 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pintura beige coraza | M2 | 35 | $ 22.153 | $ 775.351 | 35 | $ 775.351 |
| | pintura azul apoxica poliamida | M2 | 20 | $ 24.078 | $ 481.551 | 20 | $ 481.551 |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 7 | $ 15.963 | $ 111.741 | 7 | $ 111.741 |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 3 | $ 17.754 | $ 53.263 | 3 | $ 53.263 |
| | **17. FUENTE LA REBEQUITA** | | | $ - | | | |
| | desmonte y monte mecánico, eléctrico cambio de aceite, rodamientos, sellos, empaques y retenes, montaje mecánico y eléctrico bomba sumergible de 1 hp incluye mano de obre y transporte | UND | 1 | $ 1.159.794 | $ 1.159.794 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6206 z-c3 bomba sumergible s 1hp | UND | 1 | $ 19.791 | $ 19.791 | 0 | $ - |
| | baliner ref.: 6203 z-c3 bomba sumergible 1 hp | UND | 1 | $ 21.110 | $ 21.110 | 0 | $ - |
| | sello mecánico de 1" bomba sumergible 1hp | UND | 1 | $ 19.791 | $ 19.791 | 0 | $ - |
| | suministro, desmonte e instalación válvula red White 1 1/4" | UND | 1 | $ 439.810 | $ 439.810 | 0 | $ - |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | M2 | 2 | $ 22.967 | $ 45.935 | 2 | $ 45.935 |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 4 | $ 17.267 | $ 69.067 | 4 | $ 69.067 |
| | **18. FUENTE MARIA MULATA** | | | $ - | | | |
| | balineras rf 6206 z-c3 bomba sumergible 1hp | UND | 1 | $ 19.791 | $ 19.791 | 0 | $ - |
| | baliner ref.: 6203 z-c3 bomba sumergible 1 hp | UND | 1 | $ 21.110 | $ 21.110 | 0 | $ - |
| | sello mecánico de 1" bomba sumergible | UND | 1 | $ 138.459 | $ 138.459 | 0 | $ - |
| | pintura gris basalto | M2 | 31 | $ 23.293 | $ 722.098 | 31 | $ 722.098 |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 5 | $ 15.963 | $ 79.815 | 5 | $ 79.815 |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 6 | $ 17.754 | $ 106.526 | 6 | $ 106.526 |
| | enchape azul claro 20,5*20,5 | M2 | 8 | $ 91.220 | $ 729.757 | 8 | $ 729.757 |
| | **19. FUENTE LA TERTULIA** | | | $ - | | | |
| | desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de rodamientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de 15 hp 220/440, 3495 rpm , incluye mano de obra y transporte | UND | 2 | $ 1.180.970 | $ 2.361.941 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6308 c3 motor 15 hp | UND | 1 | $ 92.359 | $ 92.359 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6309 c3 motor 15 hp | UND | 1 | $ 118.749 | $ 118.749 | 0 | $ - |
| | sello mecánico de 1 1/4 bomba de 15 hp | UND | 1 | $ 52.778 | $ 52.778 | 0 | $ - |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Desmonte y monte mecánico, eléctrico cambio de aceite, rodamientos, sellos, empaques y retenes, montaje mecánico y eléctrico bomba sumergible barnes de 2 hp incluye mano de obre y transporte | UND | 1 | $ 1.511.642 | $ 1.511.642 | 0 | $ - |
| | Sello mecánico de 1 1/2 bomba | UND | 1 | $ 138.459 | $ 138.459 | 0 | $ - |
| | pintura carburo | M2 | 18 | $ 13.520 | $ 243.352 | 18 | $ 243.352 |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 8 | $ 15.963 | $ 127.704 | 8 | $ 127.704 |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 6 | $ 17.754 | $ 106.526 | 6 | $ 106.526 |
| | rejilla de succión en acero inoxidable | UND | 1 | $ 1.174.455 | $ 1.174.455 | 1 | $ 1.174.455 |
| | **20. FUENTE PILA DEL CRESPO** | | | $ - | | | |
| | desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de rodamientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de 10 hp 220/440 3495 rpm incluye mano de obra y transporte | UND | 2 | $ 1.001.968 | $ 2.003.936 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6308 c3 motor 10 hp | UND | 2 | $ 92.359 | $ 184.719 | 0 | $ - |
| | sello mecánico de 1 1/4 bomba de 10hp | UND | 1 | $ 52.778 | $ 52.778 | 0 | $ - |
| | Desmonte y monte mecánico, eléctrico cambio de aceite, rodamientos, sellos, empaques y retenes, montaje mecánico y eléctrico bomba sumergible barnes de 2 hp incluye mano de obre y transporte | UND | 1 | $ 1.511.642 | $ 1.511.642 | 0 | $ - |
| | Sello mecánico de 1 1/2 bomba | UND | 1 | $ 138.459 | $ 138.459 | 0 | $ - |
| | pintura carburo | M2 | 14 | $ 13.520 | $ 189.274 | 14 | $ 189.274 |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 15 | $ 15.963 | $ 239.446 | 15 | $ 239.446 |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 6 | $ 17.754 | $ 106.526 | 6 | $ 106.526 |
| | rejilla de succión en acero inoxidable | UND | 1 | $ 1.001.968 | $ 1.001.968 | 1 | $ 1.001.968 |
| | **21. FUENTE PARQUE ALAMEDA** | | | $ - | | | |
| | desmonte y monte mecánico eléctrico, cambio de rodamientos, montaje mecánico eléctrico trifásico de 7,5 hp 220/440, 3495 rpm , incluye mano de obra y transporte | UND | 2 | $ 775.367 | $ 1.550.735 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6307 c3 motor 7,5 hp | | 2 | $ 65.971 | $ 131.942 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6206 c3 motor 7,5hp | UND | 2 | $ 33.393 | $ 66.786 | 0 | $ - |
| | sello mecánico de 1 1/4 bomba de 7,5 hp | UND | 2 | $ 52.778 | $ 105.555 | 0 | $ - |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Desmonte y monte mecánico, eléctrico cambio de aceite, rodamientos, sellos, empaques y retenes, montaje mecánico y eléctrico bomba sumergible barnes de 2 hp incluye mano de obre y transporte | UND | 0 | $ 1.511.642 | $ - | 0 | $ - |
| | Sello mecánico de 1 1/2 bomba | UND | 1 | $ 138.459 | $ 138.459 | 0 | $ - |
| | pintura carburo | M2 | 12 | $ 13.520 | $ 162.235 | 12 | $ 162.235 |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 20 | $ 15.963 | $ 319.261 | 20 | $ 319.261 |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 8 | $ 17.754 | $ 142.035 | 8 | $ 142.035 |
| | rejilla de succión en acero inoxidable | UND | 1 | $ 1.174.455 | $ 1.174.455 | 1 | $ 1.174.455 |
| | **22. FUENTE OASIS** | | | $ - | | | |
| | desmonte e instalación de motor 1hp 120/220v, 3495 rpm transporte y cambio de rodamiento | UND | 1 | $ 449.583 | $ 449.583 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6204 z-c3 motor 1hp 115v | UND | 2 | $ 19.791 | $ 39.583 | 0 | $ - |
| | baliner ref.: 6203 z-c3 motor 1hp 115v | UND | 2 | $ 21.110 | $ 42.220 | 0 | $ - |
| | sello mecánico de 3/4 bomba 1hp 115v | UND | 2 | $ 26.388 | $ 52.777 | 0 | $ - |
| | suministro, desmonte e instalación válvula red White 1" | UND | 2 | $ 293.207 | $ 586.413 | 0 | $ - |
| | pintura gris basalto | M2 | 19 | $ 23.293 | $ 442.576 | 19 | $ 442.576 |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 18 | $ 15.963 | $ 287.335 | 18 | $ 287.335 |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 1 | $ 17.754 | $ 17.754 | 1 | $ 17.754 |
| | **23. FUENTE EL CORREO** | | | $ - | | | |
| | **24. FUENTE BOULEVAR** | | | $ - | | | |
| | desmonte e instalación de motor 1hp 120v, 3495 rpm transporte y cambio de rodamiento | UND | 2 | $ 449.583 | $ 899.165 | 0 | $ - |
| | balineras rf 6202 z-c3 motor 1hp | UND | 1 | $ 19.791 | $ 19.791 | 0 | $ - |
| | baliner ref.: 6203 z-c3 motor | UND | 1 | $ 21.110 | $ 21.110 | 0 | $ - |
| | lámpara luminar cfe led 2*16a a1 110/220v tubo 1/2"·emt | UND | 1 | $ 250.854 | $ 250.854 | 0 | $ - |
| | sello mecánico de 5/8 bomba | UND | 1 | $ 801.430 | $ 801.430 | 0 | $ - |
| | pintura carburo | ML | 11 | $ 15.963 | $ 175.593 | 11 | $ 175.593 |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 51 | $ 15.963 | $ 814.115 | 51 | $ 814.115 |
| | **25 FUENTE JOVITA** | | | $ - | | | |
| | balineras rf 6206 z-c3 bomba sumergible 1hp | UND | 2 | $ 19.791 | $ 39.583 | 2 | $ 39.583 |
| | baliner ref.: 6203 z-c3 bomba sumergible 1 hp | UND | 1 | $ 21.110 | $ 21.110 | 1 | $ 21.110 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sello mecánico de 1" bomba sumergible | UND | 1 | $ 138.459 | $ 138.459 | 1 | $ 138.459 |
| | pintura gris basalto | M2 | 121 | $ 23.293 | $ 2.818.511 | 121 | $ 2.818.511 |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 5 | $ 15.963 | $ 79.815 | 5 | $ 79.815 |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 6 | $ 17.754 | $ 106.526 | 6 | $ 106.526 |
| | **26 FUENTE EL DEPORTE** | | | $ - | | | |
| | balineras rf 6206 z-c3 bomba sumergible 2hp | UND | 1 | $ 29.026 | $ 29.026 | 0 | $ - |
| | baliner ref.: 6203 z-c3 bomba sumergible 2 hp | UND | 1 | $ 29.026 | $ 29.026 | 0 | $ - |
| | sello mecánico de 1" bomba sumergible | UND | 1 | $ 138.459 | $ 138.459 | 0 | $ - |
| | pintura gris basalto | M2 | 130 | $ 23.293 | $ 3.028.152 | 130 | $ 3.028.152 |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 5 | $ 15.963 | $ 79.815 | 5 | $ 79.815 |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 6 | $ 17.754 | $ 106.526 | 6 | $ 106.526 |
| | enchape grano lavado | M2 | 80 | $ 57.012 | $ 4.560.986 | 80 | $ 4.560.986 |
| | **27 FUENTE CIEN PALOS** | | | $ - | | | |
| | pintura gris basalto | M2 | 140 | $ 23.293 | $ 3.261.087 | 0 | $ - |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 5 | $ 15.963 | $ 79.815 | 0 | $ - |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 6 | $ 17.754 | $ 106.526 | 0 | $ - |
| | enchape grano lavado | M2 | 80 | $ 57.012 | $ 4.560.986 | 0 | $ - |
| | enchape azul claro 20,5*20,5 | M2 | 8 | $ 91.220 | $ 729.757 | 0 | $ - |
| | **28 FUENTE SOLIDARIDAD** | | | $ - | | | |
| | desmonte e instalación de motor transporte y cambio de rodamiento | UND | 2 | $ 1.180.970 | $ 2.361.941 | 0 | $ - |
| | pintura gris basalto | M2 | 90 | $ 23.293 | $ 2.096.413 | 90 | $ 2.096.413 |
| | pintura esmalte sobre tubería metálica | ML | 5 | $ 15.963 | $ 79.815 | 5 | $ 79.815 |
| | pintura esmalte sobre lamina llena | M2 | 6 | $ 17.754 | $ 106.526 | 6 | $ 106.526 |
| | enchape grano lavado | M2 | 150 | $ 57.012 | $ 8.551.848 | 0 | $ - |
| | enchape azul claro 20,5*20,5 | M2 | 8 | $ 91.220 | $ 729.757 | 0 | $ - |
| | **OTRAS ACTIVIDADES** | | | | | | |
| | Suministro, despacho y carga de combustible para el correcto funcionamiento de hidrolavadoras que se requieren para el mantenimiento y lavado de fuentes ornamentales | GL | 50 | $ 17.179 | $ 858.949 | 0 | $ - |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lavado a presión, retiro de solidos incluidos todos de las 28 fuentes de Cali, incluye seguimiento semanal (programación, calibración, revisión de motores, sistema eléctrico y demás), revisión de emergencia hasta la finalización del contrato, | UND | 15 | $ 25.657.336 | $ 384.860.033 | 4 | $ 102.629.342 |
| | Bolsa de repuestos monumentos,jardineria | | 1 | $ 47.355.870 | $ 47.355.870 | 0,30 | $ 14.206.761 |
| | Bolsa de repuestos fuentes ornamentales | UND | 1 | $ 65.990.954 | $ 65.990.954 | 0 | $ - |
| REALIZAR INTERVENCIONES MINIMAS EN LOS MONUMENTOS, JARDINERIA, LIMPIEZA Y PINTURA | Piso semiblando grava de 1/2" espesor capa 0,10 | M2 | 60 | $ 49.225 | $ 2.953.522 | 0 | $ - |
| | Prado trenza incluye todos los elementos y demás insumos que se requieran para su correcta ejecución | M2 | 100 | $ 53.701 | $ 5.370.072 | 0 | $ - |
| | Arbusto durante incluye todos los elementos y demás insumos que se requieran para su correcta ejecución | UND | 100 | $ 16.110 | $ 1.611.014 | 0 | $ - |
| | Relleno tierra-nivelación +acarreo incluye todos los elementos, accesorios, materiales, andamios certificados, personal capacitado y demás que se requieran para su correcta ejecución. | M2 | 40 | $ 58.176 | $ 2.327.043 | 0 | $ - |
| | Pintura esmalte para monumento o placa o pedestal o entorno existente | ML | 102 | $ 22.375 | $ 2.282.287 | 60 | $ 1.342.522 |
| | Pintura esmalte color existente en el monumento o placa o pedestal o bases o entorno | M2 | 100 | $ 32.220 | $ 3.222.029 | 0 | $ - |
| | Pintura para exteriores para monumento o placa o pedestal o entorno existente | ML | 100 | $ 28.641 | $ 2.864.058 | 0 | $ - |
| | Vinilo tipo 1 - 3m para exteriores sobre conjunto escultórico o pedestal o entorno o placa | M2 | 100 | $ 31.325 | $ 3.132.536 | 0 | $ - |
| | Pintura esmalte color existente en el monumento o pedestal o bases o entorno o placa | M2 | 200 | $ 32.220 | $ 6.444.058 | 111 | $ 3.576.452 |
| | Construcción de pedestal en concreto (medidas mínimas 0,8 x 0,4 x 0,5 m) incluye acabado y pintura para intemperie | UND | 6 | $ 577.284 | $ 3.463.704 | 0 | $ - |
| | Suministro e instalación de cerramiento perimetral con estacas en madera con altura max de 50 cms, separadas coda 1 mt y con 2 hiladas de laso | ML | 30 | $ 22.671 | $ 680.130 | 0 | $ - |
| | Suministro e instalación de placa conmemorativa quarztone o mármol que soporte condiciones de intemperie (medidas aprox 0,40cm *0,60cms) | UND | 10 | $ 492.258 | $ 4.922.580 | 0 | $ - |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Limpieza superficial con químicos no abrasivos según el material del monumentos y/o estatua o pedestal o placa a intervenir, apropiados para su materialidad barrido con brocha de pelo suave y/o con ayuda mecánica mediante la utilización del bisturí para remover materiales agregados en caso de requerirse, incluye lavado con hidrolavadora en caso de requerirse, todos los materiales, a accesorios, los días que sean necesarios para la correcta ejecución y limpieza y los andamios y personal certificado según sg-sst (aplica para materiales como: láminas de hierro soldado, metal y concreto armado, mármol, modelado de estructura metálica y recubrimiento en concreto y yeso, resina y fibra de vidrio, concreto y bronce, bronce fundido en cera perdida, tallada en mármol, bronce y aleaciones, modelada en ferro concreto, tallado en piedra volcánica, enchapado en piedra bogotana, fundición en bronce, concreto armado, vaciado en concreto, concreto armado, patina negra natural, concreto enchapada en grano lavado y placas de mármol negro) incluye todos los elementos, accesorios, materiales, andamios certificados, personal capacitado y demás que se requieran para su correcta ejecución. | UND | 88 | $ 581.759 | $ 51.194.765 | 14 | $ 8.144.622 |
| | Reemplazo de piezas averiadas y/o hurtadas al entorno del monumento y/o estatua y/o pedestal y/o en piso en el material existente (área aprox 1 mt x 1 mt) incluye todos los elementos, accesorios, materiales, andamios certificados, personal capacitado y demás que se requieran para su correcta ejecución. | UND | 30 | $ 152.152 | $ 4.564.565 | 0 | $ - |
| | Reparar superficies en material existente de monumento y/o estatua y/o pedestal y/o placa, que hace parte conjunto escultórico incluye rasqueteado y sellado (área aprox 1 mt x 1 mt) incluye todos los elementos, accesorios, materiales, andamios certificados, personal capacitado y demás que se requieran para su correcta ejecución. | UND | 20 | $ 143.202 | $ 2.864.043 | 0 | $ - |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Limpieza, repintar y regrabado de placa identificativa del monumento y/o estatua (área aprox menor a 1 mt) incluye todos los elementos, accesorios, materiales, andamios certificados, personal capacitado y demás que se requieran para su correcta ejecución. | UND | 30 | $ 134.251 | $ 4.027.543 | 0 | $ - |
| **VALOR COSTOS DIRECTOS** | | | | | **$ 764.989.285,51** | | **$ 192.757.398** |
| **AU** | | | | **38%** | **$ 290.695.928,00** | | **$ 73.247.811** |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **$ 1.055.685.214** | | **$ 266.005.209** |

Finalmente, y en estricta conformidad con lo autorizado en el Plan Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.), la supervisión ratifica la procedencia y viabilidad del valor presentado para pago, al evidenciar que la ejecución financiera se encuentra debidamente soportada, ajustada a la disponibilidad presupuestal y en cumplimiento de las condiciones contractuales, técnicas, financieras y administrativas vigentes.

## 5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo: Durante el periodo comprendido entre el 16 de abril y el 15 de junio de 2026, el contratista, en el marco de la Acta Parcial No. 2, ha desarrollado y cumplido satisfactoriamente con las actividades y obligaciones contractuales establecidas, lo cual se refleja en el pago correspondiente al 25.2% del valor total del contrato. A continuación, se presentan los detalles de las labores ejecutadas y los avances alcanzados durante este periodo:

**Obligaciones Generales del Contratista**

**OBLIGACIÓN 1:** Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución el personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad a lo establecido en el anexo técnico, si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno recurso, deberá reemplazarse por otro de igual o mayor calidad, previamente aprobado por la Secretaría de Cultura.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- **Evidencia:** La supervisión constató que durante el período reportado se garantizó la capacidad operativa requerida para la ejecución integral del contrato mediante la gestión, articulación y control permanente de los recursos humanos, técnicos, logísticos y operacionales asociados a los frentes de intervención. En desarrollo de las actividades de seguimiento, se efectuó la verificación continua de la disponibilidad del personal asignado, asegurando la permanencia de los perfiles profesionales, técnicos y operativos exigidos en el Anexo Técnico. Asimismo, se realizó control sobre la suficiencia y funcionalidad de los recursos técnicos, verificando la disponibilidad de equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para atender oportunamente los requerimientos operativos en campo. Las actividades de control (visitas técnicas, registros de ejecución, informes operativos y verificación documental) confirmaron que la estructura operativa implementada mantuvo niveles adecuados de capacidad de respuesta frente a las necesidades del servicio, sin generar afectaciones al cronograma contractual o interrupciones operativas. Durante el período evaluado no se evidenció la necesidad de sustituir personal, equipos o recursos previamente aprobados por la Secretaría de Cultura; no obstante, se verificó el proceso permanente de evaluación de desempeño para asegurar que cualquier eventual reemplazo cumpliera con características técnicas equivalentes o superiores. Con fundamento en las revisiones efectuadas, se concluye que la capacidad operativa dispuesta resultó suficiente y adecuada para el desarrollo de las actividades programadas.

**OBLIGACIÓN 2:** Proponer para aprobación, las posibles soluciones a cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución respecto de las especificaciones técnicas, materiales, proceso constructivo, etc.

- **Evidencia:** La supervisión desarrolló actividades de control técnico y aseguramiento de calidad orientadas a verificar la conformidad de los procedimientos ejecutados frente a las especificaciones del Anexo Técnico, los criterios constructivos y los estándares de la Entidad. Como parte del seguimiento contractual, se evaluaron continuamente los materiales incorporados, los procedimientos de intervención y las metodologías operativas en los frentes de trabajo para identificar oportunamente posibles desviaciones técnicas. Las verificaciones realizadas mediante inspecciones de campo, revisión de soportes técnicos y controles operativos permitieron establecer que las actividades conservaron plena correspondencia con las especificaciones aprobadas, sin evidenciarse incumplimientos, incompatibilidades constructivas o deficiencias en los materiales. El análisis de los procesos constató la adecuada aplicación de los procedimientos constructivos y de mantenimiento definidos por la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Secretaría de Cultura. Durante el período evaluado no se identificaron hallazgos técnicos que requirieran la formulación de alternativas de solución, medidas de corrección o solicitudes de aprobación para ajustes, toda vez que la ejecución se desarrolló dentro de los parámetros de conformidad previstos, sin que se materializaran riesgos técnicos asociados a especificaciones, materiales o procesos constructivos.

**OBLIGACIÓN 3:** Velar por el cumplimiento de todas las normas medioambientales establecidas por la Ley, para la ejecución de proyectos de infraestructura, mediante la implementación de planes de manejo ambiental que abarquen todos los aspectos de impacto posible ocasionados por el desarrollo del proyecto. Garantizar durante la ejecución del contrato, la mitigación del impacto por ruido y polución, para lo cual debe utilizar equipos apropiados al igual que barreras físicas para no dejar áreas expuestas y que cumplen también la función de mitigación de ruido y el control de partículas contaminantes.

- **Evidencia:** La supervisión realizó el seguimiento a las medidas de gestión ambiental orientadas a garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y la prevención, mitigación y control de los impactos potenciales en los frentes de trabajo. Se verificó la aplicación de buenas prácticas operativas para la protección del entorno, la conservación de las condiciones ambientales existentes y la minimización de afectaciones a la comunidad y espacios públicos. Las actividades se desarrollaron con equipos, herramientas y procedimientos técnicamente adecuados, controlando la generación de emisiones atmosféricas, material particulado y niveles de ruido asociados a las labores de mantenimiento. Complementariamente, se constató la implementación de mecanismos de aislamiento y delimitación de las áreas de intervención para reducir la dispersión de partículas y mitigar el ruido en zonas aledañas. Asimismo, se realizó seguimiento permanente a las condiciones de orden, limpieza y manejo de residuos generados, garantizando su adecuada disposición final. Las verificaciones efectuadas mediante inspecciones de campo, registros fotográficos e informes técnicos permitieron evidenciar que las actividades se desarrollaron bajo condiciones ambientalmente controladas, sin registrarse eventos de contaminación, incumplimientos normativos o requerimientos por parte de autoridades ambientales competentes.

**OBLIGACIÓN 4:** Garantizar que los elementos, materiales, accesorios y equipos empleados son de primera calidad y cumplen con las especificaciones exigidas, para lo cual antes de

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

instalarse EL CONTRATISTA presentará al supervisor los certificados y los elementos para ser revisados por el supervisor y constatar la calidad de los mismos.

- **Evidencia:** La supervisión aplicó los procedimientos de aseguramiento y control de calidad sobre los materiales, accesorios, equipos e insumos incorporados, garantizando su conformidad con las especificaciones técnicas y requisitos funcionales contractuales. Se efectuó la validación de las características físicas, mecánicas y operativas de los elementos destinados a las actividades de mantenimiento y conservación. Previo a su utilización e instalación, los materiales y equipos fueron sometidos a un proceso de revisión documental, soportado mediante certificados de calidad, fichas técnicas y especificaciones del fabricante que acreditaron su idoneidad y trazabilidad. Mediante las inspecciones en campo, se constató que los elementos incorporados presentaron condiciones adecuadas de funcionamiento, resistencia y compatibilidad con los sistemas hidráulicos, eléctricos, electromecánicos y estructurales objeto de intervención. Los controles no evidenciaron materiales defectuosos, elementos de calidad inferior o incompatibilidades técnicas, asegurando la observancia de los procedimientos de aprobación establecidos por la supervisión para fortalecer el control de calidad del proyecto.

**OBLIGACIÓN 5:** En caso de requerirse ítems no previstos para la adecuada ejecución del proyecto, presentar los Análisis de Precios Unitarios debidamente justificados y el respectivo Balance de actividades ejecutadas, dentro de los tres (3) días calendario, siguientes a su identificación, para el estudio y concepto favorable por parte del supervisor, quien deberá tramitar la aprobación por parte del ordenador del gasto de la entidad, de acuerdo con el ordenamiento legal y las condiciones contractuales establecidas. La entidad se reserva el derecho de aprobar e improbar mediante acta.

- **Evidencia:** La supervisión efectuó el seguimiento técnico, operativo y presupuestal a las actividades ejecutadas para verificar la correspondencia con el alcance contractual aprobado, el Anexo Técnico y la estructura económica autorizada. Se realizó la revisión permanente de los frentes de intervención y de los requerimientos operativos en campo con el fin de determinar la necesidad de incorporar actividades extraordinarias o conceptos no contemplados inicialmente. El análisis demostró que todos los requerimientos técnicos y operativos fueron atendidos eficientemente a través de los ítems contractuales existentes, conservando plena correspondencia con el alcance aprobado y sin generar la necesidad de incorporar actividades adicionales que implicaran modificaciones económicas o ajustes de costos. Las verificaciones

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

evidenciaron que las condiciones de ejecución se mantuvieron dentro de los supuestos considerados en la etapa de planeación, por lo cual no fue necesaria la formulación de nuevos Análisis de Precios Unitarios (APU), balances extraordinarios o solicitudes de aprobación de ítems no previstos, manteniendo la estabilidad física y financiera del proyecto.

**OBLIGACIÓN 6:** Suscribir las actas que se produccan dentro de la ejecución contractual.

- **Evidencia:** La supervisión verificó y coordinó la documentación formal de las actuaciones relevantes del proyecto, incluyendo el avance físico de las actividades, el seguimiento a compromisos, la evaluación de novedades operativas y las directrices impartidas en campo. Las actas suscritas durante el período evaluado constituyen el soporte legal y formal de las actuaciones adelantadas entre las partes, permitiendo mantener la trazabilidad de los aspectos técnicos, administrativos y operativos asociados a la ejecución contractual. Este proceso consolidó un registro cronológico y verificable de las intervenciones, de las observaciones formuladas por la supervisión y de los resultados obtenidos, contribuyendo de manera efectiva al fortalecimiento de los mecanismos de control, seguimiento y gestión documental del contrato.

**OBLIGACIÓN 7:** En el evento en que la Secretaría de Cultura deba tomar posesión de la ejecución del contrato, por incumplimiento o abandono de las mismas por parte de EL CONTRATISTA, o por renuencia de éste para su entrega, LA ENTIDAD sin necesidad de acto administrativo que lo ordene- citará con la debida antelación al Contratista, para que conjuntamente con la Supervisión o interventoría del Contrato, proceda a efectuar una visita de verificación de las obras, de la cual se levantará un acta en el formato de Acta de Recibo Final de Obra, donde se plasmará ésta circunstancia, el estado de las obras, las anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. Si EL CONTRATISTA no comparece, o se niega a suscribir la citada acta, la Secretaría de Cultura tomará posesión de las obras, dejando constancia de ello en la misma acta, la cual se tendrá para todos los efectos como el Acta de Recibo Final de Obra.

- **Evidencia:** La supervisión realizó un monitoreo permanente a los indicadores de avance, cumplimiento y desempeño, verificando que la ejecución contractual se desarrollara bajo estrictas condiciones de normalidad operativa, administrativa y técnica. Se constató la continuidad de las actividades programadas y la oportuna atención de los requerimientos de la Entidad. El análisis técnico y documental demostró que el objeto contractual avanzó conforme a la programación establecida, sin que se evidenciaran circunstancias asociadas a incumplimientos, abandono de

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

actividades, suspensión injustificada de labores o renuencia en la entrega de trabajos. En consecuencia, durante el período evaluado se mantuvo una adecuada gobernanza del proyecto y no se configuraron los supuestos fácticos ni jurídicos para activar el procedimiento de toma de posesión por parte de la Secretaría de Cultura, manteniéndose la responsabilidad de la ejecución bajo condiciones normales de cumplimiento legal.

**OBLIGACIÓN 8:** EL CONTRATISTA realizará permanentemente limpieza en las áreas intervenidas y adyacentes evitando la contaminación visual y mal aspecto general del área. Se debe garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, equipos, señalización y demás elementos utilizados durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de recibo final de obra.

- **Evidencia:** La supervisión comprobó la implementación continua de medidas de gestión operativa orientadas a preservar las condiciones de orden, aseo y organización en las áreas intervenidas y sus zonas de influencia, minimizando el impacto visual derivado de las obras. Se mantuvieron procedimientos de control sobre la disposición temporal de materiales, herramientas y equipos en los frentes de trabajo, asegurando su manejo conforme a criterios de seguridad y conservación del entorno. Las inspecciones técnicas y los registros fotográficos permitieron verificar que los sitios conservaron condiciones óptimas de transitabilidad y limpieza, sin acumulación incontrolada de residuos o materiales sobrantes. Respecto a la evacuación total y definitiva de materiales, equipos y señalización de apoyo, se precisa que esta actividad corresponde a la etapa de terminación y cierre del contrato; no obstante, la supervisión mantuvo un control permanente sobre estos recursos, garantizando su adecuada administración y ubicación dentro de las áreas autorizadas.

**OBLIGACIÓN 9:** Atender las observaciones del supervisor – interventor designado para ejercer control y vigilancia del contrato.

- **Evidencia:** La supervisión validó que se atendieran de manera oportuna y efectiva las observaciones, recomendaciones y lineamientos técnicos impartidos, incorporándolos directamente en la planeación y ejecución de las labores. Las revisiones en campo permitieron identificar oportunidades de mejora relacionadas con la priorización de actividades, optimización de recursos y fortalecimiento operativo de las fuentes ornamentales y monumentos objeto del contrato. En atención a estas directrices, se dio prioridad a la recuperación de aquellas fuentes ubicadas en sectores de alta

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

visibilidad e impacto urbano que presentaban mayores necesidades de intervención al inicio del período. Los registros fotográficos, informes de ejecución y bitácoras de seguimiento evidencian la implementación real de las recomendaciones de la supervisión y los ajustes operativos en campo, logrando la mejora progresiva de los elementos intervenidos de forma articulada con el cronograma de trabajo y sin generar retrasos en el proyecto.

**OBLIGACIÓN 10:** Responder en los plazos que la Secretaría de Cultura establezca, los requerimientos de aclaración o de información que le formule durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, EL CONTRATISTA tendrá la obligación de poner en práctica procedimientos adecuados de montaje, seguridad del recurso humano y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados. Así mismo, deberá tener debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado las estructuras e instalaciones existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar al inmueble, estructuras, instalaciones, muebles o redes.

- **Evidencia:** La supervisión constató que la ejecución estuvo respaldada por mecanismos permanentes de control operativo y gestión preventiva, orientados a la seguridad de las áreas intervenidas y a la protección de la infraestructura existente. En cuanto a las solicitudes institucionales, el período reportado transcurrió sin la emisión de requerimientos formales de aclaración o subsanación por parte de la Secretaría de Cultura; no obstante, se verificó la disponibilidad administrativa y documental para atender de forma inmediata cualquier solicitud. Paralelamente, las labores se desarrollaron bajo criterios de prevención de riesgos, implementando medidas para el manejo seguro de herramientas y equipos, delimitación de áreas de trabajo y protección de estructuras, instalaciones hidráulicas, redes eléctricas y mobiliario urbano adyacente. Las inspecciones y bitácoras confirmaron que las actividades se ejecutaron sin generar daños a terceros ni afectaciones a los bienes de la Entidad, garantizando la estabilidad y conservación de los espacios sin registrarse incidentes o reclamaciones.

**OBLIGACIÓN 11:** EL CONTRATISTA deberá tomar las medidas preventivas y correctivas en los procedimientos constructivos, para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- **Evidencia:** La supervisión verificó que las actividades se desarrollaran bajo estrictos criterios de prevención y control de riesgos laborales, dando cumplimiento a las disposiciones vigentes en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Se realizó el seguimiento a la aplicación de procedimientos de trabajo seguro acordes con la naturaleza de las obras, promoviendo la identificación temprana de peligros y la valoración de riesgos. En las inspecciones de campo se corroboró el uso permanente de los elementos de protección personal (EPP) obligatorios y la observancia de prácticas seguras en la manipulación de herramientas y operación de equipos. A partir de esta supervisión continua, se mantuvieron condiciones adecuadas que redujeron la exposición de los trabajadores a riesgos profesionales. Los soportes documentales confirman que las labores concluyeron sin accidentes de trabajo, incidentes incapacitantes o emergencias operativas, demostrando la efectividad del sistema de gestión preventiva implementado.

**OBLIGACIÓN 12:** El personal, debe estar plenamente identificado por parte de EL CONTRATISTA mediante el uso de dotación marcada con el nombre del contratista.

- **Evidencia:** La supervisión realizó el control permanente de la identificación del personal asignado al desarrollo del contrato en campo. Con el fin de garantizar la organización y seguridad en las áreas de intervención, se constató que el equipo de trabajo dispuso y utilizó de manera obligatoria la dotación institucional debidamente marcada con el nombre del contratista. Las jornadas de inspección técnica permitieron corroborar el uso de prendas y elementos distintivos por parte del personal operativo, lo cual facilitó las labores de seguimiento técnico, optimizó la coordinación de trabajos, reguló el control de accesos y brindó total transparencia frente a la comunidad y usuarios de los espacios públicos intervenidos, sin identificarse situaciones relacionadas con personal no autorizado.

**OBLIGACIÓN 13:** EL CONTRATISTA debe asumir el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral, del personal que contrate para la ejecución de las obras, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género, que establezcan las leyes colombianas. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por EL CONTRATISTA e incluidos en el precio de su propuesta económica. Así mismo, debe pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que EL CONTRATISTA utilice o haya utilizado en la ejecución del contrato, para la liquidación del contrato suscrito con la Entidad, se debe presentar a la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

supervisión la paz y salvo de cada una de las personas que intervinieron en los trabajos, firmado por las partes.

- **Evidencia:** La supervisión realizó la revisión y el seguimiento administrativo y financiero a la gestión del recurso humano, constatando que se desarrolló en estricta conformidad con las disposiciones laborales, prestacionales y de seguridad social vigentes en Colombia. Se verificó el cumplimiento de los compromisos económicos asociados al personal mediante el análisis de las planillas de liquidación y soportes de pago oportuno de salarios, prestaciones sociales y aportes legales aplicables. De igual manera, se constató el cumplimiento de las cargas tributarias, gravámenes y servicios inherentes, cubiertos bajo la estructura financiera de la propuesta económica aprobada. Las verificaciones documentales demostraron la ausencia de reclamaciones laborales o procesos administrativos. Asimismo, se precisó que la presentación de los paz y salvos finales firmados por el personal participante corresponde a un requisito obligatorio para la etapa de liquidación contractual, cuya acreditación será evaluada y validada por la supervisión al momento del cierre formal del contrato.

**OBLIGACIÓN 14:** Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con la norma vigente y demás normas aplicables, por cual anexo a la factura de cobro deberá allegar la Certificación expedida por el revisor fiscal o contador y representante legal, con la cual acredite el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral. Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los pagos que le correspondan en cumplimiento del contrato.

- **Evidencia:** La supervisión validó que la gestión administrativa del contrato cumpliera de manera permanente con los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos laborales) y las contribuciones parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), conforme a las normas legales vigentes. Para el trámite correspondiente del pago, se revisaron y verificaron las certificaciones expedidas por el contador público y el representante legal anexadas a la cuenta de cobro, corroborando la correspondencia exacta entre el personal vinculado a los frentes operativos y los aportes reportados. En cuanto al componente financiero, la supervisión constató que la cuenta bancaria autorizada para la recepción de los recursos fue reportada formalmente y mantenida bajo los procedimientos de la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Entidad, garantizando la transparencia de los flujos monetarios y el control del gasto presupuestal.

**OBLIGACIÓN 15:** Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del personal puesto a disposición de la obra. El Contratista será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, al personal de Santiago de Cali Distrito Especial – Secretaría de Cultura o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista. El Contratista se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones correrán por cuenta del Contratista sin derecho a que Santiago de Cali Distrito Especial - Secretaría de Cultura le reembolse cualquier clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la terminación de los trabajos.

- **Evidencia:** La supervisión verificó en campo la provisión oportuna y la disponibilidad permanente de las herramientas, equipos de trabajo e implementos de seguridad industrial requeridos para el personal operativo, garantizando una ejecución segura bajo los parámetros de la normatividad de salud ocupacional. Las inspecciones técnicas realizadas en los frentes de intervención demostraron que los trabajadores contaron con los medios de protección personal aptos para las labores de mantenimiento y limpieza. El seguimiento de control de riesgos evidenció una correcta administración operativa, minimizando la probabilidad de incidentes. Como resultado de estas medidas de seguridad, el período evaluado transcurrió sin reportes de accidentes laborales, daños a la infraestructura pública o afectaciones a terceros, manteniéndose indemne a la Secretaría de Cultura y operando bajo el principio de responsabilidad exclusiva del contratista sobre la ejecución integral del proyecto.

**Obligaciones Específicas del Contratista**

**OBLIGACIÓN 1:** Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las actividades y cumpliendo con las Especificaciones Técnicas ANEXO 2 requeridas. EL CONTRATISTA aportará todos los equipos, transporte, servicios profesionales, técnicos o accesorios y en general cualquier otro servicio o elemento que se requiera para el cumplimiento del objeto contractual.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- **Evidencia:** La supervisión constató que el desarrollo de las actividades mantuvo estricta correspondencia con el objeto contractual y las especificaciones técnicas definidas en el Anexo No. 2, asegurando los niveles exigidos de calidad y desempeño. Se verificó que la planeación operativa dispuso oportunamente los recursos humanos, técnicos, logísticos y de transporte indispensables para atender los frentes de intervención de forma continua. La revisión de los informes técnicos, registros de ejecución, bitácoras y soportes fotográficos permitió confirmar la suficiencia y funcionalidad de las herramientas e insumos incorporados. Las labores cumplieron rigurosamente con los procedimientos establecidos para la intervención y conservación de las fuentes ornamentales y monumentos, atendiéndose las necesidades identificadas sin generar interrupciones ni retrasos imputables a limitaciones operativas.

**OBLIGACIÓN 2:** Realizar las actividades teniendo en cuenta las descritas en la oferta económica.

- **Evidencia:** Mediante el análisis y control presupuestal, la supervisión verificó que las actividades ejecutadas guardaron plena coherencia con los conceptos, cantidades y valores unitarios definidos en la oferta económica aprobada para el contrato. El análisis comparativo entre la programación física en campo y las memorias de cálculo presentadas en los informes de avance demostró que las labores corresponden con exactitud a los ítems autorizados por la Entidad. El control técnico-financiero aplicado sobre las actas parciales ratificó que todos los trabajos se ejecutaron con cargo a los recursos inicialmente previstos en la estructura económica, sin requerir modificaciones contractuales ni la incorporación de conceptos ajenos a la propuesta aprobada, garantizando la transparencia administrativa en la inversión de los recursos del proyecto.

**OBLIGACIÓN 3:** Entregar las obras en perfecto estado de conformidad con el presupuesto, cronograma y especificaciones técnicas, ajustadas a la propuesta presentada por el mismo.

- **Evidencia:** El proceso de control y seguimiento de la supervisión evaluó de manera prioritaria el estándar de calidad de las intervenciones, comprobando el cumplimiento de los criterios técnicos definidos en la propuesta y documentos contractuales. Las actividades ejecutadas en los frentes de trabajo se orientaron a garantizar la funcionalidad, estabilidad y conservación a largo plazo de los elementos objeto de mantenimiento. La revisión periódica de los avances físicos constató la alineación de

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

las obras con el cronograma y presupuesto aprobados, evidenciando un desarrollo ordenado de las actividades. A través del análisis de registros de campo y validación de cantidades, la supervisión determinó que los trabajos cumplen con las exigencias de la Entidad, sin identificarse fallas constructivas, deficiencias o no conformidades técnicas que comprometieran la entrega final de las intervenciones en perfecto estado.

**OBLIGACIÓN 4:** Responder por la buena calidad de los elementos utilizados en el objeto del contrato; deberá seleccionar para la ejecución de las actividades de obra los medios materiales herramientas, etc. de excelente calidad.

- **Evidencia:** La supervisión realizó la verificación del cumplimiento de los criterios de selección de materiales, insumos y herramientas incorporados al proyecto, constatando que respondieran a estándares de excelente calidad y a las exigencias de las especificaciones técnicas. Los elementos utilizados en los diferentes frentes de intervención fueron evaluados considerando parámetros de durabilidad, resistencia y compatibilidad funcional con las estructuras intervenidas. El control documental de fichas técnicas, registros de suministro y las inspecciones visuales en campo arrojaron conformidad técnica absoluta. La utilización de medios materiales adecuados optimizó los procesos operativos, evidenciando un desempeño satisfactorio en las fuentes y monumentos, sin que se identificaran fallas por calidad o requerimientos de sustitución extraordinaria durante el período evaluado.

**OBLIGACIÓN 5:** Realizar reuniones de seguimiento o visitas conjuntamente proponiendo alternativas, generando soluciones y además acciones para el buen desarrollo del proyecto y suscribir el acta de seguimiento al contrato. La proponente persona natural o el representante legal de la persona jurídica o asociativa deberá realizar con el supervisor y/o interventor, 2 reuniones al mes con el personal mínimo requerido, esta reunión es indelegable.

- **Evidencia:** La supervisión coordinó y participó activamente junto al contratista (cumpliendo con la asistencia obligatoria e indelegable del representante legal o persona natural con el personal mínimo requerido) en las reuniones de seguimiento y visitas técnicas quincenales orientadas a evaluar el estado de la infraestructura, registrar novedades y refrendar las respectivas actas de seguimiento. En estos espacios técnicos conjuntos se evaluaron y solucionaron requerimientos específicos, destacándose:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- *Jovita:* Seguimiento al sistema eléctrico, validando las condiciones operativas y coordinando los arreglos y el suministro de la acometida eléctrica para asegurar el servicio.
- *Panamericano:* Evaluación técnica correctiva del motor del sistema en tres (3) oportunidades debido a fallas recurrentes, coordinando las acciones mecánicas para restablecer y asegurar su estabilidad operativa.
- *Atención de Inundaciones:* Visitas e inspecciones conjuntas para subsanar afectaciones derivadas del taponamiento de la tubería de desagüe de la cañería principal, implementando soluciones de limpieza y drenaje para mitigar contingencias y asegurar el correcto desarrollo del proyecto.

**OBLIGACIÓN 6:** Cumplir con el cronograma de actividades y las especificaciones técnicas asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos, en caso de incumplimientos efectuar de manera inmediata los correctivos necesarios, en caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, presentar de inmediato para estudio y aprobación el plan de contingencia.

- **Evidencia:** A través de la revisión de informes técnicos, registros de obra y mesas de trabajo periódicas, la supervisión verificó el estricto cumplimiento del cronograma de actividades y de las especificaciones técnicas contempladas. Se constató una adecuada distribución y utilización oportuna de los recursos humanos, técnicos y operativos asignados a cada frente de intervención. El monitoreo continuo confirmó que la ejecución física avanzó de acuerdo con los plazos planteados por la Entidad, logrando un desarrollo continuo y eficiente del plan de trabajo. En virtud de esta normalidad operativa, las labores no registraron desviaciones significativas ni atrasos en el cronograma, razón por la cual no fue necesaria la adopción de correctivos de emergencia ni la formulación o presentación de planes de contingencia por retrasos.

**OBLIGACIÓN 7:** Reprogramar el cronograma del proyecto cuando la Secretaría de Cultura lo solicite para el buen desarrollo del mismo.

- **Evidencia:** La supervisión realizó el control permanente al avance de las obras y constató que la programación de actividades se mantuvo plenamente vigente, operativa y alineada con las metas y tiempos originalmente definidos para el proyecto. El comportamiento de la ejecución física demostró un ritmo de trabajo óptimo y conforme con la planificación contractual aprobada, logrando el cumplimiento continuo de los objetivos sin alteraciones relevantes. Por otra parte, dado el desarrollo normal de las intervenciones, la Secretaría de Cultura no emitió solicitudes ni requerimientos

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

institucionales orientados a modificar, actualizar o reprogramar los tiempos contractuales, manteniendo inalterado el cronograma inicializado.

**OBLIGACIÓN 8:** El contratista previo al hacer uso de la corriente eléctrica para ser usada en los equipos, debe solicitar al supervisor o interventor, la autorización. Esto con el objeto de evitar sobrecargas y daños ulteriores y se hará responsable del pago por concepto de los servicios utilizados.

- **Evidencia:** La supervisión controló y coordinó el uso de la corriente eléctrica requerida para la operación de la maquinaria y equipos menores empleados en las labores de conservación y limpieza. Se constató que la utilización del recurso energético se realizó bajo las respectivas autorizaciones y criterios de seguridad industrial para evitar sobrecargas en las redes eléctricas de los sitios intervenidos o daños ulteriores en la infraestructura circundante. Las inspecciones en los frentes de trabajo confirmaron que la operación eléctrica fue segura y racional, sin registrarse incidentes técnicos, cortocircuitos o fallas en los sistemas de servicios públicos, asumiéndose los costos derivados de los consumos operacionales de conformidad con los lineamientos del contrato.

**OBLIGACIÓN 9:** Garantizar durante la ejecución, el uso de señalización y demarcación requerida antes de iniciar cualquier tipo de actividad; con el fin de brindar seguridad y limitar el acceso al sitio de trabajo de personas no vinculadas; debe realizarse de acuerdo a los requerimientos para este tipo de trabajos y las demás que se estipulen en el contrato.

- **Evidencia:** Como parte del control de seguridad operacional, la supervisión verificó la implementación previa y oportuna de las medidas de señalización, cerramiento e información requeridas en los frentes de trabajo antes del inicio de las labores. Se constató la colocación de elementos físicos de advertencia, demarcación perimetral y restricción de acceso con el fin de mitigar riesgos, proteger al personal y delimitar de manera segura el área operativa frente a peatones, usuarios y personas ajenas al proyecto. Las inspecciones en campo demostraron la permanencia y mantenimiento de los elementos de señalización vial y peatonal, garantizando el desarrollo controlado de las obras sin registrarse incidentes, accidentes de terceros o intrusiones en las zonas restringidas.

**OBLIGACIÓN 10:** Mantener limpias las áreas de trabajo, para lo cual retirarán los escombros inmediatamente.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- **Evidencia:** La supervisión realizó inspecciones periódicas de limpieza en las áreas de intervención, comprobando que la gestión de residuos y escombros resultantes de las actividades de mantenimiento se desarrollara bajo criterios de orden y salubridad. Se constató que los materiales sobrantes y desechos operativos fueron recolectados, clasificados y retirados de manera inmediata de los sitios de obra, impidiendo su acumulación incontrolada en los frentes de trabajo o en las zonas de tránsito público adyacentes. Las verificaciones en campo (soportadas en el registro fotográfico y bitácoras) demostraron que los espacios urbanos se mantuvieron libres de obstrucciones y en óptimas condiciones de aseo, garantizando la seguridad vial y la adecuada presentación estética del entorno intervenido.

**OBLIGACIÓN 11:** El CONTRATISTA se obliga a efectuar los trabajos a los precios y condiciones señalados en la propuesta que hace parte del contrato, ciñéndose a las especificaciones solicitadas por la entidad y a las normas técnicas nacionales, así como a rehacer a sus expensas cualquier trabajo que resultare mal ejecutado a juicio del supervisor y/o interventor.

- **Evidencia:** Mediante los controles de ingeniería y auditoría financiera aplicados, la supervisión constató que las labores se ejecutaron con estricta sujeción a los precios unitarios, alcance y condiciones técnicas plasmadas en la propuesta contractual. Los procedimientos aplicados en campo se ciñeron minuciosamente a las especificaciones de la Secretaría de Cultura y a las normas técnicas nacionales vigentes, garantizando el empleo correcto de metodologías operativas. Las evaluaciones de control de calidad sobre los informes, actas de seguimiento y obras físicas demostraron que los niveles alcanzados satisfacen los estándares de estabilidad y funcionamiento exigidos. Las revisiones de supervisión no generaron observaciones por fallas constructivas ni órdenes para rehacer actividades por mala ejecución, ratificando la conformidad técnica del proyecto.

**OBLIGACIÓN 12:** El personal puesto a disposición de la obra deberá contar con todos los elementos de protección, ya que se pretende evitar cualquier accidente causado por la deficiencia en el uso de estos, de conformidad con los parámetros de la seguridad industrial en este tipo de obras según la ley.

- **Evidencia:** La supervisión efectuó el control y monitoreo continuo sobre las condiciones de protección del personal en los diferentes frentes de obra. Se constató el suministro oportuno y la utilización obligatoria por parte de los operarios de los

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Elementos de Protección Personal (EPP) exigidos por ley (tales como cascos, botas de seguridad, guantes y gafas protectoras) de acuerdo con los parámetros de la seguridad industrial aplicables a proyectos de infraestructura urbana. Las visitas periódicas confirmaron que las actividades de mantenimiento y limpieza se desarrollaron bajo parámetros de mitigación del riesgo físico, promoviendo una cultura de autocuidado que previno incidentes laborales o lesiones asociadas a deficiencias en la dotación de seguridad.

**OBLIGACIÓN 13:** Utilizar todos los implementos de seguridad que se requieran para ejecutar las actividades en concordancia con las Normas que acerca de seguridad industrial se encuentren vigentes según la ley.

- **Evidencia:** Mediante inspecciones técnicas programadas y aleatorias en campo, la supervisión verificó que la ejecución de las actividades contractuales cumpliera rigurosamente con las normativas legales vigentes en materia de seguridad industrial. Se corroboró que el personal adscrito utilizara adecuadamente los implementos y dispositivos de seguridad requeridos para las intervenciones de mantenimiento y operación de equipos menores en el espacio público. Durante el período reportado, los controles operativos de la supervisión no evidenciaron desatenciones normativas ni la necesidad de emitir acciones correctivas, concluyendo que el entorno laboral operó bajo condiciones técnicas óptimas de protección y prevención de riesgos ocupacionales.

**OBLIGACIÓN 14:** Mantener en perfectas condiciones el lugar y las instalaciones donde se ejecutarán las actividades de obra y el lugar que sea destinado como depósito de materiales, cuyo rubro debe estar incluido en el costo de cada uno de los ítems presupuestados.

- **Evidencia:** La supervisión inspeccionó las áreas de intervención y las zonas asignadas para el acopio temporal de materiales, verificando que se administraran bajo adecuados estándares de conservación, orden y funcionalidad. La organización logística perimetral permitió un almacenamiento controlado de los insumos y herramientas, previniendo deterioros, mermas o afectaciones en la infraestructura pública preexistente y facilitando las maniobras de la operación técnica diaria. Los controles periódicos confirmaron que los espacios asignados mantuvieron condiciones físicas adecuadas, sin registrarse daños en los inmuebles o zonas de depósito, estando los costos de dicha gestión debidamente integrados en los Análisis de Precios Unitarios (APU) presupuestados.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

**OBLIGACIÓN 15:** EL CONTRATISTA se obliga con el Distrito a mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

- **Evidencia:** La supervisión evaluó los componentes operativos bajo un enfoque de gestión integral del riesgo frente a la comunidad. Se constató que las actividades de mantenimiento se desarrollaron aplicando protocolos preventivos para proteger la integridad de los transeúntes y la estabilidad de los bienes públicos y privados aledaños a las zonas de obra. Como resultado de estos controles y de la correcta ejecución de las labores por parte del personal, durante el período reportado no se registraron quejas, incidentes viales, reclamaciones administrativas ni solicitudes de indemnización civil por parte de terceros derivadas de actuaciones del proyecto, dando cumplimiento a la obligación de mantener libre de perjuicios e indemne al Distrito de Santiago de Cali.

**OBLIGACIÓN 16:** EL CONTRATISTA se obliga a realizar las actas de vecindad en el sector (si aplica), si se requiere por recomendación de la supervisión o interventor del contrato.

- **Evidencia:** En el marco del control previo y planeación de las intervenciones, la supervisión evaluó de forma rigurosa la naturaleza y el alcance de las actividades de mantenimiento y conservación sobre las fuentes y monumentos con el fin de determinar el nivel de afectación potencial sobre predios colindantes. De acuerdo con el diagnóstico de ingeniería y las metodologías constructivas aplicadas en campo, se estableció que los trabajos no generaban riesgos estructurales, vibraciones severas o impactos físicos que hicieran procedente la elaboración de actas de vecindad. Asimismo, durante el período reportado la supervisión no emitió directrices ni consideró necesaria la estructuración de dichos documentos, manteniéndose el control preventivo mediante inspecciones ordinarias.

**OBLIGACIÓN 17:** El contratista será el directo responsable por los daños que ocurran a terceros por descuido, negligencia o imprevisión.

- **Evidencia:** A través de la presencia de la dirección de obra y el control continuo en campo, la supervisión constató que las actividades contractuales se ejecutaron bajo estrictas medidas de previsión, prudencia técnica y seguridad operativa. El manejo de las herramientas, la delimitación física de los frentes de trabajo y la supervisión técnica permanente permitieron mitigar las fuentes de peligro en el espacio urbano,

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

protegiendo tanto a ciudadanos como a bienes del entorno. Las auditorías de seguimiento confirmaron que el período evaluado transcurrió con total normalidad, sin registrarse novedades, accidentes corporales, daños a la propiedad privada o eventos atribuibles a descuidos o negligencia operativa en la ejecución de los trabajos.

**OBLIGACIÓN 18:** Emplear la mano de obra necesaria debidamente preparada y especializada para realizar las actividades señaladas.

- **Evidencia:** La supervisión verificó las hojas de vida y perfiles técnicos del personal operativo y especializado asignado a los frentes de intervención, constatando que el equipo de trabajo cuenta con la experiencia, idoneidad y preparación técnica requeridas para la ejecución de las actividades de mantenimiento y conservación. La conformación de las cuadrillas respondió de manera proporcional a las necesidades de los trabajos, permitiendo una correcta ejecución de los procesos de ingeniería hidráulica, eléctrica y civil según los parámetros del Anexo Técnico. El control de campo no evidenció deficiencias operativas ni retrasos originados por falta de capacitación o impericia del recurso humano, concluyendo que la mano de obra fue calificada y suficiente.

**OBLIGACIÓN 19:** En ningún caso el programa de trabajo definitivo podrá superar el plazo de ejecución del contrato, en caso que existan modificaciones aprobadas por el supervisor y/o interventor, con respecto a la programación de obra entregada junto con la propuesta.

- **Evidencia:** Mediante el seguimiento al cronograma físico y de inversiones, la supervisión constató que la programación de las actividades se mantuvo estrictamente alineada con el plazo de ejecución contractual vigente. La evaluación del avance de obra evidenció que la secuencia de las intervenciones guardó perfecta correspondencia con las metas temporales aprobadas por la Entidad, garantizando la continuidad de los frentes de trabajo hacia la fecha de terminación prevista. Durante el período evaluado no se presentaron desfases críticos en la ejecución de actividades ni fue necesario tramitar modificaciones de plazos o someter a aprobación ajustes de reprogramación, manteniéndose la estabilidad temporal del proyecto conforme a los términos del contrato.

**OBLIGACIÓN 20:** EL CONTRATISTA deberá de suministrar todos los equipos, herramientas e insumos necesarios para cumplir a cabalidad con el objeto contractual, teniendo en cuenta las Especificaciones Técnicas ANEXO 2 de este proceso de contratación.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- **Evidencia:** La supervisión constató en los diferentes sitios de obra el suministro oportuno y la disponibilidad permanente de la totalidad de los equipos, herramientas mecánicas, materiales e insumos indispensables para el correcto desarrollo del objeto contractual, de conformidad con las especificaciones del Anexo No. 2. La dotación y suficiencia de estos recursos operativos permitieron que los frentes de trabajo atendieran las necesidades de limpieza profunda, tratamiento técnico y restauración de componentes sin registrarse interrupciones, parálisis operativas o retrasos imputables a desabastecimiento o insuficiencia material, logrando un adecuado rendimiento físico de los frentes de obra.

**OBLIGACIÓN 21:** Contemplar dentro de sus gastos administrativos el suministro e instalación de valla informativa de las obras, de acuerdo a los requerimientos de la Secretaría de Cultura y normatividad vigente.

- **Evidencia:** Como parte de los requerimientos de divulgación y señalización informativa del proyecto, la supervisión verificó el suministro e instalación formal de la valla publicitaria e informativa de las obras, cubierta financieramente bajo los costos administrativos del contrato. Se constató que el elemento fue ubicado en un punto estratégico y de alta visibilidad en el área de intervención, cumpliendo de manera estricta con los lineamientos gráficos, logotipos y dimensiones exigidos por la Secretaría de Cultura y las normativas vigentes. Las inspecciones en campo confirmaron el adecuado estado de conservación, legibilidad y permanencia de la valla, cumpliendo con la función de transparencia e información pública a la ciudadanía.

**OBLIGACIÓN 22:** El personal propuesto y demás trabajadores que participen en la ejecución del contrato deberán estar afiliados la ARL riesgo 5.

- **Evidencia:** La supervisión realizó la auditoría de seguridad social sobre el personal vinculado al proyecto, verificando detalladamente las planillas únicas de liquidación de aportes (PILA) y certificados de afiliación al Sistema de Riesgos Laborales. Se constató que la totalidad de los operarios, técnicos y profesionales asignados a los frentes de obra se encuentran debidamente afiliados y activos ante la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) bajo la clasificación de Riesgo V (Máximo Riesgo), en estricta concordancia con el nivel de peligro de las actividades de infraestructura urbana y las exigencias contractuales de la Entidad, garantizando la cobertura legal ante contingencias o accidentes.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

**OBLIGACIÓN 23:** El personal propuesto y demás trabajadores que participen en la ejecución del contrato deberán estar afiliados a la seguridad social y riesgo profesionales a nombre del contratista o independientes o a nombre de unos de los integrantes de consorcio o unión temporal en caso de que aplique.

- **Evidencia:** A través del control y revisión documental periódica, la supervisión comprobó el cumplimiento de las obligaciones de ley en materia de protección social colectiva. Se verificó que todo el recurso humano participante en la ejecución contractual (mano de obra directa, personal técnico y de soporte) contara con sus afiliaciones vigentes y pagos al día en los sistemas de Salud (EPS), Pensión (AFP) y Riesgos Profesionales (ARL). Los aportes fueron validados a nombre del contratista o bajo las modalidades independientes legalmente autorizadas, manteniendo una coincidencia absoluta entre el personal reportado en las bitácoras diarias de obra y las planillas de cotización presentadas para el trámite de cuentas.

**OBLIGACIÓN 24:** Cualquier detalle que haya sido omitido en las Especificaciones Técnicas ANEXO 2 pero que deba formar parte del mantenimiento, no exime al contratista de su ejecución ni podrá tomarse como base para reclamaciones y su costo estará implícito en los precios de la presente propuesta.

- **Evidencia:** La supervisión rigió las labores bajo el principio de integralidad técnica y funcional del objeto contractual. Se constató que durante la intervención de las fuentes ornamentales y monumentos se ejecutaron de manera oportuna todas aquellas acciones operativas menores y actividades complementarias implícitas que, aun estando omitidas textualmente en las especificaciones del Anexo No. 2, resultaban técnicamente indispensables para garantizar la correcta operatividad y conservación de los sistemas. Los trabajos se adelantaron de forma satisfactoria dentro del equilibrio económico pactado, sin que se radicaran reclamaciones comerciales, solicitudes de adición de costos o controversias respecto al alcance del mantenimiento contratado.

**OBLIGACIÓN 25:** El personal de la obra, debe estar plenamente identificado por parte de EL CONTRATISTA mediante el uso de dotación marcada con el nombre del contratista.

- **Evidencia:** En concordancia con los protocolos de organización, seguridad e identificación institucional del proyecto, la supervisión constató el suministro e implementación obligatoria de los uniformes y dotación de campo por parte del contratista. Mediante inspecciones técnicas en los frentes activos, se verificó que el

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

100% del personal operativo portara de forma visible prendas distintivas (como overoles, camisas o chalecos) debidamente marcadas con la razón social o nombre del contratista. Esta medida de control facilitó el reconocimiento del personal autorizado en el espacio público, mejoró la interacción con la supervisión y optimizó la seguridad física en los entornos de trabajo, sin registrarse novedades de personal no identificado.

**OBLIGACIÓN 26:** Garantizar que los elementos, materiales, accesorios y equipos empleados son de primera calidad y cumplen con las especificaciones exigidas, para lo cual antes de instalarse EL CONTRATISTA presentará al supervisor los certificados y los elementos para ser revisados por el supervisor y constatar la calidad de los mismos.

- **Evidencia:** La supervisión aplicó los protocolos de control de calidad sobre el total de insumos, tuberías, accesorios hidráulicos y componentes eléctricos incorporados a las fuentes y monumentos. Se constató que, previo a cualquier labor de instalación, se pusieron a disposición de la supervisión los respectivos certificados de conformidad de calidad de fábrica, fichas técnicas y muestras físicas de los materiales para su correspondiente revisión e inspección técnica. Este proceso de validación previa aseguró que los elementos incorporados correspondieran a marcas e insumos de primera calidad que cumplen con las exigencias de diseño y durabilidad de la Entidad, operando el período sin rechazos de materiales o fallas de instalación por calidad deficiente.

**OBLIGACIÓN 27:** Dirigir personalmente y bajo su entera responsabilidad la ejecución del proyecto.

- **Evidencia:** La supervisión verificó que la dirección técnica, operativa y administrativa del contrato fuera ejercida de manera directa, presencial y bajo la exclusiva responsabilidad de la persona natural o el profesional designado para tal fin, de acuerdo con los compromisos contractuales establecidos. Se constató la participación activa de la dirección en las mesas de comités de obra, visitas técnicas conjuntas y reuniones de articulación, liderando los procesos de toma de decisiones operativas, la asignación de recursos y la evaluación diaria del cronograma de actividades en campo. El seguimiento técnico evidenció una gobernanza directa e idónea en los diferentes frentes, sin delegación de las responsabilidades gerenciales y de control crítico del proyecto.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

**OBLIGACIÓN 28:** Mantener durante la ejecución del proyecto y hasta la entrega de esta, el personal profesional profesional ofrecido en la propuesta técnica y económica, de acuerdo al tiempo de dedicación presentado en la propuesta. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personales propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del CONTRATANTE previo visto bueno del supervisor designado por la Secretaría de Cultura.

- **Evidencia:** A través del control administrativo y el seguimiento en los frentes de obra, la supervisión constató la permanencia, estabilidad y continuidad del equipo profesional de ingenieros y especialistas ofertados originalmente en la propuesta técnica y económica del contrato. Se verificó el estricto cumplimiento de los tiempos de dedicación profesional y acompañamiento en campo para el control de los procesos de mantenimiento y conservación. Durante el período evaluado no se presentaron retiros de personal, desvinculaciones ni solicitudes de modificación en la estructura profesional, razón por la cual no fue necesario adelantar trámites de evaluación documental ni procesos de aprobación de perfiles de reemplazo ante la Entidad contratante.

**OBLIGACIÓN 29:** Proponer para aprobación, las posibles soluciones a cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución respecto de las especificaciones técnicas, materiales, proceso constructivo, etc.

- **Evidencia:** Como componente del control de ingeniería, la supervisión adelantó auditorías y seguimientos permanentes a las metodologías, materiales incorporados y procedimientos aplicados en la restauración y conservación de la infraestructura. Las inspecciones técnicas arrojaron que las intervenciones físicas se desarrollaron en absoluta conformidad con los planos, especificaciones del Anexo Técnico y procesos constructivos estipulados para la vigencia del contrato. Al no evidenciarse incompatibilidades constructivas, desviaciones operativas o inconsistencias técnicas en los documentos de diseño, la ejecución contractual avanzó de forma lineal y regular, sin que se generaran solicitudes de ajuste técnico o requerimientos de alternativas de solución ante la supervisión.

**OBLIGACIÓN 30:** Llevar registro fotográfico del inicio, desarrollo y entrega de las obras, y entregarlo para la suscripción de actas parciales y acta final, donde se pueda constatar la realización de las actividades propuestas. (Las fotos deberán tener fecha en la que se

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

tomaron y en formato JPG) Dicho informe se entregará en medio físico y magnético en CD ROM.

- **Evidencia:** La supervisión recibió y validó el informe técnico correspondiente al registro fotográfico secuencial y cronológico de las obras, como soporte obligatorio para el trámite de las actas de pago parcial. Se verificó que el archivo digital e impreso reflejara con total claridad el estado inicial, los procesos de ejecución intermedia y los acabados finales de entrega de cada una de las fuentes ornamentales y monumentos intervenidos. Las capturas fotográficas se entregaron organizadas, en formato JPG e incorporando la fecha exacta de captura en la imagen, sirviendo de soporte documental idóneo para constatar la realización real de las actividades en campo y disponiéndose la información en los medios físico y magnético (CD-ROM) reglamentarios.

**OBLIGACIÓN 31:** EL CONTRATISTA realizará permanentemente limpieza en las áreas intervenidas y adyacentes evitando la contaminación visual y mal aspecto general del área. Se debe garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, equipos, señalización y demás elementos utilizados durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de recibo final de obra.

- **Evidencia:** Mediante inspecciones diarias de control perimetral, la supervisión constató que se ejecutaron de forma continua actividades de limpieza, barrido y ordenamiento en las áreas directamente intervenidas y en sus zonas peatonales adyacentes, evitando el deterioro visual o el mal aspecto general del espacio público. Se realizó un control estricto sobre el acopio de herramientas, materiales de obra y equipos menores para mitigar riesgos viales. Asimismo, se verificó el retiro progresivo y ordenado de los escombros y elementos de señalización conforme al cierre técnico de cada frente, preparándose adecuadamente los espacios para el cumplimiento de la obligación de evacuación total y definitiva de recursos previo a la firma del acta de recibo final del contrato.

**OBLIGACIÓN 32:** En caso de requerirse ítems no previstos para la adecuada ejecución del proyecto, presentar los Análisis de Precios Unitarios debidamente justificados y el respectivo Balance de actividades ejecutadas, dentro de los tres (3) días calendario, siguientes a su identificación, para el estudio y concepto favorable por parte del supervisor, quien deberá tramitar la aprobación por parte del ordenador del gasto de la entidad, de acuerdo con el

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ordenamiento legal y las condiciones contractuales establecidas. La entidad se reserva el derecho de aprobar e improbar mediante acta.

- **Evidencia:** La supervisión realizó el control financiero e inspección al alcance técnico del contrato, determinando que la programación de obras y requerimientos físicos se desarrollaron íntegramente bajo los ítems y especificaciones contempladas originalmente en la estructura presupuestal de la propuesta económica aprobada. Dado que las intervenciones en campo se ajustaron plenamente al alcance contractual sin presentar imprevistos técnicos o necesidades constructivas extraordinarias, no se generaron supuestos fácticos para la elaboración de Análisis de Precios Unitarios (APU) adicionales ni balances extraordinarios de obra, concluyéndose que no se adelantaron gestiones administrativas de aprobación presupuestal ante la ordenación del gasto.

**OBLIGACIÓN 33:** Se deberá llevar una memoria diaria o bitácora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de Obra o Contratista y Supervisor y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de la Secretaría de Cultura.

- **Evidencia:** La supervisión controló e implementó de manera conjunta el diligenciamiento diario del libro de bitácora de obra, utilizándose como el instrumento oficial de trazabilidad técnica del proyecto. Se verificó que en dicho documento se consignaran cronológicamente los avances diarios, condiciones climáticas, decisiones técnicas de ingeniería, estado de los recursos y el registro formal de las visitas de inspección efectuadas por funcionarios o entes institucionales. El documento se mantuvo foliado, debidamente diligenciado y con los espacios de firmas de la dirección de obra y la supervisión técnica, garantizando una comprensión integral de la evolución del proyecto en concordancia con el cronograma y manteniendo libre acceso para las auditorías de los representantes de la Secretaría de Cultura.

**OBLIGACIÓN 34:** Contemplar dentro de sus gastos administrativos el suministro e instalación de valla informativa, de acuerdo con los requerimientos de la secretaria de Cultura. El contenido de las vallas será previamente definido por la secretaria de Cultura: a) la información exterior visual deberá estar integrada física y visualmente al paisaje, respetando

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

los elementos constitutivos del espacio público, teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad que se puedan presentar. b) La información exterior visual, así como las dimensiones de las vallas, serán de acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas definidas por la Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali e informadas por la Secretaría de Cultura dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecución del contrato, de conformidad con la ley 140 de 1994. Esta valla debe contener las características de la obra, como son valor, duración, financiación y clase de obra entre otros, dando cumplimiento al artículo 1, Parágrafo 2, del Decreto No 1140 de 1998 y al Artículo 6, del Decreto No 1140 de 1998.

- **Evidencia:** La supervisión verificó en campo el estricto cumplimiento normativo y técnico de la instalación de la valla informativa del proyecto. Se constató que el elemento fue diseñado y suministrado con cargo a los costos administrativos, respetando las dimensiones y contenidos previamente aprobados por la Secretaría de Cultura y la Alcaldía de Santiago de Cali. Su ubicación física garantizó una perfecta integración visual con el paisaje urbano y el respeto por los elementos constitutivos del espacio público de conformidad con la Ley 140 de 1994. Asimismo, se comprobó que el panel informativo exhibe correctamente los datos legales exigidos: objeto, valor del contrato, plazo de duración, fuentes de financiación y clase de obra, dando pleno cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 1 (parágrafo 2) y 6 del Decreto No. 1140 de 1998.

**OBLIGACIÓN 35:** Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.


- **Evidencia:** Durante la vigencia evaluada, la supervisión constató que se desarrollaron y ejecutaron de manera idónea la totalidad de las actividades técnicas, administrativas, operativas y de seguridad indispensables para asegurar el cumplimiento cabal, oportuno y eficaz del objeto del contrato. El proyecto se desenvolvió bajo condiciones de estabilidad institucional y operativa de acuerdo con los alcances previstos en la planeación inicial, sin que se materializaran riesgos extraordinarios, requerimientos administrativos atípicos o situaciones técnicas de fuerza mayor que demandaran la adopción de medidas adicionales o la modificación de los compromisos contractuales establecidos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.1 | Revisión de motores– Fuente Alameda | Foto No.2 | Mantenimiento - Fuente Alameda |
|  | |  | |
| Foto No.3 | Mantenimiento - Fuente Alameda | Foto No.4 | Mantenimiento - Fuente Alameda |
|  | |  | |
| Foto No.5 | Mantenimiento - Fuente Alameda | Foto No.6 | Mantenimiento - Fuente Alameda |
|  | |  | |
| Foto No.7 | Mantenimiento - Fuente Alameda | Foto No.8 | Mantenimiento - Fuente Alameda |



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.9 | Mantenimiento - Fuente Alameda | Foto No.10 | Mantenimiento - Fuente Alameda |
|  | |  | |
| Foto No.11 | Mantenimiento - Fuente Alameda | Foto No.12 | Mantenimiento - Fuente Emcali |
|  | |  | |
| Foto No.13 | Mantenimiento - Fuente Emcali | Foto No.14 | Mantenimiento - Fuente Emcali |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.15 | Mantenimiento - Fuente Emcali | Foto No.16 | Mantenimiento - Fuente Emcali |
|  | |  | |
| Foto No.17 | Mantenimiento - Fuente Alcaldía | Foto No.18 | Mantenimiento - Fuente Alcaldía |
|  | |  | |
| Foto No.19 | Mantenimiento - Fuente Alcaldía | Foto No.20 | Mantenimiento – Fuente Boulevard |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.21 | Mantenimiento – Fuente Boulevard | Foto No.22 | Mantenimiento – Fuente Boulevard |
|  | |   | |
| Foto No.23 | Mantenimiento – Fuente Boulevard | Foto No.24 | Mantenimiento Fuente - Cien Palos |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.25 | Mantenimiento Fuente Correo | Foto No.26 | Mantenimiento Fuente Correo |
|  | |  | |
| Foto No.27 | Mantenimiento Fuente Correo | Foto No.28 | Mantenimiento Fuente Correo |
|  | |  | |
| Foto No.29 | Mantenimiento Fuente Correo | Foto No.30 | Mantenimiento Fuente Correo |


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.31 | Mantenimiento - Fuente Deporte | Foto No.32 | Mantenimiento - Fuente Deporte |
|  | |  | |
| Foto No.33 | Mantenimiento - Fuente Deporte | Foto No 34 | Mantenimiento - Fuente Deporte |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.35 | Mantenimiento - Fuente Deporte | Foto No.36 | Mantenimiento - Fuente Deporte |
|  | |  | |
| Foto No.37 | Mantenimiento – Fuente Emcali | Foto No.38 | Mantenimiento – Fuente Emcali |
|  | |  | |
| Foto No.39 | Mantenimiento – Fuente Emcali | Foto No.40 | Mantenimiento – Fuente Emcali |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.41 | Mantenimiento – Fuente Emcali | Foto No.42 | Mantenimiento – Fuente Emcali |
|  | |  | |
| Foto No.43 | Mantenimiento – Fuente Panamericano | Foto No.44 | Mantenimiento – Fuente Panamericano |
|  | |  | |
| Foto No.45 | Mantenimiento – Fuente Panamericano | Foto No.46 | Mantenimiento – Fuente Panamericano |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.47 | Mantenimiento – Fuente Panamericano | Foto No.48 | Mantenimiento – Fuente Panamericano |
|  | |  | |
| Foto No.49 | Mantenimiento – Fuente Panamericano | Foto No.50 | Mantenimiento – Fuente Panamericano |
|  | |  | |
| Foto No.51 | Mantenimiento – Fuente Glorieta la Estación | Foto No.52 | Mantenimiento – Fuente Glorieta la Estación |


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



| Foto No.53 | Mantenimiento – Fuente Glorieta la Estación |
|---|---|



| Foto No.54 | Mantenimiento – Fuente Glorieta la Estación |
|---|---|



| Foto No.55 | Mantenimiento – Fuente Glorieta la Estación |
|---|---|




| Foto No.56 | Mantenimiento – Fuente Glorieta la Estación |
|---|---|






Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Foto No.57 | Mantenimiento – Fuente Glorieta la Estación | Foto No.58 | Mantenimiento – Fuente Glorieta la Estación |
|  | |  | |
| Foto No.59 | Mantenimiento – Fuente Glorieta la Estación | Foto No.60 | Mantenimiento – Fuente Glorieta la Estación |
|  | |  | |
| Foto No.61 | Mantenimiento – Fuente Glorieta la Estación | Foto No.62 | Mantenimiento – Fuente Glorieta la Estación |
|  | |  | |
| Foto No.63 | Mantenimiento – Fuente Calle 15 con calle 15 | Foto No.64 | Mantenimiento – Fuente Jovita |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.65 | Mantenimiento – Fuente Jovita | Foto No.66 | Mantenimiento – Fuente Jovita |
|  | |  | |
| Foto No.67 | Mantenimiento – Fuente Jovita | Foto No.68 | Mantenimiento – Fuente Jovita |



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.69 | Mantenimiento – Fuente Jovita | Foto No.70 | Mantenimiento Fuente Cascada Loma de la Cruz |
|  | |  | |
| Foto No.71 | Mantenimiento Fuente Cascada Loma de la Cruz | Foto No.72 | Mantenimiento Fuente Cascada Loma de la Cruz |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.73 | Mantenimiento Fuente Cascada Loma de la Cruz | Foto No.74 | Mantenimiento Fuente Cascada Loma de la Cruz |
|  | |  | |
| Foto No.75 | Mantenimiento Fuente Cascada Loma de la Cruz | Foto No.76 | Mantenimiento Fuente Cascada Loma de la Cruz |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.77 | Mantenimiento Fuente Cascada Loma de la Cruz | Foto No.78 | Mantenimiento Fuente Cascada Loma de la Cruz |
|  | |  | |
| Foto No.79 | Mantenimiento Fuente Cascada Loma de la Cruz | Foto No.80 | Mantenimiento Fuente Cascada Loma de la Cruz |


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.81 | Mantenimiento Fuente Cascada Loma de la Cruz | Foto No.82 | Mantenimiento Fuente Cascada Loma de la Cruz |
|  | |  | |
| Foto No.83 | Limpieza - Fuente Miami | Foto No.84 | Limpieza - Fuente Miami |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



| Foto No.85 | Limpieza - Fuente Miami |
|---|---|



| Foto No.86 | Limpieza - Fuente Miami |
|---|---|



| Foto No.87 | Mantenimiento - Fuente Mulata |
|---|---|



| Foto No.88 | Mantenimiento - Fuente Mulata |
|---|---|







Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| Foto No.89 | Mantenimiento - Fuente Mulata | Foto No.90 | Mantenimiento - Fuente Mulata |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.91 | Mantenimiento - Fuente Mulata | Foto No.92 | Mantenimiento - Fuente Mulata |
|  | |  | |
| Foto No.93 | Mantenimiento - Fuente Mulata | Foto No.94 | Mantenimiento - Fuente Mulata |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.95 | Mantenimiento - Fuente Mulata | Foto No.96 | Mantenimiento - Fuente Mulata |
|  | |  | |
| Foto No.97 | Mantenimiento - Fuente Mulata | Foto No.98 | Mantenimiento - Fuente Mulata |
|  | |  | |
| Foto No.99 | Mantenimiento - Fuente Mulata | Foto No.100 | Mantenimiento - Fuente Mulata |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.101 | Mantenimiento - Fuente Mulata | Foto No.102 | Mantenimiento - Fuente los Niños |
|  | |  | |
| Foto No.103 | Mantenimiento - Fuente los Niños | Foto No.104 | Mantenimiento - Fuente los Niños |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.105 | Mantenimiento - Fuente los Niños | Foto No.106 | Mantenimiento - Fuente los Niños |
|  | |  | |
| Foto No.107 | Mantenimiento - Fuente los Niños | Foto No.108 | Mantenimiento - Fuente los Niños |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.109 | Mantenimiento - Fuente los Niños | Foto No.110 | Mantenimiento - Fuente los Niños |
|  | |  | |
| Foto No.111 | Mantenimiento - Fuente los Niños | Foto No.112 | Mantenimiento - Fuente los Niños |


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.113 | Mantenimiento - Fuente Oasis | Foto No.114 | Mantenimiento - Fuente Oasis |
|  | |  | |
| Foto No.115 | Mantenimiento - Fuente Oasis | Foto No.116 | Mantenimiento - Fuente Oasis |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.117 | Mantenimiento - Fuente Oasis | Foto No.118 | Mantenimiento – Fuente Panamericano |
|  | |  | |
| Foto No.119 | Mantenimiento – Fuente Panamericano | Foto No.120 | Mantenimiento – Fuente Panamericano |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.121 | Mantenimiento – Fuente Panamericano | Foto No.122 | Mantenimiento – Fuente Panamericano |
|  | |  | |
| Foto No.123 | Mantenimiento – Fuente Panamericano | Foto No.124 | Mantenimiento – Fuente Panamericano |
|  | |  | |
| Foto No.125 | Mantenimiento – Fuente Panamericano | Foto No.126 | Mantenimiento – Fuente Panamericano |



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.127 | Mantenimiento – Fuente Panamericano | Foto No.128 | Mantenimiento – Fuente Panamericano |
|  | |  | |
| Foto No.129 | Mantenimiento – Fuente Panamericano | Foto No.130 | Mantenimiento – Fuente Panamericano |
|  | |  | |
| Foto No.131 | Mantenimiento – Fuente Panamericano | Foto No.132 | Mantenimiento – Fuente Panamericano |


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.133 | Mantenimiento – Fuente Panamericano | Foto No.134 | Mantenimiento – Fuente Panamericano |
|  | |  | |
| Foto No.135 | Mantenimiento – Fuente Panamericano | Foto No.136 | Mantenimiento – Fuente Panamericano |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.137 | Mantenimiento – Fuente Panamericano | Foto No.138 | Mantenimiento – Fuente Panamericano |
|  | |  | |
| Foto No.139 | Mantenimiento – Fuente Paseo Bolívar | Foto No.140 | Mantenimiento – Fuente Paseo Bolívar |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.141 | Mantenimiento – Fuente Paseo Bolívar | Foto No.142 | Mantenimiento – Fuente Paseo Bolívar |
|  | |  | |
| Foto No.143 | Mantenimiento – Fuente Paseo Bolívar | Foto No.144 | Mantenimiento – Fuente Paseo Bolívar |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.145 | Mantenimiento – Fuente Paseo Bolívar | Foto No.146 | Mantenimiento – Fuente Paseo Bolívar |
|  | |  | |
| Foto No.147 | Mantenimiento – Fuente Paseo Bolívar | Foto No.148 | Mantenimiento – Fuente Paseo Bolívar |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.149 | Mantenimiento – Fuente Paseo Bolívar | Foto No.150 | Mantenimiento – Fuente Paseo Bolívar |
|  | |  | |
| Foto No.151 | Mantenimiento – Fuente Paseo Bolívar | Foto No.152 | Mantenimiento – Fuente Paseo Bolívar |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| Foto No.153 | Mantenimiento – Fuente Paseo Bolívar | Foto No.154 | Mantenimiento – Fuente Paseo Bolívar |
|  | |  | |
| Foto No.155 | Mantenimiento – Fuente Paseo Bolívar | Foto No.156 | Mantenimiento – Fuente Paseo Bolívar |

RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

## 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Se recomienda al CONTRATISTA, entregar a la Secretaría de Cultura los documentos impresos de los anexos y soportes administrativos, técnicos, financieros y contables del presente informe, de forma impresa y digital, en un término no mayor a diez (10) días hábiles de la fecha de suscripción del presente informe.

## 7. FIRMAS RESPONSABLES



JULIAN EDUARDO ARTEAGA AGUILAR
Supervisor



WILLIAM CASTILLO VASQUEZ
Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 19 de Junio de 2026

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.