Ingeniero
JUAN CARLOS CONTRERAS RUIZ
Dirección Territorial Boyacá
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Periodo:	MAYO 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 084 del 2024

Respetado ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA: 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA PR 37+0000 (SÁCHICA) - PR 73+0000 (TUNJA)
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 36.00 Km

1. CONTRATO DE OBRA #1

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1467 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO	NIT:	820003201-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION		

	TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ-TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA) - PR73+0000 (TUNJA), LOTE 11.		
FECHA DE INICIO:	10/05/2024	OFICIO ACTA DE INICIO	2024S-VBOY-029009
VALOR INICIAL:	$ 1.301.570.954,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:	-		
VALOR ACTUAL:	$ 1.301.570.954,00		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
410324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 421.842.655,00	$ 29.950.828,47	$ 391.891.826,53
410324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 421.842.655,00	$ 42.184.265,45	$ 349.707.561,08
410324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 421.842.655,00	$ 42.184.265,45	$ 307.523.295,63
410324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 421.842.655,00	$ 42.184.265,45	$ 265.339.030,18
410324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 421.842.655,00	$ 42.184.265,45	$ 223.154.764,73

410324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 421.842.655,00	$ 42.184.265,45	$ 180.970.499,28
410324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 421.842.655,00	$ 42.184.265,45	$ 138.786.233,83
410324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 421.842.655,00	$ 42.184.265,45	$ 96.601.968,38
410324	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 421.842.655,00	$ 45.137.408,18	$ 51.464.560,20
410324	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 421.842.655,00	$ 45.137.408,18	$ 6.327.152,02
176425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 541.648.898,00	$ 45.137.408,18	$ 502.838.641,84
176425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 541.648.898,00	$ 45.137.408,18	$457.701.233,66
176425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 541.648.898,00	$ 45.137.408,18	$412.563.825,48
176425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 541.648.898,00	$ 45.137.408,18	$367.426.417,30
176425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 541.648.898,00	$ 45.137.408,18	$322.289.009,12
176425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 541.648.898,00	$ 45.137.408,18	$277.151.600,94
176425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 541.648.898,00	$ 45.137.408,18	$ 232.014.192,76
176425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 541.648.898,00	$ 45.137.408,18	$186.876.784,58
176425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 541.648.898,00	$ 45.137.408,18	$141.739.376,40
176425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 541.648.898,00	$ 45.137.408,18	$96.601.968,22
176425	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 541.648.898,00	$ 48.297.057,27	$48.304.910,95

176425	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 541.648.898,00	$ 48.297.057,27	$ 7.853,68
403826	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 338.079.401,00	$ 48.297.057,27	$ 289.790.197,41
403826	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 338.079.401,00	$ 48.297.057,27	$ 241.493.140,14
403826	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	$ 338.079.401,00	$ 48.297.057,27	$ 193.196.082,87
TOTAL				$ 1.301.570.954,00	$ 1.108.374.871,12	$ 193.196.082,87

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 25	$ 47.477.000,00	$ 820.057,27		$ 48.297.057,27
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.279.471.000	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.089.555.280,00	85.16%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.089.555.280,00	85.16%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.089.555.280,00	85.16%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ -

Amortizado	$ -
Saldo	$ -

El contrato no contempla anticipo

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 85.16%
Meta física ejecutada: 85.16%

1.4.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.4.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
/…	…

1.5. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.6.1. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.1. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Acta de inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/05/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SEGÚN APROBACIÓN SECOP ll
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/05/2024

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento entidad estatal				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$130.157.096,00	39-44-101161496 Anexo 2	10/05/2024	10/02/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$260.314.191,00	39-44-101161496 Anexo 2	10/05/2024	10/02/2029
Calidad del servicio	$390.471.287,00	39-44-101161496 Anexo 2	10/05/2024	10/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	39-40-101042340 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026
Contratistas y subcontratistas	$260.000.000,00	39-40-101042340	10/05/2024	10/08/2026

		Anexo 2		
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	39-40-101042340 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026
Responsabilidad civil patronal	$260.000.000,00	39-40-101042340 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	$260.000.000,00	39-40-101042340 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026
Prejuicios extrapatrimoniales	$260.000.000,00	39-40-101042340 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026

1.6.2. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.7. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-			

1.8. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. <u>INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)</u>

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades.

4 <u>RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO</u>
No se efectuaron.

5 <u>OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.</u>

6 <u>RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO</u>

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1897 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VEFA INGENIERIA	NIT:	901835852-0

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	VEFA INGENIERÍA Y CONSULTORIA SAS Nit: 828.000.793 – 6 Part: 90% VERONICA FERNANDA HOYOS CC: 1.061.702.143 Part: 10%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.		
FECHA DE INICIO:	20/06/2024	OFICIO ACTA DE INICIO	2024S-VBOY-039924
VALOR INICIAL:	$ 4.050.403.357,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN N:	0		
VALOR ACTUAL:	$ 4.050.403.357,00		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	-		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	-		
ANTICIPO AMORTIZADO:	-		
SALDO POR AMORTIZAR:	-		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$ 0	$1.405.401.900,0
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$30.029.538,14	$1.375.372.361,86
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$131.999.560,00	$1.243.372.801,86

526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$83.235.740,00	$1.160.137.061,86
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$83.399.924,30	$1.076.737.137,56
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$143.187.261,70	$933.549.875,86
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$85.828.512,00	$847.721.363,86
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$87.034.934,00	$760.686.429,86
526824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$90.017.193,00	$670.669.236,86
526824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$89.894.825,30	$580.774.411,56
526824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$88.877.125,40	$491.897.286,16
526824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$89.523.462,00	$402.373.824,16
526824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$89.196.223,90	$313.177.600,26
526824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$99.200.042,20	$213.977.558,06
526824	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.405.401.900,00	$157.140.820,90	$56.836.737,16
118925	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.589.794.304,00	$90.808.709,60	$1.555.822.331,56
118925	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.589.794.304,00	$95.012.789,20	$1.460.809.542,36
118925	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.589.794.304,00	$89.159.024,50	$1.371.650.517,86

118925	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.589.794.304,00	$93.079.788,90	$1.278.570.728,96
118925	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.589.794.304,00	$89.411.007,00	$1.189.159.721,96
118925	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.589.794.304,00	$95.958.525,04	$1.093.201.196,92
118925	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.589.794.304,00	$95.935.141,54	$997.266.055,38
118925	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.589.794.304,00	$95.875.641,64	$901.390.413,84
118925	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.589.794.304,00	$95.866.311,94	$805.524.101,90
118925	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	$1.589.794.304,00	$104.608.468,44	$700.915.633,46
TOTAL				$2.995.196.204,00	$2.294.280.570,54	$700.915.633,46

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 24	$ 87.906.276,00	$ 16.702.192,44		$ 104.608.468,44
Acta de Ajuste ___ No.				

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 1.927.966.866,00 56.64%
Total, inversión ejecutada: $ 1.927.966.866,00 56.64%

2.4.2 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
10-07-2024	1
28-10-2024	2
28-01-2025	3
15-07-2025	4
21-01-2026	5

2.5 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.6 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
05/JULIO/2024	01	PLAN DE CARGAS INICIAL	Aprobado
10/JULIO/2024		REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS R1	Aprobado
31/OCTUBRE/2024		REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS R2	Aprobado
28/ENERO/2025		REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS R3	Aprobado

15/JULIO/2025		ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. 4	Aprobado
27/ENERO/2025		ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS No. 5	Aprobado

2.7 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Única NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 405,040,335.70	41-44-101283806 Anexo 1	30/05/2024	31/01/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 810,080,671.40	41-44-101283806 Anexo 1	30/05/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$1,215,121,007.10	41-44-101283806 Anexo 1	30/05/2024	30/11/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: orden inicio
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Aprobación en SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.8 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.9 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.10 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

6.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se han presentado novedades.

7 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


No se efectuaron.

8 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se adelantó la revisión de la documentación del contrato, actas y documentos de interventoría.

9 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA.
Supervisor INVIAS
C.C. 1.054.679.711 de Moniquirá.