Municipio de
Pensilvania
Nit 890801137-7

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA											
ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
0	**Aprovisionamiento**										
0.1	Compra y transporte de materiales	Global	1								
1	**Obras preliminares**										
1.1	Localización y replanteo	M2	410,00								
2	**Construcción de Placa Huella**										
2.1	Excavación mecánica en material común a nivel de subrasante incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera	M3	41,00								
2.2	Conformación de subrasante	M2	410,00								
2.3	Suministro, transporte e instalación de afirmado compactado	M3	41,00								
2.4	Suministro, transporte e instalación de acero ¼ de pulgada (varilla de 6 metros de longitud)	UND	100,00								
2.5	Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada de 15 x 15 cms - 4 m.m	UND	25,00								
2.6	Suministro, transporte e instalación de Concreto de 210	M3	51,60								

CRONOGRAMA											
ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
0	Aprovisionamiento										
	kg/cm² (3.000 psi) espesor 0,15 m - Placas y dentellones										
2.7	Suministro, transporte e instalación de concreto clase G: 60% concreto clase d y 40% piedra – Enrocado central	M3	8,78								