| 1. INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS / CONTRATOS FONSECON |
|---|
| Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2158 de 2025, MUNICIPIO Arenal |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DEL 01 diciembre al 31 de diciembre Del 2025 |

**1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 'PAZ A LO BIEN' CONFIGURACIÓN TIPO 1, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL DEL DEPARTAMENTO BOLIVAR | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:** | Arenal Bolivar - Corregimiento de Buenavista | | |
| **BENEFICIARIO:** | **MUNICIPIO DE ARENAL** | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $2.450.000.000 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | | $2.450.000.000 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 05 de noviembre del 2025 | | |
| **FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO** | 31 de julio del 2026 | **FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO** | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO** | Fabio Luis Pinto Pacheco | **DESDE:23/10/2025** | **ACTUAL** |
| **SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE**<br>**Yauris Garcias Granados**<br>**Eva Rodríguez Vanegas** | **DESDE**<br>**05/11/2025** | **HASTA**<br>**04/08/2026** |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MINISTERIO** | No. 33925 | 14/10/2025 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MINISTERIO** | No. 52425<br>No. 2925<br>No. | 24/10/2025<br>24/10/2025 | |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | No. 2-2025-009332 | 14/02/2026 | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | 27 de Octubre | 2025 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 05 de noviembre del 2025 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | | | |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** (Vigencia nueva del amparo) | **FECHA:** 24/10/2025 Inicial - 31/01/2027 Final | |
| | **FECHA:** | |
| | **FECHA:** | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 149.827.981 | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 84.123.457 | |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | $0 | |
| **VALOR DE OBRA** | 1.846.883.748 | |
| **VALOR INTERVENTORÍA** | 369.164.814 | |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | | |
| | | |

**2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO**

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | 1. PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($490.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte dEL ENTE TERRITORIAL. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. | N/A | 26/12/2025 | 490.000.000 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | 2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SEISCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($612.500.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor dEL ENTE TERRITORIAL con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | N/A | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TERCER DESEMBOLSO.** | 3. UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SEISCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($612.500.000) contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por EL ENTE TERRITORIAL que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por EL ENTE TERRITORIAL que acredite como mínimo un avance del 45% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | | | |
| **CUARTO DESEMBOLSO.** | 4. UN CUARTO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($490.000.000) contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por EL ENTE TERRITORIAL que acredite el avance del 80% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80%. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 80%. D. Evidencia de radicación de carpeta documental ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ULTIMO DESEMBOLSO** | 5. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($245.000.000) M/CTE contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por EL ENTE TERRITORIAL que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y EL ENTE TERRITORIAL. D. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26). E. Entrega del segundo video. F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. emisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. | | | |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | 490.000.000 |

**3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO**

**Nombre Aseguradora: Aseguradora solidaria de Colombia.**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 400 47 994000110813 | Cumplimiento | 490.000.000 | 24/10/2025 | 31/01/2027 |
| | Calidad del servicio | N/A | | |

6. **INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA**

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños y Obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato: LP 001 DE 2026** | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO ARENAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | | 1,996,711,729 |
| **Link de Consulta:** | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-53146&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6-PwH3FFdbaPE0bjmPHo2WG5T6Uz0OdfYw8nmpLxUHtZu5Iq7ZaT9Le1S-NgksmLKvxBJsop5fbYUgjqkTHiQ5EdREYR0ZztmZ8EwYx4cFIpuAxjnpc44M5eWie2weYQIjKO6N4PGdcmXTidtY__wxdyjuchfI7sDNwwMAHY0FipEyLNqK81l297Mbu7sX75nfzQS0Eklr-JkOM5_DSGHurxETBrn2h-jio-x-1AoYJEacGRWUOMzLfmXfeKcqYuGEX45U5We-gUu8Eu1xWYZu3Ef0JZGLn-XI2SHeXSpKIx0ckkSBSzyQ6srmg8Ic92c-1--8t5O_pod_sLQFSBsEJMtHfVF85kKuejFtSVxIDpBiQt1aiong2m81LylbW_IcpzUeQCTLXCVPXYHqYN0HAWoJtCCYaOF6ibmTfDglkGqz79Ys2VJBIoXqV1TbynsfWIS9YdXbleVLyScbegYR9DnJcqyEUUixRUsKvSxfexWKyr3Z0WfAUcuZwcP6CInNWbnFJS3pHccvNTtDBTx3hRgh5-4kGGY3Tg9r6mw0lHHHcon_jKIkzB2qhb0Z-6Z-YIZWrPNfXMaGZMPT99P4ttWrbm1x_fFheexUPzwew0IqGl9Gjdpmthun2stIDobARbW4kR1XiysIal6BfCAUufkmC94ZfqL_yFwfS8CgMmP-CTmdoWH5iroNww9s4jVF2P1iolTEJlgDwqG6-_eenarvpqGTM--Sg-dZzzRvRp_zP8asAiEwpJFLs_q5tIob4FHC2nqONs2zkqNbu5NxRPvcTnQAOpvAC_DHTnlCFojQy8x-9MDdrV8EcO5bqtKlVHQyBkU3pZO3pa5tFyso-T2peKs1qI3NZtbps231W4aa1jnN4dCrAOpuoj10zQeNKrdzDEySK8kmkn51p1_vZFQs9lS8qNFpnroRINq_i6oRnfPsvsHlmMp438b_XAAYI1FsNd8VHW87xl1Cz2mD-wT6YcbuPijdSiHa4qM4x_hR6VQ | | |
| **Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)** | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | **N/A –** DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION | | NIT. C.C |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | **N/A** | | Duración |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **Fecha Inicial de terminación del contrato** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | **N/A** |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS** | | |
| **PÓLIZA No.** | No. Aprobada: | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | Cumplimiento del Contrato: desde - hasta<br>Prestaciones sociales: desde - hasta<br>Buen manejo del Anticipo: desde - hasta<br>Calidad y Estabilidad de la obra: desde - hasta | | |

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y Obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato: N/A** | **N/A --- AUN NO SE CUENTA CON LOS ESTUDIOS PREVIOS** | | **N/A** |
| **Link de Consulta:** | **N/A** | | |
| **Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)** | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | **N/A** | | C.C.<br>NIT. |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | **N/A** | | Duración __ meses |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)** | | | |
| **Fecha Inicial de terminación del contrato** | **N/A** | **Fecha Actual de terminación del contrato** | **N/A** |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | **N/A** |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS** | | |
| **PÓLIZA No.** | **Aprobada:** | | |
| **VIGENCIAS DE LA PÓLIZA** | Cumplimiento del Contrato: desde - hasta | | |
| | Buen manejo del Anticipo: desde - hasta | | |
| | Prestaciones sociales: desde - hasta | | |
| | Calidad del servicio: desde - hasta | | |

7. **INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO**

| | **Enviado:** | |
|---|---|---|
| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 05 de noviembre al 30 de noviembre del 2025 | Si | No |
| | **x** | |
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA: | | **X** |
| INFORME FINANCIERO: | | **X** |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA: | **490.016.109,79** | |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO: Se envió toda la documentación requerida para el primer desembolso. | SI | |
| OTROS | N/A | N/A |

8. **INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO**

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA** | **0%** |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | **0%** |

**PERIODO**:
**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:** 0%
**VIGENCIA:**

**COMPONENTE TECNICO:** Para el período objeto del presente informe, el proyecto “Paz a lo Bien” Tipo 1A no registra avance físico en obra, entendido este como la ejecución de actividades constructivas en sitio, lo anterior obedece a que, durante el mes evaluado, la gestión de la Entidad Territorial estuvo concentrada en adelantar el proceso contractual para la adjudicación de la consultoría y la obra pública.

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO:** Para el período objeto del presente informe, el proyecto "Paz a lo Bien" Tipo 1A no registra avance físico en obra, entendido este como la ejecución de actividades constructivas en sitio, lo anterior obedece a que, durante el mes evaluado, la gestión de la Entidad Territorial estuvo concentrada EN adelantar el proceso contractual para la adjudicación de la consultoría y la obra pública. En este sentido, el proceso contractual debe adelantarse bajo la modalidad de licitación pública, en la modalidad llave en mano.


**COMPONENTE JURIDICO: Una vez se emitió el concepto y se dio respuesta por parte del ministerio se procedió a dar inicio al pliego de condiciones del contrato derivado de obra.**

**COMPONENETE FINANCIERO:** Para el período objeto del presente informe, el proyecto "Paz a lo Bien" Tipo 1A registra avance financiero de un primer desembolso por valor de $ 490.000.000.

**JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE: Tal como se indicó anteriormente, a la fecha no se evidencian actividades asociadas al avance físico de la obra, en la medida en que, durante el período evaluado, la Entidad Territorial concentró en adelantar los procesos contractuales.**

8. **FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO**

9. **SUPERVISOR**



**FIRMAS DEL SUPERVISOR**

SE DEBE ADJUNTAR:

- INFORMES CORRESPONDIENTES EN EL CORTE AL AVANCE TECNICO DEL CONTRATISTA DE OBRA
- INFORMES CORRESPONDIENTES EN EL CORTE AL AVANCE TECNICO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
- INFORME FINANCIERO DEL CORTE
- EXTRACTO BANCARIO DEL CORTE