Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

SIGC

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADM. JUDICIAL DE RIOHACHA	**Fecha del informe:**	4/07/2026
Unidad responsable:	DESPACHO DIRECCION SECCIONAL	**Contrato No.**	SAMC-DR-01-2026
Supervisor (es):	JHON ANTONY PINTO OSPINA	**Fecha de suscripción:**	28/05/2026
		Valor total:	$ 301.398.083,00
Interventor :	N.A	**Plazo total:**	Hasta 31 de diciembre de 2026
Contratista:	UNINGECOL S.A	**Fecha de terminación:**	31/12/2026
Nit:	900.176.059-4	**Lugar de ejecución:**	Departamento del La Guajira
Modalidad de Selección	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	**Porcentaje avance en tiempo:**	10,24%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	En Ejecución

Objeto de contratación:

"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RIOHACHA, ALGUNOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DESPACHOS JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	10/06/2026
Plazo inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2026
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2026
Fecha terminación:	31/12/2026

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	001	N/A	N/A	N/A

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	$ -
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 301.398.083,00	**Valor Adicional:**	$ -	**Valor Total:**	$ 301.398.083,0000
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$ 301.398.083,0000

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	**Valor**	
22,02%	$ 66.353.911,00	
0,00%	$ -	
0,00%	$ -	
0,00%	$ -	
0,00%	$ -	
22,02%	**$ 66.353.911,00**	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
4/07/2026	10,24%	100,00%	**PALACIO DE JUSTICIA RIOHACHA:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO POMO O MANIJA - A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA PANEL LED 60X60 DE EMPOTRAR. INCLUYE LUMINARIA, DRIVER Y ACCESORIOS. NO INCLUYE MARCO **CARRERA 10 RIOHACHA:** SERVICIO DE PINTURA VINILO TIPO 1 EN ALTURA - A TODO COSTO SERVICIO DE PINTURA VINILO TIPO 1 - A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE SOBREPONER PARA PUERTAS (INCLUYE CERRADURAS, BISAGRA, TORNILLOS) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO POMO O MANIJA - A TODO COSTO SERVICIO DUPLICADO DE LLAVE PARA CERRADURA (PAR) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED DE EMPOTRAR TIPO OJO DE BUEY. INCLUYE UNIDAD LED COMPLETA, HERRAJES DE MONTAJE Y CONEXIÓN ELÉCTRICA. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO T8 LED TUBL CASQUILLO G13 2880 LUMENS SERVICIO DE RETIRO DE MALEZA, ROCERIA Y LIMPIEZA INTEGRAL DE ÁREAS VERDES **CALLE 10 RIOHACHA:** SERVICIO DE PINTURA VINILO TIPO 1 EN ALTURA - A TODO COSTO SERVICIO DE PINTURA VINILO TIPO 1 - A TODO COSTO SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y MARCOS EN MADERA, INCLUIDO PINTURA, LIJADO, TAPAPOROS, BISAGRAS Y DEMAS ELEMENTOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO POMO O MANIJA - A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS SERVICIO DE RETIRO DE MALEZA, ROCERIA Y LIMPIEZA INTEGRAL DE ÁREAS VERDES **CALLE 14 SEDE 1 MAICAO:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO POMO O MANIJA - A TODO COSTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DUPLEX CALIBRE 12 (2X12 AWG) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA PANEL LED 30X30 DE EMPOTRAR. INCLUYE UNIDAD LED COMPLETA, BALASTRO/DRIVER Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED 30W SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 110V-125V SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 20A. INCLUYE DISPOSITIVO TERMOMAGNÉTICO, MANO DE OBRA PARA MONTAJE EN TABLERO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE EL CABLEADO DEL CIRCUITO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARA PROTECCIÓN DE CABLES EN PVC CON ADHESIVO- DE TODAS MANERAS SE DEBE GARANTIZAR SU FIJACIÓN CON TORNILLOS O CLAVOS- No conductivas- accesorios son: ángulo externo, ángulo interno, derivación en T, ángulo plano, unión y tapa final. Todos estos cumplen con las características básicas y los estándares TIA/EIA 568A y 569A- COLOR BLANCO- DE 1 X 2 CM DE 2 5 MTRS MINIMO

			los estándares TAVEL A 555A y 555A COLOR BLANCO DE 1 X 2 CM DE 2,5 MTRS MINIMO **CALLE 15 SEDE 2 MAICAO:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO POMO O MANIJA - A TODO COSTO SUBTOTALES MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y DE REDES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED DE SOBREPONER TIPO OJO DE BUEY. INCLUYE UNIDAD LED COMPLETA, HERRAJES DE MONTAJE Y CONEXIÓN ELÉCTRICA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA PANEL LED 30X30 DE EMPOTRAR. INCLUYE UNIDAD LED COMPLETA, BALASTRO/DRIVER Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA DE ALTA POTENCIA (2 X 18W) PARA USO INTERIOR.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
4/07/2026	A corte 04 de julio de 2026 se reciben las actividades realizadas por el contratista del periodo correspondiente, para las siguientes sedes judiciales: Palacio de Justicia Riohacha Carrera 10 Riohacha Calle 10 Riohacha Sede 1 Maicao - Calle 14 Sede 1 Maicao - Calle 15

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)
27 de mayo de 2026	DESAJRIO26-1713 - Solicitud y lineamientos para expedición de garantías contractuales: El contraista expidio y envió para certificación de garantias de cumplimiento y extracontractual
29 de mayo de 2026	DESAJRIO26-1736 - Solicitud de presentación de hojas de vida, soportes del personal mínimo requerido y cumplimiento de obligaciones contractuales: El contratista atendió el requrimiento enviando las hojas de vida del personal propuesto para aprobación del supervisor
1 de junio de 2026	DESAJRIO26-1769 - Aprobación del personal mínimo requerido: Por medio de oficio el supervisor aprueba el personal del contratista de acuerdo con las exigencias de la invitación publica
18 de junio de 2026	DESAJRIO26-1946 - Solicitud de ejecución de actividades: Por medio de oficio se solicita al contratista la realización de actividades en distintas sedes, el cual este las realizada de acuerdo con las especificaciones requeridad

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:

Durante el primer período de ejecución del Contrato No. SAMC-DR-01-2026, comprendido entre el 10 de junio y el 04 de julio de 2026, se desarrollaron satisfactoriamente las actividades de alistamiento técnico, administrativo y operativo, así como la ejecución de los primeros mantenimientos especializados en las sedes judiciales priorizadas por la Entidad. El contrato registra un avance físico y financiero acumulado del 22,02%, equivalente a $66.353.911, sin presentarse modificaciones contractuales, incumplimientos relevantes, accidentes laborales o reclamaciones laborales. En términos generales, la ejecución del contrato presenta un comportamiento favorable y acorde con la programación establecida, manteniéndose pendiente únicamente el cumplimiento del ofrecimiento correspondiente al Factor de Sostenibilidad Técnico-Ambiental, relacionado con el suministro de los contenedores de residuos ofertados por el contratista.

Resumen pendientes del contratista:

Se mantiene pendiente únicamente el cumplimiento del ofrecimiento correspondiente al Factor de Sostenibilidad Técnico-Ambiental, relacionado con el suministro de los contenedores de residuos ofertados por el contratista.

Observaciones:



JHON ANTONY PINTO OSPINA
FIRMA DEL SUPERVISOR