enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 045

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **27/04/26** al **3/05/26** | Fecha **4/05/26**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nº CONTRATO	2240298	**NOMBRE DEL PROYECTO**	GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REDES EN ARUSI-PARTADO-TERMALES Y SECTOR DE LA "Y"
OBJETO DEL PROYECTO	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN EJECUTADAS BAJO EL CONTRATO DE OBRA No 2141407 CON EL FIN DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES DEL TRAMO ARUSÍ, PARTADÓ Y TERMALES Y DEL TRAMO DE LA "Y" AL PUNTO DENOMINADO "CASA DE MAQUINAS" EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** CHOCO	**MUNICIPIO**	NUQUI (ARUSI-PARTADO-TERMALES)
GERENCIA A CARGO	GRUPO DESARROLLO DE PROYECTOS 3	**ESTADO DEL PROYECTO**	EN EJECUCION

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2240298
Contratista		PRODYM SAS
Valor inicial	$	4.014.417.570,00
Valor actual	$	5.507.401.534,91
Variación del valor	$	1.492.983.964,91
Fecha de Inicio		21/01/25
Plazo inicial (Días)		180 Días
Plazo actual (Días)	336 Días	%
Variación en plazo		156 Días
Fecha Contractual de terminación		21/05/26
Tiempo Transcurrido (días)	304	90,48%
Días remanentes del Contrato	17	5,06%
Acumulado a última acta pagada	$	3.284.031.411,00
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	1.672.629.971,00

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.		2240297
Interventor		PROINGES SAS
Valor inicial	$	477.696.821,00
Valor actual	$	716.545.231,50
Variación del valor	$	238.848.410,50
Fecha de Inicio		21/01/25
Plazo inicial		180 Días
Plazo actual	336 Días	
Variación en plazo		156 Días
Fecha Contractual de terminación		21/05/26
Ejecución del Contrato		
Días remanentes del Contrato	17	5,06%
Acumulado a última acta pagada	$	499.625.535,92
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	145.265.172,42

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO


Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.507.401.534,91

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 4.850.214.031,74	88,07%	$ 5.335.839.429,54	96,88%	$ 485.625.397,80	8,82%
Durante el Periodo	$ 535.734.039,83	9,73%	$ 57.515.933,37	1,04%	-$ 478.218.106,46	-8,68%
Acumulado a la Fecha	**$ 5.385.948.071,57**	**97,79%**	**$ 5.393.355.362,91**	**97,93%**	**$ 7.407.291,34**	**0,13%**

Semaforo

$ 0,00

Desviación en días





Observaciones al desempeño del proyecto

Actualmente, de acuerdo con el cronograma actualizado y las actividades ejecutadas a la fecha de corte, se evidencia que el proyecto presenta un adelanto del 0,13% frente a lo programado, con un ejectado del 97,93%.

Lo anterior evidencia que las obras contratadas se encuentran prácticamente concluidas, siendo el trámite de la Certificación RETIE el requisito determinante y pendiente para la puesta en funcionamiento del Sistema de Distribución Local (SDL). Al respecto, la interventoría advirtió esta situación desde el oficio ENT-056-25 del 16 de junio de 2025, y la formalizó con mayor precisión técnica y normativa mediante el oficio ENT-041-26 del 16 de marzo de 2026, en el cual se señaló expresamente que el tramo de red existente entre Arusí, Partadó y Termales no se enmarca en ninguna de las tres figuras previstas en el RETIE para tramitar el Dictamen de Inspección, razón por la cual ninguna de dichas figuras le resulta aplicable a PRODYM para efectos de suscribir la autodeclaración correspondiente. No obstante lo anterior, el contratista se encuentra adelantando las gestiones necesarias con la finalidad de obtener la certificación de esta línea y dar cumplimiento al objeto del contrato.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)






CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

1) Se aprobó la primera novedad contractual para el contrato de obra No. 2240298 en el mes de Julio de 2025, que contempla una prórroga de cuatro (4) meses y una adición presupuestal por valor de $423.170.764.
2) En el mes de abril de 2026 se aprobó la segunda novedad contractual para el contrato, con una adición presupuestal de $1.069.813.200,91 y una prórroga de un (1) mes.
3) Considerando el nuevo cronograma y las actividades ejecutadas por el contratista hasta la fecha, se registra un avance del 97,93%.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	88,07%	96,88%	8,82%	0,13%
Durante el Periodo	9,73%	1,04%	-8,66%	
Acumulado a la Fecha	**97,79%**	**97,93%**	**0,13%**	



AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 4.014.417.570,00	$ 5.507.401.534,91	$ 1.492.983.964,91			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
5	$ 3.284.031.411,00	59,63%	5	$ 3.284.031.411,00	59,63%	20/02/26	$ 128.586.416,00









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 477.696.821,00	$ 716.545.231,50	$ 238.848.410,50			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
6	$ 499.625.535,92	69,73%	6	$ 499.625.535,92	69,73%	20/11/25	$ 39.750.765,20







enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 045

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **27/04/26** al **3/05/26** Fecha **4/05/26**

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

En el presente periodo el contratista presenta un adelanto en el cronograma del 0,13%

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

1) Instalación de Cielo Raso cuarto de operaciones.
2) Instalación de tanque elevado de 1000 lts.
3) Loza Contrapiso
4) Anden en Concreto
5) Instalación toma corriente doble.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

1) Pruebas de sincronismo.
2) Gestiones para la certificación RETIE.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	1
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Item	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	67	0	67	98,5%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	1	0	1	1,5%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**68**	**0**	**68**	**100,00%**



OBSERVACIONES

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS		RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-10
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 045

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **27/04/26** al **3/05/26** Fecha **4/05/26**

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



FOTOS DE ARUSI



FOTOS DE ARUSI



FOTOS DE ARUSI



FOTOS DE ARUSI

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Actualmente, de acuerdo con el cronograma actualizado y las actividades ejecutadas a la fecha de corte, se evidencia que el proyecto presenta un adelanto del 0,13% frente a lo programado, registrando un avance físico acumulado del 97,93%, lo cual refleja un ritmo de ejecución superior al planificado para el período vigente.


Lo anterior evidencia que las obras contratadas se encuentran prácticamente concluidas, siendo el trámite de la Certificación RETIE el requisito determinante y pendiente para la puesta en funcionamiento del Sistema de Distribución Local (SDL). Al respecto, la interventoría advirtió esta situación desde el oficio ENT-056-25 del 16 de junio de 2025, y la formalizó con mayor precisión técnica y normativa mediante el oficio ENT-041-26 del 16 de marzo de 2026, en el cual se señaló expresamente que el tramo de red existente entre Arusí, Partadó y Termales no se enmarca en ninguna de las tres figuras previstas en el RETIE para tramitar el Dictamen de Inspección, razón por la cual ninguna de dichas figuras le resulta aplicable a PRODYM para efectos de suscribir la autodeclaración correspondiente. No obstante lo anterior, el contratista se encuentra adelantando las gestiones necesarias con la finalidad de obtener la certificación de esta línea y dar cumplimiento al objeto del contrato.

En virtud de lo expuesto, esta interventoría realizará seguimiento permanente a las gestiones que adelante el contratista ante PRODYM, por cuanto la obtención de la autodeclaración constituye una condición sine qua non para el trámite del Dictamen de Inspección RETIE y, en consecuencia, para la energización y puesta en funcionamiento del Sistema de Distribución Local (SDL), tal como lo establece el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. En el evento en que dichas gestiones no arrojen un resultado favorable en el corto plazo, no será posible dar cumplimiento al objeto del contrato.

Firma	**Firma**
Juan Sebastian Martinez Director de Interventoría Proinges S.A.S.	Luz A.Molina Hurtado Supervisor desarrollo de proyectos 2 Enterritorio

Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 5.507.401.534,91

Semanas	Programado (PV)		Ejecutado (EV)	
	%	$	%	Valor
Inicio	0,00%	$ -	0,00%	$ -
1	0,08%	$ 4.405.921,23	0,00%	$ -
2	0,21%	$ 11.565.543,22	0,00%	$ -
3	0,39%	$ 21.478.865,99	0,04%	$ 2.202.960,61
4	0,64%	$ 35.247.369,82	0,05%	$ 2.753.700,77
5	1,01%	$ 55.624.755,50	0,06%	$ 3.304.440,92
6	1,53%	$ 84.263.243,48	0,35%	$ 19.275.905,37
7	2,26%	$ 124.467.274,69	0,93%	$ 51.218.834,27
8	3,26%	$ 179.541.290,04	1,09%	$ 60.030.676,73
9	4,59%	$ 252.789.730,45	1,32%	$ 72.697.700,26
10	6,29%	$ 346.415.556,55	1,51%	$ 83.161.763,18
11	8,36%	$ 460.418.768,32	1,76%	$ 96.930.267,01
12	10,75%	$ 592.045.665,00	2,15%	$ 118.409.133,00
13	13,31%	$ 733.035.144,30	7,71%	$ 424.620.658,34
14	15,87%	$ 874.024.623,59	9,27%	$ 510.536.122,29
15	18,25%	$ 1.005.100.780,12	11,18%	$ 615.727.491,60
16	20,33%	$ 1.119.654.732,05	12,62%	$ 695.034.073,71
17	22,03%	$ 1.213.280.558,14	16,90%	$ 930.750.859,40
18	23,36%	$ 1.286.528.998,55	18,16%	$ 1.000.144.118,74
19	23,37%	$ 1.287.079.738,71	23,28%	$ 1.282.123.077,33
20	23,55%	$ 1.296.993.061,47	23,43%	$ 1.290.384.179,63
21	23,64%	$ 1.301.949.722,85	23,95%	$ 1.319.022.667,61
22	23,89%	$ 1.315.718.226,69	24,69%	$ 1.359.777.438,97
23	24,02%	$ 1.322.877.848,69	26,38%	$ 1.452.852.524,91
24	24,16%	$ 1.330.588.210,83	26,56%	$ 1.462.765.847,67
25	24,30%	$ 1.338.298.572,98	27,60%	$ 1.520.042.823,64
26	26,10%	$ 1.437.431.800,61	33,72%	$ 1.857.095.797,57
27	27,83%	$ 1.532.709.847,17	33,93%	$ 1.868.661.340,79
28	29,28%	$ 1.612.567.169,42	34,13%	$ 1.879.676.143,86
29	30,66%	$ 1.688.569.310,60	34,44%	$ 1.896.749.088,62
30	32,23%	$ 1.775.035.514,70	35,00%	$ 1.927.590.537,22
31	33,66%	$ 1.853.791.356,65	36,21%	$ 1.994.230.095,79
32	35,36%	$ 1.947.417.182,74	39,26%	$ 2.162.205.842,61
33	37,37%	$ 2.058.115.953,60	40,11%	$ 2.209.018.755,65
34	38,63%	$ 2.127.509.212,94	41,43%	$ 2.281.716.455,91
35	39,53%	$ 2.177.075.826,75	42,50%	$ 2.340.645.652,34
36	40,71%	$ 2.242.063.164,86	42,50%	$ 2.340.645.652,34
37	43,00%	$ 2.368.182.660,01	43,01%	$ 2.368.733.400,16
38	44,82%	$ 2.468.417.367,95	43,14%	$ 2.375.893.022,16
39	49,03%	$ 2.700.278.972,57	43,51%	$ 2.396.270.407,84
40	56,90%	$ 3.133.711.473,36	46,74%	$ 2.574.159.477,42
41	67,58%	$ 3.721.901.957,29	59,63%	$ 3.284.063.535,27
42	73,02%	$ 4.021.277.014,69	78,62%	$ 4.329.886.962,48
43	88,07%	$ 4.850.214.031,74	96,88%	$ 5.335.839.429,54
44	97,79%	$ 5.385.948.071,57	97,93%	$ 5.393.355.362,91
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
		$ -		$ -
	97,79%	**$ 5.385.948.071,57**	**97,93%**	**$ 5.393.355.362,91**



Presupuesto Genernal del Proyecto (BAC) $ 5.507.401.534,91

No.	COMPONENTE O CAPITULO	Incidencia		Programado a la fecha		Ejecutado a La fecha	
		%	$	%	$	%	Valor Ejecutado
1	ACOMETIDAS ELECTRICAS	3,18%	$ 174.916.204,90	3,18%	$ 174.916.204,90	3,18%	$ 174.916.204,90
2	GRUPOS ELECTROGENOS	11,61%	$ 639.143.728,49	11,40%	$ 627.690.265,15	11,61%	$ 639.143.728,49
3	SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	1,75%	$ 96.478.477,87	1,75%	$ 96.478.477,87	1,75%	$ 96.478.477,87
4	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	1,48%	$ 81.496.491,57	1,48%	$ 81.496.491,57	1,48%	$ 81.496.491,57
5	ILUMINACION Y TOMAS DE FUERZA	3,04%	$ 167.492.552,27	3,04%	$ 167.492.552,27	3,04%	$ 167.492.552,27
6	REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	34,57%	$ 1.903.785.565,88	32,75%	$ 1.803.785.565,88	32,50%	$ 1.789.739.393,88
7	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y TRASIEGO DE COMBIUSTIBLE	6,75%	$ 371.634.230,31	6,75%	$ 371.634.230,31	6,75%	$ 371.634.230,31
8	TABLERO ELECTRICOS	10,10%	$ 556.504.750,44	10,10%	$ 556.504.750,44	10,10%	$ 556.504.750,44
9	OBRA CIVIL	27,53%	$ 1.515.949.533,18	27,34%	$ 1.505.949.533,18	27,53%	$ 1.515.949.533,18
		100,00%	**$ 5.507.401.534,91**	**97,79%**	**$ 5.385.948.071,57**	**97,93%**	**$ 5.393.355.362,91**

