CONSORCIO J&T	ACTA DE CANTIDADES DE OBRA	POLICIA NACIONAL	CÓDIGO:	
	Construcción de la Fase 2 de la Estación de Policía de Caucasia, Antioquia.	DIRAF	VERSIÓN:	[illegible]
			FECHA:	[illegible]
			PÁGINA No:	1 DE 6

ACTA No.	4	PROCESO No:	PN DIRAF SA MC 109 2020	TIPO DE PROCESO:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
FECHA ACTA	DD 28 / MM 1 / AAAA 2021	CONTRATO No:	06 - 8 - 10077 - 20	TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
PERIODO ACTA	HASTA 28-ene-21	OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 6.671.223.927,00
		VALOR DE LAS ADICIONES:	$ 0.00	VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 6.671.223.927
		ENTIDAD CONTRATANTE:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF	N.I.T:	800 141 397 - 5
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO J&T	N.I.T:	901 396 986 - 4
		INTERVENTORÍA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S	N.I.T:	900 297 404 - 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES: CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	DIFERENCIAS: CANT.	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS: CANT.	VALOR	ACTA DE CORTE DE OBRA No. 04: CANT.	VALOR	ACUMULADO: CANT.	VALOR	%	%	PENDIENTE POR EJECUTAR: CANT.	VALOR	%	%
I	PRELIMINARES																		
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE EJES Y NIVELES	M2	2652.58	$ 3.366.52	$ 8.928.617	55.01	$ 185.275	2707.21	$ 9.113.892	55.01	$ 185.275	2707.21	$ 9.113.892	100.00%	0.14%	0.00	$ 0	0.00%	0.00%
1.2	DESCAPOTE MECÁNICO E=0.20 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES A LOS SITIOS AUTORIZADOS MAX. 10 KM	M2	2652.58	$ 6.239.91	$ 16.589.418	130.01	$ 811.270	2522.57	$ 15.798.144	0.00	$ 0	2522.57	$ 15.798.144	100.00%	0.11%	0.00	$ 0	0.00%	0.00%
1.3	DEMOLICIÓN DE MUROS EN CONCRETO E=0.20M	M2	357.00	$ 18.663.31	$ 6.662.5[illegible]	2552.80	$ 47.649.391	2909.80	$ 54.312.718	207.52	$ 3.873.307	564.52	$ 10.536.9[illegible]	19.40%	0.23%	2345.34	$ 43.775.798	80.60%	0.67%
1.4	DEMOLICIÓN DE PLACAS DE CONTRAPISO E=0.20M	M2	1300.00	$ 26.536.89	$ 34.497.892	1317.99	$ 34.975.556	2617.99	$ 69.473.208	1317.99	$ 34.975.556	2617.99	$ 69.473.208	100.00%	1.39%	0.00	$ 0	0.00%	0.00%
1.5	DEMOLICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS	M3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100.00%	[illegible]	0.00	$ 0	0.00%	0.00%
1.6	DESMONTE DE EQUIPOS SANITARIOS	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	57.00	[illegible]	65.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	65.00	[illegible]	100.00%	[illegible]	0.00	$ 0	0.00%	0.00%
1.7	DESMONTE DE CUBIERTAS TEJAS TIPO ETERNIT	M2	1100.00	$ 9.450.38	$ 10.396.298	802.42	$ 7.583.846	1902.42	$ 17.980.144	802.42	$ 7.583.846	1902.42	$ 17.980.144	100.00%	0.36%	0.00	$ 0	0.00%	0.00%
1.8	DESMONTE DE MARCOS PUERTAS Y VENTANAS	UN	15.00	$ 13.233.07	$ 198.500	162.00	$ 2.143.863	177.00	$ 2.342.395	162.00	$ 2.143.863	177.00	$ 2.342.395	100.00%	0.05%	0.00	$ 0	0.00%	0.00%
1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO EN MADERA, CON CUBIERTA EN TEJA DE ZINC (INCLUYE: Relleno en recebo B200 espesor 0.20m, afinado de piso en concreto de 2.000 PSI, E=0.05m, instalaciones hidráulicas y eléctricas provisionales y baños ecológicos)	M2	14.44	$ 101.671.36	$ 1.468.581	0.00	$ 0	14.44	$ 1.468.581	0.00	$ 0	14.44	$ 1.468.581	100.00%	0.03%	0.00	$ 0	0.00%	0.00%
				SUBTOTAL PRELIMINARES	$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]		[illegible]		$ 43.775.798		0.87%
III	CERRAMIENTO																		
3.01	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA TUBO 2" S/ESPECIFICACIONES	ML	0.00	$ 65.217.21	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
3.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TUBULAR 4" (INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA)	ML	0.00	$ 21.213.33	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
				SUBTOTAL CERRAMIENTO	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		0.00%		$ 0		0.00%
IV	RED ELECTRICA/RED VOZ Y DATOS/RED MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN																		
4.01	SALIDA PARA ILUMINACIÓN LAMPARA CON BOMBILLO LED ANTIHERMÉTICA	UND	448.00	$ 271.833.40	$ 121.772.40[illegible]	0.00	$ 0	448.00	$ 121.772.40[illegible]	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	448.00	$ 121.772.40[illegible]	100.00%	2.43%
4.02	SALIDA PARA ILUMINACIÓN TIPO PANEL LED 1X60	UND	1064.00	$ 162.579.04	$ 172.984.099	0.00	$ 0	1064.00	$ 172.984.099	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	1064.00	$ 172.984.099	100.00%	3.45%
4.03	SALIDA PARA LAMPARA ANTIEXPLOSIÓN LED	UND	32.00	$ 1.715.138.92	$ 54.884.80[illegible]	0.00	$ 0	32.00	$ 54.884.80[illegible]	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	32.00	$ 54.884.80[illegible]	100.00%	1.09%
4.04	SALIDA PARA LAMPARA TIPO APLIQUE LED 50W	UND	35.00	$ 301.758.33	$ 10.559.652	0.00	$ 0	35.00	$ 10.559.652	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	35.00	$ 10.559.652	100.00%	0.21%
4.05	SALIDA PARA LAMPARA HERMÉTICA ANTIVANDÁLICA	UND	54.00	$ 236.313.84	$ 12.760.947	0.00	$ 0	54.00	$ 12.760.947	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	54.00	$ 12.760.947	100.00%	0.25%
4.06	SALIDA PARA LAMPARA DE EMERGENCIA LED 15W	UND	62.00	$ 358.393.88	$ 22.220.421	0.00	$ 0	62.00	$ 22.220.421	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	62.00	$ 22.220.421	100.00%	0.44%
4.09	SALIDA PARA LAMPARA HERMÉTICA TIPO INTEMPERIE	UND	54.00	$ 347.445.38	$ 18.761.94[illegible]	0.00	$ 0	54.00	$ 18.761.94[illegible]	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	54.00	$ 18.761.94[illegible]	100.00%	0.37%
4.10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO 15A 120VAC	UND	125.00	$ 110.210.23	$ 13.776.279	0.00	$ 0	125.00	$ 13.776.279	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	125.00	$ 13.776.279	100.00%	0.27%
4.11	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 15A 120VAC	UND	217.00	$ 117.408.76	$ 25.477.701	0.00	$ 0	217.00	$ 25.477.701	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	217.00	$ 25.477.701	100.00%	0.51%
4.12	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE 15A 120VAC	UND	27.00	$ 124.607.29	$ 3.364.397	0.00	$ 0	27.00	$ 3.364.397	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	27.00	$ 3.364.397	100.00%	0.07%
4.13	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 15A 120VAC	UND	48.00	$ 66.449.03	$ 3.189.153	0.00	$ 0	48.00	$ 3.189.153	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	48.00	$ 3.189.153	100.00%	0.06%
4.14	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE 15A 120VAC	UND	16.00	$ 128.551.69	$ 2.056.827	0.00	$ 0	16.00	$ 2.056.827	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	16.00	$ 2.056.827	100.00%	0.04%
				SUBTOTAL RED ELECTRICA/RED VOZ Y DATOS/RED ...	$ 461.807.33[illegible]		$ 0		$ 461.807.33[illegible]		$ 0		$ 0		0.00%		$ 461.807.33[illegible]		9.12%
	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES																		
4.15	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R 120VAC MONOFÁSICA CON POLO A TIERRA	UND	445.00	$ 122.607.87	$ 54.560.480	0.00	$ 0	445.00	$ 54.560.480	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	445.00	$ 54.560.480	100.00%	1.08%
4.16	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R 120VAC MONOFÁSICA CON POLO A TIERRA CORRIENTE REGULADA	UND	134.00	$ 132.770.65	$ 17.791.267	0.00	$ 0	134.00	$ 17.791.267	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	134.00	$ 17.791.267	100.00%	0.35%
4.17	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCIÓN CONTRA FALLAS GFCI	UND	92.00	$ 157.912.94	$ 14.527.990	0.00	$ 0	92.00	$ 14.527.990	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	92.00	$ 14.527.990	100.00%	0.29%
4.18	SALIDA TOMA TV	UND	67.00	$ 1[illegible]	$ 12.[illegible]	0.00	$ 0	67.00	$ 12.[illegible]	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	67.00	$ 12.[illegible]	100.00%	[illegible]
4.19	SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO POLO A TIERRA PARA AIRE ACONDICIONADO	UND	65.00	$ 258.808.71	$ 16.823.867	0.00	$ 0	65.00	$ 16.823.867	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	65.00	$ 16.823.867	100.00%	0.34%
4.20	SALIDA PARA VENTILADORES	UND	108.00	$ 152.0[illegible]	$ 16.419.[illegible]	0.00	$ 0	108.00	$ 16.419.[illegible]	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	108.00	$ 16.419.[illegible]	100.00%	[illegible]
4.21	SALIDA PARA CONTROL VENTILADORES	UND	36.00	$ 131.[illegible]	$ 4.725.[illegible]	0.00	$ 0	36.00	$ 4.725.[illegible]	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	36.00	$ 4.725.[illegible]	100.00%	[illegible]
4.22	SALIDA TOMA CORRIENTE TRIFÁSICO 50A 208VAC POLO A TIERRA	UND	5.00	$ 295.102.51	$ 1.475.512	0.00	$ 0	5.00	$ 1.475.512	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	5.00	$ 1.475.512	100.00%	0.03%
				SUBTOTAL SALIDAS PARA TOMACORRIENTES	$ 139.224.[illegible]		$ 0		$ 139.224.[illegible]		$ 0		$ 0		0.00%		$ 139.224.[illegible]		2.78%
	VOZ Y DATOS																		
4.23	SALIDA PARA VOZ Y DATOS CON TOMA DOBLE JACK NIVEL 6A Y FACE PLATE	UND	126.00	$ 595.019.56	$ 74.972.419	0.00	$ 0	126.00	$ 74.972.419	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	126.00	$ 74.972.419	100.00%	1.49%
4.24	SUMINISTRO DE RACK DE COMUNICACIONES TIPO CERRADO 2000X600 CON CHAPA RIELES Y PUERTA	UND	3.00	$ 8.599.201.40	$ 25.797.604	0.00	$ 0	3.00	$ 25.797.604	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	3.00	$ 25.797.604	100.00%	0.51%
4.25	SUMINISTRO DE RACK DE COMUNICACIONES TIPO CERRADO 600X600 CON CHAPA RIELES Y PUERTA	UND	6.00	$ 8.157.861.01	$ 48.947.176	0.00	$ 0	6.00	$ 48.947.176	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	6.00	$ 48.947.176	100.00%	0.98%
4.29	PATCH PANEL 48 PUERTOS NIVEL 6A	UND	8.00	$ 5.[illegible]	$ 41.[illegible]	0.00	$ 0	8.00	$ 41.[illegible]	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	8.00	$ 41.[illegible]	100.00%	[illegible]
4.30	PATCH PANEL 24 PUERTOS NIVEL 6A	UND	[illegible]	$ 1.1[illegible]	$ 7.[illegible]	0.00	$ 0	[illegible]	$ 7.[illegible]	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	[illegible]	$ 7.[illegible]	100.00%	[illegible]
4.31	ORGANIZADOR 80X80	UND	14.00	$ 1[illegible]	$ 2.[illegible]	0.00	$ 0	14.00	$ 2.[illegible]	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	14.00	$ 2.[illegible]	100.00%	[illegible]
4.32	ORGANIZADOR 40X80	UND	13.00	$ 91.[illegible]	$ 1.1[illegible]	0.00	$ 0	13.00	$ 1.1[illegible]	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	13.00	$ 1.1[illegible]	100.00%	[illegible]
4.33	PATCH CORD 3M	UND	176.00	$ [illegible]	$ 16.[illegible]	0.00	$ 0	176.00	$ 16.[illegible]	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	176.00	$ 16.[illegible]	100.00%	[illegible]
4.38	BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA 24 PUERTOS	UND	[illegible]	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	0.00	$ 0	[illegible]	$ [illegible]	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	[illegible]	$ [illegible]	100.00%	[illegible]
4.39	BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA 12 PUERTOS	UND	[illegible]	$ 1.[illegible]	$ [illegible]	0.00	$ 0	[illegible]	$ [illegible]	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	[illegible]	$ [illegible]	100.00%	[illegible]
4.40	FIBRA MULTIMODO DE 6 HILOS TIPO EXTERIOR	ML	530.00	$ 37.366.20	$ 19.[illegible]	0.00	$ 0	530.00	$ 19.[illegible]	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	530.00	$ 19.[illegible]	100.00%	0.39%
4.41	CONECTORIZACIÓN DE FIBRA MULTIMODO DE 6 HILOS INC. CERTIFICACIÓN PUNTOS	UND	66.00	$ 69.759.96	$ 4.602.[illegible]	0.00	$ 0	66.00	$ 4.602.[illegible]	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	66.00	$ 4.602.[illegible]	100.00%	0.09%
4.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CIRCUITOS TRIFÁSICO 42 CIRCUITOS	UND	3.00	$ 1.[illegible]	$ 3.[illegible]	0.00	$ 0	3.00	$ 3.[illegible]	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	3.00	$ 3.[illegible]	100.00%	[illegible]
4.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CIRCUITOS TRIFÁSICO 24 CIRCUITOS	UND	3.00	$ 630.775.83	$ 1.892.325	0.00	$ 0	3.00	$ 1.892.325	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	3.00	$ 1.892.325	100.00%	0.04%
4.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CIRCUITO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS	UND	3.00	$ 546.368.08	$ 1.639.104	0.00	$ 0	3.00	$ 1.639.104	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	3.00	$ 1.639.104	100.00%	0.03%
4.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CIRCUITO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS	UND	16.00	$ 464.123.1[illegible]	$ 7.425.970	0.00	$ 0	16.00	$ 7.425.970	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	16.00	$ 7.425.970	100.00%	0.15%
4.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO DE AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES DE 8 CIRCUITOS	UND	0.00	$ 252.249.82	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
4.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO DE AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES DE 6 CIRCUITOS	UND	3.00	$ 232.243.82	$ 796.731	0.00	$ 0	3.00	$ 796.731	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	3.00	$ 796.731	100.00%	0.02%
4.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO DE AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES DE 4 CIRCUITOS	UND	2.00	$ 111.660.76	$ 223.322	0.00	$ 0	2.00	$ 223.322	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	2.00	$ 223.322	100.00%	0.00%
				SUBTOTAL VOZ Y DATOS	$ 300.[illegible]		$ 0		$ 300.[illegible]		$ 0		$ 0		0.00%		$ 300.[illegible]		[illegible]
	INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES																		

CONSORCIO J&T

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

Construcción de la Fase 2 de la Estación de Policía de Caucasia, Antioquia.

DIRAF
POLICIA NACIONAL

CÓDIGO			
VERSIÓN	001		
FECHA	5/9/2020		
PÁGINA No.	2	DE	5

ACTA No.	4	PROCESO No.	PN-DIRAF-SA-MC-109-2020	TIPO DE PROCESO:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
FECHA ACTA	DÍA: 28 / MES: 8 / AÑO: 2020	CONTRATO No.	08 - 6 - 10077 - 20	TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
		OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA	VALOR DEL CONTRATO:	$ 6.471.223.917,00
PERIODO ACTA	DESDE: 28 mes / 8	VALOR DE LAS ADICIONES:	$ 0,00	VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 6.471.223.917
	HASTA: 28 mes / 8	ENTIDAD CONTRATANTE:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF	N.I.T.	800.141.397 - 5
		CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO J&T	N.I.T.	901.396.906 - 4
		INTERVENTORIA	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.	N.I.T.	900.287.604 - 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			INTERVENTORIA			CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACTA DE COBRO DE OBRA No. 04			ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
4.00	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHAPABLE (SUMINISTRO Y INSTALACION)	UNID	438.00	$ 14.185,00	$ 5.929.547	0.00	$ 0	$ 0	438.00	$ 5.929.547	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	438.00	$ 5.929.547	100.00%	0.11%
4.50	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHAPABLE (SUMINISTRO Y INSTALACION)	UNID	0.00	$ 14.185,00	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
4.51	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHAPABLE (SUMINISTRO Y INSTALACION)	UNID	68.00	$ 40.964,57	$ 2.785.751	0.00	$ 0	$ 0	68.00	$ 2.785.751	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	68.00	$ 2.785.751	100.00%	0.04%
4.52	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHAPABLE (SUMINISTRO Y INSTALACION)	UNID	6.00	$ 109.099,66	$ 654.598	0.00	$ 0	$ 0	6.00	$ 654.598	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	6.00	$ 654.598	100.00%	0.01%
4.53	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHAPABLE (SUMINISTRO Y INSTALACION)	UNID	8.00	$ 109.432,24	$ 875.466	0.00	$ 0	$ 0	8.00	$ 875.466	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	8.00	$ 875.466	100.00%	0.01%
4.54	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHAPABLE (SUMINISTRO Y INSTALACION)	UNID	8.00	$ 109.432,24	$ 875.466	0.00	$ 0	$ 0	8.00	$ 875.466	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	8.00	$ 875.466	100.00%	0.01%
4.55	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHAPABLE (SUMINISTRO Y INSTALACION)	UNID	5.00	$ 109.432,24	$ 547.161	0.00	$ 0	$ 0	5.00	$ 547.161	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	5.00	$ 547.161	100.00%	0.01%
4.56	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHAPABLE (SUMINISTRO Y INSTALACION)	UNID	1.00	$ 109.432,24	$ 109.432	0.00	$ 0	$ 0	1.00	$ 109.432	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	1.00	$ 109.432	100.00%	0.00%
4.57	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHAPABLE (SUMINISTRO Y INSTALACION)	UNID	2.00	$ 148.670,74	$ 297.339	0.00	$ 0	$ 0	2.00	$ 297.339	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	2.00	$ 297.339	100.00%	0.01%
	SUBTOTAL		SUBTOTAL INTERRUPTORES AUTOMATICOS		$ 12.475.269			$ 0			$ 0			$ 0		0.00%		$ 12.475.269		0.21%
	INTERRUPTORES AUTOMATICOS INDUSTRIALES																					
4.58	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR AUTOMATICO INDUSTRIAL DPR 12 125 kA 65 kA (3 POLOS)	UNID	6.00	$ 176.641,28	$ 1.059.848	0.00	$ 0	$ 0	6.00	$ 1.059.848	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	6.00	$ 1.059.848	100.00%	0.02%
4.59	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR AUTOMATICO INDUSTRIAL DPR 12 125 kA 65 kA (3 POLOS)	UNID	7.00	$ 176.641,28	$ 1.236.889	0.00	$ 0	$ 0	7.00	$ 1.236.889	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	7.00	$ 1.236.889	100.00%	0.04%
4.60	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR AUTOMATICO INDUSTRIAL DPR 12 125 kA 65 kA (3 POLOS)	UNID	1.00	$ 176.641,28	$ 176.641	0.00	$ 0	$ 0	1.00	$ 176.641	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	1.00	$ 176.641	100.00%	0.01%
4.61	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR AUTOMATICO INDUSTRIAL DPR 12 125 kA 65 kA (3 POLOS)	UNID	1.00	$ 586.695,45	$ 1.760.086	0.00	$ 0	$ 0	1.00	$ 1.760.086	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	1.00	$ 1.760.086	100.00%	0.04%
4.62	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR AUTOMATICO INDUSTRIAL DPR 12 100 kA 65 kA (3 POLOS)	UNID	1.00	$ 586.695,45	$ 1.760.086	0.00	$ 0	$ 0	1.00	$ 1.760.086	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	1.00	$ 1.760.086	100.00%	0.04%
4.63	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR AUTOMATICO INDUSTRIAL DPR 12 125 kA 65 kA (3 POLOS)	UNID	1.00	$ 875.068,36	$ 2.475.204	0.00	$ 0	$ 0	1.00	$ 2.475.204	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	1.00	$ 2.475.204	100.00%	0.05%
4.64	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR AUTOMATICO INDUSTRIAL DPR 12 125 kA 65 kA (3 POLOS)	UNID	2.00	$ 1.469.162,75	$ 2.938.325	0.00	$ 0	$ 0	2.00	$ 2.938.325	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	2.00	$ 2.938.325	100.00%	0.06%
	SUBTOTAL		SUBTOTAL INTERRUPTORES AUTOMATICOS		$ 12.207.489			$ 0			$ 0			$ 0		0.00%		$ 12.207.489		0.21%
	RED BAJA TENSION																					
4.90	ACOMETIDA SEMI TRANSFORMER Y TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION EN CABLE DE COBRE	ML	0.00	$ 1.708.979,75	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
4.91	PLANTA DE EMERGENCIA TRANSFERENCIA 500kw 750kva trifasica 2500 RPM FRONTAL EN SOLO BASTIDOR	ML	0.00	$ 1.708.979,75	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
4.92	ALIMENTACION EN CABLE DE COBRE 2No 3/0+2No 4/0+1AWG DESNUDO	ML	0.00	$ 206.348,53	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
4.93	ALIMENTACION EN CABLE DE COBRE 3No 3/0+2No 4/0+1AWG DESNUDO EN TUBERIA DE 4" QUE INCLUYE LA PUESTA DE TIERRA DEL TABLERO GENERAL Y LA PRIMERA SALIDA EN CADA CIRCUITO	ML	0.00	$ 53.085,85	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
4.94	ALIMENTACION EN CABLE DE COBRE 3No 1/0+2No 2/0+1AWG DESNUDO	ML	0.00	$ 155.808,56	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
4.95	ALIMENTACION EN CABLE DE COBRE 3No 4/0+2No 1/0+1AWG DESNUDO	ML	0.00	$ 72.369,22	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
4.96	ALIMENTACION EN CABLE DE COBRE 3No 8+1No 8 AWG THW-LS	ML	0.00	$ 61.719,04	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
4.97	ALIMENTACION EN CABLE DE COBRE 3No 8+1No 8 AWG THW-LS	ML	0.00	$ 58.805,45	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
4.98	ALIMENTACION EN CABLE 3No 1/0+1No 1/0+1 AWG THW-LS	ML	56.00	$ 126.826,85	$ 6.943.343	0.00	$ 0	$ 0	56.00	$ 6.943.343	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	56.00	$ 6.943.343	100.00%	0.11%
4.99	ALIMENTACION EN CABLE DE COBRE 3No 750 kcmil 90% AISLAMIENTO EPR	ML	0.00	$ 231.382,80	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
4.100	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION DE ALTA RED A CONFORMAR UNITILAR	UNID	0.00	$ 59.196.723,80	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
4.101	TRANSFORMADOR AUTOMATICO A RED DE INTERRUPTORES DE 500 KVA DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD	UNID	0.00	$ 11.249.010,77	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
4.102	TABLERO DE ALUMBRADO Y ESTUFAS	UNID	0.00	$ 5.781.661,41	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
4.103	TABLERO PARA CONEXION SUBESTACION GABINETE ARMADO CON TOTALIZADOR 1600 Y 12 SALIDAS 3 X 225	UNID	0.00	$ 5.746.238,68	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
4.104	TABLERO PARA CONEXION PATRULLEROS GABINETE ARMADO CON TOTALIZADOR 1600 Y 12 SALIDAS 3 X 225	UNID	0.00	$ 5.676.928,63	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
4.105	TABLERO PARA CONEXION ADMINISTRATIVO GABINETE ARMADO CON TOTALIZADOR 1600 Y 12 SALIDAS 3 X 225	UNID	2.00	$ 7.565.768,68	$ 15.131.537	0.00	$ 0	$ 0	2.00	$ 15.131.537	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	2.00	$ 15.131.537	100.00%	0.23%
4.106	TABLERO BOMBA INCENDIO ALTA TALLOT 800	UNID	0.00	$ 1.965.571,41	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
4.107	TABLERO BOMBA AGUA POTABLE ALTA TALLOT 800	UNID	0.00	$ 2.496.470,33	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
4.108	PLANTA DE EMERGENCIA TRANSFERENCIA 500kw 625kva 2500 RPM FRONTAL EN SOLO BASTIDOR	UNID	0.00	$ 2.241.808.190,75	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
	SUBTOTAL		SUBTOTAL RED BAJA TENSION		$ 23.472.674			$ 0			$ 23.472.674			$ 0		0.00%		$ 23.472.674		0.41%
	ALUMBRADO EXTERIOR																					
4.109	SUMINISTROS INSTALACION DE LAMPARA ORNAMENTAL LED 50W CON PANEL FOTOVOLTAICO INCLUYENDO POSTE METALICO DE 3M 8.2" Y ACCESORIOS DE INSTALACION	UNID	0.00	$ 6.108.883,29	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
4.110	TRAMITE ANTE EL CTDE, RETIE	UNID	0.00	$ 365.298,16	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
	SUBTOTAL		SUBTOTAL ALUMBRADO EXTERIOR		$ 0			$ 0			$ 0			$ 0		0.00%		$ 0		0.00%
	SISTEMA DE PUESTA TIERRA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS																					
4.112	ANILLO SUPERIOR DE 400 AWG CON 40 PARARRAYOS	ML	100.00	$ 117.747,53	$ 11.774.753	0.00	$ 0	$ 0	100.00	$ 11.774.753	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	100.00	$ 11.774.753	100.00%	0.24%
4.113	ANILLO INFERIOR DE No 2/0 CU CONEXION PARARRAYOS	ML	100.00	$ 93.270,93	$ 9.327.093	0.00	$ 0	$ 0	100.00	$ 9.327.093	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	100.00	$ 9.327.093	100.00%	0.19%
4.114	BAJANTE PARARRAYOS EN CABLE 2/0	UNID	14.00	$ 547.361,17	$ 12.365.124	0.00	$ 0	$ 0	14.00	$ 12.365.124	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	14.00	$ 12.365.124	100.00%	0.25%
4.115	PARARRAYOS CON UNA PUNTA METALICO ORNAMENTAL EN LUVE SOPORTE FACTURACION	UNID	14.00	$ 365.847,43	$ 12.365.881	0.00	$ 0	$ 0	14.00	$ 12.365.881	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	14.00	$ 12.365.881	100.00%	0.25%
4.116	PARARRAYOS CON UN POSTE METALICO ORNAMENTAL EN LUVE SOPORTE FACTURACION	UNID	0.00	$ 586.188,86	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	0.00	$ 0	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%

CONSORCIO J&T

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

Construcción de la Fase 2 de la Estacion de Policia de Caucasia, Antioquia.

POLICIA NACIONAL

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	001
FECHA:	9/09/2020
PÁGINA No:	1 de 11

ACTA No.	4		
FECHA ACTA	DÍA: 1	MES: NOVIEMBRE	AÑO: 2021
PERIODO ACTA	DESDE: 01 noviembre 21	HASTA: 30 noviembre 21	

PROCESO No:	PN DIRAF SA MC 109 2020
CONTRATO No:	06 - 6 - 10077 - 20
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICIA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA
VALOR DE LAS ADICIONES:	$ 0.00
ENTIDAD CONTRATANTE:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO J&T
INTERVENTORIA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

TIPO DE PROCESO:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 6.671.223.917,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 6.671.223.917
N.I.T.	830.141.397 - 5
N.I.T.	901.396.906 - 4
N.I.T.	900.297.808 - 1

			CONDICIONES CONTRACTUALES		ENTREGADO		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 04		ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
4.1.7	EXCAVACION A MAQUINA MATERIAL															
4.1.8	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL															
4.1.9	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL															
	SUBTOTAL DE PROYECCION DE ESCALERAS Y ANDENERIA															
	TRAMITES															
	PRESENTACIÓN Y TRAMITE DE APROBACIÓN DE PROYECTO ESPECIFICO ANTE ELECTROCAUCA	UNID	0.00	$ 12.456.000,00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
	TRAMITE DE FINALIZACIÓN DEL LUTE ANTE LA CTA LUTE	UNID	0.00	$ 6.187.000,00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
	PRUEBAS RETIE PARA CABLE DE MEDIA TENSION	UNID	0.00	$ 5.615.000,00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
	SUBTOTAL DE TRAMITES				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0			0.00%		$ 0		0.00%
V	EXCAVACIONES															
5.1	EXCAVACION A MAQUINA MATERIAL HETEROGENEO INCLUYE RETIRO FUERA DEL SITIO ZODME	M3	1908.58	$ 28.837,50	$ 492.785,97	25558.81	$ 662.332,53	1853.75	$ 52.473,86	1853.75	$ 52.473,795	100.00%	1.00%	0.00	$ 67	0.00%	0.00%
5.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL HETEROGENEO INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO	M3	3878.36	$ 44.689,62	$ 173.377,776	4009.36	$ 18.277,775	3906.99	$ 174.800,307	0.00	$ 0	1555.99	$ 70.668,385	39.84%	1.01%	2351.01	$ 103.185,621	60.16%	2.96%
	SUBTOTAL EXCAVACIONES				$ 666.163,753		$ 680.610.309,00		$ 227.274,661		$ 227.274,795		$ 123.142,180	1.84%		$ 103.185,630		1.55%
VI	RELLENOS															
6.1	RELLENO CON RECEBO MATERIAL PROVENIENTE DEL EXCAVACION	M3	1962.20	$ 85.565,98	$ 167.975,789	1312.31	$ 106.980,066	2874.31	$ 234.938,769	1312.67	$ 107.329,736	2874.87	$ 234.895,533	100.02%	4.67%	0.56	$ 45,941	0.02%	0.00%
	SUBTOTAL RELLENOS				$ 167.975,789		$ 106.980.066,00		$ 234.938,769		$ 107.329,736		$ 234.895,533	4.67%		$ 45,941		0.00%
VII	CIMENTACIONES															
7.1	CONCRETO SIMPLE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	217.54	$ 776.698,87	$ 168.962,533	349.16	$ 336.007,336	68.18	$ 52.955,197	0.00	$ 0	68.85	$ 56.067,905	31.65%	1.12%	59.13	$ 59.911,881	28.23%	0.90%
7.2	CONCRETO SIMPLE 3000 PSI PARA VIGAS DE AMARRE	M3	262.73	$ 855.555,80	$ 224.765,639	580.57	$ 514.639,824	122.16	$ 99.625,803	0.00	$ 0	109.40	$ 89.223,988	89.56%	1.78%	52.76	$ 66.803,467	16.44%	0.25%
7.3	CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO E=10CMS	M2	2930.33	$ 102.929,56	$ 206.898,668	2930.33	$ 206.898,668	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
7.4	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	M3	17.49	$ 827.599,68	$ 10.807,597	0.00	$ 5.645,-	17.49	$ 10.895,238	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	17.49	$ 10.895,238	100.00%	0.61%
7.5	ACERO DE REFUERZO	KG	2455.83	$ 3.673,98	$ 6.568.307,82	17568.71	$ 64.813,368	17568.71	$ 145.343,836	0.00	$ 0	13586.81	$ 80.476,318	55.58%	1.06%	3763.81	$ 65.867,491	44.42%	1.23%
7.6	MALLA ELECTROSOLDADA DOMETRUSAM CAL 11 M 188 6MTS X 2.35 MTS	KG	300.78.21	$ 5.660,31	$ 57.090,964	2092.30	$ 7.700,339	7985.95	$ 29.390,620	0.00	$ 0	8416.08	$ 30.973,788	105.39%	0.62%	430.17	$ 1.582,179	5.39%	0.01%
	SUBTOTAL CIMENTACIONES				$ 728.267,370		$ 1.103.828.773,00		$ 439.829,293		$ 0		$ 139.690,198	4.76%		$ 119.836,275		4.08%
VIII	ESTRUCTURAS EN CONCRETO															
8.1	CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS	M3	81.14	$ 969.836,75	$ 75.155,057	36.85	$ 35.317,752	99.99	$ 96.142,789	0.00	$ 0	81.14	$ 75.155,057	81.14%	1.56%	36.85	$ 35.317,752	36.86%	0.53%
8.2	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS	M3	115.86	$ 899.258,44	$ 104.167,276	71.66	$ 68.037,834	198.52	$ 170.228,753	0.00	$ 0	75.89	$ 67.806,744	39.17%	1.39%	116.12	$ 104.438,313	60.63%	2.08%
8.3	CONCRETO 3000 PSI PARA LOSA	M3	81.62	$ 845.236,76	$ 68.965,751	57.77	$ 50.852,551	64.31	$ 56.661,185	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	64.31	$ 56.661,185	100.00%	0.73%
8.4	CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1193.83	$ 1.613,38	$ 1.926.126,25	1193.83	$ 1.941.961,91	1193.83	$ 1.941.961,91	0.00	$ 0	243.23	$ 392.348,698	17.58%	5.76%	1950.61	$ 1.549.613,213	82.42%	7.01%
8.5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	M3	188.35	$ 822.598,68	$ 155.618,197	87.21	$ 71.967,004	93.79	$ 77.463,381	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	93.79	$ 77.463,381	100.00%	1.16%
8.6	CONCRETO DE 3 000PSI PARA PUNOS REFUERZADO	ML	0.00	$ 46.307,83	$ 0	0.00	$ 198.247	0.00	$ 198.247	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	0.00	$ 198.247	100.00%	0.01%
8.7	CONCRETO 3 000 PSI PARA PLACA DE ENTREPISO E=10CMS	M2	1325.90	$ 168.669,66	$ 154.356,538	215.45	$ 24.256,887	126.74	$ 177.555,321	0.00	$ 0	441.97	$ 66.910,954	25.01%	0.89%	1325.38	$ 110.186,367	74.99%	2.46%
8.8	CONCRETO SIMPLE 3000 PSI PARA MUROS PANTALLA PLACAS TANQUES Y DEMAS ELEMENTOS ESTRUCTURALES	M3	36.92	$ 852.590,21	$ 58.825,878	0.00	$ 0	36.92	$ 58.825,878	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	36.92	$ 58.825,878	100.00%	0.29%
	SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ 769.286,869		$ 351.851.384,00		$ 640.622,678		$ 0		$ 776.671,853	5.52%		$ 3.160.760,646		19.14%
IX	ESTRUCTURA METALICA															
9.1	CUBIERTA METALICA	KG	5410.71	$ 2.838,04	$ 37.229,256	1312.38	$ 23.413,371	8853.69	$ 165.382,781	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	8853.69	$ 165.382,781	100.00%	1.25%
	SUBTOTAL ESTRUCTURA METALICA				$ 37.229,256		$ 23.413.371,00		$ 165.382,781		$ 0		$ 0	0.00%		$ 165.382,781		1.25%
X	REDES SANITARIAS															
10.1	CAJA DE INSPECCION O EMPALME DN 1.0 MT EXCAVACION EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULOS	UN	10.00	$ 800.630,91	$ 8.006,310	10.00	$ 8.006,310	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	10.00	$ 8.006,310	100.00%	0.06%
10.2	CAJA DE INSPECCION O EMPALME DN 1.0 MT EXCAVACION EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULOS	UN	3.00	$ 989.699,61	$ 3.369,099	0.00	$ 0	3.00	$ 3.369,099	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	3.00	$ 3.369,099	100.00%	0.02%
10.3	CAJA DE INSPECCION O EMPALME DN 1.5MT EXCAVACION EN RECEBO COMUN MARCO TAPA EN ANGULOS	UN	2.00	$ 868.538,26	$ 1.739,149	0.00	$ 0	2.00	$ 1.739,149	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	2.00	$ 1.739,149	100.00%	0.01%
10.4	RED SANITARIA PVC 4"	ML	36.92	$ 116.814,96	$ 4.313,519	0.00	$ 0	36.92	$ 4.313,519	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	36.92	$ 4.313,519	100.00%	0.03%
10.5	RED SANITARIA PVC 3"	ML	44.44	$ 112.681,85	$ 5.008,196	0.00	$ 0	44.44	$ 5.008,196	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	44.44	$ 5.008,196	100.00%	0.03%
10.6	RED SANITARIA PVC 6"	ML	247.23	$ 63.298,65	$ 15.648,363	0.00	$ 0	247.23	$ 15.648,363	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	247.23	$ 15.648,363	100.00%	0.10%
10.7	RED PVC AGUAS NEGRAS 8"	ML	81.18	$ 168.398,60	$ 13.673,830	0.00	$ 0	81.18	$ 13.673,830	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	81.18	$ 13.673,830	100.00%	0.09%
10.8	TUBERIA PVC PD 41 NTC 1.1/2"	ML	13.50	$ 12.863,00	$ 173,681	0.00	$ 0	13.50	$ 173,681	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	13.50	$ 173,681	100.00%	0.00%
10.9	TUBERIA PVC PD 41 NTC 4"	ML	0.00	$ 63.611,99	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.10	UNION 2" PB LUTE REALIT 3/4X2"	UNID	8.00	$ 17.283,38	$ 165,426	0.00	$ 0	8.00	$ 165,426	0.00	$ 0	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
10.11	TUBERIA ALCANTARILLADO 8"	ML	0.00	$ 13.753,96	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	0.00	$ 0	0.00%	0.00%
10.12	PUNTO SANITARIO PVC 4"	UNID	51.00	$ 101.809,11	$ 1.767,588	0.00	$ 0	51.00	$ 1.767,588	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	51.00	$ 1.767,588	100.00%	0.02%
10.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO DE 2 000 LTS INCLUYE FLOTADOR MILIMET	UN	2.00	$ 748.175,86	$ 1.496,352	0.00	$ 0	2.00	$ 1.496,352	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	2.00	$ 1.496,352	100.00%	0.01%
10.14	TUBERIA PVC PD 41 NTC 6"	ML	0.00	$ 112.280,12	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
	SUBTOTAL REDES SANITARIAS				$ 62.873,253		$ 62.873.253,00		$ 62.873,253		$ 0		$ 0	0.00%		$ 62.873,253		0.47%
XI	REDES HIDRAULICAS RED CONTRAINCENDIO															
11.1	ACOMETIDA PVC PRESION 1" RDE 11	ML	0.00	$ 112.063,98	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
11.2	RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 1/4" RDE 11	ML	91.66	$ 66.357,26	$ 969,646	0.00	$ 0	91.66	$ 969,646	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	91.66	$ 969,646	100.00%	0.01%
11.3	RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 1" RDE 11	ML	112.80	$ 112.810,61	$ 1.645,291	0.00	$ 0	112.80	$ 1.645,291	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	112.80	$ 1.645,291	100.00%	0.01%
11.4	RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 1 1/2" RDE 11	ML	0.00	$ 17.331,87	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
11.5	RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 1 1/2" RDE 11	ML	0.00	$ 17.724,86	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
11.6	REGISTRO DE BOLA DE 1/2"	UN	81.00	$ 20.118,37	$ 849,731	0.00	$ 0	81.00	$ 849,731	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	81.00	$ 849,731	100.00%	0.01%
11.7	REGISTRO DE BOLA DE 1"	UN	1.00	$ 61.984,38	$ 65,264	0.00	$ 0	1.00	$ 65,264	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	1.00	$ 65,264	100.00%	0.00%
11.8	REGISTRO DE BOLA DE 3/4"	UN	1.00	$ 58.283,68	$ 61,393	0.00	$ 0	1.00	$ 61,393	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	1.00	$ 61,393	100.00%	0.00%
11.9	PUNTO HIDRAULICO PVC RDE 9 1/2"	UN	68.00	$ 16.861,14	$ 1.148,158	0.00	$ 0	68.00	$ 1.148,158	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	68.00	$ 1.148,158	100.00%	0.07%
11.10	PUNTO HIDRAULICO PVC RDE 9 3/4"	UN	0.00	$ 54.284,75	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
11.11	PUNTO HIDRAULICO PVC RDE 9 1"	UN	0.00	$ 54.284,75	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
11.12	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA 10"	ML	52.80	$ 101.464,31	$ 5.356,195	0.00	$ 0	52.80	$ 5.356,195	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	52.80	$ 5.356,195	100.00%	0.32%
11.13	RED DE SUMINISTRO PVC PRESION 1/2" RDE 11	ML	324.57	$ 8.750,87	$ 2.840,501	0.00	$ 0	324.57	$ 2.840,501	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	324.57	$ 2.840,501	100.00%	0.17%
11.14	HIDRANTE CONTRAINCENDIO CLASE 2 INCLUYE ACCESORIOS	UN	4.00	$ 1.164.302,61	$ 4.656,810	0.00	$ 0	4.00	$ 4.656,810	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	4.00	$ 4.656,810	100.00%	0.28%
11.15	TUBERIA DE ACERO AL CARBON 8"	ML	0.00	$ 112.063,98	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%	0.00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0.00%
11.16	TUBERIA DE ACERO AL CARBON 6"	ML	0.00	$ 112.280,12	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	0.00	$ 0	0.00%	0.00%
11.17	TUBERIA DE 4"	ML	0.00	$ 117.861,-	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	0.00	$ 0	0.00%	0.00%
11.18	TUBERIA DE 3/4"	ML	0.00	$ 50.017,36	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	0.00	$ 0	0.00%	0.00%
11.19	CAMARA DE VALVULAS DE 1"	UN	2.00	$ 1.127.836,76	$ 2.255,674	0.00	$ 0	2.00	$ 2.255,674	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	2.00	$ 2.255,674	100.00%	0.14%
11.20	PUNTO DE GAS 1/2"	UN	2.00	$ 56.863,76	$ 113,727	0.00	$ 0	2.00	$ 113,727	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	2.00	$ 113,727	100.00%	0.01%



CONSORCIO J&T

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

Construcción de la Fase 2 de la Estación de Policía de Caucasia, Antioquia.

POLICIA NACIONAL

CÓDIGO			
VERSIÓN	001		
FECHA	5/9/2020		
PÁGINA No.	4	DE	6

ACTA No.	4		
FECHA ACTA	DÍA: 1	MES: 09	AÑO: 2021
PERIODO ACTA	DESDE: 28 de agosto de 21	HASTA:	

PROCESO No.	PN DIRAF SA MC 109 2020
CONTRATO No.	06 - 6 - 10077 - 20
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO E ESTACIÓN DE POLICIA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA
VALOR DE LAS ADICIONES:	$ 0.00
ENTIDAD CONTRATANTE:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO J&T
INTERVENTORIA:	CUATRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

TIPO DE PROCESO:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 6.672.223.907,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 6.672.223.907
N.I.T.:	900.141.397 - 5
N.I.T.:	901.396.988 - 4
N.I.T.:	900.297.404 - 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 06		ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
	SUBTOTAL REDES HIDRAULICAS RED CONTRA INCENDIOS				$ 18.704.203			$ 18.704.203		$ 0		$ 0	0.00%		$ 18.704.203	0.28%
3.0	CARPINTERIA															
3.1	MURO DE BLOQUE NO 4 E=10CM	M2	196,77	$ 61.111,11	$ 12.021.941,67	196,77	$ 12.021.941,67	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	0,00%	0,00	$ 0	0,00%
3.2	MURO DE BLOQUE NO 4 E=20CM	M2	1.393,40	$ 78.548,39	$ 109.441.396,00	1.393,40	$ 109.441.396,00	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	0,00%	0,00	$ 0	0,00%
3.3	VIGAS DE 15 X 20 M	ML	0,00	$ 58.224,15	$ 0	860,00	$ 50.053.569	860,00	$ 50.053.569	860,00	$ 50.053.569	100,00%	100,00%	860,00	$ 50.053.569	100,00%
3.4	VIGAS DE 15 X 30 M	ML	0,00	$ 69.349,46	$ 0	860,00	$ 59.640.535	860,00	$ 59.640.535	860,00	$ 59.640.535	100,00%	100,00%	860,00	$ 59.640.535	100,00%
3.5	VIGA BRM	KG	367,69	$ 8.836,00	$ 3.248.748	0,00	$ 0	367,69	$ 3.248.748	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	367,69	$ 3.248.748	0,00%
3.6	LOSA EN BANCA PLANA CONTRA CONTRAPISO	ML	0,00	$ 3.179,00	$ 0	1975,77	$ 6.280.546	1975,77	$ 6.280.546	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	1975,77	$ 6.280.546	100,00%
3.7	CONCRETO 3000 PSI PARA ACUEDUCTO BRM	ML	178,46	$ 40.337,36	$ 7.198.609	0,00	$ 0	178,46	$ 7.198.609	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	178,46	$ 7.198.609	100,00%
3.8	SUMINISTRO EN BULTO MALLA E=8	M2	0,00	$ 77.861,71	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
3.9	SUMINISTRO EN BULTO MALLA E=12	M2	0,00	$ 65.736,21	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
3.10	MURO EN LADRILLO	M2	0,00	$ 53.120,11	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
	SUBTOTAL MAMPOSTERIA				$ 196.816.677		$ 209.209.293,76		$ 165.167.997		$ 0		0,00%		$ 165.167.997	2,81%
4.0	PAÑETES															
4.1	PAÑETE LISO SOBRE MURO E:1,5	M2	2.118,49	$ 27.188,48	$ 57.588.141	2.118,49	$ 57.588.141	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	2.118,49	$ 57.588.141	100,00%	0,97%
4.2	PAÑETE LISO BANCA PLANA E=1,5	M2	254,50	$ 28.630,98	$ 7.285.549	254,50	$ 7.285.549	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	254,50	$ 7.285.549	100,00%	0,12%
4.3	Pañete impermeabilizado sobre muro E:2	M2	1861,36	$ 141.365,39	$ 263.101.388	1.861,36	$ 263.101.388	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	1861,36	$ 263.101.388	100,00%	4,45%
4.4	PAÑETE IMPERMEABILIZADO E:1,5	M2	1.511,94	$ 68.729,13	$ 103.934.917	1.511,94	$ 103.934.917	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	1.511,94	$ 103.934.917	100,00%	1,76%
	SUBTOTAL PAÑETES				$ 431.910.094		$ 431.910.094		$ 0		$ 0		0,00%		$ 431.910.094	7,30%
5.0	CUBIERTAS Y CIELOS															
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN METALDECK E=1	M2	440,57	$ 120.750,55	$ 54.205.491	0,00	$ 0	440,57	$ 54.205.491	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	440,57	$ 54.205.491	100,00%	1,08%
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN MADERA Y TEJA PENDIENTE DE CUBIERTAS	M2	722,95	$ 32.243,08	$ 23.310.231	0,00	$ 0	722,95	$ 23.310.231	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	722,95	$ 23.310.231	100,00%	0,46%
	SUBTOTAL CUBIERTAS Y CIELOS				$ 77.515.722	1163,52	$ 77.515.722		$ 0		$ 0		0,00%		$ 77.515.722	1,54%
6.0	PISOS															
6.1	ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:3 E=3 CM	M2	1.172,26	$ 27.309,08	$ 47.011.698	0,00	$ 0	1172,26	$ 47.011.698	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	1172,26	$ 47.011.698	100,00%	0,94%
6.2	PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO AL AGUA 30X30 CM	M2	1.905,09	$ 77.998,76	$ 148.576.738	0,00	$ 0	1905,09	$ 148.576.738	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	1905,09	$ 148.576.738	100,00%	2,97%
6.3	PISO EN LOSA BANCA PLANA	M2	171,81	$ 54.158,00	$ 9.305.509	0,00	$ 0	171,81	$ 9.305.509	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	171,81	$ 9.305.509	100,00%	0,19%
6.4	PISO EN PIEDRA DE RIO EN LAMINAS	M2	0,00	$ 76.524,75	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDESCOBA ENTREGRUESA GRANITO DURANGO 8X45 CM	ML	1353,05	$ 10.707,58	$ 13.898.929	0,00	$ 0	1353,05	$ 13.898.929	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	1353,05	$ 13.898.929	100,00%	0,27%
6.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCATERA EN GRANITO PULIDO Y DILATACIONES EN BRONCE	ML	77,49	$ 74.867,81	$ 5.617.131	0,00	$ 0	77,49	$ 5.617.131	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	77,49	$ 5.617.131	100,00%	0,01%
	SUBTOTAL PISOS				$ 224.410.007		$ 0		$ 224.410.007		$ 0		0,00%		$ 224.410.007	4,71%
7.0	ENCHAPES															
7.1	ENCHAPE LADRILLO TOLETE MEDIANO	M2	364,11	$ 97.855,31	$ 35.627.794	0,00	$ 0	364,11	$ 35.627.794	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	364,11	$ 35.627.794	100,00%	0,71%
	SUBTOTAL ENCHAPES				$ 35.627.794		$ 0		$ 35.627.794		$ 0		0,00%		$ 35.627.794	0,75%
8.0	CIELO RASO															
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO TIPO PLACA EN GYPSUM INCLUYE PERFILERIA	M2	1172,26	$ 270.060,93	$ 316.672.525	0,00	$ 0	1172,26	$ 316.672.525	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	1172,26	$ 316.672.525	100,00%	6,34%
	SUBTOTAL CIELO RASO				$ 316.672.525		$ 0		$ 316.672.525		$ 0		0,00%		$ 316.672.525	6,34%
9.0	MUROS															
9.1	CINTA PARA UNIR EL CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI E=0,20M	ML	0,00	$ 72.321,80	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
9.2	PLACA EN CONCRETO SOBRE MURO E:1,5 M	ML	50,00	$ 54.286,72	$ 2.062.897	50,00	$ 2.062.897	0,00	$ 0	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
	SUBTOTAL MUROS				$ 2.062.897		$ 2.062.897		$ 0		$ 0		0,00%		$ 0	0,00%
10.0	CARPINTERIA EN MADERA															
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA DURA CON RELLA Y CERRADURA TIPO ORBIT SEXPE	M2	8,00	$ 235.643,97	$ 1.908.960	0,00	$ 0	8,00	$ 1.908.960	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	8,00	$ 1.908.960	100,00%	0,04%
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA DURA CON RELLA Y CERRADURA TIPO ORBIT SEXPE	M2	28,56	$ 252.895,83	$ 7.198.138	0,00	$ 0	28,56	$ 7.198.138	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	28,56	$ 7.198.138	100,00%	0,16%
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA DURA CON RELLA Y CERRADURA TIPO ORBIT SEXPE	M2	79,59	$ 268.827,29	$ 21.396.757	0,00	$ 0	79,59	$ 21.396.757	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	79,59	$ 21.396.757	100,00%	0,47%
10.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA CORRIENTE CON RELLA Y CERRADURA TIPO ORBIT SEXPE	M2	88,52	$ 196.367,83	$ 17.384.553	0,00	$ 0	88,52	$ 17.384.553	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	88,52	$ 17.384.553	100,00%	0,38%
10.5	CLOSET EN MADERA RUSTICA PUERTA CORREDIZA	M2	4,00	$ 636.819,84	$ 2.547.279	0,00	$ 0	4,00	$ 2.547.279	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	4,00	$ 2.547.279	100,00%	0,06%
10.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN LAMINA DE MADERA Y MARCO METALICO TIPO DE FRANCE METAL	M2	79,84	$ 507.397,52	$ 40.517.678	0,00	$ 0	79,84	$ 40.517.678	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	79,84	$ 40.517.678	100,00%	0,89%
10.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN LAMINA DE MADERA Y MARCO METALICO TIPO DE FRANCE METAL	M2	42,73	$ 1.009.649,63	$ 43.703.238	0,00	$ 0	42,73	$ 43.703.238	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	42,73	$ 43.703.238	100,00%	1,71%
	SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA				$ 142.521.603		$ 0		$ 142.521.603		$ 0		0,00%		$ 142.521.603	3,42%
11.0	CARPINTERIA METALICA															
11.1	PUERTA DOBLE EN ALMACEN	M2	2,21	$ 142.784,17	$ 315.647	0,00	$ 0	2,21	$ 315.647	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	2,21	$ 315.647	100,00%	0,01%
11.2	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METALICA EN LOSA ENTRE PISOS	M2	42,49	$ 175.477,46	$ 7.455.830	0,00	$ 0	42,49	$ 7.455.830	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	42,49	$ 7.455.830	100,00%	0,17%
11.3	CUBIERTA METALICA	M2	503,81	$ 1.138.108,63	$ 573.295.611	503,81	$ 573.295.611	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	503,81	$ 573.295.611	100,00%	12,87%
11.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN ALUMINIO SEGUN ESPECIFICACION CIVIL BRM	M2	367,69	$ 589.868,57	$ 216.855.762	0,00	$ 0	367,69	$ 216.855.762	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	367,69	$ 216.855.762	100,00%	4,79%
11.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ABATIR EN ALUMINIO CON PERSIANA FIJA Y CELOSIA	M2	0,00	$ 226.800,52	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
11.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON BALCONETE EN ALUMINIO PERSIANA FIJA Y CELOSIA	M2	0,00	$ 270.468,69	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
11.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA EN ALUMINIO CON BALCONETE SEGÚN ESPECIFICACIONES Y PLANOS	M2	0,00	$ 29.068,43	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
11.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SANITARIA EN TUBULAR EN PANTE EN ALUMINIO	M2	0,00	$ 186.465,68	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
11.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAC 22 CON CERRADURA ANTIPANICO DE MANIJA U	M2	0,00	$ 427.916,51	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
11.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO Y CAPUCHINA EN HIERRO	M2	25,94	$ 90.282,98	$ 2.341.956	0,00	$ 0	25,94	$ 2.341.956	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	25,94	$ 2.341.956	100,00%	0,05%
11.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIA EN HIERRO TEMPLADO 3MM	M2	0,00	$ 110.388,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
11.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBULAR CUADRADO DE 1 1/2" EN HIERRO	M2	0,00	$ 230.993,64	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%	0,00	$ 0	ACTIVIDAD NO EJECUTABLE	0,00%
11.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA CAL 18 RELLENO CAL 18 EN MARCO Y ALTO	M2	23,58	$ 197.561,83	$ 4.659.343	0,00	$ 0	23,58	$ 4.659.343	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	23,58	$ 4.659.343	100,00%	0,09%
11.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA	M2	81,21	$ 861.609,21	$ 69.981.924	0,00	$ 0	81,21	$ 69.981.924	0,00	$ 0	0,00%	0,00%	81,21	$ 69.981.924	100,00%	1,41%

CONSORCIO J&T

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

Construcción de la Fase 2 de la Estación de Policía de Caucasia, Antioquia.

POLICIA NACIONAL
DIRAF

CÓDIGO:			
VERSIÓN:	001		
FECHA:	5/8/2020		
PÁGINA No:	5	DE	6

ACTA No.	4		
FECHA ACTA	DÍA	MES	AÑO
	28	7	2021
PERIODO ACTA	DESDE		
	28-may-21		

PROCESO No:	PN DIRAF SA MC 109 2020
CONTRATO No:	06 - 6 - 10077 - 20
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA
VALOR DE LAS ADICIONES:	$ 0.00
ENTIDAD CONTRATANTE:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO J&T
INTERVENTORÍA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

TIPO DE PROCESO:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 6.671.223.927.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 6.671.223.927
N.I.T.	830 141 397 - 5
N.I.T.	901 396 986 - 4
N.I.T.	830 267 608 - 1

			CONTRACTUALES		ADICIONALES		ACTA DE CORTE DE OBRA No. 04		ACUMULADO				PENDIENTE POR EJECUTAR			
20.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAY VENTANA 1 HOJA	M2	9.21	$ 167,641.81	$ 1,543,999	0.00	$ 0	9.21	$ 1,543,999	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	9.21	$ 1,543,999	100.00%	0.01%
			SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA		$ 195,720.28		$ 0		$ 195,720.28		$ 0		$ 0	0.00%			$ 195,720.28		0.01%
330	PINTURA																		
21.1	PINTURA TIPO VINILICA SOBRE PARETES MUROS	M2	3406.57	$ 14,177.14	$ 48,296,091	0.00	$ 0	3406.57	$ 48,296,091	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	3406.57	$ 48,296,091	100.00%	0.72%
21.2	ESTUCO Y VINILO 1 MANO	M2	2613.73	$ 1,705.34	$ 4,457,631	0.00	$ 0	2613.73	$ 4,457,631	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	2613.73	$ 4,457,631	100.00%	0.07%
21.3	PINTURA TIPO VINILICA ESTRUCTURA EN CONCRETO O CIELO RASO	M2	480.00	$ 4,738.30	$ 2,295,589	0.00	$ 0	480.00	$ 2,295,589	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	480.00	$ 2,295,589	100.00%	0.03%
21.4	PINTURA ACEITE MADERA	M2	240.82	$ 18,699.81	$ 4,502,757	0.00	$ 0	240.82	$ 4,502,757	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	240.82	$ 4,502,757	100.00%	0.07%
21.5	MANO PRIMER Y PINTURA ENAMEL 2 MANOS PUERTAS ENLATADAS PARA MALLA DE 8	M2	760.00	$ 18,729.25	$ 14,994,234	0.00	$ 0	760.00	$ 14,994,234	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	760.00	$ 14,994,234	100.00%	0.22%
			SUBTOTAL PINTURA		$ 115,539,236		$ 0		$ 115,539,236		$ 0		$ 0	0.00%			$ 115,539,236		1.73%
340	APARATOS SANITARIOS MUEBLES Y ACCESORIOS																		
22.1	UNIDAD DE CONEXIONES SANITARIAS DE 4"	UN	18.00	$ 732,763.87	$ 13,189,870	0.00	$ 0	18.00	$ 13,189,870	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	18.00	$ 13,189,870	100.00%	0.20%
22.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINAL ANTIVANDALICO	UN	1.00	$ 336,433.72	$ 336,433	0.00	$ 0	1.00	$ 336,433	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	1.00	$ 336,433	100.00%	0.01%
22.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS ANTIVANDALICO DE SOBRE PONER INCLUYE GRIFERIA ETC.	UN	13.00	$ 262,334.64	$ 3,409,350	13.00	$ 262,335	18.00	$ 4,722,019	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	18.00	$ 4,722,019	100.00%	0.09%
22.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA PRIVADA INCLUYE ACCESORIOS	UN	4.00	$ 81,920.87	$ 327,680	0.00	$ 0	4.00	$ 327,680	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	4.00	$ 327,680	100.00%	0.00%
22.5	SUMINISTRO E INSTALACION PORTALUYA EN PUBLICANA	UN	18.00	$ 44,128.86	$ 794,301	18.00	$ 794,301	18.00	$ 794,301	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	18.00	$ 794,301	100.00%	0.02%
22.6	UNIDAD DE PUBLICANA	UN	17.00	$ 28,183.47	$ 479,019	17.00	$ 479,019	17.00	$ 479,019	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	17.00	$ 479,019	100.00%	0.01%
22.7	REJILLA DE PISO 2" EN PVC GENERAL COLOR GRIS	UN	13.00	$ 14,078.78	$ 183,154	13.00	$ 183,154	26.00	$ 365,996	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	26.00	$ 365,996	100.00%	0.01%
22.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE SOPORTE	UN	18.00	$ 103,588.16	$ 1,864,587	20.00	$ 2,071,763	36.00	$ 3,625,547	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	36.00	$ 3,625,547	100.00%	0.05%
22.9	TAPA DE REGISTRO PVC 20X20	UN	11.00	$ 20,862.85	$ 229,491	11.00	$ 229,491	11.00	$ 229,491	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	11.00	$ 229,491	100.00%	0.00%
22.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOALLERO EN PORCELANA INCLUYE ACCESORIOS PARA ROLLO	UN	13.00	$ 35,262.25	$ 458,409	7.00	$ 246,836	8.00	$ 282,098	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	8.00	$ 282,098	100.00%	0.00%
22.11	POLIZA DE AMPARO DE PREDIO MUEBLE	ML	1.00	$ 147,157.24	$ 147,157	1.00	$ 147,157	2.00	$ 294,314	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	2.00	$ 294,314	100.00%	0.00%
			SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS MUEBLES Y		$ 23,407,870		$ 3,192,155		$ 26,598,025		$ 0		$ 0	0.00%			$ 26,598,025		0.40%
NP	ACTIVIDADES NO PREVISTAS																		
NP 001	DESMONTE DE CELOSIA EN LAMINA MATERIAL INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RCD	M2	0.00	$ 7,384.00	$ 0	1464.00	$ 10,810,176	1464.00	$ 10,810,176	1153.35	$ 8,515,646	1153.35	$ 8,515,646	78.78%	0.13%	310.74	$ 2,294,530	21.22%	0.04%
NP 002	DESMONTE DE MUROS LADRILLO TOLETE INCLUYE RETIROS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	M2	0.00	$ 1,808.16	$ 0	1695.00	$ 3,065,035	1695.00	$ 3,065,035	1264.57	$ 2,286,439	1264.57	$ 2,286,439	66.72%	0.11%	430.43	$ 778,596	33.28%	0.01%
NP 003	DEMOLICION DE ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE RETIROS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	M3	0.00	$ 10,303.34	$ 0	760.00	$ 7,830,538	760.00	$ 7,830,538	730.00	$ 7,521,978	730.00	$ 7,521,978	96.05%	0.15%	30.00	$ 308,560	3.95%	0.01%
NP 004	DEMARCACION DE ZONAS OBRA INCLUYE POSTES EN MADERA	ML	0.00	$ 9,575.53	$ 0	160.00	$ 1,532,085	160.00	$ 1,532,085	112.00	$ 1,072,459	112.00	$ 1,072,459	70.00%	0.02%	48.00	$ 459,627	30.00%	0.01%
NP 005	TALA Y RETIRO DE INDIVIDUOS ARBOREOS M INCLUYE DESMENUZADO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS VEGETALES	UND	0.00	$ 1,077,344.07	$ 0	11.00	$ 11,851,225	11.00	$ 11,851,225	11.00	$ 11,851,225	11.00	$ 11,851,225	100.00%	0.18%	0.00	$ 0	0.00%	0.00%
NP 006	DESENRAIZADO DE ARBOLES INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS VEGETALES	UND	0.00	$ 309,177.57	$ 0	11.00	$ 4,580,550	11.00	$ 4,580,550	11.00	$ 4,580,550	11.00	$ 4,580,550	100.00%	0.09%	0.00	$ 0	0.00%	0.00%
NP 007	LIMPIEZA Y LOCALIZACION DE TERRENO MANUAL	M2	0.00	$ 548.33	$ 0	6799.00	$ 3,729,273	6799.00	$ 3,729,273	424.84	$ 234,249	424.84	$ 234,249	6.29%	0.00%	6373.09	$ 3,495,023	93.71%	0.06%
NP 008	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA ZINC PV 3.50 M	M2	0.00	$ 619,498.23	$ 0	38.00	$ 24,008,881	38.00	$ 24,008,881	25.00	$ 15,565,806	25.00	$ 15,565,806	64.84%	0.23%	13.00	$ 8,443,080	35.16%	0.13%
NP 009	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO E= 10 CM	M2	0.00	$ 101,961.62	$ 0	2872.52	$ 292,904,845	2872.52	$ 292,904,845	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	2872.52	$ 292,904,845	100.00%	5.25%
NP 010	DILATACIONES PLACA DE CONTRAPISO	ML	0.00	$ 6,990.89	$ 0	1383.75	$ 13,818,891	1383.75	$ 13,818,891	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	1383.75	$ 13,818,891	100.00%	0.25%
NP 011	SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO RIN FLEXO T 2000	M2	0.00	$ 7,446.41	$ 0	2768.41	$ 20,568,189	2768.41	$ 20,568,189	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	2768.41	$ 20,568,189	100.00%	0.40%
NP 012	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL 20X20X40 CM INCLUYE MORTERO DE PEGA Y GROUTING DE RELLENO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	0.00	$ 71,806.38	$ 0	2978.61	$ 214,006,178	2978.61	$ 214,006,178	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	2978.61	$ 214,006,178	100.00%	4.13%
NP 013	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN E = 15 CM	M2	0.00	$ 58,966.21	$ 0	371.81	$ 21,923,339	371.81	$ 21,923,339	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	371.81	$ 21,923,339	100.00%	0.42%
NP 014	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SOLIDA DE 1.80 CALIBRE 20 SIMILAR DE 1" PARA PLACA DE PISO INCLUYE	M2	0.00	$ 70,129.76	$ 0	1651.85	$ 115,870,306	1651.85	$ 115,870,306	110.00	$ 7,713,714	110.00	$ 7,713,714	6.66%	0.11%	1541.85	$ 108,156,591	93.34%	1.98%
			SUBTOTAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS		$ 0		$ 729,244,858		$ 729,244,858		$ 77,960,814		$ 77,960,814	10.69%			$ 651,284,044		11.96%
			SUBTOTAL CALICANA		$ 1,034,265,857		$ 0		$ 1,034,265,857		$ 344,732,852.84		$ 344,732,852.84				$ 689,533,004.16		
			ADMINISTRACION 6%		$ 62,055,951		$ 0		$ 62,055,951		$ 20,683,971		$ 20,683,971				$ 41,371,980		
			IMPREVISTOS 3%		$ 31,302,898		$ 0		$ 31,302,898		$ 10,341,486		$ 10,341,486				$ 20,685,712		
			UTILIDAD 5%		$ 52,171,496		$ 0		$ 52,171,496		$ 17,235,810		$ 17,235,810				$ 34,475,687		
			IVA SOBRE UTILIDAD	19.00%	$ 47,662,368		$ 0		$ 47,662,368		$ 15,748,863.30		$ 15,748,863.30				$ 31,813,917.62		
			TOTAL OBRAS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO DE ADICIONES Y/O OBRAS ADICIONALES		$ 6,221,659,364		$ 0		$ 6,221,659,364		$ 427,283,454.56		$ 1,413,413,203.94				$ 4,808,246,160		

ITEM	EQUIPOS	Unidad	CANTIDADES TOTALES	Valor Unitario afectado	Valor Parcial Afectado													
4.26	SANITARIA PUBLICA (Up 50MMPS+2plus30/300/50MMPS+ 2 del SIFON del 2 de 50MMPS+	UND	5.00	$ 9,529,715.14	$ 47,648.57	0.00	$ 0	5.00	$ 47,648.57	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	5.00	$ 47,648.57	100.00%	0.00%
4.27	SANITARIA PUBLICA (Up 50MMPS+2plus30/300/50MMPS+ 2 del SIFON del 2 de 50MMPS+	UND	3.00	$ 6,975,360.15	$ 20,926.08	0.00	$ 0	3.00	$ 20,926.08	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	3.00	$ 20,926.08	100.00%	0.00%
4.28	SANITARIA PUBLICA (Up 50MMPS+2plus30/300/50MMPS+ 2 del SIFON del 2 de 50MMPS+	UND	3.00	$ 5,136,679.83	$ 15,408.23	0.00	$ 0	3.00	$ 15,408.23	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	3.00	$ 15,408.23	100.00%	0.00%
4.34	UPS DE 5 KVA TRIFASICA ON LINE CON BATERIAS LARGA	UND	2.00	$ 30,607,959.61	$ 61,215,919	0.00	$ 0	2.00	$ 61,215,919	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	2.00	$ 61,215,919	100.00%	0.01%
4.35	UPS DE 3KVA TRIFASICA ON LINE	UND	1.00	$ 11,981,774.37	$ 11,981,774	0.00	$ 0	1.00	$ 11,981,774	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	1.00	$ 11,981,774	100.00%	0.00%
4.36	UPS DE 20KVA BITRIFASICA ON LINE	UND	1.00	$ 17,230,811.27	$ 17,230,811	0.00	$ 0	1.00	$ 17,230,811	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	1.00	$ 17,230,811	100.00%	0.00%
4.37	UPS DE 10KVA MONOFASICA ON LINE	UND	1.00	$ 11,161,496.81	$ 11,161,497	0.00	$ 0	1.00	$ 11,161,497	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	1.00	$ 11,161,497	100.00%	0.00%
4.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	UND	48.00	$ 9,498,297.27	$ 455,918,189	0.00	$ 0	48.00	$ 455,918,189	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00%	0.00%	48.00	$ 455,918,189	100.00%	0.08%
			SUBTOTAL EQUIPOS		$ 587,499,803		$ 0		$ 587,499,803		$ 0		$ 0	0.00%			$ 587,499,803		100.00%
			IVA 19%		$ 72,674,962		$ 0		$ 72,674,962		$ 0		$ 0				$ 72,674,962		
			TOTAL EQUIPOS		$ 660,174,765		$ 0		$ 660,174,765		$ 0		$ 0				$ 660,174,765		

VALORES TOTALES (Ejecutado a por ejecutar)	$ 6,671,223,927	$ 0	$ 6,671,223,926	$ 427,283,454.56	$ 1,413,413,203.9400	21.186715052684500%	PORCENTAJE EJECUTADO	$ 5,257,810,722.0600	78.813284944139600%	PENDIENTE POR EJECUTAR

CONSORCIO J&T

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA

Construcción de la Fase 2 de la Estación de Policía de Caucasia, Antioquia.

POLICIA NACIONAL

CÓDIGO:	
VERSIÓN:	001
FECHA:	6/05/2020
PÁGINA No:	1 de 1

ACTA No.	4		
FECHA ACTA	DÍA	MES	AÑO
	08	5	2021
PERIODO ACTA	MAYO		
	29 mayo 21		

PROCESO No:	PN-DIRAF-SA-MC-109-2020
CONTRATO No:	06 - 8 - 10077 - 20
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA
VALOR DE LAS ADICIONES:	$ 0.00
ENTIDAD CONTRATANTE:	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO J&T
INTERVENTORIA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

TIPO DE PROCESO:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 6.671.223.917,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 6.671.223.917
N.I.T.	830.141.397 - 5
N.I.T.	901.396.986 - 4
N.I.T.	900.297.414 - 1

	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA DE CORTE DE OBRA No. 04		ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO		N.A		N.A	6.404873516997150%	N.A	N.A		N.A	N.A	
ANTICIPO Y AMORTIZACIÓN (Amortizado o por Amortizar)	30.00%	$ 2,001,367,178.10		$ 2,001,367,177.80	$ 128,185,036.37	$ 424,023,961.1900	21.19%	ANTICIPO AMORTIZADO	$ 1,577,343,216.6100	78.81%	PENDIENTE POR AMORTIZAR
VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA		$ 4,669,856,748.90		$ 4,669,856,748.20	$ 299,098,414.19	$ 969,389,242.7500	21.19%		$ 3,680,467,505.4500	78.81%	

ELABORÓ

Ing. CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO J&T
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN

APROBÓ

Arq. MAURICIO VARGAS GAITÁN
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA