CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO N°:	03 – 2026
FECHA DEL ACTO:	02 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA:	PAULO CESAR MEJIA VALENCIA
NIT O CÉDULA:	75.090.349
SUPERVISOR:	MARIA LUISA MARTINEZ GOMEZ
CARGO SUPERVISOR:	INGENIERO SUPERVISOR 2
PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (2 DE ENERO DE 2026) HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN
OBJETO:	LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAR Y ACOMPAÑAR LAS ACCIONES AMBIENTALES DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ ETAPA I Y II.

Que en cumplimiento del objeto contractual y durante la ejecución del contrato No. 003-2026 el contratista acreditó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Además de lo anterior, el contratista ejecutó las siguientes actividades específicas definidas en el contrato:

No.	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	MARQUE CON UNA X LAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
1.	Realizar seguimiento al Plan de Manejo Ambiental para la Etapa I del Proyecto, atendiendo lo aprobado en la Resolución 1831 del 2017 y recurso de reposición, Resolución 2850 del 2017, Resolución 0343 de 2021, Resolución 0605 de 2022, Resolución 2100 del 5 de diciembre de 2022, Resolución 2151 de diciembre 12 de 2022, Resoluciones 1575 y 2041 de 2023 y Resolución 0421 del 20 de marzo de 2024 y los modificatorios y/o anexos a las mismas, en cuanto al cumplimiento de cada una de las obligaciones impuestas y la documentación exigida por la autoridad ambiental de cada uno de sus programas y proyectos estableciendo la revisión de sus cronogramas y el cumplimiento de la licencia ambiental de la Etapa I.		En cumplimiento del seguimiento al Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Etapa I y sus actos administrativos asociados (Resoluciones 1831 y 2850 de 2017, 0343 de 2021, 0605, 2100 y 2151 de 2022, 1575 y 2041 de 2023, y 0421 de 2024), se adelantó la verificación técnica, documental y de cronogramas de los programas activos. Este seguimiento confirmó que las acciones se ajustan a lo aprobado según el estado actual del proyecto, el cual se encuentra en fase de preconstrucción de la terminal aérea y mantiene inactivas varias resoluciones y ZODMEs en predios privados que conservan su uso agrícola o pecuario. Por tal razón, la gestión ambiental se centró en supervisar labores preliminares —como el cerramiento perimetral del chaflán y trabajos topográficos especializados— y en coordinar reuniones de articulación con el contratista ejecutor e interventoría (Consorcio SK) para la entrega del vivero forestal y la aclaración de aspectos normativos de la licencia. Por otra parte, la ejecución del PMA en el tramo vial (Res. 0605 de 2022) enfrentó una contingencia administrativa tras la

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

No.	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	MARQUE CON UNA X LAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
			suspensión de los contratos de obra e interventoría notificada por la Gobernación de Caldas mediante el Oficio DSI 0948 del 14 de julio de 2026. Esta interrupción afectó la recolección y validación de la información técnica necesaria para la elaboración del Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA No. 54) correspondiente al primer semestre del año. Ante esto, la Asociación Aeropuerto del Café informó la situación a CORPOCALDAS solicitando una prórroga de un (1) mes calendario para radicar el informe con soportes completos, mientras requirió a la Gobernación priorizar la consolidación de los datos ambientales una vez se reanuden los contratos.
2.	Realizar la consolidación de información del Plan de compensación por pérdida de biodiversidad a partir de la incorporación de la información generada por el contratista ejecutor en concordancia con la actualización del inventario forestal y permiso de aprovechamiento forestal requerido para las intervenciones necesarias para la construcción de la Etapa I y II del proyecto Aeropuerto del Café y sus obras complementarias (desarrollo vial y las nuevas zonas de depósito de materiales que se incorporen).		La Asociación Aeropuerto del Café continuó de forma directa con la coordinación, operación y mantenimiento del vivero forestal mediante profesional experto en especies nativas. Con el fin de transferir esta responsabilidad al Consorcio Aeropuerto del Café SK, en julio de 2026 se realizaron la visita de reconocimiento y el inventario físico de infraestructura, insumos y material vegetal junto con la interventoría; no obstante, la firma del acta programada para el 15 de julio quedó pendiente por definir por parte del consorcio. Ante el vencimiento del contrato de mantenimiento del vivero el 31 de julio, se adelantaron gestiones ante la UGPA para agilizar la entrega formal y asegurar la continuidad en la conservación del material vegetal.
3.	Realizar acompañamiento a la Asociación Aeropuerto del Café, en el seguimiento de la correcta aplicación de la licencia ambiental de la Etapa I y Apoyar la consolidación y revisión técnica ambiental de cada uno de los documentos a entregar a la autoridad ambiental		En desarrollo del acompañamiento técnico y jurídico a la Asociación Aeropuerto del Café, se trabajó de manera articulada con la Unidad de Gestión Técnica y los diferentes contratistas para garantizar que todas las actuaciones del proyecto se alineen con la Licencia Ambiental de la Etapa I y sus actos modificatorios. Este proceso incluyó la orientación especializada para la correcta interpretación de los compromisos ambientales, la verificación de los programas del Plan de Manejo

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

No.	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	MARQUE CON UNA X LAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
			Ambiental según el estado actual de ejecución, y la revisión, consolidación y validación técnica de la documentación remitida a CORPOCALDAS y demás entidades, asegurando la suficiencia de los soportes y minimizando observaciones de la autoridad ambiental. Como resultado de esta gestión, se constató una aplicación adecuada de la licencia ambiental y el cumplimiento a satisfacción de los criterios normativos exigidos, encontrándose el proyecto a la espera de pronunciamientos sobre el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad y el aprovechamiento del guadual en el sector del puente de 30 metros. Asimismo, ante la contingencia en los contratos viales a cargo de INFRAROVER e interventoría, se brindó el soporte técnico necesario para solicitar formalmente ante CORPOCALDAS la prórroga de la entrega del Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA No. 54) previsto inicialmente para el 31 de julio de 2026, garantizando la trazabilidad y calidad técnica de la información que finalmente será radicada
4.	Estudiar cuidadosamente los siguientes actos administrativos expedidos por la Corporación Autónoma Regional de Caldas Corpocaldas y dar cumplimiento a los requerimientos allí establecidos por la autoridad para la etapa I del proyecto: • Resolución 1831 del 2017 • Resolución 2850 del 2017 • Resolución 0592 del 2020 • Resolución 0343 de 2021 • Resolución 0605 de 2022 • Resolución 2100 de 2022 • Resolución 2151 de 2022 • Resoluciones 1575 y 2041 de 2023 • Resolución 0421 de 2024		En desarrollo de la revisión detallada de las resoluciones de la Etapa I (Resoluciones 1831/2017, 2850/2017, 0592/2020, 0343/2021, 0605/2022, 2100/2022, 2151/2022, 1575/2023, 2041/2023 y 0421/2024), la Asociación mantuvo actualizada la matriz de cumplimiento ambiental para vigilar las obligaciones activas e inactivas del proyecto. Bajo la Resolución 1831 de 2017, se realizaron visitas de verificación a los cauces del polígono con el Consorcio SK y la Interventoría Integral para transferir la ejecución de aforos al contratista, y se radicó para análisis el informe de seguimiento a los ICA 47 al 52 expedido por CORPOCALDAS. Respecto a las demás disposiciones (Res. 2850, 0592, 2100, 2151, 1575, 2041 y 0421), se continuó con el mantenimiento y propagación de especies en el vivero

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

No.	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	MARQUE CON UNA X LAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
			forestal para futuras compensaciones, mientras que la intervención física en los ZODMEs (Villa Praga, La Bretaña, Cauce Sur, La Pitaya y El Rodeo) se mantuvo inactiva. Por su parte, las actividades asociadas a la vía de acceso (Res. 0605 de 2022) incluyeron el seguimiento técnico mediante el Comité Socioambiental de Obra, la remoción de siete individuos de guadua en el sector del puente de 30 metros según lo autorizado en el Oficio 2026-IE-00014770, y la espera del pronunciamiento de CORPOCALDAS sobre el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad. No obstante, tras la suspensión de los contratos de obra e interventoría notificada por la Gobernación de Caldas mediante el Oficio DSI 0948 del 14 de julio de 2026, se interrumpió la consolidación de información del primer semestre. Frente a esta contingencia, la Asociación solicitó ante CORPOCALDAS una prórroga de un (1) mes calendario para la entrega del Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA No. 54) y requirió formalmente a la Gobernación priorizar la remisión de soportes una vez se reanuden las labores.
5.	Tener como base de consulta e información los estudios complementarios de la modificación de la licencia ambiental (EIA) del proyecto Aeropuerto del Café en la etapa I y los Estudios de Impacto ambiental (EIA) presentados para el licenciamiento cada una de las zonas de depósito que hacen parte de la licencia del proyecto		Se continuó con el estudio y consulta del Estudio de Impacto Ambiental de la Etapa I, haciendo foco en el Tomo II como insumo fundamental para las definiciones técnicas del Plan de Manejo Ambiental, del Plan de Monitoreo y Seguimiento y del Plan de Gestión del Riesgo. El EIA sirvió de base técnica para identificar y priorizar los compromisos aplicables durante la fase actual de preconstrucción y las actividades preliminares de campo. Asimismo, el contenido de los EIA específicos de cada ZODME y de la Licencia General fue socializado y coordinado en mesas de trabajo con los profesionales ambientales de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo, la interventoría y el contratista ejecutor. Esto

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

No.	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	MARQUE CON UNA X LAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
			permitió estructurar el alcance de las fichas de seguimiento ambiental con miras a la consolidación futura del informe ICA No. 54 una vez superada la suspensión contractual de las obras viales.
6.	Preparar, recolectar la información de los contratistas e interventores que ejecuten el proyecto y presentar los informes de cumplimiento ambiental de la licencia de la etapa I de acuerdo con la normatividad ambiental vigente y en los plazos establecidos por la Corporación		En el marco de la recolección periódica de datos de contratistas e interventores, el contratista revisó los antecedentes de radicación de los ICA 52 y 53, así como el Informe Técnico No. 2026-II-00005801 de CORPOCALDAS, derivado de la visita de seguimiento a los informes presentados previamente. Con base en este pronunciamiento, se inició el análisis de los requerimientos de la corporación para coordinar las respuestas con los demás involucrados. Respecto a la formulación del ICA No. 54 (correspondiente al primer semestre de 2026 y previstó inicialmente para el 31 de julio de 2026), se gestionó la solicitud formal de prórroga por un mes mediante el Oficio G-100.0149 del 21 de julio de 2026. Dicha solicitud se motivó en la suspensión de los contratos de obra e interventoría de la vía de acceso, lo cual impidió recibir a tiempo la información consolidada por la Gobernación de Caldas para el trámite a cargo de Aerocafé.
7.	Establecer el cumplimiento de todos los permisos o autorizaciones establecidas en la licencia ambiental de la etapa I, además de mantenerlos vigentes realizando las gestiones oportunas antes de sus vencimientos		Se mantuvo la verificación sistemática y el control del estado de la totalidad de permisos, concesiones y autorizaciones ambientales asociadas a la Etapa I y sus obras complementarias. A la fecha no existen obligaciones pendientes ni vencimientos vencidos imputables a la entidad ante CORPOCALDAS, encontrándose al día los trámites gestionados directamente por la Asociación Dentro de las novedades del mes, se confirmó la intervención de los 7 individuos de guadua entre el K2+995 y K3+025 bajo la autorización del Oficio 2026-IE-00014770, destrabando la construcción del puente de 30 metros. De igual forma, se dio seguimiento a los permisos supeditados al arranque de obras en el ZODME La Pitaya

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

No.	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	MARQUE CON UNA X LAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
			y a la respuesta requerida sobre el Plan de Compensación de la vía.
8.	Establecer un plan de trabajo donde incorpore el desarrollo oportuno del cumplimiento de las obligaciones contractuales		Se implementó y monitoreó de forma continua la matriz de seguimiento al Plan de Acción del Área Ambiental de la Unidad Técnica de Aerocafé, evaluando semanalmente el avance en los compromisos contractuales e institucionales. Esta planificación permitió articular las tareas de revisión normativa, la atención de inquietudes técnicas y la formulación oportuna de conceptos. Adicionalmente, bajo el esquema de trabajo coordinado durante la fase de preconstrucción, se asesoró de forma constante al contratista SK y a la Interventoría Integral frente a dudas sobre el alcance de los permisos, gestión social, rescate de fauna y manejo de recursos naturales. Esto garantizó que las actividades de campo se enfoquen con estricto apego a los compromisos de la licencia ambiental.
9.	Acompañar todas las reuniones requeridas por la Asociación Aeropuerto del Café con otros contratistas y/o consultores, con el fin de integrar el componente ambiental y este logre elaborar los documentos requeridos por la autoridad ambiental para la Etapa I y II del Aeropuerto.		El contratista participó de manera activa en todas las mesas de trabajo y reuniones técnicas convocadas por la Gerencia, la Unidad Técnica, la UGPAA, la Gobernación de Caldas, consorcios ejecutores (SK e Infrarover) e interventorías (Integral y Joyco). En estos escenarios se integraron las variables ambientales en los frentes de trabajo del lado aire y de la vía de acceso a la terminal. Asimismo, se dio soporte a los requerimientos de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo y se realizó el seguimiento a las respuestas esperadas por parte de CORPOCALDAS sobre el licenciamiento de la Etapa II del proyecto, estando a la espera del pronunciamiento oficial que determine las acciones a seguir.
10.	Atender adecuada y oportunamente los requerimientos realizados por la Asociación Aeropuerto del Café,		e atendieron con celeridad las solicitudes de información, proyectos de respuesta, traslados de correspondencia y análisis técnicos requeridos por la Asociación

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

No.	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	MARQUE CON UNA X LAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
	respecto de la información suministrada, los informes entregados objeto del contrato		Aeropuerto del Café. Entre estas actividades destaca la revisión documental para contestar requerimientos de la corporación y el soporte en aspectos ambientales para el Plan de Acción 2026 De igual manera, se llevaron a cabo reuniones de contingencia por los eventos presentados en la vía de acceso y se prepararon insumos técnicos solicitados por el contratista del lado aire y la UGPAA respecto a normas de manejo de residuos y trámites de servicios públicos.
11.	Realizar las recomendaciones necesarias a la Asociación Aeropuerto del Café frente al seguimiento de la licencia ambiental de la Etapa I y II del Proyecto Aeropuerto del Café.		Se elaboraron y entregaron recomendaciones técnicas enfocadas en optimizar el seguimiento de la Licencia Ambiental para las Etapas I y II, manteniendo estrecha comunicación con la Unidad Técnica, la UGPAA y la Gobernación de Caldas. Se enfatizó en la necesidad de resolver contingencias sobre la gestión predial a lo largo del chaflán de la vía de acceso, aspecto que condiciona la gestión ambiental del tramo vial. Por otra parte, se mantuvieron las recomendaciones sobre la necesidad de hacer seguimiento continuo a la evaluación del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad en CORPOCALDAS, previniendo posibles retrasos operacionales una vez se reinicien las obras suspendidas.
12.	Suscribir las actas y documentos a que haya lugar con ocasión de la ejecución del contrato		En el desarrollo de las funciones del contrato, se elaboraron y firmaron las actas de reunión correspondientes bajo los formatos de gestión de calidad del proyecto Aerocafé (formato GC-R-08). Estas actas correspondieron a los comités de seguimiento de la Gerencia, espacios de coordinación con la Unidad Técnica, reuniones de la UGPAA y sesiones de trabajo con los contratistas e interventorías de la vía de acceso y del lado aire.
13.	Apoyar a la Asociación Aeropuerto del Café en los procesos ambientales y sociales que involucren el buen		Se brindó acompañamiento técnico al equipo social de la Asociación Aeropuerto del Café, promoviendo la correcta aplicación de los programas del Plan de

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

No.	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	MARQUE CON UNA X LAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
	desarrollo de la licencia ambiental y el mejoramiento del municipio de Palestina en el área de influencia del Proyecto.		Manejo Ambiental en el municipio de Palestina. Se sostuvieron reuniones periódicas para revisar la atención a la comunidad, la gestión del Comité de Empleo y el avance en las negociaciones prediales de la vía. Adicionalmente, se apoyó la conformación y desarrollo del Comité Socioambiental de Obra para la construcción del Lado Aire, abordando contingencias asociadas al cerramiento perimetral del polígono de intervención y a la detección de ocupaciones o intervenciones no autorizadas dentro de la zona del proyecto
14.	Trabajar de manera articulada con la unidad técnica de la Asociación Aeropuerto del Café en la búsqueda y análisis de posibles zonas de disposición que entren a robustecer los sitios de depósito que posee actualmente el proyecto.		Se avanzó en la evaluación de alternativas para ampliar la capacidad de disposición de RCD del proyecto. Se realizó el seguimiento al trámite de los predios Sausalito y El Paraíso, y se formalizó la consulta ante CORPOCALDAS (Oficio G-100.0154 con radicado 2026-EI-00014291 del 23 de julio de 2026) para establecer la viabilidad ambiental de utilizar el gestor autorizado "La Manila", el cual cuenta con potencial de disposición en la zona cercana a la pista. De igual forma, se destacó que el licenciamiento del sitio "El Higuerón" en Palestina continúa ofreciendo capacidad estratégica para absorber volúmenes de RCD de la vía de acceso y de fases futuras del aeropuerto, aliviando la presión sobre otros puntos de depósito.
15.	Las demás que le asigne la Asociación Aeropuerto del Café, relacionadas con el objeto del contrato y su desarrollo profesional.		Durante el mes de julio, el contratista desempeñó múltiples tareas operativas y de soporte técnico encomendadas por la Asociación. Entre ellas destacan el apoyo logístico en el traslado de las oficinas de Aerocafé hacia el Aeropuerto La Nubia, la atención de inquietudes sobre fauna (presencia de zorros cangrejeros en el polígono) y el ajuste de puntos de separación de residuos sólidos Adicionalmente, prestó apoyo en trámites ante Empocaldas, la revisión de información de predios, la formulación de

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

No.	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	MARQUE CON UNA X LAS EJECUTADAS	OBSERVACIONES
			borradores de respuesta a la Corporación Cívica de Caldas y la Gobernación, y la asistencia técnica continua en la Unidad Técnica.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS (X)

El contratista Ingeniero Ambiental realizó las siguientes actividades:

No	OBJETO	FECHA
1	Apoyo en la revisión del informe de la viverista con relación a información aportada por parte de la supervisora del contrato Ajuste de acuerdo con la normatividad del trio de separación de residuos solidos Apoyo al trámite de respuesta solicitud de Empocaldas sobre reubicación del contador de agua Reunión interna sobre traslado de la entidad al aeropuerto la Nubia	01/07/2026
2	Reunión interventoría y contratista en el vivero forestal para definir inventario y entrega del bien Reunión con Infrarover e interventoría para definir la entrega y avances en el ICA	02/07/2026
3	Reunión para definir acciones relacionadas a la visita del vivero forestal y definir inventario Aportes relacionados con el tema de fauna en el proyecto debido a la presencia de zorros cangrejeros en el área de intervención del proyecto Reunión para definir correcciones a los aportes presentados por la UGPAA para la resolución del comité de empleo	03/07/2026
4	Verificación de Competencia y apoyo en respuesta al oficio reenviado por parte de la Corporación cívica de caldas Ajuste de información archivo seguimiento a predios aportado por Diana Técnica Operativa tema predial	06/07/2026
5	Revisión de la matriz de riegos socio ambiental aportada por parte de la unidad social Ajuste de información archivo seguimiento a predios aportado por Diana Técnica Operativa tema predial	07/07/2026
6	Inventario vivero forestal por parte de Aerocafe, interventoría integral y profesionales ambientales consorcio SK	08/07/2026
7	Comité socio ambiental de obra construcción lado aire proyecto aeropuerto del café Reunión componente ambiental vía de acceso terminal aérea revisión y avance de la información a aportar en el ICA 54 Revisión Informe técnico de seguimiento ICA´s 46 al 52 por parte de CORPOCALDAS Corrección de fichas de seguimiento a predios par aportar al ICA 54	09/07/2026

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

No	OBJETO	FECHA
8	Apoyo en la logística de traslado de las oficinas de la Asociación Aeropuerto del Café al aeropuerto al Nubia	10/07/2026
9	Apoyo en la logística de traslado de las oficinas de la Asociación Aeropuerto del Café al aeropuerto al Nubia Reunión telefónica con los profesionales ambientales del a construcción del lado aire enfocado con la entrega del vivero al contratista SK Revisión Informe técnico de seguimiento ICA´s 46 al 52 por parte de CORPOCALDAS	14/07/2026
10	Reunión comité socio ambiental de obra construcción lado aire aeropuerto del café Revisión Informe técnico de seguimiento ICA´s 46 al 52 por parte de CORPOCALDAS	15/07/2026
11	Comité socio ambiental de obra lado aire contratista SK e Interventoría Gestiones Técnicas y logísticas para entrega del vivero forestal	16/07/2026
12	Formulación oficio de respuesta Gobernación de caldas ICA	17/07/2026
13	Formulación oficio de respuesta Gobernación de caldas ICA Solución contingencia de aforos por el tema de vehículo	21/07/2026
14	Análisis y dimensionamiento de los requerimientos y obligaciones establecidas por Corpocaldas en el documento de seguimiento a ICA´s Apoyo al proceso jurídico para el ZODME La Pitaya	22/07/2026
15	Análisis y dimensionamiento de los requerimientos y obligaciones establecidas por Corpocaldas en el documento de seguimiento a ICA´s Reunión Virtual actores ambientales proyecto construcción del lado aire claridad sobre presentación ICA	23/07/2026
16	Reunión Virtual actores ambientales proyecto construcción del lado aire para claridad en con relación a las fichas específicas de cada una de las Resoluciones Formulación oficio de solicitud de entrega de vivero UGPAA	24/07/2026
17	Formulación oficio de traslado a la gobernación de Caldas sobre seguimiento al ICA Formulación oficio de remisión UGPAA sobre consulta a la Corporación sobre RCD La Manila	27/07/2026
18	Reunión sobre avance del presupuesto ambiental lado aire del proyecto Revisión y análisis para el seguimiento a los informes ICA realizados por la Corporación	28/07/2026
19	Revisión y análisis para el seguimiento a los informes ICA realizados por la Corporación Formulación oficio de traslado de seguimiento a los ica para la UGPAA	29/07/2026
20	Revisión y análisis para el seguimiento a los informes ICA realizados por la Corporación	30/07/2026
21	Revisión y análisis para el seguimiento a los informes ICA realizados por la Corporación	31/07/2026

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Se anexan las siguientes evidencias en físico

Informe del contratista
Soporte de pago de seguridad social correspondiente al mes de julio
Anexo 1 ACTA DE REUNIÓN - Comité Socioambiental 16-07-26
Anexo 2 DSI 0948 Notificación Aerocafé suspensión contratos
Anexo 3 Matriz Cumplimiento Ambiental
Anexo 4 Oficio respuesta Gobernación G-100.0148
Anexo 5 Solicitud prorroga ICA G-100.0149
Anexo 6 G-100.0157 entrega vivero

En constancia de lo anterior y de conformidad con su contenido se firma en la ciudad de Manizales, a los 31 días del mes de julio de 2026.

MARIA LUISA MARTINEZ GOMEZ
Supervisor