INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1862 de 2025**, MUNICIPIO DE **SAN DIEGO - CESAR**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN DEL MES **ENERO DE 2026**

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO – CESAR.			
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	**CARRERA 10ª # 7 – 38 BARRIO NUEVO AMANECER**			
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE SAN DIEGO – DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**	$ 2.450.000.000,00		
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	$ 0,00		
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	$ 2.450.000.000,00		
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/09/2025			
FECHA DE INICIAL DE COVENIO	24/09/2026	**FECHA DE ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	23/09/2026	
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MUNICIPIO DE SAN DIEGO CESAR			
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**	
	LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO	24/09/2025	23/09/2026	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 320-47-994000033967	02/09/2025 HASTA 02/03/2027		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/09/2025			
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 149.827.981			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 84.123.457			
VALOR DE OBRA	$ 1.846.883.748			
VALOR INTERVENTORÍA	$ 369.164.814			
VALOR TOTAL DE VIABILIDAD	$ 2.450.000.000			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE JIRO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Acta de Inicio Póliza de garantía Cuenta de Cobro Certificado de la cuenta bancaria Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) por parte del representante legal. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. El cronograma del convenio, el cual deberá ser suscrito por el supervisor designado.	NO APLICA	29/10/2025	$ 490.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la	NO APLICA	26-12-2025	$ 612.500.000

	solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.102.500.00,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME				$1.102.500.00,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
320-47-994000033967	Cumplimiento	$ 490.000.000,00	24/09/2025	24/03/2027

4. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	NO
INFORME FINANCIERO	ENERO 2026	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$1.104.815.347	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		X
OTROS		X

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la supervisión	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN	**41,67%**
% EJECUTADO	**41,67%**

Durante el mes de enero de 2026 se expidieron los Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP-143, correspondiente al proceso de interventoría técnica, administrativa y financiera para los estudios y diseños del proyecto, así como el CDP-142, destinado a los estudios, diseños y construcción del Centro de Convivencia Ciudadana “Paz a lo Bien” Tipo 1 del municipio de San Diego, Cesar, documentos actualizados conforme a la vigencia fiscal 2026.

Así mismo, el día nueve (09) de enero de 2026, la Oficina Jurídica del Municipio de San Diego elaboró un informe detallado sobre los avances del proceso de contratación derivado del Convenio Interadministrativo No. 1862 de 2025, con el fin de realizar seguimiento a las actuaciones administrativas y contractuales necesarias para la ejecución del proyecto.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Se justifica un avance del 41,67% teniendo en cuenta las actuaciones administrativas, presupuestales y contractuales adelantadas durante el periodo reportado en el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 1862 de 2025.

Dentro de las actividades desarrolladas, se destaca la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP-142 y CDP-143, correspondientes a los procesos de estudios, diseños, construcción e interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto “Centro de Convivencia Ciudadana Paz a lo Bien Tipo 1” del municipio de San Diego, Cesar, documentos actualizados conforme a la vigencia fiscal 2026, garantizando así la disponibilidad de recursos para la continuidad de los procesos contractuales derivados del convenio.

De igual manera, la Oficina Jurídica del Municipio de San Diego elaboró un informe detallado sobre los avances del proceso de

contratación, permitiendo realizar seguimiento y control a las actuaciones administrativas y contractuales necesarias para la correcta ejecución del proyecto.

Las actividades anteriormente descritas evidencian el cumplimiento progresivo de los compromisos establecidos en el convenio, reflejando avances significativos en la estructuración administrativa, financiera y contractual requerida para el inicio y desarrollo de las etapas subsiguientes del proyecto, justificando así el porcentaje de avance acumulado del 41,67%.

.

6. SUPERVISOR

LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO Supervisor del Convenio – Secretario de Planeació n **Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal**	

Se Anexan (5) Folios

- Saldo de la Cuenta Bancaria del Mes de Diciembre.
- Informe detallado de proceso contractual
- 2 CDP: Estudios, diseños, construcción, Interventoría
- Informe financiero.

San Diego – Cesar, 9 de enero de 2025

Doctor:
LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO – Secretario de Planeación e Infraestructura
VITERBO GÒMEZ CARVAJAL - Supervisor del Convenio No.1862-2025
E. S. D.

Ref.: INFORME DETALLADO SOBRE EL ESTADO DE AVANCE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Cordial Saludo:

Por medio del presente me permito rendir informe sobre el proceso de contratación adelantando en virtud de la celebración del **CONVENIO No. 1862 de 2025**, suscrito entre MINISTERIO DEL INTERIOR y MUNICIPIO DE SAN DIEGO – CESAR.

En cumplimiento de las etapas que rigen la contratación pública, tal como lo consagra los cronogramas que respaldan los procesos derivados a la fecha los procesos se encuentran en **EVALUACIÒN** de las propuestas presentadas por los oferentes interesados, toda vez que los cierres tuvieron lugar el día 30 de diciembre del 2025, a las 08:00 am en el caso de la licitación publica para el contrato de obra, y el 26 de diciembre del 2025 a las 10:30 am el concurso de mérito abierto para la interventoría.

Link de los procesos en el Secop I:
- LP 005 DEL 2025:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-52817&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7kwdVrRaQsfmElYhpL4txvQjPM7kf9hqd0MP2Z9sXPFPdd20mB2Uqdn-HymlBI9Tv65u4_wnCgs6173B8gr1CxbaaEfo_OM6r2A_G5A0fhbrXx8e_n0KnglfVntT7mlFDS_qg16UlvIBunQDXVpTMdT_sWaOcOMKllpVkCRGsgj0upu2hT-2KxYTfm2qeTzjXvfYy_x7-sX2spAklVbGts9DYFj1wmusEecAFNpKA33leIUc5NB0dZhduuXwRJLPnhKXLFu2YwKbMjoV661iT5xGm5u8vnJpNiMJDTSgMTaWCaiv0HgiGmbPshl8ke9PRoit7wfjpGxqztcljsPVvLexxQnUTDo9JGl_FRZM5q7mMPJ3vAZzvxTSDoDf1c4YuvQ9ECLkK582OOWyP5jfLoggSLvknVy4QA9TAvEvK1k26S5uQ-nl71ObW4k1SpYx8tkzTZCHeXqAv5l6k0VffShGdw0NdzBXbhRRsP7Carod-7pRTulSmQj4ZQ5BJri0ujRXxfHiTWy5AqWvt65sUCTdkxb5gYNcA3LATnsLRhoWP5qqwCe7yyZY-ko6OtKY1NbpaIJdI1lEvmnx3YGSoXqL8sXe0Z40Va9Dq2WforkgEpRsKyPbxXx1iTTNyBiCBfgqnz2_AFua5st4_NIr78wWwlbFFN-vHWCBqxF8ZN1T9LuvdbViosOfeIlmGt6z-uh619vDSPTtU8qhUq8q4EKI_BARu8Xp_XVtayK9-e8X6u-kfrvOFbKcoPlWyFtFlzsYdGXlTqo_ntfRt7dETWrnK0E3xuzM78yHyR-DUWXe7QsVSmLUIkz-Dgt88fxZhXUzGehmwDwY8wl0HzTz8RCZ-a0SnpKZZNvkVnCgJ0S5lcVxw

- CMA 001 DEL 2025: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-15-14572952&g-recaptcha-response=0cAFcWeA5xDtQWsqN0hgV0-TZE8ULoj3pXAmN9QMNYf5EuYuixB1a6hKzPQca6_BkiaM2wImcbqJ17v58wTK4nmtzMqBWIUYr73HMPAnAc9vzwidCS931zswc1HE20VSJ6WTWIeAJV1KdKNpdhrXBdM3-DfgerXhEauRiJXXUcbnTwcndSI5WsC2hnbmXi1XpWVcccNcC1xkqP0NIVTdj2dkhFmgBB7vdJMRPx5gP9YvJeN61VyUrnQHvHERtg1LyH9xoA7R1hLdTNM_gIyFQ_PtRPM0RhIlMmChgDqiJ8x6yE70c6fAGJYNI6RaDtW_Zx7FDSVAuqHEtHD8XiWbGR26SIZ94xHzuTfeWfuZkfOfikmJ4Dq1T9u17NzmhPZugLuIYvA2g-aJ22ocETU8X4d1qm7dUAfE2ALVw3tXzzuUJ7d2TRTv1vsTn_-nWuVwU5WCYKePLRPIJc6MJQI4-UZTUJJlzACqHVd9pYtbgHA6nnriWGFvhdR8a4VagOyL57UuLRlHmoQe06e3ljq0aMJUI1u9vy_Hm43AhZc3T_lAiB5N7yNhjv0ES_1rXn7QIanS3EY_b0dDgILBWieMR2R2CcdVGw2-8kVBbzio_96IZwiMGndno_wXJeL5j4ipA5OHYqjOrlf7YDJuJJYtXnkDdYGxUDotq-MFEP18eMHtukUHs5KmfNH4MgtQKWRvPcuKKmfAcPjsSh9IgXWXj2EbsLhCo3yD3ADoDOWFhVuWt4ivhPlQUz0vg4DMiC-i4r_lRDxpWoTVHETdTadGGCxBPdJbDko6c6I9uDu8TRWwjHQYvQhudKq0V3nh__g_NXvoa65VzP4TzJ6_FMP2dP-ZmLiNscsGCn9Q

Gentilmente,

ELIANA VANESSA VILLERO ARZUAGA
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	1
		ANEXO	PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	INFORME FINANCIERO	FECHA DE VIGENCIA	7/11/2025

INFORME FINANCIERO DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2026
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DE CESAR

PROYECTO (S): SACUDETE TIPO 1

CUENTA (AHORROS) No.4 - 244 - 03 - 00306-3 **DEL BANCO:** **BANCO AGRARIO**

VALOR CONVENIO			**$ 2.450.000.000,00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 2.450.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO			**$**
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	29/10/2025	GIRO 1	**$ 490.000.000,00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	26/12/2025	GIRO 2	**$ 612.500.000,00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	**$ 0,00**
		GIRO 4	**$ 0,00**
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		**$ 1.102.500.000,00**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)			**$ 1.102.500.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
	TOTAL CONTRATADO			**$ 0,00**	**$ 0,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
		VALOR TOTAL PAGADO (2)			**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/10/2025	$ 143.718,00
30/11/2025	$ 647.252,00
31/12/2025	$ 1.122.948,00
31/01/2026	$ 2.315.347,00

Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado

NOMBRE MUNICIPIO DE SAN DIEGO ,

DIRECCIÓN CR 9 2 C 71

CIUDAD CESAR, SAN DIEGO

MES ENERO AÑO 2026

NÚMERO DE CUENTA:
424403003063

OFICINA: 2440 SAN DIEGO

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		1.104.413.918,00	SALDO ACTUAL	1.104.815.347,00
TOTAL ABONOS	20	2.315.347,00	PROMEDIO MES	1.104.095.779,03
TOTAL CARGOS	1	1.913.918,00	INTERESES	2.315.347,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co
· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
02/01	INTERESES DE AHORROS	SAN DIEGO		224.167,00	1.104.638.085,00
05/01	INTERESES DE AHORROS	SAN DIEGO		74.732,00	1.104.712.817,00
06/01	INTERESES DE AHORROS	SAN DIEGO		74.737,00	1.104.787.554,00
07/01	INTERESES DE AHORROS	SAN DIEGO		74.743,00	1.104.862.297,00
08/01	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-1.913.918,00	1.102.948.379,00
08/01	INTERESES DE AHORROS	SAN DIEGO		74.618,00	1.103.022.997,00
09/01	INTERESES DE AHORROS	SAN DIEGO		298.523,00	1.103.321.520,00
13/01	INTERESES DE AHORROS	SAN DIEGO		74.643,00	1.103.396.163,00
14/01	INTERESES DE AHORROS	SAN DIEGO		74.648,00	1.103.470.811,00
15/01	INTERESES DE AHORROS	SAN DIEGO		74.653,00	1.103.545.464,00
16/01	INTERESES DE AHORROS	SAN DIEGO		223.991,00	1.103.769.455,00
19/01	INTERESES DE AHORROS	SAN DIEGO		74.674,00	1.103.844.129,00
20/01	INTERESES DE AHORROS	SAN DIEGO		74.679,00	1.103.918.808,00
21/01	INTERESES DE AHORROS	SAN DIEGO		74.684,00	1.103.993.492,00
22/01	INTERESES DE AHORROS	SAN DIEGO		74.689,00	1.104.068.181,00
23/01	INTERESES DE AHORROS	SAN DIEGO		224.097,00	1.104.292.278,00
26/01	INTERESES DE AHORROS	SAN DIEGO		74.709,00	1.104.366.987,00
27/01	INTERESES DE AHORROS	SAN DIEGO		74.714,00	1.104.441.701,00
28/01	INTERESES DE AHORROS	SAN DIEGO		74.719,00	1.104.516.420,00
29/01	INTERESES DE AHORROS	SAN DIEGO		74.724,00	1.104.591.144,00
30/01	INTERESES DE AHORROS	SAN DIEGO		224.203,00	1.104.815.347,00

NIT 800.037.800-8

Autorregulado por amv

MinAgricultura Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

PROSPERIDAD PARA TODOS

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDA | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 80 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez - Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales - Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.rivera@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electrónico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ALCALDÍA MUNICIPAL SAN DIEGO
NIT. 800096623

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP143

FECHA: 20/01/2026

CONCEPTO: Interventoria técnica, administrativa y financiera a los estudios, diseños y construcción del centro de convivencia ciudadana "Paz a lo bien" tipo 1 del municipio de San Diego - Cesar.

Con cargo en los siguientes rubros:

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.005.43.01.02	R.B- Estudios, diseños y construcción del centro de convivencia ciudadana "Paz a lo bien" tipo 1 del	1.3.3.11.07.01 R.B- CONVENIO MIN. INTERIOR	453.288.271,00
Sector:	43 - Deporte y Recreación		
Código BPIN:	202500000037584		
		IMPORTE TOTAL	**453.288.271,00**

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en el Municipio de San Diego, Cesar el 20 de enero de 2026 y vence el 31 de diciembre de 2026.

JUAN DAVID CALDERÓN GUERRA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - UNIDAD DE PRESUPUESTO

Elaboro: JUAN DAVID CALDERÓN GUERRA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ALCALDÍA MUNICIPAL SAN DIEGO
NIT. 800096623

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP142

FECHA: 20/01/2026

CONCEPTO: Estudios, diseños y construcción del centro de convivencia ciudadana "Paz a lo bien" tipo 1 del municipio de San Diego - Cesar

Con cargo en los siguientes rubros:

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
2 3 2 02 02 005 43 01 02	R B- Estudios, diseños y construcción del centro de convivencia ciudadana "Paz a lo bien" tipo 1 del	1 3 3 11 07 01 R B- CONVENIO MIN INTERIOR	1.996.711.729,00
Sector:	43 - Deporte y Recreación		
Código BPIN:	202500000037584		

IMPORTE TOTAL **1.996.711.729,00**

SON: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en el Municipio de San Diego, Cesar el 20 de enero de 2026 y vence el 31 de diciembre de 2026.

JUAN DAVID CALDERON GUERRA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - UNIDAD DE PRESUPUESTO

Elaboro: JUAN DAVID CALDERÓN GUERRA