INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO	OBRA	
N° DE CONTRATO	MC-SP-021-2026	
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ** NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE - BOYACÁ	
CONTRATISTA **CC/ NIT**	**MULTI OBRAS GROUP S.A.S.** NIT: 901.369.052-6 R/LEGAL: NELSON ALBEIRO PABON PABON C.C: 1.052.358.442 DE CHINAVITA	
OBJETO	EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y/O, ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL, SEDE CEIBA CHIQUITA, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO JACINTO VEGA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ.	
SUPERVISOR(A)	ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ ALFONSO C.C: 1.022.441.323 DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTOR **CC / NIT**	N/A	
FECHA DE CONTRATO	12 DE MAYO DE 2026	
FECHA ACTA INICIO	15 DE MAYO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	UN (01) MES - 14/JUN/2026	
SUSPENSIÓN N°1	**FECHA:** 19/05/2026	**PLAZO:** VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO – 07/06/2026
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1	**FECHA:** 05/06/2026	**PLAZO:** QUINCE (15) DÍAS – 22/06/2026
REINICIO N°1	**FECHA:** 22/06/2026	**PLAZO POR EJECUTAR:** VEINTISÉIS (26) DÍAS – 17/JUL/2026
PRORROGA N°	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	UN (01) MES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($48'993.948,00) M/CTE.	
VALOR ADICIÓN N°1	**FECHA:** N/A	**VALOR:** N/A
VALOR TOTAL	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($48'993.948,00) M/CTE.	
CDP INICIAL	N° 202604029	**FECHA:** 24/04/2026
CDP ADICIÓN N°1	N/A	**FECHA:** N/A
REG.PRESUPUESTAL INICIAL	N° 202605013	**FECHA:** 12/05/2026
REG. PRESUP. ADICIÓN N°1	N/A	**FECHA:** N/A
MODIFICATORIO N°1	**FECHA:** 10/JUL/2026	**ASUNTO:** CANTIDADES
ACLARATORIO N°1	**FECHA:** N/A	**ASUNTO:** N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 15 DE MAYO DE 2026 AL 18 DE MAYO DE 2026 DEL 22 DE JUNIO DE 2026 AL 16 DE JULIO DE 2026	
FECHA TERMINACIÓN	16 DE JULIO DEL 2026	

FECHA PRESENTE ACTA	27 DE JULIO DEL 2026

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

VERIFICACIÓN DE PLANILLA N°1

NELSON PABON

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2026-05	2026-06-01	$ 280.200
SALUD	2026-06	2026-06-01	$ 70.100
RIESGOS PROFESIONALES	2026-05	2026-06-01	$ 121.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2026-05	2026-06-01	$ 70.100

VERIFICACIÓN DE PLANILLA N°2

ELDER ALVARADO

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2026-06	2026-07-01	$ 46.700
SALUD	2026-07	2026-07-01	$ 11.700
RIESGOS PROFESIONALES	2026-06	2026-07-01	$ 20.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2026-06	2026-07-01	$ 11.700

EDWIN BELTRAN

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2026-06	2026-07-01	$ 196.200
SALUD	2026-07	2026-07-01	$ 49.100
RIESGOS PROFESIONALES	2026-06	2026-07-01	$ 85.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2026-06	2026-07-01	$ 49.100

LOREN CHAVES

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2026-06	2026-07-01	$ 312.000
SALUD	2026-07	2026-07-01	$ 78.000
RIESGOS PROFESIONALES	2026-06	2026-07-01	$ 135.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2026-06	2026-07-01	$ 78.000

JHON PABON

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2026-06	2026-07-01	$ 207.200
SALUD	2026-07	2026-07-01	$ 51.800

RIESGOS PROFESIONALES	2026-06	2026-07-01	$ 90.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2026-06	2026-07-01	$ 51.800

NELSON PABON

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	2026-06	2026-07-01	$ 280.200
SALUD	2026-07	2026-07-01	$ 70.100
RIESGOS PROFESIONALES	2026-06	2026-07-01	$ 121.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2026-06	2026-07-01	$ 70.100

2. CUMPLIMIENTO GARANTIAS CONTRACTUALES

TOMADOR:

ASEGURADORA: *ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA*

DESCRIPCIÓN DE AMPARO	CONDICIÓN/REQUISITO	VIGENCIA		No. POLIZA
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO GENERAL	Equivalente al 10% del valor total del Contrato, con vigencia hasta la liquidación del contrato. $4'899.394,80	12/05/2026	20/11/2026	600-47-994000080043
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	Equivalente al 5% del valor total del Contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. $2'449.697,40	12/05/2026	20/07/2029	600-47-994000080043
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	Vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la entidad estatal recibe a satisfacción la obra $9'798.789,60	SI AMPARA 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO		600-47-994000080043
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES)	Igual al plazo de ejecución del contrato $350'181.000,00	30/06/2026	20/07/2026	600-74-994000012769

3. CUMPLIMIENTO DE PERSONAL OFRECIDO EN LA PROPUESTA O CAMBIO DE PERSONAL

NO SE UTILIZO PERSONAL EXTERNO, EL OBJETO DEL CONTRATO FUE CUMPLIDO POR EL MISMO CONTRATISTA.

4. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

DETALLE	DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO	$ 0	$ 48'993.948,00
VALOR ADICIONAL	$ 0	$ 0
VALOR ANTICIPO	$ 0	$ 0
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N°1	$ 0	$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 48'993.948,00**	**$ 0**
VALOR POR EJECUTAR	$ 0	$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 48'993.948,00**	**$ 48'993.948,00**

5. CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS

NO SE REQUIEREN PERMISOS Y LICENCIAS.

6. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y/O PLAZO CONTRACTUAL

LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO SE CUMPLIERON A CABALIDAD DURANTE EL PERIODO.

7. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	NO
X	
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: EL CONTRATISTA PRESENTÓ INFORME DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ESTABLECIDAS DENTRO DEL CONTRATO, DURANTE EL PLAZO ACORDADO ENTRE LAS PARTES.	

8. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100 %	100 %
	$ 48'993.948,00	$ 48'993.948,00

9. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	X	NO	
SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES CON EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, FACTURA N° FE172, SOPORTE PAGOS DEL FIC, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL N° 9505339209; 9507218352.			

10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:


- Se realiza informe de supervisión de acuerdo al informe entregado por el contratista y las actividades ejecutadas por el contratista.
- Otras observaciones.

Evidencias fotográficas de la supervisión:

ANTES	DESPUÉS
	
	









ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ ALFONSO
Secretaría de Planeación e Infraestructura
Supervisor

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
ING. MARIA PAULA GUTIÉRREZ	ARQ. DEYVER JOAN FERNÁNDEZ	RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Sec. de Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.