04/05/26

Se Realiza Recorrido para Verificación de espesores y PKs para el cobro de los ítems de excavación y cunetas, este recorrido se realiza en compañía del Interventor Santiago Moscoso y el Supervisor de Roztok Richard Diaz

Jhon Montero.

06/05/26

Se realiza un recorrido de Zipaquirá a Nemocón con personal del ICCU, la interventoría y Unión Temporal Infra Férrea para verificar el avance del contrato ICCU-1646-2025.
En este recorrido se acordó por parte de los representantes de las alcaldías de Cogua y Nemocon realizar jornadas de Limpieza en los tramos donde se encontrian árboles dentro de la vía férrea, PK 62+950 al PK 62+750 y del PK 64+000 al PK 64+200.
A este recorrido asistieron por el ICCU: Juan Carlos Bonilla, Cristian Mejia, Miguel Ruiz. Por Interventoría: Javier Linares, Santiago Moscoso y por la UT: Javier Montenegro, Sergio Lozano, Ilian Montero y Rubén Darío Cano C.

06-05-2026 Miercoles

Se realiza un recorrido de Zipaquirá a Nemocón para verificar el avance de actividades del contrato con Roztock SAS. En dicho recorrido participaron por Roztock el Ingeniero Andrey Rodriguez, la SST Camila Chaparro y el supervisor Richard Diaz. Por la UT, el Ingeniero Javier Montenegro, el Ingeniero Sergio Lozano, el Ingeniero Ilian Montero y el Ingeniero Rubén Darío Cano
Este recorrido terminó en Mortiño para retomarlo al día siguiente.

Powered by CamScanner

07 05 2026 Jueves

Se continua el recorrido de verificación de actividades del contrato de Roztock para determinar que actividades hacen falta para la terminación del contrato. Participaron en dicho recorrido, por Roztock: el Ingeniero Andrey y el supervisor Richard Diaz y por la Unión Temporal: el Ingeniero Jhon Martinez y el Ingeniero Rubén Dario Cano. Se determinaron los tramos que hacian falta terminar y las respectivas correcciones que habia que hacer, dicha información se le traslado a Roztock para que las atendieran lo mas inmediatamente.

Rubén D Cano C.

08-05-2026 Viernes.

Se realizó con la cuadrilla de Zipaquirá el descargue de una tractomula con traviesas de concreto, 170 unidades, en el PK 53+900. Participaron el Ingeniero Duvan Montenegro, el caporal de la cuadrilla y cuatro auxiliares de vía y el Ingeniero Rubén Dario Cano.

Rubén D Cano C

11-05-2026 Lunes

Se realizó el descargue de 341 traviesas de concreto en los PK 53+500 y PK 53+450. Participaron el Ingeniero Duvan Montenegro, el caporal de la cuadrilla de Zipaquirá, cuatro auxiliares de vía y el Ingeniero Rubén Dario Cano C.

Rubén D Cano C

19-05-2026 Martes

Se realizó el descargue de 175 traviesas de concreto en el PK 53+900. Participaron el Ingeniero Duvan Montenegro, el caporal de la cuadrilla de Zipaquirá, ocho auxiliares de vía y el Ingeniero Rubén Dario Cano C.

Rubén D Cano C.

Primavera

Powered by CamScanner

21 05 2026 Jueves.

Se realiza una reunión en la alcaldía de Zipaquirá para conocer cuales pasos a nivel de este municipio se encuentran legalizados ó con permiso temporal por parte de la ANI. Por parte del ICCU se solicitó a la alcaldía la colaboración para el diseño del paso a nivel La Esperanza ya que se requiere por ser vía obligada para el ingreso de las personas a los conjuntos de apartamentos en este barrio, La Esperanza, el ICCU verificó los que ellos aportan lo de la construcción del paso a nivel
Despues de esta reunion se realizó un recorrido Zipaquirá - Nemocón con el personal del ICCU, la interventoría y la Unión Temporal, verificando el riego de trancones de concreto para su instalación, también verificar los jornadas de limpieza en el sector de Aguas Claras por parte del municipio de Nemocón y los pasos a nivel en el sector Martiño - Nemocón que requieren la instalación de guardaneles.
A la reunión en la Alcaldía de Zipaquirá asistieron: el señor alcalde, el secretario de planeación, la secretaria de obras publicas, por el ICCU: Cristian Mejia, Carlos Robayo, Miguel Ruiz. Por la Interventoria: Javier Linares y Santiago Moscoso. Por la Union Temporal: Javier Montenegro, Sergio Lozano, Ivan Montero y Rubén Darío Cano.

21.05.2026 Jueves.

Se realizó el descargue de 345 traviesas de concreto en el PK 53+950. Participaron el Ingeniero Duvan Montenegro, el capataz de la cuadrilla de Zipaquirá y ocho auxiliares de vía

25 05 2026 Lunes.

Se realizó el descargue de 164 traviesas de concreto en el PK 55+350 Participaron el Ingeniero Duvan Montenegro, el caporal de la cuadrilla de Zipaquirá y ocho auxiliares de vía.

26-05-2026 Martes

Se realizo visita con el Señor Jose Gustavo Muñoz para cotizacion del desrizado ganimo del sector de la vereda Aguas Claras. A los PK 62+160 al PK 62+600. Tambien se le envio registro fotografico del estado en que se dejo la tala entre el PK 64+050 y PK 64+450.