25 | 05 | 2026 | Lunes.

Se realizó el descargue de 164 traviesas de concreto en el PK 55+350. Participaron el Ingeniero Duvan Montenegro, el caporal de la cuadrilla de Zipaquirá y ocho auxiliares de vía.

[signature]

26-05-2026 Martes

Se realizo visita con el Señor Jose Eustodio Muñoz para cotización del desraizado quirúrgico al sector de la vereda Aguas Claras. A los PK 62+160 al PK 62+600. También se le envio registro fotográfico del estado en que se dejo la tala entre el PK 64+050 y PK 64+450.

[signature]

04-06-2026 Jueves

Se realiza recorrido en conjunto con la interventoria para demarcación de traviesas a instalar. el recorrido inicio en el PK 56+500 y se finaliza en el PK 57+400. Se marcaron 49 traviesas.

Jaudro González R

06-06-2026 Sábado.

Se realiza recorrido en conjunto con el contratista Ing. Edgar Barriga desde el PK 54+358 al PK 57+400, tambien se analizan las posibilidades de dar inicio al sandblasting del puente PK 54+454.

Jaudro González R

Primavera®

Powered by CamScanner

Martes 09 de Junio /26
Dia: seco.

- Se realizan actividades de traslado de acopio de traviesas de concreto desde el PK53+430 hasta el PK54+700 (total trasladadas 45 traviesas).

- Se excavan 20 cajas para traviesas desde el PK53+430 al PK53+700.

- Se fijan con calzos de 14mm y 8mm 59 traviesas desde el PK53+620 al PK53+700.

Jancho Gonzalez R.

Viernes 12 de Junio /26
Dia: seco.

- En el dia de ayer se recibieron 6 costales con 600 calzos de 14mm y 6 costales con 600 calzos de 8mm.

- Se excavan 10 cajas para instalación de traviesas con un total en la semana de 61 cajas.

- De las 206 traviesas instaladas a corte de hoy, se procede con el tamp eo y abertura de traviesas con un total de 83 und.

Jancho Gonzalez R

Jueves 18 de Jnio /26
Dia: seco.

- Se realizan actividades de traslado de acopio de traviesas de concreto desde el PK55+330 hasta el PK56+040 total 20 traviesas.

Powered by CamScanner

- Se realiza limpieza de pontón (15 m) ubicado en el PK67+457.

- Se excavan 22 cajas para traviesas, se instalan 23, se fijan 59 y tapan y tampean 59 traviesas.

Jaucho González R

Lunes 22 Junio /26
Dia: Seco.

- Se realizan actividades de Inventario de vía desde el PK57+260 al PK64+010

- Se realizan actividades de mantenimiento de cunetas en trema desde el PK67+090 hasta PK66+993 por el costado izquierdo.

- Se excavan. 40 cajas para 40 traviesas instaladas, fijadas, cubiertas y tampeadas.

Jaucho González R

24 Junio /26 - Miércoles
Dia: Seco.

- Se realizan actividades de excavación, cajeo instalacion, fijacion, tampeo y cobertura de traviesas de concreto por parte del personal contratista de COINARCOL SAS. del PK53+090 al PK53+050.
- Se realiza inventario de vía por parte del personal de nómina del PK64+000 al PK68+000.

- Se reciben 403 calzos de 14mm y 597 calzos de 8mm

Jaucho González R.

Primavera

Powered by CamScanner

Viernes 26 de Junio /26

- El personal de nómina riega y distribuye 36 Traviesas de concreto del PK53+900 al PK58+526.

- El personal de nómina ubicado en Nemocón realiza limpieza mecánica de cunetas por el costado derecho del PK66+919 al PK66+782.

- El personal contratista realiza actividades de instalación, Fijación, tampeo y cobertura de traviesas. del PK54+500 al PK55+200

Jaudro González R.

Martes 30 de Junio /26

- Personal de nómina realiza Cargue e izaje con grua y traslado de traviesas de concreto desde el PK53+900 al PK58+530

- Personal contratista realiza excavación y cajeo, instalación, Fijación, tampeo y cobertura de traviesas del PK54+700 al PK55+000

Jaudro González R