GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	**FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP**	**CODIGO: S-002** **Versión: 2.01** **Fecha:** **05/01/2018**

Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Fecha:	26/2/2026

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO	Valor Contrato:	$8,163,573,213.00			Valor a Pagar:	$861,587,889.00	
	Número:	1488	Fec. Suscripción:	Abr 30 2025	N° RP:	3144	Fecha: May 2 2025
	N° CDP:	241	Fecha:	Feb 17 2025			
	Rubro Presupuestal:	Construcciones Deportivas Al Aire Libre - Construcción DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL BARRIO BEL					
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLODEPARTAMENTO DE BOLIVAR						
FORMA DE PAGO:	N.A.						

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	**CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO**									
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula		Nit.	X		Número	901934993-5	DV	
Dirección:	CL 26 18 B 29 P 2 OF 2 AV JIMENEZ BRR MANGA									
Número de Teléfono:	0000000			FAX:				CEL.	0000000000	
Clase y número de cuenta:	Corriente:	**X**	Ahorros		Número:	**694005257**		Banco:	**BBVA**	
ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"	Persona Natural:			Persona Jurídica:	**X**		Regimen: **RESPONSABLE DE IVA**		
		Gran Contribuyente:			Autoretenedor:					
		He verificado de esta información frente al RUT:			SI:	X		NO:		

OBSERVACIONES: **ACTA 4 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL BARRIO BELÉN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - Contrato No. 1488 DE 2025**	**NOTA:**

257DAD46-FB98-4288-A41E-40CD23840151

NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO

C.C.: 901934993-5

357F8B86-55D1-4378-A342-761E4BB3AC14

NOMBRE SUPERVISOR: ALVARO CLEMENTE ECHEVERRIA ANGEL

CARGO: DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE OBRAS

CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO
NIT 901.934.993-5
CL 26 18 B 29 P 2 OF 2 AV JIMENEZ BRR MANGA
Tel: (605) 3217570633
Cartagena - Colombia
consorciorecreativosanpablo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CRS 4

Señores	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		
NIT	890.480.059-1	**Teléfono**	(605) 6517444
Dirección	TURBACO KM 3SEC EL CORTIJO BAJO MIRANDA	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/02/2026, 09:08
Expedición	25/02/2026, 09:13
Vencimiento	12/03/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	COSTDIRE	COSTO DIRECTO	PAGO ACTA No. 4 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL BARRIO BELÉN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Contrato No. 1488 DE 2025	unidad	1.00	652,718,098.00	0.00	0 %	652,718,098.00
2	ADMON	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN 27%	unidad	1.00	176,233,886.00	0.00	0 %	176,233,886.00
3	IMPRE	IMPREVISTO	IMPREVISTO 1%	unidad	1.00	6,527,181.00	0.00	0 %	6,527,181.00
4	UTIL	UTILIDAD	UTILIDAD 4%	unidad	1.00	26,108,724.00	0.00	0 %	26,108,724.00

Total items: 4

Total Bruto	861,587,889.00
Total a Pagar	861,587,889.00

Valor en Letras:
Ochocientos sesenta y un millones quinientos ochenta y siete mil ochocientos ochenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-12 por $ 861,587,889.00

Observaciones:
Contrato No. 1488 DE 2025
ACTA #4

Porcentaje de participación de los miembros:

AVANTIZ SAS - NIT 900.542.546 - 10%
GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S - NIT 901.613.617 - 90%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096892931 aprobado en 20250812 prefijo CRS desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 5eb646a270c50aa6d6ff2746c0c9fb337cc8de38492c76dfe86b57ba1fb4707b0059c88f02aa8bc29dec739f3d76441d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTA DE INICIO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DEL CONTRATO DE OBRA	No. 1488 DE 2025
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATISTA	**CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO** NIT 901.934.993-5 REP. LEGAL. JAIRO ANTONIO GELIS LORA C.C 1.128.056.569 **INTEGRANTES:** **GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.** NIT. 901.613.617-3 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 90% **AVANTIZ S.A.S** NIT. 900.542.546-1 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 10%
INTERVENTOR	**CONSORCIO INTERCANCHA BOLIVAR** NIT. 901.948.140-0 REP. LEGAL. FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN C.C. 1.047.378.499 **INTEGRANTES:** **ING INGENIERIA S.A.S.** NIT. 890.405.995-1 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 40% **ANSO INGENIERIA S.A.S** NIT. 900.541.809-7 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 60%
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA	OCHO (08) MESES
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.163.573.213. OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS
PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA	**CUMPLIMIENTO** VIGENICA DESDE 30/04/2025 HASTA 30/04/2026 POR $2.449.071.963,90 **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** VIGENCIA DESDE 30/04/2025 HASTA 31/12/2028 POR $408.178.660.65

ACTA DE INICIO

	ESTABILIDAD DE LA OBRA VIGENCIA DESDE 30/12/2025 HASTA 30/12/2030 POR $408.178.660.65 Número: **400064101** Aseguradora: Nacional de Seguros. Fecha de Expedición: 13/05/2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) DEL CONTRATO DE OBRA	El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad No. 241 del 17 de febrero de 2025 por un valor de **NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($9,183,183,275.00)**
SUPERVISION	**CONSORCIO INTERCANCHA BOLIVAR INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.**

ASUNTOS TRATADOS:

El día cuatro (4) del mes de julio de 2025 se reunieron las siguientes personas: **CONSORCIO RECREATIVO SANPABLO,** representado por **JAIRO ANTONIO GELIS LORA,** como contratista de obra**,** y el **CONSORCIO INTERCANCHA BOLIVAR,** representado por **FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN** como interventoría**,** con el fin de suscribir la presente Acta de Inicio del Contrato de obra en referencia previo las siguientes consideraciones:

FECHA DE INICIACIÓN: 4 de julio de 2025

Atendiendo al cumplimiento de los requisitos señalados en el clausulado contractual establecidos para iniciar la ejecución de las actividades, las partes darán inicio al contrato de la referencia, para lo cual se anotan las siguientes consideraciones:

1. OBSERVACIONES GENERALES:

1.1 El Contratista ratifica su compromiso contractual de atender diligente y oportunamente las observaciones de la interventoría designada para este contrato.
1.2 El Contratista se compromete a cumplir con las Especificaciones Técnicas de Construcción y las cláusulas exigidas en el contrato.
1.3 El Contratista se compromete a colocar durante toda la obra, el personal mínimo requerido.
1.4 El Contratista se obliga, a instalar en el sitio de la obra una VALLA cumpliendo con las especificaciones que le suministre el Supervisor.
1.5 Las partes que suscriben el presente contrato afirman que, a la fecha de dicho Acta de Inicio, cuentan con todos los permisos, licencias, planos, diseños, y demás requeridos.
1.6 El Contratista y El Interventor, procedieron en el sitio de la obra a iniciar la ejecución del objeto del contrato en el lugar acordado para tal fin, así mismo elaboraron el Plan de Trabajo acorde con el Cronograma de ejecución propuesto.
1.7 El Interventor puso en conocimiento del Contratista los siguientes aspectos:

1) Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener como mínimo el plan operativo elaborado y presentado en la propuesta y en las especificaciones técnicas y cualquier alteración debe convenirse entre las partes por escrito.

2) Que en todo momento deben acatarse las instrucciones o exigencias que presente la Interventoría y la Secretaría de Infraestructura en lo referente a la forma de ejecución del Contrato.

2. OBSERVACIONES DEL TERRENO:

2.1. Toda la zona donde se realizarán las obras se encuentra libre de cualquier obstáculo que impida el

ACTA DE INICIO

comienzo y desarrollo normal del contrato.

2.2. Se le hace entrega al INTERVENTOR del sitio de trabajo en la fecha.

El Contratista pone de presente que conoce las normas y obligaciones contempladas en el contrato, la propuesta y pliego de condiciones.

El contratista se compromete a actualizar las garantías conforme a la presente acta de inicio.

Verificado todo lo anterior, establece como fecha de iniciación del contrato el día cuatro (4) de julio de 2025 y como fecha de terminación el día tres (3) de marzo de 2026.

Para constancia firman las personas que intervienen en esta diligencia, el día cuatro (4) de julio de 2025.

JAIRO ANTONIO GELIS LORA Representante Legal **CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO** **Contratista**	**FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN** Representante Legal **CONSORCIO INTERCANCHA BOLIVAR** **Interventoría**

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1823 E MAYO DE 2025.

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”



INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANCHA BOLIVAR.
CONTRATISTA: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.
(CONTRATO DE OBRA N° 1488 DE 2025)

CARTAGENA, DICIEMBRE DE 2025

PRESENTADO A:

GOBERNACION DE BOLIVAR.

TABLA DE CONTENIDO.

1. INTRODUCCION. 4
2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL PROFESIONAL DE LA INTERVENTORIA. 5
   2.1. DIRECTOR DEL PROYECTO. 5
   2.2. INGENIERO RESIDENTE. 5
   2.3. INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA. 5
   2.4. PROFESIONAL AMBIENTAL. 5
   2.5. TOPOGRAFO. 5
3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL AUXILIAR TECNICO DE LA INTERVENTORIA. 5
   3.1. INSPECTOR DE OBRA. 5
   3.2. CADENERO. 6
   3.3. AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y/O SECRETARIA. 6
4. ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA. 6
   4.1. ALQUILER EQUIPO TOPOGRAFICO – ESTACION Y NIVEL. 6
   4.2. ENSAYOS DE LABORATORIO RESISTENCIA A LA FLEXION. 6
   4.3. ENSAYOS DE LABORATORIO RESISNTENCIA A LA COMPRESION. 6
   4.4. ENSAYO DE LABORATORIO CLASIFICACION Y LIMITES; DESGASTE, EQUIVALENTE DE ARENA, ETC. 6
   4.5. ENSAYO DE LABORATORIO RESISTENCIA CONCRETO. 6
   4.6. ENSAYO DE LABORATORIO DENSIDADES EN CAMPO. 7
   4.7. ENSAYOS DE LABORATORIO PROCTO MODIFICADO. 7
   4.8. ENSAYO DE GRANULOMETRIA Y LIMITES. 7
   4.9. ALQUILER DE ALMACEN. 7
   4.10. SERVICIOS DE ENERGIA. 7
   4.11. SERVICIO DE AGUA. 7
   4.12. COMUNICACIÓN (PLAN CORPORATIVO). 7
   4.13. ALQUILER COMPUTADORES PORTATIL. 7
   4.14. ALQUILER ESCRITORIO DE OFICINA. 8
   4.15. ALQUILER DE SILLA ERGONOMICA. 8
   4.16. ALQUILER ESCRITORIO SENCILLO. 8
   4.17. ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. 8
   4.18. ALQUILER DE ARCHIVADORES. 8
   4.19. BOTIQUIN. 8
   4.20. CAMILLA RIGIDA. 8
   4.21. EXTINGUIDORES. 8

4.22. ALQUILER EQUIPOS DE TELECOMUNICACION (RADIOS TELEFONO). 9
4.23. RESMA DE PAPEL. 9
4.24. SEPARADORES, CARPETAS, SOBRES. 9
4.25. IMPRESIÓN DE PLANOS. 9
5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA.....9

1. INTRODUCCION.

El presente documento elaborado por **CONSORCIO INTERCANCHA BOLIVAR** contiene el **INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA,** correspondiente a las actividades desarrolladas en la ejecución del contrato durante el periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2025 – 3 de enero de 2026, el cual muestra de manera resumida las diferentes actividades realizadas como parte del **Contrato de Interventoría N° 1823 de 2025,** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".**

El contratista responsable de las obras del **Contrato N° 1488 e3 2025,** cuyo objeto es "**CONTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**", es el CONSORICIO RECREATIVO SAN PABLO CON NIT: 901.934.993-5.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL PROFESIONAL DE LA INTERVENTORIA.

Durante el periodo de ejecución de se desarrollan las siguientes actividades

2.1. DIRECTOR DEL PROYECTO.

Lidera y asegura que el proyecto se ejecute de acuerdo con los objetivos, presupuesto, cronograma y estándares de calidad establecidos.

2.2. INGENIERO RESIDENTE.

Me responsabilizó de vigilar que la ejecución de las actividades se haga de acuerdo con lo planificado, velando por el cumplimiento de los estándares de calidad, normativa, presupuesto y tiempo. Este trabajo implica tanto supervisión técnica como administrativa, siendo el intermediario entre el contratista y el departamento de bolívar.

2.3. INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA.

Nuestro especialista en estructura vigilo por la correcta ejecución de los elementos estructurales del proyecto, desde la revisión del diseño hasta la supervisión de la calidad de los materiales y la ejecución de la misma. Donde asegura la estabilidad, seguridad y durabilidad de la estructura garantizando que se cumplan todas las normativas y especificaciones técnicas.

2.4. PROFESIONAL AMBIENTAL.

El profesional ambiental es el encargado de velar por la correcta gestión ambiental del proyecto, asegurándose que las actividades se realicen respetando el medio ambiente y cumpliendo con la normativa vigente. La labor de nuestra profesional ambiental incluye la supervisión del manejo de los residuos, el control de contaminación, la protección de la biodiversidad, gestión de los recursos naturales, la capacitación del personal y la elaboración de informes sobre el cumplimiento de las normativas ambientales. Su principal objetivo es mitigar los impactos negativos y promover practicas sostenibles durante la ejecución del proyecto.

2.5. TOPOGRAFO.

Nuestro topógrafo desempeña un papel importante donde el garantiza que las actividades que se están ejecutando se realicen conforme a los planos establecidos. El trabajo del topógrafo de basa en la realización de mediciones, trazado y replanteo del proyecto, controlar los volúmenes de rellenos que se están realizando y verificar los niveles del mismo, protegiendo la integridad del proyecto, evitando problemas futuros y manteniendo la calidad del proyecto.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL AUXILIAR TECNICO DE LA INTERVENTORIA.

Durante el periodo estas personas realizaron las siguientes actividades.

3.1. INSPECTOR DE OBRA.

Nuestro inspector de obras es el encargado de garantizar que la construcción de las actividades se realice conforme a los planos, especificaciones técnicas y normativas establecidas. Su principal función es la supervisión técnica, la identificación de problemas y darle solución a esos problemas que se presentan en la obra, el control de la calidad de la obra, la seguridad del sitio donde estamos ejecutando el proyecto y el cumplimiento de los plazos de ejecución.

3.2. CADENERO.

Nuestro cadenero es un apoyo al topógrafo y es el encargado de realizar las mediciones y marcar el terreno según los planos, asegurando que los elementos se ubiquen y se ejecuten con precisión. El principal trabajo es asegurar que el trazado de la obra quede correcto, desde la cimentación hasta los acabados. En este caso el cadenero ha sido indispensable para controlar los volúmenes de relleno y chequeo de niveles del mismo.

3.3. AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y/O SECRETARIA.

Nuestra secretaria tiene un rol súper importante en el aspecto organizativo y administrativo del equipo de trabajo, aunque no se relaciona directamente con las actividades técnicas de la obra su función es clave para que el proyecto se ejecute de manera fluida y sin problemas administrativo. Nuestra secretaria es la que se encarga de la comunicación con proveedores y la que recibe todas las quejas de la comunidad.

4. ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA.

Durante la ejecución del proyecto vamos a necesitar estos equipos para garantizar la correcta ejecución de la obra.

4.1. ALQUILER EQUIPO TOPOGRAFICO – ESTACION Y NIVEL.

Estos dos equipos son muy esenciales para la ejecución correcta de la obra, la estación total la utilizamos para las alineaciones de los puntos y coordenadas que nos dan los planos, mientras que el nivel es esencial para controlar los niveles del relleno que estamos realizando. Estos dos equipos garantizan tanto la precisión en la ubicación de los elementos como la correcta nivelación de alturas y pendientes.

4.2. ENSAYOS DE LABORATORIO RESISTENCIA A LA FLEXION.

Durante la ejecución de las actividades para este corte realizamos este tipo de ensayo para verificar y garantizar que los materiales utilizados para realizar el concreto tengan la resistencia adecuada para soportar las cargas previstas. Estos ensayos nos permiten verificar y nos ayudan a detectar problemas de diseño o ejecución.

4.3. ENSAYOS DE LABORATORIO RESISNTENCIA A LA COMPRESION.

Durante la ejecución de las actividades para este corte realizamos este tipo de ensayos ya que estos ensayos son fundamentales para verificar que el concreto cumplan con las especificaciones del diseño y que son capaces de soportar las cargas a las que sean sometidos durante su vida útil de la estructura.

4.4. ENSAYO DE LABORATORIO CLASIFICACION Y LIMITES; DESGASTE, EQUIVALENTE DE ARENA, ETC.

Durante la ejecución de las actividades para este corte realizamos este tipo de ensayos ya que este es esencial para garantizar que la arena utilizada para los concretos cumpla con las especificaciones de calidad para la ejecución de la obra. Estos ensayos nos permiten evaluar la composición, durabilidad y comportamiento de la arena en condiciones de uso real.

4.5. ENSAYO DE LABORATORIO RESISTENCIA CONCRETO.

Durante la ejecución de las actividades para este corte realizamos este tipo de ensayos porque estos son fundamentales para garantizar que el concreto utilizado en las fundidas de los diferentes elementos estructurales tenga las propiedades adecuadas para soportar las cargas a las que están expuestas.

4.6. ENSAYO DE LABORATORIO DENSIDADES EN CAMPO.

Durante la ejecución de las actividades para este corte realizamos este tipo de ensayos en diferentes zonas del área de la cancha este es fundamental para garantizar que los materiales utilizados para el relleno cumplan con las especificaciones de diseño y si están logrando las condiciones necesarias para su compactación y estabilidad.

4.7. ENSAYOS DE LABORATORIO PROCTO MODIFICADO.

Durante la ejecución de las actividades para este corte realizamos este tipo de ensayos con el objetivo de verificar la calidad del material de relleno que estamos utilizando en las diferentes actividades a realizar garantizando que se cumplan las especificaciones del diseño y los requisitos de compactación necesario para asegurar la estabilidad de la obra.

4.8. ENSAYO DE GRANULOMETRIA Y LIMITES.

Durante la ejecución de las actividades para este corte realizamos este tipo de ensayos son fundamentales porque con ellos controlamos la calidad y características de los materiales granulares que vamos a utilizar para realizar diversas actividades durante la ejecución del proyecto. Este ensayo permite también evaluar como estos materiales se comportarán bajo condiciones de cargas y compactación para así cumplir con la calidad requerida.

4.9. ALQUILER DE ALMACEN.

Durante la ejecución de este proyecto contamos con un almacén para garantizar que los materiales, equipos y documentos necesarios para el control de calidad estén bien organizados, seguros y accesibles para cuando lo necesitemos. Este almacén debe cumplir ciertas características que garanticen que la interventoría pueda realizar el trabajo de manera eficiente y organizada.

4.10. SERVICIOS DE ENERGIA.

Contamos con este servicio fundamental para así garantizar que todas las actividades de supervisión, control de calidad y comunicación puedan llevarse a cabo sin interrupciones. Este servicio es necesario tanto para las oficinas donde están los equipos como donde se lleva a cabo las tareas administrativas y de planeación del contrato, así como para los equipos y herramientas que se utilizan en campo para los diferentes ensayos realizados.

4.11. SERVICIO DE AGUA.

Contamos con este servicio fundamental para que los colaboradores puedan hacer uso del líquido y también para utilizarla para los diferentes controles de calidad y mantenimiento de la obra-

4.12. COMUNICACIÓN (PLAN CORPORATIVO).

Al nosotros tener un plan corporativo de telefonía este súper importante para que se pueda compartir de manera eficiente, transparente y oportuna toda aquella información relevante del proyecto entre todos actores involucrados y esto nos ayuda a resolver problemas presentados de manera rápida.

4.13. ALQUILER COMPUTADORES PORTATIL.

Esta es una solución económica y flexible sé que opta para así garantizar que el personal encargado de la supervisión tenga acceso a la tecnología necesaria para

realizar las tareas requeridas por el contrato. Este nos ayudar a optimizar recursos y procesos.

4.14. ALQUILER ESCRITORIO DE OFICINA.

Esta es una opción practica la cual optamos ya que es más práctica y rentable para la empresa, ya que necesitamos disponer de un espacio en buenas condiciones y que se ajusten al tamaño del proyecto.

4.15. ALQUILER DE SILLA ERGONOMICA.

Esta es una buena opción que optamos para que el personal encargado de realizar la supervisión y el control de calidad trabaje en condiciones controladas y saludables. Estas sillas son fundamentales porque nos hace mejorar el confort y productividad de los profesionales.

4.16. ALQUILER ESCRITORIO SENCILLO.

Esta es una buena opción que optamos para que el personal encargado de la supervisión, control de calidad y gestión del proyecto tengan un espacio adecuado para la realización de tareas diarias.

4.17. ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.

Esta es una opción conveniente y rentable, ya que esta nos permite contar con equipos de alta calidad para la impresión, escaneo y fotocopiado y envíos de documentos sin la necesidad de realizar una inversión inicial.

4.18. ALQUILER DE ARCHIVADORES.

Esta es una opción muy útil y conveniente en este tipo de proyectos en el cual manejamos gran cantidad de documentación técnica, informes, planos, contratos y otros documentos importantes que necesitan ser organizados y almacenados de manera eficiente.

4.19. BOTIQUIN.

Esto es equipo muy esencial para garantizar la salud y seguridad de los colaboradores involucrados en la supervisión de obras. Esta también es una herramienta de prevención y atención inmediata en caso de emergencia, pero también un requisito que exigen las normativas de seguridad y salud en el trabajo.

4.20. CAMILLA RIGIDA.

Este es un equipo esencial en cualquier entorno donde exista riesgo de accidentes las cuales puedan causar lesiones graves o fracturas en los colaboradores. Este equipo es fundamental para la inmovilización y traslado seguro de personas heridas en situaciones de emergencia.

4.21. EXTINGUIDORES.

Estos son un equipo crucial para la prevención y control de incendios. Debemos tenerlos disponible en todo momento porque también es un requisito legal y con el garantizamos un ambiente de trabajo seguro. Debemos tener este equipo cargado, bien ubicado y que el personal esté capacitado para usarlo.

4.22. ALQUILER EQUIPOS DE TELECOMUNICACION (RADIOS TELEFONO).

Estos son importantes para garantizar que todo el personal que está realizando la supervisión tenga comunicación constante ya que estos equipos permiten la comunicación rápida y confiable.

4.23. RESMA DE PAPEL.

Este suministro es importante ya que hay que garantizar que siempre haya suficiente papel para impresiones, elaboración de informes, planos y otros documentos necesarios para la supervisión.

4.24. SEPARADORES, CARPETAS, SOBRES.

Estos son fundamental para poder organizar y archivar adecuadamente los documentos generados durante la ejecución del proyecto. Estos materiales nos permiten mantener la documentación ordenada y fácilmente accesible a lo que facilita el trabajo administrativo.

4.25. IMPRESIÓN DE PLANOS.

La impresión de los planos garantiza que la ejecución de la obra se realice conforme a los diseños aprobados, que la información esté disponible de manera inmediata en el sitio de trabajo. Debemos tener en obra planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidrosanitarios y otros planos fundamentales.

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA.

Durante el periodo del 4 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026, la interventoría del contrato de obra correspondiente a la **"CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"** se le realizo un seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas por el contratista, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad de los materiales suministrados.

Entre las actividades desarrolladas y supervisadas por la interventoría durante el periodo tenemos:

- La Interventoría realizó el control de calidad de la impermeabilización de las zonas húmedas, verificando la preparación de la superficie, aplicación uniforme del sistema impermeabilizante, espesores según especificaciones técnicas, adherencia, sellado de juntas, transición con otros elementos constructivos y cumplimiento de los detalles constructivos aprobados, asegurando la conformidad con los planos, normas técnicas.

- La interventoría realizó control técnico a la actividad de excavación manual en material común, verificando el cumplimiento de las cotas de excavación, anchos, profundidades y alineamientos definidos en los planos de diseño y en las especificaciones técnicas del proyecto.

- La interventoría realizó control y seguimiento a la actividad de vaciado de las vigas de cimentación (Zapatas y Vigas) y también para el vaciado de columnas en concreto verificando que el diseño de mezcla, la resistencia especificada y el asentamiento del concreto cumplieran con lo establecido en los planos estructurales y en las especificaciones técnicas del proyecto. Se constató que

el concreto utilizado correspondiera al tipo y resistencia definidos para los elementos estructurales.

- La Interventoría efectuó la supervisión del acero de refuerzo de las zapatas, verificando diámetros, tipos de acero, disposición, espaciamiento, anclajes, recubrimiento mínimo y correcta colocación conforme a los planos estructurales y especificaciones técnicas, asegurando la calidad del refuerzo antes del vaciado de concreto.

- La Interventoría realizó el control de calidad del relleno compactado con material del sitio, verificando la selección del material, humedad, grado de compactación, espesores por capa, densidad alcanzada y uniformidad del relleno, así como la conformidad con los perfiles y niveles establecidos en los planos, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativa vigente.

- La interventoría realizó control técnico a la fabricación, suministro e instalación del acero correspondiente a la estructura metálica, verificando que los perfiles, secciones y calidades del material cumplieran con lo establecido en los planos estructurales y en las especificaciones técnicas del proyecto. Se constató que el acero empleado correspondiera a los grados y dimensiones aprobadas, libres de deformaciones, fisuras o corrosión que afectaran su desempeño estructural.
  Se verificó la correcta ejecución de los procesos de corte, armado y montaje, asegurando alineación, nivelación y plomeo de los elementos estructurales conforme a diseño. Asimismo, se controló la calidad de las uniones atornilladas y/o soldadas, verificando el cumplimiento de los procedimientos establecidos, la correcta disposición de pernos, soldaduras continuas y acabados adecuados, garantizando la integridad estructural del sistema.

- La interventoría realizó control y seguimiento al suministro e instalación de las luminarias tipo proyector LED de 500W, verificando que los equipos suministrados cumplieran con las especificaciones técnicas del proyecto, fichas técnicas aprobadas y normativa vigente. Se constató que las luminarias correspondieran a la potencia, tipo de óptica y características lumínicas requeridas, garantizando niveles adecuados de iluminación para la cancha.
  Durante la instalación, se verificó la correcta fijación mecánica de las luminarias a las estructuras y de mástiles correspondientes, asegurando estabilidad, orientación y alineación conforme al diseño de iluminación aprobado. Se controló la adecuada conexión eléctrica, polaridad, puesta a tierra y protección de los conductores, garantizando condiciones seguras y el correcto funcionamiento del sistema.

- La interventoría realizó control y seguimiento a la construcción de la caja de inspección de dimensiones 0,80 m x 0,80 m, ejecutada en concreto con resistencia especificada de 3.000 psi, verificando el cumplimiento de las dimensiones, cotas y ubicación establecidas en los planos y especificaciones técnicas del proyecto.
  Se verificó la correcta preparación del terreno y conformación de la base de apoyo, así como la adecuada instalación de la formaleta, garantizando la

geometría y estabilidad del elemento previo al vaciado. Durante la fundida, se controló que el concreto utilizado correspondiera a la resistencia especificada, verificando su adecuada colocación, compactación y acabado, evitando la presencia de vacíos, segregaciones o defectos superficiales que afectaran la calidad del elemento.

- La interventoría realizó seguimiento y control a la actividad de retiro de material sobrante generado por excavaciones, verificando que el proceso se ejecutara de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto y las normas de manejo de materiales. Se constató que el material removido correspondiera únicamente a los residuos de excavación permitidos y que su disposición no afectara la estabilidad ni la seguridad del área de trabajo.
  Se verificó que el transporte y acopio del material se realizaran de manera ordenada, evitando obstrucciones, acumulaciones indebidas o afectaciones a las áreas circundantes. La actividad se ejecutó garantizando la limpieza y orden del sitio de obra.

- La Interventoría efectuó el control de calidad a las actividades de excavación, conformación y nivelación del terreno, verificando cotas de diseño, alineamientos y capacidad de soporte; así mismo, supervisó la ejecución del muro de contención mediante la revisión de la cimentación, disposición y recubrimiento del acero de refuerzo, dosificación, colocación, vibrado y curado del concreto.

- La interventoría realizó seguimiento y control a la actividad de suministro, transporte, colocación y compactación de arena granulométrica de diseño y gravilla de ¾" verificando que el material cumpla con las especificaciones técnicas y los criterios de granulometría, humedad y limpieza definidos en el proyecto.
  Se constató que la extensión de la arena se realizara en capas uniformes de espesor controlado, garantizando una distribución homogénea sobre la superficie y evitando segregaciones o zonas irregulares que afecten la estabilidad de la grama sintética.

- La interventoría realizo seguimiento a la actividad de muro en block de 0.15 se verifico la calidad del block, se verifico los alineamientos, niveles, la colocación uniforme de los bloques y juntas.

- La Interventoría efectuó el control de calidad a la ejecución de la viga de cimiento de 0.30 x 0.25 m, columnetas y viga cinta, verificando dimensiones, alineamientos, niveles y correcta disposición de los encofrados; así mismo, se supervisó la colocación y recubrimiento del acero de refuerzo, la dosificación, colocación, vibrado y curado del concreto, asegurando el cumplimiento de los planos estructurales, especificaciones técnicas y normativa vigente

- La Interventoría realizó el control de calidad al suministro e instalación de la malla anti impacto en panel prefabricado, verificando las especificaciones del material, dimensiones, resistencia mecánica, sistemas de anclaje y fijación, alineación, nivelación y correcta instalación de los paneles, así como la

estabilidad y rigidez del conjunto, constatando su conformidad con los planos, especificaciones técnicas del contrato y normativa aplicable.

- Para el pañete liso verificamos que la mezcla utilizada para esta actividad se cumpla la dosificación correspondiente a este proyecto y también verificamos que la superficie donde se va aplicar el pañete este limpia sin polvo o partículas sueltas y se verifica la correcta humectación del lugar donde se aplica el pañete.

- La interventoría realizó seguimiento y control a la actividad de suministro, transporte e instalación de la grama sintética, verificando que el material correspondiera a las especificaciones técnicas del proyecto y fuera provisto por un fabricante certificado por FIFA, garantizando estándares de calidad, durabilidad y desempeño deportivo.

  Se constató que la grama sintética se transportara, almacenara y manipulara adecuadamente, evitando daños, deformaciones o contaminación antes de su instalación. Durante la colocación, se verificó la correcta alineación de los paños, sentido de la fibra, uniones mediante cintas y adhesivos aprobados, así como la fijación adecuada al soporte, garantizando continuidad y resistencia uniforme en toda la superficie.

- La interventoría realizó seguimiento y control a la actividad de conformación de la losa de concreto sobre metaldeck cal 20, con E:12 cm e inclusión de malla electrosoldada, verificando el cumplimiento de las dimensiones, espesores y refuerzos establecidos en los planos estructurales y especificaciones técnicas del proyecto.
  Se constató la correcta instalación del metaldeck, asegurando su alineación, fijación y soporte para la fundida del concreto. La malla electrosoldada fue instalada en la posición y separaciones definidas, garantizando el refuerzo adecuado y la resistencia estructural de la losa.

- La interventoría realizó seguimiento y control a la actividad de construcción del bordillo en concreto vaciado en sitio con altura de 0,80 m, verificando que las dimensiones, cotas y alineamientos correspondieran a los planos y especificaciones técnicas del proyecto.
  Se logró verificar que la preparación de la base y formaletas fuera adecuada, garantizando estabilidad, alineación, verticalidad y firmeza durante el vaciado del concreto. Durante la fundida, se verificó que la mezcla de concreto utilizada cumpliera con la resistencia y consistencia especificadas, y que la colocación se realizara de manera continua, aplicando vibrado o compactación adecuada para evitar vacíos o segregaciones.

6. COMPONENTE FINANCIERO.

En el presente apartado se expone la información financiera correspondiente al desarrollo del proyecto, discriminando los aspectos relevantes para la interventoría. Se presenta el avance en la ejecución presupuestal, el seguimiento a los recursos asignados y ejecutados. Igualmente, se incluye el análisis de la ejecución financiera de la interventoría, conforme a las obligaciones contractuales y la forma de pago

estipulada. La información consignada a continuación permite evidenciar la gestión y control de los recursos, la correspondencia entre los avances físicos y financieros, el cumplimiento de los lineamientos presupuestales establecidos en el proyecto.

6.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA.

6.1.2. COBROS CONTRATOS DE INTERVENTORIA.

Conforme a las condiciones establecidas en el Contrato de Interventoría N° 1823 de mayo de 2025, el pago de los servicios de interventoría se efectúa mediante antes de pago, soportadas en la presentación de informe de gestión y demás documentos exigidos contractualmente. Durante el periodo objeto del presente informe se generó un cobro (1) correspondiente, conforme al porcentaje de ejecución de la interventoría asociado al avance de obra.

Fecha Acta	Descripción	Valor del contrato de Obra (COP)	Valor acta radicada (COP)	Valor acumulado (COP)	Saldo por cobrar (COP)
N/A	Valor inicial del contrato	$ 548,258,351.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 548,258,351.00
Jul-25	Acta parcial N°01	$ 548,258,351.00	$ 164,477,505.17	$ 164,477,505.17	$ 383,780,845.83
Ago-25	Acta Parcial N°02	$ 548,258,351.00	$ 82.238.752.59	$ 246.716.257,76	$ 301.542.093,24
Oct-25	Acta parcial N°03	$ 548,258,351.00	$109.651.670,20	$356.367.927,96	$191.890.423,04
Dic-25	Acta parcial N°04	$ 548,258,351.00	$57.841.256,03	$414.209.183,99	$134.049.167,01

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901934993	5	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	CALL 26 NO 18B 29P MONSA	3028370185	CONSORCIORECREATIVOSANPABLO@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36372168	E	2026-02-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.347.100	14.000	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
8	36372168	2026-02-20	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 13871503	GOMEZ GONZALEZ JOSE ANGEL	5.000.000	F																0			30	30	30	30	SKANDIA-230901	5.000.000	800.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	5.000.000	200.000	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	5.000.000	200.000	5.000.000	348.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.548.000	S	5711001
2	CC 1143385877	GOMEZ MARTINEZ CRISTINA ISABEL	3.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.500.000	560.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.500.000	140.000	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	3.500.000	140.000	3.500.000	243.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.083.600	S	5711001
3	CC 1052052959	LUNA MEJIA ROSMEIRO JOSE	1.750.905	F	X															0			6	6	6	6	PORVENIR-230301	350.181	56.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	350.181	14.100	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	350.181	14.100	350.181	24.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	108.700	S	5429001
4	CC 1094242661	MACKENZIE FUENTES JEFFERSON DAVID	1.750.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	1.750.905	70.100	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	542.300	S	5711001
5	CC 1002361452	RODRIGUEZ MERCADO DAYMER	1.800.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.800.000	72.000	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	1.800.000	72.000	1.800.000	78.300	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	510.300	S	1841501
6	CC 19872429	VANEGAS MARMOL ROBINSON MIGUEL	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4812902
7	CC 8828977	VASQUEZ CORDERO RAFAEL	1.800.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.800.000	72.000	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	1.800.000	72.000	1.800.000	78.300	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	510.300	S	1841501
8	CC 1121834583	VERGARA RODRIGUEZ MEDARDO ENRIQUE	2.173.913	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.173.913	347.900	0	0	EPS SURA-EPS010	2.173.913	87.000	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	2.173.913	87.000	2.173.913	11.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	533.300	S	1701001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901934993	5	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	CALL 26 NO 18B 29P MONSA		3028370185			CONSORCIORECREATIVOSANPABLO@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36372168	E	2026-02-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.347.100	14.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	36372168	2026-02-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
18.125.904	18.125.904	18.125.904	18.125.904	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				8	2.900.400	0	7.600	0	2.908.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	347.900	0	900	0	348.800
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.472.300	0	3.800	0	1.476.100
SKANDIA	230901	800253055	2	1	800.000	0	2.100	0	802.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	280.200	0	800	0	281.000
EPS(Administradoras: 4)				8	725.300	0	2.000	0	727.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	144.000	0	400	0	144.400
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	87.000	0	300	0	87.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	354.300	0	900	0	355.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	140.000	0	400	0	140.400
ARP(Administradoras: 1)				8	982.100	0	2.500	0	984.600
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	8	982.100	0	2.500	0	984.600
CCF(Administradoras: 1)				8	725.300	0	1.900	0	727.200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	8	725.300	0	1.900	0	727.200
Gran Total					5.333.100	0	14.000	0	5.347.100

GOBERNACION DE BOLIVAR 2025

NIT. 890480059-1

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 3144

VIGENCIA: 2025

Dos dias (2) del mes Mayo de 2025

Beneficiario: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO

CC o Nit: 901934993-5

Disponibilidad No. 241

CODIGO	FUENTE	RUBRO	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.18-1042	BANCA DE FOMENTO	Construcciones Deportivas Al Aire Libre - Construcción DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL BARRIO BELÉN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE Bolívar	8,163,573,213.00
Atributos:	POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | FUENTE FINANCIACION: 0 - N.A. | CUIPO SECTORIAL PROGRAMACIÓN: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | SECTOR: 43 - DEPORTE Y RECREACIÓN | PROGRAMA: 4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | PRODUCTOS: 4301025 - Cancha construida | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2024002130088 - Construcción DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL BARRIO BELÉN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE Bolívar | FUENTES CGR: 1.3.1.1.05 - RECURSOS DE CREDITO INTERNO		
		Total registro	**8,163,573,213.00**


DESCRIPCIÓN
CONTRATO DE OBRA Nro.1488 de 2025. CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLODEPARTAMENTO DE BOLIVAR

MARIA CLAYDIA PEREZ TORRES

DIRECTORA FINANCIERA DE
PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL

Elaboró: MARIA CLAYDIA PEREZ TORRES


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
1		**CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE**	**250 días**	**vie 4/07/25**	**lun 11/05/26**		**76%**
2		ACTA DE INICIO	0 días	vie 4/07/25	vie 4/07/25		100%
3		**PRELIMANARES**	**124,69 días**	**vie 4/07/25**	**vie 5/12/25**		**99%**
4		LOCALIZACION Y REPLANTEO	10 días	vie 4/07/25	mié 16/07/25	2	100%
5		CERRAMIENTO EN LONA VERDE, INCLUYE PARALES	8 días	mié 16/07/25	sáb 26/07/25	4	100%
6		DESMONTE DE PORTON EN PERFILERIA METALICA (INC RETIRO DE SOBR.)	5 días	sáb 26/07/25	vie 1/08/25	5	100%
7		DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES MURO (INC.	0 días	mar 22/07/25	mar 22/07/25	4FC+5 días	0%
8		CAMPAMENTO PROVISIONAL DE 21 M2, EN LAMINAS DE ZICN Y PISO EN MORTERO	4 días	sáb 26/07/25	jue 31/07/25	5	100%
9		RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	113,69 días	jue 17/07/25	vie 5/12/25	172CC	100%
10		**BAÑOS Y CAFETERIA**	**173,63 días**	**lun 7/07/25**	**sáb 7/02/26**		**85%**
11		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**163 días**	**lun 7/07/25**	**sáb 24/01/26**		**99%**
12		DESCAPOTE HASTA 30 CM Y LIMPIEZA DEL TERRENO	7 días	lun 7/07/25	mar 15/07/25	4FC-8 días	100%
13		EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE ZAPATAS , VIGAS	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	9FC+30 días	0%
14		RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN,	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	18	0%
15		RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	0 días	mié 14/01/26	mié 14/01/26	13FC-9 días	0%
16		**ESTRUCTURA**	**7 días**	**vie 16/01/26**	**sáb 24/01/26**		**0%**
17		CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	13	0%
18		CONCRETO VIGA CIMIENTOS DE 0.25 X 0.3	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	17	0%
19		CONCRETO PARA COLUMN	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	17	0%
20		CONCRETO VIGAS SUPERI	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	19FC-7 días	0%
21		CONCRETO VIGA CINTA 0.15 CM X 0.2 M	0 días	lun 19/01/26	lun 19/01/26	26FC-5 días	0%
22		ACERO DE REFUERZO	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	17CC	0%
23		CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICAS SEGÚN DISEÑO	0 días	lun 19/01/26	lun 19/01/26	24	0%
24		ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO , INCLUYE	0 días	lun 19/01/26	lun 19/01/26	21	0%
25		**MAMPOSTERIA**	**7 días**	**vie 16/01/26**	**sáb 24/01/26**		**0%**
26		MURO EN MAMPOTERIA EN BLOQUE No4	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	18	0%
27		PANETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	26FC-7 días	0%
28		MESÓN EN GRANITO ANCHO = 60CM	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	26	0%
29		**IMPERMEABILIZACIONES**	**20 días**	**mié 14/01/26**	**sáb 7/02/26**		**80%**
30		IMPERMEABILIZACION ZONAS HUMEDAS	20 días	mié 14/01/26	sáb 7/02/26	18	80%
31		**PINTURA**	**5 días**	**sáb 10/01/26**	**vie 16/01/26**		**0%**
32		PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	33FC-5 días	0%
33		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE FILOS	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	27	0%
34		CIELO RASO EN DY-WALL	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	52	0%
35		**PISOS**	**0 días**	**sáb 24/01/26**	**sáb 24/01/26**		**0%**
36		PLACA DE CONTRAPISO E=0.07M CON REFUERZO	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	90	0%
37		CONSTRUCCION DE ADOQUNES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	36	0%
38		PLANTILLA DE NIVELACION 0,04 M	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	36	0%
39		MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	36CC	0%
40		**ENCHAPES**	**0 días**	**vie 16/01/26**	**vie 16/01/26**		**0%**
41		WING SOBRE ENCHAPES	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	42CC	0%
42		ENCHAPE BLANCO BRILLANTE PARED 30x30	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	27	0%



Proyecto: PROGRAMACION EST
Fecha: mié 28/01/26

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


Id	Mo de tare	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora	% completado
43		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CERAMICA TIPO	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	42	0%
44		**CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA**	**5 días**	**sáb 10/01/26**	**vie 16/01/26**		**0%**
45		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA SENCILLA CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	27	0%
46		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DOS HOJAS CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	27	0%
47		DIVICIONES EN ACERO INOXIDABLE	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	46	0%
48		BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	47	0%
49		SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO SENSOR DE ALTO TRAFICO	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	46	0%
50		DESPENSADOR DE PAPEL HIGENICO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 400	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	47	0%
51		DISPENSADOR DE JABON DE COLGAR TIPO SPRAY	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	46	0%
52		VENTANA EN ESTERA METALICA PARA CAFETERIA	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	46	0%
53		PROTECTORES METALICOS PARA VENTANAS.	0 días	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	52FC-5 días	0%
54		**AMOBLAMIENTO**	**2,31 días**	**vie 16/01/26**	**mar 20/01/26**		**0%**
55		ESPEJOS	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	46	0%
56		SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES TIPO 1	0 días	mar 20/01/26	mar 20/01/26	197	0%
57		SUMINISTRO GYM BIOSALUDA	0 días	mar 20/01/26	mar 20/01/26	197	0%
58		SUMINISTRO DE BANCAS	0 días	mar 20/01/26	mar 20/01/26	197	0%
59		**ZONAS VERDES**	**0 días**	**vie 23/01/26**	**vie 23/01/26**		**0%**
60		PRADIZACION DE ZONAS VER	0 días	vie 23/01/26	vie 23/01/26	194	0%
61		ALCORQUE 1X1	0 días	vie 23/01/26	vie 23/01/26	194	0%
62		JARDINERA EN BLOCH 0.15 cm ALTURA MAX 1 M	0 días	vie 23/01/26	vie 23/01/26	194	0%
63		BASURERA EN ACERO INOXIDABLE	0 días	vie 23/01/26	vie 23/01/26	62	0%
64		**GRADERIA**	**194,38 días**	**vie 4/07/25**	**mar 3/03/26**		**70%**
65		**CIMIENTOS GRADERIA**	**167,31 días**	**vie 4/07/25**	**mié 28/01/26**		**99%**
66		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 3,00M DE	23 días	mié 12/11/25	mié 28/01/26	9FC+35 días	99%
67		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 5,00M DE PROFUNDIDAD PARA CAISSON DIAMETRO	0 días	vie 4/07/25	vie 4/07/25		0%
68		SOLADO E=0.05	0 días	vie 4/07/25	vie 4/07/25		0%
69		CONCRETO DE CIMENTACIONES (ZAPATAS Y VIGAS)	47,02 días	sáb 29/11/25	mar 27/01/26		98%
70		CONCRETO PARA CAISSON DE D:1.2M	0 días	vie 4/07/25	vie 4/07/25		0%
71	✓	ACERO DE REFUERZO ZAPATAS	58,13 días	mar 11/11/25	mié 21/01/26		100%
72	✓	RETIRO DE SOBRANTES	25 días	sáb 15/11/25	mar 16/12/25	66CC+5 días	100%
73		RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA	0 días	vie 4/07/25	vie 4/07/25	67	0%
74	✓	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	10 días	mié 14/01/26	lun 26/01/26	66	100%
75		**ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO**	**80 días**	**lun 24/11/25**	**mar 3/03/26**		**29%**
76		CONCRETO DE COLUMNAS	45 días	sáb 29/11/25	sáb 24/01/26	69CC+5 días	99%
77		ACERO DE COLUMNAS	45 días	lun 24/11/25	sáb 17/01/26	76CC-5 días	0%
78		CONCRETO VIGA	20 días	sáb 24/01/26	mié 18/02/26	76	0%
79		ACERO DE REFUERZO VIG/	20 días	sáb 24/01/26	mié 18/02/26	78FC-20 días	0%
80		CONCRETO DE LA LOSA	10 días	mié 18/02/26	mar 3/03/26	78	0%
81		ACERO DE REFUERZO LOS	15 días	jue 12/02/26	mar 3/03/26	80FC-15 días	0%
82		**CUBIERTA**	**167,81 días**	**vie 4/07/25**	**mié 28/01/26**		**98%**
83		CONCRETO VIGA CUBIERT/	0 días	vie 4/07/25	vie 4/07/25		0%
84		ACERO VIGA CUBIERTA	0 días	vie 4/07/25	vie 4/07/25		0%
85		ACERO ESTRUCTURA METALICA	60 días	sáb 15/11/25	mié 28/01/26		98%
86		CUBIERTA LAMINA TERMOACUSTICAS	0 días	mié 28/01/26	mié 28/01/26	85	0%
87		**ALBERCA**	**0 días**	**vie 4/07/25**	**vie 4/07/25**		**0%**
88		CONCRETO PARA ALBERCA	0 días	vie 4/07/25	vie 4/07/25		0%
89		ACERO DE REFUERZO ALBERCA	0 días	vie 4/07/25	vie 4/07/25		0%
90		**INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS**	**165 días**	**vie 4/07/25**	**sáb 24/01/26**		**0%**
91		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**0 días**	**sáb 24/01/26**	**sáb 24/01/26**		**0%**



Proyecto: PROGRAMACION EST
Fecha: mié 28/01/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Modo de tare	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora	% completado
92		EXCAVACION PARA TUBERIA HIDROSANITARIA	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	14	0%
93		EXCAVACION PARA REGISTRO SANITARIO	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	92	0%
94		RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	105	0%
95		**REDES DE AGUA POTABLE**	**0 días**	**sáb 24/01/26**	**sáb 24/01/26**		**0%**
96		TUBERIA PVC-P RDE-9 1/2"	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	92	0%
97		TUBERIA PVC-P RDE-11 3/4	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	26	0%
98		TUBERIA PVC-P RDE-13,5 1	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	97	0%
99		**VALVULAS DE AGUA POTABLE FRIA**	**0 días**	**sáb 24/01/26**	**sáb 24/01/26**		**0%**
100		VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE o 1" AF	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	98	0%
101		**PUNTOS DE AGUA POTABLE F**	**0 días**	**sáb 24/01/26**	**sáb 24/01/26**		**0%**
102		PUNTOS LAVAMANOS AGUA FRIA-FRIA	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	97;98	0%
103		PUNTO AGUA SANITARIO FLUXOMETRO	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	97;98	0%
104		PUNTO AGUA ORINAL FLUXOMETRO	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	97;98	0%
105		**REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES**	**0 días**	**sáb 24/01/26**	**sáb 24/01/26**		**0%**
106		TUBERIA DESAGUE PVC-S	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	93	0%
107		TUBERIA DESAGUE PVC-S 3"ENTERRADA	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	93	0%
108		TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 4"	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	93	0%
109		TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 6"	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	93	0%
110		TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-RIBLOC	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	93	0%
111		CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	93	0%
112		CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	93	0%
113		**PUNTOS DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES**	**0 días**	**sáb 24/01/26**	**sáb 24/01/26**		**0%**
114		PUNTO SANITARIO PARED	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	106	0%
115		PUNTO SANITARIO PISO 2"	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	106	0%
116		PUNTO SANITARIO INODOF	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	108	0%
117		**REDES DE DESAGUIES DE AGUAS LLUVIAS**	**0 días**	**sáb 24/01/26**	**sáb 24/01/26**		**0%**
118		TRAGANTE DE PISO AGUAS LLUVIAS 6"	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	109	0%
119		TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4"	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	111	0%
120		TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4"	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	111	0%
121		**INSTALACION DE APARATOS ARTEFACTOS**	**0 días**	**sáb 24/01/26**	**sáb 24/01/26**		**0%**
122		SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	116	0%
123		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	114	0%
124		SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO CON	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	115	0%
125		SUMISTRO E INSTALACION DE POCETAS DOBLE O LAVA PLATO EN ACERO L:	0 días	sáb 24/01/26	sáb 24/01/26	114	0%
126		**EQUIPOS HIDRAULICOS**	**0 días**	**vie 4/07/25**	**vie 4/07/25**		**0%**
127		EQUIPO DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE Y CAUDAL VARIABLE DE TRES BOMBAS CON	0 días	vie 4/07/25	vie 4/07/25	87	0%
128		CONEXIÓN COMPLETA A ALBERCA SUBTERRANEA INCLUYE SISTEMA DE BOMBEO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y	0 días	vie 4/07/25	vie 4/07/25	87	0%
129		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**97,5 días**	**mar 21/10/25**	**mié 18/02/26**		**79%**
130		**Redes Electricas Media Tensió**	**0 días**	**jue 29/01/26**	**jue 29/01/26**		**0%**
131		Suministro E Instalación De Poste de Concreto 12 x 1050, Incluye Traslado al	0 días	jue 29/01/26	jue 29/01/26	185	0%
132		Suministro E Instalación De Armado Trifasico Fin de linea 3F MT 331	0 días	jue 29/01/26	jue 29/01/26	131	0%
133		Suministro E Instalación De Armado Trifasico en alineación 3F MT 332	0 días	jue 29/01/26	jue 29/01/26	131	0%



Proyecto: PROGRAMACION EST
Fecha: mié 28/01/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
134			Suministro e Instalación De Cable ACSR 1/0 3F	0 días	jue 29/01/26	jue 29/01/26	132;133	0%
135			**Centro De Trasformación**	**2 días**	**mar 27/01/26**	**jue 29/01/26**		**0%**
136			Suministro E Instalación De Centro De Transformación Tipo Poste 45 Kva 3F	0 días	jue 29/01/26	jue 29/01/26	131	0%
137			Suministro e Instalación De Malla A Tierra	0 días	jue 29/01/26	jue 29/01/26	136	0%
138			Suministro E Instalacion De Ducteria IMC 3"	0 días	jue 29/01/26	jue 29/01/26	137	0%
139			Suministro E ITendido De Acometida Principal En Calibre 3N°2/0 + 1N°2/0 + 1N°2T AWG THHN-THWN	0 días	mar 27/01/26	mar 27/01/26	138FC-2 días	0%
140			Suministro E Instalación De Registro Baja Tensión SB 325 0,75 X 0,75 mts	0 días	jue 29/01/26	jue 29/01/26	136CC	0%
141			Suministo E Instalació de Gabinete Principal de Control, Para Iluminación, Proteccioes, Dps, Amperimetreo, Voltimetro,	0 días	mar 27/01/26	mar 27/01/26	139	0%
142			Suministro e Instalación De Sistema De Apantallamiento SIPRA	0 días	mar 27/01/26	mar 27/01/26	141	0%
143			**Redes Electricas Baja Tensión**	**46,56 días**	**mié 3/12/25**	**jue 29/01/26**		**0%**
144			Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 1 En Calibre 3N°8 + 1N°8 + 1N°8T AWG THHN-THWN	0 días	mar 27/01/26	mar 27/01/26	141	0%
145			Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 2 En Calibre 3N°6 + 1N°6 + 1N°8T AWG THHN-THWN 90°C En 1 Ducto 2" PVC	0 días	mar 27/01/26	mar 27/01/26	141	0%
146			Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 3 En Calibre 3N°4 + 1N°4 + 1N°4T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	0 días	mar 27/01/26	mar 27/01/26	141	0%
147			Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 4 En Calibre 3N°4 + 1N°4 + 1N°4T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	0 días	mar 27/01/26	mar 27/01/26	141	0%
148			Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Iluminacion Perimetral 1 En Calibre 3N°12 + 1N°12 + 1N°12T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	0 días	mar 27/01/26	mar 27/01/26	147	0%
149			Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Iluminacion Perimetral 2 En Calibre 3N°12 + 1N°12 + 1N°12T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	0 días	mar 27/01/26	mar 27/01/26	147	0%
150			Suministro E Instalación de Cable Encauchetado 4x10 AWG THHN - THWN 90°C, Iluminación De Mastiles	0 días	jue 29/01/26	jue 29/01/26	140	0%
151			Suministro E Instalación de Cable Encauchetado 3x12 AWG THHN - THWN 90°C, Iluminación Perimetral	0 días	jue 29/01/26	jue 29/01/26	140	0%
152			Suministro E Instalación De Registro Baja Tensión SB 325 0,40 X 0,40 mts	0 días	mié 3/12/25	mié 3/12/25	159	0%
153			Suministro E Instalacion de Caja de Derivación	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	46	0%
154			Suministro E Instalacion de Salida De Iluminación 120 V En calibre 2N°12+1N°12T, Ducteria EMT Y/O SCH 40 3/4" Incluye Iluminación Led	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	46	0%
155			Suministro E Instalacion de Salida De Toma general 120V En calibre 2N°12+1N°12T, Ducteria EMT Y/O SCH 40 3/4"	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	46	0%
156			Suministro E Instalacion de Salida De Toma GFCI 120V En calibre 2N°12+1N°12T, Ducteria EMT Y/O SCH 40 3/4" Incluye Toma General	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	46	0%
157			Suministro E Instalacion de Salida De Toma ESPECIFICO 220V En calibre 2N°10+1N°10T, Ducteria PVC 3/4" Incluye	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26	46	0%
158			**Sistema de Iluminación**	**97,5 días**	**mar 21/10/25**	**mié 18/02/26**		**79%**
159	✓		Suministro E Istalación De Mastil 18 mts En Acero Galvanizado En Caliente, Incluye Canastilla Rectangular Para 1-12 Reflectores Diseñado Para Una Velocidad el Viento 130 KM/H, Con Escalerilla de	25 días	sáb 1/11/25	mié 3/12/25	161CC+10 días	100%
160	✓		Suministro e instalación de luminaria proyector 96 leds 500 w, optica o similar, fijacion en estructura de 18	3 mss	lun 10/11/25	jue 22/01/26		100%



Proyecto: PROGRAMACION EST
Fecha: mié 28/01/26

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id		Modo de tare	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesora	% completado
161	✓		Suministro y construccion de base armada en concreto y hierro forjado, según especificaciones para mastil de 18 mts. Incluye estudio de suelos y de diseño	25 días	mar 21/10/25	jue 20/11/25		100%
162			Suministro e instalación de poste cruceta dipole lighting 8.0 m, poligonal en acero galvanizado en caliente y pintado, incluye cruceta para 2 a 3 reflectores de 2.4 m, pernos de anclaje y plantilla	30 días	mar 13/01/26	mié 18/02/26		0%
163			Suministro e instalación de luminaria proyector antares "s" leds 50 w, optica o similar, fijacion en losa o	0 días	mié 18/02/26	mié 18/02/26	162	0%
164			**TERRENO DE JUEGO FUTBOL**	**160,75 días**	**jue 17/07/25**	**lun 2/02/26**		**97%**
165	✓		**CAPA VEGETAL**	**90 días**	**sáb 16/08/25**	**vie 5/12/25**		**100%**
166	✓		NIVELACION Y COMPACTACION DEL AREA TOTAL	90 días	sáb 16/08/25	vie 5/12/25	12	100%
167			**OBRAS PARA DRENAJE DE LA CANCHA**	**160,75 días**	**jue 17/07/25**	**lun 2/02/26**		**96%**
168	✓		EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE	15 días	mar 18/11/25	vie 5/12/25		100%
169			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=6	0 días	vie 5/12/25	vie 5/12/25	168	0%
170			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA,	0 días	mié 19/11/25	mié 19/11/25	168CC+1 día	0%
171			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=4	0 días	vie 5/12/25	vie 5/12/25	168	0%
172	✓		SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL FT 2100	20 días	jue 17/07/25	mié 5/11/25		100%
173			CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO	7 días	sáb 24/01/26	lun 2/02/26	170	67%
174			RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE	15 días	lun 12/01/26	jue 29/01/26	168FC-10 días	95%
175	✓		RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS	14 días	mié 19/11/25	vie 5/12/25	170FC-10 días	100%
176	✓		RELLENO CON ARENA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS	10 días	mié 26/11/25	mar 9/12/25	175FC-8 días	100%
177			**GRAMA SINTETICA**	**30 días**	**jue 20/11/25**	**vie 26/12/25**		**99%**
178			SUMINISTRO TRANSPORTES E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, CUYO PROVEEDOR SERA CERTIFICADO FIFA PREFER PRODUCER, DE 50 MM, 320 MICRONES, 12000 DTEX, STICH 13/10	0 días	vie 26/12/25	vie 26/12/25	180	0%
179			RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS	30 días	jue 20/11/25	vie 26/12/25	9FC-15 días	99%
180			RELLENO CON ARENA CALIZA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS	0 días	vie 26/12/25	vie 26/12/25	179	0%
181			**EQUIPAMIENTO**	**0 días**	**jue 29/01/26**	**jue 29/01/26**		**0%**
182			SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUERIAS DE FUTBOL	0 días	jue 29/01/26	jue 29/01/26	185	0%
183			SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERINES CON RESORTE PARA AREA DE	0 días	jue 29/01/26	jue 29/01/26	182	0%
184			SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS PARA SUPLENTE EN ESTRUCTURA METALICA Y	0 días	jue 29/01/26	jue 29/01/26	182	0%
185			**CERRAMIENTO DE CANCHA**	**120,94 días**	**mar 2/09/25**	**jue 29/01/26**		**96%**
186	✓		MURO EN BLOCK DE 0.15, RELLENO H:0.8	60 días	jue 6/11/25	lun 19/01/26	188CC+5 días	100%
187	✓		VIGA CINTA Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0,2 Y COLUMNETAS DE	60 días	mié 12/11/25	sáb 24/01/26	186CC+8 días	100%
188	✓		VIGA CIMIENTO DE 0.3 M X 0.25	90 días	mar 2/09/25	lun 22/12/25		100%



Proyecto: PROGRAMACION EST
Fecha: mié 28/01/26

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
189			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ANTI IMPACTO PANEL PREFABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADA, RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE POLIÉSTER DE 4.75MM DE DIÁMETRO	25 días	lun 22/12/25	mié 21/01/26	187CC	99%
190			PAÑETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y	45 días	vie 5/12/25	jue 29/01/26	186CC+15 días	78%
191			PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	0 días	sáb 17/01/26	sáb 17/01/26	190FC-10 días	0%
192			**ZONA DE CIRCULACION**	**140,31 días**	**mar 9/09/25**	**lun 2/03/26**		**51%**
193			CONCRETO DE 3000 PARA PARQUEADEROS Y ZONA DE JUEGOS E:0,20 m	0 días	jue 29/01/26	jue 29/01/26	185	0%
194			BORDILLO PREFABRICADO	0 días	vie 23/01/26	vie 23/01/26	193FC-5 días	0%
195			PLANTAS ORNAMENTALES CORALITO, ICACO O SIMILAR	0 días	vie 23/01/26	vie 23/01/26	194CC	0%
196			BICICLETERO DE 6 PUESTO EN ACERO INIXIDABLE	0 días	jue 29/01/26	jue 29/01/26	193	0%
197			PISO EN ZONA DE BIO SALUDABLE, CAPA SUPERIOR DE GRANULOS DE CAUCHO EN EPDM DECOLORES SOLIDO MEZCLADOS CON UN ADHESIVO PU CAPA DE BASE FORMADA POR GRANULOS DE CAUCHO SBR MEZCALDO CON UN ADEHESIVO DE PU.	0 días	mar 20/01/26	mar 20/01/26		0%
198			RAMPA DE ACCESO	0 días	vie 30/01/26	vie 30/01/26	200CC	0%
199			ANDENES	0 días	jue 29/01/26	jue 29/01/26	185	0%
200			LOSA CONTRA PISO ZONA DE CIRCULACION	25 días	vie 30/01/26	lun 2/03/26	199CC	0%
201			MALLA ELECTROSOLDAS	20 días	vie 30/01/26	mar 24/02/26	200CC	0%
202			ESCALINATAS FUNDIDAS EN CONCRETO Y OTRO	5 días	vie 30/01/26	jue 5/02/26	199	0%
203			ACERO DE JUNTAS LOSA CONTA PISO	20 días	jue 5/02/26	lun 2/03/26	200FC-20 días	0%
204	✓		MURO DE CONTECCION Y NIVELACION	90 días	mar 9/09/25	lun 29/12/25		100%
205			BARRANDA DE PROTECCION EN ACERO GALVANIZADO DE	15 días	mar 30/12/25	vie 16/01/26	204	0%
206			**N.P.**	**194,69 días**	**vie 4/07/25**	**mar 3/03/26**		**62%**
207			SUMINISTRO TRANSPORTES E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, CUYO PROVEEDOR SERA CERTIFICADO FIFA PREFER PRODUCER, DE 50 MM, 320 MICRONES, 12000 DTEX,	105 días	sáb 20/09/25	jue 29/01/26		98%
208	✓		SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PARA DRENAJE, INCLUYE TUBERIA	40 días	sáb 11/10/25	sáb 29/11/25		100%
209	✓		CONCRETO DE LIMPIEZA GRADERIAS Y MURO	83 días	mar 19/08/25	sáb 29/11/25		100%
210	✓		RELLENO EN PIEDRA CICLOPEA ESTABILIZACION DE TERRENO Y CIMENTACIONES, INCLUYE	20 días	mar 11/11/25	vie 5/12/25	66CC+1 día	100%
211			LOSA CONCRETO EN METALDECK CAL 20 E:12 CM, INCLUYE MALLA	45 días	lun 17/11/25	sáb 10/01/26		98%
212			SUMINISTRO E INSTALACION DE ENDURECEDOR DE PISO A BASE DE CUARZO, INCLUYE ALLANADO MANUAL	30 días	mar 20/01/26	mié 25/02/26		0%
213			AJUSTE, TRAMITE Y APROBACION DE DISEÑO ANTE OPERADOR DE RED	8 mss	vie 4/07/25	lun 19/01/26		0%
214			CERTIFICACION RETIE	0 mss	vie 4/07/25	vie 4/07/25		0%
215			CERTIFICACION RETILAP	0 mss	vie 4/07/25	vie 4/07/25		0%
216			TUBERIA PVC-P RDE-2"	0 días	mar 20/01/26	mar 20/01/26		0%
217			TUBERIA PVC-P RDE 1 1/2"	0 días	mar 20/01/26	mar 20/01/26		0%
218			TUBERIA PVC-P RDE 1 1/4"	0 días	mar 20/01/26	mar 20/01/26		0%
219			BORDILLO EN CONCRETO VACIADO EN SITIO H = 80 CM	40 días	mar 13/01/26	mar 3/03/26		82%



Proyecto: PROGRAMACION EST
Fecha: mié 28/01/26

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **CONSORCIO RECREATIVOSAN PABLO** identificado(a) con **número 901.934.993** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130694000100005257** aperturada el **18 de junio de 2025**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.


El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **694005257**
10 dígitos: **0694005257**
16 dígitos: **0694000100005257**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **16** de **diciembre** de **2025** a las **09:14**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	ACTA DE LEGALIZACIÓN DE PERÍODOS	CODIGO: Safe 001 Versión: 2.01 Fecha: 02/01/2018

Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Turbaco, a los Cuatro (4) de Julio de 2025, se reunieron CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO, identificado con NIT No 901934993, en su calidad de Contratista y ALVARO CLEMENTE ECHEVERRIA ANGEL en su calidad de supervisor, con el fin de dar inicio al contrato N° 1488 de 2025.

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DEL CONTRATO

Número:	1488	Fec. Suscripción:	Abr 30 2025	Fecha de iniciación:	Jul 4 2025
N° CDP:	241	Fecha:	Feb 17 2025	Fecha de terminación:	Sep 29 2025
Rubro Presupuestal:	Construcciones Deportivas Al Aire Libre - Construcción DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL BARRIO				
N° RP:	3144	Fecha:	May 2 2025	Duración:	Meses 8 Días 0
Valor Contrato:	Ocho mil ciento sesenta y tres millones quinientos setenta y tres mil doscientos trece pesos mcte($8,163,573,213.00)				
Valor Mensual:	Cero pesos mcte($0.00)				

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLODEPARTAMENTO DE BOLIVAR

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

N.A.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	**CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO**
Identificación:	**901934993**
Dirección:	CL 26 18 B 29 P 2 OF 2 AV JIMENEZ BRR MANGA
Número de Teléfono:	3217570633 CEL 0
PERFIL DEL CONTRATISTA	NA

2471DF6F-4798-45A2-874B-B5A8C4CA9BA5

FIRMA CONTRATISTA:

NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO

C.C.: 901934993

C8409820-5126-4AB7-B379-1588A871FC6E

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: ALVARO CLEMENTE ECHEVERRIA ANGEL

CARGO: DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE OBRAS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141194262514

(415)7707212489984(8020) 000014119426251 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 4 9 9 3	5	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CL 26 18 B 29 P 2 OF 2 AV JIMENEZ BRR MANGA

42. Correo electrónico consorciorecreativosanpablo@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 7 5 7 0 6 3 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 2 2 6							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GELIS LORA JAIRO ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141194262514

(415)7707212489984(8020) **000014119426251 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 4 9 9 3	5	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	9 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 2 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 5 0 2 2 6	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 2 2 6	
81. Hasta	2 0 2 5 1 0 2 6	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 5 0 4 0 7		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141194262514

(415)7707212489984(8020) **000014119426251 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 4 9 9 3	5	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 3 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 2 8 0 5 6 5 6 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GELIS	LORA	JAIRO	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141194262514

(415)7707212489984(8020) **000014119426251 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 4 9 9 3	5	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 4 2 5 4 6	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: AVANTIZ SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 0 2 0 2 5 0 2 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 1 3 6 1 7	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 5 0 2 2 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO
NIT: 901.934.993-5
Dirección: CL 26 No. 18 B – 29 P 2 OF 2, AV. Jiménez, Barrio Manga – Cartagena de Indias
Correo: consorciorecreativosanpablo@gmail.com

El suscrito, **JAIRO ANTONIO GELIS LORA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.128.056.569, en calidad de **Representante Legal del CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO**, NIT 901.934.993-5, CERTIFICA que la entidad se encuentra al día en el pago de la seguridad social integral y los aportes parafiscales a las entidades correspondientes:

- Caja de Compensación Familiar
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Los aportes se han efectuado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21 de 1982, la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes, cumpliendo con las obligaciones establecidas en materia de seguridad social y parafiscales.

Este certificado se expide a solicitud de parte interesada, para los fines que estime convenientes.

En constancia se firma en la ciudad de **Cartagena de Indias**, a los **25 de Febrero de 2026**.



_____

JAIRO ANTONIO GELIS LORA
C.C. 1.128.056.569
Representante Legal
CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901934993 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-08	14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	10	99.100	700	99.800
Período salud:	2025-09	SINCCF	0	SIN CCF	0	10	0	0	0
Planilla Nro.:	34631956 Tipo K	PASENA	899999034	SENA	0	10	0	0	0
Clase de aportante:	B	PAICBF	899999239	ICBF	0	10	0	0	0
Fecha transacción:	2025-09-26	PAESAP	899999054	ESAP	0	10	0	0	0
Banco:	BBVA	PAMIED	899999001	MINEDU	0	10	0	0	0
Transacción:	1805529638								
						GRAN TOTAL			$ 99.800

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-08	230201	800229739	PROTECCION	1	10	347.900	2.200	350.100
Período salud:	2025-09	230301	800224808	PORVENIR	3	10	935.500	5.900	941.400
Planilla Nro.:	34631889 Tipo E	230901	800253055	SKANDIA	1	10	800.000	5.100	805.100
Clase de aportante:	B	231001	800227940	COLFONDOS	1	10	227.800	1.500	229.300
Fecha transacción:	2025-09-26	EPS005	800251440	SANITAS	1	10	112.000	800	112.800
Banco:	BBVA	EPS010	800088702	EPS SURA	1	10	87.000	600	87.600
Transacción:	1805518413	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	10	306.900	2.000	308.900
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	10	72.000	500	72.500
		14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	6	10	781.400	5.000	786.400
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	6	10	577.900	3.700	581.600
		PASENA	899999034	SENA	0	10	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	10	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	10	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	10	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 4.275.700

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901934993 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-08	14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	10	99.100	700	99.800
Período salud:	2025-09	SINCCF	0	SIN CCF	0	10	0	0	0
Planilla Nro.:	34631956 Tipo K	PASENA	899999034	SENA	0	10	0	0	0
Clase de aportante:	B	PAICBF	899999239	ICBF	0	10	0	0	0
Fecha transacción:	2025-09-26	PAESAP	899999054	ESAP	0	10	0	0	0
Banco:	BBVA	PAMIED	899999001	MINEDU	0	10	0	0	0
Transacción:	1805529638								
						GRAN TOTAL			$ 99.800

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-08	230201	800229739	PROTECCION	1	10	347.900	2.200	350.100
Período salud:	2025-09	230301	800224808	PORVENIR	3	10	935.500	5.900	941.400
Planilla Nro.:	34631889 Tipo E	230901	800253055	SKANDIA	1	10	800.000	5.100	805.100
Clase de aportante:	B	231001	800227940	COLFONDOS	1	10	227.800	1.500	229.300
Fecha transacción:	2025-09-26	EPS005	800251440	SANITAS	1	10	112.000	800	112.800
Banco:	BBVA	EPS010	800088702	EPS SURA	1	10	87.000	600	87.600
Transacción:	1805518413	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	10	306.900	2.000	308.900
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	10	72.000	500	72.500
		14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	6	10	781.400	5.000	786.400
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	6	10	577.900	3.700	581.600
		PASENA	899999034	SENA	0	10	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	10	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	10	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	10	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 4.275.700

PAGADO

RAZÓN SOCIAL :	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO
IDENTIFICACIÓN:	NI-901934993
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	OPERATIVOS
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-29
FECHA DE PAGO:	2025-09-29
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34631956
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34631956
TIPO DE PLANILLA:	K

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 99.100	$ 99.800
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 99.100	$ 99.800
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 700	$ 99.100	$ 99.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO
IDENTIFICACIÓN:	NI-901934993
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	OPERATIVOS
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-09-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-29
FECHA DE PAGO:	2025-09-29
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34631889
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34631889
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 112.000	$ 112.800
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 600	$ 87.000	$ 87.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 306.900	$ 308.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 72.000	$ 72.500
Subtotal Salud		4	6	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 577.900	$ 581.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 347.900	$ 350.100
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 5.900	$ 935.500	$ 941.400
230901	800253055	SKANDIA	1	$ 0	$ 0	$ 5.100	$ 800.000	$ 805.100
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 227.800	$ 229.300
Subtotal Pensión		4	6	$ 0	$ 0	$ 14.700	$ 2.311.200	$ 2.325.900
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	6	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 781.400	$ 786.400
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 781.400	$ 786.400
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	6	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 577.900	$ 581.600
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 577.900	$ 581.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 27.300	$ 4.248.400	$ 4.275.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2025

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

TELÉFONO (601) 7463219

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
192627	BOGOTA		11		30	400064101	1
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas			
11 / 7 / 2025	4 / 7 / 2025	00:00	4 / 3 / 2031	00:00	MODIFICACIÓN		1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5
DIRECCIÓN	: CALLE 26 NO. 18 B 29 2º PISO, OF. NO. 2, AV. JIMENEZ, CARTAGENA, BOLIVAR	TELÉFONO	3003273507

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5
DIRECCIÓN	: CALLE 26 NO. 18 B 29 2º PISO, OF. NO. 2, AV. JIMENEZ, CARTAGENA, BOLIVAR	TELÉFONO	3003273507

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT	890.480.059 - 1	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT	890.480.059 - 1	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CONTRATADAS SEGUN LO ESTIPULADO EN EL ACTA DE INICIO DE FECHA 04 07 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-OBRAS DE URBANISMO

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/07/2025	04/07/2026	2.449.071.963.90	0.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/07/2025	04/03/2029	408.178.660.65	0.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	04/03/2026	04/03/2031	408.178.660.65	0.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
				Día - Mes - Año	
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	10/08/2025	901934993

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 3.265.429.285,20	TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	4724	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
AMACIAS
04/02/2025|1307|NT-P|05|NT-CUMP-ESTATAL6|D00I 07/03/2025|1307|P|05|CL-CUMP-ESTATAL5|D00I

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400064101	1	BOGOTA	11 /7 /2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 4 /7 /2025	00:00 Horas del 4 /3 /2031	MODIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5
DIRECCIÓN	: CALLE 26 NO. 18 B 29 2º PISO, OF. NO. 2, AV. JIMENEZ, CARTAGENA, BOLIVAR	TELÉFONO	3003273507
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT	890.480.059 - 1
DIRECCIÓN	CAD DEPARTAMENTAL, PISO 7º CARRERA TRONCAL DE OCCIDENTE, VÍA CARTAGENA – TURBACO KM 3º, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT	890.480.059 - 1
DIRECCIÓN	CAD DEPARTAMENTAL, PISO 7º CARRERA TRONCAL DE OCCIDENTE, VÍA CARTAGENA – TURBACO KM 3º, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 1488 DE 2025 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

TOMADOR: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO NIT: 901934993-5

GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.NIT. 901613617-3 PART 90%
AVANTIZ S.A.S., NIT 900542546-1 PART 10%

********** **FIN PÓLIZA** **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0.00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
10/08/2025	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN JULIO 11 DE 2025



NACIONAL DE SEGUROS S.A.



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400064101, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.
NIT : 901.934.993 - 5
Asegurado : DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
NIT : 890.480.059 - 1

Se expide la presente certificación a los 11 días del mes de Julio de 2025.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
192628	BOGOTA	11		15	400064105	1

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
11 / 7 / 2025	4 / 7 / 2025	00:00	4 / 3 / 2026	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5
DIRECCIÓN	: CALLE 26 NO. 18 B 29 2º PISO, OF. NO. 2, AV. JIMENEZ, CARTAGENA, BOLIVAR	TELÉFONO	3003273507

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5	TELÉFONO	3003273507
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	355,875,000.00	711,750,000.00	711,750,000.00	0.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	355,875,000.00	711,750,000.00	711,750,000.00	0.00
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	355,875,000.00	711,750,000.00	711,750,000.00	0.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	355,875,000.00	711,750,000.00	711,750,000.00	0.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	355,875,000.00	711,750,000.00	711,750,000.00	0.00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	15.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	Día - Mes - Año 06/08/2025	901934993

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 711.750.000,00	SETECIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	4724	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
06/06/2014|13-7|NT-P|06|NT-RC-CUMP1|D00I 13/05/2014|13-7|P|06|CL-RC-PARTICULAR-01|D00I
AMACIAS

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400064105	1	BOGOTA	Día - Mes - Año 11 7 2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
4 7 2025	00:00	4 3 2026	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5
DIRECCIÓN	: CALLE 26 NO. 18 B 29 2º PISO, OF. NO. 2, AV. JIMENEZ, CARTAGENA, BOLIVAR	TELÉFONO	3003273507

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5	TELÉFONO	3003273507
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CONTRATADAS SEGUN LO ESTIPULADO EN EL ACTA DE INICIO DE FECHA 04 07 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 1488 DE 2025 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

SE INCLUYE COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

ASEGURADO: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO NIT: 901934993-5 SE TENDRA AL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR NIT: 890480059-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO NIT: 901934993-5. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE Del DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR NIT: 890480059-1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y ADICIONALMENTE SE TENDRA AL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR NIT: 890480059-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

********** FIN PÓLIZA **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400064105

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	0.00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS


FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
06/08/2025	$ 0,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN JULIO 11 DE 2,025

NACIONAL DE SEGUROS S.A.


DETALLE DE LA GARANTÍA
Aprobado por LAURA MELISSA VITOLA CUADRO 12-06-2025 14:57
Id de la garantía CO1.WRT.17258588
Referencia de la garantía POLIZA_400064101 CUM C. RECREATIVO SAN PABLO_F
Estado Aprobada
Justificación
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
Cumplimiento - Pago de salarios
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
Responsabilidad civil extra contractual
Tipo de garantía
Contrato de seguro
Patrimonio autónomo
Garantía bancaria
Entidad aseguradora NACIONAL DE SEGUROS
Póliza 400064101
Tomador CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO
Beneficiario DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Número del certificado
Justificación
Valor del amparo
Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
2.449.071.963,9 COP
30/04/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios
408.178.660,65 COP
30/12/2028 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
408.178.660,65 COP
30/12/2030 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)


DETALLE DE LA GARANTÍA
Aprobado por LAURA MELISSA VITOLA CUADRO 12-06-2025 14:57
Id de la garantía CO1.WRT.17258766
Referencia de la garantía POLIZA_400064105 RCE C. RECREATIVO SAN PABLO
Estado Aprobada
Justificación
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
Cumplimiento - Pago de salarios
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
Responsabilidad civil extra contractual
Tipo de garantía
Contrato de seguro
Patrimonio autónomo
Garantía bancaria
Entidad aseguradora NACIONAL DE SEGUROS
Póliza 400064105
Tomador CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO
Beneficiario DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Número del certificado
Justificación
Valor del amparo
Válido hasta
Responsabilidad civil extra contractual
711.750.000 COP
30/12/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Descripción
Nombre del documento
POLIZA_400064105 RCE C. RECREATIVO SAN
POLIZA_400064105 RCE C. RECREATIVO SAN
Descargar
Detalle

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CERTIFICA QUE:

Contratista	**CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO**
NIT.	**No. 901934993-5**
Representante Legal	**JAIRO ANTONIO GELIS LORA-CC. No. 1.128.056.569**
Contratante	**DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR NIT. 890.480.059-1**
Supervisor de: a) Contrato de Interventoría N° 837de 2025	**ALVARO CLEMENTE ECHEVERRIA ANGEL**, Supervisor del Contrato de Interventoría, de La Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar
Financiación	BANCA DE FOMENTO
Objeto	**"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVÁR**"
Valor	**$ 8.163.573.213,00**
Plazo de Ejecución	**Ocho (8) MESES**
a) Anticipo	El Contrato no pagará Anticipo. El Departamento pagará al Contratista el valor del contrato mediante la presentación de Actas de Obra mensuales, refrendadas por el Contratista y el Interventor, anexando el seguimiento al Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Código CCE-EICP-IDI-35 Versión No. Página 3 4 de 13 Cronograma y Plan de Inversiones del correspondiente Mes y la verificación del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado para la ejecución de las obras por el Contratista. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del Contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
b) Estado del contrato: En ejecución.	A corte 3 de enero de 2026 el contrato alcanza un avance físico del 75.55%, se adelantaron las siguientes actividades: 1. Actividades de Adecuación y Preliminares • AQ.04.001 – Impermeabilización de Zonas Húmedas: Se procedió con la aplicación de sistemas impermeabilizantes en las áreas críticas designadas, asegurando la estanqueidad de las

	superficies y previniendo futuras filtraciones que puedan afectar la integridad de la estructura. 2. Movimiento de Tierras y Cimentación • ES.01.001 – Excavación Manual en Material Común (0,0m < H ≤ 3,00m): Se realizaron las excavaciones necesarias para el desplante de las zapatas. El proceso se llevó a cabo de forma manual para garantizar la precisión de los niveles y evitar la descompensación del terreno natural en las profundidades especificadas. • ES.01.009 – Relleno Compactado con Material del Sitio: Posterior a las labores de cimentación, se ejecutó el relleno de las excavaciones utilizando material seleccionado del sitio, el cual fue compactado por capas para asegurar la estabilidad del terreno y evitar asentamientos posteriores. 3. Estructura de Concreto y Refuerzo • ES.01.004 – Concreto de Cimentaciones (Zapatas y Vigas): Se realizó el vaciado de concreto para los elementos de cimentación. Se garantizó la correcta vibración del material y el cumplimiento de la resistencia especificada (PSI/MPa) para asegurar la transferencia de cargas al terreno. • ES.01.006 – Acero de Refuerzo para Zapatas: Se suministró, cortó y figuró el acero de refuerzo conforme a los planos estructurales. Se verificaron los recubrimientos y traslapos antes del proceso de fundición. • ES.02.001 – Concreto de Columnas: Se llevó a cabo el encofrado y vaciado de concreto en los elementos verticales (columnas), garantizando la verticalidad (plomo) y la continuidad estructural con la cimentación. 4. Estructura Metálica e Iluminación • ES.03.003 – Acero Estructura Metálica: Se procedió con el montaje/instalación de los elementos metálicos estructurales, verificando soldaduras, uniones y la protección anticorrosiva correspondiente para garantizar la durabilidad del sistema. • IE.04.002 – Suministro e Instalación de Luminaria Proyector LED (96 LEDs, 500W): Se realizó la instalación técnica de los proyectores de alta potencia en la estructura de 18 metros. Se verificó el funcionamiento óptimo de la óptica y la firmeza de la fijación para resistir condiciones climáticas adversas y garantizar la cobertura lumínica requerida.

	I. Teniendo en cuenta lo anterior y lo descrito en el Contrato de obra No. 1488 DE 2025 esta certificación resumen se expide en reconocimiento y para el pago del del acta parcial No cuatro (4) por valor de **$ 861.587.889 OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES**, **QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL, OCHOCUIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE,** equivalente al 10.55% del valor del contrato. A la fecha de la presente certificación las vigencias de los amparos de la garantía única – póliza, se encuentran vigentes por el término pendiente del contrato más la vigencia de dichos riesgos amparados.
Recaudos por Impuestos, Contribuciones, Gravámenes y/o tasas:	**Queda pendiente a cargo de la Secretaría de Hacienda, realizar la liquidación y descuentos pertinentes al Contratista en virtud del contrato, de lo cual debe quedar la evidencia en el Expediente contractual (Contribución Especial, Contribución al Deporte, Universidad de Cartagena, Prodesarrollo, Proancianato, Procultura, Retención en la fuente, y demás a que haya lugar, que debe previamente cancelar el Contratita, para que se haga efectivo y procedente el pago de la factura en comento, de acuerdo con el Estatuto de Rentas Departamental.**
Valor a pagar por Concepto de La presente acta: ACTA PARCIAL #1:	**$ 861.587.889 OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES**, **QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL, OCHOCUIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE,**
Documentos anexos para efectos del pago	1. COPIA DEL CDP 2. COPIA DEL CERTIFICADO DE PROYECTO 3. COPIA DEL CONTRATO 4. COPIA DEL RP 5. COPIA DEL ACTA DE INICIO, DE SUSPENSION, DE REINICIO 6. COPIA DE LAS POLIZAS APROBADAS Y CON CERTIFICACION DE QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES 7. ACTA DE ACANCE DE OBRA O ACTA FINAL 8. CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO 9. INFORME GENERAL Y PARCIAL DEL CONTRATO ELABORADO POR LA INTERVENTORIA 10. MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION 11. FACTURA O CUENTA DE COBRO 12. LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS Y CONSTRIBUCIONES ESPECIALES 13. AUTORIZACION DEL CONTRATISTA PARA EL DESCUENTO DE ESTAMPILLAS Y CONSTRIBUCIONES ESPECIALES 14. RUT DEL CONTRATISTA 15. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	16. CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL INTERVENTOR DE LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA 17. CERTIFICACION BANCARIA

Una vez revisada la información enviada por la interventoría y verificada por esta supervisión, se procede a tramitar el pago del Acta Parcial No. Cuatro (4)

Dada en Turbaco a los 25 días del mes de febrero de 2026.

ALVARO CLEMENTE ECHEVERRÍA ÁNGEL
Supervisor del Contrato de Interventoría No.1823 de Mayo de 2025.
Gobernación De Bolívar

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTABILIDAD

FORMATO DE DISTRIBUCION DE ICA PROVEEDORES DPTO DE BOLIVAR

PROVEEDOR: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO

N.I.T. N°: 901934993-5 **FACTURA o CTA COBRO:** CRS4 **FECHA:** 25/02/2026

CONTRATO: No. 1488 DE 2025 **ACTA N°** 4 **TELEFONO:** 3217570633

Certifico que una vez revisada la documentacion de la factura del proveedor descrito en la parte superior, la distribucion de la retencion del ICA para los municipios o es la siguiente:

DISTRIBUCION:			
MUNICIPIO	**%**	**MUNICIPIO**	**%**
Achí		Pinillos	
Altos del Rosario		Regidor	
Arenal		Río Viejo	
Arjona		San Cristóbal	
Arroyohondo		San Estanislao	
Barranco de Loba		San Fernando	
Calamar		San Jacinto	
Cantagallo		San Jacinto del Cauca	
El Carmen de Bolívar		San Juan Nepomuceno	
Cartagena de Indias		San Martín de Loba	
Cicuco		San Pablo	**100%**
Clemencia		Santa Catalina	
Córdoba		Santa Cruz de Mompox	
El Guamo		Santa Rosa	
El Peñón		Santa Rosa del Sur	
Hatillo de Loba		Simití	
Magangué		Soplaviento	
Mahates		Talaigua Nuevo	
Margarita		Tiquisio	
María La Baja		Turbaco	
Montecristo		Turbaná	
Morales		Villanueva	
Norosí		Zambrano	

TOTAL DISTRIBUCION **100%**

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL - JAIRO ANTONIO GELIS LORA
1128056569

PRC		PROPUESTA ECONÓMICA (Proponente)					CONDICIONES ACTUALIZADAS				EJECUTADO ANTERIOR					ACTA PARCIAL No. 4					ACUMULADO					POR EJECUTAR				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE
	PRE	**PRELIMANARES**				**$ 427.688.973**				**$ 637.266.216**									**-**					**-**					**-**	**0%**
	PRE.01	**PRELIMANARES**																												
	PRE.01.001	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	9.514,53	$ 2.826	$ 26.885.755	M2	7.225,77	$ 2.826	$ 20.418.263	M2	7.225,77	$ 2.826	$ 20.418.263	100%	M2	0,00	$ 2.826	$ -	0%	M2	7.225,77	$ 2.826	$ 20.418.263		M2	0,00	$ 2.826	$ -	0%
	PRE.01.002	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, INCLUYE PARALES	ML	393,32	$ 15.960	$ 6.277.328	ML	340,04	$ 15.960	$ 5.426.941	ML	340,04	$ 15.960	$ 5.426.941	100%	ML	0,00	$ 15.960	$ -	0%	ML	340,04	$ 15.960	$ 5.426.941		ML	0,00	$ 15.960	$ -	0%
	PRE.01.003	DESMONTE DE PORTON EN PERFILERIA METALICA (INC RETIRO DE SOBR.)	UND	1,00	$ 226.800	$ 226.800	UND	1,00	$ 226.800	$ 226.800	UND	1,00	$ 226.800	$ 226.800	100%	UND	0,00	$ 226.800	$ -	0%	UND	1,00	$ 226.800	$ 226.800		UND	0,00	$ 226.800	$ -	0%
	PRE.01.004	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES MURO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	656,60	$ 70.174	$ 46.076.408	M2	0,00	$ 70.174	$ -	M2	0,00	$ 70.174	$ -	0%	M2	0,00	$ 70.174	$ -	0%	M2	0,00	$ 70.174	$ -		M2	0,00	$ 70.174	$ -	0%
	PRE.01.005	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE 21 M2, EN LAMINAS DE ZICN Y PISO EN MORTERO DE NIVELACION.	UND	1,00	$ 4.460.648	$ 4.460.648	UND	1,00	$ 4.460.648	$ 4.460.648	UND	1,00	$ 4.460.648	$ 4.460.648	100%	UND	0,00	$ 4.460.648	$ -	0%	UND	1,00	$ 4.460.648	$ 4.460.648		UND	0,00	$ 4.460.648	$ -	0%
	PRE.01.006	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	3.477,00	$ 98.867	$ 343.762.034	M3	6.136,84	$ 98.867	$ 606.733.564	M3	6.136,84	$ 98.867	$ 606.733.564	100%	M3	0,00	$ 98.867	$ -	0%	M3	6.136,84	$ 98.867	$ 606.733.564		M3	0,00	$ 98.867	$ -	0%
Subtotal						**$ 427.688.973**				**$ 637.266.216**					**0%**				**$ -**	**0%**		0,00		**$ -**			0,00		**$ -**	**0%**
	AQ	**BAÑOS Y CAFETERIA**				**$ 570.730.566**				**$ 466.823.284**					**0%**				**$ -**	**0%**				**$ -**			**0**		**$ -**	**0%**
	AQ.01	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**																	**$ -**					**$ -**			**0**		**$ -**	
	AQ.01.001	DESCAPOTE HASTA 30 CM Y LIMPIEZA DEL TERRENO	M2	139,23	$ 8.852	$ 1.232.396	M2	7.225,77	$ 8.852	$ 63.958.977	M2	7.225,77	$ 8.852	$ 63.958.977	100%	M2	0,00	$ 8.852	$ -	0%	M2	7.225,77	$ 8.852	$ 63.958.977		M2	0,00	$ 8.852	$ -	0%
	AQ.01.002	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE ZAPATAS , VIGAS CIMIENTOS ; CONTRAPLACA	M3	74,28	$ 41.488	$ 3.081.720	M3	77,83	$ 41.488	$ 3.229.201	M3	0,00	$ 41.488	$ -	0%	M3	0,00	$ 41.488	$ -	0%	M3	0,00	$ 41.488	$ -		M3	77,83	$ 41.488	$ 3.229.201	100%
	AQ.01.003	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	53,02	$ 98.867	$ 5.241.951	M3	57,13	$ 98.867	$ 5.648.022	M3	0,00	$ 98.867	$ -	0%	M3	0,00	$ 98.867	$ -	0%	M3	0,00	$ 98.867	$ -		M3	57,13	$ 98.867	$ 5.648.022	100%
	AQ.01.004	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	M3	96,57	$ 30.635	$ 2.958.407	M3	101,19	$ 30.635	$ 3.099.795	M3	0,00	$ 30.635	$ -	0%	M3	0,00	$ 30.635	$ -	0%	M3	0,00	$ 30.635	$ -		M3	101,19	$ 30.635	$ 3.099.795	100%
Subtotal						**$ 12.514.474**				**$ 75.935.995**					**0%**				**$ -**	**0%**		0,00		**$ -**			0,00		**$ -**	**0%**
	AQ.02	**ESTRUCTURA**																	**$ -**					**$ -**			**0**		**$ -**	
	AQ.02.001	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	7,50	$ 839.248	$ 6.294.364	M3	8,00	$ 839.248	$ 6.713.988	M3	0,00	$ 839.248	$ -	0%	M3	0,00	$ 839.248	$ -	0%	M3	0,00	$ 839.248	$ -		M3	8,00	$ 839.248	$ 6.713.988	100%
	AQ.02.002	CONCRETO VIGA CIMIENTOS DE 0.25 X 0.3	M3	7,51	$ 839.248	$ 6.302.756	M3	7,51	$ 839.248	$ 6.303.176	M3	0,00	$ 839.248	$ -	0%	M3	0,00	$ 839.248	$ -	0%	M3	0,00	$ 839.248	$ -		M3	7,51	$ 839.248	$ 6.303.176	100%
	AQ.02.003	CONCRETO PARA COLUMNAS	ML	66,60	$ 1.438.073	$ 95.775.644	ML	0,00	$ 1.438.073	$ -	ML	0,00	$ 1.438.073	$ -	0%	ML	0,00	$ 1.438.073	$ -	0%	ML	0,00	$ 1.438.073	$ -		ML	0,00	$ 1.438.073	$ -	0%
	AQ.02.004	CONCRETO VIGAS SUPERIOR	M3	7,51	$ 1.391.912	$ 10.453.260	M3	7,51	$ 1.391.912	$ 10.453.956	M3	0,00	$ 1.391.912	$ -	0%	M3	0,00	$ 1.391.912	$ -	0%	M3	0,00	$ 1.391.912	$ -		M3	7,51	$ 1.391.912	$ 10.453.956	100%
	AQ.02.005	CONCRETO VIGA CINTA 0.15 CM X 0.2 M	ML	88,38	$ 45.360	$ 4.008.903	ML	92,26	$ 45.360	$ 4.184.673	ML	0,00	$ 45.360	$ -	0%	ML	0,00	$ 45.360	$ -	0%	ML	0,00	$ 45.360	$ -		ML	92,26	$ 45.360	$ 4.184.673	100%
	AQ.02.006	ACERO DE REFUERZO	KG	3.597,10	$ 10.415	$ 37.464.342	KG	3.747,33	$ 10.415	$ 39.028.962	KG	0,00	$ 10.415	$ -	0%	KG	0,00	$ 10.415	$ -	0%	KG	0,00	$ 10.415	$ -		KG	3.747,33	$ 10.415	$ 39.028.962	100%
	AQ.02.007	CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICAS SEGÚN DISEÑO	M2	152,05	$ 217.350	$ 33.048.068	M2	103,02	$ 217.350	$ 22.391.114	M2	0,00	$ 217.350	$ -	0%	M2	0,00	$ 217.350	$ -	0%	M2	0,00	$ 217.350	$ -		M2	103,02	$ 217.350	$ 22.391.114	100%
	AQ.02.008	ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO , INCLUYE PINTURA	KG	859,01	$ 27.216	$ 23.378.738	KG	599,47	$ 27.216	$ 16.315.032	KG	0,00	$ 27.216	$ -	0%	KG	0,00	$ 27.216	$ -	0%	KG	0,00	$ 27.216	$ -		KG	599,47	$ 27.216	$ 16.315.032	100%
Subtotal						**$ 216.726.075**				**$ 105.390.901**					**0%**				**$ -**	**0%**		0,00		**$ -**			0,00		**$ -**	**0%**
	AQ.03	**MAMPOSTERIA**																	**$ -**					**$ -**			**0**		**$ -**	
	AQ.03.001	MURO EN MAMPOTERIA EN BLOQUE No4	M2	190,49	$ 53.439	$ 10.179.670	M2	299,55	$ 53.439	$ 16.007.648	M2	0,00	$ 53.439	$ -	0%	M2	0,00	$ 53.439	$ -	0%	M2	0,00	$ 53.439	$ -		M2	299,55	$ 53.439	$ 16.007.648	100%
	AQ.03.002	PANETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	380,98	$ 47.116	$ 17.950.219	M2	599,10	$ 47.116	$ 28.226.924	M2	0,00	$ 47.116	$ -	0%	M2	0,00	$ 47.116	$ -	0%	M2	0,00	$ 47.116	$ -		M2	599,10	$ 47.116	$ 28.226.924	100%
	AQ.03.003	MESÓN EN GRANITO ANCHO = 60CM	M	15,81	$ 525.915	$ 8.314.719	M	9,23	$ 525.915	$ 4.854.197	M	0,00	$ 525.915	$ -	0%	M	0,00	$ 525.915	$ -	0%	M	0,00	$ 525.915	$ -		M	9,23	$ 525.915	$ 4.854.197	100%
Subtotal						**$ 36.444.608**				**$ 49.088.769**				**$ -**	**0%**				**$ -**	**0%**		0,00		**$ -**			0,00		**$ -**	**0%**
	AQ.04	**IMPERMEABILIZACIONES**																	**$ -**					**$ -**			**0**		**$ -**	
	AQ.04.001	IMPERMEABILIZACION ZONAS HUMEDAS	M2	121,00	$ 27.706	$ 3.352.433	M2	348,56	$ 27.706	$ 9.657.335	M2	0,00	$ 27.706	$ -	0%	M2	278,85	$ 27.706	$ 7.725.835	80%	M2	278,85	$ 27.706	$ 7.725.835		M2	69,71	$ 27.706	$ 1.931.500	20%
Subtotal						**$ 3.352.433**				**$ 9.657.335**				**$ -**	**0%**				**$ -**	**0%**		0,00		**$ -**			0,00		**$ -**	**0%**
	AQ.05	**PINTURA**																	**$ -**					**$ -**			**0**		**$ -**	
	AQ.05.001	PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	380,98	$ 10.536	$ 4.014.144	M2	852,24	$ 10.536	$ 8.979.525	M2	0,00	$ 10.536	$ -	0%	M2	0,00	$ 10.536	$ -	0%	M2	0,00	$ 10.536	$ -		M2	852,24	$ 10.536	$ 8.979.525	100%
	AQ.05.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	380,98	$ 22.178	$ 8.449.386	M2	441,48	$ 22.178	$ 9.791.064	M2	0,00	$ 22.178	$ -	0%	M2	0,00	$ 22.178	$ -	0%	M2	0,00	$ 22.178	$ -		M2	441,48	$ 22.178	$ 9.791.064	100%
	AQ.05.003	CIELO RASO EN DY-WALL	M2	83,20	$ 57.878	$ 4.815.452	M2	0,00	$ 57.878	$ -	M2	0,00	$ 57.878	$ -	0%	M2	0,00	$ 57.878	$ -	0%	M2	0,00	$ 57.878	$ -		M2	0,00	$ 57.878	$ -	0%
Subtotal						**$ 17.278.982**				**$ 18.770.589**				**$ -**	**0%**				**$ -**	**0%**		0,00		**$ -**			0,00		**$ -**	**0%**
	AQ.06	**PISOS**																	**$ -**					**$ -**			**0**		**$ -**	
	AQ.06.001	PLACA DE CONTRAPISO E=0.07M CON REFUERZO	M2	139,23	$ 89.671	$ 12.484.923	M2	321,23	$ 89.671	$ 28.805.083	M2	0,00	$ 89.671	$ -	0%	M2	0,00	$ 89.671	$ -	0%	M2	0,00	$ 89.671	$ -		M2	321,23	$ 89.671	$ 28.805.083	100%
	AQ.06.002	CONSTRUCCION DE ADOQUNES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO	M2	57,66	$ 85.302	$ 4.918.485	M2	0,00	$ 85.302	$ -	M2	0,00	$ 85.302	$ -	0%	M2	0,00	$ 85.302	$ -	0%	M2	0,00	$ 85.302	$ -		M2	0,00	$ 85.302	$ -	0%
	AQ.06.003	PLANTILLA DE NIVELACION 0,04 M	M2	139,23	$ 57.129	$ 7.954.041	M2	321,23	$ 57.129	$ 18.351.481	M2	0,00	$ 57.129	$ -	0%	M2	0,00	$ 57.129	$ -	0%	M2	0,00	$ 57.129	$ -		M2	321,23	$ 57.129	$ 18.351.481	100%
	AQ.06.004	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	M2	139,23	$ 7.543	$ 1.050.237	M2	321,23	$ 7.543	$ 2.423.096	M2	0,00	$ 7.543	$ -	0%	M2	0,00	$ 7.543	$ -	0%	M2	0,00	$ 7.543	$ -		M2	321,23	$ 7.543	$ 2.423.096	100%
Subtotal						**$ 26.407.686**				**$ 49.579.660**				**$ -**	**0%**				**$ -**	**0%**		0,00		**$ -**			0,00		**$ -**	**0%**
	AQ.07	**ENCHAPES**																	**$ -**					**$ -**			**0**		**$ -**	
	AQ.07.001	WING SOBRE ENCHAPES	ML	30,00	$ 63.299	$ 1.898.977	ML	11,97	$ 63.299	$ 757.692	ML	0,00	$ 63.299	$ -	0%	ML	0,00	$ 63.299	$ -	0%	ML	0,00	$ 63.299	$ -		ML	11,97	$ 63.299	$ 757.692	100%
	AQ.07.002	ENCHAPE BLANCO BRILLANTE PARED 30x30	M2	121,96	$ 90.582	$ 11.047.359	M2	21,10	$ 90.582	$ 1.911.240	M2	0,00	$ 90.582	$ -	0%	M2	0,00	$ 90.582	$ -	0%	M2	0,00	$ 90.582	$ -		M2	21,10	$ 90.582	$ 1.911.240	100%
	AQ.07.003	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CERAMICA TIPO INSTITUCIONAL	M2	82,57	$ 86.211	$ 7.118.410	M2	87,60	$ 86.211	$ 7.552.049	M2	0,00	$ 86.211	$ -	0%	M2	0,00	$ 86.211	$ -	0%	M2	0,00	$ 86.211	$ -		M2	87,60	$ 86.211	$ 7.552.049	100%
Subtotal						**$ 20.064.746**				**$ 10.220.981**				**$ -**	**0%**				**$ -**	**0%**		0,00		**$ -**			0,00		**$ -**	**0%**
	AQ.08	**CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA**																	**$ -**					**$ -**			**0**		**$ -**	
	AQ.08.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA SENCILLA CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA	UND	6,00	$ 710.468	$ 4.262.809	UND	7,00	$ 710.468	$ 4.973.277	UND	0,00	$ 710.468	$ -	0%	UND	0,00	$ 710.468	$ -	0%	UND	0,00	$ 710.468	$ -		UND	7,00	$ 710.468	$ 4.973.277	100%
	AQ.08.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DOS HOJAS CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA	UND	1,00	$ 1.704.436	$ 1.704.436	UND	1,00	$ 1.704.436	$ 1.704.436	UND	0,00	$ 1.704.436	$ -	0%	UND	0,00	$ 1.704.436	$ -	0%	UND	0,00	$ 1.704.436	$ -		UND	1,00	$ 1.704.436	$ 1.704.436	100%
	AQ.08.003	DIVICIONES EN ACERO INOXIDABLE	M2	32,66	$ 997.542	$ 32.579.711	M2	14,00	$ 997.542	$ 13.965.583	M2	0,00	$ 997.542	$ -	0%	M2	0,00	$ 997.542	$ -	0%	M2	0,00	$ 997.542	$ -		M2	14,00	$ 997.542	$ 13.965.583	100%
	AQ.08.004	BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	4,00	$ 261.449	$ 1.045.797	UND	4,00	$ 261.449	$ 1.045.797	UND	0,00	$ 261.449	$ -	0%	UND	0,00	$ 261.449	$ -	0%	UND	0,00	$ 261.449	$ -		UND	4,00	$ 261.449	$ 1.045.797	100%
	AQ.08.005	SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO SENSOR DE ALTO TRAFICO	UND	2,00	$ 853.658	$ 1.707.315	UND	2,00	$ 853.658	$ 1.707.315	UND	0,00	$ 853.658	$ -	0%	UND	0,00	$ 853.658	$ -	0%	UND	0,00	$ 853.658	$ -		UND	2,00	$ 853.658	$ 1.707.315	100%
	AQ.08.006	DESPENSADOR DE PAPEL HIGENICO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 400 M	UND	9,00	$ 194.009	$ 1.746.082	UND	9,00	$ 194.009	$ 1.746.082	UND	0,00	$ 194.009	$ -	0%	UND	0,00	$ 194.009	$ -	0%	UND	0,00	$ 194.009	$ -		UND	9,00	$ 194.009	$ 1.746.082	100%
	AQ.08.007	DISPENSADOR DE JABON DE COLGAR TIPO SPRAY	UND	7,00	$ 191.792	$ 1.342.547	UND	7,00	$ 191.792	$ 1.342.547	UND	0,00	$ 191.792	$ -	0%	UND	0,00	$ 191.792	$ -	0%	UND	0,00	$ 191.792	$ -		UND	7,00	$ 191.792	$ 1.342.547	100%

PRC		PROPUESTA ECONÓMICA (Proponente)					CONDICIONES ACTUALIZADAS				EJECUTADO ANTERIOR					ACTA PARCIAL No. 4					ACUMULADO					POR EJECUTAR				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE
	AQ.08.008	VENTANA EN ESTERA METALICA PARA CAFETERIA	M2	3,80	$ 113.400	$ 430.920	M2	3,80	$ 113.400	$ 430.920	M2	0,00	$ 113.400	$ -	0%	M2	0,00	$ 113.400	$ -	0%	M2	0,00	$ 113.400	$ -		M2	3,80	$ 113.400	$ 430.920	100%
	AQ.08.009	PROTECTORES METALICOS PARA VENTANAS.	M2	36,22	$ 113.400	$ 4.107.348	M2	9,32	$ 113.400	$ 1.056.888	M2	0,00	$ 113.400	$ -	0%	M2	0,00	$ 113.400	$ -	0%	M2	0,00	$ 113.400	$ -		M2	9,32	$ 113.400	$ 1.056.888	100%
Subtotal						**$ 48.926.965**				**$ 27.972.845**				**$ -**	**0%**				**$ -**	**0%**				**$ -**					**$ -**	**0%**
	AQ.9	**AMOBLAMIENTO**																	**$ -**					**$ -**		**0**			**$ -**	
	AQ.9.001	ESPEJOS	M2	5,34	$ 723.134	$ 3.861.536	M2	9,20	$ 723.134	$ 6.652.834	M2	0,00	$ 723.134	$ -	0%	M2	0,00	$ 723.134	$ -	0%	M2	0,00	$ 723.134	$ -		M2	9,20	$ 723.134	$ 6.652.834	100%
	AQ.9.002	SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES TIPO 1 (PEQUEÑOS)	UN	11,00	$ 5.462.100	$ 60.083.100	UN	8,00	$ 5.462.100	$ 43.696.800	UN	0,00	$ 5.462.100	$ -	0%	UN	0,00	$ 5.462.100	$ -	0%	UN	0,00	$ 5.462.100	$ -		UN	8,00	$ 5.462.100	$ 43.696.800	100%
	AQ.9.003	SUMINISTRO GYM BIOSALUDABLE	UN	5,00	$ 12.266.100	$ 61.330.500	UN	3,00	$ 12.266.100	$ 36.798.300	UN	0,00	$ 12.266.100	$ -	0%	UN	0,00	$ 12.266.100	$ -	0%	UN	0,00	$ 12.266.100	$ -		UN	3,00	$ 12.266.100	$ 36.798.300	100%
	AQ.9.004	SUMINISTRO DE BANCAS	UN	12,00	$ 1.688.715	$ 20.264.582	UN	8,00	$ 1.688.715	$ 13.509.721	UN	0,00	$ 1.688.715	$ -	0%	UN	0,00	$ 1.688.715	$ -	0%	UN	0,00	$ 1.688.715	$ -		UN	8,00	$ 1.688.715	$ 13.509.721	100%
Subtotal						**$ 145.539.718**				**$ 100.657.655**				**$ -**	**0%**				**$ -**	**0%**				**$ -**					**$ -**	**0%**
	AQ.10	**ZONAS VERDES**																	**$ -**					**$ -**		**0**			**$ -**	
	AQ.10.001	PRADIZACION DE ZONAS VERDES	M2	235,90	$ 29.286	$ 6.908.653	M2	112,20	$ 29.286	$ 3.285.930	M2	0,00	$ 29.286	$ -	0%	M2	0,00	$ 29.286	$ -	0%	M2	0,00	$ 29.286	$ -		M2	112,20	$ 29.286	$ 3.285.930	100%
	AQ.10.002	ALCORQUE 1X1	UND	6,00	$ 958.173	$ 5.749.041	UND	0,00	$ 958.173	$ -	UND	0,00	$ 958.173	$ -	0%	UND	0,00	$ 958.173	$ -	0%	UND	0,00	$ 958.173	$ -		UND	0,00	$ 958.173	$ -	0%
	AQ.10.003	JARDINERA EN BLOCH 0.15 cm ALTURA MAX 1 M	ML	107,00	$ 190.021	$ 20.332.270	ML	44,20	$ 190.021	$ 8.398.938	ML	0,00	$ 190.021	$ -	0%	ML	0,00	$ 190.021	$ -	0%	ML	0,00	$ 190.021	$ -		ML	44,20	$ 190.021	$ 8.398.938	100%
	AQ.10.004	BASURERA EN ACERO INOXIDABLE	UN	8,00	$ 1.310.614	$ 10.484.915	UN	6,00	$ 1.310.614	$ 7.863.686	UN	0,00	$ 1.310.614	$ -	0%	UN	0,00	$ 1.310.614	$ -	0%	UN	0,00	$ 1.310.614	$ -		UN	6,00	$ 1.310.614	$ 7.863.686	100%
Subtotal						**$ 43.474.879**				**$ 19.548.554**				**$ -**	0%				**$ -**	0%				**$ -**					**$ -**	0%
	ES.	**GRADERIA**				**$ 934.473.471**				**$ 795.950.143**									**$ -**	**0%**				**$ -**		**0**			**$ -**	**0%**
	ES.01	**CIMIENTOS GRADERIA**																	**$ -**					**$ -**		**0**			**$ -**	
	ES.01.001	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 3,00M DE PROFUNDIDAD PARA ZAPATAS	M3	158,89	$ 41.488	$ 6.592.009	M3	626,01	$ 41.488	$ 25.971.827	M3	469,51	$ 41.488	$ 19.478.870	75%	M3	150,00	$ 41.488	$ 6.223.182	24%	M3	619,51	$ 41.488	$ 25.702.052		M3	6,50	$ 41.488	$ 269.775	1%
	ES.01.002	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 5,00M DE PROFUNDIDAD PARA CAISSON DIAMETRO EXTERIOR 1.2M	ML	103,60	$ 207.900	$ 21.538.440	ML	0,00	$ 207.900	$ -	ML	0,00	$ 207.900	$ -	0%	ML	0,00	$ 207.900	$ -	0%	ML	0,00	$ 207.900	$ -		ML	0,00	$ 207.900	$ -	0%
	ES.01.003	SOLADO E=0.05	M3	4,37	$ 641.458	$ 2.803.173	M3	0,00	$ 641.458	$ -	M3	0,00	$ 641.458	$ -	0%	M3	0,00	$ 641.458	$ -	0%	M3	0,00	$ 641.458	$ -		M3	0,00	$ 641.458	$ -	0%
	ES.01.004	CONCRETO DE CIMENTACIONES (ZAPATAS Y VIGAS)	M3	54,56	$ 839.248	$ 45.789.397	M3	67,66	$ 839.248	$ 56.783.552	M3	57,51	$ 839.248	$ 48.266.020	85%	M3	8,70	$ 839.248	$ 7.301.462	13%	M3	66,21	$ 839.248	$ 55.567.481		M3	1,45	$ 839.248	$ 1.216.071	2%
	ES.01.005	CONCRETO PARA CAISSON DE D:1.2M	ML	103,60	$ 670.950	$ 69.510.420	ML	0,00	$ 670.950	$ -	ML	0,00	$ 670.950	$ -	0%	ML	0,00	$ 670.950	$ -	0%	ML	0,00	$ 670.950	$ -		ML	0,00	$ 670.950	$ -	0%
	ES.01.006	ACERO DE REFUERZO ZAPATAS	KG	19.435,28	$ 10.415	$ 202.421.386	KG	7.776,76	$ 10.415	$ 80.996.134	KG	6.610,25	$ 10.415	$ 68.846.714	85%	KG	1.166,51	$ 10.415	$ 12.149.378	15%	KG	7.776,76	$ 10.415	$ 80.996.092		KG	0,00	$ 10.415	$ 42	0%
	ES.01.007	RETIRO DE SOBRANTES	M3	358,87	$ 30.635	$ 10.993.928	M3	330,59	$ 30.635	$ 10.127.691	M3	330,59	$ 30.635	$ 10.127.691	100%	M3	0,00	$ 30.635	$ -	0%	M3	330,59	$ 30.635	$ 10.127.691		M3	0,00	$ 30.635	$ -	0%
	ES.01.008	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA CAISSON	M3	66,30	$ 103.950	$ 6.891.885	M3	0,00	$ 103.950	$ -	M3	0,00	$ 103.950	$ -	0%	M3	0,00	$ 103.950	$ -	0%	M3	0,00	$ 103.950	$ -		M3	0,00	$ 103.950	$ -	0%
	ES.01.009	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	99,20	$ 31.508	$ 3.125.552	M3	371,71	$ 31.508	$ 11.711.589	M3	0,00	$ 31.508	$ -	0%	M3	371,71	$ 31.508	$ 11.711.589	100%	M3	371,71	$ 31.508	$ 11.711.589		M3	0,00	$ 31.508	$ -	0%
Subtotal						**$ 369.666.190**				**$ 185.590.793**									**$ -**	**0%**				**$ -**					**$ -**	**0%**
	ES.02	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO**																	**$ -**					**$ -**		**0**			**$ -**	
	ES.02.001	CONCRETO DE COLUMNAS	M3	22,32	$ 1.438.073	$ 32.097.783	M3	19,26	$ 1.438.073	$ 27.697.281	M3	9,63	$ 1.438.073	$ 13.848.640	50%	M3	9,40	$ 1.438.073	$ 13.517.884	49%	M3	19,03	$ 1.438.073	$ 27.366.524		M3	0,23	$ 1.438.073	$ 330.757	1%
	ES.02.002	ACERO DE COLUMNAS	KG	5.373,63	$ 10.415	$ 55.967.171	KG	0,00	$ 10.415	$ -	KG	0,00	$ 10.415	$ -	0%	KG	0,00	$ 10.415	$ -	0%	KG	0,00	$ 10.415	$ -		KG	0,00	$ 10.415	$ -	0%
	ES.02.003	CONCRETO VIGA	M3	80,87	$ 1.391.912	$ 112.563.933	M3	0,00	$ 1.391.912	$ -	M3	0,00	$ 1.391.912	$ -	0%	M3	0,00	$ 1.391.912	$ -	0%	M3	0,00	$ 1.391.912	$ -		M3	0,00	$ 1.391.912	$ -	0%
	ES.02.004	ACERO DE REFUERZO VIGA	KG	3.744,89	$ 10.415	$ 39.003.597	KG	0,00	$ 10.415	$ -	KG	0,00	$ 10.415	$ -	0%	KG	0,00	$ 10.415	$ -	0%	KG	0,00	$ 10.415	$ -		KG	0,00	$ 10.415	$ -	0%
	ES.02.005	CONCRETO DE LA LOSA	M3	28,69	$ 1.277.983	$ 36.665.320	M3	0,00	$ 1.277.983	$ -	M3	0,00	$ 1.277.983	$ -	0%	M3	0,00	$ 1.277.983	$ -	0%	M3	0,00	$ 1.277.983	$ -		M3	0,00	$ 1.277.983	$ -	0%
	ES.02.006	ACERO DE REFUERZO LOSA	KG	1.811,06	$ 10.425	$ 18.880.301	KG	0,00	$ 10.425	$ -	KG	0,00	$ 10.425	$ -	0%	KG	0,00	$ 10.425	$ -	0%	KG	0,00	$ 10.425	$ -		KG	0,00	$ 10.425	$ -	0%
Subtotal						**$ 295.178.105**				**$ 27.697.281**									**$ -**	**0%**				**$ -**					**$ -**	**0%**
	ES.03	**CUBIERTA**																	**$ -**					**$ -**		**0**			**$ -**	
	ES.03.001	CONCRETO VIGA CUBIERTA	M3	5,95	$ 1.391.912	$ 8.281.877	M3	0,00	$ 1.391.912	$ -	M3	0,00	$ 1.391.912	$ -	0%	M3	0,00	$ 1.391.912	$ -	0%	M3	0,00	$ 1.391.912	$ -		M3	0,00	$ 1.391.912	$ -	0%
	ES.03.002	ACERO VIGA CUBIERTA	KG	687,01	$ 10.415	$ 7.155.313	KG	0,00	$ 10.415	$ -	KG	0,00	$ 10.415	$ -	0%	KG	0,00	$ 10.415	$ -	0%	KG	0,00	$ 10.415	$ -		KG	0,00	$ 10.415	$ -	0%
	ES.03.003	ACERO ESTRUCTURA METALICA	KG	5.703,14	$ 25.326	$ 144.436.341	KG	20.337,71	$ 25.326	$ 515.067.958	KG	18.250,28	$ 25.326	$ 462.202.194	90%	KG	1.590,00	$ 25.326	$ 40.267.955	8%	KG	19.840,28	$ 25.326	$ 502.470.148		KG	497,43	$ 25.326	$ 12.597.810	2%
	ES.03.004	CUBIERTA LAMINA TERMOACUSTICAS MARINA	M2	379,64	$ 217.350	$ 82.514.754	M2	310,99	$ 217.350	$ 67.594.111	M2	0,00	$ 217.350	$ -	0%	M2	0,00	$ 217.350	$ -	0%	M2	310,99	$ 217.350	$ 67.594.111		M2	0,00	$ 217.350	$ -	0%
Subtotal						**$ 242.388.285**				**$ 582.662.069**									**$ -**	**0%**				**$ -**					**$ -**	**0%**
	ES.04	**ALBERCA**																	**$ -**					**$ -**		**0**			**$ -**	
	ES.04.001	CONCRETO PARA ALBERCA	M3	13,98	$ 935.256	$ 13.074.880	M3	0,00	$ 935.256	$ -	M3	0,00	$ 935.256	$ -	0%	M3	0,00	$ 935.256	$ -	0%	M3	0,00	$ 935.256	$ -		M3	0,00	$ 935.256	$ -	0%
	ES.04.002	ACERO DE REFUERZO ALBERCA	KG	1.358,85	$ 10.425	$ 14.166.011	KG	0,00	$ 10.425	$ -	KG	0,00	$ 10.425	$ -	0%	KG	0,00	$ 10.425	$ -	0%	KG	0,00	$ 10.425	$ -		KG	0,00	$ 10.425	$ -	0%
Subtotal						**$ 27.240.891**				**$ -**									**$ -**	**0%**				**$ -**					**$ -**	**0%**
	HS.	**INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS**				**$ 47.908.138**				**$ 73.539.345**									**$ -**	**0%**				**$ -**		**0**			**$ -**	**0%**
	HS.01	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**																	**$ -**					**$ -**		**0**			**$ -**	
	HS.01.001	EXCAVACION PARA TUBERIA HIDROSANITARIA	ML	37,86	$ 14.379	$ 544.381	ML	410,98	$ 14.379	$ 5.909.394	ML	0,00	$ 14.379	$ -	0%	ML	0,00	$ 14.379	$ -	0%	ML	0,00	$ 14.379	$ -		ML	410,98	$ 14.379	$ 5.909.394	100%
	HS.01.002	EXCAVACION PARA REGISTRO SANITARIO	UND	5,00	$ 32.384	$ 161.920	UND	9,00	$ 32.384	$ 291.457	UND	0,00	$ 32.384	$ -	0%	UND	0,00	$ 32.384	$ -	0%	UND	0,00	$ 32.384	$ -		UND	9,00	$ 32.384	$ 291.457	100%
	HS.01.003	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	ML	37,86	$ 40.977	$ 1.551.371	ML	410,98	$ 40.977	$ 16.840.528	ML	0,00	$ 40.977	$ -	0%	ML	0,00	$ 40.977	$ -	0%	ML	0,00	$ 40.977	$ -		ML	410,98	$ 40.977	$ 16.840.528	100%
Subtotal						**$ 2.257.672**				**$ 23.041.379**					**0%**				**$ -**	**0%**				**$ -**					**$ -**	**0%**
	HS.02	**REDES DE AGUA POTABLE**																	**$ -**					**$ -**		**0**			**$ -**	
	HS.02.001	TUBERIA PVC-P RDE-9 1/2"	ML	37,86	$ 12.918	$ 489.082	ML	5,37	$ 12.918	$ 69.371	ML	0,00	$ 12.918	$ -	0%	ML	0,00	$ 12.918	$ -	0%	ML	0,00	$ 12.918	$ -		ML	5,37	$ 12.918	$ 69.371	100%
	HS.02.002	TUBERIA PVC-P RDE-11 3/4"	ML	19,00	$ 14.644	$ 278.235	ML	6,38	$ 14.644	$ 93.428	ML	0,00	$ 14.644	$ -	0%	ML	0,00	$ 14.644	$ -	0%	ML	0,00	$ 14.644	$ -		ML	6,38	$ 14.644	$ 93.428	100%
	HS.02.003	TUBERIA PVC-P RDE-13,5 1"	ML	19,00	$ 15.973	$ 303.496	ML	61,50	$ 15.973	$ 982.369	ML	0,00	$ 15.973	$ -	0%	ML	0,00	$ 15.973	$ -	0%	ML	0,00	$ 15.973	$ -		ML	61,50	$ 15.973	$ 982.369	100%
Subtotal						**$ 1.070.813**				**$ 1.145.168**									**$ -**	**0%**				**$ -**					**$ -**	**0%**
	HS.03	**VALVULAS DE AGUA POTABLE FRIA**																	**$ -**					**$ -**		**0**			**$ -**	
	HS.03.001	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE o 1" AF	UND	8,00	$ 87.333	$ 698.667	UND	8,00	$ 87.333	$ 698.667	UND	0,00	$ 87.333	$ -	0%	UND	0,00	$ 87.333	$ -	0%	UND	0,00	$ 87.333	$ -		UND	8,00	$ 87.333	$ 698.667	100%
Subtotal						**$ 698.667**				**$ 698.667**									**$ -**	**0%**				**$ -**					**$ -**	**0%**
	HS.04	**PUNTOS DE AGUA POTABLE FRIA**																	**$ -**					**$ -**		**0**			**$ -**	
	HS.04.001	PUNTOS LAVAMANOS AGUA FRIA-FRIA	UND	12,00	$ 40.542	$ 486.509	UND	12,00	$ 40.542	$ 486.509	UND	0,00	$ 40.542	$ -	0%	UND	0,00	$ 40.542	$ -	0%	UND	0,00	$ 40.542	$ -		UND	12,00	$ 40.542	$ 486.509	100%
	HS.04.002	PUNTO AGUA SANITARIO FLUXOMETRO	UND	9,00	$ 44.518	$ 400.664	UND	9,00	$ 44.518	$ 400.664	UND	0,00	$ 44.518	$ -	0%	UND	0,00	$ 44.518	$ -	0%	UND	0,00	$ 44.518	$ -		UND	9,00	$ 44.518	$ 400.664	100%

PRC		PROPUESTA ECONÓMICA (Proponente)					CONDICIONES ACTUALIZADAS				EJECUTADO ANTERIOR					ACTA PARCIAL No. 4					ACUMULADO					POR EJECUTAR				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE
	HS.04.003	PUNTO AGUA ORINAL FLUXOMETRO	UND	3,00	$ 44.518	$ 133.555	UND	6,00	$ 44.518	$ 267.109	UND	0,00	$ 44.518	$ -	0%	UND	0,00	$ 44.518	$ -	0%	UND	0,00	$ 44.518	$ -		UND	6,00	$ 44.518	$ 267.109	100%
Subtotal						**$ 1.020.728**				**$ 1.154.282**					**0%**				**$ -**	**0%**		0,00		**$ -**			0,00		**$ -**	**0%**
	HS.05	**REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES**																	**$ -**					**$ -**			**0**		**$ -**	
	HS.05.001	TUBERIA DESAGUE PVC-S 2"	ML	39,14	$ 34.773	$ 1.361.034	ML	79,22	$ 34.773	$ 2.754.755	ML	0,00	$ 34.773	$ -	0%	ML	0,00	$ 34.773	$ -	0%	ML	0,00	$ 34.773	$ -		ML	79,22	$ 34.773	$ 2.754.755	100%
	HS.05.002	TUBERIA DESAGUE PVC-S 3"ENTERRADA	ML	18,00	$ 41.558	$ 748.050	ML	0,00	$ 41.558	$ -	ML	0,00	$ 41.558	$ -	0%	ML	0,00	$ 41.558	$ -	0%	ML	0,00	$ 41.558	$ -		ML	0,00	$ 41.558	$ -	0%
	HS.05.003	TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 4" -ENTERRADA	ML	43,80	$ 48.264	$ 2.113.947	ML	128,40	$ 48.264	$ 6.197.051	ML	0,00	$ 48.264	$ -	0%	ML	0,00	$ 48.264	$ -	0%	ML	0,00	$ 48.264	$ -		ML	128,40	$ 48.264	$ 6.197.051	100%
	HS.05.004	TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 6" -ENTERRADA	ML	16,00	$ 82.481	$ 1.319.697	ML	0,00	$ 82.481	$ -	ML	0,00	$ 82.481	$ -	0%	ML	0,00	$ 82.481	$ -	0%	ML	0,00	$ 82.481	$ -		ML	0,00	$ 82.481	$ -	0%
	HS.05.005	TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-RIBLOC 8"-ENTERRADA	ML	49,00	$ 93.883	$ 4.600.246	ML	106,00	$ 93.883	$ 9.951.553	ML	0,00	$ 93.883	$ -	0%	ML	0,00	$ 93.883	$ -	0%	ML	0,00	$ 93.883	$ -		ML	106,00	$ 93.883	$ 9.951.553	100%
	HS.05.006	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 660.360	$ 660.360	UND	1,00	$ 660.360	$ 660.360	UND	0,00	$ 660.360	$ -	0%	UND	0,00	$ 660.360	$ -	0%	UND	0,00	$ 660.360	$ -		UND	1,00	$ 660.360	$ 660.360	100%
	HS.05.007	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$ 1.366.092	$ 2.732.183	UND	2,00	$ 1.366.092	$ 2.732.183	UND	0,00	$ 1.366.092	$ -	0%	UND	0,00	$ 1.366.092	$ -	0%	UND	0,00	$ 1.366.092	$ -		UND	2,00	$ 1.366.092	$ 2.732.183	100%
Subtotal						**$ 13.535.517**				**$ 22.295.902**					**0%**				**$ -**	**0%**		0,00		**$ -**			0,00		**$ -**	**0%**
	HS.06	**PUNTOS DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES**																	**$ -**					**$ -**			**0**		**$ -**	
	HS.06.001	PUNTO SANITARIO PARED 2"	UND	18,00	$ 57.630	$ 1.037.332	UND	18,00	$ 57.630	$ 1.037.332	UND	0,00	$ 57.630	$ -	0%	UND	0,00	$ 57.630	$ -	0%	UND	0,00	$ 57.630	$ -		UND	18,00	$ 57.630	$ 1.037.332	100%
	HS.06.002	PUNTO SANITARIO PISO 2"	UND	3,00	$ 57.630	$ 172.889	UND	6,00	$ 57.630	$ 345.777	UND	0,00	$ 57.630	$ -	0%	UND	0,00	$ 57.630	$ -	0%	UND	0,00	$ 57.630	$ -		UND	6,00	$ 57.630	$ 345.777	100%
	HS.06.003	PUNTO SANITARIO INODORO 4"	UND	9,00	$ 97.395	$ 876.552	UND	9,00	$ 97.395	$ 876.552	UND	0,00	$ 97.395	$ -	0%	UND	0,00	$ 97.395	$ -	0%	UND	0,00	$ 97.395	$ -		UND	9,00	$ 97.395	$ 876.552	100%
Subtotal						**$ 2.086.773**				**$ 2.259.661**					**0%**				**$ -**	**0%**		0,00		**$ -**			0,00		**$ -**	**0%**
	HS.07	**REDES DE DESAGUIES DE AGUAS LLUVIAS**																	**$ -**					**$ -**			**0**		**$ -**	
	HS.07.001	TRAGANTE DE PISO AGUAS LLUVIAS 6"	UND	2,00	$ 155.963	$ 311.926	UND	0,00	$ 155.963	$ -	UND	0,00	$ 155.963	$ -	0%	UND	0,00	$ 155.963	$ -	0%	UND	0,00	$ 155.963	$ -		UND	0,00	$ 155.963	$ -	0%
	HS.07.002	TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4"	ML	48,00	$ 48.264	$ 2.316.655	ML	0,00	$ 48.264	$ -	ML	0,00	$ 48.264	$ -	0%	ML	0,00	$ 48.264	$ -	0%	ML	0,00	$ 48.264	$ -		ML	0,00	$ 48.264	$ -	0%
	HS.07.003	TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4" ENTERRADA	ML	33,01	$ 48.264	$ 1.593.183	ML	0,00	$ 48.264	$ -	ML	0,00	$ 48.264	$ -	0%	ML	0,00	$ 48.264	$ -	0%	ML	0,00	$ 48.264	$ -		ML	0,00	$ 48.264	$ -	0%
Subtotal						**$ 4.221.764**				**$ -**									**$ -**	**0**		0,00		**$ -**			0,00		**$ -**	**#¡DIV/0!**
	HS.08	**INSTALACION DE APARATOS ARTEFACTOS**																	**$ -**					**$ -**			**0**		**$ -**	
	HS.08.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO FLUXOMETRO INSTITUCIONAL	UND	9,00	$ 624.012	$ 5.616.109	UND	9,00	$ 624.012	$ 5.616.109	UND	0,00	$ 624.012	$ -	0%	UND	0,00	$ 624.012	$ -	0%	UND	0,00	$ 624.012	$ -		UND	9,00	$ 624.012	$ 5.616.109	100%
	HS.08.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL	UND	8,00	$ 387.136	$ 3.097.091	UND	10,00	$ 387.136	$ 3.871.364	UND	0,00	$ 387.136	$ -	0%	UND	0,00	$ 387.136	$ -	0%	UND	0,00	$ 387.136	$ -		UND	10,00	$ 387.136	$ 3.871.364	100%
	HS.08.003	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO CON FLUXOMETRO	UND	6,00	$ 466.218	$ 2.797.309	UND	6,00	$ 466.218	$ 2.797.309	UND	0,00	$ 466.218	$ -	0%	UND	0,00	$ 466.218	$ -	0%	UND	0,00	$ 466.218	$ -		UND	6,00	$ 466.218	$ 2.797.309	100%
	HS.08.004	SUMISTRO E INSTALACION DE POCETAS DOBLE O LAVA PLATO EN ACERO L: 1.7	UND	1,00	$ 1.416.271	$ 1.416.271	UND	1,00	$ 1.416.271	$ 1.416.271	UND	0,00	$ 1.416.271	$ -	0%	UND	0,00	$ 1.416.271	$ -	0%	UND	0,00	$ 1.416.271	$ -		UND	1,00	$ 1.416.271	$ 1.416.271	100%
Subtotal						**$ 12.926.780**				**$ 13.701.053**				**$ -**	**0%**				**$ -**	**0%**		0,00		**$ -**			0,00		**$ -**	**0%**
	HS.09	**EQUIPOS HIDRAULICOS**																	**$ -**					**$ -**			**0**		**$ -**	
	HS.09.001	EQUIPO DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE Y CAUDAL VARIABLE DE TRES BOMBAS CON ACCESORIOS	UND	2,00	$ 4.621.617	$ 9.243.233	UND	2,00	$ 4.621.617	$ 9.243.233	UND	0,00	$ 4.621.617	$ -	0%	UND	0,00	$ 4.621.617	$ -	0%	UND	0,00	$ 4.621.617	$ -		UND	2,00	$ 4.621.617	$ 9.243.233	100%
	HS.09.002	CONEXIÓN COMPLETA A ALBERCA SUBTERRANEA INCLUYE SISTEMA DE BOMBEO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$ 846.191	$ 846.191	UND	0,00	$ 846.191	$ -	UND	0,00	$ 846.191	$ -	0%	UND	0,00	$ 846.191	$ -	0%	UND	0,00	$ 846.191	$ -		UND	0,00	$ 846.191	$ -	0%
Subtotal						**$ 10.089.424**				**$ 9.243.233**				**$ -**	**0%**				**$ -**	**0%**		0,00		**$ -**			0,00		**$ -**	**0%**
	IE	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 1.141.039.869**				**$ 1.182.568.568**					**0%**				**$ -**	**0%**				**$ -**			**0**		**$ -**	**0%**
	IE.01	**Redes Electricas Media Tensión**																	**$ -**					**$ -**			**0**		**$ -**	
	IE.01.001	Suministro E Instalación De Poste de Concreto 12 x 1050, Incluye Traslado al Sitio	Unid	3,00	$ 6.122.773	$ 18.368.318	Unid	3,00	$ 6.122.773	$ 18.368.318	Unid	0,00	$ 6.122.773	$ -	0%	Unid	0,00	$ 6.122.773	$ -	0%	Unid	0,00	$ 6.122.773	$ -		Unid	3,00	$ 6.122.773	$ 18.368.318	100%
	IE.01.002	Suministro E Instalación De Armado Trifasico Fin de linea 3F MT 331	Unid	2,00	$ 3.156.128	$ 6.312.256	Unid	2,00	$ 3.156.128	$ 6.312.256	Unid	0,00	$ 3.156.128	$ -	0%	Unid	0,00	$ 3.156.128	$ -	0%	Unid	0,00	$ 3.156.128	$ -		Unid	2,00	$ 3.156.128	$ 6.312.256	100%
	IE.01.003	Suministro E Instalación De Armado Trifasico en alineación 3F MT 332	Unid	1,00	$ 1.233.808	$ 1.233.808	Unid	1,00	$ 1.233.808	$ 1.233.808	Unid	0,00	$ 1.233.808	$ -	0%	Unid	0,00	$ 1.233.808	$ -	0%	Unid	0,00	$ 1.233.808	$ -		Unid	1,00	$ 1.233.808	$ 1.233.808	100%
	IE.01.004	Suministro e Instalación De Cable ACSR 1/0 3F	Mts	140,00	$ 52.356	$ 7.329.848	Mts	140,00	$ 52.356	$ 7.329.848	Mts	0,00	$ 52.356	$ -	0%	Mts	0,00	$ 52.356	$ -	0%	Mts	0,00	$ 52.356	$ -		Mts	140,00	$ 52.356	$ 7.329.848	100%
Subtotal						**$ 33.244.230**				**$ 33.244.230**					**0%**				**$ -**	**0%**		0,00		**$ -**			0,00		**$ -**	**0%**
	IE.02	**Centro De Trasformación**																	**$ -**					**$ -**			**0**		**$ -**	
	IE.02.001	Suministro E Instalación De Centro De Transformación Tipo Poste 45 Kva 3F	Unid	1,00	$ 22.240.649	$ 22.240.649	Unid	1,00	$ 22.240.649	$ 22.240.649	Unid	0,00	$ 22.240.649	$ -	0%	Unid	0,00	$ 22.240.649	$ -	0%	Unid	0,00	$ 22.240.649	$ -		Unid	1,00	$ 22.240.649	$ 22.240.649	100%
	IE.02.002	Suministro e Instalación De Malla A Tierra	Glb	1,00	$ 5.695.143	$ 5.695.143	Glb	1,00	$ 5.695.143	$ 5.695.143	Glb	0,00	$ 5.695.143	$ -	0%	Glb	0,00	$ 5.695.143	$ -	0%	Glb	0,00	$ 5.695.143	$ -		Glb	1,00	$ 5.695.143	$ 5.695.143	100%
	IE.02.003	Suministro E Instalacion De Ducteria IMC 3"	Unid	2,00	$ 686.188	$ 1.372.376	Unid	2,00	$ 686.188	$ 1.372.376	Unid	0,00	$ 686.188	$ -	0%	Unid	0,00	$ 686.188	$ -	0%	Unid	0,00	$ 686.188	$ -		Unid	2,00	$ 686.188	$ 1.372.376	100%
	IE.02.004	Suministro E iTendido De Acometida Principal En Calibre 3N°2/0 + 1N°2/0 + 1N°2T AWG THHN-THWN 90°C	Mts	90,00	$ 368.759	$ 33.188.318	Mts	90,00	$ 368.759	$ 33.188.318	Mts	0,00	$ 368.759	$ -	0%	Mts	0,00	$ 368.759	$ -	0%	Mts	0,00	$ 368.759	$ -		Mts	90,00	$ 368.759	$ 33.188.318	100%
	IE.02.005	Suministro E Instalación De Registro Baja Tensión SB 325 0,75 X 0,75 mts	Unid	3,00	$ 877.728	$ 2.633.184	Unid	3,00	$ 877.728	$ 2.633.184	Unid	0,00	$ 877.728	$ -	0%	Unid	0,00	$ 877.728	$ -	0%	Unid	0,00	$ 877.728	$ -		Unid	3,00	$ 877.728	$ 2.633.184	100%
	IE.02.006	Suministo E Instalació de Gabinete Principal de Control, Para Iluminación, Protecciones, Dps, Amperimetreo, Voltimetro, Contactores	Unid	1,00	$ 10.047.889	$ 10.047.889	Unid	1,00	$ 10.047.889	$ 10.047.889	Unid	0,00	$ 10.047.889	$ -	0%	Unid	0,00	$ 10.047.889	$ -	0%	Unid	0,00	$ 10.047.889	$ -		Unid	1,00	$ 10.047.889	$ 10.047.889	100%
	IE.02.007	Suministro e Instalación De Sistema De Apantallamiento SIPRA	Glb	1,00	$ 14.669.377	$ 14.669.377	Glb	1,00	$ 14.669.377	$ 14.669.377	Glb	0,00	$ 14.669.377	$ -	0%	Glb	0,00	$ 14.669.377	$ -	0%	Glb	0,00	$ 14.669.377	$ -		Glb	1,00	$ 14.669.377	$ 14.669.377	100%
Subtotal						**$ 89.846.936**				**$ 89.846.936**					**0%**				**$ -**	**0%**		0,00		**$ -**			0,00		**$ -**	**0%**
	IE.03	**Redes Electricas Baja Tensión**																	**$ -**					**$ -**			**0**		**$ -**	
	IE.03.001	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 1 En Calibre 3N°8 + 1N°8 + 1N°8T AWG THHN-THWN 90°C	Mts	40,00	$ 58.992	$ 2.359.667	Mts	40,00	$ 58.992	$ 2.359.667	Mts	0,00	$ 58.992	$ -	0%	Mts	0,00	$ 58.992	$ -	0%	Mts	0,00	$ 58.992	$ -		Mts	40,00	$ 58.992	$ 2.359.667	100%
	IE.03.002	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 2 En Calibre 3N°6 + 1N°6 + 1N°8T AWG THHN-THWN 90°C En 1 Ducto 2" PVC	Mts	100,00	$ 63.484	$ 6.348.409	Mts	100,00	$ 63.484	$ 6.348.409	Mts	0,00	$ 63.484	$ -	0%	Mts	0,00	$ 63.484	$ -	0%	Mts	0,00	$ 63.484	$ -		Mts	100,00	$ 63.484	$ 6.348.409	100%
	IE.03.003	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 3 En Calibre 3N°4 + 1N°4 + 1N°4T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	Mts	125,00	$ 69.107	$ 8.638.352	Mts	125,00	$ 69.107	$ 8.638.352	Mts	0,00	$ 69.107	$ -	0%	Mts	0,00	$ 69.107	$ -	0%	Mts	0,00	$ 69.107	$ -		Mts	125,00	$ 69.107	$ 8.638.352	100%
	IE.03.004	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 4 En Calibre 3N°4 + 1N°4 + 1N°4T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	Mts	185,00	$ 69.107	$ 12.784.761	Mts	185,00	$ 69.107	$ 12.784.761	Mts	0,00	$ 69.107	$ -	0%	Mts	0,00	$ 69.107	$ -	0%	Mts	0,00	$ 69.107	$ -		Mts	185,00	$ 69.107	$ 12.784.761	100%
	IE.03.005	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Iluminacion Perimetral 1 En Calibre 3N°12 + 1N°12 + 1N°12T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	Mts	150,00	$ 35.750	$ 5.362.500	Mts	150,00	$ 35.750	$ 5.362.500	Mts	0,00	$ 35.750	$ -	0%	Mts	0,00	$ 35.750	$ -	0%	Mts	0,00	$ 35.750	$ -		Mts	150,00	$ 35.750	$ 5.362.500	100%
	IE.03.006	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Iluminacion Perimetral 2 En Calibre 3N°12 + 1N°12 + 1N°12T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	Mts	150,00	$ 35.750	$ 5.362.500	Mts	150,00	$ 35.750	$ 5.362.500	Mts	0,00	$ 35.750	$ -	0%	Mts	0,00	$ 35.750	$ -	0%	Mts	0,00	$ 35.750	$ -		Mts	150,00	$ 35.750	$ 5.362.500	100%

PRC		PROPUESTA ECONÓMICA (Proponente)					CONDICIONES ACTUALIZADAS				EJECUTADO ANTERIOR					ACTA PARCIAL No. 4					ACUMULADO					POR EJECUTAR				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE
	IE.03.007	Suministro E Instalación de Cable Encauchetado 4x10 AWG THHN - THWN 90°C, Iluminación De Mastiles	Mts	100,00	$ 52.138	$ 5.213.788	Mts	100,00	$ 52.138	$ 5.213.788	Mts	0,00	$ 52.138	$ -	0%	Mts	0,00	$ 52.138	$ -	0%	Mts	0,00	$ 52.138	$ -		Mts	100,00	$ 52.138	$ 5.213.788	100%
	IE.03.008	Suministro E Instalación de Cable Encauchetado 3x12 AWG THHN - THWN 90°C, Iluminación Perimetral	Mts	110,00	$ 17.553	$ 1.930.833	Mts	110,00	$ 17.553	$ 1.930.833	Mts	0,00	$ 17.553	$ -	0%	Mts	0,00	$ 17.553	$ -	0%	Mts	0,00	$ 17.553	$ -		Mts	110,00	$ 17.553	$ 1.930.833	100%
	IE.03.009	Suministro E Instalación De Registro Baja Tensión SB 325 0.40 X 0.40 mts	Unid	1,00	$ 689.958	$ 689.958	Unid	22,00	$ 689.958	$ 15.179.067	Unid	0,00	$ 689.958	$ -	0%	Unid	0,00	$ 689.958	$ -	0%	Unid	0,00	$ 689.958	$ -		Unid	22,00	$ 689.958	$ 15.179.067	100%
	IE.03.010	Suministro E Instalacion de Caja de Derivación	Unid	1,00	$ 1.452.919	$ 1.452.919	Unid	4,00	$ 1.452.919	$ 5.811.676	Unid	0,00	$ 1.452.919	$ -	0%	Unid	0,00	$ 1.452.919	$ -	0%	Unid	0,00	$ 1.452.919	$ -		Unid	4,00	$ 1.452.919	$ 5.811.676	100%
	IE.03.011	Suministro E Instalacion de Salida De Iluminación 120 V En calibre 2N°12+1N°12T, Ducteria EMT Y/O SCH 40 3/4" Incluye Iluminación Led 2x 32 Hermetica	Unid	1,00	$ 527.372	$ 527.372	Unid	25,00	$ 527.372	$ 13.184.299	Unid	0,00	$ 527.372	$ -	0%	Unid	0,00	$ 527.372	$ -	0%	Unid	0,00	$ 527.372	$ -		Unid	25,00	$ 527.372	$ 13.184.299	100%
	IE.03.012	Suministro E Instalacion de Salida De Toma general 120V En calibre 2N°12+1N°12T, Ducteria EMT Y/O SCH 40 3/4" Incluye Toma General Blanco	Unid	1,00	$ 216.709	$ 216.709	Unid	5,00	$ 216.709	$ 1.083.545	Unid	0,00	$ 216.709	$ -	0%	Unid	0,00	$ 216.709	$ -	0%	Unid	0,00	$ 216.709	$ -		Unid	5,00	$ 216.709	$ 1.083.545	100%
	IE.03.013	Suministro E Instalacion de Salida De Toma GFCI 120V En calibre 2N°12+1N°12T, Ducteria EMT Y/O SCH 40 3/4" Incluye Toma General Blanco	Unid	3,00	$ 185.015	$ 555.045	Unid	3,00	$ 185.015	$ 555.045	Unid	0,00	$ 185.015	$ -	0%	Unid	0,00	$ 185.015	$ -	0%	Unid	0,00	$ 185.015	$ -		Unid	3,00	$ 185.015	$ 555.045	100%
	IE.03.014	Suministro E Instalacion de Salida De Toma ESPECIFICO 220V En calibre 2N°10+1N°10T, Ducteria PVC 3/4" Incluye Toma General Blanco	Unid	1,00	$ 201.922	$ 201.922	Unid	1,00	$ 201.922	$ 201.922	Unid	0,00	$ 201.922	$ -	0%	Unid	0,00	$ 201.922	$ -	0%	Unid	0,00	$ 201.922	$ -		Unid	1,00	$ 201.922	$ 201.922	100%
Subtotal						**$ 51.644.735**				**$ 84.016.364**									**$ -**	**0%**		0,00		**$ -**			0,00		**$ -**	**0%**
	IE.04	**Sistema de Iluminación**																	**$ -**					**$ -**			**0**		**$ -**	
	IE.04.001	Suministro E Istalación De Mastil 18 mts En Acero Galvanizado En Caliente, Incluye Canastilla Rectangular Para 1-12 Reflectores Diseñado Para Una Velocidad el Viento 130 KM/H. Con Escalerilla de Ascenso y Guaya Para	Unid	4,00	$ 49.312.098	$ 197.248.394	Unid	4,00	$ 49.312.098	$ 197.248.394	Unid	4,00	$ 49.312.098	$ 197.248.394	100%	Unid	0,00	$ 49.312.098	$ -	0%	Unid	4,00	$ 49.312.098	$ 197.248.394		Unid	0,00	$ 49.312.098	$ -	0%
	IE.04.002	Suministro e instalación de luminaria proyector 96 leds 500 w, optica o similar, fijacion en estructura de 18 mts	Unid	25,00	$ 11.608.404	$ 290.210.095	Unid	28,00	$ 11.608.404	$ 325.035.306	Unid	0,00	$ 11.608.404	$ -	0%	Unid	28,00	$ 11.608.404	$ 325.035.306	100%	Unid	28,00	$ 11.608.404	$ 325.035.306		Unid	0,00	$ 11.608.404	$ -	0%
	IE.04.003	Suministro y construccion de base armada en concreto y hierro forjado, según especificaciones para mastil de 18 mts. Incluye estudio de suelos y de diseño estructural	Unid	4,00	$ 49.123.980	$ 196.495.921	Unid	4,00	$ 49.123.980	$ 196.495.921	Unid	4,00	$ 49.123.980	$ 196.495.921	100%	Unid	0,00	$ 49.123.980	$ -	0%	Unid	4,00	$ 49.123.980	$ 196.495.921		Unid	0,00	$ 49.123.980	$ -	0%
	IE.04.004	Suministro e instalación de poste cruceta dipole lighting 8.0 m, poligonal en acero galvanizado en caliente y pintado, incluye cruceta para 2 a 3 reflectores de 2.4 m, pernos de anclaje y plantilla para fundicion.	Unid	11,00	$ 18.674.011	$ 205.414.125	Unid	10,00	$ 18.674.011	$ 186.740.114	Unid	0,00	$ 18.674.011	$ -	0%	Unid	0,00	$ 18.674.011	$ -	0%	Unid	0,00	$ 18.674.011	$ -		Unid	10,00	$ 18.674.011	$ 186.740.114	100%
	IE.04.005	Suministro e instalación de luminaria proyector antares "s" leds 50 w, optica o similar, fijacion en losa o estructura de 8 mts	Unid	22,00	$ 3.497.065	$ 76.935.433	Unid	20,00	$ 3.497.065	$ 69.941.303	Unid	0,00	$ 3.497.065	$ -	0%	Unid	0,00	$ 3.497.065	$ -	0%	Unid	0,00	$ 3.497.065	$ -		Unid	20,00	$ 3.497.065	$ 69.941.303	100%
Subtotal						**$ 966.303.968**				**$ 975.461.038**									**$ -**	**0%**				**$ -**			0,00		**$ -**	**0%**
	TJF	**TERRENO DE JUEGO FUTBOL**				**$ 2.003.709.533**				**$ 1.179.733.944**									**$ -**	**0%**				**$ -**			**0**		**$ -**	**0%**
	TJF.01	**CAPA VEGETAL**																	**$ -**					**$ -**			**0**		**$ -**	
	TJ.01.001	NIVELACION Y COMPACTACION DEL AREA TOTAL	M2	4.514,11	$ 14.314	$ 64.616.749	M2	7.225,77	$ 14.314	$ 103.432.461	M2	7.225,77	$ 14.314	$ 103.432.461	100%	M2	0,00	$ 14.314	$ -	0%	M2	7.225,77	$ 14.314	$ 103.432.461		M2	0,00	$ 14.314	$ -	0%
Subtotal						**$ 64.616.749**				**$ 103.432.461**									**$ -**	**0%**		0,00		**$ -**			0,00		**$ -**	**0%**

PRC		PROPUESTA ECONÓMICA (Proponente)					CONDICIONES ACTUALIZADAS				EJECUTADO ANTERIOR					ACTA PARCIAL No. 4					ACUMULADO					POR EJECUTAR				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE
	TJF.02	OBRAS PARA DRENAJE DE LA CANCHA																	$ -					$ -			0		$ -	
	TJF.02.001	EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE MATERIAL	M3	1.586,78	$ 17.443	$ 27.678.492	M3	111,60	$ 17.443	$ 1.946.659	M3	111,60	$ 17.443	$ 1.946.659	100%	M3	0,00	$ 17.443	$ -	0%	M3	111,60	$ 17.443	$ 1.946.659		M3	0,00	$ 17.443	$ -	0%
	TJF.02.002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=6 PULG	ML	632,00	$ 82.260	$ 51.988.224	ML	0,00	$ 82.260	$ -	ML	0,00	$ 82.260	$ -	0%	ML	0,00	$ 82.260	$ -	0%	ML	0,00	$ 82.260	$ -		ML	0,00	$ 82.260	$ -	0%
	TJF.02.003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=12 PULG	ML	317,60	$ 156.804	$ 49.800.883	ML	0,00	$ 156.804	$ -	ML	0,00	$ 156.804	$ -	0%	ML	0,00	$ 156.804	$ -	0%	ML	0,00	$ 156.804	$ -		ML	0,00	$ 156.804	$ -	0%
	TJF.02.004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=4 PULG	ML	58,00	$ 53.661	$ 3.112.315	ML	0,00	$ 53.661	$ -	ML	0,00	$ 53.661	$ -	0%	ML	0,00	$ 53.661	$ -	0%	ML	0,00	$ 53.661	$ -		ML	0,00	$ 53.661	$ -	0%
	TJF.02.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL FT 2100	M2	683,96	$ 46.707	$ 31.945.595	M2	5.986,43	$ 46.707	$ 279.607.322	M2	5.986,43	$ 46.707	$ 279.607.322	100%	M2	0,00	$ 46.707	$ -	0%	M2	5.986,43	$ 46.707	$ 279.607.322		M2	0,00	$ 46.707	$ -	0%
	TJF.02.006	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	4,00	$ 1.366.092	$ 5.464.367	UND	6,00	$ 1.366.092	$ 8.196.550	UND	0,00	$ 1.366.092	$ -	0%	UND	4,00	$ 1.366.092	$ 5.464.367	67%	UND	4,00	$ 1.366.092	$ 5.464.367		UND	2,00	$ 1.366.092	$ 2.732.183	33%
	TJF.02.007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	M3	2.062,82	$ 30.635	$ 63.194.178	M3	145,08	$ 30.635	$ 4.444.504	M3	0,00	$ 30.635	$ -	0%	M3	138,07	$ 30.635	$ 4.229.754	95%	M3	138,07	$ 30.635	$ 4.229.754		M3	7,01	$ 30.635	$ 214.750	5%
	TJF.02.008	RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	188,97	$ 186.543	$ 35.251.065	M3	105,46	$ 186.543	$ 19.673.217	M3	105,46	$ 186.543	$ 19.673.217	100%	M3	0,00	$ 186.543	$ -	0%	M3	105,46	$ 186.543	$ 19.673.217		M3	0,00	$ 186.543	$ -	0%
	TJF.02.009	RELLENO CON ARENA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	27,00	$ 164.052	$ 4.429.411	M3	11,16	$ 164.052	$ 1.830.823	M3	0,00	$ 164.052	$ -	0%	M3	11,16	$ 164.052	$ 1.830.823	100%	M3	11,16	$ 164.052	$ 1.830.823		M3	0,00	$ 164.052	$ -	0%
Subtotal						$ 272.864.530				$ 315.699.075									$ -	0%		0,00		$ -			0,00		$ -	0%
	TJF.03	GRAMA SINTETICA																	$ -					$ -			0		$ -	
	TJF.04.001	SUMINISTRO TRANSPORTES E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, CUYO PROVEEDOR SERA CERTIFICADO FIFA PREFER PRODUCER, DE 50 MM, 320 MICRONES, 12000 DTEX, STICH 13/10 CM, CON PROTECCION UV Y TRIPLE BACKING.	M2	4.514,11	$ 247.608	$ 1.117.731.254	M2	0,00	$ 247.608	$ -	M2	0,00	$ 247.608	$ -	0%	M2	0,00	$ 247.608	$ -	0%	M2	0,00	$ 247.608	$ -		M2	0,00	$ 247.608	$ -	0%
	TJF.04.002	RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	902,82	$ 186.543	$ 168.414.915	M3	985,80	$ 186.543	$ 183.894.269	M3	955,00	$ 186.543	$ 178.148.739	97%	M3	25,00	$ 186.543	$ 4.663.580	3%	M3	980,00	$ 186.543	$ 182.812.318		M3	5,80	$ 186.543	$ 1.081.950	1%
	TJF.04.003	RELLENO CON ARENA CALIZA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	225,71	$ 164.052	$ 37.028.238	M3	0,00	$ 164.052	$ -	M3	0,00	$ 164.052	$ -	0%	M3	0,00	$ 164.052	$ -	0%	M3	0,00	$ 164.052	$ -		M3	0,00	$ 164.052	$ -	0%
Subtotal						$ 1.323.174.407				$ 183.894.269									$ -	0%		0,00		$ -			0,00		$ -	0%
	TJ.04	EQUIPAMIENTO																	$ -					$ -			0		$ -	
	TJ.05.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUERIAS DE FUTBOL EN ALUMINIO, INCLUYE MALLA M.	PZA	2,00	$ 2.146.723	$ 4.293.447	PZA	2,00	$ 2.146.723	$ 4.293.447	PZA	0,00	$ 2.146.723	$ -	0%	PZA	0,00	$ 2.146.723	$ -	0%	PZA	0,00	$ 2.146.723	$ -		PZA	2,00	$ 2.146.723	$ 4.293.447	100%
	TJ.05.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERINES CON RESORTE PARA AREA DE CORNER	PZA	4,00	$ 445.420	$ 1.781.682	PZA	4,00	$ 445.420	$ 1.781.682	PZA	0,00	$ 445.420	$ -	0%	PZA	0,00	$ 445.420	$ -	0%	PZA	0,00	$ 445.420	$ -		PZA	4,00	$ 445.420	$ 1.781.682	100%
	TJ.05.003	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS PARA SUPLENTE EN ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA EN POLICARBONATO	UND	2,00	$ 5.164.438	$ 10.328.876	UND	2,00	$ 5.164.438	$ 10.328.876	UND	0,00	$ 5.164.438	$ -	0%	UND	0,00	$ 5.164.438	$ -	0%	UND	0,00	$ 5.164.438	$ -		UND	2,00	$ 5.164.438	$ 10.328.876	100%
Subtotal						$ 16.404.005				$ 16.404.005				$ -	0%				$ -	0%		0,00		$ -			0,00		$ -	0%
	TJ.05	CERRAMIENTO DE CANCHA																	$ -					$ -			0		$ -	
	TJ.06.001	MURO EN BLOCK DE 0.15, RELLENO H:0.8	ML	295,39	$ 68.796	$ 20.321.713	ML	292,00	$ 68.796	$ 20.088.494	ML	277,40	$ 68.796	$ 19.084.069	95%	ML	14,60	$ 68.796	$ 1.004.425	5%	ML	292,00	$ 68.796	$ 20.088.494		ML	0,00	$ 68.796	$ -	0%
	TJ.06.002	VIGA CINTA Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0.2 Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0.20	ML	385,07	$ 45.360	$ 17.466.717	ML	386,44	$ 45.360	$ 17.528.860	ML	367,12	$ 45.360	$ 16.652.417	95%	ML	19,32	$ 45.360	$ 876.352	5%	ML	386,44	$ 45.360	$ 17.528.769		ML	0,00	$ 45.360	$ 91	0%
	TJ.06.003	VIGA CIMIENTO DE 0.3 M X 0.25	ML	24,71	$ 839.248	$ 20.737.830	ML	292,00	$ 839.248	$ 245.060.558	ML	289,08	$ 839.248	$ 242.609.952	99%	ML	2,92	$ 839.248	$ 2.450.606	1%	ML	292,00	$ 839.248	$ 245.060.558		ML	0,00	$ 839.248	$ -	0%
	TJ.06.004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ANTI IMPACTO PANEL PREFABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADA, RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE POLIESTER DE 4.75MM DE DIÁMETRO CON PUNTOS DE CRUCE ELECTROSOLDADOS, EN CUADROS DE	M2	841,26	$ 280.282	$ 235.789.882	M2	870,40	$ 280.282	$ 243.957.295	M2	783,36	$ 280.282	$ 219.561.565	90%	M2	75,72	$ 280.282	$ 21.221.915	9%	M2	859,08	$ 280.282	$ 240.783.480		M2	11,32	$ 280.282	$ 3.173.815	1%
	TJ.06.005	PANETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	560,84	$ 47.116	$ 26.424.486	M2	584,00	$ 47.116	$ 27.515.691	M2	350,40	$ 47.116	$ 16.509.415	60%	M2	107,30	$ 47.116	$ 5.055.537	18%	M2	457,70	$ 47.116	$ 21.564.952		M2	126,30	$ 47.116	$ 5.950.739	22%
	TJ.06.006	PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	560,84	$ 10.536	$ 5.909.214	M2	584,00	$ 10.536	$ 6.153.236	M2	0,00	$ 10.536	$ -	0%	M2	0,00	$ 10.536	$ -	0%	M2	0,00	$ 10.536	$ -		M2	584,00	$ 10.536	$ 6.153.236	100%
Subtotal						$ 326.649.842				$ 560.304.134									$ -	0%		0,00		$ -			0,00		$ -	0%
	PR	ZONA DE CIRCULACION																	$ -					$ -			0		$ -	
	PR .01.004	CONCRETO DE 3000 PARA PARQUEADEROS Y ZONA DE JUEGOS E:0.20 m	M3	558,86	$ 783.582	$ 437.912.535	M3	48,71	$ 783.582	$ 38.166.703	M3	0,00	$ 783.582	$ -	0%	M3	0,00	$ 783.582	$ -	0%	M3	0,00	$ 783.582	$ -		M3	48,71	$ 783.582	$ 38.166.703	100%
	PR .01.005	BORDILLO PREFABRICADO	M2	231,00	$ 81.176	$ 18.751.600	M2	0,00	$ 81.176	$ -	M2	0,00	$ 81.176	$ -	0%	M2	0,00	$ 81.176	$ -	0%	M2	0,00	$ 81.176	$ -		M2	0,00	$ 81.176	$ -	0%
	PR .01.006	PLANTAS ORNAMENTALES CORALITO, ICACO O SIMILAR	M2	60,00	$ 142.544	$ 8.552.636	M2	0,00	$ 142.544	$ -	M2	0,00	$ 142.544	$ -	0%	M2	0,00	$ 142.544	$ -	0%	M2	0,00	$ 142.544	$ -		M2	0,00	$ 142.544	$ -	0%
	PR .01.007	BICICLETERO DE 6 PUESTO EN ACERO INIXIDABLE	UND	6,00	$ 2.751.618	$ 16.509.709	UND	3,00	$ 2.751.618	$ 8.254.855	UND	0,00	$ 2.751.618	$ -	0%	UND	0,00	$ 2.751.618	$ -	0%	UND	0,00	$ 2.751.618	$ -		UND	3,00	$ 2.751.618	$ 8.254.855	100%
	PR .01.008	PISO EN ZONA DE BIO SALUDABLE, CAPA SUPERIOR DE GRANULOS DE CAUCHO EN EPDM DECOLORES SOLIDO MEZCLADOS CON UN ADHESIVO PU CAPA DE BASE FORMADA POR GRÁNULOS DE CAUCHO SBR MEZCALDO CON UN ADEHESIVO DE PU. CAPA DE GASTE 10 MM + CAPA ELASTICA 60 MM	M2	317,86	$ 192.558	$ 61.206.592	M2	0,00	$ 192.558	$ -	M2	0,00	$ 192.558	$ -	0%	M2	0,00	$ 192.558	$ -	0%	M2	0,00	$ 192.558	$ -		M2	0,00	$ 192.558	$ -	0%
	PR .01.009	RAMPA DE ACCESO	ML	26,75	$ 231.525	$ 6.193.294	ML	26,75	$ 231.525	$ 6.193.294	ML	0,00	$ 231.525	$ -	0%	ML	0,00	$ 231.525	$ -	0%	ML	0,00	$ 231.525	$ -		ML	26,75	$ 231.525	$ 6.193.294	100%
	PR .01.010	ANDENES	M2	240,99	$ 168.210	$ 40.536.891	M2	211,10	$ 168.210	$ 35.509.099	M2	0,00	$ 168.210	$ -	0%	M2	0,00	$ 168.210	$ -	0%	M2	0,00	$ 168.210	$ -		M2	211,10	$ 168.210	$ 35.509.099	100%
	PR .01.011	LOSA CONTRA PISO ZONA DE CIRCULACION	M2	1.201,90	$ 168.210	$ 202.171.417	M2	889,78	$ 168.210	$ 149.669.759	M2	0,00	$ 168.210	$ -	0%	M2	0,00	$ 168.210	$ -	0%	M2	0,00	$ 168.210	$ -		M2	889,78	$ 168.210	$ 149.669.759	100%
	PR .01.012	MALLA ELECTROSOLDAS	M2	2.001,75	$ 7.543	$ 15.099.564	M2	889,78	$ 7.543	$ 6.711.772	M2	0,00	$ 7.543	$ -	0%	M2	0,00	$ 7.543	$ -	0%	M2	0,00	$ 7.543	$ -		M2	889,78	$ 7.543	$ 6.711.772	100%
	PR .01.013	ESCALINATAS FUNDIDAS EN CONCRETO Y OTRO	ML	79,86	$ 491.400	$ 39.243.204	ML	155,70	$ 491.400	$ 76.509.985	ML	0,00	$ 491.400	$ -	0%	ML	0,00	$ 491.400	$ -	0%	ML	0,00	$ 491.400	$ -		ML	155,70	$ 491.400	$ 76.509.985	100%
	PR .01.014	ACERO DE JUNTAS LOSA CONTA PISO	KG	1.201,90	$ 10.415	$ 12.517.971	KG	0,00	$ 10.415	$ -	KG	0,00	$ 10.415	$ -	0%	KG	0,00	$ 10.415	$ -	0%	KG	0,00	$ 10.415	$ -		KG	0,00	$ 10.415	$ -	0%
	PR .01.015	MURO DE CONTECCION Y NIVELACION	ML	172,25	$ 491.400	$ 84.643.650	ML	311,95	$ 491.400	$ 153.292.230	ML	296,35	$ 491.400	$ 145.627.619	95%	ML	15,60	$ 491.400	$ 7.664.612	5%	ML	311,95	$ 491.400	$ 153.292.230		ML	0,00	$ 491.400	$ -	0%
	PR .01.016	BARRANDA DE PROTECCION EN ACERO GALVANIZADO DE 2" ALTURA 1M	ML	241,14	$ 275.568	$ 66.450.511	ML	162,76	$ 275.568	$ 44.851.755	ML	0,00	$ 275.568	$ -	0%	ML	0,00	$ 275.568	$ -	0%	ML	0,00	$ 275.568	$ -		ML	162,76	$ 275.568	$ 44.851.755	100%
Subtotal						$ 1.009.789.574				$ 519.159.452									$ -	0%		0,00		$ -			0,00		$ -	0%
	NP																		$ -					$ -			0		$ -	
	1 NP	SUMINISTRO TRANSPORTES E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, CUYO PROVEEDOR SERA CERTIFICADO FIFA PREFER PRODUCER, DE 50 MM, 320 MICRONES, 12000 DTEX, STICH 13/10 CM, CON PROTECCION UV Y TRIPLE BACKING PESO MAX 30 KG	M2	0,00	$ 244.084	$ -	M2	4.929,00	$ 184.912	$ 911.430.509	M2	4.191,82	$ 184.912	$ 775.117.823	85%	M2	652,35	$ 184.912	$ 120.627.877	13%	M2	4.844,18	$ 184.912	$ 895.745.700		M2	84,82	$ 184.912	$ 15.684.808	2%
	2 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PARA DRENAJE, INCLUYE TUBERIA DE 8"	ML	0,00	$ 286.702	$ -	ML	372,00	$ 217.199	$ 80.797.897	ML	372,00	$ 217.199	$ 80.797.897	100%	ML	0,00	$ 217.199	$ -	0%	ML	372,00	$ 217.199	$ 80.797.897		ML	0,00	$ 217.199	$ -	0%
	3 NP	CONCRETO DE LIMPIEZA GRADERIAS Y MURO CONTENCION	M3	0,00	$ 846.725	$ -	m3	29,30	$ 641.458	$ 18.797.448	m3	29,30	$ 641.458	$ 18.797.448	100%	m3	0,00	$ 641.458	$ -	0%	m3	29,30	$ 641.458	$ 18.797.448		m3	0,00	$ 641.458	-$ 0	0%
	4 NP	RELLENO EN PIEDRA CICLOPEA ESTABILIZACION DE TERRENO Y CIMENTACIONES, INCLUYE COMPACTACION Y TRANSPORTE	m3	0,00	$ 455.725	$ -	m3	353,01	$ 345.246	$ 121.873.879	m3	353,01	$ 345.246	$ 121.873.879	100%	m3	0,00	$ 345.246	$ -	0%	m3	353,01	$ 345.246	$ 121.873.879		m3	0,00	$ 345.246	$ -	0%
	5 NP	LOSA CONCRETO EN METALDECK CAL 20 E:12 CM, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6 MM	M2	0,00	$ 365.538	$ -	M2	165,00	$ 276.923	$ 45.692.308	M2	141,08	$ 276.923	$ 39.066.923	86%	M2	20,00	$ 276.923	$ 5.538.462	12%	M2	161,08	$ 276.923	$ 44.605.385		M2	3,93	$ 276.923	$ 1.086.923	2%
	6 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENDURECEDOR DE PISO A BASE DE CUARZO, INCLUYE ALLANADO MANUAL Y DILATACIONES	M2	0,00	$ 73.128	$ -	M2	165,00	$ 55.400	$ 9.141.000	M2	0,00	$ 55.400	$ -	0%	M2	0,00	$ 55.400	$ -	0%	M2	0,00	$ 55.400	$ -		M2	165,00	$ 55.400	$ 9.141.000	100%
	7 NP	AJUSTE, TRAMITE Y APROBACION DE DISEÑO ANTE OPERADOR DE RED	UND	0,00	$ 10.718.400	$ -	UND	1,00	$ 8.120.000	$ 8.120.000	UND	0,00	$ 8.120.000	$ -	0%	UND	0,00	$ 8.120.000	$ -	0%	UND	0,00	$ 8.120.000	$ -		UND	1,00	$ 8.120.000	$ 8.120.000	100%

PRC		PROPUESTA ECONÓMICA (Proponente)					CONDICIONES ACTUALIZADAS				EJECUTADO ANTERIOR					ACTA PARCIAL No. 4					ACUMULADO					POR EJECUTAR				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE
	8 NP	CERTIFICACION RETIE	UND	0,00	$ 12.100.440	$ -	UND	1,00	$ 9.167.000	$ 9.167.000	UND	0,00	$ 9.167.000	$ -	0%	UND	0,00	$ 9.167.000	$ -	0%	UND	0,00	$ 9.167.000	$ -		UND	1,00	$ 9.167.000	$ 9.167.000	100%
	9 NP	CERTIFICACION RETILAP	UND	0,00	$ 13.200.000	$ -	UND	1,00	$ 10.000.000	$ 10.000.000	UND	0,00	$ 10.000.000	$ -	0%	UND	0,00	$ 10.000.000	$ -	0%	UND	0,00	$ 10.000.000	$ -		UND	1,00	$ 10.000.000	$ 10.000.000	100%
	10 NP	TUBERIA PVC-P RDE-2"	ML	0,00	$ 82.303	$ -	ML	71,86	$ 62.351	$ 4.480.525	ML	0,00	$ 62.351	$ -	0%	ML	0,00	$ 62.351	$ -	0%	ML	0,00	$ 62.351	$ -		ML	71,86	$ 62.351	$ 4.480.525	100%
	11 NP	TUBERIA PVC-P RDE 1 1/2"	ML	0,00	$ 63.309	$ -	ML	35,85	$ 47.961	$ 1.719.415	ML	0,00	$ 47.961	$ -	0%	ML	0,00	$ 47.961	$ -	0%	ML	0,00	$ 47.961	$ -		ML	35,85	$ 47.961	$ 1.719.415	100%
	12 NP	TUBERIA PVC-P RDE 1 1/4"	ML	0,00	$ 72.800	$ -	ML	4,60	$ 55.152	$ 253.697	ML	0,00	$ 55.152	$ -	0%	ML	0,00	$ 55.152	$ -	0%	ML	0,00	$ 55.152	$ -		ML	4,60	$ 55.152	$ 253.697	100%
	13 NP	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO EN SITIO H = 80 CM	ML	0,00	$ 324.324	$ -	ML	239,42	$ 245.700	$ 58.825.494	ML	0,00	$ 245.700	$ -	0%	ML	196,00	$ 245.700	$ 48.157.200	82%	ML	196,00	$ 245.700	$ 48.157.200		ML	43,42	$ 245.700	$ 10.668.294	18%
Subtotal						$ -				$ 1.280.299.172					0%				$ -	0%				$ -				$ -	0%
SUBTOTAL OBRAS						$ 6.135.340.124				$ 6.135.340.124				$ 3.996.247.041	65,13%				$ 652.718.098	10,64%				$ 4.648.965.139	75,77%				$ 1.486.374.988	24,23%

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	COSTO DIRECTO		$ 6.135.340.124
	ADMINISTRACIÓN	27,00%	$ 1.656.541.833
	IMPREVISTO	1,00%	$ 61.353.401
	UTILIDAD	4,00%	$ 245.413.605
	TOTAL A.U.I		$ 1.963.308.840
PMA	PMA		$ 64.924.248
VALOR TOTAL			$ 8.163.573.213

COSTO DIRECTO		$ 6.135.340.124
ADMINISTRACIÓN	27,00%	$ 1.656.541.833
IMPREVISTO	1,00%	$ 61.353.401
UTILIDAD	4,00%	$ 245.413.605
TOTAL A.U.I		$ 1.963.308.840
PMA		$ 64.924.248
		$ 8.163.573.213

COSTO DIRECTO		$ 3.996.247.041	
ADMINISTRACIÓN	27,00%	$ 1.078.986.701	
IMPREVISTO	1,00%	$ 39.962.470	
UTILIDAD	4,00%	$ 159.849.882	
TOTAL A.U.I		$ 1.278.799.053	
PMA		$ 31.276.494	
		$ 5.306.322.588	65,00%

COSTO DIRECTO		$ 652.718.098	
ADMINISTRACIÓN	27,00%	$ 176.233.886	
IMPREVISTO	1,00%	$ 6.527.181	
UTILIDAD	4,00%	$ 26.108.724	
TOTAL A.U.I		$ 208.869.791	
PMA			
		$ 861.587.889	10,55%

COSTO DIRECTO		$ 4.648.965.139	
ADMINISTRACIÓN	27,00%	$ 1.255.220.587	
IMPREVISTO	1,00%	$ 46.489.651	
UTILIDAD	4,00%	$ 185.958.606	
TOTAL A.U.I		$ 1.487.668.844	
PMA		$ 31.276.494	
		$ 6.167.910.477	75,55%

COSTO DIRECTO		1.486.374.988	
ADMINISTRACIÓN	27,00%	401.321.247	
IMPREVISTO	1,00%	14.863.750	
UTILIDAD	4,00%	59.455.000	
TOTAL A.U.I		475.639.996	
PMA		33.647.754	
		$ 1.995.662.742	24,45%

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

JAIRO ANTONIO GELIS LORA
CC. 1.128.056.569

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBO OFICIAL DE PAGO
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2025

FECHA DE EMISIÓN: 22 Ago 2025 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 20 Nov 2025 **RECIBO:** 250803807570

CONTRIBUYENTE

Contribuyente:	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO	**Identificación:**	N	901934993	**No. Recibo Pago: 250803807570**
Nombre Acto:	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENT	**Base Gravable**	8,163,573,213		
Entidad Contratante:	6 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	**Nro Acto Administrativo:**	1	**Fecha Del Contrato:**	30 Abr 2025

Concepto	Descripción	Tarifa	Valor
200	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
600	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
650	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
500	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
300	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS	(8,163,573,213x1/100)	$ 81,635,732
374	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (LIQUIDACION RECIBO)	(8,163,573,213x9.5/100)	$ 20,000
375	ESTAMPILLA PRO-BOMBEROS	(8,163,573,213x0.5/100)	$ 40,817,866
		TOTAL	**$ 775,559,454**

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBO OFICIAL DE PAGO
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2025

FECHA DE EMISIÓN: 22 Ago 2025 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 20 Nov 2025 **RECIBO:** 250803807570

GOBERNACIÓN

Contribuyente:	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO	**Identificación:**	N	901934993	**No. Recibo Pago: 250803807570**
Nombre Acto:	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENT	**Base Gravable**	8,163,573,213		
Entidad Contratante:	6 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	**Nro Acto Administrativo:**	1	**Fecha Del Contrato:**	30 Abr 2025

Concepto	Descripción	Tarifa	Valor
200	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
600	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
650	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
500	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
300	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS	(8,163,573,213x1/100)	$ 81,635,732
374	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (LIQUIDACION RECIBO)	(8,163,573,213x9.5/100)	$ 20,000
375	ESTAMPILLA PRO-BOMBEROS	(8,163,573,213x0.5/100)	$ 40,817,866
		TOTAL	**$ 775,559,454**

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBO OFICIAL DE PAGO
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2025

FECHA DE EMISIÓN: 22 Ago 2025 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 20 Nov 2025 **RECIBO:** 250803807570

BANCO

Contribuyente:	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO	**Identificación:**	N	901934993	**No. Recibo Pago: 250803807570**
Nombre Acto:	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENT	**Base Gravable**	8,163,573,213		
Entidad Contratante:	6 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	**Nro Acto Administrativo:**	1	**Fecha Del Contrato:**	30 Abr 2025

Concepto	Descripción	Tarifa	Valor
200	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
600	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
650	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
500	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	(8,163,573,213x2/100)	$ 163,271,464
300	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS	(8,163,573,213x1/100)	$ 81,635,732
374	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (LIQUIDACION RECIBO)	(8,163,573,213x9.5/100)	$ 20,000
375	ESTAMPILLA PRO-BOMBEROS	(8,163,573,213x0.5/100)	$ 40,817,866
		TOTAL	**$ 775,559,454**

(415)7709998314559(8020)250803807573(3900)0163271464(96)20251120

(415)7709998124714(8020)250803807575(3900)0163271464(96)20251120

(415)7709998252103(8020)250803807572(3900)0163271464(96)20251120

(415)7709998318489(8020)250803807574(3900)0163291464(96)20251120

(415)7709998329720(8020)250803807576(3900)0081635732(96)20251120

(415)7709998972469(8020)250803807577(3900)0040817866(96)20251120

Señores cajero y contribuyente verifiquen que el valor del pago sea igual al valor total de la factura.
BANCO DAVIVIENDA SA

GOBERNACIÓN DE BOLIVAR

GOBERNACION DE BOLIVAR 2025

CENTRAL - ORDEN DE PAGO: 1567

Señores	: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO	Fecha Expedicion: 29/08/2025
Nit/C.C	: 901934993-5	
Nota	: FACTURA No. CRS 1, CORRESPONDINETE AL ACTA PARCIAL N°1 DEL CONTRATO DE OBRA Nro.1488 de 2025. CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLODEPARTAMENTO DE BOLIVAR	

Cuenta	C.R.P	Vigencia	Afec.Presupuestal	Cantidad	Total
550706001009-DEP. DE BOLIVAR	3144	2025	2.3.2.01.01.001.03.18-1042-Construcciones Deportivas Al Aire Libre - Construcción DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL BARRIO BELÉN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE Bolívar-BANCA DE FOMENTO	1.00	2,449,071,963.90

Cuenta x Pagar

240102001001-ACUMULADO

Total Bruto:	2,449,071,963.90
+IVA	0.00
SubTotal	2,449,071,963.90
Rtfte	48,981,439.00
RteICA	19,592,576.00
RteIVA	0.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	163,271,464.00
ESTAMPILLA PROANCIANATO	163,271,464.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	163,271,464.00
TASA PRO - DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	204,089,330.00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	81,635,732.00
ESTAMPILLA PRODESAROLLO (LIQUIDACION RECIBO)	20,000.00
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	163,271,464.00
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	122,453,598.00
IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL	81,635,732.00
ESTAMPILLA PRO BOMBEROS	40,817,866.00
Anticipo	0.00
Total Neto	1,196,759,834.90

OBSERVACIONES

CONTABILIZADO	REVISADO CONTABILIDAD	APROBADO CONTABILIDAD

Imprime:

Usuario: Marly Leottau Florez

Imprime:

Usuario: Marly Leottau Florez

ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO No. 1488 DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1. **DEFINICIONES**
CLÁUSULA 2. **OBJETO**
CLÁUSULA 3. **ALCANCE DEL OBJETO**
CLÁUSULA 4. **PLAZO DEL CONTRATO**
CLÁUSULA 5. **VALOR DEL CONTRATO**
CLÁUSULA 6. **ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO**
CLÁUSULA 7. **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**
CLÁUSULA 8. **FORMA DE PAGO**
CLÁUSULA 9. **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**
CLÁUSULA 10. **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA**
CLÁUSULA 11. **DERECHOS DEL CONTRATISTA**
CLÁUSULA 12. **OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD**
CLÁUSULA 13. **RESPONSABILIDAD**
CLÁUSULA 14. **INDEMNIDAD**
CLÁUSULA 15. **MULTAS**
CLÁUSULA 16. **CLÁUSULA PENAL**
CLÁUSULA 17. **CLÁUSULAS EXCEPCIONALES**
CLÁUSULA 18. **GARANTÍAS**
CLÁUSULA 19. **INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA**
CLÁUSULA 20. **INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA**
CLÁUSULA 21. **CESIÓN**
CLÁUSULA 22. **LIQUIDACIÓN**
CLÁUSULA 23. **SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN**
CLÁUSULA 24. **LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL**
CLÁUSULA 25. **DOCUMENTOS**

OBJETO:	**CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**
CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR NIT 890.480.059-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO** **NIT. 901934993-5** **REP. JAIRO ANTONIO GELIS LORA** **CC. No. 1128056569**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 8.163.573.213**
PLAZO:	**(8) MESES**

Entre **RAFAEL ENRIQUE MONTES COSTA**, mayor de edad, domiciliado y residenciado en la ciudad de Cartagena–Bolívar, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.007.790, en su calidad de Secretario Jurídico de la **GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR**, con NIT No. 890.480.059 – 1, según lo previsto en el Decreto No. 001 del 02 de enero de 2024, debidamente facultado para actuar, según Decreto de Delegación No. 052 de 2024, con facultades para celebrar contratos, en observancia de sus facultades legales y constitucionales y las normas jurídicas vigentes, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, el literal a) del numeral 4° del artículo 2° de la ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, quien en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO,** y, por otra parte **CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO,** con NIT. 901.934.993-5 representado legalmente por **JAIRO ANTONIO GELIS LORA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.128.056.569, contratista integrado por GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S. NIT. 901.613.617-3, con un porcentaje de participación del 90% y, AVANTIZ S.A.S. identificada con NIT. 900.542.546-1, con un porcentaje de participación del 10%, hemos convenido celebrar el presente Contrato de obra, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolución No. 391 de 19 de febrero de 2025, se ordenó la apertura de la Licitación Publica No**. LIC-SI-006-2024.**
II. Que a través de la Resolución 828 de 28 de marzo de 2025 la Entidad adjudicó el contrato al oferente **CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.**

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el contratista convienen las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es **CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.**

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación **LIC-SI-006-2024**, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de ocho (8) Meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de **OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE, ($8.163.573.213)**, equivalentes a 5.734 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:

Ver anexo presupuesto

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para este contrato la Entidad no entregará al Contratista Anticipo ni Pago Anticipado.

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondientes en los Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 241 del 17 de febrero de 2025, por valor de **NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($9.183.183.275).**

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

El contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario será un contrato a precio unitario que la entidad pagara de la siguiente manera:

El Departamento pagará al Contratista el valor del contrato mediante la presentación de Actas de Obra mensuales, refrendadas por el Contratista y el Interventor, anexando el seguimiento al

Cronograma y Plan de Inversiones del correspondiente Mes y la verificación del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado para la ejecución de las obras por el Contratista. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del Contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de Obra, son de responsabilidad exclusiva del Contratista.

Como requisito para la presentación de la última Acta de Obra, se debe anexar el Acta de Entrega y Recibo Final, debidamente firmada por los participantes.

Los pagos se efectuarán previo recibo a satisfacción de las obras, suscrito por la Interventoría, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura con el lleno de los requisitos legales y con el visto bueno de la Interventoría, así como la copia de los pagos por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, y estarán sujetas a la disponibilidad de PAC.

El pago de las actas de obra incluye todos los impuestos a que haya lugar.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.

Otras obligaciones:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.
17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.
18. Incorporar como mínimo el 80%de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

A. CON RELACION AL PERSONAL QUE UTILICE EN EL PROYECTO, se obliga a:

1. Mantener al frente de las obras el Director de Obra y el personal propuesto, para dirigir la obra y tomar los correctivos necesarios con el interventor sobre las cuestiones relacionadas con las mismas.
2. Contratar los trabajadores para la ejecución de la obra de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
3. Afiliar y/o acreditar que los trabajadores que laboren en la obra están afiliados al Sistema de Seguridad Social.
4. Presentar constancia al momento de liquidar el contrato sobre el cumplimiento de todas las obligaciones parafiscales.
5. Observar las normas de seguridad industrial, requeridas para este tipo de obras.
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007, deberá cumplir sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral Parafiscales (Cajas de

compensación Familiar, Sena e ICBF), requisito que debe acreditar el contratista con como requisito para el(los) pago(s) del presente contrato.

B. CON RELACIÓN AL PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES, se obliga a:

1. Antes de iniciar los trabajos, el Contratista entregará al Interventor para su aprobación el Programa Detallado de Trabajo, en que conste el método y el orden para ejecutar la obra.
2. Ejecutar las obras de acuerdo con el Programa Detallado de Trabajo aprobado por el Interventor.
3. A solicitud del interventor, el Contratista proporcionará la información adicional necesaria para la adecuada ejecución de la obra.
4. Ceñirse al diseño, especificaciones y características de la obra, salvo los cambios que se acuerden y que no alteren sustancialmente el objeto contratado.
5. Cumplido los requisitos de ejecución, suscribir el Acta de Inicio.

C. CON RELACIÓN A LOS EQUIPOS Y MATERIALES, se obliga a:
1. Disponer en el sitio de trabajo los materiales y equipos requeridos para la obra, antes de su iniciación.
2. Llevar en el lugar de trabajo, un libro de obra (Bitácora), en el que se anotarán todos los aspectos relacionados con la ejecución de la obra y a disposición del Interventor y Entidad Contratante.
3. Reparar o reponer según el caso, oportunamente los equipos y materiales, que sufran daño o presenten defectos.
4. Usar procedimientos adecuados en la utilización de los materiales, evitando que en el sitio de trabajo se den condiciones de falta de aseo, orden e higiene.

D. CON RELACIÓN AL SITIO DE LA OBRA, DAÑOS A TERCEROS Y LOS IMPACTOS AMBIENTALES, se obliga a:

1. Evitar una ocupación total del espacio y más allá del tiempo requerido para la ejecución de la obra.
2. Observar las normas de ocupación del espacio público en forma temporal.
3. Observar las normas vigentes sobre servidumbres o para los permisos requeridos de bienes inmuebles de particulares.
4. Observar las normas ambientales con el fin de mitigar, corregir, o compensar los impactos y efectos ambientales que se generen durante la ejecución de las obras.
5. Los daños o perjuicios que por culpa del Contratista o de su personal se causen a terceros en la ejecución de las obras, materia del Contrato, serán reconocidos y pagados directamente por el Contratista.
6. Al iniciar los trabajos, deberá situar en cada frente de trabajo una valla cuyo diseño definirá la Entidad Contratante, en la que se anotará el objeto y valor del Contrato, así como el lema alusivo a la gestión de la actual Administración.
7. La valla debe permanecer en el sitio hasta cuando la Entidad Contratante autorice su retiro, lo cual es a sus costas.
8. Cumplir con las normas de señalización y aviso de ocupación, desvió de vías y demás requeridas a fin de evitar mayores molestias a las personas que transiten o sean cercanos del lugar de la obra.

E. CON RELACIÓN A LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD, se obliga a:

1. Dar estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad implementadas por el Gobierno Nacional, vigentes durante la ejecución del Contrato.

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del Contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del Contrato.

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus Subcontratistas o empleados.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

El futuro contratista mantendrá indemne a **EL DEPARTAMENTO** contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que pueden causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato, por el futuro contratista o sus dependientes. En caso de que se formule reclamo, demandas o acciones legales contra **EL DEPARTAMENTO** por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, se lecomunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidasprevistas por la Ley para mantener indemne a **EL DEPARTAMENTO** y en adelante los trámites parallegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquier de los eventos previstos el contratista no asume debida y oportunamente la defensa de **EL DEPARTAMENTO**, podrá hacerlo directamente previa comunicación escrita al futuro contratista, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el fututo contratista, **EL DEPARTAMENTO** tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al mismo por razón de los servicios motivo del contrato.

CLÁUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligación de destinar mínimamente el porcentaje definido en el numeral 1 de la Cláusula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes a 2 SMMLV.

Incumplir la obligación de destinar mínimamente porcentaje definido en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso

de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato", causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal

Se causarán multas equivalentes a 2 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cero coma uno por ciento (0,1 %) del valor del contrato.

Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el noventa por ciento (90 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato.

Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraídas en el Contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la Entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria al Contratista hasta por un valor del veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato, suma que la Entidad hará efectiva mediante el cobro de la Garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los dineros que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de conformidad con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 del Código Civil.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco [5] días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificado con NIT 890.480.059-1</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td><td>30% del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>El cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>Cinco (5) años</td><td>El cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td>• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y</td></tr>
</table>

Característica	Condición
	representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de Cinco (5) años, contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con las siguientes características:
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificado con NIT 890.480.059-1 y el Contratista
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	500 SMMLV
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificado con NIT 890.480.059-1
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de CUATRO (4) MESES de forma bilateral; de no alegarse a un acuerdo, se atenderán los términos fijados en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley

1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Barrio Belén del Municipio de San Pablo, Departamento de Bolívar.

El Domicilio contractual será el municipio de Turbaco, Bolívar

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las Garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.