GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP	CODIGO: S-002 Versión: 2.01 Fecha: 05/01/2018

Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Fecha:	8/7/2026

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO

Valor Contrato:	$3,131,022,194.52			Valor a Pagar:	$2,003,760,280.05		
Número:	Mod/03/1488/2025	Fec. Suscripción:	Abr 9 2026	N° RP:	4090	Fecha:	Abr 14 2026
N° CDP:	406	Fecha:	Mar 2 2026				
Rubro Presupuestal:	Construcciones deportivas al aire libre- Construcción DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL BARRIO BELÉ						

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

FORMA DE PAGO: N.A.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	**CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO**										
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula		Nit.	X		Número	901934993-5		DV	
Dirección:	CL 26 18 B 29 P 2 OF 2 AV JIMENEZ BRR MANGA										
Número de Teléfono:	0000000			FAX:				CEL.	0000000000		
Clase y número de cuenta:	Corriente:	**X**	Ahorros		Número:	**694005257**		Banco:	**BBVA**		

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Marque con "X"	Persona Natural:		Persona Jurídica:	**X**
	Gran Contribuyente:		Autoretenedor:	
	He verificado de esta información frente al RUT:	SI:	X	NO:

Regimen: **RESPONSABLE DE IVA**

OBSERVACIONES: **ACTA PARCIAL #7 PARA EL CONTRAO DE OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"**

NOTA:

CD7770D1-424A-43CC-A636-38257753B8CB

NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO

C.C.: 901934993-5

DA67EDEF-3D00-485A-8F51-2F6AA06E907C

NOMBRE SUPERVISOR: ALVARO CLEMENTE ECHEVERRIA ANGEL

CARGO: DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE OBRAS

CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO
NIT 901.934.993-5
CL 26 18 B 29 P 2 OF 2 AV JIMENEZ BRR MANGA
Tel: (605) 3217570633
Cartagena - Colombia
consorciorecreativosanpablo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CRS 7

Señores	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		
NIT	890.480.059-1	**Teléfono**	(605) 6517444
Dirección	TURBACO KM 3SEC EL CORTIJO BAJO MIRANDA	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/07/2026, 08:27
Expedición	08/07/2026, 08:35
Vencimiento	23/07/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	COSTDIRE	COSTO DIRECTO	PAGO ACTA 7- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO BOLÍVAR	unidad	1.00	1,518,000,212.16	0.00	0 %	1,518,000,212.16
2	ADMON	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN 27%	unidad	1.00	409,860,057.28	0.00	0 %	409,860,057.28
3	IMPRE	IMPREVISTO	IMPREVISTO 1%	unidad	1.00	15,180,002.12	0.00	0 %	15,180,002.12
4	UTIL	UTILIDAD	UTILIDAD	unidad	1.00	60,720,008.49	0.00	0 %	60,720,008.49

Total items: 4

Total Bruto	2,003,760,280.05
Total a Pagar	2,003,760,280.05

Valor en Letras:
Dos mil tres millones setecientos sesenta mil doscientos ochenta pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-23 por $ 2,003,760,280.05

Observaciones:
Contrato No. 1488 DE 2025
ACTA # 7

Porcentaje de participación de los miembros:

AVANTIZ SAS - NIT 900.542.546 - 10%
GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S - NIT 901.613.617 - 90%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096892931 aprobado en 20250812 prefijo CRS desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 29caf4d88934b222efa56ee5500790e992e2b3e074c4cbd05f769f5c6310fc3bba5e67ac836e2ee0e9412da239e828b8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTA DE RECIBO PARCIAL N°07

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	"COSNTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 8.163.573.213,00
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$ 3.131.022.194,52
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 11.294.595.407,52
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	OCHO (8) MESES CALENDARIO APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
NUEVO PLAZO DE EJECUCION:	TRECE (13) MESES CALENDARIO APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACION:	CUATRO (04) JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	TRES (03) AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACION FINAL:	TRES (03) AGOSTO DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	**09 de Julio del 2026**

En el municipio de SAN PABLO – BOLIVAR, a los nueve (09) días del mes de julio de 2026 se reunieron los Señores a saber de una parte en nombre de LA GOBERNACION DE BOLIVAR, **FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN** identificado con cedula de ciudadanía número 1.047.378.499 en calidad de representante legal del **CONSORCIO INTERCNACHA BOLIVAR** nit 901.948.140-0, y por otra el contratista **CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO** nit 901.934.993-5 representado legalmente por **JAIRO ANTONIO GELIS LORA** identificado con cedula de ciudadanía numero 1.128.056.569 expedida en Cartagena de Indias y como tal interviene en calidad de CONTRATISTA del contrato en mención, con el fin de suscribir la presente acta de RECIBO PARCIAL N°06 al presente contrato, cuyo objeto es **"COSNTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".**

1. **VALOR DE LAS ACTIVIDADES PARCIALES QUE SE RECIBEN**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 11.294.595.406,20
VALOR ACTA PARCIAL N°01 (30.00%)	$ 2.449.071.963,90
VALOR ACTA PARCIAL N°02 (15.00%)	$ 1.224.535.981,94
VALOR ACTA PARCIAL N°03 (20.00%)	$ 1.632.714.642,60
VALOR ACTA PARCIAL N°04 (10.55%)	$ 861.587.889,30
VALOR ACTA PARCIAL N°05 (10.67%)	$ 871.022.466,85
VALOR ACTA PARCIAL N°06 (9.96%)	$ 1.124.640.268,56
VALOR ACTA PARCIAL N°07 (17.74%)	$ 2.003.760.280,25
VALOR ACUMULADO (90.00%)	$ 10.165.135.866,77

2. **AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (%): 90.00%**

3. CUENTA ACTA PARCIAL N°07

La cuenta del acta parcial N°07 a favor de contratista es la suma DOS MIL TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE 2.003.760.280,05), se cancelará previa presentación de la factura correspondiente, anexando copia de la presenta Acta. En fe de lo anterior y para constancia se firma la presente Acta Parcial N°07 por lo que en ella intervinieron.

Para mayor constancia se firma la presente Acta por parte de los que en ella intervienen.

FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN
Representante Legal
CONSORCIO INTERCANCHA BOLIVAR

JAIRO ANTONIO GELIS LORA
Representante Legal
CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.

GOBERNACION DE BOLIVAR

NIT. 890480059-1

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 4090

VIGENCIA: 2026

Catorce dias (14) del mes Abril de 2026

Beneficiario: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO

CC o Nit: 901934993-5

Disponibilidad No. 406

CODIGO	FUENTE	RUBRO	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.18-0234	Excedentes Prodesarrollo	Construcciones deportivas al aire libre- Construcción DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL BARRIO BELÉN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE Bolívar	3,131,022,194.52
Atributos:	POLÍTICA PÚBLICA: 0 - NO APLICA | FUENTE FINANCIACION: 0 - N.A. | CUIPO SECTORIAL PROGRAMACIÓN: 0 - NO APLICA | CUIPO SECTORIAL: 0 - NO APLICA | UNIDAD EJECUTORA: 11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | SITUACIÓN DE FONDOS: C - Con Situacion de Fondos | SECTOR: 43 - DEPORTE Y RECREACIÓN | PROGRAMA: 4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | ELEMENTO CONSTITUTIVO: 430101 - Servicios deportivos y promoción de la actividad física | PRODUCTOS: 4301025 - Cancha construida | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2024002130088 - Construcción DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL BARRIO BELÉN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE Bolívar | FUENTES CGR: 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS		
		Total registro	**3,131,022,194.52**


DESCRIPCIÓN
CONTRATO DE OBRA Nro.Mod/03/1488/2025 de 2026. CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

MARIA CLAYDIA PEREZ TORRES

DIRECTORA FINANCIERO DE PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL

Elaboró: MARIA CLAYDIA PEREZ TORRES


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1	**CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**	**195 días**	**vie 4/07/25**	**mar 3/03/26**		**$ 8.163.573.213,00**
2	ACTA DE INICIO	0 días	vie 4/07/25	vie 4/07/25		$ 0,00
3	**PRELIMINARES**	**170 días**	**vie 4/07/25**	**sáb 31/01/26**		**$ 564.549.443,00**
4	LOCALIZACION Y REPLANTEO	10 días	vie 4/07/25	mié 16/07/25	2	$ 35.489.197,00
5	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, INCLUYE PARALE	8 días	mié 16/07/25	sáb 26/07/25	4	$ 8.286.072,00
6	DESMONTE DE PORTON EN PERFILERIA METALICA (INC RETIRO DE SOBR.)	5 días	sáb 26/07/25	vie 1/08/25	5	$ 299.376,00
7	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES MURO (INC. RETIRO DE SOBR.)	10 días	lun 19/01/26	sáb 31/01/26	4FC+150 días	$ 60.820.858,00
8	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE 21 M2, EN LAMINAS DE ZICN Y PISO EN MORTERO DE	4 días	sáb 26/07/25	jue 31/07/25	5	$ 5.888.055,00
9	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	32 días	jue 17/07/25	mar 26/08/25	172CC	$ 453.765.885,00
10	**BAÑOS Y CAFETERIA**	**171 días**	**lun 7/07/25**	**mié 4/02/26**		**$ 439.281.485,00**
11	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**100 días**	**lun 7/07/25**	**vie 7/11/25**		**$ 16.519.106,00**
12	DESCAPOTE HASTA 30 CM Y LIMPIEZA DEL TERRENO	7 días	lun 7/07/25	mar 15/07/25	4FC-8 días	$ 1.626.763,00
13	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE ZAPATAS , VIGAS CIMIENTOS ; CONTRAPLACA	10 días	jue 2/10/25	mié 15/10/25	9FC+30 días	$ 4.067.870,00
14	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	7 días	jue 30/10/25	vie 7/11/25	18	$ 6.919.375,00
15	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	10 días	vie 3/10/25	jue 16/10/25	13FC-9 días	$ 3.905.098,00
16	**ESTRUCTURA**	**39 días**	**mié 15/10/25**	**mié 3/12/25**		**$ 286.078.418,00**
17	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	7 días	mié 15/10/25	jue 23/10/25	13	$ 8.308.560,00
18	CONCRETO VIGA CIMIENTOS DE 0.25 X 0.3	5 días	vie 24/10/25	jue 30/10/25	17	$ 8.319.638,00
19	CONCRETO PARA COLUMNAS	10 días	vie 24/10/25	mié 5/11/25	17	$ 126.423.850,00
20	CONCRETO VIGAS SUPERIOR	10 días	mar 28/10/25	sáb 8/11/25	19FC-7 días	$ 13.798.303,00
21	CONCRETO VIGA CINTA 0.15 CM X 0.2 M	10 días	mié 5/11/25	mar 18/11/25	26FC-5 días	$ 5.291.753,00
22	ACERO DE REFUERZO	30 días	mié 15/10/25	vie 21/11/25	17CC	$ 49.452.931,00
23	CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICAS SEGÚN DISEÑO	5 días	mié 26/11/25	mié 3/12/25	24	$ 43.623.449,00
24	ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO , INCLUYE PINTURA	7 días	mar 18/11/25	mié 26/11/25	21	$ 30.859.934,00
25	**MAMPOSTERIA**	**18 días**	**jue 30/10/25**	**vie 21/11/25**		**$ 48.106.882,00**
26	MURO EN MAMPOTERIA EN BLOQUE No4	10 días	jue 30/10/25	mar 11/11/25	18	$ 13.437.165,00
27	PANETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	15 días	lun 3/11/25	vie 21/11/25	26FC-7 días	$ 23.694.289,00
28	MESÓN EN GRANITO ANCHO = 60CM	8 días	mié 12/11/25	vie 21/11/25	26	$ 10.975.428,00
29	**IMPERMEABILIZACIONES**	**20 días**	**jue 30/10/25**	**lun 24/11/25**		**$ 4.425.212,00**
30	IMPERMEABILIZACION ZONAS HUMEDAS	20 días	jue 30/10/25	lun 24/11/25	18	$ 4.425.212,00
31	**PINTURA**	**37 días**	**vie 21/11/25**	**mar 6/01/26**		**$ 22.808.257,00**
32	PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	10 días	jue 27/11/25	mié 10/12/25	33FC-5 días	$ 5.298.670,00
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	10 días	vie 21/11/25	jue 4/12/25	27	$ 11.153.190,00
34	CIELO RASO EN DY-WALL	15 días	vie 19/12/25	mar 6/01/26	52	$ 6.356.397,00
35	**PISOS**	**40 días**	**mar 16/12/25**	**mié 4/02/26**		**$ 34.858.146,00**
36	PLACA DE CONTRAPISO E=0.07M CON REFUERZO	20 días	mar 16/12/25	sáb 10/01/26	90	$ 16.480.098,00
37	CONSTRUCCION DE ADOQUNES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO	20 días	sáb 10/01/26	mié 4/02/26	36	$ 6.492.401,00
38	PLANTILLA DE NIVELACION 0,04 M	7 días	sáb 10/01/26	lun 19/01/26	36	$ 10.499.334,00
39	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	10 días	mar 16/12/25	lun 29/12/25	36CC	$ 1.386.313,00
40	**ENCHAPES**	**27 días**	**vie 21/11/25**	**jue 25/12/25**		**$ 26.485.464,00**
41	WING SOBRE ENCHAPES	12 días	vie 21/11/25	sáb 6/12/25	42CC	$ 2.506.650,00
42	ENCHAPE BLANCO BRILLANTE PARED 30x30	12 días	vie 21/11/25	sáb 6/12/25	27	$ 14.582.513,00
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CERAMICA TIPO INSTITUCIONAL	15 días	sáb 6/12/25	jue 25/12/25	42	$ 9.396.301,00
44	**CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA**	**30 días**	**vie 21/11/25**	**lun 29/12/25**		**$ 64.583.593,00**
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA SENCILLA CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y	15 días	vie 21/11/25	mié 10/12/25	27	$ 5.626.908,00
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DOS HOJAS CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA	15 días	vie 21/11/25	mié 10/12/25	27	$ 2.249.856,00
47	DIVICIONES EN ACERO INOXIDABLE	10 días	mié 10/12/25	mar 23/12/25	46	$ 43.005.218,00
48	BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	5 días	mar 23/12/25	lun 29/12/25	47	$ 1.380.452,00
49	SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO SENSOR DE ALTO TRAFICO	4 días	mié 10/12/25	lun 15/12/25	46	$ 2.253.656,00
50	DESPENSADOR DE PAPEL HIGENICO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 400 M	5 días	mar 23/12/25	lun 29/12/25	47	$ 2.304.828,00
51	DISPENSADOR DE JABON DE COLGAR TIPO SPRAY	4 días	mié 10/12/25	lun 15/12/25	46	$ 1.772.162,00
52	VENTANA EN ESTERA METALICA PARA CAFETERIA	7 días	mié 10/12/25	jue 18/12/25	46	$ 568.814,00
53	PROTECTORES METALICOS PARA VENTANAS.	7 días	vie 12/12/25	lun 22/12/25	52FC-5 días	$ 5.421.699,00
54	**AMOBLAMIENTO**	**67 días**	**mié 10/12/25**	**mar 3/03/26**		**$ 192.112.428,00**
55	ESPEJOS	6 días	mié 10/12/25	mié 17/12/25	46	$ 5.097.228,00
56	SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES TIPO 1 (PEQUEÑOS)	30 días	lun 26/01/26	mar 3/03/26	197	$ 79.309.692,00
57	SUMINISTRO GYM BIOSALUDABLE	30 días	lun 26/01/26	mar 3/03/26	197	$ 80.956.260,00
58	SUMINISTRO DE BANCAS	30 días	lun 26/01/26	mar 3/03/26	197	$ 26.749.248,00
59	**ZONAS VERDES**	**36 días**	**vie 19/12/25**	**lun 2/02/26**		**$ 57.386.840,00**
64	**GRADERIA**	**117 días**	**jue 9/10/25**	**mar 3/03/26**		**$ 1.233.504.980,00**
65	**CIMIENTOS GRADERIA**	**45 días**	**jue 9/10/25**	**jue 4/12/25**		**$ 487.959.369,00**
66	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 3,00M DE PROFUNDIDAD PARA	23 días	jue 9/10/25	jue 6/11/25	9FC+35 días	$ 8.701.452,00
67	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 5,00M DE PROFUNDIDAD PARA CAISSON DIAMETRO EXTERIOR 1.2M	5 días	lun 3/11/25	sáb 8/11/25	66FC-3 días	$ 28.430.741,00
68	SOLADO E=0.05	4 días	mar 4/11/25	sáb 8/11/25	66FC-2 días	$ 3.700.188,00
69	CONCRETO DE CIMENTACIONES (ZAPATAS Y VIGAS)	15 días	sáb 8/11/25	jue 27/11/25	68	$ 60.442.004,00
70	CONCRETO PARA CAISSON DE D:1.2M	15 días	sáb 8/11/25	jue 27/11/25	69CC	$ 91.753.754,00
71	ACERO DE REFUERZO ZAPATAS	15 días	sáb 15/11/25	jue 4/12/25	69FC-10 días	$ 267.196.229,00
72	RETIRO DE SOBRANTES	25 días	lun 13/10/25	jue 13/11/25	66FC-20 días	$ 14.511.985,00
73	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA CAISSON	10 días	sáb 8/11/25	vie 21/11/25	67	$ 9.097.288,00
74	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SIT	10 días	jue 6/11/25	mié 19/11/25	66	$ 4.125.728,00
75	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO**	**50 días**	**jue 27/11/25**	**jue 29/01/26**		**$ 389.635.099,00**
76	CONCRETO DE COLUMNAS	15 días	jue 27/11/25	mar 16/12/25	69	$ 42.369.074,00
77	ACERO DE COLUMNAS	15 días	jue 27/11/25	mar 16/12/25	76FC-15 días	$ 73.876.665,00
78	CONCRETO VIGA	20 días	mar 16/12/25	sáb 10/01/26	76	$ 148.584.392,00
79	ACERO DE REFUERZO VIGA	20 días	mar 16/12/25	sáb 10/01/26	78FC-20 días	$ 51.484.748,00
80	CONCRETO DE LA Llosa	15 días	sáb 10/01/26	jue 29/01/26	78	$ 48.398.223,00
81	ACERO DE REFUERZO LOSA	15 días	sáb 10/01/26	jue 29/01/26	80FC-15 días	$ 24.921.997,00
82	**CUBIERTA**	**42 días**	**sáb 10/01/26**	**mar 3/03/26**		**$ 319.952.536,00**
83	CONCRETO VIGA CUBIERTA	15 días	sáb 10/01/26	jue 29/01/26	79	$ 10.932.078,00
84	ACERO VIGA CUBIERTA	15 días	sáb 10/01/26	jue 29/01/26	83FC-15 días	$ 9.445.013,00
85	ACERO ESTRUCTURA METALICA	20 días	jue 29/01/26	lun 23/02/26	84	$ 190.655.970,00
86	CUBIERTA LAMINA TERMOACUSTICAS MARINA	7 días	lun 23/02/26	mar 3/03/26	85	$ 108.919.475,00
87	**ALBERCA**	**10 días**	**jue 27/11/25**	**mié 10/12/25**		**$ 35.957.976,00**
88	CONCRETO PARA ALBERCA	10 días	jue 27/11/25	mié 10/12/25	69	$ 17.258.841,00
89	ACERO DE REFUERZO ALBERCA	10 días	jue 27/11/25	mié 10/12/25	69	$ 18.699.135,00
90	**INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS**	**31 días**	**vie 7/11/25**	**mar 16/12/25**		**$ 63.238.742,00**
129	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**132 días**	**mar 26/08/25**	**vie 6/02/26**		**$ 1.506.172.629,00**
130	**Redes Electricas Media Tensión**	**25 días**	**mar 18/11/25**	**jue 18/12/25**		**$ 43.882.384,00**
131	Suministro E Instalación De Poste de Concreto 12 x 1050, Incluye Traslado al Sitio	10 días	mar 18/11/25	sáb 29/11/25	185	$ 24.246.180,00
132	Suministro E Instalación De Armado Trifasico Fin de linea 3F MT 331	5 días	lun 1/12/25	sáb 6/12/25	131	$ 8.332.178,00
133	Suministro E Instalación De Armado Trifasico en alineación 3F MT 332	5 días	lun 1/12/25	sáb 6/12/25	131	$ 1.628.626,00
134	Suministro e Instalación De Cable ACSR 1/0 3F	10 días	sáb 6/12/25	jue 18/12/25	132;133	$ 9.675.400,00
135	**Centro De Trasformación**	**29 días**	**lun 1/12/25**	**lun 5/01/26**		**$ 118.597.956,00**
136	Suministro E Instalación De Centro De Transformación Tipo Poste 45 Kva 3F	5 días	lun 1/12/25	sáb 6/12/25	131	$ 29.357.657,00
137	Suministro e Instalación De Malla A Tierra	4 días	sáb 6/12/25	jue 11/12/25	136	$ 7.517.589,00
138	Suministro E Instalacion De Ducteria IMC 3"	7 días	jue 11/12/25	sáb 20/12/25	137	$ 1.811.536,00
139	Suministro E ITendido De Acometida Principal En Calibre 3N°2/0 + 1N°2/0 + 1N°2T AWG THHN-THWN	10 días	mié 17/12/25	mar 30/12/25	138FC-2 días	$ 43.808.580,00
140	Suministro E Instalación De Registro Baja Tensión SB 325 0,75 X 0,75 mts	15 días	lun 1/12/25	jue 18/12/25	136CC	$ 3.475.803,00
141	Suministo E Instalació de Gabinete Principal de Control, Para Iluminación, Proteccioes, Dps, Amperimetreo, Voltimetro, Contactores	2 días	mar 30/12/25	jue 1/01/26	139	$ 13.263.214,00
142	Suministro e Instalación De Sistema De Apantallamiento SIPRA	3 días	jue 1/01/26	lun 5/01/26	141	$ 19.363.577,00
143	**Redes Electricas Baja Tensión**	**83 días**	**mar 21/10/25**	**lun 2/02/26**		**$ 68.171.051,00**
144	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 1 En Calibre 3N°8 + 1N°8 + 1N°8T AWG THHN-THWN	15 días	jue 1/01/26	mar 20/01/26	141	$ 3.114.760,00
145	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 2 En Calibre 3N°6 + 1N°6 + 1N°8T AWG THHN-THWN 90°C En 1 Ducto 2" PVC	15 días	jue 1/01/26	mar 20/01/26	141	$ 8.379.900,00
146	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 3 En Calibre 3N°4 + 1N°4 + 1N°4T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	15 días	jue 1/01/26	mar 20/01/26	141	$ 11.402.625,00



Proyecto: PROGRAMACION EST
Fecha: lun 14/07/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
147	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 4 En Calibre 3N°4 + 1N°4 + 1N°4T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	15 días	jue 1/01/26	mar 20/01/26	141	$ 16.875.885,00
148	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Iluminacion Perimetral 1 En Calibre 3N°12 + 1N°12 + 1N°12T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2"	10 días	mar 20/01/26	lun 2/02/26	147	$ 7.078.500,00
149	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Iluminacion Perimetral 2 En Calibre 3N°12 + 1N°12 + 1N°12T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2"	10 días	mar 20/01/26	lun 2/02/26	147	$ 7.078.500,00
150	Suministro E Instalación de Cable Encauchetado 4x10 AWG THHN - THWN 90°C, Iluminación De	8 días	vie 19/12/25	lun 29/12/25	140	$ 6.882.200,00
151	Suministro E Instalación de Cable Encauchetado 3x12 AWG THHN - THWN 90°C, Iluminación	8 días	vie 19/12/25	lun 29/12/25	140	$ 2.548.700,00
152	Suministro E Instalación De Registro Baja Tensión SB 325 0,40 X 0,40 mts	7 días	mar 21/10/25	jue 30/10/25	159	$ 910.744,00
153	Suministro E Instalacion de Caja de Derivación	5 días	mié 10/12/25	mar 16/12/25	46	$ 1.917.853,00
154	Suministro E Instalacion de Salida De Iluminación 120 V En calibre 2N°12+1N°12T, Ducteria EMT Y/O SCH 40 3/4" Incluye Iluminación Led 2x 32 Hermetica	10 días	mié 10/12/25	mar 23/12/25	46	$ 696.131,00
155	Suministro E Instalacion de Salida De Toma general 120V En calibre 2N°12+1N°12T, Ducteria EMT Y/O SCH 40 3/4" Incluye Toma General Blanco	10 días	mié 10/12/25	mar 23/12/25	46	$ 286.056,00
156	Suministro E Instalacion de Salida De Toma GFCI 120V En calibre 2N°12+1N°12T, Ducteria EMT Y/O SCH 40 3/4" Incluye Toma General Blanco	10 días	mié 10/12/25	mar 23/12/25	46	$ 732.660,00
157	Suministro E Instalacion de Salida De Toma ESPECIFICO 220V En calibre 2N°10+1N°10T, Ducteria PVC 3/4" Incluye Toma General Blanco	10 días	mié 10/12/25	mar 23/12/25	46	$ 266.537,00
158	**Sistema de Iluminación**	**132 días**	**mar 26/08/2**	**vie 6/02/26**		**$ 1.275.521.238,00**
159	Suministro E Istalación De Mastil 18 mts En Acero Galvanizado En Caliente, Incluye Canastilla Rectangular Para 1-12 Reflectores Diseñado Para Una Velocidad el Viento 130 KM/H, Con Escalerilla de Ascenso y Guaya Para Instalación e Linea de Vida	20 días	vie 26/09/25	mar 21/10/25	161	$ 260.367.880,00
160	Suministro e instalación de luminaria proyector 96 leds 500 w, optica o similar, fijacion en estructura de	10 días	mar 21/10/25	lun 3/11/25	159	$ 383.077.325,00
161	Suministro y construccion de base armada en concreto y hierro forjado, según especificaciones para mastil de 18 mts. Incluye estudio de suelos y de	25 días	mar 26/08/25	vie 26/09/25	9	$ 259.374.616,00
162	Suministro e instalación de poste cruceta dipole lighting 8.0 m, poligonal en acero galvanizado en caliente y pintado, incluye cruceta para 2 a 3 reflectores de 2.4 m, pernos de anclaje y plantilla	15 días	mié 7/01/26	sáb 24/01/26	200	$ 271.146.645,00
163	Suministro e instalación de luminaria proyector antares "s" leds 50 w, optica o similar, fijacion en losa o estructura de 8 mts	10 días	lun 26/01/26	vie 6/02/26	162	$ 101.554.772,00
164	**TERRENO DE JUEGO FUTBOL**	**121 días**	**mar 15/07/2**	**vie 12/12/25**		**$ 2.644.896.587,00**
165	**CAPA VEGETAL**	**20 días**	**mar 15/07/2**	**vie 8/08/25**		**$ 85.294.108,00**
166	NIVELACION Y COMPACTACION DEL AREA TOTAL	20 días	mar 15/07/2	vie 8/08/25	12	$ 85.294.108,00
167	**OBRAS PARA DRENAJE DE LA CANCHA**	**119 días**	**jue 17/07/25**	**vie 12/12/25**		**$ 360.181.182,00**
168	EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE MATERIAL	20 días	jue 2/10/25	mar 28/10/25	9FC+30 días	$ 36.535.610,00
169	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=6 PULG	30 días	mar 28/10/25	jue 4/12/25	168	$ 68.624.456,00
170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=12 PULG	30 días	mar 28/10/25	jue 4/12/25	168	$ 65.737.166,00
171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=4 PULG	30 días	mar 28/10/25	jue 4/12/25	168	$ 4.108.256,00
172	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL FT 2100	30 días	jue 17/07/25	sáb 23/08/25	166FC-18 días	$ 42.168.186,00
173	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	7 días	jue 4/12/25	vie 12/12/25	170	$ 7.212.964,00
174	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	15 días	mié 15/10/25	lun 3/11/25	168FC-10 días	$ 83.416.315,00
175	RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	15 días	vie 21/11/25	mié 10/12/25	170FC-10 días	$ 46.531.406,00
176	RELLENO CON ARENA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	10 días	lun 1/12/25	vie 12/12/25	175FC-8 días	$ 5.846.823,00
177	**GRAMA SINTETICA**	**85 días**	**jue 7/08/25**	**vie 21/11/25**		**$ 1.746.590.218,00**
178	SUMINISTRO TRANSPORTES E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, CUYO PROVEEDOR SERA CERTIFICADO FIFA PREFER PRODUCER, DE 50 MM, 320 MICRONES, 12000 DTEX, STICH 13/10 CM, CON PROTECCION UV Y TRIPLE BACKING.	35 días	jue 9/10/25	vie 21/11/25	180	$ 1.475.405.255,00
179	RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	30 días	jue 7/08/25	sáb 13/09/25	9FC-15 días	$ 222.307.688,00
180	RELLENO CON ARENA CALIZA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	20 días	sáb 13/09/25	jue 9/10/25	179	$ 48.877.275,00
181	**EQUIPAMIENTO**	**6 días**	**mar 18/11/2**	**mar 25/11/2**		**$ 21.653.286,00**
182	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUERIAS DE FUTBOL EN ALUMINIO, INCLUYE MALLA M.	3 días	mar 18/11/25	vie 21/11/25	185	$ 5.667.350,00
183	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERINES CON RESORTE PARA AREA DE CORNER	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25	182	$ 2.351.820,00
184	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS PARA SUPLENTE EN ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA EN POLICARBONATO	3 días	vie 21/11/25	mar 25/11/25	182	$ 13.634.116,00
185	**CERRAMIENTO DE CANCHA**	**67 días**	**mar 26/08/2**	**mar 18/11/2**		**$ 431.177.793,00**
186	MURO EN BLOCK DE 0.15, RELLENO H:0.8	15 días	lun 8/09/25	vie 26/09/25	188FC-5 días	$ 26.824.661,00
187	VIGA CINTA Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0,2 Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0.20	15 días	sáb 13/09/25	jue 2/10/25	186FC-10 días	$ 23.056.066,00
188	VIGA CIMIENTO DE 0.3 M X 0.25	15 días	mar 26/08/2	sáb 13/09/25	9	$ 27.373.936,00
189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ANTI IMPACTO PANEL PREFABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADA, RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE POLIÉSTER DE 4.75MM DE DIÁMETRO CON PUNTOS DE CRUCE ELECTROSOLDADOS, EN CUADROS DE 100MM X 6MM	25 días	sáb 13/09/25	mié 15/10/25	187CC	$ 311.242.645,00
190	PANETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	30 días	lun 8/09/25	mié 15/10/25	186FC-15 días	$ 34.880.322,00
191	PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	20 días	vie 24/10/25	mar 18/11/2	19FC-10 días	$ 7.800.163,00
192	**ZONA DE CIRCULACION**	**122 días**	**mar 26/08/2**	**sáb 24/01/2**		**$ 1.332.922.238,00**
193	CONCRETO DE 3000 PARA PARQUEADEROS Y ZONA DE JUEGOS E:0,20 m	20 días	mar 18/11/25	vie 12/12/25	185	$ 578.044.546,00
194	BORDILLO PREFABRICADO	10 días	sáb 6/12/25	jue 18/12/25	193FC-5 días	$ 24.752.112,00
195	PLANTAS ORNAMENTALES CORALITO, ICACO O SIMILAR	7 días	vie 19/12/25	sáb 27/12/25	194	$ 11.289.480,00
196	BICICLETERO DE 6 PUESTO EN ACERO INIXIDABLE	5 días	vie 12/12/25	jue 18/12/25	193	$ 21.792.816,00
197	PISO EN ZONA DE BIO SALUDABLE, CAPA SUPERIOR DE GRANULOS DE CAUCHO EN EPDM DECOLORES SOLIDO MEZCLADOS CON UN ADHESIVO PU CAPA DE BASE FORMADA POR GRANULOS DE CAUCHO SBR MEZCALDO CON UN ADEHESIVO DE PU, CAPA DE GASTE 10 MM + CAPA ELASTICA 60 MM	15 días	mié 7/01/26	sáb 24/01/26	200	$ 80.792.701,00
198	RAMPA DE ACCESO	10 días	mié 7/01/26	lun 19/01/26	200	$ 8.175.148,00
199	ANDENES	15 días	mar 18/11/2	sáb 6/12/25	185	$ 53.508.697,00
200	LOSA CONTRA PISO ZONA DE CIRCULACION	25 días	sáb 6/12/25	mar 6/01/26	199	$ 266.866.270,00
201	MALLA ELECTROSOLDAS	20 días	mié 31/12/2	sáb 24/01/26	200FC-5 días	$ 19.931.425,00
202	ESCALINATAS FUNDIDAS EN CONCRETO Y OTRO	5 días	sáb 6/12/25	vie 12/12/25	199	$ 51.801.029,00
203	ACERO DE JUNTAS LOSA CONTA PISO	20 días	vie 12/12/25	mar 6/01/26	200FC-20 días	$ 16.523.721,00
204	MURO DE CONTECCION Y NIVELACION	40 días	mar 26/08/2	mié 15/10/2	19	$ 111.729.618,00
205	BARRANDA DE PROTECCION EN ACERO GALVANIZADO DE 2" ALTURA 1M	15 días	mié 15/10/25	lun 3/11/25	204	$ 87.714.675,00
206	**PMA**	195 días	vie 4/07/25	mar 3/03/26	2	**$ 64.924.248,00**
207	FIN DE OBRA	0 días	mar 3/03/26	mar 3/03/26	206	$ 0,00



BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **CONSORCIO RECREATIVOSAN PABLO** identificado(a) con **número 901.934.993** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130694000100005257** aperturada el **18 de junio de 2025**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **694005257**
10 dígitos: **0694005257**
16 dígitos: **0694000100005257**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **10** de **julio** de **2026** a las **10:55**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDECIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	ACTA DE LEGALIZACIÓN DE PERÍODOS	CODIGO: Safe 001 Versión: 2.01 Fecha: 02/01/2018

Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Turbaco, a los Cuatro (4) de Julio de 2025, se reunieron CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO, identificado con NIT No 901934993, en su calidad de Contratista y ALVARO CLEMENTE ECHEVERRIA ANGEL en su calidad de supervisor, con el fin de dar inicio al contrato N° 1488 de 2025.

DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL

DATOS DEL CONTRATO

Número:	1488	Fec. Suscripción:	Abr 30 2025	Fecha de iniciación:	Jul 4 2025
N° CDP:	241	Fecha:	Feb 17 2025	Fecha de terminación:	Jul 5 2025
Rubro Presupuestal:	Construcciones Deportivas Al Aire Libre - Construcción DE CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL BARRIO				
N° RP:	3144	Fecha:	May 2 2025	Duración:	Meses 8 Días 0
Valor Contrato:	Ocho mil ciento sesenta y tres millones quinientos setenta y tres mil doscientos trece pesos mcte($8,163,573,213.00)				
Valor Mensual:	Cero pesos mcte($0.00)				

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLODEPARTAMENTO DE BOLIVAR

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

N.A.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	**CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO**
Identificación:	**901934993**
Dirección:	CL 26 18 B 29 P 2 OF 2 AV JIMENEZ BRR MANGA
Número de Teléfono:	3217570633 CEL 0

PERFIL DEL CONTRATISTA

NA

2471DF6F-4798-45A2-874B-B5A8C4CA9BA5

FIRMA CONTRATISTA:

NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO

C.C.: 901934993

C8409820-5126-4AB7-B379-1588A871FC6E

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: ALVARO CLEMENTE ECHEVERRIA ANGEL

CARGO: DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE OBRAS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141194262514

(415)7707212489984(8020) 000014119426251 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 4 9 9 3	5	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CL 26 18 B 29 P 2 OF 2 AV JIMENEZ BRR MANGA

42. Correo electrónico consorciorecreativosanpablo@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 7 5 7 0 6 3 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 2 2 6						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-07-30 / 10:05:54PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GELIS LORA JAIRO ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141194262514

(415)7707212489984(8020) **000014119426251 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 4 9 9 3	5	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	9 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 2 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 5 0 2 2 6	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 2 2 6	
81. Hasta	2 0 2 5 1 0 2 6	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 5 0 4 0 7		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141194262514

(415)7707212489984(8020) **000014119426251 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 4 9 9 3	5	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 3 2 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 2 8 0 5 6 5 6 9		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GELIS	LORA	JAIRO	ANTONIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141194262514

(415)7707212489984(8020) **000014119426251 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 3 4 9 9 3	5	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 4 2 5 4 6	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: AVANTIZ SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 0 2 0 2 5 0 2 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 1 3 6 1 7	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 5 0 2 2 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO
NIT: 901.934.993-5
Dirección: CL 26 No. 18 B – 29 P 2 OF 2, AV. Jiménez, Barrio Manga – Cartagena de Indias
Correo: consorciorecreativosanpablo@gmail.com

El suscrito, **JAIRO ANTONIO GELIS LORA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.128.056.569, en calidad de **Representante Legal del CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO**, NIT 901.934.993-5, CERTIFICA que la entidad se encuentra al día en el pago de la seguridad social integral y los aportes parafiscales a las entidades correspondientes:

- Caja de Compensación Familiar
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Los aportes se han efectuado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21 de 1982, la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes, cumpliendo con las obligaciones establecidas en materia de seguridad social y parafiscales.

Este certificado se expide a solicitud de parte interesada, para los fines que estime convenientes.

En constancia se firma en la ciudad de **Cartagena de Indias**, a los 10 dias del mes de Julio de 2026.



_____

JAIRO ANTONIO GELIS LORA
C.C. 1.128.056.569
Representante Legal
CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO
IDENTIFICACIÓN:	NI-901934993
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	OPERATIVOS
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-23
FECHA DE PAGO:	2026-07-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37706876
TOTAL COTIZANTES:	13
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37706876
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 230.700	$ 232.400
EPS010	800088702	EPS SURA	2	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 287.000	$ 289.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 280.400	$ 282.500
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 335.600	$ 338.100
Subtotal Salud		4	13	$ 0	$ 0	$ 8.400	$ 1.133.700	$ 1.142.100
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 347.900	$ 350.500
230301	800224808	PORVENIR	10	$ 0	$ 0	$ 26.600	$ 3.625.000	$ 3.651.600
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 280.200	$ 282.300
Subtotal Pensión		3	12	$ 0	$ 0	$ 31.300	$ 4.253.100	$ 4.284.400
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	13	$ 0	$ 0	$ 11.500	$ 1.567.600	$ 1.579.100
Subtotal ARL		1	13	$ 0	$ 0	$ 11.500	$ 1.567.600	$ 1.579.100
CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	13	$ 0	$ 0	$ 8.300	$ 1.133.700	$ 1.142.000
Subtotal CCF		1	13	$ 0	$ 0	$ 8.300	$ 1.133.700	$ 1.142.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 59.500	$ 8.088.100	$ 8.147.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/07/2026

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
211490	BOGOTA	11		15	400064105	4

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
20 / 4 / 2026	10 / 4 / 2026	00:00	4 / 8 / 2026	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5
DIRECCIÓN	: CALLE 26 NO. 18 B 29 2º PISO, OF. NO. 2, AV. JIMENEZ, CARTAGENA, BOLIVAR	TELÉFONO	3003273507

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5	TELÉFONO	3003273507
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	875.452.500,00	875,452,500.00	875.452.500,00	821.417,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	875.452.500,00	875,452,500.00	875.452.500,00	0,00
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	875.452.500,00	875,452,500.00	875.452.500,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	875.452.500,00	875,452,500.00	875.452.500,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	875.452.500,00	875,452,500.00	875.452.500,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	15.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 821.417,00	$ 0,00	$ 156.069,23	$ 977.486,23	Día - Mes - Año 10/05/2026	901934993

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 875.452.500,00	OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	4724	100,00			

Firmado por:
Nacional De Seguros S A
Compañia De Seguros Generales
2026/04/20 04:53:55:989

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
06/06/2014|13-7|NT-P|06|NT-RC-CUMP1|D00I 13/05/2014|13-7|P|06|CL-RC-PARTICULAR-01|D00I
NRODRIGUEZG

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400064105	4	BOGOTA	Día - Mes - Año 20 4 2026	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
10 4 2026	00:00	4 8 2026	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5
DIRECCIÓN	: CALLE 26 NO. 18 B 29 2º PISO, OF. NO. 2, AV. JIMENEZ, CARTAGENA, BOLIVAR	TELÉFONO	3003273507

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5	TELÉFONO	3003273507
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

ANEXO 4:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO No. 3, SE PRORROGA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 04 DE AGOSTO DE 2026 Y SE AUMENTA VALOR DEL CONTRATO A $11.294.595.407,52, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 3:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO 60 DIAS QUEDANDO HASTA EL 04 05 2026 SEGUN LO ESTIPULADO EN EL MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO No. 1488 DE 2025 DE FECHA 04 03 2026 Y SE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACLARATORIO No. 2 DONDE ACLARAN QUE, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL MODIFICATORIO CELEBRADO EL DÍA 04 DE MARZO DE 2026 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGÓ LA VIGENCIA DEL CONTRATO CORRESPONDE CORRECTAMENTE AL MODIFICATORIO N° 2 AL CONTRATO N°1488 DE 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 2:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, Y DE ACUERDO CON EL MODIFICATORIO NO. 01 AL CONTRATO NO. 1488 DE 2025 DE FECHA 13/11/2025 SE ACLARA QUE EL OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO MODIFICADO INTERNAMENTE PARA AJUSTAR LAS CANTIDADES DE OBRA (MAYORES Y MENORES) E INCORPORAR NUEVOS ÍTEMS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE ESTA MODIFICACIÓN NO IMPLICA ADICIÓN AL VALOR TOTAL NI ALTERA EL PLAZO CONTRACTUAL INICIALMENTE PACTADO, POR LO TANTO, LA PÓLIZA DE GARANTÍA SE MANTIENE PLENAMENTE VIGENTE EN SUS SUMAS ASEGURADAS Y VIGENCIAS.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINÚAN VIGENTES

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CONTRATADAS SEGUN LO ESTIPULADO EN EL ACTA DE INICIO DE FECHA 04 07 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 1488 DE 2025 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

SE INCLUYE COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

ASEGURADO: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO NIT: 901934993-5 SE TENDRA AL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR NIT: 890480059-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO NIT: 901934993-5. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE Del DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR NIT: 890480059-1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y ADICIONALMENTE SE TENDRA AL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR NIT: 890480059-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400064105	4	BOGOTA	Día - Mes - Año 20 4 2026	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
10 4 2026	00:00	4 8 2026	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5
DIRECCIÓN	: CALLE 26 NO. 18 B 29 2º PISO, OF. NO. 2, AV. JIMENEZ, CARTAGENA, BOLIVAR	TELÉFONO	3003273507

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5	TELÉFONO	3003273507
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

********** FIN PÓLIZA **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400064105

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	977.486,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
10/05/2026	$ 977.486,23

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ABRIL 20 DE 2.026

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

TELÉFONO (601) 7463219

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
211489	BOGOTA		11		30	400064101	4
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas			
20 / 4 / 2026	10 / 4 / 2026	00:00	4 / 8 / 2031	00:00	MODIFICACIÓN		1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5
DIRECCIÓN	: CALLE 26 NO. 18 B 29 2º PISO, OF. NO. 2, AV. JIMENEZ, CARTAGENA, BOLIVAR	TELÉFONO	3003273507

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5
DIRECCIÓN	: CALLE 26 NO. 18 B 29 2º PISO, OF. NO. 2, AV. JIMENEZ, CARTAGENA, BOLIVAR	TELÉFONO	3003273507

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT	890.480.059 - 1	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT	890.480.059 - 1	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

ANEXO 4:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO No. 3, SE PRORROGA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 04 DE AGOSTO DE 2026 Y SE AUMENTA VALOR DEL CONTRATO A $11.294.595.407,52, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 3:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DEL CONTRATO 60 DIAS QUEDANDO HASTA EL 04 05 2026 SEGUN LO ESTIPULADO EN EL MODIFICATORIO No. 1 AL

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-OBRAS DE URBANISMO

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/04/2026	04/12/2026	3.388.378.622.26	3.057.675,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/04/2026	04/08/2029	564.729.770.38	1.556.797,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	04/08/2026	04/05/2031	564.729.770.38	1.957.961,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 6.572.433,00	$ 0,00	$ 1.248.762,27	$ 7.821.195,27	Día - Mes - Año 10/05/2026	901934993

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 4.517.838.163,02	CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON DOS CENT

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	4724	100,00			

Firmado por:
Nacional De Seguros S A
Compañia De Seguros Generales
2026/04/20 04:52:51:141

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
04/02/2025|1307|NT-P|05|NT-CUMP-ESTATAL6|D00I 07/03/2025|1307|P|05|CL-CUMP-ESTATAL5|D00I
NRODRIGUEZG

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400064101	4	BOGOTA	20 /4 /2026	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 10 /4 /2026	00:00 Horas del 4 /8 /2031	MODIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO	7463219

TOMADOR	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.	NIT	901.934.993 - 5
DIRECCIÓN	: CALLE 26 NO. 18 B 29 2º PISO, OF. NO. 2, AV. JIMENEZ, CARTAGENA, BOLIVAR	TELÉFONO	3003273507
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT	890.480.059 - 1
DIRECCIÓN	CAD DEPARTAMENTAL, PISO 7º CARRERA TRONCAL DE OCCIDENTE, VÍA CARTAGENA – TURBACO KM 3º, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT	890.480.059 - 1
DIRECCIÓN	CAD DEPARTAMENTAL, PISO 7º CARRERA TRONCAL DE OCCIDENTE, VÍA CARTAGENA – TURBACO KM 3º, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930

CONTRATO No. 1488 DE 2025 DE FECHA 04 03 2026 Y SE TIENE CONOCIMIENTO DEL ACLARATORIO No. 2 DONDE ACLARAN QUE, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL MODIFICATORIO CELEBRADO EL DÍA 04 DE MARZO DE 2026 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGÓ LA VIGENCIA DEL CONTRATO CORRESPONDE CORRECTAMENTE AL MODIFICATORIO N° 2 AL CONTRATO N°1488 DE 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 2:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, Y DE ACUERDO CON EL MODIFICATORIO NO. 01 AL CONTRATO NO. 1488 DE 2025 DE FECHA 13 11 2025 SE ACLARA QUE EL OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO MODIFICADO INTERNAMENTE PARA AJUSTAR LAS CANTIDADES DE OBRA (MAYORES Y MENORES) E INCORPORAR NUEVOS ÍTEMS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE ESTA MODIFICACIÓN NO IMPLICA ADICIÓN AL VALOR TOTAL NI ALTERA EL PLAZO CONTRACTUAL INICIALMENTE PACTADO, POR LO TANTO, LA PÓLIZA DE GARANTÍA SE MANTIENE PLENAMENTE VIGENTE EN SUS SUMAS ASEGURADAS Y VIGENCIAS.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CONTRATADAS SEGUN LO ESTIPULADO EN EL ACTA DE INICIO DE FECHA 04 07 2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 1488 DE 2025 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

TOMADOR: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO NIT: 901934993-5

GRUPO EGV CONSTRUCCIONES ZOMAC S.A.S.NIT. 901613617-3 PART 90%
AVANTIZ S.A.S., NIT 900542546-1 PART 10%

********** **FIN PÓLIZA** **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	7.821.195,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
10/05/2026	$ 7.821.195,27

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ABRIL 20 DE 2026



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400064101, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.
NIT : 901.934.993 - 5
Asegurado : DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
NIT : 890.480.059 - 1

Se expide la presente certificación a los 20 días del mes de Abril de 2026.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde el 4/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta el 5/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 10 hasta 13

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 29 días de tiempo transcurrido *(4/05/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 4/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 61 hasta 153

El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (desde) fue cambiado desde 30/04/2025 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 4/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde el 29/04/2026 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta el 5/12/2026 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (desde) fue cambiado desde 30/04/2025 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 4/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde el 29/12/2028 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta el 4/08/2029 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (desde) fue cambiado desde 30/12/2025 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 5/08/2026 12:01:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 29/12/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 5/08/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Recursos de Crédito fue cambiado desde 8.163.573.213,00 hasta 11.294.595.407,52

Confirmado por el proveedor *Jairo Antonio Gelis Lora 04-09-2026 11:57 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios de proveedores

Sin cambios...

Reconocido por el comprador *RAQUEL ALEJANDRA VALERA BLANCO 04-09-2026 09:04 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

RAFAEL ENRIQUE MONTES COSTA 04-09-2026 09:58 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CERTIFICA QUE:

Contratista	**CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO**
NIT.	**No. 901934993-5**
Representante Legal	**JAIRO ANTONIO GELIS LORA-CC. No. 1.128.056.569**
Contratante	**DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR NIT. 890.480.059-1**
Supervisor de: a) Contrato de Interventoría N° 837de 2025	**ALVARO CLEMENTE ECHEVERRIA ANGEL**, Supervisor del Contrato de Interventoría, de La Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar
Financiación	BANCA DE FOMENTO
Objeto	**"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVÁR**"
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 8.163.573.213,00
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$ 3.131.022.194,52
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 11.294.595.407,52**
Plazo de Ejecución	Diez (10) MESES
NUEVO PLAZO DE EJECUCION:	**TRECE (13) MESES CALENDARIO APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO**
a) Anticipo	El Contrato no pagará Anticipo.
b) Forma de Pago	El Departamento pagará al Contratista el valor del contrato mediante la presentación de Actas de Obra mensuales, refrendadas por el Contratista y el Interventor, anexando el seguimiento al Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Código CCE-EICP-IDI-35 Versión No. Página 3 4 de 13 Cronograma y Plan de Inversiones del correspondiente Mes y la verificación del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado para la ejecución de las obras por el Contratista. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del Contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. A corte 3 de julio de 2026 el contrato alcanza un avance físico del 90%, %, se adelantaron las siguientes actividades:
c)Estado del contrato: En ejecución.	PRELIMINARES PRE.01.001 - LOCALIZACION Y REPLANTEO: Se procedió con la verificación de cotas, toma de niveles y todo lo requerido para iniciar las

	actividades preliminares como; excavaciones y preparación del terreno en el frente de obra urbanismo exterior. PRE.01.002 - CERRAMIENTO EN LONA VERDE, INCLUYE PARALES: La instalación de este cerramiento se realizó en toda la zona perimetral de las obras de urbanismo exterior. PRE.01.004 - DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES MURO (INC. RETIRO DE SOBR.): Obedece a las demoliciones de construcciones existentes que obstruían e impedían la correcta ejecución de las actividades. BAÑOS, CAFETERIA Y SUBESTACIÓN ELECTRICA. En el frente de baños, cafetería y subestación eléctrica se cobran labores de excavación, retiro de material, cimentación, estructura, cubierta, mampostería e impermeabilización, mediante ítems como: AQ.01.004 - RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES: Todo el material excavado y removido del área de baños, cafetería y subestación. AQ.02.007 - CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICAS SEGÚN DISEÑO: Instalación de cubierta en lámina termoacústica según los diseños presentados en las áreas de baños, cafetería y subestación eléctrica. AQ.05.001 - PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS: Pintura aplicada sobre estructuras que componen baños, cafetería y subestación eléctrica. AQ.05.002 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE FILOS Y DILATACIONES: Obedece a la aplicación de estuco plástico sobre muros exteriores e interiores en baños, cafetería y subestación eléctrica. AQ.06.001 - PLACA DE CONTRAPISO E=0.07M CON REFUERZO: Placa de contrapiso en baños, cafetería y subestación eléctrica. AQ.06.003 - PLANTILLA DE NIVELACION 0,04 M: Obedece a la colocación de plantilla para preparar la zona y que quede apta para instalación de enchape o realizar otro tipo de acabado. AQ.07.002 - ENCHAPE BLANCO BRILLANTE PARED 30x30: Instalación de enchape blanco brillante en muros, se realizo la instalación en zonas húmedas cumpliendo la función de salpicadero (mesones cocina y lavamanos). AQ.07.003 - SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CERAMICA TIPO INSTITUCIONAL: instalación de piso tipo institucional en área de cafetería y baños. AQ.08.001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA SENCILLA CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA: AQ.08.002 - SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DOS HOJAS CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA: Fabricación suministro e instalación de puertas metálicas sencillas para zona de cafetería y baños. AQ.08.003 - DIVICIONES EN ACERO INOXIDABLE: Fabricación suministro e instalación de divisiones de baño para baños.

	AQ.08.004 - BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE: Fabricación suministro e instalación de barras en áreas de sanitarios para discapacitados. AQ.08.006 - DESPENSADOR DE PAPEL HIGENICO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 400 M: Fabricación suministro e instalación de dispensadores de papel higiénico en baños. AQ.08.007 - DISPENSADOR DE JABON DE COLGAR TIPO SPRAY: Fabricación suministro e instalación de dispensadores de jabón en zona de lavamanos. AQ-08.008 - VENTANA EN ESTERA METALICA PARA CAFETERIA: Fabricación suministro e instalación de ventanas metálicas para baños. GRADERÍAS. En la gradería se registran trabajos estructurales y de cubierta, correspondientes a: ES.03.004 - CUBIERTA LAMINA TERMOACUSTICAS MARINA: Instalación de cubierta en lámina termoacústica en el área de graderías. INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS. Para las redes hidrosanitarias se cobran excavaciones, rellenos, tuberías y puntos de conexión, incluyendo: HS.01.001 - EXCAVACION PARA TUBERIA HIDROSANITARIA: Obedece a las excavaciones realizadas para la instalación de tubería de red sanitaria e hidráulica en baños y cafetería. HS.01.002 - EXCAVACION PARA REGISTRO SANITARIO: Excavación para la construcción de registro sanitarios cafetería y baños y los registros de drenaje. HS.01.003 - RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO: Relleno para protección de la tubería instalada de la red hidráulica y sanitaria en cafetería y baños. HS.02.001 - TUBERIA PVC-P RDE-9 1/2": Instalación de tuberías para realizar conexión sistema hidráulico cafetería y baños. HS.02.002 - TUBERIA PVC-P RDE-11 3/4": Instalación de tuberías para realizar conexión sistema hidráulico cafetería y baños. HS.02.003 - TUBERIA PVC-P RDE-13,5 1”: Instalación de tubería presión acometida de baños y cafetería. HS.03.001 - VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE o 1" AF: HS.04.001 - PUNTOS LAVAMANOS AGUA FRIA-FRIA: Instalación de ocho (08) puntos de agua fría para lavamanos en baños y cafetería. HS.04.002 - PUNTO AGUA SANITARIO FLUXOMETRO: Instalación de seis (06) puntos de agua para sanitarios en baños. HS.04.003 - PUNTO AGUA ORINAL FLUXOMETRO: Instalación de tres (03) puntos para orinales con fluxómetro en baños. HS.05.001 - TUBERIA DESAGUE PVC-S 2”: Instalación de tubería de desagüe para red sanitaria en baños y cafetería. HS.05.003 – EXCAVACIÓN PARA TUBERIA HIDROSANITARIA: Excavación para instalación de la tubería hidrosanitaria de la red interna y externa en baños y cafetería.

	HS.05.005 - TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-RIBLOC 8" - ENTERRADA: Instalación de tubería de desagüe sanitario para colector de caja de inspección occidental cancha. HS.05.006 - CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO: Construcción de cajas de inspección en concreto junto a su tapa para recepción y transición de un tramo a otro en el sistema de alcantarillado. HS.05.007 - CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO: Construcción de cajas de inspección en concreto junto a su tapa para recepción y transición de un tramo a otro en el sistema de alcantarillado. HS.08.001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO FLUXOMETRO INSTITUCIONAL: Puesta en obra e instalación de sanitario tipo fluxómetro. HS.08.002 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL: Puesta en obra e instalación de lavamanos tipo institucional. HS.08.003 - SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO CON FLUXOMETRO: Puesta en obra e instalación de orinal mediano con fluxómetro. HS.08.004 - SUMISTRO E INSTALACION DE POCETAS DOBLE O LAVA PLATO EN ACERO L: 1.7: Puesta en obra e instalación de lava plato en acero doble poceta en cafetería. INSTALACIONES ELECTRICAS. En las instalaciones eléctricas se cobran actividades de suministro e instalación de redes, acometidas, tableros, puesta a tierra, apantallamiento e iluminación, destacándose ítems como "Suministro E ITendido De Acometida Principal En Calibre 3N°2/0 + 1N°2/0 + 1N°2T AWG THHN-THWN 90°C" TERRENO DE JUEGO FUTBOL TJ.01.001 - NIVELACION Y COMPACTACION DEL AREA TOTAL: Comprende la preparación del terreno del urbanismo exterior sobre el cual será instalado el geotextil. TJF.02.001 - EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE MATERIAL: Obedece a la excavación realizada en el área de urbanismo exterior. TJF.02.007 - RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES: TJF.02.009 - RELLENO CON ARENA GRANUETRIA DE DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN: TJ.05.001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUERIAS DE FUTBOL EN ALUMINIO, INCLUYE MALLA M:

	TJ.05.002 - SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERINES CON RESORTE PARA AREA DE CORNER: TJ.06.006 - PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS: ZONA DE CIRCULACIÓN PR.01.004 - CONCRETO DE 3000 PARA PARQUEADEROS Y ZONA DE JUEGOS E:0,20 m: PR.01.009 – RAMPA DE ACCESO: Acondicionamiento de accesos para personas con movilidad reducida en puntos estratégicos de las zonas comunes y circulación. PR.01.010 – ANDENES: Construcción de andenes. PR.01.011 – LOSA CONTRA PISO ZONA DE CIRCULACIÓN: Construcción de losa para zona de circulación, áreas peatonales. PR.01.012 – MALLA ELECTROSOLDAS: Instalación de mallas para refuerzo de losas. PR.01.013 – ESCALINATAS FUNDIDAS EN CONCRETO Y OTRO: Construcción de escalinatas en zonas de circulación. PR.01.015 – MURO DE CONTECCION Y NIVELACIÓN: Construcción de muros de contención, para refuerzo de áreas. PR.01.016 – BARRANDA DE PROTECCIÓN EN ACERO GALVANIZADO DE 2” ALTURA 1M: Instalación de baranda en acero galvanizado en zonas de circulación y graderías. NO PREVISTOS. URBANISMO EXTERIOR, SUMINISTROS: 4 NP – RELLENO EN PIEDRA CICLOPEA ESTABILIZACIÓN DE TERRENO Y CIMENTACIONES, INCLUYE COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE: Durante la ejecución de las excavaciones correspondientes al frente de obra de urbanismo exterior, baños, cafetería y subestación, se evidenció la presencia de suelos saturados, con sectores compuestos por material arcilloso y alta presencia de agua a lo largo del recorrido intervenido. Debido a estas condiciones geotécnicas y con el fin de garantizar la estabilidad de la subrasante, la correcta ejecución de las actividades posteriores fue necesaria la conformación y estabilización del terreno mediante la colocación de material granular seleccionado. 6 NP - SUMINISTRO E INSTALACION DE ENDURECEDOR DE PISO A BASE DE CUARZO, INCLUYE ALLANADO MANUAL Y DILATACIONES: 10 NP - TUBERIA PVC-P RDE-2": Instalación de tubería de desagüe para red sanitaria en baños y cafetería. 11 NP - TUBERIA PVC-P RDE 1 1/2": Instalación de tubería de desagüe para red sanitaria en baños y cafetería. 12 NP - TUBERIA PVC-P RDE 1 1/4": Instalación de tubería de desagüe para red sanitaria en baños y cafetería. 13 NP – BORDILLO EN CONCRETO VACIADO EN SITIO H= 80 CM: Fundida de bordillo de confinamiento sobre toda la zona perimetral de la cancha y el urbanismo exterior. 15 NP - SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS EN GRADAS: Suministro e instalación de silletería para graderías.

	16 NP – SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTA PARA ZONAS DE PARQUEADEROS: Suministro e instalación de tope llantas fabricados en concreto. 22 NP - MESÓN EN CONCRETO ESMALTADO ANCHO = 60CM: Construcción de mesón en concreto para zona de cafetería. 25 NP - VENTANAS BATERIA DE BAÑO: Fabricación e instalación de ventanas en baños. 26 NP - BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 100 KG/M3 x 15CM: Comprende el suministro, mezcla, extendido, conformación, humectación, compactación y curado de base granular estabilizada con cemento, dosificada con 100 kg de cemento por m^3 de material. 27 NP - CAMA DE ARENA NIVELADA CON PENDIENTES DE DRENAJE x 3 CM: Comprende el suministro, extendido, nivelación y conformación de una cama de arena de 3 cm de espesor, garantizando las pendientes de diseño para el adecuado drenaje superficial y la correcta instalación del adoquín. 28 NP - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN VEHICULAR, INCLUYE SELLO EN ARENA-CEMENTO: Comprende el suministro, transporte, colocación, alineación, ajuste y compactación del adoquín vehicular, incluyendo el llenado y sellado de juntas con mezcla de arena y cemento, así como todas las actividades necesarias para su correcta terminación, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto. 29 NP - VIGA CINTA DE 20CM x 15CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO: Comprende el suministro de materiales, formaleta, corte, figurado y colocación del acero de refuerzo, vaciado, vibrado, acabado y curado del concreto para la construcción de viga cinta de sección 20 cm × 15 cm, incluyendo todos los elementos, mano de obra, equipos y actividades necesarias para su correcta ejecución, de conformidad con los planos estructurales, especificaciones técnicas del proyecto y la normatividad vigente. 30 NP - CONSTRUCCIÓN DE LOSA-CUNETA DE 30CM DE ANCHO E: 10 CM, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA: Comprende el suministro de materiales, preparación de la superficie, formaleta cuando se requiera, suministro e instalación de malla electrosoldada, vaciado, vibrado, conformación, acabado y curado del concreto para la construcción de losa-cuneta de 30 cm de ancho y 10 cm de espesor, incluyendo la conformación de las pendientes de drenaje, juntas cuando apliquen, retiro de formaleta, limpieza final y todas las actividades, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para su correcta ejecución, de conformidad con los planos, las especificaciones técnicas del proyecto y la normatividad vigente. 31 NP – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600: Instalación de geotextil en toda el área del terreno de juego. 32 NP – ACERO DE REFUERZO PARA MURO DE CONTECIÓN: Acero que conforma la estructura de contención en la zona perimetral de la cancha y el urbanismo exterior.

	Teniendo en cuenta lo anterior y lo descrito en el Contrato de obra No. 1488 DE 2025 esta certificación resumen se expide en reconocimiento y para el pago del del acta parcial No Siete (7) por valor de $ 2,003,760,280.05 DOS MIL TRES MILLONES, SETECIENTOS SESENTA MIL, DOSCIENTOS OCHENTA PESOS, CON CINCO CENTAVOS M/CTE., equivalente al 9.96% del valor del contrato. A la fecha de la presente certificación las vigencias de los amparos de la garantía única – póliza, se encuentran vigentes por el término pendiente del contrato más la vigencia de dichos riesgos amparados.
Recaudos por Impuestos, Contribuciones, Gravámenes y/o tasas:	**Queda pendiente a cargo de la Secretaría de Hacienda, realizar la liquidación y descuentos pertinentes al Contratista en virtud del contrato, de lo cual debe quedar la evidencia en el Expediente contractual (Contribución Especial, Contribución al Deporte, Universidad de Cartagena, Prodesarrollo, Proancianato, Procultura, Retención en la fuente, y demás a que haya lugar, que debe previamente cancelar el Contratita, para que se haga efectivo y procedente el pago de la factura en comento, de acuerdo con el Estatuto de Rentas Departamental.**
Valor a pagar por Concepto de La presente acta: ACTA PARCIAL #7:	**$ 2,003,760,280.05 DOS MIL TRES MILLONES, SETECIENTOS SESENTA MIL, DOSCIENTOS OCHENTA PESOS, CON CINCO CENTAVOS M/CTE.**
Documentos anexos para efectos del pago	1. COPIA DEL CDP 2. COPIA DEL CERTIFICADO DE PROYECTO 3. COPIA DEL CONTRATO 4. COPIA DEL RP 5. COPIA DEL ACTA DE INICIO, DE SUSPENSION, DE REINICIO 6. COPIA DE LAS POLIZAS APROBADAS Y CON CERTIFICACION DE QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES 7. ACTA DE ACANCE DE OBRA O ACTA FINAL 8. CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO 9. INFORME GENERAL Y PARCIAL DEL CONTRATO ELABORADO POR LA INTERVENTORIA 10. MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION 11. FACTURA O CUENTA DE COBRO 12. LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS Y CONSTRIBUCIONES ESPECIALES 13. AUTORIZACION DEL CONTRATISTA PARA EL DESCUENTO DE ESTAMPILLAS Y CONSTRIBUCIONES ESPECIALES 14. RUT DEL CONTRATISTA 15. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 16. CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL INTERVENTOR DE LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA 17. CERTIFICACION BANCARIA

Una vez revisada la información enviada por la interventoría y verificada por esta supervisión, se procede a tramitar el pago del Acta Parcial No. siete (7)

Dada en Turbaco a los 7 días del mes de julio de 2026.

ALVARO CLEMENTE ECHEVERRÍA ÁNGEL
Supervisor del Contrato de Interventoría No.1823 de Mayo de 2025.
Gobernación De Bolívar

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE CONTABILIDAD

FORMATO DE DISTRIBUCION DE ICA PROVEEDORES DPTO DE BOLIVAR

PROVEEDOR: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO

N.I.T. N°: 901934993-5 **FACTURA o CTA COBRO:** CRS7 **FECHA:** 10/07/2026

CONTRATO: No. 1488 DE 2025 **ACTA N°** 7 **TELEFONO:** 3217570633

Certifico que una vez revisada la documentacion de la factura del proveedor descrito en la parte superior, la distribucion de la retencion del ICA para los municipios o es la siguiente:

DISTRIBUCION:			
MUNICIPIO	**%**	**MUNICIPIO**	**%**
Achí		Pinillos	
Altos del Rosario		Regidor	
Arenal		Río Viejo	
Arjona		San Cristóbal	
Arroyohondo		San Estanislao	
Barranco de Loba		San Fernando	
Calamar		San Jacinto	
Cantagallo		San Jacinto del Cauca	
El Carmen de Bolívar		San Juan Nepomuceno	
Cartagena de Indias		San Martín de Loba	
Cicuco		San Pablo	**100%**
Clemencia		Santa Catalina	
Córdoba		Santa Cruz de Mompox	
El Guamo		Santa Rosa	
El Peñón		Santa Rosa del Sur	
Hatillo de Loba		Simití	
Magangué		Soplaviento	
Mahates		Talaigua Nuevo	
Margarita		Tiquisio	
María La Baja		Turbaco	
Montecristo		Turbaná	
Morales		Villanueva	
Norosí		Zambrano	

TOTAL DISTRIBUCION **100%**

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL - JAIRO ANTONIO GELIS LORA
1128056569

PROPUESTA ECONOMICA (Proponente)			EJECUTADO ANTERIOR				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3				ACTA PARCIAL No. 7					ACUMULADO					POR EJECUTAR				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE
	PRE	**PRELIMINARES**				-				**$ 795,246,376**															
	PRE.01	**PRELIMANARES**																							
	PRE.01.001	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	8,475.77	$ 2,826	$ 23,950,468	M2	10,711.96	$ 2,826	$ 30,269,402	M2	1,162.05	$ 2,826	$ 3,283,672	11%	M2	9,637.82	$ 2,826	$ 27,234,131.58	90%	M2	1,074.14	$ 2,826	$ 3,035,271	10%
	PRE.01.002	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, INCLUYE PARALES	ML	654.07	$ 15,960	$ 10,438,889	ML	785.09	$ 15,960	$ 12,529,871	ML	131.02	$ 15,960	$ 2,090,982	17%	ML	785.09	$ 15,960	$ 12,529,871	100%	ML	0.00	$ 15,960	$ -	0%
	PRE.01.003	DESMONTE DE PORTON EN PERFILERIA METALICA (INC RETIRO DE SOBR.)	UND	1.00	$ 226,800	$ 226,800	UND	1.00	$ 226,800	$ 226,800	UND	0.00	$ 226,800	$ -	0%	UND	1.00	$ 226,800	$ 226,800	100%	UND	0.00	$ 226,800	$ -	0%
	PRE.01.004	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES MURO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	0.00	$ 70,174	$ -	M2	45.00	$ 70,174	$ 3,157,841	M2	45.00	$ 70,174	$ 3,157,841	100%	M2	45.00	$ 70,174	$ 3,157,841	100%	M2	0.00	$ 70,174	$ -	0%
	PRE.01.005	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE 21 M2, EN LAMINAS DE ZICN Y PISO EN MORTERO DE NIVELACION.	UND	1.00	$ 4,460,648	$ 4,460,648	UND	1.00	$ 4,460,648	$ 4,460,648	UND	0.00	$ 4,460,648	$ -	0%	UND	1.00	$ 4,460,648	$ 4,460,648	100%	UND	0.00	$ 4,460,648	$ -	0%
	PRE.01.006	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACION Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	6,586.84	$ 98,867	$ 651,223,905	M3	7,531.32	$ 98,867	$ 744,601,814	M3	476.00	$ 98,867	$ 47,060,894	6%	M3	7,062.84	$ 98,867	$ 698,284,799	94%	M3	468.48	$ 98,867	$ 46,317,015	6%
Subtotal										**$ 795,246,376**															
	AQ	**BAÑOS Y CAFETERIA**								**$ 573,162,308**															
	AQ.01	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**																							
	AQ.01.001	DESCAPOTE HASTA 30 CM Y LIMPIEZA DEL TERRENO	M2	7,225.77	$ 8,852	$ 63,958,977	M2	7,225.77	$ 8,852	$ 63,958,977	M2	0.00	$ 8,852	$ -	0%	M2	7,225.77	$ 8,852	$ 63,958,977	100%	M2	0.00	$ 8,852	$ -	0%
	AQ.01.002	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE ZAPATAS , VIGAS CIMIENTOS CONTRAPLACA	M3	75.02	$ 41,488	$ 3,112,407	M3	75.02	$ 41,488	$ 3,112,407	M3	0.00	$ 41,488	$ -	0%	M3	75.02	$ 41,488	$ 3,112,407	100%	M3	0.00	$ 41,488	$ -	0%
	AQ.01.003	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACION Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	57.13	$ 98,867	$ 5,648,022	M3	57.13	$ 98,867	$ 5,648,022	M3	0.00	$ 98,867	$ -	0%	M3	57.13	$ 98,867	$ 5,648,022	100%	M3	0.00	$ 98,867	$ -	0%
	AQ.01.004	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	M3	1,601.19	$ 30,635	$ 49,052,088	M3	2,362.48	$ 30,635	$ 72,374,351	M3	761.30	$ 30,635	$ 23,322,284	32%	M3	2,362.48	$ 30,635	$ 72,374,351	100%	M3	0.00	$ 30,635	$ -	0%
Subtotal										**$ 145,093,757**															
	AQ.02	**ESTRUCTURA**																							
	AQ.02.001	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	7.22	$ 839,248	$ 6,055,178	M3	7.22	$ 839,248	$ 6,055,178	M3	0.00	$ 839,248	$ -	0%	M3	7.22	$ 839,248	$ 6,055,178	100%	M3	0.00	$ 839,248	$ -	0%
	AQ.02.002	CONCRETO VIGA CIMIENTOS DE 0.25 X 0.3	M3	10.43	$ 839,248	$ 8,750,529	M3	10.43	$ 839,248	$ 8,750,529	M3	0.00	$ 839,248	$ -	0%	M3	10.43	$ 839,248	$ 8,750,529	100%	M3	0.00	$ 839,248	$ -	0%
	AQ.02.003	CONCRETO PARA COLUMNAS	ML	0.00	$ 1,438,073	$ -	ML	0.00	$ 1,438,073	$ -	ML	0.00	$ 1,438,073	$ -	0%	ML	0.00	$ 1,438,073	$ -	0%	ML	0.00	$ 1,438,073	$ -	0%
	AQ.02.004	CONCRETO VIGAS SUPERIOR	M3	5.18	$ 1,391,912	$ 7,209,583	M3	5.18	$ 1,391,912	$ 7,209,583	M3	0.00	$ 1,391,912	$ -	0%	M3	5.18	$ 1,391,912	$ 7,209,583	100%	M3	0.00	$ 1,391,912	$ -	0%
	AQ.02.005	CONCRETO VIGA CINTA 0.15 CM X 0.2 M	ML	107.27	$ 45,360	$ 4,865,751	ML	107.27	$ 45,360	$ 4,865,751	ML	0.00	$ 45,360	$ -	0%	ML	107.27	$ 45,360	$ 4,865,751	100%	ML	0.00	$ 45,360	$ -	0%
	AQ.02.006	ACERO DE REFUERZO	KG	4,209.03	$ 10,415	$ 43,837,723	KG	4,209.03	$ 10,415	$ 43,837,723	KG	0.00	$ 10,415	$ -	0%	KG	4,209.03	$ 10,415	$ 43,837,723	100%	KG	0.00	$ 10,415	$ -	0%
	AQ.02.007	CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICAS SEGÚN DISEÑO	M2	78.00	$ 217,350	$ 16,953,300	M2	97.61	$ 217,350	$ 21,215,251	M2	15.43	$ 217,350	$ 3,353,711	16%	M2	93.43	$ 217,350	$ 20,307,011	96%	M2	4.18	$ 217,350	$ 908,240	4%
	AQ.02.008	ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO , INCLUYE PINTURA	KG	904.24	$ 27,216	$ 24,609,700	KG	904.24	$ 27,216	$ 24,609,700	KG	0.00	$ 27,216	$ -	0%	KG	904.24	$ 27,216	$ 24,609,700	100%	KG	0.00	$ 27,216	$ -	0%
Subtotal										**$ 116,543,715**															
	AQ.03	**MAMPOSTERIA**																							
	AQ.03.001	MURO EN MAMPOTERIA EN BLOQUE No4	M2	357.9	$ 53,439	$ 19,123,955	M2	382.51	$ 53,439	$ 20,440,912	M2	0.00	$ 53,439	$ -	0%	M2	357.86	$ 53,439	$ 19,123,955	94%	M2	24.64	$ 53,439	$ 1,316,957	6%
	AQ.03.002	PANETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	558.0	$ 47,116	$ 26,289,264	M2	765.01	$ 47,116	$ 36,044,277	M2	0.00	$ 47,116	$ -	0%	M2	557.97	$ 47,116	$ 26,289,264	73%	M2	207.04	$ 47,116	$ 9,755,014	27%
	AQ.03.003	MESÓN EN GRANITO ANCHO = 60CM	M	0.0	$ 525,915	$ -	M	9.23	$ 525,915	$ 4,854,197	M	0.00	$ 525,915	$ -	0%	M	0.00	$ 525,915	$ -	0%	M	9.23	$ 525,915	$ 4,854,197	100%
Subtotal										**$ 61,339,386**															
	AQ.04	**IMPERMEABILIZACIONES**																							
	AQ.04.001	IMPERMEABILIZACION ZONAS HUMEDAS	M2	353.95	$ 27,706	$ 9,806,491	M2	353.95	$ 27,706	$ 9,806,491	M2	0.00	$ 27,706	$ -	0%	M2	353.95	$ 27,706	$ 9,806,491	100%	M2	0.00	$ 27,706	$ -	0%
Subtotal										**$ 9,806,491**															
	AQ.05	**PINTURA**																							
	AQ.05.001	PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	0.00	$ 10,536	$ -	M2	1,037.34	$ 10,536	$ 10,929,775	M2	628.49	$ 10,536	$ 6,622,030	61%	M2	628.49	$ 10,536	$ 6,622,030	61%	M2	408.85	$ 10,536	$ 4,307,746	39%
	AQ.05.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	0.00	$ 22,178	$ -	M2	628.49	$ 22,178	$ 13,938,734	M2	628.49	$ 22,178	$ 13,938,734	100%	M2	628.49	$ 22,178	$ 13,938,734	100%	M2	0.00	$ 22,178	$ -	0%
	AQ.05.003	CIELO RASO EN DY-WALL	M2	0.00	$ 57,878	$ -	M2	0.00	$ 57,878	$ -	M2	0.00	$ 57,878	$ -	0%	M2	0.00	$ 57,878	$ -	0%	M2	0.00	$ 57,878	$ -	0%
Subtotal										**$ 24,868,509**															
	AQ.06	**PISOS**																							
	AQ.06.001	PLACA DE CONTRAPISO E=0.07M CON REFUERZO	M2	188.00	$ 89,671	$ 16,858,188	M2	321.23	$ 89,671	$ 28,805,083	M2	54.12	$ 89,671	$ 4,853,006	17%	M2	242.12	$ 89,671	$ 21,711,194	75%	M2	79.11	$ 89,671	$ 7,093,890	25%
	AQ.06.002	CONSTRUCCION DE ADOQUINES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO	M2	0.00	$ 85,302	$ -	M2	0.00	$ 85,302	$ -	M2	0.00	$ 85,302	$ -	0%	M2	0.00	$ 85,302	$ -	0%	M2	0.00	$ 85,302	$ -	0%
	AQ.06.003	PLANTILLA DE NIVELACION 0,04 M	M2	0.00	$ 57,129	$ -	M2	321.23	$ 57,129	$ 18,351,481	M2	54.12	$ 57,129	$ 3,091,810	17%	M2	54.12	$ 57,129	$ 3,091,810	17%	M2	267.11	$ 57,129	$ 15,259,671	83%
	AQ.06.004	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	M2	0.00	$ 7,543	$ -	M2	321.23	$ 7,543	$ 2,423,096	M2	0.00	$ 7,543	$ -	0%	M2	0.00	$ 7,543	$ -	0%	M2	321.23	$ 7,543	$ 2,423,096	100%
Subtotal										**$ 49,579,660**															
	AQ.07	**ENCHAPES**																							
	AQ.07.001	WING SOBRE ENCHAPES	ML	0.00	$ 63,299	$ -	ML	11.97	$ 63,299	$ 757,692	ML	0.00	$ 63,299	$ -	0%	ML	0.00	$ 63,299	$ -	0%	ML	11.97	$ 63,299	$ 757,692	100%
	AQ.07.002	ENCHAPE BLANCO BRILLANTE PARED 30x30	M2	0.00	$ 90,582	$ -	M2	21.10	$ 90,582	$ 1,911,240	M2	11.84	$ 90,582	$ 1,072,489	56%	M2	11.84	$ 90,582	$ 1,072,489	56%	M2	9.26	$ 90,582	$ 838,751	44%
	AQ.07.003	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CERAMICA TIPO PATITO CAFÉ	M2	0.00	$ 86,211	$ -	M2	87.60	$ 86,211	$ 7,552,049	M2	71.60	$ 86,211	$ 6,172,679	82%	M2	71.60	$ 86,211	$ 6,172,679	82%	M2	16.00	$ 86,211	$ 1,379,370	18%
Subtotal										**$ 10,220,981**															
	AQ.08	**CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA**																							
	AQ.08.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA SENCILLA CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA	UND	0.00	$ 710,468	$ -	UND	7.00	$ 710,468	$ 4,973,277	UND	6.00	$ 710,468	$ 4,262,809	86%	UND	6.00	$ 710,468	$ 4,262,809	86%	UND	1.00	$ 710,468	$ 710,468	14%
	AQ.08.002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA DOS HOJAS CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA	UND	0.00	$ 1,704,436	$ -	UND	1.00	$ 1,704,436	$ 1,704,436	UND	1.00	$ 1,704,436	$ 1,704,436	100%	UND	1.00	$ 1,704,436	$ 1,704,436	100%	UND	0.00	$ 1,704,436	$ -	0%
	AQ.08.003	DIVICIONES EN ACERO INOXIDABLE	M2	0.00	$ 997,542	$ -	M2	14.00	$ 997,542	$ 13,965,583	M2	10.00	$ 997,542	$ 9,975,417	71%	M2	10.00	$ 997,542	$ 9,975,417	71%	M2	4.00	$ 997,542	$ 3,990,167	29%
	AQ.08.004	BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	0.00	$ 261,449	$ -	UND	4.00	$ 261,449	$ 1,045,797	UND	4.00	$ 261,449	$ 1,045,797	100%	UND	4.00	$ 261,449	$ 1,045,797	100%	UND	0.00	$ 261,449	$ -	0%
	AQ.08.005	SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO SENSOR DE ALTO TRAFICO.	UND	0.00	$ 853,658	$ -	UND	0.00	$ 853,658	$ -	UND	0.00	$ 853,658	$ -	0%	UND	0.00	$ 853,658	$ -	0%	UND	0.00	$ 853,658	$ -	0%
	AQ.08.006	DESPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 400 M	UND	0.00	$ 194,009	$ -	UND	9.00	$ 194,009	$ 1,746,082	UND	9.00	$ 194,009	$ 1,746,082	100%	UND	9.00	$ 194,009	$ 1,746,082	100%	UND	0.00	$ 194,009	$ -	0%
	AQ.08.007	DISPENSADOR DE JABON DE COLGAR TIPO SPRAY	UND	0.00	$ 191,792	$ -	UND	7.00	$ 191,792	$ 1,342,547	UND	7.00	$ 191,792	$ 1,342,547	100%	UND	7.00	$ 191,792	$ 1,342,547	100%	UND	0.00	$ 191,792	$ -	0%
	AQ.08.008	VENTANA EN ESTERA METALICA PARA CAFETERIA	M2	0.00	$ 113,400	$ -	M2	3.80	$ 113,400	$ 430,920	M2	2.76	$ 113,400	$ 312,417	73%	M2	2.76	$ 113,400	$ 312,417	73%	M2	1.05	$ 113,400	$ 118,503	28%
	AQ.08.009	PROTECTORES METALICOS PARA VENTANAS.	M2	0.00	$ 113,400	$ -	M2	9.32	$ 113,400	$ 1,056,888	M2	0.00	$ 113,400	$ -	0%	M2	0.00	$ 113,400	$ -	0%	M2	9.32	$ 113,400	$ 1,056,888	100%
Subtotal										**$ 26,265,530**															
	AQ.9	**AMOBLAMIENTO**																							
	AQ.9.001	ESPEJOS	M2	0.00	$ 723,134	$ -	M2	9.20	$ 723,134	$ 6,652,834	M2	0.00	$ 723,134	$ -	0%	M2	0.00	$ 723,134	$ -	0%	M2	9.20	$ 723,134	$ 6,652,834	100%
	AQ.9.002	SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES TIPO 1 (PEQUEÑOS)	UN	8.00	$ 5,462,100	$ 43,696,800	UN	8.00	$ 5,462,100	$ 43,696,800	UN	0.00	$ 5,462,100	$ -	0%	UN	8.00	$ 5,462,100	$ 43,696,800	100%	UN	0.00	$ 5,462,100	$ -	0%
	AQ.9.003	SUMINISTRO GYM BIOSALUDABLE	UN	3.00	$ 12,266,100	$ 36,798,300	UN	3.00	$ 12,266,100	$ 36,798,300	UN	0.00	$ 12,266,100	$ -	0%	UN	3.00	$ 12,266,100	$ 36,798,300	100%	UN	0.00	$ 12,266,100	$ -	0%
	AQ.9.004	SUMINISTRO DE BANCAS	UN	8.00	$ 1,688,715	$ 13,509,721	UN	8.00	$ 1,688,715	$ 13,509,721	UN	0.00	$ 1,688,715	$ -	0%	UN	8.00	$ 1,688,715	$ 13,509,721	100%	UN	0.00	$ 1,688,715	$ -	0%
Subtotal										**$ 100,657,655**															
	AQ.10	**ZONAS VERDES**																							
	AQ.10.001	PRADIZACION DE ZONAS VERDES	M2	0.00	$ 29,286	$ -	M2	427.64	$ 29,286	$ 12,524,000	M2	0.00	$ 29,286	$ -	0%	M2	0.00	$ 29,286	$ -	0%	M2	427.64	$ 29,286	$ 12,524,000	100%
	AQ.10.002	ALCORQUE 1X1	UND	0.00	$ 958,173	$ -	UND	0.00	$ 958,173	$ -	UND	0.00	$ 958,173	$ -	0%	UND	0.00	$ 958,173	$ -	0%	UND	0.00	$ 958,173	$ -	0%
	AQ.10.003	JARDINERA EN BLOCH 0.15 cm ALTURA MAX 1 M	ML	0.00	$ 190,021	$ -	ML	44.20	$ 190,021	$ 8,398,938	ML	0.00	$ 190,021	$ -	0%	ML	0.00	$ 190,021	$ -	0%	ML	44.20	$ 190,021	$ 8,398,938	100%
	AQ.10.004	BASURERA EN ACERO INOXIDABLE	UN	6.00	$ 1,310,614	$ 7,863,686	UN	6.00	$ 1,310,614	$ 7,863,686	UN	0.00	$ 1,310,614	$ -	0%	UN	6.00	$ 1,310,614	$ 7,863,686	100%	UN	0.00	$ 1,310,614	$ -	0%
Subtotal										**$ 28,786,624**															
	ES.	**GRADERIA**								**$ 997,910,066**															
	ES.01	**CIMIENTOS GRADERIA**																							
	ES.01.001	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 3,00M DE PROFUNDIDAD PARA ZAPATAS	M3	626.01	$ 41,488	$ 25,971,827	M3	626.01	$ 41,488	$ 25,971,827	M3	0.00	$ 41,488	$ -	0%	M3	626.01	$ 41,488	$ 25,971,827	100%	M3	0.00	$ 41,488	$ -	0%
	ES.01.002	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 5,00M DE PROFUNDIDAD PARA CAISSON DIAMETRO EXTERIOR 1.2M	ML	0.00	$ 207,900	$ -	ML	0.00	$ 207,900	$ -	ML	0.00	$ 207,900	$ -	0%	ML	0.00	$ 207,900	$ -	0%	ML	0.00	$ 207,900	$ -	0%

PROPUESTA ECONOMICA (Proponente)			EJECUTADO ANTERIOR				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3				ACTA PARCIAL No. 7					ACUMULADO					POR EJECUTAR				
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE
	ES.01.003	SOLADO E=0.05	M3	0.00	$ 641,458	$ -	M3	11.79	$ 641,458	$ 7,565,832	M3	0.00	$ 641,458	$ -	0%	M3	0.00	$ 641,458	$ -	0%	M3	11.79	$ 641,458	$ 7,565,832	100%
	ES.01.004	CONCRETO DE CIMENTACIONES (ZAPATAS Y VIGAS)	M3	67.66	$ 839,248	$ 56,783,552	M3	67.66	$ 839,248	$ 56,783,552	M3	0.00	$ 839,248	$ -	0%	M3	67.66	$ 839,248	$ 56,783,552	100%	M3	0.00	$ 839,248	$ -	0%
	ES.01.005	CONCRETO PARA CAISSON DE D:1.2M	ML	0.00	$ 670,950	$ -	ML	0.00	$ 670,950	$ -	ML	0.00	$ 670,950	$ -	0%	ML	0.00	$ 670,950	$ -	0%	ML	0.00	$ 670,950	$ -	0%
	ES.01.006	ACERO DE REFUERZO ZAPATAS	KG	8,105.61	$ 10,415	$ 84,421,109	KG	8,105.61	$ 10,415	$ 84,421,109	KG	0.00	$ 10,415	$ -	0%	KG	8,105.61	$ 10,415	$ 84,421,109	100%	KG	0.00	$ 10,415	$ -	0%
	ES.01.007	RETIRO DE SOBRANTES	M3	330.59	$ 30,635	$ 10,127,691	M3	330.59	$ 30,635	$ 10,127,691	M3	0.00	$ 30,635	$ -	0%	M3	330.59	$ 30,635	$ 10,127,691	100%	M3	0.00	$ 30,635	$ -	0%
	ES.01.008	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA CAISSON	M3	0.00	$ 103,950	$ -	M3	0.00	$ 103,950	$ -	M3	0.00	$ 103,950	$ -	0%	M3	0.00	$ 103,950	$ -	0%	M3	0.00	$ 103,950	$ -	0%
	ES.01.009	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	371.71	$ 31,508	$ 11,711,589	M3	371.71	$ 31,508	$ 11,711,589	M3	0.00	$ 31,508	$ -	0%	M3	371.71	$ 31,508	$ 11,711,589	100%	M3	0.00	$ 31,508	$ -	0%
Subtotal										$ 196,581,660															
	ES.02	ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO																							
	ES.02.001	CONCRETO DE COLUMNAS	M3	17.87	$ 1,438,073	$ 25,701,523	M3	17.87	$ 1,438,073	$ 25,701,523	M3	0.00	$ 1,438,073	$ -	0%	M3	17.87	$ 1,438,073	$ 25,701,523	100%	M3	0.00	$ 1,438,073	$ -	0%
	ES.02.002	ACERO DE COLUMNAS	KG	0.00	$ 10,415	$ -	KG	0.00	$ 10,415	$ -	KG	0.00	$ 10,415	$ -	0%	KG	0.00	$ 10,415	$ -	0%	KG	0.00	$ 10,415	$ -	0%
	ES.02.003	CONCRETO VIGA	M3	0.00	$ 1,391,912	$ -	M3	0.00	$ 1,391,912	$ -	M3	0.00	$ 1,391,912	$ -	0%	M3	0.00	$ 1,391,912	$ -	0%	M3	0.00	$ 1,391,912	$ -	0%
	ES.02.004	ACERO DE REFUERZO VIGA	KG	0.00	$ 10,415	$ -	KG	0.00	$ 10,415	$ -	KG	0.00	$ 10,415	$ -	0%	KG	0.00	$ 10,415	$ -	0%	KG	0.00	$ 10,415	$ -	0%
	ES.02.005	CONCRETO DE LA LOSA	M3	0.00	$ 1,277,983	$ -	M3	0.00	$ 1,277,983	$ -	M3	0.00	$ 1,277,983	$ -	0%	M3	0.00	$ 1,277,983	$ -	0%	M3	0.00	$ 1,277,983	$ -	0%
	ES.02.006	ACERO DE REFUERZO LOSA	KG	0.00	$ 10,425	$ -	KG	0.00	$ 10,425	$ -	KG	0.00	$ 10,425	$ -	0%	KG	0.00	$ 10,425	$ -	0%	KG	0.00	$ 10,425	$ -	0%
Subtotal										$ 25,701,523															
	ES.03	CUBIERTA																							
	ES.03.001	CONCRETO VIGA CUBIERTA	M3	0.00	$ 1,391,912	$ -	M3	0.00	$ 1,391,912	$ -	M3	0.00	$ 1,391,912	$ -	0%	M3	0.00	$ 1,391,912	$ -	0%	M3	0.00	$ 1,391,912	$ -	0%
	ES.03.002	ACERO VIGA CUBIERTA	KG	0.00	$ 10,415	$ -	KG	0.00	$ 10,415	$ -	KG	0.00	$ 10,415	$ -	0%	KG	0.00	$ 10,415	$ -	0%	KG	0.00	$ 10,415	$ -	0%
	ES.03.003	ACERO ESTRUCTURA METALICA	KG	27,562.17	$ 25,326	$ 698,032,832	KG	27,562.17	$ 25,326	$ 698,032,832	KG	0.00	$ 25,326	$ -	0%	KG	27,562.17	$ 25,326	$ 698,032,832	100%	KG	0.00	$ 25,326	$ -	0%
	ES.03.004	CUBIERTA LAMINA TERMOACUSTICAS MARINA	M2	251.90	$ 217,350	$ 54,750,878	M2	310.99	$ 217,350	$ 67,594,111	M2	45.70	$ 217,350	$ 9,932,895	15%	M2	297.60	$ 217,350	$ 64,683,773	96%	M2	13.39	$ 217,350	$ 2,910,338	4%
Subtotal										$ 765,626,943															
	ES.04	ALBERCA																							
	ES.04.001	CONCRETO PARA ALBERCA	M3	0.00	$ 935,256	$ -	M3	0.00	$ 935,256	$ -	M3	0.00	$ 935,256	$ -	0%	M3	0.00	$ 935,256	$ -	0%	M3	0.00	$ 935,256	$ -	0%
	ES.04.002	ACERO DE REFUERZO ALBERCA	KG	0.00	$ 10,425	$ -	KG	0.00	$ 10,425	$ -	KG	0.00	$ 10,425	$ -	0%	KG	0.00	$ 10,425	$ -	0%	KG	0.00	$ 10,425	$ -	0%
Subtotal										$ -															
	HS.	INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS								$ 73,539,345															
	HS.01	EXCAVACIONES Y RELLENOS																							
	HS.01.001	EXCAVACION PARA TUBERIA HIDROSANITARIA	ML	368.75	$ 14,379	$ 5,302,178	ML	410.98	$ 14,379	$ 5,909,394	ML	42.23	$ 14,379	$ 607,216	10%	ML	410.98	$ 14,379	$ 5,909,394	100%	ML	0.00	$ 14,379	$ -	0%
	HS.01.002	EXCAVACION PARA REGISTRO SANITARIO	UND	4.00	$ 32,384	$ 129,536	UND	9.00	$ 32,384	$ 291,457	UND	3.00	$ 32,384	$ 97,152	33%	UND	7.00	$ 32,384	$ 226,689	78%	UND	2.00	$ 32,384	$ 64,768	22%
	HS.01.003	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	ML	315.53	$ 40,977	$ 12,929,435	ML	410.98	$ 40,977	$ 16,840,528	ML	95.45	$ 40,977	$ 3,911,094	23%	ML	410.98	$ 40,977	$ 16,840,528	100%	ML	0.00	$ 40,977	$ -	0%
Subtotal										$ 23,041,379															
	HS.02	REDES DE AGUA POTABLE																							
	HS.02.001	TUBERIA PVC-P RDE-9 1/2"	ML	0.00	$ 12,918	$ -	ML	5.37	$ 12,918	$ 69,371	ML	5.37	$ 12,918	$ 69,371	100%	ML	5.37	$ 12,918	$ 69,371	100%	ML	0.00	$ 12,918	$ -	0%
	HS.02.002	TUBERIA PVC-P RDE-11 3/4"	ML	0.00	$ 14,644	$ -	ML	6.38	$ 14,644	$ 93,428	ML	6.38	$ 14,644	$ 93,428	100%	ML	6.38	$ 14,644	$ 93,428	100%	ML	0.00	$ 14,644	$ -	0%
	HS.02.003	TUBERIA PVC-P RDE-13,5 1"	ML	36.00	$ 15,973	$ 575,045	ML	61.50	$ 15,973	$ 982,369	ML	25.50	$ 15,973	$ 407,324	41%	ML	61.50	$ 15,973	$ 982,369	100%	ML	0.00	$ 15,973	$ -	0%
Subtotal										$ 1,145,168															
	HS.03	VALVULAS DE AGUA POTABLE FRIA																							
	HS.03.001	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE o 1" AF	UND	0.00	$ 87,333	$ -	UND	8.00	$ 87,333	$ 698,667	UND	2.00	$ 87,333	$ 174,667	25%	UND	2.00	$ 87,333	$ 174,667	25%	UND	6.00	$ 87,333	$ 524,000	75%
Subtotal										$ 698,667															
	HS.04	PUNTOS DE AGUA POTABLE FRIA																							
	HS.04.001	PUNTOS LAVAMANOS AGUA FRIA-FRIA	UND	8.00	$ 40,542	$ 324,336	UND	12.00	$ 40,542	$ 486,509	UND	4.00	$ 40,542	$ 162,170	33%	UND	12.00	$ 40,542	$ 486,509	100%	UND	0.00	$ 40,542	$ -	0%
	HS.04.002	PUNTO AGUA SANITARIO FLUXOMETRO	UND	6.00	$ 44,518	$ 267,109	UND	9.00	$ 44,518	$ 400,664	UND	3.00	$ 44,518	$ 133,555	33%	UND	9.00	$ 44,518	$ 400,664	100%	UND	0.00	$ 44,518	$ -	0%
	HS.04.003	PUNTO AGUA ORINAL FLUXOMETRO	UND	3.00	$ 44,518	$ 133,555	UND	6.00	$ 44,518	$ 267,109	UND	3.00	$ 44,518	$ 133,555	50%	UND	6.00	$ 44,518	$ 267,109	100%	UND	0.00	$ 44,518	$ -	0%
Subtotal										$ 1,154,282															
	HS.05	REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES																							
	HS.05.001	TUBERIA DESAGUE PVC-S 2"	ML	54.00	$ 34,773	$ 1,877,768	ML	79.22	$ 34,773	$ 2,754,755	ML	25.00	$ 34,773	$ 869,337	32%	ML	79.00	$ 34,773	$ 2,747,105	100%	ML	0.22	$ 34,773	$ 7,650	0.3%
	HS.05.002	TUBERIA DESAGUE PVC-S 3"ENTERRADA	ML	0.00	$ 41,558	$ -	ML	0.00	$ 41,558	$ -	ML	0.00	$ 41,558	$ -	0%	ML	0.00	$ 41,558	$ -	0%	ML	0.00	$ 41,558	$ -	0%
	HS.05.003	TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 4"-ENTERRADA	ML	66.00	$ 48,264	$ 3,185,400	ML	128.40	$ 48,264	$ 6,197,051	ML	12.40	$ 48,264	$ 598,469	10%	ML	78.40	$ 48,264	$ 3,783,869	61%	ML	50.00	$ 48,264	$ 2,413,182	39%
	HS.05.004	TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 6"-ENTERRADA	ML	0.00	$ 82,481	$ -	ML	0.00	$ 82,481	$ -	ML	0.00	$ 82,481	$ -	0%	ML	0.00	$ 82,481	$ -	0%	ML	0.00	$ 82,481	$ -	0%
	HS.05.005	TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-RIBLOC 8"-ENTERRADA	ML	78.00	$ 93,883	$ 7,322,841	ML	106.00	$ 93,883	$ 9,951,553	ML	28.00	$ 93,883	$ 2,628,712	26%	ML	106.00	$ 93,883	$ 9,951,553	100%	ML	0.00	$ 93,883	$ -	0%
	HS.05.006	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	0.00	$ 660,360	$ -	UND	1.00	$ 660,360	$ 660,360	UND	1.00	$ 660,360	$ 660,360	100%	UND	1.00	$ 660,360	$ 660,360	100%	UND	0.00	$ 660,360	$ -	0%
	HS.05.007	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	0.00	$ 1,366,092	$ -	UND	2.00	$ 1,366,092	$ 2,732,183	UND	2.00	$ 1,366,092	$ 2,732,183	100%	UND	2.00	$ 1,366,092	$ 2,732,183	100%	UND	0.00	$ 1,366,092	$ -	0%
Subtotal										$ 22,295,902															
	HS.06	PUNTOS DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES																							
	HS.06.001	PUNTO SANITARIO PARED 2"	UND	18.00	$ 57,630	$ 1,037,332	UND	18.00	$ 57,630	$ 1,037,332	UND	0.00	$ 57,630	$ -	0%	UND	18.00	$ 57,630	$ 1,037,332	100%	UND	0.00	$ 57,630	$ -	0%
	HS.06.002	PUNTO SANITARIO PISO 2"	UND	6.00	$ 57,630	$ 345,777	UND	6.00	$ 57,630	$ 345,777	UND	0.00	$ 57,630	$ -	0%	UND	6.00	$ 57,630	$ 345,777	100%	UND	0.00	$ 57,630	$ -	0%
	HS.06.003	PUNTO SANITARIO INODORO 4"	UND	9.00	$ 97,395	$ 876,552	UND	9.00	$ 97,395	$ 876,552	UND	0.00	$ 97,395	$ -	0%	UND	9.00	$ 97,395	$ 876,552	100%	UND	0.00	$ 97,395	$ -	0%
Subtotal										$ 2,259,661															
	HS.07	REDES DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS																							
	HS.07.001	TRAGANTE DE PISO AGUAS LLUVIAS 6"	UND	0.00	$ 155,963	$ -	UND	0.00	$ 155,963	$ -	UND	0.00	$ 155,963	$ -	0%	UND	0.00	$ 155,963	$ -	0%	UND	0.00	$ 155,963	$ -	0%
	HS.07.002	TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4"	ML	0.00	$ 48,264	$ -	ML	0.00	$ 48,264	$ -	ML	0.00	$ 48,264	$ -	0%	ML	0.00	$ 48,264	$ -	0%	ML	0.00	$ 48,264	$ -	0%
	HS.07.003	TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4" ENTERRADA	ML	0.00	$ 48,264	$ -	ML	0.00	$ 48,264	$ -	ML	0.00	$ 48,264	$ -	0%	ML	0.00	$ 48,264	$ -	0%	ML	0.00	$ 48,264	$ -	0%
Subtotal										$ -															
	HS.08	INSTALACION DE APARATOS ARTEFACTOS																							
	HS.08.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO FLUXOMETRO INSTITUCIONAL	UND	0.00	$ 624,012	$ -	UND	9.00	$ 624,012	$ 5,616,109	UND	9.00	$ 624,012	$ 5,616,109	100%	UND	9.00	$ 624,012	$ 5,616,109	100%	UND	0.00	$ 624,012	$ -	0%
	HS.08.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL	UND	0.00	$ 387,136	$ -	UND	10.00	$ 387,136	$ 3,871,364	UND	10.00	$ 387,136	$ 3,871,364	100%	UND	10.00	$ 387,136	$ 3,871,364	100%	UND	0.00	$ 387,136	$ -	0%
	HS.08.003	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO CON FLUXOMETRO	UND	0.00	$ 466,218	$ -	UND	6.00	$ 466,218	$ 2,797,309	UND	6.00	$ 466,218	$ 2,797,309	100%	UND	6.00	$ 466,218	$ 2,797,309	100%	UND	0.00	$ 466,218	$ -	0%
	HS.08.004	SUMISTRO E INSTALACION DE POCETAS DOBLE O LAVA PLATO EN ACERO L: 1.7	UND	0.00	$ 1,416,271	$ -	UND	1.00	$ 1,416,271	$ 1,416,271	UND	1.00	$ 1,416,271	$ 1,416,271	100%	UND	1.00	$ 1,416,271	$ 1,416,271	100%	UND	0.00	$ 1,416,271	$ -	0%
Subtotal										$ 13,701,053															
	HS.09	EQUIPOS HIDRAULICOS																							
	HS.09.001	EQUIPO DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE Y CAUDAL VARIABLE DE TRES BOMBAS CON ACCESORIOS	UND	0.00	$ 4,621,617	$ -	UND	2.00	$ 4,621,617	$ 9,243,233	UND	0.00	$ 4,621,617	$ -	0%	UND	0.00	$ 4,621,617	$ -	0%	UND	2.00	$ 4,621,617	$ 9,243,233	100%
	HS.09.002	CONEXIÓN COMPLETA A ALBERCA SUBTERRANEA INCLUYE SISTEMA DE BOMBEO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0.00	$ 846,191	$ -	UND	0.00	$ 846,191	$ -	UND	0.00	$ 846,191	$ -	0%	UND	0.00	$ 846,191	$ -	0%	UND	0.00	$ 846,191	$ -	0%
Subtotal										$ 9,243,233															
	IE	INSTALACIONES ELECTRICAS								$ 1,182,568,568															
	IE.01	Redes Electricas Media Tensión																							
	IE.01.001	Suministro E Instalación De Poste de Concreto 12 x 1050, Incluye Traslado al Sitio.	Unid	3.00	$ 6,122,773	$ 18,368,318	Unid	3.00	$ 6,122,773	$ 18,368,318	Unid	0.00	$ 6,122,773	$ -	0%	Unid	3.00	$ 6,122,773	$ 18,368,318	100%	Unid	0.00	$ 6,122,773	$ -	0%

PROPUESTA ECONOMICA (Proponente)			EJECUTADO ANTERIOR				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3				ACTA PARCIAL No. 7					ACUMULADO					POR EJECUTAR				
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE
	IE.01.002	Suministro E Instalación De Armado Trifasico Fin de linea 3F MT 331	Unid	2.00	$ 3,156,128	$ 6,312,256	Unid	2.00	$ 3,156,128	$ 6,312,256	Unid	0.00	$ 3,156,128	$ -	0%	Unid	2.00	$ 3,156,128	$ 6,312,256	100%	Unid	0.00	$ 3,156,128	$ -	0%
	IE.01.003	Suministro E Instalación De Armado Trifasico en alineación 3F MT 332	Unid	1.00	$ 1,233,808	$ 1,233,808	Unid	1.00	$ 1,233,808	$ 1,233,808	Unid	0.00	$ 1,233,808	$ -	0%	Unid	1.00	$ 1,233,808	$ 1,233,808	100%	Unid	0.00	$ 1,233,808	$ -	0%
	IE.01.004	Suministro e Instalación De Cable ACSR 1/0 3F	Mts	80.00	$ 52,356	$ 4,188,485	Mts	140.00	$ 52,356	$ 7,329,848	Mts	0.00	$ 52,356	$ -	0%	Mts	80.00	$ 52,356	$ 4,188,485	57%	Mts	60.00	$ 52,356	$ 3,141,364	43%
Subtotal										$ 33,244,230															
	IE.02	Centro De Trasformación																							
	IE.02.001	Suministro E Instalación De Centro De Transformación Tipo Poste 45 Kva 3F	Unid	1.00	$ 22,240,649	$ 22,240,649	Unid	1.00	$ 22,240,649	$ 22,240,649	Unid	0.00	$ 22,240,649	$ -	0%	Unid	1.00	$ 22,240,649	$ 22,240,649	100%	Unid	0.00	$ 22,240,649	$ -	0%
	IE.02.002	Suministro e Instalación De Malla A Tierra	Glb	1.00	$ 5,695,143	$ 5,695,143	Glb	1.00	$ 5,695,143	$ 5,695,143	Glb	0.00	$ 5,695,143	$ -	0%	Glb	1.00	$ 5,695,143	$ 5,695,143	100%	Glb	0.00	$ 5,695,143	$ -	0%
	IE.02.003	Suministro E Instalacion De Ducteria IMC 3"	Unid	1.00	$ 686,188	$ 686,188	Unid	2.00	$ 686,188	$ 1,372,376	Unid	0.00	$ 686,188	$ -	0%	Unid	1.00	$ 686,188	$ 686,188	50%	Unid	1.00	$ 686,188	$ 686,188	50%
	IE.02.004	Suministro E ITendido De Acometida Principal En Calibre 3N°2/0 + 1N°2/0 + 1N°2T AWG THHN-THWN 90°C	Mts	20.00	$ 368,759	$ 7,375,182	Mts	90.00	$ 368,759	$ 33,188,318	Mts	48.00	$ 368,759	$ 17,700,436	53%	Mts	68.00	$ 368,759	$ 25,075,618	76%	Mts	22.00	$ 368,759	$ 8,112,700	24%
	IE.02.005	Suministro E Instalación De Registro Baja Tensión SB 325 0,75 X 0,75 mts	Unid	3.00	$ 877,728	$ 2,633,184	Unid	3.00	$ 877,728	$ 2,633,184	Unid	0.00	$ 877,728	$ -	0%	Unid	3.00	$ 877,728	$ 2,633,184	100%	Unid	0.00	$ 877,728	$ -	0%
	IE.02.006	Suministro E Instalació de Gabinete Principal de Control, Para Iluminación, Protecciões, Dps, Amperimetreo, Voltimetro, Contactores	Unid	1.00	$ 10,047,889	$ 10,047,889	Unid	1.00	$ 10,047,889	$ 10,047,889	Unid	0.00	$ 10,047,889	$ -	0%	Unid	1.00	$ 10,047,889	$ 10,047,889	100%	Unid	0.00	$ 10,047,889	$ -	0%
	IE.02.007	Suministro e Instalación De Sistema De Apantallamiento SIPRA	Glb	1.00	$ 14,669,377	$ 14,669,377	Glb	1.00	$ 14,669,377	$ 14,669,377	Glb	0.00	$ 14,669,377	$ -	0%	Glb	1.00	$ 14,669,377	$ 14,669,377	100%	Glb	0.00	$ 14,669,377	$ -	0%
Subtotal										$ 89,846,936															
	IE.03	Redes Electricas Baja Tensión																							
	IE.03.001	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 1 En Calibre 3N°8 + 1N°8 + 1N°8T AWG THHN-THWN 90°C	Mts	40.00	$ 58,992	$ 2,359,667	Mts	40.00	$ 58,992	$ 2,359,667	Mts	0.00	$ 58,992	$ -	0%	Mts	40.00	$ 58,992	$ 2,359,667	100%	Mts	0.00	$ 58,992	$ -	0%
	IE.03.002	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 2 En Calibre 3N°6 + 1N°6 + 1N°8T AWG THHN-THWN 90°C En 1 Ducto 2" PVC	Mts	100.00	$ 63,484	$ 6,348,409	Mts	100.00	$ 63,484	$ 6,348,409	Mts	0.00	$ 63,484	$ -	0%	Mts	100.00	$ 63,484	$ 6,348,409	100%	Mts	0.00	$ 63,484	$ -	0%
	IE.03.003	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 3 En Calibre 3N°4 + 1N°4 + 1N°4T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	Mts	125.00	$ 69,107	$ 8,638,352	Mts	125.00	$ 69,107	$ 8,638,352	Mts	0.00	$ 69,107	$ -	0%	Mts	125.00	$ 69,107	$ 8,638,352	100%	Mts	0.00	$ 69,107	$ -	0%
	IE.03.004	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 4 En Calibre 3N°4 + 1N°4 + 1N°4T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	Mts	185.00	$ 69,107	$ 12,784,761	Mts	185.00	$ 69,107	$ 12,784,761	Mts	0.00	$ 69,107	$ -	0%	Mts	185.00	$ 69,107	$ 12,784,761	100%	Mts	0.00	$ 69,107	$ -	0%
	IE.03.005	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Iluminacion Perimetral 1 En Calibre 3N°12 + 1N°12 + 1N°12T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	Mts	150.00	$ 35,750	$ 5,362,500	Mts	150.00	$ 35,750	$ 5,362,500	Mts	0.00	$ 35,750	$ -	0%	Mts	150.00	$ 35,750	$ 5,362,500	100%	Mts	0.00	$ 35,750	$ -	0%
	IE.03.006	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Iluminacion Perimetral 2 En Calibre 3N°12 + 1N°12 + 1N°12T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	Mts	150.00	$ 35,750	$ 5,362,500	Mts	150.00	$ 35,750	$ 5,362,500	Mts	0.00	$ 35,750	$ -	0%	Mts	150.00	$ 35,750	$ 5,362,500	100%	Mts	0.00	$ 35,750	$ -	0%
	IE.03.007	Suministro E Instalación de Cable Encauchetado 4x10 AWG THHN - THWN 90°C, Iluminación De Mastiles	Mts	16.00	$ 52,138	$ 834,206	Mts	100.00	$ 52,138	$ 5,213,788	Mts	0.00	$ 52,138	$ -	0%	Mts	16.00	$ 52,138	$ 834,206	16%	Mts	84.00	$ 52,138	$ 4,379,582	84%
	IE.03.008	Suministro E Instalación de Cable Encauchetado 3x12 AWG THHN - THWN 90°C, Iluminación Perimetral	Mts	110.00	$ 17,553	$ 1,930,833	Mts	110.00	$ 17,553	$ 1,930,833	Mts	0.00	$ 17,553	$ -	0%	Mts	110.00	$ 17,553	$ 1,930,833	100%	Mts	0.00	$ 17,553	$ -	0%
	IE.03.009	Suministro E Instalación De Registro Baja Tensión SB 325 0,40 X 0,40 mts	Unid	1.00	$ 689,958	$ 689,958	Unid	22.00	$ 689,958	$ 15,179,067	Unid	0.00	$ 689,958	$ -	0%	Unid	1.00	$ 689,958	$ 689,958	5%	Unid	21.00	$ 689,958	$ 14,489,109	95%
	IE.03.010	Suministro E Instalacion de Caja de Derivación	Unid	4.00	$ 1,452,919	$ 5,811,676	Unid	4.00	$ 1,452,919	$ 5,811,676	Unid	0.00	$ 1,452,919	$ -	0%	Unid	4.00	$ 1,452,919	$ 5,811,676	100%	Unid	0.00	$ 1,452,919	$ -	0%
	IE.03.011	Suministro E Instalacion de Salida De Iluminación 120 V En calibre 2N°12+1N°12T, Ducteria EMT Y/O SCH 40 3/4" Incluye Iluminación Led 2x 32 Hermatica	Unid	25.00	$ 527,372	$ 13,184,299	Unid	25.00	$ 527,372	$ 13,184,299	Unid	0.00	$ 527,372	$ -	0%	Unid	25.00	$ 527,372	$ 13,184,299	100%	Unid	0.00	$ 527,372	$ -	0%
	IE.03.012	Suministro E Instalacion de Salida De Toma general 120V En calibre 2N°12+1N°12T, Ducteria EMT Y/O SCH 40 3/4" Incluye Toma General Blanco	Unid	0.00	$ 216,709	$ -	Unid	5.00	$ 216,709	$ 1,083,545	Unid	0.00	$ 216,709	$ -	0%	Unid	0.00	$ 216,709	$ -	0%	Unid	5.00	$ 216,709	$ 1,083,545	100%
	IE.03.013	Suministro E Instalacion de Salida De Toma GFCI 120V En calibre 2N°12+1N°12T, Ducteria EMT Y/O SCH 40 3/4" Incluye Toma General Blanco	Unid	0.00	$ 185,015	$ -	Unid	3.00	$ 185,015	$ 555,045	Unid	0.00	$ 185,015	$ -	0%	Unid	0.00	$ 185,015	$ -	0%	Unid	3.00	$ 185,015	$ 555,045	100%
	IE.03.014	Suministro E Instalacion de Salida De Toma ESPECIFICO 220V En calibre 2N°10+1N°10T, Ducteria PVC 3/4" Incluye Toma General Blanco	Unid	0.00	$ 201,922	$ -	Unid	1.00	$ 201,922	$ 201,922	Unid	0.00	$ 201,922	$ -	0%	Unid	0.00	$ 201,922	$ -	0%	Unid	1.00	$ 201,922	$ 201,922	100%
Subtotal										$ 84,016,364															
	IE.04	Sistema de Iluminación																							
	IE.04.001	Suministro E Instalación De Mastil 18 mts En Acero Galvanizado En Caliente, Incluye Canastilla Rectangular Para 1-12 Reflectores Diseñado Para Una Velocidad el Viento 130 KMH, Con Escalerilla de Ascenso y Guaya Para Instalación e Linea de Vida a Partir de 8 Mts , Pernos Anclaje y Plantilla de Fundición	Unid	4.00	$ 49,312,098	$ 197,248,394	Unid	4.00	$ 49,312,098	$ 197,248,394	Unid	0.00	$ 49,312,098	$ -	0%	Unid	4.00	$ 49,312,098	$ 197,248,394	100%	Unid	0.00	$ 49,312,098	$ -	0%
	IE.04.002	Suministro e instelación de luminaria proyector 96 leds 500 w, optica o similar, fijacion en estructura de 18 mts	Unid	28.00	$ 11,608,404	$ 325,035,306	Unid	28.00	$ 11,608,404	$ 325,035,306	Unid	0.00	$ 11,608,404	$ -	0%	Unid	28.00	$ 11,608,404	$ 325,035,306	100%	Unid	0.00	$ 11,608,404	$ -	0%
	IE.04.003	Suministro y construccion de base armada en concreto y hierro forjado, según especificaciones para mastil de 18 mts. Incluye estudio de suelos y de diseño estructural	Unid	4.00	$ 49,123,980	$ 196,495,921	Unid	4.00	$ 49,123,980	$ 196,495,921	Unid	0.00	$ 49,123,980	$ -	0%	Unid	4.00	$ 49,123,980	$ 196,495,921	100%	Unid	0.00	$ 49,123,980	$ -	0%
	IE.04.004	Suministro e instalación de poste cruceta dipole lighting 8.0 m, poligonal en acero galvanizado en caliente y pintado, incluye cruceta para 2 a 3 reflectores de 2.4 m, pernos de anclaje y plantilla para fundicion.	Unid	10.00	$ 18,674,011	$ 186,740,114	Unid	10.00	$ 18,674,011	$ 186,740,114	Unid	0.00	$ 18,674,011	$ -	0%	Unid	10.00	$ 18,674,011	$ 186,740,114	100%	Unid	0.00	$ 18,674,011	$ -	0%
	IE.04.005	Suministro e instalación de luminaria proyector antares "s" leds 50 w, optica o similar, fijacion en losa o estructura de 8 mts	Unid	20.00	$ 3,497,065	$ 69,941,303	Unid	20.00	$ 3,497,065	$ 69,941,303	Unid	0.00	$ 3,497,065	$ -	0%	Unid	20.00	$ 3,497,065	$ 69,941,303	100%	Unid	0.00	$ 3,497,065	$ -	0%
Subtotal										$ 975,461,038															
	TJF	TERRENO DE JUEGO FUTBOL								$ 1,435,787,416															
	TJF.01	CAPA VEGETAL																							
	TJ.01.001	NIVELACION Y COMPACTACION DEL AREA TOTAL	M2	8,976.18	$ 14,314	$ 128,488,519	M2	10,711.96	$ 14,314	$ 153,335,215	M2	1,253.85	$ 14,314	$ 17,948,101	12%	M2	10,230.03	$ 14,314	$ 146,436,620	96%	M2	481.93	$ 14,314	$ 6,898,595	4%
Subtotal										$ 153,335,215															
	TJF.02	OBRAS PARA DRENAJE DE LA CANCHA																							
	TJF.02.001	EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE MATERIAL	M3	662.16	$ 17,443	$ 11,550,195	M3	1,932.48	$ 17,443	$ 33,708,676	M3	700.00	$ 17,443	$ 12,210,227	36%	M3	1,362.16	$ 17,443	$ 23,760,422	70%	M3	570.32	$ 17,443	$ 9,948,254	30%
	TJF.02.002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=6 PULG.	ML	0.00	$ 82,260	$ -	ML	0.00	$ 82,260	$ -	ML	0.00	$ 82,260	$ -	0%	ML	0.00	$ 82,260	$ -	0%	ML	0.00	$ 82,260	$ -	0%
	TJF.02.003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=12 PULG.	ML	0.00	$ 156,804	$ -	ML	0.00	$ 156,804	$ -	ML	0.00	$ 156,804	$ -	0%	ML	0.00	$ 156,804	$ -	0%	ML	0.00	$ 156,804	$ -	0%
	TJF.02.004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=4 PULG.	ML	0.00	$ 53,661	$ -	ML	0.00	$ 53,661	$ -	ML	0.00	$ 53,661	$ -	0%	ML	0.00	$ 53,661	$ -	0%	ML	0.00	$ 53,661	$ -	0%
	TJF.02.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL FT 2100	M2	8,236.43	$ 46,707	$ 384,697,663	M2	9,472.62	$ 46,707	$ 442,436,164	M2	0.00	$ 46,707	$ -	0%	M2	8,236.43	$ 46,707	$ 384,697,663	87%	M2	1,236.19	$ 46,707	$ 57,738,502	13%
	TJF.02.006	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	4.00	$ 1,366,092	$ 5,464,367	UND	6.00	$ 1,366,092	$ 8,196,550	UND	0.00	$ 1,366,092	$ -	0%	UND	4.00	$ 1,366,092	$ 5,464,367	67%	UND	2.00	$ 1,366,092	$ 2,732,183	33%
	TJF.02.007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	M3	169.91	$ 30,635	$ 5,205,097	M3	218.79	$ 30,635	$ 6,702,599	M3	13.16	$ 30,635	$ 403,235	6%	M3	183.07	$ 30,635	$ 5,608,322	84%	M3	35.72	$ 30,635	$ 1,094,277	16%
	TJF.02.008	RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	105.46	$ 186,543	$ 19,673,217	M3	105.46	$ 186,543	$ 19,673,217	M3	0.00	$ 186,543	$ -	0%	M3	105.46	$ 186,543	$ 19,673,217	100%	M3	0.00	$ 186,543	$ -	0%
	TJF.02.009	RELLENO CON ARENA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	11.16	$ 164,052	$ 1,830,823	M3	67.86	$ 164,052	$ 11,132,587	M3	20.11	$ 164,052	$ 3,299,091	30%	M3	31.27	$ 164,052	$ 5,129,915	46%	M3	36.59	$ 164,052	$ 6,002,673	54%
Subtotal										$ 521,849,793															
	TJF.03	GRAMA SINTETICA																							
	TJF.04.001	SUMINISTRO TRANSPORTES E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, CUYO PROVEEDOR SERA CERTIFICADO FIFA PREFER PRODUCER, DE 50 MM, 320 MICRONES, 12000 DTEX, STICH 13/10 CM, CON PROTECCION UV Y TRIPLE BACKING.	M2	0.00	$ 247,608	$ -	M2	0.00	$ 247,608	$ -	M2	0.00	$ 247,608	$ -	0%	M2	0.00	$ 247,608	$ -	0%	M2	0.00	$ 247,608	$ -	0%
	TJF.04.002	RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	985.80	$ 186,543	$ 183,894,269	M3	985.80	$ 186,543	$ 183,894,269	M3	0.00	$ 186,543	$ -	0%	M3	985.80	$ 186,543	$ 183,894,269	100%	M3	0.00	$ 186,543	$ -	0%
	TJF.04.003	RELLENO CON ARENA CALIZA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	0.00	$ 164,052	$ -	M3	0.00	$ 164,052	$ -	M3	0.00	$ 164,052	$ -	0%	M3	0.00	$ 164,052	$ -	0%	M3	0.00	$ 164,052	$ -	0%
Subtotal										$ 183,894,269															
	TJ.04	EQUIPAMIENTO																							
	TJ.05.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUERIAS DE FUTBOL EN ALUMINIO, INCLUYE MALLA M.	PZA	0.00	$ 2,146,723	$ -	PZA	2.00	$ 2,146,723	$ 4,293,447	PZA	2.00	$ 2,146,723	$ 4,293,447	100%	PZA	2.00	$ 2,146,723	$ 4,293,447	100%	PZA	0.00	$ 2,146,723	$ -	0%
	TJ.05.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERINES CON RESORTE PARA AREA DE CORNER	PZA	0.00	$ 445,420	$ -	PZA	4.00	$ 445,420	$ 1,781,682	PZA	4.00	$ 445,420	$ 1,781,682	100%	PZA	4.00	$ 445,420	$ 1,781,682	100%	PZA	0.00	$ 445,420	$ -	0%
	TJ.05.003	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS PARA SUPLENTE EN ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA EN POLICARBONATO	UND	0.00	$ 5,164,438	$ -	UND	2.00	$ 5,164,438	$ 10,328,876	UND	0.00	$ 5,164,438	$ -	0%	UND	0.00	$ 5,164,438	$ -	0%	UND	2.00	$ 5,164,438	$ 10,328,876	100%
Subtotal										$ 16,404,005															
	TJ.05	CERRAMIENTO DE CANCHA																							

PROPUESTA ECONOMICA (Proponente)			EJECUTADO ANTERIOR				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3				ACTA PARCIAL No. 7					ACUMULADO					POR EJECUTAR				
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE
	TJ.06.001	MURO EN BLOCK DE 0.15, RELLENO H:0.8	ML	292.00	$ 68,796	$ 20,088,494	ML	292.00	$ 68,796	$ 20,088,494	ML	0.00	$ 68,796	$ -	0%	ML	292.00	$ 68,796	$ 20,088,494	100%	ML	0.00	$ 68,796	$ -	0%
	TJ.06.002	VIGA CINTA Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0,2 Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0.20	ML	386.44	$ 45,360	$ 17,528,860	ML	386.44	$ 45,360	$ 17,528,860	ML	0.00	$ 45,360	$ -	0%	ML	386.44	$ 45,360	$ 17,528,860	100%	ML	0.00	$ 45,360	$ -	0%
	TJ.06.003	VIGA CIMIENTO DE 0,3 M X 0.25	ML	292.00	$ 839,248	$ 245,060,558	ML	292.00	$ 839,248	$ 245,060,558	ML	0.00	$ 839,248	$ -	0%	ML	292.00	$ 839,248	$ 245,060,558	100%	ML	0.00	$ 839,248	$ -	0%
	TJ.06.004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ANTI IMPACTO PANÉL PREFABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADA, RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE POLIÉSTER DE 4,75MM DE DIÁMETRO CON PUNTOS DE CRUCE ELECTROSOLDADOS, EN CUADROS DE 100MM X 50MM	M2	870.40	$ 280,282	$ 243,957,295	M2	870.40	$ 280,282	$ 243,957,295	M2	0.00	$ 280,282	$ -	0%	M2	870.40	$ 280,282	$ 243,957,295	100%	M2	0.00	$ 280,282	$ -	0%
	TJ.06.005	PANETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	584.00	$ 47,116	$ 27,515,691	M2	584.00	$ 47,116	$ 27,515,691	M2	0.00	$ 47,116	$ -	0%	M2	584.00	$ 47,116	$ 27,515,691	100%	M2	0.00	$ 47,116	$ -	0%
	TJ.06.006	PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	250.70	$ 10,536	$ 2,641,466	M2	584.00	$ 10,536	$ 6,153,236.00	M2	333.30	$ 10,536	$ 3,511,769.64	57%	M2	584.00	$ 10,536	$ 6,153,236.00	100%	M2	0.00	$ 10,536	$ 0	0%
Subtotal										$ 560,304,134															
	PR	ZONA DE CIRCULACION																							
	PR .01.004	CONCRETO DE 3000 PARA PARQUEADEROS Y ZONA DE JUEGOS E:0,20 m	M3	43.06	$ 783,582	$ 33,741,033	M3	48.71	$ 783,582	$ 38,166,703	M3	3.82	$ 783,582	$ 2,993,283	8%	M3	46.88	$ 783,582	$ 36,734,316	96%	M3	1.83	$ 783,582	$ 1,432,388	4%
	PR .01.005	BORDILLO PREFABRICADO	M2	0.00	$ 81,176	$ -	M2	0.00	$ 81,176	$ -	M2	0.00	$ 81,176	$ -	0%	M2	0.00	$ 81,176	$ -	0%	M2	0.00	$ 81,176	$ -	0%
	PR .01.006	PLANTAS ORNAMENTALES CORALITO, ICACO O SIMILAR	M2	0.00	$ 142,544	$ -	M2	0.00	$ 142,544	$ -	M2	0.00	$ 142,544	$ -	0%	M2	0.00	$ 142,544	$ -	0%	M2	0.00	$ 142,544	$ -	0%
	PR .01.007	BICICLETERO DE 6 PUESTO EN ACERO INOXIDABLE	UND	0.00	$ 2,751,618	$ -	UND	3.00	$ 2,751,618	$ 8,254,855	UND	0.00	$ 2,751,618	$ -	0%	UND	0.00	$ 2,751,618	$ -	0%	UND	3.00	$ 2,751,618	$ 8,254,855	100%
	PR .01.008	PISO EN ZONA DE BIO SALUDABLE, CAPA SUPERIOR DE GRANULOS DE CAUCHO EN EPDM DECOLORES SOLIDO MEZCLADOS CON UN ADHESIVO PU CAPA DE BASE FORMADA POR GRANULOS DE CAUCHO SBR MEZCALDO CON UN ADHESIVO DE PU. CAPA DE GASTE 10 MM + CAPA ELASTICA 60 MM	M2	0.00	$ 192,558	$ -	M2	0.00	$ 192,558	$ -	M2	0.00	$ 192,558	$ -	0%	M2	0.00	$ 192,558	$ -	0%	M2	0.00	$ 192,558	$ -	0%
	PR .01.009	RAMPA DE ACCESO	ML	23.88	$ 231,525	$ 5,528,817	ML	26.75	$ 231,525	$ 6,193,294	ML	2.87	$ 231,525	$ 664,477	11%	ML	26.75	$ 231,525	$ 6,193,294	100%	ML	0.00	$ 231,525	$ -	0%
	PR .01.010	ANDENES	M2	193.67	$ 168,210	$ 32,577,201	M2	745.16	$ 168,210	$ 125,343,251	M2	525.14	$ 168,210	$ 88,333,720	70%	M2	718.81	$ 168,210	$ 120,910,921	96%	M2	26.35	$ 168,210	$ 4,432,330	4%
	PR .01.011	LOSA CONTRA PISO ZONA DE CIRCULACION	M2	778.23	$ 168,210	$ 130,905,950	M2	889.78	$ 168,210	$ 149,669,759	M2	54.54	$ 168,210	$ 9,174,165	6%	M2	832.77	$ 168,210	$ 140,080,116	94%	M2	57.01	$ 168,210	$ 9,589,643	6%
	PR .01.012	MALLA ELECTROSOLDAS	M2	611.08	$ 7,543	$ 4,609,488	M2	889.78	$ 7,543	$ 6,711,772	M2	221.69	$ 7,543	$ 1,672,248	25%	M2	832.77	$ 7,543	$ 6,281,736	94%	M2	57.01	$ 7,543	$ 430,037	6%
	PR .01.013	ESCALINATAS FUNDIDAS EN CONCRETO Y OTRO	ML	0.00	$ 491,400	$ -	ML	177.40	$ 491,400	$ 87,174,360	ML	20.00	$ 491,400	$ 9,828,000	11%	ML	20.00	$ 491,400	$ 9,828,000	11%	ML	157.40	$ 491,400	$ 77,346,360	89%
	PR .01.014	ACERO DE JUNTAS LOSA CONTA PISO	KG	0.00	$ 10,415	$ -	KG	0.00	$ 10,415	$ -	KG	0.00	$ 10,415	$ -	0%	KG	0.00	$ 10,415	$ -	0%	KG	0.00	$ 10,415	$ -	0%
	PR .01.015	MURO DE CONTECCION Y NIVELACION	ML	311.95	$ 491,400	$ 153,292,230	ML	429.96	$ 491,400	$ 211,284,506	ML	31.95	$ 491,400	$ 15,700,230	7%	ML	343.90	$ 491,400	$ 168,992,460	80%	ML	86.06	$ 491,400	$ 42,292,046	20%
	PR .01.016	BARRANDA DE PROTECCION EN ACERO GALVANIZADO DE 2" ALTURA 1M	ML	0.00	$ 275,568	$ -	ML	162.76	$ 275,568	$ 44,851,755	ML	160.00	$ 275,568	$ 44,090,909	98%	ML	160.00	$ 275,568	$ 44,090,909	98%	ML	2.76	$ 275,568	$ 760,846	2%
Subtotal										$ 677,650,255															
	NP																								
	1 NP	SUMINISTRO TRANSPORTES E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, CUYO PROVEEDOR SERA CERTIFICADO FIFA PREFER PRODUCER, DE 50 MM, 320 MICRONES, 12000 DTEX, STICH 13/10 CM, CON PROTECCION UV Y TRIPLE BACKING PESO MAX 30 KG	M2	4,929.00	$ 184,912	$ 911,430,509	M2	4,929.00	$ 184,912	$ 911,430,509	M2	0.00	$ 184,912	$ -	0%	M2	4,929.00	$ 184,912	$ 911,430,509	100%	M2	0.00	$ 184,912	$ -	0%
	2 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PARA DRENAJE, INCLUYE TUBERIA DE 3"	ML	372.00	$ 217,199	$ 80,797,897	ML	372.00	$ 217,199	$ 80,797,897	ML	0.00	$ 217,199	$ -	0%	ML	372.00	$ 217,199	$ 80,797,897	100%	ML	0.00	$ 217,199	$ -	0%
	3 NP	CONCRETO DE LIMPIEZA GRADERIAS Y MURO CONTENCION	m3	29.30	$ 641,458	$ 18,797,448	m3	29.30	$ 641,458	$ 18,797,448	m3	0.00	$ 641,458	$ -	0%	m3	29.30	$ 641,458	$ 18,797,448	100%	m3	0.00	$ 641,458	$ -	0%
	4 NP	RELLENO EN PIEDRA CICLOPEA ESTABILIZACION DE TERRENO Y CIMENTACIONES, INCLUYE CONFORMACION Y TRANSPORTE	m3	353.01	$ 345,246	$ 121,873,879	m3	507.01	$ 345,246	$ 175,041,825	m3	142.00	$ 345,246	$ 49,024,990	28%	m3	495.01	$ 345,246	$ 170,898,869	98%	m3	12.00	$ 345,246	$ 4,142,957	2%
	5 NP	LOSA CONCRETO EN METALDECK CAL 20 E:12 CM, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6 MM	M2	165.00	$ 276,923	$ 45,692,308	M2	165.00	$ 276,923	$ 45,692,308	M2	0.00	$ 276,923	$ -	0%	M2	165.00	$ 276,923	$ 45,692,308	100%	M2	0.00	$ 276,923	$ -	0%
	6 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENDURECEDOR DE PISO A BASE DE CUARZO, INCLUYE ALLANADO MANUAL Y DILATACIONES	M2	102.52	$ 55,400	$ 5,679,608	M2	165.00	$ 55,400	$ 9,141,000	M2	62.48	$ 55,400	$ 3,461,392	38%	M2	165.00	$ 55,400	$ 9,141,000	100%	M2	0.00	$ 55,400	$ -	0%
	7 NP	AJUSTE, TRAMITE Y APROBACION DE DISEÑO ANTE OPERADOR DE RED	UND	0.00	$ 8,120,000	$ -	UND	1.00	$ 8,120,000	$ 8,120,000	UND	0.00	$ 8,120,000	$ -	0%	UND	0.00	$ 8,120,000	$ -	0%	UND	1.00	$ 8,120,000	$ 8,120,000	100%
	8 NP	CERTIFICACION RETIE	UND	0.00	$ 9,167,000	$ -	UND	1.00	$ 9,167,000	$ 9,167,000	UND	0.00	$ 9,167,000	$ -	0%	UND	0.00	$ 9,167,000	$ -	0%	UND	1.00	$ 9,167,000	$ 9,167,000	100%
	9 NP	CERTIFICACION RETILAP	UND	0.00	$ 10,000,000	$ -	UND	1.00	$ 10,000,000	$ 10,000,000	UND	0.00	$ 10,000,000	$ -	0%	UND	0.00	$ 10,000,000	$ -	0%	UND	1.00	$ 10,000,000	$ 10,000,000	100%
	10 NP	TUBERIA PVC-P RDE-2"	ML	0.00	$ 62,351	$ -	ML	71.86	$ 62,351	$ 4,480,525	ML	50.00	$ 62,351	$ 3,117,538	70%	ML	50.00	$ 62,351	$ 3,117,538	70%	ML	21.86	$ 62,351	$ 1,362,988	30%
	11 NP	TUBERIA PVC-P RDE 1 1/2"	ML	0.00	$ 47,961	$ -	ML	35.85	$ 47,961	$ 1,719,415	ML	30.00	$ 47,961	$ 1,438,841	84%	ML	30.00	$ 47,961	$ 1,438,841	84%	ML	5.85	$ 47,961	$ 280,574	16%
	12 NP	TUBERIA PVC-P RDE 1 1/4"	ML	0.00	$ 55,152	$ -	ML	4.60	$ 55,152	$ 253,697	ML	4.00	$ 55,152	$ 220,606	87%	ML	4.00	$ 55,152	$ 220,606	87%	ML	0.60	$ 55,152	$ 33,091	13%
	13 NP	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO EN SITIO H = 80 CM	ML	239.42	$ 245,700	$ 58,825,494	ML	712.60	$ 245,700	$ 175,085,132	ML	400.00	$ 245,700	$ 98,280,000	56%	ML	639.42	$ 245,700	$ 157,105,494	90%	ML	73.18	$ 245,700	$ 17,979,638	10%
	14 NP	TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 10 M3, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	UND	0.00	$ 25,953,554	$ -	UND	1.00	$ 25,953,554	$ 25,953,554	UND	0.00	$ 25,953,554	$ -	0%	UND	0.00	$ 25,953,554	$ -	0%	UND	1.00	$ 25,953,554	$ 25,953,554	100%
	15 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS EN GRADAS	UND	0.00	$ 190,870	$ -	UND	234.00	$ 190,870	$ 44,663,580	UND	170.00	$ 190,870	$ 32,447,848	73%	UND	170.00	$ 190,870	$ 32,447,848	73%	UND	64.00	$ 190,870	$ 12,215,661	27%
	16 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTA PARA ZONAS DE PARQUEADEROS	UND	0.00	$ 180,000	$ -	UND	22.00	$ 180,000	$ 3,960,000	UND	14.00	$ 180,000	$ 2,520,000	64%	UND	14.00	$ 180,000	$ 2,520,000	64%	UND	8.00	$ 180,000	$ 1,440,000	36%
	17 NP	DEMARCACION VIAL TIPO TRAFICO PARA PAVIMENTO LINEAS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL E:10 CM	ML	0.00	$ 13,400	$ -	ML	110.60	$ 13,400	$ 1,482,040	ML	0.00	$ 13,400	$ -	0%	ML	0.00	$ 13,400	$ -	0%	ML	110.60	$ 13,400	$ 1,482,040	100%
	18 NP	DEMARCACION VIAL TIPO TRAFICO PARA PAVIMENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	M2	0.00	$ 46,700	$ -	M2	103.01	$ 46,700	$ 4,810,660	M2	0.00	$ 46,700	$ -	0%	M2	0.00	$ 46,700	$ -	0%	M2	103.01	$ 46,700	$ 4,810,660	100%

PROPUESTA ECONOMICA (Proponente)			EJECUTADO ANTERIOR				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 3				ACTA PARCIAL No. 7					ACUMULADO					POR EJECUTAR				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE
	19 NP	PLACA CONMEMORATIVA CON NOMBRE DEL PROYECTO	UND	0.00	$ 7,954,120	$ -	UND	1.00	$ 7,954,120	$ 7,954,120	UND	0.00	$ 7,954,120	$ -	0%	UND	0.00	$ 7,954,120	$ -	0%	UND	1.00	$ 7,954,120	$ 7,954,120	100%
	20 NP	SEÑALETICA ZONAS COMUNES	UND	0.00	$ 185,985	$ -	UND	5.00	$ 185,985	$ 929,924	UND	0.00	$ 185,985	$ -	0%	UND	0.00	$ 185,985	$ -	0%	UND	5.00	$ 185,985	$ 929,924	100%
	21 NP	CONEXIÓN COMPLETA DE TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA AL SISTEMA DE BOMBEO, ACCESORIOS Y TODO LO	UND	0.00	$ 846,191	$ -	UND	1.00	$ 846,191	$ 846,191	UND	0.00	$ 846,191	$ -	0%	UND	0.00	$ 846,191	$ -	0%	UND	1.00	$ 846,191	$ 846,191	100%
	22 NP	MESÓN EN CONCRETO ESMALTADO ANCHO = 60CM	ML	0.00	$ 265,152	$ -	ML	13.77	$ 265,152	$ 3,651,136	ML	10.16	$ 265,152	$ 2,693,939	74%	ML	10.16	$ 265,152	$ 2,693,939	74%	ML	3.61	$ 265,152	$ 957,197	26%
	23 NP	TUBERIA DESAGUE ALCATARILLADO PVC 16" (DESDE ZONA DE JUEGO HASTA LA CAJA)	ML	0.00	$ 275,543	$ -	ML	97.24	$ 275,543	$ 26,793,801	ML	0.00	$ 275,543	$ -	0%	ML	0.00	$ 275,543	$ -	0%	ML	97.24	$ 275,543	$ 26,793,801	100%
	24 NP	REJILLA DE PISO 2 X 3" METALICA	UND	0.00	$ 62,000	$ -	UND	6.00	$ 62,000	$ 372,000	UND	0.00	$ 62,000	$ -	0%	UND	0.00	$ 62,000	$ -	0%	UND	6.00	$ 62,000	$ 372,000	100%
	25 NP	VENTANAS BATERIA DE BAÑO	M2	0.00	$ 602,345	$ -	M2	5.52	$ 602,345	$ 3,324,944	M2	2.16	$ 602,345	$ 1,301,065	39%	M2	2.16	$ 602,345	$ 1,301,065	39%	M2	3.36	$ 602,345	$ 2,023,879	61%
	26 NP	BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 100 KG/M3 x 15CM	M2	0.00	$ 81,566	$ -	M2	2,895.74	$ 81,566	$ 236,193,318	M2	2,315.00	$ 81,566	$ 188,824,495	80%	M2	2,315.00	$ 81,566	$ 188,824,495	80%	M2	580.74	$ 81,566	$ 47,368,823	20%
	27 NP	CAMA DE ARENA NIVELADA CON PENDIENTES DE DRENAJE x 3 CM	M2	0.00	$ 9,470	$ -	M2	2,895.74	$ 9,470	$ 27,421,825	M2	2,100.00	$ 9,470	$ 19,886,364	73%	M2	2,100.00	$ 9,470	$ 19,886,364	73%	M2	795.74	$ 9,470	$ 7,535,461	27%
	28 NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN VEHICULAR, INCLUYE SELLO EN ARENA (CEMENTO)	M2	0.00	$ 219,000	$ -	M2	2,895.74	$ 219,000	$ 634,168,089	M2	2,100.00	$ 219,000	$ 459,900,000	73%	M2	2,100.00	$ 219,000	$ 459,900,000	73%	M2	795.74	$ 219,000	$ 174,268,089	27%
	29 NP	VIGA CINTA DE 20CM x 15CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0.00	$ 67,803	$ -	ML	694.02	$ 67,803	$ 47,056,650	ML	365.00	$ 67,803	$ 24,748,106	53%	ML	365.00	$ 67,803	$ 24,748,106	53%	ML	329.02	$ 67,803	$ 22,308,553	47%
	30 NP	CONSTRUCCIÓN DE LOSA-CUNETA DE 30CM DE ANCHO E: 10 CM, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	ML	0.00	$ 97,706	$ -	ML	786.32	$ 97,706	$ 76,827,641	ML	620.00	$ 97,706	$ 60,577,617	79%	ML	620.00	$ 97,706	$ 60,577,617	79%	ML	166.32	$ 97,706	$ 16,250,024	21%
	31 NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600	M2	0.00	$ 13,352	$ -	M2	5,076.00	$ 13,352	$ 67,776,136	M2	4,000.00	$ 13,352	$ 53,409,091	79%	M2	4,000.00	$ 13,352	$ 53,409,091	79%	M2	1,076.00	$ 13,352	$ 14,367,045	21%
	32 NP	ACERO DE REFUERZO PARA MURO DE CONTENCIÓN	KG	0.00	$ 10,425	$ -	KG	11,275.78	$ 10,425	$ 117,549,997	KG	10,285.00	$ 10,425	$ 107,221,125	91%	KG	10,285.00	$ 10,425	$ 107,221,125	91%	KG	990.78	$ 10,425	$ 10,328,872	9%
Subtotal										$ 2,781,462,301															
SUBTOTAL OBRAS						**$ 6,133,675,257**				**$ 8,507,326,636**				**$ 1,518,000,212**						**$ 7,651,675,469**				**$ 855,651,172**	
			COSTO DIRECTO			**$ 6,133,675,257**	**COSTO DIRECTO**			**$ 8,507,326,636**	**COSTO DIRECTO**			**$ 1,518,000,212.16**		**COSTO DIRECTO**			**$ 7,651,675,469**		**COSTO DIRECTO**			**855,651,167**	
			ADMINISTRACIÓN	27.00%		$ 1,656,092,319	ADMINISTRACIÓN	27.00%		$ 2,296,978,192	ADMINISTRACIÓN	27.00%		$ 409,860,057.28		ADMINISTRACIÓN	27.00%		$ 2,065,952,377		ADMINISTRACIÓN	27.00%		231,025,815	
			IMPREVISTO	1.00%		$ 61,336,753	IMPREVISTO	1.00%		$ 85,073,266	IMPREVISTO	1.00%		$ 15,180,002.12		IMPREVISTO	1.00%		$ 76,516,755		IMPREVISTO	1.00%		8,556,512	
			UTILIDAD	4.00%		$ 245,347,010	UTILIDAD	4.00%		$ 340,293,065	UTILIDAD	4.00%		$ 60,720,008.49		UTILIDAD	4.00%		$ 306,067,019		UTILIDAD	4.00%		34,226,047	
			TOTAL A.U.I			$ 1,962,776,082	TOTAL A.U.I			$ 2,722,344,524	TOTAL A.U.I			$ 485,760,067.89		TOTAL A.U.I			$ 2,448,536,150		TOTAL A.U.I			273,808,374	
			PMA			$ 64,924,248	PMA			$ 64,924,248	PMA			$ -		PMA			$ 64,924,248			PMA		-	
						$ 8,161,375,587				**$ 11,294,595,407.52**				**$ 2,003,760,280.05**	**17.74%**				**$ 10,165,135,866.77**	**90.00%**				**$ 1,129,459,541**	**10.00%**

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA


JAIRO ANTONIO GELIS LORA
CC. 1.128.056.569

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN
CC. 1.047.378.499

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1823 de mayo de 2025.

“INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.”



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°12
(04 de junio del 2026 – 03 de julio de 2026)

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCANCHAS BOLIVAR.
CONTRATISTA: CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO.
(CONTRATO DE OBRA N°1488 DE 2025)

PRESENTADO A:
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

TABLA DE CONTENIDOS.

INTRODUCCION.....7
1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 8
2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO. 9
3. LOCALIZACION DEL PROYECTO.....9
4. INFORMACION LEGAL Y CONTRAACTUAL. 10
4.1 REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS..... 10
4.1.1 REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE (SUPERVISION) 10
4.1.2 REPRESENTANTES DE LA INTERVENTORIA. 11
4.1.3 REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA DE OBRA. 11
4.2 INFORMACION CONTRACTUAL. 11
4.3 POLIZAS O GARANTIAS. 12
4.3.1 POLIZAS O GARANTIAS CONTRATO DE OBRA. 12
4.3.2 POLIZAS O GARANTIA CONTRATO DE INTERVENTORIA. 14
5. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO. 15
6. PRESUPUESTO DE OBRA. 16
7. SEGUIMIENTO Y AVANCE TECNICO DE OBRA. 32
7.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO. 32
7.2 CUADRO RESUMEN DE CANTIDADES EJECUTADAS. 53
7.2.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADA POR LA INTERVENTORIA. 57
7.2.2. COMPONENTE TECNICO. 61
7.2.3. PERSONAL DEL CONTRATISTA. 61
7.2.4. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTRATISTA. 62
7.3. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRAS. 63
7.3.1. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO. 63
7.4. ITEMS NO PREVISTOS. 63
7.5. BALANCE DE MAYORES Y MENORES. 63
7.6. SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA. 63
7.6.1. AVANCE FISICO DEL PROYECTO. 63
7.6.2. AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO. 65
7.6.3. PLANES DE CONTINGENCIA. 66
7.6.4. PROGRAMACION DE OBRA. 66
7.7. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO. 66
7.8. ENSAYOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO. 67
7.9. BITACORA DE OBRA. 67
8. COMPONENTE FINANCIERO. 67

8.1. CONTRATO DE OBRA. 68
8.1.1. COBRO CONTRATO DE OBRA. 68
8.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA. 69
8.2.1. COBROS CONTRATO DE INTERVENTORIA. 69
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 69

LISTA DE TABLAS.

Tabla 1.Representante de la entidad supervisora. 10
Tabla 2. Representantes de la interventoría. 11
Tabla 3. Representantes del contratista. 11
Tabla 4. Información contractual N° 1488 de 2025..... 11
Tabla 5. Información contractual N°1823 de mayo de 2025. 12
Tabla 6.Pólizas contrato N° 1488 de 2025 según contrato de obra. 13
Tabla 7. Pólizas contrato 1488 de 2025 según acta de inicio. 13
Tabla 8. Pólizas Contrato N°1823 de mayo de 2025 según contrato..... 14
Tabla 9. Pólizas Contrato N° 1823 de mayo de 2025 según acta de inicio..... 14
Tabla 10. Póliza Contrato N°1823 de mayo de 2025 según modificación. 14
Tabla 11. Presupuesto de obra..... 32
Tabla 12. Cuadro de cantidades ejecutadas. 56
Tabla 13. Personal contratista. 62
Tabla 14. Maquinaria Usada. 62
Tabla 15. Indicador de avance porcentual del proyecto..... 64
Tabla 16. Indicador de avance presupuestal del proyecto. 66
Tabla 17. Balance financiero facturado actas parciales contratista..... 68
Tabla 18. Avance financiero contrato N° 1488 de 2025. 69
Tabla 19. Balance financiero facturado actas parciales interventoría. 69

LISTA DE ILUSTRACIONES.

Ilustración 1. Planta general de la cancha del barrio belén. 9
Ilustración 2. Localización del proyecto. 10
Ilustración 3. Vista Cancha. 15
Ilustración 4. Vista cancha. 15
Ilustración 5. Vista cancha. 16
Ilustración 6. Localización y replanteo. 32
Ilustración 7. Cerramiento en lona verde. 33
Ilustración 8. Relleno con material granular. 33
Ilustración 9. Retiro de material proveniente de excavaciones. 34
Ilustración 10. Cubierta en lamina termoacustica. 34
Ilustración 11. Pintura sobre muros 3 manos. 34
Ilustración 12. Estuco plástico sobre muro interior y exterior. 35
Ilustración 13. Placa de contra piso con refuerzo. 35
Ilustración 14. Plantilla de nivelación. 35
Ilustración 15. Enchape blanco brillante pared. 36
Ilustración 16. Piso cerámica tipo institucional. 36
Ilustración 17. Puertas en lamina sencilla cal 18. 36
Ilustración 18. Puertas metálicas a dos hojas. 37
Ilustración 19. Dispensador de papel higiénico. 37
Ilustración 20. Dispensador de jabón. 37
Ilustración 21. Ventana en estera metálica. 38
Ilustración 22. Cubierta en lamina termo acústica. 38
Ilustración 23. Excavación para tubería hidrosanitaria. 38
Ilustración 24. Excavación para registro sanitario. 39
Ilustración 25.Tuberia PVC-P RDE-9 1/2" 39
Ilustración 26. Punto lavamanos agua. 39
Ilustración 27. Punto de sanitarios con fluxómetro. 40
Ilustración 28. Punto de agua orinal. 40
Ilustración 29. Tubería desagüe PVC 2" 40
Ilustración 30. Tubería de desagüe 8" Enterrada. 41
Ilustración 31. Caja de Inspección en concreto de 3000 PSI. 41
Ilustración 32. Instalación de sanitario tipo fluxómetro. 41
Ilustración 33. Instalación de lavamanos tipo institucional. 42
Ilustración 34. Instalación de orinal mediano con fluxómetro. 43
Ilustración 35. Instalación de pocetas en acero. 43
Ilustración 36. Nivelación y compactación de terreno. 44
Ilustración 37. Excavación a máquina para remoción de material. 44
Ilustración 38. Relleno con arena granulométrica de diseño. 44
Ilustración 39. Instalación de arquerias de futbol en aluminio. 45
Ilustración 40. Suministro e instalación de barandines con resorte. 45
Ilustración 41. Pintura tipo 1 sobre muro. 45
Ilustración 42. Concreto de 3000 psi Para parqueadero. 46
Ilustración 43. Rampa de acceso. 46
Ilustración 44. Andenes. 46
Ilustración 45. Losa de contra piso zona circulación. 47
Ilustración 46. Malla electrosoldada. 47

Ilustración 47. Escalinatas en concreto. 47
Ilustración 48. Muro de contención. 48
Ilustración 49. Baranda en acero galvanizado. 48
Ilustración 50. Relleno piedra ciclópea. 48
Ilustración 51. Endurecedor de piso a base de cuarzo. 49
Ilustración 52. Tubería PVC-P RDE 2",1 1/2" Y 1 1/4". 49
Ilustración 53. Sillas graderías. 49
Ilustración 54. Mesón en concreto esmaltado. 50
Ilustración 55. Ventana baterías baños. 50
Ilustración 56. Base estabilizada con suelo cemento. 50
Ilustración 57. Cama de arena nivelada. 51
Ilustración 58. Instalación de adoquín vehicular. 51
Ilustración 59. Viga cinta de confinamiento 20 cm x 15 cm. 51
Ilustración 60. Instalación de losa-cuneta 30 cm ancho. 52
Ilustración 61. Instalación de geotextil NT 1600. 52
Ilustración 62. Acero de refuerzo para muro de contención. 52
Ilustración 63. Curva S (%) 64
Ilustración 64. Curva S ($) 65
Ilustración 65. Control de precipitaciones días laborales. 67

INTRODUCCION.

El presente informe elaborado por **CONSORCIO INTERCANCHA BOLIVAR.** Contiene el **INFORME MENSUAL N° 12 DE INTERVENTORIA,** correspondiente a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 4 de junio de 2026 y el 3 de julio de 2026, en el cual se evidenciará el estado actual del proyecto, como parte de nuestras funciones dentro del marco del **Contrato de Interventoría N° 1823 de mayo de 2025,** cuyo objeto es **"INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR."**

El contratista responsable de la ejecución de obra del **Contrato N° 1488 de 2025** cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.",** es CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO NIT. 901.934.993-5.

En este informe, la interventoría hace una descripción a la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR** (supervisor del contrato) de las actividades realizadas, de tal manera que le permita tener a la entidad una visión general del desarrollo del **contrato de obra N° 1488 de 2025,** desde la firma del acta de inicio, en sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y demás.

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO.

El Departamento de Bolívar, impulsa el proyecto de **Construcción de Cancha en grama sintética en el Barrio Belén en el Municipio de San Pablo – Departamento de Bolívar,** una obra concebida para transformar la infraestructura deportiva local y fortalecer tejidos sociales de la región. Esta iniciativa busca responder a la creciente necesidad de espacios adecuados para la práctica deportiva, el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de estilos de vida saludables.

El proyecto, que se ejecuta en el predio conocido como Cancha Barrio Belén, situado entre las calles 21A y 22A y las carreras 6B y 7A del municipio. Dentro de las principales áreas de intervención se destaca la modernización de la cancha de futbol en grama sintética con sus respectivas graderías, cafetería, baterías sanitarias, zona de juegos biosaludables, cafetería, áreas verdes y zona de parqueos.

El contrato de obra suscrito entre el Departamento de Bolívar y el Consorcio Recreativo San Pablo, fue adjudicado mediante proceso de licitación pública, y contempla no solo la ejecución de las obras físicas, sino también la incorporación de elementos de urbanismo que armonicen el proyecto. Las actividades se desarrollan conforme a los lineamientos técnicos establecidos en el anexo técnico aprobado, que incluye especificaciones para cimentaciones, estructuras en concreto, cubierta, redes hidrosanitarias, instalaciones eléctricas.

El proyecto inicio formalmente el 4 de julio de 2025, fecha en la cual se suscribió el acta de inicio de las actividades. Desde entonces, bajo la supervisión de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar con el acompañamiento técnico de la interventoría a cargo del **CONSORCIO INTERCACHA BOLÍVAR**, se ha venido adelantando la ejecución de las obras previstas, siguiendo estrictos controles de calidad, seguridad y cumplimiento ambiental.

Este proceso también ha contado con la aprobación formal de los profesionales clave requeridos para la obra, quienes acreditan la experiencia y formación necesarias para garantizar la correcta ejecución de las actividades. Así, el proyecto representa no solo una intervención física sobre el espacio público, sino también una apuesta integral por dinamizar la vida deportiva y comunitaria del municipio de San Pablo.

La intervención de este proyecto incluye movimiento de tierra, construcción de cimentación, estructuras en concreto, instalación de cubiertas metálicas, ejecución de redes hidrosanitarias, instalación de sistemas eléctricos de iluminación.

El proyecto incorpora criterios de sostenibilidad y accesibilidad universal, orientados a garantizar la funcionabilidad y durabilidad de las obras, así como a incentivar la apropiación comunitaria de los espacios. Su diseño técnico responde a las condiciones demográficas, sociales y urbanas del municipio, con el objetivo de fortalecer la infraestructura social y aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.




Ilustración 1. Planta general de la cancha del barrio belén.
Fuente: Elaboración propia.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO.

El contrato de obra N° 1488 DE 2025 contempla la construcción de la cancha en grama sintética mediante la intervención de unas áreas para fortalecer la oferta de infraestructura de uso público. Dentro del alcance del proyecto se encuentra la construcción de una cancha en grama sintética con especificaciones técnicas reglamentarias.

El diseño contempla la implantación de una zona de juegos biosaludables, unas graderías, cafetería y baterías de sanitarias. Adicionalmente se prevén zonas de urbanismo, andenes perimetrales en concreto con accesibilidad universal, áreas de parqueaderos de vehículos, motocicletas y bicicleta. Los componentes funcionales de la construcción de áreas para espacios de servicios, locales comerciales de alimentos, servicios sanitarios para usuarios y visitantes. La infraestructura será contemplada con redes hidrosanitarias, instalaciones eléctricas de alumbrado público y deportivo.

El proyecto desarrolla una reorganización espacial integral, considerando tanto zonas activas para practica deportivas como zonas pasivas destinadas al esparcimiento y circulación peatonal, garantizando el cumplimiento de normativas técnicas aplicables y el fortalecimiento de la infraestructura recreo-deportiva regional.

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El proyecto de construcción de cancha en grama sintética se ejecuta en el municipio de San Pablo departamento de Bolívar, zona sur del departamento de Bolívar. Limita al norte con el municipio de Simití, al sur con el municipio de Cantagallo, al oeste con el municipio de Santa Rosa y al este con el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander. El proyecto se ejecuta en el predio conocido como Cancha Barrio Belén,

situado entre las calles 21A y 22A y las carreras 6B y 7A del municipio. La localización especifica del proyecto permite la intervención integral de la cancha existente.



Ilustración 2. Localización del proyecto.
Fuente: Adaptado de Google Maps.

4. INFORMACION LEGAL Y CONTRAACTUAL.

Este capítulo presenta la información legal y contractual relevante para el contrato de obra como para el contrato de interventoría, incluyendo los datos generales, responsables, obligaciones y demás aspectos asociados al cumplimiento de las disposiciones contractuales vigentes. Toda la documentación y detalles relacionado con este componente se encuentra adjunto en el **Anexo 1. Documentos Contractuales** del presente informe, el cual consolida y respalda la información aquí consignada para consulta y verificación de las partes interesadas.

4.1 REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

4.1.1 REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE (SUPERVISION)

ENTIDAD	CARGO	RESPONSABLE	CONTACTO
Secretaria de Infraestructura	Supervisor	Álvaro Clemente Echeverría Ángel	

Tabla 1.Representante de la entidad supervisora.
Fuente: Elaboración propia.

4.1.2 REPRESENTANTES DE LA INTERVENTORIA.

ENTIDAD	CARGO	RESPONSABLE	CONTACTO
Consorcio Intercancha Bolívar	Representante Legal	Felipe Andrés Angulo Guzmán	
	Director de Interventoría	Carlos Alberto Bello Avena	

Tabla 2. Representantes de la interventoría.
Fuente: Elaboración propia.

4.1.3 REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA DE OBRA.

ENTIDAD	CARGO	RESPONSABLE	CONTACTO
Consorcio Recreativo San Pablo	Representante Legal	Jairo Antonio Gelis Lora	
	Director de Obra	Iván José Lora Lora	
	Residente de Obra		

Tabla 3. Representantes del contratista.
Fuente: Elaboración Propia.

4.2 INFORMACION CONTRACTUAL.

En la siguiente tabla se muestra información contractual correspondiente al contrato de obra.

INFORMACION GENERAL DE OBRA	
PROCESO DE LICITACIÓN	LIC-SI-006-2024
N° DE CONTRATO	1488 DE 2025
OBJETO	Construcción de cancha en grama sintética en el barrio belén en el municipio de San Pablo - Departamento de Bolívar.
CONTRATISTA	Consorcio Recreativo San Pablo NIT: 901.934.993-5
REPRESENTANTE LEGAL	Jairo Antonio Gelis Lora
VALOR INICIAL	$ 8,163,573,213.00
ADICION(ES)	$ 3,131,022,194.52
VALOR FINAL	$ 11,294,595,407.52
PLAZO INICIAL	Ocho (8) Meses
ADCIONES	Cinco (5) Meses
FECHA DE INICIO	4 de Julio de 2025
ADICION(ES)	-
FECHA DE TERMINACION INICIAL	3 de Marzo de 2026
FECHA DE TERMINACION FINAL	3 de Agosto de 2026
SUPERVISOR	Consorcio Intercancha Bolívar

Tabla 4. Información contractual N° 1488 de 2025.
Fuente: Elaboración propia.

La siguiente tabla contiene información general del Contrato de Interventoría.

INFORMACION GENERAL DE INTERVENTORIA	
N° DE CONTRATO	1823 de Mayo de 2025
OBJETO	Interventoría integral (Técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental, social y seguridad y salud en el trabajo) a la Construcción de cancha en grama sintética en el barrio belén en el municipio de San Pablo - Departamento de Bolívar
CONTRATISTA	Consorcio Intercancha Bolívar NIT: 901.948.140-0
REPRESENTANTE LEGAL	Felipe Andrés Angulo Guzmán
VALOR INICIAL	$ 548,258,351.00
ADICION(ES)	$ 216,082,322
VALOR FINAL	$ 764,340,673
PLAZO INICIAL	Ocho (8) Meses
FECHA DE INICIO	4 de Julio de 2025
ADICION(ES)	Cinco (5) Meses
FECHA DE TERMINACION INICIAL	3 de Marzo de 2026
FECHA DE TERMINACION FINAL	3 de Agosto de 2026
SUPERVISOR	Secretaria de Infraestructura
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA	Álvaro Clemente Echeverría Ángel

Tabla 5. Información contractual N°1823 de mayo de 2025.
Fuente: Elaboración propia.

Durante el período objeto del presente informe se verificó la expedición del Registro Presupuestal (RP) No. 4088, correspondiente a la adición del contrato, el cual respalda presupuestalmente la modificación contractual aprobada. Dicho documento se incorpora al expediente contractual y sirve de soporte para la continuidad de la ejecución de la adición.

4.3 POLIZAS O GARANTIAS.

4.3.1 POLIZAS O GARANTIAS CONTRATO DE OBRA.

El contratista se obliga a construir, a su cargo y a favor del Departamento de Bolívar, las garantías que amparen la ejecución del contrato de obra N° 1488 de 2025, conforme a las cuantías, amparo y vigencias establecidas en el clausulado contractual. Estas pólizas fueron expedidas por la compañía Nacional de Seguros, e incluyen, entre otras, pólizas de cumplimiento N°400064101, que ampara el cumplimiento general del contrato y la póliza N°400064105, correspondiente a la responsabilidad civil extracontractual. En las siguientes tablas se relacionan las vigencias, montos asegurados y los amparos cubiertos conforme con los términos contractuales.

POLIZAS INICIALES SEGÚN CONTRATO DE ACTA DE INICIO.

POLIZA DE CUMPLIMINENTO N° 400064101

AMPARO	VIGENCIA	%	VALOR ASEGURADO
Cumplimento del contrato	30/04/2025 - 30/04/2026	30%	$ 2,449,071,963.90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	30/04/2025 - 30/12/2028	5%	$ 408,178,660.65
Estabilidad de la obra	30/04/2025 - 30/12/2030	5%	$ 408,178,660.65

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 400064105			
AMPARO	**VIGENCIA**	**%**	**VALOR ASEGURADO**
Predios, laborales y operacionales	30/04/2025 - 30/12/2025	9%	$ 711,750,000.00
Contratista y subcontratista			
Perjuicios extra patrimoniales			
Responsabilidad civil patronal			
Vehículos propios y no propios			

Tabla 6.Pólizas contrato N° 1488 de 2025 según contrato de obra.
Fuente: Elaboración propia.

PÓLIZAS INICIALES SEGÚN CONTRATO DE ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMINENTO N° 400064101			
AMPARO	**VIGENCIA**	**%**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimento del contrato	04/07/2025 – 04/07/2026	30%	$ 2,449,071,963.90
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	04/07/2025 – 04/03/2029	5%	$ 408,178,660.65
Estabilidad de la obra	04/03/2026 – 04/03/2031	5%	$ 408,178,660.65

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 400064105			
AMPARO	**VIGENCIA**	**%**	**VALOR ASEGURADO**
Predios, laborales y operacionales	04/07/2025 – 04/03/2026	9%	$ 711,750,000.00
Contratista y subcontratista			
Perjuicios extra patrimoniales			
Responsabilidad civil patronal			
Vehículos propios y no propios			

Tabla 7. Pólizas contrato 1488 de 2025 según acta de inicio.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 POLIZAS O GARANTIA CONTRATO DE INTERVENTORIA.

En cumplimiento de lo establecido en las cláusulas del contrato de Interventoría N° 1823 de mayo de 2025, el contratista debe construir, a su cargo y a favor del Departamento de Bolívar, una garantía única de cumplimiento, con el fin de amparar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y de la clausura penal pecuniarios que se le imponga.

Adicionalmente, se requiere la constitución de amparos específicos parapara cubrir: i) el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal asignado a la ejecución del contrato; y ii) Los perjuicios derivados a los porcentajes, vigencias y condiciones establecidos contractualmente.

En la siguiente tabla se relacional las vigencias, montos asegurados y los amparos cubiertos conforme a los términos contractuales.

POLIZAS SEGÚN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° NB-10389195			
AMPARO	**VIGENCIA**	**%**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento	09/06/2025 - 09/06/2026	10%	$ 54,825,835.10
Prestaciones Sociales	09/06/2025 - 09/02/2029	10%	$ 54,825,835.10
Calidad del Servicio	09/02/2026 - 09/02/2031	10%	$ 54,825,835.10

Tabla 8. Pólizas Contrato N°1823 de mayo de 2025 según contrato.
Fuente: Elaboración propia.

POLIZAS SEGÚN CONTRATO DE ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° NB-10389195			
AMPARO	**VIGENCIA**	**%**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento	04/07/2025 - 30/06/2026	10%	$ 54,825,835.10
Prestaciones Sociales	04/07/2025 - 31/12/2029	10%	$ 54,825,835.10
Calidad del Servicio	31/12/2025 - 21/12/2030	10%	$ 54,825,835.10

Tabla 9. Pólizas Contrato N° 1823 de mayo de 2025 según acta de inicio.
Fuente: Elaboración propia.

POLIZAS SEGÚN MODIFICACION DEL CONTRATO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° NB-100389195			
AMPARO	**VIGENCIA**	**%**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento	09/04/2026 - 03/12/2026	10%	$ 76,434,067.30
Prestaciones Sociales	09/04/2026 - 03/08/2029	10%	$ 76,434,067.30
Calidad del Servicio	03/08/2026 - 03/08/2031	10%	$ 76,434,067.30

Tabla 10. Póliza Contrato N°1823 de mayo de 2025 según modificación.
Fuente: Elaboración propia.

5. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO.

El área destinada para la construcción de la cancha se encontraba en condiciones de terreno virgen, sin ninguna infraestructura construida o instalaciones previas. No se registraba presencia de obras civiles, servicios básicos (Agua potable, energía eléctrica, drenaje pluvial o sanitario), ni equipamiento deportivo. El terreno presentaba características naturales sin intervención, con ausencia de nivelación, compactación o tratamiento del suelo. Tampoco contaba con delimitaciones físicas, accesos pavimentados, ni sistema de iluminación o seguridad. Por lo tanto, el sitio requería la ejecución integral de las actividades preliminares, incluyendo estudios geotécnicos, diseño y construcción de obra civil, instalación de servicios y equipamiento especifico, para habilitar una cancha de futbol funcional y conforme a las normas técnicas vigentes.

Estas son las condiciones iniciales las cuales determinaron el alcance de las actividades de **Construcción de Cancha en Grama Sintética** ejecutadas en el marco del proyecto. A continuación, se evidencia el estado actual de la cancha, donde se implanta el proyecto.



Ilustración 3. Vista Cancha.
Fuente: Elaboración propia



Ilustración 4. Vista cancha.
Fuente: Elaboración propia



Ilustración 5. Vista cancha.
Fuente: Elaboración propia.

6. PRESUPUESTO DE OBRA.

El contrato de inicial de obra N° 1488 de 2025 fue adjudicado **al Consorcio Recreativo San Pablo**, mediante el proceso de licitación pública N° LIC-SI-006-2024, adelantado por el departamento de Bolívar. El valor del contrato asciende a $ 8.163.573.213 (ocho mil ciento sesenta y tres millones quinientos setenta y tres mil doscientos trece pesos moneda legal colombiana).

Durante el presente periodo se efectuó una modificación contractual correspondiente a una adición presupuestal, orientada a la ejecución de actividades complementarias en las áreas aledañas a la cancha objeto de intervención. Dicha adición se realizó con el propósito de garantizar la adecuación integral del espacio intervenido, optimizando las condiciones de funcionalidad, accesibilidad y entorno del proyecto, en concordancia con las necesidades identificadas durante la ejecución contractual. El nuevo valor del contrato asciende a $ 11.294.595.407,52 (Once mil doscientos noventa y cuatro millones quinientos noventa y cinco mil cuatrocientos siete con cincuenta y dos centavos moneda legal colombiana)

El presupuesto contractual contempla la ejecución integral de las obras de Construcción de cancha en grama sintética en el barrio belén en el municipio de San Pablo – Departamento de Bolívar conforme a las especificaciones técnicas, alcances y actividades definidas en los documentos contractuales. A continuación, se presenta el presupuesto de obra del proyecto:

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PRE	**PRELIMANARES**				**$ 795,246,376**
	PRE.01	**PRELIMANARES**				
	PRE.01.001	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	10,711.96	$ 2,826	$ 30,269,402
	PRE.01.002	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, INCLUYE PARALES	ML	785.09	$ 15,960	$ 12,529,871
	PRE.01.003	DESMONTE DE PORTON EN PERFILERIA METALICA (INC RETIRO DE SOBR.)	UND	1.00	$ 226,800	$ 226,800
	PRE.01.004	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES MURO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	45.00	$ 70,174	$ 3,157,841
	PRE.01.005	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE 21 M2, EN LAMINAS DE ZICN Y PISO EN MORTERO DE NIVELACION.	UND	1.00	$ 4,460,648	$ 4,460,648
	PRE.01.006	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	7,531.32	$ 98,867	$ 744,601,814
Subtotal						**$ 795,246,376**
	AQ	**BAÑOS Y CAFETERIA**				**$ 573,162,308**
	AQ.01	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
	AQ.01.001	DESCAPOTE HASTA 30 CM Y LIMPIEZA DEL TERRENO	M2	7,225.77	$ 8,852	$ 63,958,977
	AQ.01.002	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE ZAPATAS , VIGAS CIMIENTOS ; CONTRAPLACA	M3	75.02	$ 41,488	$ 3,112,407
	AQ.01.003	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	57.13	$ 98,867	$ 5,648,022
	AQ.01.004	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	M3	2,362.48	$ 30,635	$ 72,374,351

Subtotal						**$ 145,093,757**
	AQ.02	**ESTRUCTURA**				
	AQ.02.001	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	7.22	$ 839,248	$ 6,055,178
	AQ.02.002	CONCRETO VIGA CIMIENTOS DE 0.25 X 0.3	M3	10.43	$ 839,248	$ 8,750,529
	AQ.02.003	CONCRETO PARA COLUMNAS	ML	0.00	$ 1,438,073	$ -
	AQ.02.004	CONCRETO VIGAS SUPERIOR	M3	5.18	$ 1,391,912	$ 7,209,583
	AQ.02.005	CONCRETO VIGA CINTA 0.15 CM X 0.2 M	ML	107.27	$ 45,360	$ 4,865,751
	AQ.02.006	ACERO DE REFUERZO	KG	4,209.03	$ 10,415	$ 43,837,723
	AQ.02.007	CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICAS SEGÚN DISEÑO	M2	97.61	$ 217,350	$ 21,215,251
	AQ.02.008	ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO , INCLUYE PINTURA	KG	904.24	$ 27,216	$ 24,609,700
Subtotal						**$ 116,543,715**
	AQ.03	**MAMPOSTERIA**				
	AQ.03.001	MURO EN MAMPOTERIA EN BLOQUE No4	M2	382.51	$ 53,439	$ 20,440,912
	AQ.03.002	PANETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	765.01	$ 47,116	$ 36,044,277
	AQ.03.003	MESÓN EN GRANITO ANCHO = 60CM	M	9.23	$ 525,915	$ 4,854,197
Subtotal						**$ 61,339,386**
	AQ.04	**IMPERMEABILIZACIONES**				
	AQ.04.001	IMPERMEABILIZACION ZONAS HUMEDAS	M2	353.95	$ 27,706	$ 9,806,491
Subtotal						**$ 9,806,491**
	AQ.05	**PINTURA**				
	AQ.05.001	PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	1,037.34	$ 10,536	$ 10,929,775

	AQ.05.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	628.49	$ 22,178	$ 13,938,734
	AQ.05.003	CIELO RASO EN DY-WALL	M2	0.00	$ 57,878	$ -
Subtotal						**$ 24,868,509**
	AQ.06	**PISOS**				
	AQ.06.001	PLACA DE CONTRAPISO E=0.07M CON REFUERZO	M2	321.23	$ 89,671	$ 28,805,083
	AQ.06.002	CONSTRUCCION DE ADOQUNES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO	M2	0.00	$ 85,302	$ -
	AQ.06.003	PLANTILLA DE NIVELACION 0,04 M	M2	321.23	$ 57,129	$ 18,351,481
	AQ.06.004	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	M2	321.23	$ 7,543	$ 2,423,096
Subtotal						**$ 49,579,660**
	AQ.07	**ENCHAPES**				
	AQ.07.001	WING SOBRE ENCHAPES	ML	11.97	$ 63,299	$ 757,692
	AQ.07.002	ENCHAPE BLANCO BRILLANTE PARED 30x30	M2	21.10	$ 90,582	$ 1,911,240
	AQ.07.003	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CERAMICA TIPO INSTITUCIONAL	M2	87.60	$ 86,211	$ 7,552,049
Subtotal						**$ 10,220,981**
	AQ.08	**CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA**				
	AQ.08.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA SENCILLA CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA	UND	7.00	$ 710,468	$ 4,973,277
	AQ.08.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DOS HOJAS CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA	UND	1.00	$ 1,704,436	$ 1,704,436
	AQ.08.003	DIVICIONES EN ACERO INOXIDABLE	M2	14.00	$ 997,542	$ 13,965,583
	AQ.08.004	BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	4.00	$ 261,449	$ 1,045,797

	AQ.08.005	SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO SENSOR DE ALTO TRAFICO	UND	0.00	$ 853,658	$ -
	AQ.08.006	DESPENSADOR DE PAPEL HIGENICO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 400 M	UND	9.00	$ 194,009	$ 1,746,082
	AQ.08.007	DISPENSADOR DE JABON DE COLGAR TIPO SPRAY	UND	7.00	$ 191,792	$ 1,342,547
	AQ.08.008	VENTANA EN ESTERA METALICA PARA CAFETERIA	M2	3.80	$ 113,400	$ 430,920
	AQ.08.009	PROTECTORES METALICOS PARA VENTANAS.	M2	9.32	$ 113,400	$ 1,056,888
Subtotal						**$ 26,265,530**
	AQ.9	**AMOBLAMIENTO**				
	AQ.9.001	ESPEJOS	M2	9.20	$ 723,134	$ 6,652,834
	AQ.9.002	SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES TIPO 1 (PEQUEÑOS)	UN	8.00	$ 5,462,100	$ 43,696,800
	AQ.9.003	SUMINISTRO GYM BIOSALUDABLE	UN	3.00	$ 12,266,100	$ 36,798,300
	AQ.9.004	SUMINISTRO DE BANCAS	UN	8.00	$ 1,688,715	$ 13,509,721
Subtotal						**$ 100,657,655**
	AQ.10	**ZONAS VERDES**				
	AQ.10.001	PRADIZACION DE ZONAS VERDES	M2	427.64	$ 29,286	$ 12,524,000
	AQ.10.002	ALCORQUE 1X1	UND	0.00	$ 958,173	$ -
	AQ.10.003	JARDINERA EN BLOCH 0.15 cm ALTURA MAX 1 M	ML	44.20	$ 190,021	$ 8,398,938
	AQ.10.004	BASURERA EN ACERO INOXIDABLE	UN	6.00	$ 1,310,614	$ 7,863,686
Subtotal						**$ 28,786,624**
	ES.	**GRADERIA**				**$ 987,910,066**
	ES.01	**CIMIENTOS GRADERIA**				
	ES.01.001	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 3,00M DE PROFUNDIDAD PARA ZAPATAS	M3	626.01	$ 41,488	$ 25,971,827

	ES.01.002	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 5,00M DE PROFUNDIDAD PARA CAISSON DIAMETRO EXTERIOR 1.2M	ML	0.00	$ 207,900	$ -
	ES.01.003	SOLADO E=0.05	M3	11.79	$ 641,458	$ 7,565,832
	ES.01.004	CONCRETO DE CIMENTACIONES (ZAPATAS Y VIGAS)	M3	67.66	$ 839,248	$ 56,783,552
	ES.01.005	CONCRETO PARA CAISSON DE D:1.2M	ML	0.00	$ 670,950	$ -
	ES.01.006	ACERO DE REFUERZO ZAPATAS	KG	8,105.61	$ 10,415	$ 84,421,109
	ES.01.007	RETIRO DE SOBRANTES	M3	330.59	$ 30,635	$ 10,127,691
	ES.01.008	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA CAISSON	M3	0.00	$ 103,950	$ -
	ES.01.009	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	371.71	$ 31,508	$ 11,711,589
Subtotal						**$ 196,581,600**
	ES.02	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO**				
	ES.02.001	CONCRETO DE COLUMNAS	M3	17.87	$ 1,438,073	$ 25,701,523
	ES.02.002	ACERO DE COLUMNAS	KG	0.00	$ 10,415	$ -
	ES.02.003	CONCRETO VIGA	M3	0.00	$ 1,391,912	$ -
	ES.02.004	ACERO DE REFUERZO VIGA	KG	0.00	$ 10,415	$ -
	ES.02.005	CONCRETO DE LA LOSA	M3	0.00	$ 1,277,983	$ -
	ES.02.006	ACERO DE REFUERZO LOSA	KG	0.00	$ 10,425	$ -
Subtotal						**$ 25,701,523**
	ES.03	**CUBIERTA**				
	ES.03.001	CONCRETO VIGA CUBIERTA	M3	0.00	$ 1,391,912	$ -

	ES.03.002	ACERO VIGA CUBIERTA	KG	0.00	$ 10,415	$ -
	ES.03.003	ACERO ESTRUCTURA METALICA	KG	27,562.17	$ 25,326	$ 698,032,832
	ES.03.004	CUBIERTA LAMINA TERMOACUSTICAS MARINA	M2	310.99	$ 217,350	$ 67,594,111
Subtotal						**$ 765,626,943**
	ES.04	**ALBERCA**				
	ES.04.001	CONCRETO PARA ALBERCA	M3	0.00	$ 935,256	$ -
	ES.04.002	ACERO DE REFUERZO ALBERCA	KG	0.00	$ 10,425	$ -
Subtotal						**$ -**
	HS.	**INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS**				**$ 73,539,345**
	HS.01	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
	HS.01.001	EXCAVACION PARA TUBERIA HIDROSANITARIA	ML	410.98	$ 14,379	$ 5,909,394
	HS.01.002	EXCAVACION PARA REGISTRO SANITARIO	UND	9.00	$ 32,384	$ 291,457
	HS.01.003	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	ML	410.98	$ 40,977	$ 16,840,528
Subtotal						**$ 23,041,379**
	HS.02	**REDES DE AGUA POTABLE**				
	HS.02.001	TUBERIA PVC-P RDE-9 1/2"	ML	5.37	$ 12,918	$ 69,371
	HS.02.002	TUBERIA PVC-P RDE-11 3/4"	ML	6.38	$ 14,644	$ 93,428
	HS.02.003	TUBERIA PVC-P RDE-13,5 1"	ML	61.50	$ 15,973	$ 982,369
Subtotal						**$ 1,145,168**
	HS.03	**VALVULAS DE AGUA POTABLE FRIA**				
	HS.03.001	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE o 1" AF	UND	8.00	$ 87,333	$ 698,667

Subtotal						$	**698,667**
	HS.04	**PUNTOS DE AGUA POTABLE FRIA**					
	HS.04.001	PUNTOS LAVAMANOS AGUA FRIA-FRIA	UND	12.00	$ 40,542	$	486,509
	HS.04.002	PUNTO AGUA SANITARIO FLUXOMETRO	UND	9.00	$ 44,518	$	400,664
	HS.04.003	PUNTO AGUA ORINAL FLUXOMETRO	UND	6.00	$ 44,518	$	267,109
Subtotal						$	**1,154,282**
	HS.05	**REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES**					
	HS.05.001	TUBERIA DESAGUE PVC-S 2"	ML	79.22	$ 34,773	$	2,754,755
	HS.05.002	TUBERIA DESAGUE PVC-S 3"ENTERRADA	ML	0.00	$ 41,558	$	-
	HS.05.003	TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 4" - ENTERRADA	ML	128.40	$ 48,264	$	6,197,051
	HS.05.004	TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 6" - ENTERRADA	ML	0.00	$ 82,481	$	-
	HS.05.005	TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-RIBLOC 8"-ENTERRADA	ML	106.00	$ 93,883	$	9,951,553
	HS.05.006	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	$ 660,360	$	660,360
	HS.05.007	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2.00	$ 1,366,092	$	2,732,183
Subtotal						$	**22,295,902**
	HS.06	**PUNTOS DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES**					
	HS.06.001	PUNTO SANITARIO PARED 2"	UND	18.00	$ 57,630	$	1,037,332
	HS.06.002	PUNTO SANITARIO PISO 2"	UND	6.00	$ 57,630	$	345,777
	HS.06.003	PUNTO SANITARIO INODORO 4"	UND	9.00	$ 97,395	$	876,552

Subtotal						**$ 2,259,661**
	HS.07	**REDES DE DESAGUIES DE AGUAS LLUVIAS**				
	HS.07.001	TRAGANTE DE PISO AGUAS LLUVIAS 6"	UND	0.00	$ 155,963	$ -
	HS.07.002	TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4"	ML	0.00	$ 48,264	$ -
	HS.07.003	TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4" ENTERRADA	ML	0.00	$ 48,264	$ -
Subtotal						**$ -**
	HS.08	**INSTALACION DE APARATOS ARTEFACTOS**				
	HS.08.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO FLUXOMETRO INSTITUCIONAL	UND	9.00	$ 624,012	$ 5,616,109
	HS.08.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL	UND	10.00	$ 387,136	$ 3,871,364
	HS.08.003	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO CON FLUXOMETRO	UND	6.00	$ 466,218	$ 2,797,309
	HS.08.004	SUMISTRO E INSTALACION DE POCETAS DOBLE O LAVA PLATO EN ACERO L: 1.7	UND	1.00	$ 1,416,271	$ 1,416,271
Subtotal						**$ 13,701,053**
	HS.09	**EQUIPOS HIDRAULICOS**				
	HS.09.001	EQUIPO DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE Y CAUDAL VARIABLE DE TRES BOMBAS CON ACCESORIOS	UND	2.00	$ 4,621,617	$ 9,243,233
	HS.09.002	CONEXIÓN COMPLETA A ALBERCA SUBTERRANEA INCLUYE SISTEMA DE BOMBEO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	0.00	$ 846,191	$ -
Subtotal						**$ 9,243,233**
	IE	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 1,182,568,568**
	IE.01	**Redes Electricas Media Tensión**				

	IE.01.001	Suministro E Instalación De Poste de Concreto 12 x 1050, Incluye Traslado al Sitio	Unid	3.00	$ 6,122,773	$ 18,368,318
	IE.01.002	Suministro E Instalación De Armado Trifasico Fin de linea 3F MT 331	Unid	2.00	$ 3,156,128	$ 6,312,256
	IE.01.003	Suministro E Instalación De Armado Trifasico en alineación 3F MT 332	Unid	1.00	$ 1,233,808	$ 1,233,808
	IE.01.004	Suministro e Instalación De Cable ACSR 1/0 3F	Mts	140.00	$ 52,356	$ 7,329,848
Subtotal						**$ 33,244,230**
	IE.02	**Centro De Trasformación**				
	IE.02.001	Suministro E Instalación De Centro De Transformación Tipo Poste 45 Kva 3F	Unid	1.00	$ 22,240,649	$ 22,240,649
	IE.02.002	Suministro e Instalación De Malla A Tierra	Glb	1.00	$ 5,695,143	$ 5,695,143
	IE.02.003	Suministro E Instalacion De Ducteria IMC 3"	Unid	2.00	$ 686,188	$ 1,372,376
	IE.02.004	Suministro E ITendido De Acometida Principal En Calibre 3N°2/0 + 1N°2/0 + 1N°2T AWG THHN-THWN 90°C	Mts	90.00	$ 368,759	$ 33,188,318
	IE.02.005	Suministro E Instalación De Registro Baja Tensión SB 325 0,75 X 0,75 mts	Unid	3.00	$ 877,728	$ 2,633,184
	IE.02.006	Suministo E Instalació de Gabinete Principal de Control, Para Iluminación, Proteccioes, Dps, Amperimetreo, Voltimetro, Contactores	Unid	1.00	$ 10,047,889	$ 10,047,889
	IE.02.007	Suministro e Instalación De Sistema De Apantallamiento SIPRA	Glb	1.00	$ 14,669,377	$ 14,669,377
Subtotal						**$ 89,846,936**
	IE.03	**Redes Electricas Baja Tensión**				
	IE.03.001	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 1 En Calibre 3N°8 + 1N°8 + 1N°8T AWG THHN-THWN 90°C	Mts	40.00	$ 58,992	$ 2,359,667
	IE.03.002	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 2 En Calibre 3N°6 + 1N°6 + 1N°8T AWG THHN-THWN 90°C En 1 Ducto 2" PVC	Mts	100.00	$ 63,484	$ 6,348,409
	IE.03.003	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 3 En Calibre 3N°4 + 1N°4 + 1N°4T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	Mts	125.00	$ 69,107	$ 8,638,352

	IE.03.004	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Mastil 4 En Calibre 3N°4 + 1N°4 + 1N°4T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	Mts	185.00	$ 69,107	$ 12,784,761
	IE.03.005	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Iluminacion Perimetral 1 En Calibre 3N°12 + 1N°12 + 1N°12T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	Mts	150.00	$ 35,750	$ 5,362,500
	IE.03.006	Suministro Y Tendido De Acometida Parcial Iluminacion Perimetral 2 En Calibre 3N°12 + 1N°12 + 1N°12T AWG THHN-THWN 90°C, EN 1 Ducto 2" PVC	Mts	150.00	$ 35,750	$ 5,362,500
	IE.03.007	Suministro E Instalación de Cable Encauchetado 4x10 AWG THHN - THWN 90°C, Iluminación De Mastiles	Mts	100.00	$ 52,138	$ 5,213,788
	IE.03.008	Suministro E Instalación de Cable Encauchetado 3x12 AWG THHN - THWN 90°C, Iluminación Perimetral	Mts	110.00	$ 17,553	$ 1,930,833
	IE.03.009	Suministro E Instalación De Registro Baja Tensión SB 325 0,40 X 0,40 mts	Unid	22.00	$ 689,958	$ 15,179,067
	IE.03.010	Suministro E Instalacion de Caja de Derivación	Unid	4.00	$ 1,452,919	$ 5,811,676
	IE.03.011	Suministro E Instalacion de Salida De Iluminación 120 V En calibre 2N°12+1N°12T, Ducteria EMT Y/O SCH 40 3/4" Incluye Iluminación Led 2x 32 Hermetica	Unid	25.00	$ 527,372	$ 13,184,299
	IE.03.012	Suministro E Instalacion de Salida De Toma general 120V En calibre 2N°12+1N°12T, Ducteria EMT Y/O SCH 40 3/4" Incluye Toma General Blanco	Unid	5.00	$ 216,709	$ 1,083,545
	IE.03.013	Suministro E Instalacion de Salida De Toma GFCI 120V En calibre 2N°12+1N°12T, Ducteria EMT Y/O SCH 40 3/4" Incluye Toma General Blanco	Unid	3.00	$ 185,015	$ 555,045
	IE.03.014	Suministro E Instalacion de Salida De Toma ESPECIFICO 220V En calibre 2N°10+1N°10T, Ducteria PVC 3/4" Incluye Toma General Blanco	Unid	1.00	$ 201,922	$ 201,922
Subtotal						**$ 84,016,364**
	IE.04	**Sistema de Iluminación**				
	IE.04.001	Suministro E Istalación De Mastil 18 mts En Acero Galvanizado En Caliente, Incluye Canastilla Rectangular Para 1-12 Reflectores Diseñado Para Una Velocidad el Viento 130 KM/H, Con Escalerilla de Ascenso y Guaya Para Instalación e Linea de Vida a Partir de 8 Mts , Pernos Anclaje y Plantilla de Fundición	Unid	4.00	$ 49,312,098	$ 197,248,394

	IE.04.002	Suministro e instalación de luminaria proyector 96 leds 500 w, optica o similar, fijacion en estructura de 18 mts	Unid	28.00	$ 11,608,404	$ 325,035,306
	IE.04.003	Suministro y construccion de base armada en concreto y hierro forjado, según especificaciones para mastil de 18 mts. Incluye estudio de suelos y de diseño estructural	Unid	4.00	$ 49,123,980	$ 196,495,921
	IE.04.004	Suministro e instalación de poste cruceta dipole lighting 8.0 m, poligonal en acero galvanizado en caliente y pintado, incluye cruceta para 2 a 3 reflectores de 2.4 m, pernos de anclaje y plantilla para fundicion.	Unid	10.00	$ 18,674,011	$ 186,740,114
	IE.04.005	Suministro e instalación de luminaria proyector antares "s" leds 50 w, optica o similar, fijacion en losa o estructura de 8 mts	Unid	20.00	$ 3,497,065	$ 69,941,303
Subtotal						**$ 975,461,038**
	TJF	**TERRENO DE JUEGO FUTBOL**				**$ 1,435,787,416**
	TJF.01	**CAPA VEGETAL**				
	TJ.01.001	NIVELACION Y COMPACTACION DEL AREA TOTAL	M2	10,711.96	$ 14,314	$ 153,335,215
Subtotal						**$ 153,335,215**
	TJF.02	**OBRAS PARA DRENAJE DE LA CANCHA**				
	TJF.02.001	EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE MATERIAL	M3	1,932.48	$ 17,443	$ 33,708,676
	TJF.02.002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=6 PULG	ML	0.00	$ 82,260	$ -
	TJF.02.003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=12 PULG	ML	0.00	$ 156,804	$ -
	TJF.02.004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=4 PULG	ML	0.00	$ 53,661	$ -
	TJF.02.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL FT 2100	M2	9,472.62	$ 46,707	$ 442,436,164
	TJF.02.006	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	6.00	$ 1,366,092	$ 8,196,550

	TJF.02.007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	M3	218.79	$ 30,635	$ 6,702,599
	TJF.02.008	RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	105.46	$ 186,543	$ 19,673,217
	TJF.02.009	RELLENO CON ARENA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	67.86	$ 164,052	$ 11,132,587
Subtotal						**$ 521,849,793**
	TJF.03	**GRAMA SINTETICA**				
	TJF.04.001	SUMINISTRO TRANSPORTES E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, CUYO PROVEEDOR SERA CERTIFICADO FIFA PREFER PRODUCER, DE 50 MM, 320 MICRONES, 12000 DTEX, STICH 13/10 CM, CON PROTECCION UV Y TRIPLE BACKING.	M2	0.00	$ 247,608	$ -
	TJF.04.002	RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	985.80	$ 186,543	$ 183,894,269
	TJF.04.003	RELLENO CON ARENA CALIZA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	0.00	$ 164,052	$ -
Subtotal						**$ 183,894,269**
	TJ.04	**EQUIPAMIENTO**				
	TJ.05.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUERIAS DE FUTBOL EN ALUMINIO, INCLUYE MALLA M.	PZA	2.00	$ 2,146,723	$ 4,293,447
	TJ.05.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERINES CON RESORTE PARA AREA DE CORNER	PZA	4.00	$ 445,420	$ 1,781,682
	TJ.05.003	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS PARA SUPLENTE EN ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA EN POLICARBONATO	UND	2.00	$ 5,164,438	$ 10,328,876
Subtotal						**$ 16,404,005**
	TJ.05	**CERRAMIENTO DE CANCHA**				

	TJ.06.001	MURO EN BLOCK DE 0.15, RELLENO H:0.8	ML	292.00	$ 68,796	$ 20,088,494
	TJ.06.002	VIGA CINTA Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0,2 Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0.20	ML	386.44	$ 45,360	$ 17,528,860
	TJ.06.003	VIGA CIMIENTO DE 0.3 M X 0.25	ML	292.00	$ 839,248	$ 245,060,558
	TJ.06.004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ANTI IMPACTO PANEL PREFABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADA, RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE POLIÉSTER DE 4.75MM DE DIÁMETRO CON PUNTOS DE CRUCE ELECTROSOLDADOS, EN CUADROS DE 100MM X 50MM	M2	870.40	$ 280,282	$ 243,957,295
	TJ.06.005	PANETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	584.00	$ 47,116	$ 27,515,691
	TJ.06.006	PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	584.00	$ 10,536	$ 6,153,236
Subtotal						**$ 560,304,134**
	PR	**ZONA DE CIRCULACION**				
	PR .01.004	CONCRETO DE 3000 PARA PARQUEADEROS Y ZONA DE JUEGOS E:0,20 m	M3	48.71	$ 783,582	$ 38,166,703
	PR .01.005	BORDILLO PREFABRICADO	M2	0.00	$ 81,176	$ -
	PR .01.006	PLANTAS ORNAMENTALES CORALITO, ICACO O SIMILAR	M2	0.00	$ 142,544	$ -
	PR .01.007	BICICLETERO DE 6 PUESTO EN ACERO INIXIDABLE	UND	3.00	$ 2,751,618	$ 8,254,855
	PR .01.008	PISO EN ZONA DE BIO SALUDABLE, CAPA SUPERIOR DE GRANULOS DE CAUCHO EN EPDM DECOLORES SOLIDO MEZCLADOS CON UN ADHESIVO PU CAPA DE BASE FORMADA POR GRANULOS DE CAUCHO SBR MEZCALDO CON UN ADEHESIVO DE PU. CAPA DE GASTE 10 MM + CAPA ELASTICA 60 MM	M2	0.00	$ 192,558	$ -
	PR .01.009	RAMPA DE ACCESO	ML	26.75	$ 231,525	$ 6,193,294
	PR .01.010	ANDENES	M2	745.16	$ 168,210	$ 125,343,251
	PR .01.011	LOSA CONTRA PISO ZONA DE CIRCULACION	M2	889.78	$ 168,210	$ 149,669,759
	PR .01.012	MALLA ELECTROSOLDAS	M2	889.78	$ 7,543	$ 6,711,772
	PR .01.013	ESCALINATAS FUNDIDAS EN CONCRETO Y OTRO	ML	177.40	$ 491,400	$ 87,174,360

	PR .01.014	ACERO DE JUNTAS LOSA CONTA PISO	KG	0.00	$ 10,415	$ -
	PR .01.015	MURO DE CONTECCION Y NIVELACION	ML	429.96	$ 491,400	$ 211,284,506
	PR .01.016	BARRANDA DE PROTECCION EN ACERO GALVANIZADO DE 2" ALTURA 1M	ML	162.76	$ 275,568	$ 44,851,755
Subtotal						**$ 677,650,255**
	NP					
	1 NP	SUMINISTRO TRANSPORTES E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, CUYO PROVEEDOR SERA CERTIFICADO FIFA PREFER PRODUCER, DE 50 MM, 320 MICRONES, 12000 DTEX, STICH 13/10 CM, CON PROTECCION UV Y TRIPLE BACKING.PESO MAX 30 KG	M2	4,929.00	$ 184,912	$ 911,430,509
	2 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PARA DRENAJE, INCLUYE TUBERIA DE 8"	ML	372.00	$ 217,199	$ 80,797,897
	3 NP	CONCRETO DE LIMPIEZA GRADERIAS Y MURO CONTENCION	m3	29.30	$ 641,458	$ 18,797,448
	4 NP	RELLENO EN PIEDRA CICLOPEA ESTABILIZACION DE TERRENO Y CIMENTACIONES, INCLUYE COMPACTACION Y TRANSPORTE	m3	507.01	$ 345,246	$ 175,041,826
	5 NP	LOSA CONCRETO EN METALDECK CAL 20 E:12 CM, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6 MM	M2	165.00	$ 276,923	$ 45,692,308
	6 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENDURECEDOR DE PISO A BASE DE CUARZO, INCLUYE ALLANADO MANUAL Y DILATACIONES	M2	165.00	$ 55,400	$ 9,141,000
	7 NP	AJUSTE, TRAMITE Y APROBACION DE DISEÑO ANTE OPERADOR DE RED	UND	1.00	$ 8,120,000	$ 8,120,000
	8 NP	CERTIFICACION RETIE	UND	1.00	$ 9,167,000	$ 9,167,000
	9 NP	CERTIFICACION RETILAP	UND	1.00	$ 10,000,000	$ 10,000,000
	10 NP	TUBERIA PVC-P RDE-2"	ML	71.86	$ 62,351	$ 4,480,525
	11 NP	TUBERIA PVC-P RDE 1 1/2"	ML	35.85	$ 47,961	$ 1,719,415
	12 NP	TUBERIA PVC-P RDE 1 1/4"	ML	4.60	$ 55,152	$ 253,697
	13 NP	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO EN SITIO H = 80 CM	ML	712.60	$ 245,700	$ 175,085,132
	14 NP	TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 10 M3, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	UND	1.00	$ 25,953,554	$ 25,953,554
	15 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS EN GRADAS	UND	234.00	$ 190,870	$ 44,663,509

	16 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTA PARA ZONAS DE PARQUEADEROS	UND	22.00	$ 180,000	$ 3,960,000
	17 NP	DEMARCACION VIAL TIPO TRAFICO PARA PAVIMENTO LINEAS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL E=10 CM	ML	110.60	$ 13,400	$ 1,482,040
	18 NP	DEMARCACION VIAL TIPO TRAFICO PARA PAVIMENTO SEÑALIZACION HORIZONTAL	M2	103.01	$ 46,700	$ 4,810,660
	19 NP	PLACA CONMEMORATIVA CON NOMBRE DEL PROYECTO	UND	1.00	$ 7,954,120	$ 7,954,120
	20 NP	SEÑALETICA ZONAS COMUNES	UND	5.00	$ 185,985	$ 929,924
	21 NP	CONEXIÓN COMPLETA DE TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA AL SISTEMA DE BOMBEO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	$ 846,191	$ 846,191
	22 NP	MESÓN EN CONCRETO ESMALTADO ANCHO = 60CM	ML	13.77	$ 265,152	$ 3,651,136
	23 NP	TUBERIA DESAGUE ALCATARILLADO PVC 16" (DESDE ZONA DE JUEGO HACIA LA CALLE)	ML	97.24	$ 275,543	$ 26,793,801
	24 NP	REJILLA DE PISO 2 X 3" METALICA	UND	6.00	$ 62,000	$ 372,000
	25 NP	VENTANAS BATERIA DE BAÑO	M2	5.52	$ 602,345	$ 3,324,944
	26 NP	BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 100 KG/M3 x 15CM	M2	2,895.74	$ 81,566	$ 236,193,318
	27 NP	CAMA DE ARENA NIVELADA CON PENDIENTES DE DRENAJE x 3 CM	M2	2,895.74	$ 9,470	$ 27,421,825
	28 NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN VEHICULAR, INCLUYE SELLO EN ARENA-CEMENTO	M2	2,895.74	$ 219,000	$ 634,168,089
	29 NP	VIGA CINTA DE 20CM x 15CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	694.02	$ 67,803	$ 47,056,659
	30 NP	CONSTRUCCIÓN DE LOSA-CUNETA DE 30CM DE ANCHO E: 10 CM, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	ML	786.32	$ 97,706	$ 76,827,641
	31 NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600	M2	5,076.00	$ 13,352	$ 67,776,136
	32 NP	ACERO DE REFUERZO PARA MURO DE CONTENCIÓN	KG	11,275.78	$ 10,425	$ 117,549,997
Subtotal						**$ 2,781,462,301**
SUBTOTAL OBRAS						**$ 8,507,326,635**

COSTO DIRECTO		**$ 8,507,326,635**
ADMINISTRACIÓN	27.00%	$ 2,296,978,191
IMPREVISTO	1.00%	$ 85,073,266
UTILIDAD	4.00%	$ 340,293,065
TOTAL A.U.I		$ 2,722,344,523

PMA	$	64,924,248
	$	**11,294,595,406**

Tabla 11. Presupuesto de obra
Fuente: Elaboración propia.

7. SEGUIMIENTO Y AVANCE TECNICO DE OBRA.

En esta sección se presenta el seguimiento técnico y contractual al avance del proyecto con base al cronograma detallado aprobado por la Interventoría. Se evalúa el cumplimiento de las actividades programadas, identificadas posibles desviaciones frente al plazo, así como la implementación de medidas correctivas o de contingencia por parte del contratista. Adicionalmente, se reportan acciones técnicas y administrativas ejecutadas por los equipos de obra e interventoría, el avance físico consolidado, el registro fotográfico y las evidencias documentales que sustentan la ejecución.

7.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO.

En el periodo de ejecución del presente informe contempla la descripción de las actividades ejecutadas por parte del contratista y supervisadas por la Interventoría, el periodo está comprendido desde el 4 de junio de 2026 hasta el 3 de julio del 2026, a continuación, se realiza una descripción de estas actividades con su respectiva evidencia fotográfica:



Ilustración 6. Localización y replanteo.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 7. Cerramiento en lona verde.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 8. Relleno con material granular.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 9. Retiro de material proveniente de excavaciones.
Fuente: Elaboración propia.





-Ilustración 10. Cubierta en lamina termoacustica.
Fuente: Elaboración propia





Ilustración 11. Pintura sobre muros 3 manos.
Fuente: Elaboración propia.





Ilustración 12. Estuco plástico sobre muro interior y exterior.
Fuente: Elaboración propia.




Ilustración 13. Placa de contra piso con refuerzo.
Fuente: Elaboración propia.




Ilustración 14. Plantilla de nivelación.
Fuente: Elaboración propia.




Ilustración 15. Enchape blanco brillante pared.
Fuente: Elaboración propia.





Ilustración 16. Piso cerámica tipo institucional.
Fuente: Elaboración propia.





Ilustración 17. Puertas en lamina sencilla cal 18.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 18. Puertas metálicas a dos hojas.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 19. Dispensador de papel higiénico.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 20. Dispensador de jabón.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 21. Ventana en estera metálica.
Fuente: Elaboración propia.




Ilustración 22. Cubierta en lamina termo acústica.
Fuente: Elaboración propia.




Ilustración 23. Excavación para tubería hidrosanitaria.
Fuente: Elaboración propia.




Ilustración 24. Excavación para registro sanitario.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 25.Tuberia PVC-P RDE-9 1/2"
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 26. Punto lavamanos agua.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 27. Punto de sanitarios con fluxómetro.
Fuente: Elaboración propia.




Ilustración 28. Punto de agua orinal.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 29. Tubería desagüe PVC 2"
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 30. Tubería de desagüe 8" Enterrada.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 31. Caja de Inspección en concreto de 3000 PSI.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 32. Instalación de sanitario tipo fluxómetro.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 33. Instalación de lavamanos tipo institucional.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 34. Instalación de orinal mediano con fluxómetro.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 35. Instalación de pocetas en acero.
Fuente: Elaboración propia.




Ilustración 36. Nivelación y compactación de terreno.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 37. Excavación a máquina para remoción de material.
Fuente: Elaboración propia.




Ilustración 38. Relleno con arena granulométrica de diseño.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 39. Instalación de arquerias de futbol en aluminio.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 40. Suministro e instalación de barandines con resorte.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 41. Pintura tipo 1 sobre muro.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 42. Concreto de 3000 psi Para parqueadero.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 43. Rampa de acceso.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 44. Andenes.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 45. Losa de contra piso zona circulación.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 46. Malla electrosoldada.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 47. Escalinatas en concreto.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 48. Muro de contención.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 49. Baranda en acero galvanizado.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 50. Relleno piedra ciclópea.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 51. Endurecedor de piso a base de cuarzo.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 52. Tubería PVC-P RDE 2",1 1/2" Y 1 1/4".
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 53. Sillas graderías.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 54. Mesón en concreto esmaltado.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 55. Ventana baterías baños.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 56. Base estabilizada con suelo cemento.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 57. Cama de arena nivelada.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 58. Instalación de adoquín vehicular.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 59. Viga cinta de confinamiento 20 cm x 15 cm.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 60. Instalación de losa-cuneta 30 cm ancho.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 61. Instalación de geotextil NT 1600.
Fuente: Elaboración propia.



Ilustración 62. Acero de refuerzo para muro de contención.
Fuente: Elaboración propia.

7.2 CUADRO RESUMEN DE CANTIDADES EJECUTADAS.

Durante el periodo se elaboró el cuadro de cantidades ejecutadas, en el cual se consignan de manera detallada las cantidades de obras realmente ejecutadas en cada uno de los ítems contractuales. Este cuadro refleja el avance físico de la obra, permitiendo comparar cantidades programadas con las efectivamente ejecutadas y facilitando el control técnico y administrativo del proyecto. La información registrada ha sido verificada en campo y validada conjuntamente con el contratista y la interventoría.

N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE
	PRE	**PRELIMANARES**					
	PRE.01	**PRELIMANARES**					
	PRE.01.001	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1,162.05	$ 2,826	$ 3,283,672	11%
	PRE.01.002	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, INCLUYE PARALES	ML	131.02	$ 15,960	$ 2,090,982	17%
	PRE.01.004	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES MURO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	45.00	$ 70,174	$ 3,157,841	100%
	PRE.01.006	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	476.00	$ 98,867	$ 47,060,894	6%
	AQ	**BAÑOS Y CAFETERIA**					
	AQ.01	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**					
	AQ.01.004	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	M3	761.30	$ 30,635	$ 23,322,284	32%
	AQ.02	**ESTRUCTURA**					
	AQ.02.007	CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICAS SEGÚN DISEÑO	M2	15.43	$ 217,350	$ 3,353,711	16%
	AQ.05	**PINTURA**					
	AQ.05.001	PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	628.49	$ 10,536	$ 6,622,030	61%
	AQ.05.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	628.49	$ 22,178	$ 13,938,734	100%
	AQ.06	**PISOS**					
	AQ.06.001	PLACA DE CONTRAPISO E=0.07M CON REFUERZO	M2	54.12	$ 89,671	$ 4,853,006	17%
	AQ.06.003	PLANTILLA DE NIVELACION 0,04 M	M2	54.12	$ 57,129	$ 3,091,810	17%
	AQ.07	**ENCHAPES**					
	AQ.07.002	ENCHAPE BLANCO BRILLANTE PARED 30x30	M2	11.84	$ 90,582	$ 1,072,489	56%
	AQ.07.003	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CERAMICA TIPO INSTITUCIONAL	M2	71.60	$ 86,211	$ 6,172,679	82%
	AQ.08	**CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA**					

	AQ.08.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA SENCILLA CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA	UND	6.00	$ 710,468	$ 4,262,809	86%
	AQ.08.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DOS HOJAS CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA	UND	1.00	$ 1,704,436	$ 1,704,436	100%
	AQ.08.003	DIVICIONES EN ACERO INOXIDABLE	M2	10.00	$ 997,542	$ 9,975,417	71%
	AQ.08.004	BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	4.00	$ 261,449	$ 1,045,797	100%
	AQ.08.006	DESPENSADOR DE PAPEL HIGENICO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 400 M	UND	9.00	$ 194,009	$ 1,746,082	100%
	AQ.08.007	DISPENSADOR DE JABON DE COLGAR TIPO SPRAY	UND	7.00	$ 191,792	$ 1,342,547	100%
	AQ.08.008	VENTANA EN ESTERA METALICA PARA CAFETERIA	M2	2.76	$ 113,400	$ 312,417	73%
	ES.	**GRADERIA**					
	ES.03	**CUBIERTA**					
	ES.03.004	CUBIERTA LAMINA TERMOACUSTICAS MARINA	M2	45.70	$ 217,350	$ 9,932,895	15%
	HS.	**INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS**					
	HS.01	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**					
	HS.01.001	EXCAVACION PARA TUBERIA HIDROSANITARIA	ML	42.23	$ 14,379	$ 607,216	10%
	HS.01.002	EXCAVACION PARA REGISTRO SANITARIO	UND	3.00	$ 32,384	$ 97,152	33%
	HS.01.003	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	ML	95.45	$ 40,977	$ 3,911,094	23%
	HS.02	**REDES DE AGUA POTABLE**					
	HS.02.001	TUBERIA PVC-P RDE-9 1/2"	ML	5.37	$ 12,918	$ 69,371	100%
	HS.02.002	TUBERIA PVC-P RDE-11 3/4"	ML	6.38	$ 14,644	$ 93,428	100%
	HS.02.003	TUBERIA PVC-P RDE-13,5 1"	ML	25.50	$ 15,973	$ 407,324	41%
	HS.03	**VALVULAS DE AGUA POTABLE FRIA**					
	HS.03.001	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE o 1" AF	UND	2.00	$ 87,333	$ 174,667	25%
	HS.04	**PUNTOS DE AGUA POTABLE FRIA**					
	HS.04.001	PUNTOS LAVAMANOS AGUA FRIA-FRIA	UND	4.00	$ 40,542	$ 162,170	33%
	HS.04.002	PUNTO AGUA SANITARIO FLUXOMETRO	UND	3.00	$ 44,518	$ 133,555	33%
	HS.04.003	PUNTO AGUA ORINAL FLUXOMETRO	UND	3.00	$ 44,518	$ 133,555	50%
	HS.05	**REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES**					
	HS.05.001	TUBERIA DESAGUE PVC-S 2"	ML	25.00	$ 34,773	$ 869,337	32%
	HS.05.003	TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 4" - ENTERRADA	ML	12.40	$ 48,264	$ 598,469	10%
	HS.05.005	TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-RIBLOC 8"-ENTERRADA	ML	28.00	$ 93,883	$ 2,628,712	26%
	HS.05.006	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	$ 660,360	$ 660,360	100%
	HS.05.007	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2.00	$ 1,366,092	$ 2,732,183	100%

HS.08	**INSTALACION DE APARATOS ARTEFACTOS**						
HS.08.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO FLUXOMETRO INSTITUCIONAL	UND	9.00	$ 624,012	$ 5,616,109	100%
HS.08.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL	UND	10.00	$ 387,136	$ 3,871,364	100%
HS.08.003	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO CON FLUXOMETRO	UND	6.00	$ 466,218	$ 2,797,309	100%
HS.08.004	SUMISTRO E INSTALACION DE POCETAS DOBLE O LAVA PLATO EN ACERO L: 1.7	UND	1.00	$ 1,416,271	$ 1,416,271	100%
IE	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
IE.02	**Centro De Trasformación**					
IE.02.004	Suministro E ITendido De Acometida Principal En Calibre 3N°2/0 + 1N°2/0 + 1N°2T AWG THHN-THWN 90°C	Mts	48.00	$ 368,759	$ 17,700,436	53%
TJF	**TERRENO DE JUEGO FUTBOL**					
TJF.01	**CAPA VEGETAL**					
TJ.01.001	NIVELACION Y COMPACTACION DEL AREA TOTAL	M2	1,253.85	$ 14,314	$ 17,948,101	12%
TJF.02	**OBRAS PARA DRENAJE DE LA CANCHA**					
TJF.02.001	EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE MATERIAL	M3	700.00	$ 17,443	$ 12,210,227	36%
TJF.02.007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	M3	13.16	$ 30,635	$ 403,235	6%
TJF.02.009	RELLENO CON ARENA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	20.11	$ 164,052	$ 3,299,091	30%
TJF.03	**GRAMA SINTETICA**					
TJ.04	**EQUIPAMIENTO**					
TJ.05.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUERIAS DE FUTBOL EN ALUMINIO, INCLUYE MALLA M.	PZA	2.00	$ 2,146,723	$ 4,293,447	100%
TJ.05.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERINES CON RESORTE PARA AREA DE CORNER	PZA	4.00	$ 445,420	$ 1,781,682	100%
TJ.05	**CERRAMIENTO DE CANCHA**					
TJ.06.006	PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	333.30	$ 10,536	$ 3,511,769.64	57%
PR	**ZONA DE CIRCULACION**					
PR .01.004	CONCRETO DE 3000 PARA PARQUEADEROS Y ZONA DE JUEGOS E:0,20 m	M3	3.82	$ 783,582	$ 2,993,283	8%
PR .01.009	RAMPA DE ACCESO	ML	2.87	$ 231,525	$ 664,477	11%
PR .01.010	ANDENES	M2	525.14	$ 168,210	$ 88,333,720	70%
PR .01.011	LOSA CONTRA PISO ZONA DE CIRCULACION	M2	54.54	$ 168,210	$ 9,174,165	6%
PR .01.012	MALLA ELECTROSOLDAS	M2	221.69	$ 7,543	$ 1,672,248	25%
PR .01.013	ESCALINATAS FUNDIDAS EN CONCRETO Y OTRO	ML	20.00	$ 491,400	$ 9,828,000	11%

	PR .01.015	MURO DE CONTECCION Y NIVELACION	ML	31.95	$ 491,400	$ 15,700,230	7%
	PR .01.016	BARRANDA DE PROTECCION EN ACERO GALVANIZADO DE 2" ALTURA 1M	ML	160.00	$ 275,568	$ 44,090,909	98%
NP							
	4 NP	RELLENO EN PIEDRA CICLOPEA ESTABILIZACION DE TERRENO Y CIMENTACIONES, INCLUYE COMPACTACION Y TRANSPORTE	m3	142.00	$ 345,246	$ 49,024,990	28%
	6 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENDURECEDOR DE PISO A BASE DE CUARZO, INCLUYE ALLANADO MANUAL Y DILATACIONES	M2	62.48	$ 55,400	$ 3,461,392	38%
	10 NP	TUBERIA PVC-P RDE-2"	ML	50.00	$ 62,351	$ 3,117,538	70%
	11 NP	TUBERIA PVC-P RDE 1 1/2"	ML	30.00	$ 47,961	$ 1,438,841	84%
	12 NP	TUBERIA PVC-P RDE 1 1/4"	ML	4.00	$ 55,152	$ 220,606	87%
	13 NP	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO EN SITIO H = 80 CM	ML	400.00	$ 245,700	$ 98,280,000	56%
	15 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS EN GRADAS	UND	170.00	$ 190,870	$ 32,447,848	73%
	16 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTA PARA ZONAS DE PARQUEADEROS	UND	14.00	$ 180,000	$ 2,520,000	64%
	22 NP	MESÓN EN CONCRETO ESMALTADO ANCHO = 60CM	ML	10.16	$ 265,152	$ 2,693,939	74%
	25 NP	VENTANAS BATERIA DE BAÑO	M2	2.16	$ 602,345	$ 1,301,065	39%
	26 NP	BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 100 KG/M3 x 15CM	M2	2,315.00	$ 81,566	$ 188,824,495	80%
	27 NP	CAMA DE ARENA NIVELADA CON PENDIENTES DE DRENAJE x 3 CM	M2	2,100.00	$ 9,470	$ 19,886,364	73%
	28 NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN VEHICULAR, INCLUYE SELLO EN ARENA-CEMENTO	M2	2,100.00	$ 219,000	$ 459,900,000	73%
	29 NP	VIGA CINTA DE 20CM x 15CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	365.00	$ 67,803	$ 24,748,106	53%
	30 NP	CONSTRUCCIÓN DE LOSA-CUNETA DE 30CM DE ANCHO E: 10 CM, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	ML	620.00	$ 97,706	$ 60,577,617	79%
	31 NP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600	M2	4,000.00	$ 13,352	$ 53,409,091	79%
	32 NP	ACERO DE REFUERZO PARA MURO DE CONTENCIÓN	KG	10,285.00	$ 10,425	$ 107,221,125	91%
SUBTOTAL OBRAS						**$ 1,518,000,212**	

COSTO DIRECTO		**$ 1,518,000,212.16**	
ADMINISTRACIÓN	27.00%	$ 409,860,057.28	
IMPREVISTO	1.00%	$ 15,180,002.12	
UTILIDAD	4.00%	$ 60,720,008.49	
TOTAL A.U.I		$ 485,760,067.89	
PMA		$ -	
		$ 2,003,760,280.05	**17.74 %**

Tabla 12. Cuadro de cantidades ejecutadas.
Fuente: Elaboración propia.

7.2.1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADA POR LA INTERVENTORIA.

Durante el periodo del 4 de junio de 2026 al 3 de julio de 2026, la interventoría del contrato de obra correspondiente a la **"CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"** se le realizo un seguimiento y verificación de las actividades ejecutadas por el contratista, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad de los materiales suministrados.

Entre las actividades desarrolladas y supervisadas por la interventoría durante el periodo tenemos:

- Se verificó la correcta ejecución de la localización y el replanteo de la obra, conforme a los planos, especificaciones técnicas y criterios de calidad establecidos.
- Se verificó la correcta instalación del cerramiento en lona verde con sus respectivos parales, de acuerdo con las especificaciones técnicas y los criterios de calidad establecidos.
- Se verifico de la correcta ejecución de la demolición y del retiro adecuado de los materiales sobrantes, conforme a las especificaciones del proyecto.
- Verificación del retiro y disposición adecuada del material excavado, conforme a las especificaciones del proyecto.
- Inspección de la instalación, verificando alineación, fijaciones, traslapos y cumplimiento de las especificaciones técnicas y planos aprobados.
- Inspección de la preparación de la superficie y aplicación de tres manos de pintura, verificando uniformidad del acabado y cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Inspección de la aplicación del estuco, verificando nivelación, adherencia, acabado, ejecución de filos y dilataciones, conforme a las especificaciones técnicas.
- Se verificó el espesor, la correcta colocación del refuerzo, la nivelación y el acabado de la placa de concreto conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la dosificación del material, el espesor, la nivelación y la correcta ejecución de la plantilla conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación del enchape, controlando alineación, nivelación, uniformidad de juntas y adecuada adherencia conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación del piso cerámico, controlando nivelación, alineación, uniformidad de juntas y adherencia conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación de la puerta, controlando plomo, nivelación, fijación del marco, funcionamiento de la cerradura y acabado de pintura conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación de la puerta, controlando plomo, nivelación, ajuste de hojas, funcionamiento de cerradura y acabado de pintura conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación, fijación y resistencia de la barra, asegurando cumplimiento de normas de accesibilidad y especificaciones técnicas.

- Se verificó la correcta instalación, fijación y funcionamiento del dispensador conforme a especificaciones técnicas y requerimientos de uso.
- Se verificó la correcta instalación, fijación y funcionamiento del dispensador, garantizando su operación adecuada conforme a especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación, nivelación, fijación y acabado de la ventana en estera metálica, conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación de la cubierta, controlando alineación, traslapos, fijaciones y sellado, conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta ejecución de la excavación, controlando profundidades, pendientes y alineación, conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta ejecución de la excavación, controlando dimensiones, niveles y ubicación del registro, conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta ejecución del relleno, controlando la compactación por capas, humedad y nivelación, conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación de la tubería ½", ¾" y 1", controlando alineación, pendientes, uniones y fijación, conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación de la válvula, controlando alineación, hermeticidad, sentido de flujo y operación, conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación de los puntos hidráulicos, controlando alineación, conexiones, hermeticidad y funcionamiento, conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación de la tubería, controlando pendientes, alineación, uniones y hermeticidad, conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación de la tubería de 4" y 8", controlando pendientes, alineación, uniones, compactación del relleno y hermeticidad, conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta ejecución de la caja de inspección, controlando dimensiones, niveles, resistencia del concreto, acabado, instalación de tapa y funcionamiento general, conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación del sanitario, controlando fijación, nivelación, conexión hidráulica, hermeticidad y funcionamiento del sistema fluxómetro, conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación del lavamanos, controlando nivelación, fijación, conexiones hidráulicas, hermeticidad y funcionamiento, conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación del orinal, controlando fijación, nivelación, conexiones hidráulicas, hermeticidad y funcionamiento del sistema fluxómetro, conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación de la poceta, controlando nivelación, fijación, conexiones hidráulicas, hermeticidad y funcionamiento, conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación del cable ACSR 1/0 3F, controlando tendido, tensión, empalmes, fijación y cumplimiento de las especificaciones técnicas.

- Se verificó la correcta instalación de la ductería IMC de 3", controlando alineación, fijación, continuidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Se verificó el correcto tendido de la acometida principal, controlando el calibre de los conductores, el tendido, la identificación, las conexiones y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación del cable para mastiles, controlando el tendido, calibre, conexiones, fijación y cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación del registro de baja tensión, controlando dimensiones, nivelación, ubicación y acabado, conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta ejecución de la excavación, controlando dimensiones, profundidad, estabilidad de la excavación y cumplimiento de los niveles establecidos en los planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta ejecución de la caja de inspección, controlando dimensiones, niveles, resistencia del concreto, instalación de la tapa, herrajes y funcionamiento, conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó el retiro, transporte y disposición del material sobrante, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones de orden y limpieza de la obra.
- Se verificó la granulometría del material, la compactación por capas, el nivel de relleno y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación de las arquerías, controlando dimensiones, nivelación, fijación, tensión de la malla y cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación de los banderines, controlando verticalidad, fijación, resistencia del sistema de resorte y cumplimiento de especificaciones técnicas.
- Se verificó la preparación de superficie y la correcta aplicación de tres manos de pintura, controlando uniformidad, acabado y cumplimiento de especificaciones técnicas.
- Se verificó la dosificación, espesor, nivelación, acabado y resistencia del concreto, conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta ejecución de la rampa, controlando pendientes, nivelación, acabado superficial y cumplimiento de las especificaciones técnicas de accesibilidad.
- Se verificó la correcta ejecución de los andenes, controlando niveles, pendientes, acabado superficial y cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta ejecución de la losa, controlando espesor, nivelación, acabado superficial y cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación de la malla electrosoldada, controlando traslapos, ubicación, recubrimiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta ejecución de las escalinatas, controlando dimensiones, nivelación, acabado, armado de refuerzo y cumplimiento de las especificaciones técnicas.

- Se verificó la correcta ejecución del muro, controlando alineación, plomo, nivelación, calidad del concreto y cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación de la baranda, controlando plomo, nivelación, anclajes, resistencia estructural y cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta colocación del material, controlando tamaño de la piedra, compactación, estabilidad del relleno y cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta aplicación del endurecedor, controlando dosificación, distribución uniforme, allanado, acabado superficial y ejecución de dilataciones conforme a especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación de la tubería de 2", 1" ¼" y 1" ½", controlando alineación, pendientes, uniones y cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta ejecución del bordillo, controlando alineación, plomo, dimensiones, acabado y resistencia del concreto conforme a especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación de las sillas, controlando fijación, alineación, nivelación y resistencia, conforme a planos y especificaciones técnicas.
- **:** Se verificó la correcta instalación de los topellantas, controlando fijación, alineación, ubicación y resistencia al impacto, conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta ejecución del mesón, controlando dimensiones, nivelación, acabado esmaltado y resistencia del concreto conforme a especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación de las ventanas, controlando alineación, nivelación, sellado, fijación y cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Se verificó la dosificación del cemento, el espesor, la compactación, la nivelación y el acabado de la base conforme a especificaciones técnicas.
- Se verificó la granulometría del material, el espesor, la nivelación y la correcta conformación de pendientes para drenaje, conforme a especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación del adoquín, controlando nivelación, alineación, trabazón y sellado de juntas con mezcla arena-cemento conforme a especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta ejecución de la viga, controlando dimensiones, armado de acero de refuerzo, recubrimiento, alineación y vaciado del concreto conforme a especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta ejecución de la losa-cuneta, controlando espesor, nivelación, colocación de la malla electrosoldada, acabado y pendientes para drenaje conforme a especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta instalación del geotextil, controlando traslapos, continuidad, cobertura y fijación, conforme a especificaciones técnicas.
- Se verificó la correcta colocación del acero de refuerzo, controlando diámetros, espaciamientos, traslapos, recubrimiento y amarre, conforme a planos y especificaciones técnicas.

7.2.2. COMPONENTE TECNICO.

El presente informe contempla las actividades desarrolladas del 04 de mayo de 2026 al 3 de junio de 2026, en donde la interventoría realizo acompañamiento, verificación y supervisión al contratista **CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO,** en la ejecución de las actividades técnicas del proyecto "**CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**"

En el desarrollo de las actividades del proyecto el residente de interventoría ha supervisado y verificado el avance de obra.

Este mes se logró un avance del 90% esto nos ubica un 3.76% por encima del porcentaje programado.

Actualmente, se sigue desarrollando varias actividades claves que permitirán seguir avanzando mucho más en los próximos días. Estamos enfocados en aprovechar el tiempo y mantenernos firmes en el cumplimiento de los objetivos establecidos.

7.2.3. PERSONAL DEL CONTRATISTA.

Iván Lora Lora	Director de Obra	Ingeniero Civil. Esp. Gerencia de Proyecto
José Ángel Gómez González	Ingeniero Residente	Ingeniero Civil
Carlos David Palacio Cabrera	Ingeniero Estructural	Ingeniero Civil. Esp. Estructuras
David Fernando Echeverría Polo	Ingeniero Geotecnista	Ingeniero Civil. Esp. Geotecnia
Jairo Antonio Garalaga Hernández	Ingeniero Hidráulico	Ingeniero Civil. Esp. Hidráulica
Angelo Rene Negrete Pacheco	Profesional Ambiental	Ingeniero Ambiental
Jefferson David Mackenzie Fuentes	Profesional SST	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
Merardo Enrique Vergara Rodríguez	Secretario	Profesional
Robinson Manuel Vanegas Mármol	Ayudante	Bachiller
Alberto Fontalvo Guerrero	Oficial de Obra	Bachiller
Henry Lozano Alvear	Ayudante	Bachiller
Dulis Rodriguez Mercado	Ayudante	Bachiller
Carmelo José Beleño Hurtado	Oficial de obra	Bachiller
Rafael Amaris Conde	Ayudante	Bachiller
Guillermo Rodríguez Acosta	Ayudante	Bachiller
Carlos Bonilla Cristacho	Oficial	Bachller

Leonardo Vides Vargas	Soldador	Bachiller
Bladimir Vides Vargas	Oficial Soldadura	Tecnólogo
Rosmeiro Luna Mejia	Electrico	Profesional
Duvan Agudelo	Ayudante	Bachiller
Breymer Correa Armesto	Ayudante	Bachiller
Jaider Gutierrez Bello	Ayudante	Bachiller
Fausto Morales Florez	Oficial	Bachiller
Oscar Paez Contreras	Maestro de Obra	Bachiller
Jesus Guerrero Bayona	Oficial	Bachiller
Keimer Rojas Lobo	Ayudante	Bachiller
Jaider Martínez Pérez	Vigilante	Bachiller
Edwin Rafael Montes Martínez	Mensajero	Bachiller

CARGO	CANTIDAD (UND)
SUPERVISOR	7
SECRETARIO	1
VIGILANTE	1
MENSAJERO	1
OFICIALES DE OBRA	2
MAESTRO DE OBRA	1
AYUDANTE	9

Tabla 13. Personal contratista.
***Fuente**: Elaboración propia.*

7.2.4. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONTRATISTA.

MAQUINARIA/EQUIPOS	CANTIDAD (UND)
VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO TIPO BENITIN	1
RETROEXCAVADORA DE NEUMARITO	1
VOLQUETAS	2
MEZCLADORA	1

Tabla 14. Maquinaria Usada.
Fuente: Elaboración propia.

7.3. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRAS.

Durante el presente corte, no se registraron actas de modificación de cantidades de obras. Las cantidades ejecutadas se mantuvieron conforme a lo establecido en el contrato y en los documentos previamente aprobados, sin que se presentaran ajustes o variaciones en los ítems contractuales. La interventoría continuara realizando el seguimiento correspondiente y reportara oportunamente cualquier modificación que se requiera en futuros cortes.

7.3.1. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO.

Durante el período objeto del presente informe, no se efectuaron adiciones ni modificaciones al valor contractual inicialmente establecido, manteniéndose las condiciones económicas y contractuales pactadas al inicio de la ejecución del contrato.

7.4. ITEMS NO PREVISTOS.

Durante el periodo objeto del presente informe, no se generaron ítems no previstos ni actividades adicionales a las establecidas en el contrato. La ejecución se mantuvo dentro de los parámetros técnicos, financieros y administrativos aprobados, garantizando el cumplimiento del alcance contractual sin necesidad de ajustes presupuestales.

7.5. BALANCE DE MAYORES Y MENORES.

Durante este corte no se realizaron balance de mayores y menores, las cantidades de obras se mantienen iguales.

7.6. SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA.

Se presenta evaluación del cumplimiento del cronograma detallado aprobado por la interventoría, mediante la comparación entre el avance físico y financiero ejecutado y lo programado a la fecha de corte. El análisis se fundamenta en los reportes oficiales del contratista, las verificaciones de campo y la curva S contractual. Si se identifican posibles desviaciones, se determina su impacto sobre la ruta crítica y se registran las acciones correctivas o de reprogramación implementadas, con el fin de asegurar la continuidad técnica y contractual del proyecto.

7.6.1. AVANCE FISICO DEL PROYECTO.

El porcentaje de avance programado corresponde al 86.24% mientras que el porcentaje de avance ejecutado alcanza un 90%, con corte hasta la fecha del presente informe. Lo anterior evidencia un desempeño inicial superior a la programación establecida, atribuible a la ejecución anticipada de actividades y de obra que han permitido adelantar la curva de avance respecto al cronograma aprobado.

El seguimiento realizado por la interventoría incluye la verificación en campo del desarrollo de actividades, la revisión de los registros de obra, y el control de la programación física.

La interventoría continuara con el monitoreo permanente del cumplimiento del cronograma, verificando la correspondencia entre los avances físicos y los reportes presentados por el contratista, así como la identificación oportuna de posibles desviaciones que puedan afectar el cumplimiento de los plazos contractuales.




Ilustración 63. Curva S (%)
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta el indicador de seguimiento del avance físico de ejecución del contrato de obra N° 1488 de 2025.

INDICADOR DE AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO.			
Fecha de corte	3 de julio de 2026		
Valor inicial del contrato	$ 8,163,573,213.00		
Adición al contrato	$ 3.131.022.194,52		
Valor actual del proyecto	Porcentaje Programado	Porcentaje Ejecutado	Desviación
$ 11.294.595.407,52	86.24%	90%	3.76%
OBSERVACIONES: Se presenta una desviación positiva de 3.76% esto se debe a que el contratista ha ejecutado las actividades programadas hasta la fecha del presente corte con un rendimiento ligeramente superior al plasmado en la programación de obra entregada y aprobada por interventoría. Se recomienda al contratista de obra mantener el ritmo de ejecución y adelantar gestiones administrativas y sociales, con los entes encargados, para evitar retrasos en el proyecto.			

Tabla 15. Indicador de avance porcentual del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.

7.6.2. AVANCE PORCENTUAL DEL PROYECTO.

El avance presupuestal del proyecto muestra una **desviación positiva** de **$ 424.676.787,32** debido a que el contratista ha ejecutado las actividades programadas con un rendimiento superior al inicialmente previsto. El valor programado del contrato, hasta la fecha de corte, es de **$ 9.740.459.079,45** mientras que el valor ejecutado alcanza los **$ 10.165.135.866,77**

Esta desviación refleja un adelanto en la ejecución de las actividades, lo que puede ser atribuido a la realización anticipada de las actividades y demás tareas que permiten un progreso más rápido de lo estimado en el cronograma base aprobado. La interventoría ha verificado este avance a través de los registros y el seguimiento de las actividades en campo, corroborado que el rendimiento del contratista se alinea con los términos del contrato, pero con un excedente en la ejecución financiera.

La interventoría continua con la revisión y monitoreo constante del desempeño presupuestal para asegurar que este adelanto no afecte la planificación financiera ni los plazos establecidos en el contrato. Se mantendrá un seguimiento exhaustivo de la correspondencia entre los avances financieros reportados y actividades ejecutadas con el fin de detectar posibles desviaciones o ajustes necesarios.




Ilustración 64. Curva S ($)
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta el indicador de seguimiento del avance presupuestal de ejecución del contrato de obra N° 1488 de 2025.

INDICADOR DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO.			
Fecha de corte	03 de julio de 2026		
Valor inicial del contrato	$ 8,163,573,213.00		
Adición al contrato	$ 3.131.022.194,52		
Valor actual del proyecto	Valor Programado	Valor Ejecutado	Desviación
$ 11.294.595.407,52	$ 10.165.135.866,77	$ 9.740.459.079,45	$ 424.676.787,32
OBSERVACIONES: Se presenta una desviación positiva de $ 424.676.787,32 esto se debe a que el contratista ha ejecutado las actividades programadas hasta la fecha del presente corte con un rendimiento ligeramente superior al plasmado en la programación de obra entregada y aprobada por interventoría. Se recomienda al contratista de obra mantener el ritmo de ejecución y adelantar gestiones administrativas y sociales, con los entes encargados, para evitar retrasos en el proyecto.			

Tabla 16. Indicador de avance presupuestal del proyecto.
Fuente: Elaboración propia.

7.6.3. PLANES DE CONTINGENCIA.

Durante el presente corte, no se ha presentado ni requerido la elaboración de un plan de contingencia, ya que el avance de la ejecución de la obra ha sido optimo y no se han identificado situaciones que ameriten su activación. La interventoría continuara monitoreando el desarrollo del proyecto y, en caso de presentarse condiciones que lo justifiquen, gestionara oportunamente la solicitud y formulación del respectivo plan de contingencia.

7.6.4. PROGRAMACION DE OBRA.

Durante el periodo reportado, se realizó el seguimiento y actualización de la programación de obra, la cual detalla la secuencia y duración de las actividades previstas en el cronograma contractual. Esta programación permite visualizar el avance real frente a lo planificado, identificar posibles desviaciones y tomar decisiones oportunas para optimizar el desarrollo de los trabajos. La información consignada ha sido revisada y validada en conjunto con el contratista y la interventoría, garantizando la coherencia entre los avances físico y los tiempos establecidos. El control periódico de la programación facilita el cumplimiento de los plazos contractuales y el logro de los objetivos del proyecto.

7.7. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

Durante el periodo del 4 de junio al 3 de julio de 2026 se presentaron días nublados con 21.09%, días soleado con 75.78% y se presentaron lluvias aisladas con un 3.13%, pudimos avanzar con la ejecución de las actividades previstas en su totalidad.




Ilustración 65. Control de precipitaciones días laborales.
Fuente: Elaboración propia.

7.8. ENSAYOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO.

Durante el periodo del 04 junio al 03 de julio de 2026 no se realizaron ensayos ni pruebas de laboratorio, debido a que las actividades desarrolladas en este periodo no lo requirieron.

7.9. BITACORA DE OBRA.

La bitácora de obra se ha realizado como herramienta principal para el registro y seguimiento diario de las actividades ejecutadas en campo. En este documento se consignan de forma detallada los avances físicos, las novedades técnicas, las observaciones de la interventoría, así como las instrucciones y acuerdos generados durante visitas realizadas. Adicionalmente la bitácora permite documentar la interacción entre las partes, el cumplimiento de los cronogramas y la gestión de situaciones imprevistas, facilitando la trazabilidad y el control de la ejecución contractual. Su uso continuo ha contribuido a fortalecer la comunicación, la toma de decisiones oportunas y el aseguramiento de la calidad en el desarrollo del proyecto.

8. COMPONENTE FINANCIERO.

En el presente apartado se expone la información financiera correspondiente al desarrollo del proyecto, discriminando los aspectos relevantes tanto para el contratista como para la interventoría. Se presenta el avance en la ejecución presupuestal, el seguimiento a los recursos asignados y ejecutados. Igualmente, se incluye el análisis de la ejecución financiera de la interventoría, conforme a las obligaciones contractuales y la forma de pago estipulada. La información consignada a continuación permite evidenciar la gestión y control de los recursos, la correspondencia entre los

avances físicos y financieros, el cumplimiento de los lineamientos presupuestales establecidos en el proyecto.

8.1. CONTRATO DE OBRA.

8.1.1. COBRO CONTRATO DE OBRA.

En atención a lo establecido en la cláusula octava del contrato de obra N° 1488 de 2025, los pagos al contratista se realizarán contra la presentación de actas parciales mensuales, debidamente aprobadas por la interventoría y previa presentación de la factura de cobro correspondiente.

Durante el periodo del mes de junio de 2026, **EL CONSORCIO INTERCANCHA BOLÍVAR** viabilizo el Acta Parcial N° 07, correspondiente a las actividades ejecutadas y acumuladas durante el 04 de junio al 3 de julio de 2026, previa validación técnica por parte de la interventoría. El documento refleja el primer reconocimiento formal del avance físico-financiero del proyecto.

A continuación, se presenta la información financiera acumulada con base a las actas suscritas durante la ejecución del contrato.

Fecha Acta	Descripción	Valor del contrato de Obra (COP)	Valor acta radicada (COP)	Valor acumulado (COP)	Saldo por cobrar (COP)
N/A	Valor inicial del contrato	$ 8,163,573,213.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 8,163,573,213.00
Jul-25	Acta parcial N°01	$ 8,163,573,213.00	$ 2.449.071.963,90	$ 2.449.071.963,90	$ 5.714.501.249,10
Agos-25	Acta Parcial N°02	$ 8,163,573,213.00	$ 1.224.535.981,93	$3.673.607.945.83	$4.489.965.267,16
Octu-25	Acta Parcial N°03	$ 8,163,573,213.00	$ 1.632.714.642,60	$ 5.306.322.588,42	$ 2.857.250.631,17
Dic - 25	Acta Parcial N°04	$ 8,163,573,213.00	$ 861.587.889	$ 6.167.910.447	$ 1.995.662.742
Mar - 26	Acta Parcial N°05	$ 8,163,573,213.00	$ 871.022.467	$ 7.038.933.119	$ 1.124.640.101
Abr - 26	Acta Parcial N°06	$ 11,294,595,407.52	$ 1,604,003,225	$ 8,640,738,544	$ 2,653,856,870
Jun – 26	Acta Parcial N°07	$ 11,294,595,407.52	$ 2,003,760,280.05	$ 10,165,135,866.77	$1,129,459,541

Tabla 17. Balance financiero facturado actas parciales contratista.
Fuente: Elaboración propia.

INVERSION INICIAL CONTRATADA	$ 8,163,573,213.00
INVERSION CONTRATADA	$ 8,163,573,213.00
ADICION	$ 3,131,022,194.52
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 11,294,595,407,52
ACTA PARCIAL N° 01	$ 2,499,071,963.90
ACTA PARCIAL N°02	$ 1.224.535.981,93
ACTA PARCIAL N°03	$ 1.632.714.642,60
ACTA PARCIAL N°04	$ 861.587.889

ACTA PARCIAL N°05	$ 871.022.467
ACTA PARCIAL N°06	$ 1.604.003.225
ACTA PARCIAL N°07	$2.003.760.280,05
INVERSION TOTAL COBRADA	$ 10.165.135.866,77
PORCENTAJE TOTAL COBRADO	90%

Tabla 18. Avance financiero contrato N° 1488 de 2025.
Fuente: Elaboración propia.

8.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA.

8.2.1. COBROS CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Conforme a las condiciones establecidas en el Contrato de Interventoría N° 1823 de mayo de 2025, el pago de los servicios de interventoría se efectúa mediante antes de pago mensuales, soportadas en la presentación de informe de gestión y demás documentos exigidos contractualmente. Durante el periodo objeto del presente informe se generó un cobro correspondiente a las actividades ejecutadas durante el 04 de junio de 2026 al 03 de julio de 2026, conforme al porcentaje de ejecución de la interventoría asociado al avance de obra.

Fecha Acta	Descripción	Valor del contrato de Obra (COP)	Valor acta radicada (COP)	Valor acumulado (COP)	Saldo por cobrar (COP)
N/A	Valor inicial del contrato	$ 548,258,351.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 548,258,351.00
Jul-25	Acta parcial N°01	$ 548,258,351.00	$ 164,477,505.17	$ 164,477,505.17	$ 383,780,845.83
Ago-25	Acta parcial N°02	$ 548,258,351.00	$ 82.238.752.59	$ 246.716.257,76	$ 301.542.093,24
Oct-25	Acta parcial N°03	$ 548,258,351.00	$109.651.670,20	$356.367.927,96	$191.890.423,04
Dic-25	Acta parcial N°04	$ 548,258,351.00	$57.841.256,03	$414.209.183,99	$134.049.167,01
Mar - 26	Acta Parcial N°05	$ 548,258,351.00	$ 58.499.166,05	$ 472.708.350,23	$ 75.550.000,77
Abr - 26	Acta Parcial N°06	$ 764,340,673	$ 108,536,375.56	$ 581.244.725,79	$ 183.095.947,21
Junio – 26	Acta Parcial N°07	$ 764,340,673	$89.580.726,87	$ 670.825.452,66	$ 93.515.220,34

Tabla 19. Balance financiero facturado actas parciales interventoría.
Fuente: Elaboración propia.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Durante el período evaluado, la interventoría verificó que las actividades ejecutadas en obra se desarrollaron conforme a las especificaciones técnicas, planos aprobados y normativa vigente, cumpliendo con los criterios de calidad exigidos para cada uno de los procesos constructivos.

Se evidenció cumplimiento en la aplicación de controles de calidad en actividades de aplicación de estuco para baterías sanitarias y cafetería, instalación de puertas,

instalación de tablero eléctrico, incluyendo verificación de materiales, procesos constructivos y ensayos requeridos, sin identificarse desviaciones técnicas relevantes.

Las condiciones de ejecución observadas permiten establecer que los elementos construidos cumplen con los requisitos de estabilidad, funcionalidad y durabilidad previstos en el proyecto.

En consecuencia, la interventoría considera que los trabajos ejecutados durante el periodo reportado cumplen con los requerimientos técnicos del proyecto, permitiendo dar continuidad al desarrollo de la obra y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos establecidos en el contrato.

Durante este mes, se ha logrado un avance físico de 90%, superando el avance programado de 86.24%, lo que se refleja en un rendimiento superior (3.76%) al proyectado en el cronograma. Esto ha permitido adelantar las actividades de preparación y de obra sin afectaciones significativas, favoreciendo la ejecución en términos de tiempo.

En cuanto al aspecto financiero, la ejecución presupuestal también ha mostrado una desviación positiva ya que el valor ejecutado alcanzo los **$ 10.165.135.866,77** mientras que el valor programado hasta la fecha era de $ 9.740.459.079,45 lo que presenta una desviación positiva de **$ 424.676.787,32** Este adelanto en la ejecución financiera es una consecuencia de la rápida movilización de los recursos y materiales, así como de la ejecución anticipada de las actividades.



FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN
Representante Legal
CONSORCIO INTERCANCHA BOLIVAR

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBO OFICIAL DE PAGO
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026

FECHA DE EMISIÓN: 10 Jul 2026 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 08 Oct 2026 **RECIBO:** 260701078940

CONTRIBUYENTE

Contribuyente:	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO	**Identificación:**	N	901934993	**No. Recibo Pago: 260701078940**
Nombre Acto:	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENT	**Base Gravable**	3,131,022,195		
Entidad Contratante:	6 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	**Nro Acto Administrativo:**	1	**Fecha Del Contrato:**	07 Abr 2026

Concepto	Descripción	Tarifa	Valor
200	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	(3,131,022,195x2/100)	$ 62,620,444
600	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	(3,131,022,195x2/100)	$ 62,620,444
650	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	(3,131,022,195x2/100)	$ 62,620,444
500	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	(3,131,022,195x2/100)	$ 62,620,444
300	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS	(3,131,022,195x1/100)	$ 31,310,222
374	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (LIQUIDACION RECIBO)	(3,131,022,195x9.5/100)	$ 21,000
375	ESTAMPILLA PRO-BOMBEROS	(3,131,022,195x0.5/100)	$ 15,655,111
		TOTAL	**$ 297,468,109**

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBO OFICIAL DE PAGO
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026

FECHA DE EMISIÓN: 10 Jul 2026 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 08 Oct 2026 **RECIBO:** 260701078940

GOBERNACIÓN

Contribuyente:	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO	**Identificación:**	N	901934993	**No. Recibo Pago: 260701078940**
Nombre Acto:	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENT	**Base Gravable**	3,131,022,195		
Entidad Contratante:	6 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	**Nro Acto Administrativo:**	1	**Fecha Del Contrato:**	07 Abr 2026

Concepto	Descripción	Tarifa	Valor
200	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	(3,131,022,195x2/100)	$ 62,620,444
600	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	(3,131,022,195x2/100)	$ 62,620,444
650	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	(3,131,022,195x2/100)	$ 62,620,444
500	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	(3,131,022,195x2/100)	$ 62,620,444
300	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS	(3,131,022,195x1/100)	$ 31,310,222
374	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (LIQUIDACION RECIBO)	(3,131,022,195x9.5/100)	$ 21,000
375	ESTAMPILLA PRO-BOMBEROS	(3,131,022,195x0.5/100)	$ 15,655,111
		TOTAL	**$ 297,468,109**

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBO OFICIAL DE PAGO
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026

FECHA DE EMISIÓN: 10 Jul 2026 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 08 Oct 2026 **RECIBO:** 260701078940

BANCO

Contribuyente:	CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO	**Identificación:**	N	901934993	**No. Recibo Pago: 260701078940**
Nombre Acto:	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENT	**Base Gravable**	3,131,022,195		
Entidad Contratante:	6 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	**Nro Acto Administrativo:**	1	**Fecha Del Contrato:**	07 Abr 2026

Concepto	Descripción	Tarifa	Valor
200	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL	(3,131,022,195x2/100)	$ 62,620,444
600	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	(3,131,022,195x2/100)	$ 62,620,444
650	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	(3,131,022,195x2/100)	$ 62,620,444
500	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	(3,131,022,195x2/100)	$ 62,620,444
300	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS	(3,131,022,195x1/100)	$ 31,310,222
374	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (LIQUIDACION RECIBO)	(3,131,022,195x9.5/100)	$ 21,000
375	ESTAMPILLA PRO-BOMBEROS	(3,131,022,195x0.5/100)	$ 15,655,111
		TOTAL	**$ 297,468,109**

(415)7709998314559(8020)260701078943(3900)0062620444(96)20261008

(415)7709998124714(8020)260701078945(3900)0062620444(96)20261008

(415)7709998252103(8020)260701078942(3900)0062620444(96)20261008

(415)7709998318489(8020)260701078944(3900)0062641444(96)20261008

(415)7709998329720(8020)260701078946(3900)0031310222(96)20261008

(415)7709998972469(8020)260701078947(3900)0015655111(96)20261008

Señores cajero y contribuyente verifiquen que el valor del pago sea igual al valor total de la factura.
BANCO DAVIVIENDA SA

MODIFICATORIO No. 3 AL CONTRATO No. 1488 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOLIVAR Y CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO

5

CONTRATO No.	**1488 DE 2025**
OBJETO:	**"CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"**
CONTRATANTE:	**GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR NIT 890.480.059-1**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO NIT. 901934993-5**
VALOR DEL CONTRATO:	**OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS ($8.163.573.213) M/CTE**
PLAZO:	**OCHO (8) MESES**

Entre los suscritos **RAFAEL ENRIQUE MONTES COSTA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.007.790, actuando en calidad de Secretario Jurídico de la Gobernación de Bolívar, nombrado mediante Decreto número 001 de fecha 02 de enero de 2024, delegado para ordenar el gasto y comprometer contractualmente al Departamento de Bolívar en virtud del artículo primero del Decreto No. 052 de 25 de enero de 2024, quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará **EL DEPARTAMENTO** y por la otra **CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO,** identificado con NIT. 901.934.993-5 representado legalmente por **JAIRO ANTONIO GELIS LORA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.128.056.569, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente MODIFICATORIO No. 3, al Contrato de Obra No. 1488 de 2025, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que el Departamento de Bolívar y CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO, celebraron el Contrato de Obra No. 1488 de 2025, cuyo objeto es el "CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**"**

2. Que, durante la ejecución del contrato, se identificó la necesidad de efectuar ajustes contractuales, conforme a las condiciones reales de ejecución, los cuales se encuentran debidamente analizados y justificados en el Estudio y Documentos Previos que soportan la presente modificación, suscrito por la Secretaría de Infraestructura

3. Que, los referidos ajustes cuentan con el aval y la aprobación de la interventoría.

4. Que la modificación propuesta no altera la naturaleza ni el objeto del contrato ni el objeto del contrato, así como tampoco supera el 50% del valor inicialmente pactado, por lo tanto, resulta procedente de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la contratación estatal.

5. Que, conforme a lo expuesto de manera precedente, resulta necesario suscribir un modificatorio al Contrato de obra No. 1488 de 2025, mediante el cual se disponga una adición al valor contractual y la prórroga del plazo de ejecución, con el fin de garantizar la adecuada continuidad y ejecución del contrato, el cual se regirá por las siguientes:

MODIFICATORIO No. 3 AL CONTRATO No. 1488 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOLIVAR Y CONSORCIO RECREATIVO SAN PABLO

CLAUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: MODIFICAR el contrato de obra No. 1488 de 2025 cuyo objeto corresponde a "CONSTRUCCION DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO BELEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".

CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR el valor del contrato en la suma de **TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($3.131.022.194,52).** Por lo tanto, modifíquese la cláusula quinta del valor del contrato 1488 de 2025 la cual quedara de la siguiente forma:

"CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS (11.294.595.407,52) IVA incluido.

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato".

CLÁUSULA TERCERA PRROROGAR: El plazo del contrato No. 1488 de 2025 por el término de tres (3) meses, por lo tanto, modifíquese la cláusula tercera del contrato No. 1488 de 2025 la cual quedará de la siguiente forma:

"**CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo estimado para la ejecución del contrato será de hasta, de trece (13) meses contados a partir del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible."

CLAUSULA CUARTA MODIFICAR: la cláusula séptima correspondiente a la apropiación presupuestal, la cual quedará así:

> **"CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 241 del 17 de febrero de 2025, por valor de **NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($9.183.183.275)** y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 406 de 02 de marzo de 2026 por un valor de **TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES. ($3,348,000,000.00)**

CLÁUSULA QUINTA: GARANTIAS El contratista se obliga a presentar la ampliación de las

garantías en el plazo de dos (2) días hábiles, de acuerdo con las disposiciones contempladas en el presente acuerdo.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Salvo lo dispuesto en el presente documento, continúan vigentes todas las cláusulas y estipulaciones contenidas en el contrato de Obra No. 1488 de 2025.

CLÁUSULA SEPTIMA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes mediante la Plataforma SECOP II.