	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	1 de 1	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-6-FR-1 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: **30/07/2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1978-2026

OBJETO:

"ATENDER LOS SITIOS CRÍTICOS DE LA VÍA CENTRAL-CAMPUCANA-MIRANDA-LA ARGENTINA, DE LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ"

) COVYMAR SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: NA **INTERVENTOR:** NA

PLAZO INICIAL: 31/12/2025 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: - (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/12/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **2/08/2026** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 119.121.145,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 119.121.145,00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	**VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos** **VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos**	**(%) OBRA PROGRAMADA** **(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA**	**(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA** **VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos**		1 abr-26	2 may-26	3 Junio	4 julio	5 agosto	6 septiembre	7 Octubre	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…
Atención de emergencias sitios críticos	$ 114.356.299,20	96,00%	**$ 51.222.092,4**	% P	25,00%	62,00%	75,00%	96,00%	75,00%	87,00%	100,00%			
				$ P	$29.780.286	$73.855.110	$89.340.859	$114.356.299	$89.340.859	$103.635.396	$119.121.145			
				$ E	$34.545.132	$38.118.766	$48.839.669	$51.222.092						
				% E	29,00%	32,00%	41,00%	43,00%						
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 114.356.299,20**	**96%**	**$ 51.222.092,35**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 114.356.299,20**	**96%**	**$ 51.222.092,35**											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**25,00%**	**17,00%**	**13,00%**	**21,00%**	**75,00%**	**12,00%**	**13,00%**			
	VALOR (Miles de Pesos)	**$29.780.286**	**$20.250.595**	**$15.485.749**	**$25.015.440**	**$89.340.859**	**$14.294.537**	**$15.485.749**			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**25,00%**	**62,00%**	**75,00%**	**96,00%**	**75,00%**	**87,00%**	**100,00%**			
	VALOR (Miles de Pesos)	**$29.780.286**	**$73.855.110**	**$89.340.859**	**$114.356.299**	**$89.340.859**	**$103.635.396**	**$119.121.145**			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
	VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**29,00%**	**32,00%**	**41,00%**	**43,00%**						
	VALOR (Miles de Pesos)	**$34.545.132**	**$38.118.766**	**$48.839.669**	**$51.222.092**						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	**VALOR INICIAL** **VALOR ACTUALIZADO**	**VALOR EJECUTADO**	**% DE EJECUCIÓN**
Atención de emergencias sitios críticos	$ 119.121.145,00	$ 51.222.092	43,0%
	$ 119.121.145,00		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
*	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 119.121.145,0**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 119.121.145,0**	**$ 51.222.092**	**43%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
BARRAS		**$ Valor**
CURVAS	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre: **HENRY ARMANDO VARGAS ROJAS**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 01196 0399 CPITV

Aprueba Firma: _____
Nombre: **NO APLICA**
Interventoria
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: **NO APLICA**
Nombre:
Titular Gerencia: _____
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma _____ Firmado digitalmente por GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA Fecha: 2026.07.31 08:58:56 -05'00'
Nombre: **KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ**
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 1920 19202 65504 CAU

Revisó Firma: _____
Nombre: **ASTRID GIOVANA CASTRO PEREZ**
Supervisor del Contrato No. 1978-2025
Matrícula Profesional No.: 63202-157217 QND

Revisó Firma: _____ Firmado digitalmente por GALLEGO SANCHEZ KAREN DANIELA Fecha: 2026.07.31 08:59:17 -05'00'
Nombre: **KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ**
Director Territorial (e)
Matrícula Profesional No. 1920 19202 65504 CAU

Revisó Firma: **NO APLICA**
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.