NIT 902024620-2

CONSORCIO PARQUE ZAMBRANO 07

CONTRATO 1561 de 2026



"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"

INFORME DE CONTRATISTA

(30 JUNIO 2026)

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE ZAMBRANO 07

(CONTRATO DE OBRA 1561 de 2026)

CARTAGENA, 30 JUNIO DE 2026

Email:
parquezambrano@gmail.com

Contáctanos:
324 6875752

Calle 50 No.44-119 , Barrio Bellavista
Arjona, Bolívar.

PRESENTADO A:

INTERVENTORIA CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.

Numero de contrato de obra 1561 de 2026	Período 30 JUNIO 2026
INFORME DE CONTRATISTA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	

DISTRIBUCIÓN DE COPIAS

No. DE COPIAS	DESTINATARIO DE COPIAS
1	CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.

Elaboró Ing. Rodrigo Rafael Bayuelo Vergara Cargo: Residente de Contratista	**Revisó y aprobó:** Cargo: director de Contratista.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN **5**

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO **7**

1.1. Localización general del proyecto 7
1.2. Fisiografía 8
1.3. Hidrologia ..... **¡Error! Marcador no definido.**
1.4. Actividades para ejecutar en el sitio del proyecto. 8
1.5. Antecedentes 9
1.6. Alcance del proyecto 10

2. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO **11**

2.1. Representantes de la Entidad Contratante 11
2.2. Representantes del contratista 11
2.3. Representantes de la Interventoría 12
2.4. Información domicilio y contratista de obra 12

3. CONTRATO DE OBRA **12**

3.1. Información inicial del contrato de obra 12
3.2. Pólizas o garantías contrato de obra 13
3.2.1. PÓLIZAS INICIALES SEGÚN CONTRATO DE OBRA 13
3.2.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO 13
3.3. Contratos adicionales, adiciones, prórroga 14
3.4. Suspensiones y reinicios al contrato de obra 14
3.5. Actas de modificación de cantidades de obra 14
3.6. Ítems no previstos 14
3.7. Resumen de actividades realizadas por el contratista de obra 14
3.8. REGISTRO FOTOGRÁFICO. 17
3.9. Estado general del tiempo 29

3.10. Informe de Avance 30
3.11. Comité técnico de seguimiento contractual 32
3.12. Cronograma de Actividades de Obra 32
3.13. Acta de pago parcial de obra 32
3.14. Manejo del anticipo 33
3.15. Control del equipo del contratista de Obra 33
3.16. Control del personal del contratista de obra 33
4. Gestión Social 34
5. Gestión SST 34
6. Gestión Ambiental 34

Email:
parquezambrano@gmail.com
Contáctanos:
324 6875752
Calle 50 No.44-119 , Barrio Bellavista
Arjona, Bolívar.

INDICE DE TABLAS.

Tabla 1representante de la entidad contratante. "GOBERNACION DE BOLIVAR." 11
Tabla 2 Representantes del contratista “CONSORCIO PARQUE ZAMBRANO 07”. 11
Tabla 3 Representantes de la Interventoría “CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.”. 12
Tabla 4 Información inicial del contrato de obra. 12
Tabla 5 Información de pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil contractual con respecto a contrato de obra. 13
Tabla 6 Información de pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil contractual con respecto a acta de inicio. 13
Tabla 7 Otrosí y Adiciones en tiempo y/o valor del contrato de obra. 14
Tabla 8 Actividades ejecutadas en el periodo. 16
Tabla 9 EVIDENCIAS FOTOGRAFICA 17
Tabla 10 Actividades ejecutadas en el periodo. 31
Tabla 11 Consolidado de Actas de comité de seguimiento del presente periodo 32
Tabla 12 Resumen de actas de pago. 33
Tabla 13 Equipos de trabajo del Contratista en este período. 33
Tabla 14 Personal de trabajo base de contratista de obra 34

INDICE DE ILUSTRACIONES.

Ilustración 1 LOCALIZACION MUNICIPIO DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. 7
Ilustración 2 LOCALIZACION DEL MUNICIPIO DE ZAMBRANO, BOLIVAR 8
Ilustración 3 Precipitaciones en mayo(mm) 30

CONSORCIO PARQUE ZAMBRANO 07

INTRODUCCIÓN

El presente documento elaborado por **CONSORCIO PARQUE ZAMBRANO 07** contiene el **INFORME del Contratista N°3**, correspondiente a las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2026, el cual muestra de manera resumida las diferentes actividades realizadas como parte del **Contrato de contratista 1561 de 2026** cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".**

En este Informe, el contratista hace una descripción a **CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.** de las actividades realizadas, de tal manera que le permita tener a la entidad una visión general del desarrollo del **contrato de obra 1561 de 2026,** desde la firma del acta de inicio, en sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos y demás.

En este informe se presentará también una descripción general del proyecto, información del contrato de Obra, el estado general del contrato, junto con el avance de las actividades contratadas, el detalle de los recursos humanos y de equipos que involucran al Contratista en el período en cuestión. Finalmente se presenta un registro fotográfico que permite observar el avance de las obras más específicas y un análisis de la programación y el estado actual del contrato.

Email:
parquezambrano@gmail.com
Contáctanos:
324 6875752
Calle 50 No.44-119 , Barrio Bellavista
Arjona, Bolívar.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de obra que tiene como objeto **"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"**, El proyecto busca la creación de un escenario moderno y de alto impacto comunitario que servirá como punto de encuentro para la juventud, clubes deportivos y eventos municipales. fomentando el deporte de forma organizada, segura y constante.

el atractivo de una cancha nueva y moderna puede incrementar la participación comunitaria, la apropiación del espacio y reducir la deserción deportiva.

1.1. Localización general del proyecto.



Ilustración 1 LOCALIZACION MUNICIPIO DE ZAMBRANO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/zambrano

Zambrano es un municipio de Colombia, situado en el norte del país, en el departamento de Bolívar, a orillas del Río Magdalena y ubicado en la llamada Baja Montaña Monte mariana. Se sitúa a 168 km de Cartagena de Indias. En este municipio se encuentra el Puente Antonio Escobar Camargo que une a Plato (Magdalena) con la Subregión de los Montes de María, además de ser puerto fluvial de la subregión. Posee un único centro poblado: Capaca.

1.2. Fisiografía

El Municipio de Zambrano, hace parte de la Subregión Montes de María, Ubicada en la parte central del Departamento de Bolívar. Tiene aproximadamente 302 km², equivalentes a 30.200 ha. geográficamente está ubicado en el margen izquierdo del Río Magdalena a 60 km aguas arriba de la entrada del Canal del Dique.

1.3. Hidrología

El sistema hídrico municipal, pertenecen a la vertiente 3, constituida esta por las cuencas que nacen en los Montes de María y que drena sus aguas directamente hacia el Río Magdalena. Está compuesto por el Arroyo Alférez que desemboca en la Ciénaga Grande de Zambrano, Arroyo Manco mojan, Arroyo Raicero localizado al sudoeste de la cabecera Municipal, Arroyo Tacaloa (afluente del Arroyo Raicero), Arroyo Tos novan (localizado al este de la cabecera Municipal). Ciénaga el Chivo, Ciénaga Larga, Ciénaga Salitral, Ciénaga Soledad, Ciénaga Tabacal, etc. su interacción e interrelación dependen de las condiciones climáticas de las regiones que componen el sistema y estado en que se encuentran después de cada periodo de estación la importancia de cada una de estas depende de la función que cumplen y el grado de alteración que han sufrido.

1.4. Actividades para ejecutar en el sitio del proyecto



Ilustración 2 LOCALIZACION DEL MUNICIPIO DE ZAMBRANO, BOLIVAR
Fuente: Google earth pro

El proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"** El área total del lote es 8788.32 m2, en el cual se plantea las siguientes actividades:

- GRADERIAS.
- TERRENO O CANCHA DE FUTBOL.
- ZONA DE CIRCULACION Y AREAS VERDES
- PARQUE BIOSALUDABLE
- PARQUE INFANTIL
- ZONA DE PARQUEADERO

1.5. Antecedentes

Colombia, el Departamento de Bolívar y el Municipio de Zambrano, desde hace décadas se mantiene en la búsqueda de la disminución de las desigualdades sociales, económicas, políticas, de acceso a justicia, y de las disparidades territoriales es por ello que se enfocan en las necesidades de los territorios y se enfoca en estrategias y programas que generen desarrollo.

Es por esto por lo que las diferentes administraciones Departamento de Bolívar y del Municipio de Zambrano se han preocupado por realizar inversiones en infraestructura que le permitan incrementar su desarrollo social, económico y sostenible en su territorio.

Es importante reconocer que, en los últimos años, el Departamento de Bolívar ha ejecutado obras que demuestran el avance en materia deportiva. Sin embargo, a pesar de estos grandes esfuerzos, aún existe una brecha en cuanto a la no disponibilidad de unidades deportivas en la zona rural y urbana del departamento. Es por ello que se busca promover las prácticas deportivas y sus diferentes manifestaciones de manera sostenible y articulada, para la transformación social y la paz de la población Bolivarense.

El Departamento de Bolívar y el Municipio de Zambrano, está en constante búsqueda de desarrollo sostenible y progresivo, donde la comunidad viva mejor, con espacios para la integración, el sano esparcimiento y la actividad deportiva.

Lo anterior con miras a que el Departamento de Bolívar y el Municipio de Zambrano sea un territorio llamativo para invertir, un Departamento con una visión turística, que los visitantes y la comunidad cuenten con óptimos espacios para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.

La poca práctica deportiva y recreativa en un territorio generalmente se debe a que hay pocos escenarios disponibles o porque no hay suficientes incentivos.

Algunos espacios destinados a la práctica deportiva no están disponibles porque se encuentran en alto estado de deterioro, implicando riesgo de lesiones o porque han sido ocupados para desarrollar otras actividades.

Generalmente cuando esto ocurre y hay buena demanda de usuarios, la oferta de los espacios en buenas condiciones empiezan a ser de orden privado, lo cual limita la accesibilidad a ciertos niveles de ingreso.

Por otro lado, pueden existir espacios disponibles y accesibles pero subutilizados por la ausencia de programas de fomento al deporte y la recreación en la entidad territorial.

A pesar de existir interés en la comunidad, factores como los descritos, reducen la disposición hacia la práctica deportiva. Se presenta practica informal del deporte y los interesados se van a otras poblaciones y finalmente, la comunidad empieza a hacerse sedentaria.

Dentro de los principales impactos que podemos analizar asociados a la poca oferta de espacios para la práctica deportiva estarían: los problemas de salud pública asociados al sedentarismo, como la obesidad y el exceso de peso, la migración de deportistas jóvenes con talento a otros lugares con mejor infraestructura, lo cual hace que sus familias tengan que invertir en manutención y transporte, y algunas patologías sociales asociadas al ocio y al mal uso del tiempo libre. Lo cual podría incidir negativamente en la calidad de vida de las personas en la comunidad a falta de espacios para el deporte.

1.6. Alcance del proyecto

El objeto del proyecto es la **“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.**

Alcance del proyecto se encuentra resumido en los siguientes capítulos que hacen parte del presupuesto contractual:

- BAÑOS Y CAFETERIA: los baños serán multipropósito los cuales contaran con banquetas para uso interno como camerinos y contaran con baños de hombres y mujeres y zona discapacitados.
- GRADERIAS: contara con capacidad para 500 personas sentadas.
- TERRENO O CANCHA DE FUTBOL: medidas de cancha 94 mt x 49 mt área total 4.606 m2, en grama sintética.
- ZONA DE CIRCULACION Y AREAS VERDES: Empradización de jardineras y zonas de juego. Incluye Relleno en abono orgánico, entre otras actividades.
- PARQUE BIOSALUDABLE: Suministro, instalación de juegos biosaludables en tubo redondo negro con pintura electrostática; tapones ocultos y anticorrosivos de acero inoxidable
- PARQUE INFANTIL: Total Área: 55.4 m2
- ZONA DE PARQUEADERO: Total de área: 228,25 m2, capacidad para 7 vehículos.

2. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO

En las tablas 1, 2 y 3 que se presentan a continuación, muestran los representantes legales, directores y/o supervisores de las entidades involucradas en el proyecto: por la entidad contratante (**GOBERNACION DE BOLIVAR**), por el contratista (**CONSORCIO PARQUE ZAMBRANO 07**) y por la interventoría (**CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.).**

2.1. Representantes de la Entidad Contratante

ENTIDAD	CARGO	RESPONSABLE
GOBERNACION DE BOLIVAR		

Tabla 1representante de la entidad contratante. "GOBERNACION DE BOLIVAR."
Fuente: Elaboración propia.

2.2. Representantes del contratista

ENTIDAD	CARGO	RESPONSABLE
CONSORCIO PARQUE ZAMBRANO 07	REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ANGELICA SERRANO PACHECO
	DIRECTOR DE OBRA	

Tabla 2 Representantes del contratista "CONSORCIO PARQUE ZAMBRANO 07".
Fuente: Elaboración propia.

2.3. Representantes de la Interventoría

ENTIDAD	CARGO	RESPONSABLE
CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.	REPRESENTANTE LEGAL	
	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	

Tabla 3 Representantes de la Interventoría "CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.".
Fuente: Elaboración propia.

2.4. Información domicilio y contratista de obra

- Dirección de domicilio de contratista
  CL 50 NRO. 44 - 119 BARRIO BELLAVISTA Ciudad de Arjona, departamento de Bolívar.

  Teléfonos (+57) 3246875752.

  Correo electrónico: parquezambrano@gmail.com

3. CONTRATO DE OBRA

La tabla No.4, contiene la información inicial del contrato de obra.

3.1. Información inicial del contrato de obra

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATO DE OBRA N°	1561 de 2026
CONTRATISTA	CONSORCIO PARQUE ZAMBRANO 07
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ANGELICA SERRANO PACHECO
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE ABRIL DE 2026
VALOR INICIAL	$ 9.090.953.041
PLAZO TOTAL	8 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12 DE DICIEMBRE DE 2026

Tabla 4 Información inicial del contrato de obra.
Fuente: Propia del autor.

3.2. Pólizas o garantías contrato de obra

El contratista de obra se obliga a constituir a su cargo y a favor de **GOBERNACION DE BOLÍVAR** garantías que amparen la ejecución del contrato de obra **1561 de 2026** con las cuantías y vigencias establecidas, expedidas por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A**; En los siguientes cuadros se muestra las vigencias y valores respectivos.

3.2.1. PÓLIZAS INICIALES SEGÚN CONTRATO DE OBRA

ÍTEMS	PÓLIZA	GARANTÍA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR EN PESOS
1	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD	AMPARO BÁSICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	20/01/202	20/09/2026	$ 875,452,500.00
2	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	20/01/202	20/09/2026	$ 875,452,500.00
3	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	20/01/202	20/09/2026	$ 875,452,500.00
4	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/01/202	20/01/2027	$ 2,727,285,913.00
5	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20/01/202	20/09/2029	$ 454,547,653.00
6	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/01/202	20/09/2031	$ 454,547,653.00

Tabla 5 Información de pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil contractual con respecto a contrato de obra.

Fuente: Propia del autor.

3.2.2. PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO

ÍTEMS	PÓLIZA	GARANTÍA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR EN PESOS
1	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD	AMPARO BÁSICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	13-04-2026	12/12/2026	$ 875,452,500.00
2	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	13-04-2026	12/12/2026	$ 875,452,500.00
3	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	13-04-2026	12/12/2026	$ 875,452,500.00
4	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13-04-2026	13-04-2027	$ 2,727,285,913.00
5	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13-04-2026	12/12/2029	$ 454,547,653.00
6	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	13-04-2026	12/12/2031	$ 454,547,653.00

Tabla 6 Información de pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil contractual con respecto a acta de inicio.

Fuente: Propia del autor.

3.3. Contratos adicionales, adiciones, prórroga

Para el período correspondiente al del presente informe no se presentó ningún contrato adicional o adiciones, prórroga por parte del contratista.

DOCUMENTO	FECHA	PRÓRROGA	VALOR	MOTIVO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Tabla 7 Otrosí y Adiciones en tiempo y/o valor del contrato de obra.
Fuente: Propia del autor.

3.4. Suspensiones y reinicios al contrato de obra

Para el período correspondiente al del presente informe no se presentó ningún tipo de suspensión o reinicio al contrato de obra.

3.5. Actas de modificación de cantidades de obra

Para el período correspondiente al informe no. 8 se presentó un acta modificatoria con mayores y menores cantidades del contrato, el cual se encuentra adjunto a los anexos del presente informe.

3.6. Ítems no previstos

Para el período correspondiente al informe no. 8 se presentó junto con el acta modificatoria de mayores y menores cantidades del contrato, ítems no previstos, el cual se encuentra adjunto a los anexos del presente informe.

3.7. Resumen de actividades realizadas por el contratista de obra

Durante este período se ejecutaron las siguientes actividades en el proyecto de **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR:**

ITEM/CAP.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PRE	**PRELIMINARES**		,
PRE.01	**PRELIMINARES**		,
PRE.01.001	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	8.339,75
PRE.01.002	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, INCLUYE PARALES	ML	376,45
PRE.01.004	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES MURO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	429,28
PRE.01.005	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE 21 M2, EN LAMINAS DE	UND	1,00
PRE.01.006	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	4340,98
AQ	**BAÑOS Y CAFETERIA**		,
AQ.01	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		,
AQ.01.001	DESCAPOTE HASTA 30 CM Y LIMPIEZA DEL TERRENO	M2	448,94
AQ.01.002	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE ZAPATAS , VIGAS	M3	56,06
AQ.01.003	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	464,24
AQ.01.004	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	M3	207,73
AQ.02	**ESTRUCTURA**		,
AQ.02.001	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	5,54
AQ.02.002	CONCRETO VIGA CIMIENTOS DE 0.25 X 0.3	M3	8,29
AQ.02.006	ACERO DE REFUERZO	KG	8.297,04
ES	**GRADERIA**		,
ES.01	**CIMIENTOS GRADERIA**		,
ES.01.001	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 3,00M DE PROFUNDIDAD PARA ZAPATAS	M3	414,79
ES.01.003	SOLADO E=0.05	M3	13,97
ES.01.004	CONCRETO DE CIMENTACIONES (ZAPATAS Y VIGAS)	M3	30,19
ES.01.006	ACERO DE REFUERZO ZAPATAS	KG	2.580,55
ES.01.007	RETIRO DE SOBRANTES	M3	101,73
ES.01.009	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	267,57
ES.02	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO**		,
ES.02.001	CONCRETO DE COLUMNAS	M3	6,01
ES.02.002	ACERO DE COLUMNAS	KG	1.700,16
EL	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		,
EL.04	**SISTEMA DE ILUMINACION**		,
EL.04.001	SUMINISTRO E ISTALACIÓN DE MASTIL 18 MTS EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, INCLUYE CANASTILLA RECTANGULAR PARA 1-12 REFLECTORES DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD EL VIENTO 130 KM/H, CON ESCALERILLA DE ASCENSO Y GUAYA PARA INSTALACIÓN E LINEA DE VIDA A PARTIR DE 8 MTS , PERNOS ANCLAJE Y PLANTILLA DE FUNDICIÓN	UND	2,00
EL.04.002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PROYECTOR DEPORTIVO 175LM/W, 100-277V, 5000K, 100.000HRS, MIN 87.000 LM, 5 AÑOS DE GARANTIA, FIJACION EN ESTRUCTURA DE 20 MTS	UND	24,00
EL.04.003	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BASE ARMADA EN CONCRETO Y HIERRO FORJADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES PARA MASTIL DE 18 MTS. INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS Y DE DISEÑO ESTRUCTURAL	UND	2,00
TJF	**TERRENO DE JUEGO FUTBOL**		,
TJF.01	**CAPA VEGETAL**		,
TJ.01.001	NIVELACION Y COMPACTACION DEL AREA TOTAL	M2	5.003,85
TJF.02	**OBRAS PARA DRENAJE DE LA CANCHA**		,
TJF.02.001	EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE MATERIAL	M3	129,48
TJF.02.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL FT 2100	M2	2850,00
TJF.02.006	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00
TJF.02.007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	M3	931,05
TJF.02.008	RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	45,60
TJF.02.009	RELLENO CON ARENA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN	M3	4,05
TJF.03	**GRAMA SINTETICA**		,

TJF.04.001	SUMINISTRO TRANSPORTES E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, CUYO PROVEEDOR SERA CERTIFICADO FIFA PREFER PRODUCER, DE 50 MM, 320 MICRONES, 12000 DTEX, STICH 13/10 CM, CON PROTECCION UV Y TRIPLE BACKING.	M2	2.303,00
TJF.04.002	RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	460,60
TJ.06	**CERRAMIENTO DE CANCHA**		,
TJ.06.004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PANEL PREFABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADA, RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE POLIÉSTER DE 4.75MM DE DIÁMETRO CON PUNTOS DE CRUCE ELECTROSOLDADOS, EN CUADROS DE 100MM X 50MM	M2	649,04
PR	**ZONA DE CIRCULACIÓN**		,
PR.01.001	DESCAPOTE HASTA 30 CM Y LIMPIEZA DEL TERRENO	M2	5.970,82
PR.01.002	EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE MATERIAL	M3	57,01
PR.01.003	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO ZAHORRA	M3	57,51
PR.01.015	MURO DE CONTECCION Y NIVELACION	ML	286,00

Tabla 8 Actividades ejecutadas en el periodo.
Fuente: Elaboración propia.

Para el mes de junio se adelantaron labores de figurado y armado de acero de refuerzo, elaborando y organizando las armaduras requeridas para la construcción de elementos estructurales, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los diseños. De igual manera, se realizaron actividades de excavación y conformación de zanjas, seguidas por la colocación de concreto ciclópeo en cimentación, con el fin de estabilizar las estructuras según diseño. De esta manera garantizamos que todas las estructuras reposen sobre un terreno más compacto y resistente.

Paralelamente, se efectuaron trabajos de mezclado y vaciado de concreto, utilizando equipos de apoyo y mano de obra para asegurar la correcta ejecución de los elementos estructurales ejecutados.

En el frente de urbanismo se desarrollaron actividades de mejoramiento y conformación de vías, incluyendo el tendido y compactación de material mediante rodillo compactador, buscando optimizar las condiciones de transitabilidad y preparar la superficie para las siguientes etapas constructivas.

Se continuó con la ejecución de las actividades correspondientes a la construcción del cerramiento perimetral del proyecto. Se realizaron labores de excavación con verificación topográfica, armado de acero, instalación de postes metálicos, fundición de bases y muros, inicio de zapatas para baños. El clima afectó la obra con lluvias, pero se mantiene ritmo de trabajo.

Actividades ejecutadas

- Corte y soldadura de tubería metálica para cerramiento de la cancha.
- Instalación, alineación y plomeo de postes metálicos.
- Excavación manual y mecánica para cimentaciones para baños.

- Verificación de profundidades de excavación.
- Armado y amarre del acero de refuerzo para baños y cerramiento de la cancha.
- Instalación del acero en las vigas de cimentación.
- Fundida de concreto en vigas de cimentación.

El Consorcio Parque Zambrano 07 presenta un avance consistente en el cerramiento perimetral. Ya se completó la cimentación y se está terminando el muro en concreto para proceder con la instalación total de la malla. Se inició la segunda línea de trabajo con las zapatas de los baños.

3.8. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>FOTO No 1: Acero</td><td>FOTO No 2: Acopio acero</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>FOTO No 3: Adecuación vía de acceso</td><td>FOTO No 4: Relleno Vía de acceso</td></tr>
</table>

	
FOTO No 5: Tendido de material	**FOTO No 6: Compactación de material para adecuación de vía de acceso**
	
FOTO No 7: Replanteo y excavación de zanja para viga de cimentación	**FOTO No 8: cama de arena excavación**

	
FOTO No 9: Solado	**FOTO No 10: solado para muros perimetrales de la cancha**
	
FOTO No 11: Figurado de acero	**FOTO No 12: Figurado de acero**

	
FOTO No 13: Armado de vigas	**FOTO No 14: Armado de vigas**
	
FOTO No 15: Vigas	**FOTO No 16: viga de cimentación**
	

Email:
parquezambrano@gmail.com
Contáctanos:
324 6875752
Calle 50 No.44-119 , Barrio Bellavista
Arjona, Bolívar.

FOTO No 17: Colocación de acero de refuerzo	FOTO No 18: Colocación de acero de refuerzo
	
FOTO No 19: Encofrado base muro	**FOTO No 20: verificación de niveles**
	
FOTO No 21: control topográfico y verificación de niveles	**FOTO No 22: fundida base muro cerramiento**

	
FOTO No 23: fundida base muro	**FOTO No 24: fundida de base muro cerramiento.**
	
FOTO No 25: acero instalado	**FOTO No 26: medición y verificación de dimensiones**

	
FOTO No 27: Adecuación vía de acceso	**FOTO No 28: Adecuación vía de acceso**
	
FOTO No 29: Adecuación de cancha	**FOTO No 30: adecuación de cancha**
	

FOTO No 30:adecuacion de cancha	FOTO No 31:Tuberia cerramiento
	
FOTO No 32: Tubería cerramiento	**FOTO No 33: Corte de tubería**
	
FOTO No 34: corte de tubería de cerramiento	**FOTO No 35: corte de tubería de cerramiento**

Email:
parquezambrano@gmail.com

Contáctanos:
324 6875752

Calle 50 No.44-119 , Barrio Bellavista
Arjona, Bolívar.

	
FOTO No 36: desencofrado base muro	**FOTO No 37: fundida base muro**
	
FOTO No 38: fundida manual base muro	**FOTO No 39: fundida manual base muro**
	

FOTO No 40: encofrado de muro	FOTO No 41: encofrado de muro
	
FOTO No 42: inicio fundido de muro	**FOTO No 43: fundida de muro**
	
FOTO No 44: fundida de muro	**FOTO No 45: fundida de muro**

	
FOTO No 46: fundida de muro	**FOTO No 47: ingreso de malla cerramiento**
	
FOTO No 48: ingreso malla cerramiento	**FOTO No 49: ingreso acero**
	

FOTO No 50: ingreso acero	FOTO No 51: Instalación tubería cerramiento
	
FOTO No 52: Excavación zapata para baños	**FOTO No 53: Excavación zapata para baños**
	
FOTO No 54: nivelación de excavación.	**FOTO No 55: Solado zapata para baños**

	
FOTO No 56: figurado de estribos columnas para baños	**FOTO No 57: Armado de columnas para baños**
	
FOTO No 58: Desencofrado de muro	**FOTO No 59: Desencofrado de muro**

Tabla 9 EVIDENCIAS FOTOGRAFICA
Fuente: Elaboración propia.

3.9. Estado general del tiempo

En el **ANEXO C.** Se evidencia el seguimiento diario de las precipitaciones registradas durante el presente período.

En el siguiente grafico se puede observar los días de precipitación en el mes de mayo.

FECHA 30/06/2026 (Día / Mes / Año)

CONTRATISTA CONSORCIO PARQUE ZAMBRANO 07 **INTERVENTORIA** CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-26 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES - MAYO 2025																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
Seco																															0
Lluvias moderadas					5	5	1									1	2														14
Lluvias intensas		3							3								2						4							4	16
Total horas	0	3	0	0	5	5	1	0	3	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	**30**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

Se presentaron 9 dias de lluvias, de los cuales se reduce el rendimiento en obra por dificultades en el terreno.

Firma
Nombre: Rodrigo Bayuelo
Residente de Obra

Firma
Nombre: Vladimir Macias
Residente de Interventoría

Ilustración 3 Precipitaciones en junio (mm).

3.10. Informe de Avance

Se presenta el resumen del avance financiero, porcentual y en cantidades de las actividades ejecutadas por el contratista y comparadas con el avance programado que se calcula con la herramienta Microsoft Project conforme a la programación de obra vigente.

3.10.1. **Avance Físico Presupuestal**

En las siguientes tablas se presenta el balance físico presupuestal discriminado por actividad del proyecto a fecha de corte del presente informe:

ITEM/CAP.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	AVANCE
PRE	**PRELIMINARES**		,	**73,37%**
PRE.01	**PRELIMINARES**		,	**73,37%**
PRE.01.001	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	8.339,75	100,00%
PRE.01.002	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, INCLUYE PARALES	ML	376,45	100,00%
PRE.01.004	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES MURO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	429,28	100,00%
PRE.01.005	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE 21 M2, EN LAMINAS DE	UND	1,00	100,00%

PRE.01.006	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	4340,98	70,56%
AQ	**BAÑOS Y CAFETERIA**		,	**20,23%**
AQ.01	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		,	**65,68%**
AQ.01.001	DESCAPOTE HASTA 30 CM Y LIMPIEZA DEL TERRENO	M2	448,94	100,00%
AQ.01.002	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE ZAPATAS , VIGAS	M3	56,06	100,00%
AQ.01.003	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	464,24	60,00%
AQ.01.004	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	M3	207,73	100,00%
AQ.02	**ESTRUCTURA**		,	**37,57%**
AQ.02.001	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	5,54	100,00%
AQ.02.002	CONCRETO VIGA CIMIENTOS DE 0.25 X 0.3	M3	8,29	100,00%
AQ.02.006	ACERO DE REFUERZO	KG	8.297,04	100,00%
ES	**GRADERIA**		,	**8,90%**
ES.01	**CIMIENTOS GRADERIA**		,	**47,80%**
ES.01.001	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 3,00M DE PROFUNDIDAD PARA ZAPATAS	M3	414,79	100,00%
ES.01.003	SOLADO E=0.05	M3	13,97	75,07%
ES.01.004	CONCRETO DE CIMENTACIONES (ZAPATAS Y VIGAS)	M3	30,19	50,00%
ES.01.006	ACERO DE REFUERZO ZAPATAS	KG	2.580,55	31,53%
ES.01.007	RETIRO DE SOBRANTES	M3	101,73	50,00%
ES.01.009	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	267,57	50,00%
ES.02	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO**		,	**8,27%**
ES.02.001	CONCRETO DE COLUMNAS	M3	6,01	30,72%
ES.02.002	ACERO DE COLUMNAS	KG	1.700,16	50,00%
EL	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		,	**23,12%**
EL.04	**SISTEMA DE ILUMINACION**		,	**39,90%**
EL.04.001	SUMINISTRO E ISTALACIÓN DE MASTIL 18 MTS EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, INCLUYE CANASTILLA RECTANGULAR PARA 1-12 REFLECTORES DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD EL VIENTO 130 KM/H, CON ESCALERILLA DE ASCENSO Y GUAYA PARA INSTALACIÓN E LINEA DE VIDA A PARTIR DE 8 MTS , PERNOS ANCLAJE Y PLANTILLA DE FUNDICIÓN	UND	2,00	50,00%
EL.04.002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PROYECTOR DEPORTIVO 175LM/W, 100-277V, 5000K, 100.000HRS, MIN 87.000 LM, 5 AÑOS DE GARANTIA, FIJACION EN ESTRUCTURA DE 20 MTS	UND	24,00	50,00%
EL.04.003	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BASE ARMADA EN CONCRETO Y HIERRO FORJADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES PARA MASTIL DE 18 MTS. INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS Y DE DISEÑO ESTRUCTURAL	UND	2,00	50,00%
TJF	**TERRENO DE JUEGO FUTBOL**		,	**52,83%**
TJF.01	**CAPA VEGETAL**		,	**60,00%**
TJ.01.001	NIVELACION Y COMPACTACION DEL AREA TOTAL	M2	5.003,85	60,00%
TJF.02	**OBRAS PARA DRENAJE DE LA CANCHA**		,	**55,49%**
TJF.02.001	EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE MATERIAL	M3	129,48	50,00%
TJF.02.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL FT 2100	M2	2850,00	60,00%
TJF.02.006	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	50,00%
TJF.02.007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES.	M3	931,05	50,00%
TJF.02.008	RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	45,60	50,00%
TJF.02.009	RELLENO CON ARENA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN	M3	4,05	50,00%
TJF.03	**GRAMA SINTETICA**		,	**50,00%**
TJF.04.001	SUMINISTRO TRANSPORTES E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, CUYO PROVEEDOR SERA CERTIFICADO FIFA PREFER PRODUCER, DE 50 MM, 320 MICRONES, 12000 DTEX, STICH 13/10 CM, CON PROTECCION UV Y TRIPLE BACKING.	M2	2.303,00	50,00%
TJF.04.002	RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	460,60	50,00%
TJ.06	**CERRAMIENTO DE CANCHA**		,	**60,00%**
TJ.06.004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PANEL PREFABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADA, RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE POLIÉSTER DE 4.75MM DE DIÁMETRO CON PUNTOS DE CRUCE ELECTROSOLDADOS, EN CUADROS DE 100MM X 50MM	M2	649,04	60,00%
PR	**ZONA DE CIRCULACIÓN**		,	**21,41%**
PR.01.001	DESCAPOTE HASTA 30 CM Y LIMPIEZA DEL TERRENO	M2	5.970,82	75,67%
PR.01.002	EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE MATERIAL	M3	57,01	50,00%
PR.01.003	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO ZAHORRA	M3	57,51	50,00%
PR.01.015	MURO DE CONTECCION Y NIVELACION	ML	286,00	100,00%
		% AVANCE MES JUNIO		**31.68%**

Tabla 10 Actividades ejecutadas en el periodo.

Fuente: Elaboración propia.

3.11. Comité técnico de seguimiento contractual

En el **ANEXO D.** Se adjunta el consolidado de los comités de obra realizados durante el presente período de ejecución.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.	FECHA DE LA SESIÓN	ETAPA DE SEGUIMIENTO

Tabla 11 Consolidado de Actas de comité de seguimiento del presente periodo
Fuente: Elaboración propia.

3.12. Cronograma de Actividades de Obra

En la ilustración siguiente se muestra el cronograma de obra vigente. El seguimiento se lleva a cabo utilizando el programa Microsoft Project, actualizando el proyecto con la fecha de estado o el período a verificar. Esto permite identificar el avance programado de la obra en términos de tiempo y costo, facilitando la comparación con el avance real ejecutado. **ANEXO E.**

3.13. Acta de pago parcial de obra

Al presente informe contratista no ha presentado cuentas para pago.

CONCEPTO	FECHA	VALOR ACTA	% AVANCE
TOTAL			

Tabla 12 Resumen de actas de pago.
Fuente: Elaboración propia.

3.14. Manejo del anticipo

El presente contrato no maneja ningún tipo de anticipo

3.15. Control del equipo del contratista de Obra

Se registra el seguimiento a la maquinaria y equipo dispuesto en el sitio de las obras. Para el presente período el contratista empleó los siguientes equipos:

EQUIPO UTILIZADO	
TIPO DE EQUIPO	**CANTIDAD**
Retro excavadora tipo pajarita	1
Volqueta sencilla 7 m3	1
Volqueta doble troque 15 m3	4
Trompo	1
Rana	1
Vibro compactador	1

Tabla 13 Equipos de trabajo del Contratista en este período.
Fuente: Elaboración propia.

3.16. Control del personal del contratista de obra

A continuación, se lista el personal del contratista de obra utilizado durante el período en el proyecto:

EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA		
CARGO	**CANTIDAD**	**NOMBRE**
RESIDENTE DE OBRA	1	RODRIGO RAFAEL BAYUELO VERGARA
SST	1	YINA ALEJANDRA MADERA LEIVA
AUXILIAR RESIDENTE DE OBRA	1	ESTELLA MARIA AVILA VERGARA

VIGILANTE	1	JUAN PINEDA BARROS
VIGILANTE	1	EDINSON MEDINA GUZMAN
OFICIOS VARIOS	1	ADALBERTO PALMERA MADERA
OFICIOS VARIOS	1	GERMAN CARVAL RUIZ
MAESTRO DE OBRA	1	HUBER MIRANDA DE LA OSSA
AYUDANTE	1	JESUS GAMARRA SIERRA
AYUDANTE	1	PEDRO JOSÉ MARTINEZ ABAD
HERRERO	1	LUIS GABRIEL CARO MÉNDEZ
AYUDANTE	1	JHON JAIRO MARTINEZ DÍAZ
AYUDANTE	1	ONADYS JAVIER VENEGAS FERNÁNDEZ
AYUDANTE	1	JUAN MORALES
AYUDANTE	1	LUIS MARTINEZ
AYUDANTE	1	JOEL MENDOZA CARABALLO
AYUDANTE	1	DERLUIS SANCHEZ SALAZAR
SOLDADOR	1	WILGEN VASQUEZ FERNANDEZ
SOLDADOR	1	ARGEMIRO VASQUEZ FERNANDEZ

Tabla 14 Personal de trabajo base de contratista de obra
Fuente: Elaboración propia.

4. Gestión Social

En el **ANEXO G** se adjunta informe entregado por el contratista de obra, evidenciando la implementación del Plan de Gestión Social de Obra PGSO.

5. Gestión SST

En el **ANEXO H** se adjunta informe entregado por el contratista de obra, evidenciando la implementación del Programa de seguridad y salud en el trabajo.

6. Gestión Ambiental

En el **ANEXO I** se adjunta informe entregado por el contratista de obra, evidenciando la implementación del Plan de manejo ambiental.

_____	_____
RODRIGO RAFAEL BAYUELO VERGARA	**DARTING ACEVEDO**
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**
ELABORO.	**REVISO VoBo.**

Email:
parquezambrano@gmail.com

Contáctanos:
324 6875752

Calle 50 No.44-119 , **Barrio Bellavista**
Arjona, Bolívar.